

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                       |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                       |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                     | 3                          | 4      | 5                                 | 5/3                    | 6           | 7           | 8        | 9  | 10        | 10/9             | 11               |                        |   |  |
| <b>SUBSIDIOS (526 REGISTROS)</b>   |                       |                            |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>   |                       |                            |        | 381,044,761                       | 283,067,556            | 279,847,586 | 279,847,556 | 99%      | 5,082,872  | 0         | 667,199          | 396,718          | 89%                    |   |  |
| <b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS</b>            |                       |                            |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>INVERSIÓN</b>   |                       |                            |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |                       |                            |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  |                       |                            |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 1,052,416  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI) REGISTRADO COMO (PRODEPI R) 2009. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 1                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | PRODEPI 2009 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)                               | 104-MECAYAPAN         | HUJAZUNTLAN                | URBANO | 1,921,936                         | 1,553,349              | 1,553,349   | 1,553,349   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,903            | 1,332                  | 70%   | PRODEPI 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)                 | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 9,015,118                         | 7,587,853              | 7,587,853   | 7,587,853   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 45,006           | 24,753                 | 55%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                     | 129-PLATON SANCHEZ    | TASAJERAS                  | RURAL  | 1,290,224                         | 919,894                | 919,894     | 919,894     | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,795            | 3,719                  | 98%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES TAMBIEN PARA LA LOCALIDAD DE ZAPOTALITO  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                         | 130-PLAYA VICENTE     | AGUA FRÍA NAZARENO         | RURAL  | 465,439                           | 327,860                | 327,860     | 327,860     | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,213            | 848                    | 70%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                         | 130-PLAYA VICENTE     | NUJEVO PESCADITO DE ARRIBA | RURAL  | 653,426                           | 628,608                | 628,608     | 628,608     | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,915            | 958                    | 50%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)                               | 149-SOTEAPAN          | SOTEAPAN                   | URBANO | 3,805,174                         | 1,815,070              | 1,815,070   | 1,815,070   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,850            | 2,079                  | 54%   | PRODEPI 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                     | 160-TEMAPACHE         | OJITAL SANTA MARIA         | RURAL  | 1,946,426                         | 1,836,347              | 1,836,347   | 1,836,347   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,063            | 3,032                  | 99%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 160-TEMAPACHE         | OJITAL SANTA MARIA         | RURAL  | 635,562                           | 635,562                | 635,562     | 635,562     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 77%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS TAMBIEN COMPRENDE LAS LOCALIDADES LA PALMA Y LA SOLEDAD   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                            | 173-TEZONAPA          | CARRIZAL                   | RURAL  | 3,294,741                         | 2,984,828              | 2,984,828   | 2,984,828   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,046            | 2,523                  | 50%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES LA OBRA COMPRENDE ADEMAS A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: NICOXCOTLA, OJO DE AGUA CHICO OJO DE AGUA GRANDE, TEPECOTXLA, TRES CRUCES Y XONOTLA.  |
| CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                   | 212-SANTIAGO SOCHAPAN | XOCHIHUATLAN               | URBANO | 3,036,667                         | 1,829,188              | 1,829,188   | 1,829,188   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 32%   | PRODEPI 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA NO ARROJA ESA OPCION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                     | 51-COYUTLA            | TULAPILLA                  | RURAL  | 2,587,283                         | 2,586,916              | 2,586,916   | 2,586,916   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 9,736            | 6,523                  | 67%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)                               | 51-COYUTLA            | LA CHACA                   | RURAL  | 4,807,246                         | 4,699,577              | 4,699,577   | 4,699,577   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 4,311            | 3,147                  | 73%   | PRODEPI 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                     | 56-CHICONAMEL         | TANCAZHUELA                | RURAL  | 3,096,628                         | 2,749,284              | 2,749,284   | 2,749,284   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 12,811           | 10,889                 | 85%   | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)                               | 56-CHICONAMEL         | CHICONAMEL                 | URBANO | 5,917,892                         | 5,574,174              | 5,574,174   | 5,574,174   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,875            | 3,173                  | 54%   | PRODEPI 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA NO PERMITE ELEGIR ESA OPCION   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio              | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                        |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                        |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                      | 58-CHICONTEPEC         | ALAHUALTITLA        | RURAL  | 1,185,929                         | 881,785                | 881,785         | 881,785       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 40%              | PRODEPI 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)                 | 58-CHICONTEPEC         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,780,921                         | 2,718,625              | 2,718,625       | 2,718,625     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 22,355                       | 12,295  | 55%              | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                     | 61-LAS CHOAPAS         | NUJEVO IXTACOMITAN  | RURAL  | 577,964                           | 346,779                | 346,779         | 346,779       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 3,176                        | 0   | 0%               | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                         | 61-LAS CHOAPAS         | EL SATELITE         | RURAL  | 692,223                           | 347,646                | 347,646         | 347,646       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 3,535                        | 1,237   | 35%              | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)                                      | 64-CHUMATLAN           | COLONIA LA VEGA     | RURAL  | 757,724                           | 622,535                | 622,535         | 622,535       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 931                          | 931   | 100%             | PRODEPI 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                      | 67-FILOMENO MATA       | FILOMENO MATA       | URBANO | 3,058,660                         | 2,014,373              | 2,014,373       | 2,014,373     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 10%              | PRODEPI 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA NO ARROJA ESA OPCION   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | LOS MANGOS          | URBANO | 272,556                           | 208,388                | 208,388         | 208,388       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 0   | 38%              | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES EN EL AMBITO ES RURAL, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                         | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | EJIDO HORNO DE CAL  | RURAL  | 621,936                           | 496,876                | 496,876         | 496,876       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | TANQUE                | 1                            | 1   | 98%              | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                         | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | OZULUAMA            | RURAL  | 875,878                           | 762,046                | 762,046         | 762,046       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 1,078                        | 1,056   | 98%              | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                            | 83-IXHUATLAN DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,508,628                         | 5,508,628              | 5,508,628       | 5,508,628     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 8,506                        | 8,506   | 100%             | PRODEPI 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| <b>PROGRAMA DE AGUA LIMPIA</b>   |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| MANTENIMIENTO  |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2009   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,494,000                         | 448,864                | 448,864         | 448,864       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ACCION                | 8                            | 8   | 99%              | AGUA LIMPIA 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS MPIO: ACAJETE, ACAYUCAN, ACTOPAN, ALPATLAHUAC, ALTO LUCERO, ALTOTONGA, ALVARADO, AMATLAN DE LOS R., ANGEL R. CABADA, ATZALAN, AYAHUALULCO, BENITO JUAREZ, CAMARON DE TEJEDA, CARRILLO PUERTO, CASTILLO DE TEAYO, CATEMACO, CAZONES, COCOATZINTLA, COATZINTLA, COSAULTAN DE CARVAJAL, COSCOMATEPEC, COTATITLA, CUITLAHUAC, CHALMA, CHICONAMEL, CHICONTEPEC, CHINAMECA, CHONTLA, EMILIANO ZAPATA, ESPINAL, GTZ, ZAMORA, EL HIGO, HUATUSCO, HUEYAPAN DE OCAMPO, HUILOAPAN DE CHUAHTEMOC, IGNACIO DE LA LLAVE, ISLA, IXCATEPEC, IXHUACAN DE LOS REYES, IXHUATLAN DEL CAFE, IXHUATLAN DE MADERO, IXHUATLAN DEL SURESTE, IXTACZOQUITLAN, JALCOMULCO, JALTIPAN, JESUS CARRANZA, JILOTEPEC, JOSE AZUETA, JUAN R. CLARA, JUICHQUE DE FERRER, LA PERLA, LAS CHOAPAS, LAS VIDAS DE RAMIREZ, MALTRATA, MANLIO F. ALTAMIRANO, MARIANO ESCOBEDO, MEDELLIN, MISANTLA, NAUTLA, NOGALES, OMEALCA, OZULUAMA, PANUCCO, PAPANTLA, PASO DE OVEJAS, PEROTE, PLATON SANCHEZ, PLAYA VICENTE, PUENTE NACIONAL, RAFAEL DELGADO, RAFAEL LUCIO, SALTABARRANCA, SAN ANDRES TUXTLA, SAN JUAN EVANGELISTA, SANTIAGO TUXTLA, SAYULA DE ALBEMAR, SOLEDAD DE DOBLADO, TAMALIN, TAMAHUA, TAMPICO ALTO, TANGOCO, TANTIMA, TANTOYUCA, TECOLU |
| <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>                 |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION   |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) (7A. FASE)      | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,996,870                         | 8,996,869              | 8,996,869       | 8,996,869     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 13,047                       | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,361,957                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 1,171,162  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONAS URBANAS (APAZU R) 2009. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,127,135                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, ORGANISMOS OPERADORES, RECURSOS DISPONIBLES, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LOS ORGANISMOS OPERADORES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,373,748                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO, NI FINANCIERO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                  | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11  |
|---|----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|
|   |                            |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                            |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |                  |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE A 8 MPIOS. EN LA CUENCA DEL RIO TANCOCCHIN (PLANTA POTABILIZADORA, LINEAS DE CONDUCCION Y TANQUES DE REGULARIZACION) | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 1,890,691                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS EL PROYECTO INCLUYE LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS TANCOCO, NARANJOS AMATLAN, CHINAMPA DE GOROSTIZA, TANTIMA Y TAMALIN, CITLALTEPETL, CHONTLA E IXCATEPEC. |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DE LOS COLECTORES EXISTENTES AL FIRIOB (SANEAMIENTO DEL RIO BLANCO)  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 450,000                           | 223,368                | 223,368         | 223,368       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL (TERMINACION)   | 105-MEDELLIN               | EL TEJAR               | URBANO | 490,700                           | 384,943                | 384,943         | 384,943       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 1                            | 100%             | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| SUSTITUCION DE BATERIA DE POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INTERCONEXION (POZO 12)  | 108-MINATITLAN             | MINATITLAN             | URBANO | 586,324                           | 251,282                | 251,282         | 251,282       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| SUSTITUCION DE BATERIA DE POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO E INTERCONEXION (POZO 7-A)   | 108-MINATITLAN             | MINATITLAN             | URBANO | 613,859                           | 368,319                | 368,319         | 368,319       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 112-NAOLINCO               | NAOLINCO DE VICTORIA   | URBANO | 700,074                           | 300,032                | 300,032         | 300,032       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 118-ORIZABA                | ORIZABA                | URBANO | 720,000                           | 720,000                | 720,000         | 720,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)  | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 535,138                           | 116,250                | 116,250         | 116,250       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 31%              | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS EL PROYECTO E EJECUTIVO TAMBIEN CONTEMPLA A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL PORVENIR, PALMAR ALTO, ESTACION GORNEL MASCAREÑAS Y ESTACION TANCOME.                                  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)  | 126-PASO DE OVEJAS         | TOLOME                 | URBANO | 2,195,446                         | 656,634                | 656,634         | 656,634       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 3,628                 | 0                            | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 127-LA PERLA               | LA PERLA               | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000       | 3,000,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO APLICA SOLAMENTE A LA CABECERA MUNICIPAL.   |
| CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE POZO A TANQUE DE REGULACION   | 128-PEROTE                 | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 798,908                           | 479,345                | 479,345         | 479,345       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 3,379                 | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION (TERMINACION)  | 128-PEROTE                 | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 122,604                           | 122,604                | 122,604         | 122,604       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%             | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 128-PEROTE                 | PEROTE                 | URBANO | 871,986                           | 261,596                | 261,596         | 261,596       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 130-PLAYA VICENTE          | NUJEVO XCATLAN         | URBANO | 188,237                           | 112,942                | 112,942         | 112,942       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 2,760,000                         | 2,760,000              | 2,760,000       | 2,760,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACC. FLORESTA (TERMINACION)  | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 982,648                           | 980,622                | 980,622         | 980,622       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 242,723               | 242,723                      | 100%             | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACC. FLORESTA (2A. ETAPA)  | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 480,000                           | 294,674                | 294,674         | 294,674       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 1,441                 | 0                            | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|--|
|  |                          |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |  |
|  |                          |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |                  |   |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COL. GUADALUPE VICTORIA (TERMINACION) | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 578,738                           | 199,910                | 199,910         | 199,910       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 7,680                        | 6,912            | 90%   | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA) (TERMINACION)                           | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 2,666,042                         | 2,666,042              | 2,666,042       | 2,666,042     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | COLECTOR              | 1                            | 1                | 80%   | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 133-PUEBLO VIEJO         | ANAHUAC                  | URBANO | 3,163,981                         | 3,085,633              | 3,085,633       | 3,085,633     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 4,864                        | 2,675            | 55%   | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)                           | 133-PUEBLO VIEJO         | ANAHUAC                  | URBANO | 20,869                            | 11,622                 | 11,622          | 11,622        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO               | URBANO | 510,000                           | 510,000                | 510,000         | 510,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE            | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PEÑUELA                  | URBANO | 2,295                             | 2,295                  | 2,295           | 2,295         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                      | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PEÑUELA                  | URBANO | 161,516                           | 121,137                | 121,137         | 121,137       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (TERMINACION)  | 151-TAMIAHUA             | TAMIAHUA                 | URBANO | 3,493,678                         | 376,276                | 376,276         | 376,276       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 5,184                        | 1,296            | 25%   | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL   | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL              | URBANO | 199,334                           | 149,501                | 149,501         | 149,501       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS. EL PROYECTO ADEMAS INCLUYE A LA LOCALIDAD COL. CABEZAS DEL MUNICIPIO PUENTE NACIONAL.                 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)    | 160-TEMAPACHE            | ALAMO                    | URBANO | 256,324                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 164-TEOCELO              | TEOCELO                  | URBANO | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 800,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL   | 169-JOSE AZUETA          | VILLA AZUETA             | URBANO | 225,000                           | 219,441                | 219,441         | 219,441       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)    | 174-TIERRA BLANCA        | TIERRA BLANCA            | URBANO | 412,911                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)                        | 175-TIHUATLÁN            | TIHUATLÁN                | URBANO | 524,630                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 2,258                        | 0                | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 183-TLAPACOYAN           | TLAPACOYAN               | URBANO | 11,000,000                        | 11,000,000             | 11,000,000      | 11,000,000    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO   |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 189-TUXPAM               | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 8,400,000                         | 8,400,000              | 8,400,000       | 8,400,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0                | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO Y EL XUCHITL.             |
| CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (4A. ETAPA) (TERMINACION)  | 189-TUXPAM               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 2,055,408                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 8,701                        | 0                | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                      |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                      |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                    | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 191-URSULO GALVAN    | URSULO GALVAN       | URBANO | 293,728                           | 220,295                | 220,295    | 220,295   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE    | URBANO | 262,500                           | 262,500                | 262,500    | 262,500   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS DE LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS (2A. ETAPA)   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ            | URBANO | 1,911,122                         | 1,845,132              | 1,845,132  | 1,845,132 | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 198-YANGA            | YANGA               | URBANO | 3,710,250                         | 3,710,250              | 3,710,250  | 3,710,250 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1)   | 207-TRES VALLES      | TRES VALLES         | URBANO | 344,490                           | 103,347                | 103,347    | 103,347   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2)   | 207-TRES VALLES      | TRES VALLES         | URBANO | 157,590                           | 118,193                | 118,193    | 118,193   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA GALERIA) (TERMINACION)  | 211-SAN RAFAEL       | SAN RAFAEL          | URBANO | 375,317                           | 375,317                | 375,317    | 375,317   | 100%     | 0  | 0         | SISTEMA          | 1                | 1                      | 100%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)  | 211-SAN RAFAEL       | SAN RAFAEL          | URBANO | 660,000                           | 579,545                | 579,545    | 579,545   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,681            | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 211-SAN RAFAEL       | SAN RAFAEL          | URBANO | 11,478                            | 9,756                  | 9,756      | 9,756     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 24-TLALTETELA        | TLALTETELA          | URBANO | 300,000                           | 299,835                | 299,835    | 299,835   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,665            | 0                      | 0%  | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 26-BANDERILLA        | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,034,400                         | 5,034,400              | 5,034,400  | 5,034,400 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL     |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RIO-MEDELLIN, APROVECHANDO LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DEL RIO COTAXTLA, PRESA (2A. ETAPA) | 28-BOCA DEL RIO      | BOCA DEL RIO        | URBANO | 2,238,770                         | 959,901                | 959,901    | 959,901   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RIO-MEDELLIN (TERMINACION)   | 28-BOCA DEL RIO      | BOCA DEL RIO        | URBANO | 1,838,173                         | 1,802,670              | 1,802,670  | 1,802,670 | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 99%   | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION APAXTA A TANQUE TECUANAPA, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZOS NO. 1, 2 Y 3 (TERMINACION)   | 3-ACAYUCAN           | ACAYUCAN            | URBANO | 827,307                           | 827,307                | 827,307    | 827,307   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,007            | 5,007                  | 100%  | APAZU 2009 AGUA POTABLE PLANTA POTABILIZADORA ZONAS URBANAS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 38-COATEPEC          | COATEPEC            | URBANO | 652,500                           | 652,500                | 652,500    | 652,500   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES, NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO. TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL. |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 38-COATEPEC          | COATEPEC            | URBANO | 437,772                           | 437,772                | 437,772    | 437,772   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 39-COATZACOALCOS     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 6,000,000  | 6,000,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | APORTACION 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BEBECIARIOS, NI AVANCE FISICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                          |                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                          |                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. SANTA ISABEL (TERMINACION)   | 39-COATZACOALCOS         | COATZACOALCOS         | URBANO | 3,013,813                         | 3,013,812              | 3,013,812       | 3,013,812     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | CARCAMO               | 1                            | 1   | 100%             | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y SUBCOLECTORES  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009  | 4-ACTOPAN                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 2,400,000                         | 2,400,000              | 2,400,000       | 2,400,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: MOZOMBOA, SANTA ROSA, TRAPICHE DEL ROSARIO Y ACTOPAN |
| CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (1ER. MODULO) (TERMINACION)   | 46-COATZINTLA            | COATZINTLA            | URBANO | 1,471,765                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PLANTA                | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)  | 47-COSCOMATEPEC          | XOCOTLA               | URBANO | 506,920                           | 304,152                | 304,152         | 304,152       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 1,091                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)                        | 47-COSCOMATEPEC          | XOCOTLA               | URBANO | 1,126                             | 1,126                  | 1,126           | 1,126         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION  | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO | URBANO | 600,000                           | 597,545                | 597,545         | 597,545       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 2,628                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO EL PINAL Y LINEA DE CONDUCCION (TERMINACION)                                       | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE          | URBANO | 294,978                           | 195,782                | 195,782         | 195,782       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 2,620                        | 2,620   | 100%             | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS.  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL DEL SANEAMIENTO INTEGRAL (TERMINACION)                                      | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE          | URBANO | 35,137                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 1   | 99%              | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA) (TERMINACION)  | 52-CUICHAPA              | PROVIDENCIA           | URBANO | 201,253                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 1,818                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)  | 52-CUICHAPA              | PROVIDENCIA           | URBANO | 1,293,001                         | 1,108,286              | 1,108,286       | 1,108,286     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 6,929                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)                              | 52-CUICHAPA              | PROVIDENCIA           | URBANO | 10,434                            | 7,304                  | 7,304           | 7,304         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 53-CUITLAHUAC            | CUITLAHUAC            | URBANO | 394,387                           | 118,316                | 118,316         | 118,316       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| CONSTRUCCION DE LA CAPTACION, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUES DE REGULARIZACION (1A. ETAPA) | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TEJEDA | URBANO | 2,076,852                         | 1,557,639              | 1,557,639       | 1,557,639     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 5,216                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 59-CHINAMECA             | CHINAMECA             | URBANO | 132,000                           | 85,324                 | 85,324          | 85,324        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)   | 60-CHINAMPA DE GOROSTIZA | CHINAMPA DE GOROSTIZA | URBANO | 873,508                           | 748,721                | 748,721         | 748,721       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 2,376                        | 0   | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)   | 60-CHINAMPA DE GOROSTIZA | CHINAMPA DE GOROSTIZA | URBANO | 13,043                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PROYECTO EJECUTIVO DE LA CAPTACION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION)  | 67-FILOMENO MATA         | FILOMENO MATA         | URBANO | 48,364                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                                    |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                                    |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL   | 69-GUTIERREZ ZAMORA                | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 255,428                           | 221,658                | 221,658         | 221,658       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 7,500,000                         | 7,500,000              | 7,500,000       | 7,500,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: HUEYAPAN DE OCAMPO Y LOS MANGOS                |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 81-IXHUATLANCILLO                  | IXHUATLANCILLO       | URBANO | 2,500,000                         | 2,500,000              | 2,500,000       | 2,500,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)  | 86-JALACINGO                       | JALACINGO            | URBANO | 855,798                           | 434,497                | 434,497         | 434,497       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 2,567                 | 2,156                        | 84%   | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| APORTACION DEL PROGRAMA APAZU 2009   | 87-XALAPA                          | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 20,649,106                        | 20,649,106             | 20,649,106      | 20,649,106    | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO TODAS LAS ACCIONES DEL PROGRAMA SON PARA BENEFICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL |
| APORTACION AL PROGRAMA APAZU 2009  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO          | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,500,000       | 1,500,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009 AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA            | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 617,180                           | 616,633                | 616,633         | 616,633       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 4,408                 | 0                            | 0%  | APAZU 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 99-MALTRATA                        | MALTRATA             | URBANO | 217,760                           | 130,656                | 130,656         | 130,656       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| REHABILITACION<br>REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "SIETE AGUAS" (1A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,015,851                         | 994,982                | 994,982         | 994,982       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 21,845                | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA INCLUYE GASTOS DE SUPERVISION POR \$20,869 EN EL MONTO TOTAL ANUAL DEL REGISTRO 105C8080298267.09                    |
| PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL   | 108-MIAHUATLAN                     | MIAHUATLAN           | URBANO | 678,023                           | 290,581                | 290,581         | 290,581       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 2                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "MIGUEL HIDALGO"                              | 14-AMATLAN DE LOS REYES            | AMATLAN DE LOS REYES | URBANO | 368,074                           | 220,845                | 220,845         | 220,845       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| REHABILITACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TULAR I, TULAR II Y LOMO DE CABALLO-B. CAMPECHE) (3A. ETAPA) (TERMINACION)     | 141-SAN ANDRES TUXTLA              | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 728,151                           | 727,799                | 727,799         | 727,799       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 2,238                 | 2,238                        | 100%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA, ZONAS URBANAS   |
| ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 155-TANTOYUCA                      | TANTOYUCA            | URBANO | 730,742                           | 438,446                | 438,446         | 438,446       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACION)   | 167-TEPETZINTLA                    | TEPETZINTLA          | URBANO | 1,539,747                         | 959,528                | 959,528         | 959,528       | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 79%   | APAZU 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO   |
| REHABILITACION DE LA BATERIA DE POZOS EN CANTICAS (3A. ETAPA) (TERMINACION)  | 39-COATZACOALCOS                   | COATZACOALCOS        | URBANO | 1,685,111                         | 496,397                | 496,397         | 496,397       | 100%            | 0  | 0              | POZOS                 | 2                     | 1                            | 55%   | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 80-IXHUATLAN DEL CAFE              | IXHUATLAN DEL CAFE   | URBANO | 277,101                           | 83,130                 | 83,130          | 83,130        | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 645                   | 0                            | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| EQUIPAMIENTO<br>OTROS  |                                    |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                  | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                            |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                            |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                          | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE ORGANISMOS OPERADORES   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 4,800,000                         | 4,008,153              | 4,008,153  | 4,008,153 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 64%   | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL MODULO II DE LA PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA AV. 20 DE NOV. AL FRACC. LA FLORIDA  | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO            | URBANO | 2,241,261                         | 2,241,261              | 2,241,261  | 2,241,261 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | APAZU 2009, VARIOS, APORTACIONES   |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED "LOS COCOS"  | 178-TLACOTALPAN            | TLACOTALPAN                     | URBANO | 398,640                           | 239,184                | 239,184    | 239,184   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | APAZU 2009, AGUA POTABLE, PLANTA POTABILIZADORA  |
| <b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y OBRA PÚBLICA</b>  |                            |                                 |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                            |                                 |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| DETERMINACION DE LOS DATOS BASICOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 37 LOCALIDADES DE LOS MPIO. DE ZONGOLICA Y TEZONAPA, Y PROYECTO EJECUTIVO VARIAS LOC. DEL MPIO. DE TEZONAPA (1A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 869,804                           | 521,882                | 521,882    | 521,882   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 27%   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 2,859,294  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) R2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 252,263                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, RECURSOS DISPONIBLES, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 31,743,405                        | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | AYUNTAMIENTOS PROSSAPYS 2009 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LAS ENTIDADES  |
| SUPERVISION TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 1,011,786                         | 755,467                | 755,467    | 755,467   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 1-ACAJETE                  | ACAJETE                         | RURAL  | 1,716,450                         | 1,029,870              | 1,029,870  | 1,029,870 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,196            | 511                    | 16%   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES  | 101-MARIANO ESCOBEDO       | MARIANO ESCOBEDO                | URBANO | 2,333,727                         | 2,333,727              | 2,333,727  | 2,333,727 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EL ÁMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARRECUJA URBANO   |
| SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE RANCHO ALEGRE   | 103-MECATLÁN               | RANCHO ALEGRE                   | RURAL  | 6,088,214                         | 6,088,214              | 6,088,214  | 6,088,214 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | AYUNTAMIENTOS PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, VARIOS, APORTACIONES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 117-OMEALCA                | EL MIRADOR                      | RURAL  | 124,896                           | 74,938                 | 74,938     | 74,938    | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 117-OMEALCA                | XUCHILES                        | RURAL  | 1,636,489                         | 996,066                | 996,066    | 996,066   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,355            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)  | 117-OMEALCA                | MATA TENANITTO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 1,139,175                         | 1,105,588              | 1,105,588  | 1,105,588 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 2,925            | 1,433                  | 49%   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 117-OMEALCA                | MATA TENANITTO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 209,737                           | 125,842                | 125,842    | 125,842   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES  | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS | PASO REAL                       | RURAL  | 613,800                           | 613,800                | 613,800    | 613,800   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009, AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO, TAMBIEN PARA LAS LOCALIDADES DE TIERRA Y LIBERTAD, Y SAN ANTONIO TAMJUI. |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                            | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                                      |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                                      |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                                    | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| APORTACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE "PASO DEL CORREO"                         | 124-PAPANTLA                         | PASO DEL CORREO                  | RURAL  | 338,272                           | 338,272                | 338,272    | 338,272   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS. APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| APORTACION AL PROGRAMA SAN JUAN EVANGELISTA PROSSAPYS  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA             | MATA DE CAÑA                     | RURAL  | 1,532,200                         | 1,532,200              | 1,532,200  | 1,532,200 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS. APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO, TAMBIEN PARA LA LOCALIDAD DE CARTAGENA.   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA             | COLONIA VILLAHERMOSA             | RURAL  | 243,157                           | 145,894                | 145,894    | 145,894   | 100%     | 0  | 0         | 0                | POZO             | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                       | 158-TECOLUTLA                        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 419,353                           | 251,612                | 251,612    | 251,612   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ESTUDIOS Y PROYECTOS LOCALIDADES: CASITAS, MONTE GORDO Y LA GUADALUPE   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 162-TENAMPA                          | EL SUCHIL                        | RURAL  | 106,558                           | 63,934                 | 63,934     | 63,934    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ESTUDIOS Y PROYECTOS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 166-TEPETLAN                         | ALTO TIO DIEGO                   | RURAL  | 278,150                           | 166,890                | 166,890    | 166,890   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 556                    | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO. ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)                                       | 173-TEZONAPA                         | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 1,966,658                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | METROS           | 17,702                 | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)                                    | 174-TIERRA BLANCA                    | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 1,685,169                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | METROS           | 23,177                 | 10,430  | 45%      | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS URBANAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 178-TLACOTEPEC DE MEJIA              | TLACOTEPEC DE MEJIA              | URBANO | 248,411                           | 149,046                | 149,046    | 149,046   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,014                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA NO ARROJA LA OPCION   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 18-AQUILA                            | ATIOPA                           | RURAL  | 522,845                           | 313,707                | 313,707    | 313,707   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 206                    | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES LA OBRA BENEFICIA TAMBIEN A LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 182-TLALNELHUAYOCAN                  | TLALNELHUAYOCAN                  | URBANO | 998,879                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | METROS           | 2,156                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO. ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 192-VEGA DE ALATORRE                 | EL TEPE                          | RURAL  | 1,602,700                         | 1,602,700              | 1,602,700  | 1,602,700 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS. APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA ATENDER, TAMBIEN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL TACAHIUTE.  |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 195-XOXOCOTLA                        | XOXOCOTLA                        | URBANO | 736,603                           | 441,961                | 441,961    | 441,961   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 5,955                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 196-YANGA                            | YANGA                            | URBANO | 4,487,810                         | 4,487,810              | 4,487,810  | 4,487,810 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS. APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. EL AMBITO DEBE SER RURAL. TODA VEZ QUE SE TRATA DE UN APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS PARA ATENDER LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL (LA TRANCA DEL PERRO) CUYA EJECUCION ESTA A CARGO DEL MUNICIPIO Y TIENE UNA POBLACION DE 287 HABITANTES |
| APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 196-YANGA                            | PALMILLAS                        | RURAL  | 1,069,410                         | 1,069,410              | 1,069,410  | 1,069,410 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA ATENDER LA LOCALIDAD DE PALMILLAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)                                       | 201-ZONGOLICA                        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 1,651,001                         | 1,049,773              | 1,049,773  | 1,049,773 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 4,200                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 202-ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | URBANO | 1,248,801                         | 749,798                | 749,798    | 749,798   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 2,903                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO. ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES NOTA: EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                           |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                           |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                         | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 204-AGUA DULCE            | EL ENCANTO (EJIDO EL ENCANTO PESQUERO)      | RURAL  | 88,660                            | 88,660                 | 88,660     | 88,660     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO.   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 210-UXPANAPA              | RIO UXPANAPA (POBLADO CATORCE)              | RURAL  | 1,997,219                         | 1,226,678              | 1,226,678  | 1,226,678  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 13,313           | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE ZONAS RURALES   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 211-SAN RAFAEL            | SAN RAFAEL                                  | URBANO | 308,116                           | 308,116                | 308,116    | 308,116    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO TODA VEZ QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO.   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 211-SAN RAFAEL            | EL FAISAN                                   | RURAL  | 1,412,244                         | 1,412,244              | 1,412,244  | 1,412,244  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA ATENDER TAMBIEN LAS LOCALIDADES DE NUEVO CENTRO DE POBLACION PRESIDENTE BENITO JUAREZ Y EL CABELLAL.  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 23-ATZALAN                | BUENA VISTA                                 | RURAL  | 613,800                           | 613,800                | 613,800    | 613,800    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO, TAMBIEN PARA LAS LOCALIDADES DE COLONIA PEDERNALES, LOMAS VERDES, JARDINES Y CASA BLANCA.   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (1A. ETAPA)                            | 23-ATZALAN                | COBERTURA MUNICIPAL                         | RURAL  | 2,048,317                         | 1,257,938              | 1,257,938  | 1,257,938  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 8,515            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 32-CATEMACO               | POZOLAPAN (CARTAGENA)                       | RURAL  | 695,975                           | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | 5,953            | 2,143                  | 36%   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 33-CAZONES                | LA UNION (KILOMETRO 31)                     | RURAL  | 1,489,916                         | 893,950                | 893,950    | 893,950    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 3,972            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 43-COMAPA                 | COMAPA                                      | URBANO | 2,722,052                         | 2,722,052              | 2,722,052  | 2,722,052  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EN EL AMBITO ES RURAL, YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO TODA VEZ QUE LA POBLACION DE ACUERDO A CENSO DE INEGI ES DE 1233 HAB. POR LO CUAL SE CLASIFICA COMO AMBITO RURAL Y TAMBIEN DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 44-CORDOBA                | COL. AGRICOLA (PRIMERA MANZANA DEL BARREAL) | RURAL  | 2,868,000                         | 2,868,000              | 2,868,000  | 2,868,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO, TAMBIEN PARA LAS LOCALIDADES DE TECAMA CALERIA (SABANA LARGA), QUINTA MANZANA DEL BARREAL, EL PALENQUE PALOTAL, SANTA ELENA, LA REFORMA (CUARTA MANZANA DEL BARREAL), LA PALMA (TERCERA MANZANA DEL BARREAL), SAN ISIDRO PALOTAL, COLONIA AGUA FRIA (FRACCIONAMIENTO AGUA FRIA), COLONIA LAS MARGARITAS, COSALTÉPEC, GUADALUPE BARREAL Y KILOMETRO CATORCE. |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN                                | URBANO | 5,315,205                         | 5,315,205              | 5,315,205  | 5,315,205  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO TODA VEZ QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO.   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LAS PENITAS                                 | RURAL  | 11,036,184                        | 11,036,184             | 11,036,184 | 11,036,184 | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA ATENDER TAMBIEN LAS LOCALIDADES DE CERRO COLORADO, BENITO JUAREZ, FERNANDO LOPEZ ARIAS, SAN FRANCISCO OYOZONTLE, SAN ANTONIO TEXAS, ESTACION TUXTILLA, SANTA CRUZ.  |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | PARAISO NOVILLERO                           | URBANO | 1,999,442                         | 1,199,665              | 1,199,665  | 1,199,665  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 4,148            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO SANITARIO NOTA. EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 52-CUICHAPA               | COBERTURA MUNICIPAL                         | RURAL  | 1,119,321                         | 671,592                | 671,592    | 671,592    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 7,456            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 53-CUITLALHUAC            | SAN FRANCISCO (MATA CLARA)                  | RURAL  | 591,537                           | 354,922                | 354,922    | 354,922    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1,775            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)   | 55-CHALMA                 | MESA DEL ANONO                              | RURAL  | 524,097                           | 314,458                | 314,458    | 314,458    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1,300            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 55-CHALMA                 | CHALMA                                      | URBANO | 2,991,052                         | 1,794,631              | 1,794,631  | 1,794,631  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 998              | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                                    |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                                    |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                                  | 3                         | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 6-ACULTZINGO                       | PUENTE DE GUADALUPE       | RURAL  | 475,310                           | 475,310                | 475,310    | 475,310   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES. NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 61-LAS CHOAPAS                     | CEIBA BLANCA              | RURAL  | 1,534,500                         | 1,534,500              | 1,534,500  | 1,534,500 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO, TAMBIEN PARA LAS LOCALIDADES DE LAGUNA EL PAJARAL Y RIVERA DEL CARMEN.  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 64-CHUMATLÁN                       | CHUMATLÁN                 | URBANO | 3,566,179                         | 3,566,179              | 3,566,179  | 3,566,179 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO, TODA VEZ QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO.  |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 65-EMILIANO ZAPATA                 | EMILIANO ZAPATA           | RURAL  | 3,069,000                         | 3,069,000              | 3,069,000  | 3,069,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. APORTACION AL MUNICIPIO.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 65-EMILIANO ZAPATA                 | RANCHO VIEJO              | RURAL  | 1,666,096                         | 596,529                | 596,529    | 596,529   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,391            | 338                    | 10%   | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA)   | 65-EMILIANO ZAPATA                 | ELENCCERO                 | RURAL  | 2,048,490                         | 1,229,094              | 1,229,094  | 1,229,094 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 6,051            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES. NOTA: INCLUYE TAMBIEN LAS LOCALIDADES DE DOS RIOS Y MIRADORES   |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO              | SANTA ROSA LOMA LARGA     | RURAL  | 2,864,400                         | 2,864,400              | 2,864,400  | 2,864,400 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO.   |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 74-HUILLOAPAN                      | HUILLOAPAN DE CUALIHTEMOC | URBANO | 676,526                           | 676,526                | 676,526    | 676,526   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES POR SER APORTACION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EL AMBITO ES RURAL PERO EL SISTEMA NO PERMITE CAMBIARLO TODA VEZ QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA TIERRA BLANCA. |
| PERFORACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 77-ISLA                            | EL POZON                  | RURAL  | 265,143                           | 159,086                | 159,086    | 159,086   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| APORTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES           | AMATLA                    | RURAL  | 2,046,000                         | 2,046,000              | 2,046,000  | 2,046,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA LA LOCALIDAD DE AMATLA.   |
| APORTACION DEL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES | 82-IXHUATLÁN DEL SURESTE           | EL TUNEL                  | RURAL  | 470,580                           | 470,580                | 470,580    | 470,580   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FÍSICO. CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA LA LOCALIDAD DE EL TUNEL.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 85-IXTACZOQUITLÁN                  | ZAPOAPAN                  | URBANO | 1,727,812                         | 1,036,567              | 1,036,567  | 1,036,567 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,337            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS), ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES. NOTA: EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO  |
| APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009   | 88-JALCOMULCO                      | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 2,114,000                         | 2,114,000              | 2,114,000  | 2,114,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AYUNTAMIENTOS, VARIOS, APORTACIONES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EL AMBITO ES RURAL. TODA VEZ QUE CORRESPONDE A LA APORTACION DEL PROGRAMA PROSSAPYS AL MUNICIPIO PARA LA LOCALIDAD DE JALCOMULCO.   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER                 | RURAL  | 191,040                           | 114,624                | 114,624    | 114,624   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 91-JESUS CARRANZA                  | COLONIA NUEVO MORELOS     | RURAL  | 1,246,694                         | 748,017                | 748,017    | 748,017   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 6,650            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA            | ANGOSTURA                 | RURAL  | 468,890                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | POZO             | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| REHABILITACION   |                                    |                           |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SIERRA DE NARANJAL                       | 113-NARANJAL                       | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 977,908                           | 586,745                | 586,745    | 586,745   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 3,140            | 0                      | 0%  | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                     |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                     |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                   | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION  | 153-TANCOCO         | EL BAJIO             | RURAL  | 99,707                            | 59,824                 | 59,824     | 59,824    | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,016                  | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES INCLUYE TAMBIEN LA LOCALIDAD DE ZACAMITLÉ |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "EL CAMPANARIO"   | 168-TEQUILA         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 291,731                           | 87,519                 | 87,519     | 87,519    | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 606                    | 0   | 0%       | PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) 2009. AGUA POTABLE. ZONAS RURALES   |
| <b>FONDO CONCURSABLE PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>  |                     |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION  |                     |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 2,070,000                         | 2,070,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 0                      | 0   | 0%       | FONDO CONCURSABLE 2009, RECURSOS DISPONIBLES, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD  |
| CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 66-ESPIÑAL          | MIGUEL ALEMAN VALDES | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PLANTA           | 1                      | 0   | 0%       | FONDO CONCURSABLE 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO. NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA ES "PLANTA DE TRATAMIENTO", PERO EL SISTEMA SOLO ABORJA "PLANTA"                    |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 77-ISLA             | ISLA                 | URBANO | 525,000                           | 307,515                | 307,515    | 307,515   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | FONDO CONCURSABLE 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS   |
| <b>PROGRAMA HABITAT</b>   |                     |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE QUERETARO COL. MEXICO  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 265,028                           | 265,028                | 265,028    | 265,028   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 726                    | 726   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO COL. REFORMA  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 1,050,185                         | 1,050,185              | 1,050,185  | 1,050,185 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,577                  | 1,577   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE AGUA DULCE COL. CAMPO NUEVO   | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 71,037                            | 71,037                 | 71,037     | 71,037    | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 98                     | 98  | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE COATZACOALCOS COL. ANAHUAC  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 1,240,137                         | 1,240,137              | 1,240,137  | 1,240,137 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,825                  | 1,825   | 100%     |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL COL. ANAHUAC   | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 891,955                           | 891,955                | 891,955    | 891,955   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,544                  | 1,544   | 100%     |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE TLALOC COL. ANAHUAC  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 1,341,749                         | 1,341,749              | 1,341,749  | 1,341,749 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 2,384                  | 2,384   | 100%     |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO COL. MEXICO  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 1,022,436                         | 1,022,436              | 1,022,436  | 1,022,436 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 1,624                  | 1,624   | 100%     |   |
| ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GILDARDO AVILES ENTRE LAZARO CARDENAS Y PROLONGACION DIVISION DEL NORTE   | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 293,843                           | 293,843                | 293,843    | 293,843   | 100%     | 0  | 0         | 0                | LUMINARIA        | 36                     | 36  | 100%     |   |
| ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GRACIANO VALENZUELA ENTRE LAZARO CARDENAS Y DIVISION DEL NORTE  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 215,223                           | 215,223                | 215,223    | 215,223   | 100%     | 0  | 0         | 0                | LUMINARIA        | 28                     | 28  | 100%     |   |
| ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE LEOPOLDO KIEL ENTRE LAZARO CARDENAS Y DIVISION DEL NORTE  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 295,527                           | 295,527                | 295,527    | 295,527   | 100%     | 0  | 0         | 0                | LUMINARIA        | 36                     | 36  | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL CIRCUITO DONDE SE UBICA EL CDC RAFAEL LUCIO CALLES: MANUEL M., FRAY ANDRES, JOSE ABRAHAM | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 2,199,052                         | 2,172,630              | 2,172,630  | 2,172,630 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 5,290                  | 5,290   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSO Y 16 DE SEPTIEMBRE. ENTRE LUIS DONALDO Y FRANCISCO IMADERO      | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 2,560,376                         | 2,560,376              | 2,560,376  | 2,560,376 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO CUADRADO   | 3,587                  | 3,587   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTONACA, DE PLAZA DE ARMAS A ZAPOTECA  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 1,398,530                         | 1,398,530              | 1,398,530  | 1,398,530 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 2,792                  | 2,792   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CIUDAD DE LAS FLORES, DE AV. MEXICO A CALLE VALENTIN CANALIZO                         | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000  | 3,000,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 7,081                  | 7,081   | 100%     |   |
| AMPLIACION  |                     |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFREDO V. BONFIL COL.C ARMEN ROMANO  | 61-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS          | URBANO | 123,848                           | 123,848                | 123,848    | 123,848   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METRO LINEAL     | 132                    | 132   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2              | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE IGUEL ALEMAN COL. CARMEN ROMANO  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS     | URBANO | 54,902                            | 54,902                 | 54,902     | 54,902   | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 132              | 132                    | 100%  |          |
| AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRAY ANDRES DE OLMOS ENTRE JOAQUIN RAMIREZ CABANAS Y NICOLAS PEREZ BRAVO DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 202,890                           | 202,890                | 202,890    | 202,890  | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 16               | 16                     | 100%  |          |
| AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE HERMINIO CABANAS LEON, ENTRE AV. LAZARO CARDENAS Y DIVISION DEL NORTE DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO.   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 321,627                           | 321,627                | 321,627    | 321,627  | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 19               | 19                     | 100%  |          |
| AMPLIACION DEL CDC DE LA COLONIA RAFAEL LUCIO  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 739,710                           | 739,710                | 739,710    | 739,710  | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE LA COLONIA 21 DE MARZO   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 362,291                           | 362,291                | 362,291    | 362,291  | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES  |                |                 |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| ADQUISICION DE 60 CONTENEDORES DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA RECOLECCION DE BASURA   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 180,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000  | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 120              | 120                    | 100%  |          |
| EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 80,907                            | 80,907                 | 80,907     | 80,907   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| OTROS  |                |                 |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS     | URBANO | 565,000                           | 542,800                | 542,800    | 542,800  | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  |          |
| GASTO CORRIENTE  |                |                 |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                |                 |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| APOYO A INSTANCIAS DE CONTRALORIA SOCIAL   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,570                             | 2,570                  | 2,570      | 2,570    | 100%     | 0  | 0         | COMITE           | 3                | 3                      | 100%  |          |
| CURSO CULTORA DE BELLEZA   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 61,488                            | 61,488                 | 61,488     | 61,488   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CURSO DE ALTA COSTURA  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 67,500                            | 66,824                 | 66,824     | 66,824   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CURSO DE BORDADOS, TEJIDOS Y DESHILADOS  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 47,578                            | 40,218                 | 40,218     | 40,218   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CURSO DE COCINA INTERNACIONAL  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 40,082                            | 40,082                 | 40,082     | 40,082   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CURSO DE COMPUTACION AVANZADA  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 25,600                            | 21,471                 | 21,471     | 21,471   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 2                | 2                      | 100%  |          |
| CURSO DE COMPUTACION BASICA  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 28,702                            | 28,702                 | 28,702     | 28,702   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 2                | 2                      | 100%  |          |
| CURSO DE SERIGRAFIA  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 50,144                            | 50,144                 | 50,144     | 50,144   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 2                | 2                      | 100%  |          |
| CURSO ELABORACION DE CALZADO COMERCIAL   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 37,750                            | 37,706                 | 37,706     | 37,706   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CURSO UNAS DE ACRIGEL  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 62,343                            | 59,288                 | 59,288     | 59,288   | 100%     | 0  | 0         | CURSO            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| ELABORACION DE ATLAS E IDENTIFICACION DE RIESGOS PARA LA CIUDAD DE XALAPA  | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 895,965                           | 895,965                | 895,965    | 895,965  | 100%     | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 17,388                            | 16,842                 | 16,842     | 16,842   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 3                | 3                      | 100%  |          |
| ESTIMULO ECONOMICO A JOVENES PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 19,803                            | 19,160                 | 19,160     | 19,160   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 4                | 4                      | 100%  |          |
| MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES   | 67-XALAPA      | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 64,279                            | 64,279                 | 64,279     | 64,279   | 100%     | 0  | 0         | CAMPAÑA          | 1                | 1                      | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio    | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|--------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |              |                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |              |                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 749,751                           | 749,751                | 749,751         | 749,751       | 100%            | 0   | 0              | ESTUDIO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| TALLER APRENDIENDO A ADMINISTRAR MI MICROEMPRESA  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 45,388                            | 45,388                 | 45,388          | 45,388        | 100%            | 0   | 0              | TALLER                   | 12                    | 12                           | 100%  |   |
| TALLER DE ASESORIA FISCAL PARA MICROEMPRESAS  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 34,625                            | 34,625                 | 34,625          | 34,625        | 100%            | 0   | 0              | TALLER                   | 12                    | 12                           | 100%  |   |
| TALLER DE PINTURA EN CERAMICA   | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 21,322                            | 21,322                 | 21,322          | 21,322        | 100%            | 0   | 0              | TALLER                   | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| TALLER DE REPLIADO  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 35,898                            | 27,933                 | 27,933          | 27,933        | 100%            | 0   | 0              | TALLER                   | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| TALLER DE SEPARACION Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS DE ORIGEN CASERO   | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 79,890                            | 79,890                 | 79,890          | 79,890        | 100%            | 0   | 0              | TALLER                   | 40                    | 40                           | 100%  |   |
| <b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>   |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| <b>INVERSION</b>  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| OBRA PÚBLICA  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| MEJORAMIENTO  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CONMEMORATIVA AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 199,951                           | 199,951                | 199,951         | 199,951       | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| EJECUCION DE OBRA PUBLICA EN EL PARQUE CONMEMORATIVO AL CENTENARIO DE LA REV MEXICANA   | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| EJECUCION DE OBRA PUBLICA EN EL PARQUE ECOLOGICO CERRO DE MACULTEPEC  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 750,000                           | 750,000                | 750,000         | 750,000       | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| EJECUCION DE OBRA PUBLICA EN EL PASEO DE LOS LAGOS  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,250,000                         | 2,250,000              | 2,250,000       | 2,250,000     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE CONMEMORATIVO AL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 31,445                            | 31,445                 | 31,445          | 31,445        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 6                     | 6                            | 100%  |   |
| PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PARQUE ECOLOGICO CERRO DE MACULTEPEC  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 43,443                            | 43,443                 | 43,443          | 43,443        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 8                     | 8                            | 100%  |   |
| PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN EL PASEO DE LOS LAGOS  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 41,943                            | 41,943                 | 41,943          | 41,943        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 8                     | 8                            | 100%  |   |
| OTROS GASTOS DE OPERACION   |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| ACCIONES DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE EQUIDAD DE GENERO   | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 15,000          | 15,000        | 100%            | 0   | 0              | ACCION                   | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| ACCIONES DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL CERRO DE MACULTEPEC   | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 117,418                           | 117,418                | 117,418         | 117,418       | 100%            | 0   | 0              | ACCION                   | 11                    | 11                           | 100%  |   |
| ACCIONES DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN EL PASEO DE LOS LAGOS  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 239,457                           | 239,457                | 239,457         | 239,457       | 100%            | 0   | 0              | ACCION                   | 16                    | 16                           | 100%  |   |
| ACCIONES DE ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA EN PLAZA CONMEMORATIVA AL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO                                  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 20,000                            | 20,000                 | 20,000          | 20,000        | 100%            | 0   | 0              | ACCION                   | 4                     | 4                            | 100%  |   |
| PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (PLAZA BICENTENARIO)  | 87-XALAPA    | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 31,140                            | 31,140                 | 31,140          | 31,140        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 5                     | 5                            | 100%  |   |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>   |              |                 |        | 615,961,714                       | 256,190,217            | 216,331,546     | 216,331,546   | 84%             | 3,854,824   | 0              |                          | 174,710               | 90,582                       | 82%   |   |
| <b>FONDOS METROPOLITANOS</b>  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| <b>INVERSION</b>  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| OBRA PÚBLICA  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| "WHITETOPPING" INCLUYENDO OBRAS Y COMPLEMENTARIAS EN LA AV. EJERCITO MEXICANO ENTRE CRUCERO A MEDELLIN Y BOTICARIA Y AV. DIAZ MIRON ENTRE BOTICARIA Y CERROS. | 193-VERACRUZ | VERACRUZ        | URBANO | 32,505,273                        | 32,505,273             | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | KILOMETRO                | 3                     | 0                            | 0%  | DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION Y DEBIDO A QUE EL RECURSO FUE RECIBIDO POR EL ESTADO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 AUN ESTAMOS EN LA FIRMA DE CONVENIO PARA EMPEZAR LA EJECUCION DE LA OBRA. |
| <b>OTROS</b>  |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,   |              |                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio            | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                      |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                      |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN AL KM. 13.5   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ            | URBANO | 6,571,856                         | 6,571,856              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO DEBIDO A QUE SE RECIBIO POR PARTE DE LA FEDERACION EL RECURSO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.   |
| SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA WHITETTOPING AV. EJERCITO MEXICANO-AV. DIAZ MIRON-AV. PASEO DE LOS CEDROS Y PROY. AMPLIACION 13.5 | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ            | URBANO | 781,542                           | 781,542                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | AUN SE ENCUENTRA EN TRAMITE DEBIDO A QUE EL ESTADO RECIBIO EL RECURSO CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2009.   |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>   |                      |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| <b>INVERSIÓN</b>   |                      |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |                      |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  |                      |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO).  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 2,494,079  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FONREGION R 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 12,968,539                        | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 0                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2009 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29,559,860                        | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FONREGION 2009. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 149,388,013                       | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 47,818,596                        | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | ACCION                | 0                     | 0                            | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD, FONREGION 2009   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,329,588                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO: FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR.   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO-LOMA GRANDE DEL KM. 7+640 AL KM. 9+340  | 101-MARIANO ESCOBEDO | MARIANO ESCOBEDO    | URBANO | 5,895,436                         | 1,768,630              | 1,768,630       | 1,768,630     | 100%            | 0  | 0              | KILOMETROS            | 2                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES MARIANO ESCOBEDO Y LOMA GRANDE   |
| CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL  | 101-MARIANO ESCOBEDO | CHICOLA             | RURAL  | 3,494,300                         | 3,469,323              | 3,469,323       | 3,469,323     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 3,664                 | 3,664                        | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES  | 103-MECATLÁN         | CUHUJUANATH         | RURAL  | 591,965                           | 455,239                | 455,239         | 455,239       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 436                   | 329                          | 75%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 104-MECAYAPAN        | HUAZUNTLAN          | URBANO | 1,034,889                         | 898,749                | 898,749         | 898,749       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 1,903                 | 1,332                        | 70%   | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA  | 106-MAHJATLAN        | MAHJATLAN           | URBANO | 2,698,595                         | 2,233,710              | 2,233,710       | 2,233,710     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 7,361                 | 5,886                        | 80%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| REHABILITACION DEL CAMINO ANTONIO PLAZA-EL TABASQUEÑO DEL KM 0+000 AL 3+600  | 108-MINATITLÁN       | ANTONIO PLAZA       | RURAL  | 861,000                           | 774,957                | 774,957         | 774,957       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 4                     | 3                            | 90%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: EL TABASQUEÑO  |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL ENCANTO-LA MAGDALENA DEL KM. 0+000 AL 7+000   | 108-MINATITLÁN       | EL ENCANTO          | RURAL  | 877,500                           | 836,482                | 836,482         | 836,482       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 7                     | 7                            | 95%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: LA MAGDALENA   |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL FAISAN-NEUVA ROSITA   | 108-MINATITLÁN       | EL FAISAN           | RURAL  | 890,500                           | 805,867                | 805,867         | 805,867       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 3                     | 3                            | 90%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: NUEVA ROSITA   |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL TORTUGUERO-METATE   | 108-MINATITLÁN       | TORTUGUERO CHICO    | RURAL  | 835,000                           | 753,018                | 753,018         | 753,018       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 5                     | 5                            | 90%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: EL MIETATE   |
| REHABILITACION DEL CAMINO LA VICTORIA-LAS LIMAS DEL KM. 0+000 AL 6+000   | 108-MINATITLÁN       | LA VICTORIA         | RURAL  | 811,489                           | 731,191                | 731,191         | 731,191       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 6                     | 5                            | 90%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: LAS LIMAS  |
| REHABILITACION DEL CAMINO LOPEZ ARIAS-TENOCHTTLAN DEL KM 0+000 AL 5+200  | 108-MINATITLÁN       | TENOCHTTLAN         | RURAL  | 830,500                           | 748,322                | 748,322         | 748,322       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 5                     | 5                            | 90%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDADES: LOPEZ ARIAS  |
| REHABILITACION DEL CAMINO OTAPA-LA VICTORIA DEL KM. 0+000 AL 12+000  | 108-MINATITLÁN       | OTAPA               | RURAL  | 872,600                           | 836,655                | 836,655         | 836,655       | 100%            | 0  | 0              | KILOMETRO             | 12                    | 12                           | 96%   | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: LA VICTORIA  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|--------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |                          |                           |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |                          |                           |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA REFORMA-LA BREÑA DEL KM 0+000 AL 2+900   | 108-MINATITLÁN           | LA BREÑA                  | RURAL  | 780,000                           | 706,174                | 706,174         | 706,174       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETRO              | 3                     | 3                            | 90%   | FONDO: FONREGIÓN 2009 LOCALIDAD: LA REFORMA   |
| CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO AL TECNOLÓGICO DE ALVARADO  | 11-ALVARADO              | ALVARADO                  | URBANO | 4,904,980                         | 4,904,980              | 4,904,980       | 4,904,980     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETRO              | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: FONREGIÓN 2009 OBRA FINIQUITADA  |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 117-OMEALCA              | XUCHILES                  | RURAL  | 308,578                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0 METROS                 | 5,355                 | 0                            | 0%  | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES                                |
| CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL INTERCOLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORIZABA  | 118-ORIZABA              | ORIZABA                   | URBANO | 8,925,146                         | 2,677,544              | 2,677,544       | 2,677,544     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 412                   | 124                          | 30%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN EL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT (NICHOS CAMPAMENTOS Y PALAPAS)  | 124-PAPANTLA             | EL TAJIN                  | RURAL  | 3,297,833                         | 3,269,190              | 3,269,190       | 3,269,190     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 777                   | 777                          | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 129-PLATON SANCHEZ       | TASAJERAS                 | RURAL  | 694,736                           | 438,849                | 438,849         | 438,849       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 3,795                 | 3,719                        | 98%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA INCLUYE ADEMAS A LA LOCALIDAD ZAPOTALITO. |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)  | 130-PLAYA VICENTE        | AGUA FRÍA NAZARENO        | RURAL  | 501,242                           | 288,828                | 288,828         | 288,828       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 1,215                 | 849                          | 70%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)  | 130-PLAYA VICENTE        | NUÉVO PESCADITO DE ARRIBA | RURAL  | 703,690                           | 273,606                | 273,606         | 273,606       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 1,916                 | 958                          | 50%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS BERROS-TZONCOLCO DEL KM. 6+460 AL KM. 6+520   | 135-RAFAEL DELGADO       | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 1,473,969                         | 1,014,577              | 1,014,577       | 1,014,577     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 0                     | 0                            | 100%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES TZONCOLCO Y LOS BERROS   |
| PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-VILLA ALTA DEL KM. 7+000 AL KM. 10+000   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 7,371,795                         | 7,371,795              | 7,371,795       | 7,371,795     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 3                     | 3                            | 100%  | FONREGION 2009 LOCALIDAD VILLA ALTA   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLATAFORMAS REMOJADAS-LOMA DE LOS CARMONAS, DEL KM 0+000 AL 4+500, EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD DE DOBLADO, VER.  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO   | SOLEDAD DE DOBLADO        | URBANO | 2,948,718                         | 2,948,718              | 2,948,718       | 2,948,718     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETRO              | 2                     | 2                            | 100%  | FONDO: FONREGIÓN 2009 LOCALIDAD: PLATAFORMAS REMOJADAS-LOMAS DE LOS CARMONAS                  |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA   | 149-SOTEAPAN             | LAS PALOMAS               | RURAL  | 399,211                           | 119,763                | 119,763         | 119,763       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 476                   | 0                            | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)  | 149-SOTEAPAN             | SOTEAPAN                  | URBANO | 2,048,940                         | 977,347                | 977,347         | 977,347       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 3,850                 | 2,079                        | 54%   | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES                                |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 160-TEMAPACHE            | OJITAL SANTA MARIA        | RURAL  | 1,048,076                         | 1,031,070              | 1,031,070       | 1,031,070     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS                 | 3,063                 | 3,002                        | 98%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN TELEBACHILLERATO  | 174-TIERRA BLANCA        | EL JICARO                 | RURAL  | 399,999                           | 306,506                | 306,506         | 306,506       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 600                   | 450                          | 75%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA  | 174-TIERRA BLANCA        | TIERRA BLANCA             | URBANO | 399,999                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 608                   | 547                          | 90%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA CONSISTENTE EN CONSULTORIO, ALMACEN Y REHABILITACIÓN DE UN HANGAR PARA EL AREA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO FAUSTO VEGA SANTANDER | 189-TUXPAM               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANDO | URBANO | 1,473,164                         | 441,949                | 441,949         | 441,949       | 100%            | 0   | 0              | 0 OBRA                   | 1                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2009  |
| CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE ALIVIO EN EL RIO ACTOPAN  | 191-URSULO GALVÁN        | URSULO GALVÁN             | URBANO | 1,000,000                         | 999,999                | 999,999         | 999,999       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CÚBICOS         | 2,700                 | 2,700                        | 100%  | FONREGION 2009  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |  |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |  |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                    |                  |                        |   |   |
| 1  | 2  | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                 |                  |                        |   |   |
| FORMACION DE TERRAPLENES EN EL PREDIO RESERVA TERRITORIAL "VERGARA TARIMOYA" (2A ETAPA)                                      | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 1,473,955                         | 1,473,955              | 1,473,955  | 1,473,955 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUBICOS   | 4,040            | 4,040                  | 100%  | FONREGION 2009  |
| INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA DOS LOMAS  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 3,105,891                         | 3,105,890              | 3,105,890  | 3,105,890 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,687            | 1,687                  | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA                                     | 142-ACATLÁN                              | ACATLÁN                              | URBANO | 1,775,772                         | 533,932                | 533,932    | 533,932   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 600              | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCION DE SALÓN SOCIAL, PRIMERA ETAPA  | 201-ZONGOLICA                            | SAN JOSÉ INDEPENDENCIA               | RURAL  | 1,391,682                         | 417,505                | 417,505    | 417,505   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 756              | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA  | 206-NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | URBANO | 12,967,975                        | 4,913,617              | 4,913,617  | 4,913,617 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,571            | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL, SEGUNDA ETAPA (TRAMO 0+400 AL 0+636.2)  | 208-CARLOS A. CARRILLO                   | CARLOS A. CARRILLO                   | URBANO | 2,949,080                         | 884,724                | 884,724    | 884,724   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 4,380            | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO BANDERILLA-MARTINICA   | 26-BANDERILLA                            | BANDERILLA                           | URBANO | 981,597                           | 294,479                | 294,479    | 294,479   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS       | 168              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES BANDERILLA Y LA MARTINICA  |
| CONSTRUCCION DE ALBERGUE "RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA"  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA                   | CIUDAD MENDOZA                       | URBANO | 2,740,530                         | 822,159                | 822,159    | 822,159   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 428              | 0                      | 0%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO CIUDAD MENDOZA DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE LA LOCALIDAD DE CAMERINO Z. MENDOZA. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO INTEREJIDAL-COATZACOALCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y MURO DE CONTENCIÓN DEL KM. 7+750 AL KM. 7+850 | 39-COATZACOALCOS                         | COATZACOALCOS                        | URBANO | 1,768,054                         | 884,027                | 884,027    | 884,027   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS       | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| CONSTRUCCION DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES EN LA CD DE CORDOBA (1A ETAPA)  | 44-CORDOBA                               | CORDOBA                              | URBANO | 1,998,946                         | 599,684                | 599,684    | 599,684   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 510              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 51-COYUTLA                               | TULAPILLA                            | RURAL  | 1,393,152                         | 1,370,967              | 1,370,967  | 1,370,967 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 9,796            | 4,771                  | 48%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 51-COYUTLA                               | LA CHACA                             | RURAL  | 2,588,517                         | 2,530,541              | 2,530,541  | 2,530,541 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 4,311            | 3,147                  | 73%   | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 56-CHICONAMEL                            | TANCAZHUELA                          | RURAL  | 1,667,415                         | 1,667,415              | 1,667,415  | 1,667,415 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 12,811           | 10,888                 | 85%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 56-CHICONAMEL                            | CHICONAMEL                           | URBANO | 3,186,558                         | 3,001,479              | 3,001,479  | 3,001,479 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 5,675            | 3,173                  | 54%   | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (3A ETAPA)   | 58-CHICONTEPEC                           | FRANCIA NUEVA                        | RURAL  | 2,936,116                         | 1,793,653              | 1,793,653  | 1,793,653 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 22,355           | 12,742                 | 57%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES LA OBRA TAMBIEN COMPRENDE A LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAJE, MAGUEY, NUEVO TERCERCA, TLACOLULA, ZAPOTAL, ESPINAL, LAS PALMAS, LAS FUENTES, PLACETAS, EL COYOLITO, CAROLINO ANAYA, MONTE NEGRO, BENITO JUÁREZ, CERRO PRIETO, AGUA FRIA Y EL AGUACATE. |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 61-LAS CHOAPAS                           | NUEVO IXTACOMITÁN                    | RURAL  | 822,423                           | 186,727                | 186,727    | 186,727   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 3,176            | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 61-LAS CHOAPAS                           | EL SATELITE                          | RURAL  | 532,480                           | 187,194                | 187,194    | 187,194   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 3,535            | 1,237                  | 35%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                                    |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                                    |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                    |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                                  | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                    |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)  | 64-CHUMATLÁN                       | COLONIA LA VEGA                | RURAL  | 408,005                           | 335,211                | 335,211    | 335,211   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 931              | 931                    | 100%  | FONREGION 2009 ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES   |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PALMAR-EL ROBLE (1A ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900  | 65-EMILIANO ZAPATA                 | EL PALMAR (ESTACION EL PALMAR) | RURAL  | 982,771                           | 294,831                | 294,831    | 294,831   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 900              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO              | LOS MANGOS                     | URBANO | 293,521                           | 112,209                | 112,209    | 112,209   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO             | 1                | 0                      | 38%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO              | HORNO DE CAL                   | RURAL  | 297,500                           | 267,547                | 267,547    | 267,547   | 100%     | 0  | 0         | 0 TANQUE           | 1                | 1                      | 98%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO              | OZULUAMA                       | RURAL  | 471,626                           | 410,334                | 410,334    | 410,334   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 1,078            | 1,056                  | 98%   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| PERFORACION DE POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 77-ISLA                            | EL POZON                       | RURAL  | 227,265                           | 68,180                 | 68,180     | 68,180    | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO             | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| INTRODUCCION DE DRENAJE  | 81-IXHUATLANCILLO                  | IXHUATLANCILLO                 | URBANO | 6,114,810                         | 2,916,969              | 2,916,969  | 2,916,969 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 6,317            | 2,527                  | 40%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 83-IXHUATLÁN DE MADERO             | EL TIZAL                       | RURAL  | 2,966,184                         | 2,966,184              | 2,966,184  | 2,966,184 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS           | 8,506            | 8,506                  | 100%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES LA OBRA INCLUYE ADEMAS A LAS LOCALIDADES DE PUYECALCO Y HUEXOTITLA. |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, PRIMERA ETAPA  | 85-IXTACZOQUITLÁN                  | CUAUTLAPAN                     | URBANO | 7,245,000                         | 2,173,500              | 2,173,500  | 2,173,500 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,275            | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO JALACINGO-OCAMPO-COLIHUI (2A ETAPA) DEL KM. 0+600 AL KM. 2+300   | 86-JALACINGO                       | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 2,842,466                         | 2,849,921              | 2,849,921  | 2,849,921 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS       | 2                | 1                      | 97%   | FONREGION 2009   |
| CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 661,430                           | 198,429                | 198,429    | 198,429   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 285              | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO (OFICINAS Y SISTEMAS DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES) | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 1,988,950                         | 847,094                | 847,094    | 847,094   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 54               | 24                     | 45%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| SUSTITUCION DE TECHUMBRE PARA EL EDIFICIO DE LA PLAZA MANOS VERACRUZANA  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 896,811                           | 817,271                | 817,271    | 817,271   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 961              | 913                    | 95%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN DEL KM. 2+300 AL KM. 4+800  | 89-JALTIPÁN                        | JALTIPAN DE MORELOS            | URBANO | 871,498                           | 435,749                | 435,749    | 435,749   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS       | 0                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES JALTIPAN Y LOMAS DE TACAMICHAPAN  |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL AERODROMO PALMA SOLA                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA                     | URBANO | 1,469,801                         | 440,940                | 440,940    | 440,940   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009   |
| PROYECTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE JAMAPA DEL KM. 0+000 AL 1+300 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS   | 60-JAMAPA                          | JAMAPA                         | URBANO | 982,906                           | 982,906                | 982,906    | 982,906   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2009  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL CASA DE LA TERCERA EDAD Y JARDIN INFANTIL, SEGUNDA ETAPA  | 91-JESUS CARRANZA                  | JESUS CARRANZA                 | URBANO | 2,003,189                         | 600,957                | 600,957    | 600,957   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 503              | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                  | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |  |
|--|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
|  |                            |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9   |
|  |                            |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA    | ANGOSTURA                | RURAL  | 400,191                           | 120,057                | 120,057         | 120,057       | 100%   | 0              | 0              | 0 POZO                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| RECONSTRUCCIÓN   |                            |                          |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                       |                       |   |                              |  |
| RECONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD LOMA DEL NANCHE (TRAMO 0+000 A KM. 0+700)   | 125-PASO DEL MACHO         | LOMA DEL NANCHE          | RURAL  | 1,990,000                         | 1,078,153              | 1,078,153       | 1,078,153     | 100%   | 0              | 0              | 0 METRO CUBICO        | 210                   | 113   | 54%                          | FONREGION 2009   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO BENIGNO MENDOZA-EMILIANO ZAPATA, DEL KM. 0+000 AL KM. 2+500  | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | BENIGNO MENDOZA          | RURAL  | 491,129                           | 491,129                | 491,129         | 491,129       | 100%   | 0              | 0              | 0 KILOMETROS          | 3                     | 3   | 100%                         | FONREGION 2009 LOCALIDADES BENIGNO MENDOZA Y EMILIANO ZAPATA   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO TLAPACOYAN-PLAN DE ARROYOS DEL KM. 20+700 AL KM. 22+680  | 23-ATZALAN                 | PLAN DE ARROYOS          | URBANO | 1,999,000                         | 599,700                | 599,700         | 599,700       | 100%   | 0              | 0              | 0 KILOMETROS          | 2                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009 LOCALIDADES TLAPACOYAN Y PLAN DE ARROYOS  |
| RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAXTLA-PIEDRA PARADA DEL KM. 3+080 AK KM. 4+980   | 46-COSAUTLAN DE GARVALAL   | PIEDRA PARADA            | RURAL  | 5,897,082                         | 1,769,124              | 1,769,124       | 1,769,124     | 100%   | 0              | 0              | 0 KILOMETROS          | 2                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009 LOCALIDADES BAXTLA Y PIEDRA PARADA  |
| AMPLIACIÓN   |                            |                          |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                       |                       |   |                              |  |
| AMPLIACION DEL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+082   | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 4,913,527                         | 4,893,874              | 4,893,874       | 4,893,874     | 100%   | 0              | 0              | 0 KILOMETROS          | 1                     | 1   | 100%                         | FONREGION 2009   |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL MALIBRAN, TERCERA ETAPA   | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 6,679,031                         | 2,003,709              | 2,003,709       | 2,003,709     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS              | 4,400                 | 440   | 10%                          | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES   | 4-ACTOPAN                  | PALMAS DE ABAJO          | RURAL  | 2,804,293                         | 841,288                | 841,288         | 841,288       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 1,222                 | 0   | 0%                           | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE COLIPA, SEGUNDA ETAPA   | 42-COLIPA                  | COLIPA                   | URBANO | 1,883,518                         | 505,058                | 505,058         | 505,058       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 274                   | 0   | 0%                           | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| MEJORAMIENTO   |                            |                          |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                       |                       |   |                              |  |
| COLOCACION DE CIRCUITO CERRADO Y VIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE LOS AEROPUERTOS DE XALAPA, MIGUEL ALEMAN, PALMA SOLA Y CORDOBA  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 1,956,770                         | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009 MUNICIPIOS XALAPA, EMILIANO ZAPATA, TUXPAN, CORDOBA LOCALIDADES XALAPA, EL LENCERO, MIGUEL ALEMAN, PALMA SOLA Y CORDOBA |
| CONST. DE INFRAEST. COMP. CONSISTENTE EN CANCELERIA DE ALUMINIO, IMPERMEAB. DE LOSAS Y REP. DE CANALES ESTRUCTURALES PIEL MEJORAMIENTO DIAREAS DE TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROP. FAUSTO VEGA SANTANDER | 189-TUXPAM                 | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 242,118                           | 72,635                 | 72,635          | 72,635        | 100%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009   |
| TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA Y ACCESO AL AERODROMO JUAN ANTONIO PERDOMO DIAZ (SEÑALAMIENTOS)   | 44-CORDOBA                 | CORDOBA                  | URBANO | 459,310                           | 137,793                | 137,793         | 137,793       | 100%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009   |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES EN EL AEROPUERTO EL LENCERO  | 65-EMILIANO ZAPATA         | EL LENCERO               | RURAL  | 541,251                           | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009   |
| INTRODUCCION DE ALUMBRADO EN EL ACCESO NORTE DEL AEROPUERTO EL LENCERO   | 65-EMILIANO ZAPATA         | EL LENCERO               | RURAL  | 164,932                           | 49,479                 | 49,479          | 49,479        | 100%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0   | 0%                           | FONREGION 2009   |
| TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y ACCESOS A LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL LENCERO (SEÑALAMIENTOS)  | 65-EMILIANO ZAPATA         | EL LENCERO               | RURAL  | 549,330                           | 549,330                | 549,330         | 549,330       | 100%   | 0              | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1   | 100%                         | FONREGION 2009   |
| REHABILITACIÓN   |                            |                          |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                       |                       |   |                              |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO BANDERILLA-NAOLINCO DEL KM. 0+000 AL KM. 21+000 TRAMOS AISLADOS  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 982,000                           | 294,600                | 294,600         | 294,600       | 100%   | 0              | 0              | 0 KILOMETROS          | 21                    | 0   | 0%                           | FONREGION 2009 MUNICIPIOS BANDERILLA Y NAOLINCO LOCALIDADES JILOTEPEC, COACOAATZINTLA, NAOLINCO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DEL CAMINO SOLEDAD DE DOBLADO-CAMARON DE TEJEDA, TRAMO MATA DE AGUA-CAMARON DE TEJEDA DEL KM. 37+600 AL KM. 49+600  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 31,256,410                        | 31,233,410             | 31,233,410 | 31,233,410 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 12               | 12                     | 99%   | FONREGION 2009 MUNICIPIOS SOLEDAD DE DOBLADO Y CAMARON DE TEJEDA LOCALIDADES MATA DE AGUA Y CAMARON DE TEJEDA |
| REHABILITACION DEL CAMINO PAPANTLA-RANCHO PLAYA, INCLUYE BACHEO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 2+000 AL KM. 16+600 Y REHABILITACION DEL KM. 20+700 AL KM. 35+000 | 124-PAPANTLA          | PAPANTLA DE CLARTE  | URBANO | 4,998,930                         | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 20               | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 PAPANTLA Y RANCHO PLAYA  |
| REHABILITACION INTEGRAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS DEL MUSEO DE SITIO DEL TAJIN (MANTENIMIENTO GENERAL A INSTALACION DEL MUSEO DE SITIO)                       | 124-PAPANTLA          | EL TAJIN            | RURAL  | 1,227,237                         | 1,227,236              | 1,227,236  | 1,227,236  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| REHABILITACION DEL CAMINO MEDELLIN-SAN LORENZO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000  | 143-SANTIAGO TUXTLA   | MEDELLIN            | RURAL  | 490,694                           | 147,208                | 147,208    | 147,208    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES MEDELLIN Y SAN LORENZO   |
| REHABILITACION DE LA INSTALACION DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL PRIMERO DE MAYO   | 155-TANTOYUCA         | SAN SEBASTIAN       | RURAL  | 294,547                           | 88,364                 | 88,364     | 88,364     | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL CAMPANARIO  | 168-TEQUILA           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 291,732                           | 87,519                 | 87,519     | 87,519     | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 605              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| REUBICACION DE UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO REFORMA   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ            | URBANO | 859,000                           | 850,838                | 850,838    | 850,838    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| REHABILITACION DEL CAMINO AHUATEPEC-SAN JUAN SECO DE VALENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 32-CATEMACO           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 489,102                           | 489,102                | 489,102    | 489,102    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES AHUATEPEC Y SAN JUAN SECO DE VALENCIA  |
| REHABILITACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ-JURSULO GALVAN, DE LA COLONIA AMPLIACION AGUILERA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 34-CERRO AZUL         | CERRO AZUL VIEJO    | RURAL  | 305,014                           | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| REHABILITACION DE LA CALLE CIRO GARCIA COLONIA 7 DE OCTUBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 0+600   | 34-CERRO AZUL         | CERRO AZUL VIEJO    | RURAL  | 255,753                           | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| REHABILITACION DEL CAMINO AL EJIDO CERRO AZU VIEJO-CALLE ALDAMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000   | 34-CERRO AZUL         | CERRO AZUL VIEJO    | RURAL  | 305,014                           | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| REHABILITACION DE CAMINOS EN COATEPEC (EN LA CONGREGACION LAS LOMAS)   | 38-COATEPEC           | LAS LOMAS           | RURAL  | 488,690                           | 488,690                | 488,690    | 488,690    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2009  |
| REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "MILLAN"   | 44-CORDOBA            | CORDOBA             | URBANO | 2,310,211                         | 693,063                | 693,063    | 693,063    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 70%   | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL LENCERO-RANCHO NUEVO-EL TERRERO, TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400   | 65-EMILIANO ZAPATA    | EL LENCERO          | RURAL  | 982,908                           | 294,872                | 294,872    | 294,872    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 890              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES EL LENCERO, RANCHO NUEVO Y EL TERRERO  |
| REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 60-IXHUATLAN DEL CAFÉ | IXHUATLAN DEL CAFÉ  | URBANO | 415,653                           | 124,696                | 124,696    | 124,696    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 645              | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS  |
| REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (LA LAJILLA-JALTIPAN)-SAN ANTONIO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+160  | 69-JALTIPAN           | LA LAJILLA          | RURAL  | 1,960,335                         | 1,916,911              | 1,916,911  | 1,916,911  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 97%   | FONREGION 2009 LOCALIDADES LA LAJILLA, JALTIPAN Y SAN ANTONIO   |
| EQUIPAMIENTO   |                       |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| OTROS  |                       |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                      |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                      |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                    | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| INSTALACION DE PROGRAMA DE LOCUTORIOS SATELITALES RURALES   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,000,000                         | 2,500,000              | 2,500,000  | 2,500,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | EQUIPO           | 50                     | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES   |
| SUPERVISION DE LA INSTALACION DE LOCUTORIOS SATELITALES (1A ETAPA)  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 86,957                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | EQUIPO           | 50                     | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES  |
| OTROS   |                      |                     |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, DETERMINACION DE LOS DATOS BASICOS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA 37 LOC. DE LOS MPIO. DE ZONGOLICA Y TEZONAPA, Y PROYECTO EJECUTIVO VARIAS LOC. MPIO. TEZONAPA (1A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 745,546                           | 223,664                | 223,664    | 223,664   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 28%      | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: UNION Y PROGRESO, VILLA NUEVA, EL FIGUE, MIRAMAR, LAS FLORES, CERRO AZUL, COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA, LOMAS VERDES, EL TRIUNFO, URSULO GALVAN, LIBERTAD, CERRO DE AGUA Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE TEZONAPA. |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA COLOCACION DE CIRCUITO CERRADO Y VIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE LOS AEROPUERTOS Y AERODROMOS DE XALAPA, MIGUEL ALEMAN, PALMA SOLA Y CORDOBA  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34,031                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 MUNICIPIOS XALAPA, ALTO LUCERO, CORDOBA LOCALIDADES XALAPA, PALMA SOLA Y CORDOBA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 413,043                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRA Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,997,090                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 9,029,844                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 54,424                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA                |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 498,338                           | 149,500                | 149,500    | 149,500   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE A 8 MPIO. EN LA CUENCA DEL RIO TANCOCCHIN(PLANTA POTABILIZADORA, LINEAS DE CONDUCCION Y TANQUES DE REGULACION)   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,230,846                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS INCLUYE LAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE TANCOCO, NARANJOS AMATLAN, CHINAMPA DE GOROSTIZA, TANTIMA, TAMALIN, CITLALTEPETL, CHONTLA E IXCATEPEC  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DE LOS COLECTORES SANITARIOS EXISTENTES AL FIRIOB (SANEAMIENTO DEL RIO BLANCO)   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 248,187                           | 74,458                 | 74,458     | 74,458    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL  | 101-MARIANO ESCOBEDO | CHICOLA             | RURAL  | 45,157                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MARIANO ESCOBEDO-LOMA GRANDE DEL KM. 7+640 AL KM. 9+340   | 101-MARIANO ESCOBEDO | MARIANO ESCOBEDO    | URBANO | 51,282                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 LOCALIDADES MARIANO ESCOBEDO Y LOMA GRANDE NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES  | 103-MECATLÁN         | CUHUJUANATH         | RURAL  | 10,295                            | 3,089                  | 3,089      | 3,089     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA   | 106-MAHUATLÁN        | MAHUATLÁN           | URBANO | 46,932                            | 14,080                 | 14,080     | 14,080    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 105-MAHUATLÁN        | MAHUATLÁN           | URBANO | 322,868                           | 96,861                 | 96,861     | 96,861    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 2                      | 0   | 0%       | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO ANTONIO PLAZA-EL TABASQUEÑO DEL KM 0+000 AL 3+500   | 108-MINATITLÁN       | ANTONIO PLAZA       | RURAL  | 14,658                            | 14,658                 | 14,658     | 14,658    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: FONREGION 2009 LOCALIDAD: EL TABASQUEÑO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|  |                          |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                          |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1  | 2                        | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL ENCANTO-LA MAGDALENA DEL KM 0+000 AL 7+000  | 108-MINATITLÁN           | EL ENCANTO                     | RURAL  | 14,822                            | 14,821                 | 14,821     | 14,821   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 LOCALIDAD: LA MAGDALENA  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL FAISAN- NUEVA ROSITA DEL KM 0+000 AL 3+200  | 108-MINATITLÁN           | EL FAISAN                      | RURAL  | 14,658                            | 14,658                 | 14,658     | 14,658   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: NUEVA ROSITA   |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL TORTUGUERO- METATE DEL KM 0+000 AL 5+300  | 108-MINATITLÁN           | EL TORTUGUERO                  | RURAL  | 10,543                            | 6,173                  | 6,173      | 6,173    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: METATE   |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA REFORMA-LA BRENA DEL KM 0+000 AL 2+000  | 108-MINATITLÁN           | LA BRENA                       | RURAL  | 12,813                            | 10,543                 | 10,543     | 10,543   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: REFORMA  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA VICTORIA-LAS LIMAS DEL KM 0+000 AL 6+000  | 108-MINATITLÁN           | LA VICTORIA                    | RURAL  | 13,843                            | 13,842                 | 13,842     | 13,842   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER UNA SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: LAS LIMAS  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO LÓPEZ ARIAS- TENOCHTITLÁN DEL KM 0+000 AL 5+200  | 108-MINATITLÁN           | TENOCHTITLÁN                   | RURAL  | 13,843                            | 13,842                 | 13,842     | 13,842   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: LÓPEZ ARIAS  |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO OTAPA-LA VICTORIA DEL K M 0+000 AL 12+000  | 108-MINATITLÁN           | OTAPA                          | RURAL  | 14,822                            | 14,821                 | 14,821     | 14,821   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: FONREGIÓN 2009 POR SER SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDAD: LA VICTORIA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SANEAMIENTO INTEGRAL   | 112-NAOLINCO             | NAOLINCO DE VICTORIA           | URBANO | 333,368                           | 100,011                | 100,011    | 100,011  | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 117-OMEALCA              | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 150,000                           | 53,932                 | 53,932     | 53,932   | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL INTERCOLONIAS DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORIZABA        | 118-ORIZABA              | ORIZABA                        | URBANO | 155,220                           | 46,566                 | 46,566     | 46,566   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN EL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT (NICHOS, CAMPAMENTOS Y PALAPAS) | 124-PAPANTLA             | EL TAJÍN                       | RURAL  | 57,354                            | 17,206                 | 17,206     | 17,206   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MUSEO DE SITIO DEL TAJÍN       | 124-PAPANTLA             | EL TAJÍN                       | RURAL  | 21,343                            | 6,403                  | 6,403      | 6,403    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | EL CAMPO DEL NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA: (MANTENIMIENTO GENERAL A INSTALACIÓN DEL MUSEO DE SITIO) NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.           |
| SUPERVISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 1+062   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO           | URBANO | 85,453                            | 25,636                 | 25,636     | 25,636   | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "MIGUEL HIDALGO"   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | AMATLÁN DE LOS REYES           | URBANO | 736,148                           | 220,844                | 220,844    | 220,844  | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| SUPERVISIÓN PARA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SOLEDAD DE DOBLADO-CAMARON DE TEJEDA, TRAMO MATA DE AGUA-CAMARON DE TEJEDA DEL KM. 37+660 AL KM. 49+600         | 148-SOLEDAD DE DOBLADO   | SOLEDAD DE DOBLADO             | URBANO | 543,590                           | 536,500                | 536,500    | 536,500  | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 MUNICIPIOS SOLEDAD DE DOBLADO Y CAMARON DE TEJEDA LOCALIDADES SOLEDAD DE DOBLADO, MATA DE AGUA Y CAMARON DE TEJEDA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA TELESECUNDARIA   | 149-SOTEAPÁN             | LAS PALOMAS                    | RURAL  | 6,943                             | 2,083                  | 2,083      | 2,083    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0   | 0%                     | NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA                      | URBANO | 487,162                           | 146,148                | 146,148    | 146,148  | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 158-TECOLUTLA            | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 359,445                           | 107,833                | 107,833    | 107,833  | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: CASITAS, MONTE GORDO Y LA GUADALUPE.                                 |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 160-TEMAPACHE            | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 342,226                           | 342,226                | 342,226    | 342,226  | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 1   | 100%                   | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS, INCLUYE LAS LOCALIDADES DE: OJITAL SANTA MARÍA, LA PALMA Y LA SOLEDAD                           |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 162-TENAMPA              | EL SÚCHIL                      | RURAL  | 91,335                            | 27,401                 | 27,401     | 27,401   | 100%   | 0         | 0             | 0 PROYECTO       | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |  |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |  |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2  | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 169-JOSÉ AZUETA                          | VILLA AZUETA                         | URBANO | 731,468                           | 219,440                | 219,440    | 219,440  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MPULTIPLES EN TELEBACHILLERATO  | 174-TIERRA BLANCA                        | EL JICARO                            | RURAL  | 6,956                             | 2,087                  | 2,087      | 2,087    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA   | 174-TIERRA BLANCA                        | TIERRA BLANCA                        | URBANO | 6,957                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA CONSISTENTE EN CONSULTORIO, ALMACEN Y REHAB. DE UN HANGAR PARA EL AREA DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO FAUSTO VEGA SANTANDER   | 189-TUXPAM                               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO             | URBANO | 25,620                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONST. DE INFRAESTRUCTURA COMP. CONSISTENTE EN CANCELERIA DE ALUMINIO, IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y REP. DE CANALES ESTRUCTURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DE | 189-TUXPAM                               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO             | URBANO | 4,211                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 191-URSULO GALVAN                        | URSULO GALVAN                        | URBANO | 734,316                           | 220,295                | 220,295    | 220,295  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA DOS LOMAS  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 54,015                            | 16,205                 | 16,205     | 16,205   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA, COL. MALIBRÁN, TERCERA ETAPA.  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 116,157                           | 34,847                 | 34,847     | 34,847   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| SUPERVISION DE LA FORMACION DE TERRAPLENES EN EL PREDIO RESERVA TERRITORIAL "VERGARA TARIMOLLA" (2A ETAPA)  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 25,635                            | 24,000                 | 24,000     | 24,000   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL SALÓN SOCIAL, PRIMERA ETAPA   | 201-ZONGOLICA                            | SAN JOSÉ INDEPENDENCIA               | RURAL  | 24,203                            | 7,261                  | 7,261      | 7,261    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA  | 208-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RIO | URBANO | 225,530                           | 67,659                 | 67,659     | 67,659   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL, SEGUNDA ETAPA (TRAMO 0+400 AL 0+836.2)  | 208-CARLOS A. CARRILLO                   | CARLOS A. CARRILLO                   | URBANO | 51,288                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| ELABORACION DE LA 1A. ETAPA DEL PROYECTO DEL PARQUE ECOLOGICO "LA MARTINICA"  | 26-BANDERILLA                            | BANDERILLA                           | URBANO | 2,995,989                         | 899,997                | 899,997    | 899,997  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO BANDERILLA-LA MARTINICA   | 26-BANDERILLA                            | BANDERILLA                           | URBANO | 17,071                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES BANDERILLA Y LA MARTINICA   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA CONURBADA VERACRUZ-BOCA DEL RIO MEDELLIN, APROVECHANDO LOS ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES DEL RIO COTAXTLA, PRESA (2A. ETAPA)       | 28-BOCA DEL RIO                          | BOCA DEL RIO                         | URBANO | 1,066,557                         | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE ALBERGUE "RAFAEL GUIZAR Y VALENCIA"  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA                   | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 47,661                            | 14,298                 | 14,298     | 14,298   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE CAMERINO Z. MENDOZA. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009. |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO AHUATEPEC-SAN JUAN JUCO DE VALENCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 32-CATEMACO                              | AHUATEPEC                            | RURAL  | 8,506                             | 8,500                  | 8,500      | 8,500    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO LOCALIDADES AHUATEPEC Y SAN JUAN SECO DE VALENCIA  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones                                      |          |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|--|----------|
|   |                          |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |  | Avance % |
|   |                          |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| 1   | 2                        | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |  |          |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO AL EJIDO CERRO AZUL VIEJO- CALLE ALDAMA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 34-CERRO AZUL            | CERRO AZUL VIEJO               | RURAL  | 5,305                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CAMINOS EN COATEPEC (EN LA CONGREGACION LAS LOMAS)  | 38-COATEPEC              | LAS LOMAS                      | RURAL  | 8,499                             | 8,499                  | 8,499      | 8,499    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO INTEREJIDAL-COATZACOALCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y MURO DE CONTENCIÓN DEL KM. 7+760 AL KM. 7+860  | 39-COATZACOALCOS         | COATZACOALCOS                  | URBANO | 30,749                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA AMPLIACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES   | 4-ACTOPAN                | PALMAS DE ABAJO                | RURAL  | 48,770                            | 14,631                 | 14,631     | 14,631   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.                                       |          |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE COLIPA, SEGUNDA ETAPA   | 42-COLIPA                | COLIPA                         | URBANO | 29,279                            | 8,784                  | 8,784      | 8,784    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.                                       |          |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE PISTA, PLATAFORMA Y ACCESO AL AERODROMO JUAN ANTONIO PERDOMO DIAZ (SEÑALMENTOS)         | 44-CÓRDOBA               | CÓRDOBA                        | URBANO | 7,988                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "MILLAN"   | 44-CÓRDOBA               | CÓRDOBA                        | URBANO | 40,178                            | 12,053                 | 12,053     | 12,053   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.                                       |          |
| SUPERVISION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA BAXTLA-PIEDRA PARADA DEL KM. 3+000 AL KM. 4+000  | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | PIEDRA PARADA                  | RURAL  | 102,558                           | 30,767                 | 30,767     | 30,767   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 LOCALIDADES BAXTLA Y PIEDRA PARADA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |          |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES EN EL AEROPUERTO EL LENCERO   | 65-EMILIANO ZAPATA       | EL LENCERO                     | RURAL  | 9,413                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA INTRODUCCION DE ALUMBRADO EN EL ACCESO NORTE DEL AEROPUERTO EL LENCERO  | 65-EMILIANO ZAPATA       | EL LENCERO                     | RURAL  | 2,868                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIALIDADES DE ACCESO A LA PISTA Y PLATAFORMA DEL AEROPUERTO EL LENCERO (SEÑALMENTOS) | 65-EMILIANO ZAPATA       | EL LENCERO                     | RURAL  | 9,554                             | 9,333                  | 9,333      | 9,333    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL PALMAR-EL ROBLE (1A ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 0+900   | 65-EMILIANO ZAPATA       | EL PALMAR (ESTACION EL PALMAR) | RURAL  | 17,092                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO EL LENCERO-RANCHO NUEVO-EL TERRERO TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 2+400   | 65-EMILIANO ZAPATA       | EL LENCERO                     | RURAL  | 17,094                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                      |          |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA      | GUTIÉRREZ ZAMORA               | URBANO | 738,859                           | 221,657                | 221,657    | 221,657  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS |          |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 77-ISLA                  | ISLA                           | URBANO | 439,307                           | 131,792                | 131,792    | 131,792  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | FONREGION 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS |          |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE  | 61-IXHUATLANCILLO        | IXHUATLANCILLO                 | URBANO | 108,345                           | 31,904                 | 31,904     | 31,904   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA, PRIMERA ETAPA  | 85-IXTACZOQUITLÁN        | CUAUTAPAN                      | URBANO | 126,000                           | 37,800                 | 37,800     | 37,800   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.                                       |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                                    |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                                    |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                                  | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JALACINGO-OCAMPO-COLIHUI (2A ETAPA) DEL KM. 0+800 AL KM. 2+300   | 86-JALACINGO                       | JALACINGO           | URBANO | 51,173                            | 50,500                 | 50,500     | 50,500   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARIA LUIS MORA  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 11,503                            | 3,451                  | 3,451      | 3,451    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA SUSTITUCION DE TECHUMBRE PARA EL EDIFICIO DE LA PLAZA MANOS VERACRUZANAS   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 15,597                            | 4,679                  | 4,679      | 4,679    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN DEL KM. 2+300 AL KM. 4+800  | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS | URBANO | 15,156                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES JALTIPAN Y LOMAS DE TACAMICHAPAN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                            |
| SUPERVISION PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS-VILLA ALTA DEL KM. 7+000 AL KM. 10+000  | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS | URBANO | 128,205                           | 127,500                | 127,500    | 127,500  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES LAZARO CARDENAS Y VILLA ALTA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                |
| SUPERVISION PARA LA REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (LA LAJILLA-JALTIPAN) SAN ANTONIO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+160  | 89-JALTIPAN                        | LA LAJILLA          | RURAL  | 34,093                            | 33,000                 | 33,000     | 33,000   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 LOCALIDADES LA LAJILLA Y SAN ANTONIO   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DEL AERODROMO DE PALMA SOLA  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA          | URBANO | 25,562                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL CASA DE LA TERCERA EDAD Y JARDIN INFANTIL, SEGUNDA ETAPA   | 91-JESUS CARRANZA                  | JESUS CARRANZA      | URBANO | 34,838                            | 10,451                 | 10,451     | 10,451   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2009.  |
| <b>PROGRAMAS REGIONALES</b>  |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>INVERSION</b>   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| OBRA PÚBLICA   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO PROREF-B 2009   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,392                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | PROREF B 2009. RECURSOS DISPONIBLES, INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD |
| CONSTRUCCION DEL COLECTOR RIO AMAZONAS   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,400,000                         | 691,882                | 691,882    | 691,882  | 100%     | 0  | 0         | COLECTOR         | 1                | 0                      | 0%  | PROREF B 2009. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |
| <b>REHABILITACION</b>  |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "SIETE AGUAS" (1A. ETAPA)   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,953,312                         | 885,994                | 885,994    | 885,994  | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 21,845           | 0                      | 0%  | PROREF B 2009. AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS  |
| REHABILITACION DEL CAMINO AL EJIDO CERRO AZUL VIEJO-CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+000  | 34-CERRO AZUL                      | CERRO AZUL VIEJO    | RURAL  | 305,014                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | KILOMETROS       | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2009  |
| <b>OTROS</b>   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "SIETE AGUAS" (1A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 34,688                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PROREF B 2009. AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL EJECUTIVO ESTATAL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A PROREF B 2009  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 29,970                            | 29,970                 | 29,970     | 29,970   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF B 2009.  |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DE PROREF B 2009  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 30,000                            | 30,000                 | 30,000     | 30,000   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF B 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 255,898                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF B 2009.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| SEGUNDA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE CONCIERTOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 29,684,132                        | 29,684,132             | 29,684,132 | 29,684,132 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF B 2009.  |
| <b>FIDEM</b>  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>INVERSIÓN</b>  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO METLAC-LA CIENEGA (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000-0+500)  | 127-LA PERLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,960,000                         | 1,960,000              | 1,960,000  | 1,960,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONFECAR 2009  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO LA GUADALUPE-HUEYTEPEC EDL KM. 11+800 AL KM. 13+250  | 158-TECOCUTLA       | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,911,724                         | 2,548,698              | 2,548,698  | 2,548,698  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 70%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES LA GUADALUPE Y HUEYTEPEC  |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CEMPOALA-HORNITOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+880  | 191-URSULO GALVAN   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,846,958                         | 5,842,222              | 5,842,222  | 5,842,222  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  | FONFECAR 2009 LOCALIDADES CEMPOALA Y HORNITOS   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZEMPOALA-MATA VERDE-EL ZAPOTITO DEL KM. 1+250 AL KM. 3+900  | 191-URSULO GALVAN   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 8,770,461                         | 8,768,369              | 8,768,369  | 8,768,369  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  | FONFECAR 2009. LOCALIDADES ZEMPOALA, MATA VERDE Y EL ZAPOTITO   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO KM. 8-RIO PLAYAS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+180   | 61-LAS CHOAPAS      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,000,000                         | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 METROS         | 485              | 0                      | 0%  | FONFECAR 2009 LOCALIDADES KM. 8 Y RIO PLAYAS  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO BOCA DE LIMA-GUTIERREZ ZAMORA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000   | 69-GUTIERREZ ZAMORA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 6,089,994                         | 4,720,368              | 4,720,368  | 4,720,368  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 1                      | 70%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES BOCA DE LIMA Y GUTIERREZ ZAMORA   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOYOAPAN-LA JOYITA (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000-0+997)   | 85-IXTACZOQUITLAN   | TUXPANGUILLO        | URBANO | 2,939,998                         | 2,939,998              | 2,939,998  | 2,939,998  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONFECAR 2009 HUBO UNA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL POR \$8,872.00   |
| CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TUXPANGUILLO-RINCON DE MARAVILLAS (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000-0+400)  | 85-IXTACZOQUITLAN   | TUXPANGUILLO        | URBANO | 1,962,000                         | 1,962,000              | 1,962,000  | 1,962,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 0                | 0                      | 100%  | FONDO: FONFECAR 2009  |
| <b>MEJORAMIENTO</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19,194                            | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE EROGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, POR SE PROVISION NO APLICA BENEFICIARIOS                                       |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 1,360,745  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | N/A DEBIDO A QUE ES PROVISION FINANCIERA NO APLICA BENEFICIARIOS, RECURSOS PENDIENTES DE EROGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA FONFECAR R 09 |
| <b>REHABILITACION</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DEL CAMINO CABELLAL- E.C. (HALLIBURTON-ADOLFO RUIZ CORTINEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500)  | 124-PAPANTLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,177,715                         | 1,002,058              | 1,002,058  | 1,002,058  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 4                | 3                      | 99%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES CABELLAL, HALLIBURTON Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ  |
| REHABILITACION DEL CAMINO DESDE LA COMUNIDAD DE NUEVO OJITAL-OJITAL VIEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000  | 124-PAPANTLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,767,895                         | 1,139,431              | 1,139,431  | 1,139,431  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 1                      | 70%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES NUEVO OJITAL Y OJITAL VIEJO   |
| REHABILITACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-HELADIO GARCIA VAZQUEZ-LA GALEANA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500   | 124-PAPANTLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,767,780                         | 1,766,237              | 1,766,237  | 1,766,237  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 10               | 9                      | 99%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES DIAZ ORDAZ Y LA GALEANA   |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL CEDRO-ARROYO GRANDE NO. 2 DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200   | 124-PAPANTLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 786,314                           | 785,728                | 785,728    | 785,728    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 99%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES EL CEDRO Y ARROYO GRANDE  |
| REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL CORREO-SABANA DE LA ESTANCIA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500   | 124-PAPANTLA        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,601,765                         | 5,600,293              | 5,600,293  | 5,600,293  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 13               | 12                     | 99%   | FONFECAR 2009 LOCALIDADES PASO DEL CORREO Y SABANA  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO VICENTE HERRERA-E.C. (HALLI BURTON-ADOLFO RUIZ CORTINEZ) KM. 0+000 AL KM. 6+990                                     | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,357,040                         | 2,271,017              | 2,271,017  | 2,271,017 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 6                      | 6   | 99%      | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES VICENTE HERRERA, HALLIBURTON Y RODOLFO RUIZ CORTINEZ  |
| REHABILITACION DEL CAMINO TEXCATEPEC-EL SOTANO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000   | 170-TEXCATEPEC        | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 293,762                           | 293,762                | 293,762    | 293,762   | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 2                      | 2   | 100%     | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES TEXCATEPEC Y EL SOTANO  |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL PORVENIR-LOMA DE SOGOTEGOYO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 950,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 4                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES EL PORVENIR Y SOGOTEGOYO  |
| OTROS   |                       |                     |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APORTACION DEL UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 22,973                            | 22,973                 | 22,973     | 22,973    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA ( OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,002                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 128,365                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 36,975                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO CABELLAL-E.C. CARRETERA (HALLIBURTON) DEL KM. 0+000 AL KM. 3+500                                  | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 20,482                            | 18,210                 | 18,210     | 18,210    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES EL CABELLAL Y HALLIBURTON NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO DESDE LA COMUNIDAD DE NUEVO OJITAL-OJITAL VIEJO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000                       | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 30,746                            | 23,175                 | 23,175     | 23,175    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES NUEVO OJITAL Y OJITAL VIEJO NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO EL CEDRO-ARROYO GRANDE NO. 2 DEL KM. 0+000 AL KM. 3+200   | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 13,675                            | 13,675                 | 13,675     | 13,675    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES EL CEDRO Y ARROYO GRANDE NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO GUSTAVO DIAZ ORDAZ-HELADIO GARCIA VAZQUEZ-LA GALEANA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+500                   | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 30,744                            | 30,715                 | 30,715     | 30,715    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, HELADIO GARCIA VAZQUEZ Y LA GALEANA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO PASO DEL CORREO-SABANA DE LA ESTACION DEL KM. 0+000 AL KM. 12+500                                 | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 97,422                            | 97,350                 | 97,350     | 97,350    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES PASO DEL CORREO Y SABANA DE LA ESTANCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO VICENTE HERRERA-CARRETERA (HALLIBURTON-ADOLFO RUIZ CORTINEZ)                                      | 124-PAPANTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 40,952                            | 39,130                 | 39,130     | 39,130    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES HALLIBURTON Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO METLAC-LA CIENEGA (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL 0+500)                                 | 127-LA PERLA          | LA CIENEGA          | RURAL  | 34,087                            | 34,087                 | 34,087     | 34,087    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: FONFECCAR 2009 POR SER SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZEMPOALA-MATA VERDE-EL ZAPOTITO DEL KM. 1+250 AL KM. 3+900  | 191-URSULO GALVAN     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 152,530                           | 117,600                | 117,600    | 117,600   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES ZEMPOALA, MATA VERDE Y EL ZAPOTITO NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ZEMPOALA-HORNITOS DEL KM. 0+000 AL KM. 1+880  | 191-URSULO GALVAN     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 101,686                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONFECCAR 2009 LOCALIDADES ZEMPOALA Y HORNITOS NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TUXPANGULLO-RINCON DE MARAVILLAS (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL 0+480)                    | 85-IXTACZOQUITLAN     | TUXPANGULLO         | URBANO | 34,122                            | 34,122                 | 34,122     | 34,122    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: FONFECCAR 2009 POR SER SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MOYOAPAN-LA JOYITA (PRIMERA ETAPA DEL KM 0+000 AL 0+997)                                  | 85-IXTACZOQUITLAN     | TUXPANGULLO         | URBANO | 50,599                            | 50,599                 | 50,599     | 50,599    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: FONFECCAR 2009 POR SER SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)   |                       |                     |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 5/3                    | 6          | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9             | 11               |                        |   |          |
| <b>INVERSION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OBRA PÚBLICA  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| CONSTRUCCIÓN  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO FELIPE ANGELES   | 81-LAS CHOAPAS           | FELIPE ANGELES       | RURAL  | 1,260,000                         | 689,511                | 689,511    | 689,511    | 100%     | 0  | 0         | TANQUE           | 1                | 1                      | 100%  |          |
| INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO FELIPE ANGELES  | 81-LAS CHOAPAS           | FELIPE ANGELES       | RURAL  | 2,240,000                         | 672,000                | 672,000    | 672,000    | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 7,840            | 7,840                  | 100%  |          |
| <b>OTROS PROGRAMAS</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| <b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| EQUIPAMIENTO  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OTROS   |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CONVENDO SUBSEMUN                          | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 28,234,453                        | 28,234,453             | 28,234,453 | 28,234,453 | 100%     | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 1                      | 100%  |          |
| <b>FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OBRA PÚBLICA  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| CONSTRUCCIÓN  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 375,314                           | 375,314                | 375,314    | 375,314    | 100%     | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  |          |
| <b>INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO, EN ALTOTONGA  | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA            | URBANO | 2,887,500                         | 2,887,500              | 2,887,500  | 2,887,500  | 100%     | 2,887,500  | 2,887,500 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTOR RESIDUAL Y EMISOR, EN RAFAEL DE DELGADO                               | 135-RAFAEL DELGADO       | RAFAEL DELGADO       | URBANO | 4,385,000                         | 4,385,000              | 4,385,000  | 4,385,000  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO 1 NORTE Y MARGINAL RIO BLANCO, COLECTORES RESIDUALES Y EMISORES, EN RIO BLANCO | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 16,962,000                        | 16,962,000             | 16,962,000 | 16,962,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, COLECTOR RESIDUAL Y EMISOR, EN TLILAPAN   | 185-TLILAPAN             | TLILAPAN             | URBANO | 3,747,000                         | 3,747,000              | 3,747,000  | 3,747,000  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMINO AL VADO, EN VEGA DE ALATORRE CON CAPACIDAD DE 110 LPS       | 192-VEGA DE ALATORRE     | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000  | 2,000,000  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO. 2 LA GASERA, EN VEGA DE ALATORRE CON ACTOPAN                   | 192-VEGA DE ALATORRE     | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 2,250,000                         | 2,250,000              | 2,250,000  | 2,250,000  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y EMISOR, BARRIO EL ZAPOTE EN ZOZOCOLCO  | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 1,730,000                         | 1,730,000              | 1,730,000  | 1,730,000  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SAN RAFAEL  | 211-SAN RAFAEL           | SAN RAFAEL           | URBANO | 4,349,562                         | 4,349,562              | 4,349,562  | 4,349,562  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN BANDERILLA   | 28-BANDERILLA            | BANDERILLA           | URBANO | 4,950,000                         | 4,950,000              | 4,950,000  | 4,950,000  | 100%     | 4,950,000  | 4,950,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN ACTOPAN  | 44-ACTOPAN               | ACTOPAN              | URBANO | 4,500,000                         | 4,500,000              | 4,500,000  | 4,500,000  | 100%     | 4,500,000  | 4,500,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANTA ROSA Y MOZOMBOA, EN ACTOPAN                            | 44-ACTOPAN               | ACTOPAN              | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000  | 2,000,000  | 100%     | 2,000,000  | 2,000,000 | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                           |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                           |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2                         | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONST. DE LA 1A. ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN COSAMALOAPAN Y CARLOS A. CARRILLO | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 8,881,250                         | 8,881,250              | 8,881,250  | 8,881,250  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO ESTACION TUXTILLA, EN COSAMALOAPAN                                  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 1,287,000                         | 1,287,000              | 1,287,000  | 1,287,000  | 100%     | 1,287,000  | 1,287,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOPEZ ARIAS, EN COSAMALOAPAN  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 1,287,000                         | 1,287,000              | 1,287,000  | 1,287,000  | 100%     | 1,287,000  | 1,287,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA CRUZ, EN COSAMALOAPAN   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 1,287,000                         | 1,287,000              | 1,287,000  | 1,287,000  | 100%     | 1,287,000  | 1,287,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO SAN ANTONIO TEXAS, EN COSAMALOAPAN                                  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 1,287,000                         | 1,287,000              | 1,287,000  | 1,287,000  | 100%     | 1,287,000  | 1,287,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTORES EN COSAMALOAPAN  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 5,148,000                         | 5,148,000              | 5,148,000  | 5,148,000  | 100%     | 5,148,000  | 5,148,000 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE 2009   | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 40,961,000                        | 40,961,000             | 40,961,000 | 40,961,000 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| MANTENIMIENTO  |                           |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR CASA BLANCA CON CAPACIDAD DE 8 LPS EN MEDELLIN                          | 105-MEDELLIN              | MEDELLIN                 | URBANO | 90,980                            | 90,980                 | 90,980     | 90,980     | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR MINATITLAN CON CAPACIDAD DE 120 LPS, EN MINATITLAN                      | 108-MINATITLAN            | MINATITLAN               | URBANO | 332,259                           | 332,259                | 332,259    | 332,259    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN PANUCCO  | 123-PANUCCO               | PANUCCO                  | URBANO | 597,711                           | 597,711                | 597,711    | 597,711    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA DE FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE SAN ANDRES TUXTLA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA     | SAN ANDRES TUXTLA        | URBANO | 158,976                           | 158,976                | 158,976    | 158,976    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR TUXPAN CON CAPACIDAD DE 220 LPS EN TUXPAN                               | 189-TUXPAM                | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 672,468                           | 672,468                | 672,468    | 672,468    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR CONDADO VALLE DORADO CON CAPACIDAD DE 8 LPS EN VERACRUZ                 | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 68,428                            | 68,428                 | 68,428     | 68,428     | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR EN CABEZA OLMECA CON CAPACIDAD DE 160 LPS EN VERACRUZ                   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 1,617,408                         | 1,617,408              | 1,617,408  | 1,617,408  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR LA FLORIDA CON CAPACIDAD 27 LPS EN VERACRUZ                             | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 230,948                           | 230,948                | 230,948    | 230,948    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR LAGUNA REAL CON CAPACIDAD DE 25 LPS EN VERACRUZ                         | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 252,720                           | 252,720                | 252,720    | 252,720    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR LOS VOLCANES CON CAPACIDAD DE 40 LPS EN VERACRUZ                        | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 342,144                           | 342,144                | 342,144    | 342,144    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR MATA COCUTE CON CAPACIDAD DE 15 LPS EN VERACRUZ       | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ            | URBANO | 151,632                           | 151,632                | 151,632    | 151,632    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR PLAYA NORTE CON CAPACIDAD DE 500 LPS EN VERACRUZ      | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ            | URBANO | 5,054,400                         | 5,054,400              | 5,054,400  | 5,054,400  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR LAS HORTALIZAS CON CAPACIDAD DE 15 LPS EN VERACRUZ    | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ            | URBANO | 1,100,693                         | 1,100,693              | 1,100,693  | 1,100,693  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR RIO MEDIO CON CAPACIDAD DE 120 LPS EN VERACRUZ        | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ            | URBANO | 1,213,056                         | 1,213,056              | 1,213,056  | 1,213,056  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA 2A ETAPA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PLAYA NORTE, EN VERACRUZ                              | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ            | URBANO | 37,810,608                        | 37,810,608             | 37,810,608 | 37,810,608 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR CARRANZA CON CAPACIDAD DE 170 LPS EN BOCA DEL RIO     | 28-BOCA DEL RIO     | BOCA DEL RIO        | URBANO | 1,454,112                         | 1,454,112              | 1,454,112  | 1,454,112  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR COSTA DE ORO CON CAPACIDAD DE 120 LPS EN BOCA DEL RIO | 28-BOCA DEL RIO     | BOCA DEL RIO        | URBANO | 1,213,056                         | 1,213,056              | 1,213,056  | 1,213,056  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR FLORESTA CON CAPACIDAD DE 60 LPS EN BOCA DEL RIO      | 28-BOCA DEL RIO     | BOCA DEL RIO        | URBANO | 513,216                           | 513,216                | 513,216    | 513,216    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR TAMPIQUERA CON CAPACIDAD DE 20 LPS EN BOCA DEL RIO    | 28-BOCA DEL RIO     | BOCA DEL RIO        | URBANO | 202,176                           | 202,176                | 202,176    | 202,176    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR DE ACAYUCAN CON CAPACIDAD DE 110 LPS                  | 3-ACAYUCAN          | ACAYUCAN            | URBANO | 74,661                            | 74,661                 | 74,661     | 74,661     | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR MARIA ENRIQUETA CON CAPACIDAD DE 140 LPS EN COATEPEC  | 38-COATEPEC         | COATEPEC            | URBANO | 1,446,682                         | 1,446,682              | 1,446,682  | 1,446,682  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR PELOTEROS CON CAPACIDAD DE 340 LPS EN COATZACOALCOS   | 39-COATZACOALCOS    | COATZACOALCOS       | URBANO | 794,880                           | 794,880                | 794,880    | 794,880    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| REHABILITACION   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA LA REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO, EN ACATLAN  | 2-ACATLAN           | ACATLAN             | URBANO | 260,700                           | 260,700                | 260,700    | 260,700    | 100%     | 260,700  | 260,700   | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| EQUIPAMIENTO   |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OTROS  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN OTATITLAN          | 19-OTATITLAN        | OTATITLAN           | URBANO | 682,500                           | 682,500                | 682,500    | 682,500    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA EL PROYECTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL                   | 211-SAN RAFAEL      | SAN RAFAEL          | URBANO | 630,000                           | 630,000                | 630,000    | 630,000    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| GASTO CORRIENTE  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                     |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONDO CONCURSABLE 09   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,818,357                         | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |                | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |                  |   |  |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|--|
|   |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |                | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5  |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| APORTACION DEL PROGRAMA FONDO CONCURSABLE PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y COLECTORES PRINCIPALES, EN TOMATLAN | 186-TOMATLAN             | TOMATLAN             | URBANO | 455,000                           | 455,000                | 455,000         | 455,000        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 |   |                              |                  |   |  |
| <b>CULTURA DEL AGUA</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>INVERSION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>OTROS</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2009   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 850,000                           | 850,000                | 850,000         | 850,000        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | ACCION                | 35  | 10                           | 28%              | PROCA 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS   |  |
| <b>PROGRAMAS SALUD</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO                                      | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0              | 0%   | 3,401,372      | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA R 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITA LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO                                      | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 24,443,629                        | 0                      | 0               | 0              | 0%   | 0              | 0              | 0                     | ACCION                | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA 2009, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |  |
| CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (SEGUNDA ETAPA)  | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 69,073,560                        | 69,073,560             | 23,419,783      | 23,419,783     | 34%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA 2009   |  |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (PRIMERA ETAPA)(TERMINACION DE OBRA)  | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 20,192,809                        | 20,192,809             | 6,057,783       | 6,057,783      | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA 2009   |  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (PRIMERA ETAPA)(TERMINACION DE OBRA)                    | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 357,391                           | 357,391                | 0               | 0              | 0%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 100%             |   |  |
| <b>AMPLIACION</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 4,850,000                         | 0                      | 0               | 0              | 0%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA 2009   |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (SEGUNDA ETAPA)  | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 1,406,261                         | 1,406,261              | 405,575         | 405,575        | 29%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | FOISSA 2009, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES (3478 REGISTROS)</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| <b>FAEB</b>   |                          |                      |        | 18,054,243,127                    | 17,875,267,117         | 17,875,267,117  | 17,010,180,054 | 98%  | 0              | 0              | 0                     |                       | 36  | 36                           | 100%             |   |  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 17,502,320,849                    | 17,545,042,927         | 17,545,042,927  | 16,517,770,712 | 94%  | 0              | 0              | 0                     | DEPENDENCIA           | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| <b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 527,513,339                       | 310,389,957            | 310,389,957     | 473,588,546    | 153%   | 0              | 0              | 0                     | DEPENDENCIA           | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| SECTOR EDUCATIVO TRANSFERIDO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 24,408,939                        | 19,834,233             | 19,834,233      | 18,820,796     | 95%  | 0              | 0              | 0                     | DEPENDENCIA           | 12  | 12                           | 100%             | CORRESPONDIENTES A GASTOS DE INVERSION, CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| <b>FASSA</b>  |                          |                      |        | 2,983,767,886                     | 2,939,155,630          | 2,939,155,630   | 2,976,408,094  | 101%   | 0              | 0              | 0                     |                       | 108   | 108                          | 100%             |   |  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 575,610,371                       | 575,610,371            | 575,610,371     | 575,610,371    | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | Cifras preliminares   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,503,834,064                     | 1,459,222,109          | 1,459,222,109   | 1,496,474,573  | 103%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 61,672,539                        | 61,672,539             | 61,672,539      | 61,672,539     | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 102,787,568                       | 102,787,568            | 102,787,568     | 102,787,568    | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| <b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |                |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 146,642,032                       | 146,642,032            | 146,642,032     | 146,642,032    | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 408,008,766                       | 408,008,766            | 408,008,766     | 408,008,766    | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 838,273                           | 838,273                | 838,273         | 838,273        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PLAZA                 | 12  | 12                           | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES   |  |

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                  | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |  |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|--|
|  |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7   | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |  |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4    | Ejercido<br>5      |                 |  |                  |                       |                       |                              |   |   |  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 177,854,167                       | 177,854,167            | 177,854,167        | 177,854,167        | 100%            |  | 0                | 0                     | PLAZA                 |                              | 12  | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES  |
| SERVICIOS DE SALUD TRANSFERIDOS  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 6,519,805                         | 6,519,805              | 6,519,805          | 6,519,805          | 100%            |  | 0                | 0                     | PLAZA                 |                              | 12  | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES  |
| <b>FAIS</b>  |                          |                      |        | <b>1,167,263,536</b>              | <b>979,089,773</b>     | <b>979,312,445</b> | <b>979,683,820</b> | <b>100%</b>     | <b>9,548,105</b>                                 | <b>5,569,874</b> |                       |                       | <b>2,059,618</b>             | <b>1,916,548</b>  | <b>93%</b>  |  |
| <b>FISE</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                  |                       |                       |                              |   |   |  |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL   |                          |                      |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                  |                       |                       |                              |   |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN LAS REGIONES OLMECA, PAPAŁOAPAN Y LOS TUXTLA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROC. IMP.) | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,761,318                         | 4,752,698              | 4,752,698          | 4,752,698          | 100%            |  | 0                | 0                     | METROS CUBICOS        | 4,970                        | 4,970   | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2007.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGIONES CAPITAL Y NAUTLA (SUMINISTRO DE PAQUETES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROCEDIMIENTO IMPERMEAS.)                    | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,761,318                         | 4,761,089              | 4,761,089          | 4,761,089          | 100%            |  | 0                | 0                     | METROS CUBICOS        | 5,290                        | 5,290   | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGIONES HUASTECA BAJA Y TONONACA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROC. IMPERMEAS.)      | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,761,318                         | 4,563,678              | 4,563,678          | 4,563,678          | 100%            |  | 0                | 0                     | METROS CUBICOS        | 4,222                        | 4,222   | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO ADICIONADO CON FIBRA ANTIBACTERIAL)                             | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 8,800,000                         | 8,798,281              | 8,798,281          | 8,798,281          | 100%            |  | 0                | 0                     | METROS CUADRADOS      | 6,667                        | 6,667   | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION CAPITAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,581,731              | 5,581,731          | 5,581,731          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,992                       | 33,992  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.  |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION DE LOS TUXTLAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 5,419.874  | 5,419.874        | PIEZA                 | 182                   |                              | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE R 2009. |  |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION HUASTECA ALTA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,622,000              | 5,622,000          | 5,622,000          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,664                       | 33,664  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION HUASTECA BAJA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,642,700              | 5,642,700          | 5,642,700          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,664                       | 33,664  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION LAS MONTANAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,580,967              | 5,580,967          | 5,580,967          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,785                       | 33,785  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTEN EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.  |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION NAUTLA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,582,000              | 5,582,000          | 5,582,000          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,992                       | 33,992  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION PAPAŁOAPAN PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,100,000                         | 5,008,520              | 5,008,520          | 5,008,520          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 30,056                       | 30,056  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION SOTAVENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,570,489              | 5,570,489          | 5,570,489          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 34,401                       | 34,401  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL EN REGION TONONACA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON PARTICIPACION SOCIAL  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 5,700,000                         | 5,617,974              | 5,617,974          | 5,617,974          | 100%            |  | 0                | 0                     | PIEZA                 | 33,664                       | 33,664  | 100%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 10,443,350                        | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              |  | 0                | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2009. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 6,812,500                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              |  | 0                | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 5,846,087                         | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              |  | 0                | 0                     | ACCION                | 1                            | 0   | 0%  | RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 110,548                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              |  | 0                | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%  | FONDO: FISE 2009 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA FORESTAL IMPULSADO EN MUNICIPIOS POBRES Y MARGINADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 7,991,368                         | 7,991,368              | 7,991,368          | 7,991,368          | 100%            |  | 0                | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 40%   | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO COMUNITARIO EN REGIONES POBRES E INDIGENAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,508,632                         | 2,508,632              | 2,508,632          | 2,508,632          | 100%            |  | 0                | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 1   | 80%   | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2009.   |
| PROGRAMA PARA EL IMPULSO DEL DESARROLLO COMUNITARIO EN REGIONES POBRES E INDIGENAS DEL ESTADO DE VERACRUZ (SISTEMA MILPA)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 150,000  | 150,000          | PROGRAMA              | 1                     | 1                            | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE R 2009. |  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 399,997                           | 321,987                | 321,987            | 321,987            | 100%            |  | 0                | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%   |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 119,833                           | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              |  | 0                | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 108-MINATITLAN           | MINATITLAN           | URBANO | 480,000                           | 370,801                | 370,801            | 370,801            | 100%            |  | 0                | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 98%   |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                   | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|--|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|  |                             |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                             |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 108-MINATITLÁN              | MINATITLÁN           | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS) TERCERA ETAPA  | 114-NAUTLA                  | NAUTLA               | URBANO | 10,342,666                        | 3,102,801              | 3,102,801       | 3,102,801     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 118-ORIZABA                 | ORIZABA              | URBANO | 400,000                           | 361,530                | 361,530         | 361,530       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 87%              |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 118-ORIZABA                 | ORIZABA              | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 121-IZULLUAMA DE MASCAREÑAS | ALTO DEL TIGRE       | RURAL  | 405,336                           | 121,601                | 121,601         | 121,601       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 123-PANUCO                  | JOPOY                | RURAL  | 660,150                           | 198,045                | 198,045         | 198,045       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 123-PANUCO                  | PANUCO               | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 124-PAPANTLA                | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 129-PLATÓN SÁNCHEZ          | TECOMATE             | RURAL  | 611,162                           | 183,349                | 183,349         | 183,349       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (TERCERA ETAPA)   | 129-PLATÓN SÁNCHEZ          | PLATÓN SÁNCHEZ       | URBANO | 19,985,869                        | 19,892,094             | 19,892,094      | 19,892,094    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD EN SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)(COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 131-POZA RICA DE HIDALGO    | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 399,985                           | 119,995                | 119,995         | 119,995       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 131-POZA RICA DE HIDALGO    | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 348,996                           | 105,000                | 105,000         | 105,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 131-POZA RICA DE HIDALGO    | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD EN SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)                         | 131-POZA RICA DE HIDALGO    | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 827,038                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA       | MAZUMIAPAN           | RURAL  | 775,215                           | 613,216                | 613,216         | 613,216       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 78%              |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA       | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD   | 161-TEMPOAL                 | LA CENTRAL           | RURAL  | 268,000                           | 268,000                | 268,000         | 268,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | EQUIPO                | 1                            | 1   | 100%             |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                            | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|  |                                      |                                  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|  |                                      |                                  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD   | 173-TEZONAPA                         | EL PALMAR GRANDE                 | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 800,000       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                |                       |                              | 100%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 174-TIERRA BLANCA                    | TIERRA BLANCA                    | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 0%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 189-TUXPAM                           | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO         | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 0%  |                  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (UNIDAD 2)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)                      | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                         | URBANO | 399,999                           | 399,999                | 399,999         | 399,999       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 100%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                         | URBANO | 95,776                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 0%  |                  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS) (TERCERA ETAPA)                    | 202-ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLAN DE LOPEZ Y FUENTES | URBANO | 1,996,321                         | 1,991,147              | 1,991,147       | 1,991,147     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO             | TRES CRUCES UNO                  | RURAL  | 476,844                           | 400,289                | 400,289         | 400,289       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 83%   |                  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD EN SALUD MENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                               | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 469,996                           | 445,059                | 445,059         | 445,059       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 94%   |                  |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)      | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 278,129                           | 259,237                | 259,237         | 259,237       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 93%   |                  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 300,000                           | 148,499                | 148,499         | 148,499       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 27%   |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 0%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)                         | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 321,622                           | 321,622                | 321,622         | 321,622       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                |                       |                              | 100%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) | 39-COATZACOALCOS                     | COATZACOALCOS                    | URBANO | 763,398                           | 763,398                | 763,398         | 763,398       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                |                       |                              | 100%  |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD   | 43-COMAPA                            | SAN FRANCISCO NACATLE            | RURAL  | 487,699                           | 487,699                | 487,699         | 487,699       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                |                       |                              | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                | 44-CORDOBA                           | CORDOBA                          | URBANO | 500,000                           | 323,449                | 323,449         | 323,449       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 79%   |                  |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 44-CORDOBA                           | CORDOBA                          | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | EQUIPO                |                       |                              | 0%  |                  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO            | COSAMALOAPAN                     | URBANO | 319,999                           | 96,000                 | 96,000          | 96,000        | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 |                       |                              | 0%  |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                   | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                             |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                             |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO   | COSAMALOAPAN         | URBANO | 119,933                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD   | 69-GUTIERREZ ZAMORA         | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 800,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | EQUIPO                | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO IXHUATLAN DEL CAFE-IXCATLA, TRAMO DEL KM 4+760 AL 6+620   | 60-IXHUATLAN DEL CAFE       | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,000,000                         | 2,222,849              | 2,222,849       | 2,222,849     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 2                            | 0   | 22%              |   |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD DE SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 473,000                           | 473,000                | 473,000         | 473,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 233,386                           | 233,386                | 233,386         | 233,386       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (UNIDAD 2)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 399,899                           | 355,372                | 355,372         | 355,372       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 95,776                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA)   | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 95,776                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD EN SOBRE PESO , RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 827,036                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL<br>DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FISE 09  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 314,784                           | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | APGOYO                | 0                            | 0   | 0%               | EN RECUADRO DE LOCALIDAD ES VARIOS PERO NO DEJA PONER OTRA COSA EL CAMPO Y LA UNIDAD DE MEDIDA APORTACION |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "SIETE AGUAS" (1A. ETAPA) | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 51,833                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 26,516,722                        | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 3,978,231  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 7,260,822                         | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 0                            | 0   | 0%               | FISE 2009 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD      |
| REHABILITACION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "SIETE AGUAS" (1A. ETAPA)                           | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 2,021,601                         | 606,480                | 606,480         | 606,480       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 21,846                       | 2,403   | 11%              | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS  |
| CONSERVACION DEL CAMINO LIMONES-TENENEXPAN TRAMO 0+000-14+600 (TRAMOS AISLADOS)  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | TENENEXPAN           | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000          | 45,000        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 15                           | 10  | 70%              |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LOMAS DE LAS FLORES TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | LOMA DE LAS FLORES   | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 6                            | 1   | 10%              |   |
| CONSERVACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE MARTINEZ DE LA TORRE TRAMO 0+000 - 3+400 (TRAMOS AISLADOS)   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 400,000                           | 175,860                | 175,860         | 175,860       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 3                            | 2   | 50%              |   |
| REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO MARIA DE LA TORRE-CAMPO SAN ANDRES EN EL KM. 21+600  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | MARIA DE LA TORRE    | RURAL  | 250,000                           | 114,816                | 114,816         | 114,816       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 12                           | 10  | 80%              |   |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED   | 104-MECAYAPAN               | MECAYAPAN            | URBANO | 1,496,937                         | 449,081                | 449,081         | 449,081       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | METROS                | 858                          | 0   | 0%               | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION A LA RED   | 104-MECAYAPAN               | MECAYAPAN            | URBANO | 20,870                            | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|----------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                            |                                   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                            |                                   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                          | 3                                 | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL MIAHUATLAN - JACALES TRAMO 0+000 - 2+000 (TRAMOS AISLADOS)                               | 106-MIAHUATLAN             | DOS JACALES                       | RURAL  | 400,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL FILISOLA- DIAZ ORDAZ-CRUCERO TRAMO 0+000 - 23+600 (TRAMOS AISLADOS)                      | 108-MINATITLAN             | DIAZ ORDAZ (LAS PALMAS)           | RURAL  | 600,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 24               | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO PALPOALA IXCAN-LA DEFENSA TRAMO 0+000-6+500 (TRAMOS AISLADOS)                                  | 109-MISANTLA               | PALPOALA IXCAN                    | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 2                      | 30%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO SANTA CRUZ-ZARAGOZA-LIBERTAD TRAMO 0+000-6+400 11+100-19+600 (TRAMOS AISLADOS)                 | 109-MISANTLA               | SANTA CRUZ HIDALGO                | RURAL  | 200,000                           | 119,549                | 119,549    | 119,549   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 11               | 8                      | 70%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO SALINAS - RINCON DE LA PALMA - LOS CANTAROS TRAMO 0+000 - 12+600 (TRAMOS AISLADOS)             | 11-ALVARADO                | RINCON DE LA PALMA                | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 13               | 2                      | 14%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO NAOLINCO-TEPETLAN TRAMO 0+000-12+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 112-NAOLINCO               | NAOLINCO DE VICTORIA              | URBANO | 200,000                           | 149,109                | 149,109    | 149,109   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 12               | 10                     | 80%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A SAN PABLO COAPAN TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 112-NAOLINCO               | SAN PABLO COAPAN                  | RURAL  | 250,000                           | 100,161                | 100,161    | 100,161   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 3                      | 80%   |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA SIERRA DE NARANJAL                         | 113-NARANJAL               | COBERTURA MUNICIPAL               | RURAL  | 838,207                           | 251,462                | 251,462    | 251,462   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 3,140            | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO NAUTLA-JICALTEPEC TRAMO 0+000-20+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 114-NAUTLA                 | JICALTEPEC                        | RURAL  | 250,000                           | 101,814                | 101,814    | 101,814   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 20               | 6                      | 30%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO NAUTLA-MARACAIBO TRAMO 0+000-1+400 (TRAMOS AISLADOS)   | 114-NAUTLA                 | PLAYA MARACAIBO                   | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 0                      | 25%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL BARRA DE PALMA - SAN JOSE BUENAVISTA - EL CIERVO TRAMO 17+000 - 21+200 (TRAMOS AISLADOS) | 114-NAUTLA                 | SAN JOSE BUENAVISTA               | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 1                      | 20%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO ACAYUCAN-OLUTA-OJAPA TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                                       | 116-OLUTA                  | OLUTA                             | URBANO | 1,000,000                         | 588,086                | 588,086    | 588,086   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 5                      | 59%   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 117-OMEALCA                | EL MIRADOR                        | RURAL  | 249,792                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 117-OMEALCA                | XUCHILES                          | RURAL  | 1,114,377                         | 426,886                | 426,886    | 426,886   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 5,355            | 0                      | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO-OTATITLAN-CHACALTIANQUIS-CARLOS A. CARRILLO TRAMO 10+000-14+600 (TRAMOS AISLADOS) | 119-OTATITLAN              | OTATITLAN                         | URBANO | 500,000                           | 175,826                | 175,826    | 175,826   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 1                      | 22%   |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO-OTATITLAN-CHACALTIANQUIS-CARLOS A. CARRILLO TRAMO 2+600-6+700 (TRAMOS AISLADOS) | 119-OTATITLAN              | OTATITLAN                         | URBANO | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO OZULUAMA-TANCEME TRAMO 0+000-18+200 (TRAMOS AISLADOS)  | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS | ESTACION TANCEME                  | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 18               | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL HORCONCITOS - ENTRONQUE JUAN A. RAMIREZ TRAMO 0+000 - 1+800 (TRAMOS AISLADOS)            | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS | LA JABONERIA (SLA JUAN A RAMIREZ) | RURAL  | 300,000                           | 117,380                | 117,380    | 117,380   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 1                      | 40%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EJIDO CAMACHO ECHEVERRIA - LIMITES DE TAMAULIPAS TRAMO 0+000 - 1+400 (TRAMOS AISLADOS)   | 123-PANUCCO                | GUAYALEJO                         | URBANO | 200,000                           | 125,624                | 125,624    | 125,624   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 63%   |   |
| CONSERVACION DEL ACCESO A LA ZONA ARQUEOLOGICA "EL TAJIN" TRAMO 0+000-1+000 (TRAMOS AISLADOS)                          | 124-PAPANTLA               | EL TAJIN                          | RURAL  | 200,000                           | 134,072                | 134,072    | 134,072   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 90%   |   |
| CONSERVACION DEL BOULEVARD PAPANTLA - EL TAJIN TRAMO 0+000 - 5+500 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 124-PAPANTLA               | EL TAJIN                          | RURAL  | 350,000                           | 238,516                | 238,516    | 238,516   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 6                | 5                      | 85%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO COATZINTLA-EL CHOTE-SAN ANDRES TRAMO 0+000-18+000 (TRAMOS AISLADOS)                            | 124-PAPANTLA               | EL CHOTE                          | URBANO | 500,000                           | 221,680                | 221,680    | 221,680   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 12               | 7                      | 60%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL AEROPUERTO "EL TAJIN" TRAMO 0+000-3+700 (TRAMOS AISLADOS)                                | 124-PAPANTLA               | EL TAJIN                          | RURAL  | 300,000                           | 122,251                | 122,251    | 122,251   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 2                      | 45%   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)   | 124-PAPANTLA               | EL CHOTE                          | URBANO | 4,854,294                         | 4,078,878              | 4,078,878  | 4,078,878 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 45,005           | 24,753                 | 55%   | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN INCLUYE A LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: EL ALAMO, LA COLMENA, SAN LORENZO, MANTECATL, EL BRINCO, RIO CLARO, AGUA DULCE, FCO. VILLA, SERAFIN OLARTE, ARROYO DEL ARCO, LAZARO CARDENAS, JOSE MARIA MORELOS, EL TRIUNFO, TLANHUANAPA, MORGADAL Y CERRO GRANDE. |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO COATZINTLA-EL CHOTE-SAN ANDRES TRAMO EL TAJIN TRAMO 0+000-17+000-26+000 (TRAMOS AISLADOS)    | 124-PAPANTLA               | EL CHOTE                          | URBANO | 1,000,000                         | 369,743                | 369,743    | 369,743   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 0                      | 37%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                          | 128-PEROTE                 | PEROTE                            | URBANO | 22,747                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 128-PEROTE                 | LA GLORIA                         | RURAL  | 464,578                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|---|--------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|   |                          |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|   |                          |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1   | 2                        | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |   |                        |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 128-PEROTE               | PEROTE                                    | URBANO | 1,307,979                         | 392,394                | 392,394    | 392,394  | 100%   | 0         | 0             | POZO             | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS             |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A PLATON SANCHEZ TRAMO 0+000-3+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 129-PLATON SANCHEZ       | PLATON SANCHEZ                            | URBANO | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 3                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLATON SANCHEZ - CHICONAMEL TRAMO 0+000-12+000 (TRAMOS AISLADOS)                            | 129-PLATON SANCHEZ       | PLATON SANCHEZ                            | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 12               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO NARANJOS-SALADERO TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS                                  | URBANO | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETROS       | 15               | 4   | 29%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL NARANJOS - SALADERO TRAMO 15+000 - 22+000 (TRAMOS AISLADOS)                                 | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS                                  | URBANO | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 7                | 1   | 20%                    |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                             | 130-PLAYA VICENTE        | NUJEVO IXCATLAN                           | URBANO | 9,821                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION     |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 130-PLAYA VICENTE        | NUJEVO IXCATLAN                           | URBANO | 564,711                           | 169,413                | 169,413    | 169,413  | 100%   | 0         | 0             | POZO             | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS             |
| CONSERVACION DEL CAMINO AEROPUERTO EL TAJIN-PUENTE CAZONES III TRAMO 0+000-11+000 (TRAMOS AISLADOS)                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                      | URBANO | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 12               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO PUENTE ANAHUAC-PUENTE EL PRIETO TRAMO 0+000 - 13+100 (TRAMOS AISLADOS)                            | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC                            | URBANO | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 13               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SALTABARRANCA-LA GALLARDA TRAMO: 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)                             | 139-SALTABARRANCA        | SALTABARRANCA                             | RURAL  | 400,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETROS       | 10               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL OASIS-POTRERO TRAMO 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | EL OASIS                                  | RURAL  | 400,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETROS       | 11               | 0   | 0%                     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                             | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PENUELA                                   | URBANO | 11,478                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION     |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PENUELA                                   | URBANO | 605,687                           | 181,708                | 181,708    | 181,708  | 100%   | 0         | 0             | POZO             | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS             |
| CONSERVACION DEL CAMINO ARROYO DE LISA-MONTE PIO TRAMO 0+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | MONTEPIO                                  | RURAL  | 200,000                           | 99,405                 | 99,405     | 99,405   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 15               | 8   | 50%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL NACAXTLE-OHUILAPAN TRAMO: 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | EL NACAXTLE                               | RURAL  | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 8                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CHUNIAPAN DE ARRIBA TRAMO 0+000-4+500 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | CHUNIAPAN DE ARRIBA                       | RURAL  | 190,000                           | 72,426                 | 72,426     | 72,426   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 5                | 2   | 38%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LAS GALERAS-POTRERILLO TRAMO: 0+000-6+000 (TRAMOS AISLADOS)                                 | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LAS GALERAS                               | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 6                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TILAPAN-EL LAUREL TRAMO: 0+000-12+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | TILAPAN                                   | RURAL  | 800,000                           | 240,000                | 240,000    | 240,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 12               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ZOYATA - JUAN JACOBO TORRES RAMAL EL COCUTAL - LA BOCA TRAMO: 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS) | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | JUAN JACOBO TORRES (BOOEGA DE TOTONTEPEC) | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 4                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA-ABREVEDERO TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                                 | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | ABREVEDERO                                | RURAL  | 280,000                           | 139,228                | 139,228    | 139,228  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 8                | 4   | 50%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SIHUAPAN-SALTO DE EYIPANTLA TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SALTO DE EYIPANTLA                        | URBANO | 300,000                           | 148,708                | 148,708    | 148,708  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 8                | 4   | 50%                    |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO SALTO DE EYIPANTLA-ABREVEDERO TRAMO 0+051-2+000 (TRAMOS AISLADOS)                               | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | ABREVEDERO                                | RURAL  | 738,498                           | 221,848                | 221,848    | 221,848  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | COLONIA VILLAHERMOSA                      | RURAL  | 208,420                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | POZO             | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES             |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A RIO XOCHIAPA TRAMO 28+000-29+300  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA LIMA                                   | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 1                | 0   | 5%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO DOS CAMINOS - TRES ZAPOTES TRAMO 0+000 - 13+500 (TRAMOS AISLADOS)                                 | 143-SANTIAGO TUXTLA      | DOS CAMINOS                               | RURAL  | 400,000                           | 221,365                | 221,365    | 221,365  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 14               | 7   | 55%                    | EN LA LOCALIDAD SON DOS DOS CAMINOS Y TRES ZAPOTES |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TRES ZAPOTES-TIBERNAL TRAMO: 0+000-26+500 (TRAMOS AISLADOS)                                 | 143-SANTIAGO TUXTLA      | TIBERNAL                                  | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETROS       | 27               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO CAMPO NUEVO - MEDIAS AGUAS TRAMO 0+000 - 7+000 (TRAMOS AISLADOS)                                  | 144-SAYULA DE ALEMAN     | MEDIAS AGUAS                              | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 7                | 1   | 10%                    |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                        |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                        |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                      | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SAYULA DE ALEMAN - ALMAGRES - SAN ISIDRO TRAMO 0+000 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS)    | 144-SAYULA DE ALEMAN   | ALMAGRES                      | RURAL  | 350,000                           | 114,421                | 114,421    | 114,421   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 20               | 7                      | 33%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A SOCONUSCO TRAMO 0+000 - 1+500 (TRAMOS AISLADOS)                            | 145-SOCONUSCO          | SOCONUSCO                     | URBANO | 200,000                           | 73,689                 | 73,689     | 73,689    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 1                      | 37%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A SOLEDAD ATZOMPA TRAMO 0+000 - 5+400 (TRAMOS AISLADOS)                      | 147-SOLEDAD ATZOMPA    | ATZOMPA                       | URBANO | 450,000                           | 135,000                | 135,000    | 135,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO OLUTA - SOLEDAD DE DOBLADO TRAMO 0+000 - 28+200 (TRAMOS AISLADOS)                  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO            | URBANO | 250,000                           | 116,856                | 116,856    | 116,856   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 28               | 13                     | 47%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SAN PEDRO SOTEAPAN - ACAYUCAN TRAMO 0+000 - 28+000 - (TRAMOS AISLADOS)             | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN                      | URBANO | 1,000,000                         | 552,536                | 552,536    | 552,536   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 28               | 15                     | 55%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL TROPICO-SALINAS TRAMO 0+000-29+000 (TRAMOS AISLADOS)                            | 15-ANGEL R. CABADA     | EL TROPICO                    | RURAL  | 200,000                           | 62,344                 | 62,344     | 62,344    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 29               | 9                      | 31%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A ISLA DEL TORO TRAMO 0+000 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)                  | 151-TAMIAHUA           | ISLA DEL TORO (ISLA DEL TORO) | RURAL  | 250,000                           | 89,017                 | 89,017     | 89,017    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TANCOCO TRAMO 0+000 - 9+500 (TRAMOS AISLADOS)                              | 153-TANCOCO            | TANCOCO                       | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 10               | 3                      | 36%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TANTOYUCA- ACECECA TRAMO 0+000 - 17+000 (TRAMOS AISLADOS)                          | 155-TANTOYUCA          | TANTOYUCA                     | URBANO | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 17               | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO LAS VIGAS - TATATILA TRAMO 0+000 - 6+600 (TRAMOS AISLADOS)                         | 158-TATATILA           | TATATILA                      | URBANO | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 5                      | 80%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO JOSE INGENIEROS - LOMA IGUANA - VARGAS TRAMO 0+000 - 10+680 (TRAMOS AISLADOS)      | 16-LA ANTIGUA          | JOSE INGENIEROS (SAN VICENTE) | RURAL  | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 11               | 2                      | 20%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - AGUA NACIDA - EL LIMONAR TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)             | 160-TEMAPACHE          | AGUA NACIDA                   | RURAL  | 200,000                           | 97,903                 | 97,903     | 97,903    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 4                      | 49%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO ALAMO - PASO REAL - OJITE TRAMO 0+000 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)                    | 160-TEMAPACHE          | ALAMO                         | URBANO | 200,000                           | 84,095                 | 84,095     | 84,095    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 2                      | 42%   |  |
| CONSERVACION DEL ACCESO A TEMPOAL TRAMO 0+000 - 3+000 (TRAMOS AISLADOS)                                    | 161-TEMPOAL            | TEMPOAL DE SANCHEZ            | URBANO | 200,000                           | 133,582                | 133,582    | 133,582   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 3                      | 90%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO COATEPEC - VAQUERIA TRAMO 0+000 - 44+800 (TRAMOS AISLADOS)                         | 164-TEOCELO            | TEOCELO                       | URBANO | 650,000                           | 520,520                | 520,520    | 520,520   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 45               | 36                     | 80%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TEOCELO - LLANO GRANDE TRAMO 0+000 - 12+500 (TRAMOS AISLADOS)                      | 164-TEOCELO            | LLANO GRANDE                  | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 13               | 1                      | 10%   |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO COATEPEC - SAN MARCOS - TEOCELO TRAMO 0+000 - 11+400 (TRAMOS AISLADOS)           | 164-TEOCELO            | TEOCELO                       | URBANO | 2,000,000                         | 669,194                | 669,194    | 669,194   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 1                      | 40%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TEPETLAN - ALMOLONGA TRAMO 0+000 - 11+600 (TRAMOS AISLADOS)                        | 166-TEPETLAN           | ALTO TIO DIEGO                | RURAL  | 300,000                           | 242,118                | 242,118    | 242,118   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 12               | 11                     | 95%   |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 166-TEPETLAN           | ALTO TIO DIEGO                | RURAL  | 556,300                           | 166,890                | 166,890    | 166,890   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 556              | 0                      | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL CARBONERO - TEXCATEPEC TRAMO 0+000 - 25+000 (TRAMOS AISLADOS)                | 170-TEXCATEPEC         | TEXCATEPEC                    | URBANO | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 25               | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO ZONGOLICA - SAN JUAN TEXHUACAN TRAMO 0+000 - 7+000 (TRAMOS AISLADOS)               | 171-TEXHUACAN          | TEXHUACAN                     | URBANO | 400,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TEZONAPA - LAGUNA CHICA TRAMO 0+000 - 10+000 (TRAMOS AISLADOS)                     | 173-TEZONAPA           | TEZONAPA                      | URBANO | 600,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 10               | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 173-TEZONAPA           | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 3,150,000                         | 1,607,216              | 1,607,216  | 1,607,216 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 5,046            | 2,523                  | 50%   | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 173-TEZONAPA           | TEZONAPA                      | URBANO | 1,172,658                         | 351,797                | 351,797    | 351,797   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS   |
| CONSERVACION DEL CAMINO CIRCUNVALACION - LAS YAGUAS - LOS NARANJOS TRAMO 28+000 - 32+000 (TRAMOS AISLADOS) | 174-TIERRA BLANCA      | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 600,000                           | 238,997                | 238,997    | 238,997   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 1                      | 20%   | LA OBRA ES CIRCUNVALACION - LAS YAGUAS - LOS NARANJOS TRAMO 28+000 - 32+000 (TRAMOS AISLADOS) LA LOCALIDAD ES LAS YAGUAS PERO NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL AMATE - RIO AMAPA TRAMO 2+000 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)                         | 174-TIERRA BLANCA      | AMAPA (EL POCHOTE)            | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 0                      | 7%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA - EL JICARO TRAMO 0+000 - 15+000 (TRAMOS AISLADOS)                   | 174-TIERRA BLANCA      | EL JICARO                     | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 15               | 1                      | 10%   |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TERMINACION)                          | 174-TIERRA BLANCA      | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 2,026,575                         | 1,140,042              | 1,140,042  | 1,140,042 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 23,177           | 8,807                  | 38%   | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                            | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                                      |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                                      |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                                    | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TLACOLULAN TRAMO 0+000 - 10+700 (TRAMOS AISLADOS)  | 177-TLACOLULAN                       | TLACOLULAN                       | URBANO | 400,000                           | 197,858                | 197,858    | 197,858   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 11               | 5                      | 50%   |  |
| CONSTRUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL PUENTE "CHAPULTEPEC" UBICADO EN EL KM. 0+150 DEL CAMINO LAS GARZAS - CHAPULTEPEC - EL JOBO | 178-TLACOTALPAN                      | CHAPULTEPEC (CHAPULTEPEC)        | RURAL  | 5,985,218                         | 1,795,565              | 1,795,565  | 1,795,565 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 128              | 0                      | 0%  | NO HAY NINGUNA OTRA RESPUESTA QUE PUEDA PONER QUE ES UN PUENTE LE PUSE MEJOR OTROS                                       |
| CONSERVACION DEL CAMINO LOS TUBOS - TLACOTEPEC DE MEJIA TRAMO 0+000 - 7+100 (TRAMOS AISLADOS)                                | 179-TLACOTEPEC DE MEJIA              | TLACOTEPEC DE MEJIA              | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 7                | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 18-AQUILA                            | ATIOPA                           | RURAL  | 448,153                           | 134,448                | 134,448    | 134,448   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 206              | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSERVACION DEL CAMINO LAGUNA - TLALIXCOYAN - EL CALLEJON TRAMO 0+000 - 31+600 (TRAMOS AISLADOS)                            | 181-TLALIXCOYAN                      | EL CALLEJON                      | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 32               | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO MATA ESPINO - IGNACIO DE LA LLAVE TRAMO 0+000 - 43+600 (TRAMOS AISLADOS)                             | 181-TLALIXCOYAN                      | TLALIXCOYAN                      | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 44               | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO LUZ DEL BARRIO - SAN ANDRES TLALNELHUAYOCAN TRAMO 0+000 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)                    | 182-TLALNELHUAYOCAN                  | TLALNELHUAYOCAN                  | URBANO | 100,000                           | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 6                | 4                      | 80%   |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO 1+000 - 2+000   | 182-TLALNELHUAYOCAN                  | TLALNELHUAYOCAN                  | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 10%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A TONAYAN - MONTE REAL TRAMO 0+000 - 12+000 (TRAMOS AISLADOS)                                  | 187-TONAYAN                          | MONTE REAL                       | RURAL  | 250,000                           | 103,535                | 103,535    | 103,535   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 12               | 11                     | 95%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TOTUTLA - TLAPALA TRAMO 0+000 - 9+200 (TRAMOS AISLADOS)  | 188-TOTUTLA                          | TLAPALA                          | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 9                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CHALAHUITE TRAMO 0+000 - 6+800 (TRAMOS AISLADOS)   | 189-TUXPAM                           | CHALAHUITE                       | RURAL  | 405,000                           | 121,500                | 121,500    | 121,500   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 7                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LAS GRUTAS TRAMO 0+000 - 1+200 (TRAMOS AISLADOS)   | 189-TUXPAM                           | LAS GRUTAS                       | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A JUAN A. MOZA TRAMO 0+000 - 4+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 189-TUXPAM                           | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO         | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 4                | 0                      | 0%  | LOCALIDAD: JUAN A. MOZA  |
| CONSERVACION DEL CAMINO CARDEL - URSULO GALVAN - CHACHALACAS TRAMO 0+000 - 8+900 (TRAMOS AISLADOS)                           | 191-URSULO GALVAN                    | BARRA DE CHACHALACAS             | RURAL  | 150,000                           | 54,042                 | 54,042     | 54,042    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 6                | 3                      | 36%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CEMPOALA TRAMO 0+000 - 3+100 (TRAMOS AISLADOS)   | 191-URSULO GALVAN                    | ZEMPOALA                         | URBANO | 100,000                           | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 3                | 1                      | 36%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO URSULO GALVAN - EL ARENAL TRAMO 0+000 - 3+500 (TRAMOS AISLADOS)                                      | 191-URSULO GALVAN                    | EL ARENAL                        | RURAL  | 100,000                           | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 4                | 1                      | 39%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO URSULO GALVAN - EL PARAISO TRAMO 0+000 - 2+400 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 191-URSULO GALVAN                    | EL PARAISO                       | RURAL  | 100,000                           | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 2                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL VADO TRAMO 0+000 - 17+800 (TRAMOS AISLADOS)   | 192-VEGA DE ALATORRE                 | EL VADO                          | RURAL  | 150,000                           | 70,075                 | 70,075     | 70,075    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 18               | 14                     | 80%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LAS HIGUERAS TRAMO 0+000 - 2+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 192-VEGA DE ALATORRE                 | VEGA DE ALATORRE                 | URBANO | 150,000                           | 53,054                 | 53,054     | 53,054    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 2                | 1                      | 65%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LECHUGUILLAS TRAMO 0+000 - 4+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 192-VEGA DE ALATORRE                 | LECHUGUILLAS                     | RURAL  | 150,000                           | 88,209                 | 88,209     | 88,209    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 4                | 3                      | 80%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO VILLA ALDAMA - COLONIA LIBERTAD TRAMO 0+000 - 4+400 (TRAMOS AISLADOS)                                | 194-VILLA ALDAMA                     | COLONIA LIBERTAD                 | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 4                | 1                      | 15%   |  |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 195-XOXOCOTLA                        | XOXOCOTLA                        | URBANO | 1,473,204                         | 441,961                | 441,961    | 441,961   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 5,995            | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO                     |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A YECUATLA TRAMO 0+000 - 1+150 (ACCESO 2)  | 197-YECUATLA                         | YECUATLA                         | URBANO | 2,000,000                         | 684,446                | 684,446    | 684,446   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 35%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TEQUILA-ATLAHUILCO-TEHUIPANGO TRAMO 0+000-42+000 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 20-ATLAHUILCO                        | ATLAHUILCO                       | URBANO | 400,000                           | 120,000                | 120,000    | 120,000   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 42               | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)   | 201-ZONGOLICA                        | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 1,499,676                         | 449,903                | 449,903    | 449,903   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 4,200            | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 202-ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLAN DE LÓPEZ Y FUENTES | URBANO | 2,497,603                         | 749,798                | 749,798    | 749,798   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 2,903            | 0                      | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES EL AMBITO ES RURAL, PERO EL SISTEMA SOLO ARROJA AMBITO URBANO |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COLONIA DURANGO TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 207-TRES VALLES                      | COLONIA DURANGO                  | RURAL  | 200,000                           | 90,866                 | 90,866     | 90,866    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 5                | 2                      | 45%   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio               | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                         |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                         |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                       | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 210-UXPANAPA            | RIO UXPANAPA (POBLADO CATORCE) | RURAL  | 752,397                           | 525,719                | 525,719    | 525,719   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 13,313           | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ARROYO ZARCO-VEGA DE SAN MARCOS TRAMO: 0+000-4+300 (TRAMOS AISLADOS)        | 211-SAN RAFAEL          | VEGA DE SAN MARCOS             | RURAL  | 244,131                           | 73,239                 | 73,239     | 73,239    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ZANJA SECA-BENTO JUAREZ TRAMO: 0+000-34+200 (TRAMOS AISLADOS)               | 212-SANTIAGO SOCHIAPIAN | BENTO JUAREZ                   | RURAL  | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 34               | 0                      | 0%  |   |
| CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 212-SANTIAGO SOCHIAPIAN | XOCHIHAPA                      | URBANO | 2,800,000                         | 984,947                | 984,947    | 984,947   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 32%   | FISE 2009 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO, 2,562 HAB. BENEFICIADOS |
| CONSERVACION DEL CAMINO INDEPENDENCIA-POMPEYA-ALMANZA TRAMO 0+000-6+000 (TRAMOS AISLADOS)                 | 23-ATZALAN              | ALMANZA                        | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 1                      | 10%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PLAN DE ARROYOS - BARRANCONES TRAMO 0+000 - 4+300 (TRAMOS AISLADOS)         | 23-ATZALAN              | BARRANCONES                    | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 4                | 1                      | 20%   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE "ALMANZA" (1A. ETAPA)                 | 23-ATZALAN              | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 4,193,122                         | 1,257,936              | 1,257,936  | 1,257,936 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 8,515            | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO PUERTO RICO - TOTUTLA TRAMO 0+000 - 57+400 (TRAMOS AISLADOS)                      | 24-TLALTETELA           | TLALTETELA                     | URBANO | 300,000                           | 143,132                | 143,132    | 143,132   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 57               | 52                     | 90%   |   |
| CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 24-TLALTETELA           | TLALTETELA                     | URBANO | 999,448                           | 299,835                | 299,835    | 299,835   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 1,665            | 0                      | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS                                |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)                           | 24-TLALTETELA           | TLALTETELA                     | URBANO | 17,381                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSERVACION DEL CAMINO COSCOMATEPEC-CALCAHUALCO-ESCOLA TRAMO 0+000 13+000 (TRAMOS AISLADOS)              | 29-CALCAHUALCO          | EXCOLA                         | RURAL  | 800,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 13               | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO CATEMACO-SONTECOMAPAN TRAMO 0+000-17+800 (TRAMOS AISLADOS)                        | 32-CATEMACO             | SONTECOMAPAN                   | RURAL  | 300,000                           | 114,154                | 114,154    | 114,154   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 18               | 7                      | 38%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COYAME TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                                | 32-CATEMACO             | COYAME                         | RURAL  | 230,000                           | 93,431                 | 93,431     | 93,431    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 3                      | 41%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A COYAME - LAS MARGARITAS TRAMO 4+000 - 12+000 (TRAMOS AISLADOS)      | 32-CATEMACO             | LA MARGARITA                   | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 5                      | 58%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TEBANCA - SANTA MARTHA TRAMO 0+000 - 30+000 (TRAMOS AISLADOS)               | 32-CATEMACO             | SANTA MARTHA                   | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 30               | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO SONTECOMAPAN-MONTE PIO TRAMO 0+000-20+200 (TRAMOS AISLADOS)                       | 32-CATEMACO             | SONTECOMAPAN                   | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 20               | 8                      | 42%   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                       | 32-CATEMACO             | POZOLAPAN (CARTAGENA)          | RURAL  | 998,550                           | 295,565                | 295,565    | 295,565   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 5,953            | 2,143                  | 36%   | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO POZA RICA - BARRA DE CAZONES TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)                | 33-CAZONES              | CAZONES DE HERRERA             | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JUAN FELIPE TRAMO 0+000-1+200 (TRAMOS AISLADOS)                           | 34-CERRO AZUL           | JUAN FELIPE                    | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 0                      | 8%  |   |
| CONSERVACION DE LA AUTOPISTA XALAPA-COATEPEC TRAMO: 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS) COMPLEMENTO DE RECURSOS | 38-COATEPEC             | COATEPEC                       | URBANO | 500,000                           | 176,086                | 176,086    | 176,086   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 6                      | 70%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COLONIA CUAUHTEMOC TRAMO 0+000-7+100 (TRAMOS AISLADOS)                    | 38-COATEPEC             | CUAUHTEMOC                     | RURAL  | 250,000                           | 87,000                 | 87,000     | 87,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 6                      | 90%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A MAHUIXTLAN TRAMO 0+000-2+600 (TRAMOS AISLADOS)                            | 38-COATEPEC             | MAHUIXTLAN                     | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 0                      | 15%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO XALAPA-COATEPEC (CAMINO ANTIGUO) TRAMO 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)             | 38-COATEPEC             | COATEPEC                       | URBANO | 300,000                           | 116,677                | 116,677    | 116,677   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 10               | 9                      | 90%   |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A PACHO VIEJO TRAMO 0+000-3+400   | 38-COATEPEC             | PACHO VIEJO                    | URBANO | 2,000,000                         | 673,448                | 673,448    | 673,448   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 1                      | 15%   |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO XALAPA-COATEPEC (CAMINO ANTIGUO) TRAMO 0+000 10+000 (TRAMOS AISLADOS)           | 38-COATEPEC             | COATEPEC                       | URBANO | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 0                      | 0%  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL TAJO - TINAJITAS - EL FARALLON TRAMO 0+000 - 13+300 (TRAMOS AISLADOS)          | 4-ACTOPAN               | TINAJITAS                      | RURAL  | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 13               | 2                      | 15%   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO LA BOCANA-ACTOPAN TRAMO: 0+000-19+900 (TRAMOS AISLADOS)                           | 4-ACTOPAN               | BOCANITA DE LA ESPERANZA       | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 20               | 18                     | 92%   |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                          |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                          |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                        | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A COYOLILLO-MESA DE GUADALUPE TRAMO 0+000-6+700 (TRAMOS AISLADOS)           | 4-ACTOPAN                | COYOLILLO                  | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 7                      | 8   | 85%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A EL JICARO TRAMO 0+000 - 7+000 (TRAMOS AISLADOS)                           | 4-ACTOPAN                | EL JICARO                  | RURAL  | 650,000                           | 221,108                | 221,108    | 221,108   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 7                      | 1   | 8%       |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A OTATES TRAMO 0+000-2+600 (TRAMOS AISLADOS)                                | 4-ACTOPAN                | LOS OTATES                 | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 3                      | 0   | 0%       |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A RANCHITO ANIMAS-EL ATORON TRAMO 0+000-3+000 (TRAMOS AISLADOS)             | 4-ACTOPAN                | RANCHITO DE LAS ANIMAS     | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 2   | 60%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RINCONADA - IDOLOS - BANDERA TRAMO 10+000 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS)              | 4-ACTOPAN                | LA BANDERA                 | RURAL  | 300,000                           | 110,325                | 110,325    | 110,325   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 10               | 10                     | 4   | 37%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RINCONADA - IDOLOS TRAMO 0+000 - 10+000 (TRAMOS AISLADOS)                         | 4-ACTOPAN                | LOS IDOLOS                 | RURAL  | 400,000                           | 138,236                | 138,236    | 138,236   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 10               | 10                     | 7   | 65%      |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA DE DOBLE RIEGO DE SELLO DEL ACCESO A FORTIN TRAMO 0+000 - 0+300                   | 4-ACTOPAN                | LLANO DE VILLA RICA        | RURAL  | 600,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 0                | 0                      | 0   | 0%       |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCANA-ACTOPAN TRAMO: 0+000-19+000 (TRAMOS AISLADOS)                         | 4-ACTOPAN                | ACTOPAN                    | URBANO | 14,500,000                        | 4,350,000              | 4,350,000  | 4,350,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 11               | 11                     | 0   | 0%       |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A COYOLILLO TRAMO 0+000-3+000 (TRAMOS AISLADOS)                           | 4-ACTOPAN                | COYOLILLO                  | RURAL  | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 0   | 10%      |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LOS FRAILES TRAMO 0+000-1+000   | 4-ACTOPAN                | LOS FRAILES                | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 0   | 0%       |  |
| CONSERVACION DEL BOULEVARD POZA RICA - COATZINTLA TRAMO 0+000 - 6+000 (TRAMOS AISLADOS)                   | 40-COATZINTLA            | COATZINTLA                 | URBANO | 300,000                           | 143,251                | 143,251    | 143,251   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 6                | 6                      | 3   | 50%      |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO COLIPA-YECUATLA TRAMO 3+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)                            | 42-COLIPA                | COLIPA                     | URBANO | 5,000,000                         | 1,617,709              | 1,617,709  | 1,617,709 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 2                      | 0   | 16%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL CAPRICHIO - COMAPA - SOLEDAD DE DOBLADO TRAMO 0+000 - 60+000 (TRAMOS AISLADOS) | 43-COMAPA                | COMAPA                     | URBANO | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 60               | 60                     | 0   | 0%       |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO VAQUERIA-LIMONES TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)                              | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | LIMONES                    | RURAL  | 500,000                           | 176,159                | 176,159    | 176,159   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 5                      | 2   | 40%      |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO VAQUERIA-LIMONES TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)                            | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | VAQUERIA                   | RURAL  | 2,000,000                         | 1,389,134              | 1,389,134  | 1,389,134 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 2                      | 1   | 95%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO COSCOMATEPEC-TETELZINGO TRAMO 0+000-13+000 (TRAMOS AISLADOS)                      | 47-COSCOMATEPEC          | TETELZINGO                 | URBANO | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 13               | 13                     | 0   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE                        | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO      | URBANO | 26,980                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION             |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO      | URBANO | 1,493,862                         | 896,317                | 896,317    | 896,317   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 2,628            | 2,628                  | 0   | 0%       | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS                     |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 53-CUITLÁHUAC            | SAN FRANCISCO (MATA CLARA) | RURAL  | 1,163,075                         | 354,922                | 354,922    | 354,922   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 1,775            | 1,775                  | 0   | 0%       | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE             | 53-CUITLÁHUAC            | CUITLÁHUAC                 | URBANO | 10,289                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION             |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                                       | 53-CUITLÁHUAC            | CUITLÁHUAC                 | URBANO | 691,580                           | 177,474                | 177,474    | 177,474   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS                     |
| CONSERVACION DEL CAMINO CHALMA-CHICONAMEL TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                             | 55-CHALMA                | CHALMA                     | URBANO | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 8                      | 0   | 0%       |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)  | 55-CHALMA                | MESA DEL ANONO             | RURAL  | 448,226                           | 134,768                | 134,768    | 134,768   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 1,300            | 1,300                  | 0   | 0%       | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES                     |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 55-CHALMA                | CHALMA                     | URBANO | 2,563,758                         | 769,128                | 769,128    | 769,128   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 958              | 958                    | 0   | 0%       | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES |
| CONSERVACION DEL CAMINO CHICONTEPEC-BENITO JUAREZ TRAMO 0+000-16+000 (TRAMOS AISLADOS)                    | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TEJEDA      | URBANO | 450,000                           | 135,000                | 135,000    | 135,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 16               | 16                     | 4   | 26%      |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL CARRIL-AGUA FRIA TRAMO 0+000-9+000 (TRAMOS AISLADOS)                     | 58-CHICONTEPEC           | EL CARRIL                  | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 9                | 9                      | 2   | 24%      |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                   |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|---|---------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-------------------|------------------|---|------------------------|--|
|   |                     |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida  | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|   |                     |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                   |                  |   |                        |  |
| 1   |                     |                             |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 6  | 7         | 8             | 9                 | 10               | 10/9  | 11                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO TIERRA BLANCA-TLACOLULA TRAMO 0+000-9+000 (TRAMOS AISLADOS)                                       | 58-CHICONTEPEC      | TLACOLULA                   | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 0                | 0   | 0%                     |  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 58-CHICONTEPEC      | ALAHUALTITLA                | RURAL  | 798,222                           | 474,805                | 474,805    | 474,805   | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS           | 1                | 0   | 40%                    | FISE 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO                          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE                             | 59-CHINAMECA        | CHINAMECA                   | URBANO | 7,419                             | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION     | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 59-CHINAMECA        | CHINAMECA                   | URBANO | 426,618                           | 127,985                | 127,985    | 127,985   | 100%   | 0         | 0             | 0 POZO            | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 59-CHINAMECA        | LA PALMA                    | RURAL  | 216,225                           | 64,868                 | 64,868     | 64,868    | 100%   | 0         | 0             | 0 POZO            | 1                | 0   | 0%                     | FISE 2009, AGUA POTABLE,ZONAS RURALES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO DE LA AEROPISTA "EL LENCERO" TRAMO 0+000 - 1+700 (TRAMOS AISLADOS)                                | 65-EMILIANO ZAPATA  | EL LENCERO                  | RURAL  | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 2                | 0   | 10%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A BUENA VISTA TRAMO 0+000 - 4+800 (TRAMOS AISLADOS)   | 65-EMILIANO ZAPATA  | BUENA VISTA                 | RURAL  | 100,000                           | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 5                | 1   | 18%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CHAVARRILLO TRAMO 0+000-9+400 (TRAMOS AISLADOS)   | 65-EMILIANO ZAPATA  | CHAVARRILLO                 | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 9                | 0   | 0%                     |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A EL LENCERO TRAMO 0+000-1+500  | 65-EMILIANO ZAPATA  | EL LENCERO                  | RURAL  | 800,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 2                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ORIENTE MEDIO DIA- POZA LARGA TRAMO 0+000 8+000 (TRAMOS AISLADOS)                           | 66-ESPINAL          | ORIENTE MEDIO DIA           | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 8                | 0   | 0%                     |  |
| CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 67-FILOMENO MATA    | FILOMENO MATA               | URBANO | 3,293,942                         | 1,084,663              | 1,084,663  | 1,084,663 | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS           | 1                | 0   | 10%                    | FISE 2009, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO, 8,782 HAB. BENEFICIADOS |
| CONSERVACION DEL CAMINO SOLEDAD DE DOBLADO - CAMARON DE TEJEDA TRAMO 0+000 - 28+400 (TRAMOS AISLADOS)                     | 7-CAMARON DE TEJEDA | CAMARON DE TEJEDA           | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 28               | 4   | 13%                    |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 7-CAMARON DE TEJEDA | CAMARON DE TEJEDA           | URBANO | 4,925,321                         | 2,216,173              | 2,216,173  | 2,216,173 | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS          | 6,452            | 1,807   | 28%                    | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS                                 |
| REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE  | 7-CAMARON DE TEJEDA | CAMARON DE TEJEDA           | URBANO | 4,913,899                         | 1,891,875              | 1,891,875  | 1,891,875 | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS          | 14,955           | 2,692   | 18%                    | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS   |
| CONSERVACION DEL CAMINO HUATUSCO-POTRERILLO TRAMO 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 71-HUATUSCO         | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 10               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A CHAVAXTLA TRAMO 0+000 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 71-HUATUSCO         | CHAVAXTLA                   | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 20               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO HUAYACOCOTLA - ZONTECOMATLAN (HUAYACOCOTLA - ZILACATIPAN) TRAMO 23+000 - 45+000 (TRAMOS AISLADOS) | 72-HUAYACOCOTLA     | ZILACATIPAN (TENAXCALZINGO) | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 20               | 0   | 0%                     |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO LOBOS-HUAYACOCOTLA TRAMO 0+000-9+310 (RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO)                     | 72-HUAYACOCOTLA     | CARBONERO JACALES           | RURAL  | 2,299,937                         | 689,981                | 689,981    | 689,981   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 9                | 0   | 0%                     |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA SELVA TRAMO 0+000-2+700 (TRAMOS AISLADOS)  | 72-HUAYACOCOTLA     | LA SELVA                    | RURAL  | 500,000                           | 175,483                | 175,483    | 175,483   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 0                | 0   | 35%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A ILAMATLAN TRAMO 0+000-30+000 (TRAMOS AISLADOS)                                      | 76-ILAMATLAN        | ILAMATLAN                   | URBANO | 350,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 30               | 0   | 0%                     |  |
| COLOCACION DE SENALAMIENTO EN CD. ISLA TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 77-ISLA             | ISLA                        | URBANO | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 16               | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SANTIAGO TUXTLA-ISLA TRAMO 15+000-48+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 77-ISLA             | ISLA                        | URBANO | 1,500,000                         | 570,832                | 570,832    | 570,832   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 33               | 5   | 16%                    |  |
| RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 15+000 DEL CAMINO ABASOLO-NIGROMANTE  | 77-ISLA             | ISLA                        | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES | 11               | 0   | 0%                     | LOCALIDAD ABASOLO Y NIGROMANTE   |
| RECONSTRUCCION DEL ENTRONQUE A CD. ISLA TRAMO 0+000-0+305.2   | 77-ISLA             | ISLA                        | URBANO | 800,000                           | 240,000                | 240,000    | 240,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 0                | 0   | 90%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO CHONTLA-IXCATEPEC TRAMO 32+000-43+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 78-IXCATEPEC        | IXCATEPEC                   | URBANO | 200,000                           | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 11               | 3   | 24%                    |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO IXCATEPEC-PIEDRAS CLAVADAS TRAMO 0+000 - 6+000 (TRAMOS AISLADOS)                                  | 78-IXCATEPEC        | IXCATEPEC                   | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO       | 6                | 0   | 0%                     |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                                    |                                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                                    |                                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO PIEDRAS CLAVADAS-IXCATEPEC (CIRCUITO A NARANJOS) TRAMO 0+000-1+000                       | 78-IXCATEPEC                       | IXCATEPEC                             | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 1                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A IXHUATLAN DEL CAFE TRAMO 0+000-7+000 (TRAMOS AISLADOS)                             | 80-IXHUATLAN DEL CAFE              | IXHUATLAN DEL CAFE                    | URBANO | 400,000                           | 120,000                | 120,000         | 120,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 7                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO CUMBRE DE TUXPANGO-CAMPO CHICO TRAMO 0+000-4+900 (TRAMOS AISLADOS)                         | 85-IXTACZOQUITLAN                  | CAMPO CHICO                           | RURAL  | 500,000                           | 150,000                | 150,000         | 150,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 5                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 85-IXTACZOQUITLAN                  | ZAPOAPAN                              | URBANO | 1,480,811                         | 444,243                | 444,243         | 444,243       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 3,337                 | 0                            | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL HUITZILAPAN-XALAPA TRAMO 4+000-7+000 (TRAMOS AISLADOS)                               | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                       | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000          | 90,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 3                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JALCOMULCO TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 88-JALCOMULCO                      | JALCOMULCO                            | URBANO | 250,000                           | 75,223                 | 75,223          | 75,223        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 8                     | 7                            | 85%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO JALTIPAN-LA LAJILLA TRAMO 0+000-12+500 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 89-JALTIPAN                        | LA LAJILLA                            | RURAL  | 270,000                           | 139,568                | 139,568         | 139,568       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 13                    | 7                            | 52%   |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO AHUACATEPEC-APOMPO-LAS GALERAS, DEL KM 0+000 AL 3+000, EN EL MUNICIPIO DE JALTIPAN, VER. | 89-JALTIPAN                        | AHUACATEPEC                           | RURAL  | 1,013,046                         | 1,013,046              | 1,013,046       | 1,013,046     | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: FISE 2009   |
| CONSERVACION DEL CAMINO ALTO LUCERO- PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0+000 - 32+000 (TRAMOS AISLADOS)                      | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO                           | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000          | 90,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 32                    | 5                            | 15%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO BOCA DE LOMA - PEDREGAL TRAMO 0+000 - 25+000 (TRAMOS AISLADOS)                             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PEDREGAL                              | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000          | 75,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 25                    | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL CASTILLO-ALTO LUCERO TRAMO 0+000-32+100 (TRAMOS AISLADOS)                               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO                           | RURAL  | 300,000                           | 224,713                | 224,713         | 224,713       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 32                    | 29                           | 90%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LOS ATLIXCOS - LA CALERA TRAMO 0+000 - 4+000 (TRAMOS AISLADOS)                       | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA CALERA                             | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000          | 90,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 4                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SANTA ANA-LOS ATLIXCOS-TOPILO DE ZARAGOZA TRAMO 0+000-18+700 (TRAMOS AISLADOS)             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TOPILO DE ZARAGOZA                    | RURAL  | 300,000                           | 90,000                 | 90,000          | 90,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 19                    | 0                            | 0%  |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER                             | RURAL  | 382,081                           | 114,624                | 114,624         | 114,624       | 100%            | 0  | 0              | 0 POZO                | 1                     | 0                            | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES                     |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTO LUCERO-PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0+000-32+000 (TRAMOS AISLADOS)                       | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO                           | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 8                     | 0                            | 0%  |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-LOS ATLIXCOS-TOPILO DE ZARAGOZA TRAMO: 0+000-18+800 (TRAMOS AISLADOS)          | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TOPILO DE ZARAGOZA                    | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 2                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A JAMAPA TRAMO 10+000-20+000 (TRAMOS AISLADOS)                                       | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                                | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000          | 90,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 10                    | 3                            | 30%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL NUEVO MORELOS - JOSE VASCONCELOS TRAMO 0+000 - 60+000 (TRAMOS AISLADOS)              | 91-JESUS CARRANZA                  | JOSE VASCONCELOS                      | RURAL  | 700,000                           | 285,181                | 285,181         | 285,181       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 60                    | 25                           | 41%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SUCHILAPAN - CASA BLANCA TRAMO 0+000 - 47+000 (TRAMOS AISLADOS)                      | 91-JESUS CARRANZA                  | CASA BLANCA (ENTRADA A 24 DE FEBRERO) | RURAL  | 600,000                           | 180,000                | 180,000         | 180,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 47                    | 0                            | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 91-JESUS CARRANZA                  | COLONIA NUEVO MORELOS                 | RURAL  | 2,493,388                         | 748,016                | 748,016         | 748,016       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 6,050                 | 0                            | 0%  | FISE 2009, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A NUEVO MORELOS TRAMO 0+000-2+000 (TRAMOS AISLADOS)                                | 91-JESUS CARRANZA                  | COLONIA NUEVO MORELOS                 | RURAL  | 1,500,000                         | 724,448                | 724,448         | 724,448       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 1                     | 0                            | 48%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL XICO-MATLALAPA TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 92-XICO                            | MATLALAPA                             | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 5                     | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL XICO-MONTE GRANDE TRAMO 0+000-12+000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)     | 92-XICO                            | COCOXATLA                             | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 12                    | 1                            | 10%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL XICO-OXTLAPA TRAMO 0+000-11+000 (TRAMOS AISLADOS) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)          | 92-XICO                            | OXTLAPA                               | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETROS          | 11                    | 0                            | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PASO DEL TORO - LA CONCEPCION TRAMO 0+000 8+000 (TRAMOS AISLADOS)                    | 93-JILOTEPEC                       | LA CONCEPCION                         | URBANO | 250,000                           | 75,000                 | 75,000          | 75,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 8                     | 1                            | 10%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LOS TIGRES TRAMO 0+000-14+500 (TRAMOS AISLADOS)                                    | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA            | LOS TIGRES                            | RURAL  | 500,000                           | 179,103                | 179,103         | 179,103       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 15                    | 3                            | 20%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO LA REFORMA-EL LIMON TRAMO 0+000-36+500 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 95-JUCHIQUE DE FERRER              | EL LIMON                              | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 37                    | 3                            | 7%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO PEDREGAL-PLAN DE LAS HAYAS TRAMO 0+000-5+400 (TRAMOS AISLADOS)                             | 95-JUCHIQUE DE FERRER              | PLAN DE LAS HAYAS                     | RURAL  | 200,000                           | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 5                     | 0                            | 0%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico         |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                       |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                       |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                     | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                       |                  |                        |   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A LAGUNA DE FARFAN TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)                           | 95-JUCHIQUE DE FERRER | LAGUNA DE FARFÁN            | RURAL  | 250,000                           | 75,000                 | 75,000     | 75,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO           | 4                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL RAMAL A CIENEGA DEL SUR TRAMO 0+000 - 5+000(97 (TRAMOS AISLADOS)                 | 97-LERDO DE TEJADA    | LERDO DE TEJADA             | URBANO | 300,000                           | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO           | 5                | 0                      | 0%  |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 99-MALTRATA           | MALTRATA                    | URBANO | 653,280                           | 195,984                | 195,984    | 195,984   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO                | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2009, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS                 |
| <b>FISM</b>  |                       |                             |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| AGUA POTABLE   |                       |                             |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE  |                       |                             |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION   |                       |                             |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ACULTZINAPA   | 20-ATLAHUILCO         | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) | RURAL  | 92,929                            | 92,929                 | 92,929     | 92,929    | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210054 SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA  | 201-ZONGOLICA         | MACUILCA                    | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210058 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA UNIDAD 2000                                  | 201-ZONGOLICA         | TEPETITLANAPA               | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 800,000    | 800,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 1,305            | 1,305                  | 100%  |  |
| 2009210061 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA  | 201-ZONGOLICA         | LAS PALMAS                  | RURAL  | 900,000                           | 900,000                | 900,000    | 900,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210063 LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE LA LOCALIDAD                                     | 201-ZONGOLICA         | LA PILA                     | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 600              | 600                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION  | 211-SAN RAFAEL        | NUEVO FAISAN                | RURAL  | 635,000                           | 635,000                | 635,000    | 635,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 LINEA DE CONDUCCION | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE   | 211-SAN RAFAEL        | TRES BOCAS                  | RURAL  | 1,520,000                         | 1,520,000              | 1,520,000  | 1,520,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EJIDO FRANCISCO VILLA - NUEVA ESPERANZA (CONG. CERRO DE NANCHITAL) | 61-LAS CHOAPAS        | LAS CHOAPAS                 | RURAL  | 2,198,216                         | 2,198,216              | 2,198,216  | 2,198,216 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 8,500            | 8,500                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA EJIDO FRANCISCO VILLA - NUEVA ESPERANZA CONG. CERRO DE NANCHITAL   | 61-LAS CHOAPAS        | LAS CHOAPAS                 | RURAL  | 2,220,198                         | 2,220,198              | 2,220,198  | 2,220,198 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 8,500            | 8,500                  | 100%  | EL FOLIO 120030 QUEDA SIN EFECTO                       |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO FELIPE ANGELES  | 61-LAS CHOAPAS        | FELIPE ANGELES              | RURAL  | 540,000                           | 540,000                | 540,000    | 540,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 0                | 0                      | 100%  | NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: ES TANQUE |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EJIDO FELIPE ANGELES  | 61-LAS CHOAPAS        | FELIPE ANGELES              | RURAL  | 558,000                           | 558,000                | 558,000    | 558,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 0                | 0                      | 100%  | EL FOLIO 132625 QUEDA SIN EFECTO                       |
| INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO FELIPE ANGELES   | 61-LAS CHOAPAS        | FELIPE ANGELES              | RURAL  | 960,000                           | 960,000                | 960,000    | 960,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 3,360            | 3,360                  | 100%  |  |
| INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EJIDO FELIPE ANGELES   | 61-LAS CHOAPAS        | FELIPE ANGELES              | RURAL  | 992,000                           | 992,000                | 992,000    | 992,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 3,360            | 3,360                  | 100%  | EL FOLIO 132539 QUEDA SIN EFECTO                       |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE BUENA VISTA-HELICOTLA   | 98-MAGDALENA          | HELICOTLA                   | RURAL  | 198,863                           | 198,863                | 198,863    | 198,863   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| AMPLIACION   |                       |                             |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO  | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTÉMOC              | URBANO | 541,039                           | 541,039                | 541,039    | 541,039   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 856              | 856                    | 100%  |  |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INSURGENTES PASO DEL HUMO DE LA COL CALIFORNIA                   | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTÉMOC              | URBANO | 171,106                           | 171,106                | 171,106    | 171,106   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL        | 350              | 350                    | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2              | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| AMPLIACION DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES (LA BAJADA, LOMA BONITA, BELLA VISTA, BUENA VISTA, PROL. CACAO) COL. SOLIDARIDAD                             | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 212,048                           | 212,048                | 212,048    | 212,048   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 793              | 793                    | 100%  | EL FOLIO 133013 QUEDA SIN EFECTO  |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFREDO V BONFIL COL. CARMEN ROMANO   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 126,418                           | 126,418                | 126,418    | 126,418   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 13,175           | 13,175                 | 100%  | EL FOLIO 119793 QUEDA SIN EFECTO  |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALFREDO V. BONFIL COL. C ARMEN ROMANO   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 123,848                           | 123,848                | 123,848    | 123,848   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 132              | 132                    | 100%  |   |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL. CARMEN ROMANO  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 54,902                            | 54,902                 | 54,902     | 54,902    | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 132              | 132                    | 100%  |   |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN COL. CARMEN ROMANO  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 56,005                            | 56,005                 | 56,005     | 56,005    | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 264              | 264                    | 100%  | EL FOLIO 119853 QUEDA SIN EFECTO  |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES (LA BAJADA, LOMA BONITA, BELLA VISTA, BUENA VISTA, PROL. CACAO) COL. SOLIDARIDAD                      | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 209,946                           | 209,946                | 209,946    | 209,946   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 793              | 793                    | 100%  |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE   | 77-ISLA        | NUJEVO POTRERO          | RURAL  | 238,484                           | 238,484                | 238,484    | 238,484   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 1,346            | 1,346                  | 100%  |   |
| AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MULATO ENTR CALLES 1RO. DE MAYO E INSURGENTES  | 77-ISLA        | ISLA                    | URBANO | 75,000                            | 62,654                 | 62,654     | 62,654    | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 120              | 120                    | 100%  |   |
| INTERCONEXION DE TANQUES EXISTENTES EN LA CALLE VERACRUZ Y DE LA COLONIA LAS LOMAS  | 88-JALCOMULCO  | JALCOMULCO              | URBANO | 360,865                           | 360,865                | 360,865    | 360,865   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 695              | 695                    | 100%  | OBRA TERMINADA  |
| REHABILITACION  |                |                         |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MEDICION Y FILTRACION), EN SUR 20 ESQ. VIA DEL FFCC. Y AV. INDEPENDENCIA ESQ. 16 DE SEPTIEMBRE COL. CIDOSA. | 118-ORIZABA    | ORIZABA                 | URBANO | 1,010,222                         | 1,010,222              | 1,010,222  | 1,010,222 | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA        | 1                | 1                      | 100%  | ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON EL PROGRAMA DE APAZU \$720,000.00, CON INTERESES \$ 648,676.56 Y CON EL FONDO FISM REMANENTE 2006 \$1,010,222.15 ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DE 100% TOTAL DE LA OBRA \$ 2,378,898.71 |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 122-PAJAPAN    | PAJAPAN                 | URBANO | 450,000                           | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 250              | 250                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOMA EL PIMIENTO   | 188-TOTUTLA    | ZAPOTITLA               | RURAL  | 45,000                            | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 410              | 410                    | 100%  | TERMINADA   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 20-ATLAHUILCO  | ZACATLA (TLALOLOMPA)    | RURAL  | 203,187                           | 203,187                | 203,187    | 203,187   | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA        | 0                | 0                      | 0%  |   |
| REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, CENTRO TLACUILOLTECATL.                          | 201-ZONGOLICA  | TLACUILOLTECATL, GRANDE | RURAL  | 599,793                           | 599,793                | 599,793    | 599,793   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 269              | 269                    | 100%  |   |
| 2009210114 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA BARRIO DE SAN RAFAEL  | 201-ZONGOLICA  | COMALAPA                | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 1,200            | 1,200                  | 100%  |   |
| 2009210126 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD   | 201-ZONGOLICA  | LOMA DE DOLORES         | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 1,940            | 1,940                  | 100%  |   |
| 2009210129 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CENTRO TLANECPAQUILA                                     | 201-ZONGOLICA  | TLANECPAQUILA           | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 1,300            | 1,300                  | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE   | 211-SAN RAFAEL | EL FAISAN               | RURAL  | 2,535,000                         | 2,535,000              | 2,535,000  | 2,535,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA        | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE   | 6-ACULTZINGO   | ACULTZINGO              | URBANO | 119,986                           | 119,986                | 119,986    | 119,986   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 200              | 200                    | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio             | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11   |
|---|-----------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|
|   |                       |                              |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                       |                              |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 6-ACULTZINGO          | PUENTE DE GUADALUPE          | RURAL  | 1,865,000                         | 1,865,000              | 1,865,000       | 1,865,000     | 100%            | 0   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 6,300                 | 6,300                        | 100%             | CABE HACER MENCION QUE EN ESTA OBRA HUBO MEZCLA DE RECURSOS: EL MUNICIPIO APORTO \$ 988,450.00 A TRAVES DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" (RAMO 33) Y LA CONAGUA APORTO \$ 876,550.00 A TRAVES DEL PROGRAMA PROSSAPPYS. |
| REHABILITACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE   | 72-HUAYACOCOTLA       | MIGUEL LERDO                 | RURAL  | 1,946,088                         | 1,946,088              | 1,946,088       | 1,946,088     | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%             | DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SE APORTO LA CANTIDAD DE \$ 1,000,000.00, Y DEL PROGRAMA DE MICORREGIONES SEDESOL, SE APORTO LA CANTIDAD DE \$ 946,088.00.  |
| REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 72-HUAYACOCOTLA       | LA LOMA                      | RURAL  | 260,000                           | 260,000                | 260,000         | 260,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 72-HUAYACOCOTLA       | TENANTITLÁN                  | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000         | 400,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE CONTINUACION ZARAGOZA Y VERACRUZ   | 88-JALCOMULCO         | JALCOMULCO                   | URBANO | 90,627                            | 90,627                 | 90,627          | 90,627        | 100%            | 0   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 300                   | 300                          | 100%             | OBRA TERMINADA  |
| DOTACION DE AGUA  |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| AMPLIACION  |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| 209210047 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE APANGA CENTRO  | 201-ZONGOLICA         | APANGA                       | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000         | 500,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUBICOS         | 1,800                 | 1,800                        | 100%             | SE UTILIZA METRO CUBICO PERO ES METRO LINEAL EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA   |
| 209210048 REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA CENTRO EL PORVENIR  | 201-ZONGOLICA         | EL PORVENIR                  | RURAL  | 700,000                           | 700,000                | 700,000         | 700,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUBICOS         | 1,872                 | 1,872                        | 100%             | ES METRO LINEAL, EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA   |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE   |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| CONSTRUCCION  |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO   | 77-ISLA               | SAN ANASTACIO (TACHICÓN)     | RURAL  | 876,995                           | 876,995                | 876,995         | 876,995       | 100%            | 0   | 0              | 0 POZO                   | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| EQUIPAMIENTO  |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE LOS POZOS DE LA CROM Y SAN CARLOS, UBICADOS EN LA UNIDAD HABITACIONAL CROM Y ORIENTE 25 ESQ. CON NORTE 12. | 118-ORIZABA           | ORIZABA                      | URBANO | 484,101                           | 484,101                | 484,101         | 484,101       | 100%            | 0   | 0              | 0 POZO                   | 2                     | 2                            | 100%             | LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO.  |
| DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE   |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| CONSTRUCCION  |                       |                              |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |
| 209114304 CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | CUAJHTEMOC                   | RURAL  | 557,000                           | 557,000                | 557,000         | 557,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE DOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA   | 20-ATLAHUILCO         | ZIHUATEO                     | RURAL  | 224,875                           | 224,875                | 224,875         | 224,875       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 2                     | 2                            | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  | 20-ATLAHUILCO         | ACUL TZINAPA (SAN MIGUELITO) | RURAL  | 96,000                            | 96,000                 | 96,000          | 96,000        | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| 209210056 CONST. DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD  | 201-ZONGOLICA         | PALENGUE COTLAIXCO           | RURAL  | 499,827                           | 499,827                | 499,827         | 499,827       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 2                     | 2                            | 100%             |   |
| 209210057 CONST. DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD  | 201-ZONGOLICA         | ACONTLA                      | RURAL  | 489,999                           | 489,999                | 489,999         | 489,999       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 2                     | 2                            | 100%             |   |
| 209210058 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN CENTRO DE LA LOC. DE LA QUINTA  | 201-ZONGOLICA         | LA QUINTA                    | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 200,000         | 200,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| 209210060 TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CENTRO DE LA LOCALIDAD  | 201-ZONGOLICA         | CERRO CHICO                  | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| 209210133 CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA Y LINEA DE CONDUCCION CENTRO TEOCOTLA  | 201-ZONGOLICA         | TEOCOTLA                     | RURAL  | 299,860                           | 299,860                | 299,860         | 299,860       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA  | 42-COLIPA             | EL LIMONARIO                 | RURAL  | 166,700                           | 166,700                | 166,700         | 166,700       | 100%            | 0   | 0              | 0 TANQUE                 | 1                     | 1                            | 100%             | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio             | Localidad                                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|---|-----------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                       |  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                       |  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  | 71-HUATUSCO           | COXCONTLA                                | RURAL  | 68,400                            | 68,400                 | 68,400          | 68,400        | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 12/11/09 AL 30/12/09   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE  | 71-HUATUSCO           | SOCHIBEBCA                               | RURAL  | 146,795                           | 146,795                | 146,795         | 146,795       | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 25/05/09 AL 30/07/09   |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2.50 M3 Y TANQUE DE CAPTACION DE 2.00 M3            | 88-MAGDALENA          | TEPETZINGO                               | RURAL  | 122,538                           | 122,538                | 122,538         | 122,538       | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AGUACERCADA                         | 89-MALTRATA           | AGUA CERCADA                             | RURAL  | 69,854                            | 69,854                 | 69,854          | 69,854        | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  | ANTE LA CARENCIA DEL VITAL LIQUIDO SE CONSTRUYO UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE AGUA CERCADA. |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE LAMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CUMBRES DE MALTRATA                 | 89-MALTRATA           | MIRADOR CUMBRES DE MALTRATA (EL MIRADOR) | RURAL  | 74,309                            | 74,309                 | 74,309          | 74,309        | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  | EN ESTA COMUNIDAD CARECEN DE AGUA Y ES POR ESO QUE SE TOMA LA DETERMINACION DE CONSTRUIR DICHO TANQUE.       |
| REHABILITACION<br>2009143001 REHABILITACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE                          | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SALINAS ROCA PARTIDA                     | RURAL  | 195,340                           | 195,000                | 195,000         | 195,000       | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN IZTACATTLA                        | 20-ATLAHUILCO         | ACUL TZINAPA (SAN MIGUELITO)             | RURAL  | 95,000                            | 95,000                 | 95,000          | 95,000        | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION BARRIO LA CAOLINERA                                       | 72-HUAYACOCOTLA       | CORRAL VIEJO                             | RURAL  | 842,000                           | 842,000                | 842,000         | 842,000       | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO  | 72-HUAYACOCOTLA       | MAGUEY VERDE (ATECONGO)                  | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE   |                       |  |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| OTROS<br>2009143183 EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y CONTROL DE LLENADO DE TANQUES APIXITA - LA REDONDA | 141-SAN ANDRES TUXTLA | APIXITA                                  | RURAL  | 131,034                           | 131,032                | 131,032         | 131,032       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO  | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA ESPERANZA VIEJA                       | RURAL  | 22,000                            | 22,000                 | 22,000          | 21,999        | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA CONCLUIDA   |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONCUCCION DE AGUA POTABLE INCLUYE REPRESA                           | 71-HUATUSCO           | ELOTEPEC                                 | RURAL  | 197,589                           | 197,589                | 197,589         | 197,589       | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 500                   | 500                          | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 13/11/09 AL 31/12/09   |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  | 71-HUATUSCO           | HUATUSCO DE CHICUELLAR                   | URBANO | 335,451                           | 335,451                | 335,451         | 335,451       | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 1,000                 | 1,000                        | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 22/06/09 AL 30/10/09   |
| AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DEL CALLEJON SAN JUAN Y DOS CALLES SIN NOMBRE               | 72-HUAYACOCOTLA       | HUAYACOCOTLA                             | URBANO | 88,133                            | 88,133                 | 88,133          | 88,133        | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 249                   | 249                          | 100%  |  |
| REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO  | 72-HUAYACOCOTLA       | EL ZAPOTE                                | RURAL  | 21,620                            | 21,620                 | 21,620          | 21,620        | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO LA PERA  | 72-HUAYACOCOTLA       | PALO BENDITO                             | RURAL  | 42,895                            | 42,895                 | 42,895          | 42,895        | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO VINAZCO  | 72-HUAYACOCOTLA       | HUAYACOCOTLA                             | URBANO | 148,598                           | 148,598                | 148,598         | 148,598       | 100%            | 0  | 0              | EQUIPO                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION   | 72-HUAYACOCOTLA       | SAN ANTONIO IXTATETLA                    | RURAL  | 188,028                           | 188,028                | 188,028         | 188,028       | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 800                   | 800                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO  | 77-ISLA               | LA FLORIDA (NUEVO TENEJAPAN)             | RURAL  | 97,757                            | 97,757                 | 97,757          | 97,757        | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO   | 77-ISLA                  | LA NUEVA ESPERANZA   | RURAL  | 100,000                           | 96,021                 | 96,021          | 96,021        | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  | ESTA ACCION TIENE UN REMANENTE DE \$3,978.54  |
| CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO   | 77-ISLA                  | VILLA NUEVA          | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| <b>ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL DE LA CABEZA OLMECA A CENTRAL   | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 1,097,961                         | 1,097,961              | 1,097,961       | 1,097,961     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUBICOS        | 300                   | 300                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES VARIAS DE LA COLONIA LAS BAJADAS                             | 193-VERACRUZ             | LAS BAJADAS          | URBANO | 230,000                           | 228,342                | 228,342         | 228,342       | 100%            | 0  | 0              | RED                   | 1                     | 1                            | 100%  | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO NO SE EJERCIO LA TOTALIDAD DEL MONTO AUTORIZADO TENIENDO UN AHORRO EN LA REALIZACION DE LA OBRA. |
| REHABILITACION   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN NORTE 10 Y ORIENTE 41                            | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 106,111                           | 106,111                | 106,111         | 106,111       | 100%            | 0  | 0              | ALCANTARILLA          | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN NORTE 3, NORTE 5, NORTE 5A SOBRE LA PONIENTE 42  | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 97,979                            | 97,979                 | 97,979          | 97,979        | 100%            | 0  | 0              | ALCANTARILLA          | 3                     | 3                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (REJILLAS) EN PROLONGACION DE NORTE 10 Y ORIENTE 41 | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 57,916                            | 57,916                 | 57,916          | 57,916        | 100%            | 0  | 0              | ALCANTARILLA          | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN NORTE 10 Y ORIENTE 41                            | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 103,994                           | 103,994                | 103,994         | 103,994       | 100%            | 0  | 0              | ALCANTARILLA          | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| LIMPIEZA Y DESASOLVE PARA AGUAS PLUVIALES COL. FLORIDA   | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 299,432                           | 299,432                | 299,432         | 299,432       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUBICOS        | 30,000                | 30,000                       | 100%  |   |
| LIMPIEZA Y DESASOLVE PARA AGUAS PLUVIALES COL. VIVAH   | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 396,316                           | 396,316                | 396,316         | 396,316       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUBICOS        | 6,500                 | 6,500                        | 100%  |   |
| LIMPIEZA Y DESASOLVE PARA AGUAS PLUVIALES DE LA COL. REVOLUCION MEXICANA                                 | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 399,262                           | 399,262                | 399,262         | 399,262       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUBICOS        | 12,432                | 12,432                       | 100%  |   |
| 2009143005 REHABILITACION DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE LOPEZ RAYON (CUNETAS)                          | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LOS PINOS            | RURAL  | 150,000                           | 148,000                | 148,000         | 148,000       | 100%            | 0  | 0              | CUNETETA              | 235                   | 235                          | 100%  |   |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL  | 77-ISLA                  | ALTAMIRA             | RURAL  | 149,544                           | 149,544                | 149,544         | 149,544       | 100%            | 0  | 0              | ALCANTARILLA          | 101                   | 101                          | 100%  |   |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | JARROYO DEL POTRERO  | RURAL  | 927,181                           | 927,181                | 927,181         | 927,181       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO PARA LA COMUNIDAD PRIMERA ETAPA                                       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | LOMA DE LAS FLORES   | RURAL  | 800,106                           | 800,106                | 800,106         | 800,106       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA UNIDAD ANTORCHISTA  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 663,631                           | 663,631                | 663,631         | 663,631       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| 2009143013 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | OHUILAPAN            | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | RED                   | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143014 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | RICARDO FLORES MAGON | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,200,000       | 1,200,000     | 100%            | 0  | 0              | RED                   | 1                     | 1                            | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |  |  |  |
|---|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|--|--|--|
|   |  |                                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |  |  |  |
|   |  |                                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |  |  |  |
| 2009143015 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA                    | CHUNIAPAN DE ABAJO                   | RURAL  | 600,000                           | 590,000                | 590,000         | 590,000       | 100%   | 0              | 0              | RED                   |                       |   |                              |                  |  |  | 11   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO IDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN PRIVADA ANTONIO M. QUIRASCOC  | 182-TLALNELHUAYOCAN                      | GUADALUPE VICTORIA                   | URBANO | 528,531                           | 528,531                | 528,531         | 528,531       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 604                   | 604   | 100%                         |                  |  |  | METRO CUADRADO   |
| 2009210069 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO AL PANTEON   | 201-ZONGOLICA                            | OLLA CHICA                           | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000         | 350,000       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 230                   | 230   | 100%                         |                  |  |  |  |
| INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE COLIMA ENTRE SAN LUIS POTOSI Y CHIAPAS COL. SAN AGUSTIN   | 206-NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | URBANO | 48,145                            | 48,145                 | 48,145          | 48,145        | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 65                    | 65  | 100%                         |                  |  |  |  |
| INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE NAYARIT ENTRE SAN LUIS POTOSI Y MORELOS COL SAN AGUSTIN   | 206-NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO | URBANO | 85,197                            | 85,197                 | 85,197          | 85,197        | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 64                    | 64  | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA   | 211-SAN RAFAEL                           | EL CABELLAL                          | RURAL  | 1,197,000                         | 1,197,000              | 1,197,000       | 1,197,000     | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 1,489                 | 1,489   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA  | 211-SAN RAFAEL                           | VEGA DE SAN MARCOS                   | RURAL  | 1,040,000                         | 1,040,000              | 1,040,000       | 1,040,000     | 100%   | 0              | 0              | COLECTOR              | 1                     | 1   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO                | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 36,313,434                        | 36,313,434             | 36,313,434      | 36,313,434    | 100%   | 0              | 0              | OBRA                  | 6                     | 6   | 100%                         |                  |  |  | ESTA OBRA SE REALIZA UNA MODIFICACION EN EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO CON LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN EL CUAL EL MUNICIPIO PONE LA CANTIDAD DE \$ 11,315,000.00 Y EL RESTO LA CONAGUA QUE ES UN TOTAL DE \$ 24,998,434.00 PAERA DSAR UN TOTAL DE \$ 36,313,434 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CUARTEL 30. Y 40.   | 6-ACULTZINGO                             | ACULTZINGO                           | URBANO | 2,165,133                         | 2,165,133              | 2,165,133       | 2,165,133     | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 3,300                 | 3,300   | 100%                         |                  |  |  | EN ESTA OBRA HUBO MEZCLA DE RECURSOS EL MUNICIPIO APORTO: \$ 648,001.00 A TRAVES DEL "FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL" (RAMO 33) Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL) APORTO \$ 1,517,132.00 A TRAVES DEL RAMO 20.                             |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL DE HUAXITLA   | 6-ACULTZINGO                             | ACULTZINGO                           | URBANO | 537,449                           | 537,449                | 537,449         | 537,449       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 630                   | 630   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SAN PEDRO   | 6-ACULTZINGO                             | TECAMALUCAN                          | RURAL  | 200,497                           | 200,497                | 200,497         | 200,497       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 300                   | 300   | 100%                         |                  |  |  | CABE HACER MENCION QUE LOS RECURSOS DE ESTA OBRA PROVIENEN DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2008.   |
| CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL CALLE AGUA DULCE COL. CAMPO NUEVO   | 61-LAS CHOAPAS                           | LAS CHOAPAS                          | URBANO | 53,175                            | 53,175                 | 53,175          | 53,175        | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 20                    | 20  | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRAMBOYANES COL. AVIACION   | 61-LAS CHOAPAS                           | LAS CHOAPAS                          | URBANO | 401,973                           | 401,973                | 401,973         | 401,973       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 440                   | 440   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAGANDONES COL. OLMEGA  | 61-LAS CHOAPAS                           | LAS CHOAPAS                          | URBANO | 275,882                           | 274,703                | 274,703         | 274,703       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 300                   | 300   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 16 DE MAYO COL. AVIACION  | 61-LAS CHOAPAS                           | LAS CHOAPAS                          | URBANO | 273,744                           | 273,744                | 273,744         | 273,744       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 218                   | 218   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES (LA BAJADA, BUENA VISTA Y PROL. CACAO) COL. SOLIDARIDAD   | 61-LAS CHOAPAS                           | LAS CHOAPAS                          | URBANO | 360,723                           | 323,592                | 323,592         | 323,592       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 366                   | 366   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO   | 71-HUATUSCO                              | HUATUSCO DE CHICUELLAR               | URBANO | 1,550,000                         | 1,550,000              | 1,550,000       | 1,550,000     | 100%   | 0              | 0              | RED                   | 1                     | 1   | 100%                         |                  |  |  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 14/10/09 AL 31/12/09   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABEL MAZA ENTRE CALLES NETZAHUALCOYOTL Y FCO. JAVIER CLAVIJERO   | 77-ISLA                                  | ISLA                                 | URBANO | 318,735                           | 318,735                | 318,735         | 318,735       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 536                   | 536   | 100%                         |                  |  |  |  |
| SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUCERO ENTRE CALLES RAYON Y NARCISO MENDOZA   | 77-ISLA                                  | ISLA                                 | URBANO | 339,467                           | 339,312                | 339,312         | 339,312       | 100%   | 0              | 0              | METRO LINEAL          | 113                   | 113   | 100%                         |                  |  |  |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES XALLITIC (DE XALLATLAN A HUAZONTLE), XALLATLAN (DE XALLITIC A ATZALAN) Y TIZAYUCA - CALLE 14 - TEOHUACAN - MACUITEPETL (ENTRE XALLATLAN Y XALLITIC) | 87-XALAPA                                | XALAPA-ENRIQUEZ                      | URBANO | 2,608,807                         | 2,608,807              | 2,608,807       | 2,608,807     | 100%   | 0              | 0              | OBRA                  | 1                     | 1   | 100%                         |                  |  |  | EN LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EFECTOS DE REGISTRO SE UTILIZO COMO "OBRA", CUANDO EN EL PROGRAMA DE INVERSION SE APROBO COMO "SISTEMA", SOLICITAMOS SE NOS PERMITA DAR DE ALTA EL TIPO DE UNIDADES QUE SE MANEJAN SEGUN EL MANUEL DEL ORFIS ESTATAL.                  |
| AMPLIACION  |  |                                      |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |  |  |  |
| 2009143068 AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA                    | SOYATA                               | RURAL  | 850,000                           | 850,000                | 850,000         | 850,000       | 100%   | 0              | 0              | RED                   | 1                     | 1   | 100%                         |                  |  |  | LA META ES SISTEMA PERO NO FUE ENCONTRADA Y UTILICE RED  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. DE LA UNION Y AV. DE LA DIVISION (CUARTEL 2)   | 6-ACULTZINGO             | ACULTZINGO                 | URBANO | 137,373                           | 137,373                | 137,373    | 137,373  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 141              | 141                    | 100%  |   |
| AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES  | 6-ACULTZINGO             | SIERRA DE AGUA             | RURAL  | 907,000                           | 907,000                | 907,000    | 907,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 820              | 820                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIXTECOS COL. OLMECA  | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                | URBANO | 178,938                           | 178,938                | 178,938    | 178,938  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 204              | 204                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIXTECOS COL. OLMECA  | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                | URBANO | 178,938                           | 175,757                | 175,757    | 175,757  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 204              | 204                    | 100%  | EL FOLIO 118643 QUEDA SIN EFECTO                      |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SANTA CRUZ COL. AVIACION  | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                | URBANO | 206,598                           | 198,089                | 198,089    | 198,089  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 440              | 440                    | 100%  |   |
| REHABILITACION  |                          |                            |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COL. EL CEDRO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 448,710                           | 420,889                | 448,710    | 420,889  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. EL CEDRO   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 573,079                           | 573,079                | 573,079    | 573,079  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LA GUADALUPE   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 560,699                           | 560,699                | 560,699    | 560,699  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JORGE TODD HERNANDEZ DE LA COL. SANTANA MALOAPAN                      | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 215,775                           | 215,775                | 215,775    | 215,775  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA COL. 16 DE SEPTIEMBRE  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 624,598                           | 624,598                | 624,598    | 624,598  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DRENAJE SANITARIO PREDIO VISTA HERMOSA   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE       | URBANO | 599,364                           | 599,364                | 599,364    | 599,364  | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| REHAB. DE DRENAJE SANITARIO EN C. LIBERTAD ENTRE 18 DE MARZO Y 20 DE NOVIEMBRE  | 123-PANUCO               | PANUCO                     | URBANO | 185,885                           | 185,885                | 185,885    | 185,885  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 100              | 100                    | 100%  |   |
| 2009143006 REHABILITACION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 400,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 RED            | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES SISTEMA PERO AL NO ENCONTRARLA UTILICE RED |
| 2009143007 REHABILITACION SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LOS PINOS                  | RURAL  | 500,000                           | 496,000                | 496,000    | 496,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 RED            | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES SISTEMA PERO AL NO ENCONTRARLA UTILICE RED |
| 2009143085 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE LAS MARGARITAS COL. 6 DE ENERO                                   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 170,050                           | 169,666                | 169,666    | 169,666  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 108              | 108                    | 100%  |   |
| 2009143136 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL A DE LA CASADA ENTRE MELCHOR OCAIMPO Y VALLARTA SUR | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 212,000                           | 209,295                | 209,295    | 209,295  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 129              | 129                    | 100%  |   |
| 2009143148 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO                                    | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 300,000                           | 298,300                | 298,300    | 298,300  | 100%     | 0  | 0         | 0 RED            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE BENITO JUAREZ COL.GENTRO.   | 157-CASTILLO DE TEAYO    | CASTILLO DE TEAYO          | URBANO | 91,051                            | 91,051                 | 91,051     | 91,051   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 76               | 76                     | 100%  | OBRA TERMINADA.                                       |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUAUHEMOC COLONIA EL MIRADOR  | 157-CASTILLO DE TEAYO    | CASTILLO DE TEAYO          | URBANO | 122,945                           | 122,945                | 122,945    | 122,945  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 135              | 135                    | 100%  | OBRA TERMINADA.                                       |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO   | 157-CASTILLO DE TEAYO    | EL QUITAL                  | RURAL  | 292,554                           | 292,554                | 292,554    | 292,554  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 345              | 345                    | 100%  | OBRA TERMINADA.                                       |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio             | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |
|--|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|  |                       |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|  |                       |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| BOMBEO DOS, LINEA DE BOMBEO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO   | 211-SAN RAFAEL        | ZANJAS DE ARENA      | RURAL  | 559,100                           | 559,100                | 559,100         | 559,100       | 100%            | 0  | 0              | RED                   | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y PRIVADA DE JOSE MA. MORELOS Y PAYON  | 6-ACULTZINGO          | ACATLA               | RURAL  | 301,219                           | 301,219                | 301,219         | 301,219       | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 307                   | 307                          | 100%  |                  |
| TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  |                       |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| CONSTRUCCION   |                       |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | EL CABELLAL          | RURAL  | 1,290,000                         | 1,290,000              | 1,290,000       | 1,290,000     | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | EL PITAL             | URBANO | 2,250,000                         | 2,250,000              | 2,250,000       | 2,250,000     | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | GUADALUPE VICTORIA   | RURAL  | 1,225,000                         | 1,225,000              | 1,225,000       | 1,225,000     | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | TEPETATES            | RURAL  | 1,160,000                         | 1,160,000              | 1,160,000       | 1,160,000     | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | TRES BOCAS           | RURAL  | 955,000                           | 955,000                | 955,000         | 955,000       | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | TRES ENCINOS         | RURAL  | 955,000                           | 955,000                | 955,000         | 955,000       | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL        | VEGA DE SAN MARCOS   | RURAL  | 790,000                           | 790,000                | 790,000         | 790,000       | 100%            | 0  | 0              | PLANTA                | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  |                       |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| OTROS  |                       |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ  | 122-PAJAPAN           | BENITO JUAREZ        | RURAL  | 62,575                            | 62,575                 | 62,575          | 62,575        | 100%            | 0  | 0              | COLECTOR              | 2                     | 2                            | 100%  |                  |
| REHABILITACION DE COLECTORES PLUVIALES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, BENITO JUAREZ Y INDEPENDENCIA   | 122-PAJAPAN           | PAJAPAN              | URBANO | 298,255                           | 298,255                | 298,255         | 298,255       | 100%            | 0  | 0              | COLECTOR              | 6                     | 6                            | 100%  |                  |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALCANTARILLA PARA PASO DE AGUAS PLUVIALES DEL CAMINO LA RESERVA   | 122-PAJAPAN           | PAJAPAN              | URBANO | 50,382                            | 50,382                 | 50,382          | 50,382        | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| 2009143030 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DENTRO DE LA LOCALIDAD  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | CUESTA AMARILLA      | RURAL  | 600,000                           | 598,325                | 598,325         | 598,325       | 100%            | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 17                    | 17                           | 100%  |                  |
| 2009143071 REHABILITACION DE ALCANTARILLA FRENTE AL MODULO DE POLICIA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SALINAS ROCA PARTIDA | RURAL  | 100,000                           | 94,950                 | 94,950          | 94,950        | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| 2009143118 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE INDEPENDENCIA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 275,632                           | 275,632                | 275,632         | 275,632       | 100%            | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| 2009143130 REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE HACIA LA LAGUNA ENCANTADA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 171,500                           | 170,834                | 170,834         | 170,834       | 100%            | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| 2009143147 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES YUCATAN Y AMPLIACION BOULEVARD DEL FFCC   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 485,000                           | 482,300                | 482,300         | 482,300       | 100%            | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| 2009143260 CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN EL CALLEJON SALOME ENRIQUEZ ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LA FRAGUA COL. CENTRO (FISM REMANENTE) | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 640,000                           | 638,799                | 638,799         | 638,799       | 100%            | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION Y REJILLAS PLUVIALES CALLES DIVERSAS, CABECERA MUNICIPAL  | 157-CASTILLO DE TEAYO | CASTILLO DE TEAYO    | URBANO | 123,986                           | 123,986                | 123,986         | 122,974       | 99%             | 0  | 0              | METRO LINEAL          | 35                    | 35                           | 100%  | OBRA TERMINADA.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                 | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|---------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                           |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                        |
|  |                           |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL CALLE CONSTITUCION TRAMO CALLE FRANCISCO I. MADERO - PUENTE CASTILLO I COL.CENTRO.  | 157-CASTILLO DE TEAYO     | CASTILLO DE TEAYO      | URBANO | 1,003,782                         | 1,003,782              | 1,003,782       | 1,003,782     | 100%            | 0   | 0              | 0 METRO LINEAL           | 130                   | 130                          | 100%  | OBRA TERMINADA.                         |
| INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENTO JUAREZ   | 80-CAMERINO Z. MENDOZA    | CIUDAD MENDOZA         | URBANO | 200,740                           | 200,740                | 200,740         | 200,740       | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN DE LA CUESTA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | LA CUESTA              | RURAL  | 13,434                            | 13,434                 | 13,434          | 13,434        | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 3               |
| REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN DE LA CUESTA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | LA CUESTA              | RURAL  | 13,434                            | 13,434                 | 13,434          | 13,434        | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 2               |
| REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C REBSAMEN DE LA CUESTA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | LA CUESTA              | RURAL  | 13,434                            | 13,434                 | 13,434          | 13,434        | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 1               |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA EJECUCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 440,000                           | 440,000                | 440,000         | 440,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 PROYECTO               | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (PLANTILLA Y MURETES LATERALES) CTM COL. ANAHUAC   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS            | URBANO | 180,145                           | 180,145                | 180,145         | 180,145       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS LINEALES        | 106                   | 106                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (PLANTILLA Y MURETES LATERALES) CTM COL. ANAHUAC   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS            | URBANO | 180,145                           | 180,060                | 180,060         | 180,060       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS LINEALES        | 106                   | 106                          | 100%  | DEL FOLIO 118720 QUEDA SIN EFECTO       |
| DRAGADO ARROYO MASCACHILE  | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS            | URBANO | 2,307,806                         | 2,248,796              | 2,248,796       | 2,248,796     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS LINEALES        | 2,100                 | 2,100                        | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE EN LA PRIVADA JUAN FELIX LUNA  | 62-CHOCAMAN               | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 187,016                           | 187,016                | 187,016         | 187,016       | 100%            | 0   | 0              | 0 SISTEMA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  | 77-ISLA                   | EL MAGUIAL (LA LAGUNA) | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000         | 400,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 ALCANTARILLA           | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS  | 77-ISLA                   | TOTOLOCHE              | RURAL  | 487,740                           | 487,740                | 487,740         | 487,740       | 100%            | 0   | 0              | 0 ALCANTARILLA           | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| URBANIZACION MUNICIPAL   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CALLES   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE GUARN. Y PAV. ASFALTICO A BASE DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADO Y CAMELLON CENTRAL DE LA AV. LAZARO CARDENAS ENTRE 20 DE NOV. Y 16 DE SEP. 1ERA. ETAPA DE LA COMUNIDAD | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | LA PALMA               | RURAL  | 973,943                           | 973,943                | 973,943         | 973,943       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRESNO ENTRE CALLE OLIVOS Y BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LOS OLIVOS  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 699,532                           | 698,389                | 699,532         | 698,389       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 1,212                 | 1,212                        | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA AV. XALAPA ENTRE TUXPAN Y NAUTLA, COL. HEROICA VERACRUZ  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 994,707                           | 994,707                | 994,707         | 994,707       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE CAZONE ENTRE AV. XALAPA Y RIO TECOLUTLA, COL. VERACRUZ   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 330,708                           | 330,708                | 330,708         | 330,708       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE COATEPEC Y AV. XALAPA, COL. H. VERACRUZ  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 944,156                           | 944,156                | 944,156         | 944,156       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CALLE EL ROBLE Y TERMINACION DE CALLE COL. DANTE DELGADO   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 401,903                           | 401,903                | 401,903         | 401,903       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IZCOALT ENTRE AZTLAN Y TEPEYAC, COL. TLATELOLCO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 698,389                           | 698,389                | 698,389         | 698,389       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE RIVERA ENTRE PATRICIO CHIRINOS Y ANTONIO RODRIGUEZ BARANDA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO                                     | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 1,013,572                         | 1,013,572              | 1,013,572       | 1,013,572     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS AGUILAS ENTRE RIO GRUALVA Y AV. CENTRAL, COL. LIBERTAD   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 1,052,879                         | 1,052,879              | 1,052,879       | 1,052,879     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LUIS G. FRANCO ENTRE BOULEVARD AVILA CAMACHO Y MELCHOR OCAMPO, COL. CONSTITUCION   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 364,597                           | 364,597                | 364,597         | 364,597       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGAL ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y TERMINACION DE CALLE, COL. LOS OLIVOS   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 853,525                           | 853,525                | 853,525         | 853,525       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMER CENTENARIO DEL 5 DE MAYO Y PRIV. DEL MISMO NOMBRE ENTRE LUIS G. FRANCO Y CALLE NAUTLA, COL. AMPLIACION UNION            | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 1,909,440                         | 1,909,440              | 1,909,440       | 1,909,440     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE MARZO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y LINDEROS DE LA ZONA MILITAR, COL. VILLA RICA   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 309,695                           | 309,695                | 309,695         | 309,695       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 100                   | 100                          | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                          |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                          |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                   |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                        | 3  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                                   |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA PRIV. QUETZALCOALT.L. ENTRE MOCTEZUMA Y TERMINACION DE CALLE COL. VEGA REDON               | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                         | URBANO | 524,834                           | 524,834                | 524,834    | 524,834   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 100              | 100                    | 100%  |   |
| CONSTRUC. DE PAV. CON ZAMPEADO DE PIEDRA EN PRIVADA CONSTITUCION SOBRE ALVARO OBREGON ENTRE INDEPENDENCIA E IGNACIO ALLENDE                          | 118-ORIZABA              | ORIZABA                                      | URBANO | 106,347                           | 106,347                | 106,347    | 106,347   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 509              | 508                    | 100%  | DE HABITAT SEDESOL APORTO \$ 106,345.00                                   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ZAMPEADO DE PIEDRA EN PRIVADA DE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y U.H. FOVISSSTE, COL. EL ESPINAL.             | 118-ORIZABA              | ORIZABA                                      | URBANO | 133,266                           | 133,266                | 133,266    | 133,266   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 774              | 774                    | 100%  | ESTA OBRA ESTA COMBIADA CON RECURSOS DE HABITAT SEDESOLAPORTARAS 133,264. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS   | 122-PAJAPAN              | SAN JUAN VOLADOR                             | RURAL  | 1,492,161                         | 1,492,161              | 1,492,161  | 1,492,161 | 100%     | 0  | 0         | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,230            | 3,230                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE MONTES DE OCA Y ENTRADA PRINCIPAL CECYTEV11                                   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                      | URBANO | 279,712                           | 279,712                | 279,712    | 279,712   | 100%     | 0  | 0         | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 551              | 551                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                      | URBANO | 1,252,502                         | 1,252,502              | 1,252,502  | 1,252,502 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFALTICO            | 7,740            | 7,740                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LOPEZ MATEOS Y MONTES DE OCA                            | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                      | URBANO | 383,461                           | 383,461                | 383,461    | 383,461   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFALTICO            | 800              | 800                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE PASEO DE LA REFORMA Y LOPEZ MATEOS   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                      | URBANO | 320,000                           | 320,000                | 320,000    | 320,000   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 644              | 644                    | 100%  |   |
| COSNTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PASEO DE LA REFORMA   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                      | URBANO | 130,000                           | 130,000                | 130,000    | 130,000   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO           | 249              | 249                    | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. ASFALTICO DE C. 3A. (1) ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION  | 123-PANUJO               | MORALILLO                                    | URBANO | 1,203,120                         | 1,203,120              | 1,203,120  | 1,203,120 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 2,699            | 2,699                  | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. DE CONCRETI HIDR. EN C. LILAS EN PANUJO   | 123-PANUJO               | PANUJO                                       | URBANO | 814,899                           | 814,899                | 814,899    | 814,899   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 808              | 808                    | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN C. 21 DE MARZO EN TAMOS  | 123-PANUJO               | PANUJO                                       | URBANO | 353,980                           | 353,980                | 353,980    | 353,980   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 786              | 786                    | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE I MADERO   | 123-PANUJO               | PANUJO                                       | URBANO | 598,625                           | 598,625                | 598,625    | 598,625   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,328            | 1,328                  | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDR. EN C. ZAPOTECAS EN PANUJO   | 123-PANUJO               | PANUJO                                       | URBANO | 937,979                           | 937,979                | 937,979    | 937,979   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,257            | 1,257                  | 100%  |   |
| CONST. DE PAV. DE CONCRETO HIDR. EN C. 6 DE MAYO EN PANUJO   | 123-PANUJO               | PANUJO                                       | URBANO | 1,052,598                         | 1,052,598              | 1,052,598  | 1,052,598 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,210            | 1,210                  | 100%  |   |
| 2009126011   | 123-PANUJO               | TAMOS  | URBANO | 353,980                           | 353,980                | 353,980    | 353,980   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 787              | 787                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL A CIELO ABIERTO EN LA CALLE NARDO ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y RIVERA  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC                               | URBANO | 104,422                           | 104,422                | 104,422    | 104,422   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 59               | 59                     | 100%  |   |
| PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE 8 DE MAYO ENTRE CALLE FRANCISCO MADERO Y QUINTERO Y CALLEJON CENTENARIO | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC                               | URBANO | 2,054,648                         | 2,054,648              | 2,054,648  | 2,054,648 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 2,427            | 2,427                  | 100%  |   |
| 2009143019 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | NADIMIENTOS DE XOGAPAN (FRANCISCO I. MADERO) | RURAL  | 1,305,830                         | 1,294,987              | 1,294,987  | 1,294,987 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 2,975            | 2,975                  | 100%  |   |
| 2009143020 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LOS PINOS                                    | RURAL  | 598,500                           | 593,359                | 593,359    | 593,359   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 894              | 894                    | 100%  | LA META ES METROS LINEALES  |
| 2009143021 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | RANCHOAPAN                                   | RURAL  | 1,400,000                         | 1,398,525              | 1,398,525  | 1,398,525 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 2,087            | 2,087                  | 100%  |   |
| 2009143023 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | ARROYO DE LIZA                               | RURAL  | 348,000                           | 345,000                | 345,000    | 345,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 538              | 538                    | 100%  | LA META ES METROS LINEALES  |
| 2009143024 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE FERNANDO LOPEZ ARIAS ENTRE CALLE DEL PESCADOR Y PROPIEDAD PRIVADA                    | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | BALZAPOTE                                    | RURAL  | 1,000,000                         | 994,890                | 994,890    | 994,890   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 849              | 849                    | 100%  | METROS LINEALES   |
| 2009143028 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUCION   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | CARAVACA                                     | RURAL  | 797,568                           | 797,568                | 797,568    | 797,568   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,231            | 1,231                  | 100%  |   |
| 2009143029 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO TRAMO CERRO AMARILLO DE ARRIBA - CERRO AMARILLO DE ABAJO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | CERRO AMARILLO DE ARRIBA                     | RURAL  | 1,186,563                         | 1,186,563              | 1,186,563  | 1,186,563 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 4,128            | 4,128                  | 100%  |   |
| 2009143031 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | DOS DE ABRIL (MONTEPIO CHIQUITO)             | RURAL  | 500,000                           | 499,315                | 499,315    | 499,315   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 573              | 573                    | 100%  | LA META ES METROS LINEALES  |
| 2009143032 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DEL FERROCARRIL  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | TILAPAN                                      | RURAL  | 245,900                           | 243,000                | 243,000    | 243,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 175              | 175                    | 100%  | LA META ES METROS LINEALES  |
| 2009143033 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SIHUAPAN                                     | RURAL  | 1,067,000                         | 1,064,993              | 1,064,993  | 1,064,993 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,432            | 1,432                  | 100%  |   |
| 2009143034 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ABASOLO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | COMOAPAN                                     | URBANO | 424,500                           | 424,500                | 424,500    | 424,500   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 651              | 651                    | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad                                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                       |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados   | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                       |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |   |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                     | 3  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10  | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| 2009143038 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ABASOLO ENTRE NIÑOS HEROES Y JOSE MARIA MORELOS   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | COMOAPAN                                     | URBANO | 463,796                           | 459,544                | 459,544    | 459,544   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 677              | 677                    | 100%  |   |
| 2009143039 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE IGNACION ALLENDE Y ALDAMA  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | COMOAPAN                                     | URBANO | 558,821                           | 558,000                | 558,000    | 558,000   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,246            | 1,246                  | 100%  |   |
| 2009143040 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MELCHOR OGAMPO ENTRE JUAREZ Y ALLENDE   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | COMOAPAN                                     | URBANO | 187,875                           | 187,500                | 187,500    | 187,500   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 251              | 251                    | 100%  |   |
| 2009143076 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | TONALAPAN                                    | RURAL  | 522,316                           | 522,314                | 522,314    | 522,314   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 870              | 870                    | 100%  |   |
| 2009143079 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ISIDRO XOTEAPAN (SAN ISIDRO TEXCALTITAN) | RURAL  | 706,298                           | 706,298                | 706,298    | 706,298   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,349            | 1,349                  | 100%  |   |
| 2009143087 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE JUNIO ENTRE PLAN DE AYALA E IGNACIO COL BELEN GRANDE (HABITAT - SEDESOL)   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 485,304                           | 424,930                | 424,930    | 424,930   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,555            | 1,555                  | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL FISM 485.304 Y OTRO IMPORTE IGUAL POR HABITAT QUE SE ENCUENTRA REFLEJADO EN EL FONDO HABITAT |
| 2009143088 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MEXICO ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y AULES SERDAN EN LA COL. BUENA VISTA (HABITAT SEDESOL)  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 737,028                           | 640,257                | 640,257    | 640,257   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 902              | 902                    | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL EXISTE EN HABITAT UNA OBRA CON EL MSMO MONTO   |
| 2009143089 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARCISO HENDAZA ENTRE MONTES DE OCA Y FLORES MAGON EN LA COL. BELEN GRANDE (HABITAT SEDESOL) 301411ME013           | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 500,180                           | 500,180                | 500,180    | 500,180   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,186            | 1,186                  | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON UN IMPORTE ANUAL IGUAL EN HABITAT  |
| 2009143090 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y DRENAJE PLUVIAL ENTRE LA CALLE HEROES DE NACCZARI ENTRE MONTES DE OCA Y ART. 123 EN LA COL. BELEN GRANDE (HASSE) 301411ME015 | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 531,085                           | 530,749                | 530,749    | 530,749   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 868              | 868                    | 100%  | LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL Y ESTA REPORTADA EN HABITAT  |
| 2009143091 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ART 123 ENTRE PROL. PLAN DE AYALA Y JOS CARDEL EN LA COL. BELEN GRANDE (HABITAT SEDESOL) 301411ME001              | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 535,478                           | 531,920                | 531,920    | 531,920   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,340            | 1,340                  | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL POR UN IMPORTE IGUAL   |
| 2009143092 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LIBRETIAD ENTRE MONTES DE OCA Y 28 DE DICIEMBRE EN L COL. TETLA (HABITAT SEDESOL) 301411ME007                     | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 247,846                           | 220,929                | 220,929    | 220,929   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 559              | 559                    | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT POR UN IMPORTE IGUAL   |
| 2009143093 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE ZACATECAS ENTRE AQUILES SERDAN Y UNIDAD HABITAT EN LA COL. BUENA VISTA (HABITAT SEDESOL) 301411ME009                    | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 408,180                           | 408,180                | 408,180    | 408,180   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,134            | 1,134                  | 100%  |   |
| 2009143094 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE LOS SAUCES ENTRE ANGEL CRUZ Y CHIPILE EN LA COL. AMPLIACION BUENA VISTA (HABITAT SEDESOL) 301411ME011                | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 431,735                           | 431,735                | 431,735    | 431,735   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,313            | 1,313                  | 100%  | EXISTE MEZCLA POR UN IMPORTE IGUAL EN HABITAT SEDESOL   |
| 2009143095 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE 19 DE FEBRERO ENTRE 5 DE MAYO Y 19 DE MAYO COL 20 DE NOVIEMBRE (HABITAT SEDESOL) 301411ME016                         | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 252,985                           | 252,985                | 252,985    | 252,985   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 757              | 757                    | 100%  |   |
| 2009143098 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE 19 DE FEBRERO Y PROL. AQUILES SERDAN COL. 20 DE NOVIEMBRE (HABITAT SEDESOL) 301411ME018              | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 363,899                           | 351,884                | 351,884    | 351,884   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 895              | 895                    | 100%  |   |
| 2009143097 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE 7C ENTRE CALLE 6C Y CALLE 3C COL. BENITO JUAREZ  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 856,755                           | 856,755                | 856,755    | 856,755   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,651            | 1,651                  | 100%  |   |
| 2009143098 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE 6C ENTRE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO Y CALLE 7C COL. BENITO JUAREZ (HABITAT SEDESOL) 301411ME022                     | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 662,058                           | 660,508                | 660,508    | 660,508   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,688            | 1,688                  | 100%  |   |
| 2009143099 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETA EN LA CALLE UNO ENTRE CALLE DOS Y BLVD 5 DE FEBRERO EN LA COL. JARDIN (HABITAT SEDESOL)  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 843,229                           | 843,229                | 843,229    | 843,229   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 2,062            | 2,062                  | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL POR UN IMPORTE IGUAL   |
| 2009143100 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE PROGRESO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA (HABITAT SEDESOL)           | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 311,269                           | 308,649                | 308,649    | 308,649   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 788              | 788                    | 100%  | ESTA OBRA LLEVA MEZCLA CON HABITAT SEDESOL POR UN IMPORTE IGUAL   |
| 2009143101 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE EJIDATARIOS NORTE ENTRE CARRETERA COSTERA Y CALLE PROGRESO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA (HABITAT SEDESOL)           | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 374,353                           | 374,110                | 374,110    | 374,110   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,169            | 1,169                  | 100%  | EXISTE MEZCLA CON HABITAT SEDESOL CON UN IMPORTE IGUAL  |
| 2009143102 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ALMENDROS ENTRE MANUEL A. DE LA CABADA Y EL JARDIN DE NIÑOS COL. FCO. LÓPEZ LARA   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 1,754,455                         | 1,754,455              | 1,754,455  | 1,754,455 | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 2,650            | 2,650                  | 100%  |   |
| 2009143103 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE INDEPENDENCIA Y REFORMA, COL. BELEN GRANDE (HABITAT SEDESOL) 301411ME024          | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 352,429                           | 339,718                | 339,718    | 339,718   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 998              | 998                    | 100%  |   |
| 2009143104 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO A CERRO AMARILLO ENTRE 5 DE MAYO Y PROF. EUGENIO CHIGUIL MOTO, COL. 20 DE NOVIEMBRE (HABITAT SEDESOL) 301411ME028                     | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 185,415                           | 185,415                | 185,415    | 185,415   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 820              | 820                    | 100%  |   |
| 2009143106 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL COL. AMPLIACION PROGRESO TEPANCAN  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 825,298                           | 800,000                | 800,000    | 800,000   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,225            | 1,225                  | 100%  |   |
| 2009143108 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GOMEZ PEDRAZA ENTRE COLEGIO MILITAR Y ORTIZ RUBIO COL. BELEN CHICO  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 322,237                           | 320,000                | 320,000    | 320,000   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 307              | 307                    | 100%  |   |
| 2009143110 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PLAN DE AYALA   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 203,851                           | 195,395                | 195,395    | 195,395   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 248              | 248                    | 100%  |   |
| 2009143119 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA Y CEMENTO) EN LA PROLONGACION AQUILES SERDAN  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | SAN ANDRÉS TUXTLA                            | URBANO | 261,332                           | 261,332                | 261,332    | 261,332   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 466              | 466                    | 100%  |   |
| 2009143122 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SUCHILT  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | TEPANCAN                                     | RURAL  | 658,483                           | 658,483                | 658,483    | 658,483   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,051            | 1,051                  | 100%  |   |
| 2009143132 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AZUETA   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | CALERIA                                      | RURAL  | 1,040,193                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,660            | 1,660                  | 100%  |   |
| 2009143134 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO EN LA CALLE PRINCIPAL   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | MILTEPEC                                     | RURAL  | 700,000                           | 697,034                | 697,034    | 697,034   | 100%     | 0   | 0         | METROS CUADRADOS | 1,132            | 1,132                  | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico                       |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-----------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                       |                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8               | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                       |                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| 209143144 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CUATHEMOC ENTRE CALLE CHIMALPOPOCA Y PROL. CORONA COL. PROGRESO TEPANCAN (HABITAT SEDESOL)                        | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA  | URBANO | 678,923                           | 678,923                | 678,923         | 678,923       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,948                 | 1,948                        | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (INCLUDE REVESTIMIENTO DE CALLES) 2A. ETAPA  | 154-TANTIMA           | GUTIERREZ ZAMORA   | RURAL  | 831,280                           | 831,280                | 831,280         | 831,280       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 592                   | 592                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ABASOLO   | 154-TANTIMA           | TANTIMA            | URBANO | 471,854                           | 471,854                | 471,854         | 471,854       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 587                   | 587                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE ALLENDE   | 154-TANTIMA           | TANTIMA            | URBANO | 115,888                           | 115,888                | 115,888         | 115,888       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 161                   | 161                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ   | 157-CASTILLO DE TEAYO | MEQUETLA           | RURAL  | 991,769                           | 991,769                | 991,769         | 949,769       | 98%             | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,644                 | 1,644                        | 100%  | OBRA TERMINADA.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE DEL AUDITORIO  | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA CEIBA           | RURAL  | 442,251                           | 442,251                | 442,251         | 430,751       | 97%             | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 666                   | 666                          | 100%  | OBRA TERMINADA   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLES 14 DE FEBRERO Y 24 DE OCTUBRE COL. LAS ISABELS SEGUNDA ETAPA.   | 157-CASTILLO DE TEAYO | CASTILLO DE TEAYO  | URBANO | 462,225                           | 462,225                | 462,225         | 462,225       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 930                   | 930                          | 100%  | OBRA TERMINADA.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ESCALINATAS GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE AZTLAN COL. CENTRO.  | 157-CASTILLO DE TEAYO | CASTILLO DE TEAYO  | URBANO | 194,897                           | 194,897                | 194,897         | 194,897       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 95                    | 95                           | 100%  | OBRA TERMINADA.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR TRAMOS EN LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLES VICENTE GUERRERO Y PIPILA DE LA CABECERA MUNICIPAL.  | 167-TEPETZINTLA       | TEPETZINTLA        | URBANO | 770,388                           | 770,388                | 770,388         | 770,388       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 647                   | 647                          | 100%  | TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO POR TRAMOS EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y NIÑO CAMPESINO DE LA CABECERA MUNICIPAL.  | 167-TEPETZINTLA       | TEPETZINTLA        | URBANO | 666,117                           | 666,117                | 666,117         | 666,117       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 490                   | 490                          | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN ANDRES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y TELESECUNDARIA.  | 18-AQUILA             | AQUILA             | URBANO | 624,243                           | 624,243                | 624,243         | 624,243       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,281                 | 1,281                        | 100%  | SE REPORTA ESTA OBRA COMO TERMINADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO.   | 18-AQUILA             | AQUILA             | URBANO | 385,627                           | 385,627                | 385,627         | 385,627       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 274                   | 274                          | 100%  | SE CIERRA ESTA OBRA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FRONTERA   | 182-TLALNELHUAYOCAN   | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 903,649                           | 903,649                | 903,649         | 903,649       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 780                   | 780                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EUSEBIO DOMINGUEZ, TRAMO ENTRE CAMELIAS Y DALIA  | 182-TLALNELHUAYOCAN   | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 204,185                           | 204,185                | 204,185         | 204,185       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 298                   | 298                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE SAN ISIDRO  | 182-TLALNELHUAYOCAN   | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 928,093                           | 928,093                | 928,093         | 928,093       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,087                 | 1,087                        | 100%  |  |
| SUSTITUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO POR PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS 2A ETAPA   | 182-TLALNELHUAYOCAN   | GUADALUPE VICTORIA | URBANO | 2,096,904                         | 2,096,904              | 2,096,904       | 2,096,904     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,180                 | 2,180                        | 100%  |  |
| CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. GONZALEZ Y AV. LA CRUZ PRIMERA ETAPA  | 188-TOTUTLA           | NARANJOS           | RURAL  | 295,005                           | 295,005                | 295,005         | 295,005       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 800                   | 800                          | 100%  | TERMINADA  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ANDADOR COLONIA SAN FELIPE   | 188-TOTUTLA           | TOTUTLA            | URBANO | 49,935                            | 49,935                 | 49,935          | 49,935        | 100%            | 0  | 0              | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO           | 190                   | 190                          | 100%  | TERMINADA  |
| CONST. DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE GRANIZO TRAMO CALLE SIN NOMBRE TORNADO CALLE TORNADO TRAMO GRANIZO-ASTROIDE- ASTEROIDE TRAMO TORNADO-ESTRELLA Y BRUMA TRAMO GRANIZO-BRONCE, COL. AMAPOLAS II | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 811,138                           | 991,067                | 991,067         | 991,067       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 3,104                 | 3,104                        | 100%  | LA OBRA FUE CONCLUIDA EN TERCER TRIMESTRE. EL COSTO FUE MAYOR A LO CONTRATADO, POR LO QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO POR \$190,968.00              |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE AGUA MARINA TRAMO BRONCE - CIRCON Y CALLE CIRCON TRAMO AGUA MARINA -ARAUCARIA EN LA COLONIA MALIBRAN   | 193-VERACRUZ          | COLONIA MALIBRAN   | RURAL  | 609,500                           | 609,261                | 609,261         | 609,261       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,438                 | 2,438                        | 100%  | LA OBRO CONCLUYO EN EL TERCER TRIMESTRE SE OBTUVO UN AHORRO EN EL MONTO EJERCIDO   |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ARAUCARIA TRAMO CIRCO CARRETERA FEDERAL EN LA COLONIA AMAPOLAS I   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 685,000                           | 579,005                | 579,005         | 579,005       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,880                 | 2,880                        | 100%  | LA OBRA CONCLUYO Y SE OBTUVO UN AHORRO EN LA CONTRATACION DE LA MISMA, SIENDO MENOR EL EJERCIDO.   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE TAPICERO TRAMO MANIOBRISTA - SALVAVIDAS EN LA COLONIA LOMA   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 1,961,600                         | 1,507,634              | 1,507,634       | 1,507,634     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 2,255                 | 2,255                        | 100%  | LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE. LA CONTRATACION DE LA OBRA FUE POR UN MONTO MENOR AL TOTAL ANUAL, POR LO QUE SE DIO UN AHORRO EN EL COSTO DE LA OBRA. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AMPARO DEL CASTILLO TRAMO ALCATRAZ - LIMITE DE LA COLONIA (TODO EL TRAMO) EN LA COLONIA DOS CAMINOS   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 802,451                           | 802,443                | 802,443         | 802,443       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,620                 | 1,620                        | 100%  | LA OBRA SE TERMINO AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE. PERO SE HA PAGADO MENOS AL TOTAL ANUAL PORQUE HUBO UN AHORRO EN EL COSTO TOTAL DE LA OBRA.                            |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORIENTE 3 TRAMO SUR NORTE 7 Y CALLE SUR 2 TRAMO ORIENTE 3 -EJE SUR EN LA COLONIA ARTICULO 123   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 1,172,130                         | 1,172,113              | 1,172,113       | 1,172,113     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,695                 | 1,695                        | 100%  | LA OBRA FUE TERMINADA AL 100%. SE OBTUVO UN AHORRO EN EL MONTO EJERCIDO.   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ORQUIDEAS DE LA COL. EL VERGEL   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 1,908,727                         | 1,908,727              | 1,908,727       | 1,908,727     | 100%            | 0  | 0              | 0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,100                 | 2,100                        | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 17 ESQ. ALCOCER, COL. POCITOS Y RIVERA   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 53,232                            | 53,232                 | 53,232          | 53,232        | 100%            | 0  | 0              | 0 M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 200                   | 200                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MURILLO VIDAL Y ANTONIO M. QUIRAZCO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 592,728                           | 508,613                | 508,613         | 508,613       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 1,500                 | 1,500                        | 100%  | LA OBRA FUE CONCLUIDA AL 100%, SE OBTUVO UN AHORRO POR QUE LA OBRA COSTO MENOS DE LO PERSUPUESTADO O PROGRAMADO.   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR CON CUNETAS EN CALLE 190 DE MAYO TRAMO DEL POTRERO A LAS VIAS DEL FERROCARRIL, EN LA CONGREGACION DE SANTA RITA                            | 193-VERACRUZ          | SANTA RITA         | RURAL  | 2,929,120                         | 3,284,858              | 3,284,858       | 3,284,858     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 5,000                 | 5,000                        | 100%  | LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%, LO EJERCIDO FUE MAYOR A LO CONTRATADO POR LO QUE SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO POR \$359,026.                         |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTOS EN AVENIDA QUIRI, FAISAN, COLIBRI Y RUISEROR TRAMO AVE LIRA Y TARINOYA, EN LA COL. RESERVA I                        | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 1,007,621                         | 1,007,621              | 1,007,621       | 1,007,621     | 100%            | 0  | 0              | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO            | 3,472                 | 3,472                        | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE HABITAT, Y EL RESTO CON RECURSOS DE LA APORTACION FEDERAL FISM.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 8 CM. DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLES VERACA TRAMO PELICANO - AVE LIRA Y CALLE PELICANO TRAMO AVE DEL PARAISO - MIRLO, EN LA COL. RESERVA I     | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ           | URBANO | 1,241,350                         | 1,241,350              | 1,241,350       | 1,241,350     | 100%            | 0  | 0              | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO            | 4,151                 | 4,151                        | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico           |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |  |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida        | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |  |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                         |                  |                        |   |   |
| 1  | 2  | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                      |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLES PETIRROJO TRAMO: GUACAMAYA - TARIMOYA Y CALLE GUACAMAYA TRAMO AVE LIRA - PELICANO, EN LA COLONIA RESERVA I  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 907,064                           | 907,064                | 907,064    | 907,064   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 3,600            | 3,600                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL DE FISM.   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE QUIRI TRAMO: GARZA - CONDOR, EN LA COLONIA RESERVA I  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 636,726                           | 636,726                | 636,726    | 636,726   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 2,209            | 2,209                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL DE FISM.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ZENZONTE, CALLES HALCON Y MARTINETE EN LA COL. RESERVA I       | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 4,219,428                         | 4,219,428              | 4,219,428  | 4,219,428 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 11,327           | 11,327                 | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL FISM       |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PELICANO TRAMO: CONDOR - MIRLO, EN LA COL. RESERVA I           | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 841,814                           | 841,814                | 841,814    | 841,814   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 2,420            | 2,420                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL FISM.   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA 1 TMO. CALLE 8 - CALLE 7 EN LA COLONIA VALENTE DIAZ              | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 864,593                           | 864,593                | 864,593    | 864,593   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,100            | 1,100                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON TRAMO CALZADA LAS AMERICAS AL ENTRONQUE CAMINO AL PANDO CONGREGACIÓN SANTA FE            | 193-VERACRUZ                             | DELFINO VICTORIA (SANTA FE)          | URBANO | 1,319,817                         | 1,319,817              | 1,319,817  | 1,319,817 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 2,700            | 2,700                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS CALLE FLOR DE CACTO ENTRE FLOR DE LOTO-TREBOL EN LA COL. EL VERGEL  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 166,220                           | 166,220                | 166,220    | 166,220   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,600            | 1,600                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7 TRAMO AVENIDA 4, CARRETERA FEDERAL EN LA COL. VALENTE DIAZ     | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 1,598,102                         | 1,598,102              | 1,598,102  | 1,598,102 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 3,600            | 3,600                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7CM DE ESPESOR COMPACTOS CON CUÑETA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y EMILIANO ZAPATA EN LA CONGREGACIÓN CABO VERDE      | 193-VERACRUZ                             | CABO VERDE                           | RURAL  | 553,969                           | 553,969                | 553,969    | 553,969   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,200            | 1,200                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE 7 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 4 TRAMO CALLE 8 - CALLE 3 EN LA COLONIA VALENTE DIAZ               | 193-VERACRUZ                             | VALENTE DIAZ                         | URBANO | 3,864,488                         | 3,864,488              | 3,864,488  | 3,864,488 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 7,500            | 7,500                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 11 TRAMO AV. 4 - LIMITE DE COL. EN LAS COL. 16 DE SEPT. Y PROGRESO | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 3,129,924                         | 3,129,924              | 3,129,924  | 3,129,924 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 4,400            | 4,400                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE DE 7 CM. DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE LEYES DE REFORMA TRAMO COMUNIDAD - OPALO (UN SOLO CARRIL) DE LA COLONIA BENTO JUAREZ                            | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 2,447,005                         | 2,447,005              | 2,447,005  | 2,447,005 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 10,300           | 10,300                 | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. FIEL EN LA CONGREGACIÓN DOS LOMAS   | 193-VERACRUZ                             | DOS LOMAS                            | RURAL  | 1,625,240                         | 1,625,240              | 1,625,240  | 1,625,240 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,000            | 3,000                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-49KG/CM2 DE 15 DE CMS. DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 TRAMO M. ALEMAN - E. GALEANA EN LA COL. PEDRO I. MATA       | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 3,433,727                         | 3,433,727              | 3,433,727  | 3,433,727 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 4,050            | 4,050                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE FAISAN TRAMO: GARZA - GAVIOTA, EN LA COL. RESERVA I   | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 433,228                           | 433,228                | 433,228    | 433,228   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,485            | 1,485                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO X EL PROGRAMA DE HABITAT Y EL 50% RESTANTE DEL RECURSO FEDERAL FISM.        |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS EN PASEO AVE LIRA TRAMO: CONDOR - AVE DEL PARAISO EN LA COL. RESERVA I  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 1,808,802                         | 1,808,802              | 1,808,802  | 1,808,802 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 6,900            | 6,900                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL DE FISM |
| PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARABU TRAMO UROGALLO-PICO REAL  | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 789,622                           | 789,622                | 789,622    | 789,622   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 2,277            | 2,277                  | 100%  |   |
| PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA QUIRI TRAMO GARZA - AVE LIRA DE LA COLONIA RESERVA I                         | 193-VERACRUZ                             | VERACRUZ                             | URBANO | 1,307,420                         | 1,307,420              | 1,307,420  | 1,307,420 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 2,900            | 2,900                  | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE HABITAT Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL DE FISM |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRADA ABALOMA   | 20-ATLAHUILCO                            | ABALOMA CUAUTLA                      | RURAL  | 499,991                           | 499,991                | 499,991    | 499,991   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,375            | 1,375                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA ESCUELA PRIMARIA A ENTRONQUE CON CARRETERA  | 20-ATLAHUILCO                            | TICONCA                              | RURAL  | 299,999                           | 299,999                | 299,999    | 299,999   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,000            | 1,000                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A LERDO   | 20-ATLAHUILCO                            | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO)          | RURAL  | 968,410                           | 968,401                | 968,401    | 968,401   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 3,000            | 3,000                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA DESVIACION A ZIHUATEO   | 20-ATLAHUILCO                            | QUECHULINGO                          | RURAL  | 900,000                           | 900,000                | 900,000    | 900,000   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,400            | 2,400                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ENTRADA A ATIZOC  | 20-ATLAHUILCO                            | ATEZOC                               | RURAL  | 534,301                           | 534,301                | 534,301    | 534,301   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,500            | 1,500                  | 100%  |   |
| BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DEL BOULEVARD SAN PEDRO TRAMO DEL PUENTE TEPEYAC AL HOSPITAL DE PEM EX COL GUADALUPE TEPEYAC PRIMERA ETAPA  | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 79,551                            | 79,551                 | 79,551     | 79,551    | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 401              | 401                    | 100%  |   |
| BACHEO CON CARPETA ASFALTICA DE LA CARRETERA NANCHITAL -TUZANDPELT TRAMO CRUCERO SANTA ELENA - UNIVERSIDAD TENOLOGICA  | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 415,213                           | 415,213                | 415,213    | 415,213   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 400              | 400                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN AGUSTIN DE LA SM 7 COL. GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETAPA  | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 962,296                           | 962,296                | 962,296    | 962,296   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,027            | 1,027                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SAN RAFAEL DE LA SM7 COL. GUADALUPE TEPEYAC SEGUNDA ETAPA  | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 693,883                           | 693,883                | 693,883    | 693,883   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 785              | 785                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN CARLOS ENTRE LA SUPERMANZANA 11 Y SM 8 COL. GUADALUPE TEPEYAC   | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 1,792,576                         | 1,792,576              | 1,792,576  | 1,792,576 | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO ASFÁLTICO  | 1,577            | 1,577                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE DIAZ MIRON  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ               | VENUSTIANO CARRANZA                  | RURAL  | 352,638                           | 352,638                | 352,638    | 352,638   | 100%     | 0  | 0         | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 518              | 518                    | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico           |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|----------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                            |                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8   | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                        |
|  |                            |                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                         |                       |                              |   |   |
| construccion de pavimento hidraulico de la calle emiliano zapata entre las calles ruis cortinez  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN       | URBANO | 1,821,894                         | 1,821,894              | 1,821,894       | 1,821,894     | 100%            | 0  | 0              | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,869                 | 2,869                        | 100%  | 11                                      |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y NIÑOS HEROES  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN       | URBANO | 1,470,453                         | 1,470,453              | 1,470,453       | 1,470,453     | 100%            | 0  | 0              | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 840                   | 840                          | 100%  |   |
| construccion de pavimento hidraulico de la calle veracruz entre las calles ignacio zaragoza y ruis cortinez  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN       | URBANO | 1,586,235                         | 1,586,235              | 1,586,235       | 1,586,235     | 100%            | 0  | 0              | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,748                 | 2,748                        | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO A CALLE MIGUEL HIDALGO   | 211-SAN RAFAEL             | EL FAISAN          | RURAL  | 100,919                           | 100,919                | 100,919         | 100,919       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 672                   | 672                          | 100%  |   |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE NEGRA CON RIEGO DE SELLO EN LA CALLE PRINCIPAL   | 211-SAN RAFAEL             | PASO DE TELAYA     | RURAL  | 117,760                           | 117,760                | 117,760         | 117,760       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 1,528                 | 1,528                        | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y BARRA EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ                       | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 216,929                           | 216,929                | 216,929         | 216,929       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 504                   | 504                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV CIVER ENTRE CAUTO Y RIO EN LA COLONIA CIVER  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 545,537                           | 545,537                | 545,537         | 545,537       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 769                   | 769                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCIA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA CENTRAL OBRERA            | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 0                     | 0                            | 0%  | OBRA CANCELADA                          |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA FFCC ENTRE LAS AVENIDAS RAFAEL DELGADO Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA EL AGUILA                      | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 573,735                           | 573,735                | 573,735         | 573,735       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 114                   | 114                          | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 1               |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSE MARIA NEYRA ENTRE LAS AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA OBRERA        | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 354,827                           | 354,827                | 354,827         | 354,827       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 636                   | 636                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA FFCC ENTRE RAFAEL DELGADO Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA EL AGUILA                                      | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 573,735                           | 573,735                | 573,735         | 573,735       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 114                   | 114                          | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 2               |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA VICENTE RIVA PALACIOS ENTRE LA CALLE SALVADOR GONZALO GARCIA Y RAFAEL MORENO DE LA COLONIA CENTRAL OBRERA | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 807,494                           | 807,494                | 807,494         | 807,494       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 829                   | 829                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO FERRE GUARDIA ENTRE MARIANO ESCOBEDO Y GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA NUEVA LUCHA               | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 548,930                           | 548,930                | 548,930         | 548,930       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 529                   | 529                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA RAYA Y FRESNO DE LA COLONIA PRADO  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 447,736                           | 447,736                | 447,736         | 447,736       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 590                   | 590                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CALLE DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV FFCC ENTRE LAS CALLES RAFAEL DELGADO Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA EL AGUILA                              | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 573,735                           | 573,735                | 573,735         | 573,735       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 114                   | 114                          | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRAL 3               |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA LOS SAUCES   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 307,987                           | 307,987                | 307,987         | 307,987       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 265                   | 265                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA SANTOS DEGOLLADO ENTRE RICARDO FLORES MAGON Y MARTIRES 7 DE ENERO EN LA COLONIA OBRERA                              | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 0                     | 0                            | 0%  | OBRA CANCELADA                          |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES SALVADOR GONZALO GARCIA Y PROMERO DE MAYO EN LA COLONIA SIDAR                | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 749,015                           | 749,015                | 749,015         | 749,015       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 1,170                 | 1,170                        | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA MANUEL DOBLADO ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMINGUEZ Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA JARDIN                              | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 559,650                           | 559,650                | 559,650         | 559,650       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 567                   | 567                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALAMO ENTRE LAS AVENIDAS IGNACIO ALLENDE Y Y SANTOS DEGOLLADO EN LA COLONIA EL BOSQUE                                 | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 987,043                           | 987,043                | 987,043         | 987,043       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 1,152                 | 1,152                        | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE HERMENEGILDO GALEANA Y MATAMOROS EN LA COLONIA MADER  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 581,228                           | 581,228                | 581,228         | 581,228       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 590                   | 590                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA NEYRA ENTRE FRANCISCO JAVIER MINA E IGNACIO ALLENDE DE LA COLONIA OBRERA                                   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 355,484                           | 355,484                | 355,484         | 355,484       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 638                   | 638                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA NEYRA ENTRE LAS AVENIDAS MANUEL DOBLADO Y FRANCISCO JAVIER MINA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 328,915                           | 328,915                | 328,915         | 328,915       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 582                   | 582                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA NEYRA ENTRE LAS AVENIDAS SANTOS DEGOLLADO Y MANUEL DOBLADO EN LA COLONIA OBRERA                            | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 310,485                           | 310,485                | 31,485          | 310,485       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 558                   | 558                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DE ENERO ENTRE LAS AVENIDAS JUPITER Y MINERVA EN LA COLONIA UNION Y PROGRESO                                 | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 313,615                           | 313,615                | 313,615         | 313,615       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 279                   | 279                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAFAEL MORENO ENTRE LAS AVENIDAS GUILLERMO PRIETO Y POMONA EN LA COLONIA HOGAR  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 547,802                           | 547,802                | 547,802         | 547,802       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 548                   | 548                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE RIVA PALACIOS ENTRE RAFAEL MORENO Y FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA COLONIA UNION MODERNA                        | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 718,613                           | 718,613                | 718,613         | 718,613       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 918                   | 918                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO FERRER GUARDIA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FERNANDO IGLESIAS CALDERON                              | 30-CAMERINO Z. MENDOZA     | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 742,850                           | 74,285                 | 742,850         | 742,850       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS        | 594                   | 594                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CARRANZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GALEANA  | 42-COLIPA                  | COLIPA             | URBANO | 1,216,853                         | 1,216,853              | 1,216,853       | 1,216,853     | 100%            | 0  | 0              | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,902                 | 1,902                        | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %      |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE   | 42-COLIPA                  | CERRO DEL AGUACATE | RURAL  | 410,422                           | 410,422                | 410,422         | 410,422       | 100%            | 0  | 0              | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 712                   | 712                          | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %      |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico          |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|---|----------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|
|   |                |                                   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8  | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                |                                   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                        |                       |                              |                  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE  | 42-COLIPA      | COLONIA TEODORO A. DEHESA         | RURAL  | 550,148                           | 550,148                | 550,148         | 550,148       | 100%            | 0  | 0              | M2 CONCRETO HIDRAULICO | 807                   | 807                          | 100%             | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y EJIDO ATZOMPA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ZARAGOZA Y URSULO GALVAN. | 6-ACULTZINGO   | TECAMALUCAN                       | RURAL  | 313,942                           | 313,942                | 313,942         | 313,942       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 385                   | 385                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS  | 6-ACULTZINGO   | COXÓTLITLA DE ABAJO               | RURAL  | 348,458                           | 348,458                | 348,458         | 348,458       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 630                   | 630                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS  | 6-ACULTZINGO   | PROSPERO PINEDA                   | RURAL  | 349,973                           | 349,973                | 349,973         | 349,973       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 424                   | 424                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA SAN JUAN ENTRE CALLE ATZOMPA Y CALLE DE LA INDUSTRIA.  | 6-ACULTZINGO   | ACULTZINGO                        | URBANO | 30,403                            | 30,403                 | 30,403          | 30,403        | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 50                    | 50                           | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ  | 6-ACULTZINGO   | ACATLA                            | RURAL  | 496,753                           | 496,753                | 496,753         | 496,753       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 676                   | 676                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL.   | 6-ACULTZINGO   | VAQUERIA                          | RURAL  | 400,168                           | 400,168                | 400,168         | 400,168       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 961                   | 961                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA DE LA UNION ENTRE CALLE DE LA AMARGURA Y ATITLA (CUARTEL 4)   | 6-ACULTZINGO   | ACULTZINGO                        | URBANO | 863,828                           | 863,828                | 863,828         | 863,828       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,750                 | 1,750                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CAMINO NACIONAL   | 6-ACULTZINGO   | AGUACHINOLA                       | RURAL  | 875,637                           | 875,637                | 875,637         | 875,637       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,682                 | 1,682                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS PROLONGACION MEXICO COL.J. MARIO ROSADO   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,080,338                         | 733,838                | 733,838         | 733,838       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 2,408                 | 2,408                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE QUERETARO COL. MEXICO  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 265,028                           | 265,028                | 265,028         | 265,028       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 726                   | 726                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLES MICHOCACANA 5 DE MAYO LIBRAMIENTO   | 61-LAS CHOAPAS | NUEVA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) | RURAL  | 1,089,720                         | 1,089,720              | 1,089,720       | 1,089,720     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 6,250                 | 6,250                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE ABELARDO RODRIGUEZ COL. AGRARIA  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 741,712                           | 741,712                | 741,712         | 741,712       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,224                 | 1,224                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE CONSTITUCION COL. REFORMA  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 930,882                           | 930,882                | 930,882         | 930,882       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,625                 | 1,625                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FCO. I MADERO COL. BARRIO DE LAS FLORES  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,505,875                         | 1,505,875              | 1,505,875       | 1,505,875     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 3,082                 | 3,082                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE OCTAVIO PAZ COL.REFORMA  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 889,404                           | 889,404                | 889,404         | 889,404       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,295                 | 1,295                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CERRADA DE NICOLAS BRAVO COL. BARRIO DE LAS FLORES   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,587,217                         | 1,587,217              | 1,587,217       | 1,587,217     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,427                 | 1,427                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO ZARCO COL. REFORMA  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,311,677                         | 1,311,677              | 1,311,677       | 1,311,677     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,577                 | 1,577                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES CALLE AGUA DULCE COL. CAMPO NUEVO   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 71,037                            | 71,037                 | 71,037          | 71,037        | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 98                    | 98                           | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE COATZACOALCOS COL. ANAHUAC  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,240,137                         | 1,240,137              | 1,240,137       | 1,240,137     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,822                 | 1,822                        | 100%             |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NETZAHUALCOYOTL COL. ANAHUAC   | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 891,958                           | 891,958                | 891,958         | 891,958       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,544                 | 1,544                        | 100%             |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE TLALOC COL. ANAHUAC  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,393,802                         | 1,393,802              | 1,393,802       | 1,393,802     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 2,384                 | 2,384                        | 100%             |   |
| PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO COL. MEXICO  | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS                       | URBANO | 1,022,438                         | 1,022,438              | 1,022,438       | 1,022,438     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,624                 | 1,624                        | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE CUNETAS GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO.   | 62-CHOCAMAN    | TETLA                             | RURAL  | 816,990                           | 816,990                | 816,990         | 816,990       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 750                   | 750                          | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA CALLE INDEPENDENCIA ETAPA 2   | 63-CHONTLA     | RANCHO QUEMADO                    | RURAL  | 1,399,807                         | 1,399,807              | 1,399,807       | 1,399,807     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 3,079                 | 3,079                        | 100%             | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC (ENTRE CALLES N. BRAVO Y LIMITE PREDIAL)   | 63-CHONTLA     | CHONTLA                           | URBANO | 997,850                           | 997,850                | 997,850         | 997,850       | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,369                 | 1,369                        | 100%             | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009.   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUITLAHUAC (ENTRE CALLE L. RAYON Y ALDAMA)  | 63-CHONTLA     | CHONTLA                           | URBANO | 1,146,757                         | 1,146,757              | 1,146,757       | 1,146,757     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,470                 | 1,470                        | 100%             | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009.   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLES M.NEGRETE Y LIMITE PREDIAL  | 63-CHONTLA     | CHONTLA                           | URBANO | 1,130,228                         | 1,130,228              | 1,130,228       | 1,130,228     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 1,535                 | 1,535                        | 100%             | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE B. JUAREZ ENTRE CALLES JOSE MARIA MORELOS Y VICENTE GUERRERO  | 63-CHONTLA     | SAN FRANCISCO                     | RURAL  | 1,408,893                         | 1,408,893              | 1,408,893       | 1,408,893     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 2,520                 | 2,520                        | 100%             | ESTA OBRA FISICAMENTE ESTABA PROGRAMADA EN 2,327.50 M2 Y SE ALCANZO LA META DE 2,520.00 M2 EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009. |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE HOMBRES ILUSTRES ENTRE CALLES AGUILERAS Y COLONIA   | 63-CHONTLA     | MAGOZAL                           | RURAL  | 1,633,294                         | 1,633,294              | 1,633,294       | 1,633,294     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS       | 2,340                 | 2,340                        | 100%             | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio   | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |             |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |             |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                   |                  |                        |   |  |
| 1   | 2           | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                                |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CENTRO  | 63-CHONTLA  | SAN JUAN OTONTEPEC          | RURAL  | 770,204                           | 770,204                | 770,204    | 770,204   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,286            | 1,286                  | 100%  | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009.  |
| CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO  | 63-CHONTLA  | EL MAGUEY                   | RURAL  | 233,384                           | 233,384                | 233,384    | 233,384   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 233              | 233                    | 100%  | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN XICOTENCALT ENTRE HIDALGO E INDEPENDENCIA COL. CENTENARIO  | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 948,238                           | 948,238                | 948,238    | 948,238   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 2,161            | 2,161                  | 100%  | AVANCE FINANCIERO DEL 06/08/09 AL 18/09/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PROLONGACION DE AVENIDA 2 ENTRE CALLES 18 Y 20   | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 584,548                           | 584,548                | 584,548    | 584,548   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 969              | 969                    | 100%  | AVANCE FINANCIERO DEL 11/06/09 AL 01/09/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. 21 ENTRE CALLES 6 Y 8 COL. AMPLIACION EMILIANO ZAPATA   | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 795,515                           | 795,515                | 795,515    | 795,515   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,050            | 1,050                  | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 06/11/09 AL 16/12/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA 7 ENTRE CALLES 17 Y 19  | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 562,000                           | 562,000                | 562,000    | 562,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,725            | 1,725                  | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 27/11/09 AL 18/12/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO INCLUYE TRAGATORMENTAS EN CALLE ENTRE AVS. 11 Y 9 BIS  | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 535,690                           | 535,690                | 535,690    | 535,690   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 512              | 512                    | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 06/11/09 AL 18/12/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 9 ENTRE CALLES 2 Y 4  | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 598,571                           | 598,571                | 598,571    | 598,571   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 783              | 783                    | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 12/05/09 AL 31/07/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 ENTRE AVS. 6 Y 8  | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 978,895                           | 978,895                | 978,895    | 978,895   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 627              | 627                    | 100%  | AVANCE FINANCIERO DEL 27/07/09 AL 20/10/09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 NORTE PRIVADA DE LA AV. 4   | 71-HUATUSCO | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 782,363                           | 782,363                | 782,363    | 782,363   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 479              | 479                    | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 21/05/09 AL 28/08/09   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE   | 77-ISLA     | AGUAS PRIETAS (LOS CERRROS) | RURAL  | 239,630                           | 239,630                | 239,630    | 239,630   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 361              | 361                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COL. SANTA FE   | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 257,420                           | 257,420                | 257,420    | 257,420   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 364              | 364                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSÉ DE LA PARRA Y GUILLERMO PRIETO ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y JOSÉ MA. MORELOS | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 249,421                           | 249,421                | 249,421    | 249,421   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 465              | 465                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NACASTLE ENTRE CARILLO PUERTO Y TULIPANES   | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 358,030                           | 358,030                | 358,030    | 358,030   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 678              | 678                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | EL CHANCARRO                | RURAL  | 99,174                            | 99,174                 | 99,174     | 99,174    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 182              | 182                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | EL MARCIAL (EL COYOLAR)     | RURAL  | 198,919                           | 198,919                | 198,919    | 198,919   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 363              | 363                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | EL MOSQUITO                 | RURAL  | 99,852                            | 99,852                 | 99,852     | 99,852    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 165              | 165                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | FRANCISCO VILLA             | RURAL  | 299,116                           | 299,116                | 299,116    | 299,116   | 100%     | 0  | 0         | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 611              | 611                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | LA PLAYA                    | RURAL  | 199,539                           | 199,539                | 199,539    | 199,539   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 411              | 411                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | LAS GARZAS                  | RURAL  | 100,000                           | 99,738                 | 99,738     | 99,738    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 182              | 182                    | 100%  | ESTA OBRA TUVO UN REMANENTE REPORTADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL ORFIS ES DE \$261.99                          |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | MACUILE                     | RURAL  | 99,434                            | 99,434                 | 99,434     | 99,434    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 200              | 200                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | SAN NICOLAS ZACAPEXCO       | RURAL  | 97,588                            | 97,588                 | 97,588     | 97,588    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 216              | 216                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA     | VISTA HERMOSA               | RURAL  | 99,448                            | 99,448                 | 99,448     | 99,448    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 178              | 178                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE MURO DE TENSION EN CALLE JUAREZ ENTRE CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y JAIME NUÑO   | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 60,000                            | 59,814                 | 59,814     | 59,814    | 100%     | 0  | 0         | M2, MURO DE CONTENCIÓN            | 50               | 50                     | 100%  | LA UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA EN CIERRE DE EJERCICIO EN EL ORFIS ES DE 7.80 M3, ESTA OBRA TUVO UN REMANENTE \$186.18 |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FRENO ENTRE CALLES NOGAL Y CASTAÑO   | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 327,885                           | 327,885                | 327,885    | 327,885   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,069            | 1,069                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION MORELOS ENTRE CALLES NARCIZO MENDOZA Y CENTELLA                                 | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 482,200                           | 481,847                | 481,847    | 481,847   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,575            | 1,575                  | 100%  | ESTA OBRA TIENE REPORTADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO UN REMANENTE DE: \$353.36                                       |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CIRCUNVALACION SUR ENTRE CALLES 2 DE ABRIL Y NICOLAS BRAVO                   | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 1,195,400                         | 1,195,400              | 1,195,400  | 1,195,400 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 1,704            | 1,704                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DIAZ MIRON ENTRE CALLES FLORES MAGON Y EMILIANO ZAPATA                       | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 451,835                           | 451,835                | 451,835    | 451,835   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 730              | 730                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLES FELIPE CARRILLO PUERTO Y NIÑO PERDIDO            | 77-ISLA     | ISLA                        | URBANO | 474,666                           | 474,666                | 474,666    | 474,666   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS                  | 899              | 899                    | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |           |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |           |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2         | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES ALLENDE Y ABASOLO  | 77-ISLA   | ISLA            | URBANO | 545,783                           | 545,783                | 545,783    | 545,783   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 782              | 782                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLES MATAMOROS Y ALLENDE  | 77-ISLA   | ISLA            | URBANO | 555,358                           | 555,358                | 555,358    | 555,358   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 802              | 802                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLES CIRCUNVALACION NORTE Y LOPEZ RAYON   | 77-ISLA   | ISLA            | URBANO | 599,302                           | 582,998                | 582,988    | 582,998   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 890              | 890                    | 100%  | ESTA OBRA REPORTADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO, TIENE UN REMANENTE DE \$ 16,304.09   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES CIRCUNVALACION NORTE Y LOPEZ RAYON  | 77-ISLA   | ISLA            | URBANO | 699,432                           | 604,898                | 604,898    | 604,898   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 797              | 797                    | 100%  | ESTA OBRA REPORTADA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO EN EL ORFIS, TIENE UN REMANENTE DE \$94,533.97  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JON VIENTE GUERRERO ENTRE CALLES DIAZ MIRON Y CIRCUNVALACION  | 77-ISLA   | ISLA            | URBANO | 90,000                            | 82,835                 | 82,835     | 82,835    | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 126              | 126                    | 100%  | ESTA OBRA REPORTADA EN CIERRE DEL EJERCICIO DEL ORFIS TIENE UN REMANENTE DE \$7,164.90   |
| CONST. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLES MIGUEL ALEMAN VALDEZ (DE AV. PRINCIPAL A CUAUHTEMOC) Y CUAUHTEMOC (DE M. ALEMAN A PRIMERA CUADRA DE CUAUHTEMOC -A UN COSTADO DE LA EX HACIENDA-) (1ª ETAPA) | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,629,522                         | 1,629,522              | 1,629,522  | 1,629,522 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 215              | 215                    | 100%  |  |
| CONST. DE PAV. HIDRAULICO EN CTO. HERON PROAL (DE JUAN RULFO A JUAN RULFO PAVIMENTO EXISTENTE)-JUAN RULFO (DE CTO. H. PROAL A CTO. H. PROAL) Y PRIV. HERON PROAL (DE CTO. H. PROAL A FINAL DE LA PRIV.   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,447,833                         | 2,447,833              | 2,447,833  | 2,447,833 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,669            | 2,669                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ANDADORES ROBLE DE AV. PINO A AND. ARAUCARIA Y ARAUCARIA DE RIO VERDE Y MOZART   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 354,999                           | 354,999                | 354,999    | 354,999   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 314              | 314                    | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$358,130 DE LOS CUALES \$354,999 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$3,131 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CARACOL DE AZABACHE A CIRCUITO 1   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 433,593                           | 433,593                | 433,593    | 433,593   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 579              | 579                    | 100%  | EL CONCEPTO SE MODIFICA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CARACOL DE AZABACHE A CIRCUITO 1 (1ª ETAPA)   |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MAGNOLIAS, DE DIVISION DEL NORTE A PROLONGACION EBANO  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,090,940                         | 1,090,940              | 1,090,940  | 1,090,940 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,021            | 1,021                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,091,883 DE LOS CUALES \$1,090,940 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$944 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA   |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE INDEPENDENCIA A LOTE 20   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,072,442                         | 1,072,442              | 1,072,442  | 1,072,442 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 224              | 224                    | 100%  | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE CALLE INDEPENDENCIA A LOTE 20 (1ª ETAPA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$1,073,238 DE LOS CUALES \$1,072,442 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$796 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA   |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PRIVADA 4 (DE CALLE 4 A CIRCUITO 1), CIRCUITO 1 (DE CARACOL A FINAL DE LA CALLE) Y GUILLERMO RODRIGUEZ CURIEL (UBICADA ENTRE EL CIRCUITO 1) (1ª ETAPA)       | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,411,575                         | 1,411,575              | 1,411,575  | 1,411,575 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 256              | 256                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR 6, ENTRE MOZART Y ANDADOR CAOBA  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 508,458                           | 508,458                | 508,458    | 508,458   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 538              | 538                    | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$508,958 DE LOS CUALES \$508,458 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$500 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR 6, ENTRE MOZART Y ANDADOR CAOBA  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 508,458                           | 508,458                | 508,458    | 508,458   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 538              | 538                    | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$508,958 DE LOS CUALES \$508,458 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$500 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. EL OLMO, DE CARRETERA XALAPA-VERACRUZ A 1º DE ENERO  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,831,439                         | 1,831,439              | 1,831,439  | 1,831,439 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,638            | 1,638                  | 100%  | EL CONCEPTO SE MODIFICA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. EL OLMO, DE CARRETERA XALAPA-VERACRUZ A PRIV. EL OLMO   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, DE CORAZA FRANCISCO I. MADERO   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,573,802                         | 2,573,802              | 2,573,802  | 2,573,802 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,936            | 2,936                  | 100%  | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ (DE CORAZA A FRANCISCO I. MADERO), CORAZA (DE BENITO JUAREZ A CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO) Y VICENTE GUERRERO (BENITO JUAREZ A CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$2,598,842 DE LA CUAL \$2,573,802 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$25,040 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CENTROAMERICA, DE MEXICO A JAMAICA   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,087,402                         | 2,087,402              | 2,087,402  | 2,087,402 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,503            | 1,503                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$2,090,202 DE LOS CUALES \$2,087,402 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$2,800 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CRISTAL, DE POPOCATEPETL A LINDEROS  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,897,080                         | 1,897,080              | 1,897,080  | 1,897,080 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,374            | 1,374                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DOS ARROYOS, DE LINDEROS A POPOCATEPETL  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,675,507                         | 1,675,507              | 1,675,507  | 1,675,507 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,282            | 1,282                  | 100%  | EL COSTO TOTAL ES DE: \$1,701,931 DE LOS CUALES \$1,675,507 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$26,425 DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, DE JUAN DE LA BARRERA A AGUSTIN MELGAR   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 902,512                           | 902,512                | 902,512    | 902,512   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 763              | 763                    | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$905,279 DE LOS CUALES \$902,512 SE EJERCIERON DEL FONDO Y 2,767 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ, DE JESUS CARRANZA A PROLONGACION DIAMANTE  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 376,243                           | 376,243                | 376,243    | 376,243   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 467              | 467                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ, DE JESUS CARRANZA A PROLONGACION DIAMANTE  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 376,243                           | 376,243                | 376,243    | 376,243   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 467              | 467                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD 2, DE CARRETERA AL CASTILLO A CALLE HIGUERAS  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,703,363                         | 1,703,363              | 1,703,363  | 1,703,363 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,692            | 1,692                  | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LIDERES, DE MARINA NACIONAL A LIBRES   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,810,592                         | 1,810,592              | 1,810,592  | 1,810,592 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,817            | 1,817                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,834,492 SE EJERCIERON \$1,810,592 DEL FONDO Y \$23,900 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS QUE SE RECIBIO  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ORIENTE (DE PROLONGACION DIAMANTE A JESUS CARRANZA) Y PRIVADA ORIENTE (DE ORIENTE A FINAL DE LA CALLE)   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 474,549                           | 474,549                | 474,549    | 474,549   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 487              | 487                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE POZA RICA, DE JUAN RULFO A PRIV. COATZACALCOS  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 4,226,979                         | 4,226,979              | 4,226,979  | 4,226,979 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 1,181            | 1,181                  | 100%  | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE POZA RICA, DE JUAN RULFO A PRIV. COATZACALCOS (1ª ETAPA)  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 838,849                           | 838,849                | 838,849    | 838,849   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 483              | 483                    | 100%  | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA, DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE RIO CONSULADO, DE RIO NILO A RIO TECOLUTLA   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,507,067                         | 2,507,067              | 2,507,067  | 2,507,067 | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 2,140            | 2,140                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$2,545,357 DE LOS CUALES \$2,507,067 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$38,290 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SATURNO, DE POPOCATEPETL A JUPITER   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 524,916                           | 524,916                | 524,916    | 524,916   | 100%   | 0         | 0             | METROS CUADRADOS | 470              | 470                    | 100%  | EL COSTO TAL DE LA OBRA ES DE: \$546,989 DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$524,916 DEL FONDO Y \$25,073 DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS QUE SE RECIBIO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio     | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                        |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|---------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |               |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual       | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |               |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                        |                        |   |          |   |
| 1   | 2             | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                        |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TUXPAN, DE EBANO A AGUAS DE XALAPA  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 1,230,128                         | 1,230,128              | 1,230,128  | 1,230,128 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,088                  | 1,088   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE, DE 5 DE MAYO A CALZADA SAN JUAN (1ª ETAPA)   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 1,743,467                         | 1,743,467              | 1,743,467  | 1,743,467 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,201                  | 1,201   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 4 (DE RETORNO 1 A RETORNO 2) Y RETORNO 2 (DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CALLE 4)  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 1,492,165                         | 1,492,165              | 1,492,165  | 1,492,165 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 551                    | 551   | 100%     | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 4 (DE RETORNO 1 A RETORNO 2) Y RETORNO 2 (DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A CALLE 4) (1ª ETAPA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$1,492,165 DE LOS CUALES \$1,492,165 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$3000 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES MANUEL MA. CONTRERAS, JOSE ABRAHAM CABAÑAS Y FRAY ANDRES DE OLMOS (DE HERMINIO CABAÑAS A JOSE ABRAHAM CABAÑAS)                           | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 2,172,630                         | 2,172,630              | 2,172,630  | 2,172,630 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 5,290                  | 5,290   | 100%     | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES MANUEL MA. CONTRERAS (DE HERMINIO CABAÑAS A JOSE ABRAHAM CABAÑAS), JOSE ABRAHAM CABAÑAS (DE MANUEL MA. CONTRERAS A FRAY ANDRES DE OLMOS) Y FRAY ANDRES DE OLMOS (DE HERMINIO CABAÑAS A JOSE ABRAHAM CABAÑAS) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$4,345,259 DE LOS CUALES \$2,172,630 CORRESPONDEN AL 50% DEL FONDO (FISM) Y \$2,172,630 CORRESPONDEN AL 50% DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL) |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE (DE MENDEZ ESPINOZA A GUSTAVO DIAZ ORDAZ -HASTA PASAR EL KIOSCO-) Y MENDEZ ESPINOZA (DE AV. PRINCIPAL A 20 DE NOVIEMBRE) | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 1,894,712                         | 1,894,712              | 1,894,712  | 1,894,712 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,379                  | 1,379   | 100%     | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE (DE MENDEZ ESPINOZA A GUSTAVO DIAZ ORDAZ -HASTA PASAR EL KIOSCO-) Y MENDEZ ESPINOZA (DE AV. PRINCIPAL A 20 DE NOVIEMBRE) (1ª ETAPA)   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE CALLE 2 DE ABRIL A PAVIMENTO EXISTENTE   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 1,967,337                         | 1,967,337              | 1,967,337  | 1,967,337 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 318                    | 318   | 100%     | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, DE CALLE 2 DE ABRIL A PAVIMENTO EXISTENTE (1ª ETAPA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$1,971,328, DE LOS CUALES \$1,967,337 DE EJERCIERON DEL FONDO Y \$3,991 DE LA APORTACION DE EBENEFICIARIOS RECIBIDA   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO SOLIDARIDAD (OLMO), DE CALLE SOLIDARIDAD A EBANO   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 5,128,732                         | 5,128,732              | 5,128,732  | 5,128,732 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 3,913                  | 3,913   | 100%     | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CIRCUITO SOLIDARIDAD (OLMO), DE CALLE SOLIDARIDAD A EBANO (1ª ETAPA) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$5,139,100, DE LOS CUALES SE EJERCIERON \$5,128,732 DEL FONDO Y \$10,368 DE LA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS RECIBIDA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. CIUDAD DE LAS FLORES, DE AV. MEXICO A VALENTIN CANALIZO   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 3,377,175                         | 3,377,175              | 3,377,175  | 3,377,175 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 7,081                  | 7,081   | 100%     | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$6,377,175 DE LOS CUALES \$3,377,175 CORRESPONDEN AL PORCENTAJE DEL FONDO Y \$3,000,000 CORRESPONDEN AL PORCENTAJE DE APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL)   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO I. MADERO.   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 2,560,376                         | 2,560,376              | 2,560,376  | 2,560,376 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 3,587                  | 3,587   | 100%     | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$5,120,752 DE LOS CUALES \$2,530,376 CORRESPONDEN A LA APORTACION DEL FONDO Y \$2,560,376 A LA APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL)  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TOTONACA, DE PLAZA DE ARMAS A ZAPOTECA  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 2,285,776                         | 2,285,776              | 2,285,776  | 2,285,776 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 2,792                  | 2,792   | 100%     | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$3,684,306, DE LOS CUALES \$2,285,776 CORRESPONDEN AL PORCENTAJE DE APORTACION DEL FONDO Y \$1,398,530 DEL PORCENTAJE DE APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL)  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ (TERCERA ETAPA)   | 88-JALCOMULCO | SANTA MARIA TATETLA   | RURAL  | 599,307                           | 599,307                | 599,307    | 599,307   | 100%     |  | 0         | 0                | M2. CONCRETO ASFALTICO | 810                    | 810   | 100%     | OBRA TERMINADA  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CON 1 DE MAYO  | 88-JALCOMULCO | JALCOMULCO            | URBANO | 320,643                           | 320,643                | 320,643    | 320,643   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 748                    | 748   | 100%     | OBRA TERMINADA  |
| CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINGO   | 88-MAGDALENA  | TEPETZINGO            | RURAL  | 382,901                           | 382,901                | 382,901    | 382,901   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 580                    | 580   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE RAMPA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPEXOCOTLA (PRIMERA ETAPA)  | 88-MAGDALENA  | TEPEXOCOTLA           | RURAL  | 520,743                           | 520,743                | 520,743    | 520,743   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 740                    | 740   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES RAFAEL MORENO Y M. MATAMOROS.  | 89-MALTRATA   | MALTRATA              | URBANO | 897,706                           | 897,706                | 897,706    | 897,706   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 400                    | 400   | 100%     | ANTE LA CONSTANTE PETICION DE LOS VECINOS SE REALIZO LA CONSTRUCCION DE ESTA CALLE.   |
| MANTENIMIENTO   |               |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                        |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES  | 77-ISLA       | ORO VERDE (EL ARENAL) | RURAL  | 297,370                           | 297,370                | 297,370    | 297,370   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 803                    | 803   | 100%     |   |
| REHABILITACION  |               |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                        |                        |   |          |   |
| REHABILITACION DE GUARNICION Y BANQUETA EN ORIENTE 4 ENTRE SUR 9 Y 23, COL. CENTRO  | 118-ORIZABA   | ORIZABA               | URBANO | 1,315,167                         | 1,315,167              | 1,315,167  | 1,315,167 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,635                  | 1,635   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE GUARNICIONES ( PINTURA) EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD   | 118-ORIZABA   | ORIZABA               | URBANO | 624,895                           | 624,895                | 624,895    | 624,895   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 34,583                 | 34,583  | 100%     |   |
| REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. COLON ENTRE SUR 13 Y 23   | 118-ORIZABA   | ORIZABA               | URBANO | 609,771                           | 609,771                | 609,771    | 609,771   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 829                    | 829   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUR 39 ENTRE ORIENTE 2 Y 4, COL. CENTRO  | 118-ORIZABA   | ORIZABA               | URBANO | 531,409                           | 531,409                | 531,409    | 531,409   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 585                    | 585   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN SUR 39 ENTRE ORIENTE 2 Y 4, COL. CENTRO.   | 118-ORIZABA   | ORIZABA               | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 614                    | 0   | 0%       | SE CANCELA POR REPETIR LA OBRA  |
| REHABILITACION DE CALLES  | 122-PAJAPAN   | EL MANGAL             | RURAL  | 311,807                           | 311,807                | 311,807    | 311,807   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 6,000                  | 6,000   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE CALLES  | 122-PAJAPAN   | JICACAL               | RURAL  | 1,001,091                         | 1,001,091              | 1,001,091  | 1,001,091 | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 15,456                 | 15,456  | 100%     |   |
| REHABILITACION DE CALLES  | 122-PAJAPAN   | MINZAPAN              | RURAL  | 552,402                           | 552,402                | 552,402    | 552,402   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 3,521                  | 3,521   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE CALLES  | 122-PAJAPAN   | TECOLAPA              | RURAL  | 299,706                           | 299,706                | 299,706    | 299,706   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 7,500                  | 7,500   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES   | 122-PAJAPAN   | EL MANGAL             | RURAL  | 147,943                           | 147,943                | 147,943    | 147,943   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,845                  | 1,845   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES (2DA SECCION EN LA COMUNIDAD DE MINZAPAN)   | 122-PAJAPAN   | MINZAPAN              | RURAL  | 451,199                           | 451,199                | 451,199    | 451,199   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 3,400                  | 3,400   | 100%     |   |
| REHAB. CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA COL. REV. MEXICANA  | 123-PANUJO    | PANUJO                | URBANO | 999,216                           | 999,216                | 999,216    | 999,216   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 9,035                  | 9,035   | 100%     |   |
| REHAB. CON MAT. DE REVEST. DE C. PRIVADA 9A ENTRE CIRC. VIAL Y BORDO DE PROTECCION  | 123-PANUJO    | PANUJO                | URBANO | 140,714                           | 140,714                | 140,714    | 140,714   | 100%     |  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS       | 1,485                  | 1,485   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad                                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |            |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |            |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                    |                  |                        |   |          |
| 1   | 2          | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                 |                  |                        |   |          |
| REHAB. CON MAT. DE REVEST. EN CALLE LAS TORRES ENTRE 2A Y 4A                              | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 158,699                           | 158,699                | 158,699    | 158,699   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,680            | 1,680                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MAT. DE REVEST. EN CALLE REVOLUCION ENTRE 10A Y 7A                             | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 84,812                            | 84,812                 | 84,812     | 84,812    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 862              | 862                    | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 1A Y AV Y CALLES 8A         | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 527,378                           | 527,378                | 527,378    | 527,378   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 5,791            | 5,791                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARR. NAC. Y CIRCUITO        | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 198,926                           | 198,926                | 198,926    | 198,926   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,133            | 2,133                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. DE CALLE PRIVADA 8A ENTRE CIRCU. VIAL Y BORDO DE PROTEC.   | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 152,786                           | 152,786                | 152,786    | 152,786   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,620            | 1,620                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. DE CALLE REFORMA ENTRE 4TA Y 9A                            | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 442,830                           | 442,830                | 442,830    | 442,830   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 4,800            | 4,800                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. DE CALLE 8A ENTRE CIRCU. VIAL Y BORDO DE PROTECCION        | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 117,634                           | 117,634                | 117,634    | 117,634   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,228            | 1,228                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN C. EMILIANO ZAPATA ENTRE 5A                             | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 328,445                           | 328,445                | 328,445    | 328,445   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,570            | 3,570                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN C. OLEODUCTO ENTRE 2A AV Y 4TA AV                       | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 96,757                            | 96,757                 | 96,757     | 96,757    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 996              | 996                    | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CA                          | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 563,025                           | 563,025                | 563,025    | 563,025   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 6,233            | 6,233                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN CALLE PRIVADA 10 ENTRE CIRCUITO VIAL Y BORDO            | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 146,830                           | 146,830                | 146,830    | 146,830   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,550            | 1,550                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN CALLE 4TA. ENTRE CARRETERA NAC.                         | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 296,551                           | 296,551                | 296,551    | 296,551   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,340            | 3,340                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN REVOLUCION ENTRE 6A Y 7A MORALILLO                      | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 75,893                            | 75,893                 | 75,893     | 75,893    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 763              | 763                    | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN C. 2DA ENTRE CARRETERA NACIONAL                   | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 222,563                           | 222,563                | 222,563    | 222,563   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,463            | 2,463                  | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN CALLE FCO. VILLA ENTRE 4A Y 6A                          | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 311,450                           | 311,450                | 311,450    | 311,450   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,350            | 3,350                  | 100%  |          |
| rehab. de blvd con material de revestimiento en loc. guayalajo                            | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 998,975                           | 998,975                | 998,975    | 998,975   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 8,000            | 8,000                  | 100%  |          |
| REHAB. DE C. MIGUEL HIDALGO EN TAMOS  | 123-PÁNUCO | TAMOS                                       | URBANO | 1,261,146                         | 1,261,146              | 1,261,146  | 1,261,146 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 15,142           | 15,142                 | 100%  |          |
| REHAB. DE C. 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION                                   | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 662,317                           | 662,317                | 662,317    | 662,317   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 10,871           | 10,871                 | 100%  |          |
| REHAB. DE C. 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION                                   | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 483,211                           | 483,211                | 483,211    | 483,211   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 10,871           | 10,871                 | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES C. 10 A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION                           | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 476,636                           | 476,636                | 476,636    | 476,636   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 10,871           | 10,871                 | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES C. 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION                            | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 485,707                           | 485,707                | 485,707    | 485,707   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 10,894           | 10,894                 | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES C. 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION                            | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 483,211                           | 483,211                | 483,211    | 483,211   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 483,211          | 483,211                | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVEST. EN LA COL. C.N.C.                                    | 123-PÁNUCO | CONFEDERACION NACIONAL CAMPESESINA (CANDAS) | RURAL  | 998,976                           | 998,976                | 998,976    | 998,976   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 9,035            | 9,035                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVEST. EN LA COL. LA PALMA                                  | 123-PÁNUCO | LA PALMA                                    | RURAL  | 448,996                           | 448,996                | 448,996    | 448,996   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 4,066            | 4,066                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO DE LA COL. HDEZ. OCHOA                         | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 349,735                           | 349,735                | 349,735    | 349,735   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,162            | 3,162                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN C. 7 ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION | 123-PÁNUCO | MORALILLO                                   | URBANO | 251,067                           | 251,067                | 251,067    | 251,067   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 10,720           | 10,720                 | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. ADAN CASTELAN                       | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 299,265                           | 299,265                | 299,265    | 299,265   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,710            | 2,710                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. CARRANZA                            | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 349,458                           | 349,458                | 349,458    | 349,458   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 3,162            | 3,162                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. FLORIDA                             | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 297,649                           | 297,649                | 297,649    | 297,649   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,710            | 2,710                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. INDEPENDENCIA                       | 123-PÁNUCO | PÁNUCO                                      | URBANO | 298,000                           | 298,000                | 298,000    | 298,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 2,716            | 2,716                  | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                  |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                  |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. RAFAEL PAVON  | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 297,498                           | 297,498                | 297,498    | 297,498   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,710            | 2,710                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. VIVAH   | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 498,930                           | 498,930                | 498,930    | 498,930   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 4,517            | 4,517                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA LOC. GUAYALEJO   | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 998,799                           | 998,799                | 998,799    | 998,799   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 10,000           | 10,000                 | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. REVESTIMIENTO COL. LA PALMA   | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 198,000                           | 198,000                | 198,000    | 198,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,807            | 1,807                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MAT. REVESTIMIENTO EN EJIDO CALENTADORES   | 123-PANUCO       | CALENTADORES                 | RURAL  | 797,799                           | 797,799                | 797,799    | 797,799   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 7,228            | 7,228                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MATERIAL DE REV. EN EL EJIDO EX HDA CHINTON  | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 828,956                           | 828,956                | 828,956    | 828,956   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 7,500            | 7,500                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOC. DEL MOLINO  | 123-PANUCO       | EL MOLINO                    | RURAL  | 999,436                           | 999,436                | 999,436    | 999,436   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 9,035            | 9,035                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN COL. GUZMAN NEYRA   | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 229,643                           | 229,643                | 229,643    | 229,643   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,710            | 2,710                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO DE PROTECCION   | 123-PANUCO       | MORALILLO                    | URBANO | 355,818                           | 355,818                | 355,818    | 355,818   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 8,882            | 8,882                  | 100%  |          |
| REHAB. DE CALLES 10A ENTRE CARR. NAC. Y BORDO PROTECCION  | 123-PANUCO       | MORALILLO                    | URBANO | 455,992                           | 455,992                | 455,992    | 455,992   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 10,871           | 10,871                 | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CALLES CON MAT. DE REVESTIMIENTO EN LA COL. SAN MARTIN  | 123-PANUCO       | PANUCO                       | URBANO | 298,425                           | 298,425                | 298,425    | 298,425   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,710            | 2,710                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR EN LA CALLE CIPRES ENTRE CALLE GERANEO Y ROSA   | 133-PUEBLO VIEJO | ANAHUAC                      | URBANO | 1,363,784                         | 1,363,784              | 1,363,784  | 1,363,784 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 3,052            | 3,052                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM DE ESPESOR EN LA CALLE ENCINAL ENTRE CALLE EJIDO Y MOCTEZUMA   | 133-PUEBLO VIEJO | PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS) | URBANO | 1,255,703                         | 1,255,703              | 1,255,703  | 1,255,703 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 3,316            | 3,316                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE AMPLIACION MORELOS ENTRE LOPEZ MATEOS Y PLUTARCO ELIAS CALLES CONG AMPLIACION HIDALGO              | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 713,117                           | 713,117                | 713,117    | 713,117   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,142            | 2,142                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE ENCINAL ENTRE CALLE FLORES MAGON Y PESCADORES  | 133-PUEBLO VIEJO | PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS) | URBANO | 554,501                           | 554,501                | 554,501    | 554,501   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,330            | 2,330                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE FAJA DE ORO ENTRE BRECHA HUASTECA Y CLINICA DE PEMEX   | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 332,377                           | 332,377                | 332,377    | 332,377   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,252            | 1,252                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE INSURGENTES ENTRE INTURBIDE Y LOMA DE ORO  | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 1,894,094                         | 1,894,094              | 1,894,094  | 1,894,094 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 5,640            | 5,640                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE MANUEL ALTAMIRANO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y URSULO GALVAN COL MAGISTERIO                            | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 915,852                           | 915,852                | 915,852    | 915,852   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,366            | 2,366                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE OAXACA ENTRE CALLE GOLUMA Y LAZARO CARDENAS  | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 523,848                           | 523,848                | 523,848    | 523,848   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,524            | 2,524                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLE CARRANZA Y MAGNOLIA COL PESCADORES                                       | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 450,003                           | 450,003                | 450,003    | 450,003   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 854              | 854                    | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS DE ESPESOR EN LA CALLE XALAPA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE CONG MATA REDONDA                               | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 170,390                           | 170,390                | 170,390    | 170,390   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 614              | 614                    | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 7CMS DE ESPESOR EN LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE PINO   | 133-PUEBLO VIEJO | ANAHUAC                      | URBANO | 1,628,086                         | 1,628,086              | 1,628,086  | 1,628,086 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 4,557            | 4,557                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEGADA DE 3 CMS DE ESOSOR EN 3/8 A FINOS EN LA CALLE CAMELIA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOV Y RIVERA                                   | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 352,287                           | 352,287                | 352,287    | 352,287   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 492              | 492                    | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DE 3 CMS DE ESPESOR D 3/8 A FINOS EN LAS CALLES PLATON SANCHEZ Y CARLOS OSUNA ENTRE LAS CALLES CONTADORA Y MARCIAL CABAZOS | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 501,803                           | 501,803                | 501,803    | 501,803   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,299            | 1,299                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DELGADA EN 3 CMS DE ESPESOR D 3/8 A FINOS EN LA CALLE TAMAULIPAS ENTRE SONORA Y CALLEJON ZARAGOZA COL PESCADORES                   | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 705,175                           | 705,175                | 705,175    | 705,175   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,909            | 1,909                  | 100%  |          |
| REHABILITACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO WHITE TOPPN DE 10 CM DE ESPESOR EN LA CALLE BENTO JUAREZ ENTRE CALLE GUTIERREZ ZAMORA Y CUARTEL MILITAR CENTRO                   | 133-PUEBLO VIEJO | CD. CUAUHTÉMOC               | URBANO | 1,903,464                         | 1,903,464              | 1,903,464  | 1,903,464 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 4,433            | 4,433                  | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                          |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--|------------------|------------------------|---|--|
|  |                            |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                       | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                            |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                          | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                                     |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION A BASE DE ESCORIA EN GRENA A FINOS EN LA CALLE RAFAEL HERNANDEZ OCHOA ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y XALAPA COL. BENITO JUAREZ                                     | 133-PUEBLO VIEJO           | BENITO JUAREZ              | URBANO | 333,161                           | 333,161                | 333,161    | 333,161   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 1,973            | 1,973                  | 100%  |  |
| REHABILITACION A BASE DE SELLO ASFALTICO DE 7CMS DE ESPESOR EN LA CALLE LOMA ENCANTADA LOMA BONITA, LOMA DE ORO Y TOPAZIO  | 133-PUEBLO VIEJO           | CD. CUAUHTEMOC             | URBANO | 775,682                           | 775,682                | 775,682    | 775,682   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 1,686            | 1,686                  | 100%  |  |
| 2009143017 REHABILITACION DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, FRANCISCO VILLA, VICENTE GUERRERO, NICOLAS BRAVO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | CHUNAPAN DE ARRIBA         | RURAL  | 500,000                           | 495,000                | 495,000    | 495,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 18,600           | 18,600                 | 100%  |  |
| 2009143018 REHABILITACION CON PAVIMENTO MIXTO TRAMO ACCESO AL PUENTE   | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | LA BOCA                    | RURAL  | 354,000                           | 350,270                | 350,270    | 350,270   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 402              | 402                    | 100%  |  |
| 2009143086 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE COL. CENTRO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 562,950                           | 579,899                | 579,899    | 579,899   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 1,201            | 1,201                  | 100%  |  |
| 2009143109 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GOMEZ PEDRAZA ENTRE ORTIZ RUBIO Y PRIMITIVO R. VALENCIA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 347,684                           | 344,654                | 344,654    | 344,654   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 548              | 548                    | 100%  |  |
| 2009143120 REHABILITACION DE PAVIMENTO MIXTO (PIEDRA - CEMENTO) CAMINO A BUENOS AIRES TEXALPAN   | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | BUENOS AIRES TEXALPAN      | RURAL  | 800,000                           | 799,698                | 799,698    | 799,698   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 1,846            | 1,846                  | 100%  |  |
| 2009143128 REHABILITACION DE ACCESO EN LA CALLE PRINCIPAL  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | EL POLVORIN                | RURAL  | 448,800                           | 448,154                | 448,154    | 448,154   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 728              | 728                    | 100%  |  |
| 2009143141 REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES EN COYOLTEPEC  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | COYOLTEPEC                 | RURAL  | 109,701                           | 109,446                | 109,446    | 109,446   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 3,575            | 3,575                  | 100%  |  |
| 2009143142 REHABILITACION DE CALLES LOS DEPORTES, VICENTE SUARES, SALVADOR D. MIRON, NARCISO MENDOZA, 39 DE NOVIEMBRE FCCO. VILLA E IGNACIO DE LA LLAYER EN LA COMUNIDAD DE LA REDONDA | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | LA REDONDA                 | RURAL  | 261,298                           | 261,198                | 261,198    | 261,198   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 9,100            | 9,100                  | 100%  |  |
| 2009143592 REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (FISM REMANENTE)   | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | SAN ANDRES TUXTLA          | URBANO | 497,000                           | 496,783                | 496,783    | 496,783   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 825              | 825                    | 100%  |  |
| 2009143684 REHABILITACION DE LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA, VENUSTIANO CARRANZA, MIGUEL ALEMAN (FISM REMANENTE)  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | RURAL  | 115,169                           | 114,600                | 114,600    | 114,600   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 4,200            | 4,200                  | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLES   | 154-TANTIMA                | EL MIRADOR                 | RURAL  | 112,241                           | 112,241                | 112,241    | 112,241   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 3,375            | 3,375                  | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLES   | 154-TANTIMA                | SAN ANDRES                 | RURAL  | 299,989                           | 299,989                | 299,989    | 299,989   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 6,000            | 6,000                  | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLES   | 154-TANTIMA                | TRES AGUAS                 | RURAL  | 156,525                           | 156,525                | 156,525    | 156,525   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 3,455            | 3,455                  | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO.   | 157-CASTILLO DE TEAYO      | EL XUCHITL                 | RURAL  | 149,542                           | 149,542                | 149,542    | 149,542   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 3,607            | 3,607                  | 100%  | OBRA TERMINADA   |
| REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL   | 167-TEPETZINTLA            | TEPETZINTLA                | URBANO | 584,798                           | 584,798                | 584,798    | 584,798   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 8,333            | 8,333                  | 100%  | TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%   |
| REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD EL HUMO  | 167-TEPETZINTLA            | EL HUMO                    | RURAL  | 847,649                           | 847,649                | 847,649    | 847,649   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 15,340           | 15,340                 | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE.  |
| REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD TECOMATE   | 167-TEPETZINTLA            | TECOMATE                   | RURAL  | 823,804                           | 823,804                | 823,804    | 823,804   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 14,940           | 14,940                 | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE.  |
| REHABILITACION DE CALLES VARIAS EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA  | 167-TEPETZINTLA            | TIERRA BLANCA              | RURAL  | 800,327                           | 800,327                | 800,327    | 800,327   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 16,525           | 16,525                 | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE.  |
| REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE DE LA IGLESIA   | 188-TOTUTLA                | PALMAS                     | RURAL  | 274,669                           | 274,669                | 274,669    | 274,669   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO               | 1,620            | 1,620                  | 100%  | TERMINADA  |
| REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO DE LA CALLE LOMA ESCOTILLAS   | 188-TOTUTLA                | COSOLAPA                   | RURAL  | 912,955                           | 912,955                | 912,955    | 912,955   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO               | 7,450            | 7,450                  | 100%  | TERMINADA  |
| RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA TRAMO PROL. JIMENEZ SUR - AV. JOSE LOPEZ PORTILLO EN LA COL. ADOLFO LOPEZ MATEO                       | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                   | URBANO | 1,904,000                         | 1,773,994              | 1,773,994  | 1,773,994 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 2,380            | 2,380                  | 100%  | LA OBRA YA FUE TERMINADA EN EL TERCER TRIMESTRE AL 100%, PERO LO EJERCIDO EN MENOR QUE EL TOTAL ANUAL POR QUE HUBO UN AHORRO EN LA CONTRATACION DE LA OBRA QUE FUE MENOR AL TOTAL. |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON FRESADO CARPETA EXISTENTE Y RIEGO DE SELLO Premezclado Acceso a la Congregación Villarin   | 193-VERACRUZ               | VILLARIN                   | RURAL  | 1,563,998                         | 1,541,016              | 1,541,016  | 1,541,016 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 13,462           | 13,462                 | 100%  | LA OBRA YA ESTA TERMINADA AL 100%, PERO EL IMPORTE PAGADO ES MENOR PORQUE HUBO UN AHORRO EN LA CONTRATACION DE LA MISMA.   |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL VEINTICUATRO MPIO. DE ACATLAN   | 2-ACATLAN                  | VEINTICUATRO               | RURAL  | 207,018                           | 207,018                | 207,018    | 207,018   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO              | 300              | 300                    | 100%  | EL MONTO APROBADO FUE DE \$210,000.00 DEL CUAL SE TUVO UN AHORRO DE \$2,981.40   |
| REHABILITACION DE LA AMPLIACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HILARIO C. SALAS Y PANTON MUNICIPAL DE LA COL. CAUDILLO E. ZAPATA   | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN               | URBANO | 83,574                            | 83,574                 | 83,574     | 83,574    | 100%     | 0  | 0         | 0 M2. TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION | 2,140            | 2,140                  | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLES   | 211-SAN RAFAEL             | EL CABELLAL                | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 18,000           | 18,000                 | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLES   | 211-SAN RAFAEL             | GUADALUPE VICTORIA         | RURAL  | 251,350                           | 251,350                | 251,350    | 251,350   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 600              | 600                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE CHRISTIAN MAGNANI  | 211-SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL                 | URBANO | 0                                 | 467,414                | 467,414    | 467,414   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                     | 4,000            | 4,000                  | 100%  |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio              | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                           |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |  |
|--|------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
|  |                        |                                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8     | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9   |
|  |                        |                                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE S/N (RENIVELACION)  | 211-SAN RAFAEL         | ZANJAS DE ARENA                     | RURAL  | 284,407                           | 284,407                | 284,407         | 284,407       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 3,556                 | 3,556   | 100%                         |  |
| BALASTREO DEL CAMINO TLAMANKAN DEL BARRIO DE TEXMOLA EN NECOXTLA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | NECOXTLA                            | RURAL  | 88,850                            | 88,850                 | 88,850          | 88,850        | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 260                   | 260   | 100%                         | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERMANTE   |
| ALINEACION Y REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES  | 6-ACULTZINGO           | PINOTLA                             | RURAL  | 796,000                           | 796,000                | 796,000         | 796,000       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 9,655                 | 9,655   | 100%                         |  |
| REHABILITACION, ALINEACION Y REVESTIMIENTO DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA JUAN PABLO II  | 6-ACULTZINGO           | ACULTZINGO                          | URBANO | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 5,088                 | 5,088   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE AV. IGNACIO DE LA LAVE Y AV. SAN JUAN (CUARTEL 1)                   | 6-ACULTZINGO           | ACULTZINGO                          | URBANO | 718,488                           | 718,488                | 718,488         | 718,488       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 1,111                 | 1,111   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DIVERSAS CALLES (DIVERSAS COLONIAS)   | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS                         | URBANO | 149,294                           | 79,406                 | 79,406          | 79,406        | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 28,235                | 28,235  | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CALLE EN EL EJIDO XONOTZINTLA CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO.   | 62-CHOCAMÁN            | XONOTZINTLA                         | RURAL  | 150,203                           | 150,203                | 150,203         | 150,203       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 2,400                 | 2,400   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CALLE EN PRIVADA QUECHOLAPA  | 62-CHOCAMÁN            | CHOCAMÁN                            | URBANO | 239,720                           | 239,720                | 239,720         | 239,720       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 750                   | 750   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CALLE PARALELA AL CAMPO DEPORTIVO.   | 62-CHOCAMÁN            | TETLA                               | RURAL  | 340,735                           | 340,735                | 340,735         | 340,735       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 1,000                 | 1,000   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAHUTEMOC CON AV. 16 DE SEP. Y CALLE ALLENDE.   | 62-CHOCAMÁN            | COBERTURA MUNICIPAL                 | URBANO | 815,940                           | 815,940                | 815,940         | 815,940       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 780                   | 780   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CALLE 3A MANZANA   | 72-HUAYACOCOTLA        | HUAYACOCOTLA                        | URBANO | 152,299                           | 152,299                | 152,299         | 152,299       | 100%   | 0              | 0              | 0 M2. CONCRETO HIDRAULICO | 364                   | 364   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE CALLES VARIAS  | 72-HUAYACOCOTLA        | HUAYACOCOTLA                        | URBANO | 1,378,850                         | 1,378,850              | 1,378,850       | 1,378,850     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 2,121                 | 2,121   | 100%                         |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO AV. ALTAMIRANO ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA ALTAMIRANO  | 72-HUAYACOCOTLA        | HUAYACOCOTLA                        | URBANO | 1,383,772                         | 1,383,772              | 1,383,772       | 1,383,772     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS CUADRADOS        | 2,335                 | 2,335   | 100%                         |  |
| PASOS VEHICULARES  |                        |                                     |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| CONSTRUCCION   |                        |                                     |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| 2009143583 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (FISM REMANENTE)   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | EL DIAMANTE                         | RURAL  | 679,500                           | 679,500                | 679,500         | 679,500       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 15                    | 15  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE HALCÓN, TRAMO AGUILA REAL - ZENZONTLE, COL. RESERVA I | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                            | URBANO | 1,267,181                         | 1,267,181              | 1,267,181       | 1,267,181     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 7                     | 7   | 100%                         | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE HABITAT Y EL 50% POR EL RECURSO FEDERAL FISM  |
| CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR CON MURO DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE PELICANO EN LA RESERVA I  | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                            | URBANO | 984,602                           | 984,602                | 984,602         | 984,602       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 12                    | 12  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO GALVARINO BARRIA-CUERILLO DEL 2+000 AL 2+400  | 211-SAN RAFAEL         | EJIDO VEGA DE SAN MARCOS (CUERILLO) | RURAL  | 1,048,288                         | 1,048,288              | 1,048,288       | 1,048,288     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 600                   | 600   | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ESTANCIA  | 99-MALTRATA            | LA ESTANCIA                         | RURAL  | 254,985                           | 254,985                | 254,985         | 254,985       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 5                     | 5   | 100%                         | ESTE PUENTE REDUCIRIA LA DISTANCIA ENTRE LA COMUNIDAD Y SUS LUGARES DE TRABAJO (TIERRAS AGRICOLAS). POR TAL MOTIVO SE CONSTRUYE EL PUENTE VEHICULAR.   |
| REHABILITACION   |                        |                                     |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| rehab. de acceso derecho ejido calentadores dos  | 123-PANUJO             | PANUJO                              | URBANO | 119,695                           | 119,695                | 119,695         | 119,695       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 150                   | 150   | 100%                         |  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES   |                        |                                     |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| CONSTRUCCION   |                        |                                     |        |                                   |                        |                 |               |  |                |                |                           |                       |   |                              |  |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN PONIENTE 32 SOBRE EL RIO ORIZABA, COL. TLACHCHILCO.  | 118-ORIZABA            | ORIZABA                             | URBANO | 2,032,250                         | 2,032,250              | 2,032,250       | 2,032,250     | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 25                    | 25  | 100%                         | ESTA OBRA ESTA COMBINADA CON RECURSOS DE SEDESOL (HABITAT) HABITAT APORTARA LA CANTIDAD DE \$ 1,465,337.00 FISM \$2,032,252.85, POR LO QUE YA SE PAGO LO DEL FONDO FISM LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA LA OTRA ESTA PROGRAMA POR LA CANTIDAD DE \$3,467,619.85 |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EL PARAISO, AV. 1 ENTRE CALLE 1 Y CALLES SIN NOMBRE SOBRE EL ARROYO CALIENTE, COL. RINCON GRANDE           | 118-ORIZABA            | ORIZABA                             | URBANO | 209,695                           | 209,695                | 209,695         | 209,695       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 11                    | 11  | 100%                         | HABITAT SEDESOL APORTO: \$ 209,695.00  |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE DENOMINADO AZOGUIAK UBICADO EN LA CALLE ALLENDE ENTRE PINO ZUAREZ Y 20 DE NOV.                                     | 122-PAJAPAN            | PAJAPAN                             | URBANO | 596,587                           | 596,587                | 596,587         | 596,587       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 6                     | 6   | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE DENOMINADO LA RESERVA UBICADO EN EL TRAMO PAJAPAN-PRIMERA CAPTACION  | 122-PAJAPAN            | PAJAPAN                             | URBANO | 348,257                           | 348,257                | 348,257         | 348,257       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 4                     | 4   | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE DENOMINADO LOS MANANTIALES UBICADO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE ALVARO OBREGON Y RUIZ CORTINEZ                | 122-PAJAPAN            | PAJAPAN                             | URBANO | 519,840                           | 519,840                | 519,840         | 519,840       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 5                     | 5   | 100%                         |  |
| 2009143022 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. MODESTO CANELA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SIHUAPAN                            | RURAL  | 308,333                           | 308,333                | 308,333         | 308,333       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 8                     | 8   | 100%                         |  |
| 2009143025 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | CALERIA                             | URBANO | 184,500                           | 183,587                | 183,587         | 183,587       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 20                    | 20  | 100%                         |  |
| 2009143127 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROGRESO DE LA COL. EMILIANO ZAPATA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA                   | URBANO | 305,623                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 10                    | 10  | 100%                         |  |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR BARRIO SAN PEDRO TEPEPA  | 184-TLAQUILPA          | BARRIO DE SAN PEDRO TEPEPA (TEPEPA) | RURAL  | 207,680                           | 207,680                | 207,680         | 207,680       | 100%   | 0              | 0              | 0 METROS LINEALES         | 280                   | 280   | 100%                         |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--|------------------|---|------------------------|--|
|  |                       |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida                         | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                       |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |  |                  |   |                        |  |
| 1  | 2                     | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |  |                  |   |                        |  |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR DE ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA)   | 184-TLAQUILPA         | TLAQUILPA             | URBANO | 70,000                            | 70,000                 | 70,000     | 70,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES                        | 100              | 100   | 100%                   |  |
| 2009210044 CONST. DE PUENTE PEATONAL CALLE ANTONIO Z DE MENDOZA  | 201-ZONGOLICA         | ZONGOLICA             | URBANO | 398,804                           | 398,804                | 398,804    | 398,804   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES                        | 9                | 9   | 100%                   |  |
| 2009210046 PAVIMENT DE ANDADOR TECUANAPA EN LA LOC. DE ZONGOLICA   | 201-ZONGOLICA         | ZONGOLICA             | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 250,000    | 250,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES                        | 298              | 298   | 100%                   | SON METROS CUADRADOS EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA  |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SEGUNDA ETAPA   | 211-SAN RAFAEL        | CEMENTERAS DEL PITAL  | RURAL  | 186,319                           | 186,319                | 186,319    | 186,319   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES                        | 231              | 231   | 100%                   |  |
| AMPLIACION<br>AMPLIACION DE PUENTE Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA PROLONGACION MORELOS.                            | 62-CHOCAMÁN           | CHOCAMÁN              | URBANO | 452,618                           | 452,618                | 452,618    | 452,618   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS LINEALES                        | 6                | 6   | 100%                   |  |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL  |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |  |           |               |  |                  |   |                        |  |
| REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ORIENTE 2 ENTRE SUR 9 Y 21   | 118-ORIZABA           | ORIZABA               | URBANO | 1,389,224                         | 1,389,224              | 1,389,224  | 1,389,224 | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 1,725            | 1,725   | 100%                   | ESTA OBRA YA SE TERMINO.   |
| REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD   | 118-ORIZABA           | ORIZABA               | URBANO | 2,212,779                         | 2,212,779              | 2,212,779  | 2,212,779 | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 4,840            | 4,840   | 100%                   |  |
| ADEUDO POR FINANCIAMIENTO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS S.M. (BANOBRAS)   | 122-PAJAPAN           | PAJAPAN               | URBANO | 1,402,580                         | 1,402,580              | 1,402,580  | 1,402,580 | 100%   | 0         | 0             | 0 PAGO                                   | 1                | 1   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE ESCALONAS EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS  | 122-PAJAPAN           | BATAJAPAN             | RURAL  | 387,669                           | 387,669                | 387,669    | 387,669   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 316              | 316   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CORTADURA (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PARADERO, ALUMBRADO PUBLICO)            | 123-PANUJO            | LA CORTADURA          | RURAL  | 1,997,849                         | 1,997,849              | 1,997,849  | 1,997,849 | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO                         | 1,800            | 1,800   | 100%                   |  |
| 2009143105 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 18 DE MARZO ENTRE 15 DE MAYO Y 10 DE MAYO COL. 20 DE NOVIEMBRE | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA     | URBANO | 260,000                           | 257,688                | 257,688    | 257,688   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 286              | 286   | 100%                   |  |
| 2009143107 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LABRADO COL. EMILIANO ZAPATA (HABITAT SEDESOL)                 | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA     | URBANO | 626,055                           | 626,055                | 626,055    | 626,055   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 736              | 736   | 100%                   |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO  | 154-TANTIMA           | TANTIMA               | URBANO | 323,705                           | 323,705                | 323,705    | 323,705   | 100%   | 0         | 0             | 0 LUMINARIA                              | 100              | 100   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS   | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA LIMA NUEVA         | RURAL  | 332,377                           | 332,377                | 332,377    | 332,377   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 516              | 516   | 100%                   | OBRA TERMINADA.  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS   | 157-CASTILLO DE TEAYO | MORALILLO             | RURAL  | 293,999                           | 293,999                | 293,999    | 284,999   | 97%  | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 420              | 420   | 100%                   | OBRA TERMINADA   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS   | 157-CASTILLO DE TEAYO | NUEVO JALISCO         | RURAL  | 289,888                           | 289,888                | 289,888    | 284,888   | 98%  | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 442              | 442   | 100%                   | OBRA TERMINADA.  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE PRINCIPAL.   | 157-CASTILLO DE TEAYO | EL BEJUCAL            | RURAL  | 319,970                           | 319,970                | 319,970    | 317,059   | 99%  | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 390              | 390   | 100%                   | OBRA TERMINADA   |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO   | 157-CASTILLO DE TEAYO | PASO DE LAS FLORES    | RURAL  | 204,005                           | 204,005                | 204,005    | 204,005   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 402              | 402   | 100%                   | OBRA TERMINADA   |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE YUCATAN  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | URBANO | 507,475                           | 507,475                | 507,475    | 507,475   | 100%   | 0         | 0             | 0 LUMINARIA                              | 36               | 36  | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE   | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | URBANO | 160,000                           | 160,000                | 160,000    | 160,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 217              | 217   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA GENERACION  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | URBANO | 143,317                           | 143,317                | 143,317    | 143,317   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 224              | 224   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA YUCATAN   | 16-LA ANTIGUA         | SALMORAL              | RURAL  | 123,376                           | 123,376                | 123,376    | 123,376   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 176              | 176   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CIPRES  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | URBANO | 137,834                           | 137,488                | 137,488    | 137,488   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO LINEAL                           | 200              | 224   | 112%                   | NOTA: LAS METAS EN PROGRAMADO ANUAL SE MANEJARON LAS QUE SE DIERON DE ALTA EN LA PROPUESTA Y QUE FINALMENTE EN EL CIERRE DE OBRA SE SUPERARON Y SON LAS QUE SE MANEJAN EN CONCEPTO ACUMULADO AL TRIMESTRE. |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GARDENIAS  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | RURAL  | 1,104,391                         | 1,104,391              | 1,104,391  | 1,104,391 | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO                         | 1,775            | 1,775   | 100%                   |  |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MAXIMINO BLANCO  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL           | URBANO | 1,015,798                         | 1,015,798              | 1,015,798  | 1,015,798 | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO                         | 1,881            | 1,881   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE LA CALLE MORELOS, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BARRANCA                                       | 18-AQUILA             | AQUILA                | URBANO | 133,331                           | 133,331                | 133,331    | 133,331   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUBICO                           | 76               | 76  | 100%                   | SE CIERRA ESTA OBRA  |
| CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL LADO IZQUIERDO MATA OSCURA   | 188-TOTUTLA           | MATA OSCURA           | RURAL  | 495,680                           | 495,680                | 495,680    | 495,680   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS                       | 800              | 800   | 100%                   | TERMINADA  |
| CONSTRUCCION DE CUNETAS Y BANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL  | 188-TOTUTLA           | TOTOLAPA (CRUZ VERDE) | RURAL  | 270,000                           | 270,000                | 270,000    | 270,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO                         | 970              | 970   | 100%                   | TERMINADA  |
| REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DEL SELLO DEL CAMINO CRUCE TOTUTLA-TLAPALA   | 188-TOTUTLA           | TOTUTLA               | URBANO | 854,013                           | 854,013                | 854,013    | 854,013   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO                              | 1                | 1   | 100%                   | TERMINADA  |
| INSTALACION DE TRANSFORMADOR PARA ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA COL. FORMANDO HOGAR   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ              | URBANO | 338,626                           | 338,626                | 338,626    | 338,626   | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS                                  | 1                | 1   | 100%                   |  |
| INSTALACION DE UN TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUARE EN LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ                       | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ              | URBANO | 614,654                           | 614,654                | 614,654    | 614,654   | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS                                  | 1                | 1   | 100%                   |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida               | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                             |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COLONIA RINCON GRANDE.  | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 197,690                           | 197,690                | 197,690    | 197,690   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 36               | 36                     | 100%  | HABITAT SEDEOL APORTO \$ 102,138.00  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PANTEON A ATLAHUILAPA   | 20-ATLAHUILCO            | ATLAHUILCO           | URBANO | 291,000                           | 291,000                | 291,000    | 291,000   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 50               | 50                     | 100%  |  |
| 2009210038 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE AYOJAPA II   | 201-ZONGOLICA            | AYOJAPA DOS          | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 10               | 10                     | 100%  |  |
| 2009210039 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOC. DE ATITLA CHICO   | 201-ZONGOLICA            | ATITLA CHICO         | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 5                | 5                      | 100%  |  |
| 2009210040 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO CERVANTES  | 201-ZONGOLICA            | ZONGOLICA            | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 400,000   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 10               | 10                     | 100%  |  |
| 2009210128 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CENTRO PUENTE PORRAS   | 201-ZONGOLICA            | PUENTE PORRAS        | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 3                | 3                      | 100%  |  |
| 2009210132 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL CENTRO ASCUAHUUTLAMANCA-BARRIO GUADALUPE   | 201-ZONGOLICA            | AZCUAHUTLAMANCA      | RURAL  | 415,000                           | 415,000                | 415,000    | 415,000   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 8                | 8                      | 100%  |  |
| AMPLIACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO LA CUESTA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA   | LA CUESTA            | RURAL  | 557,674                           | 557,674                | 557,674    | 557,674   | 100%     | 0  | 0         | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 1,000            | 1,000                  | 100%  | OBRA TERMINADA FISCA Y FINANCIERAMENTE   |
| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AGUSTIN LARA Y VICENTE GUERRERO  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 665,745                           | 665,745                | 665,745    | 665,745   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 19               | 19                     | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$708,167 DE LOS CUALES \$665,745 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$42,422 DE LA APORTACION DE BENEFICIARIOS RECIBIDA |
| OBRA COMPLEMENTARIA   |                          |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                |                  |                        |   |  |
| 2009143139 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | COMOAPAN             | URBANO | 500,000                           | 466,171                | 466,171    | 466,171   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 185              | 185                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON REPOSICION DE CONDUCTOR ROBADO EN DIVERSAS COLONIAS SANTA TERESA, VILLA DE GUADALUPE, CONG. TEJERIA, EJIDO TARIMOYA, LA POCHOTA, LAURELES, ETC. | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 848,778                           | 848,778                | 848,778    | 848,778   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 165              | 165                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON REPOSICION DE CONDUCTORES EN ACCESOS A LAS CONGREGACIONES SANTA RITA, SANTA FE Y VILLARIN   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 726,857                           | 726,857                | 726,857    | 726,857   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 173              | 173                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. AMPLIACION LAS BAJADAS   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 199,084                           | 199,084                | 199,084    | 199,084   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 40               | 40                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. BENITO JUAREZ  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 491,808                           | 491,808                | 491,808    | 491,808   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 115              | 115                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. UNIDAD VERACRUZANA ETAPA I   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 489,663                           | 489,663                | 489,663    | 489,663   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 120              | 120                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO SECCION 1  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 637,721                           | 637,721                | 637,721    | 637,721   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 85               | 85                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS I   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 473,629                           | 473,629                | 473,629    | 473,629   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 56               | 56                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NINOS HEROES  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 529,197                           | 529,197                | 529,197    | 529,197   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 64               | 64                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA RODRIGUEZ HUERTA  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 461,857                           | 461,857                | 461,857    | 461,857   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 107              | 107                    | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CONGREGACION DE SAN JULIAN  | 193-VERACRUZ             | SAN JULIAN           | RURAL  | 229,271                           | 229,271                | 229,271    | 229,271   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 60               | 60                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL DEL NORTE   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 429,928                           | 429,928                | 429,928    | 429,928   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 99               | 99                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COLONIAS: VILLA DE CORTEZ Y VILLA DE JESUS   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 262,096                           | 262,096                | 262,096    | 262,096   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA                      | 120              | 120                    | 100%  |  |
| RED DE ELECTRICIDAD   |                          |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION  |                          |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PRIMERA ETAPA DEL PREDIO SANTO TOMAS  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 1,928,113                         | 1,928,113              | 1,928,113  | 1,928,113 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 100              | 100                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COLONIA MODELO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 322,984                           | 322,984                | 322,984    | 322,984   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 100              | 100                    | 100%  |  |
| 2009143043 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA A LA COL. ADOLFO RUIZ CORTINES   | 841-SAN ANDRES TUXTLA    | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL  | 1,200,000                         | 1,199,976              | 1,199,976  | 1,199,976 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 38               | 38                     | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION  | 154-TANTIMA              | EL NARANJAL          | RURAL  | 1,575,399                         | 1,575,399              | 1,575,399  | 1,575,399 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 57               | 57                     | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COL. ANTONIO LUNA   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 1,625,988                         | 1,625,988              | 1,625,988  | 1,625,988 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 52               | 52                     | 100%  |  |
| Introduccion de red electrica en la colonia nueva   | 2-ACATLAN                | ACATLAN              | URBANO | 473,500                           | 473,500                | 473,500    | 473,500   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 12               | 16                     | 133%  | LA META INICIAL ERAN DE 12 POSTES SIN EMBARGO SE LOGRO UNA META DE 16  |
| CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN ZONA RURAL  | 42-COLIPA                | PLAN DE SAN LUIS     | RURAL  | 142,864                           | 142,864                | 142,864    | 142,864   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %   |
| ELECTRIFICACION EJ. RIVERA DELCARMEN 1RA. ETAPA   | 61-LAS CHOAPAS           | RIVERA DEL CARMEN    | RURAL  | 2,984,558                         | 2,984,558              | 2,984,558  | 2,984,558 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 99               | 99                     | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION EJIDO LLANOS VERDES   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS          | RURAL  | 1,109,332                         | 1,104,360              | 1,104,360  | 1,104,360 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                          | 35               | 35                     | 100%  |  |
| AMPLIACION  |                          |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                |                  |                        |   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                                 |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|---------------------------------|------------------|---|------------------------|--|
|  |                            |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida                | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                            |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                                 |                  |   |                        |  |
| 1  | 2                          | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                                 |                  |   |                        |  |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA DE LA COL. MATIAS SUAREZ HINOJOSA                                 | 102-MARTINEZ DE LA TORRE   | FELIPE CARRILLO PUERTO   | URBANO | 1,410,723                         | 1,410,723              | 1,410,723  | 1,410,723 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 100              | 100   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. LA ESPERANZA  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE   | MARTINEZ DE LA TORRE     | URBANO | 826,097                           | 826,097                | 826,097    | 826,097   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 100              | 100   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOMAS DE SAN ANGEL   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE   | MARTINEZ DE LA TORRE     | URBANO | 400,666                           | 400,666                | 400,666    | 400,666   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 100              | 100   | 100%                   |  |
| 2009143041 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | EL POPOTAL               | RURAL  | 1,051,588                         | 1,051,588              | 1,051,588  | 1,051,588 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 21               | 21  | 100%                   |  |
| 2009143042 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | TEXALPAN DE ARRIBA       | RURAL  | 488,296                           | 476,936                | 476,936    | 476,936   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 10               | 10  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN CALLE HERRO Y AMBAR DE LA CONGREGACION EL PANDO       | 193-VERACRUZ               | EL PANDO                 | RURAL  | 115,148                           | 115,148                | 115,148    | 115,148   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 6                | 6   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN EL CALLEJON 6 DE ENERO DE LA COLONIA VERGARA TARIMOYA | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 74,861                            | 74,861                 | 74,861     | 74,861    | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 5                | 5   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN EL PREDIO 4   | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 892,491                           | 892,491                | 892,491    | 892,491   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 24               | 24  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA CALLE RIO NAZAS DE LA CONGREGACION SAN JULIAN      | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 37,563                            | 37,563                 | 37,563     | 37,563    | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 2                | 2   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COL. LOS MANGOS                                    | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 548,424                           | 548,424                | 548,424    | 548,424   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 25               | 25  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA GAVILONDO SOLER                            | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 189,556                           | 189,556                | 189,556    | 189,556   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 10               | 10  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA SAN JOSE                                   | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 558,374                           | 558,374                | 558,374    | 558,374   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 22               | 22  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COL. SENTIMIENTOS DE LA NACION                     | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 2,287,633                         | 2,287,633              | 2,287,633  | 2,287,633 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 67               | 67  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LOS PREDIOS 1, 2, 3.                                  | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                 | URBANO | 612,026                           | 612,026                | 612,026    | 612,026   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 18               | 18  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ                              | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN             | URBANO | 193,248                           | 193,248                | 193,248    | 193,248   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 2                | 2   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE LA ELECTRIFICACION EN ZONA RURAL   | 42-COLIPA                  | EL OCOTILLO              | RURAL  | 254,901                           | 254,901                | 254,901    | 254,901   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 4                | 4   | 100%                   | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %                                   |
| AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA SAN ROQUE.                               | 6-ACULTZINGO               | TECAMALUCAN              | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000    | 400,000   | 100%   | 0         | 0             | MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 400              | 400   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA   | 6-ACULTZINGO               | COLONIA LA CUESTA        | RURAL  | 316,232                           | 316,232                | 316,232    | 316,232   | 100%   | 0         | 0             | MIL. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 400              | 400   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION KM 10-COL BENITO JUAREZ  | 61-LAS CHOAPAS             | BENITO JUAREZ            | RURAL  | 127,822                           | 124,351                | 124,351    | 124,351   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 4                | 4   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION KM 6-VENUSTIANO CARRANZA   | 61-LAS CHOAPAS             | VENUSTIANO CARRANZA      | RURAL  | 118,459                           | 114,615                | 114,615    | 114,615   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 2                | 2   | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION POBLADO CUAUHTEMOC PEDREGAL PISTA KM 67                            | 61-LAS CHOAPAS             | CUAUHTEMOC PEDREGAL      | RURAL  | 460,310                           | 460,310                | 460,310    | 460,310   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 10               | 10  | 100%                   |  |
| ELECTRIFICACION EJIDO LAZARO CARDENAS  | 61-LAS CHOAPAS             | LAZARO CARDENAS          | RURAL  | 1,425,894                         | 1,425,894              | 1,425,894  | 1,425,894 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 50               | 50  | 100%                   |  |
| ELECTRIFICACION EJIDO PAJARAL BAJO GRANDE  | 61-LAS CHOAPAS             | EL PAJARAL (BAJO GRANDE) | RURAL  | 2,094,950                         | 2,091,678              | 2,091,678  | 2,091,678 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 86               | 86  | 100%                   |  |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN "COLONIA BUENA VISTA"  | 71-HUATUSCO                | TLAMATOCA                | RURAL  | 140,692                           | 140,692                | 140,692    | 140,692   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 3                | 3   | 100%                   | EL AVANCE FINANCIERO FUE EN UNA SOLA EXHIBICION 30/11/09             |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA MANZANA "EL AGUACATE"                                       | 71-HUATUSCO                | TENEJAPA                 | RURAL  | 223,100                           | 223,100                | 223,100    | 223,100   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 8                | 8   | 100%                   | EL AVANCE FINANCIERO ES 30/11/09                                     |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA MANZANA EL AGUILA   | 71-HUATUSCO                | MESA DEL RANCHO          | RURAL  | 147,232                           | 147,232                | 147,232    | 147,232   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 2                | 2   | 100%                   | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 12/12/09 AL 18/12/09                     |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA "LA CRUZ"   | 71-HUATUSCO                | SAN DIEGO TETITLAN       | RURAL  | 117,737                           | 117,737                | 117,737    | 117,737   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 5                | 5   | 100%                   | EL AVANCE FINANCIERO ES 30/11/09                                     |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA "LOS VALLEJO"   | 71-HUATUSCO                | CHAVAXTLA                | RURAL  | 290,222                           | 290,222                | 290,222    | 290,222   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 8                | 8   | 100%                   | EL AVANCE FINANCIERO ES EL 30/11/09                                  |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL  | 77-ISLA                    | PALO BLANCO              | RURAL  | 292,709                           | 292,709                | 292,709    | 292,709   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 8                | 8   | 100%                   |  |
| OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES  |                            |                          |        |                                   |                        |            |           |  |           |               |                                 |                  |   |                        |  |
| OTROS  |                            |                          |        |                                   |                        |            |           |  |           |               |                                 |                  |   |                        |  |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE COLONIAS POBRES   | 16-LA ANTIGUA              | JOSE CARDEL              | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 15               | 15  | 100%                   |  |
| AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION DE LAS COLONIAS VALDIVIAS                           | 188-TOTUTLA                | ZAPOTTILA                | RURAL  | 306,749                           | 306,749                | 306,749    | 306,749   | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO                       | 0                | 0   | 100%                   | TERMINADA  |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA  | 72-HUAYACOCOTLA            | HUAYACOCOTLA             | URBANO | 644,214                           | 644,214                | 644,214    | 644,214   | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 18               | 18  | 100%                   | LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA 5 DE MAYO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA  | 72-HUAYACOCOTLA            | POTRERO SECO             | RURAL  | 1,116,872                         | 1,116,872              | 1,116,872  | 1,116,872 | 100%   | 0         | 0             | POSTE                           | 34               | 34  | 100%                   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                         |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                        |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %                                    |
|   |                        |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                      | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                                    |                  |                        |   |   |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA   | 72-HUAYACOCOTLA        | TEXMALPA                         | RURAL  | 1,496,583                         | 1,496,583              | 1,496,583  | 1,496,583 | 100%     | 0  | 0         | POSTE                                 | 37               | 37                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | DEJIGUI                          | RURAL  | 424,999                           | 424,999                | 424,999    | 424,999   | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 25               | 25                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | EL CUPIL                         | RURAL  | 339,999                           | 339,999                | 339,999    | 339,999   | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 20               | 20                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | EL DOTA                          | RURAL  | 339,999                           | 339,999                | 339,999    | 339,999   | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 20               | 20                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | ROSA DE CASTILLA                 | RURAL  | 509,999                           | 509,999                | 509,999    | 509,999   | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 30               | 30                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | SAN JUAN LA LAGUNA               | RURAL  | 356,999                           | 356,999                | 356,999    | 356,999   | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 21               | 21                     | 100%  |   |
| CELDAS SOLARES  | 72-HUAYACOCOTLA        | HUAYACOCOTLA                     | URBANO | 84,999                            | 84,999                 | 84,999     | 84,999    | 100%     | 0  | 0         | CELDA SOLAR                           | 5                | 5                      | 100%  |   |
| AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL   | 77-ISLA                | NUJEVO VILORIA                   | RURAL  | 100,076                           | 100,076                | 100,076    | 100,076   | 100%     | 0  | 0         | POSTE                                 | 8                | 8                      | 100%  |   |
| <b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>  |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| <b>CENTROS DE SALUD</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (1RA ETAPA) UBICADO EN LA COLONIA ANTORCHISTAS DE LA LOCALIDAD DE MATA COCUTE | 193-VERACRUZ           | MATA COCUTE                      | RURAL  | 1,242,425                         | 1,242,425              | 1,242,425  | 1,242,425 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD    | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD ADALBERTO TEJEDA E.J. ADALBERTO TEJEDA  | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS                      | RURAL  | 329,672                           | 329,672                | 329,672    | 329,672   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD    | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>REHABILITACION</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| 2009143044 REHABILITACION DE LA CLINICA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | ARROYO DE LIZA                   | RURAL  | 228,000                           | 228,000                | 228,000    | 228,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD    | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES CLINICA                          |
| 2009143045 REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | RANCHO NUEVO (LA CEIBA DE ABAJO) | RURAL  | 199,500                           | 199,500                | 199,500    | 199,500   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD    | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES CASA                             |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD TOTUTLA  | 188-TOTUTLA            | TOTUTLA                          | URBANO | 360,000                           | 360,000                | 360,000    | 360,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD    | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA                                   |
| <b>DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES</b>  |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| 2009210041 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN EL CENTRO DE LA LOC. CENTRO TEPETITLANAPA                         | 201-ZONGOLICA          | TEPETITLANAPA                    | RURAL  | 299,864                           | 299,864                | 299,864    | 299,864   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  | CASA UNIDAD                                 |
| 2009210042 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CENTRO DE LA LOCALIDAD  | 201-ZONGOLICA          | COAPA PINOPA                     | RURAL  | 299,999                           | 299,999                | 299,999    | 299,999   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  | CASA UNIDAD                                 |
| 2009210043 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN CENTRO DE LA LOCALIDAD  | 201-ZONGOLICA          | PASO DEL AGUILA                  | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  | CASA UNIDAD                                 |
| 2009210112 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE CIATIPA  | 201-ZONGOLICA          | CIATIPA                          | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  | CASA UNIDAD                                 |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD   | 77-ISLA                | LIC. ALFREDO V. BONFIL           | RURAL  | 149,679                           | 149,679                | 149,679    | 149,679   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD   | 77-ISLA                | POTRERILLOS                      | RURAL  | 171,531                           | 171,531                | 171,531    | 171,531   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>AMPLIACION</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL DE NECOXTLA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | NECOXTLA                         | RURAL  | 218,687                           | 218,687                | 218,687    | 218,687   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  | PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE               |
| <b>REHABILITACION</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| 2009210136 REHABILITACION DE CASA DE SALUD  | 201-ZONGOLICA          | QUETZALTOTUL                     | RURAL  | 211,775                           | 211,775                | 211,775    | 211,775   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD</b>   |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| <b>OTROS</b>  |                        |                                  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                       |                  |                        |   |   |
| 2009143181 REHABILITACION DE ACCESO A LA CLINICA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | CEBADILLA CHICA                  | RURAL  | 290,000                           | 286,587                | 286,587    | 286,587   | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO                        | 287              | 287                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD LA LAJA   | 167-TEPETZINTLA        | LA LAJA                          | RURAL  | 408,419                           | 408,419                | 408,419    | 408,419   | 100%     | 0  | 0         | OTROS                                 | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA 100% FISCAMENTO Y FINANCIERAMENTE |
| AMPLIACION DE LA UNIDAD MEDICO RURAL DE NECOXTLA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | NECOXTLA                         | RURAL  | 218,687                           | 218,687                | 218,687    | 218,687   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD MEDICA                         | 1                | 1                      | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRE 3                    |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|---------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                           |                                   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                 | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                           |                                   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                         | 3                                 | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                                  |                  |                        |   |   |
| AMPLIACION DE UNIDAD MEDICO RURAL DE NECOXTLA  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | NECOXTLA                          | RURAL  | 218,687                           | 218,687                | 218,687    | 218,687   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD MEDICA                    | 1                | 1                      | 100%  | PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRE  |
| CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CLINICA DE SALUD   | 71-HUATUSCO               | AMATIOPA (MESA LIMÓN)             | RURAL  | 146,794                           | 146,794                | 146,794    | 146,794   | 100%     | 0  | 0         | METRO LINEAL                     | 161              | 161                    | 100%  | AVANCE FINANCIERO AL 21/05/09 AL 17/07/09   |
| CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CLINICA DE SALUD   | 71-HUATUSCO               | MESA DEL RANCHO                   | RURAL  | 62,899                            | 62,899                 | 62,899     | 62,899    | 100%     | 0  | 0         | METRO LINEAL                     | 49               | 49                     | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES AL 04/08/09   |
| <b>INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| <b>OTROS NIVELES EDUCATIVOS</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE LOZA DE 7 AULAS DIDACTICAS PARA EL TELEBACHILLERATO LOS REYES, COL. LOS REYES                          | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE              | URBANO | 1,077,673                         | 1,077,673              | 1,077,673  | 1,077,673 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 100              | 100                    | 100%  |   |
| 2009143054 CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN EL TELEBACHILLERATO  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | LA NUEVA VICTORIA                 | RURAL  | 482,500                           | 475,000                | 475,000    | 475,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 2                | 2                      | 100%  |   |
| 2009143062 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | ABREVADERO                        | RURAL  | 226,834                           | 220,000                | 220,000    | 220,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CANCHA         | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0893U  | 154-TANTIMA               | RANCHO ABAJO                      | RURAL  | 275,538                           | 275,538                | 275,538    | 275,538   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BANOS EN TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0489L   | 154-TANTIMA               | LA LAJITA                         | RURAL  | 487,813                           | 487,813                | 487,813    | 487,813   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN TELEBACHILLERATO TEPETZINTLA CVE. 30ETH0021 DE LA CABECERA MUNICIPAL.             | 167-TEPETZINTLA           | TEPETZINTLA                       | URBANO | 283,067                           | 283,067                | 283,067    | 283,067   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 48               | 48                     | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE  |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MÚLTIPLES EN EL TELEBACHILLERATO TEJERIA EN LA CONG. TEJERIA                             | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                          | URBANO | 775,636                           | 775,636                | 775,636    | 775,636   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 2009210060 CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN TELEBACHILLERATO CENTRO DE MACULICA  | 201-ZONGOLICA             | MACULICA                          | RURAL  | 899,873                           | 899,873                | 899,873    | 899,873   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 3                | 3                      | 100%  | SE UTILIZA AULA, UNIDAD   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS Y DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA DE BACHILLERES AMERICA (EBA) DE LA COLONIA CENTRO | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | CIUDAD MENDOZA                    | URBANO | 356,731                           | 356,731                | 356,731    | 356,731   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, CANCHA         | 233              | 233                    | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXOS EN EL TEB DE COSAMALOAPAN   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO | 338,165                           | 338,165                | 338,165    | 338,165   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 48               | 48                     | 100%  | OBRA TERMINADA  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE: 30ETH0317T   | 6-ACULTZINGO              | TECAMALUCAN                       | RURAL  | 423,867                           | 423,867                | 423,867    | 423,867   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 96               | 96                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AULA EN COVAEV PLANTEL NUM. 25   | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR            | URBANO | 253,416                           | 253,416                | 253,416    | 253,416   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 48               | 48                     | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 12/11/09 AL 19/12/09  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELEBACHILLERATO  | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR            | URBANO | 238,896                           | 238,896                | 238,896    | 238,896   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 48               | 48                     | 100%  | AVANCE FINANCIERO ES DEL 24/09/09 AL 18/12/09   |
| CONSTRUCCION ANEXO TELEBACHILLERATO  | 72-HUAYACOCOTLA           | CARBONERO JACALES                 | RURAL  | 1,600,000                         | 1,600,000              | 1,600,000  | 1,600,000 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, TALLER         | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL TELEBACHILLERATO  | 77-ISLA                   | TOTOLOCHE                         | RURAL  | 267,805                           | 267,805                | 267,805    | 267,805   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO   | 77-ISLA                   | ISLA                              | URBANO | 249,932                           | 249,932                | 249,932    | 249,932   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DIRECCION EN TELEBACHILLERATO  | 77-ISLA                   | LOMA ALTA                         | RURAL  | 269,850                           | 269,850                | 269,850    | 269,850   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AULA EDUCATIVA EN COLEGIO DE BACHILLERES 48  | 88-JALCOMULCO             | JALCOMULCO                        | URBANO | 254,187                           | 254,187                | 254,187    | 254,187   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA  |
| <b>REHABILITACION</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DE AULA TELEBACHILLERATO CERRO DE NANCHITAL   | 61-LAS CHOAPAS            | NUEDA ESPERANZA (CERRO NANCHITAL) | RURAL  | 175,264                           | 175,264                | 175,264    | 175,264   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CERCADO PERIMETRAL TELEBACHILLERATO  | 72-HUAYACOCOTLA           | ZILACATIPAN (TENAXCALZINGO)       | RURAL  | 65,001                            | 65,001                 | 65,001     | 65,001    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION EN PUERTA DE ACCESO EN EL AULA DE LA ESC. TELEBACHILLERATO ACATLAN               | 2-ACATLAN                 | ACATLAN                           | URBANO | 985                               | 985                    | 985        | 985       | 100%     | 0  | 0         | SALON                            | 1                | 1                      | 100%  | OBRA EFECTUADA CON RECURSOS DE REMANENTE 2008 POR \$985.11 Y UNA APORTACION MUNICIPAL DE \$799.89 TENIENDO UN COSTO TOTAL DE \$1,745.00 |
| <b>PREESCOLAR</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |                           |                                   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE COLUMNAS ESTRUCTURA Y TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA DE LA COL. EJIDAL       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE              | URBANO | 524,130                           | 524,130                | 524,130    | 524,130   | 100%     | 0  | 0         | CANCHA                           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEL JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | FELIPE CARRILLO PUERTO            | URBANO | 240,682                           | 240,682                | 240,682    | 240,682   | 100%     | 0  | 0         | CANCHA                           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO, COL. FRANCISCO ZARCO                                      | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE              | URBANO | 706,772                           | 706,772                | 706,772    | 706,772   | 100%     | 0  | 0         | CANCHA                           | 100              | 100                    | 100%  |   |
| CONST. DE SERV. SAN. Y REHAB. GRAL. EN J. N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA   | 123-PANUJO                | MORALILLO                         | URBANO | 249,456                           | 249,456                | 249,456    | 249,456   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONST. DE SERV. SAN. Y REHAB. GRAL. EN J. N. 20 DE NOVIEMBRE   | 123-PANUJO                | PANUJO                            | URBANO | 198,000                           | 198,000                | 198,000    | 198,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONST. DE UN AULA EN J. N. GREGORIO TORRES QUINTERO  | 123-PANUJO                | PANUJO                            | URBANO | 298,624                           | 298,624                | 298,624    | 298,624   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL                             | 133-PUEBLO VIEJO          | CD. CUAUHTEMOC                    | URBANO | 289,903                           | 289,903                | 289,903    | 289,903   | 100%     | 0  | 0         | CANCHA                           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 2009143056 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | LA REDONDA                        | RURAL  | 109,216                           | 109,216                | 109,216    | 109,216   | 100%     | 0  | 0         | M2, SANITARIOS                   | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 2009143065 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | CUESTA AMARILLA                   | RURAL  | 150,000                           | 149,000                | 149,000    | 149,000   | 100%     | 0  | 0         | M2, SANITARIOS                   | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 2009143143 CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | FRANCISCO I. MADERO               | RURAL  | 242,000                           | 240,000                | 240,000    | 240,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS, AULAS          | 1                | 1                      | 100%  |   |





ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                            |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-----------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|--|------------------|------------------------|---|--|
|   |                       |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                         | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                       |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                     | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11                                       |                  |                        |   |  |
| CONST. DE SERV. SANITARIOS Y REHAB. GRAL. ESC. NICOLAS BRAVO  | 123-PANUJO            | PANUJO                               | URBANO | 198,500                           | 198,500                | 198,500    | 198,500  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONST. DE TECHADO EN LA ESC. PRIM. ARTICULO 123 10 DE MAYO  | 123-PANUJO            | PANUJO                               | URBANO | 445,996                           | 445,996                | 445,996    | 445,996  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                       | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE AULA Y REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO COL LAS MARGARITAS   | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTEMOC                       | URBANO | 413,560                           | 413,560                | 413,560    | 413,560  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 5                | 5                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EQUIPADAS EN LA ESC. PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY EN LA COL CALIFORNIA   | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTEMOC                       | URBANO | 524,431                           | 524,431                | 524,431    | 524,431  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 2                | 2                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS IMPERMEABILIZACION DE LOSAS Y PINTURA EN GENERAL EN LA ESC PRIMARIA FRAY PEDRO DE GANTE                        | 133-PUEBLO VIEJO      | EL CRUCERO (ESTACION PEDERNALES)     | RURAL  | 300,578                           | 300,578                | 300,578    | 300,578  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 9                | 9                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LUCIO  | 133-PUEBLO VIEJO      | PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS)         | URBANO | 594,044                           | 594,044                | 594,044    | 594,044  | 100%     | 0  | 0         | M2, SANITARIOS                           | 2                | 2                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL MONTEMAYOR CHAPA CONG MATA REDONDA                               | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTEMOC                       | URBANO | 535,728                           | 535,728                | 535,728    | 535,728  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA               | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC  | 133-PUEBLO VIEJO      | ANAHUAC                              | URBANO | 552,805                           | 552,805                | 552,805    | 552,805  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL EN PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO COL LINDA VISTA | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTEMOC                       | URBANO | 765,954                           | 765,954                | 765,954    | 765,954  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA               | 2                | 2                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMPUTO EQUIPADO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA   | 133-PUEBLO VIEJO      | CD. CUAUHTEMOC                       | URBANO | 388,450                           | 388,450                | 388,450    | 388,450  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143060 CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN LA ESCUELA PRIMARIA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | TONALAPAN                            | RURAL  | 480,000                           | 474,499                | 474,499    | 474,499  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 2                | 2                      | 100%  |  |
| 2009143063 CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | LAGUNA ESCONDIDA                     | RURAL  | 262,561                           | 262,561                | 262,561    | 262,561  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143065 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COSTILLA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | PIZAPAN                              | RURAL  | 232,000                           | 232,000                | 232,000    | 232,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143067 CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | RIO DE TUXTLA                        | RURAL  | 225,175                           | 225,000                | 225,000    | 225,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS       | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143069 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | VISTA HERMOSA II                     | RURAL  | 302,933                           | 302,933                | 302,933    | 302,933  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES ANEXO   |
| 2009143060 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | XOTEAPAN                             | RURAL  | 260,000                           | 260,000                | 260,000    | 260,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES ANEXO   |
| 2009143061 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO F. ALTAMIRANO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | TEXALPAN DE ARRIBA                   | RURAL  | 240,000                           | 233,159                | 233,159    | 233,159  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143063 CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LOPEZ HUITRON  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | AXOCHIO                              | RURAL  | 228,500                           | 228,220                | 228,220    | 228,220  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES ANEXO   |
| 2009143066 CONSTRUCCION DE ESTRADO EN LA ESCUELA PRIMARIA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | APIXITA                              | RURAL  | 76,302                            | 76,302                 | 76,302     | 76,302   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 1                | 1                      | 100%  | LA META ES ANEXO   |
| 2009143124 CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC 300PR0022P DE LA CABECERA MUNICIPAL"  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | PUERTA NUEVA XOTEAPAN (PUERTA NUEVA) | RURAL  | 243,000                           | 243,000                | 243,000    | 243,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143137 CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | CHUNIAPAN DE ARRIBA                  | RURAL  | 438,000                           | 437,308                | 437,308    | 437,308  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 2                | 2                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" CLAVE 300PR0022P  | 154-TANTIMA           | COYOL REAL                           | RURAL  | 278,729                           | 278,729                | 278,729    | 278,729  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CVE. 300PR1048R DE LA LOCALIDAD MOYTULA.   | 167-TEPETZINTLA       | MOYTULA (KILOMETRO CUARENTA Y OCHO)  | RURAL  | 104,786                           | 104,786                | 104,786    | 104,786  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 160              | 160                    | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA PROF. LAZARO VARGAS SEGURA CVE. 30EPR2261P DE LA LOCALIDAD AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA.             | 167-TEPETZINTLA       | AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA             | RURAL  | 284,464                           | 284,464                | 284,464    | 284,464  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 48               | 48                     | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CVE 300PR1049Q DE LA LOCALIDAD SAN JOSE.  | 167-TEPETZINTLA       | SAN JOSE                             | RURAL  | 159,635                           | 159,635                | 159,635    | 159,635  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                       | 24               | 24                     | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. CON AUTORIZACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SE MODIFICO EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO. |
| CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CVE. 300PR3333Z DE LA CABECERA MUNICIPAL.  | 167-TEPETZINTLA       | TEPETZINTLA                          | URBANO | 259,756                           | 259,756                | 259,756    | 259,756  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                       | 54               | 54                     | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. CON AUTORIZACION DEL CDM SE MODIFICO EL MONTO INICIAL PRESUPUESTADO.                             |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIMARIA PROF. FIDENCIO BERMUDEZ CONTRERAS CVE. 30EPR2244M DE LA LOCALIDAD LA GUASIMA                      | 167-TEPETZINTLA       | LA GUASIMA                           | RURAL  | 255,202                           | 255,202                | 255,202    | 255,202  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA               | 435              | 435                    | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO Y ANDADOR EN AUDITORIO DE LA ESC. PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CVE. 300PR1047S DE LA CABECERA MUNICIPAL.    | 167-TEPETZINTLA       | TEPETZINTLA                          | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 250,000    | 250,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES | 160              | 160                    | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CVE. 30EPR2282O DE LA LOCALIDAD COPALTITLA.                                  | 167-TEPETZINTLA       | COPALTITLA                           | RURAL  | 286,613                           | 286,613                | 286,613    | 286,613  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 48               | 48                     | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 300PB0962U  | 184-TLAQUILPA         | LOMAGTIPA                            | RURAL  | 202,440                           | 202,440                | 202,440    | 202,440  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS       | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA PROF. FORTINO JARAMILLO CLAVE 30EPR2488U   | 184-TLAQUILPA         | PITZCUAUTLA                          | RURAL  | 306,718                           | 306,718                | 306,718    | 306,718  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO CLAVE 300PB0741J   | 184-TLAQUILPA         | QUETZALTOTOL                         | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000    | 450,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA               | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. PRIMARIA -MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA-TLAPALA   | 188-TOTUTLA           | TLAPALA                              | RURAL  | 220,000                           | 220,000                | 220,000    | 220,000  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, AULAS                | 64               | 64                     | 100%  | TERMINADA  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico                       |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                          |                                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8               | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                           |
|  |                          |                                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION DE ANEXO ESCUELA PRIMARIA   | 72-HUAYACOCOTLA          | TEJOCOTES                          | RURAL  | 673,096                           | 673,096                | 673,096         | 673,096       | 100%            | 0  | 0              | 0 M2, TALLER                        | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. PRIM. PROF. BENITO FENTANES   | 77-ISLA                  | GARZA BLANCA                       | RURAL  | 266,052                           | 266,052                | 266,052         | 266,052       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RAFAEL RAMIREZ  | 77-ISLA                  | MAZOCCO                            | RURAL  | 268,440                           | 268,440                | 268,440         | 268,440       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| MANTENIMIENTO  |                          |                                    |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA CENTRO   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA   | CIUDAD MENDOZA                     | URBANO | 184,243                           | 184,243                | 184,243         | 184,243       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 834                   | 834                          | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE    |
| REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAMERINO Z. MENDOZA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA   | CIUDAD MENDOZA                     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 0                     | 0                            | 0%  | OBRA CANCELADA                             |
| REHABILITACION   |                          |                                    |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| REHABILITACION DE AULAS Y BODEGA DE LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | SALVADOR DIAZ MIRON                | RURAL  | 640,223                           | 640,223                | 640,223         | 640,223       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LA CANCHA DE LA ESC. PRIM. GABINO BARREDA DE LA COL. MANUJO FABIO ALTAMIRANO                             | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE               | URBANO | 332,259                           | 332,259                | 332,259         | 332,259       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA          | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| REHAB. DE ESC. PRIM. ART. 123 EN LA LOC. DE CALENTADORES II  | 123-PANUCO               | CALENTADORES DOS                   | RURAL  | 132,696                           | 132,696                | 132,696         | 132,696       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 4                     | 4                            | 100%  |  |
| REHAB. DE ESCUELA BENITO JUAREZ  | 123-PANUCO               | PANUCO                             | URBANO | 398,930                           | 398,930                | 398,930         | 398,930       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 10                    | 10                           | 100%  |  |
| REHAB. DE LA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA FORD 110   | 123-PANUCO               | PANUCO                             | URBANO | 1,448,265                         | 1,448,265              | 1,448,265       | 1,448,265     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 10                    | 10                           | 100%  |  |
| REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS   | 133-PUEBLO VIEJO         | EMILIANO ZAPATA                    | RURAL  | 359,713                           | 359,713                | 359,713         | 359,713       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION EN GENERAL DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA  | 133-PUEBLO VIEJO         | PRIMERO DE MAYO (LOS MANGOS)       | URBANO | 264,043                           | 264,043                | 264,043         | 264,043       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION EN LAS AULAS EN LA ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CONG HIDALGO  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC                     | URBANO | 326,869                           | 326,869                | 326,869         | 326,869       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS                             | 133-PUEBLO VIEJO         | ANAHUAC                            | URBANO | 206,059                           | 206,059                | 206,059         | 206,059       | 100%            | 0  | 0              | 0 M2, SANITARIOS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009143046 REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | LAGUNETA                           | RURAL  | 450,000                           | 435,148                | 435,148         | 435,148       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 3                     | 3                            | 100%  | LA META ES AULA                            |
| 2009143048 REHABILITACION DE LOSA EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | EL NOPAL                           | RURAL  | 215,000                           | 211,431                | 211,431         | 211,431       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  | LA META ES AULA                            |
| REHABILITACION DE ESC. PRIM. "LAZARO CARDENAS" CLAVE 30EPR2043B (CONST. DE UN BANO Y POZO DE ABSORCION)                    | 154-TANTIMA              | EL ANONO CUCHARAS                  | RURAL  | 108,508                           | 108,508                | 108,508         | 108,508       | 100%            | 0  | 0              | 0 M2, TALLER                        | 1                     | 1                            | 100%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO               |
| REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR2427V                            | 184-TLAQUILPA            | TLAQUILPA                          | URBANO | 380,000                           | 380,000                | 380,000         | 380,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA          | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA EN LA CONG. MATA DE PITA | 193-VERACRUZ             | MATA DE PITA                       | RURAL  | 522,242                           | 522,242                | 522,242         | 522,242       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 7                     | 7                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA EN LA COL. CENTRO         | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ                           | URBANO | 677,542                           | 677,542                | 677,542         | 677,542       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 6                     | 6                            | 100%  |  |
| 2009210079 AMPLIACION DE EXPLANADA EN ESC. PRIM. BILINGUE VENUSTIANO CARRANZA  | 201-ZONGOLICA            | TECOXCO                            | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 600,000         | 600,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA          | 1                     | 1                            | 100%  | SE MANEJA COMO ANEXO                       |
| 2009210141 REHABILITACION DE AULA EN ESC PRIM JUAN LEON HERRERA  | 201-ZONGOLICA            | LOMA DE ZOMAJAPA (LOMA DEL CARMEN) | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1                     | 1                            | 100%  | SE UTILIZA AULA Y NO METRO CUADRADO        |
| REHABILITACION DE AULA EN LA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA  | 211-SAN RAFAEL           | MANUEL AVILA CAMACHO               | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ  | 211-SAN RAFAEL           | EL QUTE                            | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 3                     | 3                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE   | 211-SAN RAFAEL           | ARROYO ZARCO                       | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 80,000          | 80,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE AULA ESC. PRIM. EJ. DIAZ ORDAZ   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                        | RURAL  | 301,521                           | 301,521                | 301,521         | 301,521       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE DOS AULA ESCUELA PRIMARIA MANUE MOURE COL. SOLIDARIDAD   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                        | URBANO | 130,478                           | 130,478                | 130,478         | 130,478       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA  | 71-HUATUSCO              | TEPAMPA                            | RURAL  | 101,912                           | 101,912                | 101,912         | 101,912       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS                  | 48                    | 48                           | 100%  | AVANCE FINANCIERO DEL 27/11/09 AL 18/12/09 |
| REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESC. PRIM. MIGUEL D. CABANAS   | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR             | URBANO | 281,917                           | 281,917                | 281,917         | 281,917       | 100%            | 0  | 0              | 0 M2, SANITARIOS                    | 96                    | 96                           | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES AL 29/10/09        |
| REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA  | 72-HUAYACOCOTLA          | MIGUEL LERDO                       | RURAL  | 224,527                           | 224,527                | 224,527         | 224,527       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SECUNDARIA   |                          |                                    |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION   |                          |                                    |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                                     |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL 140 MTS. APROX. DE LA ESC. TELESEC. ENRIQUE C. REBSAMEN, COL. JARDINES DE MALOPAN         | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE               | URBANO | 419,732                           | 419,732                | 419,732         | 419,732       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE COLUMNAS, ESTRUCTURA Y TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO, COL. VICENTE GUERRERO | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE               | URBANO | 733,645                           | 733,645                | 733,645         | 733,645       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA          | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE COLUMNAS, ESTRUCTURA Y TECHADO DE LA PLAZA CIVICA PARA LA ESC. TELESECUNDARIA JAIME NUNO COL. DEL VALLE    | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE               | URBANO | 491,468                           | 491,468                | 491,468         | 491,468       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, CANCHA          | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA DE LA ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE SAN LUIS  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | HUIPLTEPEC                         | RURAL  | 193,782                           | 193,782                | 193,782         | 193,782       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS, AULAS           | 100                   | 100                          | 100%  |  |





ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1                                       | Municipio             | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                       |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                       |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONST DE TECHOS Y MUROS DE VIVIENDA PROGRAMA TU CASA RURAL FONHAPO                           | 188-TOTUTLA           | TOTUTLA                     | URBANO | 279,000                           | 279,000                | 279,000         | 279,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 600                   | 600                          | 100%  | TERMINADA   |
| CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS DEL PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 88-JALCOMULCO         | JALCOMULCO                  | URBANO | 267,750                           | 267,750                | 267,750         | 267,750       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 15                    | 15                           | 100%  | OBRA TERMINADA (15 VIVIENDAS)   |
| REHABILITACION   |                       |                             |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| 2009210071 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | SAN ISIDRO                  | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 200,000         | 200,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 1                     | 1                            | 100%  | SE UTILIZO OBRA EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA                      |
| 2009210072 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | EJUIITEPEC                  | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 200,000         | 200,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 1                     | 1                            | 100%  | SE UTILIZA OBRA EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA                      |
| 2009210074 REGABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 1,099,975                         | 1,099,975              | 1,099,975       | 1,099,975     | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 400                   | 400                          | 100%  | ES OBRA EN LUGAR DE METROS CUADRADOS EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA |
| 2009210074 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | IXCOHUAPA                   | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 200,000         | 200,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 1                     | 1                            | 100%  | SE UTILIZA OBRA EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA.                     |
| 2009210078 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 902,112                           | 902,112                | 902,112         | 902,112       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 400                   | 400                          | 100%  | SE UTILIZA OBRA EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA                      |
| 2009210134 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | CHICOMAPA UNO               | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 800,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 46                    | 46                           | 100%  | SE UTILIZA OBRA Y NO METROS CUADRADOS                                   |
| 2009210135 REHABILITACION DE VIVIENDA  | 201-ZONGOLICA         | AXALPA                      | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 800,000         | 800,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 METROS CUADRADOS       | 61                    | 61                           | 100%  | SE UTILIZA OBRA EN LUGAR D METROS CUADRADOS                             |
| OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA  |                       |                             |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| OTROS  |                       |                             |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| 2009143069 PISOS DE CEMENTO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO                            | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA           | URBANO | 994,470                           | 994,470                | 994,470         | 994,470       | 100%            | 0   | 0              | 0 OBRA                   | 241                   | 241                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE 25 PIE DE CASAS  | 154-TANTIMA           | LAS FLORES                  | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 OBRA                   | 25                    | 25                           | 100%  |   |
| REHABILITACION DE TECHOS (LAMINA DE ZINC)  | 88-MAGDALENA          | MAGDALENA                   | URBANO | 14,698                            | 14,698                 | 14,698          | 14,698        | 100%            | 0   | 0              | 0 OBRA                   | 11                    | 11                           | 100%  |   |
| CAMINOS RURALES  |                       |                             |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION   |                       |                             |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| APERTURA DE CAMINO RURAL DE CARRITEMPA A ESCUELA PRIMARIA                                    | 20-ATLAHUILCO         | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) | RURAL  | 592,722                           | 592,722                | 592,722         | 592,722       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO RURAL EN RINCON TEPEXITTLA  | 20-ATLAHUILCO         | TEPEXITTLA                  | RURAL  | 833,450                           | 833,450                | 833,450         | 833,450       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| APERTURA DEL CAMINO RURAL DE ATLAHUILAPA A XOCOTEBIZCO(PRIMERA ETAPA)                        | 20-ATLAHUILCO         | XOCOTEHUZCO (XOGMECATLA)    | RURAL  | 570,000                           | 570,000                | 570,000         | 570,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL CAMINO DEL PANTEON AL CRUCERO   | 20-ATLAHUILCO         | ATLAHUILCO                  | URBANO | 945,000                           | 945,000                | 945,000         | 945,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210001 APERTURA DE CAMINO TEMAXCALAPA-TEPANTIPAC 4A ETAPA                                | 201-ZONGOLICA         | TEPANTIPAC                  | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210003 APERTURA DE CAMINO CUAHUTILICA- TLACUITLAPA CHICO 1A ETAPA                        | 201-ZONGOLICA         | TLACUITLAPA CHICO           | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210004 APERTURA DE CAMINO DE CUAHUTILICA-EPTLA 1A ETAPA                                  | 201-ZONGOLICA         | EPTLA                       | RURAL  | 499,680                           | 499,680                | 499,680         | 499,680       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210005 APERTURA DE CAMINO ACONTLA-TONALIXCO CHICO 1A ETAPA                               | 201-ZONGOLICA         | TONALIXCO CHICO             | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000         | 500,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 0                     | 0                            | 100%  |   |
| 2009210006 APERTURA DE CAMINO ACUAPA-ATICPAC1A ETAPA   | 201-ZONGOLICA         | ACUAPA                      | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 0                     | 0                            | 100%  |   |
| 2009210007 APERTURA DE CAMINO CERRO CHICO - LINDA ESTRELLA SA ETAPA                          | 201-ZONGOLICA         | LINDA ESTRELLA              | RURAL  | 799,940                           | 799,940                | 799,940         | 799,940       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 0                     | 0                            | 100%  |   |
| 2009210008 APERTURA DE CAMINO DESVIACION LINDA ESTRELLA-LINDA ESTRELLA 2 1A ETAPA            | 201-ZONGOLICA         | LINDA ESTRELLA              | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210009 APERTURA DE CAMINO MOXALA TEPEPA II 4A ETAPA                                      | 201-ZONGOLICA         | TEPEPA II                   | RURAL  | 499,667                           | 499,667                | 499,667         | 499,667       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210010 APERTURA DE CAMINO LAS PALMAS-RUIZ CORTINES 8A ETAPA                              | 201-ZONGOLICA         | ADOLFO RUIZ CORTINES        | RURAL  | 999,761                           | 999,761                | 999,761         | 999,761       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210011 APERTURA DE CAMINO SAN FRANCISCO ATITLA-ATITLA CHICO 1A ETAPA                     | 201-ZONGOLICA         | SAN FRANCISCO ATITLA        | RURAL  | 499,910                           | 499,910                | 499,910         | 499,910       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 0                     | 0                            | 100%  |   |
| 2009210012 APERTURA DE CAMINO DEL KM 0+500 AL 1+500 TEMAXCALAPA-ZAPALTECATL 2A ETAPA         | 201-ZONGOLICA         | ZAPALTECATL                 | RURAL  | 1,249,800                         | 1,249,800              | 1,249,800       | 1,249,800     | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009210014 APERTURA DE CAMINO Y BALASTREOTETLAPANGA-DOS CAMINOS                              | 201-ZONGOLICA         | TETLAPANGA                  | RURAL  | 498,877                           | 498,877                | 498,877         | 498,877       | 100%            | 0   | 0              | 0 KILOMETROS             | 1                     | 1                            | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| 2009210015 PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPALENTRADA COTLAIXCO-CLINICA 1A ETAPA  | 201-ZONGOLICA            | COTLAIXCO                     | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210016 PAVIMENTO DE CAMINO NEPOALCO-TLAIXCO 1A ETAPA  | 201-ZONGOLICA            | TLAIXCO                       | RURAL  | 499,998                           | 499,998                | 499,998    | 499,998   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210017 PAVIMENTO DE CAMINO SAN SEBASTIAN-COL. SAN SEBASTIAN 3A ETAPA  | 201-ZONGOLICA            | SAN SEBASTIAN                 | RURAL  | 999,712                           | 999,712                | 999,712    | 999,712   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210018 Pavimento de tramos aislados centro de la localidad  | 201-ZONGOLICA            | SAN GERONIMO TONACALCO        | RURAL  | 299,480                           | 299,480                | 299,480    | 299,480   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210019 PAVIMENTO DE CSMINO FRENTE A ESC PRIM.CAMPODEPORTIVO   | 201-ZONGOLICA            | REAL DEL MONTE                | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000    | 500,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210020 PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRADA TLACUILOLA-CENTRO  | 201-ZONGOLICA            | TLACUILOLA                    | RURAL  | 499,933                           | 499,933                | 499,933    | 499,933   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210022 PAVIMENTO DE CAMINO LAGUNA CHICA-TETLAPANGA1A ETAPA  | 201-ZONGOLICA            | LAGUNA CHICA                  | RURAL  | 599,991                           | 599,991                | 599,991    | 599,991   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210023 PAVIMENTO DE CAMINO TRAMOS AISLADOSPARAJE AYOJAPA 2A ETAPA   | 201-ZONGOLICA            | PARAJE AYOJAPA                | RURAL  | 299,961                           | 299,961                | 299,961    | 299,961   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210024 PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CENTRO AMATEPEC-ESC. PRIM. BL. JUSTO SIERRA  | 201-ZONGOLICA            | AMATEPEC                      | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210026 APERTURA DE CAMINO DE TEPETLAMP A LA CASCADA   | 201-ZONGOLICA            | TEPETLAMP A                   | RURAL  | 499,820                           | 499,820                | 499,820    | 499,820   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210028 PAVIMENTO DE CAMINO DEL PUENTEAL ENTRONQUE DE CARRETERA 1A ETAPA   | 201-ZONGOLICA            | VICENTE GUERRERO              | RURAL  | 499,914                           | 499,914                | 499,914    | 499,914   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210118 apertura de camino centro aticpac-acceso clinica   | 201-ZONGOLICA            | ATICPAC                       | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| 2009210119 APERTURA DE CAMINO PALAPA-COL.XOCOTITLANAPA  | 201-ZONGOLICA            | PALAPA                        | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 20092120115 APERTURA DE CAMINO TEPETLAMP A LA CASCADA 2 AETAPA  | 201-ZONGOLICA            | TEPETLAMP A                   | RURAL  | 499,882                           | 499,882                | 499,882    | 499,882   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA CAMINO PUENTE TRES ESTEROS PUNTILLA ALDAMA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+000  | 211-SAN RAFAEL           | PUNTILLA ALDAMA               | URBANO | 2,040,447                         | 2,040,447              | 2,040,447  | 2,040,447 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO DEL BOULEVARD PUNTILLA ALDAMA-AL CAMPO DEL 0+000 AL 0+900   | 211-SAN RAFAEL           | PUNTILLA ALDAMA               | URBANO | 1,662,869                         | 1,662,869              | 1,662,869  | 1,662,869 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO ASFALTICO PARCELA ESCOLAR-CAMPO MARTE DEL 0+000 AL 1+000  | 211-SAN RAFAEL           | PUNTILLA ALDAMA               | URBANO | 1,959,750                         | 1,959,750              | 1,959,750  | 1,959,750 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO ARROYO DE EN MEDIO   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS                   | RURAL  | 1,400,000                         | 534,335                | 534,335    | 534,335   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 8                | 8                      | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO LAS CANOAS-NUevo CASTREJON 2DA. SECCION  | 61-LAS CHOAPAS           | NUevo CASTREJON               | RURAL  | 350,000                           | 132,615                | 132,615    | 132,615   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 4                | 4                      | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO PLAYA SANTA CERRO DEL HORCON   | 61-LAS CHOAPAS           | CERRO DEL HORCON              | RURAL  | 599,651                           | 599,651                | 599,651    | 599,651   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 12               | 12                     | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO RICARDO FLORES MAGON   | 61-LAS CHOAPAS           | RICARDO FLORES MAGON          | RURAL  | 1,000,000                         | 766,592                | 766,592    | 766,592   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 8                | 8                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA CAMINO CHONTLA-LA GARITA DEL KM 0+425 AL KM 1+020   | 63-CHONTLA               | LA GARITA                     | RURAL  | 2,053,946                         | 2,053,946              | 2,053,946  | 2,053,946 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM 2009. |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CAMINO PRINCIPAL A COSCONTLA   | 71-HUATUSCO              | COXCONTLA                     | RURAL  | 568,602                           | 568,602                | 568,602    | 568,602   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 09/06/09 AL 18/12/09  |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CARRIZAL   | 71-HUATUSCO              | CARRIZAL                      | RURAL  | 501,884                           | 501,884                | 501,884    | 501,884   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES 03/07/09 AL 08/10/09      |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMO ACCESO ALTERNO A LA CAPILLA  | 71-HUATUSCO              | SAN DIEGO TETITLAN            | RURAL  | 562,585                           | 562,585                | 562,585    | 562,585   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 22/05/09 AL 19/06/09  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A EL OCOTE  | 71-HUATUSCO              | EL OCOTE                      | RURAL  | 286,926                           | 286,926                | 286,926    | 286,926   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 09/06/09 AL 18/12/09  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ACCESO A ALTA LUZ  | 71-HUATUSCO              | ALTA LUZ                      | RURAL  | 170,625                           | 170,625                | 170,625    | 170,625   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 05/08/09 AL 06/10/09  |
| APERTURA DE CAMINO 2A ETAPA   | 72-HUAYACOCOTLA          | DONANGU BARRIO BAJO           | RURAL  | 999,999                           | 999,999                | 999,999    | 999,999   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APERTURA DE CAMINO 2A ETAPA   | 72-HUAYACOCOTLA          | LOMA DE YEGUAS                | RURAL  | 1,025,783                         | 1,025,783              | 1,025,783  | 1,025,783 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  |   |
| REHABILITACION  |                          |                               |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION CON CARPETA DE CONCRETO ASFAL EN CALIENTE DE 5CM. DE ESPESOR COMPAC. Y UN RIEGO DE SELLO DEL KM.1+690 AL KM.2+000 Y DEL KM.4+425 AL KM.5+125 DEL CAMINO MANANTIALES-BALSAS DE AGUA | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | BALSAS DE AGUA (POZOS DE ORO) | RURAL  | 3,007,437                         | 3,007,437              | 3,007,437  | 3,007,437 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 100              | 100                    | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|--------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                          |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                          |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                        | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |
| REHABILITACION CON RECARGA DE MATERIAL PETREO Y BACHEO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO ARROYO BLANCO - LA PALMA                   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | ARROYO BLANCO                             | RURAL  | 749,883                           | 749,883                | 749,883    | 749,883   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 100              | 100                    | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO  | 122-PAJAPAN              | COSCAPAN                                  | RURAL  | 429,887                           | 429,887                | 429,887    | 429,887   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DEL CALLEJON DEL FUNDO LEGAL   | 122-PAJAPAN              | SAN JUAN VOLADOR                          | RURAL  | 80,696                            | 80,696                 | 80,696     | 80,696    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DEL CALLEJON LOS APOLINARES CAMINO A PEÑA HERMOSA  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                   | URBANO | 77,361                            | 77,361                 | 77,361     | 77,361    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REVESTIMIENTO DEL CAMINO TRAMO ENTRONQUE URSULO-LAZARO CARDENAS   | 122-PAJAPAN              | LAZARO CARDENAS DEL RIO (LAZARO CARDENAS) | RURAL  | 304,621                           | 304,621                | 304,621    | 304,621   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REVESTIMIENTO DEL CAMINO VIEJO A TECOLAPAN  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                   | URBANO | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REHAB. CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE CHALAN A VEGA CERCADA EL JOBO  | 123-PANUCO               | EL JOBO (ALTO DEL JOBO)                   | RURAL  | 1,298,565                         | 1,298,565              | 1,298,565  | 1,298,565 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 4                | 4                      | 100%  |          |
| REHAB. CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE PANUCO A EX HACIENDA CHINTON   | 123-PANUCO               | EX-HACIENDA CHINTON (LA QUINA)            | RURAL  | 2,098,526                         | 2,098,526              | 2,098,526  | 2,098,526 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 19               | 19                     | 100%  |          |
| REHAB. CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE PANUCO A TAMANTE   | 123-PANUCO               | TAMANTE                                   | RURAL  | 1,797,986                         | 1,797,986              | 1,797,986  | 1,797,986 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 15               | 15                     | 100%  |          |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVEST. EN CAMINO INGENIO ENTRONQUE  | 123-PANUCO               | PANUCO                                    | URBANO | 998,760                           | 998,760                | 998,760    | 998,760   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 18               | 18                     | 100%  |          |
| REHAB. DE CAMINO RURAL DE EL CARACOL A PERQUILLOS   | 123-PANUCO               | PERQUILLO                                 | RURAL  | 1,198,250                         | 1,198,250              | 1,198,250  | 1,198,250 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 6                      | 100%  |          |
| REHAB. DE CAMINO RURAL DE VEGA DE OTATES A EL AGUACATE  | 123-PANUCO               | EL AGUACATE                               | RURAL  | 998,985                           | 998,985                | 998,985    | 998,985   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 4                | 4                      | 100%  |          |
| REHAB. DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE LA OCHOA A LA ANGOSTURA   | 123-PANUCO               | LA ANGOSTURA                              | RURAL  | 1,398,215                         | 1,398,215              | 1,398,215  | 1,398,215 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 10               | 10                     | 100%  |          |
| REHAB. DE CAMINO RURAL SALSIPUEDES A LA ANGOSTURA   | 123-PANUCO               | LA ANGOSTURA                              | RURAL  | 1,618,930                         | 1,618,930              | 1,618,930  | 1,618,930 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 19               | 19                     | 100%  |          |
| REHAB. DE CAMINO RURAL QUE CONDUCE DE PANUCO A SAN CRISTOBAL  | 123-PANUCO               | SAN CRISTOBAL                             | RURAL  | 598,653                           | 598,653                | 598,653    | 598,653   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL CHAQUIZI AL HUASTECO   | 123-PANUCO               | CHAQUISI                                  | RURAL  | 1,268,956                         | 1,268,956              | 1,268,956  | 1,268,956 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 19               | 19                     | 100%  |          |
| 2009143072 REHABILITACION DEL CAMINO HACIA LA COMUNIDAD   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SANTA ROSA ABATA                          | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,500,000  | 1,500,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| 2009143073 REHABILITACION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD (MUROS DE CONTENCIÓN)  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | BELLA VISTA                               | RURAL  | 187,824                           | 187,824                | 187,824    | 187,824   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| 2009143075 REHABILITACION DEL CAMINO AL SALTO DE EYIPANTLA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SALTO DE EYIPANTLA                        | URBANO | 350,000                           | 348,000                | 348,000    | 348,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 5                | 5                      | 100%  |          |
| 2009143077 REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 3,771,472                         | 3,771,472              | 3,771,472  | 3,771,472 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 101              | 101                    | 100%  |          |
| 2009143116 REHABILITACION DEL CAMINO LAUCHAPAN - POTRERILLO   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LAUCHAPAN                                 | RURAL  | 1,530,533                         | 1,530,000              | 1,530,000  | 1,530,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 6                      | 100%  |          |
| 2009143117 REHABILITACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE HACIA LOS ORGANOS  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LOS ORGANOS                               | RURAL  | 2,100,000                         | 2,094,852              | 2,094,852  | 2,094,852 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| 2009143133 REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE EL REMOLINO, TULAPAN, CERRO DE LAS IGUANAS, LA BOCA Y PASO DE LA VIA | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000  | 2,000,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 14               | 14                     | 100%  |          |
| 2009143145 REHABILITACION ED CAMINO TILAPAN - MAZUMIAPAN - LAUREL - LAUCHAPAN   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | MAZUMIAPAN                                | RURAL  | 1,681,801                         | 1,687,050              | 1,687,050  | 1,687,050 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 15               | 15                     | 100%  |          |
| 2009143162 REHABILITACION DE CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO LOS NARANJOS TULAPAN  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | LOS NARANJOS                              | RURAL  | 1,750,000                         | 1,750,000              | 1,750,000  | 1,750,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO  | 154-TANTIMA              | LA PUENTE                                 | RURAL  | 388,054                           | 388,054                | 388,054    | 388,054   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO  | 154-TANTIMA              | LA REFORMA (LA NUEVA REFORMA)             | RURAL  | 947,432                           | 947,432                | 947,432    | 947,432   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO  | 154-TANTIMA              | LOS HIGUEROS                              | RURAL  | 720,275                           | 720,275                | 720,275    | 720,275   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO LA CORTES-PASTORIA   | 154-TANTIMA              | LA CORTES (SAN JOSE TEPEATE)              | RURAL  | 419,375                           | 419,375                | 419,375    | 419,375   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE CAMINO MORELOS-PIEDRA BLANCA  | 154-TANTIMA              | MORELOS (JOSE MARIA MORELOS)              | RURAL  | 671,743                           | 671,743                | 671,743    | 671,743   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                 | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|---|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                           |                         |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                           |                         |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO NUEVO XUCHITL-PUENTE GACHO   | 154-TANTIMA               | NUJEVO XUCHITL          | RURAL  | 761,553                           | 761,553                | 761,553         | 761,553       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 6                            | 6   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL INCLUYE CALLES EN LA COMUNIDAD APACHICRUZ                                  | 167-TEPETZINTLA           | APACHICRUZ              | RURAL  | 690,314                           | 690,314                | 690,314         | 690,314       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 2                            | 2   | 100%             | TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%          |
| REHABILITACION DE CUNETAS Y CONFORMADO DE TERRACERIA EN EL CAMINO LA LAJA-TEPETZINTLA                     | 167-TEPETZINTLA           | LA LAJA                 | RURAL  | 160,000                           | 160,000                | 160,000         | 160,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 12                           | 12  | 100%             | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE. |
| REHABILITACION DEL CAMINO TEPEZINTLA-COPALTITLA   | 167-TEPETZINTLA           | COPALTITLA              | RURAL  | 809,503                           | 809,503                | 809,503         | 809,503       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 2                            | 2   | 100%             | TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE             |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AL PANTEON.   | 18-AQUILA                 | CUMBRES DE AGUILA       | RURAL  | 174,036                           | 174,036                | 174,036         | 174,036       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             | SE CIERRA ESTA OBRA                                 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL ARBISTAKA  | 184-TLAQUILPA             | ARBISTAGCA (ARBISTAGA)  | RURAL  | 210,640                           | 210,640                | 210,640         | 210,640       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL CRUZISPA-XOCOTEBITLA   | 184-TLAQUILPA             | TLAQUILPA               | URBANO | 135,800                           | 135,800                | 135,800         | 135,800       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA QUEBRADORA-TLAQUETZALTITLA  | 184-TLAQUILPA             | TLAQUETZALTITLA         | RURAL  | 693,050                           | 693,050                | 693,050         | 693,050       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 2                            | 2   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TEPEPA   | 184-TLAQUILPA             | TEPEPA                  | RURAL  | 494,947                           | 494,947                | 494,947         | 494,947       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TETLIXTACA-TEPENACAXTLA  | 184-TLAQUILPA             | TLETLISTAKA             | RURAL  | 809,881                           | 809,881                | 809,881         | 809,881       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TLAQUETZALTITLA  | 184-TLAQUILPA             | TLAQUETZALTITLA         | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZACATLA  | 184-TLAQUILPA             | ZACATLA                 | RURAL  | 215,300                           | 215,300                | 215,300         | 215,300       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 100%             |   |
| REHAB CAMINO ENTRADA A NAVATEPEC  | 188-TOTUTLA               | NAVATEPEC               | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000         | 150,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 2                            | 2   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB. CAMINO LOMA EL PROGRESO COL. EL PROGRESO   | 188-TOTUTLA               | COLONIA PROGRESO        | RURAL  | 190,000                           | 190,000                | 190,000         | 190,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB. CAMINO TEPETLAPA -PALMAS LOC. TEPETLAPA  | 188-TOTUTLA               | TEPETLAPA               | RURAL  | 175,000                           | 175,000                | 175,000         | 175,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB. CAMINO VIEJO CRUZ VERDE LOC. CRUZ VERDE  | 188-TOTUTLA               | TOTOLAPA (CRUZ VERDE)   | RURAL  | 291,556                           | 291,556                | 291,556         | 291,556       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 6                            | 6   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB CAMINOS ACCESO A MIRADOR  | 188-TOTUTLA               | EL MIRADOR              | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB CAMINOS RAMALES DE CALCAHUALCO A FINE Y RECARGUES DE MATERIALES                                     | 188-TOTUTLA               | CALCAHUALCO             | RURAL  | 620,000                           | 620,000                | 620,000         | 620,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 3                            | 3   | 100%             | TERMINADA   |
| REHAB CAMINOS RAMALES DE NARANJOS AFINE Y RECARGUE DE MATERIALES  | 188-TOTUTLA               | NARANJOS                | RURAL  | 190,000                           | 190,000                | 190,000         | 190,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             | TERMINADA   |
| REHABILITACION DEL CAMINO A CHACHAXTLA  | 188-TOTUTLA               | CHACHAXTLA              | RURAL  | 896,767                           | 896,867                | 896,867         | 896,867       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             | TERMINADA   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE A LA ESCUELA   | 20-ATLAHUILCO             | TERRERO                 | RURAL  | 156,689                           | 156,689                | 156,689         | 156,689       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             | ESTE DNERO ES REMANENTE DEL EJERCICIO 2008          |
| 2009210032 REVESTIMIENTO DE CAMINO PALAPA-LAGUNA  | 201-ZONGOLICA             | PALAPA                  | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 600,000         | 600,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210034 REHABILITACION DE CAMINO SAN SEBASTIAN-TEMAXCALAPA CHICO                                       | 201-ZONGOLICA             | TEMAXCALAPA CHICO       | RURAL  | 499,919                           | 499,919                | 499,919         | 499,919       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 2                            | 2   | 100%             |   |
| 2009210035 REHABILITACION DE CAMINO centro de choapa  | 201-ZONGOLICA             | CHOAPA                  | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000         | 500,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210036 REHABILITACION DE CAMINO DE YOLOXOCHITTLA A LIMITE CON TEQUILA                                 | 201-ZONGOLICA             | YOLOXOCHITTLA           | RURAL  | 702,660                           | 702,660                | 702,660         | 702,660       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210113 REVESTIMIENTO DE CAMINO CUAPAPINOPA-CUAHUTILCA   | 201-ZONGOLICA             | COAPA PINGPA            | RURAL  | 999,950                           | 999,950                | 999,950         | 999,950       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 3                            | 3   | 100%             |   |
| 2009210116 REVESTIMIENTO DE CAMINO APANGA-TONALIXCO GRANDE  | 201-ZONGOLICA             | TONALIXCO GRANDE        | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 500,000         | 500,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210124 REHABILITACION DE CAMINO Y RAMPA ENTRADA EMINIANO ZAPATA-CENTRO LOCALIDAD                      | 201-ZONGOLICA             | EMILIANO ZAPATA         | RURAL  | 499,825                           | 499,825                | 499,825         | 499,825       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 100%             |   |
| 2009210130 REHABILITACION DE CAMINO DOS CAMINOS-HUAXTECATL 2  | 201-ZONGOLICA             | HUAXTECATL DOS          | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL VIGIA-CAUDILLO EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DEL CAUDILLO G.E. ZAPATA | 209-TAHUJUCAPAN DE JUAREZ | GENERAL EMILIANO ZAPATA | RURAL  | 173,799                           | 173,799                | 173,799         | 173,799       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                           |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                           |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                         | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO KM 16.880 AL KM 19.400 EN LA COMUNIDAD RURAL A PILAPILLO                     | 209-TATAHUJAPAN DE JUAREZ | PILAPILLO                        | RURAL  | 506,153                           | 506,153                | 506,153    | 506,153   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL TRAMO MAGALLANES-MIRADOR PILAPA                                    | 209-TATAHUJAPAN DE JUAREZ | EL MIRADOR PILAPA                | RURAL  | 415,567                           | 415,567                | 415,567    | 415,567   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO SANTANON RODRIGUEZ PEÑA HERMOSOS                                | 209-TATAHUJAPAN DE JUAREZ | SANTANON RODRIGUEZ               | RURAL  | 367,280                           | 367,280                | 367,280    | 367,280   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL DESVIACION EL PITAL-GUAYABAL-SAN RAFAEL                                 | 211-SAN RAFAEL            | EL GUAYABAL                      | RURAL  | 319,446                           | 319,446                | 319,446    | 319,446   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 3                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PITAL-PASO DE TELAYA   | 211-SAN RAFAEL            | EL PITAL                         | URBANO | 449,277                           | 449,277                | 449,277    | 449,277   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 6                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ATEMPA DE OCOTLA NECOXTLA                         | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | OCOTLA                           | RURAL  | 51,656                            | 51,656                 | 51,656     | 51,656    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | PETENECE AL TRIMESTRAL 2                         |
| REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ATEMPA DE LA CONGREGACION DE OCOTLA NECOXTLA     | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | OCOTLA                           | RURAL  | 51,656                            | 51,656                 | 51,656     | 51,656    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | PERTENECE AL TERCER TRIMESTRAL                   |
| REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ATEMPA DE LA CONGREGACION DE OCOTLA NECOXTLA     | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | OCOTLA                           | RURAL  | 51,656                            | 51,656                 | 51,656     | 51,656    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | PERTENECE AL SEGUNDO TRIMESTRAL                  |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL CADENAMIENTO 1+070 AL CADENAMIENTO 1+090 TRAMO COLIPA - EL OCOTILLO | 42-COLIPA                 | EL OCOTILLO                      | RURAL  | 41,001                            | 41,001                 | 41,001     | 41,001    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %               |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO (CARRETERA COLIPA - JUCHIQUE DE FERRER) - LA CONCORDIA            | 42-COLIPA                 | LA CONCORDIA                     | RURAL  | 154,799                           | 154,799                | 154,799    | 154,799   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %               |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EL ZAPOTAL - VISTA HERMOSA  | 42-COLIPA                 | VISTA HERMOSA                    | RURAL  | 56,573                            | 56,573                 | 56,573     | 56,573    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %               |
| REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LAS LAJAS   | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | LA LAJA                          | RURAL  | 553,000                           | 553,000                | 553,000    | 553,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA                                   |
| REVESTIMIENTO DEL CAMINO A COCUITE Y PENITAS   | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | COCUITE NUEVO                    | RURAL  | 553,250                           | 553,250                | 553,250    | 553,250   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE MACUALTZINGO  | 6-ACULTZINGO              | MACUALTZINGO                     | RURAL  | 399,611                           | 399,611                | 399,611    | 399,611   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO PRINCIPAL DE PUERTO DEL AIRE   | 6-ACULTZINGO              | PUERTO DEL AIRE                  | RURAL  | 329,650                           | 329,650                | 329,650    | 329,650   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CURVAS EN CAMINO PRINCIPAL DE EL RASTROJO                               | 6-ACULTZINGO              | SAN ISIDRO                       | RURAL  | 49,311                            | 49,311                 | 49,311     | 49,311    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO E.J. NVO. PROGRESO-LOS ROBLES   | 61-LAS CHOAPAS            | NUJEVO PROGRESO                  | RURAL  | 684,960                           | 474,187                | 474,187    | 474,187   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 10               | 10                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DOS RIOS-AQUILES SERDAN-PUEBLO VIEJO                       | 61-LAS CHOAPAS            | AQUILES SERDAN                   | RURAL  | 1,301,845                         | 240,905                | 240,905    | 240,905   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 18               | 18                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO KM. 13 EL ZAPOTE  | 61-LAS CHOAPAS            | FERNANDO LOPEZ ARIAS (EL ZAPOTE) | RURAL  | 585,004                           | 319,998                | 319,998    | 319,998   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 12               | 12                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO LAS CHOAPAS-CEIBA BLANCA  | 61-LAS CHOAPAS            | CEIBA BLANCA                     | RURAL  | 500,000                           | 318,084                | 318,084    | 318,084   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 12               | 12                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO LOS CONEJOS-NVO. CASTREJON 1RA. SECCION                                       | 61-LAS CHOAPAS            | NUJEVO CASTREJON                 | RURAL  | 410,363                           | 410,363                | 410,363    | 410,363   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 6                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO NARANJO-SAN MIGUEL DE ALLENDE-HUITRON   | 61-LAS CHOAPAS            | SAN MIGUEL DE ALLENDE            | RURAL  | 997,869                           | 997,869                | 997,869    | 997,869   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 25               | 25                     | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO PLAYA SANTA-AMATAN  | 61-LAS CHOAPAS            | AMATAN                           | RURAL  | 741,535                           | 373,837                | 373,837    | 373,837   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 8                | 8                      | 100%  | QUEDA SIN EFECTO EL FOLIO 118976, ES CANCELADO   |
| REHABILITACION DE CAMINO TIERRA MORADA - EL ESFUERZO   | 61-LAS CHOAPAS            | TIERRA MORADA                    | RURAL  | 300,000                           | 167,938                | 167,938    | 167,938   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 6                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL A COXOLO  | 71-HUATUSCO               | COXOLO                           | RURAL  | 221,874                           | 221,874                | 221,874    | 221,874   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES AL 16/12/09              |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL A SOCHIBEBECA   | 71-HUATUSCO               | SOCHIBEBECA                      | RURAL  | 296,424                           | 296,424                | 296,424    | 296,424   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 23/07/09 AL 29/10/09 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO A LA RAYA   | 71-HUATUSCO               | LA RAYA                          | RURAL  | 288,947                           | 288,947                | 288,947    | 288,947   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 28/09/09 AL 18/12/09 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PEREGRINA A LA VIBORA   | 71-HUATUSCO               | PEREGRINA                        | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000  | 2,000,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 7                | 7                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 30/04/09 AL 31/07/09 |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TLAVICTEPAN-AUYANTLA  | 71-HUATUSCO               | TLAVICTEPAN                      | RURAL  | 204,871                           | 204,871                | 204,871    | 204,871   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 23/07/09 AL 15/10/09 |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA           | CAMARONES                        | RURAL  | 673,562                           | 673,562                | 673,562    | 673,562   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                       |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                       |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                       |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                     | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA       | CHICHAPALA            | RURAL  | 572,620                           | 572,620                | 572,620    | 572,620   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 4                | 4                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA       | EL BATDA              | RURAL  | 487,661                           | 487,661                | 487,661    | 487,661   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 5                | 5                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA       | LOS PARAJES           | RURAL  | 284,687                           | 284,687                | 284,687    | 284,687   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 2                | 2                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA       | SAN ANTONIO IXTATETLA | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 2                | 2                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO   | 72-HUAYACOCOTLA       | ZONCONAPA             | RURAL  | 762,733                           | 762,733                | 762,733    | 762,733   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 6                | 6                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO ( LIBRAMIENTO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN)   | 72-HUAYACOCOTLA       | HUAYACOCOTLA          | URBANO | 73,946                            | 73,946                 | 73,946     | 73,946    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 0                | 0                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL TESORO - SOLERILLA   | 77-ISLA               | EL TESORO             | RURAL  | 466,469                           | 466,469                | 466,469    | 466,469   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 8                | 8                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARR. FED. ISLA - LOMA BONITA KM 60 - EJIDO ISLA                    | 77-ISLA               | EJIDO ISLA            | RURAL  | 248,303                           | 248,303                | 248,303    | 248,303   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 4                | 4                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL MAGUAL - BONFIL   | 77-ISLA               | EL MAGUAL (LA LAGUNA) | RURAL  | 238,988                           | 238,988                | 238,988    | 238,988   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 4                | 4                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL ORO VERDE - COYOLAR   | 77-ISLA               | ORO VERDE (EL ARENAL) | RURAL  | 360,000                           | 359,546                | 359,546    | 359,546   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 6                | 6                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL PANTEON MUNICIPAL - GARZA BLANCA  | 77-ISLA               | GARZA BLANCA          | RURAL  | 420,000                           | 420,000                | 420,000    | 420,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 7                | 7                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN NICOLAS - VILLA NUEVA   | 77-ISLA               | VILLA NUEVA           | RURAL  | 479,206                           | 479,206                | 479,206    | 479,206   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 8                | 8                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL Y ALCANTARILLA ENTRONQUE CARRETERA ESTATAL ISLA - SANTIAGO TUXTLA - SAN SIMON | 77-ISLA               | SAN SIMÓN II          | RURAL  | 100,000                           | 86,628                 | 86,628     | 86,628    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 1                | 1                      | 100%  | ESTA OBRA EN EL CIERRE DEL EJERCICIO REPORTADO EN EL ORFIS TIENE UN REMANENTE DE: \$13,371.80                                   |
| REHABILITACION DEL CAMINO SANTA MARIA - HUATUSCO   | 88-JALCOMULCO         | SANTA MARIA TATETLA   | RURAL  | 300,039                           | 300,039                | 300,039    | 300,039   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA  |
| REHABILITACION DEL CAMINO TACOTALPAN EL PALMAR   | 88-JALCOMULCO         | TACOTALPAN            | RURAL  | 309,774                           | 309,774                | 309,774    | 309,774   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA  |
| REHABILITACION DE CARRETERA CRUZTITLA - ZACATONAL - ZACATIPAN.   | 99-MALTRATA           | ZACATIPAN             | RURAL  | 1,333,656                         | 1,333,656              | 1,333,656  | 1,333,656 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 8                | 8                      | 100%  | ANTE LA FALTA DE COMUNICACION ENTRE ESTAS COMUNIDADES Y LA CABECERA SE REHABILITO EL CAMINO DE ACCESO A LAS MISMAS.             |
| REHABILITACION DE CARRETERA DE CARRERETA AGUA ROSAS - LA ESTANCIA  | 99-MALTRATA           | EL MIRADOR AGUA ROSA  | RURAL  | 288,075                           | 288,075                | 288,075    | 288,075   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS                        | 3                | 3                      | 100%  | SE REHABILITA ESTE CAMINO, POR LA NECESIDAD DE COMUNICACION ENTRE ESTAS COMUNIDADES, ADEMAS SE IMPULSA EL DESARROLLO COMERCIAL. |
| MUROS DE CONTENCION CONSTRUCCION   |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |
| 209210039 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL CENTRO TEPENACAXTLA                                       | 201-ZONGOLICA         | TEPENACAXTLA          | RURAL  | 599,993                           | 599,993                | 599,993    | 599,993   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS                  | 242              | 242                    | 100%  | SE UTILIZO METROS CUADRADOS, POR Q EL SISTEMA ASI LO MANEJA, PERO EN LA APERTURA PROGRAMATICA ES METRO CUBICO.                  |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES   |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |
| 209210117 construccion de puente peatonal en col. la compañía  | 201-ZONGOLICA         | LA COMPAÑIA           | RURAL  | 750,000                           | 750,000                | 750,000    | 750,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7                | 7                      | 100%  |   |
| 209210131 CONSTRUCCION DE ANDADOR VAQUERIA-LA ALIANZA 1A ETAPA   | 201-ZONGOLICA         | ZAPALTECATL           | RURAL  | 170,000                           | 170,000                | 170,000    | 170,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 150              | 150                    | 100%  |   |
| 209210131 CONSTRUCCION DE ANDADOR TRAMOS AISLADOS A CENTRO XONAMANCA   | 201-ZONGOLICA         | XONAMANCA             | RURAL  | 499,550                           | 499,550                | 499,550    | 499,550   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 350              | 350                    | 100%  |   |
| REHABILITACION   |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |
| 209210137 REHABILITACION DEL PUENTE ESTRUCTURAL PEATONAL   | 201-ZONGOLICA         | CHICOMAPA UNO         | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000    | 100,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 70               | 70                     | 100%  |   |
| PUENTES VEHICULARES CONSTRUCCION   |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |
| 209143082 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GABINO SANCHEZ  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | LOS NARANJOS          | RURAL  | 499,999                           | 499,999                | 499,999    | 499,999   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 89               | 89                     | 100%  |   |
| 209143083 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | LOS MERIDA            | RURAL  | 915,000                           | 911,000                | 911,000    | 911,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30               | 30                     | 100%  |   |
| 209143146 CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CRUCE DE ARROYO   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA | BENTO JUAREZ          | RURAL  | 475,000                           | 473,933                | 473,933    | 473,933   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 37               | 37                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION E PUENTE VEHICULAR 1A. ETAPA  | 154-TANTIMA           | BENTO JUAREZ          | RURAL  | 1,102,016                         | 1,102,016              | 1,102,016  | 1,102,016 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 10               | 10                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ARROYO DE EN MEDIO E.J. ARROYO DE EN MEDIO                                  | 81-LAS CHOAPAS        | LAS CHOAPAS           | RURAL  | 3,214,961                         | 3,214,961              | 3,214,961  | 3,214,961 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 56               | 56                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EJIDO NIÑOS HEROES  | 81-LAS CHOAPAS        | NIÑOS HEROES          | RURAL  | 771,477                           | 771,477                | 771,477    | 771,477   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 30               | 30                     | 100%  |   |
| REHABILITACION   |                       |                       |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico                       |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                           |                                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida                    | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                           |                                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                         | 3                                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                                     |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ  | 71-HUATUSCO               | ADOLFO RUIZ CORTINES (LA PASTORÍA) | RURAL  | 162,254                           | 162,254                | 162,254    | 162,254   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 7                | 7                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES AL 19/10/09  |
| REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR LOS ALVARADO  | 71-HUATUSCO               | CAPULAPA                           | RURAL  | 73,240                            | 73,240                 | 73,240     | 73,240    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5                | 5                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 27/08/09 AL 11/11/09   |
| OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| OTROS  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 2009143079 REHABILITACION DE CUNETAS EN LA COMUNIDAD   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | LEY SEIS DE ENERO DE 1916          | RURAL  | 883,183                           | 882,183                | 882,183    | 882,183   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL                      | 733              | 733                    | 100%  |  |
| 2009143080 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y REHABILITACION DE ACCESOS A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | EL HUIDERO                         | RURAL  | 145,000                           | 145,000                | 145,000    | 145,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUBICO                      | 105              | 105                    | 100%  |  |
| 2009143081 CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | EL NACAXTLE                        | RURAL  | 145,000                           | 145,000                | 145,000    | 145,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL                      | 452              | 452                    | 100%  |  |
| 2009143123 REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | TEXALPAN DE ABAJO                  | RURAL  | 324,000                           | 323,484                | 323,484    | 323,484   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO                    | 660              | 660                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y TRES GUARDAGANADOS EN EL CAMINO SAN JOSE XITTLA DE LA LOCALIDAD XITTLA  | 167-TEPETZINTLA           | JILITLA                            | RURAL  | 206,839                           | 206,839                | 206,839    | 206,839   | 100%     | 0  | 0         | 0 ALCANTARILLA                      | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE   |
| ELABORACION DE PROYECTOPARA LOS CAMINOS LAZARO CARDENAS-EL COYOL-NOPALTEPEC, BUENA VISTA-TUXTEPEC, Y ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL-TUXTEPEC-COSAMALOAPAN | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL                | URBANO | 112,228                           | 112,009                | 112,009    | 112,009   | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO                          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CARRETERA PRINCIPAL DE ACCESO A MALTRATA (BACHEO Y ASFALTADO)  | 99-MALTRATA               | MALTRATA                           | URBANO | 929,499                           | 929,499                | 929,499    | 929,499   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO                         | 3                | 3                      | 100%  | A LO LARGO DEL AÑO SE REALIZAN JORNADAS DE BACHEO A LO LARGO DEL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL Y REGICIENTEMENTE SE ASFALTO LA MITAD DEL MISMO.   |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL   |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA   |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION   |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 2009210098 CONSTRUCCION DE VIVERO EN PIEDRAS BLANCAS   | 201-ZONGOLICA             | PIEDRAS BLANCAS                    | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | ES VIVERO EN BASE A LA APERTURA PROGRAMATICA UNIDAD 1  |
| 2009210097 CONSTRUCCION DE VIVERO EN COMALAPA  | 201-ZONGOLICA             | COMALAPA                           | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | ES VIVERO 1  |
| 2009210098 CONSTRUCCION DE VIVERO EN AYOJAJA   | 201-ZONGOLICA             | AYOJAJA UNO                        | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | VIVERO 1   |
| 2009210100 CONSTRUCCION DE VIVERO EN MACUILCA  | 201-ZONGOLICA             | MACUILCA                           | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | VIVERO 1   |
| 2009210102 CONSTRUCCION DE VIVERO EN EL PORVENIR   | 201-ZONGOLICA             | EL PORVENIR                        | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | VIVERO 1   |
| 2009210104 GRANJA DE AVES DE POSTURA EN TEPEPA I   | 201-ZONGOLICA             | TEPEPA I                           | RURAL  | 20,000                            | 20,000                 | 20,000     | 20,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | LA UNIDAD DE MEDIDA ES GRANJA, PERO NO HAY ESTE CONCEPTO POR ESO TOMO INVERNADERO  |
| 2009210127 CONSTRUCCION DE VIVERO EN OLLA CHICA  | 201-ZONGOLICA             | OLLA CHICA                         | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | VIVERO 1   |
| 2009210140 CONSTRUCCION DE VIVERO EN XONAMANCA   | 201-ZONGOLICA             | XONAMANCA                          | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 M2, INVERNADERO                   | 1                | 1                      | 100%  | VIVERO 1   |
| INFRAESTRUCTURA ARTESANAL  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 2009210105 CONSTRUCCION DE TALLER DE PANADERIA   | 201-ZONGOLICA             | PALMA SOLA                         | RURAL  | 30,000                            | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 TALLER                            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210110 CONST. DE TALLER PARA LA INDUSTRIALIZACION Y ELABORACION DE PAN   | 201-ZONGOLICA             | ACONTLA                            | RURAL  | 30,000                            | 30,000                 | 30,000     | 30,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 TALLER                            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210111 CONST. DE TALLER P LA ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES  | 201-ZONGOLICA             | CITLALAPA                          | RURAL  | 20,000                            | 20,000                 | 20,000     | 20,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 TALLER                            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL   |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| OTROS  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 2009143138 CONSTRUCCION DE ESTABLO   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | BUENOS AIRES XOTEAPAN              | RURAL  | 180,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 ESTABLO/APRISC D                  | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PISCICOLAS   | 77-ISLA                   | LEYES DE REFORMA                   | RURAL  | 100,000                           | 79,628                 | 79,628     | 79,628    | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA                              | 1                | 1                      | 100%  | ESTA ACCION TIENE UN REMANENTE DE \$ 20,372.29   |
| GASTOS INDIRECTOS  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS  |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS   |                           |                                    |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                                     |                  |                        |   |  |
| 2009143140ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | SAN ANDRÉS TUXTLA                  | URBANO | 2,757,404                         | 2,148,880              | 2,148,880  | 2,148,880 | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO                          | 12               | 12                     | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA BASICA  | 188-TOTUTLA               | TOTUTLA                            | URBANO | 309,826                           | 309,826                | 309,826    | 309,826   | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO                          | 4                | 4                      | 100%  | TERMINADA  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)   | 2-ACATLÁN                 | ACATLÁN                            | URBANO | 49,550                            | 49,550                 | 49,550     | 49,550    | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO                          | 1                | 1                      | 100%  | SE PUSO EN EL APARTADO QUE SE CONSIDERA CONVENIENTE, SIENDO LO CORRECTO ESTUDIOS Y PROYECTOS, LA INVERSION APROBADA FUE POR \$50,000.00 TENIENDO UN AHORRO DE \$450.00 |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                  | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                            |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                            |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                          | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| ESTUDIO Y REALIZACION DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD DE ACULTZINAPA                              | 20-ATLAHUILCO              | ACULTZINAPA (SAN MIGUELITO) | RURAL  | 172,500                           | 172,500                | 172,500    | 172,500    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIO E INTEGRACION DE PROYECTOS DEREHABILITACION DE CAMINOS  | 20-ATLAHUILCO              | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 56,562                            | 56,562                 | 56,562     | 56,562     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 6                | 6                      | 100%  |  |
| ESTUDIO E INTEGRACION DEL PROYECTO DE APERTURA DEL CAMINO RURAL DE ATLAHUILAPA A XOCOTEBIZCO                  | 20-ATLAHUILCO              | ATLAHUILAPA                 | RURAL  | 20,700                            | 20,700                 | 20,700     | 20,700     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIO E INTEGRACION DEL PROYECTO DE APERTURA DEL CAMINO RURAL DE TEPEXITTLA A MEXCALA                       | 20-ATLAHUILCO              | TEPEXITTLA                  | RURAL  | 105,897                           | 105,897                | 105,897    | 105,897    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIO E INTEGRACION DEL PROYECTO DE PAVIMENTO DE CUAUHTLAMANCA A ZACAMILOLA                                 | 20-ATLAHUILCO              | CUAUHTLAMANCA               | RURAL  | 273,389                           | 273,389                | 273,389    | 273,389    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIO Y REALIZACION DEL PROYECTO DEL CAMINO DEL PANTEON AL CRUCERO  | 20-ATLAHUILCO              | ATLAHUILCO                  | URBANO | 20,441                            | 20,441                 | 20,441     | 20,441     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS OBRA PUBLICA BASICA  | 211-SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL                  | URBANO | 22,598                            | 22,598                 | 22,598     | 22,598     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 6                | 6                      | 100%  |  |
| PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA OBRA PUBLICA BASICA                                       | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 455,526                           | 455,526                | 455,526    | 455,526    | 100%     | 0  | 0         | ESTUDIO          | 8                | 8                      | 100%  |  |
| SECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS  |                            |                             |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| ELABORACION DE PROYECYOS DE AMPLIACION DE CALZADA DEL P.I.V.  | 118-ORIZABA                | ORIZABA                     | URBANO | 457,700                           | 457,700                | 457,700    | 457,700    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELABORACION DE PROYECTOS  | 122-PAJAPAN                | PAJAPAN                     | URBANO | 95,000                            | 95,000                 | 95,000     | 95,000     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 122-PAJAPAN                | PAJAPAN                     | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 600,000    | 600,000    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS(OBRA PUBLICA BASICA)   | 123-PANUJO                 | PANUJO                      | URBANO | 1,675,000                         | 1,675,000              | 1,675,000  | 1,675,000  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS (OBRA PUBLICA BASICA)  | 154-TANTIMA                | TANTIMA                     | URBANO | 693,252                           | 693,252                | 693,252    | 693,252    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 4                | 4                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INFRAESTRUCTURA BASICA  | 18-AQUILA                  | AQUILA                      | URBANO | 136,700                           | 136,700                | 89,700     | 136,700    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 6                | 6                      | 100%  | SE CIERRA ESTA ACCION DE PROYECTOS, ORIGINALMENTE EN LA PROPUESTA DE INVERSION ESTABAN CON 5 PROYECTOS POR 89,700.00, PERO EXISTE UNA MODIFICACION DE UN PROYECTO ADICIONAL, SIENDO LA CANTIDAD DE \$136,700.00, 6 PROYECTOS EN TOTAL. |
| ESTUDIO Y REALIZACION DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO   | 20-ATLAHUILCO              | ATLAHUILCO                  | URBANO | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210065 PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA  | 201-ZONGOLICA              | TOTOMOCHAPA                 | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000    | 350,000    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009210066 PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO BOQUERON-MITLALAPA  | 201-ZONGOLICA              | MOCHICHINO                  | RURAL  | 356,500                           | 356,500                | 356,500    | 356,500    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 280,515                           | 280,515                | 280,515    | 280,515    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 4                | 4                      | 100%  |  |
| SUPERVISION DE OBRAS  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 194,696                           | 194,696                | 194,696    | 194,696    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 211-SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL                  | URBANO | 900,000                           | 900,000                | 900,000    | 900,000    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 77-ISLA                    | ISLA                        | URBANO | 303,533                           | 303,533                | 303,533    | 303,533    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 3                | 3                      | 100%  |  |
| SECCION DE INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS  |                            |                             |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES   | 154-TANTIMA                | TANTIMA                     | URBANO | 238,198                           | 238,198                | 238,198    | 238,198    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 3                | 3                      | 100%  |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 211-SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL                  | URBANO | 260,000                           | 260,000                | 260,000    | 260,000    | 100%     | 0  | 0         | ASESORIA         | 1                | 1                      | 100%  |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS DEL RAMO 33.    | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 340,400                           | 340,400                | 340,400    | 340,400    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 2                | 2                      | 100%  |  |
| OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS   |                            |                             |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| AMORTIZACION DE CREDITO (BANOBRAS)  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE   | MARTINEZ DE LA TORRE        | URBANO | 2,042,864                         | 2,042,864              | 2,042,864  | 2,042,864  | 100%     | 0  | 0         | MUNICIPIO        | 100              | 100                    | 100%  |  |
| SERVICIOS PROFESIONALES   | 123-PANUJO                 | PANUJO                      | URBANO | 402,150                           | 402,150                | 402,150    | 402,150    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 5                | 5                      | 100%  |  |
| 2009143115 PAGO DE DEUDA PUBLICA  | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | SAN ANDRES TUXTLA           | URBANO | 23,665,240                        | 23,665,240             | 23,665,240 | 23,665,240 | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA (PAVIMENTACION TLALTENAGO-LAS CANOAS Y ESCUELA SECUNDARIA TECNICA EN PIXCUAHUTLA | 184-TLAQUILPA              | TLAQUILPA                   | URBANO | 90,000                            | 90,000                 | 90,000     | 90,000     | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 2                | 2                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1                                  | Municipio                 | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                           |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|---------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                           |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9     | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                           |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION  | 188-TOTUTLA               | TOTUTLA                | URBANO | 138,000                           | 138,000                | 138,000         | 138,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ASISTENCIA TECNICA        | 0                            | 0   | 0%               | TERMINADA  |
| PAGO DEL PRESTAMO ANTICIPADO DEL FISM (DEUDA PUBLICA)                                   | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 4,943,315                         | 4,943,315              | 4,943,315       | 4,943,315     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 12                           | 12  | 100%             | SE MODIFICO EL MONTO DE LA CANTIDA EN EL RUBRO DE TOTAL ANUAL DEL PROYECTO, YA QUE POR ERROR DE DEDO O MAS BIEN PORQUE NO ACEPTA EL PUNTO DECIMAL EN EL MOMENTO DE LA CAPTURA PUSO OTRA CANTIDAD |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA (EMPRESITOS)  | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 6,626,591                         | 6,626,591              | 6,626,591       | 6,626,591     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 10  | 1000%            | PAGO DE EMPRESITOS DE DEUDA PUBLICA EQUIVALENTE AL 50% DEL PRESTAMO BANOBRAS PARA ADELANTAR OBRA PUBLICA EJERCIDO DEL 11/02/09 AL 30/11/09   |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS                                  |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| GASTOS INDIRECTOS   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 1,230,000                         | 1,230,000              | 1,230,000       | 1,230,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ASISTENCIA TECNICA        | 100                          | 100   | 100%             |  |
| PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PERITO RESPONSABLE                             | 122-PAJAPAN               | PAJAPAN                | URBANO | 170,000                           | 170,000                | 170,000         | 170,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS   | 133-PUEBLO VIEJO          | CD. CUAUHTEMOC         | URBANO | 464,559                           | 464,559                | 464,559         | 464,559       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                     | 1                            | 1   | 100%             |  |
| 2009143113 GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION   | 141-SAN ANDRES TUXTLA     | SAN ANDRES TUXTLA      | URBANO | 2,739,256                         | 2,739,256              | 2,739,256       | 2,739,256     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                     | 25                           | 25  | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION  | 167-TEPETZINTLA           | TEPETZINTLA            | URBANO | 273,171                           | 273,171                | 273,171         | 273,171       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                     | 1                            | 1   | 100%             | OBRA/ACCION TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE  |
| SUPERVISION DE OBRAS  | 162-TLALNELHUAYOCAN       | TLALNELHUAYOCAN        | URBANO | 57,750                            | 57,750                 | 57,750          | 57,750        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 12                           | 12  | 100%             |  |
| SUPERVISOR RESPONSABLE  | 188-TOTUTLA               | TOTUTLA                | URBANO | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             | TERMINADA  |
| CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ               | URBANO | 1,242,425                         | 1,242,425              | 1,242,425       | 1,242,425     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             |  |
| ESTUDIO E INTEGRACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE CALLES Y RAMPAS DE CONCRETO      | 20-ATLAHUILCO             | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 24,922                            | 24,922                 | 24,922          | 24,922        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO                  | 5                            | 5   | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION  | 20-ATLAHUILCO             | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION               | 1                            | 1   | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION (PAGO DE PERITO RESPONSABLE)                         | 42-COLIPA                 | COLIPA                 | URBANO | 52,580                            | 52,580                 | 52,580          | 52,580        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             | ACCION TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRAS   | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO             | URBANO | 24,000                            | 24,000                 | 24,000          | 24,000        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION  | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS            | URBANO | 2,200,000                         | 1,929,960              | 1,929,960       | 1,929,960     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                     | 1                            | 1   | 100%             |  |
| ASISTENCIA TECNICA  | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 553,362                           | 553,362                | 553,362         | 553,362       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ACCION                    | 1                            | 1   | 100%             | AVANCE FINANCIERO EJERCIDO DEL 01/06/09 AL 23/12/09  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION  | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 830,042                           | 830,042                | 830,042         | 830,042       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             | AVANCE FINANCIERO DEL 01/04/09 AL 30/11/09   |
| 3% DE INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES)  | 77-ISLA                   | ISLA                   | URBANO | 635,259                           | 587,712                | 587,712         | 587,712       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 3                            | 3   | 100%             | ESTE ACCION TUVO UN REMANENTE DE \$ 47,546.63  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA                                    | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,881,829                         | 1,881,829              | 1,881,829       | 1,881,829     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| OPERATIVA   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)                                     |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 133-PUEBLO VIEJO          | CD. CUAUHTEMOC         | URBANO | 91,678                            | 91,678                 | 91,678          | 91,678        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | DOCUMENTO                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PAGO DE DEUDA CREDITO BANOBRAS  | 162-TLALNELHUAYOCAN       | TLALNELHUAYOCAN        | URBANO | 1,479,746                         | 1,479,746              | 1,479,746       | 1,479,746     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | DOCUMENTO                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| TECNICAS  |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 154-TANTIMA               | TANTIMA                | URBANO | 238,198                           | 238,198                | 238,198         | 238,198       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | HORAS ASISTENCIA/ASESORIA | 1                            | 1   | 100%             |  |
| OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                 |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| OTROS   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCION Y DIFUSION DEL MUNICIPIO DE PAJAPAN VER)            | 122-PAJAPAN               | PAJAPAN                | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 200,000         | 200,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA                  | 1                            | 1   | 100%             |  |
| 2009143112 DESARROLLO INSTITUCIONAL   | 141-SAN ANDRES TUXTLA     | SAN ANDRES TUXTLA      | URBANO | 1,785,502                         | 1,785,502              | 1,785,502       | 1,785,502     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA                  | 1                            | 1   | 100%             |  |
| DEUDA PUBLICA   | 16-LA ANTIGUA             | JOSE CARDEL            | URBANO | 1,500,000                         | 1,498,867              | 1,498,867       | 1,498,867     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                      | 1                            | 1   | 100%             | NOTA: EN ESTA ACCION NO ENCONTRE EL SECTOR DE DONDE MANEJARLA POR ESO LA PUSE EN SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO   |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL  | 167-TEPETZINTLA           | TEPETZINTLA            | URBANO | 151,143                           | 151,143                | 151,143         | 151,143       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ACCION                    | 1                            | 1   | 100%             | OBRA ACCION TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. CON AUTORIZACION DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL SE MODIFICO MONTO INICIAL PRESUPUESTADO.   |
| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROMOCION, DIFUSION, CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO) | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,663,060                         | 1,663,060              | 1,663,060       | 1,663,060     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA                  | 1                            | 1   | 100%             |  |
| FORTAMUN  |                           |                        |        | 596,918,127                       | 600,778,264            | 593,299,531     | 593,396,331   | 99%             | 0  | 0              | 0                     |                           | 631,561                      | 631,148   | 100%             |  |
| INVERSION   |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| OBRA PUBLICA  |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |
| CONSTRUCCION  |                           |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                           |                              |   |                  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad                                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|--------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |                          |   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                                    |
|   |                          |   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE ECOLOGICO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                      | URBANO | 329,431                           | 329,431                | 329,431         | 329,431       | 100%            | 0  | 0              | PROYECTO              | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE 12 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA (PIE DE CASA), EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTE BUENO            | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | ZAPOTE BUENO                              | RURAL  | 180,000                           | 180,000                | 180,000         | 180,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE 18 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA (PIE DE CASA) EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL POTRERO       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | ARROYO DEL POTRERO                        | RURAL  | 270,000                           | 270,000                | 270,000         | 270,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL CURVA EN EL PANTEON MUNICIPAL  | 118-ORIZABA              | ORIZABA                                   | URBANO | 453,307                           | 453,307                | 453,307         | 453,307       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE MONUMENTO EN TEBOL DE ACCESO A ORIZABA, POR LA AUTOPISTA COROBA-ORIZABA                   | 118-ORIZABA              | ORIZABA                                   | URBANO | 1,834,281                         | 1,834,281              | 1,834,281       | 1,834,281     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 8.10 CMS. EN LORENZO AZUA TORRES   | 122-PAJAPAN              | LORENZO AZUA TORRES                       | RURAL  | 35,000                            | 35,000                 | 35,000          | 35,000        | 100%            | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIM. CHAUHTEMOC.                       | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                   | URBANO | 293,027                           | 293,027                | 293,027         | 293,027       | 100%            | 0  | 0              | ESCUELA               | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE BLOCC EN LA CALLE A. LOPEZ MATEOS ESG. CHAPULTEPEC                         | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                   | URBANO | 51,672                            | 51,672                 | 51,672          | 51,672        | 100%            | 0  | 0              | METRO CUBICO          | 35                    | 35                           | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UNA AGENCIA MUNICIPAL   | 122-PAJAPAN              | URSULO GALVAN                             | RURAL  | 350,000                           | 350,000                | 350,000         | 350,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SEÑALIZACION VIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                                   | URBANO | 130,000                           | 130,000                | 130,000         | 130,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE BARRA EN CAMPO DE BEISBOL GREGORIO CRUZ   | 123-PANUJO               | PANUJO                                    | URBANO | 299,435                           | 299,435                | 299,435         | 299,435       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ATENCION DEL DIF EN LA LOC. DE MORALILLO                                      | 123-PANUJO               | MORALILLO                                 | URBANO | 247,628                           | 247,628                | 247,628         | 247,628       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCION EN LA LOC. DE MORALILLO                                  | 123-PANUJO               | MORALILLO                                 | URBANO | 498,975                           | 498,975                | 498,975         | 498,975       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL                                    | 123-PANUJO               | PANUJO                                    | URBANO | 444,844                           | 444,844                | 444,844         | 444,844       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOC. DE CANGAS   | 123-PANUJO               | PANUJO                                    | URBANO | 714,605                           | 714,605                | 714,605         | 714,605       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA AMPLIACION BENITO JUAREZ                           | 133-PUEBLO VIEJO         | BENITO JUAREZ                             | URBANO | 1,906,479                         | 1,906,479              | 1,906,479       | 1,906,479     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143808 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL DEL FERROCARRIL (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)      | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 2,420,000                         | 2,418,450              | 2,418,450       | 2,418,450     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143802 ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE(RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS SEDESOL) | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 220,868                           | 219,500                | 219,500         | 219,500       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143803 ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)          | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 266,606                           | 265,600                | 265,600         | 265,600       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143804 CONSTRUCCION DE PARQUE   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SALINAS ROCA PARTIDA                      | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 400,000         | 400,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143805 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CASETA EN CAMPO DEPORTIVO AURELIO BALLADOS LARA                   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                         | URBANO | 450,000                           | 450,000                | 450,000         | 450,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143806 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | JUAN JACOBO TORRES (BODEGA DE TOTONTEPEC) | RURAL  | 596,000                           | 596,000                | 596,000         | 596,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE USOS MULTIPLES  | 154-TANTIMA              | EL ZAPOTAL                                | RURAL  | 101,791                           | 101,791                | 101,791         | 101,791       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PRESAS  | 154-TANTIMA              | TANTIMA                                   | URBANO | 60,000                            | 60,000                 | 60,000          | 60,000        | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 30                    | 30                           | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE SUBESTACION MERCADO DE ARTESANIAS   | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL                               | URBANO | 378,994                           | 378,441                | 378,441         | 378,441       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE SUBESTACION PALACIO MUNICIPAL   | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL                               | URBANO | 392,994                           | 392,994                | 392,994         | 392,994       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 100                   | 1                            | 1%  |   |
| CONSTRUCCION DE ACCESO AL PARQUE INFANTIL (INCLUYE PORTON) DE LA CABECERA MUNICIPAL.                      | 167-TEPETZINTLA          | TEPETZINTLA                               | URBANO | 89,780                            | 89,780                 | 89,780          | 89,780        | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE  |
| CONSTRUCCION DE ESTRADO Y SANITARIOS EN LA GALERA PUBLICA DE LA COMUNIDAD CUAMANCO.                       | 167-TEPETZINTLA          | CUAMANCO                                  | RURAL  | 410,135                           | 410,135                | 410,135         | 410,135       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GALERA PUBLICA EN LA COMUNIDAD LA PEÑA.   | 167-TEPETZINTLA          | LA PEÑA                                   | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE             |
| CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEPETZINTLA                                      | 167-TEPETZINTLA          | TEPETZINTLA                               | URBANO | 1,316,108                         | 1,316,108              | 1,316,108       | 1,316,108     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE        |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA DE LA COMUNIDAD CORRAL FALSO.                       | 167-TEPETZINTLA          | CORRAL FALSO                              | RURAL  | 833,748                           | 833,748                | 833,748         | 833,748       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICAMENTE, Y FINANCIERAMENTE. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                 |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                 |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2               | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA GALERA PUBLICA DE LA COMUNIDAD LA GUASIMA.   | 167-TEPETZINTLA | LA GUÁSIMA         | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE  |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES  | 184-TLAQUILPA   | EL CARRIL (MONERA) | RURAL  | 90,000                            | 90,000                 | 90,000     | 90,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE ATEMPA-ATEXCA-OJTLAMAXALCO  | 184-TLAQUILPA   | ATEXCATL           | RURAL  | 541,536                           | 541,536                | 541,536    | 541,536   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 1,860            | 1,860                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES   | 184-TLAQUILPA   | ACATITLA (TEXMOLA) | RURAL  | 253,648                           | 253,648                | 253,648    | 253,648   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION CAMPO DEPORTIVO EN LA LOC. DE CALCAHUALCO  | 188-TOTUTLA     | CALCAHUALCO        | RURAL  | 540,000                           | 540,000                | 540,000    | 540,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA   |
| CONSTRUCCION DE ANEXO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN EL FRACC REFORMA   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 241,395                           | 241,395                | 241,395    | 241,395   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 46 EN LA COL. PASCUAL ORTIZ RUBIO   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 606,900                           | 606,900                | 606,900    | 606,900   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AREA DE BAÑOS , PALAPA FAMILIAR, JUEGOS INFANTILES, AREA DE PATINETAS Y ALUMBRADO PUBLICO, ANDADORES INTERNOS DE CONCRETO Y AREAS VERDES EN EL PARQUE TEMATICO                      | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 3,982,886                         | 3,982,886              | 3,982,886  | 3,982,886 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE AREA PARA RECREACION Y DE ESPARCIMIENTO EN LA COL. LAS HOTALIZAS  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 249,997                           | 249,997                | 249,997    | 249,997   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA UNIDAD DEPORTIVA RAFAEL DIAZ SERDAN  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 870,186                           | 870,186                | 870,186    | 870,186   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES Y ANDADORES EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DE RIO MEDIO  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 756,283                           | 756,283                | 756,283    | 756,283   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE ELEVADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL PALACIO MUNICIPAL Y EDIFICIO TRIGUEROS EN LA COLONIA CENTRO   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 1,558,560                         | 1,558,560              | 1,558,560  | 1,558,560 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y AREAS DE ESPARCIMIENTO EN CALLE PALMA ENTRE CALLE JIMENEZ SUR Y AV COYOL COL CANDIDO AGUILAR  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 273,941                           | 273,941                | 273,941    | 273,941   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 61               | 61                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE EXPLANADA DE USOS MULTIPLES EN EL FRACC VILLA RICA  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 290,427                           | 290,427                | 290,427    | 290,427   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL EJIDO EL COYOL   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 313,045                           | 313,045                | 313,045    | 313,045   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 595              | 595                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO LOMAS DEL VERGEL EN LA COL. LOMAS DEL VERGEL   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 128,715                           | 128,715                | 128,715    | 128,715   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PARQUE ACONDICIONADO CON JUEGOS PARA NIÑOS Y PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LOMAS DE RIO MEDIO   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 1,196,824                         | 1,196,824              | 1,196,824  | 1,196,824 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 7CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRAMO HERMENEGILDO GALEANA-VIRGLIO URIB EN LA COL. EL COYOL                                     | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 821,887                           | 821,887                | 821,887    | 821,887   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 2,096            | 2,096                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 7CMS DE ESPESOR COMPACTOS EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ TRAMO HERMENEGILDO GALEANA-VIRGLIO URIB EN LA COL. EL COYOL                                     | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 821,887                           | 821,887                | 821,887    | 821,887   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 2,096            | 2,096                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE DE 7CMS DE ESPESOR COMPACTOS, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE COSTA DE LOS VINOS TRAMO DE CALLE PLAYA TORTUGA                 | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 2,822,960                         | 2,822,960              | 2,822,960  | 2,822,960 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 3,135            | 3,135                  | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE LATERAL DE PUENTE CUAUHTEMOC DE LA COLONIA FORMANDO HOGAR  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 682,371                           | 682,371                | 682,371    | 682,371   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 917              | 917                    | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EL 53% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE OTROS Y EL 47% POR EL RECURSO FORTAMUN              |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 12CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLAELECTROSOLDADA 6-6E-6, CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON CHOLULLA       | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 468,561                           | 468,561                | 468,561    | 468,561   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 804              | 804                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 12CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6E-6, CONSTRUCCION DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON PRIVADA NAUTLA | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 167,092                           | 167,092                | 167,092    | 167,092   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 400              | 400                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 DE 12CMS DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6E-6, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL CALLEJON JIMENEZ       | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 173,962                           | 173,962                | 173,962    | 173,962   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO | 400              | 400                    | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL JOBO   | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 1,638,876                         | 1,638,876              | 1,638,876  | 1,638,876 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO LINEAL   | 26               | 26                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES JUNTO A LA CASA DEL CAMPESINO EN LA CONGREGACION DOS LOMAS  | 193-VERACRUZ    | DOS LOMAS          | RURAL  | 1,241,446                         | 1,241,446              | 1,241,446  | 1,241,446 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DEL PARQUE TEMATICO Y CENTRO DE INTEGRACION FAMILIAR LA PINERA  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 1,649,826                         | 1,649,826              | 1,649,826  | 1,649,826 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL NO. 42 EN LAS BRISAS  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 363,650                           | 363,650                | 363,650    | 363,650   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DEL PARQUE TEMATICO LA PINERA EN LA COLONIA LOS PINOS (SEGUNDA ETAPA)  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ           | URBANO | 495,577                           | 495,577                | 495,577    | 495,577   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 1                      | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE FORTAMUN Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO DE OTROS |







ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                          |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                                  |
|  |                          |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL MERCADO MALIBRAN EN EL FRACC. FLORESTA  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ               | URBANO | 552,541                           | 552,541                | 552,541         | 552,541       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL  | 63-CHONTLA               | CHONTLA                | URBANO | 1,168,273                         | 1,168,273              | 1,168,273       | 1,168,273     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FAFM 2009. |
| ACONDICIONAMIENTO DE AREA VERDE EN CALLE EMILIO LEYZEGUI, DE EMILIO LEYZEGUI A SECCION 2   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 399,473                           | 399,473                | 399,473         | 399,473       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PROG DE REH DE JARDINERIA EN CALLES, AVENIDAS, GLORIETAS, PARQUES, ACCESOS DE LA CIUDAD, VIVEROS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES. INCLUYE: ADQUISICION DE EQUIPO, MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 3,984,148                         | 3,984,148              | 3,984,148       | 3,984,148     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PROG DE REHAB Y MANTTO DE JARDINERIA E INSTALACION DE JGOS INFANTILES EN HABITACIONALES, FRACCIONAMIENTOS Y COLS PERIFERICAS DE LA CD, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 2,771,713                         | 2,771,713              | 2,771,713       | 2,771,713     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| MANTENIMIENTO  |                          |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (SERVICIOS) "RELLENO SANITARIO"   | 118-ORIZABA              | ORIZABA                | URBANO | 4,349,654                         | 4,349,654              | 4,349,654       | 4,349,654     | 100%            | 0  | 0              | 0 PROYECTO            | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE FUTBOL 7 Y CONSTRUCCION DE ANDADOR Y PALAPA FAMILIAR LA P INERA  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ               | URBANO | 689,836                           | 689,836                | 689,836         | 689,836       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION   |                          |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| REHABILITACION Y PINTURA DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 187,857                           | 187,857                | 187,857         | 187,857       | 100%            | 0  | 0              | 0 METRO CUADRADO      | 100                   | 100                          | 100%  |   |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LAGUNA DE OJO DE AGUA 2A. ETAPA  | 118-ORIZABA              | ORIZABA                | URBANO | 1,071,757                         | 1,071,757              | 1,071,757       | 1,071,757     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| RESTAURACION DEL ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL DE ORIZABA "JOSE MARIA NAREDO", UBICADO EN ORIENTE 4 Y SUR 9, COL. CENTRO SEGUNDA ETAPA   | 118-ORIZABA              | ORIZABA                | URBANO | 495,954                           | 495,954                | 495,954         | 495,954       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES PASEO DE REFORMA, LAZARO CARDENAS Y LOPEZ MATEOS  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 85,883                            | 85,883                 | 85,883          | 85,883        | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 10,372                | 10,372                       | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO "CUAUHTEMOC"   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 600,000         | 600,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE APRENDIZAJE CCA   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 168,560                           | 168,560                | 168,560         | 168,560       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL PANTEON MUNICIPAL   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 138,822                           | 138,822                | 138,822         | 138,822       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REPARACION Y CONSERVACION DE PINTURA DE LA ESC. SEC. TEC. NO. 083  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 40,000                            | 40,000                 | 40,000          | 40,000        | 100%            | 0  | 0              | 0 ESCUELA             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHAB. CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO VEGA DE OTATES  | 123-PANUCO               | VEGA DE OTATES         | RURAL  | 1,598,500                         | 1,598,500              | 1,598,500       | 1,598,500     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COL. PASO REAL BUENAVISTA   | 123-PANUCO               | PASO REAL (BUENAVISTA) | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COL. SOLIDARIDAD  | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 1,007,989                         | 1,006,389              | 1,006,389       | 1,006,389     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CAMINO PANUCO ALAMO  | 123-PANUCO               | ALAMO                  | RURAL  | 1,098,500                         | 1,096,544              | 1,096,544       | 1,096,544     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO GREGORIO CRUZ  | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 697,191                           | 697,191                | 697,191         | 697,191       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMPO LA CORREGIDORA   | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 1,455,258                         | 1,455,258              | 1,455,258       | 1,455,258     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMPO LOS MINEROS  | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 2,247,355                         | 2,247,355              | 2,247,355       | 2,247,355     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COL. EL MANGO   | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 245,374                           | 245,374                | 245,374         | 245,374       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE PLAZA LA LOCALIDAD DE TAMOS  | 123-PANUCO               | TAMOS                  | URBANO | 1,635,059                         | 1,635,059              | 1,635,059       | 1,635,059     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN CALLES DE LA COL. EL MANGO   | 123-PANUCO               | PANUCO                 | URBANO | 698,500                           | 698,500                | 698,500         | 698,500       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL PANUCO TAMPUCHE, MPIO PANU CO   | 123-PANUCO               | TAMPUCHE               | RURAL  | 1,000,000                         | 998,227                | 998,227         | 998,227       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC         | URBANO | 828,400                           | 828,400                | 828,400         | 828,400       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA CONGREGACION ANAHUAC  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC         | URBANO | 206,422                           | 206,422                | 206,422         | 206,422       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143105A REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS DENTRO DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD (DE AREA A SUBTERRANEA) EN LAS CALLES IGNACIO DE LA LLAVE Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA                   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA      | URBANO | 394,674                           | 394,674                | 394,674         | 394,674       | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 2                     | 2                            | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |           |
|--|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|-----------|
|  |                       |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                       |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |           |
| 1  | 2                     | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |           |
| 209143807 REHABILITACION DE PARQUE   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | TORO PRIETO             | RURAL  | 900,000                           | 483,320                | 483,320    | 483,320   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA  | 184-TLAQUILPA         | VISTA HERMOSA           | RURAL  | 8,945                             | 8,945                  | 8,945      | 8,945     | 100%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHAB. CAMINO RURAL MATA DE INDI-EL FAISAN   | 188-TOTUTLA           | MATA DE INDI            | RURAL  | 282,280                           | 282,280                | 282,280    | 282,280   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHAB DE CALLES ABASE DE BACHEO TRAMOS AISLADOS  | 188-TOTUTLA           | TOTUTLA                 | URBANO | 175,540                           | 175,540                | 175,540    | 175,540   | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHAB. SALON SOCIAL MATA DE INDI   | 188-TOTUTLA           | MATA DE INDI            | RURAL  | 60,000                            | 60,000                 | 60,000     | 60,000    | 100%     | 0  | 0         | SALÓN            | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO CRUCE TOTUTLA - CAMINO TLAPALA   | 188-TOTUTLA           | OTEAPA (CALZADA AL RIO) | RURAL  | 473,507                           | 473,507                | 473,507    | 473,507   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO DEL CAMINO CRUCE TOTUTLA - CAMINO TLAPALA   | 188-TOTUTLA           | OTEAPA (CALZADA AL RIO) | RURAL  | 473,507                           | 473,507                | 473,507    | 473,507   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION DE CAMINO ARROYO - LA PAULA LOCALIDAD ENCINAL TOTUTLA   | 188-TOTUTLA           | EL ENCINAL              | RURAL  | 298,778                           | 298,778                | 298,778    | 298,778   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION DE CAMINO LOMA DEL JABALI LOC. EL ENCINAL   | 188-TOTUTLA           | EL ENCINAL              | RURAL  | 598,941                           | 598,941                | 598,941    | 598,941   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN TRAMOS AHISLADOS  | 188-TOTUTLA           | TOTUTLA                 | URBANO | 160,000                           | 160,000                | 160,000    | 160,000   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA CENTRO-CORREDOR TURISTICO: AV. COMODORO AZUETA, INSURGENTES VERACRUZANOS, MARINA NACIONAL, ZARAGOZA, PLAZA JUAREZ, ARISTA, BALUARTE DE SANTIAGO | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 1,553,407                         | 1,553,407              | 1,553,407  | 1,553,407 | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 1,050            | 1,050                  | 100%  |           |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PUENTE ALLENDE EN LA COL. CENTRO   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 168,765                           | 168,765                | 168,765    | 168,765   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 64               | 64                     | 100%  |           |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACC. LOMAS DE RIO MEDIO ETAPA I  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 689,977                           | 689,977                | 689,977    | 689,977   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 166              | 166                    | 100%  |           |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL SETSE  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 243,593                           | 243,593                | 243,593    | 243,593   | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 55               | 55                     | 100%  |           |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (REORDENAMIENTO) DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 1,294,817                         | 1,294,817              | 1,294,817  | 1,294,817 | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 1,070            | 1,070                  | 100%  |           |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO: CABEZA OLMECA-TAMSA COL. VARIAS   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 1,721,329                         | 1,721,329              | 1,721,329  | 1,721,329 | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 493              | 493                    | 100%  |           |
| REHABILITACION DE AREAS VERDES EN EL FRACCIONAMIENTO FLORES DEL VALLE  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 119,986                           | 119,986                | 119,986    | 119,986   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE CASA HOGAR "VIDA NUEVA"  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 257,457                           | 257,457                | 257,457    | 257,457   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE JARDINERAS Y JUEGOS DEL PARQUE ECOLOGICO ADOLFO RUIZ CORTINEZ UBICADO ENTRE AZUETA E ITURBIDE  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 333,065                           | 333,065                | 333,065    | 333,065   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE JARDINERAS Y JUEGOS DEL PARQUE REINO MAGICO EN LA COLONIA ELECTRICISTA   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 331,487                           | 331,487                | 331,487    | 331,487   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE MOBILIARIO URBANO ANOMALIAS EN PAVIMENTOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y AREAS VERDES EN EL PERIMETRO A DEL CENTRO HISTORICO EN LA COLONIA CENTRO                                | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 118,852                           | 118,852                | 118,852    | 118,852   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE PARQUE ACONDICIONADO CON JUEGOS PARA NIÑOS Y PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA UNIDAD HAB. EL COYOL   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 1,164,657                         | 1,164,657              | 1,164,657  | 1,164,657 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE PARQUE SUPERACION CIUDADANA ACONDICIONADOS CON JUEGOS PARA NIÑOS Y PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN LA COLONIA MEDANO BUENAVISTA                                  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 1,118,345                         | 1,118,345              | 1,118,345  | 1,118,345 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE PINTURA EN EDIFICIOS PUBLICOS PARQUE OBREGON Y PLAZUEL DE LA CAMPANA EN LA COLONIA CENTRO  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 149,507                           | 149,507                | 149,507    | 149,507   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL A LA ALTURA DE IMSS EN LA AV CUAUHTEMOC EN LA COLONIA FERNANDO HOGAR   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 449,967                           | 449,967                | 449,967    | 449,967   | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 35               | 35                     | 100%  |           |
| REHABILITACION DE SISTEMAS DE RIEGO EN AREAS VERDES DE LAS CALLES: FIDEL VELAZQUEZ, RAFAEL CUERVO.   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 312,750                           | 312,750                | 312,750    | 312,750   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DEL CENTRO DEPORTIVO FERNANDO PAZOS SOSA EN LA COLONIA RICARDO FLORES MAGON   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 599,853                           | 599,853                | 599,853    | 599,853   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DEL PARQUE EN LA CONG. TEJERA   | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 537,855                           | 537,855                | 537,855    | 537,855   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |
| REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO DE LAS 4 PIEDRAS EN EL ANDADOR NERE DEL INFONAVIT BUENAVISTA  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ                | URBANO | 249,952                           | 249,952                | 249,952    | 249,952   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |           |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                   | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                             |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                             |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| REHABILITACION DEL PASEO FLORESTA ORIENTE  | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 1,952,142                         | 1,952,142              | 1,952,142       | 1,952,142     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EL 50% FUE APORTADO POR EL PROGRAMA DE FORTAMUN Y EL 50% RESTANTE POR EL RECURSO FEDERAL  |
| REHABILITACION DEL REGISTRO CIVIL 2A ETAPA EN LA COLONIA CENTRO  | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 862,328                           | 862,328                | 862,328         | 862,328       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL TEATRO JAVIER CLAVIJERO EN LA COLONIA CENTRO  | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 3,048,215                         | 3,048,215              | 3,048,215       | 3,048,215     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION EN CONSTRUCCION INTEGRAL EN AREAS PUBLICAS EN EL CALLEJON TONA LA NEGRA EN LA COL. CENTRO   | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 2,333,970                         | 2,333,970              | 2,333,970       | 2,333,970     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LA CALLE LANDERO Y COSS Y JULIO S. MONTERO COL. CENTRO  | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 9,938,915                         | 9,938,915              | 9,938,915       | 9,938,915     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  | DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA EL 30% FUE APORTADA POR EL PROGRAMA FORTAMUN Y EL 70% RESTANTE POR EL RECURSO DE OTROS    |
| REHABILITACION Y RESCATE DE BALCONES Y CANALIZACION DE INSTALACIONES VISIBLES EN EL PALACIO MUNICIPAL EN LA COLONIA CENTRO   | 193-VERACRUZ                | VERACRUZ               | URBANO | 896,968                           | 896,968                | 896,968         | 896,968       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JESUS REYES HEROLES   | 2-ACATLÁN                   | ACATLAN                | URBANO | 71,321                            | 71,321                 | 71,321          | 71,321        | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE CALLE Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIVADA DE VENUSTIANO CARRANZA  | 2-ACATLÁN                   | ACATLAN                | URBANO | 876,079                           | 876,079                | 876,079         | 876,079       | 100%            | 0  | 0              | 0 METRO CUADRADO      | 1,000                 | 1,000                        | 100%  | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$976,079.55 SIENDO EL TOTAL DEL FONDO \$876,079.55 Y UNA APORTACION DE \$100,000.00 |
| REHABILITACION DEL CAMINO ACATLAN - LA GLORIA  | 2-ACATLÁN                   | ACATLAN                | URBANO | 96,454                            | 96,454                 | 96,454          | 96,454        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO - EL MIRADOR  | 2-ACATLÁN                   | ACATLAN                | URBANO | 87,137                            | 87,137                 | 87,137          | 87,137        | 100%            | 0  | 0              | 0 KILOMETRO           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL   | 20-ATLAHUILCO               | ATLAHUILCO             | URBANO | 465,679                           | 465,679                | 465,679         | 465,679       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210221 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA Y DE USOS MULTIPLES  | 201-ZONGOLICA               | ZONGOLICA              | URBANO | 121,750                           | 121,750                | 121,750         | 121,750       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210228 REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR   | 201-ZONGOLICA               | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 387,550                           | 387,550                | 387,550         | 387,550       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210237 REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL Y PALACIO MUNICIPAL   | 201-ZONGOLICA               | ZONGOLICA              | URBANO | 442,822                           | 442,822                | 442,822         | 442,822       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL   | 208-TATAMUJICAPAN DE JUÁREZ | TATAMUJICAPAN          | URBANO | 577,861                           | 577,861                | 577,861         | 577,861       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| EDIFICIO PUBLICO (REHABILITACION DE LA CASA DEL CAMPESINO)   | 42-COLIPA                   | COLIPA                 | URBANO | 350,000                           | 350,000                | 350,000         | 348,826       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  | OBRA TERMINADA AL 100 %  |
| REHABILITACION DE LA CALLE A LA TELESECUNDARIA   | 6-ACULTZINGO                | VISTAHERMOSA           | RURAL  | 122,567                           | 122,567                | 122,567         | 122,567       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 500                   | 500                          | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL PARQUE VEHICULAR SEGUNDA ETAPA  | 71-HUATUSCO                 | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 297,388                           | 297,388                | 297,388         | 297,388       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  | INICIO FINANCIERO DEL 17/03/09 AL 08/05/09   |
| REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN PALACIO MUNICIPAL ANTIGUO   | 77-ISLA                     | ISLA                   | URBANO | 36,591                            | 36,591                 | 36,591          | 36,591        | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL 1RA. ETAPA   | 77-ISLA                     | ISLA                   | URBANO | 476,396                           | 476,396                | 476,396         | 476,396       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE PARQUE   | 77-ISLA                     | EL TESCRO              | RURAL  | 349,960                           | 349,960                | 349,960         | 349,960       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE SALON EJIDAL   | 77-ISLA                     | NUJEVO CANTON          | RURAL  | 438,365                           | 438,365                | 438,365         | 438,365       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO DE LAS PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CIUDAD, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIALES Y PAGO DE MANO DE OBRA (RELACION ANEXA) | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 937,568                           | 937,568                | 937,568         | 937,568       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 501,519                           | 501,519                | 501,519         | 501,519       | 100%            | 0  | 0              | 0 LUMINARIA           | 9,382                 | 9,382                        | 100%  |  |
| PROGRAMA XALAPA SE SIGUE ILUMINANDO, INCLUYE ADQUISICION DE MATERIALES   | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 2,331,998                         | 2,331,998              | 2,331,998       | 2,331,998     | 100%            | 0  | 0              | 0 LUMINARIA           | 4,660                 | 4,660                        | 100%  |  |
| REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" UBICADA EN AV. REVOLUCION, ENTRE JULIAN CARRILLO Y MELCHOR OCAMPO  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 597,910                           | 597,910                | 597,910         | 597,910       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA DE LA CIUDAD, UBICADA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ESQ. ALFARO  | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 350,549                           | 350,549                | 350,549         | 350,549       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR DIAZ MIRON" (RAMPA Y CONSTRUCCION DE TECHO EN EL ACCESO), DE CALLEJON DE LA CALAVERA A JUVENTINO ROSAS                       | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 694,112                           | 694,112                | 694,112         | 694,112       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN VIADUCTO DE CLAVIJERO A ZARAGOZA   | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,196,283                         | 1,196,283              | 1,196,283       | 1,196,283     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 1,248                 | 1,248                        | 100%  |  |
| REHABILITACION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN CALLE 20 DE MAYO, ENTRE CIRCUITO UNO Y CIRUELOS   | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 62,350                            | 62,350                 | 62,350          | 62,350        | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DE SEMAFOROS DE LA CIUDAD (INCLUYE INSTALACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE SEMAFOROS)                              | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 1,035,464                         | 1,035,464              | 1,035,464  | 1,035,464 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA EN PRIV. VICENTE SUAREZ, DE CALLE VICENTE SUAREZ A FINAL DE LA PRIVADA | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 362,291                           | 362,291                | 362,291    | 362,291   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$724,581 DE LOS CUALES \$362,291 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$362,290 DE LA APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL)   |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN CALLE HERMINIO CABAÑAS ESQ. MANUEL MA. CONTRERAS                             | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 412,632                           | 412,632                | 412,632    | 412,632   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN CALLE HERMINIO CABAÑAS ESQ. MANUEL MA. CONTRERAS                             | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 412,632                           | 412,632                | 412,632    | 412,632   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE OCUPA LA PROCURADURIA DEL MENOR, UBICADO EN PROLONGACION MARTIRES 28 DE AGOSTO                       | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 60,758                            | 60,758                 | 60,758     | 60,758    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION ECOLOGICA DEL RIO SEDENO  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 503,416                           | 503,416                | 503,416    | 503,416   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION Y REMODELACION DE LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO, DE AV. XALAPA A FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO                             | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 8,920,392                         | 8,920,392              | 8,920,392  | 8,920,392 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 10,740           | 10,740                 | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$22,920,392 DE LOS CUALES \$8,920,392 SE EJERCIERON DEL FONDO, \$7,000,000 DE LA APORTACION DE SECTUR Y \$7,000,000 DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO, DE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO A IGNACIO DE LA LLAVE (1ª ETAPA) |
| REHABILITACION Y REMODELACION DE LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO, DE AV. XALAPA A FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO                             | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 8,920,392                         | 8,920,392              | 8,920,392  | 8,920,392 | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 10,740           | 10,740                 | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$22,920,392 DE LOS CUALES \$8,920,392 SE EJERCIERON DEL FONDO, \$7,000,000 DE LA APORTACION DE SECTUR Y \$7,000,000 DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA AV. MANUEL AVILA CAMACHO, DE FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO A IGNACIO DE LA LLAVE (1ª ETAPA) |
| REHABILITACION DE AGENCIA MUNICIPAL  | 88-JALCOMULCO            | SANTA MARIA TATETLA  | RURAL  | 155,000                           | 155,000                | 155,000    | 155,000   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | OBRA TERMINADA   |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES  |                          |                      |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| FARMACIA Y CONSULTORIO CODAIM  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 205,000                           | 205,000                | 205,000    | 205,000   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 100              | 100                    | 100%  |  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 9,820                             | 9,820                  | 9,820      | 9,820     | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PERIFERICO  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 150,838                           | 150,838                | 150,838    | 150,838   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL PALACIO MUNICIPAL  | 123-PANUCO               | PANUCO               | URBANO | 209,665                           | 209,665                | 209,665    | 209,665   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL PALACIO MUNICIPAL   | 123-PANUCO               | PANUCO               | URBANO | 193,729                           | 193,729                | 193,729    | 193,729   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 730,568                           | 730,568                | 730,568    | 730,568   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 1,528,365                         | 1,528,365              | 1,528,365  | 1,528,365 | 100%     | 0  | 0         | LUMINARIA        | 800              | 800                    | 100%  |  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 41,963                            | 41,963                 | 41,963     | 41,963    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 134,720                           | 134,720                | 134,720    | 134,720   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 28,405                            | 28,405                 | 28,405     | 28,405    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| COSTO DE PUBLICACIONES DEL RAMO 033  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 52,661                            | 52,661                 | 52,661     | 52,661    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 674,700                           | 674,700                | 674,700    | 674,700   | 100%     | 0  | 0         | BECA             | 550              | 550                    | 100%  |  |
| ESTIMULOS A LA EDUCACION DESPENSAS   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 647,348                           | 647,348                | 647,348    | 647,348   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 550              | 550                    | 100%  |  |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 1,044,376                         | 1,044,376              | 1,044,376  | 1,044,376 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| SEGUROS Y TENENCIAS  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC       | URBANO | 28,570                            | 28,570                 | 28,570     | 28,570    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143706 ADQUISICION DE TERRENO  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 280,000                           | 280,000                | 280,000    | 280,000   | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 25,000           | 25,000                 | 100%  |  |
| 2009143714 ADQUISICION D MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 275,963                           | 275,963                | 275,963    | 275,963   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143715 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 61,380                            | 61,380                 | 61,380     | 61,380    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| 2009143716 ADQUISICION DE VEHICULOS  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 849,358                           | 849,358                | 849,358    | 849,358   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 5                | 5                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1                          | Municipio                  | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|---|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                            |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                            |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  | Ejercido<br>5   |
| 200914386 EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE EN DOMO             | 141-SAN ANDRES TUXTLA      | SAN ANDRES TUXTLA           | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000         | 100%   | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE UN VEHICULO COMPACTO NUEVO                                       | 167-TEPETZINTLA            | TEPETZINTLA                 | URBANO | 132,400                           | 132,400                | 132,400         | 132,400         | 100%   | 0              | 0                     | VEHICULO              | 1                            | 1   | 100%             | ADQUISICION TERMINADA 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION   | 184-TLAQUILPA              | TLAQUILPA                   | URBANO | 99,250                            | 99,250                 | 99,250          | 99,250          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO           | 184-TLAQUILPA              | TLAQUILPA                   | URBANO | 411,548                           | 411,548                | 411,548         | 411,548         | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE ESTACION TOTAL MODELO SET-610K Y 3 NIVELES          | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                    | URBANO | 294,197                           | 294,197                | 294,197         | 294,197         | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| BIENES MUEBLES (ADQUISICIONES)  | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                    | URBANO | 216,276                           | 216,276                | 216,276         | 216,276         | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 15                           | 15  | 100%             |   |
| PERIFERICO Y EQUIPO DE COMPUTO (ADQUISICIONES)                                  | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                    | URBANO | 78,177                            | 78,177                 | 78,177          | 78,177          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 7                            | 7   | 100%             |   |
| 2009210207 ADQUISICION DE CAMION PIPA   | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA                   | URBANO | 750,000                           | 750,000                | 750,000         | 750,000         | 100%   | 0              | 0                     | UNIDAD                | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210208 ADQUISICION DE VEHICULO AUSTERO                                      | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA                   | URBANO | 106,090                           | 106,090                | 106,090         | 106,090         | 100%   | 0              | 0                     | UNIDAD                | 1                            | 1   | 100%             |   |
| 2009210213 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQPO. DE OFICINA BASICO                  | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA                   | URBANO | 59,200                            | 59,200                 | 59,200          | 59,200          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE CAMIONETA AUSTERO NUEVO  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 419,350                           | 419,350                | 419,350         | 419,350         | 100%   | 0              | 0                     | VEHICULO              | 2                            | 2   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMUNICACION (RADIO BASE Y PORTATIL)     | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 1,200                             | 1,200                  | 1,200           | 1,200           | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES                           | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 525,879                           | 525,879                | 525,879         | 525,879         | 100%   | 0              | 0                     | LUMINARIA             | 500                          | 500   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO                            | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 47,359                            | 47,359                 | 47,359          | 47,359          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE UN PLOTTER   | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 38,127                            | 38,127                 | 38,127          | 38,127          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 43,350                            | 43,350                 | 43,350          | 43,350          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PUBLICACION DE LA PROPUESTA DE INVERSION Y CIERRE DEL EJERCICIO FISM-FAFM       | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 8,050                             | 8,050                  | 8,050           | 8,050           | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA               | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 7,700                             | 7,700                  | 7,700           | 7,700           | 100%   | 0              | 0                     | EQUIPO                | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS   | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 99,961                            | 99,961                 | 99,961          | 99,961          | 100%   | 0              | 0                     | LUMINARIA             | 60                           | 60  | 100%             |   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 30,496                            | 30,496                 | 30,496          | 30,496          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO                                | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO                  | URBANO | 47,656                            | 47,656                 | 47,656          | 47,656          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO  | 61-LAS CHOAPAS             | LAS CHOAPAS                 | URBANO | 250,000                           | 249,950                | 249,950         | 249,950         | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO   | 61-LAS CHOAPAS             | LAS CHOAPAS                 | URBANO | 250,000                           | 138,276                | 138,276         | 138,276         | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS                                  | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 12,703                            | 12,703                 | 12,703          | 12,703          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             | AVANCE FINANCIERO PAGADO EL 22/04/09  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO                            | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 11,200                            | 11,200                 | 11,200          | 11,200          | 100%   | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             | AVANCE FINANCIERO PAGADO DEL 22/04/09 AL 10/09/09   |
| ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTR. DE CAMPO DE FUT BOL                          | 71-HUATUSCO                | MICHAPA                     | RURAL  | 205,117                           | 205,117                | 205,117         | 205,117         | 100%   | 0              | 0                     | METRO CUADRADO        | 6,250                        | 6,250   | 100%             | ADQUISICION DE PREDIO PARA CAMPO DE FUT BOL 6,250M2; PAGADO 100% EL 16/12/09                  |
| ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTR. DE CENTRO DE SALUD                           | 71-HUATUSCO                | CAPULAPA                    | RURAL  | 35,865                            | 35,865                 | 35,865          | 35,865          | 100%   | 0              | 0                     | METRO CUADRADO        | 600                          | 600   | 100%             | ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 600M2. INICIO 16/12/09 AL 28/12/09 |
| ADQUISICION DE PREDIO PARA CONSTRUCCION DE TELEBACHILLERATO                     | 71-HUATUSCO                | COLONIA FRANCISCO I. MADERO | RURAL  | 137,625                           | 137,625                | 137,625         | 137,625         | 100%   | 0              | 0                     | METRO CUADRADO        | 3,000                        | 3,000   | 100%             | ADQUISICION DE PREDIO PARA TELEBACHILLERATO 3000M2 AVANCE FINANCIERO DEL 04/06/09 AL 24/09/09 |
| ADQUISICION DE PREDIO PARA EL PANTEON MUNICIPAL                                 | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 1,013,984                         | 1,013,984              | 1,013,984       | 1,013,984       | 100%   | 0              | 0                     | METRO CUADRADO        | 3,333                        | 3,333   | 100%             | ADQUISICION DE PREDIO PARA EL PANTEON MUNICIPAL 3333M2. EJERCIDO DEL 24/03/09 AL 28/12/09     |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 216,979                           | 216,979                | 216,979    | 216,979   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 03/03/09 AL 14/12/09  |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICO   | 77-ISLA                  | ISLA                   | URBANO | 173,714                           | 173,714                | 173,714    | 173,714   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICO  | 77-ISLA                  | ISLA                   | URBANO | 1,321,533                         | 1,321,533              | 1,321,533  | 1,321,533 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE TERRENO  | 77-ISLA                  | ISLA                   | URBANO | 355,000                           | 355,000                | 355,000    | 355,000   | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 60,000           | 60,000                 | 100%  |   |
| ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTREROS NUEVOS   | 77-ISLA                  | ISLA                   | URBANO | 198,200                           | 198,200                | 198,200    | 198,200   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y PERIFERICOS  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,247,437                         | 1,247,437              | 1,247,437  | 1,247,437 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO BASICO DE OFICINA  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,438,337                         | 1,438,337              | 1,438,337  | 1,438,337 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE MUEBLES PARA ALDEA MECED DEL DIF MUNICIPAL, UBICADA EN JUSTINO SARMIENTO ESQ. JORGE SERDAN | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 147,646                           | 147,646                | 147,646    | 147,646   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE 120 CONTENEDORES DE 1100 LITROS DE CAPACIDAD PARA LA RECOLECCION DE BASURA                 | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 723,900                           | 723,900                | 723,900    | 723,900   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 120              | 120                    | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES DE \$903,900 DE LOS CUALES \$723,900 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$180,000 DE LA APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT (SEDESOL) |
| SISTEMAS DE INFORMACION   |                          |                        |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA Y TECNICA  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC         | URBANO | 575,000                           | 575,000                | 575,000    | 575,000   | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| 2089210214 EQUIPO DE COMPUTO (ADQ Y MTTQ)   | 201-ZONGOLICA            | ZONGOLICA              | URBANO | 233,550                           | 233,550                | 233,550    | 233,550   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS TELE AULA  | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 74,950                            | 74,950                 | 74,950     | 74,950    | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  | ESTA ACCION ES BIPARTITA CON SEDESOL (APORTA SEDESOL 53,000 Y FORTAMUN 21,950 AVANCE FINANCIERO AL 30/12/09   |
| INSTALACION DE SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS FINANCIEROS   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,989,500                         | 1,989,500              | 1,989,500  | 1,989,500 | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |   |
| MAQUINARIA  |                          |                        |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| ADQUISICION DE EQUIPO PARA BALIZAMIENTO(PINTA RAYAS)  | 118-ORIZABA              | ORIZABA                | URBANO | 227,913                           | 227,913                | 227,913    | 227,913   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE 2 CAMIONES EQUIPADOS CON CAJAS RECOLECTORAS  | 118-ORIZABA              | ORIZABA                | URBANO | 995,000                           | 995,000                | 995,000    | 995,000   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 2                | 2                      | 100%  | HABITAT SEDESOL APORTACION \$ 925,000.00  |
| RENTA DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                | URBANO | 8,050                             | 8,050                  | 8,050      | 8,050     | 100%     | 0  | 0         | HECTAREA         | 4                | 4                      | 100%  |   |
| PROTECCION CIVIL PROVISIONES Y DESPENSAS  | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC         | URBANO | 468,498                           | 468,498                | 468,498    | 468,498   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE MAQUINARIA PESADA PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO                   | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTÉMOC         | URBANO | 523,119                           | 523,119                | 523,119    | 523,119   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE MAQUINARIA   | 154-TANTIMA              | TANTIMA                | URBANO | 290,000                           | 290,000                | 290,000    | 290,000   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 30               | 30                     | 100%  |   |
| ADQUISICION DE CAMION EQUIPADO PARA LIMPIA PUBLICA  | 188-TOTUTLA              | TOTUTLA                | URBANO | 550,000                           | 550,000                | 550,000    | 550,000   | 100%     | 0  | 0         | VEHICULO         | 1                | 1                      | 100%  | TERMINADA   |
| ADQUISICION DE 5 MOTOSIERRAS DE EXTENCION   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ               | URBANO | 68,971                            | 68,971                 | 68,971     | 68,971    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICIONES DE 2 CAMION GRUA HIAB ARMADAS   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ               | URBANO | 3,397,500                         | 3,397,500              | 3,397,500  | 3,397,500 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 2                | 2                      | 100%  |   |
| 2089210225 ADQUISICION DE CAJA COMPACTADORA DE BASURA   | 201-ZONGOLICA            | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 92,000                            | 92,000                 | 92,000     | 92,000    | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS            | URBANO | 2,100,000                         | 1,953,890              | 1,953,890  | 1,953,890 | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS            | URBANO | 497,788                           | 497,788                | 497,788    | 497,788   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 3                | 3                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS           | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS            | URBANO | 565,000                           | 542,800                | 542,800    | 542,800   | 100%     | 0  | 0         | UNIDAD           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROP. DEL AYUNTAMIENTO                                   | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 26,700                            | 26,700                 | 26,700     | 26,700    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 28/08/09 AL 20/10/09  |
| REHABILITACION Y MTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO                                     | 77-ISLA                  | ISLA                   | URBANO | 118,750                           | 118,750                | 118,750    | 118,750   | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| OTROS   |                          |                        |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE   | URBANO | 1,463,779                         | 1,463,779              | 1,463,779  | 1,463,779 | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 100              | 100                    | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1                     | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |  |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 1,074,488                         | 1,074,488              | 1,074,488       | 1,074,488     | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| PROYECTO DE VIALIDAD E IMAGEN URBANA                                       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 471,500                           | 471,500                | 471,500         | 471,500       | 100%            | 0   | 0              | PROYECTO                 | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| PROYECTO, MUSEO FLORA Y FAUNA  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 402,500                           | 402,500                | 402,500         | 402,500       | 100%            | 0   | 0              | PROYECTO                 | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| PRUEBAS ANTIDOPING   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 75,382                            | 75,382                 | 75,382          | 75,382        | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| SEGURO DE VIDA (ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA)                            | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 25,957                            | 25,957                 | 25,957          | 25,957        | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL (S.P.)                              | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 8,579,196                         | 8,579,196              | 8,579,196       | 8,579,196     | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 266,000                           | 266,000                | 266,000         | 266,000       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS  | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 299,717                           | 299,717                | 299,717         | 299,717       | 100%            | 0   | 0              | LUMINARIA                | 500                   | 500                          | 100%  |  |
| ADQUISICION DE RADIO Y EQUIPO DE COMUNICACION                              | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 23,850                            | 23,850                 | 23,850          | 23,850        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE TERRENO   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 100,500                           | 100,500                | 100,500         | 100,500       | 100%            | 0   | 0              | METROS CUADRADOS         | 40,000                | 40,000                       | 100%  |  |
| COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 86,873                            | 86,873                 | 86,873          | 86,873        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL                                | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 208,086                           | 208,086                | 208,086         | 208,086       | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PRUEBA ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                         | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 14,916                            | 14,916                 | 14,382          | 14,382        | 96%             | 0   | 0              | EMPLEO                   | 18                    | 18                           | 100%  | EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL ES DE \$14,916.00 DE LOS CUALES SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$14,382.00 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR LA CANTIDAD DE \$534.00 QUE CORRESPONDE A LA RETENCION DE ISR. MISMA QUE SE PAGARA EN EL EJERCICIO 2010. |
| PUBLICACION DE LA PROPUESTA DE INVERSION Y CIERRE DEL PROGRAMA FISM Y FAFM | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 8,050                             | 8,050                  | 8,050           | 8,050         | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA           | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 78,053                            | 78,053                 | 78,053          | 78,053        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO                   | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 280,571                           | 280,571                | 280,571         | 280,571       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUELDO COMPACTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA INCLUYE AGUINALDO         | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN              | URBANO | 1,180,534                         | 1,180,534              | 1,157,387       | 1,157,387     | 98%             | 0   | 0              | EMPLEO                   | 18                    | 18                           | 100%  | EL MONTO APROBADO ES DE \$1,180,534.00 DE LOS CUALES UNICAMENTE SE EJERCIO 1,157,387.00 QUEDANDO UN REMANENTE DE \$23,147.00 QUE CORRESPONDE AL 2% DE LA NOMINA. MISMA QUE SE PAGARA EN ESTE EJERCICIO 2010.                             |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO              | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 400,000         | 400,000       | 100%            | 0   | 0              | LUMINARIA                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA UN 20% DEL H AYUNTAMIENTO               | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 900,000                           | 900,000                | 756,107         | 756,107       | 84%             | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REFORESTACION DE AREAS VERDES DE LA CABECERA MUNICIPAL                     | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 50,000                            | 28,295                 | 28,295          | 28,295        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA            | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 246,977                           | 246,977                | 246,977         | 246,977       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA            | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 54,024                            | 54,024                 | 54,024          | 54,024        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                              | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 49,595                            | 49,595                 | 49,595          | 49,595        | 100%            | 0   | 0              | CURSO                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO DE CFE           | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 161,893                           | 161,893                | 161,893         | 161,893       | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| MEDICAMENTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                               | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 746,332                           | 746,332                | 746,332         | 746,332       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 110                   | 110                          | 100%  |  |
| PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                       | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 569,106                           | 569,106                | 569,106         | 569,106       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                        | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 37,240                            | 37,240                 | 37,240          | 37,240        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 110                   | 110                          | 100%  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA               | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 363,827                           | 363,827                | 363,827         | 363,827       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                         | 133-PUEBLO VIEJO         | CD. CUAUHTEMOC       | URBANO | 7,784,748                         | 7,784,748              | 7,784,748       | 7,784,748     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 110                   | 110                          | 100%  |  |
| 2009143724 PRODUCCION DE PLANTA DE VIVERO                                  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA    | URBANO | 121,580                           | 121,580                | 121,580         | 121,580       | 100%            | 0   | 0              | PLANTA                   | 40,000                | 40,000                       | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                  | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|---|----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                            |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                            |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD   | 16-LA ANTIGUA              | JOSE CARDEL            | URBANO | 246,100                           | 246,100                | 246,100         | 246,100       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 60                    | 60                           | 100%  |  |
| ADQUISICION DE TERRENO EN ARBISTAKA   | 184-TLAQUILPA              | ARBISTAGCA (ARBISTAGA) | RURAL  | 25,000                            | 25,000                 | 25,000          | 25,000        | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 300                   | 300                          | 100%  |  |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS   | 188-TOTUTLA                | TOTUTLA                | URBANO | 410,422                           | 410,422                | 410,422         | 410,422       | 100%            | 0  | 0              | LUMINARIA             | 120                   | 120                          | 100%  | TERMINADA  |
| ADQUISICION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE MATA OSCURA  | 188-TOTUTLA                | MATA OSCURA            | RURAL  | 126,250                           | 126,250                | 126,250         | 126,250       | 100%            | 0  | 0              | PREDIO                | 1                     | 1                            | 100%  | TERMINADA  |
| ADQUISICION DE PREDIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAS   | 188-TOTUTLA                | PALMAS                 | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000         | 150,000       | 100%            | 0  | 0              | PREDIO                | 1                     | 1                            | 100%  | TERMINADA  |
| ADQUISICION DE VEHICULOS EQUIPADOS  | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ               | URBANO | 2,720,000                         | 2,720,000              | 2,720,000       | 2,720,000     | 100%            | 0  | 0              | UNIDAD                | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| 2009210218 ADQUISICIONES DE TERRENO EN CALLE JOSE A. MENDOZA PARA PASO PEATONAL                       | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA              | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 400,000         | 400,000       | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 80,000                | 80,000                       | 100%  |  |
| 2009210229 ADQUISICION DE TERRENO PARA VIVIENDA   | 201-ZONGOLICA              | AYOJAPA LINDO          | RURAL  | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 3,452                 | 3,452                        | 100%  |  |
| 2009210230 ADQUISICION DE TERRENO DE MANANTIALES  | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA              | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 34,000                | 34,000                       | 100%  |  |
| 2009210233 ADQUISICION DE TERRENO PARA ANTENA   | 201-ZONGOLICA              | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 30,000                            | 30,000                 | 30,000          | 30,000        | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| 2009210239 PAGO DE TERRENO CAMPO DEPORTIVO  | 201-ZONGOLICA              | ZONGOLICA              | URBANO | 135,000                           | 135,000                | 135,000         | 135,000       | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 8,650                 | 8,650                        | 100%  |  |
| ADQUISICION DE UN TERRENO   | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN           | URBANO | 40,000                            | 40,000                 | 40,000          | 40,000        | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 40,000                | 40,000                       | 100%  |  |
| COMPRA DE UNIFORMES Y ACCESORIO PARA EL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA                        | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN           | URBANO | 73,939                            | 73,939                 | 73,939          | 73,939        | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS   | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN           | URBANO | 18,807                            | 18,807                 | 18,807          | 18,807        | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO  | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN           | URBANO | 164,833                           | 164,833                | 164,833         | 164,833       | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 42-COLIPA                  | COLIPA                 | URBANO | 692,461                           | 692,461                | 692,461         | 692,461       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 100                   | 100                          | 100%  | ACCION TOTALMENTE TERMINADA  |
| ADQUISICION DE VEHICULOS NUEVOS   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO  | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 1,051,992                         | 1,051,992              | 1,051,992       | 1,051,992     | 100%            | 0  | 0              | VEHICULO              | 6                     | 6                            | 100%  | ES EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE LA ADQUISICION DE VEHICULOS QUE SE REALIZO EN EL 2008  |
| ADQUISICION DE UN VEHICULO AUSTERO  | 6-ACULTZINGO               | ACULTZINGO             | URBANO | 282,530                           | 282,530                | 282,530         | 282,530       | 100%            | 0  | 0              | UNIDAD                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| LUMINARIAS Y BALASTRAS  | 61-LAS CHOAPAS             | LAS CHOAPAS            | URBANO | 384,870                           | 384,110                | 384,110         | 384,110       | 100%            | 0  | 0              | LUMINARIA             | 100                   | 100                          | 100%  |  |
| BECAS DE ESCASOS RECURSOS   | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 624,000                           | 624,000                | 624,000         | 624,000       | 100%            | 0  | 0              | BECA                  | 520                   | 520                          | 100%  | BECAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TODO EL MUNICIPIO EJERCIDO EN TRES CUATRIMESTRES DEL 20/05/09 AL 07/12/09   |
| BECAS DE EXCELENCIA   | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 216,000                           | 216,000                | 216,000         | 216,000       | 100%            | 0  | 0              | BECA                  | 180                   | 180                          | 100%  | ESTIMULOS A LA EDUCACION (BECAS DE EXCELENCIA PARA EL MUNICIPIO) EJERCIDO EN TRES CUATRIMESTRES DEL 20/05/09 AL 07/12/09                                     |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL REHAB. Y MITO. MAYOR A MAQUINARIA PESADA PROP DEL AYUNTAMIENTO              | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 374,165                           | 374,165                | 374,165         | 374,165       | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO FUE DEL 03/03/09 AL 17/11/09  |
| FORTELECIMIENTO MUNICIPAL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 20% FACT. CFE                                  | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 781,793                           | 781,793                | 781,793         | 781,793       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO FUE DEL 27/02/09 AL 31/12/09 PAGO DEL 20% DE ENERGIA ELECTRICA  |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA   | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 2,885,000                         | 2,752,284              | 2,752,284       | 2,752,284     | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | PAGO DE DEUDA PUBLICA SU AVANCE FINANCIERO FUE DEL 04/03/09 AL 27/11/09  |
| PAGO SEGUROS Y TENENCIAS  | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 148,955                           | 148,955                | 148,955         | 148,955       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 04/03/09 AL 23/07/09   |
| ADQUISICION ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION (INCLUYE BATERIA EXTRA)                      | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 472,341                           | 472,341                | 472,341         | 472,341       | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE BARREDORA DE EXTERIORES  | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 1,587,074                         | 1,587,074              | 1,587,074       | 1,587,074     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 2                     | 2                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA  | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 2,462,697                         | 2,462,697              | 2,462,697       | 2,462,697     | 100%            | 0  | 0              | UNIDAD                | 4                     | 4                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE PROVISIONES PARA ATENCION DE CONTINGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO                    | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 6,000,000       | 6,000,000     | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE XALAPA                                | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 20,909,238                        | 20,909,238             | 20,909,238      | 20,909,238    | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 93,311                | 93,311                       | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES DE \$22,030,119 DE LOS CUALES \$20,909,238 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$1,120,881 DE INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA |
| ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE UN PANTEON MUNICIPAL                                   | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 3,608,280                         | 3,608,280              | 3,608,280       | 3,608,280     | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 20,000                | 20,000                       | 100%  |  |
| ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROVIWAH                                     | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 7,209,200                         | 7,209,200              | 7,209,200       | 7,209,200     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 40,000                | 40,000                       | 100%  |  |
| ADQUISICION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL TELEBACHILLERATO "INDEPENDENCIA", CLAVE 30ETH0958N | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 2,029,555                         | 2,029,555              | 2,029,555       | 2,029,555     | 100%            | 0  | 0              | METROS CUADRADOS      | 2,533                 | 2,533                        | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio              | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                        |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                        |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA Y TÉCNICA   | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 3,600,000                         | 3,600,000              | 3,600,000       | 3,600,000     | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                        |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL  | 123-PANUCO             | PANUCO              | URBANO | 500,000                           | 329,279                | 329,279         | 329,279       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 123-PANUCO             | PANUCO              | URBANO | 7,400,000                         | 7,400,000              | 7,383,101       | 7,383,101     | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 123-PANUCO             | PANUCO              | URBANO | 70,000                            | 70,000                 | 19,380          | 19,380        | 28%             | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| 2009143702 SUELDOS PERSONAL OPERATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 16,710,703                        | 16,710,703             | 16,710,703      | 16,710,703    | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 144                   | 144                          | 100%  |   |
| 2009143703 SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 5,769,081                         | 5,769,081              | 5,769,081       | 5,769,081     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 67                    | 67                           | 100%  |   |
| 2009143705 MEDICAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 1,824,030                         | 1,824,030              | 1,824,030       | 1,824,030     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 238                   | 238                          | 100%  |   |
| 2009143710 CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 138,000                           | 138,000                | 138,000         | 138,000       | 100%            | 0  | 0              | CURSO                 | 12                    | 12                           | 100%  |   |
| 2009143718 AUDITORIA INTEGRAL 2009   | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 1,400,000                         | 1,400,000              | 1,400,000       | 1,400,000     | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 4                     | 4                            | 100%  |   |
| 2009143723 CAPACITACION AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 23,500                            | 23,500                 | 23,500          | 23,500        | 100%            | 0  | 0              | CURSO                 | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| MEDICAMENTOS Y CUOTAS  | 154-TANTIMA            | TANTIMA             | URBANO | 167,069                           | 167,069                | 167,069         | 167,069       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 12                    | 12                           | 100%  |   |
| PAGO DE DEUDA  | 154-TANTIMA            | TANTIMA             | URBANO | 360,197                           | 360,197                | 360,197         | 360,197       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SERVICIOS PROFESIONALES  | 154-TANTIMA            | TANTIMA             | URBANO | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SUELDOS COMPACTOS PPERSONAL SEG. PUBLICA   | 154-TANTIMA            | TANTIMA             | URBANO | 666,229                           | 666,229                | 666,229         | 666,229       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 12                    | 12                           | 100%  |   |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL  | 18-AQUILA              | AQUILA              | URBANO | 362,807                           | 362,807                | 362,807         | 362,807       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 24                    | 24                           | 100%  | SE CIERRA ESTA ACCION CON EL 100% DE AVANCE DE LA MISMA, ES PAGO DE ELEMENTOS DE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   |
| AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2009   | 184-TLAQUILPA          | TLAQUILPA           | URBANO | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 184-TLAQUILPA          | TLAQUILPA           | URBANO | 811,497                           | 811,497                | 811,497         | 811,497       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 13                    | 13                           | 100%  |   |
| AUDITORIA EXTERNA AL EJERCICIO 2009  | 188-TOTUTLA            | TOTUTLA             | URBANO | 436,716                           | 436,716                | 436,716         | 436,716       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | TERMINADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION   | 188-TOTUTLA            | TOTUTLA             | URBANO | 67,000                            | 67,000                 | 67,000          | 67,000        | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | TERMINADA   |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD   | 188-TOTUTLA            | TOTUTLA             | URBANO | 582,135                           | 582,135                | 582,135         | 582,135       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 10                    | 10                           | 100%  | TERMINADA   |
| SUELDOS COMPACTOS A POLICIAS   | 20-ATLAHULCO           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 622,592                           | 622,592                | 622,592         | 622,592       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | SON 8 ELEMENTOS O 8 POLICAS NO ENCONTRE LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA BASE DE DATOS   |
| SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA      | URBANO | 419,613                           | 419,613                | 419,613         | 419,613       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 45                    | 45                           | 100%  | PERTENECE AL TRIMESTRE 2  |
| SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA      | URBANO | 419,613                           | 419,613                | 419,613         | 419,613       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 45                    | 45                           | 100%  | PERTENECE A TERCER TRIMESTRE  |
| SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA      | URBANO | 419,613                           | 419,613                | 419,613         | 419,613       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 45                    | 45                           | 100%  | PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE   |
| SUELDOS COMPACTOS DE SEGURIDAD PUBLICA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA      | URBANO | 419,613                           | 419,613                | 419,613         | 419,613       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 45                    | 45                           | 100%  | ACCION TERMINADA DESDE ELPRIMER TRIMESTRE   |
| GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION (PAGO DE PERITO RESPONSABLE)  | 42-COLIPA              | COLIPA              | URBANO | 22,000                            | 22,000                 | 22,000          | 22,000        | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TOTALMENTE TERMINADA AL 100 %  |
| GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION   | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS         | URBANO | 275,000                           | 190,911                | 190,911         | 190,911       | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 5                     | 5                            | 100%  |   |
| PAGO DE AUDITORIA INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009   | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS         | URBANO | 862,500                           | 862,500                | 862,500         | 862,500       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS         | URBANO | 8,587,157                         | 8,587,157              | 8,587,157       | 8,587,157     | 100%            | 0  | 0              | PERSONA               | 130                   | 130                          | 100%  |   |
| ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD  | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 110,480                           | 110,480                | 110,480         | 110,480       | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL  | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 118,244                           | 118,244                | 118,244         | 118,244       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 55                    | 55                           | 100%  |   |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA  | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 434,000                           | 434,000                | 434,000         | 434,000       | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PRUEBAS ANTI-DOPING A PERSONAL EVENTUAL  | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 22,179                            | 22,179                 | 22,179          | 22,179        | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 55                    | 55                           | 100%  |   |
| SERVICIOS PROFESIONALES (AUDITORIA)  | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 625,000                           | 625,000                | 625,000         | 625,000       | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL   | 77-ISLA                | ISLA                | URBANO | 3,938,138                         | 3,888,183              | 3,888,183       | 3,888,183     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 55                    | 55                           | 100%  | LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL CIERRE DEL ORFIS ES ELEMENTO Y TUVO UN REMANENTE DE \$49,954.70   |
| PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION, EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA. CONVENIO SUBSEMUN | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 9,411,484                         | 9,411,484              | 9,411,484       | 9,411,484     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 850                   | 850                          | 100%  | EL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA ES DE: \$37,845,937 DE LOS CUALES \$9,411,484 SE EJERCIERON DEL FONDO PARA CUBRIR EL GASTO DE "MEJORA DE CONDICIONES LABORALES DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y \$28,234,453 DE LA APORTACION DE SUBSEMUN PARA CUBRIR LOS GASTOS DE PROFESIONALIZACION E INFRAESTRUCTURA (CONVENIO SUBSEMUN) |
| ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA  | 88-JALCOMULCO          | JALCOMULCO          | URBANO | 40,588                            | 40,588                 | 40,588          | 40,588        | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA  |





ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1                        | Municipio     | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|---|---------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |               |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |               |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS  | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 79,999                            | 79,999                 | 79,999          | 79,999        | 100%            | 0   | 0              | ESTUDIO                  | 3                     | 3                            | 100%  |  |
| PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 333,000                           | 330,000                | 330,000         | 330,000       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PAGO DE AUDITORIA EJERCICIO 2008  | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 230,000                           | 230,000                | 230,000         | 230,000       | 100%            | 0   | 0              | AUDITORIA                | 1                     | 1                            | 100%  | AUDITORIA INTEGRAL( TECNICA Y FINANCIERA)  |
| PAGO DE PRUEBAS ANTIDOPING A POLICIAS   | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 12,082                            | 120,820                | 12,082          | 120,820       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | SE EFECTUARON PRUEBAS ANTIDOPING A 8 POLICIAS  |
| PAGO DE PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION ( LICITACIONES)        | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 32,952                            | 32,952                 | 32,952          | 32,952        | 100%            | 0   | 0              | PUBLICACION              | 2                     | 20                           | 1000%   | PAGO PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION PARA LICITACION DE UNA OBRA DE AGUA POTABLE Y OTRA DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE |
| PAGO DE TENENCIAS   | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,148                             | 1,148                  | 1,148           | 1,148         | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  | PAGO DE TENENCIAS  |
| PAGO DEL 20 % DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA UTILIZADA EN ALUMBRADO PUBLICO | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25,000                            | 25,000                 | 25,000          | 23,028        | 92%             | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 92%   | SON 12 PAGOS QUE SE PAGARON A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD  |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO  | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 472,083                           | 472,083                | 472,083         | 472,083       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  | SE MODIFICO LA INVERSION APROBADA INICIALMENTE   |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                  | 20-ATLAHUILCO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 143,851                           | 143,851                | 143,851         | 143,851       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  | SE MODIFICO LA INVERSION INICIAL   |
| 2009210201 SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA         | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 5,254,751                         | 5,254,751              | 5,254,751       | 5,254,751     | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 24                    | 24                           | 100%  |  |
| 2009210202 PRUEBAS ANTI DOPING A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 25,599                            | 25,599                 | 25,599          | 25,599        | 100%            | 0   | 0              | PRUEBA                   | 40                    | 40                           | 100%  |  |
| 2009210203 MEDICAMENTOS O CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL                          | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 25,000                            | 25,000                 | 25,000          | 25,000        | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210204 ADQ. DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD          | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 248,350                           | 248,350                | 248,350         | 248,350       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210205 PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA               | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 1,027,060                         | 1,027,060              | 1,027,060       | 1,027,060     | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210206 ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION                         | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 199,750                           | 199,750                | 199,750         | 199,750       | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210209 REPARACION Y MANTO MAYOR DE VEHICULOS DEL H. AYTO.                 | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 1,160,130                         | 1,160,130              | 1,160,130       | 1,160,130     | 100%            | 0   | 0              | LOTE                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210210 SEGUROS Y TENENCIAS  | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 5,710                             | 5,710                  | 5,710           | 5,710         | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210211 MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E INFORMATICOS           | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 12,362                            | 12,362                 | 12,362          | 12,362        | 100%            | 0   | 0              | SISTEMA                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210215 ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTRAS                              | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 247,835                           | 247,835                | 247,835         | 247,835       | 100%            | 0   | 0              | LUMINARIA                | 200                   | 200                          | 100%  |  |
| 2009210223 LIMPIEZA DE RIOS Y CAUCES  | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 250,000         | 250,000       | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210227 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA  | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 150,000                           | 150,000                | 150,000         | 150,000       | 100%            | 0   | 0              | EQUIPO                   | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210231 APERTURA DE CAMINO CUAUHUILICA- XOCHIOCA                           | 201-ZONGOLICA | CUAUHUILICA         | RURAL  | 951,500                           | 951,500                | 951,500         | 951,500       | 100%            | 0   | 0              | KILOMETRO                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210232 AUDITORIA  | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 287,500                           | 287,500                | 287,500         | 287,500       | 100%            | 0   | 0              | PAGO                     | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210235 CONSTRUCCION DE TECHOS DIFERENTES COMUNIDADES                      | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 122,153                           | 122,153                | 122,153         | 122,153       | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 70                    | 70                           | 100%  |  |
| 2009210236 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA VARIAS LOCALIDADES   | 201-ZONGOLICA | ZONGOLICA           | URBANO | 125,695                           | 125,695                | 125,695         | 125,695       | 100%            | 0   | 0              | METRO LINEAL             | 800                   | 800                          | 100%  |  |
| 2009210238 APERTURA DE CAMINO TEPETITLANAPA - LIMITE MUNICIPIO DE REYES       | 201-ZONGOLICA | TEPETITLANAPA       | RURAL  | 380,000                           | 380,000                | 380,000         | 380,000       | 100%            | 0   | 0              | KILOMETRO                | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| 2009210241 PROYECTOS  | 201-ZONGOLICA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 26,450                            | 26,450                 | 26,450          | 26,450        | 100%            | 0   | 0              | PROYECTO                 | 2                     | 2                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                 | Municipio                 | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|---|---------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                           |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                           |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                            | 42-COLIPA                 | COLIPA              | URBANO | 189,138                           | 189,138                | 189,138         | 189,138       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             | ACCION TOTALMENTE TERMINADA   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DE AYUNTAMIENTO       | 42-COLIPA                 | COLIPA              | URBANO | 100,000                           | 100,000                | 100,000         | 100,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             | ACCION TOTALMENTE TERMINADA   |
| BECAS   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,950,000                         | 1,950,000              | 1,950,000       | 1,950,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | ALUMNO                | 1,500                        | 1,500   | 100%             | SE MODIFICA EL MONTO PARA BECAS   |
| CONSUMO DE ENERGIA PUBLICA (20%)  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN        | URBANO | 1,400,000                         | 1,400,000              | 1,400,000       | 1,400,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 8                            | 8   | 100%             |   |
| DEUDA   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,857,027                         | 3,857,027              | 3,857,027       | 3,857,027     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 12                           | 12  | 100%             | SE MODIFICA EL MONTO DE LA DEUDA  |
| SUELDO DE POLICIAS  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN        | URBANO | 10,954,685                        | 10,954,685             | 10,954,685      | 10,954,685    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 100                          | 100   | 100%             | EN EL RUBRO DE METAS SE PONE PERSONAS, YA QUE NO SE ENCUENTRA COMO META ELEMENTOS O PILICIAS, ADEMAS DE QUE SE CAAMBIA EL MONTO DE ESTE RUBRO |
| ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA                      | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 78,334                            | 78,334                 | 78,334          | 78,334        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DE RIOS Y BARRANCAS (PROTECCION CIVIL) | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 164,050                           | 164,050                | 164,050         | 164,050       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | EQUIPO                | 1                            | 1   | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PSARA SUPERVISION DE OBRAS                                      | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 53,333                            | 53,333                 | 53,333          | 53,333        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                          | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 699,760                           | 699,760                | 699,760         | 699,760       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (20%)   | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 407,368                           | 407,368                | 407,368         | 407,368       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PAGO DE MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                             | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 276,852                           | 276,852                | 276,852         | 276,852       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 35                           | 35  | 100%             |   |
| PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS   | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 58,906                            | 58,906                 | 58,906          | 58,906        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                               | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 16,910                            | 16,910                 | 16,910          | 16,910        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 35                           | 35  | 100%             |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                  | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 152,131                           | 152,131                | 152,131         | 152,131       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO                      | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 413,167                           | 413,167                | 413,167         | 413,167       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA.                      | 6-ACULTZINGO              | ACULTZINGO          | URBANO | 2,371,834                         | 2,371,834              | 2,371,834       | 2,371,834     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 35                           | 35  | 100%             |   |
| ACCESORIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                     | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 200,000                           | 191,051                | 191,051         | 191,051       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION                | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 191,993                           | 167,843                | 167,843         | 167,843       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | EQUIPO                | 2                            | 2   | 100%             |   |
| BECAS   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 801,753                           | 463,200                | 463,200         | 463,200       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | BECA                  | 834                          | 411   | 49%              |   |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL                                | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 67,057                            | 67,057                 | 67,057          | 67,057        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 2                            | 2   | 100%             |   |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA CFE)            | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 1,170,211                         | 1,170,211              | 1,170,211       | 1,170,211     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 12                           | 12  | 100%             |   |
| COSTO DE LICITACIONES   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 150,000                           | 74,412                 | 74,412          | 74,412        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| COSTO DE PUBLICACIONES REFERENTES AL RAMO 033                                     | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 246,920                           | 244,922                | 244,922         | 244,922       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL                         | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 61,936                            | 58,349                 | 58,349          | 58,349        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| MEDICAMENTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                           | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 900,000                           | 419,168                | 419,168         | 419,168       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 130                          | 130   | 100%             |   |
| PAGO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                              | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 1,550,000                         | 1,501,309              | 1,501,309       | 1,501,309     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 14                           | 14  | 100%             |   |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 2,409,832                         | 1,251,183              | 1,251,183       | 1,251,183     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 12                           | 4   | 33%              | EN ESTE EJERCICIO 2009 SE REALIZARIAN 12 PAGOS DE DEUDA PUBLICA PERO SOLO SE REALIZARON 4 PAGOS   |
| PROVISIONES   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 787,765                           | 787,765                | 787,765         | 787,765       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                               | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 143,000                           | 143,000                | 143,000         | 143,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 130                          | 130   | 100%             |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A MAQUINARIA PROPIA DEL HAYUNTAMIENTO        | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 2,150,000                         | 1,842,776              | 1,842,776       | 1,842,776     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIOS DEL HAYUNTAMIENTO        | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 1,646,033                         | 1,646,033              | 1,646,033       | 1,646,033     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | LOTE                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| SEGUROS Y TENENCIAS   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 415,805                           | 415,805                | 415,805         | 415,805       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PAGO                  | 9                            | 9   | 100%             |   |
| SERVICIO MEDICO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL                        | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS         | URBANO | 699,200                           | 564,895                | 564,895         | 564,895       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 130                          | 130   | 100%             |   |
| MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD  | 63-CHONTLA                | CHONTLA             | URBANO | 36,659                            | 36,659                 | 36,659          | 36,659        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 13                           | 13  | 100%             | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO CAMBIA A PERSONA POR NO ENCONTRARSE EN LA LISTA DESPLEGABLE.  |
| PRUEBAS DE ANTI-DOPING AL PERSONAL DE SEG. PUB.                                   | 63-CHONTLA                | CHONTLA             | URBANO | 22,543                            | 22,543                 | 22,543          | 22,543        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 13                           | 13  | 100%             | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO CAMBIA A PERSONA POR NO ENCONTRARSE EN LA LISTA DESPLEGABLE.  |
| SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEG. PUBLICA                                      | 63-CHONTLA                | CHONTLA             | URBANO | 480,000                           | 480,000                | 480,000         | 480,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | PERSONA               | 13                           | 13  | 100%             | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ELEMENTO, CAMBIA A PERSONA POR NO ENCONTRARSE EN LA LISTA DESPLEGABLE.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)                                  | Municipio       | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                 |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                 |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2               | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| UNIFORMES Y ACCES. PERSONAL DE SEG. PUBLICA  | 63-CHONTLA      | CHONTLA                     | URBANO | 49,956                            | 49,956                 | 49,956     | 49,956     | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                            | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 1,054,708                         | 1,054,708              | 1,054,708  | 1,054,708  | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  | GASTO REALIZADO DEL 03/03/09 AL 16/12/09  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION   | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 49,500                            | 49,500                 | 49,500     | 49,500     | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  | PAGOS REALIZADOS DEL 20/08/09 AL 10/12/09   |
| MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION                                      | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 8,625                             | 8,625                  | 8,625      | 8,625      | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  | FECHA DE PAGO DEL 01/05/09 AL 27/05/09  |
| OTROS (AUDITORIA EXTERNA)  | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 340,000                           | 340,000                | 340,000    | 340,000    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  | PAGO REALIZADO DEL 06/04/09 AL 02/12/09   |
| PRUEBAS ANTIDOPING AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 12,450                            | 12,450                 | 12,450     | 12,450     | 100%     | 0  | 0         | PERSONA          | 90               | 90                     | 100%  | GASTO REALIZADO EL 20/05/09   |
| SERVICIOS PROFESIONALES  | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 815,182                           | 815,182                | 815,182    | 815,182    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  | PAGOS REALIZADOS DEL 01/06/09 AL 17/12/09   |
| SUELDOS COMPACTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA                                  | 71-HUATUSCO     | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 5,995,000                         | 5,995,000              | 5,995,000  | 5,995,000  | 100%     | 0  | 0         | PERSONA          | 90               | 90                     | 100%  | PAGO SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 90 ELEMENTOS INICIO FINANCIERO 02/01/09 AL 21/12/09  |
| CONSTRUCCION PLAZA CIVICA  | 72-HUAYACOCOTLA | ZILACATIPAN (TENAXCALZINGO) | RURAL  | 299,210                           | 299,210                | 299,210    | 299,210    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION PLAZA CIVICA 2A ETAPA   | 72-HUAYACOCOTLA | CRUZ DE ATAQUE              | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PINTURA EN GUARNICIONES Y BANQUETAS  | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA                | URBANO | 99,030                            | 99,030                 | 99,030     | 99,030     | 100%     | 0  | 0         | METRO LINEAL     | 600              | 600                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE BANOS EN SALON DE USOS MULTIPLES CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA                | URBANO | 20,032                            | 20,032                 | 20,032     | 20,032     | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE DRENAJE COLONIA EL BORBOLLON                                     | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA                | URBANO | 63,630                            | 63,630                 | 63,630     | 63,630     | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 150              | 150                    | 100%  |   |
| REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES  | 72-HUAYACOCOTLA | LA SELVA                    | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000    | 450,000    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES  | 72-HUAYACOCOTLA | PALO BENDITO                | RURAL  | 700,000                           | 700,000                | 700,000    | 700,000    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA PRIMARIA WILFRIDO GARCIA                      | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA                | URBANO | 580,481                           | 580,481                | 580,481    | 580,481    | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 26               | 26                     | 100%  |   |
| REPARACION EXTERIOR PALACIO MUNICIPAL  | 72-HUAYACOCOTLA | HUAYACOCOTLA                | URBANO | 132,296                           | 132,296                | 132,296    | 132,296    | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| BECAS  | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 1,320,000                         | 1,320,000              | 1,320,000  | 1,320,000  | 100%     | 0  | 0         | BECA             | 1,100            | 1,100                  | 100%  |   |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA HASTA EL 20% DE LO FACTURADO POR LA C.F.E.            | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 464,715                           | 464,715                | 464,715    | 464,715    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| DESPENSAS  | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 640,200                           | 640,200                | 640,200    | 640,200    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1,100            | 1,100                  | 100%  |   |
| EQUIPOS DE COMUNICACION  | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 105,078                           | 105,078                | 105,078    | 105,078    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| FONDO DE CONTINGENCIA PARA CASOS DE DESASTRE                                       | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 100,000                           | 100,000                | 100,000    | 100,000    | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION   | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 116,147                           | 107,127                | 107,127    | 107,127    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 3                | 3                      | 100%  | LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL CIERRE DEL ORFIS ES UN GASTO Y TUVO DE REMANENTE \$9,019.54   |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA  | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 550,241                           | 550,241                | 550,241    | 550,241    | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| SEGUROS Y TENENCIA   | 77-ISLA         | ISLA                        | URBANO | 85,028                            | 85,058                 | 85,058     | 85,058     | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ADQUISICION DE PROVISIONES PARA CONTINGENCIA                                       | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 7,420,228                         | 7,420,228              | 7,420,228  | 7,420,228  | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA   | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 7,748,379                         | 7,748,379              | 7,748,379  | 7,748,379  | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| COSTO DE PUBLICACIONES PARA LICITACION DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES     | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 31,987                            | 31,987                 | 31,987     | 31,987     | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ELABORACION DE ATLAS E IDENTIFICACION DE RIESGO PARA LA CIUDAD DE XALAPA           | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 393,985                           | 393,985                | 393,985    | 393,985    | 100%     | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 1                      | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES DE: \$1,279,950 DE LOS CUALES \$383,985 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$895,965 DE LA APORTACION DEL PROGRAMA DE HABITAT (SEDESOL) |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA                               | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,739,480                         | 1,739,480              | 1,739,480  | 1,739,480  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PAGO DE SEGUROS Y TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DEL AYUNTAMIENTO                  | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,057,582                         | 1,057,582              | 1,057,582  | 1,057,582  | 100%     | 0  | 0         | PAGO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PAGO DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS URBANOS                        | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 19,516,403                        | 19,516,403             | 19,516,403 | 19,516,403 | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA                    | 87-XALAPA       | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,771,620                         | 1,771,620              | 1,771,620  | 1,771,620  | 100%     | 0  | 0         | LOTE             | 1                | 1                      | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio           | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|---------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                     |   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                     |   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4    | Ejercido<br>5      |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                         | URBANO | 5,707,572                         | 5,707,572              | 5,707,572          | 5,707,572          | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                         | URBANO | 749,752                           | 749,752                | 749,752            | 749,752            | 100%            | 0  | 0              | ESTUDIO               | 1                     | 1                            | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES DE \$1,499,503 DE LOS CUALES \$749,752 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$749,751 DE LA APORTACION DEL PROGRAMA HABIT (SEDESOL).   |
| ADQUISICION DE LUMINARIAS Y BALASTROS  | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 22,676                            | 22,676                 | 22,676             | 22,676             | 100%            | 0  | 0              | LUMINARIA             | 217                   | 217                          | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA  | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 7,408                             | 7,408                  | 7,408              | 7,408              | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| AUDITORIA PARA EL EJERCICIO 2009   | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 253,000                           | 253,000                | 253,000            | 253,000            | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 3                     | 3                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA   | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 161,500                           | 161,500                | 161,500            | 161,500            | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA                                   | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 43,766                            | 43,766                 | 43,766             | 43,766             | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO                              | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 206,488                           | 206,488                | 206,488            | 206,488            | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| SEGUROS Y TENENCIAS  | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 44,612                            | 44,612                 | 44,612             | 44,612             | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 3                     | 3                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| 20% DE ENERGIA ELECTRICA FACTURADO POR C.F.E.  | 88-JALCOMULCO       | JALCOMULCO                              | URBANO | 88,656                            | 88,656                 | 88,656             | 88,656             | 100%            | 0  | 0              | PAGO                  | 1                     | 1                            | 100%  | ACCION TERMINADA   |
| ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA  |                     |   |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| EQUIPOS DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL   | 81-LAS CHOAPAS      | LAS CHOAPAS                             | URBANO | 438,047                           | 438,047                | 438,047            | 438,047            | 100%            | 0  | 0              | LOTE                  | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O                                     |                     |   |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION DE CONTENEDOR PARA BASURA EN MERCADO MUNICIPAL  | 99-MALTRATA         | MALTRATA                                | URBANO | 51,123                            | 51,123                 | 51,123             | 51,123             | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | ANET LA CRECIENTE CANTIDAD GENERADA POR LOS LOCATRIOS DEL MERCADO LOCAL, SE DECIDE CONSTRUIR ESTE CONTENEDOR PARA BASURA, EL CUAL PERMITIRA PREVENIR INFECCIONES ENTRE LOS VECINOS Y VISITANTES DEL MERCADO MUNICIPAL. |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE AUDITORIO MUNICIPAL DEL XUCHILT                                | 99-MALTRATA         | SAN JOSÉ SUCHIL                         | RURAL  | 1,048,172                         | 1,048,172              | 1,048,172          | 1,048,172          | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | SE CONSTRUYO LA SEGUNDA ETAPA DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES DEL XUCHILT, ANTE LA PETICION DE LA COMUNIDAD.   |
| CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES  | 99-MALTRATA         | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA LOMITA)         | RURAL  | 197,703                           | 197,703                | 197,703            | 197,703            | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 100%  | ANTE LA FALTA DE UN LUGAR APROPIADO PARA LLEVAR A CABO SUS REUNIONES SOCIALES, Y ANTE LA SOLICITUD DEL MISMO, SE CONTRUYE ESTE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE LA LOMITA                                    |
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI.                  | 99-MALTRATA         | CARLOS SALINAS DE GORTARI (LA ESTANCIA) | RURAL  | 68,211                            | 68,211                 | 68,211             | 68,211             | 100%            | 0  | 0              | TANQUE                | 1                     | 1                            | 100%  | SE TOMADO LA DESICION DE CONSTRUIR ESTE TANQUE POR LA FALTA DE AGUA EN ESTA COMUNIDAD  |
| <b>FAM</b>   |                     |   |        | <b>826,198,111</b>                | <b>594,768,200</b>     | <b>579,601,904</b> | <b>579,601,904</b> | <b>97%</b>      | <b>7,882,228</b>                                 | <b>0</b>       |                       | <b>140,909,456</b>    | <b>140,904,897</b>           | <b>100%</b>   |  |
| <b>ASISTENCIA SOCIAL</b>   |                     |   |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL   |                     |   |        |                                   |                        |                    |                    |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PROGRAMA APOYOS FUNCIONALES  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 6,000,000          | 6,000,000          | 100%            | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 64,876,079                        | 64,876,079             | 64,876,079         | 64,876,079         | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 845,605               | 845,605                      | 100%  |  |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (NOVENO COMPLEMENTO DE RECURSOS, ETAPA 2009) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 1,776,043                         | 1,776,043              | 1,776,043          | 1,776,043          | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 21,585                | 21,585                       | 100%  |  |
| PROGRAMA ATENCION A POBLACION EN DESAMPARO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 23,294,805                        | 23,294,805             | 23,294,805         | 23,294,805         | 100%            | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 1                            | 89%   | AVANCE FISICO REAL DE ESTA ACCION ES 89.73%  |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS CONECALLI  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000          | 2,000,000          | 100%            | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS Y ATENCION A MENORES DE 6 AÑOS EN RIESGO                        | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 166,807,238                       | 166,807,238            | 166,807,238        | 166,807,238        | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 54,334,605            | 54,334,605                   | 100%  |  |
| PROGRAMA EQUIPOS DE COCINAS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 2,236,104                         | 2,236,104              | 2,236,104          | 2,236,104          | 100%            | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 75,613,880                        | 75,613,880             | 75,613,880         | 75,613,880         | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 32,557                | 32,557                       | 100%  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)       | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 7,882,228  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | RECURSOS EN PROCESO DE DEVENGAR  |
| PROGRAMA GALLETA NUTRITIVA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 40,546,678                        | 40,546,678             | 40,546,678         | 40,546,678         | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 56,359,703            | 56,359,703                   | 100%  |  |
| PROGRAMA LECHE PARA LA PRIMARIA  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 44,805,618                        | 44,805,618             | 44,805,618         | 44,805,618         | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 15,886,300            | 15,886,300                   | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                             |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                             |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                           | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PROGRAMA MAZAPAN PROTEINADO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 11,867,845                        | 11,867,845             | 11,867,845 | 11,867,845 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 13,641,202             | 13,641,202  | 100%     |   |
| PROGRAMA POR LOS NIÑOS. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE MENORES Y DOLESCENTES TRABAJADORES URBANO MARGINALES                   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 11,495,000                        | 11,495,000             | 11,495,000 | 11,495,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PROGRAMA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL                                | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 487,711                           | 487,711                | 487,711    | 487,711    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PROGRAMA PROYECTOS COMUNIDAD DIF.ERENTE   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 10,800,000                        | 10,800,000             | 10,800,000 | 10,800,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PROGRAMA REEQUIPAMIENTO DE COCINAS (PAQUETES DE ENSERES O EQUIPOS)  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 1,886,037                         | 1,886,037              | 1,886,037  | 1,886,037  | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 1   | 100%     |   |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>  |                             |                              |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCIÓN  |                             |                              |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3339T            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO      | RURAL  | 491,017                           | 353,340                | 353,340    | 353,340    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C                           | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                    | RURAL  | 435,274                           | 356,760                | 356,760    | 356,760    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MEJIA CLAVE 30DE5026S        | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 190,308                           | 179,153                | 179,153    | 179,153    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIA TORRE CLAVE 30EPR1438H                  | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 268,393                           | 259,398                | 259,398    | 259,398    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0392U       | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 269,113                           | 258,338                | 258,338    | 258,338    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR4874B                  | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 276,491                           | 250,577                | 250,577    | 250,577    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 27 CLAVE 30DST0027J | 109-MISANTLA                | ARROYO HONDO                 | RURAL  | 250,900                           | 241,263                | 241,263    | 241,263    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P   | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 265,420                           | 246,598                | 246,598    | 246,598    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0144M                | 109-MISANTLA                | IGNACIO ZARAGOZA (EL CHORRO) | RURAL  | 255,895                           | 241,213                | 241,213    | 241,213    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR JAIME SANCHEZ MARQUEZ CLAVE 30DTV157SI  | 109-MISANTLA                | PLAN DE LA VEGA              | RURAL  | 272,246                           | 262,222                | 262,222    | 262,222    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO CARLOS VAZQUEZ CLAVE 30DPR2246Y       | 109-MISANTLA                | BUENOS AIRES                 | RURAL  | 299,996                           | 274,661                | 274,661    | 274,661    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FLAVIA TORRE CLAVE 30EPR1438H                              | 109-MISANTLA                | MISANTLA                     | URBANO | 7,002                             | 6,767                  | 6,767      | 6,767      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR1491Z                     | 109-MISANTLA                | POXTITLAN                    | RURAL  | 7,529                             | 7,049                  | 7,049      | 7,049      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO CARLOS VAZQUEZ CLAVE 30DPR2246Y                    | 109-MISANTLA                | BUENOS AIRES                 | RURAL  | 7,826                             | 7,052                  | 7,052      | 7,052      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                   |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                   |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                 | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0382U   | 109-MISANTLA      | MISANTLA                     | URBANO | 7,020                             | 6,739                  | 6,739      | 6,739    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES CLAVE 30DPR4874B  | 109-MISANTLA      | MISANTLA                     | URBANO | 7,213                             | 6,537                  | 6,537      | 6,537    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MEJIA CLAVE 30DES0026S   | 109-MISANTLA      | MISANTLA                     | URBANO | 4,965                             | 4,674                  | 4,674      | 4,674    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA N° 27 CLAVE 30DST0027J  | 109-MISANTLA      | ARROYO HONDO                 | RURAL  | 6,545                             | 6,294                  | 6,294      | 6,294    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0062P   | 109-MISANTLA      | MISANTLA                     | URBANO | 6,924                             | 6,433                  | 6,433      | 6,433    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0144M  | 109-MISANTLA      | IGNACIO ZARAGOZA (EL CHORRO) | RURAL  | 6,678                             | 6,293                  | 6,293      | 6,293    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROF JAIMES SANCHEZ MARQUEZ CLAVE 30DTV157S  | 109-MISANTLA      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 7,102                             | 6,841                  | 6,841      | 6,841    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: PLAN DE LA VIEJA. |
| CONSTRUCCION DE DIRECCION Y ANEXO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0191X  | 11-ALVARADO       | MANDINGA Y MATOZA            | RURAL  | 185,379                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 65%   |  |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NINOS JOSE PIEDAD BEJARANO CLAVE 30DJN0873L   | 11-ALVARADO       | ARBOLILLO                    | RURAL  | 792,214                           | 515,096                | 515,096    | 515,096  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 3                | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0899H   | 11-ALVARADO       | MANDINGA Y MATOZA            | RURAL  | 320,279                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV0661L  | 11-ALVARADO       | ARBOLILLO                    | RURAL  | 261,570                           | 169,845                | 169,845    | 169,845  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 80%   |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DPR0428T  | 115-NOGALES       | TAZA DE AGUA OJO ZARCO       | RURAL  | 265,837                           | 79,751                 | 79,751     | 79,751   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3172C                                 | 115-NOGALES       | LA CARBONERA                 | RURAL  | 238,254                           | 230,454                | 230,454    | 230,454  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3172C  | 115-NOGALES       | LA CARBONERA                 | RURAL  | 6,215                             | 6,012                  | 6,012      | 6,012    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 30DPB0977W  | 127-LA PERLA      | CHILAPA                      | RURAL  | 98,261                            | 20,124                 | 20,124     | 20,124   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| TERMINACION DE SEIS AULAS DIDACTICAS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 30DPB0977W | 127-LA PERLA      | CHILAPA                      | RURAL  | 1,390,000                         | 771,429                | 771,429    | 771,429  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 6                | 6                      | 99%   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA XAVIER VILLARRUTIA CLAVE 30DTV0663H  | 128-PEROTE        | PEROTE                       | URBANO | 13,048                            | 3,915                  | 3,915      | 3,915    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA XAVIER VILLARRUTIA CLAVE 30DTV0663H                     | 128-PEROTE        | PEROTE                       | URBANO | 500,189                           | 150,057                | 150,057    | 150,057  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 0                      | 10%   | LA LOCALIDAD SOLO APARECE COMO PEROTE Y ES PEROTE(COL. EL SABINAL)   |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 30DPB1232N   | 130-PLAYA VICENTE | ABASOLO DEL VALLE            | URBANO | 962,750                           | 689,866                | 689,866    | 689,866  | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 4                | 4                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 30DP1232N  | 130-PLAYA VICENTE | ABASOLO DEL VALLE            | URBANO | 25,115                            | 17,997                 | 17,997     | 17,997   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|---------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                           |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                           |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                         | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 1 CLAVE 30DPR3099L  | 4131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 404,328                           | 121,298                | 121,298    | 121,298   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5900U  | 131-POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 468,084                           | 140,425                | 140,425    | 140,425   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB4489S   | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN  | ENCINO GRANDE        | RURAL  | 125,534                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1808E   | 155-TANTOYUCA             | MATA DEL TIGRE       | RURAL  | 776,602                           | 233,581                | 233,581    | 233,581   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 3                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z  | 155-TANTOYUCA             | TANTOYUCA            | URBANO | 141,236                           | 42,371                 | 42,371     | 42,371    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| SEGUNDA ETAPA. CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z   | 155-TANTOYUCA             | TANTOYUCA            | URBANO | 5,414,057                         | 1,776,106              | 1,776,106  | 1,776,106 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 9                      | 0   | 4%       |   |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL JARDIN DE NIÑOS ADALBERTO LARA HERNANDEZ CLAVE 30DJN0032T  | 16-LA ANTIGUA             | JOSE CARDEL          | RURAL  | 1,265,180                         | 379,554                | 379,554    | 379,554   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| A ETPA: UN AULA DE EDUC.INIC., UN AULA DE EDUC.PREESC., TRES AULAS DE EDUC.PRIM.MOD. DE SERV.SANIT.,TALLER DE FORM. LAB. ADMON.Y O. E.EN EL CTRO. DE ATN. MPLE.MA. ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30DEML0017Z | 164-TEOCELO               | TEOCELO              | URBANO | 5,581,045                         | 5,082,100              | 5,082,100  | 5,082,100 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 5                      | 5   | 92%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EML0017Z   | 164-TEOCELO               | TEOCELO              | URBANO | 145,592                           | 144,035                | 144,035    | 144,035   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2265L   | 167-TEPETZINTLA           | EL HUMO              | RURAL  | 519,825                           | 155,948                | 155,948    | 155,948   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 2   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR2265L  | 167-TEPETZINTLA           | EL HUMO              | RURAL  | 13,561                            | 4,068                  | 4,068      | 4,068     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALPILLI CLAVE 30DJN3676F  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 505,603                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DPR8519S  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 2,882,769                         | 2,882,331              | 2,882,331  | 2,882,331 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 6                      | 6   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EPR3910I  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 2,477,107                         | 2,476,672              | 2,476,672  | 2,476,672 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 6                      | 6   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, PINTURA EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR (ADECUACION DEL ACCESO) EN EL JARDIN DE NIÑOS PILAR MARQUEZ TIBURCIO CLAVE 30EJN0996U  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 281,254                           | 84,376                 | 84,376     | 84,376    | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE UN TALLER DE SOLDADURA Y FORJA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 130 CLAVE 30DST0130W  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 1,927,888                         | 578,366                | 578,366    | 578,366   | 100%     | 0  | 0         | 0                | TALLER           | 1                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION (POR SUSTITUCION) DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA BEATRIZ HERNANDEZ CONTRERAS CLAVE 30EJN0132R   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 726,070                           | 217,821                | 217,821    | 217,821   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 4                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DJN0306S                                    | 193-VERACRUZ              | LAS BAJADAS          | URBANO | 416,952                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 10%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DPR0519S   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ             | URBANO | 75,203                            | 75,203                 | 75,203     | 75,203    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BELTRAN VALLECILLO CLAVE 30EPR3910I   | 193-VERACRUZ              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 64,620                            | 64,620                 | 64,620     | 64,620    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: RIO MEDIO III. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|--|--------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|  |                          |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                          |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1  | 2                        | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON CLAVE 300PR4076H                                 | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ                               | URBANO | 405,316                           | 333,968                | 333,968    | 333,968  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OBRA             | 1   | 1                      | 100%     |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30EPR263N                            | 193-VERACRUZ             | DELFINO VICTORIA (SANTA FE)            | URBANO | 711,877                           | 310,508                | 310,508    | 310,508  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OBRA             | 1   | 1                      | 100%     |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 CLAVE 30DES0030E                             | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                           | URBANO | 552,442                           | 540,338                | 540,338    | 540,338  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OBRA             | 1   | 1                      | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 92 CLAVE 30DST0992J | 32-CATEMACO              | CATEMACO                               | URBANO | 469,845                           | 140,954                | 140,954    | 140,954  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 2   |                        | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR0422Y                           | 32-CATEMACO              | TEBANCA                                | RURAL  | 25,565                            | 24,840                 | 24,840     | 24,840   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 92 CLAVE 30DST0992J                | 32-CATEMACO              | CATEMACO                               | URBANO | 12,257                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ CLAVE 30DJN0593T                                       | 4-ACTOPAN                | MOZOMBOA                               | URBANO | 319,478                           | 95,843                 | 95,843     | 95,843   | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 1   |                        | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X   | 44-CORDOBA               | LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN ROMÁN) | URBANO | 464,913                           | 139,474                | 139,474    | 139,474  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 2   |                        | 35%      |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR5437I                 | 44-CORDOBA               | CORDOBA                                | URBANO | 358,070                           | 107,721                | 107,721    | 107,721  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 1   |                        | 30%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR5437I                             | 44-CORDOBA               | CORDOBA                                | URBANO | 9,367                             | 2,810                  | 2,810      | 2,810    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REISSAMEN CLAVE 30DPR0174H                       | 44-CORDOBA               | CORDOBA                                | URBANO | 17,346                            | 6,203                  | 6,203      | 6,203    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30ETV0224X                  | 44-CORDOBA               | LA LUZ FRANCISCO I. MADERO (SAN ROMÁN) | URBANO | 12,128                            | 4,184                  | 4,184      | 4,184    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 68 CLAVE 30DST0068J     | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | COSAUTLÁN DE CARVAJAL                  | URBANO | 1,023,625                         | 307,088                | 307,088    | 307,088  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OBRA             | 1   |                        | 28%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 68 CLAVE 30DST0068J              | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL | COSAUTLÁN DE CARVAJAL                  | URBANO | 26,703                            | 8,011                  | 8,011      | 8,011    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS CELESTINO FREINET CLAVE 30EJN0867Z            | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO                  | URBANO | 491,734                           | 147,520                | 147,520    | 147,520  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 2   |                        | 66%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CELESTINO FREINET CLAVE 30EJN0867Z                             | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO                  | URBANO | 12,828                            | 3,848                  | 3,848      | 3,848    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0685H                        | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE                           | URBANO | 498,458                           | 149,537                | 149,537    | 149,537  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 2   |                        | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0685H                       | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE                           | URBANO | 13,003                            | 3,901                  | 3,901      | 3,901    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBR CLAVE 30ETV0321Z                                  | 59-COTAXTLA              | MATA TEJÓN                             | RURAL  | 359,862                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 1   |                        | 20%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR0693X                               | 59-CHICONTEPEC           | LINDERO AGUA FRIA                      | RURAL  | 2,630                             | 789                    | 789        | 789      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   |                        | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                     |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                     |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                   | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PENSAMIENTO LIEBERAL MEXICANO CLAVE 30DPR3348A             | 61-LAS CHOAPAS      | NUJEVA ESPERANZA                | RURAL  | 3,738,545                         | 1,121,564              | 1,121,564  | 1,121,564 | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 0                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1415V   | 61-LAS CHOAPAS      | ALTO UXPANAPA (EL AMATE)        | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0796N | 61-LAS CHOAPAS      | AMATAN                          | RURAL  | 714,002                           | 214,201                | 214,201    | 214,201   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 3                | 1                      | 47%   |  |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DPB0492T   | 67-FILOMENO MATA    | COLONIA ELEDODORO DAVILA        | RURAL  | 2,558,494                         | 767,548                | 767,548    | 767,548   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 4                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV1603O   | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA                | URBANO | 1,545                             | 463                    | 463        | 463       | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV1603O             | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA                | URBANO | 59,216                            | 45,189                 | 45,189     | 45,189    | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 2                | 2                      | 95%   |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 1 E.E. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0121B  | 70-HIDALGOTTILAN    | VICENTE GUERRERO                | RURAL  | 290,467                           | 87,140                 | 87,140     | 87,140    | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0121B   | 70-HIDALGOTTILAN    | VICENTE GUERRERO                | RURAL  | 7,577                             | 2,273                  | 2,273      | 2,273     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NOXINACH CLAVE 30DJN2537X  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 200,891                           | 60,267                 | 60,267     | 60,267    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0001Q                              | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 863,136                           | 198,941                | 198,941    | 198,941   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 2                | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, MODULO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR5319Y   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 3,347,850                         | 1,004,355              | 1,004,355  | 1,004,355 | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 6                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE DPR0001Q   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 17,299                            | 5,190                  | 5,190      | 5,190     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1228D   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 15,747                            | 4,724                  | 4,724      | 4,724     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1228D  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 603,644                           | 181,093                | 181,093    | 181,093   | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA           | 1                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DES0137X  | 92-XICO             | SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS) | URBANO | 21,345                            | 6,552                  | 6,552      | 6,552     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| TERMINACION Y CONSTRUCCION DE LABORATORIO, TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DES0137X                       | 92-XICO             | SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS) | URBANO | 837,221                           | 730,798                | 730,798    | 730,798   | 100%     | 0  | 0         | 0 LABORATORIO    | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION<br>PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 99,814,735                        | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 PROGRAMA       | 1                | 0                      | 0%  | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS, RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DJN2413O   | 10-ALTOTONGA        | SAN MIGUEL TLALPOALAN           | RURAL  | 54,782                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-----------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                             |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                             |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                           | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER GOMEZ CLAVE 30EPR0156S            | 10-ALTOTONGA                | FRANCISCO JAVIER GOMEZ           | RURAL  | 113,883                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3269P         | 10-ALTOTONGA                | SAN MIGUEL TLALPOALAN            | RURAL  | 238,278                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DTV0924R | 10-ALTOTONGA                | AHUEYAHUALCO                     | RURAL  | 111,496                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1589L                  | 10-ALTOTONGA                | TEZAHUAPAN DE JUAREZ             | RURAL  | 186,682                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0416N             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LOMA DE LOS CARMONA              | RURAL  | 180,613                           | 54,184                 | 54,184     | 54,184   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO REGLN CLAVE 30DJN3806H                     | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUÁREZ (SANTA ANA)       | RURAL  | 43,674                            | 13,102                 | 13,102     | 13,102   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUSCHER CLAVE 30EJN0440X                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | BELISARIO DOMÍNGUEZ (LA BURRERA) | RURAL  | 89,010                            | 26,703                 | 26,703     | 26,703   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GENERAL LUIS MIER Y TERAN CLAVE 30EJN0441W          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL SAUCE                         | RURAL  | 76,679                            | 23,004                 | 23,004     | 23,004   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERLINDO TOSTADO LOPEZ CLAVE 30DJN1958Z             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PORTEZUELO                       | RURAL  | 37,415                            | 11,225                 | 11,225     | 11,225   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA CASTANEDA CLAVE 30DJN0568O                 | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                        | RURAL  | 82,846                            | 24,794                 | 24,794     | 24,794   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN1151M            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO REAL                        | RURAL  | 69,499                            | 20,850                 | 20,850     | 20,850   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ESPINOZA MORALES CLAVE 30DJN0651B            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL BUZON                         | RURAL  | 76,456                            | 22,937                 | 22,937     | 22,937   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ALBINA REBOLLEDO MONTIYA CLAVE 30DJN0370T | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LOMA DE LOS CARMONA              | RURAL  | 89,289                            | 29,787                 | 29,787     | 29,787   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CLAVE 30DJN0318X                      | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO          | URBANO | 105,007                           | 31,502                 | 31,502     | 31,502   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO CLAVE 30DJN0878S                          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | FRANCISCO J. MORENO              | RURAL  | 65,051                            | 19,515                 | 19,515     | 19,515   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO DE LA ROSA CLAVE 30EPR1305P               | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL SAUCE                         | RURAL  | 159,784                           | 47,935                 | 47,935     | 47,935   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CLAVE 30EJN0142Y                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO          | URBANO | 205,870                           | 61,760                 | 61,760     | 61,760   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 30DPR1223G                    | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA ESPERANZA                     | RURAL  | 73,762                            | 22,128                 | 22,128     | 22,128   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANEZ CLAVE 30EPR1279H                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO REAL                        | RURAL  | 90,959                            | 27,288                 | 27,288     | 27,288   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1282V              | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | BENITO JUÁREZ                    | RURAL  | 77,508                            | 23,252                 | 23,252     | 23,252   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                             |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                             |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO CLAVE 30EPR1288R       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL ESPINAL DE CEBALLOS                 | RURAL  | 2 51,768                          | 3 15,530               | 4 15,530   | 5 15,530 | 100%     | 6 0  | 7 0       | 8 OTROS          | 9 1              | 10 0                   | 10/9 0%   | 11  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR1287Q          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | FELIPE CARRILLO PUERTO                 | RURAL  | 22,389                            | 6,717                  | 6,717      | 6,717    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR1317V           | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COLONIA EL MANGO (ANEXO DE LA CANTERA) | RURAL  | 85,442                            | 25,633                 | 25,633     | 25,633   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y PROGRESO CLAVE 30EPR1292B            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO HIGUERA (MIRADOR Y ANEXOS)        | RURAL  | 72,704                            | 21,811                 | 21,811     | 21,811   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1316Y | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COLONIA EL MANGO (ANEXO DE LA CANTERA) | RURAL  | 36,447                            | 10,934                 | 10,934     | 10,934   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR1302S           | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN JUAN DE ESTANCIA                   | RURAL  | 85,394                            | 25,618                 | 25,618     | 25,618   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ORIENTACION DEL CAMPESINO CLAVE 30DPR1710Y | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                             | RURAL  | 93,902                            | 28,171                 | 28,171     | 28,171   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0240Q            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA FLORIDA                             | RURAL  | 65,170                            | 19,551                 | 19,551     | 19,551   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR1304Q       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUAREZ (SANTA ANA)             | RURAL  | 100,418                           | 30,125                 | 30,125     | 30,125   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERRERO CLAVE 30EPR1288P          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA CANTERA                             | RURAL  | 51,389                            | 15,417                 | 15,417     | 15,417   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR1289O             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA LIMA                                | RURAL  | 61,945                            | 18,584                 | 18,584     | 18,584   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30ETV0237A | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                             | RURAL  | 176,286                           | 52,886                 | 52,886     | 52,886   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0668R    | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA FIRMEZA                             | RURAL  | 146,967                           | 44,090                 | 44,090     | 44,090   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO DE LA ROSA CLAVE 30EPR1305P                         | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL SALICE                              | RURAL  | 4,168                             | 1,250                  | 1,250      | 1,250    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERES SERDAN CLAVE 30DPR1223G                            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA ESPERANZA                           | RURAL  | 1,924                             | 577                    | 577        | 577      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR1279H                             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO REAL                              | RURAL  | 2,373                             | 712                    | 712        | 712      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1282V                        | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | BENITO JUAREZ                          | RURAL  | 2,022                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO CLAVE 30EPR1288R                           | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL ESPINAL DE CEBALLOS                 | RURAL  | 1,350                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3339T             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO                | URBANO | 9,516                             | 9,216                  | 9,216      | 9,216    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR1287Q                            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | FELIPE CARRILLO PUERTO                 | RURAL  | 564                               | 175                    | 175        | 175      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                             |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                             |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   |                             |  |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 6        | 7  | 8         | 9                | 10               | 11                     |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR1317V                 | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COLONIA EL MANGO (ANEXO DE LA CANTERA) | RURAL  | 2,228                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR12890                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA LIMA                                | RURAL  | 1,616                             | 485                    | 485        | 485      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y PROGRESO CLAVE 30EPR1292B                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO HIGUERA (MIRADOR Y ANEXOS)        | RURAL  | 1,897                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3136Y       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COLONIA EL MANGO (ANEXO DE LA CANTERA) | RURAL  | 951                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOLTL CLAVE 30EPR1302S                | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN JUAN DE ESTANCIA                   | RURAL  | 2,228                             | 668                    | 668        | 668      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ORIENTACION DEL CAMPESENO CLAVE 30DPR1710Y       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                             | RURAL  | 2,450                             | 735                    | 735        | 735      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0240Q                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA FLORIDA                             | RURAL  | 1,700                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR1304Q             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUAREZ (SANTA ANA)             | RURAL  | 2,620                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1288P                | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA CANTERA                             | RURAL  | 1,341                             | 402                    | 402        | 402      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0416N           | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LOMA DE LOS CARMONA                    | RURAL  | 4,712                             | 1,413                  | 1,413      | 1,413    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HERCULES CLAVE 30ETV0237A      | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                             | RURAL  | 4,599                             | 1,380                  | 1,380      | 1,380    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0668R          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA FIRMEZA                             | RURAL  | 3,834                             | 1,150                  | 1,150      | 1,150    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS AGUSTINA RAMIREZ CLAVE 30EJN0142Y                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO                | URBANO | 5,371                             | 1,611                  | 1,611      | 1,611    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CONSUELO REGLIN CLAVE 30DJN3806H                    | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUAREZ (SANTA ANA)             | RURAL  | 1,138                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0440X                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | BELISARIO DOMINGUEZ (LA BURRERA)       | RURAL  | 2,322                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL LUIS MIER Y TERAN CLAVE 30EJN0441W          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL SALUCE                              | RURAL  | 2,000                             | 600                    | 600        | 600      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN1151M            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO REAL                              | RURAL  | 1,813                             | 544                    | 544        | 544      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL ESPINOZA MORALES CLAVE 30DJN0651B            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | EL BLUZON                              | RURAL  | 1,995                             | 598                    | 598        | 598      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ALBINA REBOLLEDO MONTOVA CLAVE 30DJN0370T | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LOMA DE LOS CARMONA                    | RURAL  | 2,590                             | 777                    | 777        | 777      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO CLAVE 30DJN0318X                      | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO                | URBANO | 2,739                             | 822                    | 822        | 822      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                           | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 6 DE MAYO CLAVE 30DJN0878G                            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | FRANCISCO J. MORENO | RURAL  | 1,687                             | 509                    | 509        | 509      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DCC1309K                  | 103-MECATLÁN                | LAS FLORES          | RURAL  | 24,121                            | 21,136                 | 21,136     | 21,136   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO CLAVE 30DPB0552R                     | 103-MECATLÁN                | PLUXTLA             | RURAL  | 67,612                            | 60,365                 | 60,365     | 60,365   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1352Z                  | 103-MECATLÁN                | RANCHO ALEGRE       | RURAL  | 105,278                           | 72,336                 | 72,336     | 72,336   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3496J           | 103-MECATLÁN                | MECATLAN            | URBANO | 299,812                           | 260,499                | 260,499    | 260,499  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1360I        | 103-MECATLÁN                | CUHUJANATH          | RURAL  | 83,191                            | 53,154                 | 53,154     | 53,154   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DTV1617R       | 103-MECATLÁN                | LA CRUZ             | RURAL  | 103,492                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPB0127W                                   | 103-MECATLÁN                | LAS FLORES          | RURAL  | 64,856                            | 48,926                 | 48,926     | 48,926   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALFONSO CASO CLAVE 30DPB0552R                  | 103-MECATLÁN                | PLUXTLA             | RURAL  | 2,286                             | 1,575                  | 1,575      | 1,575    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPB0127W                   | 103-MECATLÁN                | LAS FLORES          | RURAL  | 1,892                             | 1,276                  | 1,276      | 1,276    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3496J        | 103-MECATLÁN                | MECATLAN            | URBANO | 7,821                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1360I     | 103-MECATLÁN                | CUHUJANATH          | RURAL  | 2,170                             | 1,387                  | 1,387      | 1,387    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL CASTAÑEDA CLAVE 30DTV1617R            | 103-MECATLÁN                | LA CRUZ             | RURAL  | 2,700                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DCC1309K                 | 103-MECATLÁN                | LAS FLORES          | RURAL  | 629                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1352Z               | 104-MECAYAPAN               | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,746                             | 1,887                  | 1,887      | 1,887    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR1451Z | 109-MISANTLA                | POXTITLAN           | RURAL  | 286,609                           | 270,224                | 270,224    | 270,224  | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0191X              | 11-ALVARADO                 | MANDINGA Y MATOZA   | RURAL  | 4,836                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV0859H     | 11-ALVARADO                 | MANDINGA Y MATOZA   | RURAL  | 8,355                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30TV0681L                   | 11-ALVARADO                 | ARBOLILLO           | RURAL  | 6,824                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE PIEDAD BEJARANO CLAVE 30DJN0873L                 | 11-ALVARADO                 | ARBOLILLO           | RURAL  | 20,666                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |              |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |              |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2            | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN1014K                           | 112-NAOLINCO | SAN PABLO COAPAN     | RURAL  | 96,855                            | 29,057                 | 29,057     | 29,057   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON CLAVE 30DJN082BZ                  | 112-NAOLINCO | EL ESPINAL           | RURAL  | 103,500                           | 31,050                 | 31,050     | 31,050   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR1471N              | 112-NAOLINCO | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 99,453                            | 29,836                 | 29,836     | 29,836   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1479G                   | 112-NAOLINCO | EL ESPINAL           | RURAL  | 335,348                           | 100,605                | 100,605    | 100,605  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. FLORES CLAVE 30EPR2899P                    | 112-NAOLINCO | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 545,178                           | 163,553                | 163,553    | 163,553  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR1471N                                | 112-NAOLINCO | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 2,594                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1479G                                     | 112-NAOLINCO | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 8,748                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: EL ESPIRAL. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. FLORES CLAVE 30EPR2899P                                      | 112-NAOLINCO | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 14,222                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN1014K   | 112-NAOLINCO | SAN PABLO COAPAN     | RURAL  | 2,527                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL JOSE OTHON CLAVE 30DJN082BZ                                      | 112-NAOLINCO | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,700                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: EL ESPIRAL. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLOXOCHITL CLAVE 30DJN2118P                        | 113-NARANJAL | NARANJAL             | URBANO | 157,578                           | 88,178                 | 88,178     | 88,178   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1485Q         | 113-NARANJAL | NARANJAL             | URBANO | 206,334                           | 131,793                | 131,793    | 131,793  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1486P                   | 113-NARANJAL | XOCHITLA             | RURAL  | 180,980                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1486P                                     | 113-NARANJAL | XOCHITLA             | RURAL  | 4,721                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS YOLOXOCHITL CLAVE 30DJN2118P  | 113-NARANJAL | NARANJAL             | URBANO | 4,111                             | 2,300                  | 2,300      | 2,300    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1485Q                           | 113-NARANJAL | NARANJAL             | URBANO | 5,383                             | 3,438                  | 3,438      | 3,438    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL BERTHA LAPADE NAVARRO CLAVE 30EML9015A | 118-ORIZABA  | ORIZABA              | URBANO | 290,353                           | 87,106                 | 87,106     | 87,106   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 10%   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE 30DPR2887S             | 118-ORIZABA  | ORIZABA              | URBANO | 535,678                           | 376,583                | 376,583    | 376,583  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 99%   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTINA RAMIREZ CLAVE 30EPR1521E                  | 118-ORIZABA  | ORIZABA              | URBANO | 412,571                           | 123,772                | 123,772    | 123,772  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 8%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2           | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AHUALIZAPAN CLAVE 30DPR3740F                        | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 530,904                           | 159,271                | 159,271    | 159,271  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 5%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30DPR15870          | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 560,054                           | 168,016                | 168,016    | 168,016  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1987 CLAVE 30EPR1525A               | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 509,966                           | 152,990                | 152,990    | 152,990  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VELENZUELA CLAVE 30EPR1582Y                | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 478,288                           | 143,486                | 143,486    | 143,486  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 6%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR3144H                 | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 477,837                           | 143,351                | 143,351    | 143,351  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 5%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GOMEZ IZQUIERDO CLAVE 30EPR1580Z            | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 456,494                           | 136,948                | 136,948    | 136,948  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 6%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR4655M          | 118-ORIZABA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 381,996                           | 114,599                | 114,599    | 114,599  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1546N          | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 283,974                           | 85,192                 | 85,192     | 85,192   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 12%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR1542R                      | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 394,271                           | 118,282                | 118,282    | 118,282  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 5%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL I. LLORENTE CLAVE 30EPR1540T                 | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 803,820                           | 241,146                | 241,146    | 241,146  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 2%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. HERRERA CLAVE 30EPR1541S                  | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 208,436                           | 62,531                 | 62,531     | 62,531   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 14%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1539D          | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 352,124                           | 105,637                | 105,637    | 105,637  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 6%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR1537F                      | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 253,972                           | 76,192                 | 76,192     | 76,192   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 7%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR1591A                      | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 523,728                           | 157,118                | 157,118    | 157,118  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 7%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1530M                | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 452,361                           | 135,708                | 135,708    | 135,708  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 5%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 10 DEMAYO CLAVE 30DPR0496Q                          | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 438,618                           | 131,585                | 131,585    | 131,585  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DES0003H | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 2,087,584                         | 626,275                | 626,275    | 626,275  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL BERTHA LAPA DE NAVARRO CLAVE 30EML0015A                  | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 7,574                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ CLAVE 30DPR287S                                 | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 13,974                            | 6,628                  | 6,628      | 6,628    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GOMEZ IZQUIERDO CLAVE 30EPR1580Z                              | 118-ORIZABA | ORIZABA             | URBANO | 11,909                            | 3,573                  | 3,573      | 3,573    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|--|---------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|  |               |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |               |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1  | 2             | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, ESCALERA, COOPERATIVA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1589R | 119-OTATITLÁN | OTATITLÁN                  | URBANO | 3,128,362                         | 1,773,170              | 1,773,170  | 1,773,170 | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            |   |                        | 20%      | APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0572F   | 124-PAPANTLA  | LA REFORMA PASO DEL CORREO | RURAL  | 206,904                           | 127,098                | 127,098    | 127,098   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1671L   | 124-PAPANTLA  | EL PALMAR KILOMETRO 40     | RURAL  | 268,640                           | 240,836                | 240,836    | 240,836   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON ESPINOSA CLAVE 30DTV0003N  | 124-PAPANTLA  | PUEBLILLO                  | URBANO | 246,007                           | 208,561                | 208,561    | 208,561   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONSTANTINO SEGURA ACOSTA CLAVE 30DJN0472Q   | 124-PAPANTLA  | EL CHOTE                   | URBANO | 140,813                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN G. BASURTO CLAVE 30DJN2861U  | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 129,871                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL TAJIN CLAVE 30DJN0649Q   | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 85,509                            | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN0122L   | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 235,415                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30EJN0064K   | 124-PAPANTLA  | ADOLFO RUIZ CORTINES       | RURAL  | 47,443                            | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NACU-XANATH CLAVE 30DJN0792A  | 124-PAPANTLA  | ADOLFO RUIZ CORTINES       | RURAL  | 47,429                            | 31,181                 | 31,181     | 31,181    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | CONGREGACION ADOLFO RUIZ CORTINEZ.  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIMBE CLAVE 30DJN0289S  | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 147,428                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DJN1753F  | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 145,000                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SERAFIN OLARTE CLAVE 30DJN1078Y   | 124-PAPANTLA  | LA GUÁSIMA                 | RURAL  | 119,918                           | 107,816                | 107,816    | 107,816   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0588I  | 124-PAPANTLA  | VALSEQUILLO                | RURAL  | 155,151                           | 154,606                | 154,606    | 154,606   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABUNDIO ROSAS CLAVE 30EPR1690Z   | 124-PAPANTLA  | TENIXTEPEC                 | RURAL  | 268,237                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0889G  | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 175,158                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1522E   | 124-PAPANTLA  | EL VOLADOR                 | RURAL  | 137,368                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3211C   | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 83,033                            | 68,850                 | 68,850     | 68,850    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGAPITO GARCIA MUÑOZ CLAVE 30DPR612C   | 124-PAPANTLA  | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 55,292                            | 38,006                 | 38,006     | 38,006    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1698V  | 124-PAPANTLA  | EL VOLADOR                 | RURAL  | 136,764                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 95%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |              |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |              |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2            | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0536A                     | 124-PAPANTLA | CERRO BLANCO          | RURAL  | 89,283                            | 77,605                 | 77,605     | 77,605   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR0563Y                         | 124-PAPANTLA | PASO DEL CORREO       | RURAL  | 188,523                           | 162,046                | 162,046    | 162,046  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1698L            | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE            | RURAL  | 180,000                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0528S            | 124-PAPANTLA | ADOLFO RUIZ CORTINES  | RURAL  | 64,987                            | 27,720                 | 27,720     | 27,720   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0574D            | 124-PAPANTLA | EL REMOLINO           | RURAL  | 258,985                           | 225,780                | 225,780    | 225,780  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 92%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1393A            | 124-PAPANTLA | AGUA DULCE            | RURAL  | 194,785                           | 158,074                | 158,074    | 158,074  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR2679R            | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 216,155                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1688N            | 124-PAPANTLA | SANTA AGUEDA          | RURAL  | 153,049                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAROLINO ANAYA CLAVE 30DPR0571G                  | 124-PAPANTLA | PLUXTLA               | RURAL  | 92,955                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0569S                 | 124-PAPANTLA | PUEBLILLO             | URBANO | 320,319                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3686Z                 | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 59,686                            | 39,255                 | 39,255     | 39,255   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUTEMOC CLAVE 30DPR2680A             | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 194,716                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN NO. 20 CLAVE 30EPR1662D                | 124-PAPANTLA | LA GRANDEZA           | RURAL  | 161,614                           | 112,254                | 112,254    | 112,254  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR1674I      | 124-PAPANTLA | PASO DE VALENCIA      | RURAL  | 286,840                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTA MILLAN CLAVE 30DPR2269I                   | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 362,690                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO CLAVE 30DPR4639X             | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 95,639                            | 95,253                 | 95,253     | 95,253   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO CLAVE 30DPR2694D       | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 254,729                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30DPR0545I           | 124-PAPANTLA | DONATO MARQUEZ AZUARA | RURAL  | 162,432                           | 114,972                | 114,972    | 114,972  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30DPR4661F           | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE    | URBANO | 205,846                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR1666E | 124-PAPANTLA | MESA CHICA LA GLORIA  | RURAL  | 210,795                           | 188,902                | 188,902    | 188,902  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|--|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|  |              |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |              |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1  | 2            | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DPB0670F   | 124-PAPANTLA | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA | RURAL  | 177,577                           | 103,049                | 103,049    | 103,049  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR0542L  | 124-PAPANTLA | CUYUXQUIHUI              | RURAL  | 140,319                           | 108,093                | 108,093    | 108,093  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO KEHOE VINCENT CLAVE 30DPR0296Z   | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 84,948                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO CLAVE 30EPR1692Y          | 124-PAPANTLA | TRES CRUCES              | RURAL  | 100,654                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF CLAVE 30EPR1680T                 | 124-PAPANTLA | PORVENIR NO. 1           | RURAL  | 99,631                            | 77,465                 | 77,465     | 77,465   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR0540N       | 124-PAPANTLA | EL COPAL                 | RURAL  | 94,257                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR0070L          | 124-PAPANTLA | POZA LARGA               | RURAL  | 128,159                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1694W          | 124-PAPANTLA | LA VICTORIA KILOMETRO 47 | RURAL  | 190,854                           | 164,650                | 164,650    | 164,650  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA DOMINGUEZ VIADANA CLAVE 30DPR2270Y  | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 339,678                           | 241,415                | 241,415    | 241,415  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1665A | 124-PAPANTLA | JOSE MARIA MORELOS       | RURAL  | 117,836                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR0661Z   | 124-PAPANTLA | OJITAL VIEJO             | RURAL  | 134,533                           | 97,252                 | 97,252     | 97,252   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR0526U           | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 345,371                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30DPR0878Z             | 124-PAPANTLA | SAN PABLO                | RURAL  | 160,511                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR0567U                  | 124-PAPANTLA | POZA VERDE               | RURAL  | 223,181                           | 170,218                | 170,218    | 170,218  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR0230D                    | 124-PAPANTLA | EL CHOTE                 | URBANO | 202,744                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0538Z | 124-PAPANTLA | CERRO GRANDE DOS         | RURAL  | 145,102                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0543K | 124-PAPANTLA | OJITAL NUEVO             | RURAL  | 368,483                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1656Z | 124-PAPANTLA | ARROYO GRANDE NO. 1      | RURAL  | 134,877                           | 115,914                | 115,914    | 115,914  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1658R | 124-PAPANTLA | CERRO GRANDE DOS         | RURAL  | 123,320                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1668Y | 124-PAPANTLA | MOZUTLA                  | RURAL  | 145,730                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |              |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |              |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2            | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1677F      | 124-PAPANTLA | PLAN DE HIDALGO      | RURAL  | 357,672                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1691Z      | 124-PAPANTLA | TOTOMOXTLÉ           | RURAL  | 154,518                           | 97,134                 | 97,134     | 97,134   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR1664B                | 124-PAPANTLA | LA ISLA              | RURAL  | 205,061                           | 109,611                | 109,611    | 109,611  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPB0610R                  | 124-PAPANTLA | GUADALUPE VICTORIA   | RURAL  | 186,648                           | 122,089                | 122,089    | 122,089  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0539Y                  | 124-PAPANTLA | LA CONCHA            | RURAL  | 137,328                           | 100,673                | 100,673    | 100,673  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR2672S    | 124-PAPANTLA | LA GUÁSIMA           | RURAL  | 212,046                           | 139,656                | 139,656    | 139,656  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO E. MENDEZ CLAVE 30EPR1629W     | 124-PAPANTLA | CRUZ VERDE           | RURAL  | 147,994                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0106L                 | 124-PAPANTLA | LA GUÁSIMA           | RURAL  | 220,967                           | 154,097                | 154,097    | 154,097  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA CLAVE 30DPR0523X                 | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 453,063                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COLOMBIA CLAVE 30DPR2271X          | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 382,886                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30DPR0561N                     | 124-PAPANTLA | TLAHUANAPA           | RURAL  | 262,273                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2846S            | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 147,980                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SERAFIN OLARTE CLAVE 30DPR8260D                 | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE           | RURAL  | 180,859                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIDAD Y PROGRESO CLAVE 30EPR1683Q              | 124-PAPANTLA | RIVA PALACIO         | RURAL  | 82,546                            | 88,466                 | 88,466     | 88,466   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1662X            | 124-PAPANTLA | EL CABELLAL          | RURAL  | 139,132                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1679D               | 124-PAPANTLA | RANCHO PLAYA         | RURAL  | 168,630                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE HERRERA CLAVE 30DPR8590V                | 124-PAPANTLA | VICENTE HERRERA      | RURAL  | 189,546                           | 136,178                | 136,178    | 136,178  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DES0011Q | 124-PAPANTLA | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL  | 371,748                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MARIANO AZUETA CLAVE 30DTV1021J       | 124-PAPANTLA | SAN LORENZO          | RURAL  | 125,127                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | LA LOCALIDAD SOLO APARECE COMO SAN LORENZO Y DEBE SER SAN LORENZO Y ANEXO |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 121 CLAVE 30DT0121O    | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 577,718                           | 533,866                | 533,866    | 533,866  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |              |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |              |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2            | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0899L      | 124-PAPANTLA | GUADALUPE VICTORIA | RURAL  | 156,564                           | 98,650                 | 98,650     | 98,650   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0637Y      | 124-PAPANTLA | EL CEDRAL          | RURAL  | 115,794                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EL TAJIN CLAVE 30DTV0489F                  | 124-PAPANTLA | EL TAJIN           | RURAL  | 245,310                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0380P           | 124-PAPANTLA | PASO DE VALENCIA   | RURAL  | 145,262                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0601J           | 124-PAPANTLA | POZA LARGA         | RURAL  | 143,805                           | 100,191                | 100,191    | 100,191  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV1004T       | 124-PAPANTLA | GILDARDO MUÑOZ     | RURAL  | 84,244                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0460A       | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE         | RURAL  | 116,083                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GILDARDO MUÑOZ HERRERA CLAVE 30DTV0263Z    | 124-PAPANTLA | EL CEDRO           | RURAL  | 204,450                           | 128,234                | 128,234    | 128,234  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISRAEL C. TELLEZ CLAVE 30DTV0490V          | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE CLARTE | URBANO | 204,578                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE NA CARMONA CLAVE 30DTV0221A           | 124-PAPANTLA | AGUA DULCE         | RURAL  | 313,154                           | 263,722                | 263,722    | 263,722  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0327U          | 124-PAPANTLA | PASO DEL CORREO    | RURAL  | 158,093                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DTV1520F      | 124-PAPANTLA | RAFAEL ROSAS       | RURAL  | 96,285                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV1174N            | 124-PAPANTLA | EL PALMAR          | RURAL  | 152,574                           | 95,991                 | 95,991     | 95,991   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV1256X            | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE CLARTE | URBANO | 89,362                            | 72,195                 | 72,195     | 72,195   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 84%      |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1347O                | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE CLARTE | URBANO | 122,369                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0528R | 124-PAPANTLA | POZA VERDE         | RURAL  | 137,477                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0751Q          | 124-PAPANTLA | POLUTLA            | RURAL  | 174,295                           | 127,577                | 127,577    | 127,577  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA HIEDRA ARROYO CLAVE 30DJN1485A                        | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE         | RURAL  | 28,235                            | 14,523                 | 14,523     | 14,523   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPR459M                               | 124-PAPANTLA | CASA BLANCA        | RURAL  | 67,670                            | 49,634                 | 49,634     | 49,634   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1679D             | 124-PAPANTLA | RANCHO PLAYA       | RURAL  | 4,399                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |              |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |              |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2            | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1694W     | 124-PAPANTLA | LA VICTORIA KILOMETRO 47 | RURAL  | 4,979                             | 4,295                  | 4,295      | 4,295    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABUNDIO ROSAS CLAVE 30EPR1690Z        | 124-PAPANTLA | TENIXTEPEC               | RURAL  | 6,997                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1522E  | 124-PAPANTLA | EL VOLADOR               | RURAL  | 3,584                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR8211C  | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 2,168                             | 1,798                  | 1,798      | 1,798    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGAPITO GARCIA MUÑOZ CLAVE 30DPR8112C | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 1,442                             | 993                    | 993        | 993      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR885G | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 4,569                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1680V       | 124-PAPANTLA | EL VOLADOR               | RURAL  | 3,568                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0536A          | 124-PAPANTLA | CERRO BLANCO             | RURAL  | 2,329                             | 2,024                  | 2,024      | 2,024    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMERICA CLAVE 30DPR0563Y              | 124-PAPANTLA | PASO DEL CORREO          | RURAL  | 4,918                             | 4,227                  | 4,227      | 4,227    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0228S | 124-PAPANTLA | ADOLFO RUIZ CORTINES     | RURAL  | 1,895                             | 723                    | 723        | 723      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1393A | 124-PAPANTLA | AGUA DULCE               | RURAL  | 5,081                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR2873R | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 5,639                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1688N | 124-PAPANTLA | SANTA AGUEDA             | RURAL  | 3,993                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1488L | 124-PAPANTLA | SOMBIRETE                | RURAL  | 4,696                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CAROLINO ANAYA CLAVE 30DPR0571G       | 124-PAPANTLA | PLÜXTLA                  | RURAL  | 2,425                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPR4599M      | 124-PAPANTLA | CASA BLANCA              | RURAL  | 1,765                             | 1,295                  | 1,295      | 1,295    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0569S      | 124-PAPANTLA | PUEBILLO                 | URBANO | 8,356                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3688Z      | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 1,557                             | 1,024                  | 1,024      | 1,024    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR2690A | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 5,080                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON NO.201 CLAVE 30EPR1662D     | 124-PAPANTLA | LA GRANDEZA              | RURAL  | 4,216                             | 2,928                  | 2,928      | 2,928    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |              |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |              |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2            | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR1674I      | 124-PAPANTLA | PASO DE VALENCIA           | RURAL  | 7,483                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTA MILLAN CLAVE 30DPR2269I                   | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 9,461                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR4538X             | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 2,495                             | 2,485                  | 2,485      | 2,485    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVUJERO CLAVE 30DPR2694D      | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 6,645                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30DPR0545I           | 124-PAPANTLA | EL ESCOLIN                 | RURAL  | 4,237                             | 2,999                  | 2,999      | 2,999    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30DPR461F            | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 5,370                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR1666Z | 124-PAPANTLA | MESA CHICA LA GLORIA       | RURAL  | 5,499                             | 4,928                  | 4,928      | 4,928    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO AGUIRRE BELTRAN CLAVE 30DPR0670F         | 124-PAPANTLA | AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA   | RURAL  | 4,632                             | 2,688                  | 2,688      | 2,688    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR0542L        | 124-PAPANTLA | CUYUXQUIHUI                | RURAL  | 3,660                             | 2,820                  | 2,820      | 2,820    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO KEHOE VINCENT CLAVE 30DPR2986Z         | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 2,216                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO CLAVE 30EPR1692Y                | 124-PAPANTLA | TRES CRUCES                | RURAL  | 2,626                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF CLAVE 30EPR1680T                       | 124-PAPANTLA | PORVENIR NO. 1             | RURAL  | 2,599                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR0540N             | 124-PAPANTLA | EL COPAL                   | RURAL  | 2,459                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE DPB0070L                  | 124-PAPANTLA | POZA LARGA                 | RURAL  | 3,291                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0572F                   | 124-PAPANTLA | LA REFORMA PASO DEL GORREO | RURAL  | 5,397                             | 3,316                  | 3,316      | 3,316    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0586I      | 124-PAPANTLA | VALSEQUILLO                | RURAL  | 4,047                             | 4,047                  | 4,047      | 4,047    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA DOMINGUEZ VIADANA CLAVE 30DPR2270Y        | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 6,861                             | 6,298                  | 6,298      | 6,298    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1668A       | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 3,074                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR0561Z         | 124-PAPANTLA | OJITAL VIEJO               | RURAL  | 3,510                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR0526U                 | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE         | URBANO | 9,010                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |   |          |
|---|--------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|----------|
|   |              |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre                            | Avance % |
|   |              |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |   |          |
| 1   | 2            | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30DPR0578Z               | 124-PAPANTLA | SAN PABLO              | RURAL  | 4,187                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPR0567U                    | 124-PAPANTLA | POZA VERDE             | RURAL  | 5,822                             | 4,440                  | 4,440      | 4,440    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0574D   | 124-PAPANTLA | EL REMOLINO            | RURAL  | 6,756                             | 5,890                  | 5,890      | 5,890    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR8233O                      | 124-PAPANTLA | EL CHOTE               | URBANO | 5,289                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1658R   | 124-PAPANTLA | CERRO GRANDE DOS       | RURAL  | 3,217                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0538Z   | 124-PAPANTLA | CERRO GRANDE DOS       | RURAL  | 3,785                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR0543K   | 124-PAPANTLA | EL CHOTE               | URBANO | 9,613                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1690Z   | 124-PAPANTLA | ARROYO GRANDE NO. 1    | RURAL  | 3,519                             | 3,024                  | 3,024      | 3,024    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1668Y   | 124-PAPANTLA | MOZUTLA                | RURAL  | 3,802                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1671L   | 124-PAPANTLA | EL PALMAR KILOMETRO 40 | RURAL  | 7,008                             | 6,283                  | 6,283      | 6,283    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1677F   | 124-PAPANTLA | PLAN DE HIDALGO        | RURAL  | 9,331                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1691Z   | 124-PAPANTLA | TOTOMOXTLÉ             | RURAL  | 4,031                             | 2,534                  | 2,534      | 2,534    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30EPR1664B             | 124-PAPANTLA | LA ISLA                | RURAL  | 5,349                             | 2,859                  | 2,859      | 2,859    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0610R               | 124-PAPANTLA | GUADALUPE VICTORIA     | RURAL  | 4,869                             | 3,185                  | 3,185      | 3,185    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0533V               | 124-PAPANTLA | LA CONCHA              | RURAL  | 3,582                             | 2,626                  | 2,626      | 2,626    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPR2672S | 124-PAPANTLA | LA GUÁSIMA             | RURAL  | 5,532                             | 3,643                  | 3,643      | 3,643    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EDUARDO E. MENDEZ CLAVE 30EPR1629W  | 124-PAPANTLA | CRUZ VERDE             | RURAL  | 3,861                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR0105L              | 124-PAPANTLA | LA GUÁSIMA             | RURAL  | 5,764                             | 4,020                  | 4,020      | 4,020    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA CLAVE 30DPR0523X              | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 11,819                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA DE COLOMBIA CLAVE 30DPR2271X       | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 9,988                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |              |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |              |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2            | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 300PR0581N                     | 124-PAPANTLA | TLAHUANAPA           | RURAL  | 6,842                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 300PR2846S            | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 3,860                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SERAFIN OLARTE CLAVE 300PR0260D                 | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE           | RURAL  | 4,718                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIDAD Y PROGRESO CLAVE 30EPR1683Q              | 124-PAPANTLA | RIVA PALACIO         | RURAL  | 2,414                             | 2,308                  | 2,308      | 2,308    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1652X            | 124-PAPANTLA | EL CABELLAL          | RURAL  | 3,630                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE HERRERA CLAVE 300PR0590V                | 124-PAPANTLA | VICENTE HERRERA      | RURAL  | 4,945                             | 3,552                  | 3,552      | 3,552    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 300E50011Q | 124-PAPANTLA | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL  | 9,698                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 121 CLAVE 300ST0121O   | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 15,071                            | 13,927                 | 13,927     | 13,927   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0637Y     | 124-PAPANTLA | EL CEDRAL            | RURAL  | 3,021                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0599L     | 124-PAPANTLA | GUADALUPE VICTORIA   | RURAL  | 4,084                             | 2,573                  | 2,573      | 2,573    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0380P          | 124-PAPANTLA | PASO DE VALENCIA     | RURAL  | 3,789                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0601J          | 124-PAPANTLA | POZA LARGA           | RURAL  | 3,751                             | 2,614                  | 2,614      | 2,614    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV1004T      | 124-PAPANTLA | GILDARDO MUÑOZ       | RURAL  | 2,198                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0460A      | 124-PAPANTLA | SOMBRERETE           | RURAL  | 3,028                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GILDARDO MUÑOZ HERRERA CLAVE 30DTV0263Z   | 124-PAPANTLA | EL CEDRO             | RURAL  | 5,333                             | 3,345                  | 3,345      | 3,345    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISRAEL C. TELLEZ CLAVE 30DTV0490V         | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 5,337                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MA. CARMONA CLAVE 30DTV0221A         | 124-PAPANTLA | AGUA DULCE           | RURAL  | 6,169                             | 6,880                  | 6,880      | 6,880    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0327U         | 124-PAPANTLA | PASO DEL CORREO      | RURAL  | 4,124                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA CLAVE 30DTV1021J           | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,264                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: SAN LORENZO Y ANEXO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV1520F     | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 2,512                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: RAFAEL ROJAS. EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.        |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |  |          |
|---|--------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|--|----------|
|   |                    |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre   | Avance % |
|   |                    |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |  |          |
| 1   | 2                  | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV1174N                    | 124-PAPANTLA       | EL PALMAR            | RURAL  | 3,980                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAELRAMIREZ CLAVE 30DTV1266X                     | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 2,592                             | 1,883                  | 1,883      | 1,883    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAMON ESPINOSA CLAVE 30DTV0003N                    | 124-PAPANTLA       | PUEBLILLO            | URBANO | 6,418                             | 5,441                  | 5,441      | 5,441    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV13470                          | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 3,192                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0828R         | 124-PAPANTLA       | POZA VERDE           | RURAL  | 3,586                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA TAJIN CLAVE 30TV0489F                              | 124-PAPANTLA       | EL TAJIN             | RURAL  | 6,399                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0751Q                  | 124-PAPANTLA       | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 4,547                             | 3,328                  | 3,328      | 3,328    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: POLUTA. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CONSTANTINO SEGURA ACOSTA CLAVE 30DJN0472Q                  | 124-PAPANTLA       | EL CHOTE             | URBANO | 3,673                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA HIEDRA ARROYO CLAVE 30DJN1485A                     | 124-PAPANTLA       | SOMBRERETE           | RURAL  | 737                               | 379                    | 379        | 379      | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ITZCALLI CLAVE 30DJN0122L                                   | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 6,141                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30EJN064K                        | 124-PAPANTLA       | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL  | 1,238                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NACU-XANATH CLAVE 30DJN0792A                                | 124-PAPANTLA       | ADOLFO RUIZ CORTINES | RURAL  | 1,237                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NINBE CLAVE 30DJN0289S                                      | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 3,846                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CARMEN G. BASURTO CLAVE 30DJN2861U                | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 3,383                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DJN1753F                        | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 3,783                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS SERAFIN OLARTE CLAVE 30DJN1075Y                             | 124-PAPANTLA       | LA GUÁSIMA           | RURAL  | 3,128                             | 2,813                  | 2,813      | 2,813    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TAJIN CLAVE 30DJN0648O                                      | 124-PAPANTLA       | PAPANTLA DE OLARTE   | URBANO | 2,231                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR4319O       | 125-PASO DEL MACHO | BENITO JUAREZ        | RURAL  | 116,853                           | 35,056                 | 35,056     | 35,056   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  |  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR3831Z          | 125-PASO DEL MACHO | COMALCOAHUITL        | RURAL  | 114,501                           | 34,350                 | 34,350     | 34,350   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  |  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CLAVE 30DPR2081F | 125-PASO DEL MACHO | EL ACACIO            | RURAL  | 135,506                           | 40,652                 | 40,652     | 40,652   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0%  |  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                          |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                          |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                        | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENEZES DE LA PEÑA CLAVE 30DPR2077T     | 125-PASO DEL MACHO       | LA DEFENSA             | RURAL  | 48,757                            | 14,627                 | 14,627     | 14,627   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0270T                | 126-PASO DE OVEJAS       | ACAZÓNICA              | RURAL  | 115,528                           | 34,658                 | 34,658     | 34,658   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR1716R                | 126-PASO DE OVEJAS       | ACAZÓNICA              | RURAL  | 301,479                           | 90,443                 | 90,443     | 90,443   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0714M               | 126-PASO DE OVEJAS       | PUENTE JULIA           | RURAL  | 216,565                           | 64,970                 | 64,970     | 64,970   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DTV0244L          | 126-PASO DE OVEJAS       | ANGOSTILLO             | RURAL  | 149,951                           | 44,985                 | 44,985     | 44,985   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWEL CLAVE 30EPR1713U                                   | 126-PASO DE OVEJAS       | LOMA DEL NANCHE        | RURAL  | 50,478                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWEL CLAVE 30EPR1713U                                | 126-PASO DE OVEJAS       | LOMA DEL NANCHE        | RURAL  | 1,317                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO MIGUEL AGUAYO Y SANCHEZ CLAVE 30DJN0246U | 128-PEROTE               | GUADALUPE VICTORIA     | RURAL  | 93,851                            | 28,155                 | 28,155     | 28,155   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE GANTE CLAVE 30DJN0243X             | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 275,319                           | 82,596                 | 82,596     | 82,596   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN MIER RUBI CLAVE 30DJN0239K                  | 128-PEROTE               | LOS MOLINOS (SAN JOSE) | URBANO | 260,081                           | 78,024                 | 78,024     | 78,024   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0619K               | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 653,497                           | 196,049                | 196,049    | 196,049  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30EPR1753V                | 128-PEROTE               | GUADALUPE VICTORIA     | RURAL  | 296,133                           | 88,840                 | 88,840     | 88,840   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR4329U              | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 433,563                           | 130,069                | 130,069    | 130,069  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR4329U                                | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 11,310                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0619K                                 | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 17,048                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ALFREDO MIGUEL AGUAYO Y SANCHEZ CLAVE 30DJN0246U                     | 128-PEROTE               | GUADALUPE VICTORIA     | RURAL  | 2,448                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRAY PEDRO DE AGANTE CLAVE 30DJN0243X                                | 128-PEROTE               | PEROTE                 | URBANO | 7,182                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1802N            | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 751,238                           | 353,285                | 353,285    | 353,285  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 55%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1802N                              | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 19,598                            | 5,679                  | 5,679      | 5,679    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELASCO CLAVE 30DJN0449P                                  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO   | URBANO | 1,823                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELASCO CLAVE 30DJN0449P                                 | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 69,872                            | 69,487                 | 69,487     | 69,487   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1832H       | 134-PUENTE NACIONAL      | MATA DE ZARZA        | RURAL  | 148,924                           | 44,977                 | 44,977     | 44,977   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30ETV0226P            | 134-PUENTE NACIONAL      | PACHUQUILLA          | RURAL  | 148,968                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE T. SANDOVAL CLAVE 30DJN0909J        | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 215,270                           | 178,408                | 178,408    | 178,408  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: PARAJE.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1014Z      | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | EL MORAL             | RURAL  | 128,308                           | 83,187                 | 83,187     | 83,187   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR4520A | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PEÑUELA              | URBANO | 334,007                           | 90,808                 | 90,808     | 90,808   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR0541M      | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | AMATLAN DE LOS REYES | URBANO | 546,737                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA ERASMO CASTELLANOS QUINTO CLAVE 30DPR4520A                            | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PEÑUELA              | URBANO | 6,713                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1014Z                        | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | EL MORAL             | RURAL  | 3,373                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR0541M                        | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | AMATLAN DE LOS REYES | URBANO | 14,263                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE T. SANDOVAL CLAVE 30DJN0909J                            | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | PARAJE NUEVO         | URBANO | 5,616                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA GAMBOA CLAVE 30DJN0671P          | 148-SOLEIDAD DE DOBLADO  | MIRALEJOS            | RURAL  | 33,988                            | 10,197                 | 10,197     | 10,197   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0837X      | 148-SOLEIDAD DE DOBLADO  | MIRALEJOS            | RURAL  | 76,741                            | 23,022                 | 23,022     | 23,022   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2821I             | 151-TAMIAHUA             | LA REFORMA           | RURAL  | 267,913                           | 189,202                | 189,202    | 189,202  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0629W      | 151-TAMIAHUA             | EL ANONO             | RURAL  | 234,848                           | 181,887                | 181,887    | 181,887  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2118B | 157-CASTILLO DE TEAYO    | MEQUETLA             | RURAL  | 346,427                           | 103,928                | 103,928    | 103,928  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2118B                   | 157-CASTILLO DE TEAYO    | MEQUETLA             | RURAL  | 9,037                             | 2,711                  | 2,711      | 2,711    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPR0958I                                   | 158-TECOLUTLA            | LA GUADALUPE         | RURAL  | 274,611                           | 171,132                | 171,132    | 171,132  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2866A                | 158-TECOLUTLA            | TECOLUTLA            | URBANO | 241,003                           | 186,112                | 186,112    | 186,112  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO 94 CLAVE 30DST0094H                   | 158-TECOLUTLA            | RICARDO FLORES MAGON | RURAL  | 410,448                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |  |
|--|---------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
|  |               |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|  |               |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| 1  | 2             | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DTV0885F                        | 158-TECOLUTLA | TECOLUTLA                     | URBANO | 239,443                           | 153,548                | 153,548    | 153,548  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPR0988I                             | 158-TECOLUTLA | LA GUADALUPE                  | RURAL  | 7,164                             | 4,464                  | 4,464      | 4,464    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2658A          | 158-TECOLUTLA | TECOLUTLA                     | URBANO | 6,287                             | 4,855                  | 4,855      | 4,855    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 94 CLAVE 30DST0094H            | 158-TECOLUTLA | RICARDO FLORES MAGON          | RURAL  | 10,707                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DTV0885F                     | 158-TECOLUTLA | TECOLUTLA                     | URBANO | 6,246                             | 4,006                  | 4,006      | 4,006    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. OROPEZA CLAVE 30EJN1327K       | 16-LA ANTIGUA | JOSE INGENIEROS (SAN VICENTE) | RURAL  | 26,017                            | 7,805                  | 7,805      | 7,805    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO CLAVE 30DJN1632W           | 16-LA ANTIGUA | NICOLAS BLANCO (SAN PANCHO)   | RURAL  | 86,243                            | 25,873                 | 25,873     | 25,873   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 30EJN1310K            | 16-LA ANTIGUA | EL HATILLO                    | RURAL  | 47,053                            | 14,119                 | 14,119     | 14,119   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DJN2062A          | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                     | RURAL  | 46,817                            | 14,045                 | 14,045     | 14,045   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS CLAVE 30EPR0267W           | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                     | RURAL  | 71,113                            | 21,333                 | 21,333     | 21,333   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30DPR3164V | 16-LA ANTIGUA | PLAYA ORIENTE                 | RURAL  | 136,993                           | 41,098                 | 41,098     | 41,098   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO VAQUEZ VELA CLAVE 30DPR3153P    | 16-LA ANTIGUA | EL HATILLO                    | RURAL  | 163,963                           | 49,189                 | 49,189     | 49,189   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR3151R          | 16-LA ANTIGUA | LA POSTA                      | RURAL  | 190,388                           | 57,117                 | 57,117     | 57,117   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DTV0926P  | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                     | RURAL  | 103,566                           | 31,070                 | 31,070     | 31,070   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 35%      |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS CLAVE 30EPR0267W                             | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                     | RURAL  | 1,855                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRIGUEZ CANO CLAVE 30DPR3164V                   | 16-LA ANTIGUA | PLAYA ORIENTE                 | RURAL  | 3,574                             | 1,072                  | 1,072      | 1,072    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO VAQUEZ VELA CLAVE 30DPR3153P                      | 16-LA ANTIGUA | EL HATILLO                    | RURAL  | 4,277                             | 1,283                  | 1,283      | 1,283    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO             |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30DPR3151R                            | 16-LA ANTIGUA | LA POSTA                      | RURAL  | 4,967                             | 1,490                  | 1,490      | 1,490    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                      |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P         | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL                   | URBANO | 1,617                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DTV0926P                    | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                     | RURAL  | 2,702                             | 811                    | 811        | 811      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                   |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                   |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                 | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. OROPEZA CLAVE 30EJN1327K   | 16-LA ANTIGUA     | JOSE INGENIEROS (SAN VICENTE) | RURAL  | 679                               | 204                    | 204        | 204       | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BLANCO CLAVE 30DJN1038W  | 16-LA ANTIGUA     | NICOLAS BLANCO (SAN PANCHO)   | RURAL  | 2,250                             | 675                    | 675        | 675       | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES CLAVE 30EJN1310K  | 16-LA ANTIGUA     | EL HATILLO                    | RURAL  | 1,228                             | 368                    | 368        | 368       | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DJN2062A  | 16-LA ANTIGUA     | LA PUREZA                     | RURAL  | 1,221                             | 366                    | 366        | 366       | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3154O   | 16-LA ANTIGUA     | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 594,466                           | 178,340                | 178,340    | 178,340   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 65%      | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD 'EL MODELO'.          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 67 CLAVE 30DST0067K                              | 160-TEMAPACHE     | ALAMO                         | URBANO | 1,097,529                         | 916,056                | 916,056    | 916,056   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 85 CLAVE 30DST0089W  | 160-TEMAPACHE     | ALAMO                         | URBANO | 39,122                            | 11,737                 | 11,737     | 11,737    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL TALLER DE SOLDADURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 85. CLAVE 30DST0089W                | 160-TEMAPACHE     | ALAMO                         | URBANO | 1,499,686                         | 449,906                | 449,906    | 449,906   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL IGNACIO ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1047S                                | 167-TEPETZINTLA   | TEPETZINTLA                   | URBANO | 646,207                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DPR1047S  | 167-TEPETZINTLA   | TEPETZINTLA                   | URBANO | 16,701                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR2383Z                                     | 174-TIERRA BLANCA | RODRIGUEZ TEJEDA              | RURAL  | 166,341                           | 49,902                 | 49,902     | 49,902    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 95%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR3782D                                   | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 199,229                           | 127,651                | 127,651    | 127,651   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ CASTILLO CLAVE 30EPR3488A                              | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 413,276                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV0890R  | 174-TIERRA BLANCA | LA VICTORIA                   | RURAL  | 102,002                           | 30,601                 | 30,601     | 30,601    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 92%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR2383Z   | 174-TIERRA BLANCA | RODRIGUEZ TEJEDA              | RURAL  | 4,339                             | 1,302                  | 1,302      | 1,302     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2375R   | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 109,063                           | 73,170                 | 73,170     | 73,170    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR3782D   | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 5,197                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ CASTILLO CLAVE 30EPR3488A  | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 10,781                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30DTV0890R  | 174-TIERRA BLANCA | LA VICTORIA                   | RURAL  | 2,661                             | 798                    | 798        | 798       | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2375R | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 4,180,736                         | 3,066,612              | 3,066,612  | 3,066,612 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 60%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                   |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                   |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2                 | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, E, G, H" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CONCEPCION CHUMACERO GUTIERREZ CLAVE 30DE8074B    | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA   | URBANO | 1,916,909                         | 575,073                | 575,073    | 575,073  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0056S      | 177-TLACOLULAN    | TLACOLULAN      | URBANO | 235,033                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0056S                        | 177-TLACOLULAN    | TLACOLULAN      | URBANO | 6,131                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO MARQUEZ CLAVE 30EPR3192Q              | 181-TLALIXCOYAN   | EL COCUTE       | RURAL  | 298,038                           | 285,738                | 285,738    | 285,738  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO MARQUEZ CLAVE 30EPR3192Q              | 181-TLALIXCOYAN   | EL COCUTE       | RURAL  | 7,778                             | 7,454                  | 7,454      | 7,454    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2679L | 181-TLALIXCOYAN   | TENACALCO       | RURAL  | 254,721                           | 54,913                 | 54,913     | 54,913   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR1246R         | 181-TLALIXCOYAN   | TUZALES         | RURAL  | 323,170                           | 237,879                | 237,879    | 237,879  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANITA ALONSO CLAVE 30EPR3298J                  | 181-TLALIXCOYAN   | POZUELO         | RURAL  | 132,971                           | 81,132                 | 81,132     | 81,132   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2462M                   | 181-TLALIXCOYAN   | PALMA SOLA      | RURAL  | 181,096                           | 71,877                 | 71,877     | 71,877   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2457A        | 181-TLALIXCOYAN   | MATA CABESTRO   | RURAL  | 267,832                           | 190,479                | 190,479    | 190,479  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SILVESTRE MORENO COXA CLAVE 30EPR2449S      | 181-TLALIXCOYAN   | TLALIXCOYAN     | URBANO | 508,280                           | 507,342                | 507,342    | 507,342  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR3390Q        | 181-TLALIXCOYAN   | PIEDRAS NEGRAS  | RURAL  | 203,881                           | 112,686                | 112,686    | 112,686  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DPR1247Q           | 181-TLALIXCOYAN   | EL ZAPOTE       | RURAL  | 739,120                           | 188,267                | 188,267    | 188,267  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2463L                     | 181-TLALIXCOYAN   | PASO DE LA BOCA | RURAL  | 285,850                           | 279,007                | 279,007    | 279,007  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS EN LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR24579                            | 181-TLALIXCOYAN   | MATA CABESTRO   | RURAL  | 6,962                             | 4,969                  | 4,969      | 4,969    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR2679L                   | 181-TLALIXCOYAN   | TENACALCO       | RURAL  | 6,645                             | 1,433                  | 1,433      | 1,433    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR1246R                           | 181-TLALIXCOYAN   | TUZALES         | RURAL  | 6,431                             | 6,206                  | 6,206      | 6,206    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANITA ALONSO CLAVE 30EPR3298J                                    | 181-TLALIXCOYAN   | POZUELO         | RURAL  | 3,469                             | 2,116                  | 2,116      | 2,116    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2462M                                     | 181-TLALIXCOYAN   | PALMA SOLA      | RURAL  | 4,724                             | 1,875                  | 1,875      | 1,875    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR2463L                          | 181-TLALIXCOYAN   | PASO DE LA BOCA | RURAL  | 7,457                             | 7,278                  | 7,278      | 7,278    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                 |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                 |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2               | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SILVESTRE MORENO CORA CLAVE 30EPR2449S                           | 181-TLALIXCOYAN | TLALIXCOYAN              | URBANO | 13,259                            | 13,235                 | 13,235     | 13,235   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR3390Q                             | 181-TLALIXCOYAN | PIEDRAS NEGRAS           | RURAL  | 5,319                             | 2,940                  | 2,940      | 2,940    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE30DPR1247Q                                 | 181-TLALIXCOYAN | EL ZAPOTE                | RURAL  | 19,281                            | 4,911                  | 4,911      | 4,911    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M                        | 188-TOMATLÁN    | TOMATLÁN                 | URBANO | 612,394                           | 220,034                | 220,034    | 220,034  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 60%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR3329A            | 188-TOMATLÁN    | CRUZ VERDE               | RURAL  | 120,170                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2490I          | 188-TOMATLÁN    | TOMATLÁN                 | URBANO | 543,034                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTP081R       | 188-TOMATLÁN    | TECAMA                   | RURAL  | 653,386                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M  | 188-TOMATLÁN    | TOMATLÁN                 | URBANO | 15,975                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR3329A                              | 188-TOMATLÁN    | CRUZ VERDE               | RURAL  | 3,135                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2490I                            | 188-TOMATLÁN    | TOMATLÁN                 | URBANO | 14,166                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTP081R                         | 188-TOMATLÁN    | TOMATLÁN                 | URBANO | 17,045                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO CLAVE 30DJN0259Y         | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 165,354                           | 49,607                 | 49,607     | 49,607   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 30%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HECTOR DE RUIZ CARMONA CLAVE 30DJN0152F              | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 117,557                           | 35,268                 | 35,268     | 35,268   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO NAVA CLAVE 30EPR2566T                       | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 337,107                           | 101,132                | 101,132    | 101,132  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 30%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2507S               | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 269,528                           | 80,798                 | 80,798     | 80,798   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 4                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2130Y              | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 290,788                           | 99,781                 | 99,781     | 99,781   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 93%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30DPR4439Z             | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 282,816                           | 84,845                 | 84,845     | 84,845   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 30%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERRERO CLAVE 30EPR3033B                   | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 155,428                           | 46,628                 | 46,628     | 46,628   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 41%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DES0019I          | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 1,322,718                         | 872,222                | 872,222    | 872,222  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 62%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30EES0155L | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 1,264,987                         | 379,496                | 379,496    | 379,496  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                   |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                   |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                 | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 2 CLAVE 30DST0002A    | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 2,014,831                         | 604,449                | 604,449    | 604,449  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.76 CLAVE 30DST0078Q    | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 1,917,248                         | 575,174                | 575,174    | 575,174  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 30DTV0915J         | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 298,210                           | 89,463                 | 89,463     | 89,463   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 85%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DSN0028Y      | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 559,175                           | 167,754                | 167,754    | 167,754  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO NAVA CLAVE 30EPR2906T                                    | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 8,794                             | 2,638                  | 2,638      | 2,638    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2907S                            | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 7,026                             | 2,108                  | 2,108      | 2,108    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2130Y                           | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 7,586                             | 2,276                  | 2,276      | 2,276    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30OPR4439Z                          | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 7,376                             | 2,213                  | 2,213      | 2,213    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3033B                                | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 4,055                             | 1,216                  | 1,216      | 1,216    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 76 CLAVE 30DST0078Q                     | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 50,015                            | 15,005                 | 15,005     | 15,005   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.2 CLAVE 30DST0002A                       | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 52,561                            | 15,768                 | 15,768     | 15,768   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 30DTV0915J                           | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 7,779                             | 2,334                  | 2,334      | 2,334    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DSN0028Y                        | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 14,587                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO CLAVE 30DJN0259Y                        | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 4,314                             | 1,284                  | 1,284      | 1,284    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HECTOR DE RUIZ CARMONA CLAVE 30DJN0152F                             | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 3,067                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS MUÑOZ MORALES CLAVE 30EPR2589B | 191-URSULO GALVAN | EL PARAISO               | RURAL  | 310,212                           | 93,063                 | 93,063     | 93,063   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA CLAVE 30DPR4072L                    | 191-URSULO GALVAN | JAREROS                  | RURAL  | 247,029                           | 74,109                 | 74,109     | 74,109   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 55%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0999R               | 191-URSULO GALVAN | EL LIMONCITO             | RURAL  | 76,160                            | 22,849                 | 22,849     | 22,849   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SAMUEL MORSE CLAVE 30JN0519Y                    | 191-URSULO GALVAN | JAREROS                  | RURAL  | 90,258                            | 27,077                 | 27,077     | 27,077   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 86%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR2554C            | 191-URSULO GALVAN | MONTE DE ORO             | RURAL  | 110,338                           | 33,101                 | 33,101     | 33,101   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|-------------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                   |              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                   |              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                 | 3            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CLAVE 300PR4083R   | 191-URSULO GALVAN | EL ARENAL    | RURAL  | 234,247                           | 70,274                 | 70,274     | 70,274   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2552E      | 191-URSULO GALVAN | EL LIMONCITO | RURAL  | 290,108                           | 87,032                 | 87,032     | 87,032   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR2554C                      | 191-URSULO GALVAN | MONTE DE ORO | RURAL  | 2,878                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS MUNOZ MORALES CLAVE 30EPR2558B           | 191-URSULO GALVAN | EL PARAISO   | RURAL  | 8,052                             | 2,428                  | 2,428      | 2,428    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VANGUARDIA CLAVE 300PR4072L                              | 191-URSULO GALVAN | JAREROS      | RURAL  | 6,444                             | 1,933                  | 1,933      | 1,933    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2552E                        | 191-URSULO GALVAN | EL LIMONCITO | RURAL  | 7,568                             | 2,270                  | 2,270      | 2,270    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 300PR4083R                         | 191-URSULO GALVAN | EL ARENAL    | RURAL  | 6,111                             | 1,833                  | 1,833      | 1,833    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0999R                           | 191-URSULO GALVAN | EL LIMONCITO | RURAL  | 1,987                             | 598                    | 598        | 598      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS SAMUEL MORSE CLAVE 30DJN0518Y                               | 191-URSULO GALVAN | JAREROS      | RURAL  | 2,355                             | 706                    | 706        | 706      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0127F    | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 280,392                           | 272,553                | 272,553    | 272,553  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN3677D       | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 222,438                           | 221,536                | 221,536    | 221,536  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIO VERACRUZANO CLAVE 30DJN3962Z | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 87,038                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR6168H   | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 554,398                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V          | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 562,864                           | 183,833                | 183,833    | 183,833  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1704N    | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 577,973                           | 576,078                | 576,078    | 576,078  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1068G    | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 282,904                           | 277,909                | 277,909    | 277,909  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CRI CRI CLAVE 30DJN2802E                                     | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 58,497                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN0907T                   | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 26,222                            | 23,046                 | 23,046     | 23,046   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALPILLI CLAVE 30DJN3675F                               | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ     | URBANO | 228,451                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|------------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                  |              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                  |              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1<br>APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPR5324F                               | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 325,137                           | 129,932                | 129,932    | 129,932  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | 11  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON CLAVE 30DPR4076H                   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 707,636                           | 705,913                | 705,913    | 705,913  | 100%   | 0         | 0             | 0                | AULA             | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR5165H                               | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 14,463                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CLAVE 30DPR4427V                                      | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 14,683                            | 4,796                  | 4,796      | 4,796    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1704N                                | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 15,078                            | 15,028                 | 15,028     | 15,028   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPR5324F                         | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 8,482                             | 3,390                  | 3,390      | 3,390    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV1065C                                | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 7,380                             | 7,250                  | 7,250      | 7,250    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CRI CRI, CLAVE 30JN2802E  | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 1,526                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0127F                                  | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 7,315                             | 7,110                  | 7,110      | 7,110    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30JN3877D                                      | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 5,803                             | 5,779                  | 5,779      | 5,779    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN0097T                            | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 684                               | 601                    | 601        | 601      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MAGISTERIO VERACRUZANO CLAVE 30JN3962Z                                | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 2,271                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALPILLI CLAVE 30JN3878F   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ     | URBANO | 5,980                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA ROLDAN MENDEZ DE BELLEZA CLAVE 30JN3352Y | 194-VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA | URBANO | 67,261                            | 20,178                 | 20,178     | 20,178   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2640Z                | 194-VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA | URBANO | 675,037                           | 202,511                | 202,511    | 202,511  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2640Z                                  | 194-VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA | URBANO | 17,610                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA ROLDAN MENDEZ DE BELLEZA CLAVE 30JN3352Y                     | 194-VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA | URBANO | 1,755                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALXOCHTLI CLAVE 30JN0561J                     | 201-ZONGOLICA    | ZONGOLICA    | URBANO | 455,368                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 30EJN0206T                    | 201-ZONGOLICA    | ZONGOLICA    | URBANO | 595,850                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CITLALXOCHTLI CLAVE 30JN0561J   | 201-ZONGOLICA    | ZONGOLICA    | URBANO | 11,879                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 30EJN026T  | 201-ZONGOLICA            | ZONGOLICA            | URBANO | 15,544                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2747R                                    | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 508,290                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 96%   |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0045M                                 | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ACATZACATL           | RURAL  | 172,372                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0511R                                   | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 312,992                           | 251,760                | 251,760    | 251,760  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2747R                                 | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 13,181                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPB0045M                              | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ACATZACATL           | RURAL  | 4,497                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0511R                                | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO | URBANO | 8,165                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMDO NERVO CLAVE 30DJN2784F                          | 207-TRES VALLES          | TRES VALLES          | URBANO | 76,079                            | 31,560                 | 31,560     | 31,560   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA LUZ MARIA SERRADEL ROMERO CLAVE 30DJN2783G | 207-TRES VALLES          | SABANETA CHICA       | RURAL  | 24,592                            | 20,212                 | 20,212     | 20,212   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DJN0636J           | 207-TRES VALLES          | TRES VALLES          | URBANO | 124,331                           | 32,027                 | 32,027     | 32,027   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHICUACITL CLAVE 30DJN0526D                        | 207-TRES VALLES          | LOS NARANJOS         | URBANO | 252,369                           | 135,492                | 135,492    | 135,492  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR3486D                | 207-TRES VALLES          | LOS NARANJOS         | URBANO | 424,738                           | 137,405                | 137,405    | 137,405  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30EPR3213M                       | 207-TRES VALLES          | PASO CORRAL          | RURAL  | 47,279                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 98%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3631Y                    | 207-TRES VALLES          | NUIEVO MONDONGO      | RURAL  | 175,784                           | 30,525                 | 30,525     | 30,525   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPB0112U                | 207-TRES VALLES          | POBLADO TRES         | RURAL  | 485,115                           | 325,615                | 325,615    | 325,615  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 98%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR3525P           | 207-TRES VALLES          | LAS YAGUAS           | RURAL  | 212,116                           | 179,408                | 179,408    | 179,408  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE 30DPR0183P      | 207-TRES VALLES          | TRES VALLES          | URBANO | 451,297                           | 195,140                | 195,140    | 195,140  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 97%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2451G         | 207-TRES VALLES          | ZAPOTE PALIZADA      | RURAL  | 84,376                            | 77,328                 | 77,328     | 77,328   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE 30EPR1779D                    | 207-TRES VALLES          | LA GUADALUPE         | RURAL  | 335,615                           | 268,308                | 268,308    | 268,308  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3456J           | 207-TRES VALLES          | TRES VALLES          | URBANO | 207,558                           | 106,880                | 106,880    | 106,880  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 98%   |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |      |   |
|---|-----------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|------|---|
|   |                 |                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |      |   |
|   |                 |                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1860E | 207-TRES VALLES | ZAPOTE COLORADO | RURAL  | 186,922                           | 101,035                | 101,035         | 101,035       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0                | 0%   | 11  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR3227P           | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 56,402                            | 37,395                 | 37,395          | 37,395        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 1                | 98%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3527N       | 207-TRES VALLES | VISTA HERMOSA   | RURAL  | 107,108                           | 100,283                | 100,283         | 100,283       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 1                | 100% |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30EPR0620Y               | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 290,688                           | 126,002                | 126,002         | 126,002       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 1                | 99%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR1861D              | 207-TRES VALLES | NOVARA          | URBANO | 167,285                           | 126,970                | 126,970         | 126,970       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 1                | 98%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR3486D                         | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS    | URBANO | 11,080                            | 3,584                  | 3,584           | 3,584         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30EPR3213M                                | 207-TRES VALLES | PASO CORRAL     | RURAL  | 1,233                             | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3631Y                             | 207-TRES VALLES | NUJEVO MONDONGO | RURAL  | 4,586                             | 796                    | 796             | 796           | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CLAVE 30DPB8112U                            | 207-TRES VALLES | POBLADO TRES    | RURAL  | 12,655                            | 8,494                  | 8,494           | 8,494         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO CLAVE 30DPR3525P                    | 207-TRES VALLES | LAS YAGUAS      | RURAL  | 5,533                             | 4,680                  | 4,680           | 4,680         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ CLAVE 30DPR183P                | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 11,773                            | 5,091                  | 5,091           | 5,091         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2451G                  | 207-TRES VALLES | ZAPOTE PALIZADA | RURAL  | 2,201                             | 1,317                  | 1,317           | 1,317         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE 30EPR1778D                             | 207-TRES VALLES | LA GUADALUPE    | RURAL  | 8,755                             | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3456J                    | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 5,415                             | 2,788                  | 2,788           | 2,788         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR1860E                   | 207-TRES VALLES | ZAPOTE COLORADO | RURAL  | 4,878                             | 2,636                  | 2,636           | 2,636         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR3227P                             | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 1,471                             | 976                    | 976             | 976           | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30EPR0620Y                                 | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 7,583                             | 3,287                  | 3,287           | 3,287         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR1861D                                | 207-TRES VALLES | NOVARA          | URBANO | 4,364                             | 3,312                  | 3,312           | 3,312         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3527N                         | 207-TRES VALLES | VISTA HERMOSA   | RURAL  | 2,794                             | 2,616                  | 2,616           | 2,616         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO CLAVE30DIN2794F                                     | 207-TRES VALLES | TRES VALLES     | URBANO | 2,037                             | 823                    | 823             | 823           | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0                | 0%   | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                 |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                 |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2               | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA LUZ MARIA SERRADEL ROMERO CLAVE 30DJN2783G  | 207-TRES VALLES | SABANETA CHICA      | RURAL  | 642                               | 527                    | 527        | 527      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DELA CRUZ CLAVE 30DJN0636J   | 207-TRES VALLES | TRES VALLES         | URBANO | 3,243                             | 835                    | 835        | 835      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS XOCHICUACITL CLAVE 30DJN0528D   | 207-TRES VALLES | LOS NARANJOS        | URBANO | 6,584                             | 3,535                  | 3,535      | 3,535    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MANUEL SANCHES DETAGLE CLAVE 30DJN0917S                         | 22-ATZACAN      | DOS RIOS (TOCUILA)  | URBANO | 306,868                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0290X   | 22-ATZACAN      | LA SIDRA            | RURAL  | 428,413                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0290X   | 23-ATZALAN      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,176                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | LA LOCALIDAD ES LA SIDRA EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MANUEL SANCHEZ DE TAGLE CLAVE 30DJN0917S  | 23-ATZALAN      | DOS AGUAS           | RURAL  | 8,008                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ENRIQUE LABATO BURGOS CLAVE 30DJN281ZL                           | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 172,486                           | 51,746                 | 51,746     | 51,746   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE PROFESORA MARIA DE LOS ANGELES BELLO AGUIRRE CLAVE 30EML0012D | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 511,284                           | 153,385                | 153,385    | 153,385  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA FRANK CLAVE 30DJN0188U  | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 354,464                           | 106,339                | 106,339    | 106,339  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN1683N                                | 26-BANDERILLA   | XALTEPEC            | RURAL  | 152,997                           | 45,899                 | 45,899     | 45,899   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOHN LOCKE CLAVE 30DJN0717U   | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 118,381                           | 35,514                 | 35,514     | 35,514   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DJN1664M                           | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 310,526                           | 93,158                 | 93,158     | 93,158   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TONALXOCHITL CLAVE 30DJN3542P   | 26-BANDERILLA   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 56,983                            | 17,095                 | 17,095     | 17,095   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: LA HACIENDA.                      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR3506T                                     | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 364,874                           | 109,462                | 109,462    | 109,462  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR0359M   | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 260,709                           | 78,213                 | 78,213     | 78,213   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CALMECAC CLAVE 30DTV1314X  | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 259,156                           | 77,747                 | 77,747     | 77,747   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR0359M   | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 6,801                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANA FRANK CLAVE 30DJN0188U  | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 9,247                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOHN LOCKE CLAVE 30DJN0717U   | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA          | URBANO | 3,088                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.                          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|--|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|  |                 |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                 |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1  | 2               | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DJN1664M                            | 28-BANDERILLA   | BANDERILLA         | URBANO | 8,101                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN3873F                  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 158,597                           | 47,879                 | 47,879     | 47,879   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES DE VERACRUZ A. C. CLAVE 30DJN0147U      | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 83,300                            | 24,990                 | 24,990     | 24,990   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1602Z                      | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 334,783                           | 100,435                | 100,435    | 100,435  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA POZOS CLAVE 30EJN0919Q                 | 28-BOCA DEL RIO | SAN JOSÉ NOVILLERO | RURAL  | 24,098                            | 7,230                  | 7,230      | 7,230    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROICA ESCUELA NAVAL CLAVE 30DJN0022M                 | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 368,879                           | 110,664                | 110,664    | 110,664  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ISABEL TIBURCIO DE LEO CLAVE 30DJN0326F                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 200,010                           | 187,865                | 187,865    | 187,865  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN2806A                          | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 168,893                           | 166,328                | 166,328    | 166,328  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUANA AMELIA CELIS CLAVE 30EJN0145V                    | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 233,741                           | 70,122                 | 70,122     | 70,122   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL CLAVE 30DJN0449O                    | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 162,796                           | 48,838                 | 48,838     | 48,838   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES RECHY CLAVE 30DJN0322J            | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 136,737                           | 41,021                 | 41,021     | 41,021   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0683U                      | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 61,254                            | 18,376                 | 18,376     | 18,376   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PATRIA CLAVE 30DJN0641V                                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 257,754                           | 254,485                | 254,485    | 254,485  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO DE LA LUZ ZAMUDIO DE AGUILERA CLAVE 30DJN0134Q | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 238,331                           | 71,499                 | 71,499     | 71,499   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DJN02805S                  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 123,060                           | 121,742                | 121,742    | 121,742  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA GENERAL NO. 2 CLAVE 30DES0030E                                 | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 703,405                           | 211,022                | 211,022    | 211,022  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR2733P                       | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 537,587                           | 528,727                | 528,727    | 528,727  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0337Z                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 457,198                           | 419,388                | 419,388    | 419,388  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4891Q                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 208,299                           | 195,446                | 195,446    | 195,446  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CELINA HUERTA CLAVE 30EPR0381O                        | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 329,667                           | 98,901                 | 98,901     | 98,901   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                 |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                 |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2               | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |   |                        |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DRA. MERCEDES GOVEA CLAVE 30DPR2840Y             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 384,767                           | 115,430                | 115,430    | 115,430  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR264H              | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 220,227                           | 217,638                | 217,638    | 217,638  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0382N      | 28-BOCA DEL RIO | PASO COLORADO      | RURAL  | 114,712                           | 47,455                 | 47,455     | 47,455   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0384L       | 28-BOCA DEL RIO | SAN JOSE NOVILLERO | RURAL  | 93,754                            | 78,068                 | 78,068     | 78,068   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DPR0319M             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 368,114                           | 361,795                | 361,795    | 361,795  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANA R. DEL TORO DE LAZARINI CLAVE 30EPR2599Z | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 398,238                           | 119,471                | 119,471    | 119,471  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR5212B                          | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 143,067                           | 90,955                 | 90,955     | 90,955   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DPR0382O             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 351,932                           | 105,580                | 105,580    | 105,580  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DPR0178D           | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 307,992                           | 288,598                | 288,598    | 288,598  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 123 CLAVE 30DST0123M    | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 802,128                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1136K                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 190,967                           | 175,473                | 175,473    | 175,473  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DTV0994M       | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 317,492                           | 317,162                | 317,162    | 317,162  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE MEJIA OREA CLAVE 30DPR190G              | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 74,923                            | 70,508                 | 70,508     | 70,508   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR2733P                                    | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 14,024                            | 13,793                 | 13,793     | 13,793   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4851Q                             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 5,434                             | 5,099                  | 5,099      | 5,099    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLEMENTE MEJIA OREA CLAVE 30DPR190G                                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 1,955                             | 1,839                  | 1,839      | 1,839    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DRA MERCEDES GOVEA CLAVE 30DPR2840Y                                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 10,037                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR264H                                | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 5,745                             | 5,678                  | 5,678      | 5,678    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0382N                        | 28-BOCA DEL RIO | PASO COLORADO      | RURAL  | 2,992                             | 1,238                  | 1,238      | 1,238    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0384L                         | 28-BOCA DEL RIO | SAN JOSE NOVILLERO | RURAL  | 2,446                             | 2,037                  | 2,037      | 2,037    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                 |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                 |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2               | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 300PR0319M            | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 9,629                             | 9,438                  | 9,438      | 9,438    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | en gastos de supervision no aplica avance fisico  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 300PR8212B                         | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 3,733                             | 2,373                  | 2,373      | 2,373    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | en gastos de supervision no aplica avance fisico  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 300PR0837Z | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 11,927                            | 10,941                 | 10,941     | 10,941   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 300PR0320             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 9,161                             | 2,754                  | 2,754      | 2,754    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 300PR0179D          | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 8,035                             | 7,529                  | 7,529      | 7,529    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.123 CLAVE 300ST0123M    | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 20,925                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 300TV1138K                 | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 4,982                             | 4,578                  | 4,578      | 4,578    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 300TV0994M      | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 8,282                             | 8,282                  | 8,282      | 8,282    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300JN387F               | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 4,163                             | 1,249                  | 1,249      | 1,249    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES DE VERACRUZ A.C. CLAVE 300JN0147U   | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 2,173                             | 652                    | 652        | 652      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 300JN1602Z                  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 8,733                             | 2,620                  | 2,620      | 2,620    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 300EJN0918Q         | 28-BOCA DEL RIO | SAN JOSÉ NOVILLERO | RURAL  | 629                               | 189                    | 189        | 189      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS HEROICA ESCUELA NAVAL CLAVE 300JN0022M             | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 9,623                             | 2,887                  | 2,887      | 2,887    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ISABEL TIBURCIO DE LEÓN CLAVE 300JN0328F           | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 5,218                             | 4,901                  | 4,901      | 4,901    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 300JN2806A                      | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 4,406                             | 4,339                  | 4,339      | 4,339    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA AMELIA CELIS CLAVE 300EJN0145V               | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 6,098                             | 1,829                  | 1,829      | 1,829    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES RECHY CLAVE 300JN0322J        | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 3,567                             | 1,070                  | 1,070      | 1,070    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 300EJN0683U                 | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 1,598                             | 479                    | 479        | 479      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA SERRADEL CLAVE 300JN0490                     | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 4,247                             | 1,274                  | 1,274      | 1,274    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PATRIA CLAVE 300JN0641V                            | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO       | URBANO | 6,724                             | 6,639                  | 6,639      | 6,639    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                        |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                        |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                      | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO DE LA LUZ ZAMUDIO DE AGUILERA CLAVE 30DJN0134Q                               | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO         | URBANO | 6,217                             | 1,865                  | 1,865      | 1,865    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DJN2865B   | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO         | URBANO | 3,210                             | 3,176                  | 3,176      | 3,176    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EJN0194D                       | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA       | URBANO | 526,499                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EJN0194D   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA       | URBANO | 13,735                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPRM422Y | 32-CATEMACO            | TEBANCA              | RURAL  | 980,000                           | 952,197                | 952,197    | 952,197  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 2                | 2                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA LATOUR ORONOS CLAVE 30DJN0144X                       | 33-CAZONES             | CAZONES DE HERRERA   | URBANO | 189,831                           | 159,307                | 159,307    | 159,307  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR3353H                               | 33-CAZONES             | BARRA DE CAZONES     | RURAL  | 336,607                           | 267,467                | 267,467    | 267,467  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR3353H   | 33-CAZONES             | BARRA DE CAZONES     | RURAL  | 6,761                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CORTES CASTRO CLAVE 30DPR3242I                          | 34-CERRO AZUL          | CERRO AZUL           | URBANO | 595,093                           | 529,932                | 529,932    | 529,932  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA RECHY CLAVE 30EJN0010G                                    | 36-COACOATZINTLA       | COACOATZINTLA        | URBANO | 298,120                           | 89,436                 | 89,436     | 89,436   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR4917J                                     | 36-COACOATZINTLA       | COACOATZINTLA        | URBANO | 287,108                           | 86,133                 | 86,133     | 86,133   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR4917J   | 36-COACOATZINTLA       | COACOATZINTLA        | URBANO | 7,490                             | 2,246                  | 2,246      | 2,246    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANGELA RECHY CLAVE 30EJN0010G  | 36-COACOATZINTLA       | COACOATZINTLA        | URBANO | 7,777                             | 2,333                  | 2,333      | 2,333    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DTV1202T   | 37-COAHUILTLAN         | COAHUILTLAN          | URBANO | 162,228                           | 89,506                 | 89,506     | 89,506   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO CLAVE 30DTV0991P   | 37-COAHUILTLAN         | MACEDONIO ALONSO     | RURAL  | 198,191                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV0662K   | 37-COAHUILTLAN         | PROGRESO DE ZARAGOZA | URBANO | 261,421                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DTV1202T  | 37-COAHUILTLAN         | COAHUILTLAN          | URBANO | 4,232                             | 2,257                  | 2,257      | 2,257    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DTV0662K  | 37-COAHUILTLAN         | PROGRESO DE ZARAGOZA | URBANO | 6,820                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR NOVO CLAVE 30DTV0991P  | 37-COAHUILTLAN         | MACEDONIO ALONSO     | RURAL  | 5,170                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANITA CAMPILLO BUENO CLAVE 30EJN0034Q                            | 38-COATEPEC            | LAS LOMAS            | RURAL  | 162,546                           | 102,869                | 102,869    | 102,869  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 85%   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |   |
|--|------------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|
|  |                  |             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                  |             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO CLAVE 30EJN0024J                        | 38-COATEPEC      | CJAUHTEMOC  | RURAL  | 75,635                            | 65,419                 | 65,419          | 65,419        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO MURRIETA ALTAMIRANO CLAVE 30DJN1940Z        | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 286,353                           | 245,890                | 245,890         | 245,890       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DJN0198T                     | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 241,974                           | 240,709                | 240,709         | 240,709       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30DPR4949B                    | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 526,521                           | 217,231                | 217,231         | 217,231       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 85%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA CLAVE 30EPR0469S                    | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 162,868                           | 130,473                | 130,473         | 130,473       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN CLAVE 30EPR0468I                           | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 210,102                           | 102,814                | 102,814         | 102,814       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 80%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0039B                         | 38-COATEPEC      | TAPACHAPAN  | RURAL  | 74,683                            | 59,043                 | 59,043          | 59,043        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 85%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GILBERTO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE 30DTV0789C | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 436,629                           | 331,645                | 331,645         | 331,645       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 76%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELBA POSADA QUINTO CLAVE 30EJN0051G                      | 38-COATEPEC      | LA LAGUNA   | RURAL  | 116,593                           | 60,873                 | 60,873          | 60,873        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 82%              |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA CLAVE 30EPR0469S                                      | 38-COATEPEC      | CINCO PALOS | RURAL  | 4,249                             | 3,404                  | 3,404           | 3,404         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN CLAVE 30EPR0468I   | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 5,481                             | 2,682                  | 2,682           | 2,682         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30DPR4949B                                | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 13,735                            | 5,667                  | 5,667           | 5,667         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0039B   | 38-COATEPEC      | TAPACHAPAN  | RURAL  | 1,948                             | 1,540                  | 1,540           | 1,540         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE GILBERTO MARTINEZ HERNANDEZ CLAVE 30DTV0789C                   | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 11,390                            | 8,652                  | 8,652           | 8,652         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANITA CAMPILLO BUENO CLAVE 30EJN0034Q  | 38-COATEPEC      | LAS LOMAS   | RURAL  | 4,240                             | 2,684                  | 2,684           | 2,684         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ELBA POSADA QUINTO CLAVE 30EJN0051G  | 38-COATEPEC      | LA LAGUNA   | RURAL  | 3,042                             | 1,588                  | 1,588           | 1,588         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO CLAVE 30EJN0024J  | 38-COATEPEC      | CJAUHTEMOC  | RURAL  | 1,973                             | 1,707                  | 1,707           | 1,707         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE ANTONIO MURRIETA ALTAMIRANO CLAVE 30DJN1940Z                            | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 7,470                             | 6,415                  | 6,415           | 6,415         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DJN0198T   | 38-COATEPEC      | COATEPEC    | URBANO | 6,312                             | 6,312                  | 6,312           | 6,312         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MANIFIESTO DE IMPACTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 155 CLAVE 30DST0158E             | 39-COATZACOALCOS | EL COLORADO | RURAL  | 59,800                            | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|--|-----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|  |           |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|  |           |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1  |           |                                |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 6  | 7         | 8             | 9                | 10               | 10/9  | 11                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DEL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN CLAVE 30DJN0018Z            | 4-ACTOPAN | ACTOPAN                        | URBANO | 78,378                            | 23,513                 | 23,513     | 23,513   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DEL JARDIN DE NIÑOS CAROLINA AGAZZI CLAVE 30EJN1132Y             | 4-ACTOPAN | EL JICARD                      | RURAL  | 53,194                            | 15,958                 | 15,958     | 15,958   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DJN3761B      | 4-ACTOPAN | LA MANCHA EL PARAISO           | RURAL  | 29,408                            | 8,823                  | 8,823      | 8,823    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN1068O          | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO                | RURAL  | 79,928                            | 23,978                 | 23,978     | 23,978   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN1637P          | 4-ACTOPAN | COYOLLILLO                     | RURAL  | 58,148                            | 17,444                 | 17,444     | 17,444   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0275O          | 4-ACTOPAN | PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE) | RURAL  | 60,548                            | 18,165                 | 18,165     | 18,165   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN1286F | 4-ACTOPAN | EL VIEJON VIEJO                | RURAL  | 93,588                            | 28,076                 | 28,076     | 28,076   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN2610P | 4-ACTOPAN | BUENAVISTA                     | RURAL  | 30,235                            | 9,071                  | 9,071      | 9,071    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA CURIE CLAVE 30DJN0124J               | 4-ACTOPAN | CHICUASEN                      | RURAL  | 62,610                            | 18,783                 | 18,783     | 18,783   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN1286H          | 4-ACTOPAN | LOS OTATES                     | RURAL  | 75,922                            | 22,777                 | 22,777     | 22,777   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS CLAVE 30DJN1638O         | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO                 | RURAL  | 97,061                            | 29,118                 | 29,118     | 29,118   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SERAFIN PEDRAZA PEDRAZA CLAVE 30DJN3886J   | 4-ACTOPAN | BOCANITA DE LA ESPERANZA       | RURAL  | 26,642                            | 7,993                  | 7,993      | 7,993    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0110F  | 4-ACTOPAN | ACTOPAN                        | URBANO | 182,531                           | 54,759                 | 54,759     | 54,759   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR ALLENDE CLAVE 30DTV0215Q   | 4-ACTOPAN | LOS IDOLO                      | RURAL  | 247,378                           | 74,213                 | 74,213     | 74,213   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADELANTE CLAVE 30DPR2128L                 | 4-ACTOPAN | PASO DE LA MILPA               | RURAL  | 289,866                           | 86,960                 | 86,960     | 86,960   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2864K     | 4-ACTOPAN | LA MANCHA EL PARAISO           | RURAL  | 83,171                            | 59,397                 | 59,397     | 59,397   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 40%                    |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AÑO DE LA CONSTITUCION CLAVE 30DPR2176T   | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES 2                 | RURAL  | 149,640                           | 44,892                 | 44,892     | 44,892   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 30EPR0045M          | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO                | RURAL  | 391,483                           | 117,444                | 117,444    | 117,444  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2898U      | 4-ACTOPAN | EL ESPINAL                     | RURAL  | 65,368                            | 41,017                 | 41,017     | 41,017   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 47%                    |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON NUM. 201 CLAVE 30EPR0040R       | 4-ACTOPAN | LA LUZ                         | RURAL  | 233,027                           | 69,908                 | 69,908     | 69,908   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|-----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |           |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |           |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2         | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0044N      | 4-ACTOPAN | LOS OTATES                     | RURAL  | 153,541                           | 46,062                 | 46,062     | 46,062   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR021W       | 4-ACTOPAN | TINALITAS                      | RURAL  | 102,248                           | 30,674                 | 30,674     | 30,674   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR278IZ                | 4-ACTOPAN | EL PORVENIR                    | RURAL  | 35,395                            | 25,479                 | 25,479     | 25,479   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 73%   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR2978I                   | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES                   | RURAL  | 70,941                            | 48,040                 | 48,040     | 48,040   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 42%   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 30DPR4996N                   | 4-ACTOPAN | LOS BAÑOS                      | RURAL  | 63,762                            | 19,129                 | 19,129     | 19,129   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR1575J                      | 4-ACTOPAN | SOYACUATLA                     | RURAL  | 204,737                           | 61,421                 | 61,421     | 61,421   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0046L           | 4-ACTOPAN | PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE) | RURAL  | 292,970                           | 87,891                 | 87,891     | 87,891   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0099P           | 4-ACTOPAN | EL ZETAL                       | RURAL  | 69,557                            | 20,868                 | 20,868     | 20,868   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2858Y            | 4-ACTOPAN | ACTOPAN                        | URBANO | 185,741                           | 55,722                 | 55,722     | 55,722   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN SUAREZ PEREDO CLAVE 30EPR1468Z                   | 4-ACTOPAN | OMIQUILA                       | RURAL  | 64,874                            | 19,402                 | 19,402     | 19,402   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCANINE CLAVE 30EPR3068R          | 4-ACTOPAN | EL VIEJON VIEJO                | RURAL  | 259,893                           | 77,968                 | 77,968     | 77,968   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0033H | 4-ACTOPAN | CASA DE TEJA                   | RURAL  | 49,328                            | 14,798                 | 14,798     | 14,798   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR00481            | 4-ACTOPAN | RANCHITO DE LAS ANIMAS         | RURAL  | 105,052                           | 31,516                 | 31,516     | 31,516   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2983Z            | 4-ACTOPAN | EL APARTADERO                  | RURAL  | 32,830                            | 9,788                  | 9,788      | 9,788    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR2657Z                       | 4-ACTOPAN | ACTOPAN                        | URBANO | 462,056                           | 138,617                | 138,617    | 138,617  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR 0034G           | 4-ACTOPAN | COYULES                        | RURAL  | 156,034                           | 46,810                 | 46,810     | 46,810   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0041Q            | 4-ACTOPAN | LLANO DE LUNA                  | RURAL  | 65,693                            | 19,708                 | 19,708     | 19,708   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0056S            | 4-ACTOPAN | VILLA NUEVA                    | RURAL  | 164,273                           | 49,282                 | 49,282     | 49,282   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0069Y                        | 4-ACTOPAN | EL GUAJILLO                    | RURAL  | 134,899                           | 40,470                 | 40,470     | 40,470   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30EPR0038C                       | 4-ACTOPAN | LOS IDOLOS                     | RURAL  | 367,178                           | 110,153                | 110,153    | 110,153  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|-----------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |           |                                  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |           |                                  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DTV0641K           | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO                  | RURAL  | 140,008                           | 42,002                 | 42,002          | 42,002        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 75%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0858I                     | 4-ACTOPAN | VILLA NUEVA                      | RURAL  | 118,187                           | 35,456                 | 35,456          | 35,456        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0337A            | 4-ACTOPAN | TINAJITAS                        | RURAL  | 159,372                           | 47,812                 | 47,812          | 47,812        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0644H            | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 172,047                           | 103,865                | 103,865         | 103,865       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 44%              | LA LOCALIDAD ES EL CEDRO PERO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DE RIO CLAVE 30DTV0519J | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZON)      | RURAL  | 172,550                           | 51,765                 | 51,765          | 51,765        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 40%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA MARTINEZ CLAVE 30DTV0466V          | 4-ACTOPAN | EL VIEJON VIEJO                  | RURAL  | 229,459                           | 68,838                 | 68,838          | 68,838        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS MANUEL ROSAS CLAVE 30DTV0857J              | 4-ACTOPAN | HORNITOS                         | RURAL  | 109,462                           | 32,839                 | 32,839          | 32,839        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0274F      | 4-ACTOPAN | LOS OTATES                       | RURAL  | 158,547                           | 135,172                | 135,172         | 135,172       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGLIO URIBE CLAVE 30DTV123Z                   | 4-ACTOPAN | SAN ISIDRO                       | RURAL  | 197,267                           | 125,119                | 125,119         | 125,119       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 45%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30DTV1012B                  | 4-ACTOPAN | SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA) | RURAL  | 85,092                            | 25,528                 | 25,528          | 25,528        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 4                            | 1   | 0%               |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADELANTE CLAVE 30DPR212L  | 4-ACTOPAN | PASO DE LA MILPA                 | RURAL  | 7,562                             | 2,269                  | 2,269           | 2,269         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DPR2564K                                   | 4-ACTOPAN | LA MANCHA EL PARAISO             | RURAL  | 2,170                             | 1,549                  | 1,549           | 1,549         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ANO DE LA CONSTITUCION CLAVE 30DPR2176T                                 | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES 2                   | RURAL  | 3,904                             | 1,171                  | 1,171           | 1,171         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 30EPR0046M  | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO                  | RURAL  | 10,213                            | 3,064                  | 3,064           | 3,064         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR269U                                     | 4-ACTOPAN | EL ESPINAL                       | RURAL  | 1,705                             | 1,070                  | 1,070           | 1,070         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON NO. 21 CLAVE 30EPR0046R                                       | 4-ACTOPAN | LA LUZ                           | RURAL  | 6,079                             | 1,824                  | 1,824           | 1,824         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0044N                        | 4-ACTOPAN | LOS OTATES                       | RURAL  | 4,005                             | 1,202                  | 1,202           | 1,202         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0821W                        | 4-ACTOPAN | TINAJITAS                        | RURAL  | 2,667                             | 800                    | 800             | 800           | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR2761Z                                  | 4-ACTOPAN | EL PORVENIR                      | RURAL  | 923                               | 665                    | 665             | 665           | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR2978I                                     | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES                     | RURAL  | 1,851                             | 555                    | 555             | 555           | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 1   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.           |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |           |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |           |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2         | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ CLAVE 30DPR4999N                    | 4-ACTOPAN | LOS BAÑOS                      | RURAL  | 1,863                             | 499                    | 499        | 499      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR1575J                       | 4-ACTOPAN | SOYACUAUTLA                    | RURAL  | 5,341                             | 1,602                  | 1,602      | 1,602    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0046L            | 4-ACTOPAN | PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE) | RURAL  | 7,643                             | 2,293                  | 2,293      | 2,293    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2659Y             | 4-ACTOPAN | BUENAVISTA                     | RURAL  | 4,845                             | 1,454                  | 1,454      | 1,454    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO RODRIGUEZ ALCANE CLAVE 30EPR3068R             | 4-ACTOPAN | EL VIEJON VIEJO                | RURAL  | 6,780                             | 2,034                  | 2,034      | 2,034    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADOR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0033R  | 4-ACTOPAN | CASA DE TEJA                   | RURAL  | 1,287                             | 388                    | 388        | 388      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0043D             | 4-ACTOPAN | EL OJITAL                      | RURAL  | 3,372                             | 1,012                  | 1,012      | 1,012    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0049H             | 4-ACTOPAN | RANCHITO DE LAS ANIMAS         | RURAL  | 2,740                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2953Z             | 4-ACTOPAN | EL APARTADERO                  | RURAL  | 851                               | 255                    | 255        | 255      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR2657Z                        | 4-ACTOPAN | ACTOPAN                        | URBANO | 12,054                            | 3,616                  | 3,616      | 3,616    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0034G             | 4-ACTOPAN | COYULES                        | RURAL  | 4,070                             | 1,221                  | 1,221      | 1,221    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0041Q             | 4-ACTOPAN | LLANO DE LUNA                  | RURAL  | 1,714                             | 514                    | 514        | 514      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0056S             | 4-ACTOPAN | VILLA NUEVA                    | RURAL  | 4,285                             | 1,288                  | 1,288      | 1,288    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0050Y                         | 4-ACTOPAN | EL GUAJILLO                    | RURAL  | 3,518                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VIRGLIO URIBE CLAVE 30EPR0035C                         | 4-ACTOPAN | LOS IDOLOS                     | RURAL  | 9,579                             | 2,874                  | 2,874      | 2,874    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30DTV0641K            | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO                | RURAL  | 3,652                             | 1,098                  | 1,098      | 1,098    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0888I                      | 4-ACTOPAN | VILLA NUEVA                    | RURAL  | 3,083                             | 925                    | 925        | 925      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0337A             | 4-ACTOPAN | TINAJITAS                      | RURAL  | 4,158                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0644H             | 4-ACTOPAN | PASO DEL CEDRO                 | RURAL  | 4,488                             | 2,710                  | 2,710      | 2,710    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0919J | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)    | RURAL  | 4,501                             | 1,350                  | 1,350      | 1,350    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|---------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |               |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |               |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  | 2             | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA MARTINEZ CLAVE 30DTV0468V  | 4-ACTOPAN     | EL VIEJON VIEJO                  | RURAL  | 5,986                             | 1,796                  | 1,796      | 1,796    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR ALLENDE CLAVE 30DTV0215Q   | 4-ACTOPAN     | LOS IDOLOS                       | RURAL  | 6,453                             | 1,936                  | 1,936      | 1,936    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0274F  | 4-ACTOPAN     | LOS OTATES                       | RURAL  | 4,136                             | 1,241                  | 1,241      | 1,241    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIO URIBE CLAVE 30DTV0123Z   | 4-ACTOPAN     | SAN ISIDRO                       | RURAL  | 5,146                             | 3,264                  | 3,264      | 3,264    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 24 DE FEBRERO CLAVE 30DTV1012B  | 4-ACTOPAN     | SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA) | RURAL  | 2,220                             | 666                    | 666        | 666      | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ALBERTO EINSTEIN CLAVE 30DJN018Z   | 4-ACTOPAN     | ACTOPAN                          | URBANO | 2,045                             | 613                    | 613        | 613      | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0275D  | 4-ACTOPAN     | PASTORIAS (PASTORIAS SAN JOSE)   | RURAL  | 1,580                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUNA ENRIQUEZ CLAVE 30DJN093T  | 4-ACTOPAN     | MOZOMBOA                         | URBANO | 6,334                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VIGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30EJN0110F   | 4-ACTOPAN     | ACTOPAN                          | URBANO | 4,762                             | 1,429                  | 1,429      | 1,429    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DPR3626N  | 40-COATZINTLA | TUZAPAN                          | RURAL  | 375,159                           | 112,548                | 112,548    | 112,548  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0913P   | 40-COATZINTLA | COATZINTLA                       | URBANO | 449,916                           | 224,958                | 224,958    | 224,958  | 100%   | 0         | 0             | 0 AULA           | 2                | 0   | 0%                     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DPR3626N  | 40-COATZINTLA | TUZAPAN                          | RURAL  | 9,767                             | 2,936                  | 2,936      | 2,936    | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION    | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL PROFESORA ROSA MARIA GONZALEZ MENESES CLAVE 30EML0016Z | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 357,478                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 1   | 70%                    |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION INDUSTRIAL NO. 9 CLAVE 30DML0005V                               | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 744,727                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN0662N   | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 761,728                           | 343,174                | 343,174    | 343,174  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION CLAVE 30DPR4319N  | 44-CORDOBA    | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 331,750                           | 253,837                | 253,837    | 253,837  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R   | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 478,846                           | 275,206                | 275,206    | 275,206  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO PLIEGO AMADOR CLAVE 30DPR0776Z   | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 378,722                           | 184,496                | 184,496    | 184,496  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DTV0864T  | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 443,687                           | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR0174H   | 44-CORDOBA    | CORDOBA                          | URBANO | 664,945                           | 237,795                | 237,795    | 237,795  | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 2                | 0   | 11%                    |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones   |          |
|---|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                           |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                           |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                         | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIMON BOLIVAR CLAVE 30DTV0864T                                   | 44-CORDOBA                | CORDOBA                    | URBANO | 11,574                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.9 CLAVE 30DML0065V                               | 44-CORDOBA                | CORDOBA                    | URBANO | 19,428                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EDUCACION CLAVE 30DPR4319N   | 44-CORDOBA                | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 8,654                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR1584R                                    | 44-CORDOBA                | CORDOBA                    | URBANO | 12,452                            | 7,179                  | 7,179      | 7,179     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONARDO PRIEGO AMADOR CLAVE 30DPR0776Z                                | 44-CORDOBA                | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 9,908                             | 4,813                  | 4,813      | 4,813     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EL CUAL ES: UNIDAD JARDIN. |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DJN002N   | 44-CORDOBA                | CORDOBA                    | URBANO | 19,871                            | 8,952                  | 8,952      | 8,952     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EJN021S2                 | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN               | URBANO | 353,119                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ENCARNACION OCAMPO CLAVE 30DJN0519U          | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN               | URBANO | 223,466                           | 130,255                | 130,255    | 130,255   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ CLAVE 30EJN0031T | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN FRANCISCO (YOZONTLE)   | RURAL  | 136,863                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR0645G                     | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN FRANCISCO (YOZONTLE)   | RURAL  | 245,258                           | 113,789                | 113,789    | 113,789   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR0634A                     | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | BENITO JUAREZ              | RURAL  | 225,709                           | 66,634                 | 66,634     | 66,634    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR BENITO FENTANES CLAVE 30EPR3207B            | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | PLAYA DE VACA (AGUA DULCE) | RURAL  | 113,626                           | 110,296                | 110,296    | 110,296   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR0645G                                       | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN FRANCISCO (YOZONTLE)   | RURAL  | 6,398                             | 2,968                  | 2,968      | 2,968     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMENEZ CLAVE 30EPR0634A                                       | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | BENITO JUAREZ              | RURAL  | 5,888                             | 1,738                  | 1,738      | 1,738     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR BENITO FENTANES CLAVE EPR3207B                                | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | PLAYA DE VACA (AGUA DULCE) | RURAL  | 2,964                             | 1,136                  | 1,136      | 1,136     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EJN021S2                                     | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN               | URBANO | 9,212                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ENCARNACION OCAMPO CLAVE 30DJN0519U                              | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN               | URBANO | 5,830                             | 3,398                  | 3,398      | 3,398     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA GUADALUPE HERRERA GONZALEZ CLAVE 30EJN0031T                     | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | SAN FRANCISCO (YOZONTLE)   | RURAL  | 3,570                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |          |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DE0014N                                       | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | GABINO BARREDA             | URBANO | 5,957,871                         | 2,841,967              | 2,841,967  | 2,841,967 | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0792M                 | 49-COTAXTLA               | SAN FRANCISCO              | RURAL  | 56,891                            | 55,036                 | 55,036     | 55,036    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |              |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |              |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1364F      | 49-COTAXTLA  | LOMA DE LOS HOYOS   | RURAL  | 2 156,361                         | 3 142,904              | 4 142,904  | 5 142,904 | 100%   | 6 0       | 7 0           | 8 OTROS          | 9 1              | 10 1  | 10/9 93%               | 11  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0698L                     | 49-COTAXTLA  | LA CEBADILLA        | RURAL  | 41,805                            | 40,193                 | 40,193     | 40,193    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR0694P | 49-COTAXTLA  | EL BOQUETILLO       | RURAL  | 75,868                            | 74,335                 | 74,335     | 74,335    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3486C           | 49-COTAXTLA  | EL MORALITO         | RURAL  | 68,547                            | 57,920                 | 57,920     | 57,920    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. MONZON CLAVE 30EPR0699K                    | 49-COTAXTLA  | DOS MATAS           | RURAL  | 162,062                           | 161,209                | 161,209    | 161,209   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0854N                     | 49-COTAXTLA  | MATA ESPINO         | RURAL  | 93,012                            | 84,938                 | 84,938     | 84,938    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0703G                    | 49-COTAXTLA  | SAN LUIS            | RURAL  | 69,710                            | 60,068                 | 60,068     | 60,068    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR0692R                   | 49-COTAXTLA  | COTAXTLA            | URBANO | 205,463                           | 202,462                | 202,462    | 202,462   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADERO CLAVE 30EPR0702H                                    | 49-COTAXTLA  | SAN FRANCISCO       | RURAL  | 1,484                             | 1,436                  | 1,436      | 1,436     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1364F                          | 49-COTAXTLA  | LOMA DE LOS HOYOS   | RURAL  | 4,079                             | 3,728                  | 3,728      | 3,728     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR3486C                             | 49-COTAXTLA  | EL MORALITO         | RURAL  | 1,788                             | 1,511                  | 1,511      | 1,511     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. MONZON CLAVE 30EPR0699K                                      | 49-COTAXTLA  | DOS MATAS           | RURAL  | 4,228                             | 4,205                  | 4,205      | 4,205     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0698L                                       | 49-COTAXTLA  | LA CEBADILLA        | RURAL  | 1,085                             | 1,049                  | 1,049      | 1,049     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR0854N                                       | 49-COTAXTLA  | MATA ESPINO         | RURAL  | 2,428                             | 2,216                  | 2,216      | 2,216     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR0694P                   | 49-COTAXTLA  | EL BOQUETILLO       | RURAL  | 1,979                             | 1,939                  | 1,939      | 1,939     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR0703G                                      | 49-COTAXTLA  | SAN LUIS            | RURAL  | 1,819                             | 785                    | 785        | 785       | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR0692R                                     | 49-COTAXTLA  | COTAXTLA            | URBANO | 5,360                             | 5,282                  | 5,282      | 5,282     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0321Z                                    | 49-COTAXTLA  | MATA TEJON          | RURAL  | 9,390                             | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0643O   | 5-ACULA      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 129,280                           | 38,778                 | 38,778     | 38,778    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | NO SE ENCONTRO LA COMUNIDAD EL OJIDAL.            |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DCC0217J  | 50-COXQUIHUI | LA FABRICA          | RURAL  | 114,749                           | 68,996                 | 68,996     | 68,996    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|----------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                |                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                |                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2              | 3                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR2864G                | 50-COXQUIHUI   | OJITE DE MATAMOROS | RURAL  | 199,617                           | 102,342                | 102,342    | 102,342  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR CLAVE 30ETV0269T        | 50-COXQUIHUI   | CHIHUIXCRUZ        | RURAL  | 69,351                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0006L    | 50-COXQUIHUI   | SABANETA           | RURAL  | 95,066                            | 73,237                 | 73,237     | 73,237   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30EPR2864G             | 50-COXQUIHUI   | OJITE DE MATAMOROS | RURAL  | 5,207                             | 2,670                  | 2,670      | 2,670    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EJERCITO LIBERTADOR DEL SUR CLAVE 30ETV0269T     | 50-COXQUIHUI   | CHIHUIXCRUZ        | RURAL  | 1,809                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0006L | 50-COXQUIHUI   | SABANETA           | RURAL  | 2,480                             | 1,911                  | 1,911      | 1,911    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DC0217J                            | 50-COXQUIHUI   | LA FABRICA         | RURAL  | 2,993                             | 1,800                  | 1,800      | 1,800    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30EPR2864Y                      | 51-COYUTLA     | TULAPILLA          | RURAL  | 221,082                           | 172,912                | 172,912    | 172,912  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30TV0222Z                | 51-COYUTLA     | COYUTLA            | URBANO | 248,999                           | 203,953                | 203,953    | 203,953  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3031E                      | 51-COYUTLA     | LA PALMA           | RURAL  | 121,149                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 148 CLAVE 30DST0049W           | 51-COYUTLA     | COYUTLA            | URBANO | 570,822                           | 379,074                | 379,074    | 379,074  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 30DTV0732B                    | 51-COYUTLA     | TULAPILLA          | RURAL  | 103,965                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICTORIAN HUERTA CLAVE 30DTV0801H                   | 51-COYUTLA     | BUENAVISTA         | RURAL  | 87,104                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 95%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3031E                   | 51-COYUTLA     | LA PALMA           | RURAL  | 3,160                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL R. GUTIERREZ CLAVE 30EPR2864Y                   | 51-COYUTLA     | TULAPILLA          | RURAL  | 5,767                             | 4,511                  | 4,511      | 4,511    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 148 CLAVE 30DST0049W        | 51-COYUTLA     | COYUTLA            | URBANO | 14,891                            | 9,889                  | 9,889      | 9,889    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30TV0222Z             | 51-COYUTLA     | COYUTLA            | URBANO | 6,496                             | 5,321                  | 5,321      | 5,321    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ESCUDO NACIONAL CLAVE 30DTV0732B                 | 51-COYUTLA     | TULAPILLA          | RURAL  | 2,712                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICTORIANO HUERTA CLAVE 30DTV0801H               | 51-COYUTLA     | BUENAVISTA         | RURAL  | 2,272                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR083X                                   | 59-CHICONTEPEC | LINDERO AGUA FRIA  | RURAL  | 100,805                           | 30,242                 | 30,242     | 30,242   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                    |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                    |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                  | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PB0407F                                 | 64-CHUMATLÁN       | LAZARO CÁRDENAS (SANTANA)      | RURAL  | 409,582                           | 170,012                | 170,012    | 170,012  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PB0407F                              | 64-CHUMATLÁN       | LAZARO CÁRDENAS (SANTANA)      | RURAL  | 10,885                            | 4,435                  | 4,435      | 4,435    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CLAVE 300JN3879I             | 65-EMILIANO ZAPATA | LAS TRANCAS                    | RURAL  | 90,784                            | 27,235                 | 27,235     | 27,235   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELISA OSORIO CLAVE 300JN1397G                | 65-EMILIANO ZAPATA | PINOLTEPEC                     | RURAL  | 47,960                            | 14,388                 | 14,388     | 14,388   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA OSORIO CLAVE 30EJN1098H            | 65-EMILIANO ZAPATA | PAGHO NUEVO                    | RURAL  | 128,808                           | 38,943                 | 38,943     | 38,943   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABLONDO SOLER CLAVE 300JN0841T    | 65-EMILIANO ZAPATA | EL ROBLE                       | RURAL  | 44,199                            | 13,260                 | 13,260     | 13,260   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 300JN2091N            | 65-EMILIANO ZAPATA | EL TERRERO                     | RURAL  | 68,685                            | 20,606                 | 20,606     | 20,606   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 300JN1478R                | 65-EMILIANO ZAPATA | EL AGUAJE                      | RURAL  | 49,897                            | 14,968                 | 14,968     | 14,968   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA LUISA ROSS CLAVE 300JN0798M            | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO                     | RURAL  | 138,621                           | 41,586                 | 41,586     | 41,586   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CLAVE 300JN2455N                 | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NACAXTLÉ) | RURAL  | 70,408                            | 21,122                 | 21,122     | 21,122   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN0939E         | 65-EMILIANO ZAPATA | MONTE OSCURO (COLONIA PÉNJAMO) | RURAL  | 27,134                            | 8,140                  | 8,140      | 8,140    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CLAVE 300JN0840U            | 65-EMILIANO ZAPATA | CERRO GORDO                    | RURAL  | 115,538                           | 34,661                 | 34,661     | 34,661   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICTORIA VILLARAUZ VELAZCO CLAVE 300JN0190I  | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                    | RURAL  | 76,980                            | 23,088                 | 23,088     | 23,088   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0873A                 | 65-EMILIANO ZAPATA | MONTE OSCURO (COLONIA PÉNJAMO) | RURAL  | 111,381                           | 33,414                 | 33,414     | 33,414   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MORENO CLAVE 30EPR0873Z        | 65-EMILIANO ZAPATA | LA BALSA                       | RURAL  | 85,638                            | 25,691                 | 25,691     | 25,691   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA LUZ CLAVE 300PR3989J                     | 65-EMILIANO ZAPATA | PINOLTEPEC                     | RURAL  | 202,518                           | 60,755                 | 60,755     | 60,755   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR0888C        | 65-EMILIANO ZAPATA | PALMAR DE PEREZ                | RURAL  | 66,127                            | 19,838                 | 19,838     | 19,838   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3408Z  | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL                  | RURAL  | 51,355                            | 15,407                 | 15,407     | 15,407   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30EPR0889B | 65-EMILIANO ZAPATA | EL PALMAR (ESTACIÓN EL PALMAR) | RURAL  | 83,741                            | 25,122                 | 25,122     | 25,122   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0884G           | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NACAXTLÉ) | RURAL  | 160,508                           | 48,152                 | 48,152     | 48,152   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                    |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                    |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2                  | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0898L                    | 65-EMILIANO ZAPATA | EL TERRERO                     | RURAL  | 180,377                           | 54,113                 | 54,113     | 54,113   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS FUENTES CLAVE 30ETV0296Q                | 65-EMILIANO ZAPATA | EL TERRERO                     | RURAL  | 126,482                           | 37,945                 | 37,945     | 37,945   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0006K               | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                      | URBANO | 530,562                           | 159,169                | 159,169    | 159,169  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE IGNACIO PAVON CLAVE 30DTV0055T            | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO                    | RURAL  | 91,886                            | 27,566                 | 27,566     | 27,566   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0349F                  | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                    | RURAL  | 220,046                           | 66,014                 | 66,014     | 66,014   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DTV0540M | 65-EMILIANO ZAPATA | CERRO GORDO                    | RURAL  | 171,597                           | 51,479                 | 51,479     | 51,479   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0265Y                | 65-EMILIANO ZAPATA | EL PALMAR (ESTACION EL PALMAR) | RURAL  | 126,269                           | 37,881                 | 37,881     | 37,881   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0973A  | 65-EMILIANO ZAPATA | MONTE OSCURO (COLONIA PENJAMO) | RURAL  | 2,906                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MORENO CLAVE 30EPR0875Z                                   | 65-EMILIANO ZAPATA | LA BALSA                       | RURAL  | 2,234                             | 670                    | 670        | 670      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30EPR0888B                            | 65-EMILIANO ZAPATA | EL PALMAR (ESTACION EL PALMAR) | RURAL  | 2,185                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0884G                                      | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NAGAXTLE) | RURAL  | 4,187                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS FUENTES CLAVE 30ETV0296Q                                  | 65-EMILIANO ZAPATA | EL TERRERO                     | RURAL  | 3,300                             | 990                    | 990        | 990      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0006K                                 | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                      | URBANO | 13,841                            | 4,152                  | 4,152      | 4,152    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE IGNACIO PAVON CLAVE 30DTV0055T                              | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO                    | RURAL  | 2,397                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0349F                                    | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                    | RURAL  | 5,740                             | 1,722                  | 1,722      | 1,722    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DTV0540M                  | 65-EMILIANO ZAPATA | CERRO GORDO                    | RURAL  | 4,476                             | 1,343                  | 1,343      | 1,343    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0265Y                                  | 65-EMILIANO ZAPATA | EL PALMAR (ESTACION EL PALMAR) | RURAL  | 3,294                             | 988                    | 988        | 988      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑO ESPERANZA OSORIO CLAVE 30EJN1098H  | 65-EMILIANO ZAPATA | PACHO NUEVO                    | RURAL  | 3,386                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GAVILONDO SOLER CLAVE 30DJN0841T                                | 65-EMILIANO ZAPATA | EL ROBLE                       | RURAL  | 1,153                             | 346                    | 346        | 346      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL 30DJN2001N   | 65-EMILIANO ZAPATA | EL TERRERO                     | RURAL  | 1,792                             | 538                    | 538        | 538      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                    |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                    |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                  | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DJN1478R                         | 65-EMILIANO ZAPATA | EL AGUAJE                      | RURAL  | 1,302                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ CLAVE 30DJN2455N                          | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NACAKTLE) | RURAL  | 1,837                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN9520E                  | 65-EMILIANO ZAPATA | MONTE OSCURO (COLONIA PENJAMO) | RURAL  | 708                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CLAVE 30DJN0840U                     | 65-EMILIANO ZAPATA | CERRO GORDO                    | RURAL  | 3,014                             | 904                    | 904        | 904      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VICTORIA VILLARAUZ VELAZCO CLAVE 30DJN0190I           | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                    | RURAL  | 2,008                             | 602                    | 602        | 602      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO.17 CLAVE 30DT80017C         | 66-ESPINAL         | ENTABLADERO                    | URBANO | 594,177                           | 369,741                | 369,741    | 369,741  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0163D                     | 66-ESPINAL         | ENTABLADERO                    | URBANO | 217,446                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DTV1570N               | 66-ESPINAL         | LA LUNA                        | RURAL  | 24,432                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 95%                    |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 30DTV1217V    | 66-ESPINAL         | EL ERMITAÑO                    | RURAL  | 63,912                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 17 CLAVE 30DT80017C     | 66-ESPINAL         | ENTABLADERO                    | URBANO | 15,500                            | 9,645                  | 9,645      | 9,645    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0163D                  | 66-ESPINAL         | ENTABLADERO                    | URBANO | 5,673                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DTV1570N            | 66-ESPINAL         | LA LUNA                        | RURAL  | 637                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA CLAVE 30DTV1217V | 66-ESPINAL         | EL ERMITAÑO                    | RURAL  | 1,667                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DCC0225S                   | 67-FILOMENO MATA   | FILOMENO MATA                  | URBANO | 140,937                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DPB0195S   | 67-FILOMENO MATA   | FRANCISCO VILLA                | RURAL  | 172,477                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB1180Y            | 67-FILOMENO MATA   | EL CRUCERO                     | RURAL  | 192,803                           | 91,729                 | 91,729     | 91,729   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DPB1193T                   | 67-FILOMENO MATA   | MARIA DE LA LETRA              | RURAL  | 87,517                            | 59,264                 | 59,264     | 59,264   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DT1203S                 | 67-FILOMENO MATA   | CERRO GRANDE                   | RURAL  | 122,492                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FILOMENO MATA CLAVE 30DTV0383M                  | 67-FILOMENO MATA   | FILOMENO MATA                  | URBANO | 335,245                           | 261,124                | 261,124    | 261,124  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DTV1244D                | 67-FILOMENO MATA   | FRANCISCO VILLA                | RURAL  | 163,550                           | 99,264                 | 99,264     | 99,264   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                     |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                     |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                   | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIMÉ TORRES BODET CLAVE 30DPB0492T                                    | 67-FILOMENO MATA    | COLONIA ELEODORO DAVILA | RURAL  | 221,314                           | 175,025                | 175,025    | 175,025  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR012M  | 67-FILOMENO MATA    | FILOMENO MATA           | URBANO | 437,693                           | 298,648                | 298,648    | 298,648  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIMÉ TORRES BODET CLAVE 30DPB0492T                    | 67-FILOMENO MATA    | COLONIA ELEODORO DAVILA | RURAL  | 5,773                             | 4,566                  | 4,566      | 4,566    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DPB016SS             | 67-FILOMENO MATA    | FRANCISCO VILLA         | RURAL  | 4,499                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR012M                                    | 67-FILOMENO MATA    | FILOMENO MATA           | URBANO | 11,418                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB1160Y                      | 67-FILOMENO MATA    | EL CRUCERO              | RURAL  | 5,030                             | 2,393                  | 2,393      | 2,393    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GARCIA CLAVE 30DPB1103T                            | 67-FILOMENO MATA    | MARIA DE LA LETRA       | RURAL  | 2,283                             | 1,546                  | 1,546      | 1,546    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV1293S                          | 67-FILOMENO MATA    | CERRO GRANDE            | RURAL  | 3,195                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FILOMENO MATA CLAVE 30DTV0383M                            | 67-FILOMENO MATA    | FILOMENO MATA           | URBANO | 8,746                             | 6,812                  | 6,812      | 6,812    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NARCISO MENDOZA CLAVE 30DTV1324D                          | 67-FILOMENO MATA    | FRANCISCO VILLA         | RURAL  | 4,267                             | 2,589                  | 2,589      | 2,589    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REISSAMEN CLAVE 30CC0229S                               | 67-FILOMENO MATA    | FILOMENO MATA           | URBANO | 3,677                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CALATAYUD CLAVE 30EPR0917H          | 68-FORTIN           | FORTIN DE LAS FLORES    | URBANO | 446,051                           | 250,013                | 250,013    | 250,013  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0665V | 68-FORTIN           | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 642,703                           | 241,110                | 241,110    | 241,110  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CALATAYUD CLAVE 30EPR0917H                            | 68-FORTIN           | FORTIN DE LAS FLORES    | URBANO | 11,636                            | 6,522                  | 6,522      | 6,522    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0665V                   | 68-FORTIN           | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 16,766                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: SAN JOSÉ TAPIA. |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 30DJN0161N                                     | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA        | URBANO | 204,743                           | 167,635                | 167,635    | 167,635  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30DJN1360T                                     | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | HERMENEGILDO GALEANA    | RURAL  | 37,067                            | 34,721                 | 34,721     | 34,721   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 32 CLAVE 30DPR2100D                                       | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA        | URBANO | 340,688                           | 178,380                | 178,380    | 178,380  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1362H                               | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA        | URBANO | 287,173                           | 215,478                | 215,478    | 215,478  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0296R                                | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA        | URBANO | 339,325                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|--|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|  |                     |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                     |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1  | 2                   | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 32 CLAVE 300PR2100D  | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 8,888                             | 4,653                  | 4,653      | 4,653    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 300PR1362H  | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 7,491                             | 5,621                  | 5,621      | 5,621    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 300TV0296R   | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 8,852                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 300JN0161N  | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 5,341                             | 4,373                  | 4,373      | 4,373    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 300JN1360T  | 69-GUTIERREZ ZAMORA | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL  | 967                               | 906                    | 906        | 906      | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, E, F, G, I, J, K, A1, A2" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 300ES0033B | 69-GUTIERREZ ZAMORA | GUTIERREZ ZAMORA     | URBANO | 998,420                           | 959,313                | 959,313    | 959,313  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 300JN1180V                        | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABÁS   | RURAL  | 21,220                            | 6,366                  | 6,366      | 6,366    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 300JN1317D                    | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | SAN AGUSTÍN          | RURAL  | 41,284                            | 12,385                 | 12,385     | 12,385   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS REYES HEROLES CLAVE 300JN0451C                         | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA           | RURAL  | 27,874                            | 8,362                  | 8,362      | 8,362    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO CLAVE 300JN1762N                               | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 74,790                            | 22,438                 | 22,438     | 22,438   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA DOLORES FLORES MORALES CLAVE 300JN0619S                | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 97,611                            | 29,283                 | 29,283     | 29,283   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO SAINS DE BARANDA CLAVE 300JN1643Z                      | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | MATA DE AGUIA        | RURAL  | 30,625                            | 9,188                  | 9,188      | 9,188    | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 300PR2043C                                 | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | SAN AGUSTÍN          | RURAL  | 181,337                           | 54,401                 | 54,401     | 54,401   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILANO ZAPATA CLAVE 300PR2046Z                             | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS         | RURAL  | 59,876                            | 17,963                 | 17,963     | 17,963   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE P. MILAN CLAVE 300PR0060S                      | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 45,934                            | 13,780                 | 13,780     | 13,780   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 300PR2284A                  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LOMA PEDREGOSA       | RURAL  | 205,784                           | 61,735                 | 61,735     | 61,735   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PAULA MILLAN CLAVE 300PR0078D                               | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 646,154                           | 193,846                | 193,846    | 193,846  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 300PR0079C                              | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA           | RURAL  | 151,846                           | 45,554                 | 45,554     | 45,554   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 300TV0131I                     | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 122,463                           | 36,739                 | 36,739     | 36,739   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 300TV0521Y           | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABÁS   | RURAL  | 45,623                            | 13,687                 | 13,687     | 13,687   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DTV0414P                         | 7-CAMARON DE TEJEDA   | MATA DE AGUA        | RURAL  | 118,773                           | 35,632                 | 35,632     | 35,632   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| GASTO INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LEONIA VICARIO CLAVE 30DJN1762N   | 7-CAMARON DE TEJEDA   | CAMARON DE TEJEDA   | URBANO | 1,951                             | 585                    | 585        | 585      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2046Z  | 7-CAMARON DE TEJEDA   | PLAN DE OROS        | RURAL  | 1,562                             | 469                    | 469        | 469      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR2284A  | 7-CAMARON DE TEJEDA   | LOMA PEDREGOSA      | RURAL  | 5,368                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PAULA MILAN CLAVE 30EPR0078D  | 7-CAMARON DE TEJEDA   | CAMARON DE TEJEDA   | URBANO | 16,856                            | 5,057                  | 5,057      | 5,057    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0079C  | 7-CAMARON DE TEJEDA   | CAMARON DE TEJEDA   | URBANO | 3,961                             | 1,188                  | 1,188      | 1,188    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DTV0151I   | 7-CAMARON DE TEJEDA   | CAMARON DE TEJEDA   | URBANO | 3,195                             | 958                    | 958        | 958      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0821Y   | 7-CAMARON DE TEJEDA   | RINCÓN DE BARRABAS  | RURAL  | 1,190                             | 357                    | 357        | 357      | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO PALICA AVANCE FISICO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR2043C  | 7-CAMARON DE TEJEDA   | SAN AGUSTIN         | RURAL  | 4,731                             | 1,419                  | 1,419      | 1,419    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO  |
| ESTUDIO DE MECÁNICA DE LOS SUELOS PARA LA COSNTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA UBICADA EN LA RESERVA TERRITORIAL DE HUATUSCO, VERACRUZ SIN CLAVE | 71-HUATUSCO           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 89,000                            | 20,700                 | 20,700     | 20,700   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | LA LOCALIDAD ES HUATUSCO (RESERVA TERRITORIAL)    |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR0062J   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | TIERRA NUEVA        | RURAL  | 18,954                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPB0932Z                          | 81-IXHUATLANCILLO     | LOS CAPULINES       | RURAL  | 315,223                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR3343F                                     | 81-IXHUATLANCILLO     | RANCHO DE PALA      | RURAL  | 245,173                           | 118,815                | 118,815    | 118,815  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 91%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1062J                                       | 81-IXHUATLANCILLO     | UNION Y PROGRESO    | URBANO | 230,401                           | 138,851                | 138,851    | 138,851  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30EPR3435W                                 | 81-IXHUATLANCILLO     | UNION Y PROGRESO    | URBANO | 197,313                           | 99,131                 | 99,131     | 99,131   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 56%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPB0932Z  | 81-IXHUATLANCILLO     | LOS CAPULINES       | RURAL  | 8,223                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR3343F   | 81-IXHUATLANCILLO     | RANCHO DE PALA      | RURAL  | 6,396                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1062J   | 81-IXHUATLANCILLO     | UNION Y PROGRESO    | URBANO | 6,010                             | 3,622                  | 3,622      | 3,622    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30EPR3435W   | 81-IXHUATLANCILLO     | UNION Y PROGRESO    | URBANO | 5,147                             | 2,586                  | 2,586      | 2,586    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CANEK CLAVE 30DJN0193E   | 85-IXTACZOQUITLAN     | CUAUTAPAN           | URBANO | 377,500                           | 247,203                | 247,203    | 247,203  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                   |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                   |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                 | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HANS CRISTIAN ANDERSEN CLAVE 30DJN3360G      | 85-IXTACZOQUITLAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 187,302                           | 99,921                 | 99,921     | 99,921   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL ES: U.H. 27 DE SEPTIEMBRE  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DCC1073K   | 85-IXTACZOQUITLAN | TUXPANGUILLO        | URBANO | 390,158                           | 85,100                 | 85,100     | 85,100   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUISA BENITEZ DE GALINDO CLAVE 30DJN0200Y    | 85-IXTACZOQUITLAN | IXTACZOQUITLAN      | URBANO | 343,638                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TONATZIN CLAVE 30DJN0688C                    | 85-IXTACZOQUITLAN | CAMPO CHICO         | RURAL  | 140,290                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR3308G        | 85-IXTACZOQUITLAN | TUXPANGUILLO        | URBANO | 706,833                           | 326,685                | 326,685    | 326,685  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3303F | 85-IXTACZOQUITLAN | CAMPO CHICO         | RURAL  | 479,285                           | 310,042                | 310,042    | 310,042  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR3178X  | 85-IXTACZOQUITLAN | SUMIDERO            | URBANO | 739,708                           | 451,185                | 451,185    | 451,185  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR3240Y               | 85-IXTACZOQUITLAN | IXTACZOQUITLAN      | URBANO | 391,891                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30ETV0034F          | 85-IXTACZOQUITLAN | CAPOLUCA            | RURAL  | 386,321                           | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR0308G                          | 85-IXTACZOQUITLAN | TUXPANGUILLO        | URBANO | 18,434                            | 8,522                  | 8,522      | 8,522    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR3303F                   | 85-IXTACZOQUITLAN | CAMPO CHICO         | RURAL  | 12,503                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR3178X                    | 85-IXTACZOQUITLAN | SUMIDERO            | URBANO | 19,297                            | 11,770                 | 11,770     | 11,770   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR3240Y                                 | 85-IXTACZOQUITLAN | IXTACZOQUITLAN      | URBANO | 10,223                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 30ETV0034F                            | 85-IXTACZOQUITLAN | CAPOLUCA            | RURAL  | 10,078                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CRISTIAN ANDERSEN CLAVE 30DJN3360G                               | 85-IXTACZOQUITLAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,886                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA LA CUAL DEBE SER: U.H. 27 DE SEPTIEMBRE. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DCC1073K                       | 85-IXTACZOQUITLAN | TUXPANGUILLO        | URBANO | 10,178                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LUISA BENITEZ DE GALINDO CLAVE 30EJN0200Y                        | 85-IXTACZOQUITLAN | IXTACZOQUITLAN      | URBANO | 8,964                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS TONATZIN CLAVE 30DJN0688C  | 85-IXTACZOQUITLAN | CAMPO CHICO         | RURAL  | 3,660                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DENIÑOS CANEK CLAVE 30DJN0153E  | 85-IXTACZOQUITLAN | CUAUTLAPAN          | URBANO | 9,848                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN2523P            | 87-XALAPA         | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 128,894                           | 38,668                 | 38,668     | 38,668   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |   |
|--|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|
|  |           |                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|  |           |                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30DJN0214B      | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 147,704                           | 146,004                | 146,004         | 146,004       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO CLAVE 30DJN0264J               | 87-XALAPA | EL CASTILLO     | URBANO | 411,350                           | 123,468                | 123,468         | 123,468       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS G. MURILLO CLAVE 30DJN0941A               | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 68,022                            | 20,407                 | 20,407          | 20,407        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OBRERO CAMPESINO CLAVE 30EJN0238M              | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 100,594                           | 30,178                 | 30,178          | 30,178        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0188S                  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 581,538                           | 174,462                | 174,462         | 174,462       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917 CLAVE 30DPR0788E       | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 629,541                           | 188,862                | 188,862         | 188,862       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER AZCOTTIA CLAVE 30EPR1131P    | 87-XALAPA | LAS TRANCAS     | RURAL  | 370,348                           | 111,104                | 111,104         | 111,104       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGONCLAVE 30EPR1134M        | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 391,043                           | 327,340                | 327,340         | 327,340       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR5400V      | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 114,847                           | 113,512                | 113,512         | 113,512       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE PEDRO MORENO CLAVE 30DPR3482H      | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 530,714                           | 159,214                | 159,214         | 159,214       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HERCULES CLAVE 30DPR4802R         | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 416,029                           | 124,809                | 124,809         | 124,809       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN H. SERVIN ANDRADE CLAVE 30EPR1150D    | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 378,241                           | 113,772                | 113,772         | 113,772       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 50%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR6200X         | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 299,356                           | 89,807                 | 89,807          | 89,807        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR2945O              | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 581,668                           | 174,501                | 174,501         | 174,501       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 128 CLAVE 30DST0128H | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 704,657                           | 417,540                | 417,540         | 417,540       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 60%              |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0402K       | 87-XALAPA | EL CASTILLO     | URBANO | 299,206                           | 89,762                 | 89,762          | 89,762        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0662C           | 87-XALAPA | CHILTOYAC       | RURAL  | 280,807                           | 84,242                 | 84,242          | 84,242        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1134M                                 | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 10,201                            | 8,539                  | 8,539           | 8,539         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0188S                                    | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 15,171                            | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30EPR1164G                      | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 44,456                            | 36,277                 | 36,277          | 36,277        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 1                            | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                                    |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                                    |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                                  | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER AZCOITA CLAVE 30EPR1131P                 | 87-XALAPA                          | SAS TRANCAS          | RURAL  | 9,661                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPRS400V                  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 2,966                             | 2,961                  | 2,961      | 2,961     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR4892R                      | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 10,853                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN H. SERWIN ANDRADE CLAVE 30EPR1160D                | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 9,893                             | 2,968                  | 2,968      | 2,968     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPRS200X                     | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 7,808                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.128 CLAVE 30DST0128H              | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 18,382                            | 10,892                 | 10,892     | 10,892    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NACOZARI CLAVE 30DTV0275E                 | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 3,731                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0402K                   | 87-XALAPA                          | EL CASTILLO          | URBANO | 7,805                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30DJN0214B                    | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 3,853                             | 3,809                  | 3,809      | 3,809     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JULIAN CARRILLO CLAVE 30DJN0264J                             | 87-XALAPA                          | EL CASTILLO          | URBANO | 10,731                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS OBRERO CAMPESINO CLAVE 30EJN0234M                            | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 2,624                             | 1,575                  | 1,575      | 1,575     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROES DE NACOZARI CLAVE 30DTV0277E                       | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 143,038                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION CLAVE 30EPR1164G           | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 1,704,132                         | 1,195,330              | 1,195,330  | 1,195,330 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 98%   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EJN1133X    | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DE VEINTICUATRO | RURAL  | 47,827                            | 14,288                 | 14,288     | 14,288    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLIO CLAVE 30EJN0958T      | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | EL CAFETAL           | RURAL  | 27,937                            | 8,381                  | 8,381      | 8,381     | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1089G        | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTA ANA            | RURAL  | 126,916                           | 38,075                 | 38,075     | 38,075    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA POZOS CLAVE 30EJN1137R   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MONTE VERDE CHIVERIA | RURAL  | 49,800                            | 14,940                 | 14,940     | 14,940    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE ALVAREZ NAVEDA CLAVE EJN1218D  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO DEL TIZAR       | RURAL  | 48,777                            | 14,632                 | 14,632     | 14,632    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUE CLAVE 30EJN132H   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MADROÑO              | RURAL  | 86,660                            | 25,998                 | 25,998     | 25,998    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DJN2612N | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | XOMOTLA              | RURAL  | 39,139                            | 11,742                 | 11,742     | 11,742    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                                    |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                                    |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                                  | 3                         | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN0485F               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER                 | RURAL  | 50,393                            | 15,118                 | 15,118     | 15,118   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30EPR0110W             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | JACALES                   | RURAL  | 110,964                           | 33,289                 | 33,289     | 33,289   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4335E             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL  | 79,343                            | 23,803                 | 23,803     | 23,803   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0118Q             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MONTE VERDE CHIVERIA      | RURAL  | 186,422                           | 55,927                 | 55,927     | 55,927   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0128U             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VAGUERIA                  | RURAL  | 106,541                           | 31,962                 | 31,962     | 31,962   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3111P               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DE SOMBREROS         | RURAL  | 79,872                            | 23,902                 | 23,902     | 23,902   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO CLAVE 30EPR0163O      | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER                 | RURAL  | 115,477                           | 34,643                 | 34,643     | 34,643   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ABRAHAM CABADAS CLAVE 30EPR0121B             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PEDREGAL                  | RURAL  | 100,930                           | 30,279                 | 30,279     | 30,279   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CLAVE 30EPR0114S               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DEL RODEO            | RURAL  | 16,283                            | 4,885                  | 4,885      | 4,885    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2974N                     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | EL LIMON                  | RURAL  | 84,499                            | 25,350                 | 25,350     | 25,350   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES SANCHEZ DE PENAFIEL CLAVE 30DPR4532F     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TECUAN                    | RURAL  | 49,829                            | 14,949                 | 14,949     | 14,949   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0112U        | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MADROÑO                   | RURAL  | 69,165                            | 20,750                 | 20,750     | 20,750   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3681S        | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | OJO ZARCO                 | RURAL  | 105,970                           | 31,791                 | 31,791     | 31,791   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0128V                     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TOPILTEPEC                | RURAL  | 276,225                           | 82,867                 | 82,867     | 82,867   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0114S       | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA                | URBANO | 248,236                           | 74,471                 | 74,471     | 74,471   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 42%      |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0409D       | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                | RURAL  | 151,228                           | 45,368                 | 45,368     | 45,368   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0091Y | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VILLA CANDELARIA          | RURAL  | 59,820                            | 17,946                 | 17,946     | 17,946   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0092X | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 152,794                           | 45,835                 | 45,835     | 45,835   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | EN EL LISTADO DE LOCALIDAD NO SE ENCONTRO CARRILLO DE DIAZ  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV1125E  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PEDREGAL                  | RURAL  | 152,713                           | 45,614                 | 45,614     | 45,614   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV1551Z  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO DEL TIZAR            | RURAL  | 42,566                            | 12,776                 | 12,776     | 12,776   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER REHABITACION, POR QUE NO SON GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION, Y NO SUPERVISION. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                                    |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                                    |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1 APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0519N | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | BLANCA ESPUMA             | RURAL  | 2 128,704                         | 3 38,611               | 4 38,611   | 5 38,611 | 100%     | 6  | 7         | 8 OTROS          | 9                | 10                     | 11 41%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CLAVE 30EPR0110W                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | JACALES                   | RURAL  | 2,895                             | 868                    | 868        | 868      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4335E                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | RURAL  | 2,070                             | 621                    | 621        | 621      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0118Q                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MONTE VERDE CHIVERIA      | RURAL  | 4,863                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0129U                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VAGUERIA                  | RURAL  | 2,778                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO HERNANDEZ CARRASCO CLAVE 30EPR0183O                    | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER                 | RURAL  | 3,012                             | 904                    | 904        | 904      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ABRAHAM CABANAS CLAVE 30EPR0121B                           | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PEDREGAL                  | RURAL  | 2,633                             | 790                    | 790        | 790      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LICEAGA CLAVE 30EPR0114S                             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DEL RODEO            | RURAL  | 425                               | 127                    | 127        | 127      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2974N                                   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | EL LIMON                  | RURAL  | 2,204                             | 661                    | 661        | 661      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES SANCHEZ DE PEÑA FIEL CLAVE 30DPR4632F                  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TECUJAN                   | RURAL  | 1,300                             | 390                    | 390        | 390      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0112U                      | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MADRONO                   | RURAL  | 1,804                             | 541                    | 541        | 541      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR3661S                      | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | OJO ZARCO                 | RURAL  | 2,764                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0128V                                   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | TOPILTEPEC                | RURAL  | 7,206                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV0114S                     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA                | URBANO | 6,476                             | 1,943                  | 1,943      | 1,943    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0490D                     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                | RURAL  | 3,945                             | 1,184                  | 1,184      | 1,184    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0991Y               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | VILLA CANDELARIA          | RURAL  | 1,561                             | 468                    | 468        | 468      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0992X               | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | CERRILLOS DE DIAZ         | RURAL  | 3,986                             | 1,196                  | 1,196      | 1,196    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV1125E                | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PEDREGAL                  | RURAL  | 3,984                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV1551Z                | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO DEL TIZAR            | RURAL  | 1,111                             | 333                    | 333        | 333      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0519N                     | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | BLANCA ESPUMA             | RURAL  | 3,357                             | 1,007                  | 1,007      | 1,007    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                                    |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                                    |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2                                  | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EJN1133X                | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DE VEINTICUATRO   | RURAL  | 1,242                             | 373                    | 373        | 373       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ELISA OSORIO BOLIO CLAVE 30EJN0956T                  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | EL CAFETAL             | RURAL  | 729                               | 219                    | 219        | 219       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1059G                    | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTA ANA              | RURAL  | 3,311                             | 993                    | 993        | 993       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30EJN1378R            | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MONTE VERDE CHIVERIA   | RURAL  | 1,299                             | 390                    | 390        | 390       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE ALVAREZ NAVEDA CLAVE 30EJN1218D            | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO DEL TIZAR         | RURAL  | 1,272                             | 382                    | 382        | 382       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN1329I             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MADRONO                | RURAL  | 2,261                             | 678                    | 678        | 678       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DJN02612N            | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | XOMOTLA                | RURAL  | 1,021                             | 666                    | 666        | 666       | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO CLAVE 30EJN0468F                 | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SANTANDER              | RURAL  | 1,315                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| EQUIPAMIENTO   |                                    |                        |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION PREESCOLAR, VARIOS PLANTELES, VARIAS CLAVES     | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 873,181                           | 873,181                | 873,181    | 873,181   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION PRIMARIA, VARIOS PLANTELES, VARIAS CLAVES       | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 3,838,369                         | 3,838,369              | 3,838,369  | 3,838,369 | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION SECUNDARIA, VARIOS PLANTELES, VARIAS CLAVES     | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 280,246                           | 280,246                | 280,246    | 280,246   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN EQUIPAMIENTO NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO       |          |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE EDUCACION TELESECUNDARIA, VARIOS PLANTELES, VARIAS CLAVES | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 427,324                           | 427,324                | 427,324    | 427,324   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN EQUIPAMIENTO NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C              | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO        | MATA LOMA              | RURAL  | 11,355                            | 9,040                  | 9,040      | 9,040     | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. GUTIERREZ CLAVE 30EPR1353Z             | 104-MECAYAPAN                      | MECAYAPAN              | URBANO | 494                               | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. GUTIERREZ CLAVE 30EPR1353Z        | 104-MECAYAPAN                      | MECAYAPAN              | URBANO | 18,954                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1087S                   | 108-MINATITLAN                     | CAROLINO ANAYA RAMIREZ | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1087S           | 108-MINATITLAN                     | CAROLINO ANAYA RAMIREZ | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTV0536Z                 | 109-MISANTLA                       | ARROYO FRIO            | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.       |          |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARTI CLAVE 30DTV0536Z         | 109-MISANTLA                       | ARROYO FRIO            | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     |   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1834I   | 115-NOGALES         | LA ROSA             | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA S/NOMBRE CLAVE 30DTV1834I                                       | 115-NOGALES         | LA ROSA             | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0148I                                    | 117-OMEALCA         | OMEALCA             | URBANO | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0148I                            | 117-OMEALCA         | OMEALCA             | URBANO | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR4840K  | 118-ORIZABA         | ORIZABA             | URBANO | 348                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR4840K                                     | 118-ORIZABA         | ORIZABA             | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0689Q   | 123-PANUCO          | MORALLILLO          | URBANO | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0689Q                                 | 123-PANUCO          | MORALLILLO          | URBANO | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V                                     | 128-PEROTE          | EL CONEJO           | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V                             | 128-PEROTE          | EL CONEJO           | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.151 CLAVE 30DST0151I                                  | 147-SOLEDAD ATZOMPA | BUENA VISTA         | RURAL  | 1,126                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO.151 CLAVE 30DST0151I                       | 147-SOLEDAD ATZOMPA | BUENA VISTA         | RURAL  | 43,180                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS PEREZ MONTIEL CLAVE 30DPR4361C  | 151-TAMIAHUA        | TAMIAHUA            | URBANO | 374                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS PEREZ MONTIEL CLAVE 30DPR4361C                                     | 151-TAMIAHUA        | TAMIAHUA            | URBANO | 14,350                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUE CLAVE 30EPR0262A                                       | 16-LA ANTIGUA       | LA ANTIGUA          | RURAL  | 307                               | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3154D                                    | 16-LA ANTIGUA       | INGENIO EL MODELO   | RURAL  | 15,508                            | 4,652                  | 4,652      | 4,652    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE LABORATORIO MULTIPLE Y TALLER DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EES0168P | 16-LA ANTIGUA       | JOSE CARDEL         | URBANO | 61,996                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE DE LA LUZ CLAVE 30EPR0262A                                  | 16-LA ANTIGUA       | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 11,781                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 154 CLAVE 30DST0154F                                 | 183-TLAPACOYAN      | TLAPACOYAN          | URBANO | 1,126                             | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 154 CLAVE 30DST0154F                      | 183-TLAPACOYAN      | TLAPACOYAN          | URBANO | 43,180                            | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                        |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                        |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2                      | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |   |                        |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN CLAVE 30ETV0104K            | 185-TLILAPAN           | TLILAPAN                    | URBANO | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE CONRADO REBSAMEN CLAVE 30ETV0104K    | 185-TLILAPAN           | TLILAPAN                    | URBANO | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA PAVON CLAVE 30DPR4076H                               | 193-VERACRUZ           | VALENTE DIAZ                | URBANO | 9,374                             | 8,712                  | 8,712      | 8,712    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30EPR263N                          | 193-VERACRUZ           | DELFINO VICTORIA (SANTA FE) | URBANO | 10,508                            | 8,100                  | 8,100      | 8,100    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 36 CLAVE 30DST0036R             | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO          | URBANO | 1,128                             | 1,128                  | 1,128      | 1,128    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 36 CLAVE 30DST0036R  | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO          | URBANO | 43,180                            | 43,040                 | 43,040     | 43,040   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X               | 23-ATZALAN             | ALMANZA                     | RURAL  | 345                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X          | 23-ATZALAN             | ATZALAN                     | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 CLAVE 30DES0030E                           | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO                | URBANO | 14,412                            | 14,096                 | 14,096     | 14,096   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z                            | 35-CITLALTÉPETL        | LA CEIBA                    | RURAL  | 361                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z                    | 35-CITLALTÉPETL        | LA CEIBA                    | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 80%      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIANO.155 CLAVE 30DST0155E              | 39-COATZACOALCOS       | COLORADO                    | RURAL  | 1,128                             | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN LABORATORIO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 155 CLAVE 30DST0155E | 39-COATZACOALCOS       | EL COLORADO                 | RURAL  | 43,180                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0518K                 | 41-COETZALA            | COETZALA                    | URBANO | 345                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0518K            | 41-COETZALA            | COETZALA                    | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR5139S                           | 44-CÓRDOBA             | CÓRDOBA                     | URBANO | 345                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONIZ BAEZ CLAVE 30DES0148C              | 44-CÓRDOBA             | CÓRDOBA                     | URBANO | 489                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1242U             | 44-CÓRDOBA             | CÓRDOBA                     | URBANO | 345                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30ETV0231G                     | 44-CÓRDOBA             | CÓRDOBA                     | URBANO | 307                               | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER DE COMPUTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONIZ BAEZ CLAVE 30DES0148C         | 44-CÓRDOBA             | CÓRDOBA                     | URBANO | 18,758                            | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 0                      | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                  | Avance Físico    |                  |                        |            | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|--|-----------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|---|
|  |                       |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %   | Generados  | Ejercidos        | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance %   |   |
|  |                       |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado         | Ejercido           |            |  |                  |                  |                  |                        |            |   |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 300PR8138S   | 44-CORDOBA            | CORDOBA                         | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1242U   | 44-CORDOBA            | CORDOBA                         | URBANO | 13,227                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| MONTAJE E INSTALACION DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30ETV0231G   | 44-CORDOBA            | CORDOBA                         | URBANO | 11,761                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1415V   | 61-LAS CHOAPAS        | ALTO UXPANAPA (EL AMATE)        | RURAL  | 13,853                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DTV0270J  | 70-HIDALGOTTILAN      | HIDALGOTTILAN                   | URBANO | 723                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| MONTAJE E INSTALACION DE DOS TALLERES POLIFUNCIONALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DTV0270J                                      | 70-HIDALGOTTILAN      | HIDALGOTTILAN                   | URBANO | 27,706                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DP80562J  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | TIERRA NUEVA                    | RURAL  | 494                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORDUÑO CLAVE 30EPR2764H   | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 345                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D   | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 361                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D   | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 13,853                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 1                      | 100%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DES9137X  | 92-XICO               | SAN MARCOS DE LEON (SAN MARCOS) | URBANO | 1,333                             | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER DE COMPUTO Y TALLER DE DIBUJO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DES9137X                      | 92-XICO               | SAN MARCOS DE LEON (SAN MARCOS) | URBANO | 51,094                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 1                      | 100%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1339F   | 93-JILOTEPEC          | EL PUEBLITO (GARBANZAL)         | RURAL  | 377                               | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| MONTAJE E INSTALACION DE TALLER POLIFUNCIONAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1339F   | 93-JILOTEPEC          | EL PUEBLITO (GARBANZAL)         | RURAL  | 14,448                            | 0                      | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 1                      | 100%       |   |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>   |                       |                                 |        |                                   |                        |                    |                    |            |  |                  |                  |                  |                        |            |   |
| CONSTRUCCION   |                       |                                 |        |                                   |                        |                    |                    |            |  |                  |                  |                  |                        |            |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 15,166,296                        | 15,166,296             | 0                  | 0                  | 0%         | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| CONSTRUCCION 2A. ETAPA DE FACULTAD DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION Y EL SEA REGION XALAPA  | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 31,016,330                        | 19,059,502             | 19,059,502         | 19,059,502         | 100%       | 0  | 0                | 0                | 6,802            | 2,971                  | 45%        |   |
| SUPERVISION DE LA 2A. ETAPA DE LA FAC. DE PEDAGOGIA, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION Y EL SEA REGION XALAPA, INC. ESTUDIOS Y REHABILITACION | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 1,707,374                         | 521,803                | 521,803            | 521,803            | 100%       | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         | AVANCE FISICO NO APLICA PORQUE SE TRATA DE UNA SUPERVISION  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR1575J  | 4-ACTOPAN             | BOYACUAULTA                     | RURAL  | 204,737                           | 61,421                 | 61,421             | 61,421             | 100%       | 0  | 0                | 0                | 0                | 0                      | 0%         |   |
| <b>FASP</b>  |                       |                                 |        | <b>392,036,337</b>                | <b>371,406,771</b>     | <b>338,906,948</b> | <b>338,906,948</b> | <b>91%</b> | <b>7,140,448</b>                                 | <b>4,589,835</b> |                  | <b>87</b>        | <b>72</b>              | <b>83%</b> |   |
| <b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>   |                       |                                 |        |                                   |                        |                    |                    |            |  |                  |                  |                  |                        |            |   |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA  | 0-COBERTURA ESTATAL   |                                 |        | 59,429,869                        | 38,800,303             | 38,800,303         | 38,800,303         | 100%       | 0  | 0                | 0                | 0                | 17                     | 12%        | EL MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS COMPRENDE LOS SIGUIENTES NUMEROS DE PROYECTO: 10551500190140.09 -EL RECURSO ES FOSISPE 2009. 10551500191205.09. 10551500190202.09. 10551500190167.09. 10551500190168.09. 10551500190204.09. 10551500190172.09. 10551500190171.09. 10551500190165.09. 10551500190169.09. 10551500190170.09. 10551500190205.09. 10551500190248.09. 10551500190196.09. 10551500190195.09. 10551500190197.09. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. -EL RECURSO ES FASP 2009. |
| ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).   | 0-COBERTURA ESTATAL   |                                 |        | 192,718,192                       | 192,718,192            | 167,554,495        | 167,554,495        | 87%        | 4,141,460  | 4,112,835        | UNIDAD           | 10               | 10                     | 100%       | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLA UN MONTO DE \$189,820,285.00 DE LOS CUALES SE TRANSFERIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$192,718,192.00.  |
| PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (EJE 2009).  | 0-COBERTURA ESTATAL   |                                 |        | 2,206,559                         | 2,206,559              | 0                  | 0                  | 0%         | 47,127   | 0                | UNIDAD           | 10               | 10                     | 100%       | EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL NO SE TENIA CONTEMPLADO RECURSO PARA ESTE EJE; EL CONSEJO DE SEGURIDAD NOS REPORTO UN IMPORTE PARA ESTE EJE POR 2,206,559.00   |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).   | 0-COBERTURA ESTATAL   |                                 |        | 26,287,113                        | 26,287,113             | 22,997,677         | 22,997,677         | 87%        | 564,095  | 0                | UNIDAD           | 10               | 10                     | 100%       | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLA UN MONTO DE \$27,605,809.00 DE LOS CUALES SE TRANSFERIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$26,287,113.00.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                      |                      |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |  |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|--|
|  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                      |                      | Avance %    | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |  |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado           | Ejercido             |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| 1  | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7                    | 8                    | 9           | 10   | 11        |                    |                  |                        |   |   |  |
| SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 5,955,750                         | 5,955,750              | 2,108,966            | 2,108,966            | 35%         | 121,367  |           | 0 UNIDAD           |                  | 10                     | 100%  | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLÓ UN MONTO DE \$5,517,858.00 DE LOS CUALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$5,955,750.00.  |  |
| COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 662,500                           | 662,500                | 662,500              | 662,500              | 100%        | 14,281   |           | 0 UNIDAD           |                  | 10                     | 100%  | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLÓ UN MONTO DE \$932,500.00 DE LOS CUALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$662,500.00.  |  |
| PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 102,031,354                       | 102,031,354            | 101,434,653          | 101,434,653          | 99%         | 2,192,118  | 476,800   | 0 UNIDAD           |                  | 10                     | 100%  | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLÓ UN MONTO DE \$104,767,516.00 DE LOS CUALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$102,031,354.00.  |  |
| INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL |                     |        | 2,745,000                         | 2,745,000              | 5,348,351            | 5,348,351            | 195%        | 59,980   |           | 0 UNIDAD           |                  | 10                     | 100%  | ORIGINALMENTE PARA ESTE EJE SE CONTEMPLÓ UN MONTO DE \$3,862,500.00 DE LOS CUALES SE TRANSFIRIERON RECURSOS A OTROS EJES QUEDANDO EN \$2,745,000.00.  |  |
| <b>FAETA</b>   |                     |                     |        | <b>278,163,101</b>                | <b>272,981,497</b>     | <b>272,981,497</b>   | <b>274,299,714</b>   | <b>100%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                    |                  | <b>48</b>              | <b>100%</b>   |   |  |
| <b>EDUCACION TECNOLOGICA</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| SERVICIOS PERSONALES   |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 140,837,128                       | 136,740,762            | 136,740,762          | 138,525,140          | 101%        | 0  | 0         | 0 DEPENDENCIA      |                  | 12                     | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 6,806,208                         | 6,806,208              | 6,806,208            | 6,806,208            | 100%        | 0  | 0         | 0 DEPENDENCIA      |                  | 12                     | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| <b>EDUCACION DE ADULTOS</b>  |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| SERVICIOS PERSONALES   |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 61,208,316                        | 60,123,078             | 60,123,078           | 59,656,917           | 99%         | 0  | 0         | 0 DEPENDENCIA      |                  | 12                     | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| INSTITUTO VERACRUZANO DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 69,311,449                        | 69,311,449             | 69,311,449           | 69,311,449           | 100%        | 0  | 0         | 0 DEPENDENCIA      |                  | 12                     | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES   |  |
| <b>FAFEF</b>   |                     |                     |        | <b>1,490,946,295</b>              | <b>1,330,348,718</b>   | <b>1,330,348,718</b> | <b>1,330,289,398</b> | <b>100%</b> | <b>42,561,644</b>                                | <b>0</b>  |                    |                  | <b>190,477</b>         | <b>163,398</b>  | <b>86%</b>  |  |
| <b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>  |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| OBRA PUBLICA   |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| CONSTRUCCION   |                     |                     |        |                                   |                        |                      |                      |             |  |           |                    |                  |                        |   |   |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGION HUAATECA ALTA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROCEDIMIENTO IMPERM.)            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 METROS CUBICOS   |                  | 0                      | 0%  | "CANCELACION DE LA OBRA CON ESE FONDO"  |  |
| CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGIONES DE SOTAVENTO Y LAS MONTANAS (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROC. IMPERMEAB.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 0                      | 0%  | OBRA CANCELADA  |  |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZONAS MARGINADAS (SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO)   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 0                      | 0%  | "CANCELACION DE LA OBRA CON ESE FONDO"  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 27,561,644                                       | 0         | 0 OTROS            |                  | 1                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE EROGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 72,398,394                        | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 1                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE EROGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA FAFEF 2009  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,500,002                         | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 PROGRAMA         |                  | 1                      | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMÓ 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,331,487                         | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 PROGRAMA         |                  | 1                      | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF 2009. |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 101,486                           | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 PROGRAMA         |                  | 1                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 83,922                            | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 PROGRAMA         |                  | 1                      | 0%  | FONDO: FAFEF 2009 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 83,922                            | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 PROGRAMA         |                  | 1                      | 0%  | FONDO: FAFEF 2009 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |  |
| CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA  | 1-ACAJETE           | LA JOYA             | RURAL  | 1,088,082                         | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 1,757            | 1,634                  | 93%   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA   | 105-MEDELLIN        | PLAZA DE TOROS      | RURAL  | 796,000                           | 713,643                | 713,643              | 713,643              | 100%        | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 1                      | 85%   | FAFEF 2009  |  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ-ZARAGOZA-LIBERTAD TRAMO: 7+200-9+200  | 109-MISANTLA        | LA LIBERTAD         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0%          | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 0                      | 0%  | OBRA CANCELADA  |  |
| APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE ALVARADO   | 11-ALVARADO         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,154,984                         | 376,313                | 376,313              | 376,313              | 100%        | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 1                      | 0%  | NIA AVANCE FISICO APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE 2009   |  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO MOSQUITERO-COSTA DE LA PALMA-LOS CANTAROS TRAMO: 17+000-25+000   | 11-ALVARADO         | COSTA DE LA PALMA   | RURAL  | 12,700,000                        | 3,810,000              | 3,810,000            | 3,810,000            | 100%        | 0  | 0         | 0 KILOMETRO        |                  | 8                      | 0%  |   |  |
| PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIAS RENOVABLES  | 11-ALVARADO         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,999,998                         | 1,618,180              | 1,618,180            | 1,618,180            | 100%        | 0  | 0         | 0 LOTE             |                  | 30                     | 100%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMÓ COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |  |
| 108S430050006.09   | 114-NAUTLA          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 687,447                           | 552,883                | 552,883              | 552,883              | 100%        | 0  | 0         | 0 OTROS            |                  | 1                      | 0%  | NIA APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                    |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|--------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida   | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9  | 10        | 10/9          | 11                 |                  |   |                        |   |
| ASFALTADO PARA EL MUNICIPIO DE ORIZABA INCLUYE REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON ESTABILIZACION DE BASE Y CARPETA, EN AV. 2 ENTRE CARLOS CARDENAS Y CALLE 1 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+451.43 | 118-ORIZABA              | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 491,453                           | 147,436                | 147,436    | 147,436    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETROS       | 0                | 0   | 0%                     | FAFEF 2009. LOCALIDAD ORIZABA.  |
| APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE PANUCO  | 123-PANUCO               | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 855,653                           | 264,546                | 264,546    | 264,546    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | N/A APORTACION PARA PROGRAMA CAPUFE 2009  |
| CONSTRUCCION DEL MURO DE PROTECCION DE LA CONGREGACION EL MORALILLO   | 123-PANUCO               | MORALILLO            | URBANO | 7,462,185                         | 7,462,185              | 7,462,185  | 7,462,185  | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO   | 142,915          | 142,915   | 100%                   | CONSTRUCCION DEL MURO DE PROTECCION DE LA CONGREGACION EL MORALILLO, EN EL MUNICIPIO DE PANUCO, VERACRUZ. |
| CONSTRUCCION DE APROCHES DEL PUENTE "MESA CHICA"  | 124-PAPANTLA             | MESA CHICA LA GLORIA | RURAL  | 750,000                           | 225,000                | 225,000    | 225,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS           | 200              | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE EL FAISAN   | 126-PASO DE OVEJAS       | EL FAISAN            | RURAL  | 20,880,000                        | 20,425,421             | 20,425,421 | 20,425,421 | 100%   | 0         | 0             | 0 PUENTE           | 1                | 1   | 100%                   | FONDO. FAFEF 2009   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO  | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 510,508                           | 481,759                | 481,759    | 481,759    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 812              | 812   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ   | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 891,877                           | 814,716                | 814,716    | 814,716    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 1,426            | 1,426   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE SUAREZ  | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 1,090,264                         | 727,386                | 727,386    | 727,386    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 1,793            | 1,793   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA PRIVADA DE LA CONCORDIA   | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 834,153                           | 0                      | 0          | 0          | 0%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 1,297            | 1,297   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO PEROTE-LOS HUMEROS TRAMO: 2+218-2+678 Y 6+404-7+737  | 128-PEROTE               | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 2,000,000                         | 600,000                | 600,000    | 600,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 2                | 0   | 0%                     | LOCALIDAD. LOS HUMEROS  |
| CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE ACCESOS AL RAMAL A LOS TIGRES TRAMO: 99+820-100+140   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 0                | 0   | 0%                     | OBRA CANCELADA  |
| CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DEL KM. 3+500 - 9+000 Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO TAMALIN - TANCOCO  | 153-TANCOCO              | TANCOCO              | URBANO | 2,000,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 6                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PLAYA ORIENTE TRAMO: 0+000-0+850  | 16-LA ANTIGUA            | PLAYA ORIENTE        | RURAL  | 2,000,000                         | 600,000                | 600,000    | 600,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 1                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE CONOS DE DERRAME Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DEL PUENTE "MESON MOLINO", UBICADO EN EL KM. 6+699  | 160-TEMAPACHE            | MESÓN MOLINO         | RURAL  | 600,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS           | 105              | 0   | 0%                     |   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA "MATA COYOL POZO 3" 2A ETAPA   | 174-TIERRA BLANCA        | MATA COYOL           | RURAL  | 250,000                           | 234,186                | 234,186    | 234,186    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 90%                    | FAFEF 2009  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA "MATA COYOL POZO 4" 2A ETAPA   | 174-TIERRA BLANCA        | MATA COYOL           | RURAL  | 250,000                           | 233,751                | 233,751    | 233,751    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 90%                    | FAFEF 2009  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA "RODRIGUEZ TEJEDA" 2A ETAPA  | 174-TIERRA BLANCA        | RODRIGUEZ TEJEDA     | RURAL  | 225,000                           | 208,863                | 208,863    | 208,863    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 90%                    | FAFEF 2009  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO RANCHO VIEJO - CINCO PALOS TRAMO 3+500 -4+500 Y CUNETAS 2+500 - 3+500   | 182-TLALNELHUAYOCAN      | RANCHO VIEJO         | RURAL  | 2,000,000                         | 891,202                | 891,202    | 891,202    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 1                | 0   | 45%                    |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO ZEMPOALA MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250  | 191-URSULO GALVAN        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3,898,000                         | 3,884,863              | 3,884,863  | 3,884,863  | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETROS       | 1                | 1   | 100%                   | FAFEF 2009 ZEMPOALA Y MATA VERDE.   |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO: ZEMPOALA-MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250   | 191-URSULO GALVAN        | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 67,791                            | 65,420                 | 65,420     | 65,420     | 100%   | 0         | 0             | 0 SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | FAFEF 2009. LOCALIDADES: ZEMPOALA Y MATA NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS                         |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO ARROYO SECO-LAS IGUANAS TRAMO: 1+600-4+000  | 192-VEGA DE ALATORRE     | LAS IGUANAS          | RURAL  | 3,200,000                         | 960,000                | 960,000    | 960,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 2                | 0   | 5%                     |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A PASO VIEJO-DOMINGAL TRAMO: 1+800-3+150  | 192-VEGA DE ALATORRE     | PASO VIEJO           | RURAL  | 2,300,000                         | 690,000                | 690,000    | 690,000    | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO        | 1                | 0   | 4%                     |   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION  | 192-VEGA DE ALATORRE     | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 2,991,787                         | 2,991,783              | 2,991,783  | 2,991,783  | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 3,575            | 3,575   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ  | 192-VEGA DE ALATORRE     | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 498,302                           | 498,302                | 498,302    | 498,302    | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 627              | 614   | 98%                    | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE LERDO   | 192-VEGA DE ALATORRE     | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 4,491,404                         | 4,491,404              | 4,491,404  | 4,491,404  | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 5,439            | 5,439   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS   | 192-VEGA DE ALATORRE     | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 1,133,849                         | 1,120,728              | 1,120,728  | 1,120,728  | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 1,724            | 1,724   | 100%                   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| CONSTRUCCION DEL COBAEV PLANTEL 50, SEGUNDA ETAPA   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 7,000,000                         | 5,418,146              | 5,418,146  | 5,418,146  | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 1,054            | 632   | 60%                    | EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  | 211-SAN RAFAEL           | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 687,447                           | 0                      | 0          | 0          | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | N/A APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE 2009   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |                           |                                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |                           |                                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  |                           |                                       |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 6  | 7         | 8             | 9                | 10               | 10/9  | 11                     |   |
| CAMINO ARROYO ZARCO-VEGA DE SAN MARCOS DEL KM 0+000 AL 4+500   | 211-SAN RAFAEL            | VEGA DE SAN MARCOS                    | RURAL  | 570,994                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 0                | 0   | 0%                     | FONDO: FAFEF 2009   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO MANUEL AVILA CAMACHO-ZONZAPOTES TRAMO: 0+000-1+500 (TRAMOS AISLADOS)   | 211-SAN RAFAEL            | MANUEL AVILA CAMACHO                  | RURAL  | 2,000,000                         | 627,760                | 627,760    | 627,760   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 10%                    |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA DEL CAMINO TATAHUICAPA-E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO: 0+000-8+300              | 212-SANTIAGO SOCHAPAN     | TATAHUICAPA                           | RURAL  | 2,400,000                         | 720,000                | 720,000    | 720,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 6                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL CAMINO ZAYACATLA-AMATITLA TRAMO: 0+000-6+440   | 24-TLALTEPELA             | ZAYACATLA                             | RURAL  | 2,200,000                         | 660,000                | 660,000    | 660,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 6                | 1   | 10%                    |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A XOTLA TRAMO: 0+240-0+940   | 24-TLALTEPELA             | XOTLA                                 | RURAL  | 1,700,000                         | 510,000                | 510,000    | 510,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 10%                    |   |
| CONSTRUCCION DE CARPETA DE DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO RAMAL A QUIAHUXTLAN TRAMO 0+000 - 1+200   | 4-ACTOPAN                 | VILLA RICA DE LA VERACRUZ             | RURAL  | 2,000,000                         | 649,817                | 649,817    | 649,817   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 5%                     |   |
| CONSTRUCCION DE CARPETA DE DOBLE RIEGO DE SELLO DEL CAMINO SANTA ROSA HORNITOS TRAMO 0+000 - 4+600   | 4-ACTOPAN                 | HORNITOS                              | RURAL  | 6,000,000                         | 1,800,000              | 1,800,000  | 1,800,000 | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 5                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA TRAMO 0+700 - 1+400  | 4-ACTOPAN                 | LA CAÑA                               | RURAL  | 1,740,869                         | 621,025                | 621,025    | 621,025   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 20%                    |   |
| APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE COSAMALOAPAN   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 1,439,758                         | 434,125                | 434,125    | 434,125   | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     | NIA APORTACION DEL PROGRAMA CAPUFE 2009   |
| APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE   | 48-COSOLEACAQUE           | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 1,550,885                         | 1,073,369              | 1,073,369  | 1,073,369 | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     | NIA APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009  |
| CONSTRUCCION DEL BULEVARD COSOLEACAQUE, TRAMO NARANJITO-CABEGERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)   | 48-COSOLEACAQUE           | EL NARANJITO                          | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 0                | 0   | 0%                     | FONDO: FAFEF 2009 ES UNA OBRA CANCELADA EN EL FONDO FAFEF 2009. LA OBRA FUE CAMBIADA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO A FIES A 2008, SEGUN OFICIO NÚMERO SFP-2733/2009, RECIBIDO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2009. |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MEXCATLA EN EL CAMINO SAN SEBASTIAN - CHICONTEPEC  | 58-CHICONTEPEC            | CHICONTEPEC DE TEJEDA                 | URBANO | 1,800,000                         | 540,000                | 540,000    | 540,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUBICO   | 192              | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, EDIFICACION Y MANIOBRA DE INSTALACION DE LA PLANTA TRITURADORA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PINOLTEPEC | 65-EMILIANO ZAPATA        | PINOLTEPEC                            | RURAL  | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METRO CUBICO   | 1,575            | 1,418   | 90%                    |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO PACHO NUEVO-OJO DE AGUA TRAMO: 0+650-1+350   | 65-EMILIANO ZAPATA        | OJO DE AGUA                           | RURAL  | 2,000,000                         | 660,890                | 660,890    | 660,890   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 10%                    |   |
| APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ ZAMORA   | 69-GUTIERREZ ZAMORA       | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 1,518,698                         | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     | NIA APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009  |
| CONSTRUCCION A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA DEL CAMINO MAZOCO-GARZA BLANCA TRAMO: 3+500-5+000   | 77-ISLA                   | MAZOCO                                | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 2                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION A NIVEL DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA DEL CAMINO RAMAL A GARRO TRAMO: 5+000-6+500   | 77-ISLA                   | GARRO                                 | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 2                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 1+500 DEL CAMINO LOMA ALTA-COAPA   | 77-ISLA                   | LOMA ALTA                             | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS         | 11               | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE PANGA (CHALANA) UBICADA EN EL CAMINO LAS GALERAS - POTRERILLO EN EL KM. 9+000  | 77-ISLA                   | POTRERILLOS                           | RURAL  | 1,490,000                         | 1,490,000              | 1,490,000  | 1,490,000 | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS         | 12               | 12  | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DEL KM. 0+000 - 5+200 DEL CAMINO IXCATEPEC - SAN SEBASTIAN  | 78-IXCATEPEC              | IXCATEPEC                             | URBANO | 3,726,000                         | 1,800,000              | 1,800,000  | 1,800,000 | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 5                | 0   | 0%                     |   |
| APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE IXHUATLAN DEL SURESTE  | 82-IXHUATLAN DEL SURESTE  | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 1,550,885                         | 909,098                | 909,098    | 909,098   | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 1                | 0   | 0%                     | NIA APORTACION AL PROGRAMA CAPUFE 2009  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE BELTRAN SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10+360 DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-PISA FLORES                               | 83-IXHUATLAN DE MADERO    | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 16,949                            | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 PUENTE         | 1                | 0   | 0%                     | FAFEF 2009 LOCALIDADES IXHUATLAN DE MADERO Y PISA FLORES  |
| RIEGO DE SELLO DEL CAMINO EL COPITE-LA MATAMBA DEL KM 0+000 AL 1+400   | 90-JAMAPA                 | COBERTURA MUNICIPAL                   | RURAL  | 245,817                           | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 0%                     |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO ORIZABA-MARIANO ESCOBEDO-LA PERLA TRAMO: 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 101-MARIANO ESCOBEDO      | MARIANO ESCOBEDO                      | URBANO | 2,000,000                         | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 0%                     |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO OMEALCA-MATA TENATTO TRAMO: 0+000-10+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 117-OMEALCA               | MATA TENATTO (CASCO HACIENDA)         | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 16%                    |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A RIO XOCHIAPA TRAMO 29+300 - 32+000   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA  | LA LIMA                               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS          | 0                | 0   | 0%                     | OBRA CANCELADA  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO TOMATLAN-2 CAMINOS TRAMO: 0+000-1+400 (TRAMOS AISLADOS)  | 188-TOMATLAN              | TOMATLAN                              | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 0%                     |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A COBOS TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 189-TUXPAM                | COBOS                                 | RURAL  | 1,400,000                         | 0                      | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 2                | 0   | 0%                     |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A LA CONCHA TRAMO: 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 196-YANGA                 | EX-HACIENDA LA CONCEPCION (LA CONCHA) | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%   | 0         | 0             | 0 KILOMETRO      | 1                | 0   | 0%                     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                          |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                          |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                        | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE FILOBOBOS TRAMO: 1+000-5+950 (TRAMOS AISLADOS)  | 23-AZALAN                | CUAJILOTE (FILOBOBOS)        | RURAL  | 1,500,000                         | 540,239                | 540,239    | 540,239   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 0                      | 40%   |  |
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A IXHUATLANCILLO TRAMO: 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 81-IXHUATLANCILLO        | IXHUATLANCILLO               | URBANO | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 0                | 0                      | 0%  |  |
| RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A LOS TIGRES TRAMO 4+615 - 14+300 (TRAMOS AISLADOS)  | 84-JUAN RODRIGUEZ CLARA  | LOS TIGRES                   | RURAL  | 4,200,000                         | 182,354                | 182,354    | 182,354   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 10               | 0                      | 4%  |  |
| MEJORAMIENTO   |                          |                              |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| DRAGADOS DE RIOS, LAGUNA Y CUERPOS DE AGUA EN LOS MUNICIPIOS DE TLACOTALPAN, OTATITLAN Y CHACALTIANGUIS  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 800,000                           | 180,000                | 180,000    | 180,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUBICO   | 25,000           | 0                      | 0%  |  |
| SEÑALIZACIÓN EN DIVERSOS CAMINOS DE LA RED ESTATAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 588              | 28                     | 5%  |  |
| PROTECCION DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO TESECHOACAN EN EL CAMINO GARRO LAS GARZAS TRAMO: 0+000-0+120   | 07-ISLA                  | GARRO                        | RURAL  | 2,000,000                         | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 120              | 0                      | 0%  |  |
| MANTENIMIENTO  |                          |                              |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 3,510,000                         | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 PROGRAMA       | 0                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL TEXMOLA-SAN JOSE PILANCON TRAMO: 0+000-7+500 (TRAMOS AISLADOS)   | 101-MARIANO ESCOBEDO     | SAN JOSE PILANCON (PILANCON) | RURAL  | 2,500,000                         | 750,000                | 750,000    | 750,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - MANANTIALES - BALSAS DE AGUA TRAMO 9+700 - 15+500 (TRAMOS AISLADOS)  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MANANTIALES                  | RURAL  | 512,358                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 6                | 2                      | 40%   |  |
| APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE 2009 PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO   | 133-PUEBLO VIEJO         | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 978,490                           | 455,947                | 455,947    | 455,947   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 0                | 0                      | 0%  | N/A AVANCES FISICOS.   |
| CONSERVACION DEL CAMINO SAN LORENZO - DESVIACION SAN MARCOS TRAMO 0+6,000 - 7+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 151-TAMIAHUA             | SAN MARCOS                   | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 7                | 0                      | 0%  | K  |
| CONSERVACION DE LA AUTOPISTA XALAPA-COATEPEC TRAMO: 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 38-COATEPEC              | COATEPEC                     | URBANO | 150,000                           | 45,000                 | 45,000     | 45,000    | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 8                | 7                      | 90%   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL PASO DEL CURA-LA GLORIA TRAMO: 5+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 54-CHACALTIANGUIS        | PASO DEL CURA                | RURAL  | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - CHICONTEPEC TRAMO 0+000 - 35+700 (TRAMOS AISLADOS)   | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TEJEDA        | URBANO | 860,505                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 38               | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ABAZOLO DEL VALLE-EL SERRANO-ISLA TRAMO: 0+000-16+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 77-ISLA                  | COBERTURA MUNICIPAL          | URBANO | 1,500,000                         | 450,000                | 450,000    | 450,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 16               | 0                      | 0%  | LOCALIDAD: EL SERRANO  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL EL SERRANO-TOTOLOCHE TRAMO: 0+000-5+000  | 77-ISLA                  | TOTOLOCHE                    | RURAL  | 1,000,000                         | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 5                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DE LA AVENIDA LAZARO CARDENAS TRAMO: 0+000-5+840 (TRAMOS AISLADOS)  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 500,000                           | 150,000                | 150,000    | 150,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 0                      | 0%  |  |
| REHABILITACION   |                          |                              |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| REMEDIACION DEL ESTADIO DE BEISBOL PETROLEROS DE MINATITLAN  | 108-MINATITLAN           | MINATITLAN                   | URBANO | 1,499,063                         | 1,160,839              | 1,160,839  | 1,160,839 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 75%   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| REHABILITACION DE 6 KM. DEL CAMINO MATA MATEO-CANTARRANAS (TRAMOS AISLADOS)  | 126-PASO DE OVEJAS       | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 228,080                           | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 6                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 LOCALIDADES MATA MATEO Y CANTARRANAS  |
| REHABILITACION DE 9 KM. DEL CAMINO HIGUERA PRIETA-MATA MATEO (TRAMOS AISLADOS)   | 126-PASO DE OVEJAS       | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 507,564                           | 507,564                | 507,564    | 507,564   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 9                | 9                      | 100%  | FAFEF 2009 LOCALIDADES HIGUERA PRIETA Y MATA MATEO   |
| REHABILITACION DEL CAMINO TEXCATEPEC-EL SOTANO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000 (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 170-TEXCATEPEC           | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 135,594                           | 135,594                | 135,594    | 135,594   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 1                | 1                      | 100%  | FAFEF 2009 LOCALIDADES TEXCATEPEC Y EL SOTANO  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA AZALEAS FRACCIONAMIENTO JARDIN   | 88-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES         | URBANO | 568,780                           | 568,780                | 568,780    | 568,780   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA DALIA FRACCIONAMIENTO JARDIN   | 88-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES         | URBANO | 1,238,561                         | 1,200,331              | 1,200,331  | 1,200,331 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 98%   | EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| REHABILITACION DE BASE HIDRAULICA (TRAMOS AISLADOS) Y BACHEO SUPERFICIAL (TRAMOS AISLADOS) DEL CAMINO EL COPITE-LA MATAMBA, TRAMO DEL KM 1+400 AL 6+764      | 90-JAMAPA                | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 754,183                           | 754,183                | 754,183    | 754,183   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 3                | 3                      | 100%  |  |
| OTROS  |                          |                              |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS).   |                          |                              |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 8,858                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 PROGRAMA       | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL          | RURAL  | 2,899                             | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 PROGRAMA       | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACION DE LA CALLE AMERICAS EN LA COMUNIDAD DE LA JOYA | 1-ACAJETE                | LA JOYA                      | RURAL  | 28,385                            | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIAJ   | 105-MEDELLIN             | PLAZA DE TOROS               | RURAL  | 15,920                            | 4,776                  | 4,776      | 4,776     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 AVANCE FISICO NO APLICA   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                      |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                      |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                    | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7           | 8           | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL FAISÁN   | 128-PASO DE OVEJAS   | EL FAISÁN           | RURAL  | 533,942                           | 308,690                | 308,690     | 308,690     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: FAFEF 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO POR SER GASTOS DE SUPERVISION.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO                         | 128-PEROTE           | PEROTE              | URBANO | 8,878                             | 4,527                  | 4,527       | 4,527       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ                | 128-PEROTE           | PEROTE              | URBANO | 23,266                            | 21,815                 | 21,815      | 21,815      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VICENTE SUAREZ                           | 128-PEROTE           | PEROTE              | URBANO | 28,442                            | 8,533                  | 8,533       | 8,533       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA DE LA CONCORDIA                        | 138-RAFAEL LUCIO     | PILETAS             | RURAL  | 21,761                            | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "MATA COYOL POZO 3" 2A ETAPA | 174-TIERRA BLANCA    | MATA COYOL          | RURAL  | 5,000                             | 1,500                  | 1,500       | 1,500       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "MATA COYOL POZO 4" 2A ETAPA | 174-TIERRA BLANCA    | MATA COYOL          | RURAL  | 5,000                             | 1,500                  | 1,500       | 1,500       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "RODRIGUEZ TEJEDA" 2A ETAPA  | 174-TIERRA BLANCA    | RODRIGUEZ TEJEDA    | RURAL  | 4,500                             | 1,350                  | 1,350       | 1,350       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FAFEF 2009 AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CONSTITUCION                             | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE    | URBANO | 76,047                            | 23,414                 | 23,414      | 23,414      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAREZ                                   | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA     | URBANO | 12,999                            | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LERDO                                    | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA     | URBANO | 117,167                           | 35,150                 | 35,150      | 35,150      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS                                  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE    | URBANO | 23,415                            | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL COBAEV PLANTEL 90 TEJERÍA, SEGUNDA ETAPA          | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ            | URBANO | 182,608                           | 115,450                | 115,450     | 115,450     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2009.  |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD COSOLEACAQUE TRAMO NARANJITO-CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA)      | 48-COSOLEACAQUE      | EL NARANJITO        | URBANO | 248,971                           | 241,710                | 241,710     | 241,710     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: FAFEF 2009 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO POR SER GASTOS DE SUPERVISION.   |
| <b>SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES</b>   |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| INSTITUTO DE PENSIONES  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 800,000,000                       | 800,000,000            | 800,000,000 | 800,000,000 | 100%     | 0  | 0         | SUBSIDIO         | 12               | 12                     | 100%  |   |
| <b>APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA</b>  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| SERVICIOS PERSONALES  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PRIMARIA  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| APORTACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN   | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 15,000,000                                       | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | CIFRAS PRELIMINARES   |
| APORTACIONES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 643,115,292                       | 643,115,292            | 643,115,292 | 643,056,970 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 2                | 2                      | 100%  | CIFRAS PRELIMINARES   |
| <b>CONVENIOS (166 REGISTROS)</b>  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN  |                      |                     |        | 9,030,252,624                     | 9,030,252,624          | 229,308,563 | 229,308,563 | 3%       | 0  | 0         |                  | 9,020,044,534    | 8,654,117,834          | 96%   |   |
| INVERSIÓN   |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| OBRA PÚBLICA  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCIÓN  |                      |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE JUEGOS AUTOCTONOS FRENTE AL MUSEO DEL TRANSPORTE  | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 717,943                           | 717,943                | 717,943     | 717,943     | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 641,030                           | 641,030                | 641,030     | 641,030     | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES  | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 643,805                           | 643,605                | 643,605     | 643,605     | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. PRINCIPAL DE MARINA NACIONAL A CADENAMIENTO 0+212.38.                             | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,619,106                         | 1,619,106              | 1,619,106   | 1,619,106   | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 1,346            | 1,346                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$1,644,441 DE LOS CUALES \$1,619,106 SE EJERCIERON DEL CRÉDITO BANOBRAS Y \$23,335 DE LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS RECIBIDA |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. PRINCIPAL DE MARINA NACIONAL A CADENAMIENTO 0+212.38.                             | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,619,106                         | 1,619,106              | 1,619,106   | 1,619,106   | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 1,346            | 1,346                  | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$1,644,441 DE LOS CUALES \$1,619,106 SE EJERCIERON DEL CRÉDITO BANOBRAS Y \$23,335 DE LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS RECIBIDA |

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                     |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEPORTIVO  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,497,222                         | 1,497,222              | 1,497,222       | 1,497,222     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  |                       |                              | 100%  | 11   |
| MANTENIMIENTO<br>MANTENIMIENTO MEDIANTE REENCARPETAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (RELACION ANEXA) | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 2,571,069                         | 2,571,069              | 2,571,069       | 2,571,069     | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 18,920                | 18,920                       | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$9,200,580 DE LOS CUALES \$6,039,002 EJERCIDOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PESO A APESO (DEL FIDEICOMISO BURSATIL), \$2,571,069 DE LA APORTACION DE PEMEX EN ESPECIE DE MATERIAL AC-20 Y \$590,509 DE INTERES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA  |
| MANTENIMIENTO MEDIANTE REENCARPETAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO (RELACION ANEXA)                  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 943,343                           | 943,343                | 943,343         | 943,343       | 100%            | 0  | 0              | METRO CUADRADO        | 22,919                | 22,919                       | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$3,682,716 DE LOS CUALES \$2,739,393 EJERCIDOS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PESO A APESO Y \$943,343 DE LA APORTACION DE PEMEX EN ESPECIE DE MATERIAL AC-20   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>   |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                     |                     |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE CONVENIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 5,405,000       | 5,405,000     | 5%              | 0  | 0              | APOYO                 | 120,000,000           | 119,165,761                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 104 AL PROVEEDOR GRUPO SITKANEMS, S.A DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 20,000 BOTIQUINES COMO APOYO PARA LA POBLACION AFECTADA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO, MUNICIPIO DE MINATITLAN, POR LLUVIAS E INUNDACIONES.  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 2,125,000       | 2,125,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 200380 DEBIDO A LA COMPRA DE 17,000 DESPENSAS AL PROVEEDOR PROMOTORA COMERCIAL ABARROTERA, S.A. DE C.V., PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR LAS LLUVIAS Y DESCENSO DE TEMPERATURAS QUE TRAJÓ CONSIGO EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 38. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/203/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,500,000       | 1,500,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 199490 AL PROVEEDOR PROMOTORA COMERCIAL ABARROTERA, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 12,000 DESPENSAS BASICAS, COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN DIFERENTES MUNICIPIOS LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR LLUVIAS INTENSAS, DESCENSO DE TEMPERATURAS Y HELADAS AL AMANECER DEBIDO AL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 36 SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO SPC/RF/265/2009 |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,665,000       | 1,665,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 16 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMART FOOD, S. DE R.L. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS, LOS CUALES RESULTARON AFECTADOS POR DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS Y DESCENSO DE TEMPERATURAS OCASIONADAS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 37. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO SPC/RF/331/2009                                  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,665,000       | 1,665,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 32 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMART FOOD, S. DE R.L. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS ALIMENTICIAS PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 09 SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO SPC/RF/1123/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,665,000       | 1,665,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 19 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMART FOOD, S. DE R.L. DE C.V. POR LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS ALIMENTICIAS, COMO APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADAS POR EL PASO DEL FENOMENO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS, SOLICITADO A TRAVES DEL OFICIO SPC/673/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 600,000         | 600,000       | 1%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 20008 AL PROVEEDOR ABARROTES FASTI, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR LAS INTENSAS LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS QUE TRAJÓ CONSIGO EL PASO DEL FENOMENO DE ONDA NO. 06 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/664/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 479,550         | 479,550       | 0%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 25 AL PROVEEDOR VISION SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., DEBIDO A LA COMPRA DE 3,000 BOTIQUINES PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 02 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1072/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 2,415,000       | 2,415,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 987 AL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO AVINA CANSECO, DEBIDO A LA COMPRA DE 20,000 KITS DE LIMPIEZA COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS PERTENECIENTE A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 38 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/351/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 368,000         | 368,000       | 0%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 50779 AL PROVEEDOR GRUPO ICTZE, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 2,000 BOTIQUINES COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS QUE RESULTO AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1105/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 603,750         | 603,750       | 1%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 582 AL PROVEEDOR INDUSTRY PACK, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 KITS DE LIMPIEZA COMO APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR EL PASO DEL FENOMENO DE LLUVIA Y TORMENTA ELECTRICA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/951/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 120,750         | 120,750       | 0%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 583 AL PROVEEDOR INDUSTRY PACK S.A. DE C.V., DEBIDO A LA COMPRA DE 1,000 KITS DE LIMPIEZA COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS QUE RESULTO AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 Y EL FENOMENO DE VAGUADA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/952/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 776,250         | 776,250       | 1%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 584 AL PROVEEDOR INDUSTRY PACK, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 COLCHONETAS EN APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR LOS FENOMENOS DE LLUVIA Y TORMENTAS ELECTRICAS, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/953/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,439,800       | 1,439,800     | 1%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 1108 AL PROVEEDOR KAFAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 1,000 CARRETELLAS CON LLANTA REFORZADA Y 1,000 CARRETELLAS CON LLANTA LIGERA, COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS QUE RESULTO AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1030/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,840,000       | 1,840,000     | 2%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 1098 AL PROVEEDOR KAFAR DE MEXICO, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 LAMINAS DE ZINC COMO APOYO A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS QUE FUERON AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 5 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1019/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,150,000       | 1,150,000     | 1%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 189 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRAGEER, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 COLCHONETAS COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 Y FENOMENO DE VAGUADA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/955/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 3,795,000       | 3,795,000     | 4%              | 0  | 0              | APOYO                 | 100,000,000           | 84,892,903                   | 85%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 183 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRAGEER, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 20,000 LAMINAS DE ZINC, PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR EL FENOMENO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/954/2009   |



**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1 | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                     |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 851,000         | 851,000       | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 1068 AL PROVEEDOR GRUPO CORRADO, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 LAMINAS DE ZINC PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1080/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 14,375,000      | 14,375,000    | 14%             | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 122 AL PROVEEDOR GRUPO SITKANEWS, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 50,000 LAMINAS DE ZINC PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DE LA ONDA TROPICAL NO. 6 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/674/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 488,750         | 488,750       | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 104 AL PROVEEDOR ITHEL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 COBERTORES COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FENOMENO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/904/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 4,600,000       | 4,600,000     | 5%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 822 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, DEBIDO A LA COMPRA DE 50,000 COBERTORES PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 3 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/468/09   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 2,175,000       | 2,175,000     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 25 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 15,000 DESPENSAS PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 4 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/377/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 948,750         | 948,750       | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 936 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS UNIDAS MARITEX, DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 LAMINAS DE ZINC PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FENOMENO DE LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/702/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 920,000         | 920,000       | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 5653 AL PROVEEDOR GRUPO ICTZE, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 5,000 BOTIQUINES COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE FUERON AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 9 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/1235/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 2,415,000       | 2,415,000     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 1004 AL PROVEEDOR CARLOS ALFREDO AVINA CANSECO DEBIDO A LA COMPRA DE 20,000 KITS DE LIMPIEZA PARA APOYAR A LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS UBICADA EN LOS MUNICIPIOS QUE RESULTARON AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 4 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/720/09   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,150,000       | 1,150,000     | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 190 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRAGEER, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 COLCHONETAS COMO APOYO PARA LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/956/09   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 199,180         | 199,180       | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 30 AL PROVEEDOR MULTISERVICIOS FIRO, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 40,000 COSTALLAS PARA APOYAR A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LLUVIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/RF/1099/09   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 1,150,000       | 1,150,000     | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DE LA FACTURA NO. 201 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRAGEER, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 10,000 COLCHONETAS COMO APOYO A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 2 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/1118/09   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 100,000,000                       | 100,000,000            | 99,790          | 99,790        | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 100,000,000           | 99,890,373                   | 100%  | PAGO DEL 1 AL MILLAR AL ORFIS POR LA CANTIDAD DE \$99,970.58   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 60,011          | 60,011        | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE UNO AL MILLAR AL ORGANO TECNICO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, ORFIS.   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 1,665,000       | 1,665,000     | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA 004 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMAT FOOD POR LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEBIDO A LLUVIAS, DESCENSO DE TEMPERATURAS Y FUERTES HELADAS POR LA MADRUGADA DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 27. SOLICITADO BAJO EL OFICIO SPC/137/2009  |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 2,300,000       | 2,300,000     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 1532 AL PROVEEDOR GRUPO EMPRESARIAL IONCONOMA POR LA COMPRA DE 30,000 COLCHONETAS EN APOYO A LA POBLACION AFECTADA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DEBIDO A LAS LLUVIAS INTENSAS, EL DESCENSO DE TEMPERATURAS Y FUERTES HELADAS POR LAS MADRUGADAS EN LA ZONA MONTAÑOSA, DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 37. SOLICITADO BAJO EL OFICIO SPC/152/2009 |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,350,000       | 4,350,000     | 4%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 20 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL DEBIDO A LA ADQUISICION DE 30,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 24 QUE TRAJÓ CONSIGO LLUVIAS, BAJAS TEMPERATURAS Y HELADAS AL AMANECER. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/UA/69/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 2,000,000       | 2,000,000     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA 197126 AL PROVEEDOR PROMOTORA COMERCIAL ABARROTERA, DEBIDO A LA ADQUISICION DE 16,000 DESPENSAS COMO APOYO A LA POBLACION AFECTADA POR LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 24 QUE TRAJÓ CONSIGO LLUVIAS, BAJAS TEMPERATURAS Y HELADAS AL AMANECER. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/UA/80/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 5,520,000       | 5,520,000     | 5%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL DEBIDO A LA ADQUISICION DE 40,000 COBERTORES COMO APOYO PARA LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS AFECTADA POR LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 29 QUE TRAJÓ CONSIGO LLUVIAS INTENSAS, DESCENSO DE TEMPERATURA Y HELADAS EN LA MADRUGADA, SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/UA/382/2009   |
| CONVENIO DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS                  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 40,097          | 40,097        | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO DEL UNO AL MILLAR AL ORFIS  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE CONVENIOS                 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 8,797,500       | 8,797,500     | 7%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 115 DEL PROVEEDOR GRUPO SITKANEWS S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICION DE 30,000 BOTIQUINES COMO APOYO PARA LA POBLACION AFECTADA POR LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 24 QUE TRAJÓ CONSIGO LLUVIAS, BAJAS TEMPERATURAS Y HELADAS AL AMANECER AFECTANDO LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, MEDIANTE EL OFICIO DE AMPLIACION NO. SPC/UA/RF/69/2009                          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                     |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                     |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,168,750       | 4,168,750     | 3%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 103 AL PROVEEDOR GRUPO SITKANNEWS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 25,000 COLCHONETAS COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN AFECTADA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO, MUNICIPIO DE MINATITLAN, POR LLUVIAS E INUNDACIONES.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 8,625,000       | 8,625,000     | 7%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 102 DEL PROVEEDOR GRUPO SITKANNEWS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 30,000 LAMINAS DE ZINC COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN AFECTADA DE LA ZONA SUR DEL ESTADO, MUNICIPIO DE MINATITLAN, POR LLUVIAS E INUNDACIONES.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,168,750       | 4,168,750     | 3%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA EL PAGO POR LA FACTURA 105 AL PROVEEDOR GRUPO SITKANNEWS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 25,000 COLCHONETAS COMO APOYO PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DENTRO DEL ESTADO DEBIDO A LA EVOLUCIÓN DE LA TORMENTA TROPICAL MARCO. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DE AMPLIACION SPC/UA/970/2008.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 3,450,000       | 3,450,000     | 3%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 10 AL TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V., 25,000 COBERTORES COMO APOYO PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL SUR DEL ESTADO OCASIONADO POR LOS FENOMENOS DE ONDA TROPICAL NO. 31, 32 Y 33 DURANTE EL MES DE OCTUBRE. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DE AMPLIACION SPC/UA/R/15/2008.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,350,000       | 4,350,000     | 4%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 17 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V., POR LA ADQUISICIÓN DE 30,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN AFECTADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA NORTE Y SUR DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 6 QUE OCASIONO DESCENSO DE TEMPERATURAS Y VIENTO DE 65 KM EN LA COSTA CON FECHA DE 28 DE OCTUBRE DE 2008. SOLICITADO A TRAVES DEL OFICIO DE AMPLIACION SPC/UA/R/916/2008. |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 5,075,000       | 5,075,000     | 4%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 19 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 35,000 DESPENSAS EN ATENCIÓN A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DEL ESTADO DE VERACRUZ EN ESPECIAL A LA ZONA SERRANA, POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 10 EL CUAL TRAJÓ CONSIGO FUERTES LLUVIAS, BAJAS TEMPERATURAS Y VIENTO DEL NORTE. SOLICITADO BAJO EL OFICIO DE AMPLIACION SPC/UA/R/1150/2008.                         |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 13,872          | 13,872        | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE UNO AL MILLAR AL ORGANO TECNICO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO, ORFIS \$13,872.50  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 590,410         | 590,410       | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO AL PROVEEDOR EDITH CALLEJAS ORTEGA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE BIENES DE APOYO ENVADOS A MUNICIPIOS AFECTADOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS Y HURACANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SOLICITADO A TRAVES DEL OFICIO DE AMPLIACION SPC/UA/R/1042/2008.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 833,750         | 833,750       | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO DE LA FACTURA NO. 57 AL PROVEEDOR GRUPO KATZUO, POR LA ADQUISICIÓN DE 5,000 COLCHONETAS MATRIMONIALES CON RELLENO DE BORRA, COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS DE LAS ZONAS CENTRO Y SUR DEL ESTADO POR LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS DE SEMANAS PASADAS. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL SPC/UA/R/7783/2008.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 1,311,000       | 1,311,000     | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PARA PAGO AL PROVEEDOR MARCO ANTONIO MORALES CABRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR EL SERVICIO DE FLETES PARA EL ENVIO DE APOYOS A LAS FAMILIAS AFECTADAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO DURANTE LAS EMERGENCIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL SPC/UA/R/1041/2008.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 1,937,060       | 1,937,060     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2008, ENERO Y FEBRERO DE 2009 AL PROVEEDOR MARCO ANTONIO MORALES CABRERA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 08, ENERO Y FEBRERO DE 09, PARA EL ENVIO DE BIENES DE APOYO A MUNICIPIOS AFECTADOS DURANTE LA TEMPORADA INVERNAL. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO SPC/UA/R/440/2009.                     |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 5,068           | 5,068         | 0%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DEL UNO AL MILLAR AL ORGANO TECNICO DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO ORFIS \$5,068.56   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 2,062,688       | 2,062,688     | 2%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 013 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 14,974 COBERTORES COMO APOYO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ AFECTADOS POR LA ONDA TROPICAL NO. 36 CON FECHA DEL 03 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y SOLICITADO A TRAVES DEL OFICIO SPC/998/2008.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 8,700,000       | 8,700,000     | 7%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 004 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 60,000 DESPENSAS EN APOYO PARA LA EMERGENCIA DEL SUR DEL ESTADO, OCASIONADO POR LLUVIAS Y TORMENTAS ELECTRICAS DEBIDO A LOS FENOMENOS DE ONDA TROPICAL NO. 31, 32 Y 33 CON FECHA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 8,700,000       | 8,700,000     | 7%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA 018 AL PROVEEDOR TLM COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR LA COMPRA DE 60,000 DESPENSAS ALIMENTICIAS COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN AFECTADA DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA DEL ESTADO DEBIDO AL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 9 QUE TRAJÓ CONSIGO LLUVIAS Y BAJAS TEMPERATURAS. SOLICITADO BAJO EL OFICIO SPC/1009/2008.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 910,000         | 910,000       | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA 013 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMAT FOOD POR LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEBIDO A LLUVIAS, DESCENSO DE TEMPERATURAS Y FUERTES HELADAS POR LA MADRUGADA DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 35. SOLICITADO BAJO EL OFICIO SPC/139/2009.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 1,665,000       | 1,665,000     | 1%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA 012 AL PROVEEDOR NUTRISYSTEMS SMAT FOOD POR LA COMPRA DE 10,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA VARIOS MUNICIPIOS DEBIDO A LLUVIAS, DESCENSO DE TEMPERATURAS Y FUERTES HELADAS POR LA MADRUGADA DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO.33 SOLICITADO BAJO EL OFICIO SPC/139/2009.   |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 3,841,230       | 3,841,230     | 3%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,767                  | 99%   | PAGO AL PROVEEDOR FRANKLIN GUERRERO LAGUNES, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE FLETES PARA EL ENVIO DE BIENES DE APOYO A LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR DIVERSOS FENOMENOS CLIMATOLÓGICOS. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO SPC/UA/R/894/2008 POR LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,125,000       | 4,125,000     | 3%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO.285 AL PROVEEDOR IKA ALIMENTOS, S.A. DE C.V. POR LA ADQUISICIÓN DE 50,000 DESPENSAS COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN AFECTADA EN LAS ZONAS NORTE Y SUR DEL ESTADO, DEBIDO A LA ENTRADA DEL FRENTE FRIO NO. 6 EL CUAL OCASIONO EL DESCENSO BRUSCO DE LA TEMPERATURA.  |
| CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS            | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 120,000,000                       | 120,000,000            | 4,600,000       | 4,600,000     | 4%              | 0  | 0              | 0 APOYO               | 120,000,000           | 119,165,768                  | 99%   | PAGO DE LA FACTURA NO. 8205 AL PROVEEDOR INDUSTRIAS MARITEX, S.A. DE C.V. DEBIDO A LA COMPRA DE 1,250 PACAS COBERTOR COMO APOYO PARA LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SERRANA DEL ESTADO LOS CUALES FUERON AFECTADOS POR EL PASO DEL FRENTE FRIO NO. 09, EL CUAL TRAJÓ CONSIGO FUERTES LLUVIAS Y DESCENSO DE TEMPERATURA. SOLICITADO MEDIANTE EL OFICIO SPC/UA/1014/08.                                 |





ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|----------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                            |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                            |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PROTECCION MARGINAL SOBRE EL RIO TESEOACAN   | 169-JOSE AZUETA            | VILLA AZUETA                | URBANO | 11,542,502                        | 11,542,502             | 11,542,502      | 11,542,502    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             | 11  |
| APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "ERNESTO PÉREZ JACOME"  | 173-TEZONAPA               | TEZONAPA                    | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL QUE INCLUIRA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  | 175-TIHUATLÁN              | TIHUATLÁN                   | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| PROTECCION MARGINAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN  | 178-TLACOTALPAN            | PÉREZ Y JIMÉNEZ             | RURAL  | 16,518,490                        | 16,518,490             | 16,518,490      | 16,518,490    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| APORTACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA   | 192-VEGA DE ALATORRE       | VEGA DE ALATORRE            | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL GIMNASIO MUNICIPAL   | 197-YECUATLA               | YECUATLA                    | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000       | 2,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| PROTECCION MARGINAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN  | 208-CARLOS A. CARRILLO     | CARLOS A. CARRILLO          | URBANO | 14,515,386                        | 14,515,386             | 14,515,386      | 14,515,386    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| APORTACIÓN PARA EL CAMPO DEPORTIVO "FERNANDO LÓPEZ ARIAS"  | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | TATAHUICAPAN                | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 2,000,000       | 2,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE UN BENEFICIO DE HULE GRANULADO ZA ETAPA  | 210-LXPANAPA               | HULES DE UXPANAPA           | RURAL  | 1,550,062                         | 775,031                | 775,031         | 775,031       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | APOYO                 | 1                            | 1   | 52%              |   |
| APOYO PARA LA PRODUCCION TECNIFICADA DE LA GANADERIA BOVINA DE CRIA  | 210-LXPANAPA               | BIENTO JUAREZ (POBLADO UNO) | RURAL  | 1,200,000                         | 600,000                | 600,000         | 600,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | APOYO                 | 1                            | 0   | 10%              | PROCAPI 2009  |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y MODULO DE BAÑOS PARA CAMPO DEPORTIVO   | 31-CARRILLO PUERTO         | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES BASQUETBOL,VOLIBOL Y FUTBOL Y GRADAS DE LA COLONIA LA CURVA                  | 34-CERRO AZUL              | COBERTURA MUNICIPAL         | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | RECURSO CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN EL TANQUE SUPERFICIAL  | 39-COATZACOALCOS           | COATZACOALCOS               | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000       | 3,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA "CHICO DOMINGUEZ"   | 4-ACTOPAN                  | ACTOPAN                     | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUILANGO  | 44-CÓRDOBA                 | CÓRDOBA                     | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE CON ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL 42 | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO  | COSAMALOAPAN                | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| PROTECCION MARGINAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO  | EL SALADERO                 | RURAL  | 6,354,283                         | 6,354,283              | 6,354,283       | 6,354,283     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PROTECCIÓN MARGINAL SOBRE EL RÍO PAPALOAPAN MARGEN IZQUIERDA   | 5-ACÚLA                    | BOCA DEL RIO                | RURAL  | 6,453,205                         | 6,453,205              | 6,453,205       | 6,453,205     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 100                          | 100   | 100%             |   |
| APORTACIÓN PARA EL CENTRO DEPORTIVO CUICHAPA   | 52-CUICHAPA                | CUICHAPA                    | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DEPORTIVO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL JOVITO"  | 53-CUITLAHUAC              | CUITLAHUAC                  | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| PROTECCION MARGINAL SOBRE EL RIO PAPALOAPAN MARGEN DERECHA   | 54-CHACALTIANGUIS          | CHACALTIANGUIS              | URBANO | 8,985,967                         | 8,985,967              | 8,985,967       | 8,985,967     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL  | 71-HUATUSCO                | HUATUSCO DE CHICUELLAR      | URBANO | 19,551,600                        | 19,551,600             | 19,551,600      | 19,551,600    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 100                          | 100   | 100%             | ESTA OBRA ES DEL FIDEM, EL RECURSO LO ENVIO LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO   | 77-ISLA                    | ISLA                        | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000       | 3,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL PARA LA CONTINUACIÓN DE LA SALA DE CONCIERTOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA         | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 10,905,173                        | 10,905,173             | 10,905,173      | 10,905,173    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES CONACULTA 2009.   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANCHA DE JUEGO AUTOCTONOS, FRENTE AL MUSEO DEL TRANSPORTE   | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000       | 1,000,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA ARBOLEDAS DEL SUMIDERO  | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,500,000       | 1,500,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DEPORTIVO EN LA COLONIA JARDINES DE LAS FLORES  | 87-XALAPA                  | XALAPA-ENRIQUEZ             | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,500,000       | 1,500,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | CONADE 2009   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio               | Localidad                                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                    |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|-------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|-----------|---------------|--------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |                         |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               |               | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida   | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |                         |   |        |                                   | Ministrado             | Programado    | Ejercido      |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| 1   | 2                       | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7             | 8             | 9  | 10        | 10/9          | 11                 |                  |   |                        |   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA DEL SUMIDERO  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 500,000                           | 500,000                | 500,000       | 500,000       | 100%   | 0         | 0             | 0 OBRAS            | 0                | 0   | 0%                     | CONADE 2009   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA CASA BLANCA   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 500,000                           | 500,000                | 500,000       | 500,000       | 100%   | 0         | 0             | 0 OBRAS            | 0                | 0   | 0%                     | CONADE 2009   |
| CONSTRUCCIÓN 3A. ETAPA DE LA SALA DE CONCIERTOS PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA (1A. MINISTRACIÓN)   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 10,184,412                        | 10,184,412             | 7,179,333     | 7,179,333     | 70%  | 0         | 0             | 0 METRO CUADRADO   | 1,244            | 784   | 63%                    | ESTOS RECURSOS ETIQUETADOS EN EL PEF 2009 POR LA CANTIDAD DE \$11,000,000 PARA LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA DE LA SALA DE CONCIERTOS SON OTORGADOS MEDIANTE CONTRATO DE DONACIÓN CONACULTA-SEDESMA Y POR MEDIO DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL SEDESMA - UNIV. VERACRUZANA.  |
| EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA SALA DE CONCIERTOS PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 14,954                            | 14,954                 | 14,954        | 14,954        | 100%   | 0         | 0             | 0 EVALUACION       | 1                | 1   | 100%                   |   |
| SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 3A. ETAPA DE LA SALA DE CONCIERTOS PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 485,588                           | 485,588                | 175,832       | 175,832       | 36%  | 0         | 0             | 0 SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EL AVANCE FÍSICO N/A NO APLICA DEBIDO A QUE SE TRATA DE UNA SUPERVISIÓN   |
| APORTACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL Y BEISBOL CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES   | 93-JILOTEPEC            | JILOTEPEC                                 | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000     | 1,000,000     | 100%   | 0         | 0             | 0 OBRAS            | 0                | 0   | 0%                     | CONADE 2009   |
| APOYO PARA LA EXPLOTACIÓN DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPÓSITO   | 84-JUAN RODRIGUEZ GLARA | NUJEVO PASO NOVILLO (LIBERTAD Y PROGRESO) | RURAL  | 545,121                           | 272,560                | 272,560       | 272,560       | 100%   | 0         | 0             | 0 APOYO            | 1                | 0   | 10%                    | PROCAPI 2009  |
| APORTACIÓN PARA EL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO SAN FRANCISCO   | 99-MALTRATA             | MALTRATA                                  | URBANO | 2,852,534                         | 2,852,534              | 2,852,534     | 2,852,534     | 100%   | 0         | 0             | 0 OBRAS            | 0                | 0   | 0%                     | CONADE 2009   |
| REHABILITACIÓN  |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| 3A. ETAPA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN DE PLAYA E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS EN TUXPAM, VER. QUE COMPRENDE: CONSTRUCCIÓN DE 2 CENTROS DE INFORMACIÓN                  | 189-TUXPAM              | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO                  | URBANO | 3,837,845                         | 3,837,844              | 3,837,844     | 3,837,844     | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 53%                    | EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA: Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO A LA ZONA DE RESTAURANTES. EL RECURSO ES PRODETUR 2009.   |
| 3A. ETAPA DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN DE PLAYA E INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS EN TUXPAM, VER. QUE COMPRENDE: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE ACCESO TRASERO | 189-TUXPAM              | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO                  | URBANO | 3,140,286                         | 3,140,286              | 3,140,286     | 3,140,286     | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 86%                    | EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON: DE LA ZONA RESTAURANTERA Y ALUMBRADO DE LA PLAYA Y EQUIPAMIENTO URBANO. EL RECURSO ES PRODETUR 2009.  |
| APORTACIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EJECUTAR EL PROYECTO CENTRO ECOLÓGICO DE INTEGRACIÓN LA PINERA, EN VERACRUZ   | 193-VERACRUZ            | VERACRUZ                                  | URBANO | 16,306,006                        | 16,306,006             | 16,306,006    | 16,306,006    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | EL RECURSO ES SEMARNAT 2009.  |
| REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE AV. XALAPA A FRANCISCO JAVIER CLAVIERO   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                           | URBANO | 7,000,000                         | 7,000,000              | 7,000,000     | 7,000,000     | 100%   | 0         | 0             | 0 METROS CUADRADOS | 10,740           | 10,740  | 100%                   | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$2,820,392 DE LOS CUALES \$8,820,392 SE EJERCIERON DE LA APORTACIÓN DE FORTAMUN-OF. \$7,000,000 DE LA APORTACIÓN DE SECTUR Y \$7,000,000 DE LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA AV. MANUEL ÁVILA CAMACHO, DE FRANCISCO JAVIER CLAVIERO A IGNACIO DE LA LLAVE (1ª ETAPA) |
| EQUIPAMIENTO  |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 45,000,000                        | 45,000,000             | 45,000,000    | 45,000        | 0%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA MODERNIZACIÓN CATASTRAL 2009   |
| GASTO CORRIENTE   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| SERVICIOS PERSONALES  |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE VERACRUZ   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 1,000,000,000                     | 1,000,000,000          | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 100%   | 0         | 0             | 0 DEPENDENCIA      | 5                | 5   | 100%                   | CIFRAS PRELIMINARES   |
| UNIVERSIDAD VERACRUZANA   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 1,648,321,227                     | 1,708,403,519          | 1,708,403,519 | 1,648,231,227 | 96%  | 0         | 0             | 0 DEPENDENCIA      | 12               | 12  | 100%                   | CIFRAS PRELIMINARES   |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 95,221,089                        | 95,221,089             | 95,221,089    | 95,221,084    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | CIFRAS PRELIMINARES   |
| CARAVANAS DE LA SALUD   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 35,055,533                        | 25,154,727             | 25,154,727    | 25,154,727    | 100%   | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | CIFRAS PRELIMINARES   |
| CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | URBANO | 8,000,000                         | 8,000,000              | 8,000,000     | 7,206,273     | 90%  | 0         | 0             | 0 OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | CIFRAS PRELIMINARES   |
| <b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2008</b>  |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| <b>SUBSIDIOS (1907) REGISTROS</b>   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>  |                         |   |        | 106,699,053                       | 106,699,053            | 37,191,828    | 37,191,828    | 36%  | 0         | 0             |                    | 20,132           | 19,666  | 98%                    |   |
| <b>PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD</b>   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| <b>INVERSIÓN</b>  |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                         |   |        |                                   |                        |               |               |  |           |               |                    |                  |   |                        |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                       | RURAL  | 9,866,442                         | 9,866,442              | 0             | 0             | 0%   | 0         | 0             | 0 PROGRAMA         | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: EDUCAINNOVA 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA DETERMINAR LOS DIFERENTES ANALISIS Y VERIFICAR EL GRADO DE SEGURIDAD DE LA LADERA Y DICTAMINAR LAS ACCIONES PARA MEJORAR SU ESTABILIDAD EN EL CBTIS NO. 143 CLAVE 300CT069Z | 68-FORTÍN                | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 783,273                           | 783,273                | 234,982    | 234,982  | 30%      | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  | (EDUCARI) 2008. EN ESTUDIOS NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| REHABILITACION<br>PROGRAMA ESTATAL DE INVERIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,914,012                         | 1,914,012              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 38,086,175                        | 38,086,175             | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: EDUCARI 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLAVE GABRIELA MISTRAL CLAVE 30EJN0723D   | 1-ACAJETE                | PUENTECILLAS         | RURAL  | 52,381                            | 52,381                 | 47,059     | 47,059   | 90%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR0004M   | 1-ACAJETE                | BARRANQUILLAS        | RURAL  | 186,617                           | 186,617                | 81,249     | 81,249   | 44%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DTV1305P   | 1-ACAJETE                | MAZATEPEC            | RURAL  | 178,762                           | 178,762                | 178,316    | 178,316  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0690G  | 10-ALTOTONGA             | TEZAHUAPAN DE JUÁREZ | RURAL  | 45,352                            | 45,352                 | 13,606     | 13,606   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EJN0932I  | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA            | URBANO | 83,766                            | 83,766                 | 25,130     | 25,130   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 2%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ALTOTONQUI CLAVE 30DJN2777W   | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA            | URBANO | 121,156                           | 121,156                | 36,346     | 36,346   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS CLAVE 30DJN3609H   | 10-ALTOTONGA             | SAN JOSÉ BUENAVISTA  | RURAL  | 36,627                            | 36,627                 | 10,989     | 10,989   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0256Z  | 10-ALTOTONGA             | GUTIERREZ ZAMORA     | RURAL  | 66,053                            | 66,053                 | 19,816     | 19,816   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 30DTV1528Z   | 10-ALTOTONGA             | IGNACIO ZARAGOZA     | RURAL  | 178,236                           | 178,236                | 53,471     | 53,471   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL FUENTES SARABIA CLAVE 30DTV1099X  | 10-ALTOTONGA             | CHICHICAPA           | RURAL  | 182,684                           | 182,684                | 54,805     | 54,805   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARTIN LUTHER KING CLAVE 30DTV1014Z  | 10-ALTOTONGA             | CHAMPILICO           | RURAL  | 139,138                           | 139,138                | 41,741     | 41,741   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0115Q  | 10-ALTOTONGA             | TEMIMILCO            | RURAL  | 176,370                           | 176,370                | 52,911     | 52,911   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE ETV0219P  | 10-ALTOTONGA             | MECACALCO            | RURAL  | 133,895                           | 133,895                | 40,169     | 40,169   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV0114R  | 10-ALTOTONGA             | MAGUEYITOS           | RURAL  | 99,921                            | 99,921                 | 29,976     | 29,976   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30DJN2790Q   | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE | MARTÍNEZ DE LA TORRE | URBANO | 278,133                           | 278,133                | 83,440     | 83,440   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR022V        | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | PUEBLO VIEJO UNO     | RURAL  | 136,827                           | 136,827                | 41,048          | 41,048        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0399G             | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | ARROYO BLANCO        | RURAL  | 184,709                           | 184,709                | 55,413          | 55,413        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0954L             | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 308,727                           | 308,727                | 92,618          | 92,618        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ISIDRO ALAMILLO CONTRERAS CLAVE 30DTV0390W       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 208,212                           | 208,212                | 62,464          | 62,464        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV1389N                | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 198,331                           | 198,331                | 59,499          | 59,499        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA CLAVE 30DT0238Z                   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | LA PALMA             | RURAL  | 218,242                           | 218,242                | 65,472          | 65,472        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0990U                    | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | ARROYO DEL POTRERO   | RURAL  | 207,006                           | 207,006                | 62,102          | 62,102        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0280C | 109-MISANTLA             | PALPOALA IXCAN       | RURAL  | 129,898                           | 129,898                | 92,682          | 92,682        | 71%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV0397P                   | 109-MISANTLA             | LA REFORMA           | RURAL  | 233,356                           | 233,356                | 200,745         | 200,745       | 86%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MUGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV0013U       | 109-MISANTLA             | LA DEFENSA           | RURAL  | 406,668                           | 406,668                | 277,036         | 277,036       | 68%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DTV0485J                | 109-MISANTLA             | VICENTE GUERRERO     | RURAL  | 185,567                           | 185,567                | 55,670          | 55,670        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 1 CLAVE 30DCM001R                            | 11-ALVARADO              | ALVARADO             | URBANO | 3,690,490                         | 3,690,490              | 1,524,859       | 1,524,859     | 41%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 25%   | (EDUCAR) 2008. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ANA BERTHA CUEVAS MEZA CLAVE 30JN0281Z          | 112-NAOLINCO             | TENAMPA              | RURAL  | 131,807                           | 131,807                | 39,542          | 39,542        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   | FONDO: PROMES 2008 META REHABILITACION   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTV0346I        | 112-NAOLINCO             | EL ESPINAL           | RURAL  | 274,543                           | 274,543                | 82,363          | 82,363        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30DTV0122A           | 112-NAOLINCO             | LAS HALDAS           | RURAL  | 206,021                           | 206,021                | 61,806          | 61,806        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   | FONDO: PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0419P   | 114-NAUTLA               | EL ALTILLO           | RURAL  | 56,119                            | 56,119                 | 51,129          | 51,129        | 88%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTIN IZQUIERDO QUENNEL CLAVE 30DTV0094V       | 114-NAUTLA               | BARRA DE PALMAS      | RURAL  | 190,703                           | 190,703                | 138,402         | 138,402       | 73%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0392U                 | 114-NAUTLA               | ISLA DE CHAPACHAPA   | RURAL  | 189,086                           | 189,086                | 164,621         | 164,621       | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0019O       | 114-NAUTLA               | JICALTEPEC           | RURAL  | 213,155                           | 213,155                | 176,846         | 176,846       | 83%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2008  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |                    |
|---|--------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--------------------|
|   |                          |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |                    |
|   |                          |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |                    |
| 1   | 2                        | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |                    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABEL S. RODRIGUEZ CLAVE 30DTV0031J         | 128-PASO DE OVEJAS       | TOLOME                      | URBANO | 161,669                           | 161,669                | 48,501     | 48,501   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0098R                | 128-PASO DE OVEJAS       | ACAZONICA                   | RURAL  | 135,531                           | 135,531                | 40,659     | 40,659   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 30DJN1415F | 128-PEROTE               | LOS PESCADOS                | RURAL  | 186,315                           | 186,315                | 55,895     | 55,895   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 70%      | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MONTESSORI CLAVE 30DJN1319C                       | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO) | URBANO | 259,901                           | 259,901                | 197,011    | 197,011  | 76%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA CLAVE 30DJN0185C                 | 128-PEROTE               | PEROTE                      | URBANO | 527,303                           | 527,303                | 422,781    | 422,781  | 80%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DTV0249G             | 128-PEROTE               | PEROTE                      | URBANO | 550,290                           | 550,290                | 165,087    | 165,087  | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 94%      | PROMES 2008        |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA XAVIER VILLALBA CLAVE 30DTV0663H           | 128-PEROTE               | PEROTE                      | URBANO | 410,060                           | 410,060                | 409,309    | 409,309  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008        |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA VELAZCO CLAVE 30DJN0449P               | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 101,277                           | 101,277                | 98,307     | 98,307   | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAC-MILLAN CLAVE 30DJN0454A             | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 160,548                           | 160,548                | 149,022    | 149,022  | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO CLAVE 30EJN0554Z        | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 299,410                           | 299,410                | 95,523     | 95,523   | 32%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PIPILA CLAVE 30DJN0443V                           | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 174,670                           | 174,670                | 138,425    | 138,425  | 79%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA AGAZZI CLAVE 30DJN0260N                      | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 286,717                           | 286,717                | 246,777    | 246,777  | 86%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DJN0456Z                 | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 92,297                            | 92,297                 | 27,689     | 27,689   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1419W       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | CERRO DEL MESÓN             | RURAL  | 72,585                            | 72,585                 | 37,780     | 37,780   | 52%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE QUERRERO CLAVE 30DTV0793G          | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO        | URBANO | 395,385                           | 395,385                | 118,615    | 118,615  | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008        |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30EPR1823Z                     | 134-PUENTE NACIONAL      | MATA DE JOBO                | RURAL  | 202,225                           | 202,225                | 60,668     | 60,668   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYOFLORES CLAVE 30DPR0832B            | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL             | URBANO | 126,066                           | 126,066                | 37,820     | 37,820   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GABRIEL LUCIO CLAVE 30EPR1842O          | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL             | URBANO | 106,557                           | 106,557                | 31,967     | 31,967   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0882O      | 148-SOLEDADE DE DOBLADO  | MATA CAZUELA                | RURAL  | 48,111                            | 48,111                 | 14,433     | 14,433   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0129C       | 157-CASTILLO DE TEAYO    | CASTILLO DE TEAYO           | URBANO | 399,327                           | 399,327                | 399,123    | 399,123  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2008        |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                       |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                       |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                     | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0175F   | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA GUADALUPE            | RURAL  | 251,598                           | 251,598                | 251,239    | 251,239  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO CLAVE 30TV0240P            | 157-CASTILLO DE TEAYO | EL XUCHITL              | RURAL  | 241,093                           | 241,093                | 210,440    | 210,440  | 87%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DPR2707R         | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA              | RURAL  | 213,243                           | 213,243                | 63,972     | 63,972   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0088X | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL             | URBANO | 314,552                           | 314,552                | 94,368     | 94,368   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0089I              | 162-TENAMPA           | EL COYOLITO             | RURAL  | 174,008                           | 174,008                | 52,202     | 52,202   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DTV0765T      | 162-TENAMPA           | EL SUCHIL               | RURAL  | 172,444                           | 172,444                | 51,733     | 51,733   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2234S               | 163-TENOCHTITLÁN      | TROJILLAS               | RURAL  | 248,582                           | 248,582                | 207,782    | 207,782  | 84%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN0021N                | 164-TEOCELO           | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 172,687                           | 172,687                | 51,806     | 51,806   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | FONDO PROMES 2008 LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE MUNICIPIOS LA CUAL ES MONTE NEGRO |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN CLAVE 30DJN0990A                      | 164-TEOCELO           | TEXIN                   | RURAL  | 75,342                            | 75,342                 | 22,603     | 22,603   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  |   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CLAVE 30DJN0600W   | 17-APAZAPAN           | CHAHUAPAN               | RURAL  | 134,029                           | 134,029                | 89,766     | 89,766   | 67%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 15%   | FONDO PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0048M       | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA           | URBANO | 85,706                            | 85,706                 | 79,687     | 79,687   | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 30DJN0690C                 | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA           | URBANO | 180,792                           | 180,792                | 147,338    | 147,338  | 81%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 98%   | PROMES 2008.  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN2799H               | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA           | URBANO | 165,571                           | 165,571                | 49,672     | 49,672   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL MEDINA MIRANDA CLAVE 30DTV1133N   | 174-TIERRA BLANCA     | LA AMAPOLA              | RURAL  | 105,423                           | 105,423                | 31,627     | 31,627   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | FONDO. PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 30DTV0088K     | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA           | URBANO | 342,948                           | 342,948                | 318,945    | 318,945  | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 98%   | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO CLAVE 30DJN1490M                     | 175-TIHUATLÁN         | TECOMATE                | RURAL  | 43,338                            | 43,338                 | 41,888     | 41,888   | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008.  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1180Z           | 175-TIHUATLÁN         | SANTA CRUZ              | RURAL  | 22,123                            | 22,123                 | 20,475     | 20,475   | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1161K     | 175-TIHUATLÁN         | LA ANTIGUA (POZA LARGA) | RURAL  | 157,752                           | 157,752                | 156,737    | 156,737  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30ETV0098S      | 175-TIHUATLÁN         | EL ÁGUILA               | RURAL  | 164,362                           | 164,362                | 161,985    | 161,985  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2008   |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR2466I            | 181-TLALIXCOYAN       | RANCHO NUEVO            | RURAL  | 106,093                           | 106,093                | 31,828     | 31,828   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 40%   | PROMES 2008   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |                    |
|---|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
|   |                      |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %           |
|   |                      |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |                    |
| 1   | 2                    | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |                    |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0289Q              | 183-TLAPACOYAN       | EYTEPEQUEZ                          | RURAL  | 211,201                           | 211,201                | 167,511    | 167,511  | 79%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0228T                | 188-TOTUTLA          | CALCAHUALCO                         | RURAL  | 285,189                           | 285,189                | 85,557     | 85,557   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 70%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30ETV0989D       | 188-TOTUTLA          | MATA DE INDIO                       | RURAL  | 191,827                           | 191,827                | 57,548     | 57,548   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 48%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0884N | 188-TOTUTLA          | TLAPALA                             | RURAL  | 164,824                           | 164,824                | 49,447     | 49,447   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 60%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1328A             | 191-URSULO GALVAN    | FRANCISCO I. MADERO                 | RURAL  | 169,252                           | 169,252                | 50,776     | 50,776   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 35%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR4074J      | 191-URSULO GALVAN    | J. GUADALUPE RODRIGUEZ (DESPOBLADO) | RURAL  | 267,443                           | 267,443                | 80,233     | 80,233   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 37%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30EPR2265I            | 192-VEGA DE ALATORRE | JUAN MARTIN                         | RURAL  | 101,930                           | 101,930                | 30,579     | 30,579   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 35%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FIDENCIO BERMUDEZ CLAVE 30EPR3481U               | 192-VEGA DE ALATORRE | LA REFORMA                          | RURAL  | 17,494                            | 17,494                 | 5,248      | 5,248    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 85%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR2568F             | 192-VEGA DE ALATORRE | RANCHO NUEVO                        | RURAL  | 86,207                            | 86,207                 | 25,862     | 25,862   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 40%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CLAVE 30DJN1668K                        | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 216,525                           | 216,525                | 64,958     | 64,958   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 99%                    | PROMES 2008.       |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTV1068D | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 283,759                           | 283,759                | 85,127     | 85,127   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR4577B            | 197-YECUATLA         | SANTA JULIA                         | RURAL  | 100,034                           | 100,034                | 30,010     | 30,010   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 0%                     | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR1468M             | 197-YECUATLA         | CRUZ BLANCA                         | RURAL  | 171,804                           | 171,804                | 51,541     | 51,541   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 0%                     | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR4126Z                 | 197-YECUATLA         | EL MIRADOR                          | RURAL  | 150,848                           | 150,848                | 45,255     | 45,255   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 0%                     | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES CLAVE 30DJN0175Q                   | 207-TRES VALLES      | TRES VALLES                         | URBANO | 309,628                           | 309,628                | 246,096    | 246,096  | 79%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 98%                    | PROMES 2008.       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0727Z          | 207-TRES VALLES      | EMILIANO ZAPATA                     | RURAL  | 60,524                            | 60,524                 | 18,157     | 18,157   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 40%                    | PROMES 2008.       |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO CLAVE 30DTV0579Q | 207-TRES VALLES      | POBLADO TRES                        | RURAL  | 234,562                           | 234,562                | 70,369     | 70,369   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 99%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0669R          | 207-TRES VALLES      | SAN PEDRO                           | RURAL  | 107,738                           | 107,738                | 32,322     | 32,322   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 40%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 216 CLAVE 30DTV0216P                   | 207-TRES VALLES      | PARAÍSO RÍO TONTO                   | RURAL  | 178,308                           | 178,308                | 167,650    | 167,650  | 94%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 92%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0173H       | 211-SAN RAFAEL       | PUNTILLA ALDAMA                     | URBANO | 477,808                           | 477,808                | 400,022    | 400,022  | 84%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |                    |
|---|------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
|   |                  |                                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %           |
|   |                  |                                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |                    |
| 1   | 2                | 3                                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |                    |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA REMIGIO SILVA JIMENEZ CLAVE 30DTV0198Q     | 21-SAN RAFAEL    | GUADALUPE VICTORIA                    | RURAL  | 468,745                           | 468,745                | 393,648    | 393,648  | 84%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X     | 23-ATZALAN       | ALMANZA                               | RURAL  | 280,497                           | 280,497                | 202,530    | 202,530  | 72%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV1015Z                | 23-ATZALAN       | ICTZICTIC                             | RURAL  | 134,029                           | 134,029                | 65,677     | 65,677   | 49%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30ETV0174F                | 23-ATZALAN       | CUAZAPOTITAN                          | RURAL  | 186,333                           | 186,333                | 161,008    | 161,008  | 86%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 30DTV0788D              | 23-ATZALAN       | NAPOALA                               | RURAL  | 294,073                           | 294,073                | 88,222     | 88,222   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DTV0708B       | 23-ATZALAN       | TIERRA NUEVA                          | RURAL  | 229,364                           | 229,364                | 225,195    | 225,195  | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0203M                     | 24-TLALTEPELA    | TLALTEPELA                            | URBANO | 68,152                            | 68,152                 | 68,059     | 68,059   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV0225W | 24-TLALTEPELA    | POXTLA                                | RURAL  | 212,835                           | 212,835                | 63,851     | 63,851   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 97%                    | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 79 CLAVE 30DTV0079C                    | 26-BANDERILLA    | BANDERILLA                            | URBANO | 261,277                           | 261,277                | 137,406    | 137,406  | 53%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EN0140Z                 | 28-BOCA DEL RIO  | BOCA DEL RIO                          | URBANO | 292,933                           | 292,933                | 87,880     | 87,880   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CHARITO GUEVARA CABANAS CLAVE 30JN0259I   | 36-COACOATZINTLA | COACOATZINTLA                         | URBANO | 192,398                           | 192,398                | 57,719     | 57,719   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CLAVE 30DPR0126F              | 36-COACOATZINTLA | LA VENTANA                            | RURAL  | 67,041                            | 67,041                 | 20,113     | 20,113   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0499L           | 36-COACOATZINTLA | CUMBRES DEL CIPRES                    | RURAL  | 79,106                            | 79,106                 | 23,732     | 23,732   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR0460A                   | 36-COACOATZINTLA | CHAPULTEPEC                           | RURAL  | 117,077                           | 117,077                | 35,123     | 35,123   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA RAMOS CLAVE 30JN0622F                   | 38-COATEPEC      | TUZAMAPAN                             | URBANO | 195,511                           | 195,511                | 93,454     | 93,454   | 48%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VALENTINA MUÑOZ T. CLAVE 30JN0654E                | 38-COATEPEC      | TUZAMAPAN                             | URBANO | 337,621                           | 337,621                | 199,887    | 199,887  | 59%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30ERV02123  | 38-COATEPEC      | LA PITAHAYA (CONGREGACIÓN ZONCUANTLA) | RURAL  | 225,459                           | 225,459                | 155,531    | 155,531  | 69%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DTV0326V   | 38-COATEPEC      | LAS LOMAS                             | RURAL  | 132,756                           | 132,756                | 114,864    | 114,864  | 87%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008        |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS DE LA TELESECUNDARIA TV-SEC EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DTV0922T            | 4-ACTOPAN        | BUENAVISTA                            | RURAL  | 78,463                            | 78,463                 | 23,539     | 23,539   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 56%                    | FONDO: PROMES 2008 |
| APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESC. TV. SEC. RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30ETV0193U                     | 4-ACTOPAN        | EL OJITAL                             | RURAL  | 101,255                           | 101,255                | 30,377     | 30,377   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 35%                    | FONDO PROMES 2008  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |                   |
|---|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|-------------------|
|   |                           |   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |                   |
|   |                           |   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |                   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR2128M                  | 4-ACTOPAN                 | SAN ISIDRO                              | RURAL  | 263,025                           | 263,025                | 200,922         | 200,922       | 76%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EIN0337K                  | 4-ACTOPAN                 | CERRO GORDO                             | RURAL  | 118,730                           | 118,730                | 35,619          | 35,619        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 35%              | FONDO PROMES 2007 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA EL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA CLAVE 30DJN0313B                       | 4-ACTOPAN                 | LOS IDOLOS                              | RURAL  | 57,159                            | 57,159                 | 19,165          | 19,165        | 34%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 30%              | FONDO PROMES 2007 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA LA TELESECUNDARIA TV-SEC SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0253S                   | 4-ACTOPAN                 | TOTOLAPAN                               | RURAL  | 101,703                           | 101,703                | 30,511          | 30,511        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 37%              | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DCC0708X            | 40-COATZINTLA             | RANCHO NUEVO                            | RURAL  | 54,729                            | 54,729                 | 27,588          | 27,588        | 50%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DTV0727Q    | 40-COATZINTLA             | COATZINTLA                              | URBANO | 115,656                           | 115,656                | 108,697         | 108,697       | 94%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0856K     | 40-COATZINTLA             | LA CRISIS                               | RURAL  | 190,002                           | 190,002                | 71,149          | 71,149        | 37%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0936Z             | 43-COMAPA                 | EL LIMON                                | RURAL  | 92,217                            | 92,217                 | 27,665          | 27,665        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 68%              | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE LA TV-SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DTV0174G                    | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | PARAISO NOVILLERO                       | URBANO | 184,031                           | 184,031                | 99,100          | 99,100        | 54%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 75%              | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO CLAVE 30DJN0204V                    | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN                            | URBANO | 275,369                           | 275,369                | 191,466         | 191,466       | 70%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA LOPEZ JOACHIN CLAVE 30EJN021H2                | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN                            | URBANO | 203,303                           | 203,303                | 131,072         | 131,072       | 64%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0549D                  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS) | RURAL  | 291,374                           | 291,374                | 254,996         | 254,996       | 88%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 99%              | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV0728P                    | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN                            | URBANO | 294,242                           | 294,242                | 225,218         | 225,218       | 77%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO QUEVEDO Y VILLEGAS CLAVE 30DJN0816U | 57-CHICONQUIACO           | CHICONQUIACO                            | URBANO | 296,341                           | 296,341                | 88,902          | 88,902        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 85%              | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIN NOMBRE 30ETV0012U                              | 57-CHICONQUIACO           | EL HUERFANO                             | RURAL  | 203,630                           | 203,630                | 122,689         | 122,689       | 60%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE CALAZAN LEON CLAVE 30DTV0129V             | 65-EMILIANO ZAPATA        | EL CARRIZAL                             | RURAL  | 377,896                           | 377,896                | 113,368         | 113,368       | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30DTV0472F              | 65-EMILIANO ZAPATA        | EL ROBLE                                | RURAL  | 198,733                           | 198,733                | 59,620          | 59,620        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURAS E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR0879W                      | 65-EMILIANO ZAPATA        | CORRAL FALSO                            | RURAL  | 123,254                           | 123,254                | 85,716          | 85,716        | 70%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 60%              | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS DE JARDIN DE NIÑOS CLARITA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EJN0821E              | 71-HUATUSCO               | ALTA LUZ                                | RURAL  | 77,210                            | 77,210                 | 23,163          | 23,163        | 30%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 0%               | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO CLAVE 30DJN0109V                         | 71-HUATUSCO               | HUATUSCO DE CHICUELLAR                  | URBANO | 320,858                           | 320,858                | 233,831         | 233,831       | 73%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             | PROMES 2008.      |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                          | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |                   |
|---|------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|-------------------|
|   |                                    |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %          |
|   |                                    |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |                   |
| 1   | 2                                  | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |                   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE LOPEZ CLAVE 30DJN1288M                         | 71-HUATUSCO                        | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 254,176                           | 254,176                | 253,404    | 253,404  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY CLAVE 30EJN 0837F                      | 71-HUATUSCO                        | TENEJAPA               | RURAL  | 142,368                           | 142,368                | 126,769    | 126,769  | 89%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DTV0575B          | 71-HUATUSCO                        | TLAMATOCA              | RURAL  | 135,581                           | 135,581                | 40,675     | 40,675   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE SUAREZ CLAVE 30DT0740K                 | 84-IXMATLAHUACAN                   | MOZAPA                 | RURAL  | 259,145                           | 259,145                | 207,870    | 207,870  | 80%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 99%                    | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS TERESA PEÑAFIEL DE HERNANDEZ CLAVE 30EJN0044X | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 329,568                           | 329,568                | 272,417    | 272,417  | 83%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROES DE NACCOZARI CLAVE 30EJN0099Z                  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 251,081                           | 251,081                | 202,807    | 202,807  | 81%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008.      |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DPH1108R               | 87-XALAPA                          | EJIDO BENITO JUÁREZ    | RURAL  | 190,033                           | 190,033                | 57,010     | 57,010   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN TORRES PADILLA CLAVE 30DPR3220R               | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 154,464                           | 154,464                | 46,339     | 46,339   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO FENTANES CLAVE 30DTV0813M               | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 247,328                           | 247,328                | 208,462    | 208,462  | 84%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L          | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 195,909                           | 195,909                | 131,611    | 131,611  | 67%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DTV0781K     | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 348,713                           | 348,713                | 104,614    | 104,614  | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DJN0819S            | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 158,335                           | 158,335                | 47,500     | 47,500   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO PROMES 2008 |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO CLAVE 30DTV1024G   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 123,772                           | 123,772                | 116,100    | 116,100  | 94%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | PROMES 2008       |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30EJN0023K      | 88-JALCOMULCO                      | SANTA MARIA TATETLA    | RURAL  | 111,579                           | 111,579                | 33,474     | 33,474   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 40%                    | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE DE TV-SEC. CLAVE 30ETV0098D               | 88-JALCOMULCO                      | SANTA MARIA TATETLA    | RURAL  | 178,194                           | 178,194                | 53,458     | 53,458   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 40%                    | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30EJN0898Z             | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | BLANCA ESPUMA          | RURAL  | 84,735                            | 84,735                 | 25,420     | 25,420   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 60%                    | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0103M          | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO DEL TIZAR         | RURAL  | 81,278                            | 81,278                 | 24,383     | 24,383   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 90%                    | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS PARA LA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE TV-SEC CLAVE 30ETV0268U                   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | EL ABAZAL              | RURAL  | 107,929                           | 107,929                | 32,379     | 32,379   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 39%                    | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN1383D          | 90-JAMAPA                          | EL RINCON              | RURAL  | 23,606                            | 23,606                 | 7,082      | 7,082    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | FONDO PROMES 2008 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CABRIEL RAMOS MILLAN CLAVE 30EPR1234L                | 92-XICO                            | LA LAGUNA              | RURAL  | 193,223                           | 193,223                | 84,497     | 84,497   | 44%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 52%                    | FONDO PROMES 2008 |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio               | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |               |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |            | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |          |  |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|----------|--|
|  |                         |                                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |               | Avance %      | Generados  | Ejercidos  | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |          |  |
|  |                         |                                    |        |                                   | Ministrado             | Programado    |               |  |            |                  |                  |                        |   |          | Ejercido |  |
| 1  | 2                       | 3                                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7             | 8             | 9  | 10         | 10/9             | 11               |                        |   |          |          |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR282X  | 92-XICO                 | XICO                               | URBANO | 170,730                           | 170,730                | 76,434        | 76,434        | 45%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 1        | 100%     | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA AGUILAR PENSADO CLAVE 90EJN0272R  | 93-JILOTEPEC            | EL PUEBLITO (GARBANZAL)            | RURAL  | 64,672                            | 64,672                 | 19,402        | 19,402        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 1        | 70%      | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA, TELESECUNDARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EYV0042D   | 93-JILOTEPEC            | VISTA HERMOSA PRIMERA MANZANA      | RURAL  | 262,263                           | 262,263                | 78,679        | 78,679        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL BERNAL JIMENEZ CLAVE 30DJN0619T   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA               | URBANO | 122,317                           | 122,317                | 36,695        | 36,695        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR3420V   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | PASO DEL GANADO TILCAMPO (LA LOMA) | RURAL  | 94,522                            | 94,522                 | 28,357        | 28,357        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MONTERREY CLAVE 30DPR2141D  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | EL TULAR                           | RURAL  | 78,437                            | 78,437                 | 23,531        | 23,531        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTY1072Q   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | ANGOSTURA                          | RURAL  | 152,623                           | 152,623                | 45,787        | 45,787        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV9218N  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LOS TIGRES (SAN MARCOS)            | URBANO | 215,103                           | 215,103                | 64,531        | 64,531        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS SUMMERHILL CLAVE 30DJN1013L  | 95-JUCHIQUE DE FERRER   | DOS ARROYOS                        | RURAL  | 59,977                            | 59,977                 | 17,993        | 17,993        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 35%      | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1260J  | 95-JUCHIQUE DE FERRER   | EL PORVENIR                        | RURAL  | 45,008                            | 45,008                 | 13,502        | 13,502        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 0        | 0%       | FONDO PROMES 2008  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE G. REBSAMEN CLAVE 30DTV0212T  | 95-JUCHIQUE DE FERRER   | JUCHIQUE DE FERRER                 | URBANO | 272,187                           | 272,187                | 81,656        | 81,656        | 30%  | 0          | 0                | 0                | OTROS                  | 1   | 1        | 75%      | FONDO PROMES 2008  |
| <b>PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA</b>  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| CONSTRUCCION   |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                | URBANO | 2,733,871                         | 2,733,871              | 0             | 0             | 0%   | 0          | 0                | 0                | PROGRAMA               | 1   | 0        | 0%       | FONDO EDUCADIS 2008 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.   |
| <b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS</b>   |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (8A FASE)  | 123-PANUCCO             | PANUCCO                            | URBANO | 17,831,615                        | 17,831,615             | 17,831,615    | 17,831,615    | 100%   | 0          | 0                | 0                | METROS                 | 19,960  | 19,561   | 98%      | APAZU 2008 AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS LA OBRA INCLUYE ADEMÁS A LAS LOCALIDADES: CHUNCA, OCHOA, CECILIA Y TAMOS. DEL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO, CUAUHTEMOC, PUEBLO VIEJO Y ANAHLAC. POR ULTIMO A LA LOCALIDAD DE TAMPICO ALTO DEL MUNICIPIO CON EL MISMO NOMBRE. |
| <b>PROGRAMA HABITAT</b>  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA   | 61-LAS CHOAPAS          | LAS CHOAPAS                        | URBANO | 800,000                           | 800,000                | 800,000       | 800,000       | 100%   | 0          | 0                | 0                | OBRA                   | 1   | 1        | 100%     |  |
| GASTO CORRIENTE  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| ELABORACION DE ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y ANTROPOGENICOS DEL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER   | 61-LAS CHOAPAS          | LAS CHOAPAS                        | URBANO | 595,000                           | 595,000                | 595,000       | 595,000       | 100%   | 0          | 0                | 0                | ESTUDIO                | 1   | 1        | 100%     |  |
|  |                         |                                    |        | 2,159,021,191                     | 2,159,021,191          | 1,382,407,625 | 1,382,407,625 | 64%  | 79,778,456 | 34,117,406       |                  | 729,121                | 648,565   | 89%      |          |  |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| <b>FIES</b>  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| INVERSION  |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| OBRA PUBLICA   |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| CONSTRUCCION   |                         |                                    |        |                                   |                        |               |               |  |            |                  |                  |                        |   |          |          |  |
| PY 007 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y LA SALUD EN ZONAS MARGINADAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PISO ANTIBACTERIOLOGICOS EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 100,000,000                       | 100,000,000            | 0             | 0             | 0%   | 0          | 0                | 0                | METRO CUBICO           | 53,131  | 0        | 0%       | PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.   |
| PY 009 CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DEL MACHO-ATOYAC-POTRERO-OASIS   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 9,829,060                         | 9,829,060              | 0             | 0             | 0%   | 0          | 0                | 0                | OBRA                   | 1   | 0        | 0%       | PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                             |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                             |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PY 010 CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-ATZACAN-LA CUMBRE-CONTLA, DEL KM 0+000 AL 10+500  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 19,658,120                        | 19,658,120             | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.   |
| PY 13 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25,360,106                        | 25,360,106             | 25,360,106      | 25,360,106    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 13 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CICLON "DEAN" DEL 22 DE AGOSTO DE 2007   |
| PY 14 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 162,069,419                       | 162,069,419            | 162,069,419     | 162,069,419   | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 14 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CICLON TROPICAL "DEAN" DEL 22 DE AGOSTO DE 2007, PRIMER COMPLEMENTO.   |
| PY 15 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,258,152                         | 8,258,152              | 8,258,152       | 8,258,152     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 15 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CICLON TROPICAL "DEAN" DEL 22 DE AGOSTO DE 2007, SEGUNDO COMPLEMENTO.  |
| PY 16 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 38,401,223                        | 38,401,223             | 38,401,223      | 38,401,223    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 16 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS DE LOS DIAS 30 Y 31 DE AGOSTO, 1, 2, 3 Y 4 DE SEPTIEMBRE DE 2007.  |
| PY 17 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 9,853,222                         | 9,853,222              | 9,853,222       | 9,853,222     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 17 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL CICLON TROPICAL "LORENZO" DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007.  |
| PY 18 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 50,626,255                        | 50,626,255             | 50,626,255      | 50,626,255    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 18 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS DE LOS DIAS 9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2007  |
| PY 19 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15,902,336                        | 15,902,336             | 15,902,336      | 15,902,336    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 19 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS LOS DIAS 4, 5, 10 Y 11 DE JUNIO DE 2008.   |
| PY 20 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 44,000,000                        | 44,000,000             | 44,000,000      | 44,000,000    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 20 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS LOS DIAS 30 DE JUNIO, 4, 5 Y 6 DE JULIO DE 2008 E INUNDACION ATIPICA EL DIA 7 DE JULIO DE 2008. PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD NUMERO 16 QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| PY 21 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11,000,000                        | 11,000,000             | 11,000,000      | 11,000,000    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 21 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA LLUVIA EXTREMA EL DIA 9 DE JULIO E INUNDACION ATIPICA LOS DIAS 10 Y 14 DE JULIO DE 2008.   |
| PY 22 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 1,579,287                         | 1,579,287              | 1,579,287       | 1,579,287     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 22 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA LLUVIA EXTREMA EL DIA 26 DE JULIO DE 2008.   |
| PY 23 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,800,000                         | 3,800,000              | 3,800,000       | 3,800,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 23 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS EL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008 E INUNDACION ATIPICA DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2008.   |
| PY 24 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11,000,000                        | 11,000,000             | 11,000,000      | 11,000,000    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 24 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA LLUVIA EXTREMA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 E INUNDACION ATIPICA DEL DIA 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008. PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD NUMERO 16 QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.       |
| PY 25 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 11,100,000                        | 11,100,000             | 11,100,000      | 11,100,000    | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 25 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS EXTREMAS EL DIA 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE E INUNDACIONES ATIPICAS EL DIA 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008.  |
| PY 26 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,050,000                         | 7,050,000              | 7,050,000       | 7,050,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | PY 26 APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA LA DECLARATORIA DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA LLUVIA EXTREMA LOS DIAS 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 2008 E INUNDACION ATIPICA LOS DIAS 4 AL 9 DE OCTUBRE DE 2008.  |
| PY 717 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE UBICAN LAS PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA                        | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 805,000                           | 805,000                | 704,236         | 704,236       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 1   | 100%             | PY 717 ADECUACION DE LAS INSTALACIONES EN DONDE SE UBICAN LAS PLANTAS DE ENERGIA ELECTRICA (INCLUYE SU INTERCONEXION) DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009 SE HIZO UN REINTEGRO A LA FEDERACION POR LA CANTIDAD DE \$100,764.00  |
| PY 137 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEGUNDA ETAPA  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA            | RURAL  | 524,271                           | 524,271                | 524,271         | 524,271       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                             |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                             |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                           | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                      | RURAL  | 1,662,500                         | 1,662,500              | 1,068,615  | 1,068,615 | 64%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 85%      |   |
| PY 205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CERRO PELÓN   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 207 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO                      | RURAL  | 1,662,500                         | 1,662,500              | 1,551,141  | 1,551,141 | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |   |
| PY 209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URSULO GALVAN                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 257 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                      | RURAL  | 981,037                           | 981,037                | 551,262    | 551,262   | 56%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 259 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | TENENEXPAN                     | RURAL  | 471,037                           | 471,037                | 314,033    | 314,033   | 67%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 55%      |   |
| PY 347 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUÁREZ (SANTA ANA)     | RURAL  | 1,133,453                         | 1,133,453              | 805,971    | 805,971   | 71%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 65%      |   |
| PY 139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO   | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 3,864,077                         | 3,864,077              | 3,191,210  | 3,191,210 | 83%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 85%      | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD APARECE COMO COBERTURA MUNICIPAL Y LA CORRETA ES FINCA LORENA   |
| PY 862 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y EMPACADORA DE CITRICOS,   | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | MANANTIALES                    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 798 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA TEZIUTLAN-NAUTLA                            | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | MARTÍNEZ DE LA TORRE           | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | EN ESTE PROYECTO SE INCLUYE COMO LOCALIDAD VARIAS LAS LOCALIDADES DE TEZIUTLAN Y NAUTLA   |
| PY 867 CENTRO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PIMIENTA.  | 103-MECATLÁN                | MECATLÁN                       | URBANO | 471,795                           | 471,795                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 684 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA)   | 104-MECAYAPAN               | HIJAZUNTLAN                    | URBANO | 1,050,000                         | 1,050,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 799 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE IXHUAPAN DE 30 MTS, UBICADO EN EL KM 2+100       | 104-MECAYAPAN               | IXHUAPAN                       | RURAL  | 170,000                           | 170,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 261 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                   | 105-MEDELLÍN                | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 616,353    | 616,353   | 51%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 40%      |   |
| PY 997 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRICOLA.   | 105-MEDELLÍN                | LA CANDELARIA                  | RURAL  | 550,752                           | 550,752                | 369,102    | 369,102   | 67%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 638 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MOSQUITERO - COSTA DE LA PALMA - LOS CANTAROS, TRAMO 17+000-25+000 (TRAMOS AISLADOS) | 11-ALVARADO                 | COSTA DE LA PALMA              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 816 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JOSE PIEDAD BEJARANO                             | 11-ALVARADO                 | ARBOLILLO                      | RURAL  | 570,650                           | 570,650                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones   |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                          |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                          |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| PY 800 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MATLATACOYA-ZACALOMA, DEL KM 6+000 AL KM 9+220  | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | ZACALOMA                         | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       | EN ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA LOCALIDAD DE MATLATACOYA  |
| PY 1011 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).  | 112-NAOLINCO             | NAOLINCO DE VICTORIA             | URBANO | 1,375,683                         | 1,375,683              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%       |   |
| PY 1049 ELECTRIFICACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN.  | 114-NAUTLA               | JICALTEPEC                       | RURAL  | 533,498                           | 533,498                | 159,000    | 159,000   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%       |   |
| PY 467 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA VIVEROS CUBA-MEXICO DE PLANTAS CERTIFICADAS, SC   | 114-NAUTLA               | EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES) | RURAL  | 501,143                           | 501,143                | 289,102    | 289,102   | 58%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 87%      |   |
| PY 787 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO VEGA DE ALATORRE - EL LAUREL - EL RAUDAL (CIRCUITO), TRAMO 16+800-17+300.  | 114-NAUTLA               | EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES) | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 2                | 0                      | 0%       |   |
| PY 263 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 115-NOGALES              | NOGALES                          | URBANO | 1,200,000                         | 1,200,000              | 440,098    | 440,098   | 37%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%      | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CAMPESINA EL MIRADOR, PORQUE NO APARECE EN EL SISTEMA.                  |
| PY 027 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CARGAMO E INSTALACIÓN, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN XÚCHILES | 117-OMEALCA              | XÚCHILES                         | RURAL  | 6,751,584                         | 6,751,584              | 6,054,411  | 6,054,411 | 90%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 90%      | ESTE PROYECTO VINCULA LOS SIGUIENTES NUMERO DE OBRA: 102S1100490240.09, 102S1100490109.09 Y 102S1100490582.09 |
| PY 055 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "LA BENDICION DE RIO MORENO"  | 117-OMEALCA              | RIO MORENO                       | RURAL  | 466,500                           | 466,500                | 466,500    | 466,500   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%     |   |
| PY 167 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO AGUA TURQUEZA  | 117-OMEALCA              | BAJO GRANDE                      | RURAL  | 1,662,500                         | 1,662,500              | 1,612,021  | 1,612,021 | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 95%      |   |
| PY 169 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO  | 117-OMEALCA              | PARADA EL PEINECILLO             | RURAL  | 1,662,500                         | 1,662,500              | 1,586,881  | 1,586,881 | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      | LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA DEL PEINECILLO  |
| PY 171 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN  | 117-OMEALCA              | SAN PABLO OJO DE AGUA            | RURAL  | 1,800,000                         | 1,800,000              | 1,318,828  | 1,318,828 | 73%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%      |   |
| PY 173 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LA Balsa Agua Marina   | 117-OMEALCA              | LA Balsa                         | RURAL  | 1,715,000                         | 1,715,000              | 1,067,293  | 1,067,293 | 62%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 70%      |   |
| PY 175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO  | 117-OMEALCA              | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA)   | RURAL  | 1,715,000                         | 1,715,000              | 1,661,856  | 1,661,856 | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 95%      |   |
| PY 265 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA              | OMEALCA                          | URBANO | 1,200,000                         | 1,200,000              | 736,035    | 736,035   | 61%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%      |   |
| PY 349 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 117-OMEALCA              | BALSA LARGA                      | RURAL  | 973,482                           | 973,482                | 564,535    | 564,535   | 58%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 45%      |   |
| PY 351 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO III   | 117-OMEALCA              | DOS CAMINOS                      | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 486,799    | 486,799   | 41%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%      |   |
| PY 353 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 117-OMEALCA              | DOS CAMINOS                      | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 618,805    | 618,805   | 52%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                             |                                   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                             |                                   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                           | 3                                 | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 355 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I         | 117-OMEALCA                 | DOS CAMINOS                       | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 582,374    | 582,374   | 49%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 30%   |   |
| PY 357 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO IV        | 117-OMEALCA                 | DOS CAMINOS                       | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 633,440    | 633,440   | 53%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 359 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I         | 117-OMEALCA                 | BAJO GRANDE                       | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 690,690    | 690,690   | 58%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 45%   |   |
| PY 361 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO II     | 117-OMEALCA                 | BAJO GRANDE                       | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 624,353    | 624,353   | 52%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 363 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA.               | 117-OMEALCA                 | LAZARO CARDENAS                   | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 680,364    | 680,364   | 57%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 365 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                | 117-OMEALCA                 | LAS PALMAS                        | RURAL  | 847,911                           | 847,911                | 447,370    | 447,370   | 53%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 057 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "RIEGO LOPEZ ZAMORA 2"                | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | PASO REAL                         | RURAL  | 593,015                           | 593,015                | 593,015    | 593,015   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 1015 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).                                    | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | OZULLUAMA DE MASCAREÑAS           | URBANO | 2,470,570                         | 2,470,570              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1031 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MÚLTIPLES SEGUNDA ETAPA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA            | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | OZULLUAMA DE MASCAREÑAS           | URBANO | 1,084,616                         | 1,084,616              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 648 CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL.  | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | JUAN ROMAN (ISLA JUAN A. RAMIREZ) | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 676 CONSTRUCCION DE ATRACADERO.   | 122-PAJAPAN                 | JICACAL                           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 801 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJAPAN-EL MANGAL DEL KM 0+000 AL KM 4+000    | 122-PAJAPAN                 | EL MANGAL                         | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 831 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, DE LA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL # 35              | 123-PANUJO                  | PANUJO                            | URBANO | 500,000                           | 500,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. |
| PY 059 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "ALTO EL OJITE"                  | 123-PANUJO                  | ALTO DEL OJITE                    | RURAL  | 1,399,627                         | 1,399,627              | 1,399,627  | 1,399,627 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 061 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LOS CANALES"                    | 123-PANUJO                  | ALTO DEL OJITE                    | RURAL  | 744,841                           | 744,841                | 744,841    | 744,841   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 063 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL Y CON CAÑON VIAJERO "EL CARACOL" | 123-PANUJO                  | CALENTADORES                      | RURAL  | 620,847                           | 620,847                | 620,847    | 620,847   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 065 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "TIERRA AMARILLA 2"          | 123-PANUJO                  | EJIDO AGUILLES SERDÁN             | RURAL  | 584,796                           | 584,796                | 584,796    | 584,796   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |            |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |            |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2          | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| PY 067 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO "ISMAEL VILLANUEVA" | 123-PANUCO | EJIDO AQUILES SERDÁN | RURAL  | 589,108                           | 589,108                | 589,108    | 589,108   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 069 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL AVENTADO"           | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 160,769                           | 160,769                | 160,769    | 160,769   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 071 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "LOS BALDERAS"               | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 646,712                           | 646,712                | 646,712    | 646,712   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 073 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "MIRADORES 3"           | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 250,521                           | 250,521                | 250,521    | 250,521   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 075 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LOS MIRADORES"         | 123-PANUCO | MIRADORES            | RURAL  | 539,545                           | 539,545                | 539,545    | 539,545   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 077 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ENTUSIASTA"         | 123-PANUCO | MIRAVEGAS            | RURAL  | 303,045                           | 303,045                | 303,045    | 303,045   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 079 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "EL EMPUJE"                  | 123-PANUCO | MIRAVEGAS            | RURAL  | 553,643                           | 553,643                | 553,643    | 553,643   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 081 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "CARGADERO"             | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 522,100                           | 522,100                | 522,100    | 522,100   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 083 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "AZTLÁN"                | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 391,575                           | 391,575                | 391,575    | 391,575   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 085 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "PALMAS REALES 2"       | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 1,488,898                         | 1,488,898              | 1,488,898  | 1,488,898 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 087 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA DISCORDIA"          | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 861,747                           | 861,747                | 861,747    | 861,747   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 089 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ROBALO"             | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 162,128                           | 162,128                | 162,128    | 162,128   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 091 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "MIRAVEGAS"             | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 962,821                           | 962,821                | 962,821    | 962,821   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 093 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "LA ALMEJA"                  | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 255,854                           | 255,854                | 255,854    | 255,854   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 095 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA UNIÓN"              | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 1,023,619                         | 1,023,619              | 1,023,619  | 1,023,619 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 097 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ENTRONQUE"          | 123-PANUCO | PUNTA ARENA          | RURAL  | 1,270,083                         | 1,270,083              | 1,270,083  | 1,270,083 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| PY 099 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LOS TALEGONES"         | 123-PANUCO | REVENTADERO          | RURAL  | 136,918                           | 136,918                | 136,918    | 136,918   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |                    |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |                    |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| PY 101 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ALAMO III"  | 123-PANUCO         | REVENTADERO         | RURAL  | 94,496                            | 94,496                 | 94,496          | 94,496        | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | 11  |
| PY 103 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO "SAN FRANCISCO"   | 123-PANUCO         | REVENTADERO         | RURAL  | 781,115                           | 781,115                | 781,115         | 781,115       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 1033 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA.   | 123-PANUCO         | CAMALÓTE            | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 551,523         | 551,523       | 55%             | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 40%   |   |
| PY 105 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "SALVASUCHIL 2"   | 123-PANUCO         | TAMPACAS            | RURAL  | 523,386                           | 523,386                | 523,386         | 523,386       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 107 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "BARBERENA 1"   | 123-PANUCO         | TAMPACAS            | RURAL  | 685,045                           | 685,045                | 685,045         | 685,045       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 108 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "JABONCILLOS"   | 123-PANUCO         | TAMPACAS            | RURAL  | 449,285                           | 449,285                | 449,285         | 449,285       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 650 CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL.   | 123-PANUCO         | CALENTADORES        | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | OBRA                     | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 696 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO.  | 123-PANUCO         | OVIEDO              | RURAL  | 2,400,000                         | 2,400,000              | 718,500         | 718,500       | 30%             | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 719 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD EL MORALILLO   | 123-PANUCO         | MORALILLO           | URBANO | 5,963,791                         | 5,963,791              | 5,963,791       | 5,963,791     | 100%            | 0   | 0              | METRO CUADRADO           | 61,475                | 61,475                       | 100%  | PY 719 PAGO DE DERECHOS DE VIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD "EL MORALILLO" LA META REAL DE ESTE PROYECTO ES 61,475.33 M2. ESTA MODIFICACIÓN SE INCLUYÓ EN LA SOLICITUD #16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 830 CONSTRUCCIÓN 8 ÁULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (COMPLEMENTO DE RECURSOS), DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | 123-PANUCO         | PANUCO              | URBANO | 1,600,000                         | 1,600,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.   |
| PY 111 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "PASO NARANJO"  | 125-PASO DEL MACHO | EL BRINCO           | RURAL  | 589,500                           | 589,500                | 589,500         | 589,500       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 113 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "LA PITAHAYA"   | 125-PASO DEL MACHO | LA PITAHAYA         | RURAL  | 594,000                           | 594,000                | 594,000         | 594,000       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 269 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO II   | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS       | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,073,423       | 1,073,423     | 89%             | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 90%   |   |
| PY 271 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I  | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS       | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | OTROS                    | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 273 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO I  | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,097,999       | 1,097,999     | 91%             | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 90%   |   |
| PY 275 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA POZO IV   | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | OTROS                    | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 367 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | KILOMETRO 3.44      | RURAL  | 952,985                           | 952,985                | 878,519         | 878,519       | 88%             | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 85%   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio          | Localidad                                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                    |  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9                                       |
|  |                    |  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PY 369 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA          | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO                             | URBANO | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,042,297       | 1,042,297     | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 371 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                        | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,034,268       | 1,034,268     | 86%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 373 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO III | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                        | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,018,014       | 1,018,014     | 85%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 375 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA          | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSE BALSAMARON (LA COLMENA)           | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,020,483       | 1,020,483     | 85%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |  |
| PY 397 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSE BALSAMARON (LA COLMENA)           | RURAL  | 1,168,716                         | 1,168,716              | 970,826         | 970,826       | 83%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |  |
| PY 399 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | MAZAPA                                     | RURAL  | 1,160,058                         | 1,160,058              | 1,010,296       | 1,010,296     | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 401 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | COLONIA EL PARAISO (EJIDO PASO DEL MACHO)  | RURAL  | 892,800                           | 892,800                | 758,478         | 758,478       | 85%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |  |
| PY 403 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | FRANCISCO VILLA                            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO                                     |
| PY 405 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | LA LAGUNA                                  | RURAL  | 1,134,553                         | 1,134,553              | 965,339         | 965,339       | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 407 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILAN                               | RURAL  | 1,052,780                         | 1,052,780              | 880,859         | 880,859       | 84%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |  |
| PY 409 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                        | RURAL  | 824,533                           | 824,533                | 553,592         | 553,592       | 89%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 411 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA   | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSE                                   | RURAL  | 788,992                           | 788,992                | 677,734         | 677,734       | 86%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 413 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA MATA FRENO                              | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILAN                               | RURAL  | 1,876,818                         | 1,876,818              | 1,466,699       | 1,466,699     | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 85%   |  |
| PY 429 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA                                   | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO                                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO                                     |
| PY 1007 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.                                 | 126-PASO DE OVEJAS | PUENTE JULIA                               | RURAL  | 700,000                           | 700,000                | 201,000         | 201,000       | 29%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  |  |
| PY 1065 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 126-PASO DE OVEJAS | RANCHO NUEVO                               | RURAL  | 795,300                           | 795,300                | 688,213         | 688,213       | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |  |
| PY 1071 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION.  | 126-PASO DE OVEJAS | LA LOMA DEL MANGO (LA LOMA DE LOS MORALES) | RURAL  | 2,400,000                         | 2,400,000              | 1,743,819       | 1,743,819     | 73%             | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 60%   | EN LA META LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SISTEMA DE RIEGO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|--------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                          |                                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                          |                                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |   |
| PY 145 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GÓTEO  | 126-PASO DE OVEJAS       | GUAYABAL                        | RURAL  | 2,543,689                         | 2,543,689              | 2,543,689       | 2,543,689     | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 195 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LOS PLATANARES BANDERA DE JUAREZ 2   | 126-PASO DE OVEJAS       | BANDERA DE JUAREZ               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 267 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 126-PASO DE OVEJAS       | EL TEJÓN                        | RURAL  | 1,084,842                         | 1,084,842              | 924,898         | 924,898       | 85%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 85%              |   |
| PY 588 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GÓTEO.   | 126-PASO DE OVEJAS       | GUAYABAL                        | RURAL  | 1,875,729                         | 1,875,729              | 1,536,558       | 1,536,558     | 82%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%              |   |
| PY 712 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL FAISAN   | 126-PASO DE OVEJAS       | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 20,680,000                        | 20,680,000             | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PUENTE                | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 752 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE METLAC (SEGUNDA ETAPA) DE 28 METROS.  | 127-LA PERLA             | LA PERLA                        | URBANO | 2,923,729                         | 2,923,729              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PUENTE                | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 179 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO MAJADA PINON   | 128-PEROTE               | LA GLORIA                       | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 181 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SANTA GERTRUDIS  | 128-PEROTE               | EL LIMÓN TOTALCO                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 431 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA XALTEPEC II   | 128-PEROTE               | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC)  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 640 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ   | 128-PEROTE               | PEROTE                          | URBANO | 893,438                           | 893,438                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 742 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PEROTE - LOS HUMEROS, TRAMO 2*218-7*737 (TRAMOS AISLADOS)  | 128-PEROTE               | PEROTE                          | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | KILOMETRO             | 6                            | 0   | 0%               |   |
| PY 828 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA-COCINA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, PARA EL JARDIN DE NIÑOS ARTEMIO DEL VALLE ARIZPE                                      | 13-NARANJOS AMATLÁN      | NARANJOS                        | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 832 CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERAS, ANEXO, OBRA EXTERIOR REHABILITACIÓN DE UN AULA EXISTENTE, DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN MEXICANA | 131-POZA RICA DE HIDALGO | VILLA DE LAS FLORES             | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 115 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA PUERTA"  | 133-PUEBLO VIEJO         | GONZÁLEZ ORTEGA                 | RURAL  | 548,424                           | 548,424                | 548,424         | 548,424       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 117 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "GONZÁLEZ ORTEGA"  | 133-PUEBLO VIEJO         | GONZÁLEZ ORTEGA                 | RURAL  | 556,384                           | 556,384                | 556,384         | 556,384       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 119 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL RECREO"  | 133-PUEBLO VIEJO         | VUELTA DEL BARCO                | RURAL  | 733,217                           | 733,217                | 733,217         | 733,217       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 121 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA VUELTA"  | 133-PUEBLO VIEJO         | PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FE) | RURAL  | 284,517                           | 284,517                | 284,517         | 284,517       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |                          |                                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |                          |                                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PY 1068 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO II   | 134-PUENTE NACIONAL      | TAMARINDO                       | RURAL  | 1,481,285                         | 1,481,285              | 1,378,409       | 1,378,409     | 93%             | 0  | 0              | SISTEMA               | 1                     | 1                            | 90%   | LA META ES UN SISTEMA DE RIEGO.   |
| PY 141 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GÓTEO   | 134-PUENTE NACIONAL      | GUAYABALITO                     | RURAL  | 2,446,601                         | 2,446,601              | 2,446,601       | 2,446,601     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 277 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                     | 134-PUENTE NACIONAL      | ARROYO SECO                     | RURAL  | 1,100,000                         | 1,100,000              | 543,082         | 543,082       | 49%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 35%   |   |
| PY 377 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                     | 134-PUENTE NACIONAL      | PASO MARIANO                    | RURAL  | 965,087                           | 965,087                | 851,162         | 851,162       | 88%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 83%   |   |
| PY 379 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                     | 134-PUENTE NACIONAL      | SAN JOSÉ                        | RURAL  | 966,032                           | 966,032                | 810,901         | 810,901       | 84%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 80%   |   |
| PY 433 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 134-PUENTE NACIONAL      | EL CRUCERO                      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 279 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                     | 135-RAFAEL DELGADO       | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 903,512                           | 903,512                | 571,978         | 571,978       | 63%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   | LA LOCALIDAD ES SAN JUAN DEL RIO  |
| PY 725 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE RIO BLANCO | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO                      | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 478,381         | 478,381       | 32%             | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 0%  | PROYECTO MODIFICADO Y REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 855 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | AMATLAN DE LOS REYES            | URBANO | 392,157                           | 392,157                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | INVERNADERO           | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 857 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | CHILPANAPA                      | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | INVERNADERO           | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 859 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | OJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA) | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | INVERNADERO           | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 861 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | SAN RAFAEL RIO SECO             | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | INVERNADERO           | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 1067 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO.   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | RANCHO SAN ANTONIO              | RURAL  | 1,189,700                         | 1,189,700              | 653,555         | 653,555       | 55%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   |   |
| PY 281 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA.                    | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EJIDO FRANCISCO VILLA           | RURAL  | 602,312                           | 602,312                | 312,004         | 312,004       | 52%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 30%   |   |
| PY 197 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 143-SANTIAGO TUXTLA      | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 1,487,500                         | 1,487,500              | 869,457         | 869,457       | 58%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 45%   | EN ESTA OBRA TIENE COMO COBERTUR MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, PERO ESTA ES LA CORRECTA.   |
| PY 1023 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).   | 144-SAYULA DE ALEMAN     | SAYULA DE ALEMAN                | URBANO | 1,846,951                         | 1,846,951              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 0%  |   |
| PY 283 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                     | 144-SAYULA DE ALEMAN     | CRUZ DEL MILAGRO                | RURAL  | 1,098,479                         | 1,098,479              | 703,439         | 703,439       | 64%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 50%   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                        |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                        |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                      | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 183 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | EL DIAMANTE                          | RURAL  | 1,225,000                         | 1,225,000              | 848,544    | 848,544   | 69%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 185 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 962,500                           | 962,500                | 928,993    | 928,993   | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 97%   | LA LOCALIDAD ES "EL JICARO"   |
| PY 187 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO SOLANO (EJIDO MIRADOR Y ANEXOS) | RURAL  | 875,000                           | 875,000                | 570,127    | 570,127   | 65%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 285 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | CERRO DE LEÓN (MUNDO RARO)           | RURAL  | 1,100,000                         | 1,100,000              | 433,523    | 433,523   | 39%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 45%   |   |
| PY 287 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO LAGARTO                         | RURAL  | 999,038                           | 999,038                | 543,925    | 543,925   | 54%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 289 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | TAMARINDO UNO (TAMARINDO DE CONRADO) | RURAL  | 1,055,933                         | 1,055,933              | 605,163    | 605,163   | 57%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 45%   |   |
| PY 291 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR                    | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 557,331    | 557,331   | 53%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| PY 381 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LA ORIENTAL                          | RURAL  | 771,915                           | 771,915                | 485,017    | 485,017   | 63%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| PY 385 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA               | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SANTA ROSA                           | RURAL  | 1,126,349                         | 1,126,349              | 576,501    | 576,501   | 51%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 30%   |   |
| PY 893 RECALIBRACION DE RED ELÉCTRICA TRONCAL PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA                              | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR                    | RURAL  | 1,209,483                         | 1,209,483              | 1,093,503  | 1,093,503 | 90%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 893 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3ª ETAPA)  | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN                             | URBANO | 2,100,000                         | 2,100,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES SAN PEDRO SOTEAPAN.   |
| PY 453 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA TRES HERMANOS  | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN MARTÍN DE PORRES                 | RURAL  | 762,972                           | 762,972                | 736,506    | 736,506   | 97%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 97%   |   |
| PY 783 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN MARCOS (2ª ETAPA), TRAMO 0+000-1+000                                | 151-TAMIAHUA           | SAN MARCOS                           | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 652 CONSTRUCCION DE ATACADERO INTEGRAL   | 152-TAMPICO ALTO       | CABO ROJITO                          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CABO ROJO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 786 CONSTRUCCION DE BASE IMPREGNADA EN EL CAMINO TAMALIN - TANCOCO, TRAMO 0+000-1+000                        | 153-TANCOCO            | TANCOCO                              | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 802 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ESTANZUELA-SAN LORENZO, DEL KM 0+000 -12+000 | 155-TANTOYUCA          | TANTOYUCA                            | URBANO | 350,000                           | 350,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | ESTE PROYECTO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE ESTANZUELA Y SAN LORENZO YA AQUE EN EL SISTEMA NO APARECEN ESTAS OPCIONES. |
| PY 151 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO   | 16-LA ANTIGUA          | SALMORAL                             | RURAL  | 1,087,378                         | 1,087,378              | 1,087,378  | 1,087,378 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                   |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                   |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                 | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 53 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLUJA "PUENTE LA REINA"       | 16-LA ANTIGUA     | EL HATILLO                      | RURAL  | 673,800                           | 673,800                | 673,800    | 673,800   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 743 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ACCESO A PLAYA ORIENTE, TRAMO 0+000-0+850                      | 16-LA ANTIGUA     | PLAYA ORIENTE                   | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 199 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN                         | 160-TEMAPACHE     | AGUA NACIDA                     | RURAL  | 1,040,000                         | 1,040,000              | 867,900    | 867,900   | 83%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 201 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO  | 160-TEMAPACHE     | EL XUCHITL                      | RURAL  | 1,575,000                         | 1,575,000              | 1,303,797  | 1,303,797 | 83%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 691 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)                                | 160-TEMAPACHE     | OJITAL SANTA MARIA              | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 834 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA    | 160-TEMAPACHE     | MONTE CHIQUITO                  | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 1035 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA                   | 161-TEMPOAL       | SANTA CRUZ                      | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 569,667    | 569,667   | 57%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 40%   |   |
| PY 189 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN,                        | 161-TEMPOAL       | SANTA CRUZ OLTUJO               | RURAL  | 2,718,446                         | 2,718,446              | 1,763,615  | 1,763,615 | 65%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 835 CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, DE LA TELESECUNDARIA AGUSTIN MELGAR | 161-TEMPOAL       | EL AGUACATE TERRERO             | RURAL  | 810,000                           | 810,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 469 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 165-TEPATLAXCO    | TEPATLAXCO                      | URBANO | 1,691,385                         | 1,691,385              | 1,621,729  | 1,621,729 | 96%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 87%   |   |
| PY 884 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TEPETZINTLA-CERRO AZUL | 167-TEPETZINTLA   | TEPETZINTLA                     | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 0%  | ESTE PROYECTO INCLUYE COMO VARIAS LOCALIDADES CERRO AZUL  |
| PY 463 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 169-JOSÉ AZUETA   | VILLA AZUETA                    | URBANO | 884,015                           | 884,015                | 864,226    | 864,226   | 98%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 97%   |   |
| PY 465 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 169-JOSÉ AZUETA   | LINDA VISTA                     | URBANO | 884,015                           | 884,015                | 864,226    | 864,226   | 98%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 98%   |   |
| PY 983 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y SECADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS I.               | 169-JOSÉ AZUETA   | VILLA AZUETA                    | URBANO | 2,948,718                         | 2,948,718              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 1003 ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.     | 173-TEZONAPA      | RANCHO CHICO                    | RURAL  | 700,000                           | 700,000                | 473,855    | 473,855   | 68%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| PY 710 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN.                             | 173-TEZONAPA      | RANCHO CHICO                    | RURAL  | 1,699,029                         | 1,699,029              | 1,591,463  | 1,591,463 | 94%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 1001 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO FORESTAL MATA ALTA.                           | 174-TIERRA BLANCA | MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA) | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                   |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                   |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                 | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 1021 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).                             | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA           | URBANO | 1,252,317                         | 1,252,317              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRAS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1043 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRICOLA MATA DE CAÑA.                           | 174-TIERRA BLANCA | MATA DE CAÑA            | RURAL  | 822,229                           | 822,229                | 240,000    | 240,000   | 29%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 123 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 1"                | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL              | RURAL  | 189,200                           | 189,200                | 181,699    | 181,699   | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 125 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 3"                | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL              | RURAL  | 258,000                           | 258,000                | 258,000    | 258,000   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |
| PY 127 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "MATA COYOL POZO 4"                | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL              | RURAL  | 206,000                           | 206,000                | 206,000    | 206,000   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 128 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "RODRIGUEZ TEJEDA"                 | 174-TIERRA BLANCA | RODRIGUEZ TEJEDA        | RURAL  | 135,000                           | 135,000                | 135,000    | 135,000   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 131 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "RIEGO LA SERENILLA"               | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO      | RURAL  | 636,600                           | 636,600                | 636,600    | 636,600   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 133 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "VISTA HERMOSA"                    | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA           | RURAL  | 174,000                           | 174,000                | 174,000    | 174,000   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 211 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO 4   | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO            | RURAL  | 1,485,000                         | 1,485,000              | 1,479,500  | 1,479,500 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PY 213 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA              | RURAL  | 1,750,000                         | 1,750,000              | 1,285,638  | 1,285,638 | 73%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |
| PY 215 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO EL ANHELO   | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO               | RURAL  | 1,617,500                         | 1,617,500              | 988,519    | 988,519   | 61%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 45%      |  |
| PY 217 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO SAN JULIAN  | 174-TIERRA BLANCA | PASO JULIAN             | RURAL  | 1,487,500                         | 1,487,500              | 1,390,362  | 1,390,362 | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |  |
| PY 219 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 174-TIERRA BLANCA | SALVADOR GONZALO GARCÍA | RURAL  | 1,075,000                         | 1,075,000              | 1,002,109  | 1,002,109 | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |
| PY 293 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA         | 174-TIERRA BLANCA | CERRO TUNILLA           | RURAL  | 861,533                           | 861,533                | 750,980    | 750,980   | 87%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |
| PY 295 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA         | 174-TIERRA BLANCA | EL COPITE               | RURAL  | 1,100,000                         | 1,100,000              | 440,750    | 440,750   | 40%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |  |
| PY 297 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE               | RURAL  | 1,100,000                         | 1,100,000              | 697,153    | 697,153   | 63%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |  |
| PY 299 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA         | 174-TIERRA BLANCA | LOMA MATA DE CAÑA       | RURAL  | 826,751                           | 826,751                | 732,650    | 732,650   | 89%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |
|--|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                   |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                   |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2                 | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |          |   |
| PY 301 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 174-TIERRA BLANCA | PASO NUEVO                  | RURAL  | 1,054,020                         | 1,054,020              | 972,786    | 972,786   | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 383 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 174-TIERRA BLANCA | PASO HACHOTE                | RURAL  | 928,805                           | 928,805                | 588,693    | 588,693   | 63%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%      |   |
| PY 387 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA EN POZO I        | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE                   | RURAL  | 1,100,000                         | 1,100,000              | 1,021,040  | 1,021,040 | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 389 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 174-TIERRA BLANCA | EL ROBLE                    | RURAL  | 784,079                           | 784,079                | 721,898    | 721,898   | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 391 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRICOLA                | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO                   | RURAL  | 970,354                           | 970,354                | 889,167    | 889,167   | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 393 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 174-TIERRA BLANCA | PASO HACHOTE                | RURAL  | 976,222                           | 976,222                | 897,344    | 897,344   | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 435 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA FINCA                                  | 174-TIERRA BLANCA | URSULO GALVAN (LAS CHARCAS) | RURAL  | 1,972,003                         | 1,972,003              | 1,429,707  | 1,429,707 | 73%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 65%      |   |
| PY 437 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AMAPOLA                                   | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA                  | RURAL  | 2,300,000                         | 2,300,000              | 2,123,690  | 2,123,690 | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 95%      |   |
| PY 471 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE                   | RURAL  | 762,972                           | 762,972                | 686,498    | 686,498   | 92%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 87%      |   |
| PY 473 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 174-TIERRA BLANCA | PASO LAZARO                 | RURAL  | 762,972                           | 762,972                | 736,733    | 736,733   | 97%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 97%      |   |
| PY 698 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO  | 174-TIERRA BLANCA | SAN BLAS                    | RURAL  | 805,000                           | 805,000                | 770,296    | 770,296   | 96%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%      |   |
| PY 995 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRICOLA   | 174-TIERRA BLANCA | PASO DE LA MULA             | RURAL  | 1,186,000                         | 1,186,000              | 1,078,210  | 1,078,210 | 91%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%      |   |
| PY 805 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA OXITMPA-TLACHICHILCO, DEL KM 28+500-31+000 | 180-TLACHICHILCO  | TLACHICHILCO                | URBANO | 125,000                           | 125,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       |   |
| PY 135 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "OTAPAN TLALIXCOYAN"                         | 181-TLALIXCOYAN   | OTAPAN                      | RURAL  | 214,800                           | 214,800                | 214,800    | 214,800   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%     |   |
| PY 303 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 181-TLALIXCOYAN   | LA PITA                     | RURAL  | 983,624                           | 983,624                | 605,621    | 605,621   | 62%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%      |   |
| PY 305 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 181-TLALIXCOYAN   | PIEDRAS NEGRAS              | RURAL  | 578,688                           | 578,688                | 456,282    | 456,282   | 79%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 75%      |   |
| PY 307 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                  | 181-TLALIXCOYAN   | SAN ANTONIO                 | RURAL  | 663,153                           | 663,153                | 531,225    | 531,225   | 80%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 75%      |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio            | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                      |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                      |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                    | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| PY 309 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA.       | 181-TLALIXCOYAN      | SANTA GUILLERMINA (LA PARADA NUEVA) | RURAL  | 974,868                           | 974,868                | 850,675    | 850,675   | 87%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |  |
| PY 311 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA        | 181-TLALIXCOYAN      | TARCUAYA                            | RURAL  | 782,078                           | 782,078                | 500,291    | 500,291   | 64%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |  |
| PY 386 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA        | 181-TLALIXCOYAN      | COBERTURA MUNICIPAL                 | URBANO | 942,987                           | 942,987                | 765,002    | 765,002   | 81%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 75%      | SE ANOTO COMO CABECERA MUNICIPAL YA QUE LA LOCALIDAD CORRECTA ES "PALMA REAL" YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA. |
| PY 747 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA EL CUAJILOTE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500. | 183-TLAPACOYAN       | TLAPACOYAN                          | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 617,193    | 617,193   | 62%      | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 1   | 45%      |  |
| PY 913 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.                                     | 186-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 980,393                           | 980,393                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 915 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.                                    | 186-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 980,393                           | 980,393                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 917 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III.                                   | 186-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 980,393                           | 980,393                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 919 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE IV.                                    | 186-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 980,393                           | 980,393                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 745 CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZEMPOALA- MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250                      | 191-URSULO GALVÁN    | ZEMPOALA                            | URBANO | 3,898,305                         | 3,898,305              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 642 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL   | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE                    | URBANO | 700,000                           | 700,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 744 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A ARROYO SECO - LAS IGUANAS, TRAMO 2+400-3+570                     | 192-VEGA DE ALATORRE | LAS IGUANAS                         | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 781 PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A PASO VIEJO - DOMINGAL, TRAMO 2+000-4+000                         | 192-VEGA DE ALATORRE | PASO VIEJO                          | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 0   | 0%       |  |
| PY 439 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA                                 | 193-VERACRUZ         | SAN JULIAN                          | RURAL  | 2,459,819                         | 2,459,819              | 1,714,657  | 1,714,657 | 70%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 60%      |  |
| PY 668 CONSTRUCCION DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ORNATO.  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 680 CONSTRUCCIÓN DE CASAS SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE FLORES.   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES SANTA FE, YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA. PROYECTO CANCELADO.           |
| PY 682 CONSTRUCCIÓN DE CASAS SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE FLORES.   | 193-VERACRUZ         | VARGAS                              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 700 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO.   | 193-VERACRUZ         | VARGAS                              | RURAL  | 1,312,500                         | 1,312,500              | 1,272,542  | 1,272,542 | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                            | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                                      |                                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                                      |                                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PY 809 INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA 2 LOMAS (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                              | URBANO | 2,011,049                         | 2,011,049              | 2,011,049       | 2,011,049     | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 75%   |  |
| PY 315 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                     | 198-YANGA                            | EX-HACIENDA LA CONCEPCION (LA CONCHA) | RURAL  | 1,067,665                         | 1,067,665              | 804,945         | 804,945       | 75%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 75%   | LA LOCALIDAD ES "LA CONCEPCION"  |
| PY 660 REUBICACION DE INVERNADERO PARA HORTALIZAS Y VIVERO FORESTAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA | 201-ZONGOLICA                        | ZONGOLICA                             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 OBRA                | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 807 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ZONTECOMATLÁN-XOXOCAPA, DEL KM 0+000 AL KM 8+000   | 202-ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES      | URBANO | 250,000                           | 250,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 PROYECTO            | 1                     | 0                            | 0%  | ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE XOXOCAPA, YA QUE EN EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE ESA LOCALIDAD.                    |
| PY 688 CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE  | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO             | ZOZOCOLCO DE HIDALGO                  | URBANO | 3,500,000                         | 3,500,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 0                            | 0%  | COBERTURA MUNICIPAL VARIAS.  |
| PY 646 CONSTRUCCION DE ATACADERO INTEGRAL.  | 204-AGUA DULCE                       | TONALA                                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 OBRA                | 0                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 033 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "RANCHO ALEGRE"                       | 205-EL HIGO                          | LAS BADEAS                            | RURAL  | 3,052,675                         | 3,052,675              | 2,775,628       | 2,775,628     | 91%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 90%   |  |
| PY 035 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FIJA "ALTO LA BANDERA"                              | 205-EL HIGO                          | LAS BADEAS                            | RURAL  | 1,398,344                         | 1,398,344              | 1,314,768       | 1,314,768     | 94%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 90%   |  |
| PY 039 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "SECCION BAJO 1"                      | 205-EL HIGO                          | LAS BADEAS                            | RURAL  | 2,452,875                         | 2,452,875              | 2,243,129       | 2,243,129     | 91%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 90%   |  |
| PY 041 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "LA CARLOTINA"                        | 205-EL HIGO                          | LA CAROLINA                           | RURAL  | 2,808,514                         | 2,808,514              | 2,808,514       | 2,808,514     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PY 043 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "EL CHOTE"                            | 205-EL HIGO                          | EL CHOTE                              | RURAL  | 1,424,079                         | 1,424,079              | 1,424,079       | 1,424,079     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PY 045 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "CAMPO A"                             | 205-EL HIGO                          | EL HIGO                               | URBANO | 1,351,983                         | 1,351,983              | 1,164,118       | 1,164,118     | 86%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 90%   |  |
| PY 051 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "BELLA VISTA MODULO 2"                | 205-EL HIGO                          | BELLAVISTA (PALMIRA)                  | RURAL  | 1,330,322                         | 1,330,322              | 1,285,654       | 1,285,654     | 97%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 95%   |  |
| PY 1063 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO Y EQUIPAMIENTO.                  | 205-EL HIGO                          | EL HIGO                               | URBANO | 2,510,000                         | 2,510,000              | 2,250,453       | 2,250,453     | 90%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 86%   | EN ESTA OBRA SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD EL HIGO, PERO LA LOCALIDAD CORRECTA ES: PALMAR PRIETO, YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA. |
| PY 231 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CAÑON VIAJERO "RIEGO CORPORATIVO ZUMAYA"        | 205-EL HIGO                          | VEGA DEL PASO                         | RURAL  | 2,156,309                         | 2,156,309              | 2,156,309       | 2,156,309     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PY 31 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "LAS PUENTES ETAPA 6"                  | 205-EL HIGO                          | LAS PUENTES                           | RURAL  | 905,871                           | 905,871                | 905,871         | 905,871       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| PY 37 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "RIEGO LA GARRAPATA"                   | 205-EL HIGO                          | LAS BADEAS                            | RURAL  | 1,089,197                         | 1,089,197              | 1,089,197       | 1,089,197     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                  | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|--|----------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|  |                            |                                  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                            |                                  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PY 47 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL "CUVE DE LOS MARCOS"  | 205-EL HIGO                | CUVE DE LOS MARCOS               | RURAL  | 1,032,000                         | 1,032,000              | 1,032,000       | 1,032,000     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 654 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS.  | 205-EL HIGO                | EL CHOTE                         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 702 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL EJIDO EL HIGO II   | 205-EL HIGO                | PRIMERA AMPLIACION EJIDO EL HIGO | RURAL  | 936,098                           | 936,098                | 936,098         | 936,098       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 704 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL EJIDO EL HIGO III  | 205-EL HIGO                | PRIMERA AMPLIACION EJIDO EL HIGO | RURAL  | 1,084,231                         | 1,084,231              | 1,084,231       | 1,084,231     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 706 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL BUENOS AIRES LOTE 1 Y 2                                      | 205-EL HIGO                | BUENOS AIRES                     | RURAL  | 2,248,750                         | 2,248,750              | 2,185,020       | 2,185,020     | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 95%              |  |
| PY 313 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 207-TRES VALLES            | NUJEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA    | RURAL  | 900,000                           | 900,000                | 801,560         | 801,560       | 89%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 85%              |  |
| PY 1041 SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON TRANSICION AEREO SUBTERRANEA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO.  | 207-TRES VALLES            | LAS MESILLAS                     | RURAL  | 700,000                           | 700,000                | 445,980         | 445,980       | 64%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 50%              |  |
| PY 191 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO  | 207-TRES VALLES            | LOS NARANJOS                     | URBANO | 1,225,000                         | 1,225,000              | 701,272         | 701,272       | 57%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 45%              |  |
| PY 991 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 207-TRES VALLES            | LOS NARANJOS                     | URBANO | 1,050,000                         | 1,050,000              | 312,000         | 312,000       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 694 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO.   | 208-CARLOS A. CARRILLO     | TILAPA                           | RURAL  | 1,662,500                         | 1,662,500              | 1,316,430       | 1,316,430     | 79%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 70%              |  |
| PY 708 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO.   | 208-CARLOS A. CARRILLO     | PALO ALTO                        | RURAL  | 1,732,500                         | 1,732,500              | 1,126,809       | 1,126,809     | 65%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%              |  |
| PY 803 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PERLA DEL GOLFO, DEL KM 16+500 - 19+500      | 208-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN                     | URBANO | 150,000                           | 150,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               | ESTE PROYECTO INCLUYE LAS LOCALIDADES DE BENIGNO MENDOZA Y LA PERLA DEL GOLFO.   |
| PY 748 CONSTRUCCION DEL PUENTE ATZACAN, DE 14.6 METROS   | 22-ATZACAN                 | DOS RIGOS (TOCUILA)              | URBANO | 1,656,780                         | 1,656,780              | 1,354,071       | 1,354,071     | 82%             | 0  | 0              | 0                     | PUENTE                | 1                            | 1   | 82%              |  |
| PY 785 CONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A XOTLA (2ª ETAPA), TRAMO 0+240-0+940   | 24-TLALTETELA              | XOTLA                            | RURAL  | 1,700,000                         | 1,700,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 788 CONSTRUCCION A NIVEL TERRACERIAS DEL CAMINO ZAYACATLA - AMATITLA, TRAMO 0+000-0+440   | 24-TLALTETELA              | ZAYACATLA                        | RURAL  | 2,200,000                         | 2,200,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 6                            | 0   | 0%               |  |
| PY 816 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDIN DE NIÑOS MARIA BELTRAN VALLECILLO | 26-BANDERILLA              | BANDERILLA                       | URBANO | 1,550,000                         | 1,550,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES TEMAXCALAPA, PERO NO APARECE EN SISTEMA. PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| PY 333 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO         | EL LAGARTILLO                    | RURAL  | 1,071,372                         | 1,071,372              | 611,033         | 611,033       | 57%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 60%              |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                    |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                    |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                  | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 335 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA.                             | 31-CARRILLO PUERTO | MATA FERRER           | RURAL  | 952,002                           | 952,002                | 650,939    | 650,939   | 68%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 337 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 31-CARRILLO PUERTO | SANTA BARBARA         | RURAL  | 970,462                           | 970,462                | 518,004    | 518,004   | 53%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 339 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 31-CARRILLO PUERTO | LOS CANUTOS           | RURAL  | 1,014,384                         | 1,014,384              | 649,279    | 649,279   | 64%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 455 PERFORACION DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MATA CATARINA SC DE RL                     | 31-CARRILLO PUERTO | MATA CATARINA         | RURAL  | 1,127,001                         | 1,127,001              | 1,057,666  | 1,057,666 | 94%      | 0  | 0         | 0                | POZO             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 672 CONSTRUCCION DE ATRACADERO.   | 32-CATEMACO        | BARRA DE SONTECOMAPAN | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 674 CONSTRUCCION DE EMBARCADERO.  | 32-CATEMACO        | BARRA DE SONTECOMAPAN | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 1099 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS EN PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES.                     | 33-CAZONES         | CAZONES DE HERRERA    | URBANO | 1,289,608                         | 1,289,608              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 818 CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS POR SUSTITUCION (PRIMERA ETAPA), DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA | 34-CERRO AZUL      | PIEDRA LABRADA        | RURAL  | 800,000                           | 800,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| PY 676 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE COATEPEC                                       | 38-COATEPEC        | COATEPEC              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 993 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 38-COATEPEC        | EL GRANDE             | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 398,760    | 398,760   | 66%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 50%      |   |
| PY 666 CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO Y FABRICA DE HIELO.  | 39-COATZACOALCOS   | COATZACOALCOS         | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 644 CONSTRUCCION DE ATRACADERO INTEGRAL   | 39-COATZACOALCOS   | LAS BARRILLAS         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 750 CONSTRUCCION DEL CAMINO INTEREJIDAL COATZACOALCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000.   | 39-COATZACOALCOS   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 14,610,314                        | 14,610,314             | 6,420,542  | 6,420,542 | 44%      | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 6                      | 0   | 0%       | SE UTILIZO COBERTURA MUNICIPAL PUES EN EL CATALOGO NO VIENE LA OPCION VARIOS MUNICIPIOS   |
| PY 233 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 4-ACTOPAN          | LOS IDOLOS            | RURAL  | 1,013,817                         | 1,013,817              | 577,971    | 577,971   | 57%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 40%      |   |
| PY 235 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 4-ACTOPAN          | TRAPICHE DEL ROSARIO  | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 344,983    | 344,983   | 33%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 40%      |   |
| PY 237 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 4-ACTOPAN          | MOZOMBOA              | URBANO | 850,563                           | 850,563                | 472,707    | 472,707   | 56%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 40%      |   |
| PY 317 ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                              | 4-ACTOPAN          | BUENOS AIRES          | RURAL  | 585,966                           | 585,966                | 392,536    | 392,536   | 67%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio     | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|---------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |               |  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |               |  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PY 319 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 4-ACTOPAN     | LOS FRAILES                            | RURAL  | 1,048,878                         | 1,048,878              | 452,499         | 452,499       | 43%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   |   |
| PY 321 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 4-ACTOPAN     | COYOLLILLO                             | RURAL  | 942,950                           | 942,950                | 597,600         | 597,600       | 63%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 55%   |   |
| PY 323 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 4-ACTOPAN     | PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE)          | RURAL  | 698,531                           | 698,531                | 367,468         | 367,468       | 53%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 40%   |   |
| PY 325 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 4-ACTOPAN     | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL  | 996,340                           | 996,340                | 493,289         | 493,289       | 50%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 50%   |   |
| PY 447 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 4-ACTOPAN     | SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA)       | RURAL  | 533,863                           | 533,863                | 494,024         | 494,024       | 93%             | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| PY 449 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO EL CONGO  | 4-ACTOPAN     | SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE TOLENTINO) | RURAL  | 364,328                           | 364,328                | 293,035         | 293,035       | 80%             | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 87%   |   |
| PY 451 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 4-ACTOPAN     | TOTOLAPAN                              | RURAL  | 1,319,580                         | 1,319,580              | 1,163,266       | 1,163,266     | 88%             | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 87%   |   |
| PY 735 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CAÑA (2ª ETAPA), TRAMO 0+700-1+400                                      | 4-ACTOPAN     | LA CAÑA                                | RURAL  | 1,740,869                         | 1,740,869              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | KILOMETRO             | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 736 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA BANDERA - SANTA ROSA - HORNITOS, TRAMO 0+000-4+600                              | 4-ACTOPAN     | ACTOPAN                                | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | KILOMETRO             | 5                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 782 CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE BASE IMPREGNADA EN EL CAMINO RAMAL A QUIAHUXTLAN, TRAMO 0+000-1+200                | 4-ACTOPAN     | ACTOPAN                                | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | KILOMETRO             | 1                     | 0                            | 0%  | EN ESTA OBRA SE ANOTO COMO LOCALIDAD ACTOPAN, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD DE QUIAHUXTLAN.  |
| PY 487 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 40-COATZINTLA | FURBEROS                               | RURAL  | 762,972                           | 762,972                | 228,396         | 228,396       | 30%             | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 0                            | 30%   |   |
| PY 243 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 43-COMAPA     | EL BAREJONAL (PACHITAL)                | RURAL  | 1,126,417                         | 1,126,417              | 583,720         | 583,720       | 52%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 30%   |   |
| PY 417 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA CUMBRES DE PASO LIMON                    | 43-COMAPA     | PASO LIMÓN                             | RURAL  | 1,916,745                         | 1,916,745              | 1,017,793       | 1,017,793     | 53%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 40%   |   |
| PY 999 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 43-COMAPA     | SAN FRANCISCO NACAXTLE                 | RURAL  | 1,745,300                         | 1,745,300              | 622,900         | 622,900       | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 865 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II.   | 44-CORDOBA    | EL PALENQUE PALOTAL                    | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | INVERNADERO           | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 245 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA                 | 44-CORDOBA    | EL PORVENIR                            | RURAL  | 797,000                           | 797,000                | 452,049         | 452,049       | 57%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 40%   |   |
| PY 820 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN | 44-CORDOBA    | CÓRDOBA                                | URBANO | 875,000                           | 875,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 0                            | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                           |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                           |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                         | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PY 821 CONSTRUCCIÓN DE 2 ÁULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES, PARA EL JARDÍN DE NIÑOS JEAN PIAGET   | 44-CÓRDOBA                | CÓRDOBA                                 | URBANO | 800,000                           | 800,000                | 244,704    | 244,704   | 31%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 30%   | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD ES U.H. ERASTO PORTILLA BAUTISTA, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. PROYECTO MODIFICADO Y REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 863 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 44-CÓRDOBA                | EL PALENQUE PALOTAL                     | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 867 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 44-CÓRDOBA                | EL PORVENIR                             | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 869 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II.   | 44-CÓRDOBA                | EL PORVENIR                             | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 871 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 873 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II.   | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 875 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 44-CÓRDOBA                | LOS FILTROS                             | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 877 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II.   | 44-CÓRDOBA                | LOS FILTROS                             | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 879 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 881 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II.   | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1095 SUM. E INST. DE RED ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO EXTERIOR PERIMETRAL CON POSTES METÁLICOS DE 11 MTS Y CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA. ETAPA DE LA PLANTA DESHIDRATADORA DE MANGO Y PIÑA. | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | NOPALTEPEC                              | URBANO | 3,077,561                         | 3,077,561              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 159 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) | RURAL  | 1,732,500                         | 1,732,500              | 1,041,358  | 1,041,358 | 60%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |  |
| PY 247 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | POBLADO DOS (AMPLIACIÓN PIEDRAS NEGRAS) | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 632,186    | 632,186   | 53%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 35%   |  |
| PY 341 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILOMETRO ONCE)               | RURAL  | 631,163                           | 631,163                | 383,327    | 383,327   | 61%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 55%   |  |
| PY 666 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES.  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | NOPALTEPEC                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 822 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO LIBRE  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | PARAISO NOVILLERO                       | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 883 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.  | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 784,314                           | 784,314                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 0                      | 0%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                 |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                 |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2               | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 0838 ASFALTADO DEL CAMINO ALPATLAHUAC - COSCOMATEPEC (PRIMERA ETAPA DEL KM. 0+000 AL 1+800) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 4,900,000  | 4,900,000 | KILOMETRO        | 2                | 2                      | 100%  | ESTE PROYECTO SE PAGA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO. LAS LOCALIDADES EN LAS QUE SE DESARROLLA EL PROYECTO INCLUYE A COSCOMATEPEC Y ALPATLAHUAC. LOS NUMEROS DE OBRA ASOCIADOS SON: 112C8080190149.09 Y 112C8080190148.09 |
| PY 606 CONSTRUCCIÓN DE EMPACADORA AGROCOCSO (SEGUNDA ETAPA).  | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 2,147,000                         | 2,147,000              | 1,281,654  | 1,281,654  | 60%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 45%   |   |
| PY 823 CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR, PARA EL JARDIN DE NIÑOS CELESTINO FREINET                                      | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 500,000                           | 500,000                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.   |
| PY 888 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 784,314                           | 784,314                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 887 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III.  | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 784,314                           | 784,314                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 889 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE IV.   | 47-COSCOMATEPEC | COSCOMATEPEC DE BRAVO  | URBANO | 784,314                           | 784,314                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 891 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 47-COSCOMATEPEC | IXTAYUCA (SAN NICOLÁS) | RURAL  | 784,314                           | 784,314                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | INVERNADERO      | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 720 CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD COSOLEACAQUE, TRAMO NARANJITO-CABECERA MUNICIPAL (TERCERA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)              | 48-COSOLEACAQUE | EL NARANJITO           | URBANO | 34,313,725                        | 34,313,725             | 34,313,725 | 34,313,725 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 161 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO   | 49-COTAXTLA     | LA ANTORCHA CAMPESINA  | RURAL  | 1,487,500                         | 1,487,500              | 1,179,347  | 1,179,347  | 79%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 70%   |   |
| PY 419 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 49-COTAXTLA     | EL XUCHITL             | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 687,969    | 687,969    | 68%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 55%   |   |
| PY 421 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PASO AGUIRRE   | 49-COTAXTLA     | LA CEBADILLA           | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 627,329    | 627,329    | 60%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 55%   |   |
| PY 441 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 49-COTAXTLA     | CERRO DEL FRAYLE       | RURAL  | 884,015                           | 884,015                | 496,794    | 496,794    | 56%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 30%   |   |
| PY 443 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 49-COTAXTLA     | LOMA ANGOSTA           | RURAL  | 762,972                           | 762,972                | 743,323    | 743,323    | 97%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 445 PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 49-COTAXTLA     | MATA TAMBOR            | RURAL  | 884,015                           | 884,015                | 860,879    | 860,879    | 97%      | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 685 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.  | 51-COYUTLA      | LA CHACA               | RURAL  | 2,660,000                         | 2,660,000              | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 249 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 52-CUICHAPA     | LOS ÁNGELES            | RURAL  | 943,759                           | 943,759                | 559,813    | 559,813    | 59%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 65%   |   |
| PY 229 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FIJA "AGUA PRECIOSA"  | 53-CUITLAHUAC   | DOS CAMINOS            | RURAL  | 708,000                           | 708,000                | 708,000    | 708,000    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                    |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                    |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                  | 3                         | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 343 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                    | 63-CUICLÁN         | SAN JUAN DE LA PUNTA      | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 981,308    | 981,308  | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |   |
| PY 689 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE (3ª. ETAPA)   | 58-CHICONTEPEC     | CHICONTEPEC DE TEJEDA     | URBANO | 3,500,000                         | 3,500,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       | COBERTURA MUNICIPAL VARIAS.                         |
| PY 795 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO SOLTEPEC, DEL KM 7+500 AL KM 10+000  | 58-CHICONTEPEC     | SOLTEPEC                  | RURAL  | 125,000                           | 125,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO. |
| PY 796 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ATEN AHUATITLA DE 30 MTS, UBICADO EN EL KM 2+000  | 58-CHICONTEPEC     | ATENO                     | RURAL  | 180,000                           | 180,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE AHUATITLA.    |
| PY 797 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ZAPOTAL-ESPINAL DE 80 MTS, UBICADO EN EL KM 2+300 | 58-CHICONTEPEC     | ZAPOTAL (ZAPOTAL MIRADOR) | RURAL  | 250,000                           | 250,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | ESTE PROYECTO INCLUYE LA LOCALIDAD DE ESPINAL.      |
| PY 1019 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA).   | 61-LAS CHOAPAS     | LAS CHOAPAS               | URBANO | 1,135,339                         | 1,135,339              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 690 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 61-LAS CHOAPAS     | NUJEO IXTACOMITÁN         | RURAL  | 910,000                           | 910,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 692 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)  | 61-LAS CHOAPAS     | EL SATELITE               | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1025 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA).   | 63-CHONTLA         | CHONTLA                   | URBANO | 3,050,000                         | 3,050,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 686 CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 64-CHUMATLAN       | LA VEGA                   | RURAL  | 420,000                           | 420,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 163 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN   | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO               | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 322,160    | 322,160  | 64%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 80%      |   |
| PY 664 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y EMPACADORA DE LIMÓN PERSA  | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.                                 |
| PY 740 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO FACHO NUEVO - OJO DE AGUA (2ª ETAPA). TRAMOS 0+000-2+167 (TRAMOS AISLADOS)            | 65-EMILIANO ZAPATA | OJO DE AGUA               | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 0   | 0%       |   |
| PY 893 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO ORNAMENTALES EL ARQUITO"                       | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 895 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I.   | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 897 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIPOPÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO CUATRO ESTACIONES".              | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 899 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIPOPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO PALMAS Y ORNAMENTALES ISRAEL".      | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO       | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                     |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                     |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                   | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 901 CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE JITOMATE II.   | 68-FORTÍN           | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 903 CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA LA PRODUCCION DE JITOMATE "GRUPO PRODUCTORES UNIDOS".            | 68-FORTÍN           | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 905 CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE JITOMATE I.  | 68-FORTÍN           | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 907 CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCCION DE JITOMATE II.   | 68-FORTÍN           | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 909 CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA PRODUCCION DE JITOMATE "GRUPO PUEBLO DE LAS FLORES".             | 68-FORTÍN           | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 911 CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO PARA PRODUCCION DE JITOMATE "GRUPO FLORES Y FOLLAJES DE VILLA UNION". | 68-FORTÍN           | VILLA UNIÓN          | RURAL  | 392,157                           | 392,157                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 793 CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUTIÉRREZ ZAMORA                            | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA     | URBANO | 13,913,628                        | 13,913,628             | 12,817,568 | 12,817,568 | 92%      | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     | PROYECTO MODIFICADO Y REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 1073 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJA).                   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA           | RURAL  | 895,000                           | 895,000                | 267,600    | 267,600    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SISTEMA          | 1                      | 0   | 0%       | LA META ES UN SISTEMA DE RIEGO.   |
| PY 1075 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACION Y TAPADO DE ZANJA)                    | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PALO VERDE           | RURAL  | 530,000                           | 530,000                | 157,800    | 157,800    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SISTEMA          | 1                      | 0   | 0%       | LA META ES UN SISTEMA DE RIEGO.   |
| PY 155 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LA MESTIZA   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA           | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 1,047,000  | 1,047,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "BARRABAS POZO 6"                              | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABAS   | RURAL  | 1,105,000                         | 1,105,000              | 1,105,000  | 1,105,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 223 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "POZO 2"                                       | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABAS   | RURAL  | 1,422,576                         | 1,422,576              | 1,422,576  | 1,422,576  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 225 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "PLAN DE OROS"                                 | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS         | RURAL  | 975,600                           | 975,600                | 975,600    | 975,600    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 227 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FUA "PASO DEL CUARTO"                              | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 1,234,827                         | 1,234,827              | 1,234,827  | 1,234,827  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 239 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                    | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA    | URBANO | 1,101,834                         | 1,101,834              | 705,845    | 705,845    | 64%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 55%      |   |
| PY 241 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                    | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS         | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 721,461    | 721,461    | 69%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 60%      |   |
| PY 327 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA                    | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | EL GENTIL            | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 1,089,951  | 1,089,951  | 91%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 90%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                          |                                   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                          |                                   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PY 329 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA      | LA MESTIZA                        | RURAL  | 1,200,000                         | 1,200,000              | 662,954         | 662,954       | 55%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 40%              |   |
| PY 331 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA      | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA)   | RURAL  | 1,133,665                         | 1,133,665              | 600,019         | 600,019       | 53%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 40%              |   |
| PY 415 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PP LA MESTIZA   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA      | LA MESTIZA                        | RURAL  | 2,096,577                         | 2,096,577              | 1,760,043       | 1,760,043     | 84%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%              |   |
| PY 687 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO PRIMERA ETAPA)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO    | LOS MANGOS                        | URBANO | 297,500                           | 297,500                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 345 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 75-IGNACIO DE LA LLAVE   | NUJEVO PASO LIMÓN                 | RURAL  | 593,605                           | 593,605                | 312,235         | 312,235       | 53%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 40%              |   |
| PY 1013 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA).   | 77-ISLA                  | ISLA                              | URBANO | 621,249                           | 621,249                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1039 CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION PARA CORRALES.  | 77-ISLA                  | EL CHIPIL                         | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 251 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | COBERTURA MUNICIPAL               | RURAL  | 1,050,000                         | 1,050,000              | 862,043         | 862,043       | 82%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 95%              | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD NO ES COBERTURA MUNICIPAL LA LOCALIDAD ES EL SERRANO, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA  |
| PY 459 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA CHANCARRO   | 77-ISLA                  | EL CHANCARRO                      | RURAL  | 848,853                           | 848,853                | 817,115         | 817,115       | 96%             | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 1   | 97%              |   |
| PY 461 PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 77-ISLA                  | SAN NICOLAS ZACAPEXCO             | RURAL  | 884,015                           | 884,015                | 488,400         | 488,400       | 55%             | 0  | 0              | 0                     | POZO                  | 1                            | 1   | 87%              |   |
| PY 727 PAVIMENTACIÓN CON RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO MAZOCCO - GARZA BLANCA, TRAMO 0+000-4+000 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 77-ISLA                  | MAZOCCO                           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 728 APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO RAMAL A EL GARRO, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 77-ISLA                  | GARRO                             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETROS            | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 639 CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE BASE IMPREGNADA EN EL CAMINO IXCATEPEC - SAN SEBASTIAN, TRAMO 0+000-3+200   | 78-IXCATEPEC             | IXCATEPEC                         | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 3                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1027 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA).   | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | IXHUACÁN DE LOS REYES             | URBANO | 3,050,000                         | 3,050,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 825 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS (B), (C), DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | TLAMATOCA POTRERILLO (POTRERILLO) | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES POTRERILLO-CONTRABANDO, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 193 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN   | 83-IXHUATLÁN DE MADERO   | IXHUATLÁN DE MADERO               | URBANO | 1,875,000                         | 1,875,000              | 1,588,847       | 1,588,847     | 85%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%              |   |
| PY 283 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 85-IXTACZOQUITLÁN        | CUAUTLAPAN                        | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio               | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                         |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                         |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                       | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| PY 688 CONSTRUCCIÓN DE BARRERA ROMPEVIENTOS Y REPOSICIÓN DE CUBIERTA EN EL INVERNADERO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA CAMPUS IXTACZOQUITLÁN               | 85-IXTACZOQUITLÁN       | IXTACZOQUITLÁN               | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 165 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO  | 86-JALACINGO            | ORILLA DEL MONTE             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 670 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE MIEL.   | 86-JALACINGO            | LOMA LARGA                   | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 0841 CONSTRUCCIÓN DE TRAGATORMENTAS DE CONCRETO ARMADO, COLECTORES PARA LOS TRAGATORMENTAS Y RESUMIDERO EN LAS COLONIAS CASABLANCA E HIGUERAS.  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 580,143  | 563,678   | OTROS            | 4                | 4                      | 98%   | ESTE PROYECTO SE PAGA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO.   |
| PY 806 PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE USBI XALAPA   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 810 OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL EDIFICIO DEL H. CONGRESO DEL ESTADO (OFICINAS Y SISTEMAS DE RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES)  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 1,988,951                         | 1,988,951              | 1,988,951  | 1,988,951 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 45%   |   |
| PY 812 APORTACIÓN AL FIDESUR PARA LA ELABORACION DE 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 7,500,000                         | 7,500,000              | 7,500,000  | 7,500,000 | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 4                | 0                      | 0%  | PROYECTO MODIFICADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 425 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL MAMEY  | 88-JALCOMULCO           | JALCOMULCO                   | URBANO | 630,591                           | 630,591                | 300,428    | 300,428   | 48%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| PY 784 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JÁLTIPAN - LOMAS DE TACAMICHAPA DEL KM. 5+000 AL KM. 10+200.  | 89-JÁLTIPAN             | LAS LOMAS DE TACAMICHAPAN    | RURAL  | 8,771,186                         | 8,771,186              | 3,949,844  | 3,949,844 | 45%      | 0  | 0         | KILOMETRO        | 5                | 0                      | 0%  |   |
| PY 839 APORTACIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO DE JAMAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE NORTE 6 EN PASO REAL DE LA CABEZERA DE JAMAPA                                | 90-JAMAPA               | JAMAPA                       | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,000,000  | 1,000,000 | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 789 CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL PENAL DE JAMAPA DEL KM. 0+000 AL 937.7 SOBRE EL CAMINO A LA LAJILLA  | 90-JAMAPA               | JAMAPA                       | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1017 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).  | 91-JESUS CARRANZA       | JESUS CARRANZA               | URBANO | 856,410                           | 856,410                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 794 CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CHALCHUAPAN-MODELO-DOS RIOS   | 91-JESUS CARRANZA       | CHALCHUAPAN ANEXO EL PARAISO | RURAL  | 15,000,000                        | 15,000,000             | 4,423,077  | 4,423,077 | 29%      | 0  | 0         | PUENTE           | 1                | 0                      | 0%  | PROYECTO MODIFICADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 1029 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA).  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA         | URBANO | 3,999,605                         | 3,999,605              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 255 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA         | URBANO | 1,057,311                         | 1,057,311              | 665,099    | 665,099   | 63%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| PY 427 ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ANTONIO  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | SAN ANTONIO                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO  |
| RECONSTRUCCIÓN<br>PY 718 APORTACIÓN AL CONVENIO CON EL MPIO DE VERACRUZ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL EJE INTERCOLONIAS (PAV. ASFALT. EN EL TRAMO EJE 1 SUR - PRIMERO DE MAYO, EN VARIAS COLONIAS) | 193-VERACRUZ            | VERACRUZ                     | URBANO | 6,000,000                         | 6,000,000              | 6,000,000  | 6,000,000 | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 14,307           | 14,307                 | 100%  | EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 100% TODA VEZ QUE EN CUMPLIMIENTO CON LO SEÑALADO EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN, EL ESTADO RADICÓ LA TOTALIDAD DEL RECURSO AL AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, LA META PROGRAMADA ASÍ COMO LA ALCANZADA HASTA EL TERCER TRIMESTRE DE 2009, SON DATOS REPORTADOS POR DICHO AYUNTAMIENTO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|-----------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                             |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                             |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   |                             |                              |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 5/3      | 6  | 7         | 8                | 9                | 10                     | 10/9  | 11       |
| MANTENIMIENTO   |                             |                              |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| PY 741 REVESTIMIENTO DEL CAMINO PASO DEL CURA - LA GLORIA, TRAMO 0+000-3+000                                | 54-CHACALTANGUIS            | PASO DEL CURA                | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 3                      | 0   | 0%       |
| PY 733 REVESTIMIENTO DEL CAMINO ABASOLO DEL VALLE - EL SERRANO - ISLA, TRAMO 0+000-16+000 (TRAMOS AISLADOS) | 77-ISLA                     | ISLA                         | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 16                     | 0   | 0%       |
| PY 734 REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL SERRANO - TOTOLOCHE, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)                 | 77-ISLA                     | TOTOLOCHE                    | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 5                      | 0   | 0%       |
| PY 726 CONSERVACIÓN DE LA AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS, TRAMO 0+000-5+840 (TRAMOS AISLADOS)                      | 87-XALAPA                   | XALAPA-ENRIQUEZ              | URBANO | 500,000                           | 500,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 6                      | 0   | 0%       |
| REHABILITACIÓN  |                             |                              |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| PY 605 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.   | 10-ALTOTONGA                | ALTOTONGA                    | URBANO | 230,873                           | 230,873                | 192,892    | 192,892  | 84%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 1   | 83%      |
| PY 1045 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.                                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO                  | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 182,893    | 182,893  | 91%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 1   | 90%      |
| PY 546 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS                | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                   | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 0   | 0%       |
| PY 548 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN DIEGO                 | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO                    | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 28,920     | 28,920   | 30%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 0   | 0%       |
| PY 550 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS 1.             | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                   | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 28,800     | 28,800   | 30%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 0   | 0%       |
| PY 731 REHABILITACIÓN DEL CAMINO TEXMOLA - SAN JOSÉ PILANCON, TRAMO 0+000-7+800 (TRAMOS AISLADOS)           | 101-MARIANO ESCOBEDO        | SAN JOSÉ PILANCON (PILANCON) | RURAL  | 2,500,000                         | 2,500,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 8                      | 0   | 0%       |
| PY 739 REHABILITACIÓN DEL CAMINO ORIZABA - MARIANO ESCOBEDO - LA PERLA, TRAMO 0+000-8+000 (TRAMOS AISLADOS) | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO             | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 8                      | 0   | 0%       |
| PY 552 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MANTEROLA.                | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | MARTÍNEZ DE LA TORRE         | URBANO | 106,796                           | 106,796                | 105,000    | 105,000  | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 1   | 100%     |
| PY 827 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA   | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | MARTÍNEZ DE LA TORRE         | URBANO | 2,124,453                         | 2,124,453              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 0   | 0%       |
| PY 554 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO COPITAL.                  | 105-MEDELLÍN                | EL COPITAL                   | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 95,000     | 95,000   | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 1   | 100%     |
| PY 620 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA,   | 105-MEDELLÍN                | LA PROVIDENCIA               | RURAL  | 189,320                           | 189,320                | 164,310    | 164,310  | 87%      | 0  | 0         | 0 OTROS          |                  | 1                      | 1   | 90%      |
| PY 758 REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVO ATOYAC - FERNANDO LÓPEZ ARIAS (TRAMOS AISLADOS).                     | 108-MINATITLÁN              | NUEVO ATOYAC                 | RURAL  | 3,898,305                         | 3,898,305              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      |                  | 8                      | 0   | 0%       |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|----------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2              | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 760 REHABILITACIÓN DEL CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS-LAS FLORES-LA MICHOACANA-TERCUANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (TRAMOS AISLADOS).            | 108-MINATITLÁN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS            | RURAL  | 1,461,864                         | 1,461,864              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 12                     | 0   | 0%       | LAS LOC. SON ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAS FLORES, LA MICHOACANA Y TERCUANAPA.   |
| PY 768 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PAZ - ADALBERTO TEJEDA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 .   | 108-MINATITLÁN | ADALBERTO TEJEDA               | RURAL  | 3,898,305                         | 3,898,305              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 10                     | 0   | 0%       | INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA PAZ.   |
| PY 770 REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVOS CAZONES - NUEVO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000.  | 108-MINATITLÁN | NUEVO CAZONES DE HERRERA       | RURAL  | 5,847,458                         | 5,847,458              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 13                     | 0   | 0%       | INCLUYE LA LOCALIDAD DE NUEVO ATOYAC  |
| PY 776 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTÓBAL - CHIFLIDO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000.   | 108-MINATITLÁN | SAN CRISTOBAL                  | RURAL  | 4,872,881                         | 4,872,881              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 10                     | 0   | 0%       | ESTA OBRA INCLUYE LA LOCALIDAD DE CHIFLIDO  |
| PY 813 ADAPTACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CANCELERIA DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C"; DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL M. OROPEZA | 11-ALVARADO    | ALVARADO                       | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 814 REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA OFICIAL "A" LIC. MARCO ANTONIO MUNOZ T.   | 11-ALVARADO    | ALVARADO                       | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 495 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA PASADITA.  | 112-NAOLINCO   | CERRO DEL LEÓN                 | RURAL  | 171,844                           | 171,844                | 50,419     | 50,419   | 29%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 30%      |   |
| PY 148 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO 1  | 117-OMEALCA    | RIO MORENO                     | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,577    | 210,577  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD CORRECTA EN ESTA OBRA ES PASO CARRILLO   |
| PY 497 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 117-OMEALCA    | BALSA LARGA                    | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 72,841     | 72,841   | 29%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 499 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 117-OMEALCA    | BAJO GRANDE                    | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,577    | 210,577  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 501 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 117-OMEALCA    | OMEALCA                        | URBANO | 248,349                           | 248,349                | 210,577    | 210,577  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 503 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 117-OMEALCA    | PASO CARRILLO                  | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,173    | 210,173  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 505 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 117-OMEALCA    | RIO MORENO                     | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,173    | 210,173  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 507 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, 13 BENEFICIARIOS   | 117-OMEALCA    | LA BALSA                       | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 72,841     | 72,841   | 29%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 509 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 117-OMEALCA    | OMEALCA                        | URBANO | 248,349                           | 248,349                | 210,173    | 210,173  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA HIGUERA  |
| PY 511 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 117-OMEALCA    | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,173    | 210,173  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| PY 513 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 117-OMEALCA    | PALMA SOLA                     | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 210,577    | 210,577  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                    |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                    |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                  | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 515 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.  | 117-OMEALCA        | PASO AMAPA                     | RURAL  | 248,348                           | 248,348                | 210,577    | 210,577   | 85%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 519 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.  | 117-OMEALCA        | SAN PABLO OJO DE AGUA          | RURAL  | 248,348                           | 248,348                | 210,173    | 210,173   | 85%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 558 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA TENATITO  | 117-OMEALCA        | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 95,800     | 95,800    | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 560 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOMA MULATO.   | 117-OMEALCA        | LOMA MULATO                    | RURAL  | 145,631                           | 145,631                | 85,725     | 85,725    | 59%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 50%   |   |
| PY 738 REHABILITACIÓN DEL CAMINO OMEALCA - MATA TENATITO, TRAMO 0+000 - 10+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 117-OMEALCA        | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 10               | 0                      | 0%  |   |
| PY 846 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO CON ESTABILIZACIÓN DE BASE Y CARPETA EN AVENIDA 2 ENTRE CARLOS CÁRDENAS Y CALLE 1 TRAMO DEL KM. 0+451.43. | 118-ORIZABA        | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 490,048  | 147,014   | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 0%  | ESTE PROYECTO SE PAGA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO. |
| PY 143 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN  | 123-PANUCO         | EL REMANSO HUASTECO            | RURAL  | 1,747,572                         | 1,747,572              | 1,628,738  | 1,628,738 | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   |   |
| PY 896 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL GUAYALEJO   | 123-PANUCO         | GUAYALEJO                      | URBANO | 796,961                           | 796,961                | 681,901    | 681,901   | 86%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 83%   |   |
| PY 1059 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO.  | 125-PASO DEL MACHO | CHIHUIHUTE                     | RURAL  | 2,514,564                         | 2,514,564              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 517 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO MICRÓN                    | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 257,311    | 257,311   | 90%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 523 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE                    | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 255,386    | 255,386   | 89%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 525 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA DE VARAS   | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS                  | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 253,041    | 253,041   | 88%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 527 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO                    | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 257,657    | 257,657   | 90%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 600 CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO                               | 125-PASO DEL MACHO | CHIHUIHUTE                     | RURAL  | 2,514,564                         | 2,514,564              | 1,833,207  | 1,833,207 | 73%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 61%   |   |
| PY 1299 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE VIVERO TOLOME  | 126-PASO DE OVEJAS | TOLOME                         | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 521 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZÓNICA                      | RURAL  | 248,348                           | 248,348                | 215,150    | 215,150   | 87%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 562 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO POZO TLALOC.   | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS                 | URBANO | 194,174                           | 194,174                | 57,600     | 57,600    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                          |                                  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                          |                                  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PY 973 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate.   | 128-PASO DE OVEJAS       | PASO DE OVEJAS                   | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 622 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA GLORIA LA ERA.   | 128-PEROTE               | LA GLORIA                        | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 193,496         | 193,496       | 84%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 624 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 128-PEROTE               | ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO) | RURAL  | 189,320                           | 189,320                | 164,872         | 164,872       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 626 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO)      | URBANO | 230,873                           | 230,873                | 67,184          | 67,184        | 29%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 30%              |   |
| PY 628 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA XALTEPEC 2  | 128-PEROTE               | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC)   | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 84,031          | 84,031        | 29%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 30%              |   |
| PY 556 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LA VERÓNICA                                  | 13-NARANJOS AMATLÁN      | LA VERÓNICA                      | RURAL  | 106,798                           | 106,798                | 105,600         | 105,600       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 829 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", PARA EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA LUISA ROSS                                      | 13-NARANJOS AMATLÁN      | NARANJOS                         | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 833 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ                     | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO             | URBANO | 1,512,000                         | 1,512,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 618 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 132-LAS VIGAS DE RAMÍREZ | TEPETATES                        | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 202,136         | 202,136       | 88%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |   |
| PY 157 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 134-PUENTE NACIONAL      | LA PALMILLA                      | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 201,966         | 201,966       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 177 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL PARAISO  | 134-PUENTE NACIONAL      | CONEJOS                          | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 199,740         | 199,740       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              | LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTE CONEJOS   |
| PY 564 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO ATILLERO.                                    | 134-PUENTE NACIONAL      | CONEJOS                          | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 61,568          | 61,568        | 63%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 50%              |   |
| PY 566 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN JOSÉ CHIPLA.                             | 134-PUENTE NACIONAL      | SAN JOSÉ CHIPLA                  | RURAL  | 48,543                            | 48,543                 | 47,000          | 47,000        | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 481 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 756 REHABILITACIÓN DEL CAMINO PARAISO - PORVENIR - EL POZOLE - SAN SEBASTIÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 (TRAMOS AISLADOS). | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EL PARAISO                       | RURAL  | 2,923,729                         | 2,923,729              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 17                           | 0   | 0%               | LAS LOC. SON SAN SEBASTIAN Y EL PARAISO   |
| PY 762 REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL OCHENTA - SAN JOSÉ - LAGUNA DEL BELLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 (TRAMOS AISLADOS).     | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN JUAN EVANGELISTA             | URBANO | 1,949,153                         | 1,949,153              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 11                           | 0   | 0%               | EN ESTA OBRA INCLUYE LAS LOCALIDADES DE EL OCHENTA Y OCHO Y LAGUNA DEL BELLACO, YA QUE EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA ESTA OPCIÓN.   |
| PY 766 REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA CAUDALOSA - TIZAMAR - EJIDO MIGUEL ALEMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 (TRAMOS AISLADOS).   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA CAUDALOSA                     | RURAL  | 1,949,153                         | 1,949,153              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 18                           | 0   | 0%               | EN ESTA OBRA INCLUYE LA LOCALIDAD DEL EJIDO MIGUEL ALEMÁN.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio               | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|---|-------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                         |                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                         |                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PY 568 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO ACHOTE.  | 148-SOLEIDAD DE DOBLADO | PASO ACHOTE        | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 28,770          | 28,770        | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 570 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA CONEJO.  | 148-SOLEIDAD DE DOBLADO | MATA CONEJO        | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 28,890          | 28,890        | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 817 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", DE LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA  | 157-CASTILLO DE TEAYO   | LA DEFENSA         | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.   |
| PY 590 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL K-1+720 DEL K-0+000 A K-1+600 DEL CANAL SUB-LAT. K-15+206 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA | 16-LA ANTIGUA           | JOSE CARDEL        | RURAL  | 2,174,757                         | 2,174,757              | 1,299,907       | 1,299,907     | 60%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 45%              |   |
| PY 592 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL K-5+840 DEL K-0+000 A K-2+586 DEL CANAL SUB-LAT. K-4+493 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA  | 16-LA ANTIGUA           | JOSE CARDEL        | RURAL  | 2,679,611                         | 2,679,611              | 1,629,967       | 1,629,967     | 61%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 45%              |   |
| PY 584 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL 4+970.  | 16-LA ANTIGUA           | JOSE CARDEL        | URBANO | 894,532                           | 894,532                | 583,187         | 583,187       | 65%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 50%              |   |
| PY 826 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ  | 16-LA ANTIGUA           | JOSE CARDEL        | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.   |
| PY 838 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B", DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA  | 163-TENOCHTITLÁN        | TENOCHTITLÁN       | URBANO | 405,000                           | 405,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES CONG. DE TROJILLAS, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 975 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 164-TEOCELO             | TEOCELO            | URBANO | 116,950                           | 116,950                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 977 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 165-TEPATLAXCO          | TEPATLAXCO         | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 923 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 17-APAZAPAN             | MAPAXTLA           | RURAL  | 670,500                           | 670,500                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 925 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 17-APAZAPAN             | MAPAXTLA           | RURAL  | 670,500                           | 670,500                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1047 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.  | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA      | URBANO | 100,000                           | 100,000                | 66,068          | 66,068        | 66%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 60%              | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD TIERRA BLANCA, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: SACRIFICIO   |
| PY 153 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 174-TIERRA BLANCA       | EL HALCÓN          | RURAL  | 189,320                           | 189,320                | 156,186         | 156,186       | 82%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 572 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO VISTA HERMOSA   | 174-TIERRA BLANCA       | VISTA HERMOSA      | RURAL  | 106,796                           | 106,796                | 104,900         | 104,900       | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 574 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SERENILLA   | 174-TIERRA BLANCA       | SERENILLA DE ABAJO | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 90,232          | 90,232        | 93%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 576 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 1   | 174-TIERRA BLANCA       | EL TAMARINDO       | RURAL  | 97,087                            | 97,087                 | 89,479          | 89,479        | 92%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                        |                                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                        |                                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                      | 3                                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 578 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 4.                                 | 174-TIERRA BLANCA      | EL TAMARINDO                          | RURAL  | 116,504                           | 116,504                | 108,665    | 108,665   | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 602 REHABILITACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 30-J-3-1+240 DEL KM. 2+000 AL 3+600 DEL MÓDULO DE RIEGO II-1 JOACHIN                | 174-TIERRA BLANCA      | JOACHIN                               | RURAL  | 1,450,000                         | 1,450,000              | 830,642    | 830,642   | 57%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 40%   |   |
| PY 632 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.  | 181-TLALIXCOYAN        | SANTA GUILLERMINA                     | RURAL  | 171,844                           | 171,844                | 141,690    | 141,690   | 82%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 634 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 181-TLALIXCOYAN        | LA VICTORIA                           | RURAL  | 171,844                           | 171,844                | 49,728     | 49,728    | 29%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 87%   |   |
| PY 636 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA JOACHIN.  | 181-TLALIXCOYAN        | MADEREROS                             | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 70,705     | 70,705    | 28%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 30%   |   |
| PY 732 REHABILITACIÓN DEL CAMINO TOMATLÁN - 2 CAMINOS, TRAMO 0+000-1+400 (TRAMOS AISLADOS)                                     | 186-TOMATLÁN           | TOMATLÁN                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 778 REHABILITACIÓN DEL CAMINO TUXPAM - TAMIAHUA DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000 (TRAMOS AISLADOS).                              | 189-TUXPAM             | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO              | URBANO | 8,279,733                         | 8,279,733              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 41               | 0                      | 0%  | EN ESTA OBRA INCLUYE COMO LOCALIDAD TAMIAHUA, YA QUE EN EL SISTEMA NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS LOCALIDADES.  |
| PY 1051 REHABILITACIÓN DE POZO PARA USO AGRÍCOLA.  | 191-URSULO GALVÁN      | JAREROS                               | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 67,484     | 67,484    | 29%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 1061 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS.   | 191-URSULO GALVÁN      | J. GUADALUPE RODRIGUEZ (DESPOBLADO)   | RURAL  | 164,180                           | 164,180                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 604 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS   | 191-URSULO GALVÁN      | URSULO GALVAN                         | URBANO | 164,180                           | 164,180                | 126,025    | 126,025   | 77%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 68%   | LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES "PALMARITOS" PERO NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES   |
| PY 808 REHABILITACIÓN DEL ALLUMBRADO PÚBLICO Y TECHUMBRE DEL ESTADIO DE BEISBOL "BETO ÁVILA", UBICADO EN EL PUERTO DE VERACRUZ | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                              | URBANO | 4,894,613                         | 4,894,613              | 2,401,035  | 2,401,035 | 49%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROYECTO MODIFICADO Y REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| PY 029 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GENERAL ALATRISTE 2   | 196-YANGA              | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN)       | RURAL  | 248,349                           | 248,349                | 218,866    | 218,866   | 88%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   |   |
| PY 049 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CANEROS DE SAN MIGUEL   | 196-YANGA              | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VÉRTIZ)  | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 201,923    | 201,923   | 87%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 83%   |   |
| PY 780 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A LA CONCHA, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 196-YANGA              | EX-HACIENDA LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA) | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 6                | 0                      | 0%  |   |
| PY 147 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA MACEDONIA 1  | 207-TRES VALLES        | LA MACEDONIA (LA ORDENA)              | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 202,610    | 202,610   | 88%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| PY 580 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOS NARANJOS.                                | 207-TRES VALLES        | LOS NARANJOS                          | URBANO | 106,796                           | 106,796                | 31,500     | 31,500    | 29%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  |   |
| PY 536 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TILAPA                                       | 208-CARLOS A. CARRILLO | TILAPA                                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio               | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|---|-------------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                         |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                         |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |   |
| PY 630 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 211-SAN RAFAEL          | EL PITAL                    | URBANO | 189,320                           | 189,320                | 162,909         | 162,909       | 86%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 985 REHABILITACIÓN DE CASA SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE ESQUEJES DE VAINILLA  | 211-SAN RAFAEL          | SAN RAFAEL                  | URBANO | 393,163                           | 393,163                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 784 REHABILITACIÓN DE LA BASE IMPREGNADA DEL CAMINO RAMAL A TATAHUICAPAN - E.C. (TUXTEPEC-PALOMARES) TRAMO 0+000-7+700 (TRAMOS AISLADOS) | 212-SANTIAGO SOCHIAPIAN | TATAHUICAPA                 | RURAL  | 2,400,000                         | 2,400,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | KILOMETRO             | 8                            | 0   | 0%               |   |
| PY 737 REHABILITACIÓN DEL CAMINO A LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE FILOBOBOS (2ª ETAPA), TRAMO 1+000-5+950  | 23-ATZALAN              | CUAJILOTE (FILOBOBOS)       | RURAL  | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | KILOMETRO             | 5                            | 0   | 0%               |   |
| PY 713 REHABILITACIÓN DE 17.2 KM DEL TRAMO CARRETERO JALCOMULCO - TLALTETELA 15+000 AL 32+200   | 24-TLALTETELA           | TLALTETELA                  | URBANO | 29,186,632                        | 29,186,632             | 26,270,520      | 26,270,520    | 90%             | 0   | 0              | 0                        | KILOMETRO             | 17                           | 17  | 99%              | LA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE JALCOMULCO Y TLALTETELA |
| PY 979 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 24-TLALTETELA           | XOTLA                       | RURAL  | 727,000                           | 727,000                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 981 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 24-TLALTETELA           | XOTLA                       | RURAL  | 727,000                           | 727,000                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1053 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA.  | 4-ACTOPAN               | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 2,995,067                         | 2,995,067              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1055 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250.                             | 4-ACTOPAN               | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 2,900,000                         | 2,900,000              | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 475 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RAYA EL GUAYABO  | 4-ACTOPAN               | MOZOMBOA                    | URBANO | 189,320                           | 189,320                | 153,623         | 153,623       | 81%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 477 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 4-ACTOPAN               | LOS IDOLOS                  | RURAL  | 221,650                           | 221,650                | 63,636          | 63,636        | 29%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 30%              |   |
| PY 479 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RAYA EL GUAYABO  | 4-ACTOPAN               | MOZOMBOA                    | URBANO | 230,873                           | 230,873                | 194,189         | 194,189       | 84%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |   |
| PY 582 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REPRESA REGADERA Y CONTINUACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO I.                                    | 4-ACTOPAN               | PASO DEL CEDRO              | RURAL  | 655,106                           | 655,106                | 466,777         | 466,777       | 71%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 60%              |   |
| PY 584 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA  | 4-ACTOPAN               | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 2,236,663                         | 2,236,663              | 1,527,961       | 1,527,961     | 68%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 586 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250                               | 4-ACTOPAN               | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 3,486,702                         | 3,486,702              | 1,516,155       | 1,516,155     | 43%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 35%              |   |
| PY 489 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA MATA EL PLATANAR   | 43-COMAPA               | PLATANAR                    | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 247,287         | 247,287       | 86%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |   |
| PY 491 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 44-CORDOBA              | EL PORVENIR                 | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 248,632         | 248,632       | 87%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                 | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|---|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                           |   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                           |   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |   |
| PY 927 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 44-CÓRDOBA                | AGUSTÍN MILLÁN                          | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 929 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 44-CÓRDOBA                | EL BAJIO                                | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 931 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 44-CÓRDOBA                | EL BAJIO                                | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 933 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 44-CÓRDOBA                | EL PORVENIR                             | RURAL  | 120,000                           | 120,000                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 935 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 937 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 939 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 44-CÓRDOBA                | LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL               | URBANO | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 941 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 44-CÓRDOBA                | LA REFORMA (CUARTA MANZANA DEL BARREAL) | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 943 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.  | 44-CÓRDOBA                | SAN ISIDRO PALOTAL                      | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 945 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 44-CÓRDOBA                | SAN MATÍAS (LOS MANGOS)                 | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 947 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 44-CÓRDOBA                | SAN MATÍAS (LOS MANGOS)                 | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 949 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.  | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERIA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 951 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.   | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERIA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 953 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE III.  | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERIA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 80,000                            | 80,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 538 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO                                 | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | SAN ANTONIO TEXAS                       | RURAL  | 106,796                           | 106,796                | 31,440          | 31,440        | 29%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 423 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA                             | 49-COTAXTLA               | EL JICARO                               | RURAL  | 547,542                           | 547,542                | 321,487         | 321,487       | 59%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 50%              |   |
| PY 824 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ | 51-COYUTLA                | COYUTLA                                 | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|--------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                    |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                    |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PY 735 REHABILITACIÓN DEL CAMINO INGENIO SAN NICOLAS - CUICHAPA, TRAMO 10+000-15+000 (TRAMOS AISLADOS)                                   | 52-CUICHAPA        | CUICHAPA             | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 0                            | 0   | 0%               |   |
| PY 819 REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D", DE LA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA  | 58-CHICONTEPEC     | TEMOCTLA             | RURAL  | 850,000                           | 850,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| PY 921 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.   | 6-ACULTZINGO       | AGUACHINOLA          | RURAL  | 480,000                           | 480,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 1087 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSÉ EVARISTO MOLINA" 2A. ETAPA.           | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO         | RURAL  | 868,827                           | 868,827                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 540 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BUENA VISTA  | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA          | RURAL  | 116,504                           | 116,504                | 34,200          | 34,200        | 29%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 542 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO REY DE OROS  | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA            | URBANO | 184,468                           | 184,468                | 127,603         | 127,603       | 69%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 50%              |   |
| PY 588 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN EN UNA SEGUNDA ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSÉ EVARISTO MOLINA". | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO         | RURAL  | 868,827                           | 868,827                | 689,362         | 689,362       | 79%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 70%              |   |
| PY 610 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA,  | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO           | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 200,000         | 200,000       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 612 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOMAS DEL ROSEL EKOMESA 1 (KARAT).  | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL        | RURAL  | 171,844                           | 171,844                | 143,601         | 143,601       | 84%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| PY 955 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.   | 65-EMILIANO ZAPATA | EL LENGERO           | RURAL  | 400,000                           | 400,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 967 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE.   | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO           | RURAL  | 399,325                           | 399,325                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 959 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.   | 68-FORTIN          | FORTIN DE LAS FLORES | URBANO | 170,000                           | 170,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 961 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.  | 68-FORTIN          | FORTIN DE LAS FLORES | URBANO | 240,000                           | 240,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 963 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.   | 68-FORTIN          | MONTE BLANCO         | URBANO | 120,000                           | 120,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 965 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.  | 68-FORTIN          | MONTE BLANCO         | URBANO | 170,000                           | 170,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 967 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE I.   | 68-FORTIN          | RANCHO TLACOTENGO    | RURAL  | 170,000                           | 170,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |
| PY 969 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE JITOMATE II.  | 68-FORTIN          | RANCHO TLACOTENGO    | RURAL  | 170,000                           | 170,000                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 0   | 0%               |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio               | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|-------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                         |                                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                         |                                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PY 485 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | MATA DE CAÑA                    | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 192,076         | 192,076       | 83%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 483 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | CORRAL SAN JUAN                 | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 67,301          | 67,301        | 29%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 30%              |  |
| PY 487 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO TRES HERMANOS   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | RANCHO TRES HERMANOS            | RURAL  | 304,174                           | 304,174                | 263,448         | 263,448       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 530 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BALSONES  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | PALO VERDE                      | RURAL  | 126,213                           | 126,213                | 124,500         | 124,500       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 532 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO RINCÓN SABROSO                                      | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | RINCÓN SABROSO                  | RURAL  | 155,339                           | 155,339                | 154,000         | 154,000       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 534 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO DEL CRISTO                                     | 7-CAMARÓN DE TEJEDA     | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL  | 160,194                           | 160,194                | 47,400          | 47,400        | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               |  |
| PY 764 REHABILITACIÓN DEL CAMINO HIDALGOTTILÁN - SAN CARLOS - LA ESPERANZA CERRO PELÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (TRAMOS AISLADOS). | 70-HIDALGOTTILÁN        | CERRO PELÓN (EL RETORNO)        | RURAL  | 4,872,881                         | 4,872,881              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 32                           | 1   | 0%               |  |
| PY 772 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS - HIDALGOTTILÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000 (TRAMOS AISLADOS).                               | 70-HIDALGOTTILÁN        | HIDALGOTTILÁN                   | URBANO | 2,923,729                         | 2,923,729              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 11                           | 1   | 0%               | INCLUYE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA. |
| PY 774 REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DEL MATADERO - EL COMPROMISO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (TRAMOS AISLADOS).                    | 70-HIDALGOTTILÁN        | EL SALTO DEL MATADERO           | RURAL  | 974,576                           | 974,576                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 15                           | 1   | 0%               |  |
| PY 971 REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate.  | 71-HUATUSCO             | HUATUSCO DE CHICUELLAR          | URBANO | 751,246                           | 751,246                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | INVERNADERO           | 1                            | 1   | 0%               |  |
| PY 544 REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LA MIEL DE LAS PIÑAS                                | 77-ISLA                 | MATA LIMONES                    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 0%               | PROYECTO CANCELADO.                      |
| PY 729 REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A IXHUATLANCILLO, TRAMO 0+000-5+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 81-IXHUATLANCILLO       | IXHUATLANCILLO                  | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 5                            | 1   | 0%               |  |
| PY 811 REHABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO DE XALAPA   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 965,623                           | 965,623                | 965,623         | 965,623       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 493 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 93-JILOTEPEC            | PIEDRA DE AGUA                  | RURAL  | 286,699                           | 286,699                | 252,451         | 252,451       | 88%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |  |
| PY 614 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA,   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA            | URBANO | 286,699                           | 286,699                | 252,530         | 252,530       | 88%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| PY 616 REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOC. COOPERATIVA SAN ANTONIO (TORTILLA MANTECA)                              | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | SAN ANTONIO                     | RURAL  | 230,873                           | 230,873                | 202,342         | 202,342       | 88%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 90%              |  |
| EQUIPAMIENTO  |                         |                                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |                         |                                 |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                             |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                             |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                           | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 837 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 1,601,866  | 643,666   | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  | PY 837 SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA LA MIGRACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS DE LA SEFIPLAN PARA LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN (SR) Y SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA (SIEVER) DEL ESTADO DE VERACRUZ DENTRO DEL PROYECTO DE E-GOBIERNO (FASE 3-B. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO) (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS) PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD NÚMERO 16 QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. |
| MAQUINARIA  |                             |                         |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PY 1037 EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO EDUARDO MACEDO.  | 117-OMEALCA                 | SAN PABLO OJO DE AGUA   | RURAL  | 500,000                           | 500,000                | 358,202    | 358,202  | 72%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 60%   |   |
| OTROS   |                             |                         |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PY 716 EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD (ADQUISICIÓN DE UN TOMOGRAFO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE VERACRUZ)                                 | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 24,564,368                        | 24,564,368             | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 016, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 714 PROD. DE INFR. CARRETERA PARA EL DES. DE LAS VIAS DE COMUNICACION ESTATALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE UN TRANSBOARDADOR VEHICULAR (CHALAN)  | 178-TLACOTALPAN             | TLACOTALPAN             | URBANO | 10,173,181                        | 10,173,181             | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 0                      | 0%  | SE PUSO LA EN LA LOC. DE TLACOTALPAN PUES EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOC. BOCA DEL RIO  |
| OTROS   |                             |                         |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PY 829 ASIGNACION PARA EVALUACIONES DE COSTO-BENEFICIO, OTRAS EVALUACIONES TÉCNICAS INDISPENSABLES, YO LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 243,151,003                       | 243,151,003            | 0          | 0        | 0%       | 36,194,888                                       | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | EN ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO CORRESPONDEN A LOS RENDIMIENTOS DE TODO EL FONDO, PARTE DE LOS CUALES AUN NO ESTAN ASIGNADOS A PROYECTOS ESPECIFICOS  |
| PY 791 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PASO DEL MACHO-ATOYAC-POTRERO-OASIS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO          | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 170,940                           | 170,940                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO MODIFICADO Y REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 792 GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-ATZACAN-LA CUMBRE-CONTLA DEL KM 0+000 AL 10+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                      | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 341,880                           | 341,880                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO CANCELADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.  |
| PY 1089 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 10-ALTOTONGA                | ALTOTONGA               | URBANO | 37,259                            | 37,259                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | LA LOCALIDAD ES CRUZ ALTA PERO NO APARECE EN EL SISTEMA.  |
| PY 1100 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 10-ALTOTONGA                | MAGUEYITOS              | RURAL  | 55,026                            | 55,026                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 809 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .   | 10-ALTOTONGA                | ALTOTONGA               | URBANO | 4,015                             | 4,015                  | 1,177      | 1,177    | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO SE UTILIZO LA LOCALIDAD DE ALTOTONGA TODA VEZ QUE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES CRUZ ALTA NO APARECE EN EL CATALOGO  |
| PY 1048 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO             | RURAL  | 3,478                             | 3,478                  | 1,022      | 1,022    | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 1217 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 27,052                            | 27,052                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD. CERRO PELÓN   |
| PY 1218 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URSULO GALVAN           | RURAL  | 23,618                            | 23,618                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1219 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 26,618                            | 26,618                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 130 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEGUNDA ETAPA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                         | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA                | RURAL  | 10,485                            | 10,485                 | 3,145      | 3,145    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 204 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                               | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA               | RURAL  | 33,250                            | 33,250                 | 9,948      | 9,948    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones  |          |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|--|----------|
|  |                             |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |  | Avance % |
|  |                             |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |  |          |
| 1  | 2                           | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |  |          |
| PY 206 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO CERRO PELON, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO        | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | PROYECTO CANCELADO   |          |
| PY 208 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                    | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO                      | RURAL  | 33,250                            | 33,250                 | 9,675      | 9,675    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |          |
| PY 210 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                    | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URSULO GALVAN                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | PROYECTO CANCELADO   |          |
| PY 288 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA                      | RURAL  | 17,061                            | 17,061                 | 4,643      | 4,643    | 27%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |          |
| PY 260 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | TEENEXSPAN                     | RURAL  | 8,191                             | 8,191                  | 2,447      | 2,447    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |          |
| PY 348 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | GUSTAVO SUÁREZ (SANTA ANA)     | RURAL  | 19,712                            | 19,712                 | 5,986      | 5,986    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |          |
| PY 547 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                     | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | PROYECTO CANCELADO.  |          |
| PY 549 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN DIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN DIEGO                      | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 503        | 503      | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |          |
| PY 591 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO SOLIS 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA       | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO SOLIS                     | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 501        | 501      | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |          |
| PY 140 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 77,281                            | 77,281                 | 23,184     | 23,184   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES FINCA LORENA, PORQUE NO APARECE EN EL SISTEMA, Y SE ANOTO COMO CABECERA MUNICIPAL. |          |
| PY 653 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MANTEROLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | MARTÍNEZ DE LA TORRE           | URBANO | 1,857                             | 1,857                  | 1,826      | 1,826    | 98%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 100%                   | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD ES MANTEROLA, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA.  |          |
| PY 663 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO EMPACADORA DE CÍTRICOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO              | 102-MARTÍNEZ DE LA TORRE    | EL MANANTIAL                   | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.   |          |
| PY 880 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CENTRO DE ACOPIO, PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE PIMIENTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA            | 103-MECATLÁN                | MECATLÁN                       | URBANO | 8,205                             | 8,205                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |          |
| PY 1230 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL FAISAN  | 105-MEDÉLLIN                | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |  |          |
| PY 1231 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN PASO DEL TORO   | 105-MEDÉLLIN                | PASO DEL TORO                  | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |  |          |
| PY 1285 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LAGUNA (RAYA EL PALMAR)  | 105-MEDÉLLIN                | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |  |          |
| PY 1286 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 105-MEDÉLLIN                | MORENO SECO                    | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|----------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2              | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PY 1275 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA RANCHO SAN MARTIN DE CECILIA, S.P.R. DE R.L.  | 105-MEDELLIN   | LA CANDELARIA                  | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1276 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 105-MEDELLIN   | SAN RAMON                      | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1277 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EJIDO PASO CHOCOLATE, ANEXO CELAYA  | 105-MEDELLIN   | CELAYA                         | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1278 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 105-MEDELLIN   | RANCHO TETE                    | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 262 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO     | 105-MEDELLIN   | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 5,739      | 5,739    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 555 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO CAPITAL. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 105-MEDELLIN   | EL COPITAL                     | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 1,652      | 1,652    | 98%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 621 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .                                 | 105-MEDELLIN   | LA PROVIDENCIA                 | RURAL  | 3,292                             | 3,292                  | 971        | 971      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 898 GASTOS DE SUPERVISION DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 105-MEDELLIN   | LA CANDELARIA                  | RURAL  | 9,578                             | 9,578                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |
| PY 759 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVO ATOYAC - FERNANDO LÓPEZ ARIAS (TRAMOS AISLADOS). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA             | 108-MINATITLAN | NUEVO ATOYAC                   | RURAL  | 67,797                            | 67,797                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 761 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHAB. DEL CAMINO ADOLFO LÓPEZ MATEOS LAS FLORES-LA MICHOACANA-TERCUANAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000 (TRAM. AISL.) EL GASTO INDIRECTO NO ES MÁS DEL 2% DEL COSTO | 108-MINATITLAN | ADOLFO LÓPEZ MATEOS            | RURAL  | 25,424                            | 25,424                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO LAS LOCALIDADES SON TERCUANAPA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS |
| PY 769 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA PAZ - ADALBERTO TEJEDA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA     | 108-MINATITLAN | ADALBERTO TEJEDA               | RURAL  | 67,797                            | 67,797                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. INCLUYE LA LOCALIDAD DE LA PAZ.                     |
| PY 771 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO NUEVOS CAZONES - NUEVO ATOYAC DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 108-MINATITLAN | NUEVO CAZONES DE HERRERA       | RURAL  | 101,696                           | 101,696                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. INCLUYE LA LOCALIDAD DE NUEVO ATOYAC.               |
| PY 777 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN CRISTOBAL - CHIFLIDO DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .    | 108-MINATITLAN | SAN CRISTOBAL                  | RURAL  | 84,746                            | 84,746                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. INCLUYE LA LOCALIDAD DE CHIFLIDO.                   |
| PY 1012 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .         | 112-NAOILINCO  | NAOILINCO DE VICTORIA          | URBANO | 23,924                            | 23,924                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |
| PY 1109 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 112-NAOILINCO  | CERRO DEL LEON                 | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1260 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CAÑALES   | 112-NAOILINCO  | LAS HALDAS                     | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 486 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA PASADITA  | 112-NAOILINCO  | CERRO DEL LEON                 | RURAL  | 2,988                             | 2,988                  | 877        | 877      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |             |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |             |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2           | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 1069 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA            | 114-NAUTLA  | JICALTEPEC                       | RURAL  | 9,278                             | 9,278                  | 2,765      | 2,765    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 1169 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 114-NAUTLA  | JICALTEPEC                       | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1170 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO   | 114-NAUTLA  | LA MARTINICA                     | RURAL  | 21,000                            | 21,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1269 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA.  | 114-NAUTLA  | CERRO DOS HERMANOS               | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 469 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA VIVEROS CUBA-MEXICO DE PLANTAS CERTIFICADAS SC  | 114-NAUTLA  | EL RAUDAL (RAUDAL DE LAS FLORES) | RURAL  | 8,715                             | 8,715                  | 2,600      | 2,600    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 264 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO   | 115-NOGALES | NOGALES                          | URBANO | 20,869                            | 20,869                 | 3,704      | 3,704    | 18%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. EN ESTA OBRA LA LOCALIDAD CORRECTA ES CAMPASINA EL MIRADOR, PORQUE NO APARECE EN EL SISTEMA. |
| PY 028 GASTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE GARGAMO E INSTALACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION XUCHILES     | 117-OMEALCA | XUCHILES                         | RURAL  | 132,422                           | 132,422                | 75,756     | 75,756   | 57%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 055 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA "LA BENICION DE RIO MORENO". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 117-OMEALCA | RIO MORENO                       | RURAL  | 9,330                             | 9,330                  | 2,799      | 2,799    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 1038 GASTOS DE SUPERVISION DEL EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO EDUARDO MACEDO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.           | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA            | RURAL  | 8,695                             | 8,695                  | 2,598      | 2,598    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 1145 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA ESFUERZO Y PROGRESO CRUZ TETELA  | 117-OMEALCA | CRUZ TETELA                      | RURAL  | 42,548                            | 42,548                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1146 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO NO 2 EL MANGAL  | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS                  | RURAL  | 42,548                            | 42,548                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 150 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA                 | 117-OMEALCA | RIO MORENO                       | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 168 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO AGUA TURQUEZA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                        | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE                      | RURAL  | 33,250                            | 33,250                 | 9,948      | 9,948    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 170 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                      | 117-OMEALCA | PARADA EL PEINECILLO             | RURAL  | 33,250                            | 33,250                 | 9,948      | 9,948    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LOMA DEL PEINECILLO.  |
| PY 172 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                        | 117-OMEALCA | SAN PABLO OJO DE AGUA            | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 10,767     | 10,767   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 174 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO LA BALSA AGUA MARINA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                 | 117-OMEALCA | LA BALSA                         | RURAL  | 34,300                            | 34,300                 | 10,260     | 10,260   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 176 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL PARAISO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 117-OMEALCA | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA)   | RURAL  | 34,300                            | 34,300                 | 10,260     | 10,260   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2           | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 266 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 117-OMEALCA | OMEALCA             | URBANO | 20,869                            | 20,869                 | 6,235      | 6,235    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 350 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 117-OMEALCA | BALSA LARGA         | RURAL  | 16,930                            | 16,930                 | 5,068      | 5,068    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 352 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO III   | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS         | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 4,435      | 4,435    | 21%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 354 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS         | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 5,791      | 5,791    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 356 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO I   | 117-OMEALCA | DOS CAMINOS         | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 5,739      | 5,739    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 358 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO POZO IV  | 117-OMEALCA | CUATRO ENCINOS      | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 5,843      | 5,843    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 360 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO I   | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE         | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,237      | 6,237    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 362 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO POZO II  | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE         | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,229      | 6,229    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 364 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 117-OMEALCA | LÁZARO CÁRDENAS     | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,229      | 6,229    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 366 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | LÁS PALMAS          | RURAL  | 14,746                            | 14,746                 | 4,382      | 4,382    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 488 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | BALSA LARGA         | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 500 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | BAJO GRANDE         | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 602 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | OMEALCA             | URBANO | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 604 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | PASO CARRILLO       | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 606 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | RIO MORENO          | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 608 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 117-OMEALCA | LA BALSA            | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 610 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA,   | 117-OMEALCA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO EN LA LOCALIDAD "LA HIGUERA" Y NO ESTÁ EN EL LISTADO. LOCALIDAD SE PUSO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE SE REGISTRÓ CON EL NOMBRE LA HIGUERA. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|  |                             |                                   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                             |                                   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1  | 2                           | 3                                 | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |   |                        |  |
| PY 512 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 117-OMEALCA                 | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA)    | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 514 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 117-OMEALCA                 | PALMA SOLA                        | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 516 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 117-OMEALCA                 | PASO AMAPA                        | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 520 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 117-OMEALCA                 | SAN PABLO OJO DE AGUA             | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,267      | 1,267    | 29%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 559 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA TENATITO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA     | 117-OMEALCA                 | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA)    | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 1,688      | 1,688    | 99%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 561 GASTOS DE SUPERVISIÓN LA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO LOMA MULATO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA       | 117-OMEALCA                 | LOMA MULATO                       | RURAL  | 2,532                             | 2,532                  | 746        | 746      | 29%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 724 ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TENEJAPAN DE MATA - LOS ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 4+996   | 117-OMEALCA                 | TENEJAPAN DE MATA                 | RURAL  | 163,990                           | 163,990                | 163,990    | 163,990  | 100%   | 0         | 0             | PROYECTO         | 1                | 1   | 100%                   | LAS LOC. BENEFICIADAS SON TENEJAPAN DE MATA Y LOS ANGELES                                  |
| PY 055 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "RIEGO LOPEZ ZAMORA 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | PASO REAL                         | RURAL  | 11,860                            | 11,860                 | 11,860     | 11,860   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 1016 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | OZULLUAMA DE MASCAREÑAS           | URBANO | 42,966                            | 42,966                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 1032 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MÚLTIPLES 2A. ETAPA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA . | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | OZULLUAMA DE MASCAREÑAS           | URBANO | 18,862                            | 18,862                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 1264 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | OZULLUAMA DE MASCAREÑAS           | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 649 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .   | 121-OZULLUAMA DE MASCAREÑAS | JUAN ROMAN (ISLA JUAN A. RAMIREZ) | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 677 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .  | 122-PAJAPAN                 | JICACAL                           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCES FÍSICOS. PROYECTO CANCELADO. |
| PY 060 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "ALTO EL OJITE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO         | 123-PANUJO                  | ALTO DEL OJITE                    | RURAL  | 27,992                            | 27,992                 | 27,992     | 27,992   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 062 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LOS CANALES", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO           | 123-PANUJO                  | ALTO DEL OJITE                    | RURAL  | 17,896                            | 17,896                 | 14,896     | 14,896   | 83%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 064 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL Y CON CAÑÓN VIAJERO "EL CARACOL", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2%  | 123-PANUJO                  | CALENTADORES                      | RURAL  | 12,416                            | 12,416                 | 12,416     | 12,416   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |
| PY 066 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO "TIERRA AMARILLA 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 123-PANUJO                  | EJIDO AGUILAS SERDÁN              | RURAL  | 11,695                            | 11,695                 | 11,695     | 11,695   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                       |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio  | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |            |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |            |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1   | 2          | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| PY 068 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO "ISMAEL VILLANUEVA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 123-PANUCO | EJIDO AGUILAS SERDÁN | RURAL  | 11,782                            | 11,782                 | 11,782     | 11,782   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 070 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL AVENTADO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO                | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 3,215                             | 3,215                  | 3,215      | 3,215    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 072 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "LOS BALDERAS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO                    | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 12,934                            | 12,934                 | 12,934     | 12,934   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 074 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "MIRADORES 3", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO                | 123-PANUCO | AGUACATE             | RURAL  | 5,010                             | 5,010                  | 5,010      | 5,010    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 076 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "MIRADORES 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO                | 123-PANUCO | MIRADORES            | RURAL  | 10,790                            | 10,790                 | 10,790     | 10,790   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 078 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ENTUSIASTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 123-PANUCO | MIRAVEGAS            | RURAL  | 6,060                             | 6,060                  | 6,060      | 6,060    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 080 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "EL EMPUJE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA            | 123-PANUCO | MIRAVEGAS            | RURAL  | 11,072                            | 11,072                 | 11,072     | 11,072   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 082 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "CARGADERO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA       | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 10,442                            | 10,442                 | 10,442     | 10,442   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 084 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "AZTLAN", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 7,831                             | 7,831                  | 7,831      | 7,831    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 086 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "PALMAS REALES 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PANUCO | PALMAS REALES        | RURAL  | 29,777                            | 29,777                 | 29,777     | 29,777   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 088 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA DISCORDIA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA    | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 17,234                            | 17,234                 | 17,234     | 17,234   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 090 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ROBALO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA       | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 3,242                             | 3,242                  | 3,242      | 3,242    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 092 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "MIRAVEGAS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA       | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 19,256                            | 19,256                 | 19,256     | 19,256   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 094 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PORTÁTIL "LA ALMEJA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA            | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 5,117                             | 5,117                  | 5,117      | 5,117    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 096 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA UNIÓN", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA        | 123-PANUCO | PERIQUILLO           | RURAL  | 20,472                            | 20,472                 | 20,472     | 20,472   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 098 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ENTRONQUE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA    | 123-PANUCO | PUNTA ARENA          | RURAL  | 25,401                            | 25,401                 | 25,401     | 25,401   | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
| PY 100 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LOS TALEGONES", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 123-PANUCO | REVENTADERO          | RURAL  | 2,738                             | 2,738                  | 2,738      | 2,738    | 100%   | 0         | 0             | 0                | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|--|
|  |                    |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |  |
|  |                    |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |                  |   |  |
| PY 102 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL ALAMO III", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 123-PANUCO         | REVENTADERO                 | RURAL  | 1,889                             | 1,889                  | 1,889           | 1,889         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 1034 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 123-PANUCO         | CAMALOTE                    | RURAL  | 17,391                            | 17,391                 | 5,191           | 5,191         | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                     |
| PY 104 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO "SAN FRANCISCO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 123-PANUCO         | REVENTADERO                 | RURAL  | 15,622                            | 15,622                 | 15,622          | 15,622        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 106 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "SALVASUCHIL 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO           | 123-PANUCO         | TAMPACAS                    | RURAL  | 10,467                            | 10,467                 | 10,467          | 10,467        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 108 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "BARBERENA 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO             | 123-PANUCO         | TAMPACAS                    | RURAL  | 13,700                            | 13,700                 | 13,700          | 13,700        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 110 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "JASONCILLOS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO             | 123-PANUCO         | TAMPLUCHE                   | RURAL  | 8,985                             | 8,985                  | 8,985           | 8,985         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 144 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA                            | 123-PANUCO         | EL REMANSO HUASTECO         | RURAL  | 34,951                            | 34,951                 | 10,485          | 10,485        | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 897 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUB-LATERAL GUAYALEJO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                          | 123-PANUCO         | GUAYALEJO                   | URBANO | 13,860                            | 13,860                 | 4,147           | 4,147         | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 881 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATACADERO INTEGRAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .   | 123-PANUCO         | CALENTADORES                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 0                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.                 |
| PY 897 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑÓN VIAJERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA               | 123-PANUCO         | OVIEDO                      | RURAL  | 48,000                            | 48,000                 | 12,522          | 12,522        | 26%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 1089 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.        | 125-PASO DEL MACHO | CHIOJHUTE                   | RURAL  | 43,732                            | 43,732                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                     |
| PY 112 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "PASO NARANJO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 125-PASO DEL MACHO | EL BRINCO                   | RURAL  | 11,790                            | 11,790                 | 3,537           | 3,537         | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 114 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "LA PITAHAYA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA           | 125-PASO DEL MACHO | LA PITAHAYA                 | RURAL  | 11,880                            | 11,880                 | 3,564           | 3,564         | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                      |
| PY 1147 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 125-PASO DEL MACHO | EL BRINCO                   | RURAL  | 40,733                            | 40,733                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  |  |
| PY 1148 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN MATA BORREGO  | 125-PASO DEL MACHO | MATA BORREGO (PASO GAVILÁN) | RURAL  | 42,853                            | 42,853                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  |  |
| PY 1149 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN PASO HILAMA 1   | 125-PASO DEL MACHO | PASO ILAMA                  | RURAL  | 56,894                            | 56,894                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  |  |
| PY 1150 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 125-PASO DEL MACHO | COBERTURA MUNICIPAL         | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1                            | 0                | 0%  | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD QUE ES HUAYACAN |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio          | Localidad                                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|--|--------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|  |                    |   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                    |   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |  |
| PY 1151 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA MATA ESLABON   | 125-PASO DEL MACHO | MATA ESLAVÓN                              | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 1152 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE                               | RURAL  | 35,041                            | 35,041                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 1153 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | PASO MORÓN                                | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 1154 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | PASO FRUJOL                               | RURAL  | 40,733                            | 40,733                 | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 0   | 0%               |  |
| PY 270 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS                             | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,245           | 6,245         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 272 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO  | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS                             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 274 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO  | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                       | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,250           | 6,250         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 276 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO IV, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                       | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 365 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | KILOMETRO 3.44                            | RURAL  | 17,269                            | 17,269                 | 5,165           | 5,165         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 370 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO                            | URBANO | 20,869                            | 20,869                 | 6,254           | 6,254         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 372 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                       | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,208           | 6,208         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 374 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO III   | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                       | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,026           | 6,026         | 29%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 376 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ BALSAS CAMARÓN (I.A. COLMENA)    | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,229           | 6,229         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 386 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ BALSAS CAMARÓN (I.A. COLMENA)    | RURAL  | 20,325                            | 20,325                 | 6,078           | 6,078         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 400 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | MAZAPA                                    | RURAL  | 20,174                            | 20,174                 | 6,042           | 6,042         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 402 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | COLONIA EL PARAISO (EJIDO PASO DEL MACHO) | RURAL  | 15,526                            | 15,526                 | 4,643           | 4,643         | 30%             | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 404 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRICOLA  | 125-PASO DEL MACHO | FRANCISCO VILLA                           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 0                            | 0   | 0%               | PROYECTO CANCELADO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad                                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|--------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                    |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                    |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                  | 3  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| PY 406 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | LA LAGUNA                                  | RURAL  | 19,731                            | 19,731                 | 5,911      | 5,911    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 408 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILAN                               | RURAL  | 18,309                            | 18,309                 | 5,483      | 5,483    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 410 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | RINCÓN DE LOS TOROS                        | RURAL  | 10,861                            | 10,861                 | 3,245      | 3,245    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 412 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | SAN JOSÉ                                   | RURAL  | 13,721                            | 13,721                 | 4,108      | 4,108    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 414 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE REPRESA PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO GAVILAN                               | RURAL  | 29,162                            | 29,162                 | 8,739      | 8,739    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 430 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL RANCHITO   | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO                                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 518 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO MORÓN                                 | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,473      | 1,473    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 624 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | PASO GRANDE                                | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,461      | 1,461    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 636 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA DE VARAS I   | 125-PASO DEL MACHO | MATA DE VARAS                              | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,446      | 1,446    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 639 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 125-PASO DEL MACHO | EL RANCHITO                                | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,473      | 1,473    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 681 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED PRIMARIA DE LA UNIDAD DE RIEGO PASO DEL MACHO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 125-PASO DEL MACHO | CHIQUEHUTE                                 | RURAL  | 43,731                            | 43,731                 | 13,108     | 13,108   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1088 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.        | 126-PASO DE OVEJAS | PUENTE JULIA                               | RURAL  | 12,173                            | 12,173                 | 3,496      | 3,496    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1088 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO.         | 126-PASO DE OVEJAS | RANCHO NUEVO                               | RURAL  | 15,906                            | 15,906                 | 4,757      | 4,757    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1072 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN.   | 126-PASO DE OVEJAS | LA LOMA DEL MANGO (LA LOMA DE LOS MORALES) | RURAL  | 48,000                            | 48,000                 | 14,376     | 14,376   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1220 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZÓNICA                                  | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1221 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LOS PLATANARES   | 126-PASO DE OVEJAS | BANDERA DE JUÁREZ                          | RURAL  | 41,812                            | 41,812                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1232 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 126-PASO DE OVEJAS | LOMA FINA (LOMA PELONA)                    | RURAL  | 41,812                            | 41,812                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                    |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                    |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                  | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PY 1233 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA MATA MATEO 2   | 126-PASO DE OVEJAS | MATA MATEO                  | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1300 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA DE VIVERO TOLOME  | 126-PASO DE OVEJAS | TOLOME                      | URBANO | 3,478                             | 3,478                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 148 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                            | 126-PASO DE OVEJAS | GUAYABAL                    | RURAL  | 50,873                            | 50,873                 | 15,282     | 15,282   | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 186 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO LOS PLATANARES BANDERA DE JUAREZ 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 126-PASO DE OVEJAS | BANDERA DE JUAREZ           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 268 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO   | 126-PASO DE OVEJAS | EL TEJON                    | RURAL  | 18,866                            | 18,866                 | 5,645      | 5,645    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 522 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 126-PASO DE OVEJAS | ACAZONICA                   | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,248      | 1,248    | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 663 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO POZO TLALOC, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.   | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS              | URBANO | 3,376                             | 3,376                  | 1,002      | 1,002    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 899 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .                          | 126-PASO DE OVEJAS | GUAYABAL                    | RURAL  | 37,514                            | 37,514                 | 9,786      | 9,786    | 26%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 874 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                 | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS              | URBANO | 8,000                             | 8,000                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 783 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE METLAC (SEGUNDA ETAPA) DE 26 METROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 127-LA PERLA       | LA PERLA                    | URBANO | 50,847                            | 50,847                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 1110 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | RANCHO EL PARAISO           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1111 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN GRUPO LOS PINOS   | 128-PEROTE         | FRANCISCO I. MADERO         | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1112 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | SAN ISIDRO                  | RURAL  | 27,991                            | 27,991                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1113 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO) | URBANO | 35,778                            | 35,778                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1114 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | RANCHO NUEVO                | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1115 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | EL RIEGO                    | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1116 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 128-PEROTE         | LA GLORIA                   | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                          |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                          |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                        | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 117 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN COOPERATIVA LA PRESA  | 128-PEROTE               | LA GLORIA                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 118 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LA GLORIA 2   | 128-PEROTE               | LA GLORIA                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 119 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL CARNERO   | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO)      | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 120 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SANTA GERTRUDIS   | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMÓN (TOTALCO)      | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 180 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO MAJADA PINON, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO        | 128-PEROTE               | LA GLORIA                        | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 182 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO SANTA GERTRUDIS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO     | 128-PEROTE               | EL LIMÓN TOTALCO                 | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 432 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA XALTEPEC II   | 128-PEROTE               | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC)   | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 623 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA GLORIA LA ERA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                    | 128-PEROTE               | LA GLORIA                        | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,168      | 1,168    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 625 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.                                    | 128-PEROTE               | ZALAYETA (ALCHICHICA Y EL BORDO) | RURAL  | 3,292                             | 3,292                  | 966        | 966      | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 627 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                                     | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO)      | URBANO | 4,015                             | 4,015                  | 1,168      | 1,168    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 629 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA XALTEPEC 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                           | 128-PEROTE               | XALTEPEC (SAN ISIDRO XALTEPEC)   | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,461      | 1,461    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 641 GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                  | 128-PEROTE               | PEROTE                           | URBANO | 15,538                            | 15,538                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 657 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO LA VERONICA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 13-NARANJOS AMATLAN      | LA VERONICA                      | RURAL  | 1,857                             | 1,857                  | 1,836      | 1,836    | 99%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 100%     | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 1108 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | TEPETATES                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 619 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .                                   | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | TEPETATES                        | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,176      | 1,176    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 118 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIIMPORTATIL "LA PUERTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 133-PUEBLO VIEJO         | GONZALEZ ORTEGA                  | RURAL  | 10,968                            | 10,968                 | 10,968     | 10,968   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 118 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIIMPORTATIL "GONZALEZ ORTEGA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO       | 133-PUEBLO VIEJO         | GONZALEZ ORTEGA                  | RURAL  | 11,127                            | 11,127                 | 11,127     | 11,127   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                     |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                     |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                   | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 120 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "EL RECREO", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 133-PUEBLO VIEJO    | VUELTA DEL BARCO                | RURAL  | 14,664                            | 14,664                 | 14,664     | 14,664   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 122 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMI-PORTÁTIL "LA VUELTA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 133-PUEBLO VIEJO    | PACIENCIA Y AGUACATE (SANTA FE) | RURAL  | 5,690                             | 5,690                  | 5,690      | 5,690    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 1070 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO II   | 134-PUENTE NACIONAL | TAMARINDO                       | RURAL  | 29,625                            | 29,625                 | 8,873      | 8,873    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1222 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 51,726                            | 51,726                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LAS MESILLAS        |
| PY 1223 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 37,499                            | 37,499                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: EL LIMO             |
| PY 1224 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN GRANJA HERMANOS MONTIEL SALDANA  | 134-PUENTE NACIONAL | NARANJOS                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1225 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | MATA DE JOBO                    | RURAL  | 21,081                            | 21,081                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1234 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | LA PALMILLA                     | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1235 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS                         | RURAL  | 21,934                            | 21,934                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1272 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 134-PUENTE NACIONAL | RINCÓN PANAL                    | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 142 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                               | 134-PUENTE NACIONAL | GUAYABALITO                     | RURAL  | 48,932                            | 48,932                 | 12,765     | 12,765   | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 159 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                       | 134-PUENTE NACIONAL | LA PALMILLA                     | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,177      | 1,177    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 178 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL PARAISO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO      | 134-PUENTE NACIONAL | CONEJOS                         | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,165      | 1,165    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES PUENTE CONEJOS. |
| PY 278 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 134-PUENTE NACIONAL | ARROYO SECO                     | RURAL  | 19,130                            | 19,130                 | 5,468      | 5,468    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 378 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | PASO MARIANO                    | RURAL  | 16,784                            | 16,784                 | 5,008      | 5,008    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 380 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | SAN JOSÉ                        | RURAL  | 16,800                            | 16,800                 | 5,023      | 5,023    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 434 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 134-PUENTE NACIONAL | EL CRUCERO                      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                          |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                          |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                        | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 565 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO ATILERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .          | 134-PUENTE NACIONAL      | CONEJOS                          | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 504        | 504      | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 567 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN JOSÉ CHIPILA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA   | 134-PUENTE NACIONAL      | SAN JOSÉ CHIPILA                 | RURAL  | 844                               | 844                    | 817        | 817      | 97%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 280 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO       | 135-RAFAEL DELGADO       | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 15,713                            | 15,713                 | 4,701      | 4,701    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD ES SAN JUAN DEL RÍO.  |
| PY 1130 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 29,033                            | 29,033                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD. LA ESMERALDA  |
| PY 1131 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL MILAGRO  | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | POTRERO VIEJO                    | RURAL  | 39,704                            | 39,704                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1132 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO SANTA HILDA   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | VENTA PARADA                     | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 482 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 856 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | AMATLÁN DE LOS REYES             | URBANO | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 858 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | CHILPANAPA                       | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 860 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | CUJO DE AGUA GRANDE (CALIFORNIA) | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 862 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | SAN RAFAEL RÍO SECO              | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1068 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO.                 | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | RANCHO SAN ANTONIO               | RURAL  | 23,794                            | 23,794                 | 7,132      | 7,132    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1172 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN ANTONIO DE PADUA             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 282 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO        | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EJIDO FRANCISCO VILLA            | RURAL  | 10,474                            | 10,474                 | 3,130      | 3,130    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 757 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. DEL CAM. PARAISO - PORVENIR - EL POZOLE - SAN SEBASTIAN DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 (TRAM. S AISL.); LOS GAST. IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EL PARAISO                       | RURAL  | 50,847                            | 50,847                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LAS LOC. SON SAN SEBASTIAN, EL PARAISO, PORVENIR Y EL POZOLE  |
| PY 763 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL OCHENTA - SAN JOSÉ - LAGUNA DEL BELLACO DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000; LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | SAN JUAN EVANGELISTA             | URBANO | 33,898                            | 33,898                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, EN ESTE GASTO DE SUPERVISIÓN SE INCLUYEN LAS LOCALIDADES DE EL OCHENTA Y OCHO Y LAGUNA DEL BELLACO |
| PY 767 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMINO LA CAUDALOSA - TIZAMAR - EJIDO MIGUEL ALEMÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 19+000; LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA CAUDALOSA                     | RURAL  | 33,898                            | 33,898                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. INCLUYE LA LOCALIDAD DE EJIDO MIGUEL ALEMÁN  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                        |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                        |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                      | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PY 1129 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO CAPICEMPI  | 143-SANTIAGO TUXTLA    | PIXIAPAN                             | RURAL  | 43,592                            | 43,592                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 198 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                    | 143-SANTIAGO TUXTLA    | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 29,750                            | 29,750                 | 8,892      | 8,892    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD ES "SAN PABLO" |
| PY 1024 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2da. ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .     | 144-SAYULA DE ALEMAN   | SAYULA DE ALEMAN                     | URBANO | 32,120                            | 32,120                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                             |
| PY 284 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 144-SAYULA DE ALEMAN   | CRUZ DEL MILAGRO                     | RURAL  | 19,103                            | 19,103                 | 5,713      | 5,713    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                              |
| PY 723 ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO AGUILERA - EL JULIE DEL KM. 0+000 AL KM. 10+954   | 144-SAYULA DE ALEMAN   | AGUILERA                             | URBANO | 350,750                           | 350,750                | 350,750    | 350,750  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | LAS LOC. BENEFICIADAS SON AGUILERA Y EL JULIE  |
| PY 1238 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO TEPETATES  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | TEPETATES                            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1237 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LOS GUAJITOS                         | RURAL  | 27,983                            | 27,983                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1238 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA BURRERA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LA BURRERA                           | RURAL  | 77,450                            | 77,450                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1039 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO SANTA ROSA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SANTA ROSA                           | RURAL  | 46,653                            | 46,653                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1240 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | EL IZOTE                             | RURAL  | 45,479                            | 45,479                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1281 ELABORACION DE ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO I   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO                   | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1282 ELABORACION DE ESTUDIO GEODIROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO                   | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 184 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO              | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | EL DIAMANTE                          | RURAL  | 24,500                            | 24,500                 | 7,320      | 7,320    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                              |
| PY 186 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO              | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 19,250                            | 19,250                 | 5,754      | 5,754    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD ES "EL JICARO" |
| PY 189 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO              | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO SOLANO (EJIDO MIRADOR Y ANEXOS) | RURAL  | 17,500                            | 17,500                 | 5,226      | 5,226    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                              |
| PY 286 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | CERRO DE LEON (MUNDO RARO)           | RURAL  | 19,130                            | 19,130                 | 3,913      | 3,913    | 20%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                              |
| PY 289 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO LAGARTO                         | RURAL  | 17,374                            | 17,374                 | 5,196      | 5,196    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                              |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|---|------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|   |                        |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|   |                        |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1   | 2                      | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |  |
| PY 290 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | TAMARINDO UNO (TAMARINDO DE CONRADO)    | RURAL  | 18,537                            | 18,537                 | 5,546      | 5,546    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 292 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR                       | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 5,468      | 5,468    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 382 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LA ORIENTAL                             | RURAL  | 13,424                            | 13,424                 | 4,017      | 4,017    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 384 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO MARIA HERNANDEZ                    | RURAL  | 16,153                            | 16,153                 | 4,835      | 4,835    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 386 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SANTA ROSA                              | RURAL  | 19,588                            | 19,588                 | 5,869      | 5,869    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 669 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA CONEJO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | PASO ACHOTE                             | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 500        | 500      | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 671 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO MATA CONEJO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | MATA CONEJO                             | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 502        | 502      | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 890 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA RECALIBRACION DE RED ELÉCTRICA TRONCAL PARA POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA. | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | VISTA HERMOSA SUR                       | RURAL  | 21,034                            | 21,034                 | 6,287      | 6,287    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 1089 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEODROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 1280 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEODROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO I   | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN MARTIN DE PORRES                    | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 1291 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEODROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO II  | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN MARTIN DE PORRES                    | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 1285 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEODROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 1286 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEODROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA POZO III   | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN MARTIN DE PORRES                    | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | ESTUDIO          | 1                | 0   | 0%                     |  |
| PY 454 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA TRES HERMANOS  | 15-ANGEL R. CABADA     | SAN MARTIN DE PORRES                    | RURAL  | 13,269                            | 13,269                 | 3,922      | 3,922    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.   |
| PY 653 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADEROINTEGRAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.   | 152-TAMPICO ALTO       | CABO ROJITO                             | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 0                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES CABO ROJO. PROYECTO CANCELADO. |
| PY 654 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSON FUA "PUENTE LA REINA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 16-LA ANTIGUA          | EL HATILLO                              | RURAL  | 13,476                            | 13,476                 | 4,043      | 4,043    | 30%  | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 1215 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 16-LA ANTIGUA          | LOMA IGUANA                             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | PROYECTO         | 1                | 0   | 0%                     |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|---------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |               |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |               |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2             | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 1216 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA                | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 152 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA                      | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL                 | RURAL  | 21,747                            | 21,747                 | 6,524      | 6,524    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 591 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. Y MODERN. DEL CANAL RAMAL K-1+720 DEL K-0+000 AL K+1+600 DEL CANAL SUB-LAT. K-15+208 DEL MODULO I-1 LA ANTIGUA. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL              | RURAL  | 37,821                            | 37,821                 | 11,336     | 11,336   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 593 GAST. DE SUP. DE LA REHAB. Y MODERN. DEL CANAL RAMAL K-5+940 DEL K-0+000 AL K-2+588 DEL CANAL SUB-LAT. K-4+495 DEL MOD. I-1 LA ANTIGUA, NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA            | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL              | RURAL  | 46,601                            | 46,601                 | 13,968     | 13,968   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 595 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL RAMAL 4+970. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.  | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL              | URBANO | 15,557                            | 15,557                 | 4,657      | 4,657    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 1121 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD DE PRODUCTORES DEL EJIDO AGUA NACIDA  | 160-TEMPACHE  | ALAMO                    | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1122 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 160-TEMPACHE  | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL  | 44,191                            | 44,191                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1123 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CAMELIA 2  | 160-TEMPACHE  | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1124 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN CAMELIA 3   | 160-TEMPACHE  | LA CAMELIA (PALO BLANCO) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1125 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 160-TEMPACHE  | CUJITAL CIRUELO          | RURAL  | 39,793                            | 39,793                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1126 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 160-TEMPACHE  | RAUDAL NUEVO             | RURAL  | 26,266                            | 26,266                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1127 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PASO REAL  | 160-TEMPACHE  | SAN MIGUEL               | RURAL  | 44,818                            | 44,818                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1128 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 160-TEMPACHE  | ALAMO                    | URBANO | 44,818                            | 44,818                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 200 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROSPERSIÓN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                          | 160-TEMPACHE  | AGUA NACIDA              | RURAL  | 20,800                            | 20,800                 | 6,216      | 6,216    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 202 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 160-TEMPACHE  | EL XUCHITL               | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 9,423      | 9,423    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |
| PY 1036 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 161-TEMPOAL   | SANTA CRUZ               | RURAL  | 17,391                            | 17,391                 | 5,207      | 5,207    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 190 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROSPERSIÓN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 161-TEMPOAL   | SANTA CRUZ OJITUJO       | RURAL  | 54,368                            | 54,368                 | 16,277     | 16,277   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio       | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-----------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                 |                              |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                 |                              |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2               | 3                            | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PY 976 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 164-TEOCELO     | TEOCELO                      | URBANO | 2,339                             | 2,339                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1267 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.   | 165-TEPATLAXCO  | TEPATLAXCO                   | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 470 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 165-TEPATLAXCO  | TEPATLAXCO                   | URBANO | 29,415                            | 29,415                 | 8,806      | 8,806    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 978 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 165-TEPATLAXCO  | TEPATLAXCO                   | URBANO | 8,000                             | 8,000                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1268 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 166-TEPETLAN    | VICENTE GUERRERO (TEPETATES) | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1262 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 166-TEPETLAN    | VICENTE GUERRERO (TEPETATES) | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 466 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA                  | URBANO | 15,374                            | 15,374                 | 4,584      | 4,584    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1177 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN TESECHOACÁN  | 169-JOSÉ AZUETA | TESECHOACÁN                  | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1178 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 169-JOSÉ AZUETA | CUJULIAPAN                   | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 464 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA.   | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                 | URBANO | 15,374                            | 15,374                 | 4,584      | 4,584    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 864 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA                  | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 865 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y SECADO PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANOS I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                 | URBANO | 51,282                            | 51,282                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 824 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 17-APAZAPAN     | MAPAXTLA                     | RURAL  | 13,410                            | 13,410                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 826 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .          | 17-APAZAPAN     | MAPAXTLA                     | RURAL  | 13,410                            | 13,410                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1173 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 172-TEXISTEPEC  | TEXISTEPEC                   | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1004 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .  | 173-TEZONAPA    | RANCHO CHICO                 | RURAL  | 12,173                            | 12,173                 | 3,636      | 3,636    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1166 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD COOPERATIVA PRODUCTORES ORGANIZADOS DEL RANCHO LA LUNA                           | 173-TEZONAPA    | LA LUNA                      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                   |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                   |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| PY 711 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .                          | 173-TEZONAPA      | RANCHO CHICO                    | RURAL  | 33,980                            | 33,980                 | 8,864      | 8,864    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1002 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE VIVERO FORESTAL MATA ALTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .                  | 174-TIERRA BLANCA | MATA ALTA (SERENILLA DE ARRIBA) | RURAL  | 8,695                             | 8,695                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1022 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (ZDA. ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .         | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                   | URBANO | 21,779                            | 21,779                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1044 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRICOLA MATA DE CAÑA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .       | 174-TIERRA BLANCA | MATA DE CAÑA                    | RURAL  | 14,299                            | 14,299                 | 4,174      | 4,174    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1048 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA                   | URBANO | 1,739                             | 1,739                  | 498        | 498      | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO, SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD TIERRA BLANCA, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: SACRIFICIO. |
| PY 1179 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO PASO NUEVO  | 174-TIERRA BLANCA | PASO NUEVO                      | RURAL  | 40,068                            | 40,068                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1180 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EJIDO TIERRA BLANCA  | 174-TIERRA BLANCA | EJIDO TIERRA BLANCA             | RURAL  | 39,000                            | 39,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1181 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO HUIXCOTLTLA NEFTALY  | 174-TIERRA BLANCA | HUIXCOTLTLA                     | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1182 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PARA RIEGO AGRICOLA EN PLAN DE BANDERILLA  | 174-TIERRA BLANCA | BANDERILLAS                     | RURAL  | 37,800                            | 37,800                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1183 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | CERRO AZUL                      | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1184 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 37,800                            | 37,800                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD QUE ES: LAGUNA GALLO   |
| PY 1184 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO EL COYOTE  | 174-TIERRA BLANCA | PASO COYOTE (EL COYOTE)         | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1185 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL PLATANAR  | 174-TIERRA BLANCA | ELADIO RAMIREZ LÓPEZ            | RURAL  | 33,867                            | 33,867                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1186 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO LA ATALAYA  | 174-TIERRA BLANCA | LA ATALAYA                      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 124 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "MATA COYOL POZO 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL                      | RURAL  | 3,784                             | 3,784                  | 1,135      | 1,135    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 128 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "MATA COYOL POZO 3", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO            | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL                      | RURAL  | 5,160                             | 5,160                  | 1,548      | 1,548    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 128 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "MATA COYOL POZO 4", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL                      | RURAL  | 4,120                             | 4,120                  | 1,236      | 1,236    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                   |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                   |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                 | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| PY 1285 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | PASO LAZARO             | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1287 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | LAGUNA LAS CHARCAS      | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1288 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | EL SANGRADOR            | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1292 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | SANTA ROSA              | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1294 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | LA VICTORIA             | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1297 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA           | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 130 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "RODRIGUEZ TEJEDA". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 174-TIERRA BLANCA | RODRIGUEZ TEJEDA        | RURAL  | 2,700                             | 2,700                  | 810        | 810      | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 132 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "RIEGO LA SERENILLA". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO      | RURAL  | 12,732                            | 12,732                 | 3,820      | 3,820    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 134 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLJA "VISTA HERMOSA". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA      | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA           | RURAL  | 3,480                             | 3,480                  | 1,044      | 1,044    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 154 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. 10 BENEFICIARIOS. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA         | 174-TIERRA BLANCA | EL HALCÓN               | RURAL  | 3,292                             | 3,292                  | 962        | 962      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 212 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TAMARINDO 4. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO       | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO            | RURAL  | 29,700                            | 29,700                 | 8,877      | 8,877    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 214 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                   | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA              | RURAL  | 35,000                            | 35,000                 | 10,467     | 10,467   | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 216 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EL ANHELO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO         | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO               | RURAL  | 32,350                            | 32,350                 | 9,678      | 9,678    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 218 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO SAN JULIÁN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 174-TIERRA BLANCA | PASO JULIÁN             | RURAL  | 29,750                            | 29,750                 | 8,892      | 8,892    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 220 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                   | 174-TIERRA BLANCA | SALVADOR GONZALO GARCÍA | RURAL  | 21,500                            | 21,500                 | 6,420      | 6,420    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 284 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 174-TIERRA BLANCA | CERRO TUNILLA           | RURAL  | 14,983                            | 14,983                 | 4,418      | 4,418    | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| PY 286 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 174-TIERRA BLANCA | EL COPITE               | RURAL  | 19,130                            | 19,130                 | 3,652      | 3,652    | 19%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                   |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                   |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                 | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PY 298 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA POZO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE                   | RURAL  | 19,130                            | 19,130                 | 5,718      | 5,718    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 300 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO         | 174-TIERRA BLANCA | LOMA MATA DE CAÑA           | RURAL  | 21,567                            | 21,567                 | 4,294      | 4,294    | 20%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 302 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO         | 174-TIERRA BLANCA | PASO NUEVO                  | RURAL  | 18,330                            | 18,330                 | 5,483      | 5,483    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 388 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA EN POZO I  | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE                   | RURAL  | 19,130                            | 19,130                 | 5,726      | 5,726    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 390 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | EL ROBLE                    | RURAL  | 13,636                            | 13,636                 | 4,075      | 4,075    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 392 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA RIEGO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO                   | RURAL  | 16,875                            | 16,875                 | 5,054      | 5,054    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 394 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 174-TIERRA BLANCA | PASO HACHOTE                | RURAL  | 16,977                            | 16,977                 | 5,082      | 5,082    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 436 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA FINCA   | 174-TIERRA BLANCA | URSULO GALVAN (LAS CHARCAS) | RURAL  | 34,295                            | 34,295                 | 10,174     | 10,174   | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 438 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AMAPOLA  | 174-TIERRA BLANCA | LA AMAPOLA                  | RURAL  | 40,000                            | 40,000                 | 11,989     | 11,989   | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 472 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 174-TIERRA BLANCA | EL FRAILE                   | RURAL  | 13,269                            | 13,269                 | 3,963      | 3,963    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 474 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 174-TIERRA BLANCA | PASO LAZARO                 | RURAL  | 13,269                            | 13,269                 | 3,922      | 3,922    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 573 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO VISTA HERMOSA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA        | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA               | RURAL  | 1,857                             | 1,857                  | 1,824      | 1,824    | 98%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 575 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO SERENILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA    | 174-TIERRA BLANCA | SERENILLA DE ABAJO          | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 498        | 498      | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 577 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 1, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO                | RURAL  | 1,688                             | 1,688                  | 494        | 494      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 579 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO TAMARINDO 4, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA          | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO                | RURAL  | 2,026                             | 2,026                  | 600        | 600      | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 603 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. DEL CANAL SUBLATERAL 30-J-3-1+240 DEL KM. 2+800 AL 3+600 DEL MÓDULO DE RIEGO II-1 JOACHIN, LOS GASTOS INDI. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA     | 174-TIERRA BLANCA | JOACHIN                     | RURAL  | 25,217                            | 25,217                 | 7,551      | 7,551    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 689 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                         | 174-TIERRA BLANCA | SAN BLAS                    | RURAL  | 16,100                            | 16,100                 | 4,200      | 4,200    | 26%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio         | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                   |                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                   |                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PY 844 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 1 PARA USO AGRÍCOLA  | 174-TIERRA BLANCA | RINCÓN ZACAISTE       | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | ESTUDIO               | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 845 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PREDIO SAN MARTÍN DE JESÚS   | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS           | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | ESTUDIO               | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 847 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOMORFOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2 PARA USO AGRÍCOLA  | 174-TIERRA BLANCA | RINCÓN ZACAISTE       | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | ESTUDIO               | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 986 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NORIA PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 174-TIERRA BLANCA | PASO DE LA MULA       | RURAL  | 20,626                            | 20,626                 | 6,177           | 6,177         | 30%             | 0  | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 0                            | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1185 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA TLACUJALPAN  | 176-TLACUJALPAN   | TLACUJALPAN           | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1188 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 176-TLACUJALPAN   | CALATEPEC             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 715 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CARRETERA PARA EL DESARROLLO DE LAS VIAS DE COMUNICACIÓN PARA EL CRUCE DEL RÍO PAPALDAPAN. LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.        | 178-TLACOTALPAN   | TLACOTALPAN           | URBANO | 176,925                           | 176,925                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 0                            | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EN ESTA ACCIÓN LA LOCALIDAD ES BOCA DEL RÍO, PERO NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA. |
| PY 1228 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 181-TLALIXCOYAN   | LA VICTORIA           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1227 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 181-TLALIXCOYAN   | OTAPAN                | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1241 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN FIDELIDAD   | 181-TLALIXCOYAN   | LOS PINOS             | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1242 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LA ROSALÍA   | 181-TLALIXCOYAN   | LA ROSALÍA            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1243 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LA ROSALÍA 1   | 181-TLALIXCOYAN   | LA ROSALÍA            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1244 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO LOS CARDENALES   | 181-TLALIXCOYAN   | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 27,150                            | 27,150                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LOS CARDENALES  |
| PY 1245 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO ARROLLO CARACOL  | 181-TLALIXCOYAN   | NUJEVO ARROYO CARACOL | RURAL  | 31,285                            | 31,285                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1246 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 181-TLALIXCOYAN   | EL MOSTE              | RURAL  | 36,000                            | 36,000                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1247 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL CALLEJÓN  | 181-TLALIXCOYAN   | EL CALLEJÓN           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PY 1248 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 181-TLALIXCOYAN   | LA ESPERANZA          | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 0%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                 |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                 |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2               | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 1249 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 181-TLALIXCOYAN | LA POCHOTA                          | RURAL  | 28,182                            | 28,182                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1250 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO LOS AMATONES   | 181-TLALIXCOYAN | LOS AMATONES                        | RURAL  | 31,285                            | 31,285                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1273 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 181-TLALIXCOYAN | ISLA DE PAJARITOS                   | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1274 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 181-TLALIXCOYAN | EL PALOTAL                          | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1279 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 181-TLALIXCOYAN | MATA GUITARRA                       | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 136 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FUA "OTAPAN TLALIXCOYAN". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO        | 181-TLALIXCOYAN | OTAPAN                              | RURAL  | 4,298                             | 4,298                  | 1,289      | 1,289    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 304 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | LA PITA                             | RURAL  | 17,108                            | 17,108                 | 5,113      | 5,113    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 305 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | PIEDRAS NEGRAS                      | RURAL  | 10,064                            | 10,064                 | 3,013      | 3,013    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 306 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | SAN ANTONIO                         | RURAL  | 11,533                            | 11,533                 | 3,453      | 3,453    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 310 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA (LA PARADA NUEVA) | RURAL  | 16,954                            | 16,954                 | 5,081      | 5,081    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 312 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2%           | 181-TLALIXCOYAN | TARCUAYA                            | RURAL  | 13,801                            | 13,801                 | 4,084      | 4,084    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 386 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 181-TLALIXCOYAN | COBERTURA MUNICIPAL                 | RURAL  | 16,399                            | 16,399                 | 4,909      | 4,909    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | ESTA REGISTRADO CON LA LOCALIDAD "PALMA REAL" PERO NO FUE ENCONTRADA EN ESE MUNICIPIO. EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 633 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                              | 181-TLALIXCOYAN | SANTA GUILLERMINA                   | RURAL  | 2,988                             | 2,988                  | 848        | 848      | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 635 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO         | 181-TLALIXCOYAN | LA VICTORIA                         | RURAL  | 2,988                             | 2,988                  | 865        | 865      | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 637 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA JOACHIN. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                      | 181-TLALIXCOYAN | MADEREROS                           | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,229      | 1,229    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 914 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 188-TOMATLÁN    | TOMATLAN                            | URBANO | 19,607                            | 19,607                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 916 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 188-TOMATLÁN    | TOMATLAN                            | URBANO | 19,607                            | 19,607                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|----------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                      |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                      |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                    | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 818 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                    | 188-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 19,607                            | 19,607                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 820 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate IV, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                     | 188-TOMATLÁN         | TOMATLÁN                            | URBANO | 19,607                            | 19,607                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 779 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO TUXPAM - TAMAHUA DEL KM. 0+000 AL KM. 41+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.                           | 189-TUXPAM           | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO            | URBANO | 143,995                           | 143,995                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. ADEMÁS INCLUYE COMO VARIAS LOCALIDADES TAMAHUA.  |
| PY 1062 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE POZO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO.                   | 191-URSULO GALVÁN    | JAREROS                             | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,174      | 1,174    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1062 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                                      | 191-URSULO GALVÁN    | J. GUADALUPE RODRIGUEZ (DESPOBLADO) | RURAL  | 2,855                             | 2,855                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1228 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RENACHIMIENTO   | 191-URSULO GALVÁN    | JAREROS                             | RURAL  | 39,439                            | 39,439                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 605 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DE DOS POZOS. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 191-URSULO GALVÁN    | URSULO GALVÁN                       | URBANO | 2,855                             | 2,855                  | 856        | 856      | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD DONDE SE REALIZARÁ LA OBRA ES "PALMARITOS", YA QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES |
| PY 746 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ZEMPOALA- MATA VERDE DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA          | 191-URSULO GALVÁN    | ZEMPOALA                            | URBANO | 67,797                            | 67,797                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 843 GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE                    | URBANO | 12,174                            | 12,174                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1233 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA VARGAS 2  | 193-VERACRUZ         | VARGAS                              | RURAL  | 39,367                            | 39,367                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1261 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO LA COMARCA  | 193-VERACRUZ         | EL PANDO                            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1262 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN RANCHO LOS PINOS   | 193-VERACRUZ         | EL PANDO                            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1263 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 193-VERACRUZ         | CAMINO REAL                         | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1264 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 193-VERACRUZ         | SANTA TERESA                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 440 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 193-VERACRUZ         | SAN JULIÁN                          | RURAL  | 42,779                            | 42,779                 | 12,822     | 12,822   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 669 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS DE ORNATO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 681 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASAS SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE FLORES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. EL NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD ES SANTA FE YA QUE NO APARECE EN EL SISTEMA. PROYECTO CANCELADO.      |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones   |          |
|---|----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2              | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |
| PY 683 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CASAS SOMBRA PARA PRODUCCIÓN DE FLORES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.                                     | 193-VERACRUZ   | VARGAS                               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.                          |          |
| PY 791 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .  | 193-VERACRUZ   | VARGAS                               | RURAL  | 26,250                            | 26,250                 | 7,654      | 7,654    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |          |
| PY 030 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GENERAL ALATRISTE 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA         | 196-YANGA      | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUÍN)      | RURAL  | 4,319                             | 4,319                  | 1,261      | 1,261    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |          |
| PY 050 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOS CANEROS DE SAN MIGUEL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA               | 196-YANGA      | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ) | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,177      | 1,177    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |          |
| PY 1157 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 196-YANGA      | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 48,307                            | 48,307                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: SAN JOSÉ DE EN MEDIO.   |          |
| PY 1158 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 196-YANGA      | GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO)   | RURAL  | 32,605                            | 32,605                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |   |          |
| PY 1159 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 196-YANGA      | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ) | RURAL  | 35,789                            | 35,789                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |   |          |
| PY 1160 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SAN MIGUEL MIRADOR  | 196-YANGA      | SAN MIGUEL EL GRANDE (DOCTOR VERTIZ) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |   |          |
| PY 316 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO        | 196-YANGA      | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 18,658                            | 18,658                 | 5,556      | 5,556    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LA LOCALIDAD ES LA CONCEPCION                 |          |
| PY 722 ELABORACIÓN DE PROYECTO GEOMÉTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO YECUATLA - LEONA VICARIO-LA ROCA DE ORO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+937  | 197-YECUATLA   | LEONA VICARIO                        | RURAL  | 226,205                           | 226,205                | 226,205    | 226,205  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 100%                   | LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON YECUATLA, LEONA VICARIO Y LA ROCA DE ORO   |          |
| PY 1161 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 200-ZENTLA     | RINCÓN MARIANO                       | RURAL  | 45,877                            | 45,877                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |   |          |
| PY 1162 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 200-ZENTLA     | DOS LUCEROS                          | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     |   |          |
| PY 1163 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 200-ZENTLA     | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 45,877                            | 45,877                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL, PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES: RAFAGA |          |
| PY 661 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ZONGOLICA., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .  | 201-ZONGOLICA  | ZONGOLICA                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.                          |          |
| PY 647 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .   | 204-AGUA DULCE | TONALA                               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.                          |          |
| PY 032 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL "LAS PUENTES ETAPA 6", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO   | 205-EL HIGO    | LAS PUENTES                          | RURAL  | 18,117                            | 18,117                 | 18,117     | 18,117   | 100%     | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |          |
| PY 034 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIPORTÁTIL "RANCHO ALEGRE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 POR CIENTO DEL COSTO | 205-EL HIGO    | LAS BADEAS                           | RURAL  | 61,053                            | 61,053                 | 18,316     | 18,316   | 30%      | 0  | 0         | 0                | 1                | 0%                     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-----------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                 |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                 |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2               | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 036 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLUJA "ALTO LA BANDERA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA    | 205-EL HIGO     | LAS BADEAS                       | RURAL  | 27,968                            | 27,968                 | 8,390      | 8,390    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 038 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "RIEGO LA GARRAPATA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 205-EL HIGO     | LAS BADEAS                       | RURAL  | 21,783                            | 21,783                 | 21,783     | 21,783   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 040 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "SECCION BAJO 1", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO          | 205-EL HIGO     | LAS BADEAS                       | RURAL  | 49,057                            | 49,057                 | 14,717     | 14,717   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 042 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "LA CARLOTINA", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO            | 205-EL HIGO     | LA CAROLINA                      | RURAL  | 56,170                            | 56,170                 | 56,170     | 56,170   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 044 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "EL CHOTE", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA     | 205-EL HIGO     | EL CHOTE                         | RURAL  | 28,481                            | 28,481                 | 28,481     | 28,481   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 046 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "CAMPO A", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O    | 205-EL HIGO     | EL HIGO                          | URBANO | 27,039                            | 27,039                 | 8,112      | 8,112    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 048 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "CLUVE DE LOS MARCOS", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO     | 205-EL HIGO     | CLUVE DE LOS MARCOS              | RURAL  | 24,640                            | 24,640                 | 6,192      | 6,192    | 25%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 052 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil "BELLA VISTA MODULO 2", LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO    | 205-EL HIGO     | BELLAVISTA (PALMIRA)             | RURAL  | 26,606                            | 26,606                 | 7,982      | 7,982    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 1064 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO Y EQUIPAMIENTO, LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN + DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.            | 205-EL HIGO     | EL HIGO                          | URBANO | 50,200                            | 50,200                 | 15,027     | 15,027   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO EN ACCIÓN SE ANOTÓ COMO LOCALIDAD EL HIGO, PERO LA LOCALIDAD CORRECTA ES: PALMAR PRIETO, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA. |
| PY 232 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN CON CAÑON VIAJERO "RIEGO CORPORATIVO ZUMAYA  | 205-EL HIGO     | VEGA DEL PASO                    | RURAL  | 43,126                            | 43,126                 | 43,126     | 43,126   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 688 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                      | 205-EL HIGO     | EL CHOTE                         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 703 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil EJIDO EL HIGO II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 205-EL HIGO     | PRIMERA AMPLIACION EJIDO EL HIGO | RURAL  | 18,721                            | 18,721                 | 16,280     | 16,280   | 87%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 705 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil EJIDO EL HIGO III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 205-EL HIGO     | PRIMERA AMPLIACION EJIDO EL HIGO | RURAL  | 21,684                            | 21,684                 | 18,856     | 18,856   | 87%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 707 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN SEMIORTAtil BUENOS AIRES LOTE 1 Y 2, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 205-EL HIGO     | BUENOS AIRES                     | RURAL  | 44,975                            | 44,975                 | 11,733     | 11,733   | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO   |
| PY 1042 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA SUBESTACION TIPO PEDESTAL CON TRANSICION AEREO SUBTERRANEA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.  | 207-TRES VALLES | LAS MESILLAS                     | RURAL  | 12,173                            | 12,173                 | 3,626      | 3,626    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1187 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 207-TRES VALLES | LA MACEDONIA (LA ORDENA)         | RURAL  | 35,195                            | 35,195                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1188 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA AGRICULTORES UNIDOS LOS PEREZ S.C. DE R.L.   | 207-TRES VALLES | LAS MARAVILLAS                   | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                        |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                        |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                      | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 1189 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN POZO RANCHO SAN PABLO   | 207-TRES VALLES        | SAN ANDRÉS DE LAS YAGUAS (MALA TIERRA) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1190 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL TESTERASO DEL SURESTE  | 207-TRES VALLES        | TRES VALLES                            | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1191 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LOS NARANJOS  | 207-TRES VALLES        | LOS NARANJOS                           | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1192 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 207-TRES VALLES        | LOS SERRANOS                           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1283 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PREDIO CAÑAVERALES VERACRUZANOS POZO 1  | 207-TRES VALLES        | HATO QUEMADO                           | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1284 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PREDIO CAÑAVERALES VERACRUZANOS POZO 2  | 207-TRES VALLES        | HATO QUEMADO                           | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1286 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 207-TRES VALLES        | NOVARA                                 | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 148 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA MACEDONIA I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                     | 207-TRES VALLES        | LA MACEDONIA (LA ORDEÑA)               | RURAL  | 4,018                             | 4,018                  | 1,179      | 1,179    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 192 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                | 207-TRES VALLES        | LOS NARANJOS                           | URBANO | 24,500                            | 24,500                 | 7,323      | 7,323    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 314 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO   | 207-TRES VALLES        | NUEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA           | RURAL  | 15,652                            | 15,652                 | 4,677      | 4,677    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 681 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO LOS NARANJOS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 207-TRES VALLES        | LOS NARANJOS                           | URBANO | 1,857                             | 1,857                  | 548        | 548      | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 692 GASTOS DE SUPERVISION DE LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .           | 207-TRES VALLES        | LOS NARANJOS                           | URBANO | 18,260                            | 18,260                 | 5,426      | 5,426    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. |
| PY 1283 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 208-CARLOS A. CARRILLO | LA PROVIDENCIA                         | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 637 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO TILAPA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 208-CARLOS A. CARRILLO | TILAPA                                 | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 696 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .                                       | 208-CARLOS A. CARRILLO | TILAPA                                 | RURAL  | 33,250                            | 33,250                 | 8,674      | 8,674    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 709 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 208-CARLOS A. CARRILLO | PALO ALTO                              | RURAL  | 34,650                            | 34,650                 | 9,039      | 9,039    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 1270 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL PITAL POZO 3   | 211-SAN RAFAEL         | EL PITAL                               | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                    |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                    |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                  | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PY 1271 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL PITAL POZO 4   | 211-SAN RAFAEL     | EL PITAL              | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 631 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                          | 211-SAN RAFAEL     | EL PITAL              | URBANO | 3,292                             | 3,292                  | 958        | 958      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                      |
| PY 986 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE CASA SOMBRA PARA PRODUCCION DE ESQUEJES DE VAINILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA . | 211-SAN RAFAEL     | SAN RAFAEL            | URBANO | 6,838                             | 6,838                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 749 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL PUENTE ATZACAN, DE 14.8 METROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO       | 22-ATZACAN         | DOS RIOS (TOCUILA)    | URBANO | 28,814                            | 28,814                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                      |
| PY 1166 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN SABANA DE LARIOS  | 24-TLALTETELA      | BUENA VISTA           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 860 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate Y LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.          | 24-TLALTETELA      | XOTLA                 | RURAL  | 14,540                            | 14,540                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 882 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate Y LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .         | 24-TLALTETELA      | XOTLA                 | RURAL  | 14,540                            | 14,540                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 1139 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO | RANCHO NUEVO          | RURAL  | 24,123                            | 24,123                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1140 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LA PICA PICA S.C. DE R.L.  | 31-CARRILLO PUERTO | EL PALMAR             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1164 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN P.A. MATA TIGRE S.C. DE R.L.  | 31-CARRILLO PUERTO | MATA TIGRE            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 334 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO | EL LAGARTILLO         | RURAL  | 18,632                            | 18,632                 | 5,582      | 5,582    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 336 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO | MATA FERRER           | RURAL  | 16,552                            | 16,552                 | 4,959      | 4,959    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 338 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO | SANTA BARBARA         | RURAL  | 16,877                            | 16,877                 | 4,800      | 4,800    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 340 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 31-CARRILLO PUERTO | LOS CANUTOS           | RURAL  | 17,641                            | 17,641                 | 5,280      | 5,280    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 456 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MATA CATARINA SC DE RL   | 31-CARRILLO PUERTO | MATA CATARINA         | RURAL  | 19,600                            | 19,600                 | 5,850      | 5,850    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.                     |
| PY 673 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ATRACADERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .   | 32-CATEMACO        | BARRA DE SONTECOMAPAN | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO CANCELADO. |
| PY 675 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMBARCADERO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .  | 32-CATEMACO        | BARRA DE SONTECOMAPAN | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO CANCELADO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                  |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                  |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 1010 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE CONST. DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS EN PARQUE GANADERO (FERIAS) USOS MULTIPLES., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 33-CAZONES       | CAZONES DE HERRERA                     | URBANO | 22,427                            | 22,427                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1087 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 38-COATEPEC      | EL GRANDE                              | RURAL  | 30,566                            | 30,566                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1088 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 38-COATEPEC      | TUZAMAPAN                              | URBANO | 49,790                            | 49,790                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 679 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONST. DE CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN DE PROD. AGROPECUARIOS DE COATEPEC. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PYTO. PROG.    | 38-COATEPEC      | COATEPEC                               | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 994 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 38-COATEPEC      | EL GRANDE                              | RURAL  | 10,434                            | 10,434                 | 3,079      | 3,078    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 687 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y FÁBRICA DE HIELO., LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.                                    | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                          | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 645 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.   | 39-COATZACOALCOS | LAS BARRILLAS                          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO   |
| PY 751 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO INTERMUNICIPAL COATZACOALCOS DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA      | 39-COATZACOALCOS | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 254,062                           | 254,062                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO SE UTILIZO COBERTURA MUNICIPAL PUES NO SE TIENE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES |
| PY 476 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 4-ACTOPAN        | LOS IDOLOS                             | RURAL  | 3,854                             | 3,854                  | 1,107      | 1,107    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1054 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4+920 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.     | 4-ACTOPAN        | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)            | RURAL  | 52,088                            | 52,088                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1086 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHA. Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5+833 DEL LATERAL 1+100 DEL KM. 0+000 AL KM. 1+250. LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.   | 4-ACTOPAN        | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)            | RURAL  | 50,434                            | 50,434                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1077 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 4-ACTOPAN        | MOZOMBOA                               | URBANO | 29,218                            | 29,218                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1078 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 4-ACTOPAN        | PALMAS DE ABAJO                        | RURAL  | 12,041                            | 12,041                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1079 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LAS ROCAS 3.  | 4-ACTOPAN        | PALMAS DE ABAJO                        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1080 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SAN ISIDRO 1  | 4-ACTOPAN        | SAN ISIDRO                             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1081 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EKOMESA KARAT 2   | 4-ACTOPAN        | SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO) | RURAL  | 47,250                            | 47,250                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1082 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LA ARENILLA   | 4-ACTOPAN        | SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-----------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |           |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |           |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2         | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 1083 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL TERRERILLO   | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL           | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD CORRECTA QUE ES TERRERILLO. |
| PY 1084 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SAN ISIDRO 1  | 4-ACTOPAN | BOCANITA DE LA ESPERANZA      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1085 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SANTA ROSA  | 4-ACTOPAN | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)   | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1086 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | CAÑO GALLEGO                  | RURAL  | 24,397                            | 24,397                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1093 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | EL VIEJON VIEJO               | RURAL  | 28,355                            | 28,355                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1094 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | LLANO DE ZARATE               | RURAL  | 20,639                            | 20,639                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1095 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CORRALES  | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 21,397                            | 21,397                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: LOS CORRALES               |
| PY 1096 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 47,801                            | 47,801                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: ZOYACUAUTLA                |
| PY 1097 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | BALDERAS                      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1257 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA VIVERO DE LA MUJER CAMPESINA   | 4-ACTOPAN | PALMAS DE ABAJO               | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 234 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | LOS IDOLOS                    | RURAL  | 17,831                            | 17,831                 | 5,275      | 5,275    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 236 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DE LA OBRA | 4-ACTOPAN | TRAPICHE DEL ROSARIO          | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 3,391      | 3,391    | 19%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 238 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | MOZOMBOA                      | URBANO | 14,752                            | 14,752                 | 4,424      | 4,424    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 318 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO  | 4-ACTOPAN | BUENOS AIRES                  | RURAL  | 10,190                            | 10,190                 | 3,049      | 3,049    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 320 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2%            | 4-ACTOPAN | LOS FRAILES                   | RURAL  | 18,241                            | 18,241                 | 3,652      | 3,652    | 20%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 322 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO  | 4-ACTOPAN | COYOLLILLO                    | RURAL  | 16,399                            | 16,399                 | 4,800      | 4,800    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PY 324 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA   | 4-ACTOPAN | PLAN DE LA HIGUERA (EL TOCHE) | RURAL  | 12,148                            | 12,148                 | 3,631      | 3,631    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio     | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones              |
|---|---------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|   |               |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|   |               |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| 1   | 2             | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |          |  |
| PY 326 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA   | 4-ACTOPAN     | SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO) | RURAL  | 17,327                            | 17,327                 | 4,226      | 4,226    | 24%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 448 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 4-ACTOPAN     | SAN JUAN VILLA RICA (VILLA RICA)       | RURAL  | 9,284                             | 9,284                  | 2,617      | 2,617    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 450 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EL CONGO  | 4-ACTOPAN     | SAN NICOLAS (SAN NICOLAS DE TOLENTINO) | RURAL  | 6,336                             | 6,336                  | 1,762      | 1,762    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 452 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 4-ACTOPAN     | TOTOLAPAN                              | RURAL  | 22,949                            | 22,949                 | 6,773      | 6,773    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 476 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL GUAYABO   | 4-ACTOPAN     | MOZOMBOA                               | URBANO | 3,292                             | 3,292                  | 948        | 948      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 480 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RAYA EL GUAYABO   | 4-ACTOPAN     | MOZOMBOA                               | URBANO | 4,015                             | 4,015                  | 1,126      | 1,126    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 583 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA REPRESA REGADERA Y CONTINUACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO 1, LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.  | 4-ACTOPAN     | PASO DEL CEDRO                         | RURAL  | 11,393                            | 11,393                 | 3,409      | 3,409    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 585 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL LATERAL 4439 DEL CANAL PRINCIPAL SANTA ROSA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 4-ACTOPAN     | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)            | RURAL  | 38,898                            | 38,898                 | 15,581     | 15,581   | 40%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 587 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL CANAL SUBLATERAL 5453 DEL LATERAL 14109 DEL KM. 0-900 AL KM. 1+250, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO   | 4-ACTOPAN     | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN)            | RURAL  | 60,638                            | 60,638                 | 15,102     | 15,102   | 25%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 459 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 40-COATZINTLA | FURBEROS                               | RURAL  | 13,269                            | 13,269                 | 3,972      | 3,972    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1080 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 43-COMAPA     | SAN FRANCISCO NACAXTLE                 | RURAL  | 30,353                            | 30,353                 | 9,094      | 9,094    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1165 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RINCON DE MURILLO   | 43-COMAPA     | EL COYOL                               | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       |  |
| PY 1166 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 43-COMAPA     | EL COYOL                               | RURAL  | 28,725                            | 28,725                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       |  |
| PY 1167 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 43-COMAPA     | PLATANAR                               | RURAL  | 29,254                            | 29,254                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       |  |
| PY 1168 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA GRUPO FE, UNION Y ESPERANZA S.C. DE R.L.  | 43-COMAPA     | SAN FRANCISCO NACAXTLE                 | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%       |  |
| PY 244 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO      | 43-COMAPA     | EL BAREJONAL (PACHITAL)                | RURAL  | 19,589                            | 19,589                 | 5,868      | 5,868    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 418 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CUMBRES DE PASO LIMÓN   | 43-COMAPA     | PASO LIMÓN                             | RURAL  | 33,334                            | 33,334                 | 9,985      | 9,985    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio  | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |            |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |            |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2          | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 490 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MATA EL PLATANAR   | 43-COMAPA  | PLATANAR                      | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,415      | 1,415    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1142 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 44-CÓRDOBA | ZACATEPEC                     | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1143 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO SAN JOAQUÍN   | 44-CÓRDOBA | SAN RAFAEL GALERIA            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1266 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR                   | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 246 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR                   | RURAL  | 13,860                            | 13,860                 | 4,151      | 4,151    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 492 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR                   | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,425      | 1,425    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 864 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | EL PALENQUE PALOTAL           | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 866 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | EL PALENQUE PALOTAL           | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 868 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR                   | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 870 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | EL PORVENIR                   | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 872 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL             | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 874 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | GUADALUPE BARREAL             | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 876 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | LOS FILTROS                   | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 878 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 44-CÓRDOBA | LOS FILTROS                   | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 880 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO  | 44-CÓRDOBA | TECAMA GALERIA (SABANA LARGA) | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 882 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO            | 44-CÓRDOBA | TECAMA GALERIA (SABANA LARGA) | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 828 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                       | 44-CÓRDOBA | AGUSTÍN MILLÁN                | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                           |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                           |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                         | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PY 930 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 44-CÓRDOBA                | EL BAJIO                                | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 932 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 44-CÓRDOBA                | EL BAJIO                                | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 934 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 44-CÓRDOBA                | EL PORVENIR                             | RURAL  | 2,400                             | 2,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 936 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 938 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 44-CÓRDOBA                | GUADALUPE BARREAL                       | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 940 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 44-CÓRDOBA                | LA LUZ Y TRINIDAD PALOTAL               | URBANO | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 942 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 44-CÓRDOBA                | LA REFORMA (CUARTA MANZANA DEL BARREAL) | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 944 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.               | 44-CÓRDOBA                | SAN ISIDRO PALOTAL                      | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 946 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 44-CÓRDOBA                | SAN MATÍAS (LOS MANGOS)                 | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 948 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 44-CÓRDOBA                | SAN MATÍAS (LOS MANGOS)                 | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 950 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 952 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.            | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 954 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate III, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.           | 44-CÓRDOBA                | TECAMA CALERÍA (SABANA LARGA)           | RURAL  | 1,600                             | 1,600                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 842 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | CHIRIMIA                                | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1006 GASTOS DE SUPER. DEL SUM. É INST. DE RED ELÉCT. EN BAJA TENSION Y ALUMBRADO EXTERIOR CON POSTES METÁLICOS DE 11 MTS Y CONST. DE LA 3A ETAPA DE LA PLANTA DESHIDRATADORA DE MANGO Y PIÑA. | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | NOPALTEPEC                              | URBANO | 53,522                            | 53,522                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1174 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LA CHIRIMIA II                          | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PY 1175 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA CAÑEROS UNIDOS DE COYOLTEPEC S.C. DE R.L.  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILOMETRO ONCE)               | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|---------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                           |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                           |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                         | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| PY 1176 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | LA ISLETA                               | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 160 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS) | RURAL  | 34,650                            | 34,650                 | 10,374     | 10,374   | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 248 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | POBLADO DOS (AMPLIACION PIEDRAS NEGRAS) | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,245      | 6,245    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 342 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | EL COYOL (KILOMETRO ONCE)               | RURAL  | 10,976                            | 10,976                 | 3,028      | 3,028    | 28%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 539 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO SAN ANTONIO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA         | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | SAN ANTONIO TEXAS                       | RURAL  | 1,857                             | 1,857                  | 547        | 547      | 29%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 667 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONST. DE CENTRO DE PROD. DE PLANTAS AROMATICAS Y MED. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO                 | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | NOPALTEPEC                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 843 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | SAN ISIDRO                              | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 848 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | LA ESMERALDA                            | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 884 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO             | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 15,686                            | 15,686                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 897 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPACADORA AGROGOSCO (SEGUNDA ETAPA). 12 BENEFICIARIOS. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA                    | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 37,339                            | 37,339                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| PY 886 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 15,686                            | 15,686                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 888 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate III. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO           | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 15,686                            | 15,686                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 890 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate IV. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 47-COSCOMATEPEC           | COSCOMATEPEC DE BRAVO                   | URBANO | 15,686                            | 15,686                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 892 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 47-COSCOMATEPEC           | IXTAYUCA (SAN NICOLAS)                  | RURAL  | 15,686                            | 15,686                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 721 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL BLVD COSOLEACAQUE, TRAMO NARANJITO-CABECERA MPAL. (3A ETAPA) (COMP. DE REC.). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA   | 48-COSOLEACAQUE           | EL NARANJITO                            | URBANO | 596,760                           | 596,760                | 596,658    | 596,658  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. PROYECTO REPROGRAMADO EN LA SOLICITUD 16, QUE A LA FECHA DE CAPTURA DEL REPORTE TRIMESTRAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. |
| PY 1280 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 49-COTAXTLA               | LOMA ANGOSTA                            | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PY 162 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 49-COTAXTLA               | LA ANTORCHA CAMPESINA                   | RURAL  | 29,750                            | 29,750                 | 8,898      | 8,898    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|--------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                    |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                    |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                  | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| PY 420 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL XUCHITL   | 49-COTAXTLA        | EL XUCHITL                             | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 5,452      | 5,452    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 422 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PASO AGUIRRE   | 49-COTAXTLA        | LA CEBADILLA                           | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 4,956      | 4,956    | 27%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 424 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 49-COTAXTLA        | EL JICARO                              | RURAL  | 9,522                             | 9,522                  | 2,848      | 2,848    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 442 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 49-COTAXTLA        | CERRO DEL FRAYLE                       | RURAL  | 15,374                            | 15,374                 | 4,585      | 4,585    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 444 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 49-COTAXTLA        | LOMA ANGOSTA                           | RURAL  | 13,269                            | 13,269                 | 3,948      | 3,948    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 448 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 49-COTAXTLA        | MATA TAMBOR                            | RURAL  | 15,374                            | 15,374                 | 4,569      | 4,569    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1144 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 52-CUICHAPA        | LA LAJA                                | RURAL  | 38,124                            | 38,124                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 250 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 52-CUICHAPA        | LOS ANGELES                            | RURAL  | 16,413                            | 16,413                 | 4,226      | 4,226    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 230 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "AGUA PRECIOSA"   | 53-CUITLAHUAC      | DOS CAMINOS                            | RURAL  | 14,160                            | 14,160                 | 4,248      | 4,248    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 344 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 53-CUITLAHUAC      | SAN JUAN DE LA PUNTA                   | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 5,461      | 5,461    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 822 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                     | 6-ACULTZINGO       | AGUACHINOLA                            | RURAL  | 9,800                             | 9,800                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1020 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .            | 61-LAS CHOAPAS     | LAS CHOAPAS                            | URBANO | 19,745                            | 19,745                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1171 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL CASCARILLO  | 61-LAS CHOAPAS     | CORONEL ADALBERTO TELJEDA (LA REFORMA) | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1298 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 61-LAS CHOAPAS     | ARROYO GRANDE                          | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1141 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO PASO AGUIRRE   | 62-CHOCAMÁN        | CALAQUIOCO                             | RURAL  | 32,311                            | 32,311                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1028 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 63-CHONTLA         | CHONTLA                                | URBANO | 53,043                            | 53,043                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 1088 GASTOS DE SUPERV. DE LA REHA. Y MODERN. DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "INSURGENTES JOSE EVARISTO MOLINA" 2A ETAPA . LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN + DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA. | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO                           | RURAL  | 15,110                            | 15,110                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|--------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                    |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                    |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                  | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 1089 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN BUENA VISTA 2  | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1090 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO                       | RURAL  | 23,329                            | 23,329                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1091 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 65-EMILIANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL              | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: PALO VERDE |
| PY 1101 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 65-EMILIANO ZAPATA | EMILIANO ZAPATA                  | RURAL  | 42,713                            | 42,713                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | LA LOCALIDAD ES EJ. CIMARRON PERO NO APARECE EN EL SISTEMA.  |
| PY 1102 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN EL CARRIZAL (PANTEON)  | 65-EMILIANO ZAPATA | EL CARRIZAL                      | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1103 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL                    | RURAL  | 47,250                            | 47,250                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1104 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 65-EMILIANO ZAPATA | MARCO ANTONIO MUÑOZ (NACAXTLÉ)   | RURAL  | 30,647                            | 30,647                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1105 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA VIGIA Y ASOCIADOS   | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                        | URBANO | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1106 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO  | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO                      | RURAL  | 41,820                            | 41,820                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1289 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 65-EMILIANO ZAPATA | TEPEAPULCO (RANCHO LOS MARTÍNEZ) | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 164 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROSPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                         | 65-EMILIANO ZAPATA | CHAVARRILLO                      | RURAL  | 10,000                            | 10,000                 | 2,976      | 2,976    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 541 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BUENA VISTA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 65-EMILIANO ZAPATA | BUENA VISTA                      | RURAL  | 2,028                             | 2,028                  | 595        | 595      | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 543 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO REY DE OROS, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA         | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                        | URBANO | 3,208                             | 3,208                  | 955        | 955      | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 589 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHAB. Y MODERNIZACIÓN EN 1 2DA. ETAPA DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO "JOSÉ EVARISTO", LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.    | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO                     | RURAL  | 15,110                            | 15,110                 | 4,523      | 4,523    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 611 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                      | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO                       | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,155      | 1,155    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 613 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA LOMAS DEL ROGEL EKOMESA 1 (KARAT), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.   | 65-EMILIANO ZAPATA | LOMA DE ROGEL                    | RURAL  | 2,988                             | 2,988                  | 853        | 853      | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                  |
| PY 665 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO Y EMPACADORA DE LIMÓN PERSA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO VIEJO                     | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCES FÍSICOS. PROYECTO CANCELADO.           |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                    |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                    |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                  | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PY 886 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                      | 65-EMILIANO ZAPATA | EL LENCIERO          | RURAL  | 8,000                             | 8,000                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 888 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                      | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO           | RURAL  | 7,987                             | 7,987                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 884 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO ORNAMENTALES EL ARQUITO". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .     | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 886 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 888 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO CUATRO ESTACIONES". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .           | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 800 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO PALMAS Y ORNAMENTALES ISRAEL". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA.    | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 802 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 804 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO PRODUCTORES UNIDOS". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .          | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 886 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO    | 68-FORTÍN          | CAMINO A TLACOTENGO  | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 888 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO   | 68-FORTÍN          | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 910 GASTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO PUEBLO DE LAS FLORES". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .           | 68-FORTÍN          | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 912 GASTOS DE CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO HIDROPÓNICO PARA PRODUCCIÓN DE Jitomate "GRUPO FLORES Y FOLLAJES DE VILLA UNIÓN". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2 % DEL COSTO DE LA OBRA .  | 68-FORTÍN          | VILLA UNIÓN          | RURAL  | 7,843                             | 7,843                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 860 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .                   | 68-FORTÍN          | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 3,400                             | 3,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 862 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                   | 68-FORTÍN          | FORTÍN DE LAS FLORES | URBANO | 4,800                             | 4,800                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 964 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                    | 68-FORTÍN          | MONTE BLANCO         | URBANO | 2,400                             | 2,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 966 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                   | 68-FORTÍN          | MONTE BLANCO         | URBANO | 3,400                             | 3,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |
| PY 968 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate I. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA                     | 68-FORTÍN          | RANCHO TLACOTENGO    | RURAL  | 3,400                             | 3,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| PY 970 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate II. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                    | 68-FORTÍN           | RANCHO TLACOTENGO   | RURAL  | 3,400                             | 3,400                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                   |
| PY 1074 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA).   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA          | RURAL  | 17,900                            | 17,900                 | 5,352      | 5,352    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                   |
| PY 1076 GASTOS DE SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (EXCAVACIÓN Y TAPADO DE ZANJA)  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PALO VERDE          | RURAL  | 10,600                            | 10,600                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                   |
| PY 1133 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 40,965                            | 40,965                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD. ARROYO HONDO |
| PY 1134 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | MATA DE CAÑA        | RURAL  | 36,478                            | 36,478                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1135 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CORRAL SAN JUAN     | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1136 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN LA SIRENA S.P.R. DE R.I.  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA SIRENA           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1137 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LOMA BONITA         | RURAL  | 40,965                            | 40,965                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1138 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO NO 5  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | SAN AGUSTIN         | RURAL  | 36,478                            | 36,478                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 156 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO LA MESTIZA 2. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                               | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | LA MESTIZA          | RURAL  | 21,000                            | 21,000                 | 6,282      | 6,282    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| PY 223 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "BARRABAS POZO 6" LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROY | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABAS  | RURAL  | 22,100                            | 22,100                 | 6,630      | 6,630    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 224 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "POZO 2". LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROY         | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | RINCÓN DE BARRABAS  | RURAL  | 28,452                            | 28,452                 | 8,535      | 8,535    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 226 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "PLAN DE OROS"  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS        | RURAL  | 19,512                            | 19,512                 | 5,854      | 5,854    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 228 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN FLJA "PASO DEL CUARTO"   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA   | URBANO | 24,698                            | 24,698                 | 6,509      | 6,509    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 240 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO         | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | CAMARÓN DE TEJEDA   | URBANO | 19,162                            | 19,162                 | 5,734      | 5,734    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 242 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO         | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | PLAN DE OROS        | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 5,468      | 5,468    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                    |
| PY 328 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA | EL GENTIL           | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,130      | 6,130    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                        |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                        |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                      | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 330 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | LA MESTIZA                      | RURAL  | 20,869                            | 20,869                 | 6,229      | 6,229    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 332 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL  | 19,715                            | 19,715                 | 5,885      | 5,885    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 416 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA PP LA MESTIZA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | LA MESTIZA                      | RURAL  | 36,462                            | 36,462                 | 10,925     | 10,925   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 484 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | CORRAL SAN JUAN                 | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,170      | 1,170    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 486 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | MATA DE CAÑA                    | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,171      | 1,171    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 488 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA RANCHO TRES HERMANOS   | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | RANCHO TRES HERMANOS            | RURAL  | 5,289                             | 5,289                  | 1,502      | 1,502    | 28%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 531 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO BALSONES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA     | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | PALO VERDE                      | RURAL  | 2,195                             | 2,195                  | 2,165      | 2,165    | 99%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 1   | 100%     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA EL AVANCE FÍSICO NI LOS BENEFICIARIOS.                                   |
| PY 533 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO RINCÓN SABROSO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA       | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | RINCÓN SABROSO                  | RURAL  | 2,701                             | 2,701                  | 2,678      | 2,678    | 99%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 1   | 100%     | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 535 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE POZO PROFUNDO PASO DEL CRISTO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA         | 7-CAMARÓN DE TEJEDA    | PASO DEL CRISTO (LA MAQUINARIA) | RURAL  | 2,785                             | 2,785                  | 824        | 824      | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 765 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REHAB. DEL CAMINO HIDALGOTTILÁN - SAN CARLOS - LA ESPERANZA - CERRO PELÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .    | 70-HIDALGOTTILÁN       | CERRO PELÓN (EL RETORNO)        | RURAL  | 84,746                            | 84,746                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 773 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALINAS - HIDALGOTTILÁN DEL KM. 0+000 AL KM. 11+000, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 25% DEL COSTO DE LA OBRA          | 70-HIDALGOTTILÁN       | HIDALGOTTILÁN                   | URBANO | 50,847                            | 50,847                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. INCLUYE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA. |
| PY 775 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO SALTO DEL MATADERO - EL COMPROMISO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000 (TRAMOS AISLADOS), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO | 70-HIDALGOTTILÁN       | EL SALTO DEL MATADERO           | RURAL  | 16,949                            | 16,949                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 872 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE INVERNADERO PARA LA PRODUCCIÓN DE Jitomate, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA .                      | 71-HUATUSCO            | HUATUSCO DE CHICUELLAR          | URBANO | 15,025                            | 15,025                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1193 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL AUDAZ   | 75-IGNACIO DE LA LLAVE | NUJEVO ZAPOTAL                  | RURAL  | 34,958                            | 34,958                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 346 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA  | 75-IGNACIO DE LA LLAVE | NUJEVO PASO LIMÓN               | RURAL  | 10,323                            | 10,323                 | 3,094      | 3,094    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1014 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2da. ETAPA), LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.              | 77-ISLA                | ISLA                            | URBANO | 10,804                            | 10,804                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |
| PY 1040 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA TENSION PARA CORRALES, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.                      | 77-ISLA                | EL CHIPIL                       | RURAL  | 8,695                             | 8,695                  | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                          |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                          |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                        | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PY 1197 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | RANCHO GRANDE         | RURAL  | 38,156                            | 38,156                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1198 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO SAN NICOLAS   | 77-ISLA                  | SAN NICOLAS ZACAPEXCO | RURAL  | 40,072                            | 40,072                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1199 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN LAS BRUJAS  | 77-ISLA                  | EL COYOLITO           | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1200 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN RANCHO LA GRANJA  | 77-ISLA                  | LA GRANJA             | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1201 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EJIDO VILORIO   | 77-ISLA                  | NUJEVO VILORIA        | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1202 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | POPOSOCA              | RURAL  | 38,156                            | 38,156                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1203 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | EL SAUCE              | RURAL  | 40,072                            | 40,072                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1204 ELABORACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | PALMARILLO            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 202 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 18,260                            | 18,260                 | 4,696      | 4,696    | 26%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL SERRANO.YA QUE NO SE ENCONTRO EN EL SISTEMA Y SE ANOTO COMO COBERTURA MUNICIPAL. |
| PY 460 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA CHANCARRO   | 77-ISLA                  | EL CHANCARRO          | RURAL  | 14,762                            | 14,762                 | 4,310      | 4,310    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 462 GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 77-ISLA                  | SAN NICOLAS ZACAPEXCO | RURAL  | 15,374                            | 15,374                 | 4,600      | 4,600    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 545 GASTOS DE SUPERVISION DE LA REHABILITACION ELECTROMECANICA E INSTALACIONES ELECTRICAS DE POZO PROFUNDO LA MIEL DE LAS PINAS. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 77-ISLA                  | MATA LIMONES          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.   |
| PY 640 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | LA GUADALUPE          | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 650 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA PREDIO SAN NICOLAS   | 77-ISLA                  | SAN NICOLAS ZACAPEXCO | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 852 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1 PARA USO AGRICOLA  | 77-ISLA                  | SAN NICOLAS ZACAPEXCO | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |
| PY 1028 GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA               | 79-IXHUACAN DE LOS REYES | IXHUACAN DE LOS REYES | URBANO | 53,043                            | 53,043                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PY 1265 ELABORACION DE ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA   | 83-IXHUATLAN DE MADERO   | EL TIZAL              | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                                    |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                                    |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                                  | 3                         | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| PY 194 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSIÓN, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO | 83-XHUATLÁN DE MADERO              | XHUATLÁN DE MADERO        | URBANO | 37,500                            | 37,500                 | 11,223     | 11,223   | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                     |
| PY 848 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 84-IXMATLAHUACÁN                   | EL JOBO (RINCÓN BONITO)   | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1288 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO II   | 85-IXTACZOQUITLÁN                  | EJIDO CUAUTLAPAN          | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 254 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO       | 85-IXTACZOQUITLÁN                  | CUAUTLAPAN                | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO   |
| PY 659 SUPERV. EXT. DE LA CONST. DE BARRERA ROMPEV. Y REPOS. DE CUBIERTA EN INVERN. DE LA FAC. DE BIOLOGÍA Y AGROPECUARIAS CAMPUS IXTACZOQUITLÁN, LOS GASTOS IND. NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO  | 85-IXTACZOQUITLÁN                  | IXTACZOQUITLÁN            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO. |
| PY 1107 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 86-JALACINGO                       | ORILLA DEL MONTE          | RURAL  | 34,289                            | 34,289                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 166 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA  | 86-JALACINGO                       | ORILLA DEL MONTE          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PROYECTO CANCELADO.  |
| PY 671 SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ACOPIO DE MIEL, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA                                       | 86-JALACINGO                       | LOMA LARGA                | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 0                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO. PROYECTO CANCELADO. |
| PY 1063 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 88-JALCOMULCO                      | JALCOMULCO                | URBANO | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 426 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL MAMEY   | 88-JALCOMULCO                      | JALCOMULCO                | RURAL  | 10,966                            | 10,966                 | 3,276      | 3,276    | 30%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                     |
| PY 768 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JÁLTIPAN - LOMAS DE TACAMICHAPA DEL KM. 5+500 AL KM. 10+200, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA           | 89-JÁLTIPAN                        | LAS LOMAS DE TACAMICHAPAN | RURAL  | 152,542                           | 152,542                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                      |
| PY 1088 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO MEZA DE 24   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DE VEINTICUATRO      | RURAL  | 28,789                            | 28,789                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 1261 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | MESA DEL RODEO            | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | ESTUDIO          | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 790 GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL PENAL DE JAMAPA DEL KM. 0+000 AL 937.7 SOBRE EL CAMINO A LA LAJILLA, LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA    | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                    | URBANO | 34,783                            | 34,783                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                      |
| PY 1018 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2da. ETAPA) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.             | 91-JESUS CARRANZA                  | JESUS CARRANZA            | URBANO | 14,894                            | 14,894                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                     |
| PY 1092 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 93-JILOTEPEC                       | PIEDRA DE AGUA            | RURAL  | 39,220                            | 39,220                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 0   | 0%       |  |
| PY 484 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 93-JILOTEPEC                       | PIEDRA DE AGUA            | RURAL  | 4,986                             | 4,986                  | 1,444      | 1,444    | 29%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                     |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio               | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                         |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                         |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                       | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PY 1030 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ACOPIO LECHERO (2DA. ETAPA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA.          | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 69,558                            | 69,558                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO.                                |
| PY 1205 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 34,014                            | 34,014                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | SE ANOTO COMO LOCALIDAD COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EN EL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD: VARA ALTA |
| PY 1206 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN POZO EL ZAPOTE  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | EL ZAPOTE            | RURAL  | 34,444                            | 34,444                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1207 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EL NOPAL   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 41,701                            | 41,701                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1208 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA EN NOPALAPAN   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | NOPALAPAN            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1209 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA MARSELLA 2   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | MARSELLA             | RURAL  | 32,772                            | 32,772                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1210 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | EL TULAR             | RURAL  | 34,014                            | 34,014                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1211 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | EMILIANO ZAPATA      | RURAL  | 41,701                            | 41,701                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1212 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LA CAÑADA            | RURAL  | 31,500                            | 31,500                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1213 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LOS TIGRES           | RURAL  | 24,473                            | 24,473                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 266 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO     | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 18,388                            | 18,388                 | 5,504      | 5,504    | 30%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                 |
| PY 428 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOCIEDAD COOPERATIVA SAN ANTONIO   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | SAN ANTONIO          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | PROYECTO CANCELADO  |
| PY 615 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA .                                 | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 4,986                             | 4,986                  | 1,444      | 1,444    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                 |
| PY 617 GASTOS DE SUPERVISIÓN DE LA REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA SOC. COOP. SAN ANTONIO (TORTILLA MANTECA). LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MÁS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | SAN ANTONIO          | RURAL  | 4,015                             | 4,015                  | 1,168      | 1,168    | 29%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISIÓN NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO                                 |
| PY 851 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LOS DOMINGUEZ        | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 853 ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRÍCOLA POZO EL APOSTOL  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LOS ROMANES          | RURAL  | 15,000                            | 15,000                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PY 1214 ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARA USO AGRÍCOLA   | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA      | URBANO | 73,530                            | 73,530                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0%  |   |
| RESERVAS TERRITORIALES   |                         |                      |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                             |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                             |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                           | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PY 11 PROGRAMA DE FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO PARA LA FORMACION DE UNA RESERVA TERRITORIAL  | 116-OLUTA                   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 97,168,513                        | 97,168,513             | 97,168,513 | 97,168,513 | 100%     | 0  | 0         | HECTAREA         | 100              | 100                    | 100%  | PY 11 PROGRAMA DE FOMENTO E IMPULSO ECONOMICO PARA LA FORMACION DE UNA RESERVA TERRITORIAL. EN LA QUE SE CONSTRUIRA UN PARQUE INDUSTRIAL (ADQUISICION DE PREDIOS DENOMINADOS LA MALINCHE, CAÑOS DE SANTA Y CABO VERDE)             |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>  |                             |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>INVERSION</b>  |                             |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>   |                             |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |                             |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 268,523                           | 268,523                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 97,031                            | 97,031                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FONREGION 2008. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 368,140                           | 368,140                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA; FONREGION 2008. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 5,174,825  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO; FONREGION R 2008. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 608,352                           | 608,352                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS.                                 |
| CONSTRUCCION DE GRADAS Y PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINOS HEROES CLAVE 30DPR6499   | 10-ALTOTONGA                | SAN JOSE BUENAVISTA | RURAL  | 253,718                           | 253,718                | 248,239    | 248,239    | 98%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ                                     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION   | 10-ALTOTONGA                | MAGUEYITOS          | RURAL  | 1,762,840                         | 1,762,840              | 1,762,840  | 1,762,840  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA            | RURAL  | 1,403,140                         | 1,403,140              | 1,403,140  | 1,403,140  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 103-MECATLÁN                | CUHUJUANATH         | RURAL  | 2,158                             | 2,158                  | 2,158      | 2,158      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008. AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 103-MECATLÁN                | RANCHO ALEGRE       | RURAL  | 2,131                             | 2,131                  | 2,131      | 2,131      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008. AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 103-MECATLÁN                | RANCHO ALEGRE       | RURAL  | 2,131                             | 2,131                  | 2,131      | 2,131      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008. AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 104-MECAYAPAN               | HUAZUNTLAN          | URBANO | 682,448                           | 682,448                | 682,448    | 682,448    | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,148            | 1,148                  | 100%  | FONREGION 2008. ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 104-MECAYAPAN               | HUAZUNTLAN          | URBANO | 809                               | 809                    | 809        | 809        | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO MATLATECOYA-ZACALOMA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+220. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000                  | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO    | MATLATECOYA         | RURAL  | 7,978,836                         | 7,978,836              | 7,978,836  | 7,978,836  | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 2                | 2                      | 100%  | FONREGION 2008   |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO MATLATECOYA-ZACALOMA DEL KM. 0+000 AL KM. 9+220 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+000 | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO    | MATLATECOYA         | RURAL  | 138,724                           | 138,724                | 138,724    | 138,724    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio    | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |              |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |              |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 116-OLUTA    | OLUTA               | URBANO | 997,045                           | 597,045                | 206,384         | 206,384       | 35%             | 0   | 0              | POZO                     | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ZONA DE RIEGO EJIDO XUCHILES  | 117-OMEALCA  | XUCHILES            | RURAL  | 598,950                           | 598,950                | 598,950         | 598,950       | 100%            | 0   | 0              | PROYECTO                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL NAZAREN   | 117-OMEALCA  | LAZARO CARDENAS     | RURAL  | 1,697,980                         | 1,697,980              | 1,697,980       | 1,697,980     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LINDERO DEL LLANO  | 117-OMEALCA  | PASO AMAPA          | RURAL  | 1,213,850                         | 1,213,850              | 1,213,850       | 1,213,850     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LOS MANGOS   | 117-OMEALCA  | PASO AMAPA          | RURAL  | 1,288,900                         | 1,288,900              | 1,288,900       | 1,288,900     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION RINCON ZAPOTE  | 117-OMEALCA  | CRUZ TETELA         | RURAL  | 1,588,620                         | 1,588,620              | 1,588,620       | 1,588,620     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 300JN3675F | 118-ORIZABA  | ORIZABA             | URBANO | 942,421                           | 942,421                | 918,535         | 918,535       | 97%             | 0   | 0              | AULA                     | 3                     | 3                            | 100%  | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE LA PIEDRA  | 122-PAJAPAN  | MINZAPAN            | RURAL  | 2,684,472                         | 2,684,472              | 2,684,472       | 2,684,472     | 100%            | 0   | 0              | PUENTE                   | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008   |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA 8 SUBESTACIONES DE BOMBEO PARA USO AGRICOLA   | 123-PANUCCO  | TANJUCCO            | RURAL  | 1,912,706                         | 1,912,706              | 1,912,706       | 1,912,706     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 11 "TULILLO A.C.", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCCO UNIDAD PUJALCOY 1                 | 123-PANUCCO  | COLONIA PILOTO      | RURAL  | 592,450                           | 592,450                | 592,450         | 592,450       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 1 "CHAPACAO AC" DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCCO UNIDAD PUJALCOY 1   | 123-PANUCCO  | MONTERREY           | RURAL  | 408,350                           | 408,350                | 408,350         | 408,350       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO PAPANTLA-RANCHO PALYA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500   | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE CLARTE  | URBANO | 999,900                           | 999,900                | 999,899         | 999,899       | 100%            | 0   | 0              | KILOMETROS               | 2                     | 1                            | 99%   | FONREGION 2008 LOCALIDADES PAPANTLA Y RANCHO PLAYAS  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL REMOLINO"  | 124-PAPANTLA | PAPANTLA DE CLARTE  | URBANO | 15,000,000                        | 15,000,000             | 15,000,000      | 15,000,000    | 100%            | 0   | 0              | PUENTE                   | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)   | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,483,735                         | 3,483,735              | 3,483,735       | 3,483,735     | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 3,596                 | 2,517                        | 70%   | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)   | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 3,500,000                         | 3,500,000              | 2,008,882       | 2,008,882     | 57%             | 0   | 0              | METROS                   | 10,931                | 5,465                        | 50%   | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)   | 124-PAPANTLA | LA GRANDEZA         | RURAL  | 3,500,000                         | 3,500,000              | 2,008,882       | 2,008,882     | 57%             | 0   | 0              | METROS                   | 10,931                | 5,465                        | 50%   | FONREGION 2008 AGUA POTABLE, ZONAS RURALES, LA OBRA CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES KM 42, RANCHO NUEVO, SAN JOSE MOZUTLA, EL PITAL, VICENTE HERRERA, LA CEIBA, PLAN DE LOS MANGOS, LA UNION Y PROGRESO, SANTA AGUEDA, TRES CRUCES, TALAXCA, EL CABELLAL Y DONATO MARQUEZ AZUARA. |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A, ETAPA)                                    | 124-PAPANTLA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 30,052                            | 30,052                 | 30,052          | 30,052        | 100%            | 0   | 0              | SUPERVISION              | 1                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11  |
|--|--------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|--|
|  |                          |                                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                          |                                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |                  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 81A ETAPA)                     | 124-PAPANTLA             | COBERTURA MUNICIPAL                 | RURAL  | 25,392                            | 25,392                 | 25,392          | 25,392        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%               | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 124-PAPANTLA             | FRANCISCO SARABIA                   | RURAL  | 480,000                           | 480,000                | 478,059         | 478,059       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 1,980                 | 1,762                        | 89%              | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA A LAS LOCALIDADES ARROYO LA LAJA, SAN JOSE LAS LAJAS; ASI COMO AL MUNICIPIO ESPINAL CON LAS SIGUIENTES LOCALIDADES EL CIRUELO, POZA LARGA ZAPOTAL, EL ZAPOTAL Y SANTA CATARINA. |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 125-PASO DEL MACHO       | SAN JOSE Balsa CAMARON (LA COLMENA) | RURAL  | 570,906                           | 570,906                | 570,906         | 570,906       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 2,679                 | 2,679                        | 100%             | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)   | 130-PLAYA VICENTE        | AGUA FRIA NAZARENO                  | RURAL  | 205,449                           | 205,449                | 205,449         | 205,449       | 100%            | 0  | 0              | 0 POZO                | 1                     | 1                            | 100%             | FONREGION 2008   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)   | 130-PLAYA VICENTE        | NUEVO PESCADITO DE ARRIBA           | RURAL  | 312,175                           | 312,175                | 312,175         | 312,175       | 100%            | 0  | 0              | 0 POZO                | 1                     | 1                            | 100%             | FONREGION 2008   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 8PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)                         | 130-PLAYA VICENTE        | NUEVO PESCADITO DE ARRIBA           | RURAL  | 868                               | 868                    | 868             | 868           | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%               | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO FLORESTA                                  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                | URBANO | 2,973,971                         | 2,973,971              | 2,970,931       | 2,970,931     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 299,658               | 299,658                      | 100%             | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO SUPLEMENTARIO  | 134-PUENTE NACIONAL      | NARANJOS                            | RURAL  | 950,000                           | 950,000                | 950,000         | 950,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CULTIVO DE CANA DE AZUCAR EN EL MODULO DE RIEGO PUENTE NACIONAL             | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL                     | URBANO | 648,000                           | 648,000                | 648,000         | 648,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 137-LOS REYES            | OCOTEPEC                            | RURAL  | 698,776                           | 698,776                | 698,776         | 698,776       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 7,849                 | 7,849                        | 100%             | FONREGION 2008   |
| REHABILITACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TULAR I, TULAR II Y LOMO DE CABALLO-B CAMPECHE) (3RA. ETAPA) | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                   | URBANO | 3,645,757                         | 3,645,757              | 3,643,728       | 3,643,728     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 2,797                 | 2,797                        | 100%             | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA BALA                             | RURAL  | 1,472,100                         | 1,472,100              | 1,472,100       | 1,472,100     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     | 1                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 149-SOTEAPAN             | SOTEAPAN                            | URBANO | 2,991,499                         | 2,991,499              | 2,991,499       | 2,991,499     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 7,887                 | 7,887                        | 100%             | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)                                   | 149-SOTEAPAN             | SOTEAPAN                            | URBANO | 47,412                            | 47,412                 | 47,412          | 47,412        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%               | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 159-TEHUIPANGO           | TLAJCOLTEPEC                        | RURAL  | 456,114                           | 456,114                | 456,114         | 456,114       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 1,991                 | 1,991                        | 100%             | FONREGION 2008   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 159-TEHUIPANGO           | TZACUALA PRIMERO                    | RURAL  | 448,988                           | 448,988                | 448,988         | 448,988       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS              | 3,880                 | 3,880                        | 100%             | FONREGION 2008   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 159-TEHUIPANGO           | TLAJCOLTEPEC                        | RURAL  | 1,847                             | 1,847                  | 1,847           | 1,847         | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%               | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                   |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                   |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                 | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 159-TEHUIPANGO    | TZACUALA PRIMERO                     | RURAL  | 7,962                             | 7,962                  | 7,962      | 7,962     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION  | 160-TEMAPACHE     | KILOMETRO TREINTA Y TRES (PASO REAL) | RURAL  | 1,516,450                         | 1,516,450              | 1,516,450  | 1,516,450 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES  | 167-TEPETZINTLA   | TEPETZINTLA                          | URBANO | 2,199,638                         | 2,199,638              | 1,619,420  | 1,619,420 | 74%      | 0  | 0         | 0 PLANTA         | 1                | 1                      | 79%   | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PLANTA DE TRATAMIENTO.  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, DOBLADERO 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                        | 169-JOSÉ AZUETA   | ESTACION DOBLADERO (DOBLADERO)       | RURAL  | 1,120,000                         | 1,120,000              | 1,120,000  | 1,120,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RIO CHIQUITO EN EL KM. 28+000 DEL CAMINO TEXCATEPEC-AYOTUXTLA                        | 170-TEXCATEPEC    | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 2,568,516                         | 2,568,516              | 2,568,516  | 2,568,516 | 100%     | 0  | 0         | 0 PUENTE         | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008   |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RIO CHIQUITO EN EL KM. 28+000 SOBRE EL CAMINO TEXCATEPEC-AYOTUXTLA | 170-TEXCATEPEC    | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 44,516                            | 44,516                 | 44,516     | 44,516    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)  | 173-TEZONAPA      | CARRIZAL                             | RURAL  | 1,236,345                         | 1,236,345              | 1,170,770  | 1,170,770 | 95%      | 0  | 0         | 0 METROS         | 1,995            | 1,995                  | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN CONTEMPLA A LAS LOCALIDADES NICOXCOTLA, OJO DE AGUA CHICO, OJO DE AGUA GRANDE, TEPECOTLA, TRES CRUCES Y XONOTLA |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | JOACHIN                              | RURAL  | 395,000                           | 395,000                | 395,000    | 395,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS                          | RURAL  | 1,045,000                         | 1,045,000              | 1,045,000  | 1,045,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO * POZO NO. 2* PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | MATA COYOL                           | RURAL  | 1,045,000                         | 1,045,000              | 1,045,000  | 1,045,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA PLANTA II, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA)         | RURAL  | 1,005,000                         | 1,005,000              | 1,005,000  | 1,005,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | BUENAVISTA                           | RURAL  | 1,760,000                         | 1,760,000              | 1,760,000  | 1,760,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | EL MIRADOR                           | RURAL  | 1,045,000                         | 1,045,000              | 1,045,000  | 1,045,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | EL PALENQUE                          | RURAL  | 760,000                           | 760,000                | 760,000    | 760,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | LOS CERRITOS                         | RURAL  | 860,000                           | 860,000                | 860,000    | 860,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | PASO MAGUEYITO                       | RURAL  | 1,110,000                         | 1,110,000              | 1,110,000  | 1,110,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | SANTA FE (DOS MATAS)                 | RURAL  | 810,000                           | 810,000                | 810,000    | 810,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio               | Localidad                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|-------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                         |                              |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                         |                              |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL DORADO POZO 5 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA       | EL DORADO                    | RURAL  | 890,000                           | 890,000                | 890,000         | 890,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CONG. FCO. GONZALEZ PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                                      | 174-TIERRA BLANCA       | MATA ANONILLA                | RURAL  | 1,545,000                         | 1,545,000              | 1,545,000       | 1,545,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUIXCOTLA 1 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA       | HUIXCOTLA                    | RURAL  | 1,075,000                         | 1,075,000              | 1,075,000       | 1,075,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO 1" PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA       | LOS MANGOS                   | RURAL  | 440,000                           | 440,000                | 440,000         | 440,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA       | EL CHAFARRAL                 | RURAL  | 285,000                           | 285,000                | 285,000         | 285,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 20 HAS. DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO II-1, JOACHIN DEL DISTRITO DE RIEGO 82 RIO BLANCO | 174-TIERRA BLANCA       | JOACHIN                      | RURAL  | 297,500                           | 297,500                | 297,500         | 297,500       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIORTATIL   | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA                | URBANO | 651,473                           | 651,473                | 651,473         | 651,473       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA                | URBANO | 1,148,200                         | 1,148,200              | 1,148,200       | 1,148,200     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION " PREDIO LA GUADALUPE "  | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA                | URBANO | 1,048,240                         | 1,048,240              | 1,048,240       | 1,048,240     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SAN GERONIMO   | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA                | URBANO | 460,800                           | 460,800                | 460,800         | 460,800       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)   | 174-TIERRA BLANCA       | EL MANGO                     | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | PROREF 2008  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION ( PASO DE LA MULA )   | 174-TIERRA BLANCA       | LAS CONCHAS                  | RURAL  | 1,397,220                         | 1,397,220              | 1,397,220       | 1,397,220     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (2A. ETAPA)   | 170-TLACOTEPEC DE MEJIA | TLACOTEPEC DE MEJIA          | URBANO | 1,777,611                         | 1,777,611              | 1,732,633       | 1,732,633     | 97%             | 0  | 0              | METROS                | 6,060                 | 6,060                        | 100%  | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES. |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " LA ESTRELLA " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 181-TLALIXCOYAN         | AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS | RURAL  | 1,545,000                         | 1,545,000              | 1,545,000       | 1,545,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 181-TLALIXCOYAN         | LA CAMELIA                   | RURAL  | 1,130,000                         | 1,130,000              | 1,130,000       | 1,130,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "SAN JOSE " PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 181-TLALIXCOYAN         | AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS | RURAL  | 1,930,000                         | 1,930,000              | 1,930,000       | 1,930,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE URSULO GALVAN (PRIMERA ETAPA)  | 191-URSULO GALVAN       | URSULO GALVAN                | URBANO | 19,658,120                        | 19,658,120             | 19,658,120      | 19,658,120    | 100%            | 0  | 0              | PUENTE                | 1                     | 1                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                  | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico     |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|----------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                            |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida  | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                            |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                   |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                          | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                   |                  |                        |   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION   | 191-URSULO GALVAN          | LOMA DE SAN RAFAEL                  | RURAL  | 1,145,215                         | 1,145,215              | 1,145,215  | 1,145,215 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO RENACIMIENTO CLAVE 30ETH08000                                  | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                            | URBANO | 2,123,187                         | 2,123,187              | 2,122,380  | 2,122,380 | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA            | 6                | 6                      | 100%  | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0422H                | 193-VERACRUZ               | VERACRUZ                            | URBANO | 1,037,791                         | 1,037,791              | 850,948    | 850,948   | 82%      | 0  | 0         | 0 AULA            | 3                | 3                      | 100%  | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 198-YANGA                  | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUIN)     | RURAL  | 875,000                           | 875,000                | 875,000    | 875,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)  | 204-AGUA DULCE             | TONALA                              | RURAL  | 2,198,140                         | 2,198,140              | 2,196,472  | 2,196,472 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS          | 22,727           | 22,727                 | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO Y CON EQUIPAMIENTO  | 205-EL HIGO                | PROLONGACION EL PUEBLITO (CIRUELAR) | RURAL  | 1,858,120                         | 1,858,120              | 1,858,120  | 1,858,120 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PORTENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 207-TRES VALLES            | LOS NARANJOS                        | URBANO | 790,000                           | 790,000                | 790,000    | 790,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 207-TRES VALLES            | LA GRANJA                           | RURAL  | 980,000                           | 980,000                | 980,000    | 980,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 207-TRES VALLES            | NUevo SAN JOSE INDEPENDENCIA        | RURAL  | 698,000                           | 698,000                | 698,000    | 698,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CHANGOS   | 207-TRES VALLES            | LA GRANJA                           | RURAL  | 1,120,000                         | 1,120,000              | 1,120,000  | 1,120,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION   | 207-TRES VALLES            | LOS NARANJOS                        | URBANO | 687,120                           | 687,120                | 687,120    | 687,120   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE TEMOLOAPAN SOBRE EL RIO TEMOLOAPAN  | 208-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | COBERTURA MUNICIPAL                 | RURAL  | 3,248,335                         | 3,248,335              | 3,248,335  | 3,248,335 | 100%     | 0  | 0         | 0 PUENTE          | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008 LOCALIDAD MINZAPAN  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 211-SAN RAFAEL             | EL PITAL                            | URBANO | 1,092,184                         | 1,092,184              | 520,439    | 520,439   | 48%      | 0  | 0         | 0 METROS          | 2,148            | 1,117                  | 52%   | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA GALERIA)  | 211-SAN RAFAEL             | SAN RAFAEL                          | URBANO | 2,356,823                         | 2,356,823              | 2,353,262  | 2,353,262 | 100%     | 0  | 0         | 0 SISTEMA         | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 212-SANTIAGO SOCHIAPAN     | XOCHIHAPA                           | URBANO | 346,557                           | 346,557                | 346,557    | 346,557   | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO        | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS CLAVE, 30ETC0015C | 23-ATZALAN                 | ATZALAN                             | URBANO | 5,410,645                         | 5,410,645              | 2,047,655  | 2,047,655 | 38%      | 0  | 0         | 0 AULA            | 7                | 2                      | 28%   | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 25-AYAHUALULCO             | SAN ISIDRO                          | RURAL  | 254,040                           | 254,040                | 254,040    | 254,040   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS LINEALES | 2,655            | 2,655                  | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONA RURALES.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                 | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|---|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|   |                           |                           |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|   |                           |                           |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DJN1670X | 32-CATEMACO               | CATEMACO                  | URBANO | 746,971                           | 746,971                | 724,747         | 724,747       | 97%             | 0  | 0              | AULA                  | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ                                       |
| CONSTRUCCION DEL DRENAJE SANITARIO (1A. ETAPA)  | 32-CATEMACO               | ZAPOAPAN DE CABANAS       | RURAL  | 1,190,045                         | 1,190,045              | 1,190,044       | 1,190,044     | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 5,931                 | 5,931                        | 100%  | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)  | 37-COAHUITLAN             | MACEDONIO ALONSO          | RURAL  | 865,768                           | 865,768                | 865,768         | 865,768       | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 2,205                 | 2,205                        | 100%  | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)                                      | 37-COAHUITLAN             | MACEDONIO ALONSO          | RURAL  | 13,080                            | 13,080                 | 13,080          | 13,080        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y PORTICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR EPREN RAMIREZ CLAVE 30DES0144G         | 38-COATEPEC               | COATEPEC                  | URBANO | 1,568,607                         | 1,568,607              | 1,568,014       | 1,568,014     | 100%            | 0  | 0              | AULA                  | 2                     | 2                            | 100%  | FONREGION 2008 TIENE UN AMPLIATORIO POR \$151,008.00 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. SANTA ISABEL   | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS             | URBANO | 10,046,044                        | 10,046,044             | 10,046,044      | 10,046,044    | 100%            | 0  | 0              | CARCAMO               | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO EN LA COL. SANTA ISABEL   | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS             | URBANO | 174,713                           | 174,713                | 174,713         | 174,713       | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GASTOS DE SUPERVISION   |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL GUAJILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 4-ACTOPAN                 | RANCHO NUEVO              | RURAL  | 950,000                           | 950,000                | 950,000         | 950,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 4-ACTOPAN                 | EL JICARO                 | RURAL  | 990,000                           | 990,000                | 990,000         | 990,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 1 PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 4-ACTOPAN                 | TINAJITAS                 | RURAL  | 385,000                           | 385,000                | 385,000         | 385,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION AGUA FRIA 2A ETAPA  | 4-ACTOPAN                 | SAN ISIDRO                | RURAL  | 546,012                           | 546,012                | 546,012         | 546,012       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 44-CORDOBA                | SAN JOSÉ DE TAPIA         | RURAL  | 1,330,000                         | 1,330,000              | 1,330,000       | 1,330,000     | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA KM 11, EL COYOL 2, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                   | 45-COSAMALGAPAN DE CARPIO | EL COYOL (KILOMETRO ONCE) | RURAL  | 915,000                           | 915,000                | 915,000         | 915,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE  | 47-COSCOMATEPEC           | TETLAXCO                  | RURAL  | 2,698,008                         | 2,698,008              | 2,698,008       | 2,698,008     | 100%            | 0  | 0              | METROS                | 6,753                 | 6,753                        | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES.   |
| EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO ELECTRICO DE POZO EL PÑAL Y LINEA DE CONDUCCION  | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE              | URBANO | 1,492,466                         | 1,492,466              | 1,343,674       | 1,343,674     | 90%             | 0  | 0              | METROS                | 2,620                 | 2,620                        | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (190 MTS. DE PROFUNDIDAD)                                   | 48-COSOLEACAQUE           | EL NARANJITO              | URBANO | 872,997                           | 872,997                | 872,997         | 872,997       | 100%            | 0  | 0              | POZO                  | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HERMANOS SANCHEZ PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                                    | 53-CUITLAHUAC             | EL TAMARINDO              | RURAL  | 990,000                           | 990,000                | 990,000         | 990,000       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                    |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                    |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                  | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION   | 53-CUITLÁHUAC      | PALMA SOLA          | RURAL  | 1,123,480                         | 1,123,480              | 1,123,480  | 1,123,480 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  | 58-CHICONTEPEC     | XILICO              | RURAL  | 626,629                           | 626,629                | 626,629    | 626,629   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,535                  | 1,535   | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A ETAPA)   | 58-CHICONTEPEC     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,799,109                         | 5,799,109              | 5,799,109  | 5,799,109 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 42,166                 | 42,166  | 100%     | FONREGION 2008   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  | 58-CHICONTEPEC     | XILICO              | RURAL  | 6,267                             | 6,267                  | 6,267      | 6,267     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)  | 58-CHICONTEPEC     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 69,741                            | 69,741                 | 69,741     | 69,741    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A ETAPA)  | 61-LAS CHOAPAS     | EL SATELITE         | RURAL  | 402,137                           | 402,137                | 402,137    | 402,137   | 100%     | 0  | 0         | 0                | POZO             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA)  | 61-LAS CHOAPAS     | LAS CHOAPAS         | URBANO | 703,052                           | 703,052                | 703,052    | 703,052   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 7,926                  | 7,926   | 100%     | FONREGION 2008   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)   | 61-LAS CHOAPAS     | LAS CHOAPAS         | URBANO | 5,719                             | 5,719                  | 5,719      | 5,719     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)  | 63-CHONTLA         | SAN FRANCISCO       | RURAL  | 253,385                           | 253,385                | 253,385    | 253,385   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 272                    | 272   | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 63-CHONTLA         | SAN FRANCISCO       | RURAL  | 3,791                             | 3,791                  | 3,791      | 3,791     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (2A ETAPA)  | 64-CHUMATLÁN       | CHUMATLÁN           | URBANO | 507,214                           | 507,214                | 507,214    | 507,214   | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 2,354                  | 2,354   | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 64-CHUMATLÁN       | CHUMATLÁN           | URBANO | 15,968                            | 15,968                 | 15,968     | 15,968    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA)   | 65-EMIliANO ZAPATA | DOS RIOS            | URBANO | 2,780,309                         | 2,780,309              | 2,677,831  | 2,677,831 | 96%      | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,736                  | 990   | 57%      | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES. LA OBRA TAMBIEN INCLUYE LAS LOCALIDADES DE MIRADORES Y EL LENCERO.  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 65-EMIliANO ZAPATA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,346,059                         | 2,346,059              | 2,346,059  | 2,346,059 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 7,014                  | 6,803   | 97%      | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS RURALES  |
| CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS "UNIDAD FILOMENO MATA" CLAVE 3METC0013E | 67-FILOMENO MATA   | FILOMENO MATA       | URBANO | 5,140,687                         | 5,140,687              | 5,129,011  | 5,129,011 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 7                      | 7   | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA)   | 67-FILOMENO MATA   | FILOMENO MATA       | URBANO | 1,224,718                         | 1,224,718              | 1,224,718  | 1,224,718 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,808                  | 1,808   | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES  |
| ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 67-FILOMENO MATA   | FILOMENO MATA       | URBANO | 347,218                           | 347,218                | 347,218    | 347,218   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUA RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                   |
|--|------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|
|  |                        |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|  |                        |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |
| 1  | 2                      | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4A. ETAPA)   | 67-FILOMENO MATA       | FILOMENO MATA       | URBANO | 20,884                            | 20,884                 | 20,884     | 20,884    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISION                       |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL BORREGUILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 7-CAMARON DE TEJEDA    | LA MESTIZA          | RURAL  | 1,495,000                         | 1,495,000              | 1,495,000  | 1,495,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%     |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | HORNO DE CAL        | RURAL  | 383,749                           | 383,749                | 383,749    | 383,749   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | NACAXTLE            | RURAL  | 377,927                           | 377,927                | 377,927    | 377,927   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO)(1A. ETAPA)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | OZULUAMA            | RURAL  | 496,597                           | 496,597                | 496,597    | 496,597   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | COYOLITO            | RURAL  | 590,777                           | 590,777                | 590,777    | 590,777   | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 3,308            | 3,308                  | 100%     | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES             |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | HUEYAPAN DE OCAMPO  | URBANO | 1,483,112                         | 1,483,112              | 1,481,251  | 1,481,251 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 2,924            | 2,924                  | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS.          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)             | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | OZULUAMA            | RURAL  | 3,964                             | 3,964                  | 3,964      | 3,964     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION                       |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)             | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | EJIDO HORNO DE CAL  | RURAL  | 5,355                             | 5,355                  | 5,355      | 5,355     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION                       |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)             | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | NACAXTLE            | RURAL  | 5,337                             | 5,337                  | 5,337      | 5,337     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION                       |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | LA CONCEPCION       | RURAL  | 289,770                           | 289,770                | 289,770    | 289,770   | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO           | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES                                 |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE XOCOCAPA SOBRE EL RIO GARCÉS EN EL KM. 30+000 DEL CAMINO ILMATLÁN-XOCOCAPA-ZONTECOMATLÁN                   | 76-ILMATLÁN            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 975,297                           | 975,297                | 975,297    | 975,297   | 100%     | 0  | 0         | 0 PUENTE         | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS   |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE XOCOCAPA SOBRE EL RIO GARCÉS EN EL KM. 30+000 DEL CAMINO ILMATLÁN-XOCOCAPA-ZONTECOMATLÁN | 76-ILMATLÁN            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 16,865                            | 16,865                 | 16,865     | 16,865    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO) (2A. ETAPA)  | 77-ISLA                | IGNACIO RAMIREZ     | RURAL  | 155,185                           | 155,185                | 155,185    | 155,185   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008 AGUA POTABLE ZONAS RURALES                                 |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)   | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ  | PRESIDIO            | RURAL  | 2,783,028                         | 2,783,028              | 2,782,840  | 2,782,840 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 6,506            | 6,506                  | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.          |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE BELTRAN SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10+380 DEL CAMINO IXHUATLÁN DE MADERO-PISAFLORES                    | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,060,878                         | 4,060,878              | 4,060,878  | 4,060,878 | 100%     | 0  | 0         | 0 PUENTE         | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)   | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COLATLÁN            | RURAL  | 2,497,282                         | 2,497,282              | 2,497,282  | 2,497,282 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 6,404            | 6,404                  | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES                           |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|---|------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|   |                        |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|   |                        |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| 1   | 2                      | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)  | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COLATLAN            | RURAL  | 28,789                            | 28,789                 | 28,789     | 28,789     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 ALCANTARILLADO GASTOS DE SUPERVISIÓN  |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BELTRAN SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10+360 DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-PISAFLORES   | 83-IXHUATLÁN DE MADERO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 29,434                            | 29,434                 | 29,434     | 29,434     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 86-JALACINGO           | JALACINGO           | URBANO | 2,931,654                         | 2,931,654              | 2,299,701  | 2,299,701  | 78%      | 0  | 0         | 0 METROS         | 3,422            | 2,874                  | 84%      | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 86-JALACINGO           | JALACINGO           | URBANO | 50,985                            | 50,985                 | 50,985     | 50,985     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISIÓN  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN ANEXO, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E" Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA DE LECTURA, EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ELENE LINERA, CLAVE, 300JN0245V | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 824,225                           | 824,225                | 755,974    | 755,974    | 92%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE LOMAS DE TACAMICHAPAN SOBRE EL CAMINO JALTIPAN-HIDALGOTTITLAN, TRAMO JALTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN KM. 12+000    | 89-JALTIPAN            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 169,080                           | 169,080                | 169,080    | 169,080    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%       | NO APLICA REGISTRAR AVANCE FISICO PORQUE SE REFIERE A UN ACCIÓN LOCALIDAD VARIAS   |
| TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE LOMAS DE TACAMICHAPAN SOBRE EL CAMINO JALTIPAN-HIDALGOTTITLAN, TRAMO JALTIPAN-LOMAS DE TACAMICHAPAN KM. 12+000                                  | 89-JALTIPAN            | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 15,472,610                        | 15,472,610             | 15,472,610 | 15,472,610 | 100%     | 0  | 0         | 0 PUENTE         | 1                | 1                      | 100%     | LOCALIDAD VARIAS   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 96-LANDERO Y COSS      | LANDERO Y COSS      | URBANO | 343,417                           | 343,417                | 343,417    | 343,417    | 100%     | 0  | 0         | 0 PROYECTO       | 1                | 1                      | 100%     | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS  |
| CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE ACCESO A MALTRATA PRIMERA ETAPA (TRAMO 0+000 AL 1+362,463)  | 99-MALTRATA            | MALTRATA            | URBANO | 7,999,814                         | 7,999,814              | 7,999,813  | 7,999,813  | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUBICO   | 35,744           | 35,744                 | 100%     | EL RECURSO ES FONREGION 2008.  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 99-MALTRATA            | SAN JOSÉ SUCHIL     | RURAL  | 1,935,877                         | 1,935,877              | 1,935,876  | 1,935,876  | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 10,442           | 10,442                 | 100%     | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES.   |
| ELECTRIFICACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL A MALTRATA   | 99-MALTRATA            | MALTRATA            | URBANO | 1,769,835                         | 1,769,835              | 1,600,270  | 1,600,270  | 90%      | 0  | 0         | 0 METROS         | 3,650            | 3,650                  | 100%     | EL RECURSO ES FONREGION 2008.  |
| RECONSTRUCCION  |                        |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-TLILAPAN-RAFAEL DELGADO DEL KM. 7+000 AL KM. 7+200  | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,461,597                         | 1,461,597              | 1,461,597  | 1,461,597  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%     | FONREGION 2008 MUNICIPIOS: LA MAGDALENA Y TLILAPAN LOCALIDADES: RAFAEL DELGADO, LA MAGDALENA Y TLILAPAN  |
| AMPLIACION  |                        |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 103-MECATLÁN           | CUHUJUANATH         | RURAL  | 123,782                           | 123,782                | 123,782    | 123,782    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 1,193            | 1,193                  | 100%     | FONREGION 2008   |
| AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 103-MECATLÁN           | RANCHO ALEGRE       | RURAL  | 354,837                           | 354,837                | 354,837    | 354,837    | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS         | 3,001            | 3,001                  | 100%     | FONREGION 2008   |
| MODERNIZACION   |                        |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAGDALENA-TLILAPAN-RAFAEL DEL GADO DEL KM. 0+000 AL KM. 9+344, TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 7+000 Y DEL KM. 7+000 AL KM. 9+344                        | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,300,582                         | 4,300,582              | 4,300,582  | 4,300,582  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 2                      | 100%     | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE MUNICIPIOS VARIOS   |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO OXITEMPA-TLACHICHILCO DEL KM. 0+000 AL KM. 31+000 TRAMO DEL KM. 20+000 AL KM. 23+000 Y DEL KM. 23+000 AL KM. 28+000                                 | 0-COBERTURA ESTATAL    | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,069,069                         | 7,069,069              | 7,069,069  | 7,069,069  | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 2                | 2                      | 100%     | FONREGION 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS LOCALIDAD VARIAS  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|----------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|  |                            |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                            |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1  | 2                          | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ENTRONQUE (TUXTEPEC-PALOMARES)-VEGA DEL JOBAL, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 34+000, TRAMO DEL KM. 3+000 AL KM. 6+500 Y DEL KM. 6+500 AL KM. 9+500                | 130-PLAYA VICENTE          | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 5,665,878                         | 5,665,878              | 5,665,878  | 5,665,878  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 2                | 2   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEPAXAPA-CRUXITTLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+400, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL KM. 9+600   | 147-SOLEDAZ ATZOMPFA       | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 6,890,915                         | 6,890,915              | 6,890,915  | 6,890,915  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 3                | 3   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN CARRETERA ALIMENTADORA TEXCATTEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYO, DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000, TRAMO DEL KM. 19+500 AL KM. 22+500 Y DEL KM. 22+500 AL KM. 26+000                               | 170-TEXCATTEPEC            | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 5,019,821                         | 5,019,821              | 5,019,821  | 5,019,821  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 2                | 2   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| SUPERVISION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TEXCATTEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000 TRAMO DEL KM. 19+500 AL KM.   | 170-TEXCATTEPEC            | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 87,235                            | 87,235                 | 87,235     | 87,235     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COETZALA-AXALPA-SAN SEBASTIAN-TOTOLACATLA-XONAMANCA, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 Y DEL KM. 6+000 AL KM. 11+000               | 201-ZONGOLICA              | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 7,448,222                         | 7,448,222              | 7,448,222  | 7,448,222  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 4                | 4   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEMAXCALAPA-CHICOMAPA-LAGUNA CHICA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 5+500 Y DEL KM. 5+500 AL KM. 11+000                                 | 201-ZONGOLICA              | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 6,679,291                         | 6,679,291              | 6,679,291  | 6,679,291  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 4                | 4   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA-COMALAPA-VICENTE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500 Y DEL KM. 4+500 AL KM. 10+200                                | 201-ZONGOLICA              | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 10,050,883                        | 10,050,883             | 10,050,883 | 10,050,883 | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 4                | 4   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PIERLA DEL GOLFO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000, TRAMO DEL KM. 7+700 AL KM. 11+500 Y DEL KM. 11+500 AL KM. 17+500             | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 8,393,332                         | 8,393,332              | 8,393,332  | 8,393,332  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 3                | 3   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD VARIAS  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO AHUATENO-TORDILLO-TECOMATE DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 Y DEL KM. 3+000 AL KM. 8+000   | 58-CHICONTEPEC             | AHUATENO                                | RURAL  | 6,889,320                         | 6,889,320              | 6,889,320  | 6,889,320  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 3                | 3   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDADES: VARIAS.  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLTEPEC DEL KM. 0+000 AL KM. 22+000 TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 Y DEL KM. 2+000 AL KM. 7+500  | 58-CHICONTEPEC             | CHICONTEPEC DE TEJEDA                   | URBANO | 7,077,349                         | 7,077,349              | 7,077,349  | 7,077,349  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 3                | 3   | 99%                    | FONREGION 2008 LOCALIDADES: VARIAS.  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000, TRAMO A EJECUTAR 2008 DEL KM. 26+000 AL KM. 31+000   | 72-HUAYACOCOTLA            | HUAYACOCOTLA                            | URBANO | 9,559,883                         | 9,559,883              | 9,559,883  | 9,559,883  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 2                | 2   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.  |
| MEJORAMIENTO   |                            |   |        |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPL. DEL CAMINO TLAQUILPA-VISTA HERMOSA-XOLOTLA-QUETZALTOTOL-LÍMITE CON EL EDO. DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000, TRAMO DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000 Y DEL KM. 4+000 AL KM. 5+000 | 184-TLAQUILPA              | TLAQUILPA                               | URBANO | 1,997,037                         | 1,997,037              | 1,997,037  | 1,997,037  | 100%   | 0         | 0             | KILOMETRO        | 1                | 1   | 100%                   | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.  |
| REHABILITACIÓN   |                            |   |        |                                   |                        |            |            |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 362A1394I                             | 105-MEDELLIN               | MEDELLIN                                | URBANO | 974,543                           | 974,543                | 884,821    | 884,821    | 91%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 100%                   | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA DEL RAYO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 105-MEDELLIN               | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO          | RURAL  | 292,000                           | 292,000                | 292,000    | 292,000    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL KM 5+310 DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS   | 121-OZULUAMA DE MASCARERAS | POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA) | RURAL  | 707,900                           | 707,900                | 707,900    | 707,900    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES LATERALES K19 22+400 DEL MODULO 12 "CHAPACAO" DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1                            | 123-PANUCO                 | CHAPACAO DOS                            | RURAL  | 209,000                           | 209,000                | 209,000    | 209,000    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES SUBLATERALES DEL CANAL LATERAL TULCÍO DEL MODULO 10 GUAYALEJO II" DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1    | 123-PANUCO                 | GUAYALEJO                               | URBANO | 598,750                           | 598,750                | 598,750    | 598,750    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                                    | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|--------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                          |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                          |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                        | 3  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE LA PLANTA DE BOMBEO LA TORTUGA ACDEL DISTRITO DE RIEG009Z RIOPANUCO UNIDAD CHICAYAN | 123-PANUCO               | LA ANGOSTURA                                 | RURAL  | 708,100                           | 708,100                | 708,100    | 708,100   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DEL CANAL LATERAL KM 15+485 DE LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA AC DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN        | 123-PANUCO               | CENTRO DE POBLACION NUEVO PANUCO (LA PITAYA) | RURAL  | 708,200                           | 708,200                | 708,200    | 708,200   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE REGADERAS, ASI COMO DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMO DEL MODULO "LOS SIETE EJIDOS" DEL DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD CHICAYAN           | 123-PANUCO               | JABONCILLO                                   | RURAL  | 708,650                           | 708,650                | 708,650    | 708,650   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO PAPANTLA-RANCHO PLAYA, TRAMO LA GUASIMA-CARRIZAL DEL KM. 16+740 AL KM. 20+640   | 124-PAPANTLA             | CARRIZAL                                     | RURAL  | 614,984                           | 614,984                | 614,984    | 614,984   | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 2                      | 1   | 63%      | FONREGION 2008 LOCALIDAD LA GUASIMA Y CARRIZAL   |
| TRABAJOS DE LIBERACION DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS (REHABILITACION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS AGREGADOS)  | 128-PEROTE               | PEROTE                                       | URBANO | 2,781,624                         | 2,781,624              | 2,781,623  | 2,781,623 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FONREGION 2008.  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM 1+196.90 DEL KM 0+799 AL KM 1+707 DEL CANAL PRINCIPAL PONIENTE DEL MODULO 02 " PLATON SANCHEZ " DEL DISTRITO DE RIEGO 060    | 129-PLATON SANCHEZ       | PLATON SANCHEZ                               | URBANO | 707,750                           | 707,750                | 707,750    | 707,750   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" EN LA ESCUELA EN EL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 30DJN0485Z   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                         | URBANO | 463,519                           | 463,519                | 463,008    | 463,008   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION DEL CAMINO HUEYTEPEC-HUIPANGULLO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+460  | 158-TECOLUTLA            | TECOLUTLA                                    | URBANO | 2,870,647                         | 2,870,647              | 2,870,647  | 2,870,647 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 6                      | 6   | 100%     | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS, NO HAY ESTA OPCION EN EL SISTEMA.  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL RAMAL 4+700 EN EL MODULO 1+1 LA ANTIGUA  | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL                                  | RURAL  | 2,737,762                         | 2,737,762              | 2,737,762  | 2,737,762 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION ELECTRICIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 181-TLALIXCOYAN          | EL SAUCE II (BREÑA)                          | RURAL  | 1,460,000                         | 1,460,000              | 1,460,000  | 1,460,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 1%       |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DE LAS SECCIONES DE RIEGO LAS PUENTES PALAMAR PRIETO Y EL CHOTE DEL MODULO 01 EL HIGO A.C. DEL DISTRITO DE RIEGO 060 RIO PANUCO  | 205-EL HIGO              | LAS PUENTES                                  | RURAL  | 1,056,950                         | 1,056,950              | 1,056,950  | 1,056,950 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR3960R  | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                                 | URBANO | 722,454                           | 722,454                | 674,565    | 674,565   | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION ELECTRICA Y TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3560V  | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                                 | URBANO | 2,035,537                         | 2,035,537              | 2,035,143  | 2,035,143 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N  | 4-ACTOPAN                | TRAPICHE DEL ROSARIO                         | RURAL  | 2,102,408                         | 2,102,408              | 2,048,679  | 2,048,679 | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO 1 DEL KM0+200 Y CANAL LATERAL IDOLOS DEL KM 0+000 AL 1+620   | 4-ACTOPAN                | PAÑO DEL CEDRO                               | RURAL  | 2,733,150                         | 2,733,150              | 2,733,150  | 2,733,150 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA RIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO INSURGENTE JOSE EVARISTO MOLINA  | 65-EMILIANO ZAPATA       | RANCHO VIEJO                                 | RURAL  | 2,307,860                         | 2,307,860              | 2,307,860  | 2,307,860 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO ANTIGUO A MAGDALENA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000  | 88-MAGDALENA             | MAGDALENA                                    | URBANO | 2,995,750                         | 2,995,750              | 2,995,750  | 2,995,750 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETROS       | 2                      | 2   | 100%     | FONREGION 2008 LOCALIDAD: VARIAS.  |
| EQUIPAMIENTO  |                          |  |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                             |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                             |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                           | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| BIENES MUEBLES   |                             |   |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAS)  | 129-PLATON SANCHEZ          | PLATON SANCHEZ                          | URBANO | 19,499,768                        | 19,499,768             | 19,499,768 | 19,499,768 | 100%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE: ANATOMIA, PATOLOGIA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIA, ICON UCIP-NEON          | 138-RIO BLANCO              | RIO BLANCO                              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 8,558,129  | 8,558,129 | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION R 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS  |
| EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMIA, PATOLOGIA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIA, ICON UCIP-NEON           | 138-RIO BLANCO              | RIO BLANCO                              | URBANO | 39,369,887                        | 39,369,887             | 39,369,887 | 39,369,887 | 100%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, NO APLICAN BENEFICIARIOS   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INDUSTRIAL PARA EL HOSPITAL REGIONAL   | 169-JOSÉ AZUETA             | VILLA AZUETA                            | URBANO | 19,000,000                        | 19,000,000             | 19,000,000 | 19,000,000 | 100%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  |  |
| OTROS  |                             |   |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| SUMINISTRO DE EQUIPO DE MACRO Y MICROMEDICION, VARIADORES DE VELOCIDAD/FRECUENCIA, EQUIPO DE COMPUTO, ADQUISICION E INSTALACION DE SOFTWARE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL                     | URBANO | 7,464,792                         | 7,464,792              | 6,577,742  | 6,577,742  | 88%      | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 AGUA POTABLE, ZONAS URBANAS NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO.   |
| OTROS  |                             |   |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION     | 10-ALTOTONGA                | MAGUEYITOS                              | RURAL  | 35,256                            | 35,256                 | 35,256     | 35,256     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR6439G   | 10-ALTOTONGA                | SAN JOSE BUENAVISTA                     | RURAL  | 4,412                             | 4,412                  | 4,317      | 4,317      | 98%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LA VENTA                                | RURAL  | 28,062                            | 28,062                 | 28,062     | 28,062     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA DEL RAYO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 105-MEDELLIN                | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO          | RURAL  | 5,078                             | 5,078                  | 5,078      | 5,078      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30EJN1934I   | 105-MEDELLIN                | MEDELLIN                                | URBANO | 16,949                            | 16,949                 | 14,184     | 14,184     | 84%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, LINDERO DEL LLANO  | 117-OMEALCA                 | PASO AMAPA                              | RURAL  | 24,277                            | 24,277                 | 24,277     | 24,277     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EL NAZARENO   | 117-OMEALCA                 | LAZARO CARDENAS                         | RURAL  | 33,959                            | 33,959                 | 33,959     | 33,959     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION LOS MANGOS  | 117-OMEALCA                 | PASO AMAPA                              | RURAL  | 25,778                            | 25,778                 | 25,778     | 25,778     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION RINCON ZAPOTE   | 117-OMEALCA                 | CRUZ TETELA                             | RURAL  | 31,772                            | 31,772                 | 31,772     | 31,772     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN367F  | 118-ORIZABA                 | ORIZABA                                 | URBANO | 16,390                            | 16,390                 | 4,917      | 4,917      | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL KM. 5+318 DE COMPUERTAS DESLIZANTE Y SUS MECANISMOS      | 121-OZULLUAMA DE MASCARENAS | POBLADO TIERRA Y LIBERTAD (PASO PIEDRA) | RURAL  | 12,311                            | 12,311                 | 12,311     | 12,311     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|----------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                            |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                            |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                          | 3   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS                      | URBANO | 868,273                           | 868,273                | 449,384    | 449,384   | 52%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 31%   | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. LA OBRA CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES EL PORVENIR, PALMAR ALTO, ESTACION CORONEL MASCAREÑAS Y ESTACION TANCEME.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA SUBESTACIONES DE BOMBEO PARA USO AGRICOLA  | 123-PANUCO                 | TANUJO                                      | RURAL  | 33,264                            | 33,264                 | 33,264     | 33,264    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 11 "TULLILO A C", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL-COY 1  | 123-PANUCO                 | COLONIA PILOTO                              | RURAL  | 11,849                            | 11,849                 | 11,849     | 11,849    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABI Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DEL CANAL LATERAL KM15+4680E LA UNIDAD DE RIEGO EMILIANO ZAPATA, AC DEL DISTRITO DE RIEGO092 RIOPANUCO | 123-PANUCO                 | CENTRO DE POBLACION NUEVO PANUCO (LA PITAY) | RURAL  | 12,316                            | 12,316                 | 12,316     | 12,316    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES SUBLATERALES DEL CANAL LATERAL "CHAPACAO" DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO, UNIDAD PUJAL.       | 123-PANUCO                 | CHAPACAO DOS                                | RURAL  | 3,634                             | 3,634                  | 3,634      | 3,634     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS ELEVADORES EN LOS CANALES SUBLATERALES DEL CANAL LATERAL TULLILO DEL MODULO NO. 16 "GUAYALEJO II" DEL DISTRITO DE RIEGO   | 123-PANUCO                 | GUAYALEJO                                   | URBANO | 10,413                            | 10,413                 | 10,413     | 10,413    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL RIEGO EN LOTES DISPERSOS DEL MODULO 12 " CHAPACAO A C ", DISTRITO DE RIEGO 092 RIO PANUCO UNIDAD PUJAL-COY 1                         | 123-PANUCO                 | MONTERREY                                   | RURAL  | 7,119                             | 7,119                  | 7,119      | 7,119     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE REGADERAS, ASI COMO DE COMPUERTAS Y SUS MECANISMOS DEL MODULO "LOS SIETE EJIDOS"                             | 123-PANUCO                 | JABONCILLO                                  | RURAL  | 12,324                            | 12,324                 | 12,324     | 12,324    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA FONREGION 2008 NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA RENAB Y MODERNIZACION DE COMPUERTAS DESLIZANTES Y SUS MECANISMOS REPARACION DEL TRANSFORMADOR DE 1500 KVA DE LA PLANTA DE BOMBEO LA TORTUGA AC DEL DISTRITO DE RIEGO092 | 123-PANUCO                 | LA ANGOSTURA                                | RURAL  | 12,314                            | 12,314                 | 12,314     | 12,314    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE CHAPACAO DOS   | 123-PANUCO                 | LAZARO CARDENAS                             | RURAL  | 744,670                           | 744,670                | 744,670    | 744,670   | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES TULLILO MEDIO CAMINO, UNO DICHA, VICENTE GUERRERO, CAROLINO ANAYA, CHUJIL, 17, CHULTO, MONTERREY, PERICOSTA, PILOTO, COAHUILA SAN ANDRES, MIGUEL HIDALGO, LA MICHOGANA, XICOTENCATL, MIRADORES, TLAXCALITA, PROGRESO, CHAPACAO DOS, ESTACION MENDEZ, LOS AZTECAS Y GUADALUPE VICTORIA. |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS  | 128-PEROTE                 | PEROTE                                      | URBANO | 2,170,000                         | 2,170,000              | 2,169,999  | 2,169,999 | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE LIBERACION DE LA FORTALEZA DE SAN CARLOS (REHABILITACION, LIMPIEZA DE ELEMENTOS AGREGADOS)  | 128-PEROTE                 | PEROTE                                      | URBANO | 42,569                            | 42,569                 | 31,533     | 31,533    | 74%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2008.   |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULARIZACION  | 128-PEROTE                 | SAN ANTONIO TENEXTEPEC                      | URBANO | 147,732                           | 147,732                | 125,938    | 125,938   | 85%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA RENAB Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DEL CANAL LATERAL KM1+196.50 DEL KM0+798 AL KM1+707 DEL CANAL PRINCIPAL PONIENTE DEL MODULO02 PLATON SANCHEZ             | 129-PLATON SANCHEZ         | PLATON SANCHEZ                              | URBANO | 12,308                            | 12,308                 | 12,308     | 12,308    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL FRACC. FLORESTA   | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO                        | URBANO | 51,721                            | 51,721                 | 48,863     | 48,863    | 94%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS 22 DE SEPTIEMBRE CLAVE 90JN0452  | 131-POZA RICA DE HIDALGO   | POZA RICA DE HIDALGO                        | URBANO | 8,061                             | 8,061                  | 8,052      | 8,052     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO PARA USO SUPLEMENTARIO   | 134-PUENTE NACIONAL        | NARANJOS                                    | RURAL  | 16,521                            | 16,521                 | 16,521     | 16,521    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 1%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---|--|
|   |                          |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |  |
|   |                          |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |          |   |  |
| 1   | 2                        | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |          |   |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN CULTIVOS DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO DE RIEGO DE PUENTE NACIONAL | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL                      | URBANO | 12,960                            | 12,960                 | 12,960     | 12,960   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (TULAR I, TULAR II Y LOMA DE CABALLO-B. CAMPECHE) (SA. ETAPA | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | SAN ANDRES TUXTLA                    | URBANO | 63,404                            | 63,404                 | 63,404     | 63,404   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 0%  | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, GASTOS DE SUPERVISION. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |
| PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO SAN ANDRES -OHUILAPA DEL KM 0+000 AL 14+200  | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | OHUILAPAN                            | RURAL  | 450,000                           | 450,000                | 450,000    | 450,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | LA BALA                              | RURAL  | 29,442                            | 29,442                 | 29,442     | 29,442   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE   | 155-TANTOYUCA            | BUENA VISTA                          | RURAL  | 742,460                           | 742,460                | 473,520    | 473,520  | 64%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1        | 57%   | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES EL MEZQUITE, CRUCERO PALMITO, LA ESPERANZA GALERA, MANO DE LEON, EL PALMITO, SAN JERONIMO, SANTA RITA, CERRO MIRADOR, COPALLO ZANJA MARIA, MIRALILLO, UNIDAD SANTA CLARA, SAN ANTONIO, EL NOPALI, LA CHACA, COYULES, EL COYOL, TETILLAS, TANGUIS, CALLEJON SANTA CLARA, PENSADOR MEXICANO, XOYOTITLA, TAZAJERAS, EL AGUACATE, LA ESPERANZA SANTA CLARA Y LINDERO AGUACATE. |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL RAMAL 4+700, EN EL MODULO I-1 LA ANTIGUA                                    | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL                          | RURAL  | 47,613                            | 47,613                 | 47,613     | 47,613   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 160-TEMPACHE             | OJITAL SANTA MARIA                   | RURAL  | 254,426                           | 254,426                | 254,426    | 254,426  | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION   | 160-TEMPACHE             | KILOMETRO TREINTA Y TRES (PASO REAL) | RURAL  | 30,329                            | 30,329                 | 30,329     | 30,329   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES   | 160-TEMPACHE             | ALAMO                                | URBANO | 499,444                           | 499,444                | 243,119    | 243,119  | 49%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1        | 27%   | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 160-TEMPACHE             | AGUA ZARCA                           | RURAL  | 543,938                           | 543,938                | 256,527    | 256,527  | 47%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1        | 25%   | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS. EL PROYECTO EJECUTIVO CONTEMPLA ADEMAS A LAS LOCALIDADES HEROES DEL 47, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMA BONITA, PASO DEL PERRO, TABLONES, TINCONTLAN Y VENUSTIANO CARRANZA.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES  | 167-TEPETZINTLA          | TEPETZINTLA                          | URBANO | 38,254                            | 38,254                 | 20,618     | 20,618   | 54%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 0%  | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GASTOS DE SUPERVISION. NO APLICA BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA, DOBLADERO 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO             | 169-JOSE AZUETA          | ESTACION DOBLADERO (DOBLADERO)       | RURAL  | 19,478                            | 19,478                 | 19,478     | 19,478   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SUBESTACION EN POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                                 | 174-TIERRA BLANCA        | JOACHIN                              | RURAL  | 6,869                             | 6,869                  | 6,869      | 6,869    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA        | LAS CONCHAS                          | RURAL  | 18,173                            | 18,173                 | 18,173     | 18,173   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO * POZO NO. 2 * PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                              | 174-TIERRA BLANCA        | MATA COYOL                           | RURAL  | 18,173                            | 18,173                 | 18,173     | 18,173   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MATA PLANTA II, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                             | 174-TIERRA BLANCA        | LOMA DEL IZOTE (MATA PLANTA)         | RURAL  | 17,478                            | 17,478                 | 17,478     | 17,478   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA        | SANTA FE (DOS MATAS)                 | RURAL  | 14,086                            | 14,086                 | 14,086     | 14,086   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1        | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio         | Localidad      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                   |                |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                   |                |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | SUENA VISTA    | RURAL  | 30,608                            | 30,608                 | 30,608          | 30,608        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | EL MIRADOR     | RURAL  | 18,173                            | 18,173                 | 18,173          | 18,173        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EL DORADO POZO 5, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | EL DORADO      | RURAL  | 15,478                            | 15,478                 | 15,478          | 15,478        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN CONG. FCO. GONZALEZ, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                                  | 174-TIERRA BLANCA | MATA ANONILLA  | RURAL  | 26,869                            | 26,869                 | 26,869          | 26,869        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN HUIXCOTLA 1, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | HUIXCOTLA      | RURAL  | 18,695                            | 18,695                 | 18,695          | 18,695        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "POZO 1", PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | LOS MANGOS     | RURAL  | 7,652                             | 7,652                  | 7,652           | 7,652         | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA | EL PALENQUE    | RURAL  | 13,217                            | 13,217                 | 13,217          | 13,217        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA | LOS CERRITOS   | RURAL  | 14,956                            | 14,956                 | 14,956          | 14,956        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 174-TIERRA BLANCA | PASO MAGUEYITO | RURAL  | 19,304                            | 19,304                 | 19,304          | 19,304        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 174-TIERRA BLANCA | EL CHAPARRAL   | RURAL  | 4,956                             | 4,956                  | 4,956           | 4,956         | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 174-TIERRA BLANCA | EL TAMARINDO   | RURAL  | 22,964                            | 22,964                 | 22,964          | 22,964        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN 20 HAS DE CAÑA DE AZUCAR EN EL MODULO B-1 JOACHIN DEL DISTRITO DE RIEGO R2 RIO BLANCO | 174-TIERRA BLANCA | JOACHIN        | RURAL  | 5,950                             | 5,950                  | 5,950           | 5,950         | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 1%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION * PREDIO DE LA GUADALUPE  | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS    | RURAL  | 20,964                            | 20,964                 | 20,964          | 20,964        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SAN GERONIMO  | 174-TIERRA BLANCA | PASO BOBO      | RURAL  | 9,216                             | 9,216                  | 9,216           | 9,216         | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIIMPORTIL  | 174-TIERRA BLANCA | VISTA HERMOSA  | RURAL  | 13,029                            | 13,029                 | 13,029          | 13,029        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION ( PASO DE LA MULA )  | 174-TIERRA BLANCA | LAS CONCHAS    | RURAL  | 27,944                            | 27,944                 | 27,944          | 27,944        | 100%            | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 1                            | 100%  | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA  | URBANO | 829,882                           | 829,882                | 416,970         | 416,970       | 50%             | 0  | 0              | PROYECTO              | 1                     | 0                            | 29%   | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones  |
|---|-------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|--|
|   |                   |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|   |                   |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |          |  |
| 1   | 2                 | 3                                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |          |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO " SAN JOSE " , PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 181-TLALIXCOYAN   | AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS        | RURAL  | 33,565                            | 33,565                 | 33,565     | 33,565   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO "LA ESTRELLA " , PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 181-TLALIXCOYAN   | AMPLIACION ISLA DE PAJARITOS        | RURAL  | 26,869                            | 26,869                 | 26,869     | 26,869   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 181-TLALIXCOYAN   | LA CAMELIA                          | RURAL  | 19,652                            | 19,652                 | 19,652     | 19,652   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | AVANCE NO APLICA EN GASTOS DE SUPERVISION  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION,ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 181-TLALIXCOYAN   | EL SAUCE II (BREÑA)                 | RURAL  | 25,391                            | 25,391                 | 25,391     | 25,391   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 191-URSULO GALVAN | LOMA DE SAN RAFAEL                  | RURAL  | 22,904                            | 22,904                 | 22,904     | 22,904   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE URSULO GALVAN   | 191-URSULO GALVAN | URSULO GALVAN                       | URBANO | 147,066                           | 147,066                | 147,066    | 147,066  | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. RESSAMEN CLAVE 30EJN0422H  | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                            | URBANO | 18,049                            | 18,049                 | 8,122      | 8,122    | 45%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO "RENCIAMIENTO" CLAVE 30ETH0000   | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                            | URBANO | 36,925                            | 36,925                 | 36,911     | 36,911   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| TRABAJOS PRELIMINARES (PROYECTO ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTO DE CIMENTACION) PARA LA CONSTRUCCION DE LA TORRE PEDIATRICA  | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 5,749.947  | 5,749.947 | ESTUDIO          | 1                | 0                      | 0%       | FONREGION R 2008. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 196-YANGA         | GENERAL ALATRISTE (SAN JOAQUIN)     | RURAL  | 15,217                            | 15,217                 | 15,217     | 15,217   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHAB. Y MODERNIZACION MEDIANTE EL ENTUBAMIENTO DE LAS REGADERAS DELAS SECC DE RIEGO LAS PUENTES PALMAR PRIETO Y EL CHOTE DEL MODULO 01EL HIGOAC DEL DISTO DE RIEGO060 | 205-EL HIGO       | LAS PUENTES                         | RURAL  | 18,381                            | 18,381                 | 18,381     | 18,381   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION CON CANON VIAJERO Y CON EQUIPAMIENTO   | 205-EL HIGO       | PROLONGACION EL PUEBLITO (CIRUELAR) | RURAL  | 37,162                            | 37,162                 | 37,162     | 37,162   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL PORTENTO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 207-TRES VALLES   | LOS NARANJOS                        | URBANO | 13,739                            | 13,739                 | 13,739     | 13,739   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     | EL AVANCE FISICO NO APLICA   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 207-TRES VALLES   | NUJEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA       | RURAL  | 12,139                            | 12,139                 | 12,139     | 12,139   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA LOS CHANGOS  | 207-TRES VALLES   | LA GRANJA                           | RURAL  | 19,478                            | 19,478                 | 19,478     | 19,478   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%       | EL AVANCE FISICO NO APLICA   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA SAN BERNARDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 207-TRES VALLES   | LA GRANJA                           | RURAL  | 17,043                            | 17,043                 | 17,043     | 17,043   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     | EL AVANCE FISICO NO APLICA   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION  | 207-TRES VALLES   | LOS NARANJOS                        | URBANO | 13,742                            | 13,742                 | 13,742     | 13,742   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 1                      | 100%     | EL AVANCE FISICO NO APLICA   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|--------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                          |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                          |                           |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                        | 3                         | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)   | 21-SAN RAFAEL            | SAN RAFAEL                | URBANO | 40,988                            | 40,988                 | 40,988     | 40,988   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008. AGUA POTABLE. GASTOS DE SUPERVISION. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD ATZALAN CLAVE 30ETC0015C  | 23-ATZALAN               | ATZALAN                   | URBANO | 68,501                            | 68,501                 | 21,312     | 21,312   | 31%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ              |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR3969R   | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO              | URBANO | 12,564                            | 12,564                 | 11,732     | 11,732   | 93%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ              |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3860V   | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO              | URBANO | 35,401                            | 35,401                 | 35,394     | 35,394   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ              |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30JN1670X  | 32-CATEMACO              | CATEMACO                  | URBANO | 12,991                            | 12,991                 | 12,256     | 12,256   | 94%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ              |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROFESOR EFREN RAMIREZ CLAVE 30DES0144G  | 38-COATEPEC              | COATEPEC                  | URBANO | 24,654                            | 24,654                 | 23,867     | 23,867   | 97%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EL GUAJILLO. PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 4-ACTOPAN                | RANCHO NUEVO              | RURAL  | 16,521                            | 16,521                 | 16,521     | 16,521   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 1%       |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 4-ACTOPAN                | EL JICARO                 | RURAL  | 17,217                            | 17,217                 | 17,217     | 17,217   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 4-ACTOPAN                | TINAJITAS                 | RURAL  | 6,695                             | 6,695                  | 6,695      | 6,695    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 1%       |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL CANAL PRINCIPAL CEDRO 1 DEL KM 0+000 AL KM 0+200 Y CANAL LATERAL IDOLOS DEL KM 0+000 AL 1+620 | 4-ACTOPAN                | PASO DEL CEDRO            | RURAL  | 47,533                            | 47,533                 | 47,533     | 47,533   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION AGUA FRIA 2A ETAPA   | 4-ACTOPAN                | SAN ISIDRO                | RURAL  | 10,920                            | 10,920                 | 10,920     | 10,920   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 1%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N   | 4-ACTOPAN                | TRAPICHE DEL ROSARIO      | RURAL  | 26,130                            | 26,130                 | 25,686     | 25,686   | 98%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ              |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 44-CORDOBA               | SAN JOSÉ DE TAPIA         | RURAL  | 23,130                            | 23,130                 | 23,130     | 23,130   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA KM 11.EL COYOL 2, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO                     | 45-COSAMALAPAN DE CARRIO | EL COYOL (KILÓMETRO ONCE) | RURAL  | 15,913                            | 15,913                 | 15,913     | 15,913   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA EL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. EL PINAL                                 | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE              | URBANO | 25,954                            | 25,954                 | 25,954     | 25,954   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2008. AGUA POTABLE. GASTOS DE SUPERVISION. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SANEAMIENTO INTEGRAL  | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE              | URBANO | 987,811                           | 987,811                | 952,674    | 952,674  | 96%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 99%      | FONREGION 2008. SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                                       | 49-COTAXTLA              | LA TINAJA                 | RURAL  | 299,413                           | 299,413                | 299,412    | 299,412  | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2008. ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-----------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                       |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                       |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   |                       |                      |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 6        | 7  | 8         | 9                | 10               | 11                     |   |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO HERMANOS SANCHEZ, PARA RIEGO SUPLEMENTARIO  | 53-CUITLAHUAC         | EL TAMARINDO         | RURAL  | 17,217                            | 17,217                 | 17,217     | 17,217   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION   | 53-CUITLAHUAC         | PALMA SOLA           | RURAL  | 22,469                            | 22,469                 | 22,469     | 22,469   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO  | 55-CHALMA             | CHALMA               | URBANO | 299,977                           | 299,977                | 271,121    | 271,121  | 90%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO) (1A. ETAPA)  | 61-LAS CHOAPAS        | EL SATELITE          | RURAL  | 5,371                             | 5,371                  | 5,371      | 5,371    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 AGUA POTABLE GASTOS DE SUPERVISION AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE LA UNIDAD DE RIEGO " INSURGENTE JOSE SYARISTO MOLINA "                      | 65-EMILIANO ZAPATA    | RANCHO VIEJO         | RURAL  | 40,136                            | 40,136                 | 40,136     | 40,136   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS UNIDAD FILOMENO MATA CLAVE 30ETC0013E  | 67-FILOMENO MATA      | FILOMENO MATA        | URBANO | 69,403                            | 69,403                 | 69,498     | 69,498   | 78%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| PROYECTO EJECUTIVO DE LA CAPTACION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 67-FILOMENO MATA      | FILOMENO MATA        | URBANO | 211,643                           | 211,643                | 163,277    | 163,277  | 77%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 67%   | FONREGION 2008, AGUA POTABLE, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS.   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES MARGINALES  | 68-FORTIN             | FORTIN DE LAS FLORES | URBANO | 485,048                           | 485,048                | 145,513    | 145,513  | 30%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 45%   | FONREGION 2008, SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ESTUDIOS Y PROYECTOS. NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EL BORRERILLO PARA RIEGO SUPLEMENTARIO   | 7-CAMARON DE TEJEDA   | LA MESTIZA           | RURAL  | 26,000                            | 26,000                 | 26,000     | 26,000   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A. ETAPA)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO | HUEYAPAN DE OCAMPO   | URBANO | 25,793                            | 25,793                 | 25,793     | 25,793   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008, ALCANTARILLADO, GASTOS DE SUPERVISION AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ELENA LINERA CLAVE 30D.JN0245V  | 87-XALAPA             | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 14,334                            | 14,334                 | 13,147     | 13,147   | 92%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2008 EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A MALTRATA PRIMERA ETAPA (TRAMO 0+0000 AL 1+362.493)  | 89-MALTRATA           | MALTRATA             | URBANO | 138,127                           | 138,127                | 138,750    | 138,750  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2008.   |
| <b>PROGRAMAS REGIONALES</b>   |                       |                      |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>INVERSION</b>  |                       |                      |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>   |                       |                      |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |                       |                      |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| AFORTACION DEL LINDO AL MILLAR PARA EL ORPIS POR LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN JULIAN-PASO DEL TORO TRMO. ENTRONQUE TAMACA-PASO DEL TORO KM 6+900 AL KM 30+850, OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 1,425                             | 1,425                  | 1,425      | 1,425    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PRORREF R 2008 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 2+000 AL 3+200 Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO DEL KM 2+000 AL 3+200 DEL CAMINO CUITLAHUAC-ARROYO AZUL   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 0%  | FONDO: PRORREF R 2008 OBRA CANCELADA   |
| PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 1                                 | 1                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA: SUS SURESTE 2008. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 23,384                            | 23,384                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PRORREF 2008.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                     |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                     |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                   | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 877  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO EXISTE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PROREF R 2008. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 183,415  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "A". EN LA ESCUELA PRIMARIA XICONTENCATL. CLAVE 30EPR3630Z                                 | 105-MEDELLIN        | PASO DEL TORO                   | URBANO | 1,669,831                         | 1,669,831              | 1,652,331  | 1,652,331 | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 2                | 2                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO MEDELLIN-BOCA DEL RIO (2A ETAPA) DEL KM. 0+850 AL KM. 2+050   | 105-MEDELLIN        | MEDELLIN                        | URBANO | 9,568,830                         | 9,568,830              | 9,553,802  | 9,553,802 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETROS       | 1                | 1                      | 100%  | SUR SURESTE 2008 MUNICIPIOS MEDELLIN Y BOCA DEL RIO LOCALIDADES MEDELLIN Y BOCA DEL RIO  |
| SUSTITUCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30OTV0078D  | 105-MEDELLIN        | LOS ROBLES                      | URBANO | 2,001,006                         | 2,001,006              | 1,988,356  | 1,988,356 | 99%      | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA   | 108-MINATITLAN      | MINATITLAN                      | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 3,074,002  | 2,769,551 | METROS CUADRADOS | 2,976            | 1,934                  | 65%   | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 950 M3/DIA PARA SANEAR LA LAGUNA DE MANDINGA                           | 11-ALVARADO         | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 5,500,000  | 5,500,000 | METROS CUADRADOS | 368              | 368                    | 100%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE MANDINGA. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD MATATENATITO DEL KM 1+040 AL 1+460   | 117-OMEALCA         | OMEALCA                         | URBANO | 768,627                           | 768,627                | 768,627    | 768,627   | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  | FONDO: PROREF R 2008 OBRA FINIQUITADA EN ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.  |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SENDEROS ECOLÓGICOS, SEMALETICA E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA EN LA RESERVA ECOLÓGICA "CERRO DEL BORREGO" (TERMINACIÓN DE LA ETAPA) | 118-ORIZABA         | ORIZABA                         | URBANO | 817,764                           | 817,764                | 817,764    | 817,764   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SENDEROS ECOLÓGICOS, SEMALETICA E INFRAESTRUCTURA ECOTURISTICA EN LA RESERVA ECOLÓGICA "CERRO DEL BORREGO" (TERMINACIÓN DE LA ETAPA) | 118-ORIZABA         | ORIZABA                         | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 876,500  | 876,500   | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVES PARA EL ESTERO DE CHUJOS PRIMERA ETAPA  | 123-PANUJO          | ALTO DEL CHUJOL (LOS MANGUITOS) | RURAL  | 2,991,400                         | 2,991,400              | 2,991,400  | 2,991,400 | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | PROREF 2008  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMIPORTATIL   | 123-PANUJO          | CAMALOTE                        | RURAL  | 1,798,000                         | 1,798,000              | 1,685,556  | 1,685,556 | 94%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 90%   | PROREF R 2008  |
| TRABAJOS DE INSTALACIONES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS DEL MUSEO DE SITIO "TAJIN"   | 124-PAPANTLA        | EL TAJIN                        | RURAL  | 194,684                           | 194,684                | 194,651    | 194,651   | 100%     | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF 2008.   |
| ELABORACION DEL PROYECTO ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO  | 125-PASO DEL MACHO  | EL ACACIO                       | RURAL  | 32,110                            | 32,110                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | PROREF 2008  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DTV1078K  | 149-SOTEAPAN        | MORELOS                         | URBANO | 244,287                           | 244,287                | 227,528    | 227,528   | 93%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HILARIO SALAS CLAVE 30DTV1083S   | 149-SOTEAPAN        | HILARIO C. SALAS                | RURAL  | 249,842                           | 249,842                | 244,081    | 244,081   | 98%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE H. COLEGIO MILITAR, SEGUNDA ETAPA (TERMINACIÓN DE OBRA)   | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA                   | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,469,164  | 1,469,164 | METROS           | 421              | 421                    | 100%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |              |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |              |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CANOTAJE EN EL RIO TUXPAN   | 189-TUXPAM   | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 7,500,000                         | 7,500,000              | 7,499,999       | 7,499,999     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 579                   | 579                          | 100%  | EL RECURSO ES PRORREF 2008.   |
| CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DIONISIO GUTIERREZ CLAVE 30EPR2633P | 193-VERACRUZ | CABO VERDE               | RURAL  | 1,966,533                         | 1,966,533              | 1,964,594       | 1,964,594     | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 6                     | 6                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G                  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 1,253,663                         | 1,253,663              | 1,242,350       | 1,242,350     | 99%             | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR3748X | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 1,317,326                         | 1,317,326              | 1,310,635       | 1,310,635     | 99%             | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO CLAVE 30EJN1902Z                      | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 1,045,053                         | 1,045,053              | 960,364         | 960,364       | 92%             | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR3522H     | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 479,171                           | 479,171                | 478,110         | 478,110       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEBERTO CASTILLO CLAVE 30DTV1142V              | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 284,020                           | 284,020                | 283,947         | 283,947       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DIONISIO GUTIERREZ CLAVE 30EPR2633P   | 193-VERACRUZ | CABO VERDE               | RURAL  | 34,201                            | 34,201                 | 34,167          | 34,167        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR3522H   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 8,333                             | 8,333                  | 8,210           | 8,210         | 99%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR3748X   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 22,910                            | 22,910                 | 22,794          | 22,794        | 99%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR3912G  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 21,803                            | 21,803                 | 12,605          | 12,605        | 58%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTE CLAVE 30DTV1030R   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 7,988                             | 7,988                  | 6,308           | 6,308         | 79%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ANTON S. MAKARENKO CLAVE 30EJN1902Z  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 18,175                            | 18,175                 | 11,826          | 11,826        | 65%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA MATACOCUTE   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 4,281,030                         | 4,281,030              | 4,281,030       | 4,281,030     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 2,196                 | 0                            | 0%  | EL RECURSO ES FONREGION 2009.   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR0046M  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 386,536                           | 386,536                | 384,904         | 384,904       | 100%            | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO GALVEZ Y FUENTES CLAVE 30DTV1030R   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                 | URBANO | 459,289                           | 459,289                | 369,939         | 369,939       | 81%             | 0  | 0              | 0 OBRA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DEL ALBERGUE PARA ESTUDIANTES "LA CHINANTLA" (TERMINACION DE OBRA)  | 210-UXPANAPA | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 4,383,524                         | 4,383,524              | 4,383,523       | 4,383,523     | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 11,309                | 11,309                       | 100%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL SISTEMA NO SE ENCUENTRA REGISTRA LA LOCALIDAD DE LA CHINANTLA Y NO PERMITE DARLA DE ALTA. EL RECURSO ES PRORREF 2008. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|---------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                     |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                     |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                   | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ÁVILA CAMACHO-SONZAPOTES DEL KM. 3+420 AL 4+420   | 211-SAN RAFAEL      | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 3,490,000                         | 3,490,000              | 3,490,000  | 3,490,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROREF R 2008. OBRA FINQUITADA   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 300TY1659Q  | 25-AYAHUALILCO      | RINCONADA                       | RURAL  | 245,865                           | 245,865                | 190,295    | 190,295   | 77%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y OBRAS CONEXAS EN LA CARRETERA CORDOBA-EL BARREAL   | 44-CORDOBA          | COBERTURA MUNICIPAL             | RURAL  | 3,615,846                         | 3,615,846              | 3,615,846  | 3,615,846 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 3,610                  | 0   | 0%       | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE EL BARREAL. EL RECURSO ES PROREF 2008. |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30EJN1141  | 44-CORDOBA          | CORDOBA                         | URBANO | 495,482                           | 495,482                | 413,212    | 413,212   | 83%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 2   | 100%     | SOLO HUBO CAMBIO EN EL AVANCE FISICO  |
| CONSTRUCCIÓN DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL, SEGUNDA ETAPA   | 44-CORDOBA          | CORDOBA                         | URBANO | 2,955,346                         | 2,955,346              | 2,955,346  | 2,955,346 | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 1,448                  | 0   | 0%       | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR4093X  | 58-CHICONTEPEC      | LINDERO AGUA FRIA               | RURAL  | 118,786                           | 118,786                | 118,786    | 118,786   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 2                      | 2   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO M. QUIRASCO (TERMINACIÓN DE OBRA)  | 65-EMILIANO ZAPATA  | PINOLTEPEC                      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,431,056  | 1,431,056 | 0                | METROS CUADRADOS | 2,778                  | 0   | 0%       | EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE VERACRUZ SIN CLAVE  | 69-GUTIÉRREZ ZAMORA | GUTIÉRREZ ZAMORA                | URBANO | 260,333                           | 260,333                | 230,661    | 230,661   | 89%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO ACUMULADO  |
| ALUMBRADO EXTERIOR DE LAS ÁREAS DEL MUSEO DEL TRANSPORTE (INCLUYE ALIMENTACIÓN, TRANSFORMADOR Y PASO A C.F.E.)   | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 6,007,265                         | 6,007,265              | 5,885,297  | 5,885,297 | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| MODERNIZACIÓN  |                     |                                 |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA SAN JULIAN-PASO DEL TORO TRAMO: ENTRONQUE TAMACA-PASO DEL TORO DEL KM 6+900 AL 30+850 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ACCESOS Y CALLES LATERALES (COMP. DE REC.) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL             | URBANO | 1,433,327                         | 1,433,327              | 1,433,327  | 1,433,327 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROREF R 2008  |
| MEJORAMIENTO   |                     |                                 |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A INTEGRADORA CHAPACAO   | 123-PANUCO          | ALTO DEL CHIJOL (LOS MANGUITOS) | RURAL  | 422,500                           | 422,500                | 422,500    | 422,500   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROREF 2008   |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARCELA INTEGRAL DE LA MUJER   | 191-URSULO GALVAN   | ZEMPOALA                        | URBANO | 490,000                           | 490,000                | 490,000    | 490,000   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROREF 2008   |
| TERMINACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO BENITO JUÁREZ  | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                        | URBANO | 2,641,148                         | 2,641,148              | 1,796,264  | 1,796,264 | 68%      | 0  | 0         | 0                | METROS CUADRADOS | 1,885                  | 1,697   | 90%      | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| REHABILITACIÓN   |                     |                                 |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REHABILITACIÓN PARA EL AREA EXPO-GALA HUAPANGO   | 123-PANUCO          | PANUCO                          | URBANO | 138,394                           | 138,394                | 138,393    | 138,393   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DJN1673S   | 154-TANTIMA         | SAN SEBASTIÁN                   | RURAL  | 6,820                             | 6,820                  | 6,820      | 6,820     | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, SEGUNDA ETAPA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)  | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA                   | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,498,736  | 1,498,736 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio           | Localidad                         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|---|---------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |                     |                                   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                     |                                   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES (SEGUNDA ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR2818X  | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                          | URBANO | 4,473,508                         | 4,473,508              | 4,471,020       | 4,471,020     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "A", EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPB0465W   | 35-CITLALTEPETL     | EL CRUCERO                        | RURAL  | 556,344                           | 556,344                | 556,344         | 556,344       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACION DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL IXTACZOQUITLAN A ZOQUITLAN VIEJO   | 65-IXTACZOQUITLAN   | IXTACZOQUITLAN                    | URBANO | 2,498,192                         | 2,498,192              | 2,423,249       | 2,423,249     | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30DPR5225F  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                   | URBANO | 1,973,645                         | 1,973,645              | 1,973,645       | 1,973,645     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 6                            | 0   | 0%               | FONDO PROREF 2008   |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN ALBERGUE "CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL SALVADOR DIAZ MIRON"  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                   | URBANO | 4,985,330                         | 4,985,330              | 4,981,285       | 4,981,285     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES PROFEF 2008.  |
| REHABILITACION DE LA PINACOTECA DIEGO RIVERA  | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                   | URBANO | 633,262                           | 633,262                | 512,782         | 512,782       | 81%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| REHABILITACION DEL CENTRO ASISTENCIAL CONECALLI   | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                   | URBANO | 3,772,462                         | 3,772,462              | 3,072,827       | 3,072,827     | 81%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 80%              | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| REHABILITACION DEL TEATRO DEL ESTADIO "IGNACIO DE LA LLAVE" (SEGUNDA ETAPA)   | 67-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ                   | URBANO | 1,662,792                         | 1,662,792              | 1,443,588       | 1,443,588     | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| OTROS   |                     |                                   |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,   |                     |                                   |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 1 AL MILLAR DEL PROREF PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR EN EL ESTADO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO | 46,226                            | 46,226                 | 46,226          | 46,226        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES PROREF 2008.  |
| OTOS. DE SUPERV. DE LA MODERN. Y AMPL. DE LA CARR. SAN JULIAN-PASO DEL TORO, TR. ENT. TAMACA-PASO DEL TORO K 4+900 AL 30+850, (CONST. DE PAV. DEL TR. CARR. SAN JULIAN TAMACA-PASO DEL TORO DEL KM 24+820 AL 29 | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO | 1,055,858                         | 1,055,858              | 1,055,858       | 1,055,858     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FONDO. PROREF 2008 POR SER GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR (ORFIS) POR EL SUMINISTRO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES                                | 11-ALVARADO         | COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 5,694  | 5,694          | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA. CON CAPACIDAD DE 550 M3/DIA PARA SANEAR LA LAGUNA DE MANDINGA. EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE MANDINGA. EL RECURSO ES PROREF R 2008.                                    |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA OBRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES  | 11-ALVARADO         | COBERTURA MUNICIPAL               | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 95,652   | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | EN EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA. CON CAPACIDAD DE 550 M3/DIA PARA SANEAR LA LAGUNA DE MANDINGA. EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE MANDINGA. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.        |
| GASTOS DE SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MATATENATITO DEL K 1+040 AL 1+460  | 117-OMEALCA         | OMEALCA                           | URBANO | 13,367                            | 13,367                 | 13,367          | 13,367        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FONDO. PROREF R 2008 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL   | 123-PANUJO          | CAMALOTE                          | RURAL  | 31,304                            | 31,304                 | 29,113          | 29,113        | 93%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | PROREF R 2008   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION SEMI-PORTATIL   | 123-PANUJO          | CAMALOTE                          | RURAL  | 31,304                            | 31,304                 | 29,113          | 29,113        | 93%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | PROREF R 2008 NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESAZOLVES PARA EL ESTERO DE CHIJOLES PRIMERA ETAPA   | 123-PANUJO          | ALTO DEL CHIJOLES (LOS MANGUITOS) | RURAL  | 24,750                            | 24,750                 | 24,750          | 24,750        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | PROREF 2008 NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS  |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL 1 AL MILLAR PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR (ORFIS) POR EL SUMINISTRO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES A BASE DE ZEOLITAS               | 124-PAPANTLA        | EL TAJIN                          | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 2,035  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | EL NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA. CON CAPACIDAD DE 100 M3/DIA EN EL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT. SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO EXISTE EL RENGLO DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES PROREF R 2008. |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|----------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                      |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                      |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                    | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA SANEAMIENTO PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS Y RESIDUALES A BASE DE ZEOLITAS                          | 124-PAPANTLA         | EL TAJIN                 | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 32,748   | 29,751    | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EL NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON CAPACIDAD DE 100 M3/DIA PARA EL PARQUE TEMATICO TAKILHSUKUT. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.         |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA INTRODUCCION DE RED ELÉCTRICA  | 41-SAN ANDRES TUXTLA | RANCHOAPAN 2             | RURAL  | 28,656                            | 28,656                 | 8,597      | 8,597    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, SEGUNDA ETAPA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) (TERMINACION DE ACCION) | 174-TIERRA BLANCA    | TIERRA BLANCA            | URBANO | 26,087                            | 26,087                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PISTA DE CANOTAJE EN EL RIO TUXPAN   | 189-TUXPAM           | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 46,065                            | 46,065                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA MATACOCUTE   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                 | URBANO | 373,773                           | 373,773                | 333,445    | 333,445  | 89%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TERMINACION DEL ACONDICIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ                                   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ                 | URBANO | 45,933                            | 45,933                 | 24,327     | 24,327   | 53%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO AVILA CAMACHO - SONZAPOTES DEL KM. 3+429 AL 4+429  | 211-SAN RAFAEL       | SAN RAFAEL               | URBANO | 60,696                            | 60,696                 | 60,696     | 60,696   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROREF R 2008 POR SER GASTOS DE SUPERVISION, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS CONEXAS EN LA CARRETERA CORDOBA-EL BARREAL                         | 44-CORDOBA           | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 24,203                            | 24,203                 | 24,203     | 24,203   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE EL BARREAL. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008. |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL, SEGUNDA ETAPA.                      | 44-CORDOBA           | CORDOBA                  | URBANO | 15,652                            | 15,652                 | 15,652     | 15,652   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO M. QUIRASCO (TERMINACION DE OBRA)                        | 65-EMILIANO ZAPATA   | PINOLTEPEC               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 19,273   | 19,273    | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL CAMINO CABECERA MUNICIPAL XTACZOQUITLAN A XOQUITLAN VIEJO                                       | 85-XTACZOQUITLAN     | XTACZOQUITLAN            | URBANO | 43,447                            | 43,447                 | 39,103     | 39,103   | 90%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO  | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 375,675                           | 375,675                | 375,675    | 375,675  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES PROREF R 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA ALUMBRADO EXTERIOR DE LAS AREAS DEL MUSEO DEL TRANSPORTE (INCLUYE ALIMENTACION, TRANSFORMADOR Y PAGOS A C.F.E.)    | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 94,836                            | 94,836                 | 94,731     | 94,731   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN ALBERGUE "CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL SALVADOR DIAZ MIRON"             | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 86,701                            | 86,701                 | 38,434     | 38,434   | 44%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL TEATRO DEL ESTADO "IGNACIO DE LA LLAVE" (SEGUNDA ETAPA)   | 87-XALAPA            | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 8,675                             | 8,675                  | 8,675      | 8,675    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES PROREF R 2008.  |
| <b>FIDEM</b>  |                      |                          |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| <b>INVERSION</b>  |                      |                          |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| OBRA PUBLICA  |                      |                          |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION  |                      |                          |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL  | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 60,700                            | 60,700                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE FONDECAR 2008  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |             |             |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                          |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |             |             | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                          |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado  | Ejercido    |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                        | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7           | 8           | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO NARANJAL-TEZZAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+320  | 113-NARANJAL             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,440,578                         | 1,440,578              | 1,440,578   | 1,440,578   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 0                | 0                      | 100%  | FONFECAR 2008 LOCALIDADES NARANJAL Y TEZZAPA   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO BUENA VISTA E.C.(VALSEQUEILLO-MAGUEYITOS) TRAMO DEL KM 1+600 AL 2+600 "TERMINACION DE OBRA"   | 194-VILLA ALDAMA         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 1,998,000                         | 1,998,000              | 1,998,000   | 1,998,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 75%   |  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO LEONA VICARIO-ENCINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 0+600   | 197-YECUATLA             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 1,500,000  | 450,000   | 0 KILOMETRO      | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR R 2008  |
| CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION, DESACELERACION Y ACCESO SOBRE EL CAMINO BARRILLAS (2A PARTE)   | 39-COATZACOALCOS         | COATZACOALCOS       | URBANO | 998,234                           | 998,234                | 977,414     | 977,414     | 98%      | 0  | 0         | 0 METROS         | 731              | 731                    | 100%  | FONFECAR 2008  |
| RECONSTRUCCION  |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE FONFECAR R 08   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 846,567  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | NUMERO DE OBRA: NO TINE POR SER UNA PROVISION UNIDAD DE MEDIDA. OTROS INDICAR META: PROVISION FINANCIERA |
| MANTENIMIENTO   |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - MANANTIALES - BALSAS DE AGUA TRAMO 0+000 - 9+700 Y 15+500 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MANANTIALES         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 487,644  | 0         | 0 KILOMETRO      | 14               | 4                      | 30%   |  |
| UNO AL MILLAR A FAVOR DE LA C.G.E. POR LA CONSERVACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - MANANTIALES- BALSAS DE AGUA TRAMO 0+000 - 9+700 Y 15+500 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS) | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MANANTIALES         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 488  | 488       | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR -R-2008   |
| UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORFIS POR LA CONSERVACION DEL CAMINO EL DIAMANTE - MANANTIALES - BALSAS DE AGUA TRAMO 0+000 - 9+700 Y 15+500 - 20+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MANANTIALES         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 488  | 488       | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL XICO - OXTLAPA TRAMO 0+000 - 11+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 92-XICO                  | OXTLAPA             | RURAL  | 74,274                            | 74,274                 | 69,858      | 69,858      | 94%      | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 11               | 11                     | 100%  |  |
| REHABILITACION  |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION DEL CAMINO TETLA-TEPECXLOTLA   | 62-CHOCAMAN              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 0           | 0           | 0%       | 0  | 0         | 0 KILOMETROS     | 3                | 0                      | 0%  | FONFECAR 2008 LOCALIDADES TETLA Y TEPECXLOTLA  |
| OTROS   |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,   |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| UNO AL MILLAR A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL (C.G.) PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LEONA VICARIO-ENCINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 0+600                        | 197-YECUATLA             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 1,502  | 1,502     | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | FONFECAR R 2008 NO APLICA NI BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANOS DE FISCALIZACION (ORFIS) PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LEONA VICARIO-ENCINO BLANCO DEL KM 0+000 AL KM 0+600                    | 197-YECUATLA             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0           | 0           | 0%       | 1,503  | 1,503     | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR R 2008 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION, DESACELERACION Y ACCESO SOBRE EL CAMINO A BARRILLAS (2A PARTE)   | 39-COATZACOALCOS         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 17,361                            | 17,361                 | 15,982      | 15,982      | 92%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR 2008 LOCALIDADES COATZACOALCOS  |
| SUPERVISION DEL ACONDICIONAMIENTO AL POBLADO LA GUADALUPE-SOBRE EL CAMINO ARROYO DE LA PALMA-LA GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (TRAMOS AISLADOS)              | 70-HIDALGOTTILAN         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 9,719                             | 9,719                  | 9,716       | 9,716       | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR 2008 LOCALIDADES ARROYO DE LA PALMA Y LA GUADALUPE NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS     |
| SUPERVISION PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO AL POBLADO LOPEZ MATEOS SOBRE EL CAMINO MONTEROSA-LOPEZ MATEOS, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (TRAMOS AISLADOS)        | 70-HIDALGOTTILAN         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 7,473                             | 7,473                  | 7,467       | 7,467       | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | FONFECAR 2008 LOCALIDADES MONTEROSA Y LOPEZ MATEOS NO APLICA AVANCE FISICO NI BENEFICIARIOS              |
| OTROS PROGRAMAS   |                          |                     |        | 407,490,153                       | 407,490,153            | 146,087,633 | 139,661,908 | 34%      | 7,313,980  | 0         | 0                | 25               | 5                      | 21%   |  |
| FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)   |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| INVERSION   |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| OBRA PUBLICA  |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION  |                          |                     |        |                                   |                        |             |             |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 124-PAPANTLA             | LA ISLA              | RURAL  | 2,179,282                         | 2,179,282              | 653,785         | 653,785       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 175-TIHUATLAN            | EL HORCON            | RURAL  | 2,179,282                         | 2,179,282              | 653,785         | 653,785       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| REHABILITACION<br>REHABILITACION D EUN CENTRO DE SALUD  | 69-GUTIERREZ ZAMORA      | HERMENEGILDO GALEANA | RURAL  | 804,962                           | 804,962                | 241,489         | 241,489       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               |  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACION<br>PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 13,526,504                        | 13,526,504             | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | ACCION                | 0                            | 0   | 0%               | RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| <b>PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>INVERSION</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| OBRA PUBLICA<br>CONSTRUCCION  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA LOCAL   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 7,000,000                         | 7,000,000              | 7,000,000       | 574,276       | 8%              | 1,908  | 0              | 0                     | OBRA                  | 1                            | 0   | 0%               | SE REALIZO EL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA AL 100% CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2009 SE PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 001 A TRAVES DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES CON CLAVE DE UNIDAD NUM. 59016001, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA Y MIXTO MENOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE COSAMALOAPAN, VER. (PRIMERA ETAPA). |
| <b>FONDO PARA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO                              | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 172,710,123                       | 172,710,123            | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO 2008 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| <b>PROGRAMAS SALUD</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO                              | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 17,727,415                        | 17,727,415             | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | ACCION                | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: FOISSA 2008 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION VARIOS MUNICIPIOS.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.                             | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 7,312,054  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | PROGRAMA FOISSA R 2008. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL   | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA            | URBANO | 9,411,129                         | 9,411,129              | 5,374,864       | 5,374,864     | 57%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 31%              | FOISSA 2008  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL  | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA            | URBANO | 163,300                           | 163,300                | 63,868          | 63,868        | 39%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FOISSA 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 16,277,448                        | 16,277,448             | 12,631,793      | 12,631,793    | 78%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 68%              | FOISSA 2008  |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL PSIQUIATRICO DE 140 CAMAS (PRIMERA ETAPA)   | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 31,926,861                        | 31,926,861             | 26,543,717      | 26,543,717    | 83%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 75%              | FOISSA 2008  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO (1A. ETAPA)  | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 552,984                           | 552,984                | 414,738         | 414,738       | 75%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FOISSA 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (PRIMERA ETAPA)   | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 28,937,827                        | 28,937,827             | 28,749,395      | 28,749,395    | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 99%              | FOISSA 2008  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (1A. ETAPA)                                     | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 495,144                           | 495,144                | 429,941         | 429,941       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FOISSA 2008, NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                          |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                          |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                        | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (TERMINACION DE OBRA) (2A. ETAPA)  | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS                 | URBANO | 14,732,549                        | 14,732,549             | 4,445,245  | 4,445,245  | 30%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 0                      | 0%  | FOISSA 2008   |
| AMPLIACION DE UN HOSPITAL GENERAL  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 16,323,525                        | 16,323,525             | 6,448,372  | 6,448,372  | 40%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 13%   | FOISSA 2008   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (TERMINACION DE OBRA) (SEGUNDA ETAPA)  | 160-TEMAPACHE            | ALAMO                    | URBANO | 14,658,981                        | 14,658,981             | 10,384,375 | 10,384,375 | 71%      | 0  | 0         | OBRA             | 1                | 1                      | 58%   | FOISSA 2008. LA LOCALIDAD CORRECTA ES ESTERO DEL IDOLO  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS (SEGUNDA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 160-TEMAPACHE            | ALAMO                    | URBANO | 260,870                           | 260,870                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FOISSA 2008. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| REHABILITACION Y AMPLIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL   | 189-TUXPAM               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 6,736,438                         | 6,736,438              | 2,848,293  | 2,848,293  | 42%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 17%   | FOISSA 2008.  |
| AMPLIACION   |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE     | URBANO | 282,843                           | 282,843                | 84,853     | 84,853     | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FOISSA 2008.NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 283,015                           | 283,015                | 84,905     | 84,905     | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FOISSA 2008. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| REHABILITACION   |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL   | 189-TUXPAM               | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 116,725                           | 116,725                | 35,018     | 35,018     | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FOISSA 2008.NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| EQUIPAMIENTO   |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| BIENES MUEBLES   |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAK PARA EL HOSPITAL REGIONAL   | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS                 | URBANO | 24,997,984                        | 24,997,984             | 14,003,325 | 14,003,325 | 56%      | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 56%   | FOISSA 2008. NO APLICAN BENEFICIARIOS, NI AVANCE FISICO   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL GENERAL  | 160-TEMAPACHE            | ALAMO                    | URBANO | 24,995,872                        | 24,995,872             | 24,995,872 | 24,995,872 | 100%     | 0  | 0         | EQUIPO           | 1                | 1                      | 100%  | FOISSA 2008. NO APLICA BENEFICIARIOS, LA LOCALIDAD CORRECTA ES ESTERO DEL IDOLO   |
| GASTO CORRIENTE  |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| APORTACION DEL UNO AL MILLAR AL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (ORFIS)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 209,090                           | 209,090                | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | ACCION           | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO FOISSA 2008  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES (698 REGISTROS)</b>  |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>FAIS</b>  |                          |                          |        | 167,822,787                       | 167,822,787            | 84,839,085 | 84,809,085 | 56%      | 8,145,118  | 5,833,610 |                  | 286,195          | 151,996                | 63%   |   |
| <b>FISE</b>  |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| OTRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL   |                          |                          |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| ADQUISICION DE LAMINAS DE ZINC PARA ZONAS MARGINADAS   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 3,360,000                         | 3,360,000              | 3,359,434  | 3,359,434  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 15,630           | 15,630                 | 100%  |   |
| APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL" | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | "CANCELACION DE LA ACCION CON ESE FONDO"  |
| CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGION HUASTECA ALTA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROCEDIMIENTO IMPERM.)              | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 5,638,682                         | 5,638,682              | 5,364,717  | 5,364,717  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUBICOS   | 5,001            | 5,001                  | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008. |
| CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS EN REGIONES DE SOTAVENTO Y LAS MONTAÑAS (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO CON PROC. IMPERMEAB.)   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 5,638,682                         | 5,638,682              | 5,611,471  | 5,611,471  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUBICOS   | 6,052            | 6,052                  | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008. |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN ZONAS MARGINADAS (SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO)   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 5,638,681                         | 5,638,681              | 5,577,631  | 5,577,631  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 2,127            | 2,127                  | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008. |
| ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARON DE TEJEDA Y PASO DEL MACHO                      | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 2,724,000                         | 2,724,000              | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2008   |
| ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE OMEALCA Y TIERRA BLANCA 1A ETAPA                        | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 2,725,000                         | 2,725,000              | 817,500    | 817,500    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FISE 2008   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |   |
| ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE OMEALCA Y TIERRA BLANCA 2A ETAPA                                    | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,728,000                         | 2,728,000              | 817,800    | 817,800   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARON DE TEJEDA Y PASO DEL MACHO | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 71,060                            | 71,060                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008 AVANCE FISICO NO APLICA   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE OMEALCA Y TIERRA BLANCA 1A ETAPA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 71,086                            | 71,086                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FISE AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y RECALIBRACION DE CIRCUITOS PARA MEJORAR EL VOLTAJE DE OPERACION DE LAS UNIDADES DE BOMBEO EN LOS MUNICIPIOS DE OMEALCA Y TIERRA BLANCA 2A ETAPA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 71,113                            | 71,113                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008 AVANCE FISICO NO APLICA   |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES CON PARTICIPACION CIUDADANA)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 624,325                           | 624,325                | 624,325    | 624,325   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 283                    | 283   | 100%     | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008.         |
| PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE TECHOS EN LA REGION DEL TOTONACAPAN (SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 2,860,000                         | 2,860,000              | 2,860,000  | 2,860,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1,000                  | 1,000   | 100%     | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 284,245                           | 284,245                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | SE SENALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 352,480  | 0         | 0                | ACCION           | 0                      | 0   | 0%       | ESTAS ACCIONES SE FINANCIAN CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2008. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 182,968                           | 182,968                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | ACCION           | 0                      | 0   | 0%       | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 21,945                            | 21,945                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA   |
| SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LAMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACION CIUDADANA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 365,617                           | 365,617                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PIEZA            | 1,000                  | 350   | 35%      | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008.   |
| SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LAMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACION CIUDADANA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 607,462  | 0         | 0                | PIEZA            | 9                      | 3   | 35%      | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE R 2008. |
| SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LAMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACION CIUDADANA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 32,102,064                        | 32,102,064             | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PIEZA            | 131,011                | 45,854  | 35%      | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008.   |
| SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LAMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACION CIUDADANA   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22,246,811                        | 22,246,811             | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | PIEZA            | 74,342                 | 26,020  | 35%      | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE 2008.   |
| APERTURA DEL CAMINO TENEJAPAN DE MATA-MIAHUATLAN DEL KM 1+620 AL 1+860   | 117-OMEALCA           | MIAHUATLAN          | RURAL  | 636,625                           | 636,625                | 366,082    | 366,082   | 58%      | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 0                      | 0   | 29%      |   |
| EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE: ANATOMIA PATOLOGICA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIAS, IGIN UCIP-NEON                                       | 138-RIO BLANCO        | RIO BLANCO          | URBANO | 3,414,052                         | 3,414,052              | 3,414,052  | 3,414,052 | 100%     | 0  | 0         | 0                | EQUIPO           | 1                      | 1   | 100%     |   |
| CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE INVERNADERO HIDROPONICO EN EL TECNOLOGICO SUPERIOR  | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 1,307,180                         | 1,307,180              | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DE INVERNADERO HIDROPONICO EN EL TECNOLOGICO SUPERIOR   | 141-SAN ANDRES TUXTLA | SAN ANDRES TUXTLA   | URBANO | 39,215                            | 39,215                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       |   |
| CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO EN EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA  | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA       | URBANO | 1,307,380                         | 1,307,380              | 392,214    | 392,214   | 30%      | 0  | 0         | 0                | INVERNADERO      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE INVERNADERO HIDROPONICO EN EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA   | 174-TIERRA BLANCA     | TIERRA BLANCA       | URBANO | 39,221                            | 39,221                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008   |
| ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN POZO 1  | 191-URSULO GALVAN     | URSULO GALVAN       | URBANO | 874,000                           | 874,000                | 262,200    | 262,200   | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA USO AGRICOLA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE URSULO GALVAN POZO 1   | 191-URSULO GALVAN     | URSULO GALVAN       | URBANO | 22,800                            | 22,800                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FISE 2008 AVANCE FISICO NO APLICA   |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ            | URBANO | 213,674                           | 213,674                | 208,572    | 208,572   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 99%      |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|--|-----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                             |                        |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                             |                        |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (UNAAIS) (SEGUNDA ETAPA)  | 39-COATZACOALCOS            | ALLENDE                | URBANO | 1,997,536                         | 1,997,536              | 1,867,413       | 1,667,413     | 83%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 99%              |   |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA EN ATENCION PRIMARIA CONSTRAS LAS ADICCIONES (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 39-COATZACOALCOS            | COATZACOALCOS          | URBANO | 141,871                           | 141,871                | 141,871         | 141,871       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| AMPLIACION DE TERRACERIAS DEL CAMINO GALLO DE ORO-LOS NARANJOS DEL KM 2+550 AL KM 4+820 (TRAMOS AISLADOS)  | 57-CHICONQUIACO             | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 982,400                           | 982,400                | 379,000         | 379,000       | 39%             | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 2                            | 2   | 100%             |   |
| REHABILITACION DE BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO EL COPITE-LA MATAMBA DEL KM 0+000 AL 1+400  | 90-JAMAPA                   | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 2,000,000                         | 2,000,000              | 1,130,660       | 1,130,660     | 57%             | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 1                            | 1   | 6%               |   |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL   |                             |                        |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 3,288,229                         | 3,288,229              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 307,816  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 123,369                           | 123,369                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2008.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 58                                | 58                     | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2008. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 1,003,700  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE R 2008. |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1300U  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO            | RURAL  | 743,497                           | 743,497                | 713,811         | 713,811       | 96%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 2                            | 2   | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1300U   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | SAN CENOBIO            | RURAL  | 12,930                            | 12,930                 | 11,871          | 11,871        | 92%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES, REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1364E | 105-MEDELLIN                | JUAN DE ALFARO         | RURAL  | 618,355                           | 618,355                | 614,671         | 614,671       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 1                            | 1   | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1364E  | 105-MEDELLIN                | JUAN DE ALFARO         | RURAL  | 10,771                            | 10,771                 | 10,119          | 10,119        | 94%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA)  | 114-NAUTLA                  | NAUTLA                 | URBANO | 4,969,606                         | 4,969,606              | 4,951,783       | 4,951,783     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 99%              |   |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA)  | 114-NAUTLA                  | NAUTLA                 | URBANO | 129,642                           | 129,642                | 89,782          | 89,782        | 69%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | N/A AVANCE FISICO   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL OJAPA - OJO DE AGUA TRAMO 0+000 - 17+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 116-OLUTA                   | OJAPA                  | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000         | 300,000       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 17                           | 17  | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA IGLESIAS CLAVE 30DES0016L  | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS  | OZULUAMA DE MASCARENAS | URBANO | 9,758                             | 9,758                  | 9,758           | 9,758         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO. INDIRECTO AJUSTADO AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA.   |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA IGLESIAS CLAVE 30DES0016L   | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS  | OZULUAMA DE MASCARENAS | URBANO | 561,101                           | 561,101                | 561,101         | 561,101       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 58%              | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA.  |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1618Q                                   | 123-PANUJO                  | PANUJO                 | URBANO | 1,497,776                         | 1,497,776              | 1,490,913       | 1,490,913     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 3                            | 3   | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1618Q  | 123-PANUJO                  | PANUJO                 | URBANO | 26,048                            | 26,048                 | 25,683          | 25,683        | 99%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO  |
| CONSERVACION DEL CAMINO PLATON SANCHEZ - CHICONAMEL TRAMO 0+000 - 12+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 129-PLATON SANCHEZ          | PLATON SANCHEZ         | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 199,993         | 199,993       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | KILOMETRO             | 12                           | 12  | 100%             |   |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 129-PLATON SANCHEZ          | PLATON SANCHEZ         | URBANO | 3,988,572                         | 3,988,572              | 3,882,942       | 3,882,942     | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL NARANJOS - LA PIMIENTA TRAMO 0+000 - 8+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 13-NARANJOS AMATLÁN   | AMATLÁN             | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 200,000    | 200,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 8                | 8                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DES90027R                                  | 133-PUEBLO VIEJO      | ANAHUAC             | URBANO | 14,430                            | 14,430                 | 14,430     | 14,430    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO. INDIRECTO AJUSTADO AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA. |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DES90027R                                 | 133-PUEBLO VIEJO      | ANAHUAC             | URBANO | 829,728                           | 829,728                | 829,728    | 829,728   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 42%   | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA.  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL SAN ISIDRO - PEÑA BLANCA TRAMO 0+000 - 25+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 144-SAYULA DE ALEMÁN  | SAN ISIDRO          | RURAL  | 300,000                           | 300,000                | 300,000    | 300,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 25               | 25                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPB0490V  | 149-SOTEAPAN          | BUENA VISTA         | URBANO | 491,619                           | 491,619                | 491,360    | 491,360   | 98%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPB0077E                                     | 149-SOTEAPAN          | LA ESTRIBERA        | RURAL  | 495,286                           | 495,286                | 366,063    | 366,063   | 74%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 2                | 2                      | 98%   |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 149-SOTEAPAN          | OCOTAL CHICO        | RURAL  | 2,349,833                         | 2,349,833              | 2,345,488  | 2,345,488 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION CLAVE 30DPB0077E  | 149-SOTEAPAN          | LA ESTRIBERA        | RURAL  | 8,613                             | 8,613                  | 6,366      | 6,366     | 74%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO COSTILLA CLAVE 30DPR1489N   | 155-TANTOYUCA         | SAN SEBASTIAN       | RURAL  | 348,100                           | 348,100                | 346,961    | 346,961   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30ETV0076E  | 155-TANTOYUCA         | ZAPOTAL SAN LORENZO | RURAL  | 414,362                           | 414,362                | 410,362    | 410,362   | 99%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30ETV0076E                                      | 155-TANTOYUCA         | ZAPOTAL SAN LORENZO | RURAL  | 7,206                             | 7,206                  | 6,948      | 6,948     | 96%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)   | 169-JOSÉ AZUETA       | VILLA AZUETA        | URBANO | 1,137,114                         | 1,137,114              | 674,186    | 674,186   | 59%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA CLAVE 30EPR2444C   | 175-THUATLÁN          | TOTOLAPA            | URBANO | 396,813                           | 396,813                | 396,323    | 396,323   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO, UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3800D  | 192-VEGA DE ALATORRE  | EL ZAPOTE           | RURAL  | 272,993                           | 272,993                | 272,096    | 272,096   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3800D  | 192-VEGA DE ALATORRE  | EL ZAPOTE           | RURAL  | 4,748                             | 4,748                  | 4,229      | 4,229     | 89%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO "LA GUADALUPE" CLAVE 30ETH0798Q | 207-TRES VALLES       | LA GUADALUPE        | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,269,261  | 1,249,538 | 0 AULA           | 3                | 3                      | 100%  | ESTA ACCION SE FINANCIÓ CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2008 (FISE R 2008)                            |
| REHABILITACION (27.70 KM) Y REVESTIMIENTO (16.71 KM) DE CUATRO CAMINOS  | 212-SANTIAGO SOCHAPAN | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 600,000                           | 600,000                | 600,000    | 600,000   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 28               | 0                      | 0%  | OBRA CANCELADA  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1598T   | 23-ATZALÁN            | SOMPÁZOL            | RURAL  | 858,489                           | 858,489                | 857,518    | 857,518   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA           | 2                | 2                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1598T  | 23-ATZALÁN            | SOMPÁZOL            | RURAL  | 14,930                            | 14,930                 | 11,954     | 11,954    | 80%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (SEGUNDA ETAPA)  | 28-BOCA DEL RIO       | BOCA DEL RIO        | URBANO | 3,325,359                         | 3,325,359              | 3,322,341  | 3,322,341 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico         |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |   |
|--|------------------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|-----------------------|------------------|------------------------|---|--|---|
|  |                                    |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida      | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |   |
|  |                                    |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| 1  | 2                                  | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                       |                  |                        |   |  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS Y SERVICIOS DE ACTUALIZACION MAGISTERIAL Y EDUCACION NO CONVENCIONAL EN EL CENTRO REBSAMEN S/CLAVE              | 28-BOCA DEL RIO                    | BOCA DEL RIO        | URBANO | 48,022                            | 48,022                 | 28,376     | 28,376     | 59%      | 0  | 0         | SUPERVISION           |                  |                        | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.  |   |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO REBSAMEN SIN CLAVE   | 28-BOCA DEL RIO                    | BOCA DEL RIO        | URBANO | 2,761,272                         | 2,761,272              | 1,418,787  | 1,418,787  | 51%      | 0  | 0         | OBRA                  |                  |                        | 97%   |  |   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE JAREROS EN EL CAMINO J. GUADALUPE RODRIGUEZ-JAREROS-ARROYO DE PIEDRA (TERMINACION DE OBRA)   | 4-ACTOPAN                          | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,464,672                         | 4,464,672              | 4,464,672  | 4,464,672  | 100%     | 0  | 0         | PUENTE                |                  |                        | 100%  | FONDO: FISE 2008 OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO.  |   |
| RECONSTRUCCION DEL TERRAPLEN DEL CAMINO COABOSTO-EL POMAL TRAMO 0+4600 A 0+566   | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL           | EL POMAL            | RURAL  | 562,067                           | 562,067                | 476,600    | 476,600    | 85%      | 0  | 0         | KILOMETRO             |                  |                        | 71%   | EXISTEN TRABAJOS PENDIENTES POR EJECUTAR POR LO QUE SE MODIFICÓ EL TECHO FINANCIERO DE \$380,000.00 A \$562,067. EL AVANCE FISICO CORRESPONDE A LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS INICIALMETE PROGRAMADOS CON UN MONTO DE \$380,000.00 |   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 30 CAMAS (TERCERA ETAPA)  | 61-LAS CHOAPAS                     | LAS CHOAPAS         | RURAL  | 1,331,451                         | 1,331,451              | 1,291,440  | 1,291,440  | 97%      | 0  | 0         | OTROS                 |                  |                        | 100%  |  |   |
| CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LAS TRANCAS CLAVE 30ETH0617R (SEGUNDA ETAPA) | 65-EMILIANO ZAPATA                 | LAS TRANCAS         | RURAL  | 513,631                           | 513,631                | 454,552    | 454,552    | 88%      | 0  | 0         | AULA                  |                  |                        | 100%  |  |   |
| CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO LAS TRANCAS CLAVE 30ETH0617R (SEGUNDA ETAPA) | 65-EMILIANO ZAPATA                 | LAS TRANCAS         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 4,339,522  | 4,319,342 | AULA                  |                  |                        | 100%  | ESTA ACCION SE FINANCIÓ CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2008 (FISE R 2008)   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL TELEBACHILLERATO LAS TRANCAS CLAVE 30ETH0617R  | 65-EMILIANO ZAPATA                 | LAS TRANCAS         | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 75,468   | 75,119    | SUPERVISION           |                  |                        | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO SE PAGA CON LOS RENDIMIENTOS DEL RECURSO FISE (FISE R)  |   |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA Y LABORATORIO PESADO EN TRES NIVELES Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE VERACRUZ S/CLAVE (PRIMERA ETAPA)                  | 69-GUTIERREZ ZAMORA                | GUTIERREZ ZAMORA    | URBANO | 12,675,002                        | 12,675,002             | 12,645,299 | 12,645,299 | 100%     | 0  | 0         | AULA                  |                  |                        | 100%  |  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE VERACRUZ SIN CLAVE  | 69-GUTIERREZ ZAMORA                | GUTIERREZ ZAMORA    | URBANO | 220,435                           | 220,435                | 219,874    | 219,874    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION           |                  |                        | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.  |   |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO IXHUATLAN DEL CAFE-IXTACALA TRAMO DEL KM 3+000 AL 5+000   | 60-IXHUATLAN DEL CAFE              | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 5,000,000                         | 5,000,000              | 4,914,539  | 4,914,539  | 98%      | 0  | 0         | KILOMETRO             |                  |                        | 96%   | EN LA DESCRIPCION DEL PROYECTO DICE: IXTACALA. DEBE DECIR: IXCATLA   |   |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30DPR8225F   | 67-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 113,308                           | 113,308                | 67,899     | 67,899     | 60%      | 0  | 0         | AULA                  |                  |                        | 100%  |  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30DPR8225F  | 67-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 36,295                            | 36,295                 | 35,429     | 35,429     | 96%      | 0  | 0         | SUPERVISION           |                  |                        | 0%  | EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO.  |   |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL LOS ATLIXCOS - VILLA CANDELARIA TRAMO 0+000 - 3+500 (TRAMOS AISLADOS)  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LOS ATLIXCOS        | RURAL  | 168,953                           | 168,953                | 168,953    | 168,953    | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO             |                  |                        | 100%  |  |   |
| <b>FISM</b>  |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS  |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| OTROS  |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA ESCUELA ENRIQUE C REBSAMEN DE LA COMUNIDAD DE LA CUESTA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA             | LA CUESTA           | RURAL  | 13,434                            | 13,434                 | 13,434     | 13,434     | 100%     | 0  | 0         | SISTEMA               |                  |                        | 100%  | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE  |   |
| URBANIZACION MUNICIPAL   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| CALLES   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| CONSTRUCCION   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. FPCC ENTRE RAFAEL DELGADO Y MARTIRES DE CHICAGO DE LA COLONIA EL AGUILA   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA             | CIUDAD MENDOZA      | URBANO | 573,735                           | 573,735                | 573,735    | 573,735    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 114                    | 114   | 100%   | OBRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MELCHOR OCAMPO (ENTRE CALLES GUERRERO Y ABASOLO)   | 63-CHONTLA                         | CHONTLA             | URBANO | 263,815                           | 263,815                | 263,815    | 263,815    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 343                    | 343   | 100%   | OBRA TERMINADA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM REMANENTE 2008 EJERCICIO FISCAL 2009.  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ETAPA 1  | 63-CHONTLA                         | MAGOZAL             | RURAL  | 1,348,695                         | 1,348,695              | 1,348,695  | 1,348,695  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 1,958                  | 1,958   | 100%   | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL FISM REMANENTE 2008 EJERCICIO FISCAL 2009.   |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE VIA LACTEA ESQUINA ANTARES   | 67-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 454,621                           | 454,621                | 454,621    | 454,621    | 100%     | 0  | 0         | M2 MURO DE CONTENCIÓN |                  | 186                    | 186   | 100%   | EN LA CELDA DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRÓ EN EL CATALOGO LA DE "METRO CÚBICO", RAZÓN POR LA CUAL SE OPTÓ POR UTILIZAR LA DE "M2 MURO DE CONTENCIÓN" POR SER ESTA LA MÁS COINCIDENTE A LA OBRA QUE SE ESTÁ REGISTRANDO, PERO LA CANTIDAD CAPTURADA (185.99) CORRESPONDE A M3. |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2, DE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO A INQUILINOS   | 67-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,820,986                         | 1,820,986              | 1,820,986  | 1,820,986  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 523                    | 523   | 100%   | EL CONCEPTO DE LA OBRA SE MODIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y COLECTOR PLUVIAL EN CALLE 2, DE CAMINO ANTIGUO A NAOLINCO A INQUILINOS   |
| REHABILITACION   |                                    |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                       |                  |                        |   |  |   |
| REHABILITACION DE CALLES   | 63-CHONTLA                         | PALO DE ROSAS       | RURAL  | 396,305                           | 396,305                | 396,305    | 396,305    | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 3,109                  | 3,109   | 100%   | OBRA EJERCIDA AL 100% CON RECURSOS DEL REMANENTE FISM 2008 EJERCICIO FISCAL 2009.   |
| REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES A BASE DE PIEDRA CALIZA (RELACION ANEXA)   | 67-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 2,199,998                         | 2,199,998              | 2,199,998  | 2,199,998  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS      |                  | 43,188                 | 43,188  | 100%   |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| ADQUISICION DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL RELLENO SANITARIO DE XALAPA   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 637,118                           | 637,118                | 637,116         | 637,118       | 100%            | 0  | 0              | 0 METROS CUADRADOS    | 4,107                 | 4,107                        | 100%  | EL COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN ES DE: 824,369 DE LOS CUALES \$637,116 SE EJERCIERON DEL FONDO Y \$187,251 DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA |
| OTROS  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS          | URBANO | 206,897                           | 206,897                | 206,897         | 206,897       | 100%            | 0  | 0              | 0 LOTE                | 4                     | 4                            | 100%  |   |
| GASTO CORRIENTE  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| OTROS GASTOS DE OPERACION  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE INGENIERIA  | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS          | URBANO | 20,269                            | 20,269                 | 20,269          | 20,269        | 100%            | 0  | 0              | 0 LOTE                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| ELABORACION DE ATLAS DE PELIGROS NATURALES Y ANTROPOGENICOS DEL MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS VER   | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS          | URBANO | 255,000                           | 255,000                | 255,000         | 255,000       | 100%            | 0  | 0              | 0 ESTUDIO             | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| FAM  |                          |                      |        | 315,474,048                       | 315,474,048            | 233,088,505     | 233,088,505   | 74%             | 901,731  | 0              |                       | 122,463               | 115,139                      | 94%   |   |
| ASISTENCIA SOCIAL  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (OCTAVO COMPLEMENTO DE RECURSOS, ETAPA 2009)   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 8,205,887                         | 8,205,887              | 8,205,887       | 8,205,887     | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 99,731                | 99,731                       | 100%  |   |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (1ER. COMPLEMENTO DE RECURSOS-ETAPA 2009)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 318,033                           | 318,033                | 318,033         | 318,033       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 3,865                 | 3,865                        | 100%  |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 901,731  | 0              | 0 PROGRAMA            | 1                     | 0                            | 0%  | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 40,730,475                        | 40,730,475             | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 PROGRAMA            | 1                     | 0                            | 0%  | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA.      |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0472P  | 10-ALTOTONGA             | LAS TRUCHAS          | RURAL  | 394,697                           | 394,697                | 393,259         | 393,259       | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0164Z  | 10-ALTOTONGA             | LAS TRUCHAS          | RURAL  | 19,039                            | 19,039                 | 18,980          | 18,980        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0472P   | 10-ALTOTONGA             | LAS TRUCHAS          | RURAL  | 10,296                            | 10,296                 | 10,259          | 10,259        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0164Z                            | 10-ALTOTONGA             | LAS TRUCHAS          | RURAL  | 729,831                           | 729,831                | 727,584         | 727,584       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS CLAVE 30DJN3416S                              | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 273,116                           | 273,116                | 129,949         | 129,949       | 48%             | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR (CERCA DE MALLA CICLON EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN1281F  | 05-MEDELLIN              | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 314,504                           | 314,504                | 313,205         | 313,205       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTY1629W   | 107-LAS MINAS            | ZOMELAHUACAN         | RURAL  | 659,126                           | 659,126                | 657,420         | 657,420       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTY1629W  | 107-LAS MINAS            | ZOMELAHUACAN         | RURAL  | 17,195                            | 17,195                 | 14,902          | 14,902        | 87%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTY0998P   | 108-MINATITLAN           | NUEVO ATOYAC         | RURAL  | 9,323                             | 9,323                  | 5,344           | 5,344         | 57%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  |   |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTY0998P | 108-MINATITLAN           | NUEVO ATOYAC         | RURAL  | 357,392                           | 357,392                | 204,849         | 204,849       | 57%             | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR549Q  | 11-ALVARADO              | PLAYA DE LA LIBERTAD | RURAL  | 492,667                           | 492,667                | 490,752         | 490,752       | 100%            | 0  | 0              | 0 AULA                | 2                     | 2                            | 100%  |   |
| PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL TALLER DE CARPINTERIA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIURNA DE ALVARADO CLAVE 30DES0113N                           | 11-ALVARADO              | ALVARADO             | URBANO | 1,543,266                         | 1,543,266              | 1,537,899       | 1,537,899     | 100%            | 0  | 0              | 0 TALLER              | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0090T  | 116-OLUTA                | OLUTA                | URBANO | 30,966                            | 30,966                 | 17,193          | 17,193        | 56%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |                  |  |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|--|
|  |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |  |
| PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DEL AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIO MEDICO Y ORIENTACION VOCACIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DES0090T                    | 116-OLUTA                | OLUTA                | URBANO | 1,187,028                         | 1,187,028              | 659,062         | 659,062       | 56%  | 0              | 0              | 0                     | OBRA                  | 1   | 1                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE DIEZ AULAS DIDACTICAS, ESCALERA, COOPERATIVA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1559R          | 119-OTATITLÁN            | OTATITLÁN            | URBANO | 4,759,553                         | 4,759,553              | 2,113,661       | 2,113,661     | 44%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 10  | 6                            | 56%              |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1559R  | 119-OTATITLÁN            | OTATITLÁN            | URBANO | 124,162                           | 124,162                | 55,139          | 55,139        | 44%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |
| A. ETAPA: CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0669Q | 123-PANUJO               | MORALILLO            | URBANO | 2,642,092                         | 2,642,092              | 2,640,308       | 2,640,308     | 100%   | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 3   | 3                            | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1786M   | 130-PLAYA VICENTE        | LA VICTORIA          | RURAL  | 33,844                            | 33,844                 | 17,945          | 17,945        | 53%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ C LAVE 30DTV1344R  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 779,125                           | 779,125                | 708,828         | 708,828       | 91%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 2   | 2                            | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 30DT1344R   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 20,325                            | 20,325                 | 18,491          | 18,491        | 91%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |
| SUSTITUCION DEL EDIFICIO "B", CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO TORRES ORTIZ CLAVE 30JN0255B                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 1,268,507                         | 1,268,507              | 1,256,708       | 1,256,708     | 99%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 3   | 3                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIO AZCARRAGA MILMO CLAVE 30DTV1484Y   | 141-SAN ANDRES TUXTLA    | EL HUIDERO           | RURAL  | 611,410                           | 611,410                | 610,731         | 610,731       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 2   | 2                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. GOMEZ CASTELLANOS CLAVE 30JN0888N                               | 143-SANTIAGO TUXTLA      | SINAPÁN              | RURAL  | 848,090                           | 848,090                | 829,054         | 829,054       | 98%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 2   | 2                            | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO A. GOMEZ CASTELLANOS CLAVE 30JN0888N   | 143-SANTIAGO TUXTLA      | SINAPÁN              | RURAL  | 22,124                            | 22,124                 | 21,627          | 21,627        | 98%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR0907B  | 153-TANCOCO              | LLANO DE ENMEDIO     | RURAL  | 221,471                           | 221,471                | 221,471         | 221,471       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 1   | 1                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE SIETE AULAS DIDACTICAS Y MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z (PRIMERA ETAPA)                    | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA            | URBANO | 1,196,980                         | 1,196,980              | 927,699         | 927,699       | 78%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 7   | 7                            | 95%              |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30JN1881A  | 155-TANTOYUCA            | EL MIRADOR           | RURAL  | 650,971                           | 650,971                | 195,291         | 195,291       | 30%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 1   | 1                            | 99%              |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JUAN LEON HERRERA CLAVE 30EPR2086Z   | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA            | URBANO | 31,226                            | 31,226                 | 24,201          | 24,201        | 78%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "B Y D", CINCO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GONZALEZ ORTEGA CLAVE 30DPR1462U                                   | 155-TANTOYUCA            | SAN JUAN CHIJOLAR    | RURAL  | 333,158                           | 333,158                | 333,158         | 333,158       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 5   | 5                            | 100%             |  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS CLAVE 30EPR2096Q                          | 155-TANTOYUCA            | EL LIMÓN             | RURAL  | 403,193                           | 403,193                | 280,642         | 280,642       | 70%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 1   | 1                            | 100%             |  |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR2176S  | 160-TEMAPACHE            | TINCÓNTLÁN           | RURAL  | 1,595,209                         | 1,595,209              | 1,590,168       | 1,590,168     | 100%   | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 6   | 3                            | 50%              |  |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2243Z  | 165-TEPATLAXCO           | TEPATLAXCO           | URBANO | 877,081                           | 877,081                | 668,875         | 668,875       | 76%  | 0              | 0              | 0                     | AULA                  | 4   | 4                            | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2243Z  | 165-TEPATLAXCO           | TEPATLAXCO           | URBANO | 22,880                            | 22,880                 | 17,449          | 17,449        | 76%  | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |
|---|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|   |                   |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|   |                   |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, TALLER DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO Y ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST0153G | 168-TEQUILA       | TOLAPA                   | RURAL  | 5,677,115                         | 5,677,115              | 5,671,954       | 5,671,954     | 100%            | 0  | 0              | AULA                  | 8                     | 8                            | 100%  | 11               |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST0153G   | 168-TEQUILA       | TOLAPA                   | RURAL  | 60,145                            | 60,145                 | 57,270          | 57,270        | 95%             | 0  | 0              | ESTUDIO               | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST0153G  | 168-TEQUILA       | TEQUILA                  | URBANO | 22,607                            | 22,607                 | 21,477          | 21,477        | 95%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S  | 169-JOSÉ AZUETA   | VILLA AZUETA             | URBANO | 2,377                             | 2,377                  | 713             | 713           | 30%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2020S                                     | 169-JOSÉ AZUETA   | VILLA AZUETA             | URBANO | 91,111                            | 91,111                 | 57,548          | 57,548        | 63%             | 0  | 0              | OTROS                 | 3                     | 3                            | 100%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS E. RUIZ CLAVE 30EPR2330V  | 172-TEXISTEPEC    | SAN LORENZO TENOCHTITLÁN | RURAL  | 17,359                            | 17,359                 | 8,783           | 8,783         | 51%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| SUSTITUCION DEL EDIFICIO "D": CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS E. RUIZ CLAVE 30EPR2330V  | 172-TEXISTEPEC    | SAN LORENZO TENOCHTITLÁN | RURAL  | 665,440                           | 665,440                | 336,683         | 336,683       | 51%             | 0  | 0              | AULA                  | 3                     | 3                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3489Z   | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA            | URBANO | 953,858                           | 953,858                | 942,822         | 942,822       | 99%             | 0  | 0              | AULA                  | 5                     | 5                            | 93%   |                  |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES CLAVE 30DPR1090                    | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA            | URBANO | 4,606,366                         | 4,606,366              | 4,581,792       | 4,581,792     | 99%             | 0  | 0              | AULA                  | 4                     | 4                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1111C  | 174-TIERRA BLANCA | EL ABISAL                | RURAL  | 651,351                           | 651,351                | 633,409         | 633,409       | 97%             | 0  | 0              | AULA                  | 2                     | 2                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1129B                         | 174-TIERRA BLANCA | JOACHIN                  | RURAL  | 3,928,175                         | 3,928,175              | 3,928,581       | 3,928,581     | 100%            | 0  | 0              | AULA                  | 9                     | 9                            | 100%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES CLAVE 30DPR1090   | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA            | URBANO | 120,166                           | 120,166                | 113,355         | 113,355       | 94%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR3489Z  | 174-TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA            | URBANO | 24,883                            | 24,883                 | 24,595          | 24,595        | 99%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR1111C   | 174-TIERRA BLANCA | EL ABISAL                | RURAL  | 16,992                            | 16,992                 | 16,385          | 16,385        | 96%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30DPR1129B   | 174-TIERRA BLANCA | JOACHIN                  | RURAL  | 102,500                           | 102,500                | 100,534         | 100,534       | 98%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1193C  | 175-THIJATLÁN     | LAS PALMAS               | RURAL  | 17,092                            | 17,092                 | 16,979          | 16,979        | 99%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1193C  | 175-THIJATLÁN     | LAS PALMAS               | RURAL  | 655,181                           | 655,181                | 650,844         | 650,844       | 99%             | 0  | 0              | AULA                  | 2                     | 2                            | 100%  |                  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR241ZE       | 175-THIJATLÁN     | TECOXTEMPA               | RURAL  | 475,806                           | 475,806                | 473,342         | 473,342       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 2                     | 2                            | 100%  |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1228E  | 181-TLALIXCOYAN   | BOTE EN BOTE             | RURAL  | 312,577                           | 312,577                | 98,049          | 98,049        | 31%             | 0  | 0              | AULA                  | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE 30DPR1306P  | 189-TUXPAM        | CUITE                    | RURAL  | 8,094                             | 8,094                  | 8,047           | 8,047         | 99%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio       | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                          |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |                  |
|--|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|---|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
|  |                 |                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                     | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |
|  |                 |                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |   |                |                |                          |                       |   |                              |                  |
| SUSTITUCION DEL EDIFICIO "A", CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30DPR1306P                          | 189-TUXPAM      | OJITE                 | RURAL  | 310,272                           | 310,272                | 308,480         | 308,480       | 99%   | 0              | 0              | AULA                     | 3                     | 3   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR1386R   | 193-VERACRUZ    | DOS LOMAS             | RURAL  | 272,548                           | 272,548                | 127,380         | 127,380       | 47%   | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN EL JARDIN DE NIÑOS TEOCALLI CLAVE 30DJN243P  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ              | URBANO | 439,564                           | 439,564                | 414,903         | 414,903       | 94%   | 0              | 0              | OBRA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR1385S  | 193-VERACRUZ    | VERACRUZ              | URBANO | 487,323                           | 487,323                | 486,960         | 486,960       | 100%  | 0              | 0              | OBRA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2643W   | 195-XOXOCOTLA   | TLILCALCO             | RURAL  | 1,587                             | 1,587                  | 476             | 476           | 30%   | 0              | 0              | SUPERVISION              | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2643W  | 195-XOXOCOTLA   | TLILCALCO             | RURAL  | 60,836                            | 60,836                 | 57,353          | 57,353        | 94%   | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION) EN LA ESCUELA PRIMARIA MELITON GUZMAN ROMERO CLAVE 30EPR2689R  | 201-ZONGOLICA   | ZONGOLICA             | URBANO | 1,510,862                         | 1,510,862              | 1,510,482       | 1,510,482     | 100%  | 0              | 0              | AULA                     | 4                     | 4   | 100%                         |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1506M   | 210-UXPANAPA    | JORGE L. TAMAYO       | RURAL  | 13,962                            | 13,962                 | 12,488          | 12,488        | 89%   | 0              | 0              | SUPERVISION              | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1506M             | 210-UXPANAPA    | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 535,220                           | 535,220                | 499,336         | 499,336       | 93%   | 0              | 0              | AULA                     | 2                     | 2   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30EES0182I  | 211-SAN RAFAEL  | SAN RAFAEL            | URBANO | 434,914                           | 434,914                | 426,307         | 426,307       | 98%   | 0              | 0              | AULA                     | 2                     | 2   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3334T  | 211-SAN RAFAEL  | SAN RAFAEL            | URBANO | 247,148                           | 247,148                | 239,278         | 239,278       | 97%   | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR3334T  | 211-SAN RAFAEL  | SAN RAFAEL            | URBANO | 6,447                             | 6,447                  | 5,353           | 5,353         | 83%   | 0              | 0              | SUPERVISION              | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30EES0182I   | 211-SAN RAFAEL  | SAN RAFAEL            | URBANO | 11,346                            | 11,346                 | 8,178           | 8,178         | 72%   | 0              | 0              | SUPERVISION              | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR0340O  | 24-TLALTETELA   | COETZALA              | RURAL  | 86,250                            | 86,250                 | 86,250          | 86,250        | 100%  | 0              | 0              | ESTUDIO                  | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE OCH AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F   | 25-AYAHUALULCO  | XOCOTEPEC             | RURAL  | 513,686                           | 513,686                | 507,683         | 507,683       | 99%   | 0              | 0              | AULA                     | 2                     | 2   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR3334Y   | 25-AYAHUALULCO  | SAN ANTONIO XOQUITLA  | RURAL  | 570,049                           | 570,049                | 569,398         | 569,398       | 100%  | 0              | 0              | AULA                     | 3                     | 3   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA PENSADO CLAVE 30EJN1374V  | 25-AYAHUALULCO  | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 278,078                           | 278,078                | 275,837         | 275,837       | 99%   | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30DTV1659Q  | 25-AYAHUALULCO  | RINCONADA             | RURAL  | 518,364                           | 518,364                | 518,001         | 518,001       | 100%  | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE POSADAS CLAVE 30DES0138Y  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO          | URBANO | 866,519                           | 866,519                | 816,178         | 816,178       | 94%   | 0              | 0              | OBRA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (PREPARACION PARA CRECIMIENTO FUTURO EN 2DO NIVEL) Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEAB. DE CUBIERTA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, E" EN LA ESC. PRIM. FERNANDO MONTES | 32-CATEMACO     | POZOLAPAN (CARTAGENA) | RURAL  | 659,157                           | 659,157                | 651,292         | 651,292       | 99%   | 0              | 0              | AULA                     | 1                     | 1   | 100%                         |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                          |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                          |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                        | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z                              | 38-COATEPEC              | COATEPEC                | URBANO | 2,054,825                         | 2,054,825              | 2,025,237  | 2,025,237 | 98%      | 0  | 0         | AULA             | 2                | 2                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR5130S   | 44-CORDOBA               | CORDOBA                 | URBANO | 224,252                           | 224,252                | 223,662    | 223,662   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| POR SUSTITUCION CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR3844Z                | 46-COSAUHLAN DE CARVAJAL | JUANANTONTLA            | RURAL  | 288,518                           | 288,518                | 288,518    | 288,518   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0718L   | 52-CUICHAPA              | CUICHAPA                | URBANO | 878,784                           | 878,784                | 866,906    | 866,906   | 98%      | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |          |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0168Z               | 61-LAS CHOAPAS           | LAS CHOAPAS             | URBANO | 398,155                           | 398,155                | 357,117    | 357,117   | 90%      | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5611Z  | 68-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES    | URBANO | 255,168                           | 255,168                | 244,494    | 244,494   | 96%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z  | 68-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES    | URBANO | 6,657                             | 6,657                  | 6,073      | 6,073     | 91%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |          |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV1603                                  | 69-GUTIERREZ ZAMORA      | GUTIERREZ ZAMORA        | URBANO | 630,000                           | 630,000                | 630,000    | 630,000   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 2                | 2                      | 100%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RENACIMIENTO CLAVE 30DTV1603O  | 69-GUTIERREZ ZAMORA      | GUTIERREZ ZAMORA        | URBANO | 16,435                            | 16,435                 | 6,029      | 6,029     | 37%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |          |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENCARNACION OLIVARES CLAVE 30EPR1025F  | 78-IXCATEPEC             | IXCATEPEC               | URBANO | 1,038,613                         | 1,038,613              | 1,038,252  | 1,038,252 | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR08931A   | 81-IXHUATLANCILLO        | IXHUATLANCILLO          | URBANO | 272,584                           | 272,584                | 271,585    | 271,585   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JAIMÉ TORRES BODET CLAVE 30DTV1225D                                   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 1,503,836                         | 1,503,836              | 1,111,960  | 1,111,960 | 74%      | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE M. LUIS MORA CLAVE 30ETV0301L  | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 652,782                           | 652,782                | 650,073    | 650,073   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 3                | 3                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE 30DUN0322Q                                 | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 1,118,447                         | 1,118,447              | 1,093,740  | 1,093,740 | 98%      | 0  | 0         | AULA             | 2                | 2                      | 100%  |          |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS SARA FELICIDAD TAPIA DE PEREDO CLAVE 30EJN0980T                                 | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 2,468,839                         | 2,468,839              | 2,448,741  | 2,448,741 | 99%      | 0  | 0         | AULA             | 6                | 6                      | 100%  |          |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CIMENTACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR1139H    | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 54,050                            | 54,050                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 0%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR1139H   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 109,022                           | 109,022                | 98,779     | 98,779    | 91%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30EPR0898E   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 70,884                            | 70,884                 | 70,268     | 70,268    | 99%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |          |
| PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE OCHO AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30EPR1139H                    | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 4,179,165                         | 4,179,165              | 4,006,678  | 4,006,678 | 96%      | 0  | 0         | AULA             | 9                | 9                      | 100%  |          |
| TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO-TALLER, DIRECCION, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1319F | 93-JILOTEPEC             | EL PUEBLITO (GARBANZAL) | RURAL  | 508,135                           | 508,135                | 507,541    | 507,541   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 2                | 2                      | 100%  |          |
| REHABILITACION  |                          |                         |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|---|-----------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|   |                             |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %                               |
|   |                             |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1   | 2                           | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |   |                        |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DPR3823Q   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PASO REAL            | RURAL  | 47,923                            | 47,923                 | 47,583     | 47,583    | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ABEL GUTIERREZ CLAVE 30DJN9322W   | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO     | URBANO | 148,931                           | 148,931                | 145,384    | 145,384   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30EPR2991C  | 101-MARIANO ESCOBEDO        | SAN BALTAZAR         | RURAL  | 268,248                           | 268,248                | 261,537    | 261,537   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1312Z   | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO     | URBANO | 271,682                           | 271,682                | 271,428    | 271,428   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLALHUAC CLAVE 30EPR1309L                      | 101-MARIANO ESCOBEDO        | TEXMOLA              | RURAL  | 242,448                           | 242,448                | 224,916    | 224,916   | 93%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DPR2283W             | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO     | URBANO | 280,588                           | 280,588                | 240,965    | 240,965   | 92%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL RODOLFO LOZADA VALLEJO CLAVE 30EPR1316V  | 101-MARIANO ESCOBEDO        | OCOXTLA              | RURAL  | 158,508                           | 158,508                | 158,105    | 158,105   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1319S      | 101-MARIANO ESCOBEDO        | XIQUILA              | RURAL  | 98,909                            | 98,909                 | 95,307     | 95,307    | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ CLAVE 30EPR3171D        | 101-MARIANO ESCOBEDO        | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 233,378                           | 233,378                | 232,959    | 232,959   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE TEXMALA |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS N. SHERWELL CLAVE 30EPR3894J                | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO     | URBANO | 349,512                           | 349,512                | 336,744    | 336,744   | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR2241S                    | 101-MARIANO ESCOBEDO        | CHICOLA              | RURAL  | 325,351                           | 325,351                | 325,040    | 325,040   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR4920X                    | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MARIANO ESCOBEDO     | URBANO | 546,391                           | 546,391                | 545,728    | 545,728   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO LOZADA VALLEJO CLAVE 30DPR4257R          | 101-MARIANO ESCOBEDO        | MONTE GRANDE         | RURAL  | 105,727                           | 105,727                | 105,216    | 105,216   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CITLALTEPETL CLAVE 30DTV1179I              | 101-MARIANO ESCOBEDO        | CHICOLA              | RURAL  | 205,251                           | 205,251                | 203,318    | 203,318   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30ETV0257O | 101-MARIANO ESCOBEDO        | FRUJOLILLO           | RURAL  | 87,294                            | 87,294                 | 85,100     | 85,100    | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GENERAL JOSE MARIA MATA CLAVE 30DES0010R                             | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 57,468                            | 57,468                 | 55,991     | 55,991    | 97%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |  |
| IMPERMEABILIZACION, PINTURA Y REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MATA CLAVE 30DES0010R          | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 2,202,849                         | 2,202,849              | 2,146,314  | 2,146,314 | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1381H                  | 105-MEDELLIN                | EL TEJAR             | URBANO | 598,829                           | 598,829                | 598,651    | 598,651   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR3199I                   | 105-MEDELLIN                | MEDELLIN             | URBANO | 552,015                           | 552,015                | 551,539    | 551,539   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE VERACRUZ CLAVE 30DES0094O    | 105-MEDELLIN                | EL TEJAR             | URBANO | 891,316                           | 891,316                | 889,816    | 889,816   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |                 |                | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                       | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |               |   |
|---|----------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|---------------|---|
|   |                |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7                                   | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |               |   |
|   |                |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 |                 |                |  |                       |                       |                              |                  |   | Ejercido<br>5 |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 37 CLAVE 30DST0037Q       | 105-MEDALLIN   | EL MANGAL            | RURAL  | 414,949                           | 414,949                | 414,490         | 414,490         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR0173I                              | 108-MINATITLAN | MINATITLAN           | URBANO | 308,888                           | 308,888                | 308,745         | 308,745         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR0193C                | 108-MINATITLAN | MINATITLAN           | URBANO | 453,519                           | 453,519                | 451,507         | 451,507         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0479I                  | 11-ALVARADO    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 37,653                            | 37,653                 | 30,252          | 30,252          | 80%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SINOMBRE CLAVE 30DES0113N                  | 11-ALVARADO    | ALVARADO             | URBANO | 543,217                           | 543,217                | 466,230         | 466,230         | 86%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 20 CLAVE 30DST0020Q           | 11-ALVARADO    | ALVARADO             | URBANO | 1,970,960                         | 1,970,960              | 1,970,959       | 1,970,959       | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA CLAVE 30EJN0479I  | 11-ALVARADO    | PLAYA DE LA LIBERTAD | RURAL  | 982                               | 982                    | 0               | 0               | 0%             | 0  | 0                     | 0                     | SUPERVISION                  | 1                | 0   | 0%            |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30EPR2895T                        | 112-NAOLINCO   | NAOLINCO DE VICTORIA | URBANO | 745,892                           | 745,892                | 743,755         | 743,755         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1494Y  | 115-NOGALES    | NOGALES              | URBANO | 331,096                           | 331,096                | 295,096         | 295,096         | 89%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30EPR1499T                        | 115-NOGALES    | RANCHO VIEJO         | RURAL  | 154,874                           | 154,874                | 140,515         | 140,515         | 91%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1491A                      | 115-NOGALES    | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 132,740                           | 132,740                | 131,586         | 131,586         | 99%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE NUEVO NECOXTLA (TAZA DE AGUA ROJO ZARCO) |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO JAVIER CLAVJERO CLAVE 30DES0032C | 115-NOGALES    | NOGALES              | URBANO | 1,520,962                         | 1,520,962              | 1,511,055       | 1,511,055       | 99%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1493Z                   | 115-NOGALES    | NOGALES              | URBANO | 239,037                           | 239,037                | 238,332         | 238,332         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL QUETZALCOATL CLAVE 30DES0072D              | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 1,514,302                         | 1,514,302              | 1,505,075       | 1,505,075       | 99%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ELVIRA OCHOA DE HERNANDEZ CLAVE 30DJN0213C            | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 214,006                           | 214,006                | 213,750         | 213,750         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO I. VILLAREAL CLAVE 30DPR1998N                | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 513,250                           | 513,250                | 508,169         | 508,169         | 99%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A CARRILLO CLAVE 30EPR1528Y                   | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 352,409                           | 352,409                | 352,409         | 352,409         | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS LOYO CLAVE 30EPR1526Z                         | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 242,453                           | 242,453                | 222,459         | 222,459         | 92%            | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 4 CLAVE 30DST0077R          | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 1,471,146                         | 1,471,146              | 1,470,280       | 1,470,280       | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 100%          |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 84 CLAVE 30DST0088X         | 118-ORIZABA    | ORIZABA              | URBANO | 1,113,632                         | 1,113,632              | 1,113,632       | 1,113,632       | 100%           | 0  | 0                     | 0                     | OTROS                        | 1                | 1   | 99%           |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|--|----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|  |                            |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|  |                            |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1  | 2                          | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 98 CLAVE 30DST0098D  | 118-ORIZABA                | ORIZABA                | URBANO | 775,041                           | 775,041                | 774,130    | 774,130   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0172J  | 118-ORIZABA                | ORIZABA                | URBANO | 886,353                           | 886,353                | 846,612    | 846,612   | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS "H, C" E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DES0149B | 118-ORIZABA                | ORIZABA                | URBANO | 1,247,140                         | 1,247,140              | 1,224,407  | 1,224,407 | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0203L  | 12-AMATITLAN               | DOS BOCAS              | RURAL  | 149,331                           | 149,331                | 144,613    | 144,613   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR0202M   | 12-AMATITLAN               | AMATITLAN              | URBANO | 89,443                            | 89,443                 | 87,207     | 87,207    | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ CLAVE 30DPR0350W   | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS | OZULUAMA DE MASCARENAS | URBANO | 226,447                           | 226,447                | 225,149    | 225,149   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1518F   | 121-OZULUAMA DE MASCARENAS | OZULUAMA DE MASCARENAS | URBANO | 488,922                           | 488,922                | 485,891    | 485,891   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSO CLAVE 30DTV1399C   | 122-PAJAPAN                | EL MANGAL              | RURAL  | 92,000                            | 92,000                 | 91,955     | 91,955    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30EPR1817R  | 123-PANUJO                 | PANUJO                 | URBANO | 427,770                           | 427,770                | 377,599    | 377,599   | 88%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA V. DE LA PARRA CLAVE 30EJN0066I   | 123-PANUJO                 | PANUJO                 | URBANO | 982,660                           | 982,660                | 981,694    | 981,694   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IZTACALLI CLAVE 30DJN0122L  | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 198,129                           | 198,129                | 59,439     | 59,439    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLANUEVA CLAVE 30DPR0523X   | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 336,354                           | 336,354                | 100,906    | 100,906   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES CLAVE 30DSN0033J   | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 137,641                           | 137,641                | 41,292     | 41,292    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMALIA B. CONTRERAS CLAVE 30EJN0081A   | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 369,198                           | 369,198                | 110,759    | 110,759   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTA MILLAN CLAVE 30DPR2289   | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 320,347                           | 320,347                | 96,104     | 96,104    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO TREJO CLAVE 30EPR1641R  | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 356,921                           | 356,921                | 107,076    | 107,076   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA GUTIERREZ CLAVE 30EPR1639C  | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 780,987                           | 780,987                | 234,296    | 234,296   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MENDEZ CLAVE 30DES0131C  | 124-PAPANTLA               | PAPANTLA DE OLARTE     | URBANO | 901,529                           | 901,529                | 270,459    | 270,459   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 77 CLAVE 30DST0082C  | 125-PASO DEL MACHO         | PASO DEL MACHO         | URBANO | 1,209,193                         | 1,209,193              | 1,163,537  | 1,163,537 | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMASA VALDES VIUDA DE ALEMAN CLAVE 30EPR1734G   | 126-PASO DE OVEJAS         | PUENTE JULA            | RURAL  | 209,597                           | 209,597                | 209,263    | 209,263   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR17190          | 128-PASO DE OVEJAS       | CARRETAS             | RURAL  | 76,308                            | 76,308                 | 76,308     | 76,308    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DES0107C                                    | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 781,289                           | 781,289                | 780,111    | 780,111   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR0617L                  | 128-PEROTE               | PEROTE               | URBANO | 470,439                           | 470,439                | 423,005    | 423,005   | 90%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30ETV00590 | 128-PEROTE               | SIERRA DE AGUA       | RURAL  | 131,774                           | 131,774                | 79,160     | 79,160    | 60%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| SUSTITUCION DE UNA AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO "D" CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.  | 130-PLAYA VICENTE        | LA VICTORIA          | RURAL  | 1,297,340                         | 1,297,340              | 1,038,044  | 1,038,044 | 80%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 90%                    |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EPREN ESCUDERO RUIZ CLAVE 30DJN0447R   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 121,036                           | 121,036                | 36,311     | 36,311    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2237D   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 96,738                            | 96,738                 | 29,022     | 29,022    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EJN0090B   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 211,281                           | 211,281                | 63,384     | 63,384    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ESPERANZA MORALES MERIDA CLAVE 30DJN0091I                                    | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 182,045                           | 182,045                | 54,614     | 54,614    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCOYOTZIN CLAVE 30DJN0310E  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 227,606                           | 227,606                | 68,282     | 68,282    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR4337K   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 254,159                           | 254,159                | 76,248     | 76,248    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30DPR1068S  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 222,869                           | 222,869                | 66,860     | 66,860    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR2867E  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 272,661                           | 272,661                | 81,798     | 81,798    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR1788K   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 139,383                           | 139,383                | 41,815     | 41,815    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARMEN SERDAN CLAVE 30DPR1511A  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 96,312                            | 96,312                 | 28,894     | 28,894    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO CLAVE 30DPR3618C  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 198,213                           | 198,213                | 59,464     | 59,464    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2 CLAVE 30DPR0688F   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 413,982                           | 413,982                | 124,195    | 124,195   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 1 CLAVE 30DPR3099L   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 90,666                            | 90,666                 | 27,200     | 27,200    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DPR0247R  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 171,126                           | 171,126                | 51,338     | 51,338    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1804L   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 367,997                           | 367,997                | 110,399    | 110,399   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA FLORES BARREDA CLAVE 30EPR1800P                               | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 175,409                           | 175,409                | 52,623     | 52,623    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | 11       |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR1792X  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 458,556                           | 458,556                | 137,567    | 137,567   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DPR2929G                               | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 252,760                           | 252,760                | 75,828     | 75,828    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR122B  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 330,523                           | 330,523                | 99,157     | 99,157    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OSWALDO FLORES AZUARA CLAVE 30DPR4416P                                  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 162,446                           | 162,446                | 48,734     | 48,734    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MAXIMINO PEREZ JIMENEZ CLAVE 30DPR9500M                        | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 219,541                           | 219,541                | 65,862     | 65,862    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DES0020Y*                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 1,316,930                         | 1,316,930              | 395,079    | 395,079   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 78 CLAVE 30DST079P                             | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 587,631                           | 587,631                | 176,289    | 176,289   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO NO. 3 CLAVE 30DTV0704F                                   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 177,786                           | 177,786                | 53,335     | 53,335    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE CHAVEZ CLAVE 30DTV9329S                                   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 233,676                           | 233,676                | 70,103     | 70,103    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAS AMERICAS CLAVE 30DTV199Q                                      | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 287,371                           | 287,371                | 86,211     | 86,211    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1762P         | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 1,033,092                         | 1,033,092              | 1,032,012  | 1,032,012 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA OSCAR TORRES PANCARDO CLAVE 30DTV0946K | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 99,215                            | 99,215                 | 98,143     | 98,143    | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 CLAVE 30DES0104F       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 1,616,467                         | 1,616,467              | 1,615,463  | 1,615,463 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR178J   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 1,064,720                         | 1,064,720              | 1,063,678  | 1,063,678 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 433,340                           | 433,340                | 130,002    | 130,002   | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILER SERDAN CLAVE 30EPR178K                                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 3,636                             | 3,636                  | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION MEXICANA CLAVE 30DPR8247R                               | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 4,464                             | 4,464                  | 0          | 0         | 0%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EOSEL FORD CLAVE 30DPR8424E  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 9,129                             | 9,129                  | 9,083      | 9,083     | 99%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (CLUB DE LEONES NO. 4) CLAVE 30DPR3166T      | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 22,819                            | 22,819                 | 20,489     | 20,489    | 90%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DES0020Y                             | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 10,640                            | 10,640                 | 10,306          | 10,306        | 97%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARTICULO NO. 3 CLAVE 30DTV0704F  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 4,638                             | 4,638                  | 1,391           | 1,391         | 30%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE CHAVEZ CLAVE 30DTV0329S  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 6,096                             | 6,096                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDSSEL FORD CLAVE 30DPR424E  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 349,962                           | 349,962                | 349,877         | 349,877       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO (CLUB DE LEONES NO. 4) CLAVE 30DPR3166T | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 874,740                           | 874,740                | 873,455         | 873,455       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS COLIBRI CLAVE 30DJN2840H                | 134-PUENTE NACIONAL      | EL CRUCERO           | RURAL  | 6,531                             | 6,531                  | 6,292           | 6,292         | 96%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLAKUAG CLAVE 30DPR520GA                     | 134-PUENTE NACIONAL      | RINCÓN PANAL         | RURAL  | 82,059                            | 82,059                 | 66,908          | 66,908        | 82%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1841P    | 134-PUENTE NACIONAL      | POTRERILLOS          | RURAL  | 209,964                           | 209,964                | 209,487         | 209,487       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MINERVA CLAVE 30EPR1827W                       | 134-PUENTE NACIONAL      | EL CRUCERO           | RURAL  | 166,344                           | 166,344                | 166,105         | 166,105       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR0198U                       | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL      | URBANO | 154,066                           | 154,066                | 146,376         | 146,376       | 95%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FELIPE ANGELES CLAVE 30DJN0706C                 | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 179,322                           | 179,322                | 178,315         | 178,315       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1865Z                  | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 62,861                            | 62,861                 | 60,339          | 60,339        | 96%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR1888P                  | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 559,552                           | 559,552                | 552,013         | 552,013       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1856R           | 138-RIO BLANCO           | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 468,893                           | 468,893                | 468,079         | 468,079       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0155B  | 139-SALTABARRANCA        | SALTABARRANCA        | URBANO | 105,243                           | 105,243                | 76,654          | 76,654        | 73%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1889M                                      | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 120,430                           | 120,430                | 119,170         | 119,170       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 113 CLAVE 30DST0113F                                   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 299,316                           | 299,316                | 293,638         | 293,638       | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LANDERO Y COSS CLAVE 30EPR1884N   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 459,296                           | 459,296                | 457,004         | 457,004       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA GOMEZ CASTELLANO CLAVE 30EJN0014C         | 143-SANTIAGO TUXTLA      | SANTIAGO TUXTLA      | URBANO | 124,781                           | 124,781                | 124,559         | 124,559       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR1881V       | 143-SANTIAGO TUXTLA      | VISTA HERMOSA        | RURAL  | 145,951                           | 145,951                | 141,026         | 141,026       | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|---|------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                        |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                        |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                      | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO CARVAJAL CARRANZA CLAVE 30EPR1947I           | 143-SANTIAGO TUXTLA    | TAPALAPAN           | RURAL  | 266,053                           | 266,053                | 265,648    | 265,648   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR3642E                       | 143-SANTIAGO TUXTLA    | SANTIAGO TUXTLA     | URBANO | 216,370                           | 216,370                | 215,879    | 215,879   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DTE238N      | 143-SANTIAGO TUXTLA    | TRES ZAPOTES        | URBANO | 187,685                           | 187,685                | 187,350    | 187,350   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, F, R, T, Y, Z" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 60 CLAVE 30DST0060R                  | 144-SAYULA DE ALEMÁN   | SAYULA DE ALEMÁN    | URBANO | 1,696,846                         | 1,696,846              | 1,692,627  | 1,692,627 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN G. FARIAS CLAVE 30EPR1767Y                  | 146-SOCHAPA            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 313,026                           | 313,026                | 303,357    | 303,357   | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR519X  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO  | URBANO | 106,802                           | 106,802                | 104,985    | 104,985   | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA LAGUNES CLAVE 30DPR0934Z                   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | MATA CAZUELA        | RURAL  | 163,895                           | 163,895                | 163,895    | 163,895   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE 30EPR1976O                  | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO  | URBANO | 605,450                           | 605,450                | 605,068    | 605,068   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO  | URBANO | 1,472,117                         | 1,472,117              | 1,468,720  | 1,468,720 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DPR1662E   | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN            | URBANO | 101,216                           | 101,216                | 101,214    | 101,214   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ CLAVE 30DCC0630Y                        | 149-SOTEAPAN           | SAN FERNANDO        | RURAL  | 64,563                            | 64,563                 | 19,369     | 19,369    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDUCACION PREESCOLAR CLAVE 30DCC1437B                 | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN            | URBANO | 10,636                            | 10,636                 | 3,191      | 3,191     | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DCC0039X                     | 149-SOTEAPAN           | OCCOZOTEPEC         | URBANO | 55,642                            | 55,642                 | 16,693     | 16,693    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS CLAVE 30DCC0574Y                      | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN            | URBANO | 140,577                           | 140,577                | 42,172     | 42,172    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DRA. MARIA MONTESSORI CLAVE 30DPR0897K               | 149-SOTEAPAN           | SAN ANTONIO         | RURAL  | 42,692                            | 42,692                 | 12,808     | 12,808    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPERUZO CAMPEÑO CLAVE 30DPR0339Z                    | 149-SOTEAPAN           | AMAMALOYA           | RURAL  | 162,585                           | 162,585                | 48,775     | 48,775    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30DPR0857K                  | 149-SOTEAPAN           | MORELOS             | URBANO | 234,433                           | 234,433                | 70,330     | 70,330    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO DE ALVARADO CLAVE 30DPR1132O                   | 149-SOTEAPAN           | SAN FERNANDO        | RURAL  | 93,642                            | 93,642                 | 28,093     | 28,093    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DTEV1112A | 149-SOTEAPAN           | EL TULIN            | RURAL  | 68,574                            | 68,574                 | 20,572     | 20,572    | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   |          |
| APLICACION DE PINTURA Y REHABILITACION ELECTRICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30EPR0233E                                    | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN            | URBANO | 150,925                           | 150,925                | 148,142    | 148,142   | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|-----------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                       |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                       |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2                     | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DRA. MARIA MONTESSORI CLAVE 30DPB0897K                                      | 149-SOTEAPAN          | SAN ANTONIO                             | RURAL  | 1,114                             | 1,114                  | 334        | 334       | 30%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN CLAVE 30DPR0857K   | 149-SOTEAPAN          | MORELOS                                 | URBANO | 6,116                             | 6,116                  | 1,835      | 1,835     | 30%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TEESSECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30DTV1112A                         | 149-SOTEAPAN          | EL TULIN                                | RURAL  | 1,789                             | 1,789                  | 537        | 537       | 30%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30DPR2662L  | 15-ANGEL R. CABADA    | ANGEL R. CABADA                         | URBANO | 37,933                            | 37,933                 | 34,042     | 34,042    | 90%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DJN0176P     | 15-ANGEL R. CABADA    | TECOLAPAN                               | RURAL  | 176,843                           | 176,843                | 174,944    | 174,944   | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO GALLARDO PAVON CLAVE 30EPR02280         | 15-ANGEL R. CABADA    | TECOLAPAN                               | RURAL  | 453,319                           | 453,319                | 452,742    | 452,742   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR02471         | 15-ANGEL R. CABADA    | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL  | 345,838                           | 345,838                | 345,081    | 345,081   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR0938V    | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA DEFENSA                              | RURAL  | 1,086,205                         | 1,086,205              | 919,188    | 919,188   | 85%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DPR0938V                                  | 157-CASTILLO DE TEAYO | LA DEFENSA                              | RURAL  | 28,336                            | 28,336                 | 23,978     | 23,978    | 85%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGROPECUARIA NO. 128 CLAVE 30DST0126J       | 159-TEHUIPANGO        | TEHUIPANGO                              | URBANO | 1,060,489                         | 1,060,489              | 1,059,990  | 1,059,990 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA MEXICO CLAVE 30DPR0203B                                | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL                             | RURAL  | 22,915                            | 22,915                 | 22,915     | 22,915    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0265F                | 16-LA ANTIGUA         | JOSE INGENIEROS (SAN VICENTE)           | RURAL  | 79,829                            | 79,829                 | 68,087     | 68,087    | 85%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3162X     | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL                             | RURAL  | 397,712                           | 397,712                | 395,747    | 395,747   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2154O               | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA                              | RURAL  | 396,838                           | 396,838                | 396,534    | 396,534   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30DTV0239Z | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL                             | RURAL  | 43,549                            | 43,549                 | 43,341     | 43,341    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES CLAVE 30EPR0264Z  | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA                              | RURAL  | 61,754                            | 61,754                 | 61,177     | 61,177    | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CLAVE 30DES0025T      | 161-TEMPOAL           | TEMPOAL DE SANCHEZ                      | URBANO | 937,660                           | 937,660                | 907,510    | 907,510   | 97%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1033P           | 164-TEOCELO           | TEOCELO                                 | URBANO | 187,025                           | 187,025                | 183,086    | 183,086   | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR2238O          | 164-TEOCELO           | TEOCELO                                 | URBANO | 529,099                           | 529,099                | 527,062    | 527,062   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1039N             | 164-TEOCELO           | MONTE BLANCO                            | RURAL  | 222,800                           | 222,800                | 222,800    | 222,800   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|-----------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                 |                                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                 |                                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2               | 3                                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2243Z              | 165-TEPATLAXCO  | TEPATLAXCO                         | URBANO | 100,787                           | 100,787                | 99,249     | 99,249    | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR240X                | 165-TEPATLAXCO  | LA PALMA                           | RURAL  | 312,081                           | 312,081                | 302,290    | 302,290   | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPR235UJ   | 165-TEPATLAXCO  | EL TRIUNFO                         | RURAL  | 71,684                            | 71,684                 | 71,478     | 71,478    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3946Y              | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA                        | URBANO | 204,917                           | 204,917                | 204,682    | 204,682   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DPR2009W        | 169-JOSÉ AZUETA | TENEJAPAN (TENEJAPAN DE MATA)      | RURAL  | 130,289                           | 130,289                | 130,098    | 130,098   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3939O  | 169-JOSÉ AZUETA | LA FLORIDA SUR                     | RURAL  | 51,101                            | 51,101                 | 50,851     | 50,851    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3948W  | 169-JOSÉ AZUETA | JUAN GARCIA                        | RURAL  | 164,499                           | 164,499                | 164,128    | 164,128   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ AZUETA CLAVE 30DES0038X      | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                       | URBANO | 591,914                           | 591,914                | 591,654    | 591,654   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV0151W  | 169-JOSÉ AZUETA | LINDA VISTA                        | URBANO | 121,847                           | 121,847                | 121,670    | 121,670   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR2967C                | 17-APAZAPAN     | CERRO COLORADO (ESTACION APAZAPAN) | RURAL  | 97,693                            | 97,693                 | 90,793     | 90,793    | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2968B        | 17-APAZAPAN     | AGUA CALIENTE                      | RURAL  | 149,147                           | 149,147                | 147,387    | 147,387   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE NACOZARI CLAVE 30EPR2967C         | 17-APAZAPAN     | CHAHUAPAN                          | RURAL  | 127,167                           | 127,167                | 121,437    | 121,437   | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2317A        | 171-TEXHUACÁN   | TEXHUACÁN                          | URBANO | 160,629                           | 160,629                | 160,294    | 160,294   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30EJN0499W            | 171-TEXHUACÁN   | TEXHUACÁN                          | URBANO | 19,962                            | 19,962                 | 16,975     | 16,975    | 85%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2875N   | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN                        | URBANO | 113,637                           | 113,637                | 113,398    | 113,398   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARPIO CLAVE 30EJN0922C               | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN                        | URBANO | 111,816                           | 111,816                | 96,535     | 96,535    | 86%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2410Z              | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN                        | URBANO | 320,746                           | 320,746                | 320,519    | 320,519   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z         | 176-TLACOJALPAN | TLACOJALPAN                        | URBANO | 143,819                           | 143,819                | 143,653    | 143,653   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2511E        | 189-TUXPAM      | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO           | URBANO | 1,136,157                         | 1,136,157              | 1,119,850  | 1,119,850 | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS CLAVE 30DES0096N | 189-TUXPAM      | SANTIAGO DE LA PENA                | URBANO | 1,458,769                         | 1,458,769              | 1,416,303  | 1,416,303 | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio         | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |
|---|-------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|   |                   |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|   |                   |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 3 CLAVE 30DDI00038 (SEGUNDA ETAPA)   | 189-TUXPAM        | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 1,665,981                         | 1,665,981              | 1,600,029       | 1,600,029     | 96%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | 11               |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MOTOLINIA CLAVE 30EPR2546U                               | 190-TUXTILLA      | TUXTILLA                 | URBANO | 200,612                           | 200,612                | 200,410         | 200,410       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DTV0196S   | 191-URSULO GALVAN | REAL DEL ORO             | RURAL  | 113,899                           | 113,899                | 113,666         | 113,666       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1346Q                           | 191-URSULO GALVAN | URSULO GALVAN            | URBANO | 474,146                           | 474,146                | 473,848         | 473,848       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ALVAREZ CLAVE 30DTV006SZ   | 193-VERACRUZ      | VARGAS                   | RURAL  | 110,667                           | 110,667                | 110,237         | 110,237       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR1347P  | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 257,080                           | 257,080                | 256,156         | 256,156       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 1 CLAVE 30DML0061N  | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 396,739                           | 396,739                | 386,707         | 386,707       | 97%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 2 CLAVE 30DML0060O  | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 509,726                           | 509,726                | 474,699         | 474,699       | 93%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 54 CLAVE 30DML0039L | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 556,807                           | 556,807                | 526,573         | 526,573       | 95%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE EDUCACION ESPECIAL NO. 61 CLAVE 30DML0046V | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 511,449                           | 511,449                | 482,776         | 482,776       | 94%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BALDO COMO LI CLAVE 30DJN0329C                            | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 201,961                           | 201,961                | 201,960         | 201,960       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0128E                         | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 638,253                           | 638,253                | 637,318         | 637,318       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DJN0385A                         | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 259,950                           | 259,950                | 259,950         | 259,950       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DJN0199Z                         | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 468,131                           | 468,131                | 457,599         | 457,599       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EJN0790S                      | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 192,954                           | 192,954                | 188,561         | 188,561       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PEDRO SAINZ DE BARANDA Y BORREYRO CLAVE 30DJN2559R        | 193-VERACRUZ      | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 185,332                           | 185,332                | 113,802         | 113,802       | 61%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL RAMON ISAAC ALCARAZ CLAVE 30ELA0001T        | 193-VERACRUZ      | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 178,449                           | 178,449                | 171,516         | 171,516       | 96%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR2578O                        | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 526,848                           | 526,848                | 519,376         | 519,376       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES MONTES CRUZ CLAVE 30EPR2574Q                      | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 408,031                           | 408,031                | 404,267         | 404,267       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ATENOGENES PEREZ Y SOTO CLAVE 30EPR2377N                 | 193-VERACRUZ      | VERACRUZ                 | URBANO | 310,843                           | 310,843                | 269,070         | 269,070       | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |
|---|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
|   |              |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |
|   |              |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 CLAVE 30DPR02420                | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 470,569                           | 470,569                | 468,602         | 468,602       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         | 11               |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIVINA MORALES DE GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30EPR5296Z | 193-VERACRUZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 192,745                           | 192,745                | 189,293         | 189,293       | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EPR2526L                    | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 234,045                           | 234,045                | 229,300         | 229,300       | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROICA VERACRUZ CLAVE 30DPR3648Z                    | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 282,313                           | 282,313                | 282,312         | 282,312       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1366J                    | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 820,053                           | 820,053                | 811,440         | 811,440       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DPR1432M                 | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 670,419                           | 670,419                | 669,845         | 669,845       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MANCISIDOR CLAVE 30DPR1593Z                     | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 552,705                           | 552,705                | 335,561         | 335,561       | 61%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DPR1354Z                  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 589,963                           | 589,963                | 589,511         | 589,511       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2591G                      | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 672,286                           | 672,286                | 659,538         | 659,538       | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR2641Z                     | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 613,116                           | 613,116                | 607,731         | 607,731       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GERARDO RIVERO CLAVE 30DPR1367C             | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 511,705                           | 511,705                | 511,515         | 511,515       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE 30EPR3748X               | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 279,567                           | 279,567                | 279,566         | 279,566       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR2525C                         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 280,201                           | 280,201                | 274,976         | 274,976       | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN RUIZ OBREGON CLAVE 30DPR0318N               | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 373,494                           | 373,494                | 372,777         | 372,777       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CLAVE 30DES0068R        | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 774,981                           | 774,981                | 767,051         | 767,051       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 HEROICA DE VERACRUZ CLAVE 30DES0108D | 193-VERACRUZ | TARIMOYA            | RURAL  | 780,193                           | 780,193                | 780,193         | 780,193       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.5 MIGUEL ALEMAN VALDEZ CLAVE 30DES0083J | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 945,555                           | 945,555                | 945,554         | 945,554       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 69 CLAVE 30DST0099I         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 1,112,378                         | 1,112,378              | 1,111,213       | 1,111,213     | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 78 CLAVE 30DST0083B         | 193-VERACRUZ | VALENTE DIAZ        | URBANO | 1,372,103                         | 1,372,103              | 1,372,102       | 1,372,102     | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 1 CLAVE 30DST0001B                     | 193-VERACRUZ | VERACRUZ            | URBANO | 1,485,910                         | 1,485,910              | 1,485,366       | 1,485,366     | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad                              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                        |  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                        |  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                      | 3                                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS CASTILLO BRETOM 228 CLAVE 300TV0226W | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 453,438                           | 453,438                | 447,960    | 447,960   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 1 CLAVE 300ML0061N                 | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 10,350                            | 10,350                 | 10,088     | 10,088    | 97%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 2 CLAVE 300ML00600                 | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 13,297                            | 13,297                 | 12,383     | 12,383    | 93%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 54 CLAVE 300ML0039L                | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 14,525                            | 14,525                 | 13,737     | 13,737    | 95%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 61 CLAVE 300ML0046V                | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 13,342                            | 13,342                 | 12,594     | 12,594    | 94%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EPR2620L   | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 6,106                             | 6,106                  | 5,982      | 5,982     | 98%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO CLAVE 30EPR2619W                                      | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 23,937                            | 23,937                 | 20,400     | 20,400    | 85%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 30DPR13855   | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 12,713                            | 12,713                 | 10,002     | 10,002    | 79%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2691G   | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 17,538                            | 17,538                 | 17,205     | 17,205    | 98%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN2549B   | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 8,173                             | 8,173                  | 8,672      | 8,672     | 95%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS PEDRO SAINZ DE BARRANDA Y BORREYRO CLAVE 30DJN2550R                                | 193-VERACRUZ           | COBERTURA MUNICIPAL                    | RURAL  | 4,835                             | 4,835                  | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR0320B                      | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 542,077                           | 542,077                | 533,770    | 533,770   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" (SERVICIOS SANITARIOS) Y "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CLAVE 30DJN2549B            | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 351,627                           | 351,627                | 332,410    | 332,410   | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ZAMUDIO ESPINOZA CLAVE 30DPR4880M  | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 431,758                           | 431,758                | 431,500    | 431,500   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVJERO CLAVE 30EPR2619W                                       | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 917,576                           | 917,576                | 886,568    | 886,568   | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MALPICA SILVA CLAVE 30DPR1354Z  | 193-VERACRUZ           | VERACRUZ                               | URBANO | 604,593                           | 604,593                | 588,966    | 588,966   | 97%      | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR4049K                 | 204-AGUA DULCE         | EL ENCANTO (EJIDO EL ENCANTO PESQUERO) | RURAL  | 191,009                           | 191,009                | 180,616    | 180,616   | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON ESPINOSA VILLA NUEVA CLAVE 30DPR1857R      | 207-TRES VALLES        | TRES VALLES                            | URBANO | 210,209                           | 210,209                | 63,063     | 63,063    | 30%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1618R   | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO                     | URBANO | 44,587                            | 44,587                 | 44,392     | 44,392    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 1   | 0%       |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DPR1618R                     | 208-CARLOS A. CARRILLO | CARLOS A. CARRILLO                     | URBANO | 1,709,170                         | 1,709,170              | 1,701,679  | 1,701,679 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 99%      |  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |    |
|--|----------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|----|
|  |                            |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |    |
|  |                            |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CLAVE 30DPB0681L                      | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | TATAHUICAPAN        | URBANO | 216,138                           | 216,138                | 215,747         | 215,747       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | 11 |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUTEMOC CLAVE 30DPR0670G                      | 212-SANTIAGO SOCHAPAN      | SANTA TERESA        | RURAL  | 90,028                            | 90,028                 | 88,044          | 88,044        | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO C. SALAS CLAVE 30DPQ2795B               | 212-SANTIAGO SOCHAPAN      | XOCHIAPA            | URBANO | 283,461                           | 283,461                | 271,576         | 271,576       | 96%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DTV0434C            | 212-SANTIAGO SOCHAPAN      | BOCA DEL MONTE      | RURAL  | 65,785                            | 65,785                 | 63,712          | 63,712        | 97%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30EPR0351U      | 25-AYAHUALULCO             | AYAHUALULCO         | URBANO | 361,062                           | 361,062                | 355,585         | 355,585       | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARIANO ABASOLO CLAVE 30DTV0163A   | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 159,351                           | 159,351                | 159,061         | 159,061       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30DPR0293W  | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 20,749                            | 20,749                 | 20,557          | 20,557        | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BOCA DEL RIO CLAVE 30DES0030E  | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 516,306                           | 516,306                | 403,785         | 403,785       | 78%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN2896J             | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 212,146                           | 212,146                | 211,571         | 211,571       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN3081W                | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 181,623                           | 181,623                | 178,707         | 178,707       | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO CLAVE 30DJN1939K                     | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 146,372                           | 146,372                | 145,047         | 145,047       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES LAVALLE CLAVE 30DPR3340D        | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 188,472                           | 188,472                | 187,193         | 187,193       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30DPR4649E              | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 279,454                           | 279,454                | 279,361         | 279,361       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE VERACRUZ CLAVE 30DPR3559F             | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 453,779                           | 453,779                | 453,641         | 453,641       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE 30DPR1699W       | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 421,729                           | 421,729                | 392,155         | 392,155       | 93%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO CLAVE 30DPR3663S                | 28-BOCA DEL RIO            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 414,964                           | 414,964                | 408,567         | 408,567       | 98%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR GRACIANO SANCHEZ ROMO CLAVE 30DPR2767T | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 477,015                           | 477,015                | 476,710         | 476,710       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA QUIETZALCOATL CLAVE 30DPR0277D                  | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 556,142                           | 556,142                | 555,977         | 555,977       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR3269G         | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 174,170                           | 174,170                | 172,148         | 172,148       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR3560V            | 28-BOCA DEL RIO            | BOCA DEL RIO        | URBANO | 276,737                           | 276,737                | 274,130         | 274,130       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |    |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio              | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                              |                  |
|---|------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
|   |                        |                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |
|   |                        |                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES0044H   | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 958,963                           | 958,963                | 947,347         | 947,347       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 99 CLAVE 30DST0099C | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 1,223,380                         | 1,223,380              | 986,201         | 986,201       | 81%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VILLA RICA CLAVE 30D7V0724T            | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 208,486                           | 208,486                | 208,172         | 208,172       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ALFREDO V. BONFIL CLAVE 30DPR3860R      | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 355,954                           | 355,954                | 355,888         | 355,888       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL HERNANDEZ OCHOA CLAVE 30DPR5285G                                    | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 4,544                             | 4,544                  | 4,491           | 4,491         | 99%  | 0              | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSE AZUETA CLAVE 30DES0017K                               | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 65,219                            | 65,219                 | 65,169          | 65,169        | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0   | 0%                           |                  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JOSE AZUETA CLAVE 30DES0017K                                 | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO       | URBANO | 2,542,327                         | 2,542,327              | 2,498,161       | 2,498,161     | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30D7V1211A      | 29-CALCAHUALCO         | EXCOLA             | RURAL  | 212,802                           | 212,802                | 211,763         | 211,763       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1500S   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA     | URBANO | 416,236                           | 416,236                | 394,640         | 394,640       | 95%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO CLAVE 30EPR3467O   | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 86,349                            | 86,349                 | 86,346          | 86,346        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR CLAVE 30DPR3389B  | 32-CATEMACO            | COYAME             | RURAL  | 58,223                            | 58,223                 | 57,963          | 57,963        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO CLAVE 30DPR0236J  | 32-CATEMACO            | MAXACAPAN          | RURAL  | 104,510                           | 104,510                | 90,563          | 90,563        | 87%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR1681F   | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 159,546                           | 159,546                | 152,440         | 152,440       | 96%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30EPR0415O                                    | 32-CATEMACO            | GUSTAVO DIAZ ORDAZ | RURAL  | 42,809                            | 42,809                 | 42,809          | 42,809        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR3415J   | 32-CATEMACO            | LA VICTORIA        | RURAL  | 165,268                           | 165,268                | 159,204         | 159,204       | 96%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0564K   | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 97,997                            | 97,997                 | 97,989          | 97,989        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION MEXICANA CLAVE 30DPR0291X  | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 48,422                            | 48,422                 | 48,005          | 48,005        | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0409D               | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 779,804                           | 779,804                | 763,209         | 763,209       | 98%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA BOETTIGER CLAVE 30DPR0371I             | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 554,105                           | 554,105                | 552,746         | 552,746       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 92 CLAVE 30DST0092J | 32-CATEMACO            | CATEMACO           | URBANO | 737,974                           | 737,974                | 737,974         | 737,974       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |
|--|------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|  |                  |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|  |                  |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE DTV0037D           | 32-CATEMACO      | CATEMACO             | URBANO | 259,275                           | 259,275                | 243,516         | 243,516       | 94%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | 11               |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30EPR0481N                   | 38-COATEPEC      | COATEPEC             | URBANO | 245,703                           | 245,703                | 73,711          | 73,711        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0476B | 38-COATEPEC      | COATEPEC             | URBANO | 646,676                           | 646,676                | 194,003         | 194,003       | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DTV0205J       | 38-COATEPEC      | BELLA ESPERANZA      | RURAL  | 96,134                            | 96,134                 | 85,706          | 85,706        | 89%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G Y H" EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR3214M              | 38-COATEPEC      | COATEPEC             | URBANO | 917,248                           | 917,248                | 906,659         | 906,659       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ CLAVE 30DE9040L                                       | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS        | URBANO | 900,114                           | 900,114                | 742,920         | 742,920       | 83%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 19 CLAVE 30DST0019A                                 | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS        | URBANO | 952,969                           | 952,969                | 757,508         | 757,508       | 79%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DJN1340E        | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS        | URBANO | 30,231                            | 30,231                 | 30,231          | 30,231        | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS COATZACOALCOS CLAVE 30DJN0982A               | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS        | URBANO | 122,217                           | 122,217                | 119,262         | 119,262       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR TUNBULL DE MUÑOZ CLAVE 30EJN0230S     | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS        | URBANO | 332,883                           | 332,883                | 331,331         | 331,331       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR2124N   | 4-ACTOPAN        | TRAPICHE DEL ROSARIO | RURAL  | 36,471                            | 36,471                 | 36,089          | 36,089        | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FAJA DE ORO CLAVE DPR2129I   | 4-ACTOPAN        | HORNITOS             | RURAL  | 180,387                           | 180,387                | 180,144         | 180,144       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR0298V           | 4-ACTOPAN        | LA ESPERANZA         | RURAL  | 250,722                           | 250,722                | 250,309         | 250,309       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30TV0820Z         | 4-ACTOPAN        | CERRO GORDO          | RURAL  | 42,086                            | 42,086                 | 41,651          | 41,651        | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2160S  | 40-COATZINTLA    | COATZINTLA           | URBANO | 126,884                           | 126,884                | 38,065          | 38,065        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2144A   | 40-COATZINTLA    | PALMA SOLA           | RURAL  | 188,536                           | 188,536                | 56,561          | 56,561        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. LUIS LADRON DE GUEVARA CLAVE 30DTV3311O                                  | 40-COATZINTLA    | COATZINTLA           | URBANO | 272,156                           | 272,156                | 81,647          | 81,647        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30DPR2162D   | 40-COATZINTLA    | BENITO JUAREZ        | RURAL  | 77,171                            | 77,171                 | 23,150          | 23,150        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR2148X   | 40-COATZINTLA    | COATZINTLA           | URBANO | 100,684                           | 100,684                | 30,205          | 30,205        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR2145Z   | 40-COATZINTLA    | COATZINTLA           | URBANO | 74,710                            | 74,710                 | 22,413          | 22,413        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|--|---------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|  |                           |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|  |                           |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1  | 2                         | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR05140  | 40-COATZINTLA             | COATZINTLA              | URBANO | 104,158                           | 104,158                | 31,247     | 31,247    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 139 CLAVE 30DST0139N  | 40-COATZINTLA             | PALMA SOLA              | RURAL  | 258,963                           | 258,963                | 77,689     | 77,689    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0368U   | 40-COATZINTLA             | PALMA SOLA              | RURAL  | 134,889                           | 134,889                | 40,467     | 40,467    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO LOPEZ RAYON CLAVE 30DTV0933Z   | 40-COATZINTLA             | EL VIZCAINO             | RURAL  | 140,482                           | 140,482                | 42,145     | 42,145    | 30%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO DE LA LLAVE CLAVE 30DPR4503K                  | 40-COATZINTLA             | COATZINTLA              | URBANO | 178,171                           | 178,171                | 178,751    | 178,751   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30DES0079X      | 40-COATZINTLA             | TRONCONES Y POTRERILLOS | RURAL  | 1,694,165                         | 1,694,165              | 1,693,329  | 1,693,329 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 30DTV0193V      | 40-COATZINTLA             | COATZINTLA              | URBANO | 714,718                           | 714,718                | 714,046    | 714,046   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ MENA CLAVE 30DPR1376L              | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 224,535                           | 224,535                | 223,548    | 223,548   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JORGE CUESTA PORTE PETIT CLAVE 30DES0050S   | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 1,294,381                         | 1,294,381              | 1,288,560  | 1,288,560 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 CLAVE 30DES0128P                      | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 1,258,335                         | 1,258,335              | 1,249,051  | 1,249,051 | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 70 CLAVE 30DST0072W          | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 1,517,066                         | 1,517,066              | 1,517,035  | 1,517,035 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONIZ BAEZ CLAVE 30DES0148C                                       | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 33,665                            | 33,665                 | 33,593     | 33,593    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0591T   | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 2,573,374                         | 2,573,374              | 2,563,752  | 2,563,752 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OTHON ARRONIZ BAEZ CLAVE 30DES0148C | 44-CORDOBA                | CORDOBA                 | URBANO | 1,290,510                         | 1,290,510              | 1,287,730  | 1,287,730 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR1617S                        | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 433,441                           | 433,441                | 432,964    | 432,964   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0630E  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 78,605                            | 78,605                 | 77,789     | 77,789    | 99%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 5 CLAVE 30DST0005Y   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 36,166                            | 36,166                 | 15,417     | 15,417    | 43%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUIS A. BEAUREGARD CLAVE 30EES01110                                  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 855,043                           | 855,043                | 852,821    | 852,821   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0630E   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 3,063,634                         | 3,063,634              | 3,062,294  | 3,062,294 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| SEGUNDA ETAPA: REHABILITACION DEL EDIFICIO "F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 5 CLAVE 30DST0005Y                                | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN            | URBANO | 1,386,363                         | 1,386,363              | 590,970    | 590,970   | 43%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 90%                    |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio      | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |
|---|----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
|   |                |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |
|   |                |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |
| 1   | 2              | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30EPR0061D                   | 5-ACULA        | ACULA                   | URBANO | 270,494                           | 270,494                | 188,403    | 188,403   | 70%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0143N               | 5-ACULA        | ACULA                   | URBANO | 82,398                            | 82,398                 | 75,922     | 75,922    | 92%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| TERMINACION DE REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30TV0866R | 50-COXQUIHUI   | JOSE MARIA MORELOS      | RURAL  | 322,593                           | 322,593                | 312,878    | 312,878   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CLAVE 30EPR0714M                          | 52-CUICHAPA    | LOS ANGELES             | RURAL  | 164,169                           | 164,169                | 135,393    | 135,393   | 82%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2858X   | 52-CUICHAPA    | LA LAJA                 | RURAL  | 16,647                            | 16,647                 | 14,341     | 14,341    | 86%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2858X                                   | 52-CUICHAPA    | LA LAJA                 | RURAL  | 638,152                           | 638,152                | 637,582    | 637,582   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 103 CLAVE 30DST0103Z  | 58-CHICONTEPEC | ALAXITITLA IXCACUATITLA | RURAL  | 85,680                            | 85,680                 | 85,567     | 85,567    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |          |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B, C, D, E, G, H" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 103 CLAVE 30DST0103Z                           | 58-CHICONTEPEC | ALAXITITLA IXCACUATITLA | RURAL  | 3,284,771                         | 3,284,771              | 3,280,084  | 3,280,084 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOROTEI ARAGON CLAVE 30D.JN0274Q                          | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 162,750                           | 162,750                | 155,593    | 155,593   | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR0481U                                 | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 379,947                           | 379,947                | 370,574    | 370,574   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO SOTO INMES CLAVE 30DPR0424R                      | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 555,503                           | 555,503                | 534,523    | 534,523   | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR0166Z                 | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 136,058                           | 136,058                | 134,587    | 134,587   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 30DPR0218Q                            | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 105,063                           | 105,063                | 95,618     | 95,618    | 91%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIANO ABASOLO CLAVE 30DPR0189J                    | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 103,889                           | 103,889                | 100,554    | 100,554   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0325V                | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 276,467                           | 276,467                | 258,775    | 258,775   | 94%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2928D                       | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 289,374                           | 289,374                | 277,052    | 277,052   | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL GOMEZ CAMARGO CLAVE 30DPR4419M                    | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 98,127                            | 98,127                 | 93,311     | 93,311    | 95%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE DPR2924F                      | 61-LAS CHOAPAS | EL MAZATE               | RURAL  | 182,838                           | 182,838                | 159,363    | 159,363   | 87%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SECCION NO. 28 CLAVE 30DPR1907I                          | 61-LAS CHOAPAS | LAS FLORES              | RURAL  | 407,538                           | 407,538                | 399,901    | 399,901   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DES0098L               | 61-LAS CHOAPAS | LAS CHOAPAS             | URBANO | 1,761,638                         | 1,761,638              | 1,759,349  | 1,759,349 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |  |
|---|------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
|   |                        |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|   |                        |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| 1   | 2                      | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR1986L  | 77-ISLA                | ISLA                    | URBANO | 331,085                           | 331,085                | 330,620    | 330,620   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR4123B  | 77-ISLA                | LOMA ALTA               | RURAL  | 91,837                            | 91,837                 | 89,424     | 89,424    | 97%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR1981Q   | 77-ISLA                | ISLA                    | URBANO | 284,379                           | 284,379                | 284,006    | 284,006   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AGUIRRE USCANGA CLAVE 30EPR3686M  | 77-ISLA                | ISLA                    | URBANO | 163,552                           | 163,552                | 163,120    | 163,120   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR1998Q   | 77-ISLA                | LA LOMA                 | RURAL  | 332,638                           | 332,638                | 331,896    | 331,896   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CLAVE 30EPR1011C  | 77-ISLA                | ISLA                    | URBANO | 275,385                           | 275,385                | 274,344    | 274,344   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA CLAVE 30EPR1023H                       | 77-ISLA                | TOTOLOCHE               | RURAL  | 91,913                            | 91,913                 | 91,337     | 91,337    | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA CLAVE 30DPR4122C                         | 77-ISLA                | EL MARCIAL (EL COYOLAR) | RURAL  | 116,332                           | 116,332                | 115,757    | 115,757   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1842P                      | 77-ISLA                | ISLA                    | URBANO | 315,627                           | 315,627                | 315,051    | 315,051   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELPE CARRILLO PUERTO CLAVE 30DPR3517G                 | 81-IXHUATLANCILLO      | IXHUATLANCILLO          | URBANO | 345,791                           | 345,791                | 344,965    | 344,965   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PEDRO DE GANTE CLAVE 30ETV0135A                  | 81-IXHUATLANCILLO      | IXHUATLANCILLO          | URBANO | 247,452                           | 247,452                | 246,365    | 246,365   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| TERMINACION DE REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN EL JARDIN DE NIÑOS MORELOS CLAVE 30DCC0833V   | 83-IXHUATLAN DE MADERO | COLATLAN                | RURAL  | 224,785                           | 224,785                | 223,642    | 223,642   | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA RIVERA DE POZOS CLAVE 30EJN002Y                | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 341,723                           | 341,723                | 341,723    | 341,723   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE DPR1845M                     | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 236,765                           | 236,765                | 236,164    | 236,164   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR3456P                  | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 970,001                           | 970,001                | 969,523    | 969,523   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR3073D                         | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 283,791                           | 283,791                | 283,626    | 283,626   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 (MANUEL R. GUTIERREZ) CLAVE 30DES0108E | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 1,197,353                         | 1,197,353              | 1,180,308  | 1,180,308 | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| APLICACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DAVID ALFARO SIQUEIROS CLAVE 30DES0091S                 | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 271,637                           | 271,637                | 271,637    | 271,637   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON CLAVE 30DPR3343G   | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 6,429                             | 6,429                  | 1,161      | 1,161     | 18%  | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2044S   | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 51,966                            | 51,966                 | 51,874     | 51,874    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 0                      | 0%       |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                          | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |                                    |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |                                    |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1   | 2                                  | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA CLAVE 30DJN2828R   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 431,742                           | 431,742                | 424,475    | 424,475   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN EL JARDIN DE NIÑOS ZENAIDA ORTIZ GONZALEZ CLAVE 30DJN1587Y   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 605,778                           | 605,778                | 605,149    | 605,149   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA CLAVE 30EPR1414W   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 350,742                           | 350,742                | 350,516    | 350,516   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "D", IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y CONSTRUCCION DE TECHADO PARA ALBERCA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2944S | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ      | URBANO | 1,992,015                         | 1,992,015              | 1,988,504  | 1,988,504 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1171Q   | 89-JALCOMULCO                      | SANTA MARIA TATELA   | RURAL  | 155,541                           | 155,541                | 153,807    | 153,807   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PANAMERICANA CLAVE 30DPR3551N  | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS  | URBANO | 581,750                           | 581,750                | 570,977    | 570,977   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30ESS0190K  | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS  | URBANO | 1,395,725                         | 1,395,725              | 1,279,446  | 1,279,446 | 92%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PANAMERICANA CLAVE 30DPR3551N  | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS  | URBANO | 15,176                            | 15,176                 | 14,559     | 14,559    | 96%  | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR3112O   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | XOMOTLA              | RURAL  | 184,305                           | 184,305                | 183,961    | 183,961   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3003J   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO          | URBANO | 171,714                           | 171,714                | 167,804    | 167,804   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0122A  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | RANCHO NUEVO         | RURAL  | 161,991                           | 161,991                | 135,799    | 135,799   | 84%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR0199G   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | CERRILLOS DE DIAZ    | RURAL  | 279,952                           | 279,952                | 260,800    | 260,800   | 93%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR0101O  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO          | URBANO | 263,155                           | 263,155                | 261,075    | 261,075   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR3583F   | 92-XICO                            | XICO                 | URBANO | 207,988                           | 207,988                | 207,858    | 207,858   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR1231O   | 92-XICO                            | XICO                 | URBANO | 854,555                           | 854,555                | 827,634    | 827,634   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA CLAVE 30DJN0231S  | 93-JILOTEPEC                       | LA CONCEPCION        | URBANO | 342,338                           | 342,338                | 247,343    | 247,343   | 72%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR0324Y   | 93-JILOTEPEC                       | JILOTEPEC            | URBANO | 207,608                           | 207,608                | 207,276    | 207,276   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LIJA JUDITH LOMAN CLAVE 30EJN0271S  | 93-JILOTEPEC                       | PIEDRA DE AGUA       | RURAL  | 91,675                            | 91,675                 | 91,387     | 91,387    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR4600S   | 93-JILOTEPEC                       | LA CONCEPCION        | URBANO | 315,021                           | 315,021                | 198,051    | 198,051   | 63%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR1634I  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA            | JUAN RODRIGUEZ CLARA | URBANO | 229,562                           | 229,562                | 227,954    | 227,954   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio               | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                   | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|  |                         |                         |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7    | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                         |                         |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4    | Ejercido<br>5      |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 24 CLAVE 30DST0024M  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA    | URBANO | 592,741                           | 592,741                | 588,599            | 588,599            | 99%             | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRAZA CLAVE 30EPR1269A   | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA         | URBANO | 884,648                           | 884,648                | 883,935            | 883,935            | 100%            | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR406Z  | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA         | URBANO | 355,302                           | 355,302                | 311,121            | 311,121            | 88%             | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE MELLADO CLAVE 30DPRZ131X   | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA         | URBANO | 72,346                            | 72,346                 | 57,458             | 57,458             | 79%             | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |  |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>   |                         |                         |        |                                   |                        |                    |                    |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |                         |                         |        |                                   |                        |                    |                    |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICO Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 4,944,872                         | 4,944,872              | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | PROGRAMA              | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR  |
| CONSTRUCCION 2A. ETAPA CONCLUSION DE LA USBI "CAMPUS CORDOBA" COMPLEMENTO DE RECURSOS  | 44-CORDOBA              | CORDOBA                 | URBANO | 6,697,051                         | 6,697,051              | 5,301,003          | 5,301,003          | 79%             | 0   | 0                 | 0                        | METROS CUADRADOS      | 4,329                        | 2,857   | 66%              |  |
| CONSTRUCCION DEL SEGUNDO MODULO DE AULAS "CAMPUS IXTACZOQUITLAN"   | 85-IXTACZOQUITLAN       | IXTACZOQUITLAN          | URBANO | 8,378,939                         | 8,378,939              | 7,603,250          | 7,603,250          | 91%             | 0   | 0                 | 0                        | METROS CUADRADOS      | 2,055                        | 1,829   | 89%              |  |
| CONSTRUCCION MODULO DE CUBICULOS Y SALAS DE TUTORIAS CAMPUS IXTACZOQUITLAN (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 85-IXTACZOQUITLAN       | IXTACZOQUITLAN          | URBANO | 2,485,373                         | 2,485,373              | 1,422,370          | 1,422,370          | 57%             | 0   | 0                 | 0                        | METROS CUADRADOS      | 2,000                        | 1,100   | 55%              | EXISTE UNA REDUCCION EN EL IMPORTE DEL TOTAL ANUAL Y MINISTRADO DEL TRIMESTRE ANTERIOR \$2,576,084 CON RESPECTO AL ACTUAL DE \$2,485,373 POR LA CANTIDAD DE \$90,711, EN VIRTUD DE QUE UN CONTRATO SE REALIZO UNA TERMINACION ANTICIPADA Y HUBO UN SALDO CANCELADO |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA INICIO DE OPERACIONES EN EL CAMPUS IXTACZOQUITLAN   | 85-IXTACZOQUITLAN       | IXTACZOQUITLAN          | URBANO | 1,412,000                         | 1,412,000              | 1,205,797          | 1,205,797          | 85%             | 0   | 0                 | 0                        | METROS CUADRADOS      | 2,000                        | 2,000   | 100%             |  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS 2º MÓDULO DE AULAS Y 1ER MÓDULO DE CUBICULOS DEL CAMPUS IXTACZOQUITLAN   | 85-IXTACZOQUITLAN       | IXTACZOQUITLAN          | URBANO | 1,149,720                         | 1,149,720              | 1,139,527          | 1,139,527          | 99%             | 0   | 0                 | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FÍSICO EN GASTOS DE SUPERVISION   |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA FAC. DE PEDAGOGIA, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACION Y SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA (COMP. DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGION XALAPA, INC. SUPERVISION | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 6,546,321                         | 6,546,321              | 5,250,655          | 5,250,655          | 80%             | 0   | 0                 | 0                        | METRO CUADRADO        | 4,201                        | 0   | 0%               |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EDIFICIO DE LAS FAC. DE MATEMATICAS Y FISICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL REGION XALAPA (COMPLEMENTO DE RECURSOS  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 1,313,652                         | 1,313,652              | 1,313,652          | 1,313,652          | 100%            | 0   | 0                 | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 1   | 100%             |  |
| ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA FAC. DE ECONOMIA Y LA FAC. DE ESTADISTICA E INFORMATICA   | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 636,004                           | 636,004                | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 1   | 50%              |  |
| REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y EN LA FACULTAD DE ESTADISTICA E INFORMATICA REGION XALAPA, INC. SUPERVISION  | 87-XALAPA               | XALAPA-ENRIQUEZ         | URBANO | 5,863,996                         | 5,863,996              | 44,174             | 44,174             | 1%              | 0   | 0                 | 0                        | METRO CUADRADO        | 454                          | 5   | 1%               |  |
| <b>FAFEF</b>   |                         |                         |        | <b>435,935,455</b>                | <b>435,935,455</b>     | <b>419,844,570</b> | <b>419,844,489</b> | <b>96%</b>      | <b>72,819,133</b>                                   | <b>27,528,652</b> |                          |                       | <b>24,520</b>                | <b>23,426</b>   | <b>96%</b>       |  |
| <b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>  |                         |                         |        |                                   |                        |                    |                    |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| <b>INVERSION</b>   |                         |                         |        |                                   |                        |                    |                    |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |                         |                         |        |                                   |                        |                    |                    |                 |   |                   |                          |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 7,199                             | 7,199                  | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | VIVIENDA              | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 1,939,869                         | 1,939,869              | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF 2008.                                     |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 1,980,889   | 0                 | 0                        | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF R 2008.                                   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 519                               | 519                    | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | ACCION                | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 567,534                           | 567,534                | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA PERTENECIENTES AL PROGRAMA CAPUFE.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 6,792,979   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 10,025,410                        | 10,025,410             | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA  |
| PROGRAMA ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 293,487   | 293,487           | 0                        | ACCION                | 0                            | 0   | 0%               | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA   | 108-MINATITLAN          | MINATITLAN              | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%              | 2,769,728   | 1,384,864         | 0                        | METRO CUADRADO        | 2,976                        | 1,934   | 65%              | EL RECURSO ES FAFEF R 2008.  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 141-SAN ANDRES TUXTLA   | MAZUMIAPAN              | RURAL  | 1,997,619                         | 1,997,619              | 1,850,392          | 1,850,392          | 93%             | 0   | 0                 | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1   | 89%              |  |
| ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DEL CHARRITO   | 143-SANTIAGO TUXTLA     | SANTIAGO TUXTLA         | URBANO | 824,791                           | 824,791                | 819,808            | 819,808            | 99%             | 0   | 0                 | 0                        | METROS                | 1,489                        | 1,489   | 100%             | EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE REGISTRO SANTIAGO TUXTLA DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON LA LOCALIDAD DE EL CHARRITO EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION COLONIA PRIMERO DE MAYO 2  | 174-TIERRA BLANCA       | COLONIA PRIMERO DE MAYO | RURAL  | 30,252                            | 30,252                 | 30,252             | 30,252             | 100%            | 0   | 0                 | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | N/A  |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. MORELOS ENTRE JUAREZ Y GUERRERO  | 192-VEGA DE ALATORRE    | VEGA DE ALATORRE        | URBANO | 943,000                           | 943,000                | 937,419            | 937,419            | 99%             | 0   | 0                 | 0                        | METRO CUADRADO        | 1,769                        | 1,769   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CRUCES Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ISMAEL ARCIBOEGAS EN EL PREDIO 4  | 193-VERACRUZ            | VERACRUZ                | URBANO | 736,253                           | 736,253                | 0                  | 0                  | 0%              | 0   | 0                 | 0                        | METROS CUADRADOS      | 1,809                        | 1,809   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                            | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                                      |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                                      |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                    |                  |                        |   |   |
| 1   |                                      |                                  |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5         | 6        | 7  | 8         | 9                  | 10               | 11                     |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA BAJOS DEL JOBO   | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                         | URBANO | 217,583                           | 217,583                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 284              | 284                    | 100%  | SE SEÑALA 1-VERACRUZ EN EL CAMPO DE LOCALIDAD PORQUE EN EL CATALOGO DEL SISTEMA NO APARECE LA LOCALIDAD EL TEXAR. EL RECURSO ES FAFEF 2008. |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LORENZO BARCELATA  | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                         | URBANO | 193,119                           | 193,119                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 255              | 255                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN EL CENTRO DEPORTIVO "LEYES DE REFORMA"   | 193-VERACRUZ                         | VERACRUZ                         | URBANO | 157,153                           | 157,153                | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 125              | 125                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE CUALIHTEMOC Y PORFIRIO DIAZ (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                   | 2-ACATLÁN                            | ACATLÁN                          | URBANO | 18,104                            | 18,104                 | 0          | 0         | 0%       | 0  | 0         | 0 PAGO             | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA INTEGRAL A LA SALUD (SEGUNDA ETAPA)  | 202-ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES | ZONTECOMATLÁN DE LÓPEZ Y FUENTES | URBANO | 4,989,455                         | 4,989,455              | 4,986,806  | 4,986,806 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE TRES VALLES  | 207-TRES VALLES                      | TRES VALLES                      | URBANO | 1,562,587                         | 1,562,587              | 1,562,586  | 1,562,586 | 100%     | 0  | 0         | 0 OBRA             | 100              | 100                    | 100%  |   |
| GASTOS DE SUPERVISION CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA DE TRES VALLES  | 207-TRES VALLES                      | TRES VALLES                      | URBANO | 27,175                            | 27,175                 | 26,630     | 26,630    | 98%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  |   |
| COMENTACION CON CONCRETO CICLOPIO PARA PARADO DE POSTE PARA EVENTOS CULTURALES  | 23-ATZALAN                           | ATZALAN                          | URBANO | 192,159                           | 192,159                | 175,969    | 175,969   | 92%      | 0  | 0         | 0 METRO CUBICO     | 55               | 55                     | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRASFUSION SANGUINEA (CUARTA ETAPA)  | 28-BOCA DEL RIO                      | BOCA DEL RIO                     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,712,032  | 1,712,032 | 0 OBRA             | 1                | 0                      | 0%  |   |
| PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO M. GUIRASCO   | 65-EMILIANO ZAPATA                   | PINOLTEPEC                       | RURAL  | 1,073,852                         | 1,073,852              | 1,043,213  | 1,043,213 | 97%      | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 3,473            | 3,473                  | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PASRA USO AGRICOLA EN BUENA VISTA 2  | 65-EMILIANO ZAPATA                   | BUENA VISTA                      | RURAL  | 1,398,804                         | 1,398,804              | 1,398,804  | 1,398,804 | 100%     | 0  | 0         | 0 POZO             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO                | JUAN DIAZ COVARRUBIAS            | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 999,999    | 999,999   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ACOMETIDA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA ALIMENTAR TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 750 HVA EN EL EDIFICIO DE LA P.G.J.  | 67-XALAPA                            | XALAPA-ENRIQUEZ                  | URBANO | 2,160,533                         | 2,160,533              | 2,162,660  | 2,162,660 | 99%      | 0  | 0         | 0 OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PEATONALES EN LA PLANTA BAJA Y REHABILITACIÓN DE 2 1/2 BAÑOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN PALACIO DE GOBIERNO | 67-XALAPA                            | XALAPA-ENRIQUEZ                  | URBANO | 370,797                           | 370,797                | 370,623    | 370,623   | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 20               | 20                     | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN BAJA TENSION EN LAS INSTALACIONES DE MANOS VERACRUZANAS   | 67-XALAPA                            | XALAPA-ENRIQUEZ                  | URBANO | 831,355                           | 831,355                | 746,363    | 746,363   | 90%      | 0  | 0         | 0 METROS           | 225              | 207                    | 92%   | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA Y EQUIPO DE BOMBEO DE NORIA PARA USO AGRICOLA Y ACUICOLA  | 88-JALCOMULCO                        | JALCOMULCO                       | RURAL  | 86,121                            | 86,121                 | 86,121     | 86,121    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FAFEF 2008  |
| AMPLIACION<br>AMPLIACION DE UN CENTRO DE SALUD  | 44-CÓRDOBA                           | CÓRDOBA                          | URBANO | 398,818                           | 398,818                | 388,223    | 388,223   | 97%      | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REMODELACION Y AMPLIACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER" (SEGUNDA ETAPA)  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS   | ALTO LUCERO                      | URBANO | 6,348,421                         | 6,349,421              | 6,349,420  | 6,349,420 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 96%   |   |
| MEJORAMIENTO<br>CONSERVACION DEL CAMINO EL CABELLAL - ZONZAPOTES TRAMO 0+000 - 3+300 (TRAMOS AISLADOS)  | 211-SAN RAFAEL                       | EL CABELLAL                      | RURAL  | 363,567                           | 363,567                | 363,567    | 363,567   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO        | 3                | 3                      | 100%  |   |
| MANTENIMIENTO<br>APLICACION DE PINTURA EN PALACIO DE GOBIERNO   | 67-XALAPA                            | XALAPA-ENRIQUEZ                  | URBANO | 922,207                           | 922,207                | 881,086    | 881,086   | 96%      | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 11,580           | 11,580                 | 100%  | EL RECURSO DE FAFEF 2008.   |
| MANTENIMIENTO DE ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PALACIO DE GOBIERNO  | 67-XALAPA                            | XALAPA-ENRIQUEZ                  | URBANO | 319,479                           | 319,479                | 319,479    | 319,479   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REHABILITACIÓN<br>REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DE LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO  | 0-COBERTURA ESTATAL                  | COBERTURA MUNICIPAL              | URBANO | 1,694,760                         | 1,694,760              | 1,692,037  | 1,692,037 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE UTILIZO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RUBRO DE VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FAFEF 2008.     |
| TRABAJOS DE REHABILITACIÓN POR DAÑOS EN EL PARQUE TEMÁTICO TAKILHSUKUT  | 124-PAPANTLA                         | EL TAJIN                         | RURAL  | 3,591,353                         | 3,591,353              | 3,591,352  | 3,591,352 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA, SEGUNDA ETAPA  | 174-TIERRA BLANCA                    | TIERRA BLANCA                    | URBANO | 1,500,000                         | 1,500,000              | 1,499,998  | 1,499,998 | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS DE SUPERVISION REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE TLACCOJALPAN   | 176-TLACCOJALPAN                     | TLACCOJALPAN                     | URBANO | 32,520                            | 32,520                 | 32,512     | 32,512    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION      | 0                | 0                      | 0%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|---------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                           |                               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                           |                               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                         | 3                             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL DE TLACQJALPAN  | 176-TLACQJALPAN           | TLACQJALPAN                   | URBANO | 2,273,817                         | 2,273,817              | 2,273,812  | 2,273,812  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 100                    | 100   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE OFICINA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y OBRA MECANICA EN LA PROCESADORA DE ARROZ   | 181-TLALIXCOYAN           | PIEDRAS NEGRAS                | RURAL  | 2,082,819                         | 2,082,819              | 1,830,027  | 1,930,027  | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SALON DE USO MULTIPLES  | 207-TRES VALLES           | NUJEVO SAN JOSE INDEPENDENCIA | RURAL  | 1,232,247                         | 1,232,247              | 1,232,246  | 1,232,246  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 100                    | 100   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN SIERRA Y MERO   | 28-BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO                  | URBANO | 1,212,589                         | 1,212,589              | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REPARACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO  | 28-BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO                  | URBANO | 84,738                            | 84,738                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DEL SALON DE ACTOS JOAQUIN ARRONIZ (PRIMERA ETAPA)  | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | COSAMALCAPAN                  | URBANO | 1,317,858                         | 1,317,858              | 1,317,857  | 1,317,857  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 100                    | 100   | 100%     |   |
| TRABAJOS DE RESTAURACION DE AUDITORIO, PARQUE CENTRAL, SALÓN DE USOS MULTIPLES Y BACHILLERATO   | 83-IXHUATLAN DE MADERO    | COLATLAN                      | RURAL  | 96,500                            | 96,500                 | 95,767     | 95,767     | 99%      | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REHABILITACION DE LUCERNARIAS EN PALACIO DE GOBIERNO  | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ               | URBANO | 229,463                           | 229,463                | 229,463    | 229,463    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASA DE GOBIERNO (OFICINAS DEL DIF CASA DE GOBIERNO)  | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ               | URBANO | 1,316,109                         | 1,316,109              | 1,187,767  | 1,187,767  | 90%      | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASA DE GOBIERNO (PRIMERA ETAPA)  | 87-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ               | URBANO | 1,752,379                         | 1,752,379              | 1,752,193  | 1,752,193  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA   | 92-XICO                   | XICO                          | URBANO | 337,996                           | 337,996                | 337,994    | 337,994    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES   |                           |                               |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| EQUIPAMIENTO DE LA TORRE MEDICA DEL HOSPITAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, BANCO DE SANGRE, PANENDOSCOPIA, CLINICA DE DISPLASIA, ICIN-UCIP-NEON                                    | 138-RIO BLANCO            | RIO BLANCO                    | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 1,144,112  | 1,144,112 | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |
| OTROS   |                           |                               |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION ESPECIFICO PARA REALIZAR DURANTE EL AÑO 2008 OBRAS DE ELECTRIFICACION EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.      | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 40,664,400                        | 40,664,400             | 40,664,400 | 40,664,400 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | EL NOMBRE DEL PROYECTO INCLUYE: EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| OTROS   |                           |                               |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL AREA PARA EL EVENTO EXPO GALA HUAPANGO PANUJO | 123-PANUJO                | PANUJO                        | URBANO | 15,652                            | 15,652                 | 11,500     | 11,500     | 73%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD "TEODORO CANO"   | 124-PAPANTLA              | PAPANTLA DE CLARTE            | URBANO | 24,266                            | 24,266                 | 17,250     | 17,250     | 71%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESION EN LA UNIDAD DE RIEGO "LA SABANA "  | 134-PUNTE NACIONAL        | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 10,929                            | 10,929                 | 10,929     | 10,929     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | N/A. SE LE PUSO COBERTURA ESTATAL PORQUE NO TIENE LA OPCION DE LA "LA SABANA" QUE EL LA LOCALIDAD REAL.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA ELECTRIFICACION DE LA LOCALIDAD DEL CHARRITO   | 143-SANTIAGO TUXTLA       | SANTIAGO TUXTLA               | URBANO | 20,836                            | 20,836                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | SE TOMO LA LOCALIDAD 1-SANTIAGO TUXTLA PORQUE EN EL CATALOGO QUE PRESENTA EL SISTEMA NO CONTIENE LA LOCALIDAD EL CHARRITO. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.                             |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE TIERRA BLANCA SEGUNDA ETAPA  | 174-TIERRA BLANCA         | TIERRA BLANCA                 | URBANO | 39,130                            | 39,130                 | 30,539     | 30,539     | 78%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA URBANA   | 176-TLACQJALPAN           | TLACQJALPAN                   | URBANO | 1,716                             | 1,716                  | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN AUDITORIO MUNICIPAL.  | 176-TLACQJALPAN           | TLACQJALPAN                   | URBANO | 1,974                             | 1,974                  | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA AV. MORELOS ENTRE JUAREZ Y GUERRERO  | 192-VEGA DE ALATORRE      | VEGA DE ALATORRE              | URBANO | 24,600                            | 24,600                 | 9,056      | 9,056      | 37%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CRUCES Y PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ISMAEL ARCIENEGAS EN EL PREDIO 4              | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                      | URBANO | 19,207                            | 19,207                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA DE BAJOS DEL JOBO   | 193-VERACRUZ              | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 5,676                             | 5,676                  | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | SE SEÑALA 0-COBERTURA MUNICIPAL EN EL CAMPO DE LOCALIDAD PORQUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA LOCALIDAD EL TEJAR Y EL SISTEMA NO PERMITE DARLA DE ALTA. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008. |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LORENZO BARCELATA   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                      | URBANO | 5,038                             | 5,038                  | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN EL CENTRO DEPORTIVO "LEYES DE REFORMA"  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                      | URBANO | 4,100                             | 4,100                  | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL TEATRO REFORMA, SEGUNDA ETAPA   | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                      | URBANO | 110,630                           | 110,630                | 82,226     | 82,226     | 74%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REMODELACION DEL ALBERGUE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON   | 208-CARLOS A. CARRILLO    | CARLOS A. CARRILLO            | URBANO | 17,833                            | 17,833                 | 11,500     | 11,500     | 64%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO EN CALLE SIERRA Y MERO  | 28-BOCA DEL RIO           | BOCA DEL RIO                  | URBANO | 31,633                            | 31,633                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                          | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |  |
|--|------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                                    |                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                                    |                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA REPARACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA CON CONCRETO HIDRAULICO  | 28-BOCA DEL RIO                    | BOCA DEL RIO          | URBANO | 2,211                             | 2,211                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTONIO M. QUIRASCO                                     | 65-EMILIANO ZAPATA                 | PINOLTEPEC            | RURAL  | 44,969                            | 44,969                 | 17,377          | 17,377        | 39%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE PARARRAYOS EN PALACIO DE GOBIERNO (TERMINACION DE ACCION)                            | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 12,053                            | 12,053                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 PAGO                | 1                     | 0                            | 0%  | EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA APLICACION DE PINTURA EN PALACIO DE GOBIERNO  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 24,058                            | 24,058                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURAL EN ENTRADA PRINCIPAL DE PALACIO DE GOBIERNO   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 5,092                             | 5,092                  | 5,092           | 5,092         | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES EN LA PLANTA BAJA Y REHABILITACION DE DOS Y MEDIO BAÑOS EN LAS OFICINAS | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 9,673                             | 9,673                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | EL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON: DE LA DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL EN PALACIO DE GOBIERNO. NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE ILUMINACION ESCENICA EN PALACIO DE GOBIERNO  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 8,334                             | 8,334                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA MANTENIMIENTO DE LUCERNARIAS EN PALACIO DE GOBIERNO   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 5,986                             | 5,986                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASA DE GOBIERNO OFICINAS DEL DF  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 34,333                            | 34,333                 | 14,398          | 14,398        | 42%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CASA DE GOBIERNO (PRIMERA ETAPA)  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 45,714                            | 45,714                 | 41,144          | 41,144        | 90%             | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO PARA USO AGRICOLA SAN LUIS DE LOS REYES  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | SAN LUIS DE LOS REYES | RURAL  | 14,905                            | 14,905                 | 14,905          | 14,905        | 100%            | 0  | 0              | 0 SUPERVISION         | 1                     | 0                            | 0%  | N/A  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA (TERMINACION DE ACCION)                      | 92-XICO                            | XICO                  | URBANO | 8,817                             | 8,817                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0 PAGO                | 1                     | 0                            | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2008.   |
| <b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>   |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| PRIMARIA   |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| APORTACION A LA SECRETARIA DE EDUCACION  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 37,631,749                                       | 2,500,000      | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | CIFRAS PRELIMINARES  |
| APORTACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACION  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 336,241,791                       | 336,241,791            | 336,241,791     | 336,241,710   | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |  |
| APORTACIONES PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 20,494,157                                       | 20,494,157     | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AÑO 2008.   |
| <b>CONVENIOS (71 REGISTROS)</b>  |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| <b>OTROS CONVENIOS</b>   |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
|  |                                    |                       |        | 211,456,180                       | 213,786,180            | 133,010,469     | 109,976,438   | 81%             | 3  | 0              |                       | 24,382                | 23,058                       | 95%   |  |
| <b>INVERSION</b>   |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>  |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| <b>CONSTRUCCION</b>  |                                    |                       |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| APORTACION FEDERAL EQUIVALENTE AL UNO AL MILLAR A FAVOR DEL ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DE CONADE 2008                                | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 22,504                            | 22,504                 | 22,504          | 22,504        | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES CONADE 2008.                              |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 6,008,165                         | 6,008,165              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE PEMEX RF 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 9,807,375                         | 9,807,375              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO: PEMEX 2008 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 2,679,503                         | 2,679,503              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | SE SEÑALA 0-COBERTURA MUNICIPAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES PEMEX 2008. |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 1,271                             | 1,271                  | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO: COFECA D 2008 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 1,599,584                         | 1,599,584              | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE CONADE R 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 110,648                           | 110,648                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE COFECA B R 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 221,291                           | 221,291                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE COFECA C R 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 221,291                           | 221,291                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE COFECA D R 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 93,859                            | 93,859                 | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE COFECA R 2008  |
| PROGRAMA ESTADAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA(OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTOS   | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL   | URBANO | 270,130                           | 270,130                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OBRA                  | 0                     | 0                            | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE COFECA A R 2008  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|--------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |                          |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |                          |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  | 2                        | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO PASO DEL TORO CLAVE 30ETH0068B  | 05-MEDILLIN              | PASO DEL TORO                           | URBANO | 353,211                           | 353,211                | 323,674    | 323,674   | 92%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS  | 108-MINATITLAN           | LA BREÑA                                | RURAL  | 876,712                           | 876,712                | 859,467    | 759,467   | 87%  | 0         | 0             | AULA             | 3                | 3   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN EL TELEBACHILLERATO EL REMOLINO CLAVE 30ETH0262G   | 108-MINATITLAN           | EJIDO EL REMOLINO                       | RURAL  | 505,598                           | 505,598                | 357,463    | 357,463   | 71%  | 0         | 0             | AULA             | 2                | 2   | 98%                    |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS YTETRINA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR3721Q   | 108-MINATITLAN           | ADALBERTO TEJEDA                        | RURAL  | 569,315                           | 569,315                | 267,834    | 267,834   | 47%  | 0         | 0             | AULA             | 2                | 1   | 35%                    |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1724A  | 108-MINATITLAN           | JOSE MARIA MORELOS                      | RURAL  | 689,762                           | 689,762                | 517,907    | 517,907   | 75%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 97%                    |   |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN EL TELEBACHILLERATO PALPOALA IXCAN CLAVE 30ETH0168B  | 109-MISANTLA             | PALPOALA IXCAN                          | RURAL  | 331,279                           | 331,279                | 327,335    | 327,335   | 99%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN PARKURST CLAVE 30DJN0546R  | 115-NOGALES              | NOGALES                                 | URBANO | 250,824                           | 2,580,824              | 75,247     | 75,247    | 3%   | 1         | 0             | OTROS            | 0                | 0   | 0%                     |   |
| CONSTRUCCION DE MODULOS POPULARES, DEPORTIVOS DE USOS MULTIPLES  | 117-OMEALCA              | OMEALCA                                 | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 999,998    | 999,998   | 100%   | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 608              | 608   | 100%                   | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO MARQUEZ AZUARA CLAVE 30DPB0402K                 | 124-PAPANTLA             | OJITAL NUEVO                            | RURAL  | 1,018,825                         | 1,018,825              | 900,454    | 900,454   | 88%  | 0         | 0             | AULA             | 3                | 3   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR1724A | 124-PAPANTLA             | PAPANTLA DE OLARTE                      | URBANO | 535,670                           | 535,670                | 225,845    | 225,845   | 42%  | 0         | 0             | AULA             | 2                | 2   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CLAVE 30ETH0030Q                     | 129-PLATON SANCHEZ       | PLATON SANCHEZ                          | URBANO | 2,499,671                         | 2,499,671              | 2,490,402  | 2,490,402 | 100%   | 0         | 0             | AULA             | 6                | 6   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCYOYIZIN CLAVE 30JN0319E   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                    | URBANO | 258,998                           | 258,998                | 77,699     | 77,699    | 30%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 52%                    |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1701Q   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                    | URBANO | 255,645                           | 255,645                | 76,694     | 76,694    | 30%  | 0         | 0             | AULA             | 1                | 1   | 52%                    |   |
| PRIMERA ETAPA: CONSTRUCCION DE EDIFICIO "E"; PLANTA BAJA: TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS; PLANTA ALTA: CUATRO AULAS DIDACTICAS.       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                    | URBANO | 3,218,451                         | 3,218,451              | 2,042,689  | 2,042,689 | 63%  | 0         | 0             | AULA             | 7                | 7   | 96%                    | CONTINUA EL NOMBRE DEL PROYECTO: ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL C. TELLO CLAVE 30EPR1792X |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV1509J                           | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | GUADALUPE (LA PATRONA)                  | URBANO | 477,342                           | 477,342                | 143,203    | 143,203   | 30%  | 0         | 0             | AULA             | 2                | 1   | 26%                    |   |
| CONSTRUCCION DE MODULOS POPULARES DEPORTIVOS DE USOS MULTIPLES   | 143-SANTIAGO TUXTLA      | SANTIAGO TUXTLA                         | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100%   | 0         | 0             | METRO CUADRADO   | 2,483            | 2,483   | 100%                   | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR247I                                  | 15-ANGEL R. CABADA       | SAN JUAN DE LOS REYES (LUIS VALENZUELA) | RURAL  | 845,364                           | 845,364                | 817,368    | 817,368   | 97%  | 0         | 0             | AULA             | 3                | 3   | 100%                   |   |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TIERRA BLANCA CLAVE 30EIT0000N                                     | 174-TIERRA BLANCA        | TIERRA BLANCA                           | URBANO | 9,485,567                         | 9,485,567              | 7,022,349  | 7,022,349 | 74%  | 0         | 0             | OBRA             | 1                | 1   | 68%                    | EL AVANCE FISICO ES CON RELACION AL ULTIMO CORTE.   |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR246E  | 181-TLALIXCOYAN          | RANCHO NUEVO                            | RURAL  | 273,546                           | 273,546                | 246,175    | 246,175   | 90%  | 0         | 0             | OTROS            | 2                | 2   | 100%                   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico      |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida   | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                    |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11                 |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y LETRINAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NACIONES UNIDAS CLAVE 30DTV1828Z  | 189-TUXPAM               | BANDERAS               | RURAL  | 817,474                           | 817,474                | 806,262    | 806,262   | 99%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 3                | 3                      | 100%  |   |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE ALTO RENDIMIENTO  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ               | URBANO | 4,000,000                         | 4,000,000              | 3,964,931  | 3,964,931 | 99%      | 0  | 0         | 0 PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | LOS RECURSOS SON DE CONADE 2008.  |
| CONSTRUCCION DEL GIMNASIO MUNICIPAL   | 197-YECUATLA             | YECUATLA               | URBANO | 1,800,000                         | 1,800,000              | 1,800,000  | 1,800,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 1,631            | 1,631                  | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO ESPECIAL DE DOS NIVELES QUE CONSTA DE TRES AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION) Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR0904H | 204-AGUA DULCE           | AGUA DULCE             | URBANO | 1,258,336                         | 1,258,336              | 1,238,451  | 1,238,451 | 98%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 3                | 3                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA  | 21-ATOYAC                | ATOYAC                 | URBANO | 2,500,000                         | 2,500,000              | 2,500,000  | 2,500,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 351              | 351                    | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL  | 212-SANTIAGO SOCHIAPAN   | KOCHIAPA               | URBANO | 2,000,000                         | 2,000,000              | 1,998,010  | 1,998,010 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 10,350           | 10,350                 | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO   | 3-ACAYUCAN               | ACAYUCAN               | URBANO | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 METRO CUADRADO   | 2,400            | 2,400                  | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE FUTBOL  | 3-ACAYUCAN               | ACAYUCAN               | URBANO | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000  | 3,000,000 | 100%     | 0  | 0         | 0 METROS CUADRADOS | 4,440            | 4,440                  | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR0013V  | 39-COATZACOALCOS         | COATZACOALCOS          | URBANO | 681,263                           | 681,263                | 345,040    | 345,040   | 51%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 3                | 1                      | 33%   |   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR2841X   | 40-COATZINTLA            | MANUEL MARIA CONTRERAS | RURAL  | 684,678                           | 684,678                | 683,701    | 683,701   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA             | 3                | 3                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO ESCOLIN DE OLARTE CLAVE 30ETH9897H   | 40-COATZINTLA            | COATZINTLA             | URBANO | 284,378                           | 284,378                | 125,468    | 125,468   | 44%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 1                | 1                      | 97%   | LA LOCALIDAD ES ESCOLIN DE OLARTE EN LAS OPCIONES QUE MANEJAN NO APARECE. |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO CHICONTEPEC CLAVE 30ETH0033N  | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TEJEDA  | URBANO | 540,495                           | 540,495                | 539,567    | 539,567   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA             | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA AUDIOVISUAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DELRIO CLAVE 30DES9037Y  | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TEJEDA  | URBANO | 850,620                           | 850,620                | 847,914    | 847,914   | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| SUSTITUCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CURA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0850Q  | 61-LAS CHOAPAS           | EL PLAN (HUAPACALITO)  | RURAL  | 1,988,459                         | 1,988,459              | 920,766    | 920,766   | 46%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 5                | 2                      | 40%   |   |
| CONSTRUCCION DE UN PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA CALLE NORTE 5, VÍA FERREA ENCIENAR-VERACRUZ KM 5-310+325 Y VÍA FERREA JESUS NAZARENO-FORTIN KM SC-335+410                                    | 66-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES   | URBANO | 29,998,729                        | 29,998,729             | 8,999,619  | 8,999,619 | 30%      | 0  | 0         | 0 PUENTE           | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: COFECA D 2008  |
| SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z                                    | 66-FORTIN                | FORTIN DE LAS FLORES   | URBANO | 812,056                           | 812,056                | 783,438    | 783,438   | 96%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE HUATUSCO CLAVE 30EIT0013Z   | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 6,245,476                         | 6,245,476              | 271,580    | 271,580   | 4%       | 0  | 0         | 0 OBRA             | 1                | 0                      | 8%  |   |
| SEGUNDA ETAPA: CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 E.E., LABORATORIO MULTIPLE, SALA AUDIOVISUAL, ESCALERA EN LA ESCUELA DE BACHILLERES GENERAL FRANCISCO J. MUJICA CLAVE 30EBH0393C. | 71-HUATUSCO              | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 2,999,426                         | 2,999,426              | 1,636,735  | 1,636,735 | 55%      | 0  | 0         | 0 AULA             | 4                | 2                      | 62%   |   |
| CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV1247P   | 82-IXHUATLAN DEL SURESTE | EL TUNEL               | RURAL  | 1,098,339                         | 1,098,339              | 1,093,271  | 1,093,271 | 100%     | 0  | 0         | 0 AULA             | 3                | 3                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                           |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                           |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                         | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE GIMNASIO PARA LA LUCHA LIBRE ENTRE LAS CALLES FERNANDO MONTES DE OCA Y FRANCISCO MARQUEZ, COLONIA REVOLUCION  | 67-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 2,977,496                         | 2,977,496              | 2,871,823  | 2,871,823 | 96%      | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 724              | 724                    | 100%  | LOS RECURSOS SON CONADE 2008.   |
| SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO; TRES AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN EL BACHILLERATO "XICO" CLAVE 30EBH0381E | 92-XICO                   | XICO                     | URBANO | 3,948,197                         | 3,948,197              | 1,184,459  | 1,184,459 | 30%      | 0  | 0         | AULA             | 3                | 0                      | 0%  | FONDO: PEMEX 2008   |
| RECONSTRUCCION<br>SUSTITUCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR0449N   | 34-CERRO AZUL             | CERRO AZUL               | URBANO | 1,190,945                         | 1,190,945              | 1,190,221  | 1,190,221 | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 4                | 4                      | 100%  |   |
| REHABILITACION<br>REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,H" EN LA ESCUELA PRIMARIA MADO NERVO CLAVE 30DPR3306C  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 2,831,904                         | 2,831,904              | 849,571    | 849,571   | 30%      | 1  | 1         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| ESTUDIOS DE CONTROL DE PLANTEAMIENTO DE SOLUCION, MEDIDAS CORRECTIVAS Y RESULTADOS FINALES DE LOS TERRENOS DE LA EX-AZUFRETA PANAMERICANA, PREDIOS COACHAPA Y OTAPA                         | 108-MINATITLAN            | OTAPA                    | RURAL  | 309,600                           | 309,600                | 280,341    | 280,341   | 91%      | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 1                      | 100%  | EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE TOMO OTAPA PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES, PERO LOS TRABAJOS SE REALIZARON TAMBIEN EN LA LOCALIDAD DE COACHAPA. EL RECURSO ES FIDELIQ 2008. |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "B,E,F,G,H,I" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARTICULO NO. 27 CONSTITUCIONAL CLAVE 30DES0056M  | 117-OMEALCA               | OMEALCA                  | URBANO | 1,298,385                         | 1,298,385              | 1,297,989  | 1,297,989 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | LA LOCALIDAD ES VILLA OMEALCA, EN LAS OPCIONES NO APARECE ASI, SOLO COMO OMEALCA  |
| RESTAURACION DE EDIFICIO EXISTENTE EN EL COLEGIO PREPARATORIO DE ORIZABA (ANTIGUO CONVENTO DEL CALVARIO) CLAVE 30EBH0373W   | 118-ORIZABA               | ORIZABA                  | URBANO | 4,558,028                         | 4,558,028              | 1,367,408  | 1,367,408 | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PEMEX 2008  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A,B Y C" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0595S   | 124-PAPANTLA              | PUEBLILLO                | URBANO | 1,133,509                         | 1,133,509              | 914,343    | 914,343   | 81%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA PARA LA OBRA RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CASTILLO DE TEAYO   | 157-CASTILLO DE TEAYO     | CASTILLO DE TEAYO        | URBANO | 195,853                           | 195,853                | 58,756     | 58,756    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PEMEX 2008.   |
| RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CASTILLO DE TEAYO  | 157-CASTILLO DE TEAYO     | CASTILLO DE TEAYO        | URBANO | 7,507,694                         | 7,507,694              | 2,252,308  | 2,252,308 | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PEMEX 2008.   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "E, F, Y H" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL N 2 CLAVE 30DST0002A  | 189-TUXPAM                | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 2,998,292                         | 2,998,292              | 899,488    | 899,488   | 30%      | 1  | 1         | OTROS            | 1                | 0                      | 25%   |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR2328H  | 189-TUXPAM                | CAÑADA RICA              | RURAL  | 969,128                           | 969,128                | 767,301    | 767,301   | 79%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA OBRA RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CERRO AZUL  | 34-CERRO AZUL             | CERRO AZUL               | URBANO | 244,499                           | 244,499                | 73,350     | 73,350    | 30%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PEMEX 2008.   |
| RESTAURACION DE LA CASA DE LA CULTURA EN CERRO AZUL   | 34-CERRO AZUL             | CERRO AZUL               | URBANO | 9,372,451                         | 9,372,451              | 4,686,225  | 4,686,225 | 50%      | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 1,296            | 0                      | 0%  | EL RECURSO ES PEMEX 2008.   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C". EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MI PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30ETV0120B  | 40-COATZINTLA             | MANUEL MARIA CONTRERAS   | RURAL  | 459,842                           | 459,842                | 137,953    | 137,953   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A,B,D,E,F Y G" EN EL TELEBACHILLERATO NOPALTEPEC CLAVE 30DTH0136J  | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | NOPALTEPEC               | URBANO | 735,595                           | 735,595                | 220,679    | 220,679   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D Y E" EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EPR3506Z   | 48-COSOLEACAQUE           | JOSE F. GUTIERREZ        | RURAL  | 860,511                           | 860,511                | 799,649    | 799,649   | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 96%   |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D Y E" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 120 CLAVE 30DST0120P  | 58-CHICONTEPEC            | AHUMOL TZIMPASCO         | RURAL  | 1,667,365                         | 1,667,365              | 1,662,286  | 1,662,286 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "B" EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI CLAVE 30DJN1390N   | 61-LAS CHOAPAS            | LAS CHOAPAS              | URBANO | 267,301                           | 267,301                | 258,800    | 258,800   | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| EQUIPAMIENTO  |                           |                          |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                   |                   |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |  |
|---|--------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
|   |                          |                                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                   |                   | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |  |
|   |                          |                                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4   | Ejercido<br>5     |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA MODERNIZACIÓN  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 45,200,000                        | 45,200,000             | 45,200,000        | 26,954,425        | 60%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA MODERNIZACIÓN 2008  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>  |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN   |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN PLANTELES EDUCATIVOS  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 4,688,459                         | 4,688,459              | 4,688,459         | 4,688,459         | 100%            | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | CIFRAS PRELIMINARES  |
| CLIMATIZACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES EN PLANTELES EDUCATIVOS  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 10,000,000                        | 10,000,000             | 10,000,000        | 5,311,541         | 53%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 0   | 0%               | CIFRAS PRELIMINARES  |
| <b>30-VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE RECURSO 2007</b>  |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>SUBSIDIOS (380 REGISTROS)</b>  |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>  |                          |                                      |        | <b>141,899,970</b>                | <b>141,899,970</b>     | <b>68,193,754</b> | <b>68,193,754</b> | <b>48%</b>      | <b>9,120,088</b>                                 | <b>0</b>       |                       | <b>2,290</b>          | <b>1,837</b>                 | <b>80%</b>  |                  |  |
| <b>PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD</b>  |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>INVERSION</b>  |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>   |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0%              | 9,120,088  | 0              | PROGRAMA              | 1                     |                              | 0   | 0%               | PROGRAMA-PROMES R 2007. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.                            |
| <b>REHABILITACIÓN</b>   |                          |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 10,489,953                        | 10,489,953             | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 PROGRAMA            | 1                     |                              | 0   | 0%               | FONDO: PROMES 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.                                    |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUFROSINA CAMACHO DE AVILA CLAVE 30DPR1588T                                  | 10-ALTOTONGA             | ALTOTONGA                            | URBANO | 375,353                           | 375,353                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 96%              | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA VALENTINA OCHOA DE HERNANDEZ CLAVE 30EPR0678B | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                 | URBANO | 232,224                           | 232,224                | 69,667            | 69,667            | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR2115F                       | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                 | URBANO | 339,354                           | 339,354                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA FIERRO CLAVE 30DPR2797Z                   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                 | URBANO | 296,215                           | 296,215                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTADORES DE AMERICA CLAVE 30EPR3365R             | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                 | URBANO | 88,301                            | 88,301                 | 26,490            | 26,490            | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30EPR1327A                              | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE                 | URBANO | 378,762                           | 378,762                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO CLAVE 30DPR0089K                | 103-MECATLÁN             | RICARDO FLORES MAGÓN                 | RURAL  | 186,905                           | 186,905                | 56,072            | 56,072            | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR0493S           | 103-MECATLÁN             | MECATLÁN                             | URBANO | 186,913                           | 186,913                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 95%              | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HELIODORO JUAREZ BERNABE CLAVE 30DPR3354M            | 108-MINATITLÁN           | MINATITLÁN                           | URBANO | 196,689                           | 196,689                | 135,240           | 135,240           | 69%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR1395Y          | 108-MINATITLÁN           | MINATITLÁN                           | URBANO | 376,035                           | 376,035                | 0                 | 0                 | 0%              | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 90%              | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MEJIA CLAVE 30DE9092S              | 109-MISANTLA             | MISANTLA                             | URBANO | 581,767                           | 581,767                | 174,530           | 174,530           | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1468Z           | 112-NAOLINCO             | SAN MARCOS ATEQUILAPAN (ATEQUILAPAN) | RURAL  | 193,702                           | 193,702                | 58,111            | 58,111            | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 1   | 100%             | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO CLAVE 30EPR1478I                            | 112-NAOLINCO             | NAOLINCO DE VICTORIA                 | URBANO | 363,948                           | 363,948                | 109,184           | 109,184           | 30%             | 0  | 0              | 0 OTROS               | 1                     |                              | 0   | 0%               | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                          |                                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                          |                                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                        | 3                                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DON ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR2648S         | 123-PANUJO               | PANUJO                           | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 60,000     | 60,000   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 5%  | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ           |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR3986L          | 124-PAPANTLA             | AGUA DULCE                       | URBANO | 152,919                           | 152,919                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 55%   | FONDO PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR0624V                  | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO LIMON (TOTALCO)      | URBANO | 185,884                           | 185,884                | 55,765     | 55,765   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30DPR1743P         | 128-PEROTE               | PEROTE                           | URBANO | 177,918                           | 177,918                | 53,375     | 53,375   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30DPR0629Q                   | 128-PEROTE               | SAN ANTONIO TENEXTEPEC           | URBANO | 199,044                           | 199,044                | 59,713     | 59,713   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NUMERO 6 CLAVE 30DST0696X  | 128-PEROTE               | PEROTE                           | URBANO | 596,936                           | 596,936                | 261,482    | 261,482  | 44%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 CLAVE 30DES0007D                  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO             | URBANO | 593,719                           | 593,719                | 561,685    | 561,685  | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.  |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION FUENTES CLAVE 30EPR1803M                                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO             | URBANO | 343,621                           | 343,621                | 339,645    | 339,645  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. JAIME TORRES BODET CLAVE 30EPR2790G                                   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO             | URBANO | 179,373                           | 179,373                | 178,326    | 178,326  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EES0099S                                | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO             | URBANO | 518,546                           | 518,546                | 155,564    | 155,564  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2007   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MATA REDONDA CLAVE 30DES0110Q                                   | 133-PUEBLO VIEJO         | COBERTURA MUNICIPAL              | URBANO | 438,419                           | 438,419                | 131,526    | 131,526  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2007 SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL POR QUE EN EL LISTADO DE MUNICIPIOS NO SE ENCUENTRA PUEBLO VIEJO.  |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL V. GANDARA CLAVE 30EPR0214R  | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | AMATLAN DE LOS REYES             | URBANO | 397,062                           | 397,062                | 386,188    | 386,188  | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTY1038J   | 14-AMATLAN DE LOS REYES  | MANUEL LEÓN (SAN JOSÉ DE GRACIA) | RURAL  | 287,779                           | 287,779                | 86,334     | 86,334   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ISIDRO TORRES MORENO CLAVE 30DES0063W   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA                | URBANO | 600,000                           | 600,000                | 180,000    | 180,000  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1959N  | 145-SOCONUSCO            | SOCONUSCO                        | URBANO | 199,952                           | 199,952                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ    |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR2088X                             | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA                        | URBANO | 377,891                           | 377,891                | 113,367    | 113,367  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ           |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR2088Y                  | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA                        | URBANO | 372,980                           | 372,980                | 111,894    | 111,894  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN DE LA LUZ ENRIQUETZ CLAVE 30EPR0262A | 16-LA ANTIGUA            | JOSE CARDEL                      | RURAL  | 332,013                           | 332,013                | 99,604     | 99,604   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  |
| REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2222N                     | 162-TENAMPA              | TENAMPA                          | URBANO | 199,999                           | 199,999                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 97%   | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ           |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR0405I              | 174-TIERRA BLANCA        | TIERRA BLANCA                    | URBANO | 199,832                           | 199,832                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                     |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                     |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                   | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELICITAS SANCHEZ CLAVE 30EPR2374S                                  | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA            | URBANO | 161,559                           | 161,559                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS "B.D" Y PINTURA EN LOS EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 15 CLAVE 30DES0015E | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA            | URBANO | 263,668                           | 263,668                | 256,568    | 256,568  | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES ORTIZ CLAVE 30DPR110TQ   | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA            | URBANO | 383,043                           | 383,043                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 94%   | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE EDIFICIOS "A, B, C, D" N LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR2375R                                   | 174-TIERRA BLANCA   | TIERRA BLANCA            | URBANO | 251,621                           | 251,621                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAJAHTEMOC CLAVE 30DES0068K                              | 175-TIHUATLÁN       | TIHUATLÁN                | URBANO | 597,114                           | 597,114                | 596,518    | 596,518  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30DPR2023P  | 175-TIHUATLÁN       | PLAN DE AYALA            | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 60,000     | 60,000   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR4885G   | 182-TLALNELHUAYOCAN | GUADALUPE VICTORIA       | URBANO | 177,118                           | 177,118                | 156,760    | 156,760  | 88%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30EPR2479M   | 183-TLAPACOYAN      | TLAPACOYAN               | URBANO | 379,827                           | 379,827                | 362,971    | 362,971  | 96%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR2497B                          | 188-TOTUTLA         | TOTUTLA                  | URBANO | 186,732                           | 186,732                | 56,020     | 56,020   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE L. GARZURIETA CLAVE 30EPR1548M                                 | 189-TUXPAM          | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 222,462                           | 222,462                | 191,565    | 191,565  | 86%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2520M                                   | 189-TUXPAM          | ALTO LUCERO              | URBANO | 178,174                           | 178,174                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DPR4238E                                | 189-TUXPAM          | SANTIAGO DE LA PEÑA      | URBANO | 202,304                           | 202,304                | 196,042    | 196,042  | 97%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30EPR2516P                         | 189-TUXPAM          | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 117,908                           | 117,908                | 116,943    | 116,943  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR2512D                                      | 189-TUXPAM          | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 177,086                           | 177,086                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR4198S                                | 189-TUXPAM          | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 194,682                           | 194,682                | 161,223    | 161,223  | 83%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR2515A   | 189-TUXPAM          | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 131,056                           | 131,056                | 72,172     | 72,172   | 55%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMMA GOODY CLAVE 30EPR3449X   | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                 | URBANO | 165,638                           | 165,638                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EPR3787Z                                  | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                 | URBANO | 199,298                           | 199,298                | 154,750    | 154,750  | 78%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR5165H                                | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                 | URBANO | 221,859                           | 221,859                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MIGUEL MACIAS CLAVE 30EPR2607R                                 | 193-VERACRUZ        | VERACRUZ                 | URBANO | 392,838                           | 392,838                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                          |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                          |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                        | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30EPR2838K          | 193-VERACRUZ             | VARGAS                         | RURAL  | 199,767                           | 199,767                | 59,930     | 59,930   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR3372A   | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ                       | URBANO | 123,287                           | 123,287                | 117,652    | 117,652  | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVIERO CLAVE 30DPB0689H                | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO | ZOZOCOLCO DE HIDALGO           | URBANO | 182,617                           | 182,617                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 95%   | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30DES0039W                       | 205-EL HIGO              | EL HIGO                        | URBANO | 586,559                           | 586,559                | 175,968    | 175,968  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRO CLAVE 30EPR0647E                       | 207-TRES VALLES          | TRES VALLES                    | URBANO | 103,458                           | 103,458                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR1616T                            | 208-CARLOS A. CARRILLO   | CARLOS A. CARRILLO             | URBANO | 130,965                           | 130,965                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   | PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS CASTRO AGUNDEZ CLAVE30DPB0639W                      | 210-UXPANAPA             | RIO UXPANAPA (PABLADO CATORCE) | RURAL  | 157,000                           | 157,000                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 99%   | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ         |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30DPR3439T                              | 26-BANDERILLA            | BANDERILLA                     | URBANO | 316,721                           | 316,721                | 275,559    | 275,559  | 87%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30EPR0356P                  | 26-BANDERILLA            | BANDERILLA                     | URBANO | 398,827                           | 398,827                | 119,648    | 119,648  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30EPR0358K                     | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                   | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 60,000     | 60,000   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 25%   | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 4 CLAVE 30DES0009P                          | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                   | URBANO | 394,468                           | 394,468                | 393,885    | 393,885  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 60%   | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 30DES0143H            | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                   | URBANO | 422,609                           | 422,609                | 126,783    | 126,783  | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 15%   | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LUZ MARIA LLORENTE DE POSADAS CLAVE 30DES013EYS | 28-BOCA DEL RIO          | BOCA DEL RIO                   | URBANO | 525,679                           | 525,679                | 418,941    | 418,941  | 80%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 30%   | FONDO PROMES 2007  |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO CLAVE 30EPR044ZL  | 34-CERRO AZUL            | CERRO AZUL                     | URBANO | 178,314                           | 178,314                | 177,728    | 177,728  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON CLAVE 30EPR0456O                   | 36-COACOATZINTLA         | COACOATZINTLA                  | URBANO | 399,649                           | 399,649                | 299,977    | 299,977  | 75%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADUARDO E. MENDEZ CLAVE 30DPB0684O                        | 37-COAHUILTLAN           | COAHUILTLAN                    | URBANO | 265,385                           | 265,385                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 95%   | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR2696B                               | 38-COATEPEC              | COATEPEC                       | URBANO | 255,166                           | 255,166                | 235,813    | 235,813  | 92%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ENRIQUETA CLAVE 30DPR3213N                          | 38-COATEPEC              | COATEPEC                       | URBANO | 198,496                           | 198,496                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0474D                        | 38-COATEPEC              | COATEPEC                       | URBANO | 101,680                           | 101,680                | 30,504     | 30,504   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 80%   | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMOS SALAS CLAVE 30EPR3462T  | 38-COATEPEC              | TUZAMAPAN                      | URBANO | 49,949                            | 49,949                 | 14,985     | 14,985   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                 | Localidad      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |  |
|---|---------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
|   |                           |                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |  |
|   |                           |                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |  |
| 1   | 2                         | 3              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR4180T       | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS  | URBANO | 198,410                           | 198,410                | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 70%      | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR0054U             | 4-ACTOPAN                 | TINAJITAS      | RURAL  | 189,068                           | 189,068                | 56,720     | 56,720   | 30%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CASIANO CONZATTI CLAVE 30EPR0032I                               | 4-ACTOPAN                 | ACTOPAN        | URBANO | 265,136                           | 265,136                | 79,540     | 79,540   | 30%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR2879I                    | 42-COLIPA                 | COLIPA         | URBANO | 97,794                            | 97,794                 | 91,353     | 91,353   | 93%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR4912D                      | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 192,739                           | 192,739                | 164,358    | 164,358  | 85%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA FERNANDEZ DE PENAGOS CLAVE 30DPR1318IW | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 199,939                           | 199,939                | 191,197    | 191,197  | 96%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANTONIO QUINTANA CLAVE 30DPR1578I       | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 284,122                           | 284,122                | 246,759    | 246,759  | 87%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CLAVE 30DPR0206J        | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 377,464                           | 377,464                | 248,357    | 248,357  | 66%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUTLAHUAC CLAVE 30DPR1583S                       | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 193,652                           | 193,652                | 185,626    | 185,626  | 96%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ        |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWEL CLAVE 30EPR0692S                                       | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 173,479                           | 173,479                | 170,790    | 170,790  | 98%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLE CLAVE 30DPR4889D                                      | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 189,308                           | 189,308                | 175,923    | 175,923  | 93%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR0574C   | 44-CORDOBA                | CÓRDOBA        | URBANO | 188,750                           | 188,750                | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,F,G,H EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30DPR1336J                   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | GABINO BARREDA | URBANO | 319,711                           | 319,711                | 318,918    | 318,918  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0683P         | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | PIEDRA PARADA  | RURAL  | 158,534                           | 158,534                | 47,560     | 47,560   | 30%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 134                     | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE   | URBANO | 563,500                           | 563,500                | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 63 CLAVE 30DST0683O     | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE   | URBANO | 590,645                           | 590,645                | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROMES 2007.   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION CLAVE 30DPR0688M  | 51-COYUTLA                | LÁS LOMAS      | RURAL  | 177,129                           | 177,129                | 99,835     | 99,835   | 56%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR0759I            | 57-CHICONQUIACO           | EL HUERRFANO   | RURAL  | 200,000                           | 200,000                | 60,000     | 60,000   | 30%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0751Q       | 57-CHICONQUIACO           | CHICONQUIACO   | URBANO | 190,913                           | 190,913                | 79,249     | 79,249   | 42%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0517M      | 61-LAS CHOAPAS            | LÁS CHOAPAS    | URBANO | 399,996                           | 399,996                | 119,999    | 119,999  | 30%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 0%       | PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ          |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio              | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                        |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                        |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado |          |  |           |                  |                  |                        |   |          | Ejercido   |
| 1   | 2                      | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11               |                  |                        |   |          |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30EPR0849A                   | 61-LAS CHOAPAS         | LAS CHOAPAS            | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 60,000     | 60,000   | 30%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30EPR0880K                 | 65-EMILIANO ZAPATA     | EL CHICO               | RURAL  | 185,978                           | 185,978                | 179,237    | 179,237  | 96%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPB0767R                    | 67-FILOMENO MATA       | FILOMENO MATA          | URBANO | 337,606                           | 337,606                | 237,416    | 237,416  | 70%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30DES0097M          | 71-HUATUSCO            | HUATUSCO DE CHICUELLAR | URBANO | 550,884                           | 550,884                | 165,265    | 165,265  | 30%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | FONDO: PROMES 2007   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30EPR09510                                      | 71-HUATUSCO            | ELOTEPEC               | RURAL  | 198,267                           | 198,267                | 181,580    | 181,580  | 92%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30DES0066T          | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | JUAN DIAZ COVARRUBIAS  | URBANO | 544,556                           | 544,556                | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 99%      | PROMES 2007.   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO LOPEZ MARTINEZ CLAVE 30DPB0907Z                                | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO  | LOS MANGOS             | URBANO | 197,295                           | 197,295                | 135,646    | 135,646  | 69%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30DPK3321V              | 83-IXHUATLAN DE MADERO | TZOCOHUITE             | RURAL  | 199,997                           | 199,997                | 59,999     | 59,999   | 30%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 34%      | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 41 CLAVE 30DST0041C | 83-IXHUATLAN DE MADERO | CACAHUATENGO           | RURAL  | 228,534                           | 228,534                | 68,560     | 68,560   | 30%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 35%      | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0787F                  | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 363,166                           | 363,166                | 239,054    | 239,054  | 66%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO KIEL CLAVE 30EPR2940W                 | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 199,998                           | 199,998                | 160,202    | 160,202  | 80%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HEROES CLAVE 30DES0142I        | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 523,082                           | 523,082                | 308,310    | 308,310  | 59%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO PEÑAFIEL CLAVE 30EPR2319C              | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 297,355                           | 297,355                | 229,650    | 229,650  | 77%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CLAVE 30EPR1133N          | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 392,452                           | 392,452                | 340,287    | 340,287  | 87%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL LUCIO CLAVE 30DPR2134J              | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 389,759                           | 389,759                | 350,338    | 350,338  | 90%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. CARLOS MENDEZ ALCALDE CLAVE 30DPR349Z     | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 156,041                           | 156,041                | 135,691    | 135,691  | 87%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS CLAVE 30 DPR3480J                 | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 259,743                           | 259,743                | 259,572    | 259,572  | 100%   | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY CLAVE 30EPR1138I           | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 172,905                           | 172,905                | 116,685    | 116,685  | 67%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA URSULO GALVAN CLAVE 30EPR1167D                 | 87-XALAPA              | CHILTOYAC              | RURAL  | 196,847                           | 196,847                | 59,054     | 59,054   | 30%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 40%      | FONDO: PROMES 2007   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ACELA SERVIN MURRIETA CLAVE 30EPR3062X         | 87-XALAPA              | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 193,024                           | 193,024                | 179,121    | 179,121  | 93%  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PROMES 2007.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
|  |                                    |                                 |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9   |
|  |                                    |                                 |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMALIA PABELLO ACOSTA CLAVE 30EPR347Z           | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 196,589                           | 196,589                | 186,163         | 186,163       | 95%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPR2700Y        | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 307,508                           | 307,508                | 274,863         | 274,863       | 89%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE AZUETA CLAVE 30DPR397F                     | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 385,656                           | 385,656                | 115,697         | 115,697       | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30DPR3478V        | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 196,980                           | 196,980                | 134,315         | 134,315       | 68%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR3481I                   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 397,542                           | 397,542                | 396,900         | 396,900       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLAVE 30EPR116EE                         | 87-XALAPA                          | EL CASTILLO                     | URBANO | 290,284                           | 290,284                | 87,085          | 87,085        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO PROMES 2007  |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 30EPR2943T                       | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 364,058                           | 364,058                | 362,575         | 362,575       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30EPR1139Q                | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 199,521                           | 199,521                | 59,656          | 59,656        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 97 CLAVE 30DST0997E    | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 323,005                           | 323,005                | 322,264         | 322,264       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3074C         | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 398,720                           | 398,720                | 119,616         | 119,616       | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO PROMES 2007  |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 JOSE MANCUIDOR CLAVE 30DES907IE                         | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 532,568                           | 532,568                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 5%  | PROMES 2007  |
| IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, Y D" EN LA ESCUELA PRIMARIA TEODORO LAVOIGNET NAVEDA CLAVE 30DPR4488P  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                 | URBANO | 194,479                           | 194,479                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3652M                     | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS             | URBANO | 175,575                           | 175,575                | 153,529         | 153,529       | 87%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FERNANDO LOPEZ ARIAS CLAVE 30DES9114M | 89-JALTIPAN                        | JALTIPAN DE MORELOS             | URBANO | 549,836                           | 549,836                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI CLAVE 30EPR0119H            | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA                      | URBANO | 158,452                           | 158,452                | 155,736         | 155,736       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. EDUARDO CORONEL CLAVE 30EPR2963G            | 92-XICO                            | SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS) | URBANO | 397,863                           | 397,863                | 119,359         | 119,359       | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 0                            | 0%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EMILIO DAUON GONZALEZ CLAVE 30EPR1228A | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 183,603                           | 183,603                | 78,178          | 78,178        | 43%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1229C   | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 286,243                           | 286,243                | 85,873          | 85,873        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROMES 2007.   |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1243T             | 93-JILOTEPEC                       | JILOTEPEC                       | URBANO | 281,392                           | 281,392                | 275,434         | 275,434       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1251B                 | 95-JUCHIQUE DE FERRER              | JUCHIQUE DE FERRER              | URBANO | 199,930                           | 199,930                | 59,980          | 59,980        | 30%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | PROGRAMA PROMES 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    |             | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                   | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %    | Generados  | Ejercidos         | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado         | Ejercido           |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7                  | 8                  | 9           | 10   | 11                |                  |                  |                        |   |  |
| IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1285V  | 95-JUCHIQUE DE FERRER | PLAN DE LAS HAYAS   | RURAL  | 170,353                           | 170,353                | 51,106             | 51,106             | 30%         | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | PROMES 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES  |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,887,119                         | 7,887,119              | 0                  | 0                  | 0%          | 0  | 0                 | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PIC 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZ CLAVE 30DCTO440Z  | 193-VERACRUZ          | VERACRUZ            | URBANO | 950,441                           | 950,441                | 928,899            | 928,899            | 98%         | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO PIC 2007   |
| EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE BOCA DEL RIO CLAVE 30DCTO440Z  | 28-BOCA DEL RIO       | BOCA DEL RIO        | URBANO | 2,963,313                         | 2,963,313              | 2,736,981          | 2,736,981          | 92%         | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | PIC 2007   |
| EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CERRO AZUL CLAVE 30DCTO440Z  | 34-CERRO AZUL         | CERRO AZUL          | URBANO | 1,635,280                         | 1,635,280              | 1,635,279          | 1,635,279          | 100%        | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PIC 2007  |
| <b>PROGRAMA EDUCATIVO RURAL</b>  |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| OBRA PUBLICA CONSTRUCCION  |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 211,148                           | 211,148                | 0                  | 0                  | 0%          | 0  | 0                 | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: PROFOR 2007 RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| <b>FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES FONHAPO</b>  |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION DE 297 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 21.82 M2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (ZONA SUR)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 24,131,250                        | 24,131,250             | 12,065,625         | 12,065,625         | 50%         | 0  | 0                 | VIVIENDA         | 201              | 0                      | 0%  |  |
| CONSTRUCCION DE 318 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA DE 21.82 M2 EN DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ (ZONA NORTE)  | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 25,837,500                        | 25,837,500             | 7,751,250          | 7,751,250          | 30%         | 0  | 0                 | VIVIENDA         | 216              | 0                      | 0%  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 35,140                            | 35,140                 | 0                  | 0                  | 0%          | 0  | 0                 | VIVIENDA         | 0                | 0                      | 0%  |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,254,620                         | 2,254,620              | 0                  | 0                  | 0%          | 0  | 0                 | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROVISION FINANCIERA DE FONHAPO R 2007   |
| RECONSTRUCCION   |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA LA CONCLUSION DE ACCIONES DERIVADAS DE DESASTRES NATURALES EN EL MARCO DEL PROG DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 27,991,636                        | 27,991,636             | 25,882,666         | 25,882,666         | 92%         | 0  | 0                 | OTROS            | 1,733            | 1,733                  | 100%  |  |
| <b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>  |                       |                     |        | <b>224,434,606</b>                | <b>224,433,978</b>     | <b>224,163,896</b> | <b>224,163,896</b> | <b>100%</b> | <b>15,478,133</b>                                | <b>14,130,011</b> |                  | <b>164,433</b>   | <b>164,228</b>         | <b>100%</b>   |  |
| <b>FONDOS REGIONALES</b>   |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| CONSTRUCCION   |                       |                     |        |                                   |                        |                    |                    |             |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL   | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 13,157                            | 13,157                 | 0                  | 0                  | 0%          | 1,022,083  | 0                 | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: FONREGION 2007. RECURSOS REINTEGRADOS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION   |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(1A ETAPA) (PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 340 MTS DE PROFUNDIDAD, BARRIOS 1°, 2° Y 3°)  | 104-MECAYAPAN         | MECAYAPAN           | URBANO | 288,080                           | 288,080                | 288,080            | 288,080            | 100%        | 0  | 0                 | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2007  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)(PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 150 MTS DE PROFUNDIDAD)   | 104-MECAYAPAN         | HUAZUNTLAN          | URBANO | 177,379                           | 177,379                | 177,379            | 177,379            | 100%        | 0  | 0                 | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2007  |
| CONSTRUCCION DEL TANQUE DE REGULARIZACION Y DISTRIBUCION (ELEVADO DE 100 MS DE CAPACIDAD Y TORRE DE 10 MTS)  | 104-MECAYAPAN         | IXHUAPAN            | RURAL  | 233,238                           | 233,238                | 233,238            | 233,238            | 100%        | 0  | 0                 | TANQUE           | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2007  |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE  | 108-MINATITLAN        | EL DIAMANTE         | RURAL  | 99,076                            | 99,076                 | 99,076             | 99,076             | 100%        | 0  | 0                 | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2007  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 117-OMEALCA              | MATA TENATITO (CASCO HACIENDA) | RURAL  | 2,687,597                         | 2,687,597              | 2,687,597  | 2,687,597 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 8,158            | 8,158                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TENEJAPA DE MATA-LOS ANGELES DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000                      | 117-OMEALCA              | OMEALCA                        | URBANO | 62,142                            | 62,142                 | 62,142     | 62,142    | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | LOCALIDAD: VARIAS. EL SISTEMA NO TIENE ESTA VARIABLE.   |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN-MINZAPAN TRAMO 0.000 - 4.000 SUBTRAMO KM 0.897 AL KM 1.497 | 122-PAJAPAN              | PAJAPAN                        | URBANO | 1,959,963                         | 1,959,963              | 1,959,963  | 1,959,963 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | LOCALIDADES: LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN Y MINZAPAN. EL SISTEMA NO PERMITE PONER DOS LOCALIDADES.  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)   | 124-PAPANTLA             | EL TAJIN                       | RURAL  | 379,918                           | 379,918                | 379,918    | 379,918   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 1,433            | 1,433                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN PAPANTLA (2A. ETAPA)   | 124-PAPANTLA             | PAPANTLA DE OLARTE             | URBANO | 6,053,207                         | 6,053,207              | 6,053,207  | 6,053,207 | 100%     | 0  | 0         | METRO CUADRADO   | 9,494            | 9,494                  | 100%  | EL RECURSO ES FONREGION 2007.   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                    | 127-LA PERLA             | TUZANTLA                       | RURAL  | 388,064                           | 388,064                | 388,064    | 388,064   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE CINCO CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                  | 128-PEROTE               | PEROTE                         | URBANO | 2,198,029                         | 2,198,029              | 2,198,029  | 2,198,029 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 129-PLATON SANCHEZ       | TECOMATE                       | RURAL  | 864,902                           | 864,902                | 864,902    | 864,902   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 11,603           | 11,603                 | 100%  | FONDO: FONREGION 2007 OTRAS LOCALIDADES: LAS PALMAS, EL SAUCITO, OCLAYO, ZAPOTALITO Y TASAJERAS.  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - VILLA ALTA DEL KM 0+000 AL KM 2+500  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EJIDO LAZARO CARDENAS          | RURAL  | 4,516,672                         | 4,516,672              | 4,516,672  | 4,516,672 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 3                | 3                      | 100%  | LOC. BENEF. LAZARO CARDENAS Y VILLA ALTA  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)   | 149-SOTEAPAN             | SOTEAPAN                       | URBANO | 686,300                           | 686,300                | 686,300    | 686,300   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 4,052            | 4,052                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| UNIDAD DE RIEGO RINCON BRUJO PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 130 MTSY AFORO                                       | 15-ANGEL R. CABADA       | RINCON DEL BRUJO               | RURAL  | 905,356                           | 905,356                | 905,356    | 905,356   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | POZO DE 130 MTS. DE PROFUNDIDAD.  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO TANTOYUCA - MINCUINI TRAMO 11+740 - 12+220  | 155-TANTOYUCA            | ALTO MINCUINI                  | RURAL  | 2,120,650                         | 2,120,650              | 2,120,650  | 2,120,650 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  | LA LOC. BENEFICIADA ES MINCUINI   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (4A ETAPA)  | 155-TANTOYUCA            | MATA DEL TIGRE                 | RURAL  | 517,358                           | 517,358                | 517,358    | 517,358   | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 10,908           | 10,908                 | 100%  | FONDO: FONREGION 2007 OTRAS LOCALIDADES INCLUIDAS: MATA DEL TIGRE, RANCHO NUEVO, LA ESTANZUELA, GUAYABAL AQUICHE, LA GARRAPS SAN LORENZO, GUAYALAR, CIRUELAR AQUICHE, ZAPOTAL SAN LORENZO, PALMITAL SAN LORENZO, Y MESA DE SAN GABRIEL. |
| CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL KM. 6+600 DEL CAMINO CHAPOPOTE - MESON MOLINO   | 160-TEMAPACHE            | MESON MOLINO                   | RURAL  | 1,900,000                         | 1,900,000              | 1,900,000  | 1,900,000 | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 73               | 73                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE "MESON MOLINO" UBICADO EN EL KM. 6+600 DEL CAMINO CHAPOPOTE - MESON MOLINO (3A ETAPA)                   | 160-TEMAPACHE            | MESON MOLINO                   | RURAL  | 1,458,348                         | 1,458,348              | 1,458,348  | 1,458,348 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO MAS UN DENTAL  | 161-TEMPOAL              | LA CENTRAL                     | RURAL  | 1,816,404                         | 1,816,404              | 1,816,404  | 1,816,404 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS   | 169-JOSE AZUETA          | VILLA AZUETA                   | URBANO | 9,344,854                         | 9,344,854              | 9,344,854  | 9,344,854 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                            | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                                      |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                                      |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                                    | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (SEGUNDA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 169-JOSE AZUETA                      | VILLA AZUETA             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 1,350,063  | 1,350,063 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | METAS: HOSPITAL FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS (SEGUNDA ETAPA)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 169-JOSE AZUETA                      | VILLA AZUETA             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 421,733  | 421,733   | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | METAS: HOSPITAL FONREGION 07  |
| APERTURA DE LA CARRETERA ALIMENTADORA TEXCATEPEC-AYOTUXTLA-IXTACAHUAYO DEL KM. 0+000 AL KM. 58+000 TRAMO A EJECUTAR EJERCICIO 2007 DEL KM. 19+500 AL KM. 22+500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 170-TEXCATEPEC                       | AYOTUXTLA                | RURAL  | 1,403,215                         | 1,403,215              | 1,403,215  | 1,403,215 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007,LOC. BENEF. TEXCATEPEC, AYOTUXTLA, LAS CANOAS, LA MIRRAPIE DE LA CUESTA TZICATLÁN Y EL JABALL  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE AYOTUXTLA SOBRE EL RIO CHIQUITO EN EL KM. 28.000 DE 90 ML.  | 170-TEXCATEPEC                       | TEXCATEPEC               | URBANO | 2,484,215                         | 2,484,215              | 2,484,215  | 2,484,215 | 100%     | 0  | 0         | PUENTE           | 1                | 1                      | 65%   | FONREGION 2007, LOC. BENEFICIADAS: TEXCATEPEC, AYOTUXTLA, IXTLACAHUAYO, ZICATLÁN, EL NARANJAL Y AGUA FRIA   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO  | 170-TEXCATEPEC                       | TEXCATEPEC               | URBANO | 661,579                           | 661,579                | 661,579    | 661,579   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 4,590            | 4,590                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| ELEVACION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTACION DEL CAMINO A TEXISTEPEC-SAN LORENZO TENOCHTITLÁN, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+800 (TRAMO DEL KM 2+900 AL KM 3+000)                                   | 172-TEXISTEPEC                       | SAN LORENZO TENOCHTITLÁN | RURAL  | 3,340,952                         | 3,340,952              | 3,340,952  | 3,340,952 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE TRES CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 173-TEZONAPA                         | TEZONAPA                 | URBANO | 389,779                           | 389,779                | 389,779    | 389,779   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 19-ASTACINGA                         | ACUAYUCAN                | RURAL  | 410,974                           | 410,974                | 410,974    | 410,974   | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 6,627            | 6,627                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000  | 192-VEGA DE ALATORRE                 | EL LAUREL                | RURAL  | 2,926,666                         | 2,926,666              | 2,926,666  | 2,926,666 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO CHICOMAPA - VICENTE GUERRERO - TEMAXCALAPA, DEL KM 0+200 AL KM 2+320, TRAMO KM. 1+880 AL KM 2+320   | 201-ZONGOLICA                        | TEMAXCALAPA              | RURAL  | 1,000,000                         | 1,000,000              | 1,000,000  | 1,000,000 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO CHICOMAPA - VICENTE GUERRERO - TEMAXCALAPA TRAMO 1+840 - 2+120  | 201-ZONGOLICA                        | CHICOMAPA                | RURAL  | 2,999,817                         | 2,999,817              | 2,999,817  | 2,999,817 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETRO        | 0                | 0                      | 100%  | FONREGION 2007 EL SISTEMA SOLO PERMITE UNA LOCALIDAD, PERO TAMBIEN INCLUYE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | 202-ZONTECOMATLÁN DE LOPEZ Y FUENTES | EL CUAYO                 | RURAL  | 479,595                           | 479,595                | 479,595    | 479,595   | 100%     | 0  | 0         | METROS LINEALES  | 7,667            | 7,667                  | 100%  | FONDO: FONREGION 2007 OTRAS LOCALIDADES INCLUIDAS:LA ESPERANZA Y TZILTZAPOLLO   |
| UNIDAD DE RIEGO "EL MANZANILLO" PRIMERA ETAPA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 METROS, AFORO Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO  | 208-CARLOS A. CARRILLO               | CARLOS A. CARRILLO       | URBANO | 1,411,262                         | 1,411,262              | 1,411,262  | 1,411,262 | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | POZO 115MTS. DE PROFUNDIDAD. LA LOCALIDAD EXACTA ES LOS PIONCHIS, PERO SE PUSO LA CABECERA POR NO ENCONTRARSE ESTA EN EL SISTEMA.                         |
| UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" (EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO Y CONSTRUCCION DE LA ZONA DE RIEGO)  | 208-CARLOS A. CARRILLO               | CARLOS A. CARRILLO       | URBANO | 2,776,667                         | 2,776,667              | 2,776,667  | 2,776,667 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | LOCALIDAD RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA   |
| UNIDAD DE RIEGO "RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA" PRIMERA ETAPA, PERFORACION DEL POZO PROFUNDO A 115 MTS. Y AFORO   | 208-CARLOS A. CARRILLO               | CARLOS A. CARRILLO       | URBANO | 723,293                           | 723,293                | 723,293    | 723,293   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | POZO DE 115 MTS. DE PROFUNDIDAD. LA LOCALIDAD EXACTA ES RANCHO CAMPO NUEVO LA PISTA, SE INCLUYO LA CABECERA POR QUE ESTA LOCALIDAD NO ESTA EN EL SISTEMA. |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE POZO A 125 MTS DE PROFUNDIDAD)   | 210-UXPANAPA                         | NUEVO ACAPULCO           | RURAL  | 118,080                           | 118,080                | 118,080    | 118,080   | 100%     | 0  | 0         | POZO             | 1                | 1                      | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 23-ATZALÁN                           | CUEVA SANTA              | RURAL  | 396,219                           | 396,219                | 396,219    | 396,219   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 07  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                 | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|--|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|  |                           |                           |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|  |                           |                           |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 27-BENITO JUÁREZ          | PRIMO VERDAD (SAN MIGUEL) | RURAL  | 195,835                           | 195,835                | 195,835         | 195,835       | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 3,669                 | 3,669                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCIÓN DEL PASEO ECOTURISTICO DEL RIO BLANCO (2A. ETAPA)   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA    | CIUDAD MENDOZA            | URBANO | 9,210,072                         | 9,210,072              | 9,210,072       | 9,210,072     | 100%            | 0   | 0              | METRO CUADRADO           | 17,205                | 17,033                       | 99%   | EL RECURSO ES FONREGION 2007.   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                             | 31-CARRILLO PUERTO        | PICA PICA                 | RURAL  | 397,224                           | 397,224                | 397,224         | 397,224       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)  | 37-COAHUITLAN             | MACEDONIO ALONSO          | RURAL  | 1,180,302                         | 1,180,302              | 1,180,302       | 1,180,302     | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 6,896                 | 6,896                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                             | 41-COETZALA               | COETZAPOTITLA             | RURAL  | 399,992                           | 399,992                | 399,992         | 399,992       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2007  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE "SAN MIGUELITO"  | 44-CÓRDOBA                | CÓRDOBA                   | URBANO | 2,070,975                         | 2,070,975              | 2,070,975       | 2,070,975     | 100%            | 0   | 0              | PUENTE                   | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 2007  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 44-CÓRDOBA                | CÓRDOBA                   | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 701,447   | 701,447        | PUENTE                   | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO Y SANIDAD ANIMAL PARA LA ENGORDA INTENSIVA DE GANADO BOVINO                           | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN              | URBANO | 396,929                           | 396,929                | 396,929         | 396,929       | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | LOCALIDAD EXACTA ES COCUTE.   |
| PERFORACION DE POZO PROFUNDO "EL COCUTE"   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN              | URBANO | 807,692                           | 807,692                | 807,692         | 807,692       | 100%            | 0   | 0              | POZO                     | 1                     | 1                            | 100%  | LOCALIDAD EXACTA ES COCUTE.   |
| PERFORACION DEL POZO PROFUNDO "EL TECNOLÓGICO" DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN                      | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN              | URBANO | 768,148                           | 768,148                | 768,148         | 768,148       | 100%            | 0   | 0              | POZO                     | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| UNIDAD DE RIEGO POR BOMBEO POR ASPERSION FUA DEL POZO 2 "LOS BALSAMOS" (ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO ELETROMECANICO) | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | LOS BALSAMOS              | RURAL  | 1,014,295                         | 1,014,295              | 1,014,295       | 1,014,295     | 100%            | 0   | 0              | EQUIPO                   | 1                     | 1                            | 100%  |   |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 16 CAMAS (PRIMERA ETAPA) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                      | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE              | URBANO | 8,736,352                         | 8,736,352              | 8,736,352       | 8,736,352     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE   | 58-CHICONTEPEC            | HUITZAPOLI                | RURAL  | 221,999                           | 221,999                | 221,999         | 221,999       | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 4,443                 | 4,443                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA MULTIPLE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (1A ETAPA)   | 58-CHICONTEPEC            | FRANCIA NUEVA             | RURAL  | 6,155,203                         | 6,155,203              | 6,155,203       | 6,155,203     | 100%            | 0   | 0              | METROS LINEALES          | 42,434                | 42,434                       | 100%  | FONDO: FONREGION 2007 OTRAS LOCALIDADES INCLUIDAS: NUEVO PARAJE, MAGUEY, NUEVO TERCERA, TLACOLLULA, ZAPOTAL ESPINAL, LAS PALMAS, LAS FUENTES, PLACETAS, EL COYOLITO, CAROLINO ANAYA, MONTE NEGRO, BENITO JUAREZ, CERRO PRIETO, AGUA FRIA Y EL AGUACATE. |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)  | 63-CHONTLA                | SAN FRANCISCO             | RURAL  | 686,684                           | 686,684                | 686,684         | 686,684       | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 7,244                 | 7,244                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (1A ETAPA)  | 64-CHUMATLAN              | CHUMATLAN                 | URBANO | 1,315,096                         | 1,315,096              | 1,315,096       | 1,315,096     | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 4,772                 | 4,772                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (3A ETAPA)  | 67-FILOMENO MATA          | FILOMENO MATA             | URBANO | 487,702                           | 487,702                | 487,702         | 487,702       | 100%            | 0   | 0              | METROS                   | 1,438                 | 1,438                        | 100%  | FONDO: FONREGION 2007   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|--------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                          |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                          |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                        | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE XOXOCAPA SOBRE EL RIO GARCES EN EL KM. 30.000 DE CAMINO ILAMATLAN-XOXOPA-ZONTECOMATLAN (TERMINACION ) (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                         | 76-ILAMATLAN             | EL EMOCADERO           | RURAL  | 996,281                           | 996,281                | 996,281    | 996,281    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PUENTE           | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2007, LOC. BENEFICIADAS: EL EMOCADERO, HUITZTIPAN, SAN GREGORIO, TLATLAZOQUICO, SOLTEPEC Y XOCOCAPA   |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA)   | 76-ILAMATLAN             | CHAHUATLAN             | RURAL  | 226,973                           | 226,973                | 226,973    | 226,973    | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 1,222                  | 1,222   | 100%     | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO BELTRAN EN EL KM. 10.360 DE 150 ML. (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 83-IXHUATLAN DE MADERO   | IXHUATLAN DE MADERO    | URBANO | 2,380,124                         | 2,380,124              | 2,380,124  | 2,380,124  | 100%     | 0  | 0         | 0                | PUENTE           | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2007, LOC. BENEF. IXHUATLAN DE MADERO, MOLANGO, PISAFLORES, GENERAL FELIPE ANGELES Y SAN JOSE EL SALTO  |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1A ETAPA)   | 83-IXHUATLAN DE MADERO   | COLATLAN               | RURAL  | 686,911                           | 686,911                | 686,911    | 686,911    | 100%     | 0  | 0         | 0                | METROS           | 4,387                  | 4,387   | 100%     | FONDO: FONREGION 2007   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE DOS CONSULTORIOS Y UN DENTAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 85-IXTACZOQUITLAN        | ZAPOAPAN               | URBANO | 546,319                           | 546,319                | 546,319    | 546,319    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 07  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE "ARAUCARIAS" (SEGUNDA ETAPA) (CUARTO COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ        | URBANO | 10,851,579                        | 10,851,579             | 10,851,579 | 10,851,579 | 100%     | 0  | 0         | 0                | PUENTE           | 1                      | 1   | 100%     |   |
| TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO JALTIPAN - COACOTLA TRAMO 1+200 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)(COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 89-JALTIPAN              | JALTIPAN DE MORELOS    | URBANO | 2,500,000                         | 2,500,000              | 2,500,000  | 2,500,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 2   | 100%     | LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON JALTIPAN Y COACOTLA  |
| RECONSTRUCCION  |                          |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO MATA DE JOBO-MATA ESPINO DEL KM. 0.000 AL KM. 10.400  | 134-PUENTE NACIONAL      | MATA DE JOBO           | RURAL  | 558,944                           | 558,944                | 558,944    | 558,944    | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 10                     | 10  | 100%     | FONREGION 2007, LOC. BENEFICIADA: MATA DE JOBO Y MATA ESPINO  |
| TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL CAMINO TANTOYUCA- ACECECA-PLATON SANCHEZ TRAMO 13.124 - 17.230   | 155-TANTOYUCA            | TANTOYUCA              | URBANO | 1,995,206                         | 1,995,206              | 1,995,206  | 1,995,206  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 4                      | 4   | 100%     |   |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN SEBASTIAN - CHICONTEPEC TRAMO 0+000 - 35+000 (TRAMOS AISLADOS)  | 58-CHICONTEPEC           | CHICONTEPEC DE TELJEDA | URBANO | 3,387,930                         | 3,387,930              | 3,387,930  | 3,387,930  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 3                      | 3   | 100%     | LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON CHICONTEPEC Y SAN SEBASTIAN  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO LOBOS - HUAYACOCOTLA TRAMO 9+810 - 10+340  | 72-HUAYACOCOTLA          | CARBONERO JACALES      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 2,880,123  | 2,880,123 | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION R 2007  |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO LOBOS - HUAYACOCOTLA TRAMO 5.810 - 25.000 (TRAMOS AISLADOS) SUBTRAMO DEL KM. 7.910 - 9.310   | 72-HUAYACOCOTLA          | PUERTO LOBO            | RURAL  | 3,000,000                         | 3,000,000              | 3,000,000  | 3,000,000  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 3                      | 3   | 100%     |   |
| MODERNIZACION   |                          |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MAGDALENA-TLILAPAN-RAFAEL DELGADO DEL KM. 0.000 AL KM. 5.334 TRAMO 2007 DEL KM. 3.000 AL KM. 7.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)              | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 2,957,728                         | 2,957,728              | 2,957,728  | 2,957,728  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2007 ESTA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LOS MUNICIPIOS DE RAFAEL DELGADO Y MAGDALENA MISMAS LOCALIDADES  |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLTEPEC DEL KM. 9+000 AL 22+000 TRAMO 2007 DEL KM. 9+000 AL KM. 2+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                             | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 1,105,141                         | 1,105,141              | 1,105,141  | 1,105,141  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 0                      | 0   | 100%     | FONREGION 2007 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LOS MUNICIPIOS DE TEMAPACHE Y CHICONTEPEC EN LAS LOCALIDADES DE SAN FERNANDO Y SOLTEPEC                                 |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TEHUPANGO-MIXTLA DE ALTAMIRANO DEL KM. 0.000 AL KM. 15.888.34 TRAMO 2007 DEL KM. 7.000 AL KM. 11.500                                      | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | MIXTLA DE ALTAMIRANO   | URBANO | 3,572,723                         | 3,572,723              | 3,572,723  | 3,572,723  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2007 ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADES DE MIXTLA DE ALTAMIRANO, COXIMALCO, BARRIO TERCERO, BARRIO CUARTO Y XOMETLA                             |
| MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ENTRONQUE (TUXTEPEC-PALOMARES)- VEGA DE JOBAL DEL KM. 0.000 AL KM. 34.000 TRAMO 2007 DEL KM. 3.000 AL KM. 6.500 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 130-PLAYA VICENTE        | ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN    | RURAL  | 2,229,004                         | 2,229,004              | 2,229,004  | 2,229,004  | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION 2007 SE LOCALIZA EN LAS LOCALIDADES DE ANDRÉS GÓMEZ ALEMÁN, NUEVO ARROYO DEL TIGRE, NUEVO IXCATLAN, NUEVO SAN MARTIN, ARROYO DE LEON, SANTA MARGARITA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|----------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                            |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                            |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                          | 3                              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEPAXAPA-CRUXTITLA DEL KM. 0.000 AL KM. 13.400 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 4.000   | 147-SOLEDAD ATZOMPA        | TEPAXAPA                       | RURAL  | 2,810,055                         | 2,810,055              | 2,810,055  | 2,810,055 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007 LOCALIDADES DE TEPAXAPA Y CRUXTITLA  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO OXITEMPA-TLALCHICHILCO DEL KM. 0.000 AL KM. 31.000 TRAMO 2007 DEL KM. 20.000 AL KM. 23.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 180-TLACHICHILCO           | TLACHICHILCO                   | URBANO | 1,782,372                         | 1,782,372              | 1,782,372  | 1,782,372 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TLQUILPA-VISTA HERMOSA-XOLOTLA-QUETZALTOTOL-LIMITES CON EL ESTADO DE PUEBLA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 TRAMO 2007 DEL KM. 2+000 AL KM. 4+000                 | 184-TLAQUILPA              | VISTA HERMOSA                  | RURAL  | 1,379,699                         | 1,379,699              | 1,379,699  | 1,379,699 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 0                | 0                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO COETZALA-AXALPA-SAN SEBASTIAN-TOTOLACATLA-XONAMANCA DEL KM. 0.000 AL KM. 14.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 6.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)              | 201-ZONGOLICA              | AXALPA                         | RURAL  | 4,365,994                         | 4,365,994              | 4,365,994  | 4,365,994 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TEMAXCALAPA-CHICOMAPA-LAGUNA CHICA DEL KM. 0+000 AL KM. 36+000 TRAMO 2007 DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                               | 201-ZONGOLICA              | CHICOMAPA                      | RURAL  | 3,642,786                         | 3,642,786              | 3,642,786  | 3,642,786 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO XONAMANCA-COMALAPA-VICENTE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 TRAMO 2007 DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                              | 201-ZONGOLICA              | XONAMANCA                      | RURAL  | 3,063,400                         | 3,063,400              | 3,063,400  | 3,063,400 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ZOZOCOLCO DE HIDALGO-ZOZOCOLCO DE GUERRERO DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 TRAMO 2007 DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000  | 203-ZOZOCOLCO DE HIDALGO   | ZOZOCOLCO DE GUERRERO          | RURAL  | 2,181,052                         | 2,181,052              | 2,181,052  | 2,181,052 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO TATAHUICAPAN-BENIGNO MENDOZA-PIERLA DEL GOLFO DEL KM. 0+000 AL KM. 44+000 TRAMO 2007 DEL KM. 7+000 AL KM. 11+000   | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ | BENIGNO MENDOZA                | RURAL  | 3,174,364                         | 3,174,364              | 3,174,364  | 3,174,364 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LA CHINANTLA-CASA BLANCA-LIMITES DEL ESTADO DE OAXACA DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000 TRAMO 2007 DEL KM. 20+000 AL KM. 29+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)          | 210-LXPANAPA               | CAROLINO ANAYA 1 (POBLADO UNO) | RURAL  | 5,937,315                         | 5,937,315              | 5,937,315  | 5,937,315 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 2                | 2                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO AHUATENO-TORDILLO-TECOMATE DEL KM. 0.000 AL KM. 18.000 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 3.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                       | 58-CHICONTEPEC             | AHUATENO                       | RURAL  | 1,417,529                         | 1,417,529              | 1,417,529  | 1,417,529 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO FILOMENO MATA-JOPALA-LIMITES CON EL EDO. DE PUEBLA DEL KM. 0.000 AL KM. 6.326 TRAMO 2007 DEL KM. 0.000 AL KM. 3.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                | 67-FILOMENO MATA           | FILOMENO MATA                  | URBANO | 309,161                           | 309,161                | 309,161    | 309,161   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO HUAYACOCOTLA-ZONTECOMATLAN DEL KM. 0.000 AL KM. 40.000 TRAMO 2007 DEL KM. 19.000 AL KM. 26.000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)                                     | 72-HUAYACOCOTLA            | HELECHALES                     | RURAL  | 6,090,218                         | 6,090,218              | 6,090,218  | 6,090,218 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007, LOC. BENEF. HUAYACOCOTLA, MONZAYA, HELECHALES, ZILACATIPON, ZONONAPA, IXTATETLA, LOS NARANJOS, PINO SUAREZ, CHAHUATLAN, ZONTECOMATLAN |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO ILAMATLAN-ZONTECOMATLAN DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000 TRAMO 2007 DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 76-ILAMATLAN               | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 329,718                           | 329,718                | 329,718    | 329,718   | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007  |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO IXHUATLAN DE MADERO-FELIPE ANGELES-PISA FLORES-SAN JOSE EL SALTO DEL KM. 0+000 AL KM. 22+180 TRAMO 2007 DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000 (COMPLEMENTO DE RECURSOS) | 83-IXHUATLAN DE MADERO     | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 1,377,916                         | 1,377,916              | 1,377,916  | 1,377,916 | 100%     | 0  | 0         | 0 KILOMETRO      | 1                | 1                      | 100%  | FONREGION 2007, LOC. BENEFICIADAS: IXHUATLAN DE MADERO, FELIPE ANGELES, PISA FLORES, SAN JOSE EL SALTO Y MOLANGO                                      |
| MEJORAMIENTO<br>APORTACION DEL 2 AL MILLAR, RECURSOS FONREGION 2007, PARA LA FISCALIZACION DE LA C.G.E.  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 31,817                            | 31,817                 | 31,817     | 31,817    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES EN EL CAMINO TEXISTEPEC-SAN LORENZO-TENOCHTITLAN, DEL KM. 20+000 AL KM. 23+000, KM. 31+000 AL KM. 32+000   | 172-TEXISTEPEC             | SAN LORENZO TENOCHTITLAN       | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0         | 0%       | 3,183,434  | 3,183,434 | 0 KILOMETRO      | 2                | 2                      | 100%  | LOC. BENEFICIADAS: TEXISTEPEC, SAN LORENZO TENOCHTITLAN   |
| REHABILITACIÓN   |                            |                                |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                  | Localidad                 | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |           |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|----------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                            |                           |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |           |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                            |                           |        |                                   | 3                      | 4         | 5         |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACION DE LAS TERRACERIAS DEL CAMINO PLACETAS - HORCONCITOS POTRERO- MESA LARGA TRAMO 0.000 - 18.000 (TRAMOS AISLADOS)  | 155-TANTOYUCA              | PLACETAS                  | RURAL  | 2,200,000                         | 2,200,000              | 2,200,000 | 2,200,000 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 18                     | 18  | 100%     |   |
| REHABILITACION DEL "CAMINO VIEJO A TEXISTEPEC - JALTIPAN DEL KM. 0+000 AL 10+000  | 172-TEXISTEPEC             | TEXISTEPEC                | URBANO | 487,288                           | 487,288                | 487,288   | 487,288   | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 7                      | 7   | 100%     | LOC. BENEF. JALTIPAN Y TEXISTEPEC   |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A TEXISTEPEC-JALTIPAN DEL KM. 0.000 AL KM. 10.000   | 172-TEXISTEPEC             | TEXISTEPEC                | URBANO | 8,000                             | 8,000                  | 8,000     | 8,000     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO) LOCALIDAD TEXISTEPEC Y JALTIPAN  |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO TIERRA BLANCA-PALMA SOLA   | 174-TIERRA BLANCA          | TIERRA BLANCA             | URBANO | 2,748,961                         | 2,748,961              | 2,748,961 | 2,748,961 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 2   | 100%     | LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA Y PALMA SOLA   |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO REGIONAL DE PALMILLAS   | 196-YANGA                  | PALMILLAS                 | RURAL  | 1,339,910                         | 1,339,910              | 1,339,910 | 1,339,910 | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION DEL CAMINO MEZCALAPA -PERLA DEL GOLFO (RAMAL PILAPILLO), TRAMO DE MEZCALAPA - PERLA DEL GOLFO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 (T. A.) TRAMO RAMAL A PILAPILLO DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (T. A.) | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | MEZCALAPA                 | RURAL  | 2,333,761                         | 2,333,761              | 2,333,761 | 2,333,761 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 16                     | 16  | 100%     | LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON MEZCALAPA, PERLA DEL GOLFO Y PILAPILLO   |
| SUPERVISION DE LA REHABILITACION DEL CAMINO MEZCALAPA-PERLA DEL GOLFO (RAMAL PILAPILLO) TRAMO MEZCALAPA-PERLA DEL GOLFO DEL KM. 0.000 AL 12.000 (TRAMOS AISLADOS) TRAMO RAMAL A PILAPILLO DEL KM. 0.000 | 209-TATAHUICAPAN DE JUAREZ | MEZCALAPA                 | RURAL  | 40,278                            | 40,278                 | 40,278    | 40,278    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO) LOCALIDADES DE MEZCALAPA, PERLA DEL GOLFO, RAMAL A PILAPILLO   |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE 2.4 KM. DE LONGITUD DE GLORIAS DE COAPA (EL JOBO) AL POZO 1 DE EL PLATANAL  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO  | GLORIA DE COAPA (EL JOBO) | RURAL  | 2,724,284                         | 2,724,284              | 2,724,284 | 2,724,284 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 2   | 100%     | OTRA LOCALIDAD INCLUIDA ES EJIDO PLATANAL   |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO LAS PENITAS-LAS LIMAS (PRIMER TRAMO) DE 2.4 KM.  | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO  | LAS LIMAS                 | RURAL  | 1,770,452                         | 1,770,452              | 1,770,452 | 1,770,452 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 2                      | 2   | 100%     | LOCALIDAD LAS LIMAS Y PENITAS   |
| TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE- COYUTLA TRAMO 7.000 - 54.800 (TRAMOS AISLADOS) SUBTRAMO DEL KM. 33.000 - 54.800 (TRAMOS AISLADOS)                  | 51-COYUTLA                 | COYUTLA                   | URBANO | 4,975,802                         | 4,975,802              | 4,975,802 | 4,975,802 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 3                      | 3   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE CHACALTIANQUIS  | 54-CHACALTIANQUIS          | CHACALTIANQUIS            | URBANO | 492,991                           | 492,991                | 492,991   | 492,991   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD FORTIN - CORDOBA, TRAMOS 0+000 - 1+305   | 86-FORTIN                  | FORTIN DE LAS FLORES      | URBANO | 2,822,663                         | 2,822,663              | 2,822,663 | 2,822,663 | 100%     | 0  | 0         | 0                | KILOMETRO        | 1                      | 1   | 100%     |   |
| <b>OTROS</b>  |                            |                           |        |                                   |                        |           |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,   |                            |                           |        |                                   |                        |           |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| DOS AL MILLAR PARA GASTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL       | URBANO | 0                                 | 0                      | 0         | 0         | 0%       | 5,767  | 5,767     | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | FONREGION-R-2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD EN MUNICIPIOS. VARIOS UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION |
| DOS AL MILLAR PARA GASTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS REALIZADAS POR ADMINISTRACION DIRECTA   | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL       | RURAL  | 13,308                            | 13,308                 | 13,308    | 13,308    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISION PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN - MINZAPAN DEL KM. 0.900 AL KM. 4.000 SUBTRAMO KM 0.897 AL KM 1.487                       | 122-PAJAPAN                | PAJAPAN                   | URBANO | 34,086                            | 34,086                 | 34,086    | 34,086    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | FONREGION 2007 N/A AVANCE FISICO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LA BOCATOMA DEL HUAZUNTLAN  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN PAPANTLA, (2A. ETAPA)  | 24-PAPANTLA                | PAPANTLA DE OLARTE        | URBANO | 105,443                           | 105,443                | 105,443   | 105,443   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCES FISICOS   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                          |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                          |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                        | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 127-LA PERLA             | TUZANTLA                 | RURAL  | 6,748                             | 6,748                  | 6,748      | 6,748    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 128-PEROTE               | PEROTE                   | URBANO | 38,226                            | 38,226                 | 38,226     | 38,226   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| SUPERVISION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO LAZARO CARDES-VILLA ALTA DEL KM. 0.000 AL KM. 2.500  | 142-SAN JUAN EVANGELISTA | EJIDO LAZARO CARDENAS    | RURAL  | 78,536                            | 78,536                 | 78,536     | 78,536   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO) LOCALIDADES: LAZARO CARDENAS Y VILLA ALTA |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 161-TEMPOAL              | LA CENTRAL               | RURAL  | 29,356                            | 29,356                 | 29,356     | 29,356   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 14 CAMAS   | 169-JOSE AZUETA          | VILLA AZUETA             | URBANO | 155,977                           | 155,977                | 155,977    | 155,977  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA LA LOCALIDAD ES JOSE AZUETA  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA ELEVACION DE TERRAPLENES Y PAVIMENTACION DEL CAMINO A TEXISTEPEC-SAN LORENZO TENOCHTITLAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000 (TRAMO DEL KM 2+000 AL KM 3+000) | 172-TEXISTEPEC           | SAN LORENZO TENOCHTITLAN | RURAL  | 58,104                            | 58,104                 | 58,104     | 58,104   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FINANCIERO NI BENEFICIARIOS  |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 173-TEZONAPA             | TEZONAPA                 | URBANO | 6,779                             | 6,779                  | 6,779      | 6,779    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PALMAR GRANDE                     |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 23-ATZALAN               | CUEVA SANTA              | RURAL  | 6,880                             | 6,880                  | 6,880      | 6,880    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DEL PASEO ECOTURISTICO DEL RIO BLANCO (2A. ETAPA)  | 30-CAMERINO Z. MENDOZA   | CIUDAD MENDOZA           | URBANO | 158,696                           | 158,696                | 158,696    | 158,696  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FONREGION 2007.   |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 31-CARRILLO PUERTO       | PICA PICA                | RURAL  | 6,908                             | 6,908                  | 6,908      | 6,908    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 41-COETZALA              | COETZAPOTITLA            | RURAL  | 6,956                             | 6,956                  | 6,956      | 6,956    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 44-CORDOBA               | CORDOBA                  | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 12,200   | 12,200    | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO  |
| SUPERVISION PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN MIGUELITO   | 44-CORDOBA               | CORDOBA                  | URBANO | 29,271                            | 29,271                 | 29,271     | 29,271   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO)   |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UNHOSPITAL DE 15 CAMAS  | 48-COSOLEACAQUE          | COSOLEACAQUE             | URBANO | 138,963                           | 138,963                | 138,963    | 138,963  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. EN ACCIONES DE SUPERVISION NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO                                |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL CAMINO EL CHOTE - COYUTLA TRAMO DEL KM. 7.000 64.800 (TRAMOS AISLADOS)                | 51-COYUTLA               | COYUTLA                  | URBANO | 66,551                            | 66,551                 | 66,551     | 66,551   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO PEÑA BLANCA - MONTE ROSA TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000   | 70-HIDALGOTTILAN         | MONTERROSA               | RURAL  | 476,784                           | 476,784                | 476,784    | 476,784  | 100%     | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 100%  | LOC. BENEF. PEÑA BLANCA Y MONTERROSA   |
| GASTO INDIRECTO PARA LA SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD  | 85-IXTACZOQUITLAN        | ZAPOAPAN                 | URBANO | 9,501                             | 9,501                  | 9,501      | 9,501    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 07. AVANCE FISICO NO APLICA  |
| DERECHOS DE VIA   |                          |                          |        |                                   |                        |            |          |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio               | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|-------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                         |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                         |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                       | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL LAUREL-EL RAUDAL DEL KM. 1.000 AL KM. 2.000  | 192-VEGA DE ALATORRE    | EL LAUREL           | RURAL  | 41,880                            | 41,880                 | 41,880     | 41,880     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONREGION 2007 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA (NO APLICA AVANCE FISICO) LOCALIDADES VARIAS   |
| <b>FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS</b>   |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>INVERSION</b>  |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>OBRA PUBLICA</b>   |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>MANTENIMIENTO</b>  |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 48,307   | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CAMINOS RURALES (REGISTRADO COMO FONDO FEDERAL MUNICIPAL. (FONFEMUN R) 2007 "RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD". "NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO".  |
| <b>PROGRAMAS REGIONALES</b>   |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCION</b>   |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 32,085                            | 32,085                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO SUR SURESTE 2007. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 76,268   | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO SUR SURESTE R 2007. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS.   |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO PLAYA LINDA-JICACAL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+800   | 122-PAJAPAN             | PAJAPAN             | URBANO | 10,797,912                        | 10,797,912             | 10,748,408 | 10,748,408 | 100%     | 0  | 0         | KILOMETROS       | 5                | 5                      | 100%  | SUR SURESTE 2007  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO PASO DE OVEJAS AGAZONICA, TRAMO EL LIMON-ANGOSTILLO DEL KM 10+000 AL KM 12+500   | 126-PASO DE OVEJAS      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 3,719,395  | 3,719,395 | KILOMETRO        | 3                | 3                      | 100%  | PROGRAMA SUR SURESTE (R2007) LOCALIDADES: EL LIMON Y EL ANGOSTILLO  |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE METLAC DE 25 MTS. EN EL CAMINO LA PERLA-CUMBRE DEL ESPANOL-LA CIENEGA   | 127-LA PERLA            | LA PERLA            | URBANO | 2,148,718                         | 2,148,718              | 2,076,608  | 2,076,608  | 97%      | 0  | 0         | METROS           | 25               | 25                     | 100%  | SUR SURESTE 2007 LOCALIDADES LA PERLA, CUMBRE DEL ESPANOL Y LA CIENEGA  |
| PAVIMENTACION DEL CAMINO OLUTA-SOLEDADE DE DOBLADO-CAMARON DE TEJEDA DEL K. 0+000 AL KM. 10+500   | 148-SOLEDADE DE DOBLADO | SOLEDADE DE DOBLADO | URBANO | 17,880,019                        | 17,880,019             | 17,581,969 | 17,581,969 | 99%      | 0  | 0         | KILOMETROS       | 11               | 11                     | 100%  | SUR SURESTE 2007  |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION DEL FRENTE DE ORGANIZACIONES SOCIALES VERACRUZANO (FOSVER) "UNIDAD CAMPESINA"   | 182-TLALNELHUAYOCAN     | TLALNELHUAYOCAN     | URBANO | 1,034,750                         | 1,034,750              | 1,029,954  | 1,029,954  | 100%     | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 5,100            | 5,100                  | 100%  | EL RECURSO ES PRORREF 2007.   |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO CHINAMECA-AGUA FRIA (COMPLEMENTO DE RECURSOS) (CUNETAS)   | 69-CHINAMECA            | CHINAMECA           | URBANO | 199,375                           | 199,375                | 199,374    | 199,374    | 100%     | 0  | 0         | METROS           | 800              | 800                    | 100%  | SUR SURESTE 2007  |
| CONSTRUCCION DE SUBRASANTE DEL KM. 0+000 - 5+200 Y BASE HIDRAULICA DEL KM. 0+000 - 3+200 DEL CAMINO IXCATEPEC - SAN SEBASTIAN (DESMONTE, DESPALME Y ALCANTARILLA) | 78-IXCATEPEC            | IXCATEPEC           | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 773,984  | 773,984   | KILOMETRO        | 6                | 6                      | 100%  | RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R 2007)  |
| <b>REHABILITACION</b>   |                         |                     |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 1,079  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: COPROIN R 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R) 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 200,388  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R) 2007. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 377                               | 377                    | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN) 2007. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CALAVE 300E30027R  | 133-PUEBLO VIEJO        | ANAHUAC             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 18,430   | 18,430    | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | FONDO: COPROIN R 2007 RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R) 2007. EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CLAVE 300E50027R  | 133-PUEBLO VIEJO        | ANAHUAC             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 1,059,708  | 1,059,708 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | FONDO COPROIN R 2007 RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION (COPROIN R) 2007. EN GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO ACUMULADO NI BENEFICIARIOS APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                  | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|----------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                            |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                            |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                          | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| OTROS  |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  | 11                     |   |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, APORTACIÓN FEDERAL EQUIVALENTE AL 1 AL MILLAR DEL PROREF PARA EL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO) |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL    | URBANO | 1,410                             | 1,410                  | 1,410      | 1,410      | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES PROREF 2007.  |
|  | 0-COBERTURA ESTATAL        | COBERTURA MUNICIPAL    | RURAL  | 628                               | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0                | PROGRAMA         | 1                      | 0   | 0%       | SUR SURESTE 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIAS LOCALIDADES NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO |
|  | 125-PASO DE OVEJAS         | EL LIMÓN               | RURAL  | 223                               | 223                    | 223        | 223        | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA SUR SURESTE 2007 NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDADES: EL LIMÓN Y ANGOSTILLO  |
|  | 126-PASO DE OVEJAS         | EL LIMÓN               | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0          | 0%       | 3,727  | 3,727     | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PROGRAMA SUR SURESTE (R)2007. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FÍSICO LOCALIDADES: EL LIMÓN Y ANGOSTILLO  |
| OTROS PROGRAMAS  |                            |                        |        | 104,455,248                       | 104,455,248            | 85,282,821 | 85,282,821 | 82%      | 4,496,826  | 281,333   | 99               | 51               | 52%                    |   |          |  |
| FONDO DE PREVENCIÓN PRESUPUESTAL (FPP)   |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| INVERSIÓN  |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| OBRA PÚBLICA   |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| REHABILITACIÓN   |                            |                        |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
|  | 114-NAUTLA                 | JICALTEPEC             | RURAL  | 104,644                           | 104,644                | 104,644    | 104,644    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 114-NAUTLA                 | NAUTLA                 | URBANO | 104,932                           | 104,932                | 104,932    | 104,932    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 117-OMEALCA                | OMEALCA                | URBANO | 104,648                           | 104,648                | 104,648    | 104,648    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 121-OZULUAMA DE MASCAREÑAS | OZULUAMA DE MASCAREÑAS | URBANO | 683,315                           | 683,315                | 683,315    | 683,315    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 151-TAMIAHUA               | TANTALAMOS             | RURAL  | 105,000                           | 105,000                | 105,000    | 105,000    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 152-TAMPICO ALTO           | MORALES                | RURAL  | 104,564                           | 104,564                | 104,564    | 104,564    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 152-TAMPICO ALTO           | TAMPICO ALTO           | URBANO | 105,000                           | 105,000                | 104,999    | 104,999    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 155-TANTOYUCA              | TANTOYUCA              | URBANO | 1,133,314                         | 1,133,314              | 1,133,314  | 1,133,314  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 165-TEPATLAXCO             | TEPATLAXCO             | URBANO | 104,799                           | 104,799                | 104,799    | 104,799    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
|  | 173-TEZONAPA               | TEZONAPA               | URBANO | 104,953                           | 104,953                | 104,953    | 104,953    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 180-TLACHICHILCO           | CHINTIPAN              | RURAL  | 104,992                           | 104,992                | 104,992    | 104,992    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
|  | 188-TOTUTLA                | TOTUTLA                | URBANO | 104,852                           | 104,852                | 104,852    | 104,852    | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción) | Municipio          | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |                |
|---|--------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|----------------|
|   |                    |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |                |
|   |                    |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |                |
| 1   | 2                  | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 10/9      | 11               |                  |                        |   |          |                |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 198-ZACUALPAN      | EL MADRÑO                | RURAL  | 95,528                            | 95,528                 | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 198-ZACUALPAN      | LA PEZMA                 | RURAL  | 95,153                            | 95,153                 | 95,153     | 95,153   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 198-ZACUALPAN      | ZACUALPAN                | URBANO | 104,851                           | 104,851                | 104,851    | 104,851  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 200-ZENTLA         | COLONIA MANUEL GONZALEZ  | RURAL  | 104,234                           | 104,234                | 104,234    | 104,234  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 22-ATZACAN         | ATZACAN                  | URBANO | 100,595                           | 100,595                | 100,595    | 100,595  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 22-ATZACAN         | CONTLA                   | RURAL  | 103,598                           | 103,598                | 103,598    | 103,598  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 2007 |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 22-ATZACAN         | LA SIDRA                 | RURAL  | 98,271                            | 98,271                 | 98,271     | 98,271   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 23-ATZALAN         | ATZALAN                  | URBANO | 98,140                            | 98,140                 | 98,140     | 98,140   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 23-ATZALAN         | SAN PEDRO BUENAVISTA     | RURAL  | 101,680                           | 101,680                | 101,681    | 101,681  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 23-ATZALAN         | TOXTEPEC                 | RURAL  | 103,906                           | 103,906                | 103,906    | 103,906  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 31-CARRILLO PUERTO | LOMA ANGOSTA             | RURAL  | 104,830                           | 104,830                | 104,830    | 104,830  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO                | URBANO | 104,616                           | 104,616                | 104,616    | 104,616  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 41-COETZALA        | COETZALA                 | URBANO | 104,562                           | 104,562                | 104,562    | 104,562  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 48-COTAXTLA        | EL SOMBRERETE            | RURAL  | 104,521                           | 104,521                | 104,521    | 104,521  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 72-HUAYACOCOTLA    | LA SELVA                 | RURAL  | 104,939                           | 104,939                | 104,939    | 104,939  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD                 | 72-HUAYACOCOTLA    | ZONZONAPA                | RURAL  | 104,935                           | 104,935                | 104,935    | 104,935  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |
| REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD              | 72-HUAYACOCOTLA    | LAS BLANCAS (PALO GORDO) | RURAL  | 101,108                           | 101,108                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | PRONACOMA 07   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                | Localidad                                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|--------------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                          |  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                          |  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD   | 72-HUAYACOCOTLA          | PALO BENDITO                               | RURAL  | 100,231                           | 100,231                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD   | 72-HUAYACOCOTLA          | SANTIAGO                                   | RURAL  | 100,261                           | 100,261                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE UN CENTRO DE SALUD   | 72-HUAYACOCOTLA          | TEXMALPA                                   | RURAL  | 100,298                           | 100,298                | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD  | 61-IKHUATLANCILLO        | UNION Y PROGRESO                           | URBANO | 99,719                            | 99,719                 | 99,719          | 99,719        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD  | 86-JALACINGO             | FCO. BARRIENTOS Y BARRIENTOS (SANTA ANITA) | RURAL  | 90,216                            | 90,216                 | 90,216          | 90,216        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD  | 86-JALACINGO             | JALACINGO                                  | URBANO | 104,938                           | 104,938                | 104,938         | 104,938       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD  | 86-JALACINGO             | MIXQUIAPAN                                 | RURAL  | 103,657                           | 103,657                | 103,657         | 103,657       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD  | 86-JALACINGO             | VISTA HERMOSA                              | RURAL  | 102,274                           | 102,274                | 102,274         | 102,274       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | PRONACOMA 07  |
| <b>FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA</b>  |                          |  |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCIÓN   |                          |  |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                        | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 911,948  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                        | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 43,556   | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO R 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL                        | URBANO | 11,188,058                        | 11,188,058             | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD |
| CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES DE 4 E.E. EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 86CLAVE 30DTA088Z  | 128-PEROTE               | PEROTE                                     | URBANO | 1,498,501                         | 1,498,501              | 449,550         | 449,550       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | LABORATORIO           | 1                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO 2007   |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES DE TRES ENTRE EJES Y REHABILITACION DE EDIFICOS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 78 CLAVE 30DCT0279V | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO                       | URBANO | 2,542,903                         | 2,542,903              | 1,434,205       | 1,434,205     | 56%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 1                            | 0   | 40%              | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO, AULA AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 110 CLAVE 30DCT0437L                         | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA                          | URBANO | 3,213,814                         | 3,213,814              | 984,144         | 984,144       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 2                            | 0   | 0%               | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO A DOS AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 57 CLAVE 30DTA093TE   | 160-TEMAPACHE            | CHAPCPOTE NUÑEZ                            | URBANO | 1,985,192                         | 1,985,192              | 1,497,153       | 1,497,153     | 75%             | 0  | 0              | 0                     | LABORATORIO           | 1                            | 1   | 99%              | FONDO: PESO A PESO 2007. APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ  |
| CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR NO. 7 CLAVE 30DCM002Q  | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ                                   | URBANO | 3,404,507                         | 3,404,507              | 3,188,418       | 3,188,418     | 94%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 4                            | 4   | 99%              | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE DOS ENTRE EJES EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 99 CLAVE 30DTA0999D   | 47-COSCOMATEPEC          | COSCOMATEPEC DE BRAVO                      | URBANO | 995,513                           | 995,513                | 984,307         | 984,307       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | AULA                  | 2                            | 2   | 100%             | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |
| CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NO. 163 CLAVE 30D8T0912I  | 61-COYUTLA               | LA CHACA                                   | RURAL  | 744,312                           | 744,312                | 223,294         | 223,294       | 30%             | 0  | 0              | 0                     | LABORATORIO           | 1                            | 0   | 46%              | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
|   |                          |                      |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9  |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE TECHUMBRE EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 36 CLAVE 30DTA0036S                  | 75-IGNACIO DE LA LLAVE   | IGNACIO DE LA LLAVE  | URBANO | 2,053,358                         | 2,053,358              | 912,408         | 912,408       | 44%             | 0  | 0              | AULA                  | 2                     | 1                            | 38%   | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO A DOS AULAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 250 CLAVE 30DCT0432Q                    | 89-JALTIPAN              | JALTIPAN DE MORELOS  | URBANO | 1,785,422                         | 1,785,422              | 1,785,094       | 1,785,094     | 100%            | 0  | 0              | LABORATORIO           | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| MANTENIMIENTO   |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS NO. 15 CLAVE 30DCT0439J                               | 193-VERACRUZ             | VERACRUZ             | URBANO | 1,998,727                         | 1,998,727              | 1,588,372       | 1,588,372     | 79%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 99%   | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 72 CLAVE 30DCT0435N    | 108-MINATITLAN           | MINATITLAN           | URBANO | 400,000                           | 400,000                | 246,649         | 246,649       | 62%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: PESO A PESO 2007 APARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 79 CLAVE 30DCT0436M | 39-COATZACOALCOS         | COATZACOALCOS        | URBANO | 200,000                           | 200,000                | 199,551         | 199,551       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: PESO A PESO 2007   |
| APLICACION DE PINTURA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 261 CLAVE 30DCT0433P   | 4-ACTOPAN                | ACTOPAN              | URBANO | 78,593                            | 78,593                 | 77,868          | 77,868        | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | FONDO: PESO A PESO 2007   |
| <b>PROGRAMAS SALUD</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA (OBRAS Y/O ACCIONES Y EQUIPAMIENTO)  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 18                                | 18                     | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | FOISSA 2007. SE PONE COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 3,279,989  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | PROGRAMA:FOISSA R 2007. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUCIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.                                 |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.   | 0-COBERTURA ESTATAL      | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 3                                 | 3                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | PROGRAMA              | 1                     | 0                            | 0%  | PROGRAMA: FOISSA 2007. SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.  |
| CONSTRUCCION D EUN HOSPITAL DE 30 CAMAS (TERMINACION DE OBRA)(2A. ETAPA)  | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS             | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 261,333  | 261,333        | OBRA                  | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO: FOISSA R 2007  |
| CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS   | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS             | URBANO | 32,402,430                        | 32,402,430             | 32,402,430      | 32,402,430    | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 98%   | FONDO: FOISSA 2007  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS   | 13-NARANJOS AMATLAN      | NARANJOS             | URBANO | 547,792                           | 547,792                | 483,422         | 483,422       | 88%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  | FOISSA 2007. NO APLICA BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO   |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOSPITAL DE 30 CAMAS   | 160-TEMAPACHE            | ALAMO                | URBANO | 537,370                           | 537,370                | 464,445         | 464,445       | 86%             | 0  | 0              | SUPERVISION           | 1                     | 0                            | 0%  | FONDO FOISSA 2007. LA LOCALIDAD CORRECTA ES ESTERO DEL IDOLO. NO APLICA NI BENEFICIARIOS NI AVANCE FISICO.  |
| <b>PROGRAMA UNIDADES DE LAS ESPECIALIDADES MEDICAS</b>  |                          |                      |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE | MARTINEZ DE LA TORRE | URBANO | 1,331,051                         | 1,331,051              | 1,331,051       | 1,331,051     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 98%   | UNEMES 07   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 108-MINATITLAN           | MINATITLAN           | URBANO | 1,329,696                         | 1,329,696              | 1,329,696       | 1,329,696     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 99%   | UNEMES 07   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 118-ORIZABA              | ORIZABA              | URBANO | 1,327,474                         | 1,327,474              | 1,327,474       | 1,327,474     | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 65%   | UNEMES 07   |
| CONSTRUCCION DE UN CNETRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 123-PANUJO               | PANUJO               | URBANO | 965,848                           | 965,848                | 965,848         | 965,848       | 100%            | 0  | 0              | OBRA                  | 1                     | 1                            | 65%   | UNEMES 07   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                 | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |
|--|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|  |                           |                          |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|  |                           |                          |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 124-PAPANTLA              | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 1,331,841                         | 1,331,841              | 1,331,841       | 1,331,841     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 98%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 131-POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 1,354,474                         | 1,354,474              | 1,354,474       | 1,354,474     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID)           | 131-POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 2,073,990                         | 2,073,990              | 2,073,990       | 2,073,990     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA     | SAN ANDRÉS TUXTLA        | URBANO | 1,279,187                         | 1,279,187              | 1,279,187       | 1,279,187     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 90%   | UNEMES 2007      |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 174-TIERRA BLANCA         | TIERRA BLANCA            | URBANO | 1,250,695                         | 1,250,695              | 1,250,695       | 1,250,695     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 94%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 189-TUXPAM                | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 1,130,504                         | 1,130,504              | 1,130,504       | 1,130,504     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 77%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 1,333,470                         | 1,333,470              | 1,333,470       | 1,333,470     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL  | 193-VERACRUZ              | VERACRUZ                 | URBANO | 1,899,876                         | 1,899,876              | 1,899,876       | 1,899,876     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS            | URBANO | 1,327,370                         | 1,327,370              | 1,327,370       | 1,327,370     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS            | URBANO | 1,352,399                         | 1,352,399              | 1,352,399       | 1,352,399     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA DE SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS (SORID) | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS            | URBANO | 2,010,386                         | 2,010,386              | 2,010,386       | 2,010,386     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE MEDICINA ESPECIALIZADA EN SALUD MENTAL   | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS            | URBANO | 1,891,058                         | 1,891,058              | 1,891,058       | 1,891,058     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 99%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 44-CÓRDOBA                | CÓRDOBA                  | URBANO | 1,324,022                         | 1,324,022              | 1,324,022       | 1,324,022     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 93%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 45-COSAMALOAPAN DE CARRIO | COSAMALOAPAN             | URBANO | 1,359,276                         | 1,359,276              | 1,359,276       | 1,359,276     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 99%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 67-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 1,345,243                         | 1,345,243              | 1,345,243       | 1,345,243     | 100%            | 0   | 0              | OBRA                     | 1                     | 1                            | 99%   | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES  | 67-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 1,279,116                         | 1,279,116              | 1,279,116       | 1,279,116     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ESPECIALIZADA EN SOBRE PESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS SORID            | 67-XALAPA                 | XALAPA-ENRIQUEZ          | URBANO | 2,057,669                         | 2,057,669              | 2,057,669       | 2,057,669     | 100%            | 0   | 0              | OTROS                    | 1                     | 1                            | 100%  | UNEMES 07        |
| EQUIPAMIENTO   |                           |                          |        |                                   |                        |                 |               |                 |   |                |                          |                       |                              |   |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad                | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                  |                  |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                           |                          |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                  |                  | Avance %   | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                           |                          |        |                                   | Ministrado             | Programado       | Ejercido         |            |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2                         | 3                        | 4      | 5                                 | 6                      | 7                | 8                | 9          | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| BIENES MUEBLES   |                           |                          |        | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 0%  | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE  | MARTINEZ DE LA TORRE     | URBANO | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 0%  | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 108-MINATITLAN            | MINATITLAN               | URBANO | 243,597                           | 243,597                | 243,597          | 243,597          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 96%   | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 118-ORIZABA               | ORIZABA                  | URBANO | 243,341                           | 243,341                | 243,341          | 243,341          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 96%   | UNEMES 07  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 123-PANUCO                | PANUCO                   | URBANO | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 100%  | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 124-PAPANTLA              | PAPANTLA DE OLARTE       | URBANO | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 100%  | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 131-POZA RICA DE HIDALGO  | POZA RICA DE HIDALGO     | URBANO | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 100%  | UNEMES 2007  |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 141-SAN ANDRES TUXTLA     | SAN ANDRES TUXTLA        | URBANO | 243,597                           | 243,597                | 243,597          | 243,597          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 96%   | UNEMES 2007.   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 174-TIERRA BLANCA         | TIERRA BLANCA            | URBANO | 243,597                           | 243,597                | 243,597          | 243,597          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 100%  | UNEMES 07. NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 189-TUXPAM                | TUXPAM DE RODRIGUEZ CANO | URBANO | 243,471                           | 243,471                | 243,471          | 243,471          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 96%   | UNEMES 07. NO APLICA BENEFICIARIOS   |
| ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO PARA LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 39-COATZACOALCOS          | COATZACOALCOS            | URBANO | 243,597                           | 243,597                | 243,597          | 243,597          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 96%   | UNEMES 2007.   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 44-CORDOBA                | CORDOBA                  | URBANO | 243,341                           | 243,341                | 243,341          | 243,341          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 0%  | UNEMES 2007.   |
| EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES   | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO | COSAMALCAPAN             | URBANO | 243,597                           | 243,597                | 243,597          | 243,597          | 100%       | 0  | 0         | EQUIPO           |                  |                        | 0%  | UNEMES 2007  |
| <b>APORTACIONES FEDERALES (908 REGISTROS)</b>  |                           |                          |        | <b>10,587,190</b>                 | <b>10,587,190</b>      | <b>9,935,432</b> | <b>9,935,432</b> | <b>94%</b> | <b>55,912</b>                                    | <b>0</b>  |                  | <b>120,806</b>   | <b>120,764</b>         | <b>100%</b>   |  |
| FAIS   |                           |                          |        |                                   |                        |                  |                  |            |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| FISE   |                           |                          |        |                                   |                        |                  |                  |            |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL   |                           |                          |        |                                   |                        |                  |                  |            |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| APORTACION ESTATAL AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL" | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                | 0                | 0%         | 0  | 0         | PAGO             | 0                | 0                      | 0%  | "CANCELACION DE LA ACCION CON ESE FONDO"   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                | 0                | 0%         | 980  | 0         | ACCION           | 0                | 0                      | 0%  | ESTAS ACCIONES SE FINANCIAN CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FISE 2007. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 21,698                            | 21,698                 | 0                | 0                | 0%         | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2007.             |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | RURAL  | 24                                | 24                     | 0                | 0                | 0%         | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FISE 2007. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 199,823                           | 199,823                | 0                | 0                | 0%         | 0  | 0         | ACCION           | 0                | 0                      | 0%  | RECURSO PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD  |
| SUMINISTRO DE LOTE DE MATERIALES PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA 3A. ASIGNACION  | 0-COBERTURA ESTATAL       | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | 4,096,449                         | 4,096,449              | 4,096,392        | 4,096,392        | 100%       | 0  | 0         | LOTE             | 292              | 292                    | 100%  | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y DE LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLON DE VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                   | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                    |                    | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |  |
|--|-----------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|----------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
|  |                             |                                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                    |                    | Avance %   | Generados      | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %   |
|  |                             |                                |        |                                   | Ministrado             | Programado         | Ejercido           |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| 1  |                             |                                |        | 2                                 | 3                      | 4                  | 5                  | 6  | 7              | 8             | 9                | 10               | 11  |                        |  |
| SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIALES (LAMINA Y CEMENTO) PARA OBRAS MENORES DE INFRAESTRUCTURA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%   | 54,293         | 0             | PIEZA            | 45               | 16  | 35%                    | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO TIENE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. EL RECURSO ES FISE R 2007.  |
| REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE CALLE QUETZALAN   | 92-XICO                     | XICO                           | URBANO | 329,653                           | 329,653                | 140,382            | 140,382            | 43%  | 0              | 0             | METROS CUADRADOS | 374              | 374   | 100%                   | EL RECURSO ES FISE 2007.   |
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO DE CALLE FRANCISCO VILLA  | 92-XICO                     | XICO                           | URBANO | 45,062                            | 45,062                 | 45,062             | 45,062             | 100%   | 0              | 0             | METROS CUADRADOS | 80               | 80  | 100%                   | EL RECURSO ES FISE 2007.   |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL   |                             |                                |        |                                   |                        |                    |                    |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| DESAZOLVE CON RETIRO DE MATERIAL DEL FONDO DEL RIO SAN AGUSTIN EN EL TRAMO ENTRE EL RIO TECOLAPAN Y RIO PAPALOAPAN, 2A. ETAPA  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 5,492,400                         | 5,492,400              | 5,477,591          | 5,477,591          | 100%   | 0              | 0             | METRO CUBICO     | 120,000          | 120,000   | 100%                   | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS. EL RECURSO ES FISE 2007.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA EL DESAZOLVE CON RETIRO DE MATERIAL DEL FONDO DEL RIO SAN AGUSTIN EN EL TRAMO ENTRE EL RIO TECOLAPAN Y EL RIO PAPALOAPAN, 2A. ETAPA | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 143,280                           | 143,280                | 143,279            | 143,279            | 100%   | 0              | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE TOMO 0-COBERTURA ESTATAL DEBIDO A QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIOS MUNICIPIOS Y EN EL CAMPO LOCALIDAD SE TOMO 0-COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO QUE NO EXISTE EL RENGLÓN VARIAS. NO APLICA AVANCE FÍSICO. EL RECURSO ES FISE 2007. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 8,934                             | 8,934                  | 0                  | 0                  | 0%   | 0              | 0             | PROGRAMA         | 1                | 0   | 0%                     | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%   | 639            | 0             | PROGRAMA         | 1                | 0   | 0%                     | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR  |
| CONSTRUCCION DEL COLECTOR VICENTE LOPEZ, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS   | 16-LA ANTIGUA               | JOSE CARDEL                    | URBANO | 90,417                            | 90,417                 | 0                  | 0                  | 0%   | 0              | 0             | PAGO             | 1                | 1   | 100%                   | FISE 2007 SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COLECTORES Y/O SUBCOLECTORES  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RAMAL A PINOLTEPEC TRAMO 0+000 - 3+700 (TRAMOS AISLADOS)   | 65-EMILIANO ZAPATA          | PINOLTEPEC                     | RURAL  | 126,457                           | 126,457                | 0                  | 0                  | 0%   | 0              | 0             | KILOMETRO        | 4                | 0   | 0%                     |  |
| CONSERVACION DEL CAMINO RURAL XICO - MATLALAPA TRAMO 0+000 - 5+000 (TRAMOS AISLADOS)   | 92-XICO                     | MATLALAPA                      | RURAL  | 32,993                            | 32,993                 | 32,726             | 32,726             | 99%  | 0              | 0             | KILOMETRO        | 5                | 2   | 30%                    |  |
| <b>FAN</b>   |                             |                                |        | <b>292,920,751</b>                | <b>292,920,751</b>     | <b>271,889,938</b> | <b>271,889,938</b> | <b>93%</b>                                       | <b>352,800</b> | <b>0</b>      |                  | <b>85,938</b>    | <b>84,368</b>   | <b>99%</b>             |  |
| <b>ASISTENCIA SOCIAL</b>   |                             |                                |        |                                   |                        |                    |                    |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL   |                             |                                |        |                                   |                        |                    |                    |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (SEPTIMO COMPLEMENTO DE RECURSOS, ETAPA 2009)  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 3,399,986                         | 3,399,986              | 3,399,986          | 3,399,986          | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 41,322           | 41,322  | 100%                   |  |
| PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (3ER. COMPLEMENTO DE RECURSOS-ETAPA 2009)  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 2,931,578                         | 2,931,578              | 2,931,578          | 2,931,578          | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 35,629           | 35,629  | 100%                   |  |
| PROGRAMA ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO (1ER. COMPLEMENTO DE RECURSOS-ETAPA 2009)  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 154,420                           | 154,420                | 154,420            | 154,420            | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 63               | 63  | 100%                   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA BASICA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0                  | 0                  | 0%   | 352,799        | 0             | PROGRAMA         | 1                | 0   | 0%                     | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR  |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>   |                             |                                |        |                                   |                        |                    |                    |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| CONSTRUCCION   |                             |                                |        |                                   |                        |                    |                    |  |                |               |                  |                  |   |                        |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL         | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 5,933,527                         | 5,933,527              | 0                  | 0                  | 0%   | 0              | 0             | PROGRAMA         | 1                | 0   | 0%                     | SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL PUES EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIO MUNICIPIOS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA ENTIDAD.   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR1290D                                 | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | LOMA DE LOS CARMONA            | RURAL  | 115,322                           | 115,322                | 115,083            | 115,083            | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO CLAVE 30DPB0491U   | 103-MECATLÁN                | NARANJALES                     | RURAL  | 303,653                           | 303,653                | 303,310            | 303,310            | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 2                | 2   | 100%                   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPB0491U   | 103-MECATLÁN                | NARANJALES                     | RURAL  | 6,788                             | 6,788                  | 6,788              | 6,788              | 100%   | 0              | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN CLAVE 30EPR1354Y   | 104-MECAYAPAN               | IXHUAPAN                       | RURAL  | 270,955                           | 270,955                | 270,953            | 270,953            | 100%   | 0              | 0             | AULA             | 1                | 1   | 100%                   |  |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D  | 104-MECAYAPAN               | HUAZUNTLAN                     | URBANO | 222,938                           | 222,938                | 222,711            | 222,711            | 100%   | 0              | 0             | AULA             | 1                | 1   | 100%                   |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0904D  | 104-MECAYAPAN               | HUAZUNTLAN                     | URBANO | 2,384                             | 2,384                  | 2,384              | 2,384              | 100%   | 0              | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30DJN1568J  | 105-MEDELLÍN                | LA LAGUNA Y MONTE DEL CASTILLO | RURAL  | 263,135                           | 263,135                | 262,948            | 262,948            | 100%   | 0              | 0             | OTROS            | 2                | 2   | 100%                   |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                          |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                          |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                        | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR0884G   | 108-MINATITLÁN           | LA REFORMA          | RURAL  | 734,313                           | 734,313                | 728,133    | 728,133  | 99%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL. CLAVE 30EPR2880Y   | 109-MISANTLA             | MISANTLA            | URBANO | 419,874                           | 419,874                | 417,745    | 417,745  | 99%      | 0  | 0         | AULA             | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA CLAVE 30DPB1174N                                    | 110-MIXTLA DE ALTAMIRANO | TEPECUITLAPA        | RURAL  | 519,029                           | 519,029                | 518,757    | 518,757  | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE 30EPR1975F   | 120-OTEPAPAN             | OTEPAPAN            | URBANO | 234,124                           | 234,124                | 222,935    | 222,935  | 95%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30DPR1975F  | 120-OTEPAPAN             | OTEPAPAN            | URBANO | 4,492                             | 4,492                  | 4,492      | 4,492    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 30DTV0600K   | 124-PAPANTLA             | EL PALMAR           | RURAL  | 355,987                           | 355,987                | 355,329    | 355,329  | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE. CLAVE 30DTV1090H  | 125-PASO DEL MACHO       | PASO DEL MACHO      | URBANO | 254,242                           | 254,242                | 251,212    | 251,212  | 99%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1609I   | 125-PASO DEL MACHO       | PASO DEL MACHO      | URBANO | 4,629                             | 4,629                  | 4,629      | 4,629    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA. CLAVE 30DTV1118V  | 128-PEROTE               | EL CONEJO           | RURAL  | 267,916                           | 267,916                | 267,320    | 267,320  | 100%     | 0  | 0         | LABORATORIO      | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA CLAVE 30DTV1118V  | 128-PEROTE               | EL CONEJO           | RURAL  | 2,097                             | 2,097                  | 2,097      | 2,097    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| PROYECTO ELECTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 30DTV0197R                                    | 134-PUENTE NACIONAL      | CHICHICAXTLÉ        | RURAL  | 46,575                            | 46,575                 | 43,700     | 43,700   | 94%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 94%   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DCC0678T  | 137-LOS REYES            | LOS REYES           | URBANO | 242,338                           | 242,338                | 242,329    | 242,329  | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CÁRDENAS CLAVE 30EJN0943P  | 138-RÍO BLANCO           | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 202,998                           | 202,998                | 202,968    | 202,968  | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  | SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL. YA QUE NO SE ENCONTRÓ LA LOCALIDAD CONGREGACIÓN VICENTE GUERRERO.            |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1872I   | 139-SALTABARRANCA        | EL RINCÓN CALETON   | RURAL  | 242,600                           | 242,600                | 225,249    | 225,249  | 93%      | 0  | 0         | OTROS            | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, COOPERATIVA, BODEGA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO. CLAVE 30DPR0228U              | 14-AMATLÁN DE LOS REYES  | PARAJE NUEVO        | URBANO | 898,655                           | 898,655                | 792,722    | 792,722  | 88%      | 0  | 0         | OTROS            | 5                | 5                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S                             | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN | ENCINO GRANDE       | RURAL  | 463,178                           | 463,178                | 186,416    | 186,416  | 40%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DPB0469S   | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN | ENCINO GRANDE       | RURAL  | 4,863                             | 4,863                  | 4,863      | 4,863    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE SERVI. SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0200N | 141-SAN ANDRÉS TLXITLA   | BALZAPOTE           | RURAL  | 479,945                           | 479,945                | 143,984    | 143,984  | 30%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 0                      | 1%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 30DPR1610Z   | 155-TANTOYUCA            | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 319,831                           | 319,831                | 308,446    | 308,446  | 96%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  | NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD MENCIONADA DEBE SER EL MAPAN DEL TIGRE                                       |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO. CLAVE 30DPB0377A   | 159-TEHUJIPANGO          | SANTA CRUZ ATITLA   | RURAL  | 2,203                             | 2,203                  | 2,203      | 2,203    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1  | Municipio                 | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |                 |                | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                          | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |   |
|---|---------------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|---|
|   |                           |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7                                      | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |   |
|   |                           |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 |                 |                |   |                          |                       |                              |                  |   | Ejercido<br>5   |
| CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO MÚLTIPLE, SALA DE CÓMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, ESCALERAS, TALLER DE CARPINTERÍA CORTE Y CONFECCIÓN EN LA ESC. SEC. GRAL. ARMANDO CARDEL AGUILAR CLAVE 30EE80168P | 16-LA ANTIGUA             | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,304,967                         | 4,304,967              | 4,301,393       | 4,301,393       | 100%           | 0   | 0                        | LABORATORIO           | 1                            | 1                | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EP3348D  | 168-TEQUILA               | TEQUILA             | URBANO | 228,488                           | 228,488                | 228,382         | 228,382         | 100%           | 0   | 0                        | AULA                  | 1                            | 1                | 100%  |   |
| MURO DE CONTENCIÓN Y TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST01153G   | 168-TEQUILA               | TOLAPA              | RURAL  | 804,793                           | 804,793                | 789,729         | 789,729         | 98%            | 0   | 0                        | OBRA                  | 1                            | 1                | 98%   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 149 CLAVE 30DST0149U   | 173-TEZONAPA              | RANCHO NUEVO        | RURAL  | 455,087                           | 455,087                | 454,170         | 454,170         | 100%           | 0   | 0                        | AULA                  | 2                            | 2                | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 30DTV0124Z  | 176-TLACOJALPAN           | TLACOJALPAN         | URBANO | 289,932                           | 289,932                | 277,072         | 277,072         | 96%            | 0   | 0                        | AULA                  | 1                            | 1                | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0168Y  | 177-TLACOLULAN            | EL FRESNO           | RURAL  | 215,901                           | 215,901                | 151,290         | 151,290         | 70%            | 0   | 0                        | AULA                  | 1                            | 1                | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1612W   | 177-TLACOLULAN            | HUICHILA            | RURAL  | 409,998                           | 409,998                | 409,788         | 409,788         | 100%           | 0   | 0                        | AULA                  | 1                            | 1                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1612W   | 177-TLACOLULAN            | HUICHILA            | RURAL  | 9,685                             | 9,685                  | 9,685           | 9,685           | 100%           | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA, CLAVE 30ETV0168Y  | 177-TLACOLULAN            | EL FRESNO           | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0               | 0%             | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EP3337T  | 184-TLAQUILPA             | TENEXCALCO          | RURAL  | 315,201                           | 315,201                | 314,804         | 314,804         | 100%           | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CLAVE 30EP3337T   | 184-TLAQUILPA             | TENEXCALCO          | RURAL  | 2,467                             | 2,467                  | 2,467           | 2,467           | 100%           | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| PROYECTO ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EP2547T   | 191-URSULO GALVÁN         | ZEMPOALA            | URBANO | 46,575                            | 46,575                 | 12,650          | 12,650          | 27%            | 0   | 0                        | PROYECTO              | 1                            | 0                | 27%   |   |
| TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EP2547T  | 191-URSULO GALVÁN         | ZEMPOALA            | URBANO | 231,111                           | 231,111                | 220,183         | 220,183         | 95%            | 0   | 0                        | OBRA                  | 1                            | 1                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ (2001-2004), CLAVE 30DPR9801T  | 193-VERACRUZ              | TARIMOYA            | RURAL  | 3,421                             | 3,421                  | 3,421           | 3,421           | 100%           | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPB0091Y  | 201-ZONGOLICA             | COMALAPA            | RURAL  | 572,023                           | 572,023                | 569,565         | 569,565         | 100%           | 0   | 0                        | AULA                  | 3                            | 3                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPB0091Y  | 201-ZONGOLICA             | COMALAPA            | RURAL  | 14,782                            | 14,782                 | 14,782          | 14,782          | 100%           | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L   | 203-ZOZOCCOLCO DE HIDALGO | EL COLÓN            | RURAL  | 246,382                           | 246,382                | 246,294         | 246,294         | 100%           | 0   | 0                        | OTROS                 | 2                            | 2                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPB0046L  | 203-ZOZOCCOLCO DE HIDALGO | EL COLÓN            | RURAL  | 6,425                             | 6,425                  | 6,425           | 6,425           | 100%           | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U (PRIMERA ETAPA: SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E"); (   | 207-TRES VALLES           | POBLADO TRES        | RURAL  | 780,806                           | 780,806                | 765,367         | 765,367         | 98%            | 0   | 0                        | AULA                  | 4                            | 4                | 98%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U  | 207-TRES VALLES           | POBLADO TRES        | RURAL  | 20,369                            | 20,369                 | 14,717          | 14,717          | 72%            | 0   | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                  |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                  |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, LABORATORIO TALLER, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DAVID ALFARO SIQUEIROS, CLAVE 30DTV1932K        | 207-TRES VALLES  | TRES VALLES     | URBANO | 22,500                            | 22,500                 | 17,669     | 17,669    | 79%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 79%   |   |
| CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA CLAVE 30EPR1344R   | 211-SAN RAFAEL   | PUNTILLA ALDAMA | URBANO | 569,216                           | 569,216                | 569,216    | 569,216   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 2                | 2                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DTV0191X  | 23-ATZALAN       | ALMANZA         | RURAL  | 291,876                           | 291,876                | 291,093    | 291,093   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1998T   | 23-ATZALAN       | SOMPAZOL        | RURAL  | 55,848                            | 55,848                 | 55,848     | 55,848    | 100%     | 0  | 0         | ESTUDIO          | 1                | 1                      | 99%   | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DTV0191X  | 23-ATZALAN       | ALMANZA         | RURAL  | 11,999                            | 11,999                 | 8,894      | 8,894     | 74%      | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 75%   |   |
| CONSTRUCCIÓN EN P. A. Y P. B. OCHO AULAS, PÓRTICO, ESCALERAS, AUDIOVISUAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO, CLAVE 30EES01280 | 28-BOCA DEL RIO  | BOCA DEL RIO    | URBANO | 5,940,769                         | 5,940,769              | 5,583,836  | 5,583,836 | 94%      | 0  | 0         | AULA             | 8                | 8                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ILUSTRE INSTITUTO VERACRUZANO CLAVE 30EES01280  | 28-BOCA DEL RIO  | BOCA DEL RIO    | URBANO | 123,120                           | 123,120                | 123,120    | 123,120   | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERAS, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO MORENO CLAVE 30DPR181F (PRIMERA ETAPA)                        | 32-CATEMACO      | CATEMACO        | URBANO | 4,513,857                         | 4,513,857              | 4,513,745  | 4,513,745 | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 12               | 12                     | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DOS DIRECCIONES CONSERJERIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30DPR3295E                            | 34-CERRO AZUL    | CERRO AZUL      | URBANO | 1,371,311                         | 1,371,311              | 1,368,045  | 1,368,045 | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 3                | 3                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO-TALLER, DIRECCIÓN, ANEXO, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SINOMBRE CLAVE 30DTV1568Z  | 35-CITLALTÉPETL  | LA CEIBA        | RURAL  | 909,782                           | 909,782                | 908,488    | 908,488   | 100%     | 0  | 0         | TALLER           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30DTV1568Z  | 35-CITLALTÉPETL  | LA CEIBA        | RURAL  | 22,308                            | 22,308                 | 22,308     | 22,308    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SOLDADURA, FORJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUMERO 143, CLAVE 30DST0143Z  | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS   | URBANO | 1,818,932                         | 1,818,932              | 1,801,087  | 1,801,087 | 99%      | 0  | 0         | TALLER           | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30JN3221F  | 41-COETZALA      | COETZALA        | URBANO | 222,958                           | 222,958                | 222,743    | 222,743   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR Y APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR0518K              | 41-COETZALA      | COETZALA        | URBANO | 578,547                           | 578,547                | 542,102    | 542,102   | 94%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS QUETZAL, CLAVE 30JN3221F   | 41-COETZALA      | COETZALA        | URBANO | 1,745                             | 1,745                  | 1,745      | 1,745     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CLAVE 30DTV0421Z   | 43-COMAPA        | BOCA DEL MONTE  | URBANO | 7,012                             | 7,012                  | 7,012      | 7,012     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V   | 47-COSCOMATEPEC  | CUCHAPA         | RURAL  | 254,789                           | 254,789                | 126,973    | 126,973   | 50%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 90%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR5441V   | 47-COSCOMATEPEC  | CUCHAPA         | RURAL  | 1,994                             | 1,994                  | 1,994      | 1,994     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCIÓN DEL EDIFICIO "E") EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO CLAVE 30EJN0210E  | 5-ACULA          | ACULA           | URBANO | 189,799                           | 189,799                | 185,254    | 185,254   | 98%      | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y REHABILITACIÓN DE LETRINA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B  | 51-COYUTLA       | SAN MARCOS      | RURAL  | 447,390                           | 447,390                | 446,909    | 446,909   | 100%     | 0  | 0         | AULA             | 1                | 1                      | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad                               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|--|--------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|  |                          |   |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|  |                          |   |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1  | 2                        | 3                                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B   | 51-COYUTLA               | SAN MARCOS                              | RURAL  | 11,658                            | 11,658                 | 11,658     | 11,658    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0                      | 0   | 0        | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE LETRINAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL ALTAMIRANO, CLAVE 30DTV1227B                          | 51-COYUTLA               | SAN MARCOS                              | RURAL  | 7,799                             | 7,799                  | 5,614      | 5,614     | 72%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 72%      |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK, CLAVE 30ETV00190                                     | 61-LAS CHOAPAS           | COBERTURA MUNICIPAL                     | RURAL  | 466,963                           | 466,963                | 461,405    | 461,405   | 99%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JACINTO CANEK CLAVE 30ETV00190  | 61-LAS CHOAPAS           | LOS ROBLES                              | RURAL  | 7,396                             | 7,396                  | 7,396      | 7,396     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 1   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CLAVE 30EJN1376T                          | 65-EMILIANO ZAPATA       | LAS BUGAMBILAS                          | RURAL  | 953,096                           | 953,096                | 945,571    | 945,571   | 99%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 2   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JAUREGUI CLAVE 30DPR5511Z  | 66-FORTÍN                | FORTÍN DE LAS FLORES                    | URBANO | 447,720                           | 447,720                | 446,123    | 446,123   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 2   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DJN3437E   | 66-FORTÍN                | FORTÍN DE LAS FLORES                    | URBANO | 207,332                           | 207,332                | 195,669    | 195,669   | 94%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILAN, CLAVE 30EPR0079D  | 7-CAMARÓN DE TEJEDA      | CAMARÓN DE TEJEDA                       | URBANO | 247,469                           | 247,469                | 241,511    | 241,511   | 98%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, UN AULA DE MEDIOS, DIRECCIÓN, COOPERATIVA Y BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN CLAVE 30DPB9902J                                 | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO    | TIERRA NUEVA                            | RURAL  | 854,600                           | 854,600                | 854,599    | 854,599   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 3                      | 3   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOBRE CLAVE 30ETV0027W   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO    | LOMA DE SOGOTOGOYO                      | RURAL  | 507,068                           | 507,068                | 502,836    | 502,836   | 99%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 2                      | 2   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DTV1359B   | 76-ILAMATLÁN             | SAN GREGORIO                            | RURAL  | 289,212                           | 289,212                | 288,212    | 288,212   | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV1359B  | 76-ILAMATLÁN             | SAN GREGORIO                            | RURAL  | 7,519                             | 7,519                  | 7,519      | 7,519     | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 1   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS RURALES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DTV1247P | 82-IXHUATLÁN DEL SURESTE | EL TUNEL                                | RURAL  | 25,920                            | 25,920                 | 25,920     | 25,920    | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE ABAJE, CLAVE 30DJN3674G                                    | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ                         | URBANO | 1,048,323                         | 1,048,323              | 1,048,508  | 1,048,508 | 100%     | 0  | 0         | 0                | AULA             | 3                      | 3   | 100%     | ESTA OBRA SE RECONTRATO CON EL MISMO DIP CON UN MONTO DE \$563,957.00, CON EL CONTRATISTA ANTERIOR SE CANCELO Y SOLO EJERCIO \$485,366.00 QUE ESO ES LA SUMA QUE DA EN EL MINISTRADO Y PROGRAMADO. |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VALENCIA ORTUÑO CLAVE 30EPR2764H   | 87-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ                         | URBANO | 304,880                           | 304,880                | 292,875    | 292,875   | 96%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0038D   | 88-JALCOMULCO            | SANTA MARÍA TATETLA                     | RURAL  | 240,597                           | 240,597                | 225,940    | 225,940   | 94%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO ACELA SERVÍN MURRIETA CLAVE 30EJN0948J                           | 92-XICO                  | XICO                                    | URBANO | 778,174                           | 778,174                | 658,222    | 658,222   | 85%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ACELA SERVÍN MURRIETA CLAVE 30EJN0948J   | 92-XICO                  | XICO                                    | URBANO | 11,398                            | 11,398                 | 11,398     | 11,398    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 1   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN1127M   | 99-MALTRATA              | CARLOS SALINAS DE GORTARI (LA ESTANCIA) | RURAL  | 258,624                           | 258,624                | 256,833    | 256,833   | 99%      | 0  | 0         | 0                | AULA             | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN   |                          |   |        |                                   |                        |            |           |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CLAVE 30EPR0003N                                  | 1-ACAJETE                | ACAJETE                                 | URBANO | 173,898                           | 173,898                | 158,274    | 158,274   | 91%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                   | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |  |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
|   |                             |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |  |
|   |                             |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |  |
| 1   | 2                           | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR0007J            | 1-ACAJETE                   | MAZATEPEC               | RURAL  | 175,488                           | 175,488                | 174,998    | 174,998  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30EPR0149H                      | 10-ALTOTONGA                | ALTOTONGA               | URBANO | 340,681                           | 340,681                | 256,562    | 256,562  | 75%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE 30DPR0399W              | 10-ALTOTONGA                | CHAMPILICO              | RURAL  | 162,119                           | 162,119                | 160,676    | 160,676  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30ETV0266W                  | 10-ALTOTONGA                | SAN MIGUEL TLALPOALAN   | RURAL  | 148,247                           | 148,247                | 143,898    | 143,898  | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DES0088H   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 9,651                             | 9,651                  | 9,651      | 9,651    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA CASTAÑEDA CLAVE 30DJN0508D                  | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA               | RURAL  | 137,821                           | 137,821                | 135,628    | 135,628  | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE G. REBSAMEN CLAVE 30EPR1291C                | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MATA LOMA               | RURAL  | 191,060                           | 191,060                | 189,468    | 189,468  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR0339H            | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 281,678                           | 281,678                | 279,898    | 279,898  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPR1719V     | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 114,703                           | 114,703                | 111,633    | 111,633  | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 30DES0088H | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | MANLIO FABIO ALTAMIRANO | URBANO | 371,724                           | 371,724                | 369,938    | 369,938  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30EPR1296Y   | 100-MANLIO FABIO ALTAMIRANO | PLATAFORMA              | RURAL  | 35,050                            | 35,050                 | 34,852     | 34,852   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 95 CLAVE 30ST00999D                     | 101-MARIANO ESCOBEDO        | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 43,125                            | 43,125                 | 32,775     | 32,775   | 76%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD U. H. PUERTA GRANDE NO SE ENCONTRO EN LA BASE.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | FLAMENCOS               | RURAL  | 5,543                             | 5,543                  | 5,543      | 5,543    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DPR0274G  | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | COBERTURA MUNICIPAL     | RURAL  | 3,455                             | 3,455                  | 3,455      | 3,455    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LOMA DE LAS FLORES NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE LOCALIDADES. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ABRAHAM CASTELLANOS CLAVE 30DPR0270K                | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | FLAMENCOS               | RURAL  | 213,196                           | 213,196                | 213,195    | 213,195  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO BADILLO CLAVE 30DPR0281Q   | 102-MARTINEZ DE LA TORRE    | EL REFUGIO              | RURAL  | 52,461                            | 52,461                 | 52,460     | 52,460   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR0676Z  | 104-MECAYAPAN               | MECAYAPAN               | URBANO | 4,194                             | 4,194                  | 4,194      | 4,194    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X   | 104-MECAYAPAN               | HUAZUNTLAN              | URBANO | 4,171                             | 4,171                  | 4,171      | 4,171    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTTLAN CLAVE 30EPR1354Y   | 104-MECAYAPAN               | DIXHUAPAN               | RURAL  | 1,761                             | 1,761                  | 1,761      | 1,761    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR CLAVE 30DPR0676Z                     | 104-MECAYAPAN               | MECAYAPAN               | URBANO | 281,609                           | 281,609                | 160,769    | 160,769  | 57%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio      | Localidad        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|----------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                |                  |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                |                  |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2              | 3                | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPB1038E       | 104-MECAYAPAN  | MECAYAPAN        | URBANO | 142,194                           | 142,194                | 141,242    | 141,242  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CLAVE 30DPB0506F                    | 104-MECAYAPAN  | ENCINO AMARILLO  | RURAL  | 105,163                           | 105,163                | 98,715     | 98,715   | 94%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTTLAN CLAVE 30EPR1354Y                     | 104-MECAYAPAN  | DHUAPAN          | RURAL  | 122,289                           | 122,289                | 115,058    | 115,058  | 94%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO JOSÉ DE ALLENDE CLAVE 30DTV0964D   | 104-MECAYAPAN  | HUAZUNTLAN       | URBANO | 120,111                           | 120,111                | 108,634    | 108,634  | 90%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0917I | 104-MECAYAPAN  | MECAYAPAN        | URBANO | 227,813                           | 227,813                | 224,743    | 224,743  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTANA RODRIGUEZ CLAVE 30EPR1355X  | 104-MECAYAPAN  | HUAZUNTLAN       | URBANO | 238,062                           | 238,062                | 159,879    | 159,879  | 67%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD ES HUAZUNTLA   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DELFINO VALENZUELA CLAVE 30DJN0489R  | 105-MIAHUATLAN | MIAHUATLAN       | URBANO | 88,138                            | 88,138                 | 87,850     | 87,850   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR1399U             | 108-MINATITLAN | MINATITLAN       | URBANO | 531,848                           | 531,848                | 531,708    | 531,708  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 123 CLAVE 30DPR4306J                    | 108-MINATITLAN | MINATITLAN       | URBANO | 319,848                           | 319,848                | 307,010    | 307,010  | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0395N  | 109-MISANTLA   | LA DEFENSA VIEJA | RURAL  | 3,427                             | 3,427                  | 3,427      | 3,427    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30EPR1447N             | 109-MISANTLA   | MISANTLA         | URBANO | 130,315                           | 130,315                | 130,315    | 130,315  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 62 CLAVE 30DST0962P     | 109-MISANTLA   | MISANTLA         | URBANO | 458,609                           | 458,609                | 408,622    | 408,622  | 89%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE CLAVE 30DPR0395N  | 109-MISANTLA   | LA DEFENSA       | RURAL  | 132,355                           | 132,355                | 132,354    | 132,354  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL. IGNACIO MEJÍA CLAVE 30DES0902S   | 109-MISANTLA   | MISANTLA         | URBANO | 347,414                           | 347,414                | 345,079    | 345,079  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR2547U   | 11-ALVARADO    | ANTON LIZARDO    | RURAL  | 1,150                             | 1,150                  | 1,150      | 1,150    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30PR0198P  | 11-ALVARADO    | EL ZAPOTE        | RURAL  | 4,283                             | 4,283                  | 4,283      | 4,283    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE 30DPR5405Q   | 11-ALVARADO    | ALVARADO         | URBANO | 3,710                             | 3,710                  | 3,710      | 3,710    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSÉ RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3346E   | 11-ALVARADO    | ALVARADO         | URBANO | 2,751                             | 2,751                  | 2,751      | 2,751    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | NO APLICA AVANCE FISICO PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESOR ANGEL DELFIN ALMEIDA, CLAVE 30EJN0027G  | 11-ALVARADO    | EL ZAPOTE        | RURAL  | 2,137                             | 2,137                  | 2,120      | 2,120    | 99%      | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. LUIS E. RUIZ, CLAVE 30EJN0146U                | 11-ALVARADO    | ANTON LIZARDO    | RURAL  | 145,561                           | 145,561                | 145,561    | 145,561  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio    | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |              |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |              |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2            | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTE GABRIEL CARBALLO CLAVE 30EPR0167X                           | 11-ALVARADO  | ANTON LIZARDO              | RURAL  | 203,642                           | 203,642                | 199,163    | 199,163   | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA COMODORO MANUEL AZUETA, CLAVE 30DPR2547U                         | 11-ALVARADO  | ANTON LIZARDO              | RURAL  | 253,387                           | 253,387                | 253,387    | 253,387   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR3376X                        | 11-ALVARADO  | ALVARADO                   | URBANO | 120,761                           | 120,761                | 115,130    | 115,130   | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR5409Q                                 | 11-ALVARADO  | ALVARADO                   | URBANO | 203,233                           | 203,233                | 203,111    | 203,111   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MAESTRO JOSE RUIZ PARRA, CLAVE 30DPR3840E                        | 11-ALVARADO  | ALVARADO                   | URBANO | 351,456                           | 351,456                | 105,437    | 105,437   | 30%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL P. HERNANDEZ, CLAVE 30EPR0184N                            | 11-ALVARADO  | ALVARADO                   | URBANO | 138,100                           | 138,100                | 129,751    | 129,751   | 94%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS " A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DPR3286D   | 11-ALVARADO  | ALVARADO                   | URBANO | 1,074,181                         | 1,074,181              | 1,061,695  | 1,061,695 | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0927T  | 111-MOLOACAN | CUICHAPA                   | URBANO | 2,382                             | 2,382                  | 2,382      | 2,382     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON, CLAVE 30DES0967S  | 111-MOLOACAN | CUICHAPA                   | URBANO | 5,144                             | 5,144                  | 5,144      | 5,144     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA CANCELADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DPR0927T                               | 111-MOLOACAN | CUICHAPA                   | URBANO | 152,609                           | 152,609                | 150,852    | 150,852   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DR. ALFONSO G. ALARCON CLAVE 30DES0967S                | 111-MOLOACAN | CUICHAPA                   | URBANO | 323,901                           | 323,901                | 320,052    | 320,052   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR5108Q  | 111-MOLOACAN | CUICHAPA                   | URBANO | 113,011                           | 113,011                | 113,011    | 113,011   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1460V  | 112-NAOLINCO | SAN PABLO COAPAN           | RURAL  | 10,827                            | 10,827                 | 10,827     | 10,827    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0876Y  | 112-NAOLINCO | SAN PABLO COAPAN           | RURAL  | 2,410                             | 2,410                  | 2,410      | 2,410     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR1460V | 112-NAOLINCO | SAN PABLO COAPAN           | RURAL  | 436,601                           | 436,601                | 434,978    | 434,978   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1592Q  | 115-NOGALES  | PALO VERDE                 | RURAL  | 912                               | 912                    | 912        | 912       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DTV0467H   | 115-NOGALES  | CECILIO TERAN (BALASTRERA) | RURAL  | 2,773                             | 2,773                  | 2,773      | 2,773     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA LEYVA CLAVE 30DJN1266P  | 115-NOGALES  | NOGALES                    | URBANO | 941                               | 941                    | 941        | 941       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARIA GALLAGA CLAVE 30PR1498U                                | 115-NOGALES  | NOGALES                    | URBANO | 305,685                           | 305,685                | 305,371    | 305,371   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC CLAVE 30DPR2055H   | 115-NOGALES  | NOGALES                    | URBANO | 329,694                           | 329,694                | 327,920    | 327,920   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|--------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |                    |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |                    |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  | 2                  | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0487H  | 115-NOGALES        | CECILIO TERAN (BALASTRERA) | RURAL  | 193,928                           | 193,928                | 193,841    | 193,841   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIEL LEYVA CLAVE 30DJN1265P   | 115-NOGALES        | NOGALES                    | URBANO | 36,544                            | 36,544                 | 36,544     | 36,544    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HELEN PARKUST CLAVE 30DJN2464I   | 115-NOGALES        | NOGALES                    | URBANO | 145,868                           | 145,868                | 144,978    | 144,978   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30EPR1496W   | 115-NOGALES        | NOGALES                    | URBANO | 230,959                           | 230,959                | 228,511    | 228,511   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30EPR1502Q  | 115-NOGALES        | PALO VERDE                 | RURAL  | 42,189                            | 42,189                 | 42,089     | 42,089    | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPR3190Z  | 115-NOGALES        | REFORMA                    | RURAL  | 47,416                            | 47,416                 | 47,156     | 47,156    | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CLAVE 30DPR0961J              | 117-OMEALCA        | OMEALCA                    | URBANO | 343,816                           | 343,816                | 343,498    | 343,498   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | LOCALIDAD QUE DEBE SER ES: BUENA VISTA  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DPR2688T               | 117-OMEALCA        | OMEALCA                    | URBANO | 355,261                           | 355,261                | 355,261    | 355,261   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   | LA LOCALIDAD DEBE SER: MATA TENATITO  |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN EL JARDIN DE NIÑOS CHRISTIANE MAGNANI DE ALEMAN CLAVE 30EJN0186V                    | 118-ORIZABA        | ORIZABA                    | URBANO | 9,000                             | 9,000                  | 7,275      | 7,275     | 81%  | 0         | 0             | PROYECTO         | 1                | 1   | 100%                   |   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A Y B" EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DPR0172J                                | 118-ORIZABA        | ORIZABA                    | URBANO | 14,400                            | 14,400                 | 10,950     | 10,950    | 76%  | 0         | 0             | PROYECTO         | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA GURIAEB DE ROJÍ CLAVE 30DJN2973Z              | 118-ORIZABA        | ORIZABA                    | URBANO | 142,480                           | 142,480                | 107,990    | 107,990   | 76%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E  | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 8,989                             | 8,989                  | 8,989      | 8,989     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1618T   | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 11,589                            | 11,589                 | 11,589     | 11,589    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOB ROSSAU CLAVE 30DJN0102Y                  | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 243,317                           | 243,317                | 235,112    | 235,112   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES CORREA ZAPATA CLAVE 30EPR1620E             | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 412,563                           | 412,563                | 411,189    | 411,189   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DES0094P | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 1,112,088                         | 1,112,088              | 1,110,199  | 1,110,199 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL "A" CLAVE 30EES0119G                     | 123-PANUJO         | PANUJO                     | URBANO | 1,200,485                         | 1,200,485              | 1,199,150  | 1,199,150 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M  | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO             | URBANO | 11,337                            | 11,337                 | 11,337     | 11,337    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0049J   | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO             | URBANO | 1,460                             | 1,460                  | 1,460      | 1,460     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CLAVE 30EJN0331Q  | 125-PASO DEL MACHO | BUENOS AIRES               | RURAL  | 991                               | 991                    | 991        | 991       | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                    |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                    |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                  | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P   | 125-PASO DEL MACHO | BENTO JUÁREZ    | RURAL  | 1,249                             | 1,249                  | 1,249      | 1,249    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL CAVE 30EJN0331Q             | 125-PASO DEL MACHO | BUENOS AIRES    | RURAL  | 38,181                            | 38,181                 | 38,181     | 38,181   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN MANUEL BETANCOURT CLAVE 30DJN1190P      | 125-PASO DEL MACHO | BENTO JUÁREZ    | RURAL  | 48,275                            | 48,275                 | 47,879     | 47,879   | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA DIAZ BALDERAS CLAVE 30DPR2074W    | 125-PASO DEL MACHO | BENTO JUÁREZ    | RURAL  | 328,625                           | 328,625                | 308,250    | 308,250  | 94%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CLAVE 30EPR1704M            | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 435,251                           | 435,251                | 434,588    | 434,588  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO ALTAMIRANO CLAVE 30EPR1699R    | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 302,178                           | 302,178                | 301,867    | 301,867  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SCR. JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DPR0974Z | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 304,265                           | 304,265                | 304,104    | 304,104  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR0049J                                  | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 56,227                            | 56,227                 | 55,985     | 55,985   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 0%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA CLAVE 30DJN1193M  | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 34,116                            | 34,116                 | 34,116     | 34,116   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI CLAVE 30DJN2640J   | 125-PASO DEL MACHO | PASO DEL MACHO  | URBANO | 22,954                            | 22,954                 | 22,233     | 22,233   | 97%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO DOMINGUEZ VELEZ CLAVE 30EPR1701P                                    | 125-PASO DEL MACHO | CERRO AZUL      | RURAL  | 86,002                            | 86,002                 | 85,434     | 85,434   | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1729V   | 126-PASO DE OVEJAS | PALMARITOS      | RURAL  | 5,018                             | 5,018                  | 5,018      | 5,018    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWELL CLAVE 30EPR1713U  | 126-PASO DE OVEJAS | LOMA DEL NANCHE | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1727X  | 126-PASO DE OVEJAS | MATA GRANDE     | RURAL  | 1,645                             | 1,645                  | 1,645      | 1,645    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR1739B   | 126-PASO DE OVEJAS | LÁS TRANCAS     | RURAL  | 1,322                             | 1,322                  | 1,322      | 1,322    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 30EPR1723A  | 126-PASO DE OVEJAS | EL HÁTITO       | RURAL  | 5,669                             | 5,669                  | 5,669      | 5,669    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN VALDES CLAVE 30DES0112O  | 126-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS  | URBANO | 18,871                            | 18,871                 | 18,871     | 18,871   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CITLALLI CLAVE 30DJN0072U                    | 126-PASO DE OVEJAS | PUENTE JULIA    | RURAL  | 217,325                           | 217,325                | 216,709    | 216,709  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1729V                | 126-PASO DE OVEJAS | PALMARITOS      | RURAL  | 241,625                           | 241,625                | 199,381    | 199,381  | 82%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR1738C            | 126-PASO DE OVEJAS | TOLOME          | URBANO | 618,550                           | 618,550                | 616,391    | 616,391  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad              | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------|------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                    |                        |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                    |                        |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                  | 3                      | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CLAVE 300PR1712W                    | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 355,958                           | 355,958                | 355,044    | 355,044  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30EPR1727X                    | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 63,435                            | 63,435                 | 63,434     | 63,434   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD DEBE SER:MATA GRANDE   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIG. JORGE CERDAN CLAVE 30EPR1739B               | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 50,896                            | 50,896                 | 50,676     | 50,676   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD DEBE SER: LAS TRANCAS  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CLAVE 30EPR1723A                | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 220,091                           | 220,091                | 217,315    | 217,315  | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA COMUNIDAD DEBE SER: EL HATITO  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1732I                   | 125-PASO DE OVEJAS | PLAN DEL MANANTIAL     | RURAL  | 218,415                           | 218,415                | 206,262    | 206,262  | 94%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA A GROPECUARIA NO. 132 CLAVE 30DST0132U | 125-PASO DE OVEJAS | TIERRA COLORADA        | RURAL  | 386,061                           | 386,061                | 381,071    | 381,071  | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO AMERICA CLAVE 300PR1714T   | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 425,073                           | 425,073                | 292,268    | 292,268  | 69%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO SHERWELL CLAVE 30EPR1713U   | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 79,306                            | 79,306                 | 0          | 0        | 0%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       | LA LOCALIDAD DEBE SER: LOMA DEL NANCHE  |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN VALDES, CLAVE 30DES0112O                                  | 125-PASO DE OVEJAS | PASO DE OVEJAS         | URBANO | 775,741                           | 775,741                | 775,619    | 775,619  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GÓMEZ CLAVE 30DJN1046C   | 125-PEROTE         | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 2,098                             | 2,098                  | 2,098      | 2,098    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALFONSO REYES CLAVE 30DTV0224Y             | 125-PEROTE         | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 219,867                           | 219,867                | 217,948    | 217,948  | 99%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS HERMILO ABREU GÓMEZ CLAVE 30DJN1046C   | 125-PEROTE         | SAN ANTONIO TENEXTEPEC | URBANO | 80,628                            | 80,628                 | 80,628     | 80,628   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1768X   | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 12,684                            | 12,684                 | 11,145     | 11,145   | 88%  | 0         | 0             | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CLAVE 30DP06003I   | 130-PLAYA VICENTE  | NUEVO IXCATLÁN         | URBANO | 10,143                            | 10,143                 | 10,143     | 10,143   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 16 CLAVE 30DST0101D  | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 14,847                            | 14,847                 | 14,847     | 14,847   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA MURILLO CLAVE 30EPR1789W                  | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 305,461                           | 305,461                | 305,284    | 305,284  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DP06003I                  | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 404,404                           | 404,404                | 404,226    | 404,226  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD DEBE SER:NUEVO IXCATLÁN  |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1768X                  | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 486,232                           | 486,232                | 472,852    | 472,852  | 97%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 16 CLAVE 30DST0101D     | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 692,431                           | 692,431                | 665,961    | 665,961  | 96%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE 30DTV0135E | 130-PLAYA VICENTE  | PLAYA VICENTE          | URBANO | 461,787                           | 461,787                | 443,375    | 443,375  | 96%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones   |          |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 CLAVE 30EPR1807I  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR1796T   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 5,954                             | 5,954                  | 5,954      | 5,954    | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |          |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 30DES9012P | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 768,538                           | 768,538                | 768,538    | 768,538  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DPR0679Y    | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 455,758                           | 455,758                | 455,757    | 455,757  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR3166T  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 357,797                           | 357,797                | 357,267    | 357,267  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DTV0535A  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 261,624                           | 261,624                | 260,719    | 260,719  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE 30EES0099S                                     | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 997,758                           | 997,758                | 997,758    | 997,758  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE CLAVE 30JUN433B   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 245,491                           | 245,491                | 244,264    | 244,264  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR5500U   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 92,566                            | 92,566                 | 91,758     | 91,758   | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 95%                    |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR4753Q   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 118,130                           | 118,130                | 116,847    | 116,847  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 97%                    |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 CLAVE 30EPR1807I  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 219,524                           | 219,524                | 218,188    | 218,188  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB SERTOMA NO. 2 CLAVE 30DPR0184D  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 289,476                           | 289,476                | 288,913    | 288,913  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HERNANDEZ TOPETE CLAVE 30DPR0804F  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 103,369                           | 103,369                | 102,342    | 102,342  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 98%                    |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CLAVE 30EPR1793Q                                  | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 342,271                           | 342,271                | 341,643    | 341,643  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO L. MADERO CLAVE 30EPR1797S   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 318,751                           | 318,751                | 318,750    | 318,750  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES CLAVE 30DPR0063C   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 105,620                           | 105,620                | 105,036    | 105,036  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30EPR1793W                                   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 298,199                           | 298,199                | 297,445    | 297,445  | 100%     | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA CLAVE 30DPR4003P   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 245,294                           | 245,294                | 244,016    | 244,016  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 100%                   |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA POZA RICA CLAVE 30DPR0152W   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 49,329                            | 49,329                 | 47,509     | 47,509   | 96%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 96%                    |   |          |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30DPR4419Q                                       | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 129,124                           | 129,124                | 128,308    | 128,308  | 99%      | 0  | 0         | 0                | 0                | 96%                    |   |          |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1   | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 5 DE MAYO CLAVE 30DTV0834B   | 131-POZA RICA DE HIDALGO | POZA RICA DE HIDALGO | URBANO | 163,702                           | 163,702                | 163,113    | 163,113  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR2262P         | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | LAS VIGAS DE RAMIREZ | URBANO | 381,887                           | 381,887                | 381,886    | 381,886  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PAULO FREIRE, CLAVE 30DJN0247T  | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | LAS VIGAS DE RAMIREZ | URBANO | 44,287                            | 44,287                 | 43,953     | 43,953   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL VALENZUELA, CLAVE 30DPR1746N  | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | LOMA DE TABLAS       | RURAL  | 48,657                            | 48,657                 | 34,079     | 34,079   | 70%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE, CLAVE 30DTV1449L   | 132-LAS VIGAS DE RAMIREZ | TOXTLAQUAYÁ          | RURAL  | 28,485                            | 28,485                 | 28,151     | 28,151   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0311C  | 133-PUEBLO VIEJO         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 2,704                             | 2,704                  | 2,704      | 2,704    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. LA LOCALIDAD DEBE SER PUEBLO VIEJO Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AZUETA CLAVE 30DPR0894Q              | 133-PUEBLO VIEJO         | COBERTURA MUNICIPAL  | RURAL  | 501,595                           | 501,595                | 501,594    | 501,594  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA RIVERA, ES POR ESO QUE SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL.  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE LAUBSCHER CLAVE 30EJN0311C             | 133-PUEBLO VIEJO         | COBERTURA MUNICIPAL  | URBANO | 120,561                           | 120,561                | 103,663    | 103,663  | 86%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL, YA QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA                                       |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0968O  | 134-PUENTE NACIONAL      | CABEZAS              | URBANO | 5,568                             | 5,568                  | 5,568      | 5,568    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADO   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑO HEROES CLAVE 30DTV0969N   | 134-PUENTE NACIONAL      | TAMARINDO            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR0899L               | 134-PUENTE NACIONAL      | HATO DE LA HIGUERA   | RURAL  | 82,128                            | 82,128                 | 81,259     | 81,259   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL ALEMAN VALDES CLAVE 30DTV0968O | 134-PUENTE NACIONAL      | CABEZAS              | URBANO | 249,028                           | 249,028                | 243,673    | 243,673  | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR1829U                                   | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL      | URBANO | 189,418                           | 189,418                | 188,940    | 188,940  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL NOMBRE DE CHICHICASTLE  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 30DPR5336K  | 134-PUENTE NACIONAL      | PUENTE NACIONAL      | URBANO | 42,689                            | 42,689                 | 41,981     | 41,981   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIEZ DE MAYO CLAVE 30DPR3971X  | 134-PUENTE NACIONAL      | CABEZAS              | URBANO | 106,067                           | 106,067                | 106,066    | 106,066  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR0701J                                  | 134-PUENTE NACIONAL      | TAMARINDO            | RURAL  | 133,869                           | 133,869                | 133,869    | 133,868  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR1838D  | 134-PUENTE NACIONAL      | EL PALMAR            | RURAL  | 110,739                           | 110,739                | 110,739    | 110,738  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DTV0969N  | 134-PUENTE NACIONAL      | TAMARINDO            | RURAL  | 83,025                            | 83,025                 | 82,935     | 82,936   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ MARTÍ CLAVE 30DTV0197R   | 134-PUENTE NACIONAL      | CHICHICAXTLÉ         | RURAL  | 224,651                           | 224,651                | 192,595    | 192,595  | 86%      | 0  | 0         | 0                | OBRA             | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H  | 136-RAFAEL LUCIO         | RAFAEL LUCIO         | URBANO | 3,630                             | 3,630                  | 3,630      | 3,630    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                          |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                          |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                        | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR070D           | 136-RAFAEL LUCIO         | PILETAS              | RURAL  | 230,456                           | 230,456                | 230,455    | 230,455  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 30DPR4571H    | 136-RAFAEL LUCIO         | RAFAEL LUCIO         | URBANO | 311,672                           | 311,672                | 264,894    | 264,894  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W   | 137-LOS REYES            | ICZOTITLA            | RURAL  | 621                               | 621                    | 621        | 621      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS CLAVE 30DPB1198X                                   | 137-LOS REYES            | LOS REYES            | URBANO | 153,056                           | 153,056                | 153,056    | 153,056  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1851W   | 137-LOS REYES            | ICZOTITLA            | RURAL  | 24,285                            | 24,285                 | 24,285     | 24,285   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA PINO SUAREZ CLAVE 30EPR1660D      | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 603,858                           | 603,858                | 603,858    | 603,858  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL FERNÁNDEZ LARA CLAVE 30DPR0251J       | 138-RIO BLANCO           | RIO BLANCO           | URBANO | 672,485                           | 672,485                | 672,485    | 672,485  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 30EPR1872I   | 139-SALTABARRANCA        | EL RINCON CALETON    | RURAL  | 4,786                             | 4,786                  | 4,786      | 4,786    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AVELINO BOLAÑOS CLAVE 30EPR1873H  | 139-SALTABARRANCA        | ZAMORA CALETON       | RURAL  | 249,453                           | 249,453                | 249,453    | 249,453  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE CLAVE 30DPB1043V                    | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN | TIERRA COLORADA      | RURAL  | 91,699                            | 91,699                 | 90,055     | 90,055   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 30DPR0711Q | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN | TEOPANCALCO          | RURAL  | 134,866                           | 134,866                | 134,432    | 134,432  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS UXMAL CLAVE 30DJN0860H   | 140-SAN ANDRÉS TENEJAPAN | SAN ANDRÉS TENEJAPAN | URBANO | 15,928                            | 15,928                 | 15,277     | 15,277   | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1908G  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | XOTEAPAN             | RURAL  | 3,176                             | 3,176                  | 3,176      | 3,176    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 5,212                             | 5,212                  | 5,212      | 5,212    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DST0015G  | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SIHUAPAN             | RURAL  | 10,930                            | 10,930                 | 10,930     | 10,930   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA CLAVE 30ETV0200N   | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | BALZAPOTE            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO CLAVE 30DPR0728Q                            | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | CHUNIAPAN DE ARRIBA  | RURAL  | 14,399                            | 14,399                 | 10,522     | 10,522   | 73%      | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 73%      |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR3222R          | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 257,515                           | 257,515                | 257,515    | 257,515  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRICIO REDONDO CLAVE 30DPR2793D            | 141-SAN ANDRÉS TUXTLA    | SAN ANDRÉS TUXTLA    | URBANO | 533,581                           | 533,581                | 0          | 0        | 0%       | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 0   | 0%       |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |   |
|--|------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|
|  |                        |                    |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                        |                    |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 13 CLAVE 30DS10013G | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SIHUAPAN           | RURAL  | 446,057                           | 446,057                | 439,054         | 439,054       | 98%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0102N            | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | COMDAPAN           | URBANO | 203,417                           | 203,417                | 202,056         | 202,056       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30EPR1909S  | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | XOTEAPAN           | RURAL  | 142,830                           | 142,830                | 125,751         | 125,751       | 88%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30EPR3241I                                    | 141-SAN ANDRES TUXTLA  | SAN ANDRES TUXTLA  | URBANO | 345,104                           | 345,104                | 199,784         | 199,784       | 58%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3244F   | 143-SANTIAGO TUXTLA    | TRES ZAPOTES       | URBANO | 5,733                             | 5,733                  | 5,733           | 5,733         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR CLAVE 30EPR1946K                | 143-SANTIAGO TUXTLA    | SEHUALACA          | RURAL  | 163,942                           | 163,942                | 163,941         | 163,941       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0226H  | 143-SANTIAGO TUXTLA    | SANTIAGO TUXTLA    | URBANO | 264,312                           | 264,312                | 260,220         | 260,220       | 98%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR3244F   | 143-SANTIAGO TUXTLA    | TRES ZAPOTES       | URBANO | 275,335                           | 275,335                | 219,768         | 219,768       | 80%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1966X   | 146-SOCHIAPA           | GUADALUPE VICTORIA | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DTV0881J  | 146-SOCHIAPA           | SOCHIAPA           | URBANO | 2,885                             | 2,885                  | 2,885           | 2,885         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1964Z                 | 146-SOCHIAPA           | SOCHIAPA           | URBANO | 239,886                           | 239,886                | 238,427         | 238,427       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR1966X            | 146-SOCHIAPA           | GUADALUPE VICTORIA | RURAL  | 176,870                           | 176,870                | 156,050         | 156,050       | 88%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DTV0881J         | 146-SOCHIAPA           | SOCHIAPA           | URBANO | 257,572                           | 257,572                | 256,046         | 256,046       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE PAZ GONZALEZ CLAVE 30DJN0733L              | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 236,487                           | 236,487                | 236,022         | 236,022       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR3141J                 | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | LAS REMOJADAS      | RURAL  | 166,464                           | 166,464                | 164,930         | 164,930       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 19 DE FEBRERO DE 1862 CLAVE 30DPR0828P         | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 443,655                           | 443,655                | 443,654         | 443,654       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30EPR3141J                                       | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 918,106                           | 918,106                | 871,146         | 871,146       | 95%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO CLAVE 30DPR2048Y   | 148-SOLEDAD DE DOBLADO | SOLEDAD DE DOBLADO | URBANO | 95,530                            | 95,530                 | 95,529          | 95,529        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR2091C   | 149-SOTEAPAN           | SOTEAPAN           | URBANO | 5,607                             | 5,607                  | 5,607           | 5,607         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0866R   | 149-SOTEAPAN           | EL TULIN           | RURAL  | 3,425                             | 3,425                  | 3,425           | 3,425         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio          | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|--------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                    |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                    |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                  | 3                     | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA CLAVE 30DPB1128A   | 149-SOTEAPAN       | MORELOS               | URBANO | 3,704                             | 3,704                  | 3,704      | 3,704    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 30DCC0037Z   | 149-SOTEAPAN       | COLONIA BENITO JUAREZ | URBANO | 3,305                             | 3,305                  | 3,305      | 3,305    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSO MURRIETA, CLAVE 30DPB1128A | 149-SOTEAPAN       | MORELOS               | URBANO | 155,344                           | 155,344                | 141,975    | 141,975  | 91%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL HILARIO C. SALAS CLAVE 30EPR2001C      | 149-SOTEAPAN       | SOTEAPAN              | URBANO | 304,832                           | 304,832                | 214,934    | 214,934  | 71%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DPB0866R                                       | 149-SOTEAPAN       | EL TULIN              | RURAL  | 148,843                           | 148,843                | 131,293    | 131,293  | 88%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30DPB0738W                                      | 149-SOTEAPAN       | SOTEAPAN              | URBANO | 199,757                           | 199,757                | 199,435    | 199,435  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CLAVE 30DPR186Z   | 149-SOTEAPAN       | SOTEAPAN              | URBANO | 159,046                           | 159,046                | 147,681    | 147,681  | 93%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA BERNAL DE CARVAJAL, CLAVE 30EPR0239Z     | 15-ANGEL R. CABADA | ANGEL R. CABADA       | URBANO | 556,006                           | 556,006                | 556,005    | 556,005  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DTV0884O        | 15-ANGEL R. CABADA | ANGEL R. CABADA       | URBANO | 370,213                           | 370,213                | 368,311    | 368,311  | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR2065Z   | 151-TAMIAHUA       | ESTERO DE MILPAS      | RURAL  | 12,478                            | 12,478                 | 12,478     | 12,478   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X   | 151-TAMIAHUA       | COBERTURA MUNICIPAL   | RURAL  | 4,258                             | 4,258                  | 4,258      | 4,258    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. LA LOCALIDAD DEBE SER ACATLA Y NO ESTÁ EN EL LISTADO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2069W  | 151-TAMIAHUA       | EL ANONO              | RURAL  | 5,107                             | 5,107                  | 5,107      | 5,107    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 30DPR0877Y  | 151-TAMIAHUA       | EL OJITAL             | RURAL  | 2,742                             | 2,742                  | 2,742      | 2,742    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DST0014F  | 151-TAMIAHUA       | TAMIAHUA              | URBANO | 12,904                            | 12,904                 | 12,904     | 12,904   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CLAVE 30EPR2065Z                | 151-TAMIAHUA       | ESTERO DE MILPAS      | RURAL  | 554,107                           | 554,107                | 478,335    | 478,335  | 86%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2069Y           | 151-TAMIAHUA       | TAMIAHUA              | URBANO | 536,669                           | 536,669                | 492,498    | 492,498  | 92%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO ROMAN LIMA, CLAVE 30EPR3360W         | 151-TAMIAHUA       | TAMIAHUA              | URBANO | 185,382                           | 185,382                | 180,426    | 180,426  | 97%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR2007X      | 151-TAMIAHUA       | ACALA                 | RURAL  | 182,987                           | 182,987                | 169,830    | 169,830  | 93%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON CLAVE 30EPR2069W           | 151-TAMIAHUA       | EL ANONO              | RURAL  | 238,858                           | 238,858                | 205,442    | 205,442  | 86%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CLAVE 30DPR0877Y    | 151-TAMIAHUA       | EL OJITAL             | RURAL  | 130,577                           | 130,577                | 105,092    | 105,092  | 80%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio             | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |          |   |
|---|-----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
|   |                       |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance % |   |
|   |                       |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |          |   |
| 1   | 2                     | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |          |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 14 CLAVE 30DS1014F       | 151-TAMIAHUA          | TAMIAHUA            | URBANO | 631,361                           | 631,361                | 530,247    | 530,247  | 84%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30EPR2025M  | 152-TAMPICO ALTO      | LA RIBERA           | RURAL  | 5,542                             | 5,542                  | 5,542      | 5,542    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUILERAS SERDAN CLAVE 30EPR2025M                   | 152-TAMPICO ALTO      | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 323,494                           | 323,494                | 214,087    | 214,087  | 66%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD MENCIONADA DEBE SER FRANCISCO I. MADERO                                       |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B  | 155-TANTOYUCA         | TANTOYUCA           | URBANO | 3,299                             | 3,299                  | 3,299      | 3,299    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL, CLAVE 30DJN2706B                   | 155-TANTOYUCA         | TANTOYUCA           | URBANO | 217,084                           | 217,084                | 161,083    | 161,083  | 74%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CLAVE 30EPR2060S                 | 155-TANTOYUCA         | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 421,646                           | 421,646                | 412,754    | 412,754  | 98%  | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     | EL MUNICIPIO DEBE SER : EL MEZQUITE   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR2108V                      | 155-TATATILA          | PIEDRA PARADA       | RURAL  | 296,125                           | 296,125                | 295,557    | 295,557  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA, CLAVE 30DES0122V   | 157-CASTILLO DE TEAYO | MEQUETLA            | RURAL  | 7,970                             | 7,970                  | 7,970      | 7,970    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA CLAVE 30DES0122V | 157-CASTILLO DE TEAYO | MEQUETLA            | RURAL  | 356,077                           | 356,077                | 356,051    | 356,051  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE QUERRERO, CLAVE 30DPB0378A  | 159-TEHUIPANGO        | SANTA CRUZ ATITLA   | RURAL  | 281,488                           | 281,488                | 280,183    | 280,183  | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR REVOLUCION, CLAVE 3030DPH3163W  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL         | RURAL  | 6,318                             | 6,318                  | 6,318      | 6,318    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA ELODIA ROSALES, CLAVE 30EPR0264Z   | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA          | RURAL  | 1,381                             | 1,381                  | 1,381      | 1,381    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CARDEL, CLAVE 30EPR0288V  | 16-LA ANTIGUA         | SALMORAL            | RURAL  | 4,583                             | 4,583                  | 4,583      | 4,583    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DSY0084A  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL         | RURAL  | 26,948                            | 26,948                 | 26,948     | 26,948   | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑO HEROES DE CHAPULTEPEC, CLAVE 30DTV0251V   | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA          | RURAL  | 2,856                             | 2,856                  | 2,856      | 2,856    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA IZAZAGA CLAVE 30EJN011E   | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL         | RURAL  | 3,171                             | 3,171                  | 3,171      | 3,171    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIBANEZ CID, CLAVE 30DJN1035X  | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA          | RURAL  | 1,563                             | 1,563                  | 1,563      | 1,563    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K  | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL         | RURAL  | 5,761                             | 5,761                  | 5,761      | 5,761    | 100%   | 0         | 0             | 0                | SUPERVISION      | 1   | 1                      | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS AMERICA, CLAVE 30DJN040Z                             | 16-LA ANTIGUA         | JOSE CARDEL         | RURAL  | 77,671                            | 77,671                 | 77,480     | 77,480   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ARNULFO SANTIBANEZ CID, CLAVE 30DJN1035X             | 16-LA ANTIGUA         | LA ANTIGUA          | RURAL  | 60,097                            | 60,097                 | 59,914     | 59,914   | 100%   | 0         | 0             | 0                | OTROS            | 1   | 1                      | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio     | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |   |
|---|---------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|   |               |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|   |               |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CARDEL MURRIETA, CLAVE 30DJN0874K             | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | RURAL  | 221,092                           | 221,092                | 220,853         | 220,853       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | 11  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCOS A. MUÑOZ, CLAVE 30EPR0266X            | 16-LA ANTIGUA | LOMA IGUANA         | RURAL  | 138,841                           | 138,841                | 138,840         | 138,840       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 79, CLAVE 30DST0084A     | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | URBANO | 1,415,688                         | 1,415,688              | 1,415,684       | 1,415,684     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30DTV0401L             | 16-LA ANTIGUA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 100,092                           | 100,092                | 100,091         | 100,091       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 30TV0231V | 16-LA ANTIGUA | LA ANTIGUA          | RURAL  | 115,015                           | 115,015                | 114,791         | 114,791       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUÉZ CLAVE 30EPR0262A   | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | RURAL  | 3,094,705                         | 3,094,705              | 3,094,704       | 3,094,704     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | LA LOCALIDAD ES "CARDEL".   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO IZAZAGA CLAVE 30EJN0111E  | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | RURAL  | 145,258                           | 145,258                | 125,851         | 125,851       | 87%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAS DE LA INFANCIA, CLAVE 30DJN0079N  | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL            | RURAL  | 55,997                            | 55,997                 | 55,568          | 55,568        | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DONATO CASAS, CLAVE 30EPR0267W   | 16-LA ANTIGUA | LA PUREZA           | RURAL  | 60,630                            | 60,630                 | 60,248          | 60,248        | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR0842I  | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | RURAL  | 195,585                           | 195,585                | 195,203         | 195,203       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CARDEL, CLAVE 30EPR0268V  | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL            | RURAL  | 176,118                           | 176,118                | 175,688         | 175,688       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DPR1113A   | 16-LA ANTIGUA | JOSE CARDEL         | RURAL  | 133,136                           | 133,136                | 132,850         | 132,850       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR GONZÁLEZ LAGUNES, CLAVE 30DTV0415O                                  | 16-LA ANTIGUA | SALMORAL            | RURAL  | 106,432                           | 106,432                | 106,193         | 106,193       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NÚMERO 85, CLAVE 30DST0089W                                    | 160-TEMAPACHE | TEMAPACHE           | RURAL  | 2,047,351                         | 2,047,351              | 2,046,777       | 2,046,777     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL PLATÓN SÁNCHEZ, CLAVE 30EPR3151Q  | 161-TEMPOAL   | TEMPOAL DE SÁNCHEZ  | URBANO | 10,714                            | 10,714                 | 10,714          | 10,714        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ROSALINO ORTEGA, CLAVE 30EPR2210I  | 161-TEMPOAL   | TEMPOAL DE SÁNCHEZ  | URBANO | 4,853                             | 4,853                  | 4,853           | 4,853         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M   | 162-TENAMPA   | EL COYOLITO         | RURAL  | 5,357                             | 5,357                  | 5,357           | 5,357         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2222N  | 162-TENAMPA   | TENAMPA             | URBANO | 3,107                             | 3,107                  | 3,107           | 3,107         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV0109K  | 162-TENAMPA   | TENAMPA             | URBANO | 5,247                             | 5,247                  | 5,247           | 5,247         | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0   | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CLAVE 30EPR2223M              | 162-TENAMPA   | EL COYOLITO         | RURAL  | 355,713                           | 355,713                | 352,980         | 352,980       | 99%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |                 |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |                 |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |  |
| 1  | 2               | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR222N               | 162-TENAMPA     | TENAMPA                              | URBANO | 436,760                           | 436,760                | 433,861    | 433,861  | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA, CLAVE 30DTV106K | 162-TENAMPA     | TENAMPA                              | URBANO | 348,448                           | 348,448                | 347,607    | 347,607  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A  | 164-TEOCELO     | EL ZAPOTE (LAS CANOAS JUAN S. CONDE) | RURAL  | 455                               | 455                    | 455        | 455      | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2894A                                    | 164-TEOCELO     | EL ZAPOTE (LAS CANOAS JUAN S. CONDE) | RURAL  | 26,906                            | 26,906                 | 17,970     | 17,970   | 67%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL C. TELLO CLAVE 30DES0075A                                    | 164-TEOCELO     | TEOCELO                              | URBANO | 242,782                           | 242,782                | 242,502    | 242,502  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NO. 153 CLAVE 30DST0193G   | 168-TEQUILA     | TOLAPA                               | RURAL  | 20,995                            | 20,995                 | 20,602     | 20,602   | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS INDIRECTOS NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2025S   | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                         | URBANO | 5,394                             | 5,394                  | 5,394      | 5,394    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30DPR3121K         | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                         | URBANO | 218,821                           | 218,821                | 218,234    | 218,234  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CLAVE 30DPR1062K | 169-JOSÉ AZUETA | EL MAGUEY                            | RURAL  | 256,744                           | 256,744                | 243,305    | 243,305  | 95%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CLAVE 30DPR1983O               | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                         | URBANO | 409,290                           | 409,290                | 408,905    | 408,905  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CLAVE 30DPR2025S                | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                         | URBANO | 243,419                           | 243,419                | 206,786    | 206,786  | 85%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES CLAVE 30DPR1079K  | 169-JOSÉ AZUETA | VILLA AZUETA                         | URBANO | 174,951                           | 174,951                | 174,372    | 174,372  | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL, CLAVE 30DJN0002Z  | 17-APAZAPAN     | APAZAPAN                             | URBANO | 1,133                             | 1,133                  | 1,133      | 1,133    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CLAVE 30DTV0538Y   | 17-APAZAPAN     | AGUA CALIENTE                        | RURAL  | 1,485                             | 1,485                  | 1,485      | 1,485    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LIC. RAFAEL MURILLO VIDAL CLAVE 30DJN0002Z                                     | 17-APAZAPAN     | APAZAPAN                             | URBANO | 44,192                            | 44,192                 | 44,192     | 44,192   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO A. SHERWELL, CLAVE 30EPR0269U                                       | 17-APAZAPAN     | APAZAPAN                             | URBANO | 105,860                           | 105,860                | 105,721    | 105,721  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0538Y                                    | 17-APAZAPAN     | AGUA CALIENTE                        | RURAL  | 57,437                            | 57,437                 | 57,436     | 57,436   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA J. GABRIEL CIFUENTES CLAVE 30DPR0709K        | 173-TEZONAPA    | LACAJA CHICA (PUEBLO NUEVO)          | RURAL  | 110,638                           | 110,638                | 110,396    | 110,396  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 73%   | A PARTIR DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL EL COMITÉ DE CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 30DTV0359Q   | 175-TIHUATLÁN   | EMILIANO ZAPATA (LA BOMBA)           | RURAL  | 196,245                           | 196,245                | 196,198    | 196,198  | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR DIAZ MIRÓN CLAVE 30DVT1281W   | 175-TIHUATLÁN   | TOTOLAPA                             | URBANO | 80,781                            | 80,781                 | 80,746     | 80,746   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio               | Localidad                  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|---|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|   |                         |                            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|   |                         |                            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |                        |   |  |
| 1   | 2                       | 3                          | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 10/9          | 11               |                  |                        |   |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA MURILLO, CLAVE 300JN00810                               | 178-TLACOTALPAN         | TLACOTALPAN                | URBANO | 125,060                           | 125,060                | 109,543    | 109,543  | 88%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR2429E                    | 178-TLACOTALPAN         | TLACOTALPAN                | URBANO | 269,280                           | 269,280                | 228,893    | 228,893  | 85%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2428F                      | 178-TLACOTALPAN         | TLACOTALPAN                | URBANO | 347,305                           | 347,305                | 347,223    | 347,223  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAVJERO CLAVE 30DPR1210C   | 179-TLACOTEPEC DE MEJIA | TLACOTEPEC DE MEJIA        | URBANO | 6,369                             | 6,369                  | 6,369      | 6,369    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRAY LUIS DE LEÓN CLAVE 30DJN12860                             | 179-TLACOTEPEC DE MEJIA | TLACOTEPEC DE MEJIA        | URBANO | 83,104                            | 83,104                 | 83,005     | 83,005   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. CLAVJERO CLAVE 30DPR1210C                        | 179-TLACOTEPEC DE MEJIA | TLACOTEPEC DE MEJIA        | URBANO | 256,591                           | 256,591                | 244,147    | 244,147  | 95%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIN CORTINA CARVAJAL CLAVE 30DPR0954H                      | 179-TLACOTEPEC DE MEJIA | AMATITLA (RANCHO AMATITLA) | RURAL  | 177,824                           | 177,824                | 170,495    | 170,495  | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIZANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1779H                            | 181-TLALIXCOYAN         | CERRO DE LAS CONCHAS       | RURAL  | 41,303                            | 41,303                 | 37,136     | 37,136   | 90%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR2448T                         | 181-TLALIXCOYAN         | PIEDRAS NEGRAS             | URBANO | 344,252                           | 344,252                | 320,821    | 320,821  | 93%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3882P  | 182-TLALNELHUAYOCAN     | TLALNELHUAYOCAN            | URBANO | 365                               | 365                    | 365        | 365      | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANGELA PERALTA, CLAVE 30EPR2479Q                              | 182-TLALNELHUAYOCAN     | XOCOTLA                    | RURAL  | 99,713                            | 99,713                 | 99,712     | 99,712   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | A PARTIR DE ESTE REPORTE TRIMESTRAL EL COMITE DE CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS CAMBIA DE NOMBRE A INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCUELAS DEL ESTADO DE VERACRUZ |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30EPR3882P   | 182-TLALNELHUAYOCAN     | TLALNELHUAYOCAN            | URBANO | 18,189                            | 18,189                 | 13,979     | 13,978   | 77%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR2464K                               | 183-TLAPACOYAN          | COBERTURA MUNICIPAL        | RURAL  | 230,674                           | 230,674                | 229,549    | 229,549  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR0401M                                  | 186-TOMATLÁN            | TOMATLÁN                   | URBANO | 291,138                           | 291,138                | 290,879    | 290,879  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 30DTV0594H   | 187-TONAYÁN             | TONAYÁN                    | URBANO | 12,476                            | 12,476                 | 12,476     | 12,476   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CLAVE 30DTV0594H | 187-TONAYÁN             | TONAYÁN                    | URBANO | 480,008                           | 480,008                | 480,008    | 480,008  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2962X                         | 188-TOTUTLA             | MATA OSCURA                | RURAL  | 191,802                           | 191,802                | 190,534    | 190,534  | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DTV0517Q                   | 188-TOTUTLA             | TOTUTLA                    | URBANO | 316,833                           | 316,833                | 315,565    | 315,565  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR1335K   | 191-URSULO GALVÁN       | REAL DEL ORO               | RURAL  | 9,992                             | 9,992                  | 9,992      | 9,992    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE 30EPR2549R  | 191-URSULO GALVÁN       | URSULO GALVÁN              | URBANO | 19,867                            | 19,867                 | 19,867     | 19,867   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio            | Localidad            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|----------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                      |                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                      |                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                    | 3                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TIZOC, CLAVE 30DJN0198D                             | 191-URSULO GALVAN    | REAL DEL ORO         | RURAL  | 107,993                           | 107,993                | 107,379    | 107,379  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR1335K                       | 191-URSULO GALVAN    | REAL DEL ORO         | RURAL  | 400,129                           | 400,129                | 383,026    | 383,026  | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CLAVE 30EPR2556A       | 191-URSULO GALVAN    | ZEMPOALA             | URBANO | 205,919                           | 205,919                | 205,531    | 205,531  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30DPR4042R                    | 191-URSULO GALVAN    | LOMA DE SAN RAFAEL   | RURAL  | 148,221                           | 148,221                | 147,580    | 147,580  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN, CLAVE 30DPR4073K                       | 191-URSULO GALVAN    | LA GLORIA            | URBANO | 323,451                           | 323,451                | 323,172    | 323,172  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE 30DE9066SU         | 191-URSULO GALVAN    | LA GLORIA            | URBANO | 542,184                           | 542,184                | 541,706    | 541,706  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FERNANDO LOPEZ ARIAS, CLAVE 30DTY1145S       | 191-URSULO GALVAN    | PLAYA DE CHACHALACAS | RURAL  | 78,228                            | 78,228                 | 75,916     | 75,916   | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JESUS REYES HEROLES CLAVE 30DTY0076F         | 191-URSULO GALVAN    | URSULO GALVAN        | URBANO | 176,118                           | 176,118                | 163,212    | 163,212  | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DORA HERRERA DE PELAYO, CLAVE 30DJN0160D   | 191-URSULO GALVAN    | PLAYA DE CHACHALACAS | RURAL  | 63,796                            | 63,796                 | 63,600     | 63,600   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO ZARCO CLAVE 30ETV0107H  | 191-URSULO GALVAN    | BARRA DE CHACHALACAS | RURAL  | 95,103                            | 95,103                 | 94,918     | 94,918   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CLAVE 30DPR3650N  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 2,350                             | 2,350                  | 2,350      | 2,350    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR2558Z   | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 3,304                             | 3,304                  | 3,304      | 3,304    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR2582L  | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 11,680                            | 11,680                 | 11,680     | 11,680   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H   | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 17,569                            | 17,569                 | 17,569     | 17,569   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 28, CLAVE 30DST0029H   | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 27,614                            | 27,614                 | 27,614     | 27,614   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS, CLAVE 30DJN0479K  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 1,941                             | 1,941                  | 1,941      | 1,941    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DJN0351E  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE     | URBANO | 846                               | 846                    | 846        | 846      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "C, D, H, G" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 43,440                            | 43,440                 | 43,440     | 43,440   | 100%     | 0  | 0         | 0                | PROYECTO         | 1                      | 1   | 80%      | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3799E                  | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 111,724                           | 111,724                | 107,119    | 107,119  | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30EPR2562L                     | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA      | URBANO | 505,721                           | 505,721                | 449,082    | 449,082  | 89%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio            | Localidad        | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |   |
|---|----------------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|
|   |                      |                  |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|   |                      |                  |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0029H | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA  | URBANO | 698,873                           | 698,873                | 674,842         | 674,842       | 97%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CLAVE 30DTV0188J    | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | URBANO | 281,180                           | 281,180                | 281,180         | 281,180       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "C, D, G, H" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 29, CLAVE 30DST0629H                         | 192-VEGA DE ALATORRE | EMILIO CARRANZA  | URBANO | 1,831,366                         | 1,831,366              | 1,804,092       | 1,804,092     | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 30DJN0478K  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | URBANO | 78,873                            | 78,873                 | 75,397          | 75,397        | 96%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR3650N  | 192-VEGA DE ALATORRE | VEGA DE ALATORRE | URBANO | 91,100                            | 91,100                 | 91,068          | 91,068        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRÓN, CLAVE 30DE9069Q   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 16,564                            | 16,564                 | 16,564          | 16,564        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 18,218                            | 18,218                 | 18,218          | 18,218        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA            |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES, CLAVE 30DPR194Y  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 7,912                             | 7,912                  | 7,912           | 7,912         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2821K  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 8,631                             | 8,631                  | 8,631           | 8,631         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2693V  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 6,624                             | 6,624                  | 6,624           | 6,624         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA, CLAVE 30EPR2694D  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 7,690                             | 7,690                  | 7,690           | 7,690         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES, CLAVE 30DPR2675P   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 7,973                             | 7,973                  | 7,973           | 7,973         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD CLAVE 30DPR252C  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 28,654                            | 28,654                 | 28,654          | 28,654        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1345R   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 14,977                            | 14,977                 | 14,977          | 14,977        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR2690A  | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 5,932                             | 5,932                  | 5,932           | 5,932         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRAS AJUSTADAS AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTV0261I   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 2,999                             | 2,999                  | 2,999           | 2,999         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A   | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 2,624                             | 2,624                  | 2,624           | 2,624         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 739 CLAVE 30EST002Z    | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 781,073                           | 781,073                | 780,182         | 780,182       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DR. MAURO LOYO SANCHEZ, CLAVE 30DJN0073T         | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 146,438                           | 146,438                | 128,063         | 128,063       | 87%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30DJN3677D               | 193-VERACRUZ         | VERACRUZ         | URBANO | 54,365                            | 54,365                 | 50,994          | 50,994        | 94%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones |                  |
|---|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
|   |              |           |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |
|   |              |           |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUELA ANGELICA PARADA HERNÁNDEZ, CLAVE 30DJN036Z         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 267,135                           | 267,135                | 266,799         | 266,799       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  | 11               |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ESCALANTE VERA CLAVE 30EJN0131S         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 269,148                           | 269,148                | 268,490         | 268,490       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA LOMBARDO TOLEDANO, CLAVE 30DPR5397Y                                | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 220,734                           | 220,734                | 220,207         | 220,207       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BARBOSA HELDT, CLAVE 30DPR2692Z                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 497,797                           | 497,797                | 489,402         | 489,402       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR5140Z                      | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 260,525                           | 260,525                | 246,622         | 246,622       | 95%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30DPR1704N                      | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 753,946                           | 753,946                | 698,361         | 698,361       | 93%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CAYETANO RIVERA, CLAVE 30EPR2628F                         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 460,766                           | 460,766                | 460,428         | 460,428       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN DE APÁTZINGAN, CLAVE 30DPR1385E              | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 733,298                           | 733,298                | 733,297         | 733,297       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO F. VALENZUELA, CLAVE 30EPR3629G                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 493,401                           | 493,401                | 490,315         | 490,315       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DIDORO BATALLA, CLAVE 30DPR1799M                          | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 422,679                           | 422,679                | 422,308         | 422,308       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DISCONTINUA H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ, CLAVE 30DPR5611T | 193-VERACRUZ | TARIMOYA  | RURAL  | 153,343                           | 153,343                | 131,154         | 131,154       | 86%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO MONTOYA LIMON, CLAVE 30DPR5932Z                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 242,298                           | 242,298                | 216,872         | 216,872       | 90%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN MORALES, CLAVE 30EPR2621K                         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 570,817                           | 570,817                | 435,875         | 435,875       | 76%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, CLAVE 30EPR2603V                           | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 319,807                           | 319,807                | 319,807         | 319,807       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL ALEMÁN CLAVE 30DPR1351B                       | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 399,351                           | 399,351                | 398,235         | 398,235       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DOBLADO, CLAVE 30DPR2629X                          | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 134,700                           | 134,700                | 130,176         | 130,176       | 97%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MALARD, CLAVE 30EPR2695C                            | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 449,676                           | 449,676                | 443,238         | 443,238       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DPR4611T                         | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 323,219                           | 323,219                | 297,553         | 297,553       | 92%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30DPR2679P                             | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 574,189                           | 574,189                | 574,053         | 574,053       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR CARLOS HUGO ALVARADO TORRES, CLAVE 30DPR5414Y    | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 154,322                           | 154,322                | 153,470         | 153,470       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRON, CLAVE 30DPR1347P                     | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 622,203                           | 622,203                | 601,129         | 601,129       | 97%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRON CLAVE 30DPR4618L                      | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 306,331                           | 306,331                | 306,083         | 306,083       | 100%            | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA TABLAJEROS NO. 1, CLAVE 30DPR1348R                        | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 623,824                           | 623,824                | 574,102         | 574,102       | 92%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA UNIÓN FEMENINA IBERO AMERICANA, CLAVE 30DPR2687Y          | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 398,625                           | 398,625                | 390,985         | 390,985       | 98%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30DPR4979E                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ  | URBANO | 454,348                           | 454,348                | 448,807         | 448,807       | 99%             | 0  | 0              | OTROS                 | 1                     | 1                            | 100%  |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio    | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |
|---|--------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|
|   |              |                             |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |
|   |              |                             |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE E. BARRIOS CLAVE 30EPR284X                            | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 387,300                           | 387,300                | 386,347         | 386,347       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 85%                          |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL, CLAVE 30EPR286A                                  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 298,557                           | 298,557                | 298,111         | 298,111       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR330Z                              | 193-VERACRUZ | VILLARIN                    | RURAL  | 88,257                            | 88,257                 | 76,836          | 76,836        | 87%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 7, CLAVE 30DES0133A                             | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 267,680                           | 267,680                | 267,203         | 267,203       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DES0069Q                | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 763,908                           | 763,908                | 755,351         | 755,351       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 136, CLAVE 30DST0136Q                | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 999,717                           | 999,717                | 893,843         | 893,843       | 89%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 146, CLAVE 30DST0146V                | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 543,479                           | 543,479                | 537,712         | 537,712       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, CLAVE 30DST0026K                            | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 624,194                           | 624,194                | 509,931         | 509,931       | 82%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS PELLICER, CLAVE 30DTV0130J                       | 193-VERACRUZ | DELFINO VICTORIA (SANTA FE) | URBANO | 285,870                           | 285,870                | 284,823         | 284,823       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DTV0256Q                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 417,183                           | 417,183                | 416,971         | 416,971       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DTY1140X                   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 204,196                           | 204,196                | 198,561         | 198,561       | 97%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y REHABILITACIÓN DE PASAMANOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA HERRERA CLAVE 30EPR294D | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 296,297                           | 296,297                | 294,772         | 294,772       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. RESSAMEN, CLAVE 30DPR0178L                         | 193-VERACRUZ | LAS BAJADAS                 | URBANO | 243,377                           | 243,377                | 243,020         | 243,020       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA FERMINA RIVERA CLAVE 30EPR297A  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 380,180                           | 380,180                | 200,347         | 200,347       | 53%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EL NIÑO ARTILLERO NARCISO MENDOZA, CLAVE 30DJN029R  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 27,418                            | 27,418                 | 27,179          | 27,179        | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CADETE VIRGILIO URIBE, CLAVE 30DJN029T  | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 65,534                            | 65,534                 | 65,295          | 65,295        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TAMA, CLAVE 30DJN0609N  | 193-VERACRUZ | VALENTE DIAZ                | URBANO | 96,553                            | 96,553                 | 86,848          | 86,848        | 90%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TILLOLI, CLAVE 30DJN0116A   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 143,230                           | 143,230                | 100,575         | 100,575       | 70%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR146O   | 193-VERACRUZ | LAS BAJADAS                 | URBANO | 57,650                            | 57,650                 | 57,412          | 57,412        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 136, CLAVE 30DST0136W   | 193-VERACRUZ | VERACRUZ                    | URBANO | 503,326                           | 503,326                | 503,040         | 503,040       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONCEPCIÓN LOZADA PRIETO, CLAVE 30DTY0147R   | 193-VERACRUZ | LAS BAJADAS                 | URBANO | 86,729                            | 86,729                 | 86,491          | 86,491        | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |                  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                          | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |                  |                                    |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |                  |                                    |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1   | 2                | 3                                  | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. GUILLERMO HÉCTOR RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, CLAVE 30ETV0169U                  | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 116,691                           | 116,691                | 116,376    | 116,376   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA, CLAVE 30DTV0288I                                   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 115,212                           | 115,212                | 114,973    | 114,973   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES CLAVE 30DPR1994Y                   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 520,745                           | 520,745                | 506,236    | 506,236   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0169G   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 182,662                           | 182,662                | 181,112    | 181,112   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA DELFINO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2329G  | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 546,046                           | 546,046                | 536,722    | 536,722   | 98%  | 0         | 0             | OBRA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DÍAZ MIRÓN CLAVE 30DPR1348O  | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 705,260                           | 705,260                | 703,560    | 703,560   | 100%   | 0         | 0             | OBRA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| TRABAJOS ELÉCTRICOS EN MEDIA TENSIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD, CLAVE 30DPR2322C   | 193-VERACRUZ     | VERACRUZ                           | URBANO | 1,457,441                         | 1,457,441              | 1,308,371  | 1,308,371 | 90%  | 0         | 0             | OBRA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30DPR1395Z               | 194-VILLA ALDAMA | VILLA ALDAMA                       | URBANO | 338,621                           | 338,621                | 338,620    | 338,620   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR2641Y      | 195-XOXOCOTLA    | XOXOCOTLA                          | URBANO | 53,996                            | 53,996                 | 53,996     | 53,996    | 100%   | 0         | 0             | PROYECTO         | 1                | 1   | 100%                   | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR2647S  | 196-YANGA        | GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO) | RURAL  | 5,346                             | 5,346                  | 5,346      | 5,346     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR2079R   | 196-YANGA        | EL MIRADOR                         | RURAL  | 1,550                             | 1,550                  | 1,550      | 1,550     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CLAVE 30EPR2647S              | 196-YANGA        | GENERAL FRANCISCO PAZ (EL POBLADO) | RURAL  | 205,056                           | 205,056                | 204,935    | 204,935   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30DPR2079R  | 196-YANGA        | EL MIRADOR                         | RURAL  | 59,868                            | 59,868                 | 59,424     | 59,424    | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 30DPR1468P  | 197-YECUATLA     | YECUATLA                           | URBANO | 11,132                            | 11,132                 | 11,132     | 11,132    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K  | 197-YECUATLA     | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 3,289                             | 3,289                  | 3,289      | 3,289     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL, YA QUE NO SE ENCUENTRA CRISTOBAL COLÓN O ESTA MAL CAPTURADO Y SOLO ESTA CRISTOBAL HIDALGO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DTV0170K | 197-YECUATLA     | COBERTURA MUNICIPAL                | RURAL  | 177,646                           | 177,646                | 126,488    | 126,488   | 71%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ CLAVE 30DPR1468P                                 | 197-YECUATLA     | YECUATLA                           | URBANO | 527,213                           | 527,213                | 526,907    | 526,907   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012V   | 2-ACATLÁN        | ACATLÁN                            | URBANO | 27,645                            | 27,645                 | 27,645     | 27,645    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F, G, H, I," EN LA ESCUELA PRIMARIA JORGE CERDAN, CLAVE 30EPR0012N  | 2-ACATLÁN        | ACATLÁN                            | URBANO | 1,093,962                         | 1,093,962              | 1,072,133  | 1,072,133 | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE RODRÍGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N   | 200-ZENTLA       | EJIDO LA PINA (MARCOMILLA)         | RURAL  | 4,422                             | 4,422                  | 4,422      | 4,422     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV0172N  | 200-ZENTLA       | SAN RAFAEL PINA                    | RURAL  | 2,942                             | 2,942                  | 2,942      | 2,942     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |  |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |  |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  | 2  | 3                                    | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUEZ RODRIGUEZ CANO, CLAVE 30EPR2676N            | 200-ZENTLA                               | EJIDO LA PINA (MAROMILLA)            | RURAL  | 170,771                           | 170,771                | 169,503    | 169,503  | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DTV0071K                   | 200-ZENTLA                               | ZENTLA                               | RURAL  | 228,607                           | 228,607                | 228,400    | 228,400  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30ETV9172H              | 200-ZENTLA                               | SAN RAFAEL PINA                      | RURAL  | 209,323                           | 209,323                | 209,220    | 209,220  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DE50041K   | 201-ZONGOLICA                            | ZONGOLICA                            | URBANO | 11,007                            | 11,007                 | 11,007     | 11,007   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ, CLAVE 30DV0508D   | 201-ZONGOLICA                            | XPALCUAHUTLA (MOXALA)                | RURAL  | 2,894                             | 2,894                  | 2,894      | 2,894    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30EPR0694G                   | 201-ZONGOLICA                            | ZONGOLICA                            | URBANO | 421,324                           | 421,324                | 420,552    | 420,552  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DE50041K          | 201-ZONGOLICA                            | ZONGOLICA                            | URBANO | 447,785                           | 447,785                | 446,596    | 446,596  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 84, CLAVE 30ST0504G       | 201-ZONGOLICA                            | ZONGOLICA                            | URBANO | 518,898                           | 518,898                | 518,336    | 518,336  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BEATRIZ CAMPOS PÉREZ CLAVE 30DTV0508D   | 201-ZONGOLICA                            | XPALCUAHUTLA (MOXALA)                | RURAL  | 113,395                           | 113,395                | 110,934    | 110,934  | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELEYRA, CLAVE 30DJN0162M   | 204-AGUA DULCE                           | AGUA DULCE                           | URBANO | 3,879                             | 3,879                  | 3,879      | 3,879    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALFONSO LAVERAN, CLAVE 30DJN1288B                | 204-AGUA DULCE                           | AGUA DULCE                           | URBANO | 202,218                           | 202,218                | 201,567    | 201,567  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MATIANA R. DE AVELEYDARA, CLAVE 30DJN0162M                         | 204-AGUA DULCE                           | AGUA DULCE                           | URBANO | 162,453                           | 162,453                | 148,705    | 148,705  | 92%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS CERDAN, CLAVE 30DPR2866F   | 204-AGUA DULCE                           | GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ                   | RURAL  | 132,970                           | 132,970                | 129,653    | 129,653  | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIG. FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30EPR3299H  | 204-AGUA DULCE                           | AGUA DULCE                           | URBANO | 150,282                           | 150,282                | 144,421    | 144,421  | 96%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DPR0163B   | 204-AGUA DULCE                           | EL FAISAN                            | RURAL  | 235,651                           | 235,651                | 235,650    | 235,650  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE 30DSN0034I | 205-EL HIGO                              | EL HIGO                              | URBANO | 492,584                           | 492,584                | 469,345    | 469,345  | 95%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIG. BENTO JUÁREZ CLAVE 30DPR1028D                   | 205-EL HIGO                              | EL HIGO                              | URBANO | 439,582                           | 439,582                | 438,060    | 438,060  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 MARZO CLAVE 30DE50115L   | 206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 9,692                             | 9,692                  | 9,692      | 9,692    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ZOILA GÚZMAN RUIZ CLAVE 30DJN1388Z   | 206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 2,360                             | 2,360                  | 2,360      | 2,360    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ZOILA GÚZMAN RUIZ CLAVE 30DJN1388Z                    | 206-NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 125,050                           | 125,050                | 123,457    | 123,457  | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                                | Localidad                             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |   |
|---|--|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|---|
|   |  |                                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |
|   |  |                                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 18 DE MARZO CLAVE 300ES0116L                                      | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  | URBANO | 477,863                           | 477,863                | 473,116         | 473,116       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSAURA ZAPATA CLAVE 30EJN0229C   | 208-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO  | URBANO | 167,690                           | 167,690                | 166,694         | 166,694       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN: 1A ETAPA, SUSTITUCIÓN (REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "E", CUATRO AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPB0112U | 207-TRES VALLES                          | POBLADO TRES                          | RURAL  | 24,552                            | 24,552                 | 24,552          | 24,552        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | PROYECTO              | 1   | 1                            | 91%              | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN MEXICANA, CLAVE 30TV0568S                                | 208-CARLOS A. CARRILLO                   | CARLOS A. CARRILLO                    | URBANO | 398,511                           | 398,511                | 398,511         | 398,511       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR1621E  | 208-CARLOS A. CARRILLO                   | VENUSTIANO CARRANZA                   | RURAL  | 136,280                           | 136,280                | 135,443         | 135,443       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0373F                                       | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ               | BENIGNO MENDOZA                       | RURAL  | 190,639                           | 190,639                | 185,189         | 185,189       | 97%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CLAVE 30DPR0522X  | 209-TATAHUICAPAN DE JUÁREZ               | MAGALLANES                            | RURAL  | 58,057                            | 58,057                 | 49,326          | 49,326        | 85%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 30EPR0286K                                 | 21-ATOYAC                                | MANZANILLO                            | RURAL  | 125,122                           | 125,122                | 124,804         | 124,804       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CLAVE 30EPR0285L                                  | 21-ATOYAC                                | GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO) | URBANO | 689,002                           | 689,002                | 605,175         | 605,175       | 88%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO JIMENEZ CLAVE 30DJN0865C  | 21-ATOYAC                                | ATOYAC                                | URBANO | 53,529                            | 53,529                 | 53,529          | 53,529        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 44, CLAVE 30DST044Z                                | 21-ATOYAC                                | GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO) | URBANO | 500,456                           | 500,456                | 486,977         | 486,977       | 97%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30TV0897K                                   | 21-ATOYAC                                | ATOYAC                                | URBANO | 171,644                           | 171,644                | 171,217         | 171,217       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30DPR3381P  | 21-ATOYAC                                | GENERAL MIGUEL ALEMAN (POTRERO NUEVO) | URBANO | 113,126                           | 113,126                | 113,126         | 113,126       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 30EPR0278B  | 21-ATOYAC                                | LA ESPERANZA                          | RURAL  | 38,171                            | 38,171                 | 37,694          | 37,694        | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN CLAVE 30EPR03279A   | 21-ATOYAC                                | ATOYAC                                | URBANO | 152,250                           | 152,250                | 152,249         | 152,249       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS CLAVE 30DPR0212U  | 212-SANTIAGO SOCHAPAN                    | XOCHIAHA                              | URBANO | 14,318                            | 14,318                 | 14,318          | 14,318        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2101C  | 212-SANTIAGO SOCHAPAN                    | TATAHUICAPA                           | RURAL  | 5,273                             | 5,273                  | 5,273           | 5,273         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISIÓN           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR2101C   | 212-SANTIAGO SOCHAPAN                    | TATAHUICAPA                           | RURAL  | 235,570                           | 235,570                | 234,623         | 234,623       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 30TV0717J                             | 212-SANTIAGO SOCHAPAN                    | LA UNIÓN PROGRESO TATAHUICAPA         | RURAL  | 159,295                           | 159,295                | 158,796         | 158,796       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN LA ESCUELA PRIMARIA LAS AMERICAS, CLAVE 30EPR0212U   | 212-SANTIAGO SOCHAPAN                    | XOCHIAHA                              | URBANO | 671,704                           | 671,704                | 662,927         | 662,927       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio       | Localidad     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-----------------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                 |               |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                 |               |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2               | 3             | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DPR3510N   | 23-ATZALAN      | CUAJAZPOTITAN | RURAL  | 1,596                             | 1,596                  | 1,596      | 1,596    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DTV0201N  | 23-ATZALAN      | ZAPOTITLAN    | RURAL  | 3,600                             | 3,600                  | 3,600      | 3,600    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30DPR3510N               | 23-ATZALAN      | CUAJAZPOTITAN | RURAL  | 160,026                           | 160,026                | 142,937    | 142,937  | 89%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DTV0201N    | 23-ATZALAN      | ZAPOTITLAN    | RURAL  | 139,229                           | 139,229                | 139,229    | 139,229  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30EPR0341N  | 24-TLALTEPELA   | OHUAPAN       | RURAL  | 5,307                             | 5,307                  | 5,307      | 5,307    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE EJERCIDO Y/O CANCELADA       |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, CLAVE 30EPR0337A               | 24-TLALTEPELA   | TLALTEPELA    | URBANO | 344,563                           | 344,563                | 342,383    | 342,383  | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CLAVE 30EPR0341N              | 24-TLALTEPELA   | OHUAPAN       | RURAL  | 296,157                           | 296,157                | 295,642    | 295,642  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0352T | 24-TLALTEPELA   | TLALTEPELA    | URBANO | 288,041                           | 288,041                | 287,483    | 287,483  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EMMANUEL KANT, CLAVE 30DJN2033F  | 25-AYAHUALULCO  | AYAHUALULCO   | URBANO | 39,768                            | 39,768                 | 39,458     | 39,458   | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR0349F  | 25-AYAHUALULCO  | XOCOTPEC      | RURAL  | 128,425                           | 128,425                | 128,186    | 128,186  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CLAVE 30EJN0959C  | 26-BANDERILLA   | BANDERILLA    | URBANO | 22,514                            | 22,514                 | 22,514     | 22,514   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0379Z  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 3,843                             | 3,843                  | 3,843      | 3,843    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC CLAVE 30DPR0009M   | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 4,818                             | 4,818                  | 4,818      | 4,818    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 47 CLAVE 30DPR4262C  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 10,015                            | 10,015                 | 10,015     | 10,015   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS CLAVE 30EPR3711J   | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 7,241                             | 7,241                  | 7,241      | 7,241    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0914P  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 13,984                            | 13,984                 | 13,984     | 13,984   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR, CLAVE 30DPR2311B  | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 5,128                             | 5,128                  | 5,128      | 5,128    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSÉ AZUETA, CLAVE 30DES0017K   | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 18,258                            | 18,258                 | 18,258     | 18,258   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L   | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 2,659                             | 2,659                  | 2,659      | 2,659    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISION    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DIURNA CLAVE 30DES0039E               | 28-BOCA DEL RIO | BOCA DEL RIO  | URBANO | 747,129                           | 747,129                | 742,329    | 742,329  | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio              | Localidad      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|--|------------------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|  |                        |                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|  |                        |                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1  | 2                      | 3              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALEJANDRO MOLINA CLAVE 30EPR0383M                      | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 780,624                           | 780,624                | 703,300    | 703,300   | 90%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUTEMOC, CLAVE 30DPR005M                     | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 418,132                           | 418,132                | 418,131    | 418,131   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FORD 47, CLAVE 30DPR426C                               | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 415,806                           | 415,806                | 384,378    | 384,378   | 92%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30EPR371J                      | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 315,030                           | 315,030                | 277,852    | 277,852   | 88%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS PASTEUR CLAVE 30DPR2911B                          | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 351,348                           | 351,348                | 346,256    | 346,256   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "D" Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 JOSE AZUETA CLAVE 30DE9017K (SEGUNDA ETAPA) | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 2,332,909                         | 2,332,909              | 1,902,904  | 1,902,904 | 82%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE G. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3633X                 | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 280,017                           | 280,017                | 271,353    | 271,353   | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PARAISO INFANTIL, CLAVE 30DJN3079H                     | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | RURAL  | 132,395                           | 132,395                | 132,062    | 132,062   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IRENE GARCIA DE GEOFFRAY, CLAVE 30EJN0138L   | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 102,152                           | 102,152                | 101,913    | 101,913   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 30EPR0379Z  | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 218,655                           | 218,655                | 147,306    | 147,306   | 67%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CLAVE 30DPR4010Z   | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 141,898                           | 141,898                | 141,583    | 141,583   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS REYES HEROLEZ CLAVE 30DPR1553Y  | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 261,261                           | 261,261                | 254,926    | 254,926   | 98%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA PESQUERA NO. 114, CLAVE 30DST0114E  | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 159,214                           | 159,214                | 158,976    | 158,976   | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| TRABAJOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE 30DPR0514P   | 28-BOCA DEL RIO        | BOCA DEL RIO   | URBANO | 573,553                           | 573,553                | 557,780    | 557,780   | 97%  | 0         | 0             | OBRA             | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE30EPR0607D  | 3-ACAYUCAN             | ACAYUCAN       | URBANO | 9,493                             | 9,493                  | 9,493      | 9,493     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P  | 3-ACAYUCAN             | ACAYUCAN       | URBANO | 4,416                             | 4,416                  | 4,416      | 4,416     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DR. SALVADOR ALLENDE, CLAVE 30EPR0607D      | 3-ACAYUCAN             | ACAYUCAN       | URBANO | 614,682                           | 614,682                | 366,586    | 366,586   | 60%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL M. AGUIRRE CINTA, CLAVE 30EPR0018P     | 3-ACAYUCAN             | ACAYUCAN       | URBANO | 189,125                           | 189,125                | 169,278    | 169,278   | 90%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS PAVON CLAVE 30EPR3543D   | 30-CAMERINO Z. MENDOZA | CIUDAD MENDOZA | URBANO | 1,199,545                         | 1,199,545              | 1,199,542  | 1,199,542 | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR0404I  | 31-CARRILLO PUERTO     | TAMARINDO      | URBANO | 5,229                             | 5,229                  | 5,229      | 5,229     | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISION      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE EJERCIDO Y/O CANCELADA       |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                    |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                    |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                  | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0406G   | 31-CARRILLO PUERTO | EL PALMAR       | RURAL  | 2,525                             | 2,525                  | 2,525      | 2,525    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DV0931A   | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO       | URBANO | 3,234                             | 3,234                  | 3,234      | 3,234    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DJN0713Y   | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO       | URBANO | 4,930                             | 4,930                  | 4,930      | 4,930    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR0404I              | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO       | URBANO | 205,068                           | 205,068                | 204,785    | 204,785  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FELPE CARRILLO PUERTO, CLAVE 30DTV0931A | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO       | URBANO | 131,778                           | 131,778                | 131,440    | 131,440  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30DJN0713Y                                  | 31-CARRILLO PUERTO | TAMARINDO       | URBANO | 357,185                           | 357,185                | 354,169    | 354,169  | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0406G   | 31-CARRILLO PUERTO | EL PALMAR       | RURAL  | 102,723                           | 102,723                | 102,441    | 102,441  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FORD 111 GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30DPR3209E  | 34-CERRO AZUL      | CERRO AZUL      | URBANO | 35,688                            | 35,688                 | 35,688     | 35,688   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O  | 38-COATEPEC        | LA ORDUÑA       | RURAL  | 6,778                             | 6,778                  | 6,778      | 6,778    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR2965E  | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 8,921                             | 8,921                  | 8,921      | 8,921    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, CLAVE 30EPR0406O   | 38-COATEPEC        | BELLA ESPERANZA | RURAL  | 7,236                             | 7,236                  | 7,236      | 7,236    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARIANO MICHELENA, CLAVE 30DJN1152M  | 38-COATEPEC        | PACHO VIEJO     | URBANO | 2,332                             | 2,332                  | 2,332      | 2,332    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D  | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 3,163                             | 3,163                  | 3,163      | 3,163    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA SENDA, CLAVE 30DJN2362J   | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 3,111                             | 3,111                  | 3,111      | 3,111    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA JACOME REBOLLEDO, CLAVE 30DJN1598D   | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 124,353                           | 124,353                | 121,679    | 121,679  | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA SENDA CLAVE 30DJN2362J                   | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 121,141                           | 121,141                | 119,238    | 119,238  | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3212O               | 38-COATEPEC        | LA ORDUÑA       | RURAL  | 260,287                           | 260,287                | 260,283    | 260,283  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30EPR0470H         | 38-COATEPEC        | PACHO VIEJO     | URBANO | 446,291                           | 446,291                | 445,590    | 445,590  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN CLAVE 30EPR2965E          | 38-COATEPEC        | COATEPEC        | URBANO | 342,361                           | 342,361                | 341,986    | 341,986  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0406O           | 38-COATEPEC        | BELLA ESPERANZA | RURAL  | 277,834                           | 277,834                | 277,368    | 277,368  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio        | Localidad                     | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |                  |  |
|--|------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|--|
|  |                  |                               |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |  |
|  |                  |                               |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |                  |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR3333Z | 38-COATEPEC      | COATEPEC                      | URBANO | 502,328                           | 502,328                | 501,253         | 501,253       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ, CLAVE 30DPR3215L         | 38-COATEPEC      | MAHUIXTLAN                    | URBANO | 258,551                           | 258,551                | 258,524         | 258,524       | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELINA MURRIETA DE SERVIN CLAVE 30EJN0409B                               | 38-COATEPEC      | COATEPEC                      | URBANO | 81,845                            | 81,845                 | 77,955          | 77,955        | 95%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA GARCIA C DE N CLAVE 30DJN0092H                                   | 38-COATEPEC      | MAHUIXTLAN                    | URBANO | 94,823                            | 94,823                 | 86,668          | 86,668        | 91%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CLAVE 30EJN0117Z   | 38-COATEPEC      | COATEPEC                      | URBANO | 136,851                           | 136,851                | 123,367         | 123,367       | 90%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA, CLAVE 30DPR473D  | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 4,307                             | 4,307                  | 4,307           | 4,307         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR0792R  | 39-COATZACOALCOS | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 4,197                             | 4,197                  | 4,197           | 4,197         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. EN EL LISTADO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA RANCHO ALEGRE. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3191S   | 39-COATZACOALCOS | FRANCISCO VILLA               | RURAL  | 692                               | 692                    | 692             | 692           | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3302U   | 39-COATZACOALCOS | COBERTURA MUNICIPAL           | RURAL  | 3,501                             | 3,501                  | 3,501           | 3,501         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. EN EL LISTADO DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA DIVINA PROVIDENCIA. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO V LOPEZ, CLAVE 30EPR0493S   | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE                       | URBANO | 5,820                             | 5,820                  | 5,820           | 5,820         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D   | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 7,173                             | 7,173                  | 7,173           | 7,173         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2002C   | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE                       | URBANO | 5,318                             | 5,318                  | 5,318           | 5,318         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I   | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 7,280                             | 7,280                  | 7,280           | 7,280         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30DPR5318V   | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE                       | URBANO | 2,222                             | 2,222                  | 2,222           | 2,222         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS CLAVE 30E08002J   | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 12,009                            | 12,009                 | 12,009          | 12,009        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143, CLAVE 30DST0143Z  | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 9,385                             | 9,385                  | 9,385           | 9,385         | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z   | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS                 | URBANO | 45,814                            | 45,814                 | 45,814          | 45,814        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1   | 0                            | 0%               | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE 30DPR3844A    | 39-COATZACOALCOS | GUILLERMO PRIETO (SANTA ROSA) | RURAL  | 189,589                           | 189,589                | 187,287         | 187,287       | 99%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DPR3191S          | 39-COATZACOALCOS | FRANCISCO VILLA               | RURAL  | 75,808                            | 75,808                 | 26,534          | 26,534        | 35%  | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DPR3457I        | 39-COATZACOALCOS | LA CANGREJERA (GAVILAN SUR)   | RURAL  | 57,197                            | 57,197                 | 56,999          | 56,999        | 100%   | 0              | 0              | 0                     | OTROS                 | 1   | 1                            | 100%             |  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio        | Localidad                   | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|------------------|-----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                  |                             |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                  |                             |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   | 2                | 3                           | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DPR4863W              | 39-COATZACOALCOS | CINCO DE MAYO               | RURAL  | 169,956                           | 169,956                | 168,867    | 168,867   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA, CLAVE 30DPR2001D                 | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 479,903                           | 479,903                | 477,847    | 477,847   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CLAVE 30DPR2002C                  | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE                     | URBANO | 244,739                           | 244,739                | 231,239    | 231,239   | 94%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA, CORONA, CLAVE 30DPR4773D          | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 305,913                           | 305,913                | 305,912    | 305,912   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DPR5420I | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 504,928                           | 504,928                | 504,925    | 504,925   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 30DPR5319V                | 39-COATZACOALCOS | ALLENDE                     | URBANO | 114,341                           | 114,341                | 98,638     | 98,638    | 86%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 96, CLAVE 30DST0096F   | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 1,673,009                         | 1,673,009              | 1,672,004  | 1,672,004 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO, CLAVE 30EJN1338T  | 39-COATZACOALCOS | MUNDO NUEVO                 | URBANO | 32,845                            | 32,845                 | 29,159     | 29,159    | 89%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ CLAVE 30DPR4780N  | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 163,863                           | 163,863                | 163,158    | 163,158   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL COATZACOALCOS NO. 4 CLAVE 30DES0002I                                   | 39-COATZACOALCOS | MUNDO NUEVO                 | URBANO | 464,573                           | 464,573                | 464,573    | 464,573   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 143 CLAVE 30DST0143Z                                    | 39-COATZACOALCOS | COATZACOALCOS               | URBANO | 478,825                           | 478,825                | 415,017    | 415,017   | 87%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR0052W   | 4-ACTOPAN        | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 4,551                             | 4,551                  | 4,551      | 4,551     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EPR2956X   | 4-ACTOPAN        | CERRO GORDO                 | RURAL  | 7,033                             | 7,033                  | 7,033      | 7,033     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1640C   | 4-ACTOPAN        | VILLA NUEVA                 | RURAL  | 288                               | 288                    | 288        | 288       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET, CLAVE 30EJN0036J                    | 4-ACTOPAN        | EL GUARUMBO                 | RURAL  | 18,185                            | 18,185                 | 17,946     | 17,946    | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS, CLAVE 30DJN0069G            | 4-ACTOPAN        | SAN ISIDRO                  | RURAL  | 84,025                            | 84,025                 | 84,024     | 84,024    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO, CLAVE 30EPR0052W      | 4-ACTOPAN        | SANTA ROSA (GENERAL PINZÓN) | RURAL  | 174,665                           | 174,665                | 174,443    | 174,443   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR2956X       | 4-ACTOPAN        | CERRO GORDO                 | RURAL  | 329,651                           | 329,651                | 269,591    | 269,591   | 82%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CLAVE 30EPR0169W   | 4-ACTOPAN        | CHICLASEN                   | RURAL  | 614,973                           | 614,973                | 613,477    | 613,477   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA CLAVE 30EPR0042P   | 4-ACTOPAN        | MOZOMBOA                    | URBANO | 167,538                           | 167,538                | 167,297    | 167,297   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio     | Localidad      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico |                  |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |                        |   |
|---|---------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
|   |               |                |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance %   | Generados | Ejercidos     | Unidad de Medida | Programado Anual |   | Acumulado al Trimestre | Avance %  |
|   |               |                |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |  |           |               |                  |                  |   |                        |   |
| 1   | 2             | 3              | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9  | 10        | 11            |                  |                  |   |                        |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS DOMINGO JUSTINO SARMIENTO, CLAVE 30DJN1640C   | 4-ACTOPAN     | VILLA NUEVA    | RURAL  | 11,186                            | 11,186                 | 11,055     | 11,055   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, CLAVE 30DJN2175D  | 4-ACTOPAN     | LA ESPERANZA   | RURAL  | 71,398                            | 71,398                 | 70,920     | 70,920   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30EPR0037D  | 4-ACTOPAN     | EL GUARUMBO    | RURAL  | 37,204                            | 37,204                 | 36,774     | 36,774   | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30DES0031D  | 4-ACTOPAN     | ACTOPAN        | URBANO | 311,189                           | 311,189                | 310,951    | 310,951  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO ARROYO FLORES, CLAVE 30DPR4907C  | 40-COATZINTLA | COATZINTLA     | URBANO | 2,664                             | 2,664                  | 2,664      | 2,664    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CLAVE 30DPR3249B  | 40-COATZINTLA | COATZINTLA     | URBANO | 5,826                             | 5,826                  | 5,826      | 5,826    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO CLAVE 30DPR3313M   | 40-COATZINTLA | COATZINTLA     | URBANO | 4,670                             | 4,670                  | 4,670      | 4,670    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLAVE 30DPR1249W                            | 40-COATZINTLA | CORRALILLOS    | RURAL  | 201,652                           | 201,652                | 200,578    | 200,578  | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CLAVE 30DPR3249B                        | 40-COATZINTLA | COATZINTLA     | URBANO | 223,473                           | 223,473                | 223,472    | 223,472  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 30EPR0519K  | 41-COETZALA   | COETZALA       | URBANO | 14,142                            | 14,142                 | 14,142     | 14,142   | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0519J                              | 41-COETZALA   | COETZAPOTITLA  | RURAL  | 279,152                           | 279,152                | 269,865    | 269,865  | 97%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PROFESOR JOSE MANUEL PALAFOX POSADAS CLAVE 30ETV0285K | 41-COETZALA   | COETZALA       | URBANO | 171,666                           | 171,666                | 169,856    | 169,856  | 99%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CLAVE 30DCC0161L   | 41-COETZALA   | COETZAPOTITLA  | RURAL  | 23,122                            | 23,122                 | 19,279     | 19,279   | 83%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0929Q  | 43-COMAPA     | BOCA DEL MONTE | URBANO | 8,994                             | 8,994                  | 8,994      | 8,994    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0542K   | 43-COMAPA     | SONORA         | RURAL  | 2,689                             | 2,689                  | 2,689      | 2,689    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES CLAVE 30EPR0529Q                            | 43-COMAPA     | BOCA DEL MONTE | URBANO | 344,898                           | 344,898                | 344,752    | 344,752  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR0542K                             | 43-COMAPA     | SONORA         | RURAL  | 118,096                           | 118,096                | 103,093    | 103,093  | 87%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 30TV0421Z             | 43-COMAPA     | BOCA DEL MONTE | URBANO | 269,065                           | 269,065                | 268,777    | 268,777  | 100%   | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 100%                   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DPR3784J   | 44-CÓRDOBA    | CÓRDOBA        | URBANO | 4,143                             | 4,143                  | 4,143      | 4,143    | 100%   | 0         | 0             | SUPERVISIÓN      | 1                | 0   | 0%                     | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO               |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA FRANCISCA DE IRIVAS, CLAVE 30EPR0570G                   | 44-CÓRDOBA    | CÓRDOBA        | URBANO | 779,733                           | 779,733                | 522,715    | 522,715  | 67%  | 0         | 0             | OTROS            | 1                | 1   | 70%                    |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico  |                       |                       | Información complementaria y explicación de variaciones |                              |   |
|--|---------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
|  |                           |                       |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3                                  | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 |   | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9  |
|  |                           |                       |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |  |                |                |                       |                       |   |                              |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, CLAVE 30DR3794J              | 44-CÓRDOBA                | CÓRDOBA               | URBANO | 584,085                           | 584,085                | 494,396         | 494,396       | 85%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER CLAVUERO, CLAVE 30EPR0625T              | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN          | URBANO | 373,987                           | 373,987                | 372,030         | 372,030       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A" EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO FENTANES, CLAVE 30EPR0380E   | 45-COSAMALOAPAN DE CARPIO | COSAMALOAPAN          | URBANO | 1,273,494                         | 1,273,494              | 1,272,645       | 1,272,645     | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0663P   | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | PIEDRA PARADA         | RURAL  | 5,423                             | 5,423                  | 5,423           | 5,423         | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA          |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0661R   | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 13,062                            | 13,062                 | 13,062          | 13,062        | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J   | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 4,675                             | 4,675                  | 4,675           | 4,675         | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA SERRANO, CLAVE 30EJN0120M  | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 2,819                             | 2,819                  | 2,819           | 2,819         | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ, CLAVE 30EPR0663P                | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | PIEDRA PARADA         | RURAL  | 208,797                           | 208,797                | 208,797         | 208,797       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CLAVE 30EPR0661R                  | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 501,912                           | 501,912                | 500,695         | 500,695       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 68, CLAVE 30DST0068J   | 46-COSAUTLÁN DE CARVAJAL  | COSAUTLÁN DE CARVAJAL | URBANO | 180,327                           | 180,327                | 180,326         | 180,326       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR0660H                      | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE          | URBANO | 259,823                           | 259,823                | 258,165         | 258,165       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO CLAVE 30EPR3252P                        | 48-COSOLEACAQUE           | SAN PEDRO MARTÍN      | RURAL  | 270,258                           | 270,258                | 269,543         | 269,543       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30DR3338T               | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE          | URBANO | 300,444                           | 300,444                | 300,443         | 300,443       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ELEUTERIO T. HERNÁNDEZ NAVEDA, CLAVE 30EPR0931A | 48-COSOLEACAQUE           | COSOLEACAQUE          | URBANO | 177,807                           | 177,807                | 177,482         | 177,482       | 100%   | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ SICLAVE   | 53-CUITLAHUAC             | CUITLAHUAC            | URBANO | 37,948                            | 37,948                 | 11,384          | 11,384        | 30%  | 0              | 0              | OTROS                 | 0                     | 0   | 0%                           | PARA GASTOS INDIRECTOS NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DTV0929W  | 54-CHACALTIANGUIS         | JOACHÍN               | RURAL  | 305,753                           | 305,753                | 303,524         | 303,524       | 99%  | 0              | 0              | OTROS                 | 1                     | 1   | 100%                         |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G   | 58-CHICONTEPEC            | LAS GUIRAS            | RURAL  | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ CLAVE 30EPR0788D   | 58-CHICONTEPEC            | IXCACUATITLA          | RURAL  | 2,739                             | 2,739                  | 2,739           | 2,739         | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DC0462U  | 58-CHICONTEPEC            | AHUICA                | RURAL  | 3,613                             | 3,613                  | 3,613           | 3,613         | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DC0376Z  | 58-CHICONTEPEC            | CHAMOLA               | RURAL  | 294                               | 294                    | 294             | 294           | 100%   | 0              | 0              | SUPERVISIÓN           | 1                     | 1   | 0%                           | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad         | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 |                | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                          | Avance Físico         |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |      |   |
|---|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|------|---|
|   |                    |                   |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6 | Ejercidos<br>7                                      | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |      |   |
|   |                    |                   |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |                |   |                          |                       |                              |                  |   |      |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CLAVE 30DCC1384N   | 58-CHICONTEPEC     | EMILIANO ZAPATA   | RURAL  | 555                               | 555                    | 555             | 555           | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T  | 58-CHICONTEPEC     | LAS GUIRAS        | RURAL  | 267                               | 267                    | 267             | 267           | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DCC0462U                 | 58-CHICONTEPEC     | AHUICA            | RURAL  | 155,922                           | 155,922                | 138,494         | 138,494       | 89%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA CLAVE 30DCC0014O                | 58-CHICONTEPEC     | LINDERO AGUA FRIA | RURAL  | 34,491                            | 34,491                 | 34,321          | 34,321        | 100%            | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA, CLAVE 30DCC1384N                     | 58-CHICONTEPEC     | EMILIANO ZAPATA   | RURAL  | 29,682                            | 29,682                 | 23,036          | 23,036        | 78%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30DPR3206J                    | 58-CHICONTEPEC     | CHAMOLA           | RURAL  | 118,327                           | 118,327                | 109,409         | 109,409       | 92%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA, CLAVE 30DPR4053X                    | 58-CHICONTEPEC     | LINDERO AGUA FRIA | RURAL  | 107,059                           | 107,059                | 107,059         | 107,059       | 100%            | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD CLAVE 30DPB070G                          | 58-CHICONTEPEC     | AHUICA            | RURAL  | 225,297                           | 225,297                | 225,297         | 225,297       | 100%            | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES CLAVE 30EPR0802G                     | 58-CHICONTEPEC     | LAS GUIRAS        | RURAL  | 176,641                           | 176,641                | 72,303          | 72,303        | 41%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ DOLORES HERNÁNDEZ, CLAVE 30EPR0768D | 58-CHICONTEPEC     | IXCACUATITLA      | RURAL  | 211,866                           | 211,866                | 105,014         | 105,014       | 50%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ, CLAVE 30DTV0051X             | 58-CHICONTEPEC     | LINDERO AGUA FRIA | RURAL  | 158,441                           | 158,441                | 153,568         | 153,568       | 97%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 30ETV016Q           | 58-CHICONTEPEC     | AHUICA            | RURAL  | 119,920                           | 119,920                | 113,924         | 113,924       | 95%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS, CLAVE 30DCC0176Z  | 58-CHICONTEPEC     | CHAMOLA           | RURAL  | 14,882                            | 14,882                 | 11,284          | 11,284        | 76%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCOYOTL CLAVE 30DJN2763T  | 58-CHICONTEPEC     | LAS GUIRAS        | RURAL  | 16,024                            | 16,024                 | 10,226          | 10,226        | 64%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CLAVE 30DPR0243N   | 62-CHOCAMÁN        | CHOCAMÁN          | URBANO | 3,356                             | 3,356                  | 3,356           | 3,356         | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE 30EPR0856K  | 62-CHOCAMÁN        | CHOCAMÁN          | URBANO | 2,478                             | 2,478                  | 2,478           | 2,478         | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y  | 62-CHOCAMÁN        | CHOCAMÁN          | URBANO | 1,959                             | 1,959                  | 1,959           | 1,959         | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN SERDAN ALATRISTE CLAVE 30DJN0283Y           | 62-CHOCAMÁN        | CHOCAMÁN          | URBANO | 75,592                            | 75,592                 | 75,093          | 75,093        | 99%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 30EPR0856K   | 62-CHOCAMÁN        | CHOCAMÁN          | URBANO | 95,571                            | 95,571                 | 95,006          | 95,006        | 99%             | 0              | 0   | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 1   | 100% |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAUHTEMOC, CLAVE 30DPR049R  | 65-EMILIANO ZAPATA | EL CHICO          | RURAL  | 4,261                             | 4,261                  | 4,261           | 4,261         | 100%            | 0              | 0   | 0                        | SUPERVISION           | 1                            | 1                | 0   | 0%   | 11<br>PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio          | Localidad                           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|---|--------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|   |                    |                                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|   |                    |                                     |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1   |                    |                                     |        | 2                                 | 3                      | 4          | 5        | 6        | 7  | 8         | 9                | 10               | 11                     |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D   | 65-EMILIANO ZAPATA | PACHO NUEVO                         | RURAL  | 4,556                             | 4,556                  | 4,556      | 4,556    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CLAVE 30EPR0893O   | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                           | URBANO | 12,833                            | 12,833                 | 12,833     | 12,833   | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO, CLAVE 30EPR0888E   | 65-EMILIANO ZAPATA | OJO DE AGUA                         | RURAL  | 5,074                             | 5,074                  | 5,074      | 5,074    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R  | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO                          | RURAL  | 4,908                             | 4,908                  | 4,908      | 4,908    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN, CLAVE 30DPR1838C   | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                           | URBANO | 1,353                             | 1,353                  | 1,353      | 1,353    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑO HERÓES, CLAVE 30DTV0348G  | 65-EMILIANO ZAPATA | DOS RÍOS                            | URBANO | 1,436                             | 1,436                  | 1,436      | 1,436    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E  | 65-EMILIANO ZAPATA | VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL) | URBANO | 2,265                             | 2,265                  | 2,265      | 2,265    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS CLARA JULIA HUERTA DE LEYVA CLAVE 30DJN0839E | 65-EMILIANO ZAPATA | VILLA EMILIANO ZAPATA (EL CARRIZAL) | URBANO | 87,729                            | 87,729                 | 87,729     | 87,729   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS LUISA TODD DE SÁNCHEZ, CLAVE 30DJN2195R      | 65-EMILIANO ZAPATA | ALBORADA                            | RURAL  | 60,243                            | 60,243                 | 60,094     | 60,094   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC, CLAVE 30DPR0949R                | 65-EMILIANO ZAPATA | EL CHICO                            | RURAL  | 164,554                           | 164,554                | 164,554    | 164,554  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ARISTA, CLAVE 30EPR0892P    | 65-EMILIANO ZAPATA | RANCHO NUEVO                        | RURAL  | 223,891                           | 223,891                | 223,888    | 223,888  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | LA LOCALIDAD ES RANCHO VIEJO  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL ALEMÁN, CLAVE 30EPR0885F     | 65-EMILIANO ZAPATA | MIRADORES (MIRADORES DEL MAR)       | RURAL  | 184,299                           | 184,299                | 182,111    | 182,111  | 99%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. MARCO ANTONIO MUÑOZ, CLAVE 30EPR0887D  | 65-EMILIANO ZAPATA | PACHO NUEVO                         | RURAL  | 175,811                           | 175,811                | 175,811    | 175,811  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA ENRIQUETA, CLAVE 30DPR4055V           | 65-EMILIANO ZAPATA | ALBORADA                            | RURAL  | 288,428                           | 288,428                | 288,377    | 288,377  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, CLAVE 30EPR0890R           | 65-EMILIANO ZAPATA | PALO GACHO                          | RURAL  | 212,036                           | 212,036                | 191,267    | 191,267  | 90%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE 30DPR3176Z           | 65-EMILIANO ZAPATA | LA TINAJA                           | RURAL  | 156,618                           | 156,618                | 156,556    | 156,556  | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS NINFA VICTORIA VICUÑA CLAVE 30DJN0902U  | 65-EMILIANO ZAPATA | DOS RÍOS                            | URBANO | 51,886                            | 51,886                 | 51,641     | 51,641   | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR FELIX Z. LICONA CLAVE 30EPR0874Z                                    | 65-EMILIANO ZAPATA | DOS RÍOS                            | URBANO | 30,054                            | 30,054                 | 28,562     | 28,562   | 95%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CLAVE 30DPR1838C  | 65-EMILIANO ZAPATA | RINCONADA                           | URBANO | 53,609                            | 53,609                 | 52,672     | 52,672   | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS GENERAL CANDIDO AGUILAR CLAVE 30DJN3437E  | 68-FORTÍN          | FORTÍN DE LAS FLORES                | URBANO | 1,623                             | 1,623                  | 1,623      | 1,623    | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |                          |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |                          |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2                        | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN CLAVE 30EPR0078D  | 7-CAMARON DE TEJEDA      | CAMARON DE TEJEDA       | URBANO | 4,188                             | 4,188                  | 4,188      | 4,188    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD CLAVE 30DTV0564P         | 7-CAMARON DE TEJEDA      | LA MESTIZA              | RURAL  | 52,205                            | 52,205                 | 42,910     | 42,910   | 82%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO DE PAULA MILLAN, CLAVE 30EPR0078D      | 7-CAMARON DE TEJEDA      | CAMARON DE TEJEDA       | URBANO | 280,943                           | 280,943                | 280,690    | 280,690  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA CARACAS, CLAVE 30DPR2042D             | 7-CAMARON DE TEJEDA      | RINCÓN DE BARRABAS      | RURAL  | 110,020                           | 110,020                | 109,788    | 109,788  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVAN, CLAVE 30EPR0079C                  | 7-CAMARON DE TEJEDA      | LA MESTIZA              | RURAL  | 125,304                           | 125,304                | 125,007    | 125,007  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CLAVE 30DPR2044B            | 7-CAMARON DE TEJEDA      | MATA DE AGUA            | RURAL  | 149,287                           | 149,287                | 148,982    | 148,982  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION, APLICACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CLAVE 30DTV0414P | 7-CAMARON DE TEJEDA      | MATA DE AGUA            | RURAL  | 149,346                           | 149,346                | 146,491    | 146,491  | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 30DTV0131I  | 7-CAMARON DE TEJEDA      | CAMARON DE TEJEDA       | URBANO | 74,558                            | 74,558                 | 73,026     | 73,026   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON CLAVE 30DPB0502J  | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO    | TIERRA NUEVA            | RURAL  | 14,519                            | 14,519                 | 14,519     | 14,519   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SIN NOMBRE CLAVE 30ETV0027W   | 73-HUEYAPAN DE OCAMPO    | LOMA DE SOGOTEGOYO      | RURAL  | 5,160                             | 5,160                  | 5,160      | 5,160    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" EN EL JARDIN DE NIÑOS HUILDAPAN CLAVE 30DJN0287U   | 74-HUILDAPAN             | HUILGAPAN DE CLAUHTEMOC | URBANO | 427,036                           | 427,036                | 427,033    | 427,033  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EPR1019V  | 77-ISLA                  | MAZOCCO                 | RURAL  | 118,426                           | 118,426                | 100,304    | 100,304  | 85%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DEL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F   | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | BARRANCA GRANDE         | RURAL  | 311                               | 311                    | 311        | 311      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ CLAVE 30EJN1129D  | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | LOS LAURELES            | RURAL  | 10,669                            | 10,669                 | 10,469     | 10,469   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL CLAVE 30DJN1712F   | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | BARRANCA GRANDE         | RURAL  | 12,362                            | 12,362                 | 11,932     | 11,932   | 97%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 30DPR8476L   | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | RANCHO DON VICENTE      | RURAL  | 20,678                            | 20,678                 | 20,440     | 20,440   | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACION Y APLICACION DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSÉ MARIA OLANO WIDOBRO CLAVE 30DPR0064V                                | 79-IXHUACÁN DE LOS REYES | XIXITLA                 | RURAL  | 22,272                            | 22,272                 | 21,890     | 21,890   | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CLAVE 30EPR1051D  | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | IXHUATLÁN DEL CAFÉ      | URBANO | 8,454                             | 8,454                  | 8,454      | 8,454    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L   | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | PRESIDIO                | RURAL  | 7,805                             | 7,805                  | 7,805      | 7,805    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 30EPR1057Y   | 80-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | OCOTITLÁN               | RURAL  | 6,142                             | 6,142                  | 6,142      | 6,142    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISION      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISION NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)   | Municipio                | Localidad             | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|---|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|   |                          |                       |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|   |                          |                       |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 30EPR1051   | 60-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | URBANO | 324,617                           | 324,617                | 324,085    | 324,085  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     | 11  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 30EPR1060L           | 60-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | PRESIDIO              | RURAL  | 302,588                           | 302,588                | 299,181    | 299,181  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GURRERO CLAVE 30EPR1057Y          | 60-IXHUATLÁN DEL CAFÉ    | OCOTITLÁN             | RURAL  | 236,680                           | 236,680                | 235,456    | 235,456  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 30EPR1064H | 62-IXHUATLÁN DEL SURESTE | IXHUATLÁN DEL SURESTE | URBANO | 409,751                           | 409,751                | 405,139    | 405,139  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO CAMPESINO CLAVE 30EPR0088M  | 62-IXHUATLÁN DEL SURESTE | AMATITÁN              | RURAL  | 63,969                            | 63,969                 | 60,731     | 60,731   | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DP0057Z                                       | 63-IXHUATLÁN DE MADERO   | COLATLÁN              | RURAL  | 748,967                           | 748,967                | 733,822    | 733,822  | 98%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR1129B  | 66-JALACINGO             | VISTA HERMOSA         | RURAL  | 8,476                             | 8,476                  | 8,476      | 8,476    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q  | 66-JALACINGO             | JALACINGO             | URBANO | 7,868                             | 7,868                  | 7,868      | 7,868    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN2444H  | 66-JALACINGO             | SANTA ANA             | RURAL  | 280                               | 280                    | 280        | 280      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE FLORES MAGÓN CLAVE 30EPR1128B     | 66-JALACINGO             | VISTA HERMOSA         | RURAL  | 482,904                           | 482,904                | 428,316    | 428,316  | 93%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA CLAVE 30DPR2162Q             | 66-JALACINGO             | JALACINGO             | URBANO | 545,765                           | 545,765                | 304,967    | 304,967  | 56%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1120J       | 66-JALACINGO             | JALACINGO             | URBANO | 610,606                           | 610,606                | 610,605    | 610,605  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL AQUILES SERDÁN CLAVE 30DES0118I | 66-JALACINGO             | JALACINGO             | URBANO | 704,917                           | 704,917                | 704,916    | 704,916  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA CLAVE 30DJN2444H  | 66-JALACINGO             | SANTA ANA             | RURAL  | 11,008                            | 11,008                 | 11,008     | 11,008   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD LÓPEZ GONZÁLEZ, CLAVE 30DJN0069H   | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 7,540                             | 7,540                  | 7,540      | 7,540    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR349B   | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 4,067                             | 4,067                  | 4,067      | 4,067    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO, CLAVE 30EPR1169F   | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 14,681                            | 14,681                 | 14,681     | 14,681   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA, CLAVE 30EPR2936J  | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 912                               | 912                    | 912        | 912      | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2935K  | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 20,309                            | 20,309                 | 20,309     | 20,309   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE NACCOZARI, CLAVE 30DPR1968Z  | 67-XALAPA                | XALAPA-ENRIQUEZ       | URBANO | 5,196                             | 5,196                  | 5,196      | 5,196    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio | Localidad       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |   |
|--|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
|  |           |                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |   |
|  |           |                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |  |           |                  |                  |                        |   |          |   |
| 1  | 2         | 3               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8        | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |          |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 28 DE AGOSTO DE 1924, CLAVE 30DPR3479U   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 20,365                            | 20,365                 | 20,365     | 20,365   | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR, CLAVE 30DPR4869Q   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,800                             | 2,800                  | 2,800      | 2,800    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 30DTV19095   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 4,408                             | 4,408                  | 4,408      | 4,408    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NICOLÁS BRAVO, CLAVE 30DTV0168W   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 3,403                             | 3,403                  | 3,403      | 3,403    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CHEDRAUI CARAM, CLAVE 30DJN2699I   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,278                             | 1,278                  | 1,278      | 1,278    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0505R   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,625                             | 2,625                  | 2,625      | 2,625    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN046Q  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 2,124                             | 2,124                  | 2,124      | 2,124    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0851H  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 4,673                             | 4,673                  | 4,673      | 4,673    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL FINAL IMPORTE EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0248V   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 1,711                             | 1,711                  | 1,711      | 1,711    | 100%     | 0  | 0         | 0                | SUPERVISIÓN      | 1                      | 0   | 0%       | EN GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL Y/O CANCELADA            |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D" Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGON CLAVE 30DPR343G | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 351,023                           | 351,023                | 346,925    | 346,925  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS ANA MARIA RODRIGUEZ RIVERA, CLAVE 30DJN252S     | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 142,928                           | 142,928                | 141,358    | 141,358  | 99%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO GARCIA BARRA, CLAVE 30DJN1619Z         | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 159,669                           | 159,669                | 159,669    | 159,669  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS TRINIDAD PEREZ GONZALEZ CLAVE 30DJN0121M        | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 213,627                           | 213,627                | 203,308    | 203,308  | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JESUS GARCIA, CLAVE 30DJN0505R                  | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 116,796                           | 116,796                | 111,247    | 111,247  | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA LUZ ENRIQUEZ CLAVE 30EJN046Q         | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 81,602                            | 81,602                 | 81,408     | 81,408   | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARTIRES 28 DE AGOSTO, CLAVE 30DJN0851H         | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 302,970                           | 302,970                | 227,858    | 227,858  | 75%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS TRINIDAD PEREZ GONZALEZ CLAVE 30DJN0068H        | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 312,243                           | 312,243                | 311,515    | 311,515  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO CLAVE 30EPR1165F            | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 585,634                           | 585,634                | 562,956    | 562,956  | 96%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. AGUSTIN GARCIA FIGUEROA CLAVE 30EPR1168B   | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 765,506                           | 765,506                | 764,480    | 764,480  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE 30EPR1162I              | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 228,739                           | 228,739                | 216,810    | 216,810  | 95%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GONZÁLEZ LLORCA CLAVE 30EPR2936J       | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 42,273                            | 42,273                 | 36,412     | 36,412   | 86%      | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GRACIANO VALENZUELA, CLAVE 30EPR2936K          | 87-XALAPA | XALAPA-ENRIQUEZ | URBANO | 779,002                           | 779,002                | 778,512    | 778,512  | 100%     | 0  | 0         | 0                | OTROS            | 1                      | 1   | 100%     |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio     | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico            |                       |                              |                  | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|---------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---|---|
|  |               |                     |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                      | Ejercidos<br>7 | Unidad de<br>Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 | Avance %<br>10/9 |   |   |
|  |               |                     |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |   |                |                          |                       |                              |                  |   |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HUGO TOPF, CLAVE 30EPR2371                         | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 285,791                           | 285,791                | 237,869         | 237,869       | 83%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  | 11  |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS J. JIMÉNEZ CLAVE 30EPR1162B                   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 746,864                           | 746,864                | 745,896         | 745,896       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DE BOZA, CLAVE 30EPR1141W                   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 230,297                           | 230,297                | 230,059         | 230,059       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DEL 29 DE AGOSTO DE 1924 CLAVE 30DPR3479U | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 781,307                           | 781,307                | 781,306         | 781,306       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 7 DE NOVIEMBRE, CLAVE 30EPR3446Z                   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 361,137                           | 361,137                | 360,755         | 360,755       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO, CLAVE 30DTV106SS    | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 178,337                           | 178,337                | 168,967         | 168,967       | 95%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSARIO GUEVARA BALDERAS, CLAVE 30DJN0248S                                  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 137,940                           | 137,940                | 137,582         | 137,582       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTA, CLAVE 30DPR5202V  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 138,042                           | 138,042                | 128,729         | 128,729       | 93%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C" Y OBRAS EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA CEBALLOS LONGORIA CLAVE 30DJN0242Y                                  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 381,027                           | 381,027                | 375,537         | 375,537       | 99%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER CLAVE 30EJN0094E   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 3,892                             | 3,892                  | 3,892           | 3,892         | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 30DJN3913Q                                      | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 27,913                            | 27,913                 | 27,912          | 27,912        | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE, CLAVE 30DJN0337L  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 101,185                           | 101,185                | 92,987          | 92,987        | 92%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA FLORA ELENA LINERA, CLAVE 30DJN0345V                                       | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 161,215                           | 161,215                | 65,571          | 65,571        | 41%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET, CLAVE 30DPR2718X  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 145,169                           | 145,169                | 144,788         | 144,788       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS, CLAVE 30DJN2898J  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 39,444                            | 39,444                 | 39,205          | 39,205        | 99%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLÍVAR, CLAVE 30DPR4889Q   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 107,556                           | 107,556                | 107,318         | 107,318       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HEROE DE NACOZARI, CLAVE 30DTV0275E   | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 121,031                           | 121,031                | 120,745         | 120,745       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO TEJEDA CLAVE 30EPR3448B  | 87-XALAPA     | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 156,654                           | 156,654                | 156,654         | 156,654       | 100%            | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q   | 88-JALCOMULCO | SANTA MARIA TATETLA | RURAL  | 1,148                             | 1,148                  | 1,148           | 1,148         | 100%            | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN, CLAVE 30EPR1170R   | 88-JALCOMULCO | JALCOMULCO          | URBANO | 5,136                             | 5,136                  | 5,136           | 5,136         | 100%            | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 30ETV0036D  | 88-JALCOMULCO | SANTA MARIA TATETLA | RURAL  | 4,074                             | 4,074                  | 4,074           | 4,074         | 100%            | 0   | 0              | 0                        | SUPERVISIÓN           | 1                            | 0                | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HERIBERTO JARA CORONA CLAVE 30DTV0351U       | 88-JALCOMULCO | JALCOMULCO          | URBANO | 325,822                           | 325,822                | 243,866         | 243,866       | 75%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, F" EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 30EPR1171Q  | 88-JALCOMULCO | SANTA MARIA TATETLA | RURAL  | 146,678                           | 146,678                | 143,554         | 143,554       | 98%             | 0   | 0              | 0                        | OTROS                 | 1                            | 1                | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                          | Localidad                       | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                                    |                                 |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                                    |                                 |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                                  | 3                               | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8         | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTINO SARMIENTO CLAVE 30DJN0385H   | 88-JALCOMULCO                      | JALCOMULCO                      | URBANO | 55,028                            | 55,028                 | 54,692     | 54,692    | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ÚRSULO GALVÁN CLAVE 30EPR1170R  | 88-JALCOMULCO                      | JALCOMULCO                      | URBANO | 197,137                           | 197,137                | 196,898    | 196,898   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ÁRIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1177K  | 89-JALTIPÁN                        | JALTIPÁN DE MORELOS             | URBANO | 31,350                            | 31,350                 | 31,350     | 31,350    | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B, C, D, E, G, I" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REBECA ÁRIAS DE LOPEZ CLAVE 30EPR1177K                    | 89-JALTIPÁN                        | JALTIPÁN DE MORELOS             | URBANO | 1,239,674                         | 1,239,674              | 1,239,672  | 1,239,672 | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANA MARÍA GALLAGA, CLAVE 30EPR0123Z   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                      | RURAL  | 2,788                             | 2,788                  | 2,788      | 2,788     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917, CLAVE 30DTV0499D  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                      | RURAL  | 1,349                             | 1,349                  | 1,349      | 1,349     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN1447X   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                      | RURAL  | 1,239                             | 1,239                  | 1,239      | 1,239     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "B" EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 30EPR0106J  | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | BLANCA ESPUMA                   | RURAL  | 132,417                           | 132,417                | 132,417    | 132,417   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL, CLAVE 30EJN1447X   | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                      | RURAL  | 47,574                            | 47,574                 | 47,489     | 47,489    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ZILLI BERNARDI, CLAVE 30EPR0119N                                       | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | PALMA SOLA                      | URBANO | 212,041                           | 212,041                | 211,621    | 211,621   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CONSTITUCIÓN DE 1917 CLAVE 30DTV0499D                                 | 9-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | LA REFORMA                      | RURAL  | 52,324                            | 52,324                 | 52,324     | 52,324    | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CLAVE 30EPR1186J | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                          | URBANO | 269,296                           | 269,296                | 268,868    | 268,868   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SIN NOMBRE CLAVE 30DE0087F       | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                          | URBANO | 315,551                           | 315,551                | 313,799    | 313,799   | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 63 CLAVE 30DTV0063B              | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                          | URBANO | 244,205                           | 244,205                | 243,348    | 243,348   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR1226C  | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 2,713                             | 2,713                  | 2,713      | 2,713     | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ DE LIZARDI, CLAVE 30DJN0373Q   | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 869                               | 869                    | 869        | 869       | 100%     | 0  | 0         | SUPERVISIÓN      | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL DELGADO, CLAVE 30EPR2893B           | 92-XICO                            | FINCA SAN BARTOLO               | RURAL  | 359,533                           | 359,533                | 359,060    | 359,060   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ, CLAVE 30DJN1481E                                     | 92-XICO                            | SAN MARCOS DE LEÓN (SAN MARCOS) | URBANO | 54,570                            | 54,570                 | 53,552     | 53,552    | 98%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FERNANDEZ DE LIZARDI CLAVE 30DJN0373Q  | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 34,037                            | 34,037                 | 33,855     | 33,855    | 99%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CLAVE 30EPR1226C  | 92-XICO                            | XICO                            | URBANO | 104,394                           | 104,394                | 104,295    | 104,295   | 100%     | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio               | Localidad               | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |            |          | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                         |                         |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |            | Avance % | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                         |                         |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido   |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                       | 3                       | 4      | 5                                 | 6                      | 7          | 8          | 9        | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30DJN0250G   | 93-JILOTEPEC            | JILOTEPEC               | URBANO | 1,574                             | 1,574                  | 1,574      | 1,574      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ CLAVE 30DJN0250G   | 93-JILOTEPEC            | JILOTEPEC               | URBANO | 60,944                            | 60,944                 | 60,944     | 60,944     | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CLAVE 30DPR1689V  | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | LOS TIGRES (SAN MARCOS) | URBANO | 173,369                           | 173,369                | 173,142    | 173,142    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 30DTV0581M   | 94-JUAN RODRIGUEZ CLARA | JUAN RODRIGUEZ CLARA    | URBANO | 127,583                           | 127,583                | 124,869    | 124,869    | 98%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 98%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1248O  | 95-JUCHIQUE DE FERRER   | EL CHAPARRAL            | RURAL  | 3,634                             | 3,634                  | 3,634      | 3,634      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 30EPR1248O   | 95-JUCHIQUE DE FERRER   | EL CHAPARRAL            | RURAL  | 143,586                           | 143,586                | 143,586    | 143,586    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  | OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL CLAVE 30DJN0220G   | 96-LANDERO Y COSS       | LANDERO Y COSS          | URBANO | 7,556                             | 7,556                  | 7,556      | 7,556      | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS "A, B" Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL, CLAVE 30DJN0220G   | 96-LANDERO Y COSS       | LANDERO Y COSS          | URBANO | 295,366                           | 295,366                | 295,366    | 295,366    | 100%     | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z  | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA         | URBANO | 14,299                            | 14,299                 | 14,299     | 14,299     | 100%     | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO. OBRA AJUSTADA AL IMPORTE FINAL EJERCIDO Y/O CANCELADA |
| REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NO. 45 CLAVE 30DST0045Z  | 97-LERDO DE TEJADA      | LERDO DE TEJADA         | URBANO | 609,033                           | 609,033                | 548,129    | 548,129    | 90%      | 0  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>EQUIPAMIENTO</b>  |                         |                         |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30DI0023G  | 108-MINATITLÁN          | MINATITLÁN              | URBANO | 748,387                           | 748,387                | 748,387    | 748,387    | 100%     | 0  | 0         | 0 EQUIPO         | 15               | 0                      | 0%  |   |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0008N   | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA           | URBANO | 748,387                           | 748,387                | 748,387    | 748,387    | 100%     | 0  | 0         | 0 EQUIPO         | 15               | 0                      | 0%  |   |
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0010B   | 3-ACAYUCÁN              | ACAYUCÁN                | URBANO | 748,387                           | 748,387                | 748,387    | 748,387    | 100%     | 0  | 0         | 0 EQUIPO         | 15               | 0                      | 0%  |   |
| TERMINACIÓN DE LABORATORIO PESADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ S/C/LAVE  | 53-CUITLÁHUAC           | CUITLÁHUAC              | URBANO | 1,454,662                         | 1,454,662              | 436,399    | 436,399    | 30%      | 1  | 0         | 0 OTROS          | 1                | 0                      | 2%  |   |
| <b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>   |                         |                         |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  |                         |                         |        |                                   |                        |            |            |          |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO (OBRAS Y ACCIONES)   | 0-COBERTURA ESTATAL     | COBERTURA MUNICIPAL     | URBANO | 71,757                            | 71,757                 | 0          | 0          | 0%       | 0  | 0         | 0 PROGRAMA       | 1                | 0                      | 0%  | RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DEVENGAR   |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (CATORCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y VESTIBULO) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR SIN CLAVE            | 108-MINATITLÁN          | MINATITLÁN              | URBANO | 11,924,658                        | 11,924,658             | 10,044,326 | 10,044,326 | 84%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 14               | 12                     | 87%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR S/C/LAVE  | 108-MINATITLÁN          | MINATITLÁN              | URBANO | 311,078                           | 311,078                | 250,679    | 250,679    | 81%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (CATORCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCALERA Y VESTIBULO) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0008N     | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA           | URBANO | 12,296,098                        | 12,296,098             | 11,618,749 | 11,618,749 | 94%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 14               | 14                     | 98%   |   |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0008N  | 174-TIERRA BLANCA       | TIERRA BLANCA           | URBANO | 320,768                           | 320,768                | 290,886    | 290,886    | 91%      | 0  | 0         | 0 SUPERVISIÓN    | 1                | 0                      | 0%  | PARA GASTOS INDIRECTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FISICO.  |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPARTAMENTAL TIPO II (CATORCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS MÓDULOS DE SERV. SANITARIOS, ESCALERA, VESTIBULO Y VEINTIDOS ANEXOS) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR CLAVE 30EIT0010B | 3-ACAYUCÁN              | ACAYUCÁN                | URBANO | 14,094,424                        | 14,094,424             | 13,653,542 | 13,653,542 | 97%      | 0  | 0         | 0 AULA           | 14               | 14                     | 100%  |   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                                | Localidad                            | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                   |                   |            | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                   | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |  |
|--|--|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
|  |  |                                      |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                   |                   | Avance %   | Generados  | Ejercidos         | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %   |
|  |  |                                      |        |                                   | Ministrado             | Programado        | Ejercido          |            |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| 1  |  |                                      |        | 2                                 | 3                      | 4                 | 5                 | 6          | 7  | 8                 | 9                | 10               | 10/9                   | 11  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACAYUCAN SIN CLAVE   | 5-ACAYUCAN                               | ACAYUCAN                             | URBANO | 354,523                           | 354,523                | 344,041           | 344,041           | 97%        | 0  | 0                 | SUPERVISIÓN      |                  |                        | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.  |
| CONSTRUCCIÓN PARA LA CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y DE INFORMACIÓN (USBI), SEGUNDA ETAPA                                      | 44-CORDOBA                               | CÓRDOBA                              | URBANO | 19,428,615                        | 19,428,615             | 18,870,112        | 18,870,112        | 97%        | 0  | 0                 | METRO CUADRADO   | 3,800            | 3,762                  | 99%   | EL IMPORTE TOTAL ANUAL Y MAISTRADO DISMINUYÓ DEL TRIMESTRE ANTERIOR \$19,479,628 AL REPORTE ACTUAL \$19,428,615 EN VIRTUD DE QUE ALGUNOS CONTRATOS SE HAN FINIQUITADO Y EXISTE SALDO CANCELADO POR \$51,013                    |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE DOS NIVELES EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO SICLAVE   | 53-CUITLÁHUAC                            | CUITLÁHUAC                           | URBANO | 17,788,349                        | 17,788,349             | 16,882,670        | 16,882,670        | 95%        | 0  | 0                 | OTROS            | 21               | 21                     | 100%  |  |
| GASTOS INDIRECTOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO SIN CLAVE   | 53-CUITLÁHUAC                            | CUITLÁHUAC                           | URBANO | 416,729                           | 416,729                | 416,729           | 416,729           | 100%       | 0  | 0                 | SUPERVISIÓN      | 1                |                        | 0%  | PARA GASTOS DE SUPERVISIÓN NO APLICA AVANCE FÍSICO.  |
| CONSTRUCCIÓN 1A ETAPA EDIFICIO FAC. DE PEDAGOGÍA, EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN Y EL SISTEMA DE ENSEÑANZA ABIERTA REGIÓN EQUIPAMIENTO | 87-XALAPA                                | XALAPA-ENRIQUEZ                      | URBANO | 9,954,088                         | 9,954,088              | 9,352,516         | 9,352,516         | 94%        | 0  | 0                 | METROS CUADRADOS | 3,237            | 2,913                  | 90%   |  |
| EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SURESTE DE VERACRUZ SIN CLAVE   | 206-NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | NANCHITAL DE LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO | URBANO | 1,151,173                         | 1,151,173              | 1,151,173         | 1,151,173         | 100%       | 0  | 0                 | OTROS            | 1                |                        | 0%  | PARA EQUIPAMIENTO NO APLICA AVANCE FÍSICO.   |
| <b>FAFEF</b>   |  |                                      |        | <b>33,175,977</b>                 | <b>33,175,366</b>      | <b>30,379,733</b> | <b>30,379,733</b> | <b>92%</b> | <b>19,653,026</b>                                | <b>14,196,309</b> |                  | <b>1,243</b>     | <b>1,224</b>           | <b>98%</b>  |  |
| <b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>  |  |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |            |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| <b>INVERSIÓN</b>   |  |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |            |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| <b>OBRA PÚBLICA</b>  |  |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |            |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>  |  |                                      |        |                                   |                        |                   |                   |            |  |                   |                  |                  |                        |   |  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 1,303,083                         | 1,303,083              | 0                 | 0                 | 0%         | 0  | 0                 | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE SEÑALA 0-COBERTURA ESTATAL Y 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCIÓN DE VARIOS MUNICIPIOS Y VARIAS LOCALIDADES. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF 2007. |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0%         | 2,301,346  | 0                 | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | SE TOMO 0-COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE EL RENGLÓN DE VARIAS. RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. EL RECURSO ES FAFEF R 2007.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 0                                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0%         | 5,860  | 0                 | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 39,768                            | 39,768                 | 0                 | 0                 | 0%         | 0  | 0                 | OTROS            | 0                | 0                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTE DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA.  |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA(OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL                      | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 2,587                             | 2,587                  | 0                 | 0                 | 0%         | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA  |
| APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA CAPUFE  | 123-PANUCCO                              | COBERTURA MUNICIPAL                  | URBANO | 553,482                           | 553,482                | 553,482           | 553,482           | 100%       | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 0                      | 0%  | NIA EN AVANCE FÍSICO   |
| SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN LA UNIDAD EL GUAYABAL 2A ETAPA, PASO DE OVEJAS   | 126-PASO DE OVEJAS                       | GUAYABAL                             | RURAL  | 797,000                           | 797,700                | 602,265           | 602,265           | 76%        | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | FAFEF 2007   |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, CANALIZACIÓN Y DRENAS, GUARNICIONES Y EMPASTADO EN EL ESTADIO 18 DE MARZO  | 131-POZA RICA DE HIDALGO                 | POZA RICA DE HIDALGO                 | URBANO | 2,910,147                         | 2,910,147              | 2,909,576         | 2,909,576         | 100%       | 0  | 0                 | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL TRAMO 0 AL 20 Y DEL 160 AL 186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 186 DE LA CALLE LÓPEZ ARIAS     | 144-SAYULA DE ALEMÁN                     | SAYULA DE ALEMÁN                     | URBANO | 137,335                           | 137,335                | 136,931           | 136,931           | 100%       | 0  | 0                 | METRO CUADRADO   | 200              | 200                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 0 AL 239 DE LA CALLE PÍPILA   | 144-SAYULA DE ALEMÁN                     | SAYULA DE ALEMÁN                     | URBANO | 117,663                           | 117,663                | 117,617           | 117,617           | 100%       | 0  | 0                 | METRO CUADRADO   | 265              | 265                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESCUELA PRIMARIA   | 147-SOLEDAD ATZOMPÁ                      | HUITZILA                             | RURAL  | 1,794,527                         | 1,794,527              | 1,785,780         | 1,785,780         | 100%       | 0  | 0                 | METRO CUADRADO   | 331              | 331                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| REESTRUCTURACION DE LA PLATAFORMA DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD  | 147-SOLEDAD ATZOMPÁ                      | SOLEDAD ATZOMPÁ                      | URBANO | 1,393,698                         | 1,393,698              | 1,393,691         | 1,393,691         | 100%       | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD DE UN CONSULTORIO Y UN DENTAL   | 152-TAMPICO ALTO                         | LA MALAHUA                           | RURAL  | 113,500                           | 113,500                | 56,176            | 56,176            | 49%        | 0  | 0                 | METROS CUADRADOS | 241              | 241                    | 100%  |  |
| CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA MAGISTERIAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 160-TEMAPACHE                            | ALAMO                                | URBANO | 994,204                           | 994,204                | 994,203           | 994,203           | 100%       | 0  | 0                 | OBRA             | 1                | 1                      | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL INTEGRAL DE 14 CAMAS   | 169-JOSÉ AZUETA                          | VILLA AZUETA                         | URBANO | 6,991,528                         | 6,991,528              | 6,984,038         | 6,984,038         | 100%       | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | LA LOCALIDAD ES JOSÉ AZUETA. SE CAPTURÓ ASÍ POR QUE NO SE CUENTA CON LA LOCALIDAD CORRECTA   |
| CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE HEMODIALISIS EN EL HOSPITAL   | 174-TIERRA BLANCA                        | TIERRA BLANCA                        | URBANO | 1,495,877                         | 1,495,877              | 1,493,814         | 1,493,814         | 100%       | 0  | 0                 | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |  |
| TERMINACION DE CENTRO DE ACOPIO PARA ENVASES VACIOS DE PESTICIDAS  | 191-URSULO GALVÁN                        | URSULO GALVÁN                        | URBANO | 290,792                           | 290,792                | 290,182           | 290,182           | 100%       | 0  | 0                 | METRO CUADRADO   | 171              | 171                    | 100%  | EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)<br>1   | Municipio                          | Localidad                      | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                 |               |                 | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |                | Avance Físico         |                       |                              | Información complementaria y explicación de variaciones<br>11 |                  |   |
|--|------------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
|  |                                    |                                |        | Total Anual<br>2                  | Acumulado al Trimestre |                 |               | Avance %<br>5/3 | Generados<br>6                                   | Ejercidos<br>7 | Unidad de Medida<br>8 | Programado Anual<br>9 | Acumulado al Trimestre<br>10 |   | Avance %<br>10/9 |   |
|  |                                    |                                |        |                                   | Ministrado<br>3        | Programado<br>4 | Ejercido<br>5 |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE TRANSFUSION SANGUINEA (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 28-BOCA DEL RIO                    | BOCA DEL RIO                   | URBANO | 1,999,920                         | 1,999,920              | 1,995,665       | 1,995,665     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA ES UNA UNIDAD DE APOYO   |
| INTERCONEXION DE POZO DE ALIMENTACION A LA RED DE AGUA POTABLE DE 8 SISTEMAS EN LOS EJIDOS DE SAN SIDRO, COYOL, BALSAMO, 20 DE NOVIEMBRE Y EL MIRADOR (SEGUNDO COMPLEMENTO DE RECURSOS)  | 45-COSAMALCAPAN DE CARPIO          | COSAMALCAPAN                   | URBANO | 1,580,780                         | 1,580,780              | 1,521,453       | 1,521,453     | 96%             | 0  | 0              | 0                     | OBRAS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA   | 55-CHALMA                          | CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA) | RURAL  | 2,738,119                         | 2,738,119              | 2,738,117       | 2,738,117     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRAS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA  | 55-CHALMA                          | CHAPOPOTE CHICO (TLACHINOLAPA) | RURAL  | 71,429                            | 71,429                 | 71,428          | 71,428        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO JAMAPA-LA MATAMBA-LA HIGUERA (TRAMO DEL KM. 0.000 AL KM. 3.730)   | 90-JAMAPA                          | JAMAPA                         | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 2,285,538  | 0              | 0                     | PAGO                  | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF R 2007.   |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA 2A. ETAPA   | 93-JILOTEPEC                       | JILOTEPEC                      | URBANO | 1,598,380                         | 1,598,380              | 1,598,378       | 1,598,378     | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRAS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| MEJORAMIENTO<br>REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 50-COXQUIHUJ                       | COXQUIHUJ                      | URBANO | 550,521                           | 550,521                | 503,253         | 503,253       | 91%             | 0  | 0              | 0                     | OBRAS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| RESTAURACION DEL MAUSOLEO DE LOS VERACRUZANOS ILUSTRES, UBICADO EN EL PARQUE ECOLOGICO DEL CERRO MACULTEPETL   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 913,947                           | 913,947                | 910,914         | 910,914       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OBRAS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| REHABILITACION<br>GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.                              | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 29,060                            | 29,060                 | 2,661           | 2,661         | 9%              | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| REHABILITACION DE EDIFICIO DE REPRESENTACION DEL ESTADO DE VERACRUZ EN MEXICO, D.F.  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 1,592,614                         | 1,592,614              | 1,522,843       | 1,522,843     | 96%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA   | 148-SOLEDADE DE DOBLADO            | SOLEDADE DE DOBLADO            | URBANO | 24,968                            | 24,968                 | 23,714          | 23,714        | 95%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| REHABILITACION DEL TEATRO DEL ESTADO IGNACIO DE LA LLAVE   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 2,059,432                         | 2,059,432              | 1,132,795       | 1,132,795     | 55%             | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | EL RECURSO ES FAFEF 2007.   |
| OTROS<br>GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y/O ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO)             | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | RURAL  | 1,311                             | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 0  | 0              | 0                     | PROGRAMA              | 1                            | 0   | 0%               | FAFEF 2007 SE SEÑALA COBERTURA ESTATAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIOS MUNICIPIOS SE SEÑALA COBERTURA MUNICIPAL YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE LA OPCION DE VARIAS LOCALIDADES RECURSOS PENDIENTES DE DEVENGAR POR PARTE DE LA DEPENDENCIA NO APLICA |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA AV. 1 DE MAYO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA LAGUNILLA) | 125-PASO DEL MACHO                 | PASO DEL MACHO                 | URBANO | 82,102                            | 82,102                 | 82,092          | 82,092        | 100%            | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS DE SUPERVISION DE LA OBRA SISTEMA DE RIEGO POR GÓTEO EN LA UNIDAD GUAYABAL 2A ETAPA   | 128-PASO DE OVEJAS                 | GUAYABAL                       | RURAL  | 15,554                            | 15,554                 | 7,179           | 7,179         | 46%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | FAFEF 2007 AVANCE FISICO NO APLICA  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL TRAMO 9 AL 20 Y DEL 199 AL 186, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 9 AL 186           | 144-SAYULA DE ALEMAN               | SAYULA DE ALEMAN               | URBANO | 3,582                             | 3,582                  | 3,500           | 3,500         | 98%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO 9 AL 230 DE LA CALLE PIPILA                             | 144-SAYULA DE ALEMAN               | SAYULA DE ALEMAN               | URBANO | 3,069                             | 3,069                  | 3,000           | 3,000         | 98%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CERESO "PERICLES NAMORADO URRUTIA"                     | 194-VILLA ALDAMA                   | CERRO DE LEON                  | RURAL  | 159,117                           | 159,117                | 139,952         | 139,952       | 88%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA REMODELACION DE PARQUE MUNICIPAL (COMPLEMENTO DE RECURSOS)   | 50-COXQUIHUJ                       | COXQUIHUJ                      | URBANO | 14,361                            | 14,361                 | 13,800          | 13,800        | 96%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE BAMBU EN PARQUE NATURA  | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 67,091                            | 67,091                 | 62,792          | 62,792        | 94%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA PARA LA CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA EN PARQUE NATURA   | 87-XALAPA                          | XALAPA-ENRIQUEZ                | URBANO | 55,720                            | 55,720                 | 53,049          | 53,049        | 95%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA AVANCE FISICO. EL RECURSO ES FAFEF 2007.  |
| SUPERVISION EXTERNA PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION PARA LA CREACION DE UN HOSPITAL DE 8 CAMAS "SI MUJER"  | 5-ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS | ALTO LUCERO                    | RURAL  | 83,405                            | 83,405                 | 79,087          | 79,087        | 95%             | 0  | 0              | 0                     | SUPERVISION           | 1                            | 0   | 0%               | NO APLICA EL AVANCE FISICO EN LA SUPERVISION  |
| <b>APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA</b>   |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| PRIMARIA   |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| APORTACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACION  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 596,304                           | 596,304                | 596,304         | 596,304       | 100%            | 0  | 0              | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | CIFRAS PRELIMINARES   |
| APORTACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACION  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 14,196,308                                       | 14,196,308     | 0                     | OTROS                 | 1                            | 1   | 100%             | RENDIMIENTOS GENERADOS DEL AÑO 2007.  |
| APORTACIONES A LA SECRETARIA DE EDUCACION DE VERACRUZ  | 0-COBERTURA ESTATAL                | COBERTURA MUNICIPAL            | URBANO | 0                                 | 0                      | 0               | 0             | 0%              | 863,974  | 863,974        | 0                     | OTROS                 | 1                            | 0   | 0%               | CIFRAS PRELIMINARES   |
| <b>CONVENIOS (21 REGISTROS)</b>  |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| <b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>   |                                    |                                |        | 36,997,790                        | 36,997,790             | 32,362,494      | 32,362,494    | 87%             | 2,500,114  | 0              | 0                     |                       | 2,491                        | 2,486   | 100%             |   |
| <b>INVERSION</b>   |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| OBRAS PUBLICAS   |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |
| CONSTRUCCION   |                                    |                                |        |                                   |                        |                 |               |                 |  |                |                       |                       |                              |   |                  |   |



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio           | Localidad           | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |                |                |           | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |   |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
|  |                     |                     |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |                |                | Avance %  | Generados  | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance %  |
|  |                     |                     |        |                                   | Ministrado             | Programado     | Ejercido       |           |  |           |                  |                  |                        |   |   |
| 1  | 2                   | 3                   | 4      | 5                                 | 6                      | 7              | 8              | 9         | 10   | 11        |                  |                  |                        |   |   |
| ASESORIA Y PROYECTO ACÚSTICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE XALAPA   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 3,044,078                         | 3,044,078              | 589,627        | 589,627        | 19%       | 0  | 0         | ASESORIA         | 1                | 0                      | 30%   | ESTA ASESORIA EN ACÚSTICA SE CONTRATÓ CON UNA EMPRESA NORTEAMERICANA Y EL MONTO ESTIPULADO FUE EN DOLARES \$217,434 PARA EFECTOS DE OBTENER EL TOTAL ANUAL. SE TOMÓ EL TIPO DE CAMBIO A \$14.00 PESOS.  |
| CONSTRUCCION 3A ETAPA CIMENTACION Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACUSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS                          | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 26,283,532                        | 26,283,532             | 25,611,842     | 25,611,842     | 97%       | 0  | 0         | METROS CUADRADOS | 2,476            | 2,476                  | 100%  |   |
| DICTAMEN TECNICO PARA DESPLANTE 2A ETAPA DE CIMENTACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS                                    | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 6,918                             | 6,918                  | 6,918          | 6,918          | 100%      | 0  | 0         | DICTAMEN         | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ESCALATORIA NO. 2 DE LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACÚSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,129,034                         | 1,129,034              | 1,129,034      | 1,129,034      | 100%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| ESCALATORIA NO.1 DE LA CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA HASTA MUROS DE ENRASE DE LA CAJA ACÚSTICA EN LA SALA DE CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,014,616                         | 1,014,616              | 1,014,616      | 1,014,616      | 100%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  |   |
| FABRICACION Y SUPERVISION DE MOLDES Y PLACAS PARA MURO ESULTORICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,750,000                         | 1,750,000              | 1,078,063      | 1,078,063      | 62%       | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 0                      | 40%   |   |
| GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA SALA CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 1,664,533                         | 1,664,533              | 1,323,444      | 1,323,444      | 80%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 0                      | 0%  | N/A APLICA AVANCE FISICO POR TRATARSE DE UNA SUPERVISION, PERO YA CONCLUYERON LOS TRABAJOS Y SÓLO FALTA CERRAR ADMINISTRATIVAMENTE  |
| MURO ESCULTORICO PARA LA SALA DE CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 621,000                           | 621,000                | 621,000        | 621,000        | 100%      | 0  | 0         | OTROS            | 1                | 1                      | 100%  | A ESTE CONTRATO DE \$2,380,500 SE LE REDUJO LA CANTIDAD DE \$1,759,500 MEDIANTE UNA TERMINACION ANTICIPADA, RAZÓN POR LA CUAL SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL.   |
| PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0              | 0              | 0%        | 2,500,114  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 0                      | 0%  | LOS RECURSOS ESTÁN DEVENGADOS   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 0                                 | 0                      | 0              | 0              | 0%        | 0  | 0         | PROGRAMA         | 1                | 1                      | 100%  | TODOS LOS RECURSOS DEVENGADOS 2A. MINISTRACIÓN CONACULTA \$35,000,000   |
| PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE MECANICA TEATRAL, ILUMINACIÓN Y AUDIO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE XALAPA                               | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 250,470                           | 250,470                | 75,141         | 75,141         | 30%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 35%   | ESTOS TRABAJOS PRESENTAN EL MISMO AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PROYECTO EN ACÚSTICA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EL DESARROLLO DE ESTE PROYECTO VA LIGADO AL PROYECTO ACÚSTICO.  |
| PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMAS DE VESTIMENTA TEATRAL Y VIDEO PARA LA SALA DE CONCIERTOS DE XALAPA  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 179,400                           | 179,400                | 53,820         | 53,820         | 30%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 0                      | 35%   | ESTOS TRABAJOS PRESENTAN EL MISMO AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PROYECTO EN ACÚSTICA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y EL DESARROLLO DE ESTOS TRABAJOS VA LIGADO AL MISMO.   |
| PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SALA DE CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 592,825                           | 592,825                | 533,543        | 533,543        | 90%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 95%   | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO PERO REQUIERE LA REVISIÓN DEL ASESOR EN ACÚSTICA, PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL 100% SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL VOBO, DEL ACUSTÓLOGO, POR ESTA RAZÓN, PRESENTA EL MISMO AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR. |
| PROYECTO INSTALACIONES DE AUTOMATIZACION, CONTROL Y SEGURIDAD PARA LA SALA DE CONCIERTOS   | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 156,630                           | 156,630                | 148,799        | 148,799        | 95%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 95%   | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO PERO REQUIERE LA REVISIÓN DEL ASESOR EN ACÚSTICA, PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL 100% SE DETERMINARÁ DE ACUERDO AL VOBO, DEL ACUSTÓLOGO, POR ESTA RAZÓN, PRESENTA EL MISMO AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR. |
| PROYECTO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SALA DE CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 186,300                           | 186,300                | 105,617        | 105,617        | 57%       | 0  | 0         | PROYECTO         | 1                | 1                      | 60%   | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR CONCLUIR PERO SU CONCLUSIÓN ESTÁ CONDICIONADA DE LA REVISIÓN ACÚSTICA, PROCESO EN EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE, POR ESTA RAZÓN, PRESENTA EL MISMO AVANCE FISICO DEL TRIMESTRE ANTERIOR.  |
| SUPERVISION GEOTECNICA DEL DESPLANTE DE CIMENTACION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS                     | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 114,920                           | 114,920                | 67,494         | 67,494         | 59%       | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |   |
| TRABAJOS DE CONTROL DE CALIDAD DE CONC HIDRAULICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA SALA DE CONCIERTOS  | 87-XALAPA           | XALAPA-ENRIQUEZ     | URBANO | 3,536                             | 3,536                  | 3,536          | 3,536          | 100%      | 0  | 0         | SUPERVISION      | 1                | 1                      | 100%  |   |
| <b>OTROS CONVENIOS</b>   |                     |                     |        | <b>6,522,902</b>                  | <b>6,522,902</b>       | <b>623,981</b> | <b>623,981</b> | <b>9%</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  |                  | <b>1</b>         | <b>1</b>               | <b>100%</b>   |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO.  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | 4,984                             | 4,984                  | 0              | 0              | 0%        | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  |   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES) Y EQUIPAMIENTO   | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,972,685                         | 4,972,685              | 0              | 0              | 0%        | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROVISIÓN FINANCIERA DE PEMEX RF 2007   |
| PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA (OBRAS Y ACCIONES)Y EQUIPAMIENTO  | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 20,852                            | 20,852                 | 0              | 0              | 0%        | 0  | 0         | OBRA             | 0                | 0                      | 0%  | PROVISIONES FINANCIERAS DE PEMEX 2007   |

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto<br>(Denominación o descripción)  | Municipio                 | Localidad  | Ambito | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros<br>Acumulados al Trimestre |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |          |
|--|---------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
|  |                           |            |        | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados   | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |   | Avance % |
|  |                           |            |        |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |   |           |                  |                  |                        |   |          |
| 1  | 2                         | 3          | 4      | 5                                 | 5/3                    | 6          | 7        | 8        | 9   | 10        | 10/9             | 11               |                        |   |          |
| OBRA COMPLEMENTARIA Y PUESTA EN MARCHA DEL MODULO DE RIEGO SUPLEMENTARIO LA POCHOTA (GRUPO EL CAPULIN) (TERMINACION) | 45-COSAMALCAPAN DE CARRIO | LA POCHOTA | RURAL  | 523,981                           | 523,981                | 523,981    | 523,981  | 100%     | 0   | 0         | OBRA             |                  |                        |   |          |