

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | |
| SUBSIDIOS (516 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | 296,837,100 | 296,641,962 | 296,232,323 | 248,744,504 | 84% | 1,148,318 | 0 | | 45,633,813 | 1,702,759 | 4% | |
| PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SIHUNCHEN,TRAMO:0+000-2+900 | 1-ABALA | SIHUNCHEN | RURAL | 2,096,279 | 2,096,279 | 2,096,279 | 2,096,279 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | 3 | 100% | EL TOTAL PROGRAMADO ES DE 2.500 KM |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANXOC SIDRAKIN, TRAMO:0+000-17+780 Y ACCESO A SIDRAKIN TRAMO: 0+000-0+254 | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 17,402,507 | 17,402,502 | 17,402,507 | 17,402,502 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 18 | 18 | 100% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 17.780 KM LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE EL OF.DGVT.3379/09 |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (VALLADOLID-CARILLO PTO.)-CELTUN TRAMO: 0+000-6+525.SUBTRAMO:2+000-0+525 | 21-CHICHIMILA | CELTUN | RURAL | 4,296,789 | 4,296,789 | 4,296,789 | 4,296,789 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 7 | 7 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 6.525 KM |
| AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANIL, UMAN | 101-UMAN | TANIL | RURAL | 277,436 | 277,436 | 277,436 | 277,436 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BOLÓN, UMAN | 101-UMAN | BOLÓN | RURAL | 399,270 | 399,270 | 399,270 | 399,270 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TICMUL, UMAN | 101-UMAN | TICMUL | RURAL | 359,633 | 359,633 | 359,633 | 359,633 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XTEPEN, UMAN | 101-UMAN | XTEPEN | RURAL | 301,108 | 301,108 | 301,108 | 301,108 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 1,465,835 | 1,465,835 | 1,465,835 | 1,465,835 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, YAXCABA | 104-YAXCABA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 275,605 | 275,605 | 275,605 | 275,605 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 MUNICIPIO : YAXCABA LOCALIDAD: SAN PEDRO (NO ESTA EN EL LISTADO DE LOCALIDADES) |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIBCEH,ACANCEH | 2-ACANCEH | CIBCEH | RURAL | 221,187 | 221,187 | 221,187 | 221,187 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DZITINA, ACANCEH | 2-ACANCEH | DZITINA | RURAL | 335,699 | 335,699 | 335,699 | 335,699 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH, ACANCEH | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 507,455 | 507,455 | 507,455 | 507,455 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, CHICHIMILA | 21-CHICHIMILA | SAN PEDRO DZADZ | RURAL | 384,024 | 384,024 | 384,024 | 384,024 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL, CHIKINDZONOT | 22-CHIKINDZONOT | ICHMUL | RURAL | 947,422 | 947,422 | 947,422 | 947,422 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL, CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 1,246,488 | 1,246,488 | 1,246,488 | 1,246,488 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU | 33-HALACHO | SANTA MARIA ACU | RURAL | 506,617 | 506,617 | 506,617 | 506,617 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 22 | 22 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, HALACHO | 33-HALACHO | SAN MATEO | RURAL | 131,461 | 131,461 | 131,461 | 131,461 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN | 33-HALACHO | KANCABCHEN | RURAL | 478,164 | 478,164 | 478,164 | 478,164 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HOCABA, HOCABA | 34-HOCABA | HOCABA | URBANO | 1,320,305 | 1,320,305 | 1,320,305 | 1,320,305 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 1,907,716 | 1,907,716 | 1,907,716 | 1,907,716 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 69 | 69 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB | 38-HUNUCMA | HUNKANAB | RURAL | 178,217 | 178,217 | 178,217 | 178,217 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, | 42-KANTUNIL | HOLCA | RURAL | 1,517,754 | 1,517,754 | 1,517,754 | 1,517,754 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAMCHEN, KINCHIL | 44-KINCHIL | TAMCHEN | RURAL | 319,757 | 319,757 | 319,757 | 319,757 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, | 45-KOPOMA | KOPOMA | URBANO | 640,796 | 640,796 | 640,796 | 640,796 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 26 | 26 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI | 47-MANI | MANI | URBANO | 980,575 | 980,575 | 980,575 | 980,575 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, | 48-MAXCANU | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 104,213 | 104,213 | 104,213 | 104,213 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANYA, MOTUL | 52-MOTUL | TANYA | RURAL | 559,541 | 559,541 | 559,541 | 559,541 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANCABAL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 493,822 | 493,822 | 493,822 | 493,822 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, | 55-OPICHEN | CALCEHTOK | RURAL | 263,278 | 263,278 | 263,278 | 263,278 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | 57-PANABA | SAN FRANCISCO | RURAL | 279,029 | 279,029 | 279,029 | 279,029 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SACALUM (2A ETAPA), SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 861,355 | 861,355 | 861,355 | 861,355 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC, SACALUM | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 1,144,868 | 1,144,868 | 1,144,868 | 1,144,868 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 790,156 | 790,156 | 790,156 | 790,156 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA (2ª ETAPA), SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 1,497,216 | 1,497,216 | 1,497,216 | 1,497,216 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON. | 69-SOTUTA | TIBOLON | RURAL | 1,056,923 | 1,056,923 | 1,056,923 | 1,056,923 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA. | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 579,593 | 579,593 | 579,593 | 579,593 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TABI, SOTUTA | 69-SOTUTA | TABI | RURAL | 437,366 | 437,366 | 437,366 | 437,366 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TAHZIU. | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 774,206 | 774,206 | 774,206 | 774,206 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHZIU,TAHZIU | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 957,728 | 957,728 | 957,728 | 957,728 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 1,130,458 | 1,130,458 | 1,130,458 | 1,130,458 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA. | 76-TECOH | PIXYA | RURAL | 743,329 | 743,329 | 743,329 | 743,329 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XAYA, TEKAX | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 873,997 | 873,997 | 873,997 | 873,997 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAHCABO | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 516,038 | 516,038 | 516,038 | 516,038 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA. | 85-TEMOZON | SANTA RITA | RURAL | 519,276 | 519,276 | 519,276 | 519,276 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANTIRIX, TEPAKAN | 86-TEPAKAN | KANTIRIX | RURAL | 329,531 | 329,531 | 329,531 | 329,531 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKAN, TEPAKAN | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 727,512 | 727,512 | 727,512 | 727,512 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUN | 87-TETIZ | NOHUAYUN | RURAL | 153,564 | 153,564 | 153,564 | 153,564 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 6 | 6 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKU | 91-TINUM | TOHOPKU | RURAL | 466,781 | 466,781 | 466,781 | 466,781 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PISTE 2A ETAPA, TINUM | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 1,599,015 | 1,599,015 | 1,599,015 | 1,599,015 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-CALACOOP, TINUM | 91-TINUM | X-CALACOOP | RURAL | 1,087,662 | 1,087,662 | 1,087,662 | 1,087,662 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ 2A ETAPA, TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 599,369 | 599,369 | 599,369 | 599,369 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 321,617 | 321,617 | 321,617 | 321,617 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NOLO, TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 439,925 | 439,925 | 439,925 | 439,925 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 1,107,631 | 1,107,631 | 1,107,631 | 1,107,631 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, | 96-TIZIMIN | SANTA ANA | RURAL | 318,263 | 318,263 | 530,439 | 318,263 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, | 96-TIZIMIN | SANTA MARIA | RURAL | 837,858 | 837,858 | 1,396,430 | 837,858 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, | 96-TIZIMIN | CENOTE AZUL | RURAL | 306,765 | 306,765 | 306,765 | 306,765 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE FISE |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK, TZUCACAB | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 361,416 | 361,416 | 361,416 | 361,416 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE PIBAI 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| MODERNIZACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA MAXCANU-CHAN CHOCHOLA-E.C. (MERIDA-CAMPECHE), TRAMO: 0+000+14+000 SUBTRAMO: 0+000-6+000 (PRIMERA ETAPA) | 48-MAXCANU | CHAN CHOCHOLA (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLA) | RURAL | 6,994,951 | 6,994,947 | 6,994,951 | 6,994,947 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 14 | 14 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 14.000 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE EL OF.DGVT.3379/09 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM E.C (MUNA-TICUL), TRAMO: 0+000-7+024 | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 6,772,245 | 6,772,245 | 6,772,245 | 6,772,245 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 8 | 8 | 100% | LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 7.824 KM. POR CUESTIONES DE REDONDEO NO SE REFLEJA .11 DE DEVOLUCIONES EN EL OF.3379-09 |
| PROGRAMA ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LAS DIVERSAS COMISARIAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 51,942 | 100% | 0 | 0 | LOCALIDAD | 6 | 6 | 100% | LAS COMISARIAS DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO SON: CHALMUCH, DZOYAXCHE, JARDINES DE TAHZIBICHEN, SAN JOSE TZAL, SANTA CRUZ PALOMEQUE, TIXCUYTUN. EL IMPORTE ES GLOBAL YA QUE EN EL ANEXO DEL CONVENIO EL MONTO ES GLOBAL POR LAS 6 COMISARIAS. |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA DZOYAXCHE | 50-MERIDA | DZOYAXCHE | RURAL | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 51,706 | 51,706 | 51,706 | 51,706 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA TIXCUYTUN | 50-MERIDA | TIXCUYTUN | RURAL | 66,925 | 66,925 | 66,925 | 66,925 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA CHALMUCH | 50-MERIDA | CHALMUCH | RURAL | 129,676 | 129,676 | 129,676 | 129,676 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MERIDA | TAHZIBICHEN | RURAL | 95,323 | 95,323 | 95,323 | 95,323 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| PROYECTOS PARA IMPULSAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN PROCESOS AUTOSUGESTIVOS PARA SU ORGANIZACION EN TORNO A UN PROYECTO PRODUCTIVO EN LA COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 119,370 | 119,370 | 119,370 | 119,370 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| BORDADO A MAQUINA - JAZMIN | 102-VALLADOLID | EBTUN | RURAL | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$75,800.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE GRUPO: FILIBERTO BALAM POOT |
| BORDADO A MAQUINA - BORDADORAS DE TESOCO | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$35,500.00, DE LOS CUALES \$28,500.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS Y \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: GREGORIA CANCHE PAT |
| BORDADO A MAQUINA - GIRASOLES DE OZAN | 25-OZAN | OZAN | URBANO | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 102,300 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$102,300.00, DE LOS CUALES \$94,500.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: ROSA ISABEL JIMENEZ SERRALTA |
| BORDADO A MAQUINA - FLOR DE LIRIO | 33-HALACHO | SANTA MARIA ACU | RURAL | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$107,800.00, DE LOS CUALES \$100,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: ELSY DEL SOCORRO TUZ GONZALEZ |
| BORDADO A MAQUINA - ILUSION | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$75,800.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: WILMA YOLANDA TZUC VENTURA |
| BORDADO A MAQUINA - BORDADORAS DE QUINTANA | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$107,800.00, DE LOS CUALES \$100,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: CATALINA DZUL CAUICH |
| BORDADO A MAQUINA - FLOR DE AZUCENA | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$74,900.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$900.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: NELSY MARGARITA DZUL PECH |
| BORDADO A MAQUINA - FLOR DE NARANJA | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$74,900.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$900.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: GLORIA MARIA XOOL ORTIZ |
| BORDADO A MAQUINA - BUGAMBILIA | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$75,800.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: MARIA JESUS CHAN HERRERA |
| BORDADO A MAQUINA - FLOR DE CALABAZA | 92-TIXCACALCUPUL | SAN JOSE | RURAL | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 107,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$107,800.00, DE LOS CUALES \$100,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: MELISIA PAT POOT |
| BORDADO A MAQUINA - LOOL NICTE | 92-TIXCACALCUPUL | POOP | RURAL | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$75,800.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: DORA MARLENE PAT MOO |
| BORDADO A MAQUINA - NOCHE BUENA | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 75,800 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO ES DE \$75,800.00, DE LOS CUALES \$68,000.00 SE DESTINARON PARA LA ADQUISICION DE MAQUINAS E INSUMOS, \$6,000.00 PARA LA CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION Y \$1,800.00 PARA LA CAPACITACION DE MANEJO DE MAQUINAS. NOMBRE DE LA REPRESENTANTE DE GRUPO: REINA ESTHER HOIL MIS |
| PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA (PROCAPI) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODULOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS INMEDIATOS DEL ENTORNO FAMILIAR EN COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 902,638 | 902,638 | 902,638 | 902,638 | 100% | 0 | 0 | COMUNIDAD | 14 | 14 | 100% | LA META SON 14 COMISARIAS PERO SE ELIGIO COMUNIDAD AL NO EXISTIR EN EL CATALOGO ESA OPCION. EL COSTO DEL PROYECTO SERA DE \$ 2,389,684.28 EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LA APORTACION DE LA CDI, LA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO Y UNA APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. |
| PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO ESTE RECURSO LLEGO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009 COMO APORTACION 2009 |
| PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,677,320 | 36,677,320 | 36,677,320 | 1,277,904 | 3% | 1,148,318 | 0 | 0 | CONVENIO | 36,677,320 | 1,277,904 | 3% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL OFICIO 500/2009/008 DEL 10 DE ENERO DEL 2009 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR COMO CONSOLIDACION 2009, RECURSO QUE ES UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2009) Datos previos porque el cierre |
| INCREMENTO EN MATRICULA CONVENIO 2009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,029,684 | 8,029,684 | 8,029,684 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | CONVENIO | 8,029,684 | 0 | 0% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE 2009 DICHS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE ADMINISTRACIONES DE LA FEDERACION DICHS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES LA INFORMACION QUE SE PRESENTA SON DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO |
| PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA LA RETENCION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION MEDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BECAS INSTITUCIONALES CONALEP APOYO PARA ANTEOJOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 0% | DE ACUERDO AL OFICIO SS/05E/269/2009 DEL 09 DE NOV DE 2009, EMITIDO POR EL CONALEP NACIONAL, SE INFORMA QUE DERIVADO DE LAS MEDIDAS DE AJUSTERIDAD DETERMINADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL Y APLICADAS POR LA SHCP, EL PRESUPUESTO DE "BECAS" TUVO UNA REDUCCION QUE AFECTO DIRECTAMENTE AL RECURSO PROGRAMADO PARA LA BECA "APOYO PARA ANTEOJOS", Y POR LO CUAL ESTE COLEGIO ESTATAL NO RECIBIO EL RECURSO PROGRAMADO PARA ESTE FIN. |
| BECAS INSTITUCIONALES CONALEP MONTO ECONOMICO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 932,745 | 932,745 | 932,745 | 932,698 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | 100% | |
| DEPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MULSAY SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,999,698 | 100% | 0 | 0 | 0 | UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA META ES REHABILITACION DE 1 UNIDAD DEPORTIVA, SE ELIGIO UNIDAD PORQUE ES LA OPCION QUE TENEMOS EN CATALOGO QUE MAS SE LE PARECE. |
| PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 22,657,853 | 23,982,764 | 24,487,778 | 22,275,956 | 93% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 4,393 | 4,169 | 95% | |
| APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,218,730 | 7,324,682 | 7,329,358 | 7,137,106 | 97% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 1,917 | 1,917 | 100% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 8,008,976 | 7,721,813 | 7,721,813 | 7,713,648 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 0 | 0 | 0% | |
| PROGRAMA DE AGUA LIMPIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPOS DE DESINFECCION: REPOSICION DE HIPOCLORADORES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 289,248 | 289,248 | 289,248 | 289,248 | 100% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 80 | 80 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS. EL IMPORTE DE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 01/09. |
| SUMINISTRO DE DESINFECTANTES : HIPOCLORITO DE SODIO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 267,788 | 267,788 | 267,788 | 267,788 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 174,280 | 174,280 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS. EL IMPORTE DE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 01/09, PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009. |
| SUMINISTRO DE DESINFECTANTES: GAS CLORO | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 150,527 | 150,527 | 150,527 | 150,527 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 20,605 | 20,605 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS. |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE ACANCHEH, YUCATAN | 2-ACANCHEH | ACANCHEH | URBANO | 189,998 | 189,998 | 189,998 | 189,574 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ACANCHEH. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE MAXCANU, YUCATAN | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 229,160 | 57% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MAXCANU |
| CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO, LINEA DE RETORNO EN LA PTAR DEL FRACC RESIDENCIAL PENSIONES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 362,748 | 362,748 | 362,748 | 362,748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA; CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO, LINEA DE RETORNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PENSIONES DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1 LPS EN EL FRACCIONAMIENTO CORDELEROS DE CHUBURNA, MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 980,469 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 1 LPS EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA, MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1,293,450 | 99% | 0 | 0 | LITRO POR SEGUNDO | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 33 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,652,200 | 4,652,200 | 4,652,200 | 4,652,200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 11 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,380,400 | 1,380,400 | 1,380,400 | 1,380,034 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO RADICADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 49 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,240,000 | 2,238,416 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 37 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,406,600 | 2,406,600 | 2,406,600 | 2,406,544 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 17 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,470,151 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 48 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,717,100 | 1,717,100 | 1,717,100 | 1,717,096 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PAR CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 90 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,155,000 | 1,155,000 | 1,155,000 | 1,144,816 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 20 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,711,500 | 1,711,500 | 1,711,500 | 1,711,469 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 10 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,172,800 | 2,172,800 | 2,172,800 | 2,172,728 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 8 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,861,300 | 1,860,988 | 1,861,300 | 1,860,988 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 19 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,712,200 | 1,712,200 | 1,712,200 | 1,712,150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,085,375 | 1,085,375 | 1,085,375 | 1,085,375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 167,528 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MUNA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 DE LA LOCALIDAD DE TAHMEK, YUCATAN | 74-TAHMEK | TAHMEK | URBANO | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 318,638 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TAHMEK |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE TIZIMIN | 26-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 236,938 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN |
| AMPLIACION AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CENOTILLO, YUCATAN | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 204,000 | 204,000 | 204,000 | 178,632 | 88% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CENOTILLO |
| AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN | 38-HUNUCMA | HUNUCMA | URBANO | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 373,473 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 22 X 11 Y 13, C.11 X 10 Y 14, C. 10 X 11 13, C.15A X 8 Y 16, C.15 X 16 Y 18, C.15 X 22 Y 14 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 265,665 | 265,665 | 265,665 | 265,441 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,705 | 2,705 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.15 X 8 Y 10, C.16 X 6 Y 8, C.29 X 20 Y 22, C.29 X 18 Y 20, C.18 X 31 Y 29 DIAG, C.16 X 25 Y 31, C.27 X 12 Y 14, C.29 X 12 Y 14, C.6 X 29 Y 31, C.4A X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 215 Y 223 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 145,148 | 145,148 | 145,148 | 145,148 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 485 | 485 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 94 X 189 Y 193, C.94 X 193 Y 193A, C.94 X 193A Y 193B COL. SAN LUIS DZUNUNCAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 146,202 | 146,202 | 146,202 | 146,202 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,035 | 1,035 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.92 X 193 Y 193A, C.92 X 193A Y 193B, C.193 X 92 Y 94, C.193A X 92 Y 94, C.193B X 92 Y 94, C.193B X 90B Y 92 COMISARIA DZUNUNCAN |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 86 X 163A Y 169, C.92 X 169B Y 171, C.86 X 171A Y 171B, C.88 X 171 B Y 173 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 157,535 | 157,535 | 157,535 | 157,535 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,103 | 1,103 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN 171B X 88 Y 90, C.171B X 88 Y 86A, C.171B X 86A Y 86, C.86 X 171A Y 171B, C.86 X 171B Y 173, C.151 X 78A Y 78B, C.153A X 78B-1 Y 78B EMILIANO ZAPATA SUR |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CAUCEL DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| MEJORAMIENTO REHABILITACION DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA ZONA DE CAPTACION DE CELESTUN, YUCATAN | 11-CELESTUN | CELESTUN | URBANO | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 897,767 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CELESTUN |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE 17 KM DE CELESTUN, YUCATAN | 11-CELESTUN | CELESTUN | URBANO | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,099,755 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CELESTUN. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,498,273 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHEMAX |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-CAN,CHEMAX YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | URBANO | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 749,060 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CHEMAX. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ACANCEH, YUCATAN | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 749,073 | 76% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ACANCEH |
| REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN UN TRAMO DE 6 KM A LA RED DE DISTRIBUCION DE CHOCHOLA, YUCATAN | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 295,648 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS MUNICIPALES DE CHOCHOLA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ESPITA YUCATAN | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,198,228 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE ESPITA |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE HUNUCMA, YUCATAN | 38-HUNUCMA | HUNUCMA | URBANO | 780,000 | 780,000 | 780,000 | 752,235 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAMA, YUCATAN | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,498,610 | 83% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MAMA |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | 47-MANI | MANI | URBANO | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 598,861 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MANI |
| ADQUISICION DE 40 MEDIDORES DE 4", 6", 8" Y 10" PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO. MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 199,085 | 98% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 DESTINO DEL GASTO ES MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA, LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y EJERCIDO YA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| ADQUISICION DE 6000 MEDIDORES DE 1/2" PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO, MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,470,000 | 1,424,850 | 97% | 0 | 0 | PIEZA | 6,000 | 6,000 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,366,561 | 1,366,561 | 1,366,561 | 1,285,235 | 94% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,170,000 | 1,094,173 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MOTUL |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MUNA, YUCATAN | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,605,227 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE MUNA |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, YUCATAN | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,498,638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHMEK, YUCATAN | 74-TAHMEK | TAHMEK | URBANO | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,492,745 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TAHMEK |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 899,004 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CALOTMUL. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CANSAH CAB | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,199,642 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CANSAH CAB. |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TIZIMIN DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION FEDERAL AL CONVENIO APAZU 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TIZIMIN |
| PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS RURALES (FINQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE PETEC BILTUN | 101-UMAN | PETEC BILTUN | RURAL | 31,606 | 31,606 | 31,606 | 31,606 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCION DE 26 SANITARIOS RURALES (FINQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMAN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 233,687 | 233,687 | 233,687 | 233,687 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE 59 SANITARIOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE UMAN DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMAN | TICIMUL | RURAL | 364,782 | 364,782 | 364,782 | 364,782 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DE LA LOCALIDAD DE CHAN YOKDZONOT | 102-VALLADOLID | CHAN YOKDZONOT | RURAL | 386,978 | 386,978 | 386,978 | 386,978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. EL RECURSO NO EJECUTADO EN ESTA OBRA YA FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCIÓN DE 20 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALLADOLID DE LA LOCALIDAD DE CHANYOKDZONOT DOS | 102-VALLADOLID | CHANYOKDZONOT DOS | RURAL | 386,978 | 386,978 | 386,978 | 386,978 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 20 | 20 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. EL RECURSO NO EJECUTADO EN ESTA OBRA YA FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE ESPITA DE LA LOCALIDAD DE NACUCHE | 32-ESPITA | NACUCHE | RURAL | 135,427 | 135,427 | 135,427 | 135,427 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE ESPITA DE LA LOCALIDAD DE X-UALTEZ | 32-ESPITA | X-UALTEZ | RURAL | 89,684 | 89,684 | 89,684 | 89,684 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 27 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE ESPITA DE LA LOCALIDAD DE KUNCHE | 32-ESPITA | KUNCHE | RURAL | 167,879 | 167,879 | 167,879 | 167,879 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 27 | 27 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 84 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CITILCUM | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 464,290 | 464,290 | 464,290 | 464,290 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 1,164,570 | 1,164,570 | 1,164,570 | 1,164,570 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 98 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 80 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE KANASIN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ | 41-KANASIN | SAN ANTONIO TEHUITZ | RURAL | 624,302 | 624,302 | 624,302 | 624,302 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 80 | 80 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 77 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE KANASIN SAN PEDRO NOHPAT | 41-KANASIN | SAN PEDRO NOHPAT | RURAL | 979,359 | 979,359 | 979,359 | 979,359 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 18 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO KANASIN DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ | 41-KANASIN | SAN ANTONIO TEHUITZ | RURAL | 178,065 | 178,065 | 178,065 | 178,065 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 19 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE KANASIN DE LA LOCALIDAD DE TEYA | 41-KANASIN | TEYA | RURAL | 338,324 | 338,324 | 338,324 | 338,324 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 19 | 19 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP DE LA LOCALIDAD DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 920,723 | 920,723 | 920,723 | 920,723 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 43 | 43 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| CONSTRUCCIÓN DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE OPICHEN DE LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK | 55-OPICHEN | CALCEHTOK | RURAL | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 205,401 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. EL NUMERO DE SANITARIOS Y BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TECNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCION NUMERO 0309, Y EL RECURSO NO EJECUTADO EN ESTA OBRA YA FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCIÓN DE 77 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 675,400 | 675,400 | 675,400 | 675,400 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 483,722 | 483,722 | 483,722 | 483,722 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 25 | 25 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. EL NUMERO DE SANITARIOS Y BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN ANEXO TECNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCION 0309 Y EL RECURSO NO EJECUTADO YA FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| CONSTRUCCIÓN DE 99 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SACALUM DE LA LOCALIDAD DE PLAN CHAC | 62-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 184,861 | 184,861 | 184,861 | 184,861 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 9 | 9 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE SOTUT DE LA LOCALIDAD DE TABI | 69-SOTUTA | TABI | RURAL | 616,203 | 616,203 | 616,203 | 616,203 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 30 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO DEL AÑO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO 03/09 PROSSAPYS 2009. |
| CONSTRUCCIÓN DE 92 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TECHO DE LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKAN | 76-TECHO | X-KANCHAKAN | RURAL | 1,645,092 | 1,645,092 | 1,645,092 | 1,645,092 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 92 | 92 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. EL RECURSO NO EJECUTADO DE ESTA OBRA YA FUE REINTEGRADO A LA SECRETARIA DE HACIENDA. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 90 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TEKOM DE LA LOCALIDAD DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 967,444 | 967,444 | 967,444 | 967,444 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. LAS MODIFICACIONES DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| CONSTRUCCIÓN DE 100 SANITARIOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE TEMOZON DE LA LOCALIDAD DE HUNUKU | 85-TEMOZÓN | HUNUKU | URBANO | 608,416 | 608,416 | 608,416 | 608,416 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 100 | 100 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE TEMOZON DE LA LOCALIDAD DE X-UCH | 85-TEMOZÓN | X-UCH | RURAL | 144,280 | 144,280 | 144,280 | 144,280 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 15 SANITARIOS RURALES (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE TEMOZON DE LA LOCALIDAD DE X-TUT | 85-TEMOZÓN | X-TUT | RURAL | 104,946 | 104,946 | 104,946 | 104,946 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 15 | 15 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| CONSTRUCCIÓN DE 12 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNKAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIBTUCH | 97-TUNKAS | SAN JOSE PIBTUCH | RURAL | 224,061 | 224,061 | 224,061 | 224,061 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 12 | 12 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO 03/09. |
| CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TUNKAS DE LA LOCALIDAD DE TUNKAS | 97-TUNKAS | TUNKAS | URBANO | 278,358 | 278,358 | 278,358 | 278,358 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 13 | 13 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ANEXO TÉCNICO QUE MODIFICA A SU SIMILAR, SUSCRITO EL 05 DE ENERO 2009, DERIVADO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN NUMERO 03/09. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE ABALA DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH | 1-ABALA | UAYALCEH | RURAL | 1,468,611 | 1,468,611 | 1,468,611 | 1,468,611 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE YACABA DE LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT | 104-YACABA | KANCABDZONOT | RURAL | 589,358 | 589,358 | 589,358 | 589,358 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHANKOM DE LA LOCALIDAD DE NICTE-HA | 17-CHANKOM | NICTE-HA | RURAL | 358,150 | 358,150 | 358,150 | 358,150 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CHANKOM DE LA LOCALIDAD DE X-COCAIL | 17-CHANKOM | X-COCAIL | RURAL | 437,852 | 437,852 | 437,852 | 437,852 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO ACANCEH DE LA LOCALIDAD DE TICOPO | 2-ACANCEH | TICOPO | RURAL | 845,249 | 845,249 | 845,249 | 845,249 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE KAUA DE LA LOCALIDAD DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 1,916,077 | 1,916,077 | 1,916,077 | 1,916,077 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (FINIQUITO 2008) DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT DE LA LOCALIDAD DE SANAHCAT | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 684,688 | 684,688 | 684,688 | 684,688 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| PRIMERA ETAPA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SINANCHE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO | 88-SINANCHE | SAN CRISANTO | RURAL | 315,913 | 315,913 | 315,913 | 315,913 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 33. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 779,421 | 779,421 | 779,421 | 779,421 | 100% | 0 | 0 | 0 OTROS | 88 | 88 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION. EL IMPORTE DE ACCION SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DEL PROGRAMA PROSSAPYS 2009. |
| SUPERVISION TÉCNICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 759,394 | 759,394 | 759,394 | 759,394 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 91 | 91 | 100% | APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PROSSAPYS 2009. SE COMPLEMENTA CON RECURSOS PROPIOS DE LA INSTITUCION. EL IMPORTE DE ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN EL CIERRE DE PROSSAPYS 2009. |
| PROGRAMA HABITAT | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE POLIGONO 31026 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,897 | 64,897 | 64,897 | 64,897 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 961 | 961 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 129,794 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLE POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 125,487 | 125,487 | 125,487 | 125,487 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,040 | 1,040 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 260,974 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLE POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 261,252 | 261,252 | 261,252 | 261,252 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,899 | 2,899 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 522,904 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 164,825 | 164,825 | 164,825 | 164,809 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,024 | 2,024 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 329,650 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA, MANUEL CRESCENCIO REJON Y SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 794,899 | 794,899 | 794,899 | 794,899 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 10,240 | 10,240 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,589,799 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III, NUEVA SAN JOSE TECOH, DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 1,011,982 | 1,011,982 | 1,011,982 | 928,036 | 92% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 11,085 | 10,150 | 92% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,023,964 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FAISM 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR II, SAN ANTONIO XLUCH, SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 999,457 | 999,457 | 999,457 | 999,457 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 10,553 | 10,553 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,998,914 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 730,924 | 730,924 | 730,924 | 730,924 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 11,387 | 11,387 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,461,849 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,075,588 | 2,075,588 | 2,075,588 | 2,075,588 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 20,810 | 20,810 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,151,177 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLLUL | 50-MÉRIDA | CHOLLUL | RURAL | 205,861 | 205,861 | 205,861 | 205,861 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,590 | 2,590 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 411,723 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31010 CHOLLUL | 50-MÉRIDA | CHOLLUL | RURAL | 156,435 | 156,435 | 156,435 | 156,435 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,340 | 2,340 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 312,871 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO, SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 276,866 | 276,866 | 276,866 | 276,866 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,853 | 2,853 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 553,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,440 | 1,440 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 240,800 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 263,453 | 263,453 | 263,453 | 263,453 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,967 | 3,967 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 526,907 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 127,652 | 127,652 | 127,652 | 127,652 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,527 | 1,527 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 255,304 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 430,007 | 430,007 | 430,007 | 430,007 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,633 | 5,633 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 860,015 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31031 PLANTEL MEXICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 58,313 | 58,313 | 58,313 | 58,313 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 633 | 633 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 76,627 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES, MORELOS ORIENTE, NUEVA KUKULCAN, SAN ANTONIO KAUA IV, SAN ANTONIO KAUA II, SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 809,097 | 809,097 | 809,097 | 809,097 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 10,267 | 10,267 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,618,194 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 331013 MERIDA, SAN LUIS, SAN VICENTE, UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 498,749 | 498,749 | 498,749 | 498,749 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,673 | 4,673 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 997,499 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA, MANUEL CRESCENCIO REJON Y SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 692,816 | 692,816 | 692,816 | 692,816 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,703 | 4,703 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,385,632 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 4702.75 M2 DE BANQUETAS Y 3144.31 ML DE GUARNICIONES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 247,437 | 247,437 | 247,437 | 247,437 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,809 | 1,809 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 494,875 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META SON 1,809.30 M2 DE BANQUETAS Y 1,141.37 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH, SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 411,084 | 411,084 | 411,084 | 411,084 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,109 | 2,109 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 822,168 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 2108.75 M2 DE BANQUETAS Y 1412.87 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,164,218 | 1,164,218 | 1,164,218 | 1,164,218 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,896 | 6,896 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,328,437 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 6896.25 M2 DE BANQUETAS Y 4486.49 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III, DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 402,280 | 402,280 | 402,280 | 402,274 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,389 | 3,389 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 804,560 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FAISM 2009. LA META SON 3389.18 M2 DE BANQUETAS Y 2280.32 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31008 CHOLLUL | 50-MÉRIDA | CHOLLUL | RURAL | 152,575 | 152,575 | 152,575 | 152,575 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 673 | 673 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 305,105 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 673.33 M2 DE BANQUETAS Y 451.13 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31010 CHOLLUL | 50-MÉRIDA | CHOLLUL | RURAL | 102,855 | 102,855 | 102,855 | 102,855 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 649 | 649 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 205,710 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 649.17 M2 DE BANQUETAS Y 434.94 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31012 AMALIA SOLORZANO, SALVADOR ALVARADO ORIENTE, MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,276,247 | 1,276,247 | 1,276,247 | 1,276,247 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9,220 | 9,220 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,552,494 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 9220 M2 DE BANQUETAS Y 6177.40 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 77,636 | 77,636 | 77,636 | 77,636 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 540 | 540 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 155,272 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 540 M2 DE BANQUETAS Y 361.80 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,459 | 1,459 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 646,208 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 1459.16 M2 DE BANQUETAS Y 975.65 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 170,471 | 170,471 | 170,471 | 170,471 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,118 | 1,118 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 340,942 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META SON 1117.50 M2 DE BANQUETAS Y 894 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 162,215 | 162,215 | 162,215 | 162,215 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,890 | 1,890 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 500,402 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META SON 1,890.05 M2 DE BANQUETAS Y 1,128.70 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 591,907 | 591,907 | 591,907 | 591,907 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,094 | 3,094 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,183,814 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 3094.17 M2 DE BANQUETAS Y 2073.09 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31031 NUEVA MULSAI, PLANTEL MEXICO, SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 567,366 | 567,366 | 567,366 | 567,366 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,866 | 3,866 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,134,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META SON 3,866.84 M2 DE BANQUETAS Y 2,940.17 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 78,790 | 78,790 | 78,790 | 78,790 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 149 | 149 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 157,581 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 149.80 M2 DE BANQUETAS Y 124 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 863,970 | 863,970 | 863,970 | 863,970 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,395 | 4,395 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,727,941 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 LA META ES 4394.92 M2 DE BANQUETAS Y 2929.95 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31098 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 974,927 | 974,927 | 974,927 | 974,927 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9,596 | 9,596 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,071,478 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META SON 9,596.18 M2 DE BANQUETAS Y 2,278.06 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 33188 AMPLIACION MIRAFLORES, MIRAFLORES, MORELOS ORIENTE, NUEVA KUKULCAN, SAN ANTONIO KAUA I, II, III, SAN ANTONIO KAUA IV, SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 900,704 | 900,704 | 900,704 | 900,704 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,742 | 4,742 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,801,408 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 4741.87 M2 DE BANQUETAS Y 3793.33 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 33108 AMPLIACION MIRAFLORES, MIRAFLORES, MORELOS ORIENTE, NUEVA KUKULCAN, SAN ANTONIO KAUA IV, SAN ANTONIO KAUA II, SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,105,766 | 1,105,766 | 1,105,766 | 1,105,766 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,046 | 6,046 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,211,532 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 6045.84 M2 DE BANQUETAS Y 4836.66 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 600,788 | 600,788 | 600,788 | 600,787 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,243 | 3,243 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,201,576 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 3242.50 M2 DE BANQUETAS Y 2172.48 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331013 MERIDA, SAN LUIS, SAN VICENTE, UXIMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 240,241 | 240,241 | 240,241 | 240,241 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,768 | 1,768 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 480,482 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 52,612 | 52,612 | 52,612 | 52,612 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 870 | 870 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 105,224 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLLUL | 50-MÉRIDA | CHOLLUL | RURAL | 100,147 | 100,147 | 100,147 | 100,147 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,213 | 1,213 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 200,294 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 202,074 | 202,074 | 202,074 | 193,278 | 96% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,617 | 4,617 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 660,470 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 333,110 | 333,110 | 333,110 | 331,609 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,647 | 4,647 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 666,221 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CHELEM PUERTO | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 183,151 | 183,151 | 183,151 | 183,151 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,470 | 1,470 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. HUBO UN AUMENTO EN LAS METAS CON RESPECTO A LOS METROS CUADRADOS DE LAS BANQUETAS, PERO HUBO UNA REDUCCION EN LOS METROS LINEALES DE LAS GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE 591.28 M2 DE LA CALLE 37-B X 48 PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 49,324 | 49,324 | 49,324 | 49,324 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 489 | 489 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. HUBO UNA REDUCCION DE METAS DE 501.28 METROS CUADRADOS, QUEDO FINALMENTE DE 489.70 METROS CUADRADOS. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTO \$50,594.00 COMO EL COSTO DE LA OBRA, DEBIDO A LA REDUCCION DE METAS EL COSTO DE LA OBRA QUEDO FINALMENTE EN \$49,324.00 |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 527,154 | 527,154 | 527,154 | 527,153 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,920 | 2,920 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,054,308 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 24,940 | 24,940 | 24,940 | 24,940 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 163 | 160 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 49,881 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FAISM 2009. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31006 EL ROBLE AGRICOLA, MANUEL CRESCENCIO REJON, SAN AMRÇOS NOCOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 795,901 | 795,901 | 795,901 | 795,900 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,192 | 1,192 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,591,802 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 541,640 | 541,640 | 541,640 | 541,640 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 567 | 567 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,029,281 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 DZUNUNCAN, SAN ANTONIO XLUCH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 609,918 | 609,918 | 609,918 | 525,942 | 86% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,289 | 1,289 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,219,836 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,524,056 | 1,524,056 | 1,524,056 | 1,524,055 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,627 | 2,627 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,048,112 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 139,557 | 139,557 | 139,557 | 139,557 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 244 | 244 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 279,115 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. |
| ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 23 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. |
| ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 18 X 9 Y 11 CHUBURNA PUERTO | 59-PROGRESO | CHUBURNA | URBANO | 344,439 | 344,439 | 344,439 | 344,439 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | LA OBRA ESTA FINALIZADA. |
| ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 19 20 Y 22 DE CHELEM PUERTO | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 343,013 | 343,013 | 343,013 | 343,013 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 5 | 5 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA C-32 DESDE LA 27 HASTA LA 21 DE CHELEM PUERTO | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 235,089 | 235,089 | 235,089 | 235,089 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 270 | 270 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 104 X 41 DE PROGRESO, YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 88,646 | 88,646 | 88,646 | 88,646 | 100% | 0 | 0 | ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 40 | 40 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. Y YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. |
| AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO HABITAT PONIENTE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 95,389 | 95,389 | 95,389 | 95,389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. SE LLEVO ACABO UN CONTRATO DE AMPLIACION DE ESTA OBRA. YA QUE HUBO UN AUMENTO DE METAS. |
| AMPLIACION Y HABILITACION DE COCINA, BAÑOS Y AREA DE JUEGOS EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. VICENTE GUERRERO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 164,397 | 164,397 | 164,397 | 164,397 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. SE LLEVO ACABO UN CONTRATO DE AMPLIACION DE ESTA OBRA. YA QUE HUBO UN AUMENTO DE METAS. |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| HABILITACION DEL CENTRO COMUNITARIO HABITAT ORIENTE UBICADO EN LA CALLE X 52 Y 54 DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 21,392 | 21,392 | 21,392 | 21,392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749 | 749 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 55,867 | 55,867 | 55,867 | 55,867 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS FUE EN LAS SIGUIENTES CALLES DE LA COLONIA BENITO JUAREZ: C-31 X 10 Y 12, C-31-A X 10 Y 12, C-31 X 12 Y 14, C-31-A X 12 Y 14, C-29-A X 14 Y 12, C-14 X 29 Y 31, C-14 X 31 Y 33, C-31 X 14 Y 16, C-3 X 16 Y 18, C-18 X 31 Y 33, C-31 X 18 Y 20, C-20 X 29 Y 31, C-20 X 31 Y 33, C-22 X 29 Y 31, C-22 X 31 Y 33, C-31 X 22 Y 24, C-24 X 31 Y 33, C-31 X 24 Y 26, C-26 X 29 Y 31, C-28 X 31 Y 33 |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHABLEKAL POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 26,036 | 26,036 | 26,036 | 26,036 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 52,072 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 1 LOTE DE EQUIPO AREA DE CORTE Y CONFECCION |
| EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CHOLLUL, SIN POLIGONO | 50-MERIDA | CHOLLUL | RURAL | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 299,967 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 603,337 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 272,692 | 272,692 | 272,692 | 272,692 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 545,384 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2009. LA META ES 1 LOTE DE EQUIPO DE COCINA Y REPOSTERIA, 1 LOTE DE EQUIPO DE CORTE Y CONFECCION, 1 LOTE DE EQUIPO DE CULTORA DE BELLEZA, 1 LOTE DE EQUIPO DE MANUALIDADES, 1 LOTE DE EQUIPO DE CULTURALES, 1 LOTE DE EQUIPO DE TAE KWON DO, 1 LOTE DE EQUIPO DE AREA COMUN, 1 LOTE DE EQUIPO DE AREA INFANTIL. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MANUEL CRESCENCIO REJON,SAN JOSE TECOH SUR,SALVADOR ALVARADO SUR,CHABLEKAL,SAN JOSE TZAL Y KOMCHEN MULTIPOLIGONO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 6 DOCUMENTOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$30,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPAÑA PARA FORTALECER EL AUTOESTIMA EN LA COMISARIA CHOLUL POLIGONO 31010 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,828 | 11,828 | 11,828 | 11,828 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$23,656 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CAMPANA DE PARA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COL MELCHOR OCAMPO POLIGONO31012 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$20,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPANA DE PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS COMISARIA CHOLUL POLIGONO 31008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE\$20,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPANA PARA FORTALECER EL AUTOESTIMA EN COL PINZONES POLIGONO 31023 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 12,260 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 24,521 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPANA PARA FORTALECER EL AUTOESTIMA EN NYA REFORMA AGRARIA POLIGONO 31036 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 11,799 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 23,598 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CAMPANA PARA FORTALECER EL AUTOESTIMA EN UXMAL POLIGONO 331013 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 12,002 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRE ES DE \$ 24,004 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPANA PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA POLIGONO 31009 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,319 | 13,319 | 13,319 | 13,208 | 99% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 26,639 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| CAMPANA PARA FORTALECER LA AUTOESTIMA POLIGONO 31026 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,319 | 13,319 | 13,319 | 13,210 | 99% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 26,639 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE RECURSOS PROPIOS. |
| CAMPANA PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS COL PLANTEL MEXICO POLIGONO 31031 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$20,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CAMPANA PARA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COL SAN ANTONIO KAUU II POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$20,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CONSTITUCION DE CONTRALORIA SOCIAL MANUEL CRESCENCIO REJON,EMILIANO ZAPATA SUR,CHOLUL,MELCHOR OCAMPO,SALVADOR ALV SUR CHABLEKAL,PINZONES,SAN JOSE TZAL,PLANTEL,MEX,KOMCHEN,CAUCEL,VERGEL 4 Y NYA REFORMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 100% | 0 | 0 | COMITE | 15 | 15 | 100% | LA META ES 15 COMITES(CURSOS) DE CONTRALORIA SOCIAL.EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES DE \$35,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CONSTITUCION DE CONTRALORIA SOCIAL MULTIPOLIGONO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 100% | 0 | 0 | COMITE | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 5,000 EL SALDO SERA CUBIETO CON RECURSOS PROPIOS |
| CURSO DE AEROBICOS EL EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$9,200.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 11,040 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$22,080.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE AEROBICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOPTAL DE LA OBRA ES DE \$4,600.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE AEROBICO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$13,800.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN JOSE TECOH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,840 | 24,840 | 24,840 | 24,840 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$49,680.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 5,037 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES DE \$10,074.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9,867 | 9,867 | 9,867 | 9,867 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$19,734.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$18,400.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$15,640.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31006 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,143 | 10,143 | 10,143 | 10,143 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRE ES DE \$20,286.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| CURSO DE BAILE EN EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 7,820 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$15,640.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CURSO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA COMUNITARIA DE NIÑOS Y NIÑAS COL EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 103,331 | 103,331 | 103,331 | 103,331 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 206,663 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| ELABORACION DE CENSO PARA AUTORIZACION DE DATOS DE PREDIOS DEL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 488,462 | 488,462 | 488,462 | 488,462 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 DOCUMENTO EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$976,925 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| ELABORACION DE L PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO COL.HOLUL.MELCHOR OCAMPO.PINZONES.PLANTEL.MEX.CAUCEL.AMPL.MIRAFLORES.CHUBURNA DE HIDALGO.NVA REFORMA AGRARIA MULTIPOLIGONO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,781 | 30,781 | 30,781 | 30,781 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 9 | 9 | 100% | LA META ES 9 DOCUMENTOS.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$61,563.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO MULTIPOLIGONO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 6,840 | 100% | 0 | 0 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 13,680 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| ESTIMULOS A PRESTADOR DE SERVICIO.MANUEL CRESCENCIO REJON.CHOLUL.MELCHOR OCAMPO.SALVADOR ALV. SUR.CHABLEKAL.PINZONES.SAN JOSE TZAL.PLANTEL.MEXICO.KOMCHEN.NVA REFORMA AGRARIA.CAUCEL.VERGEL Y SAN LUIS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 106,209 | 106,209 | 106,209 | 106,209 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 35 | 35 | 100% | LA META ES 35 ESTIMULOS(APOYOS) A PRESTADORES DE SERVICIO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRE ES DE \$212,419 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS |
| ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL COL EMILIANO ZAPATA SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 75,872 | 75,872 | 75,872 | 75,872 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 25 | 25 | 100% | LA META ES 25 ESTIMULOS(APOYOS).EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 151,745 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| MODULO DE PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN SAN JOSE TECOH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 100% | 0 | 0 | CAMPANA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CAMPANA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$15,000.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE CORTE CONFECCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,446 | 12,446 | 12,446 | 12,446 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$24,892.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,815 | 20,815 | 20,815 | 20,815 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$41,630.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| TALLER DE CORTE Y CONFECCION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,815 | 20,815 | 20,815 | 20,815 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$41,630.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE CULTORA DE BELLEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CAUCEL POLIGONO 31037 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18,831 | 18,831 | 18,831 | 18,831 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA MET ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$37,663.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE CULTORA DE BELLEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,737 | 24,737 | 24,737 | 24,737 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$49,475.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE CULTORA DE BELLEZA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 45,140 | 45,140 | 45,140 | 45,140 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$90,280.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 40,167 | 40,167 | 40,167 | 40,167 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 80,334 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TZAL POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CHABLEKAL POLIGONO 31018 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EMILIANO ZAPATA SUR II POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO KOMCHEN POLIGONO 31035 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SALVADOR ALVARADO SUR POLIGONO 31017 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TECOH SUR POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER DE REPOSTERIA EN EL CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO MANUEL CRESCENCIO REJON POLIGONO 31004 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 25,830 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$51,660.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLER PARA COMBATIR EL DESEMPLEO COL.SALVADOR ALVARADO SUR,SAN JOSE TZAL.CHUBURNA,SAN LUIS,SAN ANTONIO KAUA II,KOMCHEN Y SAN PEDRO CHOLUL MULTIPOLIGONO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 51,304 | 51,304 | 51,304 | 51,304 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100% | LA META SON 6 TALLERES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRE ES DE \$102,609 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| TALLERES ESCOLARES PREVENIENDO LA VIOLENCIA EN NIÑOS Y NIÑAS COL EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAP SUR II Y SAN ANTONIO XLXICH POLIGONO 31007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 120,727 | 120,727 | 120,727 | 120,727 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER(CAMPANA).EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$241,454 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,824,240 | 1,824,240 | 1,824,240 | 1,770,688 | 97% | 0 | 0 | ACCION | 110 | 110 | 100% | LAS OBRAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS: EMILIANO ZAPATA SUR II, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR, SAN ANTONIO XLUICH, SAN ANTONIO XLUICH III, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR II, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO KAUJA II. |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,078,320 | 1,078,320 | 1,078,320 | 941,356 | 87% | 0 | 0 | ACCION | 80 | 80 | 100% | LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COLONIAS: EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III, LA GUADALUPANA, SAN ANTONIO XLUICH, SAN ANTONIO XLUICH Y NOCOH, SAN JOSE TECOH SUR, AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, MORELOS ORIENTE, NUEVA PACAPTUN, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO KAUJA II |
| PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACION DE LOS EQUIPOS OPERATIVOS (PSICOLOGAS, TRABAJADORAS SOCIALES, ABOGADAS Y FACILITADORAS) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 100% | 0 | 0 | CAPACITACION | 1 | 1 | 100% | |
| DIFFUSION DE CAMPANA DE SENSIBILIZACION EN LAS 47 COMISARIAS DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 95,200 | 95,200 | 95,200 | 73,353 | 77% | 0 | 0 | CAMPANA | 47 | 37 | 79% | |
| ELABORACION DE MANUAL DE ATENCION MULTIDISCIPLINARIA DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y EN LA FAMILIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 32,177 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| IMPARTICION DE 2 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIH Y VIOLENCIA DE GENERO DE MUJERES INDIGENAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | |
| IMPLEMENTACION DE 2 MODULOS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LAS COMISARIAS DE CHOLULU Y SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | CHOLULU | RURAL | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 100% | 0 | 0 | MODULO | 2 | 2 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZARA EN LA COMISARIA SAN JOSE TZAL |
| REALIZACION DE 2 FOROS DE REFLEXION ACERCA DE LA SITUACION INDIGENA FRENTA AL VIH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100% | 0 | 0 | FORO | 2 | 2 | 100% | |
| SENSIBILIZACION SOBRE GENERO Y DERECHO DE LAS MUJERES A POBLACIONES FEMENINAS DE LAS COMISARIAS DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 124,800 | 124,800 | 124,800 | 124,800 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUE AMPLIACION JUAN PABLO II 32439 FRACC. AMPL. JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 996,895 | 996,895 | 996,895 | 966,845 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,993,790.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 19 PZAS DE BANCAS, 8 PZAS DE BOTES DE BASURA, 1 OBRA DE BANQUETA, 1 OBRA DE VIALIDAD PERIMETRAL, 9 PZAS DE LUMINARIA, 1860 M2 DE AREA VERDE, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO Y 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA |
| PARQUE CHOLUL 22100 CENTRO DE LA COMISARIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,500,733 | 1,500,733 | 1,500,733 | 1,405,500 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,001,466 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 PZA JUEGOS INFANTILES 2 MODULOS ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA PLAZA 1 OBRA BANCA 25 PZAS BOTE BASURA 20 PZAS BANQUETA 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA LUMINARIA 20 PZAS AREA VERDE 720 M2 SISTEMA DE RIEGO 2 OBRAS INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA REJA PERIMETRAL 1 OBRA |
| PARQUE CINCO COLONIAS 46-ASIN CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,110,048 | 2,110,048 | 2,110,048 | 2,045,227 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$4,589,409 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON PRELIMINARES 1 OBRA BANDA PERIMETRAL 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA LUMINARIA 13 PZAS PLAZOLETAS 1 OBRA ARRRIATE 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 MODULO CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA CANCHA BEISBOL 1 OBRA GRADAS 1 OBRA TECHUMBRE 1 OBRA ANDADOR PEATONAL 1 OBRA BANCA 8 PZAS BOTE DE BASURA 9 PZAS MURETE PORTAPLACA 1 PZA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA AREA VERDE 1236 M2 ESTACIONAMIENTO 1 OBRA ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA |
| PARQUE EMILIANO ZAPATA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 276,553 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$711,823 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 OBRA DE KIOSCO CULTURAL, 1 OBRA DE GRADAS. |
| PARQUE HUNDIDO 58351 SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 357,908 | 357,908 | 357,908 | 357,188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,997,051 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 1 M2 CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA ESTACIONAMIENTO 1 OBRA GRADAS 1 OBRA KIOSCO CULTURAL 1 OBRA PLAZOLETAS 1 OBRA ARRRIATE 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 OBRA ANDADOR PEATONAL 1 OBRA PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA BANCA 22 PZAS BOTE DE BASURA 19 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 MODULO LUMINARIA 28 PZAS ANDADOR PEATONAL 1 OBRA RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA |
| PARQUE JUAN PABLO II 35397A FRACC. JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,008,043 | 1,008,043 | 1,008,043 | 1,007,995 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,016,087 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 500 M2 CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA BANCA 20 PZAS BOTE DE BASURA 10 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA JUEGOS INFANTILES 2 MODULOS LUMINARIA 24 PZAS RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA |
| PARQUE LA ARBOLADA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 981,750 | 981,750 | 981,750 | 981,750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,963,500 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 9214.32 M2 AREA VERDE, 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1 OBRA DE GRADAS, 1 OBRA DE PARADERO, 1 OBRA DE ARRRIATE, 10 PIEZAS DE BANCA, 1 PIEZA DE BOTE DE BASURA, 1 PIEZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 8 PIEZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO. |
| PARQUE LA CAPILLA 53-8367 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,491,317 | 1,491,317 | 1,491,317 | 1,491,317 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,219 | 4,219 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,982,635 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 4218.70 M2 CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA ARRRIATE 94 PZAS BANCA 80 PZAS BOTE DE BASURA 10 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 OBRA BANQUETA 1 MODULO LUMINARIA 13 PZAS PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA ANDADOR PEATONAL 1 OBRA RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA INSTALACION HIDRAULICA 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA PRELIMINARES 1 OBRA |
| PARQUE LA RAMPA 44239 FRACC.FRACCISCO DE MONTEJO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 749,227 | 749,227 | 749,227 | 749,227 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,379 | 3,379 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$1,498,455 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 3759.30 M2 CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA BANCA 10 PZAS BOTE DE BASURA 10 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 MODULO LUMINARIA 8 PZAS RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA |
| PARQUE LAZARO CARDENAS 25-A440 LAZARO CARDENAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 778,591 | 778,591 | 778,591 | 778,591 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 405 | 405 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,557,183 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 405.16 M2 PLAZOLETAS 1 OBRA BANCA 10 PZAS BOTE DE BASURA 10 PZAS ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA JUEGOS INFANTILES 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA GRADAS 1 OBRA JUEGOS INFANTILES 1 MODULO LUMINARIA 5 PZAS INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA CANCHA DE BEISBOL 1 OBRA |
| PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 286,618 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$824,798 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 6 PIEZAS DE LUMINARIA, 205 M2 AREA VERDE, 2 MODULO DE JUEGOS INFANTILES. |
| PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,039,022 | 1,039,022 | 1,039,022 | 1,004,883 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,078,044 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA OBRA DE GUARNICIONES, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 23 PIEZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, 1994.50 M2 DE AREA VERDE, 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 12 PIEZAS DE BOTE DE BASURA, 1 PIEZA MURETE PORTAPLACA, 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA. |
| PARQUE PEDRO INFANTE 94534 SAMBULA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,701,082 | 1,701,082 | 1,701,082 | 1,666,316 | 98% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,402,165 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON PRELIMINARES 1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA ANDADOR PEATONAL 1 OBRA RAMPA P PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA ESTACIONAMIENTO 1 OBRA PLAZOLETAS 1 OBRA TECHUMBRE 1 OBRA BANQUETA 1 OBRA JUEGOS INFANTILES 1 MODULO MODULO PREP 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA INSTALACION HIDRAULICA 1 OBRA INSTALACION SANITARIA 1 OBRA BANCA 20 PZAS ESCALINATA 1 OBRA SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA PINTURA EN EL ESPACIO PUBLICO 1 OBRA LUMINARIA 20 PZAS PARADERO DE TRANSPORTE 1 OBRA ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZAS DRENAJE PLUVIAL 1 OBRA |
| PARQUE SAN NICOLAS DEL SUR 138301 SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 810,058 | 810,058 | 810,058 | 810,058 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,620,116 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON PRELIMINARES 1 OBRA CANCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA ANDADOR PEATONAL 1 OBRA BANCA 6 PZAS BOTE DE BASURA 9 PZAS LUMINARIA 2 PZAS BANQUETA 1 OBRA RAMPA P DISCAPACITADOS 1 OBRA VIALIDAD PERIMETRAL 1 OBRA AREA VERDE 150 M2 ESTACIONAMIENTO 1 OBRA INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZAS JUEGOS INFANTILES 1 MODULO. |
| PARQUE SANTA ROSA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 173,974 | 173,974 | 173,974 | 173,974 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$347,948 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 4 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES, 1 OBRA DE VIALIDAD PERIMETRAL, 83.70 M2 DE AREA VERDE, 6 PIEZAS DE BANCA. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PARQUE VERGEL IV 25-A288 FRACC. VERGEL IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 760,824 | 760,824 | 760,824 | 760,824 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 150 | 150 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,521,648 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON AREA VERDE 150 M2.CANGCHA MULTIDEPORTIVA 1 OBRA.MURAL 1 OBRA.BANCA 7 PZAS.BOTE DE BASURA 8 PZAS.ELEMENTO INSTITUCIONAL 1 PZA.JUEGOS INFANTILES 1 MODULO LUMINARIA 9 PZAS.PARADERO 1 OBRA.ANDADOR PEATONAL 1 OBRA.RAMPA PPERSONAS CON DISCAPACIDAD 1 OBRA.BANQUETA 1 OBRA.INSTALACION HIDRAULICA 1 OBRA.INSTALACION ELECTRICA 1 OBRA.SISTEMA DE RIEGO 1 OBRA.PRELIMINARES 1 OBRA |
| PARQUE XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 252,982 | 252,982 | 252,982 | 252,982 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 505,965 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA DE KIOSCO CULTURAL, 1 OBRA DE PISTA DE PATINAJE, 1 OBRA DE RAMPA DEPORTIVA, 8 PIEZAS DE BANCA,200 M2 DE AREA VERDE. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARQUE DE LA COLONIA JUAN PABLO II 2A ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,788 | 16,788 | 16,788 | 16,582 | 99% | 0 | 0 | 0 TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 2 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$33,577.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE DE LA COLONIA JUAN PABLO II 2A ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 45,151 | 45,151 | 45,151 | 42,879 | 95% | 0 | 0 | 0 CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES DE 3 CURSOS ,1 EVENTO Y 1 TORNEO DE BASQUETBOL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$90,302.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,261 | 10,261 | 10,261 | 10,117 | 99% | 0 | 0 | 0 TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 2 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$20,522.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE AMPLIACION JUAN PABLO II 32439 FRACC. AMPL. JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 34,112 | 34,112 | 34,112 | 34,112 | 100% | 0 | 0 | 0 TALLER | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$68,225.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES DE 2 TALLERES Y 2 CURSOS. |
| PARQUE AMPLIACION JUAN PABLO II 32439 FRACC. AMP. JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 77,100 | 77,100 | 77,100 | 76,464 | 99% | 0 | 0 | 0 TALLER | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 154,201.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 3 TALLERES,2 CURSOS , 2 EVENTOS Y 1 TORNEO. |
| PARQUE AMPLIACION JUAN PABLO II 32439 FRACC. AMPL. JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,576 | 62,576 | 62,576 | 58,798 | 94% | 0 | 0 | 0 CURSO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 EVENTO,(TARDEADAS),2 CURSOS(BASQUETBOL Y FUTBOL) Y 1 TORNEO DE BASQUETBOL.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$125,153.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,467 | 20,467 | 20,467 | 20,466 | 100% | 0 | 0 | 0 TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 2 TALLERES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR Y LA IMPORTACIA DE ALIMENTACION.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$40,934.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS(APOYOS) A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR COMUNITARIO Y 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO.EL COSTO TOTAL D ELA OBRA ES DE \$29,552.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,416 | 57,416 | 57,416 | 54,416 | 95% | 0 | 0 | 0 CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES 3 CURSOS DE BASQUETBOL ,FUTBOL Y DANZA REGIONAL, 1 TORNEO DE BASQUETBOL Y 1 EVENTO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$114,833.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS |
| PARQUE BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,181 | 8,181 | 8,181 | 8,037 | 98% | 0 | 0 | 0 TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$16,362.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE BOJORQUEZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS(APOYOS)A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR COMUNITARIO Y 2 PAQUETE DE APOYO(MATERIAL) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 60,028 | 60,028 | 60,028 | 58,456 | 97% | 0 | 0 | 0 CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES 1 CURSOS DE BASQUETBOL,1 CURSO DE DANZA REGIONAL,2 TORNEOS DE BASQUETBOL Y FUTBOL RAPIDO Y 1 EVENTO DE TARDEADA.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$120,057.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,337 | 10,337 | 10,337 | 10,336 | 100% | 0 | 0 | 0 TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES DE 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$20,675.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS(APOYOS)A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR COMUNITARIO Y 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,357 | 10,357 | 10,357 | 10,194 | 98% | 0 | 0 | 0 TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 20,715.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,357 | 57,357 | 57,357 | 54,516 | 95% | 0 | 0 | 0 CURSO | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 TORNEO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE TARDEADAS, 1 EVENTO DE CONCIERTO Y 1 TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 114,714 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE CHOLUL 22100 CENTRO DE LA COMISARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 80,997 | 80,997 | 80,997 | 78,983 | 98% | 0 | 0 | 0 TALLER | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$161,994.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 2 TALLERES. |
| PARQUE CHOLUL 22100 CENTRO DE LA COMISARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | 0 APOYO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 ESTIMULO A PROMOTOR Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE CHOLUL 22100 CENTRO DE LA COMISARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 121,777 | 121,777 | 121,777 | 119,715 | 98% | 0 | 0 | 0 TALLER | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$243,554.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 CURSO,2 TORNEO, 3 TALLERES Y 2 EVENTOS. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PARQUE CINCO COLONIAS 46-ASIN CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,498 | 14,498 | 14,498 | 14,498 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$28,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 3 ESTIMULOS A PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE CINCO COLONIAS 46-ASIN CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,046 | 85,046 | 85,046 | 83,138 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$170,093.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 3 TALLERES Y 1 CURSO. |
| PARQUE DE CINCO COLONIAS 46-ASIN CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 165,372 | 165,372 | 165,372 | 162,618 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$330,744.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 2 TALLERES, 1 TORNEO Y 1 EVENTO. |
| PARQUE DE LA COLONIA JUAN PABLO II 2A ETAPA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE DOLORES OTERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 51,874 | 51,874 | 51,874 | 48,836 | 94% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL 2 TORNEOS (BASQUETBOL Y BEISBOL) Y 1 EVENTO (TARDEADAS).EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$103,749.00 AL SLADO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE DOLORES OTERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,984 | 14,984 | 14,984 | 14,840 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES DE 2 TALLERES DE PREVENCIÓN DE ADICIONES Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,969.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE DOLORES OTERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS/APOYOS A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR) Y 2 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE EMILIANO ZAPATA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 86,031 | 86,031 | 86,031 | 82,965 | 96% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META SON 1 CURSO DE DANZA REGIONAL, 1 CURSO DE BASQUETBAL, 1 EVENTO DE CONCIERTO, 1 EVENTO DE TARDEADA Y 1 TORNEO DE BASQUETBAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 172,068 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE EMILIANO ZAPATA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 28,881 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE EMILIANO ZAPATA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULO PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE HUNDIDO 58351 SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 35,154 | 35,154 | 35,154 | 35,146 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$70,309.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 4 TALLERES. |
| PARQUE HUNDIDO 58351 SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 65,889 | 65,889 | 65,889 | 65,433 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$131,778.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 1 CURSO,1 TORNEO, 1 EVENTO Y 2 TALLERES. |
| PARQUE HUNDIDO 58351 SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 ESTIMULO PARA PROMOTOR Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE JUAN PABLO II 35397A FRACC JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 87,704 | 87,704 | 87,704 | 86,700 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 175,411.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 4 TALLERES, 1 CURSO, 1 TORNEO Y 2 EVENTOS. |
| PARQUE JUAN PABLO II 35397A FRACC JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE JUAN PABLO II 35397A FRACC JUAN PABLO II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,254 | 32,254 | 32,254 | 30,185 | 94% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$64,509.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 3 TALLERES Y 1 CURSO |
| PARQUE LA ARBOLADA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 117,805 | 117,805 | 117,805 | 112,800 | 96% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100% | LA META SON 2 EVENTO(TARDEADAS Y CONCIERTOS),2 TALLERES DE CAPACITACION A INTEGRANTES,2 CURSOS DE BASQUETBOL Y FUTBOL Y 1 TORNEO DE BASQUETBOL.EL COSTO TOTAL DE OBRA ES DE \$235,610.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO PROPIOS. |
| PARQUE LA ARBOLADA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,693 | 14,693 | 14,693 | 14,692 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | LA META SON 1 CURSO DE LOS JOVENES Y SUS SEXUALIDAD Y 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR.EL COSTO TOAL DE LA OBRA ES DE \$29,386.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE LA ARBOLADA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 13,708 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | LA META SON 3 ESTIMULOS/APOYOS A PROMOTOR COMUNITARIO) Y 1 PAQUETE(MATERIAL DE APOYO).EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$27,417.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE LA CAPILLA 53-8367 FRACC FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 135,230 | 135,230 | 135,230 | 129,515 | 96% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$270,463.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 2 CURSOS,2 EVENTOS,2 TALLERES Y 1 TORNEO. |
| PARQUE LA CAPILLA 53-8367 FRACC FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,570 | 42,570 | 42,570 | 42,521 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$85,142.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 4 TALLERES Y 1 CURSO. |
| PARQUE LA CAPILLA 53-8367 FRACC FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,498 | 14,498 | 14,498 | 14,498 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$28,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 1 ESTIMULO PARA PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE LA CEIBA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO, Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE LA CEIBA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 14,440 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 28,881.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 10/9 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| 1 PARQUE LA CEIBA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,224 | 62,224 | 62,224 | 61,243 | 98% | 0 | 0 | CURSO | 2 | 2 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE DANZA REGIONAL, 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 TORNEO DE BASQUETBOL, 1 TALLER DE PAPIROFLEXIA, 1 EVENTO DE TARDEADA Y 1 TALLER DE EDUCACION AMBIENTAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 124,450 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE LA RAMPA 42239 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 104,988 | 104,988 | 104,988 | 97,657 | 93% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA \$209,978.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 2 CURSOS, 2 TORNEOS, 2 TALLERES Y 2 EVENTOS. |
| PARQUE LA RAMPA 42239 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,832 | 14,832 | 14,832 | 14,643 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,664.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 CURSO Y 1 TALLER. |
| PARQUE LA RAMPA 42239 FRACC. FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,498 | 14,498 | 14,498 | 12,248 | 84% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$28,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 1 ESTIMULO A PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE LAZARO CARDENAS 25-A440 LAZARO CARDENAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29,049 | 29,049 | 29,049 | 28,831 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$58,098.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSO MUNICIPALES. LA META ES DE 1 CURSO Y 2 TALLERES. |
| PARQUE LAZARO CARDENAS 25-A440 LAZARO CARDENAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA \$31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTA CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 1 ESTIMULO A PROMOTOR Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 80,883 | 80,883 | 80,883 | 77,763 | 96% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 TORNEO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE CONCIERTO, 1 CURSO DE FUTBOL Y 1 EVENTO DE TARDEADAS. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 161,768 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,782 | 10,782 | 10,782 | 10,782 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 21,566 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO, 2 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO, Y 3 ESTIMULO PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 50,024 | 50,024 | 50,024 | 49,789 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE ARTESANIA, 1 EVENTO DE TARDEADA, 1 CURSO DE AEROBICIS, 1 TALLER DE PAPIROFLEXIA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 100,048.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,298 | 23,298 | 23,298 | 23,298 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR, 1 TALLER DE PREVENCION DE ADICIONES Y 1 CURSO DE COMO EDUCAR SIN LASTIMAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 46,596.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 15,208 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 3 | 3 | 100% | LA META SON 3 ESTIMULOS(APOYOS) A PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO(MATERIAL). EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 30,417.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 104,247 | 104,247 | 104,247 | 97,309 | 93% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100% | LA META SON 1 CURSO DE BASQUETBOL, 2 TORNEOS(FUTBOL Y BASQUETBOL), 2 TALLERES DE CAPACITACION A INTEGRANTES Y 2 EVENTOS(CONCIERTO Y TARDEADAS).EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$208,497.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON PROPIOS. |
| PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 45,857 | 45,857 | 45,857 | 45,686 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | LA META SON 4 TALLERES DE PREVENCION DE CONDUCTA DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO Y 1 CURSO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$91,714.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE PEDRO INFANTE 77-BS34 CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 114,845 | 114,845 | 114,845 | 112,434 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 8 | 8 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$229,690.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 3 TALLERES, 2 EVENTOS, 2 TORNEOS Y 1 CURSO. |
| PARQUE PEDRO INFANTE 79-BS34 CENTRO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,670 | 54,670 | 54,670 | 52,727 | 96% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$109,341.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 3 TALLERES Y 2 CURSOS. |
| PARQUE PEDRO INFANTE 94934 SAMBULA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 15,248 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$30,496.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 1 ESTIMULO A PROMOTOR Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE RENACIMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 65,672 | 65,672 | 65,672 | 65,036 | 99% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | LA META ES 1 EVENTO DE CONCIERTO Y 1 EVENTO DE TARDEADA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 131,346.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE RENACIMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,356 | 10,356 | 10,356 | 10,354 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, 1 TALLER DE PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 20,713.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE RENACIMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE SAN LAZARO CARDENAS 25-A440 LAZARO CARDENAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 77,012 | 77,012 | 77,012 | 76,602 | 99% | 0 | 0 | EVENTO | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$154,025.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 3 EVENTOS, 2 TALLERES Y 2 TORNEOS. |
| PARQUE SAN NICOLAS DEL SUR 138301 SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,708 | 64,708 | 64,708 | 64,007 | 99% | 0 | 0 | TALLER | 6 | 6 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$129,418.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 3 TALLERES, 2 EVENTOS Y 1 CURSO. |
| PARQUE SAN NICOLAS DEL SUR 138301 SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 44,321 | 44,321 | 44,321 | 44,146 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 88,643.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 3 TALLERES Y CURSO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PARQUE SAN NICOLAS DEL SUR 135301 SAN NICOLAS DEL SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 15,998 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 2 | 2 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 31,996.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META ES 1 ESTIMULO A PROMOTOR Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,172 | 8,172 | 8,172 | 8,028 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES DE 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$16,345.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,131 | 85,131 | 85,131 | 81,905 | 96% | 0 | 0 | TALLER | 5 | 5 | 100% | LA META ES 2 TORNEOS(BASQUETBOL Y BEISBOL)1 CURSO DE BASQUETBOL,1 EVENTO Y 1 TALLER DE PAPIROFLEXIA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$170,261.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 14,776 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS(APOYO A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR) Y 2 PAQUETE DE APOYO(MATERIAL) EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 50,161 | 50,161 | 50,161 | 48,779 | 97% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE CONCIERTO, 1 EVENTO DE TARDEADA Y 1 TORNEO DE BASQUETBOL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 100,324.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,817 | 14,817 | 14,817 | 14,817 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,634.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,417 | 23,502 | 23,502 | 23,502 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD Y 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 50,836. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE URBANO LOS MAYAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 73,091 | 73,091 | 73,091 | 72,810 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 TORNEO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE CONCIERTO,1 CURSO DE FUTBOL Y 1 EVENTO DE TARDEADAS. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 146,183.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE URBANO LOS MAYAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,548 | 10,548 | 10,548 | 10,543 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 21,090 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE URBANO LOS MAYAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE VERGEL IV 25-A288 FRACC. VERGEL IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,227 | 22,227 | 22,227 | 21,279 | 96% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 44,454.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES.LA META SON 2 TALLERES Y 2 CURSOS . |
| PARQUE VERGEL IV 25-A288 FRACC.VERGEL IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 76,195 | 76,195 | 76,195 | 74,965 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 7 | 7 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$152,386.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META SON 2 EVENTOS,2 TALLERES, 2 TORNEOS Y 1 CURSO. |
| PARQUE VERGEL IV 25-A288 FRACC.VERGEL IV | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,458 | 14,458 | 14,458 | 14,458 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 4 | 4 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$28,917.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS MUNICIPALES. LA META ES 3 ESTIMULO PARA PROMOTOR COMUNITARIO Y 1 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO. |
| PARQUE XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 21,334 | 21,334 | 21,334 | 21,332 | 100% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD Y 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 42,670.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| PARQUE XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIOS SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 79,299 | 79,299 | 79,299 | 77,566 | 98% | 0 | 0 | CURSO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE CONCIERTO,1 EVENTO DE TARDEADA, 1 TORNEO DE BASQUETBOL Y 1 TALLER DE PINTURA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 158,599.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 70,892 | 70,892 | 70,892 | 69,598 | 98% | 0 | 0 | TALLER | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 EVENTO,1 TORNEO DE FUTBOL RAPIDO,1 CURSO DE FUTBOL Y 1 TALLER DE PAPIROFLEXIA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$141,786.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| PARQUE YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,025 | 14,025 | 14,025 | 14,025 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 4 ESTIMULOS(APOYOS) A PRESTADOR DE SERVICIO Y PROMOTOR COMUNITARIO Y 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$28,052.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE LA NORA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 43,553 | 43,553 | 43,553 | 42,028 | 96% | 0 | 0 | CURSO | 3 | 3 | 100% | LA META ES 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE TARDEADAS Y 1 TORNEO DE BASQUETBOL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 87,108.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE LA NORA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |
| RESCATE DEL PARQUE LA NORIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,864 | 31,864 | 31,864 | 30,800 | 97% | 0 | 0 | TALLER | 3 | 3 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD, 1 TALLER DE PREVENCIÓN DE ADICIONES Y 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 63,731.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PANUELO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 69,081 | 69,081 | 69,081 | 67,851 | 98% | 0 | 0 | EVENTO | 4 | 4 | 100% | LA META ES 1 EVENTO DE TARDEADA, 1 EVENTO DE CONCIERTO, 1 CURSO DE FUTBOL Y 1 TORNEO DE FUTBOL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 138,164 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PANUELO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,977 | 10,977 | 10,977 | 9,880 | 90% | 0 | 0 | TALLER | 2 | 2 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA Y 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 21,955.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PANUELO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO PARA PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETE DE MATERIAL DE APOYO, Y 3 ESTIMULOS PARA PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PAPA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 66,906 | 66,906 | 66,906 | 64,103 | 96% | 0 | 0 | CURSO | 5 | 5 | 100% | LA META ES 1 TORNEO DE BEISBOL, 1 CURSO DE BASQUETBOL, 1 EVENTO DE TARDEADAS, 1 TORNEO DE BASQUETBOL Y 1 TALLER DE PINTURA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 133,813.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PAPA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 14,775 | 100% | 0 | 0 | APOYO | 6 | 6 | 100% | LA META ES 1 ESTIMULO DE PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL, 2 PAQUETES DE MATERIAL DE APOYO Y 3 ESTIMULOS DE PROMOTOR COMUNITARIO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 29,552.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| RESCATE DEL PARQUE URBANO EL PAPA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,977 | 10,977 | 10,977 | 9,063 | 83% | 0 | 0 | TALLER | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 TALLER DE EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 21,955 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROPIOS. |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | 219,217,861 | 142,746,650 | 205,711,370 | 133,648,950 | 94% | 0 | 0 | | 86,092 | 53,837 | 63% | |
| PEIEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2DA FASE DEL RESCATE DEL CTRO. HISTORICO DE LA CD COLONIAL DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FIEF/2009. |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA XCAN YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FIEF/08. |
| IZAMAL SEGUNDA FASE DEL PROG. INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HISTORICO (IMAGEN URBANA) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FAFEF/2009. |
| IZAMAL 2DA FASE DEL PROG INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HISTORICO (IZAMAL CD LEGIBLE) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). PROYECTO CANCELADO CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (PARQUE CHAZARO PEREZ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FAFEF/2009. |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2DA. FASE DEL PROG. INT. P/ LA CONSOL. DEL CTRO. HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO (REST. Y MANTTO. MAYOR DEL CONV. DE SN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 3,500,000 | 0 | 3,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FIEF/2008. |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORD. EN MATERIA DE REASIG. DE RECURSOS 2009). CANCELADO -POR RECANALIZACION DE FONDO A FAFEF/08. |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMP. IMPULSO A LA INVERSION Y CERTIF. DE CALIDAD TUR EN EL EDO DE YUC | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,000,000 | 1,985,500 | 2,000,000 | 1,985,500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. PROG. DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMPULSO A LA INVERSION Y CERTIFICACION DE CALIDAD TURISTICA EN EL EDO. DE YUCATAN. APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). RUBRO DEL GASTO: GASTOS INDIRECTOS. DESTINO DEL GASTO: OTROS. |
| SEGUNDA FASE DEL PROG INT PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HIST DE IZAMAL PBO MAGICO ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA POSTULACION DE IZAMAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). RUBRO DEL GASTO: GASTOS INDIRECTOS. DESTINO DEL GASTO: OTROS. |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL RESCATE ARQ. Y MODERNIZACION DE ILUMINACION EN LA GRUTAS DE LOL TUN | 56-OKKUTZCAB | OKKUTZCAB | URBANO | 400,000 | 398,750 | 400,000 | 398,750 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). RUBRO DEL GASTO: GASTOS INDIRECTOS. DESTINO DEL GASTO: OTROS. |
| FONDOS METROPOLITANOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAQUINARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEdia DE LA CRUZ ROJA MEXICANA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 1 | 0 | 60% | NO SE HA PODIDO REALIZAR POR QUE SE ENCUENTRA EN FASE ADMINISTRATIVA DE LICITACION POR PARTE DE LAS EJECCUTORAS |
| FONDOS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL PALACIO DE LA CIVILIZACION MAYA "MUSEO UNIVERSAL" | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SE CONCRETA LA LICITACION PUBLICA NACIONAL DEL PROYECTO SEGUN CONTRATOS ADJUDICADOS. |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 308,308 | 153,153 | 308,308 | 82,076 | 54% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 616 | 167 | 27% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN LUIS SUR DZUNUNCAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,151,711 | 575,856 | 1,151,711 | 334,809 | 58% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 29% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,021,020 | 510,510 | 1,021,020 | 284,990 | 58% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 0 | 28% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA MIGUEL ALEMÁN (RETRO, TRANSPORTE Y DESALOJO DE LODOS ORGANICOS, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, RECONSTRUCCION DE BROCALES Y TAPAS DE REGISTRO, Y DESCARGAS DOMICILIARIAS). |
| PROGRAMAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO YALCOBA-X-TUT,TRAMO:0+000-12+424 (LIQUIDACION) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2,089,654 | 2,087,564 | 2,089,654 | 2,087,564 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 12 | 12 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 12.424 LOS MUNICIPIOS Y LOCALIDADES QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON:TEMOZON-XTUT, VALLADOLID-YALCOBALA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR. | |
| CONSTRUCCION DE AVENIDA CALLE 41 DE VALLADOLID (PRIMERA ETAPA) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 6,333,028 | 471,936 | 5,066,420 | 471,936 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 17,100 | | 856 | 5% | |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE DE AV.ZACHUA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM 7 +868 (INCLUYE CONST. D COLUMNAS,CAJETALES,LOSAS,TRAB. DE TERRA, PAVIM,SENAMTO, Y REUB. D LINEAS ELECTR. D MEDIA TENSION) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 11,631,438 | 11,619,807 | 11,631,438 | 11,619,807 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (KANTUNIL-VALLADOLID)-TZUKMUC,TRAMO:0+000-4+927 (LIQUIDACION) | 17-CHANKOM | TZUKMUC | RURAL | 457,038 | 456,578 | 457,038 | 456,578 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 5 | | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.927 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO XANLA-XACABCHEN,TRAMO:0+000-3+488(LIQUIDACION) | 17-CHANKOM | XANLA | RURAL | 202,088 | 201,886 | 202,088 | 201,886 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | | 3 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3.488 KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR. |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO DZEAL-CHEBALAM,TRAMO:0+000-2+745(LIQUIDACION) | 43-KAJUA | DZEAL | RURAL | 142,674 | 142,531 | 142,674 | 142,531 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | | 3 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES DE 2.745. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR. |
| CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100 M3 Y 20 METROS DE ALTURA Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,750,695 | 1,072,071 | 1,750,695 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,560 | | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 517,870 | 494,978 | 414,298 | 494,978 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,551 | | 1,551 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE DE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,356,935 | 1,021,020 | 2,356,935 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE DE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES (PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA, SISTEMA DE TIERRAS FISICAS, OBRA CIVIL EN CERCADOS, DOSIFICACION DE CLORO Y LINEA DE LIMENTACION DE 8"). |
| CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES EN LA COLONIA MONTES DE AME Y BENITO JUAREZ DE LA ZONA NORTE DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,500,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,000 | | 500 | 10% | |
| REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA DE LIBRAMIENTO DEL MUNICIPIO DE KANASIN | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 7,560,000 | 0 | 6,048,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 5 | | 0 | 0% | EL MUNICIPIO ES MERIDA Y LA LOCALIDAD KANASIN. |
| REPAVIMENTACION DEL CIRCUITO COLONIAS ENTRE LA CALLE 50 SUR Y LA CALLE 65 ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 8,884,000 | 0 | 7,107,200 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | | 0 | 5% | |
| REPAVIMENTACION DEL PERIFERICO DE MERIDA, TRAMO: 0+000-3+000 (CUERPO EXT.) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 7,056,000 | 0 | 5,644,800 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL CENDI DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1,148,104 | 530,287 | 918,484 | 530,287 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,871 | | 2,871 | 100% | LA LOCALIDAD ES MOTUL Y EL MUNICIPIO TAMBIEN, PERO NO APARECE SOLO MOTUL EN EL SISTEMA POR ELLO SE ELIGIO MOTUL CARRILLO PUERTO. |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO XKANCHACAN-MUCUYCHE, TRAMO: 0+000-10+462 (LIQUIDACION) | 76-TECOH | X-KANCHAKAN | RURAL | 1,368,154 | 1,366,785 | 1,368,154 | 1,366,785 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 10 | | 10 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.462 KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR. |
| CONSTRUCCION DE CICLOPISTA EN EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | RURAL | 1,000,000 | 500,205 | 800,000 | 500,205 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 3 | | 1 | 24% | |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO CAROLINA-E.C.(VALLADOLID-CARRILLO PUERTO),TRAMO:0+000-4+585 (LIQUIDACION) | 92-TIXCACALCUPUL | CAROLINA | RURAL | 682,182 | 681,499 | 682,182 | 681,499 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 5 | | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.585KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR. |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAHMEK-RUINAS DE AKE,TRAMO:0+000-10+427 (LIQUIDACION) | 93-TIXXOKOIB | RUINAS DE AKE | RURAL | 1,603,503 | 1,601,899 | 1,603,503 | 1,601,899 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 11 | | 11 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 10.827KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| RECONSTRUCCION PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN LA FERIA DE XMATKUUL | 50-MERIDA | XMATKUUL | RURAL | 1,001,001 | 988,445 | 800,800 | 988,445 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 11,860 | | 11,860 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|-------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| RECONSTRUCCION DE VIALIDADES ALTERNAS EN LA FERIA DE XMATKUIL | 50-MERIDA | XMATKUIL | RURAL | 2,000,000 | 1,962,580 | 2,000,000 | 1,962,580 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 23,720 | 23,720 | 100% | |
| CONSERVACION DEL CAMINO LA GRAN LUCHA-GRANO DE ORO, TRAMO: 9+000-5+000 (INCLUYE CHAPEO, DESAZOLVE DE ORILLAS, BACHEO, RESELLO Y SEÑALAMIENTO) | 6-BUCTZOTZ | GRANITO DE ORO | RURAL | 1,248,311 | 1,245,076 | 1,248,311 | 1,245,076 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 4 | 4 | 100% | LA LOCALIDAD QUE LE CORRESPONDE AL PROYECTO ES GRANO DE ORO, PERO SE ELIGIO LA LOCALIDAD DE GRANITO DE ORO, PORQUE ES LA UNICA OPCION QUE APARECE EN EL SISTEMA. |
| RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD PRODUCTIVA FLOR DE NAYARIT KILOMETRO 69+200 CARRETERA MUJA QUINTANA ROO, BENEFICIANDO A 93 PRODUCTORES | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 2,000,000 | 0 | 1,600,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 4 | 0 | 0% | LA LOCALIDAD DEL PROYECTO ES TEKAX-TEKAX, PERO ESA OPCION NO HAY POR ELLO SE ELIGIO TEKAX DE ALVARADO OBREGON |
| AMPLIACION AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PEDREGALES DE ORIENTE (SAN CAMILO) | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 2,005,090 | 1,425,344 | 2,005,090 | 468,517 | 33% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 5,963 | 1,000 | 17% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS EL CERRITO MULCHECHEN | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 881,975 | 587,087 | 881,975 | 177,660 | 30% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 2,359 | 480 | 20% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN FRACC. PASEOS DE CHENKU II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 901,622 | 459,459 | 901,622 | 263,348 | 57% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,223 | 358 | 29% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 660,190 | 357,357 | 660,190 | 132,985 | 37% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,461 | 300 | 21% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 276,885 | 140,381 | 276,885 | 80,872 | 58% | 0 | 0 | 0 METROS LINEALES | 593 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. |
| MODERNIZACION MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCHEH-HUHI, TRAMO: 0+000-3+482, SUBTRAMO HUHI-HOMUN, 2DA ETAPA (INCLUYE TERRACERIAS, SUB-BASE, BASE HIDRAULICA, CARPETA CONCRETO ASFALTICO Y SEÑALAMIENTO) | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 14,924,997 | 13,092,323 | 11,641,498 | 13,092,323 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 4 | 3 | 80% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 3.800 KM |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C (MERIDA-VALLADOLID)-SAN FRANCISCO, TRAMO: 9+000-8+000 (INCLUYE TERRACERIAS, SUB-BASE, CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO Y SEÑALAMIENTO) | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 13,649,964 | 9,624,568 | 10,646,972 | 9,624,568 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 8 | 6 | 75% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 8.000 KM. |
| MEJORAMIENTO REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CUAUHTEMOC | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 392,305 | 199,099 | 392,305 | 114,583 | 58% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 29% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CUAUHTEMOC (SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| PROTECCION HIDRAULICA Y SENALIZACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS DE MERIDA 1, 2 Y 3 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,523,364 | 612,776 | 1,523,364 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 3 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: PROTECCION HIDRAULICA Y SENALIZACION DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LAS PLANTAS DE MERIDA 1, 2 Y 3 (CONSTRUCCION DE RAMPA DE CONCRETO PARA ACCESOS DE VIALIDAD, VALVULAS DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, CONSTRUCCION DE CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS, SENALIZACION MEDIANTE SUMINISTRO Y ANCLAJE DE LETREROS DE METAL PREVENTIVOS POR DERECHO VIA EN LINEA DE CONDUCCION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. GONZALO GUERRERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 735,635 | 370,120 | 735,635 | 214,804 | 58% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 28% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. GONZALO GUERRERO (PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. MULSAY | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,485,584 | 742,792 | 1,485,584 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. MULSAY (SUBESTACION ELECTRICA DE 50 KVA, PERFORACION POZO, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CARRANZA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 978,377 | 689,189 | 978,377 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CARRANZA (SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA, PERFORACION POZO, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, OBRA CIVIL Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CHUBURNA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,480,479 | 740,240 | 1,480,479 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA CHUBURNA (SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA, PERFORACION POZO, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA FLORIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,070,850 | 553,904 | 1,070,850 | 312,774 | 56% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 28% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA FLORIDA (SUBESTACION ELECTRICA DE 45 KVA, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. POLIGONO 108 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 965,210 | 490,090 | 965,210 | 281,916 | 58% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 51% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. POLIGONO 108 (SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. XOCLAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,761,259 | 880,630 | 1,761,259 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 0 | 0% | APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA RAMO 23. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. XOCLAN (PERFORACION DE POZO, SUBESTACION ELECTRICA DE 30 KVA, PROTECCION ELECTRICA, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, DOSIFICACION CLORO, OBRA CIVIL, ALUMBRADO EXTERIOR Y MACROMEDICION). |
| FIDEM | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA COMISARIA DE COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 1,734,700 | 1,734,700 | 1,734,700 | 1,734,700 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,200 | 1,200 | 100% | |
| MANTENIMIENTO A LAS REDES DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 863,920 | 863,920 | 863,920 | 863,920 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,000 | 1,000 | 100% | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA CHEUMAN | 50-MÉRIDA | CHEUMAN | RURAL | 103,083 | 103,083 | 103,083 | 103,083 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 253,540 | 253,540 | 253,540 | 253,540 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 74 | 74 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SAN IGNACIO TESIP | 50-MÉRIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 49,169 | 49,169 | 49,169 | 49,169 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHE | RURAL | 184,120 | 184,120 | 184,120 | 184,120 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 280,421 | 280,421 | 280,421 | 280,421 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 220 | 220 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CHALMUCH | 50-MÉRIDA | CHALMUCH | RURAL | 104,215 | 104,215 | 104,215 | 104,215 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE PETAC | 50-MÉRIDA | PETAC | RURAL | 176,490 | 176,490 | 176,490 | 176,490 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DZIBICHALTUN | 50-MÉRIDA | DZIBICHALTUN | RURAL | 64,176 | 64,176 | 64,176 | 64,176 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DZIDZILCHE | 50-MÉRIDA | DZIDZILCHE | RURAL | 99,448 | 99,448 | 99,448 | 99,448 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DZITYA | 50-MÉRIDA | DZITYA | RURAL | 979,556 | 979,556 | 979,556 | 979,556 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 716 | 716 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 83,157 | 83,157 | 83,157 | 83,157 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 200 | 200 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA HUNXECTAMAN | 50-MÉRIDA | HUNXECTAMAN | RURAL | 52,331 | 52,331 | 52,331 | 52,331 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 49 | 49 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA KIKTEIL | 50-MÉRIDA | KIKTEIL | RURAL | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA NOC AC | 50-MÉRIDA | NOC AC | RURAL | 112,370 | 112,370 | 112,370 | 112,370 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA ONCAN | 50-MÉRIDA | ONCÁN | RURAL | 214,545 | 214,545 | 214,545 | 214,545 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 119 | 119 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA OPICHEN | 50-MÉRIDA | OPICHEN | RURAL | 10,814 | 10,814 | 10,814 | 10,814 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 159 | 159 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC NICTE | RURAL | 93,624 | 93,624 | 93,624 | 93,624 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 169 | 169 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SAN ANTONIO HOOL | 50-MERIDA | SAN ANTONIO HOOL | RURAL | 85,794 | 85,794 | 85,794 | 85,794 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MERIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 376,138 | 376,138 | 376,138 | 376,138 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 500 | 500 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 326,288 | 326,288 | 326,288 | 326,288 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SANTA GERTRUDIS COPO | 50-MERIDA | SANTA GERTRUDIS | RURAL | 302,763 | 302,763 | 302,763 | 302,763 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 220 | 220 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 253,283 | 253,283 | 253,283 | 253,283 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SANTA MARIA YAXCHE | 50-MERIDA | SANTA MARIA YAXCHE | RURAL | 72,147 | 72,147 | 72,147 | 72,147 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SIERRA PAPANAL | 50-MERIDA | SIERRA PAPANAL | RURAL | 563,996 | 563,996 | 563,996 | 297,991 | 53% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SITPACH | 50-MERIDA | SITPACH | RURAL | 975,212 | 975,212 | 975,212 | 975,212 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 81 | 81 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SUSULA | 50-MERIDA | SUSULA | RURAL | 217,916 | 217,916 | 217,916 | 217,916 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 44 | 44 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA SUYTUNCHEN | 50-MERIDA | SUYTUNCHEN | RURAL | 97,801 | 97,801 | 97,801 | 97,801 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TAHDZIBICHEN | 50-MERIDA | TAHDZIBICHEN | RURAL | 241,768 | 241,768 | 241,768 | 241,768 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 100 | 100 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TAMANCHE | 50-MERIDA | TAMANCHE | RURAL | 219,483 | 219,483 | 219,483 | 219,483 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 195 | 195 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MERIDA | TEXAN CAMARA | RURAL | 255,909 | 255,909 | 255,909 | 255,909 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TIXCACAL | 50-MERIDA | TIXCACAL | RURAL | 219,180 | 219,180 | 219,180 | 219,180 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 156 | 156 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TIXCUYTUN | 50-MERIDA | TIXCUYTUN | RURAL | 136,189 | 136,189 | 136,189 | 136,189 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 625 | 625 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA TZACALA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 440,941 | 440,941 | 440,941 | 440,941 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA TZACALA |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA XCUNYA | 50-MERIDA | XCUNYA | RURAL | 392,212 | 392,212 | 392,212 | 392,212 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 70 | 70 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA XMATKUIL | 50-MERIDA | XMATKUIL | RURAL | 220,054 | 220,054 | 220,054 | 220,054 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA YAXCHE CASARES | 50-MERIDA | YAXCHE CASARES | RURAL | 149,927 | 149,927 | 149,927 | 149,927 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 144 | 144 | 100% | |
| REHABILITACION DE LAS ZONAS DE CAPTACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA YAXNIC | 50-MERIDA | YAXNIC | RURAL | 49,489 | 49,489 | 49,489 | 49,489 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 79 | 79 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|--|------------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| OTROS PROGRAMAS | | | | 1,228,677,356 | 1,228,692,444 | 1,209,770,188 | 1,001,980,611 | 82% | 16,804,061 | 15,863,143 | | 1,111,198,699 | 943,952,629 | 85% | | |
| PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FISCALIZACIÓN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,454,200 | 5,454,200 | 5,454,200 | 5,449,246 | 100% | 0 | 0 | 0 | AUDITORIA | 5,454,200 | 5,449,246 | 100% | SE REINTEGRO A LA TESORFIA LA CANTIDAD DE \$4,963.57. LOS CUALES REPRESENTAN LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO. |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINANCIAMIENTO EN LA DIGITALIZACIÓN INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,678,247 | 42% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 20% | ESTE PROYECTO POR SU GRADO DE COMPLEJIDAD SE ENCUENTRA EN LA FASE DE LICITACIÓN. A FIN DE DETERMINAR AL PROVEEDOR DE SERVICIO QUE REUNA LOS REQUISITOS PARA EL ADECUADO MANEJO DEL ACERVO CULTURAL DEL ESTADO. |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 73,889,328 | 32,495,000 | 73,889,328 | 6,900 | 0% | 640,918 | 0 | 0 | PROYECTO | 73,889,328 | 6,900 | 0% | TODAVIA NO TENEMOS EL CONVENIO DE PIFI 2009 SON DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO |
| PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALES QUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 9,307,168 | 9,307,168 | 0 | 8,496,823 | 91% | 0 | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 0 | 0% | LOS RECURSOS ESTATALES CORRESPONDE AL FIEEF. LA CANTIDAD DE \$810,345 SE DEVOLVERA A ESTADO HACIENDO UN TOTAL DE LOS 9'307,168 EL TOTAL DEL CONVENIO |
| PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIO FEDERAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,031,842,670 | 1,079,852,089 | 1,031,842,670 | 938,493,929 | 87% | 15,863,143 | 15,863,143 | 0 | CONVENIO | 1,031,842,670 | 938,493,929 | 91% | SE INFORMA PREVIO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2009 SE EJERCIO EN SERVICIOS PERSONALES 759,018,283 EJERCIDO SUBSIDIO FEDERAL \$22,630,788 GASTOS DE OPERACIÓN 167,748,456 EJERCIDO INTERESES 15,863,143 GASTOS DE INVERSIÓN 11,728,190 TOTAL EJERCIDO 938,493,929 |
| SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE ATENCIÓN CIUDADANA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 59,753 | 59,753 | 59,753 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,215,000 | 7,690,247 | 7,690,247 | 405,340 | 5% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 179 | 3 | 2% | LA META INCLUYE: ARMAS, PICK UPS, SEDANES, MOTOCICLETAS, UNIFORMES, EQUIPOS ANTIMOTINES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,393,497 | 150,000 | 150,000 | 139,736 | 93% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 67 | 18 | 27% | LA META INCLUYE: PDA'S Y TERMINALES PORTATILES |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AULAS DE CAPACITACIÓN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,352 | 99% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECÍFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESIÓN. ESTOS RECURSOS ESTÁN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2009. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: AULA DE CAPACITACIÓN. |
| EQUIPAMIENTO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 29,960,000 | 29,960,000 | 29,960,000 | 37,704,288 | 126% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 2,279 | 1,555 | 68% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECÍFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESIÓN. ESTOS RECURSOS ESTÁN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2009. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: ARMAS CORTAS, ARMAS LARGAS, VEHICULOS DE TRANSPORTE PICK UP, SEDAN, MOTOCICLETAS, KIT DE UNIFORME, BASTONES, ESPOSAS, KIT DE ACCESORIOS, CHALECOS III-A. |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26,875,000 | 26,875,000 | 26,875,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | EQUIPO | 292 | 0 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACIÓN FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECÍFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESIÓN. ESTOS RECURSOS ESTÁN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DÍA VEINTISIETE DE FEBRERO DE 2009. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO-PLATAFORMA MEXICO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: PDA, TERMINALES PORTATILES, TERMINAL MOVIL, GPS PARA VEHICULOS, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA, SISTEMAS E INFRAESTRUCTURA DE RADIOCOMUNICACIONES. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,331,750 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,504,868 | 94% | 0 | 0 | 0 | CAPACITACIÓN | 274 | 211 | 77% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|--|--|------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | | |
| PROFESIONALIZACIÓN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 19,142,500 | 19,142,500 | 19,142,500 | 276,844 | 1% | 0 | 0 | CURSO | 8,875 | 25 | 0% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2009. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO CONSTA DE LO SIGUIENTE: EVALUACIONES MEDICAS, PSICOGRAFICO, PSICOLOGICA, ENTORNO, IMPARTICION DE CURSOS PREVIOS EN EL APARTADO DE LAS REGLAS DE OPERACION, FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL INFORME POLICIAL HOMOLOGADO, FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO, UNIDAD DE ANALISIS, UNIDAD DE REACCION, CAPACITACION DE MANDOS, IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE | | | |
| PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CREACION Y AL DESARROLLO ARTISTICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA ESTATAL DE ORQUESTAS JUVENILES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 2,688,068 | 67% | 0 | 0 | GRUPO | 4 | 4 | 100% | EL IMPORTE EJERCIDO AL 31 DE DICIEMBRE ES EL QUE SE SENALA EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE QUEDANDO UN SALDO YA COMPROMETIDO. | | | |
| FINANCIAMIENTO EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE FESTIVALES Y ENCUENTROS ARTISTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 5,083,990 | 5,083,990 | 5,083,990 | 5,083,990 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 637 | 637 | 100% | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES (1268 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAEB | | | | 4,170,499,000 | 4,426,006,028 | 4,170,499,000 | 4,426,006,028 | 100% | 0 | 0 | | 100 | 100 | 100% | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL | | | | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 4,170,499,000 | 4,426,006,028 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 100 | 100 | 100% | PAGO DE SERVICIOS PERSONALES (NOMINA DEL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO A LA EDUCACION) ENERO - JUN, JUL - SEP Y OCT - DIC 2009 | | |
| FASSA | | | | 1,053,005,911 | 1,040,741,304 | 1,046,041,304 | 1,100,054,448 | 100% | 1,454,262 | 1,454,262 | | 1,047,776,911 | 1,032,964,304 | 99% | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADECUACION Y REMODELACIONE DE LA BASE SUR PARA DAR SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA AL SUR DE LA ZONA METROPOLITANA Y PARA FUNCIONAR COMO CENTRO DE ACOPIO DE AYUDA HUMANITARIA. | | | | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONSULTA | 10,000 | 3,500 | 35% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION |
| CONSTRUCCION DEL AREA DE TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL DE LA AMISTA COREA-MEXICO | | | | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 7,800,000 | 7,800,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ATENCIÓN MEDICA | 10,000 | 3,500 | 35% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PERIODO DE LICITACION |
| DISPOSICION FINAL PARA LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE UMANETAPA1) | | | | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | TONELADA | 50,000 | 16,000 | 32% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LICITACION |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GATOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES | | | | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,047,705,911 | 1,032,941,304 | 1,032,941,304 | 1,100,054,448 | 106% | 1,454,262 | 1,454,262 | PESOS | 1,047,705,911 | 1,032,941,304 | 99% | ESTA INFORMACION ES PREVIA YA QUE NO SE HA CERRADO LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2009 |
| FAIS | | | | 324,380,410 | 308,216,111 | 322,168,183 | 282,029,690 | 95% | 0 | 0 | | 1,920,866 | 1,858,134 | 97% | | | | |
| FISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA UAYMA-VALLADOLID,TRAMO:0+000-9+273.SUBTRAMO:7+047-9+273 | | | | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 6,629,218 | 6,625,708 | 6,629,218 | 6,625,708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 20,097 | 20,097 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVO MEDIANTE OF.DGVT.288409 |
| CONSERVACION DEL CAMINO CUNCUNUL-TEKOM,TRAMO:0+000-6+425 | | | | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 2,960,336 | 2,473,481 | 2,960,336 | 2,473,481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 39,835 | 39,835 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1,034.00 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE CUNCUNUL | | | | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 814,418 | 814,418 | 814,418 | 814,418 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7,140 | 7,140 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:1,034.00 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUNCUNUL-SANTA ELEUTERIA,TRAMO:0+000-4+800(LOS G.I. NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO)(PROGRAMADO-MODIFICADO) | | | | 14-CUNCUNUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2,891,000 | 2,811,472 | 2,891,000 | 2,811,472 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 19,440 | 19,440 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:217. LA LOCALIDAD QUE LE DEBIERA CORRESPONDER ES SANTA ELEUTERIA,PERO NO ESTA DENTRO DE LAS OPCIONES. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVO OF.DGVT.338109 |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE CHOCHOLA | | | | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 2,414,265 | 2,408,923 | 2,414,265 | 2,408,923 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11,484 | 11,484 | 100% | NUM.BENEFICIARIOS:3995.LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERIDO SE DEVOLVO MEDIANTE OF.DGVT.340709 |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 25-OZAN | OZAN | URBANO | 1,632,442 | 0 | 1,632,442 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 70 | 70 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION POZO-1 ANTIGUO. |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE OZILAM DE BRAVO | | | | 28-OZILAM DE BRAVO | OZILAM DE BRAVO | URBANO | 815,394 | 815,394 | 815,394 | 815,394 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,534 | 4,534 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2,292.00 |
| AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRET. A MANI, COL.SANTAGO ESC. COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 CAMINO A PLAN CHAC. | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 928,006 | 928,006 | 928,006 | 928,006 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI,OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL NUMERO DE BENEFICIARIOS 380 |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1,376,252 | 0 | 1,376,252 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 70 | 70 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 70 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 16 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION XCANCHE-HALTUN NO.2 |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1,235,830 | 0 | 1,235,830 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 63 | 63 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 63 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 13 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION SAN BERNARDO CALTOPICH. |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 2,099,512 | 0 | 2,099,512 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 106 | 106 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 106 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 24 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PLAN CHAC II |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 724,423 | 0 | 724,423 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 46 | 46 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROBLE. |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR. | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1,335,113 | 0 | 1,335,113 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 68 | 68 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 68 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 14 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION KAT-BEH. |
| MODERNIZACION DE SISTEMA DE RIEGO POR MICROASPERSION SUBFOLIAR | | | | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 565,993 | 0 | 565,993 | 0 | 0% | 0 | 0 | HECTAREA | 46 | 46 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 46 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE RIEGO EL ROBLE (SEGUNDA PARTE Y COMPLEMENTO). |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE OZONCAUICH | | | | 31-OZONCAUICH | OZONCAUICH | URBANO | 513,043 | 467,908 | 513,043 | 467,908 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,660 | 2,660 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2,291.LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVO MEDIANTE OF.DGVT.338109 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|---------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU, C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 16, C-15 X 16, CALCETOK Y C-16 X 21, A. SALIDA A CAMBACHEN. | 33-HALACHO | SANTA MARIA ACU | RURAL | 337,744 | 337,744 | 337,744 | 337,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) CORRESPONDE A LA APORTACION ESTATAL CON APORTACION DE PIBAI BENEFICIARIOS 1348 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN, C-30 X 28 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 8, C-16, C-18 X 25 Y 27, C-28 X 18 Y 20, | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 1,271,810 | 1,271,810 | 1,271,810 | 1,271,810 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DE OBRA, C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 X 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL Y APORTACION DE PIBAI BENEFICIARIOS 5826 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB, AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 38-HUNUCMA | HUNKANAB | RURAL | 118,812 | 118,812 | 118,812 | 118,812 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION CON APORTACION ESTATAL Y APORTACION PIBAI BENEFICIARIOS 448 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS DE CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 20,404 | 0 | 20,404 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 5 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 120. OBRA REALIZADA SOLO CON RECURSO ESTATAL FISE |
| AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA, C-17 X 24 Y 26, C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 | 42-KANTUNIL | HOLCA | RURAL | 868,588 | 868,588 | 868,588 | 868,588 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | APORTACION AL CONVENIO C.D.I. OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL Y APORTACION AL CONVENIO DE PIBAI BENEFICIARIOS 1916 |
| CONSTRUCCION DE CAMINO A U.P. DE KAUA | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 1,761,429 | 1,760,975 | 1,761,429 | 1,760,975 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9,700 | 9,700 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 1885. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY.2763/09 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO KINCHIL-TAMCHEN TRAMO: 0+000-4+380 (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 44-KINCHIL | TAMCHEN | RURAL | 2,868,690 | 2,828,136 | 2,868,690 | 2,828,136 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 22,085 | 22,085 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 213 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY3381/09 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE KOPOMA, C-30 X 29 Y 25-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 25, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 10 | 45-KOPOMA | KOPOMA | URBANO | 427,198 | 427,198 | 427,198 | 427,198 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE C.D.I. OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 1827 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-18 X 24 Y 22, C-32 X 18 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-23 X 23 Y 25, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32, | 47-MANI | MANI | URBANO | 653,718 | 653,718 | 653,718 | 653,718 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29 (APORTACION AL CONVENIO) OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 3915 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANDA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERA A HALACHO-MAXCANU. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 48-MAXCANU | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 69,476 | 69,476 | 69,476 | 69,476 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 427 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 1,500,000 | 1,489,827 | 1,500,000 | 1,489,827 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 13,222 | 13,222 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 1885. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY.3393/09 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOTUL-KOPTÉ, TRAMO: 0+000-6+882, SUBTRAMO: 4+000-6+882 | 52-MOTUL | KOPTÉ | RURAL | 2,164,286 | 2,164,286 | 2,164,286 | 2,164,286 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 14,828 | 14,828 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 20,390.00 |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE MUXUPIP | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 700,000 | 693,133 | 700,000 | 693,133 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,701 | 3,760 | 80% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 2,217.00 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK, SALIDA A CAMBACHEN Y C-16 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 55-OPICHEN | CALCEHTOK | RURAL | 175,518 | 175,518 | 175,518 | 175,518 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 1396 |
| CONSERVACION DEL CAMINO PANABA-SAN FELIPE, TRAMO: 0+000-32+080 (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO) | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 1,377,941 | 1,331,481 | 1,377,941 | 1,331,481 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 182,400 | 182,400 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 5200. LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY3407/09 |
| CONSERVACION DEL CAMINO BUCTOTZ-OZILAM GONZALEZ, TRAMO: 0+000-17+080 | 6-BUCTOTZ | BUCTOTZ | URBANO | 1,706,184 | 1,705,237 | 1,706,184 | 1,705,237 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 102,900 | 102,900 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 7,229 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY.3407/2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE QUINTANA ROO | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 1,241,438 | 1,241,438 | 1,241,438 | 1,241,438 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8,075 | 8,075 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 977 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT, C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X 15 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 526,770 | 526,770 | 526,770 | 526,770 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 13 | 0 | 0% | APORTACION AL CONVENIO DE C.D.I. OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 1509 |
| AMPLIACION AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 885,237 | 0 | 885,237 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | HECTÁREA | 50 | 50 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE NARANJA DULCE EN UNA SUPERFICIE DE 50 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 6 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION EMILIANO ZAPATA POZO 5 |
| AMPLIACION AL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 549,538 | 0 | 549,538 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | HECTÁREA | 80 | 80 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE CITRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 80 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MIGUEL HIDALGO POZO 3. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO POR MULTICOMPUERTAS | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 228,943 | 0 | 228,943 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | HECTÁREA | 17 | 17 | 100% | ESTA AMPLIACION ES PARA LA PRODUCCION DE CITRICOS EN UNA SUPERFICIE DE 17 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 5 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION MIGUEL HIDALGO POZO 3. |
| CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SANTA ELENA, TRAMO: 0+000-19+820 (INCLUYE ACCESO A LA RED FEDERAL) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 3,747,856 | 2,293,195 | 3,747,856 | 2,293,195 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 89,720 | 68,187 | 76% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 3,139 |
| RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 66-SANTA ELENA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 732,050 | 0 | 732,050 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO | 9 | 0 | 0% | BENEFICIARIOS 200 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLÓN, C-8 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 15, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 18 Y 17 Y C-5 X 8 Y 18. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 704,616 | 704,615 | 704,615 | 704,615 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI Y APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 1544 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y 22 Y C-21 COL. SAHCABA. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 386,395 | 386,395 | 386,395 | 386,395 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 508 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO SUMA-SAN NICOLAS, TRAMO: 0+000-2+000 (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY.) | 72-SUMA | SAN NICOLAS | RURAL | 1,454,756 | 1,448,565 | 1,454,756 | 1,448,565 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 11,040 | 11,040 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 1837 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF DGVY.3407-09 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TAHZIU, C-14 SALIDA A TIXCACAL TUYUL, C-19 X 20, C-9-A X 20, C-6 X 6 Y 2, C-2 X 7 Y 9-A, Y C-2 X 13 Y 15. | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 516,138 | 516,138 | 516,138 | 516,138 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | APORTACION AL CONVENIO C.D.I. OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 3242 |
| MODERNIZACION A SISTEMA DE RIEGO DE GOTE | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 1,107,403 | 0 | 1,107,403 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | HECTÁREA | 22 | 22 | 100% | ESTA MODERNIZACION ES PARA LA PRODUCCION DE CHILE HABANERO EN UNA SUPERFICIE DE 22 HECTAREAS QUE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 11 PRODUCTORES DE LA UNIDAD DE PRODUCCION PRODUCTORES DE CHILE HABANERO. |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3). | 76-TECOH | PIXYA | RURAL | 495,534 | 495,534 | 495,534 | 495,534 | 100% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.), OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 837 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE TEKAL DE VENEGAS | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 570,996 | 347,945 | 570,996 | 347,945 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,500 | 1,750 | 70% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 2225 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM. 62.5 E.C. (MUNA-PEYO)-CEPEDA PERAZA, TRAMO: 0+000-2+460. SUBTRAMO: 1+340-2+460 (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE, CARPETA DE DOS RIEGOS DE SELLO, RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 75-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 726,082 | 0 | 726,082 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,704 | 0 | 0% | NUM. DE BENEFICIARIOS 522 |
| CONSERVACION DEL CAMINO TEKOM-CHIBILUB, TRAMO: 0+000-23+000 | 81-TEKOM | CHIBILUB | RURAL | 2,690,387 | 2,686,025 | 2,690,387 | 2,686,025 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 96,600 | 96,600 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 237 |
| CONSERVACION DEL CAMINO DZONCAUICH-SAN ANTONIO CAMARA, TRAMO: 0+000-7+000 | 84-TEMAX | SAN ANTONIO CAMARA | RURAL | 2,016,764 | 2,003,978 | 2,016,764 | 2,003,978 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 29,000 | 29,000 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 211 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE EL OF. DGVY. 340709 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 85-TEMOZON | SANTA RITA | RURAL | 346,184 | 346,184 | 346,184 | 346,184 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 18 | 18 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 433 |
| CONSERVACION DEL CAMINO SANTA RITA-EK BALAM, ACTUACION, TRAMO: 0+000-11+000 (LOS G.I. NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 85-TEMOZON | ACTUNCOH | RURAL | 1,721,538 | 1,718,146 | 1,721,538 | 1,718,146 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 44,000 | 44,000 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 287 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYAN, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 87-TETIZ | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 102,376 | 102,376 | 102,376 | 102,376 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 5 | 5 | 100% | EN EL SISTEMA NO APARECE NOHUAYAN, POR ESO SE OCUPA ESTA OPCION. OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 712 |
| CONSERVACION DEL CAMINO TIXKOKOB-RUINAS DE AKE, TRAMO: 0+000-10+800 (LOS G.I. NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 1,761,059 | 1,754,960 | 1,761,059 | 1,754,960 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 59,400 | 59,400 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 10,338 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT BOX | RURAL | 167,656 | 123,744 | 167,656 | 123,744 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 83 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | SANTA ANA | RURAL | 212,176 | 212,176 | 212,176 | 212,176 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 13 | 13 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 191 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | SANTA MARIA | RURAL | 558,572 | 558,572 | 558,572 | 558,572 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 33 | 33 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 417 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | CENOTE AZUL | RURAL | 204,510 | 204,510 | 204,510 | 204,510 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 15 | 15 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 166 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT TIGRE | RURAL | 141,828 | 141,828 | 141,828 | 141,828 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 8 | 8 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 126 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOBUN, SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XIKAULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT AKE | RURAL | 255,852 | 255,852 | 255,852 | 255,852 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 11 | 11 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION DE PIBAI, APORTACION ESTATAL BENEFICIARIOS 380 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE POPOLNAH | 96-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 2,069,317 | 1,995,180 | 2,069,317 | 1,995,180 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 15,185 | 15,185 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 2,906.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3396/09 |
| MODERNIZACION DEL ACCESO A UAYMA, TRAMO: 0+000-0+853 | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 1,760,739 | 1,760,739 | 1,760,739 | 1,760,739 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,971 | 5,971 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS 2,443 |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE BOLON, UMAN | 101-UMAN | BOLON | RURAL | 266,180 | 266,180 | 266,180 | 266,180 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H630 M641. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANIL, UMAN | 101-UMAN | TANIL | RURAL | 184,957 | 184,957 | 184,957 | 184,957 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H209 M216. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XTEPEN, UMAN | 101-UMAN | XTEPEN | RURAL | 200,739 | 200,739 | 200,739 | 200,739 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H247 M238. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE XOCHEL, XOCHEL | 103-XOCHEL | XOCHEL | URBANO | 977,224 | 977,224 | 977,224 | 977,224 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H1474 M1431. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH, ACANCEH | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 338,304 | 338,304 | 338,304 | 338,304 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H299 M259 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ICHMUL, CHIKINDZONOT | 22-CHIKINDZONOT | ICHMUL | RURAL | 631,615 | 631,615 | 631,615 | 631,615 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H461 M432 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL, CHUMAYEL | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 830,992 | 830,992 | 830,992 | 830,992 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO 2009. BENEFICIARIOS: H1419 M1505 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO, HALACHO | 33-HALACHO | SAN MATEO | RURAL | 179,325 | 179,325 | 179,325 | 179,325 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H147 M116. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KANCABAL, MOTUL | 52-MOTUL | KANCABAL | RURAL | 329,215 | 329,215 | 329,215 | 329,215 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H237 M242. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TANYA, MOTUL | 52-MOTUL | TANYA | RURAL | 373,028 | 373,028 | 373,028 | 373,028 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H402 M332. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, PANABA | 57-PANABA | SAN FRANCISCO | RURAL | 186,020 | 186,020 | 186,020 | 186,020 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H86 M93. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TABI, SOTUTA | 69-SOTUTA | TABI | RURAL | 291,578 | 291,578 | 291,578 | 291,578 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H350 M344. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEABO, TEABO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 753,639 | 753,639 | 753,639 | 753,639 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H2889 M2840 |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TAHCABO, CALOTMUL | 8-CALOTMUL | TAHCABO | RURAL | 344,026 | 344,026 | 344,026 | 344,026 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H217 M196. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP, TINUM | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 725,108 | 725,108 | 725,108 | 725,108 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H680 M579. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ (ZA), TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | EKPEDZ | RURAL | 399,580 | 399,580 | 399,580 | 399,580 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H634 M601. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE X-TONBIL, TIXCACALCUPUL | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 258,344 | 258,344 | 258,344 | 258,344 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H157 M150. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, TIXMEHUAC | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 738,421 | 738,421 | 738,421 | 738,421 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H1098 M1091. |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK, TZUCACAB | 98-TZUCACAB | CAXAYTUK | RURAL | 240,944 | 240,944 | 240,944 | 240,944 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FISE 2009 AL CONVENIO PIBAI 2009. BENEFICIARIOS: H176 M166. |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ DE TIZMIN YUC. | 96-TIZMIN | TIZMIN | URBANO | 355,406 | 355,406 | 355,406 | 355,406 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 2.133 | 2.133 | 100% | CALLE 15X48BY46, C.15AX48BY46, C.17X48BY46, C.17AX48BY46, C.19X48BY46, C.19AX48BY46, C.48BX19AY15, C.48AX17Y17A, C.48X15Y17, C.48X17AY19A, C.46AX17Y17A, C.48X17Y17A, C.48X15Y15A, C.48X15Y19A, C.48X19Y19A, DE TIZMIN YUC. OBRA EJECUTADA CON EL PROGRAMA APAZU 2009 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA A TRAVES DE CONVENIO BAJO LA MODALIDAD DE AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AP. IMPORTE TOTAL DE LA OBRA \$982,344.25. APORTACION FEDERAL 540 \$236,937.70 APORTACION MUNICIPAL 60% \$355,406.55 |
| CONSTRUCCION E INTERCONEXION DE ZONA DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO. | 96-TIZMIN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 401,012 | 401,012 | 401,012 | 401,012 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CALLE 23 X SIN Y 32 EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO EN EL MPIO. DE TIZMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE RUMBO AL TANQUE DE LA CRIA DE TILAPIAS | 98-TZUCACAB | OZEMUCUT | RURAL | 118,406 | 118,406 | 118,406 | 118,406 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 352 | 352 | 100% | |
| AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE C-16X9Y11; C-10AX17Y19 Y C-17X10A Y 10 | 1-ABALÁ | ABALÁ | URBANO | 168,910 | 168,910 | 168,910 | 168,910 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | |
| AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH COL. ZAPOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 28X24Y26, 18X27Y29, 28X14Y10, 12X27Y29 | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 3,645 | 3,645 | 100% | OBRA SOLICITADA POR LOS VECINOS DE LAS DIRECCIONES DESCRITAS |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 28X24Y26, 18X27Y29, 28X14Y10, 12X27Y29 | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 3,645 | 3,645 | 100% | OBRA SOLICITADA POR LOS VECINOS DE LAS DIRECCIONES DESCRITAS |
| AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO CON LA JARAY, PROGRAMA PROSAPYS COSTO TOTAL DE LA OBRA 1,500,000 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 450,000.00 Y LA APORTACION DE PROSAPYS 1,050,000. | 47-MANI | TIPKAL | RURAL | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE:35X20Y22,37X20Y22,35X20,18Y16. | 45-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 458,300 | 458,300 | 458,300 | 458,300 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 490 | 490 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE C.80 X 191 Y 191A, C.191A X 86A Y 86, C.84 X 189A Y 191, C.82 X 193 Y 189A, C.80 X 191 A Y 193, C.84 X 191 Y 191A, C.86A X 191 Y 193 COL. DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 186,164 | 186,164 | 186,164 | 185,840 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,210 | 1,210 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN 80 X 187 DIAG Y 189 COL. DZUNUNCAN |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 163A X 70 Y 74, C.175A X 86 Y 86A, C.86A X 175A Y 177, C.86A X 169A Y 169B, C.171 X 88 Y 90, C.169B X 86A Y 86, C.88 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 161,066 | 161,066 | 161,066 | 160,788 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,210 | 1,210 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 169B X 86 Y 86A, C. 88 X 175 Y 175A, C.175A X 86A Y 86, C. 155X 80A Y 84, C.53-1 X 80A Y 84, C.80 X 149 Y 153, C.78C X 153-1 Y 153A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 15 X 16 Y 16, C.22 X 11 Y 13, C.11 X 10 Y 14, C.10 X 11 Y 13, C.27 X 12 Y 14, C.29 X 12 Y 14, C.6 X 29 Y 31, C.4A X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL. | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 29,746 | 29,746 | 29,746 | 29,746 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 29 | 29 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.16 X 25 Y 31, C.29 X 18 Y 20, C.29 X 20 Y 22, C.18 X 31 Y 29D (FRAC. TERRANOVA), C.15 X 12 Y 14, C.15 X 8 Y 10, C.15 X 6 Y 8 COMIS. CAUCEL |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 21 Y 23, C.23 X 16 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ROBERTO CHAN CAUICH) COMISARIA CHALMUCH | 50-MERIDA | CHALMUCH | RURAL | 66,885 | 66,885 | 66,885 | 20,065 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 180 | 54 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 21 Y 23, C.23 X 16 Y 18 COMISARIA SAN IGNACIO TESIP | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 81,679 | 81,679 | 81,679 | 24,504 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 186 | 56 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 179B X 98 Y 100 COL. SAN ANTONIO XLIICH III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 50,055 | 50,055 | 50,055 | 15,018 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 142 | 43 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 18 X 13 Y 15 (HASTA EL LOTE DE JAVIER CHIM CHALE) COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 42,207 | 42,207 | 42,207 | 12,662 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 95 | 29 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 20 X 21 (AL NORTE HASTA LA CASA DE JACINTO MORENO) COMISARIA HUNXECTAMAN | 50-MERIDA | HUNXECTAMAN | RURAL | 84,059 | 84,059 | 84,059 | 25,218 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 292 | 88 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 20A X 37 Y 43, C.37 X 16 Y 20A COMISARIA CHICHI SUAREZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 154,561 | 154,561 | 154,561 | 46,368 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 517 | 155 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 21 X 6A Y 6 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE EDUARDO CASTRO DZUL) COMISARIA CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 41,809 | 41,809 | 41,809 | 12,543 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 112 | 34 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 22 X 11 Y 13, C.11 X 10 Y 14, C.10 X 11 Y 13, C.13A X 8 Y 10, C.15 X 16 Y 18, C.15 X 22 Y 14 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 398,497 | 398,497 | 398,497 | 398,162 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,705 | 2,705 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 28 COMISARIA DZITYA | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 70,983 | 70,983 | 70,983 | 21,289 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 212 | 64 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 25 X 14 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE CARLOS DZUL) COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 86,022 | 86,022 | 86,022 | 25,807 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 205 | 62 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 201 Y 203, C.50 X 203 Y 205, C.50 X 205 Y 207, C.50 X 207 Y 209 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 199,383 | 199,383 | 199,383 | 59,815 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 447 | 134 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 211 Y 215, C.215 X 50 Y 50C, C.215 X 50C Y 50B, C.215 X 50 E Y 52, C.215 X 52 Y 52A, C.215 X 52A Y 54, C.215 X 54 Y 56, C.215 X 56 Y 58 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 874,568 | 874,568 | 874,568 | 874,568 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,151 | 1,151 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE EJECUTO EN C.58 X 215 Y 217, C.58 X 217 Y 219, C.52 X 213 Y 215 COL. PLAN DE AYALA SUR III |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 50 X 215 Y 223 PLAN DE AYALA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 217,722 | 217,722 | 217,722 | 217,722 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 485 | 485 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN PLAN DE AYALA SUR III |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 63 X 18 Y 20 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,619 | 43,619 | 43,619 | 13,086 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 133 | 40 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 65 X 42 (AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ANTONIO ZUNIGA) COMISARIA TAHZIBICHEN | 50-MERIDA | TAHZIBICHEN | RURAL | 88,937 | 88,937 | 88,937 | 26,681 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 66 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 73 X 10A Y 12 COL. AMPL. MIRAFLORES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 26,438 | 26,438 | 26,438 | 7,931 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 72 | 22 | 30% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 84 X 85 (AL SUR HASTA LA CASA DE ALFONSO LEO RAMOS), C.85 X 82 Y 84 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SAN PEDRO PALOMEQUE | RURAL | 80,524 | 80,524 | 80,524 | 24,157 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 253 | 76 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 9 X 8 Y 10, C.10 X 9 Y 11 COMISARIA COSGAYA | 50-MERIDA | COSGAYA | RURAL | 52,185 | 52,185 | 52,185 | 15,656 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 220 | 66 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 92 X 83 (AL NORTE HASTA LA CASA DE FIDELIA COCOM BACAB) COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 51,418 | 51,418 | 51,418 | 15,425 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 45 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 84 X 189 Y 193, C.94 X 193 Y 193A, C.94 X 193A Y 193B COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 219,303 | 219,303 | 219,303 | 219,303 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,035 | 1,035 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.92 X 193 Y 193A, C.92 X 193A Y 193B, C.193 X 92 Y 94, C.193A X 92 Y 94, C.193B X 92 Y 94, C.193B X 90B Y 92 COMISARIA DZUNUNCAN |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 96 X 163A Y 169, C.92 X 169B Y 171, C.86 X 171A Y 171B, C.88 X 171 B Y 173 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 236,303 | 236,303 | 236,303 | 236,303 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,103 | 1,103 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN 171B X 88 Y 90, C.171B X 88 Y 86A, C.171B X 86A Y 86, C.86 X 171A Y 171B, C.86 X 171B Y 173, C.151 X 76A Y 78B, C.153A X 78B-1 Y 78B EMILIANO ZAPATA SUR III |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE TABLAJE 26926 CHUBURNA NUCLEO SANTA CRUZ | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 477,151 | 477,151 | 477,151 | 143,146 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 744 | 223 | 30% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR,DZUNUNCAN EMILIANO ZAPATA SUR III,SAN ANTONIO XLICH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 527,154 | 527,154 | 527,154 | 527,154 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,920 | 2,920 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,054,308.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 24,941 | 24,941 | 24,941 | 24,941 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 160 | 160 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 49,881.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HBAITAT 2009. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL KM 2 RUMBO A LA LOCALIDAD DE SINANCHE | 68-SINANCHE | SAN CRISANTO | RURAL | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA FUE CONVENIADA CON LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN (J.A.P.A.Y.)POR UN COSTO TOTAL DE \$650,000.00 DEL CUAL AL MUNICIPIO LE CORRESPONDERA APORTAR LA CANTIDAD DE \$ 325,000.00.ACTUALMENTE LA OBRA ESTA TERMINADA Y OPERANDO. |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POCHICHEN DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. | 61-TEKOM | POCHICHEN | RURAL | 207,894 | 207,894 | 207,894 | 207,894 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 317 | 317 | 100% | UNO DE LOS PROBLEMATICAS EN ESTA REGION DONDE SE UBICAN LA COMISARIAS PEQUEÑAS ES QUE NO CUENTAN CON NOMENCLATURAS. POR LO SE UBICAN POR MEDIO DE REFERENCIAS. LA OBRA ESTA EN LA ENTRADA PRINCIPAL, ANTES DEL PARQUE. |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO IVEY "TU CASA DE LA LOCALIDAD DE TEKOM. | 61-TEKOM | TEKOM | URBANO | 270,614 | 270,614 | 270,614 | 270,614 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 470 | 470 | 100% | EJECUCION DE LA OBRA SE REPORTA CON UN MONTO DE \$270,614.00 AL 100% FISICA Y FINANCIERA.LA DIRECCION ES CALLE 5 Y 7 ENTRE 2 Y 8 DEL FRACCIONAMIENTO IVEY DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CAROLINA | 92-TIXCACALCUPUL | CAROLINA | RURAL | 291,896 | 291,896 | 291,896 | 291,896 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 330 | 330 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIAS BENITO JUAREZ, SANTA MARIA Y SANTA CRUZ. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 543,315 | 543,315 | 543,315 | 543,315 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,846 | 1,846 | 100% | C.86X44-A Y39,C.86X39Y37-A,C.37-A X66Y66,C.37-AX66Y64,C.36X66Y66,C.36X66Y64 COL.BENITO JUAREZ,C.68X39Y37-A,C.58X37-A Y 37,C.58X37Y35,C.56X37Y37-A,C.56X37-A Y 38,C.56X39Y41 COL.SA MARIA,C.61X38Y40,C.61X40Y42,C.61X42Y44,C.28X51Y61 COL.SA CRUZ ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,086,630.78 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50%.YA ESTA CERRADA LA OBRA |
| AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 34X45Y47, 45X34Y36, 47X34Y36 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 108,020 | 108,020 | 108,020 | 108,020 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 327 | 327 | 100% | NINGUNO |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPARACION DE SUESTACION ELECTRICA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE N° 2. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 20,729 | 20,729 | 20,729 | 20,729 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | |
| REPARACION GENERAL A EQUIPO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-OKKUTZCAB | OKKUTZCAB | URBANO | 71,415 | 71,415 | 71,415 | 71,415 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 59,946 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 1 | 1 | 100% | NINGUNA |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ESPITA. C-27 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 798,819 | 798,819 | 798,819 | 798,819 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ES UN CONVENIO DE APAZU REALIZADO CON CONAGUA |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MANI, YUCATAN | 47-MANI | MANI | URBANO | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | CONVENIO CON CONAGUA DEL PROGRAMA APAZU EL TOTAL DEL CONVENIO ES DE 1,000,000 LA APORTACION MUNICIPAL ES DE 400,000 Y LA APORTACION DE CONAGUA ES DE 600,000 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | | |
|--|------------------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---|------------------------------|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| DESINSTALACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESCARGA DE LA BOMBA INCLUYENDO PIEZAS NUEVAS, MEDIDOR RESANES Y PINTURA DE CASETA | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 83,024 | 83,024 | 83,024 | 83,024 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EN CALLE 28X23Y25 | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 54,450 | 100% | 0 | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | SE REALIZA COMBIO DE TUBERIA EN MAL ESTADO GALVANIZADA Y SE COLOCA TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 4" EN 140 ML |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 12 ENTRE 5 Y 9. | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 209,395 | 209,395 | 209,395 | 209,395 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 450 | 450 | 100% | |
| POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) | 56-OXXUTZCAB | YAXHACHEN | RURAL | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 9,430 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | |
| OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HABILITACION DE CASETA PARA PLANTA TRATADORA DE AGUA | 4-BACA | BACA | URBANO | 33,308 | 33,308 | 33,308 | 33,308 | 100% | 0 | 0 | 0 | CASETA | 1 | 1 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 94-TIXMEHUAC | CHUCHUB | RURAL | 157,465 | 157,465 | 157,465 | 157,465 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS, BARRIAS, CERCOS | 117 | 117 | 100% | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE REGISTROS COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES EN C.22X16Y19 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 77,085 | 77,085 | 77,085 | 77,085 | 100% | 0 | 0 | 0 | REJILLA | 5 | 5 | 100% | ES MUY IMPORTANTE: YA QUE SE INUNDA EN EPOCAS DE LLUVIA Y NO HAY DONDE LA GENTE TRANSITE COMODAMENTE. POR LO QUE SE CONSTRUYERON DICHAS REJILLAS. |
| PERFORACION DE 6 POZOS Y REGISTROS RECOLECTORES DE AGUA DE LLUVIA EN C.26X24, PARQUE DE LA HERMANDAD C. 33X34 Y 36, C.33X42 Y 44 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 119,025 | 119,025 | 119,025 | 119,025 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 6 | 6 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 171 X 84 Y 84B C. 153 X 86 Y 86, C.157 X 78 Y 84, C.169 X 88A Y 92, C.169A X 88 Y 90, C.169A X 88 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 236,643 | 236,643 | 236,643 | 236,643 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 30 | 30 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 84B X 159 Y 161, C.84B X 167 Y 171, C.82 X 169 Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 177 X 84 Y 86, C.179 X 82 Y 84, C.179 X 84 Y 86, C.181 X 80 Y 82, C.181 X 80 Y 82, C.185 X 84 Y 185 DIAG COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 228,093 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 17 | 17 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 185 DIAG X 82 Y 84, C.185 DIAG X 80 Y 82, C.82 X 179 Y 181, C.84 X 177 Y 179 COL. SAN ANTONIO XLUCH III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL C. 12 X 87 Y 89, C.4A DIAD X 85A Y 87, C.4A DIAD X 85 Y 85A, C.A DIAG X 85A Y 87, C.4 X 83A Y 85, C.4 X 85 Y 85A, C.8 X 83 Y 83 A COL. NVA. KUKULCAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 233,651 | 233,651 | 233,651 | 70,094 | 30% | 0 | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA KUKULCAN |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 168 X 71 Y 75 COL. AMPL. MIRAFLORES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,286 | 38,286 | 38,286 | 11,486 | 30% | 0 | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA AMPL. MIRAFLORES |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 29 X 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 37,002 | 89% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 4 | 3 | 75% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 23 Y 25, C.21B X 4 Y 8, C.14 X 11 Y 15, C.23 X 24 Y 26, C.25 X 12 Y 14, C.25 10 Y 12, C.4 X 21B Y 23, C.6 X 21A Y 23 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 347,523 | 347,523 | 347,523 | 347,523 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 38 | 38 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 41 A DIAG, Y 43, C.10 X 43 Y 45, C.10 X 45 Y 47, C.10 X 47 Y 57, C.10 X 57 Y 59, C.10 X 59 Y 59A, C.37 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 374,166 | 374,166 | 374,166 | 374,166 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 37 | 37 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 43 X 10 Y 12, C.43 X 12 Y 14, C.43 X 14 Y 16, C.45 X 10 Y 12, C.45 X 12 Y 14, C.45 X 14 Y 16, C.47 X 10 Y 12, C.47 X 12 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 41 DIAG Y 45 DIAG, C.10A X 41 DIAG Y 45 DIAG, C.45 DIAG X 10 Y 10A, C.45 DIAG X 10B Y 10A COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 97,067 | 97,067 | 97,067 | 97,067 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 21 | 21 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.10A X 39 DIAG Y 41 DIAG, C.10A X 45 DIAG Y 47, C.45 DIAG X 10B Y 12 COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10 X 67 Y 69, C.67 X 80 Y 10, C.69 X 80 Y 10, C.35 X 2 Y 2A, C.2 X 35 Y 37, C.37 X 2 Y 2A, C.2A X 35 Y 37, C.39B X 10 Y 14COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 466,074 | 466,074 | 466,074 | 466,074 | 100% | 0 | 0 | 0 | POZOS | 48 | 48 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 59 X 10 Y 14, C.59B X 8C Y 10, C.63C X 8 Y 8B, C.63C X 8 DIAG Y 8, C.8 X 69B Y 63C, C.65A X 8B Y 8C, C.8C X 65A Y 67, C.8B X 63B Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10A X 31 DIAG Y 35, C.10B X 53 DIAG Y 57 DIAG, C.10B X 57 DIAG Y 59, C.36 DIAG X 10B Y 12, C.45 DIAG X 8 Y 8 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 409,730 | 409,730 | 409,730 | 409,730 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 36 | 36 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.47 DIAG. X 10B Y 12, C.53 DIAG. X 10A Y 10, C.53 DIAG. X 10B Y 10A, C.8 X 31 DIAG. Y 35 DIAG., C.8 X 35 DIAG. Y 39 DIAG., C.53 DIAG X 10B Y 12 COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10B X 51 DIAG, Y 53 DIAG., C.57 DIAG Y 10A, C.57 DIAG. X 10B Y 12, C.10 X 31 DIAG. Y 35 DIAG., C.12 X 31 Y 33 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 206,886 | 206,886 | 206,886 | 206,886 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 18 | 18 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 12 X 39 Y 41, C.12 X 33 Y 35, C.12 X 37 Y 39, C.12 X 45 Y 47, C.12 X 41 Y 43, C.12 X 43 Y 45 COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 114 X 67B Y 71A FRAC. JARDINES DE MULSAY | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,867 | 38,867 | 38,867 | 11,660 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. JARDINES DE MULSAY |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 21 Y 21A, C.18 X 21B Y 23 COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 93,746 | 93,746 | 93,746 | 89,594 | 96% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 23 Y 23 DIAG, C.10 X 23 DIAG Y 23, C.6A X 21B Y 21A, C.6A X 21 Y 21A, C.21C X 14 Y 16 C.25 X 26 Y 28 COMISARIA CHOLLUL | 50-MERIDA | CHOLLUL | RURAL | 278,497 | 278,497 | 278,497 | 238,478 | 86% | 0 | 0 | RED | 9 | 7 | 78% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.28 X 21 Y 23, C.28 X 23 Y 25, C.21 X 6B Y 8 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 23 Y 29 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 48,434 | 48,434 | 48,434 | 46,749 | 97% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 41 Y 43, C.12 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,870 | 42,870 | 42,870 | 12,861 | 30% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 75 Y 77 COL. MORELOS ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 21,111 | 21,111 | 21,111 | 6,333 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 122 X 71A Y 71B COL. PLANTEL MEXICO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,867 | 38,867 | 38,867 | 36,131 | 93% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLANTEL MEXICO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 131A PRIV X 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,697 | 22,697 | 22,697 | 9,070 | 40% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 40% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 132 X 67 Y 67A COL. SUSULA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 39,154 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 134 X 65A Y 67A COL. SUSULA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,498 | 62,498 | 62,498 | 52,067 | 83% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 5 | 83% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 137 X 54 Y 58 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,286 | 38,286 | 38,286 | 11,486 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LO COL. SAN JOSE TECOH |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 138 X 45 Y 47, C.45 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,498 | 62,498 | 62,498 | 52,067 | 83% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 5 | 83% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 138A X 79 Y 79A, C.138B X 79 Y 79A, C.138B DIAG. X 79 Y 79A., C.77 X 138B DIAG Y 140 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 286,542 | 286,542 | 286,542 | 286,542 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 24 | 24 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 77 X 140 Y 140 DIAG., C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A, C.79A X 138B DIAG. Y 140, C.79A X 140 DIAG Y 140 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 23 Y 23A COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,143 | 15,143 | 15,143 | 15,143 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 31 Y 39, C.53 DIAG X 8 Y 10 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 179,618 | 179,618 | 179,618 | 177,723 | 99% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 47 Y 49 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 29,426 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 140 DIAG X 79A Y 79, C.140 DIAG X 77A Y 77B, C.140 DIAG X 77B Y 79 COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,305 | 64,305 | 64,305 | 19,291 | 30% | 0 | 0 | RED | 6 | 2 | 33% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 163 X 46 Y 48, C.165 X 48 Y 80 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,222 | 42,222 | 42,222 | 40,554 | 96% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 163 X 48 Y 50, C.48 X 163 Y 168 COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 74,695 | 74,695 | 74,695 | 74,695 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 6 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 17 X 38 Y 40, C.48 X 13 Y 17, C.19 X 38 Y 38A, C.17 X 36 Y 38, C.48 X 17 Y 19 COL. UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 142,039 | 142,039 | 142,039 | 42,612 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. UXMAL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 18 X 25 Y 27, C.27 X 18 Y 20, C.15 X 16 Y 15 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 81,276 | 81,276 | 81,276 | 77,909 | 96% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 193 X 84 Y 86, C.183 X 85 Y 90, C.191 X 82 Y 84, C.193 X 90 Y 92, C.191 X 80 Y 82 COL. EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 564,391 | 564,391 | 564,391 | 300,092 | 53% | 0 | 0 | RED | 12 | 6 | 50% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.191 X 84 Y 86, C.80 X 187 DIAG. Y 189, C.191A X 84 Y 86, C.191 X 86A Y 88, C.187 X 90 Y 94, C.86A X 185 Y 185A, C.88 X 185 Y 185A |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 199 X 48 Y 50, C.201 X 50B Y 50C, C.48 X 201 Y 203, C.50B X 201Y 201A, C. 201 X 50 Y 50B COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 222,788 | 222,788 | 222,788 | 222,788 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 30 | 30 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 203 X 48A Y 48, C.203 X 48A Y 50, C.209 X 48 Y 50, C.48A X 207 Y 209 COL. PLAN DE AYALA SUR III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 21 X 36 Y 36A, C.36 X 21B Y 21C COL. SAN VICENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 60,302 | 60,302 | 60,302 | 18,091 | 30% | 0 | 0 | RED | 3 | 1 | 33% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22A X 21 Y 23A, C.26B X 21 Y 24 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 81,081 | 81,081 | 81,081 | 81,081 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23B X 28 Y 30 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 34,771 | 83% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 3 | 75% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 17,963 | 86% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 1 | 50% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 DIAG. X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | OZUNUNCAN | RURAL | 55,108 | 55,108 | 55,108 | 55,108 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24A X 24 Y 29, C.29 X 24 Y 24A, C.24 X 24A Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,118 | 85,118 | 85,118 | 85,118 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 7 | 7 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 X 20 Y 20 A, C.21A X 8 Y 10, C.12A X 18 Y 21, C.10 X 19 Y 21, C.10A X 23 Y 25, C.14 X 23 Y 24A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 166,662 | 166,662 | 166,662 | 61,593 | 37% | 0 | 0 | RED | 6 | 2 | 33% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 X 57 Y 61, C.47 X 16 Y 22, C.59 X 26 Y 28, C.47 X 24 Y 26B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 98,308 | 98,308 | 98,308 | 98,308 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 22 | 22 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 29 X 10 Y 12, C.10 X 25 Y 29 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 71,725 | 71,725 | 71,725 | 69,518 | 97% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 3 OTE. X 1 NTE. Y 73, C.73 X 3 OTE. Y 16 FRACC. UNIDAD MORELOS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 25,827 | 62% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 2 | 50% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 30 X 15 Y 19, C.30 X 19 Y 21, C.15 X 28 Y 30, C.15 X 26 Y 28, C.19 X 26 Y 28 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 214,554 | 214,554 | 214,554 | 142,968 | 67% | 0 | 0 | RED | 5 | 3 | 60% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 32A X 51 Y 51A, C.36 X 49 X 49B Y 49C, C.38 X 49A Y 49B COL. PINZONES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 72,440 | 72,440 | 72,440 | 21,732 | 30% | 0 | 0 | RED | 1 | 0 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PINZONES |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 6 NTE Y 8 NTE C.37 X 6 NTE Y 10 NTE COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 38,154 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37B X 40 Y 42, C.40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE TAHUZHICHEN | 50-MERIDA | TAHUZHICHEN | RURAL | 62,498 | 62,498 | 62,498 | 52,087 | 83% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 5 | 83% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 38A X 25 DIAG Y 27 DIAG COL. SAN LUIS | 50-MERIDA | SAN LUIS | RURAL | 21,435 | 21,435 | 21,435 | 6,430 | 30% | 0 | 0 | RED | 3 | 1 | 33% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 8A Y 10 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,008 | 12,008 | 12,008 | 12,008 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39A X 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 19,039 | 91% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39A X 4 NTE Y 6 NTA COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 19,577 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48 X 83A Y 85 COL. NUEVA KUKULCAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,833 | 20,833 | 20,833 | 18,501 | 89% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 44 X28 DIAG Y 27 DIAG COL. MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,867 | 38,867 | 38,867 | 11,660 | 30% | 0 | 0 | RED | 3 | 1 | 33% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48 X 135 Y 147 COL. CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 124,996 | 124,996 | 124,996 | 117,462 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 12 | 11 | 92% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48 X 207 Y 209, C.48A X 201 Y 205, C.48 X 203 Y 205, C.199A X 50B Y 50C, C.48 X 199 Y 201 COL. PLAN DE AYALA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 208,603 | 208,603 | 208,603 | 143,592 | 69% | 0 | 0 | RED | 5 | 3 | 60% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.PLAN DE AYALA SUR III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48A X 191 Y 191A, C.177 X 48 Y 50, C.48 X 193 Y 195, C.177 X 48A Y 48, C.48A X 183 Y 185, C.48A X 189 Y 191 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 212,540 | 212,540 | 212,540 | 63,762 | 30% | 0 | 0 | RED | 6 | 2 | 33% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 48A X 191A Y 193, C.191A X 48 Y 48A, C.141A X 48A Y 50, C.143 X 48A Y 50, C.48 X 171 Y 173, C.48 X 189 Y 181 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 242,432 | 242,432 | 242,432 | 242,432 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 20 | 20 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.48A X 183 Y 185 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 49 X 268 Y 260 COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 51 X 18 Y 20, C.55A X 18 Y 18A COL. FCO. VILLA OTE. | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 59,397 | 59,397 | 59,397 | 17,819 | 30% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FCO. VILLA OTE. |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 62 X 158 Y 157 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64 X 147 Y 149 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 61,634 | 61,634 | 61,634 | 58,928 | 96% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64 X 71A Y 73, C.68 X 71B Y 73 COL. SAN ANTONIO KAUJA II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 76,571 | 76,571 | 76,571 | 22,971 | 30% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA II |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 64D X 99B Y 101 DIAG., C.99D X 64D Y 64B COL. MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,498 | 62,498 | 62,498 | 58,731 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 6 | 6 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 66 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 67D X 112 Y 114 COL. AMPL. NVA. MULSAY | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,867 | 38,867 | 38,867 | 11,660 | 30% | 0 | 0 | RED | 5 | 2 | 40% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. NVA. MULSAY |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 68 145 Y 147 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 9,295 | 9,295 | 9,295 | 9,295 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 73A X 69 Y 108 80CL. LIBERTAD), C.69 X 69A DIAG. Y 73A COL. NUEVA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 41,665 | 41,665 | 41,665 | 39,154 | 94% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 79 X 14 Y 16 COL. SAN ANTONIO KAUJA IV | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,286 | 38,286 | 38,286 | 11,486 | 30% | 0 | 0 | RED | 7 | 2 | 29% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA IV |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 37 Y 39, C.12 X 41 Y 49, C.39 X 8 Y 6A, C.39 X 8A Y 8, C.39 X 8 Y 8A, C.41A X 8 Y 10, C.47 X 8 Y 10, C.51 X 8 Y 10 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 253,814 | 253,814 | 253,814 | 253,814 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 27 | 27 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 51A X 6 Y 10, C.6 X 37 Y 39, C.6 X 39 Y 39A, C.6A X 37 Y 39 COL. SAN MARCOS NOCOH |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 48 Y 47 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8A PRIV X 39, C.12 X 49 Y 49A, C.41 X 8 Y 8A, C.39 X 12 Y 37 DIAG, C.14 X 37 Y 37 DIAG, C.8 X 41 Y 48 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 254,637 | 254,637 | 254,637 | 207,582 | 82% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8C X 63B Y 65, C.14 X 99A Y 63, C.4 X 33 Y 35 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 134,033 | 134,033 | 134,033 | 85,563 | 64% | 0 | 0 | RED | 2 | 1 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80A X 163 Y 163-1, C.90 X 171 Y 171A, C.153A X 80A Y 84, C.171 X 86 Y 86A, C.88 X 169B Y 171 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,070,286 | 1,070,286 | 1,070,286 | 886,218 | 83% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 86B X 171 Y 171A, C.80A X 153A Y 155, C.78C X 153-1 Y 157, C.90 X 169 Y 169A, C.171A X 86 Y 86A, C.86A X 173 Y 173A, C.80 X 149 Y 153, C.171A X 86A Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80B X 148 Y 147 COL. SAN ANTONIO XLUCH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,634 | 6,634 | 6,634 | 6,634 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 88B X 185 Y 187, C.157 X 90 Y 92, C.167 X 85 Y 85A, C.139 A X 96 Y 96D COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 129,726 | 129,726 | 129,726 | 86,137 | 66% | 0 | 0 | RED | 3 | 2 | 67% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 94A X 133 Y 135 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,697 | 22,697 | 22,697 | 21,796 | 96% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DIVERSAS CALLES COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 400,381 | 400,381 | 400,381 | 400,381 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 45 | 45 | 100% | |
| HECHURA DE DRENAJE EN LA CALLE 19 | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 96,763 | 96,763 | 96,763 | 96,763 | 100% | 0 | 0 | CANAL | 1 | 1 | 100% | EL DRENAJE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 16 |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 18X19,27AX20,21X20,18X28,23X24 | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 89,700 | 89,700 | 89,700 | 89,700 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 5 | 5 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN C-30 X 29 Y 31 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 69,825 | 69,825 | 69,825 | 69,825 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | SE PERFORO 2 POZOS DE 10" ADEMAADOS A 8" PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIA DE 23 ML DE PROFUNDIDAD. A CADA POZO SE LE COLOCARON DOS REJILLAS COLECTORAS Y SU RESPECTIVA INTERCONEXION AL POZO. |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN C-30 X 31 Y 33 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 72,019 | 72,019 | 72,019 | 72,019 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO LA PERFORACION DE 2 POZOS PLUVIALES DE 23 MTS LINEALES CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS COLECTORES. CADA POZO SE LE COLOCO 2 REGISTROS COLECTORES QUE INCLUYE: REJILLA TIPO IRVING Y LA CONEXION AL POZO PLUVIAL. |
| CONSTRUCCION DE 16 REGISTROS ARENEROS EN ZONA 1 DE LA CIUDAD DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 16 | 16 | 100% | CALLES VARIAS EN TIZIMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE 16 REGISTROS ARENEROS EN ZONA 2 DE LA CIUDAD DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 16 | 16 | 100% | CALLES VARIAS EN TIZIMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE 16 REGISTROS ARENEROS EN ZONA 3 DE LA CIUDAD DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 179,138 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 16 | 16 | 100% | CALLES VARIAS EN TIZIMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE 4 REGISTROS ARENEROS EN ZONA 4 DE LA CIUDAD DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 44,784 | 44,784 | 44,784 | 44,784 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 4 | 4 | 100% | CALLES VARIAS EN TIZIMIN YUC. |
| REHABILITACION LIMPIEZA DE REJILLAS Y DESASOLVE DE POZOS EN LAS CALLES 13X10Y6, C15X10Y12 C14X13Y15 C17X18Y10-A | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 19,047 | 19,047 | 19,047 | 19,047 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 20 | 20 | 100% | |
| REHABILITACION DE REGISTROS PLUVIALES EN LA CALLE 28 ENTRE 21 Y 23 EN TECOH | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 22,540 | 100% | 0 | 0 | REJILLA | 5 | 5 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|---------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 4 POZOS DE ABSORCION C. 21X18,23X20,23X18Y20 Y 20X27 | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 49,741 | 49,741 | 49,741 | 49,741 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 4 | 4 | 0% | OBRA CONCLUIDA AL 100 POR CIENTO CON RECURSOS DEL RAMO 33 |
| AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DIVERSAS CALLES FRACC.SANTA CRUZ PALOMEQUE TABLAJE 26926 CHUBURNA NUCLEO SANTA CRUZ | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 722,133 | 722,133 | 722,133 | 216,640 | 30% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 398 | 119 | 30% | |
| POZOS DE ABSORCION CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION Y ARENEROS EN LA CALLE 20 X 19 Y 21, C. 27 X 18 Y 20, C. 20 X 21 Y 23. | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 176,002 | 176,002 | 176,002 | 176,002 | 100% | 0 | 0 | POZO | 9 | 9 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION |
| CONSTRUCCION DE 6 POZOS DE ABSORCION Y REGISTROS CAPTORES EN CALLE 21X20Y22 | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 499,802 | 499,802 | 499,802 | 499,802 | 100% | 0 | 0 | POZO | 10 | 10 | 100% | CALLE 21X20Y22 HAT 6 POZOS, CALLE 21X20Y30 UN POZO, CALLE23X18Y20 UN POZO,CALLE 20X15 UN POZO, CALLE23X22-A Y 22 UN POZO. CADA POZO CUENTA CON SU REGISTRO. |
| PERFORACION DE POZOS PLUVIALES Y REGISTROS CAPTORES C. 20X21, 18X20, 19X24Y26 | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 432,793 | 432,793 | 432,793 | 432,793 | 100% | 0 | 0 | POZO | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE 2 POZOS PLUVIALES Y CUATRO ARENEROS CALLE 26 X 27 Y 28. | 47-MANI | MANI | URBANO | 131,414 | 131,414 | 131,414 | 131,414 | 100% | 0 | 0 | POZO | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE POZO PLUVIAL Y CAJAS RECOLECTORAS EN CALLE 16X18Y20 | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 36,953 | 36,953 | 36,953 | 36,953 | 100% | 0 | 0 | POZO | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE 3 POZOS PLUVIALES EN CALLES: 26X37,32X31Y29,31X34 | 76-TEABO | TEABO | URBANO | 178,536 | 178,536 | 178,536 | 178,536 | 100% | 0 | 0 | POZO | 3 | 3 | 100% | |
| MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE POZOS PLUVIALES EN CALLES DIVERSAS | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 100% | 0 | 0 | POZO | 6 | 6 | 100% | SE REALIZO EL DESASOLVE DE 6 POZOS PLUVIALES UBICADOS EN C-33 X 28 Y 30 1 POZO C-31 X 28 1 POZO C-33 X 28 2 POZOS C-30 X 31 Y 33 2 POZOS |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE A CARRETERA EX HACIENDA BOHE | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 159,712 | 159,712 | 159,712 | 159,712 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8,000 | 8,000 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 10X11Y13 450 M2 | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 134,520 | 134,520 | 134,520 | 134,520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 450 | 450 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS C.25X14Y12,12X23Y25,26X22Y26 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | RURAL | 415,635 | 415,635 | 415,635 | 415,635 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,088 | 2,088 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE 2785.50 M2 C.11AX20, 31X16Y22 Y17X24Y26 | 103-XOCCHEL | XOCCHEL | URBANO | 590,650 | 590,650 | 590,650 | 590,650 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,785 | 2,785 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 28 X 35 Y CARRETERA FEDERAL, CALLE 35 X 10 Y 12, CALLE 10 X 35 Y CARRETERA FEDERAL | 104-YAXCABA | LIBRE UNION | RURAL | 427,020 | 427,020 | 427,020 | 427,020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,054 | 2,054 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, C-21 X 18 Y 18A, C-18 X 21 | 104-YAXCABA | YAXCABA | URBANO | 178,985 | 178,985 | 178,985 | 178,986 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,080 | 1,080 | 100% | ESTA OBRA FUE RECONSTRUCCION, SUS CONCEPTOS SON LIMPIEZA, ESCARIFICACION, BASE, Y APLICACION DE DOBLE RIEGO. |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN C S/N(1), C S/N(2), C S/N(3), C S/N(4), C S/N(5) | 104-YAXCABA | SANTA MARIA | RURAL | 644,615 | 644,615 | 644,615 | 644,615 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,516 | 2,516 | 100% | SE REALIZO LA RECONSTRUCCION DE LAS C S/N(1), C S/N(2), C S/N(3) SIENDO 1620 METROS CUADRADOS. - LA CONSTRUCCION DE LAS C S/N(4), C S/N(5) SIENDO 895.50 METROS CUADRADOS |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN C -S/N(8) Y C -S/N(9) | 104-YAXCABA | HUECHEN BALAM | RURAL | 168,737 | 168,737 | 168,737 | 168,737 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 800 | 800 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN C S/N(1), C S/N(2), C S/N(3), C S/N(4), C S/N(5), C S/N(6), C S/N(7) | 104-YAXCABA | HUECHEN BALAM | RURAL | 593,998 | 593,998 | 593,998 | 593,998 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,960 | 2,960 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE C-35 X 20 Y 28, C-35 X 24 Y 26, C-35 X 16 Y 18, C-35 X 14 Y 16, C-35 X 12 Y 14, C-35 X 22 Y 24, C-35 X 20 Y 22, C-35 X 18 Y 20 | 104-YAXCABA | LIBRE UNION | RURAL | 548,991 | 548,991 | 548,991 | 548,991 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,740 | 3,740 | 100% | ESTA OBRA ES RECONSTRUCCION Y LOS TRABAJOS A EJECUTAR SON LIMPIEZA FINAL, ESCARIFICACION, BASE, APLICACION DE DOBLE RIEGO Y SELLO TAPON. |
| CONSTRUCCION DE CALLES 23 X 28 Y 26, C. 18 X 19 Y 17 | 105-YAXKUKUL | YAXKUKUL | URBANO | 377,151 | 377,151 | 377,151 | 377,151 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,066 | 2,066 | 100% | OBRA TERMINAD A Y EN OPERACION |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 17X22Y20,24X17Y21,27X16Y18 | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 409,115 | 409,115 | 409,115 | 409,115 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,439 | 2,439 | 100% | NINGUNA |
| COSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES:21X24Y CARRET.PETO-TEABO:19X14Y21 | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 679,512 | 679,512 | 679,512 | 679,512 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 4,000 | 4,000 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLES: 16X18Y17,15X16Y18,17X18Y20,16X23Y25,16X25Y27,16X27Y29. | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 547,038 | 547,038 | 366,047 | 366,047 | 67% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,317 | 2,500 | 75% | LA OBRA ESTA EN PROCESO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|----------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| RECONSTRUCCION DE CALLES 12X17Y19(CENTRO DE SALUD),17X14Y16,14X17Y19,23X22Y24,23X24Y26,16X19Y21,S/NXCARRETA A XBOX. | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 584,908 | 584,908 | 584,908 | 584,908 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 4,155 | 4,155 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 13X22Y32A, LOCALIDAD CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 715,942 | 715,942 | 715,942 | 715,942 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 915 | 915 | 100% | |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 13X10Y26 EN SISBICHEN, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATAN. | 19-CHEMAX | SISBICHEN | RURAL | 592,103 | 592,103 | 592,103 | 592,103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,500 | 4,500 | 100% | |
| RECONSTRUCCION DE CALLES COLONIA CENTRO,ZAPOTAL,SANTO DOMINGO Y ROSARIO | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 1,196,117 | 1,196,117 | 1,196,117 | 1,196,117 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,000 | 1,000 | 100% | COL. CENTRO 28X27Y29,24X17Y15, COL. SANTO DOMINGO 19B X34Y38,36X19B Y 21, COLONIA EL ROSARIO 33X16Y18, 16X33Y35,14X33Y35,12X33Y35,8X33Y31, COL. ZAPOTAL 16X33Y38,19X33Y38,38C19A Y18. |
| CONSTRUCCION DE LA CALLE 21 X 28 Y 30 | 20-CHICKXULUB PUEBLO | CHICKXULUB PUEBLO | URBANO | 327,031 | 327,031 | 327,031 | 327,031 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,625 | 943 | 58% | OBRA EN PROCESO |
| RECONSTRUCCION DE LA CALLE 19 X 24 Y 26 | 20-CHICKXULUB PUEBLO | CHICKXULUB PUEBLO | URBANO | 167,689 | 167,689 | 167,689 | 167,689 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 735 | 735 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 22 | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 81,963 | 81,963 | 81,963 | 81,963 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 202 | 202 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LAS CALLES 28 X 16 LA 28 Y LA CALLE 13X16 Y 18, CALLE 11 X 16 Y 18 | 23-CHOCCHOLA | CHOCCHOLA | URBANO | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,111 | 3,111 | 100% | ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO POR UN CONVENIO CON LA DEPENDENCIA COVITEY |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 24 ENTRE LAS CALLES 0,1,3,5,7 Y 9. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 1,175,994 | 1,175,994 | 1,175,994 | 1,175,994 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 6,425 | 6,425 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES 7X30Y3N, C-15X30Y32, C-9X30Y3N Y C-30X7Y9. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 571,521 | 571,521 | 571,521 | 571,521 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,852 | 1,852 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES 24X21Y23, 26X26Y27,24X27Y29,22X18Y15,13X20Y22,24X17Y19 | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 596,766 | 596,766 | 596,766 | 596,766 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,275 | 3,275 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA EN C. 39X44Y46 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 98,094 | 98,094 | 98,094 | 98,094 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | |
| CONSTRUCCION HASTA PAVIMENTACION DE CALLE 18X33 Y 35A, | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 398,228 | 398,228 | 398,228 | 398,228 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,500 | 2,500 | 100% | ES SOLA ESA CALLE |
| CONSTRUCCION HASTA PAVIMENTACION DE CALLE 20X33 Y 39 COL. SANTO DOMINGO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 360,231 | 360,231 | 360,231 | 360,231 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,000 | 2,000 | 100% | |
| CONSTRUCCION HASTA PAVIMENTACION DE CALLE 25 X 48 Y 46, C. 48X27Y23 COL. SAN FRANCISCO. | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 385,441 | 385,441 | 385,441 | 385,441 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,150 | 2,150 | 100% | |
| CONSTRUCCION HASTA PAVIMENTACION DE CALLE 45X26 Y 30, C. 28X48Y47, C.28A-X45Y47 COL. JOSE MARIA CHAN | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 705,503 | 705,503 | 705,503 | 705,503 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,100 | 3,100 | 100% | |
| RECONSTRUCCION DE CALLES | 40-IZAMAL | KIMBILA | URBANO | 594,292 | 594,292 | 594,292 | 178,000 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,800 | 2,000 | 71% | LAS CALLES SON LAS SIG. C.29 POR EL CEMENTERIO, C.26X18Y20, C.13X18Y22, C.21X22Y24, C.21X24Y26 C.20X21Y23, C.19X24Y26, C.28X19Y21 |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLE 29 X 26 Y 28A, C. 27X 26 Y 26A COL. CENTRO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 155,620 | 155,620 | 155,620 | 155,620 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES C-24 X 27 Y 23 | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 470,764 | 470,764 | 470,764 | 470,764 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,720 | 2,720 | 100% | |
| PAVIMENTACION DE CALLES C-21 X 18 Y C-20 19 Y21, C-16 X 23 Y 25 | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 559,604 | 559,604 | 559,604 | 559,604 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,040 | 3,040 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES (C. 25 X 30 Y 42, C. 26 X 27 Y 31 C. 31 X 26 Y 18, C. 23 X 28 Y 26 | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 420,845 | 420,845 | 420,845 | 420,845 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,137 | 1,137 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 27X36Y36-A; 36-AX27Y48-A MESURAS LIMITE MANI-OXXUTZCAB | 47-MANI | PLAN CHAC POZO DIEZ | RURAL | 154,384 | 154,384 | 154,384 | 154,384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 947 | 947 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.24X17Y15, 18X24Y22, 29X20Y18, 35X18Y16, 16X33Y35, 20AX29Y27 | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 559,432 | 559,432 | 559,432 | 559,432 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,132 | 3,132 | 100% | |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMALAMIENTOS DE TRANSITO Y NOMENCLATURAS EN LAS CALLES: 23X18Y24,17X28,19X16Y22,21X16Y24,25X16Y22,27X18Y24,28X18Y22. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 313,842 | 313,842 | 313,842 | 313,842 | 100% | 0 | 0 | SENALAMIENTOS | 214 | 214 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 138 X 46 Y 47, C.46 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 113,887 | 113,887 | 113,887 | 113,887 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 344 | 344 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 DIAG. X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 157,839 | 157,839 | 157,839 | 157,839 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 398 | 398 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 23 Y 25, C.14 X 11 Y 15, C.23 X 24 Y 26, C.28 X 12 Y 14, C.6 X 21A Y 23, C.25 X 10 Y 12, C21B X 4 Y 8, C.4 X 21B Y 23 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 1,364,868 | 1,364,868 | 1,364,868 | 1,364,868 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,332 | 3,332 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 25 Y 25A, C.10 X 25A Y 25B1, C.10 X 25B1 Y 25B, C.12 X 26C Y 27, C.25A X 12 Y 14, C.24 X 10A Y 12, C.25A X 10A Y 10 COL. BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 277,114 | 277,114 | 277,114 | 277,114 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,139 | 1,139 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 67 Y 69, C.69 X 8C Y 10, C.35 X 2 Y 2A, C.2 X 35 Y 37, C.2A X 35 Y 37 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,860,492 | 1,860,492 | 1,860,492 | 1,860,492 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 6,211 | 6,211 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 69B X 10 Y 14, C.69B X 8C Y 10, C.63C X 6 DIAM Y 8, C.8 X 63B Y 63C, C.65A X 8B Y 63C, C.8C X 65A Y 67, C.6C 67 Y 69, C.66 X 63B Y 69, C.69 X 8B Y 6C, C.67 X 8B Y 6C, C.37 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 X 41 Y 43, C.12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 74,590 | 74,590 | 74,590 | 74,590 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 560 | 560 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 131 A PRIVADA X 92 COL. EMLINO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,304 | 64,304 | 64,304 | 64,304 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 103 | 103 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 131 X 76 Y 80B, C.137 X 64 Y 72, C.137 X 74 Y 84A, C.64 X 127 Y 137, C.70 X 133 Y 137 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,994,856 | 1,994,856 | 1,994,856 | 1,994,856 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 8,399 | 8,399 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE. 78 X 131 Y 139, C.135 X 66 Y 68, C.80B X 131 Y 137, C.82 X 127 Y 137 COL. SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 132 X 67 Y 67A (ENTORNO AL PARQUE) COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,011 | 14,011 | 14,011 | 14,011 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 25 | 25 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 134 X 65A Y 67A (ACCESO AL PARQUE) COL. SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 88,481 | 88,481 | 88,481 | 88,481 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 342 | 342 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 23 Y 23A COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 104,150 | 104,150 | 104,150 | 104,150 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 220 | 220 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 23A Y 23B COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 46,941 | 46,941 | 46,941 | 46,941 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 98 | 98 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 47 Y 49 COL., MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 55,643 | 55,643 | 55,643 | 55,643 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 144 | 144 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 143 X 64 Y 70, C. 145 X 60 Y 62, C.147 X 60 Y 66, C.82 X 145 Y 147, C.64 X 143 Y 147 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 583,506 | 583,506 | 583,506 | 568,221 | 97% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,760 | 1,713 | 97% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 157 X 84A Y 84B COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,205 | 16,205 | 16,205 | 16,205 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 191 X 48 Y 58 COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 114,467 | 114,467 | 114,467 | 114,467 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 257 | 257 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 17 Y 19A COL.SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 135,293 | 135,293 | 135,293 | 135,293 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 130 | 130 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 76,397 | 76,397 | 76,397 | 76,397 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295 | 295 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 25B Y 27, C.16 X 25A Y 25, C.25 X 16 Y 18, C.20 X 25 Y 25B, C.25 X 20 Y 20A COL. NUEVA CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,069,487 | 1,069,487 | 1,069,487 | 1,069,487 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,810 | 4,810 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.25X 20A Y 22, C.20A X 23A Y 25, C.23A X 20A Y 22, C.20 X 19 Y 21, C.16 X 25B Y 25C, C.25C X 20A Y 22, C.16 X 25C Y 27, C.14 X 25C Y 27, C.25C X 14 Y 16 COL. NUEVA CHICHEN ITZA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24A X 24 Y 29, C.29 X 24 Y 24A, C.24 X 24A Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 194,902 | 194,902 | 194,902 | 194,902 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 672 | 672 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25C X 10A Y 10B COL. BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 58,302 | 58,302 | 58,302 | 58,302 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 192 | 192 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 X 67 Y 61, C.47 X 16 Y 22, C.59 X 26 Y 28, C.47 X 24 Y 26B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 575,379 | 575,379 | 575,379 | 575,379 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,706 | 2,706 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 29 X 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 82,515 | 82,515 | 82,515 | 82,515 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 295 | 295 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 3 OTE. X 1 NTE. Y 73, C.73 X 3 OTE. Y 16 FRACC. UNIDAD MORELOS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 58,995 | 58,995 | 58,995 | 58,995 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 196 | 196 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 2 SUR Y 10 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 108,929 | 108,929 | 108,929 | 108,929 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 515 | 515 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 6 NTE. Y 8 NTE., C.37 X 8 NTE. Y 10 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 46,024 | 46,024 | 46,024 | 46,024 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 145 | 145 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37B X 40 Y 42, C.40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE THADZIBICHEN | 50-MÉRIDA | THADZIBICHEN | RURAL | 328,409 | 328,409 | 328,409 | 328,409 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,055 | 1,055 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 95,912 | 95,912 | 95,912 | 95,912 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 515 | 515 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39A X 4 NTE. Y 6 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 40,008 | 40,008 | 40,008 | 40,008 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 134 | 134 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 4B X 83A Y 85 COL.NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,120 | 57,120 | 57,120 | 57,120 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 218 | 218 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 48 X 135 Y 147 COL. CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 278,020 | 278,020 | 278,020 | 278,020 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,048 | 1,048 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 49 X 26B Y 26D COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 26,149 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 320 | 320 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 62 X 155 X 157 COL.SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,911 | 16,911 | 16,911 | 16,911 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 44 | 44 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 64D X 99 B Y 101 DIAG., C.99 D X 64 D Y 64 B COL. MSELITON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 99,724 | 99,724 | 99,724 | 99,724 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 327 | 327 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 66 X 143 Y 145, C.68 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 53,591 | 53,591 | 53,591 | 53,591 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 86 | 86 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 67 X 102A Y 110, C.67 X 98 Y 100, C.67 X 96 Y 98, C.67 X 92 Y 94, C.67 X 90 Y 92 COL. MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 226,538 | 226,538 | 226,538 | 226,538 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 759 | 759 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN CALLE 60 X 67 Y 67A, C.100 X 67 Y 67A, C.100 X 67A Y 67B, C.67D X 69 Y 102, C.67C X 98 Y 100, C.69 X 94 Y 96, C.98 X 67B Y 69, C.94 X 67B Y 69, C.106 67A Y 67, C.106 X 67D Y 67C, C.110 X 65A Y 67, C.110 X 67 Y 67D COL. MULSAY |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 73A X 69 Y 107 (COL. LIBERTAD), C.69 X 69 DIA Y 73A (JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) COL NUEVA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 28,837 | 28,837 | 28,837 | 28,837 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 87 | 87 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79C X 100 Y 102, C.102 X 79B Y 79C, C.102 X 79B Y 79A, C.79A X 100 Y 102 COL. SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 104,935 | 104,935 | 104,935 | 104,935 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 552 | 552 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO A LA UNIDAD DEPORTIVA FERNANDO VALENZUELA) CALLE 145 X 50 Y 54 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 102,921 | 102,921 | 102,921 | 102,921 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 313 | 313 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO A PARQUE) CALLE 119 X 48 Y 90, C.48A X 117 Y 119, C.117 X 48B Y 48A, C.48B X 117 Y 119, C.48 X 119 Y 123, C.123 X 48 Y 90, C.121 X 48 Y 90 COL. CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 413,009 | 413,009 | 413,009 | 413,009 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,851 | 1,851 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO AL PARQUE) CALLE 147 X 88 Y 88A COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 90,251 | 90,251 | 90,251 | 90,251 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 251 | 251 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO AL PARQUE) CALLE 51 X 10 Y 12, C.49 X 10 Y 12, C.41 X 10 Y 12 COL.SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 146,864 | 146,864 | 146,864 | 146,864 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 485 | 485 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DE ESC. SEC. GENERAL #4 Y CAMPO DEPORTIVO) CALLE 111B X 46A Y 46B, C.46 X 115 Y 117 COL. CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 47,844 | 47,844 | 47,844 | 47,844 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 241 | 241 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. MANUEL CRESCENCIO REJON) CALLE 28 X 23 Y 25, C.24A X 25 Y 29 COL.MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 253,563 | 253,563 | 253,563 | 253,563 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 394 | 394 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALCARADO SUR) CALLE 39A 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 56,601 | 56,601 | 56,601 | 56,601 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 194 | 194 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALVARADO) CALLE 37 X 10 SUR Y 12 SUR, C.369A X 6 SUR Y 8 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 86,811 | 86,811 | 86,811 | 86,811 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 357 | 357 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO ESC. PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA) CALLE 145 X 48 Y 50, C.49A X 145 Y 147, C.147 X 48 Y 50 COL. CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 216,870 | 216,870 | 216,870 | 216,870 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 864 | 864 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (JARDIN DE NIÑOS TUMBEL LOL) CALLE 102 X 67B Y 67A COL. AMPL. NUEVA MULSA Y | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,104 | 16,104 | 16,104 | 16,104 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 82 | 82 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,164,219 | 1,164,219 | 1,164,219 | 1,164,219 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 6,696 | 6,696 | 100% | LA META ES 6,696.25 M2 DE BANQUETAS Y 4,486.49 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,328,437 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLE C. 10 X 25 Y 29, C.29 X 10 Y 12 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 259,853 | 259,853 | 259,853 | 259,853 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,893 | 1,893 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE CAMINO AL CEMENTERIO DESDE ENTRONQUE CON CARRETERA CHALMUCH COMISARIA SUSUSLA | 50-MERIDA | SUSUSLA | RURAL | 236,306 | 236,306 | 236,306 | 70,892 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,801 | 540 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON 500 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.116A X 65B Y 67A, C.65B (PRIV) X 116 A COL. XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 83,284 | 83,284 | 83,284 | 24,985 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 596 | 176 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.116B X 67I Y 77A (FRAC. JARDINES DE NUEVA MULSA Y), C.67 HI PRIVADA X 116B FRAC. NUEVA MULSA Y | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 162,571 | 162,571 | 162,571 | 48,771 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,165 | 350 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. NUEVA MULSA Y |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.116C PRIV X 67I FRAC. NUEVA MULSA Y | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 76,257 | 76,257 | 76,257 | 22,877 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 546 | 164 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. NUEVA MULSA Y |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.134 X 67 Y 89 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 105,410 | 105,410 | 105,410 | 31,623 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 756 | 227 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL PORVENIR |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.17 X 48 Y 48A COL. UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,577 | 39,577 | 39,577 | 39,577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 306 | 306 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. UXMAL |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 25 Y 27, C.27 X 18 Y 20, C.15 X 16 Y 18 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 41,347 | 41,347 | 41,347 | 41,347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,265 | 4,265 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.18 X 40 Y 41 COL. MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,831 | 39,831 | 39,831 | 39,831 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994 | 994 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.21C X 44B Y 44D COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 179,980 | 179,980 | 179,980 | 32,208 | 18% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,304 | 233 | 18% | LA OBRA RE REALIZO EN LA COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.21C-1 X 44E Y 44D COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 112,432 | 112,432 | 112,432 | 27,464 | 24% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 805 | 197 | 24% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.26D X 41 Y 41A, C.26D X 41A Y 43, C.41A X 26D Y 29 COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 232,858 | 232,858 | 232,858 | 69,857 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,778 | 533 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.28 X 25 Y 27 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 113,285 | 113,285 | 113,285 | 33,986 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 824 | 247 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 18 Y 20, C.20 X 39 Y 41 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 272,623 | 272,623 | 272,623 | 81,787 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,090 | 627 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 24 Y 26 COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 122,968 | 122,968 | 122,968 | 36,890 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 930 | 279 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.39 X 26A Y 26 B COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 108,893 | 108,893 | 108,893 | 32,668 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 843 | 254 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.41 X 16 Y 18 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 131,292 | 131,292 | 131,292 | 39,388 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 994 | 298 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.41 X 20 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 94,280 | 94,280 | 94,280 | 28,284 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 730 | 219 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.42 X 21 Y 21A FRACC. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 91,548 | 91,548 | 91,548 | 33,730 | 37% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 651 | 240 | 37% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRAC. PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.45 X 26A Y 26B COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 119,567 | 119,567 | 119,567 | 35,870 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 903 | 271 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.89 X 128 Y 128A COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 107,359 | 107,359 | 107,359 | 53,994 | 50% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 778 | 391 | 50% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL PORVENIR |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.89 DIAG X 108A Y 110, C.89 DIAG X 108 Y 108A COL. LIBERTAD | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 374,443 | 374,443 | 374,443 | 112,339 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,790 | 837 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LIBERTAD |
| CONSTRUCCION DE CALLE C.84 X 189A Y 191A COL. DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 167,891 | 167,891 | 167,891 | 167,891 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,915 | 2,915 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 261,252 | 261,252 | 261,252 | 261,252 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,899 | 2,899 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$522,504.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES, MORELOS ORIENTE, IVA KUKULCAN, SAN ANTONIO KAHUA IV Y II, SAN JOSE VERGEL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 809,097 | 809,097 | 809,097 | 809,097 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,267 | 10,267 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,618,194.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES 31006 EL ROBLE AGRICOLA, MANUEL CRESC ENCIO REJON Y SAN MARCOS NOGON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 794,900 | 794,900 | 794,900 | 794,900 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,240 | 10,240 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,589,799 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10 X 23 Y 25, C.23 X 24 Y 26, C.14 X 11 Y 15, C.21B X 4 Y 8, C.25 X 12 Y 14, C.25 X 10 Y 12, C.6 X 21A Y 23, C.4 X 21B Y 23 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 1,552,597 | 1,552,597 | 1,552,597 | 1,552,597 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11,442 | 11,442 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 101,659 | 101,659 | 101,659 | 101,659 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 557 | 557 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 41 Y 43 COL. EL ROBLE AGRICOLA I | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 107,681 | 107,681 | 107,681 | 107,681 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 753 | 753 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 43 Y 45 COL. EL ROBLE AGRICOLA I | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 111,571 | 111,571 | 111,571 | 111,571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 781 | 781 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 151A PRIV. X 92 COL. EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 113,108 | 113,108 | 113,108 | 113,108 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 545 | 545 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 132 X 67 Y 67A COL. SUSULA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 110,288 | 110,288 | 110,288 | 110,288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 639 | 639 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 134 X 68A Y 67A COL. SUSULA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 155,920 | 155,920 | 155,920 | 155,920 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,323 | 1,323 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 138 X 45 Y 47, C.45 X 138 Y 140 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 219,412 | 219,412 | 219,412 | 219,412 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,677 | 1,677 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 23 Y 23A COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 136,403 | 136,403 | 136,403 | 136,403 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 962 | 962 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 47 Y 49 COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 123,000 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 601 | 601 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 16 X 19 Y 21 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 128,684 | 128,684 | 128,684 | 128,684 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 614 | 614 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 21 Y 23 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 98,103 | 98,103 | 98,103 | 98,103 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 454 | 454 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 2 X 35 Y 37 EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 218,098 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,136 | 1,136 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 21A X 22 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 90,653 | 90,653 | 90,653 | 90,653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 418 | 418 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 22B X 30 Y 32 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 100,718 | 100,718 | 100,718 | 100,718 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 767 | 767 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 DIAG X 23 Y 24 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 382,654 | 382,654 | 382,654 | 382,654 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,954 | 1,954 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 24A Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,020 | 23,020 | 23,020 | 23,020 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 537 | 537 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24A X 24 Y 29 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 209,520 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 674 | 674 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 25 X 18 Y 20 A COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 256,653 | 256,653 | 256,653 | 256,653 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,289 | 1,289 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 38,359 | 38,359 | 38,359 | 38,359 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 820 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 28 X 67 Y 61 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 352,667 | 352,667 | 352,667 | 352,667 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,990 | 1,990 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERÍODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 29 X 42 Y 46 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 86,498 | 86,498 | 86,498 | 86,498 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 647 | 647 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 29 X 24 Y 24A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,188 | 22,188 | 22,188 | 22,188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 518 | 518 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 35 X 2 Y 2A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 243,656 | 243,656 | 243,656 | 243,656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,369 | 1,369 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37 X 6 NTE. Y 8 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,669 | 54,669 | 54,669 | 54,669 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 408 | 408 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37 X 8 NTE. Y 10 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 54,999 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 398 | 398 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 37B X 40 Y 42 COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 190,878 | 190,878 | 190,878 | 190,878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,493 | 1,493 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 16 Y 18 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 84,577 | 84,577 | 84,577 | 84,577 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 586 | 586 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 8A Y 10 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 140,545 | 140,545 | 140,545 | 140,545 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 991 | 991 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39A X 4 NTE. Y 6 NTE. COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 43,909 | 43,909 | 43,909 | 43,909 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 377 | 377 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 4B X 13 Y 15 COMISARIA SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 632 | 632 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 4B X 83A Y 85 COL. NUEVA KUKULCAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 79,459 | 79,459 | 79,459 | 79,459 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 692 | 692 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 40 X 37A Y 37B COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 96,415 | 96,415 | 96,415 | 96,415 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 732 | 732 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 16 Y 22 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 153,163 | 153,163 | 153,163 | 153,163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,765 | 3,765 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 24 Y 26B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 306,079 | 306,079 | 306,079 | 306,079 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,735 | 1,735 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 48 X 138 Y 147 COL. CINCO COLONIAS | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 618,754 | 618,754 | 618,754 | 618,754 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,854 | 4,854 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 49 X 26 B Y 26 D COL. EL ROBLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 142,001 | 142,001 | 142,001 | 142,001 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,002 | 1,002 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 51 X 10 Y 12 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 115,160 | 115,160 | 115,160 | 115,160 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 896 | 896 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 59 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 167,797 | 167,797 | 167,797 | 167,797 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 936 | 936 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 99B X 10 Y 14 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 139,172 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,096 | 1,096 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 99B X 9C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 118,876 | 118,876 | 118,876 | 118,876 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 658 | 658 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 92 X 155 Y 167 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 81,851 | 81,851 | 81,851 | 81,851 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,079 | 1,079 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 83C X 8 DIAG. Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 133,250 | 133,250 | 133,250 | 133,250 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 737 | 737 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 83C X 8 Y 8B COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 231,475 | 231,475 | 231,475 | 231,475 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,296 | 1,296 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 84D X 99B Y 101 DIAG COL. MELITON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 154,962 | 154,962 | 154,962 | 154,962 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,195 | 1,195 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 85A X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 144,878 | 144,878 | 144,878 | 144,878 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 803 | 803 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 86 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 62,644 | 62,644 | 62,644 | 62,644 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 87 X 8B Y 8C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 66,715 | 66,715 | 66,715 | 66,715 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,137 | 1,137 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 87 X 8C Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 140,779 | 140,779 | 140,779 | 140,779 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 779 | 779 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 87A PRIV. X 104 Y 106 COL. MULSAY | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 45,544 | 45,544 | 45,544 | 45,544 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 316 | 316 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 88 X 143 Y 145 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 67,450 | 67,450 | 67,450 | 67,450 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 292 | 292 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 89 X 88 Y 86 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 238,844 | 238,844 | 238,844 | 238,844 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,347 | 1,347 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 89 X 80 Y 10 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 188,782 | 188,782 | 188,782 | 188,782 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,490 | 1,490 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 73A X 69 Y 108, C.69 X 69 DIAG Y 73A (COL. LIBERTAD) COL. NUEVA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 71,647 | 71,647 | 71,647 | 71,647 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 621 | 621 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8 X 63B Y 63C COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 29,265 | 29,265 | 29,265 | 29,265 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 88 X 63B Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 392,188 | 392,188 | 392,188 | 392,188 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,220 | 2,220 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 63B Y 65A COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 138,612 | 138,612 | 138,612 | 138,612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,024 | 1,024 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 65A Y 67 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,351 | 22,351 | 22,351 | 22,351 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8C X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,894 | 85,894 | 85,894 | 85,894 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 468 | 468 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 99D X 64D Y 64B COL. MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,958 | 42,958 | 42,958 | 42,958 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 308 | 308 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO AL CAMPO DEPORTIVO) CALLE 8 X 46 Y 47 COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 128,251 | 128,251 | 128,251 | 128,251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 902 | 902 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO DEL C.D.C. DE CHABLEKAL) CALLE 18 X 15 Y 17 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 80,914 | 80,914 | 80,914 | 80,914 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 911 | 911 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES (ENTORNO DEL C.S.I. SALVADOR ALVARADO SUR) CALLE 39A X 10 SUR Y 12 SUR COL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 60,126 | 60,126 | 60,126 | 60,126 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SAN ANTONIO XLUCH Y SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 999,457 | 999,457 | 999,457 | 999,457 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,553 | 10,553 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,998,914 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR III, NUEVA SAN JOSE TECOH, OZUNUNCAN | 50-MERIDA | OZUNUNCAN | RURAL | 1,011,982 | 1,011,982 | 1,011,982 | 928,037 | 92% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11,085 | 11,085 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,023,964 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,075,589 | 2,075,589 | 2,075,589 | 2,075,589 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20,810 | 20,810 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$4,151,177 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 205,862 | 205,862 | 205,862 | 205,862 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,590 | 2,590 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$411,723.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31009 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 164,825 | 164,825 | 164,825 | 164,811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,024 | 2,024 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 329,650 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31010 CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 156,436 | 156,436 | 156,436 | 156,436 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,340 | 2,340 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$312,871.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31017 SALVADOR ALVARADO SUR, SAN JOSE TZAL. | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 120,400 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,440 | 1,440 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$240,800.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 430,008 | 430,008 | 430,008 | 430,008 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,833 | 5,833 | 100% | EL COSTO TOTAL D ELA OBRE ES \$ 860,015.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31026 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,897 | 64,897 | 64,897 | 64,897 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 961 | 961 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 129,794 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 331013 MERIDA, SAN LUIS, SAN VICENTE, UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 498,750 | 498,750 | 498,750 | 498,750 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,673 | 4,673 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$997,499.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 88 X 67 Y 69 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 220,586 | 220,586 | 220,586 | 220,586 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,242 | 1,242 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 591,907 | 591,907 | 591,907 | 591,907 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,094 | 3,094 | 100% | LA META ES 3,094.17 M2 DE BANQUETAS Y 2,073.09 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,183,814.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 12 X 87 Y 89, C. 4A DIAG X 86 Y 85A, C.4 DIAG X 85A Y 87, C.4 X 83A Y 85, C.4 X 85 Y 85A COL. NUEVA KUKULKAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,690 | 23,690 | 23,690 | 23,649 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,203 | 1,203 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA KUKULKAN |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 14 X 31 Y 39, C.53 DIAG X 8 Y 10, C.10 X 39 DIAG Y 41 DIAG COL. MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 89,488 | 89,488 | 89,488 | 89,332 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,998 | 1,998 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 140 DIAG X 77A Y 77B, C.140 DIAG X 77B Y 79, C.140 DIAG X 79 Y 78A COL. NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 28,983 | 28,983 | 28,983 | 28,983 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 497 | 497 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 15 X 18 Y 22 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 132,409 | 132,409 | 132,409 | 132,409 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 895 | 895 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 165A X 76 Y 74, C.78B-1 X 165A Y 153A, C.163 X 76C Y 80A, C.80 X 140 Y 153, C.151 X 78B Y 79C, COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | EMILIANO ZAPATA TRES | RURAL | 234,694 | 234,694 | 234,694 | 234,694 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,363 | 4,363 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.22 X 23 Y 25, C.22 X 21A Y 23, C.26 X 21 Y 21A, C.22 X 21A Y 21, C.23 X 20 Y 22, C.17 X 18 Y 20, C.21 X 28 Y 30, C.19 X 16 Y 18, C.26 X 21A Y 23, C.19 X 20 Y 22, C.23 X 1 COMISARIA CAUCEL. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 X 19 Y 19A, C.18 X 17 Y 19, C.20 X 21 Y 23, C.19 X 18 Y 18A, C.19 X 18A Y 20 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 342,066 | 342,066 | 342,066 | 342,066 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 7,742 | 7,742 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.22 X 23 Y 25, C.22 X 21A Y 23, C.26 X 21 Y 21A, C.22 X 21A Y 21, C.23 X 20 Y 22, C.17 X 18 Y 20, C.21 X 28 Y 30, C.19 X 16 Y 18, C.26 X 21A Y 23, C.19 X 20 Y 22, C.23 X 1 COMISARIA CAUCEL. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 18 X 37 Y 39, C.14 X 16 Y 39A COL. AMALIA SOLORZANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 75,685 | 75,685 | 75,685 | 75,553 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 779 | 779 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 193 X 84 Y 86, C.193 X 88 Y 89, C.193 X 90 Y 92, C.191 X 80 Y 82, C.191 X 84 Y 86 COL. DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 130,460 | 130,460 | 130,460 | 130,233 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,788 | 4,788 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.80 X 187 DIAG Y 189, C.191A X 84 Y 86, C.191 X 86A Y 88 COL. DZUNUNCAN |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 21 X 10 Y 12A, C.20 X 21A Y 21, C.21 X 16 Y 18, C.10 X 21 Y 21A COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 468,582 | 468,582 | 468,582 | 467,767 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,693 | 4,693 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C. 10 X 21A Y 23, C.20 X 23 Y 25, C.18 X 21 Y 23, C.25 X 12 Y 20 COMISARIA SAN JOSE TZAL |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 21B X 16 Y 20, C.19A X 18 Y 20, C.20 X 19A Y 23A, C.16 X 18B Y 21B, C.18 X 19B Y 19A COL. SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,474 | 36,474 | 36,474 | 36,411 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,417 | 3,417 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 23B X 28 Y 30 COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 6,424 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 271 | 271 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 25 X 18 Y 20 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 71,342 | 71,342 | 71,342 | 71,218 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,845 | 1,845 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 27A X 26 Y 30, C.27B X 28 Y 30, C.28 X 21 Y 23B COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 49,837 | 49,837 | 49,837 | 49,837 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 853 | 853 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 28 X 23B Y 27A, C.23B X 28 Y 28 COL. SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,076 | 31,076 | 31,076 | 31,076 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 739 | 739 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 30 X 26A Y 27, C.21 X 26A Y 30, C.26A X 23 Y 23B COL.SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 40,751 | 40,751 | 40,751 | 40,751 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,308 | 1,308 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 36 49B Y 49C, C.38 X 49A Y 49B, C.32A X 51 Y 51A COL. PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 40,014 | 40,014 | 40,014 | 40,014 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,449 | 1,449 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 39 DIAG X 14 Y 16, C.39 X 8A PRIV Y 10, C.39 DIAG X 14 Y 12, C.12 PRIV X 39 DIAG COL. SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 127,611 | 127,611 | 127,611 | 127,389 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 608 | 608 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 39 X 12 Y 37 DIAG, C.14 X 37 37 DIAG, C.8A PRIV X 39, C.12 X 49 Y 49A, C.41 X 6 Y 6A, C.8 X 41 Y 45 COL.SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 83,641 | 83,641 | 83,641 | 83,495 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,192 | 2,192 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 39 X 18 Y 22, C.18A X 37 Y 39, C.39A X 16 Y 18 COL.AMALIA SOLORZANO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 17,486 | 17,486 | 17,486 | 17,486 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,325 | 1,325 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 8 X 39 DIAG Y 89 COL.MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 180,972 | 180,972 | 180,972 | 180,657 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 715 | 715 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31086 EL ROBLE AGRICOLA,MANUEL CRESCENCIO REJON, Y SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 692,816 | 692,816 | 692,816 | 692,816 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,703 | 4,703 | 100% | LA META ES 4,702.75 M2 DE BANQUETAS Y 3,144.31 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,385,632.00 |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31087 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR,PLAN DE AYALA SUR III,SAN ANTONIO XLUCH Y SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 411,084 | 411,084 | 411,084 | 411,084 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,109 | 2,109 | 100% | LA META ES 2,108.75M2 DE BANQUETAS Y 1,412.87 ML DE GUARNICIONES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$822,168 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31087 DZUNUNCAN, EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 402,280 | 402,280 | 402,280 | 402,276 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,389 | 3,389 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 804,560 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 3389.18 M2 DE BANQUETAS Y 2280.32 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31087 DZUNUNCAN,EMILIANO ZAPATA SUR,EMILIA ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 600,788 | 600,788 | 600,788 | 600,788 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,243 | 3,243 | 100% | LA META ES 3,242.50 M2 DE BANQUETAS Y 2,172.48 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,201,576 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31088 CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 152,575 | 152,575 | 152,575 | 152,575 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 673 | 673 | 100% | LA META ES 673.33 M2 DE BANQUETAS Y 451.13 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$305,150.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31092 AMALIA SOLORZANO,SALVADOR ALVARADO ORIENTE,MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,276,247 | 1,276,247 | 1,276,247 | 1,274,126 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 9,200 | 9,200 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,552,494.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 9,220 M2 DE BANQUETAS Y 6,177.40 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31097 SALVADOR ALVARADO SUR Y SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 77,636 | 77,636 | 77,636 | 77,636 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 540 | 540 | 100% | LA META ES 540 M2 DE BANQUETAS Y 361.80 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 155,272.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31098 CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 323,104 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,459 | 1,459 | 100% | LA META ES 1,459.18 M2 DE BANQUETAS Y 975.65 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$646,208.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 170,471 | 170,471 | 170,471 | 170,471 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,118 | 1,118 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$340,942 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 1,117.50 METROS CUADRADOS DE BANQUETA Y 894.00 METROS LINEALES DE GUARNICION. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31025 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 338,187 | 338,187 | 338,187 | 338,187 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,690 | 1,690 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 500,402 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 1,690.06 M2 DE BANQUETAS Y 1,128.70 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31031 NUEVA Mulsay, PLANTEL MEXICO, SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 567,367 | 567,367 | 567,367 | 567,367 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,866 | 3,866 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,134,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META ES 3865.84 M2 DE BANQUETAS Y 2940.17 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 78,791 | 78,791 | 78,791 | 78,791 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 149 | 149 | 100% | LA META ES 148.80 M2 DE BANQUETAS Y 124.00 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$167,581.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31037 CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 863,971 | 863,971 | 863,971 | 863,971 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,395 | 4,395 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,727,941.00.EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009.LA META ES 4,394.92M2 DE BANQUETAS Y 2,929.95 ML DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,096,551 | 1,096,551 | 1,096,551 | 1,096,551 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 9,596 | 9,596 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,071,478 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. LA META SON 9,596.18 M2 Y 10,278.09 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES,MIRAFLORES,MORELOS ORIENTE,NVA KUKULCAN,SAN ANTONIO KAUA I,II,III Y IV,SAN JOSE VERGEL. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 900,704 | 900,704 | 900,704 | 900,704 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 4,742 | 4,742 | 100% | LA META ES 4,741.67 M2 DE BANQUETAS Y 3,793.33 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,801,408.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331008 AMPLIACION MIRAFLORES,MIRAFLORES,MORELOS ORIENTE,NVA KUKULCAN,SAN ANTONIO KAUA IV,SAN ANTONIO KAUA I Y II Y SAN JOSE VERGEL. | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,105,766 | 1,105,766 | 1,105,766 | 1,105,766 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 6,046 | 6,046 | 100% | LA META ES 6045.84 M2 DE BANQUETAS Y 4836.66 ML DE GUARNICIONES.EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,211,532.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|--------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31010 CHOLLUL | 50-MERIDA | CHOLLUL | RURAL | 102,858 | 102,858 | 102,858 | 102,858 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 648 | 648 | 100% | LA META ES 848.17 M2 DE BANQUETAS Y 434.94 ML DE GUARNICIONES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$205,710.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31036 NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 125,487 | 125,487 | 125,487 | 125,487 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,040 | 1,040 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 250,974.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31007 DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 730,925 | 730,925 | 730,925 | 730,925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 11,387 | 11,387 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,461,849 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31012 MELCHOR OCAMPO Y SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 276,867 | 276,867 | 276,867 | 276,867 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,853 | 2,853 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$553,733 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31018 CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 263,454 | 263,454 | 263,454 | 263,454 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,967 | 3,967 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 526,907 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES POLIGONO 31023 PINZONES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 127,652 | 127,652 | 127,652 | 127,652 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,527 | 1,527 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$265,304 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE CALLES 31031 PLANTEL MEXICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,314 | 38,314 | 38,314 | 38,314 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 633 | 633 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$76,627 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 331013 MERIDA,SAN LUIS,SAN VICENTE Y UXMAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 240,241 | 240,241 | 240,241 | 240,241 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,768 | 1,768 | 100% | LA META ES 1,767.50 M2 DE BANQUETAS Y 1,184.22 ML DE GUARNICIONES EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$480,482.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO EXTERIOR DEL ALBERGUE REINA DE LA PAZ CALLE 66 X 143 Y 145 COL. SAN ANTONIO XLUICH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 80,225 | 80,225 | 80,225 | 80,225 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 679 | 679 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REPAVIMENTACION DE CALLE C.18 X 19 Y 25, C.18 X 19 Y 26, C.14 X 21 Y 21A, C.25 X 20 10A, C.21 X 22 Y 20 A COM. SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 1,937,848 | 1,937,848 | 1,937,848 | 1,937,848 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 18,753 | 18,753 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.2 X 23 Y 29, C.20 C X 17 Y 19, C.20 C X 17 Y 19, C.25 X 20 Y 10A, C.14 X 21 Y 21A, C.21 X 22 Y 20 A, C.20 A X 11 Y 19, C.27 X 24 Y 29, C.23 X 20A Y 22, C.23 X 20A Y 22, C.22 X 23A Y 21, C.22 X 23A Y 21, C.20A X 11 Y 19 COM. SAN JOSE TZAL. |
| REPAVIMENTACION DE CALLE C.20 X 21 Y 27 COM.CHABLEKAL, C.20 X 19 Y 13 COM.CHABLEKAL, C.27 X 20 Y 20A COM.CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 1,425,790 | 1,425,790 | 1,425,790 | 1,425,790 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13,565 | 13,565 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C.18 X 49 Y 61 COL.MANUEL AVILA CAMACHO II, C. 27 X 24 Y 29 COM.CHABLEKAL, C.20 X 21 Y 27 COM.CHABLEKAL, C.17 X 16 Y 18 COM.CHABLEKAL, C.20 A X 21 Y SALIDA A TEMOZON COM.CHABLEKAL, C.27 X 20 Y 20A COM.SAN JOSE TZAL, C.20 X 19 Y 13 COM.CHABLEKAL |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 17 X 20 Y 22 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 112,320 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 871 | 871 | 100% | |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 22 X 11 Y 21 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 416,233 | 416,233 | 416,233 | 331,270 | 80% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,295 | 2,623 | 80% | |
| REPAVIMENTACION DE CALLES C.3 X 34 Y 40 COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 184,675 | 184,675 | 184,675 | 184,675 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,416 | 1,416 | 100% | |
| REPAVIMENTACION DE CALLES (ENTORNO DEL C.D.C. CHABLEKAL) CALLE 18 X 17 Y 19 COMSARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 131,813 | 131,813 | 131,813 | 131,813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,011 | 1,011 | 100% | |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31007 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 52,612 | 52,612 | 52,612 | 52,612 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 105,224 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DELPROGRAMA HABITAT 09 |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31008 CHOLLUL | 50-MERIDA | CHOLLUL | RURAL | 100,147 | 100,147 | 100,147 | 100,147 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,213 | 1,213 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$200,294.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31018 | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 458,396 | 458,396 | 458,396 | 438,443 | 96% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,617 | 4,617 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 660,470 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES POLIGONO 31025 | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 333,111 | 333,111 | 333,111 | 331,611 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,647 | 4,647 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 666,221 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| RECONSTRUCCION DE LAS CALLES 20 X 23 Y 25, C 8 X 23 Y 25 | 51-MOCOCHA | MOCOCHA | URBANO | 435,092 | 435,092 | 272,214 | 272,214 | 63% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,596 | 2,596 | 100% | OBRA TERMINADA Y EN OPERACION |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 35 X 38 Y 40, 37 X 38 Y 40, 40 X 35 Y 37, 38 X 35 Y 37 MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 120,063 | 120,063 | 120,063 | 120,063 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 730 | 730 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y VA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE OBRA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 46 X 21 Y 42 DIAG. 21 48 Y PERIFERICO | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 43,731 | 43,731 | 43,731 | 43,731 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 272 | 272 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 47 X 48 Y 46, 46 X 47 Y 49 DE LA COLONIA SAN ROQUE | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 23,153 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 149 | 149 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 48 X 23 Y 27 EN MOTU | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 56,148 | 56,148 | 56,148 | 56,148 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 363 | 363 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 35 X 38 Y 40, 37 X 38 Y 40, 40 X 35 Y 37, 38 X 35 Y 37 DE LA COLONIA ROGERIO CHALE | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 120,063 | 120,063 | 120,063 | 120,063 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 730 | 730 | 100% | ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA Y OPERANDO |
| CONSTRUCCION DE LA CALLE 23 X 40 Y 42, 23 X 42 Y 44, 23 X 44 Y 46, 44 X 23 Y 42 DIAG. | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 370,774 | 370,774 | 370,774 | 370,774 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,380 | 2,380 | 100% | |
| RECONSTRUCCION DE CALLE 34 X 27 Y 29 DE MOTUL, YUCATAN | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 341,021 | 341,021 | 341,021 | 341,021 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 983 | 983 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES C46X61Y63, C.63X46Y48-A Y C.46X46Y65 | 56-XXKUTZCAB | XXKUTZCAB | URBANO | 512,932 | 512,932 | 512,932 | 512,932 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,480 | 1,480 | 100% | |
| PAVIMENTACION DE CALLES | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 1,291,493 | 1,291,493 | 1,291,493 | 1,291,493 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13,606 | 13,606 | 100% | LA PAVIMENTACION SE REALIZO EN LAS SIGUIENTES CALLES 31X12AY18,31X18Y20,31X20Y22,31X22Y24A, 31X24Y24A, 27X24Y22,27X22Y20, 27X18Y20, 29X20Y22, 29X22Y24, 14X31Y33,18X13Y15,17X12Y20, 16X17Y21. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 19 X 4 Y 3, C-19 X 2 Y 2 A, C-19 X 2-A Y 2-B, C-19 X 2-B HASTA EX GASOLINERA DE CHICXULUB PUERTO | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 358,038 | 358,038 | 358,038 | 340,136 | 95% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,480 | 1,480 | 95% | ESTA OBRA AUN NO HA FINALIZADO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 23 X 24 Y 22, C- 23 X 22 Y 20, C- 23 X 20 Y 18, C-23 X 18 Y 16, C-23 X 16 Y 14 DE CHELEM | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 183,152 | 183,152 | 183,152 | 183,152 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,470 | 1,470 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. HUBO UN AUMENTO EN LOS METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, PERO DISMINUYERON LOS METROS LINEALES DE GUARNICIONES. |
| CONSTRUCCION DE LA CALLE 60-B X 55-C, C-50 X 49 Y 51, C-52 X 48 Y 51, C-49 X 50 Y 52 DE FLAMBOYANES | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | 828,444 | 828,444 | 828,444 | 755,526 | 91% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 5,990 | 5,990 | 100% | LA OBRA YA FINALIZO. SE CUMPLIERON TODAS LAS METAS, ES DECIR SE CONSTRUYERON TODAS LAS CALLES MENCIONADAS EN EL TITULO DE LA OBRA, PERO QUEDO UN SALDO EN EL MONTO CONTRATADO, POR LO QUE SE DECIDIO UTILIZAR ESE SALDO DE DINERO EN OTRA OBRA. |
| REPAVIMENTACION DE LA CALLE 78 X 31 HASTA BOULEVARD VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, C-74 X 31 HASTA BOULEVARD VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,740,378 | 1,740,378 | 1,740,378 | 1,706,527 | 98% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 15,131 | 14,843 | 98% | LA OBRA AUN NO FINALIZA. |
| CONSTRUCCION DE 2,475.0M2 DE CALLE PAVIMENTADA FRENTE ESCUELA SECUNDARIA | 82-SACALUM | SACALUM | URBANO | 585,534 | 585,534 | 585,534 | 585,534 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,475 | 2,475 | 100% | LA UBICACION DE LA ESC.SEC.TEC. 38 SE UBICA A 1KILOMETRO ANTES DEL POBLADO DE SACALUM Y NO CUENTA CON DIRECCION. |
| PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEDZIDZ | 63-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | 566,646 | 566,646 | 566,646 | 566,646 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,350 | 2,350 | 100% | EN LA COMISARIA NO SE CUENTA CON NOMENCLATURA POR SER UNA LOCALIDAD RURAL |
| RECONSTRUCCION DE CALLE 27AX18Y20, 19X14Y16, 23X24Y26, 27X24Y28 | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 565,626 | 565,626 | 565,626 | 565,626 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,641 | 2,641 | 100% | |
| RECONSTRUCCION DE CALLE 28X20Y22, 27AX29 DE SAMAHIL | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 17,307 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2 | 2 | 100% | EL TOTAL DE ESTA OBRA ES DE 241,307 DE LOS CUALES SE PAGO CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2007 LA CANTIDAD DE 224,000 Y 17,307 CON RECURSOS DEL EJERCICIO FISCAL 2009 |
| CONSTRUCCION DE CALLES C-28 X 21 Y 19; C-24 X 21 Y 23; C-20 X CARRET FEDERAL; C- 28 X 18 Y CARRET FEDERAL | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 429,799 | 429,799 | 429,799 | 429,799 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,345 | 2,345 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 16X33Y27; C-18X27Y25 | 67-SEYE | SEYE | URBANO | 564,186 | 564,186 | 564,186 | 564,186 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,615 | 1,615 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 12 X 15 Y 17 | 67-SEYE | HOLACTUN | RURAL | 587,535 | 587,535 | 587,535 | 587,535 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,120 | 2,120 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO |
| RECONSTRUCCION DE LA CALLE 16X18Y20. | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 167,501 | 167,501 | 167,501 | 167,501 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 812 | 812 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE 23 X 18A Y 20 | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 301,219 | 301,219 | 301,219 | 301,219 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO HIDRAULICO | 525 | 525 | 100% | |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS 17X18Y24, 19X18Y20, 21-A 320, 21X22Y24, 20X17Y21, 26X17Y16, 21-A X18Y20, 23X18Y16, 23X18Y18-A, 26X18Y20, 25X20Y22, 18X21-A Y25, 18-A X21-A Y23, 24X25Y27 | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 1,991,427 | 1,991,427 | 1,991,427 | 1,094,298 | 55% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 12,795 | 6,000 | 47% | OBRA EN PROCESO DE EJECUCION |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-18X9Y5 | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 346,001 | 346,001 | 346,001 | 346,001 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,500 | 1,500 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-20X17Y15, 17X18Y22, 21AX10Y21. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 595,789 | 595,789 | 595,789 | 595,789 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,725 | 2,725 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE 437.50 M2 DE GUARNICIONES Y 514.85 M2 DE BANQUETAS EN CALLE: 11X10Y12, 13X10Y12, 13X10Y8, 6X10Y12, 10X13Y15, 10X15Y17, EN TAHZIU. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 575,465 | 575,465 | 575,465 | 575,465 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 515 | 515 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE 528.50 M DE GUARNICIONES Y 1004.15 M2 DE BANQUETAS EN CALLE 10X21 SALIDA A PETO. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 707,872 | 707,872 | 707,872 | 707,872 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,004 | 1,004 | 100% | SE AMPLIO EL CONTRATO POR MODIFICACION DE CONCEPTOS. |
| CONSTRUCCION DE 937 M DE GUARNICIONES Y 970.55 M2 DE BANQUETAS EN CALLE 10X13Y9, 8AX13Y11, 13X10Y8, 11X10Y2. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 589,434 | 589,434 | 589,434 | 589,434 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 971 | 971 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE 976.50 M DE GUARNICIONES Y 976.50M2 DE BANQUETAS EN CALLE 10X11Y13 | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 590,411 | 590,411 | 590,411 | 590,411 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 977 | 977 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES: 8X18Y17, 8X17Y19, 8X19Y21, 8X21Y23. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 438,435 | 438,435 | 438,435 | 438,435 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,528 | 2,528 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-26X23Y21, 21X28Y26, 36X33Y35. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 939,921 | 380,279 | 380,279 | 380,279 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,358 | 2,000 | 85% | LA OBRA ESTA EN PROCESO. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-35X28Y24, 34X37Y38. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 485,119 | 349,892 | 349,892 | 349,892 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,189 | 1,800 | 87% | ESTA OBRA ESTA EN PROCESO. |
| RECONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA, CALLE 22X29Y31. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 160,943 | 160,943 | 160,943 | 160,943 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,024 | 1,024 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-30X23Y25, 34X35Y37. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 257,108 | 257,108 | 257,108 | 257,108 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,735 | 1,735 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-38X30Y32, 37X32Y30, 30X38Y39, 30X25Y27. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 290,023 | 290,023 | 290,023 | 290,023 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,024 | 2,024 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA CALLE 24X61Y S/N, S/NX22Y24, S/NX63Y5N. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 325,762 | 325,762 | 325,762 | 325,762 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,700 | 1,700 | 100% | |
| CONSTRUC. DE CALLES PAVIMENTADAS C- 8X4Y6, 5X9Y10, 12X10Y13, 13X8Y8 EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 544,628 | 544,628 | 544,628 | 544,628 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,212 | 2,212 | 100% | |
| CONSTRUC. DE CALLES PAVIMENTADAS: 9X4Y8, 12X8Y7, 6X3Y5, 4X3Y5. | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 309,882 | 309,882 | 309,882 | 309,882 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,755 | 1,755 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE PAVIMENTADA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, FRENTE ESC. TECNICA # 66. | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 129,190 | 129,190 | 129,190 | 129,190 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 546 | 546 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C- 41X54Y56, 41X56Y58. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 529,633 | 529,633 | 529,633 | 529,633 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,390 | 2,390 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.10X5Y7, 6X1Y13. | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 277,348 | 277,348 | 277,348 | 277,348 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,132 | 1,132 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.12X7Y9, 14X9Y7, 6X7Y9,4 X1Y13, 8X13Y15 | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 705,156 | 705,156 | 705,156 | 705,156 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,511 | 3,511 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO POR UN MONTO DE \$ 114,084.00 |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.14X29Y31, 22X28Y27, 22X23Y25, 22X27Y29 | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 573,190 | 573,190 | 573,190 | 573,190 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,986 | 1,986 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.16X29Y27. | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 202,492 | 202,492 | 202,492 | 202,492 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 708 | 708 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.41X38Y38, 41X34Y36. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 465,674 | 465,674 | 465,674 | 465,674 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,130 | 2,130 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.41X40Y42, 41X38Y46. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 513,408 | 513,408 | 513,408 | 513,408 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,220 | 2,220 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.5X8Y6,6X3Y6,6X8Y7,7X4Y6, | 79-TEKAX | PENCUYUT | RURAL | 553,896 | 553,896 | 553,896 | 553,896 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,228 | 2,228 | 100% | NINGUNA |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.82X38Y41, 62X38Y41, 59X34Y26, 42AX33Y35, 44X33Y35 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 544,565 | 544,565 | 544,565 | 544,565 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,645 | 2,645 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA PERAZA C.10X9Y11,10X11Y13,11X10Y14,8X9Y11,11X8Y16,14X9Y11 | 79-TEKAX | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 590,428 | 590,428 | 590,428 | 590,428 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,115 | 3,115 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUC. DE CALLE PAVIMENTADAS:32X58Y57,18X49Y51,42X45Y47,43X54Y56,66X53Y55. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 399,149 | 399,149 | 399,149 | 399,149 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,140 | 2,140 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUC. DE CALLES PAVIMENTADAS:C.SIN ACCESO AL AREA DEPORTIVA Y DE DORMITORIOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA REGIONALDEL SUR | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 275,954 | 275,954 | 275,954 | 275,954 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 925 | 925 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUC. DE CALLES PAVIMENTADAS:24X41Y46,37X42Y44,22X57Y61,44X45Y43,45X44. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 523,078 | 523,078 | 523,078 | 523,078 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,775 | 2,775 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C-50X59Y57,50X57Y59,50X59Y61. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 378,143 | 378,143 | 378,143 | 378,143 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,789 | 1,789 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.50X61, 61X50, 50X61Y61A. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 538,702 | 538,702 | 538,702 | 538,702 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,201 | 2,201 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.51X46Y48, 51X48Y50, 46X52Y55, 48X51Y53. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 555,897 | 555,897 | 555,897 | 555,897 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,403 | 2,403 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA C.51X48Y50, 61AX50Y50A. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 474,307 | 474,307 | 474,307 | 474,307 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 1,938 | 1,938 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-41X50Y52,41X52Y54. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 422,739 | 422,739 | 422,739 | 422,739 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,247 | 2,247 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.58X47Y49,66X57Y59,64X55Y59,59X62 ESG., 62X57Y59,30X49Y47,70X57 ESG. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 562,896 | 562,896 | 562,896 | 562,896 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,106 | 3,106 | 100% | NINGUNA |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.61X42Y44, 61X40Y42, 61X38Y38, 36X59Y61, 36X7Y59. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 486,409 | 486,409 | 486,409 | 486,409 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,585 | 2,585 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C.63X32Y36, 63X36Y38, 36X61Y63 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 293,703 | 293,703 | 293,703 | 293,703 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 2,030 | 2,030 | 100% | NINGUNA. |
| RECONSTRUC.DE CALLES PAVIMENTADAS:61X38Y40,38X61Y63,49X46Y48,54X43Y45,52X41,56X49Y51,58X49Y51,62X39Y51,38X42ESG.,34X39Y41 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 589,509 | 589,509 | 589,509 | 589,509 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFÁLTICO | 3,253 | 3,253 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES I | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 193,456 | 193,456 | 193,456 | 193,456 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,773 | 1,773 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 386,911.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 193,455.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 15X42Y5N,CALLE SIN X SIN Y 44 |
| CONSTRUCCION DE CALLES II | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 352,498 | 352,498 | 352,498 | 352,498 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 3,240 | 3,240 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 704,996.46, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 352,498.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 14A X 13C Y 15, 14A X 15 Y 15A, 12A X 15 Y 15A, 12A X 15A Y 17, 12B X 15 Y 15A, 12B X 15A Y 15B, 12B X 15B Y 17 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES I | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 320,152 | 320,152 | 320,152 | 320,152 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,369 | 2,369 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 640,304.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 320,152.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 28X17Y15,26X15Y13 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES III | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 132,775 | 132,775 | 132,775 | 132,775 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 969 | 969 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 265,550.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 132,775.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 18X25Y27 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES IV | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 515,046 | 515,046 | 515,046 | 515,046 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 3,810 | 3,810 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,030,091.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 515,045.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 27X22Y20, 27X20Y18,27X18Y16, 27X16Y14 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES IX | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 1,001,431 | 1,001,431 | 1,001,431 | 1,001,431 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 7,002 | 7,002 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO Y AMPLIACION DE \$ 2,002,862.02, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 1,001,431.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 21X24Y22, 21X22Y20, 21X20Y16,21X18Y16, 21X16Y14, 21X14Y12 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES V | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 190,076 | 190,076 | 190,076 | 190,076 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,584 | 1,584 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 380,151.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 190,075.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 25X14Y12, 16X15Y13 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES VI | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 200,711 | 200,711 | 200,711 | 200,711 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,339 | 1,339 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 401,422.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 200,711.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 32X25Y27 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES VII | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 674,065 | 674,065 | 674,065 | 674,065 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5,616 | 5,616 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,348,130.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD \$ 674,065.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 27X24Y26, 27X26Y28, 27X28Y30, 27X30Y32 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REVESTIMIENTO DE CALLES VII | 85-TICUL | TICUL | URBANO | 743,449 | 743,449 | 743,449 | 743,449 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,581 | 4,581 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENNO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 1,486,898.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 743,449.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 23X30Y32, 23Y32Y34, 23X34Y36 |
| REVESTIMIENTO DE CALLES X | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 843,377 | 843,377 | 843,377 | 843,377 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,160 | 5,160 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENNO EL MONTO CONTRATADO DE \$1,686,754.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 843,377.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 24X27Y29,24X29Y31,24X31Y33 |
| RECONSTRUCCION DE CALLES DE TINUM. | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 594,018 | 594,018 | 594,018 | 594,018 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,462 | 2,462 | 100% | EL NUMERO DE CONTRATO DE LA OBRA ES: FISM-R33-TINUM-2009-02-1R, LA CALLE QUE SE REALIZO NO CUENTA CON NOMENCLATURA, DICHA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES EN SAN FRANCISCO | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,737 | 2,737 | 100% | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA, LA OBRA SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, POR EL PARQUE PRINCIPAL Y COMISARIA EJIDAL. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES EN SAN FRANCISCO | 91-TINUM | SAN FRANCISCO | RURAL | 593,874 | 593,874 | 593,874 | 593,874 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,737 | 2,737 | 100% | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMENCLATURA, LA OBRA SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, POR EL PARQUE PRINCIPAL Y COMISARIA EJIDAL. |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES VARIAS | 91-TINUM | SAN FELIPE | RURAL | 517,395 | 517,395 | 517,395 | 517,395 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,038 | 2,038 | 100% | LAS CALLES DE ESTA LOCALIDAD NO TIENEN NOMENCLATURA, LA OBRA SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 10X19Y15,8X19Y13,8X19Y11,11X8Y10,10X11Y9 Y 9X10Y12 | 91-TINUM | X-CALAKOOP | RURAL | 585,936 | 585,936 | 585,936 | 585,936 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,320 | 3,320 | 100% | EL NO DE CONTRATO DE ESTA OBRA ES: FISM-R33-091-2009-001-1R |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES (CAMPO DEPORTIVO Y ESCUELA PREESCOLAR). | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 595,100 | 595,100 | 595,100 | 595,100 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,800 | 1,800 | 100% | ESTA OBRA ESTA EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD Y LA CALLE NO CUENTA CON NOMENCLATURA, PERO ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y LLEGA HASTA LA ESCUELA PREESCOLAR. |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES (CAPILLA) 2K11Y13, 13X2Y4 Y 11AX2Y4 | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 593,548 | 593,548 | 593,548 | 593,548 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,239 | 1,239 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE X-TOBIL. | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 593,612 | 593,612 | 593,612 | 593,612 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,920 | 1,920 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE X-TOBIL, EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, DICHA LOCALIDAD NO APARECE EN EL CASILLERO "LOCALIDAD" DE NUMERO DE CONTRATO DE LA OBRA ES: FISM-R33-092-008-2009-1R |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN MAHAS | 92-TIXCACALCUPUL | MAHAS | RURAL | 590,099 | 590,099 | 590,099 | 590,099 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,500 | 2,500 | 100% | LAS CALLES DE ESTA LOCALIDAD NO CUENTAN CON NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO A LA ESCUELA PREESCOLAR Y PASA POR LA IGLESIA CATOLICA. |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 11X18Y20, 7X10Y12 Y 18X7Y9 | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 316,092 | 316,092 | 316,092 | 316,092 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,548 | 1,548 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 26X23Y31; C-14X29Y31; C-24X27Y28 | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 404,023 | 404,023 | 404,023 | 404,023 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,315 | 2,315 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLE 6X3Y5 Y CALLE 5X4Y6 | 94-TIXMEHUAC | KIMBLA | RURAL | 268,774 | 268,774 | 268,774 | 268,774 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,392 | 1,392 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS CALLES 4X3Y7; 4X3Y COMISARIA; 5X2Y6; | 94-TIXMEHUAC | SISBIC | RURAL | 483,994 | 483,994 | 483,994 | 483,994 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,565 | 2,565 | 100% | |
| PAVIMENTACION Y RESCATE DE ORILLAS DE LAS CALLES 23X14Y21 | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 256,646 | 256,646 | 256,646 | 256,646 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,211 | 2,211 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 22X37Y33 PAVIMENTADA A DOS RIEGOS | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 637,730 | 637,730 | 637,730 | 637,730 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,015 | 2,015 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 33X22Y30 PAVIMENTADA A DOS RIEGOS | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 621,662 | 621,662 | 621,662 | 621,662 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 1,954 | 1,954 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS A DOS RIEGOS EN LA COLONIA OCHO CALLES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. CALLE 39 X 46A Y 44, C.5INX29Y31 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 566,376 | 566,376 | 566,376 | 566,376 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,176 | 2,176 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL PUERTO DEL CUYO MPIO. DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | EL CUYO | RURAL | 2,523,739 | 2,523,739 | 2,523,739 | 2,523,739 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 13,296 | 13,296 | 100% | CALLES VARIAS SIN NOMENCLATURA EN EL PUERTO DEL CUYO MPIO. DE TIZIMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN FRACCIONAMIENTO BENITO JUAREZ EN TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 3,479,057 | 3,479,057 | 3,479,057 | 3,479,057 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 16,721 | 16,721 | 100% | CALLE 15X48BY46, C.15AX48BY46, C.17X48BY46,C.17AX48BY46, C.19X48BY46, C.19AX48BY46, C.48X19AY15, C.48AX17Y17A, C.48X15Y17, C.48X17AY19A, C.46AX17Y17A, C.46X17Y17A, C.46X15Y15A, C.46X19Y19A, DE TIZIMIN YUC. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DE CALLE 51 X 72 Y 86 DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,257,874 | 1,257,874 | 1,257,874 | 1,257,874 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,829 | 1,829 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA BENITO JUAREZ, C. 51 X 66 Y 68, C.51 X 68 Y 76, C.51 X 76 Y 72 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 294,346 | 294,346 | 294,346 | 294,346 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,045 | 1,045 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$588,693.35 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA BENITO JUAREZ Y SANTA MARIA CALLE 33 X 60 Y 62 COL. BENITO JUAREZ, CALLE 33 X 52 Y 60 COL. SANTA MARIA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 294,206 | 294,206 | 294,206 | 294,206 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,374 | 1,374 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT DONDE SU IMPORTE TOTAL ES DE \$ 588,412.17 DE LAS CUALES LE CORRESPONDE APORTAR EL 50% AL MUNICIPIO Y EL 50% A LA FEDERACION, ESTA OBRA YA ES TA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA LA HUAYTA CALLE 30 X 35 Y 49 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 271,801 | 271,801 | 271,801 | 271,801 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,270 | 1,270 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$543,802.84 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50%, ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA OCHO CALLES Y FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE 39 X 40 Y 44 COL. OCHO CALLES, CALLE 39 X 40 Y 47 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 318,766 | 318,766 | 318,766 | 318,766 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,482 | 1,482 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$637,532.76 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50%, ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN JOSE NABALAM 38 X 51 Y 49C, C.38 X 49C Y 49A, C. 38 X 49A Y 49 COL. SAN JOSE NABALAM | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 310,278 | 310,278 | 310,278 | 310,278 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,442 | 1,442 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CUYO IMPORTE TOTAL ES DE \$820,556.66 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SAN MARTIN CALLE 62 X 51 Y 51A, C.62 X 51A Y 53 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 190,988 | 190,988 | 190,988 | 190,988 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 892 | 892 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT DONDE SU IMPORTE TOTAL ES DE \$ 381,976.93 DE LAS CUALES LE CORRESPONDE APORTAR EL 50% AL MUNICIPIO Y EL 50% A LA FEDERACION, ESTA OBRA YA ES TA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SANTA MARIA C. 52-A 33 Y 35, C.52A X 35 Y 37, C.52A X 37 Y 39, C.52A X 39 Y 41COL. SANTA MARIA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 326,231 | 326,231 | 326,231 | 326,231 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,517 | 1,517 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$652,462.85 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50%, ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA CALLE 62 X 63-A Y 67, CALLE 63-A X 60-A Y 62, CALLE 67 X 54-A Y 62 COL. SANTA ROSA DE LIMA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 203,600 | 203,600 | 203,600 | 203,600 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 951 | 951 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$407,201.25 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones |
|---|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------------------------|------------------|------------------------|----------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| BACHEO Y RIEGO DE SELLO TAPON EN CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSA DE LIMA DE TIZIMIN YUC. C.82X63A167, C.87X62Y54B, C.54B87Y66, 68X54A48, C.54AX67Y55 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 255,071 | 255,071 | 255,071 | 255,071 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 17,243 | 17,243 | 100% | |
| BACHEO Y RIEGO DE SELLO TAPON EN CALLES DE LA COLONIA SANTO DOMINGO DE TIZIMIN YUC.C. 89X44Y26, C. 44X59Y78. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 265,019 | 265,019 | 265,019 | 265,019 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 17,891 | 17,891 | 100% | |
| BACHEO Y RIEGO DE SELLO TAPON EN CALLES DE LA COLONIAS OCHO CALLES, FELPE CARRILLO PUERTO Y SAN JOSE NABALAM DE TIZIMIN YUC. C.35X44Y96, C.30X39Y39, C.22X48A149, C.61X22Y28, C.22X48A161 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 272,488 | 272,488 | 272,488 | 272,488 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 18,418 | 18,418 | 100% | |
| BACHEO Y RESELLO DE CALLES 28X33Y37,37X28Y18 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 556,420 | 556,420 | 556,420 | 556,420 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 3,306 | 3,306 | 100% | SE AMPLIO EL CONTRATO DE OBRA POR AMPLIACION DE METAS |
| REHABILITACION RECONSTRUCCION(BACHEO Y RESELLO) DE CALLES DE KIMBILA | 40-IZAMAL | KIMBILA | URBANO | 710,330 | 710,330 | 710,330 | 710,330 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,000 | 2,560 | 85% | LAS CALLES SON LAS SIGUIENTES: C.18X27Y25, C.18X25Y23, C.18X21Y19, C. 18X19Y17, C.18X17Y15 Y C.22 CARRITERA A CITLUCUM. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES C-14 X 25 Y 29 | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 278,980 | 278,980 | 278,980 | 278,980 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,400 | 1,400 | 100% | |
| REHABILITACION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.S.I. MANUEL CRESCENCIO REJON) CALLE 29 X 24 Y 24A, COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 4,644 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANADADORES | 5 | 5 | 100% | |
| REHABILITACION DE CALLE 28 X 21 Y 19, CALLE 26 X 15 FRENTE CEMENTERIO | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 71,300 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | SE REALIZA TRABAJOS DE REHABILITACION DE CALLE POR TENER CUEVAS EN DONDE PASA LA CALLE UNA SE DESFONDO Y LA OTRA HABIA EL PELIGRO DE DESFONDARSE POR EL PASO DE VEHICULOS DE GRAN PESO Y PARA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. |
| REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA CENTRO, 8 CALLES Y SANTA MARIA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 961,611 | 961,611 | 961,611 | 961,611 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 17,960 | 17,960 | 100% | CALLE 48-B X 31 Y 43, CALLE 50 X 27 Y 29, CALLE 27 X 48-A Y 50, CALLE 29 X 48-B Y 50, CALLE 33 X 48 Y 50, CALLE 35 X 44 Y 48-B, CALLE 37 X 48-B Y 50, CALLE 39 X 48 Y 52-A, CALLE 41 X 48 Y 48-B COL. OCHO CALLES, SANTA MARIA Y CENTRO ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,923,223.38 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% |
| REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y HUAYITA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 746,197 | 746,197 | 746,197 | 746,197 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 8,842 | 8,842 | 100% | LAS CALLES SON LAS SIGUIENTES: C34-AX39Y47 COL FELIPE CARRILLO PTO, C47X41Y34A-C47C34-Y 39,C47X39Y37,C47X37Y35,C47X35Y35,C47X35Y33,C34-AX47Y47,AC34-AX47-A Y 47-B,C34-AX47-B Y 49 COL. LA HUAYITA. ES UNA OBRA HABITAT CON UN IMPORTE TOTAL DE \$1,492,394.27 DE LA CUAL LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO APORTAR EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50% YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIA SAN JOSE NABALAM CALLE 30 X 48 Y 51 | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 346,136 | 346,136 | 346,136 | 346,136 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 6,708 | 6,708 | 100% | ES UNA OBRA HABITAT DONDE SU IMPORTE TOTAL ES DE \$ 692,273.58 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR EL 50 % AL MUNICIPIO Y EL 50 % A LA FEDERACION. ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| REVESTIMIENTO DE CALLES EN COLONIAS ADOLFO LOPEZ MATEOS, LAZARO CARDENAS Y CENTRO. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,147,210 | 1,147,210 | 1,147,210 | 1,147,210 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 13,126 | 13,126 | 100% | CALLE 73 X 48 Y 48, CALLE 46 X 71 Y 73 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 46 X 81 Y 71 COL. LAZARO CARDENAS, CALLE 46 X 48 Y 81 CENTRO ES UNA OBRA HABITAT DONDE EL IMPORTE TOTAL ES DE \$2,296,420.72 DE LA CUAL LE CORRESPONDE APORTAR AL MUNICIPIO EL 50% Y A LA FEDERACION LOS OTROS 50%. ESTA OBRA YA ESTA CERRADA FISICA Y FINANCIERAMENTE. |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CALLE21X20Y22 | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 569,184 | 569,184 | 569,184 | 569,184 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 60 | 60 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA SOLO APARECE COMO METRO LINEALES,EN ESTA OBRA LA UNIDAD DE MEDID EN METROS CUADRADOS ES 300M2 OBRA AL 100% |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS POLIGONO 31007 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 247,438 | 247,438 | 247,438 | 247,438 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 1,141 | 1,141 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 494,875 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 183,878 | 183,878 | 183,878 | 183,878 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 252 | 252 | 100% | OBRA CONCLUIDA AL 100 POR CIENTO EN LAS CALLES 20 POR 20; 23 POR 20 Y 22; 21 POR 16 Y 18; 22 POR 21 Y 23; 20 POR 11 Y 9; 20 POR 7. |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES C.28X47Y49, FRENTE ESC. JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, C.58X69Y62 FRENTE ESCUELA ZACIL BEH. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 68,835 | 68,835 | 68,835 | 68,835 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 12 | 12 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL CALLE 30AX31AY33, 31AX30Y30A, 30X31Y33 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 480,058 | 480,058 | 480,058 | 480,058 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 164 | 164 | 100% | NINGUNA |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMEDIACION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIA " LA MADRE " CALLE 24 X31 Y 33 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 585,993 | 585,993 | 585,993 | 585,993 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | |
| REMEDIACION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIA " LOS CANONES " CALLE 31 X38 Y40 | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 589,549 | 589,549 | 589,549 | 589,549 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | |
| REMEDIACION DE AVENIDA C-21 X 28 Y20 | 44-KINCHIL | KINCHIL | RURAL | 293,580 | 293,580 | 293,580 | 293,580 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 194 | 194 | 100% | |
| AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO CALLE. 70 #340 X 149 161 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 44,472 | 44,472 | 44,472 | 44,472 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL (PARQUE MELCHOR OCAMPO) C.48 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 170,937 | 170,937 | 170,937 | 170,937 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| AMPLIACION DE CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION DE VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA CALLE 169 #286 X 80A Y 82 COL. RENACIMIENTO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,368,455 | 1,368,455 | 1,368,455 | 1,367,849 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL (ALBERGUR SALECIANO ALBORADA) CALLE 141 322 X 84 Y 79 COL. SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 527,593 | 527,593 | 527,593 | 158,278 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH |
| PARQUE CHOLUL,CENTRO DE LA COMISARIA | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 1,500,733 | 1,500,733 | 1,500,733 | 1,405,500 | 94% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL,2 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES,1 OBRA DE ANADOR PEATONAL,1 OBRA PLAZA,25 PZAS DE BANCA,20 PZAS DE BOTE DE BASURA,1 OBRA DE BANQUETA,1 OBRA DE VALIAD PERIMETRAL,2 PZAS DE LUMINARIA,720 M2 DE AREA VERDE,2 OBRAS DE SISTEMA DE RIEGO,1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA,1OBRA DE REJA PERIMETRAL,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$3,001,486.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE CINCO COLONIAS CALLE 46-A SIN CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,479,361 | 2,479,361 | 2,479,361 | 2,403,195 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES,1 OBRA DE BARRA PERIMETRAL,1 OBRA DE BANQUETAS,1 OBRA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD,13 PZAS DE LUMINARIA,1 OBRA DE PLAZOLETAS,1 OBRA DE ARRIATE,1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES,1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA,1 OBRA DE CANCHA DE BÉISBOL,1 OBRA DE GRADAS,1 OBRA DE TECHUMBRE,1 OBRA DE ANADOR PEATONAL,6 PZAS DE BANCA,8 PZAS DE BOTE DE BASURA, PZA DE MURETE PORTAFALACA,1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO,1235 M2 DE AREA VERDE,1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO,1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL,1 OBRA DE PARADERO DE TRANSPORTE,1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$4,589,499.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE EMILIANO ZAPATA 88-A 320 EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 411,823 | 411,823 | 411,823 | 379,636 | 92% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE KISKOQ CULTURAL,1 OBRA DE GRADAS,EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$711,823.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| PARQUE HUNDIDO SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,639,143 | 2,639,143 | 2,639,143 | 2,633,908 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1.00 M2 DE ÁREA VERDE, 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE GRADAS, 1 OBRA DE KIOSCO CULTURAL, 1 OBRA DE PLAZOLETAS, 1 OBRA DE CANCHA FUTBOL SOCCER, 1 OBRA MIRADOR, 22 PZAS DE BANCA, 16 PZAS DE BOTE DE BASURA, 1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 28 PZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE RAMPA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, 1 OBRA DE VALADO PERIMETRAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,997,951.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE LA ARBOLADA COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 981,750 | 981,750 | 981,750 | 981,750 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 30% | LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA DE GUARNICIONES, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE RANCHA PARA DISCAPACITADOS, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE LUMINARIAS, 22 PZAS DE BANCA, 16 PZAS DE BOTE DE BASURA, 1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 28 PZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,983,500.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON 29318 MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 324,796 | 324,796 | 324,796 | 310,526 | 96% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, 8 PZAS DE LUMINARIA, 205 M2 DE ÁREA VERDE, 2 MODULOS DE JUEGOS INFANTILES. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$824,796.00. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE NUEVA SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,039,022 | 1,039,022 | 1,039,022 | 1,004,883 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA DE GUARNICIONES, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE RANCHA PARA DISCAPACITADOS, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE LUMINARIAS, 22 PZAS DE BANCA, 16 PZAS DE BOTE DE BASURA, 1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 28 PZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,078,044. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| PARQUE XBECH 631040 XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 252,983 | 252,983 | 252,983 | 252,983 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 OBRA DE PRELIMINARES, 1 OBRA DE GUARNICIONES, 1 OBRA DE BANQUETAS, 1 OBRA DE RANCHA PARA DISCAPACITADOS, 1 OBRA DE ESTACIONAMIENTO, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE LUMINARIAS, 22 PZAS DE BANCA, 16 PZAS DE BOTE DE BASURA, 1 PZA DE ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1 MODULO DE JUEGOS INFANTILES, 28 PZAS DE LUMINARIA, 1 OBRA DE ANDADOR PEATONAL, 1 OBRA DE SISTEMA DE RIEGO, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$505,985.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE ESPACIOS 2009. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 21 # 103 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 373,315 | 373,315 | 373,315 | 373,315 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 698 | 698 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 21 X 20 Y 22 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 206,199 | 206,199 | 206,199 | 206,199 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 590 | 590 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 22 X 21 Y 23 COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 843,622 | 843,622 | 843,622 | 843,622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 889 | 889 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE BIBLIOTECA CALLE 88A #311B X 141 Y 143 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 576,983 | 576,983 | 576,983 | 576,986 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO CALLE 46E X 135A Y 135B FRAC. SAN CARLOS DEL SUR II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 687,100 | 687,100 | 687,100 | 206,130 | 30% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN CARLOS DEL SUR II |
| REHABILITACION DE CASA DE DIA DEL ADULTO MAYOR CALLE 163A X 74 Y 82 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 290,890 | 290,890 | 290,890 | 290,887 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 623 | 623 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO CALLE 21 #218 X 22 Y 24 COL. MIRAFLORES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 494,530 | 494,530 | 494,530 | 343,929 | 70% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 89% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 105 X 64 Y 66 COL. MELITON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,050,816 | 2,050,816 | 2,050,816 | 2,050,816 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CALLE 151 X 68 Y 70 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 91,246 | 91,246 | 91,246 | 91,246 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 88B X 161 Y 163 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 531,313 | 531,313 | 531,313 | 531,313 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,488 | 2,488 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MODULO MEDICO CALLE 16 (CIRCUITO COLONIAS) #300 X 93A COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 63,250 | 63,250 | 63,250 | 61,392 | 97% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR |
| REHABILITACION DE EDIFICIO PARA MODULO MEDICO (AMPL. ELECTRICA) CALLE 16 (CIRCUITO COLONIAS) #300 X 93A COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 93,244 | 93,244 | 93,244 | 70,989 | 76% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 46 | 76% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPL. SALVADOR ALVARADO SUR |
| REHABILITACION DE PARQUE CASTILLA CAMARA CALLE 64 #16D X 115 COL. CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 153,298 | 153,298 | 153,298 | 153,298 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE PARQUE LA ARBOLADA C.177 #660 X 86 Y 88 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 217,121 | 217,121 | 217,121 | 217,121 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III |
| REHABILITACION DE PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON CALLE 29 #316 X 24 Y 24A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,277 | 54,277 | 54,277 | 54,277 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| REHABILITACION DE PARQUE (SERAPIO RENDON) CALLE 123A #289 X 46 Y 48 FRACC. SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 161,461 | 161,461 | 161,461 | 161,461 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CALLE 25 Z 10 Y 12 COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 7,022,625 | 7,022,625 | 7,022,625 | 7,018,106 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE FORTALECIMIENTO DE LA MUJER CALLE 167 X 90B Y 90C COL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 142,332 | 142,332 | 142,332 | 142,326 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 226 | 226 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO HABITAT ORIENTE EN CALLE 35 X 52 Y 54 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 21,392 | 21,392 | 21,392 | 21,392 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 749 | 749 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. Y YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. |
| HABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO HABITAT PONIENTE EN EL CENTRO DE ATENCION INFANTIL CALLE 35 X 112 Y 114 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 95,389 | 95,389 | 95,389 | 95,389 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 26 | 26 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. Y HUBO UN CONTRATO DE AMPLIACION. YA QUE HUBO UN AUMENTO EN LAS METAS. |
| PROYECTOS EJECUTIVOS DE UN SISTEMA DE LAGUNAS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y LODOS EXTRAIDOS DE SISTEMA SEPTICO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 76,705 | 67% | 0 | 0 | PROYECTO | 3 | 2 | 67% | AUN FALTA UN PROYECTO POR REALIZAR. |
| SUMINISTRO Y MARCAJE HORIZONTAL EN LA VIA PUBLICA ,CALLES:26X29Y27,28AX31Y41,30X29Y27,32X31Y39A,30X31Y33,31X38Y38 | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 73,308 | 73,308 | 73,308 | 73,308 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 12 | 12 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "CAMINITO DE LA ESCUELA" SAN JOSE NABALAM EN TIZIMIN, YUCATAN. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "EL PAYASO" EN SAN PEDRO BACAB | 96-TIZIMIN | SAN PEDRO BACAB | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "LA ALEGRIA" EN XPANHATORO | 96-TIZIMIN | X-PANHATORO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "LA BENDICION DE DIOS" EN YOHACTUN DE HIDALGO | 96-TIZIMIN | YOHACTUN DE HIDALGO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "LA SIRENITA" EN TIXCANAL | 96-TIZIMIN | TIXCANAL | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "MANA" EN POPOLNAH | 96-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "NICTE - HA" EN XKALAZ DZIBALKU | 96-TIZIMIN | XKALAZ DE DZIBALKU | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "NINOS ALEGRES" EN SUCOPO | 96-TIZIMIN | SUCOPO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "NUEVO AMANECER" EN DZONOT MEZO | 96-TIZIMIN | DZONOT MEZO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "RAYITO DE SOL" EN SANTA CLARA DZIBALKU | 96-TIZIMIN | SANTA CLARA DZIBALKU | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "RAYITO DE SOL 2" EN MANUEL CEPEDA PERAZA | 96-TIZIMIN | MANUEL CEPEDA PERAZA | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "SANTA ROSA DE LIMA EN TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 175,542 | 175,542 | 175,542 | 175,542 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 77 | 77 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "SANTO DOMINGO" EN TIZIMIN, YUCATAN | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 200,175 | 200,175 | 200,175 | 200,175 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 75 | 75 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "WILLY Y LAS TORTUGAS" EN EL CUYO | 96-TIZIMIN | EL CUYO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "CICIL UKU" EN SAN ARTURO | 96-TIZIMIN | SAN ARTURO | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE ALIMENTACION "LA CALANDRIA" EN SAN LORENZO CHIQUILA | 96-TIZIMIN | SAN LORENZO CHIQUILA | RURAL | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 281,504 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 99 | 0 | 0% | |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE 20 | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 595,922 | 595,922 | 595,922 | 595,922 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 42 | 42 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ILUMINACION | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 592,250 | 592,250 | 592,250 | 177,678 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 2,000 | 1,200 | 60% | EN LAS CALLES: 27X34 Y 30, C.29X34Y30, C.32X31Y27 Y C. 34X31Y27 ADECUACION DEL SISTEMA EXISTENTE EN LA CALLE 30X31AY27 |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ILUMINACION | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 595,700 | 595,700 | 595,700 | 178,710 | 30% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 10 | 6 | 60% | EN LAS CALLES: 26X31A Y 27, C.28X31AY27 C.27X30Y26A Y C.29X30Y26A |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA NORTE DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 223,100 | 223,100 | 223,100 | 223,100 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 20 | 20 | 100% | SE CONSTRUYE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS TIPO COLONIAL FORMADO AVENIDA DE ENTRADA NORTE DEL MUNICIPIO Y DANDO SEGURIDAD A LOS HABITANTES DE ESTE SECTOR Y UNA MEJOR IMAGEN DE LA CABECERA MUNICIPAL PARA LOS VISITANTES Y COMPRADORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A LAS UNIDADES AGRICOLAS PRODUCTIVAS. |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 41X42Y44 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 84,256 | 84,256 | 84,256 | 84,256 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 8 | 8 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA RICARDO PALMERIN EN LA C. 41X36Y42 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 729,837 | 729,837 | 729,837 | 729,837 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 32 | 32 | 100% | SE AMPLIO EL CONTRATO DE OBRA EN \$ 134,022.15. |
| CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA RICARDO PALMERIN EN LA C.41X30Y56 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 539,000 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 16 | 16 | 100% | NINGUNA. |
| CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA UBICADA A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO TU CASA CALLE 57 SALIDA CARRETERA CHETUMAL | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 444,604 | 444,604 | 444,604 | 444,604 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | NINGUNA |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE CALLE 51 X 72 Y 86 DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 976,122 | 976,122 | 976,122 | 976,122 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 76 | 76 | 100% | |
| OBRA COMPLEMENTARIA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE20X21Y23,20X30Y31,27X20Y16. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 169,583 | 169,583 | 169,583 | 169,583 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 30 | 30 | 100% | NINGUNA. |
| REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LAS COMISARIAS DE FLAMBOYANES EN LA CALLE 51 DESDE C-50 HASTA C-40. | 59-PROGRESO | CAMPESTRE FLAMBOYANES | URBANO | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 332,500 | 95% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 168 | 158 | 95% | ESTA NO HA FINALIZADO. EL TITULO DE LA OBRA CONTINUA: C-40 DESDE C-51 HASTA C-56, C-60A DESDE C-56 HASTA 57, C-51A X C-58 Y 60, C-51B X 58 Y 60, C-51C X 58A Y 60, C-51D X 58 Y 60, C-57 DESDE LA C-58 HASTA 60, C-56 DESDE C-51 HASTA C-57, C-58B DESDE C-58 HASTA C-40, C-52 X C-49, COMISARIA DE PARAISO EN LA CALLE 1 DESDE C-59 HASTA C-16, C-18 DESDE C-1 HASTA C-5, C-3 DESDE C-18 HASTA C-2, C-16 X C-5, C-12 DESDE C-1 HASTA C-5, C-18 X C-1 Y C-3, C-8 DESDE C-1 HASTA C-5, C-4 DESDE C-1 HASTA C-5, C-2 X C-1 Y C-3, COMISARIA DE SAN IGNACIO EN LA CALLE C-2 DESDE C-1 HASTA C-6, C-4 DESDE C-3 HASTA C-9, C-7 X C-4 Y C-6, C-6 X C-7 Y SIN. COMISARIA DE CHELEM EN LA CALLE C-25 DESDE C-4 HASTA C-12, C-16 DESDE C-17 HASTA C-23, C-21 X C-14 Y C-16, C-6 DESDE C-17 HASTA C-18, C-8 X C-17 Y C-19, C-19 DESDE C-4 HASTA C-8, C-21 X C-4 Y C-6, C-24 DESDE C-17 HASTA C-21, C-20 X C-17 Y C-19, C-19 X C-20 Y C-SIN, C-30 DESDE C-21A HASTA C-27, C-27 X C-28 Y C-30, C-28 X C-29 Y C-SIN, EN LA COMISARIA DE CHIBURNA EN LA CALLE C-9 DESDE C-8 HASTA C-18, C-14 DESDE C-7 HASTA C-11, C-11 DESDE C-8 HASTA C-10, C-8 X C-9 Y C-11, C-13 X C-4 Y C-6, C-11A X C-18A Y C-20, C-13 X C-18 Y C-20, C-11 X C-16, C-8 X C-20 Y C-20, C-9 DESDE C-2A HASTA C-2D |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA COLONIA BENITO JUAREZ | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 61,816 | 61,816 | 61,816 | 61,816 | 100% | 0 | 0 | 0 LUMINARIA | 50 | 50 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. VA SE PAGARON LAS RETENCIONES. Y EL TITULO DE LA OBRA CONTINUA: ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ CALLE 31 X SIN Y 16, C-31 X 10 Y 12, C-31 X 12 Y 14, C-31 X 14 Y 16, C-31 X 16 Y 18, C-31 X 18 Y 20, C-31 X 22 Y 24, C-31 X 24 Y 26, C-31A X 10 Y 12, C-31A X 12 Y 14, C-10 X 31 Y 31A, C-10 X 31A Y 33, C-14 X 31 Y 31A, C-14 X 31-A Y 33, C-16 X 31 Y 33, C-18 X 31 Y 33, C-20 X 29 Y 31, C-20 X 31 Y 33, C-22 X 29 Y 31, C-22 X 31 Y 33, C-24 X 31 Y 33, C-26 X 31 Y 33 |
| RED DE ELECTRICIDAD AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POPLA(ENTRADA A LA COMISARIA) | 104-YAXCABA | POPLA | RURAL | 220,205 | 220,205 | 220,205 | 220,205 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 220 | 220 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML Y SE REALIZO 120 ML EN MEDIA TENSION Y 100 ML EN BAJA TENSION. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LA CALLE 28 X 22 Y 16 | 104-YAXCABA | LIBRE UNION | RURAL | 357,002 | 357,002 | 357,002 | 357,002 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 406 | 406 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML Y SE REALIZO 157 ML EN MEDIA TENSION Y 249 ML EN BAJA TENSION. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---|------------------|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % 9 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | Avance % 5/4 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMISARIA TICOPÓ ENTRADA PRINCIPAL | 2-ACANCEH | TICOPÓ | RURAL | 310,500 | 310,500 | 310,500 | 310,500 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 250 | 250 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA Y NO CUENTA CON NOMENCLATURA | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION C37 X 28 Y 28-A | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 116,380 | 116,380 | 116,380 | 116,380 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 2 | 2 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA CALLE 34X11Y13. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 141,316 | 141,316 | 42,395 | 42,395 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 150 | 50 | 33% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL LA OBRA ESTA EN PROCESO. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 24X29Y33. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 202,051 | 202,051 | 60,615 | 60,615 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 257 | 90 | 35% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. LA OBRA ESTA EN PROCESO. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 27X8Y14. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 409,486 | 409,486 | 122,846 | 122,846 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 307 | 120 | 39% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METRO LINEAL LA OBRA ESTA EN PROCESO. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 28X8Y14. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 354,304 | 354,304 | 106,291 | 106,291 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 234 | 80 | 34% | LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINEALES LA OBRA ESTA EN PROCESO. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C-34X19. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 231,890 | 231,890 | 231,890 | 231,890 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 80 | 80 | 100% | | |
| AMPL. RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 34 X PLAN CHAC | 47-MANI | PLAN CHAC POZO OCHO | RURAL | 272,963 | 272,963 | 272,963 | 272,963 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 143 | 143 | 100% | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 22X33Y39. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 658,215 | 658,215 | 658,215 | 658,215 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 432 | 432 | 100% | LA OBRA TIENE AMPLIACION DE CONTRATO LA META SON METROS LINEALES. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 24X29Y29. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 379,240 | 379,240 | 379,240 | 379,240 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 338 | 338 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA DIVERSAS CALLES FRACC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 259,760 | 259,760 | 259,760 | 158,551 | 61% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 300 | 183 | 61% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRIC CALLE 4 X 33 Y 35 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 45,550 | 45,550 | 45,550 | 45,550 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 144 | 144 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 10 X 9 Y 11, C.3 X 8 Y 10 COMISARIA COSGAYA | 50-MERIDA | COSGAYA | RURAL | 210,133 | 210,033 | 210,033 | 63,010 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 225 | 68 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 16 X 28 Y 28, C.28 X 11A Y 15 (HASTA LA CASA DE FREDY PUC UC) COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 225,136 | 225,136 | 225,136 | 67,541 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 230 | 69 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 16 X 17 Y 19 COMISARIA TIXCACAL | 50-MERIDA | TIXCACAL | RURAL | 124,127 | 124,127 | 124,127 | 37,238 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 133 | 40 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 17 Y 19, C.18 X 15 Y 17, C.19 X 16 Y 18 COMISARIA TIXCACAL | 50-MERIDA | TIXCACAL | RURAL | 233,180 | 233,180 | 233,180 | 69,954 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 290 | 87 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 19 Y 21 COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MERIDA | TEXAN CAMARA | RURAL | 45,082 | 45,082 | 45,082 | 13,526 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 15 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 29 (FRACC. TERRANOVA) Y 31 DE CAUCEL COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 111,354 | 111,354 | 111,354 | 33,406 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 152 | 46 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 18 X 6 Y 12 (DE LA CASA DE FIDELIO CANUL HASTA LA CASA DE MARIA ELIAN CANUL) COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 327,551 | 327,551 | 327,551 | 98,265 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 240 | 72 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 X 21 (AL NORTE HASTA LA CASA DE JACINTO MORENO) COMISARIA HUNXECTAMAN | 50-MERIDA | HUNXECTAMAN | RURAL | 131,777 | 131,777 | 131,777 | 39,533 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 12 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 20 X 3 Y 5, C.20 X 3 (AL NORTE HASTA LA CASA DE ROBERT XOOI NOH) COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 123,589 | 123,589 | 123,589 | 37,077 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 60 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 25 Y 27, C.22 X 23 Y 25 COMISARIA DZITYA | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 203,394 | 203,394 | 203,394 | 61,018 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 220 | 66 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22A X 21 Y 23A, C.26B X 23 Y 25, C.30 X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,720 | 13,720 | 13,720 | 13,720 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 296 | 296 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 23 X 16 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE ROBERTO CHAN CAUICH) COMISARIA CHALMUCH | 50-MERIDA | CHALMUCH | RURAL | 127,813 | 127,813 | 127,813 | 38,344 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 115 | 35 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 24 X 27 Y 29 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 164,795 | 164,795 | 164,795 | 164,795 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 175 | 175 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 10A Y 10 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 220,070 | 220,070 | 220,070 | 66,021 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 280 | 84 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 27 X 12 Y 14 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 155,616 | 155,616 | 155,616 | 46,686 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 210 | 63 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 28 X 65 Y 67, C.28 X 67 Y 69, C.67 X 26 Y 28 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 403,241 | 403,241 | 403,241 | 403,241 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 309 | 309 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 29 X 12 (AL PONIENTE HASTA CASA DE YENY CANCHE SALAZAR) COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 157,228 | 157,228 | 157,228 | 47,168 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 200 | 60 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 29 X 18 Y 20 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 157,802 | 157,802 | 157,802 | 47,341 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 190 | 57 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 4 X 21B Y 23, C.21B X 4 Y 4A COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 268,990 | 268,990 | 268,990 | 80,697 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 340 | 102 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 4A X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 140,792 | 140,792 | 140,792 | 42,238 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 169 | 51 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 55 X 42 (AL PONIENTE HASTA LA CASA DE ANTONIO ZUNIGA) COMISARIAIA TAHDZIBICHEN | 50-MERIDA | TAHDZIBICHEN | RURAL | 146,198 | 146,198 | 146,198 | 43,660 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 209 | 63 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 6 X 25 Y 31 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 113,950 | 113,950 | 113,950 | 34,186 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 162 | 55 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 7 X 20 (AL ORIENTE HASTA LA CASA DE JUAN CANCHE ITZA) COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 154,805 | 154,805 | 154,805 | 46,442 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 170 | 51 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 92 X 83 (AL NORTE HASTA LA CASA DE FIDELIO COCOM BACAB) COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 153,082 | 153,082 | 153,082 | 45,925 | 30% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 125 | 38 | 30% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA PROYECTO PRODUCTIVO DOMICILIO CONOCIDO COMISARIA TZACALA | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 377,717 | 377,717 | 377,717 | 277,567 | 73% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 350 | 257 | 74% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31096 EL ROBLE AGRICOLA,MANUEL CRESCENCIO REJON,SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 795,901 | 795,901 | 795,901 | 795,901 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,192 | 1,192 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,591,802 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31097 AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR ,PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 514,641 | 514,641 | 514,641 | 514,641 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 567 | 567 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,029,281 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009 | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31097 DZUNUNCAN,SAN ANTONIO XLUCH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 609,918 | 609,918 | 609,918 | 525,942 | 86% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 1,289 | 1,289 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$1,219,836 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | Avance % 5/3 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31007EMILIANO ZAPATA SUR I Y II Y EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,524,056 | 1,524,056 | 1,524,056 | 1,524,056 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 2,627 | 2,627 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$3,048,112.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA POLIGONO 31035 KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 139,558 | 139,558 | 139,558 | 139,558 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 244 | 244 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$279,115 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2009. | |
| AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE 37 X 30 Y 32, C-32 X 37 Y 47 COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 158,123 | 158,123 | 158,123 | 158,123 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 965 | 965 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAJA TENSION DE LA CALLE 47X36Y48 | 96-OKXUTZCAB | OKXUTZCAB | URBANO | 69,579 | 69,579 | 69,579 | 69,579 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 180 | 180 | 100% | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 32 X 27 Y 25, C-32 X 25 Y 25-A, C-32 X 25-A Y 23, C-32 X 23 Y 21 EN CHELEM | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 235,090 | 235,090 | 235,090 | 235,090 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 270 | 270 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA. Y YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE 104 X 41 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 88,646 | 88,646 | 88,646 | 88,646 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 40 | 40 | 100% | LA OBRA YA FINALIZO. Y YA SE PAGARON LAS RETENCIONES. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 31X28 Y SALIDA A CANICAB | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | 515,025 | 515,025 | 515,025 | 515,025 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 691 | 691 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 40X31Y35; C.33X40Y42 | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | 583,473 | 583,473 | 583,473 | 583,473 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 490 | 490 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 42X31 Y35; C.33X42Y40 | 67-SEYÉ | SEYÉ | URBANO | 559,116 | 559,116 | 559,116 | 559,116 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 440 | 440 | 100% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C.31X60Y70. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 404,132 | 404,132 | 404,132 | 404,132 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 388 | 388 | 100% | NINGUNA | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 48X80 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 42,128 | 42,128 | 42,128 | 42,128 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 50X61Y63 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 64,229 | 64,229 | 64,229 | 64,229 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 70 | 70 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 61X22Y24,24X51Y61C | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 107,899 | 107,899 | 107,899 | 107,899 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 120 | 120 | 100% | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.41X60Y66 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 252,311 | 252,311 | 252,311 | 252,311 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 128 | 128 | 100% | NINGUNA. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.41X78Y82 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 223,205 | 223,205 | 223,205 | 223,205 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 159 | 159 | 100% | NINGUNA. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.45X70Y72.. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 119,147 | 119,147 | 119,147 | 119,147 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 167 | 167 | 100% | NINGUNA. | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA C.59X22Y24 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 65,399 | 65,399 | 65,399 | 65,399 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100% | NINGUNA. | |
| AMPLIACION DE LARED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE 10X15Y17 DE LA POBLACION DE PENCUYUT. | 79-TEKAX | PENCUIYUT | RURAL | 459,288 | 459,288 | 459,288 | 459,288 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 435 | 435 | 100% | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BAJA TENSION EN LA CALLE 7 X 16B, DE LA LOCALIDAD DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 47,978 | 47,978 | 47,978 | 47,978 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 2 | 2 | 100% | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 89,501 | 89,501 | 89,501 | 89,501 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 216 | 216 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 179,002.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 89,501.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 12A X 15 Y 15A. 12A X 15A Y 17. 12B X 15 Y 15A. 12B X 15A Y 15B. 12B X 15B Y 17 | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BAJA TENSION | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 41,801 | 41,801 | 41,801 | 41,801 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 90 | 90 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 83,601.00, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 41,800.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE 14B X 13C Y 15A | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN BAJA TENSION III | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 28,687 | 28,687 | 28,687 | 28,687 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 57,373. APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 28,686.00 ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SIN X 24A Y 24 | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION VI | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 160,957 | 160,957 | 160,957 | 160,957 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 405 | 405 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 312,914.21, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 160,957.00. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SIN X 24 Y 22B DE LA COLONIA SANTIAGO | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION IV | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 166,682 | 166,682 | 166,682 | 166,682 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 384 | 384 | 100% | ESTA OBRA SE REALIZO EN CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT SIENDO EL MONTO CONTRATADO DE \$ 333,364.21, APORTANDO EL GOBIERNO FEDERAL LA CANTIDAD DE \$ 166,682.00. ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 39X28Y30,39X30Y32 | |
| AMPLIACION R.D. EN B.T. RUMBO A LA ESC. TELESECUNDARIA SALIDA X.TOBIL. RUMBO A MAHAS. | 92-TIXCACALCUPUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 50 | 50 | 100% | ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD DE X.TOBIL. EN EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL,PERO DICHA LOCALIDAD NO APARECE EN EL CASILLERO "LOCALIDAD". EL NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO ES: R33-092-0T1-2009. | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 15X38Y40 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 355,586 | 355,586 | 355,586 | 355,586 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 342 | 342 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA EN METROS LINEALES. | |
| AMPLIACION DE RED ELETRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE LA CALLE 11X30Y36 | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 216,036 | 216,036 | 216,036 | 216,036 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 214 | 214 | 100% | NINGUNA | |
| OBRA COMPLEMENTARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE 19 X 18 Y 20A, C. 18 X 19 Y 23, C.23 X 18 Y 20 C.20 X 23 Y 23 COMISARIA SUYTUNCHEN | 50-MERIDA | SUYTUNCHEN | RURAL | 563,293 | 563,293 | 563,293 | 563,293 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN) | 358 | 358 | 100% | | |
| REHABILITACION DE OBRA ELECTRICA CAMINO A UNIDAD FRUTICOLA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB. | 79-TEKAX | KANCAB | URBANO | 96,350 | 96,350 | 96,350 | 96,350 | 100% | 0 | 0 | 0 TRANSFORMADOR | 1 | 1 | 100% | LA REHABILITACION CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS,TRANSFORMADOR Y TIERRAS FISICA EN LA RED ELECTRICA RUMBO A LA UNIDAD FRUTICOLA. | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD | 104-YAXCABA | CHIMAY | RURAL | 236,748 | 236,748 | 236,748 | 236,748 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO. | |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD | 104-YAXCABA | X-POM | RURAL | 237,168 | 237,168 | 237,168 | 237,168 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100% | LA LOCALIDAD TAMBIEN ES CONOCIDA COMO SAN DEMETRIO POM.(X-POM) LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO. | |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE SALUD | 104-YAXCABA | YOKDZONOT-HU | RURAL | 236,747 | 236,747 | 236,747 | 236,747 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 36 | 36 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO | |
| CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO | 51-MOCOCHA | TEKAT | RURAL | 378,709 | 378,709 | 378,709 | 378,709 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 74 | 74 | 100% | OBRA TERMINADAY EN OPERACION | |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREESCOLAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC | 104-YAXCABA | LIBRE UNION | RURAL | 327,359 | 327,359 | 327,359 | 327,359 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 83 | 83 | 100% | | |
| CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "EL NIÑO MAYA" | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 181,162 | 181,162 | 181,162 | 181,162 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 55 | 55 | 100% | EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTA LA OBRA CON UN MONTO DE CONTRATO DE \$161,661.00 LA CUAL TUVO UN INCREMENTO (AMPLIACION DE CONTRATO) DE \$,501. QUEDANDO PARA ESTE TRIMESTRE CON UN MONTO DE OBRA CONTRATADO DE \$181,162.00 | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE JARIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER CALLE 71 X 644 Y 66 COL. SAN ANTONIO KALIA II PRIMARIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 532,218 | 532,218 | 532,218 | 532,218 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 79 | 79 | 100% | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BAÑO EN ESCUELA PRIMARIA RURAL DIEGO RIVERA | 104-YAHCABA | X-MEXIL | RURAL | 144,254 | 144,254 | 144,254 | 144,254 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 144,254 | 39 | 39 | 100% | ESTA OBRA ES LA TERMINACION DEL BAÑO YA QUE SE ENCONTRÓ INCONCLUSA, FALTANDOLE LOS SIGUIENTES TRABAJOS A REALIZAR, COLOCACION DE PISO DE CERAMICA, COLOCACION DE LOSETAS, COLOCACION DE INODOROS, COLOCACION DE MINGITORIOS, CAMBIO DE PUERTAS Y VENTANAS EN MAL ESTADO, COLOCACION DE PUERTA DE LA BODEGA INTERIOR, CAMBIO DE EL CABLEADO DE LAS SALIDAS ELECTRICAS, COLOCACION DE LAMPARAS Y PINTURA EN GENERAL, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE UN ANDADOR PARA LLEGAR DEL SALON AL BAÑO DE 1 MT DE ANCHO. |
| CONSTRUCCION DE AREA DE ESTANCIA EN ESC. PRIM.PETRONILO BAQUEDANO | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 596,919 | 596,919 | 596,919 | 596,919 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 596,919 | 295 | 295 | 100% | SE REALIZARAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE COLUMNAS, TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, PICADO Y SUMINISTRO DE PISO DE CONCRETO ACABADO ESCOBILLADO, SUMINISTRO DE CANASTA, SUMINISTRO DE PINTURA. |
| CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y MALLA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESC. PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA CALLE 46 X 27A Y 27D COL. AMAPOLA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 840,230 | 840,230 | 840,230 | 840,230 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 840,230 | 128 | 128 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 240,053 | 240,053 | 240,053 | 240,053 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 240,053 | 48 | 48 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR Y COLOCACION DE PISO DE CERAMICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO " | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 54,674 | 54,674 | 54,674 | 54,674 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 54,674 | 104 | 104 | 100% | NINGUNA |
| CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA, MARCO RIGIDO Y CUBIERTA METALICA EN LA ESC. PRIMARIA ONOFRE BACELIS C.42X3Y39 | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 725,195 | 725,195 | 725,195 | 725,195 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 725,195 | 424 | 424 | 100% | ESTA OBRA TUVO AMPLIACION DE CONTRATO POR UN MONTO DE \$ 129,007.31 |
| CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SALA DE COMPUTO EN ESC. PRIM. "RODOLFO MENEZDEZ DE LA PEÑA" DE LA LOCALIDAD DE TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 398,970 | 398,970 | 398,970 | 398,970 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 398,970 | 98 | 98 | 100% | LA OBRA FUE REPORTADA EN EL PRIMER TRIMESTRE CON UN MONTO DE \$391,988.00 EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE REPORTA CON UN MONTO DE \$398,970.00 LA DIFERENCIA SE DEBE A UNA AMPLIACION DE CONTRATO DE \$6,982.00 POR LA CUAL YA ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERA. |
| CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA Y BANDA DE BLOQUE EN LA ESCUELA CONAFE DE LA LOCALIDAD DE XUXCAB | 81-TEKOM | XUXCAB | RURAL | 123,242 | 123,242 | 123,242 | 123,242 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 123,242 | 79 | 79 | 100% | ESTA COMISARIA NO CUENTA CON NOMENCLATURA PERO ESTA ENFRETE DE LA PLAZOLETA, AL LADO DE LA IGLESIA Y ALUN COSTADO DE LA CASA EJIDAL. |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECTORES EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 90,198 | 90,198 | 90,198 | 90,198 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 90,198 | 107 | 107 | 100% | ESTA OBRA FUE NECESARIA PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO QUE EXISTE EN AULAS Y DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD. |
| CONSTRUCCION DE GRADAS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN PISTE | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 114,525 | 114,525 | 114,525 | 114,525 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 114,525 | 65 | 65 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHO DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL ALCALA MARTIN " AMPLIACION | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 271,658 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 271,658 | 511 | 450 | 88% | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO. |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA EN BANDA DE CANCHA ESC.PRIMARIA PASTOR RAMIREZ | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 89,108 | 89,108 | 89,108 | 89,108 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 89,108 | 98 | 98 | 100% | SE COLOCA MALLA CICLONICA SOBRE BANDA PERIMETRAL DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA PARA DAR PROTECCION A LOS ALUMNOS AL ESTAR REALIZANDO SUS ACTIVIDADES ALGUNAS VECES BRINCAN Y A SUFRIDO ACCIDENTES, SE COLOCA REJA DE ENTRADA COMO FILTRO-CONTROL SANITARIO EN LA ENTRADA |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN LA ESCUELA "RAFAEL CHAZARO PEREZ" | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 38,761 | 38,761 | 38,761 | 38,761 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 38,761 | 746 | 746 | 100% | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA" | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 323,915 | 323,915 | 323,915 | 323,915 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR | 323,915 | 60 | 60 | 100% | |
| REHABILITACION Y PINTURA DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 95,189 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 95,189 | 3,000 | 3,000 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESC. PRIM BENITO JUAREZ | 88-SINANCHE | SAN CRISANTO | RURAL | 106,847 | 106,847 | 106,847 | 106,847 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 106,847 | 235 | 235 | 100% | LA REHABILITACION CONSISTIO EN TRABAJOS DE ALBANILERIA EN PAREDES DE LAS AULAS. |
| SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE SALONES Y AREA DE COMPUTO DE LA ESC.SECUNDARIA " JOSE MONTES DE OCA" CALLE 85X60A ESQ. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 193,508 | 193,508 | 193,508 | 193,508 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS, AULAS | 193,508 | 6 | 6 | 100% | ESTA OBRA CONSISTIO EN LA DIVISION DE ESPACIOS CREANDOSE DE ESTA FORMA 6 AULAS. |
| OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE BACELIS. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 183,466 | 183,466 | 183,466 | 183,466 | 100% | 0 | 0 | 0 POZOS | 183,466 | 2 | 2 | 100% | NINGUNA. |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 29 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL, MPIO DE CHEMAX. | 19-CHEMAX | COCOYOL | RURAL | 266,909 | 266,909 | 266,909 | 266,909 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 266,909 | 65 | 65 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN COORDINACION CON LA JAPAY, POR MEDIO DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROSSAPYS" EN LA CUAL SE RELIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL: \$622,786.80 APORTACION MUNICIPAL (R-33) ES \$266,909.62 HACIENDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$889,696.43 |
| CONSTRUCCION DE 80 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE X-CATZIN, MPIO DE CHEMAX. | 19-CHEMAX | X-CATZIN (CATZIN) | RURAL | 460,189 | 460,189 | 460,189 | 460,189 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 460,189 | 113 | 113 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN COORDINACION CON LA JAPAY, POR MEDIO DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROSSAPYS" EN LA CUAL SE RELIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL:\$1,073,775.04 APORTACION MUNICIPAL (R-33) ES \$460,189.30 HACIENDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,533,964.35 |
| CONSTRUCCION DE 63 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES, EN LA LOCALIDAD DE XALAU, MPIO DE CHEMAX. | 19-CHEMAX | XALAU (X-ALAU) | RURAL | 579,991 | 579,991 | 579,991 | 579,991 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 579,991 | 142 | 142 | 100% | ESTA OBRA CORRESPONDE A UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EN COORDINACION CON LA JAPAY, POR MEDIO DEL PROGRAMA DENOMINADO "PROSSAPYS" EN LA CUAL SE RELIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION FEDERAL: \$579,990.83 HACIENDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,933,302.78 |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 18 21 Y 21A COMIS. SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 9,942 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 9,942 | 12 | 22 | 185% | |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,824,350 | 1,824,350 | 1,824,350 | 1,770,802 | 97% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,824,350 | 322 | 322 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN LAS COLONIAS: EMILIANO ZAPATA SUR III, EMILIANO ZAPATA SUR, EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, SAN ANTONIO XLUICH, SAN ANTONIO XLUICH III, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LAZARO CARDENAS, MANUEL AVILA CAMACHO, PLAN DE AYALA SUR, PLAN DE AYALA SUR III, SALVADOR ALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO KAJAJ II |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 947,526 | 947,526 | 947,526 | 95,433 | 10% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 947,526 | 223 | 223 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 1,231,513 | 1,231,513 | 1,231,513 | 369,454 | 30% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,231,513 | 250 | 75 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES FRAC. SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 1,237,981 | 1,237,981 | 1,237,981 | 371,394 | 30% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,237,981 | 255 | 77 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 21 #1018 X 20 Y 22 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,670 | 29 | 29 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHO EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 23 #93 X 14 Y 16 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 13,978 | 13,978 | 13,978 | 13,978 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 13,978 | 29 | 28 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 191 #342 X 68 Y 70 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 9,871 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 9,888 | 22 | 22 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 166 LOTE 32 X 66 Y 68 COL. SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 6,533 | 6,533 | 6,533 | 6,542 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 6,533 | 21 | 21 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 18 X 17 Y 19 COMIS. SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 1,076 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,076 | 3 | 3 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 18 X 21 Y 23 COMIS. SAN IGNACIO TESIP | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 2,568 | 2,568 | 2,568 | 2,564 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2,568 | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS. HUNXECTAMAN | 50-MERIDA | HUNXECTAMAN | RURAL | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 4,927 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 4,936 | 29 | 28 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|--------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 20 X 19 Y 21 COMIS YAXNIC | 50-MERIDA | YAXNIC | RURAL | 159 | 159 | 159 | 159 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 21 X 18 Y 20 COM. SAN IGNACIO TESIP | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,887 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 21 | 21 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 23 X 18 Y 20 COMIS SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 4,278 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 21 | 21 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 27 X 22 Y 24 COMIS ONCAN | 50-MERIDA | ONCAN | RURAL | 2,994 | 2,994 | 2,994 | 2,989 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,078,400 | 1,078,400 | 1,078,400 | 941,417 | 87% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 413 | 413 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, EMILIANO ZAPATA SUR III, LA GUADALUPANA, SAN ANTONIO XLUCH, SAN ANTONIO XLUCH Y NOCOH, SAN JOSE TECHO SUR, PLAN DE AYALA SUR, EMILIANO ZAPATO ORIENTE, MORELOS ORIENTE, NUEVA PACAPTUN, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO KALIA II |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO EN COLONIAS DIVERSAS C.155 #326 X 68 Y 70 COL SAN JOSE TECHO SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,834 | 1,834 | 1,834 | 1,831 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 21 | 21 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECHO SUR |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 41 LOTE 5 (313) X 52 A Y 28 COLONIA CARMELITAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 32,240 | 32,240 | 32,240 | 32,240 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 33 | 33 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 7 #418 X 10A Y 12 COL. DIAZ ORDAZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 39,054 | 39,054 | 39,054 | 39,054 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 37 | 37 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 73 #326 X 12A Y 14 COL. AMPLIACION MIRAFLORES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 19,914 | 19,914 | 19,914 | 19,914 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 34 | 34 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 7 #418 X 10A Y 12 COLONIA DIAZ ORDAZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 14,856 | 61% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 30 | 18 | 61% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 107A #491 A X 34 Y 36 COL. CANTO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,222 | 38,222 | 38,222 | 37,808 | 99% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 115 #356 X 52A Y 54 COLONIA. MERCEDES BARRERA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 45,165 | 45,165 | 45,165 | 27,961 | 62% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 3 | 62% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 119 #428 X 52A Y 54 COL. MERCEDES BARRERA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,807 | 43,807 | 43,807 | 27,246 | 62% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 3 | 62% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 17 #369 X 88 Y 60 COL PLAN DE AYALA NORTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 42,446 | 42,446 | 42,446 | 42,446 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 177 LOTE 6 X 94 Y 96 COL. SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,242 | 43,242 | 43,242 | 34,446 | 80% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 80% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 20 DIAG #694 X 63 ESQ. COL. AZCORRA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,577 | 38,577 | 38,577 | 36,546 | 95% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 95% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 22 #506 X 7 Y 9 COLONIA MELCHOR OCAÑO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 44,734 | 44,734 | 44,734 | 40,293 | 90% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 87% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 24A LOTE 7 X 23 Y 25 COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 40,420 | 40,420 | 40,420 | 40,348 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 29 #385 X 30 Y 32 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 42,989 | 42,989 | 42,989 | 39,063 | 91% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 87% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 30 #93 X 39 Y 41 COL. XOCLAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,291 | 43,291 | 43,291 | 43,216 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 32 #201L X 33 Y 36 COL. FRANCISCO I. MADERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 41,949 | 41,949 | 41,949 | 41,876 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 2 | 2 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 33 #300 X 36 Y 38 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 45,826 | 45,826 | 45,826 | 41,569 | 91% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 87% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 40 #343 X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 46,548 | 46,548 | 46,548 | 43,473 | 93% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 42 #192 X 41 Y 43 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 46,385 | 46,385 | 46,385 | 43,356 | 93% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 42 #349 X 15 Y 15A COLONIA SAN PABLO UXMAL CHUBURNA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,591 | 43,591 | 43,591 | 39,103 | 90% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 87% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 61 #328 X 18 Y 20 COLONIA ESPERANZA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 47,842 | 47,842 | 47,842 | 42,381 | 89% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 4 | 87% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 65 #1055 X 124 Y 126 COL. XBECH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 43,506 | 43,506 | 43,506 | 43,430 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 3 | 3 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 69B #1032 X 122A Y 124 COL. NUEVA WULSAY | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 29,865 | 29,865 | 29,865 | 29,813 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 73 #433 X 32 Y 34 COL VICENTE SOLIS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,603 | 38,603 | 38,603 | 38,440 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 73 #569 X 16 Y 18 COL AZCORRA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 53,687 | 53,687 | 53,687 | 48,772 | 91% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 12 | 10 | 91% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO Y TERMINACION DE CUARTO) CALLE 53 #428 X 136A Y 138 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 63,858 | 63,858 | 63,858 | 63,858 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 16 | 16 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 114A #484 X 89 Y 61A COL. BOJORQUEZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,690 | 31,690 | 31,690 | 31,690 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 23 S/N X 16 Y 20 COMISARIA MOLAS | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 39,903 | 39,903 | 39,903 | 39,903 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 51 #655 X 136 Y 138 COL. EL PORVENIR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,202 | 32,202 | 32,202 | 32,202 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 52 S/N X 165 ESQ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,369 | 32,369 | 32,369 | 32,369 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 6 #323 X 39 ESQ. COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 34,375 | 34,375 | 34,375 | 33,708 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 75 #102 X 138 Y 138A FRACC. VILLA MAGNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,540 | 30,540 | 30,540 | 30,486 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15 | 15 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 790 #653 X 92 Y 94 COL. SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,663 | 31,663 | 31,663 | 31,663 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO) CALLE 88 #616 X 179 Y 181 COLONIA SAN ANTONIO XLUICH II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,679 | 32,679 | 32,679 | 27,974 | 86% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 12 | 86% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO) CALLE 13 #542 X 38 Y 32 COLONIA MAYA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,842 | 64,842 | 64,842 | 19,453 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 6 | 30% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTO Y BAÑO) CALLE 66 #743 X 97 Y 99 COL. OBRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,895 | 85,895 | 85,895 | 85,895 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE FOSA) CALLE 161 #332 X 90 Y 94 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,628 | 14,628 | 14,628 | 9,413 | 64% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1 | 1 | 64% | LA META ES UNA FOSA PERO EL SISTEMA NO TIENE ESA OPCION |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO) CALLE 169B LOTE 23 (MANZANA 73) X 94 Y 96 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 89,082 | 89,082 | 89,082 | 89,082 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 101 # 472B X 54 Y 54 COL. DOLORS OTERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,380 | 25,380 | 25,380 | 20,733 | 82% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 23 | 82% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 106 #294 X 63 Y 65 COL. NUEVA MULSAY | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 36,800 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 33 | 33 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 113 #352A X 62 Y 62A COL. MERCEDES BARRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,618 | 30,618 | 30,618 | 25,718 | 84% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 21 | 84% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 113 #499A X 58 COL. MERCEDES BARRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,660 | 54,660 | 54,660 | 54,660 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 37 | 37 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 171 LOTE 4 MANZANA 16 X 70 Y 72 COL. NUEVA RENACIMIENTO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 19,825 | 19,825 | 19,825 | 19,825 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 31 #206F X 32 Y 34 COL. FRANCISCO I. MADERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 29,161 | 29,161 | 29,161 | 29,106 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 25 | 25 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 32 #220G X 27 Y 29 COL. FRANCISCO I. MADERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 48,499 | 48,499 | 48,499 | 48,499 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 30 | 30 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 54 #406A X 43 Y 46 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 85,295 | 85,295 | 85,295 | 25,589 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 6 | 30% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 77A #450 X 28 Y 30 COL. VICENTE SOLIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,014 | 39,014 | 39,014 | 39,014 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 79A #53 X 22 Y 24 COLONIA VICENTE SOLIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 25,261 | 25,261 | 25,261 | 24,074 | 95% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 22 | 21 | 95% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO) CALLE 96 #313 X 139A Y 141 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,964 | 30,964 | 30,964 | 27,918 | 90% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 28 | 25 | 90% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHO Y TERMINACION DE BAÑO) CALLE 84A #343 X 165 Y 165A COL. EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 43,239 | 43,239 | 43,239 | 43,239 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 4 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO) CALLE 27 #173 X 8A Y 8B COL. SAN ANTONIO KAU II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,154 | 39,154 | 39,154 | 38,268 | 98% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5 | 5 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑO) CALLE 52 #41 X 101 Y 103 COLONIA DOLORS OTERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,094 | 38,094 | 38,094 | 23,844 | 63% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4 | 3 | 63% | LOS BENEFICIARIOS SON DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE CUARTO) CALLE 165A #232 X 82 Y 84 COL. RENACIMIENTO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 52,521 | 52,521 | 52,521 | 52,521 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 14 | 14 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE CUARTO) CALLE 72 #591A X 83 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,812 | 39,812 | 39,812 | 39,812 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 20 | 20 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TERMINACION DE BAÑO Y PISO DE CONCRETO) CALLE 7 DIAG. #200 X 20 Y 20A COL. JUAN B. SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,341 | 57,341 | 57,341 | 57,341 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | |
| OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUMINISTRO E INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA PARA 20 BAÑOS | 26-DZEMUL | DZEMUL | RURAL | 178,860 | 178,860 | 178,860 | 178,860 | 100% | 0 | 0 | 0 VIVIENDA | 20 | 20 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE 40 BAÑOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI, YUCATAN | 47-MANI | MANI | URBANO | 672,920 | 672,920 | 672,920 | 672,920 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, SANITARIOS | 40 | 40 | 100% | CONVENIO CON SEDESOL FEDERAL EN EL PROGRAMA "TU CASA" LA UNIDAD DE MEDIDA SON 40 SANITARIOS. EL TOTAL DEL CONVENIO ES DE 1,495,840. FEDERAL 672,920. MUNICIPAL 672,920. BENEFICIARIOS 150,000. |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE BAÑO Y REHABILITACION DE CUARTO) CALLE 27 SIN X 26 Y 28 COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 89,705 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 21 | 21 | 100% | EL BENEFICIARIO ES DE ESCASOS RECURSOS |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS DE SACACOSECHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION UBICADO EN KM 1.8 CARRET. TAHZIU-PETO. | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 398,958 | 398,958 | 398,958 | 398,958 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 2 | 2 | 100% | NINGUNA. |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ACCESO POR ESCUELA PRIMARIA A LA LOCALIDAD DE X MAKULAN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | X-MAKULAN | RURAL | 415,741 | 415,741 | 41,741 | 415,741 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 0 | 0 | 100% | ACCESO E.C. DZONOT AKE- SAN MIGUEL A XMAKULAN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE X MAKULAN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | X-MAKULAN | RURAL | 286,455 | 286,455 | 286,455 | 286,455 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 0 | 0 | 100% | ACCESO E.C. DZONOT AKE- SAN MIGUEL A XMAKULAN EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. |
| REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL PERIFERICO A X BOHOM EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. | 96-TIZIMIN | XBOHOM | RURAL | 496,315 | 496,315 | 496,315 | 496,315 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 1 | 1 | 100% | ACCESO E.C. PERIFERICO TIZIMIN - X BOHOM EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN YUC. |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS ADEMODOS EN VARIAS UNIDADES GANADERAS | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 719,919 | 719,919 | 719,919 | 719,919 | 100% | 0 | 0 | 0 POZOS | 15 | 15 | 100% | LAS UNIDADES GANADERAS EN LAS QUE SE PERFORAN LOS POZOS SON SANTA ISABEL, X CUCH, SAN JOSE, YOO MUL, SAN ANTONIO, GUADALUPE, COCUYOS, RANCHO DE CHEMAX, SANTA JULIA, VERA PAZ, SAN FRANCISCO, SANTA ROSA, SAN JACINTO, SAN MIGUEL, Y YOHNICTE. SIN NOMENCLATURA. ESTA OBRA BENEFICIA A 15 PRODUCTORES Y SUS RESPECTIVAS FAMILIAS. LO CUAL ES INDISPENSABLE PARA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES EN LOS TIEMPOS DE SEQUIA. ESTE PROYECTO BENEFICIA SOLO A PEQUEÑOS PARCELARIOS QUE TIENEN CARENCIA ECONOMICA PARA PODER LLEVAR ACABO SUS ACTIVIDADES. ESTA OBRA SE REALIZA PARA QUE LOS PRODUCTORES TENGAN LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES Y OBTENER UN INGRESO ECONOMICO PARA SU SUSTENTO, Y A LA VEZ CONTRIBUYENDO PARA DISMINUIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL. |
| PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE UN POZO EN LA UNIDAD DE RIEGO SANTA CRUZ SIN NOMENCLATURA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 151,389 | 151,389 | 151,389 | 151,389 | 100% | 0 | 0 | 0 POZO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE ACEPTACION TECNOLÓGICA PARA 38 UNIDADES PRODUCTIVAS DE OVINOS EN LAS COMISARIAS SIERRA PAPACAL, COSGUA, SAN JOSE TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, CAUCEL, DZOYAXCHE, MOLAS, DZUNUNCAN, SUYTUNCHEN | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 51,130 | 51,130 | 51,130 | 51,130 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO SOCIOECONOMICO TECNICO PARA 38 UNIDADES PRODUCTIVAS DE ABEJAS MELPOMES EN LAS COMISARIAS DE MOLAS, DZOYAXCHE, SAN IGNACIO TESIP, YAXNIC, CHALMUCH, XCUNYA, CHABLEKAL, SAC NICTE | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 69,825 | 69,825 | 69,825 | 69,825 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA PARA PRODUCCION DE CÍTRICOS EN LAS COMISARIAS DZITYA, SIERRA PAPACAL, DZUNUNCAN, KIKTEL, XMATKUIL, SAN PEDRO CHIMAY, SAN IGNACIO TESIP | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 357,446 | 357,446 | 357,446 | 357,446 | 100% | 0 | 0 | 0 COMUNIDAD | 7 | 7 | 100% | |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION FLUJA Y EQUIPO DE BOMBEO PARA ZACATE TAIWAN EN LAS COMISARIAS SAN IGNACIO TESIP, DZOYAXCHE, ONGAN, TIXCACAL, DZUNUNCAN, SAN PEDRO CHIMAY | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 279,780 | 279,780 | 279,780 | 279,780 | 100% | 0 | 0 | 0 COMUNIDAD | 6 | 6 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 15HP DE LA UNIDAD DE RIEGO ALFONSO CASO POZO N° 1. | 79-TEKAX | ALFONSO CASO | RURAL | 233,948 | 233,948 | 233,948 | 233,948 | 100% | 0 | 0 | 0 EQUIPO | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA BENEFICIA A 40 PRODUCTORES. |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASESORIAS Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL FISM DEL RAMO 33 (TECNICO-ADMINISTRATIVO) | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 58,443 | 58,443 | 58,443 | 58,443 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME | 12 | 12 | 100% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FISM DEL RAMO 33 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS, ASESORIAS, INFORMES, ETCETERA. ESTE GASTO CORRESPONDE A LOS PROYECTOS N° 2009/001, 2009/002, 2009/003 Y 2009/004. |
| PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DEL PORTICO JARDIN DE NIÑOS HERNAN CORTES, CONSTRUCCION DE AULAS DEL INEA (EDUCACION PARA ADULTOS) | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 78,000 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 3 | 3 | 100% | |
| ASESORIAS Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 FISM (TECNICO ADMINISTRATIVO) | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 54,272 | 54,272 | 54,272 | 54,272 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME TECNICO | 12 | 12 | 100% | ESTOS RECURSOS DE LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO, EROGADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS DEL RAMO 33, PARA LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS, ASESORIAS, INFORMES ETC Y CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS N° 2009/001 AL N° 2009/006. ACLARANDO QUE LOS PROYECTOS N° 2009/005 Y 2009/006 NO SE REPORTAN EN ESTE TRIMESTRE POR ESTAR EN LA ETAPA DE ADJUDICACION. PROYECTO N° 2009/005: AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN BAJA TENSION DE LA CALLE 9X24Y26. PROYECTO N° 2009/006: AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN BAJA TENSION DE LA CALLE 16Y18X31Y33. |
| ASESORIA Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL FISM DEL RAMO 33 (TECNICO ADMINISTRATIVO) | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 82,754 | 82,754 | 60,984 | 60,984 | 74% | 0 | 0 | 0 INFORME TECNICO | 12 | 11 | 92% | ESTOS RECURSOS CORRESPONDE A LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FISM DEL RAMO 33. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS, ASESORIAS, INFORMES, ETC. ESTE GASTO CORRESPONDE A LOS PROYECTOS N° 2009/001, 2009/002, 2009/003, 2009/004, 2009/005, 2009/007 Y 2009/008. |
| ASESORIAS Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL FISM DEL RAMO 33 (TECNICO ADMINISTRATIVO) | 73-TAHZIU | TAHZIU | URBANO | 109,263 | 109,263 | 109,263 | 109,263 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME | 12 | 12 | 100% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FISM DEL RAMO 33 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRAS, ASESORIAS, INFORMES, ETCETERA. Y CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS N° 2009/001, 2009/002, 2009/003, 2009/004, 2009/005, 2009/006, 2009/007, 2009/009 Y 2009/010. |
| ASESORIAS Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL FISM DEL RAMO 33 (TECNICO ADMINISTRATIVO) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 79,984 | 79,984 | 79,984 | 79,984 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME TECNICO | 12 | 12 | 100% | ESTOS RECURSOS SON LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO EROGADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FISM (RAMO 33) ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS, REPORTES TRIMESTRALES, ASESORIAS, INFORMES, ETC. APLICADOS A LOS PROYECTOS N° 2009/001, 2009/002, 2009/004, 2009/005, 2009/006, 2009/009, 2009/010, 2009/011, 2009/012 Y 2009/013. EL TECNO ASIGNADO AL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 ES DE \$ 273,814.00 POR TANTO EL MONTO DE LOS GASTOS INDIRECTOS QUE LE CORRESPONDERIA AL MUNICIPIO SERIA DE \$ 128,215.00 APROXIMADAMENTE. |
| AMPLIACION DE AGUA POTABLE | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ASESORIAS Y APOYOS DIVERSOS RELACIONADOS CON EL FISM DEL RAMO 33 (TECNICO-ADMINISTRATIVO) | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 101,871 | 101,871 | 101,871 | 101,871 | 100% | 0 | 0 | 0 INFORME TECNICO | 24 | 24 | 100% | ESOS RECURSOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS A REALIZAR CON EL FISM. ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS, INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS, ASESORIAS, INFORMES, ETC. LAS OBRAS SON DE LA N° 2009/001 A LA N° 2009/017 (EXCEPTO EL N° 2009/003). EL PROYECTO N° 2009/003 CORRESPONDE A LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LINEA ELCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 7X30 DE LA LOCALIDAD DE DZT" Y, AUN NO SE REPORTA DEBIDO A QUE ESTA EN LA ETAPA DE ADJUDICACION. |
| FORTAMUN | | | | 426,867,464 | 426,867,468 | 426,867,468 | 409,676,879 | 96% | 0 | 0 | | 3,106,700 | 1,646,700 | 53% | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CELDAS MUNICIPALES | 20-CHICKXULUB PUEBLO | CHICKXULUB PUEBLO | URBANO | 33,876 | 33,876 | 33,876 | 33,876 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 330 | 330 | 100% | OBRA TERMINADA. ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO DEL RAMO 33 DE LOS CUALES 256,611.73 FUERON DE INFRA Y 33,876.96 DE FORTA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZOS Y ZANJAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 722,084 | 722,084 | 722,084 | 722,084 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 30 | 30 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA CALLE 60 AV. TECNOLOGICO |
| CONSTRUCCION Y REMODELACION DE EDIFICIOS Y LOCALES OFICINAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CALLE 116 X AV. JACINTO CANEK | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 22,148 | 22,148 | 22,148 | 22,148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 25 | 25 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN LA CALLE (FRENTE ESC. PREESC.ELENA VALENCIA),C.64X48Y81(FRENTE ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 65,071 | 65,071 | 65,071 | 65,071 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 11 | 11 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE PISTE | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | LOS POZOS PLUVIALES SE CONSTRUYERON FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL Y A LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD DE PISTE. |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 228,221 | 228,221 | 228,221 | 228,221 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE CONSISTE EN LA REPARACION DE LAS PARTES QUE INTEGRAN EL EQUIPO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE UBICADA EN LA CALLE 27 Y HASTA EL MOMENTO SE LE HA DADO 3 VECES MANTENIMIENTO. EL PRIMERO CON UN COSTO DE 34,481. EL SEGUNDO CON UN COSTO DE 62,884 Y EL TERCERO CON 86,886.00, ESTO HACE UN TOTAL DE 228,221 ESTO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR UN SERVICIO DE CALIDAD A LA POBLACION. |
| REPARACION DE BANCAS EN EL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE 26. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 30,015 | 30,015 | 30,015 | 30,015 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 30 | 30 | 100% | |
| BACHEO DE CALLES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,793,560 | 1,793,560 | 1,793,560 | 1,793,560 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,600 | 1,600 | 100% | LA OBRA SE REALIZARA EN LAS COLONIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XCUMPICH, MERIDA, JUAN BOSCA, MELCHOR O CAMPO, OBRERA, SUSULA, EL ROBLE, PLAN DE AYALA, CHENKU, PACBITUN, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESCENCIO REJON, MELTON SALAZAR, VERGEL, SAN ANTONIO KAJA, JAZCORRA, AVILA CAMACHO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SAMBULA, FCO I, MAREPO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO DE MONTEJO, CAMPESTRE, MONTES DE ABE, MONTECRISTO, LINDAVISTA, LIMONES, TANLUM, MONTEREAL, MONTEALBAN, FRACC. DEL ARCO, PENSIONES, PINOS, ALEMAN, MEXICO, PRADO NORTE, AL TABIRSA, MATA, LAS AMERICAS, ITZMINA, VISTA ALEGRE, BUENAVISTA, BRISAS, PETCANCHE, POLIGNO 108, LENADRO VALLE, VILLAS DEL SOL, VILLAS LA HACIENDA, BOJORQUEZ, EMILIANO ZAPATA NORTE, CAMARA DE COMERCIO, ESPERANZA. |
| HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 14,353,212 | 14,353,212 | 14,353,212 | 14,353,212 | 100% | 0 | 0 | LUMINARIA | 10,000 | 10,000 | 100% | LA OBRA INCLUYE EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SOLDADURA, PINTURA, TUBOS DE LOS POSTES, CAMBIO DE LAMPARAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, AVENIDAS Y FUENTES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 16,984,490 | 16,984,490 | 16,984,490 | 0 | 0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,460,000 | 0 | 0% | |
| SERVICIOS DE DISPOSICION FINAL LAGUNA DE OXIDACION PERIFERICO FRENTE ENTRADA FRANCISCO DE MONTEJO A LADO CREED. EX BASURERO MUNICIPAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 446,509 | 446,509 | 446,509 | 446,509 | 100% | 0 | 0 | TONELADA | 2,038 | 2,038 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA MUNICIPAL | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 92,608 | 92,608 | 92,608 | 92,608 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 460 | 460 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA POLICIA, ASI COMO EL ESTACIONAMIENTO DONDE SE ALBERGAN SUS VEHICULOS, MISMO QUE SE ENCUENTRAN EN EL PALACIO MUNICIPAL. |
| REPARACION DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA UNIDAD AGRICOLA MIGUEL DE LA MADRID | 66-SANTA ELENA | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 41,804 | 41,804 | 41,804 | 41,804 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTA UNIDAD AGRICOLA MIGUEL DE LA MADRID ESTA UBICADO RUMBO A LA CARRETERA SANTA ELENA CAMPECHE Y TIENE UN TOTAL DE 21 SOCIOS |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELACION DE CAMPO DE BEISBOL | 10-CANTAMAYEC | CHOLUL | RURAL | 291,570 | 291,570 | 291,570 | 87,471 | 30% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8,100 | 8,100 | 100% | LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA PERO EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA EL FINQUITO DE LA OBRA. |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE VEHICULO OFICIAL (MOTOCICLETA). | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 1 | 1 | 100% | EL VEHICULO ES UNA MOTOCICLETA PARA LA POLICIA CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: PLACA:SN MODELO:2009 MARCA: DINAMO(NTREPIDA) COLOR: ROJO VINO SERIE:3CUTZAND29X002902 |
| ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 86,273 | 86,273 | 86,273 | 86,273 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 479,528 | 479,528 | 479,528 | 479,528 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 390,800 | 390,800 | 390,800 | 390,800 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 191,347 | 191,347 | 191,347 | 191,347 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 53 | 53 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA PARA POLICIAS | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 314,376 | 314,376 | 314,376 | 314,376 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 15 | 15 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 555,224 | 555,224 | 555,224 | 555,224 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 375,689 | 375,689 | 375,689 | 375,689 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 1,628,617 | 1,628,617 | 1,628,617 | 1,628,617 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 49 | 49 | 100% | EN TODOS LOS MESES DE ESTE AÑO EL MUNICIPIO HA PAGADO CON FORTAMUN LAS NOMINAS DE LOS POLICIAS LOS CUALES SE PUEDEN VERIFICAR POR LO TANTO SON CORRECTOS EL NUMERO DE NOMINAS REPORTADOS. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 510,026 | 510,026 | 510,026 | 510,026 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | SE INCLUYE EL PAGO DE AGINALDO |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 3,990,600 | 3,990,600 | 3,990,600 | 3,990,600 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 72,170 | 72,170 | 72,170 | 72,170 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | LOS PAGOS SON QUINCENALES Y LAS OTRAS QUINCENAS SE PAGARON CON PARTICIPACION. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 47-MANI | MANI | URBANO | 433,454 | 433,454 | 433,454 | 433,454 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 23 | 23 | 100% | EL PAGO ES QUINCENAL. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HICIERON TRES PAGOS CON FORTAMUN Y LOS OTROS TRES SE PAGARON CON PARTICIPACIONES POR LO QUE EN EL PROGRAMADO ANUAL QUEDAN 22 PAGOS QUE SON 145 18 QUINCENAS DEL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE MAS UNA QUINCENA DE AGINALDO MAS EL EJERCIDO DEL PRIMER TRIMESTRE 3 QUINCENAS Y SE PAGO LA PRIMERA QUINCENA DEL 2010. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 251,860 | 251,860 | 251,860 | 251,860 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE SUELDOS DE LA POLICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 44,579,499 | 44,579,499 | 44,579,499 | 44,579,499 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 1,615,269 | 1,615,269 | 1,615,269 | 1,615,269 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | EL PAGO DE LAS NOMINAS DE POLICIAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009 CON RECURSOS DE FORTAMUN CORRESPONDE A PAGOS SEMANALES, CABE MENCIONAR QUE NO TODOS LOS PAGOS SE REALIZARON CON ESTE RECURSO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 56-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 5,961,690 | 5,961,690 | 5,961,690 | 5,961,690 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | SE TERMINO PAGAR LA NOMINA CORRESPONDIENTE DE POLICIAS DEL EJERCICIO 2009 DE LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS A CUENTAS DE LOS POLICIAS Y EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE SE PAGARON LOS AGUINALDOS POR GRATIFICACION ANUAL A LOS AGENTES. |
| NOMINA DE POLICIAS | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 251,650 | 251,650 | 251,650 | 251,650 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | SE CONTEMPLA EL PAGO DE AGUINALDO |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS MUNICIPALES | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 497,139 | 497,139 | 497,139 | 497,139 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 88-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 510,731 | 510,731 | 510,731 | 510,731 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | EL AGUINALDO FUE UN PAGO ADICIONAL(24+1). |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 73-TAHOZIU | TAHOZIU | URBANO | 786,387 | 786,387 | 786,387 | 786,387 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 81,558 | 81,558 | 81,558 | 81,558 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 3 | 3 | 100% | CON EL FORTAMUN UNICAMENTE SE HIZO 3 PAGOS EN EL EJERCICIO 2009. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 201,435 | 201,435 | 201,435 | 201,435 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | SE MANIFIESTA TODO EL AÑO FISCAL 2009 |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 5,078,445 | 5,078,445 | 5,078,445 | 5,078,445 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 1,181,824 | 1,181,824 | 1,181,824 | 1,181,824 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 17 | 17 | 100% | EL MONTO A PAGAR DE LA NOMINA DE POLICIA VARIA, PORQUE HAY MESES QUE LABORAN 20 POLICIAS Y OTROS 19. SON 25 PAGOS DE LOS CUALES 8 SE REALIZARON CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 514,467 | 514,467 | 514,467 | 514,467 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 25 | 25 | 100% | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 96-TIZMIN | TIZMIN | URBANO | 13,565,708 | 13,565,708 | 13,565,708 | 13,565,708 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 49 | 49 | 100% | SON 48 PAGOS 4 POR MES, MAS UNA NOMINA EXTRAORDINARIA DE AGUINALDO HACIENDO UN TOTAL DE 49 PAGOS |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 1,445,863 | 1,445,863 | 1,445,863 | 1,445,863 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 26 | 26 | 100% | EL NUMERO DE PAGOS INCLUYE 2 PAGOS POR EL AGUINALDO. |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA | 1-ABALA | ABALA | URBANO | 1,592,743 | 1,592,743 | 1,592,743 | 1,592,743 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 61,295 | 61,295 | 61,295 | 61,295 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 7,862 | 7,862 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 11,626 | 11,626 | 11,626 | 11,626 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN LAMPARAS, FOTOCELDAS, BALASTROS, ETC. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 567,060 | 567,060 | 567,060 | 567,060 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 133,240 | 133,240 | 133,240 | 133,240 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 17,601 | 17,601 | 100% | |
| COMPRA DE SOGA | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 100% | 0 | 0 | METROS | 421 | 421 | 100% | ESTE FUE EL GASTO TOTAL ANUAL, YA QUE SOLO SE COMPRO UNA VEZ AL AÑO |
| COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 28,002 | 28,002 | 28,002 | 28,002 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 23 | 23 | 100% | ESTE GASTO ES EL TOTAL ANUAL |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 42,967 | 42,967 | 42,967 | 42,967 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 14 | 14 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 567,601 | 567,601 | 567,601 | 567,601 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | SON SEIS BIMESTRES |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 91,660 | 91,660 | 91,660 | 91,660 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 12,946 | 12,946 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 129,449 | 129,449 | 129,449 | 129,449 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | COMPRA DE CABLERIAS, LAMPARAS, CINTAS AISLANTES, BALASTROS, FOTOCELDAS, BREAKER, APAGADORES, PINZA, POLIDUCTOS Y TUBOS DE METAL. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 20,706 | 20,706 | 20,706 | 20,706 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 4 | 4 | 100% | SON SOLO 4 PATRULLAS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 656,933 | 656,933 | 656,933 | 656,933 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | SON DE 12 MESES |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 109,363 | 109,363 | 109,363 | 109,363 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | |
| COMPRA DE UNIFORMES A POLICIAS | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 34,556 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 13,665 | 13,665 | 13,665 | 13,665 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 2 | 2 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 309,968 | 309,968 | 309,968 | 309,968 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POLICIA | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 15,359 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100% | ESTE GASTO FUE PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, ZAFATOS, TONFAS, GAS PIMIENTA PARA 11 POLICIAS. |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 348,199 | 348,199 | 348,199 | 348,199 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRO LAMPARAS, FOTOCELDAS, BRAZOS, CABLERIA, ACCESORIOS VARIOS, PRINCIPALMENTE. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 31,619 | 31,619 | 31,619 | 31,619 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 2 | 2 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 838,593 | 838,593 | 838,593 | 838,593 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 95,363 | 95,363 | 95,363 | 95,363 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 31 | 31 | 100% | SON GASTOS REALIZADOS DURANTE EL SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRIMESTRE. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE COMPRO 62 JUEGOS DE UNIFORMES; 2 JUEGOS PARA CADA POLICIA. CON UN COSTO TOTAL DE 38374.00. EN EL TERCER TRIMESTRE SE LE COMPRO A LOS POLICIAS ACCESORIOS CON UN COSTO TOTAL DE 27031.00. LOS ACCESORIOS SON: 42 BOTAS, 50 GORROS, 35 CORDONES Y 3 LOGOS PARA EL DIRECTOR, SUBDIRECTOR Y COMANDANTE. CUARTO TRIMESTRE: SE COMPRO UNIFORMES PARA LOS POLICIAS LOS CUALES SON: 65 PLAYERAS, 30 BOTAS Y 60 GORRAS. CON UN COSTO TOTAL DE \$29,958.00. |
| COMPRA DE RADIOS PARA POLICIAS | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 48,559 | 48,559 | 48,559 | 48,559 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 6 | 6 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PAGO DE ENERGIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 3,539,123 | 3,539,123 | 3,539,123 | 3,539,123 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | DURANTE EL AÑO EL MUNICIPIO HA PAGADO EN TODOS LOS MESES CON FORTAMUN LA ENERGIA A LA CFE, LO CUAL SE PUEDE VERIFICAR. |
| PAGO DE LETRA DE VEHICULO PARA USO OFICIAL | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 36,952 | 36,952 | 36,952 | 36,952 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE VEHICULO FUE ADQUIRIDO DESDE EL INICIO DE LA ADMINISTRACION 2007, CON UN COSTO TOTAL DE \$110,856.00; EL CUAL SE CUBRIRIA EN 36 PAGOS.HASTA EL MOMENTO SE HA REALIZADO UN TOTAL DE 30 PAGOS.PARA TERMINAR DE LIQUIDAR ESTE VEHICULO FALTAN POR REALIZAR 6 PAGOS. |
| REPARACION DE MOCICLETAS DE LOS POLICIAS | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 2,289 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 1 | 1 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 251,731 | 251,731 | 251,731 | 251,731 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 31,824 | 31,824 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,712,000 | 1,712,000 | 1,712,000 | 1,712,000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 222,337 | 222,337 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 23,182 | 23,182 | 23,182 | 23,182 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 9 | 9 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 4,007,639 | 4,007,639 | 4,007,639 | 4,007,639 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 572,452 | 572,452 | 572,452 | 572,452 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 73,392 | 73,392 | 100% | ES EL TOTAL DE LOS 12 MESES QUE SE PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL EJERCICIO 2009 |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 15,260 | 15,260 | 15,260 | 15,260 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 3 | 3 | 100% | ES EL TOTAL QUE SE PAGO CON FORTA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS EN EL EJERCICIO 2009, YA QUE TAMBIEN SE PAGARON OTROS CON PARTICIPACIONES. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 205,990 | 205,990 | 205,990 | 205,990 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ES EL TOTAL QUE SE PAGO EN LOS 12 MESES DEL EJERCICIO 2009 |
| PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 47-MANI | MANI | URBANO | 183,465 | 183,465 | 183,465 | 183,465 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 23,764 | 23,764 | 100% | |
| PAGO DE CREDITO A BANOBRAS | 47-MANI | MANI | URBANO | 13,451 | 13,451 | 13,451 | 13,451 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100% | PAGO DE INTERESES A BANOBRAS POR UN CREDITO OTORGADO AL MUNICIPIO POR \$2,967,599.20 |
| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 47-MANI | MANI | URBANO | 1,258,156 | 1,258,156 | 1,258,156 | 1,258,156 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 11 | 11 | 100% | SE ESTA HACIENDO UNA CORRECCION DE \$107,191.00 REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 PERO SE PAGO CON RECURSOS 2008. ESTA CANTIDAD SE ESTA REPORTANDO EN 2008. POR ESO LA UNIDAD DE MEDIDA EJERCIDA QUEDA EN 11 PAGOS |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 132,388 | 132,388 | 132,388 | 132,388 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16,550 | 16,550 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POLICIA | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 99,669 | 99,669 | 99,669 | 99,669 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 11 | 11 | 100% | ESTE GASTO PARA LA COMPRA DE ZAPATOS, UNIFORMES Y OTROS ACCESORIOS PARA 11 POLICIAS. |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 94,688 | 94,688 | 94,688 | 94,688 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN LAMPARAS, BALASTROS, FOTOCELDAS, ETC. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 2 | 2 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE. | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 553,938 | 553,938 | 553,938 | 553,938 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE SEMAFOROS Y SENALAMIENTOS PARA LA ADECUACION DE VIALIDADES DE DIVERSAS CALLES DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 562,833 | 562,833 | 562,833 | 562,833 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 100 | 100 | 100% | LA META INCLUYE: SEÑALES DE ALTO, BOYAS METALICAS, SEMAFOROS, CONOS |
| DECORACION DE FIESTAS PATRIAS Y NAVIDENAS EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD GLORIETAS Y AVENIDAS, PALACIO MUNICIPAL, AV. ALEMAN, GLORIETA COL.MEXICO, PROLONGACION DE MONTEJO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,698,579 | 2,698,579 | 2,698,579 | 2,698,579 | 100% | 0 | 0 | EVENTO | 2 | 2 | 100% | LA DECORACION DE LAS FIESTAS PATRIAS Y NAVIDENAS INCLUYEN: MANUEJAS DE LUCES, ADRORNOS NAVIDENOS Y PATRISO, ESTANDARTES Y PASACALLES, ETC. |
| PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 5,108,274 | 5,108,274 | 5,108,274 | 5,108,274 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 400,000 | 400,000 | 100% | |
| PAGO DE DEUDA PUBLICA BANCO SCOTIABANK | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 110,829,549 | 110,829,549 | 110,829,549 | 110,829,549 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO DE LAS 17 DIRECCIONES DEL AYUNTAMIENTO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 5,459,763 | 5,459,763 | 5,459,763 | 5,459,763 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD Y COMISARIAS | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105,492,029 | 105,492,029 | 105,492,029 | 105,492,029 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITTA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XOJUMPICH, TAMANICHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA, MELCHOR OCAÑO, OBREIRA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHINAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN, COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICH SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESCENIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUJA, AZCORRA, AVILA CANACHIO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAFCAL, SAMBUJA, FCO I MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO |
| PROGRAMAS CULTURALES EN COLONIAS Y COMISARIAS | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,313,850 | 3,313,850 | 3,313,850 | 3,313,850 | 100% | 0 | 0 | PROGRAMA | 250 | 250 | 100% | LOS PROGRAMAS SE REALIZARAN EN LAS COLONIAS Y COMISARIAS SIGUIENTES: CENTRO, MAYAPAN, EMILIANO ZAPATA SUR, JUAN PABLO II, VERGEL, AMAPOLA, MARIA LUISA, DZITTA, CHOLUL, DZUNUNCAN, SODZIL, CORDEMEX, CHUMINOPOLIS, CHUBURNA, XOJUMPICH, TAMANICHE, KOMCHEN, MERIDA, JUAN B.SOSA, MELCHOR OCAÑO, OBREIRA, SUSULA, EL ROBLE, TIXCUTUN, PLAN DE AYALA, SAN PEDRO CHINAY, SANTA MARIA CHI, CHENKU, PACABTUN, COSGAYA, MIRAFLORES, MORELOS, SAN JOSE TZAL, SAC NICTE, SITPACH, CHICH SUAREZ, CHICHEN ITZA, MANUEL CRESCENIO REJON, CHABLEKAL, MELITON SALAZAR, MOLAS, VERGEL, SAN ANTONIO KAUJA, AZCORRA, AVILA CANACHIO, CASTILLA CAMARA, INDUSTRIAL, PENSIONES, YUCALPETEN, CINCO COLONIAS, SIERRA PAFCAL, SAMBUJA, FCO I MARERO, NORA QUINTANA, FIDEL VELAZQUEZ, FCO. DE MONTEJO |
| APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON HERBICIDAS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 100% | 0 | 0 | PRODUCTOR | 150 | 150 | 100% | SE APOYO A LOS PRODUCTORES CON BELGOSATO Y FIPOL. LOS BENEFICIARIOS SON DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS COMISARIAS DE XOHUAYAN, EMILIANO ZAPATA Y XUL. |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 1,628,290 | 1,628,290 | 1,628,290 | 1,628,290 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 210,480 | 210,480 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPO PARA LOS POLICIAS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 40,420 | 40,420 | 40,420 | 40,420 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 60 | 60 | 100% | EL EQUIPO CONSTA DE BOTAS, UNIFORMES, Y GORRAS. |
| COMPRA DE MATERIAL DE BACHEO | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 237,327 | 237,327 | 237,327 | 237,327 | 100% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 240 | 240 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 309,293 | 309,293 | 309,293 | 309,293 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE COMPRO BALASTROS, LAMPARAS, FOTOCELDAS, SOQUETS, CABLES, CINTAS, ETC. |
| COMPRA DE SENALAMIENTOS DE TRANSITO | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 40,627 | 40,627 | 40,627 | 40,627 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 5 | 5 | 100% | SE COMPRARON SENALAMIENTOS DE TRANSITO DE (ALTOS, SEDA EL PASO, TOPES, PRECAUCION DE ESCUELAS, PASOS PEATONALES, ECT.) |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 49,807 | 49,807 | 49,807 | 49,807 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 14 | 14 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 398,121 | 398,121 | 398,121 | 398,121 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 4 | 4 | 100% | NO. CREDITO 6224 MONTO \$7,000,000.00 REGISTRADO EL 24/ABR/2006 EN EL REGISTRO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CONSTITUTIVAS DE DEUDA PUBLICA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN. INSCRIPCION 108/2006 DEL REGISTRO DE OBLIGACIONES Y EMPRESTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE LA SHCP. 117 PAGOS MENSUALES PARA AMORTIZAR LA DEUDA. HASTA EL 2009 YA SE HAN REALIZADO 42 PAGOS. FALTA REALIZAR 75 PAGOS PARA AMORTIZAR LA DEUDA. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 4,064,631 | 4,064,631 | 4,064,631 | 4,064,631 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 9 | 9 | 100% | |
| COMPRA DE GASOLINA PARA VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16,497 | 16,497 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 38,665 | 38,665 | 38,665 | 38,665 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 9 | 9 | 100% | |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 1462-03 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 179,828 | 179,828 | 179,828 | 179,828 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 1462-03 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$ 1,958,572.46 Y ES UN ABONO AL PRESTAMO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 890-85 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 5,745 | 5,745 | 5,745 | 5,745 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 890-85 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$64,871.13 Y ES UN ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 3884-93 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 404,657 | 404,657 | 404,657 | 404,657 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 3884-93 DE FECHA FIRMADO EL 6 DE JUNIO DE 2004 CON UN MONTO TOTAL \$2,050,000.00 ES ABONO A CREDITO TOTAL DE BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 6180-84 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 2,109,448 | 2,109,448 | 2,109,448 | 2,109,448 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS (BANOBRAS) CON N° DE REFERENCIA 6180-84 DE FECHA FIRMADO EL 27 DE MARZO DE 2006 CON TOTAL \$ 13,800,000.00 ESTE PAGO ES ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 7508-91 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 943,732 | 943,732 | 943,732 | 943,732 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO EN ESTA ADMINISTRACION ADQUIRIDO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 7508-91 DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2008 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 30,000,000.00 Y ESTE ES UN ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 878-45 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 37,951 | 37,951 | 37,951 | 37,951 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 878-45 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$431,297.74 Y ES UN ABONO TOTAL A BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 880-19 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 29,579 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 880-19 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO \$331,787.49 Y ES UN ABONO TOTAL A BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 881-79 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 47,239 | 47,239 | 47,239 | 47,239 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE LA ADMINISTRACION PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 881-79 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL DE \$530,627.99 Y ES UN ABONO TOTAL DE BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 882-42 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 33,806 | 33,806 | 33,806 | 33,806 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ADQUIRIDO EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 882-42 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO \$462,000.00 ABONO A PRESTAMO DE BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 883-05 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 17,795 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS N° DE REFERENCIA 883-05 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$ 252,000.00 Y ESTE ES UN ABONO A CUENTA TOTAL DEL CREDITO CON BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 885-28 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 6,651 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 885-28 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$72,988.85 ESTE PAGO ES ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 887-61 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 7,460 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 887-61 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$ 82,941.87 Y ES UN ABONO AL PRESTAMO |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 888-14 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 19,615 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 888-14 DE FECHA FIRMADO 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO DE \$ 264,600.00. ES UN ABONO A CREDITO TOTAL DE BANOBRAS. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS N° 889-74 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 18,268 | 18,268 | 18,268 | 18,268 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO EN ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON N° DE REFERENCIA 889-74 DE FECHA FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO \$252,000.00 Y ESTE ES UN ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS NO. 884-65 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 7,957 | 7,957 | 7,957 | 7,957 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE EMPEZO A PAGAR EN ADMINISTRACIONES PASADAS FIRMADO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS (BANOBRAS) CON N° DE REFERENCIA 884-65 DE FECHA FIRMADO 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON TOTAL \$ 89,577.22 ESTE PAGO ES ABONO AL PRESTAMO ADQUIRIDO. |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS NO.910-13 UDIS | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 446,214 | 446,214 | 446,214 | 446,214 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | ESTE CREDITO SE ESTA PAGANDO DESDE ADMINISTRACIONES PASADAS YA QUE EL CONTRATO FUE FIRMADO CON EL BANCO BANOBRAS CON NO. DE REFERENCIA 910-13 UDIS DE FECHA DE CONTRATO FIRMADO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 1997 CON UN MONTO TOTAL \$ 1,958,572.46 Y ES UN ABONO A CREDITO TOTAL DE BANOBRAS. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 9,503,601 | 9,503,601 | 9,503,601 | 9,503,601 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL PAGO REALIZADO A LA CFE CAMBIO YA QUE SE QUE EN ESTE AÑO SE TERMINO DE PAGAR EL CONVENIO QUE SE TENIA CON LA CFE QUE INICIO DESDE EL 03 DE MAYO DE 2007 Y SE TERMINO DE PAGAR EL 26/05/09, CERRANDO EL EJERCICIO 2009 PARA EL PAGO DE CFE. |
| PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 23,230 | 23,230 | 23,230 | 23,230 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 3 | 3 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 24,035 | 24,035 | 24,035 | 24,035 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 4 | 4 | 100% | |
| PAGO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | RURAL | 740,068 | 740,068 | 740,068 | 740,068 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 16,000 | 16,000 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 96,404 | 96,404 | 96,404 | 96,404 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | SE HAN COMPRADO LAMPARAS, CABLERIA Y BALASTROS PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO |
| COMPRA DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 16,725 | 16,725 | 16,725 | 16,725 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 9 | 9 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 4 | 4 | 100% | |
| PAGO DE COMISIONES BANCARIAS A HSBC MEXICO SA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | NO HUBIERON INTERESES GENERADOS EN ESTA CUENTA Y LAS COMISIONES BANCARIAS SON POR EL USO DE BANCA POR INTERNET Y POR LA CERTIFICACION DE CHEQUES PARA LOS PAGOS A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 581,254 | 581,254 | 581,254 | 581,254 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 204,639 | 204,639 | 204,639 | 204,639 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 25,580 | 25,580 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POLICIA | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 69,828 | 69,828 | 69,828 | 69,828 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN: UNIFORMES, ZAPATOS, RADIO Y OTROS ACCESORIOS. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | Avance % 5/3 | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 54,639 | 54,639 | 54,639 | 54,639 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 16 | 16 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE. | 68-SINANCHE | SINANCHE | URBANO | 284,573 | 284,573 | 284,573 | 284,573 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 86,740 | 86,740 | 86,740 | 86,740 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 10,842 | 10,842 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 328,225 | 328,225 | 328,225 | 328,225 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 289,505 | 289,505 | 289,505 | 289,505 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 36,190 | 36,190 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POLICIA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 24,108 | 24,108 | 24,108 | 24,108 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | ESTE GASTO FUE EN LA COMPRA DE UNIFORMES,ZAPATOS,BATERIAS DE RADIO Y OTROS ACCESORIOS PARA 12 POLICIAS. |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 292,712 | 292,712 | 292,712 | 292,712 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN LAMPARAS,BALASTROS,FOTOCELDAS,CABLERIA Y OTROS ACCESORIOS. |
| COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 7,046 | 7,046 | 7,046 | 7,046 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN:PINTURA,CEMENTO,RODILLOS Y OTROS ACCESORIOS. EL TRABAJO LO REALIZO PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 117,809 | 117,809 | 117,809 | 117,809 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 8 | 8 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE. | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 1,428,021 | 1,428,021 | 1,428,021 | 1,428,021 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 301,227 | 301,227 | 301,227 | 301,227 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 39,019 | 39,019 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 9,324 | 9,324 | 9,324 | 9,324 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 9 | 9 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 208,265 | 208,265 | 208,265 | 208,265 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 26,820 | 26,820 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 108,264 | 108,264 | 108,264 | 108,264 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 12 | 12 | 100% | SE MANIFIESTA TODO EL AÑO FISCAL. SE COMPRARON 440 FOCOS AHORRADORES DE 65 WTS. CABLE, FOTOCELDAS Y BALASTROS. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 128,730 | 128,730 | 128,730 | 128,730 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 8 | 8 | 100% | SE MANIFIESTA TODO EL AÑO FISCAL |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 338,888 | 338,888 | 338,888 | 338,888 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 10 | 10 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 492,828 | 492,828 | 492,828 | 492,828 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 61,603 | 61,603 | 100% | |
| PAGO DE CREDITO DE FIDE | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 89,593 | 89,593 | 89,593 | 89,593 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 5 | 5 | 100% | ESTE CREDITO FUE CONTRATADO POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2004-2007 CON EL FIDE SEGUN REFERENCIA N° SM2-112/04 POR CAMBIO DE LUMINARIAS POR UN IMPORTE DE \$ 322,536.24 Y QUE A LA FECHA POR NO CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES,EL MUNICIPIO UNICAMENTE A PODIDO, A LA FECHA, PAGAR LA CANTIDAD DE 179,186.8(INCLUYENDO LO AQUI REPORTADO). |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 821,953 | 821,953 | 821,953 | 821,953 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA C.F.E. | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 4,556,251 | 4,556,251 | 4,556,251 | 4,556,251 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 446,000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 49,555 | 49,555 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A CFE | 91-TINUM | TINUM | URBANO | 1,458,532 | 1,458,532 | 1,458,532 | 1,458,532 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 8 | 8 | 100% | POR FALTA DE RECURSOS EN FORTALECIMIENTO, SOLO SE REALIZARAN 8 PAGOS A CFE, LOS DEMAS PAGOS SE REALIZARAN CON OTROS RECURSOS. |
| ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHICULO OFICIAL | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 4 | 4 | 100% | LAS LLANTAS LAS UTILIZA UN VEHICULO ASIGNADO A LA SEGURIDAD PUBLICA. |
| COMPRA DE RADIOS PARA LA POLICIA | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 54,768 | 54,768 | 54,768 | 54,768 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 8 | 8 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 51,255 | 51,255 | 51,255 | 51,255 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 3 | 3 | 100% | SON TRES VEHICULOS OFICIALES A LOS CUALES SE LES DA MANTENIMIENTO CON ESTE RECURSO, DEBIDO A QUE SON LOS QUE ESTAN ASIGNADOS AL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 770,780 | 770,780 | 770,780 | 770,780 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | |
| PAGOS A TELMEX | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 12,098 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 6 | 6 | 100% | ESTE SERVICIO ES NUEVO, TIENE 6 MESES DE CONTRATADO. |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 69,264 | 69,264 | 69,264 | 69,264 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 8,790 | 8,790 | 100% | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 154,252 | 154,252 | 154,252 | 154,252 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 3 | 3 | 100% | EN LOS TRES LOTES SE COMPRARON LAMPARAS,BALASTROS,HERRAJES,CABLES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 750,065 | 750,065 | 750,065 | 750,065 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO DE UNIFORMES DE POLICIAS | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 12 | 12 | 100% | |
| COMPRA DE ANTENAS Y BATERIAS PARA RADIOPORTATIL PARA POLICIAS | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON 30 ANTENAS Y 30 BATERIAS PARA RADIOPORTATIL PARA POLICIAS |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 1,932,000 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 252,000 | 252,000 | 100% | |
| COMPRA DE UN ALCOHOLIMETRO PARA POLICIAS | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 182,171 | 182,171 | 182,171 | 182,171 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 47 | 47 | 100% | 47 VEHICULOS DE LOS CUALES : 15 MOTO PATRULLAS,2 CUATRIMOTOS,23 CAMIONETAS Y CARRO PATRULLAS,7 AMBULANCIAS,EN CABECERA Y COMISARIAS. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 11,300,000 | 11,300,000 | 11,300,000 | 11,300,000 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO LABORAL | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 307,242 | 307,242 | 307,242 | 307,242 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 1 | 1 | 100% | N° EXPEDIENTE 13/2005 DEMANDA PROMOVIDA POR JOSEFINA ALEJANDRA CABRERA FRIAS.FECHA 05 DE JUNIO DE 2009 |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 476,029 | 476,029 | 476,029 | 476,029 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 61,821 | 61,821 | 100% | NINGUNA |
| COMPRA DE EQUIPAMIENTO DE POLICIA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 83,717 | 83,717 | 83,717 | 83,717 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 25 | 100% | ESTE GASTO FUE PARA LA COMPRA DE ZAPATOS, UNIFORMES,GAS PIMENTA,TONFAS.ETC. PARA 25 POLICIAS. |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO. | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 128,652 | 128,652 | 128,652 | 128,652 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN LAMPARAS, BALASTROS,FOTOCELDAS,CABLERIA.ETC. |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 3,291,239 | 3,291,239 | 3,291,239 | 3,291,239 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | NINGUNO |
| FAM | | | | 307,685,450 | 290,035,702 | 290,035,702 | 181,251,802 | 62% | 114,676 | 7,813 | | 1,185,430 | 193,372 | 16% | |
| ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL FAM 2009 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 158,285,650 | 158,285,650 | 158,285,650 | 137,679,057 | 87% | 114,676 | 7,513 | PERSONA | 195,180 | 193,285 | 99% | META - LOS SERVICIOS SON A POBLACION ABIERTA Y CAUTIVA POR LO QUE VARIA SEGUN SOLICITUDES DE LA POBLACION, DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA POR LA INFLUENCIA HUBO UNA DISMINUCION DE OTORGAMIENTOS DE APOYOS POR LOS CIERRES DEL SISTEMA ESCOLAR |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION FAM BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 109,889,800 | 92,240,052 | 92,240,052 | 43,572,745 | 47% | 0 | 0 | ESCUELA | 250 | | 87 | 35% |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 990,000 | 990,000 | 990,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 990,000 | 0 | 0% | INSTALACION DE CORTINAS CICLONICAS PARA LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE |
| CAMPUS DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO (CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,095,000 | 4,095,000 | 4,095,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO(CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y MODULO DE AULAS PARA LA FACULTAD DE ARQUITECTURA) |
| CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICAS -ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA Y AULAS PARA LA FACULTAD DE ANTROPOLOGIA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 34,425,000 | 34,425,000 | 34,425,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE CIENCIAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y HUMANIDADES * CONSTRUCCION DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA EN EL CAMPUS * CONSTRUCCION DE BLOQUE DE AULAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLOGICAS |
| FASP | | | | 151,603,086 | 149,603,086 | 151,603,086 | 123,349,086 | 82% | 191,660 | 0 | | 33,243 | 17,832 | 54% | |
| EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 50-MERIDA | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PATRULLAJE | 10,000 | 3,200 | 32% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION |
| ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 82,684,839 | 82,684,839 | 82,684,839 | 64,338,610 | 78% | 0 | 0 | OTROS | 15,582 | 12,260 | 79% | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 3,266,659 | 3,266,659 | 3,266,659 | 2,475,912 | 76% | 0 | 0 | OTROS | 5,880 | 830 | 14% | |
| SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 217,350 | 57% | 0 | 0 | PERSONA | 6 | 6 | 100% | |
| COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 96,083 | 96,083 | 96,083 | 96,083 | 100% | 0 | 0 | PERSONA | 68 | 68 | 100% | |
| PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 60,077,074 | 60,077,074 | 60,077,074 | 54,287,719 | 90% | 0 | 0 | OTROS | 1,683 | 1,452 | 86% | |
| INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009). | 1-ABALA | | | 3,098,431 | 3,098,431 | 3,098,431 | 1,933,412 | 62% | 191,660 | 0 | OTROS | 24 | 16 | 67% | INTERESES DE TODOS LOS PROGRAMAS |
| FAETA | | | | 58,086,733 | 58,740,101 | 59,086,733 | 57,568,406 | 98% | 89,945 | 0 | | 10 | 10 | 100% | |
| EDUCACION TECNOLOGICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACION PROFESIONAL TECNICO-BACHILLER SERVICIOS PERSONALES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 55,148,608 | 54,801,976 | 55,148,608 | 53,869,936 | 98% | 0 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO POR \$346,632.00 CORRESPONDE A MODIFICACION DEL PRESUPUESTO COMO COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC. 2009; SE CONTABILIZO EN DIC. 2009 PERO SE ESPERA SU MINISTRACION EN ENE. 2010. LA INFORMACION EN EL APDO. DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL RENGLON DEL EJERCIDO, ES BASTANTE PROXIMA A LA REALIDAD, YA QUE FUE TOMADA DE UN PRECIERRE CONTABLE A DICIEMBRE DE 2009, CABE SEÑALAR, QUE EN EL CASO DE HABER REMANENTE SERVIRIA PARA EL PAGO DE PRESTACIONES DE RETIRO DEL PERSONAL, YA QUE NO CONTAMOS CON UN FONDO PARA ESTA CONTINGENCIA. |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDUCACION PROFESIONAL TECNICO-BACHILLER GASTOS DE OPERACION | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 3,938,125 | 3,938,125 | 3,938,125 | 3,698,470 | 94% | 89,945 | 0 | OTROS | 5 | 5 | 100% | LA INFORMACION EN EL APDO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL RENGLON DEL EJERCIDO, ES PROXIMA A LA REALIDAD YA QUE FUE TOMADA DE UN PRECIERRE CONTABLE A DICIEMBRE DE 2009. |
| FAFEF | | | | 330,699,624 | 270,887,145 | 330,699,714 | 255,102,088 | 94% | 962,667 | 962,667 | | 579,334 | 602,524 | 87% | |
| INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---------------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SINHUNCHEN,TRAMO 0+000-2+500(APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 1,397,620 | 1,397,519 | 1,397,520 | 1,397,519 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15,500 | 15,500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336 |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PEBA-SINHUNCHE,TRAMO 0+000-2+500(TERMINACION) | 1-ABALÁ | SIHUNCHÉN | RURAL | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 246,535 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15,500 | 15,500 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:336 |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL,INSTALACIONES HIDRAULICAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE BOMBA SUMERGIBLE, VALVULAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMA DE RIEGO(CONCLUSION) | 100-UUCU | UCU | URBANO | 30,000 | 29,488 | 30,000 | 29,488 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 |
| CONSTRUCCION DE BARRERA CENTRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PUENTE AV. ZACHUÁ ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM 7+466 | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1,727,376 | 0 | 1,727,376 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332 |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KANXOC-SIDRAKIN,TRAMO 0+000-17+780 Y ACCESO A SIDRAKIN (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO MODIFICADO) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 11,801,872 | 11,801,688 | 11,801,672 | 11,801,688 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 113,059 | 113,059 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:2791 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 3,396,556 | 3,396,556 | 3,396,556 | 1,218,850 | 36% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 87)BENEFICIANDO A 507 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS. |
| ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 525,000 | 0 | 525,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES DE XKEKEN Y SAMULA | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 17,000,000 | 17,495,667 | 17,000,000 | 17,495,667 | 100% | 512,667 | 512,667 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). PROYECTO REPROGRAMADO CON INCREMENTO DE RECURSOS AUTORIZADOS POR UN MONTO DE \$ 9,900,000.00 PARA QUEDAR POR UN TOTAL DE \$ 17,000,000.00 APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR \$ 512,667.00 PARA UN TOTAL DE \$ 17,512,667.00 NO. DE BENEFICIARIOS 66,863.00 |
| SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL DE VALLADOLID (RESCATE DE FACHADAS) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,125,000 | 2,122,875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). No. DE BENEFICIARIOS: 66,863 |
| SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,496,500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). PROYECTO: SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO. HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL). No. DE BENEFICIARIOS: 66,863 |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO (TRABAJO DE PINTURA EN MUROS INTERIORES) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABA | 104-YAXCABA | YAXCABA | URBANO | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MUNICIPIO DE CELESTUN | 11-CELESTUN | CELESTUN | URBANO | 712,173 | 709,372 | 712,173 | 709,372 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,414 | 2,414 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 Y 1,609.20 ML DE GUARNICIONES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MUNICIPIO DE CUCUNUL | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 712,173 | 708,301 | 712,173 | 708,301 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,075 | 2,075 | 100% | 1,383.74 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CAMINO A UNIDAD GANADERA DE TICOP,TRAMO:0+000-2+385 Y RAMAL 0+000-1+082(LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO)(BENEFICIANDO A 90 PRODUCTORES) | 2-ACANCEH | TICOPO | RURAL | 2,143,474 | 2,128,152 | 2,143,474 | 2,128,152 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 15,713 | 15,713 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:10720 |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJO DE PINTURA EN MUROS LATERALES EN EL EXTERIOR) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO | 20-CHICXULUB PUEBLO | CHICXULUB PUEBLO | URBANO | 120,000 | 0 | 120,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTO BENEFICIARA A 1000 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DEL TEMPLO DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILA | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100) | 27-DZIDZANTUN | DZIDZANTUN | RURAL | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 140,916 | 9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 2% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y ADQUISICION DE 300 MESAS DE TRABAJO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 100)BENEFICIANDO A 377 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |
| CONSTRUCCION DE 10 CAJAS PARA DRENAJE PLUVIAL | 31-DZONCAUICH | DZONCAUICH | URBANO | 62,072 | 62,072 | 62,072 | 62,072 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 4,000,000 | 4,448,000 | 4,000,000 | 4,448,000 | 100% | 450,000 | 450,000 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO. APLIC. DE RENDIMIENTOS BANCARIOS AL PROYECTO POR \$ 450,000.00 PARA UN TOTAL DE \$ 4,450,000.00 No. DE BENEFICIARIOS 10,000.00 |
| CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO (CBTA 165) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 2,160,924 | 2,160,924 | 2,160,924 | 193,772 | 9% | 0 | 0 | AULA | 2 | 0 | 7% | CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA Y DEL TALLER DE AGROINDUSTRIAS EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 165). BENEFICIANDO A 1021 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |
| ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| IZAMAL 2DA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HISTORICO.-IMAGEN URBANA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 4,995,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009).-2DA. FASE DEL PROG. INT. PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HIST. DE IZAMAL PBO. MAGICO.-IMAGEN URBANA.-CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO. No. DE BENEFICIARIOS: 23,008 |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | CONSISTENTE EN LA AREAS DE ADMINISTRACION, RECEPCION, SALA DE ESPERA, AREA DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA DE LA POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, AREAS DEL GUARDA, ENFERMERIA, LOCUTORIOS, ARCHIVO, BODEGA, SITE, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS DEL PERSONAL Y BAÑOS PUBLICOS (TRABAJO DE MEDIA TENSION, VOZ Y DATOS Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 48 X 75-A (PASO PEATONAL CROC) | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 105,000 | 69,010 | 105,000 | 69,010 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 350 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CRE) CONSTRUCCION DE CUARTO DE ESQUERDINOS,TRABAJO DE ALBANILERIA, CARPINTERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 480,465 | 450,967 | 480,465 | 450,967 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1,200 PERSONAS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 101,740 | 0 | 101,740 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | MANTENIMIENTO DEL AREA DE JUEGOS Y CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA INFANTIL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA) AV. FELIPE CARRILLO PUERTO EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y POZO DE CAPTACION DE 38 MTS. DE PROFUNDIDAD Y 12" DE DIAMETRO EN EL COMPLEJO DE REHABILITACION INFANTIL (NUEVO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 795,252 | 794,153 | 795,252 | 794,153 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:250 LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO MINISTRADO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.341409 |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE BEISBOL (TRAZO Y NIVELACION, DESPALME DE TERRENO, CORTE, FORMACION DE TERRAPLEN FORMACION SUB BASE DE 15CM) (1RA ETAPA) | 50-MERIDA | SAN ANTONIO | RURAL | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBALL EN LA COL. EL ROBLE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 508,696 | 484,944 | 508,696 | 484,944 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26-C NUMERO 4004 X 36 Y 37 (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, RELLENOS DE PISOS DE CONCRETO PINTURA Y ESTRUCTURAS PARA TABLEROS) EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA, BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (TRABAJOS DE REUBICACION E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 280,000 | 255,556 | 280,000 | 255,556 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 45% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA CABLE Y EQUIPOS) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTO BENEFICIARA A 2,000 USUARIOS |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO DE 4" 3/4" | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 965,129 | 965,129 | 965,129 | 965,129 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS LINEALES | 2,425 | 2,425 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE QUE CONSISTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLE INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO DE 4" 3/4", TEE PVC HID. 4" X 2 1/2", CODO PVC HID. DE 4" EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4", VALVULA DE CERRADURA DE 4", CAJAS DE OPERACION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL POLIGONO COMPRENDIDO AL NORTE POR LA CALLE 187-A ENTRE 189 Y 58, AL SUR CALLE 191 ENTRE 58 Y 60-A, AL ORIENTE CALLE 58 ENTRE 187-A Y 191, AL PONIENTE CALLE 62 ENTRE 189 Y 187-D DE LA COLONIA GUADALUPANA, NUMERO DE BENEFICIARIOS: 280 FAMILIAS. |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MERIDA | NOC AC | RURAL | 400,000 | 117,948 | 400,000 | 117,948 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTE EN AREA DE ESTACIONAMIENTO, PASILLOS, ANDADORES, BANQUETAS Y TRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "CENTRO DE ARRAIGO" UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJO DE MEDIA TENSION PARA PROPORCIONAR ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL SERVICIO MEDICO FORENSE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,528,764 | 0 | 3,528,764 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, AIRES ACONDICIONADOS, AREA DE AUDITORIO Y CISTERNA) EN LA LOCALIDAD DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 USUARIOS |
| CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL Y AREA DE GIMNACIO EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES(CEAMA) TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, HERRERIA, SUMINISTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 356,523 | 350,429 | 356,523 | 350,429 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | E INSTALACIONES DE MALLA SOMBRA, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA BENEFICIANDO A 1,000 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,820,000 | 4,820,000 | 4,820,000 | 1,023,716 | 22% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 55% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO DE GERICULTURA EN EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CETIS 112) BENEFICIANDO A 1699 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA META AUTORIZADA PARA ESTE PROYECTO SON DOS ANEXOS. |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO DE TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CBTIS 99) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 892,489 | 34% | 0 | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 89% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 1 TALLER DE TURISMO, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO DE TECNOLOGICOS INDUSTRIALES (CBTIS 99) BENEFICIANDO A 2807 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |
| ELABORACION DEL DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL O HORAN (INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 115,500 | 0 | 115,500 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 569,250 | 284,625 | 569,250 | 259,875 | 91% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 40% | |
| ESTUDIO GEOHIDROLOGICO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 528,076 | 0 | 528,076 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PINZON SANCHEZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 147,393 | 134,482 | 147,393 | 134,482 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 391 | 391 | 100% | Y 155.00 DE GUARNICIONES, BENEFICIANDO A 100 USUARIOS ESTA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO ZAZIL HA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MERIDA | KIKTEIL | RURAL | 140,000 | 137,607 | 140,000 | 137,607 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156 ML LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA UNIDAD MORELOS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 160,000 | 67,148 | 160,000 | 67,148 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 820 | 0 | 0% | 179 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 2500 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MERIDA | ONCAN | RURAL | 400,000 | 393,163 | 400,000 | 393,163 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 534 | 534 | 100% | 189 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 500,000 | 439,006 | 500,000 | 439,006 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 567 | 567 | 100% | 156.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIADO A 900 HABITANTES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 50-MERIDA | TIXCACAL | RURAL | 195,322 | 99,168 | 195,322 | 99,168 | 100% | 0 | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 170 | 0 | 0% | 230 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AV. DE INDUSTRIAS NO CONTAMINANTES, FRENTE A LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA UADY (PASO PEATONAL FIUADY) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 200,000 | 189,562 | 200,000 | 189,562 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 816 | 816 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHEUMAN | 50-MERIDA | CHEUMAN | RURAL | 712,173 | 250,000 | 712,173 | 250,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,307 | 2,307 | 100% | 282.25 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO Y BENEFICIANDO 1,500 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS(560M2) | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 155,000 | 0 | 155,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MERIDA | OZUNUNCAN | RURAL | 197,347 | 101,558 | 197,347 | 101,558 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 400 | 0 | 0% | 100 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 50-MERIDA | XCANATUN | RURAL | 145,000 | 142,522 | 145,000 | 142,522 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 469 | 469 | 100% | 278 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA Mulsay | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 110,000 | 32,436 | 110,000 | 32,436 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 594 | 0 | 0% | 130 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA.CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 160,000 | 126,024 | 160,000 | 126,024 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,103 | 1,103 | 100% | 389.00 ML DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA.CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN DAMIAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 90,000 | 88,462 | 90,000 | 88,462 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 560 | 560 | 100% | 98 METROS LINEALES DE GUARNICIONES BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| INSTALACION DE TUBERIA PARA LA ALIMENTACION A LA LAGUNA Y A LA CISTERNA DE RIEGO. TRABAJOS DE MEDIA Y BAJA TENSION | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 850,000 | 0 | 850,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | LÍNEA DE TRANSICIÓN AEREA Y SUBTERRANEA, SUBESTACION DE 150KVA, TRAMITES Y UNIDAD VERIFICADORA) EN EL COMPLEJO DE RAHABILITACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 500 USUARIOS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION ESTADIO DE FUTBOL "CARLOS ITURRALDE" LIMPIEZA GENERAL DE GRADAS Y COLOCACION DE CALENTADORES DE AGUA EN AREA DE VESTIDORES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA SOLIDARIDAD | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 457,828 | 446,187 | 457,828 | 446,187 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 26 NO. 1600 X 85 FRACCIONAMIENTO FIDEL VELAZQUEZ (TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION, ALBAÑILERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA ISOLINA ROSADO DE GRAHAM | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 284,870 | 277,628 | 284,870 | 277,628 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 46 NO. 900 X 55 FRACCIONAMIENTO PACABTUN (TRABAJO DE IMPERMEABILIZACION, ALBAÑILERIA Y CANCELERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 100 ALUMNOS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 457,828 | 446,187 | 457,828 | 446,187 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | CALLE 8 B-NO 218 X 17 Y 21 FRACCIONAMIENTO VERGEL III (TRABAJO DE ALBAÑILERIA, IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERIA Y CARPINTERIA) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS |
| PERFORACION DE 2 POZOS DE INYECCION DE AGUAS TRATADAS EN EL INTERIOR DEL PREDIO UBICADO EN EL TABLAJE 24,795 DE LA CALLE 112 POR 167-I (PLANTA DE TRATAMIENTO) EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 534,252 | 534,252 | 534,252 | 534,252 | 100% | 0 | 0 | 0 POZOS | 2 | 2 | 100% | NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 629 FAMILIAS. |
| PLAN MAESTRO MICROREGIONAL DISEÑO BASICO CONSISTENTE EN PROYECTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 304,750 | 0 | 304,750 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 0 | 0% | PROYECTO GENERAL: SEMBRADO EDIFICIOS, PROYECTO GENERAL DE ESTRUCTURA VIAL, PROYECTO GENERAL DE TRANSPORTE, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION HIDRAULICA, PROYECTO GENERAL SANITARIA, PROYECTO GENERAL DE INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PROYECTO GENERAL INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO |
| PROYECTO GENERAL DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MERIDA | SIERRA PAPACAL | RURAL | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 0 | 0% | |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE CAMPO DE BEIBOL "CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANOS-VESTIDORES" (TRABAJO DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y | 50-MERIDA | TIXCACAL | RURAL | 504,878 | 496,051 | 504,878 | 496,051 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | SANITARIAS, PINTURA, RELLENO Y NIVELACION DEL CAMPO, SUM. E INSTALACION DE PASTO) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL TEATRO MERIDA EN AREA DE SERVICIOS SANITARIOS Y TEATRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,121,236 | 0 | 2,121,236 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE TRABAJOS PRELIMINARES, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ALBAÑILERIA, PISOS, RECUBRIMIENTOS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| REMODELACION DEL AREA DE COSTOS EN LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES (TRABAJO DE ALBAÑILERIA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 300,000 | 282,777 | 300,000 | 282,777 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 50% | BENEFICIANDO A 1,000 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DE CAMINO A U.A. SIGLO XXI DE MOCOCHA | 51-MOCOCHA | MOCOCHA | URBANO | 1,166,348 | 1,166,149 | 1,166,348 | 1,166,149 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 7,174 | 7,174 | 100% | EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES:172 LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIÓ MEDIANTE OF.DGVT/2760-09 |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | (ALBAÑILERIA, OBRA EXTERIOR, BANQUETAS Y GUARNICIONES, CANCELERIA Y ALUMINIO, IMPERMEABILIZACION, ILUMINACION EXTERIOR, INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, EQUIPOS ESPECIALES, PERFORACION DE POZOS PLUVIALES)(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 478,170 | 478,170 | 478,170 | 478,170 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,200 HABITANTES |
| ANALISIS DE AGUA Y SEDIMENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE EN PROGRESO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 KCM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,100,042 | 1,100,042 | 1,100,042 | 1,100,042 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 12 | 12 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA RED DE MEDIA Y BAJA TENSION, ALUMBRADO PUBLICO Y SISTEMA DE TIERRA FISICA CONSISTENTE, SUM. E INS. DE POSTES DE CONCRETO DE 12-750 KCM2 SUM. INS. DE ESTRUCTURAS CON DISPOSITIVOS RP-10-CGF. RP10. PARA 34.5KV, VS20, VA20, VR20, RD20, 11TR28 PARA BANCO DE ALUMBRADO TODAS ESTAS ESTRUCTURAS SON PARA 34KV Y CONDUCTORES CABLE DE ALUMINIO DESNUDO TIPO AAC-000, CABLE DE ALUMINIO DES. TIPO AAC-10, SUM. E INS. DE TRASNIF. MONOFASICO, DE 50 KVA Y 37.5 KVA INC EXC. DE CANCOS DE TUBO PAD DE 3". CABLE PARA LA ALIMENTACION EN BIT TRIPLEX XLP 600VOLTS DE ALUMINIO 2-3/0, 1-1/0 ALUMBRADO INC. TRANSF. MONOFASICO DE 10KVA LUMINARIO DE OVIS DE 100WATTS, VSAP A 220 VOLTS AUTOBALASTRADO, POSTE METALICO DE 4" DE 1 BRAZO BASE DE CONCRETO DE 35 X 35CMS, REGISTRO PREF. DE 30X30X40 TIERRA FISICA PERF. DE POZO DE 3" HASTA MANTO FREATICO CON CU DE 1/0" EN LA CALLE 60 A LA CALLE 60-C Y CALLE 55 A LA 57 PARA LA PRIMERA ETAPA DEL FRACC. FLAMBOYANES, NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS. |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLER INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 329,838 | 329,838 | 329,838 | 329,838 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS LINEALES | 518 | 518 | 100% | A FALTA DE CARACTERES EN EL CAMPO NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS, TUBERIAS DE PVC HIDRAULICO CON COPLER INTEGRAL TIPO ANGER DE 2 1/2", 4" Y 8" Y PIEZAS ESPECIALES: TEE DE FO FO DE 4"x4", TEE PVC HD, 4"x2" 1/2", CODO PVC HD, DE 4" TAPON PARA TUBERIA DE PVC HD, DE 2 1/2", JUNTA GIBALUT DE 4", EXTREMIDAD BRINDADA DE PVC DE 4", VALVULA DE COMPUESTA DE 4", CALAS DE OPERACION DE VALVULAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 55 POR LA CALLE 60 C Y 60 A CALLE 55 D POR 60 C Y 60 A, CALLE 57 POR 60 A Y 60 B EN EL FRACC. CAMPESTRE, FLAMBOYANES, BENEFICIARIOS: 44 FAMILIAS. |
| CONSTRUCCION DE UN MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MAT. DE REASIG. DE RECS. 2009). CANCELADO.-POR RECANALIZACION DE FONDO A FIES-08. |
| CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PUERTO DE PROGRESO, CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MUELLE DE CONCRETO EN PROGRESO YUCATAN, | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | INCLUYE UNA PASARELA DE ACCESO CON UNA SECCION DE 6.6 ML DE ANCHO POR 240 ML DE LONGITUD Y UNA PLATAFORMA DE 11.36 ML DE LARGO CON BITAS DE ACERO Y DEFENSAS DE HULE TIPO V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, ESTADO DE YUCATAN (AMPLIACION DE 80 METROS LINEALES, PILAS, PERFORACIONES, CABEZALES, TRABELOSAS, POSTES DE LUZ Y LUMINARIAS) BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR (CETMAR 17) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 3,160,000 | 3,160,000 | 3,160,000 | 984,165 | 31% | 0 | 0 | 0 AULA | 4 | 2 | 48% | CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 2 ENTRE ELJES CADA UNA Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO COMPUTO, BENEFICIANDO A 803 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES YUCALPETEN PERO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO. |
| ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE LA POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 395,000 | 158,000 | 395,000 | 158,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 1 | 50% | |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (MALECON INTERNACIONAL) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORD. EN MAT. DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009). PROYECTO CANCELADO. |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE ACCESO Y ESCOLLERA EN EL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 72 288 M3 INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO EN LA LOC Y MPIO DE RIO LAGARTOS | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 5,507,843 | 0 | 5,507,843 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,000 USUARIOS |
| TRABAJOS DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIF. EN LUZ Y SONIDO DE LA ZA DE UXMAL | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009).-(EL PROYECTO SE UBICA EN EL MPIO. DE SANTA ELENA EN LA LOCALIDAD DE RUINAS DE UXMAL EN EL EDO. DE YUC. PROYECTO CANCELADO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 551,795 | 551,795 | 551,795 | 551,795 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,130 HABITANTES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MUNICIPIO DE TEMOZON | 85-TEMOZON | TEMOZON | URBANO | 712,173 | 708,089 | 712,173 | 708,089 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,414 | 2,414 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES Y BENEFICIANDO A 1,500 |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA EDUCACION INICIAL | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 95,131 | 95,131 | 95,131 | 95,131 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE USOS MULTIPLES | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 355,493 | 355,493 | 355,493 | 355,493 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN PISTE TINUM YUCATAN | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 895,200 | 99% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION Y REASIGNACION DE RECURSOS(2009), No. DE BENEFICIARIOS:75,000 |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 591,953 | 591,953 | 591,953 | 591,953 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 2 | 2 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,338 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL | 95-TIXPEHUJAL | TIXPEHUJAL | URBANO | 451,813 | 451,813 | 451,813 | 451,813 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14) | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 1,285,099 | 32% | 0 | 0 | AULA | 5 | 3 | 62% | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS Y 1 TALLER DE COMPUTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO (CBTA 14)BENEFICIANDO 753 ALUMNOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS | 30-DZITAS | DZITAS | URBANO | 202,039 | 202,039 | 202,039 | 202,039 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,222 | 2,222 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,826 HABITANTES |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES C. 25 X 26 Y 28, 23 X 24 Y 26, 22 X 25 Y 31, 24 X 23 Y 25, 14 X 19 Y 21 | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 196,903 | 196,903 | 196,903 | 196,903 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,125 | 4,125 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCOCHA TOO, TRAMO 9+000-3+855 | 51-MOCOCHA | TOO | RURAL | 3,016,593 | 329,827 | 3,016,593 | 329,827 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 4 | 0 | 5% | NUM. DE BENEFICIARIOS:172 |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO KM.62.5 E.C.(MUNA-PETO)-CEPEDA PERAZA,TRAMO:9+069-1+346 | 79-TEKAX | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,649,543 | 1,014,635 | 1,649,543 | 1,014,635 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5,628 | 1,970 | 35% | NUMERO DE BENEFICIARIOS:522 |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION POXILA, MUNICIPIO DE UMAN, TRAMO 1, TRAMO 2, Y TRAMO 3 | 101-UMAN | POXILA | RURAL | 56,188 | 56,188 | 56,188 | 56,188 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 801 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE), EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EMPORIO TRAMO 1 Y C-4 X 29 Y 39 COL. SAN FELIPE II. | 101-UMAN | UMAN | URBANO | 49,064 | 49,064 | 49,064 | 49,064 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3 | 3 | 100% | BENEFICIARIOS 50 |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JOSE, UBICADAS EN EL KM 2+900 DE LA CARRETERA DZEMUL - XTAMPU. | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 29,895 | 29,895 | 29,895 | 29,895 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DE PROYECTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL. BENEFICIARIOS 3062 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN C-27 X 36 Y 38, C-26 ANTIGUA CARRETERA A MANI, COL.SANTIAGO ESCUELA COBA SALIDA A PENCUYUT, C-13 X 24 Y C-23 | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 213,325 | 213,325 | 213,325 | 213,325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 53 | 53 | 100% | CAMINO A PLAN CHAC. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 9601 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ACU C-21 SALIDA A CEPEDA, C-18 X 16, C-15 X 16, CALCEYOK Y C-16 X 21 A. | 33-HALACHO | SANTA MARIA ACU | RURAL | 84,525 | 84,525 | 84,525 | 84,525 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 21 | 21 | 100% | SALIDA A CAMBACHEN. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 1349 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOMUN C-30 X 25 Y 27, C-30-A X 27, C-26 X 21 Y 23, C-8 X 19 Y 15, C-21 X 10 Y 9, C-16, C-14 X 25 Y 27, C-25 X 18 Y 20. | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 273,700 | 273,700 | 273,700 | 273,700 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 68 | 68 | 100% | C-27 X 22 Y 24, C-29 X 22 Y 24, C-25 X 12 Y 14, C-25 X 10 Y 12, C-26 X 28 X 15 Y 13, C-16 X 11 Y 13 Y C-13 X 14 Y 16. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 5826 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB,AMPLIACION 1 Y AMPLIACION 2. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 38-HUNKANAB | HUNKANAB | RURAL | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 10 | 10 | 100% | BENEFICIARIOS 446 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOLCA. | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 177,100 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 44 | 44 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DEL PROYECTO, C-17 X 24 Y 26, C-11 X 18 Y 24, C-13 X 22 Y 24, C-12 X 12 Y 17, C-25 X 18 Y 22 Y C-13 X 16 Y 14 (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) BENEFICIARIOS 1916 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD KOPOMA, C-29 X 29 Y 23-A, C-21 X 24, C-16 X SALIDA A MERIDA, C-12 X 23 Y 26, C-18 X 13 Y C-17 X 8 Y 16 (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 45-KOPOMA | KOPOMA | URBANO | 120,750 | 120,750 | 120,750 | 120,750 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 30 | 30 | 100% | BENEFICIARIOS 1819 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE MANI, C-19 X 24 Y 22, C-32 X 19 Y 21, C-21 X 30 Y 32 Y C-21 X 32 Y 34, C-22 X 23 Y 26, C-21 X 20 Y 22, C-27 X 30 Y 32. | 47-MANI | MANI | URBANO | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 40 | 40 | 100% | CONTINUACION DE PROYECTO C-30 X 27 Y 29, Y C-32-A X 27 Y 29, (COMPLEMENTO A LA APORTACION AL CONVENIO C.D.I.)BENEFICIARIOS 3915 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE GRANADA, A UNA CUADRA DEL PARQUE DE GRANADA Y SALIDA DE GRANADA CARRETERA A HALACHO-MAXCANU. | 48-MAXCANU | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 20,125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI BENEFICIARIOS427 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA UBICADO EN LA CALLE 20 X 17 Y 19 EN LA LOCALIDAD DE MAXCANU, MUNICIPIO DE MAXCANU. | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 21,948 | 21,948 | 21,948 | 21,948 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 25 |
| AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO EN LA CALLE -14 (ACCESO AL COLEGIO DE BACHILLERES) EN LA LOCALIDAD DE CHOLLUL, MUNICIPIO DE MERIDA. | 50-MERIDA | CHOLLUL | URBANO | 387,623 | 387,623 | 387,623 | 387,623 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 500 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. FIDEL VELAZQUEZ C-38 X 95 Y 95 MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 26,532 | 26,532 | 26,532 | 26,532 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DEL DIF ESTATAL UBICADO EN LA COL. MARIA LUISA C-20 X 115 Y 117 EN EL MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 24,830 | 24,830 | 24,830 | 24,830 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 35 |
| AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 109,680 | 109,680 | 109,680 | 109,680 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,280 HABITANTES |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CALCEYOK, SALIDA A CANCEMACHEN Y C- 18 X 21-A Y 23. (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 55-OPICHEN | CALCEYOK | RURAL | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | BENEFICIARIOS 1356 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION C-21 X84 Y 84 EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO MUNICIPIO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 679,003 | 679,003 | 679,003 | 679,003 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0 | 0 | 100% | LA META ES 461 KILOMETROS BENEFICIARIOS 5052 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA KM7 CARRETERA DZILAM GONZALEZ -BUCTZOTZ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ (| 6-BUCTZOTZ | BUCTZOTZ | URBANO | 51,330 | 51,330 | 51,330 | 51,330 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIARIOS 7299 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCAL. DE SANAHCAT, C-16 X 23 Y 25, C-10 X 23 Y 21, C-17 X 14 Y 16, C-10 X 17 Y 19, C-17 X 10 Y 8 Y C-18 X19 Y 17. | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1509 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------------|--|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, C-9 X 6 Y 4, C-16 X 15 Y 13, C-7 X 12 Y 14, C-12 X 19 Y 17 Y C-5 X 8 Y 10. | 66-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 189,175 | 189,175 | 189,175 | 189,175 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 1544 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE ZAVALA, C-17 X 30 Y 28, C-25 X 20 Y 22 Y C-21 COL. SANCABA. | 66-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 68,425 | 68,425 | 68,425 | 68,415 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 17 | 17 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 506 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION (MODIFICADO) CALLE 16 X 7 Y 13 C-22 X 33 CRUCERO CALLE 9 X 14 Y 10 C-7 X 22 Y 24 C-28 X 13 Y 19 C-28 X 8 Y 14 Y C-17 X 12 Y 16 | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 2,931,531 | 2,931,531 | 2,931,531 | 2,931,531 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2 | 2 | 100% | EN LA DESCRIPCION DE OBRA FALTO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILA, OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE SUCILA, NO APARECE EN EL SISTEMA EL REG.LON DONDE PIDA BENEFICIARIOS LOS CUALES SON 350 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCA DE TAHZUJU, C-14 SALIDA A TIXCACAL TUXTIL, C-19 X 20, C-9 A X 20, C-5 X 4 Y 3, C-2 X 7 Y 9A, Y C-5 X 13 Y 15. | 73-TAHZUJU | TAHZUJU | URBANO | 140,875 | 140,875 | 140,875 | 140,875 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 35 | 35 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 3242 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE PIXYA, C.F.E. MEJORA PIXYA 1 (TRAMO 1), C.F.E. MEJORA PIXYA 2 (TRAMO 2), C.F.E. MEJORA PIXYA 3 (TRAMO 3). | 76-TECOH | PIXYA | RURAL | 116,725 | 116,725 | 116,725 | 116,725 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 29 | 29 | 100% | CONTINUACION DEL PROYECTO C.F.E. MEJORA PIXYA 4 (TRAMO 4), COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 837 |
| AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) PARA UNIDAD PRODUCTIVA SAN JORGE, UBICADA EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO A TELCHAC PUERTO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 43,718 | 43,718 | 43,718 | 43,718 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0 | 0 | 100% | CONTINUACION DE LA DESCRIPCION DEL PROYECTO BENEFICIANDO A 20 HABITANTES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), AMPLIACION 2 (TRAMO 2), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 72,450 | 72,450 | 72,450 | 72,450 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 443 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYUM, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 87-TETIZ | NOHUAYUM | RURAL | 20,125 | 20,125 | 20,215 | 20,125 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | LA LOCALIDAD ES NOHUAYUM COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 712 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT BOX, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT BOX | RURAL | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 83 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | SANTA ANA | RURAL | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 52,325 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 13 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 181 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, AMPLIACION 1 (TRAMO 1) Y AMPLIACION 2 (TRAMO 2) (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | SANTA MARIA | RURAL | 132,825 | 132,825 | 132,825 | 132,825 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 33 | 33 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 417 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE CENOTE AZUL, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | CENOTE AZUL | RURAL | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 60,375 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 15 | 15 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 187 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE DZONOT TIGRE, AMPLIACION 1 (TRAMO 1), (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT TIGRE | RURAL | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 32,200 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 8 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 126 |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN M. Y B. TENSION EN LA LOCALIDAD DE HOBUN, SALIDA A DZONOT TIGRE Y SALIDA A XIAMKULAN (APORTACION AL CONVENIO C.D.I.) | 96-TIZIMIN | DZONOT AKE | RURAL | 41,275 | 41,275 | 41,275 | 41,275 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 11 | 11 | 100% | COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI. BENEFICIARIOS 380 |
| MODERNIZACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN)-ESPITA TRAMO:0+000-13+922.SUBTRAMO:00+000-6+300 (LOS GLI NO REPRESENTAN MAS DE 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY.PROGRAMADO) | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 9,704,748 | 7,898,716 | 9,704,748 | 7,898,716 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 38,160 | 34,344 | 90% | EL NUM. DE BENEFICIARIOS ES 9375 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA MAXCANU-CHAN CHOCHOLA E.C. (MERIDA-CAMPECHE) TRAMO:0+000-14+000.SUBTRAMO:0+000-6+000.PRIMERA ETAPA(APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 48-MAXCANU | CHAN CHOCHOLA (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLA) | RURAL | 4,663,301 | 4,663,298 | 4,663,301 | 4,663,298 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 43,200 | 43,200 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:375 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM E.C. (MUNA-TICUL), TRAMO:0+000-7+824 (TERMINACION) | 82-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 1,127,879 | 1,127,879 | 1,127,879 | 1,127,879 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56,333 | 56,333 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA SACALUM E.C. (MUNA-TICUL), TRAMO:0+000-7+824 (APORTACION ESTATAL AL CONV. DE PUEBLOS INDIGENAS)(REPROGRAMADO) | 82-SACALUM | PLAN CHAC | RURAL | 4,514,830 | 4,514,830 | 4,514,830 | 4,514,830 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 56,333 | 56,333 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:267 |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELACION DE TERRENO PARA CAMPO DEPORTIVO DE ITZINCAB | 101-UMAN | ITZINCAB | URBANO | 256,031 | 0 | 256,031 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,083 | 0 | 0% | NUM. DE BENEFICIARIOS:385 |
| ADQUISICION DE MEDIDORES DE 4", 6", 8" Y 10" PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO, MERIDA YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 85,322 | 85,322 | 85,322 | 85,322 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 40 | 40 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 40 |
| ADQUISICION DE MEDIDORES D E1/2" PARA CONTROL DE GASTO Y CONSUMO MERIDA YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 610,650 | 610,650 | 610,650 | 610,650 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 6,000 | 6,000 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 6000 |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 1800 |
| AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE CAUCEL DEL MUNICIPIO DE MERIDA YUCATAN | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 396,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 1000 |
| CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 30 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 275,932 | 275,932 | 275,932 | 275,932 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) (CANALIZADO) FAFEF 2009 BENEFICIARIOS: 1 |
| CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 42 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,690,368 | 1,690,368 | 1,690,368 | 1,690,368 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) (CANALIZADO) FAFEF 2009 BENEFICIARIOS: 1 |
| CONSTRUCCION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS DE LA CIUDAD DE MERIDA. CIRCUITO 27 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,696,998 | 1,696,998 | 1,696,998 | 1,696,998 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) (CANALIZADO) FAFEF 2009 BENEFICIARIOS: 1 |
| CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO. LINEA DE RETORNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACC. RESIDENCIAL PENSIONES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 362,748 | 362,748 | 362,748 | 362,748 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE LECHOS DE SECADOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LODOS EN CARCAMOS DE BOMBEO. LINEA DE RETORNO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL PENSIONES DE LA CIUDAD DE MERIDA, YUCATAN. BENEFICIARIOS: 3500 |
| CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 2 LPS EN EL FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA MERIDA YUCATAN (CANCELADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (CANCELADO) |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN. CIRCUITO 10 (REPROGRAMADO-MODIFICADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 931,170 | 931,169 | 931,170 | 931,169 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO-MODIFICADO) BENEFICIARIOS: 9450 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 48 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 735,882 | 735,881 | 735,882 | 735,881 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 13500 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 17(REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,058,636 | 1,058,636 | 1,058,636 | 1,058,636 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 11250 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 33 (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,993,800 | 1,993,800 | 1,993,800 | 1,993,800 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 7425 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 34 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,085,471 | 1,085,471 | 1,085,471 | 1,085,471 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 11250 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 50 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 490,636 | 490,636 | 490,636 | 490,636 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 8100 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 11 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 591,444 | 591,443 | 591,444 | 591,443 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 9450 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 19 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 733,779 | 733,779 | 733,779 | 733,779 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 11025 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 20 (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 733,487 | 733,487 | 733,487 | 733,487 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 11475 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 37 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,031,376 | 1,031,376 | 1,031,376 | 1,031,376 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 9900 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 49 (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 959,322 | 959,321 | 959,322 | 959,321 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 13275 |
| CONSTRUCCION DE REDES HIDROMETRICAS PARA CIERRE DE CIRCUITOS DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN. CIRCUITO 8 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 797,566 | 797,565 | 797,566 | 797,565 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 9900 |
| CONSTRUCCION DE BARDA Y BAÑOS ANEXO A LA CASA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, CANCELERIA, HERRERIA Y PINTURA (MODIFICADO)) | 50-MERIDA | CHEUMAN | RURAL | 300,000 | 221,664 | 300,000 | 221,664 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 |
| PRIMERA ETAPA DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE MERIDA YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,085,375 | 1,085,375 | 1,085,375 | 1,085,375 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 BENEFICIARIOS: 8000 |
| PROYECTO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 20 LPS DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,907,353 | 4,907,353 | 4,907,353 | 4,907,353 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) (REPROGRAMADO) (CANALIZADO) FAFEF 2009 BENEFICIARIOS: 20 |
| SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS EN REDES DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE MERIDA, YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 550,816 | 550,816 | 550,816 | 550,816 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FAFEF 2009 AL CONVENIO APAZU 2009 (REPROGRAMADO) BENEFICIARIOS: 1200 |
| SUMINISTRO DE MEDIDORES DE 1/2" PARA INSTALACION EN CIRCUITOS HIDROMETRICOS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 759,920 | 759,920 | 759,920 | 759,920 | 100% | 0 | 0 | 0 PIEZA | 5,600 | 5,600 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2008) (REPROGRAMADO) (CANALIZADO) FAFEF 2009 BENEFICIARIOS: 5600 |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (HAZARO PEREZ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,985,071 | 99% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009).PROY.MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PTO. PROGRESO (PARQUE HAZARO PEREZ), No. DE BENEFICIARIOS: 48,797 |
| MEJORAMIENTO INTEGRAL DE RED DE DISTRIBUCION | 68-SINANCHE | SINANCHE | RURAL | 162,933 | 162,933 | 162,933 | 162,933 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 14 | 14 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,429 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 56,299 M3 EN LA ESCOLLERA POR LOS MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO) | 106-YOBAIN | CHABIHU | RURAL | 5,495,858 | 1,493,240 | 5,495,858 | 1,493,240 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUBICO | 58,299 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL REFUGIO PESQUERO (LIMPIEZA DEL REFUGIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, CONSTRUCCION DE MURO ATRAQUE, DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, | 106-YOBAIN | CHABIHU | RURAL | 2,721,626 | 643,603 | 2,721,626 | 643,603 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES) | 20-CHICKXULUB PUEBLO | CHICKXULUB PUEBLO | URBANO | 100,000 | 18,268 | 100,000 | 18,268 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ACABADOS EN MUROS LATERALES EXTERIORES) | 25-OZAN | OZAN | URBANO | 80,000 | 23,589 | 80,000 | 23,589 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 75% | BENEFICIANDO A 500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 5,663,047 | 1,596,117 | 5,663,047 | 1,596,117 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 50% | LIMPIEZA DEL REFUGIO, TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCION DE MURO DE ATRAQUE, DEFENSA CON LLANTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BITAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS) BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DEL REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 26,666 M3 EN LA ESCOLLERA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO) | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 2,513,809 | 591,207 | 2,513,809 | 591,207 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUBICO | 26,666 | 26,666 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE ACCESO Y LA DARSENA DEL REFUGIO PESQUERO | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 2,091,404 | 576,385 | 2,091,404 | 576,385 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUBICO | 40,931 | 40,931 | 100% | (DRAGADO DE 36,880M3 EN EL CANAL DE ACCESO, Y DRAGADO DE 4,051 M3 EN LA DARSENA INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO) BENEFICIANDO 2,000 PERSONAS |
| ILUMINACION DEL ESTADIO "CARLOS ITURRALDE RIVERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,808,573 | 961,276 | 2,808,573 | 961,276 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA DE EQUIPO DE TRANSFORMACION EXISTENTE) BENEFICIANDO A 2,000 USUARIOS |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE RELLENO Y NIVELACION, SUM E INST DE PASTO, INTALACIONES HIDRAULICAS PERFORACION DE POZO Y SUM E INSTALACION DE BOMBA) | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 200,000 | 85,071 | 200,000 | 85,071 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 50% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESCOLLERA DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 39,8683 M3 EN LA ESCOLLERA POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE CARGA, DESCARGA Y ACARREO) | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CANAL DE REFUGIO PESQUERO (DRAGADO DE 33,193 M3 EN EL CANAL DE ACCESO INCLUYE TRASLADO DE EQUIPO | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PROYECTO CANCELADO |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO (TRABAJO DE ALBAÑILERIA EN CORNISAS Y ELEMENTOS DECORATIVO DE EXTERIORES) | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 33,000 | 0 | 33,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SAN JOSE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ENTRAÑADO Y ACUÑADO EN MUROS DE MAMPOSTERIA) | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 5,327 | 5,324 | 5,327 | 5,324 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO SANTIAGO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA) | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE PINTURA EN MUROS LATERALES EXTERIORES) | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 24,000 | 23,560 | 24,000 | 23,560 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE LA CONCEPCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ACABADOS EN AZOTEA Y LECHADA DE CAL EN AZOTEA Y CABALLETES | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 9,195 | 9,195 | 9,195 | 9,195 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 100,000 | 98,291 | 100,000 | 98,291 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSISTENTE EN PISOS DE CONCRETO EN EXTERIORES Y RESCATE DE LA BARDA PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA) BENEFICIANDO A 1,500. |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (TRABAJOS CONSISTENTES EN: RETIRO DE RAICES EN MUROS Y AZOTEA, ACABADOS EN MUROS Y MAMPOSTERIA Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES) | 85-TEMOZON | TEMOZON | URBANO | 15,766 | 15,766 | 15,766 | 15,766 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL VICTOR CERVERA PACHECO | 30-DZITAS | XOCEMPICH | RURAL | 241,203 | 241,203 | 241,203 | 241,203 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 563 HABITANTES |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL KANTUNIL-KANKABCHEN | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 75,754 | 75,754 | 75,754 | 75,754 | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO | 5 | 5 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES |
| REHABILITACION DE CAMINO RURAL KANTUNIL-KXIK | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 75,754 | 75,754 | 75,754 | 75,754 | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO | 5 | 5 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES |
| REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL ADICIONAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 200,000 | 162,285 | 200,000 | 162,285 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y PINTURA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO TESIP MUNICIPIO DE MERIDA ESTADO DE YUCATAN BENEFICIANDO A 100 USUARIOS |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE JARDINERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS | 50-MERIDA | KIKTEIL | RURAL | 360,000 | 315,342 | 360,000 | 315,342 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTERIAS) BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO (TRABAJOS DE RELLENO Y NIVELACION, SUM E INSTALACION DE PASTO, INSTALACIONES HIDRAULICAS, PERFORACION DE POZO Y SUM. E INSTALACION DE BOMBA | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 300,000 | 282,932 | 300,000 | 282,932 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANDOS. BENEFICIANA 1,500 USUARIOS |
| REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA) | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 302,653 | 269,414 | 302,653 | 269,414 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 50% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| REHABILITACION DE PARQUE (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO, E INSTALACION DE MALLA CICLONICA, PINTURA Y REPOSICION DE PISO EN CANCHA DEPORTIVA | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 345,000 | 0 | 345,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA FASE DEL PROG INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HIST DE IZAMAL PBO MAGICO SENALETICA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,498,500 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN TOTAL DE 802 SEÑALES. No. DE BENEFICIARIOS: 23,008 |
| SANEAMIENTO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CONTRATADO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 52,356,404 | 52,356,404 | 52,356,404 | 52,356,404 | 100% | 0 | 0 | 0 | INFORME | 1 | 1 | 100% | |
| SANEAMIENTO FINANCIERO POR EL PAGO DE LA AMORTIZACION DEL CAPITAL E INTERESES AL CREDITO CON EL BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 64,980,151 | 58,349,325 | 64,980,151 | 58,349,325 | 100% | 0 | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | |
| SANEAMIENTO FINANCIERO POR LA RESTITUCION AL ESTADO DEL PAGO REALIZADO CON RECURSOS PROPIOS DE LA DEUDA PUBLICA POR EL MES DE ENERO 2009. | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,953,319 | 4,953,319 | 4,953,319 | 4,953,319 | 100% | 0 | 0 | 0 | INFORME | 1 | 0 | 0% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORACION, MANTENIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PADRON DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE DISMINUCION DE CONTRIBUYENTES INCUMPLIDOS, CONSISTENTE EN LA REVISION Y SEGUIMIENTO SISTEMATICO A TRAVES DE VISITAS A DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS ASI COMO A LA PRESENCIA FISCAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,112,099 | 5,108,305 | 5,112,099 | 5,108,305 | 100% | 0 | 0 | INFORME | 42,000 | 40,000 | 95% | |
| CONVENIOS (33 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 462,174,833 | 438,978,227 | 438,978,227 | 422,449,711 | 96% | 451,340 | 0 | | 282,927 | 277,823 | 98% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUOTA SOCIAL (SEGURO POPULAR) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 394,095,458 | 394,095,458 | 394,095,458 | 392,908,874 | 100% | 451,340 | 0 | FAMILIA | 204,204 | 199,640 | 98% | AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD RADICO A LA ENTIDAD \$ 394,095,458 QUEDANDO PENDIENTE LA CONCILIACION FINAL DE LOS RECURSOS TOTALES A TRANSFERIR AL CIERRE DE FAMILIAS AL CORTE DEL CUARTO TRIMESTRE 2009 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 33,079,375 | 33,079,375 | 33,079,375 | 19,624,971 | 59% | 0 | 0 | FAMILIA | 77,523 | 77,037 | 99% | DURANTE EL TRIMESTRE SE FIRMO UN SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO ESPECIFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OPORTUNIDADES 2009. REPRESENTA LA SEGUNDA AMPLIACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL EN EL PRESENTE EJERCICIO, EL CUAL ASCIENDE A 2 136,007 LLEGANDO A UN MONTO TOTAL DE \$ 33,079,375 EXISTE UNA DIFERENCIA DE MENOS 486 FAMILIAS CON RESPECTO AL NUMERO DE FAMILIAS PROGRAMADAS EN EL AÑO, DE ACURDO A LA CONCILIACION CON EL PADRON DE FAMILIAS CON LA FEDERACION |
| 17 FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 35,000,000 | 11,800,394 | 11,800,394 | 9,915,868 | 84% | 0 | 0 | CASO | 1,200 | 1,146 | 96% | CONVENIO 2009 DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS, PRIMERA RADICACION DE RECURSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE, POR 366 CASOS PAGADOS, CONSISTENTES EN 10 (TRASTORNOS QUIRURGICOS CONGÉNITOS ADQUIRIDOS), 46 (CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES), 38 (CANCER CERVICOUTERINO), 6 (SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION), 23 (CANCER DE NIÑOS) Y 243 (TRASTORNO CRISTALINOCITASATAS). EL NUMERO DE CASOS REPORTADOS SON ESTIMADOS AL IGUAL QUE EL IMPORTE ANUAL A RECIBIR, EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO ES PAGADO SEGUN TABULADORES ESTABLECIDOS Y LA PATOLOGIA REPORTADA. |
| CONVENIOS DE REASIGNACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 104,462,667 | 60,870,013 | 62,712,667 | 60,870,013 | 100% | 962,667 | 962,667 | | 790 | 784 | 99% | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES XKEKEN Y SAMULA | 102-VALLADOLID | 0ZITNUP | RURAL | 17,512,667 | 17,495,667 | 17,512,667 | 17,495,667 | 100% | 512,667 | 512,667 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. PARADOR ECOTURISTICO DE LOS CENOTES XKEKEN Y SAMULA CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS. DE FECHA 27/07/09 (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 17 000,000.00). APLICACION DE INTERESES AL PROYECTO POR \$ 512,667.22 SEGUN OFICIO SFTIDAF/77012-2009 PARA QUEDAR CON UN TOTAL DE \$ 17 512,667.22 |
| SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO HIST DE VALLADOLID CONSTRUCC Y REHAB DEL MERC ARTESANAL | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 3,500,000 | 3,496,500 | 3,500,000 | 3,496,500 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO. HISTORICO DE VALLADOLID (CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL MERCADO ARTESANAL). |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN XCAN | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 3,000,000 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 3 000,000.00). CANCELADO SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09. DE FECHA 27/07/09. |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN XCAN YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 900,000 | 899,550 | 900,000 | 899,550 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL POR \$ 900,000.00 CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL PARADOR DE SERVICIOS TURISTICOS EN LA ZONA ARQ. DE XCAMBO | 26-OZEMUL | XCAMBO | RURAL | 400,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | EL PROYECTO ES LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARADOR DE SERVS. TURISTICOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE XCAMBO. (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 400,000.00). PROY. CANCELADO SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 4,450,000 | 4,446,000 | 4,450,000 | 4,446,000 | 100% | 450,000 | 450,000 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 4 000,000.00 CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. APLICACION DE INTERESES AL PROYECTO CON MONTO DE \$450,000.00 SEGUN OFICIO SFTIDAF/77012-2009 PARA QUEDAR CON UN TOTAL DE \$ 4 450,000.00 |
| SEGUNDA FASE DEL PROG INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HIST DE IZAMAL PBO MAGICO IAMGEN URBANA (CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 5,000,000 | 4,995,000 | 5,000,000 | 4,995,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL PROG. INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO.-IMAGEN URBANA (CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO). CONV. MODIF. DE FECHA 27/07/09 |
| SEGUNDA FASE DEL PROG INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 10,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 10 000,000.00). PROY. CANCELADO SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| CONSTRUCCION DEL MUELLE DE CONCRETO EN PTO PROGRESO YUC | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 11,600,000 | 11,588,400 | 11,600,000 | 11,588,400 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROY. SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL POR UN MONTO DE \$ 11 600,000.00 |
| CONSTRUCCION DEL MUELLE EN PUERTO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 11,600,000 | 0 | 5,800,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 11 600,000.00). PROYECTO CANCELADO. |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN PISTE TINUM YUCATAN | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 900,000 | 895,200 | 900,000 | 895,200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROY. SE COMPLEMENTA CON APORT. ESTATAL POR \$ 900,000.00 CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO HIST DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 5,000,000 | 4,995,000 | 5,000,000 | 4,995,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 5 000,000.00). |
| 2DA FASE DEL RESC DEL CTRO HIST DE LA CD COL DE VALLADOLID RESC DE FACHADAS | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 2,125,000 | 2,122,875 | 2,125,000 | 2,122,875 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL RESCATE DEL CTRO HISTORICO DE LA CD COLONIAL DE VALLADOLID (RESCATE DE FACHADAS). |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PROGRESO (PARQUE CHAZARO PEREZ) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 2,000,000 | 1,985,071 | 2,000,000 | 1,985,071 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 2 000,000.00). CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2DA FASE DEL PROG. INT. P.A.LA CONSOLID DEL CTRO. HIST DE IZAMAL PBO MAGICO REST Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL CONV DE SN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 3,500,000 | 3,493,000 | 3,500,000 | 3,493,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL PROG INT PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HISTORICO DE IZAMAL PBO. MAGICO.-RESTAURACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL CONVENTO DE SN ANTONIO DE PADUA. |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO EN LA POBLACION DE HALACHO | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 4,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 4 000,000.00). PROY. CANCELADO SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| 2DA FASE DEL PROG INT P/ LA CONSOL DEL CTRO HIST DE IZAMAL PBO MAGICO ELABOR DEL EXP TEC P/LA POSTULACION DE IZAMAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | | | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL PROG. INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO. HISTORICO DE IZAMAL PBO MAGICO.-ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA LA POSTULACION DE IZAMAL COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. |
| 2DA FASE DEL PROG INT PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HIST DE IZAMAL PBO MAGICO SENALETICA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,500,000 | 1,498,500 | 1,500,000 | 1,498,500 | 100% | 0 | 0 | SEÑALAMIENTOS | 602 | 602 | 100% | PROY. SEGUNDA FASE DEL PROG INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HISTORICO DE IZAMAL PBO MAGICO.-SEÑALETICA. SE CONSIDERA LA INSTALACION DE UN TOTAL DE 602 SEÑALES. |
| PROY. EJECUTIVO DEL RESCATE ARQ. Y MODERNIZACION DE ILUMINACION EN LAS GRUTAS DE LOL TUN | 56-OKXUTZCAB | OKXUTZCAB | URBANO | 400,000 | 398,750 | 400,000 | 398,750 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | ESTE PROY. SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL POR \$ 400,000.00 CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09. DE FECHA 27/07/09. |
| LUZ Y SONIDO Y RECORRIDOS NOCTURNOS EN LA ZONA ARQUEOLOGICA DE CHICHEN ITZA | 91-TINUM | CHICHEN ITZA | RURAL | 14,500,000 | 0 | 7,250,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 14'500,000.00). PROY. CANCELADO SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMP. A LA INVERSION Y CERT. DE CALIDAD TUR. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 2,000,000 | 1,985,500 | 2,000,000 | 1,985,500 | 100% | 0 | 0 | CURSO | 169 | 169 | 100% | (ESTE PROYECTO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION ESTATAL DEL GOB. DEL EDO. DE YUCATAN POR \$ 2'000,000.00). DENOMINACION DEL PROY. SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09: PROGRAMA DE FOMENTO A LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL, IMPULSO A LA INVERSION Y CERTIFICACION DE CALIDAD TURISTICA EN EL EDO. DE YUCATAN.- |
| OTROS CONVENIOS | | | | 83,878,462 | 82,639,731 | 43,462,563 | 31,874,748 | 81% | 0 | 0 | | 9,174,875 | 37,292 | 0% | |
| PAGO DEL PROGRAMA DEL PACTO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS (PECUARIO) | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,964,250 | 1,964,250 | 1,964,250 | 1,964,250 | 100% | 0 | 0 | CABEZA | 8,763 | 8,763 | 100% | PROGRAMA DE APOYO PECUARIO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS. |
| PAGO DEL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO, ADQUISICION DE POLIZA Y GASTOS DE OPERACION. | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9,607,163 | 9,607,163 | 9,607,163 | 9,607,163 | 100% | 0 | 0 | HECTAREA | 27,328 | 27,328 | 100% | DINERO FEDERAL PARA LA ADQUISICION DE LA POLIZA PARA EL SEGURO AGRICOLA. MISMO QUE ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL PROGRAMA DE PACC. |
| CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION CONADE-IDEY | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,333,114 | 4,093,114 | 4,333,114 | 4,044,985 | 99% | 0 | 0 | DEPORTISTA | 1,000 | 1,000 | 100% | |
| ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA ECOSAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 650,000 | 0 | 0% | PROYECTO "ESPACIO COMUN DE EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA (ECOSAD) |
| MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 9,307,168 | 9,307,168 | 0 | 8,496,823 | 91% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO POR UN IMPORTE DE 791,730.99 SE DEVOLVERA A LA FEDERACION Y LA CANTIDAD DE 18,614.33 ES PARA EL PAGO DE LA FISCALIZACION DEL PROYECTO. |
| MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,108,731 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 0 | 0 | 0% | EXISTE UN APORTACION POR LA CANTIDAD DE 1'108,731 QUE NO SE LOGRO EJERCER EN EL 2009 POR LO CONSIGUIENTE SE RECONOCERAN LOS RECURSOS PARA EL 2010 |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 19,875,539 | 19,875,539 | 19,875,539 | 729,030 | 4% | 0 | 0 | PROYECTO | 8,487,563 | 0 | 0% | |
| PROLOGYCA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,119,183 | 4,119,183 | 4,119,183 | 4,119,183 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | AL 31/12/09 SE EJERCIO EL TOTAL EN UN PROYECTO. |
| PROSOFT 2009 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,913,314 | 2,913,314 | 2,913,314 | 2,913,314 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 100 | 100 | 100% | AL 31/12/09 SE EJERCIO EL TOTAL EN 9 PROYECTOS |
| 31-YUCATAN RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (34 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION | | | | 13,642,304 | 13,642,304 | 13,642,304 | 0 | 0% | 0 | 0 | | 13,642,304 | 0 | 0% | |
| PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO (PRONABES) | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BECAS PRONABES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | BECARIO | 500,000 | 0 | 0% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA A UN AMIGO ESTE RECURSO LLEGO EL 8 DE OCTUBRE DE 2009 COMO APORTACION PRONABES 2008 |
| PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| INCREMENTO EN MATRICULA CONVENIO 2008 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 13,042,304 | 13,042,304 | 13,042,304 | 0 | 0% | 0 | 0 | CONVENIO | 13,042,304 | 0 | 0% | ES UNA PARTIDA EXTRAORDINARIA QUE NO ESTA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE 2008 DICHS RECURSOS APARECEN EN EL CALENDARIO DE MINISTRACIONES DE LA FEDERACION DICHS RECURSOS SIERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES. NOTA EXISTE UN ERROR EN EL CAMPO DE PROGRAMA FONDO CONVENIO. SIEMPRE HABIAMOS UTILIZADO EL DE PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION PERO PARA 2009 NO APARECE POR LO QUE UTILIZAMOS PROGRAMA. ESCUELAS DE CALIDAD Datos previos debido a que el cierre definitivo de diciembre no sea a realizado |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | 395,696,570 | 391,460,821 | 395,672,654 | 391,326,973 | 100% | 0 | 0 | 0 | 58,785 | 54,727 | 93% | | |
| FIES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA DERECHOS DE VIA DE LA CARRETERA MERIDA-CELESTUN RAMALES A SISAL Y TETIZ | 100-UCU | UCU | URBANO | 4,941,542 | 4,941,542 | 4,941,542 | 4,941,542 | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA | 11 | 11 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES DE 10.980 |
| CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CLAVE 31DPR0668K | 101-UMÁN | POXILA | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE NIÑOS HEROES CON CLAVE 31DPB0114R | 102-VALLADOLID | XIULUB | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 12 S/N X 41 Y 43 COL. SAN FRANCISCO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHUMBRE DE LAMINA, ILUMINACION Y PINTURA EN MODULO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) (CONCLUSION) |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA KANKOC A SIDRAKIN | 102-VALLADOLID | SIDRAKIN | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS EN LINEA ELECTRICA KMUL SIPCHE | 102-VALLADOLID | YAAAX-HAL | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| SEGUNDA FASE DEL RESCATÉ DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 5,000,000 | 4,995,000 | 4,995,000 | 4,995,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009), (LA APORTACION ESTATAL ES AL CONV. MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COORD. EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECS/09 DE FECHA 27/07/09). |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA TIMUL A CISTEIL | 104-YAXCABA | CISTEIL | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA CISTEIL A SAN DEMETRIO POM | 104-YAXCABA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA KMUL-SIPCHE | 104-YAXCABA | CIPCHE | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES PARA DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO DE CONKAL-CHICXULLUB PUEBLO | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 18,743,072 | 18,739,697 | 18,743,072 | 18,739,697 | 100% | 0 | 0 | 0 | HECTAREA | 19 | 19 | 100% | LA UNIDA DE MEDIDA ES DE 19.330 |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA ENTROQUE A SAN JUAN XKALADZONOT | 17-CHANKOM | XKALADZONOT | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| MODULO DE INFORMACION TURISTICA XCAN YUCATAN | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 900,000 | 899,550 | 899,550 | 899,550 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009), MODIFICACION EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PROY. (REDUCCION) SEGUN CONV. MODIF. AL CONV. DE COORD. EN MAT. DE REASIG. DE RECS/09 DE FECHA 27/JULIO/09 DE \$ 3 000,000.00 A \$ 900,000.00 |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA CELTUN-A CHAN PICH | 21-CHICHIMILA | CHAN PICH | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA KMUKL A CHUCTEIL | 22-CHKINDZONOT | CHUCTEIL | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCCION PARA UNIDAD GANADERA AGRICOLA Y CITRICOLAS SAN JOSE LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL | 26-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 262,805 | 262,805 | 262,805 | 262,805 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE DZILAM BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 508,695 | 508,695 | 508,695 | 508,695 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,009 | 2,009 | 100% | 1,447.5 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,017,391 | 1,011,989 | 1,017,391 | 1,011,989 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UBICADA A LA ENTRADA DE IZAMAL CARRETERA OITLUCUM-IZAMAL, TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHUMBRE DE LAMINA ILUMINACION Y PINTURA EN MODULO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) (CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ZANJA PARA BANCO DE DUCTOS DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN SU CONVERSION DE RED AEREA A SUBTERRANEA (TRAZO Y EXCAVACION) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 697,739 | 697,739 | 697,739 | 697,739 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CTRO HISTORICO DE IZAMAL. PBO MAGICO REST. Y MANTTO. MAYOR DEL CONVENTO DE SN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 3,500,000 | 3,493,000 | 3,493,000 | 3,493,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS(2009). PROY: 2DA FASE DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL PUEBLO MAGICO RESTAURACION Y MANTENIMIENTO MAYOR DEL CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA). |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 3,052,173 | 3,052,172 | 3,052,173 | 3,052,173 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 65% | CONSISTENTE EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, RECEPCION, SALA DE ESPERA, AREA DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA DE LA POLICIA MINISTERIAL, CELDAS, AREA DEL GUARDIA, ENFERMERIA, LOCUTORIOS, ARCHIVO, BODEGA, SITE, DORMITORIOS, COMEDOR, BAÑOS DEL PERSONAL Y BAÑOS PUBLICOS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES ESPECIALES, CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, TABLAROCA, PINTURA Y OBRA EXTERIOR. LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) LA META ES UN EDIFICIO |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION, CARPINTERIA Y PINTURA) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 1,441,000 | 1,441,000 | 1,441,000 | 1,441,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLA LEONA VICARIO CON CLAVE 31DCC0054D | 48-MAXCANU | COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 712,173 | 701,446 | 712,173 | 701,446 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,414 | 2,414 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES |
| AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN AL APLICACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES (CEAMA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,526,086 | 1,526,086 | 1,526,086 | 1,526,086 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS, INSTALACIONES ELECTRICAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) |
| AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,268,593 | 3,268,724 | 3,269,593 | 3,268,593 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE CANCELERIA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, RED DE VOZ Y DATOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) (CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO PARALIMPICO (LIMPIEZA DEL TERRENO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,848,695 | 2,837,492 | 2,848,695 | 2,837,492 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA METALICA, TECHUMBRE DE LAMINA E INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DE LA OFICINAS QUE ALBERGARAN AL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, CANCELERIA Y AIRE ACONDICIONADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 410,434 | 410,434 | 410,434 | 410,417 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARA AL SSP (ANTES SPV) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 4,708,731 | 4,708,731 | 4,708,731 | 4,708,731 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INTERCONEXION DE REGISTROS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, TABLAROCA Y ALUMINIO) (CONTINUACION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DE MALLA CICLONICA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA N° 41 HUMBERTO LARA Y LARA CON CLAVE 31EE80099Z | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DEL PLANTEL J.N. MARIA LAVALLE URBINA N° 56 ESTATAL CON CLAVE 31EJN0054C | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN OFICINAS DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 15,807 | 15,807 | 15,807 | 15,807 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 10,682,608 | 10,682,608 | 10,682,608 | 10,682,608 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 45% | PARA EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSISTENTE EN: AREA DE RECEPCION, AREA ADMINISTRATIVA, AREA DE MATERNAL, AREA DE PREESCOLAR, CONSULTORIO, COCINA, COMEDOR, SALA DE USO MULTIPLE Y SERVICIO SANITARIO (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA EL SERVICIO MEDICO FORENSE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 12,208,695 | 12,208,695 | 12,208,695 | 12,208,695 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN LAS AREAS DE ADMINISTRACION, RECEPCION, SITE, IDENTIFICACION, LAVADO Y SECADO, PESADO Y FOTOGRAFIA, REFRIGERACION, SALA DE NECROPSIAS, AISLADO, SALA AUDIOVISUAL, ODONTOLOGIA Y PATOLOGIA, ARCHIVO, RAYOS X, BAÑOS DEL PERSONAL, BAÑOS PUBLICOS Y AREA DE RPBI (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACION HIDROSANITARIA, ELECTRICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES ESPECIALES, CANCELERIA, CARPINTERIA, HERRERIA, TABLAROCA, PINTURA Y OBRA EXTERIOR) |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AVENIDA 128 MERIDA 2000 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,526,086 | 1,526,086 | 1,526,086 | 1,526,086 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 5,235 | 5,235 | 100% | 834 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ (3ª ETAPA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 813,913 | 813,913 | 813,913 | 813,913 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,754 | 2,754 | 100% | 1833.15 ML ML DE GUARNICIONES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO II | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,220,869 | 1,218,845 | 1,220,869 | 1,218,845 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,783 | 3,783 | 100% | 483.87 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MONTE DE AME | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,307 | 2,307 | 100% | 282.25 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA SAMBULA | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 508,695 | 508,695 | 508,695 | 508,695 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,577 | 1,577 | 100% | 201.61 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 630,782 | 630,782 | 630,782 | 630,782 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 1,955 | 1,955 | 100% | 250 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN LUIS CHUBURNA | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 558,502 | 558,502 | 558,502 | 558,502 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,831 | 1,831 | 100% | 211.35 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA XOCLAN SUSULA | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 305,217 | 305,217 | 305,217 | 305,217 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,013 | 1,013 | 100% | 675 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA ZAPATA ORIENTE | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,008 | 0 | 0% | 2,073.2 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHABLEKAL | 60-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 2,256,937 | 2,256,368 | 2,256,937 | 2,256,368 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 7,630 | 7,630 | 100% | 6,250.00 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE CHALMUCH | 60-MERIDA | CHALMUCH | RURAL | 508,695 | 508,150 | 508,695 | 508,150 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,429 | 1,429 | 100% | 952.38 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SITPACH | 60-MERIDA | SITPACH | RURAL | 712,173 | 711,354 | 712,173 | 711,354 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,588 | 2,588 | 100% | 1,620.30 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA MARIA LUISA | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 356,086 | 354,000 | 356,086 | 354,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,021 | 1,021 | 100% | 650.67 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,431 | 3,431 | 100% | 1,890 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA NUEVA MULSAY | 60-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 635 | 635 | 100% | 285.70 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LOPEZ MATEO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 284,869 | 280,000 | 284,869 | 280,000 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 826 | 826 | 100% | 533.33 ML DE GUARNICIONES |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL HOSPITAL AGUSTIN O HORAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,256,956 | 6,249,736 | 6,256,956 | 6,249,736 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | INSTALACIONES ESPECIALES, MANTENIMIENTO DEL SCHILLER, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y DUCTERIA) EN AREA DE NEONATOLOGIA Y AREA DE HOSPITALIZACION (PISO 4) ESTRUCTURAS METALICAS PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACCNDICIONADO) (CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| MANTENIMIENTO DE LOS BANOS DEL ESTADIO CARLOS ITURRALDE (ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDRULICAS Y SANITARIAS, PINTURA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 851,670 | 851,483 | 851,670 | 851,483 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE GOBIERNO, SALON CARRANZA, SALON RECEPCION OFICINAS PLANTA BAJA, CUARTO DE TRANSFORMADORES (TRABAJOS DE ALBANILERIA, CAMBIO DE VIGAS, LIMPIEZA Y PINTURA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA - MEXICO "CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL" (LIMPIEZA, TRAMO Y NIVELACION DEL TERRENO, TRABAJOS DE ALBANILERIA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 533,662 | 524,540 | 533,662 | 524,540 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y REAHABILITACION DE MODULO PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE LOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCION TECNICA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,000,000 | 1,999,831 | 2,000,000 | 1,999,831 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBANILERIA, TABLAROCA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES ESPECIALES DE RED Y VOZ DE DATOS, CANCELERIA, CARPINTERIA, PINTURA EN GENERAL, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE MÓDULOS DE LA SECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 5,102,744 | 5,102,744 | 5,102,744 | 5,102,744 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBAÑILERIA TABLA ROCA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y ESPECIALES DE RED DE VOZ Y DATOS; ALUMINO Y CANCELERIA, CARPINTERIA, PINTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA) |
| SUBESTACION ELECTRICA DE 50KVA PARA EL HOSPITAL AGUSTIN O HORAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,009,347 | 2,009,347 | 2,009,347 | 2,009,347 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, BANCOS DE DUCTOS TABLEROS, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE SUBESTACION, RESOLUTIVO E INTERCONEXION POR C.F.E.) CONCLUSION LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DEL PLANTEL DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DCC0030E | 55-OPICHEN | OPICHEN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE PANABA | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,414 | 2,414 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA PAPAICAL A XCANCABCHEN | 58-PETO | XCANCABCHÉ | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL J.N. 21 DE MARZO CON CLAVE 31DJN0229C | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE REPROGRAMADO |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 4,934,347 | 4,933,991 | 4,934,347 | 4,933,991 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSISTENTE EN AREAS DE MATERNAL, AREAS DE PREESCOLAR, CONSULTORIO, COCINA, COMEDOR, LAVANDERIA, AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS SANITARIOS (MODIFICACION DE PROYECTO EN OMENTACION, CONTRATARES, CASTILLOS Y BARRA PERIMETRAL) CONCLUSION LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON CLAVE 31DPR0846J | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,017,391 | 1,017,345 | 1,017,391 | 1,017,345 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UBICADA EN LA CALLE 85 NO. 146 ENTRE 78 Y 72 CENTRO, TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHUMBRE DE LAMINA, ILUMINACION Y PINTURA EN MODULO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) (CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DEL MUELLE DE CONCRETO EN PUERTO PROGRESO YUCATAN | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 11,600,000 | 11,588,400 | 11,588,400 | 11,588,400 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS/2009), No. DE BENEFICIARIOS: 48,797 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE SUCILA | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 712,173 | 711,662 | 712,173 | 711,612 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,414 | 2,414 | 100% | 1,609.20 ML DE GUARNICIONES |
| CONSTRUCCION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DEL PLANTEL PREESCOLAR COMUNITARIO MIS PRIMERAS LETRAS CON CLAVE 31KCI0015Q | 76-TECOH | CHINKILÁ | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGÓN | URBANO | 1,017,391 | 1,017,019 | 1,017,391 | 1,017,019 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UBICADA EN LA CALLE 50 S/N X 39 Y 41 SICODIGO POSTAL, TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHUMBRE DE LAMINA, ILUMINACION Y PINTURA EN MODULO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES)(CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA AEREA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TU CASA EN TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 1,526,087 | 1,526,087 | 1,526,087 | 1,526,087 | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN UNIDADES GANADERAS AGRICOLAS HORTICOLAS UBICADAS EN EL KM 4+000 DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO A TELCHAC PUERTO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 313,291 | 313,291 | 313,291 | 313,291 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN UNIDADES GANADERAS AGRICOLAS HORTICOLAS UBICADAS EN EL KM 6+000 DE LA CARRETERA TELCHAC PUEBLO A TELCHAC PUERTO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 387,032 | 387,032 | 387,032 | 387,032 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,017,391 | 1,016,927 | 1,017,391 | 1,016,927 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 10 | 1 | 10% | UBICADA EN LA CALLE 29 S/N ENTRE 86 Y 88, COLONIA SANTA MARIA, TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TECHUMBRE DE LAMINA, ILUMINACION Y PINTURA EN MODULO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES) (CONCLUSION) LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL MUNICIPIO DE TIZIMIN | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 1,017,391 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,689 | 3,689 | 100% | 2,226.30ML DE GUARNICIONES |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSERVACION DEL CAMINO COOPERATIVA-KM105 E.C. (MERIDA-CAMPECHE), TRAMO 0+000-31+000 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 9,249,837 | 9,249,837 | 9,249,837 | 9,249,837 | 100% | 0 | 0 | 0 | KILOMETRO | 31 | 31 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL TAJO-YALSIHON,TRAMO:0+000-43+300,SUBTRAMO:27+750-43+300 (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 10,305,273 | 10,300,420 | 10,305,273 | 10,300,420 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 16 | 16 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 15,550 KM. LA OBRA SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE YALSIHON DEL MUNICIPIO DE PANABA.LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGV.T.3123/09 |
| CONSERVACION DEL CAMINO TICUL-SACALUM,TRAMO:0+000-11+000 | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 1,145,681 | 1,108,452 | 1,145,681 | 1,106,452 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 11 | 11 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:11.000KM.LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGV.T.3123/09 |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION C-14 X 11, C-28 X 21, C-18 X 19 (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LOCALIDAD DE XCUYUN MUNICIPIO DE CONKAL | 13-CONKAL | X-CUYUN | RURAL | 56,219 | 56,219 | 56,219 | 56,219 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,526,086 | 1,525,902 | 1,526,086 | 1,525,902 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | |
| ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE LINEA ELECTRICA XCANCBCHEN A TUNUNCAB | 58-PETO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 25,435 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | LA LOCALIDAD ES TINUNCAB PERO NO APARECE EN EL SISTEMA POR ESO SE UTILIZO ESA OPCION |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION SUMA DE HIDALGO | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 37,357 | 37,358 | 37,358 | 37,358 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 17 | 17 | 100% | LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO ES SUMA DE HIDALGO. SOLO ESTA OPCION DA EL SISTEMA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICCOCHO, MUNICIPIO DE TEKANTO | 78-TEKANTO | TIXKOCHOH | RURAL | 59,630 | 59,630 | 59,630 | 59,630 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEPAKAN) | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 101,344 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MODERNIZACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. (MERIDA-TIZIMIN),ESPITA,TRAMO:0+000-13+922,SUBTRAMO:5+300-11+200 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 9,404,482 | 9,402,335 | 9,404,482 | 9,402,335 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 6 | 6 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:5.900 KM.LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGV.T.3123/09 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACANCEH-HUHI,TRAMO:0+000-31+982,SUBTRAMO:HUHI-HOMUN | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 18,568,078 | 18,547,658 | 18,568,078 | 18,547,658 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 5 | 5 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES 4 612 KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGV.T.3123/09 |
| MODERNIZACION DE LA CARRETERA COLONIA YUCATAN-POPOLNAH,TRAMO:0+000-35+000,SUBTRAMO:3+200-13+300(LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL CTO. DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 86-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 18,326,649 | 18,296,190 | 18,326,649 | 18,296,190 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETRO | 10 | 10 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES:10.100 KM. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OFICIO DGV.T.3123/09 |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA N° 12 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 35,866 | 35,866 | 35,866 | 35,866 | 100% | 0 | 0 | 0 TRANSFORMADO R | 1 | 1 | 100% | |
| TRABAJOS DE REMODELACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA DE ELECTRIFICACION DE YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 21,693 | 21,693 | 21,693 | 21,693 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DEL CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SIENA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA LIMPIEZA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 414,180 | 413,599 | 414,180 | 413,599 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN PEDRO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA LIMPIEZA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 104-YAXCABA | YAXCABA | URBANO | 1,002,466 | 1,002,070 | 1,002,599 | 1,002,070 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE SANTA CLARA DE ASIS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA LIMPIEZA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 271,859 | 271,859 | 271,859 | 271,859 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN BUENAVENTURA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA LIMPIEZA Y PINTURA) | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 1,734,534 | 1,734,428 | 1,734,534 | 1,734,428 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE HUHI ZDA ETAPA (INSTALACIONES ELECTRICAS) | 37-HUHI | HUHI | URBANO | 76,700 | 76,084 | 76,700 | 76,084 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE LA CAPILLA DE LOS REMEDIOS (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 215,940 | 215,940 | 215,940 | 215,940 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN BERNARDO Y ANEXO (TRABAJOS DE ALBANILERIA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 45-KOPOMA | KOPOMA | URBANO | 480,703 | 480,703 | 480,703 | 480,703 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| IMPERMEABILIZACION DE LA AZOTEA Y CONSTRUCCION DE CAPITELAS EN LA IGLESIA CATOLICA DE CAUCEL (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 53,005 | 53,005 | 53,005 | 53,005 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COMISARIA DE SUSULA | 50-MERIDA | SUSULA | RURAL | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 712,173 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,588 | 2,588 | 100% | 1620.30 ML DE GUARNICIONES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIAN (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 726,562 | 726,562 | 726,562 | 726,562 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA DE CHUBURNA (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 650,558 | 650,538 | 650,558 | 650,538 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE TIMUL (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 52-MOTUL | TIMUL | RURAL | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 133,333 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA IGLESIA DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 249,983 | 249,983 | 249,983 | 249,983 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 58-PETO | PETO | URBANO | 675,381 | 675,383 | 675,381 | 675,383 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO DE CACALCHEN (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 7-CACALCHEN | CACALCHEN | URBANO | 986,681 | 986,624 | 986,681 | 986,624 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE PENCLUYUT (2DA ETAPA) (INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALBANILERIA) | 79-TEKAX | PENCLUYUT | RURAL | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO SAN ROMAN (TRABAJOS DE ALBANILERIA LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 85-TEMOZÓN | HUNUKU | URBANO | 253,982 | 253,581 | 253,982 | 253,581 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA IGLESIA DE SAN BERNARDINO (2DA ETAPA) (TRABAJOS DE ALBANILERIA Y PINTURA) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 503,589 | 503,589 | 503,589 | 503,589 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO CATOLICO DE POPOLNAH (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 96-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 413,000 | 412,439 | 413,000 | 412,439 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE EX-CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION, Y PINTURA) | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 350,843 | 350,222 | 350,843 | 350,222 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ABALA (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 1-ABALA | ABALA | URBANO | 1,177,829 | 1,177,594 | 1,177,829 | 1,177,594 | 100% | 0 | 0 | OBRAS | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE ESCUELA PREESCOLAR "CECILIO CHI" 31DC0108B | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 161,776 | 161,776 | 161,776 | 161,776 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" 31DPB0235C | 14-CUNCUNUL | SAN DIEGO | RURAL | 300,572 | 300,572 | 300,572 | 300,572 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 31DPB0276A | 14-CUNCUNUL | SAN FRANCISCO | RURAL | 135,426 | 135,426 | 135,426 | 135,426 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "NACHI COCOM" 31EPR0011V | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 229,701 | 229,701 | 229,701 | 229,701 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "ISMAEL RODRIGUEZ ARAGON" 31EES0101G | 14-CUNCUNUL | CUNCUNUL | URBANO | 472,492 | 472,492 | 472,492 | 472,492 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31DCC01498 | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 296,112 | 296,112 | 296,112 | 296,112 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS HIDALGO MONROY" 31DPR0664J | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 955,987 | 955,987 | 955,987 | 955,987 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JACINTO PAT" 31EES007D | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 1,783,956 | 1,783,956 | 1,783,956 | 1,783,956 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DERL J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO CON CLAVE 31DJN0191G | 27-DZIDZANTUN | DZIDZANTUN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 31DPR0605G | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO 31DPR0893O | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1,623,177 | 1,623,177 | 1,623,177 | 1,623,177 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO" 31EPR0002N | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 834,109 | 834,109 | 834,109 | 834,109 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" 31EPR0579Y | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 1,266,007 | 1,266,007 | 1,266,007 | 1,266,007 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUM 31" CON CLAVE 31DST0031V | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 2,808,806 | 2,808,806 | 2,808,806 | 2,808,806 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMNTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N TUNBEN HA CON CLAVE 31DJN0213R | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR KUKULKAN CON CLAVE 31DCC0151C | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "HUN-OL" 31DJN2023Y | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 352,035 | 352,035 | 352,035 | 352,035 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. JONAS SALK CON CLAVE 31DJN0223P | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "DELIO CASTILLO AYUSO" CON CLAVE 31DJN2017N | 47-MANI | MANI | URBANO | 435,695 | 435,695 | 435,695 | 435,695 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "POPOL VUH" 31DCC0181Q | 47-MANI | MANI | URBANO | 514,548 | 514,548 | 514,548 | 514,548 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "TUTUL XIO" 31DCC0192P | 47-MANI | TIPIKAL | RURAL | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 100 | 100 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" CON CLAVE 31DPR0262A | 47-MANI | MANI | URBANO | 1,066,666 | 1,066,666 | 1,066,666 | 1,066,666 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "DOROTEO ARANGO" CON CLAVE 31DPB117C | 47-MANI | MANI | URBANO | 833,530 | 833,530 | 833,530 | 833,530 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JULIO DE LA FUENTE" 31DPR0296P | 47-MANI | TIPIKAL | RURAL | 624,746 | 624,746 | 624,746 | 624,746 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION" CON CLAVE 31DPR0790 | 47-MANI | TIPIKAL | RURAL | 346,676 | 346,676 | 346,676 | 346,676 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "TUTUL XIU" CON CLAVE 31DPR0978Z | 47-MANI | MANI | URBANO | 750,244 | 750,244 | 750,244 | 750,244 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUM.47" CON CLAVE 31DST0647W | 47-MANI | MANI | URBANO | 1,121,041 | 1,121,041 | 1,121,041 | 1,121,041 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 122 31ETV9122Z | 47-MANI | TIPIKAL | RURAL | 250,002 | 250,002 | 250,002 | 250,002 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL J.N. JUSTO SIERRA MENDEZ, CON CLAVE 31EJN0045V | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 220,701 | 220,701 | 220,701 | 220,701 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| PROGRAMA PREVENTIVO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,000,000 | 14,985,000 | 15,000,000 | 14,985,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ACCION | 1 | 1 | 100% | DURANTE LOS PERIODOS DE QUEMA, SINIESTROS Y DESASTRES NATURALES EN ZONAS URBANAS Y RURALES DEL ESTADO DE YUCATAN. ADQUISICION DE 10 UNIDADES PARA PIPAS/CONSISTENTE EN CAMION CHASIS, TANQUE ELIPTICO DE ACERO INOXIDABLE CAL.10 CON CAPACIDAD DE 20,000 LITROS DE AGUA CON BOMBA DE 4 H.P. INCLUYE ACCESORIOS Y MONTAJE/LA META ES LA ADQUISICION DE 10 VEHICULOS |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "GUSTAVO DIAZ ORDAZ" 31DJN0001Z | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 153,439 | 153,439 | 153,439 | 153,439 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO LEONARDO ROSADO AVILES CON CLAVE 31EPR0230H | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 725,500 | 725,500 | 725,500 | 725,500 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" 31EPR0061C | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 382,565 | 382,565 | 382,565 | 382,565 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CON CLAVE 31DPR0962U | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "REMIGIO AGUILAR SOSA" 31DPR0711P | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 829,230 | 829,230 | 829,230 | 829,230 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "SERAPIO RENDON" 31EPR0218M | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 406,096 | 406,096 | 406,096 | 406,096 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL CAMPO DE FUT BOL CARLOS ITURRALDE (NIVELACION TERRACERIA Y JARDINERIA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 421,183 | 421,183 | 421,183 | 421,183 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL CENTRO DE ATENCION AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 288,330 | 288,330 | 288,330 | 203,281 | 71% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRO 84.24 |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL CENTRO DE ATENCION DE VICTIMAS DEL DELITO (2DA ETAPA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 674,139 | 652,932 | 674,139 | 652,932 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 31DPR0681L | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0433D | 50-MERIDA | XCLUNYA | RURAL | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0948A | 50-MERIDA | SAN ANTONIO TZACALA | RURAL | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 31DPR0960P | 50-MERIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA FELUPE GARDUNO DIAZ CON CLAVE 31DPR1714T | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA CON CLAVE 31EPR0104K | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL NOVELO BRICENO CLAVE 31DPR0210U | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL FERRERA BASTO CON CLAVE 31DPR1716R | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE CON CLAVE 31DPR0598K | 50-MERIDA | COSGAYA | RURAL | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 574,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PINZON SANCHEZ CON CLAVE 31DPR0419K | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUNA MIGUEL CASTRO CON CLAVE 31DPR0918G | 50-MERIDA | OZOYAXCHE | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR VARELA RESENDIZ CON CLAVE 31DPR0208G | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 227,928 | 227,928 | 227,928 | 227,928 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZAQ CON CLAVE 31DPR0213S | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 807,652 | 807,652 | 807,652 | 807,652 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 40 LEANDRO VALLE CON CLAVE 31EES0010P | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56 CON CLAVE 31DST0066D, INCLUYE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO CON CLAVE 31EJN0083Y | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. ESTADO DE YUCATAN CON CLAVE 31DJN201460 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE ESTA REPORTANDO EN 0% |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|--------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. NO. 8 CARMEN COSGAYA RIVAS CON CLAVE 31EJN0019X | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS MARIA ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ CON CLAVE 31DJN0185W | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. ENRIQUE REBSAMEN CON CLAVE 31DJN0061N | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. JOSE MARTI CON CLAVE 31DJN0011F | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS G. MONZON CON CLAVE 31DPR0124Z | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE COMPUTO DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIA ANCONA CON CLAVE 31EPR0041P | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO CLAVE 31ETV0007H | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. MOISES VAZQUEZ PACHO CON CLAVE 31EJN0052E | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. YOOTCH MEJEN CH'ICH CON CLAVE 31EJN0072S | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ISABEL PEREZ DE RIVERO, CON CLAVE DIEJN0031S | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CON CLAVE 31ETV0123Y | 59-PROGRESO | CHUBURNA | URBANO | 689,525 | 689,525 | 689,525 | 689,525 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE TALLER DE ALIMENTOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 8, CON CLAVE 31DST0008U | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL J.N. ENRIQUE REBSAMEN, CON CLAVE 31EJN0042 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 209,668 | 209,668 | 209,668 | 209,668 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE TRINIDAD MENDEZ CON CLAVE 31EPR013H | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO CON CLAVE 31EPR0133F | 59-PROGRESO | CHUBURNA | URBANO | 236,538 | 236,538 | 236,538 | 236,538 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE REPROGRAMADO |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 31 DPR0154T | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 870,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | ESTE PROYECTO FUE REPROGRAMADO |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. CONSUELO RUIZ FERNANDEZ, CON CLAVE 31EJN0039K | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 401,973 | 401,973 | 401,973 | 401,973 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESCUOLA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|---------------------|------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. JOSE CLEMENTE OROZCO, CON CLAVE 31DJN0198 | 59-PROGRESO | CHELEM | URBANO | 165,752 | 165,752 | 165,752 | 165,752 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL PRIMARIA ALVARO OBREGON, CON CLAVE 31EPR0126 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 860,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL PLANTEL PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CON CLAVE 31DPR01570 | 59-PROGRESO | CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) | URBANO | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "MANUEL ALCALA MARTIN" 31EES0113 | 60-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 928,793 | 928,793 | 928,793 | 928,793 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL J.N. HERMILO ABREU GOMEZ CON CLAVE 31DJN0108E | 63-SAMAHIL | SAMAHIL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 31EPR0148P | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA ELOISA GUEMEZ DE E. CON CLAVE 31DPR04970 | 76-TECOH | LEPAN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA CLN CLAVE 31DPR0501K | 76-TECOH | CHINKILÁ | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL JARDIN DE NIÑOS LOL TUN CON CLAVE 31DJN0160N | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 31EPR0144L | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL 54 NACHI COCOM CON CLAVE 31EES0068P, INCLUYE CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO | 79-TEKAX | BECANCHÉN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEPAKAN (TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 337,893 | 337,893 | 337,893 | 337,893 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE 2% DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. LUIS PASTEUR CON CLAVE 31DJN0192F | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 31ETV0112S | 91-TINUM | SAN FRANCISCO GRANDE | RURAL | 418,115 | 418,115 | 418,115 | 418,115 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL J.N. AGUSTIN MELGAR CON CLAVE 31DJN0111E | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO EN 0% |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL PREESCOLAR COMUNITARIO IGNACIO RAMIREZ CON CLAVE 31KJN029E | 93-TIXKOKOB | SAN ANTONIO MILLET | RURAL | 473,317 | 473,317 | 473,317 | 473,317 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "JULIO DE LA FUENTE" CON CLAVE 31DPR0063A | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 719,931 | 719,931 | 719,931 | 719,931 | 100% | 0 | 0 | 0 ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|----------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 310CC007D | 94-TIXMEHUAC | KIMBILA | RURAL | 321,734 | 321,734 | 321,734 | 321,734 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PREESCOLAR "MANUEL GAMIO" CON CLAVE 310CC00265 | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 203,709 | 203,709 | 203,709 | 203,709 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "ESTADO DE CAMPECHE" CON CLAVE 31DPB02125 | 94-TIXMEHUAC | OZUTOH | RURAL | 242,920 | 242,920 | 242,920 | 242,920 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES" 31DPR1797J | 94-TIXMEHUAC | KIMBILA | RURAL | 1,059,079 | 1,059,079 | 1,059,079 | 1,059,079 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "TIBURCIO FLOTA" CON CLAVE 31DPR0899L | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 2,384,308 | 2,384,308 | 2,384,308 | 2,384,308 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "TIBURCIO FLOTA PEREZ" CON CLAVE 31DPB0186K | 94-TIXMEHUAC | KIMBILA | RURAL | 447,981 | 447,981 | 447,981 | 447,981 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "VICTOR M. FLORES" CON CLAVE 31DPB0238Z | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 2,378,398 | 2,378,398 | 2,378,398 | 2,378,398 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUM 30" CON CLAVE 31DST0026J | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 2,119,341 | 2,119,341 | 2,119,341 | 2,119,341 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NO 165" CON CLAVE 31ETV0165X | 94-TIXMEHUAC | KIMBILA | RURAL | 605,735 | 605,735 | 605,735 | 605,735 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NO143" 31ETV0143L | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 707,449 | 707,449 | 707,449 | 707,449 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PLAN DE AYALA" CON CLAVE 31ETV0142M | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 1,259,609 | 1,259,609 | 1,259,609 | 1,259,609 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DE LE ESCUELA PRIMARIA ALBINO J. LOPEZ CON CLAVE 31DPB0044M | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 443,485 | 443,485 | 443,485 | 443,485 | 100% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 1 | 100% | CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA 2008 "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" |
| REHABILITACION DEL PLANTEL DEL PREESCOLAR COMUNITARIO BENITO JUAREZ CON CLAVE 31KJN0113M | 97-TUNKÁS | SAN ANTONIO CHUC | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO FUE CANCELADO Y SE REPORTO 0% |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS QUE CONFORMAN EL PODER LEGISLATIVO. PLANTA BAJA: SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, CRISTALES FILTRASOL, PLAFONES DE TABLA ROCA, ETC. | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,433,761 | 1,433,761 | 1,433,761 | 1,432,290 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | HAY UN SOBRIANTE DE \$1,471.00 QUE SERA REINTEGRADO A LA TESOFE |
| PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y VIDEO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 36,877,796 | 36,877,785 | 36,877,796 | 36,877,785 | 100% | 0 | 0 | ACCIÓN | 7 | 7 | 100% | LA DIFERENCIA SERA NOTIFICADO A TRAVEZ DE OFICIO A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA SU DEVOLUCION DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION. |
| PROGRAMAS REGIONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS KANXOC-SIDRAKIN, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS,PROYECTO ARQ. E INGENIERIAS | 102-VALLADOLID | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 935,935 | 875,537 | 935,935 | 875,537 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON VALLADOLID-KANXOC Y VALLADOLID-SIDRAKIN LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.337609 |
| ELABORACION DE PROY.EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS HOLCA -SOTUTA INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS,PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS. | 42-KANTUNIL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 860,951 | 860,090 | 860,951 | 860,090 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SEGUN LO APROVADO,VAN DE KANTUNIL-SOTUTA LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS CHUNCHUCMIL E.C (CELESTUN-KINCHIL)INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS,PROYECTO ARQ. E INGENIERIAS | 46-MAXCANU | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,381,380 | 1,227,711 | 1,381,380 | 1,227,711 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA APROVACION SON MAXCANU-CHUNCHUCMIL Y CELESTUN-CELESTUN LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.337609 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS MERIDA-TEKIK DE REGIL, TIMUCUY ACANCEH, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROYECTO ARQ. E ING. | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 843,274 | 842,430 | 843,274 | 842,430 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON MERIDA-TIMUCUY-ACANCEH. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS EN LOS TERRENOS DEL EX BASURERO (MOVIMIENTOS DE RESIDUOS, SELLADO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS (1A.ETAPA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 8,631,330 | 7,176,773 | 8,631,330 | 7,176,773 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA ESTA DIVIDIDA UNA PARTE POR ADMINISTRACION Y LA OBRA POR CONTRATO |
| SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS EN LOS TERRENOS DEL EX BASURERO (MOVIMIENTOS DE RESIDUOS, SELLADO CON MATERIAL DE BANCO (SASCAB) CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y ACCESOS (2A.ETAPA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 15,996,686 | 15,819,694 | 15,996,686 | 15,819,694 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS MOTUL-TELCHAC PUERTO, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQ. E INGENIERIAS | 52-MOTUL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,095,198 | 1,082,228 | 1,095,198 | 1,082,228 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA APROBACION SON: MOTUL-MOTUL-TELCHAC PUERTO-TELCHAC PUERTO. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL 1 AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO EN EL OF. DGVY. 3376/09 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS OXKUTZCAB-COOPERATIVA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS | 66-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 285,887 | 285,600 | 285,887 | 285,600 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA EN LOS MONTOS ES EL UNO AL MILLAR |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS SISAL-CHUBURNA PUERTO, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQ. E INGENIERIAS | 69-PROGRESO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,931,930 | 1,499,187 | 1,931,930 | 1,499,187 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON: PROGRESO-CHUBURNA PUERTO Y HUNUCMA SISAL. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376/09 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS SAMAHIL-KUCHEL, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS | 83-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 225,225 | 209,135 | 225,225 | 209,135 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376/09 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS TAHMEK-HOCABA, SANACAT-POLOBAN, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS | 74-TAHMEK | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 766,785 | 764,180 | 766,785 | 764,180 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON: TAHMEK-HOCABA, SANACAT-HOMUN. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376/09 |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION AEREA Y BAJA TENSION SUBTERRANEA PARA EL FRACCIONAMIENTO DEL PROGRAMA "TU CASA" EN TEKOM | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 206,907 | 206,907 | 206,907 | 206,907 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DE PROJ. EJE. PARA LA CONST. DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS TELCHAC PUEBLO - SIMANCHE-YOBAIN-DZIDZANTUN, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS | 82-TELCHAC PUEBLO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 942,055 | 941,112 | 942,055 | 941,112 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO SON: TELCHAC PUEBLO-SIMANCHE Y YOBAIN-DZIDZANTUN. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS TELCHAC PUERTO-DZILAM DE BRAVO, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQUITECTONICOS E INGENIERIAS | 83-TELCHAC PUERTO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 2,147,145 | 1,742,959 | 2,147,145 | 1,742,959 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTOS SON: TELCHAC PUERTO-TELCHAC PUERTO-SIMANCHE-SAN CRISANTO, YOBAIN-CHABIHU DZIDZANTUN-SANTA CLARA-DZILAM DE BRAVO-DZILAM DE BRAVO. LA DIFERENCIA ENTRE EL TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376-09 |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS TIXMUN-SAN FRANCISCO, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PROYECTO ARQUITECTONICO E INGENIERIAS | 81-TIXMUN | SAN FRANCISCO | RURAL | 605,605 | 569,122 | 605,605 | 569,122 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376/09 |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA QUE UNE LOS TRAMOS TIXKOKOB-BACA, INCLUYE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, PROYECTO ARQ. E INGENIERIAS | 93-TIXKOKOB | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 655,762 | 514,364 | 655,762 | 514,364 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA ESTE PROYECTO DE ACUERDO A LA APROBACION: TIXKOKOB-TIXKOKOB-BACA-BACA. LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3376/09 |
| RECONSTRUCCION CONSERVACION DEL CAMINO KM.119 E.C. MERIDA-TIZMIN-LA GRAN LUCHA, TRAMO 0+000-3+000 | 6-BUCTZOTZ | LA GRAN LUCHA | RURAL | 1,422,727 | 1,421,300 | 1,422,727 | 1,421,300 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3 | 3 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF. DGVY. 3344/09 |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN YAXCOPOIL | 101-UMAN | YAXCOPOIL | RURAL | 215,960 | 215,960 | 215,960 | 215,960 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCIO DE PROYECTO (SUMINISTRO E INSTALACION DE RD20-RD20, VR20-RS20, VR20-RD20, AD30, 1R3-1R3-1R3, VR30, TS30, VS20-RS20, ADO SIN CRUCETA, PAGO DE RESOLUTIVOS, PODE DE ARBOLES, TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION, ELABORACION DE PLANOS E INVENTARIOS FISICOS) |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 102-VALLADOLID | POPOLA | URBANO | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 102-VALLADOLID | BOLMAY | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 102-VALLADOLID | CHAN YOKDZONOT | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTUN | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 16-CHACSINKIN | XNO-HUAYAB | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 62,688 | 62,628 | 62,688 | 62,628 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 16-CHACSINKIN | X-BOX | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 17-CHANKOM | CHANKOM | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 17-CHANKOM | TICMUL | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 17-CHANKOM | XANLA | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 17-CHANKOM | XKALAKDZONOT | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 18-CHAPAB | CHAPAB | URBANO | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 19-CHEMAX | KULINCHÉ | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 19-CHEMAX | SANTA ROSA | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 19-CHEMAX | XALAU (X-ALAU) | RURAL | 98,510 | 98,412 | 98,510 | 98,412 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 2-ACANCEH | OZITINA | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 2-ACANCEH | SACCHICH | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 2-ACANCEH | CANICAB | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 21-CHICHIMILA | CELTUN | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 21-CHICHIMILA | SAN PEDRO DZADZ | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 26-OZEMUL | OZEMUL | URBANO | 99,417 | 99,317 | 99,417 | 99,317 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 30-DZITAS | DZITAS | URBANO | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 107,466 | 107,368 | 107,466 | 107,368 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E) | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 62,688 | 62,626 | 62,688 | 62,626 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E) | 42-KANTUNIL | HOLCA | RURAL | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 44-KOPOMA | KOPOMA | URBANO | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 47-MANI | MANI | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 47-MANI | TIPIKAL | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 48-MAXCANU | CHUNCHUCMIL | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 48-MAXCANU | GRANADA (CHICAN GRANADA) | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 48-MAXCANU | SAN RAFAEL | RURAL | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 55-OPICHEN | CALCENTOK | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 55-OPICHEN | OPICHEN | URBANO | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 56-OKXUTZCAB | YAXHACHEN | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 57-PANABA | CENOTE YALSHÓN BUENA FE | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 57-PANABA | SAN FRANCISCO | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E) | 58-PETO | XAMBUL | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 66-BUCTZOTZ | SANTO DOMINGO | RURAL | 8,955 | 8,947 | 8,955 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN SAN ANTONIO SODZIL (SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA TIPO RVE, DESMANTELAMIENTO DE LINEAS, RECONEXION Y PODA DE ARBOLES) | 82-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 83-SAMAHIL | SAN ANTONIO TEDZIDZ | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 64-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 67-SEYE | SEYE | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 69-SOTUTA | TIBOLÓN | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 69-SOTUTA | ZAVALA | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 74-TAHMEK | TAHMEK | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 76-TECOH | LEPAN | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 76-TECOH | PIXYA | RURAL | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 62,688 | 62,626 | 62,688 | 62,626 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN KINIL (TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA 33,000-120-240 VOLTS DE DOS BOQUILLAS, PAFO POR INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA) | 79-TEKAX | KINIL | RURAL | 447,310 | 447,310 | 447,310 | 447,310 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONTINUACIÓN DE DESCRIPCIÓN DE OBRA TRÁMITES Y VISITAS DE INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANOS E INVENTARIOS) |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 79-TEKAX | NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZA) | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 79-TEKAX | SAN MARCOS | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 79-TEKAX | UNIDAD ANTIGUA | RURAL | 112,330 | 112,218 | 112,330 | 112,218 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELEC. DEL HOSPITAL GENERAL, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 85-TEMOZÓN | HUNUKU | URBANO | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, INCLUYE INGENIERÍAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 85-TEMOZÓN | SANTA RITA | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN A SUBESTACION ELECTRICA DEL HOSPITAL GENERAL, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE (CFE) | 85-TEMOZÓN | TEMOZÓN | URBANO | 26,866 | 26,840 | 26,866 | 26,840 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 87-TETIZ | NOHJAYÚN | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 91-TINUM | PISTÉ | URBANO | 35,822 | 35,786 | 35,822 | 35,786 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 92-TIXCACALCUPUL | TIXCACALCUPUL | URBANO | 44,777 | 44,733 | 44,777 | 44,733 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 94-TIXMEHUAC | CHICÁN | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 94-TIXMEHUAC | SABACCHÉ | RURAL | 114,571 | 114,457 | 114,571 | 114,457 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | CENOTE AZUL | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | CHAN SAN ANTONIO | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | OZONOT AKE | RURAL | 17,911 | 17,893 | 17,911 | 17,893 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | OZONOT BOX | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | OZONOT TIGRE | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | KABICHEN | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | SANTA ANA | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | SANTA MARIA | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | SUCOPO | RURAL | 53,733 | 53,679 | 53,733 | 53,679 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | XXALAX DE DZIBALKU | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | X-MAKULÁN | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | X-PANHATORO | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, INCLUYE INGENIERIAS, PRESUPUESTOS DE OBRA Y TRAMITE ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD(C.F.E) | 96-TIZIMIN | YAXCHEKÚ | RURAL | 8,956 | 8,947 | 8,956 | 8,947 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA DE LO PROGRAMADO CON LO MINISTRADO ES EL 1 AL MILLAR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|----------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------|--|-----------|------------------|--------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| MODERNIZACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA TIXCANAL-YOKDZONT PRESENTADO,TRAMO:0+000-12+000 | 85-TEMOZÓN | YOKDZONT PRESENTADO | RURAL | 19,838,533 | 18,829,171 | 19,838,533 | 18,829,171 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 12 | 12 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR Y EL SALDO SE DEVOLVIO MEDIANTE OF.DGVT.334409 |
| MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA COL.YUC.POPOLNAH,TRAMO:0+000-35+000,SUBTRAMO:0+000-3+200 | 96-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 5,338,798 | 5,333,465 | 5,338,798 | 5,333,465 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 3 | 3 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE LO TOTAL ANUAL Y LO EJERCIDO ES EL UNO AL MILLAR |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECALIBRACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN MEDIA Y BAJA TENSION DE UXMAL A SAN SIMON (SUMINISTRO TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE ACSR 266.8 TRAMITES Y VISITAS DE INSPECCION, | 66-SANTA ELENA | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 791,571 | 791,571 | 791,571 | 791,571 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONTINUACION DE DESCRIPCION DEL PROYECTO ELABORACION DE PLANOS Y PAGO POR INTERCONEXION. LA LOCALIDAD ES SAN SIMON PERO EN EL SISTEMA NO APARECE POR ESO SE UTILIZA ESTA OPCION. NO SE PUEDE DEJAR EN BLANCO POR QUE ES CAMPO REQUERIDO |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO REGIONAL 2008, ADQUISICION DE UN SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE FORMACION ESTRATEGICA CONTRA LA DELINCUENCIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 13,328,600 | 13,328,600 | 13,328,600 | 13,279,602 | 100% | 0 | 0 | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | EL CONVENIO DEL RAMO 23 ESTA INTEGRADO POR 12 ANEXOS DE LOS CUALES EL PRIMERO DE ELLOS ES EL SIGUIENTE: ANEXO 1.-ADQUISICION DE UN SERVICIO DE CONSULTORIA EN EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACION ESTRATEGICA CONTRA LA DELINCUENCIA, PARA EL ESTADO DE YUCATAN. |
| OTROS PROGRAMAS | | | | 213,896,798 | 213,896,798 | 213,896,798 | 169,057,506 | 79% | 9,164,048 | 0 | | 108,245,261 | 65,982,669 | 61% | |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 71,563,798 | 71,563,798 | 71,563,798 | 42,113,904 | 59% | 5,704,231 | 0 | PROYECTO | 71,563,798 | 42,113,904 | 59% | SON 29 PROYECTOS DE PIFI 2008 DE LOS CUALES 12 SON PROYECTOS DE PIFI FIUPEA Y 17 SON PROYECTOS DE PIFI FOMES DATO PREVIO DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO |
| PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2008 (CONVENIO 2008) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 36,677,320 | 36,677,320 | 36,677,320 | 23,854,869 | 65% | 3,459,817 | 0 | CONVENIO | 36,677,320 | 23,854,869 | 65% | ES UNA PARTIDA QUE APARECE COMO CONSOLIDACION 2008, QUE SERA UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES LA INFORMACION QUE SE PRESENTA SON DATOS PREVIO DEBIDO A QUE EL CIERRE DE DICIEMBRE 2009 NO SE HA REALIZADO |
| SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (MEZANINE) CALLE 67 52 Y 54 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 193,428 | 193,428 | 193,428 | 162,158 | 84% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA OBRA INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZANINE DE ESTRUCTURA DE ACERO A BASE DE VIGAS MADRINAS CON CUBIERTA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA METALICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO, PINTURA EN PLAFONES Y MUROS, MUROS DE TABLARCOCA, MESETA DE TABLARCOCA,SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALFOMBRA DE TRAFICO PESADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO EL AHORRO EN ESTA OBRA SIRVO PARA AUMENTAR LAS METAS E IMPORTES DE LAS OBRAS ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y RED LOCAL . |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DOS CENTROS DE SEGURIDAD MUNICIPAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,162,274 | 1,162,274 | 1,162,274 | 1,162,143 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 2 | 2 | 100% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA DOCE DE MARZO DE 2008, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE DOS CENTROS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE SEGURIDAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 11,849,558 | 11,849,558 | 11,849,558 | 11,849,558 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 429 | 429 | 100% | LAS METAS INCLUYEN: PICK UPS, AUTOS SEDAN, MOTOS, CHALECOS, UNIFORMES, RADIOS COMUNICACION, GRUPO TACTICO, LAS METAS AUMENTARON EN 3 PICK UPS Y 8 SEDANES POR \$3778-100 SEGUN OFICIO NO. DIRADM/2112009 ENTREGADO AL SECRETARIO EJECUTIVO SEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. ELIAS RAFULL VADILLO |
| SISTEMAS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y RED LOCAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 503,123 | 503,123 | 503,123 | 503,123 | 100% | 0 | 0 | EQUIPO | 88 | 88 | 100% | LAS METAS INCLUYEN: EQUIPO INFORMATICO (14), UPS (14), LECTORES BIOMETRICOS (14), IMPRESORAS (8), CAMARAS DIGITALES (3),ESCANERES DIGITALES(9), PDA (17), RED LOCAL(9). LOS RECURSOS AUMENTARON SEGUN OFICIO NO. DIRADM/2112009 ENTREGADO AL SECRETARIO EJECUTIVO SEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA LIC. ELIAS RAFULL VADILLO |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DE VIGILANCIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 6,240,000 | 6,240,000 | 6,240,000 | 5,894,501 | 94% | 0 | 0 | EQUIPO | 25 | 23 | 92% | LA META INCLUYE: PLOTTERS, RECONOCIMIENTO DE PLACAS, LECTURA MOVIL DE HUUELLAS, GPS, KIT DE VIGILANCIA, PROYECTO TECNOLÓGICO (RADIOS). EL AHORRO EN ESTA OBRA SIRVO PARA AUMENTAR LAS METAS E IMPORTES DE LAS OBRAS ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD Y ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO Y RED LOCAL. |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 38,084,200 | 38,084,200 | 38,084,200 | 46,104,809 | 121% | 0 | 0 | PIEZA | 1,956 | 11,613 | 594% | SUBSEMUN ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESENTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO, DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA DOCE DE MARZO DE 2008, EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE AL ESTADO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: ARMAS CORTAS, ARMAS LARGAS, UNIFORMES, CHALECOS, RADIOS PORTATILES, RADIOS DE BASE, GRUPO TACTICO, VEHICULOS PICK UP, SEDAN, MOTOS, OBSERVACIONES, DEBIDO A QUE EN EL RUBRO DE PROFESIONALIZACION SE CUMPLIO CON LAS METAS PROGRAMADAS, QUEDANDO DINERO DISPONIBLE, SE REALIZO UNA TRANSFERENCIA SEGUN OFICIOS DE JUSTIFICACION SSP/DA/277/2009 Y SSP/DA/279/2009 AL RUBRO DE EQUIP |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|----------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| NUEVAS TECNOLOGIAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 35,688,000 | 35,688,000 | 35,688,000 | 35,395,809 | 99% | 0 | 0 | EQUIPO | 349 | 412 | 118% | SUBSEMUJ ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA DOCE DE MARZO DE 2008. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO NUEVAS TECNOLOGIAS CONSTA DE LO SIGUIENTE: PLOTTER, RECONOCIMIENTO DE PLACAS, LECTURA MOVL DE HUELLAS, UNIDAD CENTRAL GPS, GPS PARA VEHICULOS, KIT DE VIDEOVIGILANCIA Y PROYECTO TECNOLOGICO (RADIOS) |
| PLATAFORMA MEXICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 445,000 | 445,000 | 445,000 | 241,747 | 54% | 0 | 0 | EQUIPO | 88 | 51 | 58% | SUBSEMUJ ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA DOCE DE MARZO DE 2008. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A EQUIPAMIENTO-PLATAFORMA MEXICO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: EQUIPO INFORMATICO, UPS, LECTOR BIOMETRICO, IMPRESORAS, CAMARA DIGITAL, ESCANER DIGITAL, PDA, RED LOCAL. |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPACITACION Y EVALUACION DEL PERSONAL DE LA POLICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,595,490 | 3,595,490 | 3,595,490 | 356,321 | 10% | 0 | 0 | EVALUACION | 200 | 200 | 100% | |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL-PROFESIONALIZACION | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 7,894,606 | 7,894,606 | 7,894,606 | 1,418,566 | 18% | 0 | 0 | CURSO | 1,005 | 1,077 | 107% | SUBSEMUJ ES EL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL QUE INTEGRA UNA APORTACION FINANCIERA DEL GOBIERNO FEDERAL ESPECIFICA PARA ESTE RUBRO Y QUE SE FORMALIZA MEDIANTE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ADHESION. ESTOS RECURSOS ESTAN ORIENTADO A MEJORAR LA SEGURIDAD PUBLICA EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS Y A INICIAR LA IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE POLICIA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE ACCIONES DIRIGIDAS A LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DE ESTOS ORDENES DE GOBIERNO. DE CONFORMIDAD AL ANEXO UNICO DEL CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, FIRMADO EL DIA DOCE DE MARZO DE 2008. EL CUADRO DE METAS Y MONTOS CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURA, CONSTA DE LO SIGUIENTE: EVALUACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DIRECTIVO Y OPERATIVO. |
| APORTACIONES FEDERALES (831 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | 208,909,598 | 192,660,440 | 208,909,598 | 191,344,261 | 99% | 0 | 0 | | 751,005 | 715,714 | 95% | |
| FISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE BOLON | 101-UMAN | BOLON | RURAL | 809,271 | 809,271 | 809,271 | 809,271 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 19 | 19 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0084 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE OXHOLON | 101-UMAN | OXHOLON | RURAL | 837,065 | 837,065 | 837,065 | 837,065 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 23 | 23 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0080 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE POKILA | 101-UMAN | POKILA | RURAL | 593,417 | 593,417 | 593,417 | 593,417 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 18 | 18 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0076. OBRA REALIZA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM | 101-UMAN | SAN ANTONIO CHUM | RURAL | 158,019 | 158,019 | 158,019 | 158,019 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0082 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL | 101-UMAN | TICIMUL | RURAL | 1,045,692 | 1,045,692 | 1,045,692 | 1,045,692 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0090 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR | 101-UMAN | XCUCUL SUR | RURAL | 802,904 | 802,904 | 802,904 | 802,904 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 25 | 25 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0086 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE XTEPEN | 101-UMAN | XTEPEN | RURAL | 858,049 | 858,049 | 858,049 | 858,049 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 28 | 28 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0088 OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL | 101-UMAN | YAXCOPOIL | RURAL | 1,688,402 | 1,688,402 | 1,688,402 | 1,688,402 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 57 | 57 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/ 0078. OBRA REALIZADA CON APORTACION DEL MUNICIPIO DE UMAN |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 101-UMAN | OZIBIKAK | RURAL | 97,354 | 97,354 | 97,354 | 97,354 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0026 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOTOS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 102-VALLADOLID | POPOLA | URBANO | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 1,926 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TESOCO(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE TESOCO MUNICIPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | TESOCO | RURAL | 58,261 | 58,261 | 58,261 | 58,261 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0168 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 102-VALLADOLID | KANXOC | URBANO | 132,911 | 132,911 | 132,911 | 132,911 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0022 |
| CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION KANXOC-SIDRAKIN (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | SIDRAKIN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION YALCOBAA YAAX-HAL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 102-VALLADOLID | YAAX-HAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 104-YAXCABA | TIHOLOP | RURAL | 20,279 | 20,279 | 20,279 | 20,279 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0040 |
| CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ENTROQUE TIMUL A CISTEIL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABA | CISTEIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ENTROQUE TICIMUL A X-POM (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 104-YAXCABA | X-POM | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 45,857 | 45,857 | 45,857 | 45,857 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0164 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS PROYECTO NUMERO 06/0012. OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 19-CHEMAX | X-CATZIN (CATZIN) | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/0032. OBRA CANCELADA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|--------------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHEMAX-CHULUTAN,TRAMO:0+000-10+000(CANCELADO) | 19-CHEMAX | CHULUTAN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE CANCELO MEDIANTE CLAVE DE CONTROL:083101600070023-M1 | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, INSTALACION DE SUBESTACION DE LA UNIDAD TEPICH CARRILLO | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 88,155 | 88,155 | 88,155 | 88,155 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0038 | |
| AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 70,895 | 70,895 | 70,895 | 70,895 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0162.ESTA CORRECTA LA DEPENDENCIA EJECUTORA.. | |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VALLADOLID-CARRILLO PTO.)- CELTUN,TRAMO:0+000-6+525,SUBTRAMO:2-300-6+525 (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS) | 21-CHICHIMILA | CELTUN | RURAL | 2,880,452 | 2,864,528 | 2,880,452 | 2,864,528 | 100% | 0 | 0 | 0 | 30,276 | 30,276 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS: 118 SE COMPLEMENTA CON APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE PUEBLOS INDIGENAS |
| AMPLIACION RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE DZILAM GONZALEZ | 29-DZILAM GONZALEZ | DZILAM GONZALEZ | URBANO | 154,502 | 154,502 | 154,502 | 154,502 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0010 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHO (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 26,625 | 26,625 | 26,625 | 26,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0166. |
| RECONSTRUCCION DE CARRETERA A UNIDAD PRODUCTIVA DE HALACHO,TRAMO:0+000-4+600(BENEFICIANDO A 30 PRODUCTORES) (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 03-HALACHO | HALACHO | URBANO | 5,643,478 | 0 | 5,643,478 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 4.600 Y EL NUM.DE BENEFICIARIOS:30 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA)MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR A LA UNIDAD DE PRODUCCION GANDERA | 4-BACA | BACA | URBANO | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 19,895 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0174 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN M. Y B. TENSION EN LAS COLONIAS CECILIO CHI, MULCHECHEN, SAN CAMILO Y LEONA VICARIO DE KANASIN, KANASIN | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 3,003,553 | 3,003,553 | 3,003,553 | 3,003,553 | 100% | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN (LOS G.I NO REPRESENTAN MAS DEL 3% DEL CTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 1,207,538 | 0 | 1,207,538 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,268 | 1,053 | 20% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE KANASIN (2DA. ETAPA) | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 1,207,538 | 566,768 | 1,207,538 | 566,768 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5,268 | 1,054 | 20% | NUM. DE BENEFICIARIOS:18837 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 44-KINCHIL | KINCHIL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/ 0020. OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA CFE) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANU | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 22,074 | 22,074 | 22,074 | 22,074 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0172 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 49-MAYAPAN | MAYAPAN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/ 0014. OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 67,763 | 67,763 | 67,763 | 67,763 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0180 |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SANTA CRUZ PALOMEQUE (LOS G.I NO REPRESENTA MAS DEL 3% DEL CTO. DE LA OBRA O PROY. PROGRAMADO) | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 1,039,814 | 0 | 1,039,814 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5,148 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 50 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE DZOYAXCHE | 50-MERIDA | DZOYAXCHE | RURAL | 380,900 | 0 | 380,900 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS. LO PROGRAMADO ANUAL ES DE 1,904.500M2 COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE OXCAN (CIS) | 50-MERIDA | OXCAN | RURAL | 434,000 | 0 | 434,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,170 | 0 | 0% | COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE PETAC | 50-MERIDA | PETAC | RURAL | 329,000 | 0 | 329,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,645 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 40 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN IGNACIO TESIP (CIS) | 50-MERIDA | SAN IGNACIO TESIP | RURAL | 328,000 | 0 | 328,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,840 | 0 | 0% | EL COMPLEMENTO DEL NOMBRE ES. (SE REALIZO LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE LA APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA) (CIS) PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA POBREZA Y MUY ALTA MARGINACION. |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 366,600 | 0 | 366,600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,833 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 28 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEXAN CAMARA | 50-MERIDA | TEXAN CAMARA | RURAL | 320,000 | 0 | 320,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 30 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN LA COMISARIA DE YAXNIC | 50-MERIDA | YAXNIC | RURAL | 453,600 | 0 | 453,600 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2,268 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 44 FAMILIAS. COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C (STPACH-STA. MARIA) -YAXCHE CASARES,TRAMO:0+000-0+000 (RECONSTRUCCION DE SUB-BASE, CARPETA DE 2 RIEGOS DE SELLO RIEGO DE TAPON Y SEÑALAMIENTO) | 50-MERIDA | YAXCHE CASARES | RURAL | 1,148,086 | 0 | 1,148,086 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | LA UNIDA DE MEDIDA ES DE 300KM. BENEFICIANDO A 13 FAMILIA COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROY.:(SE REALIZO A LOS BENEFICIARIOS LA EVALUACION SOCIOECONOMICA PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA MEDIANTE APLICACION DE LA CEDULA DE INFORMACION SOCIOECONOMICA(CIS)PARA SER BENEFICIARIOS ELEGIBLES EN CONDICIONES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACION ESTA CEDULA SE ENCUENTRA INTEGRADA AL EXPEDIENTE UNITARIO DE LA OBRA.) |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA, INSTALACION DE SUBESTACION PARA PRODUCTORES ARTESANOS DE MUNA | 63-MUNA | MUNA | URBANO | 185,101 | 185,101 | 185,101 | 185,101 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0042 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 66-OXKUTZCAB | XOHUAYAN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/ 0118. OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO SAMAHIL-KUCHEL, TRAMO: 0+000 - 3+700 (NUEVO) | 63-SAMAHIL | KUCHEL | RURAL | 3,941,446 | 0 | 3,941,446 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TIMUL - TIHOLOP, TRAMO: 0+000 - 26+000(APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PUEBLOS INDIGENAS) | 73-TAHDZIU | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 9,809,344 | 9,809,344 | 9,809,344 | 9,809,344 | 100% | 0 | 0 | 0 | 182,000 | 182,000 | 100% | LOS MUNICIPIOS QUE ABARCA EL PROYECTO SON:TAHDZIU,TIMUL,TAXCABA,TIHOLOP. NUM. DE BENEFICIARIOS:1503 TUVO MODIFICACION DE MONTO CON CLAVE DE CONTROL:83101600070011-M1-1 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBA. |
| CONSTRUCCION LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CARRETERA TAHDZIU - MOCTE | 73-TAHDZIU | MOCTE | RURAL | 101,407 | 101,407 | 101,407 | 101,407 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | LA META ES DE 2.5151 KM. ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0044 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 76-TECOH | X-KANCHAKAN | RURAL | 71,816 | 71,816 | 71,816 | 71,816 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 08/0028 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|--|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 75-TEKAX | TICUM | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060016. OBRA CANCELADA | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE DISTRIBUCION CALOTMUL (APORTACION AL CONVENIO CDI) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | URBANO | 299,014 | 299,014 | 299,014 | 299,014 | 100% | 0 | 0 | 36 | 36 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CDI BENEFICIARIOS 2723 | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE 10-A X 17 Y 19, CALLE 19 X 10A (OBRA COMPLEMENTARIA) | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 150,334 | 150,334 | 150,334 | 150,334 | 100% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | LA META TIENE ADEMAS 1 TRANSFORMADOR,ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060170 | |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 90-TIMUCUY | SUBINCANCAB | RURAL | 6,094 | 6,094 | 6,094 | 6,094 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060034 | |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 90-TIMUCUY | TIMUCUY | URBANO | 26,937 | 26,937 | 26,937 | 26,937 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060030 | |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA KIMBILA CHUCHUB-KINIL,TRAMO: 0+000-14+346 | 94-TIXMEHUAC | KIMBILA | RURAL | 5,366,128 | 5,366,128 | 5,366,128 | 5,366,128 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 90,062 | 90,062 | 100% | NUM.DE BENEFICIARIOS:14,250.00 APORTACION ESTATAL AL CONVENIO PIBAI. TUVO MODIFICACION DE MONTO SEGUN CLAVE DE CONTROL.83101600070011M.1 DE FECHA 02 DICIEMBRE 2008 |
| AMPLIACION RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA C.F.E.) | 99-UAYMA | SANTA MARIA AZNAR | RURAL | 65,807 | 65,807 | 65,807 | 65,807 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 0 | 0 | 100% | LA META ES DE 0.3118 ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060024. |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 1-ABALÁ | UAYALCEH | RURAL | 629,405 | 629,405 | 629,405 | 629,405 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 730. |
| CONSTRUCCION DE 10 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 101-UMÁN | PETEC BILTUN | RURAL | 13,546 | 13,546 | 13,546 | 13,546 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 10 | 10 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 9. |
| CONSTRUCCION DE 28 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 101-UMÁN | PETEC BILTUN | RURAL | 27,091 | 27,091 | 27,091 | 27,091 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 26 | 26 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 66. |
| CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 101-UMÁN | TICMUL | RURAL | 77,875 | 77,875 | 77,875 | 77,875 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 50 | 50 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 114. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 104-YAXCABA | KANCABZONOT | RURAL | 252,583 | 252,583 | 252,583 | 252,583 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 104. |
| CONSTRUCCION DE 64 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 198,982 | 198,982 | 198,982 | 198,982 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 64 | 64 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 122. |
| CONSTRUCCION DE 98 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 311,629 | 311,629 | 311,629 | 311,629 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 98 | 98 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 295. |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 43-KAJA | KAJA | URBANO | 821,176 | 821,176 | 821,176 | 821,176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 317. |
| CONSTRUCCION DE 77 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES (APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES) (PROSSAPYS) | 46-QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | URBANO | 289,458 | 289,458 | 289,458 | 289,458 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 77 | 77 | 100% | APORTACION ESTATAL FISE 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. NUMERO DE BENEFICIARIOS: 163. |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 21 Tomas Domiciliajas | 32-ESPIITA | NAUCUHE | RURAL | 246,460 | 246,460 | 246,460 | 246,460 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 461 | 461 | 100% | SIN NOMENCLATURA DE LAS CALLES |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 18X78A1Y78C,153-1X78B78C,78BX151Y157,78B-1X153-1Y153A,78CX151Y153,1,78CX153A1Y157,80AX153Y157,153X78C78A,153AX80AY84,153AX78B-1Y78C EMILIANO ZAPATA III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 32,649 | 32,649 | 32,649 | 32,649 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA III |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 18 X 13 Y 15 COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MERIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 76,399 | 76,399 | 76,399 | 76,399 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 204 | 204 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 14 Y 16 COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MERIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 77,162 | 77,162 | 77,162 | 77,162 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 300 | 300 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 28 Y 30, C 26 X 13 Y 15, C 15 X 24 Y 28, C 19 X 26 Y 28, C 30 X 15 Y 19 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 135,995 | 135,995 | 135,995 | 135,995 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 773 | 773 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 216,329 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 772.50 ML MOVIMIENTO DE TIERRA, 772.50 ML TUBERIAS, 33 PZA. DE PIEZAS ESPECIALES, 8 PZAS. VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO). |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 42 X 21 Y 21A COLONIA PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 52,691 | 52,691 | 52,691 | 52,691 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 92 | 92 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 48X203Y205,C48X191Y193,AMPL PLAN DE AYALA SUR,09B8161Y193,C192Y168C19A,09B8161Y167,C648X167Y171,AMILLIANO ZAPATA SUR III, C82X179Y161SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 84,613 | 84,613 | 84,613 | 84,613 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 498 | 498 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 172,943 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLES308Y9.C33X8Y10(6 SAN MARCOS).C31(38ASN MARCOS)X6-APRIV Y 6.C2K3AY35.C2K3Y31A.C37X2Y2B.C6K37DIAGY4IADIAG COL.ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 112,594 | 112,594 | 112,594 | 112,594 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 699 | 699 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 225,202 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08. LA META SON 698.5 ML MOVIMIENTO DE TIERRA. 698.5 ML TUBERIAS, 22 PZA. DE PIEZAS ESPECIALES, 1 PZA. VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO). |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE80AX163Y167.C153X78CY80A.C78CX161Y163-1.C161X78AY78C.C78DX161Y167.C153X78BY78C.C78B1X163-1Y163A.C78CX153AY167.C153AX80AY8BEMILIANOZAPATASUR III(20ENOVEMBRE) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 197,188 | 197,188 | 197,188 | 197,188 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,498 | 1,498 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 394,376 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 1498 ML MOVIMIENTO DE TIERRA. 1498 ML TUBERIAS, 34 PZAS. DE PIEZAS ESPECIALES, 17 PZAS. DE VARIOS (CONSTRUCCION DE ATRAQUE DE CONCRETO). |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 19 X 28 Y 30, C.26 X 13 Y 15, C.16 X 24 Y 28, C.19 X 26 Y 28, C.20 X 15 Y 19 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 16,078 | 16,078 | 16,078 | 16,078 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 16 X 25 Y 27, 16 X 23 Y 25 COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 104,221 | 104,221 | 104,221 | 104,221 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 238 | 238 | 100% | |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 27 X 24 Y 24 DIAO COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 32,294 | 32,294 | 32,294 | 32,294 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 60 | 60 | 100% | |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 28 X 66 Y 67, 28 X 67 Y 69, 67 X 26 Y 28 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 122,804 | 122,804 | 122,804 | 122,804 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 475 | 475 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 42A X 33 Y 37, 33 X 42 Y 42A COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 92,169 | 92,169 | 92,169 | 92,169 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 229 | 229 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 58 X 135 Y 137, 137 X 64 Y 58 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 154,678 | 154,678 | 154,678 | 154,678 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 380 | 380 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH SUR |
| AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE 59 X 26 Y 28 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 58,325 | 58,325 | 58,325 | 58,325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 119 | 119 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 1,965,000 | 1,965,000 | 1,965,000 | 1,964,492 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,275,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 1,267,200 | 1,267,200 | 1,267,200 | 1,267,031 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,112,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 1,596,600 | 1,596,600 | 1,596,600 | 1,596,149 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,661,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 08 |
| AMPLIACION Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ZONA DE CAPTACION DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | URBANO | 3,696,600 | 3,696,600 | 3,696,600 | 3,696,118 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,000 | 1,000 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 6,161,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008. |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 1,963,600 | 1,963,600 | 1,963,600 | 1,960,562 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,909,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE APAZU 08 |
| MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL YUCATAN | 50-MERIDA | CHOLUL | URBANO | 1,957,200 | 1,957,200 | 1,957,200 | 1,956,847 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,893,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 |
| MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 1,608,000 | 1,608,000 | 1,608,000 | 1,607,270 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,020,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 |
| MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,632,000 | 1,631,639 | 100% | 0 | 0 | SISTEMA | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 4,080,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 60A X 109 Y 111 (CIRCUTO COLONIAS) COLONIA DELIO MORENO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,794 | 31,794 | 31,794 | 31,794 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALC ANTARILLADO PLUVIAL CALLE 6 PRIV X 29A, C 6BIS PRIV X 29A COLONIA SAN ANTONIO KAUA II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 28,702 | 28,702 | 28,702 | 28,702 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA II |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|---|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 140 X 77A Y 77B, C.14 X 77B Y 79, C.140 X 79 Y 79A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 69,814 | 69,814 | 69,814 | 69,814 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIA CALLE 99F X 64I Y 64H, C 99F X 64I Y 66 COLONIA MELTON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,354 | 38,354 | 38,354 | 38,354 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELTON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 10A X 28B Y 28B1 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,157 | 24,157 | 24,157 | 24,157 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 101DIAG X 64H Y 64D, 101 DIAG X 64D Y 64B, COLONIA MELTON SALAZAR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26,879 | 26,879 | 26,879 | 26,879 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELTON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 20 Y 20A COLONIA JUAN B. SOSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 40 Y 42, C 42 X 11 Y 13 COLONIA JARDINES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,902 | 31,902 | 31,902 | 31,902 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 118A X 77A Y 85 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAV III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,388 | 16,388 | 16,388 | 16,388 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE NUEVA MULSAV III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 35,503 | 35,503 | 35,503 | 35,503 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 13 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,217 | 39,217 | 39,217 | 39,217 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 21B Y 23, C 23 X 12 Y 14 COLONIA SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,651 | 54,651 | 54,651 | 54,651 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | LA META SON 6 SISTEMAS PERO EL CATALOGO NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 39 Y 41, C.14 41 Y 43 COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 41 Y 43, COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 12,580 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14 X 43 Y 46 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,784 | 15,784 | 15,784 | 15,784 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 14A X 56A Y 57, C 14A X 57 Y 59, C 14A X 59 Y 61 COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 64,616 | 64,616 | 64,616 | 64,616 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100% | LA META SON 8 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO VILLA ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,567 | 31,567 | 31,567 | 31,567 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 19 X 32 Y 34 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,519 | 31,519 | 31,519 | 31,519 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2 X 33 Y 35 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 26,461 | 26,461 | 26,461 | 26,461 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 2 X 41 Y 43, C 2 X 43 Y 46, C 2 X 45 Y 47, C 2 X 47 Y 49 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 33,702 | 33,702 | 33,702 | 33,702 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 22 X 7 Y 7A COLONIA JUAN B.SOSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 26,461 | 26,461 | 26,461 | 26,461 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B.SOSA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23 PRIV X 54 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 11,151 | 100% | 0 | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 23 X 2 Y 4, C 23 X 4 Y 6, C 23 X 8 Y 8, C 4 X 23 Y 25 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 84,832 | 84,832 | 84,832 | 84,832 | 100% | 0 | 0 | RED | 12 | 12 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 X 16 Y 15A COLONIA MAYA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,567 | 31,567 | 31,567 | 31,567 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 24 X 39 Y 39 A COLONIA MAXIMO ANCONA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 22,587 | 22,587 | 22,587 | 22,587 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | LA META SON 3 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAXIMO ANCONA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 C X 14 Y 12, C.28C X 12 Y 10A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 47,605 | 47,605 | 47,605 | 47,605 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ OTE. |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 25 DAIG X 38A Y 48 COLONIA SAN LUIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28C X 16 Y 10B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 39,459 | 39,459 | 39,459 | 39,459 | 100% | 0 | 0 | RED | 5 | 5 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 PRIVADA X 57 COLONIA CHUMINOPOLIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,204 | 30,204 | 30,204 | 30,204 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHUMINOPOLIS |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 28 X 27 Y 27A, C 28 X27A Y 29 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 38,785 | 38,785 | 38,785 | 38,785 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLLUL | 50-MERIDA | CHOLLUL | RURAL | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 4A Y 6,C.27 X 6 Y 8, C. 6 X 27 Y 29 COLONIA SANTA MARAI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 47,866 | 47,866 | 47,866 | 47,866 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 27 X 8 Y 10 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 31,910 | 31,910 | 31,910 | 31,910 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C.31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 46,421 | 46,421 | 46,421 | 46,421 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 34C X 33 Y 38, C.34C X 36 Y 37, C.34C X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 63,760 | 63,760 | 63,760 | 63,760 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 36 X 21C Y 23 COLONIA SAN VICENTE CHUBURNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,262 | 30,262 | 30,262 | 30,262 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE CHUBURNA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 14 Y 37 COLONIA ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,897 | 15,897 | 15,897 | 15,897 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,934 | 20,934 | 20,934 | 20,934 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA I |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 37 X 22 Y 24, 37 X 22 Y 20, 20 X 37 Y 39 COLONIA EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 88,610 | 88,610 | 88,610 | 88,610 | 100% | 0 | 0 | RED | 11 | 11 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 22 Y 24, 39 X 20 Y 22 COLONIA REL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,404 | 32,404 | 32,404 | 32,404 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 39 X 26B Y 26C COLONIA EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,509 | 16,509 | 16,509 | 16,509 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 4A X 27 Y 29, C 4A X 29 Y 27 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 30,728 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA META SON 4 SISTEMAS PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|-----------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 44D X 21C1 Y 21C, 44D X 21C1 Y 21D COLONIA AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 47 X 22 Y 24, 22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 53,011 | 53,011 | 53,011 | 53,011 | 100% | 0 | 0 | RED | 6 | 6 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 50 X 145 DIAG Y 145 COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 15,615 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 50E X 173 Y 177, C.50E X 167 Y 169 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 115,889 | 115,889 | 115,889 | 115,889 | 100% | 0 | 0 | RED | 15 | 15 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 57 DIAG X 24 Y 24 DIAG COLONIA AZCORRA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,257 | 23,257 | 23,257 | 23,257 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 60A X 73 Y 73B COLONIA SAN ANTONIO KAUJA III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 5,070 | 100% | 0 | 0 | RED | 3 | 3 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUJA III |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 63B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,784 | 15,784 | 15,784 | 15,784 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 76 X 67 Y 69 COLONICA CECILIO CHI | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,213 | 11,213 | 11,213 | 11,213 | 100% | 0 | 0 | RED | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 SISTEMA PERO EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO TIENE ESA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 SUR X 41 Y 46, C.8 SUR X 47 Y 47A, C.8 SUR X 45 Y 47 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 63,605 | 63,605 | 63,605 | 63,605 | 100% | 0 | 0 | RED | 7 | 7 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 26 Y 27, C.8 X 27 Y 29, C.8 X 29 Y 31 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 65,021 | 65,021 | 65,021 | 65,021 | 100% | 0 | 0 | RED | 8 | 8 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 31,910 | 31,910 | 31,910 | 31,910 | 100% | 0 | 0 | RED | 4 | 4 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 16,202 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,271 | 23,271 | 23,271 | 23,271 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,271 | 23,271 | 23,271 | 23,271 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 80 X COSTADO NORTE DE LA ESCUELA Y 87, CALLE COSTADO NORTE DE LA ESCUELA X 80 Y 82 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 5,874 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 11 X 20A Y 22 COLONIA JUAN B. SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,748 | 12,748 | 12,748 | 12,748 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE 45 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 16,683 | 16,683 | 16,683 | 16,683 | 100% | 0 | 0 | RED | 2 | 2 | 100% | SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA RED PORQUE EN EL CATALOGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE LA OPCION DE SISTEMA LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN C-35 X 34, C-30 X 31 Y 33 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 108,029 | 108,029 | 108,029 | 108,029 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO LA PERFORACION DE 2 POZOS PLUVIALES DE 23 MIL DE PROFUNDIDAD CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE RECOLECCION. SE REALIZARON DOS REGISTROS CAPTADORES PO CADA POZO, INCLUYE REJILLA Y CONECCION AL POZO. |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA C-31 X 34 Y 36, C-35 X 36 Y 38 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 139,650 | 139,650 | 139,650 | 139,650 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 2 | 2 | 100% | SE REALIZO LA PERFORACION DE 2 POZOS PLUVIALES DE 23 MTS LINEALES CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS COLECTORES. CADA POZO SE LE COLOCO 2 REGISTROS COLECTORES QUE INCLUYE REJILLA TIPO IRVING Y LA CONECCION AL POZO PLUVIAL. |
| CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA C-33 X 28, C-31 X 29 SALIDA A BUZZOTZ, C-24 X 17 Y 21 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 144,401 | 144,401 | 144,401 | 144,401 | 100% | 0 | 0 | POZOS | 3 | 3 | 100% | SE REALIZO LA PERFORACION DE 3 POZOS PLUVIALES DE 23 MTS DE PROFUNDIDAD Y SUS RESPECTIVOS REGISTROS COLECTORES. A CADA POZO SE REALIZO 2 REGISTROS COLECTORES CON REJILLA TIPO IRVING Y SU RESPECTIVA CONECCION A LOS POZOS. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE MUCEL. | 19-CHEMAX | MUCEL | RURAL | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 85,387 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 500 | 500 | 100% | SE REFIERE A UNA PETICION POR PARTE DE LOS HABITANTES PARA QUE LE LLEGARAN LAS CALLES HASTA SUS CASAS. POR LO QUE SE TOMA COMO UNA AMPLIACION DE LA OBRA, MEDIANTE UNA ORDEN DE TRABAJO. |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS | 32-ESPITA | NACUCHE | RURAL | 564,379 | 564,379 | 564,379 | 564,379 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,935 | 1,935 | 100% | LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL | 32-ESPITA | XULIUB | RURAL | 567,241 | 567,241 | 567,241 | 567,241 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,880 | 2,880 | 100% | LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE HOLCA, SIN NOMENCLATURA | 32-ESPITA | HOLCA | RURAL | 544,148 | 544,148 | 544,148 | 544,148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,166 | 3,166 | 100% | LAS CALLES QUE SE CONSTRUYERON ESTAN UBICADAS, A UN COSTADO DE LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, EL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CEMENTERO DE LA COMISARIA. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES | 32-ESPITA | XULIUB | RURAL | 536,705 | 536,705 | 536,705 | 536,705 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,150 | 3,150 | 100% | LAS CALLES NO TIENEN NOMENCLATURA |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 12 DE LA COMISARIA DE XULIUB. | 32-ESPITA | XULIUB | RURAL | 165,403 | 165,403 | 165,403 | 165,403 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 671 | 671 | 100% | |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES 2,3,5,8,9, Y 10 | 32-ESPITA | XULIUB | RURAL | 143,136 | 143,136 | 143,136 | 143,136 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 720 | 720 | 100% | ESTE ES UNA AMPLIACION QUE SE REALIZO DE LA OBRA 14. |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE MAMA (C. 16 X 36 Y 21, C. 24 X 37 Y 33, C. 36 X 29 Y 31, C. 38 X 31 Y 27, C. 29 X 34 Y 42, C. 42 X 29 Y 25, C. 40 X 25, C. 21 X 40 Y 36) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 850,714 | 850,714 | 850,714 | 850,714 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 7,610 | 7,610 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 171X844Y84B, 153X85Y88, 157X78Y84, 169X88AY92, 169AX88Y90, 169AX88Y88, 84BX159Y161, 84BX167Y171, 82X169Y171 EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 80,445 | 80,445 | 80,445 | 80,445 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 520 | 520 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 109 A X 64F Y 64I, C 64F X 109 Y 111, C 64H 109 Y 111 COLONIA MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 149,605 | 149,605 | 149,605 | 149,605 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 616 | 616 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 11 X 20A Y 22 COLONIA JUAN B.SOSA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 42,421 | 42,421 | 42,421 | 42,421 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 150 | 150 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 115 X 62 Y 64 COLONIA CASTILLA CAMARA ESCUELA JUSTO SIERRA MENDEZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 19,839 | 19,839 | 19,839 | 19,839 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 51 | 51 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CASTILLA CAMARA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 66,306 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 289 | 289 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 130 X 65A Y 67A, C 130 X 67A Y 69, C 128 X 67A Y 71, C 67A X 122A Y 126 COLONIA XOCLAN SUSULA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 260,653 | 260,653 | 260,653 | 260,653 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 948 | 948 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 35 X 32 Y 34, C 35 X 30 Y 32, C 32 X 33 Y 35, C 34 X 35 Y 37, C 33 X 32 Y 36 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 183,319 | 183,319 | 183,319 | 183,319 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 610 | 610 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO I MADERO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 41 X 34 Y 36, C 34 X 41 Y 41A COLONIA INDUSTRIAL ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 112,938 | 112,938 | 112,938 | 112,938 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 350 | 350 | 100% | LA META SON 349.74 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. INDUSTRIAL |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 56B X 132 Y 134, C 132 X 56B Y 57, C 134 X 53 Y 55, C 55A X 132 Y 134, C 55 X 132 Y 134, C 53 X 132 Y 134 COLONIA XOCLAN SANTOS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 432,334 | 432,334 | 432,334 | 432,334 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,890 | 1,890 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN SANTOS |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 8C X 25B Y 25A FRACC. VERGEL III ESCUELA SEC. 22 DE FEBRERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 19,392 | 19,392 | 19,392 | 19,392 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 36 | 36 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. VERGEL III |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.138 AX79Y79A, C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A, 138B X 79 Y 79A, C.77 X 140 Y 138B DIAG.C.77 X 140 Y 140 DIAG.C.79A X 140 DIAG Y 140 COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 414,592 | 414,592 | 414,592 | 414,592 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,389 | 2,389 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$766,564 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2389.16 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2389.16 ML TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 1592.78 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 4 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICION, 1592.78 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 477.83 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 4 PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE BANQUETAS, 1872.43 M2 PISO DE CONCRETO, 238.93 M2 RAMPA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, 477.83 M2 RAMPA ACCESO A VEHICULOS Y 2389.16 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.48-AX208Y203, C.48-AX203Y201, C.203X48-AY50, C.48-AX207Y205, C.48-A, X209Y207, C.209X48Y50, C.48-A, X207Y205, C.48-A, X209Y207, C.209X48Y50, COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,426,335 | 1,426,335 | 1,426,335 | 1,426,335 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 10,563 | 10,563 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$3,024,353 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 10562.08 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2597.82 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 1725.06 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 4 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICIONES, 1725.06 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 1866.76 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 18 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICIONES, 1866.76 M2 PISO DE CONCRETO, 292.94 M2 RAMPA PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 1093.44 M2 RAMPA ACCESO A VEHICULOS A COCHERA O ESTACIONAMIENTO, 10562.08 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.53 DIAGX10-8Y10-A, C.53 DIAG X 12Y10-B, C.10-8X67 DIAG Y 89-DIAG, C.10-B X 83 DIAG Y 87 DIAG, C.35 DIAG X 12 Y 10-B, C.53 DIAG X 10-A Y 10, COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 356,961 | 356,961 | 356,961 | 356,961 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,929 | 2,929 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$892,523 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2929.25 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2929.25 M2 TRAZO Y NIVELACION TERRENO, 1952.84 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 5 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO EN GUARNICIONES, 1952.84 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 585.85 M3 SUMINISTRO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, 5 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE BANQUETAS, 2050.49 M2 PISO DE CONCRETO, 292.94 RAMPAS PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 585.85 M2 RAMPA PARA ACCESO DE VEHICULOS, 2929.25 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS C.80-BX148Y147, C.84X179Y177, C.179X84Y96, C.185 DIAGX80Y92, C.84X185Y185, C.84X183Y181, C.183X80Y92, C.183X80Y92, C.179X84Y92, C.82X179Y181, C.177X84Y96 COLONIA SAN ANTONIO KLUCH III | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 379,460 | 379,460 | 379,460 | 379,460 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 2,588 | 2,588 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$811,015 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 2587.82 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2587.82 M2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, 1725.06 ML GUARNICION TRAPEZOIDAL, 4 PZA. PRUEBA DE RESISTENCIA DE CONCRETO DE GUARNICIONES, 1725.06 ML CONSTRUCCION DE SARDINEL, 517.52 M3 SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL, 1811.34 M2 PISO DE CONCRETO, 258.77 M2 RAMPA PERSONAS CAPACIDADES DIFERENTES, 517.52 M2 RAMPA ACCESO DE VEHICULOS, 2587.82 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE CALLE CALLE 2A X 35 Y 37 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 101,631 | 101,631 | 101,631 | 101,631 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 687 | 687 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLE, C22X15Y17, C17X22Y24, C17X24Y26, COMISARIA CHABLEKA | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 187,952 | 187,952 | 187,952 | 187,952 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,256 | 2,256 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 375,904 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 08. LA META ES 2420.62 M2 LIMPIEZA INICIAL, 2420.62 M2 TOPOGRAFIA, 2420.62 M2 TERRACERIA, 2353.92 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 2255.78 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. |
| CONSTRUCCION DE CALLE, C38DAX12Y10B, C10AX31DIAGY35DIA, C47DAX12Y10B, C10BX83DIAGY57DIA, C10BX57DIAGY59DIA, C33DAX12Y11B, C33DAX10Y11B, C33DAX10Y11A, C33DAX10Y10A, C33DIAG10Y8, C33DIAGY35DIA, MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 586,605 | 586,605 | 586,605 | 586,605 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7,949 | 7,949 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,173,209 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL PROGRAMA HABITAT 08. LA META ES 8466.15 M2 LIMPIEZA INICIAL POR MEDIO MECANICO DEL TERRENO, 8466.15 M2 TOPOGRAFIA, 8466.15 M2 LIMPIEZA FINAL, 8466.15 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 8207.96 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 7949.17 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. |
| CONSTRUCCION DE CALLE C 6 X 21B Y 21A COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 129,208 | 129,208 | 129,208 | 129,208 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 921 | 921 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE, C79AX148DIAGY140, C79AX140Y138B DIAG, C138B DIAG X 79 Y 79 A, C77X40Y148DIA, C77X40Y138B DIAG, C138BX79Y79A, C79AX138Y138A, C79AX138AY138, C138AX79Y79A NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 862,381 | 862,381 | 862,381 | 862,381 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 9,177 | 9,177 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,363,333 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 9928.59 M2 LIMPIEZA INICIAL, 9928.59 M2 TOPOGRAFIA, 9928.59 M2 LIMPIEZA FINAL, 9928.59 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 9497.93 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 9177.27 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. |
| CONSTRUCCION DE CALLE 25 X 10 Y 10 B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 50,247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 352 | 352 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------|---------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 26X10AY10,C26X10AY16,C 26X 16 Y 16 COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 414,768 | 414,768 | 414,768 | 414,768 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,365 | 5,365 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 813,546 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 5757 M2 LIMPIEZA INICIAL, 5757 M2 TOPOGRAFIA, 5757 M2 LIMPIEZA FINAL, 5757 M2 TERRACERIA, 5561 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 5365.10 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA. |
| CONSTRUCCION DE CALLE 34X19Y21, C 19X32Y34, C 24 X 16Y17, C 27X22Y24, C28X32Y24 C 15 X 20 Y 22, C 18 X 27 Y 29, C 28 X 19Y21, C 28 X 15 Y 19, C 19 X 30 Y 32, C 19 X 30 Y 28 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 984,811 | 984,811 | 984,811 | 984,811 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,676 | 10,676 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,641,596 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 11605.01 M2 LIMPIEZA INICIAL, 11605.01 M2 TOPOGRAFIA, 11605.01 M2 TOPOGRAFIA, 11105.01 M2 LIMPIEZA FINAL, 11105.01 M2 TERRACERIA DE ESPESOR, 11140.77 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 10876.39 M2 FORMACION CARPETA ASFALTICA. |
| CONSTRUCCION DE CALLE 96CX199AY201,C201X58BY160,C 40BX201Y201A,C199AX16BY50C,C208X48Y50,C46AX209Y07,C48AX205Y207,C48AX203Y205,C48AX203Y201,C48X201Y203 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,797,571 | 2,797,571 | 2,797,571 | 2,797,571 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35,260 | 35,260 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 5,595,208 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 37774.60 M2 LIMPIEZA INICIAL, 37774.60 M2 TOPOGRAFIA, 37774.60 M2 TOPOGRAFIA, 37774.60 M2 FORMACION DE TERRACERIA, 36714.13 M2 FORMACION BASE HIDRAULICA, 35260.26 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA, 37774.60 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10A X 28B Y 28B1 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 56,207 | 56,207 | 56,207 | 56,207 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 395 | 395 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 10BX1DIAGY3DIAG,67DIAGX10BY10A,67DIAGX10BY12,10X31DIAGY3DIAG,12X31Y33,12 X39Y41,12X33Y35,12X37Y39,12X46Y47,12X41Y43,12X43Y46 MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 56,247 | 56,247 | 56,247 | 56,247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 380 | 380 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 101 DIAG X 64H Y 64D, C.101 DIAG X 64D Y 64B COLONIA MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 163,409 | 163,409 | 163,409 | 163,409 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,147 | 1,147 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 12 X 25 Y 25A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 127,542 | 127,542 | 127,542 | 127,542 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 894 | 894 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 128 X 67A Y 71 COLONIA SUSULA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 180,874 | 180,874 | 180,874 | 180,874 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,080 | 1,080 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 39 Y 41, C.14 X 41 Y 43 COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 155,573 | 155,573 | 155,573 | 155,573 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,105 | 1,105 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 41 Y 43 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 77,343 | 77,343 | 77,343 | 77,343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 516 | 516 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 14 X 43 Y 45 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 71,429 | 71,429 | 71,429 | 71,429 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 462 | 462 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 140 X 77A Y 77B, C140 X 77B Y 79, C.140 X 79 Y 79A COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 181,843 | 181,843 | 181,843 | 181,843 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,470 | 1,470 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 16X17Y19,19X31Y30,15X30Y22,19X30Y32,19X32Y34,34X19Y21,24X15Y17,27X22Y24,28X15Y19,28X19Y21,25X22Y24,24X23Y27 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 29,837 | 29,837 | 29,837 | 29,837 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 160 | 160 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 17X84X86,84X17Y19,82X17Y18,17X82Y84,17X84Y96,181X80Y82,183X80Y82,185DIAG X82Y84,185DIAGX80Y82 SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 19,911 | 19,911 | 19,911 | 19,911 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 120 | 120 | 100% | LA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA COL. SAN ANTONIO XLUCH III |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 13 Y 15, C.15 X 16 Y 18, C.13 X 18 Y 20 COMISARIA DZITYA | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 393,714 | 393,714 | 393,714 | 393,714 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,800 | 2,800 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 134,957 | 134,957 | 134,957 | 134,957 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 885 | 885 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 19 X 26 Y 36 COMISARIA DZITYA | 50-MERIDA | DZITYA | RURAL | 520,207 | 520,207 | 520,207 | 520,207 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,438 | 3,438 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 193X48Y50,201X58BY50C,48X201Y205,50BX201Y201A,201X50Y50B,203X48AY48,203X48AY50,209X48Y50,48AX207Y209 PLAN DE AYALA SUR III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 151,052 | 151,052 | 151,052 | 151,052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 925 | 925 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR III |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 20 X 37 Y 39, C.37 C 22 Y 24, C.37 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 420,935 | 420,935 | 420,935 | 420,935 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 3,094 | 3,094 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 22 X 7 Y 7A COLONIA JUAN B. SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 135,997 | 135,997 | 135,997 | 135,997 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,099 | 1,099 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 23 PRIV X 54 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,717 | 30,717 | 30,717 | 30,717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 189 | 189 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 15 Y 15A COLONIA MAYA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 161,052 | 161,052 | 161,052 | 161,052 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,057 | 1,057 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 24 X 17A Y 19 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 95,288 | 95,288 | 95,288 | 95,288 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 718 | 718 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 26 DIAG. X 38A Y 40 COLONIA SAN LUIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 152,596 | 152,596 | 152,596 | 152,596 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,001 | 1,001 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 26C X 10A Y 10B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 84,280 | 84,280 | 84,280 | 84,280 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 589 | 589 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 26C X 14 Y 12, C.26C X 12 Y 10A COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 179,178 | 179,178 | 179,178 | 179,178 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,270 | 1,270 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 186,189 | 186,189 | 186,189 | 186,189 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,405 | 1,405 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C.31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 196,461 | 196,461 | 196,461 | 196,461 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,584 | 1,584 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 22 Y 24, C.39 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 220,702 | 220,702 | 220,702 | 220,702 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,608 | 1,608 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 39 X 26B Y 26C COLONIA EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 106,968 | 106,968 | 106,968 | 106,968 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 864 | 864 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-------------|-------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 41 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 128,141 | 128,141 | 128,141 | 128,141 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 917 | 917 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 80,421 | 80,421 | 80,421 | 80,421 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 648 | 648 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 43 X 12 Y 14, C.43 X 14 Y 16, C.45 X 10 Y 12, C.45 X 12 Y 14, C.45 X 14 Y 16, C.47 X 16 Y 12, C.47 X 12 Y 14, C.10 X 41 DIAG Y 43, C.10 X 43 Y 45 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 190,071 | 190,071 | 190,071 | 190,071 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,021 | 1,021 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 440 X 21C1 Y 21C, C.440 X 21C1 Y 21D COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 128,946 | 128,946 | 128,946 | 128,946 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 843 | 843 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 46 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 169,747 | 169,747 | 169,747 | 169,747 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,229 | 1,229 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 47 X 22 Y 24, C.22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 319,680 | 319,680 | 319,680 | 319,680 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,343 | 2,343 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 83 X 20 Y 22, C.83 X 22 Y 24 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 208,163 | 208,163 | 208,163 | 208,163 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,513 | 1,513 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 6A X 37Y38,38Y39,12X1148,39X18A,39X18B,39X18C,39X18D,41AX8Y16,47X8Y16,51X8Y16,51X8Y16,10,6X3Y38,6X3Y39A SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 120,111 | 120,111 | 120,111 | 120,111 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 870 | 870 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 60A X 73 Y 73B COLONIA SAN ANTONIO KAUA III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 122,156 | 122,156 | 122,156 | 122,156 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 862 | 862 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.SAN ANTONIO KAUA III |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 83 B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,239 | 42,239 | 42,239 | 42,239 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 295 | 295 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 79A X 140 DIAG Y 140, C.77 X 138B DIAG Y 140, C.77 X 140 Y 140 DIAG, C.79A X 138A Y 138, C.79A X 138B Y 138A,C79A X138B DIAG Y140, C138A X 79 Y 79A COL. NVA REF. AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,124 | 57,124 | 57,124 | 57,124 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,802 | 2,802 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 130,370 | 130,370 | 130,370 | 130,370 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 934 | 934 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA CHUBURNA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 106,868 | 106,868 | 106,868 | 106,868 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 696 | 696 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 53,625 | 53,625 | 53,625 | 53,625 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 432 | 432 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLES CALLE37X2Y2A,C45X10Y12,C45X14Y16,C45X14Y16,C10X45Y47,C10X47Y57,C10X89Y89A,C10X67Y59,C47X14Y16,C47X12Y10,C47X12Y14,C43X12Y14,C10X41ADIAGY43 COL. EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,954,384 | 1,954,384 | 1,954,384 | 1,954,384 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 23,820 | 23,820 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,517,511 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE HABITAT 2008. LA META ES 24943.85 M2 LIMPIEZA INICIAL POR MEDIO MECANICO DE TERRENO, 24943.85 M2 TOPOGRAFIA, TRAZO Y NIVELACION EN CADA ETAPA DEL PROYECTO, 24943.85 M2 LIMPIEZA FINAL, DESALDOJO DE MATERIAL EXCEDENTE O NO UTILIZABLE, 24943.85 M2 TERRACERA DE ESPESOR VARIABLE CON COMPACTADO,24281.53 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 15 CM DE ESPESOR, 23619.64 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EMULSIONADA. |
| CONSTRUCCION DE CALLES, C.10-B X51 DIAG X53 DIAG, C.12 X31Y33,C.12X33Y41,C.12X33Y35,C.12 X 37Y39,C.12 X 47Y45,C.12 X41Y43,C.12 X43Y45,C.12X35 DIAG Y 31 DIAG COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 558,967 | 558,967 | 558,967 | 558,967 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7,303 | 7,303 | 100% | EL COSTO DE LA OBRA ES DE \$1,177,933 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 7716.16 M2 LIMPIEZA INICIAL, 7716.16 M2 TOPOGRAFIA, 7716.16 M2 FORMACION DE TERRACERA, 7514.86 M2 FORMACION DE BASE HIDRAULICA, 7302.72 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA, 7716.16 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| CONSTRUCCION DE CALLES CALLE 17 22 Y 24, 17 X 24 Y 24, 22 X 15 Y 17 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | CHABLEKAL | URBANO | 20,821 | 20,821 | 20,821 | 20,821 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128 | 128 | 100% | |
| REPAVIMENTACION DE CALLE CALLE 51 X 60 Y 66, C.58 X 60 Y 66, C.66 X 51 Y 5 FRACC. JACINTO CANEK J. DE N. JOAQUIN CEBALLOS MINENZA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 313,516 | 313,516 | 313,516 | 313,516 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,913 | 2,913 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JACINTO CANEK |
| REPAVIMENTACION DE CALLES AVENIDA 43 X CIRCUITO COLONIAS Y 4 COLONIA MAYAPAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,056,343 | 1,056,343 | 1,056,343 | 1,056,343 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7,626 | 7,626 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYAPAN |
| REPAVIMENTACION DE CALLES AV.65-A X 102 Y 134 COLONIA XOCLAN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,740,285 | 2,740,285 | 2,740,285 | 2,740,285 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 41,303 | 41,303 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES 627,054 EL SALDO SERA CUBIERTO CON EL RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 38253.28 M2 LIMPIEZA INICIAL, 38253.28 M2 PREPARACION DE SUPERFICIE, 3049.81 M2 ELABORACION DE CAJON PARA RECIBIR BASE HIDRAULICA, 41303.09 M2 FORMACION DE CARPETA ASFALTICA CON CONCRETO ASFALTICO, 41303.09 M2 LIMPIEZA FINAL. |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 114 X AVENIDA CANEK Y 61A COLONIA BOJORQUEZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,699,925 | 1,699,925 | 1,699,925 | 1,699,925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12,316 | 12,316 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BOJORQUEZ |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 140A X 61 Y 61A, C.161 X 140A, C.61 X 140A Y 142 FRAC. NORA QUINTANA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 184,964 | 184,964 | 184,964 | 184,964 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,696 | 1,696 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. NORA QUINTANA |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 22 X 25 Y 31 COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 623,623 | 623,623 | 623,623 | 187,087 | 30% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 4,157 | 1,247 | 30% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FRANCISCO I. MADERO |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 25 X 22 Y PERIFERICO COLONIA CHICHEN ITZA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,171,423 | 1,171,423 | 1,171,423 | 1,171,423 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7,932 | 7,932 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHICHEN ITZA |
| REPAVIMENTACION DE CALLES CALLE 54A X 103 Y 105, C.103 X 54A Y 56, C.54A X 101 Y 103, C.54A X 99 Y 101, C.54A X 97 Y 99 COLONIA DOLORES OTERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 791,746 | 791,746 | 791,746 | 791,746 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 5,247 | 5,247 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DOLORES OTERO |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR (ACERA O BANQUETA) EN LA CALLE DE ACCESO A SAN IGNACIO | 59-PROGRESO | SAN IGNACIO | RURAL | 465,428 | 465,428 | 465,428 | 465,428 | 100% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 1,208 | 1,208 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA, Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. |
| CONSTRUCCION DE CALLE DE SALIDA X 2 Y 8, C-2 X SALIDA Y ACCESO, C-8 X SALIDA Y ACCESO DE SAN IGNACIO | 59-PROGRESO | SAN IGNACIO | RURAL | 632,834 | 632,834 | 632,834 | 632,834 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 2,640 | 2,640 | 100% | LA OBRA YA ESTA FINALIZADA, Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ALREDEDOR DEL PARQUE HASTA L ESCUELA CONAFE O-2 X CARRETERA MERIDA-PROGRESO, C-1 X 9N Y 2, C-1 X 2 Y 4, C-1 X 4 Y 6, C-1 X 6 Y 8, C-8 X 1 Y 3, C-8 X 3 Y 5 | 59-PROGRESO | EL PARAISO | RURAL | 752,827 | 752,827 | 752,827 | 748,244 | 99% | 0 | 0 | M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES | 3,000 | 2,982 | 99% | EN ESTA OBRA AUN FALTA POR PAGAR LA ULTIMA ESTIMACION. |
| RECONSTRUCCION DE CALLES EN 81-A X 144 Y 146, 81-B X 144 Y 146, 39 X 126 Y 122, 122 X 37 Y LIB. 126 X 37 Y LIB. 124 X 37 Y 39, 124 X 39 LIB. 122-A X 39 Y LIB. PONIENTE DE LA CIUDAD Y PUERTO DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,065,838 | 1,065,838 | 1,065,838 | 788,602 | 74% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 7,722 | 5,714 | 74% | LA OBRA AUN NO ESTA FINALIZADA. |
| REPAVIMENTACION DE LAS CALLES 104 DE LA 31 A LA 37, 106 DE LA 31 A LA 37, 108 DE LA 31 A LA 37, 110 DE LA 31 A LA 35 | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,720,368 | 1,720,368 | 1,720,368 | 1,720,368 | 100% | 0 | 0 | M2, CONCRETO ASFALTICO | 11,460 | 11,460 | 100% | ESTA OBRA YA ESTA CONCLUIDA, Y YA SE HIZO EL PAGO DE LAS RETENCIONES. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 38 X 39 Y 41 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 156,155 | 156,155 | 156,155 | 156,155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 630 | 630 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLE 44 X 37B Y 39 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 72,155 | 72,155 | 72,155 | 72,155 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 287 | 287 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CALLES: C-44 X 37C Y 37B, C-44 X 37A Y 37B, C-37B X 44 Y 46, C-42 29 Y 31, C- 26 X 30 Y 32 | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 451,338 | 451,338 | 451,338 | 451,338 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,877 | 1,877 | 100% | |
| MANTENIMIENTO BACHEO Y RESELLOS DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE MAMA (C. 27 X 26 Y 36, C. 26 X 22 Y 27, C. 25 X 36 Y 16, C. 26 X 13 Y 27, C. 24 X 21 Y 15, C. 29 X 30 Y 40, C. 38 X 25 Y 21) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 137,427 | 137,427 | 137,427 | 137,427 | 100% | 0 | 0 | M2. CONCRETO ASFALTICO | 1,150 | 1,150 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERA TRAMO MOLAS A SAN JOSE TZAL COMISARIA MOLAS | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 3,184,345 | 3,184,345 | 3,184,345 | 3,184,345 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 15,790 | 15,790 | 100% | |
| PUENTES Y PASOS PEATONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 67,199 | 67,199 | 67,199 | 67,199 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 27 | 27 | 100% | SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS CALLES DONDE HAY ESCUELAS Y CORRESPONDE A : C-10X13, C-10X7Y5, C-10X11Y11A, C-11X10Y12 ASI COMO TAMBIEN SE HACE MENCION QUE LA OBRA TIENE UN COSTO DE \$ 60,000.00 Y QUE \$ 67,199.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009 Y \$ 12,961.00 CORRESPONDE AL EJERCICIO 2009 |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 111 X 16 A COLONIA OBRERA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 87,307 | 87,307 | 87,307 | 87,307 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 50 | 50 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 41 X 16 Y 18 FRACCIONAMIENTO MULSAY | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 106,312 | 106,312 | 106,312 | 106,312 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 42 | 42 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. MULSAY |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 50A X 123A Y 125 COLONIA ZACIL HA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 76,590 | 76,590 | 76,590 | 76,590 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. ZACIL HA |
| CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES CALLE 86 X 109F Y 108 E COLONIA OBRERA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 103,115 | 103,115 | 103,115 | 103,115 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 65 | 65 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA |
| OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA CHABLEKAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 243,198 | 243,198 | 243,198 | 243,198 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 183 | 183 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 492,833 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 182.19 M2 PRELIMINARES, 1 LOTE DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICIONES, 82.18 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 58.48 M2 CIMENTACION, 182.19 M2 ALBAÑILERIA, 73.52 ML IMPERMEABILIZACION, 9.54 M2 TABLAROCA, 8 PZAS CARPINTERIA 12.72 M2 CANCELERIA, 6 PZAS HERRERIA, 673.12 M2 PINTURA, 22 SALIDAS INSTALACION ELECTRICA |
| AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COLONIA SAN JOSE TECOH SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 106,597 | 106,597 | 106,597 | 106,597 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 239,210 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 18.82 M2 DESMANTELAMIENTO, 22.80 M3 DE MOVIMIENTO DE TIERRA, 9 PZA. DE CIMENTACION, 22 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 34.05 M2 ESTRUCTURA METALICA, 30 M2 ALBAÑILERIA, 2.20 M2 TABLAROCA, 2 PZAS DE CARPINTERIA, 8 M2 CANCELERIA, 17.45 ML DE HERRERIA, 7.60 M2 DE PINTURA, 3PZA. INSTALACION ELECTRICA. |
| AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIA ALBORADA COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 241,941 | 241,941 | 241,941 | 241,941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 484,801 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 335.66 M2 PRELIMINARES, 23.28 M2 DESMANTELAMIENTO, 26.45 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 17.10 M3 CIMENTACION, 15.10 ML ESTRUCTURA CONCRETO, 19 M2 ESTRUCTURA METALICA, 15 M2 ALBAÑILERIA, 140.70 M2 IMPERMEABILIZACION, 7 PZAS CARPINTERIA, 15 PZAS CANCELERIA, 26.78 M2 HERRERIA, 483.20 M2 PINTURA, 9 PZA. INSTALACION SANITARIA, 6 PZA. INSTALACION HIDRAULICA, 33 SALIDA INSTALACION ELECTRICA. |
| AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 239,518 | 239,518 | 239,518 | 239,518 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 479,341 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 18.82 M2 DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION, 85 M2 PRELIMINARES, 1.16 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 4.80 ML CIMENTACION, 4.05 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 22.44 M2 ESTRUCTURA METALICA, 98.79 M2 ALBAÑILERIA, 16 M2 IMPERMEABILIZACION, 11.90 M2 CARPINTERIA, 54.44 M2 CANCELERIA, 27.42 M2 HERRERIA, 771.89 M2 PINTURA, 3 PZA. INSTALACION SANITARIA, 3 SALIDA INSTALACION HIDRAULICA, 14 SALIDA INSTALACION ELECTRICA. |
| AMPLIACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL COMUNITARIO NUEVO AMANECER COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 234,934 | 234,934 | 234,934 | 234,934 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 469,987 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 205.6 M2 PRELIMINARES, 114.89 M2 DESMANTELAMIENTO, 85.38 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 25.50 M3 CIMENTACION, 14.30 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 79.39 M2 ALBAÑILERIA, 420.83 M2 IMPERMEABILIZACION, 2 PZAS CARPINTERIA, 129.72 M2 CANCELERIA, 304.87 M2 PINTURA, 4 PZAS INSTALACION SANITARIA, 4 PZA. INSTALACION HIDRAULICA, 19 SALIDA INSTALACION ELECTRICA, 271.42 M2 JARDINERIA |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA MANUEL RESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 294,242 | 294,242 | 294,242 | 294,242 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 399 | 399 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 588,488 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 388.84 M2 PRELIMINARES, 113.97 M2 DEMOLICIONES, 108.68 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 20.78 M3 CIMENTACION, 85.91 M2 ESTRUCTURA CONCRETO, 84.61 M2 ALBAÑILERIA, 84.61 M2 IMPERMEABILIZACION, 9.54 M2 TABLAROCA, 13 PZA CARPINTERIA, 13.80 M2 CANCELERIA, 28.64 ML HERRERIA, 588 M2 PINTURA, 37 PZA INSTALACION SANITARIA, 3 ML INSTALACION HIDRAULICA, 450 ML INSTALACION ELECTRICA, 73.80 M2 JARDINERIA |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 120,188 | 120,188 | 120,188 | 120,188 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 264,911 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 257.19 M2 DE PRELIMINARES, 38.02 M2 DESMANTELAMIENTO, 25.42 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 27.48 M3 CIMENTACION, 85.73 M2 ALBAÑILERIA, 30.16 ML IMPERMEABILIZACION, 8.10 M2 TABLAROCA, 4 PZA. CARPINTERIA, 2 PZA. CANCELERIA, 15.10 M2 HERRERIA, 297.92 M2 PINTURA, 45 ML. INSTALACION ELECTRICA. |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 188,059 | 188,059 | 188,059 | 188,059 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,965 | 1,965 | 100% | EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 336,809 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 527.40 M2 PRELIMINARES, 26.65 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 2 PZAS CIMENTACION, 6.60 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 47.42 M2 ALBAÑILERIA, 20.70 M2 TABLAROCA, 1.80 M2 CARPINTERIA, 7.90 M2 CANCELERIA, 7.30 M2 HERRERIA, 1985.25 M2 PINTURA, 6 PZAS INSTALACION SANITARIA, 2 PZAS INSTALACION HIDRAULICA, 22 PZAS INSTALACION ELECTRICA |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 156,336 | 156,336 | 156,336 | 156,336 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 2,310 | 2,310 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 313,214 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 105.05 M2 PRELIMINARES, 2 PZAS DESMANTELAMIENTO, 14.82 M3 MOVIMIENTO TIERRAS, 4.70 M3 CIMENTACION, 34.35 M2 ALBAÑILERIA, 18.40 ML IMPERMEABILIZACION, 3 PZAS CARPINTERIA, 72.35 M2 HERRERIA, 1640.98 M2 PINTURA, 7 PZAS INSTALACION SANITARIA, 20 ML. INSTALACION HIDRAULICA, 25 PZAS INSTALACION ELECTRICA |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL CALLE 45 DIAG X 10 Y 10 A COLONIA MELCHOR OCAPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 439,345 | 439,345 | 439,345 | 439,345 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 MODULO PREP, 143.08 M2, 263.83 M2 DE PISTA DE PATINAJE, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 7 LUMINARIAS, 45.80 ML DE CERCA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,226,984.00 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 Y RECURSOS PROPIOS |
| CONSTRUCCION DE ALBERQUE TEMPORAL (ETAPA I) CALLE22 #273 X 5D Y 5F FRACC. JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 8,357,170 | 8,357,170 | 8,357,170 | 8,354,477 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 1,500 | 1,500 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JUAN PABLO II |
| CONSTRUCCION DE ANDADOR CALLE 68 X COSTADO NORTE DE LA ESCUELA Y 87, C.COSTADO NORTE DE LA ESCUELA X 89 Y 82 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 69,967 | 69,967 | 69,967 | 69,967 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 429 | 429 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO. EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETA CALLE 16 X 73 Y 79, C 14 X 71 Y 81, C 77 X 12 Y 16, C 75 X 14 Y 16, C 73 X 14 Y 16 COLONIA MORELOS ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 156,848 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 677 | 677 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS C. 21 X 25B Y 25C, C.10A X 25 Y 25A, C.10A X 28A Y 28B1, C.10A X 25B Y 25C, C.10B X 25B Y 25C, C.26B X 10 Y 10A, C.12 X 25A Y 25B, C.25B X 10A Y 12 COL. BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 232,875 | 232,875 | 232,875 | 232,875 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 2,315 | 2,315 | 100% | LA OBRA TAMBIEN SE REALIZO EN C 25B X 12 Y 14, C.25B-1 X 10A Y 10C/BENITO JUAREZ ORIENTE. |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 A X 17 Y SALIDA A SUTUNCHEN COMISARIA SIERRA PAPANAL | 50-MERIDA | SIERRA PAPANAL | RURAL | 101,117 | 101,117 | 101,117 | 101,117 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 1,213 | 1,213 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 A X 28 C Y 27 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 21,504 | 21,504 | 21,504 | 21,504 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRO | 89 | 89 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 25 B Y 25 C COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 54,240 | 54,240 | 54,240 | 54,240 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 215 | 215 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 X 41DIAG Y 45 DIAG, C 10A X 41 DIAG Y 45 DIAG, C 48DIA X 10 Y 10 A, C 48DIAG X 10B Y 12, C 45 DIAG X 10B Y 10A, C 10A X 39 DIAG Y 41 DIAG COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 597,559 | 597,559 | 597,559 | 597,559 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 2,001 | 2,001 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10A X 25B1 Y 25B COL. BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,266 | 20,266 | 20,266 | 20,266 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 112 | 112 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10B3Y10ACVY33DIAG,57DIAG,10B1Y10A,57DIAGX10BY12,10X31DIAGY33DIAG,12X31Y33,12X39Y41,12X33Y35,12X37Y39,12X45Y47,12X41Y43,12Y43Y45 MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 6,510 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 19 | 19 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 101 DIAG X 64H Y 64D, C 101 DIAG X 64 D Y 64B COLONIA MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 61,148 | 61,148 | 61,148 | 61,148 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 11 X 20 Y 20 A COLONIA JUAN B SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 66,175 | 66,175 | 66,175 | 66,175 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 259 | 259 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B SOSA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 111A X 48 Y 48A, C 111B X 48 Y 48A, C 48 X 111B Y 111B COL CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 103,708 | 103,708 | 103,708 | 103,708 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 316 | 316 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CINCO COLONIAS |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 113 X 46B Y 48, C 46B X 111B Y 115, C 46A X 111 Y 115 COLONIA CINCO COLONIAS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 238,348 | 238,348 | 238,348 | 238,348 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 804 | 804 | 100% | LA META SON 803.56 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CINCO COLONIAS |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 129 X 84 Y 84 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 68,099 | 68,099 | 68,099 | 68,099 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 284 | 284 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 14 X 43 Y 45 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 14,380 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53 | 53 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 21 Y 21C, C 14 X 21 Y 21C, C 16 X 21C Y 23, C 14 X 21C Y 23, C 21 X 12 Y 16 COMISARIA CHOLUL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 106,364 | 106,364 | 106,364 | 106,364 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 334 | 334 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 16 X 25A Y 25B, C.25C X 16 Y 18, C.25C X 18 Y 25 COLONIA NUEVA CHICHEN ITZA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 100,195 | 100,195 | 100,195 | 100,195 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 268 | 268 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA CHICHEN ITZA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 1 Y 5 COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MERIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 492,349 | 492,349 | 492,349 | 492,349 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 845 | 845 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 13 Y 15, C 15 X 16 Y 18, C 13 X 18 Y 20 COMISARIA DZITTA | 50-MERIDA | DZITTA | RURAL | 167,896 | 167,896 | 167,896 | 167,896 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 865 | 865 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 18 X 63A Y 63B COLONIA EMILIO PORTES GIL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 37,974 | 37,974 | 37,974 | 37,974 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 44 | 44 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIO PORTES GIL |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 17 C Y 19, C 19 X 20 Y 22, C 20 X 19 Y 21, C 19 X 18 Y 20, C 20 X 17 Y 17 C COMISARIA XCANATUN | 50-MERIDA | XCANATUN | RURAL | 711,684 | 711,684 | 711,684 | 711,684 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,345 | 3,345 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 20 X 21 Y 23, C 23 X 20 Y 22 COLONIA MIRAFLORES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 94,969 | 94,969 | 94,969 | 94,969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 207 | 207 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MIRAFLORES |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 21 DIAG X 39 Y 45 FRACCIONAMIENTO CHENKU | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 82,862 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 277 | 277 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. CHENKU |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 23 PRIV X 64 COLONIA LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 12,475 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53 | 53 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 15 Y 15 A COLONIA MAYA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 43,845 | 43,845 | 43,845 | 43,845 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 140 | 140 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAYA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 3C Y 5, C 24 X 3C Y 3B COMISARIA XCUMPICH ESC. PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 179,243 | 179,243 | 179,243 | 179,243 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 612 | 612 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA XCUMPICH |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 24 X 5D Y 7, C 24 X 5C Y 5B, C 24 X 5B Y 5A, C 24 X 5A Y 5 COMISARIA XCUMPICH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 171,586 | 171,586 | 171,586 | 171,586 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 462 | 462 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA XCUMPICH |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 C X 10 Y 10 B COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,137 | 24,137 | 24,137 | 24,137 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 53 | 53 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 DIAG X 38A Y 40 COLONIA SAN LUIS CHUBURNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 82,549 | 82,549 | 82,549 | 82,549 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 329 | 329 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN LUIS CHUBURNA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 X 18 Y 22, C 20 X 23 Y 27, C 18 X 23 Y 25 COMISARIA CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 80,985 | 80,985 | 80,985 | 80,985 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 980 | 980 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25 X 26 B Y 26, C 26B X 25 Y 27A, C 26B X 23 Y 25, C 23 X 24A Y 26B, C 23 X 22 Y 24A, C 24 X 25 Y 29 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 437,022 | 437,022 | 437,022 | 437,022 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,912 | 1,912 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 25C X 18A Y 14 COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 127,212 | 127,212 | 127,212 | 127,212 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 490 | 490 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. BENITO JUAREZ ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 27C X 48 Y 50, C 27B X 48 Y 50, C 27 D X 44 Y 50 C 48 X 27 Y 27 B, C 48 X 27 C Y 27 E, C 27A X 44 Y 50 COLONIA AMAPOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 589,794 | 589,794 | 589,794 | 589,794 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,415 | 2,415 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMAPOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 28 X 25 Y 29 COLONIA FRANCISCO I MADERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 47,991 | 47,991 | 47,991 | 47,991 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 258 | 258 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FCO. I. MADERO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 34 X 43 Y 45, C 32 X 41 Y 43, C 32 X 49 Y 51, C 51A X 32 Y 34, C 34 X 47A Y 51 A COLONIA JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 293,365 | 293,365 | 293,365 | 293,365 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,092 | 1,092 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN PABLO II |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 35 X 30 Y 32, C 32 X 33 Y 35, C 32 X 35 Y 37, C 32 X 31 Y 33, C 33 X 30 Y 32 COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 358,238 | 358,238 | 358,238 | 358,238 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,511 | 1,511 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 37 X 22 Y 24, C.37 X 20 Y 22, C.20 X 37 Y 39 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 249,565 | 249,565 | 249,565 | 249,565 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 182 | 182 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 10 Y 12, C.10 X 39 Y 41, C.39 X 12 Y 14, C.10 X 37 Y 39, C.12 X 37 Y 39 COLONIA SAN JUAN GRANDE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 178,348 | 178,348 | 178,348 | 178,348 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 583 | 583 | 100% | LA META SON 582.90 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JUAN GRANDE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 39 X 22 Y 24, C.39 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 92,114 | 92,114 | 92,114 | 92,114 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 383 | 383 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 44D X 21C Y 21, C 44D X 21C Y 21D COLONIA AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 42,176 | 42,176 | 42,176 | 42,176 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 143 | 143 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PEDREGALES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 45 X 20 Y 22 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 93,018 | 93,018 | 93,018 | 93,018 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 375 | 375 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 47 X 22 Y 24,C.22 X 45 Y 47 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 170,524 | 170,524 | 170,524 | 170,524 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 702 | 702 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 57 DIAG X 24 Y 24 DIAG COLONIA AZCORRA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 43,745 | 43,745 | 43,745 | 43,745 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 138 | 138 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 57D X 14 Y 16 FRACC. DEL PARQUE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 32,359 | 32,359 | 32,359 | 32,359 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 89 | 89 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. DEL PARQUE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 63B X 98 Y 100, C 63B X 96 Y 98, C 63A X 96 Y 98, C 63 B X 94 Y 96 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 78,356 | 78,356 | 78,356 | 78,356 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 225 | 225 | 100% | NO TIENE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 66 X 53 Y 51, C.51 X 66 Y 64 FRACC. JACINTO CANEK J. DE N. JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 87,769 | 87,769 | 87,769 | 87,769 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 227 | 227 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JACINTO CANEK |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 73 X 8 Y CIRC COLONIAS, C 73 X 8 Y 10 COLONIA MORELOS ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,051 | 24,051 | 24,051 | 24,051 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 72 | 72 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79B X 100 Y 102, C 100 X 79B Y 79C COLONIA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 51,953 | 51,953 | 51,953 | 51,953 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 250 | 250 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 79C X 94 Y 94 A COLONIA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,468 | 20,468 | 20,468 | 20,468 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 152 | 152 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 80 X 89 Y 61, C 78 X 89 Y 61 CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 203,939 | 203,939 | 203,939 | 203,939 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 653 | 653 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 81 X 100 Y 108 COLONIA NUEVA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 121,717 | 121,717 | 121,717 | 121,717 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 502 | 502 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA SAMBULA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 81 X 80 Y 82, C 80 X 79 Y 81, C 80 X 81 Y 83, C 82 X 79 Y 81, C 81 X 82 Y 90 COLONIA CENTRO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 152,719 | 152,719 | 152,719 | 152,719 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 428 | 428 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CENTRO |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 85 X 24 Y 26, C 24 X 85 Y 85 COLONIA MORELOS ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 111,574 | 111,574 | 111,574 | 111,574 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 374 | 374 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MORELOS ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 88 X 157 Y 159, C 88 X 155 Y 157, C 157 X 88 Y 88 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR 1 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 267,556 | 267,556 | 267,556 | 267,556 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,094 | 1,094 | 100% | LA META SON 1,093.82 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA OBRA COL. EMILIANO ZAPATA SUR 1 |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 9 X 14 Y 20, C 7B X 20 Y 20A, C 20A X 7B Y 9 COLONIA JUAN B SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 169,686 | 169,686 | 169,686 | 169,686 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 638 | 638 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B. SOSA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 9 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 44,969 | 44,969 | 44,969 | 44,969 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 189 | 189 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 90 X 131 Y 133, C 92 X 131 Y 133, C 131 X 90 Y 92, C 131 X 88 Y 90 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 284,686 | 284,686 | 284,686 | 284,686 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,051 | 1,051 | 100% | LA META SON 1,050.77 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 93 X 44 Y 44A, C 93 X 44A Y 46, C 93 X 42 Y 44 COLONIA SANTA ROSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 76,749 | 76,749 | 76,749 | 76,749 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 222 | 222 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA ROSA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 94 X 79B Y 79 C COLONIA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 55,533 | 55,533 | 55,533 | 55,533 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 166 | 166 | 100% | LA OBRA SE RELIZO EN LA COL. SAMBULA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 96(CIRCUITO COLONIAS) X 79 B Y 86 (BAV AVIACION) COLONIA SAMBULA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 371,099 | 371,099 | 371,099 | 371,099 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 1,673 | 1,673 | 100% | LA META SON 1672.67 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAMBULA |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 97D X 66C Y 66D, C 97E X 66C Y 662 COLONIA MANZANA 115 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 367,591 | 367,591 | 367,591 | 367,591 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 524 | 524 | 100% | LA META SON 523.76 M2 LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANZANA 115 |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS (ENTORNO DEL C.D.C. KOMCHEN) CALLE 22 X 31 Y 37, 26 X 35 Y 37, 28 X 35 Y 37, 37 X 22 Y 32 COMISARIA KOMCHEN | 50-MERIDA | KOMCHEN | URBANO | 1,001,076 | 1,001,076 | 1,001,076 | 1,001,076 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,028 | 3,028 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 21 X18 Y 20 COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 596,692 | 596,692 | 596,692 | 596,692 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 1,790,034 | 1,790,034 | 1,790,034 | 1,790,034 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,211,755 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 4025 10 M2 DE PRELIMINARES, 182.02 M3 MOVIMIENTO TIERRA, 90.54 M3 CIMENTACION, 31.20 ML ESTRUCTURA DE CONCRETO, 1 PZA. ESTRUCTURA METALICA, 369.80 M2 ALBANILERIA, 235 ML IMPERMEABILIZACION, 11 PZA. CARPINTERIA, 67.20 M2 CANCELERIA, 69 M2 HERRERIA, 1463.20 M2 PINTURA, 10 SALIDAS INSTANCION SANITARIA, 12 SALIDAS INSTALACION HIDRAULICA, 195 ML INSTALACION ELECTRICA, 167.90 M2 JARDINERIA |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO CON 24 ESPACIOS COMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 57,582 | 100% | 0 | 0 | 0 PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 48,006 | 48,006 | 48,006 | 48,006 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 50,921 | 50,921 | 50,921 | 50,921 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 31,548 | 31,548 | 31,548 | 31,548 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 23,993 | 23,993 | 23,993 | 23,993 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGU OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHEN | URBANO | 31,406 | 31,406 | 31,406 | 31,406 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTE | RURAL | 33,810 | 33,810 | 33,810 | 33,810 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 31,430 | 31,430 | 31,430 | 31,430 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 30,969 | 30,969 | 30,969 | 30,969 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 34,309 | 34,309 | 34,309 | 34,309 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 34,465 | 34,465 | 34,465 | 34,465 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA SODZIL NORTE |
| CONSTRUCCION DE COLUMBARIO DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXAN CAMARA | RURAL | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 25,450 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 24 | 24 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 24 PIEZAS DE FOSAS PERO EL CATALOGO NO TIENE LA OPCION |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 53,428 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS CALLE 65A X 126 Y 134 (CEMENTERIO DE XOCLAN) COLONIA XOCLAN XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,394,879 | 1,394,879 | 1,394,879 | 1,394,877 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 440 | 440 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA META ES 440 PIEZAS DE FOSAS LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN BECH |
| CONSTRUCCION DE FOSAS CALLE 65A X 126 Y 134 (CEMENTERIO XOCLAN) COLONIA XOCLAN XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 345,290 | 345,290 | 345,290 | 345,290 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 560 | 560 | 100% | EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. XOCLAN BECH |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHEN | URBANO | 70,088 | 70,088 | 70,088 | 70,088 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAC NICTE | 50-MÉRIDA | SAC-NICTE | RURAL | 83,032 | 83,032 | 83,032 | 83,032 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 116,534 | 116,534 | 116,534 | 116,534 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 69,484 | 69,484 | 69,484 | 69,484 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SITPACH | 50-MÉRIDA | SITPACH | RURAL | 80,171 | 80,171 | 80,171 | 80,171 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA SODZIL NORTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 75,802 | 75,802 | 75,802 | 75,802 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL AGATO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA SODZIL NORTE |
| CONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA TEXAN CAMARA | 50-MÉRIDA | TEXAN CAMARA | RURAL | 63,992 | 63,992 | 63,992 | 63,992 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 11 X 40 Y 42, C.42 X 11 Y 13 COLONIA JARDINES DE LINDAVISTA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 3,593 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 76 | 76 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE LINDAVISTA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 118 A X 77A Y 88 COLONIA JARDINES DE NUEVA Mulsay III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 18,121 | 18,121 | 18,121 | 18,121 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE NUEVA Mulsay III |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 13 X 36 Y 38 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 10,325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 152 | 152 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 21B Y 23, C.23 X 12 Y 14 COLONIA SAN JOSE VERGEL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,575 | 8,575 | 8,575 | 8,575 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 74 | 74 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE VERGEL |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 39 Y 41, C 14 X 41 Y43 COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,863 | 11,863 | 11,863 | 11,863 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 195 | 195 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14 X 41 Y 43 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 23,808 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 83 | 83 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 14A X 56A Y 57, C.14A X 57 Y 59, C.14A X 59 Y 61 COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,838 | 36,838 | 36,838 | 36,838 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 575 | 575 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. FCO. VILLA PTE. |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 140 X 77A Y 77B, C 140 X 77B Y 79, C 140 X 79 Y 79A, COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,202 | 15,202 | 15,202 | 15,202 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 271 | 271 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 19 X 32 Y 34 COLONIA SAN PEDRO UXMAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 135 | 135 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN PEDRO UXMAL |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|--|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 2 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 13,848 | 13,848 | 13,848 | 13,848 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 210 | 210 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 2 X 41 Y 43, C.2 X 43 Y 45, C.2 X 45 Y 47, C.2 X 47 Y 49 COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 15,562 | 15,562 | 15,562 | 15,562 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 188 | 188 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL AVILA CAMACHO |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 22 X 7 Y 7 A COLONIA JUAN B SOSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 8,443 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 142 | 142 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JUAN B.SOSA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 24 X 39 Y 39A COLONIA MAXIMO ANCONA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,311 | 7,311 | 7,311 | 7,311 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 105 | 105 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MAXIMO ANCONA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 26 X 27 Y 27A, C.26 X 27A Y 29 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 17,944 | 17,944 | 17,944 | 17,944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 286 | 286 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 16 Y 20 COMISARIA CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 25,790 | 25,790 | 25,790 | 25,790 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 385 | 385 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 4A Y 6, C.27 X 6 Y 8, C.6 X 27 Y 29 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 28,041 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 431 | 431 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 27 X 8 Y 10 COLONIA SANTA MARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,695 | 11,695 | 11,695 | 11,695 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 167 | 167 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 31 DIAG X 50 Y 52, C 31 DIAG X 52 Y 54 COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 8,894 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 322 | 322 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 34C X 33 Y 35, C 34 X 35 Y 37, C 34C X 37 Y 39 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 8,131 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 437 | 437 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 36 X 21C Y 23 COLONIA SAN VICENTE CHUBURNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 5,071 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 67 | 67 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN VICENTE CHUBURNA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 37 X 14 Y 37 EL ROBLE AGRICOLA I COL SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,883 | 11,883 | 11,883 | 11,883 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 178 | 178 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 37 X 18 Y 20 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA I | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,872 | 10,872 | 10,872 | 10,872 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 156 | 156 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA I |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 39 X 26B Y 26C COL EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,071 | 10,071 | 10,071 | 10,071 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 155 | 155 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 42 X 31 DIAG Y 33 DIAG COLONIA MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 108 | 108 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MERIDA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 50 X 145 DIAG Y 145 COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 100 | 100 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN JOSE TECOH |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 50E X 173 Y 177, C 50E X 167 Y 169, COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 26,752 | 26,752 | 26,752 | 26,752 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 449 | 449 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 6 PRIVADA X 29A, C 6 BIS PRIVADA X 29 A COLONIA SAN ANTONIO KAUA II | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 12,780 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 201 | 201 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA II |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 60A X 111 (CIRCUITO COLONIAS) Y 109 COLONIA DELIO MORENO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 2,625 | 100% | 0 | 0 | METROS LINEALES | 107 | 107 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 60A X 73 Y 73 B COL SAN ANTONIO KAUA III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,916 | 10,916 | 10,916 | 10,916 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 164 | 164 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA III |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 76 X 67 Y 69 COLONIA CECILIO CHI | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 12,452 | 12,452 | 12,452 | 12,452 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 184 | 184 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CECILIO CHI |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 8 SUR X 41 Y 45, C.8 SUR X 47 Y 47A, C.8SUR X 45 Y 47 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 19,024 | 19,024 | 19,024 | 19,024 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 315 | 315 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SALVADOR ALVARADO SUR |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 9 X 25 Y 27, C.8 X 27 Y 29, C.8 X 29 Y 31 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,325 | 20,325 | 20,325 | 20,325 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 308 | 308 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 8 X 33 Y 35 COLONIA SANTA MARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 40 | 40 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 94B X 81D Y 81C COLONIA OBRERA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 69 | 69 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. OBRERA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 99F X 64I Y 64H, C 99F X 64I Y 66 COLONIA MELITON SALAZAR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,944 | 10,944 | 10,944 | 10,944 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 166 | 166 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MELITON SALAZAR |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CELL 26 PRIVADA X 57 COLONIA CHUMINOPOLIS | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 7,412 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 91 | 91 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHUMINOPOLIS |
| CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE 136 X 59B Y 59D FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,387,025 | 1,387,025 | 1,387,025 | 1,387,025 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIOS 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. YUCALPETEN |
| CONSTRUCCION DE PARQUE CALLE 29 #318 X 24 Y 24A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 89,535 | 89,535 | 89,535 | 89,535 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES CONSTRUCCION(OBRA) DEL PARQUE CONSISTENTE EN: 1 CANCHA FUTBOL SOCCER, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 1371.41 M2 CERCA, 18 PZA LUMINARIA, 21.80 ML ANDADOR PEATONAL, 1063 M2 AREA VERDE, 110.90 M2 ESTACIONAMIENTO. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| CONSTRUCCION DE PARQUE SEGUNDA ETAPA CALLE 29 X 24 Y 24A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 589,098 | 589,098 | 589,098 | 589,098 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 1371.41 METRO LINEAL DE CERCA, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 18 PZA LUMINARIA, 21.80 ML ANDADOR PEATONAL, 1063 M2 AREA VERDE, 110.90M2 ESTACIONAMIENTO. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,268,295 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| COMISARIA DE PIE DE CASA EN TERRENO DE GOBIERNO DIVERSAS CALLES COMISARIA SANTA CRUZ PALOMEQUE | 50-MÉRIDA | SANTA CRUZ PALOMEQUE | RURAL | 585,093 | 585,093 | 585,093 | 585,093 | 100% | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS CALLE 23 X 24 Y 24 A COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 66,640 | 66,640 | 66,640 | 66,640 | 100% | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 100% | LA META ES 718.50 M2 DE RANPA PARA DISCAPACITADOS, 401 METRO LINEAL DE SISTEMA DE RIEGO, 1371.41 M2 BANQUETAS, 79.73 ML GUARNICIONES. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 133,280 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 10 X 49 Y 51 COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 28,943 | 28,943 | 28,943 | 28,943 | 100% | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100% | LA META ES 45 M2 RANPA PARA DISCAPACITADOS, 100 METRO LINEAL SISTEMA DE RIEGO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 59,422 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 136 X 59B Y 59 D FRACCIONAMIENTO YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 256,541 | 256,541 | 256,541 | 256,541 | 100% | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 262,489 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. LA META SON 56.60 M2 DE RANPA A DISCAPACITADOS Y 789 ML DE SISTEMA DE RIEGO |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 17 X 16 Y 16 DIAG COLONIA CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 20,771 | 20,771 | 20,771 | 20,771 | 100% | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 46,583 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. LA META SON 27.92 M2 DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 45 DIAG X 10 Y 10 A COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 240,713 | 240,713 | 240,713 | 240,713 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 266,991 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. LAS METAS SON 380 M2 LIMPIEZA GENERAL Y 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 46 X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 30,622 | 30,622 | 30,622 | 30,622 | 100% | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 100% | LA META SON 18.90 M2 DE RANPA, 162.81 M2 DE SISTEMA DE RIEGO, 18.90 M2 DE BANQUETAS Y 1491.10 M2 DE LIMPIEZA GENERAL. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 61,243 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA |
| CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS CALLE 64 X 115 COLONIA CASTILA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 52,163 | 52,163 | 52,163 | 52,163 | 100% | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 100% | LA META ES 45 M2 RANPA PARA DISCAPACITADOS, 548 M2 SISTEMA DE RIEGO, 1 OBRA DE INSTALACION ELECTRICA. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 218,048 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DE PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA NORA QUINTANA CALLE 136 X 59B Y 59 D FRACC YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 3,627,493 | 3,627,493 | 3,627,493 | 3,627,493 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 2423 METROS LINEALES DE ANDADOR PEATONAL, 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 393.96 METRO LINEAL DE CERCA, 48 PZAS DE LUMINARIA, 22.83 M2 DE ARENERO, 44.12 M2 DE BOSCO CULTURAL, 4883.17 M2 AREA VERDE, 53 PZAS BANCA. LA AUTORIZACION ES MEDIANTE OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 5,959,934 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| CONSTRUCCION E GUARNICIONES CALLE 23 12 Y 4,C.23 X 4 Y 6, C.23 X 6 Y 8, C.4 X 23 Y 25 COLONIA SANTA MARIA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 37,737 | 37,737 | 37,737 | 37,737 | 100% | 0 | 0 | 0 | 586 | 586 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA MARIA |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE 4A X 27 Y 28, C.4A X 26 Y 27 COMISARIA SANTA MARIA CHI | 50-MÉRIDA | SANTA MARIA CHI | RURAL | 17,036 | 17,036 | 17,036 | 17,036 | 100% | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | 100% | |
| CONTRUCCION DE PARQUE (PARQUE YUCALPETEN) CALLE 136 X 59B Y 59D COL. YUCALPETEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 90,091 | 90,091 | 90,091 | 90,091 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| ONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 87,688 | 87,688 | 87,688 | 87,688 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ |
| ONSTRUCCION DE FOSAS DOMICILIO CONOCIDO (CEMENTERIO) COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 80,184 | 80,184 | 80,184 | 80,184 | 100% | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REHABILITACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES COMISARIA SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSÉ TZAL | URBANO | 236,558 | 236,558 | 236,558 | 236,558 | 100% | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 477,874 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008 LA META ES 57.70 M2 PRELIMINARES, 19 PZAS DESMANTELAMIENTO, 41.86 M3 MOVIMIENTO DE TIERRA, 11.40 ML CIMENTACION, 20.52 M2 ESTRUCTURA DE CONCRETO, 77.39 M2 ESTRUCTURA, 26.55 M2 ALBAÑILERIA, 183.22 M2 IMPERMEABILIZACION, 7 M2 CANCELERIA, 10 PZAS HERRERIA, 784.14 M2 PINTURA, 16 PZAS INSTALACION SANITARIA, 55 ML INSTALACION HIDRAULICA, 22 PZAS INSTALACION ELECTRICA |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 28 X 24 Y 26B COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 109,467 | 109,467 | 109,467 | 109,467 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA META ES UNA REHABILITACION/OBRA. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. MANUEL CRESCENCIO REJON |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CALLE 88B X161 Y 163 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,555 | 57,555 | 57,555 | 57,555 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA FRANCISCO I MADERO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 286,239 | 286,239 | 286,239 | 286,239 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2,449 | 2,449 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 455,248 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. |
| REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JOSE TECOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 341,526 | 341,526 | 341,526 | 341,526 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3,017 | 3,017 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$883,052 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META SON 3017 M2 DE CONSTRUCCION. |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 10 #476 X 49 Y 51 COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 349,526 | 349,526 | 349,526 | 349,526 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN MARCOS NOCOH |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 123A X 46 Y 48 FRACCIONAMIENTO SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,159,972 | 2,159,972 | 2,159,972 | 2,159,972 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 18 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 880 M2 TECHUMBRE, 69 M2 AREA JUEGOS INFANTILES, 104 METRO LINEAL CERCA, 504 M2 PISTA DE PATINAJE, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 2 PIEZAS DE JUEGOS INFANTILES, 1188 ML ANDADOR PEATONAL, 18 PZA. DE BANCA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,791,644 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 17 X 16 Y 16 DIAG COLONIA CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,146,090 | 1,146,090 | 1,146,090 | 1,146,090 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 20 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 112 M2 ARENERO, 3PZAS JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 143.60 ML CERCA, 31 PZAS BANCA, 1162 M2 AREA VERDE, 870 ML ANDADOR PEATONAL. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,544,889 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 17 #64 X 16 Y 16DIAG COLONIA CHICHEN ITZA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 27,594 | 27,594 | 27,594 | 27,594 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA REHABILITACION/RECONSTRUCCION EN: 20 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 122 M2 ARENERO, 2 PZAS JOSOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 31 PZAS BANCA, 1162M2 AREA VERDE, 870ML ANDADOR PEATONAL. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CHICHEN ITZA |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 X 71 Y 71 A COLONIA AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,059,336 | 2,059,336 | 2,059,336 | 2,059,336 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 984.57 METRO LINEAL ANDADOR PEATONAL, 11 PZAS BANCA, 31 PZA LUMINARIA, 134.80 M2 TECHUMBRE, 16 PZA SANITARIOS, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 111.62 M2 DE GRADAS, 1 OBRA DE ACCESO, 853 M2 AREA VERDE. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,864,562 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 X 71 Y 71 A COLONIA AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 70,601 | 70,601 | 70,601 | 70,601 | 100% | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 100% | LA META ES 92.30 M2 RANPA PARA DISCAPACITADOS, 409 ML SISTEMA RIEGO, 5481.22 M2 LIMPIEZA GENERAL, 111.80 ML GUARNICIONES. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 144,544 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 24 #515A X 71 Y 71A COLONIA AZCORRA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 651,079 | 651,079 | 651,079 | 651,079 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA REHABILITACION CONSISTE EN: 92.30M2 RANPA A DISCAPACITADOS, 409 ML SISTEMA DE RIEGO, 5481.22 M2 LIMPIEZA GENERAL, 111.80 ML GUARNICIONES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AZCORRA |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 46 #489B X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 294,076 | 294,076 | 294,076 | 294,076 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE CONSISTENTE EN: 1491 ML ANDADOR PEATONAL, 30 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA SOFTBOL, 123.50M2 TECHUMBRE, 184.80 M2 SANITARIOS, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 85.55 M2 AREA VERDE, 8 PZAS BANCA, 10 PZAS BOTE BASURA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SANTA ROSA |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 59 X 28 Y 30 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 870,424 | 870,424 | 870,424 | 870,424 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 8 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 159.04 M2 ARENERO, 2 PZAS JUEGOS INFANTILES, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 616.50 M2 AREA VERDE, 120 M2 AREA DE JUEGOS INFANTILES, 886.9 M2 TECHUMBRE. EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,269,223 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 59 #440 X 28 Y 30 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 21,801 | 21,801 | 21,801 | 21,801 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EL ROBLE AGRICOLA |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 63 X 124 Y 126 COLONIA XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 702,870 | 702,870 | 702,870 | 702,870 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 29 PZAS LUMINARIA, 388.6 METRO LINEAL CERCA, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 528.14 ML DE ANDADOR PEATONAL, 12.40 M2 DE ESTACIONAMIENTO, 1 CANCHA MULTIDEPORTIVA, 1 PZA. JUEGOS INFANTILES, 425 M2 DE AREA VERDE, 12 PZA. BANCA, 1 BOTE DE BASURA. EL CONCEPTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,405,744 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|----------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 63 X 124 Y 126 COLONIA XBECH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 11,162 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 420.00 M2 DE LIMPIEZA GENERAL Y 231.23 METRO LINEAL SISTEMA RIEGO. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 22,495 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 64 X 115 COLONIAS CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,058,048 | 2,058,048 | 2,058,048 | 2,058,048 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1 CANCHA MULTIDEPORATIVA, 1111.34 M2 TECHUMBRE, 635.86 M2 AREA VERDE, 645.75 ANDADOR PEATONAL, 1 PZA. JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 617 METRO LINEAL CERCA, 20 PZA LUMINARIA, 18 PZAS BANCA, 6 PZA. BORE DE BASURA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,286,252 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 64 #718D X 115 COLONIA CASTILLA CAMARA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 119,612 | 119,612 | 119,612 | 119,612 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE QUE CONSISTE EN: 1 CANCHA MULTIDEPORATIVA, 1111.34 M2 TECHUMBRE, 635.86 M2 AREA VERDE, 645.75 ANDADOR PEATONAL, 1 PZA. JUEGOS INFANTILES, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 617 METRO LINEAL CERCA, 20 PZA LUMINARIA, 18 PZAS BANCA, 6 PZAS BOTE. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. CASTILLA CAMARA |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 88 A X 147 Y 151 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 44,535 | 44,535 | 44,535 | 44,535 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 24 | 24 | 100% | LA META ES 24.30 M2 RAMPA PARA DISCAPACITADOS, 178 METRO LINEAL SISTEMA DE RIEGO, 99.35 M2 LIMPIEZA GENERAL, EL CONCEPTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 99,070 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE CALLE 88A X 147 Y 151 A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,389,052 | 2,389,052 | 2,389,052 | 2,389,052 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 33 PZAS LUMINARIA, 1 CANCHA FUTBOL SOCCER, 401.20 METRO LINEAL CERCA, 112 M2 GRADAS, 1 CANCHA MULTIDEPORATIVA, 67 M2 ARENERO, 100.17 M2 SANITARIOS, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 125 M2 TECHUMBRE, EL COCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 3,816,660 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE DE SANTA ROSA CALLE 46 X 95 Y 97 COLONIA SANTA ROSA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,577,538 | 1,577,538 | 1,577,538 | 1,577,538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 1481.10 METRO LINEAL ANDADOR PEATONAL, 30 PZAS DE LUMINARIA, 1 CANCHA DE SOFTBOL, 122.50 M2 DE TECHUMBRE, 164.80 M2 DE SANITARIOS, 1 ELEMENTO INSTITUCIONAL, 86.55 M2 AREA VERDE, 8 PZA. BANCA, 10 PZA. BOTES DE BASURA. AUTORIZACION DEL CONCEPTO DE OBRA SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,326,672 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA CALLE 88A #320 X 147 Y 151A COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I Y II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 124,555 | 124,555 | 124,555 | 124,555 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES UNA REHABILITACION(OBRA) DEL PARQUE QUE CONSISTE EN: 24.30M2 RAMPA A DISCAPACITADOS, 178 ML SISTEMA DE RIEGO Y 99.35 M2 LIMPIEZA GENERAL. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LO JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II |
| REHABILITACION DE PARQUE LA CEIBA CALLE 64E #669B X 64C Y 64F COLONIA DELIO MORENO CANTON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 153,419 | 153,419 | 153,419 | 153,419 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 495 | 495 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO EN EL OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. DELIO MORENO CANTON |
| REHABILITACION DE PARQUE (PARQUE SERAPIO RENDON) CALLE 123A X 46 Y 48 FRACCIONAMIENTO SERAPIO RENDON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 215,883 | 215,883 | 215,883 | 215,883 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 660 | 660 | 100% | EL CONCEPTO DE LA OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 299,798 Y LA OBRA SON LA REALIZACION DE 660 M2 DE BANQUETAS, 108 M2 RAMPAS PARA DISCAPACIDAD Y 130 ML RIEGO. EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| REHABILITACION DEL PARQUE CHOLUL II ETAPA CALLE 22 #100 I X 21 Y 23 COMISARIA CHOLUL | 50-MÉRIDA | CHOLUL | RURAL | 1,613,485 | 1,613,485 | 1,613,485 | 1,078,354 | 67% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 67% | EL CONCEPTO DEL GASTO ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y SE CUENTA CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. |
| REMEDIACION DE LAS OFICINAS DEL COMISARIADO CALLE 17 X 10 COMISARIA COSGAYA | 50-MÉRIDA | COSGAYA | RURAL | 1,053,268 | 1,053,268 | 1,053,268 | 1,053,268 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE LA META ES UNA REMODELACION(OBRA), PERO SE UTILIZAN METROS PORQUE NO EXISTE LA META REQUERIDA EN EL CATALOGO. |
| REMEDIACION DE PARQUE CALLE 10 X 49 Y 51 COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,389,674 | 1,389,674 | 1,389,674 | 1,389,674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA META ES 58.68 M2 DE GRADAS, 1 CANCHA DE FUTBOL SOCCER, 38 PZAS LUMINARIA, 31.50 METRO LINEAL CERCA, 124.80 M2 TECHUMBRE, 1 PZA ELEMENTO INSTITUCIONAL, 463.10 ML ANDADOR PEATONAL, 178 M2 ESTACIONAMIENTO, 18 PZA. BANCA, 4 PZA BOTE BASURA. EL CONCEPTO DE OBRA ESTA AUTORIZADO SEGUN OFICIO 307-A-640 DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CON LA JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,386,851 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008 |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA C-20X43Y47 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 508,888 | 508,888 | 508,888 | 508,888 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 390 | 390 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA ZONA NORTE CALLES SIN | 32-ESPITA | NACUCHÉ | RURAL | 387,704 | 387,704 | 387,704 | 387,704 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 351 | 351 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE LAS CALLESC-32X21 Y 25 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 328,562 | 328,562 | 328,562 | 328,562 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 382 | 382 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 36A CARRETERA A TEMOZON X 31 Y TRAMO DE 500 MTS A TEMOZON COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 296,300 | 296,300 | 296,300 | 296,300 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 651 | 651 | 100% | LA META SON 650.60 METRO LINEAL |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 151X76AY78C, 153-1X78BY78C, 78B-1X163-1Y153A, 78C151Y153-1, 80AX153Y157, 153X76CY80A, 153AX80AY84, 78BX151Y153-1 EMILIANO ZAPATA SUR III | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 156,744 | 156,744 | 156,744 | 156,744 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 920 | 920 | 100% | LA META ES EN METROS LINEALES LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR III |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA C 27 X 24A Y 24 DIAG (50MTS), 24A X 27 Y 29 (50MTS) COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 205,418 | 205,418 | 205,418 | 205,418 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 169 | 169 | 100% | LA META ESTA EN METROS LINEALES |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 197 X 44 Y 46, C 46 X 197A Y 197 COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 178,988 | 178,988 | 178,988 | 178,988 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 171 | 171 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 21 Y 21 A COMISARIA TIXCUTYUN | 50-MÉRIDA | TIXCUTYUN | RURAL | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 16,032 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 197 | 197 | 100% | LA META SON 196.60 METROS LINEALES |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 22 X 9 Y 11A, C 9 X 22 Y 24 COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 310,243 | 310,243 | 310,243 | 310,243 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 418 | 418 | 100% | LA META SON 417.53 METRO LINEAL |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 225 X 60E Y 92, C 225 X 92 Y 92A, C 225 X 90B Y 50 E COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 190,280 | 190,280 | 190,280 | 190,280 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 271 | 271 | 100% | LA META SON 271.40 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 24 DIAG X 23 Y 24, C23 X 24 Y 24 DIAG COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 192,093 | 192,093 | 192,093 | 192,093 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 220 | 220 | 100% | LA META ESTA EN METROS LINEALES |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 25 X 20 Y 24 COMISARIA DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHE | RURAL | 176,778 | 176,778 | 176,778 | 176,778 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 265 | 265 | 100% | LA META SON 265.03 METRO LINEAL |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 26X22Y24, C 19X30Y28, C 19X 30 Y 32, C 28 X 16 Y 19, C 19 X 32 Y 24, C 34 X 19 Y 21, C 30 X18 Y 15 COMISARIA CAUCEL | 50-MÉRIDA | CAUCEL | URBANO | 316,353 | 316,353 | 316,353 | 316,353 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 1,618 | 1,618 | 100% | LA META SON METROS LINEALES. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 850,331 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT 2008. LA META ES 20 PZAS. FREELIMINARES Y POSTES, 31 PZAS. ESTRUCTURAS, 1618 ML CABLEADO MEDIA Y BAJA TENSION, 10 PZA. RETENIDA, 5 PZA. TRANSFORMADORES, 50 PZA. PROTECCION Y EQUIPO DE MEDICION, 21 PZA. DISPOSITIVOS, 20 PZAS. LUMINARIAS. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 27 X 24 Y 24A COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 138,763 | 138,763 | 138,763 | 138,763 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 106 | 106 | 100% | LA META SON 105.62 METRO LINEAL |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 31 X 36 Y 38, C 31 X 36 Y 40, C 40 X 31 Y 33 COLONIA LEONA VICARIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 273,029 | 273,029 | 273,029 | 273,029 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 323 | 323 | 100% | LA META SON 322.70 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEONA VICARIO |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 37C X 36 Y 38, C 36 X 37C Y 37D COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 213,286 | 213,286 | 213,286 | 213,286 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 201 | 201 | 100% | LA META SON 200.70 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 39 X 36 Y 38, C 38 X 37 Y 39, C 37 X 38 Y 40 COLONIA JARDINES DE TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 247,282 | 247,282 | 247,282 | 247,282 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 360 | 360 | 100% | LA META ES EN METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHDZIBICHEN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 39A X 4A Y 4B, C 39A X 4B Y 6 COLONIA PEDREGALES DE ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 229,870 | 229,870 | 229,870 | 229,870 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 208 | 208 | 100% | LA META SON 208.10 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE ORIENTE |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 41A PRIV X 14 COMISARIA CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 123,814 | 123,814 | 123,814 | 123,814 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 93 | 93 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 42 X 41 Y 43, C 43 X 40 Y 42, C 40 X 41 Y 43 COMISARIA TAHDZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHDZIBICHEN | RURAL | 535,180 | 535,180 | 535,180 | 535,180 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 302 | 302 | 100% | LA META SON 302.10 METRO LINEAL. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 43 CARRETERA A KIKTEIL TRAMO DE 678 MTS HACIA KIKTEIL COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHEN | URBANO | 500,145 | 500,145 | 500,145 | 500,145 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 798 | 798 | 100% | LA META SON 798.30 METRO LINEAL |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 43 X 14 Y 16 COLONIA LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 107,214 | 107,214 | 107,214 | 107,214 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 114 | 114 | 100% | LA META SON 113.90 METRO LINEAL LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEANDRO VALLE |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 50F X 181 Y 183, 181 X 50F Y 50G, 181 X 50E Y 50G F COL. AMPL. PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 296,331 | 296,331 | 296,331 | 296,331 | 100% | 0 | 0 | 0 ML, CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 249 | 249 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| REHABILITACION DE MODULO MEDICO CALLE 41 X 36 Y 38 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 393,247 | 393,247 | 393,247 | 393,247 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 1 | 1 | 100% | LA META ES LA REHABILITACION DEL MODULO MEDICO CONSISTENTE EN: PRELIMINARES(DEMLICIONES, DESMATELMIENTOS), ALBAÑERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, CARPINTERIA Y CANCELERIA, PINTURA Y LIMPIEZA, CERCA METALICA, BANQUETAS, CONSTRUCCION DE BASURERO, PINTURA, REMODELACION DE BAÑOS, REMODELACION DE CONSULTORIOS, REMODELACION DE SALA DE ESPERA, MURO FACHADA EXTERIOR, BANQUETAS, RAMPA A DISCAPACITADOS, AREAS VERDES. LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA ORIENTE |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO DE MODULOS MEDICOS DOMICILIOS DIVERSOS COLONIAS DIVERSAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 302,174 | 302,174 | 302,174 | 302,174 | 100% | 0 | 0 | APARATOS MEDICOS | 21 | 21 | 100% | Calle 13 x 6 y 8 A. Col. Las Aguilas Edif. Elvia Carrillo (Centro de Superación Integral), Calle 17 # 548 x 18 y 20 col Amalia Solórzano, Calle 18 # 571 x 17 y 71 A Col. Azorra, Calle 22 sin x 23 y 25 Col. Ampliación México Poniente (Promis, Seguro Popular), Calle 64 No. 547 x 67 y 69 Col. San Juan, Calle 41 sin x 36 y 38 Col. Emiliano Zapata Oriente, Calle 88-B x 161 y 163 Col. Emiliano Zapata Sur II (Centro de Superación Integral), Calle 46 sin x 57 Col. Fidel Velázquez (Centro de Superación Integral Sara Mená), Calle 35 No. 220-A x 32 y 34 col. Fco. I. Madero, Calle 44 sin x 49 y 51 Col. Nueva Hidalgo, Calle 18 No. 413 x 81 y 83 Col. Kukulcán, Calle 25 sin x 24 y 26-A Col. Manuel Crescencio Reglán (Centro de Superación Integral), Calle 103 sin x 64 y 66 J Col. Mellizo Salazar, Calle 51 sin x 114 y 116 Xocón Rojas Col. Mulsay, Calle 140 sin x 81 y 89 Col. Nora Quiñana (Centro de Superación Integral), Calle 60 sin x 5-C y 5-D Residencial Pensiones, Calle 50-B sin x 165 y 167 Col. Plan de Ayala Sur, Calle 7 No. 563 x 6 y 8 Col. El Porvenir, Calle 163 sin x 76 y 78 col. Renacimiento, Calle 39-A No. 329 x 8 y 10 Col. Salvador Alvarado Sur, Calle 62 sin x 153 y 155 Col. San José Teoch (Centro de Superación Integral) |
| INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CENDI CALLE 5B #783 X 22 Y 26 FRACC. JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 6,109,564 | 6,109,564 | 6,109,564 | 6,102,978 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN CENDI LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. JUAN PABLO II |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION AL MENOR CON NECESIDADES ESPECIALES CALLE 15G #162 X 6A Y 6C FRACC. VERGEL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,318,315 | 3,318,315 | 3,318,315 | 3,318,311 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN CENTRO DE ATENCION LA OBRA SE REALIZO EN EL FRACC. VERGEL |
| PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| REMODELACION DE UN EDIFICIO EN LA ESCUELA CECILIO CHI | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 336,635 | 336,635 | 336,635 | 336,635 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 120 | 120 | 100% | EL NOMBRE DEL PROYECTO ASI ESTA ESTABLECIDO EN EL CONTRATO. LA OBRA CONSISTE EN LA REMODELACION DEL TECHO, MUROS, PUERTAS, VENTANAS, APLICACION DE PINTURA ECT. DE 2 AULAS DE LA ESCUELA. |
| SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ACCESO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA AGROPECUARIA NARCISO SOUZA NOVELO | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 152,988 | 152,988 | 152,988 | 152,988 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS | 40 | 40 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO COMISARIAS DZUNUNCAN CHABLEKAL, DZITYA, MOLAS, TAHDBICHEN | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 93,133 | 93,133 | 93,133 | 93,133 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 105 | 105 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, DZIBILCHALTUN, KOMCHEN, SAN JOSE TZAL, TAHDBICHEN | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 159,504 | 159,504 | 159,504 | 159,504 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 48 | 48 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHOLUL, CHOLUL, GPE., CHOLUL, PRAISO, DZITYA, KOMCHEN, SIERRA PAPANAL | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 3,941,450 | 3,941,450 | 3,941,450 | 3,941,431 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100% | LA META SON 260 BAÑOS. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS SITPACH, SODZIL NORTE, SANTA GERTRUDIS COPO, XCANATUN, XCUINYA, CAUCEL, DZUNUNCAN, MOLAS, SAN ANTONIO TZACALA, SAN JOSE TZAL, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA CRUZ PALOMEQUE, TAHDBICHEN, TEXAN CAMARA, TIXCACAL, XUCUMPOCH, XIAMTKUL, DZIBILCHALTUN Y EN LAS COLONIAS AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. PLAN DE AYALA SUR, BENTO JUAREZ ORIENTE, BUGAMBILIAS, CASTILLA CAMARA, CENTRO DELIO MORENO CANTON, EL ROBLE, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, EMILIANO ZAPATA SUR II Y III, FCO. I. MADERO, NUEVA MULSAY, LIBERTAD, REYES, MAYA, MELCHOR OCAMPO, NUEVA REFORMA AGRARIA, PINZONES, AMPL. NUEVA MULSAY, CARMELITAS, CHUMINOPOLIS, CINCO COLONIAS, NUEVA CHICHEN ITZA |
| CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, SAN IGNACIO TZACALA, SAN IGNACIO TESIP, AN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA YAXCHE, YAXNIC | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 133,656 | 133,656 | 133,656 | 133,656 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 180 | 180 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CAUCEL, CHABLEKAL, SAN ANTONIO TZACALA, SAN IGNACIO TESIP, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA YAXCHE | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,432,524 | 1,432,524 | 1,432,524 | 1,431,012 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | LA META SON 99 CUARTOS ADICIONALES. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS YAXNIC, CHICHI SUAREZ, CHOLUL, CHOLUL GPE., CHOLUL PARAISO, CHOLUL, SAN MARTIN, DZIDZILCHE, DZITYA, DZUNUNCAN, HUNYECTAMAN, SAN JOSE TZAL, SODZIL NORTE, SANTA CRUZ PALOMEQUE, SANTA MARIA CHI, SUYTLINCHEN, TEXAN CAMARA, TIXCACAL, YAXCHE CASARES Y EN LAS COLONIAS AMPLIACION NUEVA MULSAY, CENTRO, EMILIANO ZAPATA SUR, FCO. I. MADERO, MARIA LUISA, SAN ANTONIO XLUICH II, SAN JOSE VERGEL, AMPL. PLAN DE AYALA SUR, BENTO JUAREZ NORTE, BUJORQUEZ, EL ROBLE AGRICOLA, GUADALUPANA, MAYAPAN, MELCHOR OCAMPO, NUEVA MULSAY, PINZONES, PORVENIR. |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS XCANATUN, YAXCHE CASARES, HUNYECTAMAN, CAUCEL, CHABLEKAL, SAN PEDRO CHIMAY, SAN JOSE TZAL, DZOYAXCHE | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,424,148 | 1,424,148 | 1,424,148 | 1,424,148 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 35 | 35 | 100% | LA META SON 35 PIES DE CASA. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COMISARIAS SANTA CRUZ PALOMEQUE, TAHDBICHEN, YAXNIC, CAUCEL, SANTA MARIA CHI, TIXCUTUN, XCANATUN, DZUNUNCAN, SAN IGNACIO TESIP Y EN LAS COLONIAS DELIO MORENO CANTON EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA SUR, NUEVA MULSAY, NUEVA SAN JOSE TECHO, SAN ANTONIO XLUICH. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO CALLE 2 #213 X 27 Y COLONIA AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 58,813 | 58,813 | 58,813 | 58,813 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AVILA CAMACHO. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHABLEKAL, DZUNUNCAN, DZITYA, TAHDBICHEN, MOLAS | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 182,970 | 182,970 | 182,970 | 182,970 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 70 | 70 | 100% | EN DESTINO DEL GASTO SE ELIGO AMPLIACION AL NO EXISTIR EL CONCEPTO DE CONSTRUCCION. LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS DZOYAXCHE, DZUNUNCAN, SAN IGNACIO TESIP, SN JOSE TZAL, SN PEDRO CHIMAY, STA CRUZ PALOMEQUE, TAHDBICHEN, YAXNIC | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 189,439 | 189,439 | 189,439 | 189,439 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | LOS BENEFICIARIOS ESTAN EN POBREZA EXTREMA |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 19 X 20 Y 20A, C.20A X 19, C.19 X 20A Y 22, C.22 X 21 Y 19, C.21 X 22, C.22 X 19 Y 21, C.20 X 19 COMISARIA TEMOZON NORTE | 50-MERIDA | TEMOZON NORTE | RURAL | 257,092 | 257,092 | 257,092 | 257,092 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 66 | 66 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 20 DIAG X 27, C.20 DIAG X 23A Y 27, C.20 DIAG X 23A, C.23A X 20 DIAG Y 18, C.18 X 23 Y 23A, C.20 X 21 Y 23, C.18 X 21 Y 19, C.18 X 17 Y 18 COMISARIA XCUINYA | 50-MERIDA | XCUINYA | RURAL | 350,508 | 350,508 | 350,508 | 350,508 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 150 | 150 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 23 X 20D Y 20A, C.20 X 21 Y 23, C.21 X 20D Y 20A, C.20A X 19A Y 21, C.19 X 20 Y 20A, C.20 X 19 Y 17C, C.19A X 20 Y 20A COMISARIA XCANATUN | 50-MERIDA | XCANATUN | RURAL | 525,869 | 525,869 | 525,869 | 525,869 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 135 | 135 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES CALLE 81A X 18A, C.83 X 188B, C.81 X 18A, C.138 X 78B Y 79A, C.81A X 136 Y 138, C.85 X 138B Y 138C COMISARIA OPICHEN | 50-MERIDA | OPICHEN | RURAL | 210,347 | 210,347 | 210,347 | 210,347 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 90 | 90 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA OPICHEN | 50-MERIDA | OPICHEN | RURAL | 83,036 | 83,036 | 83,036 | 83,036 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 8 | 8 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA XCUINYA | 50-MERIDA | XCUINYA | RURAL | 37,583 | 37,583 | 37,583 | 37,583 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA TEMOZON NORTE | 50-MERIDA | TEMOZON NORTE | RURAL | 32,088 | 32,088 | 32,088 | 32,088 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 12 | 12 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIA XCANATUN | 50-MERIDA | XCANATUN | RURAL | 84,251 | 84,251 | 84,251 | 84,251 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 32 | 32 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENO DE BENEFICIARIO DOMICILIOS SONOCIDOS COMISARIAS CHABLEKAL, CHICHI SUAREZ, COSGATA, SAN PEDRO CHIMAY, SANTA MARIA CHI, TIXCACAL, YAXCHE CASARES | 50-MERIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 799,046 | 799,046 | 799,046 | 799,046 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 99 | 99 | 100% | LA META SON LA CONSTRUCCION DE 99 TECHOS. TAMBIEN SE EJECUTO LA OBRA EN LAS COLONIAS EL ROBLE, FCO. I MADERO, LIBERTAD, NUEVA MULSAY, NUEVA SAMBULA, PEDREGALES DE LINDAVISTA, SAN PABLO UXMAL, SANTA ROSA, MIRAFLORES, EMILIANO ZAPATA SUR II Y III, SALVADOR ALVARADO SUR, SAN ANTONIO XLUICH Y NDOCH, SAN JOSE TECHO, ROBLE AGRICOLA, SAN JOSE, EMILIANO ZAPATA ORIENTE, LINDAVISTA, BENTO JUAREZ ORIENTE, SAN PABLO ORIENTE, AZCORRA, OBERNA, SAN ANTONIO KAJA II, NUEVA REFORMA AGRARIA, AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. NUEVA MULSAY, AMPL. PEDREGALES DE LINDAVISTA, AMPL. MIRAFLORES, PLAN DE AYALA SUR, SAN JOSE TECHO SUR, NUEVA SAN JOSE TECHO, MERCEDES BARRERA, CASTILLA CAMARA, DOLORES OTERO, CANTO. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION DE TECHOS EN TERRENOS DE BENEFICIARIO DOMICILIOS DIVERSOS COMISARIAS CHABLEKAL, CHICHI SUAREZ, COSGAYA, SAN PEDRO CHIMAY, STA MARIA CHI, TIXCACAL, YAXCHE CASARES | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 586,412 | 586,412 | 586,412 | 586,412 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 102 | 102 | 100% | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE PAVIMENTO CARRETERA MOLAS-YAXNIC COMISARIA YAXNIC | 50-MÉRIDA | YAXNIC | RURAL | 4,434,693 | 4,434,693 | 4,434,693 | 4,434,693 | 100% | 0 | 0 | 0 KILOMETROS | 3 | 3 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGRICOLA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONST. DE MODULOS CASA SOMBRA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS EN LAS COMIS. CAUCEL, CHOLUL, DZITTA, CHABLEKAL Y SUITUNHEN PARA MEJORAR LOS INGRESOS Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLAC. INDIGENA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 1,379,923 | 1,379,923 | 1,379,923 | 1,379,923 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, INVERNADERO | 200 | 200 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE MODULO CASA SOMBRA PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS COMISARIAS CHABLEKAL, CAUCEL, CHOLUL, SUITUNHEN, DZITTA | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 115,029 | 115,029 | 115,029 | 115,029 | 100% | 0 | 0 | 0 M2, INVERNADERO | 2,960 | 2,960 | 100% | LA META SON 74 MODULOS CASA SOMBRA |
| INFRAESTRUCTURA Pecuaria | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS PEGUARIOS COMISARIAS DZITTA, XCANATUN, SAN IGNACIO TESIP, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY, CAUCEL, DZUNUNCAN, CHOLUL, XCUINYA, XMATKUIL | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 998,131 | 998,131 | 998,131 | 998,131 | 100% | 0 | 0 | 0 GRANJAS | 11 | 11 | 100% | LA META ES LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LAS 11 COMISARIAS, INFRAESTRUCTURA OVINA EN DZITTA, INFRAESTRUCTURA PORCINA DZUNUNCAN, INFRAESTRUCTURA AVICOLA EN SAN JOSE TZAL, Y SAN JOSE TECOH, PAVOS DE ENGORDA EN CHOLUL, POLLOS DE ENGORDA XCUINYA E XMATKUIL, CERDOS PARA PIE DE CRIA COL AGROPECUARIA, INFRAESTRUCTURA PARA HORTALIZAS EN SAN IGNACIO TESIP, HUNXECTAMAN, SAN PEDRO CHIMAY Y CAUCEL. |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RD ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 20A CARRETERA A TEMOZON X 31 Y TRAMO DE 50MTRS HACIA TEMOZON CHABLEKAL COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RD ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 39A X 4B Y 4A, C.39 X 4B Y 6 COLONIA PEDREGALES DE ORIENTE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. PEDREGALES DE ORIENTE |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 225 X 52 Y 52A C.225 X 50 Y 50E, C.225 X 50E Y 52 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 28 X 20 Y 24 COMISARIA DZOYAXCHE | 50-MÉRIDA | DZOYAXCHE | RURAL | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 31 X 36 Y 38, C.31 X 36 Y 40, C.40 X 31 Y 33 COLONIA LEONA VICARIO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. LEONA VICARIO |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 34 CARRETERA A KIKTEIL, TRAMO 67MTRS HACIA KIKTEIL, COMISARIA KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHEN | URBANO | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 37C X 36 Y 38, C.36 X 37C Y 37D COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,188 | 7,188 | 7,188 | 7,188 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 39 X 38 Y 36, C.38 X 37 Y 39, C.37 X 38 Y 40 COLONIA JARDINES DE TAHZIBICHEN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. JARDINES DE TAHZIBICHEN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 43 X 14 Y 16 COLONIA LEANDRO VALLE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 6,095 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO LA OBRA SE REALIZO EN A COL. LEANDRO VALLE |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 48A X195 Y 195A C.48A X 183 Y 191A, C.193 X 48A Y 48, C.48A X 191 Y 189 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 82,697 | 82,697 | 82,697 | 82,697 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 11 | 11 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 6 X 69 Y 29B COLONIA SAN ANTONIO KAUA II | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 6,210 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SAN ANTONIO KAUA II |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 79A PRIVADA 136 COLONIA SUSULA XOCLAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. SUSULA XOCLAN |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CALLE 9 X 22 Y 24, C.22 X 9 Y 11A COMISARIA CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTO) CARRETERA A TEKIT DE REGIL A 800 MTS DEL CENTRO DE SAN PEDRO CHIMAY (KM.8) COMISARIA SAN PEDRO CHIMAY | 50-MÉRIDA | SAN PEDRO CHIMAY | RURAL | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) C. 50 X181 Y 153 COLONIA CINCO COL., C.88 X 165 Y 167 COL. EMILIANO ZAPATA SUR I Y II, C.163 X 88 Y 88 COL. EMILIANO ZAPATA SUR III, C.163 X 48 Y 50 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 78,200 | 78,200 | 78,200 | 78,200 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 14 | 14 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. EMILIANO ZAPATA SUR I, II Y III, PLAN DE AYALA SUR, SAN JOSE TECOH |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 195 X 44 Y 46, C.197A X 44 Y 46, C.46 X 195 Y 197 A COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL.PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 197 X 44 Y 46, C.46 X 197A Y 197 COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 199 X 44 Y 46, C.46 X 197 Y 199, C.199 X 46 Y 48, C.48 X 199 Y 201, C.201 X 48 Y 48A COLONIA AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 4,255 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COL. AMPLIACION PLAN DE AYALA SUR |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 27 X 24 Y 24A COMISARIA DZUNUNCAN | 50-MÉRIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA META ES UN PROYECTO. |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 41A PRIV Y 14 COMISARIA CHICHI SUAREZ | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 6,325 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | LA OBRA SE REALIZO EN LA COMISARIA CHICHI SUAREZ |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) CALLE 42 X 43 Y SALIDA A MÉRIDA, C.43 X 40 Y 42, C.40 X 41 Y 43 COMISARIA TAHZIBICHEN | 50-MÉRIDA | TAHZIBICHEN | RURAL | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 9,488 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ELABORACION DE PROYECTOS) C.39 X 8 Y 6A COL. SAN MARCOS NOCOH, C.33 X 8 Y 8 COL. EL ROBLE AGRICOLA, C.22A X 21 Y 23A COL. MANUEL CRESCENCIO REJON | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 57,453 | 57,453 | 57,453 | 57,453 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 10 | 10 | 100% | |
| ESTUDIO DE ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN 6 COMISARIAS DEL MUNICIPIO | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 287,865 | 287,865 | 287,865 | 287,865 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 5 | 5 | 100% | LA META ES EL ESTUDIO EN LAS 6 COMISARIAS, 1 ESTUDIO DE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES COMISARIAS: SAN PEDRO CHIMAY,HUNXECTAMAN, MOLAS, SAN IGNACIO TESIP Y CAUCEL. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | | |
|--|--------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE KOMCHEN | 50-MÉRIDA | KOMCHEN | URBANO | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 | |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TZAL | 50-MÉRIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 | |
| PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL | 50-MÉRIDA | CHABLEKAL | URBANO | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 138,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 276,000 EL SALDO SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008 | |
| SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS SUPERVISIÓN TÉCNICA A LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES DE LAS COMISARIAS XCANATUN, TEMOZON NORTE, XCUYUNYA Y OPICHEN | 50-MÉRIDA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 44,809 | 44,809 | 44,809 | 44,809 | 100% | 0 | 0 | SUPERVISIÓN | 4 | 4 | 100% | LA META ES LA SUPERVISIÓN DE 4 COMISARIAS | |
| FORTAMUN | | | | 11,113,401 | 11,113,401 | 11,113,401 | 11,113,401 | 100% | 0 | 0 | | | 178,634 | 178,634 | 100% | |
| INVERSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES UBICACION: C. 52 X 29 Y 31, C. 54 X 51 Y 53, C. 52 X 40 Y 42, C. 52 X 49 Y 51, C. 49 X 44 Y 46, C. 52 X 47 Y 49, C. 58 X 45 Y 47, C. 41 X 48 Y 50 | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 43,125 | 43,125 | 43,125 | 43,125 | 100% | 0 | 0 | POZO | 14 | 14 | 100% | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES UBICACION: C. 52 X 29 Y 31, C. 54 X 51 Y 53, C. 53 X 40 Y 42, C. 52 X 49 Y 51, C. 49 X 44 Y 46, C. 52 X 47 Y 49, C. 58 X 45 Y 47, C. 41 X 48 Y 50, C. 48 X 57 Y 59, C. 54 X 47 Y 45, C. 54 X 55 Y 57, C. 48 X 47 Y 49, C. 46 X 55 Y 57 Y C. 55 X 40 Y 42. CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSOS COMBINADOS DE FISM Y FORTAMUN. | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA POLICIA MUNICIPAL | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 78,191 | 78,191 | 78,191 | 78,191 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 300 | 300 | 100% | | |
| MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA TUTUL-XIU | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 44,836 | 100% | 0 | 0 | PIEZA | 1 | 1 | 100% | ESTO FUE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA DE UNA COLONIA DEL MUNICIPIO | |
| REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIVELACION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE PIES DE CASAS COMO APOYO A LA VIVIENDA | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 10,925 | 10,925 | 10,925 | 10,925 | 100% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 10,000 | 10,000 | 100% | EL TERRENO ES DONDE SE CONSTRUYERON PIES DE CASAS MISMAS QUE SE REALIZARON CON RECURSOS DEL FISM COMO APOYO A LA VIVIENDA. SOLO LA LIMPIEZA DEL TERRENO SE PAGO CON EL FONDO DE FORTAMUN. ESTE PROYECTO NO FORMA PARTE DE CONVENIO ALGUNO DE CONSTRUCCION DE CASAS. TODO FUE EJECUTADO CON RECURSOS DEL MUNICIPIO. LA UBICACION ES CALLE 54 X 17. EL TERRENO PERTENECE AL MUNICIPIO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REGISTRO Y DONACION AL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN. | |
| EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA POLICIA MUNICIPAL | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 1 | 1 | 100% | CAMIONETA FORD RANGER GRIS DE 2 PUERTAS PLACAS YN-38-168 MOD 1993 NO. DE MOTOR 1FTCR10A1PPB43347 | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 47-MANI | MANI | URBANO | 507,456 | 507,456 | 507,456 | 507,456 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 24 | 24 | 100% | | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIAS | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 1,517,979 | 1,517,979 | 1,517,979 | 1,517,979 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 27 | 27 | 100% | EL PAGO DE LA NOMINA DE POLICIAS ES DE LOS 12 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 110,380 | 110,380 | 110,380 | 110,380 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 10 | 10 | 100% | SE COMPRO, FOCOS, FOTOCELDAS, CABLE, APAGADORES, CINTAS AISLANTES, POLIDUCTOS PARA LA CABLERIA, CHALUPAS. | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 8,036 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 3 | 3 | 100% | | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 452,117 | 452,117 | 452,117 | 452,117 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL PAGO DE LUZ ES MENSUAL | |
| PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA POLICIA | 47-MANI | MANI | URBANO | 246,239 | 246,239 | 246,239 | 246,239 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 35,934 | 35,934 | 100% | | |
| PAGOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 47-MANI | MANI | URBANO | 1,109,047 | 1,109,047 | 1,109,047 | 1,109,047 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 13 | 13 | 100% | POR UN ERROR SE REPORTO \$21,595.00 EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 DEBIENDO SER RECURSO 2008 | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 1,021,051 | 1,021,051 | 1,021,051 | 1,021,051 | 100% | 0 | 0 | LITRO | 132,261 | 132,261 | 100% | LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDE A LOS 12 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 | |
| COMPRA DE EQUIPO PARA LOS POLICIAS | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 43,025 | 43,025 | 43,025 | 43,025 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | SE LE DOTO CON EQUIPO A LOS POLICIAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2008. EL LOTE CONSISTE EN: UNIFORMES, BOTAS, CASCOS, GORRAS, MACANAS. | |
| COMPRA DE MATERIAL DE BACHEO | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 199,495 | 199,495 | 199,495 | 199,495 | 100% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 5 | 5 | 100% | | |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 657,325 | 657,325 | 657,325 | 657,325 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 7 | 7 | 100% | EL PAGO CORRESPONDE AL TOTAL PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL 2008. EL LOTE CONSISTE EN: LAMPARAS DE ADITIVO METALICO, BALASTROS, FOTOCELDAS, CINTAS, ROLLOS DE CABLES, CONTACTOS, CHALUPAS, ETC... | |
| COMPRA DE REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 134,168 | 134,168 | 134,168 | 134,168 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 2 | 2 | 100% | SE ADQUIRIÓ EL MATERIAL PARA DARLE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OXXUTZCAB. EL LOTE CONSISTE EN: ABRAZADERAS, CONECTORES DE INSERCIÓN, CINTA TEFLON, POLIDUCTOS, COPLE, ADAPTADORES, PEGAMENTO, VALVULAS, HERRAJES, ANILLOS DE HULE, TUBOS DE COBRE, ETC... | |
| COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 37,003 | 37,003 | 37,003 | 37,003 | 100% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 SE ADQUIRIÓ SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO. EL LOTE CONSISTE EN: SEÑALES DE ALTOS, PASOS PEATONALES, NOMENCLATURA, PRECAUCION DE ESCUELAS, TOPES... | |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 12,235 | 12,235 | 12,235 | 12,235 | 100% | 0 | 0 | VEHICULO | 4 | 4 | 100% | EL PAGO CORRESPONDE A LOS 12 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 | |
| PAGO DE CREDITO DE BANOBRAS | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 237,499 | 237,499 | 237,499 | 237,499 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 2 | 2 | 100% | EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 SE REALIZARON UNICAMENTE 2 PAGOS CON ESTE RECURSO, NO. DE CREDITO 6224 MONTO DEL CREDITO: 7,000,000.00 DE FECHA 24/04/2008 SON 117 PAGOS EN TOTAL, YA SE REALIZARON HASTA EL 2008 90 PAGOS FALTANDO REALIZAR 87 PAGOS MENSUALES. LA DEUDA SE TERMINARA DE PAGAR HASTA MARZO DEL 2016. EN 2008 SE REALIZARON 6 PAGOS EN 2007 SE REALIZARON 12 PAGOS EN 2006 SE REALIZARON 12 PAGOS CABE MENCIONAR QUE NO TODOS LOS PAGOS MENSUALES SE HACEN CON EL RECURSO DE FORTAMUN. | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 4,597,269 | 4,597,269 | 4,597,269 | 4,597,269 | 100% | 0 | 0 | PAGO | 12 | 12 | 100% | EL PAGO A LA CFE CORRESPONDE A LOS 12 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2008 | |
| FAM | | | | 176,501,642 | 176,501,642 | 176,501,642 | 98,465,489 | 56% | 0 | 0 | | | 22,980,376 | 119 | 0% | |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| FAM BASICA | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 105,526,209 | 105,526,209 | 105,526,209 | 97,794,265 | 93% | 0 | 0 | ESCUELA | 129 | 119 | 92% | 11 |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAM SUPERIOR | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 19,000,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | 671,224 | 4% | 0 | 0 | ESCUELA | 1 | 0 | 10% | |
| CAMPUS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO) | 50-MERIDA | XMATKUIL | RURAL | 4,896,000 | 4,896,000 | 4,896,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA) |
| CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FAC. DE PSICOLOGIA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,980,240 | 2,980,240 | 2,980,240 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 2,980,240 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA NUEVA FACULTAD DE PSICOLOGIA DEL CAMPUS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES |
| CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD (CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE QUIMICA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 23,985,000 | 23,985,000 | 23,985,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |
| CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (CONSTRUCCION DE 881M2 DE AULAS EN LA UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 114,193 | 114,193 | 114,193 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (CONSTRUCCION DE 881M2 DE AULAS EN A UNIDAD MERIDA DE LA FACULTAD DE MATEMATICAS) |
| CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESCUELA | 20,000,000 | 0 | 0% | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DEL PARQUE CIENTIFICO TECNOLOGICO DE YUCATAN |
| FASP | | | | 128,221,319 | 128,221,319 | 128,221,319 | 124,587,638 | 97% | 604,306 | 604,306 | | 8,128 | 7,688 | 94% | |
| EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABALA | | | 49,715,526 | 49,715,526 | 49,715,526 | 48,857,241 | 98% | 0 | 0 | PIEZA | 4,616 | 4,536 | 98% | |
| RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089 | 1-ABALA | | | 17,804,247 | 17,804,247 | 17,804,247 | 17,075,985 | 96% | 52,060 | 52,060 | OTROS | 1,218 | 1,102 | 90% | META OTROS EQUIPO 1133 SERVICIOS 9 PERSONAS 48 LICENCIAS 31 |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO" | 1-ABALA | | | 8,953,317 | 8,953,317 | 8,953,317 | 8,187,530 | 91% | 191,526 | 191,526 | OTROS | 132 | 120 | 91% | META OTROS EQUIPOS 59 LICENCIAS 41 PERSONAS 25 SERVICIOS 7 |
| REGISTRO PUBLICO VEHICULAR | 1-ABALA | | | 548,387 | 548,387 | 548,387 | 539,912 | 98% | 0 | 0 | OTROS | 60 | 57 | 95% | META OTROS EQUIPOS 99 SERVICIOS 2 |
| INSTANCIAS DE COORDINACION | 1-ABALA | | | 11,462,261 | 11,462,261 | 11,462,261 | 11,188,805 | 98% | 260,720 | 260,720 | OTROS | 1,322 | 1,126 | 85% | META OTROS EQUIPOS 1009 PERSONAS 320 |
| COMBATE AL NARCOTRAAFICO | 1-ABALA | | | 36,711,126 | 36,711,126 | 36,711,126 | 35,712,758 | 97% | 0 | 0 | OTROS | 750 | 698 | 93% | META OTROS PERSONAS 242 EQUIPOS 488 PROGRAMAS 9 INFORMES 2 SISTEMAS 15 |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 1-ABALA | | | 3,026,455 | 3,026,455 | 3,026,455 | 2,995,404 | 99% | 0 | 0 | OTROS | 30 | 29 | 97% | META OTROS PERSONAS 16 EQUIPOS 8 SERVICIOS 2 INFORME 1 |
| FAFEP | | | | 265,819,517 | 239,268,532 | 262,671,999 | 237,940,197 | 99% | 0 | 0 | | 399,089 | 306,311 | 77% | |
| INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL | 1-ABALA | UAYALCEH | RURAL | 235,930 | 235,930 | 235,930 | 235,930 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE TEMOZON | 1-ABALA | TEMOZON | RURAL | 96,988 | 96,988 | 96,988 | 96,988 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,320 | 1,320 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 634 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN LA COMISARIA DE UAYALCEH | 1-ABALA | UAYALCEH | RURAL | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 57,757 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 748 | 748 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,759 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LAS CALLES 16 X 9 Y 11, 10A X 17 Y 19, 19 X 10 10A, 19 X 10 Y 17 X 10A Y 12 | 1-ABALA | ABALA | URBANO | 169,658 | 169,658 | 169,658 | 169,658 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,825 | 2,825 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,614 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL (TRABAJOS DE DESMONTE TERRACERIA BAS CESPED ALBANILERIA ILUMINACION Y SISTEMA DE RIEGO) LOC. DE UCU | 100-UCU | UCU | URBANO | 1,700,000 | 1,515,419 | 1,700,000 | 1,515,419 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 HABITANTES |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE UMAN | 101-UMAN | UMAN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO YCATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS (CANCELADO) |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1,026,087 | 1,020,000 | 1,026,087 | 1,020,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,000 CALLE 12 S/N X41 Y 43 COL. SAN FRANCISCO |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|--------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CISP) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 22,000,000 | 21,797,735 | 22,000,000 | 21,797,735 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES CANCELERIA CARPINTERIA PINTURA Y OBRA EXTERIOR (BENEFICIANDO A 35000) |
| ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN AL SUBCENTRO C-4 EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 0 | 0 | 0% | (INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO) (CANCELADO) |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X KEKEN | 102-VALLADOLID | DZITNUP | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGAN EL CENTRO DE SEGURIDAD PUBLICA EN VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 100% | 0 | 0 | 0 ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA CAPILLA DE LA CANDELARIA (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, RESTITUCION DE ACABADOS Y PINTURA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEMPLO) EN LA LOC Y MPIO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES |
| RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10,000,000 | 9,800,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2008.- RECURSOS PRESUPUESTARIOS AVANCE 98% REINTEGRO F4 DE FECHA 31/12/08 REC. OF. 816926 A. GPO. SECTORIAL: DESARROLLO ECONOMICO.- NO. DE BENEFICIARIOS: 68,863 |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 551,869 | 551,869 | 551,869 | 551,869 | 100% | 0 | 0 | 0 CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 3,134 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHEN MUNICIPIO DE CHAPAB | 18-CHAPAB | CITINCABCHEN | RURAL | 264,457 | 264,457 | 264,457 | 264,457 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,609 | 5,609 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 817 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADO | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 425,188 | 425,188 | 425,188 | 425,188 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,890 | 2,890 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 10,211 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL | 2-ACANCEH | TEPICH CARRILLO | RURAL | 133,124 | 133,124 | 133,124 | 133,124 | 100% | 0 | 0 | 0 CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 624 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE TERRAZA MUNICIPAL | 28-DZILMUL | SAN EDUARDO | RURAL | 137,071 | 137,071 | 137,071 | 137,071 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 64 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 122,013 | 122,013 | 122,013 | 122,013 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,146 | 1,146 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE CHABIAU (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 28-DZILAM DE BRAVO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| CONSTRUCCION DE GRADAS Y DOGAUT EN CAMPO DEPORTIVO CENTENARIO | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 57,696 | 57,696 | 57,696 | 57,696 | 100% | 0 | 0 | 0 CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 5,801 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA INES (TRABAJO DE ALBAÑILERIA, PINTURA IMPERMEABILIZACION, ACABADOS, MANTENIMIENTO EN PUERTAS Y LIMPIEZA) EN LA LOC Y MPIO DE AKIL ESTADO DE YUCATAN | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 404,213 | 404,213 | 404,213 | 404,213 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA DE PLAZA CIVICA | 31-DZONCAJICH | DZONCAJICH | URBANO | 300,873 | 300,873 | 300,873 | 300,873 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES |
| PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES 16 X 27 Y SALIDA CHAGMAY, 21 X 14 Y 8 | 31-DZONCAJICH | DZONCAJICH | URBANO | 260,850 | 260,850 | 260,850 | 260,850 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,500 | 5,500 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,323 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE 1,375.00 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C 20 X 21 Y 23 | 34-HOCABA | HOCABA | URBANO | 124,743 | 124,743 | 124,743 | 124,743 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,375 | 1,375 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO | 4-BACA | BACA | URBANO | 294,426 | 294,426 | 294,426 | 294,426 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES (REPROGRAMADO Y MODIFICADO), BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,026,087 | 1,024,000 | 1,026,087 | 1,024,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL BENEFICIANDO A 16720 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 1,639,639 | 981,246 | 1,639,639 | 981,246 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 98% | BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES |
| PAVIMENTACION DE CALLES | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 148,028 | 148,028 | 148,028 | 148,028 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,740 | 2,740 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,015 HABITANTES |
| PAVIMENTACION DE CALLES | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 149,125 | 149,125 | 149,125 | 149,125 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,760 | 2,760 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 15,101 HABITANTES |
| PAVIMENTACION DE CALLES | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 149,399 | 149,399 | 149,399 | 149,399 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,765 | 2,765 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 1,781 HABITANTES |
| PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 10,000,000 | 9,800,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2008.- RECURSOS PRESUPUESTARIOS AVANCE 98% REINTEGRO SEGUN F4 DE FECHA 31/12/08 Y REC. OF. 816926 A POR \$ 200,000.00 GPO. SECTORIAL: DESARROLLO ECONOMICO NO. DE BENEFICIARIOS: 23,006 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 143 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE SITILPECH | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 601,790 | 601,790 | 601,790 | 601,790 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 143 | 143 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FAPEF 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 35 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC | 40-IZAMAL | CUAUHTEMOC | RURAL | 146,295 | 146,295 | 146,295 | 146,295 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 35 | 35 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FAPEF 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. |
| SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 42 SANITARIOS ECOLOGICOS RURALES DEL MUNICIPIO DE IZAMAL DE LA LOCALIDAD DE XANABA | 40-IZAMAL | XANABA | RURAL | 169,438 | 169,438 | 169,438 | 169,438 | 100% | 0 | 0 | 0 | OTROS | 42 | 42 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL FAPEF 2008 AL CONVENIO PROSSAPYS 2009. |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 211,816 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,060 | 2,060 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 2,887 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA FACHADA DEL TEMPLO DE MAMA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS | 47-MANI | MANI | URBANO | 227,944 | 227,944 | 227,944 | 227,944 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,050 | 2,050 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE 12 POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES | 47-MANI | MANI | URBANO | 287,001 | 287,001 | 287,001 | 287,001 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES. BENEFICIANDO A 3,915 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANI | MANI | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL | 47-MANI | MANI | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE MAXCANU | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MAXCANU (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 425,108 | 420,302 | 425,108 | 420,302 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1456 HABITANTES |
| AMPLIACION DE INSTALACIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ (CONSTRUCCION DE BODEGA Y AREA DE ESTACIONAMIENTO) CALLE 31 -A SIN X 14 Y 18 POLIGONO 198 CTM | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 179,164 | 0 | 179,164 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 100 USUARIOS |
| CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE HOCKEY DE 24 X 12 MTS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO INALAMBRICA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 107,898 | 107,898 | 107,898 | 107,898 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRAZO Y FABRICACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON PANELES DE TRIPLAY Y AMPLIACIÓN DE PINTURA PARA DELIMITACIÓN DE CANCHA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTERÍA BENEFICIANDO A 1,000 DEPORTISTAS |
| CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (3RA ETAPA) (TRABAJOS DE DESMOLTE NIVELACION Trazos CIMENTACION ALBANILERIA TERRACERA SISTEMA DE RIEGO E ILUMINACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 15,750,450 | 15,724,570 | 15,750,450 | 15,724,570 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSIESTE EN EL FRENTE "A" CONSTRUCCION DE CANCHA DE BEISBOL MEDIDA PROFESIONAL. (BENEFICIANDO A 5,000 HABITANTES) |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN A LA SSP (ANTES SPV) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 3,500,000 | 3,462,185 | 3,500,000 | 3,462,185 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INTERCONEXION DE REGISTROS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS ALUMINIO TABLAROCA EN EL EDIFICIO DE PROTECCION Y SERVICIO BENEFICIANDO A 30,500 |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA HERRERIA ILUMINACION CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS OBRA EXTERIOR JARDINERIA PINTURA Y SEÑALIZACION(CONCLUSION) BENEFICIANDO A 150 INTERNOS |
| CONSTRUCCION DE MODULO DE VISITA CONYUGAL EN EL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES (CEAMA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,000,000 | 4,992,490 | 5,000,000 | 4,992,490 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y CANCELERIA BENEFICIANDO A 150 INTERNOS |
| CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,887,497 | 1,887,497 | 1,887,497 | 754,999 | 40% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 40% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAMPECHE UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAMPECHE (ALBANILERIA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO, ACABADOS, AFLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CEPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, ALUMINIO Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA, CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN |
| CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,656,097 | 1,656,097 | 1,656,097 | 1,459,260 | 88% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 88% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CANCUN UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CANCUN (ALBANILERIA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO, ACABADOS, AFLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CEPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, ALUMINIO Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA, CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN |
| CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,742,256 | 1,742,256 | 1,742,256 | 1,742,256 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | CONSTRUCCION DE MODULO TIPO SALIDA CARRETERA A CAUCEL UBICADO EN EL ANILLO PERIFERICO (CIRCUITO EXTERIOR DEBAJO DEL PUENTE) CRUCE CON SALIDA CARRETERA MERIDA-CAUCEL (ALBANILERIA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE TRABAJO, ACABADOS, AFLANADOS Y EMBOQUILLADOS EN MUROS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, SUMINISTRO DE LOSA, ZOCLO, OVALIN, TARJA, CEPOL, LOSETA, PINTURA Y LIMPIEZA EN GENERAL DE LA OBRA; INSTALACION ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA, ALUMINIO Y HERRERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, PUERTAS, PROTECTORES Y PINTURA, CARPINTERIA, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA, POZO PROFUNDO, GUARNICIONES Y BANQUETAS; Y SUMINISTRO E INSTALACIONES DE ESTRUCTURAS. ESTA OBRA BENEFICIARIA A 1,818,948 HABITANTES DEL ESTADO DE YUCATAN |
| CONSTRUCCION DE MODULO VARONIL EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL DE MERIDA (CONCLUSION) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,250,000 | 1,092,244 | 1,250,000 | 1,092,244 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS SISTEMA Y HERRERIA BENEFICIANDO A 1,500 |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE COCINA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 475,000 | 474,041 | 475,000 | 474,041 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (INCLUYE TRABAJOS DE ALBANILERIA CANCELERIA PINTURA E INSTALACIONES) BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS |
| CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 5 ALFREDO BARRERA VAZQUEZ | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,925,196 | 2,971,044 | 2,925,196 | 2,971,044 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | (TRABAJOS DE ALBANILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS Y CANCELERIAS) (CONCLUSION) BENEFICIANDO A 1,500 |
| CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.20 | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,104,930 | 2,066,415 | 2,104,930 | 2,066,415 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA ELECTRICIDAD ESTRUCTURAS METALICAS CANCELERIA (CONCLUSION) BENEFICIANDO A 2,000 |
| CONSTRUCCION DE 397.845 M3 DE ZANJA PARA TUBERIA HIDRAULICA DE 8" DE PVC Y SOBRE EXCAVACIONES PARA CAJA DE VALVULAS EN ENTRIQUE PERIFERICO Y DZITIA (TRAZO Y EXCAVACION) EN LA LOC Y MPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 205,766 | 0 | 205,766 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "CENTRO DE ARRAIGO" UBICADO EN EL COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA (TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDROSANITARIAS ESPECIALES CARPINTERIA HERRERIA CANCELERIA) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 7,500,000 | 7,351,703 | 7,500,000 | 7,351,703 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA CESAR MENDOZA SANTANA EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | CANCELADO |
| ELABORACION DE ESTUDIO PARA LA RESTAURACION DE LOS TECHOS EN CUATRO SALONES DEL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL MODULO DE VISITA CONYUGAL DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA AMPLIACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES (CEAMA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 77,418 | 77,418 | 77,418 | 77,418 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DE PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA REHABILITACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL CAMEDE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 116,650 | 116,650 | 116,650 | 116,650 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DE PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL QUE ALBERGA AL DIF | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 322,979 | 322,914 | 322,979 | 322,914 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 50% | ESTA ES LA PARTE CORRESPONDIENTE AL 2008 YA QUE ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS TIPOS DE FINANCIAMIENTOS 2007 Y 2008 BENEFICIANDO 2,000 |
| ELABORACION DE PRUEBAS DE CALIDAD DE LA ESTRUCTURA METALICA DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | DE LA COLONIA PACABTUN CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN AL C-4 EN MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 353,315 | 353,315 | 353,315 | 353,315 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMPO DE TIRO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | INCLUYE ESTRUCTURALES INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MEXICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA C-55 EN LA COLONIA PACABTUN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 524,216 | 524,216 | 524,216 | 524,216 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA JUGUERA DEL DIF | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE GRABAS TECHADAS PARA 160 ESPECTADORES (TIPO) CONSTRUCCION DE BAÑO VESTIDOR (TIPO) MEJORAMIENTO ILUMINACION DE CANCHAS DE FUTBOL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 659,496 | 648,894 | 659,496 | 648,894 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | Y BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN (ANTEPROYECTOS PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CORREDO URBANO Y AREAS RECREATIVAS EN LA ZONA DE RESTRICCION BAJO LA LINEA DE ALTA TENSION DE LA COLONIA JUAN PABLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | ANTEPROYECTO PROYECTOS EJECUTIVOS INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 694,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO PARALIMPICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO ARTESANIAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 847,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO TIPO TIF | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL TEATRO REGIONAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO ESTRUCTURAL Y DEL ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA AVENIDA ITZAES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE UBICADO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 DEL FRACCIONAMIENTO PACABTUN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| INFREESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 7290 M2 DE BANQUETAS 4647ML DE GUARNICIONES EN LA COLONIA FIDEL VELAZQUEZ | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,500,000 | 2,351,617 | 2,500,000 | 2,351,617 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 7,290 | 7,290 | 100% | BENEFICIANDO A 1100 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA Y CONENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL (CANALIZADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 550,609 | 550,609 | 550,609 | 550,609 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ILUMINACION DEL CAMPO DE BEISBOL "KUKULKAN" (INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTE) EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 44,988 | 0 | 44,988 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO DE POSTES BENEFICIANDO A 1500 USUARIOS |
| REUBICACION DE LINEAS DE ALTA TENSION DE 116 KV EN AREAS CERCANAS DEL PUENTE AVENIDA ZACHUHA ENTRONQUE LIBRAMIENTO DE VALLADOLID KM.7-868 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,000,000 | 1,733,453 | 2,000,000 | 1,733,453 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,426 | 4,426 | 100% | NUM. DE BENEFICIARIOS:37332 LA DIFERENCIA ENTRE TOTAL ANUAL Y EJERCIDO SE DEVOLVO MEDIANTE OFICIO DGVYT.2548/09 |
| ELABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENDI DE MOTUL | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA DE YAXHA | 53-MUNA | YAXHA | RURAL | 177,530 | 177,530 | 177,530 | 177,530 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,585 | 2,585 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 210 HABITANTES |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE AVENIDA EN LA CALLE 19 X 20 Y 24 | 55-OPICHEN | CALCEHTOK | RURAL | 449,670 | 449,670 | 449,670 | 449,670 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,330 | 4,330 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,356 HABITANTES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 55-OPICHÉN | OPICHÉN | URBANO | 116,752 | 116,752 | 116,752 | 116,752 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,322 | 3,322 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,216 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO | 56-OKUTZCAB | OKUTZCAB | URBANO | 171,933 | 171,933 | 171,933 | 171,933 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES DIVERSAS | 57-PANABA | CENOTE YALSHON BUENA FE | RURAL | 322,724 | 322,724 | 322,724 | 322,724 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,500 | 6,500 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 523 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DEL PROYECTO ESTRUCTURAL DE LA SUBESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 164,630 | 164,630 | 164,630 | 164,630 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 2 | 2 | 100% | INCLUYE ELABORACION DE PROYECTO PLANOS ESTRUCTURALES Y MEMORIAS DE CALCULO EN LOS PROYECTOS TECNICOS NO SE MANEJAN BENEFICIARIOS |
| ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL ESTUDIO YPROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| MEJORAMIENTO EN PUERTO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS 2008.- REINTEGRO SEGUN F4 DE FECHA 31/12/09 Y REC. OF. NO. 816926 A POR \$ 5'000,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES | 61-RÍO LAGARTOS | RÍO LAGARTOS | URBANO | 413,377 | 413,377 | 413,377 | 413,377 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,518 | 6,518 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,127 HABITANTES |
| REENCARPETAMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 378,165 | 378,165 | 378,165 | 378,165 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,224 | 6,224 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 384 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTAS 14 X 21 Y 23, 18 X 15 Y 13, 18 X 17 Y 15, 21 X 16 Y 18 Y 18 X 21 Y 23 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 132,190 | 132,190 | 132,190 | 132,190 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,804 | 2,804 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES PAVIMENTAS 6 X 9 Y 11, 11 X 4 Y 12 Y 8 X 9 Y 11 | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 137,304 | 137,304 | 137,304 | 137,304 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,260 | 3,260 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO (SEGUNDA ETAPA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 70,949 | 70,949 | 70,949 | 70,949 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,252 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISANTO | 68-SINANCHÉ | SAN CRISANTO | RURAL | 231,664 | 231,664 | 231,664 | 231,664 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 531 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN E.S.T. NUM. 33 | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 199,201 | 199,201 | 199,201 | 199,201 | 100% | 0 | 0 | AULA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION CON BAÑO Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR NOVO | 70-SUCILÁ | SUCILÁ | URBANO | 92,673 | 92,673 | 92,673 | 92,673 | 100% | 0 | 0 | AULA | 3 | 3 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES |
| PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 296,335 | 296,335 | 296,335 | 296,335 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,175 | 4,175 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,645 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE CONCRETO ESTAMPADA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 343,332 | 343,332 | 343,332 | 343,332 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,220 | 2,220 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE ENVERJADO DE LA IGLESIA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 225,622 | 225,622 | 225,622 | 225,622 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 498 | 498 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,661 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE LA ASUNCION EN LA LOC Y MPIO DE TECOH | 76-TECOH | TECOH | RURAL | 458,433 | 458,433 | 458,433 | 458,433 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS |
| CENTRO SOCIAL Y CULTURAL TEKANTO | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 404,380 | 404,380 | 404,380 | 404,380 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE ARCO | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 103,375 | 103,375 | 103,375 | 103,375 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES |
| CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 46,624 | 46,624 | 46,624 | 46,624 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 420 | 420 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,151 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 1,026,087 | 1,020,000 | 1,026,087 | 1,020,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|--------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEO Y EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL DE TEKAX | 75-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | INCLUIE PLANOS CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS Y MEMORIAS DE CALCULO (CANCELADO) | |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA DE TEKOM (TRABAJOS DE ALBANILERIA, PINTURA, ACABADOS, LIMPIEZA, REPOSICION DE ROLLIZOS) (CANALIZADO) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM, ESTADO DE YUCATAN | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 220,148 | 220,148 | 220,148 | 220,148 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA ACABADOS LIMPIEZA REPOSICION DE ROLLISOS BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARADOR TURISTICO DE X CAMBO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | INCLUIE ANTEPROYECTO PROYECTO ARQUITECTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS (CANCELADO) | |
| MEJORAMIENTO DEL PUERTO DE TELCHAC (MURO DE ATRAQUE BANQUETAS REPOSICION DE BITAS) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO | |
| CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CALLES 2 X 9 Y 11, 16 X 8 Y 10, 5 X 12 Y 14, 14 X 5 Y 7, 7 X 14 Y 16, 18 X 9 Y 11, 18 X 11 Y 13, 13 X 18 Y 18 Y 13 X 4 Y 6 | 85-TEMOZON | TEMOZON | URBANO | 409,089 | 409,089 | 409,089 | 409,089 | 100% | 0 | 0 | 0 | 7,154 | 7,154 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,113 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO ESTAMPADO | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 511,548 | 511,548 | 511,548 | 511,548 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2,729 | 2,729 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,923 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE CALLES | 89-TICUL | TOTHOLIN | RURAL | 329,592 | 329,592 | 329,592 | 329,592 | 100% | 0 | 0 | 0 | 6,442 | 6,442 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,035 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A TIXPEHUAL (ARCO DE ENTRADA Y AREA VERDE) | 95-TIXPEHUAL | TIXPEHUAL | URBANO | 312,258 | 312,258 | 312,258 | 312,258 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE PARADOR TURISTICO A UN COSTADO DEL TEMPLO Y EXCONVENTO SANTO DOMINGO | 99-UAYMA | UAYMA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | PROYECTO EN PROCESO. GPO. SECTORIAL. DESARROLLO ECONOMICO. A LA FECHA DEL PRESENTE SER. TRIMESTRE/09 SE REPORTA CANCELADO EL PROYECTO SEGUN OFICIO SFTOSFT/354/08-2009. |
| RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE AVENIDA | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 360,178 | 360,178 | 360,178 | 360,178 | 100% | 0 | 0 | 0 | 3,002 | 3,002 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,601 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO DE ASIS | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| RECONSTRUCCION Y REENCARPETADO DE CALLE 52 | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 298,039 | 298,039 | 298,039 | 298,039 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4,700 | 4,700 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 21,341 HABITANTES |
| AMPLIACION | 15-CUZAMA | CUZAMA | URBANO | 315,660 | 315,660 | 315,660 | 315,660 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,577 HABITANTES |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIA PARA LA AMPLIACION DE DORMITORIO DE LA POLICIA JUDICIAL SERVICIOS PERIBALES Y PERSONAS DE APOYO EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 150,000 | 148,039 | 150,000 | 148,039 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | INCLUIE ESTRUCTURALES INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO DRENAJE |
| MODERNIZACION | 28-OZILAM DE BRAVO | OZILAM DE BRAVO | URBANO | 231,191 | 231,191 | 231,191 | 231,191 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES |
| RED DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA EN MEDIA Y BAJA TENSION | 28-OZILAM DE BRAVO | OZILAM DE BRAVO | URBANO | 231,191 | 231,191 | 231,191 | 231,191 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES |
| ILUMINACION DEL CAMPO DE FUTBOL Y BANOS EN GRADAS | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 146,853 | 146,853 | 146,853 | 146,853 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 8,601 HABITANTES |
| INSTALACION DE SENALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 142,863 | 142,863 | 0 | 142,863 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | INSTALACION DE SENALAMIENTOS EN EL FRACCIONAMIENTO FRANCISCO DE MONTEJO QUE CONTEMPLA LA FABRICACION, ROTULACION E INSTALACION DE SENALAMIENTOS VIALES EN LA ZONA SEÑALADA. REQUERIMIENTOS MATERIALES: PTR GALVANIZADO, LAMINA BONDERIZADA, CEMENTO Y POLVO DE PIEDRA. |
| MODIFICACION GEOMETRICA EN AV. CORREA RACHO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 51,714 | 51,714 | 51,714 | 51,714 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION GEOMETRICA EN AV. CORREA RACHO ENTRE CALLE 1 Y CALLE 13 COL. FELIPE CARRILLO PUERTO QUE CONTEMPLA LA MODIFICACION GEOMETRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLON, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMO QUE SERAN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LINEAS DISCONTINUAS PARA DIVISION DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACION. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRAFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODIFICACION GEOMETRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20 A COL. MAXIMO ANCONA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 51,714 | 51,714 | 51,714 | 51,714 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION GEOMETRICA EN CIRCUITO COLONIAS ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20 A COL. MAXIMO ANCONA QUE CONTEMPLA LA MODIFICACION GEOMETRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLON, ESQUINAS, Y GUARNICIONES, MISMO QUE SERAN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LINEAS DISCONTINUAS PARA DIVISION DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHAS DE SENTIDO DE CIRCULACION. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRAFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 325,195 | 325,195 | 325,195 | 325,195 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 39 COL. SAN RAMON NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASI COMO LA MODIFICACION GEOMETRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLON, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMO QUE SERAN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASI COMO TAMBIEN LA APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LINEAS DISCONTINUAS PARA DIVISION DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACION. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, PINTURA TRAFICO, THINNER NACIONAL Y ANGULARES. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 325,195 | 325,195 | 325,195 | 325,195 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASI COMO LA MODIFICACION GEOMETRICA DE LAS INTERSECCIONES, REALIZANDO CORTES EN CAMELLON, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMO QUE SERAN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, ASI COMO LA APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LINEAS DISCONTINUAS PARA DIVISION DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACION. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINNER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 48 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 532,582 | 532,582 | 532,582 | 532,582 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION VIAL, GEOMETRICA, SENALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 48 X CALLE 41 COL. SAN RAMON NORTE QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, ASI COMO LA MODIFICACION GEOMETRICA DE LAS INTERSECCIONES, CORTES EN CAMELLON, ESQUINAS Y GUARNICIONES, MISMO QUE SERAN RECONSTRUIDOS CON CONCRETO, TAMBIEN LA APLICACION DE PINTURA EN PAVIMENTOS COMO SON LINEAS DISCONTINUAS PARA DIVISION DE CARRILES, ZONAS PEATONALES Y FLECHA DE SENTIDO DE CIRCULACION. REQUERIMIENTOS MATERIALES: CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINNER NACIONAL Y REGISTRO. ESTA OBRA BENEFICIARA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|---------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| MODIFICACION VIAL, SENALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. AVILA CAMACHO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 323,648 | 323,648 | 323,648 | 323,648 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION VIAL, SENALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 12 X CALLE 47 COL. AVILA CAMACHO QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADO Y ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODIFICACION VIAL, SENALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LAL AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 179,720 | 179,720 | 179,720 | 179,720 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | MODIFICACION VIAL, SENALIZACIÓN Y SEMAFORIZACION DE LA AV. 32-A X CALLE 43 FRACC. PEDREGALES DE TANLUM QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURA TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTE PARA CONTROL, CABLES TRENZADO Y ESPECIAL, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| SEMAFORIZACION DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | UNA OBRA QUE CONSTARA DE SEMAFORIZACION DE LA AV. COLÓN X CALLE 14 COL. GARCÍA GINERES QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES PARA SEMAFORO, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| SEMAFORIZACION DE LA CALLE 80 X 39 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACION DE LA CALLE 80 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| SEMAFORIZACION DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACION DE LA CALLE 62 X CALLE 37 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| SEMAFORIZACION DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL. CENTRO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 197,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEMAFORIZACION DE LA CALLE 62 X CALLE 39 COL. CENTRO QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA CALLE 22 X 15 COL. CHUBURNA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 234,515 | 234,515 | 234,515 | 234,515 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | SEÑALIZACION Y SEMAFORIZACION DE LA CALLE 22 X CALLE 15 COL. CHUBURNA QUE CONTEMPLA LA INSTALACION DE SEMAFOROS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO, EXCAVACIONES, EL COLADO CON CONCRETO PARA ZAPATAS, TENDIDO DE DUCTOS SUBTERRANEOS, FABRICACION DE SENSORES DE INDUCCION MAGNETICA Y EL ALAMBRADO NECESARIO, ASI COMO LA INSTALACION, CONEXION ELECTRICA Y PUESTA A PUNTO, REQUERIMIENTOS MATERIALES, ESTRUCTURAS TIPO LATIGO, SEMAFOROS DE 4 LUCES, TUERCAS, CONTROL, KIT DE RECEPTOR SATELITAL, POSTES PARA CONTROL, CABLES ESPECIALES, JUEGOS DE ANCLAS, CEMENTO, POLVO DE PIEDRA, GRAVA, VIALETAS, PEGAMENTO EPOXICO, PINTURA TRAFICO, THINER NACIONAL Y REGISTROS. ESTA OBRA BENEFICARIA A 781,146 HABITANTES DE LA CIUDAD DE MERIDA. |
| MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPEC. DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAM. DEL PARADOR TUR. | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 17,000,000 | 16,262,234 | 17,000,000 | 16,262,234 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL MONTO AUTORIZADO DE \$ 17,000,000.00 COMPLEMENTA LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO CORRECC. PROG. CONV. ESPEC. INV. EN INFRAESTRUCTURA NOMBRE DEL PROY. MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL Y MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. DESTINO DEL GASTO: MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO. AVANCE EN PRESUPUESTO EJERCIDO 96%. |
| ALUMBRADO PUBLICO DE LA AVENIDA TICUL-PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 302,040 | 302,040 | 302,040 | 302,040 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 32 | 32 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 31,147 HABITANTES |
| ILUMINACION DE LA AVENIDA PRINCIPAL, CAMELLON Y ARCO DE LA ENTRADA TIXPEHUAL | 95-TIXPEHUAL | TIXPEHUAL | URBANO | 375,229 | 375,229 | 375,229 | 375,229 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 47 | 47 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,312 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO ALUMBRADO Y SUBESTACION EN CAMPO DE FUTBOL DE LA CALLE 17A X 12 Y 10 | 26-OZEMUL | OZEMUL | URBANO | 145,615 | 145,615 | 145,615 | 145,615 | 101% | 0 | 0 | LOTE | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,062 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 730,100 | 725,789 | 730,100 | 725,789 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 28-DZILAM DE BRAVO | DZILAM DE BRAVO | URBANO | 79,779 | 79,779 | 79,779 | 79,779 | 100% | 0 | 0 | TOMAS DOMICILIARIAS | 51 | 51 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,188 HABITANTES |
| REMODELACION DE PARQUE RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 42-KANTUNIL | KANTUNIL | URBANO | 321,121 | 321,121 | 321,121 | 321,121 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,428 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, SUBMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS Y SISTEMAS DE POZOS PLUVIALES) | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 839,950 | 802,270 | 839,950 | 802,270 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,200 PERSONAS |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 57-PANABA | LOCHE | RURAL | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | EN LOS PROYECTOS NO SE MANEJAN BENEFICIARIOS |
| REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL (SEGUNDA ETAPA) | 57-PANABA | PANABA | URBANO | 242,968 | 242,968 | 242,968 | 242,968 | 100% | 0 | 0 | PLAZA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 5,200 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 88-TEYA | TEYA | URBANO | 450,629 | 450,629 | 450,629 | 450,629 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 1,866 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA INSTALACION DE LA RED DE VOCEO PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | PROYECTO | 0 | 0 | 0% | INCLUYE PLANOS, CATALOGOS DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CANCELADO |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 104-YAXCABA | SANTA MARIA | RURAL | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA RESTAURACION DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL | 104-YAXCABA | YAXUNAH | RURAL | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 100% | |
| DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA INCLUYE MANTENIMIENTO | 106-YOBAIN | CHABIHU | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO (CANCELADO) |
| DRAGADO DE ESCOLLERA EXTRACCION DE ARENA POR MEDIO MECANICO (RETROESCAVADORA) | 106-YOBAIN | CHABIHU | RURAL | 451,737 | 447,478 | 451,737 | 447,478 | 100% | 0 | 0 | METRO CUBICO | 5,500 | 5,500 | 100% | BENEFICIANDO A 2000 HABITANTES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|---------------------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DE CENOTILLO | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO PRINCIPAL DE CONKAL | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 1,115,392 | 876,073 | 1,115,392 | 876,073 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1,000 HABITANTES |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LA BOVEDA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO PADUA | 19-CHEMAX | CHEMAX | RURAL | 652,000 | 512,854 | 652,000 | 512,854 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 9973 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACANCEH | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 123,451 | 123,252 | 123,451 | 123,252 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS PISOS LIMPIEZA BENEFICIANDO A 9313 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL (TRABAJO DE ALBAÑILERIA PULIDO DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 20-CHICKULUB PUEBLO | CHICKULUB PUEBLO | URBANO | 615,393 | 549,283 | 615,393 | 549,283 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3,000 PERSONAS |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DE LOS ANEXOS DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 21-CHICHIMILA | CHICHIMILA | URBANO | 312,528 | 312,237 | 312,528 | 312,237 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS PISOS LIMPIEZA BENEFICIANDO A 4417 |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 109,978 | 108,098 | 109,978 | 108,098 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | TRABAJO DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA BENEFICIANDO A 4266 HABITANTES |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 929,950 | 927,818 | 929,950 | 927,818 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 15269 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTA CLARA (TRABAJO DE ALBAÑILERIA PISOS IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 27-DZIDZANTUN | DZIDZANTUN | RURAL | 985,718 | 536,480 | 985,718 | 536,480 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 40% | BENEFICIANDO A 7877 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE HUIH (TRABAJO DE ALBAÑILERIA PISOS IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 37-HUIH | HUIH | URBANO | 292,077 | 291,899 | 292,077 | 291,899 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 4,110 PERSONAS |
| DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OPERACION PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 72,926 | 0% | CANCELADO |
| DRAGADO DE ESCOLLERA EXTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROSCAVADORA) | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 0% | CANCELADO |
| MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO Y CALLES ALEDAÑAS | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 1,200,000 | 888,245 | 1,200,000 | 888,245 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 75% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES |
| ELABORACION DE ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA LA CONSOLIDACION Y REFORZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA NAVE PRINCIPAL Y AREAS ANEXAS DE LA IGLESIA Y CONVENTO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIAS PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINAS QUE ALBERGAN LA OFICIALIA DE KANASIN | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | PROYECTO DE INGENIERIAS, MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| REMEDIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL | 41-KANASIN | KANASIN | URBANO | 785,821 | 778,607 | 785,821 | 778,607 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 32000 HABITANTES |
| RESTAURACION DE NAVE DE ANEXO Y CAMARIN DEL TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCION (TRABAJO DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION ACABADOS PINTURA Y LIMPIEZA) | 43-KAUA | KAUA | URBANO | 280,664 | 260,560 | 280,664 | 260,560 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1885 HABITANTES |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMAGEN URBANA DE MAXCANU | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 789,400 | 789,400 | 789,400 | 789,400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (TRABAJO DE ALBAÑILERIA TECHUMBRE IMPERMEABILIZACION PISOS ACABADOS PINTURA CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 48-MAXCANU | SANTO DOMINGO | RURAL | 403,761 | 393,496 | 403,761 | 393,496 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 850 HABITANTES |
| AMPLIACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 5,225,000 | 5,207,885 | 5,225,000 | 5,207,885 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 36,375 HABITANTES |
| AMPLIACION Y REMEDIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO CIVIL (TRABAJO DE ALBAÑILERIA INSTALACION HIDROSANITARIA ELECTRICA AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONES ESPECIALES) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,000,000 | 1,818,134 | 3,000,000 | 1,818,134 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 65% | BENEFICIANDO A 2,000 PERSONAS |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 2A ETAPA TRABAJO DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES HIDRAULICAS ELECTRICAS PARARAYO Y TIERRA FISICA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 12,000,000 | 11,988,998 | 12,000,000 | 11,988,998 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 5,000 |
| ELABORACION DE DIAGNOSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL O HORAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | INCLUYE REVISION DE EQUIPOS EXISTENTES Y DUCTERIA (CANCELADO) |
| ELABORACION DE MECANICA DE SUELOS PARA EL TECHADO DE LAS CANCHAS DE FRONTON DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMEDIACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | INCLUYE ANTEPROYECTO PROYECTO ARGUMENTONICO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS CANCELADO |
| LIMPIEZA Y NIVELACION DE LA AVENIDA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL (RETIRO DE MATERIAL ORGANICO E INORGANICO TRAZO Y NIVELACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA CASA DE LAS CULTURAS DEL MAYAB (TRABAJO DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 174,170 | 171,193 | 174,170 | 171,193 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 25000 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y AREAS EXTERIORES EN EL ESTADIO DE BEISBOL KUKULKAN (TRABAJO DE ALBAÑILERIA PINTURA EN MURO EXTERIOR LONAS HERRERIA LIMPIEZA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 166,319 | 162,091 | 166,319 | 162,091 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|--|------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|--|----------|---------------|-----------|------------------|---|------------------|--|----------|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Ejercidos S/G | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE LA IGLESIA DE ITZMNA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 86,357 | 86,357 | 86,357 | 84,881 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 15000 HABITANTES DE LA COMUNIDAD | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 396,247 | 396,247 | 396,247 | 389,474 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 230 USUARIOS | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL DEL NIÑO YUCATECO CECUNY (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,152,951 | 1,149,798 | 1,152,951 | 1,149,798 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 50 EMPLEADOS | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL MUSEO DE LA CANCIÓN YUCATECA (TRABAJOS DE ALBANILERIA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 557,337 | 554,308 | 557,337 | 554,308 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO 50 EMPLEADOS | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA UBICADO EN LAS CALLES 69 A 62 Y 64 (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN Y PRETILES PINTURA ACABADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 358,893 | 0 | 358,893 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 3,000 | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SANTA LUCÍA (TRABAJOS DE ALBANILERIA PISOS PINTURA Y ACABADOS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 280,477 | 280,377 | 280,477 | 280,377 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2546 HABITANTES | |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 177,081 | 112,176 | 177,081 | 112,176 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | BENEFICIANDO A 180ESTUDIANTES | |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACION (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA APLANADOS CARPINTERIA Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 190,579 | 190,009 | 190,579 | 190,009 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES QUE ALBERGARAN LA PLATAFORMA VEHICULAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 106,800 | 31,492 | 106,800 | 31,492 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | TRABAJOS DE TABLAROCA HERRERIA DESASOLE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA POSO DE ABSORCION Y REGISTROS SANITARIOS) BENEFICIANDO A 100 USUARIOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DEL DELITO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 865,000 | 863,783 | 865,000 | 863,783 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LAS OFICINAS DEL CANAL 13 INCLUYE TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 254,350 | 254,258 | 254,350 | 254,258 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA AL TEATRO JOSE PEON CONTRERAS TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN CARPINTERIA Y PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,270,775 | 1,268,364 | 1,270,775 | 1,268,364 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDOA 500 USUARIOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL INSTITUTO DE DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATAN (INDEMAYA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 193,304 | 193,210 | 193,304 | 193,210 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 180 EMPLEADOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 231,100 | 230,679 | 231,100 | 230,679 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | INCLUYE TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA BENEFICIANDO A 150 | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PALACIO DE GOBIERNO (PINTURA GENERAL EN FACHADA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 90,000 | 87,712 | 90,000 | 87,712 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 735,059 | 716,371 | 735,059 | 716,371 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 2664 HABITANTES | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EN EL TEMPLO DE LA CANDELARIA (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACIÓN PINTURA LIMPIEZA DE LA OBRA RESTAURACION DEL RETABLO PRINCIPAL | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 963,928 | 963,927 | 963,928 | 963,927 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LAS SIETE ESCULTURAS DEL RETABLO PRINCIPAL Y CUADRO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE BENEFICIANDO A 1,500 | |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL AREA DE COCINA CUARTO FRIO Y RENOVACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL O HORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 11,239,129 | 11,065,317 | 11,239,129 | 11,065,317 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 20000 USUARIOS | |
| MANTENIMIENTO Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 824,639 | 818,674 | 824,639 | 818,674 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PISOS PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA BENEFICIANDO A 1000 USUARIOS | |
| PIÑACOTECA ANEXO TEMPLO TERCERA ORDEN (TRABAJOS DE ALBANILERIA PLAFONES PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 118,844 | 116,811 | 118,844 | 116,811 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 150 USUARIOS | |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL INSTITUTO DE CULTURA DE YUCATAN (TRABAJO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 210,000 | 45,610 | 210,000 | 45,610 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 | |
| REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE VINCULACION EN LA SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 33,000 | 31,540 | 33,000 | 31,540 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA TABLAROCA INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA BENEFICIANDO A120 | |
| REMODELACION DE LOS BAÑOS DE LOS EMPLEADOS EN EL PALACIO DE GOBIERNO (ALBANILERIA CANCELERIA INSTALACIONES HIDROSANITARIAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 356,086 | 302,465 | 356,086 | 302,465 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 120 EMPLEADOS | |
| REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA EN EL PALACIO DE GOBIERNO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 777,911 | 551,710 | 777,911 | 551,710 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA TABLAROCA CANCELERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALES SUMINISTROS E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y ESTRUCTURA METALICA BENEFICIANDO A 5,500 USUARIOS | |
| REMODELACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SEDUMA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 245,000 | 244,557 | 245,000 | 244,557 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 200 EMPLEADOS | |
| RESTAURACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA ESTACION DE SISMOLOGIA (TRABAJOS DE ALBANILERIA,INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES ESPECIALES, | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,017,391 | 573,668 | 1,017,391 | 573,668 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 75% | BENEFICIANDO A 75 EMPLEADOS HERRERIA CARPINTERIA PINTURA Y JARDINERIA | |
| SUBESTACION ELECTRICA DE 50KV PARA EL HOSPITAL AGUSTIN O HORAN | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,500,000 | 2,499,999 | 2,500,000 | 2,499,999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA BANCO DE DUCTOS TABLEROS INSTALACIONES ELECTRICAS SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION BENEFICIANDO A 10,000 USUARIOS | |
| TECHADO EN EL AREA DE GRADAS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA COLONIA PACABTUN (TRABAJOS DE ALBANILERIA ESTRUCTURA METALICA PINTURA) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 121,976 | 118,202 | 121,976 | 118,202 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES | |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBANILERIA PULIDO DE PISO REPOSICION DE PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN ACABADOS Y LIMPIEZA) | 51-MOCOCHA | MOCOCHA | URBANO | 730,710 | 728,276 | 730,710 | 728,276 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACIÓN ACABADOS Y LIMPIEZA) | 52-MOTUL | MOTUL DE CARRILLO PUERTO | URBANO | 451,218 | 450,941 | 451,218 | 450,941 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|------------------|------------------|---|------------------------|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| ELABORACION DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL PARA EL RESCATE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | ES LOS SITIOS HISTORICO SE MANEJA MANTENIMIENTO (CANCELADO) |
| RESTAURACION DEL TEMPLO Y EXCONVENTO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBANILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 820,869 | 813,468 | 820,869 | 813,468 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3587 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE MUXUPIP (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 54-MUXUPIP | MUXUPIP | URBANO | 220,138 | 219,892 | 220,138 | 219,892 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 3456 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 56-OXXUTZCAB | OXXUTZCAB | URBANO | 252,350 | 252,303 | 252,350 | 252,303 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 4598 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE XOY (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA PINTURA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 58-PETO | XOY | RURAL | 134,809 | 132,505 | 134,809 | 132,505 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1234 |
| ANALISIS DE AGUAS Y SEDIMENTOS DE LA PISTA DE REMO Y CANOTAJE DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL NUEVO MALECON DE PROGRESO UBICADO EN EL PLAYON PONIENTE (ANTEPROYECTO ARQUITECTURA E INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 115,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (INCLUYE TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,100,000 | 1,099,197 | 1,100,000 | 1,099,197 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1500 HABITANTES |
| REHABILITACION Y ADECUACION DEL PARQUE AL PESCADOR (TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION JARDINERIA PINTURA) (CONCLUSION) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 804,894 | 797,582 | 804,894 | 797,582 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,800 |
| TRABAJOS DE ADECUACION EN EL MERCADO MUNICIPAL DE PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 200,000 | 194,915 | 200,000 | 194,915 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ALBANILERIA CANCELERIA ESTRUCTURAS METALICAS BENEFICIANDO A 100 LOCATARIOS |
| DRAGADO DE CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA INCLUYE EL MANTO DE LA DRAGA | 61-RIO LAGARTOS | RIO LAGARTOS | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | MOV. DEL EQUIPO MARINO Y TRANSP. POR TIERRA DE LA TUBERIA (CANCELADO) |
| BACHEO, ENCARPETAMIENTO Y RESELLO DE CALLES | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 300,975 | 300,975 | 300,975 | 300,975 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 6,320 | 6,320 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,399 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN MATEO (TRABAJOS DE ALBANILERIA PISOS PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 719,134 | 706,841 | 719,134 | 706,841 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2,500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL MUSEO DE SANTA ELENA (ANEXO DEL TEMPLO DE SAN MATEO) | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 210,000 | 204,660 | 210,000 | 204,660 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1478 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 72-SUMA | SUMA | URBANO | 308,674 | 308,426 | 308,674 | 308,426 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TEABO (TRABAJOS DE ALBANILERIA REEMPLAZO DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 362,610 | 362,400 | 362,610 | 362,400 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2987 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE PENCLUYIT (TRABAJOS DE ALBANILERIA CONSTRUCCION DE LOSA PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 79-TEKAX | PENCLUYIT | RURAL | 362,479 | 361,659 | 362,479 | 361,659 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1098 HABITANTES |
| DRAGADO DE ESCOLERA EXTRACCION DE ARENA POR MEDIOS MECANICOS (RETROSCAVADORA) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METROS CUBICOS | 30,500 | 0 | 0% | CANCELADO |
| DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO Y DARSENA MOVILIZACION DE LA DRAGA AL SITIO DE LA OBRA OPERACION DE LA DRAGA PARA EL DRAGADO MARINO EN CUALQUIER MATERIAL MENOS ROCA | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | INCLUYE MATERIAL PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA DRAGA MOVILIZACION DEL EQUIPO MARINO Y TRANSPORTACION POR TIERRA DE LA TUBERIA AL SITIO DE LA OBRA INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL EQUIPO (CANCELADO) |
| ELABORACION DE LOS ESTUDIOS BATIMETRICOS EN EL PUERTO DE TELCHAC | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ESTUDIO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 85-TEMOZON | TEMOZON | URBANO | 343,612 | 341,184 | 343,612 | 341,184 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1000 HABITANTES (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION ACABADO Y LIMPIEZA) |
| MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO (TRABAJOS DE ALBANILERIA PINTURA IMPERMEABILIZACION ACABADOS Y LIMPIEZA) | 86-TEPAKAN | TEPAKAN | URBANO | 219,104 | 219,050 | 219,104 | 219,050 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2897 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO DE TIXKOKOB (TRABAJOS DE ALBANILERIA REPOSICION DE PISOS EN MAL ESTADO PINTURA IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA ACABADOS Y LIMPIEZA) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 342,671 | 342,189 | 342,671 | 342,189 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 2578 HABITANTES |
| MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL DE TIXKOKOB | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 76,253 | 74,314 | 76,253 | 74,314 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1789 HABITANTES |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y LIMPIEZA GENERAL) | 96-TIZIMIN | TIZIMIN | URBANO | 1,026,087 | 1,024,000 | 1,026,087 | 1,024,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | BENEFICIANDO A 1,500 PERSONAS |
| MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA CASA EJIDAL | 96-TIZIMIN | POPOLNAH | URBANO | 305,574 | 297,805 | 305,574 | 297,805 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES HIDRAULICAS IMPERMEABILIZACION CARPINTERIA Y PINTURA, BENEFICIANDO A 500 USUARIOS |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CANCHA MUNICIPAL | 34-HOCABA | HOCABA | URBANO | 368,785 | 368,785 | 368,785 | 368,785 | 100% | 0 | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 3,639 HABITANTES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|---------------------|---------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|--|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---|------------------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | | Acumulado al Trimestre 10 | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL | 4-BACA | BACA | URBANO | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 259,998 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 4,313 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 353,168 | 353,168 | 353,168 | 353,168 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 2,687 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 516,237 | 516,237 | 516,237 | 516,237 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 8,830 | 8,830 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 12,387 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL | 53-MUNA | MUNA | URBANO | 384,945 | 384,945 | 384,945 | 384,945 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 10,967 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL | 7-CACALCHEN | CACALCHEN | URBANO | 237,202 | 237,202 | 237,202 | 237,202 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN DE CANCHA MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA) | 7-CACALCHEN | CACALCHEN | URBANO | 384,505 | 384,505 | 384,505 | 384,505 | 100% | 0 | 0 | CANCHA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 6,279 HABITANTES |
| REHABILITACIÓN DE DIVERSAS CALLES | 85-TEMOZON | X-UCH | RURAL | 158,053 | 158,053 | 158,053 | 158,053 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,100 | 4,100 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES, BENEFICIANDO A 276 HABITANTES |
| EQUIPAMIENTO OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TUR | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 10,000,000 | 2,933,595 | 10,000,000 | 2,933,595 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS 2008. EL PROYECTO REQUIRO AMPLIACIÓN DE PLAZO EN SU EJECUCIÓN, DEBIDO A QUE EL RITMO DE AVANCE SE AFECTO POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN QUE REALIZA EL INAH EN LA ZONA. EL CONVENIO A DIOS REPORTO AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 30%. AL 2DO. TRIM09 EL AVANCE FISICO ES DEL 100% REINTEGRO SEGUN F4 DE FECHA 31/12/08 Y REC OF. NO. 816927 POR \$ 7'066,405.48 GPD. SECTORIAL. DESARROLLO ECONOMICO NO. DE BENEFICIARIOS: 331,611 |
| MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION TECNICOS, GEOGRAFICOS, APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 10,265,487 | 7,620,851 | 7,620,851 | 7,620,851 | 100% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO ES POR LA CANTIDAD 10,265,487 EJERCIDO \$ 7'620,851 REINTEGRO \$ 2'644,636 EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES LA POBLACION EN GENERAL. |
| MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TESORERIAS Y OFICINAS RECAUDADORAS O INCREMENTO EN LA RECAUDACION A TRAVES DE LA FABRICACION, INSTALACION, Y OPERACION DE TRES NUEVAS UNIDADES DE SERVICIOS ELECTRONICOS (USES) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,624,088 | 600,145 | 3,264,088 | 600,145 | 100% | 0 | 0 | UNIDAD | 3 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN STANDBY, ACTUALMENTE SE ESTA ESTUDIANDO LA OPCION DE ESTABLECER USES EN OTRAS LOCALIDADES, POR LO TANTO NO TIENE AVANCE FISICO. |
| ESTUDIOS, PROYECTOS Y CENSOS FISCALES PARA DETERMINAR Y ACTUALIZAR LA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA EN EL CONTROL DE LAS OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES Y EN LOS PROCESOS DE NOTIFICACION DE CREDITOS FISCALES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,883,626 | 2,659,505 | 2,883,626 | 2,659,505 | 100% | 0 | 0 | ACCION | 8,000 | 17,000 | 213% | |
| ESTUDIOS Y ACCIONES PARA INCORPORAR A LA BASE GRAVABLE POTENCIAL UN APORTACION AL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES (PAR) QUE CONSISTE EN VISITA A LOS DOMICILIOS FISCALES Y ESTABLECIMIENTOS | 60-MERIDA | MERIDA | URBANO | 21,976,927 | 21,311,370 | 21,976,927 | 21,311,370 | 100% | 0 | 0 | VISITA | 135,000 | 151,667 | 112% | QUEDA FINIQUITADO EL PROYECTO, QUEDANDO PENDIENTE UNICAMENTE EL TRASPASO BANCARIO POR LA DIFERENCIA ENTRE LOS MINISTRADO Y EJERCIDO EL CUAL ES DE \$665,557.00 |
| CONVENIOS (8 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION | | | | 77,224,806 | 77,224,806 | 77,224,806 | 77,126,786 | 100% | 100,014 | 0 | | 79,595 | 79,595 | 100% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 36,880,268 | 36,880,268 | 36,880,268 | 36,880,268 | 100% | 0 | 0 | CASO | 785 | 785 | 100% | CASOS AL CIERRE DE 2008 Y CONCILADOS CON LA COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD. PROYECTO CONCLUIDO |
| PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES | 0-COBERTURA ESTATAL | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 40,344,538 | 40,344,538 | 40,344,538 | 40,245,518 | 100% | 100,014 | 0 | FAMILIA | 78,810 | 78,810 | 100% | |
| CONVENIOS DE REASIGNACION | | | | 35,000,000 | 19,600,000 | 30,000,000 | 19,600,000 | 100% | 0 | 0 | | 4 | 3 | 75% | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD COLONIAL VALLADOLID. | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 10,000,000 | 9,800,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE CONVENIO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION DE \$ 10'000,000.00 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. RECURSOS PRESUPUESTARIOS: AVANCE 98% REINTEGRO A LA TESOFE EL 29/01/09 DE \$ 200,000.00 SOLICITADO SEGUN OF. SFT/OSFT/031-2009. |
| PROGRAMA INTEGRAL PARA LA CONSOLIDACION DEL CENTRO HISTORICO DE IZAMAL | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 10,000,000 | 9,800,000 | 10,000,000 | 9,800,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTE CONVENIO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION DE \$ 10'000,000.00 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. RECURSOS PRESUPUESTARIOS: AVANCE 98% REINTEGRO A LA TESOFE EL 29/01/09 DE \$ 200,000.00 SOLICITADO SEGUN OF. SFT/OSFT/031-2009 |
| MEJORAMIENTO EN PUERTO PROGRESO | 86-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE CONVENIO SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION DE \$ 5'000,000.00 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. - PROYECTO CANCELADO - REINTEGRO A LA TESOFE EL 29/01/09 POR \$ 5'000,000.00 SOLICITADO SEGUN OF. SFT/OSFT/010-2009 |
| EQUIPAMIENTO OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPECTACULO DE LUZ Y SONIDO DE UXMAL MEJORAS DE EQUIPAMIENTO DEL PARADOR TURISTICO. | 66-SANTA ELENA | RUINAS DE UXMAL | RURAL | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | EL PROYECTO REQUIRO AMPLIACION DE PLAZO EN SU EJECUCION, DEBIDO A QUE EL RITMO DE AVANCE SE AFECTO POR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION QUE REALIZA EL INAH EN LA ZONA. EL CONVENIO A DICIEMBRE 08 REPORTA AVANCE FINANCIERO Y FISICO DEL 30%. SE COMPLEMENTA CON LA APORTACION DE \$ 2'933,595.00 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN. AL 2DO. TRIM09 EL AVANCE FISICO ES DEL 100%. REINTEGRO A LA TESOFE EL 29/01/09 DE \$ 200,000.00 SOLICITADO SEGUN OF. SFT/OSFT/031-2009 Y DE \$ 8'866,405.00 SOLICITADO SEGUN OF. SFT/OSFT/107-1-03-09 DE LA APORTACION DEL 30% DE RECURSO FEDERAL POR \$ 2'933,595.00 CON FECHA 02/07/09 SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 2'000,000.00 Y CON FECHA 03/OCTUBRE/2009 SE REINTEGRO A LA TESOFE \$ 933,595.00. SE CONCLUYO CON RECS. ESTATALES. |
| OTROS CONVENIOS | | | | 20,316,174 | 20,316,174 | 20,316,174 | 14,575,613 | 72% | 0 | 0 | | 10,050,688 | 4,908,688 | 49% | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 10,265,487 | 10,265,487 | 10,265,487 | 9,665,919 | 94% | 0 | 0 | CONVENIO | 1 | 1 | 100% | EL SALDO DE LOS RECURSOS FEDERALES FUE POR LA CANTIDAD DE 599,568 HACIENDO EL TOTAL DE LOS 10'265,487 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|----------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 10,050,687 | 10,050,687 | 10,050,687 | 4,909,684 | 49% | 0 | 0 | PROYECTO | 10,050,687 | 4,909,684 | 49% | |
| 31-YUCATÁN RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSIDIOS (128 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | | | | 73,854,640 | 73,854,640 | 73,854,640 | 58,281,328 | 79% | 3,908,457 | 0 | | 73,854,640 | 58,281,328 | 79% | |
| PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| BECAS PRONABES | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 445,000 | 89% | 0 | 0 | PROGRAMA | 500,000 | 445,000 | 89% | BECAS A ESTUDIANTES QUE REALIZARAN SU SERVICIO SOCIAL DENTRO DEL PROGRAMA ADOPTA UN AMIGO OFICIO PRONABES-272 2007 DATOS PREVIOS PORQUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO |
| CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,677,320 | 36,677,320 | 36,677,320 | 35,914,928 | 98% | 3,508,457 | 0 | CONVENIO | 36,677,320 | 35,914,928 | 98% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DEL 2007 COMO CONSOLIDACION 2007, RECURSO QUE ES UTILIZADO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES (CONSOLIDACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2007) LA INFORMACION QUE SE PRESENTA ES CON DATOS PREVIOS DEBIDO AL QUE CIERRE DE DICIEMBRE SE REALIZA A FINALES DE ENERO 2010. |
| INCREMENTO EN MATRICULA CONVENIO 2007 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 36,677,320 | 36,677,320 | 36,677,320 | 21,921,397 | 60% | 0 | 0 | CONVENIO | 36,677,320 | 21,921,397 | 60% | ES UNA PARTIDA QUE SE REFLEJA EN EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2007 COMO INCREMENTO EN MATRICULA, DICHS RECURSOS SERAN UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SEA REALIZADO |
| FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS | | | | 171,163,274 | 172,066,104 | 171,688,666 | 146,877,036 | 86% | 55,687 | 0 | | 35,728 | 35,728 | 100% | |
| FIES | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORACION DE PROYECTO DE SEÑALIZACION PARA EL HOSPITAL GENERAL DE SEGUNDO NIVEL (CONSTRUCCION) | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 798,399 | 798,399 | 798,399 | 798,399 | 100% | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL (CANCELADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |
| CONSTRUCCION DE MODULO EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL (TRABAJOS HERRERIA, ILUMINACION, CANCELERIA Y OBRA EXTERIOR) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES | 50-MÉRIDA | MOLAS | RURAL | 650,000 | 649,999 | 650,000 | 649,999 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 20 | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,898,369 | 5,897,695 | 5,898,369 | 5,897,695 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ALFREDO BARRERA VAZQUEZ (MODIFICADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL CAMPO DE FUTBOL 2DA ETAPA (SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO E INSTALACIONES ELECTRICAS) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,150,450 | 1,150,450 | 1,150,450 | 1,150,450 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL (CONTINUACION) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 991,538 | 991,538 | 991,538 | 991,538 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD (SPV)SEGUNDA ETAPA EN LA LOC Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 290,247 | 290,247 | 290,247 | 290,247 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA SE REPORTO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| ELABORACION DE ESTUDIOS BATIMETRICOS (REPROGRAMADO) | 50-MÉRIDA | MÉRIDA | URBANO | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 158,700 | 100% | 0 | 0 | ESTUDIO | 4 | 4 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|-----------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| ELABORACION DE LOS ESTUDIOS MECANICOS DE SUELO ASI COMO LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS DE ESTRUCTURA HIDRAULICA SANITARIA Y PLUVIAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| ELABORACION DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO ASI COMO LA ELABORACION DEL PROYECTO DE ESTRUCTURA HIDRAULICO PLUVIAL SANITARIA Y ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION DE MODULO DE SEIS HABITACIONES (CANCELADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA NUEVA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 669,752 | 669,752 | 669,752 | 669,752 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO (TIPO) PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO EN EL ESTADO DE YUCATAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 146,050 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO) PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR (PLANOS DE LEVANTAMIENTO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE INCLUYENDO TECHUMBRE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 247,250 | 247,250 | 247,250 | 247,250 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | ANTEPROYECTO PROYECTO EJECUTIVO INGENIERIAS MEMORIAS DE CALCULO CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTOS |
| HOSPITAL DE TEKAX ELABORACION DEL PROYECTO DE INGENIERIAS PARA LOS SISTEMAS DE GASES MEDICINALES | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| AMPLIACION AMPLIACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (TRABAJOS DE ALBANILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDROSANITARIAS, AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES ESPECIALES) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 7,000,000 | 6,999,625 | 7,000,000 | 6,999,625 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,579,570 | 1,579,479 | 1,579,570 | 1,579,479 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL HOSPITAL COREA-MEXICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION AMPLIACION DE LAS OFICINAS DEL HANGAR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 78,775 | 78,775 | 78,775 | 78,775 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS NO.1 DEL REGISTRO CIVIL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA COMSARIA EJIDAL (TRABAJOS DE ALBANILERIA CARPINTERIA INSTALACIONES ELECTRICAS HIDROSANITARIAS Y PINTURA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 455,601 | 455,601 | 455,621 | 455,601 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO (TRABAJOS DE ALBANILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS AIRE ACONDICIONADO INSTALACIONES ESPECIALES) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,396,522 | 1,396,355 | 1,396,522 | 1,396,355 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL AL MENOR EN DESAMPARO (CAIMEDE) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,250,000 | 3,249,810 | 3,250,000 | 3,249,810 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA A LAS OFICINAS DE LA OFICIALIA NO. 1 DEL REGISTRO CIVIL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| MEJORAMIENTO ELABORACION DEL PROYECTO PARA LA SENALIZACION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL (EN CONSTRUCCION) | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | | |
|---|----------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|------------------|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 | |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE PISTE | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 1,497,300 | 1,497,300 | 1,497,300 | 1,497,300 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL RESCATE DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE VALLADOLID | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 1,498,913 | 1,498,913 | 1,498,913 | 1,498,913 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION DE LAS OFICINAS QUE ALBERGARAN AL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO | 102-VALLADOLID | VALLADOLID | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 93,840 | 93,840 | 93,840 | 93,840 | 100% | 0 | 0 | 0 | PROYECTO | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y ADECUACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA KUKULKAN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 220,774 | 220,774 | 220,774 | 220,774 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN LA APLICACION DE MEDIDAS PARA LOS ADOLESCENTES (CEAMA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 339,808 | 339,747 | 339,808 | 339,747 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,677,269 | 1,677,269 | 1,677,269 | 1,677,269 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DE VIAS TERRESTRES (REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 545,220 | 545,169 | 545,220 | 545,169 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL (CANCELADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |
| TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION EN EL HOSPITAL COREA MEXICO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 356,611 | 356,611 | 356,611 | 356,611 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION REMODELACION Y AMPLIACION DEL AREA DE DORMITORIOS DEL PERSONAL DE GUARDIA DE LOS SERVICIOS INTEGRADOS PARA LA CONSERVACION DEL ESTADO (SICEY) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |
| FEIEF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN JOSE | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 323,519 | 323,519 | 323,519 | 323,519 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SUR 1RA ETAPA (TRAZO NIVELACION DESPALME Y CORTE DE ROCA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 865,938 | 865,938 | 865,938 | 865,938 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE UN MODULO DE CANCHAS DOBLES DE USO MULTIPLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 20 | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 245,668 | 245,375 | 245,668 | 245,375 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DEPORTIVOS, CANCELERIA, TECHUMBRE DE LAMINA Y PINTURA (COL. PACASTUN) (CONTINUACION) |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 41,663 | 41,663 | 41,663 | 41,663 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD 2DA ETAPA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 33,119,387 | 33,119,387 | 33,119,387 | 33,119,387 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | META 1 EDIFICIO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE 1,548.09 M2 DE BANQUETAS, EN LA COLONIA XOCLAN LOPEZ PORTILLO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 398,148 | 398,148 | 398,148 | 398,148 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,548 | 1,548 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE 3,304.88 M2 DE BANQUETAS Y 351.79 ML DE GUARNICIONES, EN LA COLONIA XOCLAN LOPEZ PORTILLO II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 783,071 | 783,071 | 783,071 | 783,071 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,305 | 3,305 | 100% | 351.79 ML DE GUARNICIONES |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-----------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 3338.99 M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 622,349 | 522,349 | 522,349 | 522,349 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,339 | 3,339 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 3,906.88 M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN X BECH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 844,075 | 844,075 | 844,075 | 844,075 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,906 | 3,906 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE 4,881.10 M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN LA REJA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,221,460 | 1,221,460 | 1,221,460 | 1,221,460 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,881 | 4,881 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION 5,341.92 M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA MEXICO PONIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,337,043 | 1,337,043 | 1,337,043 | 1,337,043 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,342 | 5,342 | 100% | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN LUIS | 10-CANTAMAYEC | CANTAMAYEC | URBANO | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OTROS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA ERMITA DE LA SANTA CRUZ | 104-YAXCABA | YAXCABA | URBANO | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZA ES TEMPLO |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE TEMPLO DE SAN LORENZO | 106-YOBAIN | YOBAIN | URBANO | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO LA TRINIDAD | 15-CUZAMA | CUZAMA | URBANO | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 64,805 | 64,805 | 64,805 | 64,805 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS | 22-CHIKINDZONOT | CHMUL | RURAL | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO LA PURISIMA CONCEPCION | 24-CHUMAYEL | CHUMAYEL | URBANO | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SANTIAGO APOSTOL(REPROGRAMADO) | 33-HALACHO | HALACHO | URBANO | 129,290 | 129,290 | 129,290 | 129,290 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN EL TEMPLO DE SAN FRANCISCO | 34-HOCABA | HOCABA | URBANO | 140,000 | 139,880 | 140,000 | 139,880 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL DE ARCANGEL | 35-HOCTUN | HOCTUN | URBANO | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA ASUNCION (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 4-BACA | BACA | URBANO | 218,210 | 218,210 | 218,210 | 218,210 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTA CLARA | 46-IZAMAL | KIMBILA | URBANO | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|--------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE MANI | 47-MANI | MANI | URBANO | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL DE ARCANGEL (CANCELADO) | 48-MAXCANU | MAXCANU | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| RESTAURACION DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y CARPINTERIA) | 48-MAXCANU | SAN RAFAEL | RURAL | 108,876 | 108,876 | 108,876 | 108,876 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN CARRETERAS ESTATALES MERIDA - PROGRESO, MERIDA - UMAN, PERIFERICO DE MERIDA Y PROGRESO - CHICXULUB | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 3,667,038 | 3,598,115 | 3,667,038 | 3,598,115 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRO 68922.6800000001 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA : CONSTRUCCION DE 3,282.38M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA MARIA LUISA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 837,324 | 837,324 | 837,324 | 837,324 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,282 | 3,282 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA : CONSTRUCCION DE 3116.83M2 DE BANQUETAS Y 703.40ML DE GUARNICIONES EN LA COLONIA NUEVA PACABTUN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 898,314 | 898,314 | 898,314 | 898,314 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,117 | 3,117 | 100% | Y ML 703.40 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA : CONSTRUCCION DE 4568.36M2 DE BANQUETAS EN LA COLONIA MEXICO PONIENTE II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,158,216 | 1,158,216 | 1,158,216 | 1,158,216 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 4,568 | 4,568 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS Y AREA DE CALENTAMIENTO DEL AREA DE ALBERCA DEL SALVADOR ALVARADO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 571,149 | 571,149 | 571,149 | 571,149 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL ANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN EL AEROPUERTO DE MERIDA (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 152,608 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO PALACIO DE GOBIERNO (TRABAJOS DE ALBAÑILERIA IMPERMEABILIZACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 530,875 | 521,604 | 530,875 | 521,604 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | |
| MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATAN (SELLADO DE GRIETACALAFATEO E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 168,269 | 163,661 | 168,269 | 163,661 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,794,512 | 1,794,512 | 1,794,512 | 1,794,512 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,339 | 2,339 | 100% | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA INSTALACIONES ELECTRICAS ILUMINACION INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS INSTALACIONES ESPECIALES CANCELERIA CARPINTERIA Y PINTURA GENERAL |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO QUE ALBERGA A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,794,553 | 1,794,511 | 1,794,553 | 1,794,511 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 0 | 0% | |
| MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMPO PERIMETRAL DEL ESTADIO SALVADOR ALVARADO (ESCARIFICADO Y FORMACION DE TERRACERIA EXISTENTE GUARNICION EN PISTA Y FORMACION DE CARPETA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 342,553 | 342,553 | 342,553 | 342,553 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL HANGAR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN EN EL AEROPUERTO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 394,167 | 394,167 | 394,167 | 394,167 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO (TRABAJOS DE PINTURA EN INTERIORES) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 292,392 | 292,205 | 292,392 | 292,205 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASIS (CANCELADO) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO (TRABAJOS DE PINTURA EN AREAS INTERIORES) | 56-OXKUTZCAB | OXKUTZCAB | URBANO | 120,959 | 120,959 | 120,959 | 120,959 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------------------|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| CONSOLIDACION DE MUROS Y ACABADOS DE LA CAPILLA DE SAN ANTONIO | 56-PETO | PETO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| PISTA DE REMO Y CANOTAJE (ELABORACION DE ANALISIS DE AGUAS NEGRAS Y SEDIMENTOS) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 55,000 | 54,059 | 54,059 | 54,059 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BARTOLOME | 67-SEYE | SEYE | RURAL | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BUEN AVENTURA (REPROGRAMADO) | 68-SINANCHE | SINANCHE | RURAL | 100,925 | 100,925 | 100,925 | 100,925 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) (REPROGRAMADO) (MODIFICADO) | 70-SUCILA | SUCILA | URBANO | 141,931 | 141,931 | 141,931 | 141,931 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO | 73-TAHDZIU | TAHDZIU | URBANO | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO | 75-TEABO | TEABO | URBANO | 426,800 | 426,800 | 426,800 | 426,800 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE LA ERMITA SAN DIEGO DE ALCALA | 79-TEKAX | TEKAX DE ALVARO OBREGON | URBANO | 155,263 | 155,263 | 155,263 | 155,263 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA CANDELARIA | 79-TEKAX | XAYA | RURAL | 76,980 | 76,980 | 76,980 | 76,980 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA CONCEPCION (TRABAJOS DE ALBANILERIA E IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 8-CALOTMUL | CALOTMUL | RURAL | 292,971 | 292,971 | 292,971 | 292,971 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA | 80-TEKIT | TEKIT | URBANO | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO (TRABAJOS DE ALBANILERIA Y PINTURA EN MUROS LATERALES Y POSTERIORES) | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 287,396 | 287,396 | 287,396 | 287,396 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO | 82-TELCHAC PUEBLO | TELCHAC | URBANO | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN MIGUEL DE ARCANGEL | 84-TEMAX | TEMAX | URBANO | 140,000 | 139,976 | 140,000 | 139,976 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | SE REINTEGRO 23 PESOS |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN AGUSTIN (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 85-TEMCOZON | NAHBALAM | RURAL | 161,582 | 161,582 | 161,582 | 161,582 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 111,422 | 111,422 | 111,422 | 111,422 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|--|-----------------|--------------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| REPOSICION DE APLANADOS Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BUEN AVENTURA | 85-TICUL | YOTHOLIN | RURAL | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO | 9-CANSAHCAB | CANSAHCAB | URBANO | 156,969 | 156,969 | 156,969 | 156,969 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE CANCHA DE BASQUETBOL (CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA A BASE DE ESTRUCTURA DE COLUMNAS Y LAMINA ZINTRO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE SAN BARTOLOME (REPROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 116,576 | 116,576 | 116,576 | 116,576 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE LA ASUNCION | 93-TIXKOKOB | EKMUL | RURAL | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN BERNARDO (REPROGRAMADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 78,339 | 78,339 | 78,339 | 78,339 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CANCHAS DE BASQUETBOL Y GRADAS (CANCELADO) | 93-TIXKOKOB | TIXKOKOB | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SANTO TOMAS DE APOSTOL | 97-TUNKAS | TUNKAS | URBANO | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA NATIVIDAD (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION, Y PINTURA) | 100-UJCU | UJCU | URBANO | 161,592 | 161,592 | 161,592 | 161,592 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA | 102-VALLADOLID | TIXHUALACTUN | RURAL | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 6,730 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTA ISABEL (TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 102-VALLADOLID | TIKUCH | RURAL | 103,085 | 103,085 | 103,085 | 103,085 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| RESTAURACION DE TEMPLO SAN FRANCISCO DE ASIS | 104-YAXCABA | TIHOLOP | RURAL | 820,852 | 820,796 | 820,852 | 820,796 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA, TRABAJOS DE ALBANILERIA, LIMPIEZA DE PUERTAS (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) (REPROGRAMADO MODIFICADO) LA META AUTORIZADA ES TEMPLO |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN ANTONIO | 104-YAXCABA | TAHDZIBICHEN | RURAL | 390,809 | 387,108 | 390,809 | 387,108 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA, IMPERMEABILIZACION Y PINTURA (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) (REPROGRAMADO MODIFICADO) LA META AUTORIZADA ES TEMPLO |
| RESTAURACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD (TRABAJOS DE ALBANILERIA, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA (REPROGRAMADO)(MODIFICADO) | 2-ACANCEH | ACANCEH | RURAL | 405,195 | 405,195 | 405,195 | 405,195 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DEL TEMPLO SANTO CRISTO DE LAS AMPOLLAS | 22-CHIKINDZONOT | CHIKINDZONOT | URBANO | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| ESTUDIO DE PROSPECCION ARQUEOLOGICA EN LOS TERRENOS POR EL NUEVO AEROPUERTO DE MERIDA | 38-HUNUCMA | HUNUCMA | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| RESTAURACION DEL TEMPLO Y EX CONVENTO DE FRANCISCO | 38-HUNUCMA | HUNUCMA | URBANO | 157,695 | 157,695 | 157,695 | 157,695 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DE DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) (REPROGRAMADO MODIFICADO) |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|----------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|-------------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | |
| CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE ILUMINACION EN CARRETERAS ESTATALES: MERIDA-PROGRESO, MERIDA-UMAN, PERIFERICO DE MERIDA Y PROGRESO-CHICXULUB) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 650,000 | 649,995 | 650,000 | 649,995 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS QUE ALBERGARAN A LA SECRETARIA DE PROTECCION Y VIALIDAD (SPV) SEGUNDA ETAPA. | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 33,119,388 | 33,119,387 | 33,119,387 | 33,119,387 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL FEMENIL DEL ESTADO DE YUCATAN (CONTINUACION) (LOS GASTOS INDIRECTOS NO REPRESENTAN MAS DEL DOS POR CIENTO DEL COSTO DE LA OBRA O PROYECTO PROGRAMADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 14,000,000 | 13,999,999 | 13,999,999 | 13,999,999 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL (TRABAJOS DE ALBANILERIA IMPERMEABILIZACION Y PINTURA) | 94-TIXMEHUAC | TIXMEHUAC | URBANO | 64,683 | 64,683 | 64,683 | 64,683 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| PRODEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 13,127,279 | 13,127,279 | 13,127,279 | 0 | 0% | 28,519 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | LICITACION PUBLICA NACIONAL EN PROCESO |
| CONSTRUCCION DEL TEATRO DE CULTURA | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 11,146,528 | 11,146,528 | 11,146,528 | 0 | 0% | 24,212 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | SE LICITARA HASTA LA CONCLUSION DEL PROYECTO QUE ESTA EN CURSO |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DEL TEATRO PROGRESO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,053,473 | 2,045,907 | 1,689,798 | 1,040,644 | 51% | 1,005 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 1 | 50% | ESTE PROYECTO TUVO UNA ECONOMIA DE \$ 11,025.66 YA QUE LO AUTORIZADO ES DE \$ 1,053,473.81 Y LO CONTRATADO ES DE \$ 1,042,448.15 ESTE PROYECTO TUVO UNA AMPLIACION DE \$ 1,003,459.70 HACIENDO UN TOTAL DE COSTO DE PROYECTO DE \$ 2,045,907.85 YA QUE AL PRESENTARSE EL PROYECTO NO CUMPLIA CON LAS ESPECIFICAS NORMAS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE REGULAN SU APROBACION Y SE REALIZA UNA MODIFICACION EN LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL MISMO TENIENDO COMO RESULTADO EL INCREMENTO DE COSTOS TOMANDO ESTE RECURSOS DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA. |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL MUELLE DE RESGUARDO DE CHICXULUB PUERTO | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0% | 1,955 | 0 | 0 | ESTUDIO | 1 | 0 | 0% | EL RETRAZO DE ESTE PROYECTO ES POR LAS CONDICIONES METEOROLOGICAS DEL PUERTO |
| OTROS PROGRAMAS | | | | 69,759,257 | 69,759,257 | 69,759,257 | 61,234,775 | 88% | 6,407,319 | 0 | 0 | | 69,759,257 | 61,234,775 | 88% | |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 69,759,257 | 69,759,257 | 69,759,257 | 61,234,775 | 88% | 6,407,319 | 0 | 0 | PROYECTO | 69,759,257 | 61,234,775 | 88% | SON 53 PROYECTOS DE PIFI 2007 DE LOS CUALES 16 SON PROYECTOS DE PIFI FIUPEA Y 37 SON PROYECTOS DE PIFI FOMES NO SON DATOS PREVIOS DEBIDO A QUE EL CIERRE DEFINITIVO DE DICIEMBRE NO SE HA REALIZADO |
| APORTACIONES FEDERALES (212 REGISTROS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FAIS | | | | 8,348,794 | 8,348,794 | 8,348,794 | 8,348,797 | 100% | 0 | 0 | 0 | | 25,682 | 25,682 | 100% | |
| FISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | BOLON | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | OZIBIKAK | RURAL | 394,337 | 394,337 | 394,337 | 394,337 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,239 | 1,239 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | TEBEC | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | TICIMUL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | XUCUL SUR | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 101-UMAN | YAXCOPIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA | 102-VALLADOLID | SIDRAKIN | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA | 102-VALLADOLID | YAA-HAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA | 104-YAXCABA | CISTEIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA | 104-YAXCABA | X-POM | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|--|--------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|----------|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 12-CENOTILLO | CENOTILLO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 265,227 | 265,227 | 265,227 | 265,227 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 600 | 600 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE XCUYUN | 13-CONKAL | X-CUYUM | RURAL | 50,444 | 50,444 | 50,444 | 50,444 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060195 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 16-CHACSINKIN | CHACSINKIN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | CHEMAX | URBANO | 653,483 | 653,483 | 653,483 | 653,486 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 2,360 | 2,360 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CAN | RURAL | 409,254 | 409,254 | 409,254 | 409,254 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,160 | 1,160 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 19-CHEMAX | X-CATZIN (CATZIN) | RURAL | 267,986 | 267,986 | 267,986 | 267,986 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 880 | 880 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | ACANCEH | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | CANICAB | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | PETECTUNICH | RURAL | 93,466 | 93,466 | 93,466 | 93,466 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 254 | 254 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 2-ACANCEH | TICOPO | RURAL | 366,761 | 366,761 | 366,761 | 366,761 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,176 | 1,176 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 23-CHOCHOLA | CHOCHOLA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 25-DZAN | DZAN | URBANO | 209,863 | 209,863 | 209,863 | 209,863 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 550 | 550 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 29-DZILAM GONZALEZ | DZILAM GONZÁLEZ | URBANO | 341,204 | 341,204 | 341,204 | 341,204 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 744 | 744 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 3-AKIL | AKIL | URBANO | 379,369 | 379,369 | 379,369 | 379,369 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 1,100 | 1,100 | 100% | APORTACION AL CONVENIO CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 220,433 | 220,433 | 220,433 | 220,433 | 100% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 690 | 690 | 100% | APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 33-HALACHO | SIHO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 34-HOCABA | HOCABA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 36-HOMUN | HOMUN | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 36-HOMUN | SAN ISIDRO OCHIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN HUHI | 37-HUHI | HUHI | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060179 - OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | CITILCUM | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | KIMBLA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | SITILPECH | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 40-IZAMAL | XANABA | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 43-KAUJA | OZIAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 48-MAXCANU | SAN RAFAEL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE LOCHE | 57-PANABA | LOCHE | RURAL | 19,601 | 19,601 | 19,601 | 19,601 | 100% | 0 | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 060193 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 6-BUCTZOTZ | SANTO DOMINGO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 6-BUCTZOTZ | X-BEC | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|--------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE SACALUM | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 24,108 | 24,108 | 24,108 | 24,108 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/197 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 67-SEYE | SEYE | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 69-SOTUTA | SOTUTA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 71-SUDZAL | SUDZAL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | PIXYA | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | TECOH | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 76-TECOH | TELCHAQUILLO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 77-TEKAL DE VENEGAS | TEKAL DE VENEGAS | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 78-TEKANTO | TEKANTO | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 78-TEKANTO | TIXKOCHOH | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 85-TEMOZON | HUNUKU | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 85-TEMOZON | NAHBALAM | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| GASTOS INDIRECTOS DE LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN C-16-A X 17 Y 19, CALLE 19 Y 16-A | 89-TICUL | TICUL | URBANO | 276,976 | 276,976 | 276,976 | 276,976 | 100% | 0 | 0 | 0 POSTE | 9 | 9 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/181 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 90-TIMUCUY | TEKK DE REGIL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 93-TIXKOKOB | NOLO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 96-TIZIMIN | CHAN CENOTE | RURAL | 404,572 | 404,572 | 404,572 | 404,572 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 2,204 | 2,204 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 96-TIZIMIN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 221,051 | 221,051 | 221,051 | 221,051 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 968 | 968 | 100% | OBRA REALIZA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO | 96-TIZIMIN | DZONOT CARRETERO | RURAL | 12,064 | 12,064 | 12,064 | 12,064 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | ESTA OBRA INCLUYE GASTOS INDIRECTOS N° DE PROYECTO 06/191 |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA | 98-TZUCACAB | TZUCACAB | URBANO | 134,087 | 134,087 | 134,087 | 134,087 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 333 | 333 | 100% | OBRA REALIZADA CON APORTACION AL CONVENIO DE CDI |
| FISM | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,EN LA C-20A X 22 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 646,169 | 646,169 | 646,169 | 646,169 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO LINEAL | 1,048 | 1,048 | 100% | |
| ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POZOS PLUVIALES (C. 26 X 26, C. 27 X 26 Y 28,) | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 55,603 | 55,603 | 55,603 | 55,603 | 100% | 0 | 0 | 0 POZOS | 5 | 5 | 100% | |
| URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES PAVIMENTADAS C-33XB10 Y C-4X33Y33A | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 273,752 | 273,752 | 273,752 | 273,752 | 100% | 0 | 0 | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO | 1,460 | 1,460 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 X 41 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 75,582 | 75,582 | 75,582 | 75,582 | 100% | 0 | 0 | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO | 480 | 480 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE 20X59. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 285,756 | 285,756 | 285,756 | 285,756 | 100% | 0 | 0 | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO | 1,610 | 1,610 | 100% | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA C-41 X SALIDA A DZITAS. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 537,700 | 537,700 | 537,700 | 537,700 | 100% | 0 | 0 | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO | 3,038 | 3,038 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|---------------|------------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--|------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LAS CALLES C-17AX12Y14, C-12X17Y17A, C-12X18Y17, C-17X12Y14 | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 442,567 | 442,567 | 442,567 | 442,567 | 100% | 0 | 0 | 0 M2. CONCRETO ASFALTICO | 2,655 | 2,655 | 100% | |
| ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LAS CALLES 12X16Y17, C-17AX10Y12 Y C-10X18Y17A | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 534,510 | 534,510 | 534,510 | 534,510 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 578 | 578 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS CALLES 28X31S Y C-3X28. | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 315,338 | 315,338 | 315,338 | 315,338 | 100% | 0 | 0 | 0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) | 337 | 337 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA UNIDA NO. 10 SIN NOMENCLATURA | 32-ESPITA | ESPITA | URBANO | 473,531 | 437,531 | 437,531 | 437,531 | 100% | 0 | 0 | 0 SISTEMA | 1 | 1 | 100% | |
| FORTAMUN | | | | 4,006,562 | 4,006,562 | 4,006,562 | 4,006,562 | 100% | 0 | 0 | | 39,142 | 39,142 | 100% | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 92,708 | 92,708 | 92,708 | 92,708 | 100% | 0 | 0 | 0 PIEZA | 4 | 4 | 100% | SE LE DIO MANTENIMIENTO A LAS SIGUIENTES BOMBAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE : UNIDAD DEL CERRO, LA MEJORADA, TABI I Y TABI II |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE EQUIPO INFORMÁTICO | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 55,748 | 55,748 | 55,748 | 55,748 | 100% | 0 | 0 | 0 EQUIPO | 24 | 24 | 100% | SE ADQUIRIERON 10 COMPUTADORAS, 7 IMPRESORAS Y 7 REGULADORES |
| ADQUISICION DE UNA TARIMA | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 44,112 | 44,112 | 44,112 | 44,112 | 100% | 0 | 0 | 0 PIEZA | 1 | 1 | 100% | SE ADQUIRIO UNA TARIMA PARA PODER CELEBRAR ACTOS CONMEMORATIVOS EN EL MUNICIPIO. ESTA ELABORADA DE BASE METALICA CON RECUBRIMIENTO DE MADERA CON MEDIDAS DE 12.22 X 8.54 METROS |
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 72,032 | 72,032 | 72,032 | 72,032 | 100% | 0 | 0 | 0 PAGO | 5 | 5 | 100% | SE PAGARON LAS NOMINAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, LA PRIMERA DE SEPTIEMBRE, LAS 2 QUINCENAS DE DICIEMBRE Y EL AGUINALDO, Y LAS OTRAS SE PAGARON CON PARTICIPACION. |
| PAGO DE NOMINA DE POLICIA | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 1,188,294 | 1,188,294 | 1,188,294 | 1,188,294 | 100% | 0 | 0 | 0 PAGO | 12 | 12 | 100% | |
| OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 70,935 | 70,935 | 70,935 | 70,935 | 100% | 0 | 0 | 0 LITRO | 9,236 | 9,236 | 100% | EL TOTAL DEL PAGO DE COMBUSTIBLE SON DE LOS ULTIMOS 6 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 |
| COMPRA DE EQUIPO PARA LA POLICIA | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 2,507 | 100% | 0 | 0 | 0 LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON BOTAS, UNIFORMES, MACANAS, ETC. |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 28,857 | 28,857 | 28,857 | 28,857 | 100% | 0 | 0 | 0 LOTE | 2 | 2 | 100% | EL MONTO TOTAL DE LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO CORRESPONDEN A LOS ULTIMOS 6 MESES DEL EJERCICIO FISCAL 2007 |
| COMPRA DE SEÑALAMIENTOS DE TRANSITO | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 100% | 0 | 0 | 0 LOTE | 1 | 1 | 100% | SE COMPRARON SEÑALAMIENTOS DE ALTOS, TOPES, PASO PEATONAL, ETC. |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 10,774 | 10,774 | 10,774 | 10,774 | 100% | 0 | 0 | 0 VEHICULO | 3 | 3 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 46-MAMA | MAMA | URBANO | 202,533 | 202,533 | 202,533 | 202,533 | 100% | 0 | 0 | 0 PAGO | 5 | 5 | 100% | SE PAGO LO CORRESPONDIENTE A 5 MESES EN EL SEGUNDO SEMESTRE. |
| APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS CON FERTILIZANTES | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 230,400 | 230,400 | 230,400 | 230,400 | 100% | 0 | 0 | 0 PRODUCTOR | 200 | 200 | 100% | SE APOYO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DE LAS DIVERSAS COMISARIAS DEL MUNICIPIO DE OXXKUTZCAB |
| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 207,241 | 207,241 | 207,241 | 207,241 | 100% | 0 | 0 | 0 LITRO | 29,564 | 29,564 | 100% | |
| COMPRA DE EQUIPO PARA LOS POLICIAS | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 95,671 | 95,671 | 95,671 | 95,671 | 100% | 0 | 0 | 0 EQUIPO | 70 | 70 | 100% | SE ADQUIRIERON UNIFORMES COMPLETOS PARA EQUIPAR A LOS POLICIAS DEL MUNICIPIO |
| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 128,728 | 128,728 | 128,728 | 128,728 | 100% | 0 | 0 | 0 LOTE | 2 | 2 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN: LAMPARAS DE ADITIVO METALICO, VALASTROS DE VAPOR DE SODIO, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO, FOTOCELDAS, CINTAS, CABLES, CENTROS DE CARGA, CONTACTOS, PLUS, INTERRUPTORES ETC... |
| COMPRA DE SEÑALAMIENTO DE TRANSITO | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 21,562 | 21,562 | 21,562 | 21,562 | 100% | 0 | 0 | 0 LOTE | 1 | 1 | 100% | EL LOTE CONSISTE EN ALTO, CEDA EL PASO, TOPES, PRECAUCION DE ESCUELAS ETC... |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 14,033 | 14,033 | 14,033 | 14,033 | 100% | 0 | 0 | 0 VEHICULO | 4 | 4 | 100% | |
| PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA CFE | 56-OXXKUTZCAB | OXXKUTZCAB | URBANO | 1,533,429 | 1,533,429 | 1,533,429 | 1,533,429 | 100% | 0 | 0 | 0 PAGO | 7 | 7 | 100% | 7 PAGOS SE HICIERON CON RECURSOS DE FORTA |
| FAM | | | | 26,000,000 | 26,000,000 | 26,000,000 | 6,081,768 | 23% | 5,000,000 | 0 | | 21,010,000 | 6,081,768 | 28% | |
| INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD (PRIMERA ETAPA) CONSTRUCCION DE SALONES, LABORATORIOS Y SALA DE COMPUTO FAC. DE QUIMICA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 10,000 | 0 | 0% | CAMPUS CIENCIAS DE LA SALUD(SALONES, LABORATORIOS, SALA DE COMPUTO DE LA FACULTAD DE QUIMICA) |
| CAMPUS DE INGENIERIAS Y CIENCIAS EXACTAS (COMPLEMENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 6,081,768 | 38% | 5,000,000 | 0 | 0 OBRA | 21,000,000 | 6,081,768 | 29% | SE INCREMENTO EL IMPORTE ASIGNADO EN 5,000,000 CON RECURSOS GENERADOS DE INTERESES |
| FASP | | | | 104,437,137 | 104,437,138 | 104,437,139 | 100,169,578 | 96% | 430,222 | 39,946 | | 7,683 | 6,682 | 95% | |
| EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA- | 1-ABALA | | | 2,515,000 | 2,515,000 | 2,515,000 | 2,345,740 | 93% | 0 | 0 | 0 PERSONA | 987 | 920 | 93% | |
| EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABALA | | | 17,893,406 | 17,893,405 | 17,893,405 | 17,126,832 | 96% | 0 | 0 | 0 PIEZA | 4,673 | 4,575 | 98% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-------------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | Avance % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089 | 1-ABALÁ | | | 13,762,492 | 13,762,492 | 13,705,135 | 13,638,588 | 99% | 0 | 0 | EQUIPO | 311 | 305 | 98% | |
| SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MEXICO" | 1-ABALÁ | | | 1,956,948 | 1,956,948 | 1,956,948 | 1,795,947 | 92% | 29,696 | 29,696 | SERVICIO | 18 | 16 | 89% | |
| INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA | 1-ABALÁ | | | 32,797,495 | 32,797,495 | 32,797,495 | 32,473,902 | 99% | 10,250 | 10,250 | OBRA | 3 | 3 | 100% | |
| INSTANCIAS DE COORDINACION | 1-ABALÁ | | | 11,005,786 | 11,005,786 | 11,063,144 | 10,243,470 | 93% | 0 | 0 | PIEZA | 350 | 318 | 91% | |
| COMBATE AL NARCOTRAAFICO | 1-ABALÁ | | | 23,222,292 | 23,222,292 | 23,222,292 | 21,261,383 | 92% | 0 | 0 | PIEZA | 708 | 532 | 75% | |
| SEGUIMIENTO Y EVALUACION | 1-ABALÁ | | | 1,283,718 | 1,283,718 | 1,283,720 | 1,283,718 | 100% | 390,276 | 0 | SERVICIO | 13 | 13 | 100% | |
| FAFEP | | | | 76,277,097 | 76,317,147 | 76,275,697 | 74,969,752 | 100% | 0 | 0 | | 195,363 | 191,513 | 98% | |
| INVERSION EN INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | | | | | |
| INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN YAXCABA | 104-YAXCABA | YAXCABA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| CENTRO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS (CONTRUCCION DE LABORATORIOS SALA DE ESTUDIO Y BAÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACION DE LA UNAM) | 38-HUJUCMA | SISAL | RURAL | 3,273,938 | 3,273,938 | 3,273,938 | 3,273,938 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 |
| CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (TRABAJOS DE ALBANILERIA, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA, CARPINTERIA, PINTURA EL GENERAL) | 39-IXIL | IXIL | URBANO | 730,932 | 650,672 | 730,932 | 650,672 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REPROGRAMADO |
| CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y FACHADA DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA (TRABAJOS DE ALBANILERIA Y PINTURA) | 40-IZAMAL | IZAMAL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 0 | 0% | ESTE PROYECTO YA ESTA CANCELADO |
| ILUMINACION DE CALLES SECUNDARIAS DEL PASO SUPERIOR DEL PERIFERICO DE MERIDA CRUCE CON CALLE 42 SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 944,000 | 944,000 | 944,000 | 944,000 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PLAN DE AYALA SUR | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,562,786 | 2,239,901 | 2,562,786 | 2,239,901 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 9,883 | 9,883 | 100% | 486.60 ML DE GUARNICION |
| INFRAESTRUCTURA URBANA (CANCELADO) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CONTRUCCION DE 59,444 ML DE GUARNICIONES Y 290,641M2 DE BANQUETAS EN DIVERERSAS COLONIAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA QUE COMPRENEN LAS SIGUIENTES COLONIAS POPULARES SANTA ROSA CINTURON VERDE EL PORVENIR FRANCISCO I MADERO MEXICO PONIENTE Mulsay Nueva Mulsay ETC(CANCELADO) SE REPORTO EN EL PRIMER TRIMESTRE |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 890,294 | 890,294 | 890,294 | 890,294 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,921 | 4,921 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE 56 X 41 Y 51 COLONIA PACABTUN | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 243,644 | 228,738 | 243,644 | 228,738 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 723 | 723 | 100% | 273.10 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA DE SAN LUIS SUR DZUNUNCAN | 50-MERIDA | DZUNUNCAN | RURAL | 673,049 | 660,481 | 673,049 | 660,481 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 2,674 | 2,674 | 100% | REPROGRAMADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH II EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 238,927 | 238,927 | 238,927 | 238,927 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 928 | 928 | 100% | REPROGRAMADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN CARMELITAS EN LA LOC. Y MPIO. DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 158,155 | 142,608 | 158,155 | 142,608 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,677 | 3,677 | 100% | REPROGRAMADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN SANTOS | 60-MERIDA | MERIDA | URBANO | 444,286 | 444,286 | 444,286 | 444,286 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 1,734 | 1,734 | 100% | REPROGRAMADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN XBECH | 60-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES (CONTINUACION EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,332,288 | 1,332,288 | 1,332,288 | 1,332,288 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,553 | 4,553 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA XOCLAN SUSULA | 60-MERIDA | MERIDA | URBANO | 882,420 | 882,420 | 882,420 | 882,420 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,994 | 3,994 | 100% | REPROGRAMADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,029,720 | 1,029,720 | 1,029,720 | 1,029,720 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 4,101 | 4,101 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA JUAN PABLO ORIENTE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 788,754 | 788,754 | 788,754 | 788,754 | 100% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 3,062 | 3,062 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOS REYES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA REPORTADA EN EL 2DO TRIMESTRES 2009 |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|-----------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|--------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA MULSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 509,371 | 509,371 | 509,371 | 509,371 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 928 | 928 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 653,895 | 653,895 | 653,895 | 653,895 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,603 | 1,300 | 50% | OBRA REPORTADA DESDE E PRIMER TRIMESTRE |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADA SE REPORTO EN EL 2DO TRIMESTRES 2009 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,148,989 | 2,148,989 | 2,148,989 | 2,148,989 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 8,486 | 8,486 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN SAN ANTONIO XLUCH III (CONTINUACION) EN LA LOC. SAN ANTONIO XLUCH MPIO. DE MERIDA | 50-MERIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 1,232,569 | 1,231,329 | 1,232,569 | 1,231,329 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 5,346 | 5,346 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRES 2009 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y DE GUARNICIONES EN EL ASILO CELARAIN | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 175,424 | 175,424 | 175,424 | 175,424 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 142 | 142 | 100% | 100 DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARDICIONES FRACC. JUAN PABLO (ESC. PRIM. MANUEL CRECENCIO REJON) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 132,104 | 132,104 | 132,104 | 132,104 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 391 | 391 | 100% | 155.00 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CHOLUL (CONTINUACION) | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 1,280,032 | 1,280,032 | 1,280,032 | 1,280,032 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,623 | 3,623 | 100% | 3,623 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA COLONIA GARCIA GINERES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 48,729 | 48,729 | 48,729 | 48,729 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 160 | 160 | 100% | 74.60 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CHOLUL | 50-MERIDA | CHOLUL | RURAL | 1,296,336 | 1,296,335 | 1,296,336 | 1,296,335 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,294 | 3,294 | 100% | 3,294 GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN DZUNUNCAN EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | OZUNUNCAN | RURAL | 2,149,887 | 2,149,887 | 2,149,887 | 2,149,887 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 6,175 | 6,175 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACC. LAS FUENTES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 257,365 | 257,365 | 257,365 | 257,365 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 750 | 750 | 100% | 120 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SUR | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 24,365 | 24,365 | 24,365 | 24,365 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 73 | 73 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA MARIA DE CHUBURNA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,114,939 | 2,114,939 | 2,114,939 | 2,114,939 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 8,042 | 8,042 | 100% | 281.60 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE SEGUNDA ETAPA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 194,915 | 194,915 | 194,915 | 194,915 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 548 | 548 | 100% | 352 DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 177,570 | 177,570 | 177,570 | 177,570 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 382 | 382 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LEANDRO VALLE ORIENTE EN LA LOC Y MUNICIPIO DE MERIDA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,529,525 | 2,529,525 | 2,529,525 | 2,529,525 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 9,187 | 9,187 | 100% | 1,456.00 METROS LINEALES DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA LIBERTAD | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 969,844 | 969,844 | 969,844 | 969,844 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 3,638 | 3,638 | 100% | 1,112.73 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MONTES DE AME (MODIFICADO Y REPROGRAMADO) | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,725 | 0 | 0% | 823.00 ML DE GUARNICIONES Y BENIFICANDO A 1,500 ESTE PROYECTO SE CANCELO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA PENSIONES | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 243,644 | 209,389 | 243,644 | 209,389 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 627 | 627 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 1,818,596 | 1,818,596 | 1,818,596 | 1,818,596 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,560 | 5,560 | 100% | 2293.30 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ANTONIO XLUCH PRIMERA ETAPA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 292,373 | 292,373 | 292,373 | 292,373 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,862 | 1,862 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN PEDRO CHOLUL | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 2,475,342 | 2,475,342 | 2,475,342 | 2,475,342 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 9,781 | 9,781 | 100% | 1,745.60 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SANTA ROSA | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 341,102 | 328,401 | 341,102 | 328,401 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 969 | 969 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA XOCLAN CANTO | 50-MERIDA | MÉRIDA | URBANO | 792,945 | 786,535 | 792,945 | 786,535 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 2,010 | 2,010 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|---|-------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|--------------------|------------------|---|------------------------|---|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | | Acumulado al Trimestre | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA MELCHOR OCAMPO (CONTINUACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | SE REINTEGRO 1,365,456 CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA PERIFERIA DEL MONASTERIO SANTA MARIA MONTE CARMELO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 243,645 | 243,645 | 243,645 | 243,645 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 723 | 723 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS (CONTINUACION) | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MOLAS REPROGRAMADO MODIFICADO | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 614,703 | 614,703 | 614,703 | 614,703 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,799 | 1,799 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ROBLE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN JOSE TZAL | 50-MERIDA | SAN JOSE TZAL | URBANO | 1,670,543 | 1,670,543 | 1,670,543 | 1,670,543 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,971 | 5,971 | 100% | 993 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN JOSE TZAL Y REMODELACION DE BAÑOS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 748,594 | 492,082 | 748,594 | 492,082 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 1,250 | 1,250 | 100% | 637 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES FRAC FRANCISCO DE MONTEJO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 128,010 | 128,010 | 128,010 | 128,010 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 408 | 408 | 100% | 250 ML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES LA COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES MOLAS CONTINUACION (CANCELADO) | 50-MERIDA | MOLAS | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADA |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR II | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,297,719 | 2,281,805 | 2,297,719 | 2,281,805 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 10,248 | 10,248 | 100% | |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH II EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN JOSE TECOH | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 2,856,558 | 2,856,558 | 2,856,558 | 2,856,558 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 11,811 | 11,000 | 93% | 164.30 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA SAN ROSA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 165,685 | 153,229 | 165,685 | 153,229 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 461 | 461 | 100% | 287.50 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA MELCHOR OCAMPO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,359,449 | 1,359,449 | 1,359,449 | 1,359,449 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,262 | 4,262 | 100% | 1,905.0 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN MELCHOR OCAMPO (CONTINUACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,438,733 | 1,438,733 | 1,438,733 | 1,438,733 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,166 | 4,166 | 100% | 2,637.60 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA EL ROBLE (CONTINUACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,592,677 | 1,592,677 | 1,592,677 | 1,592,677 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 9,758 | 9,758 | 100% | 541.90 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA COLONIA ROBLE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 1,255,479 | 1,255,479 | 1,255,479 | 1,255,479 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 5,056 | 5,056 | 100% | 712.80 ML |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SAN ANTONIO XLUCH III | 50-MERIDA | SAN ANTONIO XLUCH DOS | RURAL | 1,012,040 | 1,012,040 | 1,012,040 | 1,012,040 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 4,547 | 4,547 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL DE PROGRESO (CONTINUACION) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 1,250,000 | 1,247,608 | 1,250,000 | 1,247,608 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL (2A ETAPA) (CONSTRUCCION) TRABAJOS DE ACABADOS INSTALACIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS SANITARIAS Y CONTRA INCENDIOS (CANALIZADO) | 59-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 8,139,130 | 8,139,130 | 8,139,130 | 8,139,130 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA QUE SE REPORTO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN SANAHCAT | 84-SANAHCAT | SANAHCAT | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 0 | 0 | 0% | CANCELADO |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE APOYO SOCIAL Y CULTURAL DE TELCHAC PUERTO (INCLUYE ANTEPROYECTO, ESTUDIOS, | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 100% | 0 | 0 | 0 PROYECTO | 1 | 1 | 100% | PROYECTO EJECUTIVO, INGENIERIAS, CATALOGO DE CONCEPTOS Y MEMORIAS |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TELCHAC PUERTO | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 291,651 | 291,651 | 291,651 | 291,651 | 100% | 0 | 0 | 0 METROS CUADRADOS | 474 | 474 | 100% | 746.10 MML DE GUARNICIONES |
| INFRAESTRUCTURA URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN TELCHAC PUERTO (CONTINUACION) | 83-TELCHAC PUERTO | TELCHAC PUERTO | URBANO | 369,901 | 369,901 | 369,901 | 369,901 | 100% | 0 | 0 | 0 METRO CUADRADO | 8,376 | 8,376 | 100% | 898 ML DE GUARNICIONES |
| RECONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA EXADUANA (TRABAJOS DE ALBANILERIA) (CONTINUACION) LOC. DE SISAL MPIO. DE HUNUCMA | 38-HUNUCMA | SISAL | RURAL | 307,767 | 307,767 | 307,767 | 307,767 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| AMPLIACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA TENSION EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (OBRA COMPLEMENTARIA) | 102-VALLADOLID | POPOLA | URBANO | 11,475 | 11,475 | 11,475 | 11,475 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA LOCALIDAD XOCEN | 102-VALLADOLID | XOCEN | RURAL | 56,520 | 56,520 | 56,520 | 56,520 | 100% | 0 | 0 | 0 OBRA | 1 | 1 | 100% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|---|----------------|----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | Avance % | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) LOCALIDAD DE TICUCH | 102-VALLADOLID | TICUCH | RURAL | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE CFE) LOCALIDAD DE YALCOBA | 102-VALLADOLID | YALCOBA | URBANO | 71,102 | 71,102 | 71,102 | 71,102 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| REINSTALACION DE SUBESTACION DE 25 KVA A UNIDAD DE PRODUCCION EN LA LOCALIDAD DE TEPICH GARRILLO | 2-ACANCEH | TEPICH GARRILLO | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION CALLE 17 X 12 EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL | 28-DZEMUL | DZEMUL | URBANO | 177,996 | 177,996 | 177,996 | 177,996 | 100% | 0 | 0 | POSTE | 5 | 5 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH | 33-HALACHO | LOCALIDAD SIN NOMBRE | RURAL | 450,523 | 450,523 | 450,523 | 159,387 | 35% | 0 | 0 | POSTE | 8 | 3 | 38% | LA LOCALIDAD ES CUCH HOLOCH Y NO APARECE EN EL SISTEMA, Y EL SISTEMA PIDE UN DATO OBLIGATORIO |
| AMPLIACION ELECTRICA EN LA UNIDAD HORTICOLA "SAN JOSE" LOCALIDAD CEPEDA | 33-HALACHO | CEPEDA | RURAL | 147,771 | 147,771 | 147,771 | 147,771 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADO R | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE HUIH | 37-HUIH | HUIH | URBANO | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 138,184 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 150 | 150 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BACA CALLE 12 X19, 26 X15 Y 17, 16 X 15 Y 17, 25 X 14 Y 12 Y 12 X 25 Y 27 | 4-BACA | BACA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL | 50-MERIDA | CAUCEL | URBANO | 112,871 | 112,871 | 112,871 | 112,871 | 100% | 0 | 0 | METRO LINEAL | 200 | 200 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED EN MEDIA TENSION PARA EL CENTRO TELETON | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 529,902 | 529,902 | 529,902 | 473,846 | 89% | 0 | 0 | POSTE | 13 | 8 | 62% | |
| AMPLIACION DEL EDIFICIO DE MENORES INFRACTORES (CONSTRUCCION DE DORMITORIO DE MUJERES)(CONTINUACION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 191,100 | 191,100 | 191,100 | 191,100 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 |
| AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN EL TRAMO CARRETERO SACAPUC-DZEMUL KM. (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) EN LA LOCALIDAD DE SACAPUC | 52-MOTUL | SACAPUC | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE LA SUBESTACION DE 15 KVA DE 13200/120240 VOLTS EN LA LOCALIDAD DE MUNA (| 53-MUNA | MUNA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM (OBRA COMPLEMENTARIA) | 62-SACALUM | SACALUM | URBANO | 44,788 | 44,788 | 44,788 | 44,788 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (OBRA COMPLEMENTARIA) | 62-SACALUM | SAN ANTONIO SODZIL | RURAL | 26,512 | 26,512 | 26,512 | 26,512 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA | 66-SANTA ELENA | SANTA ELENA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO VIVAH EN LA LOCALIDAD DE TEKOM (OBRA COMPLEMENTARIA) | 81-TEKOM | TEKOM | URBANO | 196,436 | 196,436 | 196,436 | 196,436 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 45 KVA 13200 V. UNIDAD CITRICOLA SAN ENRIQUE DE LA LOCALIDAD DE TETIZ | 87-TETIZ | TETIZ | URBANO | 31,548 | 31,548 | 31,548 | 31,548 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADO R | 2 | 2 | 100% | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA AZNAR | 99-UAYMA | SANTA MARIA AZNAR | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | POSTE | 0 | 0 | 0% | OBRA CANCELADA |
| MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUMBRADO PUBLICO TRAMO PERIFERICO MERIDA HASTA TAMANCHE | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 100% | 0 | 0 | KILOMETRO | 9,071 | 9,071 | 100% | |
| ALUMBRADO PUBLICO TRAMO TAMANCHE A SAN IGNACIO (OBRA COMPLEMENTARIA) LOCALIDAD TAMANCHE | 50-MERIDA | TAMANCHE | RURAL | 152,847 | 152,847 | 152,847 | 152,847 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN DE LOS MODULOS DE INFORMACION TURISTICA UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO Y TEATRO JOSE PEON CONTRERAS | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 750,000 | 710,613 | 750,000 | 710,613 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | AVANCE FINANCIERO 95%. SE HOMOLOGA CON EL REPORTE SEGUN FOLIO 16187 CORREGIDO EL RUBRO. DEPENDENCIA EJECUTORA. |
| REMODELACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN PALACIO DE GOBIERNO | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 350,000 | 349,846 | 350,000 | 349,846 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | REINT \$ 154.00 SE CORRIGIO: DEPENDENCIA EJECUTORA. |
| MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CONSTRUCCION DE BANQUETAS | 99-PROGRESO | PROGRESO | URBANO | 250,000 | 248,935 | 250,000 | 248,935 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMAGEN URBANA DEL CENTRO DE CELESTUN (TRABAJOS DE CARPINTERIA HERRERIA ALBANILERIA Y ELECTRICIDAD) (CONTINUACION) | 11-CELESTUN | CELESTUN | URBANO | 74,715 | 74,715 | 74,715 | 74,715 | 100% | 0 | 0 | OTROS | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2006 |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 13-CONKAL | CONKAL | URBANO | 57,907 | 57,907 | 57,907 | 57,907 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 4-BACA | BACA | URBANO | 39,023 | 39,023 | 39,023 | 39,023 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN MEDIA TENSION DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INALAMBICA EN LA LOCALIDAD DE MERIDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 100,662 | 100,662 | 100,662 | 100,662 | 100% | 0 | 0 | PLANTA | 1 | 1 | 100% | LA META ES PLANTA DE EMERGENCIA |
| RESTAURACION DEL TEATRO DANIEL AYALA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 277,804 | 277,804 | 277,804 | 277,804 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS(OBRA COMPLEMENTARIA) EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOCOCHA | 51-MOCOCHA | MOCOCHA | URBANO | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 8,503 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| RELLENO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PLAYAS DE LA COSTA YUCATECA(Tramo Progreso - Uaymitun kilometro 16) | 99-PROGRESO | COBERTURAMUNICIPAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADA Y REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| RELLENO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS PLAYAS DE LA COSTA YUCATEC (Tramo Progreso-Uaymitun kilometro 12 San Miguel) | 99-PROGRESO | COBERTURAMUNICIPAL | RURAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | CANCELADO Y REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009 |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS (OBRA COMPLEMENTARIA POR ESPECIFICACIONES DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD) | 7-CACALCHEN | CACALCHEN | URBANO | 146,746 | 146,746 | 146,746 | 146,746 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | |
| MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 75 KVA EN 13200 V. 440/254 MCA. AIMS A 9789 00 EN LA LOCALIDAD DE PISTE | 91-TINUM | PISTE | URBANO | 20,117 | 20,117 | 20,117 | 20,117 | 100% | 0 | 0 | TRANSFORMADO R | 1 | 1 | 100% | |
| REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO QUE ALBERGARA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (1RA ETAPA) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | OBRA | 0 | 0 | 0% | |

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

| Destino del gasto (Denominación o descripción) 1 | Municipio | Localidad | Ambito | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones 11 | |
|---|-----------|-----------|--------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|----------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Total Anual 2 | Acumulado al Trimestre | | | Avance % 5/3 | Generados 6 | Ejercidos 7 | Unidad de Medida 8 | Programado Anual 9 | Acumulado al Trimestre 10 | | Avance % 10/9 |
| | | | | | Ministrado 3 | Programado 4 | Ejercido 5 | | | | | | | | |
| REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LA EX ESTACION DE FERROCARRILES PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES (CONCLUSION) | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 360,222 | 360,222 | 360,222 | 360,222 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009 |
| REHABILITACION Y REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 106,305 | 106,305 | 106,305 | 106,305 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | OBRA REPORTADA AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE |
| EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE LA JUVENTUD | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 510,000 | 399,205 | 510,000 | 399,205 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 69% | |
| OTROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS QUE CONFORMAN EL PODER LEGISLATIVO CONSISTENTES EN: TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO,ALBANILERIA,TABLAROCA,INSTALACIONES | 50-MERIDA | MERIDA | URBANO | 320,500 | 320,500 | 320,500 | 320,297 | 100% | 0 | 0 | OBRA | 1 | 1 | 100% | LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE SOLICITADO Y EL EJERCIDO SE LLEVARA A LA CUENTA DE FAPEF |