

## CONTENIDO

<b>I</b>	<b>Introducción</b>
<b>II</b>	<b>Destino y Aplicación de los Recursos</b>
<b>III</b>	<b>Resultados Alcanzados con la Aplicación de los Recursos</b>
<b>IV</b>	<b>Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero de las Acciones Metropolitanas 2012</b>
<b>V</b>	<b>Memoria Gráfica</b>
<b>VI</b>	<b>Información Financiera</b>
<b>Anexo I</b>	<b>Estado de Posición Financiera.</b>
<b>Anexo II</b>	<b>Estado de Cuenta de la Disponibilidad del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán.</b>
<b>Anexo III</b>	<b>Estado de Cuenta. Ingreso, Egresos y Rendimientos Financieros.</b>
<b>Anexo IV</b>	<b>Integración de Saldos de los Estados Financieros.</b>

## I. INTRODUCCIÓN

La consolidación de los diversos órganos y procedimientos metropolitanos en las áreas técnicas, de evaluación y consultivos, establecidos en la norma reglamentaria del Fondo Metropolitano pero operadas de manera innovadora e inédita en la Zona Metropolitana de Mérida, han permitido para el ejercicio fiscal 2012 la definición de prioridades sobre los proyectos de mayor impacto y urgencia bajo una lógica de gobernanza y participación ciudadana, con un Consejo de Desarrollo Metropolitano plural y amplio, y con garantía de certeza en la aplicación de los recursos, orientados hacia un verdadero desarrollo metropolitano a corto, mediano y largo plazo.

El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Metropolitana de Yucatán, ha sido promotor de estrategias para la construcción de condiciones que aseguren el desarrollo regional integral de las comunidades, en estrecha correspondencia con el enfoque descrito para la aplicación de los recursos federales provenientes del Fondo Metropolitano administrado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público conforme a las características enunciadas por el Presupuesto de Egresos de la Federación publicado por la H. Cámara de Diputados en su oportunidad.

La Zona Metropolitana de Mérida presenta una problemática compleja por las características de cada uno de los municipios que la conforman. Es por ello, y tomando en consideración la condición regional específica que opera en Yucatán como consecuencia de su interrelación y convivencia cotidiana, que la propuesta de los proyectos seleccionados si bien atiende a la prioridad señalada, deja pendiente en la cartera muchos proyectos y líneas estratégicas de trabajo, como resultado de que los recursos federales asignados al Estado, en el ejercicio fiscal que se informa, no fueron suficientes.

Cada uno de los proyectos de inversión que se mencionan en el presente informe, han derivado de la manifestación ciudadana para promoverlos y observan el cumplimiento normativo correspondiente durante su proceso de ejecución, desde el enunciado y respaldo documental necesario, hasta la emisión de reportes para dar a conocer su avance y resultados.

El ejercicio fiscal 2012 sin duda ha sido una experiencia muy importante para la entidad, tanto por la integralidad de sus acciones como por la focalización de la problemática que se atiende en la aplicación de los recursos destinados al desarrollo metropolitano.

## II. DESTINO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

Para el ejercicio fiscal 2012, la Zona Metropolitana de Mérida se ve beneficiada con diez acciones metropolitanas financiadas con recursos del Fondo Metropolitano. Estas acciones consisten en la construcción de nueve obras de infraestructura y equipamiento, y la realización de investigación y planeación orientada a la consolidación de la metrópoli a través de la realización de estudios de alcance metropolitano.

Dichas acciones, como se ha mencionado con anterioridad, se realizaron bajo los criterios de transparencia, participación ciudadana e integralidad a los que se han comprometido los órganos metropolitanos desde el inicio de la administración del Fondo.

En materia de Medio Ambiente, la implementación de la **Segunda Etapa del Relleno Sanitario de Kanasín**, con una inversión de \$3,000,000.00 Tres millones de pesos 00/100, permitirá beneficiar a setenta y ocho mil setecientos nueve

habitantes, ya que su objetivo general es contribuir a la calidad ambiental del municipio de Kanasín y la Zona Metropolitana, mediante la disposición y manejo de los residuos sólidos urbanos conforme a la norma oficial mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, a través de la construcción e impermeabilización de una celda de emergencia, con pozos de monitoreo de aguas arriba y abajo, una báscula, un sistema de energía alterna eólica y solar y caminos internos.

Continuando con el fortalecimiento en materia de Medio Ambiente, la **Implementación de la Fase de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas del Ex Basurero Municipal de la Ciudad de Mérida (Segunda Etapa)**, permitirá promover la rehabilitación de un espacio verde para la ciudad de Mérida que cumpla con criterios de calidad ambiental como un espacio de recreación y esparcimiento enfocado al fomento de la cultura ambiental de los ciudadanos, así como la conservación del hábitat de aves y la provisión de servicios ambientales en la zona norte de la ciudad de Mérida, formando un pulmón verde a partir de la transformación de las cerca de once hectáreas del ex basurero de la ciudad capital. El proyecto, en su segunda etapa, requiere una inversión de \$2,500,00.00 Dos millones quinientos mil pesos 00/100, y permitirá beneficiar a doce mil habitantes de la Zona Metropolitana de Mérida.

En materia de conectividad y transporte, se lleva a cabo el **Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, KM 37+200 (Conalep-Tecnológico)**, con un monto de inversión de \$ 8,500,000.00 Ocho millones quinientos mil pesos 00/100, el cual se destinará para construir un pasillo de 54 m de longitud, con un ancho de 2.20 m y una altura interior de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior, con 2 escaleras y 2 rampas; incluyendo la estructura de concreto combinada con metálica e instalación eléctrica, toda la estructura tendrá una malla de acero para la protección de los usuarios, el cubo de la escalera tendrá una dimensión de 2.50 por 2.75 metros en

cada extremo con su espacio para el contrapeso, la rampa se compondrá de dos cuerpos uno de ida y otro de regreso hasta alcanzar el nivel del puente con una longitud de 6.54 metros y un ancho de 1.11 metros cada uno, ocupando una superficie de 6.54 x 2.77 metros. La superficie que abarcará el puente en su totalidad será de 212.52 m<sup>2</sup>, contará con iluminación en su interior en los dos cuerpos de escaleras y en la rampa, obteniendo un promedio de cruce por peatón de seis minutos sobre el puente, beneficiando a un total de Cuatro mil doscientos treinta y seis habitantes de la zona donde se realizará el proyecto.

También en materia de conectividad y transporte, se lleva a cabo el **Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, KM 16+100**, con un monto de inversión de 8, 500,000.00 Ocho millones quinientos mil pesos 00/100, con el cual se realizará el pasillo de 54 metros de longitud, con un ancho de 2.20 m para el paso peatonal, cuya altura interior es de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior, contará con dos estructuras de acceso, una en cada extremo, consistentes en una escalera y una rampa para las personas con capacidades diferentes; toda la estructura tendrá una malla de acero para la protección de los usuarios. El cubo de la escalera tendrá una dimensión de 2.50 por 2.75 m en cada extremo con su espacio para el contrapeso. La rampa se compondrá de dos cuerpos uno de ida y otro de regreso hasta alcanzar el nivel del puente con una longitud de 6.54 m y un ancho de 1.11 m cada uno, ocupando una superficie de 6.54 x 2.77 m. La superficie que abarcará el puente en su totalidad será de 212.52 m<sup>2</sup>. El puente contará con iluminación en su interior en los dos cuerpos de escaleras y en la rampa, obteniendo un promedio de cruce por peatón de seis minutos sobre el puente. La población objetivo del proyecto está comprendida por los habitantes de la zona de influencia que son principalmente las colonias de: San Antonio Kaua I y II, además de los fraccionamientos de Acuaparque, Vergel III CTM y IV y Paseos de Vergel en el municipio de Mérida, mientras que del lado exterior del Periférico se encuentran terrenos de la

comisaría de San Pedro Noh Pat del municipio de Kanasín, sumando un total de cuatro mil quinientos setenta y cinco habitantes.

En la búsqueda de consolidar el Desarrollo Social y los Servicios Básicos, se invierten \$5,500,000.0 cinco millones quinientos mil pesos 00/100 en la **Ampliación de Redes de Distribución en Diversas Colonias de la Zona Conurbada Mérida-Kanasín**, el proyecto es una obra hidráulica que consiste en ampliar las redes de distribución en las colonias: Cecilio Chi, Jardines de Tahdzibichen, Leona Vicario, Nueva Santa Isabel, San Antonio Xluch y Nocoh, Xelpak, Ampliación Xelpak, San Pedro Noh Pat, Polígono San Pedro Kanasin, ,Flor de Mayo, Francisco Villa Oriente, San Camilo, Cerrito Mulchechen y Cuahtémoc, de la zona conurbada de Mérida-Kanasín, beneficiando a un total de tres mil veinticinco habitantes pertenecientes a las colonias antes mencionadas.

Continuando con el Desarrollo Social y los Servicios Básico, el proyecto denominado **Rehabilitación de Zonas de Captación en la Zona Conurbada Mérida-Kanasín**, cuya inversión asciende a \$5,500,000.00 cinco millones quinientos mil pesos 00/100, beneficia a veinticinco mil novecientos veinte habitantes de la zona conurbada de las colonias “Santa Isabel”, “Mulchechen”, Cuahtémoc”, “Plan de Ayala Sur” y “Leona Vicario” de los municipios de Mérida y Kanasín. La realización de este proyecto proporcionará un mejor servicio en el abastecimiento de agua, a las colonias de las zonas de captación mencionadas, al proporcionar una mayor carga dinámica lo que mejorará la presión que ofrece la red a los usuarios. Al ser un sistema hidráulico interconectado ayudará a los otros puntos de abastecimiento que proveen de agua a la zona conurbada Mérida-Kanasín, con lo que mejorará el servicio no sólo en las colonias afectadas por la falta de presión sino en toda la red que conforma el sistema de agua potable de ambos municipios.

De igual manera, en materia de conectividad y transporte se realizó una inversión de \$20,000,000.00 Veinte millones de pesos 00/100 para realizar la **Construcción de Vías Laterales del Periférico de Mérida**, específicamente se realiza la construcción de cuatro vialidades laterales, la primera de ellas es la construcción de vialidades laterales en el Periférico de Mérida, Tramo: 0+00-49+400, Sub-tramos: 35+820-36+176, 36+260-36+660, 36+260-36+660, 36+948-37+260 del cuerpo exterior que une al Municipio de Mérida con el Municipio de Ucú; con una superficie de 8,544.00 m<sup>2</sup> y una longitud total de 1,068.00 metros, con un ancho de 8 metros, cuyo monto de inversión particular es de \$4,468,282.24 Cuatro millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 24/100, beneficiando a un total de mil veinte usuarios.

La segunda vialidad, en el municipio de Mérida, es el Tramo:0+000-49+400, sub-Tramos: 37+400-37+660, 37+700-37+900, 37+940-38+260, 38+270-38+670 del cuerpo exterior que une al municipio de Mérida con el municipio de Ucú, la ejecución de la propuesta conlleva construir vialidades mediante carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, 8.00 m de ancho, con una longitud de 1,180.00 m y superficie de 9,440.00 m<sup>2</sup>, cuyo monto de inversión particular es de 4,937,003.58 Cuatro millones novecientos treinta y siete mil, tres pesos 58/100, beneficiando a un total de mil trescientos usuarios.

La construcción de la tercera vialidad en el municipio de Mérida corresponde al Tramo: 0+000-49+400, sub-tramo: 38+670-38+844, 38+870-39+131,39+140-39+331,39+460-39+805 del cuerpo exterior que une al municipio de Mérida con el municipio de Ucú, la ejecución de la propuesta conlleva construir vialidades mediante carpeta de concreto asfáltico de 5 cm de espesor, 8.00 m de ancho, con una longitud de 971.00 m y superficie de 7,768.00 m<sup>2</sup>, cuyo monto de inversión es de \$ 4,062,171.36 Cuatro millones sesenta y dos mil, ciento setenta y un pesos 36/100, beneficiando a un total de 344 usuarios.

La última vialidad pertenece al Tramo: 0+00-49+400, Sub-tramo: 26+606-27+688 del cuerpo exterior que une al Municipio de Mérida con el Municipio de Conkal; con una superficie de 7,552.00 m<sup>2</sup> y una longitud total de 944.00 metros, con un ancho de 8 metros, cuyo monto de inversión es de \$ 3,949,758.91 Tres millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos cincuenta y ocho pesos 91/100, beneficiando a un total de 270 usuarios.

Invirtiendo en materia de Desarrollo Social, la **Construcción y Equipamiento de los Edificios de Docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Poniente**, con una inversión de \$9,000,000.00 Nueve millones de pesos 00/100, permitirá beneficiar a 624 alumnos, 303 hombres y 321 mujeres y 37 maestros de la carrera de Ingeniería En Gestión Empresarial, 746 alumnos, 317 hombres y 429 mujeres y 44 maestros de la carrera de Licenciatura en Administración en la modalidad escolarizada, 131 alumnos, 66 hombres y 65 mujeres y 8 maestros de la carrera de Licenciatura en Administración en la modalidad a distancia y a 813 alumnos, 665 hombres y 148 mujeres de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y 50 maestros. El objetivo general del proyecto es dar mayor oportunidad de acceso a la educación superior para los jóvenes mediante la construcción y equipamiento de una Unidad Académica Departamental Tipo II en el Instituto Tecnológico de Mérida Campus Poniente, la cual consta de 3 edificios, 2 de aulas y 1 administrativo.

El primer edificio de aulas consta de 2 plantas, tendrá 8 aulas con capacidad para 32 alumnos cada una, 4 laboratorios de cómputo con capacidad para 36 alumnos cada uno y 2 módulos de baños para hombres y mujeres. El segundo edificio también consta de 2 plantas, tendrá 8 aulas con capacidad para 32 alumnos cada una, 4 salas de usos múltiples para 36 alumnos cada uno y 2 módulos de baños para hombres y mujeres.

Fortaleciendo la infraestructura destinada a la Justicia y Seguridad Pública, la construcción del **Juzgado Mixto de Progreso (Segunda Etapa)**, con una inversión de \$11,500,000.00 Once millones quinientos mil pesos 00/100, permitirá beneficiar a más de Cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y ocho habitantes. El proyecto consta de la construcción de la segunda fase del Juzgado mixto en el municipio de progreso, el predio donado para la edificación del juzgado mixto está ubicado en la calle 37 entre 18 y 20, Progreso de Castro, Yucatán (tablaje 4520), el cual concentrar dentro del mismo edificio todos los servicios judiciales, y con ello se fomenta la reducción de costos de los procesos debido a mayor eficacia, la facilidad en la prestación y seguimiento de demandas, expedientes, memoriales, pensiones y cualquier trámite judicial, el abatimiento del rezago de expedientes de los municipios radicados en los juzgados de Mérida, y la reducción y posposición de la necesidad de abrir nuevas salas en la zona de influencia metropolitana. En el mencionado terreno se realizaron las obras de construcción de la primera etapa del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de Progreso, esta primera etapa representa el 47.09% del edificio con 940.55 m<sup>2</sup> de construcción techada. En consecuencia la segunda etapa del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de progreso representará el 52.90% del edificio con 1056.88 m<sup>2</sup> de construcción techada.

En materia de investigación aplicada al desarrollo metropolitano, se aprobó el **Fortalecimiento al Acervo Digital Metropolitano**, el cual permitirá extender y ampliar la cobertura del acervo digitalizado de información y documentos de carácter metropolitano, en materia de desarrollo urbano, planeación y políticas públicas, a través de la compilación, preservación y difusión de la información relacionada con el desarrollo urbano metropolitano, la promoción de la producción de análisis, la digitalización y la visibilidad de la información histórica, reunir la información y los avances en la materia, promover el acceso abierto (Open Access), crear y operar un Portal Electrónico para acceso libre de la información

digitalizada, fortalecer los procesos de toma de decisión y la generación de políticas públicas en materia de desarrollo metropolitano, así como ofrecer a las instancias participantes una plataforma digital para incorporar, almacenar, administrar y difundir la información digital, beneficiando a la población académica total del Estado, es decir, cerca de cuatrocientos setenta mil habitantes, el proyecto tiene una inversión de \$1,000,000.00 Un millón de pesos 00/100.

### III. Resultados Alcanzados con la Aplicación de los Recursos

Dada la diversa naturaleza de cada una de las obras, las mismas se encuentran en diferentes etapas de ejecución. Adjunto al presente informe, en el Anexo I. “Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero de las Acciones Metropolitanas 2012”, se proporciona un cuadro concentrado del estado y grado de avance que presentan cada una de las obras autorizadas y financiadas por el Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán.

En dicho Anexo se podrá observar que la **Segunda Etapa del Relleno Sanitario de Kanasín** presenta un 100% de avance físico y financiero, y se lograron cumplir en su totalidad las metas correspondientes a una Celda Construida, una Báscula Adquirida, y un Sistema de Energía Alternativa Implementado. El proyecto se encuentra completamente concluido.

El proyecto correspondiente a la **Implementación de la Fase de Rehabilitación y Restauración de Ecosistemas del Ex Basurero Municipal de la Ciudad de Mérida (Segunda Etapa)**, presenta un avance financiero del 96%, reportándose un ahorro del costo inicial. Así mismo, se tiene un avance físico del 95%, y únicamente falta por suministrar e instalar las lámparas suburbanas y las lámparas LED, lo que representa un 5% del contrato. Se proyecta la conclusión de la obra para el día 29 de enero del presente año.

En lo referente al **Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, KM 37+200 (Conalep-Tecnológico)**, el mismo presenta poco más de un 50% de avance financiero, y un 58% de avance físico. Se ha realizado en su totalidad los trabajos de limpieza y trazo, las cimentaciones, las columnas de concreto. Se encuentran en ejecución la colocación de la estructura metálica y de losacero en rampas. Se proyecta la conclusión de la obra para el día 28 de febrero del presente año.

De igual manera, el **Proyecto de Construcción del Puente Peatonal en el Circuito Periférico de la Ciudad de Mérida, Yucatán, KM 16+100** presenta un avance financiero de cerca del 40%, y un avance físico del 42%. Se ha realizado en su totalidad los trabajos de limpieza y trazo, las cimentaciones, las columnas de concreto. Se encuentran en ejecución la colocación de la estructura metálica y de losacero en rampas. Se proyecta la conclusión de la obra para el día 28 de febrero del presente año.

El proyecto denominado **Ampliación de Redes de Distribución en Diversas Colonias de la Zona Conurbada Mérida-Kanasín**, presenta un avance financiero de poco más del 20%, y un avance físico del 50%. La fecha proyectada para su conclusión es el 4 de abril del presente año.

De igual manera, el proyecto de **Rehabilitación de Zonas de Captación en la Zona Conurbada Mérida-Kanasín** presenta un avance financiero del 30%, y un avance físico del 40%. Se proyecta su conclusión para el día 4 de abril del presente año.

En lo referente al proyecto de, **Construcción de Vías Laterales del Periférico de Mérida** presenta un 67% de avance financiero, y un 75% de avance físico. La fecha proyectada para su conclusión es el día 30 de enero del presente año.

El proyecto de **Construcción y Equipamiento de los Edificios de Docencia en el Instituto Tecnológico de Mérida, Campus Poniente**, presenta un avance financiero del 20%, y un avance físico del 4%. Los inicios de los trabajos de construcción se difirieron como consecuencia de un retraso en el pago del anticipo, pero se ha regularizado dicha situación. La fecha proyectada para su conclusión es el 25 de abril del presente año.

Por otro lado, la construcción del **Juzgado Mixto de Progreso (Segunda Etapa)** presenta un avance físico del 2%, y está en proceso de pago el anticipo para iniciar los trabajos de la obra. Se proyecta la conclusión del proyecto para el día siete de julio del presente año.

Finalmente, el proyecto de **Fortalecimiento al Acervo Digital Metropolitano** tiene un avance físico del 20%, y están pendientes los trámites administrativos para iniciar con los pagos correspondientes. La operación del Acervo se contempla para todo el presente año.

**IV. CUADRO RESUMEN DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS ACCIONES METROPOLITANAS 2012.**

Proyecto	Instancia Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Financiero			Avance Físico			Conclusión	
		Monto Autorizado	Monto Ejercido	Porcentaje de Avance	Metras Programadas	Metas Alcanzadas	Porcentaje de Avance	Fecha Programada	
1	SEGUNDA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO DE KANASÍN.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	\$3,000,000.00	\$ 2,998,203.57	100%	1 Celda Construida 1 Báscula Adquirida 1 Sistema de Energía Alternativa Implementado.	1 Celda Construida 1 Báscula Adquirida 1 Sistema de Energía Alternativa Implementado.	100%	Concluido
2	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE HÁBITATS DEL EXBASURERO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MÉRIDA (SEGUNDA ETAPA).	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	\$2,500,000.00	\$ 1,573,408.23	96%	2 Hectáreas de Reforestación 165 Equipos 1 Sistema de Iluminación	95% de las metas alcanzadas	95%	29 de enero de 2013
3	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, KM 37+200.	Secretaría de Obras Públicas (INCCOPY)	\$8,500,000.00	\$ 4,425,328.21	52%	1 Puente de 54 m de longitud ancho de 2.20 m de altura interior de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior	58% de las metas alcanzadas	58%	28 de febrero de 2013
4	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ZONA CONURBADA, MÉRIDA-KANASÍN.	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán	\$5,500,000.00	\$ 1,170,344.90	21%	3 Redes de Distribución de (4",6" y 8")	50% de las metas alcanzadas	50%	4 de abril de 2013

5	REHABILITACIÓN DE ZONAS DE CAPTACIÓN EN LA ZONA CONURBADA MÉRIDA-KANASÍN.	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán	\$5,500,000.00	\$ 1,644,362.25	30%	5 Zonas de Captación Rehabilitadas	40% de las metas alcanzadas	40%	4 de abril de 2013
6	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS LATERALES DEL PERIFÉRICO DE MÉRIDA.	Secretaría de Obras Públicas (INCA Y)	\$17,380,019.59	\$ 11,574,020.41	67%	33,304 M2 de Vialidades	75% de las metas alcanzadas	75%	30 de enero de 2013
7	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE DOCENCIA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA, CAMPUS PONIENTE.	Secretaría de Educación del Estado de Yucatán	\$9,000,000.00	\$ 1,764,122.58	20%	505 M2 de Construcción 358 Equipos	4% de las metas alcanzadas	4%	25 de abril de 2013
8	JUZGADO MIXTO DE PROGRESO (SEGUNDA ETAPA).	Poder Judicial del Estado de Yucatán. (Tribunal Superior de Justicia).	\$11,500,000.00	\$ -	0%	1,056.68 M2 de Construcción	21.14	2%	7 de julio de 2013
9	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO PERIFÉRICO DE LA CIUDAD DE MÉRIDA, KM 16+100.	Secretaría de Obras Públicas (INCCOPY)	\$8,500,000.00	\$ 3,351,025.69	39%	1 Puente de 54 m de longitud ancho de 2.20 m de altura interior de 2.15 m y 7.40 m de altura exterior	42% de las metas alcanzadas	42%	28 de febrero de 2013
10	FORTALECIMIENTO AL ACERVO DIGITAL METROPOLITANO.	Coordinación Metropolitana de Yucatán	\$1,000,000.00	\$ -	0%	1 Fortalecimiento de Acervo	20% de las metas alcanzadas	20%	Anual

\$ 72,380,019.59	\$ 28,500,815.84	42%
------------------	------------------	-----

49%
-----

## **V. MEMORIA GRÁFICA**

Se anexa al presente Informe sobre la Aplicación, Destino y Resultados Obtenidos con los Recursos Metropolitanos para el Ejercicio 2012, un disco que contiene imágenes digitales de las obras financiadas, donde podrá verse el estado actual de cada una de ellas.

## **VI. INFORME FINANCIERO**

En estricto apego a lo establecido en el numeral 74 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de abril del año 2012, se respalda el contenido del presente documento con la información financiera de las operaciones realizadas con los recursos federales provenientes del Fondo Metropolitano, asignados a la Zona Metropolitana de Mérida, Yucatán.

Para tal efecto, se anexa la siguiente documentación financiera actualizada al 30 de noviembre de 2012:

Anexo I. Estado de Posición Financiera.

Anexo II. Estado de Cuenta de la Disponibilidad del Fideicomiso Fondo Metropolitano de Yucatán.

Anexo III. Estado de Cuenta. Ingreso, Egresos y Rendimientos Financieros.

Anexo IV. Integración de Saldos de los Estados Financieros.