



"El Fondo Metropolitano es un programa de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

Despacho de la Dirección General
Oficio Circular IPLANEG/007/2013
Asunto: Reporte Cuarto Trimestre 2012
FIMETRO LEÓN, FIMETRO MOROLEÓN-
URIANGATO-YURIRÁ, FIMETRO LA
PIEDAD-PÉNJAMO y FIMETRO LAJA-
BAJÍO.
Silao, Gto., viernes 11 de enero 2013.

DIP. JUAN MANUEL FÓCIL PÉREZ

Diputado Federal de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión
Presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitana
México, D.F.
Presente

Relativo al reporte de avance físico financiero correspondiente al Cuarto 4º Trimestre del 2012 de los proyectos que son ejecutados con cargo al patrimonio del Fondo Metropolitano relativo a los siguientes fideicomisos:

- Fideicomiso del Fondo para la Zona Metropolitana de León **FIMETRO LEÓN** para los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.
- Fideicomiso para la Administración e Inversión de la Zona Metropolitana la Piedad-Pénjamo. **FIMETRO LA PIEDAD-PÉNJAMO**. Ejercicios fiscales 2011 y 2012.
- Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Moroleón-Uriangato-Yuriría. **FIMETRO LA MOROLEÓN-URIANGATO-YURIRIA**, Ejercicios fiscales 2011 y 2012.
- Fideicomiso para la Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío. **FIMETRO LAJA-BAJÍO**. Ejercicio fiscal 2012.

Cuyo objetivo es integrar el reporte que el Gobierno del Estado debe presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El reporte se anexa al presente en formato digital y se integra de manera desglosada identificando en cada uno de los proyectos y para cada ejercicio fiscal, las acciones que contiene acompañadas de su fecha de inicio y término, contratista, monto de contrato, avance físico y financiero, recurso ejercido y saldo. Se incluye además una tabla resumen para cada ejercicio fiscal.

Agradezco su atención y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ARQ. HORACIO GUERRERO GARCÍA
Director General del IPLANEG y

Secretario Técnico de los fideicomisos de las Zonas Metropolitanas

C.c.p. Lic. Antonio Salvador García López.- Secretario de Gobierno. Presente.
C.P. Juan Ignacio Martín Solís.- Secretario de Finanzas, Inversión y Administración.- Presente.
Arq. Jesús Solórzano Jaramillo.- Subdirector General de Procesos.- Presente.
Arq. José Ángel Soto Martínez.- Director General de Ordenamiento Territorial y Planeación Regional. Presente.

Archivo: HGG/JSU/JASM/

COMISIONES
DESAARROLLO
METROPOLITANAS

25 ENE 2013

RECIBIDO

COMISRE Y FIRMA

Instituto de Planeación

Bvd. Mineral de Valenciana 351 Col. Puerto Interior de Gto • C.P 36275 Silao, Guanajuato, México • Tel. (472) 103-77-00

iplaneg.guanajuato.gob.mx

PROYECTO	EJECUTOR	APROBACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (Millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (Millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
1.- Eje Metropolitano León-Silao (Tramo Blvd. José Ma. Morelos - Blvd. Delta)	Secretaría de Obra Pública Municipio de León	\$180,000,000.00	\$180,000,000.00	\$180,000,000.00	\$180,000,000.00	\$0.00		100.00%	100.00%
2.- Distribuidor Vial del Rincon (PRIMERA ASIGNACION) (Puentes vehicular sobre la vía del ferrocarril)	Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada via convenio por Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato)	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00				100.00%	100.00%
2.- Distribuidor Vial del Rincon (SEGUNDA ASIGNACION) (Puentes vehicular sobre la vía del ferrocarril)	Francia del Rincon (Obra ejecutada via convenio por Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato)		\$16,986,850.02	\$16,986,850.02	\$87,996,066.02	\$0.00		100.00%	100.00%
2.- Distribuidor Vial del Rincon (TERCERA ASIGNACION) (Puentes vehicular sobre la vía del ferrocarril)			\$1,009,216.00	\$1,009,216.00					
3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jeronimo	Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,750,000.00	\$20,750,000.00	\$0.00	69.00%	60.00%
3.- Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jeronimo (SEGUNDA ASIGNACION)			\$750,000.00	\$750,000.00					
4.- Proyecto, Electroto del Eje Metropolitano (Tramo Blvd. Delta - Fm. Carr. Silao - San Felipe)	Secretaría de Obra Pública Gobierno del Estado de Guanajuato	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,953,699.39	\$9,853,699.39	\$0.00	100.00%	100.00%
5.- Saneamiento Canal Tres Marias	Sistema de Agua Potable, Acantarrillado y Saneamiento Municipio de San Francisco del Rincon	\$10,000,000.00	\$9,250,000.00	\$9,250,000.00	\$8,960,060.97	\$9,960,060.97	\$0.00	100.00%	91.00%
6.- Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de León	Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Gobierno del Estado de Guanajuato)	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$9,792,927.58	\$207,072.42	97.00%	97.00%
T O T A L E S		\$300,000,000.00	\$317,986,066.02	\$317,986,066.02	\$317,659,826.38	\$317,652,759.96	\$207,072.42		

FUENTE: EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CONTI A DICIEMBRE 2012

*NOTA: EL ANALISIS LO DEBE DE CERTIFICAR EL FIDEICOMITENTE - OFICIO 13 DE MARZO BANCOMER S.A.

ANOTACIONES IMPORTANTES

SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO
CANTIDAD REINTEGRADA AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, OBRA FINIQUITADA
LA DIFERENCIA RESULTA DE LA ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ANEXO 02

4º REPORTE ZM LEÓN 2009
Oficio Circular IPLANEG/007/2013

PROYECTO	EJECUTOR	APORTACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo		Físico
1. Pavimentación de Camino Rural Parase-Cerro del Sublime	Municipio de Silao	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$34,998,247.20	\$33,975,232.12	\$1,025,115.08	97.11%	97.70%
2. Rehabilitación de 69 Vial Metropolitan Obregon - Side Mayo	Municipio de Silao	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$34,441,097.38	\$34,441,038.04	\$59.39	100.00%	93.03%
3. Saneamiento del Rio Turbio (Obras de Construcción y PTAR)	Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Municipio de León	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
4. Boulevard Della Triana Blvd. Juan Alonso de Torres a Blvd. -Es Metropolitan - Avenida Olimpia	Boulevard Della en el Tramo del Blvd. Juan Alonso de Torres a Blvd. Aeropuerto Municipio de León	\$110,000,000.00	\$110,000,000.00	\$110,000,000.00	\$110,000,000.00	\$109,442,578.00	\$10,174,058.23	97.70%	99.01%
5. Boulevard Las Torres Norte	Municipio de San Francisco del Rincón	\$46,000,000.00	\$16,500,000.00	\$14,850,000.00	\$16,500,000.00	\$12,443,896.10	\$4,356,103.90	99.05%	73.59%
6. Saneamiento del Rio Silao (Obras de construcción y PTAR)	Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$19,614,084.66	\$19,369,613.79	\$444,270.87	100.00%	94.60%
7. Proyectos Ejecutores para la Zona Metropolitana de León	Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,346,665.26	\$5,346,665.26	\$0.00	100.00%	100.00%
8. Estudios de planeación del Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana de León	Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	\$5,998,470.62	\$5,773,035.82	\$275,434.20	96.40%	96.40%
Distribuidor Vial del Rincón (CUARTA ASIGNACIÓN) (Punto vehicular sobre la Vial Obregon)	Municipio de San Francisco del Rincón (Obra ejecutada vía convenio por Secretaría de Obras Públicas Gobierno del Estado de Guanajuato)	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$3,449,340.77	\$3,449,340.77	\$0.00	100.00%	100.00%
Planta de Tratamiento Metropolitana de San Jerónimo	Comisión Estatal del Agua de Guanajuato Gobierno del Estado de Guanajuato	\$0.00	\$28,000,000.00	\$28,000,000.00	\$28,000,000.00	\$28,000,000.00	\$0.00	100.00%	98.05%
TOTALES		\$300,000,000.00	\$307,000,000.00	\$298,450,000.00	\$298,537,955.29	\$291,939,689.08	\$16,215,061.67		

BIENTE EN BASE A INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

ANOTACIONES IMPORTANTES

SE REFIERE A ASIGNACIÓN AL PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA CARTERA 2008
SE REFIERE A ASIGNACIÓN AL PROYECTO DE LA PTAR METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO DE LA CARTERA DEL EJERCICIO 2008



Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato

Bvld. Mineral de Valenciana 351 Col. Puerto Interior Guanajuato Silao, Gto. C.P. 36275 Tel.: (472) 103 7700 al 09
iplaneg.guanajuato.gob.mx

ANEXO 03

**4º REPORTE ZM LEÓN 2010
Oficio Circular IPLANEG/007/2013**

PROYECTOS	ENTIDAD POSTULANTE/EJECUTOR	APORTACIÓN ORIGINAL (MILLONES DE PESOS)	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS ASIGNADOS EN EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejecutivo	Sólido	Físico	Financiero
1. VALUADO DE ACCESO ROLIVARDO DEL CARRERA PRIMERA ETAPA	PURISIMA DEL RINCON	\$69,000,000.00	\$40,000,000.00	\$28,125,000.00	\$5,979,484.84	\$5,774,054.39	\$239,430.45	7.36%	7.39%
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERONIMO TERCERA ASIGNACION	PURISIMA DEL RINCON / SAN FRANCISCO DEL RINCON	\$20,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$35,000,000.00	\$0.00	96.00%	91.00%
2. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERONIMO Otras componentes al plan de contingencia para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Metropolitanas, San Jeronimo, para las Burejas de Buro y Bureja de Buro y San Francisco del Rincon del Estado de Guanajuato	PURISIMA DEL RINCON / SAN FRANCISCO DEL RINCON	\$2,015,008.82	\$2,015,008.82	\$2,015,008.82	\$2,015,008.82	\$2,015,008.82	\$0.00	100.00%	100.00%
3. BARRIO LAS TORRES SUR CONVERSION AVENIDA DEL VALLE I TERCERA ETAPA	SAN FRANCISCO DEL RINCON	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$30,000,000.00	\$29,886,574.36	\$29,886,574.36	\$0.00	100.00%	100.00%
3.1.EE METROPOLITANO LEON, SILAO, TRAYAMIENT CARB SILAO-SAN FELIPE CARB COMARULLA	SILAO	\$60,000,000.00	\$50,000,000.00	\$60,000,000.00	\$69,845,101.75	\$47,812,702.35	\$2,152,599.37	96.31%	96.79%
4. INTERSECCION A NIVEL DEL BLD. MORELOS CON EL BLD. PADRE NERTZ CAMPERO Y VICENTE VALTERRA PRIMERA ETAPA	LEON	\$66,000,000.00	\$66,000,000.00	\$66,000,000.00	\$66,000,000.00	\$66,000,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
5. BLD. DELA TITANO DE BLD. AEROPUERTO A BLD. TIMOTEA LOZANO INGENERA ETAPA	LEON	\$45,000,000.00	\$49,000,000.00	\$44,100,000.00	\$46,000,000.00	\$44,027,602.77	\$4,972,317.23	97.00%	98.05%
7. ESTADIOS DE PLANEACION DEL ORDENAMIENTO ESPOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZM LEON 2010	IPLANEG	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$15,000,000.00	\$14,999,999.66	\$12,009,468.66	\$2,990,530.76	90.46%	80.46%
8. PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON 2010	IPLANEG	\$25,000,128.00	\$25,000,128.00	\$25,000,126.00	\$24,136,426.64	\$16,028,594.28	\$7,208,122.64	70.00%	70.00%
9. SEDE AGENCIA METROPOLITANA	IPLAEGO	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$12,000,000.00	\$11,404,796.57	\$10,797,094.30	\$607,674.57	89.80%	92.71%
TOTAL		\$122,630,128.00	\$146,876,114.82	\$127,465,106.00	\$124,145,128.00	\$120,377,689.66	\$17,812,238.00		

FUENTES EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012

ANOTACIONES IMPORTANTES
SE REFIERE A ASIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL PROYECTO

ANEXO 04

4º REPORTE ZIM LEÓN 2011
Oficio Circular IPLANEG/007/2013

PROYECTOS	ENTIDAD POSTULANTE EJECUTOR	APORTACION ORIGINAL (MILLONES DE PESOS)	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS FABRICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO (millones de pesos)		AVANCE	
						Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
1. VALLEJO DE ACCESO "BOULEVARD DEL CARIYEV" PRIMERA ETAPA	PURISIMA DEL RINCON	\$19,000,000.00	\$31,000,000.00	\$4,500,000.00	\$4,450,342.35	\$4,450,342.35	\$0.00	0.00%	6.95%
2. REAJUSTE DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANAS DE SAN JERONIMO, TERCERA ASIGNACION	CEMOSEF/PR	\$2,611,786.00	\$17,611,786.00	\$1,761,786.00	\$17,611,786.00	\$17,611,786.00	\$0.00	0.00%	100.00%
3. PAVIMENTACION DE CAMINO MURAL PARASO, CENTRO DEL CABLETE	SILAO	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$12,500,000.00	\$20,977,974.04	\$8,693,982.51	\$20,570,408.12	2.00%	30.00%
4. BLVD. LAS TORRES (EJE NORTE-SUR, CONEXION AVENIDA DEL VALLE, CUARTA ETAPA.	SAN FRANCISCO DEL RINCON	\$16,000,000.00	\$64,000,000.00	\$30,000,000.00	\$20,714,502.27	\$11,914,308.66	\$21,600,243.56	1.58%	30.00%
5. Validación, licitación, compra a nivel y adjuicación de servicios de la Inspección de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Alonso de Torres	LEON	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	\$34,400,000.00	\$21,052,669.77	\$11,519,028.05	\$21,052,669.77	23.02%	24.63%
6. Validación, licitación, compra a nivel y adjuicación de servicios de la Inspección de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo	LEON	\$46,000,000.00	\$46,000,000.00	\$39,560,000.00	\$39,059,662.82	\$16,501,815.57	\$21,669,021.18	38.00%	35.44%
7. EJE METROPOLITANO LEON SILAO (CONEXION DEL CARRIL SILAO-SAN JERONIMO DEL COMANILLAN)	SILAO	\$100,000,000.00	\$120,000,000.00	\$38,000,000.00	\$19,472,472.70	\$44,746,420.23	\$75,253,970.77	30.00%	37.00%
8. Estudios de planeación y proyectos ejecutivos para la Zona Metropolitana de León 2011	IPLANEG	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$1,250,000.00	\$1,502,600.00	\$2,697,400.00	40.00%	38.00%
TOTAL		\$374,611,786.00	\$244,611,786.00	\$220,171,786.00	\$84,774,928.95	\$117,204,382.49	\$176,316,022.03		

FUENTE: EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE DICIEMBRE DE 2012.

Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato

PROYECTOS	ENTIDAD POSTULANTE/EJECUTOR	APORTACION ORIGINAL (MILLONES DE PESOS)	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS CANCELADOS EN EJECUCION (MILLONES DE PESOS)	MONTO CONTRATADO (MILLONES DE PESOS)	RECURSO (MILLONES DE PESOS)		AVANCE	
						Entidad	Saldo	Físico	Financiero
1. PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO, CUARTA ASIGNACION	CEAG-STRIPIR	\$3,021,527.30	\$3,021,527.30	\$3,021,527.30	\$3,021,527.30	\$3,021,527.30	\$0.00	100.00%	100.00%
2. REHABILITACION DE ELEVAL METROPOLITANO OMBEGON - 6 DE MAYO, SEGUNDA ASIGNACION	Municipio de Silao	\$60,000,000.00	\$90,000,000.00	\$18,000,000.00	\$59,150,660.35	\$18,031,868.52	\$41,118,796.83	19.00%	30.00%
3. BIVU LTAS TORRES GUEZ NORTE SUR, CONEXION A BANDA DEL VALLE OYMA Y SERVA EYAPM	SAN FRANCISCO DEL RINCON	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
4. VALLEJO DE AGUERO, REPU. JUBILEO DEL CAPEL TERCERA ASIGNACION	PURISIMA DEL RINCON	\$5,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
5. BIVU JUAREZ COLUMA DEL CARMEN	PURISIMA DEL RINCON	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
6. Veredas: Inmuebles rurales e infraestructura de servicios de la C.F. 45 con el Blvd. Juan Antonio de Torres, segunda Asignación	LEON	\$52,000,000.00	\$52,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
7. Veredas: Inmuebles rurales e infraestructura de servicios de la C.F. 45 con el Blvd. Antonio Madrazo, Seguridad Asignación	LEON	\$33,000,000.00	\$33,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
8. EJE METROPOLITANO LEON, SILAO TRAMO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE - CARRETERA TERRELA ASIGNACION	SILAO	\$151,979,472.76	\$151,979,472.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
9. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZM LEON 2012	IPLANEG	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	0.00%
TOTAL		\$356,000,000.00	\$750,000,000.00	\$21,631,627.30	\$55,772,197.85	\$21,653,420.82	\$41,118,796.83		

DETALLE EN BARRAS INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CONTRIBUCIONES DE 2012

PROYECTO	EJECUTOR	CONTRATISTA	APORTACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
							Ejército	Saldo	Físico	Financiero
1. Papeles de la calle Pigna de Urutegui y Avate Otrogón de Morelos	Secretaría de Obra Pública	ALQUILERES DE MAQUINARIA DE CELAYA, S.A. DE C.V.	5 1200.61400	\$ 7,200,614.00	\$ 7,200,614.00	\$ 3,765,277.94	\$ 2,621,516.69	\$ 673,767.25	20%	30%
2. Cobro de aguas pluviales Zona Urutegui - Morelos	Secretaría de Obra Pública	ALQUILERES DE MAQUINARIA DE CELAYA, S.A. DE C.V.	3 11,427,050.00	\$ 11,427,050.00	\$ 11,427,050.00	\$ 11,149,008.04	\$ 6,452,181.59	\$ 4,000,847.45	07%	50%
FINANCIARIA BANCO DEL BAJO S.A.		Intereses Acumulados	3 16,027,664.00	\$ 16,027,664.00	\$ 16,027,664.00	\$ 14,944,166.99	\$ 9,200,672.23	\$ 5,843,600.70		
INTERESES PASA A INFORMACION PROPORCIONAL A POR LOS EJECUTORES CON CONTRATO A DICIEMBRE 2012										

PROYECTO	EJECUTOR	CONTRATISTA	APORTACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
							Ejercido	Saldo	Fecho	Financiado
1. PAVIMENTACION DEL CAMINO JUAN PABLO TIRAMOS: EIO 11+526/2+3180 Y E20 224+40-23+700.	Municipio de Uruapan		\$ 12,300,000.00	\$ 12,300,000.00		\$	\$	\$	0%	0%
2. CIRCUITO MOROLEON (TERCERA ETAPA)	Municipio de Moroleon		\$ 8,028,000.00	\$ 8,028,000.00		\$	\$	\$	0%	0%
3. PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUATRO CAMINOS	Municipio de Yuriria		\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00		\$	\$	\$	0%	0%
4. ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA ZONA MOROLEON JURANCA TO-YURIRIA 2012	PLANEG		\$ 2,100,000.00	\$ 2,100,000.00		\$	\$	\$	0%	0%
TOTALES			\$ 24,000,000.00	\$ 24,000,000.00		\$	\$	\$		

FUENTE: EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE AL DICIEMBRE 2012

PROYECTO	EJECUTOR	NOMBRE DEL CONSULTOR	ASIGNACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
							Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
A. Modernización de la Carretera Federal 50 (tramo Irapuato-La Piedad; subtramo Comunidad de Laguna Larga de Cortes a Puente de color)	Municipio de Penjamo	C. CLAUDIA ABIGAIL HERNANDEZ RANGEL	\$1,393,832.00	\$1,968,482.00	\$1,393,832.00	\$ 1,968,482.00	\$ 1,876,242.00	\$ 92,220.00	97%	95%
E. Vialidad alterna Hvera del Rio Lerma, tramo Puente Guanajuato - carretera federal 90	Municipio de Penjamo	ING. EZEQUIEL GUILLEMO RAMIREZ NEGRETE	\$1,160,000.00	\$473,428.76	\$1,160,000.00	\$ 473,428.76	\$ 385,646.16	\$ 87,582.60	92%	82%
6. Vialidad Dren de aliro desde Avenida Villagran hasta Via Lactea	Municipio de Penjamo	ING. SALVADOR RAMIREZ	\$1,000,000.00	\$1,050,000.00	\$1,000,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 1,002,708.82	\$ 47,291.18	96%	95%
B. Estudios para la zona metropolitana de La Piedad- Pénjamo 2011	Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato del Gobierno del Estado de Guanajuato	IPLANEG	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,254,796.98	\$ 227,093.78	0%	0%
EDUCARIA BANAMEX SA			\$ 4,553,832.00	\$ 4,491,890.76	\$ 4,553,832.00	\$ 4,491,890.76	\$ 3,254,796.98	\$ 227,093.78		
TOTALES										
FUENTE: EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012										
Los proyectos 123 y 77 administró el estado de Michoacán a través de SUBA.										

PROYECTO	EJECUTOR	NOMBRE DEL CONSULTOR	APORTACION ORIGINAL	MONTTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
							Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
1. PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO HIDRAULICO B.V.D. CASTO SALDAMA, ENTRE AV. EDUARDO VILLASENOR Y AV. VILLAGRAN	Municipio de Perijeno, Gto. y Municipio de La Piedad, Mich.	-	\$16,000,000.00	\$16,000,000.00	\$0.00	\$-	\$-	\$-	0%	0%
TOTALES			\$18,000,000.00	\$18,000,000.00	\$-	\$-	\$-	\$-		
FUENTE EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CUENTA DE DICIEMBRE 2012										
Los proveedores 1, 2, 3 y 7 los reportan y administra el estado de Michoacán a través de SIWA.										

ANEXO 10

4º REPORTE ZM LB 2012
Oficio Circular IPLANEG/007/2013

PROYECTO	EJECUTOR	NOMBRE DEL CONSULTOR	APORTACION ORIGINAL	MONTO DEFINITIVO	RECURSOS RADICADOS EN CUENTA EJECUTOR (millones de pesos)	MONTO CONTRATADO (millones de pesos)	RECURSO		AVANCE	
							Ejercido	Saldo	Físico	Financiero
1. VALIDAD METROPOLITANA (IMAGEN URBANA) DELA ZONA VILLAGRAN	Municipio de Celaya	-	\$7,500,000.00	\$7,500,000.00	\$0.00	\$	\$	\$	0%	0%
2. PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLOGICO DE LA ZONA METROPOLITANA LAJA BAJIO	IPLANEG	-	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$	\$	\$	0%	0%
TOTALES			\$9,000,000.00	\$9,000,000.00	\$	\$	\$	\$		

FUENTE: EN BASE A INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS EJECUTORES CON CORTE A DICIEMBRE 2012.

Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato

Bvd. Mineral de Valenciana 351 Col. Puerto Interior Guanajuato Silao, Gto. C.P. 36275 Tel.: (472) 103 7700 al/09
 iplaneg.guanajuato.gob.mx