

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>BAJA CALIFORNIA SUR RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (11 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				48,286,728	47,768,888	47,768,888	45,889,898	96%	1,128	1,128		9,464	7,332	77%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
OTROS															
APOYO ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,030,232	42,513,089	42,513,089	40,620,644	96%	1,128	1,128	OTROS	9,463	7,331	77%	INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS) ASI MISMO INCLUYE RECURSO "ACUERDO DE MINISTRACION"
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>															
APOYO ECONÓMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,255,498	5,255,498	5,255,498	5,239,248	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ATIENDE A LAS MISMAS METAS QUE EL PROGRAMA DE REFERENCIA.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>															
PROGRAMAS REGIONALES				73,450,000	51,979,859	51,979,859	48,598,001	93%	0	0		611	83	14%	
<b>INVERSIÓN</b>															
<b>OBRA PÚBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCIÓN</b>															
PAVIMENTACIÓN CAMINO SAN JUANICO LAS BARRANCAS TRAMO KM.17+360 AL KM. 24+880	1-COMONDÚ	SAN JUANICO	RURAL	21,450,000	21,450,000	21,450,000	18,465,112	86%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	6	85%	
PAVIMENTACIÓN BLVD. ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO TRAMO KM 141+700 AL KM 143+840	2-MULEGE	VILLA ALBERTO ANDRES ALVARADO ARAMBURO	URBANO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	26,603,030	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
<b>APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL</b>															
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
MAQUINARIA															
FOMENTO A LA PESCA.- PROGRAMA DE SUSTITUCION DE MOTORES FUERA DE BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	3,529,859	3,529,859	3,529,859	100%	0	0	PERSONA	601	74	12%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>															
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD				35,000,000	35,000,000	35,000,000	33,329,359	95%	0	0		18	18	89%	
<b>OTROS</b>															
CONSOLIDACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,210,501	14,210,501	14,210,501	14,210,501	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSOLIDACIÓN DEL MARCO JURIDICO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,762,500	7,762,500	7,762,500	7,762,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,005,249	6,005,249	6,005,249	4,404,608	73%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>															
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	ACCION	2	0	0%	
<b>MEMORIA DOCUMENTAL, REPORTES Y GUIA PARA LA INTEGRACION DEL LIBRO BLANCO</b>															
MEMORIA DOCUMENTAL, REPORTES Y GUIA PARA LA INTEGRACION DEL LIBRO BLANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
<b>PLANEACION TERRITORIAL</b>															
PLANEACION TERRITORIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,491,750	6,491,750	6,491,750	6,491,750	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
<b>APORTACIONES FEDERALES (148 REGISTROS)</b>															
<b>FAEB</b>															
OBRA PÚBLICA				2,205,976,408	2,205,976,408	2,205,976,408	1,889,948,980	86%	2,070,027	0		787	787	100%	
FINANCIAMIENTO PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,205,976,408	2,205,976,408	2,205,976,408	1,889,948,980	86%	2,070,027	0	CENTRO	787	787	100%	ES IMPORTANTE COMENTAR QUE EL CONTROL DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE ESTE FONDO LO LLEVA A CABO LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S., POR LO QUE ESTAMOS SUPEDITADOS A QUE ESTA DEPENDENCIA NOS TURNE LA INFORMACION REQUERIDA PARA EL INFORME CORRESPONDIENTE COMO LO ES LOS RECURSOS TRANSFERIDOS Y LOS INTERESES GENERADOS, ASI COMO LA APLICACION DE ESTOS INTERESES, POR LO QUE CORRESPONDE A LOS INTERESES ESTOS SE CONOCE LA INFORMACION HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2009, POR LO QUE ESTA INFORMACION ES PARCIAL Y EN EL PROXIMO INFORME SE REPORTARA SU TOTALIDAD, POR OTRO LADO LAS CIFRAS DEL CIERRE PRESUPUESTAL SON PARCIALES YA QUE SE ESTA EN EL PROCESO DE VALIDACION DE LAS MISMAS.
<b>FASSA</b>															
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520,494,091	520,494,091	520,494,091	515,482,884	99%	0	0		520,494,091	515,483,287	99%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL, MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
				700,462	700,462	700,462	936,489	134%	0	0	PESOS	700,462	936,889	134%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,177	18,177	18,177	90,868	500%	0	0	0 PESOS	18,177	90,868	500%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	138,797	0%	0	0	0 PESOS	0	138,797	0%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
EQUIPAMIENTO															
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	444,316	444,316	444,316	518,076	117%	0	0	0 PESOS	444,316	518,076	117%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,501,836	1,501,836	1,501,836	1,207,435	80%	0	0	0 PESOS	1,501,836	1,207,435	80%	
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,411	165,411	165,411	644,782	390%	0	0	0 PESOS	165,411	644,782	390%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,070	90,070	90,070	109,711	122%	0	0	0 PESOS	90,070	109,711	122%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
SERVICIOS PERSONALES															
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,292,669	51,292,669	51,292,669	63,127,458	123%	0	0	0 PESOS	51,292,669	63,127,458	123%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,915,935	299,915,935	299,915,935	293,465,999	98%	0	0	0 PESOS	299,915,935	293,465,999	98%	
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,433,602	3,433,602	3,433,602	4,224,228	123%	0	0	0 PESOS	3,433,602	4,224,228	123%	LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTO ANUAL MINISTRADO Y EL EJERCIDO, CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS ENTRE SUBFUNCIONES, PROGRAMAS Y PARTIDAS, LAS CUALES NO SE REFLEJAN EN LA INFORMACION REPORTADA YA QUE ESTA CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PROGRAMADO INICIAL.
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,579,526	86,579,526	86,579,526	84,522,172	98%	0	0	0 PESOS	86,579,526	84,522,172	98%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,285,381	11,285,381	11,285,381	9,015,486	80%	0	0	0 PESOS	11,285,381	9,015,486	80%	
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,487,271	39,487,271	39,487,271	33,043,707	84%	0	0	0 PESOS	39,487,271	33,043,707	84%	
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,405,199	2,405,199	2,405,199	1,451,751	60%	0	0	0 PESOS	2,405,199	1,451,751	60%	
INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD EN BAJA CALIFORNIA SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,174,236	23,174,236	23,174,236	22,985,928	99%	0	0	0 PESOS	23,174,236	22,985,928	99%	
<b>FAIS</b>				<b>63,397,608</b>	<b>61,380,969</b>	<b>61,244,656</b>	<b>32,876,278</b>	<b>54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>233,725</b>	<b>215,826</b>	<b>92%</b>	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
PAGO DE BECAS FISE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,379,500	3,379,500	3,379,500	3,379,500	100%	0	0	0 BECA	11,265	11,265	100%	
PAGO DE BECAS FISE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,774,000	2,774,000	2,774,000	2,774,000	100%	0	0	0 BECA	6,935	6,935	100%	
PAGO DE BECAS FISE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,480,500	1,480,500	1,480,500	1,480,500	100%	0	0	0 BECA	2,115	2,115	100%	
<b>FISM</b>															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PARGOS, TRAMO GAVIOTAS A CATARINAS Y DE BLVD. SIERRAS A GOLFO DE CALIFORNIA DE LA COLONIA MIRAMAR DE LORETO B.C.S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	415,633	415,633	415,633	415,633	100%	0	0	0 METRO LINEAL	338	338	100%	DADO QUE EN EL RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE ESTA OBRA AFARACE COMO CANCELADO EN EL RUBRO DE ESTATUS, SE RETOMA EL MISMO FOLIO ACLARANDO QUE LA OBRA EN MENCION ESTA VIGENTE Y FINIQUITADA.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIAMETRO Y TOMAS DOMINGUIERAS EN LAS CALLES AGUILILLAS, HALCONES Y GORRIONCILLOS DE LA COLONIA MIRAMAR EN LORETO B.C.S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	444,891	444,891	444,891	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC EN LAS CALLES CORAL, PERICOS Y ANGUILAS EN LA COLONIA MIRAMAR DE LORETO, B. C. S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	250,837	250,837	250,837	250,837	100%	0	0	0 METRO LINEAL	532	532	100%	SE GENERA EL GASTO CON LA REASIGNACION DE MONTO DE LOS PROYECTOS CANCELADOS PARA BRINDAR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LA CIUDADANIA DE LA COLONIA MIRAMAR.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE PILA DE MAMPOSTERIA Y TANQUE ELEVADO	5-LA PAZ	SAN PEDRO	RURAL	800,000	800,000	771,617	771,617	96%	0	0	0 METRO LINEAL	1,297	1,297	100%	RECURSO COMPROMETIDO \$25,964.76
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	3 LA PAZ	BOCA DEL ALAMO	RURAL	850,000	850,000	845,195	845,195	99%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	RECURSO COMPROMETIDO \$3,859.34 RETENCIONES POR PAGAR
DOTACION DE AGUA															
AMPLIACION															
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CAMION CISTERNA	2 MULEGE	PUNTA ABREOJOS	RURAL	1,288,500	583,119	583,119	583,119	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	3,400	3,400	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	3 LA PAZ	EL SARGENTO	RURAL	850,000	850,000	422,340	422,340	50%	0	0	0 POZO	1	1	50%	RECURSO COMPROMETIDO \$422,340.20 (CONTRATO POR \$44,680.39)
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	3 LA PAZ	EL CARRIZAL	RURAL	850,000	850,000	422,340	422,340	50%	0	0	0 POZO	1	1	50%	RECURSO COMPROMETIDO \$422,340.20 (CONTRATO POR \$44,680.39)
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	3 LA PAZ	GENERAL JUAN DOMINGUEZ COTA	RURAL	850,000	850,000	422,340	422,340	50%	0	0	0 POZO	1	1	50%	RECURSO COMPROMETIDO \$422,340.20 (CONTRATO POR \$44,680.39)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CRUZ DE PIEDRA	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	200,000	200,000	199,089	199,089	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA.-RECURSO COMPROMETIDO \$909.08 RETENCIONES POR PAGAR
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO LAS FLORES Y RINCONCITO	3 LA PAZ	TODOS SANTOS	URBANO	3,046,248	3,046,248	550,982	550,982	18%	0	0	0 METRO LINEAL	2,914	2,914	100%	RECURSO COMPROMETIDO AL 31/DIC/09 \$2,085,624.31 CONTRATO POR \$2,636,606.15
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	2 MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	914,750	914,750	560,202	914,750	100%	0	0	0 METRO LINEAL	240	240	100%	ES LO ACUMULADO AL CUARTO TRIMESTRE, YA QUE NO FUE CAPTURADO POR NO ESTAR LA ENCARGADA DE CAPTURA.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
SANEAMIENTO HIDROSANITARIO CALLE MISION PADRE DE ULLOA DE AV. MISIONEROS A MISION DEL DESCANSO COL.MESA COLORADA	9 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	528,000	528,000	528,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	400	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 400 ML Y 760 PERSONAS BENEFICIADAS (A EJERCERSE Y PAGARSE EN 2010)
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TERRACERAS EN CALLE MISION PADRE DE ULLOA DE AV. MISIONEROS A MISION DEL DESCANSO COL.MESA COLORADA	9 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,727	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 7727 M2 Y 760 PERSONAS BENEFICIADAS (SE EJERCERA Y PAGARA EN 2010)
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MISION PADRE DE ULLOA DE AV. MISIONEROS A MISION DEL DESCANSO COL.MESA COLORADA	9 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,976,035	1,976,035	1,976,035	0	0%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	7,454	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 7,454 POSTES Y 760 PERSONAS BENEFICIADAS (AJERCERSE Y PAGARSE EN 2010)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES DACIS, PINTA Y FCO. I. MADERO DE LA COLONIA CENTRO DE LORETO B.C.S.	9 LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS	0	0	0%	SE CANCELA LA OBRA Y SE REASIGNA EL RECURSO EN OTRO GASTO DE PRIORIDAD PARA LA CIUDADANIA DE LORETO B.C.S. ESTE MOVIMIENTO SE REALIZO EN EL TERCER REPORTE.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL VADO DE LA CALLE PARGOS EN LA COLONIA MIRAMAR DE LORETO B.C.S.	9 LORETO	LORETO	URBANO	532,143	532,143	532,143	532,143	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	DADO QUE EN RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE, ESTA OBRA APARECE COMO CANCELADO EN EL RUBRO DE STATUS, SE RETOMA EL FOLIO ACLARANDO QUE LA OBRA EN MENCIÓN ESTÁ VIGENTE Y FINIQUITADA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LA PINTA DE CALLE DAVIS A CALLE FCO. I. MADERO COLONIA CENTRO, LORETO B.C.S.	9 LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE CANCELA LA OBRA Y SE REASIGNA EL RECURSO EN OTRO GASTO DE PRIORIDAD PARA LA CIUDADANIA DE LORETO B.C.S. EN EL REPORTE DE REGISTRO APARECE COMO REVISADO SIENDO QUE FUE CANCELADA Y SE NOTIFICA QUE LA OBRA SIGUE EN ESTATUS DE CANCELACION.
REHABILITACION															
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PAVIMENTO DE LA CALLE FCO. I. MADERO TRAMO CALLE LA PINTA A CALLE PREPARATORIA, COLONIA CENTRO, LORETO B.C.S.	9 LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE CANCELA LA OBRA Y SE REASIGNA EL RECURSO EN OTRO GASTO DE PRIORIDAD PARA LA CIUDADANIA DE LORETO B.C.S. ESTE MOVIMIENTO SE REALIZO EN EL TERCER REPORTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, CALLES Y PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	4,082,272	4,082,272	3,233,498	4,082,272	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	83,512	83,512	100%	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, REHABILITACION DE CALLES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
BANQUETAS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,044,234	1,044,234	70%	0	0	0 M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	4,000	2,800	70%	RECURSO COMPROMETIDO \$455,766.02
ESCALINATAS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,000	850,000	823,954	823,954	97%	0	0	0 METROS, ESCALINATA	360	330	92%	RECURSO COMPROMETIDO POR \$25,937.27
GUARNICIONES	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	491,211	491,211	98%	0	0	0 METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	RECURSO COMPROMETIDO \$7,710.61 RETENCIONES POR PAGAR
MURO DE CONTENCIÓN	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	800,000	782,461	782,461	98%	0	0	0 M2, MURO DE CONTENCIÓN	450	450	100%	OBRA CONCLUIDA - RECURSO COMPROMETIDO \$12,282.41 RETENCIONES POR PAGAR
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICOS CALLE MISION PADRE DE ULLOA DE AV. MISIONEROS A MISION DEL DESCANSO COL MESA COLORADA	8-LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	351,000	351,000	351,000	0	0%	0	0	0 POSTE	11	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 11 POSTES Y 760 PERSONAS BENEFICIADAS (A EJERCERSE Y PAGARSE EN 2010)
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO OBRA COMPLEMENTARIA															
MANTEIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIAS POPULARES Y COMUNIDADES RURALES	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	499,960	499,960	100%	0	0	0 LUMINARIA	898	898	100%	CONCLUIDA. OBRA AUTORIZADA EN SESION DE CABILDO DE FECHA 18/SEP/09.
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 CELDA SOLAR	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA.
EQUIPOS DE ENERGIA SOLAR	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CELDA SOLAR	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA. CONCURSO POR INVITACION A 3, NO MLP-04/09.SOLICITUD DE AMPLIACION DE METAS AUTORIZADO OFICIO SDRP289/09 DE FECHA 27/AGO/09.
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION SUPERMANZANA 13 Y 14 COL VISTA HERMOSA	8-LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0%	0	0	0 POSTE	25	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL REPORTO UNIDAD DE MEDIDA 25 POSTES Y 500 PERSONAS BENEFICIADAS (A EJERCERSE Y PAGARSE EN 2010)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE RETORNO GUACHINANGOS DE LA COLONIA MIRAMAR, LORETO B.C.S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 POSTE	0	0	0%	SE CANCELA EL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO ATUALIZADO POR CFE TENIENDO PRIORIDAD ESTE PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2010.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE HALCONES ENTRE PARGOS Y GORRIONCILLOS DE LA COLONIA MIRAMAR, LORETO B.C.S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 POSTE	0	0	0%	SE CANCELA EL GASTO POR NO CONTAR CON PRESUPUESTO ATUALIZADO POR CFE TENIENDO PRIORIDAD ESTE PROYECTO PARA EL EJERCICIO 2010
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
INTERCONEXION ELECTRICA DE SUBESTACION DE BOMBA DE TOMA DE AGUA DE MAR	2-MULEGE	LA BOCANA	RURAL	78,036	78,036	78,036	78,036	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
ANFITEATRO															
CONSTRUCCION															
ANFITEATRO PARA VELATORIOS	3-LA PAZ	EL CENTENARIO	URBANO	600,000	600,000	573,231	573,231	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	80	64	80%	RECURSO COMPROMETIDO \$26,769.42
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. LEON COTA COLLINS COL LOS CANGREJOS	8-LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	890,000	890,000	890,000	885,012	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA POR LA DIR. DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS 1 ANEXO 120 BENEFICIARIOS.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS ALTAGRACIA DAVIS PERPULI DE LA COLONIA MIRAMAR DE LORETO B.C.S.	9-LORETO	LORETO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	0	0	0%	EN EL RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE, LA OBRA APARECE CANCELADA EN EL RUBRO DE STATUS, SIENDO QUE EN ESE TRIMESTRE ESTABA VIGENTE. EN ESTE REPORTE DEL CUARTO TRIMESTRE SE CANCELA EL PROYECTO POR NO CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA Y EL MONTO DE GASTO SE REASIGNA A OTRA OBRA.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM HEROES DE 1847	8-LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA REPORTADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS 1 ANEXO 150 BENEFICIARIOS. (SE EJERCERA Y PAGARA EN 2010)
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM JESUS GREEN ALVAREZ, COL BUENOS AIRES	8-LOS CABOS	LAS VEREDAS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 1 Y 250 BENEFICIARIOS
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE BARRA	2-MULEGE	PUNTA ABREOJOS	RURAL	1,117,253	1,117,253	1,107,353	1,117,253	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	SE REHABILITARON SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR.
REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE BARRA	2-MULEGE	PUNTA ABREOJOS	RURAL	1,286,500	1,286,500	583,119	1,286,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CHALE	3-LA PAZ	PUERTO CHALE	RURAL	693,169	693,169	207,950	207,950	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	213	43	20%	RECURSO COMPROMETIDO \$485,218.32

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	3-LA PAZ	SANTA RITA	RURAL	742,681	742,681	222,748	222,748	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	232	153	66%	RECURSO COMPROMETIDO \$519,932.27 OBRA APROBADA EN SESION DE CABILDO DE FECHA 18/SEP/09
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN LAS COMUNIDADES DEL EL MEDANO, LAS POCITAS Y SANTA FE	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	742,681	742,681	222,798	222,798	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	227	70	31%	RECURSO COMPROMETIDO \$519,882.33
REHABILITACION															
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	1,450,000	1,450,000	507,529	1,450,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE REHABILITARON 200 VIVIENDAS
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE PUERTO CHALE	3-LA PAZ	PUERTO CHALE	RURAL	215,226	215,226	64,568	64,568	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	174	27	16%	RECURSO COMPROMETIDO \$150,658.20
REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDA EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA	3-LA PAZ	SANTA RITA	RURAL	287,372	287,372	86,212	86,212	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	228	23	10%	RECURSO COMPROMETIDO \$201,160.57
REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS EN ZONA DE ALTA MARGINACION Y REZAGO SOCIAL EN COMUNIDADES DE EL ESTERO, LAS POCITAS, SANTA FE, Y SAN RAMON	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,710	520,710	156,213	156,213	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	419	147	35%	RECURSO COMPROMETIDO \$364,496.74
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	2-MULEGE	LA LAGUNA	RURAL	694,000	694,000	202,871	694,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2,370	2,370	100%	EN ESTE PROGRAMA SE REHABILITARON DIVERSOS CAMINOS DE LA ZONA PACIFICO NORTE, ASI COMO CAMINOS VECINALES A SANTA AGUEDA Y SAN JOSE DE MAGDALENA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
SISTEMAS PARA RIEGO AGRICOLA	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	3,200	3,200	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION															
INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO	2-MULEGE	SANTA AGUEDA	RURAL	500,628	500,628	338,585	500,628	100%	0	0	0 HECTAREA	12	12	100%	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BODEGA, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO, RECUPERACION DE TUBERIA Y LINEA DE CONDUCCION PARA RIEGO AGRICOLA
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION															
SISTEMAS PARA MANEJO PECUARIO	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 GRANJAS	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
EQUIPOS PARA PESCA	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 EQUIPO	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA. CONCURSO POR INVITACION A POR LO MENOS 3 MLP-03 ACTA DE FALLO 30/JUN/09. SOLICITUD DE AMPLIACION DE METAS APROBADA OFICIO SDP/286/09.
MANTENIMIENTO															
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	9-LORETO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	367,995	367,995	367,995	367,995	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	DADO QUE EN EL RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE ESTA OBRA APARECE COMO CANCELADO EN EL RUBRO DE STATUS, SE RETOMA EL FOLIO Y QUEDA VIGENTE. MODIFICANDO EL MONTO DEL GASTO A \$367,995.00 Y REASIGNADO LA DIFERENCIA DE \$32,000.00 A OTRA OBRA. LA SUMA DE AMBAS CANTIDADES NOS DA UN TOTAL DE \$400,000.00 QUE ES EL GASTO INICIAL DEL PROYECTO.
GASTOS INDIRECTOS															
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
INDIRECTOS	9-LORETO	LORETO	URBANO	63,521	63,521	63,521	63,521	100%	0	0	0 ACCION	8	8	100%	DADO QUE EN EL RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE, ESTA OBRA APARECE COMO CANCELADA EN EL RUBRO DE STATUS, SE RETOMA EL FOLIO, ACLARANDO QUE EL PROYECTO EN MENCION ESTA VIGENTE Y FINQUITADO
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS DE INDIRECTOS	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	319,688	319,688	284,318	319,688	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	533,624	533,624	533,624	500,042	94%	0	0	0 BENEFICIARIO	44,000	44,000	100%	RECURSO COMPROMETIDO POR 15,555.00 RETENCIONES POR PAGAR
PAGO DE HONORARIOS, VIATICOS Y COMBUSTIBLES (GTS INDIRECTOS)	8-LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	323,590	323,590	323,590	313,089	97%	0	0	0 OPERATIVO	0	0	0%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	13,131,580	11,818,422	11,818,422	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION Y APROVACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE CABILDO
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	9-LORETO	LORETO	URBANO	42,347	42,347	42,347	42,347	100%	0	0	0 EQUIPO	5	5	100%	DADO QUE EN EL RESUMEN DE REGISTROS DEL TERCER TRIMESTRE, ESTA OBRA APARECE COMO CANCELADA EN EL RUBRO DE STATUS, SE RETOMA EL FOLIO, ACLARANDO QUE EL PROYECTO EN MENCION ESTA VIGENTE Y FINQUITADO.
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	213,125	213,125	213,125	213,125	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	355,749	355,749	355,495	322,935	91%	0	0	0 BENEFICIARIO	44,000	44,000	100%	RECURSO COMPROMETIDO \$32,560.00 (CONTRATO CAPACITACION)REMANENTE \$254.07
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y CAPACITACION	8-LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	215,725	215,725	215,725	0	0%	0	0	0 EQUIPO	4	0	0%	LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS REPORTO COMO UNIDAD DE MEDIDA 4 EQUIPO (A PAGARSE Y EJERCERSE EN 2010)

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>FORTAMUN</b>				211,769,614	211,769,614	208,760,195	208,757,635	98%	18,091	18,091		24,113,995	24,109,033	100%		
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3-LA PAZ	EL CARRIZAL	RURAL	349,911	349,911	194,479	194,479	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	40	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
CONSTRUCCION DE MODULO DE EXPOSICION Y VENTA DE ARTICULOS REGIONALES Y ARTESANIAS EXTERIOR MERCADO MADERO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	0	0%	MONTO REPROGRAMADO
ESPACIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	599,723	599,723	345,978	345,978	58%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	40	50%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION (CONTRATO POR 599,723)
ESPACIO PARA EDIFICIO MUNICIPAL	3-LA PAZ	SANTA RITA	RURAL	398,257	398,257	278,147	278,147	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	60	30	50%	OBRA EN PROCESO (CONTRATO POR 398,257.08)
REHABILITACION																
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3-LA PAZ	EL PESCADERO	RURAL	150,000	150,000	124,763	124,763	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35	28	80%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PARQUE PUBLICO	3-LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	449,960	449,960	208,254	208,254	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	540	60%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
PARQUE PUBLICO	3-LA PAZ	SAN BLÁS	RURAL	449,880	449,880	442,928	442,928	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	RECURSO COMPROMETIDO RETENCIONES POR PAGAR
PARQUE PUBLICO MELTON ALBAÑEZ	3-LA PAZ	TODOS SANTOS	URBANO	900,000	900,000	855,064	855,064	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,900	4,900	100%	RECURSO COMPROMETIDO RETENCIONES POR PAGAR
REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	3-LA PAZ	SAN JUAN DE LOS PLANES	RURAL	150,000	150,000	147,681	147,681	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	OBRA CONCLUIDA - MONTO COMPROMETIDO DE RETENCIONES POR PAGAR
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL MADERO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	650,000	650,000	430,243	430,243	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	1,800	51%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL NICOLAS BRAVO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	999,990	999,990	921,413	921,413	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,500	3,150	90%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION (CONTRATO POR 999,989.79)
REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL OLACHEA	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	998,265	998,265	299,480	299,480	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,500	1,100	31%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION (CONTRATO POR 998,264.99)
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,697,410	1,697,410	1,697,410	1,697,410	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ADQUISICION DE DOS PIPAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA EN ZONAS MARGINADAS. CONCURSO EN PROCESO.
ADQUISICION DE CAMION DE TRANSPORTE 10 TONELADAS, CAJA DE 22 PIES PARA SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,261,700	1,261,700	1,261,700	1,261,700	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULO TIPO CARROZA PARA SERVICIO DEL PANTEON JARDINES DEL RECUERDO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	276,000	276,000	276,000	276,000	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,052	178,052	178,052	178,052	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,052	178,052	178,052	178,052	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA.
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,052	178,052	178,052	178,052	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA.
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,800	249,800	249,800	249,800	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,550	110,550	110,550	110,550	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,550	110,550	110,550	110,550	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,550	110,550	110,550	110,550	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,550	110,550	110,550	110,550	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,868	285,868	285,868	285,868	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CAJA DE TRAILER PARA ALMACEN DE SEGURIDAD PÚBLICA	3-LORETO	LORETO	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	SE EJERCIO CON RECURSOS SOBREPASADOS DEL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO PARA BECAS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,775	497,775	497,775	497,775	100%	0	0	0	EQUIPO	34	34	100%	CONCLUIDA. CONCURSO POR INVITACION. ADQUISICION DE 33 EQUIPOS DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA LASER COLOR ALTO RENDIMIENTO.
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) DE PRECISION MILIMÉTRICA EN TIEMPO REAL	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	372,600	372,600	372,600	372,600	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	CONCLUIDA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ADQUISICION DE 4 POSICIONADORES GLOBALES (GPS)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	100,913	100,913	100,913	100,913	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	CONCLUIDA
EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	9-LORETO	LORETO	URBANO	12,795	12,795	12,795	12,795	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE EJERCE CON RECURSOS REMANENTES DE LOS PROYECTOS INICIALES AUTORIZADOS
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y HERRAMIENTAS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,350	194,350	194,350	194,350	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONCLUIDA
REHABILITACION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION DE TELEFONIA RURAL	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,500	154,500	154,500	154,500	100%	0	0	EQUIPO	3	0	0%	CONCLUIDA
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD	1-COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	31,890,060	31,890,060	31,890,060	31,887,500	100%	0	0	PERSONA	11,520	11,520	100%	
SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL	2-MULEGE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,963,140	22,963,140	22,963,140	22,963,140	100%	0	0	PERSONA	22,963,140	22,963,140	100%	POR SER MUNICIPIO GRANDE CON UN BAJO DESARROLLO ECONOMICO. POCA POBLACION DISTRIBUIDAS EN MUCHAS COMUNIDADES DISPERSAS NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE GASTAR EL RECURSO EN SERVICIOS PERSONALES.
ACTUALIZACION DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOGRAFICA EN ZONAS URBANO MARGINADAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	137,767	137,767	125,243	125,243	91%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	RECURSO COMPROMETIDO. RETENCIONES POR PAGAR
ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL PARA LA CIUDAD DE LA PAZ	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	77,000	77,000	70,000	70,000	91%	0	0	PLAN	1	1	100%	RECURSO COMPROMETIDO RETENCIONES POR PAGAR
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	495,000	495,000	148,500	148,500	30%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	RECURSO COMPROMETIDO. OBRA EN PROCESO (CONTRATO POR 495,000)
ELABORACION DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	975,150	975,150	292,545	292,545	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	30%	RECURSO COMPROMETIDO (CONTRATO POR 975,150). OBRA EN PROCESO
MODERNIZACION DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	269,104	269,104	77%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	RECURSO COMPROMETIDO MEDIANTE CONTRATO Y PAGO DE RETENCIONES
MODERNIZACION Y CERTIFICACION EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	491,853	491,853	459,495	459,495	93%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	RECURSO COMPROMETIDO RETENCIONES POR PAGAR
PAGO DE SUELDOS COMPACTOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	3-LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,633,268	83,633,268	83,633,268	83,633,268	100%	0	0	BENEFICIARIO	841	841	100%	INFORMACION PRELIMINAR ACUMULADO AL 31/DIC/09.
NOMINA (SALARIOS)	8-LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	52,496,270	52,496,270	52,496,270	52,496,270	100%	18,091	18,091	OTROS	588	588	100%	PAGO DE SUELDOS
PAGO DE SEGUROS	8-LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	167,542	167,542	167,542	167,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
BECAS	9-LORETO	LORETO	URBANO	400,800	400,800	400,800	400,800	100%	0	0	BECA	972	972	100%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL \$ 777,700 A \$ 400,800
COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD	9-LORETO	LORETO	URBANO	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	100%	0	0	LITRO	174,731	174,731	100%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL \$ 1,300,000 A \$ 1,245,000
ENERGIA ELECTRICA	9-LORETO	LORETO	URBANO	2,082,370	2,082,370	2,082,370	2,082,370	100%	0	0	OTROS	944,444	944,444	100%	SE MODIFICA EL TOTAL ANUAL \$ 2,040,000 A \$ 2,082,370
MOTORES Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	9-LORETO	LORETO	URBANO	155,100	155,100	155,100	155,100	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	SE EJERCIO CON RECURSOS SOBRANTES DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA BECAS
PAGO- PASIVOS EJERCICIO 2008	9-LORETO	LORETO	URBANO	1,917,241	1,917,241	1,917,241	1,917,241	100%	0	0	PAGO	76	76	100%	SE MODIFICA EN TOTAL ANUAL \$ 1,781,356 A \$ 1,917,241
UNIFORMES DE POLICIAS	9-LORETO	LORETO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	SE EJERCIO CON RECURSOS SOBRANTES DEL PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO PARA BECAS
<b>FAM</b>				<b>124,259,463</b>	<b>124,259,463</b>	<b>106,255,953</b>	<b>81,474,307</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>32,981,502</b>	<b>32,981,035</b>	<b>100%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	499,886	499,886	100%	0	0	PERSONA	500,000	499,886	100%	
PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,981,450	31,981,450	31,981,450	31,981,482	100%	0	0	PERSONA	31,981,450	31,981,482	100%	INSUMOS ALIMENTARIOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS (ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESAYUNOS ESCOLARES)
SEGURIDAD ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	499,634	499,634	100%	0	0	PERSONA	500,000	499,634	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,478,013	81,478,013	63,478,013	48,211,705	59%	0	0	OBRA	48	33	69%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS SOLO LOS CONOCE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA. MEDIANTE EL OFICIO NO. OSFAE/BCS/III-5-028/0012/2010 DE FECHA 11 DE ENERO DEL 2010. EL TITULAR COMUNICO AL SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA, EL PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2009, EN EL QUE SE INCLUYO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL DE \$18,000,000.00. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, NO SE HAN PROGRAMADO DICHS RECURSOS EXTRAORDINARIOS.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	9,800,000	9,800,000	9,800,000	281,600	3%	0	0	OBRA	4	0	0%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS SOLO ES CONOCIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA.
<b>FASP</b>				<b>139,005,076</b>	<b>139,005,076</b>	<b>139,005,076</b>	<b>110,188,517</b>	<b>79%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>69,551</b>	<b>37,664</b>	<b>54%</b>	
<b>IEES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre	10/9 Avance %	
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			74,903,109	74,903,109	74,903,109	54,789,971	73%	0	0	PIEZA	23,057	1,893	8%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,037,500	2,037,500	2,037,500	1,523,460	75%	0	0	PERSONA	1,050	0	0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,260,500	5,260,500	5,260,500	4,706,961	89%	0	0	OBRA	9	2	22%	
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			17,425,000	17,425,000	17,425,000	17,425,000	100%	0	0	PERSONA	1,850	1,971	107%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			37,269,967	37,269,967	37,269,967	30,899,904	83%	0	0	EQUIPO	43,499	33,754	78%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,109,000	2,109,000	2,109,000	843,221	40%	0	0	EQUIPO	66	44	51%	
<b>FAETA</b>				<b>44,380,718</b>	<b>43,842,176</b>	<b>44,380,718</b>	<b>43,698,509</b>	<b>100%</b>	<b>5,038</b>	<b>0</b>		<b>3,755</b>	<b>3,767</b>	<b>100%</b>	
<b>EDUCACION TECNOLOGICA</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,014,464	21,420,203	22,014,464	21,253,887	99%	5,008	0	ALUMNO	1,787	1,799	101%	LA DESCERCIÓN DE PRIMERO A SEGUNDO SEMESTRE DISMINUYO DE MANERA IMPORTANTE POR LO QUE, NO OBSTANTE QUE ES UN FACTOR EXTERNO CONTRIBUYO AL CUMPLIMIENTO DE LA META
<b>EDUCACION DE ADULTOS</b>															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
EDUCACION PARA ADULTOS,GASTOS PERSONALES Y GASTOS OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,366,254	22,121,967	22,366,254	22,444,622	101%	30	0	ADULTO	1,968	1,968	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ADULTOS QUE ALCANZARON SU CERTIFICACION.- 2.- POR LO RECORTES DEL RAMO XI QUE FUERON SOLVENTADOS CON RECURSOS DEL RAMO 33, DISMINUYERON EN UN 15% LAS METAS PROGRAMADAS ANUALES. 3.- EL 1.5% EJERCIDO DE MAS, SE CUBRIO CON ECONOMIAS DEL INSTITUTO.
<b>FAFIF</b>				<b>129,780,688</b>	<b>129,780,644</b>	<b>129,780,688</b>	<b>120,416,363</b>	<b>93%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>976</b>	<b>800</b>	<b>82%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA RIBERA BCS	8-LOS CABOS	LA RIBERA	RURAL	4,657,576	4,657,576	4,657,576	4,657,576	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LA CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN LA RIBERA BCS MUNICIPIO DE LOS CABOS
CONSTRUCCION DE CLINICA HOSPITAL EN SANTIAGO	8-LOS CABOS	SANTIAGO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	SE CANCELA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA CLINICA-HOSPITAL EN SANTIAGO BCS Y EL RECURSO SE REPROGRAMO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA RIBERA BCS Y REMODELACION DE LAS OFICINA RECAUDADORA EN LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. BCS
TERMINACION DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO SAN JOSE DEL CABO DEL ESTRIBO 0 LA PILA Y APROCHES, ENTRONQUE CENITARIO Y GLORIETA CERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	8-LOS CABOS	SAN JOSÉ DEL CABO	URBANO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	29,274,063	84%	0	0	METRO LINEAL	970	795	82%	
MODERNIZACION															
REMODELACION DE LA RECAUDADORA DE LA PAZ.DIRECCION DE INGRESOS	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	3,372,252	3,372,252	3,372,252	3,372,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
AMORTIZACION DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,763,831	72,763,831	72,763,831	72,763,831	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE CAPITAL DE DIVS. CREDITOS BANCARIOS, PAGO DE CAPITAL DE FONDO DE VIVIENDA Y CREDITO HIPOTECARIO FOVISSTE
<b>MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACION LOCALES Y DE MECANISMOS IMPOSITIVOS</b>															
INVERSION EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO EN MATERIA															
REMODELACION DE OFICINAS AUXILIARES DE RECAUDACION	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	399,995	399,950	399,995	228,488	57%	0	0	OBRA	1	1	55%	
REMODELACION DE OFICINAS AUXILIARES DE RECAUDACION	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,700,005	1,700,005	1,700,005	504,675	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	RECURSO DE \$2,100,000.00 PARA EL PROGRAMA, EN TRIMESTRE ANTERIOR NO ESTABA DEFINIDO, DE LOS CUALES \$1,700,005 SON PARA LAS OFICINAS RECAUDADORAS DE LA PAZ Y \$399,995 PARA LAS OFICINAS DEL MPIO. DE MULEGE
MODERNIZACION Y DESARROLLO DE LAS TESORERIAS Y OFICINAS RECAUDADORAS O REINGENIERIA Y EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS RECAUDADORAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,887,030	11,887,030	11,887,030	9,614,480	81%	0	0	EQUIPO	1	1	81%	SE INCREMENTO EL MONTO PRESUPUESTADO ANUAL DE ESTE PROGRAMA, DE 11,500,000.00 A 11,887,030.00 DEBIDO A UNA REESTRUCTURACION EN LOS PROGRAMAS DEL FAFIF
<b>3-BAJA CALIFORNIA SUR RECURSO 2008</b>															
<b>SUBSIDIOS (71 REGISTROS)</b>															
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>144,701,004</b>	<b>144,701,004</b>	<b>144,701,004</b>	<b>143,942,423</b>	<b>99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>154,720</b>	<b>154,710</b>	<b>100%</b>	
<b>FIES</b>															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL, CON GRADAS, BAÑOS, ALUMBRADO PUBLICO Y CERCO PERIMETRAL INCLUYE 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE OBRA)	1-COMONDÚ	VILLA MORELOS	RURAL	2,207,697	2,207,697	2,207,697	2,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS PAR LA DELEGACION SINDICAL DEL S.N.T.E. (INCLUYE IND. DEL 2%)	1-COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	1,320,200	1,320,200	1,320,200	1,320,143	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, TRAMO BLVD. AGUSTIN OLACHEA A PROL. VERACRUZ CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE IND. QUE NO EXEDEN DEL 2% DEL MONTO DE OBRA	1-COMONDÚ	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	4,698,093	4,698,093	4,698,093	4,698,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,968	6,968	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ TRAMO DE CARRETERA TRANSPENINSULAR A 16 DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO EXEDEN DEL 2% DEL MONTO DE OBRA	1-COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	URBANO	6,709,132	6,709,132	6,709,132	6,453,868	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	11,027	11,027	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, CON PASTO SINTETICO, ALUMBRADO, GRADAS CON TECHUMBRE EN PREPARATORIA COL.MAGISTERIAL INCLUYE IND. QUE NO EXEDEN DEL 2% DEL MONTO DE OBRA	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	1,970,402	1,970,402	1,970,402	1,895,080	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA AV. CENTENARIO TRAMO: DE RAMON BASTIDA A BLVD. ALBERTO ALVARADO ARAMBURU CON CONCRETO ASFALTICO EN STA. ROSALIA (INCLUYE EL 2% DE IND.DE QUE REBASA EL MONTO TOTAL DE OBRA)	2-MULEGE	SANTA ROSALIA	URBANO	4,917,407	4,917,407	4,917,407	4,874,599	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,273	7,273	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE: PROFESORA JOSEFINA FLORES TRAMO: ADOLFO LOPEZ MATEOS A MARCELO RUBIO CON CONCRETO HID. (INCLUYE EL 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE OBRA)	2-MULEGE	GUERRERO NEGRO	URBANO	7,335,289	7,335,289	7,335,289	7,335,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12,900	12,900	100%	
TERMINACION DE MODULO DE INFORMACION TURISTICA (INCLUYE IND. DEL 2% QUE NO REBASAN EL COSTO TOTAL DE OBRA)	2-MULEGE	GUERRERO NEGRO	URBANO	227,600	227,600	227,600	227,596	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	2-MULEGE	GUERRERO NEGRO	URBANO	269,238	269,238	269,238	269,237	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST DE ESTADIO DE FUTBOL AMERICANO CON PASTO SINT., GRADAS, TECHU., BUTACAS, AREA COMER., ALUMB., CERCO PERIM. Y ESTACI. EN U. DEPORT. NVO. SOL (INCLUYE 2% DE IND. QUE NO REBASA EL MONTO T. DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	13,385,756	13,385,756	13,385,756	13,385,074	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL ALEDANO AL CERESO (INLUYE 2% DE IND. QUE NO REBASAN EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	625,520	625,520	625,520	597,522	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS UBICADO EN CALLE ROSALES (INCLUYE 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	200,350	200,350	200,350	197,687	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULT., TECHUMBRE, ASADOR EN AREA COMUN. REHAB. DE ANDADOR, ALUMB. Y JARD. CONJUNTO HAB. RIFORMEX LA PAZ (INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	751,762	751,762	751,762	734,547	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS, COMISION MIXTA DE ESCALAFON CENTRO SEP	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,223,179	1,223,179	1,223,179	1,201,211	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CON ANADADORES, JARDINERAS, JUEGOS INFANTILES Y ALUMBRADO EN FRACCIONAMIENTO OLAS ALTAS LAPAZ, (INCLUYE 2%DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	2,237,280	2,237,280	2,237,280	2,237,280	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAS COL. MANUEL MAEQUEZ DE LEON	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	565,000	565,000	565,000	562,604	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. IGNACIO LOPEZ RAYON EN COL. AGUA ESCONDDIDA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	565,000	565,000	565,000	562,604	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NUEZ TRAMO DE DURAZNO A LIMA CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYEN INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL COSTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	614,700	614,700	614,700	614,693	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO TRAMO VALENTIN GOMEZ FARIAS A LIC. PRIMO VERDAD CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	2,525,000	2,525,000	2,525,000	2,524,981	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,320	4,320	100%	
PAVIMENTACION DE CTO. EN COLONIA GUELATAO CALLES CONSTITUCION, CLODOMIRO COTA, PEDRO ALTAMIRANO Y MAURICIO CASTRO CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYEN INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	9,497,848	9,497,848	9,497,848	9,497,847	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	16,223	16,223	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: DE INDEPENDENCIA A MELCHOR OCAÑO CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 1% DE INDIRECTOS)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	5,107,245	5,107,245	5,107,245	5,107,245	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,888	9,888	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CHABACANO TRAMO DE NUEZ A HIGO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	384,890	384,890	384,890	384,890	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	480	480	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUYENTES TRAMO: BLVD. FORJADORES A LIBRAMIENTO SUR CON CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASAN EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,185,100	1,185,100	1,185,100	1,185,008	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,668	1,668	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DURAZNO TRAMO DE PINA A TORONJA CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYE INDIRECTOS DEL 1% QUE NO REBASAN EL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	903,220	903,220	903,220	883,320	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,280	98%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO J. MUJICA TRAMO DE URBANO ANGULO A BORDO DE CONTENCIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	3,162,500	3,162,500	3,162,500	3,162,123	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,800	6,800	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GAMA SECUNDARIA, TRAMO CARABINEROS A RETORNO BETA CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS DE OBRA QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,189,371	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,550	4,550	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GOLFO DE CALIFORNIA TRAMO DE MARIANO ABASOLO A INSURGENTES CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	8,873,500	8,873,500	8,873,500	8,844,282	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	16,367	16,367	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HIGO TRAMO DE DURAZNO A LIMA CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYE INDIRECTOS QUENO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	692,721	692,721	692,721	692,720	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE MARIA PICCOLO TRAMO CARABINEROS A NICOLAS TAMARAL CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	377,808	377,808	377,808	377,808	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	375	375	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LIMA TRAMO DE PINA A TORONJA CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,039,183	1,039,183	1,039,183	1,039,182	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS BARAJAS TRAMO AV. DE LOS DEPORTISTAS A CARABINEROS CON CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE IND. DEL 2%)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,174,000	1,174,000	1,174,000	1,128,118	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,251	1,251	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS TAMARAL TRAMO FRANCISCO PICCOLO A DELTA CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	550,343	550,343	550,343	550,343	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	556	556	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE OBELISCO TRAMO DE DAMIANA A CROTO CON CONCRETO HIDRAULICO (ONCLUYE IND. DEL 2% QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,514,960	1,514,960	1,514,960	1,510,113	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAYITAS TRAMO: SAN JUAN DE LA COSTA A SAN JUAN DE LOS PLANES CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,638,152	1,638,152	1,638,152	1,638,151	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,161	2,161	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RANGEL TRAMO JALISCO A NAYARIT CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,703,460	1,703,460	1,703,460	1,703,459	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,068	2,068	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN LUIS GONZAGA TRAMO: SIERRA LA VICTORIA A CONSTITUYENTES CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,211,242	1,211,242	1,211,242	1,211,241	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,136	2,136	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 DE OCTUBRE TRAMO DE JALISCO A COLIMA CON CONCRETO HIDRAULICO	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	480,000	480,000	480,000	479,680	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	747	747	100%	
PAVIMENTACION DEL ANDADOR MELÓN TRAMO DE FCO. J. MUJICA A TORONJA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,715,000	1,715,000	1,715,000	1,715,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,880	2,880	100%	
PAVIMENTACION DEL BLVD. DE LOS DEPORTISTAS TRAMO DATIL A BORDO CON CONCRETO ASFALTICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 1% DEL MONTO DE OBRA	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	7,264,200	7,264,200	7,264,200	7,264,199	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12,680	12,680	100%	
PAVIMENTACION DEL RETORNO 5 TRAMO: DE MANGO A GUAYABA CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE LA OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	722,085	722,085	722,085	721,614	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,358	1,358	100%	
PAVIMENTACION DEL RETORNO 6 TRAMO: DE MANGO A GUAYABA CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 2%DE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	593,238	593,238	593,238	593,238	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,003	1,003	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DEL RETORNO 7 TRAMO DE MANGO A FCG. J. MUJICA CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 2% DE IND. QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	699,468	699,468	699,468	699,468	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,195	1,195	100%	
PAYMENTACION DEL RETORNO 8 TRAMO DE MANGO A GUAYABA CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE 2% DE IND. QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE OBRA)	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	525,930	525,930	525,930	520,625	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	922	922	100%	
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON GRADAS, TECHUMBRE, ALUMBRADO, CERCO PERIMETRAL Y NIVELACION DE TERRENO EN CADUANO, LOS CABOS. (INCLUYE 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE OBRA)	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	SSE CANCELO LA OBRA PARA DARLE SUFFICIENCIA A OTRO PROYECTO
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE FUTBOL CON GRADAS, TECHUMBRE, ALUMBRADO, CERCO PERIMETRAL Y NIVELACION DE TERRENO EN CADUANO, LOS CABOS. (INCLUYE 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	8 LOS CABOS	CADUANO	RURAL	4,116,965	4,116,965	4,116,965	4,116,968	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USO MULTIPLE EN E.P. JAVIER MINA	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	556,000	556,000	556,000	554,907	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.P. NUEVA CREACION MEZA COLORADA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	565,000	565,000	565,000	554,910	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN E.S. GRAL. NO. 34	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	565,000	565,000	565,000	564,300	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES E.S. NO. 19 COL. LAS PALMAS	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	556,000	556,000	556,000	554,907	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES E.S.TEC. NO. 21	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	565,000	565,000	565,000	564,300	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA E.P. NARCISO MENDOSA COL. LAS PALMAS	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	565,000	565,000	565,000	554,910	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA E.P. NUEVA CREACION COL. LAS PALMAS	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	565,000	565,000	565,000	554,910	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA JARDIN DE NINOS NUEVA CREACION EN MEZA COLORADA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	220,081	220,081	220,081	220,081	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA J.N. NUEVA CREACION EN VISTA HERMOSA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	257,000	257,000	257,000	255,081	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC.P. FERNANDO BURGOIN M. EN AMPLIACION STA. ROSA	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	556,000	556,000	556,000	554,907	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE OTOMIES TRAMO DE TEZOZOMOC A CAMINO AL FARO VIEJO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN 2% DEL MONTO DE OBRA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,945,000	1,945,000	1,945,000	1,933,063	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,220	2,220	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALKCAN TRAMO DE FRANCISCO VILLA A IGNACIO ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 2% DEL MONTO DE OBRA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	3,257,736	3,257,736	3,257,736	3,257,736	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,670	3,670	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON TRAMO DE FRANCISCO VILLA A MELCHOR OCAMPO CON CONCRETO HIDRAULICO INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL 2% DEL MONTO DE OBRA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	2,350,034	2,350,034	2,350,034	2,350,034	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,507	3,507	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE OTOMIES TRAMO TIZOC A CALLE SIN NOMBRE	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,394	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,011	1,021	101%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA COL. MAGISTERIAL (INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE OBRA)	8 LOS CABOS	SAN JOSE DEL CABO	URBANO	1,545,100	1,545,100	1,545,100	1,545,100	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE NUEVA UNIDAD BASICA E REHABILITACION EN LA LOCALIDAD DE LORETO (INCLUYE EL 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	9 LORETO	LORETO	URBANO	3,129,605	3,129,605	3,129,605	3,123,195	100%	0	0	OBRA					
PAVIMENTACION DE LA CALLE: FRANCISCO I. MADERO TRAMO: DE BENITO JUAREZ A ROSENDO ROBLES CON CONCRETO HID. ESTAMPADO (INCLUYE 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE OBRA)	9 LORETO	LORETO	URBANO	1,830,300	1,830,300	1,830,300	1,830,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,541	1,541	100%		
PAVIMENTACION DE LA CALLE: JUAN FELIPE LAGOS TRAMO: DE CLDOMIRO COTA A CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO ASFALTICO (INCLUYE EL 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASA EL MONTO TOTAL DE LA OBRA)	9 LORETO	LORETO	URBANO	3,586,719	3,586,719	3,586,719	3,562,146	99%	0	0	METRO CUADRADO	8,724	8,724	100%		
MEJORAMIENTO ALUMBRADO DEL ESTADIO DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANEXA A LA DELEGACION MPAL. DE GUERRERO NEGRO MULEGE INCLUYE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL 2% DEL MONTO DE OBRA	2 MULEGE	GUERRERO NEGRO	URBANO	567,263	567,263	567,263	567,263	100%	0	0	LUMINARIA	18	18	100%		
SUM. E INST. DE JUEGO INF. DE ESTRUCT. DE MADERA CON FIBRA DE VIDRIO OPTIMUS MOD. 12 PARA 50 NIÑOS Y ACC. EN PARQUE INF. CO. DIANA LAURA ( INCLUYE EL 2% DE IND. QUE NO REBASA EL COSTO TOTAL DE OBRA)	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	341,791	341,791	341,791	341,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA MANOS SOLIDARIAS EN COL. EL ARENAL, INCLUYE IND. QUE NO EXEDEN DEL 2% DEL MONTO DE OBRA	8 LOS CABOS	CABO SAN LUCAS	URBANO	1,118,033	1,118,033	1,118,033	1,118,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION REHABILITACION DEL TECHO DE LA IGLESIA UBICADA EN CLLE ZARAGOZA ESQUINA HEROES DE INDEPENDENCIA EN CD. COSTITUCION	1 COMONDU	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,628	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION EDIFICIO ANTES BANRURAL PARA OFICINAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO INCLUYE EL 2% DE INDIRECTOS QUE NO REBASAN EL MONTO TOTAL DE OBRA	1 COMONDU	CIUDAD CONSTITUCION	URBANO	3,529,414	3,529,414	3,529,414	3,529,413	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER CON CERCO DE MALLA CICLONICA PARA EVITAR FUGA DE BALONES, ALUMBRADO, BANCAS Y NIVELACION DE CAMPO EN LA PAZ	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	1,181,981	1,181,981	1,181,981	1,077,827	91%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE CENTRO ASISTENCIAL DE DESARROLLO INFANTIL (CADI) "LOMA LINDA" INCLUYE IND. QUE NO EXEDEN DEL 2% DEL MONTO DE OBRA	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	2,120,760	2,120,760	2,120,760	2,120,744	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO OTROS SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO INFANTIL DE ALTA CALIDAD TIPO CHALLENGER CON CAPACIDAD PARA 98 NIÑOS (INCLUYE IND. QUE NO REBASAN EL 2% DEL COSTO TOTAL DE OBRA)	2 MULEGE	LA BOCANA	RURAL	1,245,524	1,245,524	1,245,524	1,245,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
<b>APORTACIONES FEDERALES (11 REGISTROS)</b>																
<b>FAM</b>				<b>63,285,309</b>	<b>63,285,309</b>	<b>63,285,309</b>	<b>67,600,592</b>	<b>91%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>83</b>	<b>82</b>	<b>97%</b>		
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,298,079	54,298,079	54,298,079	51,998,271	96%	0	0	OBRA	51	50	98%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS SOLO ES CONOCIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA.	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3 LA PAZ	LA PAZ	URBANO	8,987,230	8,987,230	8,987,230	5,604,321	62%	0	0	OBRA	2	2	83%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES SOLO ES CONOCIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA.	
<b>FASP</b>				<b>120,580,391</b>	<b>120,580,391</b>	<b>120,580,391</b>	<b>113,899,973</b>	<b>94%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>56,025</b>	<b>41,836</b>	<b>75%</b>		
<b>EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA</b>																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0 COBERTURA ESTATAL			14,878,644	14,878,644	14,878,644	13,841,804	93%	0	0	PERSONA	12,415	4,347	35%	LAS METAS ALCANZADAS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EXAMEN 1,761 PERSONA 2,586	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0 COBERTURA ESTATAL			14,459,248	14,459,248	14,459,248	12,141,279	84%	0	0	PIEZA	10,832	7,012	65%	LAS METAS ALCANZADA SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: PAR 852 PIEZA 5,854 MILLAR 306	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 069	0 COBERTURA ESTATAL			22,740,672	22,740,672	22,740,672	22,739,038	100%	0	0	ACCION	27,420	27,290	100%	LAS METAS ALCANZADAS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO 22 MODULO 1 CAMPANA 4 PERSONA 97 RENTA 11 SERVICIO 4 LOTE 3 POLIZA 2 PIEZA 36 NODO 2 LITRO 27,000 LICENCIA 2 CURSO 5 PROYECTO 1 ACCESORIOS 99 VEHICULO 1	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, "PLATAFORMA MEXICO"	0 COBERTURA ESTATAL			7,536,117	7,536,117	7,536,117	7,535,370	100%	0	0	ACCION	368	366	99%	LAS METAS ALCANZADAS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO 224 PERSONA 30 SERVICIO 6 LICENCIA 100 CURSO 1 LOTE 4 POLIZA 1	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0 COBERTURA ESTATAL			1,217,097	1,217,097	1,217,097	1,217,097	100%	0	0	ACCION	135	135	100%	LAS METAS ALCANZADAS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO 121 PERSONA 2 SERVICIO 10 LOTE 1	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido											
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11						
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			1,225,458	1,225,458	1,225,458	1,225,008	100%	0	0	OBRA	2	1	50%	LAS METAS DEL EJE DE INFRAESTRUCTURA SON: OBRA SERVICIO EQUIPO EL PORCENTAJE DEL AVANCE SE REFLEJARA CUANDO EL MONTO DEL RECURSO SEA EJERCIDO EN SU TOTALIDAD.			
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			25,783,512	25,783,512	25,783,512	22,612,474	88%	0	0	ACCION	4,278	2,283	53%	LAS METAS DEL EJE DE INSTANCIAS DE COORDINACION SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: PERSONA 651 PIEZA 852 EXAMEN 774 OBRA 1 SUPERVISION 1 VEHICULO 4			
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			30,866,253	30,866,253	30,866,253	30,714,513	100%	0	0	ACCION	555	382	69%	LAS METAS ALCANZADAS SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: EQUIPO 253 ADECUACION FISICA 26 SISTEMA/EQUIPO 45 PIEZA 53 VEHICULO 3 PROGRAMA 1 SISTEMA 1			
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			1,873,390	1,873,390	1,873,390	1,873,390	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	LAS METAS DEL EJE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA: PERSONAS 11 LOTE 1 TRASLADO 6 INFORME 1 VEHICULO 1			
<b>ESTADO CALIFORNIA SUR RECURSO 2007</b>																		
<b>APORTACIONES FEDERALES (2 REGISTROS)</b>																		
<b>FAM</b>				52,673,616	52,673,616	52,673,616	52,246,008	99%	0	0		51	51	100%				
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>																		
<b>CONSTRUCCION</b>																		
<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA</b>				0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,490,616	46,490,616	46,490,616	46,063,672	99%	0	0	OBRA	60	50	100%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS SOLO ES CONOCIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA.
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																		
<b>AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA</b>				3-LA PAZ	LA PAZ	URBANO	6,183,000	6,183,000	6,183,000	6,182,333	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA INFORMACION CON RESPECTO A LOS INTERESES GENERADOS SOLO ES CONOCIDA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS, YA QUE LOS RECURSOS SON ADMINISTRADOS POR ESTA.