

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
COULIMA RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (8 REGISTROS)															
PROGRAMAS SÍLTIOS A REGLAS DE OPERACIÓN															
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION				83,906,984	79,912,744	81,831,043	75,956,746	95%	19,803	0		15,796,282	10,176,290	64%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SEGURO MEDICO POPULAR PARA UNA NUEVA GENERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,791,568	11,999,191	15,791,568	10,173,256	85%	19,803	0	PESOS	15,791,568	10,173,256	64%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,177,238	12,280,923	12,280,923	12,074,564	98%	0	0	OTROS	4,672	3,006	64%	LA INFORMACION REGISTRADA ES LA PROPORCIONADA POR EL COORDINACION GENERAL DE EMPLEO Y EL CIERRE DEL EJERCICIO 2009
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,623,821	4,318,321	4,318,321	4,297,321	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPOS DE DESINFECCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,328	97,328	97,328	97,328	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE REACTIVOS DESINFECTANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179,863	179,863	179,863	179,863	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
MUESTREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,374	90,374	90,374	90,374	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PROTECCION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	293,512	293,512	293,512	293,512	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,325	1,325	1,325	1,325	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA APASU 2009															
REPARACION DE LA INFRA. RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES 2 ETAPA, AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES, AMP., REHAB. RED DE AGUA POTABLE Y REPOSICION POZO PROFUNDO	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	947,740	947,740	947,740	947,740	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUSTITUCION DRENAJE SANITARIO P/ ELIMINACION DE FUGAS COL. INFONAVIT. LA ESTANCIA 3A. ETAPA, EL MANCHON, FORAS. 2A. ETAPA, CASETA, EQ. PUR. REAL DE MINAS, REDES, TOMAS, PERF. EQUIP. Y POZO PROFUNDO	2-COULIMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,317,148	16,317,148	14,443,030	14,443,030	89%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUST. DE LA INFRA RED DE AGUA POTABLE (TERRENO MA DEL CARMEN) 3DA ETAPA, ELAB PADRON DE USUARIOS, REHAB. 4 EQ POTAB EN AGUAJES, COL FCO VILLAREAL, LAZARO CARDENAS Y SUCHITLAN	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,046,726	1,046,726	1,046,726	1,046,726	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. SANTA RITA 2A. ETAPA Y ELABORACION DE PADRON DE USUARIOS.	4-COQUIMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,733,314	1,733,314	1,733,314	1,733,314	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, LINEA DE CONDUCCION, ELABORACION DE PADRON DE USUARIOS. (CANCELADA)	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REPARACION INFRA. DE AGUA POTABLE, TOMAS, DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, REPARACION DE COLECTOR, INTERCONEXION REDES DE DRENAJE, SECTORIZACION DE REDES DE AGUA	7-MANZANILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,964,196	2,964,196	2,964,196	2,964,196	100%	0	0	0	0	0	0%	
REPARACION DE LA INFRA. RED DE DRENAJE SANITARIO, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y AGUA POTABLE, REHAB. Y AMPLIACION RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO	8-MINATITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,862,350	2,862,350	2,862,350	2,862,350	100%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO, INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE, REPARACION DE EQUIPOS DE BOMBEO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,090,728	5,090,728	5,090,728	5,090,728	100%	0	0	0	0	0	0%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,783	123,783	123,783	123,783	100%	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	1-ARMERIA	CLYUTLÁN	RURAL	114,571	114,572	114,572	114,572	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE RE DE DRENAJE, EMISOR Y PTAR 2DA. ETAPA	1-ARMERIA	LOS REYES (ZORRILLOS)	RURAL	1,361,462	1,361,462	1,361,462	1,361,462	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE RE DE DRENAJE Y EMISOR 2DA. ETAPA	1-ARMERIA	EL PUERTECITO	RURAL	270,609	270,609	270,609	270,609	100%	0	0	0	0	0	100%	
REHAB. DE LA RED DE DRENAJE Y PTAR 2DA. ETAPA	1-ARMERIA	CLYUTLÁN	RURAL	73,957	73,957	73,957	73,957	100%	0	0	0	0	0	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE 2DA. ETAPA	1-ARMERIA	RINCÓN DE LOPEZ	RURAL	958,021	958,021	958,021	958,021	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONST. DE EMISOR SANITARIO Y PTAR 2DA. ETAPA	2-COLIMA	PISCILA	RURAL	1,644,600	1,644,600	1,644,600	1,644,600	100%	0	0	0	0	0	100%	
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION DE POZO PROFUNDO, TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION	2-COLIMA	LA CAPACHA	RURAL	2,494,829	2,494,829	2,494,829	2,494,829	100%	0	0	0	0	0	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO,	2-COLIMA	LA CAPACHA	RURAL	1,321,108	1,321,108	1,321,108	1,321,108	100%	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REHABILITACION DE OBRA DE TOMA 2DA ETAPA	3-COMALA	EL REMUDADERO	RURAL	355,489	355,489	355,489	355,489	100%	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACION DE LA RE DE DRENAJE 2DA. ETAPA	3-COMALA	LA CAJA	RURAL	21,422	21,422	21,422	21,422	100%	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	52,299	52,299	52,299	52,299	100%	0	0	0	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE LA RED Y PTAR 1 Y 2 DA. ETAPA	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	869,335	869,335	869,335	869,335	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE OBRA DE TOMA, CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EQUIPO PURIFICADOR 2DA ETAPA	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLAN	RURAL	348,659	348,659	348,659	348,659	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, Y CONSTRUCCION DE OBRA 2DA ETAPA	3-COMALA	EL CUATRO	RURAL	116,113	116,113	116,113	116,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO INTEGRAL	4-COQUIMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,656	257,656	257,656	257,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	AGUA ZARCA Y CRUZ DE PIEDRA
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, GALERIA FILTRANTE Y REHABILITACION DE OBRA DE TOMA ALTERNA 2DA ETAPA	5-CIUAHTEMOC	CERRO COLORADO	RURAL	109,952	109,952	109,952	109,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA INCLUYE DOS COMUNIDADES: CERRO COLORADO Y PALMILLAS
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE Y REHAB. DE PTAR	6-IXTLAHUACAN	LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO)	RURAL	453,532	453,532	453,532	453,532	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO INTEGRAL	6-IXTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,656	66,656	66,656	66,656	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PLAN DE ZAPOTE, AGUA DE LA VIRGEN Y LAZARO CARDENAS
REHAB. DE LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO; AMPLIACION DE LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	6-IXTLAHUACAN	LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO)	RURAL	297,477	297,477	297,477	297,477	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION, Y CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y OBRA DE TOMA 2DA ETAPA	6-IXTLAHUACAN	LA TEPAMERA	RURAL	102,783	102,783	102,783	102,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	7-MANZANILLO	LA CULEBRA (COLIMILLA)	RURAL	5,842,042	5,842,042	5,842,042	5,813,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. DE NUEVA OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION 2DA. ETAPA	8-MINATITLAN	PATICAJO	RURAL	250,211	250,211	250,211	250,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE TOMA Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y CASETA PURIFICADORA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	8-MINATITLAN	BENITO JUAREZ DE PERA COLORADA (EL POBLADO)	RURAL	295,608	295,608	295,608	295,608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, EMISOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA. ETAPA	8-MINATITLAN	LA LOMA	RURAL	57,945	57,945	57,945	57,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, EMISOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2DA. ETAPA	8-MINATITLAN	SAN ANTONIO	RURAL	456,637	456,637	456,637	456,637	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EMISOR Y PTAR ZONA ORIENTE 2DA. ETAPA	8-MINATITLAN	PATICAJO	RURAL	497,626	497,626	497,626	497,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO INTEGRAL	8-MINATITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	412,498	412,498	412,498	412,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	GUASIMAS, POTRERO GRANDE, EL PLATANAR Y EL SAUZ
OTROS PROGRAMAS				400,727,764	339,076,698	395,727,764	201,749,801	69%	1,928,163	1,329,318		400,227,764	201,249,809	50%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	96,000	0	0	0	0%	0	0	OBRA	96,000	0	0%	NO SE HAN MINISTRADO LOS RECURSOS.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES EQUIPAMIENTO	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	4,435,682	4,435,682	4,435,682	5,252,736	118%	41,915	0	ACCION	4,435,682	5,252,736	118%	
OTROS EQUIPAMIENTO (ARMAMENTO, VESTUARIO, VEHICULO, TECNOLOGIA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	7,479,750	7,479,750	2,575,750	4,566,623	61%	0	0	EQUIPO	7,479,750	4,566,623	61%	PROCESO DE ADQUISICION AULA VIRTUAL Y EQUIPAMIENTO, ARMAMENTO Y RECONOCIMIENTO DE PLACAS.
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION PROFESIONALIZACION Y CAPACITACION	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	1,317,625	1,317,625	1,317,625	496,960	38%	0	0	ACCION	1,317,625	496,960	38%	
PROFESIONALIZACION	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,424,250	2,424,250	2,424,250	329,956	14%	0	0	CAPACITACION	2,424,250	329,956	14%	A LA FECHA LAS EVALUACIONES SE ENCUENTRAN AL 100% CUBIERTAS DE LO PROGRAMADO. EN MATERIA DE CAPACITACION A LA FECHA AUN HAY CURSOS POR CUBRIR.
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD SERVICIOS PERSONALES CUOTA SOCIAL SEGURO POPULAR (REC. HUMANOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,120,000	68,216,962	71,120,000	41,470,702	61%	531,727	531,727	PESOS	71,120,000	41,470,702	58%	
OTROS GASTOS DE OPERACION CUOTA SOCIAL SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,680,000	102,325,442	106,680,000	99,052,963	97%	797,591	797,591	PESOS	106,680,000	99,052,963	93%	
SEGURO POPULAR NUEVA GENERACION CAPITA ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,390	250,530	600,390	1,029	0%	0	0	FAMILIA	600,390	1,029	0%	COMPARTE CUENTA BANCARIA CON SEGURO POPULAR SMNG (INTERVENCIONES) INTERESES GENERADOS POR LA CTA. 19.803
PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,775,513	11,775,513	11,775,513	5,354,462	45%	0	0	PESOS	11,775,513	5,354,462	45%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PREVENCION Y CONTROL URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,985	448,985	448,985	448,985	100%	0	0	PESOS	448,985	448,985	100%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE 8164
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,672,477	1,672,477	1,672,477	659,932	39%	58,308	0	PESOS	1,672,477	659,932	39%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164.
CULTURA DEL AGUA INVERSION OBRA PUBLICA MEJORAMIENTO CURSOS O TALLERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EVENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,220	127,220	127,220	127,220	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,000	144,000	144,000	144,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS DE ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MATERIAL ADQUIRIDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ACCION					
MATERIAL INEDITO DISEÑADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,341	69,341	69,341	69,341	100%	0	0	ACCION					
MATERIAL REPRODUCIDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,439	53,439	53,439	53,439	100%	0	0	ACCION					
2 AL MILLAR PARA ORGANO ESTATAL DE CONTROL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	ACCION					
PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL (PVI)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
REDUCCION MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,820	192,820	192,820	96,824	50%	0	0	PESOS		192,820	96,824	50%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PROGRAMAS SALUD																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION SERA ETAPA CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	174,309,527	122,016,076	174,309,527	37,237,329	31%	345,326	0	PESOS		174,309,527	37,237,329	21%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,039	194,039	194,039	74,787	39%	0	0	PESOS		194,039	74,787	39%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
CARAVANAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,172,540	6,217,692	8,172,540	3,828,662	62%	138,743	0	PESOS		8,172,540	3,828,662	47%	
HACIA UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,483	187,483	187,483	176,688	94%	0	0	PESOS		187,483	176,688	94%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164.
OPORTUNIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,972,034	5,972,034	5,972,034	808,032	14%	14,544	0	PESOS		5,972,034	808,032	14%	
PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,877	252,877	252,877	193,671	77%	0	0	PESOS		252,877	193,671	77%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUANTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER DE CERVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,130	709,130	409,130	362,798	51%	0	0	PESOS		409,130	362,798	89%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PREVENCION, DETECCION Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,120	82,120	82,120	56,964	69%	0	0	PESOS		82,120	56,964	69%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,326,594	1,326,594	1,326,594	396,732	30%	0	0	PESOS		1,326,594	396,732	30%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164
PREVENCION Y CONTROL DE DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,888	100,888	100,888	99,692	99%	0	0	PESOS		100,888	99,692	99%	CTA BANORTE 8164
PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LAS ADICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	789,903	789,903	789,903	199,881	26%	0	0	PESOS		789,903	199,881	26%	ESTE PROGRAMA ESTA EN CTA BANORTE 8164
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,679	83,679	83,679	83,393	100%	0	0	PESOS		83,679	83,393	100%	ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,450	123,450	123,450	0	0%	0	0	0 PESOS	123,450	0	0%	11 ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA EN CUENTA BANCARIA BANORTE CTA. 8164.
APORTACIONES FEDERALES (874 REGISTROS)															
FAEB				2,133,168,123	2,133,168,123	2,133,168,123	2,133,168,123	100%	6,273,769	6,273,769		349,643	349,643	100%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,576	432,576	432,576	432,576	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,065	11,065	11,065	11,065	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,538	26,538	26,538	26,538	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,167	36,167	36,167	36,167	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,505	11,505	11,505	11,505	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,276	20,276	20,276	20,276	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,568	23,568	23,568	23,568	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,458	2,458	2,458	2,458	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,428	4,428	4,428	4,428	100%	0	0	0 CURSO	150	150	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,293	4,293	4,293	4,293	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,863	12,863	12,863	12,863	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,410	13,410	13,410	13,410	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,160	6,160	6,160	6,160	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	88	88	100%	11
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	77	77	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	29	29	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	300	300	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	300	300	100%	
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,901	74,901	74,901	74,901	100%	0	0	0 ADULTO	2,050	2,050	100%	
C02 EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 LIBRO	192,991	192,991	100%	
FORMACIÓN DE AGENTES EDUC.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,576	1,576	1,576	1,576	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
GESTION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,046	16,046	16,046	16,046	100%	0	0	0 SISTEMA/DOCUM ENTO	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	3,546	3,546	3,546	3,546	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	10-VILLA DE ALVAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207	207	207	207	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
EDUCACIÓN INICIAL	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	988	988	988	988	100%	0	0	0 NIÑO	152	152	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	2-COLIMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,805	17,805	17,805	17,805	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	7,475	7,475	7,475	7,475	100%	0	0	0 ESCUELA	250	250	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	3-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	200	200	100%	
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ESCUELA	250	250	100%	
APOYO A DOCENTES EN SERVICIO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	288	288	288	288	100%	0	0	0 LOCALIDAD	10	10	100%	
EDUCACIÓN ESPECIAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	81,737	81,737	81,737	81,737	100%	0	0	0 ALUMNO	2,000	2,000	100%	
EDUCACIÓN FÍSICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	19,790	19,790	19,790	19,790	100%	0	0	0 ALUMNO	44,189	44,189	100%	
EDUCACIÓN INICIAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,857	4,857	4,857	4,857	100%	0	0	0 NIÑO	8,370	8,370	100%	
EDUCACIÓN INICIAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	37,934	37,934	37,934	37,934	100%	0	0	0 NIÑO	198	198	100%	
EDUCACIÓN PREESCOLAR	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	0 ALUMNO	21,175	21,175	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EDUCACIÓN PRIMARIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	77,141	77,141	77,141	77,141	100%	0	0	ALUMNO	60,068	60,068	100%	
EDUCACIÓN SECUNDARIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	3,148	3,148	3,148	3,148	100%	0	0	ALUMNO	14,870	14,870	100%	
EDUCACIÓN SECUNDARIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	1,199	1,199	100%	
FORMACIÓN DE AGENTES EDUCATIVOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	437	437	437	437	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
IMPULSO A LA PLANEACIÓN EDUCATIVA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	298	298	298	298	100%	0	0	ESTUDIO	50	50	100%	
INFORMÁTICA EDUCATIVA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	45,723	45,723	45,723	45,723	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	48,203	48,203	48,203	48,203	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,732	7,732	7,732	7,732	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	4-COQUIMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	5-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,557	5,557	5,557	5,557	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	7-MANZANILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,607	30,607	30,607	30,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EDUCACIÓN INICIAL	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	36,565	36,565	36,565	36,565	100%	0	0	NINO	116	116	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	8-MINATITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,080	3,080	3,080	3,080	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTANCIA EDUCATIVA	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,688	7,688	7,688	7,688	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO APOYO A LA EDUCACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,488	181,488	181,488	181,488	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,053,944,587	2,053,944,587	2,053,944,587	2,053,944,587	100%	6,273,769	6,273,769	MAESTRO	365	365	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,888,596	77,888,596	77,888,596	77,888,596	100%	0	0	OPERACIÓN	365	365	100%	
FASSA				766,282,083	754,945,925	766,282,083	716,705,253	95%	539,624	539,624		3,310	3,310	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	673,350,716	662,014,558	673,350,716	661,934,511	100%	515,711	515,711	PERSONA	3,245	3,245	100%	PLANTILLA COMPUESTA POR 1789 DE LA 416 PLAZAS FEDERALES, 121 HOMOLOGADOS FEDERALES Y 1355 PERSONAL REGULARIZADO. DENTRO DEL RECURSO MINISTRADO Y EJERCIDO SE ESTA CONSIDERANDO LOS 62,100,000 RECIBIDOS EL 12 DE FEBRERO DE 2009 PARA CUBRIR LAS MEDIDAS DE FIN DE AÑO, PAGO DE IMPUESTOS Y SUELDOS DEL PERSONAL REGULARIZADO, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DE SAR Y FOVISTE DEL ULTIMO BIMESTRE ASI COMO ISR, ISSSTE Y TERCEROS DE NOMINA QUE SE REFLEJARAN EN EL SIG. EJERCICIO YA QUE DICHO PRESUPUESTO SE USO PARA EL PAGO DEL PERSONAL PRECARIO. DENTRO DEL RECURSO MINISTRADO SE ENCUENTRAN LOS 117,500,000 QUE CORRESPONDEN A LA APORTACION FEDERAL PARA EL PAGO DE PERSONAL PRECARIO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,931,367	92,931,367	92,931,367	53,770,742	58%	23,913	23,913	PROGRAMA	65	65	100%	OPERACION DE 65 PROGRAMAS SUSTANTIVOS SEGUN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO INCLUYENDO SERVICIO SOCIAL Y UNIFORMES. EN EL RUBRO DE LO EJERCIDO AUN NO ESTA CONTEMPLADO EL 100%.
FAIS				99,401,496	98,524,616	98,475,488	82,307,444	84%	8,306,960	25,597		29,722,729	28,039,412	94%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
GASTOS INDIRECTOS(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,462	361,462	361,462	277,688	77%	0	0	SUPERVISION	1	1	70%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL EN EL ESTADO(CANCELADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN EL RELLENO SANITARIO DE ARMERIA(CANCELADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN INICIO DE CALLE PRINCIPAL DE CUYUTLAN, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,930	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA EN MERCADO MUNICIPAL DE ARMERIA(CANCELADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, ARMERIA(CANCELADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CON BIBLIOTECA EN LA COL LAS AGUILAS, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO DE PISO EN CASA EJIDAL DE PUEBLO NUEVO, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	PUEBLO NUEVO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	50%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DEL MIXCOATE A ZONA AGRICOLA GANADERA, VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	580,000	580,000	580,000	559,734	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
TRABAJOS DE AMPLIACION EN PANTEON DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	PUEBLO NUEVO	RURAL	32,758	32,758	32,758	32,758	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
COLOCACION DE BARNIZ EN LA SUPERFICIE DE CONCRETO ESTAMPADO DEL ANDADO LO DE VILLA, COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO, COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE INGRESO Y JARDINERIA DEL PARQUE RECREATIVO EL RODEO, LA ESTANCIA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	40%	
MEJORAMIENTO JARDIN FRANCISCO ZARCO, COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION CENTRO DEPORTIVO LA ALBARRADA, COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (UDIF), COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN CAMPO DE FUT-BOL EN BUENA VISTA COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PINTURA EN PARAPETOS EN PUENTE SANTA GERTRUDIS, LATERAL SUR, COLIMA, COL(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD EN COMALA(MODIFICADA)	3-COMALA	COMALA	RURAL	9,804,088	9,804,088	9,804,088	3,176,623	32%	0	0	OBRA	1	0	30%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, COMALA(CANCELADA)	3-COMALA	COMALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COMALA(CANCELADA)	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CASAS EJIDALES EN COMALA(MODIFICADA)(CANCELADA)	3-COMALA	COMALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%	
ADQUISICION DE 1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA, COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	540,000	540,000	540,000	539,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE ALCANT. SERIE 258" Y 256" EN LOS AMIALES, COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	LOS AMIALES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERRACERIAS Y PLATAFORMAS EN MODULO DEPORTIVO EN COQUIMATLAN(MODIFICADA)(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, CUAUHTEMOC(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC(MODIFICADA)(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUHTEMOC(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS RURALES EN EL EJIDO BARRANCA DEL REBOZO EN IXTLAHUACAN	6-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	140,018	140,018	140,018	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
ELECTRIFICACION DEL RANCHO SANTA ROSA DE VELADERO DE CAMOTLAN, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	VELADERO DE CAMOTLAN	RURAL	97,030	97,030	97,030	96,824	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CISTERNA MARCA MEXCALIT S/N EQUIPO DE 10000 LTS	7-MANZANILLO	JALIPA	RURAL	17,304	17,304	17,304	17,304	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 2 CISTERNA MARCA MEXCALIT S/N EQUIPO DE 10000 LTS	7-MANZANILLO	PUNTA DE AGUA DE CAMOTLAN	RURAL	34,608	34,608	34,608	34,608	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE LUMINACION EXTERIOR EN EL AREA DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EN MANZANILLO(MODIFICADA)(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, MINATITLAN(CANCELADA)	9-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PLATANAR, MUNICIPIO DE MINATITLAN(MODIFICADA)	9-MINATITLAN	EL PLATANAR	RURAL	111,456	111,456	111,456	111,456	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIONES ELECTRICAS EN VARIAS COLONIAS DE TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS ADICIONALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GALERAS, TECOMAN(MODIFICADA)(CANCELADA)	9-TECOMAN	GALERAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
09-063 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	3-COMALA	COMALA	URBANO	36,761	36,761	36,761	36,761	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	34,615	34,615	34,615	34,615	100%	42	39	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
REHABILITACION															
09-061 REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	198,081	198,081	198,081	198,081	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	198,081	198,081	100%	
TOMA DOMICILIARIA															
RED DE AGUA POTABLE, REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE HERMANOS ARRIETA COL. IGNACIO ZARAGOZA-LA TOLVA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	153,219	153,219	153,219	150,487	98%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	59	55	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
09-050 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE	3-COMALA	COMALA	URBANO	194,928	194,928	194,928	194,928	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
09-068 REHABILITACION DE CASETAS DE PURIFICACION DE AGUA POTABLE	3-COMALA	COMALA	URBANO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 CASETA	2	0	0%	
AGUA POTABLE															
AGUA POTABLE	6-IXTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	166,128	332%	0	0	0 OBRA	3	11	367%	AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE
RED DE AGUA POTABLE CALLE GUACAMAYA COL. EL GARCERO COLOMOS	7-MANZANILLO	COLONIA EL GARCERO	RURAL	33,566	33,566	33,566	33,566	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL CONSTRUCCION															
09-081 CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL, CALLE OJO DE AGUA	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	82,912	82,912	82,912	82,912	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
09-064 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA	3-COMALA	COMALA	URBANO	45,099	45,099	45,099	45,099	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
15-10-01 CONST. DRENAJE C. GRAL. NUÑEZ, CUAUHT.	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	23,950	23,950	23,950	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS
15-10-02 CONST. DRENAJE COL. JARDINES DEL SUR, CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	83,533	83,533	83,533	76,062	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (POR CONCLUIR)
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE OPALO, ACERINA Y ZAFIRO COL. CIMA DEL PROGRESO COLOMOS	7-MANZANILLO	EL COLOMO	URBANO	349,500	302,731	302,731	302,731	100%	0	0	RED	42	42	100%	
DRENAJE, AGUA POTABLE Y TERRACERIAS PARA PROTECCION DE CALLE CUAUHTÉMOC COL. CENTRO, CAMOTLAN DE MIRAFLORES	7-MANZANILLO	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	RURAL	190,000	170,862	170,862	170,862	100%	0	0	METRO LINEAL	36	36	100%	
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE ANDADOR 5 DE MAYO COL. BUENOS AIRES EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	207,454	207,454	207,454	207,454	100%	0	0	METRO LINEAL	138	138	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
TANQUES SÉPTICOS															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	34,095	34,095	34,095	34,095	100%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA Y ENTREGADA
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
ALCANTARILLADO Y COLECTORES	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	509,863	509,863	509,863	369,412	72%	75,990	0	ACCION	509,863	369,412	72%	
APORTACION DRENAJE 20 DE NOVIEMBRE	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	60,577	60,577	60,577	54,172	89%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION OLLA Y 20 MTS DE TUBERIA COL. CENTRO QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	DISMINUCION 4,304.26 ACTA 03 (OBRA CANCELADA)
EMPARRILLADO ACCESO A LAS HIGUERAS	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	79,817	79,817	79,817	0	0%	0	0	METROS	8	0	0%	AMPLIACION DE 49.816.90 (OBRA SIN EJERCER)
15-10-03 DRENAJE AGUILAS SERDAN CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	PESOS	7,000	7,000	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA CONCLUIDA)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	8-IXTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	OBRA	8	0	0%	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
EMPEDRADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	7,567,568	7,567,568	7,567,568	7,551,596	100%	9,150	8,535	METROS CUADRADOS	20	20	100%	LAS METAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS ACCIONES A REALIZAR
NO. 002 - 000 CONSTRUCCION DE CALLES, NO. 002-005 EMPEDRADOS CALLE HDA. QUESERIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	963,491	963,491	963,491	963,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
NO. 002-000 CONSTRUCCION DE CALLES, NO. 002-006 CALLE DE ACCESO COL. FCO. VILLA II	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	441,408	441,408	441,408	441,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
NO. 002-000 CONSTRUCCION DE CALLES, NO. 002-009 APERTURA DE CALLE	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	600,082	600,082	600,082	600,081	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
NO. 002-000 CONSTRUCCIONES DE CALLES, NO. 002-007 EMPEDRADOS COL. FCO. VILLA II	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	130,545	130,545	130,545	130,545	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
NO. 003-000 PAVIMENTACION DE HUELLAS DE RODAMIENTO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,806,512	2,806,512	2,806,512	2,786,545	99%	0	0	METROS CUADRADOS	4	0	0%	
NO. 008-000 OBRAS REFERENDOS 2008	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,034,728	2,034,728	2,034,728	729,743	36%	0	0	METROS CUADRADOS	6	0	0%	
09-003 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	EL REMUDADERO	RURAL	77,517	77,517	77,517	77,517	100%	0	0	METROS	300	300	100%	
09-004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	EL REMATE	RURAL	60,854	60,854	60,854	60,854	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
09-005 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	EL REMATE	RURAL	41,265	41,265	41,265	41,265	100%	0	0	METROS	168	168	100%	
09-006 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLAN	RURAL	107,145	107,145	107,145	107,145	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
09-007 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	3-COMALA	PINTORES UNO	RURAL	82,517	82,517	82,517	82,517	100%	0	0	METROS	390	390	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
09-008 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MURO DE CONTENCIÓN	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	168,530	168,530	168,530	168,530	100%	0	0	0 METROS	427	427	100%	
09-009 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE ALEJANDRO RANGEL	3-COMALA	COMALA	URBANO	102,124	102,124	102,124	102,124	100%	0	0	0 METROS	700	700	100%	
09-020 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS	3-COMALA	COMALA	URBANO	309,972	309,972	309,972	309,972	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
09-022 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS, CALLE CEDRO	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	332,039	332,039	332,039	332,039	100%	0	0	0 METROS	550	550	100%	
09-037 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE CRISANTEMO	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	175,293	175,293	175,293	175,293	100%	0	0	0 METROS	1,800	1,800	100%	
09-038 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	373,339	373,339	373,339	373,339	100%	0	0	0 METROS	1,500	1,500	100%	
09-039 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	87,260	87,260	87,260	87,260	100%	0	0	0 METROS, ESCALINATA	800	800	100%	
09-040 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	242,076	242,076	242,076	242,076	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
09-041 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	LA CAJA	RURAL	92,984	92,984	92,984	92,984	100%	0	0	0 METROS	300	300	100%	
09-045 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS	3-COMALA	AGOSTO	RURAL	26,731	26,731	26,731	26,731	100%	0	0	0 METROS	12	12	100%	
09-047 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN ACCESO A PRIMARIA	3-COMALA	CAMPO CUATRO	RURAL	38,430	38,430	38,430	38,430	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
09-053 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALLE RINCONCITO Y COBANO	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	160,866	160,866	160,866	160,866	100%	0	0	0 METROS	700	700	100%	
09-054 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALLE FLORENTINO VALENCIA	3-COMALA	COMALA	URBANO	180,237	180,237	180,237	180,237	100%	0	0	0 METROS	1,260	1,260	100%	
09-055 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE VICENTE ALONSO	3-COMALA	COMALA	URBANO	26,001	26,001	26,001	26,001	100%	0	0	0 METROS	110	110	100%	
09-056 CONSTRUCCION DE BANQUETAS COL AGUAJITOS	3-COMALA	COMALA	URBANO	97,429	97,429	97,429	97,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	
09-057 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE CONSTITUCION	3-COMALA	COMALA	URBANO	58,237	58,237	58,237	58,237	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360	360	100%	
09-058 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y BANQUETAS NOGUERAS	3-COMALA	NOGUERAS	RURAL	60,413	60,413	60,413	60,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
09-065 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CALLE FRANCISCO VILLA	3-COMALA	COMALA	URBANO	128,882	128,882	128,882	128,882	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
09-066 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS, COL CELSA VIRGEN	3-COMALA	COMALA	URBANO	177,937	177,937	177,937	177,937	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
09-072 CONSTRUCCION DE BANQUETAS	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLÁN	RURAL	73,038	73,038	73,038	73,038	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	454	151%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN PUEBLO JUAREZ	4-COQUIMATLÁN	PUEBLO JUÁREZ (LA MAGDALENA)	URBANO	301,143	301,143	301,143	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,670	0	0%	ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION APROBADA POR CABILDO Y NO SE EJERCIO EL RESTO POR LO QUE SE REPROGRAMARA PARA EJERCERSE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO
EMPEDRADOS CAMICHINES	4-COQUIMATLÁN	CAMICHINES (ESPERANZA MENDEZ)	RURAL	125,000	125,000	125,000	55,621	44%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	0	0%	
CONSTRUCCION BANQUETAS CALLE CONSTITUCION CUAUHTEMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	38,983	38,983	38,983	38,983	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	399	399	100%	SE DISMINUYERON \$17.00 (OBRA CONCLUIDA)
CONSTRUCCION BANQUETAS MONTITLÁN	5-CUAUHTÉMOC	MONTITLÁN	RURAL	67,057	67,057	67,057	67,057	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION BANQUETAS PALMILLAS	5-CUAUHTÉMOC	PALMILLAS	RURAL	34,444	34,444	34,444	34,444	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION BANQUETAS SAN JOAQUIN	5-CUAUHTÉMOC	SAN JOAQUIN	RURAL	34,444	34,444	34,444	34,444	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA.
CONSTRUCCION CALLE GENERAL NUÑEZ	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	70,408	70,408	70,408	70,408	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	SE DISMINUYO 14,592 PARA OTRA OBRA (OBRA TERMINADA)
EMPEDRADO CIRCUITO COBANO	5-CUAUHTÉMOC	EL COBANO	RURAL	46,073	46,073	46,073	46,073	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE PROLONGACION PIPILA EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	72,858	72,858	72,858	72,858	100%	0	0	M2. MURO DE CONTENCIÓN	32	32	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
EMPEDRADO AHOGADO EN ARCILLA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ COMUNIDAD VENUSTIANO CARRANZA	7-MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	RURAL	295,765	295,765	295,765	295,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,314	1,314	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
EMPEDRADO AHOGADO EN ARCILLA CALLE LEON DE LA BARRA EN VENUSTIANO CARRANZA	7-MANZANILLO	VENUSTIANO CARRANZA (CUALATA)	RURAL	254,738	254,738	254,738	254,738	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
OBRAS VARIAS RAMO 33	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,664,202	2,664,202	2,664,202	0	0%	0	0	METROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 6016 EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,497	1,497	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO C. PRIVADA CONSTITUCION DEL 57 COL. ESPERANZA DEL PACIFICO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	205,057	205,057	205,057	183,928	90%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	420	420	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE CUAUHTEMOC COL. CENTRO EN CAMOTLAN DE MIRAFLORES	7-MANZANILLO	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	RURAL	349,652	349,652	349,652	338,647	97%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	924	890	96%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEDRO NUÑEZ COL. ABELARDO RODRIGUEZ SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	186,974	186,974	186,974	186,974	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	550	550	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTIAGO HERMOSILLO COL. CENTRO TAPEIXTLIS	7-MANZANILLO	SUBESTACION TAPEIXTLIS	RURAL	349,459	349,459	346,184	346,184	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	855	855	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. PEDRO NUÑEZ EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	127,896	127,896	127,896	127,896	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	364	364	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL Y EN LO MINISTRADO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE VICENTE GUERRERO COL. SAN CARLOS I, TAPEIXTLIS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	349,876	349,876	349,876	330,598	94%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	737	693	94%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIV. CALLES DEL POLIGONO 306010 EN PUNTA CHICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	119,231	119,231	119,231	111,643	94%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,297	1,297	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 306010 EN COL. EL ROCIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	605,253	605,253	605,253	605,253	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,448	1,448	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 6014	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	149,778	149,778	149,778	143,590	96%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	531	525	99%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 6014 EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	66,037	66,037	66,037	59,270	90%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	299	278	93%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES FUERA DE POLIGONO ACCESO AL POLIGONO 6014 SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	44,635	44,635	44,635	44,635	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	103	103	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS CALLES FUERA DE POLIGONO 306008 EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	528,406	528,406	528,406	526,035	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,508	2,488	99%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DIVERSAS COLONIAS EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	67,855	67,855	67,855	59,442	88%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	259	256	99%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, DRENAJE, AGUS POTABLE Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE TAMAUPLAS COL. BENITO JUAREZ	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	289,500	289,500	262,743	262,743	91%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	202	202	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA A PUNTA GRANDE C. CARLOS DE LA MADRID COL. PUNTA GRANDE	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	349,732	347,105	347,105	347,105	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020	1,020	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 1A. ETAPA ARROYO DE SANTIAGO POLIGONOS 6013, 6014 Y 306008	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	3,295,402	3,295,402	3,295,402	3,295,402	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,589	6,589	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REVOLUCION EN TAPEIXTLIS	7-MANZANILLO	SUBESTACION TAPEIXTLIS	RURAL	199,529	199,529	199,529	199,529	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	515	515	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
060071ME019 PAV. C/CONCR. HIDR. C. LAGUNA DE ALCUZAHUE	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	250,000	250,000	250,000	232,769	93%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,006	889	88%	
060071ME020 PAV. C/CONCR. HIDR. C. ANICWTO MADRUENO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	141,688	141,688	141,688	130,084	92%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	378	442	117%	
060071ME021 PAV. C/CONCR. HIDR. C. LIMON, COL. LOMAS VERDES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	149,351	149,351	149,351	105,237	70%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	464	464	100%	
060071ME022 PAV. C/CONCR. HIDR. C. MATAMOROS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	309,596	309,596	309,596	248,178	80%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	904	857	95%	
060071ME023 PAV. C/CONCR. HIDR. C. FCO. I. MADERO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	460,597	460,597	460,597	424,072	92%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,059	1,059	100%	
060071ME024 PAV. C/CONCR. HIDR. C. PROL. HIDALGO, COL. PUNTA CHICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	286,608	1,286,608	1,286,608	1,077,709	84%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,992	4,702	118%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
060071ME025 PAV. C/CONCR. HIDR. C. NARANJO, COL. LOMAS VERDES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	585,269	585,269	585,269	419,588	72%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,065	1,799	87%	
060071ME026 PAV. C/CONCR. HIDR. C. LAGUNA DE ALCUZHUE, FRACC. VISTA DEL MAR	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	1,082,756	1,082,756	1,082,756	1,000,804	92%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,458	4,294	124%	
060071ME029 PAV. C/CONCR. HIDR. ARROYO DE SANTIAGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	159,889	159,889	159,889	159,889	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	390	552	142%	
060071ME030 PAV. C/CONCR. HIDR. AVEN. DE LAS ROSAS, COL. LOMAS VERDES, SANTIAGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	185,019	185,019	185,019	185,019	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	662	1,069	161%	
060071ME031 PAV. C/CONCR. HIDR. C. RIO MARABASCO Y PAPALOAPAN, COL. PUNTA CHICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	242,280	242,280	242,280	204,254	84%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	537	436	81%	
ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADOS	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	65,400	65,400	65,400	65,400	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	818	818	100%	
ADOQUINAMIENTOS O EMPEDRADOS 18	8-MINATITLÁN	PATICAJO	RURAL	115,749	115,749	115,749	115,749	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000	1,000	100%	
CAMELLONES 01	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	134,609	134,609	134,609	134,454	100%	0	0	M2. CAMELLONES	145	145	100%	
CAMELLONES 01	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	110,407	110,407	110,407	110,407	100%	0	0	M2. CAMELLONES	214	214	100%	
CONCRETO ASFALTICO	8-MINATITLÁN	RANCHITOS	RURAL	298,211	298,211	298,211	298,211	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,286	1,286	100%	
CONCRETO HIDRAULICO 01	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	143,820	143,820	143,820	140,651	98%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	308	308	100%	
CONCRETO HIDRAULICO 02	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	135,830	135,830	135,830	135,861	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	289	289	100%	
CONCRETO HIDRAULICO 03	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	65,800	65,800	65,800	65,777	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	140	140	100%	
CONCRETO HIDRAULICO 13	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	228,861	228,861	228,861	228,472	99%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	360	360	100%	
PASOS PEATONALES Y/O VEHICULARES	8-MINATITLÁN	LA PLAYA (LA PLAYITA)	RURAL	45,172	45,172	45,172	45,172	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ACERAS VARIAS CALLES MUNICIPIO	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,173	375,173	375,173	184,639	49%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	184,639	184,639	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS VARIAS CALLES 2DA ETAPA NUEVO CAXITLAN	9-TECOMAN	SAN MARTÍN	RURAL	873,000	873,000	873,000	865,888	99%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	865,888	865,888	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS VARIAS CALLES 2DA ETAPA L. MORENO	9-TECOMAN	COLONIA LADISLAO MORENO	RURAL	87,000	87,000	87,000	85,847	99%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	85,847	85,847	100%	
AMPLIACION															
APERTURA CALLE LOPEZ MATEOS CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	OBRA CONCLUIDA.
MANTENIMIENTO															
ACONDICIONAMIENTO ACCESO A CALLE REVOLUCION EL TRAPICHE	5-CUAUHTEMOC	EL TRAPICHE	URBANO	50,384	50,384	50,384	50,384	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	420	420	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION CIRCUITO VIAL QUESERIA	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	499,978	499,978	499,978	499,978	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	OBRA CONCLUIDA
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	1,440,000	1,430,000	1,430,000	1,421,705	99%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	1,421,705	1,421,705	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	9-TECOMAN	COFRADIA DE MORELOS	RURAL	750,000	740,000	740,000	736,703	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	736,703	736,703	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	9-TECOMAN	MADRID	URBANO	600,000	560,000	560,000	559,063	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	572,308	572,308	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	9-TECOMAN	MADRID	URBANO	600,000	560,000	560,000	559,063	100%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	572,308	572,308	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS	9-TECOMAN	TECOLAPA	RURAL	470,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	M2. METROS CUADRADOS	470,000	372,705	79%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALERAS	9-TECOMAN	CALERAS	RURAL	750,000	750,000	750,000	744,605	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	744,605	744,605	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS COL BAYARDO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	565,270	365,270	365,270	372,830	102%	0	0	0	METROS CUADRADOS	565,270	372,830	66%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS COL. EL BORDO	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	590,330	560,000	560,000	551,033	98%	0	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADOS	551,033	551,033	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS COL ELBA CECILIA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	201,295	200,000	200,000	199,177	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	199,177	199,177	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS COL. L MORENO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	400,000	400,000	400,000	399,531	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	399,531	399,531	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS ESTATUTO JURIDICO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	207,255	200,000	200,000	198,383	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	198,383	198,383	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS MA ESTHER ZUNO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	250,000	180,000	180,000	177,005	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	205,952	205,952	100%	
EMPEDRADOS Y MACHUELOS COL SAN MARTIN CAXITLAN	9-TECOMAN	SAN MARTIN	RURAL	220,120	220,000	220,000	264,169	120%	0	0	0	METROS CUADRADOS	220,120	264,169	120%	
HUELLAS DE RODAMIENTO	9-TECOMAN	TECOLAPA	RURAL	400,000	400,000	400,000	399,963	100%	0	0	0	METROS	400,000	399,963	100%	
HUELLAS DE RODAMIENTO MUNICIPIO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	27,596	16,348	0	METROS	1,500,000	1,500,000	100%	
REHABILITAR BANQUETAS Y CONSTRUCCION RAMPAS MPIO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,250,000	1,100,000	1,100,000	1,090,264	98%	0	0	0	RAMPA	1,250,000	1,090,264	87%	
REHABILITACION																
09-015 REHABILITACION DE BANQUETAS VARIAS CALLES	3-COMALA	COMALA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS	0	0	0%	CANCELADA
REHABILITACION CALLE LIBERTAD CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	20,694	20,694	20,694	20,694	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	277	277	100%	OBRA SE DISMINUYO \$2.00 PARA OTRAS OBRAS. (OBRA CONCLUIDA)
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CABECERA MUNICIPAL	6-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	1,131,858	1,131,858	1,131,858	1,029,404	91%	177	0	0	METROS	1,000	909	91%	CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION VARIAS CALLES MUNICIPIO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,989,963	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,989,963	3,989,963	100%	
PASOS VEHICULARES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION PUENTE VADO EL CHICAL	4-COQUIMATLAN	EL CHICAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	20	0	0%	ESTA OBRA NO SE EJERCIO POR LO QUE SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
ANDADOR PEATONAL EMILIANO ZAPATA	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	201,916	201,916	201,916	201,916	100%	0	0	0	METROS LINEALES	181	181	100%	OBRA CONCLUIDA
ANDADOR PEATONAL JARDINES DEL LLANO	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	358,790	358,790	358,790	358,789	100%	0	0	0	METROS LINEALES	90	0	0%	OBRA CONCLUIDA
PUENTE PEATONAL HIGUERAS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	350,000	350,000	350,000	347,467	99%	0	0	0	METROS LINEALES	20	8	40%	
CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL SEGURO SOCIAL CUAUHT	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	SE TRANPIERE EL SALDO PARA CREACION DE NUEVA OBRA
SENDERO PEATONAL COL. ERMITA QUESERIA	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	49,998	49,998	49,998	49,998	100%	42,240	0	0	METROS LINEALES	200	200	100%	OBRA TERMINADA (SE DISMINUYEN \$2.00 P/OTRAS OBRAS)
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 306010 COL. EL ROCIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	376,361	376,361	376,361	376,361	100%	0	0	0	METROS LINEALES	910	910	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 306010 SECTOR 8	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	82,357	82,357	82,357	82,357	100%	0	0	0	METROS LINEALES	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 6012 MIRAMAR	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	289,271	289,271	289,271	289,271	100%	0	0	0	METROS LINEALES	400	400	100%	OBRA EJECUTADA AL 100 %

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DIVERSAS CALLES DEL POLIGONO 6015 EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	82,541	82,541	82,541	80,869	98%	0	0	METROS LINEALES	200	196	98%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL DIVERSAS CALLES FUERA DE POLIGONO EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	393,224	393,224	393,224	392,729	100%	0	0	METROS LINEALES	671	669	100%	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES LA SALADA	9-TECOMAN	LA SALADA	RURAL	120,000	120,000	120,000	118,497	99%	0	0	METROS LINEALES	118,497	118,497	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
URBANIZACION MUNICIPAL	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	4,749,841	4,749,841	4,749,841	4,257,811	90%	0	0	ACCION	4,749,841	4,257,811	90%	
NO. 004-000 URBANIZACION MUNICIPAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	534,171	534,171	534,171	400,810	75%	0	0	ACCION	2	0	0%	
NO. 009-000 REPROGRAMACION DE OBRAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,108,801	4,108,801	4,108,801	3,457,241	84%	0	0	ACCION	11	7	64%	
09-010 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	3-COMALA	AGOSTO	RURAL	82,688	82,688	82,688	82,688	100%	0	0	METRO CUBICO	90	90	100%	
APORTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	621,764	621,764	621,764	548,511	88%	0	0	METRO CUADRADO	3,750	1,300	35%	
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	288,553	288,553	288,553	277,330	96%	0	0	OBRA	1	0	0%	
APORTACION PROGRAMA RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	89,294	89,294	89,294	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA NO TUVO MOVIMIENTOS Y SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
APORTACION 2A ETAPA CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	110,000	110,000	110,000	109,998	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO ENTRADA PRINCIPAL	4-COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	URBANO	150,000	150,000	150,000	138,256	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS JALA	4-COQUIMATLAN	JALA	RURAL	18,228	18,228	18,228	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NO EJERCIDA SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS EL ALGODONAL	4-COQUIMATLAN	EL ALGODONAL	RURAL	101,013	101,013	101,013	89,987	89%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	OBRA EJECUTADA
CONSTRUCCION DE MURO CALLE NICOLAS BRAVO	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	22,318	22,318	22,318	22,318	100%	0	0	METRO LINEAL	15	3	20%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION EMPEDRADOS Y MACHUELOS JALA	4-COQUIMATLAN	JALA	RURAL	101,013	101,013	101,013	95,703	95%	0	0	METRO CUADRADO	750	750	100%	OBRA EJECUTADA
CONSTRUCCION PISO FIRME COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	194	194	100%	OBRA CONCLUIDA
EQUIPAMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	46,670	46,670	46,670	46,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	0	0%	OBRA CONCLUIDA
NOMENCLATURA DE CALLES VARIAS COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	PIEZA	700	350	50%	SON 700 PLACAS CON LOS NOMBRES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO A LA FECHA SE HAN ENTREGADO UNICAMENTE 350 PIEZAS
OBRAS DIVERSAS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE REDUJO PARA OTRA DE NUEVA CREACION APROBADA POR CABILDO
REHABILITACION CALLES VARIAS COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	84,697	84,697	84,697	84,697	100%	0	0	PORCENTAJE	100	95	95%	OBRA CONCLUIDA
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LAS HIGUERAS	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	207,000	207,000	207,000	199,738	96%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	1	1	96%	OBRA POR CONCLUIR
PAVIMENTACION CALLE AGUILES SERDAN PROLONGACION GRAL. NUNEZ CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	535,989	535,989	535,989	535,989	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,615	5,615	100%	DISMINUCION DE \$11 PARA OTRA OBRA (OBRA CONCLUIDA)
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PLAZA COMUNITARIA	0	0	0%	DISMINUCION 400,000 ACTA 30 (TRANSFIERE SALDO PARA NUEVAS OBRAS)
URBANIZACION CALLE FLAMINGOS QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	193,895	193,895	193,895	193,895	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,313	2,313	100%	SE DISMINUYERON 8,105.30 PARA TRANSFERIR OTRA OBRA (OBRA CONCLUIDA)
15-02-03 CONS. BOCATORMENTA C. JOSE PRECIADO COL. GRISELDA A.	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	25,700	25,700	25,700	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (SIN EJERCER)
15-03-16 REHAB. C. SIN MONTITLAN	5-CUAUHTÉMOC	MONTITLAN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PESOS	10,000	10,000	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA TERMINADA)
15-03-17 CONST. EMPEDRADOS Y ADEC. ACCESO PANTEON BUENAVISTA	5-CUAUHTÉMOC	BUENAVISTA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PESOS	100,000	100,000	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS
15-11-01 CONST. LINEA ELECT. COL. JONES DEL SUR CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	111,252	111,252	111,252	0	0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	0%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRA OBRAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FUERA DE POLIGONO COLONIA LOMAS VERDES EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	232,611	232,611	232,611	228,677	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,739	4,710	99%	
AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN AVENIDA OJO DE AGUA COL. EL JABALI EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	97,894	97,894	97,894	97,894	100%	0	0	0 METRO CUBICO	50	50	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE JOSE JARGAS ANDADOR BAJADOR VIA COL. SAN CARLOS II TAPEXTLES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	150,000	143,653	143,653	143,653	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	203	203	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE IZTACHUATL COL. BELLAVISTA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	151,651	151,651	151,651	151,651	100%	0	0	0 MZ. MURO DE CONTENCIÓN	39	39	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
CONSTRUCCION DE PARADERO LIBRAMIENTO MANZANILLO-CHIHUATLAN COL. SAN CARLOS II EN TAPEXTLES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	62,000	62,000	62,000	61,199	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	36	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA PARA TERMINAR OBRA DEL PROGRAMA HABITAT ANDADOR PATRIA COL. CENTRO EN MIRAMAR	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	300,000	300,000	300,000	245,429	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	220	65	30%	
TERRACERIA Y MURO DE CONTENCIÓN CALLE MIGUEL BARBOSA HELT COLONIA BONANZA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	75,056	75,056	75,056	75,056	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	312	312	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCION															
16-11-02 ELECTRIF. C. FCO. VELASCO CUIREL, ALCARACES	5-CUAUHTEMOC	ALCARACES	RURAL	14,356	14,356	14,356	0	0%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	0	0%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (SIN EJERCER)
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	181,324	181,324	181,324	181,324	100%	220	205	0 LUMINARIA	10	10	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO DEL TRIMESTRE ANTERIOR Y EL QUE SE INFORMA SE REFLEJA EN LOS RUBROS DE URBANIZACION MUNICIPAL Y AGUA POTABLE.
09-042 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
09-062 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLÁN	RURAL	77,972	77,972	77,972	77,972	100%	0	0	0 LUMINARIA	15	15	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
09-026 MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3-COMALA	COMALA	URBANO	75,479	75,479	75,479	75,479	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
09-069 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL LAZARO CARDENAS	3-COMALA	COMALA	URBANO	121,177	121,177	121,177	121,177	100%	0	0	0 LUMINARIA	26	26	100%	
09-061 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	91,937	91,937	91,937	91,937	100%	0	0	0 LUMINARIA	18	18	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	498,659	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	498,659	498,659	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
09-024 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	3-COMALA	EL REMUDADERO	RURAL	45,696	45,696	26,800	45,696	100%	0	0	0 VIVIENDA	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
09-059 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE MELESIO GONZALEZ	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	26,523	26,523	26,523	26,523	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	190,000	190,000	190,000	188,017	99%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-TECOMAN	CALERAS	RURAL	350,000	295,000	295,000	293,610	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	293,610	293,610	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
09-025 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE ALEJANDRO RANGEL	3-COMALA	COMALA	URBANO	138,996	138,996	138,996	138,996	100%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	138,996	138,996	100%	
09-026 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE AZUCENA	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	48,380	48,380	48,380	48,380	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
09-048 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	3-COMALA	LA NOGALERA	RURAL	99,258	99,258	99,258	99,258	100%	0	0	0 LUMINARIA	2	2	100%	
SUMINISTRO Y ADQUISICION DE ALUMBRADO	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	31,441	31,441	31,441	11,799	38%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	6-IXTLAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	174,268	249%	0	0	0 POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	25	250%	ELECTRIFICACION EN COLONIAS Y COMUNIDADES POBRES
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCITO	9-TECOMAN	EL SAUCITO	RURAL	100,000	90,000	90,000	85,338	95%	0	0	0 METRO LINEAL	85,338	85,338	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
AMPLIACION															
AMPLIACION TECHO CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA	4-COQUIMATLÁN	LA ESPERANZA	RURAL	84,751	84,751	84,751	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	120	0	0%	OBRA NO EJECUTADA SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
OTROS															
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	8-XTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	CENTRO	2	0	0%	CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN MARTIN CAXITLAN	9-TECOMAN	SAN MARTIN	RURAL	375,000	290,000	290,000	374,919	129%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	374,919	374,919	100%	
CONSTRUCCION TECHO PATIO CIVICO ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2 PATIO	100,000	100,000	100%	
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION TECHO PREESCOLAR JARDINES DEL LLANO	4-COQUIMATLAN	COLONIA JARDINES DEL LLANO	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION															
09-034 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL	3-COMALA	LA CAJA	RURAL	59,804	59,804	59,804	59,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
09-043 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA VELAZQUEZ	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLAN	RURAL	75,056	75,056	75,056	75,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
09-030 CONSTRUCCION DE COMEDORES PRIMARIA GORGONIO AVALOS	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	212,137	212,137	212,137	212,137	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
09-031 CONSTRUCCION DE COMEDORES PRIMARIA ART. 30 CONSTITUCIONAL	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
09-067 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN PATIO CIVICO (CAPEP COMALA)	3-COMALA	COMALA	URBANO	31,061	31,061	31,061	31,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
09-070 ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS	3-COMALA	COMALA	URBANO	7,000	7,000	7,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	50	0	0%	
CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO LLANOS DE SAN JOSE	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	450,000	190,000	190,000	449,201	236%	0	0	METROS CUADRADOS	449,202	449,202	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	194,528	97%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	194,528	194,528	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,628	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	199,628	199,628	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA L REYES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	195,604	98%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	195,604	195,604	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,888	99%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	197,888	197,888	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y ADECUACION COCINA PRIM JOSE ESPINOSA RIVERA	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	39,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	39,989	39,989	100%	
CONSTRUCCION DESAYUNADOR ESC PRIM EMILIANO ZAPATA CALERAS	9-TECOMAN	CALERAS	RURAL	80,000	75,000	75,000	72,716	97%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	76,462	76,462	100%	
CONSTRUCCION PISO FIRME COMEDOR ESCUELA NIÑOS HEROES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	45,000	45,000	45,000	44,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	44,939	44,939	100%	
MANTENIMIENTO															
MURO DE CONTENCIÓN	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	70,940	70,940	70,940	70,940	100%	0	0	METROS CUADRADOS	70,940	70,940	100%	
REHABILITACION															
09-033 REHABILITACION VARIOS PLANTELES	3-COMALA	COMALA	URBANO	124,008	124,008	124,008	124,008	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	
09-069 REHABILITACION DE AULAS EN ANTIGUA ESCUELA PRIMARIA	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
09-071 ESC. SEC. TEC. 19 "28 DE FEBRERO" CONSTRUCCION DE BODEGA	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	12	0	0%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA TELESECUNDARIA SANTA ROSA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	197,476	197,476	100%	
CONSTRUCCION CERCA PERIETRAL ESCUELA SECUNDARIA CERRO DE ORTEGA	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	60,000	35,000	35,000	59,993	171%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	59,993	59,993	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA TELESECUNDARIA	9-TECOMAN	TECOLAPA	RURAL	200,000	195,000	195,000	194,027	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	194,027	194,027	100%	
CONSTRUCCION COCINA DESAYUNADOR ESCUELA TELESECUNDARIA L MORENO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	195,000	98%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	195,853	195,853	100%	
CONSTRUCCION TECHO AREA COMEDOR ESC SEC JUSTO SIERRA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	550,000	550,000	550,000	541,645	98%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	541,645	541,645	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
REHAB. ESC. PRIM. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO EL CHICAL	4-COQUIMATLAN	EL CHICAL	RURAL	1,650	1,650	1,650	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	SE EJERCIO EL TOTAL
REHAB. ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO	4-COQUIMATLAN	EL POBLADO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHAB. PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL	4-COQUIMATLAN	PUEBLO JUAREZ (LA MAGDALENA)	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHAB. PREESCOLAR MA. GPE. DELGADO MAGANA	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
REHAB. TELESECUNDARIA JESUS ALCARAZ	4-COQUIMATLAN	LA ESPERANZA	RURAL	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE ESCUELAS	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	46,250	46,250	46,250	0	0%	0	0	0	0	0	0	SE REDUJO PARA LA CREACION DE NUAVA OBRA Y NO SE EJERCIO POR LO QUE SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL
ESTIMULO A LA EDUCACION	8-IXTLAHLUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	141,739	177%	0	0	0	80	169	199%	BECAS A ESTUDIANTES PARA PAGO DE INSCRIPCIONES
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 11	8-MINATITLÁN	LA PLAYA (LA PLAYITA)	RURAL	212,021	212,021	212,021	210,799	99%	0	0	0	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DIVERSAS	8-MINATITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	6	6	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
AMPLIACION															
PROGRAMA "TU CASA"	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	464,447	464,447	464,447	464,447	100%	0	0	0	63	63	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
AMPLIACION DE VIVIENDA PROGRAMA TU CASA	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE CANCELO LA OBRA Y SE DIRECCIONO EL RECURSO Y SE APLICO 1,550,000.00 EB NUEVAS OBRAS. PREVIA APROBACION DE CABILDO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TU CASA ZONA RURAL Y URBANA	16-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	489,375	489,375	489,375	489,375	100%	0	0	0	489,375	489,375	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	8-IXTLAHLUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	456,860	456,860	456,860	429,177	94%	234	0	0	110	103	94%	APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
REHABILITACION Y MEJORAS DIVERSAS PARA ADQUISICION DE LAMINAS	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	1,200,000	1,072,000	1,072,000	1,072,000	100%	0	0	0	1,072,000	1,072,000	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
CAMINOS RURALES	8-IXTLAHLUACÁN	LAS TRANCAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	202,480	101%	0	0	0	5	6	120%	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS
REHABILITACION															
REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS EJIDO ADOLFO RUIZ CORTINEZ	9-TECOMÁN	RIO SANTA ROSA (VICTOR VILLANUEVA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,009	99%	0	0	0	99,009	99,009	100%	
REHABILITACION CAMINO SACACOSECHAS EJIDO CHANCHOPIA	9-TECOMÁN	CHANCHOPIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	197,907	99%	0	0	0	197,907	197,907	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EJIDO COFRADIA DE MORELOS	9-TECOMÁN	COFRADIA DE MORELOS	RURAL	700,000	700,000	700,000	697,610	100%	0	0	0	697,610	697,610	100%	
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
NO. 002 - 000 CONSTRUCCION DE CALLES	2-COLIMA	EL ASTILLERO DE ABAJO	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	8,130,362	0	0	1	0	0%	APERTURA DE CALLE AUTORIZADA EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS EN SESION DE CABILDO
NO. 002-000 CONSTRUCCION DE CALLES, NO. 002-008 EMPEDRADOS LOC. PUERTA DE ANZAR	2-COLIMA	PUERTA DE ANZAR	RURAL	290,042	290,042	290,042	290,042	100%	0	0	0	1	0	0%	
09-049 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS CAMINO AL REMATE PALO MARIA	3-COMALA	EL REMATE	RURAL	24,480	24,480	24,480	24,480	100%	0	0	0	0	0	0%	
AMPLIACION															
NO. 002 - 000 CONSTRUCCION DE CALLES	2-COLIMA	ALPUYEQUITO	RURAL	152,364	152,364	152,364	150,018	98%	0	0	0	1	0	0%	RECURSO AUTORIZADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS POR SESION DE CABILDO
REHABILITACION															
NO. 002 - 000 CONSTRUCCION DE CALLES	2-COLIMA	CARDONA	RURAL	256,294	256,294	256,294	256,294	100%	0	0	0	1	0	0%	EMPEDRADOS EN LOC CARDONA AUTORIZADO EN EL PROGRAMA ANUAL DE OBRAS EN SESION DE CABILDO
09-046 REHABILITACION DE CAMINO VIEJO A COFRADIA	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLÁN	RURAL	10,012	10,012	10,012	10,012	100%	0	0	0	1	1	100%	
REHABILITACION/MEJORAS DIVERSAS	8-MINATITLÁN	EL TERRERO	RURAL	140,000	140,000	140,000	139,998	100%	0	0	0	0	0	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
REHAB. SISTEMA DE RIEGO MODULO PENITAS	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	498,305	83%	0	0	0	600,000	498,305	83%	PROGRAMA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS COMUNITARIOS 10	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
09 CONSTRUCCION DE CASA USOS COMUNITARIOS	8-MINATITLÁN	LAS GUÁSIMAS	RURAL	121,399	121,399	121,399	121,399	100%	0	0	0	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
EVALUACION, PLANEACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	245,795	245,795	245,795	251,944	103%	305	285	0	4	4	100%	LAS METAS DE LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS ACCIONES A REALIZAR
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	71,914	71,914	71,914	71,914	100%	0	0	0	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INDIRECTOS DE INFRAESTRUCTURA	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,082	89,082	89,082	56,561	63%	0	0	PESOS	89,082	56,561	63%	PROGRAMA EN PROCESO
INDIRECTOS	6-IXTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,665	58,665	58,665	64,168	109%	0	0	PESOS	58,665	64,168	109%	PAGO DE INDIRECTOS
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	180,000	180,000	180,000	118,952	66%	0	0	ACCION	180,000	118,952	66%	
NO. 006-000 SERVICIOS INDIRECTOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	587,163	587,163	587,163	337,159	57%	0	0	OPERATIVO	2	0	0%	
09-036 GASTOS INDIRECTOS SUELDOS	3-COMALA	COMALA	URBANO	176,404	176,404	176,404	176,404	100%	0	0	SUPERVISION	176,404	176,404	100%	
INDIRECTOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	133,400	133,400	133,400	133,400	100%	0	0	PORCENTAJE	100	91	91%	OBRA CONCLUIDA
CONTROL DE PERSONAL COMBUSTIBLES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	650,000	650,000	650,000	396,795	61%	0	0	PESOS	396,795	396,795	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTION															
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	163,863	163,863	163,863	163,863	100%	199	185	ACCION	3	3	100%	LAS METAS A QUE SE REFIERE LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS ACCIONES A REALIZAR
GESTION Y ADMINISTRACION	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	47,943	47,943	47,943	47,943	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
09-036 DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-COMALA	COMALA	URBANO	117,602	117,602	117,602	100,810	86%	20,445	0	ASISTENCIA TECNICA	117,602	100,810	86%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	90,748	90,748	90,748	0	0%	0	0	PLAN	1	0	0%	NO SE EJERCIO SE REPROGRAMARA PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
DESARROLLO INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURA	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,663	74,663	74,663	41,736	56%	0	0	PESOS	74,663	41,736	56%	PROGRAMA EN PROCESO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	6-IXTLAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	CURSO	20	0	0%	CURSOS DE CAPACITACIONES
060071ME010 EQUIPAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	66,312	66,312	66,312	0	0%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
060071ME020 EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	161,000	161,000	161,000	0	0%	0	0	ASISTENCIA	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO Y SUPERVISION RAMO 33	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	400,000	0	0	0	0%	0	0	PESOS	400,000	0	0%	
FORTAMUN				227,358,274	218,302,081	218,904,283	208,728,308	96%	98,081	11,365		129,627,634	128,027,761	99%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
OBRAS DIVERSAS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	1,582,000	1,582,000	1,582,000	1,526,712	97%	44,602	0	ACCION	1,582,000	1,526,722	97%	
CASA USOS MÚLTIPLES B. VISTA	5-CUAUHTÉMOC	BUENAVISTA	RURAL	250,000	250,000	250,000	249,908	100%	0	0	AULA	1	1	100%	OBRA POR CONCLUIR
CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO COL. ERMITA QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	272,020	91%	0	0	PESOS	300,000	272,020	91%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION CANCHA EL COBANO	5-CUAUHTÉMOC	EL COBANO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	CANCHA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION GRADERIA PLAZA DE TOROS OCOTILLO	5-CUAUHTÉMOC	OCOTILLO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	MODULO	3	3	100%	OBRA CONCLUIDA
INVERSION EN ARTE PUBLICO	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,052	190,052	190,052	190,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	80	80	100%	AMPLIACION POR \$31,595.61 ACTA 30 (OBRA CONCLUIDA)
PROGRAMA DE PILAS	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,826	153,826	153,826	153,826	100%	0	0	ACCION	65	65	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
CANALIZACION DEL TRAMO DEL ARROYO ENTRE CALLE GOLONDRINA Y RUISEÑOR COL. EL GARCERO, EL COLOMO	7-MANZANILLO	EL COLOMO	URBANO	134,669	134,669	134,669	134,669	100%	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%	
CARCAMO DE BOMBEO LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO EN EL COLOMO	7-MANZANILLO	EL COLOMO	URBANO	197,724	197,724	197,724	197,724	100%	0	0	METRO LINEAL	143	143	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE ANDADOR ELIAS ZAMORA VERDUZZO COL. OBRADORES-SANTIAGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	273,000	273,000	273,000	173,271	63%	0	0	METRO LINEAL	160	135	84%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CALLE LAUREL BARRIO III, VALLE DE LAS GARZAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	99,103	99,103	99,103	99,103	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255	255	100%	
CONSTRUCCION DE CANALETA CALLE ANDADOR JARDINES DEL BOSQUE COL. EL JABALI SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	80,479	80,479	80,479	80,479	100%	0	0	METRO CUADRADO	216	216	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AMOGADO EN ORTERF Y CONST. DE BANQUETAS C. PLUTARCO ELIAS CALLES Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO LA CULEBRA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	227,024	227,024	227,024	227,024	100%	0	0	METRO CUADRADO	850	850	100%	
CONSTRUCCION DE PASAMANOS SECTOR 2 EN MANZANILLO, COLIMA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	10,486	10,486	10,486	10,486	100%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA TERRENO EN CESION SECTOR 4 (EL CORREO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	237,177	237,177	237,177	237,177	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	
CONSTRUCCION DE TAMPA CON BARANDAL FRENTE EL NO. 77 DE LA C. MIGUEL GALINDO SECTOR 3	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	57,670	57,670	57,670	57,670	100%	0	0	METRO CUADRADO	56	56	100%	
CONSTRUCCION DE VADO Y MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL EN EL PASO DE ARROYO EJIDO FRANCISCO VILLA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	107,521	107,521	107,521	107,521	100%	0	0	METRO CUADRADO	322	322	100%	
DESASOLVE DE CUNETAS Y CONSTRUCCION DE GUARNICION AVENIDA TENIENTE AZUETA COL. SAN PEDRITO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	23,810	23,810	23,810	23,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE CALLE FELIX PEÑA COL. OBISPO MENDEZ ARCEO EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	283,774	283,774	283,774	283,774	100%	0	0	METRO LINEAL	338	338	100%	
INSTALACION DE CABLEADO Y ENMANGUERADO ACCESOS AL MAR EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	83,934	83,934	83,934	83,934	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
PAIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL. AMADOR GARCIA COL. LOS MANGOS, SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	283,732	283,732	283,732	283,732	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	660	660	100%	
PAVIMENTACION A ABSE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MANGO MANILA COL. LOS MANGOS SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	305,047	305,047	305,047	305,047	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	771	771	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO AVENIDA DEL TRABAJO COL. ZONA INDUSTRIAL, TAPEXTELES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	289,525	289,525	289,525	289,525	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	540	540	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE HERMANOS ARRIETA COL. IGNACIO ZARAGOZA-LA TOLVA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	128,594	128,594	128,594	128,594	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	333	333	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LIMON COL. LOMAS VERDES EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	98,661	98,661	98,661	98,661	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO COL. CENTRO SANTIAGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	340,000	340,000	340,000	338,879	99%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	750	750	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PLATANAR COL. DEPORTIVA 1 EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	114,357	114,357	114,357	114,357	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
RED DE AGUA POTABLE REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PUERTO DE ACAPULCO COL. FOVISSTE	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	175,007	175,007	175,007	175,007	100%	0	0	METRO LINEAL	54	54	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS JARDIN PRINCIPAL, EJIDO EL HUIZCOLOTE	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	69,129	69,129	69,129	69,129	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
TECHUMBRE 2A. ETAPA CASA DE LA 3RA. EDAD COL. 9 DE MAYO, COLOMOS	7-MANZANILLO	EL COLOMO	URBANO	218,534	218,534	218,534	218,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
ZAMPEADO EN CERRO A BASE DE MALLA CALLE SONORA Y PROL. OAXACA COL. BENITO JUAREZ	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	15,896	15,896	15,896	15,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
044-09 CONSTRUCC. AULA VIRTUAL EN COMPLEJO DE SEGURIDAD DE SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	23,000	23,000	23,000	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	
060071EMF910 CONSTRUCC. JARDIN COMUNITARIO B-III, VALLE DE LAS GARZAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	250,308	250,308	250,308	248,196	100%	0	0	METRO CUADRADO	420	283	67%	INCLUYE CONSTRUCCION DE ESCALONES, 190ML. FIRME DE CONCRETO, ESTAMPADO 110 M2 Y 4 LUMINARIAS
060071EMF911 PARQUE DEPORTIVO, COL. MARRIMAR EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	1,830,261	1,830,261	1,830,261	1,822,964	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	INCLUYE CANCHA USOS MULTIPLES, KIOSCO, CANCHA FUT-BOL 7, TROTAPISTA, ETC.
066-09 CONSTRUCC. PARADERO DE AUTOBUSES COL. CIMA DEL PROGRESO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	170,481	170,481	170,481	77,128	45%	0	0	PARADERO	28	28	100%	
088-09 OBRA CIVIL COMPLEMENTO DE PAV. C/CONCR. ASF. EL COLOMO	7-MANZANILLO	EL COLOMO	URBANO	255,000	255,000	255,000	253,950	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	112 PIEZAS DE RENOVACION DE BROCAL Y TAPA/TALA Y RETIRO DE ARBOLES, Y 66 M L DE CONSTRUCCION DE MACHUELOS
136-09 REHABIL. MURO CONTENC. ACCESO AL MAR	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	35,489	35,489	35,489	35,489	100%	0	0	METROS CUBICOS	15	15	100%	
146-09 PAV. C/CONCR. HDR. C. PUESTA DEL SOL, COL. PLAYA AZUL	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	160,000	160,000	160,000	157,502	98%	0	0	METRO CUADRADO	353	374	106%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OTROS REQUERIMIENTOS	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,893,532	4,893,531	4,893,531	4,893,531	100%	0	0	0 PESOS	4,893,532	4,893,531	100%	
MODERNIZACIÓN RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (SALDO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	80,041	80,041	80,041	0	0%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	
MEJORAMIENTO ADECUACION DE CRUCEROS AVENIDA MANZANILLO CONCHA NACAR, NAUTILUS VARIAS COLONIAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	54,172	54,172	54,172	54,172	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	80	80	100%	
CENTRO DEPORTIVO MANZANILLENSE BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	1,369,425	1,369,425	1,369,425	1,369,425	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	456	456	100%	
PARQUE DEPORTIVO BARRIO NUEVO COL. BARRIO NUEVO EN SANTIAGO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	470,057	470,057	470,057	469,528	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	120	120	100%	
UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ CALLE MEXICO UNIDAD PADRE HIDALGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	342,786	342,786	342,786	289,877	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS	476	380	80%	
UNIDAD DEPORTIVA JAIME TUBO GOMEZ AV. ELIAS ZAMORA VERDUZCO BARRIO III VALLE DE LAS GARZAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	116,500	116,500	116,500	114,428	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	476	476	100%	
UNIDAD DEPORTIVA 5 DE MAYO BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	40,622	40,622	40,622	35,106	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	498	450	90%	
MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANAL ENTRE EL SEGURO SOCIAL COL. PADRE HIDALGO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	466,786	466,830	466,830	466,786	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,483	4,483	100%	
151-09 MANTTO. LUMINARIAS Y BANQUETAS AV. LAZARO CARDENAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	202,270	202,270	202,270	198,304	98%	0	0	0 LUMINARIA	12	14	117%	
REHABILITACION REMODEL. JTA. MPAL. TRAPICHE	5-CUJAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 SALÓN	4	4	100%	AMPLIACION DE \$5,000.00 DE OTRAS OBRAS ACTA 30 (OBRA CONCLUIDA)
REMODELACION JARDIN PRINCIPAL ALCARACES	5-CUJAUHTÉMOC	ALCARACES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 PLAZA	0	0	0%	OBRA CANCELADA
REMODELACION JUNTA MPAL. QUESERIA	5-CUJAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 SALÓN	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CARRETERA MANZANILLO- CIHUATLAN COL. CENTRO, LA CENTRAL	7-MANZANILLO	LA CENTRAL	RURAL	340,000	336,875	336,875	336,875	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	623	623	100%	
043-09 CERCO PERIMETRAL COMPLEJO ADMINISTRATIVO EN SALAGUA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	12,971	12,971	12,971	0	0%	0	0	0 CERCOS	180	165	92%	
150-09 REHABILITACION RAMADA DIF MUNICIPAL	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	123,600	123,600	123,600	110,571	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	115	101	88%	
152-09 CIMENTAC. ESTRUCTURAL METALICA PILAMINA ASBESTO CENTRO COMUNITARIO EL COLOMIO	7-MANZANILLO	EL COLOMIO	URBANO	112,579	112,579	112,579	0	0%	0	0	0 BODEGAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	3-COMALA	COMALA	URBANO	7,260	7,260	4,290	7,260	100%	0	0	0 ACCION	1,412,398	1,124,167	80%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL NIÑOS HEROES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	8,700	8,000	7,760	7,760	97%	0	0	0 PESOS	7,760	7,760	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL STA ELENA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	4,625	4,625	3,835	3,835	83%	0	0	0 PESOS	3,835	3,835	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DE DESARROLLO COMUNITARIO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	9,900	9,900	9,130	9,130	92%	0	0	0 PESOS	9,130	9,130	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION ESTUDIOS, INVESTIGACION Y PROYECTOS	7-MANZANILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,413,085	2,628,663	2,628,663	2,484,345	95%	0	0	0 ESTUDIO	2,413,085	2,484,345	103%	
MAQUINARIA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	537,732	525,126	525,126	525,126	100%	0	0	0 OTROS	537,732	525,126	98%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VEHICULOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	389,999	299,316	299,316	299,316	100%	0	0	OTROS	389,999	299,316	77%	
OTROS															
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	10,509	10,509	8,811	8,811	84%	0	0	PESOS	8,811	8,811	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	7,014,251	7,824,002	7,824,002	8,071,076	103%	4,719	7,133	BENEFICIARIO	88	88	100%	LAS METAS SE RELACIONAN A POLICIAS (SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD)
SERVICIOS PERSONALES	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	26,886,798	26,886,798	26,886,798	28,575,423	106%	0	0	PAGO	26,886,798	28,575,423	106%	
NO. 016-000 PROGRAMA PREVENCION DE ADICCIONES	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,555,294	2,555,294	2,555,294	1,294,039	51%	0	0	APOYO	5	1	20%	
SERVICIOS PERSONALES PAGADOS EN SEGURIDAD PUBLICA	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,275,557	3,275,557	3,749,682	3,275,210	100%	0	0	PATRULLAJE	3,275,557	3,275,557	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,586,779	4,586,779	4,586,779	4,467,056	97%	23,360	0	PESOS	4,586,779	4,467,056	97%	DISMINUCION DE \$58,091.97 PARA OTRAS OBRAS (PROGRAMA EN PROCESO)
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	340,000	340,000	340,000	40,700	12%	0	0	CURSO	60	30	50%	CURSOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOS DE POLICIAS
DEUDA PUBLICA	8-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	1,405,202	1,405,202	1,405,202	350,020	25%	0	0	PESOS	1,405,202	1,337,585	95%	PAGO DE CREDITO BANCORAS
SUELDOS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	17,386,590	17,452,979	17,452,979	17,452,979	100%	0	0	OTROS	17,386,590	17,452,979	100%	
remuneracion salarial	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,034,606	183,593	183,593	0	0%	0	0	PESOS	183,593	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,360,000	11,089,369	11,089,369	11,031,210	98%	0	0	PESOS	7,594,486	7,594,486	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PERSONALES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,303,307	1,303,307	1,303,307	1,303,307	100%	0	0	PESOS	1,303,307	1,303,307	100%	
PENSIONES															
CANCELACION DE PASIVOS	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	1,600,000	1,700,381	1,700,381	106%	0	0	PESOS	1,700,381	1,700,381	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DEUDA PUBLICA	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	2,969,748	2,159,997	2,159,997	1,640,726	76%	833	1,259	BENEFICIARIO	4	4	100%	LAS METAS SON BASADAS EN LA UNIDAD DE MEDIDA AL MUNICIPIO
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	3,836,000	3,836,000	3,836,000	3,877,182	101%	0	0	PAGO	3,836,000	3,877,182	101%	
DEUDA PUBLICA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	5,406,417	5,406,417	5,406,417	4,707,218	87%	0	0	PAGO	5,406,417	4,707,218	87%	
PREVENCION DE LA DELINCUENCIA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	958,503	958,503	958,503	427,023	45%	0	0	PAGO	958,503	427,023	45%	
NO. 003-000 RELLENO SANITARIO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,000,000	4,371,829	4,371,829	5,568,963	127%	0	0	ACCION	2	0	0%	
NO. 005-000 CREDITO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	6,255,895	6,255,895	6,255,895	5,096,080	81%	0	0	CREDITO	1	0	0%	
NO. 007-000 FONDO PARA CONTINGENCIAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	494,911	49%	0	0	ACCION	1	0	0%	
NO. 008-000 CERTIFICACION CALIDAD ISO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	400,000	400,000	400,000	76,535	19%	19,080	0	SISTEMA	1	0	0%	
NO. 009-000 OBRAS PANTEON MUNICIPAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	600,000	600,000	600,000	538,658	90%	0	0	ACCION	1	0	0%	
NO. 010-000 PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	617,603	56%	0	0	ACCION	1	0	0%	
NO. 011-000 PROGRAMA VIVIENDA TU CASA	2-COLIMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	VIVIENDA	1	0	0%	
NO. 013-000 DRENAJE Y AGUA POTABLE EL MANCHON	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,068,628	85%	0	0	ACCION	0	0	0%	
NO. 014-000 EROGACIONES EXTRAORDINARIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	7,135,864	7,135,864	7,135,864	7,135,864	100%	0	0	SERVICIO	2	0	0%	
NO. 016-000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,039,119	85%	0	0	SERVICIO	9	0	0%	
NO. 020-000 PROGRAMAS DE OBRAS HABITAT	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,141,651	1,741,651	1,741,651	1,741,651	100%	0	0	PROGRAMA	7	0	0%	
NO. 021-000 PROGRAMAS SOCIALES HABITAT	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,840,000	1,840,000	1,840,000	1,598,811	87%	0	0	PROGRAMA	11	0	0%	
NO. 022-000 PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,108,263	2,108,263	2,108,263	2,108,263	100%	0	0	ESPACIO	2	0	0%	
NO. 023-000 PROGRAMA OBRAS 3X1	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,846,004	1,846,004	1,846,004	1,643,732	89%	0	0	PROGRAMA	4	0	0%	
NO. 024-000 OBRAS DIVERSAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,671,629	1,700,000	1,700,000	1,695,554	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
NO. 025-000 PROYECTO AGENCIA HABITAT	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	400,000	400,000	400,000	399,861	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
NO.017-000 DRENAJE INFONAVIT-LA ESTANCIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,148,031	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
NO.018-000 INFRAESTRUCTURA URBANA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,998,943	2,998,943	2,998,943	2,998,759	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
GASTO PAGADO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,398,118	2,398,118	2,871,648	2,398,118	100%	0	0	PESOS	2,398,118	2,398,118	100%	
GASTOS DE OPERACION EN SEGURIDAD PUBLICA	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,125,629	2,125,629	1,178,944	2,125,629	100%	2,378	1,341	OPERACION	2,125,629	2,125,629	100%	
ADECUACION ANDADOR MORELOS CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	46,797	46,797	46,797	46,797	100%	0	0	PESOS	46,797	46,797	100%	DISMINUCION \$13,203.00 (OBRA TERMINADA)
APOYOS	5-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PESOS	0	0	0%	SE TRANSFIERE EL SALDO DEL PROGRAMA P/CREACION DE NUEVAS OBRAS, POR LO QUE QUEDA CANCELADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CENTRO CULTURAL CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	448,675	448,675	448,675	448,628	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	99%	DUSMINUCION DE \$49,854.00 ACTA 02(OBRA POR CONCLUIR)
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL CANCHA DEPORTIVA EL PARIAN	5-CUAUHTÉMOC	EL PARIAN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	CANCHA	0	0	0%	(OBRA CANCELADA)
CONSTRUCCION GRADERIA EN PLAZA DE TOROS DE ALZADA	5-CUAUHTÉMOC	ALZADA	RURAL	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	0	PESOS	24,150	24,150	100%	(OBRA CONCLUIDA)
CONSTRUCCION GRADERIA PLAZA TOROS C. COLORADO	5-CUAUHTÉMOC	CERRO COLORADO	RURAL	42,000	42,000	42,000	41,136	98%	0	0	0	PLAZA	1	1	98%	OBRA POR CONCLUIR
CONSTRUCCION MURO DE CONTENSION C. RICARDO GALINDO COL. MEXICO	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	13,850	13,850	13,850	13,850	100%	0	0	0	PESOS	13,850	13,850	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION RAMPAS Y ALEROS PANTEON. ALCARACES	5-CUAUHTÉMOC	ALCARACES	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PESOS	40,000	40,000	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
DEUDA PUBLICA	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,329,471	2,329,471	2,329,471	2,280,090	98%	0	0	0	PESOS	2,329,471	2,280,090	98%	PROGRAMA EN PROCESO
ELECTRIFICACION Y EMPEDRADO C. PAVO REAL, QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PESOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
ESTIMULOS A LA EDUCACION	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,200	597,200	597,200	563,600	94%	0	0	0	PESOS	597,200	563,600	94%	PROGRAMA POR CONCLUIR
FONDO PARA LA CULTURA	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	PESOS	100,000	100,000	100%	PROGRAMA CONCLUIDO
GASTOS GENERALES SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,634	333,634	333,634	308,525	92%	0	0	0	PESOS	333,634	308,525	92%	DISMINUCION DE \$121,495.72 PARA OTRAS OBRAS (PROGRAMA POR CONCLUIR)
INDIRECTOS FORTALECIMIENTO	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,500	34,500	34,500	26,695	77%	0	0	0	PESOS	34,500	26,695	77%	PROGRAMA POR CONCLUIR
REHABILITACION CASA EJIDAL CHIAPA	5-CUAUHTÉMOC	CHIAPA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	PESOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
UNIDAD DEPORTIVA CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	327,030	327,030	327,030	327,030	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
19-07-18 2DA ETAPA MERCADO MPAL. CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	50,755	50,755	50,755	48,808	96%	0	0	0	PESOS	50,755	48,808	96%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA POR CONCLUIR)
19-07-19 REHAB. PINTURA Y BANOS CASINO MPAL.	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	PESOS	12,000	12,000	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA CONCLUIDA)
19-09-01 CURSOS CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	21,720	21,720	21,720	21,720	100%	0	0	0	PESOS	21,720	21,720	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA TERMINADA)
19-09-02 CURSOS QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	21,720	21,720	21,720	21,716	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (POR CONCLUIR)
19-09-03 EQPMTO. CENTRO DES. COMUNIT. COL. SAN JERONIMO	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	50,000	50,000	50,000	39,976	80%	0	0	0	PESOS	50,000	39,976	80%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (EN PROCESO)
19-09-04 CENTRO CULT. ORGANIZ. SOC. Y SEG.	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	30,354	30,354	30,354	29,500	97%	0	0	0	PESOS	30,354	29,500	97%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (POR CONCLUIR)
19-09-05 CENTRO CULT. PREVENC. CONDUCTAS RIESGO	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (OBRA TERMINADA)
19-09-06 CENTRO CULT. PROMOT. Y PTADORES SERV. SOC.	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,350	98%	0	0	0	PESOS	9,500	9,350	98%	OBRA NUEVA CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS (POR CONCLUIR)
EQUIPAMIENTO	8-IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	URBANO	85,000	85,000	85,000	82,682	97%	0	0	0	EQUIPO	30	29	97%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
MATERIALES Y SUMINISTROS	8-IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	URBANO	75,000	75,000	75,000	444,235	592%	0	0	0	LITRO	10,000	59,000	590%	COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	7-MANZANILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,202,924	11,202,924	11,202,924	11,202,924	100%	0	0	0	OTROS	11,202,924	11,202,924	100%	PAGO DE CONSUMO DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL Y EN LO MINISTRADO
MATERIALES PARA LA CONSERVACION DE SENALES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	181,900	173,225	173,225	173,225	100%	0	0	0	OTROS	181,900	173,225	95%	
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	900,000	854,747	854,747	854,747	100%	0	0	0	OTROS	900,000	854,747	95%	
TRAMO 1 CREDITO DE BANOBRAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	5,727,144	5,727,144	5,727,144	5,079,073	89%	0	0	0	CREDITO	5,727,144	5,079,073	89%	
TRAMO 2 CREDITO DE BANOBRAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	6,102,628	6,102,628	6,102,628	5,595,857	92%	0	0	0	CREDITO	6,102,628	5,595,857	92%	SE MODIFICO POR ERROR EN LA CAPTURA DEL TOTAL ANUAL
APOYO A PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	39,000	16,000	39,000	39,000	244%	0	0	0	PESOS	39,000	39,000	100%	
CAMPAÑA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	158,200	100,000	53,110	53,110	53%	0	0	0	PERSONA	53,110	53,110	100%	
CANCELACION DE PASIVOS	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,022,358	1,400,000	1,400,000	1,817,013	130%	0	0	0	PESOS	1,817,013	1,817,013	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CURSOS DE ARTE Y OFICIOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	581,200	395,000	524,204	524,204	133%	0	0	0	PESOS	524,204	524,204	100%	
DEUDA PUBLICA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	7,200,000	6,500,000	6,500,000	6,432,859	99%	3,109	1,632	0	PESOS	6,432,859	6,432,859	100%	PAGO DEL CREDITO A BANCOBRAS
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	372,025	74%	0	0	0	PESOS	372,025	372,025	100%	
SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	9-TECOMAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,969,209	98%	0	0	0	PESOS	1,482,957	1,482,957	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
CPDEUDA EJERCICIO ANTERIOR	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	328,669	328,669	328,669	538,319	164%	0	0	0	PORCENTAJE	100	164	164%	
SP COMPENSACION ADICIONAL	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	257,070	257,070	257,070	193,735	75%	0	0	0	PERSONA	144	121	84%	SON SEIS PERSONAL A LA QUINCENA AL MES SE HACEN 12 PAGOS Y AL AÑO 144 PAGO A 144 PERSONAS
SP SUELDO PERSONAL	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	2,890,960	2,890,960	2,890,960	2,945,436	102%	0	0	0	PERSONA	888	888	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIA SE CAPTUREO PERSONA QUE SON 37 POLCIAS A LA QUINCENA Y AL MES SON 74 ES POR ESO Q ANUALMENTE SE CAPTUREO 888 POLCIAS
SP SUELDO PERSONAL EVENTUAL	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	83,492	83,492	83,492	29,935	36%	0	0	0	PERSONA	24	15	63%	
PAGO DEUDA PUBLICA	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	1,960,794	1,960,794	1,960,794	1,960,794	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO SUELDO A SEGURIDAD PUBLICA	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	1,032,924	1,032,924	1,032,924	1,032,924	100%	0	0	0	PERSONA	175	140	80%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
APORTACION MUNICIPAL FONDO DE CULTURA	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	PESOS	350,000	350,000	100%	
MYSOCOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	713,332	713,332	713,332	633,054	89%	0	0	0	PORCENTAJE	100	88	88%	
MYSMATERIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	15,187	15,187	15,187	6,203	41%	0	0	0	PORCENTAJE	100	41	41%	
MYSVESTUARIO UNIFORMES Y BLANCOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	109,985	109,985	109,985	29,952	27%	0	0	0	PERSONA	74	40	54%	SE LES DA DOS VECES AL AÑO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESO ES 74
ORINSTITUCIONES BANCARIAS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	737,530	737,530	737,530	642,858	87%	0	0	0	PORCENTAJE	100	87	87%	
SGMANTTO SISTEMAS Y RED INFORMATICOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	137,885	137,885	137,885	139,865	101%	0	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
SGGASTOS DE TELETRANSMISIONES	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,721	104%	0	0	0	PORCENTAJE	100	103	103%	
SGMANTTO Y CONSERV. DE VEHCULOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	153,391	153,391	153,391	109,730	72%	0	0	0	PORCENTAJE	100	72	72%	
SPAGUINALDO	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	430,624	430,624	430,624	472,023	110%	0	0	0	PERSONA	44	48	109%	
SYMATERIAL DE OFICINA	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	9,270	9,270	9,270	7,486	81%	0	0	0	PESOS	9,270	7,486	81%	SE CAPTUREO EN PESOS POR Q NO SE SABE EN QUE MATERIAL SE UTILIZARA EL RECURSO
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
ORCUOTA IMSS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	697,687	697,687	697,687	1,100,204	158%	0	0	0	SERVICIO	12	12	100%	
SSSERVICIOS TELEFONICOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	15,957	15,957	15,957	11,905	75%	0	0	0	SERVICIO	12	11	92%	FALTO HACER UN PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	166,750	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	PESOS	100,000	0	0%	
FAM				130,453,804	130,394,019	111,515,762	88,877,792	48%	942,167	10	0		7,466,516	7,093,651	95%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
EQUIPO PARA ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (COMEDORES COMUNITARIOS - 4)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	10	10	10	EQUIPO	10	10	100%	
ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO (COMEDORES COMUNITARIOS - 3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	553,388	553,388	553,388	553,388	100%	0	0	0	ADULTO MAYOR	149,867	152,022	101%	SE REVASARON LAS METAS DEBIDO A QUE SE IMPLEMENTARON MENUS EQUILIBRADOS CON LOS 3 GRUPOS DE ALIMENTOS PERMITIENDO UN AHORRO, EL CUAL NOS PERMITIO AMPLIAR MAS COMEDORES Y BENEFICIARIOS.
NUTRE - DIF (2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,432,539	1,432,539	1,432,539	1,432,539	100%	0	0	0	NINO	761,355	761,355	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS UNIPRODES (6)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROYECTO	12	12	100%	
RACIONES ALIMENTARIAS (6)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,370,746	25,370,746	6,492,509	6,127,034	24%	110,404	0	0	NINO	6,492,509	6,127,034	94%	DEBIDO A LA ALZA DE PRECIOS QUE SE EFECTUA EN EL ULTIMO TRIMESTRE 2009 NO SE LLEGO A LA META ANUAL.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
FORTALECER PROGRAMAS ALIMENTARIOS DEL DIF ESTATAL (B-2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROG. INT. DE DESARROLLO COMUNIT. A FAVOR DE LAS FAMILIAS Y GPOS. VULNERABLES DE LA ENTIDAD (B-1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	904,001	904,001	904,001	904,001	100%	10,066	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES Y EN DESAMPARO (1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,007,103	4,007,103	4,007,103	4,007,103	100%	0	0	0	FAMILIA	39,000	39,380	101%	SE REVASARON LAS METAS PORQUE EN EL PROCESO DE COMPRA EN EL ULTIMO TRIMESTRE FUE MAS ECONOMICO EL COSTO DE LA DESPENSA.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																
EP IGNACIO TORRES (661) VARIAS INSTALACION POTABILIZADORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,456	64,456	64,456	64,456	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPO Y MOBILIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,403,930	1,403,930	1,403,930	1,403,930	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPECE FAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,947	151,947	151,947	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS GASTOS ADMON.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,857,533	1,857,533	1,857,533	1,857,533	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
VARIAS EN EL ESTADO (068) IMPERMEABILIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,786	217,786	217,786	167,789	77%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,200	980	82%	
VARIAS EN TODO EL ESTADO (062) IMPERMEABILIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,446	204,446	204,446	204,446	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,676	1,676	100%	
VARIAS EN TODO EL ESTADO (066) REPARACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,194	180,194	180,194	180,194	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
VARIAS EN TODO EL ESTADO (067) IMPERMEABILIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,104	226,104	226,104	226,104	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,831	1,831	100%	
EP RUBEN TINOCO ALCANTAR (029) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	175,608	175,608	175,608	175,608	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	28	28	100%	
JN REGINA MADRID (014) CONSTRUCCION DE COOPERATIVA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	178,246	178,246	178,246	178,246	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	32	32	100%	
CENDI (024) CONSTRUCCION DE UN AULA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	420,261	420,261	420,261	420,261	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	98	98	100%	
EP DISTRIBUIDORES DE NISSAN NO. 61 (045) REPARACIONES DE PROTECTORES DE TALUDES	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	216,942	216,942	216,942	216,942	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP NETZAHUALCOYOTL (016) TERMINACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RAMPAS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	28,352	28,352	28,352	28,352	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP OSCAR VICENTE NUNEZ (040) CONTRUCCION DE UN AULA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	442,683	442,683	442,683	442,683	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	95	95	100%	
EP RAFAEL MACEDO LOPEZ (042) CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	414,372	414,372	414,372	414,372	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	101	101	100%	
EP SIN NOMBRE (022) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	248,367	248,367	248,367	248,367	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
EP SIN NOMBRE (038) CONSTRUCCION DE UN AULA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	291,670	291,670	291,670	291,670	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
JN CONCEPCION ORTIZ SILVA (043) CONSTRUCCION DE UN AULA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	194,478	194,478	194,478	194,478	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
SEC BENJAMIN FUENTES GONZALEZ (041) CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	410,676	410,676	410,676	410,676	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEC. SIN NOMBRE (064) CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS MAS SERVICIOS SANITARIOS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	10,383,289	10,383,289	10,383,289	8,566,419	83%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,358	1,200	88%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EP MACARIO ALCARAZ (039) CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	430,449	430,449	430,449	430,449	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	101	101	100%	
EP MELCHOR URSUA (027) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	256,254	256,254	256,254	256,254	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
EP MIGUEL CARRILLO JIMENEZ (033) CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	230,168	230,168	230,168	230,168	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	95	95	100%	
EP NUEVA CREACION (007-09-PR-1) CONSTRUCCION DE DOS AULAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	590,598	590,598	590,598	590,598	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	288	288	100%	
EP SIN NOMBRE (031) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	282,226	282,226	282,226	282,226	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
EP VICENTE B. IBARRA (105 2008PRR-1)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	105,117	105,117	105,117	105,117	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	145	145	100%	
EP 16 DE SEPTIEMBRE (025) REPARACIONES RED SANITARIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	20,955	20,955	20,955	20,955	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
ISENCO (059) REPARACIONES EN GENERAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	109,175	109,175	109,175	109,175	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
ISENCO (061) REPARACION EN GENERAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	73,016	73,016	73,016	73,016	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
JN GUSTAVO VAZQUEZ MONTES (023) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	216,888	216,888	216,888	216,888	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	73	73	100%	
JN SIN NOMBRE (012) CONSTRUCCION DE UN AULA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	261,489	261,489	261,489	261,489	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
SEC AURELIA RAZON MARQUEZ (020) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	244,703	244,703	244,703	244,703	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
SEC. ENRIQUE CORONA MORFIN (069) REFORZAMIENTO DE COLUMNAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	261,149	261,149	261,149	261,149	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
SEC. EST. JESUS SILVERIO CAVAZOS (047) CONSTRUCCION DE DIRECCION SALA DE JUNTAS SERVICIO MEDICO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,175,187	2,175,187	2,175,187	2,175,187	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	233	233	100%	
SEC. EST. 1 Y 4 (057) REPARACIONES	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	71,151	71,151	71,151	71,151	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP GORGONIO AVALOS (144-08) CONSTRUCCION DE RAMPAS	3-COMALA	COMALA	URBANO	115,465	115,465	115,465	115,465	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP SIN NOMBRE (017) CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA	4-COQUIMATLAN	LAS MORAS	RURAL	293,317	293,317	293,317	293,317	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
TV SEC. NO.5 NIÑOS HEROES (046) CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-COQUIMATLAN	JALA	RURAL	309,162	309,162	309,162	309,162	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	540	540	100%	
EP CONCEPCION RIVERA MANCILLA (055) REPARACIONES EN EDIFICIOS	5-CUAUHTEMOC	ALCARACES	RURAL	153,441	153,441	153,441	153,441	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ISENCO (015) TERMINACION EN AREA DE DESAYUNADORES	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	44,840	44,840	44,840	44,840	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
ISENCO (036) SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	164,808	164,808	164,808	164,808	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	816	816	100%	
JN MIGUEL ANGEL (054) REPARACIONES	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	273,033	273,033	273,033	173,099	63%	0	0	0 METRO CUADRADO	160	100	63%	
JN NIÑOS MIGRANTES (030) REPARACIONES	5-CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	URBANO	23,994	23,994	23,994	23,994	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
JN SOLEDAD SAMUDIO OROZCO (032-2) CONSTRUCCION DE COOPERATIVA	5-CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	URBANO	169,091	169,091	169,091	169,091	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	39	39	100%	
TV SEC. JUAN HERNANDEZ ESPINOZA (034) REHABILITACION DE SANITARIOS	6-IXTLAHUACAN	LA PRESA (BARRANCA DEL REBOZO)	RURAL	206,454	206,454	206,454	206,454	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP CARLOS TORRES TELLEZ (021) CONSTRUCCION DE UN AULA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	291,381	291,381	291,381	291,381	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
EP FRANCISCO VILLA (056) CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	356,940	297,155	297,155	229,447	77%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	63	80%	
EP HELIODORO TRUJILLO (063) SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	387,660	387,660	387,660	279,582	72%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP NUEVA CREACION (037) CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DE CIMENTACION	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	505,011	505,011	505,011	242,229	48%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,630	3,200	48%	
EP NUEVA CREACION (047) CONSTRUCCION DIRECCION BODEGA SERVICIOS SANITARIOS MODIFICADA	7-MANZANILLO	VALLE PARAISO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	0	0	0%	
EP NUEVA CREACION (048) CONSTRUCCION DIRECCION BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS	7-MANZANILLO	COLONIA EL GARCERO	RURAL	1,494,869	1,494,869	1,494,869	1,112,426	74%	0	0	0 METRO CUADRADO	211	167	79%	
EP NUEVA CREACION (049) CONSTRUCCION DE DIRECCION, BODEGA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	3,273,475	3,273,475	3,273,475	1,105,839	34%	0	0	0 METRO CUADRADO	184	70	38%	
EP SIN NOMBRE (051) CONSTRUCCION CUATRO AULAS DIDACTICAS	7-MANZANILLO	ELIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	1,537,896	1,537,896	1,537,896	871,438	57%	0	0	0 METRO CUADRADO	317	180	57%	
JN JULIA PIZA MIRANDA (001-09-PR-1) CONSTRUCCION DE COOPERATIVA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	39,468	39,468	39,468	39,468	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	88	88	100%	
JN NUEVA CREACION (034-08) CONSTRUCCION DE TRES AULAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	240,010	240,010	240,010	38,499	16%	0	0	0 METRO CUADRADO	211	40	19%	
JN NUEVA CREACION (090-08) CONSTRUCCION DE DOS AULAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	445,746	445,746	445,746	445,746	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	244	244	100%	
JN NUEVA CREACION (109-2008PR-1) CONSTRUCCION DE UN AULA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	362,288	362,288	362,288	362,288	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	79	100%	
JN RAFAELA SUAREZ (044) SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS DE PERFIL TUBULAR	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	14,227	14,227	14,227	14,227	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
JN SIN NOMBRE (019) CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA	7-MANZANILLO	VALLE PARAISO	RURAL	204,968	204,968	204,968	204,968	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	73	73	100%	
JN SIN NOMBRE (050) CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y SERVICIOS SANITARIOS	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	1,119,640	1,119,640	1,119,640	1,034,177	92%	0	0	0 METRO CUADRADO	211	200	95%	
PROGRAMA GENERAL DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,680,727	2,680,727	2,680,727	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA GENERAL DE UNIVERSIDAD TECNOLOGICA TRANSFERENCIA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	11,680,000	11,680,000	11,680,000	11,680,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEC. PABLO LATAPI (026) CONSTRUCCION AULA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	391,112	391,112	391,112	391,112	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	111	111	100%	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA (003-00-UT-1) TERMINACION DE TRABAJOS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	3,101,276	3,101,276	3,101,276	3,101,276	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA (009-09-0) MOBILIARIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	57,996	57,996	57,996	57,996	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
USAER (069-1) CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMVO.	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	381,403	381,403	381,403	381,403	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP JUAN OCEGUERA VELAZQUEZ (016) CONSTRUCCION DE UN AULA	9-TECOMAN	EL CHAMIZAL	RURAL	289,793	289,793	289,793	228,870	85%	0	0	0 METRO CUADRADO	79	70	88%	
EP LIBERTAD (063) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	132,956	132,956	132,956	132,956	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
JN LEONOR LOPEZ ORELLANA (058) SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	35,365	35,365	35,365	35,365	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	108	108	100%	
SEC. TEC. NO.7 EMILIANO ZAPATA (095-06) TERMINACION DE COOPERATIVA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	162,352	162,352	162,352	11,715	7%	0	0	0 METRO CUADRADO	146	11	8%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
DES CIENCIAS DE LA SALUD - LABORATORIO DE NEUROCIENCIAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,680,720	1,680,720	1,680,720	3,680	0%	31,313	0	0 METROS CUADRADOS	164	0	0%	EN PROCESO EL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 15%.
DES PEDAGOGIA - LABORATORIO DE HABILIDADES PROFESIONALES	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,695,190	1,695,190	1,695,190	0	0%	31,072	0	0 METROS CUADRADOS	162	0	0%	SE INICIA PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL TIENE UN AVANCE DEL 14.28%.
DES CIENCIAS QUIMICAS - ADECUACION DEL LABORATORIO DE ALIMENTOS	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	2,483,069	2,483,069	2,483,069	2,683	0%	48,968	0	0 METROS CUADRADOS	414	0	0%	EN PROCESO EL PROYECTO EJECUTIVO, EL CUAL TIENE UN AVANCE DEL 2.68%.
DES CIENCIAS MARINAS 1 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE OCEANOLOGIA REGIONAL	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	14,840,431	14,840,431	14,840,431	26,838	0%	281,631	0	0 METROS CUADRADOS	1,290	0	0%	EN PROCESO EL PROYECTO EJECUTIVO, TIENE UN AVANCE DEL 9%.
DES CIENCIAS MARINAS 2 LABORATORIO DEL MANEJO INTEGRAL COSTERO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	6,403,840	6,403,840	6,403,840	25,952	0%	118,468	0	0 METROS CUADRADOS	543	0	0%	EN PROCESO PROYECTO EJECUTIVO, TIENE UN AVANCE DEL 9%.
AMPLIACION Y ADECUACION DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	5,213	0%	44,347	0	0 METROS CUADRADOS	766	0	0%	SE INICIA EL PROYECTO EJECUTIVO, CON UN AVANCE DEL 5.75%.
DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO. 2 CONSTRUCCION DE CLINICA DE EQUINOS Y BOVINOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	4,446,930	4,446,930	4,446,930	20,478	0%	85,988	0	0 METROS CUADRADOS	394	0	0%	SE INICIA EL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 15%.
DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO. 5 ADECUACION LABORATORIO ANATOMIA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	162,080	162,080	162,080	3,780	2%	2,406	0	0 METRO CUADRADO	105	0	0%	EN PROCESO EL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 15.7%.
DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO.3 AMPL. Y ADEC. LABORATORIO PEQUEÑAS ESPECIES	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,021,560	1,021,560	1,021,560	13,417	1%	19,504	0	0 METRO CUADRADO	149	0	0%	SE INICIA EL PROYECTO EJECUTIVO, TIENE UN AVANCE DEL 22%.
DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS NO.4 CONSTRUCCION MODULO TALLER PORCICOLA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	588,500	588,500	588,500	29,793	5%	11,354	0	0 METRO CUADRADO	500	0	0%	SE INICIA EL PROYECTO EJECUTIVO, TIENE UN AVANCE DEL 41%.
DES. CIENCIAS AGROPECUARIAS 1 EDIF. DE BIOLOGIA + MODULO DE BAÑOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	4,928,640	4,928,640	4,928,640	9,852	0%	91,814	0	0 METROS CUADRADOS	466	0	0%	SE ELABORA PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 11%.
DES CIENCIAS AGROPECUARIAS 6 ADECUACION LABORATORIO DE FERTILIDAD DE SUELOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	3,027,040	3,027,040	3,027,040	46,912	2%	54,843	0	0 METROS CUADRADOS	467	0	0%	EN PROCESO EL PROYECTO EJECUTIVO, TIENE UN AVANCE DEL 74%.
FASP				105,158,763	105,158,763	105,158,763	92,756,023	88%	0	0		105,158,763	63,095,256	60%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			11,633,780	11,633,780	11,633,780	6,092,300	52%	0	0	0 ACCION	11,633,780	6,980,268	60%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,715,750	2,715,750	2,715,750	1,036,746	38%	0	0	0 CAPACITACION	2,715,750	1,629,450	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,519,804	3,519,804	3,519,804	1,762,230	50%	0	0	ACCION	3,519,804	2,111,880	60%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			84,766,629	84,766,629	84,766,629	82,471,273	97%	0	0	TECNOLOGIA	84,766,629	50,859,978	60%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,522,800	2,522,800	2,522,800	1,393,474	55%	0	0	INDICE DE SATISFACCION	2,522,800	1,513,680	60%	
FAETA				51,282,116	51,282,116	51,282,116	48,272,911	94%	397,040	50,333		13,020	12,680	97%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES (1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,600,535	25,600,535	25,600,535	22,928,544	90%	386,153	39,448	PLAZA	200	191	95%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACIÓN (2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,817	821,817	821,817	821,817	100%	0	0	PLAZA	200	191	96%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
SP MEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,893,628	18,893,628	18,893,628	18,376,414	98%	9,805	9,805	ADULTO Y JOVEN	8,720	8,467	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA ADULTO Y JOVEN SE REFIERE A EDUCANDOS ATENDIDOS. LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SE DA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
MEVYT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,146,136	6,146,136	6,146,136	6,146,136	100%	1,082	1,082	ADULTO Y JOVEN	3,900	3,811	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ADULTO Y JOVEN SE REFIERE A EDUCANDOS QUE CONCLUYEN SU PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS SE DA EN EL AMBITO RURAL Y URBANO.
FAFEE				160,620,318	160,620,318	160,620,318	139,918,178	87%	0	0		64,151,758	64,151,587	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEE 2008(CANCELADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEE 2008(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,803,531	1,803,531	1,803,531	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ES UN MONTO DE OBRA POR DEFINIR
SEGUNDA ETAPA ANUAL DE CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,868,754	62%	0	0	OBRA	1	0	30%	
SEGUNDA ETAPA ANUAL DE CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS(MODIFICADA)(CANCELADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
SERVICIO DE FLETE DE 400 TON DE ASFALTO AC-20 DE LA CIUDAD DE SALAMANCA A COLIMA(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,000	207,000	207,000	203,387	98%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS EN EL ESTADO(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,292	74,292	74,292	74,292	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN EL RELLENO SANITARIO DE ARMERIA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA COL LAZARO CARDENAS, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	262,759	262,759	262,759	169,318	64%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA EN MERCADO MUNICIPAL DE ARMERIA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	42,020	42,020	42,020	42,020	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL EJIDO, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	305,166	305,166	305,166	147,596	48%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. VALLE DEL SOL, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	305,166	305,166	305,166	90,423	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EMPEDRADO DE CALLE CONTINUACION 1 DE MAYO (A PARTIR DE NIDOS HEROES) COL LAZARO CARDENAS, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	ARMERIA	RURAL	107,387	107,387	107,387	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN TURISTICA DEL EL BALNEAREO EL PARAISO EN ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PINO SUAREZ, EN LA CIUDAD DE ARMERIA, DEL ESTADO DE COLIMA(CANCELADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PINO SUAREZ, EN LA CIUDAD DE ARMERIA, DEL ESTADO DE COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	1,116,190	1,116,190	1,116,190	334,454	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN AGUA DULCE, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	AGUA DULCE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN AGUA DULCE, VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	AGUA DULCE	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,895	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE JARDIN SOBRE AV. TECNOLOGICO ENFRETE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE COLIMA(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE MUROS EN EL PANTEON DE EL MIXCOATE VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	EL MIXCOATE	RURAL	120,543	120,543	120,543	120,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y SUMINISTRO DE PISO EN CASA EJIDAL DE PUEBLO NUEVO, VILLA DE ALVAREZ	10-VILLA DE ALVAREZ	PUEBLO NUEVO	RURAL	13,979	13,979	13,979	13,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LINEA DE MEDIA TENSION AEREA FRACC. EL HAYA VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	647,606	647,606	647,606	194,281	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN LA AV JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE HACIENDA DE LA ESTANCIA Y BENITO JUAREZ EN VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	1,241,394	1,241,394	1,241,394	1,237,755	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN TERRENOS DE LA FERIA DE VILLA DE ALVAREZ	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	516,046	516,046	516,046	515,661	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE VIALIDADES EN TERRENOS DE LA FERIA DE VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TRABAJOS ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO "B"- AMPLIACION TELEFONIA, RADIO COMUNICACION Y SEMEFO EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE AL(MODIFICADA)(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TRABAJOS ELECTRICOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO "B"- AMPLIACION TELEFONIA, RADIO COMUNICACION Y SEMEFO EN COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA DE VILLA DE AL(MODIFICADA)(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	840,015	840,015	840,015	722,862	86%	0	0	OBRA	1	1	90%	
ADECUACIONES DE BADOS CON ESTRUCTURA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE REGIONAL, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	28,550	28,550	28,550	27,766	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACIONES DE BADOS CON ESTRUCTURA EN LA ZONA NORTE DEL PARQUE REGIONAL, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ADOQUINAMIENTO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	98,590	98,590	98,590	98,590	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE AREA DE COCINA PARA HABILITAR DOS LOCALES EN EL COMPLEJO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	150,580	150,580	150,580	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
BARANDAL EN LA RAMPA DEL PLANETARIO PARA ACCESO AL OBSERVATORIO Y REJILLA CON SOLERAS EN PARQUE DE LA PIEDRA LISA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONS. DE GRADERIAS Y ESTACIONAMIENTO, INST. DE RIEGO, OBRA EXT. RETIRO Y CAMBIO DE LINEA ELEC. DE ALTA TENSION EN CENTRO DEPORTIVO EL MORALET(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	433,978	433,978	433,978	433,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN EL ANDADOR PETONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-AV. PABLO SILVA, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+422 (COMPLEMENTO DE)(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE BARANDAL METALICO EN EL ANDADOR PETONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-AV. PABLO SILVA, CADENAMIENTO 0+000 AL 0+422 (COMPLEMENTO DE)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	665,370	665,370	665,370	665,370	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BOLDOS EN ANDADOR PEATONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-LO DE VILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+200), COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BOLDOS EN ANDADOR PEATONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-LO DE VILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+200), COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA E IMPERMEABILIZACIONES EN UNIDAD HABITACIONAL INDEPENDENCIA, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	200,000	200,000	200,000	153,641	77%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. NUEVO MILENIO COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COL. NUEVO MILENIO COLIMA(CANCELADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE ECOPARQUE DE TECOMAN(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ECOPARQUE DE TECOMAN(CANCELADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO(CANCELADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE MODULOS MULTISERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,749,936	1,749,936	1,749,936	1,749,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE IDENTIFICACION DEL ANDADOR RANCHO DE VILLA, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	33,020	33,020	33,020	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL KIOSKO DEL PARQUE DE LA PIEDRA LISA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 240 ML DE VIALIDAD LATERAL DERECHA A NIVEL DE EMPEDRADO CARRETERA COLIMA-COQUIMATLAN (EL TORREON)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	336,503	336,503	336,503	100,439	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CUBIERTA DE LONARJA PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	228,275	228,275	228,275	228,275	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CUBIERTA DE LONARJA PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	30%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ELABORACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL ANDADOR PEATONAL AL RANCHO DE VILLA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	370,500	370,500	370,500	336,743	91%	0	0	OBRA	1	1	90%	
ELABORACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN EL ANDADOR PEATONAL AL RANCHO DE VILLA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ELECTRIFICACION DE LA COMISION ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	272,658	272,658	272,658	272,658	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ESTRUCTURA SOPORTE DE CILINDRO EN EL OBSERVATORIO DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	32,987	32,987	32,987	32,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FAB. Y MON. DE ESTRUCTURA METALICA PARA CASA DE BOMBA DE AGUA EN LAGO ARTIFICIAL, REPARACION DE PATAS A GARZA Y REPARACION DE TUNEL EN MERCADO DE ARTE	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	11,838	11,838	11,838	11,838	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
JARDIN ARTICULO 123 COL INFONAVIT-LA ESTANCIA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,019,844	1,019,844	1,019,844	852,465	84%	0	0	OBRA	1	0	30%	
MURO PERIMETRAL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE REHABILITACION DE ADICIONES (CRAD) COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	286,050	286,050	286,050	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BODEGA DE HOSPITAL REGIONAL, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	283,817	283,817	283,817	283,817	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESTACION DE BOMBEROS EN LA RIVERA, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	311,330	311,330	311,330	311,330	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS DE PROTECCION EN EL CAMINO LOS ASMOLES-JILOUTUPA-TAMALA, COLIMA	2-COLIMA	LOS ASMOLES	RURAL	115,420	115,420	115,420	115,420	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OXIDACION DE CORONA EN MACHUELOS LATERALES EN ANDADOR PEATONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-LO DE VILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+200), COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OXIDACION DE CORONA EN MACHUELOS LATERALES EN ANDADOR PEATONAL LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-LO DE VILLA, CADENAMIENTO 0+000 AL 2+200), COLIMA(CANCELADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PAVIMENTACION ECOLOGICA DE LOS CIRCUITOS (MARTINES DE CHICAGO-OBrero MUNICIPAL)(HERIBERTO JARA-FCO J MUJICA), COL INFONAVIT - LA ESTANCIA COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	757,269	757,269	757,269	745,387	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PINTURA Y TRABAJOS DIVERSOS EN LA PIEDRA LISA, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	89,600	89,600	89,600	89,600	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL ARCO PONIENTE DEL 3ER ANILLO PERIFERICO, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	480,061	480,061	480,061	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES EN EL TEATRO SILVERIO PALACIOS, MERCADO DE ARTESANIAS Y REPARACIONES GENERALES EN EL PARQUE REGIONAL, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	75,000	75,000	75,000	74,992	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN TINAJAS, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	TINAJAS	RURAL	450,000	450,000	450,000	449,923	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES ELECTRICAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (UDIF), COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	27,308	27,308	27,308	27,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RINCONADA ESCULTORICA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	588,133	588,133	588,133	453,585	77%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SIST DE ILUMIN AREA EXT, ROTONDA Y AREA DE JUEGOS , ASI COMO ALUMBRADO PUBLICO CALZADA GALVAN ENTRE CALLE ALLENDE Y ALDAMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	548,761	548,761	548,761	548,761	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA Y TRANSFORMADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN 3ER ANILLO PERIFERICO (CRICES CON AV. IGNACIO SANDOVAL Y CONSTITUCION)(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
SISTEMA DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA Y TRANSFORMADORES PARA ALUMBRADO PUBLICO EN 3ER ANILLO PERIFERICO (CRICES CON AV. IGNACIO SANDOVAL Y CONSTITUCION)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	509,000	509,000	509,000	508,668	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
SUM Y COL DE MALLA CICLONICA EN AREA DE TRANSFORMADOR Y CANCHA DE FUT-BOL RAPIDO Y REJA DE ACERO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE LA PIEDRA LISA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	137,160	137,160	137,160	136,668	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA Y HERRERIA EN EL EDIFICIO DE LA IMPRENTA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	33,903	33,903	33,903	33,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO E INSTALACION DE ECOCRETO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES Y AREA DE PIRAMIDE EN LA PIEDRA LISA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	303,600	303,600	303,600	290,848	96%	0	0	OBRA	1	1	95%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION TV COLIMA (CANAL 11)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	221,228	221,228	221,228	221,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE RESBALADILLAS EN ZONA DE PIRAMIDE INTERACTIVA EN COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO LA PIEDRA LISA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	396,000	396,000	396,000	396,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ASTA BANDERA EN EL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	68,355	68,355	68,355	68,355	100%	0	0	OTROS	1,858	1,858	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN EL TEATRO HIDALGO, INCLUYE RESANES, SELLADOR, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	37,978	37,978	37,978	37,978	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,032	1,032	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLEADO PARA ALIMENTAR SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE DIPUTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	17,222	17,222	17,222	17,222	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTORES PRINCIPALES EN TABLEROS GENERALES DE EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	143,216	143,216	143,216	143,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN CERCO PERIMETRAL DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	242,228	242,228	242,228	242,228	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOTORES TRIFASICOS ASI COMO REPARACION DE LOS MOTORES EXISTENTES EN EL TEATRO HIDALGO DE COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	38,528	38,528	38,528	38,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO CON TIERRA VEGETAL Y PLANTAS DE ORNATO E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO EN GLORIETA CHAC MOOL, GRAL. PEDRO GALVAN	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	169,000	169,000	169,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPETE SUAVE COLOR VERDE PARA AREAS INFANTILES EN LA PIEDRA LISA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	413,722	413,722	413,722	413,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 112.5 KVA TRIFASICO EN COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE LA PIEDRA LISA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	182,702	182,702	182,702	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE JUEGOS INFANTILES EN COMPLEJO RECREATIVO CULTURAL Y DEPORTIVO PIEDRA LISA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE EDIFICIOS DE BOMBEROS, AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN AV. GONZALO DE SANDOVAL, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	772,566	772,566	772,566	772,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DANIEL COSIO VILLEGAS (AIRE ACONDICIONADO, JARDINERIA, IMPERMEABILIZACION, ALUMBRADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	223,618	223,618	223,618	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACION DEL LIBRAMIENTO COLIMA-VILLA DE ALVAREZ ARCO PONIENTE	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	296,700	296,700	296,700	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
TRABAJOS DE HERRERIA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	30,331	30,331	30,331	30,331	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE HERRERIA EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, ROTULACION, RESTAURACION DE PLACA DE BRONCE Y PROTECCION VIAL EN GLORIETA DEL BARRIO ZALATON DE JUAREZ, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	87,390	87,390	87,390	87,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y PINTURA EN PARAPETOS EN PUENTE SANTA GERTRUDIS, LATERAL SUR, COLIMA, COL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	232,352	232,352	232,352	231,820	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA CASAS EJIDALES EN COMALA	3-COMALA	COMALA	URBANO	7,821	7,821	7,821	7,821	100%	0	0	OTROS	20	1	5%	
CONSTRUCCION DE BANOS Y VESTIDORES EN CAMPO DEPORTIVO EN LA COL. BUENOS AIRES DE COQUIMATLAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	5,783,359	5,783,359	5,783,359	5,779,899	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA CIVIL	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	920,000	920,000	920,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CENTRO DE CONVIVENCIA DE LA TERCERA EDAD), COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CENTRO DE CONVIVENCIA DE LA TERCERA EDAD), COQUIMATLAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	923,411	923,411	923,411	467,293	51%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN COQUIMATLAN(CANCELADA)(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
JARDIN VECINAL COL. ELIAS ZAMORA(MODIFICADA)	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	540,000	540,000	540,000	294,849	55%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION EN AREA DE ESTACIONAMIENTO CORTE, AFINE Y COMPACTACION EN CAMPO DE FUTBOL EN CAMPO DEPORTIVO, COQUIMATLÁN	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	236,228	236,228	236,228	236,228	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO DE TUBO DE PVC DE ALCANT. SERIE 250" Y 250" EN LOS AMIALES, COQUIMATLÁN	4-COQUIMATLÁN	LOS AMIALES	RURAL	18,752	18,752	18,752	18,752	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN UNIDAD DEPORTIVA DE PUEBLO JUAREZ COQUIMATLÁN	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	35,690	35,690	35,690	35,690	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL DIF MUNICIPAL DE COQUIMATLÁN(MODIFICADA)	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERRACERIAS Y PLATAFORMAS EN MODULO DEPORTIVO EN COQUIMATLÁN	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	1,194,840	1,194,840	1,194,840	1,194,840	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL PORTAL DE LA CALLE 6 DE MAYO ESQ. INDEPENDENCIA Y EL DE LA CALLE J.JESUS ALCARAZ ESQ. REFORMA, COQUIMATLÁN	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES COL. LA ERMITA EN QUESERIA, CUAUHTEMOC(MODIFICADA)	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,039,105	100%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FISICA DE CUAUHTEMOC(MODIFICADA)(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FISICA DE CUAUHTEMOC(MODIFICADA)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,028,305	1,028,305	1,028,305	1,028,305	100%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	284,346	284,346	284,346	284,346	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALUD DE MONTITLÁN, CUAUHTEMOC(MODIFICADA)	5-CUAUHTEMOC	MONTITLÁN	RURAL	350,000	350,000	350,000	326,641	93%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y JORGE SEPTIEM EN QUESERIA, CUAUHTEMOC(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC Y JORGE SEPTIEM EN QUESERIA, CUAUHTEMOC(CANCELADA)(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	210,500	210,500	210,500	210,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL JARDIN DE ALCARACES EN CUAUHTEMOC (OBRA CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	ALCARACES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN CAMPO DE FUT-BOL EN BUENA VISTA COLIMA	5-CUAUHTEMOC	BUENAVISTA	RURAL	6,341	6,341	6,341	6,341	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA EJIDAL "EJIDO FELIPE CHAVEZ" DE LA COMUNIDAD DE CHIAPAS MPIO DE CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CHIAPA	RURAL	299,632	299,632	299,632	250,799	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CANCHA DE USO MULTIPLE, COL LA ERMITA, QUESERIA, CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	54,773	54,773	54,773	54,773	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	270,478	270,478	270,478	270,478	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 GUARDAAGANADOS EN LOCALIDAD DE LA TEPAMERA, IXTLAHUACAN(MODIFICADA)	6-IXTLAHUACAN	LA TEPAMERA	RURAL	33,000	33,000	33,000	32,962	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE SALUD DE JILIOTUPA, IXTLAHUACAN(MODIFICADA)	6-IXTLAHUACAN	JILIOTUPA	RURAL	350,000	350,000	350,000	327,390	94%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ADECUACIONES HIDRAULICAS EN FUENTE DANZARINA, MANZANILLO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	28,571	28,571	28,571	28,571	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE COLIMILLA, MUNICIPIO DE MANZANILLO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	546,789	546,789	546,789	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN VELADERO DE LOS OTATES, MANZANILLO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	VELADERO DE LOS OTATES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN VELADERO DE LOS OTATES, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	VELADERO DE LOS OTATES	RURAL	254,000	254,000	254,000	142,079	56%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PORFIRIO AVALOS COL ARBOLEDAS, SALAHUA MANZANILLO(MODIFICADA)(CANCELADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PORFIRIO AVALOS COL ARBOLEDAS, SALAHUA MANZANILLO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	570,799	570,799	570,799	570,799	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES PROLONGACION LEGADIO GARCIA SALAHUA, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	255,085	255,085	255,085	245,323	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES GREGORIO SANCHEZ Y EUSEBIO GARCIA, COL ARBOLEDAS SALAHUA(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	852,201	852,201	852,201	852,200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES HILARIO OCHO Y EUSEBIO HERNANDEZ COL LAZARO CARDENAS SALAHUA, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	828,000	828,000	828,000	828,489	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES MANGO HABEN, MANGO PERON, MANGO TOMMY COL LOS MANGOS SALAHUA MANZANILLO(MODIFICADO)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,023,223	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES PEDRO NUÑEZ Y LEOCADIO GARCIA SALAHUA, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	734,500	734,500	734,500	734,494	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLES 1, 2, 3 Y 4 COL BRISAS DEL MAR SALAHUA, MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	1,147,000	1,147,000	1,147,000	1,144,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE MANZANILLO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO 7MA ETAPA DEL CENTRO HISTORICO, MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEXICO, DE MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE JARDIN EN CHANDIABLO, MANZANILLO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REMODELACION DE JARDIN EN CHANDIABLO, MANZANILLO(MODIFICADA)/MODIFICADA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	489,876	489,876	489,876	472,181	96%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA INTERRUPTOR DE EXTRACTORES EN MERCADO 5 DE MAYO, MANZANILLO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	4,945	4,945	4,945	4,945	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EXTRACTORES DE MERCADO 5 DE MAYO MANZANILLO(MODIFICADA)(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EXTRACTORES DE MERCADO 5 DE MAYO MANZANILLO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE ILUMINACION EXTERIOR EN EL AREA DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA EN MANZANILLO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	11,317	11,317	11,317	11,317	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL ARRAYANAL(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	EL ARRAYANAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL ARRAYANAL(MODIFICADA)(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	EL ARRAYANAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	119,999	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USO MULTIPLE EN MINATITLÁN(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USO MULTIPLE EN MINATITLÁN(CANCELADA)(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, MINATITLÁN	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, MINATITLÁN(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE FALDONES LATERALES Y PINTURA ANTIDERRAPANTE EN CANCHA DE USO MULTIPLE DEL PARQUE, MINATITLÁN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	198,974	99%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 920 M2 DE ANDADOR DE LA ENTRADA A MINATITLÁN(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE 920 M2 DE ANDADOR DE LA ENTRADA A MINATITLÁN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
PAVIMENTACION CALLE DE UNIDAD DEPORTIVA A EL PANTEON MUNICIPAL EN MINATITLÁN(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE DE UNIDAD DEPORTIVA A EL PANTEON MUNICIPAL EN MINATITLÁN(CANCELADA)(CANCELADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
PROYECTO EJECUTIVO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN TURISTICA DEL CENTRO RECREATIVO EL SALTO EN MINATITLÁN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	EL SALTO	RURAL	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN AV. MEXICO EN LA COL BAYARDO DE TECOMÁN(MODIFICADA)	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	538,729	538,729	538,729	538,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ANDADOR (BANQUETAS, RAMPAS, JARDINERIA, MACHUELOS Y AREAS ADQUIRIDAS), CERRO DE ORTEGA, TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	1,250,774	1,250,774	1,250,774	865,132	69%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE ALDAMA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	80,459	80,459	80,459	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SUBTERRANEO CALLE DE LOS MAESTROS.(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SUBTERRANEO CALLE DE LOS MAESTROS.(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COL. EL ROCIO DE CERRO DE ORTEGA, TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN LA COL. EL ROCIO DE CERRO DE ORTEGA, TECOMAN(CANCELADA)(CANCELADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA CIVICA EN LA SECUNDARIA JUSTO CIERRA DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	239,250	239,250	239,250	239,239	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y KIOSKO DE SERVICIOS EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	464,537	464,537	464,537	464,053	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CANCHA TECHADA DE USO MULTIPLE EN CERRO DE ORTEGA TECOMAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	107,163	107,163	107,163	107,114	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION AV. TORRES ORTIZ TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,068,871	1,068,871	1,068,871	320,661	30%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA (MERCADO), TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	442,889	442,889	442,889	134,999	30%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA TERCER ETAPA DEL MALECON REAL-PASCUALES EN TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	EL REAL	RURAL	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO MEJORAMIENTO DE LA IMAJEN TURISTICA DE "EL CHUPADERO EN TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGO INFANTIL EN LA COL LIBERTAD EN TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	24,922	24,922	24,922	24,922	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES EN TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES EN TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	278,932	278,932	278,932	278,932	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COL SANTA ROSA, TECOMAN(MODIFICADA)(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TECHADO DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COL SANTA ROSA, TECOMAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	959,886	959,886	959,886	959,619	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	
TRABAJOS ADICIONALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CALERAS, TECOMAN	9-TECOMAN	CALERAS	RURAL	47,971	47,971	47,971	47,971	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE HERRERIA, CARPINTERIA, CUBIERTA DE LONA, MURO PERIMETRAL, OBRA CIVIL E INSTALACIONES EN (CADI), TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	668,760	668,760	668,760	668,769	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
2DA ETAPA ANDADOR PEATONAL, PLAYA ÓREAL Ú PASCUALESÓ, TECOMAN	9-TECOMAN	PASCUALES	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
3ER ETAPA COCDRILARIO LAGUNA ENCANTADA LA COLORADA EN ALCUZHUE TECOMAN	9-TECOMAN	COFRADIA DE HIDALGO (LAGUNA DE ALCUZHUE)	RURAL	255,474	255,474	255,474	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
5TA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
5TA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO SENALECTICA TODO EL ESTADO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
AMPLIACION DE MERCADOS MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO VILLA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
AMPLIACION DE MERCADOS MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO VILLA(MODIFICADA)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	979,046	979,046	979,046	979,046	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
BANQUETAS Y MACHUELO ACABADO ESCORBILADO EN COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTRVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	117,619	117,619	117,619	117,619	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
COLOCACION DE BARNIZ EN LA SUPERFICIE DE CONCRETO ESTAMPADO DEL ANDADO LO DE VILLA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	167,717	167,717	167,717	167,717	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IMPLEMENTACION DEL MODELO Y PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO GANCHA DE USO MULTIPLE EN COL INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	202,220	202,220	202,220	198,060	98%	0	0	0	0	0	30%	
MEJORAMIENTO DE CAMELONES Y AREAS JARDINADAS EN LA COL INFONAVIT-LA ESTANCIA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,048,695	2,048,695	2,048,695	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COL INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,959	100%	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA COL. INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA COL. INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	269,677	269,677	269,677	269,677	100%	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE INGRESO Y JARDINERIA DEL PARQUE RECREATIVO EL RODEO EN LA ESTANCIA COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	800,000	800,000	800,000	518,114	65%	0	0	0	0	0	50%	
MEJORAMIENTO DEL JARDIN DE LA CALLE HERIBERTO JAROS EN COL INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	670,660	670,660	670,660	335,973	50%	0	0	0	0	0	30%	
REMODELACION DE MERCADOS MANUEL ALVAREZ Y FRANCISCO VILLA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,020,954	2,020,954	2,020,954	2,018,441	100%	0	0	0	0	0	0%	
REPARACIONES VARIAS Y BANQUETAS DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REPARACIONES VARIAS Y BANQUETAS DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	540,000	540,000	540,000	508,462	94%	0	0	0	0	0	95%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA MARCA EN PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	105,755	105,755	105,755	105,755	100%	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA MARCA EN PAVIMENTO EN EL LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ADQUISICION DE 1 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CON CAJA COMPACTADORA, COQUIMATLAN(CANCELADA)	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
ADECUACIONES EN EXMERCADO DE QUESERIA PARA CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA, CUAUHTEMOC(MODIFICADA)(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ADECUACIONES EN EXMERCADO DE QUESERIA PARA CENTRO INTEGRAL DE CONVIVENCIA, CUAUHTEMOC(MODIFICADA)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,287	100%	0	0	0	0	0	40%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA(CANCELADA)	6-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA(CANCELADA)(CANCELADA)	6-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MANZANILLO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN MANZANILLO(CANCELADA)(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
ADECUACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y RECUPERACION DEL PASTO DEL CAMPO DE FUT-BOL DE MINATITLAN	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	39,675	39,675	39,675	39,675	100%	0	0	0	0	0	100%	
ADECUACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y RECUPERACION DEL PASTO DEL CAMPO DE FUT-BOL DE MINATITLAN(CANCELADA)	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	100%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
IMPERMEABILIZACION DE 44 VIVIENDAS EN LA COL EMILIANO ZAPATA, CALERAS, TECOMAN	9-TECOMAN	CALERAS	RURAL	128,524	128,524	128,524	128,524	100%	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA(CANCELADA)(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
TERMINACION DEL PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACION DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	333,500	333,500	333,500	98,325	29%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
1 ETAPA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAYA EL PARAISO, ARMERIA	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ETAPA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAYA EL PARAISO, ARMERIA (COMPLEMENTO)	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE VIALIDADES E INFRAESTRUCTURA URBANA, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE ALVAREZ	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	260,000	260,000	260,000	167,954	65%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
MANTENIMIENTO DE MERCADO EN LA COL. MORALETE, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	215,946	215,946	215,946	215,946	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION ARQUITECTONICA Y ACONDICIONAMIENTO MUSEO GRAFICO PARA CENTRO CULTURAL MEXICANO(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION ARQUITECTONICA Y ACONDICIONAMIENTO MUSEO GRAFICO PARA CENTRO CULTURAL MEXICANO(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	150,000	150,000	150,000	145,683	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CANCHA TECHADA COL. INFONAVIT-LA ESTANCIA, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	258,581	258,581	258,581	258,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	
REHABILITACION CENTRO DEPORTIVO LA ALBARRADA, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	997,335	94%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA CALLE IGNACIO SANDOVAL ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y ALDAMA, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	20,336	20,336	20,336	20,336	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	457,524	457,524	457,524	457,524	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS DEL ALBERGUE FRANCISCO GABILONDO SOLER, COLIMA(MODIFICADA)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION DE LA CARRETERA PAPELLILLO-TEPAMES, COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	LOS TEPAMES	RURAL	3,839,530	3,839,530	3,839,530	3,839,520	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
REHABILITACION DE SALA DE ENCICLOMEDIA YDE USO MULTIPLE EN LA ESC PRIM ALFREDO V. BONFIL COL. INFONAVIT COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,945	4,945	4,945	4,945	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO PISCILA-ARROYO VERDE COLIMA	2-COLIMA	PISCILA	RURAL	400,049	400,049	400,049	400,049	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUPERVISION, AJUSTES Y REPROGRAMACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION ELECTRICO Y DE CONTROL DEL SISTEMA BAJO PLATAFORMA DEL TEATRO HIDALGO COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	74,750	74,750	74,750	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL MUSEO REGIONAL DE HISTORIA DE COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,887	5,887	5,887	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COMALA	3-COMALA	COMALA	URBANO	259,865	259,865	259,865	259,865	100%	0	0	0	OBRA	1	0	35%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,682	129,682	129,682	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE JARDIN ALCARACES DE CUAUHTEMOC(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE JARDIN ALCARACES DE CUAUHTEMOC(CANCELADA)(CANCELADA)	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION AL DESARROLLO INFANTIL (CADI) EN MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,341,044	2,341,044	2,341,044	1,626,877	69%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REPARACION DE E.T. CARRETERO MANZANILLO-MINATITLAN-VELADERO DE CAMOTLAN, MANZANILLO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	416,000	416,000	416,000	415,889	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
7 ETAPA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEXICO (COMPLEMENTO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EMPASTADO Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPOS DE FUTBOL EN LA ESC. PRIM. DR MIGUEL GALINDO, MINATITLAN	9-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	86,645	86,645	86,645	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN TECUANILLO, TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECUANILLO (BALNEARIO TECUANILLO)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE DUPLICÓ EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN TECUANILLO, TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECUANILLO (BALNEARIO TECUANILLO)	RURAL	153,305	153,305	153,305	149,340	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO DE CENTRO DE ATENCION PARA EL DESARROLLO INFANTIL (CADI), TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,476,271	1,476,271	1,476,271	1,476,270	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL SEMEFO DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	46,332	46,332	46,332	46,332	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO AV. PEDRO TORRES ORTIZ, TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	899,784	899,784	899,784	899,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL MADRID DE TECOMAN	9-TECOMAN	MADRID	URBANO	350,000	350,000	350,000	335,424	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL MERCADO EN CERRO DE ORTEGA DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIONES ELECTRICAS EN VARIAS COLONIAS DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	261,305	261,305	261,305	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS(CANCELADA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	SE DUPLICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
GASTOS INDIRECTOS(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,894,152	2,894,152	2,894,152	2,884,181	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	95%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
PAGO DE DEUDA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,148,598	64,148,598	64,148,598	64,148,598	100%	0	0	PESOS	64,148,598	64,148,598	100%	
CONVENIOS (8 REGISTROS)															
CONVENIOS DE REASIGNACION				31,000,000	31,000,000	31,000,000	15,772,200	51%	0	0		6	5	83%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
SENALECTICA TODO EL ESTADO(MODIFICADA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,992	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE MANZANILLO	7-MANZANILLO	EL NARANJO	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
7A ETAPA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEXICO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
3ER ETAPA ANDADOR PEATONAL PLAYA "REAL-PASCUALES", TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	PASCUALES	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,363,687	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
5TA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,415,261	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
1 ETAPA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAYA EL PARAISO, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,993,280	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				4,086,298	4,086,298	4,086,298	2,412,590	59%	15,840	0		4,086,298	2,412,590	59%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONVENIO CONADIC	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,086,298	3,086,298	3,086,298	2,412,590	78%	104	0	PROYECTO	3,086,298	2,412,590	78%	CONVENIO FIRMADO CON CONADIC PARA ESTUDIO DE ADICIONES EN EL ESTADO
REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD PROCEDES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	15,838	0	PESOS	1,000,000	0	0%	
6-COLIMA RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (87 REGISTROS)															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				111,750,807	111,750,807	111,750,807	105,990,688	95%	0	0		86	87	66%	
PIES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
FABRICACION Y COLOCACION DE 25 BANCAS METALICAS EN EL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,725	69,725	69,725	68,719	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	SEDA DE ALTA COMO PROGRAMA
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA EL SERVICIO PUBLICO DE ATENCION A LA POBLACION(MODIFICADA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SEDA DE ALTA COMO PROGRAMA; CONTRAPARTE DEL PROGRAMA PROSAPIS Y APAZU
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES EN EL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	351,900	351,900	351,900	351,900	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES EN EL ESTADO(MODIFICADA)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,800	703,800	703,800	703,800	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
4TA ETAPA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE CUYUTLAN, ARMERIA	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,496,225	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANCELERIA, PINTURA Y SUM. Y COLOC. DE MATERIAL SINTETICO TIPO TARTAN EN AREAS DE SALTO DE LONGITUD Y SALTO DE ALTURA (UNIDAD DEPORTIVA GIL CABRERA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	249,903	249,903	249,903	249,903	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CORRALES Y PASILLOS EN ECOGRANJA VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	100,591	100,591	100,591	100,591	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN EL INSTITUTO COLIMENSE DE LA RADIO	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	48,016	48,016	48,016	45,231	94%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO DEL MIXCUATE A ZONAS PRODUCTIVAS, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	EL MIXCUATE	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES EJIDAL DE PUEBLO NUEVO	10-VILLA DE ALVAREZ	PUEBLO NUEVO	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,962	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE NODO DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO REAL DE MINAS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	743,784	743,784	743,784	743,784	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO DEL TECNOPARQUE COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO EN EL ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	30,487	30,487	30,487	30,487	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. MIRADOR DE LA CUMBRE, COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. PATIOS DEL FERROCARRIL, COLIMA (CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO DE LA CONCORDIA COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	258,103	258,103	258,103	258,103	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)	3-COLIMA	COLIMA	URBANO	82,863	82,863	82,863	82,863	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ALBARRADA PRADOS DE SUR(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO LA PIEDRA LISA (MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,496,434	1,496,434	1,496,434	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DE ESTACIONAMIENTO), COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	3,439,120	3,439,120	3,439,120	3,400,099	99%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DE PIRAMIDE INTERACTIVA, KIOSKOS Y JUEGOS), COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,999,222	5,999,222	5,999,222	5,717,295	95%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DE PLAZOLETA), COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	3,891,125	3,891,125	3,891,125	3,866,738	99%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DE RESTAURANT), COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,824,747	2,824,747	2,824,747	2,424,520	86%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DE ROTONDA), COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	10,463,740	10,463,740	10,463,740	8,491,490	81%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA DEPORTIVA), COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	8,260,779	8,260,779	8,260,779	7,684,807	93%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO RECREATIVO, CULTURAL Y DEPORTIVO PARQUE DE LA PIEDRA LISA (AREA EXTERIOR Y ANDADOR), COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	6,660,555	6,660,555	6,660,555	6,595,332	99%	0	0	OBRA	1	0	30%	
IMPERMEABILIZACION DEL COCODRILARIO EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	30,830	30,830	30,830	30,427	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE NARCISO BASSOLS (ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y NICOLAS BRAVO) Y TERMINACION DE PAVIMENTO EN CALLES NICOLAS BRAVO Y ABASOLO EN C	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	286,868	286,868	286,868	286,868	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE DE PISO DE CERAMICA EN EL AUDITORIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	68,485	68,485	68,485	68,485	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN LA CANCHA DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	68,798	68,798	68,798	68,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE RIEGO EN JARDIN DE MIRADOR DE LA CUMBRE II	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE PAVIMENTACION EN EL MEZCALITO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	49,178	49,178	49,178	49,178	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA E.P. GORGONIO AVALOS EN SUCHITLAN COMALA(CANCELADA)	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACION DE EMPEDRADOS EN EL CAMINO AL RANCHO DE AGOSTO, COMALA(CANCELADA)	3-COMALA	AGOSTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN COFRADIA DE SUCHITLAN, COMALA(CANCELADA)	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
5TA ETAPA COMALA PUEBLO MAGICO	3-COMALA	COMALA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EMISOR Y FOSA SEPTICA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO EN LOS AMIALES, COQUIMATLAN(MODIFICADA)	4-COQUIMATLAN	LOS AMIALES	RURAL	412,102	412,102	412,102	412,102	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAKOR EN LA TECHUMBRE DEL CENTRO TURISCO LOS AMIALES, COQUIMATLAN(MODIFICADA)	4-COQUIMATLAN	LOS AMIALES	RURAL	383,009	383,009	383,009	382,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN JILIOUPA, IXTLAHUACAN(CANCELADA)	6-IXTLAHUACAN	JILIOUPA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA BASICA EN LAS GRUTAS DE SAN GABRIEL, IXTLAHUACAN(MODIFICADA)	6-IXTLAHUACAN	IXTLAHUACAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CAMINO LAS CONCHAS-SAN MIGUEL DEL OJO DE AGUA, IXTLAHUACAN(MODIFICADA)	6-IXTLAHUACAN	LAS CONCHAS	RURAL	347,722	347,722	347,722	347,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A LA PRESA EL NARANJO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN JALIPA, MANZANILLO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	JALIPA	RURAL	350,000	350,000	350,000	340,004	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE JARDIN COL. PETROLERA, MANZANILLO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	750,000	750,000	750,000	729,827	97%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MANZANILLO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EMPEDRADO AMOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE MANGO DIPLOMATICO DE LA COL. LOS MANGOS, SALAGUA MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	332,000	332,000	332,000	331,958	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE CONSERVACION DEL CAMINO CHANDIABLO-EL HUIZCOLOTE KM 0+000 AL KM 13+000(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	EL HUIZCOLOTE	RURAL	369,334	369,334	369,334	369,334	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE 180 ML DE RED DE DRENAJE CALLE CERCA DE PLAZA DE TOROS	8-MINATITLÁN	PATICAJÓ	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CALLE DE UNIDAD DEPORTIVA A EL PANTEON MUNICIPAL EN MINATITLÁN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	830,036	830,036	830,036	822,308	99%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BADOS, APEADEROS DE TAXIS Y REPARACION DE CUBIERTA EN INSTALACIONES DE LA FERIA DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	333,340	333,340	333,340	333,340	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. I. MORENO, TECOMAN (CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMPANARIO EN IGLESIA SANTA CECILIA DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	160,000	160,000	160,000	159,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIALIDADES PEATONALES EN INTERIORES Y OBRA EXTERIOR EN CENTRO GERONTOGERIATRICO	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	379,337	379,337	379,337	379,337	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO GERONTOGERIATRICO DE TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS SEGUNDA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	618,843	618,843	618,843	618,843	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION EN VIALIDAD DE ACCESO AL INSTITUTO ESTATAL DE CANCEROLOGIA COLIMA(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
2DA ETAPA ANDADOR PEATONAL PLAYA "REAL-PASCUALES", TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	PASCUALES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
2DA ETAPA ANDADOR PEATONAL REAL-PASCUALES, TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	PASCUALES	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
4TA ETAPA DE REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,855,067	66%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
5TA ETAPA CENTRO HISTORICO DE TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MEJORAMIENTO CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2009(MODIFICADA)(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,145,186	5,145,186	5,145,186	5,145,186	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1 ETAPA LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA EN CARRETERAS, COLIMA(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	657,767	657,767	657,767	657,766	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL DE LA COL. LINDAVISTA, VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	154,230	154,230	154,230	154,230	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACIONES ELECTRICAS, ALUMBRADO, REFUERZOS DE ESTRUCTURAS EN CORRALES ADECUACIONES DE JUEGOS INFANTILES E INSTALACION DE COMEDEROS Y BEBEDEROS EN C	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACION DE RIEGO DE SELLO EN LA GLORIETA DEL ZALATON DE JUAREZ	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	69,989	69,989	69,989	69,989	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (FACHADAS) EN EL BARRIO EL MEZCALITO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,439,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y VIAL DEL ANDADOR LO DE VILLA (TRAMO BENITO JUAREZ-PARQUE INDUSTRIAL)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS DE LA UNIDAD HABITACIONAL "LUCIO URIBE", COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	650,000	650,000	650,000	649,087	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE EXPLANADA DE CASA DE LA CULTURA EN COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,997	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION DE OFICINAS PARA EL SISTEMA DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	55,000	55,000	55,000	49,945	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA SALIDA A EL REAL TRAMO SORIANA-CLUB DEPORTIVO TECOMENSE(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GALERAS, TECOMAN	9-TECOMAN	GALERAS	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,160	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS ADICIONALES A LA 2DA ETAPA DE LA REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE TECOMAN(CANCELADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION REHABILITACION Y CONSERVACION EMERGENTE DE LA RED CARRETERA ESTATAL(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,086,143	1,086,143	1,086,143	1,085,798	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN COFRADIA DE JUARES, ARMERIA(MODIFICADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	45,724	45,724	45,724	45,724	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
1 ETAPA REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAYA EL PARAISO, ARMERIA(CANCELADA)	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE BANQUETAS Y MURO PERIMETRAL EN LA SEDUR, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	268,843	268,843	268,843	266,175	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL MERCADO CONSTITUCION COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	110,000	110,000	110,000	104,570	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 REHABILITACION Y COLOCACION DE SISTEMA DE ILUMINACION DE AREA DE PLAZOLETA Y ANDADORES(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	342,483	342,483	342,483	342,483	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TROTA PISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	13,529	13,529	13,529	13,529	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BADOS DE LA UNIDAD DE CONTROL AMBIENTAL (UMA) COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	15,540	15,540	15,540	15,540	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
7 ETAPA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE MANZANILLO IMAGEN URBANA DE LA CALLE MEXICO(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL SALTO(CANCELADA)	8-MINATITLAN	MINATITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																
ADQUISICION DE UNIDAD LIGERA CONTRA INCENDIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,026,611	2,026,611	2,026,611	2,026,611	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS(MODIFICADO)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,191,186	2,191,186	2,191,186	2,191,186	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
OTROS PROGRAMAS				2,021,084	2,021,084	2,021,084	790,170	39%	0	0	0		2,021,084	790,170	39%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																
PROFESIONALIZACION	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,021,084	2,021,084	2,021,084	790,170	39%	0	0	0	CAPAGITACION	2,021,084	790,170	39%	176,318 EJERCIDO PARA EVALUACION UNIDAD DE ANALISIS Y REACCION CON RECURSOS 2008.
APORTACIONES FEDERALES (182 REGISTROS)																
FAIS				14,023,749	14,023,749	14,023,752	13,886,539	99%	406,811	0	0		35,989	34,862	97%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
10-VILLA DE ALVAREZ CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TORRES QUINTERO, VILLA DE ALVAREZ(CANCELADA)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
APLICACION DE ALQUITRAN A MUROS DE OTATE DE CASAS DE ARTESANIAS EN PARQUE REGIONAL COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMEROS EN LA RIVERA COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
FABRICACION Y MONTAJE DE ASIENTO PARA COLUMPIO, EN PARQUE REGIONAL COLIMA(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA 18 MANZANAS COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y HABITACIONAL BARRIO EL MEZCALITO, COLIMA(MODIFICADO)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TRABAJOS DE HERRERIA EN AREA DE FELINOS, AVES, JUEGOS INFANTILES Y AREAS VERDES EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
FABRICACION Y COLOCACION DE 25 BANCAS METALICAS EN EL ESTADO(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,725	69,725	69,725	69,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS(MODIFICADA)(MODIFICADA)(MODIFICADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,951	334,951	334,951	334,951	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES EN ARMERIA Y CUAUTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,380	70,380	70,380	70,380	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CORREDOR DE LA CALLE HIDALGO EN AREA DE ACCESO A MALECON DE CUYUTLAN	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	60,001	60,001	60,001	60,001	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ARRREGLO DE JARDINERIA EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO, COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	7,245	7,245	7,245	7,245	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GRADAS Y MURETE PORTA PLACA EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	92,191	92,191	92,191	92,191	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USO MULTIPLE, TROTAPISTA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN LA COL. EL PEDREGAL (MODIFICADO)(MODIFICADO (MODIFICADO))	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	399,625	399,625	399,625	399,625	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USO MULTIPLE, TROTAPISTA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN LA COL. SANTA ELENA (MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	199,913	199,913	199,913	199,913	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO (CANCHA DE USO MULTIPLE, TROTAPISTA, GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN EL BARRIO ZALATON DE JUAREZ	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	364,739	364,739	364,739	364,739	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AL MARGEN DEL RIO COLIMA EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	643,741	643,741	643,741	643,741	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE BASQUET BALL Y REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SIETE UNIDAD HABITACIONAL EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	726,599	726,599	726,599	726,599	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE DIVERSOS EDIFICIOS EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	92,596	92,596	92,596	92,596	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y VIAL DEL ANDADOR RANCHO DE VILLA (TRAMO PARQUE INDUSTRIAL-LO DE VILLA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL Y CONSTRUCCION DE KIOSKO CULTURAL, MODULO PREP, POSTES Y LUMINARIAS. EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	468,727	468,727	468,727	468,727	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASINO DE LA FERIA COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	74,768	74,768	74,768	74,768	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO, PAVIMENTACION CON EMPEDRADOS, INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO CON CISTERNA; INSTALACION ELEC. EN EL MEZCALITO (MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	671,198	671,198	671,198	671,198	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	356,416	356,416	356,416	356,416	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMODELACION Y REHABILITACION DE ANDADORES PEATONALES INCLUYENDO SUS RAMPAS, JARDIN Y LA CONSTRUCCION DE UN FORO AL AIRE LIBRE EN EL MEZCALITO(MODIFICADA)(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	336,658	336,658	336,658	336,658	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN EL BARRIO EL MEZCALITO COLIMA(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,031,685	1,031,685	1,031,685	1,031,685	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA OBRAS EN EL PARQUE REGIONAL, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	75,367	75,367	75,367	75,367	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL TEATRO HIDALGO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	17,860	17,860	17,860	17,860	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	183,000	183,000	183,000	183,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA EN EL TEATRO HIDALGO COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	339,086	339,086	339,086	339,086	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE RED SANITARIA DE TUBO DE CONCRETO DE 8 POR TUBO PVC DE 8 Y CONSTRUCCION DE REGISTROS SANITARIOS EN OBRA EXTERIOR DE CASA DE GOBIERNO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	59,991	59,991	59,991	59,991	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA REMODELACION DEL PARQUE REGIONAL (QUINTA ETAPA), COLIMA(MODIFICADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	491,127	491,127	491,127	491,127	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS REMODELACION CENTRO HISTORICO DE COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	720,312	720,312	720,312	720,312	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA GENERAL EN FACHADA ORIENTE DEL CENTRO HISTORICO DE COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	16,734	16,734	16,734	16,734	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL COLONIAL MEXICANO DE 280W VAPOR DE SODIO EN EL JARDIN DE LOS LIMONES COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	34,776	34,776	34,776	34,776	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA RECONSTRUCCION DEL PORTAL JESUS ALCARAZ EN COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	851,000	851,000	851,000	851,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BADOS PUBLICOS EN LA PLAZOLETA DEL TIANGUIS DE SANTIAGO MANZANILLO(MODIFICADA)	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	499,823	499,823	499,823	499,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE 4 PUENTES PEATONALES SOBRE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA VALLE DE LAS GARZAS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	48,760	48,760	48,760	48,760	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUAYABO EN FRACC.LOMAS VERDES	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE ANDADORES Y ADOQUINAMIENTO EN EL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL DE MINATITLÁN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	110,267	110,267	110,267	110,267	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES EN CASA DE LA CULTURA DE TECOMÁN	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	16,714	16,714	16,714	16,714	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE ESTAMPADO DE CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL, PASAJUNTAS Y OBRAS DIVERSAS EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LIBERTAD Y ALLENDE DE TECOMÁN	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	82,093	82,093	82,093	82,093	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO DE 250 KG/M2 CON FIBRA, TIRO DIRECTO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE LIBERTAD Y ALLENDE DE TECOMÁN	9-TECOMÁN	TECOMÁN	URBANO	44,426	44,426	44,426	44,426	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FISM															
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
08-090 CONSTRUCCION DE ANDADOR RUMBO A LA TELESECUNDARIA	3-COMALA	LA BECERRERA	RURAL	106,375	106,375	106,375	106,375	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
08-091 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y BANQUETAS CALLE ZARAGOZA	3-COMALA	COMALA	URBANO	59,973	59,973	60,000	59,973	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
08-094 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE FRESNO	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	185,561	185,561	185,561	185,561	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	
08-095 CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE RANGEL HIDALGO	3-COMALA	COMALA	URBANO	19,852	19,852	19,852	19,852	100%	0	0	0 METROS	80	80	100%	
08-096 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALLE CLAVELLINA	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	197,425	197,425	197,425	197,425	100%	0	0	0 METROS	1,080	1,080	100%	
08-098 CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS Y MACHUELOS CALLE CLAVELLINA	3-COMALA	LA NAMEYERA	RURAL	159,729	159,729	159,729	159,729	100%	0	0	0 METROS	600	600	100%	
08-100 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, CALLE INSURGENTES	3-COMALA	COMALA	URBANO	48,124	48,124	48,124	48,124	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	
EMPEDRADO COL. SOLIDARIDAD 2A ETAPA, QUESERIA	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	719	719	719	719	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION															
08-097 AMPLIACION CALLE NARANJO	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	63,643	63,643	63,643	63,643	100%	0	0	0 METROS	30	30	100%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
08-099 CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESO A ZONA DE ABASTECIMIENTO	3-COMALA	COFRADIA DE SUCHITLÁN	RURAL	53,906	53,906	53,906	53,906	100%	1,945	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	131,078	131,078	131,078	42,662	33%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,100	0	0%	SE EJERCIO DEL EJERCICIO 2008
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
08-101 AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE FRANCISCO VILLA	3-COMALA	COMALA	URBANO	26,888	26,888	26,888	26,888	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
REHABILITACION															
08-093 REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	3-COMALA	LOS COLOMOS	RURAL	10,545	10,545	10,545	10,545	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
08-087 CONSTRUCCION DE DESALLUNADORES ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS	3-COMALA	COMALA	URBANO	19,283	19,283	19,283	19,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
08-082 MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDA	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	46,200	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	0 FAMILIA	20	20	100%	
08-102 AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIVIENDAS	3-COMALA	ZACUALPAN	RURAL	49,824	49,824	49,824	0	0%	0	0	0 FAMILIA	20	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
AMPLIACION															
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	5-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,258	599,258	599,258	599,258	100%	202,433	0	0 HECTAREA	65	65	100%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA RURAL PRODUCTIVA	5-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,258	599,258	599,258	599,258	100%	202,433	0	0 HECTAREA	65	65	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
CASA DE LA MUJER CAMPESINA 2DA ETAPA 2008	5-CUAUHTÉMOC	EL TRAPICHE	RURAL	4,583	4,583	4,583	4,583	100%	0	0	METRO CUADRADO	20	20	99%	OBRA CONCLUIDA
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
INDIRECTOS	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,828	83,828	83,834	83,828	100%	0	0	LOCALIDAD	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
08-063 SUELDOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA	3-COMALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,398	31,398	31,398	31,398	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	31,398	31,398	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
PLANEAION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,986	70,986	70,986	70,986	100%	0	0	DOCUMENTO	100	100	100%	OBRA CONCLUIDA
FORTAMUN															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSTRUCCION BANOS EN PLAZA DE TOROS CERRO COLORADO	5-CUAUHTÉMOC	CERRO COLORADO	RURAL	23,553	23,553	23,553	20,733	88%	0	0	METROS CUADRADOS	15	13	88%	OBRA SIN MOVIMIENTOS
INDIRECTOS	5-CUAUHTÉMOC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,873	13,873	392	13,481	97%	0	0	PESOS	13,873	13,481	97%	PROGRAMA EN PROCESO
RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUILES SERDAN CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	9,551	9,550	9,550	9,551	100%	0	0	METROS	100	89	89%	OBRA CONCLUIDA
RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE AGUILES SERDAN CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	9,551	9,550	9,550	9,551	100%	0	0	METROS	100	89	89%	OBRA CONCLUIDA
REHABILITACION CALLE SIN COLONIA LA CAYETANA CUAUHTÉMOC	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	100,397	100,397	100,397	100,397	100%	0	0	METROS LINEALES	100	98	98%	OBRA CONCLUIDA
20-02-05 REF. MURO CONTENC ANDADOR JOSE GLEZ, QUESERIA	5-CUAUHTÉMOC	QUESERIA	URBANO	5,000	5,000	5,000	2,832	57%	0	0	M2. MURO DE CONTENCION	5,000	2,832	57%	OBRA NUEVA EN PROCESO CON RECURSOS DE OTRAS OBRAS
20-06-01 REF. PROG. DESARROLLO EMPRESARIAL 2008	5-CUAUHTÉMOC	CUAUHTÉMOC	URBANO	45,870	45,870	11,870	34,000	74%	0	0	PESOS	45,870	34,000	74%	OBRA NUEVA EN PROCESO CON RECURSO DE OTRAS OBRAS
FAM															
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
03 FAC. LENGUAS EXTRANJ. AULASTALLER DISEÑO GRAFICO	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	1,628,400	1,628,400	1,628,400	10,373	1%	151,473	0	METROS CUADRADOS	154	0	0%	EN PROCESO DE ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 14%.
01 FAC. DE PSICOLOGIA AULAS SALIDA EMERGENCIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,505,830	1,505,830	1,505,830	49,241	3%	139,658	0	METROS CUADRADOS	132	1	1%	EN PROCESO DE EJECUCION LA OBRA.
02 FAC. DE MEDICINA S AULAS LIC. EN NUTRICION	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,220,800	5,220,800	5,220,800	494,393	9%	480,820	0	METROS CUADRADOS	543	293	54%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION LA OBRA
04INST. UNIV. DE BELLAS ARTES ADMON CUBICULOS AULAS TALLER	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,341,630	5,341,630	5,341,630	256,448	5%	494,553	0	METROS CUADRADOS	711	0	0%	EL PROYECTO EJECUTIVO PRESENTA UN AVANCE DEL 99%
06 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION CUB.PROFESORES	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,408,960	1,408,960	1,408,960	364,360	26%	127,348	0	METROS CUADRADOS	144	53	37%	EN PROCESO DE EJECUCION LA OBRA
07 FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION CENTRO DE COMPUTO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,713,250	1,713,250	1,713,250	136,173	8%	158,057	0	METROS CUADRADOS	155	57	37%	EN PROCESO DE EJECUCION LA OBRA.
08 FACULTAD DE CIENCIAS CENTRO DE COMPUTO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,216,480	4,216,480	4,216,480	2,857,071	68%	362,650	0	METROS CUADRADOS	391	391	100%	EDIFICIO TERMINADO.
09 FACULTAD DE DERECHO CUBCULOS PTC Y SALA DE JUNTAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	6,943,270	6,943,270	6,943,270	68,300	1%	645,609	0	METROS CUADRADOS	774	0	0%	EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 48%.
10 FACULTAD DE TELEMATICA ADEC. CUB. PTC-POSGRADO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,039,590	1,039,590	1,039,590	0	0%	96,528	0	METROS CUADRADOS	391	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 5%. DEPENDE SU ATENCION DE QUE SE TERMINE PRIMERO LA CONSTRUCCION DE NUEVO EDIFICIO PARA LA FACULTAD DE TELEMÁTICA.
11 FACULTAD DE TELEMATICA CUBICULOS PTC Y SALA DE JUNTAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,229,380	4,229,380	4,229,380	89,685	2%	393,004	0	METROS CUADRADOS	440	0	0%	EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 64%.
12 CENTRO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIONES BIOMEDICAS SANITARIOS AULAS Y BIBLIOTECA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,640,730	2,640,730	2,640,730	194,807	7%	243,780	0	METROS CUADRADOS	204	0	0%	EN PROCESO DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO CON UN AVANCE DEL 99%
05 FAC. DE ING.MEC. Y ELECTRICA AULAS Y CUB.PROFESORES	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	7,760,150	7,760,150	7,760,150	974,441	13%	712,183	0	METROS CUADRADOS	775	188	24%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION DEL PRIMER EDIFICIO. SE INICIA CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO.
FAFEE															
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEE 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ES UN MONTO DE OBRA POR DEFINIR
COLOCACION DE PISTA SINTETICA Y COLOCACION DE GRADERIAS EN CANCHA TECHADA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE ARMERIA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	1,024,341	1,024,341	1,024,341	1,024,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	619	619	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS MACHUELOS Y BANQUETAS, VARIAS CALLES EN CUYUTLAN ARMERIA	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	315,013	315,013	315,013	315,013	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RECONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DADADA EN EL CAMINO LA VIA EL ESTERO EN ARMERIA(MODIFICADO)	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	54,613	54,613	54,613	54,613	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS Y PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES EN CUYUTLAN	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	115,782	115,782	115,782	115,782	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA NIDOS HEROES, VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADO)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	82,434	82,434	82,434	82,434	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN AREAS DE LA ECOGRANJA VILLA DE ALVAREZ(MODIFICADO)	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	166,422	166,422	166,422	166,422	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAYA SOMBRERA DEL 50% COLOR NEGRO, TOLDOS A DOS AGUAS CON ESTRUCTURA METALICA EN LONA DE COLOR BLANCO EN LA ECOGRANJA VILLA D	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	96,293	96,293	96,293	96,293	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y BOCA DE TORMENTA EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	145,473	145,473	145,473	145,473	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CICLOPISTA A BASE DE ECOCRETO EN EL PARQUE REGIONAL "GRISIELDA ALVAREZ"	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	862,631	862,631	862,631	862,631	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, VADO Y ALUMBRADO PUBLICO SOBRE EL ARROYO MANRIQUE CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	892,402	892,402	892,402	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN CALLE SIN NOMBRE COL. MORELOS, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	62,143	62,143	62,143	62,143	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACION DE BOMBEROS EN LA AV GONZALO DE SANDOVAL COLIMA INCLUYE CANCHA DE USO MULTIPLE Y AUDITORIO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,906,681	2,906,681	2,906,681	2,906,681	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y SEDALMIENTOS DE VIALIDADES EN LAS CALLES DEL CRUCE DEL PUENTE 5 DE MAYO COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	395,757	395,757	395,757	395,757	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLIMA(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	915,756	915,756	915,756	915,756	100%	0	0	0	0	18	18	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE ABASOLO, COLIMA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,099,752	2,099,752	2,099,752	2,099,752	100%	0	0	0	0	30	30	100%	
DEMOLICION DEL PUENTE ALDAMA COLIMA(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	44,938	44,938	44,938	44,938	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
ELABORACION DE MEMORIA DE CALCULO PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE "PUENT VEHICULAR SOBRE LA CALLE DEGOLLADO", COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	18,616	18,616	18,616	18,616	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BARRIO ZALATON DE JUAREZ (MONUMENTO A JUAREZ, PORTALES, INSTALACION ELECTRICA Y TELEFONICA, INSTALACION HIDRAULICA(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,363,765	2,363,765	2,363,765	2,363,765	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
PAVIMENTACION CALLE NICOLAS BRAVO (TRAMO CALZ. DEL CAMPESINO A AV. TECOMAN), CALLE ABASOLO (TRAMO CALZ. CAMPESINO-NARCISO BASSOLS)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,983,435	1,983,435	1,983,435	1,983,435	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO F C=200 CON FIBRA RENDIMIENTO 14 CM PARA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LOS FRENDES DEL PARQUE REGIONAL POR LA CALLE DEGOLLADO Y	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	154,350	154,350	154,350	154,350	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y ACARREO DE 130 TONELADAS DE ASFALTO AC-20 DE LA CIUDAD DE SALAMANCA GTO. A COLIMA, COL.(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	809,812	809,812	809,812	809,812	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO 2DO NIVEL EN LA UNIDAD DE SERVICIOS INFANTILES (USI), COLIMA(MODIFICADO)(CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	
SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANCAS METALICAS, PARA PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	90,620	90,620	90,620	90,620	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA FRACC LOMAS DEL PEDREGAL COMALA(MODIFICADO)(MODIFICADO)	3-COMALA	COMALA	URBANO	182,446	182,446	182,446	182,446	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN FRENTE A LA E.P. GORGNIO AVALOS EN SUCHITLAN COMALA(MODIFICADA)(CANCELADA)	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
TERMINACION DE EMPEDRADOS EN EL CAMINO AL RANCHO DE AGOSTO, COMALA(MODIFICADA)(CANCELADA)	3-COMALA	AGOSTO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
TERMINACION DEL CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN COFRADIA DE SUCHITLAN, COMALA(MODIFICADA)(CANCELADA)	3-COMALA	SUCHITLAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE MODULO PARA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (RELLENO CON MATERIA INERTE), COQUIMATLAN	4-COQUIMATLAN	COQUIMATLAN	URBANO	89,325	89,325	89,325	89,325	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y CISTERNA EN CENTRO DE SALUD DE ZINACAMITLAN	6-IXTLAHUACAN	ZINACAMITLAN (LOS CHICOS)	RURAL	31,710	31,710	31,710	31,710	100%	0	0	0	0	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN AV. ELIAS ZAMORA FRENTE AL HOSPITAL CIVIL DE MANZANILLO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	393,765	393,765	393,765	393,765	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE JARDIN FRACC. LOMAS VERDES(MODIFICADO)	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	749,989	749,989	749,989	749,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE CASINO DE SALAGUA MANZANILLO	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y FABRICACION DE BANCAS METALICAS EN LA LOCALIDAD DE FCO VILLA, MANZANILLO	7-MANZANILLO	FRANCISCO VILLA	RURAL	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO GERONTOGERIATRICO DE MANZANILLO(MODIFICADO)(CANCELADA)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LA LOMA, MINATITLAN(MODIFICADA)	8-MINATITLÁN	LA LOMA	RURAL	19,104	19,104	19,104	19,104	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA DE REHABILITACION PARA DISCAPACITADOS (SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO, INSTALACION ELECTRICA, MUEBLE DE BADO, ESCALERA(MODIFICADO)	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	115,097	115,097	115,097	115,097	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PARA AGUAS PLUVIALES A UN COSTADO DE LA PISTA DE ATLETISMO EN MINATITLAN	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN LATERAL Y OBRA DE DRENAJE EN TRAMO CARRETERO TECOMAN-COFRADIA DE MORELOS.	9-TECOMAN	CERRO DE ORTEGA	URBANO	23,168	23,168	23,168	23,168	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL EN CENTRO GERONTOGERIATRICO(MODIFICADO)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	372,500	372,500	372,500	372,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ISLETA DE CANALIZACION DE TRAFICO EN CRUCE DE FERROCARRIL, TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	71,372	71,372	71,372	71,372	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS CONSTRUCCION DE AREA DE SERVICIO EN CANCHA DE LA COL. SAN MARTIN DE NUEVO CAXITLAN(MODIFICADO)	9-TECOMAN	EL MESÓN DE CAXITLÁN	RURAL	48,338	48,338	48,338	48,338	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA DE HIDROMASAJE EN CENTRO GERONTOGERIATRICO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	577,332	577,332	577,332	577,332	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRAL EN CENTRO GERONTOGERIATRICO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	206,340	206,340	206,340	206,340	100%	0	0	0 METRO LINEAL	93	93	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PERIMETRAL EN CENTRO GERONTOGERIATRICO EN COL. PALMA REAL DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	18,354	18,354	18,354	18,354	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
2DA ETAPA COCODRILARIO LAGUNA ENCANTADA LA COLORADA EN ALCUZHUE TECOMAN(MODIFICADA)(MODIFICADA)	9-TECOMAN	LAGUNA DE ALCUZHUE	RURAL	2,379,132	2,379,132	2,379,132	2,379,132	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ADQUISICION DE 2 CAMIONES DE 210 HP COMPACTADORES DE BASURA MARCA MERCEDES BENZ, INCLUYE CAJA COMPACTADORA DE 20 YARDAS CUBICAS, SISTEMA DE ELEVACION(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	858,652	858,652	858,652	858,652	100%	0	0	0 VEHICULO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN TURISTICA Y URBANA DE CUYUTLAN Y REPARACION DE AREA DE ESTACIONAMIENTO DEL FERROCARRIL (MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CUYUTLÁN	RURAL	1,635,477	1,635,477	1,635,477	1,635,477	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE ACCESO EN EL ESTERO EN LA LOCALIDAD EL PARAISO DEL MUNICIPIO DE ARMERIA	1-ARMERIA	EL PARAISO	RURAL	29,181	29,181	29,181	29,181	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CASA DE LA CULTURA DE ARMERIA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	323,822	323,822	323,822	323,822	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	527	527	100%	
TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS A LA LOCALIDAD DE CUYUTLAN DEL MUNICIPIO DE ARMERIA(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CUYUTLÁN	RURAL	257,428	257,428	257,428	257,428	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESTAMPADO EN BANQUETAS EN LOS FRENDES DEL PARQUE REGIONAL POR LA CALLE DEGOLLADO Y DOS ESQUINAS CON ANASTACIO BRIZUELA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	284,873	284,873	284,873	284,873	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FORJADO DE CAMINAMIENTO DE LAS VIRTUDES, PREPARACION DE BANQUETAS PARA RECIBIR CONCRETO, RETIRANDO ADOQUIN EXISTEN EN PARQUE REGIONAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	625,574	625,574	625,574	625,574	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION EN AREADORES DE LAGO ARTIFICIAL, REPARACION DE EQUIPO DE FILTRADO Y BOMBEO DE ALBERCAS REDONDAS EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	135,880	135,880	135,880	135,880	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INST. HIDRAULICAS Y ELECTRICAS DE PUENTES, SUMI. Y COLOC. DE AIREADORES EN LAGO, EQUIP. DE TORTIGARIO, TRABAJOS EXTRAS EN TURBINAS EN PARQUE REGIONAL(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,092,989	1,092,989	1,092,989	1,092,989	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA DEL TEATRO AL AIRE LIBRE PARQUE REGIONAL METROPOLITANO GISELDA ALVAREZ	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	147,309	147,309	147,309	147,309	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRA CIVIL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE REGIONAL METROPOLITANO GRISELDA ALVAREZ(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	195,705	195,705	195,705	195,705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE PARQUE REGIONAL (QUINTA ETAPA). COLIMA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,013,370	5,013,370	5,013,370	5,013,370	100%	0	0	METRO CUADRADO	870	870	100%	
REPARACIONES DIVERSAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDUR. COLIMA(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	12,998	12,998	12,998	12,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES VARIAS EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	794,532	794,532	794,532	794,532	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CERCO PERIMETRAL PARQUE REGIONAL METROPOLITANO (CONVENIO ADICIONAL DEL CONTRATO SEDUR-PF-821/2008)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	99,555	99,555	99,555	99,555	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE AUDIO AMBIENTAL EN EL PARQUE REGIONAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	214,759	214,759	214,759	214,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINAS, TOLDO ENROLLABLE, LONA PARA TOLDO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRILLAS PLAYERAS EN PARQUE REGIONAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	174,394	174,394	174,394	174,394	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIN EN MERCADO DE ARTESANIAS, PASAMANOS, CUBIERTAS, PUENTE PEATONAL EN PARQUE REGIONAL, COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	320,254	320,254	320,254	320,254	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CANCHA DE FRONTONIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS. COLIMA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	220,689	220,689	220,689	220,689	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	79,397	79,397	79,397	79,397	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DIVERSOS DE CARPINTERIA, MARCOS Y TABLEROS DE LETREROS DE MADERA, DUELA PARA PUENTE PEATONAL, MODULOS DEL MERCADO DE ARTESANIAS EN PARQUE REG(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	369,762	369,762	369,762	369,762	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELEVADOR PANORAMICO Y PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA EN MERCADO 5 DE MAYO, MANZANILLO(MODIFICADO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	935,892	935,892	935,892	935,892	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS ELECTRICOS Y DE DRENAJE EN UNIDAD DEPORTIVA 5 DE MAYO DE MANZANILLO(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	1,934,461	1,934,461	1,934,461	1,934,461	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA AV ANTONIO LEADO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	14,718,948	14,718,948	14,718,948	14,718,948	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO DE TECOMAN(MODIFICADA)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	59,235	59,235	59,235	59,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, PISO DE MARMOL Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN JARDIN EL TRIANGULITO DE TECOMAN	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	148,077	148,077	148,077	148,077	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
APLANADOS, PINTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE FRONTONIS DE ARMERIA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	87,690	87,690	87,690	87,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION CASA DE CULTURA(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	58,192	58,192	58,192	58,192	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS CANCHA TECHADA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL(CANCELADA)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CUYUTLAN ARMERIA	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	131,873	131,873	131,873	131,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE EMPEDRADOS Y BANQUETAS	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	177,695	177,695	177,695	177,695	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VARIAS CALLES COFRADIA DE JUAREZ DEL MUNICIPIO DE ARMERIA	1-ARMERIA	COFRADIA DE JUAREZ	URBANO	57,155	57,155	57,155	57,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN Y CAPILLA BARRIO TALPITA	1-ARMERIA	CUYUTLAN	RURAL	527,115	527,115	527,115	527,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL DE ARMERIA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	706,296	706,296	706,296	706,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEGUNDA ETAPA DE SUMINISTRO DE ASFALTO PARA REHABILITACION DE MICROPARQUE(MODIFICADO)	16-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	800,538	800,538	800,538	800,538	100%	0	0	TONELADA	158	158	100%	
COMPLEMENTO DE TRABAJOS EN EL ESTACIONAMIENTO, AREAS PUBLICAS Y ANDADORES UNIDAD HABITACIONAL EL MEZCALITO (MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	178,019	178,019	178,019	178,019	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
HABILITADO Y COLOCACION DE CADENA DE 1/4" GALVANIZADA EN AREA DE ESCALADO, EN PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	27,556	27,556	27,556	27,556	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA DE DERECHO DE VIA EN CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA-MANZANILLO TRAMO COLIMA-ARMERIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LAGO ARTIFICIAL EN EL PARQUE REGIONAL COLIMA(MODIFICADA)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	113,882	113,882	113,882	113,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ACCESOS AL PARQUE REGIONAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	545,709	545,709	545,709	545,709	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE CULTURA COLIMA(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	236,725	236,725	236,725	236,725	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,653	3,653	100%	
SEGUNDA ETAPA SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO Y PORTONES, JAULAS PARA FELINOS Y CHANGOS, CORRAL PARA BORREGOS Y PATOS EN PARQUE REGIONAL (CANCELADA)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN PISOS DE ECOCRETO EN PARQUE REGIONAL COLIMA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	242,524	242,524	242,524	242,524	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA REHABILITACION DE BADOS Y VESTIDORES DE LA UNIDAD DEPORTIVA MORELOS, COLIMA(MODIFICADO)(MODIFICADO)(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	54,435	54,435	54,435	54,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE LIMPIEZA, NIVELACION Y TERRACERIAS EN EL AREA DE DONACION DE LA COL. FRANCISCO VILLA, COLIMA(MODIFICADO)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	659,851	659,851	659,851	659,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN SALON DE USOS MULTIPLES DE CUAUHTEMOC	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	75,698	75,698	75,698	75,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL JARDIN DE JALIPA, MANZANILLO	7-MANZANILLO	JALIPA	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CENTRO DE ADICIONES DE MANZANILLO(MODIFICADO)(MODIFICADO)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,784,324	2,784,324	2,784,324	2,784,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
TERCER ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE ADICIONES DE TECOMAN(MODIFICADO)(MODIFICADO)	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	1,136,579	1,136,579	1,136,579	1,136,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS ADICIONALES JARDIN COL. DIAZ ORDAZ	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	25,227	25,227	25,227	25,227	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS ADICIONALES JARDIN PRIMAVERAS DEL REAL	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	43,417	43,417	43,417	43,417	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, GASTOS INDIRECTOS (MODIFICADO)(MODIFICADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,824,466	1,824,466	1,824,466	1,810,710	99%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
AMORTIZACION DE LOS CREDITOS	2-COLIMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,951,719	93,951,719	93,951,719	93,951,719	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
COLIMA RECURSO 2007															
APORTACIONES FEDERALES (109 REGISTROS)															
FAM				80,324,001	80,324,331	80,324,001	82,304,639	78%	4,527,678	832,863		12,869	9,940	77%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
ESCUELA PRIMARIA MA. LUISA (076-08AMP)REPARACIONES VARIAS EN CERCOS PERIMTRALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,819	138,819	138,819	135,897	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA GENERAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS CAPECE FAM (MODIFICADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	701,502	701,502	701,502	125,945	18%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECUNDARIA TECNICA NO.10 (076-07) MACARIO G BARBOSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,369	39,369	39,369	39,369	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
VARIAS EN ESCUELAS (118AMP) REPARACIONES ELECTRICAS, REPARACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,666	15,666	15,666	15,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
VARIAS OBRAS (078) REPARACIONES VARIAS EN CERCOS PERIMTRALES DE MALLA CICLON DAÑADOS POR LA TORMENTA DEL 6 DE JULIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,796	132,796	132,796	129,617	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
VARIAS (075AMP)REPARACION Y REHABILITACION Y PINTURA DE PLAFOND EN VARIOS EDIFICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,985	243,985	243,985	164,222	67%	0	0	METRO CUADRADO	656	450	69%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EP. SANTOS DEGOLLADO (023 AMP) TERMINACION DE LOS TRABAJOS INICIADOS CON EL CONTRATO NO. 06-002-2008-PP, PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA DE BOVEDA CRUZADA	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	309,806	309,806	309,806	309,806	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (050AMP)CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ADOSADA	1-ARMERIA	COLONIA FLOR DE COCO	RURAL	400,991	400,991	400,991	306,674	76%	0	0	0 METRO CUADRADO	73	57	78%	
ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN (070AMP)REPARACIONES VARIAS	1-ARMERIA	CIUDAD DE ARMERIA	URBANO	283,098	283,098	283,098	283,098	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SECUNDARIA TÉCNICA 3 JESUS GONZALEZ LUGO (026AMP)CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA AISLADA	1-ARMERIA	COFRADIA DE JUÁREZ	URBANO	295,128	295,128	295,128	295,128	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	70	70	100%	
EP. JAVIER REZA OROZCO (025 AMP) EDIF. B CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA ATÍPICA + OBRA EXTERIOR	10-VILLA DE ALVAREZ	RANCHO BLANCO	RURAL	287,017	287,017	287,017	243,817	85%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VELASCO CURIEL(049AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA	10-VILLA DE ALVAREZ	RANCHO BLANCO	RURAL	744,082	744,082	744,082	744,082	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	145	145	100%	
ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES (020 AMP) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN MEDIOS AISLADA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	454,822	454,822	454,822	446,627	98%	0	0	0 METRO CUADRADO	101	101	100%	
ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN (047AMP) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	1,632,322	1,632,322	1,632,322	1,616,576	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	277	277	100%	
JARDIN DE NIÑOS MA. CONCEPCION ORTIZ SILVA (133AMP), CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA DESAYUNADORES	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	113,535	113,535	113,535	111,899	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRES (038AMP) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	790,417	790,417	790,417	790,417	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	88	88	100%	
JARDINES NIÑOS MARIA CONCEPCION ORTIZ SILVA (040AMP)CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA ADOSADA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	212,735	212,735	212,735	203,941	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	73	73	100%	
SECUNDARIA BENJAMIN FUENTES GONZALEZ (072AMP)CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DE MEDIOS	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	903,178	903,178	903,178	903,121	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	212	212	100%	
CENTRO DE MAESTROS (104)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	113,784	113,784	113,784	113,784	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
CENTRO PSICOPEDAGOGICO (106)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	35,606	35,606	35,606	35,606	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES (003 AMP) DE UN AULA DIDACTICA AISLADA, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA REGIONAL 6x8	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	323,189	323,189	323,189	323,189	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. MELCHOR URZUA QUIROZ (007 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA + AULA DE MEDIOS ADOSADAS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	526,359	526,359	526,359	526,359	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. MIGUEL CARRILLO JIMENEZ (057 AMP) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR DE 7.00 MTS. DE VARILLA REDONDA LISA DE 1/2", CON ROSCA A LOS EXTREMOS Y RECIBIDA EN PLACA DE 3/8" INCL MATERIAL Y MANO DE OBRA.	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	7,491	7,491	7,491	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP OCAMPO BAEZ (108)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	33,151	33,151	33,151	33,151	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP PEDRO NUNEZ (103)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	148,596	148,596	148,596	148,596	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EP SIN NOMBRE (033 AMP) EN EDIF. A SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL PARA DISCAPACITADOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	514,058	514,058	514,058	513,988	100%	0	0	METRO CUADRADO	39	39	100%	
EP SUSANA SILVA (065)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	254,527	254,527	254,527	254,527	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP 16 DE SEPTIEMBRE (110) APLICACION DE PINTURA VINILICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	598,451	598,451	598,451	598,451	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP 16 DE SEPTIEMBRE (135) APLICACION DE PINTURA VINILICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	8,728	8,728	8,728	8,728	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EP 20 DE NOVIEMBRE (105)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	285,219	285,219	285,219	285,219	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA CARLOS L. OLDENBOURG (085AMP) CONTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	61,353	61,353	61,353	61,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA CARLOS L. OLDENBOURG (129AMP), SUMINISTRO Y COLOCACION DE LONA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	8,382	8,382	8,382	8,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO (063AMP)TERMINACION DE CONSTRUCCION DE COOPERATIVA ADOSBADA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	380,869	380,869	380,869	366,148	96%	0	0	METRO CUADRADO	39	39	100%	
ESCUELA PRIMARIA LIBRO DE TEXTO GRATUITO (071AMP) CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	746,305	746,305	746,305	746,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
ESCUELA PRIMARIA LIBRO DE TEXTO GRATUITO (086AMP)REPOCISION DE LONA EN TOLDO	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	10,769	10,769	10,769	10,769	100%	0	0	METRO CUADRADO	22	22	100%	
ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE (055AMP) REPARACIONES EN SERVICIOS SANITARIOS	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	381,737	381,737	381,737	343,413	90%	0	0	METRO CUADRADO	49	49	100%	
JARDIN DE NIÑOS HIDELIZA ALCARAZ BAZAVILVAZO (066AMP)CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	264,681	264,681	264,681	264,681	100%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE (051AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	557,310	557,310	557,310	557,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	121	121	100%	
JN GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES (004 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	211,982	211,982	211,982	211,982	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
JN MA. GUADALUPE DELGADO MAGAÑA (053)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	40,869	40,869	40,869	40,869	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
JN SIN NOMBRE (001-08)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
JN SIN NOMBRE (091)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	35,827	35,827	35,827	35,827	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
SEC. JESUS REYES HERODES (022 AMP) SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE PTR DIFERENTES MEDIDAS INCL. MATERIALES CONSUMIBLES, MANO DE OBRA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	513	513	100%	
SEC. SIN NOMBRE (037 AMP) EN EDIF. D. CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS + UN AULA USAER	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	1,802,790	1,802,790	1,802,790	1,802,790	100%	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEC TEC NO. 7, CERRO DE ORTEGA (109)	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	49,094	49,094	49,094	49,094	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
SECUNDARIA TÉCNICA AURELIA RAZÓN MARQUEZ (042AMP) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	271,466	271,466	271,466	271,466	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	95	95	100%	
TV. SEC. NUEVA CREACION (027 AMP) EN EDIF. A. CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS+DIRECCION	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	2,723,457	2,723,457	2,723,457	2,723,457	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	579	579	100%	
ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS(083AMP) TERMINACION DE LOS TRABAJOS INICIADOS EN PEC	3-COMALA	COMALA	URBANO	35,773	35,773	35,773	35,773	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
JN. JOSE JUAN ORTEGA (005 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	200,234	200,234	200,234	200,234	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEC. TEC. NO. 19 (058 AMP) EN EDIF. D. ADECUACION DE TRES AULAS Y BIBLIOTECA	3-COMALA	SUCHITLÁN	URBANO	103,961	103,961	103,961	103,960	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. NUEVA CREACION (029 AMP) EN EDIF. A. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS + SERVICIOS SANITARIOS+ DIRECCION-BODEGA, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 + OBRA EXTERIOR.	4-COQUIMATLÁN	LAS MORAS	RURAL	1,910,052	1,910,052	1,910,052	1,910,052	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	277	277	100%	
ESCUELA PRIMARIA ALBERTO LARIOS (087AMP), CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	367,906	367,906	367,906	367,898	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA MA. ESTHER OCHOA MENDOZA (021AMP) CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	171,994	171,994	171,994	171,994	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	264	264	100%	
ESCUELA PRIMARIA MA. ESTHER OCHOA MENDOZA (067AMP) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4-COQUIMATLÁN	COQUIMATLÁN	URBANO	452,675	452,675	452,675	452,675	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
JN. SIN NOMBRE (066 AMP) REPARACIONES DE REFORZAMIENTO EN ESTRUCTURA METALICA (MODIFICADO)	4-COQUIMATLÁN	LAS MORAS	RURAL	63,022	63,022	63,022	63,022	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. 3 DE ABRIL (019 AMP) EN EDIF. D. UN AULA DE MEDIOS+COOPERATIVA	5-CUAUHTEMOC	QUESERIA	URBANO	612,882	612,882	612,882	764,000	94%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SECUNDARIA TÉCNICA NO.19, CUAUHTEMOC (073AMP), ADECUACION DE AULA DE MEDIOS DE COMPUTO	5-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	251,886	251,886	251,886	77,785	31%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. JULIAN SILVA PALACIOS (016 AMP) EN EDIF. E. CONSTRUCCION DE UN AULA USAER AISLADA+ REMODELACION DE COOPERATIVA	6-IXTLAHUACÁN	IXTLAHUACÁN	URBANO	289,991	289,991	289,991	252,489	87%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. CARLOS TORRES TELLEZ (014 AMP) EN EDIF. D. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA AISLADA, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 + OBRA EXTERIOR.	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	311,482	311,482	311,482	195,378	63%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. ESCULTOR SEBASTIAN (013 AMP) EN EDIF. B. CONSTRUCCION DE MODULOS DE DOS AULAS DIDACTICAS AISLADAS; ZAPATA CORRIDA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	504,440	504,440	504,440	462,985	92%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EP. GLORIA ELENA ZAMORANO (031 AMP) EN EDIF. D. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA REGIONAL 6X8.	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	206,388	206,388	206,388	192,100	93%	0	0	0 METRO CUADRADO	69	68	99%	
EP. SALVADOR PEREZ MANCILLA (002 AMP) REPARACION DE COLUMNAS EN EDIFICIO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	4,922	4,922	4,922	4,922	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION (046AMP) CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS MAS SERVICIOS SANITARIOS DIRECCION Y BODEGA	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	2,027,072	2,027,072	2,027,072	2,026,555	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	343	343	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON (081AMP)TERMINACION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL CON REJA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	166,384	166,384	166,384	166,384	100%	0	0	METRO CUADRADO	134	134	100%	
ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ (045AMP)CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	483,321	483,321	483,321	486,099	96%	0	0	METRO CUADRADO	73	72	99%	
ESCUELA PRIMARIA MARINA NACIONAL (062AMP), TERMINACION DE OS TRABAJOS INICIADOS EN PEC	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	7,559	7,559	7,559	7,461	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA PEDRO NUÑEZ (102-07)	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	351,330	351,330	351,330	132,062	38%	0	0	OBRA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO(032AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	7-MANZANILLO	JALIPA	RURAL	217,903	217,903	217,903	205,659	94%	0	0	METRO CUADRADO	70	70	100%	
JARDIN DE NIÑOS MARGARITA SEPTIEM Y RUAL (011AMP)CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	206,104	206,104	206,104	204,781	99%	0	0	METRO CUADRADO	48	48	100%	
JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION (035AMP)UN AULA DIDACTICA MAS SERVICIOS SANITARIOS	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	1,630,871	1,630,871	1,630,871	1,630,871	100%	0	0	METRO CUADRADO	178	178	100%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE (044AMP) CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	452,608	452,608	452,608	421,999	93%	0	0	METRO CUADRADO	78	72	92%	
JN. ALBERTO LARIOS VILLALPANDO (012 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ZAPATA CORRIDA, ESTRUCTURA REGIONAL 6X8, CUBIERTA DE CONCRETO OBRA EXTERIOR.	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	323,300	323,300	323,300	323,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
JN. MANUEL GODINA HORTA (015 AMP) EN EDIF. C CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA, CIMENTACION DE MAMPOSTERIA.	7-MANZANILLO	CAMOTLAN DE MIRAFLORES	RURAL	220,042	220,042	220,042	216,029	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
JN. MIGUEL HIDALGO (001 AMP) SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	21,886	21,886	21,886	21,886	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
JN. NUEVA CREACION (030 AMP) CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS + DOS BODEGAS + DIRECCION+SERVICIOS SANITARIOS, ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	1,652,911	1,652,911	1,652,911	1,652,911	100%	0	0	METRO CUADRADO	244	244	100%	
JN. NUEVA CREACION (034 AMP) EN EDIF. A CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS	7-MANZANILLO	FRACCIONAMIENTO MARIMAR	RURAL	1,855,518	1,855,518	1,855,518	1,855,518	100%	0	0	METRO CUADRADO	310	310	100%	
JN.SIN NOMBRE (010 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, ZAPATA CORRIDA	7-MANZANILLO	SANTIAGO CERVANTES	RURAL	316,437	316,437	316,437	275,535	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SEC. PABLO LATAPI (038 AMP) EN EDIF. F UNA BODEGA ADOSADA DE 1 EE + EN EDIF. G UN AULA DIDACTICA ADOSADA DE 2.5 EE ESTRUCTURA U1-C CUBIERTA DE CONCRETO.	7-MANZANILLO	EJIDO NUEVO DE SALAHUA	RURAL	556,843	556,843	556,843	556,843	100%	0	0	METRO CUADRADO	139	139	100%	
SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON (059AMP)REHABILITACION DE PLAFOND Y PINTURA	7-MANZANILLO	PUNTA DE CAMPOS	RURAL	317,337	317,337	317,337	223,256	70%	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	
SECUNDARIA MARIANO MIRANDA FONSECA (060AMP) REPARACION DE HIDRONEUMATICO	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	46,548	46,548	46,548	46,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON (084AMP)CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	7-MANZANILLO	PUNTA DE CAMPOS	RURAL	19,221	19,221	19,221	19,221	100%	0	0	METRO CUADRADO	28	28	100%	
SECUNDARIA TECNICA 3 MANUEL MURGUJA GALINDO (046AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	812,083	812,083	812,083	812,083	100%	0	0	METRO CUADRADO	167	167	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
JN. FRANCISCO HERNANDEZ ESPINOZA (024 AMP) CONSTRUCCION DE UN AULA USAER ZAPATA CORRIDA, CUBIERTA DE CONCRETO, ESTRUCTURA REGIONAL 6X5.30.	8-MINATITLÁN	MINATITLÁN	URBANO	545,119	545,119	545,119	479,102	88%	0	0	0	METRO CUADRADO	171	160	94%	
TV SECUNDARIA 31 RICARDO ROMERO ACEVEZ (061AMP)CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	8-MINATITLÁN	LA LOMA	RURAL	508,526	508,526	508,526	483,698	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS ANGELA BETANCOURT(054AMP), ADECUACION DE UN AULA DIDACTICA EN SERVICIOS SANITARIOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	210,364	210,364	210,364	210,364	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA (064AMP)CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDACTICA ADOSADA	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	275,600	275,600	275,600	275,600	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	79	79	100%	
JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (039AMP) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	9-TECOMAN	COLONIA BAYARDO	URBANO	175,921	175,921	175,921	156,859	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	62	62	100%	
JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE (041AMP) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA	9-TECOMAN	SAN JOSE	RURAL	414,287	414,287	414,287	396,689	96%	0	0	0	METRO CUADRADO	79	76	96%	
SEC. ADALBERTO TORRES GAYTÁN (053 AMP) EN EDIF. C. ADAPTACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO EN AULA DE MEDIOS.	9-TECOMAN	COLONIA BAYARDO	URBANO	135,919	135,919	135,919	132,962	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	130	128	98%	
SEC. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES (018 AMP) EN EDIF. F. CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS ADOSADAS, EN EDIF. G. CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA, ZAPATAS CORRIDAS, CUBIERTAS DE CONCRETO	9-TECOMAN	SAN ANTONIO	RURAL	1,122,346	1,122,346	1,122,346	1,030,951	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO (043AMP)EN PLAZA CIVICA APLICACION DE CONCRETO ESTAMPADO INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DE ADOQUIN, MACHUELO Y EMPREDRADOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	242,270	242,270	242,270	242,270	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	703	703	100%	
SECUNDARIA TECNICA NO.20 LAZARO CARDENAS DEL RIOS (116AMP),REPARACIONES EN GENERAL	9-TECOMAN	EL CHAMIZAL	RURAL	96,857	96,857	96,857	93,631	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
VARIAS TECOMAN (009 AMP) REPARACION	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	85,870	85,870	85,870	74,639	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
VARIAS (008AMP) REPARACION EN SANITARIOS	9-TECOMAN	TECOMAN	URBANO	207,225	207,225	207,225	158,767	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
DES FAC. DE ECONOMIA	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	2,951,823	2,951,847	2,951,823	62,704	2%	358,964	0	0	METRO CUADRADO	330	0	0%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION.
DES. PEDAGOGIA 1	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	2,225,228	2,225,246	2,225,228	58,996	3%	270,604	0	0	METRO CUADRADO	236	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO, SE INICIAN LOS TRAMITES PARA EL PROCESO DE LICITACION.
DES. PEDAGOGIA 2	10-VILLA DE ALVAREZ	CIUDAD DE VILLA DE ALVAREZ	URBANO	652,006	652,011	652,006	14,460	2%	79,289	0	0	METRO CUADRADO	156	0	0%	SE ENCUENTRA TERMINADO EL PROYECTO EJECUTIVO, EN ESPERA DE TERMINAR LA OBRA DES PEDAGOGIA 1, PARA PODER INICIAR LA EJECUCION DE ESTA ADECUACION.
DES FAC. DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 1	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,709,839	4,709,878	4,709,839	4,076,755	87%	507,619	0	0	METRO CUADRADO	458	458	100%	EL EDIFICIO SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
DES FAC. DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 2	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,469,667	5,469,711	5,469,667	5,437,295	99%	589,513	0	0	METRO CUADRADO	724	724	100%	EDIFICIO TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
DES FAC. DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 3	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	335,961	335,961	335,961	335,961	100%	36,209	36,209	0	METRO CUADRADO	40	40	100%	EDIFICIO TERMINADO EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.
DES FAC. DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 4	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	458,162	458,166	458,162	93,643	20%	55,716	0	0	METRO CUADRADO	90	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO, DEPENDE DE QUE SE CONCLUYA LA OBRA FAC. DE LETRAS Y COMUNICACION 1, PARA PODER EJECUTAR ESTA OBRA.
DES FAC. DE LETRAS Y COMUNICACIÓN 5	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	3,554,269	3,554,269	3,554,269	2,282,441	64%	383,074	0	0	METRO CUADRADO	428	0	0%	EN PROCESO DE CONSTRUCCION
DES FAC. DE TRABAJO SOCIAL	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	4,931,822	4,931,822	4,931,822	4,931,782	100%	531,540	468,276	0	METRO CUADRADO	693	693	100%	EDIFICIO TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
DES.CIENCIAS DE LA SALUD FAC. ENFERMERIA	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	5,020,174	5,020,215	5,020,174	5,020,174	100%	541,067	210,436	0	METRO CUADRADO	713	250	35%	EDIFICIO TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
DES.FAC. DE CONTABILIDAD -COLIMA ESC. DE MERCADOTECNIA 1	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	866,704	866,711	866,704	19,320	2%	105,398	0	0	METRO CUADRADO	173	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO,SE INICIAN LOS TRAMITES PARA EL PROCESO DE LICITACION.
DES.FAC. DE CONTABILIDAD -COLIMA ESC. DE MERCADOTECNIA 2	2-COLIMA	COLIMA	URBANO	743,293	743,299	743,293	20,269	3%	90,390	0	0	METRO CUADRADO	76	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO TERMINADO, SE INICIAN LOS TRAMITES PARA EL PROCESO DE LICITACION.
DES FAC. CONTABILIDAD Y ADMON. MANZANILLO 1	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	2,056,330	2,056,347	2,056,330	707,458	34%	221,628	0	0	METROS CUADRADOS	224	0	0%	SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION.
DES FAC. CONTABILIDAD Y ADMON. MANZANILLO 2	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	5,235,904	5,235,947	5,235,904	162,207	3%	636,725	0	0	METRO CUADRADO	509	0	0%	CONCLUIDO EL PROYECTO EJECUTIVO, EN ESPERA DE QUE SE CONCLUYA LA CONSTRUCCION DE EL EDIFICIO DE CUBICULOS DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO, PARA PODER INICIAR ESTA OBRA, YA QUE EN EL EDIFICIO DONDE SE HARA LA ADECUACION SE ENCUENTRAN ALGUNOS CUBICULOS PARA PTC
DES FAC. CONTABILIDAD Y ADMON. MANZANILLO 3	7-MANZANILLO	MANZANILLO	URBANO	1,112,860	1,112,869	1,112,860	1,112,860	100%	119,942	119,942	0	METRO CUADRADO	134	134	100%	EL EDIFICIO SE ENCUENTRA TERMINADO Y EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO