

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIOS (674 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				1,640,313,717	1,538,744,592	1,538,928,816	1,067,338,711	71%	95.618	0		39,221,337	34,063,588	87%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE															
	23-CHAMULA	BAUTISTA CHICO	RURAL	2,710,909	2,710,909	2,710,909	2,017,688	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	
	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,304,550	7,304,550	7,304,550	7,304,550	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,892,747	12,892,747	12,892,747	11,252,669	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,087,253	5,087,253	5,087,253	2,518,327	50%	0	0	OBRA	1	1	84%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JITOTOL.
	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,561,763	15,561,763	15,561,763	8,701,939	56%	0	0	OBRA	1	1	66%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE JITOTOL.
	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,826,373	12,826,373	12,826,373	12,282,452	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,644,135	11,644,135	11,644,135	5,623,213	48%	0	0	OBRA	1	1	74%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,477,612	8,477,612	8,477,612	6,406,218	76%	0	0	OBRA	1	1	98%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,960,232	2,960,232	2,960,232	1,286,430	43%	0	0	OBRA	1	1	99%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,915,061	2,915,061	2,915,061	1,537,541	53%	0	0	OBRA	1	1	98%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,922,848	12,922,848	12,922,848	12,922,848	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTELHO Y A LA LOCALIDAD DE AURORA ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE PANTELHO. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,447,010	13,447,010	13,447,010	8,175,907	61%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE POZO COLORADO DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
MODERNIZACIÓN															
	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,960,591	19,960,591	19,960,591	19,897,891	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES: TRES CERROS, SIBANILJA POCOLUM Y MAJOSIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA.
	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,951,144	6,951,144	6,951,144	4,575,131	66%	0	0	OBRA	1	1	88%	BENEFICIA A LA COMUNIDAD YERBABUENA ISBONTICK DEL MUNICIPIO DE BOCHIL. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,259,276	17,259,276	17,259,276	15,952,691	92%	0	0	OBRA	1	1	98%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE CHALCHIHUITAN, CANTEAL Y TZACUMUL DEL MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN.
	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,773,984	5,773,984	5,773,984	3,499,588	61%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES BECHUITIC, CUCHULUMTIC, ARVENZA I, CATISHTIC, AGIL Y TZOJULUM (TIERRA COLORADA) DEL MUNICIPIO DE CHAMULA.
	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,687,906	9,687,906	9,687,906	7,404,843	76%	0	0	OBRA	1	1	99%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE LAS MINAS Y YUTNOTIC, MUNICIPIO DE CHAMULA.
	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,685,652	14,685,652	14,685,652	8,906,128	61%	0	0	OBRA	1	1	96%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES: LAS OLLAS, EL CRUCERO, KOTOLTE, PAJALTON ALTO, PAJALTON BAJO, EL POZO, NAXIC, PATHRUITZ, VA ALCHEN, YUT OSIL UNO, YUT OSIL DOS Y CHICUNTANTIC DEL MUNICIPIO DE CHAMULA.
	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,279,916	8,279,916	8,279,916	5,763,825	70%	0	0	OBRA	1	1	81%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD CHABAJEBAL DEL MUNICIPIO DE EL BOSQUE (DEBIDO A QUE SE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,997,712	21,997,712	21,997,712	14,408,021	65%	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES BUENA VISTA Y VEINTE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE HUXTAN.
	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,174,570	9,174,570	9,174,570	6,778,600	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES BUENAVISTA Y EL NOPAL DEL MUNICIPIO DE XTAPA.
	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,073,942	17,073,942	17,073,942	17,073,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA LAS LOCALIDADES EL NANCE Y NUEVA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES). LA ACCION A REALIZAR: SUBSTRAMO A MODERNIZAR EL NANCE - NUEVA VIRGINIA DEL KM. 9+100 AL KM. 14+100.
	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,053,214	6,053,214	6,053,214	5,283,430	87%	0	0	OBRA	1	1	98%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,447,333	7,447,333	7,447,333	7,421,606	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	75-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,338,297	9,338,297	9,338,297	7,392,164	79%	0	0	OBRA	1	1	84%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,489,502	11,489,502	11,489,502	8,867,808	77%	0	0	OBRA	1	1	51%	BENEFICIA A LAS LOCALIDADES ARROYO GRANDE Y SONORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,613,671	19,613,671	19,613,671	10,571,758	54%	0	0	OBRA	1	1	70%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO EL PINAR-LA GLORIA CHIKINCHEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000.	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,801,521	6,801,521	6,801,521	6,648,504	98%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.	
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 10+000	89-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,785,699	12,785,699	12,785,699	6,392,027	50%	0	0	0	0	1	88%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD LIQUIDAMBAR DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).	
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI)																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	825,000	825,000	825,000	742,084	90%	0	0	0	JÓVENES	109	99	91%	SE REALIZO LA ENTREGA DE RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE 9 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, DE 10 PROGRAMADOS ORINALMENTE, YA QUE UNO DE ELLOS SE CANCELÓ POR PROBLEMAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS BENEFICIARIAS. EN EL COMPONENTE DE ACOMPAÑAMIENTO SE CUMPLIÓ AL 100% LAS METAS PROGRAMADAS. LOS RECURSOS NO EJERCIDOS EN EL PROGRAMA ESTÁN EN PROCESO DE REINTEGRO A LA CDI.
PROGRAMA DE COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LA PRODUCCIÓN INDIGENA (PROCAPI)																
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	VIENTRE BOVINO	60	60	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA VINCULADO CON EL REGISTRO EN EL FOLIO 128975, TERMINADO EN SU TOTALIDAD.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO AL PROFESORADO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	5,138,736	5,138,736	5,138,736	2,412,163	47%	0	0	0	MAESTRO	206	206	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2009.
PROGRAMA FONDO DE MODERNIZACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FOMES)																
IMPULSO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	36,600,012	36,600,012	36,600,012	31,775,583	87%	94,848	0	0	SUBSIDIO	36,600,012	31,775,583	87%	INFORMACIÓN EN BASE A PRECIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2009.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS. (PRIMERA ETAPA).	21-COPAINALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	16,462,369	66%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA 1A, ETAPA EDIFICIO A: 02 AULAS DIDÁCTICAS, AUDIOVISUAL (EQUIVALE A 1 ANEXO), ÁREA DE GOBIERNO(EQUIVALE A 04 ANEXOS), CUBÍCULOS PARA DOCENTES (EQUIVALEN A 12 ANEXOS), MÓDULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBÍCULO EN SOTANO (EQUIVALEN A 04 ANEXOS)EDIFICIO C: BIBLIOTECA VIRTUAL (EQUIVALE A 01 ANEXO), 02 SALAS DE COMPUTO Y AULAS VIRTUALES(EQUIVALEN A 02 ANEXOS)02 SALAS DE USOS MÚLTIPLES Y VIDEOCONFERENCIAS (EQUIVALE A 02 ANEXOS), ÁREA DE MANTENIMIENTO DE COMPUTO, SITE, 02 ÁREAS PARA COORDINADORES, MÓDULO DE ESCALERAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CUBÍCULOS EN SOTANO(EQUIVALEN A 08 ANEXOS), OBRA EXTERIOR: ANDADORES, MUROS DE CONTENCIÓN, REDES DE INSTALACION HIDROSANITARIA Y ELÉCTRICA, CISTERNA, PLANTA DE TRATAMIENTO, PLAZA CÍVICA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, TANQUE ELEVADO, LUMINARIA EXTERIORES, SUBESTACION, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, HIDROLOGICO, SONDEO GEOFISICO Y RESISTENCIA, MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTACIONAMIENTO, PORTICO DE ACCESO Y ENMALLADO PERIMETRAL LOCALIDAD COPAINALÁ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)103875
91091 Centro de Educación Básica del Estado de Chiapas.	70-GUSTIACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	7,281,263	35%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	RED ELEG. E HID. EXTERIOR, CONST. DE MURO DE GAVIÓN 90 ML, MURO DE CONT. PARA LA PROTECCIÓN DE TALUD Y CANAL PLUVIAL, AR LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRUJALVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)103009
PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS (PACMYC)																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,239,900	99%	0	0	0	APOYO	113	113	102%	METAS PROGRAMADAS EN FORMA CONJUNTA CON LA APORTACION ESTATAL.
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES																
COMUNIDADES SALUDABLES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,779,097	1,779,097	1,779,097	0	0%	0	0	0	PROYECTO	7	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,268,184	108,268,184	108,268,184	0	0%	0	0	0	CONSULTA	1,544,148	1,248,458	81%	
CARAVANAS DE LA SALUD																
CARAVANAS DE LA SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,289,525	20,289,525	20,289,525	1,285,410	6%	0	0	0	CONSULTA	96,720	63,065	65%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN																
CASOS DE INTERVENCIONES DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,020,132	5,020,132	5,020,132	0	0%	0	0	0	NIÑO	5	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A HOSPITAL
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,503,453	36,870,270	36,754,660	36,535,132	99%	670	0	0	OTROS	10,898	8,530	78%	NOTA ACLARATORIA: SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS)
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,450,333	7,343,899	7,344,723	7,343,538	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ámbito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	16,760	16,760	16,760	16,768	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	30,745	30,745	30,745	30,707	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 38.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,599	98%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 294.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,935	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	20,143	20,143	20,143	20,033	99%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 110.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	19,183	19,183	19,183	19,181	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,891	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 2.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	47,191	47,191	47,191	47,191	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	PROYECTO EFECTUADO CON RECURSOS DEL RAMO XX
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	31,483	31,483	31,483	31,377	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 106.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	30,746	30,746	30,746	30,677	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	25,455	25,455	25,455	25,387	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 68.00
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,541,411	4,541,411	4,541,411	4,541,411	100%	0	0	0	OBRA	1	1	68%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD CABEZA DE TORO DEL MUNICIPIO DE TONALA. (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	679,148	679,148	679,148	461,167	68%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TORO DEL MUNICIPIO DE TONALA. (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACION Y LA INTERCEPCION DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES-INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	29,504,049	29,504,049	29,504,049	1,350,655	5%	0	0	0	OBRA	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KIL 4 TANQUES SARH - LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,765,546	47,765,546	47,765,546	23,312,698	49%	0	0	0	OBRA	1	0	29%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE ZONA LA CARRETA - BERRIOZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,080,641	61,080,641	61,080,641	31,782,541	52%	0	0	0	OBRA	1	0	38%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA GRANJAS (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,675,047	23,675,047	23,675,047	11,359,234	48%	0	0	0	OBRA	1	0	39%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL BRASILITO Y EMISOR POC POC - SAN (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,627,334	2,627,334	2,627,334	0	0%	0	0	0	0	0	0%		
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSIS. EN LOS SIG DISTritos HIDROMÉTRICOS: (DH40-L30N, DH41-L30N, DH42-L30N, DH43-L30N, DH44-L30N, DH47-L30N, DH48-L30N Y DH49-L30N). TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,691,813	3,691,813	3,691,813	3,354,888	91%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH01-L4SA, DH117-L16CH). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,069,789	1,069,789	1,069,789	1,069,789	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH02-L30S, DH03-L30S, DH04-L30S, DH05-L30S, DH06-L30S, DH06-L30S Y DH09-L30S). TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,487,399	7,487,399	7,487,399	6,730,375	90%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH10-L30S, DH11-L20S, DH18-L16S). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,841,735	1,841,735	1,841,735	1,661,187	90%	0	0	0	SISTEMA	1	1	76%	OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH18A-L30N, DH18B-L30N). TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,467,425	2,467,425	2,467,425	2,136,414	87%	0	0	0	SISTEMA	1	1	87%	OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH20-L16S, DH21-L16S, DH22-L16S Y DH23-L16S). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,172,438	2,172,438	2,172,438	1,962,699	90%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH25-L14S, DH29-L12S). TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,513,401	1,513,401	1,513,401	1,436,447	95%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,437,656	2,437,656	2,437,656	1,737,290	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTAN.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,440,244	1,440,244	1,440,244	958,098	67%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE UNION JUAREZ.
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA ZONA NORTE (AMPLIACIÓN CHAMULA).	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,022,894	3,022,894	3,022,894	2,771,275	92%	0	0	0	OBRA	1	1	89%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO SUMIDERO-TÚNEL.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,402,447	3,402,447	3,402,447	1,020,734	30%	0	0	0	OBRA	1	0	39%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y TANQUES DE REGULACION DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,139,757	5,139,757	5,139,757	2,698,651	53%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	1,146,544	1,146,544	1,146,544	1,133,625	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR Y ORIENTE.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,393,654	2,393,654	2,393,654	718,096	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CIUDAD HIDALGO, MUNICIPIO DE SUCHIATE. (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SUR PONIENTE.	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,499,624	11,499,624	11,499,624	10,152,680	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (DEBIDO A QUE ESTÁ INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES).
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,812,097	3,812,097	3,812,097	1,963,605	52%	0	0	0	SERVICIO	1	0	31%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
ESTUDIO Y PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,200,000	10,200,000	10,200,000	6,033,356	59%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	79%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,722,848	113,722,848	113,722,848	73,109,762	64%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE CHEMUT, MUNICIPIO DE CHALCHIHUITAN.
INFRAESTRUCTURA (ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,424,740	36,424,740	36,424,740	15,179,485	42%	0	0	0	OBRA	1	1	87%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LAS BANDERAS, MUNICIPIO DE PANTEPEC.
SUPERVISION TÉCNICA (CONTRATO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,561,122	6,561,122	6,561,122	576,391	9%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	40%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES.
PROGRAMA HABITAT																
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL, CALLE RUBI Y CALLE GRANATE ENTRE AV. CIRCONIA Y AV. GEMA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,213,226	1,213,226	1,213,226	1,213,226	100%	0	0	0	METRO LINEAL	363	363	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, AV. OCHO ENTRE CALLEJÓN NO. ONCE Y CALLE NO NUEVE, COL. LAS CASITAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	618,354	618,354	618,354	617,025	100%	0	0	0	METRO LINEAL	102	102	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, TAMARINDOS ENTRE AV. FLOR DE MAYO Y AV. LAS ROSAS, CALLE TAMARINDOS ENTRE AV. DALIA Y AV. LAUREL, CALLE CRISANTEMO ENTRE AV. DALIA Y AV. LAUREL, COL. INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,594	287,594	287,594	284,982	99%	0	0	0	METRO LINEAL	656	656	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, (COLONIAS MÉXICO, POMARROSA, JARDINES DE LAS FLORES, VILLAREAL, LOMAS DEL VALLE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,943,149	1,943,149	1,943,149	1,943,149	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,094	1,094	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COL. VILLAREAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	655,241	655,241	655,241	652,004	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,741	3,741	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MEXICO ENTRE AGUAS CALIENTES Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,546	101,546	101,546	101,546	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. AZTECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,259	1,259	100%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MOCTEZUMA ENTRE ANAHUAC Y AZTECA, AV. AZTECA ENTRE MOCTEZUMA Y CUAHUTÉMOC, CALLE CUAHUTÉMOC ENTRE AZTECA Y CORTÉZ, CALLE CORTÉZ ENTRE CUAHUTÉMOC Y POPOCATEPETL, CALLE TEZOZOMOC ENTRE AV. AZTECA Y CORTÉZ, CALLE POPOCATEPETL ENTRE AV. AZTECA Y CORTÉZ, 2A. ORIENTE SUR ENTRE PRIVADA 2A. ORIENTE SUR Y AV. CORTÉZ.
CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVIÓN, ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AV. BAMBÚ Y AV. HORMIGUILLO, COL. ALBANA ALTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,147,039	4,147,039	4,147,039	4,147,039	100%	0	0	0	METRO CUBICO	4,714	4,714	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE (TOMAS DOMICILIARIAS), COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	816,745	816,745	816,745	766,017	94%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,200	733	61%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y RÍO SABINAL, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	641,980	641,980	641,980	461,157	72%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,421	1,421	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AV. EL JOBO Y AV. RÍO FLORIDA, COL. ALBANA ALTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,180	738,180	738,180	737,358	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,407	1,407	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO "CIRCUITO PATRIA NUEVA", SABINO NORTE, PINOS PONIENTE, GUAYACAN, GIRASOL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,172,814	3,172,814	3,172,814	3,172,811	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,402	8,402	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, COL. EVOLUCIÓN POLÍTICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,811,872	2,811,872	2,811,872	2,811,846	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,932	5,932	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, AV. GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,928	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,546	464	30%	EL MONTO TOTAL ES DE \$812,928.02 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CODECOM"
CONST. CANCHA USOS MÚLTIPLES 16X28 MTS. PISO CONCRETO, ACABADO RAYADO REFORZADO CIBALLA, CONST. GRADERO BAMBPOSTERA PIEDRA Y FORJADO, ESCALONES C/BLOCK, SUMINISTRO, COLOCACIÓN LUMINARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,293	206,293	206,293	206,293	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	533	533	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, Y TIENE MEZCLA CON EL F.I.S.M. POR \$206,293.00
CONST. CTRO. DESARROLLO COMUNITARIO (EDIF. QUE CONSTA AREA ADMINISTRATIVA, TALLER DE COMPUTO, CULTORA DE BELLEZA, CONSULTORIO MEDICO Y DENTRAL, 2 AULAS USOS MÚLTIPLES Y SERV. SANITARIOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,031,614	1,031,614	1,031,614	1,031,614	100%	0	0	0	MÓDULO	1	1	100%	ESTE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ES DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS, POR UN VALOR DE \$2,286,158.00 CORRESPONDIENTE AL \$1,254,544.00 DEL FISM Y \$1,031,614.00 DE ESTE PROGRAMA HABITAT-2009.
CONST. DE JARDIN VECINAL, JARDINERAS, SUMINISTRO Y COCACION DE LUMINARIAS, BANCA DE FUNDICION DE ALUMINIO, SEMBRADO DE PLANTAS DE ORNATO, PASTO, CONST. CANAL DE DESAGUE	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	286,674	286,674	286,674	286,674	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	486	486	100%	EL VALOR TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$573,349.00 DEL CUAL CORRESPONDE AL F.I.S.M. \$286,675.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$286,674.00 OBRA TOTALMENTE TERMINADA
CONSTRUCCIÓN DE 2.554 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS ESPESOR, ACABADO RALLADO CON BROCHA, EXCAVACIONES Y RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	356,720	356,720	356,720	107,018	30%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,554	2,554	100%	ESTA OBRA CONSTA DE UN VALOR DE \$713,451.00 CORRESPONDIENDO EL \$356,731.00 AL FISM Y \$356,720.00 A HABITAT. ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% FALTA LIQUIDAR EL FINIQUITO Y RETENCIONES QUEDANDO COMPROMETIDO LA CANTIDAD DE \$249,702.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAVIMENTACION 2737.66 M2 CALLES C/CONCRETOHIDRAULICO, 15 CM ESPESOR, 845 ML GUARNICIONES CONCRETO, CONST. 125.17 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, 850 M2 BANQUETAS, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	955,230	955,230	955,230	955,230	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,738	2,738	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	234	234	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 150 M3.	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	495,410	495,410	495,410	495,410	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL AL POLIGONO 7063,CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593,227	593,227	593,227	593,227	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,387	2,387	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,076,874	1,076,874	1,076,874	1,076,874	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	336,216	336,216	336,216	334,848	100%	0	0	0	METRO LINEAL	260	260	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0017/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$100,454.88, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA PROCASA, UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. ETAPA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	875,000	875,000	875,000	873,216	100%	0	0	0	METRO LINEAL	192	192	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0003/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$233,130.34, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA PROCASA, UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,058	390,058	390,058	388,761	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,044	1,044	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0004/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$118,131.01, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA DEMOCRACIA.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 09	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,081,650	1,081,650	1,081,650	1,077,101	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	1,183	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0019/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$323,130.34, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA INDECO CEBADILLA.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	LA ESPERANZA	RURAL	501,629	501,629	501,629	500,962	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0007/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$150,288.87, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA ESPERANZA 2000.
CONSTRUCCION DE LOSA DE TAPA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,633	473,633	473,633	472,247	100%	0	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0001/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$141,674.12, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA POBRES UNIDOS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,123	315,123	315,123	313,811	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,938	2,938	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0015/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$94,143.52, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOS AMORES.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,808	338,808	338,808	337,745	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,884	1,884	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0013/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$101,323.70, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHIAPAS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	679,392	679,392	679,392	678,203	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,877	1,877	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0002/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$203,461.14, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE .
PAVIMENTACION ASFALTICA DE ANDADORES, TULPANES, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, CALLE GARDENIAS, CIRCUITO JARDINES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	735,478	735,478	735,478	734,928	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,452	4,452	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0009/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$226,477.91, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES PRINCIPAL FERROCARRIL, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,203	627,203	627,203	626,370	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,420	4,420	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0005/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$187,911.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA E CONFITE.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,998	337,998	337,998	336,454	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0018/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$111,030.07, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AV. MEXICO ENTRE LA CALLE PANAMA Y CALLE ARGENTINA, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,519	55,519	55,519	55,519	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	466	466	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0020/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
AMPLIACION AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA, SUM. Y COLOC. DE 1-PC13-400, 6-PC12-750, 6-PC9-400, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA, DISPOSITIVOS DE BAJA Y ALTA TENSION, CONDUCTORES Y ACCESORIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	316,799	316,799	316,799	253,407	80%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA, QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$63,352, HASTA LA ENTREGA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPL. RED Y LINA CONDUC. ENERGIA ELECTRICA, SUM. Y COLOC. DE 1-PC13-600, 5-PC12-750, 4-PC9-400, CONDUCTOR ACSR30, NEUTRANEL 2+1, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA. Y ACCESORIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CAFETAL	RURAL	309,919	309,919	309,919	247,935	80%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	ESTA OBRA CONSTA DE UN VALOR DE \$619,838.00, CORRESPONDIENDO EL \$309,919.00 AL FISM Y \$309,919.00 A HABITAT, ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% FALTA LIQUIDAR EL FINIQUITO Y RETENCIONES QUEDANDO COMPROMETIDO LA CANTIDAD DE \$61,984.00, HASTA LA ENTREGA ANTE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPL. RED Y LINEA CONDUC. ENERGIA ELECTRICA, SUM Y COL. 1-PC13-600, 2PC12-750, 15-PC9-400, 2 TRANSFORMADOR 1-15 KVA, 1-10 KVA, COLOC. DISPOSITIVOS ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTORES NEUTRANEL Y ACCES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	402,444	402,444	402,444	321,955	80%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA, QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$80,489.00, HASTA LA ENTREGA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	99	99	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	373,724	373,724	373,724	373,724	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	17	17	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	461,544	461,544	461,544	461,544	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	23	23	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	483,119	483,119	483,119	483,119	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	49	49	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,683	173,683	173,683	173,683	100%	0	0	0 METRO LINEAL	328	328	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA NANDIUMEN DE LA CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	547,948	547,948	547,948	547,948	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,388	1,388	100%	
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,390	232,390	232,390	231,440	100%	0	0	0 METRO LINEAL	587	587	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN DE LA CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	330,937	330,937	330,937	247,052	75%	0	0	0 METRO LINEAL	665	612	92%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	601,568	601,568	601,568	599,493	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,597	1,597	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0006/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$179,848.15, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA 1 DE SEPTIEMBRE.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,487	392,487	392,487	391,407	100%	0	0	0 METRO LINEAL	197	197	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0010/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$117,422.22.91, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,872	203,872	203,872	154,584	76%	0	0	0 METROS LINEALES	701	701	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0014/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$61,006.13, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	379,946	379,946	379,946	379,437	100%	0	0	0 METRO LINEAL	967	967	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0012/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$113,831.38, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHIAPAS.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,876	156,876	156,876	156,876	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,136	1,136	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0011/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$47,062.80, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA OBRERA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	498,814	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,069	3,069	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPMHABITAT-FISM/CO/0008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$149,844.38, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVO MUNDO.
MEJORAMIENTO PREVENCION Y ATENCION DE LA SALUD BUCAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,081	100,081	100,081	100,081	100%	0	0	0 PERSONA	300	300	100%	
REHABILITACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	47,191	30,620	30,620	30,620	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	64%	SE CANCELA ESTA OBRA, DEBIDO A QUE NO CORRESPONDE AL PROGRAMA
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,208	200,208	200,208	200,208	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA EL REFUGIO PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,316	51,316	51,316	51,316	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION, 09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 079891DS008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
SISTEMAS DE INFORMACION CONSTITUCION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	539,000	539,000	539,000	539,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	11
OTROS															
CURSO BASICO DE ELECTRICIDAD HABITACIONAL. COLONIA DEMOCRATICA (7012), LA AZTECA (7019)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,930	93,930	93,930	91,404	97%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO BASICO Y AVANZADO DE COMPUTACION. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, LAS GRANJAS, CRUZ CON CASITAS Y PATRIA NUEVA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,070	101,070	101,070	101,068	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	
CURSO DE BISUTERIA. COLONIA LAS FLORES, ALBANIA ALTA (7012).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,996	41,996	41,996	33,595	80%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CARPINTERIA BASICA HABITACIONAL 1. COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA (7012), 6 DE JUNIO (7015).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,787	149,787	149,787	147,276	98%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE FONTANERIA BASICA HABITACIONAL 1. COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA, CASITAS SEGUNDA SECCION, LAS GRANJAS (7012), PASEO DEL BOSQUE (7015).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,147	260,147	260,147	257,578	99%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE REPOSTERIA. COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA (7012), PATRIA NUEVA (7017).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,330	50,330	50,330	48,040	95%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS. COLONIA CANTERAS, POMARROSA Y VILLAREAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,015	96%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO CULTORA DE BELLEZA NIVEL 1 (CONSISTE CAPACITAR A 28 MUJERES DURANTE 6 MESES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	40,347	40,347	40,347	40,347	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ACTUALMENTE ESTA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891ME002, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891ME001, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891ME003, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	487,151	487,151	487,151	487,151	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891ME004, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (DURANTE 6 MESES DE \$1,500 A 3 JOVENES DE EDUC. MEDIA SUPERIOR, QUE APOYA ACTIVIDADES DE LA CONFORMACION Y OPERACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	3	3	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL FONDO IV, AL 50% CADA UNO, ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA TERMINADO
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES (HILADO Y TEJIDO TRADICIONAL) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, CONSISTE CAPACITAR A 28 MUJERES POR 6 MESES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL FONDO IV, AL 50% CADA UNO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION, CONSISTE CAPACITAR A 28 MUJERES POR 3 HRS. POR 6 MESES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL FONDO IV, AL 50% CADA UNO ACTUAL MENTE SE ENCUENTRA TERMINADO
CAMPANA DE ATENCION Y PREVENION DE LA DISCAPACIDAD COBERTURA MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	80,693	80,693	80,693	80,693	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009
CAMPANA DE PREVENION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	19,776	19,776	19,776	19,005	96%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, EJECUTADA AL 100% CON AHORROS PRESUPUESTALES DE: \$ 771.00
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10,000	10,000	10,000	9,838	98%	0	0	OTROS	2	2	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009, EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 162.00
CURSO BASICO DE COMPUTACION	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	14,076	14,075	14,075	14,020	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DE FAFM 2009, EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 55.00
CURSO BASICO DE CULTURA DE BELLEZA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	15,735	15,735	15,735	15,323	97%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, OBRA EFECTUADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 412.00
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,947	7,947	7,947	7,192	90%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009, EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 755.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CURSO DE REPOSTERIA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	9,448	9,448	9,448	9,315	98%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 755.00
ESTIMULO PARA PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	35,000	35,000	35,000	34,250	98%	0	0	OTROS	0	0	0%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 750.00
ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE LA CARTA URBANA DE LAS MARGARITAS	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FISM 2009
PREVENCION DE ADICIONES	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	21,128	21,128	21,128	20,010	95%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, OBRA EFECTUADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,118.00
PREVENCION DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	17,322	17,322	17,322	17,096	99%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA EFECTUADA CON MEZCLA DE RECURSO DEL FAFM 2009, OBRA EFECTUADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 226.00
CAMPANA DE ORIENTACION PARA LA PREVENCION DE CANCER EN MUJERES CON INDICE DE POBREZA, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	115,020	115,020	115,020	115,020	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO EN JOVENES, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	71,220	71,220	71,220	71,220	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS014, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE SENSIBILIZACION PARA LA ATENCION Y CUIDADO DEL ADULTO MAYOR, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS013, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE SENSIBILIZACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 08	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	90,150	90,150	90,150	90,150	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS015, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA ETICA DE VALORES PARA NINOS EN SITUACION DE Y EN LA CALLE, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	44,330	44,330	44,330	44,330	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS016, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EVENTO	10	10	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS010, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CURSO DE SENSIBILIZACION SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA REHABILITACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS012, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS001, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CAPACITACION A LOS ADULTOS MAYORES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	163,500	163,500	163,500	163,500	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS011, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CAPACITACION DE CULTORAS DE BELLEZA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS002, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CORTE Y CONFECCION, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS006, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE HERRERIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS003, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE PANADERIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS005, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE SERIGRAFIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS004, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE TEJIDO DE TAPETES REGIONALES, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT 2009, 070891DS007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PLANTA PROCESADORA DE LACTEOS	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	8,383,200	8,383,200	8,383,200	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL RECURSO SE REFRENDO AL EJERCICIO 2010, SOLICITADO CON OFICIO NUMERO SC/UP/0001/10 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
REHABILITACION															
PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACION ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,046,608	182,046,608	182,046,608	182,046,608	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTICOLAS PARA SU ESTABLECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,465,000	17,465,000	17,465,000	17,461,538	100%	0	0	PROGRAMA			100%	EN ESTE PROYECTO SE TUVIERON MODIFICACION DE METAS, POR LO QUE AHORA SE ESTA DESARROLLANDO A TRAVES DE UN PROGRAMA EN EL CUAL SE ESTABLECERIAN 2,550 HA DE PLANTACIONES FRUTICOLAS, EL SE ESTA DESARROLLANDO CON FORME A LO PROGRAMADO.
ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO EN ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,066,000	24,066,000	24,066,000	10,639,477	44%	0	0	HECTAREA	1,630	1,972	121%	PENDIENTE CIERRE FINANCIERO.
DESARROLLO DE UNIDADES DE AGRICULTURA PROTEGIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,377,200	11,377,200	11,377,200	11,372,328	100%	0	0	MODULO	18	18	100%	ESTE PROYECTO SUFRIO MODIFICACION DE METAS, DEBIDO A QUE SE TUVIERON UNOS AHORROS EN CUANTO A LA CONSTRUCCION DE LOS MODULOS, POR LO QUE SE VIO INCREMENTADO EL NUMERO DE ELLOS, EL AVANCE SE ENCUENTRA EN UN 100%.
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y FRUTICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,186,258	24,186,258	24,186,258	23,704,079	98%	0	0	HECTAREA	9,767	9,767	100%	EN ESTE PROYECTO SE HA DESARROLLADO SATISFACTORIAMENTE EN EL AVANCE FISICO QUE ESTA AL 100%.
OTORGAMIENTO DE ASISTENCIA TECNICA A PLANTACIONES AGROINDUSTRIALES Y FRUTICOLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,152,413	15,152,413	15,451,413	14,887,453	98%	0	0	HECTAREA	45,000	44,679	99%	EL AVANCE FISICO REFLEJADO ES DEL 98.30 DEBIDO A QUE AUN SIGUEN SOLICITANDO ASESORIA PERO COMO NO SE CUENTA CON LOS TECNCOS SUFICIENTES, NO SE HA PODIDO CUBRIR EL 100 %.
PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO PARA SU ESTABLECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,966,000	16,966,000	16,966,000	16,762,888	99%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO SUFRIO MODIFICACION DE METAS, CON LO QUE AHORA SE DESARROLLA A TRAVES DE UN PROGRAMA QUE CONSTA DE PRODUCIR 666.401 PLANTAS DE CACAO, EL CUAL, CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO PARA SU ESTABLECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,966,000	16,966,000	16,966,000	16,762,888	99%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO SUFRIO MODIFICACION DE METAS, CON LO QUE AHORA SE DESARROLLA A TRAVES DE UN PROGRAMA QUE CONSTA DE PRODUCIR 666.401 PLANTAS DE CACAO, EL CUAL, CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%.
PRODUCCION DE PLANTAS DE HULE PARA SU ESTABLECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,609,118	36,609,118	36,609,118	36,282,629	99%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO, SUFRIO MODIFICACION DE METAS EL CUAL SE ESTA LLEVANDO A CABO ATRAVES DE PROGRAMA QUE CONSTA DE PRODUCIR 1'427,952 PLANTAS DE HULE EL CUAL SE A LLEVADO SATISFACTORIAMENTE.
PRODUCCION DE PLANTAS DE PALMA DE ACEITE PARA SU ESTABLECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,874,000	62,874,000	62,874,000	62,867,781	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO, SUFRIO MODIFICACION DE METAS, EL CUAL SE ESTA LLEVANDO A ACABO A TRAVES DE PROGRAMA EL CUAL CONSTA DE 686.000 PLANTA DE PALMA DE ACEITE Y QUE SE HA DESARROLLADO SATISFACTORIAMENTE.
SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,463,867	71,463,867	71,463,867	67,632,539	95%	0	0	HECTAREA	836,613	836,613	100%	
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,998	499,998	499,998	0	0%	0	0	SERVICIO	27	27	100%	PENDIENTE CIERRE FINANCIERO.
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONST. DE 10 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN ANTONIO EL LIMON UNO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL VALOR TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$778,537.40, DEL F.I.S.M. CORRESPONDE \$345,537.40, DE ESTE PROGRAMA TU CASA \$400,000.00 Y DE BENEFICIARIOS \$33,000.00, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
CONST. DE 10 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CARMELITO	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL VALOR TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$778,537.40, DEL CUAL CORRESPONDE AL F.I.S.M. \$345,537.40, A ESTE PROGRAMA TU CASA \$400,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$33,000.00, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
CONST. DE 15 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. A BASE MAMPOSTERIA DE PIEDERA MUROS BLOCK HUECO CADENAS Y CASTILLO CON ARMEX TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN PEDRO BUENAVISTA	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,167,806.10 DEL CUAL CORRESPONDE %518,306.10 AL FISM, Y \$600,000.00 A ESTE PROGRAMA TU CASA, Y \$49,500.00 DE LOS BENEFICIARIOS.
CONST. DE 15 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	AGUA BENDITA II	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	EL VALOR TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,167,806.10 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$518,306.10 DEL F.I.S.M. \$600,000.00 A ESTE PROGRAMA TU CASA Y \$49,500.00 DE LOS BENEFICIARIOS, EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS.
CONST. DE 20 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. A BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARCOS E. BECERRA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FISM-2009 POR \$691,074.80, DE BENE FICIARIOS POR \$68,000.00 Y DE ESTE PROGRAMA POR \$800,000.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,557,074.80
CONST. DE 20 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	EL RECURSO DE ESTA OBRA ES DE \$1,557,074.80 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$691,074.80 DEL FISM \$800,000.00 A ESTE PROGRAMA TU CASA Y \$66,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA, LA CUAL SE ENCUENTRA TERMINADA COMPLETAMENTE.
CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$778,537.40 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$345,537.40 DEL FISM \$400,000.00 A ESTE PROGRAMA TU CASA Y \$33,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA.
MEJORAMIENTO															
CONSTRUCCION DE 100 TECHOS PIESPACIOS 6X5 MTS. BASE ESTRUCTURA METALICA C/CANAL MONTE DE 4" CAL. 14 Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO C/CABALLETE	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,104,620	1,104,620	1,104,620	1,104,620	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	ESTA OBRA SE COMPONE POR UN IMPORTE DE \$1,099,416.00, QUE CORRESPONDE \$509,625.00 DEL FISM, \$1,104,620.00 DE ESTE PROGRAMA TU CASA-2009, Y LA CANTIDAD DE \$84,971.00 DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS, LA CUAL ESTA TOTALMENTE TERMINADA.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA EJIDOS SANTO TOMAS, SANTA RITA, LIBERACION Y CUAUHTEMOC	46-JIQUIPILAS	CUAUHTEMOC	RURAL	677,000	677,000	677,000	677,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA, FRANCISCO VILLA Y RANCHERIA LA SIERRA	46-JIQUIPILAS	FRANCISCO VILLA UNO	RURAL	286,000	286,000	286,000	286,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL															
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO DE GUADALUPE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	401,375	401,375	401,375	401,375	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO SAN SEBASTIAN	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	401,375	401,375	401,375	401,375	100%	0	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO SANTA CECILIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	463,125	463,125	463,125	463,125	100%	0	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 02	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,500	370,500	370,500	370,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 03	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 04	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS 05	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS 05	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 06	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 07	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 09	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,500	370,500	370,500	370,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
REHABILITACIÓN																
PARQUE ATENAS, COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,301	620,301	620,301	620,301	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,063,157	1,063,157	1,063,157	1,063,156	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE COVADONGA, COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,441	703,441	703,441	702,650	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE NIÑO DE ATOCHA, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,716	1,300,716	1,300,716	1,300,716	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO SIGLO XXI, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,385	712,385	712,385	712,385	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,400	108,400	108,400	104,544	96%	0	0	0	EVENTO	8	8	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,075	72,075	72,075	71,082	99%	0	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,325	64,325	64,325	64,097	100%	0	0	0	EVENTO	6	6	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, CONTRALORIA SOCIAL Y ESTUDIO, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,625	109,625	109,625	109,114	100%	0	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,475	88,475	88,475	87,766	99%	0	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,250	116,250	116,250	115,830	100%	0	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y FORMACIÓN COMUNITARIA, COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,950	74,950	74,950	74,650	100%	0	0	0	EVENTO	8	8	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, SEGURIDAD COMUNITARIA, CONTRALORIA SOCIAL, FORMACIÓN COMUNITARIA Y ESTUDIO, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,000	157,000	157,000	154,143	98%	0	0	0	EVENTO	8	8	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO). COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO). COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO). COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL). BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	20,750	94%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL). COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	22,050	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL). COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	21,550	98%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL). COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	20,750	94%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL). FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	22,050	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO. BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,728	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,977	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,375	10,375	10,375	10,365	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,250	21,250	21,250	20,612	97%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,727	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA. COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,499	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO. COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,125	18,125	18,125	18,115	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,250	26,250	26,250	25,510	97%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-AMATÁN	SAN LORENZO	RURAL	620,712	620,712	620,712	620,712	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS SEGUN LA ESTRUCTURA SIGUIENTE: FEDERAL \$ 620,712.00 ESTATAL 310,310.00 FORTAMUN 232,756.00 TOTAL \$ 1,163,778.00
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	42,916	42,916	42,916	42,916	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	76,114	76,114	76,114	76,114	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	248,711	248,711	248,711	248,711	100%	0	0	0	VIVIENDA	37	37	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	CONGREGACIÓN LA LOMA 2A. SECCIÓN	RURAL	16,354	16,354	16,354	16,354	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	379,801	379,801	379,801	379,801	100%	0	0	0	VIVIENDA	46	46	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EL BELEN	RURAL	165,441	165,441	165,441	165,441	100%	0	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EL MIRADOR (BERLÍN)	RURAL	463,886	463,886	463,886	463,886	100%	0	0	0 VIVIENDA	52	52	100%	11
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EL PARAISO	RURAL	60,654	60,654	60,654	60,654	100%	0	0	0 VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EL PORVENIR TRES PICOS	RURAL	40,838	40,838	40,838	40,838	100%	0	0	0 VIVIENDA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EL RETIRO	RURAL	116,228	116,228	116,228	116,228	100%	0	0	0 VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	286,363	286,363	286,363	286,363	100%	0	0	0 VIVIENDA	36	36	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	ESQUIPULAS	RURAL	438,830	438,830	438,830	438,830	100%	0	0	0 VIVIENDA	42	42	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	FLOR DEL RIO	RURAL	205,538	205,538	205,538	205,538	100%	0	0	0 VIVIENDA	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	LA CANDELARIA	RURAL	102,058	102,058	102,058	102,058	100%	0	0	0 VIVIENDA	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	LA GUADALUPE	RURAL	36,691	36,691	36,691	36,691	100%	0	0	0 VIVIENDA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	LINDAVISTA	RURAL	136,700	136,700	136,700	136,700	100%	0	0	0 VIVIENDA	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	192,800	192,800	192,800	192,800	100%	0	0	0 VIVIENDA	26	26	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	MORELIA	RURAL	454,725	454,725	454,725	454,725	100%	0	0	0 VIVIENDA	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	MORELIA 2A. SECCIÓN	RURAL	214,526	214,526	214,526	214,526	100%	0	0	0 VIVIENDA	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	NUEVO ACAPULCO	RURAL	101,188	101,188	101,188	101,188	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	PUYACATENGO	RURAL	301,636	301,636	301,636	301,636	100%	0	0	0 VIVIENDA	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	REFORMA Y PLANADA	RURAL	57,015	57,015	57,015	57,015	100%	0	0	0 VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	ROSARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	162,969	162,969	162,969	162,969	100%	0	0	0 VIVIENDA	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	ROSARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	111,227	111,227	111,227	111,227	100%	0	0	0 VIVIENDA	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SAN ANDRÉS	RURAL	255,634	255,634	255,634	255,634	100%	0	0	0 VIVIENDA	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SAN JOSÉ (BARTOLO)	RURAL	73,178	73,178	73,178	73,178	100%	0	0	0 VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SAN JOSÉ LA LOMA	RURAL	101,668	101,668	101,668	101,668	100%	0	0	0 VIVIENDA	11	11	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SAN SEBASTIÁN	RURAL	187,448	187,448	187,448	187,448	100%	0	0	0 VIVIENDA	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SAN SEBASTIÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	81,444	81,444	81,444	81,444	100%	0	0	0 VIVIENDA	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SANTÁ CRUZ EL AZUFRE	RURAL	139,445	139,445	139,445	139,445	100%	0	0	0 VIVIENDA	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	SUMIDERO	RURAL	93,479	93,479	93,479	93,479	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	TIERRA MORADA	RURAL	153,754	153,754	153,754	153,754	100%	0	0	0 VIVIENDA	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	6-AMATÁN	VALENTIN DE LA SIERRA	RURAL	255,552	255,552	255,552	255,552	100%	0	0	0 VIVIENDA	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA PRIM. MELCHOR OCAMPO	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	196,578	196,578	196,578	196,578	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	6-AMATÁN	MORELIA	RURAL	196,578	196,578	196,578	196,578	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	6-AMATÁN	EL PORVENIR TRES PICOS	RURAL	196,578	196,578	196,578	196,578	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	CARMEN JUCLUMA	RURAL	183,000	183,000	183,000	183,000	100%	0	0	0 EQUIPO	70	70	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	FLOR DEL RIO	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 EQUIPO	23	23	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	75,500	75,500	75,500	75,500	100%	0	0	0 EQUIPO	27	27	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	ROSARIO TERCERA SECCION	RURAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0 EQUIPO	19	19	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	ROSARIO 1A. SECCION	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 EQUIPO	22	22	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	ROSARIO 2A. SECCION	RURAL	42,500	42,500	42,500	42,500	100%	0	0	0 EQUIPO	17	17	100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	6-AMATÁN	SAN ANDRÉS	RURAL	73,000	73,000	73,000	73,000	100%	0	0	0 EQUIPO	26	26	100%	
INTRODUCCION DE LA 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	910,070	910,070	910,070	910,070	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: FEDERAL \$ 910,070.00 ESTATAL 454,966.00 FORTAMUN 341,259.00 TOTAL \$ 1,706,295.00
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	86-NICOLÁS RUIZ	NICOLÁS RUIZ	URBANO	5,887,731	5,887,731	5,887,731	5,887,731	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL COSTO DE ESTA OBRA ES DE \$6,197,611.00, LA DIFERENCIA DE LO RECIBIDO DE SEDESOL \$ 5,887,731.00 EXISTE UNA APORTACION DE LA COMUNIDAD POR \$309,880.00.
AMPLIACION AMPL. LINEA CONDUCCION Y RED DISTRIBUCION A BASE 29 PC12-750, 17 PC9-480, 2 PC13-600, 15 PC7-500, 9 TRANSFORMADORES 15 KVA. DISPOS. ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCC ALUMINIO, MULTIPLE TIPO NEUTRANEL, Y COL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	924,919	924,919	924,919	739,935	80%	0	0	0 POSTE	63	63	100%	OBRA TERMINADA, EL RECURSO PENDIENTE SE ENCUENTRA COMPROMETIDO PARA SU PAGO DE FINQUITO Y RETENCIONES.
REHABILITACION REHAB. Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	AGUA CALIENTE	RURAL	26,193	26,193	26,193	26,193	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ADQ. DE FILTROS, TINACO Y CONEXIONES AL SIST. DE DISTR. DE AGUA A ESCUELA PRIM. LIC. B. JUAREZ GARCIA
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	26,193	26,193	26,193	26,193	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ADQ. DE FILTRO, TINACO Y CONEXIONES AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA, EN J.N. SOR.JUANA INES DE LA CRUZ
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	TOQUIAN LAS NUBES	RURAL	26,193	26,193	26,193	26,193	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ADQ. DE FILTRO, TINACO Y CONEXIONES AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA EN PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	TOQUIAN LAS NUBES (TOQUIAN GUARUMO)	RURAL	16,760	16,760	16,760	16,760	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ADQ. DE FILTRO Y TINACO, PRIM. IGNACIO ZARAGOZA
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM ANGEL ALBINO CORZO)	6-AMATÁN	EL CALVARIO	RURAL	29,060	29,060	29,060	29,060	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA SALAZAR)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	13,893	13,893	13,893	13,893	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM. LAS TRES GARANTIAS)	6-AMATÁN	REFORMA Y PLANADA	RURAL	29,060	29,060	29,060	29,060	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO)	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	31,708	31,708	31,708	31,708	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM. PLAN DE AYALA)	6-AMATÁN	SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA)	RURAL	29,060	29,060	29,060	29,060	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA)	6-AMATÁN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	17,498	17,498	17,498	17,498	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESC. SEC. TECNICA 98)	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	16,538	16,538	16,538	16,538	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	296,000	296,000	296,000	296,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	6-AMATÁN	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE APRENDIZAJE	6-AMATÁN	SAN ANTONIO TRES PICOS (TRES PICOS MONTAÑA)	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%		
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,200,595,498	1,239,046,612	1,200,395,499	419,407,857	34%	0	0		40,040,637	40,023,511	100%		
FIES																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIG. DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH40-L30N, DH41-L30N, DH42-L30N, DH43-L30N, DH44-L30N, DH45-L30N, DH46-L30N Y DH48-L30N).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,845,906	1,845,906	1,845,906	1,677,442	91%	0	0	SISTEMA	1	1	70%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH01-L45A, DH17-L16CH), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,894	534,894	534,894	513,216	96%	0	0	SISTEMA	1	1	70%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH02-L30S, DH03-L30S, DH04-L30S, DH05-L30S, DH06-L30S, DH06-L30S Y DH09-L30S), TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,743,699	3,743,699	3,743,699	3,365,187	90%	0	0	SISTEMA	1	1	60%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH10-L30S, DH11-L20S, DH18-L16S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,867	920,867	920,867	830,593	90%	0	0	SISTEMA	1	1	76%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH18A-L30N, DH18B-L30N), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,233,712	1,233,712	1,233,712	1,068,207	87%	0	0	SISTEMA	1	1	87%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH20-L16S, DH21-L16S, DH22-L16S Y DH23-L16S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,086,219	1,086,219	1,086,219	981,349	90%	0	0	SISTEMA	1	1	75%		
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMETRICOS: (DH25-L14S, DH29-L12S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,700	756,700	756,700	684,013	90%	0	0	SISTEMA	1	1	80%		
REHABILITACION 282 82326/PRIMARIA ERASMO URBINA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,000	201,000	201,000	58,767	29%	0	0	OTROS	1	0	1%	REPARACION DE 2 AULA CON TECHUMBRE DE MULTYPANEL, PINTURA Y RED ELECTRICA, MAS BANQUETA DE CIRCULACION Y LETRINA LOCALIDAD: BUENAVISTA TENOJIB	
FONDOS METROPOLITANOS																
MEJORAMIENTO FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	PAGO		40,000,000	40,000,000	100%	EL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, HA RECIBIDO RECURSOS RADICADOS POR LA FEDERACION POR UN MONTO DE 40 MILLONES DE PESOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS, BENEFICIANDO A LA POBLACION DE ESTA ZONA.
FONDOS REGIONALES																
CONSTRUCCION COMPLEMENTO DE INSTALACION ELECTRICA EN AREA DE PRODUCCION, SISTEMA DE REFRIGERACION Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,329,343	1,329,343	1,329,343	1,329,343	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CLASIFICA EN DESARROLLO SOCIAL DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE DONDE PROVIENE EL RECURSO	
INSTALACION HIDRAULICA DE CONJUNTO, CANAL PLUVIAL EN AREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,532,099	1,532,099	1,532,099	855,033	56%	0	0	OBRA	1	1	55%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, AV. MÉRIDA ENTRE CALLE NAYARIT Y BOULEVARD PARIENTE ALGARÍN. RESIDENCIAL LA HACIENDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	595,716	595,716	595,716	595,716	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,488	1,488	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "M2" LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "FONDO SOLIDARIO 2009"
MEJORAMIENTO ADECUACION DEL CRUERO PROLONGACION BOULEVARD SALOMÓN GONZALEZ BLANCO Y 9º. NORTE PONIENTE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,771,496	1,771,496	1,771,496	1,768,015	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	12,352	12,330	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "M2" LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "FONDO SOLIDARIO 2009"
REHABILITACION REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL LIBRAMIENTO SUR (BOULEVARD LA UNO, ACCESO A LA UNACH).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	528,108	528,108	528,108	528,108	100%	0	0	LUMINARIA	43	43	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "FONDO SOLIDARIO 2009"
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCION AEROFOTOGAMETRIA DE LA ZONA CONURBANA DE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIERREZ - BERRIOZABAL - OCOZOCOATLA, CHIAPAS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,150,000	2,150,000	2,150,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
CAMINO: E.C. (TECPATAN - LA LIBERTAD - SAN JOSE MASPAC) - LA SARDINA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 11+440.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,822,484	16,822,484	16,822,484	6,411,180	38%	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECPATAN.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	SAN ANTONIO	RURAL	5,333,375	5,333,375	5,333,375	1,811,295	34%	0	0	OBRA	1	1	91%	
TERMINAL DE TRANSPORTE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,439,270	15,439,270	15,439,270	8,735,467	57%	0	0	OBRA	1	1	50%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA.
CONSTRUCCION DEL PUENTE "JAIME SABINES"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,931,966	14,931,966	14,931,966	3,959,969	27%	0	0	OBRA	1	1	99%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
HOSPITAL GENERAL DE 180 CAMAS DE TUXTLA GUTIERREZ (ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO, OBRA Y MOBILIARIO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,170,092	66,170,092	66,170,092	40,522,051	61%	0	0	OBRA	1	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,178,672	49,178,672	49,178,672	35,499,268	72%	0	0	OBRA	1	1	58%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2009 - 2030	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2009 - 2030	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	149,999	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	5%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA.
TERMINAL DE TRANSPORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA.
HOSPITAL GENERAL DE COMITAN (ESTUDIOS, PROYECTOS, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,114,840	51,114,840	51,114,840	46,020,659	90%	0	0	OBRA	1	1	83%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
AEROFOTOGAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	91,000	87,112	91,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	500,000	500,000	500,000	67,403	13%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE.	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	250,000	250,000	250,000	75,000	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	4,875,000	4,875,000	4,875,000	1,870,725	38%	0	0	OBRA	1	0	42%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	18,729,595	18,729,595	18,729,595	5,058,243	27%	0	0	OBRA	1	0	30%	
MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,698,578	12,698,578	12,698,578	0	0%	0	0	OBRA	1	1	92%	BENEFICIA AL BARRIO SAN JOSÉ DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA TRINITARIA. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	LAGUNA DEL COFRE	RURAL	9,271,723	9,271,723	9,271,723	1,857,999	20%	0	0	OBRA	1	1	92%	
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	18,291,705	18,291,705	18,291,705	6,908,818	38%	0	0	OBRA	1	1	59%	
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2009 - 2030	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	149,271	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOSINGO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	12,188,776	12,188,776	12,188,776	3,108,109	25%	0	0	OBRA	1	1	59%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AEROFOTOGAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,000	119,000	119,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN.
DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	67,403	13%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	92,500	37%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2009 - 2030	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	75,000	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE OSTUACAN.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL EN LA CIUDAD DE PICHUCALCO.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	95%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO 2009 - 2030	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	149,500	30%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO.
TERMINAL DE TRANSPORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	628,625	84%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO.
CENTRO DE CONVENCIONES (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	699,999	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CRUCE DEL TUNEL DEL EMISOR DE ALEJAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
TERMINAL DE TRANSPORTE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,488,774	19,488,774	19,488,774	14,799,107	76%	0	0	OBRA	1	1	75%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
AEROFOTOGAMETRIA DEL CENTRO DE POBLACION	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,000	304,000	304,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	20%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JALTENANGO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO.
DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL URBANO.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	67,403	13%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JALTENANGO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO.
NUEVO CENTRO DE POBLACION	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,000,000	220,000,000	220,000,000	11,410,277	5%	0	0	OBRA	1	0	1%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JALTENANGO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO.
PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD RURAL SUSTENTABLE.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	110,000	44%	0	0	PROGRAMA	1	0	20%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JALTENANGO DE LA PAZ, MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO.
TERMINAL DE TRANSPORTE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,309,767	10,309,767	10,309,767	3,560,541	35%	0	0	OBRA	1	1	68%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA.
AMPLIACION															
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	67,708	10%	0	0	ESTUDIO	1	0	40%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PUERTO ARISTA, MUNICIPIO DE TONALA.
MODERNIZACION															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 7+666, SUBTRAMO KM. 9+000 AL KM. 4+000.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,271,223	69,271,223	69,271,223	59,723,647	86%	0	0	OBRA	1	1	98%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHAMULA Y SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.
REHABILITACION															
PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,228,237	30,228,237	30,228,237	0	0%	0	0	OBRA	1	0	33%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	138,039	10%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	34-CHANAL	CHANAL	URBANO	1,088,765	1,088,765	1,088,765	905,276	83%	0	0	ESTUDIO	1	1	80%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	1,077,883	1,077,883	1,077,883	162,633	17%	0	0	ESTUDIO	1	1	92%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,282,015	38%	0	0	OBRA	1	1	82%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	1,394,578	1,394,578	1,394,578	1,165,894	84%	0	0	ESTUDIO	1	1	85%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y ESTUDIO Y PROYECTO DE SANEAMIENTO.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	892,466	892,466	892,466	698,132	78%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ALDAMA.
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	12,579,081	12,579,081	12,579,081	3,323,328	26%	0	0	0	OBRA	1	1	30%	
PUERTO CHIAPAS (DESMONTE Y DESPALME DE TERRENO DEL RECINTO FISCALIZADO REHABILITACION DE CALLES DEL PARQUE INDUSTRIAL)	66-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	9,228,810	9,228,810	9,228,810	9,122,048	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO OTROS:																
FISCALIZACIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE IMPACTO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,498	179,498	179,498	179,498	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
FIDEM																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,168,712	6,168,712	6,168,712	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,714,716	4,714,716	4,714,716	1,414,318	30%	0	0	0	OBRA	1	0	24%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ARRIAGA.
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	105-TONALA	TONALA	URBANO	342,125	342,125	342,125	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
BOULEVARD DE TERÁN (PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TERÁN, TRAMO BLY. BELISARIO DÍGUEZ, A ENTRADA GARROSET 2A. ORIENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE NUEVO LEÓN, PRIVADA GUANAJUATO, CALLE NAYARIT ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y ARROYO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,280,643	4,280,643	4,280,643	1,166,065	27%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	
CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL "CARRETERA A COPOYA" (CONSTRUCCION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	31,120,813	31,120,813	31,120,813	100,000	0%	0	0	0	OBRA	1	1	77%	
CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL 3A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y HERRERA SUR PONIENTE (ENTRONQUE RIO SABINAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,678,646	4,678,646	4,678,646	1,271,859	27%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE PROLONGACION SALOMON GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD SATELITE, COLONIA SATELITE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,647,769	1,647,769	1,647,769	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,760	0	0%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE C/ HCD. CIRCUITO INDUSTRIAL 2º ET. LAS CARRETAS ENTRE ATATELCO Y LOMAS DEL TACANÁ, CON TRAZO EN LAS COL. AZTECA, 6 DE JUNIO, AIRES DEL OTE, SANTA RITA Y LOMAS DEL OTE, COLONIA AZTECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,095,461	6,095,461	6,095,461	1,790,079	29%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,254	0	0%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. CHIAPAS ENTRE CALLE RIZO DE ORTEGA Y CALLE NUEVO LEON, COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,547,918	1,547,918	1,547,918	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,514	530	35%	MONTO DE LA OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JUAN SABINES, AV. EL SABINO, CALLE EL PINO, AV. EL MIRADOR, CALLE AMBAR, AV. SIMOJOVEL Y AV. JULIO CESAR GARCIA CACERES, COLONIA RELIQUIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,075,615	6,075,615	6,075,615	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,335	887	14%	MONTO DE LA OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION DE LA 4ª. AV. SUR PONIENTE, DE LA 1ª. AV. SUR PONIENTE A LA 4ª. CALLE PONIENTE SUR, COLONIA TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181,064	4,181,064	4,181,064	3,277,416	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,280	4,488	85%	OBRA REFRENDADA
REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	20,239,936	20,239,936	20,239,936	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	16,507,513	16,507,513	16,507,513	9,187,230	56%	0	0	0	OBRA	1	0	2%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22-CHALCHIHUITAN	CHAKTEAL	RURAL	2,108,308	2,108,308	2,108,308	485,064	23%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	22-CHALCHIHUITAN	SACLUM	RURAL	10,105,411	10,105,411	10,105,411	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	22-CHALCHIHUITÁN	BALLUNACO	RURAL	4,635,262	4,635,262	4,635,262	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-CHIAPA DE CORZO	JULIÁN GRAJALES	RURAL	12,034,693	12,034,693	12,034,693	4,529,948	38%	0	0	0	OBRA	1	0	7%	
REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	4,344,064	4,344,064	4,344,064	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA) (CONSTRUCCIÓN)	44-IXTAPA	AZTLÁN (RANCHO NUEVO)	RURAL	9,150,986	9,150,986	9,150,986	2,505,919	27%	0	0	0	OBRA	1	0	16%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES AZTLÁN, CUAUHTEMOC, 5 DE FEBRERO DEL MUNICIPIO DE IXTAPA
CONSTRUCCION DE AULAS RC DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL EJIDO BENITO JUAREZ	46-JIQUIPILAS	BENITO JUÁREZ	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	
VILLA RURAL DE JITOTOL (PROYECTO EJECUTIVO)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	1,081,870	1,081,870	1,081,870	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
COMISION POR APERTURA DE CREDITO CON BANOBRAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	506,000	506,000	506,000	506,000	100%	0	0	0	CONTRATO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	7,724,014	7,724,014	7,724,014	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	59-MARQUES DE COMILLAS	QUIRINGUICHARO	RURAL	4,275,000	4,275,000	4,275,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	13,500,000	13,500,000	13,500,000	3,581,508	27%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+380 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+960 - KM. 3+160 (TERMINACIÓN)	69-OCOTEPEC	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	967,734	967,734	967,734	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA (PROYECTO EJECUTIVO)	69-OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	OCOZCOAUTLA DE ESPINOSA	URBANO	4,120,000	4,120,000	4,120,000	392,048	10%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	40%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTABILIDAD DE TALUDES DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	230,000	230,000	230,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD NUEVOJUAN DEL GRUJALVA (VIALIDADES Y PLATAFORMAS A NIVEL TERRACERIAS (2A. ETAPA) (TERMINACIÓN)	70-OSTUACÁN	JUAN DEL GRUJALVA	RURAL	5,602,363	5,602,363	5,602,363	5,085,663	90%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	109,148	10%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS HIDRAULICAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,279,456	2,279,456	2,279,456	1,444,541	63%	0	0	0	METRO LINEAL	2,153	1,507	70%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA CAPITAN RAMON LARA DE LA CABECCERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	613,429	613,429	613,429	608,337	99%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA ESTEBAN CORZO BLANCO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO EN EL JARDIN DE NIÑO VALENTIN GOMEZ FARIAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	503,577	503,577	503,577	280,962	52%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SANTO DOMINGO DE LA COLONIA PAKAL NA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. MURO DE CAPTACION, TANQUE ELEVADO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,289,721	14,289,721	14,289,721	13,985,364	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,101,618	1,101,618	1,101,618	1,093,501	99%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO SAN ANTONIO
CAMINO: E.C. (PULIAPAN - TAPACHULA) - EJIDO EL CARMEN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 6+020	77-PULIAPAN	EL CARMEN	RURAL	4,002,645	4,002,645	4,002,645	1,089,381	27%	0	0	0	OBRA	1	1	54%	SUBTRAMO KM. 3+500 AL KM. 4+500
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	31,936,000	31,936,000	31,936,000	13,555,544	42%	0	0	0	OBRA	1	0	1%	
MERCADO PÚBLICO DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,409,012	9,409,012	9,409,012	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	2%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA EN COLONIA CARLOS SALINAS DE GORTARI DEL MUNICIPIO DE REFORMA
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	342,125	342,125	342,125	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	85-SAN FERNANDO	SAN FERNANDO	URBANO	19,408,205	19,408,205	19,408,205	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
FIDEICOMISO PARA COADYUBAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,572,999	8,572,999	8,572,999	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO CELEBRADO ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y EL MUNICIPIO DE SILTEPEC CHIAPAS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2009
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	19,400,000	19,400,000	19,400,000	13,092,621	67%	0	0	0	OBRA	1	0	3%	
BOULEVARD LOS CAFETALES (JARDINERÍA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	1,326,526	1,326,526	1,326,526	778,147	59%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA TERMINAL DE CORTO RECORRIDO (ESTUDIOS Y PROYECTOS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	294,227	294,227	294,227	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
AMPLIACION PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO JIQUIPILAS-SAN ANDRES A VICENTE GUERRERO	46-JIQUIPILAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE P.V.C.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,097,295	1,097,295	1,097,295	768,106	70%	0	0	0	METRO LINEAL	1,276	1,110	87%	LA OBRA SE REALIZA EN EL EJIDO LAS JOYAS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,448,942	1,448,942	1,448,942	1,448,942	100%	0	0	0	METRO LINEAL	920	920	100%	LA OBRA SE REALIA EN LA AV. JUAREZ DEL CENTRO DE LA PALENQUE
MANTENIMIENTO BACHEO DE CALLES (ZONA I, II, III, IV, V (VARIAS COLONIAS)).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	105,863,373	105,863,373	105,863,373	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	79%	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE																
EQUIPAMIENTO OTROS																
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO SE FISCALIZARÁN EN EL EJERCICIO 2010, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION																
PROYECTO PARA LA ATENCION DESPLAZADOS (PAID 2009)	107-TUMBALA	SAN MIGUEL FRACCIÓN 2	RURAL	420,000	420,000	420,000	71,912	17%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID2009)	5-ALTAMIRANO	ALTAMIRANO	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	180,000	180,000	180,000	30,818	17%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	204,000	204,000	204,000	41,091	20%	0	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	0%	0	0	OTROS	26	26	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	450,000	450,000	450,000	154,098	34%	0	0	OTROS	6	6	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	120,000	120,000	120,000	20,545	17%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	LA PROVIDENCIA	RURAL	720,000	720,000	720,000	123,274	17%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DEPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	FRONTERA EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	205,458	17%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	CRISTOBAL COLON	RURAL	900,000	900,000	900,000	154,093	17%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	205,458	17%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	480,000	480,000	480,000	82,183	17%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION A INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	82-SALTO DE AGUA	EL RINCÓN	RURAL	1,140,000	1,140,000	1,140,000	195,185	17%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	360,000	360,000	360,000	61,637	17%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
PROYECTO PARA LA ATENCION DE INDIGENAS DESPLAZADOS (PAID 2009)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	120,000	120,000	120,000	20,545	17%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR)															
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DEL ANTEPROYECTO: CARRETERA AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO-VILLAFLORES-TONALA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,400	298,400	298,400	298,400	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DEL ANTEPROYECTO AEROPUERTO ANGEL ALBINO CORZO-VILLAFLORES-TONALA, COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIÉRREZ, VILLAFLORES, TONALA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL TRAZO DE LA CARRETERA COMO SON: SUCHIAPA, CHIAPA DE CORZO Y VILLACORZO, SIENDO BENEFICIADOS EN FORMA DIRECTA LOS HABITANTES DE ESTOS MUNICIPIOS, Y EN FORMA INDIRECTA, LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE TENDRÁN ACCESO A ESTA VÍA DE COMUNICACIÓN.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DEL ANTEPROYECTO: CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,400	298,400	298,400	298,400	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD AMBIENTAL DEL ANTEPROYECTO CARRETERA SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS-PALENQUE, COMPRENDE LOS MUNICIPIOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, PALENQUE Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS AL TRAZO DE LA CARRETERA COMO SON: HUIXTÁN, OXCHUC, OCOSINGO, YAJALÓN Y CHILÓN, SIENDO BENEFICIADOS EN FORMA DIRECTA LOS HABITANTES DE ESTOS MUNICIPIOS, Y EN FORMA INDIRECTA, LOS HABITANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS QUE TENDRÁN ACCESO A ESTA VÍA DE COMUNICACIÓN.
OTROS PROGRAMAS															
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)				3,985,835,692	3,363,075,355	3,957,345,754	1,327,535,598	39%	106,067	0		13,064,273	3,651,923	27%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,796,897	7,796,897	7,796,897	7,741,232	99%	16,762	0	INFORME				SE REALIZARON 09 AUDITORIAS DE LAS CUENTAS PUBLICAS MUNICIPALES Y 03 DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL DEL EJERCICIO 2008. HACIENDO UN TOTAL DE 12 AUDITORIAS INTEGRANDOSE LOS INFORMES DE AUDITORIA RESPECTIVOS. ASI MISMO, SE LLEVO A CABO LA "CAPACITACION MUNICIPAL PROFIS 2009", IMPARTIENDOSE 06 CURSOS EN 06 EVENTOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES A LOS SIGUIENTES CURSOS: OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (PFIM), PROCESO DE CONTRATACION Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA, OPERACION DEL FONDO DE APORTACIONES PIEL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y EL D.F. (FORTAMUN-D.F.), NUEVA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS, CONTROL INTERNO Y RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, E INTEGRACION DE LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL.	
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
920028/CONALEP NO. 176.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	313,250	313,250	313,250	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	CONSTRUCCION DE 107 MTS. DE BANDA PERIMETRAL, FACHADA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE 366 M2 DE PISO DEL TALLER AUTOMOTRIZ, Y ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PARA EL LABORATORIO DE INFORMATICA. LOCALIDAD: TONALA PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$313,250); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$313,250).
920032/CONALEP TUXTLA GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,218,468	4,218,468	4,218,468	0	0%	0	0	OTROS		10	6	57%	EDIFICIO D. 07 AULAS DE 2.5 E.E. LABORATORIO DE ENFERMERIA, INCLUYE MOBILIARIO Y EQUIPO, MODULO DE ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$4,218,468); Y Z-OTROS INGRESOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$4,218,468).
920026/CONALEP NO. 68.	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	525,000	525,000	525,000	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	REMODELACION DE LOS LABORATORIOS DE INFORMATICA, ENFERMERIA, CAFETERIA, RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA, CONSTRUCCION DE MODULO SERVICIOS SANITARIOS PARA SALA DE CAPACITACION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A MODULO SERVICIOS SANITARIOS DE ALMINOS. LOCALIDAD: TUXTLA CHICO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P- OTROS SUBSIDIOS (\$525,000) Y Z-INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$525,000).
920028/CONALEP NO. 69.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	CONSTRUCCION DE 700 METROS DE BANDA PERIMETRAL. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,000,000); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,000,000).
920026/CONALEP NO. 67.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	522,757	522,757	522,757	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	CONSTRUCCION DE TECHADO DEL ANIDADOR PRINCIPAL, 150 DE LARGO POR 1.5 DE ANCHO, CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, DREN PLUVIAL(EN EL ANEXO BELSARIO DOMINGUEZ MUNICIPIO DE MOTOZINTLA), REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO, REHABILITACION DE MODULO SANITARIO, CAMBIO DE VENTANALES Y PUERTAS EN 7 AULAS Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: HUIXTLA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P- OTROS SUBSIDIOS (\$522,757) Y Z-INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$522,757).
920031/CONALEP NO. 262.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,489	373,489	373,489	0	0%	0	0	OTROS		1	0	0%	REMODELACION DE 80 M2 DEL PISO DE LA CAFETERIA CON VITROPISO, REMODELACION DE PISO DE SALA AUDIOVISUAL DE 72 M2 DE VITRO PISO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE UN DREN PLUVIAL DE 170 METROS EN LA CANCHA DE FUTBOL, MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA, TRANSFORMADOR Y ADQUISICION DE 40 COMPUTADORAS. LOCALIDAD: OCOSINGO PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$373,489); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$373,489).
920027/CONALEP NO. 69.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,075,000	1,075,000	1,075,000	0	0%	0	0	OTROS		2	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA INCLUYE 02 ANEXOS (SALA DE LECTURA Y ACERVO) Y CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TURISMO INCLUYE 04 ANEXOS (COCINA, BAÑO, HABITACION, ROPERIA) LOCALIDAD: PALENQUE PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P- OTROS SUBSIDIOS (\$1,075,000) Y Z-INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,075,000).
920030/CONALEP NO. 171.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,247,071	1,247,071	1,247,071	0	0%	0	0	OTROS		2	0	0%	CONSTRUCCION DEL TALLER DE PRACTICAS DE HOSPEDAJE Y TALLER DE CAPACITACION ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,247,071); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,247,071).
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CINTALAPA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	11,879,692	11,879,692	11,879,692	10,129,170	85%	71,901	0	PROYECTO		11,879,692	3,423,338	29%	LOS GASTOS SE EFECTUARON POR SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION
OTROS GASTOS DE OPERACION																
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, OPD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,820,612	597,820,612	597,820,612	481,690,618	81%	0	0	ALUMNO		76,024	0	0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009
IMPARTIR E IMPULSAR ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,966,968	148,966,968	148,966,968	100,026,709	67%	0	0	ALUMNO		18,985	17,618	93%	
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,138,766	22,138,766	22,138,766	19,975,623	90%	0	0	ALUMNO	1,000	1,670	167%	EL SUBSIDIO FEDERAL QUE SE HA AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA SELVA SEGUN, OFICIO 500/2009/501 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2008 \$19,521,375.00 OFICIO 514/1879/2009 DE FECHA 11 DE JUNIO DEL 2009 \$ 547,352.00 CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO SALARIAL A 20% FEB-DIC-2009; OFICIO 514/1124/2009 INCREMENTO POR LA AMPLIACION DE LA MATRICULA, 2,070,038.00 POR LO QUE EL MONTO TOTAL DEL SUBSIDIO FEDERAL AUTORIZADO ES DE \$ 22,138,766.00, Y LO MINISTRADO ES DE \$22,138,764.00 QUENDANDO UN PESO PENDIENTE DE MINISTRAR.	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
AMPLIACION																
AMPLIACION Y REMODELACION INTERNA DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO (CENTRO DE MANDO PLATAFORMA MEXICO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,701,979	1,701,979	1,701,979	1,683,300	98%	0	0	OBRA		1	1	100%	CORTEAL 31 DE DICIEMBRE 2009.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2009	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	6,400	6,400	6,400	0	0%	0	0	AUDITORIA		1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2009, ASIGNANDO AL INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZON DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2009	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	6,400	6,400	6,400	0	0%	0	0	AUDITORIA		1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2009, ASIGNANDO AL INSTITUTO DE LA CONSEJERIA JURIDICA, SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZON DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA PGJE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	22,000	22,000	22,000	0	0%	0	0	AUDITORIA		1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LA PGJE, ASIGNANDO A LA LA PGJE SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZON DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
CAPACITACION PARA EL TRABAJO																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACION																
CURSO DE CAPACITACION EN ORGANIZACION PRODUCTIVA Y LIDERAZGO EMPRESARIAL	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CURSO		100	100	100%	
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	632,486,214	605,750,003	605,750,003	566,234,248	93%	0	0	ALUMNO	18,756	18,756	100%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL 2009. EL IMPORTE TOTAL ANUAL AUTORIZADO NO INCLUYE EL MONTO NO LIBERADO POR LA CANTIDAD DE \$55,221,277.91 CONSIDERADO DENTRO DEL SIAMHE. EL IMPORTE MINISTRADO NO INCLUYE EL MONTO DE \$26,736,211.00 CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS: 1. RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA 2. ECOSAD 3. PIFI EN VIRTUD DE QUE EL RECURSO NO INGRESÓ FÍSICAMENTE AL CIERRE DEL 2009
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,135,234	17,135,234	17,135,234	5,684,781	33%	0	0	OBRA	1	1	55%	EL MONTO TOTAL ES DE \$17,135,234.35 OBRA REFRENDADA
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,828,250	10,828,250	10,828,250	8,147,932	75%	0	0	PATRULLAJE	648	486	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "POLICIA"; OBRA REFRENDADA
EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN A ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,347,000	6,347,000	6,347,000	730,121	12%	0	0	PATRULLAJE	400	46	12%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "POLICIA"; OBRA REFRENDADA
PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	20-COMITAN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	17,404	0	ACCIÓN	1	1	100%	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL SUBSIDIO ES EL DE PROFESIONALIZAR A LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD ASI COMO LA DOTACION DE EQUIPOS BASICOS PARA COMBATIR LA CRIMINALIDAD Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS CENTROS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE IMPACTO REGIONAL 2008 (CIUDADES RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,833	180,833	180,833	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008 (CIUDADES RURALES), ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,374	182,374	182,374	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO 2009, ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,374	182,374	182,374	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA ALIANZA CONTIGO 2009, ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE IMPACTO REGIONAL 2008 (CIUDADES RURALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,833	180,833	180,833	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008, ASIGNADO A LA SECRETARÍA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2009, ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DEL CAMPO Y DESARROLLO SOCIAL, SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL 2009, ASIGNADOS A LAS SECRETARÍAS DEL CAMPO Y DESARROLLO SOCIAL, SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALICEN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN LLANOS MORELOS SEGUNDA SECCION (FIDECOMISO SPSS 2%)	45-XTAPANGAJOYA	LLANOS MORELOS 2A. SECCION	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	81,973	5%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN BELISARIO DOMÍNGUEZ (FIDECOMISO SPSS 2%)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN LA REFORMA (FIDECOMISO SPSS 2%)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN LOS QUINICHEZ (FIDECOMISO SPSS 2%)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN SAN MARTIN (FIDECOMISO SPSS 2%)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN YAXALA (FIDEICOMISO SPSS 2%)	87-COSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN BIENES COMUNALES PENITAS EL MICO (FIDEICOMISO SPSS 2%)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	540,392	36%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO EN OSTUACAN 12 CAMAS (FIDEICOMISO SPSS 2%)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,000,000	33,000,000	33,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN MACAYO TERCERA SECCION (FIDEICOMISO SPSS 2%)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	540,392	36%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN MIGUEL ALDAMA (FIDEICOMISO SPSS 2%)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	238,929	16%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN NUEVO SAN ANTONIO (FIDEICOMISO SPSS 2%)	83-SOLOSUCHIAPA	SAN ANTONIO	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	386,033	26%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION																
PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,063,000	108,063,000	108,063,000	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	837	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ACREDITACION A UNIDADES MEDICAS DE SEGUNDO NIVEL (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,044,858	140,044,858	140,044,858	57,459,639	41%	0	0	0	EQUIPO	42	0	0%	
ACREDITACION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,764,581	36,764,581	36,764,581	0	0%	0	0	0	EQUIPO	119	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PRECIAROS REGULARIZADOS ALINEADOS AL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344,611,051	344,611,051	344,611,051	0	0%	0	0	0	PERSONA	1,712	1,712	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ATENCIÓN MEDICA (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,024,111	599,024,111	599,024,111	10,532,281	2%	0	0	0	CONSULTA	96,239	0	0%	
CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	CONSULTA	14,880	0	0%	
COMPENSACION INTERESTATAL (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,179,669	22,179,669	22,179,669	0	0%	0	0	0	PAGO	1,510	1,545	102%	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,201,743	3,201,743	3,201,743	0	0%	0	0	0	PIEZA	7,360	0	0%	
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,910,093	215,910,093	215,910,093	13,511,304	6%	0	0	0	DIAGNOSTICO	182,565	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,018,895	12,018,895	12,018,895	3,441,032	29%	0	0	0	PERSONA	4,887	1,005	21%	
REPS GASTOS DE ADMINISTRACION (SPSS 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,343,750	78,343,750	78,343,750	1,177,020	2%	0	0	0	FAMILIA	79,038	85,512	108%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	596,024,125	0	596,024,125	0	0%	0	0	0	FAMILIA	678,969	0	0%	
PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)																
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,800	6,800	6,800	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES), ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE SALUD SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,800	6,800	6,800	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRUJALVA, ASIGNANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (PROCEDES)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	3,393,196	3,393,196	3,393,196	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	4	0	0%	
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION																
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCION A AFECTADOS POR LA OBSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO GRUJALVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRUJALVA, ASIGNANDO A LA SECRETARIA DE HACIENDA SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA ATENCION A AFECTADOS POR LA OBSTRUCCION DEL CAUCE DEL RIO GRUJALVA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA IMPACTO REGIONAL 2008, ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZÓN DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL PROGRAMA CONCLUYA SUS ACCIONES.
CULTURA DEL AGUA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
REHABILITACION																
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CUAHUTEMOC	46-JIQUIPILAS	CUAHUTEMOC	RURAL	13,893	13,893	13,893	13,893	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LLANO GRANDE	46-JIQUIPILAS	LLANO GRANDE	RURAL	11,248	11,248	11,248	11,248	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN															
CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA MATRICULA DE LA UNACH	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	14,305,252	14,305,252	14,305,252	0	0%	0	0	AULA	15	0	0%	DATOS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA															
921153/TELESECUNDARIA NO. 419 OCTAVIO PAZ LOZANO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:PUNTA FLOR
921154/TELESECUNDARIA NO. 016 TIERRA Y LIBERTAD	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
920023/COBACH NO. 78.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,178	403,178	403,178	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TENEJAPA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$403,178); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$403,178).
921261.-TELEBACHILLERATO NO. 04	102-TENEJAPA	MAJOSIK	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAJOSIK
921097/PRIMARIA JUAN MARIA ESPONDA.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	0	10%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TEOPISCA
921208.-TELESECUNDARIA NO. 1265 DIEGO RIVERA.	103-TEOPISCA	CHUILTEC (SAN ISIDRO)	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	OTROS	3	3	90%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHUILTEC (SAN ISIDRO)
921209.-TELESECUNDARIA NO. 1230 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	103-TEOPISCA	DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO)	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	OTROS	3	3	90%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOS LAGUNAS (SAN ISIDRO)
920020/COBACH NO. 66.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,674	264,674	264,674	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL LIMAR PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$264,674); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$264,674).
921210.-TELESECUNDARIA NO. 1052 JAIME TORRES BODET.	104-TILA	MASOJA SHUCJA	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MASOJA SHUCJA
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS DEL MAR (PRIMERA ETAPA).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EDIFICIO ADTIVO Y BIBLIOTECA DE ENSEÑANZA NIVEL LICENCIATURA, EDIFICIO NIVEL POSGRADO, EDIF. INFORMATICA, LOCALIDAD: TONALA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$22,500,000); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$22,500,000).
920019/COBACH NO. 63.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: TRES PICOS PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$684,662); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$684,662).
921101/PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	2	90%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PAREDON
921211/TELESECUNDARIA NO. 240 BENITO JUAREZ GARCIA	105-TONALA	IGNACIO RAMIREZ	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: IGNACIO RAMIREZ
921232.-ESCUELA PREPARATORIA PAREDÓN.	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD: PAREDON
921240.-TELEBACHILLERATO NO. 50 RIO DE LAS AVES.	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TOTOLAPA
920018/COBACH NO. 62	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	566,585	566,585	566,585	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: TUMBALA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$566,585); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$566,585).
921241.-TELEBACHILLERATO NO. 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	107-TUMBALA	CUCTIEPA	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	OTROS	4	0	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: CUCTIEPA
0915003/CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO BICENTENARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS "PRIMERA ETAPA".	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	19,985,000	19,985,000	19,985,000	19,643,378	98%	0	0	AULA	1	0	13%	CONSTRUCCIÓN 1ERA. ETAPA DEL AUDITORIO, ESTUDIOS PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, PISOS Y RECUBRIMIENTOS, ACABADOS, CISTERNA Y INSTALACION ELÉCTRICA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
921104/PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ
921107/PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,722,267	1,722,267	1,722,267	0	0%	0	0	OTROS	6	2	32%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. NUEVA JERUSALEN)
921108/PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,583,400	2,583,400	2,583,400	0	0%	0	0	OTROS	9	9	100%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. VIDA MEJOR)
921109/PRIMARIA JOSÉ EMILIO GRAJALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	OTROS	2	1	52%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
921213/TELESECUNDARIA NO. 428 14 DE SEPTIEMBRE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
921233.- ESCUELA PREPARATORIA MARIA ESQUINA ESPINOSA.	110-TUZANTÁN	XOCHILTEPEC	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: XOCHILTEPEC
920003/COBACH NO. 29.	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,638	254,638	254,638	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: UNION JUAREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (254.638 Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (254.638).
0915001/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS SEDE REGIONAL VILLA CORZO "PRIMERA ETAPA".	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	14,149,000	14,149,000	14,149,000	5,939,222	42%	0	0	0	OTROS	13	2	15%	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA 01 AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 08 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, RED ELECTRICA E HIDROSANITARIA, OBRA EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: VILLA CORZO
920033/UNIDAD DE CAPACITACION ICATECH.	116-VILAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,410,968	4,410,968	4,410,968	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	CONSTRUCCION DE LA 1A ETAPA: CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, SALA AUDIOVISUAL, TALLER DE ALIMENTOS, SUBESTACION ELECTRICA (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA Y TALLER) LOCALIDAD: VILAFLORES PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$4,410,968), Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$4,410,968).
921242.- TELEBACHILLERATO NO. 10 ARMANDO DUVALIER CRUZ REYES.	116-VILAFLORES	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: DIECISEIS DE SEPTIEMBRE
920036/CECYT NO. 17.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	642,572	642,572	642,572	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZANTES (1,050,000.00) Y MURO DE CONTENCIÓN (235,144.30) LOCALIDAD: BELLA VISTA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$642,572), Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$642,572).
921189/TELESECUNDARIA NO. 086 SIMÓN BOLIVAR	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:NUEVO PACAYAL
921221.- EMSAD NO. 147 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	12-BELLA VISTA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
920035/CECYT NO. 24.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,161,450	1,161,450	1,161,450	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO Y LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZANTES LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,161,450); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,161,450).
921030/PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,722,267	1,722,267	0	0	0%	0	0	0	OTROS	6	2	40%	CONSTRUCCION DE 06 AULA DIDACTICAS. LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION.
921166.- TELESECUNDARIA NO. 1061 GABRIELA MISTRAL.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,722,267	1,722,267	1,722,267	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS
921167.- TELESECUNDARIA NO. 951 14 DE SEPTIEMBRE.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:IGNACIO ZARAGOZA
921225.- ESCUELA PREPARATORIA RAFAEL PASCACIO GAMBOA.	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	2	50%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: BOCHIL
921236.- TELEBACHILLERATO NO. 16 ISAAC NEWTON.	17-CATAZAJA	EL PARAISO	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL PARAISO
912002/INSTITUTO TECNOLOGICO DE COMITÁN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,330,800	10,330,800	10,330,800	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE LA 1ERA ETAPA DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO T2-1, CON ACABADOS Y MOBILIARIO. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
921245/PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS)	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	2%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BUENAVISTA (GRACIAS A DIOS)
921170.- TELESECUNDARIA NO. 1076 JAIME SABINES GUTIERREZ.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO (ZACALAPA)
921161.- TELESECUNDARIA NO. 1279 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: YALCHITOM
921162.- TELESECUNDARIA NO. 1251 OCTAVIO PAZ LOZANO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD: PAJALTON BAJO
921258.- PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	707,220	707,220	707,220	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINAS LOCALIDAD: CUCHULUMTIC
920017/COBACH NO. 61.	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: CHANAL PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$684,662), Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$684,662).
920016/COBACH NO. 53.	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,095,932	1,095,932	1,095,932	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y BIBLIOTECA LOCALIDAD: CHAPULTENANGO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,095,932); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,095,932).
921248.- SECUNDARIA TECNICA NO. 148	26-CHENALHO	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)	RURAL	2,009,311	2,009,311	2,009,311	0	0%	0	0	0	OTROS	7	1	18%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
921258.- TELESECUNDARIA NO. 954 RUFINO TAMAYO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAC LUM
920022/COBACH NO. 74.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,348	529,348	529,348	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LOCALIDAD: JULIAN GRAJALES PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$529,348); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$529,348).
921228.- ESCUELA PREPARATORIA GALECIO NARCIA.	27-CHIAPA DE CORZO	GALECIO NARCIA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	55%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GALECIO NARCIA
921247.- SECUNDARIA GENERAL PRIMERO DE MARZO.	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO
921163.- TELESECUNDARIA NO. 1182 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGON
920002/COBACH NO. 28.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: BACHAJON PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$684,662); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$684,662).
920005/COBACH NO. 34.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: ALAN SAC JUN PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$684,662); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$684,662).
921031/PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	10%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: CHABAN.
921164.- TELESECUNDARIA NO. 1034 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,435,222	1,435,222	1,435,222	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	1%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CACATEEL
921222.- EMSAD NO. 104	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GUADALUPE PAXILA
921010/JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	35%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: ESCUINTLA.
921171.- TELESECUNDARIA NO. 967 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NARANJO
920001/COBACH NO. 23	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,799	720,799	720,799	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL LOCALIDAD: PASO HONDO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$720,799); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$720,799).
921063/PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA
921172.- TELESECUNDARIA NO. 1174 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	3%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: HUIXNAVAL
921246/PRIMARIA ANDRES QUINTANARRO.	39-HUITIUPÁN	HUANAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: HUANAL
921173.- TELESECUNDARIA NO. 1201 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CARMEN YALCHUCH
921174.- TELESECUNDARIA NO. 1233 FRAY PEDRO DE GANTE.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE
920021/COBACH NO. 89	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	454,638	454,638	454,638	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE DOMO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: MADERO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$454,638); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$454,638).
921227.- ESCUELA PREPARATORIA AGROPECUARIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	46-IQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	1,722,267	1,722,267	1,722,267	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TILTEPEC
921243/PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ CALZADA	46-IQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	2,009,311	2,009,311	2,009,311	0	0%	0	0	0	OTROS	7	3	45%	CONSTRUCCION DE 07 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TILTEPEC
921280.- TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSE EMILIO GRAJALES.	46-IQUIPILAS	NUEVA PALESTINA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	90%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA
920010/COBACH NO. 42	49-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,799	720,799	720,799	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL LOCALIDAD: JUAREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$720,799); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$720,799).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
920011/COBACH NO. 45.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,348	529,348	529,348	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LOCALIDAD: ALTAMIRANO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$529,348). Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$529,348).
921138/TELESECUNDARIA NO. 130 VENUSTIANO CARRANZA	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA
921139.- TELESECUNDARIA NO. 1147 LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	40%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LUIS ESPINOZA
921140.- TELESECUNDARIA NO. 617 SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EJIDO JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ
921141.- TELESECUNDARIA NO. 916 ALBERT EINSTEIN.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MORELIA (VICTORICO RODOLFO GRAJALES)
921034/PRIMARIA JUAN DE DIOS PEZA.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,435,222	1,435,222	1,435,222	0	0%	0	0	0	OTROS	5	2	45%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LAS MARGARITAS.
921178.- TELESECUNDARIA NO. 930 PABLO NERUDA.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	95%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO
921179.- TELESECUNDARIA NO. 926 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	3	70%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:NUEVO HUIXTAN
921180.- TELESECUNDARIA NO. 1289 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	10%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL PARAISO
921181.- TELESECUNDARIA NO. 1271 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GABRIEL LEVYA VELAZQUEZ
921182.- TELESECUNDARIA NO. 971 OCTAVIO PAZ LOZANO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ARTICULO 27
921228.- ESCUELA PREPARATORIA A LAZARO CARDENAS DEL RIO.	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	99%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LAS MARGARITAS
0916002/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS SEDE REGIONAL MAPASTEPEC "PRIMERA ETAPA".	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	16,310,000	16,310,000	16,310,000	6,808,390	42%	0	0	0	OTROS	13	0	0%	CONSTRUCCION 1ERA. ETAPA 01 AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, 08 AULAS DIDACTICAS, 01 TALLER DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, RED ELECTRICA Y RED HIDROOSANITARIA, OBRA EXTERIOR Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD: MAPASTEPEC
921217.- C.B.T.A. NO. 43	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	2,870,444	2,870,444	2,870,444	0	0%	0	0	0	OTROS	10	1	10%	CONSTRUCCION DE 10 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC
921257/PRIMARIA ANDRES QUINTANAROO	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA
921068/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD NUESTRO PARAISO
921071/PRIMARIA 12 DE OCTUBRE	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: FLOR DE MARQUEZ DE COMILLAS
921186.- TELESECUNDARIA NO. 1228 BENITO JUAREZ GARCIA.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA
921237.- TELEBACHILLERATO NO. 76 PORFIRIO DIAZ MORI.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	BOCA DE CHAJUL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BOCA DE CHAJUL
921142.- TELESECUNDARIA NO. 1165 JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN LORENZO
921143.- TELESECUNDARIA NO. 1064 ANGEL ALBINO CORZO.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
921144.- TELESECUNDARIA NO. 1144 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MORELIA
921234.- TELESECUNDARIA NO. 40 JAIME SABINES GUTIERREZ.	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: AMATAN
920009/COBACH NO. 41.	81-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,348	529,348	529,348	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LOCALIDAD: BUENOS AIRES PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$529,348). Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$529,348).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
921167.- TELESECUNDARIA NO. 1288 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	86%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: OXINAM
921168.- TELESECUNDARIA NO. 1313 GABRIELA MISTRAL.	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	3	87%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: CUCHUMTON
921253.- TELESECUNDARIA NO. 837 JUAN SABINES GUTIERREZ.	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MITONTIC
921073/PRIMARIA LEONA VICARIO FERNANDEZ	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA
921189/TELESECUNDARIA NO. 163 VICENTE GUERRERO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BREMEN
921190.- TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL MIRADOR
921238.- TELEBACHILLERATO NO. 43 ALBERT EINSTEIN.	65-MOTOZINTLA	BREMEN	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BREMEN
920038/CECYT NO. 33.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,042,312	5,042,312	5,042,312	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS, BIBLIOTECA, TALLER DE ALIMENTOS Y LABORATORIO DE SUELOS Y FERTILIZANTES (MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS, LABORATORIO Y TALLER) LOCALIDAD: FRONTERA CROZAL PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$5,042,312); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$5,042,312).
921191.- TELESECUNDARIA NO. 1039 20 DE NOVIEMBRE.	67-OCOSINGO	PERLA DE ACAPULCO	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: PERLA DE ACAPULCO
921249.- EMSAD NO. 105	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	287,045	287,045	287,045	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ABASOLO
921193.- TELESECUNDARIA NO. 914 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OCOTEPEC
921194.- TELESECUNDARIA NO. 976	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	LAS PIMIENTAS	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LAS PIMIENTAS
921223.- EMSAD NO. 179 OCULIAPA DE JUAREZ.	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	OCULIAPA DE JUAREZ	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OCULIAPA DE JUAREZ
920014/COBACH NO. 51.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,638	254,638	254,638	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LOCALIDAD: AMATENANGO DE LA FRONTERA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$254,638); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$254,638).
921145.- TELESECUNDARIA NO. 1067 BENITO JUAREZ GARCIA.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	2	70%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:NUEVA PROVIDENCIA
921146/TELESECUNDARIA NO. 43 MOCTEZUMA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD: NUEVO AMATENANGO
921148.- TELESECUNDARIA NO. 1060 GABRIELA MISTRAL.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	40%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LA LAGUNITA
921149.- TELESECUNDARIA NO. 1297 VENUSTIANO CARRANZA.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO
921196.- TELESECUNDARIA NO. 1046 OCTAVIO PAZ.	72-OXCHUC	TZONTEALJA	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TZONTEALJA
921252.- TELEBACHILLERATO NO. 64 GABRIEL RAMOS MILLAN.	72-OXCHUC	EL NIZ	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL NIZ
921197.- TELESECUNDARIA NO. 1273 MARIA MONTESSORI.	73-PALENQUE	NUEVO SONORA	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	5%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: ESPACIOS EDUCATIVOS
921218.- COBACH NO. 18	73-PALENQUE	SAN MARTIN CHAMIZAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	1%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN MARTIN CHAMIZAL
921219.- COBACH NO. 26	73-PALENQUE	RIO CHANCALA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: RIO CHANCALA
920016/COBACH NO. 59.	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,251,246	1,251,246	1,251,246	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: PANTELHO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,251,246); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,251,246).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
921198.- TELESECUNDARIA NO. 989 JOSE EMILIO GRAJALES.	74-PANTELHO	AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA)	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: AQUILES SERDAN (SANTA LUCIA)	
921239.- TELESECUNDARIA NO. 34 DIEGO RIVERA.	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PANTEPEC	
920013/COBACH NO. 47.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,674	264,674	264,674	166,750	63%	0	0	0	1	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SOLISTAHAUACAN PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$264.674); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$264.674).	
921200.- TELESECUNDARIA NO. 1119.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACAN	AURORA ERMITA	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: AURORA ERMITA	
921220.- COBACH NO. 47	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACAN	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	1	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACAN	
920037/CECYT NO. 32.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,468,514	4,468,514	4,468,514	0	0%	0	0	0	10	0%	CONSTRUCCION DE 05 AULAS DIDACTICAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, 2DA ETAPA DEL ALMACEN Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: LOS MOYOS PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$4,468.514); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$4,468.514).	
921037/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	2	96%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:LOS NARANJOS	
920007/COBACH. NO. 38.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,348	529,348	529,348	0	0%	0	0	0	1	0%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA LOCALIDAD: SUCLUMPA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$529.348); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$529.348).	
921201.- TELESECUNDARIA NO. 1050 ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	2	4%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHIVALITO 2A. SECCION	
921229.- ESCUELA PREPARATORIA SALOMON GONZALEZ BLANCO.	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	2	4%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SALTO DE AGUA	
921256.- TELESECUNDARIA NO. 546 ANDRES QUINTANA ROO.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	3	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: 148 ALUMNOS	
920006/COBACH NO. 36.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,674	264,674	264,674	0	0%	0	0	0	1	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SILTEPEC PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$264.674); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$264.674).	
921203.- TELESECUNDARIA NO. 999 ENOCH CANCINO CASAHONDA.	89-SILTEPEC	LIBERTAD VENTANAS	RURAL	1,435,222	1,435,222	1,435,222	0	0%	0	0	0	5	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LIBERTAD VENTANAS	
921151.- TELESECUNDARIA NO. 1266 GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	4	15%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: LA PAZ	
921152/TELESECUNDARIA NO. 317 EL TRIUNFO	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	1	10%	CONSTRUCCION DE DIRECCION LOCALIDAD: QUERETARO	
921235.- TELEBACHILLERATO NO. 09 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	3	40%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA	
921244/PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	2	22%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	
921205.- TELESECUNDARIA NO. 1004 RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA.	90-SIMOJOVEL	YUQUIN	RURAL	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	3	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: YUQUIN	
921224.- EMSAD NO. 124	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	2	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SITALA	
921230.- ESCUELA PREPARATORIA SIMOJOVEL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	287,044	287,044	287,044	0	0%	0	0	0	1	5%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE	
920012/COBACH NO. 46.	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,348	529,348	529,348	0	0%	0	0	0	2	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y BIBLIOTECA LOCALIDAD: SOCCOLTENANGO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$529.348); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$529.348).	
921208.- TELESECUNDARIA NO. 1005 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	92-SOCCOLTENANGO	TZINIL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	4	12%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION LOCALIDAD: TZINIL	
89254/UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,410,109	10,410,109	10,410,109	0	0%	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA: INCLUYE 16 AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE DOCENTE Y LABORATORIO BASICOS. LOCALIDAD: SUCHIAPA PROYECTO CON TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO P-OTROS SUBSIDIOS (\$10.410.109); Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$10.410.109); Y E-FAM (\$28.500.000) SEGUN FOLIO 128982 DE CUARTO TRIMESTRE.	
920004/COBACH NO. 31.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	0	1	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: ALVARO OBREGON PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$684.662); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$684.662).	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
920008/COBACH NO. 40.	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,662	684,662	684,662	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA LOCALIDAD: FELIPE CARRILLO PUERTO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$884,662); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$884,662).
921004/JARDIN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ.
921039/PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA LARREA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	861,133	861,133	861,133	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
921094/PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,178	1,148,178	1,148,178	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	3%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:EL VERGEL PLATANO
921231 - ESCUELA PREPARATORIA NO. 3 DEL ESTADO.	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	574,089	574,089	574,089	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	30%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ
REHABILITACION																
921254/JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,913	153,913	153,913	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ENMALLADO PERIMETRAL LOCALIDAD: CUCHULUMTIC
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	RECURSOS MINISTRADOS A FINALES DEL MES DE JULIO DE 2009, SE REALIZARON LA GESTIONES CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTATAL PARA AUTORIZACION DE LOS RECURSOS. NOTA: LOS RECURSOS CORRESPONDE A APOYOS Y DONATIVOS DEL CANCA, EN EL MENU DEL SISTEMA PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO. NO INCLUDE ESTA OPCION.
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UNACH	21-COPAINALÁ	COPAINALÁ	URBANO	61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	0%	0	0	0	LOTE	31	0	0%	DATOS PREELIMINARES AL CIERRE DEL 2009
OTROS																
920204/ACCION MOVIL ICATECH.	47-JITOTUL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ROPA Y TALLER DE ALIMENTOS LOCALIDAD: JITOTUL PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$1,350,000); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$1,350,000).
PROGRAMAS SALUD																
BIENES MUEBLES																
AMPLIACION DEL HOSPITAL DE PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	3,478,139	3,478,139	3,478,139	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
OTROS																
FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (EJERCICIO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,000	32,000	0	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL PROYECTO HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, SE FISCALIZARAN EN EL EJERCICIO 2010, ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 50. DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ANTIVIRUS PERSONAL Y COOPERATIVO PARA EL INSTITUTO DE SALUD (SPSS 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,685,799	2,685,799	2,685,799	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LICENCIA
EQUIPAMIENTO DE FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,703,565	4,703,565	4,703,565	0	0%	0	0	0	VEHICULO	17	0	0%	
FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,397	6,397	6,037	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE OBRA SE EJECUTARA PARA EL EJERCICIO 2010
APORTACIONES FEDERALES (7486 REGISTROS)																
FAEB				12,136,966,117	12,123,448,747	12,136,057,256	11,296,633,350	93%	0	0	0		\$3,637,518	\$0,822,174	94%	
OBRA PUBLICA																
MICROPLANEACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	326,119	326,119	326,119	147,762	45%	0	0	0	ESTUDIO	350	104	30%	Estudios de factibilidad para la creación de servicios educativos
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TUXTLA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,439	43,439	43,439	14,227	33%	0	0	0	USUARIO	13,000	10,000	77%	ATENCION A USUARIOS DE SERVICIOS BIBLIOGRAFICOS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	662,303	662,303	662,303	662,303	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSIDERO ES ESTE RUBRO DE APORTACION FEDERAL (FAEB), YA QUE NO SE ENCONTRO LA OPCION DEL TIPO DE RECURSO, ESTE RECURSO ES DE (FONDO SOLIDARIO MUNICIPAL).
MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA - TAPACHULA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	495,873	495,873	495,873	247,533	50%	0	0	0	USUARIO	9,000	6,750	75%	ATENCION A USUARIOS DE SERVICIO BIBLIOGRAFICO (INCLUDE GASTOS DE OPERACION)
EQUIPAMIENTO																
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	791,311,080	786,740,060	791,311,080	660,480,304	84%	0	0	0	SISTEMA	9	9	100%	Eficientar el proceso administrativo (incluye gastos de operacion)
ADMINISTRACION REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,468,532	4,468,532	4,468,532	2,839,407	64%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
ALBERGUES RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,956,460	2,956,460	2,956,460	1,588,908	54%	0	0	0	ALUMNO	200	200	100%	ALUMNOS ATENDIDOS EN ALBERGUES RURALES
ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACION PREESCOLAR RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,558,027	11,558,027	11,558,027	9,554,381	83%	0	0	0	ALUMNO	6,200	5,581	90%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR RURAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
APOYOS TECNICOS PADAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,736,287	12,736,287	12,736,257	12,673,818	100%	0	0	0	ESCUELA	1,483	0	0%	ESCUELAS BENEFICIADAS CON MATERIAL DIDACTICO
APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,745,340	11,745,340	11,745,340	11,262,877	96%	0	0	0	ESCUELA	2,841	0	0%	DOTAR DE MATERIAL DIDACTICO A LAS ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL
APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,815,108	5,815,108	5,815,108	5,686,493	98%	0	0	0	ESCUELA	705	0	0%	PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA
APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,778	308,778	308,778	0	0%	0	0	0	ESCUELA	65	0	0%	PAQUETE DE MATERIAL DIDACTICO A OTORGAR A ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES
APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,009	227,009	227,009	226,881	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	167	0	0%	PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS DE SECUNDARIA TECNICA
APOYOS TECNICOS PEDAGOGICOS A LA EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406,895	406,895	406,895	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1,477	0	0%	PROPORCIONAR MATERIAL DIDACTICO A ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA
ARRAIGO DEL MAESTRO EN EL MEDIO RURAL INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,724,400	109,724,400	109,724,400	72,150,373	66%	0	0	0	LOCALIDAD	1,700	1,700	100%	DETECCION Y SELECCION DE LOCALIDADES
ARRAIGO DEL MAESTRO EN MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,722,180	30,722,180	30,722,180	26,249,620	85%	0	0	0	LOCALIDAD	807	807	100%	DETECCION Y SELECCION DE LOCALIDADES
ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,884	148,884	148,884	74,157	50%	0	0	0	COMITE	9,012	6,759	75%	INTEGRACION Y/O REESTRUCTURACION DE COMITES DE PADRES DE FAMILIA (SE ESTA EN PROCESO LOS INFORMES DEL AVANCE FISICO)
ATENCION AL PUBLICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,430	33,430	33,430	17,118	51%	0	0	0	ALUMNO	229	171	75%	NIÑOS Y JOVENES CON NECESIDADES EDUCATIVAS CANALIZADOS
ATENCION PREVENTIVA Y COMPENSATORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	682,776	682,776	682,776	278,250	41%	0	0	0	ALUMNO	10,000	0	0%	ALUMNOS ATENDIDOS EN PREVENCIÓN Y NIVELACION ACADÉMICA.
AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143,451	143,451	143,451	61,500	43%	0	0	0	MOBILIARIO	859	0	0%	ABATIR REZAGO DE MANTENIMIENTO EN MOBILIARIO ESCOLAR
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,142,500	6,142,500	6,142,500	3,685,500	60%	0	0	0	BECA	4,550	4,550	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,822,500	1,822,500	1,822,500	1,093,500	60%	0	0	0	BECA	1,350	1,350	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,215,000	1,215,000	1,215,000	729,000	60%	0	0	0	BECA	900	900	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES
BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	704,000	704,000	704,000	422,400	60%	0	0	0	BECA	128	128	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS PARA NORMALES EXPERIMENTALES
BECAS PARA PRIMARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,854,080	5,854,080	5,854,080	3,646,080	62%	0	0	0	BECA	2,300	2,300	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIA GENERAL
BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,480,000	6,480,000	6,480,000	3,888,000	60%	0	0	0	BECA	4,800	4,800	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE PRIMARIAS INDIGENAS
BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,040	557,040	557,040	357,040	64%	0	0	0	BECA	200	200	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS GENERALES
BECAS PARA SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,736,000	2,736,000	2,736,000	1,817,000	66%	0	0	0	BECA	850	804	95%	ATENCIÓN A LA DEMANDA DE BECAS DE SECUNDARIAS TECNICAS
CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,015,497	11,015,497	11,015,497	10,725,974	97%	0	0	0	CURSO	13	10	77%	PROFESIONALIZACION AL DOCENTE (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,032,132	117,032,132	117,032,132	112,643,111	96%	0	0	0	ALUMNO	1,677	1,677	100%	ATENCIÓN A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
CENTRO DE ATENCION PREVENTIVA EN EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,806,574	20,806,574	20,806,574	20,348,645	98%	0	0	0	ALUMNO	4,113	4,113	100%	ATENCIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,646,021	28,646,021	28,646,021	24,253,837	85%	0	0	0	TRABAJADOR	343	343	100%	MADRES DE FAMILIA BENEFICIADAS CON EL CENDI (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,308,658	13,308,658	13,308,658	12,782,265	96%	0	0	0	ADULTO	2,786	2,717	98%	ATENCIÓN A LA POBLACION ADULTA CON EDUCACION BASICA (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CENTROS DE INTEGRACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,269,211	28,269,211	28,269,211	20,143,142	71%	0	0	0	ALUMNO	600	600	100%	PROPORCIONAR EDUCACION A ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	313,596	313,596	313,596	158,420	51%	0	0	0	CONSEJO	118	88	75%	Integración de Consejos Municipales
CURSO DE INDUCCION A LA DOCENCIA EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,892,767	1,892,767	1,892,767	715,803	38%	0	0	0	MAESTRO	348	348	100%	ASPIRANTES A PROFESORES BILINGUES DE NUEVO INGRESO CAPACITADOS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,654	33,654	33,654	19,573	58%	0	0	0	ADULTO	1,000	750	75%	DIFUSION DE PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL
DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,564	39,564	39,564	27,749	70%	0	0	0	CAMPAÑA	20	16	80%	CAMPAÑA DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL
DIFUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,544	92,544	92,544	45,616	49%	0	0	0	CAMPAÑA	18	9	50%	CAMPAÑAS DE DIFUSION A LA EDUCACION PREESCOLAR
DISEÑO Y ELABORACION DE GRAMATICA Y DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENAS PARA LA EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,970,812	1,970,812	1,970,812	1,322,801	67%	0	0	0	INVESTIGACION	4	3	75%	INVESTIGACION DE CAMPO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,170,859	1,170,859	1,170,859	922,155	79%	0	0	0	LIBRO	8,500,000	7,207,871	85%	PROPORCIONAR LIBROS DE TEXTO DE EDUCACION BASICA A ALUMNOS Y MAESTROS
DOTACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA "PROGRAMA EDUCATIVO TELMEX-CHIAPAS II ETAPA"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,258,522	4,258,522	4,258,522	4,210,257	99%	0	0	0	ALUMNO	1,091	1,091	100%	ALUMNOS DE EDUCACION BASICA BENEFICIADOS CON EQUIPOS DE COMPUTO
EDUCACION DE POSGRADO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,648	123,648	123,648	0	0%	0	0	0	EQUIPO	14	0	0%	PROPORCIONAR EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO
EDUCACION ESPECIAL EN ZONAS RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,425	38,425	38,425	8,289	22%	0	0	0	MAESTRO	400	300	75%	CAPACITACION A DOCENTES EN ZONAS RURALES
EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,063	34,063	34,063	5,980	18%	0	0	0	ALUMNO	59,101	59,101	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR 2008-2009
EDUCACION FISICA EN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,610,772	230,610,772	230,610,772	217,210,428	94%	0	0	0	ALUMNO	320,500	320,500	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION FISICA EN PRIMARIA 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	693,585	693,585	693,585	245,129	35%	0	0	0	ALUMNO	904	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR GENERAL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PREESCOLAR INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	983,316	983,316	983,316	227,202	23%	0	0	0	PIEZA	2,237	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PREESCOLAR INDIGENA
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,933,590	2,933,590	2,933,590	1,092,066	37%	0	0	0	PIEZA	2,536	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA PRIMARIA INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,971,116	2,971,116	2,971,116	1,138,068	38%	0	0	0	PIEZA	2,942	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS DE PRIMARIA INDIGENA
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,101,279	1,101,279	1,101,279	420,951	38%	0	0	0	PIEZA	1,086	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA GENERAL
EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,177,367	1,177,367	1,177,367	450,463	38%	0	0	0	PIEZA	1,163	0	0%	DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO A LAS ESCUELAS SECUNDARIA TECNICA
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,847,514	4,847,514	4,847,514	3,928,368	81%	0	0	0	MAESTRO	700	0	0%	ATENDER DE MANERA EFICIENTE A LOS DOCENTES DE EDUCACION BASICA QUE REALIZAN GESTIONES ANTE LA COORDINACION DE CARRERA MAGISTERIAL
INDUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,890	157,890	157,890	8,628	5%	0	0	0	LIBRO	500	0	0%	APOYO BIBLIOGRAFICO A DOCENTES Y DIRECTIVOS
INSCRIPCIONES EN FEBRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,465	71,465	71,465	23,862	33%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	REALIZAR CAMPAÑA PARA DIFUNDIR LAS INSCRIPCIONES EN FEBRERO (
INTERNADO EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,914,153	3,914,153	3,914,153	1,799,509	46%	0	0	0	ALUMNO	300	269	89%	PROPORCIONAR EDUCACION PRIMARIA A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
INTERNADO EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,835,582	3,835,582	3,835,582	2,093,089	55%	0	0	0	ALUMNO	184	184	100%	ATENCION DE ALUMNOS CON EDUCACION SECUNDARIA TECNICA
INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	601,579	601,579	601,579	293,744	49%	0	0	0	PROYECTO	15	6	40%	SERVICIO DE INVESTIGACION EN POSGRADO PARA TITULACION
INVESTIGACION Y ACTUALIZACION EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,643	40,643	40,643	16,598	41%	0	0	0	CURSO	28	21	75%	CURSO DE PROFESIONALIZACION AL DOCENTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,849,677	6,849,677	6,849,677	3,275,249	48%	0	0	0	ESCUELA	243	91	37%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MATERIAL BIBLIOGRAFICO "MI PRIMERA BIBLIOTECA LAROUSSE"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	15,000	15,000	100%	PAQUETES DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA
MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,770,142	32,770,142	32,770,142	30,912,854	94%	0	0	0	ADULTO	4,148	4,086	99%	ATENCIÓN DE ADULTOS EN TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO (INCLUYE GASTOS DE OPERACIÓN)
NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,516,657	1,516,657	1,516,657	1,418,120	94%	0	0	0	ALUMNO	160	161	101%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,605	180,605	180,605	84,699	47%	0	0	0	ALUMNO	160	161	101%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA) 2006-2007
NORMAL RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,103,254	64,103,254	64,103,254	61,714,760	96%	0	0	0	ALUMNO	240	240	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION SUPERIOR (NORMAL LICENCIATURA)(INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,149,046	4,149,046	4,149,046	2,432,707	59%	0	0	0	PERSONA	5,533	5,533	100%	ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA CON SESIONES DE ORIENTACION
ORIENTACION A PADRES DE FAMILIA INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,041,354	29,041,354	29,041,354	28,221,616	97%	0	0	0	PERSONA	6,712	6,315	94%	ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA INDIGENA CON SESIONES DE ORIENTACION (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
PREESCOLAR GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,070,976,719	1,070,976,719	1,070,976,719	1,044,592,028	98%	0	0	0	ALUMNO	91,462	91,462	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
PREESCOLAR INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,760,801	419,760,801	419,760,801	408,939,268	97%	0	0	0	ALUMNO	66,950	66,950	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PREESCOLAR INDIGENA 2006-2007. EL INDICADOR ALCANZO LA META AL 100.38 POR CIENTO. LA SUPERACION DE LA META SE DEBE A LA OBLIGATORIEDAD DE CURSAR EL NIVEL DE PREESCOLAR (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
PRIMARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,577,483,866	3,577,483,866	3,577,483,866	3,328,296,191	93%	0	0	0	ALUMNO	388,012	388,012	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
PRIMARIA INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,627,552,484	1,627,552,484	1,627,552,484	1,551,295,433	95%	0	0	0	ALUMNO	226,717	226,717	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN PRIMARIA INDIGENA 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
PROPUESTA PARA APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESCRITA Y DE LA MATEMATICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,559	164,559	164,559	157,517	96%	0	0	0	ALUMNO	77,629	46,826	60%	ALUMNOS ATENDIDOS CON ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
RECONOCIMIENTOS Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,836	487,836	487,836	441,243	90%	0	0	0	ALUMNO	693	693	100%	ESTIMULAR A LOS ALUMNOS DESTACADOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE LOS SUBSISTEMAS FEDERAL Y ESTATAL
SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	638,246,096	638,246,096	638,246,096	617,141,918	97%	0	0	0	ALUMNO	39,331	39,331	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA GENERAL 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
SECUNDARIA PRA TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,851,863	20,851,863	20,851,863	19,881,589	95%	0	0	0	ALUMNO	963	963	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA PARA TRABAJADORES 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,081,374,836	1,081,374,836	1,081,374,836	1,027,290,276	95%	0	0	0	ALUMNO	67,153	67,153	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN SECUNDARIA TECNICA 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
SUPERVICO Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,012	214,012	214,012	203,213	95%	0	0	0	ESCUELA	58	58	100%	SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES
SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,830	28,830	28,830	12,067	42%	0	0	0	VISITA	20	16	80%	VISITAS TECNICO PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVAS A CENTROS DE TRABAJO
SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	433,342	433,342	433,342	385,450	89%	0	0	0	VISITA	4,449	4,449	100%	VISITAS TECNICO PEDAGOGICAS ADMINISTRATIVAS A ESCUELAS DE PREESCOLAR
SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,500	696,500	696,500	256,339	37%	0	0	0	VISITA	2,841	0	0%	SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS PRIMARIAS GENERALES
SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION PRIMARIA INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	587,615	587,615	587,615	581,663	99%	0	0	0	ESCUELA	2,414	2,012	83%	SUPERVISAR Y ASESORAR ESCUELAS PRIMARIA INDIGENA
SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273,980	273,980	273,980	263,305	96%	0	0	0	ESCUELA	167	167	100%	SUPERVISAR Y ASESORAR A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS
UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,831,493	139,831,493	139,831,493	135,457,187	97%	0	0	0	ALUMNO	3,577	3,577	100%	ATENCIÓN A NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION).
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN - TUXTLA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,161,080	5,161,080	5,161,080	2,786,875	54%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA-TUXTLA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,040,166	1,040,166	1,040,166	570,788	55%	0	0	0	EVENTO	4,000	2,500	63%	EDICIÓN DE REVISTAS Y GACETAS (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TUXTLA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,149,797	16,149,797	16,149,797	10,383,407	64%	0	0	0	ALUMNO	2,590	2,590	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION SUPERIOR 2006-2007 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES UPN-TAPACHULA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,159,720	3,159,720	3,159,720	2,062,459	63%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EFICIENTAR EL PROCESO ADMINISTRATIVO (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
DIFUSION Y EXTENSION UNIVERSITARIA - TAPACHULA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,691	534,691	534,691	292,771	55%	0	0	0	EVENTO	12	9	75%	EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA ABIERTA - TAPACHULA	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,202,829	5,202,829	5,202,829	2,776,570	53%	0	0	0	ALUMNO	347	347	100%	ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EDUCACION SUPERIOR 2008-2009 (INCLUYE GASTOS DE OPERACION)
SERVICIOS PERSONALES																
BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,665,000	10,665,000	10,665,000	10,660,950	100%	0	0	0	ALUMNO	15,780	15,780	100%	
CORREDOR CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,543	286,740	286,740	0	0%	0	0	0	ALUMNO	0	0	0%	
DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,040,969	2,040,969	2,040,969	2,040,969	100%	0	0	0	ALUMNO	66,850	66,850	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE CONTROL ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,369,205	6,369,205	6,369,205	0	0%	0	0	0	ALUMNO	8,550	8,550	100%	
EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,268,530,707	1,268,530,707	1,268,530,707	1,229,394,094	97%	0	0	0	ALUMNO	234,736	234,736	100%	
EDUCACION AMBIENTAL E IDENTIDAD CULTURAL PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,401,999	3,401,999	3,401,999	3,383,465	99%	0	0	0	ALUMNO	17,712	17,712	100%	
EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,013,006	2,013,006	2,013,006	2,013,006	100%	0	0	0	ALUMNO	1,298	1,298	100%	
EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,908,291	28,908,291	28,908,291	28,891,699	100%	0	0	0	ALUMNO	270,656	270,656	100%	
EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,089,972	79,089,972	79,089,972	74,395,489	94%	0	0	0	ALUMNO	22,519	22,519	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EDUCACION PARA TODOS PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,518,682	165,518,682	165,518,682	124,964,777	75%	0	0	0 ALUMNO	48,816	48,816	100%	
EDUCACION PREESCOLAR GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,683,980	48,683,980	48,683,980	48,511,550	100%	0	0	0 ALUMNO	112,776	112,776	100%	
EDUCACION PRIMARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,638,962	86,638,962	86,638,962	86,315,830	100%	0	0	0 ALUMNO	192,136	192,136	100%	
EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,656,091	32,656,091	32,656,091	32,629,142	100%	0	0	0 ALUMNO	75,482	75,482	100%	
EDUCADOR COMUNITARIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,765,345	38,765,345	38,765,345	35,836,593	92%	0	0	0 ALUMNO	41,911	41,911	100%	
EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,173,000	1,173,000	1,173,000	1,172,204	100%	0	0	0 ALUMNO	34,497	34,497	100%	
ESTIMULOS A DOCENTE Y ALUMNOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,316,338	1,312,738	1,312,738	1,234,970	94%	0	0	0 ALUMNO	867	867	100%	
FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DE APRENDIZAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,086,076	2,086,076	2,086,076	1,908,046	91%	0	0	0 ALUMNO	684,672	684,672	100%	
FORMACION DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,572,638	1,572,638	1,572,638	779,339	50%	0	0	0 ALUMNO	26,040	26,040	100%	
GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,102,502	4,330,853	4,330,853	4,137,630	96%	0	0	0 ALUMNO	2,204,072	2,204,072	100%	
NIVELACION ACADEMICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,246,624	1,246,624	1,246,624	671,943	54%	0	0	0 ALUMNO	6,300	6,300	100%	
PROCESOS DE EVALUACION Y CONTROL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,612,797	1,612,797	1,612,797	1,519,807	94%	0	0	0 ALUMNO	447,234	447,234	100%	
PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED EDUSAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	582,769	97%	0	0	0 ALUMNO	87,075	87,075	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DESAYUNOS ESCOLARES FONDO I (RAMO XXXII)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,465,672	92,428,419	100,465,672	60,143,580	65%	0	0	0 OTROS	39,038,600	37,290,502	96%	ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
MAESTRIA EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	391,670	98%	0	0	0 ALUMNO	9,121	9,121	100%	
FASSA				2,445,069,938	2,445,069,938	2,445,069,938	1,499,292,130	61%	0	0		6,966,466	4,978,104	71%	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,766,375	56,766,375	56,766,375	41,759,663	74%	0	0	0 PERSONA	209	200	96%	
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,766,375	56,766,375	56,766,375	41,759,663	74%	0	0	0 PERSONA	209	200	96%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	569,110,547	569,110,547	569,110,547	363,275,556	64%	0	0	0 SERVICIO	360	270	75%	
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,297,508,889	1,297,508,889	1,297,508,889	880,433,575	68%	0	0	0 PERSONA	3,770	3,672	97%	
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,962,297	127,962,297	127,962,297	70,797,881	55%	0	0	0 SERVICIO	36	27	75%	
ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,000,105	112,000,105	112,000,105	72,574,993	65%	0	0	0 CONSULTA	179,473	128,362	72%	
ATENCION MEDICA DEL PRIMER NIVEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,040,528	88,040,528	88,040,528	13,399,149	15%	0	0	0 CONSULTA	3,967,381	2,845,048	74%	
CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,678,163	1,678,163	1,678,163	1,126,932	67%	0	0	0 PERSONA	7,000	5,201	74%	
COMBATE A LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR(DENGUE,PALUDISMO,CHAGAS,LEISHMANIOSIS Y ONCOERCOSIS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,460	426,460	426,460	0	0%	0	0	0 ATENCION MEDICA	1,787	4,356	244%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
COMBATIR LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	916,582	916,582	916,582	402,439	44%	0	0	0 SESION	580,104	545,604	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ORIENTACION
COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE,PALUDISMO,CHAGAS,LEISHMANIOSIS Y ONCOERCOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,867,339	31,867,339	31,867,339	12,015,145	38%	0	0	0 ATENCION MEDICA	204,745	229,927	112%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MEDICO, ELECTROMECANICO E INMUEBLES).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,351,600	9,351,600	9,351,600	4,503,088	48%	0	0	0 SUPERVISION	300	272	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,638,979	17,638,979	17,638,979	4,183,834	24%	0	0	0 DOSIS	214,517	137,506	64%	
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,110,312	1,110,312	1,110,312	593,920	53%	0	0	0 DOSIS	168,290	0	0%	
DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,104,884	3,104,884	3,104,884	1,620,540	52%	0	0	0 ESTUDIO	2,889	2,553	88%	
DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329,490	329,490	329,490	104,858	32%	0	0	0 PERSONA	1,740	1,421	82%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,272,800	2,272,800	2,272,800	798,032	35%	0	0	REUNION	16	12	67%	
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,699	269,699	269,699	82,738	31%	0	0	INFORME	3	1	33%	
EQUIDAD DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,062	599,062	599,062	218,572	36%	0	0	CAPACITACION	400	177	44%	
FOMENTAR LA PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,434	456,434	456,434	197,017	43%	0	0	COMUNIDAD	1,730	2,008	116%	
FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,033,432	1,033,432	1,033,432	632,065	61%	0	0	DIAGNOSTICO	8,039	5,792	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,384,822	1,384,822	1,384,822	639,503	46%	0	0	VERIFICACION	17,000	12,918	76%	
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	903,900	903,900	903,900	260,883	29%	0	0	INFORME	1,139	819	72%	
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,096,404	13,096,404	13,096,404	0	0%	0	0	PERSONA	61	15	25%	
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,086,806	13,086,806	13,086,806	0	0%	0	0	PERSONA	40	32	80%	
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,442,512	1,442,512	1,442,512	0	0%	0	0	PERSONA	1	0	0%	
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,820,317	3,820,317	3,820,317	0	0%	0	0	PERSONA	12	2	17%	
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,232,578	2,232,578	2,232,578	566,665	25%	0	0	ENCUESTA	26,745	17,107	64%	
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,185,462	1,185,462	1,185,462	0	0%	0	0	UNIDAD	1,580	971	61%	
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,346	1%	0	0	PERSONA	19,398	11,274	58%	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA CON ENFOQUE DE RIESGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,817,218	4,817,218	4,817,218	785,642	16%	0	0	DIAGNOSTICO	5,900	7,472	127%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,064,522	2,064,522	2,064,522	462,854	22%	0	0	DIAGNOSTICO	91,800	91,791	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA
PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSION ARTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	676,994	676,994	676,994	0	0%	0	0	ATENCION MEDICA	383,048	209,804	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSION ARTERIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	896,704	896,704	896,704	291,339	32%	0	0	CASO	113,434	96,279	85%	
PREVENCION Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,102,876	2,102,876	2,102,876	411,032	20%	0	0	ATENCION MEDICA	1,090	637	58%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO
PREVENCION Y CONTROL DE LA ZONOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,866,429	1,866,429	1,866,429	1,565,292	84%	0	0	PERSONA	2,800	1,539	55%	
PREVENCION Y CONTROL DE LA ZONOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,800	156,800	156,800	0	0%	0	0	PERSONA	45	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO Y CANCER MAMARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,357,722	1,357,722	1,357,722	145,156	11%	0	0	DETECCION	241,660	150,664	62%	
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO Y CANCER MAMARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,369,831	1,369,831	1,369,831	363,214	27%	0	0	REGISTRO	672	244	36%	
PREVENCION Y CONTROL DEL COLERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,824	92,824	92,824	6,928	7%	0	0	CASO	3,256	2,487	76%	
PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,604	394,604	394,604	126,365	32%	0	0	DETECCION	21,044	0	0%	
PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	854,911	854,911	854,911	203,005	24%	0	0	CONSULTA	268,795	21,053	8%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,128	439,128	439,128	0	0%	0	0	PERSONA	40,447	18,196	45%	
PROGRAMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,047	1,495,047	1,495,047	192,873	13%	0	0	CAPACITACION	10	10	100%	
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,035,770	3,035,770	3,035,770	635,134	21%	0	0	USUARIO	170,554	137,631	81%	
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,912,019	5,912,019	5,912,019	2,107,592	36%	0	0	USUARIO	18,270	5,281	29%	
PROMOCION Y ATENCION A LA SALUD BUCAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,395	173,395	173,395	40,460	23%	0	0	CONSULTA	204,645	179,029	87%	
FAIS				3,479,212,768	3,464,654,961	3,453,389,300	2,944,976,650	85%	11,622,060	10,936,098		18,049,744	17,832,689	99%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	25,000,000	25,000,000	18,821,140	75%	0	0	OBRA	1	1	75%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	718,424	718,424	718,424	1,472	0%	0	0	PIEZA	181	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,776,839	16,776,839	16,776,839	4,642,676	28%	0	0	OBRA	1	0	16%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE RAUDALES MALPASO DEL MUNICIPIO TECPATAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO: SAN CRISTOBAL - TENEJAPA - CANCUC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,300,000	5,300,000	5,300,000	4,686,567	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO TENEJAPA LA ACCION A REALIZAR ES CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 54+500 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	TZ-AQUIVILJOK	RURAL	23,956	23,956	23,956	23,956	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACO)	102-TENEJAPA	YASHANAL	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	CHALAM	RURAL	38,047	38,047	38,047	38,047	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	CHIXALONTIC	RURAL	29,592	29,592	29,592	29,592	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	32,800	32,800	32,800	0	0%	0	0	PIEZA	16	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	JUXALIA	RURAL	31,001	31,001	31,001	31,001	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	KOTOLTE	RURAL	67,640	67,640	67,640	67,640	100%	0	0	PIEZA	48	48	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	MATZAM	RURAL	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	102-TENEJAPA	TZ-AQUIVILJOK	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO.	102-TENEJAPA	TZAJALCHEN	RURAL	700,000	700,000	700,000	70,000	10%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	120,000	120,000	120,000	12,000	10%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	103-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	42,275	42,275	42,275	42,275	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
RAMAL A VICENTE GUERRERO - E.C. (TONALA - PUERTO ARISTA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	860,000	860,000	860,000	256,398	30%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE TONALA LA ACCION A REALIZAR ES CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)
REHABILITACION DEL CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	850,000	850,000	850,000	570,448	67%	0	0	0	ESTANQUE	5	5	100%	REHABILITACION DE ESTANQUES PARA CUARENTENA Y DE ESTRUCTURA PARA OPERACIONES Y SOMBRA EN AREAS DE ESTANQUES. PRESUPUESTO EJERCIDO QUE SE REPORTA ES DE CARACTER PRELIMINAR.
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	587,091	587,091	587,091	419,399	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	22,548	22,548	22,548	22,548	100%	0	0	0	PIEZA	16	16	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	JOSHIL	RURAL	119,779	119,779	119,779	119,779	100%	0	0	0	PIEZA	85	85	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	JOSHIL	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	MARISCAL SUBIKUSKI	RURAL	26,774	26,774	26,774	26,774	100%	0	0	0	PIEZA	19	19	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	SAN ANTONIO	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	0	PIEZA	12	12	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	107-TUMBALA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	42,276	42,276	42,276	42,276	100%	0	0	0	PIEZA	30	30	100%	
TUXTLA PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 76+800	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,165,620	7,165,620	7,165,620	6,311,328	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	109-TUXTLA CHICO	EL SUR DE GUILLEN	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	109-TUXTLA CHICO	MANUEL LAZOS	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, POR NO ENCONTRA LA LOCALIDAD AGUACATALES
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	0	PIEZA	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD NUEVO ANEXO
96019/ PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA.	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LA HACIENDA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE). 33452
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE AGUA PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	110-TUZANTAN	MANACAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PENJAMO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	110-TUZANTAN	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	110-TUZANTAN	2O. CANTON	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ANGOSTURA - FLORES MAGÓN, TRAMO: KM. 54+000 - KM. 61+200	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	300,181	60%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CAMINO LAJA TENDIDA - PARAISO DEL GRUJALVA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 13+898.50 (REPARACION DE ALCANTARILLA EN EL KM. 5+830)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,000	115,000	115,000	112,078	97%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LAJA TENDIDA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,458	70,458	70,458	70,458	100%	0	0	0	50	50	100%	SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE COL. EL VALLE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	0	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	10	10	100%	SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE NUEVO POBLADO SAN BARTOLOME.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,366	25,366	25,366	25,366	100%	0	0	0	18	18	100%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN POR ESO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	10	0	0%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD VEGA DEL PASO, POR ESO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUJALVA	RURAL	102,500	102,500	102,500	0	0%	0	0	0	50	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	SANTA ROSA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	114-VILLA COMALITTLÁN	TEZIUTLÁN	RURAL	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	0	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,366	56,366	56,366	56,366	100%	0	0	0	40	40	100%	COMO NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE 2 SECCION SE CONSIDERO COMO COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	88,777	88,777	88,777	0	0%	0	0	0	63	0	0%	
CAMINO: GUADALUPE VICTORIA - ROBLADA GRANDE, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 11+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD)	116-VILLAFLORES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	513,861	513,861	513,861	260,237	51%	0	0	0	1	1	92%	
TUXTLA PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 76+800	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,999,153	86%	0	0	0	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES
CAMINO: TEMO - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	4,855,645	88%	0	0	0	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO YAJALÓN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	117-YAJALÓN	LUCIO BLANCO	RURAL	643,466	643,466	643,466	158,918	25%	0	0	0	1	0	2%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	117-YAJALÓN	NUEVO PARAISO	RURAL	358,328	358,328	358,328	80,199	22%	0	0	0	1	0	2%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: CHIVILTIK - PUEBLO NUEVO SITALÁ, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 10+000 (RECONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+000).	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,610,000	1,610,000	1,610,000	0	0%	0	0	0	5	0	0%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE YAJALÓN.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	118-ZINACANTÁN	NACHIG	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	118-ZINACANTÁN	BOCHOJIBO ALTO	RURAL	56,366	56,366	56,366	56,366	100%	0	0	0	40	40	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	118-ZINACANTÁN	NAVENCHAUC	URBANO	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	0	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	12-BELLA VISTA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	10	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	12-BELLA VISTA	LAS FLORES	RURAL	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FLOR DE CACAO	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	QUETZALCOATL 2DA. SECCION	RURAL	28,700	28,700	28,700	28,700	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,900	36,900	36,900	36,900	0%	0	0	PIEZA	19	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO LAS MORAS.
CAMINO: FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL AGUILA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	926,101	46%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE CACAOHATAN
CAMINO RURAL: CHESPAL VIEJO - AGUA CALIENTE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 12+960. (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 11+220 - KM. 12+960 (APERTURA A NIVEL DE CORTE)	16-CACAOHATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,439,209	1,439,209	1,439,209	1,439,209	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CACAOHATAN
CAMINO: RAMAL A EL CUYO - ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+700	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,730,411	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	17-CATAZAJA	LINDA VISTA 1A. SECCION	RURAL	24,600	24,600	24,600	24,600	0%	0	0	PIEZA	12	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	2-ACALA	SAN ISIDRO	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE PALMIRA	RURAL	26,774	26,774	26,774	26,774	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN JOSE LAS ROSAS	RURAL	41,000	41,000	41,000	41,000	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	TIERRA BLANCA	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	0%	0	0	PIEZA	12	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTZI TRES LAGUNAS	RURAL	26,774	26,774	26,774	26,774	0%	0	0	PIEZA	19	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	22-CHALCHIHUITAN	TZUNUNIL	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	22-CHALCHIHUITAN	BALLUNACO	RURAL	49,320	49,320	49,320	49,320	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	22-CHALCHIHUITAN	CHENMUT	RURAL	38,047	38,047	38,047	38,047	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: CHALCHIHUITAN - CANTEAL - TZACUCUN TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 9+540 - KM. 10+340	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,600,000	8,600,000	8,600,000	6,346,576	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHÓ
CAMINO: SAN JUAN CHAMULA - IXTAPA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 47+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 17+700 - KM. 21+700 (AJUSTE DE COSTOS))	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	3,863,857	3,863,857	3,863,857	3,863,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION EN INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION EN INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	BASHEQUEÑ	RURAL	102,500	102,500	102,500	102,500	0%	0	0	PIEZA	50	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION EN INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	BASHEQUEÑ	RURAL	41,000	41,000	41,000	41,000	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	CALLEJON	RURAL	224,058	224,058	224,058	224,058	100%	0	0	0	PIEZA	159	159	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	126,825	126,825	126,825	126,825	100%	0	0	0	PIEZA	90	90	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,366	56,366	56,366	56,366	100%	0	0	0	PIEZA	40	40	100%	SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CALVARIO SAN JUAN.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,750	30,750	30,750	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA LOCALIDAD CALVARIO SAN JUAN NO SE ENCONTRO, ES POR ELLO QUE SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	CRUZTON	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	JECH TIC	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	JOLNAJOJITIC	RURAL	211,150	211,150	211,150	0	0%	0	0	0	PIEZA	103	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	LAGUNA PETEJ	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	PATBON	RURAL	49,320	49,320	49,320	49,320	100%	0	0	0	PIEZA	35	35	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	POZUELOS	RURAL	77,900	77,900	77,900	0	0%	0	0	0	PIEZA	38	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	YAALHICHIN	RURAL	116,961	116,961	116,961	116,961	100%	0	0	0	PIEZA	83	83	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	66,230	66,230	66,230	0	0%	0	0	0	PIEZA	47	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	YALTEM	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	23-CHAMULA	YUT BASH UNO	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CAMINO: CHANAL - CHILIL , TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+000	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,101,545	13,101,545	13,101,545	12,913,425	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHANAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	35,229	35,229	35,229	35,229	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	181,782	181,782	181,782	181,782	100%	0	0	0	PIEZA	129	129	100%	
CAMINO: BODEGA DE CAFE MAYA WINIC - QUEXTIC CENTRO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 2+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,302	80,302	80,302	51,135	64%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CAMINO: CHUCHITIC - ACCESO ESCUELA , TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 1+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,770	54,770	54,770	38,921	71%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CAMINO: QUEXALUKUM - YASHALUMIL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 3+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,012	116,012	116,012	73,461	63%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CAMINO: YABTECLUM - XOYEP, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 3+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	146,546	146,546	146,546	65,811	45%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CAMINO: YAXHGMEL - BACHEN CENTRO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 5+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,433	187,433	187,433	56,230	30%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CAMINO: YAXHGMEL - YABTECLUM, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 12+000)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	559,534	559,534	559,534	437,748	78%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. (CONSTRUCCIÓN)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513,497	513,497	513,497	355,412	69%	0	0	0	OBRA	1	1	88%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE X'OYEP DEL MUNICIPIO CHENALHO
CASA DE MAESTROS. - CONSTRUCCION	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	732,299	732,299	732,299	9,335	1%	0	0	0	OBRA	1	0	3%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE XOYEP DEL MUNICIPIO CHENALHO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	NARANJATIC ALTO	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	35,229	35,229	35,229	35,229	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	CHIMITIC	RURAL	35,229	35,229	35,229	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS)	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	NARANJATIC ALTO	RURAL	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	0	PIEZA	11	11	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	NARANJATIC ALTO	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	0	PIEZA	12	12	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	35,229	35,229	35,229	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	SHUNUCH	RURAL	42,275	42,275	42,275	42,275	100%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	TZAJALCHÉN	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	26-CHENALHO	YABTECLUM (PUEBLO VIEJO)	RURAL	35,229	35,229	35,229	35,229	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	
SALON DE USOS MÚLTIPLES. - CONSTRUCCIÓN	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	794,033	794,033	794,033	10,083	1%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE X'OYEP DEL MUNICIPIO CHENALHO
SAN JUAN CHAMULA - CHENALHO - PANTELHO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500 (T.A.) (CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+500)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,569,889	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHENALHO
CAMINO: BETANIA - SOYATTAN - AMATENANGO DEL VALLE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+800	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,561,451	7,561,451	7,561,451	6,511,858	86%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CONSERVACION DEL CAMINO: SAN LUCAS - CHIAPILLA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 11+700 (T.A.)	28-CHIAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,199,016	20,199,016	20,199,016	16,587,400	82%	0	0	0	OBRA	1	1	98%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHIAPILLA
CAMINO: CHICOASEN - TECPATÁN - MALPASO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 98+200	29-CHICOASEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	993,490	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO CANDELRIA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	30-CHICOMUSELO	EL ROBLAR	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	30-CHICOMUSELO	GALICIA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	30-CHICOMUSELO	SAN FRANCISCO	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA LA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	30-CHICOMUSELO	NUEVO LAREDO	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
BACHAJÓN -SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,700,000	4,700,000	4,700,000	3,900,266	83%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHILÓN
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	YOC-SAC/JUN	RURAL	22,546	22,546	22,546	22,546	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	YOCNAVIL	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	43,684	43,684	43,684	43,684	100%	0	0	PIEZA	31	31	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	SAN JOSE BAWITZ	RURAL	84,050	84,050	84,050	0	0%	0	0	PIEZA	41	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	XAQUILA	RURAL	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	31-CHILÓN	TZAJALA	RURAL	32,410	32,410	32,410	32,410	100%	0	0	PIEZA	23	23	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	32-EL BOSQUE	SAN PEDRO NICHTLALUCUM	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	33-EL PORVENIR	ZAPOTILLO	RURAL	23,956	23,956	23,956	23,956	100%	0	0	PIEZA	17	17	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	34-ESCUINTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	34-ESCUINTLA	MANACAL LLANO GRANDE	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	36-FRONTERA COMALAPA	PASO HONDO	URBANO	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	36-FRONTERA COMALAPA	SABINALITO	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	36-FRONTERA COMALAPA	TAMPICO	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	38-HUEHUETÁN	TEPEHUITZ	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	38-HUITIUPÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	63,412	63,412	63,412	63,412	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	38-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	39-HUITIUPAN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	70,458	70,458	70,458	70,458	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	4-ALDAMA	YETON	RURAL	40,866	40,866	40,866	40,866	100%	0	0	PIEZA	29	29	100%	
99053/ JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO VIZCAINO.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	1	95%	LOCALIDAD: YETON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36518
CAMINO: E.C./RANCHO NUEVO - OCOINGO) KM. 207+600 - SAN JOSE LA NUEVA, TRAMO KM. 0+000 - KM. 20+000	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,300,000	7,300,000	7,300,000	6,377,812	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE HUIXTAN LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	NO SE ENCONTRO LA RANCHERIA CHIXTIEC, ES POR ELLO QUE SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION)	40-HUIXTAN	PONTIK	RURAL	1,242,522	1,242,522	1,242,522	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TERMINACION) (CONSTRUCCION)	40-HUIXTAN	TZAJALHO	RURAL	896,379	896,379	896,379	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,550	22,550	22,550	0	0%	0	0	PIEZA	11	0	0%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD CHIPTIC, ES POR ELLO QUE SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	40-HUIXTAN	SAN JOSE	RURAL	26,650	26,650	26,650	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: E.C. KM. 193+000 (RANCHO NUEVO OCOINGO) - BUENA VISTA 20 DE NOVIEMBRE TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+574.45	40-HUIXTAN	BUENAVISTA	RURAL	2,690,309	2,690,309	2,690,309	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,553,548	1,553,548	1,553,548	858,682	55%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO HUIXTAN
CAMINO: IXTAPA - EMILIANO ZAPATA - VICTORICO GRAJALES, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+735	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	539,261	54%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE IXTAPA LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+735, (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	LA LOCALIDAD CHIHUAHUA NO SE ENCONTRO, ES POR ELLO QUE SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	AZTLAN (RANCHO NUEVO)	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	CARLOS A. VIDAL	RURAL	42,276	42,276	42,276	42,276	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,229	35,229	35,229	35,229	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD MATAZANOS, ES POR ELLO QUE SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	CONCEPCION	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	CONCEPCION	RURAL	28,700	28,700	28,700	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	MULTAJO	RURAL	54,957	54,957	54,957	54,957	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	MULTAJO	RURAL	70,458	70,458	70,458	70,458	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	MULTAJO	RURAL	22,548	22,548	22,548	22,548	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	NUEVO SAN JUAN CHAMULA	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	NUEVO SAN MIGUEL MITONIC (PUNTA DE PIEDAD)	RURAL	39,456	39,456	39,456	39,456	100%	0	0	PIEZA	28	28	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	44-IXTAPA	SAN JOSE PUENTE DE TIERRA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CAMINO: ESTACION JUAREZ - SANTA MARTHA - OSTUACAN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 59+200	48-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	1,866,851	47%	0	0	OBRA	1	1	82%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
MODERNIZACION DE LA AV. CENTRAL DE LA CAB. MUNPAL. DE LA CONCORDIA (RECONSTRUC DE CARPETA ASFALTICA, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE MUROS Y BANQUETAS CON CONCRETO ESTAMPADO).	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,427,788	7,427,788	7,427,788	5,124,337	69%	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,398,668	3,398,668	3,398,668	2,768,629	81%	0	0	OBRA	1	1	96%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EJIDO VENUSTIANO CARRANZA DEL MUNICIPIO ALTAMIRANO (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD VILLA PARAISO POR ESO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	LA GRANDEZA	RURAL	22,548	22,548	22,548	0	0%	0	0	PIEZA	16	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	LUIS ESPINOZA	RURAL	21,137	21,137	21,137	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	NUEVA GALILEA	RURAL	16,910	16,910	16,910	16,910	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	PUSHILA	RURAL	19,728	19,728	19,728	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	5-ALTAMIRANO	RANCHO NUEVO	RURAL	18,319	18,319	18,319	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
CAMINO: INDEPENDENCIA - E.C. (COMITAN - MARGARITAS), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	596,062	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	51-LA INDEPENDENCIA	BONANZA	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVA CRUZ	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVO MUNDO EL NARANJO	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO: PLAN DE SANTO TOMAS A ROSARIO RIO BLANCO DEL KM 9+640 AL KM 13+140	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO RIO BLANCO	RURAL	2,000,000	886,162	886,162	886,162	100%	0	0	KILOMETRO	5	2	50%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE 2009.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA-SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 7+000 AL KM 12+880 SUBTRAMO DEL KM 7+000 AL KM 9+660	53-LAS MARGARITAS	SAN VICENTE EL ENCANTO	RURAL	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	3	1	50%	OBRA A EJECUTARSE CON RECURSOS DEL FISE 2009.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMIN O SAN JUAN DEL BOSQUE-RIO COROZAL, CARMEN LAS FLORES TRAMO DEL KM 0+000 AL 13+060 SUBTRAMO DEL KM 7+000 AL 8+460	53-LAS MARGARITAS	RIO COROZAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA EFECTUADA CON RECURSOS DEL FISE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	19,728	19,728	19,728	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	NUEVA NICARAGUA	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,728	19,728	19,728	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CANDELARIA BIENES COMUNALES
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE GALEANA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,138	52,138	52,138	0	0%	0	0	PIEZA	37	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE MONTECRISTO VIEJO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OJO DE AGUA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL NORTE
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	JERUSALEN	RURAL	26,650	26,650	26,650	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	LAS PERLAS	RURAL	15,500	15,500	15,500	0	0%	0	0	PIEZA	11	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL	32,410	32,410	32,410	0	0%	0	0	PIEZA	23	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BAWITZ	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	53-LAS MARGARITAS	SAN JUAN DEL POZO	RURAL	62,003	62,003	62,003	62,003	100%	0	0	PIEZA	44	44	100%	
CAMINO - E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHUCALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO DEL KM. 9+859 AL KM. 38+000, CONSTRUCCION DEL SUSTRAMO: KM. 5+800 - KM. 17+800 (TERMINACION)	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,043,469	9,043,469	9,043,469	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	54-LARRAINZAR	BAYALEMO DOS	RURAL	25,365	25,365	25,365	25,365	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	54-LARRAINZAR	NASHINICH	RURAL	53,548	53,548	53,548	53,548	100%	0	0	PIEZA	38	38	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	54-LARRAINZAR	TRES PUENTES UNO	RURAL	80,322	80,322	80,322	80,322	100%	0	0	PIEZA	57	57	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	54-LARRAINZAR	TZUTZBEN	RURAL	60,594	60,594	60,594	60,594	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	54-LARRAINZAR	UNENALTIC	RURAL	61,500	61,500	61,500	0	0%	0	0	PIEZA	30	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	SAN JOSE	RURAL	22,550	22,550	22,550	0	0%	0	0	PIEZA	11	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	CORRAL HERBA	RURAL	30,750	30,750	30,750	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	SAN ANTONIO DE YOLA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	SAN MARTIN	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	SAN MIGUEL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA LA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,700	28,700	28,700	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BARRIO LA QUINTA. POR ELLO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,137	21,137	21,137	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,911	47,911	47,911	0	0%	0	0	PIEZA	34	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO GUADALUPE YLIXHAO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,910	16,910	16,910	0	0%	0	0	PIEZA	12	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD NUEVO BELEN
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD EL PERNAL
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	CUAUHTEMOC	RURAL	47,911	47,911	47,911	0	0%	0	0	PIEZA	34	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	35,228	35,228	35,228	0	0%	0	0	PIEZA	25	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	JUNCANA (LAGUNA BLANCA)	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	21,137	21,137	21,137	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LAS CUMBRES	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LAS DELICIAS	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LAS FLORES	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	LOMA LINDA	RURAL	19,728	19,728	19,728	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO)	RURAL	87,368	87,368	87,368	0	0%	0	0	PIEZA	62	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	28,183	28,183	28,183	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	RIO DE JANEIRO	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	SAN JOSE LINDA FLOR	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	SAN LUIS	RURAL	19,728	19,728	19,728	0	0%	0	0	PIEZA	14	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	SAN MARCOS	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	SAN PABLO	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	56-LA TRINITARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM. 342 CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR NUEVA ESPERANZA KM. 0+000, SUB TRAMO 0+000 AL 2+000 1RA ETAPA A GUADALUPE MIRAMAR.	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	58-MARAVILLA TENEJAPA	GUADALUPE MIRAMAR	RURAL	31,001	31,001	31,001	0	0%	0	0	PIEZA	22	0	0%	
E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA - PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL, TRAMO: KM. ZAMORA PICO	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,124,109	6,124,109	6,124,109	5,757,348	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000.)	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	1,167,236	1,167,236	1,167,236	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	6-AMATAN	SAN LORENZO	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
96054/ JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MORELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35552
96055/ JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MONTES DE OCA.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN ANTONIO 3 PICOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35585
96056/ TELESECUNDARIA NO. 932.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL LIMON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35620
CAMINO: MITONTIC - BELISARIO DOMINGUEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+000 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL TRAMO KM. 0+000 - KM. 5+000)	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	238,320	238,320	238,320	23,302	10%	0	0	OBRA	1	1	98%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE MITONTIC
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	63-MITONTIC	CHOCO	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	83-MITONTIC	TITALTETIC	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA				
95020/PRIMARIA PIPLA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,000	363,000	363,000	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33470
CAMINO: CRUCERO CHANCALA - SANTO DOMINGO - LACANJA Tzeltal -E.C. FRONTERIZA DEL SUR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,109,496	32%	0	0	OBRA	1	1	55%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 40+000 (T.A.)
CAMINO: E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATHUITZ - LA SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 124+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	2,251,182	64%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+000 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	48,199	48,199	48,199	48,199	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+360, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+160 (TERMINACION)	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,285,763	9,285,763	9,285,763	0	0%	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOTEPEC
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	69-OCOZCOAUHTLA DE ESPINOSA	ARMANDO ZEBADUA	RURAL	29,592	29,592	29,592	29,592	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	830,068	830,068	830,068	719,628	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL DEL MUNICIPIO AMATENANGO DE LA FRONTERA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,776,607	2,776,607	2,776,607	2,456,467	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EIJDO NUEVA VICTORIA DEL MUNICIPIO AMATENANGO DE LA FRONTERA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO: E.C. (JUÁREZ - OSTUACÁN) - NUEVO XOCHIMILCO - PENITAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,729,950	12,729,950	12,729,650	6,865,730	54%	0	0	OBRA	1	1	86%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+000 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	SAK' ILCH' EN	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	BENITO JUAREZ	RURAL	60,594	60,594	60,594	60,594	100%	0	0	PIEZA	43	43	100%	CABE MENCIONAR QUE ESTA LOCALIDAD RECHAZO EL BENEFICIO POR LO TANTO SE ENTREGO A LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE OXCHUC.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	CHENCHAUIC	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	CRUZTON	RURAL	45,093	45,093	45,093	45,093	100%	0	0	PIEZA	32	32	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	46,502	46,502	46,502	46,502	100%	0	0	PIEZA	33	33	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	EL TZAY	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	LELENCHU	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	MESSILJA	RURAL	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-OXCHUC	PULLJA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-0XCHUC	STENLEAKIL	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-0XCHUC	TEMAX	RURAL	30,750	30,750	30,750	0	0%	0	0	PIEZA	15	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-0XCHUC	YOSHIB	URBANO	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA LA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	72-0XCHUC	MESBILJA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
95001/ PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL PORVENIR NEJWITS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38277
CAMINO: PALENQUE - LA LIBERTAD, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+900	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,962,274	65%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PALENQUE LA ACCION A REALIZAR ES CONSERVACION DEL TRAMO: 0+000 - KM. 38+900 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	73-PALENQUE	AGUA ESCONDDIDA	RURAL	26,650	26,650	26,650	0	0%	0	0	PIEZA	13	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	74-PANTELHO	LOS MANGOS	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	74-PANTELHO	LOS NARANJOS	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	74-PANTELHO	NUEVA REFORMA	RURAL	26,774	26,774	26,774	26,774	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	74-PANTELHO	SAN FERNANDO	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	74-PANTELHO	SAN JOAQUIN	RURAL	88,777	88,777	88,777	88,777	100%	0	0	PIEZA	63	63	100%	
CONSTRUCCION DE ESTANQUES EN EL CENTRO PISCICOLA EL NORTE	76-PICHUCALCO	SANTA ANA	RURAL	488,078	488,078	0	150,866	31%	0	0	ESTANQUE	2	2	100%	ROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FORMA PRELIMINAR.
CAMINO: RAMAL A SAN ISIDRO KM.125+300, E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,060,000	2,060,000	2,060,000	578,795	28%	0	0	OBRA	1	0	20%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN LA ACCION A REALIZAR ES CONSERVACION DE TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000 (T.A.)
E.C. LA COSTERA - JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ - LAS BRISAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+480	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,280,000	3,280,000	3,280,000	2,891,140	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
ECHGARAY - SALTO DE AGUA E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+000	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	489,608	27%	0	0	OBRA	1	1	94%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO: E.C. KM. 161+300 (PUEBLO NVO-RINCON CHAMULA)-SAN FELIPE, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+642.93 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 2+000) (TERMINACION)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,598,092	15,598,092	15,598,092	4,425,320	28%	0	0	OBRA	1	0	10%	(CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 AL KM. 3+500) SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	PIEZA	20	0	0%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PINABETO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN JUAN DEL RIO	RURAL	22,546	22,546	22,546	22,546	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (ZAPOTAL - ALDAMA) - EJIDO LIMONCITO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.) (AJUSTE DE COSTOS)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	726,780	726,780	726,780	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DEL CAMINO: REFORMA - MACAYO 1ª. SECCIÓN-MACAYO 3ª SECCIÓN-PAREDÓN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+000 (T.A.) (AJUSTE DE COSTOS)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,079,232	1,079,232	1,079,232	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	81-SABANILLA	EL CALVARIO	RURAL	25,365	25,365	25,365	25,365	100%	0	0	0	PIEZA	18	18	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	81-SABANILLA	MOYOS	RURAL	39,456	39,456	39,456	39,456	100%	0	0	0	PIEZA	28	28	100%	
CAMINO: EJIDO AGUA CLARA - EJIDO EL TORTUGUERO 1A.SECCION - E.C.(CATAZAJA-RANCHO NUEVO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+500	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,493,358	35,493,358	35,496,358	20,953,299	59%	0	0	0	OBRA	1	1	61%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
CAMINO: FRANCISCO L MADERO - SALTO DE AGUA, TRAMO: FRANCISCO L. MADERO - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 36+200	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,502,679	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: 0+000 - KM. 36+200 (T.A.)
CAMINO: SALTO DE AGUA - PASO NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,152,850	58%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+000 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	82-SALTO DE AGUA	NAZARETH	RURAL	84,550	84,550	84,550	84,550	100%	0	0	0	PIEZA	60	60	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA(CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	82-SALTO DE AGUA	PUNTA BRAVA 1RA SECCION	RURAL	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	SAN ANDRÉS DURAZNAL	URBANO	98,641	98,641	98,641	98,641	100%	0	0	0	PIEZA	70	70	100%	
CAMINO: EL SOMBRERO - ZINACATÁN, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	313,367	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS LA ACCION A REALIZAR ES:CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (T.A.)
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	795,211	795,211	795,211	533,575	67%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN JOSÉ BUENAVISTA	RURAL	48,683	48,683	48,683	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	20,500	20,500	20,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	86-SAN JUAN CANCUC	CRUSILJA	RURAL	53,300	53,300	53,300	0	0%	0	0	0	PIEZA	26	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	41,000	41,000	41,000	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CASACADA SANTO DOMINGO
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	CABE MENCIONAR QUE EWSTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO RINCON DEL BOSQUE.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	42,275	42,275	42,275	42,275	100%	0	0	0	PIEZA	30	30	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	LOS POCITOS	RURAL	22,546	22,546	22,546	22,546	100%	0	0	0	PIEZA	16	16	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	CAMPO LA GRANJA	RURAL	78,913	78,913	78,913	78,913	100%	0	0	0	PIEZA	56	56	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	81,731	81,731	81,731	81,731	100%	0	0	0	PIEZA	58	58	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDA DE CIELITO I
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,183	28,183	28,183	28,183	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	FRANCISCO VILLA (EL CIPRES)	RURAL	34,850	34,850	34,850	34,850	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE EL PUNTITO	RURAL	36,900	36,900	36,900	36,900	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	LA CEIBA	RURAL	31,001	31,001	31,001	31,001	100%	0	0	0	PIEZA	22	22	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	LAS MARAVILLAS	RURAL	38,950	38,950	38,950	38,950	0%	0	0	0	PIEZA	19	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	84,050	84,050	84,050	84,050	0%	0	0	0	PIEZA	41	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	90-SIMOJOVEL	PLATANAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	SANTÁ ANITA LAS CRUCES	RURAL	22,546	22,546	22,546	22,546	100%	0	0	0	PIEZA	16	16	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,956	23,956	23,956	23,956	100%	0	0	0	PIEZA	17	17	100%	SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD INSURGENTE PICOTE ZDA.
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	GUADALUPE LOS PINOS	RURAL	32,800	32,800	32,800	32,800	0%	0	0	0	PIEZA	16	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	INSURGENTE PICOTE	RURAL	19,728	19,728	19,728	19,728	100%	0	0	0	PIEZA	14	14	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	PICOTE PAMALA	RURAL	47,911	47,911	47,911	47,911	100%	0	0	0	PIEZA	34	34	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	SAN JUAN DE LA MONTAÑA	RURAL	21,137	21,137	21,137	21,137	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	SANTÁ CRUZ LA REFORMA	RURAL	76,096	76,096	76,096	76,096	100%	0	0	0	PIEZA	54	54	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	SAN JUAN DE LA MONTAÑA	RURAL	39,456	39,456	39,456	39,456	100%	0	0	0	PIEZA	28	28	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	91-SITALA	SAN JUAN SHUCAIL	RURAL	18,319	18,319	18,319	18,319	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	92-SOCCOLTENANGO	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	92-SOCCOLTENANGO	UNIÓN CAMPESINA	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
CAMINO: RAMAL A UNIÓN MIRAMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,445,811	82%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LOCALIDAD VARIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA LA ACCION A REALIZAR ES: CONSERVACION DEL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A.)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
CAMINO RURAL: CANTÓN MONTENEGRO-EJIDO UNIDAD 2000, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+000 (RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.); RECONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO: KM. 2+000 - KM. 4+000 (T.A.))	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,359,999	2,359,999	2,359,999	0	0%	0	0	0	0	0	0%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA		
CONSTRUCCION Y SERVICIOS ALTERNATIVOS PARA CAPTACION DE AGUA (CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS)	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,091	14,091	14,091	14,091	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE CANTON SAN FELIPE	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																	
CONSTRUCCION DE CANALES INTERIORES EN ESTANQUES ACUCIOLAS Y REHABILITACION DEL CANAL DE ALIMENTACION	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	0	886,013	59%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO QUE REHABILITO 36 413.65 METROS CUBICOS DE CANAL DE ALIMENTACION DENTRO DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA, SIENDO LA LOCALIDAD DE LA LINEA LA UBICACION DE TAL OBRA, PROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FORMA PRELIMINAR.
REHABILITACION DE CANAL PERIMETRAL Y DE LLAMADO EN EL ARENAL	10-ARRIAGA	EL ARENAL	RURAL	300,000	300,000	0	95,159	32%	0	0	0	METROS CUBICOS	7,283	7,283	100%	PROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FORMA PRELIMINAR.	
PRIM. DR. ALFONSO CASO	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	OBRA: 95028/PRIMARIA DOCTOR ALFONSO CASO. CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NARANJIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE):33548	
95014/JARDIN DE NIÑOS. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS.	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	734,598	734,598	734,598	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	1%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JOSHIL FOLIO ANTERIOR AL TERCER TRIMESTRE 2009 (33385)	
95078 - JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. EVOLUCION POLITICA).	
95019/ TELESECUNDARIA NO. 1199 MANUEL LARRAINZAR PINERO.	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	80%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LA LAGUNA FOLIO ANTERIOR TERCER TRIMESTRE: 33482	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	939,416	939,416	939,416	939,416	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	689,261	689,261	689,261	689,261	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,128,665	1,128,665	1,128,665	1,128,665	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACION PARCIAL POR AMPLIACION DE METAS).	
95023/ PRIMARIA DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,274,745	1,274,745	1,274,745	0	0%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS Y DIRECCION LOCALIDAD: YIBELJQ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) 33498	
95057/ Primaria Francisco Villa.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHENALHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 35849	
95015/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,028	493,028	493,028	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y DIRECCION LOCALIDAD:CHILÓN FOLIO ANTERIOR AL TERCER TRIMESTRE (33397)	
95016/PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,013,732	1,013,732	1,013,732	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	2%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS Y DIRECCION LOCALIDAD: CENTRO TZO OJLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33420	
95025/ TELESECUNDARIA NO. 1256, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,289	258,289	258,289	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION, BODEGA Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: CAMPO BOLONTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33515	
95058/ Jardín de Niños Angel Albino Corzo.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SULUPHUTZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36260	
95059/ Jardín de Niños Francisco Marquez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN JOSE PATHUTZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36407	
95060/ Jardín de Niños Manuel Larrainzar.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: GUAQUITEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36473	
95061/ Primaria Leona Vicario.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: GOLOTON LA RAYA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36857	
95062/ Primaria Jaime Sabines Gutiérrez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHABAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36941	
95063/ Telesecundaria No. 1195, Emiliano Zapata Salazar.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MEQUEJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36992	
95066/ TELESECUNDARIA NO. 1160.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: RIVERA EL VIEJO CARMEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37906	
95024/ Jardín de Niños Leona Vicario.	36-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: HUITUPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) : 33511	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,058,533	1,058,533	1,058,533	1,058,533	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
95064/ Telesecundaria No. 1232, Ignacio Manuel Altamirano.	40-HUXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: SAN GREGORIO LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37046
REHABILITACIÓN A MANO DE ESTERO NATURAL DE ALIMENTACIÓN A LA PAMPA LA HUATOSA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	600,000	600,000	0	455,243	76%	0	0	METROS CUBICOS	3,015	3,015	100%	PROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FORMA PRELIMINAR.
RECONSTRUCCION DE SISTEMA AGUA ENTUBADA	43-IXTACOMITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO FIRME) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XTAPA.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,985	415,985	415,985	370,364	89%	0	0	VIVIENDA	40	0	0%	EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES.
95040/ JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SALTILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34258
95041/ JARDIN DE NIÑOS CARLOS LINNEO.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: ALTAMIRANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34263
95042/ JARDIN DE NIÑOS JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34308
95043/ JARDIN DE NIÑOS ERASTO URBINA GARCÍA.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34810
95044/ JARDIN DE NIÑOS JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,289	258,289	258,289	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: BELISARIO DOMÍNGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34970
95045/ JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,289	258,289	258,289	0	0%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PUERTO RICO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35038
95046/ PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	0	40%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: NUEVA GALILEA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35073
95047/ PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,010,057	1,010,057	1,010,057	0	0%	0	0	AULA	4	2	40%	CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: NUEVO SAN CARLOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35098
95048/PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	0	40%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: 12 DE OCTUBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35233
95049/ Primaria Primero de Mayo.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	AULA	2	2	85%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35278
95050/ Primaria Primero de Mayo.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	0	21%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSÍ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35331
95051/ TELESECUNDARIA NO. 130, VENUSTIANO CARRANZA.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	0	0%	0	0	AULA	1	1	80%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35369
95066/ TELESECUNDARIA NO. 1289, VICENTE GUERRERO.	54-LARRANZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	0	15%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: MAJOVAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37933
95075.- PREPARATORIA FORTUNATO ARGUETA ROBLES.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	AULA	2	2	99%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LAS ROSAS.
95076.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	761,348	761,348	761,348	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRINITARIA.
95067/ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	0	0%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL IXCAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37970
95052/ PREPARATORIA MAZATAN.	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: MAZATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35483
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	778,034	778,034	778,034	778,034	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
SUPERVISION EXTERNA DE PISO FIRME	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,520	90,520	90,520	90,520	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
SUPERVISION EXTERNA DE PISO FIRME	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,108	6,108	6,108	6,108	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
95077.- PRIMARIA EXPROPIACION PETROLERA.	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	AULA	1	0	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: NICOLAS RUIZ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,216	266,216	266,216	266,216	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
SUPERVISIÓN EXTERNA DE PISO FIRME	89-OCOZCOAULTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,015	14,015	14,015	14,015	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
95002/ PRIMARIA Narciso Garcia Mendoza.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MONTEBELLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30343
95003/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BAJICHEN DESTINO DEL GASTO. CONSTRUCCIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30390
95004/ PRIMARIA CUAUHTEMOC.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PILALCHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):30445
95005/ PRIMARIA XICOTENCATL.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN JUAN DEL VALLE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):30475
95006/ PRIMARIA EMILIO ZAPATA SALAZAR.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHENCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30523
95007/ TELESECUNDARIA NO. 1308, BENITO JUÁREZ.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JAMCOSH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):30612
95008/ PRIMARIA MANUEL GUTIERREZ NAJERA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30631
95009/ TELESECUNDARIA NO. 1258, PABLO NERUDA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CONOILJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30673
95010/ TELESECUNDARIA NO. 1281, BENITO JUÁREZ GARCÍA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,130	759,130	759,130	97,500	13%	0	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BENITO JUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30696
95011/ TELESECUNDARIA NO. 1300, 15 DE SEPTIEMBRE.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,130	759,130	759,130	97,500	13%	0	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PACVILNA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30759
95012/ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCIA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PAMAL NAVIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 30769
95013/ PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: YA AL OKIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33364
95017/ PRIMARIA Luis Donald Colosio Murrieta.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LA FRONTERA FOLIO ANTERIOR TERCER TRIMESTRE: 33441
95022/ PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GUADALUPE BACJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33488
95068/ Jardín de Niños Juan Escutia.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CRUZTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38022
95069/ PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OXCHUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38071
95070/ TELESECUNDARIA NO. 1254, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHAONIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38123
95072/ Telesecundaria No. 1113, Miguel Hidalgo y Costilla.	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL ROBLAR CHISHTONTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38165
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,396	407,396	407,396	407,396	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL, QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
DRAGADO DE REHABILITACIÓN EN LAGUNAS DE SAN JOAQUIN DEL SISTEMA LAGUNARIO LOS PATOS - SOLO DIOS	77-PULIAPAN	CENICEROS	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	379,372	32%	0	0	0	METROS CUBICOS	26,625	26,625	100%	PROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE CARACTER PRELIMINAR.
REHABILITACIÓN DE CANALES Y BORDERIA DEL ESTERO CAJON DE LA VACA	77-PULIAPAN	CENICEROS	RURAL	300,000	300,000	0	93,949	31%	0	0	0	METROS CUBICOS	1,125	1,125	100%	PROYECTO QUE REFLEJA EL PRESUPUESTO EJERCIDO DE FORMA PREEIMINAR.
J.N. COMUNITARIO MARIANO N. RUIZ	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,732	489,732	489,732	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	95023/JARDIN DE NIÑOS. COMUNITARIO MARIANO N RUIZ. CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33555
PRIM. LAS TRES GARANTIAS	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	2	100%	95032/PRIMARIA LAS TRES GARANTIAS. CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA (SAN JERONIMO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33587

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PRIMARIA COMUNITARIA PLAN DE AYALA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0 AULA	1	1	100%	95031/PRIMARIA COMUNITARIA PLAN DE AYALA. CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: LAS DELICIAS (REFORMA COMEAPILLAS) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33577
95030/ PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33562
95033/ TELESECUNDARIA NO. 1120, JUAN DE DIOS PEZA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,130	759,130	759,130	0	0%	0	0	0 AULA	3	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33597
95034/ PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDÁCTICA LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33603
95035/ PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: RINCON CHAMULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33609
95036/ PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: LA FLORIDA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33613
95073/ Primaria Damián Carmona.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: JESUS CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38208
95074/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0 AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: LOS NARANJOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38245
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	885,159	885,159	885,159	885,159	100%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
SUPERVISIÓN EXTERNA DE PISO FIRME	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,894	1,894	1,894	1,894	100%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,162	14,162	14,162	14,162	100%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,020	304,020	304,020	304,020	100%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,054,736	1,054,736	1,054,736	1,054,736	100%	0	0	0 PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS. EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).
TELESECUNDARIA NO. 1323 EMILIO RABASA ESTEBANELL	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	0	0%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: INSURGENTE PICOTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33525
95027/ PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0 AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: GOLONCHAN VIEJO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 33534
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ACACOYAGUA	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	372,882	372,882	372,882	372,882	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,410	6,410	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO EMPRESTITOS BANOBRAS 2008. Y APORTACION FEDERAL (SEDESOL) QUE SE REPORTARA DE FORMA SEPARADA COMO SUBSIDIOS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ACACOYAGUA	REFORMA (PARADA BONANZA)	RURAL	306,947	306,947	306,947	306,947	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,790	6,790	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSO FEDERAL Y MUNICIPAL. EL OTRO RECURSO SE REPORTARA DE FORMA SEPARADA (SUBSIDIOS)
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	101-TECPATAN	VICENTE GUERRERO (DIQUE DOS)	RURAL	430,231	430,231	430,231	430,231	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,717	3,717	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	PORTES GIL	RURAL	647,124	647,124	647,124	647,124	100%	0	0	0 METRO LINEAL	796	796	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	401,350	401,350	401,350	401,350	100%	0	0	0 METRO LINEAL	512	512	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	1,270,479	1,270,479	1,270,479	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	2,179	2,179	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,270,479.15 PERO DE ESTA OBRA AUN NO SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	107-TUMBALA	TAKINKUM PENASCAL	RURAL	1,033,966	1,033,966	1,033,966	1,033,966	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,079	2,079	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,033,966.12 Y LA LOCALIDAD ES TAKINKUM

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, (COLONIAS MEXICO, POMARROSA, JARDINES DE LAS FLORES, VILLAREAL, LOMAS DEL VALLE).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,943,149	1,943,149	1,943,149	1,943,149	100%	0	0	METRO LINEAL	1,094	1,061	97%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, COL. VILLAREAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	655,241	655,241	655,241	652,004	100%	0	0	METRO LINEAL	3,741	3,741	100%	OBRA REFRENDADA
RED DE AGUA POTABLE (SIN TOMAS DOMICILIARIAS), COLONIA OTILIO MONTAÑO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	667,179	667,179	667,179	485,940	73%	0	0	METRO LINEAL	1,586	1,586	100%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	1,153,228	1,153,228	1,153,228	1,153,228	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 3,746,896.27, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 1,153,228.28 AL FISM-2009, Y AL GOBIERNO ESTATAL \$ 1,153,228.27 Y AL GOBIERNO FEDERAL \$ 1,140,243.72. QUIEN ELABORARA EXPEDIENTE SERA EL GOBIERNO ESTATAL.
CONST. RED DIST. SIST. AGUA POTABLE 422.2 ML TUB. 2" Y 2 1/2", PALIMENTAR 12,127.80 ML CIRCUITO 61 VALVULAS 143 TOMAS DOMIC. 2 TOMAS HIDRANTE PUB. EQUIPO CLORACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	1,786,352	1,786,352	1,786,352	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, EL CONTRATISTA FINANCIÓ LA OBRA AUN NO PRESENTA SU DOCUMENTACION PARA PAGO
CONST. SIST. AGUA POTABLE CAJA COLECTORA MAMPOSTERIA PIEDRA 866 ML LINEA CONDUCC TUB PVC 2 1/2" DIAM. TANQUE SUPERF. 20 M3 CAPAC 1067 ML RED DIST. TUB. PVA 2" DIAM 90 TOMAS DOMICIL. TIPO RURAL TUB POLIE	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	802,899	802,899	802,899	401,449	50%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$401,449.84. EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$802,899.70 COMO EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS SE CAPTURE DE ESTA MANERA
CONST. 1977.80 MTS LINEA CONDUCCION, TUB. FOGO 2" DIAM. 5 VALVULAS EXPULSION AIRE. 5 DE DESFOGUE. TANQUE ALMACENAMIENTO 19 M3. BASE MAMPOSTERIA PIEDRA, EQUIPO CLORACION.393 ML LINEA DIST. TUB. PVC	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	993,922	993,922	993,922	993,922	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL IMPORTE EXACTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 993,922.71 PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, SE CAPTURE DE ESTA MANERA, OBRA TOTALMENTE TERMINADA.
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSISTE EN PAGO EN LA REALIZACION DE ESTUDIO Y PROYECTO A NIVEL DE CAMPO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO REALIZADO
INT. AGUA POTABLE, CONST. 5 CAJAS COLECTORAS C/ CANAL LLAMADA, CARCAMO BOMBEO SUM. Y COL. BOMBA SUMERGIBLE 3 HP, CASETÁ CONTROL Y SUBESTACION ELECTRICA	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	855,090	855,090	855,090	256,527	30%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$598,563.56. EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$855,090.81 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA
INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	204,790	204,790	204,790	204,790	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO ROBERTO BARRIOS 2DA SECCION	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL	1,183,545	1,183,545	1,183,545	1,183,545	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	14-BERRIOZABAL	AMENDU	RURAL	938,262	938,262	938,262	938,262	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE RECURSO PROVIENE DEL EMPRESTITO DE BANOBRAS 2009, EL CUAL TIENE CARGO AL FISM 2009. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA EN SU ETAPA CORRESPONDIENTE.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA)	RURAL	150,950	150,950	150,950	150,950	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	MORELIA	RURAL	171,106	171,106	171,106	171,106	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS FISM \$ 171,106.00 Y SEDESOL \$ 977,605.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	19-COAPILLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELOS)	RURAL	466,238	466,238	466,238	466,238	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS FISM \$ 466,238.00 Y SEDESOL \$ 4,196,146.00
AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	2-ACALA	UNION BUENAVISTA	RURAL	2,391,562	2,391,562	2,391,562	2,391,562	100%	0	0	METRO LINEAL	12,280	12,280	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	22-CHALCHIHUITÁN	TZOMOLÓN	RURAL	1,326,283	1,326,283	1,326,283	1,326,283	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA	26-CHENALHO	TZELTAL	RURAL	2,909,737	2,909,737	2,909,737	2,449,964	84%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO Y TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO AHORRO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	27-CHIAPA DE CORZO	EL HORIZONTE	RURAL	1,433,852	1,433,852	1,433,852	1,385,351	97%	0	0	METRO LINEAL	2,535	2,535	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	CAJUALA 1A. SECCION	RURAL	2,226,630	2,226,630	2,226,630	1,352,025	61%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 874,804.85. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	CANTELA	RURAL	1,681,768	1,681,768	1,681,768	1,647,493	98%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SOLO FALTA EL PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	CENTRO SAN GABRIEL	RURAL	2,353,929	2,353,929	2,353,929	1,595,814	68%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$758,115.20 POR FALTA DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SAN AGUSTIN LIBERTAD	RURAL	1,133,777	1,133,777	1,133,777	768,298	68%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$365,479.23. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	TUNAPAZ	RURAL	2,014,844	2,014,844	2,014,844	1,756,120	87%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	BAMINAS	RURAL	2,798,639	2,798,639	2,798,639	1,536,842	55%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$1,261,796.55
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	COQUILTEEL 2DA. SECCION	RURAL	2,410,578	2,410,578	2,410,578	1,946,522	81%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 464,056.83. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	NUEVO TEPEYAC	RURAL	1,104,675	1,104,675	1,104,675	727,499	66%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$377,176.46. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILÓN	SAN ANTONIO	RURAL	1,111,569	1,111,569	1,111,569	1,066,569	96%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DEL \$ 45,000.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA)	31-CHILÓN	CHAJTETIC	RURAL	2,200,673	2,200,673	2,200,673	2,198,237	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,435.69
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 2 SECCION	31-CHILÓN	BAHTZIBILTIC	RURAL	1,237,471	1,237,471	1,237,471	768,761	62%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE %468,710.03. MOTIVO DE QUE NO A ENTREGADO SU FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA ETAPA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,277	203,277	203,277	203,277	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	CHIMALAPA	RURAL	833,378	833,378	833,378	833,378	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	33-EL PORVENIR	AGUACATALES	RURAL	1,971,902	1,971,902	1,971,902	1,971,902	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	CHIMALE	RURAL	1,166,732	1,166,732	1,166,732	1,166,732	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,026,248	1,026,248	1,026,248	1,026,248	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LOCALIDAD: EJIDO SINAI GUAYABAL; ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS; EL CAPITAL 2009 POR \$ 1,026,248.00, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPÁN	LA COMPETENCIA	RURAL	405,144	405,144	405,144	405,144	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS; EL CAPITAL 2009 POR \$ 405,144.01, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO; EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE: \$ 2,295,816.05, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA: \$2,700,960.06. OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 2ª. ETAPA	39-HUITIUPÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	957,707	957,707	957,707	833,666	87%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL. OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	43-IXTACOMITÁN	SANTA CATARINA 1A. SECCION	RURAL	1,176,703	1,176,703	1,176,703	1,176,703	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,625,000	2,625,000	2,625,000	2,625,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, (2A ETAPA)	47-JITOTOL	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	860,944	860,944	860,944	860,944	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,719	2,719	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	MEDELLIN DEL CARMEN	RURAL	858,579	858,579	858,579	858,579	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 3A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	571	571	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A ETAPA (MONTEBELLO- JERUSALEM)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,132	600,132	600,132	600,132	100%	0	0	0 METRO LINEAL	968	968	100%	
CONSTRUCCION DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	866,693	866,693	866,693	866,693	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,061	1,061	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA).	56-LA TRINITARIA	LOS PINOS	RURAL	2,913,175	2,913,175	2,913,175	2,911,600	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,575.37 (UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.).
INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	OBRA EJECUTADA EN LA RANCHERIA EL PARAISO ESTA OBRA FUE REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO : 060011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CHALAM MEZCLA CON GOBIERNO DEL ESTADO.	63-MITONIC	CHALAM	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD CHALAM CON MEZCLA DE RECURSOS CON GOBIERNO DEL ESTADO (CODECOM) DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA APORTO (6,683,523.60)
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	LAGUNA DEL COFRE	RURAL	25,587	25,587	25,587	20,700	81%	0	0	0 SISTEMA	1	1	80%	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ASIMISMO SE REALIZARA LA DIGITALIZACION DE LOS 11 PLANDS QUE INTEGRAN EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	BUENOS AIRES	RURAL	796,072	796,072	796,072	544,222	68%	0	0	0 SISTEMA	3,500	3,400	97%	SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO NUEVO MEXICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,164,406	1,164,406	1,164,406	751,454	65%	0	0	0 METRO LINEAL	2,600	2,400	92%	OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA LOCALIDAD MONTE LOS OLIVOS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	LIBERTAD CALERA	RURAL	2,853,998	2,853,998	2,853,998	1,257,631	44%	0	0	0 METRO LINEAL	4,126	390	9%	OBRA: EN EJECUCION EN EL EJIDO LIBERTAD CALERA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	RIO BRAVO	RURAL	999,994	999,994	999,994	788,578	79%	0	0	0 METRO LINEAL	824	650	79%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN RIO BRAVO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJIDO BUENA VISTA)	65-MOTOZINTLA	BUENAVISTA	RURAL	2,523,515	2,523,515	2,523,515	667,495	26%	0	0	0 METRO LINEAL	595	595	100%	OBRA: FINIQUITADA CON RECURSOS DE CREDITO BANOBRAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (RIVERA IDALGO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,973,656	1,973,656	1,973,656	1,685,489	85%	0	0	0 METRO LINEAL	1,904	1,904	100%	OBRA/FINIQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	RIVERA MORELOS	RURAL	1,771,821	1,771,821	1,771,821	1,209,025	68%	0	0	0 METRO LINEAL	4,767	4,767	100%	OBRA FINIQUITADA
INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EJ. PEÑA BLANCA)	67-OCOSINGO	PEÑA BLANCA	RURAL	2,857,216	2,857,216	2,857,216	1,234,173	43%	0	0	0 METRO LINEAL	3,765	2,351	62%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO BUENAVISTA	RURAL	759,327	759,327	759,327	759,327	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	LAGUNA ABAJO	RURAL	1,360,829	1,360,829	1,360,829	408,248	30%	0	0	0 SISTEMA	1	0	35%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	666,495	666,495	666,495	666,495	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	40%	ESTA OBRA SE HIZO CON MEZCLA DE RECURSO FSM \$666,495.58 Y CODECOM \$348,873.10 HACIENDO UN TOTAL DE \$1,015,368.68 SE EJERCIO EL RECURSO DEL FSM SOLO QUEDA POR EJERCER CODECOM HASTA QUE DEPOSITEN ESTA OBRA SE REFRENDA PARA 2010
CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENOQUE	ÁNGEL ALBINO CORZO 1A. SECCION	RURAL	953,316	953,316	953,316	810,000	85%	0	0	0 METRO LINEAL	791	680	86%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	710,702	710,702	710,702	610,000	86%	0	0	0 METRO LINEAL	1,080	950	88%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ESTRELLA DE BELEN	RURAL	1,163,731	1,163,731	1,163,731	884,894	74%	0	0	0 METRO LINEAL	1,321	1,200	91%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	LA ASUNCION	RURAL	779,186	779,186	779,186	630,000	81%	0	0	0 METRO LINEAL	2,200	1,800	82%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO 2A. SECCION (MACEDONIA)	RURAL	1,740,670	1,740,670	1,740,670	1,290,000	72%	0	0	0 METRO LINEAL	86	75	78%	SE MODIFICA POR CAMBIO DE NUMERO DE OBRA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	ESTACION CHACAMAX	RURAL	950,721	950,721	950,721	950,721	100%	0	0	0 METRO LINEAL	739	739	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SAN LUCAS	RURAL	282,719	282,719	282,719	282,719	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA \$ 1,130,875.00, DE LOS CUALES PERTENECE \$ 282,719.00, FISM 2009 \$ 282,690.00(REC. ESTATAL), \$ 565,466.00 (REC. FEDERAL).
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	1,831,760	1,831,760	1,831,760	219,735	12%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$3,062,933.62 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA \$1,831,760.17 Y 1,221,173.45 (DODECOM)LA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO Y PROGRAMADO QUEDA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	332,568	332,568	332,568	332,568	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,474,726	1,474,726	1,474,726	1,474,726	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	494,301	494,301	494,301	494,301	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010. CABE SEÑALAR QUE EL MONTO OTORGADO POR BANOBRAS CON CARGO AL FISM, ES POR LA CANTIDAD DE \$ 316,996.37
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO LA LOMITA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	853,015	853,015	853,015	853,015	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	CERRO BLANCO	RURAL	402,600	402,600	402,600	402,600	100%	0	0	0 METRO LINEAL	400	400	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN PEDRO LA GRANDEZA	RURAL	896,287	896,287	896,287	896,287	100%	0	0	0 METRO LINEAL	404	404	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	1,112,707	1,112,707	1,112,707	1,112,707	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,144	1,144	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA SIDRA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA SIDRA	RURAL	1,510,080	1,510,080	1,510,080	1,510,080	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA	79-RAYÓN	EL PATIO	RURAL	390,000	390,000	390,000	156,000	40%	0	0	0 METRO LINEAL	1,634	653	40%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LO OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MN)CON UNA META DE 2724.00 ML DEL CUAL \$390,000.00 CORRESPONDE A RECURSO MUNICIPAL ATRAVES DEL FISM 2009 Y \$260,000.00 CORRESPONDE A RECURSO MUNICIPAL ATRAVES DEL PROGRAMA DE CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL, (CODECOM 2009), CABE MENCIONAR TAMBIEN QUE ESTA OBRA ES REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	RURAL	2,837,287	2,837,287	2,837,287	2,837,287	100%	0	0	0 SISTEMA	2,837,287	2,837,287	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	1,449,461	1,449,461	1,449,461	1,449,461	100%	1,449,461	1,449,461	SISTEMA	1,449,461	1,449,461	100%	LA LOCALIDAD NO SE ENCUENTRA DENTRO DEL CATALOGO PRESENTADO POR LO QUE SE PUSO COMO SABANILLA, PERO LA OBRA SE EJECUTO EN LA LOCALIDAD CINCO DE FEBRERO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	3,030,772	3,030,772	3,030,772	3,030,772	100%	3,030,772	3,030,772	SISTEMA	3,030,772	3,030,772	100%	QUE EL NUM. DE REG. Y CONTROL NO ES REAL POR LO QUE CHIAPAS SOLIDARIO NO NOS LO HA EMITIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	3,023,691	3,023,691	3,023,691	3,023,691	100%	3,023,691	3,023,691	SISTEMA	3,023,691	3,023,691	100%	EL NUM. DE REG. Y CONTROL NO ES LA CORRECTA YA QUE CHAPAS SOLIDARIO NO NOS LO HA EMITIDO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	3,136,960	3,136,960	3,136,960	3,136,960	100%	3,136,960	3,136,960	SISTEMA	3,136,960	3,136,960	100%	EL NUM. DE OFICIO DE REG. Y CONTROL NO REAL POR LO QUE CHAPAS SOLIDARIO NO NOS LO HA EMITIDO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	AMUYPA CHICO	RURAL	1,947,448	1,947,448	1,947,448	1,945,048	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,331,213	2,331,213	2,331,213	2,328,913	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LA ALMOLONGUILLA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,272	406,272	406,272	376,637	93%	0	0	METRO LINEAL	491	491	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	66,273	66,273	66,273	46,713	70%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUPACTIK	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	7,309,536	7,309,536	7,309,536	7,309,536	100%	0	0	METRO LINEAL	12,275	12,275	100%	
ampliacion de agua potable	85-SAN FERNANDO	VALLE BONITO	RURAL	93,691	93,691	93,691	93,691	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	85-SAN FERNANDO	SAN SEBASTIAN (SIMBAC)	RURAL	281,716	281,716	281,716	281,716	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (BARRIO CAMPO AEREO, EJIDO HONDURAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA (BARRIO LAS PILAS, EJIDO LIBERTAD VENTANAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA (BARRIO NUEVA INDEPENDENCIA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	476,425	476,425	476,425	476,425	100%	0	0	METRO LINEAL	1,611	1,611	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA ETAPA)	89-SILTEPEC	LOMA BONITA	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,236,726	71%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA)	89-SILTEPEC	UNION ALTAMIRA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA, 3 KM.	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	95,288	95,288	95,288	95,288	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	JOSE CASTILLO TIELEMANS	RURAL	236,783	236,783	236,783	236,783	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	TIERRA BLANCA TEPEYAC	RURAL	593,129	593,129	593,129	593,129	100%	0	0	SISTEMA	1	1	71%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANCOMRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$593,129.50 EJERCICIO 2010 \$793,129.50 TOTAL DE LA OBRA \$1,386,259.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	PUEBLO NUEVO SITALA	RURAL	2,604,900	2,604,900	2,604,900	2,604,900	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	892,150	892,150	892,150	851,192	95%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO LAS MARAVILLAS OBRA CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUP. DE \$40,958.00
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION LOS CACAOS	RURAL	1,117,983	1,117,983	1,117,983	335,395	30%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA	91-SITALA	LOS ALPES EL PALMAR	RURAL	190,000	190,000	190,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE DICHO RECURSO ESTA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010 PARA HICER AJUSTES DEL PROYECTO COMO 2DA ETAPA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,488	397,488	397,488	396,448	100%	0	0	METRO LINEAL	197	197	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0010/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$118,934.91, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,123	320,123	320,123	318,745	100%	0	0	METRO LINEAL	2,938	2,938	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0015/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$95,623.71, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOS AMORES.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	343,808	343,808	343,808	342,781	100%	0	0	METRO LINEAL	1,884	1,884	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0013/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$102,834.47, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHIAPAS.
INTRODUCCION DE L. SYSTEMS DE AGUA POTABLE	99-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	960,113	960,113	960,113	960,113	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	LA PINITA	RURAL	468,517	468,517	468,517	468,517	100%	0	0	METRO LINEAL	539	539	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	NUEVO VERACRUZ	RURAL	285,429	285,429	285,429	285,429	100%	0	0	METRO LINEAL	576	576	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,551	87,551	87,551	87,551	100%	0	0	METRO LINEAL	448	448	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B. SAN FELIPE) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	554,682	554,682	554,682	554,682	100%	0	0	METRO LINEAL	2,219	2,219	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (B. SAN FELIPE) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	554,682	554,682	554,682	554,682	100%	0	0	METRO LINEAL	2,219	2,219	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COL. SAN VICENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	766,433	766,433	766,433	640,294	84%	0	0	METRO LINEAL	1,420	1,185	83%	OBRA REFRENDADA
AMPL. RED AGUA POTABLE 628 ML LINEA CONDUC. SUM. Y COLOC. 2 VALVULAS EXPULSION AIRE 1 VALV. DESFOQUE 1 TANQUE ALMACENAMIENTO 30 M3 1839 ML RED DIST. 35 TOMAS DOMIC EQUIPO CLORACION	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITAN	RURAL	795,075	795,075	795,075	397,537	50%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA, QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$397,537.61, EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$795,075.24, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURE DE ESTA MANERA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (COL. TOMAS GARRIDO CANAVAL)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	235,367	235,367	235,367	235,367	100%	0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	BUENAVISTA	RURAL	285,349	285,349	285,349	285,349	100%	0	0	METRO LINEAL	403	403	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 285,389.45
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA. ETAPA	3-ACAPETAHUA	CONSUELO ULAPA	RURAL	238,995	238,995	238,995	238,995	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 238,995.66, EJERCIDO 238,995.66
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-CHILON	DELINA ALTA	RURAL	2,626,211	2,626,211	2,626,211	1,512,850	58%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 1,113,360.63, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO SINALOA	46-JIQUIPILAS	SINALOA	RURAL	613,607	613,607	613,607	613,607	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO TILTEPEC	46-JIQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	125,948	125,948	125,948	125,948	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,023,335	1,023,335	1,023,335	1,023,335	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	748,324	748,324	748,324	635,914	85%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES POBLADO LA GLORIA Y LA OBRA DE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FALTA LO FINANCIERO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE (BARRIO LA UNION)	65-MOTOZINTLA	LA UNION	RURAL	129,421	129,421	129,421	92,730	72%	0	0	0 METRO LINEAL	1,081	775	72%	OBRA EN EJECUCION BARRIO LA UNION, CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO ALIANZA)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,784	59,784	59,784	47,377	79%	0	0	0 METRO LINEAL	427	338	79%	OBRA EN EJECUCION
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	455,242	455,242	455,242	136,572	30%	0	0	0 SISTEMA	1	0	21%	CONSISTE EN AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, BARRIO YAXNICHIL OBRA EN PROCESO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (BARRIO CIPRESAL 2A. SECCIÓN)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	496,316	496,316	496,316	496,316	100%	0	0	0 METRO LINEAL	532	532	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-SAN FERNANDO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	795,161	795,161	795,161	94,984	12%	0	0	0 SISTEMA	1	0	11%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,872	208,872	208,872	154,584	74%	0	0	0 METRO LINEAL	701	701	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0014/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	840,000	840,000	840,000	413,288	49%	0	0	0 METRO LINEAL	707	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0002/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$413,288.86, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD CANTON 15 DE FEBRERO.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,877	161,877	161,877	161,877	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,136	1,136	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0011/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$48,563.10, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA OBRERA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	96-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	918,480	918,480	918,480	916,471	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,069	3,069	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0008/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$274,941.41, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVO MUNDO.
MANTENIMIENTO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y REMBEO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	180,734	180,734	180,734	180,734	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	531,576	531,576	531,576	531,576	100%	0	0	0 METRO LINEAL	292	292	100%	
MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	450,008	450,008	450,008	109,010	24%	0	0	0 SISTEMA	1	0	24%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, PROYECTO EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	450,008	450,008	450,008	109,010	24%	0	0	0 SISTEMA	1	0	24%	CONSISTE EN EL REPARACION DE FUGAS Y CAMBIO DE PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL MANANTIAL DEL MOLINO SHELL, OBRA EN PROCESO
REHABILITACION REHABILITACION DE AGUA POTABLE	1-ACACOYAGUA	LA CADENA	RURAL	670,866	670,866	670,866	670,866	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	4,557	4,557	100%	
MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,005	300,005	300,005	63,163	21%	0	0	0 METRO LINEAL	976	206	21%	
REHABILITACION DE LSISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	101-TECPATAN	ROMULO CALZADA (LA HERRADURJA)	RURAL	1,038,803	1,038,803	1,038,803	1,038,803	100%	0	0	0 SISTEMA	0	0	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,541,468	2,541,468	2,406,468	2,406,468	95%	0	0	0 SISTEMA	1	1	95%	LOCALIDAD: EJIDO LUIS ESPINOSA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,541,468	2,541,468	2,541,468	2,385,876	94%	0	0	0 SISTEMA	1	1	95%	AHORRO DE \$20,593.58 LOCALIDAD: EJIDO LUIS ESPINOSA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,235,553	1,235,553	1,235,553	1,235,553	100%	0	0	0 METRO LINEAL	443	443	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1A. ETAPA)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,035,692	1,035,692	1,035,692	935,692	90%	0	0	0 METRO LINEAL	1,393	1,393	100%	LA LOCALIDAD ES EN EL EJIDO NUEVO NARANJO EL NOMBRE DE LA OBRA ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA. CORECCIONES POR VALIDACION DE EXPEDIENTE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A. ETAPA	101-TECPATAN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	604,387	604,387	604,387	604,387	100%	0	0	0	SISTEMA	0	0	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	MONTE LIBANO	RURAL	457,316	457,316	457,316	457,316	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	VISTAHERMOSA	RURAL	177,738	177,738	177,738	177,738	100%	0	0	0	METRO LINEAL	709	709	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - LA LAGUNA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,528,995	1,528,995	1,528,995	1,528,995	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION PARA INTERCONECTAR LA RED DE AGUA POTABLE PARA LAS COL. BELLAVISTA, BUENAVISTA Y AMPLIACION INSURGENTES, TANQUE NIDO DE AGUILAS Y FRACC. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,360	95,360	95,360	95,360	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHAB. LINEA CONDUCC. AGUA POTABLE CHENEJA PLAN DE LOS ANGELES. 12.3 ML TUB. ACERO SOLDABLE 6" DIAM. SUM E INSTALACION 308 ML TUB. PVC 6" DIAM REPARACION 48 ML TUB. ACERO SOLDABLE EXCAVACIONES RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	254,927	254,927	254,927	254,927	100%	0	0	0	METRO LINEAL	308	308	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA
REHAB. LINEA CONDUCC RED DISTRIBUCION SISTEMA AGUA POTABLE, 696.80 ML TUBERIA DE ASBESTOCEMENTO POR TUB. ACERO SOLDABLE 10" DIAM. INCLUIVE ATRAQUES CONCRETO ARMADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,365,390	1,365,390	1,365,390	1,275,141	93%	0	0	0	METRO LINEAL	697	697	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$90,249.14. EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,365,390.14 EL SISTEMA DE ACEPTA CENTAVOS, POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114-VILLA COMALTITLAN	LAS MURALLAS	RURAL	80,329	80,329	80,329	58,627	73%	0	0	0	METRO LINEAL	3,300	1,650	50%	LA COMUNIDAD APORTARA EN MANO DE OBRA \$8,921.00. REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJ. BENITO JUAREZ	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENITO JUAREZ	RURAL	592,748	592,748	592,748	592,748	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,029	3,029	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO CENTRO	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REFRENDA CORREGIDO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA EJ. LAZARO CARDENAS	16-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	50%	0	0	0	METRO LINEAL	300	150	50%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100	100	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	100	100	100%	
CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	89,277	89,277	89,277	89,277	100%	0	0	0	METRO LINEAL	608	608	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 89,277.99. EJERCIDO 89,277.99 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PINAL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	950,580	950,580	950,580	885,617	93%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 64,962.75 . POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGO A TIEMPO SU FINIQUITO DE OBRA.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	820,080	820,080	820,080	820,080	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPÁN	EL AZUFRE	RURAL	2,610,790	2,610,790	2,610,790	2,610,790	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (EJIDO NUEVO LINDAVISTA)	43-IXTACOMITÁN	NUEVO LINDAVISTA	RURAL	924,598	924,598	924,598	924,598	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: RECONSTRUCCION DEL SISTEMA CON 957.53 M.L. DE TUBERIA DE FG. GO. CED 40 DE 2 PLG DE DIAMETRO EN LINEA DE CONDUCCION. 1,440.0 M.L. DE TUBERIA DE P.V.C. RD. 26 DDE 2 PULGADAS DE DIAMETRO EN RED DE DISTRIBUCION. INSTALACION DE 45 TOMAS DOMICILIARIAS TIPO RURAL Y EQUIPO DE CLORACION
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	43-IXTACOMITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	720,000	720,000	720,000	720,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; TRAMOS AISLADOS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	94,715	94,715	94,715	94,715	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE AGUA POTABLE (BARRIO GUADALUPE)	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,803,398	1,803,398	1,803,398	421,447	23%	0	0	METRO CUADRADO	5,420	5,420	100%	OBRA FINIQUITADA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTZOINTLA	NUEVA VICTORIA	RURAL	575,191	575,191	575,191	36,193	6%	0	0	METRO LINEAL	143	143	100%	OBRA FINIQUITADA EN EL EJIDO NUEVA VICTORIA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POBLADO NUEVO PARAISO)	65-MOTZOINTLA	NUEVO PARAISO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO LINEAL	448	448	100%	OBRA TERMINADA (FINIQUITADA)
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (ALVARO OBREGON) EJIDO BUENOS AIRES	65-MOTZOINTLA	ALVARO OBREGON	RURAL	2,425,386	2,425,386	2,425,386	743,144	31%	0	0	METRO LINEAL	5,199	4,200	81%	OBRA: ESTA EN EJECUCION CON CREDITO BANOBRAS
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO PANIAGUA Y REFORMA)	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,005	168,005	168,005	33,634	20%	0	0	METRO LINEAL	4,000	802	20%	OBRA: EN EJECUCION EN EL BARRIO PANIAGUA Y REFORMA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN LUIS) EJIDO CARRIZAL	65-MOTZOINTLA	SAN LUIS	RURAL	126,861	126,861	126,861	77,286	61%	0	0	METRO LINEAL	364	220	61%	OBRA: EN EJECUCION BARRIO SAN LUIS, EJIDO CARRIZAL
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTZOINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	409,910	409,910	409,910	150,769	37%	0	0	METRO LINEAL	1,300	750	58%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO LLANO GRANDE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTZOINTLA	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	1,556,264	1,556,264	1,556,264	930,068	60%	0	0	METRO LINEAL	960	750	78%	OBRA EN EJECUCION EN PLAN DE GUADALUPE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (BENITO JUAREZ)	65-MOTZOINTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,528,706	1,528,706	1,528,706	20,846	1%	0	0	METRO LINEAL	2,426	2,426	100%	OBRA: FINIQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	NUEVA CENTRAL	RURAL	445,269	445,269	445,269	380,000	85%	0	0	METRO LINEAL	1,117	1,080	97%	la obra se terminara en el año 2010
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, DE OBRA DE AGUA POTABLE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	665,272	665,272	665,272	665,272	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2009, DE LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL.
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	80-REFORMA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	1,287,180	1,287,180	1,287,180	1,082,194	84%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	ESTA OBRA EL MONTO DE RECURSO ES DE 2,145,300.00 SIENDO UNA APORTACION DEL MUNICIPIO DE 1,287,180.00 Y DE CODECOM 858,120.00.
REHABILITACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA	80-REFORMA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	197,137	197,137	197,137	197,137	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	82-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL	RURAL	1,000,571	1,000,571	1,000,571	1,000,571	100%	0	0	METRO LINEAL	1,436	1,436	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BARRIO SAN FRANCISCO EJIDO LA PINADA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METRO LINEAL	270	270	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD DEL PAJAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA	9-ANGEL ALBINO CORZO	SAN FRANCISCO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METRO LINEAL	422	422	100%	
NORIAS															
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	14-BERRIOZABAL	SAN JERÓNIMO	RURAL	115,186	115,186	115,186	115,186	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOMBA(1) PERO SE ELIGE NORIA POR NO HABER OTRA OPCION. SE REPORTA SOLO EL IMPORTE DEL PROGRAMA FISM 2009, TENIENDO LA OBRA OTRAS APORTACIONES COMO SON: INVERSION FISM 2008 \$137,004.28 E INTERES FISM 2008 \$61,056.80 LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	103-TEOPISCA	VIDA NUEVA	RURAL	493,196	493,196	493,196	493,196	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 1ª ETAPA (NVO ZINACANTAN)	103-TEOPISCA	NUEVO ZINACANTAN	RURAL	493,196	493,196	493,196	493,196	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	1,493,254	1,493,254	1,493,254	1,493,254	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	1,493,254	1,493,254	1,493,254	1,493,254	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EJIDO CHIAPAS NUEVO	46-JIQUIPILAS	CHIAPAS NUEVO	RURAL	515,000	515,000	515,000	515,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 09 POZOS INDIVIDUALES 2DA ETAPA	48-JUAREZ	ZAPOTAL	RURAL	874,193	874,193	874,193	662,863	76%	0	0	POZO	9	7	76%	CONSTRUCCION DE 09 POZOS INDIVIDUALES SEMIPROFUNDOS DE 50 A 60 MTS DE PROFUNDIDAD PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP TINACO DE 1100 LTS POR VIVIENDA, LINEA ALIMENTADORA E INSTALACION ELECTRICA, LA DIFERENCIA NO EJERCIDA CORRESPONDE AL MONTO REFERENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE 18 POZOS INDIVIDUALES (EN DOS ETAPAS)	48-JUAREZ	MORELOS 1A. SECCION	RURAL	540,007	540,007	540,007	186,164	34%	0	0	POZO	18	5	30%	SE REFRENDADA PARA EL 2010
CONSTRUCCION DE 29 POZOS INDIVIDUALES	48-JUAREZ	CINCO DE MAYO	RURAL	2,806,878	2,806,878	2,806,878	2,206,915	79%	0	0	POZO	29	23	79%	CONSTRUCCION DE 29 POZOS INDIVIDUALES, LA DIFERENCIA NO EJERCIDA CORRESPONDE AL TOTAL DE RECURSOS REFERENDADOS PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	52-LA LIBERTAD	ESTRELLA DE BELEN 2A. SECCION	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELARA, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE LE ANTECEDIA Y SE CONSIDERA EN EL RECURSO DEL FAIS OTORGADO POR BANOBRAS.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO (COL. SALOMON GLEZ BLANCO)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	161,046	161,046	161,046	161,046	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	134,785	134,785	134,785	134,785	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	113,778	113,778	113,778	113,778	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO PROFUNDO	17-CATAZAJA	EMILIANO ZAPATA (SAN JOAQUIN)	RURAL	121,045	121,045	121,045	121,045	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,488,850	1,488,850	1,488,850	946,911	64%	0	0	POZO	6	4	64%	REHABILITACION DE 6 POZOS, DESARROLLO Y AFORO, REVISION Y ADECUACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LOS POZOS PARQUE VIEJO Y EL MIRADOR, REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS ACOMEDIDAS PARA LA ENERGIA DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, LA DIFERENCIA NO EJERCIDA CORRESPONDE AL MONTO DE LOS RECURSOS REFERENDADOS PARA EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO, 03	86-TAPACHULA	UNION MIRAMAR	RURAL	198,170	198,170	198,170	178,123	90%	0	0	POZO	1	1	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0037/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION NO 01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO UNION MIRAMAR.
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	POZO NUEVO	RURAL	967,917	967,917	967,917	967,917	100%	0	0	POZO	1	1	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA POZO POR QUE NO EXISTE BOMBA, OBRA QUE BENEFICIA A 433 PERSONAS
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUES FAMILIARES	103-TEOPISCA	TZAJALA	RURAL	744,117	744,117	744,117	744,117	100%	0	0	TANQUE	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	15-BOCHIL	GARRIDO CANAVAL (CHAVARRIA)	RURAL	135,631	135,631	135,631	135,631	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS 2009
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37	19-COAPILLA	LIANO GRANDE	RURAL	149,871	149,871	149,871	149,871	100%	0	0	TANQUE	0	0	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 149,871.32
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DEL 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37	19-COAPILLA	LA TRINIDAD	RURAL	73,868	73,868	73,868	73,868	100%	0	0	TANQUE	0	0	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 73,867.69
CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	519,509	519,509	519,509	507,899	98%	0	0	TANQUE	70	69	98%	CONSTRUCCION DE 70 TANQUES DE 2.50X2.50X1.50 M. DE MEDIDA EXTERIOS, A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE MALLA-LAC 6-6/6 MUROS DE BLOCK DE 14 CM. DE ESPESOR, CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" E INSTALACION HIDROSANITARIA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2" Y TUBO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE TANQUE, EN LA LOCALIDAD: EJIDO SANTA ROSALIA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE TANQUE TRADICIONAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	508,613	508,613	508,613	500,398	98%	0	0	TANQUE	66	67	99%	CONSTRUCCION DE 68 TANQUES DE 2.50X2.50X1.50 M. DE MEDIDA EXTERIOR, A BASE DE FIRME DE CONCRETO ARMADO DE MALLA-LAC 6-6/6-6. MUROS DE BLOQUE DE 14 CM. DE ESPESOR. CASTILLOS Y CADENAS DE CONCRETO ARMADAS CON VARILLA DE 3/8" E INSTALACION HIDROSANITARIA CONSISTENTE EN: COLOCACION DE LLAVE DE NARIS DE 1/2" Y TUBO DE 1/2" PARA LIMPIEZA DE TANQUE. EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, FERROCEMENTO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	342,512	342,512	342,512	288,666	78%	0	0	TANQUE	209	188	90%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE TANQUES DOMICILIARIOS PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	24-CHANAL	CHANALITO	RURAL	420,107	420,107	420,107	420,107	100%	0	0	TANQUE	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNAS	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	277,216	277,216	277,216	276,666	100%	0	0	TANQUE	40	40	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	505,064	505,064	505,064	505,064	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 14 TANQUES PARA CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	40-HUXTAN	SAN JOSE	RURAL	380,672	380,672	380,672	228,403	60%	0	0	TANQUE	14	8	57%	ESTA OBRA VA EN UN AVANCE DEL 60%, MISMA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE TIENE PROYECTADO TERMINAR DE CONSTRUIR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE 31 TANQUES DE AGUA PLUVIAL	40-HUXTAN	SNA OQUIL	RURAL	656,951	656,951	656,951	656,951	100%	0	0	TANQUE	31	31	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	52-LA LIBERTAD	BENITO JUAREZ CENTRO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 6,000 LTS	53-LAS MARGARITAS	HIDALGO	RURAL	303,184	303,184	303,184	303,184	100%	0	0	TANQUE	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE 800M3 PARA SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	931,731	931,731	931,731	931,731	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 10 TANQUES INDIVIDUALES	55-LAS ROSAS	EL ZAPOTE	RURAL	120,320	120,320	120,320	120,320	100%	0	0	TANQUE	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE 44 TANQUES INDIVIDUALES	55-LAS ROSAS	TRES AMORES	RURAL	529,350	529,350	529,350	529,350	100%	0	0	TANQUE	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE INDIVIDUALES 2A. ETAPA, EJIDO EL ROSARIO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,851,211	2,851,211	2,851,211	2,849,786	100%	0	0	TANQUE	66	66	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE TANQUE CON CAPACIDAD DE 6M3	72-OXCHUC	BUENAVISTA	RURAL	327,318	327,318	327,318	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 6 M3, 455.65 ML DE CONDUCCION DE TUBERIA GALVANIZADA ENTRE OTROS CONCEPTOS. PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	73-PALENQUE	SAN ANTONIO	RURAL	342,039	342,039	342,039	342,039	100%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	522,511	522,511	522,511	522,511	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA(MONTE SINAI)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,624	285,624	285,624	285,624	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	222,076	222,076	222,076	201,402	91%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	85-SAN FERNANDO	EL CARMELO	RURAL	2,191,191	2,191,191	2,191,191	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	17-CATAZAJA	EL TINTO BONSHÁN	RURAL	114,411	114,411	114,411	114,411	100%	0	0	TANQUE	100	100	100%	
CPATIAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 CONTRATO DE FECHA 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	448,946	448,946	448,946	448,946	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 16A. CALLE SUR, 2A. CALLE SUR Y 15A. AVENIDA PONIENTE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,940	85,940	85,940	84,928	99%	0	0	METRO LINEAL	474	474	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FÍSICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,012.00. DEBIDO A QUE EL PROCESO DE CONTRATACION FUE POR ADJUDICACION DIRECTA A 3 O MAS CONTRATISTA, ADJUDICANDO LA PROPUESTA MAS ECONOMICA, ES DECIR, EL CONSTRUCTOR GANADORA PRESENTO CONCEPTOS DE PRECIOS MAS BAJOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,711	30,711	30,711	30,711	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA FUE REGISTRADA ANTE EL INSTITUTO DE CHIAPAS SOLIDARIO CON OFICIO DE REGISTRO NO. ICS/DR15/FISM-000178/2009, Y AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 100 % Y FINANCIERO 100 %.
ESTUDIO Y PROYECTO P/AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, PAGO ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO SOYATITÁN	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO P/INTRODUCCION AGUA POTABLE, PAGO DE ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO P/INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, PAGO PARA EL ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	113-VENUSTIANO CARRANZA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 76 HP Y PIEZAS ESPECIALES)	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRIJALVA	RURAL	555,001	555,001	555,001	555,001	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$555,001.66. COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS POR ESO SE CAPTUREO DE ESTA MANERA, OBRA TO TALMENTE TERMINADA
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO (2DA ETAPA)	114-VILLA COMALITITLÁN	MIGUEL HIDALGO	RURAL	410,329	410,329	410,329	123,098	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL IMPORTE EJERCIDO ES DE \$123,098.00 CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE LA OBRA. REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.
REHABILITACION DE POZO ARTESANAL	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
INTRODUCCION DE AGUA ENTUBADA EJ. ESPERANZA DE LOS POBRES, EJ. ELOY BORRAS AGUILAR	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,114,555	3,114,555	3,114,555	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	CORREGIDO LA OBRA NO A INICIADO POR LO CONSIGUIENTE NO CUENTA CON AVANCE FÍSICO
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	26-CHENALHO	BAJULUM	RURAL	1,842,033	1,842,033	1,842,033	1,345,890	73%	0	0	OTROS	1	1	80%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1,192,920	1,192,920	1,192,920	826,823	69%	0	0	METRO LINEAL	4,840	3,100	64%	LA OBRA DE ESTA REALIZANDO EN LA COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO. NO ESTA EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES. POR LO TANTO DE OPTO POR DEJAR LA CABECERA MPAL. LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUIXTÁN	LAZARO CARDENAS (CHILIL)	RURAL	2,884,077	2,884,077	2,884,077	2,884,077	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO	53-LAS MARGARITAS	VILLA DE LAS ROSAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	53-LAS MARGARITAS	SANTA RITA SONORA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEG	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	117,876	117,876	117,876	117,876	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL
ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	143,750	143,750	143,750	143,750	100%	143,750	143,750	ESTUDIO	143,750	143,750	100%	EL NUM. DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO ES LA CORRECTA YA QUE CHIAPAS SOLIDARIO NO NOS LO HA EMITIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO Y ESTUDIO DEL AGUA POTABLE	80-SIMOJOVEL	LA CEIBA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE JAGUEY, COLONIA LA PRIMAVERA	92-SOCCOLTENANGO	LA PRIMAVERA	RURAL	307,448	307,448	307,448	307,448	100%	0	0	METRO LINEAL	383	383	100%	
INSTALACION DE SISTEMA HIDRAULICO PARA AGUA LIMPIA	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR UN IMPORTE TOTAL DE \$3,843,360.07 LA CUAL FUE POR MEDIO DE MEZCLA DE RECURSOS, OBTENIENDO DE OTROS RECURSOS PARA AGUA LIMPIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE \$3,800,000.00 Y RECURSOS FISM 2009 LA CANTIDAD DE \$43,000.07
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL, CALLE RUBI Y CALLE GRANATE ENTRE AV. CIRCONIA Y AV. GEMA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,213,227	1,213,227	1,213,227	1,213,227	100%	0	0	METROS CUBICOS	363	363	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL ORIENTE Y 1A. AV. SUR PONIENTE (ENTRONQUE RIO SABINAL), COL. SAN JOSE TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,119,097	3,119,097	3,119,097	3,119,097	100%	0	0	METROS CUBICOS	847	847	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, AV. OCHO ENTRE CALLEJÓN NO. ONCE Y CALLE NO. NUEVE, COL. LAS CASITAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	618,354	618,354	618,354	617,025	100%	0	0	METROS CUBICOS	102	93	92%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE NUEVO LEÓN, PRIV. GUANAJUATO, CALLE NAYARIT ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y ARROYO), COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,853,762	2,853,762	2,853,762	2,853,762	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,080	1,080	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	647,648	647,648	647,648	647,648	100%	0	0	METROS CUBICOS	12	12	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$ 847,648.16. SE REALIZARON 101.86 ML, PERO NO SE ENCONTRO CONCEPTO SE PUSIERON METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,385	490,385	490,385	348,400	71%	0	0	ALCANTARILLA	119	119	100%	LA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO SANTA LUCIA, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	306,024	306,024	306,024	305,688	100%	0	0	ALCANTARILLA	111	111	100%	OBRA EJECUTADA EN EL BARRIO NUEVO MILENO, DE LA CABECERA MUNICIPAL, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA	114-VILLA COMALTITLAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	79,996	79,996	79,996	69,083	86%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	OBRA FISICAMENTE AL 100%, EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$10,913.00
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (2A. ETAPA)	2-ACALA	20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 200 MTS. LINEALES DE CANAL PLUVIAL
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	623,139	623,139	623,139	623,139	100%	0	0	METROS CUBICOS	137	137	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	38-HUITIUPAN	LA COMPETENCIA	RURAL	331,893	331,893	331,893	331,893	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	55-LAS ROSAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	523,351	523,351	523,351	523,351	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,200	1,200	100%	
EMBOVEDADO DE ARROYO (COLONIA REVOLUCION) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	1,374,121	1,374,121	1,374,121	1,175,779	86%	0	0	METROS CUBICOS	10	8	81%	NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL, POR ESO APLIQUE METRO CUBICO, ESTA OBRA SE REFRENDA PARA 2010, FUE REALIZADA CON EL PRESTAMO BANOBRAS, SOLO NOS DIERON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR \$489,527.68
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (EMBOVEDADO PLUVIAL)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	EMBOVEDADO	46	46	100%	CAPITAL COMPROBADO 2009 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION. MONTO ORIGINAL DE LA OBRA \$ 1,505,220.56
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,104,851	1,104,851	1,104,851	1,104,851	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,678	417,678	417,678	414,898	99%	0	0	RED	1	1	100%	COLONIA 5 DE MAYO LA OBRA CONSTA DE VIADOS, EMBOVEDADOS Y UN PUENTE PEGUENO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA PROLONGACION INSURGENTES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,059,222	1,059,222	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	EN AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA ES EL METRO LINEAL PERO NO APARECE EN LAS OPCIONES DE UNIDAD DE MEDIDA.	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2,057,596	2,057,596	2,057,596	1,502,187	73%	0	0	0	100%	312	312	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE BAJA CALIFORNIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,155,905	1,155,905	1,155,905	947,776	82%	0	0	0	100%	296	296	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION INSURGENTES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690,042	207,013	0	0	0%	0	0	0	0%	356	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METRO LINEAL.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,489	543,489	543,489	541,261	100%	0	0	0	100%	260	260	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0017/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$162,378.40. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA PROCASA. UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2DA. ETAPA, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	880,000	880,000	880,000	878,119	100%	0	0	0	100%	192	192	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0003/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$263,436.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA PROCASA. UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE LOSA DE TAPA PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,634	478,634	478,634	477,184	100%	0	0	0	100%	324	324	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0001/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$143,155.22. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA POBRES UNIDOS.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AV. TOMAS GARRIDO CANABAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	125,797	125,797	125,797	125,797	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	EL PROYECTO ESTA CONSIDERADO PARA LA AMPLIACION DE 85 ML. DE UNA SOLA RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CAPTURA DEL FORMATO DE TOMA COMO UNIDAD DE MEDIDA "RED" Y EN CANTIDAD 1
AMPLIACION DE DREN PLUVIAL 2DA. ETAPA EN LA CALLE BELSARIO DOMINGUEZ	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,504,563	1,504,563	1,503,564	1,503,564	100%	0	0	0	100%	455	455	100%	
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,627	22,627	22,627	22,627	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	
REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	342,863	342,862	342,863	0	0%	0	0	0	0%	1	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDDADA
CONSTRUCCION DE COLECTORES IZQUIERDO Y DERECHO EN LA CABECERA MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,658,120	2,658,120	2,658,120	2,658,120	100%	0	0	0	100%	15,139	15,139	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINANCIERO Y FISICO AL 100 %
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO DEL EJIDO EMILIANO ZAPATA PRIMERA ETAPA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,885,633	3,885,633	3,885,633	3,885,633	100%	0	0	0	100%	24,791	24,791	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJIDO EMILIANO ZAPATA Y AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	249,829	249,829	249,829	249,829	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2009. CONTRATO DE FECHA 23/06/2008 CON UN IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO DE \$3,260,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACION. PARA ESTA OBRA SE TIENE UNA AMORTIZACION DE CAPITAL DE \$249,828.50 PARA EL 2009 Y EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE 378,345.04 EN EL 2008. EL CUAL SE DESCUENTA MENSUALMENTE ATRAVES DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO. ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN BERNARDO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	55,013	55,013	55,013	55,013	100%	0	0	0	100%	1	1	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2009. CONTRATO DE FECHA 23/06/2008 CON UN IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO DE \$3,260,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACION. PARA ESTA OBRA SE TIENE UNA AMORTIZACION DE CAPITAL DE \$55,013.08. EL CUAL SE DESCUENTA MENSUALMENTE ATRAVES DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO. ESTA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARRIO SANTO TOMAS A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPILULA, CHIAPAS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPILULA	SAN VICENTE AGUA CLARA	RURAL	249,829	249,829	249,829	249,829	100%	0	0	0	100%	491	491	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2009. CONTRATO DE FECHA 23/06/08 CON UN PRESTAMO TOTAL DE BANCORAS 2008 DE \$260,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACIONES Y PARA ESTA OBRA SE TIENE QUE AMORTIZAR UN CAPITAL DE \$49828.48 PESOS PARA 2009. EL CUAL SE DESCUENTA MENSUALMENTE ATRAVES DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPILULA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	323,941	323,941	323,941	323,941	100%	0	0	0	100%	337	337	100%	CON ESTA OBRA SE TIENE UN CONVENIO CON (CODECOM 2009) EL ESTADO EL CHIAPAS EN DONDE EL ESTADO VA APORTAR 311237.68 Y MUNICIPIO DE TAPILULA 323,941.15. DICHA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA DE ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	101-TECPATAN	EL EDEN	RURAL	1,538,444	1,538,444	1,538,444	1,476,980	96%	0	0	0	100%	1	1	100%	AHORRO \$61,464.05
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	101-TECPATAN	LOMA LINDA	RURAL	271,321	271,321	271,321	271,321	100%	0	0	0	100%	143	143	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	103-TEOPISCA	SAN JOSE SHATIC	RURAL	1,695,979	1,695,979	1,695,979	1,695,979	100%	0	0	0	100%	4,576	4,576	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA LAS VEGAS 2A. SECCION).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	708,005	708,005	708,005	708,005	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,248	2,248	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO 14 DE SEPTIEMBRE CABECERA MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,801	302,801	302,801	302,801	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
INTRODUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,177,497	1,177,497	1,177,497	1,177,497	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,802	1,802	100%	OBRA FIGUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	107-TUMBALA	LAZARO CARDENAS	RURAL	558,500	558,500	558,500	558,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,793	1,793	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$558,500.17
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 3RA. ETAPA	107-TUMBALA	JOSHIL	RURAL	1,454,254	1,454,254	1,454,254	1,454,254	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,076	1,076	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$1,454,254.02
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA	107-TUMBALA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,643,711	1,643,711	1,643,711	1,643,711	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,237	1,237	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA	107-TUMBALA	PATELNA	RURAL	988,045	988,045	988,045	988,045	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,006	1,006	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA	107-TUMBALA	MARISCAL YEHUJIZ	RURAL	1,176,491	1,176,491	1,176,491	1,176,491	100%	0	0	0 METRO LINEAL	850	850	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	1,090,206	1,090,206	1,090,206	1,090,206	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,090,206.79
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	1,853,416	1,853,416	1,853,416	1,853,416	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,057	4,057	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,853,416.24
CONCLUSIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDÉN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	848,172	848,172	848,172	543,740	64%	0	0	0 METRO LINEAL	440	410	93%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, TAMARINDOS ENTRE AV. FLOR DE MAYO Y AV. LAS ROSAS, CALLE TAMARINDOS ENTRE AV. DALIA Y AV. LAUREL, CALLE CRISANTEMO ENTRE AV. DALIA Y AV. LAUREL, COL. INSURGENTES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,594	287,594	287,594	284,982	99%	0	0	0 METRO LINEAL	658	658	100%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE MEXICO ENTRE AGUAS CALIENTES Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,547	101,547	101,547	101,547	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. AZTECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,884	703,884	703,884	703,884	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,259	1,234	98%	EL NOMBRE COMPLETO DE LA OBRA ES: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, MOCTEZUMA ENTRE ANAHUAC Y AZTECA, AZTECA ENTRE MOCTEZUMA Y CUAHUTEMOC, CUAHUTEMOC ENTRE AZTECA Y CORTÉZ, CORTÉZ ENTRE CUAHUTEMOC Y POPOCATEPETL, TEZOZOMOC ENTRE AZTECA Y CORTÉZ, POPOCATEPETL ENTRE AZTECA Y CORTÉZ, 2° OTE. SUR ENTRE PRIV. 2° OTE. SUR Y CORTÉZ, COL. AZTECA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	111-TZIMOL	FRANCISCO VILLA	RURAL	1,179,392	1,179,392	1,179,392	1,179,392	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,168	7,168	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	112-UNION JUÁREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	544,606	544,606	544,606	544,606	100%	0	0	0 METRO LINEAL	302	302	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 907,677.95, CORRESPONDIENDO A \$ 544,606.77 AL FISM-2009 Y \$ 363,071.18 A CODECOM (CONVENIO CONFIANZA MUNICIPAL), UNIDAD DE MEDIDA UN SISTEMA O 301.80 ML.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EJ. ROBERTO BARRIOS 2DA SECCION	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS	RURAL	3,769,787	3,769,787	3,769,787	3,259,000	86%	0	0	0 OBRA	1	1	86%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SISTEMA NORTE)	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,443,392	2,443,392	2,443,392	2,443,392	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,330	3,330	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO ATRAVES DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (40%) Y EL FISM (60%), AQUI UNICAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS. SE REALIZA UNA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN AUMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN EL PROYECTO.
SALIDA SANITARIA HACIA POZO DE ABSORCION	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	59,768	59,768	59,768	59,768	100%	0	0	0 METRO LINEAL	51	51	100%	
MEJORAMIENTO DE COLECTOR SANITARIO 3ª ETAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,296	700,296	700,296	650,641	93%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	ACTUALIZADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE	2-ACALA	EL ROSARIO	RURAL	1,165,600	1,165,600	1,165,600	1,165,600	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN OBRA, NO EXISTE EN CATALOGO, SISTEMA.
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	3-ACAPETAHUA	EL MADRONAL	RURAL	784,437	784,437	784,437	784,437	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	EL MONTO EXACTO ES 784,37.63. EJERCIDO 784,37.63
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO YALTATIK	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,607,287	1,607,287	1,607,287	1,557,454	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	FALTA PAGO DE RETENSIONES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	32-EL BOSQUE	EL CARRIZAL	RURAL	856,755	856,755	856,755	856,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	32-EL BOSQUE	PLATANOS	RURAL	1,301,369	1,301,369	1,301,369	1,301,369	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO CINTALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,596,183	2,596,183	2,596,183	2,221,311	86%	0	0	METRO LINEAL	5,878	5,030	86%	RECURSO FISM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENADA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUITIUPÁN	VILLA LUZ	RURAL	208,864	208,864	208,864	208,864	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS, EL CAPITAL 2009 POR \$ 208,864.58, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 605,348.07, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$814,212.65, ESTA OBRA SE LLEVA A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA, CODECCOM DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA APORTANDO DICHA SECRETARIA LA CANTIDAD DE \$ 1,899,829.53, HACIENDO UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$ 2,714,042.18, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	501,220	501,220	501,220	501,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LOCALIDAD: BARRIO LA PISTA, ESTA OBRA SE EJECUTARA A TRAVEZ DE MEZCLA DE RECURSOS APORTANDO SEDESOL LA CANTIDAD DE \$ 2,004,881.00 Y EL FISM \$ 561,220.00, HACIENDO UN TOTAL DE \$ 2,566,101.00, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUITIUPÁN	SEIS DE NOVIEMBRE	RURAL	2,050,218	2,050,218	2,050,218	2,050,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	38-HUITIUPÁN	SOMBRA LAGUNITA	RURAL	1,552,207	1,552,207	1,552,207	1,398,499	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1a. ETAPA	38-HUITIUPÁN	CINCO DE MAYO	RURAL	155,600	155,600	155,600	155,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS, EL CAPITAL 2009 POR \$ 155,600.22, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 861,734.59, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,037,334.81, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2ª. ETAPA	38-HUITIUPÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	1,710,078	1,710,078	1,710,078	1,648,831	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUIXTÁN	SAN ANTONIO BALASHILNA	RURAL	217,402	217,402	217,402	217,402	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	40-HUIXTÁN	SAN ANTONIO BALASHILNA	RURAL	217,402	217,402	217,402	217,402	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	286,759	286,759	286,759	286,759	100%	0	0	METRO LINEAL	494	494	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	EL CHEN	RURAL	428,294	428,294	428,294	428,294	100%	0	0	METRO LINEAL	565	565	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	EL PARAISO	RURAL	428,394	428,394	428,394	428,394	100%	0	0	METRO LINEAL	894	894	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO	47-JITOTOL	PARAJE SAN ANTONIO	RURAL	215,593	215,593	215,593	215,593	100%	0	0	METRO LINEAL	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	48-JUAREZ	SANTA CRUZ TEPATE ABAJO	RURAL	2,537,141	2,537,141	2,537,141	2,537,141	100%	0	0	METRO LINEAL	1,875	1,875	100%	APORTACION DE RECURSOS PARA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECCOM) CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DE RED DE DESCARGA DOMICILIARIAS Y POZO DE VISITA DE DIFERENTES MEDIDAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	702,348	702,348	702,348	702,348	100%	0	0	METRO LINEAL	2,807	2,807	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSAS SEPTICAS	53-LAS MARGARITAS	SANTUARIO ANEXO JUSTO SIERRA	RURAL	311,841	311,841	311,841	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	OBRA NO EJECUTADA (CANCELADA) NO SE EFECTUO POR CONFLICTO SOCIAL DE LA COMUNIDAD.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE 8A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	964	964	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	54-LARRAINZAR	STENLEJSOTZTETIC	RURAL	580,224	580,224	580,224	580,224	100%	0	0	METRO LINEAL	2,321	2,321	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE 693.6 M.L. DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	693,471	693,471	693,471	597,968	85%	0	0	0	RED	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES BARRIO SAN SEBASTIAN Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA. LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 106,506.45 (CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 45/100 M.N.). RECURSO FINANCIADO DEL PRESTAMO DE BANOBRAS Y QUE CORRESPONDE AL TECHO FINANCIERO DE FISM 2009.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10,383	10,383	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL F.I.S.M. Y CODECOM OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060021
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO PIEDRA BLANCA
CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUAS PLUVIALES (FRANCISCO SARABIA) CABECERA MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,975,604	1,975,604	1,975,604	71,481	4%	0	0	0	METRO LINEAL	251	120	48%	OBRA: EN EJECUCION CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,154	84,154	84,154	61,729	73%	0	0	0	METRO LINEAL	182	133	73%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO ALTAMIRANO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. ETAPA) BARRIO LOS PINOS III	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,158,119	2,158,119	2,158,119	878,302	41%	0	0	0	RED	1	0	0%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LA PRIMAVERA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,911,814	1,911,814	1,911,814	1,902,254	99%	0	0	0	METRO LINEAL	1,318	1,318	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO TONINA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,196,222	1,000,000	1,000,000	693,545	69%	0	0	0	METRO LINEAL	1,558	1,095	70%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (COL. NUEVO PARAISO)	67-OCOSINGO	NUEVO PARAISO	RURAL	2,802,817	2,802,817	2,802,817	2,076,684	74%	0	0	0	METRO LINEAL	2,633	1,984	75%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	2,847,099	2,847,099	2,847,099	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,107	0	0%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,223	300,223	300,223	300,223	100%	0	0	0	METRO LINEAL	279	279	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA LOMAS DE PAKAL 2DA SECCION
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	708,857	708,857	708,857	708,857	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,089	1,089	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA SANTO DOMINGO DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	781,847	781,847	781,847	781,847	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010.
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,893	136,893	136,893	136,893	100%	0	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, RINCONCITO I.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL RINCONCITO	RURAL	1,476,043	1,473,043	1,473,043	1,473,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	886	886	100%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 1A ETAPA, PLANADA SAN LUIS	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN LUIS	RURAL	848,030	848,030	848,030	848,030	100%	0	0	0	METRO LINEAL	718	475	66%	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 2A ETAPA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AURORA EL DURAZNAL	RURAL	817,950	817,950	817,950	817,950	100%	0	0	0	METRO LINEAL	618	618	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO(ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 100)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,860	214,860	214,860	214,860	100%	0	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,178	61,254	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	261	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3ERA Y 4TA CALZADA DE LAS COMALERAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	181,006	181,006	181,006	151,089	83%	0	0	0	METRO LINEAL	283	283	100%	
AMPL. DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	245,241	245,241	245,241	245,241	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	351,200	351,200	351,200	302,247	86%	0	0	OBRA	1	1	84%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL POBLADO 2 DE MAYO OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 48,952.84
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	354,844	354,844	354,844	106,453	30%	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	CARMEN LAS LIMAS	RURAL	1,120,887	1,120,887	1,120,887	1,120,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009\$1,120,887.50 EJERCICIO 2010\$1,320,887.50 TOTAL DE LA OBRA\$2,441,775.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION EL AMPARO	RURAL	1,057,046	1,057,046	1,057,046	991,709	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009\$1,057,046.50 EJERCICIO 2010\$1,257,046.50 TOTAL DE LA OBRA\$2,314,093.00 OBRA CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUP. DE \$65,337.03
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	LA ESPERANZA	RURAL	1,284,837	1,284,837	1,284,837	1,284,837	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO MERCEDES LA ESPERANZA ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009\$1,284,837.00 EJERCICIO 2010\$1,484,837.00 TOTAL DE LA OBRA\$2,769,674.00 OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	1,067,523	1,067,523	1,067,523	1,067,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SANTA CECILIA (CAB. MPAL.) OBRA CONCLUIDA AL 100%
CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	91-SITALA	PICOTE PAMALA	RURAL	328,457	328,457	327,457	328,457	100%	0	0	METRO LINEAL	958	958	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000356/2009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRA POR EL PRESTAMO SEGUN FIDEICOMISO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	91-SITALA	GOLONCHAN VIEJO	RURAL	1,212,990	1,212,990	1,212,990	1,212,990	100%	0	0	METRO LINEAL	2,854	2,854	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000360/2009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRA POR EL PRESTAMO SEGUN FIDEICOMISO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	91-SITALA	LA UNION	RURAL	1,032,010	1,032,010	1,032,010	1,032,010	100%	0	0	METRO LINEAL	3,022	3,022	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000359/2009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRA POR EL PRESTAMO SEGUN FIDEICOMISO.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	395,058	395,058	395,058	393,770	100%	0	0	METRO LINEAL	1,044	1,044	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0004/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$118,131.01, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA DEMOCRACIA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,438,663	1,438,663	1,438,663	719,331	50%	0	0	METRO LINEAL	2,576	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$719,331.02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN LUIS 2.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	LA ESPERANZA	RURAL	506,629	506,629	506,209	505,997	100%	0	0	METRO LINEAL	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0007/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$151,799.31, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA ESPERANZA 2000.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,393	684,393	684,393	683,104	100%	0	0	METRO LINEAL	1,877	1,877	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0002/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$204,931.35, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA NUEVA 18 DE OCTUBRE .
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	727,819	727,819	727,819	363,909	50%	0	0	METRO LINEAL	468	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$363,909.70, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE CHIAPAS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	LOS PINOS	RURAL	1,004,853	1,004,853	1,004,853	1,004,853	100%	0	0	METRO LINEAL	2,113	2,113	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$301,456.02, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LOS PINOS.
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,724	164,724	164,724	82,362	50%	0	0	METRO LINEAL	225	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$82,362.42, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA UNION POPULAR.
CONSTRUCCION DE DRENAJE	99-TAPALAPA	SAGRADO CORAZON DE JESUS	RURAL	1,196,665	1,196,665	1,196,665	1,196,665	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL EDEN	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	374,989	374,989	374,989	374,989	100%	0	0	METRO LINEAL	206	206	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	GALILEA	RURAL	596,260	596,260	596,260	596,260	100%	0	0	METRO LINEAL	369	369	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (RANCHERIA GUADALUPE)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	515,556	515,556	515,556	515,556	100%	0	0	0 METRO LINEAL	640	640	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO 2DA ETAPA	103-TEOPISCA	SINAI	RURAL	630,326	630,326	630,326	630,326	100%	0	0	0 METRO LINEAL	357	357	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,364	225,364	225,364	225,364	100%	0	0	0 METRO LINEAL	385	385	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,072	272,072	272,072	272,072	100%	0	0	0 METRO LINEAL	152	152	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	101,477	101,477	101,477	101,477	100%	0	0	0 METRO LINEAL	198	198	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 10 DE MAYO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	474,393	474,393	474,393	474,393	100%	0	0	0 METRO LINEAL	717	717	100%	ES METRO CUBICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE EN LOS CONCEPTOS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE (BARRIO SANTA MONICA)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	475,456	475,456	475,456	475,456	100%	0	0	0 METRO LINEAL	610	610	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL CABECERA MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,054,675	1,054,675	1,054,675	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	563	0	0%	ESTA OBRA SOLO CUENTA CON EL 30% DE ANTICIPO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NICATAN CABECERA MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	494,936	494,936	494,936	494,936	100%	0	0	0 METRO LINEAL	0	0	0%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO BARRIO NICATAN CABECERA MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	494,936	494,936	494,936	494,936	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,021	1,021	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
INTRODUCCION Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COLONIA HNOS SERDAN 1A. SECCION	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	709,172	709,172	709,172	709,172	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,074	3,074	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	288,447	288,447	288,447	288,447	100%	0	0	0 METRO LINEAL	132	132	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,234	1,234	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO DEL 70% DEL GOBIERNO ESTATAL QUIENE ESTAN EJECUTANDO LA OBRA Y EL 30% DEL MUNICIPAL DONDE SUPERVISAN LA OBRAA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,497	1,497	100%	DENTRO DE ESTE PROYECTO SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL APORTANDO UN 70% EL ESTATAL Y EL MUNICIPAL 30% POR QUE EL GOBIERNO ESTA EJEUTANDO LA OBRA Y EL MUNICIPAL SUPERVISA
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	111-TZIMOL	GUADALUPE	RURAL	605,914	605,914	605,914	605,914	100%	0	0	0 METRO LINEAL	676	676	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	235,300	235,300	235,300	235,300	100%	0	0	0 METRO LINEAL	112	112	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	1,172,800	1,172,800	1,172,800	638,853	54%	0	0	0 METRO LINEAL	1,917	1,208	63%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	553	553	100%	
AMPLIACION DE DRENJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	604,226	604,226	604,226	604,226	100%	0	0	0 METRO LINEAL	680	680	100%	LOCALIDAD RANCHERIA SANTIAGO UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-BERRIOZÁBAL	BERRIOZÁBAL	URBANO	926,966	926,966	926,966	926,966	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,606	1,606	100%	SE REPORTA EL IMPORTE DE LA PARTE CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA, LA OTRA PARTE ES DEL PROGRAMA HABITAT CON LA CANTIDAD DE \$83,318.00. LAS METAS SON LAS TOTALES DEL PROYECTO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	699,777	699,777	699,777	699,777	100%	0	0	0 METRO LINEAL	632	632	100%	LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE SE DEBE A QUE EN LA EJECUCION DE LA OBRA SE ENCONTRÓ MATERIAL C EN MAYOR CANTIDAD A LA CONSIDERADA EN PROYECTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO(BARRIO LINDA VISTA)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	1,084,322	1,084,322	1,084,322	1,084,322	100%	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	EL ORIGEN DEL RECURSO ES DEL EMPRESTITO DE BANOBRAS 2009, EL CUAL TIEN CARGO AL FISM 2009. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO CORRECTO.
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	162,210	162,210	162,210	162,210	100%	0	0	METRO LINEAL	347	347	100%	MEZCLA RECURSOS FISM-CODECOM \$ 162,210.02 - \$ 108,140.01
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	266,646	266,646	266,646	266,646	100%	0	0	METRO LINEAL	1,419	1,419	100%	MEZCLA DE RECURSOS FISM-CODECOM, OBRA EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	19-COAPILLA	BUENAVISTA	RURAL	306,000	306,000	306,000	306,000	100%	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	MEZCLA DE RECURSOS FISM-CODECOM \$ 306,000.04 - \$ 204,000.03
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	121,268	121,268	121,268	121,268	100%	0	0	METRO LINEAL	127	127	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 121,268.16, BARRIO SAN ESTEBAN, CABECERA MUNICIPAL
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	PIEDRA GRANDE	RURAL	73,858	73,858	73,858	73,858	100%	0	0	METRO LINEAL	89	89	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 73,858.17
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FEHA 23 DE JUNIO DE 2008	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	45,132	45,132	45,132	45,132	100%	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	AMORTIZACION CAPITAL 2009 \$ 45,139.12.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (10A. SUR PTE ENTRE 3A. AV. PTE SUR Y 4A. AV. PTE. SUR)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	52,335	52,335	52,335	52,335	100%	0	0	METRO LINEAL	74	74	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (PRIV. DE LA AV. CHIAPAS, AV. PANTALEON DOMINGUEZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EL ARENAL)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,659	110,659	110,659	110,659	100%	0	0	METRO LINEAL	536	536	100%	AMPLIACION DE 343.42 ML. DE 536.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO SERIE 25, Y CONSTRUCCION DE 14 POZOS DE VISITA. EN LA LOCALIDAD: BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ 1A. SECCION.
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3A. AV. OTE. NTE. E.C. 6A. CALLE NTE. OTE.)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,259	154,259	154,259	154,259	100%	0	0	METRO LINEAL	87	87	100%	AMPLIACION DE 87.00 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE UN POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 TAPAS DE POLIETILENO PARA POZOS DE VISITA Y LA REPOSICION DE 3 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO. EN LA LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	158,324	158,324	158,324	158,324	100%	0	0	METRO LINEAL	343	343	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV DEL TANQUE 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE 1A. Y 2A. CALLE NTE. OTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	230,327	230,327	230,327	230,327	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (25A. CALLE SUR PTE. Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,980	156,980	156,980	156,980	100%	0	0	METRO LINEAL	637	637	100%	AMPLIACION DE 636.51 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO SERIE 25, CONSTRUCCION DE 7 POZOS DE VISITA. EN LA LOCALIDAD: BARRIO MARIANO N. RUIZ.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (4A. CALLE SUR PTE. ENTRE 7 AV. PTE. SUR Y 9A. AV. PTE. SUR)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,627	239,627	239,627	239,627	100%	0	0	METRO LINEAL	227	227	100%	AMPLIACION DE 227.40 ML. DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 200 MM. (8") DE DIAMETRO SERIE 25 Y CONSTRUCCION DE 1 POZO DE VISITA. EN LA LOCALIDAD: BARRIO CRISTOBAL COLON.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	375,403	375,403	375,403	375,403	100%	0	0	METRO LINEAL	852	852	100%	ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN PERO EN EL LISTADO DE LOCALIDADES ESTA NO SE ENCUENTRA.
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	375,403	375,403	375,403	375,403	100%	0	0	METRO LINEAL	852	852	100%	ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN SEBASTIAN PERO EN EL LISTADO DE LOCALIDADES ESTA NO SE ENCUENTRA.
CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	3-ACAPETAHUA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	719,902	719,902	719,902	719,902	100%	0	0	METRO LINEAL	2,157	2,157	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 719,902.17, EJERCIDO 719,902.17 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LINDA VISTA, CABECERA MPAL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,649,011	1,649,011	1,649,011	1,297,581	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 351,429.67, POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGO A TIEMPO SU FINQUITO DE OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	924,205	924,205	924,205	924,205	100%	0	0	METRO LINEAL	1,136	1,136	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
AMPLIACION Y ADECUACION DE DRENAJE SANITARIO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	843,169	843,169	843,169	843,169	100%	0	0	METRO LINEAL	465	465	100%	
AMPLIACION Y ADECUACION DE DRENAJE SANITARIO (AV. LAS FLORES ENTRE CALLE PRIVADA RODOLFO FIGUEROA Y CARRETERA COSTERA)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,463	28,463	28,463	28,463	100%	0	0	METRO LINEAL	73	73	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
AMPLIACION DE RED DEL DRENAJE SANITARIO BAJA CALIFORNIA	46-JIQUIPILAS	BAJA CALIFORNIA	RURAL	411,870	411,870	411,870	411,870	100%	0	0	0	RED			100%		
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE 2A. ETAPA	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,940,236	1,940,236	1,940,236	1,940,236	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,265		1,265	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,026	249,026	249,026	249,026	100%	0	0	0	METRO LINEAL	215		215	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,026	249,026	249,026	249,026	100%	0	0	0	METRO LINEAL	215		215	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	85,196	85,196	85,196	85,196	100%	0	0	0	METRO LINEAL	88		88	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	85,196	85,196	85,196	85,196	100%	0	0	0	METRO LINEAL	88		88	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE (7A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	EL PROGRESO	RURAL	1,000,000	1,000,000	100,000	991,435	99%	0	0	0	METRO LINEAL	715		715	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 8,565.00
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PARA LA UNICH	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	222,205	222,205	222,205	222,205	100%	0	0	0	METRO LINEAL	232		232	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA UNICH	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	117,503	117,503	117,503	117,503	100%	0	0	0	METRO LINEAL	464		464	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	740,473	740,473	740,473	732,702	99%	0	0	0	RED	1		1	100%	LA LOCALIDAD ES BARRIO PAJULLULAR, LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1 SISTEMA, LA OBRA SE A CONCLUIDO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 7,770.95 (SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 95/100 M.N.). OBRA FINANCIADA DE BANCOS Y QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DE FISM 2009.
AMPLIACION DE LA DER DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO CERESO) CABECERA MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,101	57,101	57,101	34,346	60%	0	0	0	METRO LINEAL	129		79	61%	OBRA EN EJECUCION
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO FRANCISCO SARABIA II)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,391	96,391	96,391	60,422	63%	0	0	0	METRO LINEAL	159		100	63%	OBRA EN EJECUCION EN BARRIO FRANCISCO SARABIA II
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO LAS VEGAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,573	626,573	626,573	693,618	84%	0	0	0	METRO LINEAL	2,298		1,921	84%	ESTA OBRA TIENE UNA MEZCLA CON EL RECURSO HABITAT CON UN MONTO DE \$826,573.00
AMPLIACION Y ADECUACION DE DRENAJE SANITARIO AV. 12 DE OCTUBRE NETRE NVO. MEXICO Y 3RA PONIENTE NORTE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	548,166	548,166	548,166	548,166	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,388		1,388	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO GUADALUPE
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 7A PONIENTE Y C. INNOMINADA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,683	173,683	173,683	173,683	100%	0	0	0	METRO LINEAL	328		328	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NANDIUMEN
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE: ALLENDE,6TA. AV. SUR Y CALLE ALDAMA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,561	295,561	295,561	295,561	100%	0	0	0	METRO LINEAL	587		587	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO SAN JUAN
AMPLIACION Y ADECUACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLES ALLENDE,ELISE PALACIOS,DAVID GOMEZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,937	330,937	330,937	247,055	75%	0	0	0	METRO LINEAL	665		564	85%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA MAGISTERIAL
AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,391	94,391	94,391	94,391	100%	0	0	0	METRO LINEAL	114		114	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 1A ETAPA. RINCON CHAMULA, BARRIO SAN MIGUEL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	576,654	576,654	576,654	576,654	100%	0	0	0	POZOS	2		2	100%	OBRA DE AMPLICION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 1A ETAPA. EN EL BARRIO SAN DIEGO DE LA COL. RINCON CHAMULA.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,800	543,800	543,800	543,800	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,822		1,822	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA, BARRIO CIPRESAL 2A SECCION)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,535	469,535	469,535	469,535	100%	0	0	0	METRO LINEAL	398	398	100%	
TERMINACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,260,300	1,260,300	1,260,300	1,245,000	99%	0	0	0	METRO LINEAL	3,255	3,200	98%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	82-SALTO DE AGUA	CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD)	RURAL	1,575,635	1,575,635	1,575,635	1,574,113	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,442	1,442	100%	
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	85-SAN FERNANDO	EL CARMELO	RURAL	454,241	454,241	454,241	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	446	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	PAUCHIL DOS LOS COCOS	RURAL	849,133	849,133	849,133	254,740	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO PAUCHIL LOS COCOS OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE MAS NO FINANCIERAMENTE
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	606,568	606,568	606,568	604,550	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,597	1,597	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0008/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$181,365.25, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,193	141,193	141,193	42,358	30%	0	0	0	METRO LINEAL	87	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$42,358.10, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA BELÉN.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	384,946	384,946	384,946	384,479	100%	0	0	0	METRO LINEAL	967	967	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0012/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$115,343.91, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHIAPAS.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,011	144,011	144,011	72,005	50%	0	0	0	METRO LINEAL	189	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$72,005.50, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL MILAGRO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	448,296	448,296	448,296	405,223	90%	0	0	0	METRO LINEAL	967	870	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2009, SE EJECUTO ESTIMACION NO.01 DE EJECUCION DE OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,009	500,009	500,009	126,299	25%	0	0	0	METRO LINEAL	415	105	25%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	458,449	458,449	458,449	212,473	46%	0	0	0	METRO LINEAL	1	0	0%	ESTA OBRA CUENTA CON DOS ESTIMACIONES
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	54,609	54,609	54,609	54,609	100%	0	0	0	METRO LINEAL	33	33	100%	REHABILITACION DE 33 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 2 POZOS DE VISITA, DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	44,217	44,217	44,217	44,217	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO GUADALUPE, QUE CONSISTO EN QUITARR 30 METROS DE TUBERIA EXISTENTE DANADA Y LA COLOCACION DE 30 METROS LINEALES DE TUBERIA SANITARIA NUEVA DE 10 PULGADAS Y 2 REGISTROS CON TAPA.
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO MIRADERO BAJO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	295,548	295,548	295,548	295,548	100%	0	0	0	METRO LINEAL	99	99	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE AMPLIACION COLONIA EVOLUCION	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	676,186	676,186	676,186	246,583	36%	0	0	0	METRO LINEAL	458	0	0%	ESTA OBRA CUENTA CON DOS ESTIMACIONES
REHABILITACION DE RED 2DA. ETAPA FRACCIONAMIENTO EL PRADO	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,483,197	1,483,197	1,483,197	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,991	0	0%	OBRA NO INICIADA
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS BARRIO LAS FLORES CABECERA MUNICIPAL	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,823	398,823	398,823	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	534	0	0%	OBRA NO INICIADA
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO 1A ETAPA	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	661,953	661,953	661,953	661,953	100%	0	0	0	METRO LINEAL	650	650	100%	OBRA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE CANTON LAS BRISAS, LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$ 69,711.37, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	114-VILLA COMALTITLAN	HDALGO	RURAL	2,494,850	2,494,850	2,494,850	2,493,957	100%	0	0	METRO LINEAL	2,161	2,161	100%	OBRA FISICAMENTE AL 100%. AHORRO PRESUPUESTAL POR \$883.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	126,451	126,451	126,451	126,451	100%	0	0	METRO LINEAL	220	220	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	16,576	16,576	16,576	16,576	100%	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	390,042	390,042	390,042	390,042	100%	0	0	METRO LINEAL	614	614	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	385,830	385,830	385,830	385,830	100%	0	0	METRO LINEAL	412	412	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	150,000	150,000	150,000	122,998	82%	0	0	METRO LINEAL	100	84	84%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	96,670	96,670	96,670	95,891	99%	0	0	METRO LINEAL	153	152	99%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	26,870	26,870	26,870	26,870	100%	0	0	METRO LINEAL	58	58	100%	
REHABILITACION DE DRENEJE SANITARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	400,000	400,000	400,000	242,818	61%	0	0	METRO LINEAL	139	100	72%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE EL CHORRITO (B.LINDA VISTA 1A SECC)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	49,608	49,608	49,608	49,608	100%	0	0	METRO LINEAL	135	135	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN B.LINDA VISTA Y SN ANTONIO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	417,424	417,424	417,424	417,424	100%	854	0	METRO LINEAL	300	275	92%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A ETAPA LA VENTANA	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	866,358	866,358	866,358	866,358	100%	0	0	METRO LINEAL	854	854	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A NTE PTE B.JONUTA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	302,693	302,693	302,693	302,693	100%	569	0	METRO LINEAL	279	279	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A ETAPA EL BOSQUE	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	299,930	299,930	299,930	299,930	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	15-BOCHIL	POCITO CAULOTE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METRO LINEAL	898	898	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO BARRIO STO. DOMINGO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,413	311,413	311,413	93,423	30%	0	0	METRO LINEAL	300	200	67%	CORREGIDO
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	629,676	629,676	629,676	629,676	100%	0	0	RED	1	1	100%	CORREGIDO
CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	664,292	664,292	664,292	664,292	100%	0	0	METRO LINEAL	437	437	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 664,292.15, EJERCIDO 664,292.15 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,539	5,539	100%	AVANCE FISICO DEL 50% FINANCIERO AL 100% SE HIZO DEPOSITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	127,359	127,359	127,359	127,359	100%	0	0	METRO LINEAL	87	87	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AV. JUAREZ SUR ENTRE C.ITURBIDE Y C-ALLENDE EN TRE AV. CENTRAL Y AV. GONZALEZ ORTEGA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	1,265,041	1,265,041	1,265,041	1,265,041	100%	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO(CALLE BONANZA AVB. MATAMOROS,CALLE ALLENDE AV. INDEPENDENCIA)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,877	270,877	270,877	270,877	100%	0	0	METRO LINEAL	272	272	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-JITOTOL	LA LAGUNA	RURAL	428,294	428,294	428,294	428,294	100%	0	0	0 METRO LINEAL	448	448	100%	
REHABILITACION INTEGRAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	5,625,000	5,625,000	5,625,000	5,625,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	853,373	853,373	853,373	853,373	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES BARRIO SANTA CECILIA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 1 SISTEMA Y LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. NO EXISTIENDO AHORRO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLECTOR PRINCIPAL NO. 2) "EL SABINAL"	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,971,670	2,971,670	2,971,670	2,967,784	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES CABECERA MUNICIPAL LA UNIDAD DE MEDIDA: 1 SISTEMA Y LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100%. TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 3,885.92 (TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.).
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	65-MOTOZINTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	586,456	586,456	586,456	201,918	34%	0	0	0 METRO LINEAL	434	434	100%	OBRA TERMINADA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CABECERA MUNICIPAL)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,715	62,715	62,715	62,016	99%	148,375	0	0 METRO LINEAL	99	97	98%	OBRA EN EJECUCION EN LA CABECERA MUNICIPAL NOTA: LOS INTERESES GANADOS DURANTE EL EJERCICIO 2009 ENERO A DICIEMBRE ES DE \$146,374.92
REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	SAN ANTONIO	RURAL	528,552	528,552	528,552	13,938	3%	0	0	0 METRO LINEAL	316	316	100%	ESTA OBRA YA ESTA FINIQUITADA EN EL BARRIO SAN ANTONIO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	341,747	341,747	341,747	341,747	100%	0	0	0 METRO LINEAL	344	344	100%	
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	350,000	350,000	350,000	62,560	18%	0	0	0 OBRA	1	0	18%	CONSISTE EN EL MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, CAMBIO DE TUBERIA DANADA ENTRE OTROS CONCEPTOS. OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES DEL CENTRO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,743	262,743	262,743	262,743	100%	0	0	0 METRO LINEAL	325	325	100%	LA OBRA SE REALIZA EN CALLE JORGE DE LA VEGA- ENTRE AV. JUAREZ Y PERIFERICO SUR
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	BAJADAS GRANDES	RURAL	1,450,080	1,450,080	1,450,080	750,000	52%	0	0	0 METRO LINEAL	1,328	1,250	94%	FALTA EL PAGO DE MATERIALES ARENA, GRAVA Y PUERTAS, PERO SE AVANSO EN LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,945	481,945	481,945	472,667	98%	0	0	0 METRO LINEAL	353	353	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LA ESPERANZA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AV. LA MIELERA)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,594	561,594	561,594	552,243	98%	0	0	0 METRO LINEAL	388	388	100%	LA LOCALIDAD ES FRACCIONAMIENTO DE PAKAL
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	609,034	609,034	609,034	609,034	100%	0	0	0 METRO LINEAL	561	561	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA TIKAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,295	501,295	501,295	501,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	414	414	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PAKAL-NA, EN EL CENTRO DE LA COLONIA
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,515	729,515	729,515	729,515	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
RAHABILITACION DEL SIS TEMA DE ALCAMTARILLADO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	397,420	397,420	397,420	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	2,044,280	2,044,280	2,044,280	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	391,999	391,999	391,999	389,728	99%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	108,428	108,428	108,428	108,428	100%	0	0	0 METRO LINEAL	320	320	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,668	185,668	185,668	158,650	85%	0	0	0	METRO LINEAL	178	153	86%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0023/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,668	185,668	185,668	55,700	30%	0	0	0	METRO LINEAL	178	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0023/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$55,700.57, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA 2.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,455	706,455	706,455	370,652	52%	0	0	0	METRO LINEAL	699	364	52%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0023/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$211,936.65, PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA MAYA SOL.
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																
CONSTRUCCION																
RELLENO SANITARIO	114-VILLA COMALITITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,411	362,411	362,411	362,411	100%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN APORTACION INTERMUNICIPAL (ACAPETAHUA, ACACOYAGUA, ESCUINTLA Y VILLA COMALITITLÁN) PARA EL PROYECTO EJECUTIVO Y LA COMPRA DE 20 HECTAREAS DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.
CONSTRUCCION DE CONTENEDOR DE BASURA EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	538,316	538,316	538,316	535,702	100%	0	0	0	ESTACIONES	1	1	100%	OBRA PARA LA PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA
CONSTRUCCION DE BANCO DE TRATAMIENTO DE BASURA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	746,750	746,750	746,750	672,000	90%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	90%	CONSISTENTE EN RELLENO SANITARIO A LA DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y BASURA PROYECTO EN PROCESO
REHABILITACION																
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	869,999	869,999	822,194	822,194	95%	0	0	0	RELLENO SANITARIO	2,769	2,769	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO	107-TUMBALA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	462,717	462,717	462,717	462,717	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$462,717.90
CONSTRUCCION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES	111-TZIMOL	SAN VICENTE LA MESILLA	RURAL	1,316,886	1,316,886	1,316,886	1,316,886	100%	0	0	0	PLANTA	1,316,886	1,316,886	100%	LA OBRA SE EJECUTO BAJO MEZCLA DE RECURSO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO.	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	1,035,002	1,035,002	1,035,002	1,035,002	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,725,004.85, CORRESPONDIENDO \$ 1,035,002.91 DEL FISM Y \$ 690,001.94 DE APORTACIONES (EN ESPECIE) CONGREGACION DE MARIA TRINITARIA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES SISTEMA (01).
SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR (OBRA COMPLEMENTARIA)	24-CHANAL	NARANJAL	RURAL	67,993	67,993	67,993	67,993	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	1,523,202	1,523,202	1,523,202	1,523,202	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ELABORACION DE 5 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DE 5 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PLANTA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2A. ETAPA	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERÉTARO	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS																
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	CHUCULUMTIEL	RURAL	83,061	83,061	83,061	83,061	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	SOMBRA CHICA	RURAL	83,061	83,061	83,061	83,061	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	SOMBRA GRANDE	RURAL	249,942	249,942	249,942	249,942	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	TEHUACAN	RURAL	83,061	83,061	83,061	83,061	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	YEVALCHEN	RURAL	86,384	86,384	86,384	86,384	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS RURALES	115-VILLA CORZO	EL RETIRO	RURAL	225,583	225,583	225,583	196,228	87%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8	7	90%	UNIDAD DE MEDIDA: LETRINAS
CONSTRUCCION DE BANOS RURALES	115-VILLA CORZO	LINDA VISTA	RURAL	184,858	184,858	184,858	184,858	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 6 BANOS RURALES (LETRINAS) DE 2.15 X 1.65 MTS Y 2.20 MTS DE ALTURA A BASE DE ZAPATAS AISLADAS CON CONCRETO CICLOPEO, MURO DE TABICON 10X14X28 CMS
CONSTRUCCION DE BANOS RURALES	115-VILLA CORZO	OCOTAL LINDAVISTA	RURAL	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS CON SUS RESPECTIVAS FOSAS SEPTICAS, LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MURO DE TABICON
CONSTRUCCION DE BANOS RURALES	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8	8	100%	UNIDAD DE MEDIDA LETRINAS
CONSTRUCCION DE BANOS RURALES	115-VILLA CORZO	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	200,000	200,000	200,000	135,118	68%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS CON SU RESPECTIVA FOSA SEPTICA, LOSA DE CONCRETO, CIMENTACION A BASE DE CONCRETO Y MURO DE TABICON

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE LETRINAS	115-VILLA CORZO	ESPERANZA	RURAL	73,410	73,410	73,410	73,410	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON SUS RESPECTIVAS FOSAS SEPTICAS, LOSA DE CONCRETO, SIMENTACION A BASE DE CONCRETO CICLOPEO Y MURO DE TABICON.
CONSTRUCCION DE LETRINAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8	8	100%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO NANDA LUCY
CONSTRUCCION DE BAÑOS RURALES	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	284,328	284,328	284,328	284,328	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA LETRINAS 10
CONSTRUCCION DE LETRINAS (SAN JOSE PARAISO)	117-YAJALÓN	SAN JOSE PARAISO	RURAL	236,062	236,062	236,062	236,062	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24	24	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS (SANTA CRUZ EL PALMAR)	117-YAJALÓN	SANTA CRUZ EL PALMAR	RURAL	284,216	284,216	284,216	284,216	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29	29	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS (SINAI)	117-YAJALÓN	SINAI	RURAL	226,445	226,445	226,445	226,445	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23	23	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE LETRINAS (TZAJALUMIL)	117-YAJALÓN	TZAJALUMIL	RURAL	149,699	149,699	149,699	149,699	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16	16	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS (CHUCHUMIL)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	120,915	120,915	120,915	120,915	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE 16 LETRINAS (LA PROVIDENCIA)	117-YAJALÓN	LA PROVIDENCIA	RURAL	159,283	159,283	159,283	159,283	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16	16	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS (CALVARIO LAS DELICIAS)	117-YAJALÓN	CALVARIO LAS DELICIAS	RURAL	197,664	197,664	197,664	197,664	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE 20 LETRINAS (LUCIO BLANCO)	117-YAJALÓN	LUCIO BLANCO	RURAL	197,664	197,664	197,664	197,664	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	OBRA AL 100%
CONSTRUCCION DE 23 LETRINAS (RECREO PLANADA)	117-YAJALÓN	EL RECREO PLANADA	RURAL	226,445	226,445	226,445	226,445	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23	23	100%	OBRA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERRIOZABAL	EL SABINITO	RURAL	220,094	220,094	220,094	220,094	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	30	100%	SE REALIZA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR INCREMENTO. EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO PERFECTAMENTE.
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	15-BOCHIL	SHASHALPA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON FOSAS
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	15-BOCHIL	FRANCISCO VILLA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS HUMEDAS	19-COAPILLA	SAN SEBASTIAN	RURAL	87,505	87,505	87,505	87,505	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	43	43	100%	MEZCLA DE RECURSOS FISM-SEDESOL \$ 87,505.00 - \$ 787,543.00
CONSTRUCCION DE 46 LETRINAS (BAÑO Y FOSA SÉPTICA), BARRIO PAMAL AGUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	184,673	184,673	184,673	184,673	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS (BAÑO Y FOSA SÉPTICA), BARRIO BAJO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	128,588	128,588	128,588	128,588	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE 51 LETRINAS (BAÑO Y FOSA SÉPTICA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	136,573	136,573	136,573	136,573	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	51	51	100%	
CONSTRUCCION DE 54 LETRINAS (BAÑO Y FOSA SÉPTICA), BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	216,611	216,611	216,611	216,611	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54	54	100%	
CONSTRUCCION DE 83 LETRINAS (BAÑO Y FOSA SÉPTICA), BARRIO LA MONTANA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	221,763	221,763	221,763	221,763	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	83	83	100%	
CONSTRUCCION DE 17 DE LETRINAS	31-CHILÓN	JUCUTÓN	RURAL	453,505	453,505	453,505	441,439	97%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17	17	100%	EL AVANCE FISICO ESTA AL 100% , FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$ 12,066.29
CONSTRUCCION DE 21 LETRINAS	31-CHILÓN	TZAJALTEEL	RURAL	498,484	498,484	498,484	498,484	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE 24 LETRINAS	31-CHILÓN	SANTO TON	RURAL	569,697	569,697	569,697	560,674	98%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE 28 LETRINAS	31-CHILÓN	SAN JOSE SACLUMIL	RURAL	593,434	593,434	593,434	545,252	92%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 48,181.48
CONSTRUCCION DE 29 LETRINAS	31-CHILÓN	GOLOTÓN LA RAYA	RURAL	688,384	688,384	688,384	688,383	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	29	29	100%	
CONSTRUCCION DE 32 LETRINAS	31-CHILÓN	LAS DELICIAS	RURAL	759,596	759,596	759,596	759,641	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	32	32	100%	FISICAMENTE ESTA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE % 45.00 PESOS
CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	ALAN CACUALA	RURAL	783,333	783,333	783,333	776,015	99%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	33	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE QUEDA CON UN AHORRO DE \$ 7,318.39
CONSTRUCCION DE 33 LETRINAS	31-CHILÓN	XEXAL JOCOTAQUÍN	RURAL	783,333	783,333	783,333	769,432	98%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	33	100%	LA OBRA FISICAMENTE SE TERMINO AL 100%, FINANCIERAMENTE HUBO UN AHORRO DE \$ 13,900.59
CONSTRUCCION DE 36 LETRINAS	31-CHILÓN	CHAPUYIL	RURAL	854,545	854,545	854,545	841,188	98%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	36	36	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 13,356.37
CONSTRUCCION DE 48 LETRINAS	31-CHILÓN	MORELITOS	RURAL	1,139,393	1,139,393	1,139,393	1,139,393	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE 60 LETRINAS	31-CHILÓN	OXJETÁ 2A. SECCIÓN (MUC ULVE)	RURAL	1,186,868	1,186,868	1,186,868	1,162,955	98%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	FALTA EL PAGO DE RETENSIONES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 68 LETRINAS	31-CHILÓN	PATBAXIL	RURAL	1,637,878	1,637,878	1,637,878	1,607,409	98%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	69	69	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,078.46
CONSTRUCCION DE 88 LETRINAS	31-CHILÓN	GOLCOTÓN	RURAL	2,088,888	2,088,888	2,088,888	2,083,630	99%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	88	88	100%	FÍSICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE TIENE UN AHORRO DE \$ 26,258.27
CONSTRUCCION DE 43 LETRINAS	31-CHILÓN	JOL CATARRAYA	RURAL	1,020,707	1,020,707	1,020,707	1,020,706	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	43	43	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	4-ALDAMA	REVOLUCIÓN FIJ	RURAL	477,872	477,872	477,872	477,872	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	83	83	100%	CONSTRUCCION DE 83 LETRINAS HUMEDAS A BASE DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO. SH. MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS - 05- LETRINIZACION
CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUXTÁN	OCUEM	RURAL	116,388	116,388	116,388	116,388	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUXTÁN	REFORMA AGRARIA	RURAL	80,517	80,517	80,517	80,517	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	40-HUXTÁN	SAN JOSÉ LAS FLORES	RURAL	759,261	759,261	759,261	759,261	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS, (2A ETAPA)	47-JITOTOL	EL AMBAR	RURAL	2,737,000	2,737,000	2,737,000	2,737,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	119	119	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,564,915	1,564,915	1,564,915	1,564,915	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	407	407	100%	
CONSTRUCCION DE 1068 LETRINAS, BAÑOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	54-LARRAINZAR	SAN CRISTOBALITO	RURAL	536,997	536,997	536,997	536,997	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	105	105	100%	
CONSTRUCCION DE 40 LETRINAS, BAÑOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION	54-LARRAINZAR	TAJEBILHO	RURAL	97,728	97,728	97,728	97,728	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE 74 LETRINAS Y FOSA SEPTICA	54-LARRAINZAR	TALONHUITZ	RURAL	426,228	426,228	426,228	426,228	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	74	74	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA 2A. ETAPA, E.J. SANTO DOMINGO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,860,752	2,860,852	2,860,852	889,733	31%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	85	27	32%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS (EJ. ARROYO GRANZO)	67-OCOSINGO	ARROYO GRANZO	RURAL	2,524,193	2,524,193	2,524,193	2,398,200	95%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	75	75	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS, EJIDO CORAZON DE MARIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,110,645	1,110,645	1,110,645	1,028,272	92%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	33	31	94%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA. CHAVARCO LAS PALMAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,246,539	2,246,539	2,246,539	2,235,308	99%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54	54	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. GUADALUPE CHACTAJAL)	67-OCOSINGO	GUADALUPE CHACTAJAL	RURAL	302,902	302,902	302,902	302,902	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9	9	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. LA CUEVA 1A. SECCION)	67-OCOSINGO	LA CUEVA	RURAL	605,807	605,807	605,807	605,806	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	18	18	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA. MONTEBELLO	67-OCOSINGO	MONTEBELLO	RURAL	485,875	485,875	485,875	374,512	77%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	8	80%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS, RIA. SAN ISIDRO BUENA VISTA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,561,309	1,561,309	1,561,309	1,310,596	84%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	38	32	84%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS (RIA. SAN LUIS GETZEMANI)	67-OCOSINGO	SAN LUIS GETZEMANI	RURAL	1,615,188	1,615,188	1,615,188	775,789	48%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	44	23	52%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS 2A. ETAPA, N.C.P. PATRIA NUEVA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,783,764	1,783,764	1,783,764	1,630,986	91%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	53	53	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	1,269,144	1,269,144	1,269,144	380,743	30%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	10	25%	OBRA REFRENADA PARA EL 2010
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OXCHUC	MESBILJA	RURAL	301,257	301,257	301,257	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	0	0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS SECAS	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	301,257	301,257	301,257	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	0	0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 100 LETRINAS ECOLOGICAS SECAS. PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE BANO.	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO	RURAL	491,099	491,099	491,099	491,099	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	43	43	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE BANO (LETRINAS)	73-PALENQUE	EMILIO RABASA	RURAL	593,887	593,887	593,887	593,887	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	52	52	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSAS SEPTICAS	73-PALENQUE	EL PORVENIR	RURAL	652,593	652,593	652,593	595,619	91%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	55	48	87%	LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	149,522	149,522	149,522	149,522	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	13	13	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA "LA LAGUNA EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	BABILONIA 1A. SECCION	RURAL	943,139	943,139	943,139	887,720	94%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	82	78	95%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	CUAUHTEMOC CARDENAS	RURAL	276,040	276,040	276,040	259,645	94%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	EL DESIERTO	RURAL	310,545	310,545	310,545	310,545	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	EL EDÉN	RURAL	1,398,239	1,398,239	1,398,239	910,000	65%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	119	85	71%	LA OBRA SE TERMINARA EN EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	310,545	310,545	310,545	310,545	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	57,508	57,508	57,508	57,508	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA "N.C.P.E. NUEVA UNION"
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	LOS CERRILLOS	RURAL	345,051	345,051	345,051	345,051	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	RURAL	460,068	460,068	460,068	460,068	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSA SEPTICA	73-PALENQUE	NUEVO YAJALÓN	RURAL	195,528	195,528	195,528	183,915	94%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	448,566	448,566	448,566	448,566	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	73-PALENQUE	LOS LLANOS	RURAL	230,034	230,034	230,034	216,370	94%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	73-PALENQUE	VICTORICO GRAJALES	RURAL	299,044	299,044	299,044	281,282	94%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	26	26	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	73-PALENQUE	30 DE MARZO (EL VERGEL)	RURAL	284,539	284,539	284,539	284,539	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO 1A. SECCION	RURAL	673,974	673,974	673,974	673,463	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	54	54	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	CHAPAYAL	RURAL	149,530	149,530	149,530	149,530	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	EL ZAPOTE 1A. SECCION	RURAL	626,457	626,457	626,457	619,866	99%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	55	55	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	LA PALMA	RURAL	331,159	331,159	331,159	331,159	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	RIO TULLIA	RURAL	583,550	583,550	583,550	570,632	98%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	SANTA MARIA	RURAL	621,974	621,974	621,974	616,925	99%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	82-SALTO DE AGUA	URSULO GALVAN	RURAL	635,292	635,292	635,292	634,129	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS, LETRINAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	204,167	204,167	204,167	204,167	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	LA PAZ	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVO PROGRESO	RURAL	291,667	291,667	291,667	291,667	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS, COLONIA SAN AGUSTIN EL PORVENIR	92-SOCCOLTENANGO	SAN AGUSTIN EL PORVENIR	RURAL	527,311	527,311	527,311	527,311	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	27	27	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	203,790	203,790	203,790	203,790	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	219	219	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSAS SEPTICAS (2 A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FOSAS SEPTICAS.-
POZOS DE ABSORCION																
CONSTRUCCION																
COSNTRUCCION DE EMISOR, FOSA SEPTIECA Y POZOS DE ABSORCION	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,548,646	1,548,646	1,548,646	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE EMISOR, FOSA SEPTIECA Y POZO DE ABSORCION LOCALIDAD: OXCHUC (BARRIO SANTISIMA TRINIDAD) PROYECTO NO INICIADO
TANQUES SEPTICOS																
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y DE OXIDACION	79-RAYON	ANEXO LAS NUBES	RURAL	427,711	427,711	427,711	427,711	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
DESAZOLVE DE SUMIDERO DEL DRENAJE SANITARIO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	299,991	299,991	299,991	80,474	27%	0	0	0	TANQUE	1	1	69%	CONSISTENTE EN LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE SUMIDERO DE AGUAS NEGRAS UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL (BARRIO NACHO)OBRA EN PROCESO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 16A. CALLE SUR Y EN 2A. CALLE SUR	16-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,074	469,074	469,074	467,724	100%	0	0	0	METRO LINEAL	364	364	100%	ESTA OBRA FUE AUTORIZADA CON UN IMPORTE \$469,074.00 Y SU PROCEDIMIENTO PARA CONTRATACION FUE POR LICITACION CUANDO MENOS A 3 PERSONAS Y SE LE ADJUDICÓ A LA PROPIETA MAS ECONOMICA EXISTE UN ANJORRO PRESUPUESTAL DE \$1,360,000.00 ES DECIR, LA CONSTRUCTORA GANADORA PRESENTO CONCEPTOS A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO, OBRA AL 100 % FISICO.
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	101-TECPATAN	RAUDALES MALPADO	URBANO	92,000	92,000	92,000	92,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL PROGRAMA ES PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA.
CONSTRUCCION DE LETRINAS	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	1,909,797	1,909,797	1,909,797	1,909,797	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES FRANCCION TIERRA Y LIBERTAD PERO NO SE ENCUENTRA EN LA OPCIONES ASI MISMO TAMPOCO SE ENCONTRO UN SECTOR Y SUBSECTOR MAS ADECUADO Y ESPECIFICO. EL TOTAL DE LA OBRA ES DE \$166,123.70
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA RED DE ATARJEIA, COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE RELLANO SANITARIO TIPO "D"	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EL NUEVO ORIZABA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUEVO ORIZABA	RURAL	250,178	250,178	250,178	250,178	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	14-BERRIOZABAL	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	20	20	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TEMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO 1ª ETAPA BARRIO LINDA VISTA II	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	CORREGIDO OBRA REFRENDADA NO CUENTA CON AVANCE FISICO
AMPLIACION DEL DREN PLUVIAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL PROYECTO DE ESTA EJECUTANDO EN LA COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO, DEBIDO A QUE NO APARECE EN EL CATALOGO DE OPTA POR DEJAR A NOBRE DE LA CABECERA.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27-CHIAPA DE CORZO	NUEVO CARMEN TONAPAC	RURAL	1,103,140	1,103,140	1,103,140	1,102,207	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	32-EL BOSQUE	LOS ANGELES	RURAL	1,149,999	1,149,999	1,149,999	1,083,994	94%	0	0	0 SISTEMA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE BANDOS PUBLICOS EN EL PARQUE CENTRAL. CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	288,844	288,844	288,844	252,792	88%	0	0	0 OBRA	1	1	88%	RECURSO FISM 2009. OBRA EN PROCESO REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 1A. C .PTE. NTE.	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,736	388,736	388,736	388,736	100%	0	0	0 METROS LINEALES	488	488	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJ. TIERRA Y LIBERTAD	46-JIQUIPILAS	TIERRA Y LIBERTAD	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ	46-JIQUIPILAS	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EJIDO TILTEPEC	46-JIQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	135,679	135,679	135,679	135,679	100%	0	0	0 METROS LINEALES	238	238	100%	
CONSTRUCCION DE BANDOS CONECTADOS A DRENAJE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	984,320	984,320	984,320	984,320	100%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	256	256	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO EN ESTADIO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,410	334,410	334,410	172,803	52%	0	0	0 M2. SANITARIOS	40	30	75%	LA LOCALIDAD ES BARRIO PAMALA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REFRENDARA PARA EL 2010.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	65-MOTOZINTLA	PIEDRA PARTIDA	RURAL	1,386,952	1,386,952	1,386,952	819,905	59%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,003	650	65%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN PIEDRA PARTIDA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO EL GIRASOL)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,542	148,542	148,542	79,241	53%	0	0	0 METRO LINEAL	269	145	54%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO GIRASOL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (FRACCION SAN DIMAS)	65-MOTOZINTLA	SAN DIMAS	RURAL	287,103	287,103	287,103	185,809	62%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	100	63%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL SUMIDERO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	70,553	70,553	70,553	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	43	0	0%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL SUMIDERO PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	503,615	503,615	503,615	503,615	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA \$5,734,825.00 DE LOS CUALES \$503,15.00 APORTA EL MUNICIPIO Y \$5,231,210.00 ES FEDERAL (SEDESOL)
SUSTITUCION DE REJILLAS METALICAS POR REJILLAS DE CONCRETO ARMADO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593,799	593,799	593,799	560,808	94%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA	85-SAN FERNANDO	LAS PILAS	RURAL	298,223	298,223	298,223	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	376	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE 2A. ETAPA	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	823,070	823,070	823,070	823,070	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,422	4,422	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 3,292,279.00 FISM. 823069.75 SEDESOL FRAL. 2,469,209.25
ESTUDIO Y PROYECTO PARA MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MIA
ESTUDIO Y PROYECTO PARA MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERETARO	RURAL	52,825	52,825	52,825	52,825	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MIA.
PROYECTO Y ESTUDIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	90-SIMOJOVEL	CARMEN LAS LIMAS	RURAL	42,265	42,265	42,265	42,265	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONST. DE 160 ML. DE CANAL DE AGUASPLUVIALES 2A.Y 1A. Y 3A. SUR CABECERA MPAL.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,118,691	1,118,691	1,118,691	1,118,691	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	130	81%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE 03 COLONIA 26 DE JULIO	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,035	561,035	561,035	561,035	100%	0	0	0 METROS LINEALES	190	150	79%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SALUBRIDAD SECTOR SALUD	86-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,383,931	1,383,931	1,383,931	1,383,931	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1,579	600	38%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLES	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	898,866	898,866	898,866	812,292	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,559	2,559	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	1,125,954	1,125,954	1,125,954	1,022,089	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,178	3,178	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	687,251	687,251	687,251	649,967	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,788	1,788	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	1,857,438	1,857,438	1,857,438	1,793,743	97%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,403	5,403	100%	EL 100% DEL RECURSO UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA ES PRESTAMO OTORGADO POR BANCBRAS.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 15A. AV. PONIENTE ENTRE 4A. CALLE SUR Y 6 CALLE SUR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	907,647	907,647	907,647	907,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,359	1,359	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 16A. SUR Y 2A. SUR BARRIO SANTO TOMAS Y LOS LAURELES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	888,128	888,128	888,128	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,295	0	0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA ETIQUETADA PARA EJERCESE EN EL 2010.
REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE Y CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	818,783	818,783	818,783	818,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,276	1,276	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO EL NOMBRE DENOMINADA : PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA AV. CENTRAL ORIENTE ENTRE 9A. Y 11A. CALLE NORTE UBICADA EN EL BARRIO CAPRICHIO. AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
PAVIMENTACION DE AACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO 1RA. ETAPA	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	249,828	249,828	249,828	249,828	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCBRAS EJERCICIO 2009. CONTRATO DE FECHA 23/08/2008 CON UN IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO DE \$3,269,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACION. PARA ESTA OBRA SE TIENE UNA AMORTIZACION DE CAPITAL DE \$249,828.48 PARA EJERCICIO 2009 TENIENDO UN COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,000,000.00 EJERCIDO EN EL 2008.EL CUAL SE DESCUENTA MENSUALMENTE ATRAVEZ DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO. ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL BARRIO GUADALUPE SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONAL.
PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100%	ESTA OBRA FUE ECHA EN EL BARRIO GUADALUPE UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. FUERON: 389.61 METROS CUADRADOS DE CONCRETO RESISTENCIA 250 KG/CM2 Y 686.30 M2 DE CONCRETO 200 KG/CM2 Y 349.60 METROS LINEALES DE GUARNICION 15X20X40 CMS
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	100-TAPILULA	ZAJUINGUEZ	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	705	705	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 141 LINEALES DE GUARNICION DE 15X20X45 CMS METROS CUADRADOS DE CONCRETO EN CALLE DE RESISTENCIA 200 KILOGRAMOS SOBRE CENTIMETRO CUADRADO DE 15 CMS DE ESPESOR. 146.64 METROS CUADRADOS DE CUNETAS DE RESISTENCIA 100 ILOGRAMOS SOBRE CENTIMETRO CUADRADO DE 8CMS DE ESPESOR SE TERMINO EN FORMA Y TIEMPO
PAVIMENTACION DE CALLE	101-TECPATAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	485,798	485,798	485,798	485,798	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	606	606	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,292,808	1,292,808	1,292,808	1,089,812	83%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	82%	LA LOCALIDAD ES: EJIDO BELSARIO DOMINGUEZ
PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	688,061	688,061	688,061	105,563	15%	0	0	0 METROS CUADRADOS	849	146	15%	
PAVIMENTACION DE CALLES	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	800,000	800,000	800,000	121,250	15%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,737	466	27%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL AHORRO: \$ 83,693.32
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JAZMINEZ	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	450,074	450,074	450,074	450,074	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,073	1,073	100%	
PAVIMENTACION CALLE CENTRAL	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	503,026	503,026	503,026	503,026	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	420,134	420,134	420,134	420,134	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	91,439	91,439	91,439	91,439	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	51	51	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	DAMASCO	RURAL	478,852	478,852	478,852	478,852	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,157	1,157	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	GUADALUPE	RURAL	600,639	600,639	600,639	600,639	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,436	1,436	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	OJO DE AGUA	RURAL	600,189	600,189	600,189	600,189	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,412	1,412	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO SIBACAJ	RURAL	420,032	420,032	420,032	420,032	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO AV SANTA CECILIA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	382,437	382,437	382,437	382,437	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	912	912	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE INNOMINADA	103-TEOPISCA	LINDAVISTA	RURAL	483,686	483,686	483,686	483,686	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,063	1,063	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CENTRAL Y CALLE EMANUEL	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	191,158	191,158	191,158	191,158	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	383	383	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	103-TEOPISCA	LOS LLANITOS	RURAL	506,174	506,174	506,174	506,174	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,207	1,207	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CENTRAL	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	770,456	770,456	770,456	770,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,538	1,538	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INSURGENTES RIO BRAVO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,974	378,974	378,974	378,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,512	1,512	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	103-TEOPISCA	CAMPO SANTIAGO	RURAL	470,637	470,637	470,637	470,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	346,661	346,661	346,661	346,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	103-TEOPISCA	RIO JORDAN	RURAL	521,911	521,911	521,911	521,911	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248	1,248	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO BELLAVISTA	RURAL	416,167	416,167	416,167	416,167	100%	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO MIRADERO ALTO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	503,028	503,028	503,028	503,028	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,693	281,693	281,693	281,693	100%	0	0	METROS CUADRADOS	997	997	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO	RURAL	335,086	335,086	335,086	335,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292	1,292	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EL SANTUARIO	103-TEOPISCA	EL SANTUARIO	RURAL	487,423	487,423	487,423	487,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	580	580	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES POBLADO BENITO JUAREZ	103-TEOPISCA	BENITO JUAREZ	RURAL	550,012	550,012	550,012	550,012	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306	1,306	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (RANCHERIA JERUSALEN)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	558,959	558,959	558,959	558,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	912	912	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES INNOMINADAS (RANCHERIA SAN JERONIMO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,329	257,329	257,329	257,329	100%	0	0	METROS	671	671	100%	SON METROS LINEALES NO EXISTE EN LA UNIDAD DE MEDIDA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,032,257	1,032,257	1,032,257	1,032,257	100%	0	0	METROS	1,110	1,110	100%	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD PANWITZ TIANJA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	805,601	805,601	805,601	805,601	100%	0	0	METROS CUADRADOS	758	758	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD JOLPOQUITOC BARRIO CENTRO
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	812,030	812,030	812,030	812,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOCALIDAD JOLPOQUITOC BARRIO COLON
PAVIMENTACION DE CALLES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	435,357	435,357	435,357	435,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	524	524	100%	PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA EN LA CALLE VISTA HERMOSA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	938,480	938,480	938,480	938,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	774	774	100%	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SHACKTIL EN PETALCINGO
EMPEDRADO DE CALLES CON GUARNICIONES DE CONCRETO (EJ. RIO BRAVO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	699,996	699,996	699,996	699,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. LAS FLORES) CAB. MUNICIPAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,407,692	1,407,692	1,407,692	1,407,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,022	4,022	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (B. SAN ANTONIO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	705,201	705,201	705,201	705,201	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,597	2,597	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. BIENESTAR SOCIAL)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,156,412	1,156,412	1,156,412	1,156,412	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,487	2,487	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EL VALLE)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,490,196	1,490,196	1,490,196	1,490,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,733	2,733	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (FRACC. LOMAS DE SAN FRANCISCO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	1,493,431	1,493,431	1,493,431	1,493,431	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,509	2,509	100%	DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA (C. NICOLAS BRAVO)	105-TONALA	TONALA	URBANO	1,596,925	1,596,925	1,596,925	1,596,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,973	2,973	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES (EJ. DURANGO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,175,129	1,175,129	1,175,129	1,175,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	1,041	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES	106-TOTOLAPA	PONCIANO ARRAGA	RURAL	1,437,830	1,437,830	1,437,830	1,437,830	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,200	2,200	100%	NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLES	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	1,252,256	1,252,256	1,252,256	1,252,256	100%	0	0	METROS CUADRADOS	392	392	100%	NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA 100%
PAVIMENTACION DE CALLES	106-TOTOLAPA	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	664,559	664,559	664,559	664,559	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	900	900	100%	NOTA: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	1,595,798	1,595,798	1,595,798	1,595,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,497	2,497	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	107-TUMBALA	PACTIUN	RURAL	1,600,779	1,600,779	1,600,779	1,600,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,888	1,888	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JOLJAMIL	RURAL	504,775	504,775	504,775	504,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	842	842	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	COLOLIL	RURAL	290,574	290,574	290,574	290,574	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	457	457	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	JOLJAMIL	RURAL	705,457	705,457	705,457	705,457	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,160	1,160	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	725,539	725,539	725,539	725,539	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,209	1,209	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	601,949	601,949	601,949	601,949	100%	0	0	METROS CUADRADOS	464	464	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	792,117	792,117	792,117	792,117	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,839	1,839	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	107-TUMBALA	YEVALCHEN	RURAL	432,342	432,342	432,342	432,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS	312	312	100%		
PAVIMENTACION CON ASFALTO, ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LA MISION	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	618,191	618,191	618,191	617,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	161	161	100%		
PAVIMENTACION CON ASFALTO, PROLONGACION EN BOULEVARD ANTONIO PARIENTE ALGARIN ENTRE 5ª NORTE PONIENTE Y LIBRAMIENTO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,586	76,586	76,586	76,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,421	2,421	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LA MISION, CARRIL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,901	542,901	542,901	1,943	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,605	0	0%	OBRA REFRENDADA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, 5ª. AV. NTE ENTRE 2ª. Y 3ª. CALLE OTE, COL. TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,799	180,799	180,799	34,224	19%	0	0	METROS CUADRADOS	638	120	19%	OBRA REFRENDADA	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ANDADOR UNO ENTRE AV. MALPASO Y AV. 17 DE ENERO, FRACC. AGRIPINO GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,127	476,127	476,127	464,230	98%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%		
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CALZADA TABASCO ENTRE AV. EL PALMAR Y 9ª AV. SUR ORIENTE, COL. SANTA MARIA LA RIVERA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	891,266	891,266	891,266	890,269	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,008	1,008	100%		
PAVIMENTACION DE CI RHO, RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO SUCHIATE Y AV. 29 DE MAYO, AV. 29 DE MAYO ENTRE RIO JALTENANGO Y RIO LACATUN, AV. RIO JATATE ENTRE RIO BRAVO Y RIO USUMACINTA, COL. ARROYO BLANCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,799,172	2,799,172	2,799,172	2,797,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,718	2,718	100%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE JOSÉ PATROCINIO GONZÁLEZ GARRIDO, ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ Y RÍO SABINAL, COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	886,828	886,828	886,828	882,296	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,421	1,421	100%	OBRA REFRENDADA	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AV. EL JOBO Y AV. RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,180	738,180	738,180	737,358	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,407	1,379	98%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO "CIRCUITO PATRIA NUEVA SABINO NORTE, PINOS PONIENTE, GUAYACAN, GIRASOL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,359,381	4,359,381	4,359,381	4,359,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,402	8,320	99%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, COL. EVOLUCION POLITICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,811,872	2,811,872	2,811,872	2,811,872	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,932	5,040	85%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS MAGUIETES, COL. LOMA BONITA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,801	559,801	559,801	559,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,292	1,292	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. GOLONDRINOS ENTRE CALLE LOS TUCANES Y CALLE HALCON, CALLE HALCON ENTRE AV. GOLONDRINOS Y AV. CONDOR, COL. LOS PAJAROS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,005,160	1,005,160	1,005,160	763,414	76%	0	0	METROS CUADRADOS	4,407	2,430	55%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	541,952	541,952	541,952	541,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,546	1,267	82%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. SALVADOR ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE JAPON, COL. COLINAS DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,709,691	1,709,691	1,709,691	1,709,690	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,750	1,750	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FIDEL HERNANDEZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AV. ISAAC ALVAREZ, COL. CERRO HUECO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	609,108	609,108	609,108	191,988	32%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	951	70%	OBRA REFRENDADA	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE RAFAEL PASCASIO GAMBOA ENTRE AV. HECHOS NO PALABRAS Y AV. S, COL. NATALIA VENEGAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,984,265	1,984,265	1,984,265	1,926,747	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,116	2,116	100%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GARDENIA ENTRE AV. POMARROSA Y AN EL ROBLE; AV. EL ROBLE ENTRE GARDENIA Y TULIPANES; TULIPANES ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. POMARROSA, COL. LAS CANTERAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,814	684,814	684,814	682,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768	1,732	98%		
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, PROLONGACION DE LA 4ª. AV. SUR PONIENTE, DE LA 1ª. AV. SUR PONIENTE A LA 4ª. AV. SUR PONIENTE, COLONIA TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	418,936	418,936	418,936	0	0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,280	0	0%	OBRA REFRENDADA	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 4ª. PONIENTE SUR ENTRE 6ª. SUR PONIENTE Y 12ª. SUR PONIENTE, COLONIA COPOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,445,760	2,445,760	2,445,760	2,285,678	93%	0	0	METROS CUADRADOS	548	520	95%	OBRA REFRENDADA	
REENCARPETAMIENTO DE PAR VIAL, 6ª SUR OTE, 3ª PE SUR, 1ª SUR PTE, 3ª OTE NTE, COLONIA MUNICIPAL LOS PRESIDENTES, COLONIA AMPLIACION TERAN, FRACCIONAMIENTO FOVISSTE EL PUENTE Y COLONIA SAN JOSÉ TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,552,143	4,552,143	4,552,143	3,238,375	71%	0	0	METROS CUADRADOS	22,188	0	0%	OBRA REFRENDADA	
REENCARPETAMIENTO DE PAR VIAL, AVENIDA CENTRAL, 5A. PONIENTE, PROLONGACION 5A. NORTE (AV. EL ROSARIO SABINAL) Y BOULEVARD LA GLORIA, FRACC. BUENOS AIRES, COL. TERAN Y FRACC. LA GLORIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,127,363	3,127,363	3,127,363	2,683,007	86%	0	0	METROS CUADRADOS	41,958	32,775	78%	OBRA REFRENDADA	
REENCARPETAMIENTO Y ADECUACION DE ACCESO ORIENTE DE LA DELEGACION TERAN, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,527,753	2,527,753	2,527,753	2,495,582	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,565	1,565	100%	OBRA REFRENDADA	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO EN AV. LAUREL ENTRE CALLES OLIVO SUR Y CALLE CAOBA SUR, CALLE CAOBA SUR ENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y CALZADA ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,837,789	1,837,789	1,837,789	1,549,628	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,062	2,062	100%	OBRA REFRENADA
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	138,853	138,853	138,853	138,853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	503,691	503,691	503,691	352,583	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	980	686	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	742,699	742,699	742,699	742,699	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,583	1,583	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	MIQUEL HIDALGO	RURAL	676,436	676,436	676,436	405,861	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	181	108	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN LA TOMA	RURAL	121,996	121,996	121,996	121,996	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	342	342	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	86,622	86,622	86,622	86,622	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO(CALLEJON EL ZAPOTAL)	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN DE GUILLEN ORIENTE	RURAL	32,229	32,229	32,229	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	0	0%	OBRA NO INICIADA
PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	919,925	919,925	919,925	919,925	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,175	2,175	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	2A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	1,423,380	1,423,380	1,423,380	1,423,380	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,755	2,755	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	112-UNION JUAREZ	SAN RAFAEL	RURAL	326,198	326,198	326,198	326,198	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	646	646	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 326,198.55
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	426,950	426,950	426,950	426,950	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 515,182.07, CORRESPONDIENDO \$ 426,950.08 AL FISM-2009 Y \$ 88,231.99 APORTACIONES EN ESPECIE (CEMENTO)DE CONGREGACION DE MARIA TRINITARIA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA (01)
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AV VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLES JOSE MA. MORELOS Y FRANCISCO J. MADRO)	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	195,247	195,247	195,247	195,247	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	328	328	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 240,751.54, CORRESPONDIENDO A \$ 195,247.39 CON RECURSOS DEL FISM Y \$ 45,504.15 A LAS APORTACIONES (EN ESPECIE) DE LA CONGREGACION DE MARIA TRINITARIA.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AV. BUENOS AIRES Y AV. VENUSTIANO CARRANZA)	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	217,736	217,736	217,736	217,736	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	366	366	100%	DEL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES \$ 268,481.62, EL CUAL LE CORRESPONDE \$ 217,736.47 AL FISM Y 50,745.15 APORTACION EN ESPECIE (CEMENTO) MARIA TRINITARIA.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (DIFERENTES CALLES)	112-UNION JUAREZ	EL DESEGAÑO	RURAL	695,069	695,069	695,069	695,069	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	534	534	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 695,069.12
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(AV.LIBERTAD)	112-UNION JUAREZ	TALQUAN	RURAL	635,363	635,363	635,363	635,363	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	801	801	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 635,363.03
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ESCUELA TELESECUNDARIA Y AV. GUERRERO)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	493,623	493,623	493,623	493,623	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	492	492	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 493,623.46
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO(CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. JUAREZ Y AV. HIDALGO, ENTRE AV. ZARAGOZA Y AV. ANGEL ALBINO CORZO)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,848	388,848	388,848	388,848	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	529	529	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 388,848.74
CONSTRUCCION 2,584 M2 BANQUETAS A BASE DE CONCRETO FC=190 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, ACABADO RALLADO CON BIRCHA, EXCAVACIONES Y RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	356,731	356,731	356,731	107,018	30%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	2,554	2,554	100%	ESTA OBRA CONSTA DE UN VALOR DE \$7,135,011.00, CORRESPONDIENDO EL \$356,731.00 AL FISM Y \$356,720.00 A HABITAT. ACTUALMENTE TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% FALTA LIQUIDAR EL FINQUILTO Y RETENCIONES QUEDANDO COMPROMETIDO LA CANTIDAD DE \$246,713.00
EL CAPITAL 2009 POR \$446,177.09 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO POR UN IMPORTE DE \$1,279,080.98	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	548,177	548,177	548,177	548,177	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,454	2,454	100%	ESTA OBRA ES UN CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRA EJERCICIO 2009, BAJO CONTRATO DE FECHA 07/11/08, POR UN IMPORTE \$4,999,999.61 (2 AÑOS) (EL CA-PITAL 2009 POR \$446,177.09 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$1,279,080.98)ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA COMPLETAMENTE.
EL CAPITAL 2009 \$1,290,893.09 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO POR UN TOTAL \$2,581,786.18	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILIT	URBANO	1,290,893	1,290,893	1,290,893	1,290,893	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,128	4,128	100%	ESTA OBRA ES UN CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRA EJERCICIO 2009, BAJO CONTRATO DE FECHA 07/11/08, POR UN IMPORTE \$4,999,999.61 (2 AÑOS) (EL CA-PITAL 2009 POR \$1,290,893.09 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2,581,786.18), EL NOMBRE DEL PROYECTO APARECE EN EL OFICIO DE CONTROL COMO ESTA DETALLADO EN ESTE ESPACIO, Y EN LA CELDA PARA ESTE FIN NO ACEPTA ESTE NO. DE CARACTERES, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION DE 1995.97 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO, DE 15 CM ESPESOR, 628.30 ML DE CORTE CON CORTADORA EN CALLES, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	963,691	963,691	963,691	963,691	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,996	1,996	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$963,691.14 PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS, POR ESO SE CAPTURA DE ESTA MANERA, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION DE 2046 M2 C/CONCRETO HIDRAULICO, 15 CMS. ESPESOR, 692 ML GUARNICIONES DE CONCRETO, CONST. 23.94 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,111	1,179,111	1,179,111	1,179,111	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,046	2,046	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,179,111.12, PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS POR ESO SE CAPTURA DE ESTA MANERA, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION 1088.345 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS. ESPESOR, CONST. 445.96 ML. GUARNICION CONCRETO, 149.25 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, EXCAVACIONES RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	896,373	896,373	896,373	896,373	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,068	1,068	100%	EL MONTO EXACTO DE ESTA OBRA ES DE \$896,373.87 PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, POR ESO SE REGISTRO DE ESTA MANERA, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA.
PAVIMENTACION 1356.40 M2 CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO 15 CMS. ESPESOR, 168.80 ML. GUARNICIONES CONCRETO, CONST. 120.78 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	937,809	937,809	937,809	937,809	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,356	1,356	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$937,809.82, PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA, TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION 2088 M2 DE CALLE CONCRETO HDCC, FC=200 KG/CM2 DE 15 CM ESPESOR, 720 ML. BORDILLO BASE CONCRETO HDCC, FC=190 KG/CM2, CORTE CON CORTADORA, EXCAVACIONES, RELLENO MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	1,121,131	1,121,131	1,121,131	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,088	2,088	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD DE QUE REPRESNTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$1,121,131.25
PAVIMENTACION 2189 M2 DE CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, DE 15 CMS ESPESOR, 654 ML. GUARNICIONES, ESCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,174,486	1,174,486	1,174,486	1,174,486	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,189	2,189	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,174,486.16, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LA CAPTURA DE CENTAVOS, POR ESO REGISTRO DE ESTA MANERA, TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION 2402.50 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO, 15 CM ESPESOR, CONST. 495 ML GUARNICIONES CONCRETO, 9.90 M3 MURO PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,180,406	1,180,406	1,180,406	1,180,406	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,433	2,433	100%	EL IMPORTE TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,180,406.33, PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION 2737.60 M2 CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR, 845 ML. GUARNICIONES CONCRETO, CONST. 125.17 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, 850 M2 BANQUETAS, ESCAVACIONES, RELLENO Y ACARREOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	955,230	955,230	955,230	955,230	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,738	2,738	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,910,460.00, CORRESPONDIENDO EL 50% AL FISM Y EL OTRO 50% AL PROGRAMA HABITAT-2009 POR LA CANTIDAD DE \$955,230.00, ESTA OBRA ESTA TERMINADA.
PAVIMENTACION 415.80 M2 CALLES C/CONCRETO HIDRAULICO, 15 CMS. ESPESOR, 216.90 ML. GUARNICIONES CONCRETO, CONST. 87.92 M3 MURO MAMPOSTERIA PIEDRA, 113.40 ML. DRENAJE SANITARIO, RELLENO C/MATERIAL MEJOR	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	895,557	895,557	895,557	895,557	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	416	416	100%	EL MONTO REAL DE ESTA OBRA ES DE \$895,557.86, PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, SE CAPTURE DE ESTA MANERA, TOTALMENTE TERMINADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLES	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,761	231,761	231,761	205,527	89%	0	0	0 METROS	216	216	100%	OBRA REALIZADA EN LA COMUNIDAD LA FLOR LOTE 1. LOS BENEFICIARIOS APORTAN LA CANTIDA DE \$ 15,180.00, FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	115-VILLA CORZO	LA CEIBA	RURAL	203,644	203,644	203,644	203,644	100%	0	0	0 M2. MURO DE CONTENCIÓN	121	121	100%	UNIDAD DE MEDIDA EXACTA 120.64 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (AV. 3A NORTE CALLE 2A Y 3A PONIENTE)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 M2. MURO DE CONTENCIÓN	213	213	100%	UNIDAD DE MEDIDA EXACTOS SN 212.83 M3 DE MURO DE CONTENCIÓN
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	CALZADA EL PROVICIANO	RURAL	298,100	298,100	298,100	298,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	307,759	307,759	307,759	264,417	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,450	91%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	399,197	399,197	399,197	174,198	44%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	800	50%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	307,759	307,759	307,759	219,816	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	1,200	75%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	307,759	307,759	307,759	159,072	52%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,600	850	59%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,918	1,918	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	153,000	153,000	153,000	153,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	385	385	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE 385 M2
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	353,000	353,000	353,000	353,000	100%	0	0	0 METROS	137	137	100%	PAVIMENTACION DE 136.96 METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	573,812	573,812	573,812	573,812	100%	0	0	0 METROS	167	167	100%	UNIDAD DE MEDIDA MTR0 LINEAL
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	1,122,000	1,122,000	1,122,000	546,628	49%	0	0	0 METROS	872	370	42%	OBRAS CON UNA CONSTRUCCION DE 872 METROS LINEALES DE CONCRETOS HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR.
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	2,365,616	2,365,616	2,365,616	1,016,625	43%	0	0	0 METROS CUADRADOS	13,224	7,328	55%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	RÍO GRANDE	RURAL	205,805	205,805	205,805	205,805	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	2,487,553	2,487,553	2,487,553	1,449,287	58%	0	0	0 METROS CUADRADOS	13,238	7,880	60%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	RURAL	204,000	204,000	204,000	204,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	597	597	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	454,700	454,700	454,700	451,694	99%	0	0	0 METROS	219	218	100%	SE REALIZARON 219 METROS LINEALES DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	338	338	100%	LOCALIDAD-EJIDO NUEVO REFUGIO
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	205,489	205,489	205,489	205,489	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	395	395	100%	LOCALIDAD N.C.P LAS CAROLINAS
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	361,591	361,591	361,591	361,591	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	652	652	100%	OBRA REAIZADA EN EL EJIDO BELIZARIO DOMINGUEZ
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	961	961	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	205,770	205,770	205,770	205,770	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	344	344	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	553	553	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	437	437	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	296,000	296,000	296,000	296,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	446	446	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	55,198	55,198	55,198	55,198	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	568	568	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	607,451	607,451	607,451	244,918	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,953	750	38%	
PAVIMENTACION DE CALLES	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	440,056	440,056	440,056	440,056	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	919	919	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE CALLES	116-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	437,178	44%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,781	2,200	46%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC HID (CALLE CTRL NORTE)EN B.BELISARIO DOMINGUEZ	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	657,787	657,787	657,787	657,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONC HID 4A SUR OTE B.SIN JOSE BUSHLAC	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	399,763	399,763	399,763	399,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HID LA BELLEZA	117-YAJALÓN	LA BELLEZA	RURAL	299,977	299,977	299,977	299,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID CALLE EN CHORRITO B.LINDA VISTA 1A SECC	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	443,151	443,151	443,151	443,151	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,065	1,065	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BELIZARIO DOMINGUEZ	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	445,852	445,852	445,852	445,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN EJ LAZARO CARDENAS	117-YAJALÓN	LAZARO CARDENAS	RURAL	510,690	510,690	510,690	510,690	100%	952	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN 3A AVENIDA NORTE Y 3A PTE B.JONUT	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	509,029	509,029	509,029	509,029	100%	1,100	0	METROS CUADRADOS	984	984	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN 5A AVENIDA SUR PTE STA TERESITA 2A SECC	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	299,204	299,204	299,204	299,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 2489 ML DE CALLES PRINCIPALES, EJ. BENITO JUAREZ	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENITO JUAREZ	RURAL	1,423,050	1,423,050	1,423,050	1,423,045	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,489	2,489	100%	EN EL AVANCE FISICO SE TOMO LA OPCION METROS CUADRADOS, DEBIDO A QUE NO DABA LA UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 3447 ML DE CALLES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION	RURAL	713,742	713,742	713,742	713,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,447	3,447	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	862,516	862,516	862,516	862,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,433	1,470	103%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESOL Y EL FISM, AQUI UNICAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS. SE REPORTA AMPLIACION DE METAS POR ESO EL PORCENTAJE DEL AVANCE FISICO ES MAS DEL 100%LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN FRANCISCO	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	869,310	869,310	869,310	869,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,464	1,464	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESOL Y EL FISM, AQUI UNICAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS.LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	610,856	610,856	610,856	610,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,032	1,032	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT, DE LA SEDESOL Y EL FISM, AQUI UNICAMENTE SE REPORTA LA APORTACION DEL FISM TANTO FINANCIERAMENTE COMO EN LAS METAS.
PAVIMENTACION DE CALLES (2A SUR 8A Y 9A ORIENTE, BARRIO LINDA VISTA)	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,158	293,158	293,158	293,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	610	673	110%	EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO MAYOR AL 100% SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.LA OBRA SE ENCUENTRA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,179,599	2,179,599	2,179,599	2,179,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,680	4,892	105%	LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	SANTA CRUZ NIHO	RURAL	124,122	124,122	124,122	124,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS	402	402	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	SANTA CRUZ NIHO	RURAL	61,719	61,719	61,719	61,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD SE REFIERE AL POBLADO SANTA CRUZ NIHO GRUPO II
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO ASFALTICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,674	2,674	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	472	472	100%	PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD NUEVA LIBERTAD, CABECERA MUNICIPAL.
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	278	278	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO GUADALUPE, EN LA CABECERA MUNICIPAL.
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	43,399	43,399	43,399	43,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	786	786	100%	LA LOCALIDAD ES BARRIO MORELOS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL RECURSO ES DE BANOBRAS 2009
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	167,000	167,000	167,000	167,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	403	403	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	86,797	86,797	86,797	86,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO PLAN MIRADOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	875	875	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN CON EMPEDRADO MIXTO	15-BOCHIL	LA LAGUNITA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	EL MIRADOR	RURAL	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	515	515	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	SAN ISIDRO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	435	435	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	AJILÓ	RURAL	382,245	382,245	382,245	382,245	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,140	1,140	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	AJILÓ	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,994	2,994	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	318	318	100%	PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD, SAN GREGORIO CASCAJAL, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	296	296	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA SAN JOSE EL EDEN, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	433,878	433,878	433,878	433,878	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,309	1,309	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO EL TRAPICHE, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	519	519	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO JUAN SABINES, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	504	504	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA CABECERA MUNICIPAL BARRIO EL CHUCHI
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO LOS PINITOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	605	605	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA COLONIA PLAN MIRADOR, EN LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	399,301	399,301	399,301	399,301	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,182	1,182	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	EL NARANJO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	332	332	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL POBLADO LA YERBABUENA EL NARANJO
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	480	480	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL EJIDO SAN JOSE LOS PINOS
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	LA YERBABUENA	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	420	420	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL PARAJE LA YERBABUENA
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	LAS LIMAS	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	263	263	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	999	999	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES EJIDO POTRERO EL TRAPICHE DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO MIXTO	15-BOCHIL	LA CAÑADA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	390	390	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS 2009
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	ALFUJARRAS	RURAL	498,728	498,728	498,728	498,607	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	804	804	100%	CONST. DE 404 M2 DE ANDADORES Y 400 M2 DE CALLE. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,121.57
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	721,271	721,271	721,271	721,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,161	1,161	100%	BARRIO TRES HERMANOS, CALLE CON CONC. HCO.
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,652	599,652	599,652	599,652	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,187	1,187	100%	BARRIO ALVARO OBREGON, CALLE CON CONCRETO HCO.
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	416,957	416,957	416,957	371,664	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,116	400	36%	BARRIO MIGUEL HIDALGO, OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16; 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44 PREPENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,770	50,770	50,770	44,443	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	362	362	100%	BARRIO E. ZAPATA. (8A. PTE). OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2008 \$144,086.13, 2009 \$50,769.98. TOTAL \$194,856.11. CON UN AHORRO PRESUP. DE \$ 6,327.188
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,506	378,506	378,506	378,506	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	130	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	FAJA DE ORO	RURAL	580,721	580,721	580,721	579,974	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,701	1,701	100%	MODIFICACION DE PRESUPUESTO POR AUMENTO DE METAS. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 747.08
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	LA SOLEDAD	RURAL	352,075	352,075	352,075	352,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	853	853	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOTÁN	ROSARIO DXTAL	RURAL	751,494	751,494	751,494	751,494	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,643	1,643	100%	PAV. MIXTA DE CALLE. VARIAS CALLES.
PAVIMENTACION DE CALLES	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	519,922	519,922	519,922	519,913	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,132	1,132	100%	AHORROS PRESUP. \$ 9.75
PAVIMENTACION HCA. DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,088	500,088	500,088	500,088	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,256	1,256	100%	23A. AV. NTE./19 Y 11A. OTE. BARRIO ANAHUAC.
PAVIMENTACION HCA. DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,229	398,229	398,229	398,229	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,097	1,097	100%	15A. NORTE/1A. Y 7A. ORIENTE, BARRIO GUADALUPE.
PAVIMENTACION HCA. DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	734,944	734,944	734,944	734,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,513	1,513	100%	2A. AV. NTE./33 Y 39 PTE. BARRIO LA UNIDAD NORTE.
PAVIMENTACION HCA. DE CALLE	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,429	373,429	373,429	373,414	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,062	1,062	100%	16A. AV. SUR/4 Y 6 PTE. Y 4A. PTE./14 Y 16 SUR. BARRIO EMILIANO ZAPATA. AHORROS PRESUPUESTALES \$ 14.05
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (ACCESOA STAND GANADERO)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,252,532	1,252,532	1,252,532	1,252,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	262	262	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE CALLES CPN BASE DE GRAVA HCA. 1 1/2 A FINOS	17-CATAZAJA	PUNTA ARENA	RURAL	1,453,861	1,453,861	1,453,861	1,453,861	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION CALLES MIXTO BARRIO SAN MARCOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,811	142,811	142,811	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	100	33%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO OBRERA CAMPEÑINA 15A PTE. ENTRE 4A Y 9A SUR, 01	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,204,036	1,204,036	1,204,036	758,197	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,683	3,683	100%	3,683.55 M2 DE PAV. DE CONCRETO HIDRAULICO CORREGIDO CORREGIDO OBRA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (9° CALLE PTE. ENTRE 1° Y 9° SUR) BARRIO STO. DOMINGO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,813,070	1,813,070	1,813,070	930,881	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,791	1,550	56%	2791.29 M2 DE PAV. CON CONCRETO H. ACTUALIZADO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA 9A OTE ENTRE 8A SUR LIBRAMIENTO, 01	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,236,774	1,236,774	1,236,774	1,236,774	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,084	2,084	100%	ACTUALIZADO EJECUTADO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	270,692	270,692	270,692	270,692	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	414	414	100%	BARRIO SAN ANTONIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLE	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	211,833	211,833	211,833	211,833	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	506	506	100%	BARRIO SAN JUAN, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLE	19-COAPILLA	LA TRINIDAD	RURAL	205,943	205,943	205,943	205,943	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480	480	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	19-COAPILLA	LLANO GRANDE	RURAL	415,115	415,115	415,115	415,115	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	701	701	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	19-COAPILLA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	200,415	200,415	200,415	200,415	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	434	434	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE (2A ETAPA)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	1,177,809	1,177,809	1,177,809	1,177,809	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	894	894	100%	BARRIO CENTRO, CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLES	19-COAPILLA	GUADALUPE	RURAL	119,912	119,912	119,912	119,912	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	240	240	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES - CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	EL PAQUESCH	RURAL	540,309	540,309	540,309	540,309	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,117	1,117	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES -CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	SANTA ISABEL	RURAL	847,945	847,945	847,945	847,945	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,386	1,386	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES - CALLES INNOMINADAS	2-ACALA	MONTE DE LOS OLIVOS	RURAL	625,960	625,960	625,960	625,960	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	944	944	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-ACALA	SAN PEDRO	RURAL	1,290,796	1,290,796	1,290,796	1,290,796	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,199	1,199	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL AL POLIGONO 7043 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	444,571	444,571	444,571	444,571	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,170	2,170	100%	PAVIMENTACION DE 2,170 M2 (310ML) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7.00 M Y ESPESOR DE 6.0 CM., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% Y RENIVELACION DE 8 POZOS DE VISITA; EN LA LOCALIDAD: BARRIO BOSQUES DE COMITAN 2A. SECCION.
CONSTRUCCION DE ACCESO VIAL AL POLIGONO 7046, CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,499	424,499	424,499	424,499	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,502	2,502	100%	PAVIMENTACION DE 2501.70 M2 (380 ML) CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ANCHO PROMEDIO DE 6.50 M. Y ESPESOR DE 6.0 CM. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.0 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% Y RENIVELACION DE 5 POZOS DE VISITA, EN LA LOCALIDAD: BARRIO LOS SABINOS.
CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO HIDRAULICO (LADO DERECHO) EN LA 5A. CALLE NTE. PTE. ENTRE 20A. Y 22A. AV. PTE. NORTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	148,001	148,001	148,001	147,967	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	300	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO DE \$ 33.83
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN JOSE YOCNAJAB (SAN JOSE OBRERO)	RURAL	767,472	767,472	767,472	767,472	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
INTERESES DE LA CUENTA FISM-2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	324,234	0	0	METROS	0	0	0%	SE LLENA TODOS LOS CAMPOS POR QUE ASI LO REQUIERE EL SISTEMA, PERO SE REPORTA UNICAMENTE LOS INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL 2009
PAGO DE INTERESES A BANOBRAS 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,689,227	1,689,227	1,689,227	1,689,227	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	SE CONSIDERA COMO TIPO DE GASTO URBANIZACION, POR QUE NO EXISTE OBLIGACION FINANCIERA, Y EN LAS METAS METROS POR QUE NO EXISTE ACCION, DE IGUAL MANERA EL DESTINO DE GASTO CONSTRUCCION POR QUE NO EXISTE INTERESES
PAGO DE INTERESES DEL CREDITO DEL 8202 BANOBRAS 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	112,481	112,481	112,481	112,481	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 10A. CALLE NTE. OTE. ENTRE AV. MIRADOR Y AV. AMETRALLADORA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	567,500	567,500	567,500	567,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,550	1,550	100%	PAVIMENTACION DE 1,550 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD: CRUZ GRANDE 2A. SECC.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 6A. AV. OTE. NTE., 6A. CALLE NTE. OTE. Y PRIVADA DE LA 7A. NTE. PTE.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844,599	844,599	844,599	844,599	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,563	1,563	100%	PAVIMENTACION DE 1563. M2 (274.00 ML.) CON CONCRETO HIDRAULICO DE 20.00 CMS. DE ESPESOR Y UN ANCHO DE CORONA DE 5.0 A 6.0 M. INCLUYE CONSTRUCCION DE LAS TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO. EN LA LOCALIDAD: BARRIO SAN MIGUEL.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA ENTRE 3A. AV. PTE. SUR Y 4A. AV. PTE. SUR)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,782	162,782	162,782	162,782	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	PAVIMENTACION DE 3356.65 M2. CON CONCRETO HIDRAULICO DE F°C°+200 KM/CM2 Y 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE EXCAVACIONES A MANO Y RELLENO CON MATERIAL MEJORADO PARA ALCANZAR NIVELES DE PROYECTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,165,829	1,165,829	1,165,829	1,165,829	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,180	6,180	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2,262,287	2,262,287	2,262,287	2,262,287	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,632	5,632	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,260,778	1,260,778	1,260,778	1,260,778	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,269	5,269	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2,840,629	2,840,629	2,840,629	2,840,629	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,680	9,680	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,790,920	1,790,920	1,790,920	1,790,920	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,048,190	1,048,190	1,048,190	1,048,190	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,616	2,616	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	273,240	273,240	273,240	273,240	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,211	1,211	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CALLES VARIAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	753,870	753,870	753,870	753,870	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,500	3,500	100%	PAVIMENTACION DE 3,500 M2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR DE 6.0 CM. Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7 MTS. INCLUDE BASE HIDRAULICA DE 20.0 CMS DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% RENOVELACION DE 5 POZOS DE VISITA Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES F' C=150 KG/CM2, EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD: BARRIO CERRITO CONCEPCION.
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (25A. CALLE SUR PTE. Y AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,498,481	1,498,481	1,498,481	1,498,481	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	8,180	8,180	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	BATOJTIC	RURAL	549,975	549,975	549,975	549,975	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,030	3,030	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	BATOJTIC	RURAL	549,975	549,975	549,975	549,975	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,030	3,030	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	BAUTISTA CHICO	RURAL	537,275	537,275	537,275	460,518	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	2,550	85%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	349,205	349,205	349,205	349,205	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,882	1,882	100%	CABECERA MUNICIPAL (CALLE RINCON DEL MONTE)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	CABECERA MUNICIPAL (CALLE BISOMZATIL)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	94,595	94,595	94,595	54,892	58%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,850	1,070	58%	CORRESPONDE A LA CABECERA MUNICIPAL CALLE YAALTOJTIC
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	LA COMUNIDAD ES LAGUNA GRANDE, NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS COMUNIDADES DADAS DE ALTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	LA COMUNIDAD ES LAGUNA GRANDE, NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS COMUNIDADES DADAS DE ALTA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CRUZTON	RURAL	746,973	746,973	746,973	746,973	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	JOLTZEMEN	RURAL	1,156,040	1,156,040	1,156,040	1,156,040	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,250	6,250	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	MILPOLETA	RURAL	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	MILPOLETA	RURAL	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	NICHEN	RURAL	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	NICHEN (UNO)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	PATYALEMTON	RURAL	556,325	556,325	556,325	556,325	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	POZUELOS	RURAL	555,824	555,824	555,824	555,824	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,050	3,050	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	ROMERILLO	RURAL	543,625	543,625	543,625	543,625	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	SETELTON	RURAL	549,975	549,975	549,975	549,975	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,002	3,002	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	TILIL	RURAL	537,275	537,275	537,275	537,275	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	TILIL (CENTRO)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	TZAJALCHÉN	RURAL	569,025	569,025	569,025	569,025	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	TZAJALCHEN UNO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YALVANTE	RURAL	556,325	556,325	556,325	556,325	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	YALVANTE (CENTRO)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	YOLONCHÉN	RURAL	569,025	569,025	569,025	461,659	81%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	2,430	81%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRAUALICO	23-CHAMULA	YUT OSIL UNO	RURAL	679,832	679,832	679,832	679,832	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIRAUALICO	23-CHAMULA	YUT OSIL UNO	RURAL	679,832	679,832	679,832	679,832	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	BECHUTIC	RURAL	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	BECHUTIC(UNO)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	198,978	198,978	198,978	198,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,045	1,045	100%	CABECERA MUNICIPAL(CALLE ANTONERA)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	JOLTOJTIK	RURAL	575,174	575,174	575,174	565,490	98%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	2,950	98%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	TZELOPATIC	RURAL	569,025	569,025	569,025	569,025	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO	RURAL	524,575	524,575	524,575	524,575	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,000	3,000	100%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	222,249	222,249	222,249	222,249	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,170	1,170	100%	CABECERA MUNICIPAL (CALLE DICONSA)
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	477,736	477,736	477,736	477,736	100%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (ACCESO A PANTEON MUNICIPAL)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	700,413	700,413	700,413	700,413	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,285	1,285	100%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD 2ª ETAPA	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	1,771,073	1,771,073	1,771,073	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,003	2,003	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	485,332	485,332	485,332	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366,099	366,099	366,099	366,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS	481	481	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (2A ETAPA)	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	882,205	882,205	882,205	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	CABEZA DE AGUA (SAN ANTONIO)	RURAL	541,050	541,050	541,050	541,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,099	55	5%	
PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	1,035,101	1,035,101	1,035,101	954,349	92%	0	0	METROS CUADRADOS	2,598	2,598	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	NARCISO MENDOZA	RURAL	598,543	598,543	598,543	573,725	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	1,455	99%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
PAVIMENTACION DE CALLE	27-CHIAPA DE CORZO	SAN JOSÉ MIJULAR	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	936	936	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	973,976	973,976	973,976	973,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,567	1,254	80%	EL PROYECTO SE ESTA REALIZANDO EN LA COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN. DEBIDO A QUE NO ESTA EN EL CATALOGO SE DEJA EN CHIAPA DE CORZO.
PAVIMENTACION DE CALLES	27-CHIAPA DE CORZO	RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUH)	RURAL	826,763	826,763	826,763	766,880	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
APERTURA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES (2 ETAPA)	31-CHILÓN	GUADALUPE PAXILA	RURAL	1,751,222	1,751,222	1,751,222	756,098	43%	0	0	METROS	2,100	0	0%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$995,125.63, POR MOTIVO DE RETRASO EN LOS TRABAJOS.
APERTURA, TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	JOL CACUALÁ	RURAL	856,043	856,043	856,043	824,620	96%	0	0	METROS	2,060	2,060	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$31,422.93, POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGO A TIEMPO SU FINQUITO DE OBRA (CONTRATISTA)
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	31-CHILÓN	SAN MARCOS AVILES	RURAL	1,795,529	1,795,529	1,795,529	1,361,346	76%	0	0	METROS	2,845	2,700	95%	SE REFRENDA LA CANTIDA DE \$1,361,346.36 POR MOTIVOS DE QUE NO HA TERMINADO FISICAMENTE LA OBRA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES BARRIO OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	2,790,843	2,790,843	2,790,843	2,727,676	98%	0	0	METROS	1,036	1,036	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES INMOMINADAS)	31-CHILÓN	SULUPHUITZ	RURAL	2,336,021	2,336,021	2,336,021	2,296,197	98%	0	0	METROS	2,710	2,710	100%	FINANCIERO FALTA EL PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO GUADALUPE, CALLE COBACH	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	433,362	433,362	433,362	427,742	99%	0	0	METROS CUADRADOS	672	672	100%	SE TIENE COMO AHORRO PRESUPUESTAL LA CANTIDAD DE: \$5,619.02
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 6 DE SEPT. BARRIO SAN JUAN	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	1,272,425	1,272,425	1,272,425	1,219,269	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,652	1,652	100%	FALTA EL PAGO DE LAS RETENCIONES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO (AVENIDA CENTRAL AL COBACH)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	2,355,029	2,355,029	2,355,029	2,342,634	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,591	1,591	100%	SE TIENEN UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 12,395.67
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 2 ETAPA	31-CHILÓN	GUAQUITEPEC	RURAL	2,741,032	2,741,032	2,737,032	2,451,673	89%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,202	4,202	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA EL UN 100% Y FINANCIERAMENTE SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$289,358.75 POR MOTIVO DE QUE NO PRESENTAR SU FINIQUITO A TIEMPO.
PAVIMENTACION DE CALLES "CALLE CAFETAL Y CALLE SAN FRANCISCO" BARRIO GEMEL, CABECERA MUNICIPAL.	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	1,540,340	1,540,340	1,540,340	1,536,031	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,070	2,070	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,308.47
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO GUADALUPE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE CUAHUTEMOC)	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	868,809	868,809	868,809	844,340	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 20 DE NOV., EJIDO SAN JERONIMO	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	2,089,054	2,089,054	2,089,054	2,083,418	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,058	3,058	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,635.88
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO JUXALA, CABECERA MPAL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,957,871	2,957,871	2,957,871	2,952,172	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,740	2,740	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE QUEDA CON UN AHORRO DE \$ 5,898.82
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE ZARAGOZA, Y CALLE PRIVADA SANTO DOMINGO ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y FCO SARABIA) BARRIO SANTA CRUZ	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	1,352,518	1,352,518	1,352,518	1,352,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,005	2,005	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO SANTO DOMINGO	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	802,570	802,570	802,570	735,160	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,029	1,029	100%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO DE \$ 87,420.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. CONSTITUCION SUR, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,176,211	1,176,211	1,176,211	1,176,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,265	2,265	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ PONIENTE, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,132,774	1,132,774	1,132,774	1,132,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,795	1,795	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN CALLE DR. OTTA PONIENTE, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	1,121,114	1,121,114	1,121,114	1,100,545	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,447	1,447	100%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA CON UN AHORRO DE \$20,569.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE FCO. JAVIER MIN A, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	802,751	802,751	802,751	767,329	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	1,112	100%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA, SOLO SE HA EJERCIDO EL 95.6% DE RECURSOS, REFRENDA PARA EL AÑO 2010
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN EL BARRIO CRISTO REY	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	1,035,591	1,035,591	1,035,591	1,035,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,707	1,707	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EN FRACCIONAMIENTO FONHAPO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	1,176,211	1,176,211	1,176,211	1,152,284	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,123	2,123	100%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMOS BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010) OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE SOLO SE HA EJERCIDO EL 98%, REFRENDA DO A PRA EL AÑO 2010
PAVIMENTACION DE CALLES EN EJ. NARANJO	35-FRANCISCO LEÓN	NARANJO	RURAL	1,455,839	1,455,839	1,455,839	1,455,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,368	1,368	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN EJ. SAN MIGUEL LA SARDINA	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL LA SARDINA	RURAL	1,658,648	1,658,648	1,658,648	1,658,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	1,460	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN MIGUEL BUENAVISTA	35-FRANCISCO LEÓN	SAN MIGUEL BUENAVISTA	RURAL	1,000,037	1,000,037	1,000,037	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101	1,101	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 CONTRATO, DE FECHA 30/11/09 \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,500	1,500	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS DEL EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACION F. F. C. C.	URBANO	401,665	401,665	401,665	401,665	100%	0	0	METROS CUADRADOS	832	832	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 CONTRATO DE FECHA 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	90	90	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DE 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	581,946	581,946	581,946	5,819,460	1000%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,185	1,185	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DE L 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	345,547	345,547	345,547	345,547	100%	0	0	METROS	130	130	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DE 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	617,300	617,300	617,300	617,300	100%	0	0	METROS	245	245	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	505,064	505,064	505,064	505,064	100%	0	0	METROS	172	172	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	561,186	561,186	561,186	561,186	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,476	1,476	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO	38-HUEHUETÁN	CHAMULAPITA	RURAL	1,345,620	1,345,620	1,345,620	1,345,620	100%	0	0	METROS	639	639	100%	
CONTRUCCION DE CALLE CON PAVIMENTO MIXTO DE 6.00 MTS. DE ANCHO	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	2,030,848	2,030,848	2,030,848	2,030,848	100%	0	0	METROS	517	517	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL AL PANTEON MPAL.	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	804,158	804,158	804,158	804,158	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,530	1,530	100%	
APERTURA DE CALLES EN EL EJIDO HUANAL; INCLUYE MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS DE DRENAJE	39-HUITIUPÁN	HUANAL	RURAL	2,821,048	2,821,048	2,821,048	2,821,048	100%	0	0	METROS	820	820	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPÁN	ZACAJTIC	RURAL	278,698	278,698	278,698	278,698	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	840	840	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS. EL CAPITAL 2009 POR \$ 278,698.50. SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 838,095.50. HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$1,114,794.00. OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACIÓN DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPÁN	ALVARO OBREGÓN	RURAL	187,914	187,914	187,914	187,914	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,067	1,067	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS. EL CAPITAL 2009 POR \$ 187,914.00. SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 563,742.00. HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA \$751,656.00. OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACIÓN EN ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO MIXTO, 1ª ETAPA	39-HUITIUPÁN	LA CORONA	RURAL	1,259,346	1,259,346	1,259,346	1,259,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	560	560	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACIÓN EN CALLE CENTRAL CON CONCRETO HIDRAULICO	39-HUITIUPÁN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	2,516,761	2,516,761	2,516,761	2,516,761	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,781	2,781	100%	OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	40-HUXTÁN	CHIGTON	RURAL	1,244,297	1,244,297	1,244,297	1,244,297	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	40-HUXTÁN	HUXTÁN	URBANO	1,553,547	1,553,547	1,553,547	1,553,547	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	385,840	385,840	385,840	385,840	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,267	1,267	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ZARAGOZA. AV. GALEANA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA)	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	682,401	682,401	682,401	479,198	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,619	1,100	68%	OBRA REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2010 CON UN IMPORTE DE \$ 203,203
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (AV. LAS FLORES ENTRE CALLE PRIVADA RODOLFO FIGUEROA Y CARRETERA COSTERA)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,553	162,553	162,553	162,553	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	526	526	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE REVOLUCION ENTRE PRINCIPAL Y CALLEJON NO.96)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	356,213	356,213	356,213	356,213	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,337	1,337	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO MIXTO EN CALLE CARLOS MARTINEZ	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	916,920	916,920	916,920	916,920	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,092	2,092	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	211,956	211,956	211,956	211,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	648	648	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	277,254	277,254	277,254	277,254	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	PLAN PAREDÓN	RURAL	321,580	321,580	321,580	321,580	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO CENTRO)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	152,593	152,593	152,593	152,593	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	459	459	100%	PAVIMENTACION DE 63.40 M.L. DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JITOTOL, CHIAPAS.
PAVIMENTACIONB DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	219,700	219,700	219,700	219,700	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
[BANOBRAS-FISM_036-03-0010(2009)] PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL DEL CAMPO DE FUTBOL	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	132,158	132,158	132,158	132,158	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	OBRA EJECUTADA CON EL RAMO - 33 FISM/2009 CON RECURSO DE BANOBRAS
[BANOBRAS-FISM_036-03-0015(2009)] PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	50-LA GRANDEZA	ALTAVISTA	RURAL	211,871	211,871	211,871	211,871	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	OBRA EJECUTADA CON EL RAMO - 33 FISM/2009 CON RECURSO DE BANOBRAS.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ZDA AVENIDA SUR	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,639	474,639	474,639	474,639	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	446	446	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE Y CONSTRUCCION DE RODADA CON CONCRETO HIDRAULICO	54-LARRAINZAR	NOCTIC	RURAL	85,309	85,309	85,309	85,309	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	250	250	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	54-LARRAINZAR	TAVILHUCUM	RURAL	2,318,002	2,318,002	2,318,002	2,318,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,275	4,275	100%	
PAVIMENTACION DE 1,000 M.L. DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	EL ALTO	RURAL	2,057,554	2,057,554	2,057,554	2,055,533	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 2,021.19 (DOS MIL VEINTIUN PESOS 09/100 MN.N.). EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE: 2,986,764.99 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.) DE LOS CUALES FISM 2009 ES \$ 2,057,553.98 (DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.).
PAVIMENTACION DE 1000 M.L. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,843,017	2,843,017	2,843,017	2,841,517	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL Y SON 1,000. LA LOCALIDAD ES COLONIA ALLENDE Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.). OBRA FINANCIADA DE BANOBRAS Y QUE CORRESPONDE AL FISM 2009.
PAVIMENTACION DE 350 L. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,106	1,001,106	1,001,106	1,001,106	100%	0	0	0 METROS	350	350	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL Y SON 350. LA LOCALIDAD ES BARRIO POZO BLANCO LA OBRA ESTA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. LA OBRA ES FINANCIADA DE BANOBRAS Y CORRESPONDE AL ADELANTO DE FISM 2009.
PAVIMENTACION DE 775 ML DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,194,035	2,194,035	2,194,035	2,190,627	100%	0	0	0 METROS	775	775	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 775 METROS LINEALES. LA LOCALIDAD ES BARRIO SANTA TERESA Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 3,407.22 (TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 22/100). LA OBRA FUE FINANCIADA POR BANOBRAS Y CORRESPONDE AL TECHO FINANCIERO DEL FISM 2009.
(FISM 051-03-0002) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
(FISM 051-03-0006) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	315,226	315,226	315,226	271,663	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	64	80%	
(FISM 051-03-0009) PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	528,375	528,375	528,375	526,131	100%	0	0	0 METROS	60	60	100%	
(FISM 051-03-0010) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	350,177	350,177	350,177	329,080	94%	0	0	0 METROS	50	46	92%	
(FISM 051-03-0011) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	386,668	386,668	386,668	323,546	84%	0	0	0 METROS	45	38	84%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
(FISM 051-03-0012) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	349,452	349,452	349,452	295,487	82%	0	0	0 METROS	45	38	84%	
(FISM 051-03-0013) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	760,321	760,321	760,321	727,851	96%	0	0	0 METROS	60	55	92%	
(FISM 051-03-0014) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	299,598	299,598	299,598	282,651	88%	0	0	0 METROS	55	50	91%	
(FISM 051-03-0015) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	417,069	417,069	417,069	405,264	97%	0	0	0 METROS	80	75	94%	
(FISM 051-03-0023) PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	339,068	339,068	339,068	232,665	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	60	75%	
(FISM 051-08-0008) PAVIMENTACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	382,956	382,956	382,956	382,771	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE DE 6,980 ML DE CALLES 1A ETAPA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	2,760,089	2,760,089	2,760,089	2,760,089	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES (SEGUNDA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	1,243,967	1,243,967	1,243,967	1,243,967	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE 2,820 ML DE CALLES PROLONGACION BENITO JUAREZ.	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	1,319,995	1,319,995	1,319,995	1,250,968	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	EN ESTA OBRA SE OBTIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$69,036.81
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE 14 DE OCTUBRE.	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	570,548	570,548	570,548	570,548	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE 946.63 M2 EN CALLE (ACCESO PRINCIPAL)	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	535,647	535,647	535,647	535,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE REPORTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060007
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO EL CALVARIO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,299,615	1,299,615	1,299,615	1,299,615	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	858	322	38%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO SAN ANTONIO TRES PICOS OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060008
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	860	860	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO SAN LORENZO
PAVIMENTACION DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE PROL. AV. SALAZAR Y AV. HGO.)	81-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	1,456,252	1,456,252	1,456,252	1,456,252	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,417	1,417	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES EN EJIDO PUERTO RICO	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	PUERTO RICO	RURAL	959,891	959,891	959,891	959,891	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,410	2,410	100%	PAVIMENTACION DE CALLES DE 2,410.40 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO PUERTO RICO
PAVIMENTACION DE CALLES EN EL EJIDO SAN NICOLAS	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	SAN NICOLAS PLAN DE AYUTLA	RURAL	1,279,598	1,279,598	1,279,598	1,279,598	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,832	1,832	100%	PAVIMENTACION DE 1832 M2 DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL EJIDO SAN NICOLAS
PAVIMENTACION DE CALLES EN MONTECRISTO DE GUERRERO	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	959,492	959,492	959,492	959,492	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,410	2,410	100%	PAVIMENTACION DE 2,410.00 M2 DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENA VISTA)	85-MOTOZINTLA	BUENAVISTA	RURAL	296,615	296,615	296,615	207,399	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	630	70%	SE ESTA EJECUTANDO EN EN BARRIO BUENA VISTA CABECERA MPL.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BUENA VISTA III, EJIDO OJO DE AGUA)	85-MOTOZINTLA	BUENAVISTA	RURAL	207,304	207,304	207,304	105,691	51%	0	0	0 METROS CUADRADOS	751	380	51%	OBRA: EN EJECUCION EL BARRIO BUENA VISTA III EJIDO OJO DE AGUA.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO OJO DE AGUA, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC)	85-MOTOZINTLA	OJO DE AGUA	RURAL	254,972	254,972	254,972	152,848	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS	795	500	63%	OBRA: EN EJECUCION EN EL BARRIO OJO DE AGUA, EJIDO SAN JOSE IXTEPEC
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO (EJIDO SAN JOSE IXTEPEC.)	85-MOTOZINTLA	SAN JOSE IXTEPEC	RURAL	223,904	223,904	223,904	141,089	63%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	540	64%	ESTA OBRA: SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO SAN JOSE IXTEPEC.
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NICOLAS RUIZ	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	1,798,115	1,798,115	1,798,115	1,798,115	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,353	1,353	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE INNOMINADA ENTRE SEPTIMA Y NOVENTA ORIENTE)	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	1,287,973	1,287,973	1,287,973	1,287,973	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,328	1,328	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA CHINCUYA)	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	2,842,110	2,842,110	2,842,110	2,842,110	100%	0	0	0 M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,228	2,228	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON PUENTE VEHICULAR 2A. ETAPA (POB. 207 DE NOVIEMBRE)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,856,760	2,856,760	2,856,760	2,842,475	99%	0	0	0 METROS	376	376	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES, EJ. NUEVA TASITAS	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,636	542,636	542,636	539,319	99%	0	0	0 METROS	1,956	1,956	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES (EJIDO SAN JOSE)	87-OCOSINGO	SAN JOSE	RURAL	2,769,809	2,769,809	2,769,809	2,430,205	88%	0	0	0 METROS	3,900	3,500	90%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+204.45, EJ. OJO DE AGUA TZEITAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,537,856	2,537,856	2,537,856	1,850,361	73%	0	0	0 METROS	2,204	1,685	76%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS GIRASOLES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,105,008	2,105,008	2,105,008	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,570	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN JUAN), CAB MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,338,922	2,338,922	2,338,922	2,327,228	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,608	3,608	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO BELLAVISTA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,947,063	2,947,063	2,947,063	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,625	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO JERUSALEN)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,822,241	1,822,241	1,822,241	1,214,588	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,870	1,897	66%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO LOS TULIPANES PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,050,075	2,050,075	2,050,275	1,378,199	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	1,521	68%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,755,482	1,755,482	1,755,482	1,746,704	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,513	2,513	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN MARCOS PUERTO ARTURO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,068,994	2,068,994	2,068,994	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,371	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA, BARRIO LOMA BONITA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,874,268	1,874,268	1,874,268	1,864,894	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,653	1,653	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA (CALLE PRINCIPAL) EJIDO SANTA MARIA DEL CARMEN	67-OCOSINGO	SANTA MARIA DEL CARMEN	RURAL	2,458,955	2,458,955	2,458,955	2,446,661	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,393	3,393	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	LUIS ECHEVERRÍA	RURAL	461,536	461,536	461,536	461,536	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	690	690	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	1,143,710	1,143,710	1,143,710	1,143,710	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,249	1,249	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	LAZARO CARDENAS	RURAL	481,986	481,986	481,986	481,986	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	461	461	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	743,720	743,720	743,720	743,720	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	340	340	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	2,119,288	2,119,288	2,119,288	2,119,288	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,663	1,663	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PLAN)	RURAL	538,131	538,131	538,131	538,131	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	591	591	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	68-OCOTEPEC	SAN PEDRO	RURAL	869,334	869,334	869,334	869,334	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	781	781	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO POYONO	RURAL	844,545	844,545	844,545	844,545	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	969	969	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	800,668	800,668	800,668	800,668	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	904	904	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	484,852	408,682	408,682	408,682	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,000	4,000	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1RA. CALLE SUR OTE.	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,228,053	1,228,053	1,228,053	368,416	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	624	190	30%	CONSISTE EN PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO OBRA EN PROCESO.
PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO (2A. ETAPA)	72-OXCHUC	BUMILIA	RURAL	2,736,750	2,736,750	2,736,750	1,978,642	72%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,475	2,920	84%	CONSISTE EN PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE HUELLAS PARA ACCESO A BASURERO CON CONCRETO HIDRAULICO	72-OXCHUC	GUADALUPE BACJA	RURAL	161,717	161,717	161,717	161,717	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	286	286	100%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	419,452	419,452	419,452	419,452	100%	0	0	0	METROS	962	962	100%	
APERTURA ,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO (ESTACION LACANDON)	RURAL	802,186	802,186	802,186	802,186	100%	0	0	0	METROS	2,690	2,690	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	BABILONIA	RURAL	1,087,816	1,087,816	1,087,816	1,087,816	100%	0	0	0	METROS	866	866	100%	EL EJIDO ES BABILONIA 2DA SECCION.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	939,031	939,031	939,031	939,031	100%	0	0	0	METROS	906	906	100%	LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA COLONIA PARAISO DE JUAREZ (PAKAL NA)
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,686	257,686	257,686	257,686	100%	0	0	0	METROS	1,651	1,651	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA PAKAL NA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	FRANCISCO J. MADERO NORTE	RURAL	455,141	455,141	455,141	455,141	100%	0	0	0	METROS	1,200	1,200	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO PALENQUE	RURAL	323,059	323,059	323,059	323,059	100%	0	0	0	METROS	1,370	1,370	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES.	73-PALENQUE	BELISARIO DOMINGUEZ NORTE	RURAL	1,158,217	1,158,217	1,158,217	1,158,217	100%	0	0	0	METROS	3,430	3,430	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	SAN PEDRO	RURAL	133,225	133,225	133,225	133,225	100%	0	0	0 METROS	886	886	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	FRANCISCO I. MADERO NORTE	RURAL	692,242	692,242	692,242	460,000	66%	0	0	0 METROS	970	710	73%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	NUEVO SONORA	RURAL	353,238	353,238	353,238	353,238	100%	0	0	0 METROS	2,600	2,600	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	73-PALENQUE	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	411,107	411,107	411,107	380,000	92%	0	0	0 METROS	570	570	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES ACCESO PRINCIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,899,237	1,899,237	1,899,237	1,567,147	83%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,544	3,544	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES LA COLONIA LA MIELERA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1 Y 2	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,096,174	2,096,174	2,096,174	1,950,000	93%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,738	3,500	94%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL COLONIA MONTEBELLO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593,228	593,228	593,228	440,711	74%	0	0	METROS CUADRADOS	2,387	2,100	88%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO NANDIUMEN
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. (PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,031	1,031	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 DE OBRA EJECUTADA EN EL 2008. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,782,092.43 (3 AÑOS)
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,765,979	2,765,979	2,765,979	2,765,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,209	2,209	100%	MONTO ORIGINAL DE OBRA: \$ 2,765,979.60
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	519,949	519,949	519,949	519,949	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	999	999	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: \$659,546.83 DE LOS CUALES \$519,949.66 ES RECURSO 2009 Y \$139,597.17 RECURSO PRESUPUESTAL 2008.
PAVIMENTO MIXTO CON PISO DE PIEDRA	77-PULIAPAN	PULIAPAN	URBANO	799,944	799,944	799,944	0	0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	665,272	665,272	665,272	665,272	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	914	914	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE EN EL BARRIO SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. RINCONCITO II	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL RINCONCITO	RURAL	372,712	372,712	372,712	372,712	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	463	463	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. PARA LA OBRA DE PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA LOCALIDAD DE RINCONCITO II.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO, BA. GUADALUPE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	805,785	805,785	805,785	805,785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,376	1,376	100%	OBRA DE LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EL BARRIO GUADALUPE.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	825,385	825,385	825,385	825,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,057	1,057	100%	OBRA EN EL BARRIO SANTIAGO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO SEÑOR DEL POZO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	917,798	917,798	917,798	917,798	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN JOSÉ CHAPAYAL	RURAL	601,140	601,140	601,140	601,140	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	832	832	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA FLORIDA	RURAL	502,755	502,755	502,755	502,755	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	770	770	100%	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN TRAMOS AISLADOS BARRIO CENTRO DE LA CAB. MPAL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	2,002,389	2,002,389	2,002,389	2,002,389	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,349	2,349	100%	OBRA EN EL BARRIO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO 2A ETAPA, BA EL CALVARIO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	414,786	414,786	414,786	414,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	425	425	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A ETAPA. RINCON CHAMULA, BA CENTRO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	785,214	785,214	785,214	785,214	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	847	847	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A ETAPA. RINCON CHAMULA, BA. SAN JUAN.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,038	1,038	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO, 2A ETAPA. RINCON CHAMULA, BARRIO SAN JOSE	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,044	1,044	100%	RINCON CHAMULA, EN EL BARRIO SAN JOSE.
PAVIMENTACION DE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	ARROYO GRANDE	RURAL	827,348	827,348	827,348	827,348	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,260	1,260	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE (MIGUEL HIDALGO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	601,574	601,574	601,574	601,574	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	869	869	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PAJALTON	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	643,001	643,001	643,001	643,001	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE (PRIMERO DE MAYO)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,033,535	1,033,535	1,033,535	1,033,535	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	581,808	581,808	581,808	581,808	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	722	722	100%	
PAVIMENTACION DE LOS ANDADORES, FRAY BASTOLOME, NUEVO PROGRESO, ALDAMA, FRESNO, CIRRES, PRIMAVERA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,129,984	1,129,984	1,129,984	1,129,984	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,378	1,377	100%	
PAVIMENTACION DE LOS ANDADORES 1,2,3,4 Y ANDADORES TULUA, RIO PICHICALCO RIO NOVILLERO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	2,139,199	2,139,199	2,139,199	2,139,199	100%	0	0	0 METROS	421	421	100%	RECURSO ADENLANTADO DEL FISM 2009. LA CANTIDAD DE 2,139,199.57. LO CUAL SE AMORTIZAN EN ESTE AÑO 2009. LA CANTIDAD DE 787,779.26 Y EL RESTO EN 2010.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	259,868	259,868	259,868	93,000	36%	0	0	0 METROS	950	700	74%	ELIDO CHINTIEJA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,050	1,000,050	1,000,050	1,000,050	100%	0	0	0 METROS	1,316	1,316	100%	LOCALIDAD: EJIDO LUCERO 2A. SECCION
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	139,116	139,116	139,116	72,489	52%	0	0	0 METROS	262	180	69%	FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	MIGUEL HIDALGO DOS	RURAL	366,934	366,934	366,934	285,559	78%	0	0	0 METROS	834	834	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	RIO TULLIA	RURAL	730,418	730,418	730,418	421,604	58%	0	0	0 METROS	3,750	2,900	77%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	TRAPICHE	RURAL	219,324	219,324	219,324	154,646	71%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES CON OBRAS DE DRENAJE	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,101	285,101	285,101	256,110	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,965	5,965	100%	COLONIA GRUCOSAL
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,093,768	1,093,768	1,093,768	1,093,768	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,904	1,904	100%	LOCALIDAD: EJIDO TIENTIL GRANDE 1A. SECCION
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	ARROYO PALENQUE	RURAL	1,231,983	1,231,983	1,231,983	1,003,452	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,753	1,753	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,309	499,309	499,309	495,433	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,634	1,634	100%	LOCALIDAD: COLONIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	AMERICA LIBRE	RURAL	1,104,386	1,104,386	1,104,386	1,104,386	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,466	1,466	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	NUEVO MUNDO	RURAL	1,425,638	1,425,638	1,425,638	1,425,638	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,280	2,280	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	NUEVO MUNDO 2A. SECCION	RURAL	1,170,852	1,170,852	1,170,852	1,170,852	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,869	1,869	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	2,830,931	2,830,931	2,830,931	2,827,931	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,265	3,265	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	82-SALTO DE AGUA	EL BASCAN (LUCHA BASCAN)	RURAL	1,274,905	1,274,905	1,274,905	1,274,905	100%	0	0	0 METROS	2,141	2,141	100%	
MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, BARRIO SANTA CRUZ	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	873,157	873,157	873,157	0	0%	0	0	0 METROS	970	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,414	142,414	142,414	142,414	100%	0	0	0 METROS	519	519	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	ALVARO OBREGON	RURAL	1,030,050	1,030,050	1,030,050	1,030,050	100%	0	0	0 METROS	1,572	1,572	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	335,331	335,331	335,331	335,331	100%	0	0	0 METROS	569	569	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,313	217,313	217,313	217,313	100%	0	0	0 METROS	731	737	101%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,328	165,328	165,328	0	0%	0	0	0 METROS	640	0	0%	OBRAS REFRENDADAS
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,116	168,116	168,116	168,116	100%	0	0	0 METROS	650	650	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL COPALAR	RURAL	186,058	186,058	186,058	169,424	91%	0	0	0 METROS	254	225	89%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL LIMON	RURAL	502,169	502,169	502,169	502,169	100%	0	0	0 METROS	924	924	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	28,627	28,627	28,627	7,084	25%	0	0	0 METROS	85	21	25%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	357,131	357,131	357,131	357,131	100%	0	0	0 METROS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	LA ESPERANZA	RURAL	843,696	843,696	843,696	0	0%	0	0	0 METROS	910	0	0%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	MIGUEL HIDALGO (LENIN)	RURAL	1,002,450	1,002,450	1,002,450	1,002,450	100%	0	0	0 METROS	1,735	1,735	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	MONTERREY	RURAL	1,420,400	1,420,400	1,420,400	1,420,400	100%	0	0	0 METROS	1,834	1,834	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	NIQUIDIMBAR	RURAL	359,088	359,088	359,088	359,088	100%	0	0	0 METROS	585	585	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	SAN PEDRO	RURAL	326,543	326,543	326,543	326,543	100%	0	0	0 METROS	6,000	600	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	VIVA CARDENAS	RURAL	1,488,900	1,488,900	1,488,900	1,488,900	100%	0	0	0 METROS	2,485	2,485	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE	85-SAN FERNANDO	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	600,435	600,435	600,435	600,435	100%	0	0	0 METROS	1,058	1,058	100%	
pavimentacion de calle	85-SAN FERNANDO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	123,702	123,702	123,702	110,028	89%	0	0	0 METROS	130	118	91%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
pavimentacion de calle	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	332,961	332,961	332,961	332,961	100%	0	0	0 METROS	614	614	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO CAIGPOQUI	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	265,382	265,382	265,382	265,382	100%	0	0	0 METROS	922	922	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL PANTEON	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,206	67,206	67,206	64,256	96%	0	0	0 METROS	154	145	94%	OBRA EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO SANTA ROSA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,487	378,487	378,487	0	0%	0	0	0 METROS	345	0	0%	OBRA PENDIENTE DE EJECUTAR Y REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE, LOMA BONITA	85-SAN FERNANDO	EL PROGRESO	RURAL	103,558	103,558	103,558	92,274	89%	0	0	0 METROS	265	244	92%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CALLE, RIBERA EL PARAISO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,008,423	1,008,423	1,008,423	1,008,423	100%	0	0	0 METROS	1,794	1,794	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	85-SAN FERNANDO	VICENTE GUERRERO	RURAL	645,398	645,398	645,398	645,398	100%	0	0	0 METROS	1,188	1,188	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO 4° ETAPA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,917,948	1,917,948	1,917,948	1,917,948	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,492	2,492	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS (CABECERA MUNICIPAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,333	341,333	341,333	341,333	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	699	699	100%	ESTA OBRA ES PAGADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE BARDAS DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430,482	430,482	430,482	403,569	94%	0	0	0 M2. BARDAS, CERCOS	654	654	100%	ESTA OBRA ESTA PAGADA CON RECURSOS DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	300,000	300,000	300,000	198,470	66%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO Y LA UNIDAD DE MEDIDA
PAVIMENTACION DE CALLES TRAMOS AISLADOS	89-SILTEPEC	UNION SAN LUCAS	RURAL	400,961	400,961	400,961	378,704	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	89-SILTEPEC	LAS NUBES	RURAL	400,000	400,000	400,000	154,180	39%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	600,000	600,000	600,000	356,308	59%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	CHECAR QUE QUEDE EN REVISION PARA MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	600,000	600,000	600,000	356,308	59%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	CHECAR QUE QUEDE EN REVISION PARA MODIFICAR EL NOMBRE DEL PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES Y DRENAJE (BARRIO EL GRANIZO)	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	330	330	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES 1A. ETAPA (BARRIO BUENOS AIRES EJIDO HONDURAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,127,369	2,127,369	2,127,369	2,127,369	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,700	1,600	94%	ESTA OBRA PAGADA CON RECURSOS DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	89-SILTEPEC	CONCEPCION PINADA	RURAL	500,342	500,342	500,342	468,501	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	89-SILTEPEC	ESCOBILLAL	RURAL	648,323	648,323	648,323	642,673	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,011	2,011	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	89-SILTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	89-SILTEPEC	SAN ANTONIO GRANDE	RURAL	500,000	500,000	500,000	352,725	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES 2 ETAPA	89-SILTEPEC	SAN ANTONIO LA PINADA	RURAL	400,903	400,903	400,903	376,085	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	270,289	270,289	270,289	270,289	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	630	630	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	1,671,754	1,671,754	1,671,754	1,671,754	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,058	7,058	100%	MESCLA DE RECURSOS FISM APORTO 1,671,754.11 Y CONGREGACION MARIANA TRINITARIA 318,264.00
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	561,930	561,930	561,930	561,930	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	910	910	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	401,638	401,638	401,638	401,638	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	864	864	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JERUSALÉN	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD DEL PAJAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA COLOMBIA	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,861	1,861	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	709	709	100%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO
APERTURA DE CALLES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,044	119,044	119,044	119,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL POBLADO NUEVO URBANO ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009:\$558,491.00 EJERCICIO 2010:\$558,491.00 TOTAL DE LA OBRA:\$1,116,982.00 OBRA COCLUIDA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,182,680	1,182,680	1,182,680	1,182,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	967	967	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN ISIDRO LABRADOR (CAB. MPAL.) OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	558,491	558,491	558,491	558,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,630	1,630	100%	LOCALIDAD: EJIDO PORVENIR CHANALUJUM ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009:\$558,491.00 EJERCICIO 2010:\$558,491.00 TOTAL DE LA OBRA \$1,116,982.00 OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL SUR CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BARRIO SAN PABLO	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,095,676	2,095,676	2,095,676	1,047,838	50%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10	6	60%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCCINSINGO CHIAPAS.
PAVIMENTACION DE CALLE DE LA CUARTA AVENIDA MORELOS ENTRE LA CUARTA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIMERA CALLE ROSARIO CASTELLANO	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	1,570,036	1,570,036	1,570,036	1,570,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,147	4,147	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS CON APORTACION DEL CONVENIO DE CONFIANZA MUNICIPAL (CODECOM) CON LA CANTIDAD DE \$1,046,890.83 Y FISM 2009 \$1,570,036.25 HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE EJECUCION DE OBRA DE \$2,616,927.08
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	92-SOCCOLTENANGO	NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	788,908	788,908	788,908	788,908	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,505	1,505	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO EL CAMPO	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	363,057	363,057	363,057	363,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	935	935	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$690,743.99 TOMANDO RECURSOS DEL FISM 2008 LA CANTIDAD DE \$327,686.39 Y FISM 2009 LA CANTIDAD DE \$363,057.60
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN EL EJIDO CONSTITUCION VEITISIETE	92-SOCCOLTENANGO	CONSTITUCION 27	RURAL	628,986	628,986	628,986	628,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (1A CALLE ROSARIO CASTELLANO 4 AV MORELOS Y 5A AV INDEPENDENCIA)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	306,745	306,745	306,745	306,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	515	515	100%	
PAVIMENTACION DE LA 6A. AV. HIDALGO ENTRE 10A. CALLE SUR FRANCISCO VILLA Y 9A. CALLE EL PORVENIR	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	281,650	281,650	281,650	281,650	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	
PAVIMENTACION DE LA 6A. AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE 11A. CALLE AGRICULTURA Y 10A. CALLE SUR FRANCISCO VILLA	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	305,753	305,753	305,753	305,753	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	489	489	100%	
PAVIMENTACION DE LA 7A. CALLE JOSE MA. PINO SUAREZ ENTRE 7A. AV. CUAUHTEMOC Y 6A. AV. MIGUEL HIDALGO	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	329,966	329,966	329,966	329,966	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	513	513	100%	
PAVIMENTACION DE LA 8A. CALLE ALVARO OBREGON ENTRE 2A. AV. EL PROGRESO Y 1A. AV. JAIME SABINES.	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,903	319,903	319,903	319,903	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	511	511	100%	
PAVIMENTACION EN LA 5A CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 6A AV MIGUEL HIDALGO Y 9A AV INDEPENDENCIA	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,762	280,762	280,762	280,762	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	394,713	394,713	394,713	394,713	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	490	490	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA COL. FCO. SARABIA EN LA RIVERA MORELOS
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	449,677	449,677	449,677	449,677	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	540	540	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADO EN LA COL. FRANCISCO SARABIA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	232,495	232,495	232,495	232,495	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	330	330	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN COL. FCO. SARABIA EN EL BARRIO SAN ANTONIO
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,673	448,673	448,673	448,673	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	465	465	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADO EN LA COL.FCO. SARABIA EN EL BARRIO TIERRA BLANCA
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,626	681,626	681,626	681,626	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	710	710	100%	ESTA OBRA ESTA UBICADO EN EL BARRIO EL SABINITO
PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	775	775	100%	OBRA REALIZADA EN LOS PINOS DE CABECERA MUNICIPAL
EMPEDRADO, 02	98-TAPACHULA	VIVA MEXICO	RURAL	270,024	270,024	270,024	81,007	30%	0	0	METROS CUADRADOS	1,265	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$81,007.21. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO VIVA MEXICO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE ANDADORES TULIPANES, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, CALLE GARDENIAS, CIRCUITO JARDINES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	740,479	740,479	740,479	739,912	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,452	4,452	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0009/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$221,982.26. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES PRINCIPAL FERROCARRIL, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,203	632,203	632,203	631,288	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,420	4,420	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$189,420.33. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,405,240	1,405,240	1,405,240	1,405,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 80% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$702,600.14. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,069,021	1,069,021	1,069,021	1,069,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$320,706.31. PAGO DE ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA DEMOCRATICA MAGISTERIAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	841,883	841,883	841,883	838,453	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300	297	99%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0046/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$420,941.51, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA COLINAS DEL REY.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	782,417	782,417	782,417	703,862	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,205	1,985	90%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$391,208.96, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443,892	443,892	443,892	323,480	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,717	1,254	73%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	28 DE OCTUBRE	RURAL	1,079,491	1,079,491	1,079,491	917,699	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	395	336	85%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$539,745.76, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA 28 DE OCTUBRE.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MEXICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344,220	344,220	344,220	342,703	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0018/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,569	101,569	101,569	30,470	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	159	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$30,470.98, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUGAMBILIAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	922,628	922,628	922,628	919,199	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,833	1,813	99%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JORGE.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ACCESO AL FRACCIONAMIENTO, 06	98-TAPACHULA	SAN JORGE	RURAL	922,628	922,628	922,628	461,314	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,833	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$461,314.40, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SAN JORGE.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES EN AV. MEXICO ENTRE LA CALLE PANAMA Y CALLE ARGENTINA, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,564	171,564	171,564	171,564	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	466	466	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0020/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LAS AMERICAS.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	250,000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,833	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$250,000.00, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA INFONAVIT XOCMILCO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE PRINCIPAL, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	697,760	697,760	697,760	209,328	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	765	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0076/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$209,328.08, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	CINCO DE MAYO	RURAL	895,654	895,654	895,654	447,827	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,747	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$447,827.28, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO CINCO DE MAYO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,085,192	1,085,192	1,085,192	985,998	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,105	2,826	91%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$325,557.65, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA NUEVA JERUSALEM.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,773	473,773	473,773	399,783	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,307	1,098	84%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA MUNDO SAN ANTONIO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,516	415,516	415,516	369,530	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	826	826	89%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0058/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 2.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	876,164	876,164	876,164	262,849	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,739	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$262,849.42, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EL PARAISO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441,988	441,988	441,988	132,595	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	954	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$132,595.90, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 1.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	840,597	840,597	840,597	252,179	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,654	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$252,179.37, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA ANTIGUO AEROPUERTO YA SECCION.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,065	258,065	258,065	77,419	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	560	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$77,419.88, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA 2 DE MARZO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	854,774	854,774	854,774	256,432	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	945	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$256,432.25, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD SAN JERONIMO.
AMPLIACION																
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,768	460,768	460,768	460,768	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,879	1,879	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 28	46-JIQUIPILAS	LUIS ESPINOSA	RURAL	412,000	412,000	412,000	412,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,245	1,245	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	EL TRIUNFO	RURAL	515,000	515,000	515,000	515,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,579	1,579	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	VICENTE GUERRERO	RURAL	463,000	463,000	463,000	463,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,585	1,585	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN MARCOS	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,000	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	857	857	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SANTA CECILIA	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,600	242,600	242,600	242,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	778	778	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO 29	46-JIQUIPILAS	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	309,000	309,000	309,000	309,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,057	1,057	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES	56-LA TRINITARIA	SAN VICENTE	RURAL	2,385,036	2,385,036	2,385,036	2,384,911	100%	0	0	0	METROS	5,813	5,813	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 5,813 METROS LINEAL Y LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: 125.70 (CIENTO VEINTICINCO PESOS 70/100 M.N.), OBRA FINANCIADA DE BANCOPRAS Y QUE CORRESPONDE AL ADELANTO DE FISM 2009.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. COL. NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	NUEVO SOCONUSCO EL AVELLANO	RURAL	217,190	217,190	217,190	217,190	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	METAS: 4 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS.
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SIN, 2A ETAPA, BARRIO LOS PINOS, CABECERA MUNICIPAL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	399,994	399,994	399,994	399,994	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	548	548	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO GUADALUPE PRIMERA ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	695,059	208,517	0	0	0%	0	0	0	METROS	24	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO LA OPCION DE METRO LINEAL, POR LO TANTO SE OPTO POR UTILIZAR METROS.
CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO GUADALUPE SEGUNDA ETAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,595,575	1,595,575	1,578,903	1,578,903	99%	0	0	0	METROS	116	116	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (TERCERA ETAPA).	92-SOCCOLTENANGO	UNION GUADALUPE	RURAL	1,917,819	1,917,819	1,917,819	1,917,819	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	3,450	3,450	100%	
MANTENIMIENTO																
BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,900	3,900	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO. UBICADA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.
REVESTIMIENTO DE CALLES	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	438,948	438,948	438,948	359,411	82%	0	0	0	METROS	3,640	3,640	100%	OBRA EJECUTADA EN CANTON LOS TOCAYOS, LOS BENEFICIARIOS APORTARAN \$ 33,000.00, FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO
EAD11030010 RASTREO Y CONFIGURACION DE CUNETAS Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL BARRIO PROGRESO	12-BELLA VISTA	EL PROGRESO	RURAL	70,370	70,370	70,370	70,370	100%	0	0	0	M2. CUNETAS	50	50	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (BARRIO PENJAMO)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	1,404,765	1,404,765	1,404,765	1,404,765	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,846	1,846	100%	EL ORIGEN DEL RECURSO ES DEL EMPRESTITO DE BANOGRAS 2009, EL CUAL TIENE CARGO EN EL FISM 2009. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,777	27,777	27,777	27,777	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA COMUNIDAD)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN ISIDRO TINAJAB	RURAL	257,588	257,588	257,588	255,656	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 450 PERSONAS DE LA RANCHERIA SAN ISIDRO TINAJAB, EN LAS METAS SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR QUE NO EXISTE METRO LINEAL. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,931.50
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (9A. CALLE SUR PTE Y CALLE PANAMA ENTRE 9A Y 10A AV. PTE SUR; 9A AV. PTE. SUR ENTRE 9A. Y 11A. CALLE SUR PTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	82,000	82,000	82,000	82,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	585	585	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 450 PERSONAS
PAVIMENTACION DE CALLES SIN 300 METROS EJIDO LA GLORIA	45-IXTAPANGAJOYA	LA GLORIA	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,179,967	98%	0	0	0	METROS	300	300	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR, BARRIO EL CARMEN.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,910,444	2,910,444	2,910,444	2,895,892	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	142	142	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES EN EL BARRIO SAN MIGUEL, RINCON CHAMULA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	840,704	840,704	840,704	840,704	100%	0	0	0	METROS	2,415	2,415	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA EL RELICARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,915	470,915	470,915	470,915	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,055	1,055	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE ENCINO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,656	276,656	276,656	272,568	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	995	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA DIAGONAL CISNE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,762,232	1,762,232	1,762,232	1,709,310	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,212	3,212	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION INSURGENTES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,307,368	4,307,368	4,307,368	4,292,595	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,174	10,174	100%	
REHABILITACION																
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO INFONAVIT SAN ISIDRO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,384,501	1,384,501	1,384,501	1,384,501	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,032	2,032	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL INFONAVIT SAN ISIDRO.
REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	10-ARRIAGA	5 DE MAYO	RURAL	200,880	200,880	200,880	200,880	100%	0	0	0	METROS	200	200	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 200.
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (SAN CAYETANO)	105-TONALA	PUEBLO NUEVO (SAN CAYETANO)	RURAL	1,492,472	1,492,472	1,492,472	1,492,472	100%	0	0	0	METROS	2,189	2,189	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100%
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	CHUCHUCRUZ 2A. SECCION	RURAL	585,460	585,460	585,460	585,460	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,340	1,340	100%	
APERTURTA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	107-TUMBALA	MARISCAL SUBIKUSKI	RURAL	1,032,322	1,032,322	1,032,322	1,032,322	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
REHABILITACION DE BOULEVARD	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,737	168,737	168,737	168,737	100%	0	0	0	METROS	120	120	100%	OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE FRACCION SALTILLO, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
REVESTIMIENTO DE CALLES	114-VILLA COMALTITLAN	EMILIANO ZAPATA (LOS COCOS)	RURAL	512,049	512,049	512,049	512,049	100%	0	0	0	METROS	1,800	1,800	100%	LAS METAS FUERON 1800 METROS LINEALES, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
BACHEO DE CALLES	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	46,380	46,380	46,380	46,380	100%	0	0	0	METROS	800	800	100%	LA OBRA FUE REALIZADA EN BASE A METROS LINEALES. 800 METROS LINEALES
REVESTIMIENTO DE CALLES	14-BERRIOZABAL	BERLIN	RURAL	499,485	499,485	499,485	499,485	100%	0	0	0	METROS	1,435	1,477	103%	LA VARIACION EN PORCENTAJE DE AVANCE SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.
BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	260,631	260,631	260,631	260,631	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	551	551	100%	
REHABILITACION DE CALLES	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,404	180,404	180,404	180,376	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	905	905	100%	VARIAS DIRECCIONES, CABECERA MUNICIPAL, AHORROS PRESUPUESTALES DE \$ 28.10

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,060,000	2,060,000	2,060,000	2,059,953	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	REHABILITACION DE 3000 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE F C=200 KG/CM2, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CMS. INCLUYE DEMOLICION, EXCAVACION TRASLAPEO, COMPACTACION, CARGA Y ACARREO CON CARRETILLA Y CON CAMION COLTEO, EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,046.20
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,993,591	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,730	1,730	100%	REHABILITACION DE 1,730 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UNA CAPA DE MATERIAL MEJORADO DE 15 CMS EN PROMEDIO, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, EN LA LOCALIDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ, EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 6,408.29
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA 2A. ETAPA (CALLES Y AVENIDAS VARIAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	REHABILITACION DE 1730 M2 DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA CON ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UNA CAPA DE MATERIAL MEJORADO DE 15 CMS EN PROMEDIO, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (CENTRO DE LA COMUNIDAD)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	PASHTON ACAPULCO	RURAL	565,970	565,970	565,970	565,769	100%	0	0	0	METROS	2,900	2,900	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 201.33
REVESTIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS (VARIAS SIN NOMBRE) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	JUJNAJAB LA LAGUNA	RURAL	697,452	697,452	697,452	697,452	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,102	4,102	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,710,869	1,710,869	1,710,869	1,710,869	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLE (BARRIO LAS OGLONDRINAS, CABECERA MPAL)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	516,992	516,992	516,992	489,194	95%	0	0	0	METROS	350	350	100%	
BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN PRINCIPALES AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	292,644	292,644	292,644	292,644	100%	0	0	0	METROS	7,000	7,000	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. RETIRO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	347,839	347,839	347,839	347,839	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	576	576	100%	
REENCARPETAMIENTO DE 0.80 KM EN LA AVENIDA ALLENDE (PERFERICO)	81-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	1,951,644	1,951,644	1,951,644	1,951,644	100%	0	0	0	METROS	800	800	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE DIFERENTES CALLES)	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	797,459	797,459	797,459	797,459	100%	0	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,485	1,485	100%	
REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL (48 BARRIOS) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,005,194	2,005,194	2,005,194	1,935,653	97%	0	0	0	METROS	30,000	30,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO (EN ETAPAS) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	70-OSTUACÁN	LINDAVISTA	RURAL	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	889	889	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON EL PRESTAMO BANOBRAS, AUNQUE NOS DIERON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SOLO POR \$480,527.68
PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE (INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	140,856,323	140,856,323	140,856,323	140,856,323	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	524	524	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% AUNQUE SOLO NOS DIERON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR \$480,527.68 ESTO DEDIDO A QUE SE REALIZO CON EL PRESTAMO BANOBRAS ESTA OBRA SE REALIZO EN LA COL. NUEVO MILENIO
PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE (INCLUYE REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO COL. NUEVO MILENIO) CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	1,408,563	1,408,563	1,408,563	1,408,563	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	524	524	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO AL 100% AUNQUE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ESTA POR \$480,527.68, SE REALIZO CON EL PRESTAMO BANOBRAS. NOTA: ENVIE POR ERROR OTRO CON ESTE MISMO NOMBRE CANCELAR POR QUE ESTA MAL EL RECURSO PRESUPUESTADO CANCELAR EL ANTERIOR
BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE DOS LAGUNAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,043,797	1,043,797	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%	
BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE LAS CALLES FAISAN Y AGUASCALIENTES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,011,925	303,507	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,265	0	0%	
EMPEDRADO DE LAS AV. DELICIAS, LAS PERAS Y CERRADA LOS ARCOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,444	129,433	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	265	0	0%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LA AVENIDA LAS ROSAS CALLES GARDENIAS Y CALLE LAS PALMAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	328,523	96,557	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	307	0	0%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS CALLES OTONO, VERANO, CERRADA DEL SUMIDERO, JOSE PATROCINIO Y CERRADA PERIFERICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,421	146,226	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	776	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,778	168,778	165,886	165,886	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA, LOPEZ RAYON, FELIX FERNANDEZ Y MANUEL MEDINA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	873,077	873,077	870,762	870,762	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,646	2,646	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JERUSALEN, DAMASCOS 29 DE FEBRERO Y GETZEMANI	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,237,806	1,237,806	1,158,598	1,158,598	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,651	2,651	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MIRADOR, 5 DE MAYO ORIENTE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,463,060	1,463,060	1,406,880	1,406,880	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,896	2,896	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CABECERA MUNICIPAL)	88-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,620,810	1,620,810	1,620,810	1,620,810	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,350	2,350	100%	ESTA OBRA ES PAGADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	88-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,944	598,944	598,944	598,944	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE ESPECIFICA QUE ES UNA OBRA Y ESTA PAGADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMCJOVEL	CIELITO (LA LIBERTAD)	RURAL	1,159,272	1,159,272	1,159,272	1,159,272	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,173	2,173	100%	LOCALIDAD BARRIO CIELITO I ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009\$1,159,272.90 EJERCICIO 2010\$1,359,272.90 TOTAL DE LA OBRA.\$2,518,545.80 OBRA CONCLUIDA AL 100%
PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	728,811	728,811	728,811	728,811	100%	0	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE MAMPOSTERIA Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO EJIDO PROGRESO 011030012	12-BELLA VISTA	EL PROGRESO	RURAL	235,048	235,048	235,048	235,048	100%	0	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,644	499,644	499,644	499,644	100%	0	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	19A.OTE./33 Y 35 AV. NORTE. BARRIO MONTEBELLO. AUMENTO DE PRESUPUESTO POR ADECUACION A EXP. DE OBRA
CONSTRUCCION DE ACCESO Y PUENTE VEHICULAR A MUNDO MAGICO INFANTIL YA AXANA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2,034,553	2,034,553	2,034,553	2,034,553	100%	0	0	0	METROS LINEALES	2,591	2,591	100%	OBRA QUE SE BENEFICIA A 125 PERSONAS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 X 6.00 MTS., BARRIO SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	735,322	735,322	735,322	735,322	100%	0	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS	40-HUIXTAN	OQUEM	RURAL	2,695,505	2,695,505	2,695,505	2,695,505	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,700	1,700	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	408,227	408,227	408,227	408,227	100%	0	0	0	METROS LINEALES	11	11	100%	BARRIO LOS CEDROS DE LA CAB MPAL
REHABILITACION																
RAHABILITACION DE PUENTE HAMACA (RANCHERIA SONORA SANTA ELENA)	65-MOTOZINTLA	SONORA	RURAL	146,197	146,197	146,197	108,285	74%	0	0	0	METROS LINEALES	35	26	74%	OBRA: EN EJECUCION EN LA RANCHERIA SONORA SANTA ELENA
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-TECAPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	501,941	501,941	501,941	493,156	98%	0	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	EL TIPO DE GASTO DEBE SER: CAMINOS RURALES Y PUENTES. POR NO CONTAR CON LA VALIDACION EN LA CAPTURA DEL 3ER TRIM. SE MANEJO EN URBANIZACION MUNICIPAL Y SE REALIZARON LOS CAMBIOS EN EN LA UNIDAD DE MEDIDA. SE HABIA MANEJADO 1 PERO LA VALIDACION ES POR 8.30 ML OBRA: RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO I. MADERO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ISAIAS REYNA(1A ETAPA) APERTURA Y REVESTIMIENTO	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	647,094	647,094	647,094	388,256	60%	0	0	0	METROS LINEALES	7	4	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	73,898	73,898	73,898	70,181	95%	0	0	0	METROS LINEALES	25	23	92%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	183,415	183,415	183,415	183,415	100%	0	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR PEATONAL	117-YAJALÓN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	187,613	187,613	187,613	56,284	30%	0	0	0	METROS LINEALES	55	17	30%	OBRA REFRENDADA A 2010
CONSTRUCCION DE ANDADORES	15-BOCHIL	SAN ANTONIO LA PITAHAYA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	111	111	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EL PARAJE SAN ANTONIO LA PITAYA. GRUPO TRES ARBOLES Y LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	161,680	161,680	161,680	161,680	100%	0	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES COLONIA HEBERTO CASTILLO, CABECERA MUNICIPAL. EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PRIMERA ETAPA	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	81,349	81,349	81,349	81,349	100%	0	0	0	METROS LINEALES	28	28	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN EL BARRIO SAN JOSE EL EDEN, EN LA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 4X12 MTS. EJIDO VALLE VERDE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,220	76,220	76,220	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	12	1	8%	RECURSO FISM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 2ª. ETAPA	39-HUITIUPÁN	SAN JUAN EL AGUAJE	RURAL	2,393,247	2,393,247	2,393,247	2,393,247	100%	0	0	0	METROS LINEALES	110	110	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 2ª. ETAPA	39-HUITIUPÁN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	448,480	448,480	448,480	432,746	96%	0	0	0	METROS LINEALES	110	110	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,407	268,407	268,407	268,407	100%	0	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	
AMORTIZACION DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (DE 7X 9 MTS) UBICADO EN CALLE ALTAMIRANO ESQUINA CON AV. DIAZ ORDAZ, POR UN TOTAL DE \$1,489,646.82	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	879,644	879,644	879,644	879,644	100%	0	0	0	METROS LINEALES	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL(DE LA COL. EL AMBAR HACIA LA PREPARATORIA PATRIA Y PROGESO	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	2,986,628	2,986,628	2,986,628	895,988	30%	0	0	0	METROS LINEALES	1,420	600	42%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,679,592	1,679,592	1,679,592	503,877	30%	0	0	0	METROS LINEALES	80	20	25%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL SUMIDERO PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	80-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,122,746	2,122,746	2,122,746	2,118,046	100%	0	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	LOCALIDAD: COLONIA SAN FRANCISCO (CABECERA MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DE ANDADOR (BOULEVARD NORTE)	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,573	304,573	304,573	304,573	100%	0	0	0	METROS LINEALES	921	921	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DE PUENTE PEATONAL	94-SOYALÓ	FRANCISCO SARABIA	URBANO	665,000	665,000	665,000	665,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 05	98-TAPACHULA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	388,654	388,654	388,654	116,596	30%	0	0	0	METROS LINEALES	30	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0088/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$116,596.36. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CRISTOBAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272,909	272,909	272,909	81,872	30%	0	0	0	METROS LINEALES	7	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0080/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$81,872.97. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO UNIDAD 2009.
REHABILITACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	111,024	111,024	111,024	111,024	100%	0	0	0 METROS LINEALES	114	114	100%	
REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,909	175,909	175,909	52,772	30%	0	0	0 METROS LINEALES	117	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$52,772.94. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA PERLA NORTE.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	1-ACACOYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	241,809	241,809	241,809	226,904	94%	0	0	0 METRO CUADRADO	240	240	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO ESRTRUCTURAL EN CANCHA EJIDAL	1-ACACOYAGUA	MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA	RURAL	898,598	898,598	898,598	581,525	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	590	92%	
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	790,035	790,035	790,035	548,772	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	580	580	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	791,167	791,167	791,167	777,643	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	553	553	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL	1-ACACOYAGUA	JALAPA	RURAL	501,143	501,143	501,143	419,905	84%	0	0	0 METRO CUADRADO	286	286	100%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	316,313	316,313	316,313	171,259	54%	0	0	0 SALÓN	4	3	63%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS. LACOMUNIDAD APORTA EL MATERIAL Y EL MUNICIPIO LA MANO DE OBRA. EL OTRO RECURSO DE REPORTARA POR SEPARADO COMO SUBSIDIOS.
REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,533	60,533	60,533	58,276	96%	0	0	0 METRO CUADRADO	356	356	100%	
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,779	512,779	512,779	201,848	39%	0	0	0 METRO CUADRADO	284	215	76%	
ENMALLADO DEL CAMPO BEISBOL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,524	75,524	75,524	75,524	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO	10-ARRIAGA	LA GLORIA	RURAL	245,241	245,241	245,241	245,241	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (2DA. ETAPA)	100-TAPILULA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	853	853	100%	CONSISTE EN EL TECHADO DE 853 METROS CUADRADOS Y CONSTRUCCION DE 18 COLUMNAS DE SECCION DE 35X35 CMS CON CONCRETO DE RESISTENCIA 200 KG/CM2 Y 4194 KG DE ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES PFR ESTA OBRA ES LA CONTINUACION DE LA PRIMERA ETAPA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO JACONA LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE DOMO PARA LA PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE/TEPICO/0094 (1RA. ETAPA)	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	402,922	402,922	402,922	402,922	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 12 COLUMNAS DE 30 CMS DE DIAMETRO ARMADAS CON VARILLA DE MEDIA Y 3/8 DE PULGADA CON CONCRETO DE RESISTENCIA 250 KG/CM2 Y 12,724 KG DE CONCRETO EN CIMENTACIONES. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE ACERO DE 30X30 CMS ESTA OBRA SE LLEVO A CABO EN LA PREPARATORIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DEL BARRIO SAN BERNARDO DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA ETAPA	100-TAPILULA	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	249,828	249,828	249,828	249,828	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANCORAS EJERCICIO 2009. CONTRATO DE FECHA 23/06/2008 CON UN IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO DE \$3,260,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACION. PARA ESTA OBRA SE TIENE UNA AMORTIZACION DE CAPITAL DE \$249,828.48 PARA EL 2009 CON UN COSTO TOTAL DE LA OBRA EN \$700,000 CONSTRUIDA EN EL 2008. EL CUAL SE DESCUENTA MENSUALMENTE A TRAVEZ DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO. ESTA OBRA SE REALIZO EN EL EJIDO DE SAN FRANCISCO JACONA
PAGO DE INTERESES DE BANCORAS 2009	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	217,851	217,851	217,851	217,851	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	ESTE PAGO ES DE INTERES BANCORAS EN EL AÑO 2009 POR EL PRESTAMO A BANCORAS. SEGUN CONTRATO DE FECHA 23/06/2008 POR UN IMPORTE DE \$3,260,999.63. ESTE PAGO MENSUALMENTE TESORERIA DEL ESTADO DESCUENTA VIA ELECTRONICA
CONSTRUCCION DE GALERAS PARA LA EXPOSICION DE GANADO DE LA EXPO-FERIA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,267,151	1,267,151	1,267,151	1,267,151	100%	0	0	0 OBRA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN EL LIENZO CHARRO EN LA CABECERA MUNICIPAL.	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	454,725	454,725	454,725	454,725	100%	0	0	0 OBRA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE MURO EN PARQUE INFANTIL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,282,696	1,282,696	1,282,696	1,252,168	98%	0	0	0 METRO LINEAL	208	208	100%	AHORRO POR LA CANTIDAD DE \$30,528.08
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,274,478	1,274,478	1,274,478	976,191	77%	0	0	0 OBRA	1	1	83%	LOCALIDAD: EJIDO MIGUEL ALEMAN AHORRO \$75,419.19
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	788,895	788,895	755,091	755,091	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	549	549	100%	SE MODIFICARON LAS METAS DEBIDO A QUE EN LA CAPTURA ANTERIOR NO SE TENIA LA VALIDACION Y SE REALIZARON CORRECCIONES. LOCALIDAD: EJIDO VICENTE GUERRERO
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAGO DE INTERES BANCORAS 2009	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,869,559	1,869,559	1,869,559	1,869,559	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	PAGO DE INTERESES 2009, CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO ATORGADO POR BANCORAS. SEGUN CONTRATO DE 14 DE OCTUBRE DE 2008 POR \$25,598,999.37
REHABILITACION DE UNIDAD DE SACRIFICIO (RASTRO)	101-TECPATAN	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	1,075,681	1,075,681	1,075,681	224,023	21%	0	0	0 OBRA	1	0	21%	
REMODELACION DE PANTEON MUNICIPAL	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	402,488	402,488	402,488	166,857	41%	0	0	0 OBRA	1	0	41%	
REMODELACION DE PARQUE INFANTIL	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	607,609	607,609	607,609	62,512	10%	0	0	0 PLAZA	1	0	10%	
TECHADO DE CANCHA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	997,012	997,012	997,012	416,216	42%	0	0	0 CANCHA	1	0	42%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL. BARRIO ASUNCIÓN
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS	103-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	511,701	511,701	511,701	511,701	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	103-TEOPISCA	GUADALUPE	RURAL	442,915	442,915	442,915	442,915	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	103-TEOPISCA	NUEVA PALESTINA	RURAL	1,270,577	1,270,577	1,270,577	1,270,577	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBESTACION C.F.E.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,251,663	2,251,663	2,251,663	2,251,663	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO Y PLATAFORMA PARA SUBESTACION C.F.E. EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635,438	635,438	635,438	635,438	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	286	286	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR Y GRADAS SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETALCINGO BARRIO CENTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% AL SEGUNDO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS (E.J. PALO BLANCO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,034,245	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	579	515	89%	ESTA OBRA CUENTA CON EL PAGO DE CUATRO ESTIMACIONES
CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS (E.J. PALO BLANCO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,150,660	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	579	579	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%
CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS. (PESQ. SAN LUQUEÑO LA COSTA)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,150,660	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	579	579	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100% FISICA FINANCIERA
REMODELACION DE PARQUE CENTRAL	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	1,477,461	1,477,461	1,477,461	1,452,358	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	FALTA POR PAGAR RETENCIONES E IMPUESTOS DEL 2% SOBRE NOMINAS
PARQUE ATENAS. COLONIA ATENAS	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,301	620,301	620,301	620,301	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA. COLONIA SAN JOSÉ YERÁN	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,063,157	1,063,157	1,063,157	1,063,157	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE COVADONGA. COLONIA COVADONGA	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,442	703,442	703,442	702,656	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	73%	OBRA REFRENDADA
PARQUE NIÑO DE ATOCHA. BARRIO NIÑO DE ATOCHA	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,714	1,300,714	1,300,714	1,300,714	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO SIGLO XXI. FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,386	712,386	712,386	712,386	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 2A. SECCIÓN (BUENA VISTA)	RURAL	430,057	430,057	430,057	288,034	60%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA TIENDA COMUNITARIA	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	96,733	96,733	96,733	96,733	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALA DE JUNTAS DE LA COMUNIDAD	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCIÓN DE MEDIO MONTE	RURAL	213,250	213,250	213,250	213,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	SECCIÓN LA GRANJA	RURAL	332,842	332,842	332,842	332,842	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	303,799	303,799	303,799	303,799	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	397,068	397,068	397,068	397,068	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,103	1,103	100%	EL NOMBRE DEL PROYECTO FUE MODIFICADO POR QUE SU NOMBRE ES : CONSTRUCCION DE 1,103.00ML DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	737,847	737,847	737,847	737,847	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CANCHA	538	538	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN J.N MIGUEL LARA VASALLO	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	65,868	65,868	65,868	65,868	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	117	117	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVAR NUEVO LEON Y PLAZOLETA DEL POBLADO TALISMAN	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA PARQUE CHOCOLATE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO ENTREGADO
ELECTRIFICACION AEREA DE PANTEON MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,327	269,327	269,327	269,327	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
SUMINISTRACION Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBESTACION	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,228	255,228	255,228	255,228	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	obra terminada operando adecuadamente, el nombre del proyecto es : Construccion de Sub Estacion(transformador) en la unidad administrativa
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	111-TZIMOL	FELIPE ANGELES	RURAL	461,620	461,620	461,620	461,620	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%
PAYMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE REAL GUADALUPE)	111-TZIMOL	GUADALUPE	RURAL	1,367,405	1,367,405	1,367,405	1,367,405	100%	0	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO(240ML)DEL KM2+297 AL 2+537	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,542,351	1,542,351	1,542,351	1,542,351	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,542,351.64
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO(300ML) DEL KM 3+210 AL 4+496, TRAMOS AISLADOS	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	829,752	829,752	829,752	829,752	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE AL 100%
(CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO) CONST. EDIF. QUE CONSTA DE AREA ADMINISTRATIVA, TALLER DE COMPRITO, CULTORA DE BELLEZA, CONSULTORIO MEDICO Y DENTAL, 2 AULAS D/USOS MULTIPLES Y SERVS. SANITARIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,254,544	1,254,544	1,254,544	1,254,544	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	ESTE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ES DE ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS, POR UN VALOR DE \$2,286,158.00 CORRESPONDIENDO \$1,254,544.00 DEL FISM Y \$1,031,614.00 DEL PROGRAMA HABITAT-2009.
CONST DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES 16X28. PISO CONCRETO, ACABADO RAYADO REFORZADO C/MALLA, CONST. GRADERO B/MAMPOSTERIA PIEDRA Y FORJADO ESCALONES C/BLOCK, SUMINISTRO, COLOCACION LUMINARIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,293	206,293	206,293	206,293	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	533	533	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, Y TIENE MEZCLA CON EL PROGRAMA HABITAT-2009, EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$412,586.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONST. DE PARQUE 2667.51 M2 PISO CONCRETO 10 CMS. ESPESOR 179.86 M2 AREA JUEGOS INFANTILES, JARDINES, HERRERIA, ALUMBRADO, PINTURA EN CANCHAS, EXCAVACIONES Y RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,546,916	2,546,916	2,546,916	2,515,447	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,568	2,568	100%	EL IMPORTE EXACTO DE ESTA OBRA ES DE \$2,546,916.10 PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS SE CAPTURE DE ESTA MANERA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO. ASI COMO LIQUIDACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO
CONST. DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES (BASE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO CALIBRE 26 CIMENTACION BASE DE ZAPATAS AISLADAS CONCRETO ARMADO, EXCAVACIONES, ACARREOS Y RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CAFETAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELO PARA EJECUTARSE POSTERIORMENTE
CONST PALAPA (RASTRO MPAL) 27 M3 MURO MAMPOSTERIA 42 M2 MURO BLOCK 200 M2 PISO CONCRETO 10CM ESPESOR 2762.26 M2 ESTRUCTURA PITECHADO 233.2 M2 LAMINA, INSTALACION ELECTRICAS, EXCAV RELLENOS MAT. MEJORADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	416,158	416,158	416,158	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$ 416,158.82
CONST. PARQUE (CONST. PISO 1393.28 M2 CONCRETO 10 CMS. ESPESOR, AREA JUEGOS INFANTILES, JARDINES, KIOSCO, ALUMBRADO, PINTURA CANCHAS EXCAVACIONES Y RELLENOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,528,604	1,528,604	1,528,604	1,528,604	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,393	1,393	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,528,604.31, PERO COMO EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
CONST. PARQUE (REMODELACION 2.066 M2 PISO DE CONCRETO, PISO ESTAMPADO EN ANDADORES DE PARQUE, AREA JUEGOS INFANTILES, JARDINES, KIOSCOS LATERALES, PRINCIPAL, ALUMBRADO, CANCHA BASQUETOL, EXCAVACIONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,463,751	2,463,751	2,463,751	2,463,751	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,580	2,580	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$2,463,751.70, PERO COMO EL PROGRAMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS, POR ESO SE REGISTRA DE ESTA MANERA, OBRA TOTALMENTE TERMINADA
CONST. PLATAFORMA PUESTACIONAMIENTO DE 90 M3 DE MURO MAMPOSTERIA, PLANTILLAS, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUVALVA	RURAL	215,998	215,998	215,998	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	50	50	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD DE QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$215,998.01
CONSTRUCCION DE ANDADORES SOBRE LA 2A. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A. PONIENTE (BARRIO CENTRO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	240,190	240,190	240,190	240,190	100%	0	0	0	METRO LINEAL	108	108	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA SU VALOR ES DE \$240,190.50, COMO EL SISTEMA NO ACEPTA LOS CENTAVOS POR ESO SE CAPTURE DE ESTA MANERA
CONSTRUCCION DE JARDIN VEGETAL, JARDINERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS, BANCAS DE FUNDICION DE ALUMINIO, SEMBRADO DE PLANTAS DE ORNATO, PASTO, CONST. CANAL DE DESAQUE	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	286,676	286,676	286,676	286,676	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	486	486	100%	EL VALOR TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$273,349.00 DEL CUAL CORRESPONDE AL F. I. S. M. \$286,676.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$286,674.00 OBRA TOTALMENTE TERMINADA
EL CAPITAL 2009 POR \$548,177.10 SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONST. DE CANCHA DE BASQUETOL CON TECHADO POR UN TOTAL \$1,139,132.45	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	548,177	548,177	548,177	548,177	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	ESTA OBRA ES UN CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANCOS EJERCICIO 2009, BAJO CONTRATO DE FECHA 07/11/08, POR UN IMPORTE \$4,999,999.81
IMPERMEABILIZACION AZOTEA EDIF. REFUGIO NIÑOS CSINOROME DOWN POR 198.10 M2 LOSA, ALBANILERIA, ESTRUCTURAS, SUMINISTRO Y COLOC. TINACO C/SALIDAS HIDRAULICAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	99,747	99,747	99,747	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$ 99,747.10
PAGO DE INTERESES BANCOS POR \$396,748.02 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES, CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO OTORGADO SEGUN CONTRATO DE FECHA 07/11/08 POR UN IMPORTE \$4,999,999.81	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	396,748	396,748	396,748	396,748	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO PAGADO EN SU TOTALIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
PAV. ACCESO TRAMO CRUZ LARGA, ESC. ISAAC NEWTON 692.36 M2 CONCRETO HDCC FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA LAC 390.60 M3 DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE, RENOVACION Y COMPACTACION EXCAV	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,719,839	2,719,839	2,719,839	815,952	30%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,582	5,582	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD DE QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$2,719,839.10
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL DE 6.12 M2 PISO CONCRETO HDCC, 10 CM ESPESOR, 15 ML TUB PVC 4" DIAM 9 ML 8" 2.26 M2 PUERTA, CRISTALES, COLOCACION PIEZAS ESPECIALES PIRASTRO, DEMOLICIONES Y EXCAVAC	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	78,222	78,222	78,222	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$ 78,222.92
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	114-VILLA COMALTITLAN	AGUA FRIA	RURAL	120,069	120,069	120,069	110,178	92%	0	0	0	MODULO	1	1	95%	OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	114-VILLA COMALTITLAN	SANTA ELENA	RURAL	105,144	105,144	105,144	101,378	96%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	114-VILLA COMALTITLAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	77,787	77,787	77,787	66,798	86%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	OBRA FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO, LA COMUNIDAD APORTO \$49,470.00 EN MANO DE OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	114-VILLA COMALTITLAN	PROVIDENCIA	RURAL	25,751	25,751	25,751	14,479	56%	0	0	0	METRO LINEAL	16	16	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL POR \$11,272.00
REMODELACION DE TECHUMBRE EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,659	542,659	542,659	542,659	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA EN EL DOMO DEL PARQUE CENTRAL "BENITO JUAREZ" DE LA CABECERA MUNICIPAL. TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
AMPLIACION DE DOMO EN UNIDAD DEPORTIVA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	528,183	528,183	528,183	528,183	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO DE CALLES (TRAMOS AISLADOS)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	57,500	57,500	57,500	57,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	LIBERTAD CAMPESINA	RURAL	109,740	109,740	109,740	107,520	98%	0	0	0	CANCHA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE DOMO (1A ETAPA) EN GANADERA LOCAL GENERAL JOSE FELIX FLORES	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	49,384	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN GANADERA LOCAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	LA LIBERTAD	RURAL	807,684	807,684	807,684	595,490	74%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	796,581	796,581	796,581	410,182	51%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	318,750	318,750	318,750	131,381	41%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LOCALIDAD EJIDO NUEVO MITONTIC
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	NUEVO SAN JUAN	RURAL	66,125	66,125	66,125	66,125	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL RASTRO REGIONAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	974,500	974,500	974,500	900,000	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACOMODO DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	85,109	65%	0	0	0	OBRA	1	1	72%	
REHABILITACION DE PINTURA Y SANITARIOS EN ASOCIACION GANADERA LOCAL EN VILLACORZO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	61,228	61,228	61,228	35,080	57%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	116-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	32,096	32,096	32,096	32,096	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	2,210,075	2,210,075	2,210,075	876,787	40%	2,589	0	OBRA	1	0	0%	OBRA REFRENDADA AL 2010
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO 2009-2020	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	547,646	547,646	547,646	547,646	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ELABORACION DEL PLAN AL 100%
REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	174,041	174,041	174,041	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	994	0	0%	OBRA REFRENDADA A 2010
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	280,940	280,940	280,940	280,940	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO, PERO SE TOMA MODULO COMO OPCION. LA OBRA CUENTA CON RECURSO ADICIONAL DEL PROGRAMA HABITAT POR LA CANTIDAD DE \$280,940.00 HACIENDO UN TOTAL DE \$561,880.00. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	142,717	142,717	142,717	142,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	15-BOCHIL	NUEVA ESPERANZA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUBICOS	71	71	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	15-BOCHIL	LA LIBERTAD	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN LA LOCALIDAD CONGREGACION LA LIBERTAD
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, PRIMERA ETAPA	15-BOCHIL	YERBABUENA ISBONTICK	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PRIMERA ETAPA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA Y EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS 2009
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES SEGUNDA ETAPA	15-BOCHIL	YERBABUENA ISBONTICK	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	153,344	153,344	153,344	153,344	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL	16-CACAHOATÁN	MIXCLUM	RURAL	605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL DE 9X11 M.
CONSTRUCCION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (2A. ETAPA)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,379,953	3,379,953	3,379,953	3,379,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CABECERA MUNICIPAL. CONVENIO POR MODIFICACION DE PRESUPUESTO.
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR J.N. LUCILA GODOY	17-CATAZAJA	ESTACIÓN LA UNION	RURAL	228,683	228,683	228,683	228,683	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	17-CATAZAJA	LOMA BONITA	RURAL	108,610	108,610	108,610	108,610	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	17-CATAZAJA	LA TUZA (MACEO)	RURAL	268,823	268,823	268,823	268,823	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE	17-CATAZAJA	AGUA FRIA	RURAL	421,188	421,188	421,188	421,188	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE PARQUE CENTRAL	17-CATAZAJA	LAZARO CARDENAS	RURAL	426,980	426,980	426,980	426,980	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REMODELACION DE PLAZA CIVICA	17-CATAZAJA	EL PARAISO	RURAL	258,669	258,669	258,669	258,669	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINAS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,620,008	1,620,008	1,620,008	1,017,817	63%	0	0	ACCION	54	7	13%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE BANOS CON FOSA SEPTICA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	924,271	924,271	924,271	277,281	30%	0	0	ACCION	40	20	50%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE BANOS SANITARIOS 53 ACCIONES EJ. JOSE CASTILLO TIELMANS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,564,271	1,564,271	1,564,271	0	0%	0	0	ACCION	53	16	30%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE COCINAS C.A.G. GRAL. CARDENAS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,044	990,044	990,044	783,052	77%	0	0	ACCION	33	4	12%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE LA 3ª ETAPA DEL CEDECO BARRIO STA. CECILIA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,507,514	1,507,514	1,507,514	1,507,514	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,499,090	1,499,090	1,499,090	449,518	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE UN DOMO EJ. POMPOSO CASTELLANOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,642	996,642	996,642	498,321	50%	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	530,658	530,658	530,658	159,197	30%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	230	70	30%	CORREGIDO
PAGO DE CAPITAL DE INTERESES A BANOBRAS S.N.C. SEGUN CONVENIO DECRETO NO 154	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,424,355	13,424,355	13,424,355	13,424,355	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO
PARQUE CONSOLIDACION MAGISTERIAL, COL. MAGISTERIAL	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,286	212,286	212,286	212,286	100%	0	0	PLAZA	306	306	100%	CONSTRUCCION DE 306.71 M2 PISO ESTAMPADO DE CONCRETO 15.23 M3 DE TIERRA VEGETAL PARA JARDIN 6 POSTES DE FIERRO CONICO ACTUALIZADO AL 100% CORREGIDO
PARQUE RECREATIVO MIRADOR, BARRIO GUADALUPE 8A SUR	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,731	407,731	407,731	400,000	98%	0	0	PLAZA	1	1	100%	CONST. DE UN FORO AL AIRE LIBRE DE UNA SUPERFICIE DE 91 M2 62.42 M2 DE JARDINERIA 23 BANCAS A BASE DE CONCRETO 8 MESAS DE CONCRETO 6 PZAS. DE BOTE DE BASURAS 6 PZAS. DE JUEGOS INFANTILES 1 PLAZA A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO CON UNA SUPERFICIE DE 159.50 M2 ACTUALIZADO CORREGIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PARQUE RECREATIVO Y CULTURAL URBANA SUR, COL. JUAN SABINES AV. JOSEFA ORTIZ DQUEZ	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,125,791	1,125,791	1,125,791	1,125,791	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	CONST. DE 130 ML. DE GUARNICION 04 JUEGOS INFANTILES 10 PZAS. DE BOTE DE BASURA 05 MODULOS DE GIMNACIO 25 POSTES 01 PLAZA DE 48.19 M2 CON PISO ESTAMPADO CONST. DE UN FORO AL AIRE LIBRE DE 69 M2 ACTUALIZADO AL 100%
CONSTRUCCION DE BOULEVARD (ACCESO CHIAPA DE CORZO-ACALA)	2-ACALA	ACALA	URBANO	5,070,000	5,070,000	5,070,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CON MESCLA DE RECURSOS. TODAVIA NO SE A EJERCIDO RECURSOS, ESTA PENDIENTE LA OBRA PARA SU EJECUCION
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD	2-ACALA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	586,476	586,476	586,476	586,476	100%	0	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	1,043	1,043	100%	
REHABILITACION DE PARQUE	2-ACALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA Y PODA DE ARBOLES EN EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	2-ACALA	ACALA	URBANO	98,059	98,059	98,059	98,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BASE PARA LAS CANCHAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,444	1,444	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	CANALUM	RURAL	185,551	185,551	185,551	185,551	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO SAN FRANCISCO UNINAJAB. (1A. ETAPA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,274,179	2,274,179	2,274,179	2,274,179	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ANDADORES A BASE DE CONCRETO ESTAMPADO, PISO DE PIEDRA Y BOLA Y LOSETA DE BARRO INDUSTRIALIZADO, CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL, 2 PUENTES PEATONALES, 3 COBERTIZOS, Y 4 PALAPAS TIPO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACIONES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDNERIA (PASTOS Y PLANTAS DE ORNATO), SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS Y BANCAS, PINTURA EN GENERAL Y INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL, EN LA LOCALIDAD RANCHERA SAN FRANCISCO UNINAJAB.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (ACCESO EN 13A. CALLE SUR OTE ENTRE SA. AV. OTE. SUR Y AV. LA PRIMAVERA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	100,580	100,580	100,580	100,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINA EN EL CRED MUNICIPAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	23,580	23,580	23,580	23,569	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL \$11.00
CONSTRUCCION DE PARQUE LOS CIPRECES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	889,942	889,942	889,942	889,942	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ACCESO, MODULO PREP (CAFETERIA, AREA DE JUEGOS INFANTILES, FORO AL AIRE LIBRE, GRADAS FRENTE A CANCHA DE BASQUET BOL, ANDADORES PEATONALES Y BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES, LUMINARIAS, BASUREROS, BANCAS Y JUEGO LUDICO, CONSTRUCCION DE MESAS DE CONCRETO ARMADO Y ACABADOS, EN LA LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO LOS CIPRECES
CONSTRUCCION DE PLAZA DEL BICENTENARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,310,058	2,310,058	2,310,058	2,310,058	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ANDADORES PEATONALES A BASE DE PISO ESTAMPADO, GUARNICIONES DE CONCRETO, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO TIPO ALFOMBRA, PLANTAS DE ORNATO Y SISTEMA DE RIEGO, INSTALACION ELECTRICA EN GENERAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS Y BANCAS, CONSTRUCCION DE ELEMENTO CENTRAL (ESPEJO DE AGUA), CONSTRUCCION DE KIOSCO CULTURAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGO LUDICO, CONSTRUCCION DE CANCHA INFANTIL, CONSTRUCCION DE CAFETERIA Y CONSTRUCCION DE MURETE, PORTAPLACA CONMEMORATIVA A LA OBRA, EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO OGOTZIL	RURAL	320,000	320,000	320,000	300,662	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 450 PERSONAS DE LA COMUNIDAD, EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 19,338.00
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	CRUZTON	RURAL	882,674	882,674	882,674	882,674	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	JOVELTIC	RURAL	774,379	774,379	774,379	774,379	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	LOBOLATIC (TOJTIC)	RURAL	731,152	731,152	731,152	731,152	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	SISIM	RURAL	759,087	759,087	759,087	759,087	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO	22-CHALCHIHUITAN	TZUNUNIL	RURAL	728,854	728,854	728,854	728,854	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN	22-CHALCHIHUITAN	CANTEAL	RURAL	1,196,607	1,196,607	1,196,607	1,196,607	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,753,290	1,753,290	1,753,290	1,753,290	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,549	125,549	125,549	125,549	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA	23-CHAMULA	BOTAMESTE	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA MULTIDISCIPLINARIA	23-CHAMULA	BOTAMESTE	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA LOCALIDAD DE AJALBETIK PERO EN LISTADO DE LOCALIDADES ESTA NO SE ENCUENTRA
REHABILITACION DE VIVIENDA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	ESTOS DATOS CORRESPONDEN A LA LOCALIDAD DE AJALBETIK PERO EN LISTADO DE LOCALIDADES ESTA NO SE ENCUENTRA
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON MUNICIPAL (2DA. ETAPA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	1,156,603	1,156,603	1,156,603	1,156,603	100%	0	0	0	BARDA	715	715	100%	
APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	ATZAMILHO	RURAL	2,642,137	2,642,137	2,642,137	2,642,137	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	1,257,400	1,257,400	1,257,400	377,220	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	SANTA MARTHA	RURAL	1,747,628	1,747,628	1,747,628	524,288	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	26-CHENALHO	XINICHILVO	RURAL	1,633,500	1,633,500	1,633,500	1,633,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	734,496	734,496	457,921	457,921	62%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
CONSTRUCCION DE PARQUE COL. JUAN DE GRUJALVA	27-CHIAPA DE CORZO	JUAN DEL GRUJALVA	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,529	3,529	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	27-CHIAPA DE CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	1,529,161	1,529,161	1,529,161	1,061,933	69%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA DIFERENCIA POR EJERCER SE DEBE QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA EL SALDO
CONSTRUCCION DEL PARQUE EN UNIDAD DEPORTIVA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	782,960	782,960	782,960	782,960	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	64%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	27-CHIAPA DE CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	1,271,091	1,271,091	1,271,091	381,327	30%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL SALDO QUE REFLEJA ES REFRENDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	2,471,653	2,471,653	2,471,653	2,471,653	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 2,471,653.53, EJERCIDO 2,471,653.53 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ	RURAL	237,987	237,987	237,987	221,609	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	660	660	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 237,987.64, BENEFICIARIOS 50,000.00 EJERCIDO 221,609.55, AHORRO PRESUPUESTAL DE 16,387.09
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	1,174,902	1,174,902	1,174,902	1,174,902	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,174,902.63, EJERCIDO 1,174,902.63 LA OBRA CORRESPONDE AL EJIDO LAS MURALLAS
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-ACAPETAHUA	RIO ARRIBA	RURAL	1,174,902	1,174,902	1,174,902	1,174,902	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,174,902.63 EJERCIDO 1,174,902.63
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	FRANCISCO VILLA	RURAL	689,317	689,317	689,317	689,317	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 689,317.57, EJERCIDO 689,317.57
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	590,396	590,396	590,396	590,396	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 590,396.88, EJERCIDO 590,396.88 PAGO DE INTERES DE RECURSOS DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL 2DA ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	1,146,347	1,146,347	1,146,347	1,146,347	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 1,146,347.58, EJERCIDO 1,146,347.58
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	31-CHILÓN	SAN GABRIEL 2DA. SECCIÓN	RURAL	829,677	829,677	829,677	515,396	62%	0	0	0	M2, ALBERGUE	122	100	82%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 314,281.65, POR MOTIVO DE RETRASADO EN LOS TRABAJOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	32-EL BOSQUE	SAN PEDRO NICHITALUCUM	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,250,000	1,245,532	96%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	4,689,890	4,689,890	4,689,890	4,689,890	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	SE UTILIZO ESTE RUBRO PARA ESTA OBRA PORQUE NO SE ENCONTRO NINGUNO QUE SE ASIMILARA, NO SE ENCONTRO EL CONCEPTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS TAMPOCO EL DE SANEAMIENTO POR LO CUAL SE UTILIZO EL MISMO CONCEPTO.
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL, 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	LAS FLORES	RURAL	412,269	412,269	412,269	412,269	100%	0	0	0	METRO LINEAL	365	365	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	1,625,126	1,625,126	1,625,126	1,625,126	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DIF MUNICIPAL 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	1,400,711	1,400,711	1,400,711	1,400,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	703,283	703,283	703,283	703,283	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	33-EL PORVENIR	JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ	RURAL	1,061,235	1,061,235	1,061,235	1,061,235	100%	0	0	0	METRO LINEAL	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	33-EL PORVENIR	UNIÓN BUENAVISTA	RURAL	536,161	536,161	536,161	536,161	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	33-EL PORVENIR	EL VOLCÁN	RURAL	532,650	532,650	532,650	532,650	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	33-EL PORVENIR	SAN JOSÉ LAS PILAS	RURAL	512,292	512,292	512,292	512,292	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2008.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	783,417	783,417	783,417	783,417	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE UTILIZO ES RUBRO PORQUE SE ENCONTRO NINGUNO DE LOS QUE APARECEN EN LA LISTA POR SER PRESTAMO DE BANOBRAS.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SANTA CRUZ, CABECERA MUNICIPAL.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,249	251,249	251,249	218,652	87%	0	0	0	ARTICULO	6	6	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 32,597.00
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION MARGINAL CON MATERIAL PROVENIENTE DEL CAUCE DEL RIO, EJIDO EL TRIUNFO, BARRIO CANTARRANAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	964,436	964,436	964,436	964,436	100%	0	0	0	METRO CUBICO	8,800	8,800	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	793,496	793,496	793,496	793,496	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN EJ. VICENTE QUERRERO	35-FRANCISCO LEÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	1,913,900	1,913,900	1,913,900	1,913,900	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	35-FRANCISCO LEON	RIVERA EL VIEJO CARMEN	RURAL	1,254,328	1,254,328	1,254,328	1,253,000	100%	0	0	CANCHA			100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 12.00 X 8.00 MTS.	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA UNIDAD	RURAL	362,065	362,065	108,619	108,619	30%	0	0	METRO CUADRADO	157		0%	ESTE PROYECTO SE LE MINISTRO EL 30% PARA SU INICIO QUEDANDO REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 30X18 MTS.	38-HUEHUETÁN	CUYAMAPA	RURAL	387,669	387,669	387,669	387,669	100%	0	0	METRO CUADRADO	629	629	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	1,651,836	1,651,836	1,651,836	1,651,836	100%	0	0	OBRA		1	100%	OBRA CONCLUIDA
PAGO DE INTERESES BANOBRAS	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	292,606	292,606	292,606	292,606	100%	0	0	ACCION		1	100%	PAGO DE INTERESES POR CREDITO OBTENIDO CON BANOBRAS; PROYECTO CONCLUIDO
TERMINACION DE CANCHA DEPORTIVA	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	410,932	410,932	410,932	410,932	100%	0	0	CANCHA		1	100%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE); OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DE 10X20 MTS	40-HUIXTÁN	POBLACION	RURAL	1,163,734	1,163,734	1,163,734	1,105,547	95%	0	0	SALÓN		1	95%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO EN UN 95% DE AVANCE, MISMA QUE SE CONCLUIRA EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 12X20 MTS	40-HUIXTÁN	SAN JOSE LA NUEVA	RURAL	1,327,363	1,327,363	1,327,363	1,280,995	95%	0	0	SALÓN		1	95%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO A UN 95%, MISMA QUE SERA CONCLUIDA EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 13X27 MTS	40-HUIXTÁN	SAN GREGORIO	RURAL	1,735,386	1,735,386	1,735,386	1,735,386	100%	0	0	SALÓN		1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8X12 MTS	40-HUIXTÁN	CERRO CENIZO	RURAL	571,153	571,153	571,153	571,153	100%	0	0	SALÓN	571,153	571,153	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 9 X 17 MTS.	40-HUIXTÁN	SAN MARTIN POR NO VENCIDO	RURAL	1,155,785	1,155,785	1,155,785	1,155,785	100%	0	0	SALÓN		1	100%	
ADQUISICION DE UN CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	1,107,200	1,107,200	1,107,200	1,107,200	100%	0	0	VEHICULO		1	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 CONTRATO DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	289,760	289,760	289,760	289,760	100%	0	0	OBRA		1	100%	
DESAZOLVE DE 2175 ML. DEL DREN MAHISHIAPA	41-HUIXTLA	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	1,679,680	1,679,680	1,679,680	1,679,680	100%	0	0	METRO LINEAL	2,175	2,175	100%	
DESAZOLVE EN EL RIO HUIXTLA	41-HUIXTLA	LA UNION	RURAL	1,213,102	1,213,102	1,213,102	1,213,102	100%	0	0	METRO LINEAL	780	780	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CHAPINGO-MORELOS	41-HUIXTLA	JOSÉ MARIA MORELOS	RURAL	400,200	400,200	400,200	400,200	100%	0	0	DOCUMENTO		1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO, REMODELACION DE PARAMETROS DE LA AN DENTRAL ENTRE CALLE NEGRETE Y FCO I MADERO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	935,685	81%	0	0	PROYECTO		1	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010 CON UN IMPORTE DE \$ 214,314
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	564,175	564,175	564,175	564,175	100%	0	0	ACCION		1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL PARAMETROS PERIMETRALES Y PALACIO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,168,438	92%	0	0	PROYECTO		1	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010 CON UN MONTO DE \$ 96,563
REHABILITACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ARROYO CUSCO	41-HUIXTLA	EL CARMEN	RURAL	105,245	105,245	105,245	80,100	76%	0	0	METRO LINEAL	16	16	100%	ESTA OBRA QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 25,144.81
CONSTRUCCION DE AUDITORIO TEMATICO DE LA JUVENTUD	42-IXHUATÁN	CHAPAYAL GRANDE	RURAL	3,284,788	3,284,788	3,284,788	3,058,816	93%	0	0	OBRA		1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO TEMATICO DE LA JUVENTUD	42-IXHUATÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,116,074	2,116,074	2,116,074	2,116,074	100%	0	0	OBRA		1	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN A BASE DE MAMPOSTERIA (EJIDO NUEVO LINDAVISTA)	43-IXTACOMITÁN	NUEVO LINDAVISTA	RURAL	86,404	86,404	86,404	86,404	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	NOTA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 13.00 ML A BASE DE MAMPOSTERIA DE 2DA CLASE. CON PIEDRA DE PEPENA Y MORTERO DE CEMENTO. SUBPROGRAMA : GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (TRAMO E.C. CHAPULTENANGO - CANDELARIA 2DA SECCION KM 0+700)	43-IXTACOMITÁN	CANDELARIA 2A. SECCION	RURAL	125,644	125,644	125,644	125,644	100%	0	0	METRO LINEAL	19	19	100%	NOTA: NOCTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DE 19.00 ML A BASE DE MAMPOSTERIA DE 2DA. CLASE. CON PIEDRA DE PEPENA Y MORTERO DE CEMENTO.
DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL (ASISTENCIA TECNICA)	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITAN	URBANO	108,886	108,886	108,886	108,886	100%	0	0	INFORME		1	100%	ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LOS PROCESOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y DE PARTICIPACION SOCIAL.
TECHADO DE CANCHA EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO	45-IXTAPANGAJÓYA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	929,920	929,920	929,920	842,749	91%	0	0	CANCHA		1	95%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$929,920.37 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO CON UN MONTO DE \$829,920.00.
AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	225,058	225,058	225,058	225,058	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,144	9,144	100%	
APERTURA DE CALLE EJIDO SAN ANTONIO	46-JIQUIPILAS	SAN ANTONIO	RURAL	129,000	129,000	129,000	129,000	100%	0	0	METROS LINEALES	320	320	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA POPULAR DE USOS MULTIPLES DE 19.20X32.20 TMS	46-JIQUIPILAS	FRANCISCO VILLA UNO	RURAL	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	CANCHA		1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO 1A ETAPA BARRIO SAN SEBASTIAN	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	369,000	369,000	369,000	369,000	100%	0	0	OBRA		1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	46-JIQUIPILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	763,103	763,103	763,103	763,103	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	690	690	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES CRISTOBAL COLON	46-JIQUIPILAS	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	763,103	763,103	763,103	763,103	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	690	690	100%	
CONSTRUCCION DEL PARQUE DE BARRIO 2A ETAPA JUAN SABINES	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	686,313	686,313	686,313	686,313	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENMALLADO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	161,903	161,903	161,903	161,903	100%	0	0	0	METRO LINEAL	299	299	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	420,799	420,799	420,799	420,799	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GLORIETA EN EL KM 1.5 DE LA CARRETERA JUAREZ - OSTUACAN E.C. MUNDO NUEVO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REFRENDA AL CICLO 2010
[BANOBRAS-FISM_036-03-0012/2009] CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1A. ETAPA	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	2,557,370	2,557,370	2,557,370	2,557,370	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA EJECUTADA CON EL RAMO - 33 FISM/2009 CON RECURSO DE BANOBRAS
[BANOBRAS-FISM_036-03-0013/2009] CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	50-LA GRANDEZA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	162,245	162,245	162,245	162,245	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	OBRA EJECUTADA CON EL RAMO - 33 FISM/2009 CON RECURSO DE BANOBRAS
[FISM_03-03-0019/2009] CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	1,498,735	1,498,735	1,498,735	1,498,735	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
[FISM_036-03-0004/2009] FORMACION DE PLATAFORMA	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0	CANCHA	100	100	100%	
[FISM_036-03-0020/2009] CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	1,194,231	1,194,231	1,194,231	1,194,231	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,938,523	2,938,523	2,938,523	2,938,523	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
AMPLIACION DE PALACIO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,938,523	2,938,523	2,938,523	2,938,523	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
CONSTRUCCION D PARQUE 2A ETAPA (COMPLEMENTO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,380,759	1,380,759	1,380,759	1,380,759	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
CONSTRUCCION D PARQUE 2A ETAPA (COMPLEMENTO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,380,759	1,380,759	1,380,759	1,380,759	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,280,107	2,280,107	2,280,107	2,280,107	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,280,107	2,280,107	2,280,107	2,280,107	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESUELA PRIMARIA " MANUEL GAMIO" CLAVE 07DFB1629V	53-LAS MARGARITAS	PLAN RIO AZUL	RURAL	349,932	349,932	349,932	349,932	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN PARQUE EJIDAL GUILLEN DOMINGUEZ	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	199,402	199,402	199,402	199,971	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 431.00
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN UNIDAD ADMINISTRATIVA 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,669	738,669	738,669	738,669	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE 4A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,294,156	1,294,156	1,294,156	1,294,156	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITOS DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE SALÓN COMUNITARIO 3A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,407,841	1,407,841	1,407,841	1,407,841	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,215	1,215	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION CAMINO CON MEZCLA ALFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN ALTAMIRANO)-20 NOVIEMBRE DEL KM 1+031 AL 2+644/ 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,801,571	2,801,571	2,801,571	2,801,571	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES (2A EATAPA)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	759,930	759,930	759,930	759,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES (2A EATAPA)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	759,930	759,930	759,930	759,930	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN SEBASTIAN	53-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	3,554,075	3,554,075	3,554,075	3,554,075	100%	0	0	0	METROS LINEALES	2,783	2,783	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844,393	844,393	844,393	844,393	100%	0	0	0	METROS LINEALES	410	410	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CENTRO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	771,508	771,508	771,508	771,508	100%	0	0	0	METROS LINEALES	617	617	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUADALUPE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,265,689	1,265,689	1,265,689	1,265,689	100%	0	0	0	METRO LINEAL	786	786	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SACSALUM	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,311,106	4,311,106	4,311,106	4,311,106	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,775	2,775	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO SANTA CECILIA	53-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL	1,281,726	1,281,726	1,281,726	1,281,726	100%	0	0	0	METROS LINEALES	744	744	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO YALCOC	53-LAS MARGARITAS	YALCOC	RURAL	468,097	468,097	468,097	468,097	100%	0	0	0	METROS LINEALES	297	297	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO) BAJUCU DEL KM 0+000 AL 0+900	53-LAS MARGARITAS	BAJUCU	RURAL	2,800,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	30%	OBRA REFRENDADA CON \$ 1 960,000.00
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CEDECO-AQUILES SERDAN DEL KM 5+440 AL 8+140 (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. (COMITAN-ALTAMIRANO)PLAN DE AYALA DEL KM 0+000 AL 3+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000AL KM 0+900	53-LAS MARGARITAS	PLAN DE AYALA	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	1,400,000	50%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	50%	OBRA REFRENDADA CON \$ 1 400,000.00
CONSTRUCCION DE PLAZA DEL MERCADO Y ESCALINATAS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,223,740	2,223,740	2,223,740	2,223,740	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE 10 PALAPAS DE 3.6X3.6 METROS	56-LA TRINITARIA	CRISTOBAL COLÓN (LAGOS DE COLÓN)	RURAL	177,696	177,696	177,696	173,990	98%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 3, 675.67 (TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 67/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.00X16.00 METROS	56-LA TRINITARIA	NUEVO PARAÍSO	RURAL	378,310	378,310	378,310	378,310	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y NO HAY AHORRO.
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	56-LA TRINITARIA	EGIPTO	RURAL	1,279,907	1,279,907	1,279,907	1,279,907	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y NO EXISTE AHORRO.
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	56-LA TRINITARIA	SANTA ROSA	RURAL	1,217,116	1,217,116	1,217,116	1,217,116	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y NO EXISTE AHORRO.
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	56-LA TRINITARIA	TOMA DE ZACATECAS (LAS FLORES)	RURAL	1,362,527	1,362,527	1,362,527	1,362,527	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y CERO AHORRO.
CONSTRUCCION DE PARQUE	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,839,749	2,839,749	2,839,749	2,837,924	100%	0	0	0	PARADERO	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES RANCHERIA JUNCANA Y LA OBRA ES CONSTRUCCION DE PARQUE Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%, TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 1,825.55 (UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 55/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE PARQUE	56-LA TRINITARIA	EL PORVENIR AGRARISTA	RURAL	2,802,826	2,802,826	2,802,826	2,799,073	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 3,753.00 (TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	901,515	901,515	901,515	893,065	99%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES BARRIO SAN SEBASTIAN Y LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%, TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 8,450.67 (OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE TECHADO,ESCENARIO Y MODULOS SANITARIOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL	56-LA TRINITARIA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,621,789	1,621,789	1,621,789	1,619,999	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,789.87 (UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE 777.1 ML DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,730	338,730	338,730	338,730	100%	0	0	0	METRO LINEAL	777	777	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y NO EXISTE AHORRO.
PAGO DE INTERES BANOBRAS 2009	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,576,099	2,576,099	2,576,099	2,576,099	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA OBRA ES PAGO DE INTERES POR EL ADELANTO DEL FISM DEL 2009 Y 2010, QUE SE NOS HA DESCONTADO DE MANERA VIRTUAL DE LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS Y SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
REHABILITACION DEL PARQUE ECOLOGICO Y RECREATIVO "EL SABINAL" CLAVE SEMARNAT UMA-ZOO-0026-CHIS-05 (FISM 051-03-0004) CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	224,230	224,230	224,230	46,343	21%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	
(FISM 051-03-0006) CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	732,000	732,000	732,000	712,912	97%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	
(FISM 051-03-0007) CONSTRUCCION DE DOMO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	661,914	661,914	661,914	462,775	70%	0	0	0	OBRA	1	1	68%	
CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM. 342 CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR - NUEVA ESPERANZA KM. 0+000 AL 40+400, SUB TRAMO 0+000 AL 2+000 1A ETAPA A GUADALUPE MIRAMAR	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO REGIONAL	58-MARAVILLA TENEJAPA	AMATITLAN	RURAL	2,258,808	2,258,808	2,258,808	2,180,597	97%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$78,210.96
PAGO DE ADEUDO ANTE BANOBRAS POR PRESTAMOS EN EL EJERCICIO 2008	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,111,905	2,111,905	2,111,905	2,111,905	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	DENTRO DEL TIPO DE GASTO SE TOMO COMO URBANIZACION MUNICIPAL, YA QUE ESTE ESTÁ DESTINADO PARA LA REALIZACION DE OBRAS QUE DEMANDA LA POBLACION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO DE ADEUDOS ANTE BANOBRAS POR PRESTAMOS EN EL EJERCICIO 2009	66-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,669	632,669	632,669	632,669	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	DENTRO DEL TIPO DE GASTO SE TOMO COMO URBANIZACION MUNICIPAL, YA QUE ESTE ESTA DESTINADO PARA LA EJECUCION DE OBRAS EN LAS LOCALIDADES DE MAYOR NECESIDAD.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	66-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,434,543	3,434,543	3,434,543	3,433,513	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO CARMEN JUCUMA OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 06012 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,030.00
DESASOLVE Y EMBOVEDADO RIO SECO Y CONSTRUCCION DE PUENTES	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	5,618,853	5,618,853	5,538,051	5,538,051	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	
PAGO DE INTERESES ADELANTO DE PARTICIPACIONES DEL FISM(BANOBRAS)	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	503,302	503,302	503,302	503,302	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (BARRIO CHELA JU CHICO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,326	117,326	117,326	61,002	52%	0	0	METROS CUADRADOS	220	115	52%	OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL (BODEGA DEL ARIC) CABECERA MUNICIPAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,789	167,789	167,789	103,677	62%	0	0	METRO LINEAL	93	58	62%	OBRA EN EJECUCION EN EL LA BODEGA DEL ARIC CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL (2DA. ETAPA)	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,007,995	2,007,995	2,007,995	647,643	32%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	5,600	92%	OBRA EN CONSTRUCCION EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO MIGUAL ALEMAN)	65-MOTOZINTLA	MIGUEL ALEMAN	RURAL	249,866	249,866	249,866	148,195	59%	0	0	METROS CUADRADOS	618	370	60%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO MIGUEL ALEMAN. EJIDO SAN JOSE IXTEPEC.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (RANCHERIA SAN RAMON)	65-MOTOZINTLA	SAN RAMON	RURAL	294,522	294,522	294,522	160,442	54%	0	0	METROS CUADRADOS	618	337	55%	OBRA EN EJECUCION EN LA RANCHERIA SAN RAMON
CONSTRUCCION DE GRADERO PARA CANCHA DE FUTBOL (BARRIO TEJERIA)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,433	122,433	122,433	103,489	85%	0	0	METROS CUADRADOS	170	145	86%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO TEJERIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RELLENO (EJIDO SAN JOSE IXTEPEC)	65-MOTOZINTLA	SAN JOSÉ IXTEPEC	RURAL	230,465	230,465	230,465	205,533	89%	0	0	METRO LINEAL	9	8	89%	OBRA EN EJECUCION EN EL EJIDO SAN JOSE IXTEPEC DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ((BARRIO FRANCISCO SARABIA)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,237	264,237	264,237	86,644	33%	0	0	METROS CUADRADOS	21	21	100%	OBRA FINIQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	ALLENDE	RURAL	571,583	571,583	571,583	289,120	51%	0	0	METROS CUADRADOS	82	41	50%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO ALLENDE
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	334,576	334,576	334,576	235,896	71%	0	0	METRO CUADRADO	72	51	71%	OBRA EJECUTANDO EN EL EJIDO CARRIZAL
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	553,647	553,647	553,647	252,395	46%	0	0	METROS CUADRADOS	82	35	43%	OBRA EN EJECUCION EN FRACCION PRIMERO DE DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	LAS DELICIAS	RURAL	334,576	334,576	334,576	222,395	66%	0	0	METROS CUADRADOS	72	60	83%	OBRA EN EJECUCION EN LA LOCALIDAD CANTON LAS DELICIAS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	LOS ALISOS	RURAL	553,647	553,647	553,647	271,078	49%	0	0	METROS CUADRADOS	82	41	49%	OBRA EN EJECUCION EN LA LOCALIDAD LOS ALISOS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	65-MOTOZINTLA	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	334,576	334,576	334,576	177,668	53%	0	0	METROS CUADRADOS	72	39	54%	ESTA OBRA ESTA EJECUTANDO EN EL BARRIO 20 DE NOVIEMBRE EJIDO SAN JOSE IXTEPEC
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (FRACCIONAMIENTO PABLO SALAZAR)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,745	172,745	172,745	120,544	70%	0	0	METRO LINEAL	307	210	68%	OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN FRACCIONAMIENTO PABLO SALAZAR
CONSTRUCCION DE TECHADO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	866,449	866,449	866,449	777,717	90%	0	0	METROS CUADRADOS	582	540	93%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN TUXIUM CHICO
CONSTRUCCION DE TECHADO	65-MOTOZINTLA	LLANO GRANDE	RURAL	859,013	859,013	859,013	312,069	36%	0	0	METROS CUADRADOS	582	450	77%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO LLANO GRANDE
CONSTRUCCION DE TECHADO	65-MOTOZINTLA	TOQUIAN CUAUHTEMOC	RURAL	756,071	756,071	756,071	517,095	68%	0	0	METROS CUADRADOS	465	465	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE TECHADO EN TRES DE MAYO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	773,264	773,264	773,264	528,724	68%	0	0	METRO CUADRADO	457	457	100%	OBRA FINIQUITADA
DESASOLVE DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES (ARROYO ALLENDE) CAÑOS Y LAS FLORES	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	984,468	984,468	984,468	132,351	13%	0	0	METRO LINEAL	1,400	650	46%	OBRA EN EJECUCION CON CREDITO BANOBRAS
ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA (BARRIO EL RODEO) EJIDO BENITO JUAREZ	65-MOTOZINTLA	EL RODEO	RURAL	125,344	125,344	125,344	57,245	46%	0	0	METRO LINEAL	150	70	47%	OBRA EN EJECUCION
ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA TELEBACHILLERATO NO. 28 (EJIDO FRANCISCO I. MADERO)	65-MOTOZINTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	218,466	218,466	218,466	153,653	70%	0	0	METRO LINEAL	175	123	70%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ((BARRIO ALTAMIRA, MILENIO I)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,198	294,198	294,198	89,639	30%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	672	30%	OBRA EN EJECUCION BARRIO ALTAMIRA, MILENIO I CABECERA MUNICIPAL
PAVIMENTACION DE CALLEJON CON CONCRETO HIDRAULICO (BARRIO SAN FRANCISCO)	65-MOTOZINTLA	SAN FRANCISCO	RURAL	102,600	102,600	102,600	59,212	58%	0	0	METROS CUADRADOS	332	190	57%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO SAN FRANCISCO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	AGUA PRIETA	RURAL	602,229	602,229	602,229	168,657	28%	0	0	METRO CUADRADO	1,325	1,325	100%	OBRA FINIQUITADA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	LA CEIBA	RURAL	514,598	514,598	514,598	317,057	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,000	63%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN FRACCION LA CEIBA EJIDO AGUA PRIETA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	SAN ANTONIO	RURAL	2,234,759	2,234,759	2,234,759	1,944,313	87%	0	0	METROS CUADRADOS	3,210	2,800	87%	OBRA EN EJECUCION EN BARRIO SAN ANTONIO CABECERA MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (AMPLIACION AGUA PRIETA)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION AGUA PRIETA	RURAL	242,818	242,818	242,818	165,913	68%	0	0	0	METRO LINEAL	585	400	68%	OBRA EN EJECUCION	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (MILENIO PARAISO) EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	298,380	298,380	298,380	165,600	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	842	520	55%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO MILENIO I, EL PARAISO, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,590	500,590	500,590	491,137	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,172	1,156	99%	OBRA FINIQUITADA	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO (AMPLIACION POBLADO BERRIOZABAL)	65-MOTOZINTLA	BERRIOZABAL	RURAL	1,371,483	1,371,483	1,371,483	19,374	1%	111,920	0	0	0	KILOMETRO	600	600	100%	OBRA FINIQUITADA CON RECURSOS. CREDITO BANOBRAS NOTA: UNA MALA APLICACION EN LOS DATOS DE PROGRAMADO ANUAL EN KILOMETROS EN EL TERCER TRIMESTRE SE DECLARO COMO 8.80 Y EL DATO EXACTO ES 800 KM LOS INTERES GENERADOS DURANTE EL EJERCICIO 2009. ES DE \$111,920.13 DE ENERO A DICIEMBRE 2009
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN MERCADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	429,460	429,460	429,460	5,856	1%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,117	1,100	99%	OBRA FINIQUITADA EN EL MERCADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL	
TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA	65-MOTOZINTLA	NEUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	897,945	897,945	897,945	325,629	36%	0	0	0	METROS CUADRADOS	652	500	77%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CAMPO DE FUTBOL	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	807,305	807,305	807,305	807,305	100%	0	0	0	METRO CUBICO	168	168	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CAMPO DE FUTBOL	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	68-OCOTEPEC	SAN FRANCISCO OCOTAL	RURAL	706,772	706,772	706,772	706,772	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	296,463	296,463	296,463	296,463	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	68-OCOTEPEC	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	671,745	671,745	671,745	671,745	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	544	544	100%		
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BASQUETBOL	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	TAPITZALA NUMERO DOS	RURAL	838,907	838,907	838,907	838,907	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y DREN PLUVIAL	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	1,680,490	1,680,490	1,680,490	504,147	30%	0	0	0	METRO LINEAL	110	55	50%	OBRA REFRENDADA PARA 2010	
PAGO DE INTERESES POR CREDITO BANOBRAS	70-OSTUACAN	OSTUACAN	URBANO	218,963	218,963	218,963	218,963	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE ES EL PAGO DE INTERES POR EL CREDITO CONTRAIDO CON BANOBRAS POR \$7,393,638.42	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	PAMAL NAVIL	RURAL	419,368	419,368	419,368	419,368	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD: PAMAL NAVIL PROYECTO TERMINADO AL 100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y MURO DE PIEDRA	72-OXCHUC	EL MIRADOR	RURAL	628,984	628,984	628,984	628,984	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE DE 28 X 16 MTS. Y MURO DE PIEDRA OBRA TERMINADA AL 100%.	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS	72-OXCHUC	LAS PALMAS	RURAL	582,277	582,277	582,277	174,683	30%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 14X8 MTS. OBRA EN PROCESO	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8.00 MTS	72-OXCHUC	TZONTEALJA	RURAL	2,020,274	2,020,274	2,020,274	1,154,618	57%	0	0	0	OBRA	1	1	64%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PROYECTO EN PROCESO	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CECYT NO. 11. CVE. 07ETC00115	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	183,349	183,349	183,349	183,349	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE COLOCÓ ESE TIPO DE GASTO Y RUBRO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO OTRO APROPIADO AL PROYECTO. PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO DEL CECYT NO. 11. UBICADO EN CABECERA MUNICIPAL. CONSISTENTE EN REVISAR Y CAMBIAR TUBOS FLOURESCENTES, BALASTROS, PORTALAMPARAS, GABINETES, ACRILICOS, LUMINARIAS ENTRE O TROS. PROYECTO TERMINADO AL 100%	
CONSTRUCCION DE CACHAS DE USOS MULTIPLES DE 32 * 18 MTS	73-PALENQUE	NEUEVA ESPERANZA 1A SECCION	RURAL	383,880	383,880	383,880	383,880	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	ESTACION CHACAMAX	RURAL	477,372	477,372	477,372	320,000	67%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	LA OBRA SE REALIZA EN EL POBLADO Y NO EL UNA ESCUELA. SE MODIFICA POR MOTIVO DE DUPLICIDAD EN EL NUMERO DE OBRAS	
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	ESTACION CHACAMAX	RURAL	477,372	477,372	477,372	477,372	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA OBRA SE CONSTRUYE EN LA LOCALIDAD Y NO EN UNA ESCUELA	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,541,654	1,541,654	1,541,654	1,541,654	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	450	450	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO LOS OLVIDADOS	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL)	75-PANTEPEC	JULIAN GRAJALES	RURAL	347,008	347,008	347,008	347,008	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	370	370	100%	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION. MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 478,030.77	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 1A. SECCION	RURAL	1,771,814	1,771,814	1,771,814	1,771,814	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,771,814.67	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 2A. SECCION	RURAL	1,489,626	1,489,626	1,489,626	1,489,626	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	580	91%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,489,626.57	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS EJERCICIO 2009	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423,860	423,860	423,860	423,860	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES BANOBRAS EJERCICIO 2009 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION CON UN MONTO TOTAL DE 423,860.81	
CONSTRUCCION DE ANDADORES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,672	206,672	206,672	206,672	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	148	148	100%		
CONSTRUCCION DE MUROS, GUARNICIONES Y BANQUETAS	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,610,622	2,610,622	2,610,622	2,610,622	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,047	2,047	100%		
CONSTRUCCION DE MUROS Y ANDADORES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,155,031	1,155,031	1,155,031	1,155,031	100%	0	0	0	METRO CUBICO	546	546	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS. CON CARGO AL FISM 2010.	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772,056	772,056	772,056	579,042	75%	0	0	0	METRO CUADRADO	280	210	75%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,560	216,560	216,560	216,560	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	617	617	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONST. DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	773,546	773,546	773,546	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	11
CONST. DE DOMO ESTRUCTURAL DE 30 X 18METROS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	747,739	747,739	747,739	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE DOMO ESTRUCTURAL 29.40 X 40.20	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	749,907	749,907	749,907	735,642	98%	0	0	0	OBRA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	750,647	750,647	750,647	705,709	94%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO MIXTO	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	399,996	399,996	399,996	399,996	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	1,512,322	1,512,322	1,512,322	1,512,322	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
(005) CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18X30 MTS	77-PIJIJAPAN	EL PROGRESO	RURAL	762,521	762,521	762,521	762,521	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
(005) CONSTRUCCIÓN DE DOMO ESTRUCTURAL DE 18X30 MTS	77-PIJIJAPAN	EL PROGRESO	RURAL	762,521	762,521	762,521	762,521	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	EL CAMPANARIO	RURAL	462,192	462,192	462,192	462,192	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO DE ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	LA LAJA	RURAL	476,643	476,643	476,643	476,643	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	376,579	376,579	376,579	376,579	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES DE CREDITO OBTENIDO CON BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,221,464	1,221,464	1,221,464	611,085	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28,863	14,400	50%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	NUEVO MEXICO	RURAL	764,668	764,668	764,668	764,668	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	908,605	908,605	908,605	908,605	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE USOS MULTIPLES	81-SABANILLA	UNIÓN JUÁREZ	RURAL	1,727,747	1,727,747	1,727,747	1,727,747	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	699,336	699,336	569,385	569,385	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,058	2,058	100%	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EJIE VIAL NO.1	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,852	146,852	146,852	112,052	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	231	231	100%	
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO RECUPERACION DE PAVIMENTOS ESPECIALES BANQUETAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	376,369	376,369	373,189	373,189	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
BACHEO Y REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE LIRA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,034	217,810	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,088	0	0%	
CARPETA ASFALTICA DE LAS CALLES DE PREDIO SANTIAGO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,006,508	301,952	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ÁNDADOR EN LAS GRUTAS DE RANCHO NUEVO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,266	68,266	68,266	60,286	88%	0	0	0	METRO CUADRADO	335	335	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,431	146,819	0	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,022	58,022	46,236	46,236	80%	0	0	0	METRO CÚBICO	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE JARDINES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	474,115	474,115	474,115	471,565	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE LAS CIENEGAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,213,900	1,213,900	1,213,900	1,210,837	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE PASEO LOS LIRIOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,095,779	1,095,779	1,095,779	1,095,779	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESAZOLVE DE CUNETAS TRAMO ZACUALPA-POZO COLORADO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,944	60,863	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
EMPEDRADO DE LA AVENIDA LOS CEREZOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,058	35,417	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	109	0	0%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CALLE NIÑO FUNDADOR	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,777	33,233	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	103	0	0%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE LA CERRADA SAN PABLO, PRIMERA CERRADA SAN PABLO Y TERCERA CERRADA DEL BOSQUE	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,239	81,672	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	542	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE LAS CALLES SAN AGUSTIN, SAN JOSE, CUARTA CERRADA EN GUSTAVO FLORES Y JUAN PABLO II	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,183	141,954	0	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	811	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,937	221,681	0	0	0%	0	0	0 KILOMETRO		0	0%	
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,648,273	494,481	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONST. DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	710,210	710,210	710,210	710,210	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,316,945	1,316,945	1,316,945	0	0%	0	0	0 CANCHA	1	0	0%	OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, TECHADA	85-SAN FERNANDO	SAN PEDRO	RURAL	1,097,748	1,097,048	1,097,048	1,097,048	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	784,189	784,189	784,189	303,946	39%	0	0	0 SALÓN	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	799,620	799,620	799,620	799,620	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	
TECHADA DE CANCHA	85-SAN FERNANDO	SAN JORGE	RURAL	793,664	793,664	793,664	793,664	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,985,142	2,985,142	2,985,142	2,985,142	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANCUC, EN SU PRIMERA ETAPA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,638,994	2,638,994	2,638,994	2,638,994	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: JUCHILIA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL Y TECHADO	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,222,099	2,222,099	2,222,099	2,106,566	95%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: TZAJALCHEN.
CONSTRUCCION DE MURO, TERRAPLEN Y MALLA PERIMETRAL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,371,835	2,371,835	2,371,835	2,285,208	96%	0	0	0 METRO CUBICO	612	612	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: IWILTIC.
CONSTRUCCION DE TECHADO, GRADAS Y TEMPLETE EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,328,081	2,328,081	2,328,081	2,328,081	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: TZAMETAL.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, GRADAS Y TEMPLETE EN CANCHA DE BASQUET BOL	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	2,481,640	2,481,640	2,481,640	2,481,640	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LAS PALMAS, EJIDO PALMAR GRANDE)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	371,747	371,747	371,747	371,747	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADO (BARRIO UNION SAN LUCAS EJIDO VEGA DE ROSARIO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	919,791	919,791	919,791	919,791	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (BARRIO LAS VIOLETAS, EJIDO HONDURAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,390	300,390	300,390	300,390	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (BARRIO NUEVO BUENOS AIRES 3)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	410,314	410,314	410,314	346,694	84%	0	0	0 CANCHA	1	1	50%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES (EJIDO PALMAR GRANDE)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,179	296,179	296,179	296,179	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FORO Y CAFETERIA 1A. ETAPA (CABECERA MUNICIPAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,769	1,074,769	1,074,769	1,074,769	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	161	161	100%	ESTA OBRA ESTA PAGADA CON RECURSOS DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE LOCALES DEL MERCADO PUBLICO SALVADOR DURAN PEREZ (CABECERA MUNICIPAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	16	16	100%	ESTA OBRAS ES PAGADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO EL NARANJO EJIDO EL LETRERO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,081,573	99%	0	0	0 METRO LINEAL	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES	89-SILTEPEC	MATASANO	RURAL	707,742	707,742	707,742	689,451	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (BARRIO CUMBRE VENTANAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	719,953	719,953	719,953	719,953	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (BARRIO GUAYABAL, EJIDO CRUZ DE PIEDRA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 SALÓN	1	1	50%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYETO
CONSTRUCCION DE SALON DE ACTOS Y USOS MULTIPLES (EJIDO CERRO PEROTE)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,191,946	1,191,946	1,191,946	1,191,946	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	89-SILTEPEC	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	639	639	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	678,377	678,377	678,377	678,377	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	479	479	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA PUBLICA (EJIDO MALPASO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	662,092	662,092	662,092	662,092	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	626	626	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE TECHADO DEL PARQUE CENTRAL (CABECERA MUNICIPAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,566,288	1,566,288	1,566,288	1,566,288	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES PAGADA CON RECURSO DE BANOBRAS 2008 PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
PAVIMENTACION DE CALLES	89-SILTEPEC	VILLA NUEVA	RURAL	329,908	329,908	329,908	329,908	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	746	746	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (EJIDO EL RODEO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,344,329	58%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	40%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	3,782,394	3,782,394	3,782,394	3,782,394	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJUTANDO CON CREDITO BANOBRAS EL COSTO TOTAL DE ESTE PROYECTO 7,564,788.68 DE LOS QUE EL 50% ES FISM Y EL 50% ESTADO.
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	9-ANGEL ALBINO CORZO	PLAN DE AYUTLA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA RECREATIVA	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	631,026	631,026	631,026	631,026	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,356	4,356	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON PRESTAMO DE BANOBRAS
CONSTRUCCION DE PLAZA RECREATIVA 2A ETAPA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	390,989	390,989	390,989	390,989	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,269	1,269	100%	
CONSTRUCCION EN EL CECYT 02	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	2,489,186	2,489,186	2,489,186	2,489,186	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL COSTO TOTAL DE OBRA ES 10,699,941.80 FISM 2,489,186.30 BANOBRAS ESTADO 2,860,784.60 FRAL. 5,349,970.90
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUET BOOL	9-ANGEL ALBINO CORZO	LA PAZ	RURAL	53,580	53,580	53,580	53,580	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	576	576	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	859,736	859,736	859,736	859,736	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL POBLADO PUYUOLUM OBRA CONCLUIDA LA 100%
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA LA CANCHA DE FUTBOL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	332,208	332,208	332,208	275,260	83%	0	0	0	OBRA	1	1	83%	ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO EL AMBAR (CAB.MPAL.) OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	LUIS ESPINOSA	RURAL	405,881	405,881	405,881	405,881	100%	0	0	0	METRO CUBICO	286	286	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	495,103	495,103	495,103	495,103	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL POBLDO NUEVO HORIZONTE LA PAZ. ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EJERCICIO 2009:\$495,103.00 EJERCICIO 2010:\$495,103.00 TOTAL DE LA OBRA:\$990,206.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAGO DE INTERESES BANOBRAS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	1,774,399	1,774,399	1,774,399	1,774,399	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES POR CREDITO OBTENIDO CON BANOBRAS,PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACION DE CALLE 24 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO 2A.ETAPA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	1,108,286	1,108,286	1,108,286	1,108,286	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	473	473	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO GUADALUPE (CAB.MPAL.) OBRA CONCLUIDA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	1,951,036	1,951,036	1,951,036	1,951,036	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	713	606	85%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO POYOLHO (CAB.MPAL.) OBRA CONCLUIDA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO MIXTO	90-SIMOJOVEL	LOS ARRAYANES	RURAL	468,038	468,038	468,038	468,038	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA EJERCICIO 2009:\$468,038.50 EJERCICIO 2010:\$468,038.50 TOTAL DE LA OBRA:\$936,077.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
REMODELACION DE LA PLAZA CENTRAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	2,895,748	2,895,748	2,895,748	1,248,415	43%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	OBRA QUE SE LE ADEUDA EL FINIQUITO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	91-SITALA	SAN JUAN DE LA MONTANA	RURAL	124,143	124,143	124,143	123,000	99%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE ELINSTITUTOCHIAPAS SOLIDARIO DE OCOXINGO CHIAPAS.
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 (CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	1,933,015	1,933,015	1,933,015	1,933,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA PRESENTE OBRA CORRESPONDE A CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. BAJO CONTRATO DE FECHA 05-02-08 POR UN IMPORTE DE \$10,050,999.97 DE LOS CUALES LE CORRESPONDEN A CAPITAL FISM 2009 \$1,933,015.55 PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL. LA CUAL TIENE UN VALOR \$4,097,025.35 PARA FINIQUITAR CON RECURSO 2010
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 (CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CANTAROS PRIMERA ETAPA, MERCADO.)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	2,856,418	2,856,418	2,856,418	2,856,418	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009. BAJO CONTRATO DE FECHA 06-02-08 POR UN IMPORTE DE \$10,050,999.97 (DOS AÑOS) DE LOS CUALES LE CORRESPONDE CAPITAL FISM 2009 \$2,856,418.41 SE AMAPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO QUE ANEXO CORRESPONDE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE PLAZA LOS CANTAROS PRIMERA ETAPA (MERCADO) POR UN IMPORTE DE \$5,993,974.82
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE SALON DE ACTOS COPANAHUASTLA (BARRIO EL PUENTECITO)	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	921,266	921,266	921,266	921,266	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	465,059	465,059	465,059	465,059	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COL. FCO. SARABIA BARRIO SAN ANTONIO
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAN SABINES GUTIERREZ	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN EL BARRIO LA ARENERA
CONST. DE PARQUE RECREATIVO EN EL EJIDO MIGUEL ALEMAN	96-SUCHIATE	MIGUEL ALEMAN	RURAL	856,503	856,503	856,503	856,503	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	650	72%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, 09	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,091,650	1,091,650	1,091,650	1,087,056	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,183	1,183	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISMCO/0019/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$326,116.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA INDECO CEBADILLA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,505	626,505	626,505	247,951	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	530	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0005/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$247,951.73. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	637,257	637,257	637,257	191,177	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	398	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0073/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$191,177.37. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	908,508	908,508	908,508	711,706	78%	0	0	0	METRO LINEAL	1,726	1,346	78%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0022/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$272,552.64. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA SANTA BARBARA DEL BOSQUE.
PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS 2006, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,722,604	23,722,604	23,722,604	23,722,604	100%	0	0	0	ACCION	49	49	100%	ACCIONES DEL FONDO III FISM 2009. OBLIGACION FINANCIERA CON LA CUAL SE ESTAN EJECUTANDO OBRAS MEDIANTE UN CREDITO BANOBRAS CONTRAIDO EN EL EJERCICIO 2008. AMORTIZACIONES E INTERESES GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
PARQUE DEL FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO, 07	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,406	182,406	182,406	181,478	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/CO/0006/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$54,443.68. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PARQUE FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINAL, 07	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,408	298,408	298,408	298,059	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/CO/0005/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$88,817.75, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ EL AGUINAL.
PARQUE LOS CAFETALES, 07	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	856,368	856,368	856,368	852,474	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/CO/0003/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$255,742.18, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS CAFETALES.
PARQUE LOS LAURELES I, 07	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,079,944	1,079,944	1,079,944	1,079,102	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-ESPUB/CO/0001/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTECIPLO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$323,730.60, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISION PARA CELULAR	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,000	482,000	482,000	482,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PÚBLICO																
CONSTRUCCION																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	PORTAGELI	RURAL	787,622	787,622	787,622	787,622	100%	0	0	0	POSTE	64	64	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 84 POSTES DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS, 15 TRANSFORMADORES DE DIFERENTES CAPACIDADES, COLOCACION DE 150 BAJANTES PARA TOMA DOMICILIARIA, ESTA ES UNA OBRA DE MEZCLAS DE RECURSO FEDERAL CON \$2,100,430.00, EL ESTATAL CON \$1,050,058.00 Y MUNICIPAL CON \$787,622.00, ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	209,613	209,613	209,613	209,613	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 POSTES DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS, 3 TRANSFORMADORES DE 25 KVA, 01 DE 37.50 PARA 40 BAJANTES BENEFICIANDO A LA COLONIA LUIS DONALDO COLCOSO, TAPILULA, CHIAPAS
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	100-TAPILULA	EL CHORRO	RURAL	71,854	71,854	71,854	71,854	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 POSTES DE CONCRETO, 01 TRANSFORMADOR DE 15 KVA Y 8 BAJANTES A LAS CASAS, ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL, %191,622.00, ESTATAL \$95,796.00 Y MUNICIPAL \$71,854 (FISM 2009, ESTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	50,152	50,152	50,152	50,152	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE 250,758.00, CORRESPONDIENDO \$ 133,737.00 RECURSO FEDERAL, \$ 66,869.00 RECURSO ESTATAL Y \$ 50,152.00 RECURSO MUNICIPAL.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SUBURBANA CON LAMPARA AHORRADORA DE ENERGIA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	203,205	203,205	203,205	203,205	100%	0	0	0	LUMINARIA	57	57	100%	LAS METAS SON ACCESORIOS, PERO COMO NO ME DA ESA OPCION SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA: LUMINARIA.
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,411,048	1,411,048	1,411,048	1,411,048	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	76-OSTUACÁN	XOCHIMILCO (REYMUENDO ENRIQUEZ)	RURAL	2,448,895	2,448,895	2,448,895	1,235,174	50%	0	0	0	POSTE	74	38	51%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010
AMPLIACION AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	65,199	65,199	65,199	65,199	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	239,258	239,258	239,258	239,258	100%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO UNIDAD DE MEDIDA TRANSFORMADOR
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	768,489	59%	0	0	0	LUMINARIA	517	281	50%	UNIDAD DE MEDIDA: ACCESORIO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	JERICO (PORVENIR JERICO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	110	110	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGA ELECTRICA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	262,766	262,766	216,938	216,938	83%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO, ELSALDO QUE REFLEJA ES REFRENDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO OVANDO PIÑUELA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,963,444	2,963,444	2,963,444	2,963,444	100%	0	0	0	POSTE	42	42	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS DEL EJERCICIO 2009 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2009	41-HUIXTLA	EFRAIN A. GUTIÉRREZ	RURAL	1,223,601	1,223,601	1,223,601	1,223,601	100%	0	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	65-MOTOZINTLA	EL NARANJO	RURAL	841,740	841,740	841,740	745,784	89%	0	0	0	POSTE	27	24	89%	OBRA EN EJECCION EN EL BARRIO EL NARANJO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,667,459	1,667,459	1,667,459	1,141,727	68%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA FINIQUITADA
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	65-MOTOZINTLA	SANTA ANA	RURAL	1,290,760	1,290,760	1,290,760	788,751	61%	0	0	0	POSTE	20	16	80%	SE ESTA REALIZANDO EN CANTON SANTA ANA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,186,472	2,186,472	2,186,472	2,185,372	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,007	800,007	800,007	161,768	20%	0	0	0	LUMINARIA	1	0	20%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	111-TZIMOL	SANTO DOMINGO PIEDRA GRANDE	RURAL	1,654,775	1,654,775	1,654,775	1,654,775	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	185,341	93%	0	0	0	LUMINARIA	1	1	94%	
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL "AURELIANO DIAZ MOLINA"	2-ACALA	ACALA	URBANO	997,999	997,999	997,999	997,999	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	NOTA. EN ESTA OBRA SE SUMINISTRO UN TRANSFORMADOR, NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA
REHABILITACION DE ENERGIA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	899,824	899,824	899,824	269,947	30%	0	0	0	LUMINARIA	1,065	380	35%	CONSISTE EN CAMBIO DE BALASTROS SUBURBANOS, VAPOR DE SODIO, LAMPARAS SUBURBANOS, VAPOR DE SODIO, FOTOCELDAS, ACRILICOS PARA CARCASAS SUBURBANOS, SUMINISTRO DE LUMINARIAS ENTRE OTROS CONCEPTOS, OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED EN BT. (BARRIO YANCH'EN)	72-OXCHUC	EL CALVARIO	RURAL	88,522	88,522	88,522	88,522	100%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	CONSISTE EN REHAB. DE RED EN BT. REINSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO, FORRADO NEUTRANEL, SUM. DE DOS POSTES DE CONCRETO, OBRA TERMINADA AL 100%
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1													11			
ADQUISICIÓN DE MÓDULOS SOLARES	1-ACACOYAGUA	LA VIEJA LIBERTAD	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	15	15	100%	
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALTI TLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	274,948	274,948	274,948	274,948	100%	0	0	0	PLANTA	14	14	100%	OBRA EJECUTADA EN LA RANCHERÍA CJO DE AGUALOS BENEFICIARIOS APORTARON \$ 30,548.82, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALTI TLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,048	97,048	97,048	97,048	100%	0	0	0	PLANTA	5	5	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO RUIZ CORTÍNEZ, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 12,060.00, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALTI TLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,639	19,639	19,639	19,639	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZÓ EN EL CANTON UNION HERMOSILLO, LOS BENEFICIARIOS APORTARON EN EFECTIVO \$ 2,182.13, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALTI TLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,917	58,917	58,917	58,917	100%	0	0	0	PLANTA	3	3	100%	ESTA OBRA SE EJECUTÓ EN RANCHERÍA LOS TUKAVILES, LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$8,548.39, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, MONTO PROGRAMADO EN EL SEGUNDO BIMESTRE FUE MODIFICADO.
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONVENCIONAL	114-VILLA COMALTI TLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,729	182,729	182,729	182,729	100%	0	0	0	PLANTA	9	9	100%	OBRA EJECUTADA EN LA COMUNIDAD EL TREBOL 1, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 13,682.00, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.
MODULOS SOLARES (EJ. LAGUNA CHUNCERRO)	67-OCOSINGO	CHUNCERRO LA LAGUNA	RURAL	405,253	405,253	405,253	405,253	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	15	15	100%	
ADQUISICIÓN DE MÓDULOS SOLARES, CERRO LAS NUBES.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	341,895	341,895	341,895	341,895	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	15	15	100%	OBRA DE LA LOCALIDAD DE CERRO LAS NUBES DE ESTE MUNICIPIO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS SOLARES	81-SABANILLA	BASHUA	RURAL	125,968	125,968	125,968	125,968	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	7	7	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULOS SOLARES	81-SABANILLA	SAN RAFAEL	RURAL	215,944	215,944	215,944	215,944	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	12	12	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCIÓN																
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101-TECPATAN	BUENAVISTA MANÓN	RURAL	407,514	407,514	407,514	24,898	6%	0	0	0	POSTE	6	1	20%	AHORRO \$57,654.13
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	455,359	455,359	455,359	455,359	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2ª ETAPA (RANCHERÍA TEPEYAC)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	516,052	516,052	516,052	516,052	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107-TUMBALA	LAS PALMAS	RURAL	31,489	31,489	31,489	31,489	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA AUTOMÁTICAMENTE, LOS DECIMALES, CABE ACLARAR QUE EL MONTO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO ES DE \$ 31,489.88.
INTRODUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	107-TUMBALA	FRANCISCO VILLA	RURAL	77,965	77,965	77,965	0	0%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	
REHAB. LÍNEA CONDUC. Y RED DE DISTRIBUCIÓN A BASE DE 29 PC12-750, 17 PC8-400, PC13-400, 15 PCT-500, 9 TRANSFORMADORES 15 KVA DISPOSITIVOS ALTA Y BAJA TENSION, CONDUC ALUMINIO MULTIPLE TIPO NEUTRANEL	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	924,919	924,919	924,919	184,984	20%	0	0	0	POSTE	63	63	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACIÓN Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD DE QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$1,849,838.00 CUENTA CON LA COMBINACIÓN DEL PROGRAMA HABITAT-2009, CON EL 90%
REHABILITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA NUEVA JERUSALEN	117-YAJALÓN	NUEVA JERUSALEN	RURAL	71,735	71,735	71,735	71,735	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCIÓN DE L.D.-4H ACST 30 SISTEMA DE REBOMBEO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	93,621	93,621	93,621	93,621	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	
INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25-CHAPULTEMANGO	LOS SANCHEZ	RURAL	132,462	132,462	132,462	132,462	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	2,984,800	2,984,800	2,984,800	2,763,839	93%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	EL DESTINO DE GASTO Y UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCUENTRAN LAS OPCIONES Y SE LE PUSO LA MAS SEMEJANTE DESTINO DEL GASTO: REHABILITACION Y UNIDAD DE MEDIDA: KM
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (BAWITZ ARENAL)	31-CHILÓN	BAWITZ	RURAL	640,818	640,818	640,818	548,122	86%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$92,696.06, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31-CHILÓN	CHACAJCOLA	RURAL	1,680,428	1,680,428	1,680,428	1,285,957	77%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 394,470.85
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31-CHILÓN	FRANCISCO VILLA	RURAL	1,344,679	1,344,679	1,344,679	1,235,656	92%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 109,024.52, POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGO SU FINIQUITO A TIEMPO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31-CHILÓN	PAXILA ANTOQUIA	RURAL	1,837,096	1,837,096	1,837,096	1,704,137	93%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 132,957.12
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31-CHILÓN	CANAL ULUB	RURAL	575,047	575,047	575,047	526,490	92%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$49,556.11
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	47-JITOTOL	LA LAGUNA	RURAL	59,306	59,306	59,306	59,306	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL	500,000	500,000	500,000	250,000	50%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	50%	OBRA REFRENDA CON IMPORTE DE: \$ 250,000.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA	RURAL	499,830	499,830	499,830	499,830	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	LA ESMERALDA DE LOS CIPRESES	RURAL	499,927	499,927	499,927	499,927	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (POB. RAYOS DEL SOL)	67-OCOSINGO	LOS RAYOS DEL SOL	RURAL	1,492,747	1,492,747	1,492,747	1,210,688	81%	0	0	0	POSTE	26	21	81%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANDERAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Avance % 5/3								
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA (PROPIEDAD SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	1,841,793	1,841,793	1,841,793	1,480,739	80%	0	0	0	POSTE	34	28	82%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POB. YAXTE EMILIANO ZAPATA)	67-OCOSINGO	YAXTE EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,994,638	1,994,638	1,994,638	1,767,617	88%	0	0	0	POSTE	42	42	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA (POBLADO LA VICTORIA)	67-OCOSINGO	LA VICTORIA	RURAL	984,501	984,501	984,501	770,276	78%	0	0	0	POSTE	19	0	0%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA (BARRIO EL PRIMOR) CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,370,701	2,370,701	2,370,701	2,138,183	90%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
INTRODUCCION DE RED SUBTERRANEA DE ENERGIA ELECTRICA (3A. ETAPA) BARRIO LAS BUGAMBILIAS, CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,628,539	2,628,539	2,628,539	2,616,313	100%	0	0	0	POSTE	74	74	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 1A. ETAPA (EJ. CHULNA TENANGO)	67-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	2,819,784	2,819,784	2,819,784	2,611,134	93%	0	0	0	POSTE	58	58	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (1A. ETAPA), EJIDO EL TUMBO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,598,097	2,598,097	2,598,097	1,937,320	75%	0	0	0	POSTE	50	40	80%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (2A. ETAPA), EJIDO LACANDON.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,709,759	1,709,759	1,709,759	1,469,500	86%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	71-OSUMACINTA	TRIUNFO AGRARISTA	RURAL	1,339,052	1,339,052	1,339,052	1,031,000	77%	0	0	0	POSTE	99	99	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,147,247	1,147,247	1,147,247	1,147,247	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	756	756	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN LA COLONIA LA PANGOLA DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,579,445	2,579,445	2,579,445	2,579,445	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,550	1,550	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS PINOS DELA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	959,535	959,535	959,535	959,535	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,326	1,326	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	73-PALENQUE	SAN MARCOS	RURAL	829,825	829,825	829,825	829,825	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	870	870	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE LINEA ELECTRICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,643,417	1,643,417	1,643,417	1,643,417	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	763	763	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,396,428	1,396,428	1,396,428	1,396,428	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,545	2,545	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA RANCHERIA EL ARENAL.
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	79-RAYON	JOSÉ DOLORES LÓPEZ DOMÍNGUEZ	RURAL	317,400	317,400	317,400	317,400	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE ES 1,058,000.00 (UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/00 MN DEBIDO A QUE LOS \$317,400.00 ES RECURSO MUNICIPAL A TRAVES DEL FISM 2009 Y \$740,600.00 CORRESPONDE A RECURSO FEDERAL OTORGADO POR LA SEDESOL FEDERAL A TRAVES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP 2009)
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	80-REFORMA	SAN MIGUEL 1A. SECCION	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0	POSTE	40	40	100%	
CONSTRUCCION DE LINEAS Y RED ELECTRICAS	81-SABANILLA	LOS MARTINEZ	RURAL	1,293,634	1,293,634	1,293,634	1,257,975	97%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	EN LAS UNIDADES DE MEDIDAS SE SEÑALAN POSTES CON TOTAL DE 32. PERO EN ESTA OBRA SE EFECTUO MESCLA DERECURSOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL UNICAMENTE SE REPORTA LA PARTE MUNICIPAL APORTADO MEDIANTE FISM 2009
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	SAN MIGUEL TULLIA	RURAL	1,242,368	1,242,368	1,242,368	1,162,506	94%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	82-SALTO DE AGUA	VICENTE GUERRERO	RURAL	824,151	824,151	824,151	728,121	88%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,607,578	1,607,578	1,607,578	1,606,274	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	9	9	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 1A. ETAPA (BARRIO LA LUCHA, EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	899,716	899,716	899,716	899,716	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	91-SITALA	PICOTE 2A. FRACCION	RURAL	926,685	926,685	926,685	926,685	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTROY CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000279/2009
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	91-SITALA	RANCHO NUEVO	RURAL	323,247	323,247	323,247	323,247	100%	0	0	0	POSTE	16	9	56%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS.
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE MEBAJA Y LA TRINITARIA	91-SITALA	SAN JOSE MEBAJA	RURAL	999,628	999,628	999,628	905,858	91%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS.
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	91-SITALA	NUEVO PLAN DE GUADALUPE TZAHEL	RURAL	72,513	72,513	72,513	72,513	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	234,498	234,498	234,498	117,249	50%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$117,249.46. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CANTON SOLEDAD.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	EL TESORO (EL CANTON)	RURAL	1,005,690	1,005,690	1,005,690	502,845	50%	0	0	0	TRANSFORMADOR	6	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$502,845.35. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	101-TECPATAN	TULIPAN DE LAS FLORES	RURAL	663,161	663,161	663,161	118,975	18%	0	0	0	POSTE	9	2	18%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	103-TEOPISCA	SAN ISIDRO CHICHIHUISTAN	RURAL	508,599	508,599	508,599	508,599	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	111-TZIMOL	LINDA FLOR	RURAL	527,835	527,835	527,835	527,835	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	OBRA EJECUTADA CON PRESTAMO BANOBRAS
AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA, SUM. Y COLOC. 1-PC13-600, 6-PC12-750, 6-PC9-400, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA, DISPOSITIVOS DE BAJA Y ALTA TENSION, CONDUCTORES, NEUTRANEL Y ACCESORIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	316,759	316,759	316,759	63,352	20%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$253,407.00 HASTA LA ENTREGA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPL. RED Y LINEA CONDUCT. ENERGIA ELECT. SUM. Y COL. 1-PC13-600, 2-PC12-750, 10-PC9-400, 2 TRANSFORMADORES 1-15 KVA Y 1-10 KVA, COLOC. DISPOSITIVOS ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTORES, NEUTRANEL Y ACCESO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	402,444	402,444	402,444	80,489	20%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO COMPROMETIDO EL FINIQUITO Y PAGO DE RETENCIONES, POR UN IMPORTE DE \$321,955.00. HASTA LA ENTREGA ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AMPL. RED Y LINEA CONDUCCION ENERGIA ELECTRICA (SUMINISTRO Y COLOC. 1-PC13-600, 6-PC12-750, 4-PC9-400, CONDUCTOR ACSR30 NEUTRANEL 2*1, 2 TRANSFORMADORES 15-KVA Y ACCESORIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL CAFETAL	RURAL	309,919	309,919	309,919	61,984	20%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	OBRA TOTALMENTE TERMINADA. QUEDANDO EL SALDO PENDIENTE DE PAGO POR \$247,935.00 POR CONCEPTO DE FINIQUITO Y PAGO RETENCIONES, COMPROMETIDO HASTA LA ENTREGA ANTE COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,310	214,310	214,310	151,745	71%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	OBRA EJECUTADA EN CANTON SANTA CRUZ LA UNION. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 20,000.00. FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	597,750	597,750	597,750	597,750	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	OBRA EJECUTADA EN CANTON BARRIO NUEVO. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 51,978.24. TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA (2A ETAPA)	115-VILLA CORZO	HOJAMAN	RURAL	408,024	408,024	408,024	363,942	89%	0	0	0	POSTE	8	7	90%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,971	141,971	141,971	141,971	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	SE REPORTA SOLO LA INVERSION DEL PROGRAMA. SE TIENE TERMINADA LA OBRA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERRIOZABAL	COLONIA EJIDAL	RURAL	1,132,628	1,132,628	1,132,628	1,132,628	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO SE DEBE A MODIFICACION AL PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	14-BERRIOZABAL	RIO BLANCO	RURAL	399,088	399,088	399,088	399,088	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA YA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHERIA EL LIMON	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	562,727	562,727	562,727	562,727	100%	0	0	0	POSTE	8	9	113%	ESTA OBRA ESTA UBICADA EN LA RANCHERIA EL LIMON, PERO EN EL CATALOGO DE COMUNIDADES NO APARECE POR ESO SE CLASIFICO COMO COBERTURA MUNICIPAL, Y EN EL NOMBRE DE LA OBRA SE ESPECIFICO LA UBICACION. LA DIFERENCIA EN EL PORCENTAJE DE AVANCE FISICO SE DEBE A LA AMPLIACION DE METAS.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PRIMERA ETAPA	15-BOCHIL	EL COPAL	RURAL	750,341	750,341	750,341	750,341	100%	0	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA	15-BOCHIL	LA NARANJA	RURAL	473,454	473,454	473,454	473,454	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	166,174	166,174	166,174	166,174	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	NARVAEZ	RURAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	510,000	30%	0	0	0	POSTE	26	8	31%	OBRA AUN NO TERMINADA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	BACHEN	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,865,989	85%	0	0	0	POSTE	48	48	100%	OBRA AUN NO TERMINADA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	JOMALHO	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,870,901	94%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	YUT BASH UNO	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,079,436	98%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	YUT BASH UNO	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,079,436	98%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO FALTA DE DOCUMENTACION
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	SAKCHEN	RURAL	569,102	569,102	569,102	569,102	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	OBRA AUN NO TERMINADA
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	YUTNIOTIC	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,301,171	87%	0	0	0	POSTE	26	22	85%	OBRA AUN NO TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	676,499	676,499	676,499	524,646	78%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	EL PROYECTO DE LLEVA ACABO EN LA COL. JULIO CESAR RUIZ FERRO, DEBIDO A QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO SE OPTA POR DEJAR LA CABECERA MPAL. LA OBRA ESTA EN PROCESO, EL SALDO QUE REFLEJA ES REFRENDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	LA ESPERANZA	RURAL	924,535	924,535	924,535	924,535	100%	0	0	0	POSTE	20	20	100%	EL MOMTO EXACTO ES DE 924,535.69. EJERCIDO 924,535.69
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	PALOMA BLANCA	RURAL	366,216	366,216	366,216	366,216	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	EL MONTO EXACTO DE ESTA OBRA ES DE 366,216.76. EJERCIDO 366,216.76
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	31-CHILÓN	XOTXOTJÁ LAS CANCHAS	RURAL	2,870,877	2,870,877	2,870,877	2,821,673	98%	0	0	0	POSTE	51	51	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 49,203.50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	52-LA LIBERTAD	JOSE MARIA MOREL OS Y PAVON CENTRO	RURAL	614,370	614,370	614,370	614,370	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	52-LA LIBERTAD	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	1,260,901	1,260,901	1,260,901	1,260,901	100%	0	0	0	POSTE	36	36	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	2,573,034	1,288,517	1,288,517	1,288,517	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	REFRENDO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	501,234	501,234	501,234	501,234	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA 2DA ETAPA	55-LAS ROSAS	SAN ANTONIO EL PARAJE	RURAL	3,355,692	3,355,692	3,355,692	3,350,163	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	56-LA TRINITARIA	CUAUHTEMOC	RURAL	2,851,324	2,851,324	2,851,324	2,848,808	100%	0	0	0	POSTE	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 2,516.24 (DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 24/100 M.N.).
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	68-OCOTEPEC	SAN ISIDRO (SAN ISIDRO PLAN)	RURAL	398,953	398,953	398,953	398,953	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	75-PANTEPEC	EL CARMEN	RURAL	651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009. AMPARADO EN LA TABLE DE AMORTIZACION (3 AÑOS) MONTO ORIGINAL DE LA OBRA \$1,052,418.69
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	76-PICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	756,171	756,171	756,171	632,460	84%	0	0	0	POSTE	10	8	80%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS OTORGADO VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	29,489	29,489	29,489	29,489	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
(001) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	EL FRAMBOYÁN	RURAL	1,464,116	1,464,116	1,464,116	1,464,116	100%	0	0	0	POSTE	28	28	100%	
(002) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA 3A. ETAPA	77-PUJIAPAN	LA CONCEPCION	RURAL	947,613	947,613	947,613	947,613	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
(003) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	77-PUJIAPAN	MIRAMAR (PLAYA GRANDE)	RURAL	1,090,932	1,090,932	1,090,932	1,090,932	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
(004) AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA 2A. ETAPA	77-PULIAPAN	Z. V.	RURAL	811,775	811,775	811,775	811,775	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
(006) AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA 2A. ETAPA	77-PULIAPAN	LAS MERCEDES	RURAL	1,003,464	1,003,464	1,003,464	1,003,464	100%	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL ESTORAQUE	RURAL	888,362	888,362	888,362	888,362	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	850	850	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	80-REFORMA	ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN	RURAL	1,606,269	1,606,269	1,606,269	1,606,269	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA (BARRIO VEGA DE JUAREZ EJIDO ANGEL DIAZ)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	521,493	521,493	521,493	521,493	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA, (EJIDO CRUZ DE PIEDRA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,741	844,741	844,741	844,741	100%	0	0	POSTE	13	7	54%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
AMPLIACION DE ENERGIA ELÉCTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,580	240,580	240,580	120,290	50%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0054/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 80% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$129,290.12. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO
AMPLIACION DE ENERGIA ELÉCTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	EL ENCANTO	RURAL	273,610	273,610	273,610	136,805	50%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0055/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 80% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$136,805.05. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
INTRODUCCION DE ENERGIA ELÉCTRICA 2ª ETAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,937,472	1,937,472	1,937,472	967,005	50%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	400	200	50%	ACTUALIZADO OBRA NUEVA DADA DE ALTA
REHABILITACION DE INSTALACION ELÉCTRICA EN NAVE MAYOR EN LA CENTRAL DE ABASTOS 28 DE AGOSTO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,593,218	1,593,218	1,593,218	1,593,218	100%	0	0	TRANSFORMADOR	320	320	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA TRANSFORMADOR POR QUE NO EXISTE ACCESORIOS, SE BENEFICIA A 624 PERSONAS
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA 3A. ETAPA (EJ. IGNACIO ZARAGOZA)	67-OCOSINGO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,770,646	1,770,646	1,770,646	0	0%	0	0	POSTE	25	0	0%	OBRA QUE SE EJERCE CON RECURSO DE BANCORAS.
REHABILITACION DE LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	948,832	948,832	948,832	284,648	30%	0	0	TRANSFORMADOR	3	1	24%	CONSISTE EN REPARACION DE TRANSFORMADORES Y REHUBICACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS PARA BALANCEAR LAS CARGAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BALASTROS FOCOS, FOTOCELAS DAÑADAS, SUM. DE LUMINARIAS NUEVAS, SUM. Y COLOCACION DE CABLES. OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE TRANSFORMADORES DE ENERGIA ELÉCTRICA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,238,026	1,238,026	1,238,026	1,238,026	100%	0	0	TRANSFORMADOR	4	4	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	10-ARRIAGA	OAXAQUITA	RURAL	399,923	399,923	399,923	399,923	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA RANCHERIA OAXAQUITA MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS. SE HACE LA ACLARACION QUE EN EL TERCER TRIMESTRE POR ERROR DE DEDO SE ESCRIBIO INCORRECTO EL NOMBRE DEL PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	10-ARRIAGA	PUNTA FLOR	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
AMPLIACION DE LA RED ELÉCTRICA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,580	236,580	236,580	236,580	100%	0	0	KILOMETRO	200	200	100%	OBRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,717	335,717	335,717	335,717	100%	0	0	MÓDULO	14	14	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD COPROPIEDAD EL CIELITO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,838	191,838	191,838	191,838	100%	0	0	MÓDULO	8	8	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE PANTSÁ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,777	263,777	263,777	263,777	100%	0	0	MÓDULO	11	11	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 MODULOS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE PATASTAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,757	287,757	287,757	287,757	100%	0	0	MÓDULO	12	12	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JIMBAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,737	311,737	311,737	311,737	100%	0	0	MÓDULO	13	13	100%	EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOS MODULOS SOLARES FUE EN BARRIO TRES DE MAYO CABECERA MUNICIPAL
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENCION 3F_3H	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	367,338	367,338	367,338	367,338	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%.
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENCION 2F-2H	106-TOTOLAPA	EL GUAYABAL	RURAL	394,990	394,990	394,990	394,133	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	FALTA POR PAGAR EL IMPUESTOS Y RETENCIONES SOBRE NOMINAS DEL FINIQUITO DE OBRA.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	114-VILLA COMALITLÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	80,669	80,669	80,669	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA FISICAMENTE TERMINADA, FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO.
CONSTRUCCION DE 3 SUBESTACIONES TIPO POSTE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO	13-BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	URBANO	426,314	426,314	426,314	426,314	100%	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	
REHABILITACION DE LINEA ELÉCTRICA DEL CARCAMO E INSTALACION DE NEUTRO CORRIDO	13-BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	URBANO	384,389	384,389	384,389	384,389	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
ELECTRIFICACION RIA LAGUNA SECA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,006,000	1,006,000	1,006,000	910,000	90%	0	0	METRO LINEAL	500	450	90%	CORREGIDO
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	150,000	30%	0	0	POSTE	0	0	0%	LO EJERCIDO COMPRENDE UNICAMENTE EL ANTIPO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA	31-CHILÓN	SAN JOSE AVENTURA	RURAL	620,777	620,777	620,777	620,777	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA, RANCHERIA NUEVO SANTA CRUZ	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	682,719	682,719	682,719	662,985	97%	0	0	ARTICULO	8	8	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 19,734.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 1ª. ETAPA	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	458,722	458,722	458,722	458,722	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	LOCALIDAD: EJIDO SAN VICENTE EL OCOTAL; ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS; EL CAPITAL 2009 POR \$ 458,722.75, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO; EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 1,376,168.25; HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA: \$1,834,891.00. OBRA CONCLUIDA
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2008	41-HUIXTLA	CANTON LA ESPERANZA	RURAL	170,048	170,048	170,048	170,048	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JIQUIPILAS CHIAPAS	46-JIQUIPILAS	TRES DE MAYO	RURAL	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA Y BAJA TENSION	46-JIQUIPILAS	LA NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	153,000	153,000	153,000	153,000	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	47-JITOTOL	SANTÁ ROSA LA LIBERTAD	RURAL	217,518	217,518	217,518	217,518	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
REHABILITACION DE RED Y L.C. DE ENERGIA ELÉCTRICA	51-LA INDEPENDENCIA	SAN MARCOS	RURAL	2,270,034	2,270,034	2,270,034	2,270,034	100%	0	0	0	POSTE	44	44	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN N.C.P. NUEVO RIO NEGRO	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	RIO NEGRO	RURAL	99,203	99,203	99,203	99,203	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN N.C.P. NUEVO RIO NEGRO
MODULOS SOLARES (EJ. NUEVO BALANCAN)	87-OCOSINGO	NUEVO BALANCÁN	RURAL	655,596	655,596	655,596	655,596	100%	0	0	0	MÓDULO	23	23	100%	
MODULOS SOLARES (EJIDO BENITO JUAREZ MIRAMAR)	87-OCOSINGO	BENITO JUAREZ MIRAMAR	RURAL	2,166,317	2,166,317	2,166,317	2,166,317	99%	0	0	0	MÓDULO	76	76	100%	
PAGO DE CAPITAL BANOBRAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	950,940	950,940	950,940	950,940	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CON ESTE EXPEDIENTE SE HACE EL PAGO PARCIAL A BANOBRAS
PAGO DE INTERESES BANOBRAS	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	163,521	163,521	163,521	163,521	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	CON ESTE EXPEDIENTE SE TRAMITA EL RECURSOS DE PAGO DE INTERESES PARCIALES A BANOBRAS
REHABILITACION Y PROTECCION DEL ENTRONQUE DE LA LINEA EN AT Y BT PATA EL BOMBEO Y REBOMBEO (MOLINO) SHEL	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	212,812	212,812	212,812	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO CONSISTE EN REHAB. Y PROTECCION DE LIENA DE AT Y BT PARA BOMBEO Y REBOMBEO; SUMINISTRO DE CORTACIRCUITO DE TRES DISPAROS EN ENTRONQUE Y REHAB. DE LA SUBESTACION DE CADA CASETA DE BOMBEO Y REBOMBEO, TRANSFORMADOR BIFASICO DE 10 KVA. OXCHUC (MOLINO SHEL)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	642,462	642,462	642,462	642,462	100%	0	0	0	POSTE	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	81-SABANILLA	LINDAVISTA	RURAL	1,106,053	1,106,053	1,106,053	1,080,642	98%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	LOS RECURSOS FINANCIEROS NO REPORTADO QUEDARA COMO AHORRO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE 20 MODULOS SOLARES	90-SIMOJOVEL	EL PENCIL	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	OBRA CONCLUIDA
ADQUISICION DE 32 MODULOS SOLARES	90-SIMOJOVEL	SAN FRANCISCO LAS PILAS	RURAL	736,000	736,000	736,000	736,000	100%	0	0	0	PIEZA	32	32	100%	OBRA CONCLUIDA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA SUBTERRANEA	90-SIMOJOVEL	EL ROBLAR	RURAL	715,406	715,406	715,406	715,406	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	2	2	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$715,406.00 EJERCICIO 2010 \$715,406.00 TOTAL DE LA OBRA \$1,430,812.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA SUBTERRANEA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	370,438	370,438	370,438	370,438	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$370,438.00 EJERCICIO 2010 \$370,438.00 TOTAL DE LA OBRA \$740,876.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	90-SIMOJOVEL	EL VERGEL	RURAL	883,703	883,703	883,703	883,703	100%	0	0	0	POSTE	32	30	94%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$883,703.50 EJERCICIO 2010 \$883,703.50 TOTAL DE LA OBRA \$1,767,407.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 9.50X4.00 M EN CASA DE SALUD (RANCHERIA HUACHIPILIN CALENTURA)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,862	37,862	37,862	37,862	100%	37,862	37,862	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE 13.89X6.50 MTS. EN LA CASA DE SALUD (RANCHERIA SANTA ROSA LAS LIMAS)	105-TONALA	SANTÁ ROSA LAS LIMAS	RURAL	74,924	74,924	74,924	74,924	100%	74,924	74,924	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS 2A ETAPA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CENTRO SALUD BASE DE CIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, ALBANILERIA, PINTURA, CANCELERIA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, IMPERMEABILIZACION, HERRERIA Y PORTON	113-VENUSTIANO CARRANZA	LA GLORIA	RURAL	619,607	619,607	619,607	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	OBRA EN UN 95% AVANCE. RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD DE QUE REPRESENTA EL VALOR TOTAL DE LA MISMA \$619,607.66 LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UN CENTRO DE SALUD RURAL, PERO NO APARECE EN EL SISTEMA POR ESO TOMO EL QUE SE ENCUENTRA MANIFESTADO
AMPLIACION																
CONSTRUCCION DE AREA DE IMAGENOLIGIA	82-SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	URBANO	1,421,877	1,421,877	1,421,877	1,421,877	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	130	130	100%	
MANTENIMIENTO																
IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PINTURA VINILICA EN TECHO DE LA CASA DE SALUD (EJIDO EL TERRERO)	105-TONALA	EL TERRERO	RURAL	21,737	21,737	21,737	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97	0	0%	OBRA NO INICIADA
IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PINTURA VINILICA EN TECHO DE LA CASA DE SALUD (EJIDO EL TERRERO)	105-TONALA	EL TERRERO	RURAL	21,737	21,737	21,737	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97	0	0%	OBRA NO INICIADA
IMPERMEABILIZACION DE LOSA Y PINTURA VINILICA EN TECHO DE LA CASA DE SALUD (EJIDO EL TERRERO)	105-TONALA	EL TERRERO	RURAL	21,737	21,737	21,737	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	97	0	0%	OBRA NO INICIADA
REHABILITACION																
CASA DE SALUD	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	71,190	71,190	71,190	71,190	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA CASA DE SALUD. ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE PISO LOSETA DE 30X30 CMS PEGADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y CONTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 2.20 MTS DE ALTURA A BASE TABIQUE 10X14X28 CMS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	160,109	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDAD MEDICA RURAL. 1
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,113	225,113	152,482	152,482	68%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (CENTRO DE SALUD RURAL)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,057	244,057	244,057	213,877	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION D ELA UNIDAD MEDICA RURAL	107-TUMBALA	HIDALGO JOSHIL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL HOSPITAL MODULAR	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTAN	RURAL	952,216	952,216	952,216	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0	0	0%	OBRA CANCELADA POR DUPLICIDAD
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	10-ARRIAGA	SAN PABLO	RURAL	354,911	354,911	354,911	0	0%	0	0	0 MODULO	1	0	0%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA ETIQUETADA PARA EJERCERSE EN EL 2010.ASI MISMO SE HACE LA ACLARACION QUE SE MODIFICO EL NOMBRE DEL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIDAD MEDICA RURAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	62,572	62,572	62,572	57,154	91%	0	0	0 UNIDAD MEDICA	1	1	94%	
DESCACHARRAMIENTO Y REACOMODO DE BASURA	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	PROGRAMA: PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA, RELLENO SANITARIO, RECOLECCION DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO
REACOMODO DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	95,676	95,676	95,676	95,676	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REACOMODO DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSOS FUE UTILIZADO PARA PARA TRABAJO DE CONSERVACION DE RELLENO SANITARIO, REOLECCION DE BASURA Y DESCACHARRAMIENTO EN CABECERA MUNICIPAL.
AUTOCONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,723	316,723	316,723	316,723	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	791	791	100%	SUMINISTRO DE MATERIAL Y CAPACITACION PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA DE 1.100 METRO DE LARGO POR 0.90 METROS DE ANCHO, BENEFICIANDO A 9,598 PERSONAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
TERMINACION DE CASA MATERNA 2A. ETAPA (10A. CALLE SUR OTE. ENTRE 2A. AV. OTE. SUR Y CALLE PRIVADA DEL HOSPITAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,149	61,149	61,149	61,144	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	39	39	100%	CONSTRUCCION DE 38.55 M2 DE FIRME DE CONCRETO EN BAÑOS, COLOCACION DE LOSETA PARA PISO Y MUEBLES SANITARIOS EN BAÑOS E INSTALACION ELECTRICA GENERAL, EN LA LOCALIDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ. DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5.23
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	31-CHILÓN	BUENAVISTA SAN JOSÉ NAPILÁ	RURAL	915,633	915,633	915,633	274,690	30%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$640,943.44. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
REHABILITACION DE LA CLINICA DE DISPLACIA Y SEGURO POPULAR	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	REHABILITACION EN GENERAL CONSISTENTE EN RESANAMIENTO Y APLIACION DE PINTURA DE MUROS Y PLAFONES, REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA OBRA REFRENADA EN SU TOTALIDAD PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ANEXO AL HOSPITAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,665,234	832,617	832,617	832,617	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENADA CON IMPORTE DE: \$ 832,617.00
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	LA FORTUNA GALLO GIRO	RURAL	499,997	499,997	499,997	499,997	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL	512,198	512,198	512,198	512,198	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL HOSPITAL MODULAR	53-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTAN	RURAL	952,216	952,216	952,216	952,216	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	1,837,986	1,837,986	1,837,986	1,837,986	100%	0	0	0 METRO CUBICO	357	357	100%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	742,504	742,504	742,504	742,504	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONST. DE CASA RURAL DE SALUD	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONST. DE CASA RURAL DE SALUD	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	694,476	694,476	694,476	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN CEBACH 63	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	538,334	538,334	538,334	538,334	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE AULAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 33	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	698,410	698,410	698,410	698,410	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL CONALEP, CLAVE:07DPT007Y	106-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,218	300,218	300,218	231,161	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	77%	OBRA CON AVANCE DE 77% EN APORTACION DE MATERIAL.
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS Y ANEXOS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	1,193,723	1,193,723	1,193,723	1,178,228	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	FATA POR PAGAR PAGO DE RETENCIONES E IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA
CONSTRUCCION DE TRES AULAS (COBACH)	107-TUMBALA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	1,363,554	1,363,554	1,363,554	1,363,554	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA DE MANERA AUTOMATICA, CABE ACLARAR QUE EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 1,363,554.07.
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	443,689	443,689	443,689	443,689	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA DE MANERA AUTOMATICA CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 443,689.22, Y LA OBRA FUE REALIZADA EN EL COBACH.
CONSTRUCCION, AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. CECYT 03	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,912,244	1,912,244	1,912,244	1,912,244	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA EL PROYECTO ES OBRA Y LA CANTIDAD 1. LA OBRA SERA EJECUTADA POR EL INFIECH, EL PROYECTO CONSISTIO EN LA APORTACION EN EFECTIVO SEGUN CONVENIO DE FECHA 09 DE FEBRERO DEL 2009
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	657,719	657,719	657,719	657,719	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	704	704	100%	OBRA EJECUTADA EN EL COBACH 071 DE LA COLONIA HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 55,284.02, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	657,719	657,719	657,719	657,719	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	728	728	100%	OBRA SE REALIZADA EN LA ESC. PREPARATORIA "ANGEL ALBINO CORZO" DE LA CABECERA MUNICIPAL, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 55,284.02, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO NO 8, CLAVE:07ETH0008M	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	300,437	300,437	300,437	300,437	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA: CONSTRUCCION DE UN AULA TERMINADA AL 100 %
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CCT:07EJN019X	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE BARRA DE 2.60 MTS DE ALTURA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CCT: 07DML0033O	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	380,703	380,703	380,703	334,297	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	90%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS,TECHO, MUROS CONCRETO, PINTURA, HERRERIA, ENSTALACION ELECTRICA, IMPERMEABILIZANTE,PISO FIRME
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NO 66,25 DE MARZO CLAVE:07ETH0066O	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	616,549	616,549	616,549	281,161	46%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	2	67%	UNIDAD DE MEDIDA: AULAS 3
CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAHOTAN	AGUSTIN DE ITURBIDE	RURAL	693,146	693,146	693,146	207,944	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	30	31%	COBACH NO. 140, OBRA REFRENDADA PARA EJECUTAR EN EL 2010
CONSTRUCCION DE 2 AULAS	16-CACAHOTAN	UNION RQJA	RURAL	702,053	702,053	702,053	210,616	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	30	31%	AULAS EN TELEBACHILLERATO NO. 47, OBRA REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010
CONTRUCCION DE 2 UALAS DE 6X8 MTS	17-CATAZAJA	ESTACION LA UNION	RURAL	610,055	610,055	610,055	610,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	22-CHALCHIHUITAN	BALUNACO	RURAL	1,753,290	1,753,290	1,753,290	1,753,290	100%	0	0	0 M2, ALBERGUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL COBACH NO 5, CLAVE ESCOLAR: 07ECB0067S	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	CABECERA MUNICIPAL (COBACH NUM. 57)
CONSTRUCCION DE UNA AULA DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL COBACH NO 5, CLAVE ESCOLAR: 07ECB0067S	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	CABECERA MUNICIPAL (COBACH NUM. 57)
COMPLEMENTO DE APORTACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PLANTEL CECYT 6	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	184,324	184,324	184,324	184,324	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 184,324.77, EJERCIDO 184,324.77, COMPLEMENTO APORTACION DE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PLANTEL CECYT 08 ACAPETAHUA, LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA.
TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC CECYT NO. 12 CLAVE 07ETC0012E.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	995,391	995,391	995,391	995,391	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	716	716	100%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS ESCOLARES EN COBACH, CLAVE: 07EMS0097T	39-HUXTIUPAN	SOMERA CARRIZAL	RURAL	519,014	519,014	519,014	155,704	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	207	62	30%	ESTA OBRA SE EN CUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION CON EL PRESTAMO A BANGBRAS, EL CAPITAL 2009 POR \$ 519,014.00, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 1,557,042.00, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA: \$ 2,076,056.00, OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,477,473	1,477,473	1,477,473	1,477,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 16 X 30 MTS CON PISO DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA, CON TEMPLETE, MALLA CILONICA, LOCA DE CONCRETO, GRADAS, BANCAS DE CONCRETO UBICADO EN EL PARAJE CHIVIT
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	740,443	740,443	740,443	740,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	105	105	100%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PARAJE MESHATON DE 7 X 15 METROS A BASE DE ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO, MUROS DE BLOCK HUECOS Y LOSA DE CONCRETO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	463,897	463,897	463,897	463,897	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	213	213	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC, PREP. AGROP. JUAN SABINES GUTIERREZ	46-JIQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	133,163	133,163	133,163	133,163	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES TELEBACHILLERATO NO. 68 JOSE EMILIO GRAJALES	46-JIQUIPILAS	NUOVA PALESTINA	RURAL	240,810	240,810	240,810	240,810	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD109 CLAVE 07EMS0049J	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,307	375,307	375,307	375,307	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS EMSAD109 CLAVE 07EMS0049J	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,307	375,307	375,307	375,307	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	100	100	100%	
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL COBACH	6-AMATAN	AMATAN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00 Y 8.00 DE COBAH EN LAGUNA DEL COFRE	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	LAGUNA DEL COFRE	RURAL	654,872	654,872	654,872	664,450	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	78%	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE COBACH EN EJIDO LAGUNA DEL COFRE
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN COBACH NO. 177	85-MOTUZINTLA	NIQUIVIL	RURAL	2,002,492	2,002,492	2,002,492	574,930	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	182	180	94%	ESTA OBRA SE ESTAN EJECUTANDO EN EL EJIDO NIQUIVIL DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 3A. ETAPA CBTA NO. 91 (CAB. MPAL. BARRIO TONINA)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,785,434	2,785,434	2,785,434	1,801,045	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALON	1	0	0%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNICH	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE UNICAMENTE EN LA ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNICH (UNIVERSIDAD), LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRÓ APROPIADO PARA EL PROYECTO POR ESO SE LE COLOCÓ LA QUE MAS SE APROXIMO, PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL C.B.T.A. NO.-45	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,762	480,762	480,762	480,762	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONST. DE AULA DE 6X8 METROS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	352,463	352,463	352,463	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONST. DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	477,741	477,741	477,741	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL COBACH 147 CLAVE: 07ECB00608	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	617,776	617,776	617,776	617,776	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6.00 X 8.00 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 48.00 METROS CUADRADOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COBACH (BARRIO LLANO GRANDE EJIDO CASCADÁ)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366,384	366,384	366,384	366,384	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS COBACH (EJIDO HONDURAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,709	996,709	996,709	996,709	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN TELEBACH NO 09	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	110	110	100%	ENMALLADO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA CICLON
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL TELEBACH NO 09	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESC. EDUC. MEDIA SUP. A DISTANCIA NO.172 CUE:07EM50999R	90-SIMCJOVEL	LA CEIBA	RURAL	747,847	747,847	747,847	373,924	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	10%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TALLER OPERADOR DE PAQUETES DE COMPUTO EN LA ESCUELA PREPARATORIA COBACH PLANTEL109 CLAVE 07EM509292	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	383,977	383,977	383,977	383,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	1	1	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000358/2009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRA POR EL PRESTAMO SEGUN FIDICOMISO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. PREPARATORIA DEL ESTADO NO.03 CLAVE:07EBH0034W, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	503,331	503,331	503,331	150,999	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0082/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$150,999.99. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, UNIDAD DE MEDIDA:AULA. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CETMAR, 01	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	886,598	886,598	886,598	443,299	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEL CETIS NO.137, 01	98-TAPACHULA	BUENAVISTA	RURAL	886,598	886,598	886,598	833,674	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	620	583	94%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 90% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07. PAGO DE ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO BUENAVISTA, UNIDAD: METROS CUADRADOS.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA COBACH NO.65, CLAVE:07ECB0060W, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	814,892	814,892	814,892	785,233	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	620	583	94%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$244,467.80. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS, LOCALIDAD EJIDO MORELOS.
TECHADO DE ANDADORES, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 08, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	446,777	446,777	446,777	134,033	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	719	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$134,033.12. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE ANEXO EN TELEBACHILLERATO CABECERA MUNICIPAL	45-IXTAPANGAJÓYA	IXTAPANGAJÓYA	URBANO	75,000	75,000	75,000	56,450	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
MANUTENIMIENTO															
APORTACION DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE PARA LOSAS EN LA ESC. PREPARATORIA NO.2	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,935	34,935	34,935	34,935	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (CENTRO DE ATENCION PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR XLII), 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESCUELA COBACH PLANTEL 162	101-TECPATAN	TECPATÁN	URBANO	48,946	48,946	48,946	48,946	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ANEXO
REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 246	101-TECPATAN	LUIS ESPINOSA	RURAL	251,230	251,230	251,230	251,230	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
REHABILITACION DE INMUEBLES ESC. PREP. AGROP. JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	32	32	100%	
REHABILITACION DE TECHOS CON IMPERMEABILIZANTE ESC. PREP. AGROP. EMILIANO ZAPATA	46-JIQUIPILAS	TIERRA Y LIBERTAD	URBANO	145,473	145,473	145,473	145,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	15	15	100%	
REHABILITACION DE BARRA, TECHADO Y ANDADOR	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	829,613	829,613	829,613	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN J.N. IGNACIO PESQUERIA	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	65,433	65,433	65,433	65,433	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN J.N. PEDRO ASCENCIO	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	57,241	57,241	57,241	57,241	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	169,689	169,689	169,689	169,689	100%	0	0	0 CANCHA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN J.N. RUFINO TAMAYO	101-TECPATAN	NUEVO NARANJO	RURAL	23,959	23,959	23,959	23,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0	0	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN J.N. JUAN ESCUTIA	101-TECPATAN	TECPATÁN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE MURO Y CERCADO PERIMETRAL EN J.N. VICENTE PINEDA	101-TECPATAN	TECPATÁN	URBANO	23,959	23,959	23,959	23,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0	0	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JN. VICENTE PINEDA	101-TECPATAN	TECPATÁN	URBANO	576,695	576,695	576,695	576,695	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	347	347	100%	
APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERA DE 7.00X24.00 MTS EN EL J.N. VIDAL ALCOCER. CON CLAVE:07DJN0204U	105-TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	125,000	125,000	125,000	124,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	99%	OBRA CUENTA CON UN 99% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN J.N. VICTOR M. FLORES	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,497	160,497	160,497	160,495	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	137	137	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL J.N. Y N. CAMPANA DE DOLORES, CLAVE: 07DJN0823C	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,717	29,717	29,717	18,246	61%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	61%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE DE 61% FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE PORTICO Y BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ENOCH CANCINO CLAVE: 07EJN09112 COL. BIENESTAR SOCIAL	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,982	61,982	61,982	61,982	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J.N. Y N. IGNACIO ALDAMA CLAVE: 07DJN1558Z	105-TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (NATALIO VÁZQUEZ PALLARES)	RURAL	72,800	72,800	72,800	0	0%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	0	0%	NO INICIADA
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR (J.N. NIÑOS HEROES)	114-VILLA COMALTITLÁN	UNION COSTA RICA	RURAL	377,513	377,513	377,513	325,122	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	86%	LA META PROGRAMADA ES 1 AULA. FREPENDO PARA EL EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA (J.N. AGUSTIN FARRERA ESPONDA)	114-VILLA COMALITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,849	212,849	212,849	148,468	70%	0	0	0 METROS CUADRADOS	364	255	70%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$18,508.00, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE COCINA EN ESCUELA DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CCT07DCC1292W	115-VILLA CORZO	EMBARCADERO DE JERICÓ (EL SIGLO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	CONTRUCCION DE UNA COCINA EN EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN EL EJIDO EMBARCADERO JERICÓ, MEDIDAS 5.00 X 7.50 MTS A BASE DE COLUMNAS DE MONTEN DE 4" Y TECHADO CON LAMINA ZINTRO DE ALUM DE 3.08 MTS FLUIDO CON PUS AUTOLADRANTES
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS ROSENDO RAMIREZ RODRIGUEZ, CLAVE: 07DJN1937U	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BOVEDA Y REMEDIACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO, CLAVE: 07EJN0193D	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	70,142	70,142	70,142	70,142	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS Y NIÑAS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CCT:07DJN1749S	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE BLOCK DE 40 CMS DE ALTO CASTILLOS DE 16X16 CMS Y MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS DE ALTURA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS GABRIEL MISTRAL, CLAVE: 07EJN0097A	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	26,224	87%	0	0	M2, PATIO	115	102	89%	CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA DE 115 M2
CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE DESAYUNADORES, J.N. ANGEL ALBINO CORZO, CLAVE:07930124	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	30,000	30,000	30,000	27,264	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	87%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS CONCEPCION GONZALEZ NARANJO, CLAVE 07DJN0046V	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	150,315	150,315	150,315	136,947	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 13,388
CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 07EJN072S	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	129,668	129,668	129,668	123,800	95%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$5,868.18
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JARDIN DE NIÑOS RAUL GARDUÑO CULEBRO CLAVE 07DJN0761Z	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	77,811	77,811	77,811	77,811	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA M2, PATIO POR QUE NO EXISTE OBRA, SE BENEFICIA A 100 ALUMNOS, EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 200.00
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS, BARRIO LA MONTAÑA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	20,309	20,309	20,309	20,309	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS, BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	20,309	20,309	20,309	20,309	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS, BARRIO PAMAL AGUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	36,565	36,565	36,565	36,565	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS ESTR. RC EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR "NARCISO MENDOZA" CLAVE 07DCC1016S	31-CHILÓN	MUCULIJA'	RURAL	340,433	340,433	340,433	334,407	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS ESTRUCTURA RC. EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN RULFO CLAVE 07DCC1216Q	31-CHILÓN	WILIBJA	RURAL	343,820	343,820	343,820	103,148	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 240,674.04, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA
CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 MTS EST. RC. ESC. JARDIN DE NIÑOS "LUIS CABRERA" CLAVE 07ECC03661.	33-EL PORVENIR	CAPILLA	RURAL	364,295	364,295	364,295	364,295	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR "JUAN ESCUTIA" CLAVE 07DCC1721X	53-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIÁN	RURAL	334,848	334,848	334,848	334,848	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR "BENITO JAUREZ" CLAVE 07DCC1860Y	53-LAS MARGARITAS	VICTORICO R. GRAJALES	RURAL	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	24	50%	OBRA REFRENDA CON IMPORTE DE \$ 200,000.00
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PREESCOLAR "EMILIANO ZAPATA SALAZAR" CLAVE 07DCC0242H	53-LAS MARGARITAS	MEXIQUITO	RURAL	334,848	334,848	334,848	334,848	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE 38 ML DE MURO DE MAMPONTERIA EN ESC. FEDERAL "JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL" CLAVE 07DN1497E0PE.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,216	42,216	42,216	42,216	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	38	38	100%	LA UNIDAD ES METROS LINEAL Y LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y EL AHORRO ES DE \$ 0.11 (CERO PESOS 11/100 M.N.). OBRA FINANCIADA DE BANOBRAS Y QUE CORRESPONDE A FISM 2009.
CONSTRUCCION DE TECHADO PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,860	269,860	269,860	183,749	68%	0	0	0 METROS CUADRADOS	168	168	100%	OBRA FINIQUITADA
CONSTRUCCION DE COCINA DESAYUNADOR EN JIN NIÑOS HEROES, CLAVE 07EJN0440V	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	ESPECIFICO QUE NO EXISTE EN UNIDAD DE MEDIDA OBRA POR ESO NO SE DEFINE CUANTO METROS CUADRADO TIENE LA COCINA DESAYUNADOR, EN EXPEDIENTE TECNICO APARECE UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 01
CONSTRUCCION DE AULA PREESCOLAR MIGUEL ALVAREZ DEL TORO. CVE. 07ECC0791W	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	387,489	387,489	387,489	116,246	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	32%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PREESCOLAR PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN J.N. NIÑOS HEROES. CVE.CT07DCC1604H	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	735,581	735,581	735,581	220,674	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	28%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL J. N GUILLERMO PRIETO	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	539,772	539,772	539,772	350,000	65%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	LA LOCALIDAD BENEFICADA ES EL EJIDO SAMUEL LEON BRINDIS
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	349,467	349,467	349,467	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 METROS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	354,481	354,481	354,481	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, JN TIRSO DE MOLINA	85-SAN FERNANDO	VIVA CARDENAS	RURAL	191,277	191,277	191,277	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	OBRA REFENDADA
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 6X8 ESTRUCTURA RC EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO CLAVE 07EJN0270S BARRIO SAN PEDRO	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	789,811	789,811	789,811	789,811	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-0003612009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRAS POR EL PRESTAMO SEGUN FIDEICOMISO.
CONTRUCCION DE UN AULA DE 6 X 8	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN EL BARRIO LINDA VISTA, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 ESTRUCTURA RC CORRESPONDIENTE AL JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA J.N. GABRIELA MISTRAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	886,598	886,598	886,598	886,598	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/80PMIFISMCO/0840/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$443,299.07. SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA IGLESIAS CON CLAVE 07DJN0414Z	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,237	21,237	21,237	21,237	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	124	124	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
IMPERMEABILIZACION DE 2 ALUJAS J. DE N. ESTEFANIA CASTANEDA E.J. VILLAMORELOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,544	22,544	22,544	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	96	100%	OBRA YA REALIZADA PENDIENTE EL AVANCE FINANCIERO CORREGIDO
IMPERMEABILIZACION DE 4 ALUJAS J. DE NIÑOS TENOCHTITLAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,089	45,089	45,089	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	192	192	100%	OBRA YA CONCLUIDA PENDIENTE AVANCES FINANCIEROS CORREGIDO
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	76-PICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,106	11,106	11,106	11,106	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42	42	100%	EN RELACION A ESTE PROYECTO, SE TENIA PROGRAMADO \$ 50,000.00 EN EL AÑO, PERO DEBIDO A LA FALTA DE INTERES DE LAS INSTITUCIONES QUE NO PRESENTARON SOLICITUDES, SE INCREMENTA EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. ESTEFANIA CASTANEDA, CLAVE:07EJN0058Z), 068	068-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD PUERTO MADERO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. FRANCISCO MARQUEZ, CLAVE:07EJN0493A), 04	88-TAPACHULA	TINAJAS 1A. SECCION	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD 1A. SECCION DE TINAJAS, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE:07EJN0480X), 04	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. MANUEL JIMENEZ DE SOLIS CLAVE:07DJN0684S 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD PUERTO MADERO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. MARIANO DOMINGUEZ, CLAVE:07EJN0496Z), 04	88-TAPACHULA	UNION MIRAMAR	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO UNION MIRAMAR, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. RAYMUNDO ENRIQUEZ, CLAVE:C.T.07EJN0228E ZONA 098), 04	88-TAPACHULA	RAYMUNDO ENRIQUEZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N.DOROTEO ARANGO, CLAVE:C.T.07EJN0490D), 04	88-TAPACHULA	LLANO DE LA LIMA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO LLANO DE LA LIMA, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N.JUAN RAMON JIMENEZ, CLAVE:07EJN0795N), 04	88-TAPACHULA	LA CONCORDIA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO LA CONCORDIA, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (J.N.NARCISO MENDOZA CLAVE:07EJN0123I), 04	88-TAPACHULA	CONGREGACION REFORMA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009. APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO CONGREGACION REFORMA, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE AULAS EN J.N. JUAN ESCUTIA	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	224,541	224,541	224,541	224,541	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
REHABILITACION DE AULAS EN J.N. ROSARIO CASTELLANOS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	92,518	92,518	92,518	92,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
REHABILITACION DE ESCUELAS PREESCOLAR	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,853	88,853	88,853	88,853	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,682	1,682	100%	
REHABILITACION DE AULAS	115-VILLA CORZO	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	29,935	29,935	29,935	29,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 5 AULAS CON EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, ESMALTE EN HERRERIA, PUERTAS Y VENTANAS, MAMPARAS EN AULAS,BAÑOS, COCINA Y DIRECCION.
REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y PINTURA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE:07EJN0297Z	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	25,364	85%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	90%	ESTA ES UNA OBRA QUE CONSISTE EN 638.41 M2 DE PINTURA VINILICA, 58.11 M2 DE PISO DE CONCRETO, LA CONSTRUCCION DE 4 REGISTROS SANITARIOS Y LA COLOCACION DE 30.49 ML. DE TUVO PVC SANITARIO PARA DESCARGAS DE AGUAS PLUVIALES
REHABILITACION DE PINTURA EN LAS AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA,CLAVE: 07EJN0098Z	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA J.N. AGUSTIN MELGAR, CLAVE: 07EJN0223H	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N.N. JUAN ESCUTIA,CLAVE: 07EJN0051N	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	9,934	9,934	9,934	9,934	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE 2 AULAS EN ESCUELA PREESCOLAR ERASTO URBINA GARCIA CLAVE 07DC0240J	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	375,937	112,781	112,781	112,781	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	48	50%	OBRA REFRENADA CON IMPORTE DE: \$ 283,156.00
EQUIPAMIENTO															
DOTACION DE JUEGOS INFANTILES, EN JARDIN DE NIÑOS JUAN BENAVIDES,CLAVE:07DJN0979D	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANT ES	1	1	100%	DOTACION DE JUEGOS INFANTILES DIVERSOS
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PORTICO	1-ACACUYAGUA	ACACUYAGUA	URBANO	45,788	45,788	45,788	43,199	94%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	101-TECPATAN	UNION DEL PROGRESO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	101-TECPATAN	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE DSAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	101-TECPATAN	ROMULO CALZADA (LA HERRADURJA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
APORTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE: 07DPR0622W	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	173,644	173,644	173,644	173,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	ESTA FINIQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR DE LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE: 07EPRO288W	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,308	156,308	156,308	156,308	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE DOMO (1A. ETAPA) ESC. PRIM.FRANCISCO SARABIA	105-TONALA	PAREDON	URBANO	290,016	290,016	290,016	179,751	62%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	62%	OBRA CUANTA CON UN AVANCE DE 62% EN APORTACION
CONSTRUCCION DE UNA AULA SIN MOBILIARIO - BARRIO NCATAN CABECERA MUNICIPAL.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,161	253,161	253,161	253,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,537	83,537	83,537	50,122	60%	0	0	METROS CUADRADOS	82	56	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO
CONSTRUCCION DE BANDA EN FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 1A. ETAPA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	38,678	38,678	38,678	38,678	100%	38,678	38,678	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	81	81	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRAS ES DE \$55,237.10, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 38,678.02 A INTERESES FINANCIEROS 2009, \$ 7,463.88 A INT.FIN. 2008 Y \$ 9,095.15 A INT.FIN. 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRÓ ML Y SON EN TOTAL 108.80 ML 2009- 80.80 ML 2008- 10.00 ML 2007- 18.00 ML
CONST. AULA DIDACTICA ESCOLAR ESTRUCTURA RC 6X8 MTS BASE ZAPATAS CORRIDAS CONCRETO ARMADO MURO TABIQUE CADENAS, CASTILLOS Y LOSA DE CONCRETO ARMADO 10 CM ESPESOR, E INSTALACION ELECTRICA	113-VENUSTIANO CARRANZA	CACAO DOS	RURAL	347,846	347,846	347,846	173,923	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA TERMINADA, RECURSO COMPROMETIDO PARA SU PAGO EN UNA SOLA ESTIMACION Y PAGO DE RETENCIONES POR LA CANTIDAD QUE REPRESENTA EL VALOR DEL 50% DE LA MISMA \$ 173,923.20
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA A BASE DE COLUMNAS DE MONTENES DIFERENTES DIAMETROS TECHO ANGULO ESTRUCTURADO Y CUBIERTA DE LAMINA	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,290,468	1,290,468	1,290,468	1,290,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	763	763	100%	EL MONTO AUTORIZADO DE ESTA OBRA ES POR \$1,290,468.76, PERO EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS POR LO QUE NO SE MANIFESTO COMPLETO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA (ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA)	114-VILLA COMALTITLAN	MANUEL ÁVILA CAMACHO	RURAL	458,840	458,840	458,840	458,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA (ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA)	114-VILLA COMALTITLAN	BUENAVISTA	RURAL	468,273	468,273	468,273	468,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	628	628	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC PRIMARIA AGUILAS SERDAN CLAVE: 07DPR049HM	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA+1 CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL IGNACIO JOSE ALLENDE UNZAGA, CCT:07DPR489V	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE BLOQUE DE 40 CMS DE ALTO, CASTILLOS DE 18X16 CMS Y MALLA CICLONICA DE 1.50 MTS DE ALTURA
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT: 07DPR0724T	115-VILLA CORZO	RANCHO NUEVO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA+1 CONSISTE EN ENMALLADO PERIMETRAL A BASE DE TUBO DE 2" Y MALLA CICLONADA DE 1.75 MTS DE ALTURA REFORZADA CON ALAMBRES DE PUAS Y RODAPIE DE CONCRETO EN LA BASE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA DESAGUE PLUVIAL EN PRIMARIA FERNANDO MONTES OCA CCT 07DPR094HH	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	138	138	100%	
CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO, EN ESC. PRIM. DEL EDO. BENIGNO GOMEZ CAL Y MAYOR, CLAVE:07EPRO348F	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	74,383	74,383	74,383	74,383	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,CCT: 07DPR0726R	115-VILLA CORZO	SAN JULIAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COSNTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL TAMAYO LUNA CLAVE 07DPR0717J	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	101,678	101,678	101,678	39,597	39%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	LAS METAS SON OBRA 1 CONSTRUCCION DE BAÑOS SANITARIOS
SUMINISTRO DE LAMINA PARA TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 07DPR046E	115-VILLA CORZO	RIO GRANDE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION DEL DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA LAS UNIDADES DE MEDIDA SON: OBRA 4*
CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESC. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	439,099	439,099	439,099	439,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	683	683	100%	SE TOMO LA OPCION METROS CUADRADOS, YA QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL.
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR	15-BOCHIL	LA CANADA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CLAVE: 07KPR006	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	225	225	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ES EN LA COLONIA AGUSTIN RUBIO MONTROYA, EN LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	17-CATAZAJA	CUAUHTEMOC	RURAL	362,339	362,339	362,339	362,339	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	448	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	17-CATAZAJA	LANDERO Cárdenas	RURAL	154,493	154,493	154,493	154,493	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTS	17-CATAZAJA	CUAUHTEMOC QUEMADO	RURAL	348,220	348,220	348,220	348,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR ANGELALBINO CORZO RIA. ESTORACON	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,832	304,832	304,832	91,449	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	29	60%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR PRIM. GUADALUPE VICTORIA EJ. EL TRUNFO DE MADERO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,832	304,832	304,832	91,449	30%	0	0	METROS CUADRADOS	48	29	60%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
CONSTRUCCION DE COCINAS EN LA ESC. PRIM. 16 DE MAYO RIA. LA VALDIVIANA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,832	304,832	304,832	198,568	65%	0	0	METROS CUADRADOS	48	28	58%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM IGNACIO LOPEZ RAYON	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,824	493,824	493,824	410,272	83%	0	0	M2, SANITARIOS	0	0	0%	OBRA EJECUCION SANITARIOS CORREGIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA RIA. LAGUNA SECA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,511	153,511	153,511	46,053	30%	0	0	M2, SANITARIOS	48	42	88%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. MARTIRES DE CHICAGO EJ. NVA. TEMOCHITLAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	529,524	529,524	529,524	270,229	51%	0	0	M2, SANITARIOS	48	24	50%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE PANTALEON DOMINGUEZ CLAVE 07DPR1087S	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	180,301	180,301	180,301	180,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	133	133	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 250 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM CUAUHEMOC, CLAVE 07DPR20611	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOS RIEGOS	RURAL	130,369	130,369	130,369	130,369	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 150 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM 14 DE SEPTIEMBRE CLAVE: 07DPR4799D	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	EL DURAZNO	RURAL	47,678	47,678	47,678	47,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA METROS CUADRADOS POR QUE NO EXISTE METRO LINEAL. SE BENEFICIA A 30 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESC. PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE 07DPR1298W	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	HIDALGO	RURAL	127,034	127,034	127,034	127,034	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA, CLAVE 07EPR00311	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTZI TRES LAGUNAS	RURAL	151,027	151,027	151,027	151,027	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS	22-CHALCHIHUITAN	CANALUMTIC	RURAL	879,174	879,174	879,174	879,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	23-CHAMULA	TZALATOM	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	23-CHAMULA	TZALATOM	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	504	504	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	23-CHAMULA	YALTEM	RURAL	136,271	136,271	136,271	86,952	64%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	400	89%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	23-CHAMULA	YALTEM	RURAL	136,271	136,271	136,271	86,952	64%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	448	400	89%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BIL. NOMBRE Y CLAVE EN TRAMITE.	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	385,122	385,122	385,122	384,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	LA LOCALIDAD ES (LINDA VISTA) NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA BIL. NOMBRE Y CLAVE EN TRAMITE.	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	385,122	385,122	385,122	384,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	LA LOCALIDAD ES (LINDA VISTA) NO SE ENCONTRO DENTRO DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIO RABASA ESTEBANEL" CLAVE ESCOLAR: 07DPB2849P	23-CHAMULA	YAALTZUNUN	RURAL	385,122	385,122	385,122	385,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE LOSA PLANA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIO RABASA ESTEBANEL" CLAVE ESCOLAR: 07DPB2849P	23-CHAMULA	YAALTZUNUN	RURAL	385,122	385,122	385,122	385,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	192	192	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA Y MODULO DE BAÑOS, EN ESC. PRIM. BIL. "24 DE FEBRERO"	23-CHAMULA	CORRALITO	RURAL	324,989	324,989	324,989	324,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, PISO DE CONCRETO EN PLAZA CIVICA Y MODULO DE BAÑOS, EN ESC. PRIM. BIL. "24 DE FEBRERO"	23-CHAMULA	CORRALITO	RURAL	324,989	324,989	324,989	324,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	23-CHAMULA	JOLNAJOJITIC	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	23-CHAMULA	JOLNAJOJITIC	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	23-CHAMULA	CATISHITIC	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	23-CHAMULA	CATISHITIC	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "DR. BELIZARIO DOMINGUEZ PALENCIA"	23-CHAMULA	CRUZ QUEMADA	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS"	23-CHAMULA	YOLÓN JOL CHUMTIC	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS"	23-CHAMULA	YOLÓN JOL CHUMTIC	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "JACINTO PEREZ PAJARITO"	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "JACINTO PEREZ PAJARITO"	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "JUSTO SIERRA MENDEZ"	23-CHAMULA	BAHOSIL	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "JUSTO SIERRA MENDEZ"	23-CHAMULA	BAHOSIL	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "MEXICO"	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "MEXICO"	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "16 DE SEPTIEMBRE"	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. BIL. "16 DE SEPTIEMBRE"	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA"	23-CHAMULA	BOTATULAN II	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESC. PRIM. INDIGENA "BENITO JUAREZ GARCIA"	23-CHAMULA	BOTATULAN II	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA EN ESC. PRIM. BIL. "CUAHUTEMOC"	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA EN ESC. PRIM. BIL. "CUAHUTEMOC"	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA	23-CHAMULA	YUTBASH	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA	23-CHAMULA	YUTBASH	RURAL	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA MULTIDISCIPLINARIA	23-CHAMULA	PILALCHEN	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA MULTIDISCIPLINARIA	23-CHAMULA	PILALCHEN	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DTE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. BIL. "LIC. IGNACIO OVALLE"	23-CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DTE TECHUMBRE METALICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESC. PRIM. BIL. "LIC. IGNACIO OVALLE"	23-CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	660,000	660,000	660,000	660,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	36,565	36,565	36,565	36,565	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA, BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	36,565	36,565	36,565	36,565	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. "EMILIANO ZAPATA", BARRIO LA MONTANA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	128,509	128,509	128,509	128,509	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	144	144	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA, BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	110,657	110,657	110,657	110,657	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	126	126	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO (2A. ETAPA)	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	101,624	101,624	101,624	101,624	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON COMUNITARIO (2A. ETAPA), BARRIO SITIMILJA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	101,624	101,624	101,624	101,624	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "CENTRO REVOLUCION" (1RA. ETAPA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	544,381	544,381	544,381	544,303	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN LA ESC. PRIM. BIL. AMADO NERVO CVE CCT 07TB24-26C	26-CHENALHO	TZANEMBOLOM	RURAL	2,485,333	2,485,333	2,485,333	2,410,691	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO Y TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO AHORRO
CONSTRUCCION DE 01 AULA Y DIRECCION EN LA ESC. PRIM. BIL. MIGUEL ALEMAN VALDEZ CCT 07DPB2226I	26-CHENALHO	SAN JOSE MAJOMUT	RURAL	800,526	800,526	800,526	800,526	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BIL. BENITO JUAREZ GARCIA CCT. 07DPB1018V	26-CHENALHO	YUT-UKUM	RURAL	1,401,724	1,401,724	1,401,724	1,387,851	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA OBRA SE EJECUTO Y TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO AHORRO
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BIL. JAIME SABINES GUTIERREZ CVE: 07DPB1438E	26-CHENALHO	TEPEYAC	RURAL	1,296,540	1,296,540	1,296,540	388,962	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE 02 AULAS Y ANEXO ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. BIL. VALENTIN GOMEZ FARIAS CCT 07DPB1604M	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	1,516,550	1,516,550	1,516,550	1,395,756	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
CONSTRUCCION DE 03 AULAS EN LA ESC. PRIM. BIL. NEZAHUALCOYOLT CVE 07DPB033Y	26-CHENALHO	PECHIQUIL	RURAL	1,739,096	1,739,096	1,739,096	1,444,863	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.80x8.00 EN LA ESCUELA PRIM. INDIGENA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA CLAVE 07DPB3116J	31-CHILON	YALEMESIL	RURAL	340,434	340,434	340,434	340,434	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE 6x8 MTS EST RC EN LA ESC. PRIM. BILINGUE IGNACIO MEJIA CLAVE C.C.T. 07DPB2408R	31-CHILON	SAN JOSE BAWITZ	RURAL	343,716	343,716	343,716	337,533	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE DE 32.20 X 19.20 MTS	31-CHILON	BAHTAJ	RURAL	400,067	400,067	400,067	400,067	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.	31-CHILON	AMAYTIC	RURAL	659,895	659,895	659,895	635,991	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$23,902.97
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.20X16.20 MTS	31-CHILON	NUEVA JERUSALEN	RURAL	378,813	378,813	378,813	378,770	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 42.76
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.00X19.00 MTS JOLAMATZACI SECCION	31-CHILON	JOLAMALTZAC	RURAL	424,655	424,655	424,655	424,655	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.20 X19.20 MTS	31-CHILON	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	452,114	452,114	452,114	452,114	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32.20X19.20 MTS	31-CHILON	ALAN CAMPO	RURAL	598,471	598,471	598,471	583,273	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%. FINANCIERAMENTE TIENE UN AHORRO DE \$15,197.26
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADA, MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MURO DE BLOCK Y ASTA BANDERA	31-CHILON	NUEVO JOTOAQUIL	RURAL	729,292	729,292	729,292	610,840	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FISICAMENTE ESTA AL 100%. FINANCIERO SE TIENE UN AHORRO \$ 118,451.93
CONSTRUCCION DE CANCHA, GRADAS TECHUMBRE Y SERVICIOS.	31-CHILON	SAN ANTONIO LAS PALOMAS	RURAL	1,914,919	1,914,919	1,914,919	1,796,762	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FALTA EL PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE 28.20 X 16.20 MTS	31-CHILON	GUADALUPE GELWITZ	RURAL	344,427	344,427	344,427	252,770	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDADES DE \$91,656.16. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6.00x8.00 MTS EN EST. RC EN AL ESC. PRIM. BILINGUE "SIMON BOLIVAR" C.C.T. 07DPB3439	31-CHILON	CENTRO CAQUALA	RURAL	605,070	605,070	605,070	605,070	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN LA ESC. PRIM. NETZAHUALCOYOLT CLAVE 07DPB2428E BARRIO SAN SEBASTIAN	31-CHILON	BACHAJON	URBANO	1,132,483	1,132,483	1,132,483	1,132,483	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EST RC. EN ESC. PRIM. COMUNITARIA BENITO JUAREZ CLAVE 07KP81689G	31-CHILON	SAN MIGUEL JOCOTAQUIN	RURAL	343,715	343,715	343,715	338,520	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. BILINGUE "JUSTO SIERRA" C.C.T. 07DPB1537E.	31-CHILÓN	WILIBJÁ	RURAL	343,716	343,716	343,716	343,716	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00 X 8.00 MTS ESTRUCTURA RC. EN ESC. PRIM. REPUBLICA DEL SALVADOR C.T. 07EPB0029T.	31-CHILÓN	LA ESTANCIA	RURAL	343,716	343,716	343,716	343,716	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EST. RC TIPO COCOES EN ESC. PRIM BILINGUE "QUILLERMO PRIETO" CLAVE 07DPB1003T	31-CHILÓN	CUMBRE NAJCHOJ	RURAL	366,824	366,824	366,824	366,902	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	FALTA PAGAR RETENSIONES
CONSTRUCCION DE UNA AULA 6.00X8.00 MTS EST RC EN LA ESC. RPIM. FELIPE CARRILLO PUERTO CLAVE 07DPB1527A	31-CHILÓN	MUCULJIA'	RURAL	340,433	340,433	340,433	340,434	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 28.20 X16.20 MTS	31-CHILÓN	SAN PEDRO ZAPOTAL	RURAL	378,813	378,813	378,813	378,813	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS AULAS ESTR RC (TIPO COCOES) EN ESC. PRIM. BILINGUE BENITO JUAREZ CLAVE 07DPB1971H	31-CHILÓN	TZASIBILTIC	RURAL	1,271,930	1,271,930	1,271,930	876,586	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$396,344.08. POR MOTIVO DE QUE NO TERMINADO LA OBRA.
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA RC (SEGUN ESPECIFICACIONE DE NIFECH) EN ESC. PRIM. BIL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 07DPB3019W	31-CHILÓN	PA TELNA 2DA. SECCIÓN	RURAL	686,317	686,317	686,317	649,292	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 37,025.04. POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
CONSTRUCCION DE UN AULA 6X8 MTS EST RC ESC PRIMARIA "JOSE BASCONCELOS" CLAVE 07DPB2234R	33-EL PORVENIR	EL REMATE	RURAL	418,640	418,640	418,640	418,640	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA 6X8 MTS EST. RC ESC. PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CLAVE 07EPB0541K.	33-EL PORVENIR	CARRIZALITO	RURAL	354,253	354,253	354,253	354,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIMARIA "NIÑOS HEROES" CLAVE 07KPR1256G.	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	271,454	271,454	271,454	271,454	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR.	33-EL PORVENIR	MOJÓN	RURAL	118,227	118,227	118,227	118,227	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "ESTADO DE MORELOS" CON CLAVE 07DPB0307P.	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	823,412	823,412	823,412	823,412	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	570	570	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	39-HUITIUPÁN	ACAPULQUITO	RURAL	403,669	403,669	403,669	403,669	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE AU Y ANEXO	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	946,372	946,372	946,372	946,372	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO EN EL PARAJE TABAC. DE 12 X 8 MTS
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA(ESC. PRIM. ELSI HERRERA DE CASTELLANOS DOMINGUEZ CLAVE 07DPB1793V)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	697,240	697,240	697,240	697,240	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	444	444	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL Y PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	821,007	821,007	821,007	821,007	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESCOLARES	47-JITOTL	BUENAVISTA	RURAL	428,294	428,294	428,294	428,294	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RODOLFO FIGUEROA ESQUINCA CLAVE 07DPB0170K	49-JUAREZ	SANTA TERESA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,049,848	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO CON CIMENTACION A BASE DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLAS E ACERO NO. 2 FY+2400 KG/CM2 MONTENES PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. CUBIERTA METALICA DE PERFILES P.T.R. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACER DE 1/2 PULGADA DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMIN ZINTRO R-72 CAL. 26 INCLUYE COLOCACION PARA PORTERIA, TABLERO DE BAQUETBOL Y TUBOS PARA CANCHA DE VOLEIBOL. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A DIFERENCIA REFRENDAADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN ESCUELA PRIMARIA ARMANDO GUERRA CLAVE 07DPB0097S	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	349,592	349,592	349,592	349,592	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 6 DE FEBRERO, CLAVE 07DPR10221	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	245,065	245,065	245,065	245,065	100%	0	0	0 MZ. SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GOMEZ FARIAS" CLAVE 07DPB099U	51-LA INDEPENDENCIA	BUENAVISTA	RURAL	683,428	683,428	683,428	683,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
ENMALLADO PERIMETRAL DE 288.96 ML. DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA CLAVE 07DPB01010	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	712,360	712,360	712,360	712,360	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	269	269	100%	
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,308	301,308	301,308	301,308	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	64	64	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "JUSTICIA SOCIAL" CLAVE 07DPB0153T	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN CRISTOBALITO	RURAL	344,748	344,748	344,748	344,748	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CON CLAVE 07DPB3049B	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	790,000	790,000	790,000	395,000	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	OBRA REFRENDAADA CON IMPORTE DE: 395,000.00
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO CLAVE 07DPB2035S	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	591,897	591,897	591,897	583,019	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	836	836	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 8,876.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE FRANCISCO INDALECIO MADERO CLAVE 07DPB2079P	53-LAS MARGARITAS	LA LIBERTAD	RURAL	352,527	352,527	352,527	352,527	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE AYALA" CLAVE 07DPB2033U	53-LAS MARGARITAS	SANTO DOMINGO CORONA	RURAL	349,996	349,996	349,996	349,996	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MEXICO CLAVE 07DPB0872A	53-LAS MARGARITAS	SAN MATEO ZAPOTAL	RURAL	729,063	729,063	729,063	364,532	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	OBRA REFRENDAADA CON IMPORTE DE: \$ 364,531.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. 6.00X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA JUVENTINO ROSAS CLAVE 07DPB3049B	53-LAS MARGARITAS	CHACALA ANEXO SALTILLO	RURAL	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA " FLORES MAGON" CLAVE 07DPB0869N	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	588,964	588,964	588,964	176,689	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	10	10%	OBRA REFRENDAADA CON IMPORTE DE: \$ 412,275.00
CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA PRIMARIA " FLORES MAGON" CLAVE 07DPB0869N	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	588,964	588,964	588,964	379,149	64%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	70	73%	OBRA REFRENDAADA CON IMPORTE DE: \$ 209,815.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA CLAVE 07DPB1012A	53-LAS MARGARITAS	SANTÁ RITA	RURAL	400,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	48	24	50%	OBRA REFERENDADA CON IMPOR DE : \$ 200,000.00
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CLAVE 07DPR3286K	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ EL PUENTE	RURAL	334,848	334,848	334,848	334,848	100%	0	0	0	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.0X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 07DPB1985K	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL	400,000	400,000	400,000	200,000	50%	0	0	0	48	24	50%	OBRA REFERENDADA CON IMPORTE DE: \$ 200,000.00
CONSTRUCCION DE 01 AULA DE 6X8 MTS, TIPO RC EN ESCUELA PRIMARIA "FCO. I MADERO" CLAVE 07DPR3713H	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,163	378,163	378,163	378,163	100%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA DE 6X8 MTS. LA LOCALIDAD ES BARRIO LOS VERTIENTES, Y SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORRO.
CONSTRUCCION DE 1 AULA DE 6.00X8.00 METROS, TIPO RC EN ESC. PRIM. PRESIDENTE ORDAZ, CLAVE 07DPB1989K	56-LA TRINITARIA	BENITO JUÁREZ	RURAL	404,476	404,476	404,476	356,049	88%	0	0	0	1	1	100%	LA OBRA ESTÁ TERMINADA FÍSICAMENTE Y ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO, POR LO QUE SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL DE 18 X 30 MTS ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 07EPR0286X	61-MAZATAN	MAZATAN	URBANO	774,052	774,052	774,052	774,052	100%	0	0	0	640	640	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (1A ETAPA)	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	1	1	100%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE LA CANCHA DEPORTIVA A BASE DE ZAPATAS Y COLUMNAS CIRCULARES DE CONCRETO REFORZADAS CON VARILLAS DE 1/2 DE DIAMETRO Y TECHO DE POLIN MONTEN
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	BERRIGZABAL	RURAL	596,658	596,658	596,658	10,656	2%	0	0	0	96	31	32%	ESTA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	TONINCANAQUE	RURAL	602,716	602,716	602,716	337,653	56%	0	0	0	96	60	63%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN BARRIO TONINCANAQUE
CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	65-MOTOZINTLA	SAN ANTONIO	RURAL	709,988	709,988	709,988	212,987	30%	0	0	0	460	135	29%	OBRA EN EJECUCION EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. RURAL FEDERAL VICENTE SUAREZ (CAB. MPAL., BARRIO LA CEIBA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	454,683	454,683	454,683	380,003	84%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	318,636	318,636	318,636	283,286	89%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA (LOCATULUM TENANGO)	67-OCOSINGO	LOCATULUM	RURAL	408,656	408,656	408,656	407,955	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DESAYUDOR EN ESC. PRIM. REPUBLICA DE HONDURAS, CLAVE 07DPR0313R	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	40	40	100%	SE REALIZO REMODELACION DE TECHO, CONSTRUCCION DE MURO DE CONFINAMIENTO DE HASTA 2 MTRS. DE ALTURA NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA OBRA POR ESO APLIQUE METROS CUADRADOS DESAYUNADOR
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. ELISEO PALACIOS CALEVE: 07DPR0384H	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	4	4	100%	SE VA A REALIZAR ENMALLADO, CONSTRUCCION DE MURO Y CONSTRUCCION DE COCINA-DESAYUNAR APLIQUE LAS MEDIDAS DE LA COCINA-DES, POR QUE NO EXISTE UNIDAD DE MEDID OBRA
CONSTRUCCION DE AULA PRI. CRISTOBAL COLON. CVE. 07EPB0837U	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	374,096	374,096	374,096	237,239	63%	0	0	0	1	1	54%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA. LOCALIDAD: SAN RAMON. (NO APARECE EN LA LISTA DE COMUNIDADES) PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CVE. 07EPB0847A	72-OXCHUC	AGUA AZUL	RURAL	380,984	380,984	380,984	114,295	30%	0	0	0	1	0	28%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE, CVE 07DPB292A	72-OXCHUC	SAN MARCOS	RURAL	777,154	777,154	777,154	233,146	30%	0	0	0	1	0	28%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y ANEXO PRI. XICONTENCATL, CVE. 07DPB1422Y	72-OXCHUC	SAN JUAN DEL VALLE	RURAL	642,161	642,161	642,161	399,996	62%	0	0	0	1	1	58%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO ESC. PRIM. XICONTENCATL, CVE. 07DPB1422Y OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULAS	72-OXCHUC	BAJCHÉN	RURAL	454,597	454,597	454,597	136,376	30%	0	0	0	1	0	35%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA, OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULAS	72-OXCHUC	CRUZTON	RURAL	1,307,706	1,307,706	1,307,706	392,312	30%	0	0	0	4	1	35%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 04 AULAS DE NIVEL PRIMARIA OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. BIL. 20 DE NOVIEMBRE CVE. 07DPB037H	72-OXCHUC	SAN RAFAEL LOLJA	RURAL	367,832	367,832	367,832	367,832	100%	0	0	0	1	1	100%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA ESC. PRI. GUILLERMO PRIETO, CVE. 07DPB1207C	72-OXCHUC	SAKUKULJA	RURAL	956,788	956,788	956,788	286,736	30%	0	0	0	1	0	24%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TRIBUNA DENTR DEL AREA DE LA ESC. PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, PROYECTO EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. PRIM MONOLINGUE AGUILES, CVE. 07DPR0947B	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	652,848	652,848	652,848	195,854	30%	0	0	0	2	1	25%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE DOS AULAS. BARRIO SANTISIMA TRINIDAD (CABECERA MUNICIPAL) OXCHUC OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES PRI. LIC. BENITO JUAREZ CVE. 07DPR1497V	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,618,346	1,618,346	1,618,346	485,503	30%	0	0	0	1	0	28%	COONSISTE EN CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, UBICADO EN LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ OXCHUC CABECERA MUNICIPAL OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS PRIM. BILINGUE NARCISO MENDOZA CVE. 07DPB3160X	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	840,657	840,657	840,657	252,257	30%	0	0	0	2	1	38%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LA LOCALIDAD: MONTEBELLO OBRA EN PROCESO
COSNTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	332,460	332,460	332,460	332,460	100%	0	0	0	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. LOCALIDAD: JUTUBA PROYECTO TERMINADO AL 100%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	480,365	480,365	480,365	458,162	95%	0	0	0	1	1	100%	EL EJIDO SE LLAMA EMILIANO ZAPATA DEL VALLE, FALTA PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	LA CAOBA	RURAL	480,365	480,365	480,365	410,006	85%	0	0	0	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	444,939	444,939	444,939	444,939	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN SUPERVISION ESCOLAR ZANO 900 CLAVE 07E721081A	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	484,087	484,087	484,087	380,000	78%	0	0	0	96	92	96%	LA LOCALIDAD DE LA OBRAS ES COLONIA TIKAL DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONST. DE AULA DE 6X8 METROS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	352,463	352,463	352,463	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
CONST. DE DOMO ESTRUCTURAL	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	773,548	773,548	773,548	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
ENMALLADO PERIMETRAL, (ESCUELA SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB2413C)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	646,025	646,025	646,025	646,025	100%	0	0	0	19	19	100%	
RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	459,294	459,294	459,294	459,294	100%	0	0	0	832	832	100%	
BARDEADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA C. LEONA VICARIO CLAVE 07DPR1748J	80-REFORMA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	654,956	654,956	654,956	654,956	100%	0	0	0	233	233	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	655,015	655,015	655,015	643,816	98%	0	0	0	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	82-SALTO DE AGUA	JATLEOL	RURAL	616,873	616,873	616,873	606,328	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	82-SALTO DE AGUA	LOMAS DE VENADO	RURAL	896,345	896,345	896,345	881,152	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,333,556	1,333,556	1,333,556	989,569	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. UBICADO EN LA CALLE FERROCARRIL LA OBRA CONSTA DE UN TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA BILINGUE "FERNANDO MONTES DE OCA", CLAVE ESCOLAR: 07DPB1521D	86-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN BAWITZ	RURAL	525,409	525,409	525,409	525,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS DE LOSA PLANA EN ESC. PRIMARIA " JUSTO SIERRA MENDEZ", CLAVE ESCOLAR: 07DPB1694V	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,002	1,001,002	1,001,002	913,231	91%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: YAXNAIL.
CONSTRUCCION DE AULAS DE LOSA PLANA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO", CLAVE ESCOLAR: 07DPB3166R	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,478,630	1,478,630	1,478,630	1,478,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD: BARRIO ABAJO.
CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN DE LA BARRERA" CLAVE ESCOLAR:07DPB2347U (IERA, ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	TZUMBAL	RURAL	370,106	370,106	370,106	370,106	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE LOSA PLANA EN PRIMARIA "PAZ Y PROGRESO", CLAVE ESCOLAR: 07DPB8341M	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,109,364	1,109,364	1,109,364	1,068,392	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CHACTE.
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, CUBO DE ESCALERA EN ESC. PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA", CLAVE ESCOLAR: 07DPB2629S	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,529,006	1,529,006	1,529,006	1,510,734	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CHOJCHOW.
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SANITARIO Y POZO DE ABSORCION EN ESC. PRIMARIA "ALFONSO FABILA", CLAVE ESCOLAR: 07DPB8360U	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,201,147	2,201,147	2,201,147	2,201,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: TZUNJOK.
CONSTRUCCION DE AULA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO VILLAFLORES, EJIDO CASCADA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,982	359,982	359,982	312,610	87%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA CON TECHADO ESCUELA PRIMARIA (EJIDO SANTA ISABEL SIJAN)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	943,534	943,534	943,534	538,676	57%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA	89-SILTEPEC	VILLA MORELOS	RURAL	954,844	954,844	954,844	954,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DECANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	89-SILTEPEC	SAN BARTOLO	RURAL	628,754	628,754	628,754	628,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA	89-SILTEPEC	PIEDRA PARADA	RURAL	388,164	388,164	388,164	388,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PRIMARIA (BARRIO MATAZANOS 2, EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366,000	366,000	366,000	363,244	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	89-SILTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	662,092	662,092	662,092	662,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	626	626	100%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA ESC.PRIM.CONAFE INDIGENA CVE:07KP80460C	90-SIMCJOVEL	EL HORIZONTE	RURAL	386,789	386,789	386,789	193,395	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESTRUCTURA RC EN LA ESCUELABILINGUE ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA	91-SITALA	SANTA ISABEL	RURAL	704,914	704,914	704,914	516,040	73%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE ELINSTITUTOCHIAPAS SOLIDARIO DE POCOSINCO CHIAPAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC.PRIMARIA ISABEL LA CATOLICA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,122	294,122	294,122	253,496	86%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	86%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$88,236.79, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA COLINAS DEL REY.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC.PRIM.JORGE CASAHONDA CASTILLO CLAVE:07DP23832, 01	98-TAPACHULA	SAN AGUSTIN JITOTOL	RURAL	239,666	239,666	239,666	71,899	30%	0	0	MZ. SANITARIOS	36	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$71,899.88, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCION SAN AGUSTIN JITOTOL.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIM.URBANA FEDERAL JOSE VASCONCELOS, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	814,892	814,892	814,892	244,467	30%	0	0	METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$244,467.80, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL CARMEN FONAPO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIM.URBANA GENERAL PLUTARCO ELIAS C., 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	886,598	886,598	886,598	443,299	50%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$443,299.07, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA EL CONFITE.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	99-TAPALAPA	BLANCA ROSA	RURAL	657,147	657,147	657,147	657,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 24 DE FEBRERO OCT:07DP3267Q	115-VILLA CORZO	LOMA BONITA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	AMPLIACION DE PLAZA CIVICA A BASE DE CONCRETO DE 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR Y SUMINISTRO DE PORTERIA Y TABLERO DE BASQUETBOL.
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. PRIM. NICOLAS BRAVO, CLAVE 07DPR40440	70-OSTUACÁN	BAJO AMACÓTE	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	5	5	100%	
MANTENIMIENTO															
AFORTACION DE MATERIALES PARA DOMO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27 X 16.00	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,103	257,103	257,103	254,211	99%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	98%	OBRA CUENTA CON UN AVANCE DE 98% FISICO Y FINANCIERO.
AFORTACION DE MATERIALES PARA TECHADO DE DOMO ESTRUCTURAL DE 28.50 X 15.60 MTS. EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES CLAVE: 07DP9004G	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,520	288,520	288,520	223,520	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	77%	OBRA CUENTA CON UN 77% DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
AFORTACION DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE, ESC. PRIMARIA JOSE MARIA CACERES	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,374	47,374	47,374	47,374	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINIQUITA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
IMPERMEABILIZACION DE LOSA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 07DPROE19I	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,419	47,419	47,419	47,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	286	286	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIM. LIC BENITO JUAREZ, CLAVE 07EPR0026X	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	46,561	46,561	46,561	46,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS	272	272	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 350 ALUMNOS
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO, CLAVE: 07EPR0022A	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	69,323	69,323	69,323	69,323	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS, AULA POR QUE NO EXISTE OBRA, SE BENEFICIARA A 300 ALUMNOS
IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESC PRIM 18 DE MARZO, 07DPR290UJ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	RIO GRANDE	RURAL	92,430	92,430	92,430	92,430	100%	0	0	METROS CUADRADOS	544	544	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 150 ALUMNOS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	76-PICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,866	102,866	102,866	102,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA SALAZAR, CLAVE:C.T.07DPR00289), 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO, UNIDAD DE MEDIDA-OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ, CLAVE:C.T.07DPR8690), 04	88-TAPACHULA	VEINTISEIS DE OCTUBRE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO 26 DE OCTUBRE, UNIDAD DE MEDIDA-OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.JUAN SABINES GUTIERREZ, CLAVE:C.T.07DPR4860Y), 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD COLONIA LA AVIACION, UNIDAD DE MEDIDA-OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.LIC.JOSE VASCONCELOS CALDERON, CLAVE:07EPR0290Q), 04	88-TAPACHULA	LOS LLANOS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CANTON LOS LLANOS, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.RURAL DEL ESTADO JUSTO SIERRA MENDEZ, CLAVE:C.107EPR0174F), 04	88-TAPACHULA	NUUEVA GRANADA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CANTON NUEVA GRANADA, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.RURAL RAFAEL RAMOS PEDREZA, CLAVE:07DPR3487Q), 04	88-TAPACHULA	CINCO DE MAYO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO 5 DE MAYO, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC.PRIM.URBANA JULIA QUEZADA OCHOA, CLAVE:07DPR1451V), 04	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ES.PRIM.RURAL 16 DE SEPTIEMBRE, CLAVE:C.T.07DPR04349K), 04	88-TAPACHULA	ISLIVEN	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CANTON ISLIVEN, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ES.PRIM.URBANA MATUTINA EJERCITO MEXICANO CLAVE:C.T.07DPR0862U), 04	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA:OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION															
RAHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA COSTA DE ORO	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	169,200	169,200	169,200	169,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
REHABILITACION DE ESCUELAS PRIMARIAS	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,261	258,261	258,261	249,869	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,243	5,243	100%	AHORRO \$8,396.07
REHABILITACION Y REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FED. BILINGUE ISABEL CATALICA	101-TECPATÁN	NUEVO NARANJO	RURAL	705,648	705,648	705,648	154,914	22%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	22%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: OBRA
REHABILITACION DE AULAS, ENMALLADO PERIMETRAL Y BAÑOS EN LA ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CLAVE: 07DPR0612P	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,032	489,032	489,032	489,032	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
APOYO A LA EDUCACION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,544,320	1,544,320	1,544,320	1,544,320	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTE RECURSO SERVIRA ARA DAR MANTENIMIENTO DE REHABILITACION A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN SUS AREAS OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS Y ASI PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS.
COSNTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFA. ROSARIE CASTELLANOS FIGUEROA CCT. 07 DPR3288P	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	39,800	39,800	39,800	39,800	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, FERCOS	139	139	100%	ENMALLADO PERIMETRAL DE 139.6 METROS LINEALES DE 1.75 MTS DE ALTURA CON MALLA DE 7.5 MTS DE ALTURA CON COLUMNAS DE TUBO DE 2" COMO POSTES A CADA 2.50 MTS
REHABILITACION DE PINTURA Y SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANGEL ALVINO CORZO, CLAVE: 07DPR1470D	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	28,379	28,379	28,379	28,379	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	675	675	100%	SERAN REHABILITADAS 2 AULAS
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CLAVE: 07DPR1011C	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	47,823	47,823	47,823	27,385	57%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	70%	SERAN REHABILITADAS 2 AULAS
REHABILITACION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL PASCACCO GAMICA, CLAVE:07DPR116TD	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
REHABILITACION DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ CCT 07DPR3312M	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	REHABILITACION DE DIRECCION DE 4.20 X 3.50 MTS, EL CUAL CONSISTE EN DESMANTELAR TECHADO EXISTENTE DE LAMINA Y COLADO DE LOSA DE 5.30 X 4.60 MTS DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO ARMADO DE F' C= 200 KG/CM2 CON VARILLAS 3/8" REPELLO DE PINTURA
REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE, CLAVE 07DPR2388V	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	85,820	85,820	85,820	85,820	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	20	20	100%	LA OBRA CONSTA DE LA REHABILITACION DE 20 AULAS CON EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PARA MUROS, PLAFONES TERIOR Y EXTERIOR, ESMALTE EN HERRERIA Y PUERTAS Y VENTANAS, MAMPARAS EN AULAS, BAÑOS Y DIRECCION
REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPR3596I	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	92,548	92,548	92,548	92,548	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA OBRA-1
REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS, ESC. PRIM. AQUILES SERDAN, CLAVE 07DPR0498M	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	47,200	47,200	47,200	47,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	13	13	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE 13 AULAS QUE CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS, PLAFONES INTERIOR Y EXTERIOR, ESMALTE EN HERRERIA PUERTAS Y VENTANAS, MAMPARAS EN AULAS.
REHABILITACION DE PINTURA EN AULAS, ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADRO, CLAVE:07DPR2393G	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	116,456	116,456	116,456	116,456	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	19	19	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN LA RHABILITACION DE PINTURA EN 19 AULAS
REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL GRAL. VIEVENTE GUERRERO, CLAVE:07DPR1355	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	18,428	18,428	18,428	18,428	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	675	675	100%	REHABILITACION DE 674.93 M2 QUE CONSTA DE 5 AULAS Y LOS ACCESOS
REHABILITACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT:07DPR4560A	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	6,297	6,297	6,297	6,297	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADRO, CLAVE:07DPR2393G	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
REHABILITACION DE SERVICIO SITARIOS EN ESCUELA PRIM ARIA TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ, CLAVE: 07DPR1176L	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	61,700	61,700	61,700	61,700	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA+1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES CONSISTE EN DESMONTAR Y COLOCAR MUEBLES SANITARIOS WC, LAVABOS, ASI COMO LA COLOCACION DE PUERTAS METALICAS ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZAR EN EL AREA DE PORTICO, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE 07DPR0727Q	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	38,559	38,559	38,559	38,559	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA+1 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES CONSISTE EN DESMONTAR Y COLOCAR MUEBLES SANITARIOS WC, LAVABOS, ASI COMO LA COLOCACION DE PUERTAS METALICAS ESTRUCTURAL E IMPERMEABILIZAR EN EL AREA DE PORTICO, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS.
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN ECUELA PRIMARIA FEDERALIZADA NIÑOS HEROES, CLAVE: 07DPR0239Z	115-VILLA CORZO	EL PROGRESO	RURAL	22,175	22,175	22,175	22,175	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZADO DE AULA EN ECUELA PRIMARIA VICTORICO R. GRAJALES, CCT: 07DPR0716K	115-VILLA CORZO	SANTIAGO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	REHABILITACION ELECTRICA EN 5 AULAS, EL CUAL CONSISTE EN CABLEADO EN AULAS Y SUMINISTRO DE VENTILADORES, IMPERMEABILIZACION DE AULA DE 10.20 X 7.20 MTS EN CALIENTE, EN RANCHERIA SANTIAGO.
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	17-CATAZAJA	CUAUHTEMOC QUEMADO	RURAL	149,826	149,826	149,826	149,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO, CLAVE 07DPR4070M	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,299	185,299	185,299	183,084	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 80 ALUMNOS DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CHICHIMA CONCEPCION. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,214.62
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EFRAIN A. GUTIERREZ CLAVE 07EPR0029V	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	55,703	55,703	55,703	31,432	56%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 100 ALUMNOS. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 24,270.54
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO, CLAVE:07DPB1417S	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	SANTA ROSALIA	RURAL	38,773	38,773	38,773	28,755	74%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 50 ALUMNOS. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 10,018.31
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA	22-CHALCHIHUITÁN	TZACUCUM	RURAL	1,149,210	1,149,210	1,149,210	1,149,210	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PRIM. GUADALUPE VICTORIA	46-JIQUIPILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	57,083	57,083	57,083	57,083	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	
[FISM_036-03-0007(2009)] REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL ALEMAN VALDEZ" CLAVE 07EPR0463X	50-LA GRANDEZA	REFORMA CASBIL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
[FISM_036-03-0008(2009)] REHABILITACION DE AULA EN "TELEBACH" IGNACIO MANUEL ALTAMARIANO CON CLAVE 07EHO026C	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
[FISM_036-03-006/2009] REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "ALVARO OBRAGON" CLAVE 07DPR2955Y	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	220,602	220,602	220,602	220,602	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE DOS AULAS EN LA ESC PRIM LIC. BENITO JUAREZ CLAVE: 07DPR0420Z	76-FUEBLO NUEVO SOLISTAHAUCAN	LAZARO CARDENAS	RURAL	470,173	470,173	470,173	470,173	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	96	100%	LAS METAS CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE DOS AULAS DE 6.00X8.00 MTS.
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRI. 16 DE SEPTIEMBRE	9-ANGEL ALBINO CORZO	MONTEBELLO ALTAMIRA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	REHABILITACION DEL TECHO DE 2 AULAS
EQUIPAMIENTO															
DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CLAVE: 07DPR0331G	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
DOTACION DE EQUIPAMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE FELIX FLORES, CLAVE 07EP02106	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA DOTACION DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO
DOTACION DE EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CLAVE: 07DPR0723U	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	9	9	100%	ESTA DOTACION CONSISTE EN LA ADQUISICION DE 8 PZAS DE AIRE ACONDICIONADON 1200 BTU CONTROL REMOTO V 110 Y 01 PLANCHA COLOR PURPURA
DOTACION DE EQUIPAMIENTOS DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CLAVE: 07DPR0718L	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN ESC PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CLAVE: 07DPR3932H	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	DOTACION DE MOBILIARIOS CONSISTE EN UN ESCRITORIO METALICO SECRETARIALES Y ENGARGOLADORA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESTUCHE DE 10 40X 9.50 MTS Y TINACO EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO, CCT. 07DP0720X	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 1130 CLAVE: 07ETV1188R	105-TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (NATALIO VAZQUEZ PALLARES)	RURAL	82,205	82,205	82,205	0	0%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	0	0%	OBRA NO INICIADA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	427,511	427,511	427,511	427,511	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	637	637	100%	OBRA SE EJECUTADA EN LA ESC. SEC. TECNICA NO. 81, DE LA COLONIA HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 36,383.90, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	657,719	657,719	657,719	657,719	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	728	728	100%	OBRA REALIZADA EN LA ESC. TELESECUNDARIA "ROSARIO CASTELLANOS", DE LA CDL. LAZARO CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 55,284.02, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 286	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	304,856	304,856	275,653	275,653	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	97%	CONSTRUCCION DE 1 AULA
CONSTRUCCION DE BANOS SANITARIOS EN ESC SEC TECNICA NO 37 CLAVE 07DST0037P	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	420,964	420,964	420,964	312,464	74%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	80%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA 1 CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37, CLAVE: 07DST0037P	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	48	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL (PRIMERA ETAPA) EN ESC. TELESECUNDARIA 285 JAIME SABINES GUTIERREZ, CLAVE: 07ETV0085L	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA SALA AUDIOVISUAL DE 6.00 X 8.00 M A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14 CM Y CASTILLOS DE 15X20 CMS TECHUMBRE A BASE DE POLIN MONTEN DE 4"x2" Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTRO ALUM REFUERZO DE MUROS Y LOSA CON TRABES Y CASTILLOS ARMADOS CON VARILLAS DE 1/2" CONCRETO F' C=200 KG/CM2
TECHADO DE ANDADORES EN TELESECUNDARIA 283,15 DE MAYO, CLAVE: 07ETV0083N	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 MTS	17-CATAZAJA	CUAUHTEMOC	RURAL	348,220	348,220	348,220	348,220	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS	17-CATAZAJA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	610,055	610,055	610,055	610,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SECUNDARIA JAVIER MANDUJANO CLAVE 07DES0054N	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	70,606	70,606	70,606	70,606	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	65	65	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DEL CREDITO BANOBRAS EJERCICIO 2009
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA JUAN SABINES GUERRERO, CLAVE 07EEF0190Q	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	149,824	149,824	149,824	149,824	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN ESC. TELESECUNDARIA 070 "MI PATRIA ES PRIMERO" CLAVE 07ETV0173F	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YOCAJAB EL ROSARIO	RURAL	53,209	53,209	53,209	53,148	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS ESTR. RC ESC. TELESECUNDARIA NO. 10731-CHILÓN SEBASTIAN LERDO DE TEJADA CLAVE 07ETV1099V)	31-CHILÓN	MAJ CHUM	RURAL	702,188	702,188	702,188	702,188	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DE 2EE ESTRUCTURA U-1C EN ESC. SECUNDARIA "BENITO JUAREZ" C.C.T. 07DES0061X	31-CHILÓN	SACUN CUBIMWITZ	RURAL	1,311,751	1,311,751	1,311,751	1,293,801	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6.00X8.00 MTS EN EST. RC ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1328 ROSARIO CASTELLANOS C.C.T. 07ETV1346N	31-CHILÓN	CENTRO CACUALA	RURAL	342,504	342,504	342,504	342,504	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DOS AULAS EE-U-1C SECUNDARIA TECNICA NO. 147 C.C.T. 07DST0180U Y OBRA EXTERIOR	31-CHILÓN	RAMOSIL (TJAZALNABIL)	RURAL	1,115,476	1,115,476	1,115,476	334,642	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 780,833.20, POR MOTIVO DE FALTA DE FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC. SEC. FRAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 07DES0015L)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,069,617	1,069,617	1,069,617	1,069,617	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	955	955	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES	46-JIQUIPILAS	TIERRA Y LIBERTAD	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	457	457	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES ESC. TELESECUNDARIA JUAN SABINES GUTIERREZ EJIDO YERBASANTA	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,810	240,810	240,810	240,810	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES ESC. TELESECUNDARIA NO. 126 FRANCISCO I. MADERO	46-JIQUIPILAS	LLANO GRANDE	RURAL	240,810	240,810	240,810	240,810	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 1286 " JUAN FRANCISCO ESCUTIA" CLAVE 07ETV1310Z	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE ZAPOTAL	RURAL	603,964	603,964	603,964	603,964	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 782 " BELISARIO DOMINGUEZ" CLAVE 07ETV0772A	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	334,848	334,848	334,848	334,848	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA R.C. 6.00X8.00 MTS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 973 "CESAR CARRIZALES RETAMOZA" CLAVE 07ETV09900	53-LAS MARGARITAS	SAN AGUSTIN	RURAL	334,848	334,848	334,848	334,848	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL DE "SECUNDARIA TECNICA 120" CLAVE 07DST0123L, ZONA ESCOLAR 013	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	185,607	185,607	185,607	185,607	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	PUERTO RICO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA A BASE DE CADENAS Y CASTILLOS DE ARMES DE 10X15 CM. MURO DE BLOCK Y FIRME DE CONCRETO CON TECHO A BASE DE LAMINA ZINTRO ALUM
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA	85-MOTOZINTLA	TOQUIAN CLAUHTEMOC	RURAL	356,678	356,678	356,678	107,003	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	14	30%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO TOQUIAN CLAUHTEMOC
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	603,287	603,287	603,287	318,943	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	60	63%	OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO EN EL EJIDO TUJUMCUM DE ESTA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA	85-MOTOZINTLA	VILLA HERMOSA	RURAL	610,702	610,702	610,702	407,502	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	96	100%	ESTA OBRA POR ERROR SE CAPTUREO EN EL PROGRAMA FISE ES DEL FISM SE CAPTUREO EL TERCER TRIMESTRE CON UN MONTO EJERCIDO DE \$183211 CON NUMERO DE FOLIO 109523 LA OBRA YA ESTA FINIQUITADA EN EL EJIDO VILLAHERMOSA QUE SE HACE AL RESPECTO
CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,125,058	1,125,058	1,125,058	476,069	42%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	35	73%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA EN BARRIO REFORMA
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 125	74-MATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	456,821	456,821	456,821	456,821	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	LA UNIDO DE MEDIDA DE LAS METAS EN EL EXPEDIENTE ESTA DADO EN "AULA"
CONSTRUCCION DE AULAS Y ESCALERA Y ESTRUCTURA	72-OXCHUC	LELENCHU	RURAL	2,220,508	2,220,508	2,220,508	1,222,720	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	3	63%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 04 AULAS Y ESCALERA PROEYCTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. BENITO JUAREZ CV. 07ETV1335H	72-OXCHUC	JAMCOSH	RURAL	974,182	974,182	974,182	292,254	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	37%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESC. TELESECUNDARIA OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. BENITO JUAREZ GARCIA. CVE. 07ETV1306M	72-OXCHUC	BENITO JUAREZ	RURAL	915,585	915,585	915,585	671,473	73%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	65%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESC. TV. NARCISO MENDOZA CVE. 07ETV1305N	72-OXCHUC	TUXAQUILIA	RURAL	955,380	955,380	955,380	763,694	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	75%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 02 AULAS PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NUEVA BETANIA	RURAL	480,365	480,365	480,365	480,365	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	576	576	100%	SE MODIFICA POR DUPLICIDAD EN EL NUMERO DE OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	73-PALENQUE	NUEVO MERIDA	RURAL	461,566	461,566	461,566	461,566	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	576	576	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS RC	81-SABANILLA	MAJASTIC	RURAL	594,738	594,738	594,738	594,738	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL	82-SALTO DE AGUA	LA CEIBA	RURAL	511,751	511,751	511,751	511,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	82-SALTO DE AGUA	CHIVALTO 2A. SECCION	RURAL	637,569	637,569	637,569	620,160	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	648,248	648,248	648,248	637,166	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES	82-SALTO DE AGUA	SAN PEDRO SABANA	RURAL	644,439	644,439	644,439	633,423	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 8 X 8 EN LA ESC SEC TEC NO 1 "ORAL LAZARDO CARDENAS DEL RIO"	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	302,285	302,285	302,285	291,722	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIO, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN ESC. SECUNDARIA TECNICA N° 146, CLAVE ESCOLAR: 07D8T0149T	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,786,882	1,786,882	1,786,882	1,666,856	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: NICHETEL
CONSTR. DE TRES AULAS ESCOLARESEC. TELESEC. NO. 1128 ROSARIO CASTELLANOS CVE. 07ETV1187V	90-SIMOJOVEL	CONSTITUCION	RURAL	1,109,373	1,109,373	1,109,373	597,954	54%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA EN PROCESO FINANCIERAMENTE MAS NO FISICAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES TIPO COCOES DOMO DE LACANCHA DE BASQUETBOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 114	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,243,943	1,243,943	1,243,943	621,971	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	90%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE COCOSINGO CHIAPAS.
CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8, ESC. SEC. GENERAL FRANCISCO VILLA CLAVE: 07E901896, 01	99-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,909	375,909	375,909	187,952	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/008/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$187,952.95, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO MORELOS, UNIDAD DE MEDIDA AULA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. SEC. DEL SOCONUSCO, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE COORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	886,598	886,598	886,598	736,118	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	515	83%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/008/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA CALCANEO BELTRAN.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC. SEC. UNIDAD CHIAPANECA, 01	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	886,598	886,598	886,598	443,299	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/004/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD \$443,299.07, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO 282 JULIAN GRAJALES CCT. 07ETV0982D	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5	5	100%	AMPLIACION EN TECHADO DE DOMO CON CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE 8.10 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, ARMADO DE ESTRUCTURA A BASE DE MONTEN DE 8 Y 4" MANGUETADOS Y PINTADOS, TECHADO CON LAMINA ESTRUCTURAL R 72 CAL 25
CONTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 MTS	17-CATAZAJA	CUYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	610,055	610,055	610,055	610,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS ESC. TELESECUNDARIA NO. 361 EJ. TEHUACAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,544	22,544	22,544	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	90	94%	OBRA YA REALIZADA PENDIENTE AVANCE FINANCIERO
DEMOLICION DE 4 AULAS ESC. SEC. TEC. NO. 26	46-JIQUIPILAS	TILTEPEC	RURAL	86,690	86,690	86,690	86,690	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,868	58,868	58,868	58,868	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 023 JOSE E. GRAJALES NOGUEL, CLAVE: 07ETV0228U), 04	98-TAPACHULA	HIDALGO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO HIDALGO, UNIDAD DE MEDIDA: OBRA GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 222 LAZARO CARDENAS DEL RIO, CLAVE: 07ETV0287U), 04	98-TAPACHULA	ZARAGOZA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD EJIDO CONGREGACION ZARAGOZA, UNIDAD DE MEDIDA: OBRA GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 224 16 DE MAYO, CLAVE: 07ETV0289S), 04	98-TAPACHULA	MURILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2009, APOYO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION, LOCALIDAD CANTON MURILLO, UNIDAD DE MEDIDA: OBRA GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ESCUELAS SECUNDARIAS, PINTURA	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,937	53,937	53,937	53,937	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,474	1,474	100%	
APOYO A LA EDUCACION (2A ETAPA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	359,331	359,331	359,331	359,331	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE DARA MANTENIMIENTO DE REHABILITACION A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN SUS AREAS OPERATIVAS YA ADMINISTRATIVAS Y ASI PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACION DE LOS ALUMNOS
REHABILITACION DE BAÑOS Y AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO 286, 2 DE OCTUBRE, CCT. 07ETV0886K	115-VILLA CORZO	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	REHABILITACION DE UN BAÑO, EL CUAL CONSISTE EN REPARACION DE LLAVES DE PASO PARA WC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS EN BAÑOS Y AMPLIACION DE PINTURA EN MAMPARAS
REHABILITACION DE SERVIDORES SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 07, CLAVE: 07DST0007V	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	50,228	50,228	50,228	50,228	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21, CLAVE 07DST08219	2-ACALA	ACALA	URBANO	156,746	156,746	156,746	156,746	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	NOTA: EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA ES "OBRA" Y LA CANTIDAD ES "1", SE ANOTO M2 SANITARIOS
REHABILITACION DEL ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA No. 271, AMADO NERVO	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	165,447	165,447	165,447	165,447	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	84	84	100%	OBRA CONCLUIDA
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO EN SECUNDARIA TECNICA NO 07 CLAVE: 07DST0007V	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO CON EQUIPO DE COMPUTO, PROYECTOR Y PANTALLA PARA PROYECTOR.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2A ETAPA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA TELESECUNDARIA 1265	103-TEOPISCA	CHUILTEC (SAN SIDRO)	RURAL	231,392	231,392	231,392	231,392	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DEPORTIVA	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	1,100,745	1,100,745	1,100,745	1,100,745	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DEPORTIVA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	1,214,726	1,214,726	1,214,726	1,214,726	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL	107-TUMBALA	HIDALGO JOSHEL	RURAL	742,573	742,573	742,573	742,573	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA DE MANERA AUTOMATICA CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 742,573.64
CONSTRUCCION DE UN AULA (ADOSADA)	107-TUMBALA	BENITO JUAREZ	RURAL	478,539	478,539	478,539	478,539	100%	0	0	AULA	1	1	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA DE MANERA AUTOMATICA CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 478,539.33
CONSTRUCCION DE BARRA EN J.N. GUSTAVO DIAZ ORDAS,CLAVE: 07EJN0298Y	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA BARRA PERIMETRAL DE (35 ML)
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA NO 42 CLAVE:07DTA0042B	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,053,298	1,053,298	1,053,298	1,053,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA "LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS" CLAVE:07DPR0903E	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	987,600	987,600	987,600	987,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA:CONTRUCCION DE UN DOMO EN ESCUELA PRIMARIA
DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO, EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. ALFONSO GRAJALES DIAZ CLAVE: 07EPG0599V	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DONACION DE EQUIPO DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO Y MATERIAL COMPLEMENTARIO
DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO CLAVE:07DPR2389V	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DONACION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO, 08 TAMBORES PARA BANDA DE GUERRA Y 5 COMETAS CON BOQUILLA.
REHABILITACION DE DIRECCION ESCOLAR,ESCUELA PRIMARIA PRODESCH, CLAVE 07EPG0262Z	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE,CLAVE 07DPR465T	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	30,000	30,000	21,490	21,490	72%	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE SANITARIOS CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA 20X20 CMS EN PISO Y AZULEJO DE 20X30 CMS EN MUROS CON PEGAZULEJO
REHABILITACION DE TECHO, EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA,CCT:07DPR020410	115-VILLA CORZO	LAS PALOMAS	RURAL	26,876	26,876	26,876	26,876	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA: CONSISTE EN LA REHABILITACION DE TECHADO EN ESCUELA DE 11.06 X 6.10 MTS A BASE DE MONTENES DE 4" Y PERFIL TUBULAR DE 2"X12" SUMINISTRO DE LAMINA 3.06 ZINTRO ALUM FLUJADO CON PIJAS AUTOTALADRANTES
REHABILITACION DE AULAS, ESCUELA PRIMARIA ELIJIO GONZALEZ URRUTIA, CLAVE: 07EPG049H	115-VILLA CORZO	1O. DE MAYO	RURAL	57,983	57,983	57,983	50,245	87%	0	0	AULA	6	6	92%	OBRA: REHABILITACION DE 6 AULAS QUE CONSISTE EN PINTURA, HERRERIA Y INSTALACION ELECTRICA.REHABILITACION DE BANOS SANITARIOS Y AMPLIACION DE PIZCO ARTESANO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA EN COCINA ESCOLAR,ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA,CLAVE: 07DPR3996L	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE 33X33 CMS EN COCINA ESCOLAR
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 90	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	300,215	300,215	300,215	300,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PREPARATORIA	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	524,412	524,412	524,412	524,412	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA ESCUELA APORTA LA CANTIDAD DE \$129,286.91 HACIENDO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$653,679.00. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL ALBERGUE AGUSTIN DE ITURBIDE	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	93,890	93,890	93,890	93,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	16-CACAHOATÁN	GUATIMOC	RURAL	225,396	225,396	225,396	225,396	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	CANCHA DEPORTIVA EJIDAL
CONSTRUCCION DE LABORATORIO A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,499,341	1,499,341	1,499,341	835,697	56%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION EN LA TELESECUNDARIA NO. 382	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,735	304,735	304,735	91,420	30%	0	0	AULA	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS UAJAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	826,396	826,396	826,396	0	0%	0	0	OBRA	2	2	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS COBACH ENSAD NO. 166	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	928,044	928,044	928,044	278,401	30%	0	0	OBRA	1	1	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO NO. 620, CLAVE 07DPR0628V	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	31,033	31,033	31,033	26,331	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,701.42
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	22-CHALCHIHUITÁN	XIXMONTIC	RURAL	754,792	754,792	754,792	754,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	24-CHANAL	NATILTON	RURAL	128,037	128,037	128,037	128,037	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR "JEFATURA DE ZONA N. 716" CVE: 07IN0017N	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	1,399,362	1,399,362	1,399,362	1,399,362	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COCINA JARDIN DE NIÑOS MANUELITA GRAJALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	152,852	152,852	152,852	105,680	69%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA ESTA EN PROCESO. EL SALDO QUE REFLEJA ES REFRENDO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO DOMO (ESC.SEC. GRAL. SOCONUSCO)	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	405,209	405,209	405,209	352,230	87%	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 405,209.17, EJERCIDO 352,230.86. RECURSO ETIQUETADO PARA 2010 \$2,978.31, AVANCE FISICO 100% PENDIENTES PAGOS
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	679,192	679,192	679,192	679,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	649	649	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 679,192.15, EJERCIDO 679,92.15, DE LA LOCALIDAD DE BARRIO CHALACA ACAPETAHUA
CONSTRUCCION DE TECHADO ESTRUCTURAL TIPO TRIDIOSA ANGULAR	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	590,099	590,099	590,099	590,099	100%	0	0	METRO CUADRADO	551	551	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 590,099.36, EJERCIDO 590,099.35
TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "14 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 07DPR0980	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	995,391	995,391	995,391	995,391	100%	0	0	METRO CUADRADO	715	715	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 8 X12 TMS.	38-HUEHUETÁN	COAPANTES EL JOVAL	RURAL	616,448	616,448	616,448	616,448	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONSTENCION, ENMALLADO PERIMETRAL Y TRIBUNA EN ESCUELA PRIMARIA	40-HUXTÁN	ALAJ CHAM	RURAL	869,362	869,362	869,362	869,362	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENMALLADO PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BIL. "CRISTOBAL COLON" CLAVE: 07DPB2105X	40-HUXTÁN	SANTA ROSA	RURAL	1,102,041	1,102,041	1,102,041	1,102,041	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA VIRTUAL CABECERA MUNICIPAL	45-IXTAPANGAJÓYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,000	456,000	456,000	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	ESTA OBRA QUEDARA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
CONSTRUCCION DE CENTR COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	48-JUÁREZ	NUEVO VOLCÁN CHICHONAL	RURAL	396,065	396,065	396,065	0	0%	0	0	0	MÓDULO	1	0	0%	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO DE 6 X 8 MTS A BASE DE DIMENTACION CON PLANTILLA DE CONCRETO CON ACERO DE REFUERZO, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO, MUROS DE TABIQUE ROJO COMIN O TABICON, COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS E INSTALACION ELECTRICA, CABE MENCIONAR QUE DICHA OBRA FUE REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ESTRUCTURA R.C. EN JARDIN DE NINOS RIO SUCHIATE CLAVE 07DJN1232X FRACC. SANTA CRUZ	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	346,974	346,974	346,974	104,082	30%	0	0	0	AULA	1	0	30%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X6 TIPO RC CONSISTENTE EN PRELIMINARES, DIMENTACIONES A BASE DE PLANTILLA DE CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE ACERO, ESTRUCTURA, HERRERIA, ALBAÑILERIA, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, ACABADOS, ESTA OBRA FUE REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE PARQUE (1A. ETAPA) DE 85.00 MTS. X 50.60 MTS.	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	2,701,014	2,701,014	2,701,014	2,701,014	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA UNICH	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	532,040	532,040	532,040	531,949	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 91.00
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESC. PRIMARIA "ALVARO OBREGON" CLAVE 07DPR4445J	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	861,962	861,962	861,962	837,935	97%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES RANCHERIA BUENA VISTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CANCHA DEPORTIVA Y ES DE 15.50X27.00 MTS. Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 24,028.91 (VEINTICUATRO MIL VEINTEISEIS PESOS 91/100 M.N.)
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	FLOR DE CAFÉ	RURAL	1,023,401	1,023,401	1,023,401	1,023,401	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR INDOGENA	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010
CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA TELEBACHIRERATO	65-MOTOZINTLA	MIRAMAR	RURAL	982,303	982,303	982,303	294,691	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	130	39	30%	OBRA EN EJECUCION EN EL BARRIO MIRAMAR EJIDO BREMEN
APORTACION DE MATERIALES PARA EDUCACION	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	600,000	600,000	600,000	275,961	46%	0	0	0	OBRA	1	0	48%	CONSISTE EN LA REHABILITACION DE DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL ESC. PRI. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. CLVE. 07DPB2028T	72-OXCHUC	CHEENCHAU	RURAL	549,800	549,800	549,800	164,940	30%	0	0	0	OBRA	1	0	47%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	TZUNUN	RURAL	785,727	785,727	785,727	235,718	30%	0	0	0	OBRA	1	0	26%	CONSISTE EN REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALON DE JUNTAS SUPERVISOTIA ESCOLAR NUMERO 902 CLVE:07FAZ10366Z	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	484,087	484,087	484,087	234,779	48%	0	0	0	METRO CUADRADO	96	0	0%	OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA PAKAL KIN
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (IMPERMEABILIZACION ESC. SEC. TEC. 106)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,967	160,967	160,967	160,967	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	446	446	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS AMPARADO EN LA TABLE DE AMORTIZACION (AÑOS) MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$291,969.58
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	348,175	348,175	348,175	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	349,892	349,892	349,892	349,892	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA CRECENCIO ROSAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,933	119,680	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	328	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,927	92,680	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	208	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA JN CONAFE	85-SAN FERNANDO	SAN JOSÉ	RURAL	380,960	380,960	380,960	276,421	73%	0	0	0	OBRA	1	1	72%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIOS	85-SAN FERNANDO	CUAUHTEMOC	RURAL	549,040	549,040	549,040	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA REFRENDADA
SJ0104300726100	85-SAN FERNANDO	CUAUHTEMOC	RURAL	1,491,384	1,491,384	1,491,384	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO Y REFRENDADA
CONSTRUCCION DE ALBERGUE ESCOLAR	89-SILTEPEC	SANTO DOMINGO (LA CASCADA)	RURAL	750,000	750,000	750,000	668,307	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHADO DE PLAZA CIVICA	92-SOCCOLTENANGO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME																
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227,000	227,000	227,000	227,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,845	7,845	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO EMPRESTITOS BANOBRAS 2008 Y RECURSO FEDERAL (SEDESOL) ESTE ÚLTIMO SE REPORTARÁ DE FORMA SEPARADA COMO SUBSIDIOS.
PISO FIRME	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	702,040	702,040	702,040	702,040	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ERA DE \$ 2,340,135.00, EL CUAL SE REDUJO A \$ 2,248,632.96, CORRESPONDIENDO A \$ 702,040.00 AL FISM, \$ 1,429,587.96 A FONHAPO Y 117,005.00 ES APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	554,328	554,328	554,328	280,949	47%	0	0	0	METROS CUADRADOS	347	160	46%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	302,594	302,594	302,594	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	334	0	0%	LAS METAS SON VIVIENDA POR LACANTIDAD DE 334
MEJORAMIENTO DE 224 VIVIENDAS RURALES, PISO FIRME	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	385,033	385,033	385,033	385,033	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,720	6,720	100%	ESTE PROYECTO SE LLEVO A CABO CON PARTICION FEDERAL Y ESTATAL, APORTANDO SEDESOL \$834,240.96 Y BENEFICIARIOS APORTARON \$64,171.52, QUEDANDO EL PROYECTO POR \$1,283,446.08
PISO FIRME DE CONCRETO DE F C=150 KG/CM2 EN 30 M2 ZONA RURAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,251,183	1,251,183	1,251,183	1,149,130	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	330	297	90%	OBRA QUE BENEFICIA A 120 PERSONAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 30 M2 ZONA URBANA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	557,678	557,678	557,678	536,489	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	1,485	90%	OBRA QUE BENEFICIA A 275 PERSONAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD. DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
PISO FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN 30 M2 ZONA URBANA POLIGONO DE RESCATE INTEGRAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	892,118	892,118	892,118	759,833	85%	0	0	METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 400 PERSONAS DE DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 132,284.80
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	51-LA INDEPENDENCIA	SAN ANTONIO GUAYAMUSEL	RURAL	130,535	130,535	130,535	130,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,376	2,376	100%	
CONSTRUCCION DE 135 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	512,190	512,190	512,190	512,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	135	135	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 135 VIVIENDA DE 5X5 METROS CADA UNA. LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%. NO EXISTIENDO AHORRO.
CONSTRUCCION DE 350 ACCIONES DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,018,850	1,018,850	1,018,850	1,004,450	98%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	LA LOCALIDAD ES PORVENIR AGRARISTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA Y SON 350 DE 5X4 CADA UNA. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 14,400.02 (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.).
VIVIENDA AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	103-TEOPISCA	NUEVO SAN JUAN	RURAL	466,709	466,709	466,709	466,709	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON VIVIENDAS, NO EXISTE EN EL SISTEMA
CONSTRUCCION D3E VIVIENDAS RANCHERIA LA MARTINICA	105-TONALA	LA MARTINICA	RURAL	1,433,970	1,433,970	1,433,970	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	462	0	0%	OBRA NO INICIADA
CONST. DE 10 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,537	345,537	345,537	345,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	EL RECURSO DE STA OBRA ES DE \$778,537.40. DE LOS CUALES CORRESPONDE \$345,537.40 DEL FISM \$400,000.00 AL PROGRAMA TU CASA Y \$33,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION O NUEVA, Y EN EL DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDA, POR ESO UTILICE LOS UNICOS QUE MANIFIESTA EL PROGRAMA. OBRA TOTALMENTE TERMINADA
CONST. DE 10 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,537	345,537	345,537	345,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	EL RECURSO DE ESTA OBRA ES DE \$778,537.40. DE LOS CUALES CORRESPONDE \$345,537.40 DEL FISM \$400,000.00 AL PROGRAMA TU CASA Y \$33,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA, EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION O NUEVA, Y EN EL DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDA, POR ESO UTILICE LOS UNICOS QUE MANIFIESTA EL PROGRAMA.
CONST. DE 15 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	518,306	518,306	518,306	518,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	EL RECURSO DE ESTA OBRA ES DE \$1,167,806.10 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$518,306.10 DEL FISM \$600,000.00 AL PROGRAMA TU CASA Y \$49,500.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA, EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION O NUEVA, Y EN EL DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDA, POR ESO UTILICE LOS UNICOS QUE MANIFIESTA EL PROGRAMA.
CONST. DE 20 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. A BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	691,074	691,074	691,074	691,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,597,074.80. DE LOS CUALES CORRESPONDE \$691,074.80 DEL FISM, \$800,000.00 AL PROGRAMA TU CASA, Y \$1,000,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA, EN EL RUBRO DE LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDAS POR ELLO UTILICE EL UNICO QUE MANIFIESTA EL PROGRAMA.
CONST. 20 VIVIENDAS RURALES 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	691,074	691,074	691,074	691,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL RECURSO DE ESTA OBRA ES DE \$1,597,074.80 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$691,074.80 DEL FISM, \$800,000.00 AL PROGRAMA TU CASA Y \$1,000,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION O NUEVA, Y EN EL DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDA, POR ESO UTILICE LOS UNICOS QUE MANIFIESTA EL PROGRAMA. ESTA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA.
CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA PIEDRA, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CIARMEX, TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,537	345,537	345,537	345,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$778,537.40 DE LOS CUALES CORRESPONDE \$345,537.40 DEL FISM \$400,000.00 AL PROGRAMA TU CASA Y \$33,000.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA EN EL RUBRO DE DESTINO DEL GASTO NO APARECE CONSTRUCCION O NUEVA Y EN EL DE UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE VIVIENDA, UTILICE LOS UNICOS QUE MANIFIES TA EL PROGRAMA.
CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS RURALES DE 6X5 MTS. A BASE CIMENTACION MAMPOSTERIA DE PIEDRA MUROS BLOCK HUECO CADENAS Y CASTILLOS ARMADOS CON ARMEX TECHUMBRE ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	518,306	518,306	518,306	518,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	EL RECURSO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$1,167,806.10 DEL CUAL CORRESPONDE \$518,306.10 AL FISM, \$600,000.00 AL PROGRAMA TU CASA, Y \$49,500.00 DE LOS BENEFICIARIOS, COMO NO ACEPTA LOS CENTAVOS SE CAPTURA DE ESTA MANERA.
AMPLIACION DE VIVIENDA FRACC LAS GARZAS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,116	131,116	131,116	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA N.C.P. LA ASUNCION	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,728	99,728	99,728	63,568	64%	0	0	METROS CUADRADOS	100	10	10%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	AGUA DULCE (BUENOS AIRES)	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 120,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 240,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 360,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	CARLOS SALINAS DE GORTARI	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 200,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA 200,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	EL PORVENIR	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 120,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 240,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 360,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	EL PORVENIR UNO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. "TU CASA" 200,000.00 T O T A L PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	EL PORVENIR UNO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 200,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS CON LAS SIGUIENTES MESCLAS DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 \$ 100,000.00 OTROS GOB. FEDERAL) 200,000.00 ----- TOTAL PROYECTO:-----\$ 300,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDADO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN EL CATALOGO. "VIVIENDA"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	NUEVO SAN ISIDRO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 200,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 400,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 600,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO: VIVIENDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	NUEVO VILLAHERMOSA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 300,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 600,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 900,000.00 ACLARACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO: VIVIENDA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	RIZO DE ORO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: F.I.S.M. 2009 200,000.00 OTROS GOB. FEDERAL 400,000.00 ----- TOTAL PROYECTO: 600,000.00 ACLARACION: EN UNIDAD DE MEDIDA QUEDO EN METROS CUADRADOS, NO EXISTE EN CATALOGO: VIVIENDA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	SAN PEDRO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 200,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS"
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	AGUA DULCE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS: FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 200,000.00 TOTAL PROYECTO: \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA "VIVIENDA", SE ANOTO "METROS CUADRADOS" TAMPOCO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD. LA REAL ES "AGUA CLARA"

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	2-ACALA	LAS GRUTAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS DIGNAS, CON MESCLA DE RECURSOS FISM \$ 100,000.00 FEDERAL (PROG. TU CASA) 200,000.00 T O T A L \$ 300,000.00 NOTA: NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA " VIVIENDA " SE ANOTO " METROS CUADRADOS "
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (22.00 M2) PIE DE CASA, BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	361,302	361,302	361,302	361,293	100%	0	0	METROS CUADRADOS	572	572	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (40.00 M2) PIE DE CASA	24-CHANAL	NATILTON	RURAL	582,885	582,885	582,885	582,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440	1,440	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (40.00 M2) PIE DE CASA	24-CHANAL	SAQUILCHEN	RURAL	258,304	258,304	258,304	258,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS	680	680	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (40.00 M2) PIE DE CASA, BARRIO LA ISLA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	301,417	301,417	301,417	301,416	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (40.00 M2) PIE DE CASA, CENTRO YAXNICHIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	661,760	661,760	661,760	661,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (72.00 M2) PIE DE CASA, BARRIO BAJO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	2,325,554	2,325,554	2,325,554	2,325,538	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,472	5,472	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (72.00 M2) PIE DE CASA, BARRIO LA MONTANA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	974,946	974,946	974,946	974,939	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,376	2,376	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (72.00 M2) PIE DE CASA, BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	337,542	337,542	337,542	337,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO (22.00 M2) EN PIES DE CASA EXISTENTES	24-CHANAL	TZAJALNICH	RURAL	521,973	521,973	521,973	521,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	1,012	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO (22.00 M2) EN PIES DE CASA EXISTENTES, BARRIO PAMAL AQUIL	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	383,059	383,059	383,059	383,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS	748	748	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO (24.00 M2) EN PIES DE CASA EXISTENTES	24-CHANAL	SIBERIA	RURAL	707,778	707,778	707,778	707,778	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,632	1,632	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO (40.00 M2) EN PIES DE CASA EXISTENTES	24-CHANAL	ONILJA	RURAL	527,667	527,667	527,667	527,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO (40.00 M2) EN PIES DE CASA EXISTENTES, BARRIO NUEVO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	809,876	809,876	809,876	809,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760	1,760	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (28.00 M2)	24-CHANAL	LA MENDOZA	RURAL	181,591	181,591	181,591	181,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL (40.00 M2)	24-CHANAL	NUEVO PORVENIR	RURAL	238,915	238,915	238,915	238,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	240	240	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	BENITO JUAREZ	RURAL	568,957	568,957	568,957	568,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	902	902	100%	OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	BUEN PASO (SHOCTIC)	RURAL	1,171,827	1,171,827	1,171,827	1,169,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,782	1,760	99%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,310	386,310	386,310	386,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	LÁZARO CARDENAS	RURAL	1,477,200	1,477,200	1,477,200	1,477,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	PLANADA VILLA LUZ	RURAL	651,015	651,015	651,015	648,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	968	98%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	QUINCE DE AGOSTO	RURAL	424,941	424,941	424,941	420,657	99%	0	0	METROS CUADRADOS	726	682	94%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	RAMOS CUBILETE	RURAL	509,961	509,961	509,961	503,535	99%	0	0	METROS CUADRADOS	3,102	3,058	99%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON EL PRESTAMO A BANOBRAS, EL CAPITAL 2009 POR \$ 509,961.75, SE AMPARA EN LA TABLA DE AMORTIZACIONES Y EN EL EXPEDIENTE TECNICO, EN EL EJERCICIO 2010 SE AMORTIZARA LA CANTIDAD DE : \$ 1,529,895.25, HACIENDO UN TOTAL DE LA OBRA: \$2,039,847.00, AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	SAN FRANCISCO LA FRONTERA	RURAL	598,690	598,690	598,690	598,690	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	OBRA CONCLUIDA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	39-HUITIUPAN	SAN PEDRO PABUCHIL LINO (FRANCISCO I. MADERO)	RURAL	1,157,360	1,157,360	1,157,360	1,157,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760	1,760	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	348,640	348,640	348,640	348,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$348,639.90 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO POR UN MONTO DE \$348,640.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	45-IXTAPANGAJOYA	LA GLORIA	RURAL	164,206	164,206	164,206	164,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	ESTA OBRA NO CUENTA CON VARIACIONES
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS NUEVA JERUSALEN	46-JIQUIPILAS	JERUSALEN	RURAL	395,908	395,908	395,908	395,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO DE GUADALUPE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	508,625	508,625	508,625	508,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO SAN SEBASTIAN	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	508,625	508,625	508,625	508,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS BARRIO SANTA CELILIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	586,875	586,875	586,875	586,875	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS EJIDO LA FLORIDA	46-JIQUIPILAS	LA FLORIDA	RURAL	395,908	395,908	395,908	395,908	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	6	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS 01	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 02	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,500	469,500	469,500	469,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 03	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	21	21	100%	
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS 05	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,000	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 06	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 09	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,500	469,500	469,500	469,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 04	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	29	29	100%	
COSNTRUCCION DE VIVIENDAS DIGNAS 07	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,000	540,000	540,000	540,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-JITOTOL	EL ROSARIO	RURAL	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	EL PROYECTO CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 07 VIVIENDAS DE 6.00 X 5.00 MTS. PERO EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD DE MEDIDA =VIVIENDA=
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	2,775,000	2,775,000	2,775,000	2,775,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS Y SE EJECUTO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS FISM 2,775,000.00 Y FONHAPO 6,000,000.00; TOTAL 8 775,000.00.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	25	25	100%	EL PROYECTO CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 28 VIVIENDAS DE 6.00 X 5.00 MTS. A BASE DE MUROS DE BLOCK HUECO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	47-JITOTOL	TRANSITO DOS	RURAL	129,000	129,000	129,000	129,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	SE CONSTRUYERON 03 VIVIENDAS DE 6 X 5 METROS
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (2A ETAPA)	47-JITOTOL	UNIÓN ZARAGOZA	RURAL	1,634,000	1,634,000	1,634,000	1,634,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	38	38	100%	EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE 38 VIVIENDAS EN EL EJIDO UNION ZARAGOZA. PERO AQUI EN EL SISTEMA NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA VIVIENDAS.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	52-LA LIBERTAD	ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	438,691	438,691	438,691	438,691	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	280	280	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOLNACHOJ	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,540,704	5,540,704	5,540,704	5,540,704	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,840	3,840	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LATZVILTON	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,367,557	5,367,557	5,367,557	5,367,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,720	3,720	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE POCOLTON	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,822,601	1,822,601	1,822,601	1,822,601	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,410	1,410	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TIVO ALTO	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,675,734	2,675,734	2,675,734	2,675,734	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,070	2,070	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD MAJOVAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,032,738	4,032,738	4,032,738	4,032,738	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,700	2,700	100%	
CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS RURALES	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	751,575	751,575	751,575	751,575	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	390,602	390,602	390,602	390,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	13	13	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: VIVIENDA Y SON 13 DE 5.00X6.00 METROS CADA UNA, LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 19.32 (DIESCINQUE PESOS 32/100 M.N.).
AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE 6.00X4.00 METROS (VARIAS LOCALIDADES)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	587,253	587,253	587,253	555,604	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	21	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA Y SON 22 DE 6.00X4.00. LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
AUTOCONSTRUCCION DE 24 VIVIENDAS DE 5.00X6.00 METROS.	56-LA TRINITARIA	ONTELA	RURAL	770,192	770,192	770,192	699,685	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,400	2,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA: SON 80. CADA VIVIENDA ES DE 5.00X6.00 METROS. Y LA OBRA ESTA FISICAMENTE TERMINADA AL 100% Y HACE FALTA HACER ALGUNOS PAGOS. POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL 2010.
AUTOCONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS DE 4.00X6.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,207,822	2,207,822	2,207,822	2,139,951	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,920	1,920	100%	LA LOCALIDAD ES EJIDO NUEVO LLANO GRANDE, LA OBRA SE CONCLUYO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE TIENE UN AHORRO DE: 67,871.16 (SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.). RECURSO FINANCIADO DE BANOBRAS POR EL ADELANTO DE FISM 2009.
AUTOCONSTRUCCION DE 92 VIVIENDAS DE 6.00X4.00 METROS	56-LA TRINITARIA	RODOLFO FIGUEROA	RURAL	2,665,740	2,665,740	2,665,740	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	92	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA Y SON 92 DE 6.00X4.00 CADA UNA Y LA OBRA ESTA EN PROCESO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS DE 6.00X4.00 METROS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321,950	321,950	321,950	317,107	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	192	192	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 8 VIVIENDAS DE 6X4 MTS. LA LOCALIDAD ES EJIDO NUEVO JERUSALEN LAS CAMELIAS Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100%. TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 4,842.99 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,000	288,000	288,000	288,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$0.33 CENTAVOS NO SE REFLEJA EN EL REPORTE POR REDONDEO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHOCO	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,325	133,325	133,325	133,325	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33	33	100%	CONSTRUCCION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CHOCO. LE ESCRIBI COBERTURA EN LOCALIDAD PORQUE NO ME MUESTRA LAS DE MITONTIC. CHIAPAS ENTRE EN APARTADO LOCALIDADES Y NO ME LAS MODIFICÓ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA COMUNIDAD TITALTETIC	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	727,230	727,230	727,230	727,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE TITALTETIC BENEFICIANDO A 180 PERSONAS NO PUEDE SELECCIONAR EN LOCALIDAD A TITALTETIC PORQUE EN EL CATALOGO DE INEGI ESTA EN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA CABECERA MUNICIPAL	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE UTILIZO EL RECURSO PARA MEZCLA ENTRE SEDESOL FEDERAL EN LA REALIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, NO PUEDE SELECCIONAR EN LOCALIDAD LA CORRESPONDIENTE PORQUE QUICE MODIFICAR EN EL CATALOGO QUE NOS INDICA EN EL PORTAL Y NO MODIFICABA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD TOJCHOTIC	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	408,057	408,057	408,057	408,057	100%	0	0	METROS CUADRADOS	101	101	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO 101 PERSONAS DE LA COMUNIDAD TOJCHOTIC. AL QUERER MOMENTO DE SELECCIONAR EN LOCALIDAD LA CORRESPONDIENTE NO ME DESPLIEGA LAS DE MITONTIC, INTENTE MODIFICAR EN EL CATALOGO PERO NO ME LAS MODIFICA, Y OTRA OPCION QUE LE DI ME INDICA QUE LA PAGINA ESTA EN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE OXINAM	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,337,296	1,337,296	1,337,296	1,337,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	331	331	100%	OBRA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE OXINAM LE ESCRIBI COBERTURA MUNICIPAL PORQUE ENTRE EN LA PAGINA DE INEGI PARA MODIFICAR Y ME INDICA QUE SE ENCUENTRA EN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE TZOEPITIC	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,559,505	1,559,505	1,559,505	1,559,505	100%	0	0	METROS CUADRADOS	386	386	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 386 PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TZOEPITIC, AL MOMENTO DE INTENTAR MODIFICAR LA LOCALIDAD NO ME DEJA SELECCIONAR INTENTE MODIFICAR Y NO SE PUDO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOLXOJOMKAKAL	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,807	181,807	181,807	181,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 45 PERSONAS DE LA COMUNIDAD JOLXOJOMKAKAL NO LE INCLUI EN LOCALIDAD LA QUE CORRESPONDE PORQUE NO PUEDE MODIFICARLO EN EL CATALOGO DEL INEGI PORQUE ESTA EN MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BACHEN	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,326	133,326	133,326	133,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS	33	33	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD BACHEN EN LOCALIDAD LE ESCRIBI COBERTURA MUNICIPAL PORQUE ENTRE PARA MODIFICAR AL CATALOGO DEL INEGI Y ME INDICA QUE LA PAGINA ESTA EN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD CUCHUMTON	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	880,757	880,757	880,757	880,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	218	218	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO 218 PERSONAS DE LA COMUNIDAD CUCHUMTON, NO SELECCIONE EN LOCALIDAD LA CORRESPONDIENTE PORQUE NO PUEDE MODIFICAR EN EL APARTADO DE LOCALIDADES Y OTRA OPCION QUE LE DI ME INDICA QUE LA PAGINA ESTA EN MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUYALHO	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	678,748	678,748	678,748	678,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 168 PERSONAS DE LA COMUNIDAD SUYALHO, NO PUEDE MODIFICAR AL MOMENTO DE SELECCIONAR EN ESTA PAGINA LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SUYTIC	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,246	125,246	125,246	125,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO 31 PERSONAS DE LA COMUNIDAD SUYTIC, NO PUEDE SELECCIONAR EN LOCALIDAD LA CORRESPONDIENTE INTENTE MODIFICAR PERO ME INDICABA PAGINA EN MANTENIMIENTO Y OTRA OPCION MODIFICO PERO NO ACEPTO LOS CAMBIOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA XOCTON	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,052	307,052	307,052	307,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	76	76	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 76 PERSONAS DE LA COMUNIDAD XOCTON, NO PUDIMOS MODIFICAR EN LA SELECCION DE LA LOCALIDAD POR MANTENIMIENTO EN LA PAGINA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	RURAL	619,948	619,948	619,948	551,778	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	950	90%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	BEREA	RURAL	227,314	227,314	227,314	202,318	89%	0	0	METROS CUADRADOS	385	310	81%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	EL TENAMPA	RURAL	189,924	189,924	189,924	189,923	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	151,939	151,939	151,939	133,761	88%	0	0	METROS CUADRADOS	280	210	75%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ALVARO OBREGÓN	RURAL	379,849	379,849	379,849	379,847	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	AMPLIACION BENTO JUÁREZ	RURAL	208,917	208,917	208,917	208,917	100%	0	0	METROS CUADRADOS	385	385	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ARROYO BELÉN	RURAL	82,659	82,659	82,659	82,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	CHANGALA RÍO SECO	RURAL	189,924	189,924	189,924	187,652	99%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	CHANGALA ZAPOTE	RURAL	113,954	113,954	113,954	113,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	CIUDAD AGRARIA	RURAL	284,886	284,886	284,886	266,707	94%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	449,576	449,576	449,576	449,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN LA RANCHERIA LUIS ALFREDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	247,979	247,979	247,979	247,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL EJIDO KANKAN-HA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	247,979	247,979	247,979	247,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA AGRICOLA Y GANADERA EL LACANDÓN
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	723,273	723,273	723,273	723,273	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN EL EJIDO ROBERTO BARRIOS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	569,773	569,773	569,773	560,770	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	949,623	949,623	949,623	836,006	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,500	86%	LA OBRA SE REALIZARA EL EL BARRIO JUAN SABINES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,618,470	1,618,470	1,618,470	1,618,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,520	2,520	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL N.C.P.E EMILIANO ZAPATA DEL VALLE
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	284,886	284,886	284,886	250,802	88%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	PARA TERMINAR EN EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,630	184,630	184,630	184,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	949,623	949,623	949,623	881,850	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	EL CHINAL	RURAL	619,948	619,948	619,948	610,000	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	EL PALMAR 2A. SECCION	RURAL	185,984	185,984	185,984	170,863	92%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	GALILEO	RURAL	206,649	206,649	206,649	206,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	JERICÓ ZDA. SECCION	RURAL	950,588	950,588	950,588	905,137	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,610	1,610	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ALIANZA	RURAL	371,969	371,969	371,969	360,067	97%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA AURORA	RURAL	569,773	569,773	569,773	569,773	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA ESCONDIDA	RURAL	246,901	246,901	246,901	246,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	455	455	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA GLORIA	RURAL	247,979	247,979	247,979	247,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LA PRIMAVERA	RURAL	144,854	144,854	144,854	144,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	245	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	1,033,248	1,033,248	1,033,248	965,075	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	LOS LAURELES	RURAL	113,954	113,954	113,954	113,954	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	284,886	284,886	284,886	284,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	MONTECRISTO	RURAL	132,947	132,947	132,947	132,947	100%	0	0	METROS CUADRADOS	245	245	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	NETZAHUALCOYOTL	RURAL	619,948	619,948	619,948	531,684	86%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	950	90%	PARA SU TERMINACION EN EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	NUEVA GALILEA	RURAL	759,698	759,698	759,698	583,705	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,100	79%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	NUEVO JALAPA	RURAL	360,856	360,856	360,856	360,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	665	665	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	NUEVO JERICÓ	RURAL	681,943	681,943	681,943	548,629	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155	950	82%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	NUEVO SAMARITANO	RURAL	569,773	569,773	569,773	501,604	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	950	90%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	PUEBLO NUEVO	RURAL	284,886	284,886	284,886	250,802	88%	0	0	METROS CUADRADOS	525	510	97%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	PUYIPA	RURAL	626,751	626,751	626,751	496,324	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,155	1,050	91%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	RIO USUMACINTA	RURAL	661,327	661,327	661,327	613,624	93%	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO CHANCALA	RURAL	413,299	413,299	413,299	411,027	99%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO LAS RUIÑAS	RURAL	206,649	206,649	206,649	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	350	0	0%	POR EJERCER EN EL 2010
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN JOSÉ (SAN JOSÉ OSUMACINTA)	RURAL	516,624	516,624	516,624	459,815	89%	0	0	METROS CUADRADOS	875	780	89%	EL EJIDO ES SAN JOSE USUMACINTA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN LUIS	RURAL	516,624	516,624	516,624	516,624	100%	0	0	METROS CUADRADOS	875	875	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN MARCOS ZDA. SECCION	RURAL	189,924	189,924	189,924	189,924	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SANTA ISABEL	RURAL	103,324	103,324	103,324	103,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SANTA MARIA	RURAL	284,886	284,886	284,886	284,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	LA OBRA SE EJECUTO AL 100%
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	VICTORIA CAMPESINA I	RURAL	284,886	284,886	284,886	284,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	525	525	100%	OBRA SE EJECUTO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	ZARAGOZA (LOS CERRILLOS)	RURAL	206,649	206,649	206,649	206,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	20 DE FEBRERO	RURAL	94,962	94,962	94,962	94,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	740,705	740,705	740,705	650,000	88%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	1,210	89%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	231,212	231,212	231,212	231,212	100%	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	5 DE MAYO	RURAL	227,909	227,909	227,909	227,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ACH'LUM SAN MARCOS	RURAL	268,644	268,644	268,644	239,104	89%	0	0	METROS CUADRADOS	455	455	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ARROYO JERUSALEN	RURAL	413,299	413,299	413,299	413,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,811	474,811	474,811	431,639	91%	0	0	METROS CUADRADOS	875	820	94%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	GUADALUPE	RURAL	630,187	630,187	630,187	630,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	103,324	103,324	103,324	103,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	175	175	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	ONCE DE JULIO	RURAL	454,629	454,629	454,629	404,637	89%	0	0	METROS CUADRADOS	770	770	100%	LA OBRA SE REALIARA EN EL EJIDO ONCE DE JULIO 1RA. SECCION
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN MANUEL	RURAL	433,964	433,964	433,964	386,245	89%	0	0	METROS CUADRADOS	735	630	86%	SE TERMINARA EN EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	73-PALENQUE	SAN MATEO	RURAL	840,250	840,250	840,250	840,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
CONSTRUCCION DE VIVINEDA	73-PALENQUE	MEDELLIN 1A. SECCIÓN	RURAL	185,984	185,984	185,984	185,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS	315	315	100%	
CONSTRUCCION DE VIVINEDA	73-PALENQUE	MEDELLIN 2A. SECCIÓN	RURAL	165,319	165,319	165,319	147,141	89%	0	0	METROS CUADRADOS	280	240	86%	
CONSTRUCCION DE VIVINEDA	73-PALENQUE	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	1,012,583	1,012,583	1,012,583	901,637	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,715	1,550	90%	
CONSTRUCCION DE VIVINEDA RURAL	73-PALENQUE	EL RECUERDO	RURAL	75,969	75,969	75,969	72,000	95%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	664,736	664,736	664,736	612,471	92%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	1,225	100%	LA OBRA SE EJECUTARA EN EL BARRIO BONAPAK
TERMINACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	EBEN EZER	RURAL	342,537	342,537	342,537	342,537	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA OBRA CONSISTE EN REPELLO ,PISO FIRME DE CONCRETO,TECHO DE LAMINA
TERMINACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	SAN FRANCISCO CHANCALA	RURAL	299,720	299,720	299,720	299,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
TERMINACION DE VIVIENDA	73-PALENQUE	URSULO GALVAN	RURAL	256,903	256,903	256,903	256,903	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
TERMINACION DE VIVIENDA DE 5*6MTS.	73-PALENQUE	LA UNION	RURAL	265,466	265,466	265,466	265,466	100%	0	0	METROS CUADRADOS	930	930	100%	
TERMINACION DE VIVIENDAD	73-PALENQUE	SAN JUAN 2A. SECCIÓN	RURAL	205,522	205,522	205,522	205,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	0	0%	
AMPLIACION DE VIVIENAS, 2A ETAPA. LOC. EL PROGRESO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PROGRESO	RURAL	271,488	271,488	271,488	271,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	METAS: 05 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO.
AMPLIACION DE VIVIENDA 2A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,488	271,488	271,488	271,488	100%	0	0	METROS CUADRADOS	150	150	100%	AMPLIACION DE 05 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS DE LA LOCALIDAD DE "SANTA RITA, 1A SECCION" DE ESTE MUNICIPIO.
AMPLIACION DE VIVIENDA, 2A ETAPA. LOC. LA PLANADA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	217,190	217,190	217,190	217,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	METAS: 4 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE "LA PLANADA".
AMPLIACION DE VIVIENDA, 2A ETAPA.LOC. NUEVO OCOTAL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	NUEVO OCOTAL	RURAL	217,190	217,190	217,190	217,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	METAS: 4 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVO OCOTAL.
AMPLIACION DE VIVIENDAS	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	EL JARDIN	RURAL	162,893	162,893	162,893	162,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	90	90	100%	METAS: 3 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00 X 5.00 MTS.
AMPLIACION DE VIVIENDAS	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	2,009,009	2,009,009	2,009,009	2,009,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,110	1,110	100%	37 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS HACIENDO UN TOTAL DE 1,110.00 METROS CUADRADOS. EN LA LOCALIDAD DE RINCON CHAMULA.
AMPLIACION DE VIVIENDAS.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	LAS PLAYAS	RURAL	217,190	217,190	217,190	217,190	100%	0	0	METROS CUADRADOS	120	120	100%	METAS: AMPLIACION DE 04 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE VIVIENDAS EN LA LOC. NUEVA RIBERA SAN PEDRO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	271,488	271,488	271,488	271,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	METAS: 05 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE NUEVA RIBERA SAN PEDRO. AMBITO RURAL.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, LOC. OCOTAL BUENA VISTA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	NUEVO OCOTAL (BUENAVISTA)	RURAL	271,488	271,488	271,488	271,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	METAS: 05 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE OCOTAL BUENA VISTA.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PLAN LAZARO CARDENAS	RURAL	271,488	271,488	271,488	271,488	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	05 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE PLAN LAZARO CARDENAS DE ESTE MUNICIPIO.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	217,190	217,190	217,190	217,190	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	02 ACCIONES DE AMPLIACION DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA DE ESTE MUNICIPIO.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. AVELLANO BUENA VISTA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AVELLANO BUENAVISTA	RURAL	108,595	108,595	108,595	108,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	METAS: 02 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS EN LA LOCALIDAD DE AVELLANO BUENA VISTA.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. BARRIO SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	542,976	542,976	542,976	542,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	METAS: 10 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. DE LA LOCALIDAD DE BARRIO SAN LORENZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. COL. EL SOCONUSCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SOCONUSCO	RURAL	923,059	923,059	923,059	923,059	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	510	100%	METAS: 17 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS.
AMPLIACION DE VIVIENDAS 2A ETAPA. EN LA LOC. DE MONTE OLIVO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	MONTE OLIVO	RURAL	651,571	651,571	651,571	651,571	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360	360	100%	METAS: 12 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. LAS PALMAS.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LAS PALMAS	RURAL	380,083	380,083	380,083	380,083	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	210	100%	METAS:7 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 5.00X6.00 MTS.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. LOC. AÑO DE JUAREZ.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	AÑO DE JUAREZ	RURAL	814,463	814,463	814,463	814,463	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	METAS: 15 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS. DE LA LOCALIDAD AÑO DE JUAREZ.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. LOC. PALO BLANCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PALO BLANCO (ANAHUAC)	RURAL	814,463	814,463	814,463	814,463	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	15 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. DE LA LOCALIDAD DE PALO BLANCO.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. LOC. SAN ISIDRO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN ISIDRO	RURAL	162,893	162,893	162,893	162,893	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	METAS: 03 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.
AMPLIACION DE VIVIENDAS, 2A ETAPA. SAN ANTONIO JERICO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	325,785	325,785	325,785	325,785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	180	180	100%	METAS: 6 ACCIONES DE VIVIENDAS DE 6.00X5.00 MTS.
H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	EL SAUZ	RURAL	162,893	162,893	162,893	162,893	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	METAS: 03 ACCIONES DE VIVIENDA DE 6.00X5.00 MTS. EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ.
PAVIMENTACION DE CALLES SIN CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS BARRIO SAN ANASTACIO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	1,199,920	1,199,920	1,199,920	1,199,920	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,626	1,626	100%	OBRA EN EL BARRIO SAN ANASTACIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	102,938	102,938	102,938	102,938	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	SIETE VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO AGUA AZUL (MIRAFLORES)	RURAL	166,597	166,597	166,597	166,597	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	35	35	100%	35 VIVIENDAS BENEFICIADAS
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,919	80,919	80,919	80,919	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17	17	100%	17 VIVIENDAS EN LA RANCHERIA EL HUANALITO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	CHIVALITO 3A. SECCIÓN	RURAL	309,596	309,596	309,596	309,596	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	22	100%	22 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,263,452	1,263,452	1,263,452	1,263,009	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	90	100%	LOCALIDAD: EJIDO SUCLIMPA 90 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	481,016	481,016	481,016	481,016	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33	33	100%	33 VIVIENDAS LOCALIDAD: RUBI TULLJA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	548,746	548,746	548,746	548,455	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	40	40	100%	LOCALIDAD: EJIDO LOS LUCERO IRA. SECC. 40 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,867	542,867	542,867	542,867	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	37	37	100%	LOCALIDAD: EJIDO BETEL YOCHIB 37 LOCALIDADES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	262,542	262,542	262,542	262,542	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18	18	100%	18 VIVIENDAS EN EL EJIDO PINO SUAREZ
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,152	262,152	262,152	262,152	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	19	19	100%	LOCALIDAD: EJIDO POZA AZUL 19 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	DOS ARROYOS 2A. SECCIÓN (LA CALZADA)	RURAL	541,517	541,517	541,517	541,512	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	38	38	100%	38 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	JESUS NAZARENO	RURAL	469,370	469,370	469,370	469,370	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	32 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA CAROLINAS	RURAL	245,532	245,532	245,532	245,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18	18	100%	18 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LA CONFORMIDAD	RURAL	447,316	447,316	447,316	447,316	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	31	31	100%	31 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LAS VEGAS (EL ZAPOTE 2A SECCION)	RURAL	440,582	440,582	440,582	436,447	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	30 VIVIENDAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	LIC. LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ	RURAL	286,632	286,632	286,632	286,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19	19	100%	19 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	RURAL	207,221	207,221	207,221	204,170	99%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	15 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	SAN RAFAEL	RURAL	201,079	201,079	201,079	201,079	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	14 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	82-SALTO DE AGUA	TEANIJA	RURAL	313,022	313,022	313,022	313,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23	23	100%	23 VIVIENDAS
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	SANTA RITA	RURAL	568,661	568,661	568,661	568,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	432	432	100%	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 6 X 6 DE 12 CASAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,917,587	1,917,587	1,917,587	1,915,189	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,774	1,774	100%	ESTA SE REALIZO EN EL E-LIJO CARMITO BUENA VISTA MPIO DE SIMOJOVEL CHIS. OBRA CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUP. DE \$2,398.16
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE EL PUNTIITO	RURAL	1,250,524	1,250,524	1,250,524	1,250,524	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,069	1,069	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA I	RURAL	1,758,554	1,758,554	1,758,554	1,731,754	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,496	1,496	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUP. DE 26,800.76
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	JOTOLOHEN DOS (PLANADA NARANJAL)	RURAL	475,199	475,199	475,199	460,391	97%	0	0	METROS CUADRADOS	406	406	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 14,808.07
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	LA CEIBA	RURAL	762,414	762,414	762,414	228,724	30%	0	0	METROS CUADRADOS	765	212	30%	OBRA EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	NATIVIDAD PECHUAG	RURAL	1,000,419	1,000,419	1,000,419	1,000,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,709	1,709	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANGBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$1,000,419.50 EJERCICIO 2010 \$1,000,419.50 TOTAL DE LA OBRA \$2,000,839.00 OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	346,551	346,551	346,551	345,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL BARRIO MIRADOR (CAB.MPAL.) OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. CON 1,427.23
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	438,965	438,965	438,965	438,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	406	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO SAN JOSE LAS LAJAS (CAB.MPAL.) OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	AMOR DE DIOS	RURAL	515,794	515,794	515,794	515,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	385	0	0%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	CAMPO LA GRANJA	RURAL	1,247,586	1,247,586	1,247,586	1,247,586	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,154	1,154	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,562	407,562	407,562	406,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL POBLADO LA LIBERTAD OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 945.76
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,758	392,758	392,758	392,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	363	363	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO NUEVO PARAISO OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE \$452.63
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	JOSE CASTILLO TIELEMANS	RURAL	1,004,888	1,004,888	1,004,888	996,442	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,709	1,709	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANGBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009 \$1,004,888.50 EJERCICIO 2010 \$1,004,888.50 TOTAL DE LA OBRA \$2,009,777.00 OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 8,447.01
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	LA CEBITA	RURAL	1,406,843	1,406,843	1,406,843	1,395,195	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,197	1,017	85%	OBRA CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUP. DE 11,648.94
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	LA FRONTERA	RURAL	330,367	330,367	330,367	330,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS	235	235	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	LOS POCITOS	RURAL	1,732,759	1,732,759	1,732,759	1,732,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,603	1,074	67%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 311.48
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	POBLADO NUEVO VILLAFLORES	RURAL	608,643	608,643	608,643	596,258	98%	0	0	METROS CUADRADOS	470	470	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 12,385.32
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	854,828	854,828	854,828	852,948	100%	0	0	METROS CUADRADOS	791	791	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO CIELITO II CAB.MPAL. OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 1,882.26
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	739,310	739,310	739,310	733,938	99%	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 5,372.21
MANTENIMIENTO															
MEJORAMIENTO DE 36 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,451,456	2,451,456	2,451,456	2,451,456	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	596,067	596,067	596,067	596,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6	6	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	81-SABANILLA	CERRO BLANCO	RURAL	441,300	441,300	441,300	441,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,304	4,304	100%	UNICAMENTE SE ANOTO LA COMUNIDAD CERROBLANCO, PERO FUERON BENEFICIADAS LAS COMUNIDADES DE EMILIANO ZAPATA, CRISTOBAL COLON, CHILITEL DE JUAREZ Y UNION JUAREZ
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	1,909,797	1,909,797	1,909,797	1,909,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LAS OBRAS ES DE \$1,909,797.97
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	LA ALIANZA	RURAL	496,362	496,362	496,362	496,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	COYOJIL	RURAL	234,999	234,999	234,999	234,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8	8	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA AUTOMATICAMENTE CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 234,999.20 Y EN BASE A LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 VIVIENDAS.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA ALIANZA	RURAL	200,718	200,718	200,718	200,718	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	DEVIDO A QUE EL SISTEMA SE GENERA DE MANERA AUTOMATICA CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES DE \$ 200,718.30. EN BASE A LA LOCALIDAD ES FLOR DE ALIANZA, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	107-TUMBALA	ARROYO ABAN	RURAL	490,826	490,826	490,826	490,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	EL IMPORTE DE LAS OBRAS ES DE \$490,826.28
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	272,522	272,522	272,522	224,260	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,843	2,683	94%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	LAS MARAVILLAS	RURAL	1,994,320	1,994,320	1,994,320	1,994,320	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	388	388	100%	SE SELECCIONA COMO UNIDAD DE MEDIDA METROS CUADRADOS POR NO EXISTIR OTRA OPCION. LA UNIDAD DE MEDIDA SEFUN PROYECTO ES "VIVIENDA". EL PROYECTO SE HA TERMINADO SATISFACTORIAMENTE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SITETIC	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	608,000	608,000	608,000	608,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES VIVIENDA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN PEDRO EL ACHIOTE (SAN PEDRO MÁRTIR)	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	85	85	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SANTA CRUZ NIHO	RURAL	123,883	123,883	123,883	123,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES VIVIENDAS Y LA LOCALIDAD ES POBLADO SANTA CRUZ NIHO I
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	GUADALUPE	RURAL	23,995	23,995	23,995	23,995	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5	5	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 23,995.49 META: VIVIENDA: 5.00
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	93,982	93,982	93,982	93,982	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	22	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 93,982.39, METAS: VIVIENDA: 22.00
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	SAN SEBASTIÁN	RURAL	79,982	79,982	79,982	79,982	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 79,982.42, METAS: VIVIENDA: 30.00
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	VICENTE GUERRERO	RURAL	79,985	79,985	79,985	79,985	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42	42	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 79,985.03, METAS: VIVIENDA: 42.00
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2008, IMPORTE \$ 2,872,999.37 (3 AÑOS)	19-COAPILLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELOS)	RURAL	121,652	121,652	121,652	121,652	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	69	69	100%	CAPITAL COMPROBADO \$ 121,652.25, METAS: VIVIENDA: 69.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUITÁN	ISRAEL	RURAL	372,000	372,000	372,000	372,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUITÁN	JOLITONTIC	RURAL	1,341,128	1,341,128	1,341,128	1,341,128	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUITÁN	PACANAM	RURAL	804,029	804,029	804,029	804,029	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	22-CHALCHIHUITÁN	PATKANTEAL	RURAL	337,791	337,791	337,791	337,791	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,418,100	1,418,100	1,418,100	1,418,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,776	3,776	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE 231 VIVIENDA RURAL	40-HUIXTÁN	LOS POZOS	RURAL	2,299,836	2,299,836	2,299,836	2,299,836	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	231	231	100%	
CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDA RURAL	40-HUIXTÁN	CALVARIO	RURAL	477,629	477,629	477,629	477,629	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	
REHABILITACIÓN DE PISO FIRME Y TECHO SEGURO LLANO GRANDE	46-JIQUIPILAS	LLANO GRANDE	RURAL	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,117	1,117	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EJ. LLANO GRANDE	46-JIQUIPILAS	LLANO GRANDE	RURAL	133,000	133,000	133,000	133,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,117	1,117	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EJIDO BENITO JUAREZ	46-JIQUIPILAS	BENITO JUAREZ	RURAL	515,000	515,000	515,000	515,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,797	2,797	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS RANCHERIA EL ROSARIO	46-JIQUIPILAS	EL ROSARIO	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	365	365	100%	
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS RANCHERIA LOS AMATES	46-JIQUIPILAS	LOS AMATES	RURAL	149,907	149,907	149,907	149,907	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,149	1,149	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	576,000	576,000	576,000	576,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	240	240	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA RANCHERIA ANEXO LAS MARGARITAS, OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060010
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS	6-AMATÁN	ACAPULCO	RURAL	395,400	395,400	395,400	395,400	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	320	320	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060007
APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	BABLONIA 3A. SECCIÓN	RURAL	310,918	310,918	310,918	310,918	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	900	100%	
APOYO A LA VIVIENDA	73-PALENQUE	NUOVA ESPERANZA 1A. SECCION	RURAL	207,279	207,279	207,279	207,279	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,110,976	2,110,976	2,110,976	2,110,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	775	775	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS OTORGADO VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LAMINA	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	162,039	162,039	162,039	144,838	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	148,986	148,986	148,986	148,986	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	36	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	EL CHININAL	RURAL	502,972	502,972	502,972	502,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	49	49	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	EL MIRADOR	RURAL	154,434	154,434	154,434	154,434	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18	18	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	EL PORVENIR	RURAL	144,123	144,123	144,123	144,123	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	SAN JOSE	RURAL	224,616	224,616	224,616	224,616	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	26	26	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	SANTA RITA	RURAL	39,978	39,978	39,978	39,978	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	UNION DESENGAÑO	RURAL	92,561	92,561	92,561	92,561	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	18	18	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	9-ANGEL ALBINO CORZO	SIETE DE OCTUBRE	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,152	1,152	100%	REHABILITACION DE TECHUMBRE, LAMINA ZINTRO
REHABILITACION DE VIVIENDAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	756	756	100%	REHABILITACION DE VIVIENDA CON LAMINA ZINTRO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATAN	MENAPAC	RURAL	376,680	376,680	376,680	0	0%	0	0	0 OTROS	46	0	0%	AHORRO \$14,230.50
CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	101-TECPATAN	SAN PABLO	RURAL	456,467	456,467	456,467	425,654	93%	0	0	0 UNIDAD	63	63	100%	UNIDAD DE MEDIDA: FOSA AHORRO \$32,813.41
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	101-TECPATAN	SAN LUIS	RURAL	161,376	161,376	161,376	161,376	100%	0	0	0 VIVIENDA	52	52	100%	LOCALIDAD: SAN LUIS CUSHIPAC
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	101-TECPATAN	CASA BLANCA (SAN ISIDRO CASA BLANCA)	RURAL	133,446	133,446	133,446	133,446	100%	0	0	0 VIVIENDA	43	43	100%	
DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VIVIENDAS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,499,999	2,499,999	2,499,999	2,499,999	100%	0	0	0 VIVIENDA	479	479	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	FRANJA PIZTINGEN	RURAL	46,551	46,551	46,551	46,551	100%	0	0	0 VIVIENDA	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	LAS PILAS	RURAL	93,102	93,102	93,102	93,102	100%	0	0	0 VIVIENDA	30	30	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	MIRAVALLE	RURAL	64,436	64,436	64,436	64,436	100%	0	0	0 VIVIENDA	43	43	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	PALESTINA	RURAL	134,468	134,468	134,468	134,468	100%	0	0	0 VIVIENDA	27	27	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	ROMULO CALZADA (LA HERRADURA)	RURAL	139,653	139,653	139,653	139,653	100%	0	0	0 VIVIENDA	45	45	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	SANTOS DEGOLLADO	RURAL	58,964	58,964	58,964	58,964	100%	0	0	0 VIVIENDA	19	19	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	NUEVO QUECHULA	RURAL	180,241	180,241	180,241	180,241	100%	0	0	0 VIVIENDA	49	49	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. DOTACION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION	101-TECPATAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	145,859	145,859	145,859	145,859	100%	0	0	0 VIVIENDA	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	103-TEOPISCA	NUEVO AMATENANGO (TRES TABERNAS)	RURAL	466,709	466,709	466,709	466,709	100%	0	0	0 VIVIENDA	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	103-TEOPISCA	YASHLUMILJA	RURAL	497,807	497,807	497,807	497,807	100%	0	0	0 VIVIENDA	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2ª ETAPA	103-TEOPISCA	BALHUITZ	RURAL	497,807	497,807	497,807	497,807	100%	0	0	0 VIVIENDA	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 2A ETAPA	103-TEOPISCA	NAZARETH	RURAL	373,071	373,071	373,071	373,071	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS	104-TILA	EL CASTAÑO	RURAL	256,902	256,902	256,902	256,902	100%	0	0	0 LETRINA METROS CUBICOS	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LETRINA
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (13 TECHOS)	104-TILA	LOMAS ALEGRES	RURAL	44,460	44,460	44,460	44,460	100%	0	0	0 VIVIENDA	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (17 TECHOS)	104-TILA	OJIPA	RURAL	58,140	58,140	58,140	58,140	100%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (20 TECHOS)	104-TILA	CRUZ VERDE	RURAL	68,400	68,400	68,400	68,400	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (24 TECHOS)	104-TILA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	82,080	82,080	82,080	82,080	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (31 TECHOS)	104-TILA	CARMEN 2A. SECCIÓN	RURAL	106,020	106,020	106,020	106,020	100%	0	0	VIVIENDA	31	31	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (34 TECHOS)	104-TILA	ESPERANZA OCOTAL	RURAL	116,280	116,280	116,280	116,280	100%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (36 TECHOS)	104-TILA	CERRO DE MATAMBA	RURAL	123,120	123,120	123,120	123,120	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (44 TECHOS)	104-TILA	JOLHUITZ	RURAL	150,480	150,480	150,480	150,480	100%	0	0	VIVIENDA	44	44	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (61 TECHOS)	104-TILA	EL PARAISO	RURAL	208,620	208,620	208,620	208,620	100%	0	0	VIVIENDA	61	61	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (63 TECHOS)	104-TILA	CHULUM LAS PALMAS	RURAL	215,460	215,460	215,460	215,460	100%	0	0	VIVIENDA	63	63	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE (8 TECHOS)	104-TILA	ICHICH	RURAL	27,360	27,360	27,360	27,360	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE TECHUMBRE(18 TECHOS)	104-TILA	CAMPANARIO	RURAL	403,750	403,750	403,750	403,750	100%	0	0	VIVIENDA	118	118	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (116 TECHOS)	104-TILA	OSTELUCUM	RURAL	396,720	396,720	396,720	396,720	100%	0	0	VIVIENDA	116	116	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	EL PORVENIR	RURAL	301,077	301,077	301,077	301,077	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	NICHINJÁ	RURAL	469,998	469,998	469,998	469,998	100%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	NUEVA CREACIÓN	RURAL	234,999	234,999	234,999	234,999	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	OBREGON LA LOMA	RURAL	200,718	200,718	200,718	200,718	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	PANCHEN DOS	RURAL	160,574	160,574	160,574	160,574	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	107-TUMBALA	PANCHEN DOS	RURAL	160,574	160,574	160,574	160,574	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	JOLJAMIL 2A. SECCIÓN	RURAL	140,502	140,502	140,502	140,502	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	JOLONIEL	RURAL	1,944,894	1,944,894	1,944,894	1,944,894	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA ILUSIÓN	RURAL	316,819	316,819	316,819	316,819	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	LA REVOLUCIÓN	RURAL	200,178	200,178	200,178	200,178	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	PROGRESO AGUA AZUL	RURAL	859,365	859,365	859,365	859,365	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	TIENTUL CHICO	RURAL	661,050	661,050	661,050	661,050	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	107-TUMBALA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,454,523	1,454,523	1,454,523	1,454,523	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
CONSTRUCCION 100 TECHOS P/ESPACIOS 6X5 MTS. BASE ESTRUCTURA METALICA C/CANAL. MONTEN DE 4" CAL. 14 Y CUBIERTA LAMINA ZINTRO C/CABALLETE	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	509,825	509,825	509,825	509,825	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	ESTA OBRA SE COMPONE POR UN IMPORTE DE \$1,699,416.00, QUE CORRESPONDE \$509,825.00 DEL FSM, \$1,104,620.00 DEL PROGRAMA TU CASA - 2009, Y LA CANTIDAD DE \$84,971.00 DE APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS. OBRA TOTAL- MENTE TERMINADA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	363,777	363,777	363,777	353,108	97%	0	0	VIVIENDA	11	11	98%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	450,993	450,993	450,993	435,794	97%	0	0	VIVIENDA	14	14	97%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ	RURAL	196,310	196,310	196,310	153,728	78%	0	0	VIVIENDA	6	5	83%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	SAN RAMON	RURAL	258,739	258,739	258,739	258,739	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	228,944	228,944	228,944	221,031	97%	0	0	VIVIENDA	7	7	97%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	194,654	194,654	194,654	191,912	99%	0	0	VIVIENDA	6	6	99%	LOCALIDAD-EJIDO UNION VILLACORZO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	197,196	197,196	197,196	197,196	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	EJIDO NUEVA CANDELARIA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	115-VILLA CORZO	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	194,654	194,654	194,654	194,654	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHADO Y PISO FIRME)	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE DICIEMBRE	RURAL	234,991	234,991	234,991	234,991	100%	0	0	VIVIENDA	79	79	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	115-VILLA CORZO	NUEVA ESPAÑA	RURAL	46,910	46,910	46,910	46,910	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME Y TECHO)	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	292,531	292,531	292,531	135,194	46%	0	0	VIVIENDA	150	80	53%	ESTA OBRA BENEFICIO A 150 VIVIENDAS CON PISOS DE CONCRETO CONSISTENTES DE 6.00 X 5.00 MTS DE 7 CMS DE ESPESOR
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION DE PUERTAS)	115-VILLA CORZO	GUADALUPE	RURAL	24,050	24,050	24,050	24,050	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REPELLO Y TECHADO)	115-VILLA CORZO	LA NUEVA UNION	RURAL	306,000	306,000	306,000	247,160	81%	0	0	VIVIENDA	45	40	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO Y PISO FIRME)	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	753,450	753,450	753,450	420,320	56%	0	0	VIVIENDA	300	204	68%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	115-VILLA CORZO	ATLANTIDA	RURAL	183,404	183,404	183,404	181,803	99%	0	0	VIVIENDA	9	9	99%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	394,750	394,750	394,750	352,605	89%	0	0	VIVIENDA	40	36	90%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS (TECHO)	115-VILLA CORZO	LA TRAGUERIA	RURAL	17,588	17,588	17,588	11,480	65%	0	0	VIVIENDA	24	19	79%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	CUCHUMBAC	RURAL	230,400	230,400	230,400	230,400	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS DEL FONHAPO (\$ 511,200.00) Y DEL FISM (\$230,400.00) INDICANDOSE LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	EL TIROL	RURAL	259,200	259,200	259,200	259,200	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONHAPO (\$675,100.00) Y EL FISM (\$259,200.00), INDICANDOSE LAS METAS TOTALES DEL PROYECTO. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	NUEVA ESPERANZA	RURAL	374,400	374,400	374,400	374,400	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	EN ESTA OBRA EXISTE MEZCLA DE RECURSOS CON EL FONHAPO (\$830,700.00) Y FISM (\$374,400.00)POR LO QUE LAS METAS INDICADAS ES EL TOTAL DEL PROYECTO.LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	BENITO JUAREZ	RURAL	719,129	719,129	719,129	719,129	100%	0	0	VIVIENDA	62	62	100%	EL PROYECTO SE HA EJECUTADO SATISFACTORIAMENTE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	14-BERRIOZABAL	BUENA VISTA	RURAL	382,476	382,476	382,476	382,476	100%	0	0	VIVIENDA	23	23	100%	EL PROYECTO SE HA CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL PALMAR	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL PALMAR II
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA(CONVENIO SEDESOL - H AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	PLAN DE AYALA	RURAL	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA(CONVENIO SEDESOL - H AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	LA PITAHAYA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN EL POBLADO SAN ANTONIO LA PITAHAYA
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN EL POBLADO MESA EL MIRADOR
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL PALMAR	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL PALMARCITO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA PITAHAYA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	LA OBRA ESTA UBICADO EN EL POBLADO SAN ANTONIO
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	293,000	293,000	293,000	293,000	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ 1
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	MONTE CHICO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SANTA CRUZ BUENAVISTA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA(CONVENIO SEDESOL - H AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	LA OBRA ESTA UBICADA EN EL EJIDO SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ 11
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA(CONVENIO SEDESOL - H AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	CERRO PALMITA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA(CONVENIO SEDESOL-H AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA EN EL POBLADO LAS LAGUNAS
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL CERRO	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	FRANCISCO VILLA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	GUADALUPE	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GUADALUPE
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	VIVIENDA	4	4	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MIGUEL
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	PALMA REAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	SAN JOSÉ MORELOS	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-BOCHIL	TIERRA COLORADA	RURAL	306,420	306,420	306,420	306,420	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA (CONVENIO SEDESOL-H. AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	ALLENDE ESQUIPULAS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	VIVIENDA	35	35	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA (CONVENIO SEDESOL-H. AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA (CONVENIO SEDESOL-H. AYUNTAMIENTO)	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	256,000	256,000	256,000	256,000	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	ANDULIO GALVEZ (SANTO DOMINGO)	RURAL	377,309	377,309	377,309	377,309	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	AUTOCONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	170,480	170,480	170,480	170,480	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	AUTOCONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS, EN EL EJIDO LA LAGUNA, CONVENIO SEDESOL-H. AYUNTAMIENTO
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS	15-BOCHIL	LLANO GRANDE	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	VIVIENDA	12	12	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO BUENA VISTA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	EL OCOTAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-BOCHIL	LA PITAHAYA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	LA UBICACION DE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL PARAJE LA PITAHAYA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: TECHO DIGNO	16-CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	RURAL	984,390	984,390	984,390	984,390	100%	0	0	VIVIENDA	471	471	100%	VARIAS LOCALIDADES.
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,009	600,009	600,009	599,999	100%	0	0	ACCION	1,200	1,200	100%	ACTUALIZADO CORREGIDO
CONSTRUCCION DE COCINAS RIA. EL CARMEN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,755	206,755	206,755	156,688	76%	0	0	ACCION	20	18	90%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA C.A.G. MEXICO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,497	239,497	239,497	166,902	70%	0	0	ACCION	20	6	30%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE VIVIENDA EJ. NUEVA LIBERTAD	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,676,479	1,676,479	1,676,479	1,055,263	63%	0	0	ACCION	40	10	25%	OBRA EN EJECUCION CORREGIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RIA. EL PALMAR	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,007	480,007	480,007	273,046	57%	0	0	ACCION	25	5	20%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RIA, EL TRIUNFO	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,748	119,748	119,748	68,714	57%	0	0	ACCION	20	0	0%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RIA. TUXTLITA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,994	478,994	478,994	249,937	52%	0	0	ACCION	19	2	11%	CORREGIDO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS GARZAA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,011	161,011	161,011	0	0%	0	0	VIVIENDA	0	0	0%	OBRA REFRENDADA NO CUENTA CON AVANCE FISICO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIA ESTORACON	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,433	229,433	298,433	177,201	77%	0	0	ACCION	30	20	67%	CORREGIDO
AUTOCONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	MIGUEL DE LA MADRID	RURAL	47,469	47,469	47,469	28,517	60%	0	0	VIVIENDA	25	18	70%	OBRA QUE BENEFICIA A 125 PERSONAS. DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
SIMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TZONTEHUITZ	RURAL	499,800	499,800	499,800	499,800	100%	0	0	VIVIENDA	119	119	100%	OBSERVACION: LA LOCALIDAD ES TZONTEHUITZ CENTRO
SIMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TZONTEHUITZ	RURAL	499,800	499,800	499,800	499,800	100%	0	0	VIVIENDA	119	119	100%	OBSERVACION: LA LOCALIDAD ES TZONTEHUITZ CENTRO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TZAJALCHEN TRES	RURAL	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	VIVIENDA	65	65	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TZAJALCHEN TRES	RURAL	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	VIVIENDA	65	65	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	319,800	319,800	319,800	319,800	100%	0	0	VIVIENDA	82	82	100%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE YAALTOJITIC, PERO EN EL LISTADO DE COMUNIDADES ESTA NO APARECE.
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	402,300	402,300	402,300	402,300	100%	0	0	VIVIENDA	149	149	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	PAJALTON ALTO	RURAL	1,264,500	1,264,500	1,264,500	1,264,500	100%	0	0	VIVIENDA	281	281	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	PAJALTON ALTO	RURAL	1,264,500	1,264,500	1,264,500	1,264,500	100%	0	0	VIVIENDA	281	281	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	PATHUITZ	RURAL	625,800	625,800	625,800	625,800	100%	0	0	VIVIENDA	149	149	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	PATHUITZ	RURAL	625,800	625,800	625,800	625,800	100%	0	0	VIVIENDA	149	149	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK HUECO PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TZONTEHUITZ	RURAL	592,200	592,200	592,200	592,200	100%	0	0	VIVIENDA	141	141	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO I	RURAL	432,000	432,000	432,000	432,000	100%	0	0	VIVIENDA	120	120	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	ARVENZA UNO	RURAL	1,090,800	1,090,800	1,090,800	1,090,800	100%	0	0	VIVIENDA	303	303	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	ARVENZA UNO	RURAL	1,090,800	1,090,800	1,090,800	1,090,800	100%	0	0	VIVIENDA	303	303	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	914,400	914,400	914,400	914,400	100%	0	0	VIVIENDA	254	254	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	914,400	914,400	914,400	914,400	100%	0	0	VIVIENDA	254	254	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	176,400	176,400	176,400	176,400	100%	0	0	VIVIENDA	49	49	100%	EL NOMBRE LA LOCALIDAD ES (CALVARIO SAN JUAN)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	176,400	176,400	176,400	176,400	100%	0	0	VIVIENDA	49	49	100%	EL NOMBRE LA LOCALIDAD ES (CALVARIO SAN JUAN)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	VIVIENDA	40	40	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	1,255,800	1,255,800	1,255,800	1,255,800	100%	0	0	VIVIENDA	299	299	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	1,255,800	1,255,800	1,255,800	1,255,800	100%	0	0	VIVIENDA	299	299	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	JOLBÓN	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	JOLBÓN	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	97,200	97,200	97,200	97,200	100%	0	0	VIVIENDA	27	27	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD (LA VENTANA III)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	LA VENTANA	RURAL	97,200	97,200	97,200	97,200	100%	0	0	VIVIENDA	27	27	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD (LA VENTANA III)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NARVÁEZ	RURAL	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD (RANCHO NARVAEZ)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NARVÁEZ	RURAL	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	NOMBRE COMPLETO DE LA LOCALIDAD (RANCHO NARVAEZ)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NITUOM	RURAL	167,700	167,700	167,700	167,700	100%	0	0	VIVIENDA	43	43	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NITUOM	RURAL	167,700	167,700	167,700	167,700	100%	0	0	VIVIENDA	43	43	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	RÍO JORDÁN	RURAL	133,200	133,200	133,200	133,200	100%	0	0	VIVIENDA	37	37	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	RÍO JORDÁN	RURAL	133,200	133,200	133,200	133,200	100%	0	0	VIVIENDA	37	37	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	SANTA ANA	RURAL	725,400	725,400	725,400	725,400	100%	0	0	VIVIENDA	186	186	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	SANTA ANA	RURAL	725,400	725,400	725,400	725,400	100%	0	0	VIVIENDA	186	186	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	TIKOMÓN	RURAL	159,840	159,840	159,840	159,840	100%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YAALHICHIN	RURAL	370,800	370,800	370,800	370,800	100%	0	0	VIVIENDA	103	103	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YAALHICHIN	RURAL	370,800	370,800	370,800	370,800	100%	0	0	VIVIENDA	103	103	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YOLONAN	RURAL	367,200	367,200	367,200	367,200	100%	0	0	VIVIENDA	102	102	100%	NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD (YOLONAM)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	YOLONAN	RURAL	367,200	367,200	367,200	367,200	100%	0	0	VIVIENDA	102	102	100%	NOMBRE CORRECTO DE LA LOCALIDAD (YOLONAM)
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y LETRINAS	23-CHAMULA	SACLAMANTÓN	RURAL	1,299,600	1,299,600	1,299,600	1,299,600	100%	0	0	VIVIENDA	361	361	100%	
SUMINISTRO DE BLOCK PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y LETRINAS	23-CHAMULA	SACLAMANTÓN	RURAL	1,299,600	1,299,600	1,299,600	1,299,600	100%	0	0	VIVIENDA	361	361	100%	
SUMINISTRO DE CEMENTO GRIS PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	AGIL	RURAL	274,680	274,680	274,680	274,680	100%	0	0	VIVIENDA	52	52	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NAXIC	RURAL	207,700	207,700	207,700	207,700	100%	0	0	VIVIENDA	67	67	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NAXIC	RURAL	207,700	207,700	207,700	207,700	100%	0	0	VIVIENDA	67	67	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	ROMERILLO	RURAL	1,426,000	1,426,000	1,426,000	1,426,000	100%	0	0	VIVIENDA	460	460	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	ROMERILLO	RURAL	1,426,000	1,426,000	1,426,000	1,426,000	100%	0	0	VIVIENDA	460	460	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	MUQUÉN	RURAL	1,013,700	1,013,700	1,013,700	1,013,700	100%	0	0	VIVIENDA	327	327	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	MUQUÉN	RURAL	1,013,700	1,013,700	1,013,700	1,013,700	100%	0	0	VIVIENDA	327	327	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PAR LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	LAGUNA PETEJ	RURAL	536,300	536,300	536,300	536,300	100%	0	0	VIVIENDA	173	173	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PAR LA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	LAGUNA PETEJ	RURAL	536,300	536,300	536,300	536,300	100%	0	0	VIVIENDA	173	173	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NICHÉN	RURAL	217,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	LA LOCALIDAD ES (NICHEN II)
SUMINISTRO DE LAMINAS PARA REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	NICHÉN	RURAL	217,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	LA LOCALIDAD ES (NICHEN II)
SUMINISTRO DE MATEIALES APRA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	LOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE VOLTOJIC PERO EN EL LISTADO DE COMUNIDADES ESTA NO APARECE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	VIVIENDA	40	40	100%	CORRESPONDE A BARRIO SAN JUAN PATRONATO MARTOMA SANTO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	440,680	440,680	440,680	440,680	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	ESTA INFORMACION PERTENECE AL BARRIO SAN JUAN PATRONATO PAXIONES
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	440,795	440,795	440,795	440,795	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	BARRIO SAN JUAN PATRONATO MARTOMA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	440,680	440,680	440,680	440,680	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	BARRIO SAN JUAN PATRONATO COMISARIOS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	BARRIO SAN PEDRO PATRONATO MARTOMA SANTO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	384,100	384,100	384,100	384,100	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	CABECERA MUNICIPAL
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	VIVIENDA	64	64	100%	CABECERA MUNICIPAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES (NA TENTSUN)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	414,754	414,754	414,754	414,754	100%	0	0	MODULO	75	75	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	33-EL PORVENIR	PEÑA BLANCA	RURAL	663,207	663,207	663,207	663,207	100%	0	0	VIVIENDA	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS HUMEDAS	4-ALDAMIA	JTZELEJ POTOBTIC	RURAL	104,888	104,888	104,888	104,888	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	18	18	100%	CONSTRUCCION DE 18 LETRINAS HUMEDAS A BASE DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO. SH-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS.- 05- LETRINIZACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE LETRINAS Y FOSAS SEPTICAS	40-HUXTAN	ESHPUILHO	RURAL	2,337,647	2,337,647	2,337,647	2,337,647	100%	0	0	ACCION		1	100%	LA OBRA SE REALIZO EN LA COMUNIDAD DE SPULHO EN EL BARRIO EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS RURALES	40-HUXTAN	TZELEPAT	RURAL	1,153,445	1,153,445	1,153,445	980,428	85%	0	0	VIVIENDA	60	51	85%	LA OBRA COMPLETA ES POR 60 VIVIENDAS, OBRA QUE SE ENCUENTRA EN UN 85% DE AVANCE Y SE PRETENDE CONCLUIR EN EL PRIMER BIMESTRE DEL EJERCICIO 2010
LAMINAS PARA VIVIENDA JANA 1RA. SECCION	45-XTAPANGAJIJOYA	JANA 1A. SECCION	RURAL	153,447	153,447	153,447	153,447	100%	0	0	PIEZA	990	990	100%	EL IMPORTE REAL DE LA OBRA ES POR UN MONTO DE \$153,447.03 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA CON UN IMPORTE DE \$153,447.00
CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y TECHO SEGURO	46-JIQUIPILAS	SANJON DEL CHORRO (SALTILLO)	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,000	257,000	257,000	257,000	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	47-JITOTOL	EL LAUREL	RURAL	428,294	428,294	428,294	428,294	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (DONACION DE LAMINAS)	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA RITA EL VERGEL	RURAL	98,670	98,670	98,670	98,670	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO)	52-LA LIBERTAD	EL SHOTAL CENTRO	RURAL	149,148	149,148	149,148	149,148	100%	0	0	VIVIENDA	38	38	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO)	52-LA LIBERTAD	ESTRELLA DE BELEN 3A. SECCION	RURAL	29,127	29,127	29,127	29,127	100%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	
REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,013,520	5,013,520	5,013,520	5,013,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73,885	73,885	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AMPLIACION DE 44 VIVIENDAS	55-LAS ROSAS	CHITAMA	RURAL	495,972	495,972	494,972	495,972	100%	0	0	VIVIENDA	44	44	100%	
AUTOCONSTRUCCION DE 40 MODULOS DE SERVICIO SANITARIO	56-LA TRINITARIA	SANTA ELENA	RURAL	639,092	639,092	639,092	549,079	86%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y ESTA PENDIENTE POR REALIZAR PAGOS, POR LO QUE SE REFRENDARA PARA EL 2010.
CONSTRUCCION DE 3 MODULOS DE SERVICIO SANITARIO ECOLOGICO.	56-LA TRINITARIA	LIBERTAD 10. DE ENERO	RURAL	153,434	153,434	153,434	152,089	99%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9	9	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,344.46 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 46/100).
CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	6-AMATÁN	SONORA	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	ESTA OBRA SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 06004
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD ALAMUL	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	658,547	658,547	658,547	658,547	100%	0	0	FAMILIA	163	163	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 163 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD ALAMUL, EN LOCALIDAD LLEVA COBERTURA MUNICIPAL PORQUE NO PUDE MODIFICAR EN EL CATALOGO DEL APARTADO NO ACEPTA LOS CAMBIOS Y EN LA PAGINA DEL INGE INDICA MANTENIMIENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD CHIMHUCUM	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,232,251	1,232,251	1,232,251	1,232,251	100%	0	0	FAMILIA	305	305	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 305 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD CHIMHUCUM, LO MANDO EN LOCALIDAD COMO COBERTURA PORQUE AL MOMENTO DE SELECCIONAR LAS LOCALIDADES DE MITONTIC, NO ME DESPLEGAN NINGUNA, AL MOMENTO DE QUERER MODIFICAR NO ME GUARDA LOS CAMBIOS EN EL APARTADO QUE ME INDICA EN EL PORTAL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE CHALAM	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	927,161	927,161	927,161	927,161	100%	0	0	FAMILIA	477	477	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 477 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE CHALAM, NO SE PUDO SELECCIONAR LA LOCALIDAD CORRESPONDIENTE POR ESO SELECCIONE COBERTURA MUNICIPAL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA COMUNIDAD PULLUMSIBAC	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	719,150	719,150	719,150	719,150	100%	0	0	FAMILIA	178	178	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 178 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD PULLUMSIBAC, EN LOCALIDAD SELECCION COBERTURA PORQUE NO ME DESPLEGA NINGUNA DE MITONTIC, CHIAPAS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD TOJIC	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	541,382	541,382	541,382	541,382	100%	0	0	FAMILIA	134	134	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENEFICIANDO A 134 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD TOJIC, AL MOMENTO DE QUERER SELECCIONAR EN LOCALIDAD LA CORRESPONDIENTE NO DEJABA OPCION.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BARRIO POMARROSA ABASOLO)	67-OCOSINGO	POMARROSA	RURAL	964,047	964,047	964,047	919,669	95%	0	0	VIVIENDA	77	77	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. EDEN DEL CARMEN)	67-OCOSINGO	EDEN DEL CARMEN	RURAL	513,323	513,323	513,323	499,959	97%	0	0	VIVIENDA	41	41	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. GUADALUPE VICTORIA)	67-OCOSINGO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	626,326	626,326	626,326	626,057	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA SOLEDAD)	67-OCOSINGO	LA SOLEDAD	RURAL	2,428,896	2,428,896	2,428,896	2,396,668	99%	0	0	VIVIENDA	194	194	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA TRINIDAD)	67-OCOSINGO	LA TRINIDAD	RURAL	701,125	701,125	701,125	698,992	100%	0	0	VIVIENDA	56	56	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LA UNION)	67-OCOSINGO	LA UNION	RURAL	87,641	87,641	87,641	87,612	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. LAS TAZAS)	67-OCOSINGO	LAS TAZAS	RURAL	2,303,696	2,303,696	2,303,696	2,296,692	100%	0	0	VIVIENDA	184	184	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. NAZARETH)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	626,004	626,004	626,004	625,801	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. NAZARETH CONGREGACION VIRGINIA)	67-OCOSINGO	NAZARETH	RURAL	563,404	563,404	563,404	549,897	98%	0	0	VIVIENDA	45	45	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. OJO DE AGUA SAN JACINTO, BARRIO GUADALUPE OJO DE AGUA)	67-OCOSINGO	OJO DE AGUA	RURAL	187,801	187,801	187,801	187,470	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. RAMON F. BALBOA)	67-OCOSINGO	RAMÓN F. BALBOA	RURAL	62,600	62,600	62,600	62,600	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SAN MIGUEL)	67-OCOSINGO	SAN MIGUEL	RURAL	713,645	713,645	713,645	680,864	95%	0	0	VIVIENDA	57	57	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SANTA MARTHA COROZAL)	67-OCOSINGO	SANTA MARTHA COROZAL	RURAL	425,683	425,683	425,683	420,070	99%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SANTA RITA SEGUNDA SECCION)	67-OCOSINGO	SANTA RITA 2DA. SECCION	RURAL	187,801	187,801	187,801	187,470	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (EJ. SANTO TOMAS)	67-OCOSINGO	SANTO TOMÁS	RURAL	1,339,649	1,339,649	1,339,649	1,335,576	100%	0	0	VIVIENDA	107	107	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (NVO. POB. SAN JACINTO)	67-OCOSINGO	NUOVO SAN JACINTO	RURAL	901,446	901,446	901,446	898,704	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. LA GARRUCHA)	67-OCOSINGO	LA GARRUCHA	RURAL	438,203	438,203	438,203	424,900	97%	0	0	VIVIENDA	35	35	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. LAS PEÑAS)	67-OCOSINGO	LAS PEÑAS	RURAL	275,442	275,442	275,442	275,352	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. NUEVA MORELIA)	67-OCOSINGO	NUEVA MORELIA	RURAL	838,846	838,846	838,846	800,314	95%	0	0	VIVIENDA	67	67	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (POB. NUEVO TRIUNFO)	67-OCOSINGO	NUEVO TRIUNFO	RURAL	951,526	951,526	951,526	951,217	100%	0	0	VIVIENDA	76	76	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. ALACTE BUENAVISTA)	67-OCOSINGO	ALACTE BUENAVISTA UNO	RURAL	450,723	450,723	450,723	431,699	96%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL CACAO)	67-OCOSINGO	EL CACAO	RURAL	250,402	250,402	250,402	250,320	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL OCOTAL)	67-OCOSINGO	EL OCOTAL	RURAL	838,846	838,846	838,846	811,319	97%	0	0	VIVIENDA	67	67	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL TESORO)	67-OCOSINGO	EL TESORO	RURAL	250,402	250,402	250,402	250,320	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. EL ZAPOTE)	67-OCOSINGO	EL ZAPOTE	RURAL	275,442	275,442	275,442	275,352	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. GUADALUPE TECOJA)	67-OCOSINGO	GUADALUPE TECOJA	RURAL	338,042	338,042	338,042	337,932	100%	0	0	VIVIENDA	27	27	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA ESTRELLA)	67-OCOSINGO	LA ESTRELLA	RURAL	237,882	237,882	237,882	237,804	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. LA PUERTA)	67-OCOSINGO	LA PUERTA	RURAL	237,882	237,882	237,882	237,804	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. MANGO 2DA. SECCION)	67-OCOSINGO	EL MANGO	RURAL	575,924	575,924	575,924	575,734	100%	0	0	VIVIENDA	46	46	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. NUEVO JERUSALEN)	67-OCOSINGO	NUEVO JERUSALEN	RURAL	275,442	275,442	275,442	274,956	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. PEDREGAL SAN ANGEL)	67-OCOSINGO	EL PEDREGAL DE SAN ANGEL	RURAL	488,283	488,283	488,283	467,023	96%	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. RANCHO ALEGRE)	67-OCOSINGO	RANCHO ALEGRE	RURAL	363,082	363,082	363,082	362,964	100%	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	275,442	275,442	275,442	275,352	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN JUAN)	67-OCOSINGO	SAN JUAN	RURAL	225,362	225,362	225,362	224,964	100%	0	0	VIVIENDA	18	18	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SAN MARTIN BUENA VISTA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,321	200,321	200,321	200,256	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SANTA CRUZ)	67-OCOSINGO	SANTA CRUZ	RURAL	200,321	200,321	200,321	200,256	100%	0	0	VIVIENDA	16	16	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SANTA MARTHA)	67-OCOSINGO	SANTA MARTHA	RURAL	313,002	313,002	313,002	312,900	100%	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RIA. SANTA ROSA YAXALA)	67-OCOSINGO	SANTA ROSA	RURAL	425,683	425,683	425,683	424,388	100%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (UNION DE RANCHERIAS VILLA FLORES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,801	187,801	187,801	187,470	100%	0	0	VIVIENDA	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	BIQUIL LEALEM	RURAL	250,803	250,803	250,803	250,803	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	BUENAVISTA	RURAL	197,603	197,603	197,603	197,603	100%	0	0	VIVIENDA	52	52	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	CHAONIL	RURAL	657,410	657,410	657,410	657,410	100%	0	0	VIVIENDA	173	173	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROYECTO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	CHIKPOMILJA	RURAL	228,003	228,003	228,003	228,003	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	EL ARENAL	RURAL	53,200	53,200	53,200	53,200	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	1,717,627	1,727,627	1,727,627	1,727,627	100%	0	0	VIVIENDA	452	452	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	EL NIZ	RURAL	627,009	627,009	627,009	627,009	100%	0	0	VIVIENDA	165	165	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC. PROYECTO TERMINADO AL 100%.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	GLORIA TIAQUIL	RURAL	136,802	136,802	136,802	136,802	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	GUADALUPE BACJA	RURAL	589,009	589,009	589,009	589,009	100%	0	0	VIVIENDA	155	155	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	KISTOLJA	RURAL	136,802	136,802	136,802	136,802	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINTRO ALUM PROYECTO TERMINADO AL 100%.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	LA PROVIDENCIA	RURAL	72,201	72,201	72,201	72,201	100%	0	0	VIVIENDA	19	19	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	LAS CAÑADAS	RURAL	110,201	110,201	110,201	110,201	100%	0	0	VIVIENDA	29	29	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	NUEVA BETANIA	RURAL	448,407	448,407	448,407	448,407	100%	0	0	VIVIENDA	118	118	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	201,403	201,403	201,403	201,403	100%	0	0	VIVIENDA	53	53	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA ZINC DE LA LOCALIDAD. RANCHERIA BUENA VISTA PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	PIEDRA ESCRITA	RURAL	266,004	266,004	266,004	266,004	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	CONSISTENTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	POZO DE PIEDRA	RURAL	76,001	76,001	76,001	76,001	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE MATERIALES LAMINA ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	PULJA	RURAL	798,012	798,012	798,012	798,012	100%	0	0	VIVIENDA	210	210	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	SAKLUMILJA	RURAL	611,809	611,809	611,809	611,809	100%	0	0	VIVIENDA	161	161	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	SILAILJA	RURAL	277,404	277,404	277,404	277,404	100%	0	0	VIVIENDA	73	73	100%	CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	TZACUBILJA	RURAL	269,804	269,804	269,804	269,804	100%	0	0	VIVIENDA	71	71	100%	CONSISTENTE EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	TZOPILJA	RURAL	1,212,219	1,212,219	1,212,219	1,212,219	100%	0	0	VIVIENDA	319	319	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	YOSHIB	URBANO	3,678,458	3,678,458	3,678,458	3,678,458	100%	0	0	VIVIENDA	968	968	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE 13 VIVIENDA (BARRIO OCOTAL)	72-OXCHUC	TIAQUIL	RURAL	49,400	49,400	49,400	49,400	100%	0	0	VIVIENDA	13	13	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE 13 VIVIENDAS CON SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PROYECTO TERMINADO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	72-OXCHUC	PORVENIR	RURAL	106,401	106,401	106,401	106,401	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	CONSISTE EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC. LOCALIDAD. PORVENIR NEWITZ PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	VIVIENDA	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	
CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010 Y RECURSOS DEL PROGRAMA "TU CASA". MISMOS QUE FUERON REPORTADOS EN EL S.F.U. COMO RECURSOS LIBERADOS MEDIANTE CONVENIO.
CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CREDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010 Y RECURSOS DEL PROGRAMA "TU CASA". MISMOS QUE FUERON REPORTADOS EN EL S.F.U. COMO RECURSOS LIBERADOS MEDIANTE CONVENIO.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	HLANAL	RURAL	133,278	133,278	133,278	133,278	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO VILLA	RURAL	47,599	47,599	47,599	47,599	100%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ACH'LUM MAYA	RURAL	152,318	152,318	152,318	152,318	100%	0	0	VIVIENDA	32	32	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	AGUA BLANCA	RURAL	390,316	390,316	390,316	390,316	100%	0	0	VIVIENDA	82	82	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION	RURAL	314,156	314,156	314,156	314,156	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 2A. SECCION	RURAL	133,278	133,278	133,278	133,278	100%	0	0	VIVIENDA	28	28	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,578	298,578	298,578	298,578	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	EJIDO TORTUGUERO 2DA. SECCION
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	209,437	209,437	209,437	209,437	100%	0	0	VIVIENDA	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	DOS ARROYOS 2A. SECCION (LA CALZADA)	RURAL	195,157	195,157	195,157	195,157	100%	0	0	VIVIENDA	41	41	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LA PRECIOSA	RURAL	314,156	314,156	314,156	314,156	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	LUMILJA	RURAL	66,646	66,646	66,646	66,646	100%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	POTIQUA 1A. SECCION	RURAL	276,076	276,076	276,076	276,076	100%	0	0	VIVIENDA	58	58	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TIEMOPA	RURAL	704,471	704,471	704,471	704,471	100%	0	0	VIVIENDA	146	146	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	TIQUIPA EL BASCAN	RURAL	656,872	656,872	656,872	656,872	100%	0	0	VIVIENDA	92	92	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	XUYA-HA	RURAL	128,518	128,518	128,518	128,518	100%	0	0	VIVIENDA	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LAMINA	82-SALTO DE AGUA	YIXHTI	RURAL	99,958	99,958	99,958	99,958	100%	0	0	VIVIENDA	21	21	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	85-SAN FERNANDO	CAMPECHE	RURAL	138,469	138,469	138,469	138,469	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CERRO DE LA SIERRA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	VIVIENDA	237	237	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION MUJERES CAMPESINAS)	89-SILTEPEC	VEGA DEL ROSARIO	RURAL	51,994	51,994	51,994	51,994	100%	0	0	VIVIENDA	49	49	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CIO-AC)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VIVIENDA	44	44	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION CNC)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	VIVIENDA	1,500	1,500	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION COORDINADORA REGIONAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VIVIENDA	156	156	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION OCEOP)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105,685	105,685	105,685	105,685	100%	0	0	VIVIENDA	1,000	1,000	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION OPECH)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	VIVIENDA	880	880	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ORGANIZACION 5 DE MAYO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	61	61	100%	
TECHO DIGNO (ORGANIZACION FLOR DEL CAMPO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	509,259	509,259	509,259	509,259	100%	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	
TECHO DIGNO (ORGANIZACION ISMAM)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	VIVIENDA	288	288	100%	
TECHO DIGNO (ORGANIZACION UCDI)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	VIVIENDA	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90-SIMOJOVEL	LAZARO CÁRDENAS	RURAL	3,372,824	3,372,824	3,372,824	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,246	0	0%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURAL	92-SOCLTENANGO	SOCLTENANGO	URBANO	2,399,958	2,399,958	2,399,958	2,399,958	100%	0	0	VIVIENDA	64	64	100%	OBRA EJECUTADA CON UN IMPORTE TOTAL DE \$2,559,958.99 TOMANDO RECURSOS DEL FISM 2009 LA CANTIDAD DE \$2,399,958.99 Y RECURSOS DE APORTACION BENEFICIARIOS LA CANTIDAD DE \$160,000.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	45	45	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% DEL CUAL SE DEBE UN SALDO (BARRIO LOS SABINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	97,200	97,200	97,200	97,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	81	81	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMIN Y ARMEX)DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO,ADOLFO LOPEZ MATEOS CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	64,800	64,800	64,800	64,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	54	54	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA) DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	20,400	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	17	17	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% (BARRIO EL PARAISO DE LA CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	21	21	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA Y ARMEX) EN EL BARRIO EL CERRITO DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA ENTREGADO EL MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS AL 100% DEL BARRIO EL CERRITO CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	21	21	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA)EN EL BARRIO EL PEDREGAL II DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA ENTREGADO EL MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	31	31	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EN EL BARRIO EL PEDREGAL I DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA SUMINISTRADO EL MATERIAL AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	49	49	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA)EN EL BARRIO FLORE MAGON DE FRANCISCO SARABIA EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A CADA BENEFICIARIO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	26	26	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CEMENTO, LAMINAS , VARILLAS Y ARMEX)EN EL BARRIO MANGO I DE FRANCISCO SARABIA EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A CADA BENEFICIARIO AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	31	31	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% BARRIO MANGO II DE CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	55	55	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA C ONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA , VARILLA Y ARMEX)EN EL BARRIO LA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% A CADA BENEFICIARIO
mejoramiento de vivienda	94-SOYALO	CERRO BLANCO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	35	35	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	42	42	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO, LAMINA, ARMEX, CLAVO EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, BERRIO SABINITO FCO SARABIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	46	46	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO GUALLABILLO FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO, LAMINA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS TOTAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,400	68,400	68,400	68,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	57	57	100%	ADQUISICION DE MATERIALES (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO Y LAMINA, EL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS BARRIO EMILIANO ZAPATA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	42	42	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA EN EL BARRIO EL CRUCERO DE LA CABECERA MUNICA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, BARILLA Y ARMEX) EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A SU BENEFICIARIO,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	33	33	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTES EN CEMENTO, LAMINAS,VARILLA Y ARMEX, EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,200	37,200	37,200	37,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	31	31	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO LOS CEDROS, CABECERA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, BARILLA Y ARMEX EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,800	70,800	70,800	70,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	59	59	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO MONTERREY CABECERA MUNICIPAL, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE CONSISTEN EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADO EN UN 100% A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	61,200	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	51	51	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX) YA SE ENTREGO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO EL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	58,800	58,800	58,800	58,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	49	49	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA , VARILLA Y ARMEX)DEL CUAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% SE DEBE UN SALDO (BARRIO ANGEL ALBINO CORZO DE LA CABECERA MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	52,800	52,800	52,800	52,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	44	44	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX ,YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% DEL CUAL FALTA PAGAR UNA CANTIDAD, BARRIO EL AMATE DE CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	94-SOYALO	EL PROGRESO	RURAL	46,800	46,800	46,800	46,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	39	39	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, BARRIO EL PROGRESO, CABECERA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	121,200	121,200	121,200	121,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	101	101	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% SE DEBE UN SALDO (BARRIO LOS PINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,200	205,200	205,200	205,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	171	171	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINAS, VARILLA, ARMEX) EL CUAL YA HA SIDO ENTREGADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,400	38,400	38,400	38,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO EL MANGO FRANCISCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINAS, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,600	153,600	153,600	153,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	128	128	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VILLAHERMOSTA FCO SARABIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS EL CUAL ESTA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,800	70,800	70,800	70,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	59	59	100%	ESTA OBRA FUE REALIZA EN EL BARRIO TIERRA BLANCA FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	23	23	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MANGUITO FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO, LAMINA, ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,800	34,800	34,800	34,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	29	29	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE CABECERA MUNICIPA, MEJORAIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, BARILLA Y ARMEX, EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,400	38,400	38,400	38,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	ESTA OBRA FUE REALIZA EN EL BARRIO EL CONVENTO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX, EL CUAL A SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS,
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,400	38,400	38,400	38,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO LA CARIDAD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA, ARMEX EL CUAL YA FUE ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	FRANCISCO SARABIA	URBANO	165,600	165,600	165,600	165,600	100%	0	0	BENEFICIARIO	138	138	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS COL, FCO SARABIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	MORELOS	RURAL	61,200	61,200	61,200	61,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	51	51	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, ARMEX, CLAVO. EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS BARRIO MORELOS DE FCO SARABIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	OJO DE AGUA	RURAL	38,400	38,400	38,400	38,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION, CEMENTO, LAMINA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS DEL BARRIO OJO DE AGUA FCO SARABIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	134,400	134,400	134,400	134,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	112	112	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL YA HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS COL SAN ANTONIO SARAGOZA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	60	60	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX) DEL CUAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% Y SE DEBE UN SALDO (BARRIO LA ARENERA DE LA CABECERA MUNICIPAL.)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	43,200	43,200	43,200	43,200	100%	0	0	BENEFICIARIO	36	36	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA Y ARMEX)YA ESTA SUMINISTRADO TODO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO MANGO I DE LA CABECERA MUNICIPAL.)
mejoramiento de viviendas y letrinas	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	70	70	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA BARILLA Y ARMEX. EL CUAL EL MATERIAL YA SE ENTREGO AL 100% AL BENEFICIARIO BARRIO LA CENTRAL DE CABECECA MUNICIPAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	44,400	44,400	44,400	44,400	100%	0	0	BENEFICIARIO	37	37	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA, VARILLA Y ARMEX)DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% Y FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO ANGEL GUADALUPE DE LA CABECERA MUNICIPAL)
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	GUADALUPE	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	19	19	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA Y ARMEX)YA ESTA SUMINISTRADO EL MATERIAL AL 100% TODA VIA FALTA POR PAGAR UN SALDO, BARRIO GUADALUPE CABECERA MUNICIPAL
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
APERTURA DE 18.95 KM DE CAMINO SACACOSECHA EN RAMALES, E.J. NUEVA REFORMA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	NUEVA REFORMA	RURAL	1,108,750	1,108,750	1,108,750	1,108,750	100%	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA (VARIOS TRAMOS COMITAN-SANCRISTOBAL DE LAS CASAS, COMITAN-INDEPENDENCIA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	KILOMETROS	81	81	100%	CONSTRUCCION DE 20KMS. DE CAMINOS SACACOSECHA CON DIFERENTES LONGITUDES Y ANCHO DE 3.5 A 4 METROS DE ANCHO, ESPESOR APROXIMADO DE 10 CMS. EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+100	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	498,610	498,610	498,610	498,610	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA DE 3.380 KM DE CAMINO SACACOSECHA	51-LA INDEPENDENCIA	BADENIA	RURAL	548,406	548,406	548,406	548,406	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ANTONIO VENECIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+720 AL 1+520	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VENECIA	RURAL	500,000	500,000	500,000	250,000	50%	0	0	KILOMETROS	1	0	50%	OBRA REFRENDDADA CON IMPORTE DE \$ 250,000.00
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO BELLA ILUCCION - EJIDO NUEVO RODULFO, DEL KM. 0+000+7,020.	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSION	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA 1A ETAPA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA PARCELAS	RURAL	1,230,482	1,230,482	1,230,482	1,230,482	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
APERTURA Y OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO SACACOSECHA 1A ETAPA E.C. NUEVA SABANILLA - NUEVA ESPERANZA (SUBTRAMO KM. 0+000 AL 3+300)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA SABANILLA	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO LA CORONA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	LA CORONA	RURAL	1,112,194	1,112,194	1,112,194	903,658	81%	0	0	KILOMETROS	3	2	80%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 12 KMS DE CAMINO SACACOSECHA, SANTA RITA LA FRONTERA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	SANTA RITA LA FRONTERA	RURAL	816,404	816,404	816,404	816,404	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	EL CLAVO	RURAL	385,636	385,636	385,636	310,000	80%	0	0	KILOMETROS	2	2	94%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	73-PALENQUE	URSULO GALVAN	RURAL	604,164	604,164	604,164	360,000	60%	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	la obra se terminara en el año 2010
RECONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 1+300	51-LA INDEPENDENCIA	RIO BLANCO	RURAL	319,812	319,812	319,812	319,812	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 3+729	51-LA INDEPENDENCIA	EL TRIUNFO	RURAL	609,172	609,172	609,172	609,172	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 4+000	51-LA INDEPENDENCIA	LA PRIMAVERA	RURAL	622,984	622,984	622,984	622,984	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 0+000	51-LA INDEPENDENCIA	LA PATRIA	RURAL	807,292	807,292	807,292	807,292	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 5+100	51-LA INDEPENDENCIA	EL CALVARIO	RURAL	737,367	737,367	737,367	737,367	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 5+100	51-LA INDEPENDENCIA	24 DE ABRIL	RURAL	499,951	499,951	499,951	499,951	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 7+000	51-LA INDEPENDENCIA	BUENAVISTA	RURAL	981,954	981,954	981,954	981,954	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: AGUILERAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 0+900	53-LAS MARGARITAS	AGUILERAS	RURAL	499,997	499,997	499,997	499,997	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 1+300 AL KM 2+440 A AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA SEGUNDO	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SANTA ROSA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 2+140 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 1+080	53-LAS MARGARITAS	SANTA ROSA	RURAL	496,330	496,330	496,330	248,165	50%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	83%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 248,165.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA 4A ETAPA TRAMO: PLAN DE AYALA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+461 AL KM 2+040	53-LAS MARGARITAS	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	493,129	493,129	493,129	493,129	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DECAMINO SACACOSECHA. TRAMO OJO DE AGUA SEGUNDO AREA DE CULTIVO KM 0+000 AL 0+0700 Y RAMAL 1.300 MTS	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA SEGUNDO	RURAL	499,122	499,122	499,122	499,122	100%	0	0	0 KILOMETROS	615	615	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA DEL KM 0+000 AL KM 2+000	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	742,831	742,831	742,831	742,831	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO BELISARIO DOMINGUEZ	59-MARQUES DE COMILLAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	831,510	831,510	831,510	831,510	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA, EJIDO LA VICTORIA	59-MARQUES DE COMILLAS	LA VICTORIA	RURAL	1,102,137	1,102,137	1,102,137	1,091,252	99%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
AMPLIACION APERTURA DE CAMINO RURAL SACA COSECHA, TRAMO EL PORVENIR . BARRIO EL MALTRATO 2A ETAPA.	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	1,429,525	1,429,525	1,429,525	1,429,525	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL EJIDO REFORMA AGRARIA II	111-TZIMOL	REFORMA AGRARIA DOS	RURAL	329,089	329,089	329,089	329,089	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS
REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EL AGUACATE TAHUITZ DEL KM 0+000 AL KM 1+938.52	111-TZIMOL	SANTA CECILIA UNO	RURAL	270,127	210,677	270,127	210,677	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	114-VILLA COMALITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,014	478,014	478,014	478,014	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO 15 DE JUNIO, LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$ 41,566.41, TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
REFINAMIENTO Y/O REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EJ. ROBERTO BARRIOS RIO	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	ROBERTO BARRIOS RIO	RURAL	500,373	500,373	500,373	500,373	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE 31 KM DE CAMINO SACACOSECHA, ENTRONQUE CARRET. FRONTERIZA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	500,542	500,542	500,542	500,542	100%	0	0	0 KILOMETROS	31	31	100%	ESTE PROYECTO SE ESTA EJECUTANDO EN LA RANCHERIA BENEMERITO DE LAS AMERICA, PERO COMO NO ME DA ESA OPCION SE TOMO COMO BENEMERITO DE LAS AMERICAS CONSIDERANDOLO COMO URBANO.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (CAMINO A LA ESTRELLA)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	500,377	500,377	500,377	500,377	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO : CAMINO SACACOSECHAS)	3-ACAPETAHUA	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	314,430	314,430	314,430	308,897	98%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 314,430.06, EJERCIDO 308,897.90, AHORRO PRESUPUESTAL 5,532.16
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO 0+000 AL KM 2+880 EN LA COLONIA SAN ANTONIO COPALAR	92-SOCCOLTENANGO	SAN ANTONIO COPALAR	RURAL	702,677	702,677	702,677	702,677	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: VIDEME 2DA. SECCION- CAMPANARIO (2DA. ETAPA)	100-TAPILULA	EL CAMPANARIO	RURAL	824,583	824,583	824,583	824,583	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CONSISTE EN LA INTRODUCCION DE 84 METROS LINEALES DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 36 PULGADAS Y 840 METROS LINEALES DE APERTURA DE CAMINO EN LA RIBERA EL CAMPANARIO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, TRAMO VIDEME 2DA SECCION-RIBERA EL CAMPANARIO DEL KM 0+000 AL 0+680	100-TAPILULA	EL CAMPANARIO	RURAL	249,828	249,828	249,828	249,828	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA ES CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2009, CONTRATO DE FECHA 23/06/2008 CON UN IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO DE \$3,260,999.63 (A PAGAR A 3 AÑOS) SEGUN TABLA DE AMORTIZACION, PARA ESTA OBRA SE TIENE UNA AMORTIZACION DE CAPITAL DE \$249,828.48 PARA 2009 Y EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE \$40,893.34 EL CUAL SE DESGUSTA MENSUALMENTE ATRAVES DE LA TESORERIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN NOVIEMBRE FUE EL ULTIMO PAGO ESTA OBRA SE EJECUTO EN LA RIBERA EL CAMPANARIO, TAPILULA, CHIAPAS
APERTURA DE CAMINO RURAL	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,079,183	1,079,183	1,079,183	1,079,183	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	APERTURA DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD CHICHONAL
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,254,115	1,254,115	1,254,115	1,254,115	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE JOLMASOJA
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL	104-TILA	TZAQUIL	RURAL	1,089,677	1,089,677	1,089,677	1,089,677	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL EN LOCALIDAD TZAQUIL
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO VEHICULAR Y ALCANTARILLA PLUVIAL EN ESC. PREPARATORIA LUIS DONALDO COLOSIO CLAVE:07EBH0062S	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,965	199,965	199,965	199,965	100%	0	0	0 KILOMETROS	200	200	100%	OBRA FINIQUITADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	678,000	678,000	678,000	678,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	706,261	706,261	706,261	706,261	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,250,294	2,250,294	2,250,294	2,250,294	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 4 + 000 AL 4 + 117.71	112-UNION JUAREZ	LOS ALPES	RURAL	478,207	478,207	478,207	478,207	100%	0	0	0 KILOMETROS	116	116	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 478,207.20
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 5+900 AL 6+096.53	112-UNION JUAREZ	FRACCION BARRIO NUEVO	RURAL	837,590	837,590	837,590	837,590	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 837,590.75 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 0.197 KM.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO	114-VILLA COMALTIITLAN	EL ESCOBO	RURAL	738,016	738,016	738,016	405,908	55%	0	0	0	0	0	50%	OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010. LA COMUNIDAD APORTARA \$73,801.00 EN EFECTIVO.
PAVIMENTACION DE CAMINO	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,215	21,215	21,215	20,255	95%	0	0	0	0	0	100%	OBRA EJECUTADA EN RANCHERIA LINDA VISTA. LOS BENEFICIARIOS APORTARON EN MANO DE OBRA LA CANTIDAD DE \$ 15,748.91. FISCAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTIITLAN	LA FLOR LOTE DOS (PEDREGAL SAN ANGEL)	RURAL	473,834	473,834	473,834	458,834	97%	0	0	0	0	0	87%	OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
APERTURA DE 7.00 KMS DE CAMINO DE 7.50 MTS DE ANCHO, EJ. FRANCISCO JULIAN GRAJALES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	FRANCISCO JULIAN GRAJALES	RURAL	508,046	508,046	508,046	508,046	100%	0	0	0	7	7	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	BELLAVISTA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	EL PLATANAR	RURAL	533,722	533,722	533,722	533,722	100%	0	0	0	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	LA PRIMAVERA	RURAL	192,021	192,021	192,021	113,903	59%	0	0	0	0	0	42%	OBRA REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN EL 2010
PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	SANTA MARIA LA VEGA	RURAL	462,016	462,016	462,016	453,479	98%	0	0	0	0	0	100%	AHORROS PRESUPUESTALES \$ 8,541.00
PAVIMENTACION DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	TOQUIAN LAS NUBES	RURAL	657,358	657,358	657,358	657,358	100%	0	0	0	0	0	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO DEL KM 1+000.00 AL KM 2+100.00 (3A ETAPA)	17-CATAZAJA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,950,000	2,950,000	2,950,000	2,950,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CAMINO ACCESO AL EJIDO LAS FLORES DEL KM 0+000 AL 0+097	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137,723	137,723	137,723	137,723	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO E.C. COMITAN-SAN CRISTOBAL AL EJIDO SANTA ROSALIA, DE LOS SUBTRAMOS DEL KM 9+500 AL 5+800 Y DEL KM 7+100 AL 7+200	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SANTA ROSALIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,662	100%	0	0	0	400	400	100%	EN DICHA OBRA REFLEJA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$307.20
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL KM. 1+000 AL 2+040 (ACCESO PRINCIPAL)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,634,304	1,634,304	1,634,304	1,634,304	100%	0	0	0	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1.04 KMS. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS. ANCHO DE CORONA DE 5.0 METROS INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA A 95%. FORMACION DE LAS TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE 2 ALCANTARILLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.05 METROS DE DIAMETRO, EJECUTADA EN LA RANCHERIA SAN RAFAEL JOCOM.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA E.C. INSTITUTO TECNOLOGICO REGIONAL TRAMO: DEL POLIDEPORTIVO A LA RANCHERIA CANALUM, DEL KM 2+200 AL KM 4+200.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,672,303	2,672,303	2,672,303	2,672,270	100%	0	0	0	2	2	100%	PAVIMENTACION DE 2 KMS. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO CON UN ANCHO DE CORONA PROMEDIO DE 6 MTS. Y CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6 CMS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ, EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 32.78
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (E.C. COMITAN-TRINITARIA DEL KM. 1+000 AL 1+100)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,979,860	2,979,860	2,979,860	2,977,000	100%	0	0	0	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1.10 KMS. DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., Y ANCHO DE CORONA DE 6.00 METROS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. FORMACION DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.05 METROS DE DIAMETRO. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,860.00
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO DEL KM. 1+000 AL 1+500 TRAMO E.C. COMITAN-TZIMOL A RANCHERIA ISLAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,163,064	1,163,064	1,163,064	1,163,064	100%	0	0	0	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 0.50 KMS DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS Y UN ANCHO DE CORONA DE 6.00 METROS. INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% Y FORMACION DE TERRACERIAS. EN LA LOCALIDAD: RANCHERIA CHICHIMA GUADALUPE.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (E.C. COMITAN-ALTAMIRANO A SANTO DOMINGO LAS GRANADAS DEL KM. 1+500 AL 2+500)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,875,689	1,875,689	1,875,689	1,872,920	100%	0	0	0	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1.00 KM. CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ANCHO DE CORONA DE 5 METROS, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. FORMACION DE LAS TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE 1 ALCANTARILLA DOBLES DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.05 METROS DE DIAMETRO, EJECUTADA EN LA LOCALIDAD: RANCHERIA SANTO DOMINGO LAS GRANADAS. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,769.00
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (E.C. COMITAN-TRINITARIA DEL SUBTRAMO NO. 1 DEL KM. 1+000 AL KM 1+500 Y SUBTRAMO NO. 2 DEL KM 1+500 AL 2+000	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,527,321	2,527,321	2,527,321	2,527,033	100%	0	0	0	1	1	100%	PAVIMENTACION DE 1.00 KM CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, CON UN ANCHO DE CORONA DE 6 METROS, ESPESOR PROMEDIO DE 6.00 CMS., INCLUYE BASE HIDRAULICA DE 20.00 CMS. DE ESPESOR COMPACTADA AL 95%. FORMACION DE LAS TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE 3 ALCANTARILLAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.05 METROS DE DIAMETRO, EJECUTADA EN LA RANCHERIA PAMALA. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 287.25
APERTURA DE CAMINOS	22-CHALCHIRUITAN	JOLIK'ALLUM	RURAL	2,199,341	2,199,341	2,199,341	2,199,341	100%	0	0	0	30	30	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	23-CHAMULA	ICALUMTIC	RURAL	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	6	6	99%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	23-CHAMULA	JECH TIC	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	881,354	88%	0	0	0	8	7	87%	
APERTURA DE CAMINO RURAL	23-CHAMULA	RASIEN	RURAL	800,000	800,000	800,000	680,515	85%	0	0	0	3	3	83%	
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO SETELTON- BARRIO KALCHEN	23-CHAMULA	NET AKTIK	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	2	2	100%	
APERTURA, REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	472,205	472,205	472,205	472,205	100%	0	0	0	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO LA PIEDAD-FRONTERA MEXIQUITO-CHANAL	24-CHANAL	FRONTERA MEXIQUITO	RURAL	59,439	59,439	59,439	59,439	100%	0	0	0	5	5	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA LOCALIDAD CON CONCRETO HIDRAULICO	25-CHAPULTENANGO	CARMEN TONAPAC	RURAL	1,296,168	1,296,168	1,296,168	1,292,487	100%	0	0	0	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	25-CHAPULTEANGO	RIO NEGRO	RURAL	2,658,913	2,658,913	2,658,913	610,593	23%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	38%	
APERTURA DE CALLES, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,314,633	2,314,633	2,314,633	1,547,468	67%	88,898	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE INGRESAN LOS INTERESES GENERADOS HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2009
APERTURA DE CAMINO, CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	26-CHENALHO	SHUNUCH	RURAL	2,978,683	2,978,683	2,978,683	2,949,176	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTO Y TERMINO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE QUEDANDO AHORRO
APERTURA DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	LA MERCED	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA, OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO RURAL	26-CHENALHO	MAJUMCHON	RURAL	2,925,594	2,925,594	2,925,594	877,678	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	30%	
APERTURA DE 2.720 KM DE CAMINO RURAL TRAMO BOLONTON-YALXEX	31-CHILÓN	1A. YALXEX	RURAL	2,985,785	2,985,785	2,985,785	2,979,262	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 6,523.12
APERTURA, REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+677 EN LOS TRAMOS GPE. LIQUIWITZ-NAZARETH-SAN GERONIMO, LAS GOLONDRINAS	31-CHILÓN	NAZARETH	RURAL	2,680,615	2,680,615	2,680,615	2,676,249	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%, FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AHORRO DE \$ 4,365.99
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA JOLCH UTALLJA-RANCHERIA BAMUCULWITZ DEL KM. 0+000 AL KM 3+300 (1 ERA ETAPA)	31-CHILÓN	BAJ MUCULWITZ	RURAL	2,837,612	2,837,612	2,837,612	1,047,541	37%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$1,790,070.87, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA
APERTURA DE 2.0 KM DE CAMINO RURAL DEL KM. 1+620 AL KM. 3+900 (2 ETAPA) TRAMO E.C. (SAN ANTONIO LAS PALOMAS-NICHTTEL)-JOL CHAMENHA	31-CHILÓN	JOL CHAMENHA	RURAL	2,915,100	2,915,100	2,915,100	872,825	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	95%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 2,042,274.76, POR MOTIVO DE QUE NO TERMINA OBRA FISICAMENTE
APERTURA, OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO JOL- KENTELA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+380	31-CHILÓN	JOL CANTELA	RURAL	635,177	635,177	635,177	190,553	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 444,624.27, POR NO ENTREGAR SU FINIQUITO A TIEMPO
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO CRUZ GABRIEL- BAYULUBMAX SINAI	31-CHILÓN	BAYULUBMAX SINAI	RURAL	2,051,938	2,051,938	2,051,938	2,017,833	98%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL TRAMO CHICABENTELJA-PATALILJA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+440	31-CHILÓN	PATALILJA	RURAL	2,771,053	2,771,053	2,771,053	2,764,270	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	FISICAMENTE ESTA AL 100%, FINANCIERAMENTE TIENE UN AHORRO DEL \$ 6,782.36
APERTURA, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE (2DA ETAPA) DEL KM. 0+000 AL KM. 1+980	31-CHILÓN	YOCHILJA	RURAL	2,881,165	2,881,165	2,881,165	2,803,948	97%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REFRENDA A LA CANTIDAD DE \$ 77,218.51
APERTURA Y REVESTIMIENTO, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DE CAMINO RURAL	31-CHILÓN	BUENAVISTA TENOJIB	RURAL	770,885	770,885	770,885	713,042	92%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 57,843.32, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO BAWITZ SINAI-GUADALUPE BAWITZ II DEL KM. 0+000 AL KM 1+566	31-CHILÓN	GUADALUPE BAWITZ	RURAL	2,733,296	2,733,296	2,733,296	2,680,166	98%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REFRENDA LE CANTIDAD DE \$ 43,130.95, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL CRUCERO SHANAIL-PAMAL SHANAIL DEL KM. 0+000 AL KM. 1+560 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+220	31-CHILÓN	PALMA KHANAIL	RURAL	2,790,516	2,790,516	2,790,516	2,651,977	95%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$138,540.34
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO PRINCIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+920 RAMAL DEL KM 0+000 AL KM. 0+360 Y TRAMO EXISTENTE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	31-CHILÓN	KHANAIL	RURAL	2,080,868	2,080,868	2,080,868	2,046,046	98%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	FALTA PAGAR RETENCIONES
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN GABRIEL- AL BANCO DE MATERIAL NO. 01 DEL KM. 0+000 AL KM. 2+360, SUBTRAMO DEL KM. 1+900 AL KM. 2+360 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+340 (2A ETAPA)	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURAL	2,008,246	2,008,246	2,008,246	1,973,731	98%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	FALTA PAGAR RETENCIONES
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. TANCHIVIL- SAN PEDRO PUXILA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	31-CHILÓN	SAN PEDRO PUXILA	RURAL	2,418,346	2,418,346	2,418,346	1,633,934	68%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 784,412.08, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (E.C. TIAQUIL-JOLAMLTZAC)- CUXULHA DEL KM. 1+000 AL 1+600 (2 ETAPA)	31-CHILÓN	CUXULJA	RURAL	1,223,181	1,223,181	1,223,181	912,122	75%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	95%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 311,058.64, POR QUE FISICAMENTE NO SE A TERMINADO LA OBRA
APERTURA Y TERRCERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM 1+920 DEL TRAMO PAMAL-HA II - RIO ECOTURISTICO	31-CHILÓN	PAMALHA 2DA. SECCION	RURAL	2,331,827	2,331,827	2,331,827	1,049,542	45%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	68%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 1,282,285.17
CONSTRUCCION DE 200 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES, COLONIA BELIZARIO DOMINGUEZ	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,406	663,406	663,406	663,406	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.
CONSTRUCCION DE 280 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA EN CALLES, EJIDO EL CARMEN	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	709,509	709,509	709,509	709,509	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE 300 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO 8 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	781,427	781,427	781,427	781,427	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO SANTA ROSA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,126,712	1,126,712	1,126,712	852,399	76%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	76%	RECURSO FISM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE 800 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO CUAUHTEMOC CHACHALACA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	871,850	871,850	871,850	871,850	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	RECURSO FISM 2009 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
ASFALTADO DE CAMINO 0.389 KM. ESTACION HUEHUETAN-EJIDO NUEVA VICTORIA	38-HUEHUETAN	NUEVA VICTORIA	RURAL	474,558	474,558	474,558	474,558	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE 1.242 KM. TRAMO CANTON SAN JOSE EL AMATE - E.J. PLAN DE AYALA	38-HUEHUETAN	PLAN DE AYALA	RURAL	3,574,212	3,574,212	3,574,212	3,569,125	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.796 KM. TRAMO CAB. MPAL CANTON EL TRIUNFO	38-HUEHUETAN	CANTON EL TRIUNFO	RURAL	2,242,273	2,242,273	2,242,273	2,236,273	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100 %
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 0.5 KM TRAMO CABECERA MPAL- NEXAPA	38-HUEHUETAN	CANTON NEXAPA	RURAL	1,750,756	1,750,756	1,750,756	1,746,840	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO QUEDO AL 100% EN EL INFORME DEL 3ER. TRIMESTRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO 1.00 KM. TRAMO ESTACION HUEHUETAN-CANTON LA LIMA	38-HUEHUETÁN	CANTÓN LA LIMA	RURAL	2,965,696	2,965,696	2,965,696	2,965,696	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO QUE AL 100% EN EL 3ER TRIMESTRE
PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO REVESTIMIENTO DE CAMINO Y DRENAJE	38-HUEHUETÁN	EL CAIRO	RURAL	785,492	785,492	785,492	785,492	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO RURAL, 2ª ETAPA; TRAMO: MORELOS - POB. SAN FRANCISCO	39-HUITIUPÁN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	478,276	478,276	478,276	478,276	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	DICHO RECURSO PROVIENE DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: AHORROS PRESUPUESTALES 2008 Y RENDIMIENTOS DEL FISM 2008: \$ 259,368.05 RECURSO FISM 2009: \$ 478,276.95 TOTAL DE LA OBRA: \$ 737,644.00, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL ED LARRAINZAR-SANTIAGO EL PINAR SEPULTON	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,357,520	3,357,520	3,357,520	3,357,520	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL EC LARRAINZAR SANTIAGO EL PINAR SEPULTON, TRAMO DEL KM 0.00 AL KM 2 MAS 109.29 EN EL PARAJE SEPULTON, CAMINO RURAL Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJGRADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO DE CORONA DE 4.80 MTS CONSTRUCCION DE 6 OBRAS DE ALCANTARILLA
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM. 0+000 AL KM 1+000	40-HUXTÁN	JOCOSIC	RURAL	1,082,926	1,082,926	1,082,926	1,082,926	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA SE DESARROLLO EN LA COMUNIDAD DE JOCOSIC, BARRIO YOYTIC
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO KM 0+000 AL 1+660	40-HUXTÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	1,486,788	1,486,788	1,486,788	1,486,788	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACION DE CAMINO CONCONCRETO HIDRAULICO	40-HUXTÁN	BUENAVISTA	RURAL	1,924,513	1,924,513	1,924,513	1,924,513	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA AUTORIZADA DE ACUERDO AL OFICIO NUMERO ICS/DR21/FISM-00110/2009
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (1ERA ETAPA) TRAMO: NUEVO LINDAVISTA-LOMA DE CABALLO 1ERA SECCION	43-XTACOMITÁN	LOMA DE CABALLO 1RA. SECCION	RURAL	996,957	996,957	996,957	996,957	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL (EN TRAMOS AISLADOS) Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE	43-XTACOMITÁN	SANTA CATARINA 2A. SECCION	RURAL	1,145,803	1,145,803	1,145,803	1,145,803	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NOTA: EN TIPO DE GASTO ES CAMINO RURAL Y PUENTES EN DESTINO DEL GASTO: SE LE PUSO CONSTRUCCION Y ES PAVIMENTACION
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL EJIDO LAZARO CARDENAS	45-XTAPANGAJOYA	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	1,130,867	1,130,867	1,130,867	1,066,835	94%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$1,130,867.24 Y EL MONTO APLICANDO EL REDONDEO DE \$1,130,867.00
PAVIMENTACION 100 METROS LINEALES DE CAMINO EJIDO LLANOS DE MORELOS	45-XTAPANGAJOYA	NUEVO POBLADO LLANOS MORELOS	RURAL	93,012	93,012	93,012	92,303	99%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$93,012.36 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA CON UN MONTO DE \$92,302.00
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	47-JITOTOL	AMOR DE DIOS	RURAL	428,394	428,394	428,394	428,394	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
[BANOBRAS-FISM_036-03-0014/2009] APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: BARTOLOME - EL CENOTE 1A. ETAPA DEL KM 0+000 AL 1+780	50-LA GRANDEZA	BARTOLOME DE LAS CASAS	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	OBRA EJECUTADA EN EL RAMO 33 - FISM2009; CON RECURSO DE BANOBRAS.
[BANOBRAS-FISM_036-03-0112/09] APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO: PROVIDENCIA - SAN FRANCISCO	50-LA GRANDEZA	SAN FRANCISCO	RURAL	709,355	709,355	709,355	709,355	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	OBRA EJECUTADA CON EL RAMO - 33 FISM2009 CON RECURSO DE BANOBRAS
APERTURA DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 0+900	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA MARIA	RURAL	1,049,994	1,049,994	1,049,994	1,049,994	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN 516.99 ML.	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVO TENEJAPA	RURAL	515,969	515,969	515,969	515,969	100%	0	0	0	KILOMETROS	517	517	100%	UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL 516.99
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL 0+600 SAMARIA SALIDA AL TRIUNFO	51-LA INDEPENDENCIA	SAMARIA (SANTA MARIA)	RURAL	1,000,039	1,000,039	1,000,039	1,000,039	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO	52-LA LIBERTAD	BENITO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	479,749	479,749	479,749	479,749	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 0+000 AL 12+680 SUBTRAMO DEL KM 3+000 AL 7+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,031	2,000,031	2,000,031	1,484,252	74%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	74%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 515,779.00
APERTURA DE CAMINO TRAMO ENTRONQUE LEYVA LUCHA CAMPESINA A SANTIAGO GUELATAO DEL KM 0+000 AL 0+160	53-LAS MARGARITAS	SANTIAGO GUELATAO	RURAL	502,228	502,228	502,228	251,114	50%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	50%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 251,114.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MATZAM	RURAL	499,951	499,951	499,951	149,985	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	30%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 349,966.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSÉ LAS FLORES	RURAL	394,932	394,932	394,932	394,932	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES (1A Y 2DA CALLE NTE PTE, 2DA CALLE NTE OTE Y 1A AV PTE NTE)	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	498,286	498,286	498,286	498,286	100%	0	0	0	KILOMETROS	929	929	100%	
CONSTRUCCION DE RODADA DE CONCRETO TRAMO AGUILERAS SERDAN-DR. BELISARIO DOMINGUEZ DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	470,384	470,384	470,384	470,384	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	500,709	500,709	500,709	500,709	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO DEL TRAMO SANTA ANA LAS FLORES A LA ESTACION	53-LAS MARGARITAS	LA ESTACION	RURAL	499,908	499,908	499,908	499,908	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. (LOS LAGOS DE MONTEBELLO- A MARAVILLA TENEJAPA) LINDA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 2+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	LINDAVISTA	RURAL	500,139	500,139	500,139	500,139	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO EL EDEN-OJO DE AGUA EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	OJO DE AGUA	RURAL	500,452	500,452	500,452	500,452	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. 213+500	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,127,133	3,127,133	3,127,133	3,119,916	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	LA LOCALIDAD ES EJIDO LA GLORIA LA OBRA SE TERMINO AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 7,217.42 (SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 42/100 M.N.). RECURSO FINANCIADO DE BANOBRAS POR ADELANTO DEL FISM 2009.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL EJIDO LA GLORIA AL EJIDO RUBEN JARAMILLO DEL KM 0+000 AL 1+100	56-LA TRINITARIA	RUBEN JARAMILLO	RURAL	2,913,121	2,913,121	2,913,121	2,909,121	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL EJIDO LAZARO CARDENAZ AL EJIDO JOSE MARIA MORELOS, TRAMO DEL KM 0+200 AL 0+000	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	235,720	235,720	235,720	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	75%	OBRA EN PROCESO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010. EN MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: 2,399,516.15 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 15/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FISM 2009 \$ 235,719.84 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 84/100) Y RAMO 23 \$ 2,163,795.51 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 51/100 M.N.)
PAVIMENTACION DE 1.00 KM DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO.	56-LA TRINITARIA	SANTIAGO EL VERTICE	RURAL	2,372,676	2,372,676	2,372,676	2,371,021	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,655.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
PAVIMENTACION DE 800 ML DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,872	2,500,872	2,500,872	2,498,822	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES RANCHERIA TIERRA BLANCA Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%. TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).
APERTURA DE CAMINO INTERCOMUNITARIO, EJIDO EMILIANO ZAPATA	59-MARQUES DE COMILLAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	323,166	323,166	323,166	318,126	99%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS	59-MARQUES DE COMILLAS	LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1,345,047	1,345,047	1,345,047	958,379	71%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	70%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA, EJIDO SAN ISIDRO	59-MARQUES DE COMILLAS	SAN ISIDRO	RURAL	1,308,202	1,308,202	1,308,202	1,308,202	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,497,980	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE REGISTRO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060005 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 2,020.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,750	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA EJECUTADA EN EL EJIDO VALENTIN DE LA SIERRA OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,250.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,655	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO EN LA RIBERA SANTA CRUZ EL AZUFRE NUMERO DE OBRA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 060004 OBRA EJECUTADA AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 1,345.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO RIA, EMILIANO ZAPATA-EJIDO EMILIANO ZAPATA	6-AMATÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060005
AMORTIZACION DE CAPITAL DE LA OBRA (PAVIMENTACION ASFALTICA UBICADO EN TRAMO PUENTE DEL RIO COATAN- EJIDO EFRAIN A. GUTIERREZ DEL KM 3+300 AL 4+450, POR UN TOTAL DE \$2,114,476.17)	61-MAZATÁN	EFRAIN A. GUTIERREZ	RURAL	2,047,255	2,047,255	2,047,255	2,047,255	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO (ACCESO AL BARRIO SAN MIGUELITO TRAMO 0+000 AL 0+313.20)	63-MITONTIC	MITONTIC	URBANO	37,319	37,319	37,319	37,319	100%	0	0	0	KILOMETROS	313	313	100%	EN EL AVANCE FISICO LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES KILOMETROS LO CORRECTO EN ESTA OBRA SON METROS LINEALES.
APERTURA DE CAMINO RURAL (SANTA ELENA)	65-MOTZOINTLA	SANTA ELENA	RURAL	2,186,306	2,186,306	2,186,306	285,777	13%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA: FINIQUITADA CON RECURSOS. CREDITO BANOBRAS EN SANTA ELENA
APERTURA DE CAMINO CON PUENTE VEHICULAR (ABASOLO)	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	2,973,609	2,973,609	2,973,609	974,354	33%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	55%	
APERTURA DE CAMINO TRAMO: CRUCERO SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	2,813,987	2,813,987	2,813,987	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, EJ. NUEVO JERUSALEN	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,638,146	2,638,146	2,638,146	2,115,092	80%	0	0	0	KILOMETROS	3	2	82%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, SAN JOSE Y CAPERNAUM	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,180,500	2,180,500	2,180,500	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: SANTA ELENA - SANTA CRUZ (POB. SANTA CRUZ UNO)	67-OCOSINGO	SANTA CRUZ UNO	RURAL	2,220,926	2,220,926	2,220,926	2,209,620	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+570, RIA, NUEVO MEXICO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,889,112	2,889,112	2,889,112	2,873,819	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO BETANIA - TRABAJADORES	67-OCOSINGO	BETANIA	RURAL	1,884,220	1,884,220	1,884,220	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO CRUCERO CANDELARIA BULWA A SANTA ANITA (NVO. POB. SANTA ANITA)	67-OCOSINGO	SANTA ANITA	RURAL	2,423,374	2,423,374	2,423,374	2,411,257	99%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO: EJ. SAN JOSE - EJ. EL CALVARIO (EJ. EL CALVARIO)	67-OCOSINGO	EL CALVARIO	RURAL	2,254,437	2,254,437	2,254,437	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO QUESHIL - NVO. ROSARIO - CHACANTEL - SANTA MARGARITA - SANTA MARTHA (RIA, SANTA MARGARITA)	67-OCOSINGO	SANTA MARGARITA	RURAL	2,811,583	2,811,583	2,811,583	1,454,880	52%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	52%	
APERTURA Y REVTO. DE CAMINO 2A. ETAPA TRAMO ENTRONQUE CARRETERA PENA LIMONAR - COPROPIEDAD LAGUNA COLORADA (COPROPIEDAD LAGUNA COLORADA)	67-OCOSINGO	LAGUNA COLORADA	RURAL	2,504,641	2,504,641	2,504,641	1,082,525	43%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	51%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE BANOBRAS.
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (OCOSINGO-ALTAMIRANO) CANDELARIA BULWA	67-OCOSINGO	CANDELARIA BULWA	RURAL	811,177	811,177	811,177	794,953	98%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA TRAMO CRUCERO LOMA BONITA AL EJ. LOMA BONITA	87-OCOSINGO	LOMA BONITA	RURAL	2,800,001	2,800,001	2,800,001	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	
APERTURA DE CAMINO RURAL 1RA. ETAPA TRAMO ALTO AMAOHITE 3RA. SECC.-LA AURORA	70-OSTUACÁN	ALTO AMACÓITE 3A. SECCION	RURAL	1,732,751	1,732,751	1,732,751	903,153	52%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	56%	OBRA QUE SE REPRESENTARA PARA EL EJERCICIO 2010
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO NVA ESPERANZA-CHENK' OJ DEL KM. 0+000 AL 1+240	72-0XCHUC	CHENCO	RURAL	3,000,964	3,000,964	3,000,964	900,289	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	44%	OBRA EN PROCESO
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ACCESO AL BASURERO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,130,290	1,130,290	1,130,290	988,695	87%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LOCALIDAD: GUADALUPE BAC-JA PROYECTO TERMINADO AL 100% QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. JOVILTON 0+000 AL 1+380 (2A. ETAPA)	72-0XCHUC	BALAXIL	RURAL	2,224,297	2,224,297	2,224,297	666,953	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	26%	CONSISTE EN APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO OBRA EN PROCESO
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO MESBILJA-BARRIO KOLOL	72-0XCHUC	MESBILJA	RURAL	814,045	814,045	814,045	800,330	98%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	CONSISTENTE EN APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO MESBILJA-BARRIO KOLOL. LOCALIDAD: MESBILJA PROYECTO TERMINADO AL 100% QUEDA AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVEST. DE CAMINO	72-0XCHUC	LA FRONTERA	RURAL	2,493,080	2,493,080	2,493,080	747,934	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	38%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE TERRACERIA OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD NAVIL-LA FRONTERA OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO GUADALUPE-LA CUMBRE	72-0XCHUC	LA CUMBRE	RURAL	1,937,987	1,937,987	1,937,987	1,356,590	70%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	42%	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL 1+000 DEL TRAMO GUADALUPE LA CUMBRE OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2.08 KMS DE CAMINO RURAL A NIVEL TERRACERIA	72-0XCHUC	PILALCHEN	RURAL	2,796,110	2,796,110	2,796,110	838,833	30%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	22%	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 2.08 KMS DE CAMINO RURAL A NIVEL DE TERRACERIA. OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO MESBILJA-BARRIO LA CAÑADA	72-0XCHUC	MESBILJA	RURAL	275,310	275,310	275,310	195,376	71%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	81%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO MESBILJA-BARRIO LA CAÑADA. LOCALIDAD: MESBILJA OBRA EN PROCESO
APERTURA , OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	EL MANGO	RURAL	602,726	602,726	602,726	602,726	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	73-PALENQUE	EMILIANO ZAPATA	RURAL	296,983	296,983	296,983	210,000	71%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	89%	
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,319,432	1,319,432	1,319,432	1,300,757	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZARA EL EJIDO CASTILLO TIELMANS
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	LA FLOR DE CHIAPAS	RURAL	569,078	569,078	569,078	569,078	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA ,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	EL CHINAL	RURAL	623,511	623,511	623,511	623,511	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	NUEVO SAN JOAQUIN	RURAL	1,033,076	1,033,076	1,033,076	1,033,076	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURAL 2DA ETAPA	73-PALENQUE	DR. MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	1,041,183	1,041,183	1,041,183	1,041,183	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	722,602	722,602	722,602	680,000	94%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA RANCHERIA EL JABALINERO
APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. 5 DE MAYO GRACIANO SANCHEZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,939	455,939	455,939	455,939	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ,SE ENCUENTRAN AL 100% Y OPERANDO
APERTURA,OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EJ. 5 DE MAYO GRACIANO SANCHEZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,939	455,939	455,939	455,939	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	LA LOCALIDAD BENEFICIADA ES EL EJIDO GRACIANO SANCHEZ
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES CON CRETO HIDRAULICO	73-PALENQUE	HERMENE GILDO GALEANA	RURAL	648,868	648,868	648,868	480,000	74%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	66%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.82 KMS DE CAMINOS RURALES	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,610,000	2,610,000	2,610,000	1,752,078	67%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	86%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 1.842 KMS DE CAMINOS RURALES	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,610,703	2,610,703	2,610,703	2,099,564	80%	0	0	0	KILOMETROS	1,842	1,750	95%	
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	346,187	346,187	346,187	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009, PARA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	CACATEAL	RURAL	563,913	563,913	563,913	563,913	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	PAGO A BANOBRAS DE PRESTAMO REALIZADO, PARA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO: LOS ANGELES-CACATEAL.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. FEDERAL- SAN ANTONIO CANELAR 1A. ETAPA	79-RAYÓN	SAN ANTONIO CANELAR	RURAL	1,857,338	1,857,338	1,857,338	1,855,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	106%	LA DIFERENCIA EN LO EJERCIDO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL EN EL AVANCES FISICOS LA DIFERENCIA (+) ES POR AMPLIACION DE META
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO E.C. FEDERAL- SAN ANTONIO CANELAR 1A. ETAPA	79-RAYÓN	SAN ANTONIO CANELAR	RURAL	1,857,338	1,857,338	1,857,338	1,855,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	106%	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO (+) ES POR AHORRO PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO (+) ES POR AMPLIACION DE METAS
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN ANTONIO-GUADALUPE VICTORIA 1A. ETAPA	79-RAYÓN	GUADALUPE VICTORIA (SAN MARTIN CABALLERO)	RURAL	2,040,829	2,040,829	2,040,829	2,000,000	98%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EN ESTA OBRA HAY AHORRO PRESUPUESTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS SEBASTIAN PEREZ NUÑEZ- UNIÓN LAJAS 1RA ETAPA	79-RAYÓN	RIVERA UNIÓN LAJAS	RURAL	832,753	832,753	832,753	824,274	99%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	102%	LA DIFERENCIA DEL RECURSO FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA (EN AVANCE FISICO ES POR LA AMPLIACION DE METAS
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TRAMO: PINABETO - SAN SEBASTIAN	79-RAYÓN	RIVERA SAN SEBASTIAN	RURAL	970,000	970,000	970,000	969,999	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO UNIÓN BUENAVISTA-SAN GREGORIO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,877,476	1,877,476	1,877,476	1,877,476	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE (BARRIO LA GLORIA)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,087	540,087	540,087	540,087	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	82-SALTO DE AGUA	BENITO JUÁREZ	RURAL	477,420	477,420	477,420	477,420	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	LA PIMENTA	RURAL	589,842	589,842	589,842	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	OBRA REFRENDADA
APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LA PALMA - BARRIO AJWALJA, DEL KM 0+000 AL KM 1+300	86-SAN JUAN CANCUC	LA PALMA UNO	RURAL	1,546,666	1,546,666	1,546,666	1,546,666	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA, CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ONILTIC - JOLJA, SUBTRAMO DEL KM. 1+300 AL KM 2+330 (2DA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	ONILTIC	RURAL	1,564,101	1,564,101	1,564,101	1,564,101	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E. C. ONILTIC - TZEEMEN	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,301,380	2,301,380	2,301,380	2,301,380	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: TZEEMEN.
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y OBRAS DE DRENAJE DEL CAMINO RURAL BAPUZ JUCHILJA, SUBTRAMO DEL KM 1+760 AL KM 2+180 (2A. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	BAPUZ	RURAL	1,995,940	1,995,940	1,995,940	1,995,940	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN TRAMOS AISLADOS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,587,923	1,587,923	1,587,923	1,587,923	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: NALCHEN.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 6+000, EN TRAMOS AISLADOS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,652,391	1,652,391	1,652,391	1,642,362	99%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CHANCOLOM.
APERTURA DE CAMINO RURAL TRAMO EJIDO DELICIAS AL EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA (EJIDO DELICIAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
APERTURA DE CAMINO RURAL (BARRIO PIEDRA BLANCA EJIDO CAPITAN LUIS A VIDAL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUACATALES-LA MESITA (BARRIO LA MESITA, EJIDO LIBERTAD VENTANAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	2	50%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	89-SILTEPEC	EL PALMARCITO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	91-SITALA	GUADALUPE JAGUALA	RURAL	1,102,527	1,102,527	1,102,527	1,086,027	99%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000260/2009
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 0+363	91-SITALA	SAN LUIS XIXINTONIL	RURAL	356,888	356,888	356,888	356,888	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCCISINGO CHIAPAS.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO (1RA ETAPA)	91-SITALA	BATLA	RURAL	1,216,061	1,216,061	1,216,061	1,198,261	99%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/FISM-000258/2009
APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	1,233,586	1,233,586	1,233,586	616,793	50%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$616,793.49, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO.
APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	347,843	347,843	347,843	347,843	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$173,921.77, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD BARRIO NUEVA JERUSALEM, AMBITO RUIRAL.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	EL EDEN	RURAL	2,615,589	2,615,589	2,615,589	1,307,794	50%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1,307,794.87, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, UNIDAD DE MEDIDAD: 1000 ML, LOCALIDAD EJIDO EL EDEN.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2,567,358	2,567,358	2,567,358	1,283,679	50%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1,283,679.10, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL 2DA. ETAPA CAMINO CHAPARRON2-TOLUQUITA OTRAS COMUNIDADES, 04	98-TAPACHULA	TOLUQUITA	RURAL	1,253,571	1,253,571	1,253,571	1,021,596	81%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	80%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$626,795.50, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
RECONSTRUCCION REVESTIMIENTO DE CAMINO	101-TECPATAN	LA ALIANZA	RURAL	202,178	202,178	202,178	202,178	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO E.C. CHALCHIHUITAN - CANECH	22-CHALCHIHUITAN	PATCHENTIC	RURAL	1,251,093	1,251,093	1,251,093	1,251,093	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	
OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL TRAMO E.C. SAN JOSE PULEMAL A BOLONTON DEL KM. 0+00 AL KM. 1+737 (2DA ETAPA)	31-CHILÓN	BOLONTÓN	RURAL	1,336,385	1,336,385	1,336,385	1,336,385	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
RECONST. DE CAMINO R. TRAMO EJIDO JOL CATARRAYA-EJIDO S. JUAN CATARRAYA DEL KM. 0+000 AL KM. 2+600 Y APERTURA DEL CAM DEL EJIDO S. JUAN CATARRAYA-EJIDO S. JUAN CATARRAYA 2 DEL KM 0+000 AL KM. 1+080	31-CHILÓN	SAN JUAN CATARRAYA	RURAL	2,005,462	2,005,462	2,005,462	1,972,393	98%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	FALTA EL PAGO DE RETENCIONES
RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO (POBLADO JOL-HIBACTIL)-RANCHERIA BATZEEEL AKTETIK DEL KM. 0+000 AL KM. 1+920	31-CHILÓN	BATZEEEL AKTETIK	RURAL	1,765,905	1,765,905	1,765,905	1,730,865	98%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	SOLO FALTA PAGAR RETENCIONES
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (E.C. CACATEEL-SAN GABRIEL)-TZINTEEL TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM 2+540 Y RAMAL DEL KM. 0+000 AL KM. 0+120 (2DA ETAPA)	31-CHILÓN	TZINTEEL	RURAL	1,121,521	1,121,521	1,121,521	1,121,521	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILÓN	SAN LUIS NAPILA	RURAL	2,760,128	2,760,128	2,760,128	1,848,468	67%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	SE REFRENTADA LA CANTIDAD DE \$811,663.18 POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGA SU FINIQUITO
REVESTIMIENTO DE CAMINO (CHENUJAHJACIL-DAMASCO MAJACIL, ALBANIA PAK ANAL)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,699,528	1,699,528	1,699,528	1,667,437	98%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
REVESTIMIENTO DE CAMINO (E.C. CHILON-BACHAJON)-CHEWUAL CACATEEL	31-CHILÓN	CHEWAL CACATEEL	RURAL	2,072,773	2,072,773	2,072,773	2,041,822	99%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	FALTA PAGOS DE RETENCIONES
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. EJIDO BACHAJON- CABECERA MUNICIPAL A YULUBMAX DEL KM. 0+000 AL KM. 3+700 Y RAMPA DE CONCRETO FC= 200 KG/CM2	31-CHILÓN	YULUBMAX	RURAL	1,792,599	1,792,599	1,792,599	1,764,589	98%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	FALTA PAGOS DE RETENCIONES
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH-RANCHERIA LA PRIMAVERA DEL KM. 0+000 AL KM. 1+450	31-CHILÓN	LA PRIMAVERA	RURAL	472,105	472,105	472,105	472,105	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM. 0+000 AL KM. 3+340 RAMAL KM 0+000 AL KM. 0+180 TRAMO BELNE- EXLEMLAJANTON 2A ETAPA	31-CHILÓN	LEMLAJANTON	RURAL	1,779,549	1,779,549	1,779,549	1,754,605	99%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	FALTA PAGO DE RETENCIONES
REVESTIMIENTO, OBRAS DE DRENAJE Y EXTRACCION DE DERRUMBES EN EL TRAMO CAMINO BENITO JUAREZ-HORIZONTE AMAWITZ DEL KM 0+000 AL KM. 3+580 (2DA ETAPA)	31-CHILÓN	HORIZONTE	RURAL	1,857,608	1,857,608	1,857,608	1,852,246	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	FISICAMENTE ESTA AL 100%, FINANCIERAMENTE QUEDA UN DIFERENCIA DE \$ 5,362.23
TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO BAWITZ-EL MANGO SUBTRAMO KM 0+000 AL KM 1+680, KM 0+000 AL 0+500 Y KM 0+000 AL KM 0+600	31-CHILÓN	BAWITZ MANGO	RURAL	1,555,079	1,555,079	1,555,079	1,162,087	75%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	SE REFRENTA LA CANTIDAD DE \$ 392,991.43, POR MOTIVOS DE QUE NO ENTREGO A TIEMPO SU FINIQUITO DE OBRA
REHABILITACION DE CAMINO RURAL 2A. ETAPA EN SAN ANTONIO MASPAC - CARACOL	35-FRANCISCO LEÓN	SAN ANTONIO MASPAC	RURAL	1,431,034	1,431,034	1,431,034	1,431,034	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
[FISM_036-03-0001/2009] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO AGUA ESCONDIDA - REFORMA CASBIL	50-LA GRANDEZA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	76,791	76,791	76,791	76,791	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
[FISM_036-03-0002/2009] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: PROVIDENCIA REFORMA CASBIL	50-LA GRANDEZA	REFORMA CASBIL	RURAL	203,220	203,220	203,220	203,220	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
[FISM_036-03-0003/2009] RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL TRAMO: CASBIL - BANDERAS	50-LA GRANDEZA	BANDERAS	RURAL	406,027	406,027	406,027	406,027	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLE CENTRAL DE 3000 ML.	51-LA INDEPENDENCIA	OJO DE AGUA	RURAL	497,115	497,115	497,115	497,115	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA MARTHA	RURAL	989,646	989,646	989,646	989,646	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	51-LA INDEPENDENCIA	EL PORVENIR	RURAL	428,177	428,177	428,177	428,177	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO (TRAMO: NARANJO - NUEVA VIRGINIA) DEL KM 0+000 AL KM 11+500	51-LA INDEPENDENCIA	NUEVA VIRGINIA	RURAL	1,815,103	1,815,103	1,815,103	1,815,103	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MONTECRISTO	RURAL	499,623	499,623	499,623	499,623	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA TRAMO DEL KM 2+800 AL KM 6+320	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,742,382	1,742,382	1,742,382	871,191	50%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	75%	OBRA REFRENTADA CON IMPORTE DE: \$ 871,191.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL BOSQUE RIO COROZAL CARMEN VILLAFLORES DEL KM 0+000 AL KM 13+060 SUBTRAMO DEL KM 4+000 AL 7+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,077,532	2,077,532	2,077,532	2,077,532	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA EJECUTADA A TRAVES DE EMPRETIPO DE BANOBRAS
RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 1+750 TRAMO MORELIA AGUA ESCONDIDA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	798,440	798,440	798,440	798,440	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 1+000 AL KM 1+800	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO VILLAFLORES	RURAL	515,816	515,816	515,816	515,816	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. CHIAPAS-LEYVA VELAZQUEZ NVA REVOLUCION DEL KM 3+600 AL KM 7+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	919,837	919,837	919,837	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	80%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS, REFRENTADA CON IMPORTE DE: \$ 80,163.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: E.C. (FLOR DEL RIO-SAN LORENZO)- SAN ISIDRO	53-LAS MARGARITAS	FLOR DEL RIO	RURAL	998,690	998,690	998,690	998,690	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS A NUEVO MOMON SAN JOSE LA ESPERANZA DEL KM 0+000 AL KM 0+600	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LA ESPERANZA	RURAL	472,919	472,919	472,919	141,876	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	30%	OBRA REFRENTADA CON IMPORTE DE: \$ 331,043.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: LA FLORESTA OLONJA	53-LAS MARGARITAS	LA FLORESTA	RURAL	500,083	500,083	500,083	500,083	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: RANCHO GUADALUPE-ROSARIO BUENA VISTA DEL KM 0+000 AL KM 7+620 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+870	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO 1A ETAPA TRAMO SANTA RITA LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL 3+400	53-LAS MARGARITAS	LAS DELICIAS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DE CAMINO 4A ETAPA TRAMO SAN JOSE LA REVANCHA LA ESTACION DEL KM 0+900 AL KM 1+100	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	707,469	707,469	707,469	353,734	50%	0	0	0	0	0	50%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS, REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 353,735.00
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO SAN JOSE EL PUENTE EL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 2+400	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE EL PUENTE	RURAL	390,076	390,076	390,076	199,538	51%	0	0	0	2	1	50%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 199,538.00
REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	RIZO DE ORO	RURAL	598,577	598,577	598,577	598,577	100%	0	0	0	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO YALCOC - SAN JOSE LAS PALMAS	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL	433,550	433,550	433,550	216,775	50%	0	0	0	2	1	50%	OBRA REFRENDADA CON IMPORTE DE: \$ 216,775.00
REVESTIMIENTO DE CAMINO AGUACATENANGO-SAN JUAN LAS TUNAS DEL TRAMO 0+000 AL 3+400	55-LAS ROSAS	SAN JUAN DE LAS TUNAS	RURAL	2,625,206	2,625,206	2,625,206	2,625,206	100%	0	0	0	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO CRUCERO A SAN JUAN LAS TUNAS-GUADALUPE LAS CANOAS-LAS CUMBRES DEL TRAMO 0+000 AL 3+580	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,380,826	1,380,826	1,380,826	1,380,826	100%	0	0	0	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO, EL PEDERNAL-CARMEN KHAN, DEL KM 0+000 AL 7+700	56-LA TRINITARIA	CARMEN KHAN	RURAL	1,873,988	1,873,988	1,873,988	1,872,000	100%	0	0	0	8	8	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,867.76 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.).
REVESTIMIENTO DE CAMINO INTERCOMUNITARIO, EJIDO RIO SALINA CRUZ	59-MARQUES DE COMILLAS	RIO SALINAS	RURAL	1,356,167	1,356,167	1,356,167	1,350,842	100%	0	0	0	28	28	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DEL EJIDO NUEVO PARAISO A EMILIANO ZAPATA	59-MARQUES DE COMILLAS	NUEVO PARAISO	RURAL	1,559,076	1,559,076	1,559,076	1,559,076	100%	0	0	0	3	3	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (AMPLIACION EL ARENAL)	65-MOTOZINTLA	AMPLIACION ARENAL	RURAL	1,307,702	1,307,702	1,307,702	17,832	1%	0	0	0	3,315	3,312	100%	OBRA: FINIQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
RECONSTRUCCION DE CAMINO RURAL (EL MIRADOR)	65-MOTOZINTLA	EL MIRADOR	RURAL	2,721,799	2,721,799	2,721,799	404,035	15%	0	0	0	17	14	84%	OBRA: QUE SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURAL	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	897,817	897,817	897,817	595,003	66%	0	0	0	3,000	2,900	97%	OBRA POR TERMINAR EN LA LOCALIDAD CHINGANAQUE
RECONSTRUCCIONES DE CAMINO RURAL (EJIDO NUEVA INDEPENDENCIA)	65-MOTOZINTLA	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	1,819,564	1,819,564	1,819,564	309,609	17%	0	0	0	7	6	81%	OBRA: EN EJECUCION CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EC CARRETERA INTERNACIONAL, EJ. FRANCISCO GUERRERO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,318,012	2,318,012	2,318,012	2,306,422	100%	0	0	0	8	8	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+780 DEL ENTRONQUE DEL CAMINO LA CANDELARIA - LA SIERRA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,063,478	3,063,478	3,063,478	2,995,075	98%	0	0	0	4	4	100%	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL DESVIO SAN ANTONIO A BANCO DE MATERIAL	91-SITALA	BATILA	RURAL	412,962	412,962	412,962	412,962	100%	0	0	0	1	1	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTROY CONTROL NO. ICS/DR07/FSM-002258/2009
AMPLIACION															
APERTURA DE CAMINO RURAL	107-TUMBALA	CHULAJCOP	RURAL	809,197	809,197	809,197	809,197	100%	0	0	0	500	500	100%	EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA ES DE \$809,197.44 ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES Y FUENTES PERO NO SE ENCONTRO UN SECTOR MAS ADECUADO POR LO QUE SE METIO EN URBANIZACION.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
AMPLIACION DE TERRACERAS DE CAMINO DE POLIDEPORTIVO DEL KM. 2+000 AL 9+456 E.C. LIBRAMIENTO ORIENTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,711,933	1,711,933	1,711,933	1,711,933	100%	0	0	0	3,495	3,495	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD MEDIDA KILOMETROS, POR QUE NO EXISTE METRO LINEAL, YA QUE LA OBRA CONSISTE EN AMPLIACION DE 3.495 M.L. DE LAS TERRACERAS DEL KM 2+000 AL 6+495 CON UN ANCHO Y PROFUNDIDAD VARIABLE Y LA AMPLIACION DE 3 LOSAS DE CONCRETO HIDRAULICO (TRES OBRAS DE DRENAJE), EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL LA MERCED-LA VENTANA	24-CHANAL	LA VENTANA	RURAL	37,493	37,493	37,493	37,493	100%	0	0	0	5	5	100%	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO BAWIT GUADALUPE-SUYALA DEL KM. 0+000 AL KM 9+000 (1 ETAPA)	31-CHILON	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	2,700,431	2,700,431	2,700,431	2,288,608	85%	0	0	0	5	5	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$411,823.49, POR FALTA DE FINIQUITO DE OBRA
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. JOYBE-JOLCHALHA DEL KM 0+000 AL KM 2+640 Y RAMAL CALLE NO. 1 DEL 0+000 AL 0+250 CALLE NO. 2 DEL 0+000 AL 0+100 Y RAMAL AL TEMPLO DEL 0+000 AL 0+060	31-CHILON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,988,479	1,988,479	1,988,479	1,486,170	75%	0	0	0	3	3	100%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE \$ 502,309.29 POR MOTIVO DE QUE NO ENTREGO A TIEMPO SU FINIQUITO
APERTURA DE CAMINO RURAL TIPO "E" 1RA. ETAPA DEL TRAMO EL ARENAL A OJO DE AGUA, SAN ANTONIO MIRAMAR A LAS FLORES.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,653,729	1,653,729	1,653,729	1,653,729	100%	0	0	0	4	4	100%	
AMPLIACION DE CAMINO RURAL (TRAMO CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD)	41-HUIXTLA	CANTON LA ESPERANZA	RURAL	247,726	247,726	247,726	247,726	100%	0	0	0	1	1	100%	
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO EL GUANAL - EL CHINAL	6-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,312,798	1,312,798	1,312,798	1,312,798	100%	0	0	0	4	4	100%	ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO EN LA RANCHERIA EL CHINAL OBRA REPORTADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL NUMERO 060013
APERTURA DE CAMINO	99-TAPALAPA	SAN AGUSTIN	RURAL	1,551,015	1,551,015	1,551,015	1,551,015	100%	0	0	0	3	3	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE 2A. ETAPA TRAMO RIB. NUCUPAC-EL LAUREL	101-TECPATAN	EL LAUREL	RURAL	324,163	324,163	324,163	324,163	100%	0	0	0	35	35	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	103-TEOPISCA	SAN ISIDRO CHICHHUATAN	RURAL	240,794	240,794	240,794	240,794	100%	0	0	0	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS	103-TEOPISCA	CHUILTEC (SAN ISIDRO)	RURAL	383,211	383,211	383,211	383,211	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMOS AISLADOS RANCHERIA GUADALUPE LA PROVIDENCIA	103-TEOPISCA	GUADALUPE LA PROVIDENCIA (SANTA ROSA)	RURAL	245,965	245,965	245,965	245,965	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	359,795	359,795	359,795	359,795	100%	0	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTI TLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,730	180,730	180,730	126,108	70%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA AMPLIACION LAS BRISAS.FISICAMENTE AL 100% FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO.
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTI TLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405,849	405,849	405,849	305,671	75%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	72%	OBRA EJECUTADA EN LA LOCALIDAD DE CANTON LA UNION. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 21,380.48. OBRA EN PROCESO.
CONSERVACION DE CAMINOS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	4,045,240	4,045,240	4,045,240	4,045,240	100%	0	0	0	KILOMETROS	496	496	100%	CONSERVACION DE CAMINOS FUERON BENEFICIADOS LOS EJIDOS DE SAN JUAN CHAMULA, LA FRAYLECA Y LA SIERRA CON UN TOTAL DE 496.10 KM
REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. COMITAN-SAN CRISTOBAL A LA RANCHERIA SAN MATEO TRAMO: DEL KM 0+000 AL 1+600, 2A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN MATEO	RURAL	260,078	260,078	260,078	256,005	98%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 250 PERSONAS DE LA RANCHERIA SAN MATEOM EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,072.82
REVESTIMIENTO DE CAMINO	23-CHAMULA	MONTE BONITO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO BARRIO CENTRO	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	23-CHAMULA	ICHILHO	RURAL	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	98%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE	23-CHAMULA	TZOLULUM (TIERRA COLORADA)	RURAL	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE VARIOS TRAMOS	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE VARIOS TRAMOS	23-CHAMULA	MACVILHO	RURAL	750,000	750,000	750,000	747,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	63%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE VARIOS TRAMOS	23-CHAMULA	NICHNAMTIC	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	BATOJTIC	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	BATOJTIC	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	BAUTISTA CHICO	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	CRUZTON	RURAL	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	TILIL CENTRO	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO	23-CHAMULA	YAALHICHIN	RURAL	33,257	33,257	3,325	33,257	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	AGIL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	AGUA AZUL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	ARVENZA DOS	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	ARVENZA UNO	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BACHEN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BAHOSIL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BAHUKUM	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BANABOL OB	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BASHEQUEJEN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BAUTISTA GRANDE	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BECHJITIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BECHJITIC	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE A BECHJITIC UNO, QUE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE LOCALIDADES
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BOTAMESTE	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BOTATULAN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	BOTATULAN II	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CALLEJÓN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CATISHITIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CENTRO YALVANTE	RURAL	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	ESTOS DATOS PERTENECEN A LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA PERO EN EL LISTADO DE LOCALIDADES ESTA NO SE ENCUENTRA.
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE AL BARRIO YAALVACASHI, DE LA CABECERA MUNICIPAL
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE AL BARRIO SAN JUAN, QUE EN EL LISTADO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	LA OBRA CORRESPONDE AL BARRIO SAN PEDRO PORQUE AL EN EL LISTADO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE AL BARRIO SAN SEBASTIAN PORQUE EN EL LISTADO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE AL BARRIO AJABELTIC, QUE NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE LOCALIDADES
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE AL BARRIO VINIKTON QUE EN EL LISTADO DE LOCALIDADES NO SE ENCUENTRA
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHICUMTANTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHICVILTENAL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHILIMJOVELTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHIMTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHOTIC	RURAL	66,500	66,500	66,500	66,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHOTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CHULTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	176,500	176,500	176,500	176,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE A CINCO LOCALIDADES: JOLTZEMEN JOMALHO JOMTEALHO KOTOLTE LA VENTANA
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129,800	129,800	129,800	129,800	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE: SACTZU, SAKCHEN, SANTA ANA, TZAJAL TETIC

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,138	168,138	168,138	168,138	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	LAS OBRAS DE BACHEO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE: YUTOSIL II, YUTOSIL III, YUT UKUM, YOUTOJIC
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	LA OBRA DE BACHEO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE: LA VENTANA I, LA VENTANA II, LAGUNA GRANDE, LAGUNA PETEJ, LAS MINAS
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	229,853	229,853	229,853	229,853	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	LAS OBRAS DE BACHEO CORRESPONDEN A LAS LOCALIDADES DE: NITJOM, NOCTIC, PAJALTON ALTO, PAJALTON BAJO, PATBON, PATHUITZ
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	LA OBRA DE BACHEO DE CAMINO CORRESPONDEN A SEIS LOCALIDADES DE: PULUMSBAC, RACIEN, RANCHO NARVAEZ, RIO JORDAN, ROMERILLO, SACLAMANTON
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,100	200,100	200,100	200,100	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	LAS OBRAS DE BACHEO DE CAMINOS CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE: PATYALEMTON, PILALCHEN, POZUELOS, PUGCHEN CHICO Y PUGCHEN MUMUNTIC
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	LAS OBRA DE BACHEO DE CAMINO CORRESPONDE A LAS LOCALIDADES DE: NACHAUG, NA-XIC, NET-AT-TIK, NICHEN II, NICHNAMTIC, Y NICHE
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	372,350	372,350	372,350	372,350	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	LAS LOCALIDADES DE LAS OBRAS DE BACHEO CORRESPONDEN A: ICALUMTIC, ICHILHO, ICHINTON, JECHTIC, JOLBON, JOLCHENTIC, JOLCHUTIC, JOLNAJOJIC, JOLPAJALTON, JOLTOJIC
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CORRALITO	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CRUZ CHOT	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CRUZ OBISPO I	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CRUZ QUEMADA	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	CUCHULUMTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	EL CIPRÉS	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	EL CRUCERO	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	EPALCHEN	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	MAJOMUT	RURAL	48,400	48,400	48,400	48,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	SETELTON	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	SHUCUTON	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TENTIC	RURAL	17,100	17,100	17,100	17,100	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TIKOMÓN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TILL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TOUTIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TRES CRUCES	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TZAJALCHÉN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TZAJALCHÉN	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TZAJALCHEN TRES	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	TZOLUM TIERRA COLORADA	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YAALTZUNUN	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YAKAMPOT (YOKPOT)	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YALTEM	RURAL	26,600	26,600	26,600	26,600	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YALVANTE	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YITIC	RURAL	172,156	172,156	172,156	172,156	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YITIC	RURAL	23,750	23,750	23,750	23,750	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YOLÓN JOL CHUMTIC	RURAL	26,650	26,650	26,650	26,650	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YOLONAN	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YOLONCHÉN	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YOLONHUITZ	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA BACHEO DE CAMINO	23-CHAMULA	YUTBASH	RURAL	23,750	23,750	23,750	23,750	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	327,100	327,100	327,100	327,100	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	EL MATERIAL SUMINISTRADO CORRESPONDEN PARA LAS 10 LOCALIDADES DE: TZAJALUM, TZALATON, TZELOPATIC, TZONTEHUITZ, UCUNTC, YALCHEN, YALCHITOM, YUTBASH I, YUTNOTIC, YUT OSIL I
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA BACHEO	23-CHAMULA	MUQUÉN	RURAL	24,150	24,150	24,150	24,150	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BACHEO	23-CHAMULA	MONTE BONITO	RURAL	24,204	24,204	24,204	24,204	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EL MATERIAL SUMINISTRADO CORRESPONDEN PARA LOCALIDADES DE: LOCALIDA MONTE BONITO
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	45-XTAPANGAJJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,712	215,712	215,712	214,079	99%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$215,712.33 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA POR UN IMPORTE DE \$215,712.00
CONSERVACION DE CAMINO RURAL DE LA RANCHERIA JANA ZDA. SECCION	45-XTAPANGAJJOYA	JANA ZA. SECCION	RURAL	35,964	35,964	35,964	34,862	97%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$35,963.64 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA POR UN MONTO DE \$35,964.00
CONSERVACION DE CAMINO RURAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS	45-XTAPANGAJJOYA	LÁZARO CARDENAS	RURAL	175,509	175,509	175,509	173,723	99%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IPORTE DE \$175,509.10 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA POR UN IMPORTE DE \$175,509.00
REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. KM 8.0 (TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO)-VALLES-LA TRINITARIA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	748,528	748,528	748,528	748,528	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	LA LOCALIDAD ES RANCHERIA VALLE ALEGRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, NO HAY AHORRO.
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO GUADALUPE MIRAMAR A NVA. ESPERANZA, SUBTRAMO KM. 19+000 AL KM. 40+000	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	799,217	799,217	799,217	799,217	100%	0	0	0 KILOMETROS	100	100	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS Y PUENTES	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,460	244,460	244,460	139,903	57%	0	0	0 KILOMETROS	100	100	100%	SE CUBRE EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS AL 100% QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$104,557.45
CONSERVACION DE CAMINOS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	79,756	79,756	79,756	79,756	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	CONSERVACION DE CAMINO CONSISTENTE EN REVESTIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN TRAMO EN MAL ESTADO
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: LA GARRUCHA - E.J. SAN JUAN ROMULO CALZADA	67-OCOSINGO	SAN JUAN ROMULO CALZADA	RURAL	2,006,855	2,006,855	2,006,855	1,649,965	82%	0	0	0 KILOMETROS	8	6	82%	
CONSERVACION DE CAMINO RURAL, TRAMO NUEVA AMERICA - EL PINO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PINO	RURAL	474,552	474,552	474,552	474,552	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS CRITICOS AISLADOS (COBERTURA MUNICIPAL)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,618	1,150,618	1,150,618	1,150,618	100%	0	0	0 KILOMETROS	66	66	100%	
CONSERVACION DE CAMINO E.C. PACBILNA-EL RETIRO TRAMO DEL KM. 0+000 AL 3+500	72-OXCHUC	EL RETIRO	RURAL	1,858,258	1,858,258	1,858,258	322,966	17%	0	0	0 KILOMETROS	4	1	17%	OBRA EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE ACCESO AL CECIT NO. 11 (BARRIO SANTISIMA TRINIDAD)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	177,628	177,628	177,628	177,628	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CONSISTE EN MANTENIMIENTO DE ACCESO AL CECIT NO. 11 BARRIO SANTISIMA TRINIDAD. OBRA TERMINADA AL 100%
CONSERVACION DE CAMINO RURAL	73-PALENQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	559,657	559,657	559,657	559,657	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	OBRA TERMINADA
CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	ACH'LUM MAYA	RURAL	318,747	318,747	318,747	318,747	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
PAYMENTACION DE CAMINOS CON CARPETA ASFALTICA	77-PIJIAPAN	PIJIAPAN	URBANO	1,958,044	1,958,044	1,958,044	920,089	47%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	45%	
APERTURA DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	LA GLORIA	RURAL	468,472	468,472	468,472	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	4	0	0%	OBRA REFRENDADA
REVESTIMIENTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	CAMPECHE	RURAL	353,084	353,084	353,084	353,084	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REVESTIMIENTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	LA POMARROSA	RURAL	253,518	253,518	253,518	253,518	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	764,668	764,668	764,668	764,668	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO CARRIZAL-BENITO JUAREZ	92-SOCCOLTENANGO	BENITO JUAREZ	RURAL	50,830	50,830	50,830	50,830	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJO KILOMETROS DEBIDO A QUE EN EL GASTO DE CAMINOS RURALES NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE METRO LINEAL.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA	1-ACACOYAGUA	ROSARIO ZACATONAL	RURAL	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,824,658	2,824,658	2,824,658	2,824,658	100%	0	0	0 KILOMETROS	43	43	100%	SE REALIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTA PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 1,303,389.65
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,128	156,128	156,128	156,128	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	105-TONALA	TOMAS GARRIDO CANAVAL (SAN MARCOS)	RURAL	695,244	695,244	695,244	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	3	0	0%	OBRA NO INICIADA.
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL MEJORADO DE BANCO	111-TZIMOL	REFORMA AGRARIA UNO	RURAL	359,058	359,058	359,058	359,058	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	CANTON EL PROGRESO	RURAL	469,784	469,784	469,784	404,994	86%	0	0	0 KILOMETROS	4	3	75%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$40,850.00 EN EFECTIVO, OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,824	381,824	381,824	304,764	80%	0	0	0 KILOMETROS	3	2	90%	OBRA EJECUTADA EL CANTON MIGUEL HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 33,202.12, OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,053	239,053	239,053	141,708	59%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	90%	OBRA EJECUTADA EN EL CANTON IGNACIO ZARAGOZA II, LOS BENEFICIARIOS APORTARAN EN ESPECIE Y MANO DE OBRA LA CANTIDAD DE \$ 20,788.22, OBRA EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	MONTE FLORIDO	RURAL	88,826	88,826	88,826	37,684	42%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	LA COMUNIDAD APORTO \$41,448.00 EN MANO DE OBRA, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL POR \$51,142.00
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	ZAPALUTA	RURAL	313,356	313,356	313,356	174,087	56%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	80%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$34,817.00, OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	114-VILLA COMALTITLAN	ZAPALUTA	RURAL	313,356	313,356	313,356	174,087	56%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	80%	LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$34,817.00, OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHA	114-VILLA COMALTITLAN	SAN MARTIN	RURAL	210,571	210,571	210,571	210,571	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	LA COMUNIDAD APORTO \$20,000.00 EN EFECTIVO, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.
CONSERVACION DE CAMINO RURAL E.C. EJIDO TZAJALA-EJ.EMILIANO ZAPATA	117-YAJALON	CHIVILIC	RURAL	241,583	241,583	241,583	241,583	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	OBRA POR ADMINISTRACION EJECUTADA AL 100%
CONSERVACION DE CAMINO RURAL E.C. SAN MIGUEL OJO DE AGUA-AMADO NERVO COLIPA	117-YAJALON	COLIPA	RURAL	213,205	213,205	213,205	213,205	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	OBRA POR ADMINISTRACION EJECUTADA AL 100%
CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO ENT.TZAJALA-EJIDO EMIL ZAPATA (EMILIANO ZAPATA)	117-YAJALON	EMILIANO ZAPATA	RURAL	606,934	606,934	606,934	606,934	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	OBRA REALIZADA POR ADMINISTRACION TERMINADA AL 100%
CONSERVACION DE TRAMO CARRETERO MUNICIPAL EL MIRADOR - CRUCERO SANTO DOMINGO	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	15-BOCHIL	YERIBABUENA ISBONTICK	RURAL	399,640	399,640	399,640	399,640	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	EL ANCHO DE CORONA ES DE 4.60 M
REHABILITACION DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	15-BOCHIL	SAN JOSE MUJULAR	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO SAN PEDRO MARTIR-DESIVIO PARAJE NIMC	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	254,894	254,894	254,894	254,894	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	EL RECURSO ES PRESTAMO DE BANOBRAS
REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	398,784	398,784	398,784	398,784	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	16-CACAHOATAN	BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	598,265	598,265	598,265	598,265	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
RECUBRIMIENTO DE CAMINORURAL CON MATERIAL MEJORADO EN TRAMOS AISLADOS	17-CATAZAJA	LINDA VISTA 1A. SECCION	RURAL	313,404	313,404	313,404	313,404	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,527	1,527	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	17-CATAZAJA	EL TINTO BONSHAN	RURAL	1,263,193	1,263,193	1,263,193	1,263,193	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES (LOCALIDADES VARIAS)	2-ACALA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1,460,135	1,460,135	1,460,135	1,460,135	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	100%	ESTE PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, SON BENEFICIADAS LAS SIGUIENTES LOCALIDADES: COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NUEVA ALTAMIRA, BARRIO CERRO VERDE DE LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE Y COLONIA UNION BUENAVISTA. (VARIOS TRAMOS).
REVESTIMIENTO DE CAMINO E.C. COMITAN SAN CRISTOBAL AL EJIDO ABELARDO L. RODRIGUEZ, ACCESO AL PANTEON TRAMO DEL KM 0+000 AL 2+000	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	ABELARDO L. RODRIGUEZ	RURAL	41,458	41,458	41,458	40,692	98%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 765.04

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	22-CHALCHIHUITÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	530,628	530,628	530,628	530,628	100%	0	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	23-CHAMULA	TENTIC	RURAL	753,000	753,000	753,000	753,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SANTA ROSA-NATILTON	24-CHANAL	NATILTON	RURAL	499,062	499,062	499,062	499,062	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	26-CHENALHO	NARANJATIC ALTO	RURAL	2,599,606	2,599,606	2,599,606	2,599,606	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	3-ACAPETAHUA	RÍO NEGRO	RURAL	96,263	96,263	96,263	96,263	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 96,263.08. EJERCIDO 96,263.08 CAPITAL COMPROBADO FINANCIAMIENTO BANOBRAS PARA EJERCICIO 2009
REHABILITACION DE CALLES (CALLES INNOMINADAS)	3-ACAPETAHUA	VEINTE DE ABRIL	RURAL	749,714	749,714	749,714	692,859	92%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	78%	EL MONTO EXACTO ES DE 749,714.42. EJERCIDO 692,859.96. SALDO 56,854.46. RECURSO ETIQUETADO PARA EJERCICIO 2010 AVANCE FISICO DE LA OBRA 70%. UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES
REHABILITACION DE CAMINO RURAL (TRAMO EJ MURALLAS - COQUITOS LOMITAS LIMONCITOS)	3-ACAPETAHUA	LIMONCITOS (SAN JUAN DE LOS LAGOS)	RURAL	259,514	259,514	259,514	259,284	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 259,514.19. EJERCIDO 259,284.56. AHORRO PRESUPUESTAL 229.63.
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LIBRAMIENTO COBACH-XEKALA DEL KM 0+000 AL KM. 3+880	31-CHILÓN	XEXALIA	RURAL	2,811,784	2,811,784	2,811,784	2,018,227	72%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	90%	SE REFRENDA LA CANTIDAD DE 795,556.94 POR MOTIVO DE QUE NO HA TERMINADO FISICAMENTE LA OBRA
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE 3.385 KM. TRAMO LAZARO CARDENAS A EL CANTON EL ARENAL	38-HUEHUETÁN	LÁZARO CARDENAS DEL BAJO	RURAL	485,014	485,014	485,014	481,000	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO: EJ. 6 DE NOVIEMBRE - EJ. SAN JOSÉ LA UNIÓN	39-HUITIUPÁN	SAN JOSÉ LA UNIÓN	RURAL	1,860,473	1,860,473	1,860,473	1,860,473	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	OBRA CONCLUIDA
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL. TRAMO: HUITIUPAN - EJIDO EMILIANO ZAPATA	39-HUITIUPÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	2,901,697	2,901,697	2,901,697	2,901,697	100%	0	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	OBRA CONCLUIDA
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+400 ANEXO OJO DE AGUA (SAN MIGUELITO)	51-LA INDEPENDENCIA	SAN MIGUEL (ANEXO OJO DE AGUA)	RURAL	896,474	896,474	896,474	896,474	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: EJIDO SANTA ANA EL PRIMOR -SANTA RITA EL VERGEL DEL KM 0+000 AL KM 1+100 2A. ETAPA	51-LA INDEPENDENCIA	SANTA ANA EL PRIMOR	RURAL	287,185	287,185	287,185	287,185	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO E.C. LA TRINIDAD-NUOVO MONTERREY DEL KM 0+000 AL KM 4+400	53-LAS MARGARITAS	NUOVO MONTERREY	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. NUEVO HUIXTAN EJIDO LA CONSTITUCION DEL KM 0+000 AL 7+250	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,238,800	1,238,800	1,238,800	1,238,800	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO E.C. NUEVO HUIXTAN EJIDO LA CONSTITUCION DEL KM 0+000 AL 7+250	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,238,800	1,238,800	1,238,800	1,238,800	100%	0	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO LA CONSTITUCION SAN ANTONIO LOS MONTES DEL KM 0+000 AL 5+000	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	169,251	169,251	169,251	169,251	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJIDO LA CONSTITUCION SAN ANTONIO LOS MONTES DEL KM 0+000 AL 5+000	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	169,251	169,251	169,251	169,251	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO SAN PEDRO YUTNITIC LIMITES DE EJIDO JOSE CASTILLO TIELMANS DEL KM 1+220 AL KM 5+400 EL RIO DEL KM 1+220 AL KM 5+520	53-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNITIC	RURAL	1,278,640	1,278,640	1,278,640	639,320	50%	0	0	0	KILOMETROS	7	3	41%	OBRA REFRENDA CON IMPORTE DE: \$ 639,320.00
REVESTIMIENTO DE CALLES	53-LAS MARGARITAS	RAFAEL RAMIREZ	RURAL	500,050	500,050	500,050	500,050	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLE PRINCIPAL)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,551	499,551	499,551	499,551	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	GONZALEZ DE LEÓN	RURAL	700,219	700,219	700,219	210,068	30%	0	0	0	KILOMETROS	3	1	30%	OBRA REFRENDA CON IMPORTE DE: \$490,153.00
REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,157	1,000,157	1,000,157	1,000,157	100%	0	0	0	KILOMETROS	4,204	4,204	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES.-
REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,343,054	90%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	89%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DE EMPRESTITO BANOBRAS, REFRENDA CON IMPORTE DE: \$ 156,946.00
REVESTIMIENTO DE CALLES (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	SANTA MARGARITA AGUA AZUL	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES (CALLES SIN NOMBRE)	53-LAS MARGARITAS	EL VERGEL	RURAL	587,138	587,138	587,138	587,138	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES 2A ETAPA (CALLES SIN NUMERO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,337	620,337	620,337	620,337	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO BARRIO DE GUADALUPE SHOYOJA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,906	255,906	255,906	255,906	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 5+335 TRAMO E.C. (LAS NUBES STA MARGARITA AGUA AZUL) PLAN SANTO DOMINGO 2 A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,222,742	1,222,742	1,222,742	446,899	37%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	36%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS, REFRENADA CON IMPORTE DE: \$ 775,843.00
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO ARTICULO 27 A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+340	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	780,263	780,263	780,263	780,263	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO A TRAVES DE BANOBRAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: DEL KM 1+666 AL 4+700	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MEXICO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON-ANGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+158	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	508,036	508,036	508,036	508,036	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. LAS MARGARITAS-NUEVO MOMON-MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 2+158	53-LAS MARGARITAS	MIGUEL HIDALGO	RURAL	508,036	508,036	508,036	508,036	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO (FRANCISCO I MADERO-RIO BLANCO) GUADALUPE LAS FLORES DEL KM 0+000-1+650 AL 2+250-3+700	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,364	198,364	198,364	198,364	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ PLAN SANTO TOMAS DEL KM 0+000 AL KM 9+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,924,064	96%	0	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS, AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 75,936.00
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA RITA VICTORICO GRAJALES DEL KM 0+000 AL 6+945 (2A ETAPA)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,492,110	1,492,110	1,492,110	1,492,110	100%	0	0	0	KILOMETROS	13	13	100%	OBRA EJECUTADA CON EMPRESTITO DE BANOBRAS
REVESTIMIENTO DE CAMINO 2A ETAPA TRAMO E.C. GUADALUPE TEPEYAC-SANTA ANA LA LAGUNA DEL KM 0+000 AL KM 6+820, SUBTRAMO DEL KM 3+420 AL KM 6+820	53-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LA LAGUNA	RURAL	500,128	500,128	500,128	500,128	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RAHABILITACION DEL CAMINO E.C. KM 3+700 (LA TRINITARIA-LAGOS DE MONTEBELLO) LA NORIA, TRAMO DEL KM 0+500 AL KM 1+000	56-LA TRINITARIA	LA NORIA	RURAL	497,953	497,953	497,953	497,953	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SIN AHORRO.
REHABILITACION DE 0.16 KMS DEL CAMINO DEL CAMINO DEL ACCESO PRINCIPAL TRAMO KM 1+000 AL 1+160.	56-LA TRINITARIA	PORVENIR CAMPO ALEGRE	RURAL	33,950	33,950	33,950	33,950	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y NO EXISTE AHORRO. OBRA FINANCIADA DE BANOBRAS Y QUE CORRESPONDE A FISM 2009.
REHABILITACION DE 3.6 KMS DE CAMINO E.C. KM 2.6 (EL PROGRESO LAS CUMBRES)-CAMINO SACACOSECHA TRAMO DEL KM 0+000 AL 3+600	56-LA TRINITARIA	LAS CUMBRES	RURAL	1,654,904	1,654,904	1,654,904	1,653,104	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 1,800.24 (UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 24/100 M.N.).
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA COLONIA ANGEL ALBINO CORZO A LA COLONIA CHIHUAHUA DEL KM 0+000 AL 15+800	56-LA TRINITARIA	ANGEL ALBINO CORZO	RURAL	507,769	507,769	507,769	377,036	74%	0	0	0	KILOMETROS	16	13	82%	OBRA EN PROCESO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 4+894, ACCESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD	56-LA TRINITARIA	EL POTRERILLO	RURAL	402,977	402,977	402,977	335,148	83%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y ESTA PENDIENTE LO FINANCIERO, POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
REVESTIMIENTO DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO MORELOS-VICENTE GUERRERO A LAS DELICIAS DEL KM 0+000 AL 1+860.	56-LA TRINITARIA	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	334,483	334,483	334,483	332,188	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 2,294.36 (DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 36/100 M.N.).
REHABILITACION, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, TRAMO SANTA MARGARITA - N.C.P. AGUA AZUL DEL KM. 0+000 AL KM. 4+400	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA AZUL	RURAL	1,707,836	1,707,836	1,707,836	1,707,836	100%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO (ETAPA II)	61-MAZATÁN	GENARO VAZQUEZ ROJAS	RURAL	34,255	34,255	34,255	34,255	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	65-MOTZOINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	950,222	63%	0	0	0	KILOMETROS	100	100	100%	FINQUITADA
REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO CRUCERO AGUA DULCE - E.J. NA-HA (E.J. NA-HA)	67-OCOSINGO	NAHA	RURAL	1,857,467	1,857,467	1,857,467	1,390,611	75%	0	0	0	KILOMETROS	45	34	76%	
REHABILITACION DE CAMINO: E.J. NA-HA - E.J. PENA LIMONAR (E.J. PENA LIMONAR)	67-OCOSINGO	PENA LIMONAR	RURAL	850,676	850,676	850,676	645,580	76%	0	0	0	KILOMETROS	27	21	78%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CRUCERO EL REAL - E.J. SANTA LUCIA	67-OCOSINGO	SANTA LUCIA	RURAL	2,087,329	2,087,329	2,087,329	2,074,300	99%	0	0	0	KILOMETROS	65	65	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO QUESHIL A 5 DE FEBRERO (E.J. 5 DE FEBRERO)	67-OCOSINGO	CINCO DE FEBRERO	RURAL	2,011,563	2,011,563	2,011,563	1,714,735	85%	0	0	0	KILOMETROS	17	15	88%	
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO CRUCERO MAJACHACAL A E.J. GETZEMANI (E.J. GETZEMANI)	67-OCOSINGO	GETZEMANI	RURAL	605,512	605,512	605,512	504,979	83%	0	0	0	KILOMETROS	21	18	86%	
PAYMENTACION DE CAMINO TRAMO: E.C. CHAMISAL-RA. PARAISO 3RA. SECC., KM. 0+000 AL KM 1+000 CON MEZCLA ASFALTICA	70-OSTUACÁN	PARAISO 3A. SECCION	RURAL	2,986,671	2,986,671	2,986,671	896,061	30%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	31%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RECURSO FISM Y PRESTAMO BANOBRAS EL CUAL QUEDA REFRENADA PARA EL EJERCICIO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009.	70-OSTUACÁN	CUAUHTÉMOC	RURAL	1,493,544	1,493,544	1,493,544	1,499,498	98%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	98%	ESTA OBRA FUE REALIZADA CON EL PRESTAMO BANOBRAS, AUNQUE SOLO NOS DIERON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL POR \$480,527.68 ESTA OBRA FUE REFRENDADA EN 2010
CONSERVACION DE CAMINO CORRALITO-BARRIO LAS FLORES	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	105,991	105,991	105,991	105,595	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	CONSISTENTE EN LA CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CORRALITO-BARRIO LAS FLORES LOCALIDAD: CORRALITO PROYECTO TERMINADO AL 100% QUEDA AHORRO PRESUPUESTAL
CONSERVACION DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE	73-PALENQUE	RIO USUMACINTA	RURAL	368,658	368,658	368,658	210,000	57%	0	0	0 KILOMETROS	8	5	63%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE 2DA. ETAPA.	73-PALENQUE	CALATRAMA	RURAL	315,262	315,262	315,262	305,000	97%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	94%	LA LOCALIDAD ES EJIDO.
REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO CAB MPAL - EJ QUERETARO	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERETARO	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	EN EL CLASIFICADOR DEL GASTO NO HAY CAMINOS POR ESO LE DI URBANIZACION
REHAB DE CAMINO RURAL TRAMO RANCHERIA GPE. VICTORIA- EL PAJARILLO 0+000 AL 1+600	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EN EL CLASIFICADOR DEL DESTINO EN EL SECTOR NO HAY CAMINOS POR ESO LE DI URBANIZACION
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJ NVA COLOMBIA- EJ SAN NICOLAS KM 0+000 AL 2+000	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA COLOMBIA	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO EJ NVA COLOMBIA- EJ SAN NICOLAS KM 2+000 AL 10+000	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA COLOMBIA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	TRAMOS AISLADOS SOLO SE LEDIO DIESEL
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO RIA SAN FRANCISCO-EJ NVA PALESTINA KM 0+000 AL 7+000	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	245,219	245,219	245,219	245,219	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS SIMOJOVEL-HUITUPAN	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	OBRA CONCLUIDA FUE REALIZADA DE RIBERA DOMINGUEZ A SIMOJOVEL
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO E.C.YUQUIN-EJIDO GUADALUPE VICTORIA A EL POBLADO EL SABINAL.	90-SIMOJOVEL	EL SABINAL	RURAL	405,274	405,274	405,274	403,691	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON EL PRESTAMO A BANOBRAS AMORTIZANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EJERCICIO 2009:\$405,274.50 EJERCICIO 2010:\$405,274.50 TOTAL DE LA OBRA:\$810,549.00 OBRA COCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 1,583.07
REHABILITACION, APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	91-SITALA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,100,432	1,100,432	1,100,432	1,083,932	98%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.ICS/DR07/FISM-0002572009
REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA UNION EL DIAMANTE	91-SITALA	EL DIAMANTE	RURAL	737,931	737,931	737,931	737,931	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS.
REVESTIMIENTO DE CALLES UNION CAMPESINA.	92-SOCCOLTENANGO	UNION CAMPESINA	RURAL	750,487	750,487	750,487	750,487	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES Y CAMINO RURAL TRAMO CHIHUAHUA A NUEVO JERUSALEM EN NUEVO JERUSALEM EL CASCAJAL.	92-SOCCOLTENANGO	NUEVA JERUSALEN CASCAJAL	RURAL	691,293	691,293	691,293	691,293	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO LA JOYA EL SAUZAL EN LA COLONIA LA JOYA	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,983	398,983	398,983	398,983	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO SAN AGUSTIN EL PORVENIR-SANTUARIO	92-SOCCOLTENANGO	EL SANTUARIO DOS (CAÑA CASTILLA)	RURAL	60,720	60,720	60,720	60,720	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
MUROS DE CONTENCION															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO GAVÓN, ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AV. BAMBU Y AV. HORMIGUILLO, COL. ALBANIA ALTA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,147,040	4,147,040	4,147,040	4,147,040	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,714	4,714	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (BARRIO LAS CANOAS Y LAS FLORES)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	608,727	608,727	608,727	12,588	2%	0	0	0 METROS CUADRADOS	886	886	100%	OBRA: FINIQUITADA CON RECURSOS, CREDITO BANOBRAS. NOTA: POR ERROR SE CAPTUREO EL TOTAL DE LA OBRA DE \$1,217,454.80 Y ES UNA MESCLA DE RECURSOS, POR TAL MOTIVO ESTOY REALIZANDO EL TOTAL DE LA OBRA COMO DEBE SER, \$608,727 EN LA CAPTURA DEL TERCER TRIMESTRE CON NUMERO DE FOLIO 144799 NO SE COMO MODIFICAR, SI ME PUEDEN DAR UNA IDEA O EL PASO A SEGUIR GRACIAS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CAMINO RURAL, TRAMO: SAN ANTONIO CUMBRES DE MANZANILLO	79-RAYÓN	CUMBRE DE MANZANILLO	RURAL	58,861	58,861	58,861	58,727	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	54	86%	LA DIFERENCIA () DEL AVANCE FINANCIERO ES POR POR AHORRO PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA () DEL AVANCE FISICO ES POR POR QUE CON LA CANTIDAD DE OBRA EJECUTADA SE CUMPLE AL 100% CON LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONABILIDAD DE LA OBRA, REFLEJANDOSE EN EL AVANCE FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,773	67,732	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	49	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES.
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO Y MURO DE CONTENCION (TRAMO: RIA. TAPANAPATRIA CHICA)	115-VILLA CORZO	PATRIA CHICA	RURAL	42,179	42,179	42,179	42,179	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL-18
CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR	17-CATAZAJA	CLYO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	182,749	182,749	182,749	182,749	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (CAMPO VIEJO)	31-CHILÓN	PAXILA	RURAL	459,169	459,169	459,169	355,488	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	50	50	100%	FALTA POR PAGAR RETENCIONES
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	65-MOTOZINTLA	MONTEBELLO	RURAL	554,741	554,741	554,741	127,696	23%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	OBRA FINIQUITADA EN RANCHERIA MONTEBELLO
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	498,272	498,272	498,272	498,272	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS OTORGADOS VIA CRÉDITO BANOBRAS, CON CARGO AL FISM 2010.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO PILALTON)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174,394	174,394	174,394	174,394	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	2	100%	LA OBRA FUE REALIZADA POR MEDIO DE ORDEN DE TRABAJO POR LO TANTO SE REALIZO EN UN PERIODO DE 15 DIAS HABLES Y EL PAGO FUE REALIZADO EN UN SOLO PAGO, POR LO TANTO LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	81-SABANILLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	806,186	806,186	806,186	806,186	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60	60	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,076	172,076	172,076	161,229	94%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	710	710	100%	
RECONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO Y MURO DE CONTENCION	115-VILLA CORZO	LA SELVA DOS	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38	38	100%	UNIDAD DE MEDIDA METRO LINEAL 37.50
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO EN EL CAMINO DE ACCESO AL EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,230	120,230	120,230	120,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	13	100%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO ADOLFO LOPEZ MATEOS. SE HACE LA ACLARACION QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE COMETIO UN ERROR DE DEDO EN EL NOMBRE DEL PROYECTO.
VADO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EJ ABELARDO L RODRIGUEZ	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,313,729	2,313,729	2,313,729	1,365,438	59%	0	0	METROS CUADRADOS	20	10	50%	CORREGIDO OBRA EN EJECUCION
CONSTRUCCION DE PUENTES VADOS EJ. NVA. TENOCHTITLAN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	554,548	554,548	554,548	166,364	30%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	CORREGIDO
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	1-ACACOYAGUA	LAS CADENAS	RURAL	148,347	148,347	148,347	58,572	39%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	29	8	28%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	1-ACACOYAGUA	EL PARAISO	RURAL	385,103	385,103	385,103	241,261	63%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	99	79	79%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	1-ACACOYAGUA	EL TUMBADOR	RURAL	166,061	166,061	166,061	154,200	93%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	34	34	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	671,037	671,037	671,037	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA VALIDADA ANTE INFRAESTRUCTURA PERO DEBIDO A QUE ESTAN EN TRAMITES LOS PERMISOS ANTE CONAGUA Y TRAMITE DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAP FEDERAL, POR ESE MOTIVO NO SE EJECUTO LA OBRA EN EL 2008, POR LO TANTO PASA ETIQUETADA AL 2010 POR UN IMPORTE DE \$871,037.00.
CONSTRUCCION DE PUENTE CABEZOTE	10-ARRIAGA	POZA GALANA	RURAL	93,828	93,828	93,828	93,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE UN VADO VEHICULAR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,518	133,518	133,518	133,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17	17	100%	ESTA OBRA AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,985,409	2,985,409	2,985,409	2,137,083	72%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	31	22	72%	OBRA CUENTA CON 2 ESTIMACIONES
CONSTRUCCION DEL PUENTE "JAIME SABINES", TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,637,695	9,637,695	9,637,695	9,637,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	508,407	508,407	508,407	508,407	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	762,011	762,011	762,011	762,011	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11	11	100%	OBRA SE EJECUTADA EN EL EJIDO PAXTAL. LOS BENEFICIARIOS APORTARAN LA CANTIDAD DE \$ 71,082.54. TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	430,989	430,989	430,989	375,363	87%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. AHORRO PRESUPUESTAL POR \$55,626.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLAN	EL CAMPAMENTO	RURAL	146,539	146,539	146,539	90,308	62%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	5	80%	OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010, LA COMUNIDAD APORTARA LA CANTIDAD DE \$20,500.00 EN ESPECIE.
CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES	114-VILLA COMALTITLAN	CANTÓN IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	277,987	277,987	277,987	244,665	88%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. FINANCIERAMENTE PENDIENTE DE PAGO.
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUJA	RURAL	306,079	306,079	306,079	91,822	30%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	2	55%	
CONSTRUCCION DE PUENTE	115-VILLA CORZO	NUEVO EDEN	RURAL	233,209	233,209	233,209	233,209	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	950,000	950,000	950,000	940,042	99%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERC 2009 (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	2,977,752	2,977,752	2,977,752	2,977,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	DESCUENTO EJERCIDO POR PRESTAMO A BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE\$5,999,999.91 PARA EJERCE EN OBRAS DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (E.C. COMITAN-LOS RIEGOS CAMINO A LA RANCHERIA CAMINO BLANCO KM 1+100)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,134	599,134	599,134	599,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	CONSTRUCCION DE 5.8 ML. DE PUENTE VEHICULAR CON UN ANCHO DE 6.00 MTS. CONSISTENTE EN LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO Y ACERO DE REFUERZO. CONSTRUCCION DE ESTRIBOS DE MAMPOSTERIA, ZANPEADO DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE ACCESO AL PUENTE, EN LA LOCALIDAD: RANCHERIA CAMINO BLANCO.
CONSTRUCCION DE ESTRIBO N°. 1 PARA PUENTE VEHICULAR DE 17.40 M.L.	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	507,417	507,417	507,417	507,417	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE 2 PUENTES ALCANTARILLA	3-ACAPETAHUA	EL CHILAR	RURAL	112,661	112,661	112,661	112,181	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 112,661.71, EJERCIDO 112,181.86, AHORRO PRESUPUESTAL DE 479.85, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO (CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR)	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DOCUMENTO PERO NO HAY OTRA POR ESO SE CONTEMPLA METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE LONGITUD UBICADO EN EL KM. 0+422.50 SOBRE EL CAMINO A SAN FRANCISCO	31-CHILÓN	EL PORVENIR	RURAL	3,162,453	3,162,453	3,162,453	3,107,846	98%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	FALTA PAGO DE RETENSIONES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO SAN ANTONIO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	429,811	429,811	429,811	418,878	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 10,935.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO 15 DE JUNIO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	576,749	576,749	576,749	576,749	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	AGUSTIN RUBIO	RURAL	177,192	177,192	177,192	177,192	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2008 DEL 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	233,311	233,311	233,311	233,311	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6 ML	40-HUXTAN	MONTE BONITO	RURAL	1,124,552	1,124,552	1,124,552	1,124,552	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	46-JIQUIPILAS	TIERRA Y LIBERTAD	URBANO	296,671	296,671	296,671	296,671	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 12.00 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL	1,000,004	1,000,004	1,000,004	1,000,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 8.00 MTS Y DOS PUENTES VEHICULARES DE 6.00 MTS DE LONGITUD EN LOSA	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	499,936	499,936	499,936	499,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 METROS DE CLARO UBICADO EN EL KM 1+500 DEL CAMINO DE LA RANCHERIA LOS ENCUENTROS A LA RANCHERIA SAN LUIS	56-LA TRINITARIA	SAN LUIS	RURAL	660,167	660,167	660,167	660,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA TERMINDA AL 100% Y NO HAY AHORROS.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 8.00 M.L. EN EL CAMINO ENTRONQUE CAMINO BOQUERON-ONTELA AL POBLADO NUEVO SAN SEBASTIAN	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,296	58,296	58,296	56,705	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	LA UNIDAD ES METROS LINEAL, LA LOCALIDAD ES POBLADO NUEVO SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, TENIENDO UN AHORRO DE \$ 1,591.64 (UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 64/100).
CONSTRUCCION DE 6 PUENTES VEHICULARES DE 5 M.L EN CALLES	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	409,694	409,694	409,694	172,663	42%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	25	83%	OBRA EN PROCESO Y SE REFRENDA PARA EL 2010.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 3.00 METROS DE CLARO UBICADO EN EL KM 0+400 DE LA ENTRADA A NUEVA ALEMANIA	56-LA TRINITARIA	ALEMANIA	RURAL	43,200	43,200	43,200	40,869	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 2,330.93 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 93/100 M.N.).
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 120 ML. SEGUNDA ETAPA, UBICADO (LA DEMOCRACIA - AGUA PERLA, KM. 1+500	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	1,231,520	1,231,520	1,231,520	1,231,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100	100	100%	SE SOLICITO UNA REDUCCION DE METAS POR AJUSTE DE PRESUPUESTO POR ESO SE REPORTA EN EL INFORME DEL TERCER TRIMESTRE LA CANTIDAD DE \$2,463,040.57
CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE 20 ML. BARRIO CANDELARIA	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	502,003	502,003	502,003	481,055	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	19	95%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EJIDO EL PARAISO	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	EL PARAISO	RURAL	717,871	717,871	717,871	516,510	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11	8	72%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL EJIDO EL PARAISO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (LOCALIDAD RIO BLANCO)	65-MOTOZINTLA	RIO BLANCO	RURAL	1,728,326	1,728,326	1,728,326	129,803	8%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	ESTA OBRA ESTA TERMINADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJ. LA NUEVA ESPERANZA)	67-OCOSINGO	NUEVA ESPERANZA (LA ESPERANZA)	RURAL	2,517,166	2,517,166	2,517,166	2,103,200	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	11	85%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,218,331	6,218,331	6,218,331	6,218,331	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90	90	100%	LA LOCALIDAD BENEFICADA ES EL EJIDO SAN JUAN TULLIA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2DA ETAPA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,545,412	1,545,412	1,545,412	1,377,246	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	31	30	97%	LA LOCALIDAD BENEFICADA ES EJIDO NUEVO JERUSALEM
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,513	468,513	468,513	468,513	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	4	4	100%	LA OBRA SE REALIZA EN EL BARRIO MONTEBELLO DE LA COLONIA PAKAL NA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO SAN NICOLAS	8-AMATENANGO DEL VALLE	SAN NICOLAS	RURAL	230,783	230,783	230,783	230,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	80-REFORMA	MIGUEL ALDAMA	RURAL	382,999	382,999	382,999	382,999	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	2,068,253	2,068,253	2,068,253	2,068,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	82-SALTO DE AGUA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	2,068,253	2,068,253	2,068,253	2,068,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 40 ML DE CLARO 2ª ETAPA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,978,561	2,978,561	2,978,561	2,961,332	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	40	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JUCHILIA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (EJIDO CRUZ DE PIEDRA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 2A ETAPA (EJIDO LAS DELICIAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 20 MTS DE LARGO 1RA. ETAPA	91-SITALA	SAN JOAQUIN	RURAL	779,730	779,730	779,730	779,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICSI/DR07/FISM-000357/2009. EN ESTA OBRA SE ESTA PAGANDO AMORTIZACION DEL CAPITAL BANOBRA POR EL PRESTAMO SEGUN FIDECOMISO.
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	101-TECPATAN	LA FLORESTA	RURAL	956,945	956,945	956,945	537,442	56%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	6	56%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,348	79,348	79,348	64,299	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	11	11	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE. AHORRO PRESUPUESTAL POR \$15,046.00
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.84 MTS. DE ANCHO	38-HUEHUETAN	CHAMULAPITA	RURAL	573,294	573,294	573,294	573,294	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	9	9	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
PAVIMENTACION CAMINO ACCESO (RANCHERIA SAN MARCOS)	103-TEOPISCA	SAN MARCOS	RURAL	499,142	499,142	499,142	499,142	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	652,179	652,179	652,179	652,179	100%	0	0	0 KILOMETRO	30	30	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
PAVIMENTACION DE 0.225 KM DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	CAHUA 1A. SECCION	RURAL	518,000	518,000	518,000	518,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
REVESTIMIENTO DE CALLES	15-BOCHIL	EL AMATE	RURAL	399,600	399,600	399,600	399,600	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA BACHEO	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	05 LOCALIDADES BACHEO DE CAMINO QUE CORRESPONDEN A LAS OLLAS LOMHO LOMHO Y LOS RANCHOS MACVILHO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DE CAMINOS EJ. TEPEHUJITZ	38-HUEHUETAN	TEPEHUJITZ	RURAL	231,993	231,993	231,993	231,993	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO EJ. BELIZARIO DUEZ.	38-HUEHUETAN	BELUSARIO DOMINGUEZ (EL BUCARO)	RURAL	326,980	326,980	326,980	326,980	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO PLAN DE IGUALA	38-HUEHUETAN	PLAN DE IGUALA	RURAL	432,562	432,562	432,562	432,562	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS: RIA CANDELARIA 1ERA SECCION	43-XTACOMITAN	CANDELARIA 1A. SECCION	RURAL	933,691	933,691	933,691	933,691	100%	0	0	0 KILOMETRO	370	370	100%	TIPO DE GASTO: CAMINOS RURALES Y PUENTES EJIDO CANDELARIA 1ERA SECCION
BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO BOULEVARD JUAN SABINES-JIQUIPILAS-MACABIL, JIQUIPILAS-LA CINTAL	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,031	251,031	251,031	251,031	100%	0	0	0 METRO CUBICO	87	87	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES SIN NOMBRES (2A. ETAPA) 2,490 M.L.	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,226,290	1,226,290	1,226,290	1,226,290	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,450	2,450	100%	
REVESTIMIENTO DE CALLES 2A. ETAPA SINOMBRE DE 17,400 M.L. CON SALIDA ANEXO EL DIVISORIO Y EJIDO EL TRIUNFO	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,599,794	2,599,794	2,599,794	2,599,794	100%	0	0	0 METRO LINEAL	17,400	17,400	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO E.C. (LAS DELICIAS-FRANCISCO VILLA) SAN SEBASTIAN ANEXO FRANCISCO VILLA EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,098	400,098	400,098	400,098	100%	0	0	0 METRO LINEAL	275	275	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. (LAS MARGARITAS-A NUEVO MOMON) A BUENA VISTA PACHAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390,798	390,798	390,798	390,798	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO E.C. (LAS MARGARITAS-A NUEVO MOMON) A BUENA VISTA PACHAN DEL KM 0+000 AL KM 3+000 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390,798	390,798	390,798	390,798	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO TRAMO MORELIA AREAS DE CULTIVO DE KM 1+800 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	MORELIA	RURAL	499,257	499,257	499,257	499,257	100%	0	0	0 METRO LINEAL	375	375	100%	
RECONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR DE 104 METROS DE CLARO DEL EJIDO SAN PEDRO A BENITO JUAREZ KM 0+696 KM 0+800	56-LA TRINITARIA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,792,827	1,792,827	1,792,827	1,789,948	100%	0	0	0 METRO LINEAL	104	104	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 2,881.65 (DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.).
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	68-OCOTEPEC	NUEVO PROGRESO TORANAMIL	RURAL	495,101	495,101	495,101	495,101	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION TRAMO OSUMACINTA-NUEVA ESPERANZA	71-OSUMACINTA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	94,300	94,300	94,300	94,300	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y REHABILITACION DE CAMINO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	2	30%	CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y REHABILITACION DE CAMINO, LOCALIDAD OXCHUC PROYECTO EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL	72-OXCHUC	PILALCHEN	RURAL	66,976	66,976	66,976	66,976	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTE EN ESTUDIO Y PROYECTO PARA APERTURA DE CAMINO RURAL (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTRE OTROS CONCEPTOS) PROYECTO TERMINADO AL 100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	72-OXCHUC	LA FRONTERA	RURAL	32,384	32,384	32,384	32,384	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTE EN ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTRE OTROS CONCEPTOS) OBRA TERMINADA AL 100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	72-OXCHUC	BALAXIL	RURAL	50,048	50,048	50,048	50,048	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTE EN ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTRE OTROS CONCEPTOS) OBRA TERMINADA AL 100%
ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	72-OXCHUC	CHENCO	RURAL	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTE EN ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTRE OTROS CONCEPTOS)
ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO	72-OXCHUC	LA CUMBRE	RURAL	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTE EN ESTUDIO Y PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRA DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO ENTRE OTROS CONCEPTOS) PROYECTO TERMINADO AL 100%
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: (PAVIMENTACION Y SENALAMIENTO DEL CAMINO PANTEPEC-SAN ISIDRO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MANENTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	76-PICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,617	455,617	455,617	455,617	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
PAVIMENTACION MIXTA	77-PIJIJAPAN	PIJIJAPAN	URBANO	449,973	449,973	449,973	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,389	500,389	500,389	435,767	87%	0	0	0	METRO LINEAL	1,395	1,395	100%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE INNOVINADA ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LA SIERRA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,809,826	4,809,826	4,809,826	4,809,826	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	22,982	22,982	100%	
RASTREO DE CAMINO RURAL TRAMO CRUCERO LOS ALPES- EJ SALVADOR URBINA	9-ANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	BUENAVISTA	RURAL	161,271	161,271	161,271	80,635	50%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0031/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$80,635.70, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO BUENAVISTA.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	CHICHARRAS	RURAL	278,785	278,785	278,785	134,392	48%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0029/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$134,392.83, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD CANTON CHICHARRAS.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	EL TRIUNFO	RURAL	134,392	134,392	134,392	67,196	50%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0032/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$67,196.42, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD CANTON EL TRIUNFO.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	MEXIQUITO	RURAL	806,356	806,356	806,356	403,178	50%	0	0	0	KILOMETROS	9	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0033/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$403,178.49, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	PAVENCUL	RURAL	268,785	268,785	268,785	134,392	50%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0030/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$134,392.83, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD EJIDO PAVENCUL.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL, 05	88-TAPACHULA	SANTA ROSALIA	RURAL	223,988	223,988	223,988	111,994	50%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMCO/0034/2009, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$111,994.03, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD FRACCION SANTA ROSALIA.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA ALAMBRE DE PUAS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,280	71,280	71,280	71,280	100%	0	0	0	HECTAREA	1,408	1,408	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO	103-TEOPISCA	BELÉN LLUVIA DE GRACIA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO	103-TEOPISCA	GUADALUPE	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO (BARRIO SAN SEBASTIAN)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO (EJ TEOPISCA)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO (EJIDO EL PORVENIR)	103-TEOPISCA	EL PORVENIR	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION 1210 ML. CANAL RIEGO BASE CONCRETO FC=150 KG/CM2, CAIDAS DE PUENTE VEHICULAR F=200 KG/CM2, EXCAVACIONES, RELLENOS C/MATERIAL MEJORADO Y DMEOLICIONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,996,877	1,996,877	1,996,877	1,996,877	100%	0	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1,210	1,210	100%	EL MONTO EXACTO DE ESTA OBRAS ES DE \$1,996,877.41 PERO COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, SE CAPTUREO DE ESTA MANERA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA
ESTUDIO Y PROYECTO PICONST. CANAL PARA RIEGO, PAGO DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE CANAL PARA RIEGO	113-VENUSTIANO CARRANZA	28 DE JUNIO	RURAL	35,650	35,650	35,650	35,650	100%	0	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME PERO NO ESTA EN LA LISTA POR ESO TOMA LA DE ML. CANALES DE RIEGO
CONSTRUCCION DE 45 JAGUEYES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	1,516,300	1,516,300	1,516,300	1,516,300	100%	0	0	0	M2. PRESA	45	45	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TOMO LA OPCION PRESA, DEBIDO A QUE NO ME DA LA OPCION: JAGUEYES.
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA EJ SAN ANTONIO DEL VALLE	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,928	685,928	685,928	685,928	100%	0	0	0	HECTAREA	95	95	100%	CORREGIDO
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LA PRODUCCION DE ABONO ORGANICO (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,680	155,680	155,680	155,680	100%	0	0	0	HECTAREA	28	28	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA, POR QUE NO EXISTE OBRA, SE CONSTRUIRAN 28 MODULOS DE 5 METROS DE LARGO X 3.60 METROS DE ANCHO PARA LOMBRICULTURA CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, EL CAJON DE BLOCK, UN KILOGRAMO DE LOMBRICES (EISENIA FORTIDA) Y ARMEX POR CADA MODULO, LA APORTACION DEL PRODUCTOR CONSISTIRA EN MANO DE OBRA, ARENA Y REGUA DE MADERA EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCION DE MODULOS PARA LA PRODUCCION DE ABONO ORGANICO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,240	161,240	161,240	161,240	100%	0	0	0	HECTAREA	29	29	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA, POR QUE NO EXISTE OBRA, YA QUE SE CONSTRUIRAN 29 MODULOS DE 5 METROS DE LARGO X 3.60 METROS DE ANCHO PARA LOMBRICULTURA CON TECHO DE LAMINA GALVANIZADA, EL CAJON SERA DE BLOCK, PARA LO CUAL SE LES DARA CEMENTO, ARMEX Y SE LES PROPORCIONARA UN KILOGRAMO DE LOMBRIZ (EISENIA FETIDA)
CONSTRUCCION DE PRESAS DE MALLA DE ALAMBRE (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,755	119,755	119,755	119,755	100%	0	0	0	M2. PRESA	285	285	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA M2. PRESA, POR QUE NO EXISTE METROS CUBICOS, SE CONSTRUIRAN 285.212 M3 DE PRESAS DE MALLA DE ALAMBRE EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CASAS ANTIFIDOS RUSTICAS PARA LA PRODUCCION DE Jitomate GALEANA GRUPO 3	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO POR GOTEO PARA LA PRODUCCION HORTICOLA, GALEANA GRUPO 2	51-LA INDEPENDENCIA	GALEANA	RURAL	474,000	474,000	474,000	474,000	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,477,516	2,477,516	2,477,516	2,477,516	100%	0	0	HECTAREA	24,775	24,775	100%	
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES CON MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,650	325,650	325,650	325,650	100%	0	0	HECTAREA	125	125	100%	
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	435,157	435,157	435,157	435,157	100%	0	0	M2 INVERNADERO	4,800	4,800	100%	
CONSTRUCCION DE 8 CASA SOMBRA CON MALLA ANTIFIDA DE 1,204 M2	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100%. NO HAY AHORRO.
REVESTIMIENTO DE CANALES DE RIEGO CON LOZAS DE CONCRETO(CANAL LA JOYA Y CANAL EMILIANO ZAPATA)	60-SOCLTENANGO	UNION GUADALUPE	RURAL	1,077,530	1,077,530	1,077,530	1,077,530	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	
AMPLIACION															
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	122,400	122,400	122,400	122,400	100%	0	0	HECTAREA	90	90	100%	
CONSERVACION															
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA. SEMILLA DE PASTO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,400	530,400	530,400	8,000	2%	0	0	HECTAREA	10,608	160	2%	
DESAZOLVE DE CANAL DE RIESGO, TRAMO DEL KM. 00+000 AL 1+600	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,475	168,475	168,475	168,475	100%	0	0	HECTAREA	1,600	1,600	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA, POR QUE NO EXISTE METROS LINEALES. LA OBRA CONSISTE EN EL DESAZOLVE DE 1800 METROS LINEALES POR 3.5 METROS DE ANCHO Y 1.5 METROS DE PROFUNDIDAD DEL CANAL DE RIEGO (DREN) EN EL SISTEMA DE RIEGO LA PERSQUERIA DEL EJIDO FRANCISCO J. MUJICA.
DESAZOLVE DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,126	158,126	158,126	158,126	100%	0	0	HECTAREA	9,750	9,750	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA HECTAREA, POR QUE NO EXISTE METRO CUBICO. SE REALIZARA EL DESAZOLVE DE 9750 M3 EN JAGUEYES DE DIFERENTES CAPACIDADES, EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCION															
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	MOLINO	20	20	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	101-TECPATAN	ESPERANZA DE LOS POBRES	RURAL	58,186	58,186	58,186	4,585	8%	0	0	ESTABLO/PRISCO	1	0	8%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE GALERIAS	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	100%	0	0	ESTABLO/PRISCO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD PECUARIA
CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTO PARA GANADO DE ENGORDA	101-TECPATAN	RAUDALES MALPASO	URBANO	488,352	488,352	488,352	488,352	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	103-TEOPISCA	BETANIA	RURAL	26,980	26,980	26,980	26,980	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	103-TEOPISCA	CHUILTEC (SAN ISIDRO)	RURAL	26,980	26,980	26,980	26,980	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	103-TEOPISCA	CHUILTEC (SAN ISIDRO)	RURAL	26,980	26,980	26,980	26,980	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	103-TEOPISCA	GUADALUPE	RURAL	26,980	26,980	26,980	26,980	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRANJA AVICOLA	103-TEOPISCA	SAN JOSE	RURAL	26,980	26,980	26,980	26,980	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA GRANJA AVICOLA EJIDO NUEVO LEON	103-TEOPISCA	NUEVO LEON	RURAL	40,848	40,848	40,848	40,848	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCOS PERIMETRALES Y ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS CON PASTO MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	546,997	546,997	546,997	546,997	100%	0	0	M2. PRESON	225	225	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA M2, PRESON, POR QUE NO EXISTE HECTAREA, YA QUE SE ADQUIRIRAN 900 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUJAS MARCA POTRERO DE 34 KG Y 1.575 KG. DE SEMILLA DE PASTO LLANERO PARA ESTABLECER 225 HECTAREAS. EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCION DE JAGUEYES (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	111,167	74%	0	0	BODEGAS	40	24	60%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA BODEGAS, POR QUE NO EXISTE JAGUEYES, OBRA QUE SE EJECUTA EN EL POBLADO COMITAN DE DOMINGUEZ (VARIAS LOCALIDADES. DICHA OBRA QUEDA REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010
PRODUCCION DE TOMATE BAJO AGRICULTURA SEMIPROTEGIDA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	621,000	621,000	621,000	621,000	100%	0	0	M2. PRESON	5	5	100%	SE CONSIDERA EN LA UNIDAD DE MEDIDA M2, PRESON, POR QUE NO EXISTE HECTAREA. SE IMPLEMENTARA LA AGRICULTURA SEMI-PROTEGIDA EN LAS REGIONES MESETA COMITECA Y DEPRESION CENTRAL, PARA UNA MEJOR PRODUCCION DE TOMATE, EN LA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCION DE UNIDADES PECUARIAS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,084,050	18,084,050	18,084,050	18,084,050	100%	0	0	ESTABLO/PRISCO	9,017	9,017	100%	
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,972,749	1,972,749	1,972,749	1,972,749	100%	0	0	M2. PRESON	38,500	38,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
MANTENIMIENTO															
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	40,000	4%	0	0	0 ESTABLO/APRISCO	1	0	9%	UNIDAD DES MEDIDA ES: UNIDAD PECUARIA SALDO DE \$55,000.00
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ESTANQUES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,127,856	1,127,856	1,127,856	1,127,856	100%	0	0	ESTANQUE	561	561	100%	
REHABILITACION															
ADQUISICION DE REDES MONOFILAMIENTO VERDE	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	602	602	100%	EN ESTE PROYECTO SE DARAN ASESORIAS A DIFERENTES SOCIEDADES QUE SE DEDICAN A LAS LABORES DE PESCA.ADEMAS DE ASESORIAS PARA LA OPERACION TECNICA Y EL APOYO EB LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
AUTOCONSTRUCCION DE TANQUES DE FERMENTACION Y PATO DE SECADO PARA CAFE (EJIDO TEOPISCA)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,770	162,770	162,770	162,770	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO RUSTICO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,572	22,572	22,572	22,572	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	AGUA DULCE DOS	RURAL	204,000	204,000	204,000	204,000	100%	0	0	HECTAREA	34	34	100%	CON ESTA OBRA SE PRETENDE EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL ATO GANADERO.ASISTENCIA TECNICA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	JUAN SABINES GUTIERREZ	RURAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	CON ESTA OBRA SE PRETENDE DAR ASESORIAS TECNICAS PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL HATO GANADERO
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	OCOTAL MARAVILLAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	HECTAREA	53	53	100%	LA OBRA SE TRATA DEL MEJORAMIENTO GENETICO DEL HATO GANADERO.ASISTENCIA TECNICA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	SAN MARCOS	RURAL	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	HECTAREA	42	42	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	VEINTICUATRO DE FEBRERO	RURAL	122,000	122,000	122,000	122,000	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	CON EL SIGUIENTE PROGRAMA SE PRETENDE EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL HATO GANADERO.EL H AYNTAMIENTO BRINDARA ASESORIA.ASISTENCIA TECNICA.SI COMO APOYO EN LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	242,000	242,000	242,000	242,000	100%	0	0	HECTAREA	42	42	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 42 HECTAREAS EQUIVALENTES A 420000 M2
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	100%	0	0	HECTAREA	221	221	100%	ESTA OBRA ES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DEL ATO GANADERO
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA (SEGUNDA ETAPA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	HECTAREA	32	32	100%	EL PROYECTO SE REALIO EN BENEFICIO DE: 32 HECTAREAS EL H AYUNTAMIENTO DARA ASESORIA QUE SE REQUIERA PARA LA COMERCIALIZACION
SANEAMIENTO DEL MODULO EJIDAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	204,249	204,249	204,249	204,249	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA (COMPRA DE UN TERRENO DE 7 HETAREAS PARA LA INTEGRACION DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS TALES COMO: CUENCA LECHERA, CENTRO DE ACOPIO Y PROC DE SORGO Y EMPAC DE CHILE)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN CUATRO MUNICIPIO DE LA REGION.
RECONSTRUCCION DEL MERCADO	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	467,605	467,605	467,605	467,605	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	33-EL PORVENIR	NUEVA ALIANZA	RURAL	402,332	402,332	402,332	402,332	100%	0	0	METRO LINEAL	371	371	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	METRO LINEAL	1,185	1,185	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	606,844	606,844	606,844	606,844	100%	0	0	METRO LINEAL	1,060	1,060	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,999	999,999	999,999	999,999	100%	0	0	METRO LINEAL	1,185	1,185	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	27 DE MARZO DEL 94 (EL QUIS)	RURAL	999,995	999,995	999,995	999,995	100%	0	0	METRO LINEAL	1,241	1,241	100%	
CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	696,263	696,263	696,263	696,263	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE TECHOS EN LAS GRUTAS DE ARCOTON	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,044	106,044	106,044	106,044	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	
EQUIPAMIENTO DE GRANJAS CUNICOLA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,200	151,200	151,200	151,200	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS, LOCALIDADES VARIAS	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,376,999	2,376,999	2,376,999	1,976,575	83%	0	0	HECTAREA	1,500	1,250	83%	
CONST. DE CASETA DE CONTROL	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MUROS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	882,374	882,374	882,374	882,374	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELABORACION DE ESTUDIO E INGENIERIA DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO ASFALTICO	17-CATAZAJA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO E INGENIERIA DEL PORYECTO EJECUTIVO PARA LA PERFORACION DE 2 POZOS PROFUNDOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	74,500	74,500	74,500	74,500	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITIUPÁN	LINDAVISTA ALMANDRO	RURAL	299,560	299,560	299,560	299,560	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITIUPÁN	SAN JUAN EL AGUAJE	RURAL	299,560	299,560	299,560	299,560	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE HAMACA	39-HUITIUPÁN	SANTA CATERINA LAS PALMAS	RURAL	299,560	299,560	299,560	299,560	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	39-HUITIUPÁN	EL AZUFRE	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PROYECTO EJECUTIVO "PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO ECOTURISTICO"	61-MAZATÁN	SAN JOSÉ EL HUAYATE (BARRA DE SAN JOSÉ)	RURAL	552,000	552,000	552,000	552,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009, 01	89-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,041,034	3,041,034	3,041,034	3,039,691	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO III FISM 2009, GASTOS INDIRECTOS RECURSOS EJECUTADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
ESTUDIO Y PROYECTO DE APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO: CABECERA MUNICIPAL-SAN CRISTOBAL DE LOS LLANOS	100-TAPILULA	SAN CRISTOBAL DE LOS LLANOS	RURAL	112,186	112,186	112,186	112,186	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CONSISTIO EN UN PROYECTO TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, SECCIONES TRANSVERSALES, OBRAS DE DRENAJE, MEMORIA DE CALCULO, ESTUDIO DE PUENTE Y PLANOS DEFINITIVOS DE APERTURA DE CAMINO RURAL, TRAMO CABECERA MUNICIPAL-SAN CRISTOBAL DE LOS LLANOS
GASTOS INDIRECTOS	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	783,651	783,651	783,651	783,651	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	32-EL BOSQUE	EL BOSQUE	URBANO	716,489	716,489	716,489	716,489	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
[FISM_038-03-0009/2009] GASTOS INDIRECTOS	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	319,367	319,367	319,367	319,367	100%	0	0	INFORME	100	100	100%	
GASTOS INDIRECTOS	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	743,827	743,827	743,827	689,315	93%	0	0	ACCION	1	1	85%	
GASTOS INDIRECTOS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,276,607	2,276,607	2,276,607	2,277,699	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO AL 100%. CON UN AHORRO PRESUPUESTAL
GASTOS INDIRECTOS (OPERACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,413,674	1,413,674	1,413,674	1,084,427	77%	0	0	ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	1,106,054	1,106,054	1,106,054	1,106,054	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS DEL 2009, CORRESPONDIENTE AL 3% DEL TECHO FINANCIERO.
GASTOS INDIRECTOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	470,585	470,585	470,585	470,585	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
gastos indirectos	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,222,800	1,222,289	1,222,800	934,466	76%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	97,470	97,470	97,470	97,470	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE UNA PERSONA CON PERFIL COMPUTACIONAL PARA FORTALECER LAS AREAS TECNICAS DEL AYUNTAMIENTO
GASTOS INDIRECTOS	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	194,940	194,940	194,940	194,940	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE UN INGENIERO CIVIL Y UN TECNICO EN CONSTRUCCION, PARA EL APOYO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, COMPRENDIDO DEL PERIODO 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, 12500 COPIAS FOTOSTATICAS, SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA COPIADORA
GASTOS INDIRECTOS 2009	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,326,551	1,326,551	1,326,551	989,962	75%	0	0	INFORME	1	1	74%	
GASTOS INDIRECTOS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	367,775	367,775	367,775	367,775	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	535,725	535,725	535,725	535,725	100%	0	0	INFORME	24	24	100%	
GASTOS INDIRECTOS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,385	158,385	158,385	158,385	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	1,093,338	1,093,338	1,093,338	1,091,927	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE \$ 1,411.00 (UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N.)
GASTOS INDIRECTOS 2009	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	937,113	937,113	937,113	937,113	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060001
GASTOS INDIRECTOS	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	230,990	230,990	230,990	230,990	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,440	632,440	632,440	632,440	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	76-PICHUACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	745,925	745,925	745,925	186,481	25%	0	0	INFORME	1	1	100%	LOS INTERESES GENERADOS NO LO PUEDO DETERMINAR POR PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA CONCENTRADORA EN DONDE SE REFLEJA LOS INTERESES GENERALIZADOS.
GASTOS INDIRECTOS	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,101	256,101	256,101	234,669	92%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA DIFERENCIA (1) DEL AVANCE FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS INDIRECTOS	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,330	297,330	297,330	297,330	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,280,834	1,280,834	1,280,834	1,284,403	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
PRODIM CURSOS DE CAPACITACION	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,256	74,256	74,256	74,256	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (SE DESTINARAN INTEGRAMENTE EN GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE CONTROL DE OBRAS)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	780,801	780,801	780,801	780,801	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	779,609	779,609	779,609	720,590	92%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE 4 SUPERVISORES Y UN AUX. ADMINISTRATIVO. MANTTO. VEHICULOS. MATTO. FOTOCOPIADORA. PAGO DE COMBUSTIBLE Y ARTICULOS DE OFICINA. AHORROS PRESUP. DE \$59,019.25
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOTÁN	LA CONCEPCION	RURAL	74,866	74,866	74,866	74,866	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EJIDO AHUACATLAN. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (CONST. DE DREN PLUVIAL)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,686	98,686	98,686	98,686	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	AHUACATLAN	RURAL	84,796	84,796	84,796	84,796	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO LA PRESA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	93,980	93,980	93,980	93,980	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO JUQUILA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,211	457,211	457,211	457,211	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO LA UNIDAD NORTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,727	61,727	61,727	61,727	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO MIGUEL HIDALGO. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,473	19,473	19,473	19,473	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	UNIDAD HOB. FOVISSSTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	171,628	171,628	171,628	171,628	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	87,828	87,828	87,828	87,828	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CANTON LA CEIBA. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CAMINO)	16-CACAHOTÁN	ROSALES	RURAL	494,361	494,361	494,361	494,361	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	ALPUJARRAS	RURAL	252,144	252,144	252,144	252,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EJIDO ALPUJARRAS. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (CONST. DE CANCHA)	16-CACAHOTÁN	DOS DE MAYO	RURAL	96,034	96,034	96,034	96,034	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (CONST. DE CASA COMUNAL)	16-CACAHOTÁN	SANTA LUCIA	RURAL	180,026	180,026	180,026	180,026	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	16-CACAHOTÁN	EL CARMEN	RURAL	251,146	251,146	251,146	251,146	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	TECHADO ESTRUCTURAL DE 18X32. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (CONST. DE TECHADO DE CANCHA)	16-CACAHOTÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	297,287	297,287	297,287	297,287	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	BENITO JUAREZ	RURAL	253,369	253,369	253,369	253,369	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SAN VICENTE. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,281	205,281	205,281	205,281	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SA. AV. NORTE 19 Y 21 OTE. BARRIO TRES HERMANOS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	EL AGUILA	RURAL	237,274	237,274	237,274	237,274	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	EL PROGRESO	RURAL	253,010	253,010	253,010	253,010	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	271,634	271,634	271,634	271,634	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,516	365,516	365,516	365,516	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CENTRAL SUR 8 Y 14. BARRIO TAMARINDO. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLES)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,866	187,866	187,866	187,866	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO ANAHUAC. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (REHAB. Y AMPL. DE LA RED DE DRENAL. SAN.)	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,554	207,554	207,554	207,554	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	BARRIO ALVARO OBREGON. OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (CONST. DE ANDADORES)	16-CACAHOTÁN	PUNTE COLORADO	RURAL	185,053	185,053	185,053	185,053	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE AMORTIZACION DE BANOBRAS 2009 (PAVIMENTACION DE CALLE)	16-CACAHOTÁN	AHUACATLAN	RURAL	505,612	505,612	505,612	505,612	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA FINANCIADA CON CREDITO BANOBRAS. 2°. PAGO AMORTIZADO ANUAL. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2008
PAGO DE INTERESES A BANOBRAS 2008	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	787,903	787,903	787,903	787,903	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2008. EJERCICIO 2009.
GASTOS INDIRECTOS	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	616,643	616,643	616,643	616,643	100%	0	0	PERSONA	6,400	6,400	100%	
GASTOS INDIRECTOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,666,696	1,666,696	1,666,696	1,527,776	92%	0	0	ACCION	1	1	100%	SÓN OBRAS QUE NO ESTABAN DADAS DE ALTA Y ESTÁN ACTUALIZADAS
PAGO INTERESES BANOBRAS 2009	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,931	191,931	191,931	191,931	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO INTERESES 2009. SEGUN TABLA DE AMORTIZACIONES
CURSOS DE CAPACITACION DEL IAP	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130,608	130,608	130,608	130,608	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	613,458	613,458	613,458	613,458	100%	8,473	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE CAPITAL DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS/ ICSDR12FISM-000173-166-164-171-170-169-165-167-168-2009.	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,186,152	3,186,152	3,186,152	3,186,152	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE CONCENTRO EN SOLO CONCEPTO LAS DIVERSAS OBRAS (PAGO DE CAPITAL) EJECUTADAS DURANTE EL 2008, AVALADO POR TABLA DE AMORTIZACIONES DE CREDITO BANOBRAS 2008
PAGO DE INTERESES 2009 POR CREDITO CON BANOBRAS	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	465,457	465,457	465,457	465,457	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES POR 465,457.39 AMPARADO EN TABLA DE AMORTIZACIONES CORRESPONDIENTE A FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTOS INDIRECTOS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	919,929	919,929	919,929	919,929	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	63-MITONIC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,363	394,363	394,363	394,363	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS 2009 DE MITONIC, CHIAPAS, INCLUYE CONTRATACION DE PERSONAL (1), COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO.
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS EJERCICIO 2009 (PAVIMENTACION)	71-OSUMACINTA	TRIUNFO AGRARISTA	RURAL	400,568	400,568	400,568	400,567	100%	0	0	METRO CUADRADO	877	877	100%	
PAGO DE INTERES BANOBRAS 2009	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,800	110,800	110,800	110,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES AL BANCO BANOBRAS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,096,048	3,096,048	3,096,048	3,096,048	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE MODIFICA POR ERROR EN EL NUMERO DE PROYECTO
GASTOS INDIRECTOS	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	890,698	890,698	890,698	890,698	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	534,703	534,703	534,703	534,703	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL . VIATICOS, CONPR DE PAPELERIA OTROS
PAGO DE CAPITAL A BANOBRAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	3,808,118	3,808,118	3,808,118	3,808,118	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	PRESTAMO A BANOBRAS
PAGO DE INTERES A BANOBRAS 2209	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	609,904	609,904	609,904	609,904	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERES DEL PRESTAMO A BANOBRAS
GASTOS INDIRECTOS	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	688,760	688,760	688,760	601,681	87%	0	0	INFORME	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE MANEJA COMO INFORME DEBIDO A QUE SON DIVERSOS PAGOS QUE SE REALIZAN CON DICHO RECURSO (COMBUSTIBLE, VIATICOS NACIONALES, SUELDO PERSONAL DE INDIRECTOS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL FOTOGRAFICO, UTILES DE IMPRESION ENTRE OTROS) UTILIZADO ESPECIFICAMENTE PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$107,239.11
GASTOS INDIRECTOS	94-SOYALÓ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,324	310,324	310,324	310,324	100%	0	0	PROYECTO	310,324	310,324	100%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	445,531	445,531	445,531	425,780	96%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,704	506,704	506,704	499,472	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 %, ASI MISMO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 7,232.00, DEBIDO A QUE HUBO UN AHORRO EN EL GASTO DE GASOLINA PARA SUPERVISION DE OBRAS.
GASTOS INDIRECTOS	101-TECPATAN	TECPATÁN	URBANO	1,738,694	1,738,694	1,738,694	1,738,694	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	1,720,325	1,720,325	1,720,325	1,639,430	96%	0	0	INFORME	1	1	95%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA LOS GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA, SEGUN OFICIO NO. ICS/DR21/FISM-00087/2009
CAPACITACION GLOBAL PRODIM	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	97,684	97,684	97,684	97,684	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	1,172,208	1,172,208	1,172,208	1,172,208	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,622	291,622	291,622	263,401	90%	0	0	INFORME	1	1	100%	FALTA POR PAGAR EL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA DEL SEXTO BIMESTRE DEL SUPERVISOR DE OBRA PARA QUE DAR AL 100% CONCLUIDA EL PROYECTO.
GASTOS INDIRECTOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,866,201	2,866,201	2,866,201	2,411,306	84%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL (GASTOS INDIRECTOS)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,672	353,672	353,672	353,672	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO DEL PROYECTO ES DE \$ 353,672.04
GASTOS INDIRECTOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,345,329	1,345,329	1,345,329	1,312,017	98%	0	0	INFORME	12	12	100%	EL SALDO DE ESTE PROYECTOS QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL.
GASTOS INDIRECTOS	114-VILLA COMALITILÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	701,847	701,847	701,847	701,847	100%	0	0	INFORME	72	72	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE OBRAS PUBLICAS
CONTRATACION DE PERSONAL.- ASISTENCIA TECNICA.-GASTOS INDIRECTOS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	470,595	470,595	470,595	470,595	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ASISTENCIA ADQUIRIDA AL 100%
EA0103001 GASTOS INDIRECTOS	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	668,759	668,759	668,759	668,759	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	752,305	752,305	752,305	752,305	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	676,300	676,300	676,300	676,300	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL PROYECTO SE HA TERMINADO SATISFACTORIAMENTE.
GASTOS INDIRECTOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2,004,061	2,004,061	2,004,061	1,362,608	68%	0	0	INFORME	1	1	100%	EN DICHO PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 641,456.00
GASTOS INDIRECTOS, DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACION	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,345,510	3,345,510	3,345,510	2,998,416	90%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
GASTOS INDIRECTOS	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	240,469	240,469	240,469	118,855	49%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	1,783,418	1,783,418	1,783,418	1,776,056	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	600,459	600,459	600,459	571,294	95%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 600,459.27, EJERCIDO 571,294.30, AHORRO PRESUPUESTAL 29,164.97
CONTRATACION DE PERSONAL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	4,804,024	4,804,024	4,804,024	4,672,769	97%	0	0	INFORME	1	0	0%	LLEVA FINANCIERAMENTE UN 97 % DE AVANCE
GASTOS INDIRECTOS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	673,376	673,376	673,376	673,376	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	811,233	811,233	811,233	774,281	95%	0	0	INFORME	1	1	100%	RECURSO FISM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 36,952.00
GASTOS INDIRECTOS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,966	319,966	319,966	319,966	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5	Ejercido % 5/4								
CONTRATACION DE PERSONAL	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	816,529	816,529	816,529	790,557	97%	0	0	CONTRATO	4	4	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION	
GASTOS INDIRECTOS	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	1,219,047	1,219,047	1,219,047	1,110,307	91%	0	0	INFORME	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL. PROYECTO CONCLUIDO	
GASTOS INDIRECTOS	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,564	200,030	200,030	200,030	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS Y VIATICOS. POR CONTRATON DE PERSONAL. ASESOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	
PRODIM	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,563	100,563	100,563	91,892	91%	0	0	PERSONA	1	1	100%	PRODIM. CONTRATACION DE SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y VIATICOS.	
ASISTENCIA TECNICA Y PLANEACION	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	500,122	500,122	500,122	500,122	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%		
CAPACITACION GLOBAL	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	166,707	166,707	166,707	166,707	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE GASTO CORRESPONDE A LOS CURSOS PROPORCIONADOS AL PERSONAL DE PRODIM Y QUE SON IMPARTIDOS POR EL I.A.P.	
GASTOS INDIRECTOS	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	1,000,245	1,000,245	1,000,245	1,000,245	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	677,849	677,021	677,021	677,021	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS 2009	46-IXTAPANGAJÓYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,327	177,327	177,327	175,489	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$177,328.82 APLICANDO EL REDONDEO QUE CON UN IMPORTE DE \$177,327.00	
GASTOS INDIRECTOS 2009	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,053,925	1,053,925	1,053,925	1,048,848	100%	0	0	ACCION	1	1	99%	ACCION EN PROCESO.	
GASTOS INDIRECTOS	48-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	467,170	467,170	467,170	465,075	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTOS RECURSOS SE DESTINARON INTEGRAMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS DEL RAMO 33. LA DIFERENCIA EXISTENTE CORRESPONDE AHORROS PRESUPUESTALES DERIVADO DE INASISTENCIAS DE PERSONAL DURANTE EL EJERCICIO 2009	
GASTOS INDIRECTOS	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	1,232,528	1,232,528	1,232,528	1,232,528	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
PAGO DE SUELDOS GASTOS INDIRECTOS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	631,786	547,097	547,097	547,097	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PRODIM	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	307,584	307,584	307,584	252,000	82%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ECONOMIAS	
GASTOS INDIRECTOS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,242,343	2,242,343	2,242,343	2,179,804	97%	0	0	INFORME	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 62,539.75 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.).	
GASTOS INDIRECTOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	787,579	787,579	787,579	787,429	100%	0	0	INFORME	100	100	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$149.24	
GASTOS INDIRECTOS	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	509,153	509,153	509,153	509,153	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PERSONALES Y ADQUISICION DE PAPELERIA)	61-MAZATÁN	MAZATÁN	URBANO	436,334	436,334	436,334	436,334	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	3	3	100%		
GASTOS INDIRECTOS	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	168,828	168,828	168,828	139,702	83%	0	0	INFORME	1	1	82%	GASTOS DESTINADOS INTEGRAMENTE A OPERACIONES EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE EN LA MATERIA	
GASTOS INDIRECTOS (SERVICIO PERSONAL)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,479,783	6,479,783	6,479,783	6,316,130	97%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	342,720	342,720	342,720	342,720	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	73-PALENGUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,214,285	3,214,285	3,214,285	3,100,000	96%	0	0	INFORME	1	1	100%	SE MODIFICA POR ERROR EN EL NUMERO DE PROYECTO SE REPITE	
GASTOS INDIRECTOS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	387,605	387,605	387,605	387,605	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 387,605.25	
ASISTENCIA TECNICA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	235,292	235,292	235,292	235,292	100%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,882,586	1,882,586	1,882,586	1,814,407	96%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,617,563	1,617,563	1,617,563	1,541,436	96%	0	0	INFORME	1	1	100%		
GASTOS INDIRECTOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	1,663,249	1,663,249	1,663,249	1,660,154	100%	0	0	INFORME	1	1	60%	PROYECTO CONCLUIDO CON AHORRO PRESUP. DE 3,095.00	
GASTOS INDIRECTOS	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	526,752	526,752	526,752	526,752	100%	0	0	INFORME TECNICO	1	1	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS.	
GASTOS INDIRECTOS	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,625	161,625	161,625	161,625	100%	0	0	ACCION	1	1	100%		
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
GESTION																
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL																
CAP. COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	6,306,374	6,306,374	6,306,374	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	1,097,314	1,097,314	1,097,314	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DE BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	347,937	347,937	347,937	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	166,717	166,717	166,717	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	81,037	81,037	81,037	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	400,767	400,767	400,767	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	77-PLIJIAPAN	PLIJIAPAN	URBANO	166,717	166,717	166,717	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	147,238	147,238	147,238	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	852,628	852,628	852,628	852,628	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE PRESTAMOS BANOBRAS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	227,967	227,967	227,967	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE INTERESES Y CAPITAL DE PRESTAMOS A BANOBRAS	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,994,432	1,994,432	1,994,432	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE LAUDOS LABORALES DE LA ADMINISTRACION 2005-2007 Y ANTERIORES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
037 PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,648,032	1,648,032	1,648,032	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
042 CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS EJERCICIO 2009 (CONSTR. DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	869,844	869,844	869,844	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL(PRODIM)	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	972,825	972,825	972,825	972,825	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
OPERATIVA															
CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,864	77,864	77,854	77,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 MODULO.
INSTALACIONES DE ATLETISMO DEL SEDEM	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	299,796	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000	38,000	37,999	37,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 MODULO.
PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000	38,000	36,250	36,250	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 MODULO.
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
PRODIM ADQUISICIONES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	87,697	87,697	87,697	87,697	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA DE PLANEACION	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	323,259	323,259	323,259	290,487	90%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PLANEACION	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	24,413	24,413	24,413	23,739	97%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
[FISM_036-03-0016/2009] ADQUISICIONES	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	16,237	16,237	16,237	16,237	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE COMPUTO Y 3 IMPRESORAS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	21,253	21,253	21,253	21,253	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,800	26,800	26,800	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE 1 ESTA OBRA NO SE REALIZO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
SUELDOS DEL PRODIM 2009	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,836	176,836	176,836	176,836	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL MONTO DEL PRESUPUESTO ES DE \$ 176,836.02
ASISTENCIA TECNICA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	288,456	288,456	288,456	288,456	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PRODIM_09.-DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL, 02 SERVICIOS PERSONALES PRODIM. CONTRATACION DE PERSONAL	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,519,525	1,519,525	1,519,525	1,506,521	99%	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	
ASISTENCIA TECNICA, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	389,534	389,534	389,534	290,698	75%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	RECURSO FISM 2009. OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 98,826.00
CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADOS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	408,284	408,284	408,284	395,819	97%	0	0	DOCUMENTO	3	3	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
ASISTENCIA TECNICA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	225,621	225,624	225,624	225,624	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CONSTRACION DE PERSONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS AREAS OPERATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO
ASISTENCIA TECNICA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,576	254,576	254,576	254,576	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,136,790	1,136,790	1,136,790	1,136,790	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A CONTRTACION DE PERSONAL TECNICO PARA LLEVAR ACTIVIDADES ENFOCADAS A LAS OBRAS PROYECTO TERMINADO AL 100%.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,520,517	1,520,517	1,520,517	1,520,517	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO III FISM 2009. PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PRODIM) GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
ORGANIZACION															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CURSOS IAP (CAPACITACION Y ACTUALIZACION)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,221	224,221	224,221	224,221	100%	0	0	HORAS CURSO	150	150	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CHIAPAS SOLIDARIO.
CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	78,432	78,432	78,432	78,432	100%	0	0	HORAS CURSO	5	5	100%	CURSOS RECIBIDOS PERO NO SE CUENTA CON LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA SU COMPROBACION
CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	35,715	35,715	35,715	35,715	100%	0	0	HORAS CURSO	10	10	100%	
CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	400,335	400,335	400,335	400,335	100%	0	0	HORAS CURSO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN INFORME ES POR ELLO QUE TIENE 1 Y ESTA AL 100% LOS CURSOS OBTENIDOS
CURSO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS (PRODIM), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	135,206	135,206	135,206	135,206	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	RECURSO FISM 2009. OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2009	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	121,904	121,904	121,904	121,904	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
[FISM_036-03-0017/2009] PRODIM 2009 (I.A.P.) [CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES]	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	53,227	53,227	53,227	53,227	100%	0	0	HORAS CURSO	100	100	100%	
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	54-LARRANZAR	LARRANZAR	URBANO	153,321	153,321	153,321	153,321	100%	0	0	HORAS CURSO	100	100	100%	
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,859	84,859	84,859	84,859	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE (PRODIM 2009)	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,722	72,722	72,722	72,722	100%	0	0	HORAS CURSO	32	32	100%	
CAPACITACION A FUNCIONARIOS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	28,138	28,138	28,138	28,138	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTO DE GUERRERO
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009	72-0XCHUC	0XCHUC	URBANO	379,800	379,800	379,800	151,920	40%	0	0	HORAS CURSO	10	10	100%	CONSISTE EN PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS MPALES EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL IMPARTIDO POR EL IAP QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (FEDIM)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,600	64,600	64,600	64,600	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL EXPEDIENTE ES \$64,600.00 Y EN METAS: INFORME 1
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A 1 MODULO.
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 MODULO.
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1 MODULO.
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,472	213,472	213,472	213,472	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES: INFORME
CURSO DE CAPACITACION PRODIM	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,792	87,792	87,792	87,792	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSSINGO CHIAPAS.
CURSO DE CAPACITACION	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,937	26,937	26,937	26,937	100%	0	0	HORAS CURSO	40	40	100%	
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	222,765	222,765	222,765	219,455	99%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA) PRODIM 2009	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	860,162	860,162	860,162	831,259	97%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	96%	CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 Y PARA EVALUAR EL NIVEL DE GESTION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TENAJAPA, CHIS.
ADQUISICION (PRODIM)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	31,571	31,571	31,571	31,571	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EN ESTA OBRA SE DIO MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO A LAS AREAS DE TESORERIAS Y OBRAS PUBLICAS
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,240	114,240	114,240	113,600	99%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	12	12	100%	FALTA POR PAGAR PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL 2%
ASISTENCIA TECNICA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	183,887	183,887	183,887	183,887	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION DEL PRODIM/2009	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,945	58,945	58,945	58,945	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	60	60	100%	EL MONTO DEL PROYECTO ES DE \$ 58,945.34
CONTRATACION DE PERSONAL-ASISTENCIA TECNICA -PRODIM	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	235,297	235,297	235,297	235,297	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	ASISTENCIA RECIBIDA AL 100%
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	337,936	337,936	337,936	337,936	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME (1) PERO SE TOMA LA OPCION QUE SE TIENE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA REALIZADO CORRECTAMENTE.
ASISTENCIA TECNICA (ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS AREAS TECNICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	390,400	390,400	390,400	390,400	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME.
CAPACITACION PRODIM (AUTORIDADES MUNICIPALES, SERVIDORES PUBLICOS)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	130,133	130,133	130,133	130,133	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,958	347,958	347,958	347,958	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2	2	100%	CONTRATACION DE 1 LICENCIADO EN INFORMATICA Y UN CONTADOR PUBLICO.
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	308,321	308,321	308,321	308,321	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EN ESTE PROYECTO SE UTILIZO COMO UNIDAD DE MEDIDA "INFORME" TENIENDO COMO CANTIDAD PROGRAMA 1. PERO DEBIDO A LA OPCIONES DE CAPTURA QUE DA EL SISTEMA Y SE TOMO LA QUE CAPTURE (HORAS ASISTENCIA/ASESORIA)
ASISTENCIA TECNICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	933,354	933,354	933,354	845,769	91%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009 (PRODIM)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	334,010	334,010	334,010	334,010	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	250,376	250,376	250,376	250,376	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,920	1,920	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	25-CHAPULTEMANGO	CHAPULTEMANGO	URBANO	120,234	120,234	120,234	42,204	35%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
CURSO DE CAPACITACION INSTITUCIONAL	25-CHAPULTEMANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,078	40,078	40,078	40,078	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	751,128	751,128	751,128	751,128	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INFORME

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE PERSONAL CALIFICADO (PRODIM)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	1,566,040	1,566,040	1,566,040	1,535,970	97%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME. TIENE UN AVANCE DE UN 95 %
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	39-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	690,793	690,793	690,793	625,393	91%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE CAPACITACION 2009	45-XTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,554	29,554	29,554	29,554	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$29,554.47 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO CON UN MONTO DE \$29,554.00
[FISM_036-03-0618/2009] ASISTENCIA TECNICA	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	143,448	143,448	143,448	143,448	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	100	100	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,192	79,192	79,192	79,192	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1,920	1,920	100%	
PRODIM 2009 (CAPACITACION)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,186	156,186	156,186	156,186	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	60	60	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060002
ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,167	218,167	218,167	218,167	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,304	2,304	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,592	194,592	194,592	194,592	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	316,216	316,216	316,216	316,216	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES INFORME NO ME DA OPCION PARA QUE LE PONGA ESA UNIDAD DE MEDIDA
PRODIM (ASISTENCIA TECNICA)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	105,406	105,406	105,406	105,406	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	DE ACUERDO A EXP. TECNICO SE CONSIDERA INFORME 1 EL CUAL EN FUJ NO APARECE UNIDAD DE MEDIDA INFORME
CONTRATACION DE PERSONAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,608,027	1,608,027	1,608,027	1,580,000	98%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	(ASISTENCIA TECNICA PRODIM)
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,611	361,611	361,611	361,611	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	11,520	11,520	100%	LOS INTERESES NO SE DETERMINAN POR PROYECTO. EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA CONCENTRADORA
ASISTENCIA TECNICA 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	438,753	438,753	438,753	438,753	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	2,080	2,080	100%	LAS HORAS DE ASISTENCIA CORRESPONDEN A LAS HORAS TRABAJADAS POR EL PERSONAL CONTRATADO EL CUAL REPRESENTA EL TOTAL.
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,090	128,090	128,090	110,131	86%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO ES POR POR AHORRO AHORRO PRESUPUESTAL
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	445,349	445,349	445,349	445,349	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EL NUM DE OFICIO NO ES CORRECTA YA CHIAPAS SOLIDARIO NO NOS EMITIO OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	148,450	148,450	148,450	148,450	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	AUN NO TIENE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
ASISTENCIA TECNICA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	625,939	625,939	625,939	625,939	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES: INFORME
PRODIM CAPACITACION	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,564	269,564	269,564	269,564	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EN METAS ES UN INFORME (CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES)
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,376	263,376	263,376	263,376	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSSINGO CHIAPAS.
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	229,945	229,945	229,945	226,349	98%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	8,640	8,640	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POR METAS EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SE REFLEJA CON EL CONCEPTO DE INFORME:3. DEBIDO A QUE SON TRES PERSONAS QUE IMPARTEN ASESORIA TECNICA, PERO SE ESTA CONSIDERANDO EN HORAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE OPCION DE INFORME. QUEDA UNA ECONOMIA (AHORRO) LA CANTIDAD DE \$3,596.34
PRODIM	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,812	80,812	80,812	80,812	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (PRODIM)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,800	29,800	29,800	29,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,552	223,000	223,000	222,982	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$570.00. DEBIDO A QUE SE PAGO A MENOS PRECIOS EL SERVICIO QUE SE PRESUPUESTO, DEL ASESOR PARA LAS AREAS TECNICAS.
CURSOS IAP	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,451	84,451	84,451	84,451	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100% FISICO Y FINANCIERO.
PAGOS DE INTERESES POR EL CREDITO SIMPLE QUE CELEBRAN BANOBRAS Y EL MUNICIPIO DE ARRIAGA CHIAPAS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	521,379	521,379	521,379	521,379	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
ASISTENCIA TECNICA. (PRESTACION DE SERVICIOS. PRODIM)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	741,112	741,112	741,112	741,112	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PRODIM	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	683,788	683,788	683,788	683,788	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	48,603	48,603	48,603	48,603	100%	0	0	CURSO	7	7	100%	ESTOS CURSOS FUE IMPARTIDO POR EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA (IAP) DEL ESTADO AFUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
PAGO DE INTERES BANOBRAS	107-TUMBALÁ	TUMBALÁ	URBANO	317,398	317,398	317,398	317,398	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO (PRODIM)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,453	177,453	177,453	177,453	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,260,972	1,260,972	1,260,972	1,260,972	96%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	479,475	479,475	479,475	479,475	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2008	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,231,240	22,231,240	22,231,240	22,231,240	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	61,295	61,295	61,295	61,295	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	414,051	414,051	414,051	414,051	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	672,664	672,664	672,664	632,630	94%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACION POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA CHIAPAS SOLIDARIO Y LA DIFERENCIA ES AHORRO PRESUPUESTAL
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,923	350,923	350,923	350,923	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DEL COPLADEM
CAPACITACION (PRODIM 2009)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,974	116,974	116,974	116,974	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTIO EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
PAGO DE CAPITAL BANOBRAS	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,432,348	1,432,348	1,432,348	1,432,348	100%	0	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%	PAGO DE CAPITAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 SICONTRATO DE FECHA 05/11/08 POR \$2,999,999.00
PAGO DE INTERESES 2009 POR FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS SICONTRATO DE FECHA 05/11/08 POR \$2,999,999.00	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,048	238,048	238,048	238,048	100%	0	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%	PAGO DE INTERESES POR EL PRESTAMO DE BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009
GASTOS INDIRECTOS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	2,107,134	2,107,134	2,107,134	2,107,134	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	RECURSOS DESTINADOS PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO, Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICADA CON LA MATERIA.
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	112,716	112,716	112,716	112,716	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO CORRECTAMENTE.
PAGO DEL CAPITAL E INTERES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2009	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	1,278,538	1,278,538	1,278,538	1,278,538	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS 2008	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,015,825	3,015,825	3,015,825	3,015,825	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION Y ACTUALIZACION A SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES (IAP)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,935	129,935	129,935	129,935	100%	0	0	0	CURSO	10	10	100%	RECURSO RETENIDO POR LA SEC. DE HACIENDA. ESTA OBRA AUN NO CUENTA CON OFICIO DE REG. ESTATAL
CONTRATACION DE DESPACHO CONTABLE	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	102,773	102,773	102,773	102,773	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	575,710	575,710	575,710	575,710	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	823	823	100%	
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	833,347	833,347	833,347	833,347	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO ACTUALIZADO
CAPACITACION PRODIM	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,782	277,782	277,782	277,782	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORREGIDO
ADQUISICIONES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	68,675	68,675	68,675	68,675	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,053,961	3,053,961	3,053,961	3,053,961	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRODIM	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	339,806	339,806	339,806	339,806	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PROFESIONAL	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	297,236	297,236	297,236	297,236	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	300,186	300,186	300,186	300,186	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ASISTENCIA TECNICA.- CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009
CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS (PRODIM 2009)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	100,076	100,076	100,076	100,076	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 100,076.55, EJERCIDO 1,76.55 CURSO DE CAPACITACION DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS (PRODIM 2009)
ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA)	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	335,580	335,580	335,580	335,580	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSOS DE INTTUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	112,229	112,229	112,229	112,229	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CAPACITACION GLOBAL PERMANENTE (PRODIM 2009)	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	136,088	136,088	136,088	136,088	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES 2009 POR FINANCIAMIENTO OTORGADO POR BANOBRAS CONTRATO DE FECHA 30/09/08 POR \$11,710,999.35	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	855,284	855,284	855,284	855,284	100%	0	0	0	DOCUMENTO	10	10	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (CASA DIA)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	274	274	100%	
CAPACITACION PRODIM	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	112,974	112,974	112,974	112,974	100%	0	0	0	CURSO	8	8	100%	
PRODIM ASISTENCIA TECNICA	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,924	338,924	338,924	309,936	91%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO QUEDO CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 28,987
PRODIM "CAPACITACION GLOBAL"	43-IXTACOMITAN	IXTACOMITAN	URBANO	36,295	36,295	36,295	36,295	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM) 2009	45-IXTAPANGAJUYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,663	88,663	88,663	88,663	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$88,663.41 APLICANDO EL REDONDEO QUEDA CON UN MONTO DE \$88,663.00
ASISTENCIA TECNICA PRODIM 2009	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	702,617	702,617	702,617	479,431	68%	0	0	0	ACCION	1	1	68%	ACCION EN PROCESO
PROGRAMA DE CAPACITACION PRODIM	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,861	77,861	77,861	77,861	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PARTICIPACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES EN EL PROGRAMA DE CAPACITACION GLOBAL 2009
[FISM_036-03-0005/2009] PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	380,671	380,671	380,671	380,671	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
[FISM_036-03-0021(2009)] PAGO DE CAPITAL BANOBRAS 2009	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	2,213,756	2,213,756	2,213,756	2,213,756	100%	0	0	0	ACCION	100	100	100%	CAPITAL COMPROBADO BANOBRAS 2009
CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	739,517	739,517	739,517	739,517	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM) PARA FORTALECER LAS AREAS SUBSTANTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	82,169	82,169	82,169	82,169	100%	0	0	0	INSCRIPCION	11	11	100%	
CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,397	26,397	26,397	26,397	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	425,080	425,080	425,080	425,080	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	434,656	434,656	434,656	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,913	371,913	371,913	358,321	96%	0	0	0	ACCION	1	1	96%	
ASISTENCIA TECNICA PRODIM	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	372,536	372,536	372,536	372,536	100%	0	0	0	INFORME	100	100	100%	
PRODIM 2009 (SUELDOS)	6-AMATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,556	468,556	468,556	468,556	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060003
PRODIM 2009	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	262,908	262,908	262,908	262,908	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	2	2	100%	PRODIM 2009 CONTRATACION DE PERSONAL PARA SUPERVICION DE OBRAS UN SUPERVISOR Y UN CAPTURISTA DE DATOS.
PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE BANOBRAS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	17,673	17,673	17,673	17,673	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZARA EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL CAPITAL 2009 DE CREDITO BANOBRAS
PRODIM SUELDOS	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	84,414	84,414	84,414	84,414	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	SE CONTRATA A UNA PERSONA CON EL PERFIL DE INGENIERO CIVIL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 PARA APOYO A SUPERVISION DE OBRAS
CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	38,914	38,914	38,914	38,914	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	
CURSO DE CAPACITACION (PRODIM)	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,864	64,864	64,864	64,864	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION A SDRVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,878	90,878	90,878	90,878	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CAPACITACION GLOBAL PRODIM	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,321	124,321	124,321	124,321	100%	0	0	0	CURSO	8	8	100%	LOS INTERESES GENERADOS NO LO PUEDO DETERMINAR POR PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE SE ENCUENTRA EN UNA CUENTA CONCENTRADORA EN DONDE SE REFLEJA DE MANERA GOLBAL
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,148,551	1,148,551	1,148,551	832,177	72%	0	0	0	OBRA	1	1	71%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	399,992	399,992	399,992	392,551	98%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
CURSOS DE CAPACITACION 2009.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	184,342	184,342	184,342	184,342	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CURSOS DE CAPACITACION POR EL IPA CHIAPAS.
CURSO DE CAPACITACION I.A.P.	79-RAYON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,683	42,683	42,683	42,683	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	78,430	78,430	78,430	78,430	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA FORTALECER LAS AREAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	941,293	941,293	941,293	931,723	99%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,679	171,679	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CURSOS DE BELLEZA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	129,641	129,641	129,641	126,477	98%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS, PUBLICAS O PRIVADAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	313,764	313,764	313,764	156,882	50%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (2DA ETAPA)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	0	MODULO	8	8	100%	
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
ESTIMULO A PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	MODULO	5	5	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNIDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,000	44,000	43,998	43,998	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,916	88,916	81,551	81,551	92%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,500	57,500	56,708	56,708	98%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,000	39,000	38,999	38,999	100%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,900	88,900	83,958	83,958	94%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,955,019	1,955,019	1,955,019	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
PREVENCION DE ADICIONES EN JOVENES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	17,861	17,861	17,861	13,794	77%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000	38,000	36,290	36,290	96%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,000	18,000	16,454	16,454	91%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,821	15,821	14,335	14,335	91%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	10,895	10,895	91%	0	0	0	MODULO	1	1	100%	
PRODIM	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	808,782	808,782	808,782	808,782	100%	0	0	0	PERSONA	9	9	100%	
PRODIM	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	287,351	287,351	287,351	287,351	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL OTROS
PRODIM CAPACITACION IAP	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	89,117	89,117	89,117	89,117	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	CURSO DE CAPACITACION POR PARTE DEL IAP
PROGRAMA DE CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2009	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	136,008	136,008	136,008	136,008	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
PAGO DE INTERESES BANOBRAS	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	545,953	545,953	545,953	545,953	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EXPEDIENTE SIN OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU EXPEDICION ANTE EL INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO DE OCOSINGO CHIAPAS
PAGO DE INTERESES BANOBRAS 2009	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	789,534	789,534	789,534	789,534	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORRESPONDE A PAGO DE INTERESES DE BANOBRAS 2009 DESCONTADOS A PARTIR DEL MES DE FEBRERO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LA CUAL NO SE HABIA REGISTRADO POR NO TENER EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
PRODIM 2009	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	155,162	155,162	155,162	155,162	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATACION DE UN ASESOR DE RAMO 33
CURSO CAPACITACION PRODIM 2009_05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,839	506,839	506,839	506,839	100%	0	0	0	CURSO	4	4	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO III FISM 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOOL	99-TAPALAPA	EL PORVENIR	RURAL	171,187	171,187	171,187	171,187	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS. CANCHA	660	660	100%	
FORTAMUN				1,136,321,186	1,107,574,097	1,103,323,896	1,094,682,610	91%	831,631	717,872			32,972,164	31,285,048	95%	
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE MURO SOBRE EL ARROYO TOMBAC	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	747,263	747,263	747,263	683,271	91%	0	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	AHORRO PRESUPUESTAL POR \$ 63,991.89
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ CVE. CCT07KPB14129	102-TENEJAPA	YANCHEN	RURAL	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DIRECCION DE 6X8 MTS. CON CIMENTACION, COLUMNAS, TRABES, CASTILLOS, CADENAS DALAS Y LOSA DE ENTREPISO DE CONCRETO ARMADO ENTRE OTROS CONCEPTOS SEGUN PROYECTO.
CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA	102-TENEJAPA	TZAJALCHÉN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EVENTO	66	66	100%	SE DOTARA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA CPNSERVACION SUSTENTABLE DEL MEDIO AMBIENTE
CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	747,500	747,500	747,500	747,500	100%	0	0	0	TONELADA	325	325	100%	DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO GRIS, PARA LA CONSTRUCCION DE PATIOS DE SECADO PARA EL CAFE CON DIMENSIONES DE 36 M2 BENEFICIANDO A 325 PRODUCTORES QUIENES APORTARAN MATERIAL DE LA REGION Y MANO DE OBRA NO CALIFICADA. SEGUN OFICIO NO. ICS/DR21/AFM-000342/2009
ADQUISICION DE TERRENO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	355,500	355,500	355,500	355,500	100%	0	0	0	HECTAREA	9	9	100%	
COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	510,500	510,500	510,500	510,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,950	1,950	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR B SANTA CECILIA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	365,868	365,868	365,868	365,868	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	1,571,668	1,571,668	1,571,668	1,446,118	92%	0	0	0	DESAYUNADOR	567,400	567,400	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	49,664	49,664	49,664	49,664	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO (ADQ. DE LAMINAS EJIDO AGUA ESCONDIDA)	103-TEOPISCA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	142,600	142,600	142,600	142,600	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO (ADQ DE LAMINAS SAN ANTONIO S)	103-TEOPISCA	SAN ANTONIO SIBACAJ	RURAL	189,658	189,658	189,658	189,658	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA ADQ DE LAMINAS (COMUNIDAD NUEVO PARAISO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	143,240	143,240	143,240	143,240	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO(ADQ DE LAMINAS BIENES COMUNALES)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	735,037	735,037	735,037	735,037	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10/9	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLER DE ARTESANIAS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	48,749	48,749	48,749	48,749	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	38,452	38,452	38,452	38,452	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE ELABORACION DE VELAS DECORATIVAS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	60,976	60,976	60,976	60,976	100%	0	0	TALLER	60,976	60,976	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO NO. 9 (CABECERA MUNICIPAL)	106-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,774	500,774	500,774	500,774	100%	0	0	METROS	60	60	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100% FISICA FINANCIERA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	107-TUMBALA	EL TRIUNFO	RURAL	317,722	317,722	317,722	317,722	100%	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	107-TUMBALA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	58,600	58,600	58,600	58,600	100%	0	0	METROS LINEALES	22	22	100%	
ILUMINACION ARQUITECTONICA Y AMBIENTAL DE LA CALZADA DE LOS HOMBRES ILLUSTRS EN LA CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,933,524	2,933,524	2,933,524	2,158,112	74%	0	0	LUMINARIA	79	58	73%	OBRA REFENDADA
ILUMINACION VIAL Y AMBIENTAL BOULEVARD BELSARIO DOMINGUEZ TRAMO: CABEZERA MAYA - PUENTE PEATONAL CAÑA HUECA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,825,699	2,825,699	2,825,699	0	0%	0	0	LUMINARIA	56	0	0%	OBRA REFENDADA
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,398	125,398	125,398	125,398	100%	0	0	LUMINARIA	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE COMPUERTAS PARA CONTROL DE AGUAS PLUVIALES	111-TZIMOL	LENINGRADO	RURAL	50,000	50,000	50,000	31,669	63%	0	0	OBRA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
FOMED (CONSTRUCCION DE 02 PUENTES PEATONALES)	112-UNION JUAREZ	ONCE DE ABRIL	RURAL	60,033	60,033	60,033	60,033	100%	0	0	PUENTE	2	2	100%	EL MONTO DE FOMED ES DE \$ 267,890.75, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 60,033.79 BARRIO NUEVO EJIDO ONCE DE ABRIL, CONSTRUCCION DE DOS PUENTES, \$109,737.17 EJIDO TALQUIAN - SAN ISIDRO, CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, \$ 37,469.85 CABECERA MUNICIPAL, ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, \$ 60,649.94 EJIDO EL DESENGAÑO, CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA.
FOMED (CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA)	112-UNION JUAREZ	EL DESENGAÑO	RURAL	60,649	60,649	60,649	60,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE FOMED ES DE \$ 267,469.85, DEL CUAL CORRESPONDE A: \$ 60,649.94 CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, EJIDO EL DESENGAÑO, \$ 37,469.85 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL, \$ 60,033.79 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONAL, BARRIO NUEVO, EJIDO ONCE DE ABRIL, \$ 109,737.17 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EJIDO TALQUIAN-SAN ISIDRO.
FOMED (CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL) TALQUIAN - SAN ISIDRO	112-UNION JUAREZ	TALQUIAN	RURAL	109,737	109,737	109,737	109,737	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	EL MONTO DE FOMED EN TOTAL ES \$ 267,890.75, DEL CUAL CORRESPONDE: \$ 109,737.17 CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, EJIDO TALQUIAN-SAN ISIDRO, \$ 60,033.79 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONAL, BARRIO NUEVO, EJIDO ONCE DE ABRIL, \$ 37,469.85 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL, \$ 60,649.94 CONSTRUCCION DE UN MURO DE MAMPOSTERIA, EJIDO EL DESENGAÑO.
CONSTRUCCION DE 108 M3 DE MURO A BASE DE CONCRETO FC=208 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO EN MUROS, COLUMNAS, EXCAVACIONES, CIMBRA, RELLENO Y ATAGUIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	SAN FRANCISCO PUJILITIC	URBANO	987,417	987,417	987,417	987,417	100%	0	0	METRO CUBICO	108	108	100%	ESTA OBRA TIENE UN IMPORTE TOTAL DE \$987,417.96 PERO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, ACTUALMENTE YA SE ENCUENTRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE ARNA DE PLATANO	114-VILLA COMALTITLAN	XOCHICALCO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTIO EN LA APORTACION DEL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$200,000.00 PARA LA CONSTRUCCION DE LA BODEGA, LA SECRETARIA DEL CAMPO APORTO \$500,000.00 Y LOS BENEFICIARIOS \$136,571.00. LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE EN PROCESO.
ESTIMULO A LA EDUCACION, PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD (ES.C. TELESEC. 435)	114-VILLA COMALTITLAN	TEZIJUTLAN	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
FORMACION DE BORDOS A BASE DE MATERIAL PROPIO DEL RIO	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,749	425,719	425,749	192,755	45%	0	0	METRO LINEAL	3,550	1,633	46%	OBRA EN PROCESO, REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
FORTALECIMIENTO AL CULTIVO SEMI-INTENSIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUES RUSTICOS	114-VILLA COMALTITLAN	EL ESCOBO	RURAL	10,880	10,880	10,880	10,880	100%	0	0	ESTANQUE	10	10	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	115-VILLA CORZO	PALMIRA	RURAL	18,968	18,968	18,968	18,968	100%	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA	16-CACAHOATÁN	AHUACATLAN	RURAL	49,706	49,706	49,706	49,706	100%	0	0	METRO LINEAL	43	43	100%	BARRA EN TELESEC. NO. 58, EN APOYO AL PROGR. ESCUELAS DE CALIDAD
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	16-CACAHOATÁN	PLATANILLO	RURAL	299,348	299,348	299,348	299,348	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS ECOLOGICAS HUMEDAS	19-COAPILLA	PIEDRA GRANDE	RURAL	102,820	102,820	102,820	102,820	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	71,999	71,999	71,999	71,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TRAMO E.C. CASH-SAN JOSE OBRERO DEL KM 0+000 AL 1+620	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN JOSE YOCNAJAB (SAN JOSE OBRERO)	RURAL	64,295	64,295	64,295	56,498	88%	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 120 PERSONAS, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 7,796.39
CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA PARA PAVIMENTACION DE CALLE TULIPAN ENTRE AV. DALIAS Y 7A. CALLE SUR OTE. (1A. ETAPA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	119,782	119,782	119,782	119,782	100%	0	0	METRO CUADRADO	680	680	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL (4A. CALLE NTE. OTE. ENTRE 9A. AV. OTE. NTE. Y 10A. AV. OTE. NTE.)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	397,815	397,815	397,815	366,334	92%	0	0	METRO LINEAL	128	128	100%	OBRA QUE BENEFICARA A 236 PERSONAS DEL BARRIO EL JORDAN, EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 31,481.00
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION Y BANQUETAS (CAMINO A QUIJA ENTRE AV. CENTRAL BELSARIO DOMINGUEZ Y 10A. AV. NTE. PTE.)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	311,123	311,123	311,123	311,123	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL (6A. AV. PTE. SUR ENTRE 3A. Y 4A. CALLE SUR PTE. Y 3A. CALLE SUR PTE. ENTRE 6A. AV. PTE. SUR Y BLVD. DR. BELSARIO DOMINGUEZ)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE PARQUE TEMATICO INFANTIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	2,288,108	2,288,108	2,288,108	2,287,813	100%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010, POR QUE EXISTE MEZCLA DE RECURSOS
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESQUINA AV. LOS PINOS Y CALLE SAUCES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	473,997	473,997	473,997	473,997	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE BENEFICIARA A 160 PERSONAS DEL BARRIO DE BUGAMBILIAS
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO PARA DAMNIFICADOS POR LLUVIAS Y VIENTO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,725	54,725	54,725	52,460	96%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EN DICHA OBRA SE CONSIDERA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,285.00
CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, SE CONSIDERO DENTRO DE CAB. MPAL. PORQUE DENTRO DEL LISTADO DE LOCALIDADES NO APARECE COMO TAL
APERTURA DE CAMINO PARA RUTA DE EVACUACION	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	180,139	180,139	180,139	180,139	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. SEC. "VICENTE GUERRERO"	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	316,241	316,241	316,241	316,241	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN SALON COMUNITARIO	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	201,269	201,269	201,269	201,269	100%	0	0	0	BARDAS	229	229	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	569,305	569,305	569,305	569,305	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	26-CHENALHO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	936,885	936,885	936,885	898,385	96%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
APORTACION AL PROYECTO DE RELLENO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	42,411	42,411	42,411	42,411	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	MONTO EXACTO ES DE 42,411.24, EJERCIDO 42,411.24
CONSTRUCCION DE BORDOS Y TAPAS DE VENTANAS	3-ACAPETAHUA	LAS MURALLAS	RURAL	480,985	480,985	480,985	480,289	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 480,985.20, EJERCIDO 480,289.36, AHORRO PRESUPUESTAL DE 695.84
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN EL PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE TERRENO 2A. ETAPA
RELLENO SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	CONSISTE EN LA APORTACION PARA LA ADQUISICION DEL TERRENO PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL ESCUINTLA,VILLA COMALTITLAN, ACAPETAHUA, ACACUYAGUA
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLE BENITO JUAREZ)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	306,273	306,273	306,273	306,273	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO (CALLE COBACH)	31-CHILÓN	CHILÓN	URBANO	130,302	130,302	130,302	130,022	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA ESC. JARDIN DE NIÑOS TZICONTENCATL	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	70,000	70,000	70,000	60,088	86%	0	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR EN LA ESCUELA CUAUHTEMOC	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	127,097	127,097	127,097	109,828	86%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES	31-CHILÓN	CHOXILITIC	RURAL	325,080	325,080	325,080	246,309	76%	0	0	0	METRO LINEAL	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (FOMED)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	438,065	438,065	438,065	299,507	68%	0	0	0	METRO CUBICO	308	308	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA (FOMED) SAN SEBASTIAN	31-CHILÓN	PAXILA	RURAL	449,723	449,723	449,723	134,917	30%	0	0	0	METRO LINEAL	46	46	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	31-CHILÓN	LA ILUSIÓN	RURAL	55,000	55,000	55,000	46,695	85%	0	0	0	METRO LINEAL	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE TERMINAL DE TRANSPORTE (UTB)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	463,201	463,201	463,201	457,865	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS (2 ETAPA)	31-CHILÓN	PAMAL NAVIL	RURAL	332,323	332,323	332,323	332,323	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14	14	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO (CALLE VICENTE GUERRERO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,263,169	2,263,169	2,263,169	2,107,733	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	965	965	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,168	33,168	33,168	33,168	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	32-EL BOSQUE	LAS DELICIAS	RURAL	133,709	133,709	133,709	133,709	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (BA. SAN JOSE BELEN).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. COBACH	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	RURAL	116,135	116,135	116,135	116,135	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	11
CIRCULACION DE AREAS VERDES DEL PARQUE EL MIRADOR MIRAVALLE	33-EL PORVENIR	MIRAVALLE	RURAL	21,560	21,560	21,560	21,560	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALcantarillado PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	64,027	64,027	64,027	64,027	100%	0	0	0	METRO LINEAL	20	20	100%	EJERCIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	136,379	136,379	136,379	136,379	100%	0	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	EJERCIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS	33-EL PORVENIR	LAS CRUCES	RURAL	110,276	110,276	110,276	110,276	100%	0	0	0	TANQUE	6	6	100%	EJERCIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE SISTEMAS	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	TANQUE	40	40	100%	EJERCIDO AL 100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EJIDO VEGA DE JUAREZ, (FOMED)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	365,077	365,077	52,212	52,212	14%	0	0	0	METRO LINEAL	14	2	14%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCION LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,806	323,806	323,806	252,539	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,735	1,353	78%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA (TRAMO 0+520 ENTRE EJIDO 14 DE NOVIEMBRE Y EJIDO COLOMBIA II)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	229,788	229,788	180,000	178,656	78%	0	0	0	METRO LINEAL	5	5	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS AGRICOLAS PARA EL CONTROL DE MALEZAS EN EL CULTIVO DE CACAO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	45,903	45,903	45,903	45,903	100%	0	0	0	PIEZA	150	150	100%	
APOYO A PRODUCTORES PISCICOLAS EN EL MANTENIMIENTO DE ESTANQUES DE MOJARRA TLAPILA	38-HUEHUETÁN	CLYMAPAPA	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	ESTANQUE	7	7	100%	
CAPACITACION A PRODUCTORES DE CACAO Y PRODUCTORES PECUARIOS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	57,781	57,781	57,781	0	0%	0	0	0	INFORME	4	4	100%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE BORDOS Y DESALOJO DE DERRUMBES	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	137,988	137,988	137,988	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	260	0	0%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
ESTABLECIMIENTO DE GALERIAS PARA MANEJO DE GANADO DE ORDENA	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	38,408	38,408	38,408	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVICOLA	38-HUEHUETÁN	CANTÓN NEXAPA	RURAL	76,160	76,160	76,160	76,160	100%	0	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA OVINA	38-HUEHUETÁN	SAN JOSÉ EL AMATE	RURAL	15,750	15,750	15,750	0	0%	0	0	0	CABEZA	22	22	100%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA OVINA	38-HUEHUETÁN	GUADALUPE	RURAL	38,987	38,987	38,987	0	0%	0	0	0	GRANJAS	1	0	0%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
FOMENTO A LA CONSERVACION DE SUELO MEDIANTE LABRANZA CON HERRAMIENTAS AGRICOLAS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	523,200	523,200	523,200	523,200	100%	0	0	0	APOYO	400	400	100%	
IMPULSO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ VIA APORTACION AL PROGRAMA ESTRATEGIA MAIZ SOLIDARIO 2009	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	153,000	153,000	153,000	153,000	100%	0	0	0	HECTAREA	306	306	100%	
MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	38-HUEHUETÁN	CUNTALAPA	RURAL	54,845	54,845	54,845	0	0%	0	0	0	HECTAREA	104	104	100%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	213,853	213,853	213,853	0	0%	0	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	414	0	0%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010 (CABECERA MUJICIPAL)
REHABILITACION DE CERCAS VIVAS	38-HUEHUETÁN	FLOR DE UN DIA	RURAL	17,845	17,845	17,845	17,845	100%	0	0	0	HECTAREA	11	0	0%	
REHABILITACION DE CERCAS VIVAS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	HECTAREA	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENMALLADO PERIMETRAL DEL SALON COLECTIVO	38-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	482,944	482,944	482,944	482,944	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA, ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: AHORROS PRESUPUESTALES 2008: \$ 146,854.57 RECURSOS FAFM 2009: \$ 482,944.43 TOTAL DE LA OBRA: \$ 629,799.00
CONSTRUCCION DE PROTECCION CON PASAMANOS DE TUBO DE ACERO	4-ALDAMA	SAN JOSÉ FIU	RURAL	19,197	19,197	19,197	19,197	100%	0	0	0	PASAMANOS, ANTIDERRAPANTES	1	1	100%	PD-03- CONSTRUCCIÓN DE PROTECCION CON PASAMANOS DE TUBO DE ACERDO DE 4" DE DIAMETRO PARA PASAMANOS, ACERO DE REFUEZERZO EN MUROS Y COLUMNAS.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	45-XTAPANGAJÓYA	LA GLORIA	RURAL	97,750	97,750	97,750	88,078	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$97,749.55 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO CON EL MONTO DE \$97,750.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN TRAMO CARRETERO PLAN DE AYALA-SAN DIONICIO	46-JOQUIPILAS	PLAN DE AYALA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	48-JUÁREZ	COROZAL 2A. SECCIÓN	RURAL	75,143	75,143	75,143	75,143	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	35	35	100%	
[FAFM_038-04-0038/2009] CONSTRUCCION DE VADO	50-LA GRANDEZA	NUEVO MIRAMAR	RURAL	39,251	39,251	39,251	39,251	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	
CAMPANA DE ATENCION Y PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	80,693	80,693	80,693	80,539	100%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 154.00
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	19,777	19,777	19,777	19,009	96%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 772.00
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	9,838	98%	0	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,013	302,013	302,013	302,013	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE ADICIONES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	21,128	21,128	21,128	20,010	95%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$154.00
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	17,322	17,322	17,322	17,096	99%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$226.00
PREVENCIÓN Y ATENCION DE LA SALUD BUCAL	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	100,081	100,081	100,081	100,060	100%	0	0	0	PERSONA	30	30	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$31.00
CONSTRUCCION DE BARANDAL PARA PROTECCION DE JARDINERA	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	14,849	14,849	14,849	14,849	100%	0	0	0	METRO LINEAL	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE CABEZOTE Y REHABILITACION DE PUENTE	54-LARRAINZAR	JOLBAX	RURAL	41,956	41,956	41,956	41,956	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE FOGONES ECOLOGICOS	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	14,180	14,180	14,180	14,180	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FOGONES ECOLOGICOS	54-LARRAINZAR	PATENTIC	RURAL	99,472	99,472	99,472	99,472	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE M060 M2 DE INVERNADERO	54-LARRAINZAR	MEONHO	RURAL	119,891	119,891	119,891	119,891	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE 824 M2 DE INVERNADERO	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	97,771	97,771	97,771	97,771	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APOYOS DE POLLAS PONEDORAS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	259,200	259,200	259,200	259,200	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERIAS PARA AVES	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	164,472	164,472	164,472	164,472	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE HORTALIZAS DE TRASPATIO	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	208,593	208,593	208,593	208,593	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE VEHICULAR DE 120 ML DE CLARO	58-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	213,299	213,299	213,299	213,299	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POTREROS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	114,836	114,836	114,836	114,836	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	6-AMATÁN	SAN LORENZO	RURAL	232,756	232,756	232,756	232,756	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 040018 OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FEDERAL, ESTATAL Y FORTAMUN FEDERAL \$ 620,712.00 ESTATAL 310,310.00 FORTAMUN 232,756.00 TOTAL \$ 1,163,778.00
CONSTRUCCION 2DA. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-AMATÁN	EL LIMÓN	RURAL	341,299	341,299	341,299	341,299	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS, FEDERAL, ESTATAL Y FORTAMUN DE ACUERDO A LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA FEDERAL \$ 910,070.00 ESTATAL 454,966.00 FORTAMUN 341,299.00 TOTAL \$ 1,706,295.00
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. DR. BELISARIO DOMINGUEZ	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	48,048	48,048	48,048	48,048	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	48,048	48,048	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESC. PRIM. LUIS PASTEUR	62-METAPA	LAS PILAS	RURAL	13,931	13,931	13,931	13,931	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,931	13,931	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	82-METAPA	EL ARENAL	RURAL	45,894	45,894	45,894	45,894	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	45,894	45,894	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA	82-METAPA	LAS PILAS	RURAL	50,767	50,767	50,767	50,767	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	50,767	50,767	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	78,323	78,323	78,323	78,323	100%	0	0	0	METRO CUBICO	37	37	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	POTRERILLO	RURAL	328,277	328,277	328,277	328,277	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,279	1,279	100%	
CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADA Y FORTICO	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PORTICO Y AMP. DE PASILLO	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 07DPSB9F. BARRIO EL POSITO DE LA CABECERA MUNICIPAL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. INSERTA EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD. DEL BARRIO SEÑOR DEL POZO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL 2A ETAPA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN JOSE CHAPAYAL	RURAL	157,527	157,527	157,527	157,527	100%	0	0	0	METRO CUBICO	5,500	5,500	100%	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL, 2A ETAPA. CON RECURSO DE FOMED 2009.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SONORA	RURAL	43,864	43,864	43,864	43,864	100%	0	0	0	METRO CUBICO	30	30	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION FOMED 2009
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	LA FLORIDA	RURAL	52,833	52,833	52,833	52,833	100%	0	0	0	METRO CUBICO	41	41	100%	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION CON EL PROGRAMA DE FOMED 2009.
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA DEL JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, CLAVE: 07DJN0021M.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO A ESCUELAS DENTRO DEL PROGRAMA DE CALIDAD.
FABRICACION DE PORTON PARA EL JN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL CLAVE: 07DCC1732V.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO A ESCUELAS DENTRO DEL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
TECHADO DE PLAZA CIVICA DEL JN FEDERICO GARCIA LORCA, CLAVE: 07DCC0901A	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	RINCON CHAMULA	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APOYO EN LA CONSTRUCCION DE TECHADO AL J.N. INSERTO EN EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD.
CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES(MADRONAL PATCORAL)	9-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	169,305	169,305	169,305	169,305	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENES	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,129	1,129	100%	
CANAL PLUVIAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,120	149,120	149,120	149,120	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
CANAL PLUVIAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,529	75,529	75,529	75,529	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,876	490,876	490,876	490,876	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS	85-SAN FERNANDO	EL PORVENIR	RURAL	276,977	276,977	276,977	276,977	100%	0	0	0	METROS	296	296	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	85-SAN FERNANDO	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	305,451	305,451	305,451	305,451	100%	0	0	0	METROS	120	120	100%	
DONACION DE MATERIAL PARA INICIO DE CONSTRUCCION DE COCINA	85-SAN FERNANDO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	OBRA REFRENDADA
PROYETO PRODUCTIVO AGRICOLA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,092	29,092	29,092	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA PENDIENTE DE EJERCER, REFRENDADA
CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSION DEL PUENTE VEHICULAR DE 40 ML. DE CLARO 3ª ETAPA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	234,600	234,600	234,600	234,600	100%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE JUCHILILA.
CONSTRUCCION DE ANEXO (BOGGA EN CLINICA RURAL DEL IMS)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321,856	321,856	321,856	321,856	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL POZO
CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE BASQUET BOL 2ª ETAPA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,918,497	1,918,497	1,918,497	1,918,497	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y OBRA DE DRENAJE	86-SAN JUAN CANCUC	CRUZTON	RURAL	242,834	242,834	242,834	242,834	100%	0	0	0	METRO LINEAL	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	86-SAN JUAN CANCUC	NICHTEEL SAN ANTONIO	RURAL	1,209,301	1,209,301	1,209,301	1,206,564	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA CON 3 TIPOS DE APORTACIONES FEDERAL QUE CORRESPONDE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", APORTACION ESTATAL "PMG" Y LA APORTACION MUNICIPAL QUE ES RECURSO FORTAMUN 2009. EL DESGLOSE DE LA INVERSION ES: FEDERAL \$ 4,908,897.00 ESTATAL \$ 2,294,006.00 MUNICIPAL \$1,209,301.00 TOTAL: \$8,062,004.00 SE HACE UN PRIMER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$1,209,301.00 CORRESPONDIENTE AL FORTAMUN 2009.
CONSTRUCCION DE 01 AULA EN ESCUELA PRIMARIA INDIGENA "JUAN DE LA BARRERA CLAVE ESCOLAR: 07DPB2347U (2DA. ETAPA)	86-SAN JUAN CANCUC	TZUMBAL	RURAL	195,783	195,783	195,783	195,783	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE BACHILLERATO NUM. 09	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN EL J. N. MIGUEL LERDO DE TEJADA	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA EN EL J. N. 14 DE SEPTIEMBRE	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y PISO DE CONCRETO EN EL J. N. ANGEL ALBINO CORZO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	9-ANGEL ALBINO CORZO	SANTA RITA	RURAL	53,825	53,825	53,825	53,825	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DECONTENCION	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	53	53	100%	MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	9-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD DEL PAJAL	RURAL	412,869	412,869	412,869	412,869	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	535	535	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESC. PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	294,127	294,127	294,127	294,127	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	493	493	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA TELESECUNDARIA NO 137	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	293,004	293,004	293,004	293,004	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	493	493	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL J. N. LUISA QUEVEDO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA LA ESC. TELESECUNDARIA NO 047	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA INDEPENDENCIA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
TECHADO DE CANCHA EN EL J. N. TEPOXINA PINTADO 2A ETAPA	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERETARO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	0	0	0	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE ZINTRO ALUM
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	LA CEIBA	RURAL	270,000	270,000	270,000	81,000	30%	0	0	0	0	0	0	85%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	LA CEIBITA	RURAL	67,789	67,789	67,789	65,397	96%	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 2,392.10 OBRA CONTEMPLADA EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	NUEVO ISRAELITA	RURAL	80,000	80,000	80,000	70,117	88%	0	0	0	0	0	0	88%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUP. DE 9,882.46 OBRA CONTEMPLADA EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	SHARPES UNO	RURAL	41,462	41,462	41,462	31,840	77%	0	0	0	0	0	0	20%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 EN EL BARRIO SHARPES
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	90-SIMOJOVEL	VIRGINIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
SAMPEADO DE PIEDRA A LAS CASCADAS EL CHIFLON	92-SOCCOLTENANGO	EL SABINAL	RURAL	273,348	273,348	273,348	273,348	100%	0	0	0	972	972	100%		
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	99-TAPALAPA	EL PORVENIR	RURAL	78,183	78,183	78,183	78,183	100%	0	0	0	39	39	100%		
RECONSTRUCCION																
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA TALLER CEDECO (2ª. ETAPA), AV. LOS AMARINOS ESQUINA CON CALLE LAS NARANJAS, COL. LAS FLORES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,894	21,894	21,894	21,894	100%	0	0	0	27	27	100%		
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 1117 MANUEL AVILA CAMACHO)	114-VILLA COMALTITLAN	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	1	1	100%		
RECONSTRUCCION DE CAMINOS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,413,845	1,413,845	1,413,845	1,413,845	100%	0	0	0	1	1	100%		
CONSERVACION DE CAMINO (YAALTSATIC)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,200	78,200	78,200	78,200	100%	0	0	0	500	500	100%		
REVESTIMIENTO DE CALLES (LAS CANCHAS)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,968	156,968	156,968	153,737	98%	0	0	0	200	200	100%		
REVESTIMIENTO DE CAMINO	31-CHILÓN	SOTEEL	RURAL	282,567	282,567	282,567	221,369	84%	0	0	0	1,170	1,170	100%		
IMPULSO A LA PRODUCCION AVICOLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE POLLAS PONEDORAS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	120,800	120,800	120,800	120,800	100%	0	0	0	400	400	100%		
ADQUISICION DE LAMINA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	302,013	302,013	302,013	302,013	100%	0	0	0	1	1	100%		
RECONSTRUCCION DE PISO	85-SAN FERNANDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	56,629	56,629	56,629	56,629	100%	0	0	0	520	520	100%		
AMPLIACION																
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	3,602,533	3,602,533	3,602,533	3,602,533	100%	0	0	0	3,602,533	3,602,533	100%		
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,820	15,820	15,820	15,820	100%	0	0	0	1	1	100%		
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	VILLAHERMOSA YALUMA	RURAL	16,770	16,770	16,770	16,767	100%	0	0	0	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL \$63.00	
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN BIBLIOTECA SOCONUSCO 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	191,610	191,610	191,610	186,703	97%	0	0	0	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 191,610.14 REC. 2009. MAS REC. 2008 DE 35,000.00, EJERCIDO 186,703.90 EL SALDO SE ETIQUETA PARA EJERCER EN EL 2010 POR 4,906.24.	
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR (FOMED)	31-CHILÓN	JET-JA	RURAL	203,706	203,706	203,706	200,348	98%	0	0	0	11	11	100%		
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA	8-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,120	215,120	215,120	215,120	100%	0	0	0	1	1	100%		
DESAYUNOS ECOLARES 2009	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	516,060	516,060	516,060	516,060	100%	0	0	0	915	915	100%	DESAYUNOS ESCOLARES 2009	
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,792	60,792	60,792	51,734	85%	0	0	0	1	1	100%		
POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,000	47,000	47,000	47,000	100%	0	0	0	25	25	100%		
AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE AGUACATE HASS	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	109,187	109,187	109,187	109,187	100%	0	0	0	30	30	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE PLANTAS DE AGUACATE HASS PARA SER TRANSPLANTADOS EN TERRENOS DE LOS PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES BUMILJA, SAN JUAN DEL VALLE, PILALCHEN Y STENLEAKIL, EN CONVENIO CON CDI	
AMPLIACION DE ESTABLECIMIENTO DE DURAZNO VARIEDAD DIAMANTE	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,190	199,190	199,190	199,190	100%	0	0	0	15	15	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE PLANTAS DE DURAZNO PARA SER TRANSPLANTADAS EN TERRENO DE LOS PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LAS LOCALIDADES DE BAJCHEN, SAN JUAN, SAMUKULJA Y EL MIRADOR EN CONVENIO CON CDI	
REHUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA (CECYT 11)	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	58,718	58,718	58,718	58,718	100%	0	0	0	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA REHUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN EL CECYT, PARA DAR ACCESO A UNA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	
DESAZOLVE DE ARROYOS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	860	860	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
062 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE (43 TOMAS DOMICILIARIAS)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	24,108	24,108	24,108	24,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	119,559	119,559	119,559	119,559	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,562,280	1,562,280	1,562,280	1,288,881	83%	0	0	OTROS	5,600	4,600	84%	AHORRO PRESUPUESTAL
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	85-SAN FERNANDO	EL MIRADOR	RURAL	48,366	48,366	48,366	48,366	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA PLANTA PROCESADORA DE CAFE	86-SAN JUAN CANCUC	CHOJCHOW	RURAL	372,978	372,978	372,978	372,978	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA OBRA SE EJECUTA CON RECURSO DEL FAFM 2008. POR ERROR EN EL CICLO DEL RECURSO SE PONE COMO 2009 PERO EL MONTO DE LA INVERSION ES CUBIERTO CON RECURSO DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.
AMPLIACION DE LA PLAZA RECREATIVA	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	315,224	315,224	315,224	315,224	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,221	4,221	100%	
MODERNIZACION															
SUMINISTRO DE SEMAFOROS Y DISPOSITIVOS VIALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,044,007	2,044,007	2,044,007	1,989,988	97%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS SOLARES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	508,118	508,118	508,118	0	0%	0	0	MODULO	18	0	0%	PROGRAMA: SG.- ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES
CURSO BASICO DE COMPUTACION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	14,075	14,075	14,075	14,020	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 55.00
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	7,947	7,947	7,947	7,192	90%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 755.00
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MURO AL NIZ	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	528,000	528,000	528,000	528,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO YAXNICHIL)
ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL ACTUAL BASURERO MUNICIPAL	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE TRASPATIO	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,678	71,678	71,678	71,678	100%	0	0	GRANJAS	3	3	100%	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE GRANJAS DE 03 GRANJAS DE TRAPATIOS
ADQUISICION DE LAMINAS	106-TOTOLAPA	EL TRIUNFO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	SE DOTARON A 14 FAMILIAS CON 16 LAMINAS Y DOS FAMILIAS CON 17 LAMINAS DE LAS SIGUIENTES COMUNIDADES 12 FAMILIAS DEL TRIUNFO, 1 EN RANCHERIA EL GUAYABAL Y 3 FAMILIAS DE ANEXO VILLA DE GUADALUPE
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 365 MARGARITA MAZA DE JUAREZ)	114-VILLA COMALTITLAN	CANTON LAS BRISAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. DR. MIGUEL ALVAREZ DEL TORO)	114-VILLA COMALTITLAN	XOCHICALCO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. FRAL. JUSTO SIERRA MENDEZ)	114-VILLA COMALTITLAN	UNION COSTA RICA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD (J.N. ROSARIO CASTELLANOS)	114-VILLA COMALTITLAN	EL ESCOBEO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA PERFORACION DEL POZO PROFUNDO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,612	51,612	51,612	51,612	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	REALIZACION DE ESTUDIO GEOMORFOLOGICO Y RESISTIVIDAD ELECTRICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON LA FINALIDAD DE LOCALIZAR DE ABASTECIMIENTO SUBTERRANEO DE AGUA. EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTIRCA	26-CHENALHO	TZABALHO	RURAL	186,750	186,750	186,750	186,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	CANOLAL	RURAL	962,220	962,220	962,220	962,220	100%	0	0	VIVIENDA	237	237	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	LOOM	RURAL	153,120	153,120	153,120	153,120	100%	0	0	VIVIENDA	33	33	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	MAJUMPEPEN	RURAL	479,080	479,080	479,080	479,080	100%	0	0	VIVIENDA	118	118	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	NARANJATIC ALTO	RURAL	375,840	375,840	375,840	375,840	100%	0	0	VIVIENDA	81	81	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	TAKIUKUM	RURAL	438,480	438,480	438,480	438,480	100%	0	0	VIVIENDA	108	108	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA GALVANIZADA	26-CHENALHO	YIBELJOJ	RURAL	1,120,560	1,120,560	1,120,560	1,120,560	100%	0	0	VIVIENDA	345	345	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILÓN	BACHAJÓN	URBANO	214,500	214,500	214,500	214,500	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	31-CHILÓN	CHICH 2A. SECCION	RURAL	90,750	90,750	90,750	90,750	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	689,208	689,208	689,208	645,067	92%	0	0	UNIDAD	689,208	645,068	94%	EN LAS APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN NO EXISTE NINGUN RUBRO DE DESAYUNOS ECOLARES, EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE DESAYUNO POR TAL MOTIVO SE PUSO "UNIDAD"
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	16,250	16,250	16,250	16,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA ALIMENTACION DE BOVINO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	83,136	83,136	83,136	0	0%	0	0	EQUIPO	7	7	100%	PROYECTO REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2010
DESAZOLVE DEL DREN GENERAL EJIDO FRANCISCO I MADERO	41-HUXTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,310,151	1,310,151	1,310,151	1,310,151	100%	0	0	METRO LINEAL	3,550	3,550	100%	
[FAFM_036-04-0035/2009] CONSERVACION DE 45 KIM DE CAMINOS RURALES	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,301	99,301	99,301	99,301	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
CURSO BASICO DE CULTURA DE BELLEZA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,735	15,735	15,735	15,323	97%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$412.00
CURSO DE REPOSTERIA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	9,447	9,447	9,447	9,316	99%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$132.00
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	35,000	35,000	35,000	34,250	98%	0	0	ALUMNO	0	0	0%	OBRA O PROYECTO EJECUTADO AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$750.00
EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	252,000	252,000	252,000	252,000	100%	0	0	EQUIPO	21	21	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) DE AHORRO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060004 Y CON UN MONTO DE \$ 286,000.00 Y EN ESTE TRIMESTRE SE DIVIDE ESTE PROYECTO EN DOS UNO DE \$ 200,000.00 Y OTRO DE \$ 86,000.00 CON EL NUMERO DE OBRA: 040013
ADQUISICION DE LAMINAS PARA APOYA A COMUNIDADES AFECTADAS POR TEMPORAL	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PIEZA	300	300	100%	
CANJE DE SEMENTALES	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	PRODUCTOR	37	37	100%	SE REALIZO LA COMPRA DE SEMENTALES CON UNA APORTACION DEL MUNICIPIO DE 3,000.00, DEL PRODUCTOR DE 7,000.00 Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 10,000.00
ADQUISICION DE ARBOLES DE SOMBRA BENJAMINA	85-SAN FERNANDO	MONTERREY	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	85-SAN FERNANDO	SAN SEBASTIAN TOLEMAIDA	RURAL	42,080	42,080	42,080	42,080	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	211,601	211,601	211,601	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	OBRA REFRENDADA
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	85-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO MONTERREY	RURAL	54,411	54,411	54,411	54,411	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO PECUARIO	85-SAN FERNANDO	SAN JOSE PACAYAN	RURAL	102,777	102,777	102,777	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROYECTO PENDIENTE DE EJERCER, REFRENDADA
REHABILITACION DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCIA	RURAL	150,065	150,065	150,065	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	OBRA REFRENDADA
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO CHACTE, JUCHILIA Y TZAJALCHEN	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223,649	223,649	223,649	223,649	100%	0	0	KILOMETRO	46	46	100%	LA OBRA BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE: CHACTE.
CONTRATACION DE 20 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	977,484	977,484	977,484	954,065	98%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE HOPICLORITO DE CALCIO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	100,050	100,050	100,050	100,050	100%	0	0	KILOMETRO	1,305	1,305	100%	
DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	176,757	176,757	176,757	176,757	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 302)	114-VILLA COMALTITLAN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	115-VILLA CORZO	SANTA CRUZ	RURAL	38,185	38,185	38,185	38,185	100%	0	0	METRO LINEAL	7	7	100%	
DESAZOLVE DE CANAL PLUVIAL	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	LAGUNA LARGA	RURAL	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,290	77,290	77,290	77,290	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	LUMINARIA	128	128	100%	
MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA Y PLAZA COMUNITARIA	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	84,061	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,765	71,765	71,765	71,765	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	26-CHENALHO	SAC LUM	RURAL	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	253,000	253,000	253,000	253,000	100%	7,208	0	LUMINARIA	90	90	100%	EN ESTA OBRA SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS HSATA DICIEMBRE DE 2009
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	112,643	112,643	112,643	112,643	100%	0	0	OTROS	34	34	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 112,643.05, EJERCIDO 112,643.05
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	156,400	156,400	156,400	156,400	100%	0	0	POZO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	COLOMBIA	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	48,645	48,645	48,645	48,645	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LA PALMA	RURAL	38,037	38,037	38,037	38,037	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 38,037.40, EJERCIDO 38,037.40
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	26,824	26,824	26,824	26,824	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 26,824.9, EJERCIDO 26,824.90
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LAS GARZAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	3-ACAPETAHUA	LUIS ESPINOZA	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 1 Y 2)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	49,450	49,450	49,450	49,450	100%	0	0	POZO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	599,728	100%	0	0	LUMINARIA	500	500	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMOS AISLADOS	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,800	100%	0	0	KILOMETRO	41	41	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS LOCALIDADES, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,399	289,399	289,399	236,152	82%	0	0	LOTE	1	1	81%	RECURSO FAFM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	554,612	554,612	554,612	552,073	100%	0	0	KILOMETROS	55	54	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
DESALJO DE MATERIAL SUELTO SOBRE CARRETERA	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,388	40,388	40,388	40,388	100%	0	0	METRO CUBICO	1,182	1,182	100%	
DESASOLVE DEL DREN LA LIMA CANTON LAS MORENAS	41-HUIXTLA	CANTÓN LAS MORENAS	RURAL	684,314	684,314	684,314	684,314	100%	0	0	METROS LINEALES	1,950	1,950	100%	
MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL (RELLENO SANITARIO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,000	759,000	759,000	759,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CASSETAS DE VIGILANCIA	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y RADIOS COMUNICACION	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OTROS	39	39	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	46-IXTAPANGAJÓYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,753	36,753	36,753	10,553	29%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	60	20	40%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$36,753.45 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO POR EL MONTO DE \$36,753.00
DEZASOLVE DEL RIO SAN CARLOS	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,000,031	1,000,031	1,000,031	1,000,031	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	13,657	13,657	13,657	13,657	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA DEMOCRACIA	RURAL	547,474	547,474	547,474	547,474	100%	0	0	0	METRO LINEAL	166	166	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,393	55,393	55,393	55,393	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EXTRACCION DE DERRUMBES EN CARRETERAS (VARIAS LOCALIDADES)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	314,805	314,805	314,805	314,805	100%	0	0	0	METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	EXTRACCION DE DERRUMBES EN LAS CARRETERAS QUE CONDUCCEN AL MUNICIPIO POR EL TIEMPO DE LLUVIAS OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 040019
MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,003	469,003	469,003	469,003	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060003
RASTREO DE CAMINO SACA COSECHA (VARIOS)	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	132,000	132,000	132,000	132,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	3,703,536	3,703,536	3,703,506	3,703,536	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	41,265	41,265	41,265	41,265	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	
DISEÑO, OPERACION MONITOREO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2009	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,000	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ES UN PROYECTO QUE CORRESPONDE AL AREA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
LIMPIEZA DE CAUCE DE AGUAS PLUVIALES Y DEZASOLVE DE RECOLECTOR DE AGUAS NEGRAS	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	306,906	306,906	306,906	218,002	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE AGUAS PLUVIALES Y COLECTOR DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	709,948	709,948	709,948	709,948	100%	0	0	0	LUMINARIA	789	789	100%	
MANTENIMIENTO DE OFICINA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	9,948	9,948	9,948	9,948	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	57,980	57,980	57,980	57,980	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	150,593	150,593	150,593	150,593	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	EL CANELO	RURAL	150,034	150,034	150,034	150,034	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	85-SAN FERNANDO	EL COPALAR	RURAL	300,406	300,406	300,406	300,406	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA	86-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	158,728	158,728	158,728	145,383	92%	0	0	0	METRO LINEAL	86	86	100%	
CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA PARA PUENTE VEHICULAR	86-SAN JUAN CANCUC	CHICJÁ	RURAL	43,051	43,051	43,051	39,279	91%	0	0	0	METRO LINEAL	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO E. C. ESCUELA SECUNDARIA - ERMITA DEL KM 0+000 AL KM 1+135	86-SAN JUAN CANCUC	EL POZO	RURAL	361,633	361,633	361,633	289,599	80%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO YOKWITZ - BAQUELCHAN, Y RECARQUES EN TRAMOS AISLADOS	86-SAN JUAN CANCUC	BAQUELCHAN	RURAL	482,962	482,962	482,962	138,962	29%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	50%	
MANTENIMIENTO DE CALLES	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	223,612	223,612	223,612	60,205	27%	0	0	0	OBRA	1	0	20%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 REALIZADA EN DIFERENTES CALLES DE LA CAB.MPAL.
REVESTIMIENTO DE 9.6 KMS.DE CAMINO RURAL	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,050	140,050	140,050	140,050	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	OBRA CONCLUIDA CONTEMPLADA DENTRO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 REALIZADA EN TRAMOS AISLADOS
REHABILITACION																
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	499,998	499,998	499,998	499,998	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADECUACION DEL CRUCERO PROLONGACION BLVD. SALOMÓN GONZALEZ BLANCO Y 9ª. AV. NORTE PONIENTE, ACCESO PARAISO OJO DE AGUA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,136,174	1,136,174	1,136,174	1,034,199	91%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PARQUE SANTA CRUZ, COL. SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,860	278,860	278,860	278,860	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (VARIAS LOCALIDADES)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0	METROS LINEALES	103	103	100%	HUBO APORTACION DE LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,468	179,468	179,468	179,468	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES PARA GANADO BOVINO	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA	506	506	100%	LA COBERTURA SERA DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, LOS PRODUCTORES APORTARON EN EFECTIVO \$300,000.00. PROYECTO CONCLUIDO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	40,680	40,680	40,680	40,680	100%	0	0	KILOMETRO	26	26	100%	RASTREO Y APERTURA DE LOS CAMINOS 25.65 KM
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	40,680	40,680	40,680	0	0%	0	0	KILOMETRO	26	0	0%	PROGRAMA: UB. CAMINOS RURALES Y PUENTES (CONSERVACION DE 25.65 KILOMETROS DE CAMINOS RURALES CONSISTENTES EN RASTREO Y APERTURA DE LOS MISMOS)
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	115-VILLA CORZO	LA RAMONA	RURAL	26,320	26,320	26,320	26,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,014	304,014	304,014	303,934	100%	0	0	LUMINARIA	20	20	100%	ADQ. DE LUMINARIAS COMPLETAS, BALASTROS, FOTOCELDAS, FOCOS Y OTROS ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO. AHORRO PRESUP. \$ 79.20
REHABILITACION DE RUTA DE EVACUACION (FOMED)	16-CACAHOTÁN	BENITO JUAREZ MONTECRISTO	RURAL	89,365	89,365	89,365	0	0%	0	0	METRO LINEAL	710	0	0%	OBRA ETIQUETADA PARA EJERCER EN 2010
REHABILITACION DEL CULTIVO DEL MAIZ	16-CACAHOTÁN	CACAHOTAN	RURAL	198,050	198,050	198,050	198,050	100%	0	0	TONELADA	23	23	100%	ADQ. DE 23,300 KG. DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIAR A 233 PRODUCTORES DE DIF COMUNIDADES
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,747	258,747	258,747	258,747	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 120,000 PERSONAS
REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS CON MEZCLA ASFALTICA 3A. ETAPA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	10,717	10,717	10,717	10,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA EXPOFERIA COMITAN 2009	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	922,353	922,353	922,353	911,189	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,163.54
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE PANADERIA DEL DIF MUNICIPAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	67,209	67,209	67,209	64,113	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 3,095.91
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	30,506	30,506	30,506	30,506	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SALON DE CONVENCIONES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	521,621	521,621	521,621	510,376	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,245.00
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: LIBRAMIENTO COMITAN-SAN ANTONIO COPALAR DEL KM 6+500 AL 8+000	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	SAN ANTONIO COPALAR	RURAL	144,095	144,095	144,095	144,095	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE 02 PUENTES COLGANTES	25-CHAPULTENANGO	SAN PASCUAL BAILON	RURAL	141,797	141,797	141,797	0	0%	0	0	METROS LINEALES	48	48	100%	
APORTACION AL PEC PARA EL EQUIPAMIENTO Y REH DE AULA AUDIOVISUAL ESC. TELSEC. 037	3-ACAPETAHUA	EL ARENAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL PEC PARA LA REHABILITACION DE ANEXOS ESC. PRIM. EMILIO RABASA E.	3-ACAPETAHUA	LAS MORENAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	249,676	249,676	249,676	249,676	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 249,676.90, EJERCIDO 249,676.90
REHABILITACION DE LAUMBRADO PUBLICO	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	234,314	234,314	234,314	234,314	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 234,314.64, EJERCIDO 234,314.64
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. TEMO-PALENQUE, E.C TZINTEEL JOLSAJUN LAGUNA VERDE-BAWITZ SINAIL-EL PIEDRON	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,098,169	1,098,169	1,098,169	1,079,859	98%	0	0	KILOMETRO	82	82	100%	
CONSERVACION DE CAMINO TRAMO E.C. TUNAPAZ-BAWITZ GUADALUPE DEL KM. 0+000 AL KM. 37+900	31-CHILÓN	BAWITZ GUADALUPE	RURAL	2,291,140	2,291,140	2,291,140	685,950	30%	0	0	KILOMETRO	38	38	100%	
EXTRACION DE MATERIAL PRODUCTO DE DESLAVE	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	58,480	58%	0	0	METRO CUBICO	9,977	5,000	50%	
REHABILITACION DE AULAS IMPERMEABILIZACION	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	158,511	79%	0	0	METRO CUADRADO	1,896	1,896	100%	
REHABILITACION DE CALLES (BARRIO GUADALUPE)	31-CHILÓN	GUAQUITEPEC	RURAL	760,305	760,305	760,305	760,305	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ALAN SACJUN-BA AXUPJA DEL KM. 0+000 AL KM. 11+890	31-CHILÓN	BAJASHUPA	RURAL	2,071,937	2,071,937	2,071,937	2,034,210	98%	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	62,598	62,598	62,598	62,598	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%. COMO NO SE ENCONTRO LA OPCION PARA LOCALIDADES VARIAS SE COLOCO LA CABECERA MUNICIPAL
REGULARIZACION DEL PAGO DEL CREDITO RECIBIDO DE BANOBRAS DE LA OBRA (REB) DEL SIST. DE AGUA CAB. MPAL.	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	93,823	93,823	93,823	93,823	100%	0	0	OBRA	16	16	100%	
EXTRACION DE DERRUMBES EN TRAMOS AISLADOS (EXCESO DE LLUVIAS)	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,056	106,056	106,056	26,040	25%	0	0	METRO CUBICO	13,708	3,427	25%	AHORRO PRESUPUESTAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE PARA EDIFICIO PUBLICO	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,090	62,090	62,090	62,090	100%	0	0	0 LITRO	883	883	100%	SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA Y ESMALTE PARA EDIFICIO PUBLICO
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. LIC. QUERIDO A. MOHENO	43-XTACOMITÁN	XTACOMITAN	URBANO	60,048	60,048	60,048	60,048	100%	0	0	0 AULA	2	2	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN LA ESC. PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ	43-XTACOMITÁN	XTACOMITAN	URBANO	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	25,618	25,618	25,618	15,321	60%	0	0	0 OBRA	1	1	59%	REHABILITACION DE LA SALA DE NECROPOLIA DEL PANTEON MUNICIPAL. LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL TOTAL DE RECURSOS REFRENDADOS PARA EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE MURO DE CABEZOTE	48-JUAREZ	ALDAMA 2A. SECCION	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METROS CUBICOS	4	0	0%	REHABILITACION DE 4 M3 DE MAMPOSTERIA DE 2DA CLASE A BASE DE MORTERO CEM-ARENA, PLANTILLA DE CONCRETO F C = 150 KG/CM2 CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS HECHO EN OBRA. CABE MENCIONAR QUE LA OBRA FUE REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO	54-LARRAINZAR	LA LAGUNA	RURAL	92,876	92,876	92,876	92,876	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	89,423	89,423	89,423	89,423	100%	0	0	0 METRO LINEAL	72	72	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO (CABEZOTES)	56-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	130,562	130,562	130,562	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	0	0	0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010 EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	6-AMATÁN	SAN LORENZO	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 PIEZA	200	200	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,356	41,356	41,356	19,711	48%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE LUMINARIAS, BALASTROS Y TODO TIPO DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DENTRO DE LA PRESIDENCIA Y PUBLICO, ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
REHABILITACION DE AULAS Y BARDAS PERIMETRALES	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS Y SANITARIOS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDAS	77-PUJIAPAN	SANTA RITA	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
005 REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA PARA VIVIENDAS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
049 DESAZOLVE Y BORDEO DE RIOS (RIO SAN ISIDRO, URBANA, PUJIAPAN, SAN DIEGO ECHEGARAY, MARGARITAS, BOBO)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	55,000	55,000	55,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
053 REHABILITACION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS RAMÓN ESPINOSA VASALLOS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
061 REHABILITACION DE TECHUMBRE EMSAD MARGARITAS PLANTEL 148	77-PUJIAPAN	MARGARITAS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
065 REHABILITACION DE AULAS E INSTALACION ELECTRICA EN J.N. LUIS HIDALGO MOROY	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
066 REHABILITACION DE SANITARIOS DEL J.N. MANUEL MARIA PONCE	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
067 REHABILITACION DE SANITARIOS DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN JOSE CHAPAYAL	RURAL	18,985	18,985	18,985	18,985	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	APOYO CON UN LOTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA, DESTRUIDA POR DESASTRE NATURAL.
DESAZOLVE DE RIO PALO BLANCO EN TRAMOS AISLADOS.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	162,318	162,318	162,318	162,318	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	5,405	5,405	100%	DESAZOLVE DE RIO EN TRAMOS AISLADOS, ASI COMO MATERIAL DE DERRUMBES, PROVOCADO POR CONTINGENCIA AMBIENTAL CAUSADA EN EL MES DE AGOSTO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	URBANO	76,085	76,085	76,085	74,245	98%	0	0	0 METRO LINEAL	157	157	100%	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE DAÑADO POR DESASTRE NATURAL.
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	416,946	416,946	416,946	416,946	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA SE ENCUENTRA EN CONVENIO CON CODECOM. LO CUAL DEL MUNICIPIO ES LA CANTIDAD DE 416,946.53 Y DE GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE 277,984.36 SIENDO UN MONTO TOTAL DE 694,930.89
REMODELACION DE ESPACIO PUBLICOS PARA OFICINAS Y CARCEL PARA SEGURIDAD PUBLICA	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	625,119	625,119	625,119	525,450	84%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PINTURA DEL PALACIO MUNICIPAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	152,361	152,361	152,361	96,204	63%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,492,431	1,492,431	1,492,431	1,492,431	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,704	205,704	205,704	205,580	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE SALON DE USOS MULTIPLES	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	234,524	234,524	234,524	144,499	62%	0	0	0 OBRA	1	1	62%	
SUMINISTRO DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	58,628	58,628	58,628	58,628	100%	0	0	0 EVENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO PARA CAMINOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,994,100	1,994,100	1,994,100	1,185,263	59%	0	0	0 KILOMETRO	12	7	59%	
SUMINISTRO DE MATERIALES INDUSTRIALIZADOS Y PETREOS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,087,039	1,087,039	1,087,039	450,127	41%	0	0	0 METRO LINEAL	1	0	41%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233,963	233,963	233,963	233,963	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
RASTREO DE CAMINO RURAL	89-SILTEPEC	CAPITAN LUIS A. VIDAL	RURAL	173,655	173,655	173,655	173,655	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
RASTREO DE CAMINO RURAL	89-SILTEPEC	MALPASO	RURAL	115,769	115,769	115,769	115,769	100%	0	0	0 KILOMETRO	20	20	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRAY MATIAS DE CORDOVA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL Y ACCESO EN PANTEON MUNICIPAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FEDERAL GENERAL ANGEL ALBINO CORZO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. TELESECUNDARIA NO 046	9-ANGEL ALBINO CORZO	NUEVA PALESTINA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. TELESECUNDARIA NO 1026	9-ANGEL ALBINO CORZO	SALVADOR URBINA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA ESC. TELESECUNDARIA NO 317	9-ANGEL ALBINO CORZO	QUERÉTARO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL J. DE N. 20 DE NOVIEMBRE	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	HECHURA DE MURO DE BLOCK
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,876	251,876	251,876	75,563	30%	0	0	0 OBRA	1	1	87%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 MISMA QUE SE REALIZA EN EL BARRIO POYOLHO CAB MPAL.
REHABILITACION DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,240	18,240	18,240	13,002	71%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 MISMA QUE SE REALIZA EN EL EJ.NUEVO URBANO
REHABILITACION DE CASA EJIDAL	90-SIMOJOVEL	VINOTE	RURAL	85,000	85,000	85,000	83,463	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 MISMA QUE SE REALIZO EN LA COPROPIEDAD PORVENIR VINOTE
REHABILITACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	GUADALUPE VICTORIA DOS	RURAL	17,697	17,697	17,697	16,881	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$816.00
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% CONTEMPLADO EN PROYECTOS VARIOS FAFM-2009
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	CARMEN GRANDE BELMONTE	RURAL	22,282	22,282	22,282	17,529	79%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 REALIZADA EN CARMEN BELMONTE,POB.RIO BLANCO,GUADALUPE EL PUNTITO E.J.TEPEYAC.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,853	32,853	32,853	26,030	79%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009 REALIZADA EN EL BARRIO SAN CARALAMPIO II
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	SANTA ANITA	RURAL	17,886	17,886	17,886	13,326	75%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO CONTEMPLADA EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL BANCO.	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	295,590	295,590	295,590	295,590	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,341	2,341	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJO EN METROS LINEALES DEBIDO A QUE EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO NO SE ENCUENTRA LA UNIDAD DE MEDIDA DE OBRA COMPLEMENTARIA
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	108,350	108,350	108,350	108,350	100%	0	0	0 METROS	0	0	0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUES, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD PAR VIAL, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	41,725	41,725	41,725	41,725	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE LOS CERRITOS, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	98,069	98,069	98,069	98,069	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NOR-ORIENTE, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	283,584	283,584	283,584	283,584	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR NOR-PONIENTE, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	118,686	118,686	118,686	118,686	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR SUR-ORIENTE, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	124,590	124,590	124,590	124,590	100%	0	0	0 LUMINARIA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4								Ejercido 5		
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SECTOR SUR-PONIENTE	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	453,373	453,373	453,373	453,373	100%	0	0	0	INFORME			100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO ZONA BAJA, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,885	207,885	207,885	207,885	100%	0	0	0	LUMINARIA			100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, 04	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	342,084	342,084	342,084	342,084	100%	0	0	0	LUMINARIA			100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA MARCA SEMSA CON CAPACIDAD DE 10 YARDAS	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	0	VEHICULO			100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
ADQUISICION DE UN CAMION COMPACTADOR DE BASURA DE 20 YARDAS CUBICAS	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	0	VEHICULO			100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100%
ADQUISICION DE UNA IMPRESORA PARA LA BIBLIOTECA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	19,899	19,899	19,899	13,045	66%	0	0	0	VEHICULO			100%	PROYECTO AL 100 % Y EXISTE UN SALDO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,853.03
EQUIPAMIENTO DEL MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	78,850	78,850	78,850	78,850	100%	0	0	0	VEHICULO			100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PAR OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	64,757	64,757	64,757	0	0%	0	0	0	LOTE		11	0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SILLONES EJECUTIVOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL.
ADQUISICION DE APARATOS DE SONIDO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	64,475	64,475	64,475	64,475	100%	0	0	0	LOTE			100%	
ADQUISICION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	22,039	22,039	22,039	22,039	100%	0	0	0	LOTE			100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	213,498	213,498	213,498	213,498	100%	0	0	0	LOTE		213,498	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DE CALIDAD	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	EQUIPO			100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y SUMINISTRO DE COMPUTO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,699	87,699	87,699	87,067	99%	0	0	0	PIEZA		185	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	253,899	253,899	253,899	253,899	100%	0	0	0	OBRA			100%	
PAQUETES DE AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES)	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	312,500	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OTROS		15,625	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ)	114-VILLA COMALTITLAN	EL ESCOBO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	APOYO			100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 477)	114-VILLA COMALTITLAN	EL ESCOBO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	APOYO			100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 822)	114-VILLA COMALTITLAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	APOYO			100%	
ESCUELAS DE CALIDAD (ESC. TELESECUNDARIA 991, SOR JUANA INES DE LA CRUZ)	114-VILLA COMALTITLAN	UNION HERMOSILLO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	APOYO			100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,112	216,112	216,112	216,112	100%	0	0	0	ACCION			100%	
ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	52,771	52,771	52,771	52,771	100%	0	0	0	LOTE			100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA PARA PROTECCION CIVIL	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	54,984	54,984	54,984	54,984	100%	0	0	0	LOTE			100%	EJERCIDO AL 100%
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA COCINA DE DESAYUNOS ESCOLARES	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	49,779	49,779	49,779	49,779	100%	0	0	0	LOTE			100%	PROYECTO EJERCIDO AL 100%
ATENCION INTERCULTURAL DE LA MUJER DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	90,160	90,160	90,160	90,160	100%	0	0	0	CAMPANA			100%	
CONSTRUCCION E INSTALACION DE RECIPIENTES PARA BASURA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	12,281	12,281	12,281	12,281	100%	0	0	0	EQUIPO		40	100%	EJERCIDO AL 100%
ADQUISICION DE RADIOS BASE Y PORTATILES PARA PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	149,380	149,380	149,380	149,380	100%	0	0	0	PIEZA		20	100%	RECURSO FAFM 2009. OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	45,782	45,782	45,782	45,782	100%	0	0	0	PIEZA		156	100%	RECURSO FAFM 2009. OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,072	88,072	88,072	88,072	100%	0	0	0	LOTE			100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,013	123,013	123,013	123,013	100%	0	0	0	PROYECTO		2	100%	
ADQUISICION DE UN CAMION 3 TONELDAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	293,760	293,760	293,760	285,360	97%	0	0	0	VEHICULO			100%	AHORRO PRESUPUESTAL. PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	55,775	55,775	55,775	55,775	100%	0	0	0	EQUIPO		3	100%	PD-02.- ADQUISICION DE TRES EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
ADQUISICION DE APARATOS DE SONIDO	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	22,776	22,776	22,776	22,776	100%	0	0	0	PIEZA		16	100%	SS-01.-ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS.- ORGANIZACION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO.- ADQUISICION DE APARTOS DE SONIDOS
ADQUISICION DE UN RADIO MOVIL Y MANTENIMIENTO	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	18,915	18,915	18,915	18,915	100%	0	0	0	PIEZA			100%	PP-06.- SEGURIDAD PUBLICA.- PLATAFORMA MEXICO.- ADQUISICION DE UN RADIO Y MANTENIMIENTO DE RADIO MOVIL
EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	0	OTROS		4	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	197,800	197,800	197,800	197,800	100%	0	0	0	VEHICULO			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
[FAFM_38-04-0003/2009] ADQUISICION DE RADIOS BASE, COMPUTADORAS PORTATILES Y ANTENA SATELITAL	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	51,039	51,039	51,039	51,039	100%	0	0	PROYECTO	51,039	51,039	100%	
ADQUISICION DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,647	33,647	33,647	33,647	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060013
ADQUISICION DE UN COMPUTADOR PARA 24 EXTENSIONES	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,929	44,929	44,929	44,929	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA: 060014
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LOTE	6	6	100%	ESTE PROYECTO SE FLUCIONARON EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTARON CON EL NO. DE FOLIO 62463 ADQUISICION DE RADIOS Y CON EL FOLIO 62500 MANTENIMIENTO DE RADIOS
ADQUISICION DE 02 RADIOS MOVILES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,720	16,720	16,720	16,720	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	ADQUISICION DE 02 RADIOS MOVILES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICAS OTORGADAS POR EL CESP
EQUIPAMIENTO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,105	77,105	77,105	77,105	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EQUIPAMIENTO PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA
EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,396	95,396	95,396	95,396	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC
EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	273,900	273,900	273,900	273,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	18,826	18,826	18,826	18,826	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL PALACIO MUNICIPAL	68-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	61,369	61,369	61,369	61,369	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	393,621	393,621	393,621	381,876	97%	0	0	LOTE	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE ADQUIRI MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL.
028 ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AYALA	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,901	111,901	111,901	111,901	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	45,101	45,101	45,101	45,101	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TORRETAS PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	31,865	31,865	31,865	31,865	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE 100 UNIFORMES PARA POLICIAS, ADQ. DE TRES MOTOPATRULLAS	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	849,137	849,137	849,137	849,137	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,969	197,969	197,969	197,969	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
DOTACION DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES Y POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,839	706,839	706,839	706,839	100%	0	0	EQUIPO	435	435	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,081	30,081	30,081	30,081	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DOTACION DE EQUIPO EN EL J.N. NIÑOS HEROES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAQUETE DE MATERIAL DIDACTICO
DOTACION DE EQUIPO PARA LA ESC. PRIM. 24 DE FEBRERO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOTACION DE EQUIPO PARA LA ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ADQUISICION DE ESCRITORIO,SILLA, ENFRIADOR, CALENTADOR Y LIBRERO
DOTACION DE EQUIPO PARA LA SEC. TECNICA NO 6	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOTACION DE EQUIPO PARA LA TELESECUNDARIA NO 486	9-ANGEL ALBINO CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EQUIPO	48	48	100%	
DOTACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES	9-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD DEL PAJAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,799	149,799	149,799	149,799	100%	0	0	PIEZA	501	501	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% CONTEMPLADO EN PROYECTOS VARIOS-2009 ADQ.DE SILLAS REPARTIDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE SIMOJOVEL
ADQUISICION DE UN VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,736	18,736	18,736	18,736	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EN LA ADQUISICION DEL VEHICULO SE UTILIZO EL RECURSO DEL FAFM 2009 POR \$18,736.02 Y SE COMPLEMENTO CON EL AHORRO PRESUPUESTAL DEL FAFM-2008 POR LA CANTIDAD DE \$159,463.98 SIENDO UN MONTO TOTAL POR LA ADQUISICION DE \$178,200.00
ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	3,144,865	53,196	53,196	53,196	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PLATAFORMA MEXICO	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,144,865	208,604	208,604	208,604	100%	0	0	PROYECTO	208,604	208,604	100%	
EQUIPAMIENTO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION, 09	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, MOBILIARIO, RADIO PORTATIL Y MITO DE EQUIPO DE COMUNICACION	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	138,150	138,150	138,150	138,150	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	290,016	290,016	290,016	290,016	100%	0	0	HECTAREA	477	477	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION Y CONSTRUCCION DEL CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO E.C. COMITAN-PUJLIC-VELASCO	111-TZIMOL	DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ	RURAL	120,890	120,890	120,890	120,890	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PLATAFORMA MEXICO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	100,000	100,000	100,000	86,781	87%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	369,873	369,873	369,873	369,873	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJECUTADO
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS BASE Y PORTATIL Y GASTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,654	296,654	296,654	235,141	79%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO. POR DEFINIR AHORROS PRESUPUESTALES
FASE01040009 EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,952	133,952	133,952	133,952	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ADQUISICION DE NOMENCLATURA PARA LA CALLES DE CHILON Y BACHAJON	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,626	147,626	147,626	147,669	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE RADIO BASE	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	13,570	13,570	13,570	13,570	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%. SE OCUPO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO "UNIDAD" YA QUE NO SE ENCONTRO "RADIO"
PLATAFORMA MEXICO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	61,980	61,980	61,980	56,230	91%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PROMOCION Y DIFUSION DEL MEJORAMIENTO ECOLOGICO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	31,680	31,680	31,680	31,680	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
EQUIPAMIENTO DE LOCALIDADES CON RADIO COMUNICACION	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	106,040	106,040	106,040	106,040	100%	0	0	OBRA	16	16	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIO DE COMUNICACION	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	36,025	36,025	36,025	36,025	100%	0	0	OBRA	16	16	100%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	226,438	226,438	226,438	226,438	100%	0	0	OTROS	39	39	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES MOVILES Y BASE	45-IXTAPANGAJOYA	IXTAPANGAJOYA	URBANO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACION
PLATAFORMA MEXICO	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	185,900	185,900	185,900	185,900	100%	0	0	OTROS	41	41	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIO DE INTERNET	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,475	9,475	9,475	9,475	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y BASE	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,003	30,003	30,003	30,003	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ADQUISICION DE 4 RADIOS PORTATILES Y 01 DE BASE PARA SER UTILIZADO POR LOS POLICIAS TRADICIONALES.
RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	71-OSUMACINTA	OSUMACINTA	URBANO	146,757	146,757	146,757	146,757	100%	0	0	PIEZA	46	46	100%	EL MONTO DE LA OBRA CON RECURSOS DEL 2009 CORRESPONDE A LOS 146,757.00 Y LA DIFERENCIA MODIFICADA POR 102,079.75 CORRESPONDE A OBRA REFRENDADA DEL 2008. LO QUE HACE EL TOTAL DE 248,837.34. REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE. LA CORRECCION CONSISTE EN DISMINUIR EL REFERENDO QUE SE HABIA CONSIDERADO COMO INVERSION 2009.
ADQUISICION DE ANTENA PARA TRANSMISION DE TELEFONIA CELULAR	75-PANTEPEG	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA CLASIFICACION DEL DISTINO GASTO QUEDO EN ASISTENCIA SOSICAL PORQUE EN EL OFICIO DE REGISTRO EL PROGRAMA LO MANEJA COMO (ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS)EN EL PROYECTO DE DESARROLLO CIOMUNITARIO.
ADQUISICION DE ANTENAS REPEDIDORAS PARA RADIOS DE COMUNICACION	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,395	77,395	77,395	77,395	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,941	158,941	158,941	158,941	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
SUMINISTRO Y EQUIPO PARA LAS AREAS TECNICAS-ADMINISTRATIVAS DEL H AYUNTAMIENTO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	728,150	728,150	728,150	727,487	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA NO FUE EJERCIDO AL 100%. POR LO QUE LA DIFERENCIA SE TIENE CONSIDERADA COMO AHORRO PRESUPUESTAL.
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS PARA LA U.M.P.C. INCLUYE ROTULACION CON LOGOS OFICIALES Y EQUIPO DE RADIO COMUNICACION.
ADQUISICION DE VEHICULO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	178,200	99%	0	0	EVENTO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO ESTAQUITA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 SEGUN OFICION NO. ICSI/DR21/FAFM-00088/2009
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	837,625	837,625	837,625	837,625	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	837,625	837,625	837,625	837,625	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO DOBLE CABINA NISSAN 2009	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	188,400	188,400	188,400	188,400	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE 01 MOLINO PARA NIXTAMAL CON MOTOR A GASOLINA 5.5 HP	115-VILLA CORZO	LAS BRISAS	RURAL	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	26-CHENALHÓ	CHENALHÓ	URBANO	10,639	10,639	10,639	10,639	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
FOMENTO A LA PESCA RIBERENA	3-ACAPETAHUA	ESPERANZA LOS COQUITOS	RURAL	343,200	343,200	343,200	343,200	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ADQUISICION DE MOTOBOMBA (PARA LA UMP), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	5,273	5,273	5,273	5,273	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
ADQUISICION DE VEHICULO PARA SERVICIO DEL DIF MUNICIPAL	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,719	206,719	206,719	205,619	99%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA IMPULSAR A LOS PRODUCTORES DE CACAO A UN MEJOR MANEJO DE CULTIVO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	82,080	82,080	82,080	82,080	100%	0	0	PIEZA	176	176	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	119,930	119,930	119,930	119,930	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE 3 CAMIONES	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	1,067,143	1,067,143	1,067,143	1,067,143	100%	0	0	PIEZA	3	0	0%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO EQUIPADO DE 3.5 TONELADAS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	698,280	698,280	698,280	698,280	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	41-HUXTLA	HUXTLA	URBANO	689,288	689,288	689,288	689,288	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA PIPA PARA DOTACION DE AGUA	43-IXTACOMITAN	IXTACOMITAN	URBANO	192,991	192,991	192,991	192,991	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	771,271	771,271	771,271	771,271	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	344,740	344,740	344,740	344,740	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNA RETROEXCAVADORA	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,196,000	1,196,000	1,196,000	1,196,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER	56-MARAVILLA TENEJAPA	AGUA PERLA	RURAL	121,900	121,900	121,900	121,900	100%	0	0	MAQUINA	45	45	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA	56-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	MAQUINA	35	35	100%	
FORTALECIMIENTO AL TALLER DE COSTURA	56-MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSION	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	53,054	53,054	53,054	53,054	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,569	172,569	172,569	172,569	100%	0	0	MOLINO	888	888	100%	VARIAS LOCALIDADES
ADQ. DE REMOLQUES PARA LAS LANCHAS DE PROTECCION CIVIL	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,007,927	1,007,927	1,007,927	1,007,927	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	791,000	791,000	791,000	791,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION TIPO PIPA	90-SIMCJOVEL	SIMCJOVEL DE ALLENDE	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO ESTE PROYECTO ESTA CONTEMPLADO DENTRO DEL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
OTROS															
CAMPAÑA DE BARRIDO DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS (SEGUNDA ETAPA)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,630	45,630	45,630	45,630	100%	0	0	CABEZA	4,563	4,563	100%	
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. SEGURO PARA TRES PATRULLAS	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	924,643	924,643	395,617	395,617	43%	0	0	PROYECTO	13	7	53%	AHORRO \$ 95,393.56
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO. CANJE DE SEMENTALES	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,000	213,000	213,000	213,000	100%	0	0	CABEZA	71	71	100%	
PROYECTO PRODUCTIVO AGRICOLA. (MEJORAMIENTO DE PASTO)	101-TECPATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,207	27,207	27,207	27,207	100%	0	0	HECTAREA	272	272	100%	
ADQUISICION DE DESPULPADORAS PARA CAFE	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,550	193,550	193,550	193,550	100%	0	0	MAQUINA	70	70	100%	SE ADQUISICION DE DESPULPADORAS PARA CAFE DE USO MANUAL NO.04 LA APORTACION MUNICIPAL SERA DEL 70% (\$193,550.00) Y EL 30% LOS PRODUCTORES (\$82,950.00) SEGUN OFICIO NO.ICS/DR21/FAFM-000343/2009
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	372,882	372,882	372,882	0	0%	0	0	LOTE	227	0	0%	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UMPC.
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,528	72,528	72,528	72,528	100%	0	0	PIEZA	1,500	1,500	100%	PAQUETES CODECOA (CONVENIO DE CONFIANZA AGROPECUARIA) OFICIO NO. ICS/DR21/FAFM-000344/2009
ADQUISICION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	40,050	40,050	40,050	40,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA APOYO AL DEPORTE	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	142,413	142,413	142,413	142,413	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	81,635	81,635	81,635	81,635	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	272,491	272,491	272,491	272,491	100%	0	0	PERSONA	61	61	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	516,500	516,500	516,500	516,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
RESTABLECIMIENTO DE PRADERAS	105-TONALÁ	LAS MARIAS	RURAL	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	HECTAREA	75	75	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA FINQUITADO AL 100 %
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	54,350	54,350	54,350	54,350	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO DEL MODULO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,610	152,610	152,610	133,232	87%	0	0	PIEZA	62	62	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
INDICADORES DE MEDICION	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,277	48,277	48,277	47,649	99%	0	0	PERSONA	1	1	100%	FALTA POR PAGAR 284.00 POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PARA QUE SE CONCLUYA LA OBRA
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,184	155,184	155,184	154,081	99%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%
PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,938	432,938	432,938	412,184	95%	0	0	PERSONA	16	16	100%	FALTA POR PAGAR LA CANTIDAD DE 2,304.00 POR CONCEPTO DE PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA PARA QUEDAR AL 100%
PROFESIONALIZACIÓN	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	936,023	936,023	936,023	777,654	83%	0	0	PERSONA	50	42	83%	FALTA POR PAGAR 4,272.00 DE IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA PARA QUEDAR AL 100% EJECUTADA LA OBRA.
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO DE POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	156,635	156,635	156,635	156,635	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE LIMPIA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	26,671	26,671	26,671	26,671	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	109,229	109,229	109,229	109,229	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UMPC	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	9,591	9,591	9,591	9,591	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCIÓN, TERÁN, FRANCISCO I. MADERO, FRANCISCO VILLA, EMILIANO ZAFATA, EL JOBO, COPOYA, PLAN DE AYALA, RIVERA CERRO HUECO, TIERRA COLORADA, LAS MERCEDES (GRANJAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	458,167	92%	0	0	TONELADA	105	105	100%	
COMBUSTIBLE PARA 275 PATRULLAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,596,012	11,596,012	11,596,012	10,857,509	94%	0	0	PATRULLAJE	275	250	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA METAS ES "PATRULLA" EL MONTO TOTAL ES DE \$10,209,600.00 Y EL MONTO EJERCIDO ES DE \$2,931,093.49
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ROTULACION DE 275 PATRULLAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	2,369,337	39%	0	0	PATRULLAJE	275	258	94%	OBRA REFRENDADA
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	711,101	711,101	711,101	711,101	100%	0	0	PERSONA	409	409	100%	EN LA UNIDA DE MEDIDA NO APARECE POLICIAS POR LO QUE SE USO "PERSONA" PARA EXPECIFICAR Y ASI TAMBIEN EL NOMBRE DEL PROYECTO ES EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,053	164,053	164,053	164,053	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
APOYO PARA EL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL TRIUNFO	RURAL	22,410	22,410	22,410	22,410	100%	0	0	TONELADA	3	3	100%	
APOYO PARA EL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL MOLINO	RURAL	66,400	66,400	66,400	66,400	100%	0	0	TONELADA	8	8	100%	
APOYO PARA EL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LOS AGUACATALES	RURAL	44,820	44,820	44,820	44,820	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	JUSTO SIERRA	RURAL	18,480	18,480	18,480	18,480	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	EL CERCADILLO	RURAL	46,200	46,200	46,200	46,200	100%	0	0	PIEZA	55	55	100%	
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	LOMA BONITA	RURAL	10,080	10,080	10,080	10,080	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	NUEVO PARRALITO	RURAL	18,480	18,480	18,480	18,480	100%	0	0	PIEZA	22	22	100%	
DOTACION DE BOMBAS ASPERSORAS PARA SEGUIMIENTO DE CULTIVOS DIVERSOS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	
DOTACION DE MALLA CICLONICA PARA GRANJAS AVICOLAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	REFORMA	RURAL	121,500	121,500	121,500	121,500	100%	0	0	GRANJAS	135	135	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	579,792	579,792	579,792	579,792	100%	0	0	OTROS	205,800	205,800	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	134,930	134,930	134,930	110,762	82%	0	0	EQUIPO	33	33	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	206,560	206,560	206,560	206,497	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PROFESIONALIZACIÓN	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	1,815,394	1,815,394	1,815,394	1,684,757	93%	0	0	OTROS	33	33	100%	
VIVERO AGROFORESTAL MUNICIPAL	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	VIVEROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
FOMED (ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL)	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	37,469	37,469	37,469	37,469	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL MONTO DE FOMED ES DE \$ 267,860.75, DEL CUAL CORRESPONDE A: \$ 37,469.85 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL, CABEGERA MUNICIPAL, \$ 60,033.79 CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONAL, BARRIO NUEVO, EJIDO ONCE DE ABRIL, \$ 109,737.17 CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL, EJIDO TALQUAN-SAN ISIDRO, \$ 60,649.94 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA, EJIDO EL DESENGAÑO.
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	VIENTRE BOVINO	60	60	100%	ESTE RECURSO SE TRATA DE UN PROYECTO VINCULADO CON EL PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A LA PRODUCCION INDIGENA 2009 (PROCAPI), EL CUAL SE ENCUENTRA TERMINADO EN SU TOTALIDAD.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	310,649	310,649	310,649	310,649	100%	0	0	PERSONA	120	120	100%	PROYECTO TOTALMENTE EJECUTADO, EL VALOR TOTAL ES DE \$310,649.50
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	14,400	19%	0	0	LOTE	1	0	30%	REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,658	50,658	50,658	50,658	100%	0	0	PIEZA	275	275	100%	SE ADQUIRIERON UTENCILIOS DE COCINA COMO: VAPORERAS, ARROCERAS, OLLAS DE PELTRE, SARTENES Y TORTILLADORAS
ESCUELAS DE CALIDAD (ESCUELA PRIMARIA 13 DE ENERO, BARRIO GUADALUPANO)	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	MOBILIARIO	13	13	100%	
ADQUISICION DE 2 TONELADAS DE AZUCAR PARA EL MANTENIMIENTO DE APIARIOS	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	14,600	14,600	14,600	14,600	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	CON LA COMRA DE 02 TONELADAS D AZUCAR SE BENEFICIA A 20 PRODUCTORES QUE SE DEDICAN A LAS ACTIVIDADES DE APICULTURA
DESARROLLO AGROPECUARIO	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUIA	RURAL	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	APOYO	25	25	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIA CON UN MONTO DE \$3,000.00 A CADA PRODUCTOR GANADERO EN LA ADQUISICION DE UN SEMENTAL, CON UN TOTAL DE 25 BENEFICIARIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	ALTAMIRA	RURAL	9,250	9,250	9,250	9,250	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	37	37	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARA A 37 PRODUCTORES QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	TAPANA	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	24	24	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 24 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
SANEAMIENTO FINANCIERO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,531,907	1,531,907	1,531,907	1,303,927	86%	0	0	ACCION	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE EFECTUARA EL PAGO DE SANEAMIENTO FINANCIERO BANOBRAS
ADQUISICION DE DOS CAMIONES VOLTEO TMS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO 3 TONS PARA RELLENO SANITARIO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	242,923	242,923	242,923	242,923	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	13-BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMERICAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,981	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO(GRUPO EL RECUERDO)	15-BOCHIL	POMILO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	13	13	100%	LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO POMILHO
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	15-BOCHIL	AGUA BENDITA	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	CABEZA	24	24	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE ENGORDA (GRUPO LA BOMBILLA)	15-BOCHIL	AJILO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	20	20	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE ENGORDA(GRUPO 12 DE DICIEMBRE)	15-BOCHIL	EL COPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	27	27	100%	
ADQUISICION DE TORETES DE ENGORDA(GRUPO LAS MORAS)	15-BOCHIL	EL COPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CABEZA	40	40	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO GUADALUPE)	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CABEZA	12	12	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO (GRUPO HERENCIA CAMPESEÑA)	15-BOCHIL	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CABEZA	10	10	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO EL ENCANTO)	15-BOCHIL	AJILO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	15	15	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO EL OCOTAL)	15-BOCHIL	SAN VICENTE	RURAL	60,150	60,150	60,150	60,150	100%	0	0	CABEZA	8	8	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO EL TIMBRAL)	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	69,983	69,983	69,983	69,983	100%	0	0	CABEZA	32	32	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO LA ILUSION)	15-BOCHIL	POMILO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	15	15	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO MONTE RICO)	15-BOCHIL	AJILO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	CABEZA	26	26	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO SAN ANTONIO)	15-BOCHIL	SAN ANTONIO POMILO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	15	15	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO SAN JOSE)	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CABEZA	24	24	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO (GRUPO SOLIDARIOS DE ZAPATA)	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	CABEZA	19	19	100%	
ADQUISICION DE GANADO OVINO (GRUPO EL BORREGO LIDER)	15-BOCHIL	EMILIANO ZAPATA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	CABEZA	17	17	100%	
ADQUISICION DE GANADO PORCINO (DON PABLO)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CABEZA	11	11	100%	
APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO ZITETIC)	15-BOCHIL	SITETIC	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	HECTAREA	140	140	100%	
APOYO A LA PRODUCCION DE MAIZ (GRUPO LUIS ESPINOZA)	15-BOCHIL	LUIS ESPINOZA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	150	150	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PORCINA (GRUPO TRES HERMANDOS)	15-BOCHIL	BOCHIL	URBANO	69,865	69,865	69,865	69,865	100%	0	0	CABEZA	24	24	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO GUADALUPE.
APOYO AL CULTIVO DE TOMATE(GRUPO LA FLORIDA)	15-BOCHIL	LA LAGUNA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
ADQ. DE SEGURO PARA VEHICULO DE LA UMPC	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,363	72,363	72,363	68,246	94%	0	0	ACCION	3	3	100%	AUMENTARON LAS METAS (3 SEGUROS PARA3VEH. DE LA UMPC). AHORRO PRESUPUESTAL \$4,117.17
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,560	122,560	122,560	122,470	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	INCLUYE LA ADQUISICION DE 5 RADIOS BASE Y MANITTO. A RADIOS BASE, PORTATIL Y MOVIL. AHORRO PRESUPUESTAL \$ 90.00
ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,443	352,443	352,443	347,379	99%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	4	4	100%	CONTRATACION DE DOS CONTADORES, UN ARQUITECTO, UN INGENIERO AGRONOMO, PARA LAS AREAS DE TESORERIA MUNICIPAL, CONTRALORIA INTERNA, FOMENTO AGROPECUARIO Y TESORERIA, PARA COADYUVAR EN ACCIONES DEL RAMO 33. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 5,064.00
CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LAS BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,874	600,874	600,874	570,086	95%	0	0	PERSONA	19	19	100%	BIBLIOTECAS DE DIFERENTES EJIDOS. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 30,808.45
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MPAL. DE PROT. CIVIL	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,650	504,650	504,650	481,983	96%	0	0	PERSONA	9	9	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 22,666.89

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
CONTRATACION DE POLICIAS, CURSO DE CAPACITACION Y PAGO DE EVALUACIONES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,810,529	5,810,529	5,810,529	5,558,211	96%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	CONTRATACION DE 99 POLICIAS MPALES. CON EL PAGO DE INCENTIVOS, AGUNALDOS, IMPUESTO, DESPENSA, SERVICIO MEDICO, MEDICINAS Y SEGURO DE VIDA. CURSO DE CAPACITACION Y PAGO DE EVALUACIONES. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$252,318.02
CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEG. PUB.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,779	139,779	139,779	128,367	92%	0	0	PERSONA	1	1	100%	AHORROS PRESUPUESTALES DE \$ 11,412.08
DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,157,328	1,157,328	1,157,328	1,157,328	100%	0	0	DESAYUNADOR	410,400	410,400	100%	410,400 DESAYUNOS PARA 2052 ALUMNOS
EQUIPAMIENTO A BRIGADAS VOLUNTARIAS DE PROTECCION CIVIL	16-CACAHOTÁN	CACAHOTAN	RURAL	166,245	166,245	166,245	166,245	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	VARIAS LOCALIDADES. UNA GORRA, UNA PLAYERA Y UN IMPERMEABLE
EQUIPAMIENTO A LA DIRECCION DE SEG. PUB. MPAL.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,184	263,184	263,184	262,977	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	ADQ. DE UNIFORMES PARA 99 POLICIAS, UN UNIFORME PARA OPERATIVO Y VIALIDAD MPAL. Y ADQ DE 23 FORNITURAS, 30 ESPOSAS, 30 GASES Y 30 LAMPARAS. CON UN AHORRO PRESUP. DE \$ 207.00
EVAL Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL INFORME DE GOB. MPAL.
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,011	151,011	151,011	145,061	96%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	INCL. RENTA DE LOCAL, PAGO DE LUZ, MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA, UNA SECRETARIA Y UN ASESOR LEGAL Y VIATICOS. ADEMÁS INCL. PROYECTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO. AHORROS PRESUPUESTALES DE \$ 5,949.83
GASTOS PARA OPERATIVO "SEMANA SANTA BLANCA"	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,282	29,282	29,282	29,282	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	INCL.ALIMENTACION, COMBUSTIBLE PARA RECORRIDOS Y TRÍPTICOS
MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA UMPC	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	89,163	89%	0	0	SERVICIO	5	5	100%	AHORRO PRESUPUESTAL \$ 10,837.16
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	831,583	831,583	831,583	732,373	88%	0	0	VEHICULO	11	11	100%	INCLUYE EL MANTENIMIENTO Y PAGO DE COMBUSTIBLE PARA 11 PATRULLAS DE LA D.S.P.M. Y LA ADQUISICION DE SEGURO PARA UNA PATRULLA. AHORROS PRESUPUESTALES DE \$99,209.80
PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUAS NACIONALES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,693	18,692	18,692	18,692	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EJIDO SALVADOR URBINA Y CABECERA MUNICIPAL (RIO MIXCUM). AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 0.67
PAGO DE INTERESES Y CAPITAL POR PRESTAMO A BANOBRAS 2005	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,266,647	2,266,647	2,266,647	2,221,098	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	AHORROS PRESUPUESTALES DE \$45,551.34
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A PROTECCION CIVIL	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	398,764	100%	0	0	LITRO	0	0	0%	ACTUALIZADO
ADQUISICION DE UNA CAMIONETA PIK-UP 4X4 EQUIPADA CON RADIO TORRETA Y ROTULACION	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,652	320,652	320,652	320,652	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ACTUALIZADO LISTO
ADQUISICION DE UNIFORMES	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	ACTUALIZADO
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. FRANCISCO I MADERO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,648	8,648	8,648	8,648	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADA OBRA AL 100%
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. VISTA HERMOSA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,402	30,402	30,402	30,402	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADO 100%
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. PLAN DE GPE)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	ACTUALIZADO AL 100%
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. TRIUNFO DE MADERO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,430	18,430	18,430	18,430	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	ACTUALIZADO 100%
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (CINTALAPA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,608	13,608	13,608	13,608	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. FRANCISCO I MADERO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,290	52,290	52,290	52,290	100%	0	0	HECTAREA	2	20	1000%	ESTA OBRA YA ESTA AL 100% ACTUALIZADO
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (EJ. VISTA HERMOSA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,030	51,030	51,030	51,030	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	OBRA AL 100% ACTUALIZADA
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (BARRIDO DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	CABEZA	10,000	10,000	100%	ACTUALIZADO AL 100%
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (EJ WILLAMORELOS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,028	50,028	50,028	50,028	100%	0	0	CABEZA	30	30	100%	ACTUALIZADO 100%
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA (RIA ESTORACION)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,509	29,509	29,509	29,509	100%	0	0	ACCION	2,000	2,000	100%	ACTUALIZADO AL 100% UNIDAD DE MEDIDA ES AVE PERO EL SISTEMA NO LO TIENE
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (EJ EL MIRADOR)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,080	28,080	28,080	28,080	100%	0	0	HECTAREA	95	95	100%	ACTUALIZADO
APOYO AL CULTIVO DEL CAFE (ADQUISICION DE INSUMOS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,400	60,400	60,400	41,480	69%	0	0	HECTAREA	3	2	67%	ACTUALIZADO OBRA POR EJECUTARSE PENDIENTE
APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (EJ JOSE CASTILLO TIELMANS)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,080	28,080	28,080	28,080	100%	0	0	HECTAREA	95	95	100%	ACTUALIZADO
APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (EJIDO RAMON E BALBOA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,720	9,720	9,720	648	7%	0	0	HECTAREA	19	1	6%	CORREGIDO
APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ (RIA. PIMIENTA BERLIN)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,212	4,212	4,212	4,212	100%	0	0	HECTAREA	25	25	100%	ACTUALIZADA 100%
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MAIZ SOLIDARIO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,500	403,500	403,500	403,500	100%	0	0	HECTAREA	807	807	100%	ACTUALIZADO AL 100%
APOYO DEL CULTIVO DE MAIZ (EJ LA FLORIDA)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,040	0	0	0	0%	0	0	HECTAREA	52	0	0%	OBRA POR EJECUTARSE ACTUALIZADO
MANEJO RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PAGO DE REFRENDOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE 10 RADIOS DE COMUNICACION Y MANTENIMIENTO DE 21 RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES	19-COAPILLA	MORELIA	RURAL	122,078	122,078	122,078	122,078	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ACTUALIZADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO EN CASA MATERNA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	17,675	17,675	17,675	17,675	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,186	16,186	16,186	16,186	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE RADIOS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,612	198,612	198,612	198,612	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	PERSONA	45	45	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 03 PATRULLAS DE SEG. PUB. MUNICIPAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,160	54,160	54,160	14,160	26%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,232	72,232	72,232	0	0%	0	0	OTROS	21	21	100%	
ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES Y 02 MOVILES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,310	69,310	69,310	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,360	171,360	171,360	62,640	37%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164,505	164,505	164,505	60,134	37%	0	0	PERSONA	4	4	100%	
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,219,648	1,219,648	1,219,648	398,958	33%	0	0	OTROS	21	21	100%	
CURSO DE CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,000	47,000	47,000	14,490	31%	0	0	OTROS	8	2	25%	
DESAYUNOS ESCOLARES	25-CHAPULTENANGO	CHAPULTENANGO	URBANO	357,012	357,012	357,012	135,025	38%	0	0	OTROS	126,600	126,600	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOVILES	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE 03 PATRULLAS DE SEG. PUBLICA MUNICIPAL	25-CHAPULTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,160	54,160	54,160	6,378	12%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMPRA DE SEGURO PARA PATRULLAS Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	134,330	134,330	134,330	134,330	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO A POLICIAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	204,076	204,076	204,076	204,076	100%	0	0	OTROS	45	45	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 204,076.70, EJERCIDO 204,076.70
AFORTACION AL PEC PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS ESC. PRIM. GRAL LAZARO CARDENAS	3-ACAPETAHUA	BARRIO NUEVO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AFORTACION AL PROGRAMA CODECOA GANADERO (WENTRES BOVINOS)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,192	36,192	36,192	36,192	100%	0	0	CABEZA	87	87	100%	SE BENEFICIAN A 8 PRODUCTORES DE ENTRE LAS COMUNIDADES DE: MATAMOROS, LAS GARZAS, ABSALON ,COLOMBIA
DESAYUNOS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	186,120	186,120	186,120	186,120	100%	0	0	OTROS	68,000	68,000	100%	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA PATRULLAS	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	853,378	853,378	853,378	821,234	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,100	107,100	107,100	102,500	96%	0	0	JORNAL	16	16	100%	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000	90,000	90,000	42,144	47%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,195	14,195	14,195	14,195	100%	0	0	PIEZA	72	72	100%	
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	BETANIA	RURAL	4,620	4,620	4,620	4,620	100%	0	0	PIEZA	210	210	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, YA QUE NO SE ENCONTRO AVE
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA	RURAL	12,980	12,980	12,980	12,980	100%	0	0	PIEZA	590	590	100%	SE PUSO COMO LOCALIDAD BARRIO BUENA VISTA, YA QUE NO APARECE BARRIO BUENAVISTA DOS
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	CANADA	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	PIEZA	500	500	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, YA QUE NO SE ENCONTRO AVE
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	JERICÓ	RURAL	7,040	7,040	7,040	7,040	100%	0	0	PIEZA	320	320	100%	SE PUSO PIEZA COMO UNIDAD DE MEDIDA, YA QUE NO SE ENCONTRO AVE
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	MIRAVALLE	RURAL	4,620	4,620	4,620	4,620	100%	0	0	PIEZA	210	210	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, YA QUE NO ENCONTRO AVE.
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	NUEVA LIBERTAD	RURAL	7,480	7,480	7,480	7,480	100%	0	0	PIEZA	340	340	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, YA QUE NO SE ENCONTRO AVE.
ADQUISICION DE AVES DE TRASPATIO	33-EL PORVENIR	PEÑA BLANCA	RURAL	5,940	5,940	5,940	5,940	100%	0	0	PIEZA	270	270	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA PIEZA, YA QUE NO SE ENCONTRO AVE.
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	45,390	45,390	45,390	45,390	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA	RURAL	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	CARRIZALITO	RURAL	21,780	21,780	21,780	21,780	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	CHIMALE	RURAL	113,680	113,680	113,680	113,680	100%	0	0	TONELADA	10	10	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	CUATRO CAMINOS	RURAL	59,160	59,160	59,160	59,160	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	TONELADA	4	4	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	87,200	87,200	87,200	87,200	100%	0	0	TONELADA	10	10	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	EL CORO	RURAL	29,600	29,600	29,600	29,600	100%	0	0	TONELADA	4	4	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUÁREZ	URBANO	22,770	22,770	22,770	22,770	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	EL REMATE	RURAL	20,880	20,880	20,880	20,880	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LA ARREPENTIDA	RURAL	30,160	30,160	30,160	30,160	100%	0	0	TONELADA	3	3	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LAS FLORES	RURAL	29,000	29,000	29,000	29,000	100%	0	0	TONELADA	3	3	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LAS MARAVILLAS UNO	RURAL	47,560	47,560	47,560	47,560	100%	0	0	TONELADA	4	4	100%	EN LA LOCALIDAD LA QUE DEBE APARECER ES BARRIO MARAVILLAS, AL NO EXISTIR SE COLOCO "MARAVILLAS UNO"
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LAS NUBES	RURAL	52,200	52,200	52,200	52,200	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LAS PILAS	RURAL	9,900	9,900	9,900	9,900	100%	0	0	TONELADA	1	1	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LAS PILAS	RURAL	14,850	14,850	14,850	14,850	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	LOS LÓPEZ	RURAL	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	14,850	14,850	14,850	14,850	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	MALE	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	MIRAVALLE	RURAL	17,820	17,820	17,820	17,820	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	NUEVA ESPERANZA	RURAL	62,400	62,400	62,400	62,400	100%	0	0	TONELADA	1	1	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	NUEVA LIBERTAD	RURAL	68,440	68,440	68,440	68,440	100%	0	0	TONELADA	6	6	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	REVOLUCION	RURAL	18,810	18,810	18,810	18,810	100%	0	0	TONELADA	2	2	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	SAN JOSÉ LAS PILAS	RURAL	33,640	33,640	33,640	33,640	100%	0	0	TONELADA	3	3	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	UNION BUENAVISTA	RURAL	39,440	39,440	39,440	39,440	100%	0	0	TONELADA	3	3	100%	
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	33-EL PORVENIR	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	45,150	45,150	45,150	45,150	100%	0	0	TONELADA	4	4	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	36,375	36,375	36,375	36,375	100%	0	0	PIEZA	81	81	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	33-EL PORVENIR	EL CAMBIL	RURAL	23,500	23,500	23,500	23,500	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	33-EL PORVENIR	EL ROBLE	RURAL	18,800	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL CAMPO	33-EL PORVENIR	MEXICALAPA	RURAL	32,970	32,970	32,970	32,970	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA MUJER	33-EL PORVENIR	BUENAVISTA UNO	RURAL	3,408	3,408	3,408	3,408	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA RIEGO	33-EL PORVENIR	CARRIZALITO	RURAL	13,200	13,200	13,200	13,200	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO PIEZA POR QUE NO SE ENCONTRÓ ROLLO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA RIEGO	33-EL PORVENIR	ZAPOTILLO	RURAL	11,160	11,160	11,160	11,160	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO PIEZA YA QUE NO SE ENCONTRÓ ROLLO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE TINACOS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	39,270	39,270	39,270	39,270	100%	0	0	TINACO	34	34	100%	
ADQUISICION DE TINACOS	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	TINACO	10	10	100%	SE PUSO COMO LOCALIDAD LA CABECERA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD QUE ES: BARRIO UNION VICTORIA
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	119,301	119,301	119,301	118,421	99%	0	0	UNIDAD	20	20	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD, YA QUE NO SE ENCONTRO POLICIA
ESTABLECIMIENTO DE CULTIVO DE PAPA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	114,400	114,400	114,400	114,400	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	120,290	120,290	120,290	120,290	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%. AL NO EXISTIR LA OPCION EN LOCALIDADES, PARA LOCALIDADES VARIAS SE PUSO A LA CABECERA MUNICIPAL
INDICADORES DE MEDICION.- CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS AL COMSEP	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	119,240	119,240	119,240	119,235	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	228,922	228,922	228,922	201,762	88%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	115,000	115,000	115,000	100,338	87%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PROFESIONALIZACION	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	1,079,022	1,079,022	1,079,022	1,011,815	94%	0	0	UNIDAD	20	20	100%	SE PUSO COMO UNIDAD DE MEDIDA "UNIDAD" YA QUE NO SE ENCONTRO POLICIA
REHABILITACION DE GRANJAS AVICOLAS	33-EL PORVENIR	ZAPOTILLO	RURAL	45,276	45,276	45,276	45,276	100%	0	0	PIEZA	630	630	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE COLOCO PIEZA POR QUE NO SE ENCONTRO AVE.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES Y ACCESORIOS Y EQUIPO), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	240,185	240,185	239,811	239,811	100%	0	0	PERSONA	40	40	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$374.00
ADQUISICION DE SEIS HECTAREAS DE TERRENO	35-FRANCISCO LEÓN	AZAPAC AMATL	RURAL	647,298	647,298	647,298	642,545	99%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DE CALIDAD	38-HUEHUETÁN	CUYAMAPA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,442	159,442	159,442	159,442	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ESCUELAS DE CALIDAD NIVEL PREESCOLAR	39-HUITIUPÁN	HUITIUPAN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	43-XTACOMITÁN	IXTACOMITAN	URBANO	111,085	111,085	111,085	111,085	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO	45-IXTAPANGAJÓYA	IXTAPANGAJÓYA	URBANO	125,000	125,000	125,000	114,517	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	55,016	55,016	55,016	55,016	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	294,490	294,490	294,490	294,490	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	147,249	147,249	147,249	147,249	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES, HERRAMIENTA Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	108,583	108,583	108,583	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ADQUISICION DE UN LOTE DE EQUIPO COMO SON UNIFORMES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL LA OBRA FUE REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	100,726	100,726	100,726	100,726	100%	0	0	PERSONA	65	65	100%	ADQUISICION DE LOTE DE UNIFORMES COMPLETOS QUE CONSTA DE 65 PANTALONES CORTE MILITAR COLOR AZUL MARINO, 65 CAMISAS CON HOMBREERAS DIVISAS Y DISTINTIVOS, 65 PLAYERAS TIPO COLOR AZUL MARINO, 65 GORRAS AZUL MARINO Y 65 PARES DE BOTAS TIPO MILITAR COLOR NEGRO
[FAFM_036-04-0037/2009] EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	94,564	94,564	94,564	94,564	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0004/2009] ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE POLICIAS MUNICIPALES	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	86,598	86,598	86,598	86,598	100%	0	0	OTROS	86,598	86,598	100%	
INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE DESENGRANADORAS	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	10,350	10,350	10,350	10,350	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UMP	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	405,829	405,829	405,829	405,829	100%	0	0	LOTE	210	210	100%	
ADQUISICION DE MALLA CICLONICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
ADQUISICION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	591,833	591,833	591,833	591,833	100%	0	0	PERSONA	102	102	100%	SE ADQUIRIERON UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 102 ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
AMPLIACION DE TALLE DE PANADERIA	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL	1,132	1,132	1,132	1,132	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
APOYO A PERSONAS EN SITUACIONES VULNERABLES PAQUETES DE POLLOS	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	303,931	303,931	303,931	302,931	100%	0	0	PERSONA	694	694	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL DES 1,000.00
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	AQUILES SERDAN	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	192,500	192,500	192,500	192,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PRODUCTOR	75	75	100%	
APOYO AL CULTIVO DE FRUJOL	53-LAS MARGARITAS	SANTA ELENA	RURAL	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	PRODUCTOR	32	32	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	AMPARO AGUA TINTA	RURAL	28,620	28,620	28,620	28,620	100%	0	0	PRODUCTOR	18	18	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	BAJUJU	RURAL	14,850	14,850	14,850	14,850	100%	0	0	PRODUCTOR	30	30	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL	216,810	216,810	216,810	216,810	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	CANDELARIA	RURAL	12,705	12,705	12,705	12,705	100%	0	0	PRODUCTOR	30	30	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	CARMEN VILLAFLORES	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	CHIAPAS	RURAL	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,800	38,800	38,800	38,800	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,875	140,875	140,875	140,875	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	CRUZ DEL ROSARIO	RURAL	28,505	28,505	28,505	28,505	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	PRODUCTOR	151	151	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	JUSTO SIERRA (SAN FRANCISCO)	RURAL	287,500	287,500	287,500	287,500	100%	0	0	PRODUCTOR	150	150	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	287,525	287,525	287,525	287,525	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMÓN	RURAL	85,500	85,500	85,500	85,500	100%	0	0	PRODUCTOR	875	875	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	NUEVO PLAN DE AYALA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	NUEVO SANTIAGO	RURAL	172,495	172,495	172,495	172,495	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	53-LAS MARGARITAS	SALTILLO	RURAL	28,135	28,135	28,135	28,135	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO BAWITZ	RURAL	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO MONTERREY	RURAL	25,050	25,050	25,050	25,050	100%	0	0	PRODUCTOR	10	10	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	84,360	84,360	84,360	84,360	100%	0	0	PRODUCTOR	74	74	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNIO TIC	RURAL	88,960	88,960	88,960	88,960	100%	0	0	PRODUCTOR	42	42	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	229,980	229,980	229,980	229,980	100%	0	0	PRODUCTOR	104	104	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	38,315	38,315	38,315	38,315	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SANTA CRUZ EL MANANTIAL	RURAL	35,800	35,800	35,800	35,800	100%	0	0	PRODUCTOR	20	20	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	SANTA LUCIA OJO DE AGUA	RURAL	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	TABASCO	RURAL	246,100	246,100	246,100	246,000	100%	0	0	PRODUCTOR	150	150	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 100.00
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	S3-LAS MARGARITAS	YASHA	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PRODUCTOR	25	25	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ EL VERGEL Y NUEVO MEXICO	S3-LAS MARGARITAS	EL VERGEL	RURAL	97,995	97,995	97,995	97,995	100%	0	0	PRODUCTOR	49	49	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MICROREGION NUEVO PLAN DE AYALA SEDE EN NUEVO PLAN DE AYALA)	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	PRODUCTOR	108	108	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MICROREGION VALLE PERIFERIA-SEDE UNION)	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	261,500	261,500	261,500	261,500	100%	0	0	PRODUCTOR	293	293	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (MICROREGION SELVA I-SEDE NUEVO MOMON)	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	155,150	155,150	155,150	155,150	100%	0	0	PRODUCTOR	197	197	100%	
APOYO AL CULTIVO DE PINA	S3-LAS MARGARITAS	NUEVO HUIXTAN	RURAL	150,150	150,150	150,150	150,150	100%	0	0	PRODUCTOR	159	159	100%	
APOYO AL CULTIVO DE PLATANO	S3-LAS MARGARITAS	SAN PEDRO YUTNIO TIC	RURAL	599,964	599,964	599,964	599,964	100%	0	0	PRODUCTOR	474	474	100%	
APOYO PARA ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
APOYOS A GRUPOS VULNERABLES	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	550,400	550,400	550,400	550,400	100%	0	0	PERSONA	800	800	100%	
APOYOS AL CULTIVO DE PLATANO	S3-LAS MARGARITAS	NUEVO SAN JUAN CHAMULA (EL PACAYAL)	RURAL	100,010	100,010	100,010	100,010	100%	0	0	PRODUCTOR	146	146	100%	
BECAS A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPA	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PERSONA	50	50	100%	
BECAS A JOVENES UNIVERSITARIOS	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	PERSONA	75	75	100%	
COCINAS COMUNITARIAS	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	40,806	40,806	40,806	40,806	100%	0	0	PERSONA	17,207	17,207	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	NIÑO	1,000	1,000	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD	S3-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PERSONA	800	800	100%	
ESTABLECIMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	S3-LAS MARGARITAS	LA FLORIDA	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
ESTABLECIMIENTO DE MOLINO DE NIXTAMAL	S3-LAS MARGARITAS	ROSARIO RIO BLANCO	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	PRODUCTOR	116	116	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTE	S3-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTES	S3-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTES	53-LAS MARGARITAS	LA REALIDAD TRINIDAD	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	PRODUCTOR	81	81	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ABARROTES	53-LAS MARGARITAS	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PRODUCTOR	140	140	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TIENDAS DE ABARROTES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PERSONA	17,267	17,267	100%	
FOMENTO A LA CUNICULTURA	53-LAS MARGARITAS	SAN JOSE LAS PALMAS	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
FOMENTO A LA FRUTICULTURA MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	PRODUCTOR	80	80	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	300,300	300,300	300,300	300,300	100%	0	0	PRODUCTOR	60	60	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	BUENAVISTA PACHAN	RURAL	266,700	266,700	266,700	266,700	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	53-LAS MARGARITAS	ROSARIO BUENAVISTA	RURAL	198,800	198,800	198,800	198,800	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION PORCINA	53-LAS MARGARITAS	SAN ANTONIO LOS MONTES	RURAL	208,000	208,000	208,000	208,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
FOMENTO FORESTAL	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PRODUCTOR	201	201	100%	
HERBARIO COMUNITARIO	53-LAS MARGARITAS	SAN SEBASTIAN	RURAL	15,002	15,002	15,002	15,002	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
MAIZ SOLIDARIO	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PRODUCTOR	3,000	3,000	100%	
TIENDA DE ABARROTES	53-LAS MARGARITAS	SANTA CECILIA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	PRODUCTOR	50	50	100%	
ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	32,088	32,088	32,088	32,088	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y TRADICIONAL	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	115,450	115,450	115,450	115,450	100%	0	0	PERSONA	22	22	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	1,202,525	1,202,525	1,202,525	0	0%	0	0	LOTE	35	0	0%	OBRA APROBADO EN EL 2009 Y SE EJECUTARA Y PAGARA EN EL 2010. (REFRENDADA)
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	15,720	15,720	15,720	0	0%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2010 EN SU TOTALIDAD
ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	25,128	25,128	25,128	5,040	20%	0	0	PIEZA	100	20	20%	OBRA FERENDADO PARA EL 2010
ADQUISICION DE 3 RADIOS PORTATILES Y 3 RADIOS BASE PARA PROTECCION CIVIL (FOMED)	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	43,101	43,101	43,101	0	0%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	SE REFRENDA LA OBRA POR TARDANZA EN EL TIEMPO DE VALIDACION
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ARTESANIAS REGIONALES	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	31,000	31,000	31,000	31,000	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE MERCERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE ZAPATERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE PAPERERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE TIENDA DE ARTICULOS VARIOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	25,500	25,500	25,500	25,500	100%	0	0	ARTICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPAL	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,122	38,122	38,122	38,122	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,745	31,745	31,745	31,745	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
PAGO DE ADEUDO ANTE C.F.E.	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,855	293,855	293,855	293,855	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL COBACH	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060015
ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION Y LOTE ACCESORIOS	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,040	7,040	7,040	7,040	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE 01 RADIO COMUNICACION Y LOTE DE ACCESORIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
ADQUISICION DE RADIO MOVIL PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	8,490	8,490	8,490	2,440	29%	0	0	PIEZA	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL EN COMPRA DE BATERIAS Y REPARACION DE RADIO
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIA MUNICIPAL	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	96,281	96,281	96,281	63,941	66%	0	0	PERSONA	96,281	63,941	66%	
EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	19,817	19,817	19,817	16,119	81%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE LA OBRA EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL SE ADQUIRIERON 1 EQUIPO DE COMPUTO Y UNA IMPRESORA
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS 2009	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,703	132,703	132,703	132,703	100%	0	0	OTROS	147	147	100%	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS RURAL MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	240,033	240,033	240,033	240,033	100%	0	0	PROYECTO	244,034	244,034	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	73,193	73,193	73,193	73,193	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	225,722	225,722	225,722	225,722	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPAR LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	1,925,305	1,925,305	1,925,305	1,925,305	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA	88-OCOTEPEC	SANTA LUCIA	RURAL	190,597	190,597	190,597	190,597	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	741,662	741,662	741,662	733,175	98%	0	0	PERSONA	14	14	100%	
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,699	81,699	81,699	81,478	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE HIPOCLORITO PARA CLORACION DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
ADQUISICION DE UNIFORME, ACCESORIOS Y EQUIPO PARA POLICIA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	895,480	895,480	895,480	895,840	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE MODIFICO DEVIDO A LOS CAMBIOS EN LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ANTES ESTABA SEPARADO ADOQ. DE UNIFORME PARA POLICIAS Y ADOQ. DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA POLICIAS)AHORA EL PROYECTO ES UNO.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EMPLEADOS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,857	26,857	26,857	26,857	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA Y SAPAM
APOTO A LA EDUCACION CON EQUIPOS DE COMPUTO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,998	203,998	203,998	135,999	67%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO CON IMPRESORA PARA LAS SUPERVISIONES ESCOLARES Y ESCUELAS DE DIFERENTES LOCALIDADES PARA AGILIZAR Y MODERNIZAR EL TRABAJO INTERNO EN DOCUMENTOS, CONTROL DE ALUMNOS Y ELABORACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA LOS DOCENTES Y EN ALGUNOS CASOS A LOS EDUCANDOS. EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
DOTACION DE MOLINOS A PERSONAS VULNERABLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	672,750	672,750	672,750	672,750	100%	0	0	PIEZA	3,000	3,000	100%	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CONSISTENTE EN LA DOTACION DE MOLINOS MANUALES DE NIXTAMAL
EQUIPAMIENTO A LOS PRODUCTORES DE AGUACATE Y DURAZNO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	26,267	26,267	26,267	26,267	100%	0	0	PRODUCTOR	259	259	100%	CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS TUERAS, PODADORAS Y SERRUCHOS
EQUIPAMIENTO DE APARATOS DE SONIDO PARA AGENCIAS MPALES Y ESC. DE DIFERENTES COMUNIDADES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,750	102,750	102,750	102,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACION DE EQUIPOS DE SONIDO A ESCUELAS Y AGENCIAS MUNICIPALES PARA EVENTOS CIVICOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO.
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (U.M.P.C.)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE AL EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C. CON LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA ACCIONES DE EMERGENCIAS Y/O DE PREVENCIÓN
EQUIPAMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR PARA AGENCIAS MUNICIPALES Y ESCUELAS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	44,000	44,000	44,000	4,400	10%	0	0	EVENTO	1	100	10000%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA DOTACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS A ESCUELAS Y AGENCIAS MUNICIPALES QUE LO NECESITAN; EN ESTE PROYECTO QUE UN AHORRO PRESUPUESTAL.
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,308	316,308	316,308	257,869	82%	0	0	LOTE	110	110	100%	CON ESTE PROYECTO SE LE PROPORCIONA MATERIAL A LOS FAMILIARES PARA DAR SEPULTURA A SU FAMILIAR FALLECIDO, SIEMPRE Y CUANDO SEAN PERSONAS QUE CAREZCAN DE RECURSOS ECONOMICOS (FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA PATRULLAS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	642,163	642,163	642,163	572,098	89%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	EN ESTA ACCION SE INCLUYEN 03 PROYECTOS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA EMITIDA POR EL CESP. POR LO QUE SE CANCELA LOS PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA FOLIO: 19733 Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS NUM. DE FOLIO:20454. ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS Y ADQUISICION DE SEGURO PARA PATRULLAS (03 EN 01) EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RADIO COMUNICACION	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,428	225,428	225,428	161,228	72%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EN ESTA OBRA SE INCLUYEN DOS PROYECTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIO COMUNICACION DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE CUMPLEN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
PRODUCCION DE MIEL DE ABEJA	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	153,775	153,775	153,775	153,775	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE COLMENA, EXTRACTOR DE 4 BASTIDORES, EXTRACTOR ELECTRICO, JUNTO DE 16 BASTIDORES TANQUE SEDIMENTADOR CAMARA DE CRIA TAMBOS FINALIZADOS ABEJAS REYNAS DE PIE DE CRIA, PARA 04 GRUPOS DE 04 COMUNIDADES EN CONVENIO CON CDI
RENIVELACION DE SUELDOS A POLICIAS MUNICIPALES GRUPO ELITE DE SUBSEMUN	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	2,500,000	75%	0	0	OTROS	189	189	100%	
ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 4 PATRULLAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,025	350,025	350,025	282,019	81%	0	0	OTROS	4	4	100%	DEACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SE ELABORARA UN SOLO EXPEDIENTE DONDE SE INTEGRE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE \$200,025.20 Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS \$150,000.00. QUEDANDO COMO AHORRO PRESUPUESTAL 2009 \$68,009.90
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,992	147,992	147,992	147,992	100%	0	0	OTROS	27	27	100%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEG. PUB. MPAL. 2009 SE ELABORARA UN SOLO EXPEDIENTE PARA ADQUISICION DE UNIFORMES \$95,828.35 Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO \$ 52,164.00 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA; 27
ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	194,762	194,762	194,762	191,800	98%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	EL MONTO DE LA RETENCION ES DE \$ 194,762.70. (FOMED) LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO ANUAL Y LO EJERCIDO QUEDA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 SE ELABORARA EN UN SOLO EXPEDIENTE ADO. DE 2 RADIOS MOVILES \$ 17,000.00 Y MANTENIMIENTO DE RADIOS \$ 60,000.00
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	76-PICHUALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,153	431,153	431,153	431,153	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	555,540	555,540	555,540	555,540	100%	0	0	OTROS	19,700	19,700	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEG. PUB. MUNICIPAL	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,995	58,995	58,995	58,995	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	979,388	979,388	979,388	979,388	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	3,993	3,993	3,993	3,993	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PLATAFORMA MEXICO(AQUISICION DE RADIOS PORTATILES Y MANTENIMIENTO DE RADIOS)	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,680	16,680	16,680	16,680	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA ADQUISICION DE LOS RADIOS ES PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE ELEMENTOS POLICIACOS
PROFESIONALIZACION	8-AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	1,602,201	1,602,201	1,602,201	1,602,201	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA U.M.P.C (ADD. DE UNIFORME Y EQUIPAMIENTO)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	68,644	68,644	68,644	68,644	100%	0	0	PIEZA	174	174	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,851,924	1,851,924	1,851,924	931,403	50%	0	0	PERSONA	228	114	50%	OBRA EN PROCESO.
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SEMAFORIZACION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,336,209	1,336,209	1,336,209	668,104	50%	0	0	LOTE	1	1	50%	
SEMAFORIZACION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	398,753	398,753	398,753	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	495,727	495,727	495,727	0	0%	0	0	LOTE	75	0	0%	
ADQUISICION DE IMPRESORA	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,217	232,217	232,217	232,217	100%	0	0	PERSONA	43	43	100%	SE MODIFICO EL FOLIO 19234, EL NUMERO DE OFICIO Y REGISTRO Y CONTROL Y SE CHECO QUE SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100%
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,217	232,217	232,217	232,217	100%	0	0	PERSONA	43	43	100%	
ADQUISICION DE VIENTRES BOVINOS DE LA RAZA ENCAS CEBU ZUIZO (ASOCIACION GANADERA EL CARACOL)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	CABEZA	254	254	100%	
APOYO AL CULTIVO DE PAPA CON FERTILIZANTE	89-SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TONELADA	40	40	100%	
ADQUISICION DE DOS VEHICULOS AUTOMOTRICES	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	489,300	489,300	489,300	489,300	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO "EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33" ESTAS DOS UNIDADES SE ADQUIRIERON CON RECURSOS DEL AHORRO PRESUP.EJER.2008 CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA PROTECCION CIVIL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	12,640	12,640	12,640	12,640	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO CONTEMPLADO EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
ADQUISICION DE RADIOS	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PROYECTO TERMINADO AL 100%
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL HOSPITAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,964	10,964	100%	PROYECTO CONCLUIDO CONTEMPLADO EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FAFM-2009
DESAYUNOS ESCOLARES	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,231,184	2,231,184	2,231,184	2,231,184	100%	0	0	ALUMINO	791,200	791,200	100%	PROYECTO CONCLUIDO LOS DESAYUNOS ESCOLARES FUERON REPARTIDOS A DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y LA CABECERA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	501,190	501,190	501,190	501,190	100%	0	0	OTROS	66	40	61%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO DE CAMIONETA RAM MODELO 2008 DE PROTECCION CIVIL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	35,476	35,476	35,476	35,476	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. ESTE PROYECTO ESTA CONTEMPLADO EN EL FONDO MUNICIPAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 2009
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	600,000	600,000	600,000	513,047	86%	0	0	ACCION	2	2	100%	PROYECTO CONCLUIDO CONTEMPLADO EN PROYECTOS VARIOS FAFM-2009 RECURSO EJERCIDO PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA DE EJERCICIOS ANTERIORES
PROYECTOS PRODUCTIVOS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,569,006	2,569,006	2,569,006	2,569,006	100%	0	0	PROYECTO	41	41	100%	PROYECTO COCLUIDO ESTOS PROYECTOS FUERON CANALIZADOS A DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO ASI COMO LA CABECERA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,144,866	86,066	86,066	86,066	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	738,079	738,079	738,079	738,079	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, MTC/SOPM/FAFM-HABITAT/CA0012009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	738,079	738,079	738,079	738,079	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, MTC/SOPM/FAFM-HABITAT/CA0022009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	738,079	738,079	738,079	738,079	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, MTC/SOPM/FAFM-HABITAT/CA0032009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE 1 VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA, 15	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	738,079	738,079	738,079	738,079	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, MTC/SOPM/FAFM-HABITAT/CA0042009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,390	96,390	96,390	96,390	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
APOYO A COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	5,140	51%	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100% FISICO, EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL \$4,860.00. DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO EL MATERIAL DE APOYO A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
CAMPANA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ INFERIOR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,000	95,067	95,067	95,067	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %, EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$903.00 PARA EJERCERSE EN LAS NECESIDADES DEL FAFM EN EL 2010.
CAMPANA DE PREVENION Y ATENCION A LA SALUD DE NIOS EN EDAD PREESCOLAR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,279	52,279	52,279	49,858	96%	0	0	TALLER	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$2,415.00. DEBIDO A QUE LOS DIVERSOS ARTICULOS PARA LLEVAR A CABO LA CAMPANA, SE COMPRARON A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
CON PARTICIPACION COMUNITARIA HACIA UN MUNICIPIO SALUDABLE	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	146,027	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADO AL 100 % FISICO, EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$3,973.00. DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO EL MATERIAL PARA SALUD, A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE INCENDIOS FORESTALES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,752	184,752	184,752	0	0%	0	0	0	JORNAL	12	0	0%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA ETIQUETADO PARA EJERCESE EN EL 2010. SE HACE LA ACLARACION QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE MODIFICO MONTO PARA CUBRIR UNA NECESIDAD DEL FAFM DEL PROYECTO APORTACION PARA UNA SALA HISTORICA MUNICIPAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL VIVERO FORESTAL DE LA CAOMUNIDAD VILLA DEL MAR	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	284,958	284,958	284,958	0	0%	0	0	0	JORNAL	10	0	0%	PROYECTO ETIQUETADO PARA EJERCESE EN EL 2010.
CREANDO CINTINELAS DE SALUD PARA DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,650	51,650	51,650	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA ETIQUETADO PARA EJERCESE EN EL 2010.
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
INDICADORES DE MEDICION	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,136	65,538	65,538	65,538	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL PARA EJERCESE EN LAS NECESIDADES DEL FAFM EN EL 2010.
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,178	57,178	57,178	35,912	63%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 21,266.00. DEBIDO A QUE SE ADQUIRIÓ LOS ARTICULOS A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
PROFESIONALIZACION	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,159,230	3,159,230	3,159,230	2,806,687	89%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EN AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 100 % DEBIDO A QUE LOS PAGOS SON CONSTANTEMENTE. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$352,533.00
CONSTRATACION DE 93 ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,440,620	5,440,620	5,440,620	4,587,101	84%	0	0	0	PERSONA	83	78	84%	UNIDAD DE MEDIDA: POLICIA AHORRO: 853,519.10
CONTRATACION DE DOS MEDICOS PARA CERTIFICACION DE DETENCIONES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,370	244,370	90,136	90,136	37%	0	0	0	PROYECTO	1	0	38%	AHORRO \$3,250.24
CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	101-TECPATAN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	222,000	222,000	80,000	80,000	36%	0	0	0	PROYECTO	1	0	37%	
CONTRATACION DE UN SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	106,487	106,487	39,243	39,243	37%	0	0	0	INFORME	12	3	25%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL AHORRO \$ 909.12
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	590,000	590,000	590,000	246,245	42%	0	0	0	PROYECTO	4	2	42%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLA, SEGUROS DE PATRULLA Y ALIMENTACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN OFICIO NO. ICS/DR21/FAFM-000101/2009
ADQUISICION DE RADIOS COMUNICACION	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	98,000	98%	0	0	0	PROYECTO	16	16	100%	ADQUISICION DE 16 RADIOS DE COMUNICACION SEGUN OFICIO NO. ICS/DR21/FAFM-000102/2009
CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RAMO 33	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,812,419	2,812,419	2,812,419	2,787,005	99%	0	0	0	EVENTO	14	14	100%	SE PROPORCIONARA EL PAGO DE PERSONAL CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL DIAGNOSTICO MUNICIPAL A SI COMO A LA PLANEACION A CORTO, MEDIANO, Y LARGO PLAZO EN LA EJECUCION DE OBRAS Y GESTIONES PRIORITARIAS DEL MPDI. SEGUN OFICIO NO. ICS/DR21/FAFM-00089/2009
AMPLIACION DE PLANTILLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	2,948,229	2,948,229	2,948,229	2,948,229	100%	0	0	0	PERSONA	63	63	100%	
AMPLIACION DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	1,990,169	1,990,169	1,990,169	1,990,169	100%	0	0	0	CONTRATO	39	39	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA, CONTRATACION DE 788 ELEMENTOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,957,962	54,957,962	54,957,962	52,761,478	96%	0	0	0	PERSONA	758	728	96%	OBRA REFRENDADA
CONTRATACION DE 84 ELEMENTOS DE PARQUIMETRO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,127,197	6,127,197	6,127,197	5,872,476	96%	0	0	0	PERSONA	84	80	96%	OBRA REFRENDADA
CONTRATACION DEL POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO (GRATIFICACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,004,340	7,004,340	7,004,340	6,723,024	96%	0	0	0	PROYECTO	1	1	96%	OBRA REFRENDADA
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,440	10,440	10,440	2,759	26%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	332,458	332,458	332,458	293,615	88%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE PROTECCION CIVIL ES DE \$ 332,458.47
GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,248	138,248	138,248	138,248	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL MONTO ERA DE \$ 55,008. EL CUAL SE AUMENTO A \$ 138,248.90 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES (02) PROYECTO.
PAGO DE ASESOR DEL CENTRO DE CAPACITACION Y APRENDIZAJE	112-UNION JUAREZ	SAN RAFAEL	RURAL	55,080	55,080	55,080	54,960	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	QUEDO UN SALDO DE \$120.00
PROFESIONALIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTILLA DE SEGURIDAD PUBLICA	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,471,152	1,471,152	1,471,152	1,462,643	99%	0	0	0	OTROS	408	405	99%	EL MONTO DEL PRESUPUESTO ERA DE \$ 1,554,401.15. EL CUAL SUFRIO UN RECORTE PRESUPUESTAL QUEDANDO DE \$ 1,471,152.32. EL CUAL SE ENCUENTRA AL 100%.QUEDANDO DE SALDO \$8,508.60
SUELDO DEL SECRETARIO DEL COMITE DE SEGURIDAD PUBLICA (COMSEP)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,164	58,164	58,164	55,482	95%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	EL MONTO DE LA OBRA ES DE \$ 58,164.20. EL CUAL TIENE UN SALDO FINAL DE \$ 2,681.40
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	231,947	231,947	231,947	231,947	100%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJECUTADO
PROFESIONALIZACION (AMPLIACION DE PLANTILLA)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,325,222	5,325,222	5,325,222	4,745,429	89%	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	PROYECTO TOTALMENTE CONCLUIDO LA DIFERENCIA DE RECURSOS SE CONSIDERA AHORRO PRESUPUESTAL
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	530,094	530,094	530,094	341,618	64%	0	0	0	INFORME	9	9	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO. POR DEFINIR AHORROS PRESUPUESTALES
CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL COMSEP	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,200	234,200	234,200	180,346	77%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO. POR DEFINIR AHORROS PRESUPUESTALES
CONTRATACION Y CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,444,404	4,444,404	4,444,404	3,285,802	74%	0	0	0	PERSONA	60	60	100%	EL EXPEDIENTE INCLUYE CONTRATACION DE PERSONAL, EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CURSOS DE CAPACITACION Y ADQUISICION DE UNIFORMES EN LOS CUALES EXISTEN AHORROS PRESUPUESTALES
GASTOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,096	100,096	100,096	58,997	59%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO, POR DEFINIR AHORROS PRESUPUESTALES
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	568,085	568,085	568,085	568,085	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	118	118	100%	BENEFICIANDO A 118 POLICIAS CON LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y MATERIALES PARA POLICIAS MUNICIPALES.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA OPERACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	505,470	505,470	505,470	480,793	95%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	SE OBTUVO AHORRO EN RECURSO DE ESTE PROGRAMA LO CUAL LA CONTRATACION SE CUMPLIO AL 100%
AMPLIACION DE PLANILLA DE PERSONAL Y CURSOS DE CAPACITACION NUEVO MODELO POLICIAL 2009/PP01	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	3,056,714	3,056,714	3,056,714	3,056,714	100%	0	0	0	PERSONA	100	100	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO 2009/PP07	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	85,680	85,680	85,680	85,680	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO 20203PP07	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	69,120	69,120	69,120	69,120	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO 20203PP07	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	85,680	85,680	85,680	85,680	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE MUNICIPAL DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA 20202PP02	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	69,120	69,120	69,120	69,120	100%	0	0	0	COMITE	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	969,646	969,646	969,646	918,869	95%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ACTUALIZADO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIO EJECUTIVO 20203PP07	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,842	37,842	37,842	37,842	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	
CONTRATACION DE 56 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,192	142,192	142,192	142,192	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PROFESIONALIZACION	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,400	712,400	712,400	635,064	89%	0	0	0	OTROS	18	18	100%	CURSO DE CAPACITACION Y CONTRATACION DE 18 POLICIAS MUNICIPALES
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,166,900	2,166,900	2,166,900	2,126,000	98%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	1,479,467	1,479,467	1,479,467	1,479,467	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL DE AGUAS RESIDUALES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	918,256	918,256	918,256	918,256	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO COMPRENDE EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS Y EL PORCENTAJE FISICO REPRESENTA EL AVANCE DEL PROYECTO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA GASTOS DE OPERACION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	925,770	925,770	925,770	925,770	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,952,240	1,952,240	1,952,240	1,922,104	98%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA EL PAGO DE SUELDOS A POLICIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA. EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS PREVENTIVO Y CUSTODIA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,161,040	6,161,041	6,161,041	6,097,662	99%	0	0	0	OTROS	107	107	100%	SE EMPLEAN 107 POLICIAS DURANTE TODOS LOS MESES POR LO CUAL EL AVANCE FISICO SE DETERMINA EN 100%. EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	105,244	105,244	105,244	102,609	97%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA EL PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL Y LOS GASTOS DE PAPELERIA PARA LA ADMINISTRACION EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
SUELDO PERSONAL DEL BASURERO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	207,346	207,346	207,346	204,215	98%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	SE EMPLEAN 2 PERSONAS QUE SE CONTRATAN DESDE INICIA DEL EJERCICIO POR LO CUAL EL AVANCE ES DEL 100%. EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA ACTIVIDADES EMERGENTES Y PREVENION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	756,202	756,202	756,202	752,732	100%	0	0	0	PERSONA	15	15	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 756,202.50, EJERCIDO 752,732.80, AHORRO PRESUPUESTAL DE 3,469.70
CONTRATACION DE PERSONAL PARA BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	361,379	361,379	361,379	360,963	100%	0	0	0	PERSONA	10	10	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 361,379.88, EJERCIDO 360,963.72, AHORRO PRESUPUESTAL DE 416.16
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	59,670	59,670	59,670	59,059	99%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE 612.00
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES, EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, CURSO DE CAPCITACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	2,636,437	2,636,437	2,636,437	2,614,747	99%	0	0	0	OTROS	45	45	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 2,636,437.65, EJERCIDO 2,614,747.90, AHORRO PRESUPUESTAL DE 21,689.75
GASTOS DE OPERACION 066, DIFUSION A 066, 089 Y EQUIPAMIENTO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	162,806	162,806	162,806	162,806	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 162,806.80, EJERCIDO 162,866.80
ADQUISICION DE DESPENSA (PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA EN DESASTRES NATURALES, FOMED), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	24,929	24,929	24,929	0	0%	0	0	0	PIEZA	2,056	0	0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL (PROTECCION CIVIL, RADIOOPERADORES Y BRIGADA CONTRA INCENDIO), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	972,245	972,245	963,759	963,759	99%	0	0	0	PERSONA	29	29	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$8,486.00
DESAYUNOS ESCOLARES (PARA BENEFICIO DE 22 CENTROS ESCOLARES), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	625,476	625,476	625,476	625,476	100%	0	0	0	DESAYUNADOR	221,800	221,800	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
INDICADORES DE MEDICION (CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMSEP), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	119,723	119,723	119,723	119,488	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$235.00
PROFESIONALIZACION (EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, CURSO BASICO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION, AMPLIACION DE PLANTILLA), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	2,239,383	2,239,383	2,062,583	2,062,583	92%	0	0	0	PERSONA	40	40	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$176,800.00
CONTRATACION DE CHOFER PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,990	24,990	24,990	24,990	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
PROFESIONALIZACION (CONTRATACION DE PERSONAL POLICIAGO Y CAPACITACION)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	863,768	863,768	863,768	810,129	94%	0	0	0	PERSONA	16	16	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	36-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	380,000	380,000	380,000	339,851	89%	0	0	0	PERSONA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
CONTRATACION DE PERSONAL MEDICO Y CHOFER DE AMBULANCIA PARA LA CABECERA MUNICIPAL Y EJIDO HUANAL	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,620	235,620	235,620	226,440	96%	0	0	0	PERSONA	2	2	100%	AHORRO PRESUPUESTAL, PROYECTO CONCLUIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA LA CASA DE LA CULTURA Y PROMOTOR PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,052	234,052	234,052	234,932	96%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL; PROYECTO CONCLUIDO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y CAPACITACION	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,891,994	1,891,994	1,891,994	1,820,002	96%	0	0	0	OTROS	33	33	100%	AHORRO PRESUPUESTAL; PROYECTO CONCLUIDO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,159,644	1,159,644	1,159,644	1,066,131	94%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL; PROYECTO CONCLUIDO
CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DE APOYO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	38-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,026	297,026	297,026	288,991	97%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	AHORRO PRESUPUESTAL; PROYECTO CONCLUIDO
CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANOS DE PROXIMIDAD	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,336	231,336	231,336	231,336	100%	0	0	0	PERSONA	21	21	100%	CONTRATACION DE 21 POLICIAS CIUDADANOS DE PROXIMIDAD
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA EL PERSONAL ASIGNADO A SEGURIDAD PUBLICA	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	37,521	37,521	37,521	37,521	100%	0	0	0	PERSONA	14	14	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES MOVILES Y BASES ANALOGOS Y DIGITALES	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	143,878	143,878	143,878	143,878	100%	0	0	0	PERSONA	12	12	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	779,716	779,716	779,716	779,716	100%	0	0	0	PERSONA	779,716	779,716	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	874,764	874,764	874,764	874,764	100%	0	0	0	ALUMNO	290,000	290,000	100%	
OPERATIVOS Y CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUEO	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	645,525	645,525	645,525	645,525	100%	0	0	0	PERSONA	645,525	645,525	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL Y RENTA DEL LOCAL PARA EL COMITE DE CONSULTA PARTICIPACION CIUDADANA	43-XTACOMITÁN	XTACOMITÁN	URBANO	62,973	62,973	62,973	62,973	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE VEINTE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	43-XTACOMITÁN	XTACOMITÁN	URBANO	995,640	995,640	995,640	830,000	83%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	43-XTACOMITÁN	XTACOMITÁN	URBANO	64,949	64,949	64,949	64,949	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Y CAPACITACION	45-XTAPANGAJUJO	XTAPANGAJUJO	URBANO	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,051,437	90%	0	0	0	EMPLEO	20	20	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	45-XTAPANGAJUJO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,488	277,488	277,488	228,927	82%	0	0	0	COMUNIDAD	16	16	100%	ESTA OBRA NO EXISTE VARIACIONES
ASISTENCIA MEDICA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	1,166,557	1,166,557	1,166,557	1,166,557	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
BRIGADA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES Y PREVENCIÓN DE DESASTRES POR CAUSA DE LLUVIAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	128,735	128,735	128,735	128,735	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE BRIGADA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	103,997	103,997	103,997	103,997	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,964,021	1,964,021	1,964,021	1,709,056	87%	0	0	0	ACCION	1	1	87%	ACCION EN PROCESO.
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	78,128	78,128	78,128	78,128	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MONITOREO DE RIOS Y AFLUENTES Y PEVENCIÓN DE DESASTRESNATURALES POR CAUSA DEL PERIODO DE LLUVIAS 2009	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	29,783	29,783	29,783	29,783	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUPERVISIÓN Y APOYO POR INUNDACIONES POR EL PERIODO DE LLUVIAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	29,783	29,783	29,783	29,783	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	1,715,984	1,715,984	1,715,984	1,715,478	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	
CONTRATACION DE 65 ELEMENTOS Y CAPACITACION DE 20 ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,171,987	4,171,987	4,171,987	4,171,987	100%	0	0	0	PERSONA	65	65	100%	
[FAFM_036-04-0002/2009] CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	921,521	921,521	921,521	867,093	94%	0	0	0	OTROS	100	94	94%	NOTA: EL SALDO QUE REPRESENTA, ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
ASESORIA FINANCIERA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	551,932	551,932	551,932	551,932	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DE UMP	53-LAS MARGARITAS	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,193,476	1,193,476	1,193,476	1,192,476	100%	0	0	0	PERSONA	17,267	17,267	100%	AHORRO PRESUPUESTAL DE: \$ 1,000.00
CONTRATACION DE CHOFERES	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	632,755	632,755	632,755	632,755	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA PRESIDENCIA MIPAL	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	716,028	716,028	716,028	716,028	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE POLICIAS	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,547,178	1,547,178	1,547,178	1,547,178	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	60,000	60,000	60,000	26,724	45%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$33,276
CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	2,173,204	2,173,204	2,173,204	2,173,204	100%	0	0	0	EMPLEO	61	61	100%	ESTE PROYECTO SE FUNCIONO CON EL PROYECTO CAPACITACION DE POLICIAS. EN EL TERCER TRIMESTRE SE REPORTO CAPACITACION DE POLICIAS CON EL FOLIO NO. 62469 Y CONTRATACION DE POLICIAS CON EL FOLIO NO. 62450
CONTRATACION DE APOYO SECRETARIAL PARA EL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	11,016	11,016	11,016	4,616	42%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	SE EJERCIO TODA LA OBRA
CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	62-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	959,441	959,441	959,441	288,742	30%	0	0	0	PERSONA	959,441	288,742	30%	
CONTRATACION DE POLICIAS RURALES MUNICIPALES 2009	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,730,426	2,730,426	2,730,426	2,730,426	100%	0	0	0	PERSONA	47	47	100%	CONTRATACION DE 46 POLICIAS Y 1 DIRECTOR
CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y CURSO TALLER DE CAPACITACION	64-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	1,265,946	1,265,946	1,265,946	1,216,981	96%	0	0	0	PROYECTO	1,265,947	1,216,981	96%	HUBIERON AHORROS PRESUPUESTALES EN EL CURSO DE POLICIAS DEL EJERCICIO 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONTRATACION DEL PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	32,260	32,260	32,260	32,260	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROFESIONALIZACION (CONTRATACION DE 11 POLICIAS)	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	530,850	530,850	530,850	488,647	92%	0	0	0	PERSONA	11	11	100%	ESTA OBRA CUENTA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,914,863	3,914,863	3,914,863	3,848,800	98%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,912	220,912	220,912	220,912	100%	0	0	0	INFORME	12	12	100%	
GRATIFICACION A 55 POLICIAS CIUDADANO SOLIDARIO	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	336,600	336,600	336,600	336,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MEDICOS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,707	148,707	148,707	148,707	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA ATENCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208,294	208,294	208,294	207,509	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA ATENCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA U.M.P.C.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	440,085	440,085	440,085	435,503	99%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL. EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA OPERADORES DE MAQUINARIA PESADA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,992	376,992	376,992	376,992	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OPERADORES Y AYUDANTES DE LAS MAQUINARIAS QUE ESTAN EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,273,567	1,273,567	1,273,567	1,237,507	97%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS AL RAMO 33 (FAM) ENCARGADO DEL PROGRAMA, AUXILIAR, CAPTURISTA, ASESOR DE PROYECTOS PRODUCTIVOS ENTRE OTROS. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL EN EL PROYECTO.
CONTRATACION DE POLICIAS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,157,965	3,157,965	3,157,965	3,078,071	97%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE AL SUELDO, SEGURO DE VIDA, DESPENSA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO DE CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA POLICIAS OPERATIVOS MUNICIPALES Y DE VIALIDAD. DICHO PROYECTO SE LLEVO A CABO EN SU TOTALIDAD QUEDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL C.M.S.P.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,970	124,970	124,970	124,970	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CORRESPONDE A LA CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRABAJA EN COORDINACION CON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL PARA COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES ENCAMINADAS HACIA LA SEGURIDAD Y JUSTICIA. INCLUYE SUELDO, DESPENSA, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO E IMPUESTO SOBRE NOMINA.
CURSO DE CAPACITACION Y CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	1,456,010	1,456,010	1,456,010	1,454,037	100%	0	0	0	OTROS	27	27	100%	DE ACUERDO AL LINEAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA 2009 EN UN SOLO EXP. SE INCLUIRA LA CONTRATACION DE ELEMENTOS \$ 1,456,010.31. CURSO DE CAPACITACION \$ 40,000.00 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA; 27 RECURSO PAGADO CON FORTAMUN (SEGURIDAD PUBLICA) LA DIFERENCIA ENTRE EL PRESUPUESTADO ANUAL Y LO EJERCIDO QUEDA COMO AHORRO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009.
EVALUACION DE RESULTADOS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,090,054	1,090,054	1,090,054	1,090,054	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	242,760	242,760	242,760	219,878	91%	0	0	0	PERSONA	6	6	100%	CONTRATACION DE 8 BRIGADISTAS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CON RECURSOS GENERALES Y DIRECTOS DEL FAMM 2009. EL SALDO SE CONSIDERA AHORRO PRESUPUESTAL.
CONTRATACION DE POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	532,170	532,170	532,170	486,430	91%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL SALDO SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2009.
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	2,869,688	2,869,688	2,869,688	2,677,102	93%	0	0	0	PERSONA	47	47	100%	EL SALDO SE CONSIDERARA AHORRO PRESUPUESTAL DE LA CONTRATACION DE 47 ELEMENTOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL.
CONTRATACION DE UNA PERSONA (DIRECTORA) PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.	76-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN	URBANO	131,376	131,376	131,376	131,376	100%	0	0	0	ASESORIA	1	1	100%	CONTRATACION DE UNA DIRECTORA PARA LA INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER.
ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES DE EMPRESTITO BANOBRAS 2007	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL OPERATIVO PARA LA U.M.P.C	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	16,300	16,300	16,300	16,300	100%	0	0	0	JORNAL	160	160	100%	
CONTRATACION PERSONAL PARA EVALUACION Y O SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	425,544	425,544	425,544	425,544	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	
CONTRATACION DE 44 ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (AMPLIACION DE PLANTILLAS)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,178,900	3,178,900	3,178,900	3,178,900	100%	0	0	0	PERSONA	44	44	100%	
CONTRATACION DEL SEC. EJEC. DEL CONSEJO MPAL. DE SEG. PUB.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,720	60,720	60,720	60,720	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,785	334,785	334,785	326,360	97%	0	0	0	PERSONA	6	6	100%	PENDIENTE EL NUMERO DEL PROYECTO
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	334,785	334,785	334,785	266,880	80%	0	0	0	PERSONA	6	6	100%	
CONTRATACION Y CAPACITACION DE POLICIAS MUNICIPALES	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,054,398	2,054,398	2,054,398	1,992,329	97%	0	0	0	PERSONA	43	43	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION (BECAS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	0	ALUMINO	24	24	100%	
PAGO A LAUDOS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	472,222	94%	0	0	0	PERSONA	18	17	94%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	3,002,427	3,002,427	3,002,427	3,002,427	100%	0	0	0	PERSONA	37	37	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	3,227,676	3,227,676	3,227,676	3,216,237	100%	0	0	0	OTROS	66	66	100%	OBRA CONCLUIDA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$11,438.76
CONTRATACION DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	771,120	771,120	771,120	771,120	100%	0	0	0	PROYECTO	16	10	60%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONTRATACION DEL SECRETARIO DEL CONSEJO MUNICIPAL	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	157,800	157,800	157,800	148,012	94%	0	0	0	INFORME	12	8	70%	PROYECTO CONCLUIDO CON AHORRO PRESUP. DE 9,787.8
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,320	256,320	256,320	256,320	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROFESIONALIZACION (CONTRATACION ANUAL DE ELEMENTOS POLICIAOS MUNICIPALES, VIALES Y CURSO DE CAPACITACION A LOS POLICIAS MUNICIPALES)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	2,315,949	2,315,949	2,315,949	2,313,295	100%	0	0	0	PORCENTAJE	100	75	75%	OBRA EJECUTADA AL 100% QUEDANDO COMO ECONOMIA DE FAFM 2009 LA CANTIDAD DE \$2,653.12
CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	3,144,866	234,331	234,331	234,331	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROFESIONALIZACION	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	3,144,866	936,375	936,375	831,521	89%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL AHORRO OBTENIDO EN ESTE PROYECTO SE UTILIZARA PARA LE EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	783,087	783,087	783,087	770,619	98%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA BIBLIOTECA	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,898	290,898	290,898	290,254	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,209	310,209	310,209	298,785	96%	0	0	PERSONA	7	7	100%	
PENSIONES															
LIQUIDACION DE LAUDO	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,200	100%	0	0	PERSONA	28	28	100%	OBRA EJECUTADA AL 100%
DESAYUNOS ESCOLARES	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	597,276	597,276	597,276	539,186	90%	0	0	OTROS	211,800	211,800	100%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$58,090.48
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,000	125,000	125,000	124,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	OTROS	900	900	100%	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN ALMENDRAS AL 65% PARA CLORACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO QUE ABASTECEN LA CABECERA MUNICIPAL.
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y MOVILES	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,000	115,000	115,000	60,839	53%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE APIARIO	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	35,175	35,175	35,175	35,175	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA Y CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,372,647	1,372,647	1,372,647	1,304,373	95%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATACION Y CAPACITACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. LA CONTRATACION INCLUYE PAGO DE SUELDOS, CREDITO AL SALARIO PAGO DEL 2% AL ESTADO Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUNALDO).
APORTACION AL CODECOA 2009	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,640	6,640	6,640	6,640	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
APORTACION PARA MAIZ SOLIDARIO	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,000	147,000	147,000	147,000	100%	0	0	HECTAREA	294	294	100%	
CAMPANA DE BARRIDO 2009	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,070	60,070	60,070	60,070	100%	0	0	CABEZA	4,044	4,044	100%	
CAPACITACION EN LA PRODUCCION DE HORTALIZAS TECNICADAS	1-ACACOYAGUA	EL CASTAÑO	RURAL	12,176	12,176	12,176	12,176	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CAPACITACION EN PRODUCCION DE MIEL	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	12,176	12,176	12,176	12,176	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,852	390,852	390,852	322,453	83%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE ELEMENTOS Y UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,415	80,415	80,415	71,404	89%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,279	26,279	26,279	24,151	92%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE PROYECTO HORTICOLA	1-ACACOYAGUA	EL CASTAÑO	RURAL	4,375	4,375	4,375	4,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA EL MANEJO DEL GANADO BOVINO	1-ACACOYAGUA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA DE POLLAS PONEDORAS	1-ACACOYAGUA	HIDALGO	RURAL	42,857	42,857	42,857	42,857	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CULTIVO DE MAIZ	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,000	91,000	91,000	91,000	100%	0	0	HECTAREA	228	228	100%	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	73,659	98%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	433,603	433,603	433,603	371,274	86%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS; MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.
PAGO ADEUDO A BANORAS CREDITO 6560	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,000	620,000	620,000	537,243	87%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,675	350,675	350,675	350,675	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE PORCINOS DE ENGORDA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,200	187,200	187,200	187,200	100%	0	0	CABEZA	520	520	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,941	37,941	37,941	37,941	100%	0	0	PIEZA	142	142	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO AL 100 %.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,357	138,357	138,357	138,357	100%	0	0	LUMINARIA	265	265	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA CON UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100
APORTACION PARA UNA SALA HISTORICA MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,250	162,250	162,250	162,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO 100 % FISICO Y FINANCIERO.
APOYO ECONOMICO (BECAS) PARA ALUMNOS DEL NIVEL BASICO Y MEDIO SUPERIOR	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	BECA	96	96	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100%
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	296,162	98%	0	0	LITRO	33,735	33,735	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,808.00, DEBIDO A QUE SE ADQUIRIO EL COMBUSTIBLE A MENOS PRECIO DE LO QUE SE PRESUPUESTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE JAGUEVES Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,514	180,000	180,000	135,428	75%	0	0	0	TONELADA	1,000	750	75%	PROYECTO REFRENDADO PARA EJERCESE EN EL 2010 POR UN IMPORTE DE \$75,088.00
CONTRATACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA A LA EDUCACION (BIBLIOTECA)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	916,008	916,008	916,008	842,144	92%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$73,864.00, DEBIDO A QUE HUBO RECORTE DE PERSONAL.
CONTRATACION DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	633,964	633,964	633,964	604,995	95%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$28,969.00, DEBIDO A QUE HUBO RECORTE DE PERSONAL.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS Y/O PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSO DEL RAMO 33	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	948,174	948,174	948,174	906,730	96%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$44,444.00, DEBIDO A QUE HUBO RECORTE DE PERSONAL.
DESAYUNOS ESCOLARES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,496	1,220,496	1,220,496	1,220,496	100%	0	0	0	OTROS	450,000	450,000	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,732	240,732	240,732	240,732	100%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233,329	233,329	233,329	233,329	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO.
GASTOS DE OPERACION DE LAGERENCIA DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL RIO LAGARTERO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	751,995	751,995	751,995	671,570	89%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 80,425.00, DEBIDO A QUE HUBO RECORTE DE UNA PERSONA.
GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO DE LA MUJER	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,555	85,555	85,555	84,892	99%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO . EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 663.00, DEBIDO A QUE SE PAGO A MENOS PRECIO DE LO QUE SE PRESUPUESTO, LA RENTA DE LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO.
MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL CRED (EXTRAS)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,979	1,097	1,097	1,097	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO Y FINANCIERO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 14,882.00 PARA EJERCESE EN UNA NECESIDAD DEL FOMED INSERTO EN EL FAFM EN EL 2010.
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CRED	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,149	12,149	12,149	12,149	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PROYECTO FISICO Y FINANCIERO 100 %.
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL CRED	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	95,192	95%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UNA AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,808.00, DEBIDO A QUE HUBIERON SERVICIOS QUE SE PAGARON A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SEGURIDAD PUBLICA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,846	47,846	47,846	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROYECTO ETIQUETADO A EJERCESE EN EL 2010.
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,012,237	1,012,237	1,012,237	988,177	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO SE LE HIZO UNA AMPLIACION DE RECURSO POR \$ 280,660.00, QUEDANDO UN MONTO ORIGINAL POR \$ 1,012,236.00, PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$ 24,060.00, DEBIDO A QUE HUBO SERVICIOS QUE SE PAGARON A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
PAGO DE ADEUDOS DE MULTAS ESTATALES NO FISCALES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	418,442	418,442	418,442	412,010	98%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$6,432.00, DEBIDO A QUE SE PAGO UNA MULTA A MENOS PRECIO DE LO QUE SE PRESUPUESTO.
PAGOS DE LAUDOS LABORALES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	176,106	23%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL POR \$ 573,893.00, DEBIDO A QUE SE PAGARON IMPUESTO A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO DE ACUERDO A LOS LAUDOS.
PROGRAMA DE SEMILLA DE SORGO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,500	45,500	45,500	45,500	100%	0	0	0	TONELADA	9	9	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE SE ENCUENTRA FINIQUITADA AL 100 %
PROGRAMA DEL MAIZ SOLIDARIO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,500	95,500	95,500	95,500	100%	0	0	0	HECTAREA	96	96	100%	ESTE PROYECTO AL CUARTO TRIMESTRE YA SE ENCUENTRA AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS CELSA ORDUÑA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS EMILIO CARBALLIDO	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100%
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS MIGUEL ANGEL BUONARROTI	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD JARDIN DE NIÑOS NICOLAS GUILLEN	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA CUALITHEMOC	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100%
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA MELIDA CRUZ CASTILLO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA MOISES SAENZ GARZA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA NIÑOS HEROES	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD PRIMARIA RUBEN MIGUEL RINCON COUTINO	10-ARRIAGA	LA GLORIA	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA 016	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA 048	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA 416	10-ARRIAGA	VILLA DEL MAR	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA 417	10-ARRIAGA	NICOLAS BRAVO (EL HONDO)	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD TELESECUNDARIA 419	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,041	192,041	192,041	192,041	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO FINIQUITADO AL 100 %
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUATRIMOTO	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,256	23,256	23,256	9,355	40%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 13,901.00, DEBIDO A QUE HUBIERON SERVICIOS QUE SE PAGARON A MENOS PRECIOS DE LO QUE SE PRESUPUESTO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
SEGURO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,089	45,089	45,089	45,089	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	PROTECTO FINIQUITADO AL 100 %
SUBSIDIO A SAPAM PARA LA CLORACION DE AGUA	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,800	358,800	358,800	334,650	93%	0	0	OTROS	5,400	5,400	100%	PROYECTO AL 100 % FISICO. EXISTE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$24,150.00. DEBIDO A QUE ADQUIRIÓ LA COMPRA A PRECIOS MAS BAJO DEL QUE SE PRESUPUESTO.
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,265,588	2,265,588	2,265,588	1,952,608	86%	0	0	ACCION	803,400	803,400	100%	UNIDAD DE MEDIDA: DESAYUNO AHORRO POR \$ 312,979.01
DOTACION DE DESPENSAS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,023,799	2,023,799	546,311	546,311	27%	0	0	OTROS	20,651	5,574	27%	
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,279,124	2,279,124	2,279,124	2,049,713	90%	0	0	ALUMNO	4,041	4,041	100%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 32 CENTROS DE EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO SEGUN OFICIO NO. ICSI/DR21/FAFM-000104/2009
ADEUDO A COMISION NACIONAL DEL AGUA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	22,238	22,238	22,238	22,238	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. DE COMBUSTIBLE, SEGUROS, MTO Y REFACCIONES PARA PATRULLA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	576,440	576,440	576,440	576,440	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
CURSOS DE COMPUTACION	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	25,101	25,101	25,101	25,101	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
MTO, REFACCIONES Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	712,287	712,287	712,287	712,287	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE CFE	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	995,300	995,300	995,300	995,300	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	12,621	12,621	12,621	12,621	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONTRATACION DE MEDICOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,430	812,430	812,430	628,524	77%	0	0	OTROS	6	5	78%	
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS EN VARIAS COMUNIDADES (299 GRANJAS)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,670	98,670	98,670	49,335	50%	0	0	GRANJAS	299	150	50%	
FORTALECIMIENTO AGRICOLA ZONA ALTA (VARIAS LOCALIDADES)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,120	263,120	263,120	131,560	50%	0	0	HECTAREA	1,040	520	50%	
FORTALECIMIENTO AGRICOLA ZONA BAJA (VARIAS COMUNIDADES)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,496	210,496	210,496	105,248	50%	0	0	HECTAREA	832	416	50%	
FORTALECIMIENTO AGRICOLA ZONA MEDIA (VARIAS COMUNIDADES)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	340,791	340,791	340,791	170,395	50%	0	0	HECTAREA	1,347	673	50%	
FORTALECIMIENTO GANADERO EN VARIAS COMUNIDADES (40 BOVINOS)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	140,000	50%	0	0	CABEZA	40	20	50%	
INDEMNIZACION AFECTACION DE EJIDOS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,100	126,100	126,100	126,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEL CREDITO A BANOBRAS	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,768,188	3,768,188	3,768,188	3,073,398	82%	0	0	ACCION	1	1	81%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	LITRO	180	180	100%	
CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	122,312	122,312	122,312	122,312	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS Y ANTENA PARA COMUNICACION	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	645,150	645,150	645,150	645,150	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	107-TUMBALA	TUMBALA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
UNIFORME Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	705,111	705,111	705,111	672,398	95%	0	0	PERSONA	480	480	100%	
ADQUISICION DE 11 VIENTRES, UN SEMENTAL PORCINO Y CINCO PIEZAS DE LAMINA	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	20,300	20,300	20,300	20,300	100%	0	0	CABEZA	12	12	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$60,000.00, DEL CUAL CORRESPONDE A SECAM \$ 20,300.00, AL PRODUCTOR \$ 17,400.00 Y AL H.AYUNTAMIENTO \$ 20,300.00.
ADQUISICION DE 13 VIENTRES Y UN SEMENTAL PORCINO PARA PIE DE CRIA, 1 BOMBA ELECTRICA Y 8 PZAS. DE LAMINA SINTRA ALUM DE 9.6	112-UNION JUAREZ	TRINIDAD	RURAL	23,210	23,210	23,210	23,210	100%	0	0	CABEZA	14	14	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 66316.00 DEL CUAL CORRESPONDE \$ 23,210.60 A SECAM, \$ 19,894.80 A LOS PRODUCTORES Y \$ 23,210.60 AL H.AYUNTAMIENTO
ADQUISICION DE 18 VIENTRES Y UN SEMENTAL OVINO PARA PIE DE CRIA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	12,636	12,636	12,636	12,636	100%	0	0	CABEZA	19	19	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 38,100.00, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 12,636.00 A SECAM, \$ 10,830.00 A PRODUCTOR Y \$ 12,636.00 AL H.AYUNTAMIENTO.
"APOYO AL FOMENTO AGROINDUSTRIAL" ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER.	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	38,570	38,570	38,570	38,570	100%	0	0	MAQUINA	19	19	100%	EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 55,100.00, CORRESPONDIENDO AL FAFM \$ 38,570.00 Y DEL PRODUCTOR \$ 16,530.00.
"APOYO AL FOMENTO APICOLA" ADQUISICION DE ACCESORIOS APICOLAS	112-UNION JUAREZ	EL DESENLAJE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	COLMENAS	50	50	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 78,570.00, CORRESPONDIENDO AL FAFM \$ 20,000.00, AL PRODUCTOR \$ 3,571.00 Y A SECRETARIA DE CAMPO (SECAM) \$ 54,999.00.
"APOYO AL FOMENTO AVICOLA" ADQUISICION DE AVES DE CORRAL	112-UNION JUAREZ	EL DESENGAÑO	RURAL	11,172	11,172	11,172	11,172	100%	0	0	OTROS	250	250	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 13,750.00, CORRESPONDIENDO A FAFM \$ 11,172.00 Y EL PRODUCTOR \$ 2,578.00. LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO OTROS PORQUE NO SE ENCONTRO AVES DE CORRAL.
APOYO AL PROGRAMA MAIZ SOLIDARIO	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	HECTAREA	52	52	100%	EL MONTO DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 52,000.00, CORRESPONDIENDO AL FAFM \$ 26,000.00 Y A SECRETARIA DEL CAMPO (SECAM) \$ 26,000.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAPACITACION A PRODUCTORES DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	14,036	14,036	14,036	14,036	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 28,072.80, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 14,036.40 A SECAM Y \$ 14,036.40 AL HAYUNTAMIENTO.
COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y COMBATE AL NARCOTRUCO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	VEHICULO	72	72	100%	POR NORMATIVA EN ESTE EXPEDIENTE SE INCLUIRAN LOS GASTOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS Y EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA COMBATIR EL NARCOTRUCO.
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	858,972	858,972	858,972	858,972	100%	0	0	NINO	1,000	1,000	100%	EL MONTO TOTAL DE DESAYUNOS ES DE 858,972, LOS CUALES SON DESCONTADOS AL FINAL DEL AÑO.
ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	76,910	76,910	76,910	76,910	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 294,000.00, DEL CUAL CORRESPONDE AL FISM - 2009 \$ 76,910.99, AL FAFM- 2008 \$ 217,114.18, Y DE FAFM- 2008 COMO PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 374.83.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL RAMO 33	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSOS DESTINADOS PARA LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL FONDO 111 Y FONDO IV
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,568	53,568	53,568	53,568	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	EL MONTO ES DE \$ 53,568.37
PAGO DE ADEUDO DE CONTRIBUCIONES DE DERECHO POR USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	122,777	122,777	122,777	122,777	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO (SANAMIENTO FINANCIERO)	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	212,667	212,667	212,667	212,667	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	99,000	99,000	99,000	99,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO DE TOTAL ES DE : \$ 99,000.00 DEL FAFM - 2009, \$ 6,722.00 DEL FAFM - 2008, RENDIMIENTO DE CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FAFM-2008.
PLATAFORMA MEXICO	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
VIVERO DE PINO	112-UNION JUAREZ	TALQUAN	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 199,200.00, CORRESPONDIENDO \$ 50,000.00 AL FAFM Y \$ 149,200.00 POR LA DEPENDENCIA CONEJO NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP)
ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,877,068	3,877,068	3,877,068	3,877,068	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO TOTALMENTE EJECUTADO
COMBATE AL NARCOTRUCO (COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PATRULLAS)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	584,983	584,983	584,983	452,765	77%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD, LA DIFERENCIA DE RECURSO SE COMPROMETIO PARA SU LIQUIDACION INMEDIATA.
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL ADQ. MATERIAL DE APOYO ADMINISTRATIVO, PROMOCION, DIFUSION, VISITAS DOMICILIARIAS DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TOTALMENTE EJECUTADO
DESAYUNOS ESCOLARES, DOTACION DE 1,167,890 DESAYUNOS PARA BENEFICIO DE CENTROS ESCOLARES DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,293,198	3,293,198	3,293,198	3,293,198	100%	0	0	ESCUELA	77	77	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA TERMINADO
PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO Y PARQUES PUBLICOS DEL PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2008 Y ENERO-OCTUBRE DEL 2009)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	2,808,616	2,808,616	2,808,616	2,808,041	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO EJECUTADO EN SU TOTALIDAD
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES HILADOS Y TEJIDOS TRADICIONALES, CAPACITACION POR 6 MESES CI/ACT. 3 HORAS DIARIAS LABORES DE TALLER, INCL. INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS ADQ. BIENES PRODUCCION MAT	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	PROYECTO TOTALMENTE TERMINADO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	254,015	85%	0	0	LITRO	37,500	31,763	85%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO FINANCIERO, REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS, ALIMENTACION DE POLICIAS Y RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA.	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,788,881	1,788,881	1,788,881	1,369,407	77%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO, POR DEFINIR AHORROS PESUPUESTALES
ADQUISICION DE DESPENSAS	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,999	24,999	24,999	24,999	100%	0	0	PIEZA	155	155	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DESPENSAS EN CASO DE CONTINGENCIA POR DESASTRES NATURALES, REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2010
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	332,640	332,640	332,640	172,260	52%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	FINANCIERAMENTE EN PROCESO, POR DEFINIR AHORROS PRESUPUESTALES
BARRIDO DE BRUCELOSIS OVINA	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	CABEZA	447	447	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$6,750.00, LA COBERTURA DEL PROYECTO FUE DE 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
BARRIDO DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,860	91,860	91,860	91,860	100%	0	0	CABEZA	4,593	4,593	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$91,860.00, BENEFICIANDO A 31 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
DESAYUNOS ESCOLARES	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,476	202,476	202,476	202,476	100%	0	0	PIEZA	71,800	71,800	100%	LAS METAS CONSISTEN EN 71,800.00 DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIANDO A 369 ALUMNOS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS.
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83,520	83,520	83,520	83,520	100%	0	0	HECTAREA	180	180	100%	LA COBERTURA DEL PROYECTO SERA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS PRODUCTORES APORTARON EN EFECTIVO LA CANTIDAD DE \$20,80.00, PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PALMA	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,050	5,050	5,050	5,050	100%	0	0	HECTAREA	92	92	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$50,050.00, EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100%
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE PLATANO	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,972	59,972	59,972	59,972	100%	0	0	HECTAREA	81	81	100%	LA COBERTURA DEL PROYECTO FUE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$59,972.00.
MANTENIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	245,700	245,700	245,700	245,700	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON LA CANTIDAD DE \$27,300.00, PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE PLANTACIONES DE MANGO	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,000	77,000	77,000	77,000	100%	0	0	HECTAREA	110	110	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON EN EFECTIVO \$77,000.00, PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
REHABILITACION DE PRADERAS	114-VILLA COMALITTLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	HECTAREA	16	16	100%	LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$9,600.00, PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	BONANZA	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	26	26	100%	BENEFICIO A 26 PRODUCTORES
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUJOL DEL NORTE DE ALTA PRODUCTIVIDAD	115-VILLA CORZO	LA SELVA DOS	RURAL	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	CREDITO	22	22	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARON A 22 PRODUCTORES DE FRUJOL NORTE, CONSISTE EN CREDITO PARA INSUMOS PARA EL CULTIVO Y ASI ALCANZAR UNA MEJOR PRODUCCION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPANA DE ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS VISUALES	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	78,050	78,050	78,050	78,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CAMPANA PREVENCION DE ENFERMEDADES Y DONACION DE LENTES
CAMPANA DE PREVENCION DE ADICCIONES	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	21,521	21,521	21,521	21,521	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	25,314	25,314	25,314	25,314	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	20,724	20,724	20,724	20,724	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	DIRUIDO A JOVENES Y PADRES DE FAMILIA
RENTA DE MAQUINARIA PARA DESASOLVE DEL RIO YAJALON	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	100,783	100,783	100,783	100,783	100%	0	0	SERVICIO	210	210	100%	
FASJ011040010 PROYECTO ESCUELAS DE CALIDAD ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	12-BELLA VISTA	LA RINCONADA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ACCION	15,000	15,000	100%	
FATP PROYECTOS PRODUCTIVOS	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	457,000	457,000	457,000	457,000	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
FAUG011040002 MANTENIMIENTO ANTENA DE RADIOCOMUNICACION DEL PALACIO MUNICIPAL	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	16,600	16,600	16,600	16,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FA011040001 DESAYUNOS ESCOLARES	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	1,359,240	1,359,240	1,359,240	1,359,240	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDOS DE ENERGIA ELECTRICA EJERCICIOS ANTERIORES 2020SOF01	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ACCION	100	65	65%	
UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 20204PP01	12-BELLA VISTA	BELLA VISTA	URBANO	99,216	99,216	99,216	99,216	100%	0	0	UNIDAD	25	25	100%	
CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	685,440	685,440	685,440	685,440	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	1,307,352	1,307,352	1,307,352	934,757	72%	0	0	OTROS	483,800	483,800	100%	
PROYECTO DE PROTECCION CIVIL (FOMED)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	302,802	302,802	302,802	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: ESTE RECURSO FUE MINISTRADO, PERO NO SE EJERCIO.
ADQUISICION DE 47 UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	111,594	111,594	111,594	111,594	100%	0	0	PIEZA	47	47	100%	
ADQUISICIONES DE RADIOS PORATATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	43,338	43,338	43,338	43,338	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA MEDIANTE LA CONTRACION DE 47 ELEMENTOS POLICIAOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	1,891,325	1,891,325	1,891,325	1,891,325	100%	0	0	PERSONA	47	47	100%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACIONES DE PRESUPUESTO 2007, 2008 Y 2009, SIENDO LA CANTIDAD DE \$1,891,325 CORRESPONDIENTE A 2009.
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS, MEDIANTE AL MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOB. DEL EDO. Y H. ATTO. MPAL.	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	HECTAREA	300	300	100%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL APORTANDO 50% CADA GOBIERNO, SIENDO \$ 150,000.00 POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y \$150,000.00 EL GOBIERNO MUNICIPAL.
APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS, A TRAVEZ DEL PROGRAMA CODECDA GANADERIA VIENTRES BOVINOS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE NUESTRO EDO.	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	65,728	65,728	65,728	65,728	100%	0	0	CABEZA	25	25	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 23 CENTROS ESCOLARES	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	841,488	841,488	841,488	841,488	100%	0	0	ALUMINO	1,492	1,492	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 18 POLICIAS MUNICIPALES	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,103	119,103	119,103	119,096	100%	0	0	OTROS	18	18	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	721,920	721,920	721,920	619,893	86%	0	0	DESAYUNADOR	256,000	256,000	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	19-COAPILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,801	288,801	288,801	283,165	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,760	97,760	97,760	97,760	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	728,689	728,689	728,689	728,689	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,714	194,714	194,714	194,714	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	PRUEBA	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,311,000	1,311,000	1,311,000	1,311,000	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,016,725	6,016,725	6,016,725	6,016,725	100%	0	0	PERSONA	93	93	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS Y SEGURO PARA PATRULLAS NUEVAS	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	215,000	215,000	215,000	184,800	86%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	1,677,336	1,677,336	1,677,336	1,677,336	100%	0	0	OTROS	594,800	594,800	100%	
ARTESANIA (TALLER PARA LA ELABORACION DE LA MASCARA DE PARACHICO)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	21,549	21,549	21,549	21,549	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA CONTRALORIA SOCIAL	27-CHIAPA DE CORZO	EL PEDREGAL	RURAL	18,318	18,318	18,318	18,318	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAPACITACION A INTEGRANTES DE CONTRALORIA SOCIAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA LA COMPRA GRADUAL DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
COMITE DE CULTURA, TRADICIONES, DEPORTE Y RECREACION	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	519,759	519,759	519,759	519,759	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
CONTROL DE BASURA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BASURERO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1,138,500	1,138,500	1,138,500	1,138,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CURSO DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y EL DESARROLLO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE EXPOSITOR DEL CURSO
DISPOSICION DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	563,832	563,832	563,832	563,832	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EDUCACION AMBIENTAL CULTURA DEL RECLICLAJE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EJECUCION DEL PROYECTO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	546,480	546,480	546,480	364,320	67%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL SALDO FINANCIERO REPRESENTA EL AHORRO PRESUPUESTAL.
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	29,894	29,894	29,894	29,894	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA LA ADQUISICION DE ALCOHOLIMETRO Y BOQUILLAS SUMINISTRADAS EN SU TOTALIDAD.
ESCUELA PARA PADRES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	10,936	10,936	10,936	10,936	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	24,690	24,690	24,690	24,690	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS,	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	24,690	24,690	24,690	24,690	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS, PARQUE SAN JACINTO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	24,690	24,690	24,690	24,690	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS A PRETADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PROMOTORES COMUNITARIOS, PEDREGAL SAN ANGEL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	24,690	24,690	24,690	24,690	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
LOS JOVENES Y SU SEXUALIDAD	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PAGO DE AMORTIZACIONES E INTERESES DEL PRESTAMO A BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL 2009.	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1,835,555	1,835,555	1,835,555	1,835,555	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL AVANCE FISICO REPRESENTA LOS PAGOS REALIZADOS A LA ACCION ACUMULADO AL TRIMESTRE.
PREVENCION DE ADICCIONES	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA EJERCIDA LA 100%
PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	10,936	10,936	10,936	10,936	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EJERCIDA 100%
PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	7,588	7,588	7,588	7,588	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100%
PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	10,178	10,178	10,178	10,178	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECOLECCION DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	448,500	448,500	448,500	448,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
RECOLECCION DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1,184,040	1,184,040	1,184,040	1,184,040	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA DOS EQUIPOS DENTRO DEL BASURERO MUNICIPAL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS RECOLECTORES DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER DE ELABORACION DE PINATAS	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	18,726	18,726	18,726	18,726	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER DE LECTURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER DE LUCHA LIBRE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER DE MUSICA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	32,128	32,128	32,128	32,128	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER DE PINTURA INFANTIL	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER PARA LA ELABORACION DE FIGURAS DE ALAMBRE	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER PARA LA ELABORACION DE LA MONTERA DE PARACHICO	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	19,632	19,632	19,632	19,632	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TALLER PARA LA ELABORACION DE LAMPARAS DE BAMBU	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	12,722	12,722	12,722	12,722	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	el proyecto de ejecuto al 100%
TORNEO DE VOLEIBOL DE PLAYA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	5,500	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	proyecto ejecutado al 100%
USO DE 20 HECTAREAS DE TERRENO PARA EL CONTROL Y TIRADERO DE BASURA	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	290,520	290,520	290,520	290,520	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	proyecto ejecutado al 100%
COMBUSTIBLE, REPARACION Y MANTENIMIENTO A PATRULLAS	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	341,300	341,300	341,300	215,536	63%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 215,536.23, AHORRO PRESUPUESTAL DE 125,763.77
PAGO A BANOBRAS (AMORTIZACION DE CREDITO)	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	966,667	88%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO ES DE 966,667.98, AHORRO PRESUPUESTAL DE 133,342.02
PAGO DE ADEUDO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	519,920	519,920	519,920	519,920	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE LAUDO Y LIQUIDACION	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	347,760	347,760	347,760	347,760	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
APORTACION AL CODECA HERRAMIENTAS, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,970	44,970	44,970	44,970	100%	0	0	EQUIPO	700	700	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS (ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "BENITO JUAREZ, CLAVE 07DPR2949N), EJIDO INDEPENDENCIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	7	7	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 104, CLAVE 07FTV00140), EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	9	9	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL, CLAVE 07DML0038N), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	EQUIPO	17	17	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (ESCUELA TECNICA NO. 47, CLAVE 07DST047W), EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	EQUIPO	8	8	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
APORTACION AL PEC PARA EQUIPAMIENTO (TELESECUNDARIA NO. 101, "NICOLAS RUIZ", CLAVE 07FTW0240N, EJIDO UNION JAMAICA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	EQUIPO	3	3	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
BARRIDO DE LA BRUCELA Y TUBERCULOSIS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA BOVINA, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94,400	94,400	94,400	94,400	100%	0	0	0	CABEZA	4,720	4,720	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
CAPACITACION EN ALIMENTACION, REPRODUCCION Y BIOSEGURIDAD EN PORCINOS, EJIDO RICARDO FLORES MAGON	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,746	10,746	10,746	10,746	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	RECURSO 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO A LA GANADERIA BOVINA, EJIDO EL TRIUNFO Y CINTALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,239	32,239	32,239	32,239	100%	0	0	0	INFORME	3	3	100%	RECURSO 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CERTIFICACION ORGANICA DE LOS SISTEMAS PRODUCTOS, EJIDO OVANDO PIÑUELA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,746	10,746	10,746	10,746	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	RECURSO 2009 OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	402,088	402,088	145,032	145,032	36%	0	0	0	LITRO	52,064	52,064	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$257,056
CRIA Y ENGORDA DE BORREGO PELIBUEY, EJIDO 8 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CABEZA	30	30	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO Y SEÑALIZACION DEL KM 0+000 AL 6+174 PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MANACAL-BANDERAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,703	191,703	191,703	191,703	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
EQUIPAMIENTO DE COCINA COMUNITARIA (PARA PREPARAR LOS DESAYUNOS ESCOLARES), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	55,102	55,102	55,102	55,102	100%	0	0	0	PIEZA	19,860	19,860	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
EQUIPAMIENTO PARA LA ALIMENTACION DE GANADO BOVINOS, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,125	125,125	125,125	125,125	100%	0	0	0	PIEZA	17	17	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION DE MIEL ORGANICA, EJIDO EL TRIUNFO Y FRACCION LAS NUBES DEL EJIDO MANACAL LLANO GRANDE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,314	93,314	93,314	93,314	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO, CUIDADO Y MANEJO DE APIARIOS, EJIDOS EL TRIUNFO Y NUEVA FRANCIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,493	21,493	21,493	21,493	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	RECURSO 2009, OBRA TERMINADA, OPERANDO EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DE APIARIOS PARA LA PRODUCCION DE MIEL ORGANICA, EJIDOS NUEVA FRANCIA Y OVANDO LA PIÑUELA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,142	47,142	47,142	47,142	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DE GALERA PORCINA, EJIDO RICARDO FLORES MAGON	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DE GALERA Y CORRAL PARA MANEJO DE GANADO, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,918	158,918	158,918	158,918	100%	0	0	0	UNIDAD	13	13	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DE HORTALIZAS DE TRASPATIO, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	HECTAREA	3	3	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DE HORTALIZAS FAMILIARES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,178	88,178	88,178	88,178	100%	0	0	0	HECTAREA	6	6	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	66,160	66,160	66,160	66,160	100%	0	0	0	HECTAREA	112	112	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,625	149,625	149,625	149,625	100%	0	0	0	HECTAREA	255	255	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO DEL CULTIVO DE PAPA, EJIDO SANTA ROSA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,175	77,175	77,175	77,175	100%	0	0	0	HECTAREA	3	3	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
ESTABLECIMIENTO PARA LA CRIA Y APROVECHAMIENTO DE AVES DE POSTURA, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	APOYO	9,000	9,000	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CINTALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
MANEJO DE PLANTACIONES DE CACAO, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,746	10,746	10,746	10,746	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	RECURSO 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	217,079	217,079	112,779	112,779	52%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$104,300.00
MENEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE CAFE PARA LA PRODUCCION ORGANICA, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,493	21,493	21,493	21,493	100%	0	0	0	INFORME	2	2	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE Y OPERANDO
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAAFICO (COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y SEGURO PARA LAS PATRULLAS), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	830,128	830,128	322,111	322,111	39%	0	0	0	PROYECTO	3	3	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$508,017.00
PLATAFORMA MEXICO (MANTENIMIENTO DE RADIOS DE SEGURIDAD PUBLICA)	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	55,116	55,116	55,116	10,489	19%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL \$ 44,627.00
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	58,167	58,167	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	RECURSO FAFM 2009, OBRA REFRENDADA PARA EL AÑO 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PRODUCCION DE GANADO PORCINO, EJIDO COLOMBIA 2	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,300	27,300	27,300	27,300	100%	0	0	CABEZA	42	42	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
REHABILITACION DE SISTEMAS AGROFORESTALES DE CAFE, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	HECTAREA	500	500	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
RELLENO SANITARIO (ADQUISICION DE TERRENO PARA RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	350,676	350,676	350,676	315,000	90%	0	0	HECTAREA	20	18	90%	RECURSO FAFM 2009, OBRA EN PROCESO REFRENDA PARA EL AÑO 2010
SEGURO PARA VEHICULO (CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL), CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	ESCUINTLA	URBANO	18,172	18,172	18,172	18,172	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	RECURSO FAFM 2009, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	331,294	331,294	331,294	331,294	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA 16 POLICIAS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,780	103,780	103,780	103,780	100%	0	0	PERSONA	16	16	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,352	320,352	320,352	320,352	100%	0	0	ALUMNO	113,600	113,600	100%	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	17,669	88%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	320,518	320,518	320,518	191,550	60%	0	0	LITRO	37,708	31,708	84%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
ADQUISICION DE UNIFORME Y EQUIPO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	880,242	880,242	880,242	880,242	100%	0	0	PERSONA	739	739	100%	
APOYO DE ALIMENTACION A POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	464,100	464,100	464,100	464,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE COMSEP	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	211,388	211,388	211,388	196,447	93%	0	0	INFORME	12	12	100%	PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	3,946,552	3,946,552	3,946,552	3,589,425	90%	0	0	PERSONA	75	75	100%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
DESAYUNOS ESCOLARES	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	58,092	58,092	58,092	0	0%	0	0	DESAYUNADOR	20,600	0	0%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION PARA EL EJERCICIO 2010
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	188,010	188,010	188,010	98,162	52%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	603,777	603,777	603,777	333,662	55%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO DE EJECUCION
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,664	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	LA VENTANA (SAN JULIAN)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	CABEZA	40	40	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO	39-HUITIUPÁN	SOMBRA CARRIZAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	CABEZA	70	70	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITOQ	39-HUITIUPÁN	TRIUNFO LAS PALMAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	CABEZA	20	20	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,896	166,896	166,896	166,896	100%	0	0	OTROS	33	33	100%	PROYECTO CONCLUIDO
DESAYUNOS ESCOLARES	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,139,280	1,139,280	1,139,280	1,058,414	93%	0	0	ESCUELA	46	46	100%	AHORRO PRESUPUESTAL; PROYECTO CONCLUIDO
DISMINUCION DE ADEUDO HISTORICO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,024	68,024	68,024	68,024	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	919,329	919,329	919,329	919,329	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	18,147	18,147	18,147	18,147	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	PD-01.- PREVENCIÓN DE DESASTRES.- ACCIONES EMERGENTES DE PREVENCIÓN Y MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS.- ADQUISICIÓN DE 8 LLANTAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL
ADQUISICION DE UNIFORME PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	4,531	4,531	4,531	4,531	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	PD-02.- ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, GORRA, PLAYERA, CAMISA, PANTALON, BOTA DE PIEL
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,916	50,916	50,916	50,916	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LITRO	30,296	30,296	100%	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATACION DE PERSONAL ENCARGADO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,310	41,310	41,310	41,310	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CONTRATACION DE 1 PERSONA, ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	503,803	503,803	503,803	483,403	96%	0	0	PERSONA	17	17	100%	CONTRATACION DE 16 POLICIAS MUNICIPALES Y 1 COMANDANTE
DESAYUNOS ESCOLARES	4-ALDAMA	ALDAMA	URBANO	430,896	430,896	430,896	430,896	100%	0	0	ALUMNO	764	764	100%	SB-01.- ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA.- DESAYUNOS ESCOLARES.- PARA BENEFICAR A 19 CENTROS ESCOLARES, PARA 764 ALUMNOS
ENERGIA ELECTRICA	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,262	37,262	37,262	37,262	100%	0	0	PESOS	37,266	37,262	100%	SANEAMIENTO DE OBLIGACION FINANCIERA DE ENERGIA ELECTRICA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EVALUACION Y SEGUIMIENTOS D OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,046	66,046	66,046	66,046	100%	0	0	0 PESOS	66,046	66,046	100%	EVALUACION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33. ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33. \$ 66,046 CON RECURSOS 2009 Y \$ 113,954 CON RECURSOS 2008
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 VEHICULO	3	3	100%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	179,028	179,028	179,028	179,028	100%	0	0	0 OTROS	3,549	3,549	100%	
ADQUISICION DE SEGURO PARA LAS UNIDADES MOVILES DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	60,000	60,000	60,000	54,472	91%	0	0	0 DOCUMENTO	4	4	100%	
APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	55,100	53,573	53,573	53,573	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	
APOYO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILADO (SAPAM)	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	458,065	458,065	458,065	458,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$65
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER CERVICOUTERINO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	75,000	75,000	750,000	75,000	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 EVENTO	2	2	100%	
CURSO DE CAPACITACION EN EL OFICIO DE HERRERIA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	44,500	44,500	44,500	44,500	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
CURSO DE COCINA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CULTURA DE BELLEZA	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	378,752	378,752	378,752	378,752	100%	0	0	0 OTROS	133,600	133,600	100%	
EQUIPAMIENTO AL CRED DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO DE HUIXTLA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	80,662	80,662	80,662	80,662	100%	0	0	0 LOTE	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	47,983	47,983	47,983	47,983	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	35,500	35,500	35,500	35,500	100%	0	0	0 OTROS	7	7	100%	
INSUMOS PARA EL INCENDIO FORESTAL LA ENCRUJADA	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	189,190	189,190	189,190	189,190	100%	0	0	0 LOTE	5	5	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	800,000	800,000	800,000	693,884	87%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO DE CAMINO Y ELABORACION DE PROYECTOS	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	105,500	105,500	105,500	85,000	81%	0	0	0 ESTUDIO	2	2	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	471,860	471,860	471,860	280,000	59%	0	0	0 PROYECTO	3	3	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	602,352	602,352	602,352	602,352	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	213,600	213,600	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	43-IXTACOMITÁN	IXTACOMITÁN	URBANO	35,736	35,736	35,736	35,736	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS 2009	45-IXTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 LITRO	9,715	9,715	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE PARTICIPACION CIUDADANA 2009	45-IXTAPANGAJOYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA NO TIENE VARIACIONES
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUROS Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	644,197	644,197	644,197	644,197	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSULTORIO MEDICO DEL PUEBLO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	368,897	368,897	368,897	368,897	100%	0	0	0 LOTE	5	5	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	1,114,954	1,114,954	1,114,954	1,114,954	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
APOYO A LA CAMPAÑA DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MAIZ	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
CAMPANA DE ABATIZACION Y FUMIGACION CONTRA EL MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	233,220	233,220	233,220	233,220	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
DESASOLVE DEL RIO LA VENTA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	105,800	105,800	105,800	105,800	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	33,136	33,136	33,136	33,136	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER ARTESANAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	38,937	38,937	38,937	38,937	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	50,267	50,267	50,267	50,267	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA JULIAN GRAJALES	46-JIQUIPILAS	JULIAN GRAJALES	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA NUEVA PALESTINA	46-JIQUIPILAS	NUEVA PALESTINA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA QUINTANA ROO	46-JIQUIPILAS	QUINTANA ROO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO RURAL JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	52,644	52,644	52,644	52,644	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	8,175	8,175	8,175	8,175	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	38,500	38,500	38,500	38,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE VEHICULOS DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	17,837	17,837	17,837	17,837	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO A BANOBRAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	2,957,354	2,957,354	2,957,354	2,957,354	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	896,851	896,851	896,851	896,851	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	1,675,039	1,675,039	1,675,039	1,675,039	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PECUARIA CONVENIO MUNICIPIO - GOBIERNO ESTATAL - GOBIERNO FEDERAL	46-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	CABEZA	625	625	100%	APORTACION DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ADQUISICION DE HATO GANADERO PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES BOVINOS DEL MUNICIPIO MEDIANTE CONVENIO CODECOA GNADERO
DESAYUNOS ESCOLARES	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	866,304	866,304	866,304	780,419	90%	0	0	DESAYUNADOR	1,536	1,536	100%	DOTACION DE INSUMOS BASICOS PARA LA PREPARACION DE 307200 DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIAR A 1536 NIÑOS Y NIÑAS. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A AHORROS PRESUPUESTALES
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,156,800	1,156,800	1,156,800	1,147,353	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	LA DIFERENCIA NO EJERCIDA CORRESPONDE A AHORROS PRESUPUESTALES
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y PAGO DE EMPLACAMIENTO 2009	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	90,461	90,461	90,461	51,835	57%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y PAGO DE EMPLACAMIENTO 2009 DE DOS PATRULLAS NUEVAS DONADAS AL MUNICIPIO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA (MARCA CHEVROLET MOD. 2008 TIPO CHEVY Y MARCA FORD F-150 MODELO 2009 TIPO PICK UP. LA DIFERENCIA NO EJERCIDA CORRESPONDE A AHORROS PRESUPUESTALES 2009
PAGO DE ADEUDO POR CREDITO BANOBRAS	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	917,126	917,126	917,126	881,627	96%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE AMORTIZACIONES DE CAPITAL E INTERESES DEL ADEUDO CON BANOBRAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009. LA DIFERENCIA CORRESPONDE A AHORROS PRESUPUESTALES 2009
[FAFM_036-04-0001/2009] DESAYUNOS ESCOLARES	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,776	103,776	103,776	38,652	37%	0	0	OTROS	100	40	40%	NOTA: DEL TECHO FINANCIERO, SE MINISTRO UNA PARTE LA CUAL NOS REDUCEN DEL ESTADO DE CUENTA MEDIANTE DOMICILIACION, SIN EMBARGO EL TOTAL DEL GASTO REPORTADO CORRESPONDE A LOS BIMESTRES MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, QUEDANDO PENDIENTE LAS DEMAS FACTURAS QUE A LA FECHA EL DIF ESTATAL AUN NO NOS HA PROPORCIONADO.
[FAFM_036-04-0005/2009] MANTENIMIENTO, COMBUSTIBLE Y SEGURO PARA LA PATRULLA MUNICIPAL	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	200,000	200,000	200,000	189,763	95%	0	0	PROYECTO	100	95	95%	NOTA: EL SALDO QUE PRESENTA ES UN AHORRO PRESUPUESTAL
[FAFM_036-04-0006/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	27,720	27,720	27,720	27,720	100%	0	0	TONELADA	27,720	27,720	100%	
[FAFM_036-04-0007/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	EL CIPRES	RURAL	39,060	39,060	39,060	39,060	100%	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0008/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,460	26,460	26,460	26,460	100%	0	0	TONELADA	100	100	100%	NOTA: LA LOCALIDAD ES: EL PINO, PERO COMO NO SE ENCUENTRA RELACIONADO, LO DEJE COMO COBERTURA MUNICIPAL.
[FAFM_036-04-0009/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LAS JOYAS	RURAL	16,380	16,380	16,380	16,380	100%	0	0	TONELADA	16,380	16,380	100%	
[FAFM_036-04-0010/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	PINO SUAREZ	RURAL	34,020	34,020	34,020	34,020	100%	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0011/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	NUEVA LIBERTAD	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	TONELADA	12,600	12,600	100%	
[FAFM_036-04-0012/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	DESIVIO SAN JOSE	RURAL	23,940	23,940	23,940	23,940	100%	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0013/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	8,820	8,820	8,820	8,820	100%	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0014/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	13,860	13,860	13,860	13,860	100%	0	0	TONELADA	13,860	13,860	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
[FAFM_036-04-0015/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	BANDERAS	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0016/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	DESIVIO SAN JOSE	RURAL	30,240	30,240	30,240	30,240	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0017/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LAS PALMAS	RURAL	13,860	13,860	13,860	13,860	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0018/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	VICENTE GUERRERO	RURAL	49,140	49,140	49,140	49,140	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0019/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	NUEVA PROVIDENCIA	RURAL	27,720	27,720	27,720	27,720	100%	0	0	0	TONELADA	27,720	27,720	100%	
[FAFM_036-04-0020/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LA PINADA	RURAL	75,600	75,600	75,600	75,600	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0021/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LA LUCHA	RURAL	21,420	21,420	21,420	21,420	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0022/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	NINOS HEROES	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0023/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	CHICHARRAS	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0024/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LAS CRUCES	RURAL	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0025/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	REFORMA CASBIL	RURAL	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0026/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LLANO GRANDE	RURAL	42,840	42,840	42,840	42,840	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0027/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	35,280	35,280	35,280	35,280	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0028/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	SAN FRANCISCO	RURAL	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0029/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	TOQUIN	RURAL	41,580	41,580	41,580	41,580	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0030/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	NOTA: LA LOCALIDAD ES: NUEVO MONTEBELLO, SIN EMBAGO SE DIRECCIONA COMO: COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADO ESTA LOCALIDAD.
[FAFM_036-04-0031/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	GUADALUPE	RURAL	34,020	34,020	34,020	34,020	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0032/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	EL CASBIL	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0033/2009] ADQUISICION DE SEMILLA DE PAPA Y FERTILIZANTE	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	17,640	17,640	17,640	17,640	100%	0	0	0	TONELADA	100	100	100%	
[FAFM_036-04-0034/2009] ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	50-LA GRANDEZA	LA GRANDEZA	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	PROYECTO	230,000	230,000	100%	
[FAFM_036-04-0036/2009] ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,327	7,327	7,327	7,327	100%	0	0	0	PIEZA	100	100	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA HUMANITARIA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	24,990	24,990	24,990	24,990	100%	0	0	0	PIEZA	189	189	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,035	280,035	280,035	280,035	100%	0	0	0	HECTAREA	191	191	100%	LOCALIDADES VARIAS (BARRIO LA LIBERTAD GRUPO 1, RANCHERIA QUISTAJITO GRUPO 2, EJIDO GALEANA GRUPO 4)
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	890	890	890	890	100%	0	0	0	HECTAREA	41	41	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CAMINO ASFALTICO	51-LA INDEPENDENCIA	SAMARIA (SANTA MARIA)	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LINEAS DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.	51-LA INDEPENDENCIA	SAN MARCOS	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.	51-LA INDEPENDENCIA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	142,768	142,768	142,768	142,768	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO, PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA.	51-LA INDEPENDENCIA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	80,334	80,334	80,334	80,334	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	51-LA INDEPENDENCIA	CHENTÓN	RURAL	276,804	276,804	276,804	276,804	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO "PUENTE VEHICULAR"	51-LA INDEPENDENCIA	LA UNION	RURAL	322,300	322,300	322,300	322,300	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO HISTORICO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EJERCICIO 2007-2008.	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,369	407,369	407,369	407,369	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PREVENCION DE DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES ACCESORIOS Y EQUIPO PARA LA UMC	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	74,651	74,651	74,651	74,651	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APOYO A LA CULTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PERSONA	800	800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	5,198,388	5,198,388	5,198,388	5,198,388	100%	0	0	PERSONA	17,207	17,207	100%	
ESTIMULOS A LA CULTURA	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	PERSONA	800	800	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	5,968,536	5,968,536	5,968,536	5,968,536	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	1,109,952	1,109,952	1,109,952	1,025,419	92%	0	0	ALUMNO	1,968	1,968	100%	
ELABORACION DE PRENDAS ARTESANALES	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	23,745	23,745	23,745	23,745	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA DE POSTURA	54-LARRAINZAR	CHUCHILTON	RURAL	29,673	29,673	29,673	29,673	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA PARA ENGORDA	54-LARRAINZAR	SHANATE	RURAL	18,805	18,805	18,805	18,805	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ZARZAMORA	54-LARRAINZAR	MAJOVAL	RURAL	41,638	41,638	41,638	41,638	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE ZARZAMORA	54-LARRAINZAR	PECHTON II	RURAL	43,028	43,028	43,028	43,028	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE UNA GRANJA AVICOLA	54-LARRAINZAR	BUENAVISTA	RURAL	8,450	8,450	8,450	8,450	100%	0	0	GRANJAS	1	1	100%	
INSTALACION DE EMPARRILLADO DE GRANADILLA	54-LARRAINZAR	CHUCHILTON	RURAL	93,714	93,714	93,714	93,714	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDOS HISTORICOS CON LA C.F.E.	54-LARRAINZAR	LARRAINZAR	URBANO	29,577	29,577	29,577	29,577	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRODUCCION DE GLADILO	54-LARRAINZAR	TALONHUITZ	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
PRODUCCION DE GLADILO	54-LARRAINZAR	YOLTÉ	RURAL	5,750	5,750	5,750	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
PRODUCCION DE PAPA	54-LARRAINZAR	CHICHELALHÓ	RURAL	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PRODUCCION DE PAPA	54-LARRAINZAR	UNENALTIC	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMPANA DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD Y PREVENCION DE ADICCIONES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CURSO DE COMPUTACION MEZCLA DE RECURSOS	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO CEDECO	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO AL MUNICIPIO 2009	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	724,201	724,201	724,201	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE PERSONAL PARA EL SERVICIO DE LIMPIA (PAGO DE OPERADORES, COORDINADOR DE MAQUINARIA PESADA, MECANICO, AYUDANTE DE MECANICO Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	813,730	740,883	740,883	740,883	100%	0	0	PERSONA	12	12	100%	
	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,350	67,200	67,200	67,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE BISUTERIA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE CORTE Y CONFECCION	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TALLER DE PANADERIA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE PINTURA TEXTIL PARA ADULTOS MAYORES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL FIDEICOMISO DE MAIZ SOLIDARIO	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,000	302,000	302,000	302,000	100%	0	0	PERSONA	1,000	1,000	100%	
CAMPANA DE BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS BOVINA	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,996	849,996	849,996	784,974	90%	0	0	PERSONA	1,215	1,215	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	369,984	369,984	369,984	348,610	94%	0	0	ACCION	1	1	94%	
DESAYUNOS ESCOLARES	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,196	473,196	473,196	473,196	100%	0	0	OTROS	167,800	167,800	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	LITRO	23,826	23,826	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060008
ADQUISICION DE LAMINAS PARA AYUDA HUMANITARIA	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86,000	86,000	86,000	86,000	100%	0	0	PIEZA	500	500	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO 060011
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	892,890	892,890	892,890	892,890	100%	0	0	ALUMNO	1,657	1,657	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060016
ACCIONES PREVENTIVAS PLANES VACACIONAL (SALVAVIDAS)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,600	57,600	57,600	57,600	100%	0	0	JORNAL	36	36	100%	ACCIONES PREVENTIVAS PLANES VACACIONALES (SALVAVIDAS)
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,223	150,223	150,223	150,223	100%	0	0	LITRO	18,778	18,778	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y SEGURO VEHICULAR PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,257	627,257	627,257	518,759	83%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y SEGURO VEHICULAR PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
APORTACION ESTRATEGICO PARA MAIZ SOLIDARIO 2009	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	PRODUCTOR	297	297	100%	APORTACION AL PROGRAMA ESTRATEGICO MAIZ SOLIDARIO 2009
APOYO A PRODUCTORES DE MANGO	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	APOYO A PRODUCTORES DE MANGO
APOYO A PRODUCTORES DE PLATANO	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	APOYO A PRODUCTORES DE PLATANO
APOYO AGRICOLA PARA LA ELABORACION DE POZOS	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	APOYO AGRICOLA PARA LA ELABORACION DE POZOS DE RIEGO
CONTRATACION DE DE PERSONAL COMSEP (SECRETARIO EJECUTIVO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,787	70,787	70,787	70,787	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL DEL COMSEP (SECRETARIO EJECUTIVO)
CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	784,623	784,623	784,623	784,623	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATACION DE 12 ELEMENTOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL
CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,346	62,346	62,346	62,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO OBRA QUE SE ENCUENTRA ESTRUCTURADA FINANCIERA FAFM 2009 \$ 62,346.31 Y FAFM 2008 \$ 888,286.43 E INTERESES GENERADOS 2008 POR 9,367.26 PARA SUMAR UN TOTAL OBRA DE \$ 960,000.00
CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIALES	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,781,101	3,781,101	3,781,101	3,781,101	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS POLICIAL
DESAYUNOS ESCOLARES	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,900	267,900	267,900	267,900	100%	0	0	ALUMNO	475	475	100%	DESAYUNOS ESCOLARES
DESAZOLVE DE DRENAS AUXILIARES (RENTA DE EXCAVADORA MARCA YUMBO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	232,100	232,100	232,100	232,100	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	DESAZOLVE DE RENES AUXILIARES (RENTA DE EXCAVADORA MARCA YUMBO) PARA PREVENCION DE INUNDACIONES EN ZONA BAJAS.
ESTUDIO PROYECTO EJECUTIVO MEJORAMIENTO AVENIDA CENTRAL JUAREZ	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	799,500	799,500	799,500	799,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO DE PROYECTO EJECUTIVO MEJORAMIENTO AVENIDA CENTRAL JUAREZ
FOMED DESAZOLVE DE DREN PRINCIPAL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,039	478,039	478,039	478,039	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	FOMED DESAZOLVE DE DREN PRINCIPAL PARA LA PREVENCION DE INUNDACIONES
MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION Y LOTE DE ACCESORIOS	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,871	87,871	87,871	87,794	100%	0	0	LOTE	1	1	99%	MANTENIMIENTO DE RADIOS COMUNICACION Y LOTE DE ACCESORIOS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,460	151,460	151,460	106,413	70%	0	0	UNIDAD DE PRODUCCION	3	3	100%	MANTENIMIENTO, CONSERVACION DE UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
PROGRAMA ADULTOS MAYORES (INAPAM)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	PROGRAMA ADULTOS MAYORES (INAPAM)
SANEAMIENTO FINANCIERO (FINIQUITO CREDITO BANOBRAS)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,885	557,885	557,885	557,885	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SANEAMIENTO FINANCIERO (FINIQUITO CREDITO BANOBRAS)
SANEAMIENTO FINANCIERO(PAGO DE ADEUDO HISTORICO DE ENERGIA ELECTRICA)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	484,834	484,834	484,834	484,834	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE ADEUDO HISTORICO DE ENERGIA ELECTRICA)
SEGURO VEHICULAR PARA UNIDADES DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,000	26,000	26,000	25,915	95%	0	0	ACCION	2	2	100%	SEGURO VEHICULAR PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL
UNIFORMES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,766	29,766	29,766	29,766	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	UNIFORMES PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL
UTENCILIOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,832	21,832	21,832	21,832	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: LA ACCION UTENCILIOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES SE ENCUENTRA CONSTITUIDA SU ESTRUCTURA FINANCIERA \$ 21,832.13 DE RECURSOS FAFM 2009 \$ 47,998.89 DE RECURSO ECONOMIAS ANTERIORES PARA HACER UNA SUMA TOTAL DE \$ 69,831.02

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	102,179	102,179	102,179	58,274	57%	0	0	LITRO	102,179	58,274	57%	
DESAYUNOS ESCOLARES	82-METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,184	116,184	116,184	29,046	25%	0	0	ALUMNO	116,184	29,046	25%	SE EJERCIO TODA LA OBRA
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN ADQ. DE ASPERSORAS DE MOCHILA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	29,400	29,400	29,400	29,400	100%	0	0	PERSONA	29,400	29,400	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA EN ADQ. DE ASPERSORAS DE MOCHILA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	29,400	29,400	29,400	29,400	100%	0	0	PERSONA	29,400	29,400	100%	SE EJERCIO TODO LO PRESUPUESTADO
FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CABECERA MUNICIPAL	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	40,930	40,930	40,930	40,930	100%	0	0	PRODUCTO	40,930	40,930	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON EL ARENAL Y EJIDO METAPA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	48,228	48,228	48,228	48,228	100%	0	0	PRODUCTO	48,228	48,228	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON HULES Y CACAHKATALES	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	126,832	126,832	126,832	126,832	100%	0	0	PRODUCTO	126,832	126,832	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION EN EL CULTIVO DE MAIZ CANTON LAS PILAS LII Y CANDELARIA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	179,610	179,610	179,610	179,610	100%	0	0	PRODUCTO	179,610	179,610	100%	
OPERATIVO SEMANA SANTA	82-METAPA	METAPA DE DOMINGUEZ	URBANO	11,145	11,145	11,145	11,145	100%	0	0	PERSONA	11,145	11,145	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	31,385	31,385	31,385	31,385	100%	0	0	PROYECTO	31,385	31,385	100%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA AL SERVICIO DEL TRASLADO DE PERSONAS A LOS HOSPITALES
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	420,000	420,000	420,000	375,880	89%	0	0	PROYECTO	420,000	375,881	89%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS PARA REALIZAR RECORRIDOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
ADQUISICION DE DIESEL	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LITRO	100	100	100%	ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIA PESADA Y CAMIONES DE DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS RURALES POR TEMPORADAS DE LLUVIAS
ADQUISICION DE LAMINAS Y MATERIAL PARA CONSTRUCCION	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	42,596	42,596	42,596	42,596	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	ADQUISICION DE LAMINAS Y CEMENTO DONADOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REHABILITAR SUS VIVIENDAS AFECTADAS POR LLUVIAS TORRENCIALES
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	113,267	113,267	113,267	113,267	100%	0	0	PROYECTO	113,267	113,267	100%	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION CONSISTENTE EN 9 RADIOS PORTATILES, 1 RADIO MOVIL Y 2 RADIOS BASE, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 14 RADIOS PORTATILES Y UNA ANTENA.
CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL CONSISTENTE EN UN OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA QUE TRABAJARA PARA DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE CAMINOS RURALES
DESAYUNOS ESCOLARES	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	348,552	348,552	348,552	319,875	92%	0	0	PROYECTO	348,552	319,875	92%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	12,000	12,000	12,000	3,870	32%	0	0	EQUIPO	8	3	32%	ADQ. DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA Y EQUIPO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA AMBULANCIA	84-MONTECRISTO DE GUERRERO	MONTECRISTO DE GUERRERO	URBANO	43,144	43,144	43,144	40,543	94%	0	0	PROYECTO	43,145	40,544	94%	ADQUISICION DE REFACCIONES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO PARA TRASLADO DE DIVERSAS PERSONAS A DIFERENTES HOSPITALES
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PIJAS	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	55,613	55,613	55,613	55,613	100%	0	0	HECTAREA	700	700	100%	DOTACION DE 700 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUA PARA COMLNEROS DE ESTE MUNICIPIO.
DESAYUNOS ESCOLARES	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	99,828	99,828	99,828	99,828	100%	0	0	DESAYUNADOR	35,400	35,400	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	8,350	8,350	8,350	8,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES MOBILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO.	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	253,847	253,847	253,847	253,847	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	24,671	24,671	24,671	24,671	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA DE 30 POLICIAS, CURSO DE CAPACITACION (NUEVO MODELO DE POLICIA) 96 POLICIAS	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,120,702	1,120,702	1,120,702	1,120,702	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
COMBUSTIBLE PARA 3 PATRULLAS, MANTENIMIENTO DE 3 PATRULLAS Y SEGURO DE 3 PATRULLAS	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,000	267,000	267,000	267,000	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,312	540,312	540,312	540,312	100%	0	0	OTROS	191,600	191,600	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	88-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	207,060	207,060	207,060	207,060	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
MAIZ SOLIDARIO 2009	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	HECTAREA	800	800	100%	
PROYECTO MODULAR DE GANADO BOVINO DE PIE DE CRIA DOBLE PROPOSITO BAJO EL MANEJO SEMINTENSIVO	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,592	416,592	416,592	416,592	100%	0	0	CABEZA	120	120	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
UNIFORME Y EQUIPO PARA 30 POLICIAS MUNICIPALES	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112,590	112,590	112,590	112,590	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%	
COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,080	202,080	202,080	202,080	100%	0	0	0	PATRULLAJE	2	2	100%	HASTA EL TRIMESTRE ANTERIOR, EN ESTA OBRA SE REPORTO UN MONTO DE RECURSO PRESUPUESTADO DE: \$100,000.00, PERO DEBIDO AL AUMENTO DE RONDINES REALIZADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZO UN AJUSTE EN EL MONTO.
DESAYUNOS ESCOLARES	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,644	124,644	124,644	124,644	100%	0	0	0	ALUMNO	44,200	44,200	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PESADO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,288	650,288	650,288	650,288	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE ABASTECERA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) A LOS VEHICULO (VOLTEO, COMPACTADOR Y PIPA)
ASESORIA FINANCIERA	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	357,000	357,000	357,000	357,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONTRATACION DE ASESORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA BUENA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS QUE SE RECIBEN DEL ESTADO Y FEDERACION
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2009	72-0XCHUC	OXCHUC	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONSISTENTE EN CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 2009
DESAYUNOS ESCOLARES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,576,916	2,576,916	2,576,916	2,576,916	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN EL SUMINISTRO DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LAS ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y VEHICULO PESADO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,575	573,558	573,558	573,558	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE DARA MANTENIMIENTO A 04 VOLTEOS QUE SON UTILIZADOS PARA LIMPIA MUNICIPAL, 01 COMPACTADOR DE BASURA, 01 PIPA QUE DISTRIBUYE AGUA A DIFERENTES LUGARES DE ESTE MUNICIPIO, 01 TRACTOR, 01 MOTOCONFORMADORA Y 01 TRAXCAVO (ESTOS ULTIMOS 03 ESTAN EN COMODATO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA)
PAGO DE ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	364,780	364,780	364,780	364,780	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO ANTE CFE DE LOS MESES DE NOV- DIC Y DICIENE.
PAGO DE TENENCIA VEHICULAR	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,300	39,300	39,300	31,155	79%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
RECOLECCION DE BASURA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	665,850	665,850	665,850	665,850	100%	0	0	0	ACCION	193	193	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN RENTA DE CAMIONES VOLTEOS PARA RECOLECTAR BASURA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y BARRIOS CERCANOS, POR MOTIVO DE QUE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL SERVICIO PUBLICO (LIMPIA) NO ABASTECEN, TODA VEZ QUE EL BASURERO SE ENCUENTRA A 22 KM DE DISTANCIA Y EN EL DIA UNICAMENTE SE HACEN 02 VIAJES.
VIAJES DE ESTUDIOS CULTURALES Y RECREATIVOS PARA ALUMNOS DE DIFERENTES COMUNIDADES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,500	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO CONSISTE EN LA TRANSPORTACION DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESCUELAS A LUGARES TURISTICOS DEL ESTADO CON FINES DE EXPLORACION Y CONOCIMIENTO.
PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL BANCO BANOBRAS	73-PALEQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,397,328	4,397,328	4,397,328	4,164,621	95%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	496,320	496,320	496,320	496,320	100%	0	0	0	OTROS	176,000	176,000	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,926	51,926	51,926	51,926	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
ADQ. DE EQUIPO AUDIOVISUAL	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS	77-PLUJIAPAN	NUEVA COAPA (ESTACION EHEGARAY)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CRIA Y ENGORDA DE SEMOVIENTES	77-PLUJIAPAN	SAN ANTONIO MIRAMAR	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DESAZOLVE Y BORDEO DEL RIO	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ESTABLECIMIENTO DE UN TALLER DE MANUALIDADES	77-PLUJIAPAN	SAN FRANCISCO	RURAL	38,500	38,500	38,500	35,000	91%	0	0	0	ACCION	1	1	90%	
MICROFINANCIAMIENTO PARA MUJERES "SEMILLA PARA CRECER"	77-PLUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,000	307,000	307,000	153,500	50%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
003 PROYECTO MUJERES POR AMOR A MI PUEBLO (OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PESCADOR	40	40	100%	
011 REDIAGNÓSTICO DE LA CAMPANA DE BRUCELOSIS BOVINA	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	542,810	54%	0	0	0	CABEZA	100,000	54,218	54%	
014 APOYO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (ADQ. DE HERBICIDAS E INSECTICIDAS)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
027 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 31 (CUENCAS)	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	885,256	885,256	885,256	883,234	100%	0	0	0	ACCION	1	1	99%	
056 DESAYUNOS ESCOLARES	77-PLUJIAPAN	PLUJIAPAN	URBANO	2,030,964	2,030,964	2,030,964	1,816,420	89%	0	0	0	ACCION	1	1	89%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	359,653	359,653	359,653	170,727	47%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL SALDO SE CONSIDERA COMO AHORRO PRESUPUESTAL, POR AJUSTE DE PARTIDAS PRESUPUESTALES DE OTROS FONDOS MUNICIPALES.
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	320,803	320,803	320,803	320,803	100%	0	0	0	PERSONA	59	59	100%	ADQUISICION DE UNIFORME A 47 POLICIAS MUNICIPALES Y A 12 POLICIAS SOLIDARIOS.
APOYO A LA PRODUCCION DEL MAIZ.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	603,500	603,500	603,500	603,500	100%	0	0	0	PERSONA	1,207	1,207	100%	APOYO A LA PRODUCCION DEL MAIZ CON INSUMOS AGRICOLAS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE MAIZ SOLIDARIO.
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	1,128,000	1,128,000	1,128,000	1,128,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CORRESPONDIENTE A DESAYUNOS ESCOLARES 2009.
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	31,956	31,956	31,956	31,956	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL.
MANTENIMIENTO DE RADIOS COMUNICACION.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	244,557	244,557	244,557	242,958	99%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL SALDO SE CONSIDERA AHORRO PRESUPUESTAL CON LAS METAS AL 100%.
PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,313	153,313	153,313	153,313	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
PAGO DE ADQUISICION DE DESPENSAS.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,406	10,406	10,406	10,406	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PAGO DE ADQUISICION DE 86 DESPENSAS DE IGUAL NUMERO DE FAMILIAS AFECTADAS EN CONTINGENCIA AMBIENTAL. A TRAVEZ DEL APOYO DE FOMED 2009.
PAGO DE LAUDO LABORAL	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	PUEBLO NUEVO SOLISTAHAUACÁN	URBANO	3,843,684	3,843,684	3,843,684	3,843,684	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE LAUDO LABORAL DE EX TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	78-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,912	178,912	178,912	178,246	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA DIFERENCIA (1) DEL AVANCE FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,332	712,332	712,332	544,419	76%	0	0	ASISTENCIA	252,600	193,000	76%	LA DIFERENCIA (1) DEL AVANCE FINANCIERO ES POR QUE LA COMPROBACION NO ESTA COMPLEMENTADA LA DIFERENCIA (1) DEL AVANCE FISICO ES POR QUE LA COMPROBACION NO ESTA COMPLEMENTADA
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,176	53,176	53,176	53,176	100%	0	0	PERSONA	25	25	100%	
CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,718,184	1,718,184	1,718,184	1,708,608	99%	0	0	PERSONA	34	34	100%	LA DIFERENCIA (1) DEL AVANCE FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,379	73,379	73,379	72,667	99%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATIL DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,589	13,589	13,589	13,589	100%	0	0	EQUIPO	21	21	100%	
PAGO DE ADEUDO DEL ALUMBRADO PUBLICO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275,186	275,186	275,186	275,186	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA POR DESAZOLVE DE DERRUMBES	79-RAYÓN	EL MECATAL	RURAL	25,582	25,582	25,582	13,800	54%	0	0	METRO CUBICO	3,839	2,060	54%	EL AVANCE DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL LA DIFERENCIA DEL AVANCE FISICO ES POR LOS VOLUMENES NO EJECUTADOS ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA OBRA QUEDA AL 100% OPERANDO.
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL GAMIÑO CLAVE7DP824-82 Z	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,499	8,499	8,499	8,051	95%	0	0	M2. BARDAS. CERCOS	42	42	100%	LA DIFERENCIA DEL AVANCE FINANCIERO ES POR AHORRO PRESUPUESTAL
ADQUISICION DE COMPUTO NO-BREAK E IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO CALIFICADOR Y VIDEOCAMARA	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,147	8,147	8,147	8,147	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA Y CURSO DE CAPACITACION (NUEVO MODELO DE POLICIA)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,335,602	5,335,602	5,335,602	5,100,361	96%	0	0	AGRUPACION	100	100	100%	
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA (ADQ. DE 90 TON DE FERTILIZANTE)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	TONELADA	50	50	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 31 CENTRO ESCOLARES	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,412,256	1,412,256	1,412,256	1,412,256	100%	0	0	DESAYUNADOR	600,800	600,800	100%	
ADQUISICION DE UN VEHICULO	81-SABANILLA	SABANILLA	URBANO	371,232	371,232	371,232	371,232	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONTRATACION DE 391 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS, VIATICOS Y GTOS. ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,257,722	1,257,722	1,257,722	1,257,722	100%	0	0	PERSONA	392	392	100%	
DIAGNOSTICO DEL AGUA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,250	224,250	224,250	224,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,000	215,000	215,000	198,551	92%	0	0	VEHICULO	17	17	100%	
PAGO DE DERECHO EN VIA DE CARRETERA PARA INSTALACION MARGINAL DE TUBERIA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,587	259,587	259,587	259,587	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DERECHO POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,760	29,760	29,760	29,760	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,587	62,587	62,587	62,587	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844,858	844,858	844,858	844,858	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VIATICOS Y GASTO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,500	27,500	27,500	13,750	50%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONTRATACION DE SEGUROS PARA 2 PATRULLAS	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,330	29,330	29,330	29,330	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	CONSISTE EN SEGURO PARA VEHICULO FORD F-150, FLOTLERA V6 4.21 STD Y EL VEHICULO CHEVY C2 BASE 4 PUERTAS, CON COBERTURA AMPLIA.
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,647,444	1,647,444	1,647,444	1,647,444	100%	0	0	OTROS	584,200	584,200	100%	
PAGO DE ADEUDO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	624,018	624,018	624,018	624,018	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INDEMNIZACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE COBACH	86-SAN JUAN CANCUC	CHILOLJA	RURAL	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INDEMNIZACION POR PERMISO DE PASO EN TERRENO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	86-SAN JUAN CANCUC	NAILCHEN	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. DE VIENTRES DE LA RAZA ENCAS. CEBU_ZUIZO (ASOCIACION GANADERA EL CARACOL)	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	CABEZA	254	254	100%	SE OPTO POR SILTEPEC PERO ESE APOYO SE DIO A VARIAS COMUNIDADES.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE. MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, ALIMENTACION A POLICIAS Y SEGURO DE VEHICULOS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	634,079	634,079	634,079	632,369	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	96,000	96%	0	0	LITRO	12,953	12,435	96%	SE MODIFICO EL MONTO Y QUEDA PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EL CULTIVO DE CAFE	89-SILTEPEC	LA LAGUNA	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PIEZA	3,334	3,334	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA PERSONAS AFECTADAS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PIEZA	236	236	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA OBRAS DE PREVENICION	89-SILTEPEC	SILTEPEC	URBANO	141,600	141,600	141,600	141,600	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE APIARIOS (ASOCIACION DE APICULTORES)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	COLMENAS	135	135	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PROD DE HORTALIZAS (ORG. HERBERTO HERRERA)	89-SILTEPEC	VEGA DEL ROSARIO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PIEZA	125	125	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO EN LA PRODUCCION (UPCYCAS SSS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,000	88,000	88,000	88,000	100%	0	0	PIEZA	90	90	100%	
ADQUISICION DE MATERIALES PARA GRUPO DE TRAB. CACAHUATOS Y ASOCIADOS (OCEZ CNPA COECH)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
ADQUISICION DE MATERIALES PARA HORTALIZAS (ORG OCEZ CNPA)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
ALUMBRADO PUBLICO	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,623	252,623	252,623	252,623	100%	0	0	POSTE	120	20	17%	SE MODIFICO EL FOLIO 18996 TOMADO EN CUENTA QUE SE ENCUENTRA EJERCIDO AL 100 %
ALUMBRADO PUBLICO	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,623	252,623	252,623	252,623	100%	0	0	POSTE	120	20	17%	QUEDA PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE	89-SILTEPEC	EL PALMAR GRANDE	RURAL	42,240	42,240	42,240	42,240	100%	0	0	TONELADA	10	10	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE (ORG EL BUEN ZAMARITANO)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	TONELADA	60	60	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE (PROIBCHARIC)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	TONELADA	136	136	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO (CUNA DE LA SIERRA)	89-SILTEPEC	LIBERTAD VENTANAS	RURAL	23,500	23,500	23,500	23,500	100%	0	0	TONELADA	5	5	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO (CMPECH)	89-SILTEPEC	LAS CRUCES	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	TONELADA	34	34	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE SULFATO DE AMONIO (ORG RIO GRANDE DE LA SIERRA)	89-SILTEPEC	LAS DELICIAS	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	TONELADA	16	16	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE, SULFATO DE AMONIO (ORGANIZACION COAPI)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	TONELADA	295	295	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE (UPADES)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	383,194	383,194	383,194	383,194	100%	0	0	TONELADA	87	87	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE (UPCYCAS SSS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,810	128,810	128,810	128,810	100%	0	0	TONELADA	29,275	29,275	100%	
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE (ZARZAMORA)	89-SILTEPEC	LAS NUBES	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	TONELADA	13	13	100%	
APOYO AL CULTIVO DE PAPA CON FERTILIZANTE	89-SILTEPEC	EL RODEO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	TONELADA	40	40	100%	
APOYO PARA EL CULTIVO DE MAIZ CON FERTILIZANTE, SULFATO DE AMONIO (OACH)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	TONELADA	295	295	100%	
CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	23,304	47%	0	0	TANQUE	2	1	50%	SE MODIFICO EL FOLIO 18990, EL NUMERO DE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL.
CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	23,304	47%	0	0	TANQUE	2	1	50%	NO SE EN CONTRO EN LOCALIDADES EL DE CABECERA MUNICIPAL Y SE OPTO POR COBERTURA MUNICIPAL SE MODIFICO EL FOLIO 98
CLORACION PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	23,309	47%	0	0	LOTE	580	348	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO
COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	96,601	97%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL FOLIO 18950, EL NUMERO DE OFICIO Y REGISTRO Y CONTROL Y EL MONTO EJERCIDO EN EL 4TO TRIMESTRE.
DESAYUNOS ESCOLARES (VARIAS COMUNIDADES)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,475,988	1,475,988	1,475,988	1,475,988	100%	0	0	DESAYUNADOR	523,400	523,400	100%	SE ESPECIFICA QUE SON 523400 DESAYUNOS ESCOLARES BENEFICIANDO A TODOS LOS ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE NIVEL PREESCOLAR Y PRIMARIAS DEL MUNICIPIO DE SILTEPEC(VARIAS COMUNIDADES) PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO
EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	547,384	547,384	547,384	547,384	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	96,601	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CHECAR ESTE FOLIO QUE PASE EN REVISION.
TECHO DIGNO (ORGANIZACION UPOIS)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO ESTE PROYECTO SE EJECUTO POR LA CANTIDAD DE \$600,000.00 DEL CUAL \$400,000.00 SON RECURSOS SOBRANTE DEL 2008 Y \$200,000.00 RECURSO 2009.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIUDADANA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	80,856	80,856	80,856	80,856	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGURO TENENCIA Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE PROTECCION CIUDADANA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	268,927	268,927	268,927	268,927	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE DESAYUNOS PARA CENTROS ESCOLARES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	671,724	671,724	671,724	671,724	100%	0	0	OTROS	238,200	238,200	100%	DESAYUNOS ESCOLARES PICTROS EDUC.
ADQUISICION DE FERTILIZANTES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	HECTAREA	275	275	100%	INSUMOS AGRICOLAS FERTILIZANTES Y QUIMICOS
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS ,CODECOA SOLIDARIO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	30,870	30,870	30,870	30,870	100%	0	0	HECTAREA	800	800	100%	ADQ. DE HTAS.
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	388,000	388,000	388,000	388,000	100%	0	0	HECTAREA	411	411	100%	ADQ. DE INSUMOS AGRICOLAS
ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM PARA AYUDA HUMANITARIA	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	55,092	55,092	55,092	55,092	100%	0	0	PIEZA	423	423	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE SEGURO Y PAGO DE TENENCIA VEHICULAR PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	13,588	13,588	13,588	13,588	100%	0	0	EQUIPO	17	17	100%	ADQUISICION DE SEGURO DE CARRO DE TRES TN. PAGO DE TENENCIA DE LOS TRES VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL
CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA ATENCION Y COMBATE A INCENDIOS FORESTALES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	166,464	166,464	166,464	166,464	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	
CONTRATACION DE BRIGADISTAS PARA ATENCION Y COMBATE A INCENDIOS FORESTALES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	166,464	166,464	166,464	166,464	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA POLICIAS MUNICIPALES	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	2,159,636	2,159,636	2,159,636	2,159,636	100%	0	0	OTROS	36	36	100%	
CONTRATACION DEL PERSONAL PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	194,208	194,208	194,208	194,208	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	CONSTA DE UN DIRECTOR Y 2 AUXILIARES
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. CESAR CRUZ SOTO	9-ANGEL ALBINO CORZO	LA PAZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	MOBILIARIO	4	4	100%	
DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	9-ANGEL ALBINO CORZO	LIBERTAD DEL PAJAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	MOBILIARIO	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA BRIGADA DE PROTECCION CIVIL	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	9,462	9,462	9,462	9,462	100%	0	0	EQUIPO	17	17	100%	EN EL OFICIO DE REG. Y CONTROL APARECE ADQ. DE UNIFORMES Y CASCOS
PLATAFORMA MEXICO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	83,800	83,800	83,800	83,800	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	ADQ. Y MTTD. DE RADIOS PORT. Y BASE ANALOGICAS Y/O DIGITALES P/POLICIAS MPALES. ESTE ES EL NOMBRE QUE APARECE EN OFICIO DE REG Y CONTROL
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE CLASICO Y HERMORRAGICO	9-ANGEL ALBINO CORZO	JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO)	URBANO	802,034	802,034	802,034	802,034	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMBATIR ENFERMEDADES CONTRA EL DENGUE
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE.MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION.	90-SIMOJOVEL	SIMOJOVEL DE ALLENDE	URBANO	533,588	533,588	533,588	519,238	97%	0	0	PROYECTO	10	1	10%	PROYECTO CONCLUIDO CON AHORRO PRESUP. DE 14,347.33
APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS EN EL INCREMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ VARIAS COMUNIDADES	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	228,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	HECTAREA	450	450	100%	EN ESTE PROYECTO EXISTE UNA MEZCLA DE RECURSOS HAY UNA APORTACION DE \$225,000.00 Y DEL RECURSO DEL FAFM 2009 POR LA CANTIDAD DE \$225,000.00 LO CUAL ASCIENDE UN MONTO TOTAL DE \$450,000.00
APOYO A PRODUCTORES MEDIANTE EL IMPULSO A LAS ACTIVIDADES AGRICOLAS (APEROS DE LABRANZA) VARIAS LOCALIDADES	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,717	54,717	54,717	54,717	100%	0	0	HECTAREA	850	850	100%	EN ESTE PROYECTO EXISTE UNA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$127,873.00 Y DEL RECURSO DEL FAFM-2009 LA CANTIDAD DE \$54,717.00 LO CUAL ESCIENDE UN MONTO TOTAL DE \$182,590.00
APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE MICRO-GRANJAS AVICOLAS DE TRASPATIO EN LOCALIDADES VARIAS	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,443	172,443	172,443	172,443	100%	0	0	GRANJAS	143	143	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 27 CENTROS ESCOLARES	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,732	627,732	627,732	527,732	84%	0	0	DESAYUNADOR	222,600	222,600	100%	
PAGO DE ADEUDO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,596	81,596	81,596	81,596	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EXPEDIENTE CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. ICS/DR07/F AFM-000378/2009
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,790	11,790	11,790	11,790	100%	0	0	LITRO	22,250	8,100	36%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,281	104,281	104,281	104,281	100%	0	0	LITRO	22,250	8,100	36%	ESTE ES EL IMPORTE GENERAL DE LA OBRA DE COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL. GRACIAS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES A SEG. PUB Y VIALIDAD MUNICIPAL.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,267	451,267	451,267	451,267	100%	0	0	LITRO	450,000	250,000	58%	
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO DE SEG. PUB. MPAL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	56,844	57%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,790	11,790	11,790	11,790	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	ESTE ES EL TECHO FINANCIERO DE LA OBRA Y EL IMPORTE GASTADO ESTA OBRA ES LO REAL GRACIAS
ADQUISICION DE 500 PIEZAS DE CHAROLAS DE PLASTICOS DE 28 CAVIDADES	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PIEZA	500	500	100%	
APLICACION DE VACUNAS PARA LA PREVENCIÓN DE BRUCELOSIS EN GANADO BOVINO	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	CABEZA	500	500	100%	
ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA PROTECCION CIVIL	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,600	39,600	39,600	39,600	100%	0	0	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	39,600	15,300	39%	
GASTO ADMINISTRATIVO DEL COMITE Y PARTICIPACION CIUDADANA	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ASESORIA	0	0	0%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEG. PUB. Y VIALIDAD	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,000	290,000	290,000	287,585	99%	0	0	VEHICULO	9	9	100%	
PAGO DE CREDITO BANOBRA	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	660,000	660,000	660,000	581,221	88%	0	0	CREDITO	1	1	100%	ES UN AHORRO PRESUPUESTAL QUE NOS QUEDO
PAGO DE LAUDO	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	493,682	493,682	493,682	493,682	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
PAGOS DE DEUDA DE ENERGIA ELCTRICA 2009	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	459,296	459,296	459,296	459,296	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTEL. COLONIA	53	53	100%	
PRODUCCION ADQUISICION DE SEMILLAS	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	71,200	71,200	71,200	71,200	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CON BANOBRAS	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,570,000	1,570,000	792,854	792,854	51%	0	0	ACCION	1	1	50%	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL AHORRO \$ 283,507.54
PAGO DEL CAPITAL E INTERESES DEL PRESTAMO DE BANOBRAS 2004 Y 2005	106-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,894,788	32,894,788	32,894,788	32,894,788	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS	111-TZIMOL	TZIMOL	URBANO	1,216,778	1,216,778	1,216,778	1,216,778	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	452,295	452,295	452,295	452,295	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO DE DEUDA CON BANOBRAS	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	255,103	255,103	255,103	255,103	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA CON COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	425,539	425,539	425,539	278,458	65%	0	0	ACCION	1	1	65%	
PAGO DE DEUDA DEL MERCADO PUBLICO	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	709,000	709,000	709,000	708,104	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,800	182,800	182,800	182,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE RECURSO 2009 \$ 182,799.74, CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2008 \$ 374195.76. CON UN TOTAL DE \$ 556,905.50
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,412,521	1,412,521	1,412,521	1,412,521	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PERIODO MARZO-ABRIL Y ABRIL-MAYO, JULIO-AGOSTO, AGOSTO-SEP, 2009
PAGO DE LAUDOS	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,270	141,270	141,270	141,270	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE RECURSO 2009 \$ 141,270.00, CON MEZCLA DE RECURSO DEL EJERCICIO 2008 \$ 36,622.54. CON UN TOTAL DE \$ 177,892.54

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAGO DE LAUDO LABORAL	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,551,489	2,551,489	2,551,489	2,551,489	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO PARCIAL DEL CREDITO DE BANOBRAS PARQUE TEMATICO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24-CHANAL	CHANAL	URBANO	534,600	534,600	534,600	534,550	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO DE CAPITAL E INTERESES BANOBRAS	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,838,302	1,838,302	1,838,302	1,838,302	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE LAUDOS EJERCICIOS ANTERIORES	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	198,700	198,700	198,700	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
PAGO PARCIAL DEL CREDITO AUTORIZADO AL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA POR BANOBRAS POR ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE SANITARIO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	1,466,414	1,466,414	1,466,414	1,359,848	93%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 106,566.21 (CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 21/100 M.N.).
PAGO ADEUDO ANTE BANOBRAS	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	871,800	871,800	871,800	871,800	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 0060002
PAGO DE ADEUDOS CON COMISION FEDERA DE ELECTRICIDAD POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	1,117,975	1,117,975	1,117,975	1,117,975	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PAGO DE LA DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,387,190	3,387,190	3,387,190	2,820,170	83%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE LA DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA (CABECERA MUNICIPAL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,197,260	3,197,260	3,197,260	3,197,260	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE LAUDOS EN COSA JUZGADA CON LA AUTORIDAD COMPETENTE SEGUN EXPEDIENTE LABORAL 105/A/2005	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,596,136	1,596,136	1,596,136	1,596,136	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE LAUDOS	69-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,455,547	1,455,547	1,455,547	1,455,547	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,505	132,505	132,505	132,505	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA DIFERENCIA SE REALIZO CON FAFM 2008 \$200,000.00 SE REALIZO CON FAFM 2009 Y FAFM 2009 CON UN MONTO TOTAL DE \$ 332,505.00
PAQGO DE ADEUDO A BANOBRAS DICIEMBRE 2008-DICIEMBRE 2009	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	340,381	340,381	340,381	331,743	97%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE ADEUDO POR CREDITO CONTRAIDO CON BANOBRAS DE DIC 2008-DIC 2009 AMORTIZACION CAPITALN E INTERES
PAGO DE ADEUDOS DE IMPUESTOS DEL 1.5% SOBRE NOMINA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	4,920,942	4,920,942	4,920,942	4,920,942	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES CREDITO BANOBRAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,015,819	1,015,819	1,015,819	1,015,819	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL H. AYUNTAMIENTO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	5,143,825	5,143,825	5,143,825	5,143,825	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	499,861	499,861	499,861	499,861	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE ADEUDO HISTORICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ADEFAS DEL MES DE DIC 2008 Y ENERO A JULIO DE 2009)	92-SOCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	599,028	599,028	599,028	599,028	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PAGO DE ADEUDO A BANOBRAS	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,144,866	435,636	435,636	435,636	100%	435,636	435,636	INFORME	435,636	435,636	100%		
PAGO DE ADEUDO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,144,866	367,464	367,464	281,936	77%	367,464	281,936	PAGO	367,464	281,936	77%	LOS RECURSOS NO EJERCIDOS SE EMPLEARAN COMO AHORRO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2010	
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA ANTE LA CFE	94-SOYALÓ	SOYALÓ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSUMO PARA VEL CULTIVO DE PALMA DE ACEYTE	96-SUCHIATE	SUCHIATE	RURAL	210,223	210,223	210,223	210,233	100%	0	0	0	APOYO	0	0	0%	
PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	17,582,126	88%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO ENERO A DICIEMBRE 2009.
SANEAMIENTO FINANCIERO (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,248,829	4,248,829	4,248,829	4,248,829	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,200	378,200	378,200	372,152	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIA MUNICIPAL	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	172,605	172,605	172,605	150,432	87%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN: CAMISAS COLOR GRIS MANGA CORTA, PANTALON DE VESTIR DE GABARDINA, CAMISA TIPO GUERRERA CON LOGOTIPO PANTALON OTHAN COLOR AZUL MARINO, BOTAS TIPO MILITAR COLOR NEGRAS, INCLUYE ADO. DE EQUIPO COMO: LAMPARAS DE MANO GAS LACRIMOGENO E IMPERMEABLES COLOR AZUL MARINO CON UN MONTO DE 172604.65
CONTRACION DE POLICIAS MUNICIPALES Y CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	1,826,170	1,826,170	1,826,170	1,676,068	92%	0	0	0	PERSONA	30	30	100%	CONTRACION DE 30 POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CONSISTENTE EN: 01 PRIMER OFICIAL, 02 SEGUNDOS OFICIALES Y 27 POLICIAS RAZOS, INCLUYE PAGO DE CAPACITACION PARA 08 POLICIAS
CONTRACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DOS SECRETARIAS DE APOYO	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	335,697	335,697	335,697	264,234	79%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRACION DE UN LICENCIADO EN DERECHO QUE OCUPARA EL PUESTO DE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CONSISTENTE EN PAGO DE SALARIOS, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO, SERVICIO MEDICO Y SEGURO DE VIDA, INCLUYE CONTRACION DE DOS SECRETARIAS DE APOYO
MANTENIMIENTO DE PATRULLA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y ADQUISICION DE SEGURO VEHICULAR	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	254,054	254,054	254,054	158,844	63%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ADQUISICION DE 16,834.50 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA CUATRO PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, QUE IMPLEMENTARAN RECORRIDOS DE VIGILANCIA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MISMAS PATRULLAS CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFACCIONES, LUBRICANTES, MANO DE OBRA Y PAGO DE SEGURO VEHICULAR PARA DOS PATRULLAS
AMPLIACION DE PLANTILLA Y CURSOS DE CAPACITACION	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,939,428	4,939,428	4,939,428	3,486,142	71%	0	0	0	OTROS	129	91	71%	
RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES	104-TILA	TILA	URBANO	90,909	90,909	90,909	90,909	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,510,737	4,510,737	4,510,737	4,510,737	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,403	125,403	125,403	125,403	100%	0	0	0	PIEZA	638	638	100%	
CONTRACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,434	168,434	168,434	167,577	99%	0	0	0	PERSONA	2	2	99%	OBRA REFRENDADA
CONTRACION DE 80 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DIVERSOS ARROYOS DE LA CIUDAD	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,211	849,211	849,211	849,211	100%	0	0	0	METRO LINEAL	15,600	15,600	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,859	131,859	131,859	131,467	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	99%	OBRA REFRENDADA
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	170,579	170,579	170,579	170,579	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	83,293	83,293	83,293	25,129	30%	0	0	CASETA	7	3	43%	REHABILITACION DE 7 CASETAS DE POLICIAS MUNICIPALES
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE A NARCOMENUEDO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	2,177,631	2,177,631	2,177,631	2,177,631	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	ADQUISICION DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA TODAS LAS UNIDADES, SEGUROS Y COMBUSTIBLE, ASI MISMO ALIMENTACION PARA ELEMENTOS DE POLICIAS Y GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
PLATAFORMA MEXICO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	35,548	35,548	35,548	35,548	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PREVENION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	278,318	278,318	278,318	278,318	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, ADQUISICION DE PAPELERIA Y PAGO DE RENTA DE LOCAL DEL COMITE DE PARATICIPACION CIUDADANA
PROFESIONALIZACION	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	8,016,471	8,016,471	8,016,471	7,780,412	97%	0	0	EMPLEO	132	129	98%	CONTRATACION DE PERSONAL CONSISTENTE EN: UN SUBDIRECTOR, UN OFICIAL, 4 SUBOFICIALES, 3 POLICIAS PRIMERO, UN POLICIA SEGUNDO, 109 POLICIAS TERCEROS, 13 POLICIAS, VIATICOS PARA CURSO Y EVALUACION, SEGURO DE VIDA, SERVICIO MEDICO, MEDICAMENTOS Y ESTUDIOS
SISTEMA PENITENCIARIO Y JUZGADO CALIFICADOR	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	227,132	227,132	227,132	227,132	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA ACCIONES EMERGENTES DE PREVENION EN TEMPORADAS DE LLUVIAS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	83,555	83,555	83,555	83,555	100%	0	0	LITRO	10,444	10,444	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL EN TEMPORADA DE LLUVIA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	219,172	219,172	219,172	219,172	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL EN TEMPORADAS DE INCENDIOS FORESTALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	222,616	222,616	222,616	222,616	100%	0	0	PERSONA	11	11	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORMES, UNA PATRULLA)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	721,388	721,388	721,388	721,388	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA POLICIAS Y ADQUISICION DE UN VEHICULO PATRULLA
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUEDO, COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	LITRO	38,965	38,965	100%	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS PATRULLAS
PROFESIONALIZACION, EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA, CURSOS DE CAPACITACION, AMPLIACION DE PLANTILLA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	3,206,721	3,156,051	3,206,721	3,156,051	100%	0	0	AGRUPACION	1	1	100%	ESTE RECURSO FORMA PARTE DE CONTRATACION DE PERSONAL, POLICIAS MUNICIPALES, ADQUISICION DE UN VEHICULO PATRULLAS Y CURSO DE CAPACITACION PARA POLICIAS
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
ADQUISICION DE RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	67,025	67,025	67,025	67,025	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	1,677,791	1,677,791	1,677,791	1,677,791	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	BENEMERITO DE LAS AMERICAS	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES DE POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y UNIFORMES DE VIALIDAD MUNICIPAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OTROS	103	103	100%	
COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,236,721	80%	0	0	PROYECTO	3	3	83%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONTRATACION DE PERSONAL Y CURSO DE CAPACITACION	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	19,990,227	19,990,227	19,990,227	15,483,469	77%	0	0	PERSONA	223	223	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	36,317	36%	0	0	PROYECTO	1	0	36%	DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	1,344,380	1,344,380	1,344,380	972,787	72%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	193,369	193,369	193,369	193,369	100%	0	0	EQUIPO	54	54	100%	
CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	26-CHENALHO	CHENALHO	URBANO	1,604,355	1,604,355	1,604,355	1,584,715	99%	0	0	OTROS	42	42	100%	
UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA LA POLICIA MUNICIPAL	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	981,356	981,356	981,356	952,276	97%	0	0	PERSONA	84	84	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO Y SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEG. PUBL. MPAL, Y ALIMENTACION A POLICIAS MPALES.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,393,146	2,393,146	2,393,146	1,785,516	75%	0	0	OTROS	16	16	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	159,237	100%	0	0	LITRO	21,538	21,538	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA POLICIAS MUNICIPALES VIALIDAD Y POLICIAS RURALES	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	681,836	681,836	681,836	681,836	100%	0	0	OTROS	702	702	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,240	280,240	280,240	280,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,786	194,786	194,786	171,847	88%	0	0	INFORME	12	12	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	956,226	956,226	956,226	886,615	93%	0	0	PERSONA	16	16	100%	
CURSO DE CAPACITACION Y AMPLIACION DE PLANTILLA, CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,241,473	5,017,923	5,017,923	5,017,923	100%	0	0	OTROS	102	102	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS, ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. PARA ERL, COMITE DE CONSULTA Y PART. CIUDADANA, PROYECTO DE PREVENION Y POLICIA SOLIDARIO.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366,047	366,047	366,047	293,529	80%	0	0	PROYECTO	3	2	67%	
MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,400	161,400	161,400	157,292	97%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACIONES PORTATILES MOVILES Y BASE	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	165,642	165,642	165,642	165,642	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES Y BASES	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,531	63,531	63,531	63,531	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,450	87,450	87,450	87,450	100%	0	0	PERSONA	29	29	100%	
CONTRATACION DE BRIGADISTAS (PROTECCION CIVIL)	52-LA LIBERTAD	LA LIBERTAD	URBANO	155,156	155,156	155,156	155,156	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSOS DE CAPACITACION	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	819,956	819,956	819,956	819,956	100%	0	0	PERSONA	17	17	100%	
FONDO MUNICIPAL PARA EMERGENCIAS Y DESASTRE (FOMED)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,213	105,213	105,213	105,213	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS MOBILIARIO Y EQUIPO DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,659	18,659	18,659	18,659	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA POLICIA MUNICIPAL, COMPRA DE UNA UNIDAD PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	406,428	356,695	356,695	356,695	100%	0	0	PERSONA	44	44	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS MOVILES Y BASES ANALOGICOS Y/O DIGITALES	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,925	100,925	100,925	100,925	100%	0	0	UNIDAD	45	45	100%	
APOYO AL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,680	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
CONTRATACION DE 48 ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL CURSOS DE FORMACION Y SEGURO DE VIDA PARA POLICIAS MUNICIPALES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	2,273,930	2,233,930	2,233,930	2,233,930	100%	0	0	PERSONA	44	44	100%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL MENUEDO / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS Y SEGURO DE 3 VEHICULOS DE LA POLICIA MPAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	729,619	315,507	315,507	315,507	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	376,150	376,150	376,150	366,418	97%	0	0	OTROS	112	112	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, TENIENDO UN AHORRO DE: \$ 9,732.46 (NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 46/100 M.N.).
INDICADORES DE MEDICION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	477,405	477,405	477,405	451,383	95%	0	0	INFORME	12	12	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 26,022.25 (VEINTISEIS MIL VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N.).
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUEDO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	715,000	715,000	715,000	627,074	88%	0	0	PROYECTO	21	21	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 87,926.92.
PLATAFORMA MEXICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	PROYECTO	71	71	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y CON \$ 0.00 AHORRO.
PROFESIONALIZACION	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	6,339,340	6,339,340	6,339,340	5,841,234	92%	0	0	OTROS	112	112	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE TIENE UN AHORRO DE \$ 498,105.72 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 72/100 M.N.).
PROYECTO MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y LAS INFRACCIONES	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	82,180	82,180	82,180	82,180	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE TIENE UN AHORRO DE: \$ 0.42 (CERO PESOS 42/100 M.N.).
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	59-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,705	100%	0	0	LITRO	19,296	19,296	100%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 295.05
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,103	85,103	85,103	83,261	98%	0	0	OTROS	26	26	100%	SE OBTIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,841.6
ADQUISICION DE 4 RADIOS PORTATILES Y 4 RADIOS BASE	59-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	57,468	57,468	57,468	57,468	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	OBRA TERMINADA AL 100% EN EL TERCER TRIMESTRE
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	59-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	1,471,819	1,471,819	1,471,819	1,451,315	99%	0	0	OTROS	26	26	100%	SE OBTIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$20,504.12
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,526	134,526	134,526	134,526	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	987,253	987,253	987,253	987,253	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
COMPENSACION A RADIOOPERADORES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,505	75,505	75,505	75,505	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,884	135,884	135,884	135,884	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
PROTECCION CIVIL (FOMED)	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,942	169,942	169,942	169,942	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS MUNICIPALES	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,057	168,057	168,057	168,057	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060010
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,680	99,680	99,680	99,680	100%	0	0	PERSONA	2	2	100%	PROYECTO REPORTADO EN EL TERCER TRIMESTRE CON EL NUMERO DE OBRA 060008
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	341,748	341,748	341,748	320,131	94%	0	0	PERSONA	56	56	100%	
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	98,983	98,983	98,983	96,008	97%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	ADQUISICION DE RADIOS COMUNICACION PORTATILES, BASES, MOVILES
CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	3,257,705	3,257,705	3,257,705	3,218,577	99%	0	0	PERSONA	68	68	100%	NO ENCUENTRO UNIDAD DE MEDIDA POLICIA, POR ESO APLIQUE PERSONA
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	578,469	578,469	578,469	578,469	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	AQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 06 PATRULLAS EN EL MUNICIPIO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LITRO	34,728	34,728	100%	
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO, SEGUROS DE PATRULLAS Y GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,070,000	2,070,000	2,070,000	1,992,660	96%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,500	315,500	315,500	315,500	100%	0	0	PERSONA	146	146	100%	LA META ES POLICIAS SE MODIFICA POR EL NUMERO DE OBRA
ATENCION A EMERGENCIAS 066	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,677	357,677	357,677	351,282	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CAMBIO EL NUMERO DE OBRA POR ERROR EN LE OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,407,150	13,407,150	13,407,150	12,383,927	92%	0	0	PERSONA	219	219	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POLICIA
CONTRATACION DE UN MEDICO LEGISTA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS DETENIDOS	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,294	105,294	105,294	105,294	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,216	300,216	300,216	300,216	100%	0	0	INFORME	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	410,685	410,685	410,685	410,685	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE POTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	VEHICULO	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO
SEGURO DE LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,930	93,930	93,930	93,930	100%	0	0	DOCUMENTO	6	6	100%	
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y VIALIDAD	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONTRATACION DE AUXILIAR PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	42,840	42,840	42,840	42,840	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONTRATACION PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	385,560	385,560	385,560	385,560	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA CONTRATACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,297,385	7,297,385	7,297,385	7,297,385	100%	0	0	CORPORACION	1	1	100%	
CAPACITACION DE POLICIAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	CAPACITACION	2	2	100%	
COMITÉ DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,311	44,311	44,311	44,311	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,086	54,086	54,086	54,086	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE RADIOCOMUNICACION	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	75,586	75,586	75,586	75,586	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FOMENTO AL DESARROLLO COMUNITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	457,337	457,337	457,337	457,337	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
INDICADORES DE MEDICION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	316,620	316,620	316,620	301,369	95%	0	0	INFORME	1	1	95%	
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,956,000	1,956,000	1,956,000	1,956,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PLATAFORMA MEXICO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	24,350	49%	0	0	PROYECTO	1	0	48%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO SE CONSIDERA AHORRO PRESUPUESTAL.
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	249,600	249,600	249,600	148,200	59%	0	0	PROYECTO	1	1	59%	LA DIFERENCIA ENTRE LO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO SE CONSIDERARA COMO AHORRO PRESUPUESTAL.
PROFESIONALIZACION	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	21,341,192	21,341,192	21,341,192	0	0%	0	0	PERSONA	378	0	0%	
SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	SE ESTA EN ESPERA DE LA ENTREGA DE RESULTADOS POR PARTE DE LA SNSP PARA PODER EJERCER ESTE RECURSO, O EN SU CASO ESTA OBRA SERA REFRENDADA.
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	295,156	295,156	295,156	295,156	100%	0	0	PORCENTAJE	100	100	100%	EL IMPORTE DE LA OBRA SE DIVIDE EN DOS INVERSIONES, INVERSION DE FAFM 2008 \$35,000.00 POR CONCEPTO DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO, E INVERSION 2009 \$295,156.30, PERO ES UN SOLO OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL
OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOMENUDO (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS DE LA POLICIA MUNICIPAL)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	328,600	328,600	328,600	328,600	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PLATAFORMA MEXICO (CONSISTENTE EN LA ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES Y 3 MOVILES)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	95,220	95,220	95,220	95,220	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PREVENCION DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA (GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A 270 POLICIAS CIUDADANOS SOLIDARIOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE SOCCOLTENANGO)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INDICADORES DE MEDICION	93-SOLOSUCHIAPA	SOLOSUCHIAPA	URBANO	3,144,865	198,007	198,007	189,007	95%	0	0	INFORME	1	1	100%	LOS AHORROS OBTENIDOS SE UTILIZARAN PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN EL SIGUIENTE AÑO FISCAL
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	176,185	176,185	176,185	176,185	100%	0	0	LOTE	142	142	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	472,600	472,600	472,600	472,600	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	558,924	558,924	558,924	558,924	100%	0	0	ALUMNO	961	961	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	OTROS	29	29	100%	
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,397,305	12,397,305	12,397,305	12,250,071	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FAFM 2009. COMBUSTIBLE, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS, SEGURO PARA VEHICULOS, ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIAS, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. ICS/DR18/FAFM-0012/2009.
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (VIAL, PERSONAL, MOBILIARIO Y ADIC.), 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,683,832	5,683,832	5,683,832	5,624,722	99%	0	0	OTROS	632	632	100%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FAFM 2009. EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, UNIFORMES Y PATRULLAS, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. ICS/DR18/FAFM-0010/2009.
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 09	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	731,472	731,472	731,472	540,998	74%	0	0	ACCION	3	3	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, GASTO EFECTUADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2009. ICS/DR18/FAFM-0009/2009.
MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES Y SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, 06	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	315,413	315,413	315,413	302,648	96%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FAFM 2009. MANTENIMIENTO DE RADIOS PORTATILES, MOVILES Y BASES ANALOGICAS Y/O DIGITALES Y SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (GASTOS DE OPERACION Y EQUIPAMIENTO), GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. ICS/DR18/FAFM-0008/2009.
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,640	161,640	161,640	161,640	100%	0	0	PATRULLAJE	3	3	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,786	79,786	79,786	79,786	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA (CONTRATACION DE POLICIAS)	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	790,525	790,525	790,525	790,525	100%	0	0	PERSONA	15	15	100%	
CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,471	48,471	48,471	48,471	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
CONTRATACION DEL SECRETARIO EJECUTIVO PARA EL C.S.P.M	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,120	57,120	57,120	57,120	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE TRES PATRULLAS	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,480	101,480	101,480	101,480	100%	0	0	PATRULLAJE	3	3	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O															
ADQUISICION DE EQUIPO PARA INTERNET SATELITAL	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	56,580	56,580	56,580	56,580	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ADQUISICION DE EQUIPO DE INTERNET SATELITAL PARA EL SERVICIO DE LA POBLACION EN GENERAL
DESAYUNOS ESCOLARES	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	582,048	582,048	582,048	521,148	90%	0	0	ACCION	206,400	206,400	100%	ACCION+DESAYUNO. DESAYUNOS ESCOLARES PARA BENEFICIO DE 13 CENTROS ESCOLARES
REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO DIGNO)	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	521,789	521,789	521,789	521,789	100%	0	0	VIVIENDA	300	300	100%	REHABILITACION DE 300 VIVIENDAS DE 8.00X 5.00 METROS CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 05 PERFIL ESTRUCTURAL ZR-300 C-20.16 LAMINAS ZINTRO ALUM DE 3.05 METROS Y 120 PLAS AUTOTALADRANTES DE 2"X1/4" POR VIVIENDA, MEZCLANDO RECURSOS CON SEDESOL FEDERAL (PROGRAMA TU CASA 2008) CON \$869,037.48 Y EL MUNICIPIO \$51,789.42
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA (AH1N1)	104-TILA	TILA	URBANO	99,450	99,450	99,450	99,450	100%	0	0	OTROS	90	90	100%	
EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO	104-TILA	TILA	URBANO	129,470	129,470	129,470	129,470	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	
FOMENTO AGRO INDUSTRIAL EN ZONA MEDIA VARIAS LOCALIDADES (1979 MOLINOS)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	395,800	395,800	395,800	197,900	50%	0	0	PIEZA	1,979	990	50%	
FOMENTO AGROINDUSTRIAL EN VARIAS LOCALIDADES (780 MOLINOS)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,000	156,000	156,000	78,000	50%	0	0	PIEZA	780	390	50%	
FOMENTO AGROINDUSTRIAL ZONA ALTA EN VARIAS LOCALIDADES (972 MOLINOS)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,400	194,400	194,400	97,200	50%	0	0	PIEZA	972	486	50%	
FORTALECIMIENTO GANADERO (16 BOVINOS)	104-TILA	PETALCINGO	URBANO	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	CABEZA	16	16	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL. COLONIA SAN JOSE TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,400	108,400	108,400	104,554	96%	0	0	EVENTO	8	8	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,076	72,076	72,076	71,082	99%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,325	64,325	64,325	64,087	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA, CONTRALORIA SOCIAL Y ESTUDIO, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,625	109,625	109,625	109,114	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,475	88,475	88,475	87,768	99%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y CONTRALORIA SOCIAL, COLONIA COYADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,250	116,250	116,250	115,830	100%	0	0	EVENTO	7	7	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, CONFORMACIÓN DE REDES, SEGURIDAD COMUNITARIA Y FORMACION COMUNITARIA, COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,950	74,950	74,950	74,650	100%	0	0	EVENTO	8	8	100%	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURALES, RECREATIVAS, SEGURIDAD COMUNITARIA, CONTRALORIA SOCIAL, FORMACION COMUNITARIA Y ESTUDIO, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,000	157,000	157,000	154,143	98%	0	0	EVENTO	8	8	100%	
ADQUISICION DE AYUDA HUMANITARIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,097,100	1,097,100	1,097,100	1,097,088	100%	0	0	PIEZA	6,450	6,450	100%	
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO), COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO), COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO), COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,550	17,550	17,550	17,550	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL), BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	20,750	94%	0	0	PAGO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL), COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	22,050	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL), COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	21,550	98%	0	0	PAGO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL), COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	20,750	94%	0	0	PAGO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
APOYO (PROMOTOR COMUNITARIO Y PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL), FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,050	22,050	22,050	22,050	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "ESTIMULO"
BECAS EN ESPECIE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,253,730	1,253,730	1,253,730	1,074,852	86%	0	0	BECA	1,414	1,414	100%	
CONTRATACIÓN DE 80 RECOLECTORES PARA LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO SABINAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,211	849,211	849,211	849,211	100%	0	0	METRO LINEAL	16,500	16,500	100%	
CURSO BASICO DE ELECTRICIDAD HABITACIONAL, COLONIA DEMOCRATICA (7012), LA AZTECA (7019)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,930	93,930	93,930	92,439	98%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO BASICO Y AVANZADO DE COMPUTACION, COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, LAS GRANJAS, CRUZ CON CASITAS Y PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,070	101,070	101,070	101,068	100%	0	0	CURSO	16	16	100%	
CURSO DE BISUTERIA, COLONIA LAS FLORES, ALBANIA ALTA (7012)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,996	41,996	41,996	41,612	99%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CARPINTERIA BASICA HABITACIONAL 1, COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA (7012), 6 DE JUNIO (7015)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,787	149,787	149,787	148,311	99%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE FONTANERIA BASICA HABITACIONAL 1, COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA, CASITAS SEGUNDA SECCION, LA GRANJAS (7012), PASEO DEL BOSQUE (7015)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,147	280,147	280,147	259,127	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE REPOSTERIA, COLONIA NUEVA ESTRELLA, ALBANIA ALTA (7012), PATRIA NUEVA (7017)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,330	50,330	50,330	49,075	98%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO PARA EL CUIDADO DE ENFERMOS, COLONIA CANTERAS, POMARROSA Y VILLAREAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,532	98%	0	0	CURSO	1	1	100%	
DASAYUNOS ESCOLARES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,318,804	21,318,804	21,318,804	21,177,025	99%	0	0	DESAYUNADOR	4,175,900	4,150,000	99%	OBRA REFRENDADA
EQUIDAD DE GÉNERO, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,728	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO, COLONIA ATENAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	24,977	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO, COLONIA BIENESTAR SOCIAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,375	10,375	10,375	10,365	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO, COLONIA COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,250	21,250	21,250	20,612	97%	0	0	CURSO	2	2	100%	
EQUIDAD DE GÉNERO, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,727	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ILUMINACION DE LA 2A. PONIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A. NORTE (COLONIA FRANCISCO I. MADERO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,850	18,850	18,850	18,715	99%	0	0	LUMINARIA	2	2	100%	
LIMPIEZA EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS Y CALLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,809,259	6,809,259	6,809,259	6,481,782	95%	0	0	PERSONA	129	123	95%	OBRA REFRENDADA
LIMPIEZA MANUAL EN CALLES PERIFERICAS Y ALCANTARILLAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,409,804	3,409,804	3,409,804	3,228,860	95%	0	0	PERSONA	57	54	95%	OBRA REFRENDADA
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CAUSE DEL RIO SABINAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,498,823	2,498,823	2,498,823	2,498,823	100%	0	0	METRO CUBICO	48,872	48,872	100%	
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN BOULEVARES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,928,961	4,928,961	4,928,961	4,882,024	99%	0	0	PERSONA	100	99	99%	OBRA REFRENDADA
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,137,993	5,137,993	5,137,993	4,900,247	95%	0	0	PERSONA	96	92	96%	OBRA REFRENDADA
OPERACIÓN DE LAS 15 CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,941,020	97%	0	0	AULA	15	15	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA, COLONIA POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,499	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO, COLONIA SANTA CRUZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,125	18,125	18,125	18,115	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO Y VIOLENCIA Y EQUIDAD DE GÉNERO, FRACCIONAMIENTO SIGLO XXI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,250	26,250	26,250	25,510	97%	0	0	TALLER	2	2	100%	
REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,575,181	3,575,181	3,575,181	3,538,757	99%	0	0	EQUIPO	1	1	99%	
APOYO PRODUCTORES DE MAIZ DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CONSISTE EN APORTACION DE 2,200 PRODUCTOS DE BOLSAS SEMILLA MAIZ MEJORADA, LITOS DE AGROQUIMICOS, DE CYPERVEL 200 Y KGS. VELFOLJAR 20-30-10)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,762,000	98%	0	0	HECTAREA	2,200	2,200	100%	PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO A 2,200 PRODUCTORES
CAMPAÑA DE ABATIZACION Y NEBULIZACION DEL ZANCUO PRODUCTOR DEL DENGUE, CONSISTE EN LA ADQUISICION DE LARVAFOS, AGUAMIST OF, HIPOCLORITO HTH 91% Y ACIDO TRICLORO	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	472,650	472,650	472,650	472,650	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA TOTALMENTE EJECUTADO
CURSO DE CULTORA DE BELLEZA NIVEL 1 (CONSISTE CAPACITAR A 25 MUJERES DURANTE 6 MESES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	40,348	40,348	40,348	37,848	94%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO CON EXITO LA DIFERENCIA DE \$2,500.00 SE ENCUENTRA COMPROMOTIDO PARA SU PAGO EN LA LIBERACION DEL PROGRAMA TOTAL
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, DURANTE 6 MESES DE \$1,900.00 A 3 JOVENES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR, QUE APOYA EN ACTIVIDADES DE LA CONFORMACION Y OPERACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	15,500	15,500	15,500	15,500	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	3	3	100%	ESTE PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL PROGRAMA HABITAT, EL CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADO
TALLER DE CORTE Y CONFECCION, CONSISTE CAPACITAR A 25 MUJERES POR 3 HRS. POR 6 MESES INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA VINCULADO CON EL PROGRAMA HABITAT AL 50% CADA UNO
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	HECTAREA	20	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	115-VILLA CORZO	EL REFUGIO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	EL SUBPROGRAMA ES FOMENTO AGRICOLA. LA LOCALIDAD RANCHERIA EL REFUGIO
ADQUISICION DE PLANTA DE NIM (AZADIRACHTA INDICA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PLANTA	200	200	100%	
APOYO A LA MICROEMPRESA FAMILIAR MEJERES CRECIENDO JUNTOS	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	CREDITO	36	36	100%	CON EL PRESENTE PROYECTO SE PRETENDE BENEFICIAR A 36 PRODUCTORES CON UN CREDITO DE \$500.00 PARA LA PUESTA EN MARCHA Y FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS NEGOCIOS QUE SERVIRAN PARA SOSTEN DE LAS FAMILIAS
BECAS PARA ESTUDIANTES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BECA	6	6	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL DEL AREA DE MICROCUENCAS	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	369,778	369,778	369,778	369,778	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE ATENDER EL CUIDADO DE LA ECOLOGIA DENTRO DEL ENFOQUE DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS SUELOS, AGUA A TRAVES DE DISTINTAS OBRAS.
DESAYUNOS ESCOLARES	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	2,133,048	2,133,048	2,133,048	2,133,048	100%	0	0	ALUMNO	3,782	3,782	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIO A 3782 ALUMNOS DE 137 CENTROS ESCOLARES PARA EL BUEN DESARROLLO FISICO Y PSICOLOGICO DEL ALUMNO
EMPELO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EL PARAISO	RURAL	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	15	15	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN A 15 PRODUCTORES, EL CUAL CONSISTIRA EN EL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE. LOCALIDAD: EL PARAISO II
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	AGUA DULCE	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	24	24	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 24 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	ARGENTINA	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	68	68	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO ESTE PROYECTO BENEFICIO A 68 PERSONAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA REHABILITACION DEL CAMINO PRODUCTOR CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHO PROYECTO
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	BUENAVISTA	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	28	28	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARA A 28 MUJERES PRODUCTORAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LAS LABORES DE SIEMBRA DE CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ (EL CHICHONAL)	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	36	36	100%	PARA BENEFICIAR A 36 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EL PARAISO	RURAL	6,250	6,250	6,250	6,250	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	25	25	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 25 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	85	85	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 85 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	50	50	100%	BENEFICIA A 50 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIAS Y CALLES DE SU LOCALIDAD.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 30 PRODUCTORES EN EL EMPLEO TEMPORAL EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DEL FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	10	10	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO BENEFICIARA A 10 PERSONAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE SU LOCALIDAD
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	10,250	10,250	10,250	10,250	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	41	41	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIAN 41 PRODUCTORES QUE CONSISTITA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	35	35	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 35 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	18	18	100%	BENEFICIA EL PROYECTO A 18 PERSONAS CON EL EMPLEO TEMPORAL DEL EJIDO FRANCISCO MURGUÍA
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	36	36	100%	BENEFICIANDO 36 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DE CULTIVO DE PINON.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	36	36	100%	BENEFICIO A 36 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	HOJAMAN	RURAL	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	44	44	100%	EL SUBPROGRAMA ES APOYO AL SERVICIO SOCIAL Y LA LOCALIDAD ES RANCHERIA HOJAMAN
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	8	8	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARA A 8 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	JERICÓ (PORVENIR JERICÓ)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 80 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA DEL CULTIVO DE MAIZ
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	38	38	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 38 MUJERES PRODUCTORAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LIMPIAR LAS CALLES DE SU LOCALIDAD.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	4,400	4,400	4,400	4,400	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	22	22	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 22 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LA NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	3,400	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	17	17	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 17 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LA NUEVA REFORMA AGRARIA	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 30 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LAS LABORES DE SIEMBRA DE CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LA SIERRITA	RURAL	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	23	23	100%	BENEFICIO A 23 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DE CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	LOS AMATES	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	39	39	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 39 PRODUCTORES EN EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	70	70	100%	ESTE PROGRAMA PRETENDE BENEFICIAR A 70 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL CULTIVO DE MAIZ
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	MONTERREY	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	19	19	100%	ESTE PROYECTO SE BENEFICIARON A 19 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	NUEVO EDEN	RURAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	28	28	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 28 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	20	20	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 20 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	50	50	100%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARA A 50 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DE CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	19	19	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 19 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	6,600	6,600	6,600	6,600	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	33	33	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 33 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	PLAN DE AYALA	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	13	13	100%	SE BENEFICIARON A 13 PRODUCTORES CON EMPLEOS TEMPORALES QUE CONSISTEN EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 80 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DE CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	56	56	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 56 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL CULTIVO DE MAIZ
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	REVOLUCION MEXICANA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 80 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DEL FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	SAN JUAN DE LOS ANGELES	RURAL	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	11	11	100%	
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	SAN PEDRO BUENAVISTA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	EL PROYECTO BENEFICIO A 80 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL CULTIVO DE MAIZ
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	SAN RICARDO	RURAL	3,750	3,750	3,750	3,750	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	15	15	100%	BENEFICIANDO A 15 MUJERES PRODUCTORAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LAS LABORES DE SIEMBRA DE CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	SANTA ISABEL	RURAL	4,750	4,750	4,750	4,750	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	19	19	100%	19 PERSONAS BENEFICIADAS CON EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA RANCHERIA SANTA ISABEL
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	SIERRA MORENA	RURAL	5,800	5,800	5,800	5,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	29	29	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 29 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DE CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	TIERRA SANTA	RURAL	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	9	9	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 9 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	UNION DEL CARMEN	RURAL	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	75	75	100%	BENEFICIANDO A 75 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DEL CULTIVO DE MAIZ. EL PRODUCTOR CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LLEVAR ACABO DICHO PROYECTO.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	24	24	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 24 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL DEL CULTIVO DE PINON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	20	20	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 20 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS Y CALLES DE SU LOCALIDAD
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VALLE MORELOS	URBANO	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	26	26	100%	EMPLEO TEMPORAL BENEFICIO A 26 MUJERES PRODUCTORAS CONSISTE EN EL CUIDADO DE AVES DE TRASPATIO
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTIMULO ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 6 PERSONAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN EL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE EJIDO UNION VILLACORZO
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 80 PRODUCTORES QUE CONSISTIA EN EL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	2,200	2,200	2,200	2,200	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	11	11	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 11 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL PARA LA SIEMBRA DE PINON

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BRAS APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	22	22	100%	EN ESTE PROYECTO SE BENEFICARIA A 22 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA DEL MAIZ DE LOS EJIDOS IGNACIO ZARGOZA, PLAN DE AYALA, SAN JUAN DE LOS ANGELES Y PLAN DE LA LIBERTAD.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLAHERMOSA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	20	20	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 20 PRODUCTORES Y CONSISTE EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	VILLALÉN	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	26	26	100%	ESTE PROYECTO BENEFICIA A 26 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA DEL CULTIVO DEL CAFE.
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	YERBASANTA	RURAL	2,600	2,600	2,600	2,600	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	13	13	100%	ESTE PROYECTO BENEFICARIA A 13 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL DE LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE PIÑON
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	80	80	100%	
EMPLEO TEMPORAL	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	9,750	9,750	9,750	9,750	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	39	39	100%	BENEFICIANDO 39 MUJERES PRODUCTORAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA LIMPIEZA DE DERECHO DE VIAS Y CALLES DE SU LOCALIDAD
EMPLEO TEMPORAL 2A ETAPA	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	8	8	100%	EL PROYECTO DE EMPLEO TEMPORAL APOYO A 8 BENEFICIARIO, DEL EJIDO EL PARRAL, EL EMPLEO CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PUBLICOS DE SU LOCALIDAD
EMPLEO TEMPORAL 2A ETAPA	115-VILLA CORZO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	7	7	100%	ESTE PROYECTO BENEFICARIA A 7 MUJERES PRODUCTORAS CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DE SU LOCALIDAD
EMPLEO TEMPORAL 2A ETAPA	115-VILLA CORZO	LA FRAYLESCA	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	4	4	100%	ESTE PROYECTO BENEFICARIA A 4 MUJERES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DE HORTALIZAS Y ASI MEJORAR LA ECONOMIA DE SUS FAMILIAS.
EMPLEO TEMPORAL 2A ETAPA	115-VILLA CORZO	10. DE MAYO	RURAL	38,250	38,250	38,250	38,250	0%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	150	0	0%	CON ESTE PROYECTO SE PRETENDE BENEFICIAR A 150 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL, QUE CONSISTIRA EN LA SIEMBRA DEL CULTIVO DE LIMON DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL 2A PARTE	115-VILLA CORZO	NUEVO VICENTE GUERRERO	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	50	50	100%	ESTE PROYECTO BENEFICARIA A 50 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTIRA EN EL CULTIVO DE FRUJOL DEL NORTE
EMPLEO TEMPORAL 3A ETAPA	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	50	50	100%	BENEFICIANDO A 50 PRODUCTORES CON EL EMPLEO TEMPORAL QUE CONSISTE EN LA LIMPIEZA DEL CULTIVO DE CACAHUATE.
FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	379,702	379,702	379,702	379,702	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ESTE PROYECTO SERVIRA PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL PARA ASESORAMIENTO TECNICO A LOS PRODUCTORES, PROPORCIONANDOLE IMPLEMENTOS ACUCIOLAS PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PESQUERA, ASI COMO APOYO A LA COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO
PRODUCTIVIDAD PSICOLOGICA (BECAS PARA ESTUDIANTES)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	BECA	6	6	100%	ESTE PROYECTO BENEFICARIA A 6 ALUMNOS DE DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN FIN DE MEJORAR SU NIVEL ACADEMICO
PRODUCTIVIDAD PSICOLOGICA (CAPACITACION PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION ECOLOGICA	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	3,265,000	3,265,000	3,265,000	3,265,000	100%	0	0	JORNAL	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE CREARON BRIGADAS PARA EL COMBATE A LOS INCENDIOS FORESTALES, ASI COMO EL FORTALECIMIENTO A LA PROTECCION, CONSERVACION Y RESTAURACION ECOLOGICA.
CURSO DE BORDADO Y TEJIDO PARA ADULTOS MAYORES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	8,885	8,885	8,885	8,885	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	14,836	14,836	14,836	14,836	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE COCINA REGIONAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	29,329	29,329	29,329	29,329	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	1,997,124	1,864,343	1,997,124	1,864,343	100%	0	0	ALUMNO	3,541	3,541	100%	SÓN EN TOTAL 706200 DESAYUNOS PARA 62 CENTROS ESCOLARES
ESTABLECIMIENTO DE GRANJA PORCICOLA	117-YAJALÓN	ESPERANZA TAKINUKUM	RURAL	36,000	0	36,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	OBRA REFRENDADA A 2010 POR IMPORTE DE: \$ 36,000.00
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	13,235	13,235	13,235	13,235	100%	0	0	PERSONA	2	2	100%	DOS PRESTADORES DE SERVICIO POR 6 MESES
FOMENTO A LA APICULTURA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	22,935	22,935	22,935	22,935	100%	0	0	PRODUCTOR	36	36	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION APICOLA	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	30,400	30,400	30,400	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON MOLINOS DE NIXTAMAL	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	95,400	95,400	95,400	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON MOLINOS DE NIXTAMAL	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	119,600	119,600	119,600	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON MOLINOS DE NIXTAMAL	117-YAJALÓN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	113,200	113,200	113,200	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON MOLINOS DE NIXTAMAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	52,200	52,200	52,200	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON MOLINOS DE NIXTAMAL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	204,400	204,400	204,400	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON TORTILLADORAS MANUALES	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	48,960	48,960	48,960	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON TORTILLADORAS MANUALES	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	35,520	35,520	35,520	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON TORTILLADORAS MANUALES	117-YAJALÓN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	43,200	43,200	43,200	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
FOMENTO AGROINDUSTRIAL CON TORTILLADORAS MANUALES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	168,360	168,360	168,360	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
LABRANZA DE CONSERVACION DE SUELOS	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	69,660	69,660	69,660	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
LABRANZA DE CONSERVACION DE SUELOS	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	69,300	69,300	69,300	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
LABRANZA DE CONSERVACION DE SUELOS	117-YAJALÓN	LÁZARO CÁRDENAS	RURAL	70,920	70,920	70,920	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010
LABRANZA DE CONSERVACION DE SUELOS	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	47,483	47,483	47,483	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA PAGADA EN 2010 RECURSO REFRENDADO
PAQUETE DE DESPENSAS A PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	299,680	299,680	299,680	299,680	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO ESTRATEGICO MAIZ SOLIDARIO 2009	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION A LA PRODUCCION APICOLA	117-YAJALÓN	EL PEDREGAL	RURAL	22,462	22,462	22,462	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA REFRENDADA A 2010

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TALLER DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	11,425	11,425	11,425	11,425	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ESTAB. DEL CULTIVO DE GLADIOLOS	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	COMPRA DE 63000 CORMOS DE GLADIOLOS PARA 3 COMUNIDADES.
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PRODUCTOR	400	400	100%	8000 AVES PARA 400 PRODUCTORES
FOMENTO DE PLANTACIONES DE BANANO (REHAB)	16-CACAHOTÁN	CACAHOTÁN	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	HECTAREA	60	60	100%	19200 SEMILLAS PARA 60 PRODUCTORES
APOYO A PRODUCTORES GANADEROS MEDIANTE 24 SEMENTALES DE DIFERENTES RAZAS, MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	CABEZA	24	24	100%	ESTE PROYECTO TIENE APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y DE PROGRAMA FEDERALIZADO.
ADQUISICION DE RADIOS PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PARA LAS ESCUELAS DE CALIDAD (VARIAS ESCUELAS)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	262,500	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PISCICOLA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	66,020	66,020	66,020	66,020	100%	0	0	OTROS	316	316	100%	
ASPERSORAS MOTORIZADAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,950	12,950	12,950	12,950	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	DOTACION DE CINCO ASPERSORAS MOTORIZADAS KINRO CON CAPACIDAD DE 14 LITROS PARA FUMIGAR CULTIVOS BASICOS Y HORTALIZAS (MAIZ, FRUJOL Y TOMATE) EN EL EJIDO FRANCISCO SARABIA
ASPERSORAS MOTORIZADAS (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,408	23,408	23,408	23,408	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 5 PRODUCTORES, DE DIFERENTES LOCALIDADES
AVES DE POSTURA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	756,000	756,000	756,000	756,000	100%	0	0	OTROS	45,000	45,000	100%	SE ADQUIRIRAN 45,000 POLLITAS PONEDORAS DE 6 SEMANAS DE EDAD, PARA APOYAR A 800 PRODUCTORES DE VARIAS LOCALIDADES CON IGUAL NUMERO DE PAQUETES, INTEGRANDOSE 45 POLLITAS Y 05 GALLOS POR CADA PAQUETE.
AVES DE POSTURA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,560	574,560	574,560	574,560	100%	0	0	OTROS	34,200	34,200	100%	SE ADQUIRIRAN 34,200 POLLITAS PONEDORAS DE 6 SEMANAS DE EDAD, PARA APOYAR A 684 PRODUCTORES DE VARIAS LOCALIDADES EN COMITAN DE DOMINGUEZ
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, DELINCUENCIA JUVENIL Y FOMENTO A LA CULTURA DE LA DENUNCIADA CIUDADANA (VECINO VIGILANTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 400 HOGARES
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	200,117	80%	0	0	VEHICULO	9	9	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 49,883.00
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14,400	14,400	14,400	14,400	100%	0	0	ASOCIACION	3	3	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 24 PERSONAS
CONJUNTAR Y PROMOVER ACCIONES Y RECURSOS PARA CONSOLIDAR EL COMITE DE CUENCA RIO GRANDE-LAGUNAS DE MONTEBELLO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	188,315	94%	0	0	CURSO	1	1	95%	SE CONJUNTARON ACCIONES A TRAVES DEL CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN LA CONAGUA Y EL AYUNTAMIENTO, SE ADQUIEREN ALIMENTOS, TRANSPORTACION, HOSPEDEJE, REFRIGERIO, MATERIAL DE DIVULGACION, CAPACITACION Y COMBUSTIBLE, EN COMITAN (VARIAS LOCALIDADES), DICHA OBRA SE DEJA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL (CERRADA DE LA 3A. AV. OTE. SUR ENTRE 11A. CALLE SUR OTE Y 12A. CALLE SUR OTE)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	246,323	246,323	246,323	246,323	100%	0	0	METRO LINEAL	67	67	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 100 PERSONAS
CONTROL REPRODUCTIVO CANINO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	470,410	470,410	470,410	425,348	90%	0	0	PERSONA	7	7	100%	EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 45,062.00
CORMOS DE GLADIOL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	461,027	461,027	461,027	461,027	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	SUMINISTRO DE 380,700 CORMOS DE GLADIOL IMPORTADO, BENEFICIANDO A 12 PRODUCTORES.
CUIDANDO EL AMBIENTE	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CURSO	48	48	100%	SE IMPARTIRAN 48 TALLERES DE CULTURA AMBIENTAL, LOS CUALES SERAN IMPARTIDOS POR PERSONAL CAPACITADO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, DIRIGIDO A 17 BARRIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA LOCALIDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
CULTIVO DE CEBOLLA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	161,700	161,700	161,700	161,700	100%	0	0	HECTAREA	44	44	100%	SUMINISTRO DE 132 SOBRES, CON 100 ML. SEMILLAS DE CEBOLLA DEL HIDRIDO "JOYA" PARA UNA SUPERFICIE DE 44 HECTAREAS EN LAS RANCHERIAS DE SANTA RITA LINAJANE Y NEVA VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
CURSO PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
CURSOS DE CAPACITACION (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,000	114,000	114,000	24,000	21%	0	0	CURSO	14	4	30%	OBRA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES, FOMENTO SOBRE MEDIDAS Y PROTECCIONES Y VIGILANCIA ENTRE VECINOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	65,500	65,500	65,500	65,500	100%	0	0	EVENTO	4	4	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 270 PERSONAS, REALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y CAPACITACION A INTEGRANTES DE LA RED SOCIAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	113,000	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 500 PERSONAS, REALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CIRPECES
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y FOMENTO A LA DENUNCIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	56,500	56,500	56,500	56,500	100%	0	0	EVENTO	4	4	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 173 PERSONAS, SE REALIZA EN EL BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y FOMENTO A LA DENUNCIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	216,500	216,500	216,500	216,500	100%	0	0	EVENTO	10	10	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 725 PERSONAS, REALIZANDOSE EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y FOMENTO A LA DENUNCIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	EVENTO	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 300 PERSONAS, SE REALIZA EN LA COLONIA INFONAVIT
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y FOMENTO A LA DENUNCIA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	EVENTO	4	4	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 280 PERSONAS, DICHO EVENTO SE REALIZA EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN
DESAYUNOS ESCOLARES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	4,141,452	4,141,452	4,141,452	4,141,452	100%	0	0	OTROS	1,488,800	1,488,800	100%	
EL PAPEL DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	TALLER QUE SE IMPARTE A 55 PERSONAS EN EL BARRIO SAN SEBASTIAN
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,525	231,525	231,525	231,525	100%	0	0	HECTAREA	225	225	100%	
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS CON PASTOS MEJORADOS Y REHABILITACION DE CERCOS PERIMETRALES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	46,277	46,277	46,277	46,277	100%	0	0	HECTAREA	14	14	100%	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	56,400	56,400	56,400	56,400	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 12 JOVENES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 6 JOVENES
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 6 JOVENES
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 6 JOVENES
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 2 JOVENES
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 6 JOVENES
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,993	499,993	499,993	499,993	100%	0	0	PIEZA	8,873	8,873	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 8,873 ALUMNOS
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 6 JOVENES
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	FRANCISCO SARABIA	RURAL	14,790	14,790	14,790	14,790	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	OBRA QUE BENEFICIA A 6 PRODUCTORES
FOMENTO A LA PRODUCCION APICOLA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,476	133,476	133,476	133,476	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	SE ADQUIRIRAN 3 APIARIOS PARA APOYAR A 15 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES SAN JOSE LAS FLORES, SAN FRANCISCO UNINAJAB Y SANTA ISABEL, INTEGRANDOSE 30 COLMIENAS COMPLETAS (CAMARA DE CRIA CON ALZA).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	YALTACHE BUENAVISTA	RURAL	54,000	54,000	54,000	54,000	100%	0	0	CABEZA	44	44	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 12 PRODUCTORES DE LA RANCHERIA YALTACHE BUENAVISTA
FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	557,515	93%	0	0	CABEZA	1,300	1,170	90%	SE ADQUIRIRAN 1190 VIENTRES Y 110 SEMENTALES OVINOS EN EDAD REPRODUCTIVA PARA APOYAR A 231 PRODUCTORES DE COMITAN DE DOMINGUEZ (VARIAS LOCALIDADES. DICHA OBRA QUEDA REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010)
FOMENTO A LA PRODUCCION OVINA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,600	35,600	35,600	35,600	100%	0	0	CABEZA	55	55	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 17 PRODUCTORES
FOMENTO A LA PRODUCCION PORCINA (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,400	48,400	48,400	48,400	100%	0	0	CABEZA	17	17	100%	SE ADQUIRIRAN 15 VIENTRES Y 2 SEMENTALES PORCINOS DE 70 KG. DE PESO PARA APOYAR A 17 PRODUCTORES DE LAS LOCALIDADES SAN JOSE BERLIN Y FRANCISCO J. MUJICA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA PRODUCCION DE LECHONES. EN LA LOCALIDAD DE COMITAN DE DOMINGUEZ
FOMENTO ACTIVIDADES SOCIALES PARA FORTALECER EL DESARROLLO COMUNITARIO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	261,258	261,258	261,258	261,258	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,305	35,305	35,305	35,305	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE ADQUIRIRAN UN LOTE DE MATERIALES TALES COMO HOJAS DE TRIPLAY DE 3MM. DE CAOBIILLA, LO CUAL SERA OTORGADO A 12 CARPINTEROS DE LA LOCALIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS TALLERES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA. EN LA RANCHERIA DOS CRUCES
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,510	123,510	123,510	123,510	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE ADQUIRIRA UN LOTE DE MATERIALES COMO CLAVOS EN DIFERENTES MEDIDAS, SELLADOR, RESISTOL 850, BARNIZ Y HOJAS TRIPLAY DE 3 MM DE CAOBIILLA, LO CUAL SERA OTORGADO A 42 CARPINTEROS DE LA LOCALIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS TALLERES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA. EN EL EJIDO EFRAIN A GUTIERREZ
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,675	14,675	14,675	14,675	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE ADQUIRIRA UN LOTE DE MATERIALES TALES COMO: SELLADOR, RESISTOL 850, BARNIZ Y HOJAS DE TRIPLAY Y DE 3 MM. DE CAOBIILLA, LO CUAL SERA OTORGADO A 5 CARPINTEROS DE LA LOCALIDAD CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS TALLERES DEDICADOS ALA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA. EN LA RANCHERIA EL DIAMANTE.
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,307	32,307	32,307	32,270	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SE ADQUIRIRA UN LOTE DE MATERIALES TALES COMO CLAVOS EN DIFERENTES MEDIDAS, BARNIZ Y HOJAS DE TRIPLAY DE 3 MM. DE CAOBIILLA, LO CUAL SERA OTORGADO A 11 CARPINTEROS DE LA LOCALIDAD, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS TALLERES DEDICADOS A LA PRODUCCION DE MUEBLES DE MADERA. EN LA RANCHERIA LAGUNA LARGA. EN DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 36.75
FORTALECIMIENTO AL MODULO DEMOSTRATIVO Y DE CAPACITACION LEK'IL'LUM	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE ADQUIRIRA INSUMOS Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FORTALECIMIENTO AL MODULO DEMOSTRATIVO Y DE CAPACITACION LEK'IL'LUM, CON LA FINALIDAD DE CAPACITAR A LOS PRODUCTORES Y ALUMNOS DE DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS. EL EL MUNICIPIO DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	CABEZA	13	13	100%	
MOLINO DE NIXTAMAL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	ADQUISICION DE UN MOLINO DE NIXTAMAL MASTER CON MOTOR GIMEX A GASOLINA DE 13 HP 1" PARA BENEFICIAR A UN GRUPO DE 12 MUJERES DEL EJIDO SAN ANTONIO OGOTZIL.
MOLINO DE NIXTAMAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,983	13,983	13,983	13,983	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	DOTACION DE CINCO MOLINOS DE NIXTAMAL CASERO COMPLETO CON MOTOR ELECTRICO DE 1.5 H.P. PARA BENEFICIAR A CINCO GRUPOS DE TRABAJO DE LAS MICRO-REGIONES ALTOS Y MESETA COMITECA (VARIAS LOCALIDADES) COMITAN DE DOMINGUEZ.
MOLINO DE NIXTAMAL (VARIAS LOCALIDADES)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,052	14,052	14,052	14,052	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 7 PRODUCTORES DE DIFERENTES LOCALIDADES
PAGO PARCIAL DEL CREDITO BANOBRAS	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,381,718	79%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES ASI COMO PARTE DEL CAPITAL DEL CREDITO AUTORIZADO POR BANOBRAS S.N. DE ACUERDO AL CONTRATO DE APERTURA DEL CREDITO SIMPLE Y CONSTITUCION DE GARANTIA DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2006 POR UN MONTO TOTAL DE \$ 21,590,998.51. ON DICHA OBRA QUEDA UN AHORRO DE \$ 618,282.00
PARCELAS DE MAIZ ORGANICO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,005	69,005	69,005	69,005	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	SE ESTABLECERAN 20 PARCELAS DE MAIZ ORGANICO DE 2500 M2 CADA UNA, PARA LO CUAL SE ENTREGARAN: 10 TON. DE HUMUS DE LOMBRIZ ROJA CALIFORNIANA, 100 LTS. DE NUTRIHUMUS, 800 PULG. DE TRICHOGRAMMA Y UNA BOMBA ASPERSORA. EN LA RANCHERIA LOS LAURELES
PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTICOLAS EN VIVERO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	495,920	99%	0	0	VIVERO	1	1	100%	SE REALIZARA LA PRODUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE PLANTAS FRUTICOLAS EN VIVERO, CON ESPECIES MEJORADAS DE AGUACATE HASS, LIMON PERSA, DURAZNO DIAMANTE, MANZANA GOLDEN, CHICOZAPOTE Y NANCE. PARA LO CUAL SE NECESITAN LA COMPRA DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, MATERIAL VEGETATIVO Y EL PAGO DE JORNALES. EN COMITAN DE DOMINGUEZ. DICHA OBRA QUEDA CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 4,080.00
PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO DEL PLANETARIO PARA CONSTRUCCION EN LAS INSTALACIONES DEL PARQUE TEMATICO INFANTIL	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
TALLER DE COMIDA Y DULCES TIPICOS REGIONALES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 75 PERSONAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TALLER DE COMUNICACION DEL NUCLEO FAMILIAR	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	PROYECTO QUE BENEFICARA A 26 PERSONAS DE LA COLONIA MIGUEL ALEMAN
TALLER DE EQUIDAD Y GENERO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	EVENTO QUE BENEFICIA A 60 PERSONAS EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DE COMITAN
TALLER DE IDIOMA INGLES	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	TALLER QUE BENEFICARA A 75 PERSONAS
TALLER DE RELACION EN PAREJA	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	EVENTO QUE BENEFICIA A 30 PERSONAS
TALLERES PARA EL DESARROLLO HUMANO	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	EVENTO	2	2	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES 2009	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,640,056	3,640,056	3,640,056	2,798,793	77%	0	0	0	ALUMNO	6,454	6,454	100%	DESAYUNOS ESCOLARES PARA 63 CENTROS ESCOLARES DE DIFERENTES LOCALIDADES PARA BENEFICIAR A 6454 ALUMNOS CON UN TOTAL DE 1'290,800 DESAYUNOS
ENTREGA DE RECURSOS A 47 AUTORIDADES TRADICIONALES (PROMOCION Y DIFUSION DE LAS CULTURAS)	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ENTREGA DE RECURSOS DEL PROYECTO DE PROMOCION Y DIFUSION DE LOS USOS Y COSTUMBRES	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,000	425,000	425,000	425,000	100%	0	0	0	ESCUELA	16	16	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ SOLIDARIO	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	0	0	0	HECTAREA	107	107	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,304	161,304	161,304	161,304	100%	0	0	0	DESAYUNADOR	286	286	100%	VARIAS COMUNIDADES INCLUYENDO CABECERA MUNICIPAL
ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA (BECAS)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	BECA	27	27	100%	VARIAS COMUNIDADES INCLUYENDO CABECERA MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DE AVES DE TRASPATIO	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	GRANJAS	1,000	1,000	100%	INCLUYE VARIAS LOCALIDADES
FORTALECIMIENTO AL CULTIVO DEL MAIZ SOLIDARIO	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTAREA	100	100	100%	INCLUYE VARIAS COMUNIDADES
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	ALDAMA CENTRO	RURAL	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	0	HECTAREA	17	17	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	BENITO JUAREZ CENTRO	RURAL	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	HECTAREA	37	37	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	EL SHOTAL CENTRO	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	0	HECTAREA	19	19	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN CENTRO	RURAL	63,000	63,000	63,000	63,000	100%	0	0	0	HECTAREA	63	63	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	LUIS ESPINOZA CENTRO	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	HECTAREA	16	16	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	OJO DE AGUA CENTRO	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	HECTAREA	16	16	100%	
FORTALECIMIENTO AL MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE MAIZ	52-LA LIBERTAD	ZARAGOZA 1A. SECCION	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0	HECTAREA	32	32	100%	
MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	0	CABEZA	29	29	100%	INCLUYE VARIAS LOCALIDADES
CAMPANA DE PREVENCION Y ATENCION EN PRO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMPRA DE UNA HECTAREA Y MEDIA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL EN LAS ROSAS, CHIAPAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,169,016	1,169,016	1,169,016	1,169,016	100%	0	0	0	HECTAREA	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES RANCHERIA LINDA VISTA, Y LA OBRA SE ENCUENTRA TREMINADA AL 100%
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	5,833,304	5,833,304	5,833,303	0	0%	0	0	0	HECTAREA	8	0	0%	OBRA EN PROCESO, REFRENDADA PARA EL 2010. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE: \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008 \$ 13,244.52 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.), FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 153,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10,000	10,000	100%	LA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSO DEL MUNICIPIO Y SEDESOL LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$ 3,000,000.00 Y POR PARTE DE SEDESOL DE: \$ 7,000,000.00. EL CUAL YA SE REALIZO EL DEPOSITO, YA SE DIO LOS APOYOS Y LA OBRA ESTA CONCLUIDA AL 100%.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITARIA	LA GLORIA	RURAL	22,620	22,620	22,620	22,620	100%	0	0	0	HECTAREA	156	156	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) DE AHORRO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DESAYUNOS ESCOLARES	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,093,512	4,093,512	4,093,512	3,706,038	91%	0	0	DESAYUNADOR	1,451,600	1,451,600	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESAYUNO Y SON 1,451,600.00 EN TOTAL. SE REPORTA EL TOTAL DE LAS FACTURAS DE LOS CINCO BIMESTRES DEL 2009, DE ENERO-FEBRERO, MARZO-ABRIL, MAYO-JUNIO, SEPTIEMBRE-OCTUBRE Y NOVIEMBRE-DICIEMBRE Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100%.
INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	50,600	50,600	50,600	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO Y SE REFRENDARÁ PARA EL EJERCICIO 2010.
BACHEO DE CAMINOS, VARIOS EJIDOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,246	19,246	19,246	14,140	73%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	SE TIENE UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$5,105.65 POR RAZONES DE QUE LA COMUNIDAD APOYO CON LOS TRABAJOS.
CONTRATACION DE ASISTENCIA TECNICA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913,920	913,920	913,920	913,920	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,023	65,023	65,023	65,023	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS (MAIZ SOLIDARIO)	86-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	215,700	215,700	215,700	215,700	100%	0	0	TONELADA	29	29	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) AMPLIACION PATRIA NUEVA	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,140	10,140	10,140	10,140	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO COLORADO, NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	35,100	35,100	35,100	35,100	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO EL CHORRO, MARAVILLA TIBER	87-OCOSINGO	MARAVILLA TIBER	RURAL	13,260	13,260	13,260	13,260	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO EL MIRADOR, CAB. MPAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,100	35,100	35,100	35,100	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO FLOR DE CACAO 2, NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	21,840	21,840	21,840	21,840	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO GUADALUPE	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO GUADALUPE, CAB. MPAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,300	27,300	27,300	27,300	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO JALAPA, NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO NUEVA PALESTINA, CAB. MPAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO PATRIA NUEVA GPO, MIRADOR	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO SAN ANTONIO, NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	10,140	10,140	10,140	10,140	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO SAN ANTONIO, NUEVA PALESTINA	87-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	24,960	24,960	24,960	24,960	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO SAN JOSE LAS FLORES	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,580	8,580	8,580	8,580	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO SAN SEBASTIAN, CAB. MPAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO SAUZAL	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,100	35,100	35,100	35,100	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) CARMEN CAUTIVO	87-OCOSINGO	CHACHIB	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) CHULNA TENANGO PAMA AKIL	87-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	8,580	8,580	8,580	8,580	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. ACH LUM MONTE LIBANO	87-OCOSINGO	ACHLUM MONTE LIBANO	RURAL	42,900	42,900	42,900	42,900	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. BENITO JUAREZ BULWA	87-OCOSINGO	BENITO JUAREZ BULWA	RURAL	14,040	14,040	14,040	14,040	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. CAMPET	87-OCOSINGO	CAMPET	RURAL	21,060	21,060	21,060	21,060	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. CRISTOBAL COLON	87-OCOSINGO	CRISTOBAL COLON	RURAL	134,940	134,940	134,940	134,940	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. MONTELIBANO	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,060	60,060	60,060	60,060	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJ. SAN JOSE OBRERO	87-OCOSINGO	SAN JOSE OBRERO	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO ATOTONILCO	87-OCOSINGO	ATOTONILCO	RURAL	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO LEQUILUM	87-OCOSINGO	LEQUILUM	RURAL	9,360	9,360	9,360	9,360	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO SIBAL	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO SIBAL	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO SIBAL	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO TOMAS MUNZER	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	41,340	41,340	41,340	41,340	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO UBILIO GARCIA	67-OCOSINGO	UBILIO GARCIA	RURAL	21,840	21,840	21,840	21,840	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) GPO. NUEVO AMANECEER, CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) JOL PAKUTE	67-OCOSINGO	JOL PACUTE	RURAL	16,380	16,380	16,380	16,380	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	10,140	10,140	10,140	10,140	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	25,740	25,740	25,740	25,740	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) POB. NUEVO CHAMUMUN	67-OCOSINGO	CHAMUMUN	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) RANCHERIA SINAI	67-OCOSINGO	SINAI	RURAL	10,140	10,140	10,140	10,140	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) RIA. EL MANGO	67-OCOSINGO	EL MANGO	RURAL	27,300	27,300	27,300	27,300	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) RIA. EL ROSARIO	67-OCOSINGO	EL ROSARIO	RURAL	28,860	28,860	28,860	28,860	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) RIA. NUEVO JERUSALEN	67-OCOSINGO	NUEVO JERUSALEN	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) RIA. SANTO-TON	67-OCOSINGO	SANTO TON	RURAL	37,440	37,440	37,440	37,440	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO GUADALUPE CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,400	23,400	23,400	23,400	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) BARRIO NORTE, CAB. MPAL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO SIBAL	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA (MALLA CICLONICA) EJIDO TOMAS MUNZER	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	25,740	25,740	25,740	25,740	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (B. LINDAVISTA, GPO. NVO. AMANECEER)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (BARRIO II 1RA. SECCION, TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (BARRIO LOS CHORROS, MARAVILLA TIBER)	67-OCOSINGO	MARAVILLA TIBER	RURAL	10,450	10,450	10,450	10,450	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (BARRIO NORTE, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (BARRIO NORTE, GRUPO LA CODORNIZ, CAB. MPAL.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (COM. FRONTERA COROZAL) 86	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (COM. FRONTERA COROZAL) 88	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	13,300	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (COM. FRONTERA COROZAL) 89	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	13,300	13,300	13,300	13,300	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (COMUNIDAD FRONTERA COROZAL)	67-OCOSINGO	FRONTERA COROZAL	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (COPROPIEDAD GRACIAS A DIOS)	67-OCOSINGO	GRACIAS A DIOS	RURAL	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. ARROYO GRANIZO)	67-OCOSINGO	ARROYO GRANIZO	RURAL	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. FCO. GUERRERO)	67-OCOSINGO	FRANCISCO GUERRERO	RURAL	32,300	32,300	32,300	32,300	100%	0	0	HECTAREA	17	17	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. LA SOLEDAD)	67-OCOSINGO	LA SOLEDAD	RURAL	35,150	35,150	35,150	35,150	100%	0	0	HECTAREA	19	19	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. LA UNION)	67-OCOSINGO	LA UNION	RURAL	24,700	24,700	24,700	24,700	100%	0	0	HECTAREA	13	13	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. LACANJA TZELTAL)	67-OCOSINGO	LACANJA TZELTAL	RURAL	40,850	40,850	40,850	40,850	100%	0	0	HECTAREA	22	22	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. LAS MARGARITAS)	67-OCOSINGO	LAS MARGARITAS	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. MIGUEL HIDALGO)	67-OCOSINGO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	77,900	77,900	77,900	77,900	100%	0	0	HECTAREA	82	82	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. NUEVO LEON)	67-OCOSINGO	NUEVO LEON	RURAL	55,100	55,100	55,100	55,100	100%	0	0	HECTAREA	29	29	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. PEÑA CHABARICO)	67-OCOSINGO	PEÑA CHABARICO	RURAL	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. PICHUCALCO)	67-OCOSINGO	PICHUCALCO	RURAL	19,950	19,950	19,950	19,950	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. ROMULO CALZADA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,900	58,900	58,900	58,900	100%	0	0	HECTAREA	31	31	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. SAN ANTONIO LA VICTORIA)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO LA VICTORIA	RURAL	15,200	15,200	15,200	15,200	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. SANTA MARTHA COROZAL)	67-OCOSINGO	SANTA MARTHA COROZAL	RURAL	19,950	19,950	19,950	19,950	100%	0	0	HECTAREA	11	11	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. SLOQUIB CHAY)	67-OCOSINGO	SLOQUIB CHAY	RURAL	33,250	33,250	33,250	33,250	100%	0	0	HECTAREA	16	16	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJ. TOMAS MUNZER)	67-OCOSINGO	TOMAS MUNZER (NUEVA PATRIA)	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO EL SILENCIO)	67-OCOSINGO	EL SILENCIO	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO LA NUEVA ESPERANZA)	67-OCOSINGO	LA NUEVA ESPERANZA	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO LA SIRIA)	67-OCOSINGO	LA SIRIA	RURAL	76,000	76,000	76,000	76,000	100%	0	0	HECTAREA	40	40	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO LA TRINIDAD)	67-OCOSINGO	LA TRINIDAD	RURAL	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO LACANDON)	67-OCOSINGO	LACANDON	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO PLACIDO FLORES)	67-OCOSINGO	PLACIDO FLORES	RURAL	27,550	27,550	27,550	27,550	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO SLUM CHULTATIC)	67-OCOSINGO	SLUM CHULTATIC	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	HECTAREA	15	15	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO TENANGO)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (EJIDO UBILJO GARCIA)	67-OCOSINGO	UBILJO GARCIA	RURAL	40,850	40,850	40,850	40,850	100%	0	0	HECTAREA	22	22	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (GPO. DE TRABAJO CHULNA TENANGO 1A. SECCION)	67-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (NVO. GPO. UCHUJAIL, CHULNA TENANGO)	67-OCOSINGO	CHULNA TENANGO	RURAL	10,450	10,450	10,450	10,450	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (POB. NUEVA MORELIA)	67-OCOSINGO	NUEVA MORELIA	RURAL	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (POBLADO ASIA)	67-OCOSINGO	ASIA	RURAL	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (POBLADO SAN ANTONIO)	67-OCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	23,750	23,750	23,750	23,750	100%	0	0	HECTAREA	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (POBLADO SANTO DOMINGO)	87-OCOSINGO	SANTO DOMINGO	RURAL	50,350	50,350	50,350	50,350	100%	0	0	HECTAREA	27	27	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RANCHO SANTA MONICA)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. EL TRIUNFO)	87-OCOSINGO	EL TRIUNFO	RURAL	18,050	18,050	18,050	18,050	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. GUADALUPE JAHUACA)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,050	18,050	18,050	18,050	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. LA CHAMPA)	87-OCOSINGO	LA CHAMPA	RURAL	30,400	30,400	30,400	30,400	100%	0	0	HECTAREA	16	16	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. LA GLORIA)	87-OCOSINGO	LA GLORIA	RURAL	47,500	47,500	47,500	47,500	100%	0	0	HECTAREA	25	25	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. LOS PINOS)	87-OCOSINGO	LOS PINOS	RURAL	25,650	25,650	25,650	25,650	100%	0	0	HECTAREA	14	14	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. MARGARITA ZAQUILA)	87-OCOSINGO	MARGARITA ZAQUILA	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. NUEVO SAN ANTONIO)	87-OCOSINGO	SAN ANTONIO	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. PUEBLO NUEVO)	87-OCOSINGO	PUEBLO NUEVO	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
REACTIVACION DE LA GANADERIA SEMI-INTENSIVA (RIA. SAN FRANCISCO)	87-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	HECTAREA	6	6	100%	
ADQUISICION DE CONMUTADOR EN PALACIO MUNICIPAL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	24,948	24,948	24,948	24,948	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE REALIZA CON FAFM 2009 \$24,948.66, FAFM 2008 \$ 480.79 Y FAFM 2007 \$12,575.89 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$38,005.34
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	20,232	20,232	20,232	20,232	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
ADQUISICION DE LANCHAS CON MOTOR	70-OSTUACÁN	LÁZARO CARDENAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	EMBARCACION	1	1	100%	NO ENCONTRE EN UNIDAD DE MEDIDA LANCHAS POR ESO APLIQUE EMBARCACION, SE REALIZA LA ADQUISICION DE UN LANCHAS CON MOTOR EL CUAL ES USADA PERO EN BUENAS CONDICIONES
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	70-OSTUACÁN	NUEVO XOCHIMILCO	RURAL	38,584	38,584	38,584	21,850	57%	0	0	OBRA	1	1	75%	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL ES UNA OBRA DE PREVENCION EL CUAL SE EJERCE CON RECURSO FAFM ESTA OBRA SE VA A REFRENDAR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN TRAMO CARRETERO OSTUACÁN-NUEVO XOCHIMILCO	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,169	28,169	28,169	11,642	41%	0	0	METRO LINEAL	8	8	100%	ESTA OBRA ES DE PREVENCION SE REALIZA CON EL RECURSO QUE SE DESTINA A FOMED
DESAYUNOS ESCOLARES	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,230,648	1,230,648	1,230,648	1,080,977	88%	0	0	ALUMNO	2,182	2,182	100%	NO TRAE UNIDAD DE MEDIDA DESAYUNO POR ESO APLIQUE ALUMNO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO (BARRIO EL AMBAR)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	15,621	15,621	15,621	15,621	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (CAMION PIPA)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,808	162,808	162,808	162,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE CAMION TIPO PIPA DE PROTECCION CIVIL EL CUAL SE UTILIZA PARA DOTAR DE AGUA A LAS COMUNIDADES QUE LO NECESITAN
MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,164	9,164	9,164	9,164	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA RADIO POR ESO APLIQUE EQUIPO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	182	182	100%	
REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	40,938	40,938	40,938	40,881	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD NUEVO GUADALUPE VICTORIA POR ESO APLIQUE OSTUACÁN
REHABILITACION DE TRANSFORMADOR DE ALUMBRADO PUBLICO	70-OSTUACÁN	SALOMON GONZALEZ BLANCO	RURAL	6,099	6,099	6,099	6,099	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ES EQUIPO COMPLEMENTARIO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	18,778	18,778	18,778	18,778	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES UNA OBRA COMPLEMENTARIA NO ES UNA OBRA COMPLETA NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA OBRA COMPLEMENTARIA
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO	70-OSTUACÁN	MUSPAC	RURAL	15,953	15,953	15,953	15,953	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,296	103,296	103,296	103,296	100%	0	0	PRODUCTO	598	598	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FOMENTO A LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226,100	226,100	226,100	226,100	100%	0	0	MAQUINA	119	119	100%	VARIAS LOCALIDADES
FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	192,000	192,000	192,000	192,000	100%	0	0	PRODUCTOR	1,000	1,000	100%	
FOMENTO A LA PRODUCCION AVICOLA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,624	210,624	210,624	210,624	100%	0	0	PRODUCTOR	1,097	1,097	100%	
FOMENTO A LA REACTIVACION AGROINDUSTRIAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,600	178,600	178,600	178,600	100%	0	0	MAQUINA	94	94	100%	SON VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,022	280,022	280,022	280,022	100%	0	0	HECTAREA	432	432	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AAL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	232,056	232,056	232,056	232,056	100%	0	0	HECTAREA	356	356	100%	LAS LOCALIDADES SON VARIAS
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,136	311,136	311,136	311,136	100%	0	0	HECTAREA	480	480	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,111	230,111	230,111	230,111	100%	0	0	HECTAREA	355	355	100%	LAS LOCALIDADES SON VARIAS
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,202	215,202	215,202	215,202	100%	0	0	HECTAREA	332	332	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227,518	227,518	227,518	227,518	100%	0	0	HECTAREA	351	351	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,163	193,163	193,163	193,163	100%	0	0	HECTAREA	298	298	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,917	119,917	119,917	119,917	100%	0	0	HECTAREA	185	185	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,742	254,742	254,742	254,742	100%	0	0	HECTAREA	393	393	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,706	267,706	267,706	267,706	100%	0	0	HECTAREA	413	413	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,778	241,778	241,778	241,778	100%	0	0	HECTAREA	373	373	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	228,814	228,814	228,814	228,814	100%	0	0	HECTAREA	353	353	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,645	199,645	199,645	199,645	100%	0	0	HECTAREA	308	308	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,867	191,867	191,867	191,867	100%	0	0	HECTAREA	296	296	100%	LA COBERTURA SON VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,811	193,811	193,811	193,811	100%	0	0	HECTAREA	299	299	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,116	300,116	300,116	300,116	100%	0	0	HECTAREA	463	463	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	232,703	232,703	232,703	232,703	100%	0	0	HECTAREA	359	359	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,185	239,185	239,185	239,185	100%	0	0	HECTAREA	369	369	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	340,306	340,306	340,306	340,306	100%	0	0	HECTAREA	525	525	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,111	230,111	230,111	230,111	100%	0	0	HECTAREA	355	355	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,800	287,800	287,800	287,800	100%	0	0	HECTAREA	444	444	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	264,466	264,466	264,466	264,466	100%	0	0	HECTAREA	408	408	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	232,056	232,056	232,056	232,056	100%	0	0	HECTAREA	358	358	100%	EN LA LOCALIDAD ES VARIAS LOCALIDADES O COBERTURA MUNICIPAL. PROYECTO EJECUTADO LA 100%
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 04	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,407	231,407	231,407	231,407	100%	0	0	HECTAREA	357	357	100%	VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 05	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	236,563	236,563	236,563	236,563	100%	0	0	HECTAREA	365	365	100%	EL APOYO DE LA LOCALIDAD ES A VARIAS LOCALIDADES
FORTEALECIMIENTO AL CULTIVO DE MAIZ SEDE 06	73-PALENQUE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	308,543	308,543	308,543	308,543	100%	0	0	HECTAREA	476	476	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES VARIAS LOCALIDADES O COBERTURA MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,004	178,004	178,004	178,004	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,913	1,913	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION COMUNITARIA INDIGENA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,446	98,446	98,446	98,446	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,058	1,058	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,818	256,818	256,818	256,818	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,760	2,760	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,832	225,832	225,832	225,832	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,427	2,427	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,491	254,491	254,491	254,491	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,734	2,735	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,584	171,584	171,584	171,584	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,844	1,844	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,950	230,950	230,950	230,950	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,482	2,482	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	276,362	276,362	276,362	276,362	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,492	2,492	100%	
INSENTIVO A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,646	360,646	360,646	360,646	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	3,252	3,252	100%	
INSENTIVOS A LA EDUCACION PRIMARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	238,021	238,021	238,021	238,021	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	2,558	2,558	100%	
INSENTIVOS A LA EDUCACION SECUNDARIA CON UTILES ESCOLARES	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,166	204,166	204,166	204,166	100%	0	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1,841	1,841	100%	
CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL AREA DE SALUD	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	200,259	200,259	200,259	200,259	100%	0	0	0	PERSONA	5	5	100%	PAGO DE SALARIO DE 5 PERSONAS PARA FORTALECER EL AREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	75-PANTEPEC	PANTEPEC	URBANO	214,484	214,484	214,484	214,484	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE PAGAN GASTOS GENERADOS EN LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS.
DESAYUNOS ESCOLARES	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,536,208	1,536,208	1,536,208	1,536,208	100%	0	0	0	ALUMINO	2,722	2,722	100%	
RENTA DE PIPA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA CIUDADANIA	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,400	398,400	398,400	398,400	100%	0	0	0	LITRO	850,000	850,000	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA AGENTES AUXILIARES DE PROTECCION Y ORIENTACION A LA CIUDADANIA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	128,478	128,478	128,478	128,478	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO COMUNITARIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	429,377	429,377	429,377	429,377	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	577,038	577,038	577,038	577,038	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ESTIMULO A LA EDUCACION PUBLICA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	4,913,004	4,913,004	4,913,004	4,519,963	92%	0	0	0	PERSONA	1,742,200	1,605,000	92%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO BARRIO DEL SANTUARIO AL CENTRO DEL PINAR	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,160	21,160	21,160	21,160	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO: COMUNIDAD EL PINAR A ENTRONQUE DE LA CARRETERA A TENEJAPA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,060	91,060	91,060	91,060	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO: COMUNIDAD NAPITE-ENTRONQUE CARRETERA INTERNACION AMATENANGO DEL VALLE	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,400	64,400	64,400	64,400	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO LA SIERRA: ENTRONQUE DEL CAMINO CANDELARIA A LA SIERRA	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,776	34,776	34,776	34,776	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO: RANCHERIA BUENAVISTA-ENTRONQUE CARRETERA CHANAL	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,640	38,640	38,640	38,640	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
ESTUDIO TOPOGRAFICO Y PROYECTO DEL CAMINO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,960	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
FOMENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,495,603	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,125,590	1,125,590	1,125,590	1,125,590	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO HUMANO	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,125,590	1,125,590	1,125,590	1,125,590	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIMPIEZA Y DESARROLVE DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2,319,278	2,319,278	2,319,278	2,319,278	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6,155	6,155	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
LIMPIEZA Y DESASOLVE DE LOS SUMIDORES	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	993,978	993,978	993,978	993,978	100%	0	0	0 METROS LINEALES	3,825	3,825	100%	
ORGANIZACION, OPERACION Y LOGISTICA DEL FESTIVAL DEL JAZZ 2009	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	182,327	182,327	182,327	182,327	100%	0	0	0 EVENTO	1	1	100%	
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS CULTURAS, CHIAPAS 2009	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,469,073	98%	0	0	0 EVENTO	1	1	98%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA PESCA (DOTACION DE 7 CAYUCOS DE FIBRA DE VIDRIO DE 6 MTS, 1343 MTS DE RED, 1 ROLLO DE HILO #3, 1 ROLLO DE HILO #2)	92-SOCCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM (DOTACION DE 270 LAMINAS ZA DE 3.05 MTS PARA PERSONAS AFECTADAS POR VIENTOS FUERTES)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	36,450	36,450	36,450	36,450	100%	0	0	0 PIEZA	270	270	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (ADQUISICION DE COMPUTADORAS LAP-TOP, ESCRITORIO, ARCHIVEROS, SILLAS Y ESCRITORIO DE OFICINA EN AREAS SUSTANTIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	29,542	29,542	29,542	29,542	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE REDES PARA PESCAR, EJIDO SANTUARIO UNO	92-SOCCOLTENANGO	EL SANTUARIO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ESTA REFLEJANDO COMO PROYECTO, PERO EN EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL APARECE COMO UNIDAD DE MEDIDA ARTES DE PESCA, PERO COMO EN LAS UNIDADES DE MEDIDA DEL FORMATO UNICO NO REFLEJA LA OPCION ARTES DE PESCA SE LE COLOCO PROYECTO.
ADQUISICION DE TERENO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	0 HECTAREA	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL Y DESASOLVE DE CANAL PLUVIAL	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	94,189	94,189	94,189	94,189	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	946,956	946,956	946,956	862,413	91%	21,323	0	0 OTROS	335,800	335,800	100%	QUEDO EN TOTAL, COMO AHORRO PRESUPUESTAL O ECONOMIA DEL PROYECTO DE DESAYUNOS LA CANTIDAD DE \$84,542.53, ASI COMO TAMBIEN GENERO RENDIMIENTO FINANCIERO DE \$21,323.31
DOTACION DE EQUIPO APICOLA (DOTACION DE 79 CAMARAS DE CRIZ, 34 ALZAS COMPLETAS, 3 AHUMADORES SENCILLOS, 3 VELOS SENCILLOS, 1 ESCAFANDRA COMPLETA)	92-SOCCOLTENANGO	PUERTO RICO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (DOTACION DE EQUIPO DE COMPUTO, HERRAMIENTAS Y UNIFORMES PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	78,694	78,694	78,694	78,694	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUNETAS PARA RECTIFICACION DE CAUSE	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	85,282	85,282	85,282	85,282	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	21,562	21,562	21,562	21,562	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,144,866	521,136	521,136	470,131	90%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	EL AHORRO EN ESTA OBRA SE UTILIZARA PARA LA EJECUCION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2009
AMPLIACION DE PLANTILLA	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,508	96,508	96,508	96,508	100%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	
APOYO AL CULTIVO DE GRANOS BASICOS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	99,880	99,880	99,880	99,880	100%	0	0	0 HECTAREA	127	127	100%	
ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	385,000	385,000	385,000	385,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CURSO CAPACITACION	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,379,819	1,379,819	1,379,819	1,379,819	100%	0	0	0 PERSONA	29	29	100%	OBRA: CURSOS DE CAPACITACION A POLICIAS MUNICIPALES Y AMPLIACION DE PLANTILLA (NVO MODELO)
ELABORACION DE PROYECTO DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
CAMPANA DE ETICA DE VALORES PARA NIÑOS EN SITUACION DE Y EN LA CALLE, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	44,330	44,330	44,330	44,330	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE ORIENTACION PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER EN MUJERES CON ÍNDICE DE POBREZA, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	115,029	115,029	115,029	115,029	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN JOVENES, 03	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	71,220	71,220	71,220	71,220	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CAMPANA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 08	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	90,150	90,150	90,150	90,150	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 EVENTO	10	10	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, 10	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,149,967	1,149,967	1,149,967	1,066,932	93%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FAFM 2009, CONTRATACION DE PERSONAL COMSEP, GASTO REALIZADO ENERO A DICIEMBRE 2009. ICS/DR18/FAFM-0007/2009.
CONTRATACION DE POLICIAS PREVENTIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,000,368	48,000,368	48,000,368	46,933,503	98%	0	0	0 OTROS	632	632	100%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV FAFM 2009, EVALUACIONES, CAPACITACIONES, ELEVACION DE NIVELES DE ESCOLARIDAD, AMPLIACION DE PLANTILLA, Y RENOVACION SALARIAL, INCLUYE SERVICIOS ASISTENCIALES, CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. RES/DR18/FAFM-0011/2009.
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS BENEFICIOS DE LA REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 01	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 CURSO	1	1	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
DESAYUNOS ESCOLARES 2009, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,470,320	2,470,320	2,470,320	2,470,320	100%	0	0	0	BECA	745	745	100%	OBRA Y/O PROYECTO FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, 04	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CAPACITACION DE CULTORAS DE BELLEZA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CONFORMACION A LOS ADULTOS MAYORES PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	163,500	163,500	163,500	163,500	100%	0	0	0	TALLER	3	3	100%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE CORTE Y CONFECCION, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE HERRERIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE PANADERIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE SERIGRAFIA, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
TALLER DE TEJIDO DE TAPETES REGIONALES, 02	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO IV FAFM 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
ADQUISICION DE DESAYUNOS ESCOLARES	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	246,468	246,468	246,468	246,468	100%	0	0	0	ALUMNO	87,400	87,400	100%	
FAM				831,871,616	788,283,899	831,974,618	391,219,428	50%	0	0	0		101,481,681	95,047,943	94%	
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES FONDO V (RAMO XXXIII)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	228,848,153	209,429,788	228,848,153	117,324,514	56%	0	0	0	OTROS	80,122,763	74,861,448	93%	ESTE PROYECTO REPORTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
PROGRAMA DE ATENCION ALIMENTARIA A POBLACION EN RIESGO, DESAMPARO Y VULNERABLE (RAMO XXXII)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,687,094	207,687,094	207,687,094	101,115,096	49%	0	0	0	OTROS	21,327,163	20,185,877	95%	EL INFORME FINAL DE ESTE PROYECTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PREESCOLAR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,046,139	0	3,046,139	0	0%	0	0	0	OTROS	213	0	0%	CONSTRUCCION/REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS NIVEL PREESCOLAR. PROYECTO DE INVERSION AUTORIZADO QUE CONSTITUYE UNA PREVISION A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL PREESCOLAR, QUE QUEDARA CANCELADO CUANDO SE REALICE EL DESGLOSE DE SU RECURSO EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,953,862	0	6,953,862	0	0%	0	0	0	OTROS	334	0	0%	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. PROYECTO DE INVERSION AUTORIZADO QUE CONSTITUYE UNA PREVISION A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIA Y TELESECUNDARIA, QUE QUEDARA CANCELADO CUANDO SE REALICE EL DESGLOSE DE SU RECURSO EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.
99075/ Jardin de Niños Jaime Torres Bodet.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	339,849	69%	0	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: PACU CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63897
99077/ JARDIN DE NIÑOS DR. DOMINGO CHANONA RODRIGUEZ.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59459
99007/ JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO.	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39190
99009/JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES".	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: LAS CRUCES CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41288
99422/ JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ LOZANO.	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,607	1,000,607	1,000,607	718,037	72%	0	0	0	OTROS	6	4	75%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCION DE DIERCCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ACACOYAGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32053
99280/ Telesecundaria No. 048, Ricardo Flores Magón.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	202,098	80%	0	0	0	AULA	1	0	35%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ARRIAGA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53108
99268/ Secundaria Técnica No. 45.	100-TAPILLULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	706,738	706,738	706,738	632,860	90%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: TAPILLULA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69565
99376/ TELESECUNDARIA NO. 510.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57323
99376/ TELESECUNDARIA NO. 244.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	0	AULA	1	1	91%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: ROMULO CALZADA (LA HERRADURA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44760
99084/ Jardin de Niños Josefa Ortiz de Domínguez.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,909	285,909	285,909	257,933	90%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: LOS MANGOS CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 85142
99085/ Jardin de Niños Manuel Velasco Suárez.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,909	285,909	285,909	244,874	86%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: TENEJAPA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 85192

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
99195/ Primaria Rafael Ramirez.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	232,704	79%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: CHIXALTONIC "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA" FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 69255
99196/ Primaria Artículo Tercero Constitucional.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: KULAKTIK CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 61536
99269/ Secundaria Técnica No. 144.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	431,637	85%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JOMANICHIM MIABEN CHAUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 57079
99270/ Secundaria Técnica No. 150.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,749,854	4,749,854	4,749,854	512,195	11%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	LOCALIDAD: MATZAM CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA: 03 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 03 ANEXOS REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICIÓN, CRISTALERIA Y ACCESORIOS). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCIÓN DE PORTICO. CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA. CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 69590
99066/ Jardín de Niños Lic. Miguel Alemán Valdez.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	183,506	41%	0	0	0	OTROS	2	0	1%	LOCALIDAD: TEOPISCA Construcción de los Servicios sanitarios. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 59467
99406/ PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	431,638	85%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: BETANIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 31284
99067/ Jardín de Niños María Montessori.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	222,140	91%	0	0	0	AULA	1	1	95%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 44473
99197/ Primaria Emiliano Zapata.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	LOCALIDAD: CHULUM JUAREZ "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43336
99199/ Primaria Sor Juana Inés de la Cruz.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,565	551,565	551,565	322,000	58%	0	0	0	AULA	1	1	85%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA LOCALIDAD: RIO GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41469
99271/ Secundaria Técnica No. 89.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	962,000	962,000	962,000	448,261	47%	0	0	0	OTROS	4	2	55%	LOCALIDAD: PETALINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43890 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99377/ TELESECUNDARIA NO. 1016, FRANCISCO INDALECIO MADERO.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	201,756	80%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CHININTIE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 44811
99378/ TELESECUNDARIA NO. 557, ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	198,050	78%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CHULUM JUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 57336
99379/ TELESECUNDARIA NO. 554, EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	192,309	76%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JOLPOKTIK FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42042
99380/ TELESECUNDARIA NO. 1018, SIMÓN BOLÍVAR.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	196,750	78%	0	0	0	AULA	1	1	70%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: USIPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 51988
99475/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	392,549	78%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: EL LIAMAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34156
99515/ JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO INDALECIO MADERO.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	283,993	283,993	283,993	166,750	63%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: OSTELUCUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 36509
99088/ Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	696,344	696,344	696,344	632,860	91%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: HUANACASTAL "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 65227
99201/ Primaria Diego Rivera.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	218,238	48%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: EL TREBOL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 61958
99237/ Secundaria General Profesor Ramón Escobar Balboa.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	401,427	79%	0	0	0	AULA	2	2	89%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 54644
99238/ Secundaria General Jesús García Corona.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	58,312	13%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: TONALA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 69485
99381/ TELESECUNDARIA NO. 1183, LOS NIÑOS HEROES.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE
99509/ JARDIN DE NIÑOS FRAY MATÍAS DE LEÓN.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,732	489,732	489,732	329,949	67%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: PAREDON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 36143
99546/ JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	728,894	728,894	728,894	161,000	22%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA) LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 58554
99383/ TELESECUNDARIA NO. 299, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	438,783	87%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: TUMBALA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
89291/PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,237,465	1,237,465	1,237,465	166,750	13%	0	0	0 AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)59149
9908025/JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0 OTROS	1	1	99%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
9908026/JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN BARANDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0 OTROS	1	1	74%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
99089/ Jardín de Niños José Emilio Grajales Moguel.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,344	696,344	696,344	632,860	91%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: PLAN DE AYALA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65310
99091/ Jardín de Niños Lázaro Cárdenas del Río.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	222,489	91%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56496
99092/ Jardín de Niños Dr. Romeo Rincón Castillejos.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	221,972	91%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56532
99093/ Jardín de Niños Rubi del Carmen Pintado Fuentes.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	734,598	734,598	734,598	197,489	27%	0	0	0 AULA	1	1	100%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56553
99094/ Jardín de Niños Jaime Sabinés Gutiérrez.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	941,210	941,210	941,210	902,957	96%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO E-FAM (941,210) Y H-FAFEF (980,546).
99098/ Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	941,210	941,210	941,210	886,475	94%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ "Construcción de 02 Aulas didácticas con equipamiento. Construcción de Servicios sanitarios." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65498
99202/ Primaria anexa a la Normal del Estado.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,110,000	1,110,000	1,110,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE BARRA PERIMETRAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61965
99203/ Primaria Gustavo Díaz Ordaz.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	582,000	582,000	582,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61968
99204/ Primaria Josefa Ortiz de Domínguez.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61970
99205/ PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61973
99206/ Primaria Justo Sierra.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	45,886	10%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. SANTA CRUZ) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43370
99207/ Primaria Belisario Domínguez.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	222,489	87%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COLONIA EL SATELITE) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56709
99208/ PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	997,457	997,457	997,457	2,875	0%	0	0	0 OTROS	4	4	90%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (LAS TORRES) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO E-FAM (997,457) Y H-FAFEF (410,435).
99209/ Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez Canales.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,306,677	1,306,677	1,306,677	1,053,240	81%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ(COL. PAULINO AGUILAR) "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69282
99240/ Secundaria General Moisés Sáenz Garza.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	412,541	81%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: EL JOBO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56900
99241/ Secundaria General José María Luis Mora.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	208,688	82%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56972
99242/ SECUNDARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,824,994	5,824,994	5,824,994	2,775,431	48%	0	0	0 OTROS	15	15	100%	06 AULAS, LABORATORIO, PORTICO, SERVICIOS SANITARIOS, PREFECTURA, ANDADORES, SERVICIOS MEDICOS, BODEGA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO E. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69521
99272/ Secundaria Técnica No. 131.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,354,036	5,354,036	5,354,036	0	0%	0	0	0 OTROS	19	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (LA AZTECA) "CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN 12 ANEXOS (CONTRALORIA, ARCHIVO, CUARTO DE COPIADO, JEFAATURA, ADMINISTRATIVA, JEFATUR, CONSTRUCCION DE PORTICO (1 ANEXO), CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (2 ANEXOS) SALA DE LECTURA Y ACERVO. CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63429
99394/ TELESECUNDARIA NO. 263, MANUEL VELASCO SUAREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
99398/ TELESECUNDARIA NO. 123, JAIME SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	391,347	77%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
99398/ TELESECUNDARIA NO. 121, BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA..	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	391,347	77%	0	0	0 AULA	2	1	48%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO E-FAM (506,087) Y H-FAFEF (2,876,218).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
99411/ CAEP.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,000	212,000	212,000	0	0%	0	0	0	OTROS			1	0	0%	REHABILITACIÓN DE OBRA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31425
99416/ JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO PAOLI BOLIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,447,885	1,447,885	1,447,885	1,285,231	89%	0	0	0	OTROS			6	6	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31734
99417/ JARDIN DE NIÑO JUAN SABINES GUTIERREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,886,401	3,886,401	3,886,401	1,614,484	42%	0	0	0	OTROS			2	2	100%	02 AULAS, MURO DE CONTENCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA 04 AULAS. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHIAPAS SOLIDARIO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31899
99503/ PRIMARIA DR. ROMEO RINCÓN CASTILLEJOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	605,391	605,391	605,391	476,098	79%	0	0	0	OTROS			2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):35782
99552/JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	758,130	758,130	758,130	571,698	75%	0	0	0	AULA			3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):59116
99553/PRIMARIA ALBERTO GONZALEZ BLANCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	0	AULA			2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):59163
99556/JRDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0	AULA			1	1	98%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):59176
99557/JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0	AULA			1	1	98%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):59187
99565/PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,044	287,044	287,044	161,194	56%	0	0	0	OTROS			1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (SAN CAYETANO).
99566/JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	161,000	66%	0	0	0	AULA			1	1	70%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.
99012/ Jardín de Niños Nellie Campobello.	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	171,752	60%	0	0	0	OTROS			2	2	100%	LOCALIDAD: BEJUCAL DE OCAMPO (BARRIO OJO SE AGUA GRANDE) "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63899
99387/ TELESECUNDARIA NO.466, TENOCHTITLAN.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	188,500	74%	0	0	0	AULA			1	0	47%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: NUEVA TENOCHTITLAN
99388/ TELESECUNDARIA NO.1137, JAIME TORRES BODET.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	742,533	742,533	742,533	248,898	34%	0	0	0	OTROS			4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SANTA SOFIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30429
99101/ Jardín de Niños Francisco de Miranda.	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,909	285,909	285,909	210,274	74%	0	0	0	OTROS			2	2	90%	LOCALIDAD: SANTO DOMINGO (BARRIO CHAMIZAL) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65584 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA."
99210/ Primaria Lic. Benito Juárez García.	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	52,088	12%	0	0	0	OTROS			2	0	1%	LOCALIDAD: UNION JUAREZ CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61980
99389/ TELESECUNDARIA NO. 383, SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	112-UNIÓN JUÁREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	199,252	79%	0	0	0	AULA			1	1	90%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CORDOVA MATASANOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):30474
99102/ Jardín de Niños Leona Vicario.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	199,252	81%	0	0	0	AULA			1	1	98%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO (EL CALVITO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54376
99211/ Primaria Benito Juárez.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	194,250	76%	0	0	0	AULA			1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJLITIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53169
99390/ TELESECUNDARIA NO.386, VICTORIA UTRILLA CABALLERO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	199,252	79%	0	0	0	AULA			1	1	95%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):30563
99103/ JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0	AULA			1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MANUEL AVILA CAMACHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47335
99244/ Secundaria General Eva Samano de López Mateos.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,165	261,165	261,165	166,750	64%	0	0	0	AULA			1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47507
99245/ Secundaria General Rosario Castellanos Figueroa.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	0	AULA			2	0	13%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47587
99391/ TELESECUNDARIA NO.365, MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA			1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CANTON LAS BRISAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30579
99392/ TELESECUNDARIA NO. 477, MANUEL VELASCO SUAREZ.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA			1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: EL ESCOBO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30600

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99393/ TELESECUNDARIA NO. 302, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,760	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30646
99394/ TELESECUNDARIA NO. 991, SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,760	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: UNION HERMOSILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30702
99395/ TELESECUNDARIA NO. 583, VICENTE GUERRERO.	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,560	5,560	5,560	0	0%	0	0	0 AULA	1	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 30838
99558/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	114-VILLA COMALTIITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,251,306	1,251,306	1,251,306	593,713	47%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:PROVIDENCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):59058
99104/ Jardín de Niños José Vasconcelos.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,909	285,909	285,909	201,457	70%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: NUEVO SAN JUAN "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65684
99105/ Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	8%	LOCALIDAD: PARRAL, EL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59521
99213/ Primaria Guadalupe Victoria.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	379,949	74%	0	0	0 AULA	2	2	93%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53381
99107/ Jardín de Niños Fray Bartolomé de las Casas.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	194,250	79%	0	0	0 AULA	1	1	95%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CRISTOBAL OBREGON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56585
99108/ Jardín de Niños Manuel Jiménez Solís.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,344	696,344	696,344	643,806	92%	0	0	0 OTROS	3	3	92%	LOCALIDAD: JESUS MARIA GARZA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69566
99109/ Jardín de Niños María Montessori.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,909	285,909	285,909	241,691	85%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: NUEVO MEXICO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66117
99110/ JARDIN DE NIÑOS CARLOS FINLAY.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	221,972	91%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56613
99111/ Jardín de Niños Octavio Paz.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,344	696,344	696,344	161,000	23%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: VILLAFLORES "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42795
99214/ Primaria Juan Escutla.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	171,769	58%	0	0	0 OTROS	2	2	95%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69310
99240/ Secundaria General Lázaro Cárdenas del Río.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	340,112	67%	0	0	0 AULA	2	2	97%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOCTOR DOMINGO CHANONA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69699
99396/ TELESECUNDARIA NO. 017, JAIMES SABINES GUTIÉRREZ.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	171,752	68%	0	0	0 AULA	1	1	99%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):31071
99502/ JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,222,146	1,222,146	1,222,146	1,013,779	83%	0	0	0 OTROS	6	6	98%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCION. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:LIBERTAD MELCHOR OCAMPO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):35718
99562/PRIMARIA JAIME SABINES GUTIERREZ	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: VILLAFLORES.
99397/ TELESECUNDARIA NO. 689, BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	30,900	12%	0	0	0 AULA	1	1	90%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31089
99215/ Primaria Angel Albino Corzo.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	96,348	14%	0	0	0 OTROS	3	0	0%	LOCALIDAD: NAVENCHAUIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43748 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99217/ Primaria Juan Escutla.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,565	551,565	551,565	420,857	76%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: PINAR SALINAS "Construcción de aula didáctica con equipamiento. Construcción de letrina." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69327
99218/ Primaria Juan Sabines Gutiérrez.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	219,241	74%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: ZEQUENTIC BAJO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69360
99398/ TELESECUNDARIA NO. 1022, FERNANDO CASTAÑÓN GAMBOA.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	957,565	957,565	957,565	794,801	83%	0	0	0 OTROS	4	1	30%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NAVENCHAUIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31108
99399/ TELESECUNDARIA NO.1023, JUANA DE ARCO.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,672,066	1,672,066	1,672,066	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: PATOSIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31134
99456/ PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	650,690	85%	0	0	0 AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NACHIG FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32797

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
99477/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 105.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	204,989	81%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:ZINACANTÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);34195
99013/ Jardín de Niños Jean Piaget.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	166,750	58%	0	0	OTROS	2	0	1%	LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63745
99281/ Telesecundaria No. 337, Cristóbal Colón.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47658
99282/ Telesecundaria No. 1167, Jaime Sabines Gutiérrez.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: FLOR DE CACAO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47684
99513/ PRIMARIA VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,021,044	1,021,044	1,021,044	659,990	65%	0	0	AULA	4	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD:FLOR DE CACAO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);36452
99117/ PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	201,547	45%	0	0	OTROS	2	0	5%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 61220
99283/ Telesecundaria No. 088.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	208,688	82%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BERRIOZABAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 57096
99014/ Jardín de Niños Justo Sierra.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	56,289	20%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: LA CAÑADA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 64041
99015/ Jardín de Niños Primero de Mayo.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	217,702	89%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TIERRA COLORADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 52449
99284/ Telesecundaria No. 394.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	217,000	86%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL COPAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 54456
99286/ Telesecundaria No. 058, Lázaro Cárdenas del Río.	16-CACAHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	199,252	79%	0	0	AULA	1	1	90%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: AHUACATLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 52028
99287/ Telesecundaria No. 1216, Rosario Castellanos Figueroa.	16-CACAHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	199,253	79%	0	0	AULA	1	1	90%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ALPUJARRAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 52045
99288/ Telesecundaria No. 061, Leona Vicario.	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	282,849	282,849	282,849	202,652	72%	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PUNTA ARENA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47712
TERMINACIÓN DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y TALLER DE ALIMENTOS	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	973,825	973,825	973,825	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO Y TALLER DE ALIMENTOS. LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);73905
/UNIVERSIDAD ANTONIO NARRO.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,457,567	2,457,567	2,457,567	0	0%	0	0	OTROS	5	5	95%	"CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS E IMPACTO AMBIENTAL." LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 74659
99300/ Telesecundaria No. 066, Niños Héroes.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLAMORELOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 57167
99559/JARDIN DE NIÑOS LIC. EMILIO RABASA ESTEBANELL	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);59197
99560/JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERRES.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:LA ESMERALDA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);59076
99561/TELESECUNDARIA NO. 395, FRANCISCO VILLA.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);59230
99112/ Primaria Agustín Melgar.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	821,670	85%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO (EL CHICH) "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 66494
99555/PRIMARIA LEONA VICARIO	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD:JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);59044
99036/ Jardín de Niños Ángel Albino Corzo.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,989	82%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47107
99037/ Jardín de Niños Mariano N. Ruiz Suasnívar.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	696,344	696,344	696,344	87,094	13%	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63990
99137/ Primaria Profr. Victor M. Aranda León.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	201,547	45%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 61289

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99139/ Primaria Emilio Carranza.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	199,989	78%	0	0	AULA	1	1	100%	PLAEACION Y CONSTRUCCION DEL SURESTE. S.A. DE C.V. LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47390
99139/ Primaria Francisco I. Madero.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	253,542	36%	0	0	OTROS	3	0	1%	LOCALIDAD: GUADALUPE BUENAVISTA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68222
99140/ Primaria Dr. Belisario Domínguez.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	878,688	91%	0	0	OTROS	4	0	1%	LOCALIDAD: YALTIZI 03 LAGUNAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63878 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99302/ Telesecundaria No. 439, Jaime Torres Bodet.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	439,431	87%	0	0	AULA	2	2	80%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57188
99304/ Telesecundaria No. 616, Jaime Sabines Gutiérrez.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	211,997	84%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LA FLORESTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49963
99305/ Telesecundaria No. 526, 16 de Mayo.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	211,997	84%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ZARAGOZA LA MONTANA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49992
99141/ Primaria Veinte de Noviembre.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	708,870	74%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: LA NUEVA "CONSTRUCCIÓN de aula didáctica con equipamiento. Construcción de servicio sanitarios." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68382
99120/ Primaria Tierra y Libertad.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	573,867	81%	0	0	OTROS	3	0	0%	LOCALIDAD: PACANAM NUEVO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42847
99121/ Primaria Guillermo Prieto.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	0	0%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: TZUNUNIL "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42873
99249/ Secundaria Técnica No. 84.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,058,887	1,058,887	1,058,887	573,867	54%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: CHALCHIHUITAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43793 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99429/ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	443,115	90%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JOBELTIK FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32166
99438/JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	406,427	83%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: PACANAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):112988
99470/ SECUNDARIA TECNICA NO. 152.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	394,949	78%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:CANTEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34102
99492/ TELESECUNDARIA NO. 1317, BENITO JUÁREZ.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	401,427	79%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:TZUNUNIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34914
99499/ TELESECUNDARIA NO. 1029, LÁZARO CARDENAS DEL RIO.	22-CHALCHIHUITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	759,130	759,130	759,130	571,300	75%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:CHIQUINSHULUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):35081
99017/ Jardín de Niños Juan Escutia.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	66,529	23%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: CORRALITO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41392
99018/ Jardín de Niños Benito Juárez García.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	233,279	82%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: SHUCUTON "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64642
99019/ Jardín de Niños Belisario Domínguez Palencia.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	66,529	23%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: YAALCHITOM "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64043
99020/ Jardín de Niños Ignacio Comonfort.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	66,529	23%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: YOLONCHEN "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64044
99122/ Primaria Nicolás Bravo.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,120,857	1,120,857	1,120,857	0	0%	0	0	AULA	2	0	1%	LOCALIDAD: KOTOLTE CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO REHABILITACIÓN.. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41438
99123/ Primaria Emiliano Zapata.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	339,849	67%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PAJALTON BAJO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62143
99124/ Primaria Dr. Alfonso Caso.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	632,860	90%	0	0	OTROS	3	2	65%	LOCALIDAD: RASIEEN "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68020
99125/ Primaria Mariano Abasolo.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: SETELTON CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61261
99425/ JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	219,629	90%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: ROMERILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32100

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99428/ JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	AULA	1	0	15%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: LOS RANCHOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32118
99428/ JARDIN DE NIÑOS LEONARDO BRAVO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	AULA	1	0	10%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JOLTOJIK FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32147
99430/ JARDIN DE NIÑOS ERASTO URBINA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	365,342	75%	0	0	AULA	2	0	11%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JOMALHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32182
99433/ JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	329,949	67%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: PUGCHEN CHICO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32263
99442/ JARDIN DE NIÑOS VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: BOTATULAN II FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32470
99454/ PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	166,750	65%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CALLEJON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32760
99466/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 112.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,753	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:ROMERILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);33818
99493/ TELESECUNDARIA NO. 1250, ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	420,301	93%	0	0	AULA	3	1	20%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:EL POZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);34967
99494/ TELESECUNDARIA NO. 907, JUAN RULFO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	339,847	67%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:TZOTEHUITZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35021
99496/ TELESECUNDARIA NO. 1279, BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	433,937	86%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:YALCHITOM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35158
99523/ PRIMARIA GABINO BARREDA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	572,594	572,594	572,594	443,076	77%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN MAS EQUIPAMIENTO DE 03 AULAS. LOCALIDAD:CRUZ OBISPO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);37743
99220/ Secundaria General Vicente Guerrero.	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	204,989	80%	0	0	AULA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHANAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 44533
SUPERVISORIA ESCOLAR NO. 016.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,000	135,000	135,000	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ACTEAL CENTRO
99021/ Jardín de Niños Juan Sabines Gutiérrez.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	AULA	1	0	1%	LOCALIDAD: BAJIXULUM CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41399
99022/ JARDIN DE NIÑOS ALBERTO PINEDA OGARRIO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	443,115	90%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS (POR SUSTITUCION) LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53233
99023/ Jardín de Niños Bartolomé Viliatoro.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	443,115	90%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: CHENALHO (COL. MIGUEL UTRILLA) CONSTRUCCIÓN DE 02 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 69738
99024/ Jardín de Niños 20 de Noviembre.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	47,535	17%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA (POR SUSTITUCION DEL AULA DE BAJAREQUE) Y LETRINA LOCALIDAD: QUESHTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 57552
99025/ Jardín de Niños José Emilio Grajales.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	329,949	62%	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: SAC LUM "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41402
99126/ Primaria Netzahualcóyotl.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: BAJIXULUM CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 61271
99127/ Primaria Emiliano Zapata.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	171,752	58%	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: CHUJCHTIC "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 68075
99128/ Primaria Fray Bartolomé de las Casas.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TZAJALHUCUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 56659
99250/ Secundaria Técnica No. 100.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	962,000	962,000	962,000	794,801	83%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: TAKIKURUM "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 69536
99427/ JARDIN DE NIÑOS LA PATRIA ES PRIMERO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN ANTONIO CARIDAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32135
99432/ JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: TANATE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32230

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
99452/ PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32729
99464/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	759,130	759,130	759,130	460,851	61%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CHENALHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32881
99026/ Jardín de Niños Angel Albino Corzo.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	197,489	81%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 55856
99027/ Jardín de Niños Ricardo Castro Ramos.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,779	398,779	398,779	197,502	50%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y PLAZA CIVICA LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54742
99028/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	25,750	11%	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MI RANCHITO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44358
99129/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,434	164,434	164,434	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61277
99252/ Secundaria Técnica No. 134.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	391,347	77%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO (EL REFUGIO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57052
99289/ Telesecundaria No. 093, Juan de Grijalva.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	AULA	1	1	99%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: JUAN DEL GRUALVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57117
99499/ PRIMARIA ESCUADRON 201.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	869,123	869,123	869,123	631,100	73%	0	0	AULA	4	1	34%	94 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD:JUAN DEL GRUALVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):35566
99500/ 99500 / PRIMARIA FELIPE BERRIOZABAL.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,875	74,875	74,875	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	BARDA LOCALIDAD:SAN JORGE (SAN MIGUEL NANDAMBUA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):35637
99008/ Jardín de Niños Ricardo Owen.	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	211,439	74%	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: CONSUELO ULAPA "CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39255
99290/ Telesecundaria No. 1181, Emiliano Zapata Salazar.	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	384,949	76%	0	0	AULA	2	0	20%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 48715
99291/ Telesecundaria No. 425, Escuadrón 201.	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	384,949	76%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PABLO L. SIDAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46747
99030/ Jardín de Niños Emiliano Zapata.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	215,359	75%	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA LOCALIDAD: JOL. MUCULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57571
99031/ JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	414,354	78%	0	0	OTROS	3	0	0%	LOCALIDAD: MAJ CHUM "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64045
99032/ Jardín de Niños Benito Juárez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	401,427	82%	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PATATEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47093
99130/ Primaria Juan Escutla.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	88,879	13%	0	0	OTROS	3	0	1%	LOCALIDAD: BETHEL YOCHIB "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SNITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63796
99131/ Primaria Jaime Sabinés Gutiérrez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: CHABAN CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61283
99132/ Primaria Manuel Ávila Camacho.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	30,000	12%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CHABAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47371
99133/ Primaria Benito Juárez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	88,879	13%	0	0	OTROS	3	0	1%	LOCALIDAD: JOL. SAGUN "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63908
99134/ Primaria Dr. Manuel Gamio.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	215,359	73%	0	0	OTROS	2	0	1%	LOCALIDAD: MAJ CHUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63909 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA."
99135/ Primaria Justicia Social.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	573,867	81%	0	0	OTROS	3	0	1%	LOCALIDAD: PATATEHEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63838 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99136/ Primaria La Independencia.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	763,565	763,565	763,565	611,549	80%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: GUADALUPE POUCOL "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42923
99293/ Telesecundaria No. 560, Valentín Gómez Farias.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	171,750	68%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL CARMEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47738

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99294/ Telesecundaria No. 1226, Benito Juárez García.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0 AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GOLOLTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47751
99295/ Telesecundaria No. 807, Gabriel García Márquez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: GUADALUPE PAXILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47763
99296/ Telesecundaria No. 806, Joaquín Miguel Gutiérrez.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JOL SACUN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41485
99297/ Telesecundaria No. 697, Niños Héroes.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	220,534	87%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SANTIAGO POJCOL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47801
99298/TELESECUNDARIA NO. 558 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TACUBA NUEVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49842
99299/ Telesecundaria No. 1261, Quetzalcóatl.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	957,566	957,566	957,566	794,801	83%	0	0	0 OTROS	4	0	1%	LOCALIDAD: XOTXOTIJA LAS CANCHAS "CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63919
99437/ JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	202,489	83%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:ACH ALELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32368
99440/ JARDIN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	196,750	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: MAZANILJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32437
99444/ PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	166,750	66%	0	0	0 AULA	1	0	21%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CARMEN XAQUILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32496
99456/ PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	389,949	76%	0	0	0 AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: COL. JUAN SABINES GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32776
99479/ TELESECUNDARIA NO. 1082, SIMON BOLIVAR.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD:TEMO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34209
99480/ TELESECUNDARIA NO. 1079, SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	506,087	506,087	506,087	401,427	79%	0	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: MAJ CHUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34228
99481/ TELESECUNDARIA NO. 615, JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0 AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD:GUAQUITEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34254
99482/ TELESECUNDARIA NO. 1033, RICARDO POZA ARCINIEGA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIÁCTICA LOCALIDAD:SULPHUITZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34279
99500/ PRIMARIA NIÑOS HEROES.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,135,095	1,135,095	1,135,095	1,047,503	92%	0	0	0 AULA	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y AULA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: CHILON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):36123
99517/ JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	202,489	83%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD:DELINA ALTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):36769
99223/ Secundaria General Rafael Ramirez Castañeda.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,066	285,066	285,066	217,000	76%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53071
99306/ Telesecundaria No. 608, Fray Bartolomé de las Casas.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	216,999	86%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PLATANOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53138
99142/ Primaria Fernando Montes de Oca.	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	1%	LOCALIDAD: EL CAMBIL "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61227
99253/ Secundaria Técnica No. 47.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	339,742	67%	0	0	0 AULA	2	1	65%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54263
99307/ Telesecundaria No. 1083, Celestín Freinet.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,566	957,566	957,566	730,069	76%	0	0	0 OTROS	4	1	30%	LOCALIDAD: OVANDO TURQUIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69639 "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99308/ Telesecundaria No. 101, Nicolás Ruiz.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	339,847	67%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: UNION JAMAICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54521
99443/ JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: ARROYO CARACOL (MONTE DE OLIVO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32479
99483/ TELESECUNDARIA NO. 535.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	161,000	64%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIÁCTICA LOCALIDAD:SAN MIGUEL LA SARDINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34307

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
99143/ Primaria Rosario Castellanos Figueroa.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	96,271	21%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: LA MESILLA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61301
99144/ Primaria Mariano Azuela.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	60%	LOCALIDAD: LAS CHAMPAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61308 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE LETRINA."
99309/ Telesecundaria No. 469, Gabriel García Márquez.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	60%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LA REFORMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52110
99311/ Telesecundaria No. 107, Jaime Sabines Gutiérrez.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	1	60%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NUEVA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50006
99312/ Telesecundaria No. 670, Paulo Freire.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	60%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VEINTICUATRO DE FEBRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50024
99548/ TELESECUNDARIA NO. 105 MANUEL ACUNA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	312,800	62%	0	0	0	AULA	2	0	20%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN CARALAMPIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58685
99313/ Telesecundaria No. 1224, Emilio Rabasa Estebanell.	37-FRONTERA HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,116	990,116	990,116	613,734	62%	0	0	0	OTROS	5	5	90%	LOCALIDAD: EJIDO FRANCISCO I. MADERO "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION Y6 EQUIPAMIENTO DE DIRECCION" FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63920
99039/ Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	194,250	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: HUEHUETAN ESTACION F. F. C. C. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52011
99145/ PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	596,416	78%	0	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: GUADALUPE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52172
99314/ TELESECUNDARIA NO. 432, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	339,847	67%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50036
99146/ Primaria Sebastián Lerdo de Tejada.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	513,848	513,848	513,848	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	LOCALIDAD: RAMOS CUBILETE "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE DIRECCION." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42971
99147/ Primaria Juan Sabines Gutiérrez.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,378	512,378	512,378	0	0%	0	0	0	OTROS	4	2	50%	LOCALIDAD: SAN PEDRO PABUCHIL UNO (FRANCISCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43044 "CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99315/ Telesecundaria No. 964, Jaime Torres Bodet.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	1	50%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: RAMOS CUBILETE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46888
99504/ PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,983,044	1,983,044	1,983,044	663,449	33%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35808
99510/ PRIMARIA CUAUHTEMOC.	39-HUITIUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	1	65%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS, LOCALIDAD: HUITIUPAN (BARRIO GUADALUPE) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 36165
99010/ Jardín de Niños Belisario Domínguez.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	212,900	74%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: REVOLUCION FIU "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO (POR SUSTITUCION DEL AULA PREFABRICADA), CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64040
99113/ Primaria Carlos Pellicer Cámara.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	217,903	74%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: JUXTON "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 6654
99441/ JARDIN DE NIÑOS JOSE EMILIO GRAJALES.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: XULUMO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32450
99316/ Telesecundaria No. 1201, Rosario Castellanos Figueroa.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,565	957,565	957,565	884,102	92%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: CARMEN YALCHUCH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63730 "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99317/ Telesecundaria No. 960.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	443,115	88%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41492
99318/ Telesecundaria No. 1145, Juan Sabines Gutiérrez.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	198,748	79%	0	0	0	AULA	1	0	20%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LOS POZOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41500
99319/ Telesecundaria No. 1233, Fray Pedro de Gante.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	376,302	74%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41513
99459/ PRIMARIA SANTO DE GOLLADO.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	443,115	87%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN FERNANDO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32850
99460/ PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS.	40-HUXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	443,115	87%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: VEINTE DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32858

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
99473/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 86.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	443,115	88%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:HUIXTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34146
99507/ PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	994,550	994,550	994,550	562,485	57%	0	0	OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD:MONTE BONITO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):36093
99511/ PRIMARIA IGNACIO ZÁRAGOZA.	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	394,949	77%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD:LOS POZOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):36190
99041/ JARDIN DE NIÑOS ÁLVARO OBREGÓN.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	339,847	64%	0	0	OTROS	3	3	100%	*CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA.* LOCALIDAD: HUIXTLA (COL. BUENOS AIRES) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64051
99149/ PRIMARIA NIÑOS HÉROES.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,565	551,565	551,565	339,849	62%	0	0	OTROS	3	3	90%	LOCALIDAD:HUIXTLA (BUENOS AIRES)*CONSTRUCCIÓN de aula didactica con equipamiento. CONSTRUCCIÓN de letrina.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68576
99225/ Secundaria General Niños Héroes de Chapultepec.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	773,821	773,821	773,821	420,301	54%	0	0	OTROS	4	3	80%	LOCALIDAD:CANTON LAS DELICIAS *CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69427
99520/ PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	329,949	34%	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:EL PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):37571
99042/ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RUBÉN RINCÓN COUTIÑO.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,985	82%	0	0	AULA	1	1	99%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL NOPAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54575
99149/ Primaria Sistemas Esponda.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	775,366	81%	0	0	OTROS	4	3	68%	LOCALIDAD: CONCEPCION *CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68818
99150/ Primaria José Vasconcelos.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	836,007	87%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA *CONSTRUCCIÓN de aula didactica con equipamiento. CONSTRUCCIÓN de servicios sanitarios.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68866
99320/ Telesecundaria No. 1179, Benito Juárez García.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,115	990,115	990,115	679,694	69%	0	0	OTROS	4	3	65%	LOCALIDAD: NUEVO SAN MIGUEL MITONTIC (PUNTA DE PIEDAD) *CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69657
99151/ Primaria Francisco I. Madero.	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	379,949	74%	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: BENITO JUAREZ CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41460
99321/ Telesecundaria No. 1267, Francisco Indalecio Madero.	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	191,759	76%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LLANO GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCERO TRIMESTRE 2009): 41517
99044/ JARDIN DE NIÑOS FELIPE CARRILLO PUERTO.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	433,304	82%	0	0	OTROS	3	0	1%	LOCALIDAD: AMATE, EL *CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41416
99045/ JARDIN DE NIÑOS PROFESOR EDGAR ROBLEDO SANTIAGO.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	201,104	45%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: JITOTOL CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59402
99046/ Jardín de Niños Xilottepeque.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	497,383	497,383	497,383	384,949	77%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JITOTOL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54174
99152/ PRIMARIA ANGUSTÍN MELGAR.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	854,252	89%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43079 *CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.*
99322/ Telesecundaria No. 867, Belisario Domínguez Palencia.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	194,250	77%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CALIDO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41878
99323/ Telesecundaria No. 393, Rosario Castellanos Figueroa.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	211,997	84%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LAS MARAVILLAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44275
99404/ SECUNDARIA GENERAL NIÑOS HÉROES.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	679,140	679,140	679,140	161,000	24%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. LOCALIDAD: JITOTOL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31231
99153/ Primaria Sistema del Grjalva.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	51,500	10%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: RIZO DE ORO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53295
99324/ Telesecundaria No. 682, Benito Juárez García.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	389,847	77%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: DOLORES JALTENANGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57200
99325/ Telesecundaria No. 1155, 20 de Noviembre.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,565	957,565	957,565	435,860	46%	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: GUADALUPE MARAVILLAS *CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69676
99011/ Jardín de Niños Albert Einstein.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	941,210	941,210	941,210	289,911	31%	0	0	OTROS	4	0	0%	LOCALIDAD: MORELIA (VICTORIO RODOLFO GRAJALES) *CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO (POR SUSTITUCIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.* FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41387

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99273/ Telesecundaria No. 804, Belisario Domínguez Palencia.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	199,250	79%	0	0	0 AULA	1	1	83%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53407
99274/ Telesecundaria No. 1063, Lázaro Cárdenas del Río.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	199,250	79%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSI FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41476
99412/ PRIMARIA COMUNITARIA MEXICO.	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	204,989	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: ALTAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 31437
99413/ PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	406,420	80%	0	0	0 AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: GUADALUPE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 31450
99414/ PRIMARIA IGNACIO ALDAMA.	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	204,989	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: MIRAMAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 31465
99415/ PRIMARIA COMUNITARIA FRANCISCO VILLA.	50-LA GRANDEZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	204,989	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN MIGUEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 31478
99326/ TELESECUNDARIA NO. 489, CAMILO ARRIAGA.	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	199,252	79%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: RIO BLANCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50964
99049/ JARDIN DE NIÑOS CUTLAHUAC.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	165,830	58%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: PLAN DE RIO AZUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41425 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION LETRINA"
99154/ Primaria Alvaro Obregón.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,304	296,304	296,304	210,274	71%	0	0	0 OTROS	2	0	15%	LOCALIDAD: VICTORICO R. GRAJALES "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA" FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 68735
99328/ Telesecundaria No. 343, Jaime Torres Bodet.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NUEVO MEXICO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50072
99329/ Telesecundaria No. 849, Artículo Tercero.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NUEVO MOMON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50079
99330/ Telesecundaria No. 929, Agustín de Iturbide.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN ANTONIO LOS MONTES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50761
99331/ Telesecundaria No. 527, Amado Nervo.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: YASHA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41885
99523/ TELESECUNDARIA NO. 848, JUAN RULFO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,289	1,220,289	1,220,289	617,623	51%	0	0	0 OTROS	5	3	57%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE DIRECCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: AMPA AGUA TINTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 37786
99438/ JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SUYTIK FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32306
99050/ JARDIN DE NIÑOS SIMÓN BOLIVAR.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	204,989	84%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN ANTONIO EL PARAJE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47136
99332/ Telesecundaria No. 629, La Voz de la Patria.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	204,989	81%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: IXTAPILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51044
99047/ Jardín de Niños Ángel Gavinet.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	395,971	75%	0	0	0 OTROS	3	1	20%	LOCALIDAD: SAN CARALAMPIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63746 "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA."
99226/ Secundaria General Mi Patria es Primero.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	384,949	75%	0	0	0 AULA	2	2	85%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 56729
99227/ Secundaria General Flavio Guillén.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,026,458	4,026,458	4,026,458	1,370,321	34%	0	0	0 OTROS	9	1	10%	LOCALIDAD: LA TRINITARIA "CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LABORATORIO FUNCIONAL INCLUYENDO 02 ANEXOS (ALMACEN, PREPARACION Y REACTIVOS); CONSTRUCCION DE ADMINISTRACION INCLUYENDO 5 ANEXOS (FOTOCOPIADO Y ARCHIVO, TOILET, DIRECCION, SALA DE JUNTAS...)" FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63028
99451/ PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	384,949	75%	0	0	0 AULA	2	1	50%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32713
99051/ JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	171,752	60%	0	0	0 OTROS	2	0	1%	LOCALIDAD: 03 DE MAYO "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA" FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63902
99156/ Primaria 20 de Noviembre.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,858	882,858	882,858	475,938	54%	0	0	0 OTROS	4	0	1%	LOCALIDAD: MAPASTEPEC "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 63911
99524/ PRIMARIA EL PIPLA.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,475,550	1,475,550	1,475,550	129,571	9%	0	0	0 OTROS	6	5	85%	CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS. CONSTRUCCION DE DIRECCION. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JOSE PANTALEON DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 37867

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
99052/ JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	497,821	77%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: NUEVA SABANILLA "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63751
99156/ PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	848,428	88%	0	0	0	OTROS	4	2	60%	LOCALIDAD: NUEVO SABANILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63880 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99157/ Primaria Lic. Benito Juárez.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,378	512,378	512,378	56,650	11%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SANTO DOMINGO LAS PALMAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47403
99333/ Telesecundaria No. 1142, Venustiano Carranza.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	188,500	74%	0	0	0	AULA	2	1	50%	CONSTRUCCION DE 01 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: AMATITLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41896
99468/ SECUNDARIA TECNICA NO. 120.	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: MARAVILLA TENEJAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34061
99114/ Primaria Emiliano Zapata.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,044	311,044	311,044	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: AMATAN Rehabilitación general de 3 aulas didácticas. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59532
99275/ Telesecundaria No. 1065.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,565	957,565	957,565	835,903	87%	0	0	0	OTROS	4	4	90%	LOCALIDAD: BEL PORVENIR 03 PICOS "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43923
99276/ Telesecundaria No.1064, Angel Albino Corzo.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,565	957,565	957,565	730,069	76%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43958
99278/ Telesecundaria No. 1066, Emiliano Zapata Salazar.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,565	957,565	957,565	730,069	76%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO 03 PICOS (03 PICOS MONTANA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43984 "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99453/ PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	0	0%	0	0	0	AULA	3	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: AMATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32744
99465/ SECUNDARIA TECNICA NO. 98.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	194,259	77%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: AMATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 33814
99334/ Telesecundaria No. 1037, María Montessori.	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: GRANADOS TALCANAUQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51214
99501/ TELESECUNDARIA NO. 1093, NIÑOS HEROES.	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,652	307,652	307,652	166,750	54%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA Y EQUIPAMIENTO DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: LIBERTAD FRONTERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35677
99228/ Secundaria General Lic. Salomón González Blanco.	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,217	46,217	46,217	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MAZATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46657
99053/ Jardín de Niños Edgar Robledo Santiago.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47150
99229/ Secundaria General Dr. Belisario Dominguez Palencia.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46681
99337/ Telesecundaria No. 475, Rosario Castellanos Figueroa.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	193,500	76%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: NIQUIVIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46933
99338/ Telesecundaria No. 1151, Octavio Paz Lozano.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	365,342	72%	0	0	0	AULA	2	0	1%	ZIMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. LOCALIDAD: TUIXCUM GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46959
99418/ PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,378	512,378	512,378	329,949	64%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: LOMA BONITA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31921
99550/ TELESECUNDARIA NO. 1095 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA INDEPENDENCIA (AMPLIACION CALERA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58764
99551/ PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	394,949	77%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN FERNANDO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58815
99564/ EXPROPIACION PETROLERA	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NICOLAS RUIZ.
99054/ JARDIN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	171,783	70%	0	0	0	AULA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ABASOLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44412
99056/ Jardín de Niños María Montessori.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	171,752	60%	0	0	0	OTROS	2	0	20%	LOCALIDAD: EL ROSARIO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64099

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
99057/ Jardín de Niños Juan Escutia.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,344	696,344	696,344	632,860	91%	0	0	0	OTROS		3	2	80%	LOCALIDAD: OCOSINGO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63903
99058/ Jardín de Niños José María Morelos y Pavón.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,732	489,732	489,732	339,847	69%	0	0	0	AULA		2	0	10%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PALESTINA (B. MACEDONIA NUEVA PALESTINA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47250
99059/ JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	171,850	70%	0	0	0	AULA		1	1	80%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PEÑA LIMONAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47274
99060/ Jardín de Niños María Montessori.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	414,354	78%	0	0	0	OTROS		3	0	1%	LOCALIDAD: PLACIDO FLORES "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA " FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64103
99061/ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	941,210	941,210	941,210	794,601	84%	0	0	0	OTROS		4	0	1%	LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64679
99158/ Primaria Fray Bartomé de las Casas.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	119,898	12%	0	0	0	OTROS		4	2	50%	LOCALIDAD: ALBORES "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43124
99159/ Primaria General Francisco Villa.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	235,762	25%	0	0	0	OTROS		4	4	100%	LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68634
99160/ Primaria Miguel Hidalgo.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	902,784	94%	0	0	0	OTROS		4	4	100%	LOCALIDAD: GRANIZO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66863
99161/ Primaria Guadalupe Victoria.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	894,187	93%	0	0	0	OTROS		4	0	1%	LOCALIDAD: LA TRINIDAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63912 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99162/ Primaria Francisco Indalecio Madero.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	794,601	83%	0	0	0	OTROS		4	2	50%	LOCALIDAD: MORELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63914 "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99164/ Primaria Gabriela Mistral.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	389,949	76%	0	0	0	AULA		2	2	90%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVO PARAISO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47423
99165/ Primaria Benjamin Franklin.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	91,545	13%	0	0	0	OTROS		3	2	80%	LOCALIDAD: OCOSINGO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63915
99258/ Secundaria Técnica No. 149.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,716,972	2,716,972	2,716,972	496,699	18%	0	0	0	OTROS		4	0	1%	LOCALIDAD: RAMON F. BALBOA "CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE TAQUIMECANOGRAFIA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43859
99259/ Secundaria Técnica No. 142.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,125,810	2,125,810	2,125,810	419,949	20%	0	0	0	OTROS		3	0	1%	LOCALIDAD: SANTA ELENA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63889 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE TALLER BÁSICO."
99260/ Secundaria Técnica No. 121.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	846,476	88%	0	0	0	OTROS		4	0	1%	LOCALIDAD: TEMANCO "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63861
99339/ Telesecundaria No. 920, Juan Aldama.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA		2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CRISTOBAL COLON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41906
99340/ Telesecundaria No. 167, 13 de Septiembre.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA		2	1	25%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CUXULJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41912
99341/ Telesecundaria No. 1199, Lázaro Cárdenas del Río.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA		2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: FRANCISCO GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41920
99342/ Telesecundaria No. 1101, Ignacio Manuel Almirano.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA		2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NAZARETH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41929
99343/ Telesecundaria No. 165, El Maestro Mexicano.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0	AULA		1	0	21%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PEÑA LIMONAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51279
99344/ Telesecundaria No. 1039, 20 de Noviembre.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0	AULA		1	1	65%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PERLA DE ACAPULCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51293
99345/ Telesecundaria No. 810, Rosario Castellanos Figueroa.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	401,427	79%	0	0	0	AULA		2	2	85%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN QUINTIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51353
99346/ Telesecundaria No. 1103, Adolfo López Mateos.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	0	AULA		1	1	50%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51482
99446/ PRIMARIA AGUSTIN DE ITURBIDE.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	196,750	77%	0	0	0	AULA		1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN JOSE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32620

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
99506/ UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SELVA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,450,000	18,450,000	18,450,000	5,703,322	31%	0	0	0	AULA	1	1	62%	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VINCULACIÓN CON AIRE ACONDICIONADO. LOCALIDAD:OCOSINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);38061
99549/TELESECUNDARIA No. 1284 SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	360,342	71%	0	0	0	AULA	2	0	10%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: OCOSINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE);58756
99167/ Primaria General Ignacio Zaragoza.	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	982,000	982,000	982,000	312,800	33%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: SAN PABLO HUACANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 43243 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS."
99062/ Jardín de Niños Lázaro Cárdenas.	89-OCOZOCOATLÁ DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	208,688	85%	0	0	0	AULA	1	1	65%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ACHLUM TIERRA NUEVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53479
99063/ Jardín de Niños Gabriela Mistral.	89-OCOZOCOATLÁ DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	218,398	76%	0	0	0	OTROS	2	1	60%	LOCALIDAD: ESPERANZA LA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 64910
99115/ Primaria Plan de Ayala.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: EL LIMON CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 59538
99116/ Primaria José María Morelos.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47347
89290/JARDIN DE NIÑO ROSAURA ZAPATA.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	815,746	815,746	815,746	146,447	18%	0	0	0	AULA	1	0	3%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:NUEVO XOCHIMILCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);59137
99348/ Telesecundaria No. 649, José Vasconcelos Calderón.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CATEDRAL DE CHIAPAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51567
99410/ JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	52,098	12%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO XOCHIMILCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);31404
99064/ JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	47,535	17%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	LOCALIDAD: NUEVA BETANIA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 72544
99065/ Jardín de Niños Cuauhtémoc.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	166,750	58%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: TZAJALCHEN "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42712
99168/ Primaria Progreso.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	982,000	982,000	982,000	730,089	76%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: CRUZTON "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 68927
99169/ Primaria Vicente Guerrero.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	982,000	982,000	982,000	881,824	92%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: EL RETIRO "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 68992
99170/ Primaria Javier Mina.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	224,790	88%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: JAMCOSH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 56686
99171/ Primaria Guadalupe Victoria.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,565	551,565	551,565	448,586	81%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: SILAILIA "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 68081
99350/ Telesecundaria No. 1260, Vicente Guerrero.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	365,342	72%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CRUZTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);41937
99351/ Telesecundaria No. 1282, Emiliano Zapata Salazar.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	193,009	76%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL MASH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41951
99352/ Telesecundaria No. 991, Ignacio Allende.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	199,250	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PASHONTICAJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);41960
99434/ JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: OXCHUC (MEDIA LUNA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32282
99438/ JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	166,750	68%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: PIEDRA ESCRITA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 32388
99445/ PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	443,115	87%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: STENLEAKIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);32508
99449/ PRIMARIA JUAN ALDAMA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	199,250	78%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: NAVIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);32671
99484/ TELESECUNDARIA No. 910, BENITO JUAREZ GARCÍA.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	365,342	72%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:EL TZAY FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);34338

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99489/ TELESECUNDARIA No. 179, JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	193,009	76%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:BUMILIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):34409
99172/ Primaria Niños Héroes.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	401,425	79%	0	0	0 AULA	2	0	8%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47472
99353/ TELESECUNDARIA No. 716, JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	401,427	79%	0	0	0 AULA	2	1	50%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: AGUA BLANCA SERRANIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51784
99354/ Telesecundaria No. 370, Belisario Domínguez Palencia.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,099	80%	0	0	0 AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44739
99261/ Secundaria Técnica No. 91.	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	858,677	89%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: PANTELHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63893 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99356/ Telesecundaria No. 1112, Joaquín Miguel Gutiérrez.	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	160,509	63%	0	0	0 AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: AURORA ESQUIPULAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41970
99449/ PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	312,800	62%	0	0	0 AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: SAN ANTONIO.
99174/ Primaria Vicente Guerrero.	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	794,801	83%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: LAGUNA GRANDE "Construcción de 2 aulas didacticas. Construcción de servicios sanitarios." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69116
99068/ Jardín de Niños Leona Vicario.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	217,737	89%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52503
99231/ Secundaria General "General Carlos A. Vidal".	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	217,737	85%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58825
99409/ SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31247
99069/ Jardín de Niños Xicoténcatl.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	992,908	992,908	992,908	659,898	66%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL "CONSTRUCCIÓN 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42745
99175/ Primaria Lic. Adolfo López Mateos.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61347 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.
99358/ Telesecundaria No. 1116, Manuel Acuña.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	188,415	188,415	188,415	0	0%	0	0	0 AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: PALO BLANCO (ANAHUAC) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46996
99357/ Telesecundaria No. 869, Gabino Barreda.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	194,250	77%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN RAFAEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41978
99279/ Telesecundaria No. 100, María Montessori.	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	406,419	80%	0	0	0 AULA	2	2	90%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: AMATENANGO DEL VALLE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41482
99262/ Secundaria Técnica No. 93	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,739	706,739	706,739	61,790	12%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: REFORMA "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69547
99176/ Primaria Benito Juárez García.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD:MANUEL VELASCO SUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61485 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES.
99177/ Primaria La Libertad.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	846,478	88%	0	0	0 OTROS	4	0	1%	LOCALIDAD: MOYOS "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63883
99359/ Telesecundaria No. 775, Vicente Guerrero.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	196,750	78%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: JESUS CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41985
99359/ Telesecundaria No. 610, Rosario Castellanos Figueroa.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	704,522	704,522	704,522	89,904	13%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: LOS NARANJOS "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44935
99360/ Telesecundaria No. 205, José Emilio Grajales Moguel.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,750	68%	0	0	0 AULA	1	0	25%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: MOYOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51836
99457/ PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,276,305	1,276,305	1,276,305	976,648	77%	0	0	0 AULA	5	4	75%	CONSTRUCCIÓN DE 05 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: EL CANVARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32813
99458/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	586,699	77%	0	0	0 AULA	3	1	25%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: CRITOBAL COLON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):32836

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99547/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 97.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	AULA	2	0	20%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SABANILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 58653
99070/ Jardín de Niños Guadalupe Victoria.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,909	285,909	285,909	209,088	73%	0	0	OTROS	2	1	70%	LOCALIDAD: ACTIEPA YOCHIB "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE LETRINA." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009). 42774
99361/ Telesecundaria No. 754, Paulo Freire.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	196,750	78%	0	0	AULA	1	1	70%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51851
99362/ Telesecundaria No. 543, Agustín Yañez.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,818	68%	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: CENOBIO AGUILAR (LA TRINIDAD) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 51886
99447/ PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	389,949	76%	0	0	AULA	2	1	70%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: EL PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 32568
99461/ SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	196,750	78%	0	0	AULA	1	1	70%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN MIGUEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 32871
99472/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 67.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	196,750	78%	0	0	AULA	1	0	3%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:JERUSALEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34132
99486/ TELESECUNDARIA NO. 940, LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,752	68%	0	0	AULA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:RIO JORDAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34429
99487/ TELESECUNDARIA NO. 856, PACAL KIN.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	202,489	80%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:EL TORTUGUERO 1A SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34452
99488/ TELESECUNDARIA NO. 443, VICENTE GUERRERO.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,751	68%	0	0	AULA	1	1	95%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34471
99489/ TELESECUNDARIA NO. 856, JAIME SABINES GUTIÉRREZ.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,752	68%	0	0	AULA	1	1	88%	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:NUEVO MUNDO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34485
99490/ TELESECUNDARIA NO. 544, JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	171,752	68%	0	0	AULA	1	1	70%	CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:EGIPTO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34746
99491/ TELESECUNDARIA NO. 719, JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,043	253,043	253,043	171,753	68%	0	0	AULA	1	0	10%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD:BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34825
99512/ PRIMARIA VASCO DE QUIROGA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	563,800	74%	0	0	AULA	3	1	30%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD:BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 36422
99554/PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCIA	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	AULA	2	2	98%	CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD:SUCLUMPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 58023
99563/TELESECUNDARIA NO. 1123 FRANCISCO INDALECIO MADERO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCON DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LOS LUCEROS 3A. SECCION.
99469/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124.	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	211,997	84%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD: SAN ANDRES DURAZNAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34071
99071/ Jardín de Niños Federico Froebel.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	207,308	46%	0	0	OTROS	2	0	20%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (1º DE ENERO) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 59426
99178/ Primaria Lic. José Castillo Tielmans.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	434,448	85%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 54601
99509/ PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,049,513	2,049,513	2,049,513	135,813	7%	0	0	AULA	4	4	100%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 35872
99363/ Telesecundaria No. 152, Benito Juárez García.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	197,489	78%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: EL PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 57217
99467/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 143.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	401,427	79%	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. LOCALIDAD:CHILOLJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 34051
99179/ Primaria Enrique C. Rebsamen.	88-SANTIAGO EL PINAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,983,044	1,983,044	1,983,044	989,848	50%	0	0	OTROS	8	0	1%	LOCALIDAD: SANTIAGO EL PINAR "CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 43275
99181/ Primaria Mariano Abasolo.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: EL PALMAR GRANDE Construcción de servicios sanitarios. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 61520

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
99234/ Secundaria General 15 de Septiembre.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	962,000	962,000	962,000	881,833	92%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: SILTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63886 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99364/ Telesecundaria No. 1162, Fray Bartolomé de las Casas.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	406,427	80%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CONCEPCION PINADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51916
99365/ TELESECUNDARIA NO. 784, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	398,899	78%	0	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: LA SOLEDAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51939
99366/ Telesecundaria No. 570, Rosario Castellanos Figueroa.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: PABLO GALEANA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63737
99421/ PRIMARIA NINOS HEROES.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,046	1,220,046	1,220,046	896,619	74%	0	0	0	OTROS	5	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA PINADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32037
99072/ Jardin de Niños Álvaro Obregón.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46419
99182/ Primaria Francisco Villa.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	739,289	739,289	739,289	78,177	11%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: BERLIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63916 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99183/PRIMARIA GENERAL JUAN ALVAREZ.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	739,289	739,289	739,289	78,177	11%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: CARMEN GRANDE BELMONTE "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63917
99184/ Primaria General Nicolás Bravo.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	104,002	11%	0	0	0	OTROS	4	0	1%	LOCALIDAD: SAN ANTONIO NUEVO LEON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43301 "CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS."
99185/ Primaria Marcos Enrique Becerra.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	161,000	63%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41464
99235/ Secundaria General Justo Sierra Méndez.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	384,949	75%	0	0	0	AULA	2	2	100%	LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41472
99367/ TELESECUNDARIA NO. 820, MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	0	1%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL JARDIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41993
99368/ Telesecundaria No. 540, Tierra y Libertad.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LA PIMIENTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42025
99369/ Telesecundaria No. 539, María Montessori.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	166,750	66%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: LAS MARAVILLAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42036
99407/ PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	973,809	973,809	973,809	104,002	11%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JOSE CASTILLO TIELMANS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51307
99370/ Telesecundaria No. 663, José Vasconcelos Calderón.	92-SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES LOCALIDAD: EL SANTUARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47021
99074/ Jardin de Niños "Niños Héroes".	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	211,997	87%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD:SOYALO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56344
99197/ Primaria Guillermo Prieto.	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	8%	LOCALIDAD: SOYALO CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61526
99371/ Telesecundaria No. 220.	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	217,000	86%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: FRANCISCO SARABIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57228
99188/ PRIMARIA MÉXICO.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	339,848	67%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46499
99079/ Jardin de Niños Maximino Martínez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	339,847	64%	0	0	0	OTROS	3	2	80%	LOCALIDAD: JOAQUIN DEL PINO TRUJILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63905 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA."
99080/ JARDIN DE NINOS MATILDE MONTOYA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	339,848	64%	0	0	0	OTROS	3	3	85%	LOCALIDAD: LOS LLANES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63907 "CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA."
99081/ JARDIN DE NINOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,775	530,775	530,775	452,474	85%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	LOCALIDAD: PINAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63754 "CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LETRINA."
99082/ Jardin de Niños Estefanía Castañeda.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	171,752	70%	0	0	0	AULA	1	1	80%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TAPACHULA (FRACC. LA ANTORCHA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47291

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
99189/ Primaria José Valenzuela Rodríguez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	394,847	77%	0	0	0 AULA	2	1	30%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CANTON LA JOYA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54312
99190/ Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	451,478	451,478	451,478	170,070	38%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LOCALIDAD: EL TRIUNFO CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61531
99191/ Primaria 14 de Septiembre.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,783	765,783	765,783	654,945	86%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SANTA RITA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53340
99192/ Primaria Dr. Belisario Domínguez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,472,007	2,472,007	2,472,007	0	0%	0	0	0 OTROS	7	0	0%	LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61535 CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, AULA DE COMPUTO Y DIRECCION
99193/ PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	451,427	88%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47461
99194/ Primaria Sor Juana I. de la Cruz.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,000	962,000	962,000	857,028	89%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ "Construcción de 2 aulas didacticas con equipamiento, Construcción de servicios sanitarios." FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69162
99236/ Secundaria General Lic. Jorge de la Vega Domínguez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	195,656	77%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: ALVARO OBREGON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56670
99267/ Secundaria Técnica No. 129.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	451,427	88%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 57085
99372/ Telesecundaria No. 723, Leyes de Reforma.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	396,427	78%	0	0	0 AULA	2	2	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: CANTON VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51952
99373/ Telesecundaria No. 902, Benito Juárez García.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,087	506,087	506,087	394,847	78%	0	0	0 AULA	2	1	30%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: SAN NICOLAS LAGARTERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53192
99374/ Telesecundaria No. 574, Fray Matías de Córdoba y Ordoñez.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,043	253,043	253,043	216,965	86%	0	0	0 AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD: TOQUIAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51985
99518/ PRIMARIA JUAN SABINES GUTIERREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,600,463	2,600,463	2,600,463	1,649,834	63%	0	0	0 AULA	9	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS, CONSTRUCCION DE DIRECCION, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO, MAS OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA, ENMALLADO Y RED ELECT. LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):36983
99519/ JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	934,112	934,112	934,112	2,461	0%	0	0	0 OTROS	4	0	0%	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, CONSTRUCCION DE DIRECCION DIDACTICA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO, MAS OBRA EXTERIOR INCLUYE ENMALLADO Y RED ELÉCTRICA LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):37044
REHABILITACION															
99076/ Jardín de Niños Jaime Torres Bodet.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,600	254,600	254,600	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	1%	MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: PACU IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59454
99078/ JARDIN DE NIÑOS ALVARO RAQUEL MENDOZA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,340	123,340	123,340	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59461
99198/ Primaria Ignacio López Rayón.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: CHULUM LAS PALMAS REPARACION DE 02 AULA DIDACTICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61542
99200/ Primaria Miguel Lara Vassallo.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	387,000	387,000	387,000	138,067	36%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: EL NARANJO REHABILITACION GENERAL DE 3 AULAS DIDACTICAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61952
99239/ Secundaria General Hermanos Serdán.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	781,200	781,200	781,200	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: TONALA REHABILITACION DE LOSA EN 5 AULAS DIDACTICAS Y REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62044
99382/ TELESECUNDARIA NO. 383, SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN.	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	REHABILITACION. LOCALIDAD: HIDALGO JOSHLI
99005/ Centro de Atención Múltiple.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,381,888	1,381,888	1,381,888	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, D Y E (RED ELÉCTRICA, IMPERMEABILIZACIÓN, RED HIDROSANITARIA, PINTURA, RED ELÉC. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59367
99090/ Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	840,563	42%	0	0	0 OTROS	1	1	94%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ REHABILITACION GENERAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59471
99097/ Jardín de Niños Felipe Ángeles.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,160	255,160	255,160	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (CAMBIO DE LAVABOS, AZULEJO, LLAVES). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59510
99243/ Secundaria General Ignacio Ramírez.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,123,483	1,123,483	1,123,483	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ (INFONAVIT PARAISO) CIRCUNVALACION REHABILITACION INSTALAC. ELÉCTRICAS, CRISTALERIA EN GRAL Y PROTECCION DE HERERIA EN EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,J,M,N Y OBRA FOJO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62045

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
99408/ JARDIN DE NIÑOS JOSÉ RUFINO CUERVO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,182,000	1,182,000	1,182,000	68,080	6%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, INCLUYE ESTUDIO Y PROYECTO HIDROLÓGICO Y ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31359
99424/ SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,682,033	2,682,033	2,682,033	1,577,562	59%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN GENERAL, SUSTITUCIÓN DE CRISTAL TECHNO CLEAR Y CANCELERÍA. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32083
99106/ Jardín de Niños Jaime Sabines Gutiérrez.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,000	164,000	164,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	13%	LOCALIDAD: PARRAL, EL REHABILITACIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59525
99521/ PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,609	338,609	338,609	137,654	41%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BENITO JUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37626
99216/ PRIMARIA PRESIDENTE JUÁREZ.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	935,000	935,000	935,000	433,525	46%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: PASTE REHABILITACIÓN GENERAL DE AULAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61984
99409/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 90.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	479,046	479,046	479,046	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA. LOCALIDAD: BELLAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31391
99119/ Primaria Joaquín Miguel Gutiérrez.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,110,000	1,110,000	1,110,000	759,839	68%	0	0	0	OTROS	1	1	87%	LOCALIDAD: BERRIOZABAL REHABILITACIÓN GENERAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 67206
99285/ Telesecundaria No. 759.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	476,619	476,619	476,619	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: GARRIDO CANAVAL REHABILITACIÓN GENERAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63471
910001/CENTRO MAYA DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS DE CATAZAJA (UNACH).	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,104,348	4,104,348	4,104,348	4,000,000	97%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD:CATAZAJA.
99001/ Centro de Atención Múltiple.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	985,000	985,000	985,000	475,556	48%	0	0	0	OTROS	1	0	2%	ADECUACIÓN DEL EDIFICIO "C", A TALLER DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO. LOCALIDAD: ACALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38438
99498/ JARDIN DE NIÑOS LEOPOLDO GRAJALES ORDÓNEZ.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,210	632,210	632,210	604,055	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: ACALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35474
99303/ Telesecundaria No. 438, Rafael Ramirez Castañeda.	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,000	370,000	370,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63727
99221/ Secundaria General José Emilio Grajales.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	458,000	458,000	458,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL PLANTEL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62019
99034/ Jardín de Niños Leandro Valle.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,396	214,396	214,396	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: SANTIAGO POJOL REPARACIÓN DE LAMPARAS, RED ELÉCTRICA EN AULAS, REPARACIÓN DE LOS LAVABOS DE LOS BAÑOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59385
99038/ Jardín de Niños José Clemente Orozco.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,536	323,536	323,536	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: UNIÓN JAMNICA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "A", 2 AULAS Y 3 ANEXOS (LOSA Y MUROS), INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SUST. DE PUERTAS Y PROTECCIÓN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59381
99254/ Secundaria Técnica No. 101.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	710,250	710,250	710,250	5,002	1%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: DR. RODOLFO FIGUEROA (TIERRA BLANCA) EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO, REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62064
99040/ Jardín de Niños Margarita Maza de Juárez.	39-HUITUPÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291,400	291,400	291,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: ZACATONAL DE JUAREZ IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS, REHABILITACIÓN DEL APLANADO Y REPARACIÓN DE LOS SERV. SANITARIOS, CANCELERÍA Y PINTURA GR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59396
99255/ Secundaria Técnica No. 50.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: LA CONCORDIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62065
9908028/TELESECUNDARIA NO. 708.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,451	506,451	506,451	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE OBRA LOCALIDAD: MIGUEL ALEMAN
99419/ SECUNDARIA GENERAL MOTOZINTLA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	995,000	995,000	995,000	461,258	46%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31941
99420/ PRIMARIA PROF. IGNACIO RAMIREZ.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: RINCON DEL BOSQUE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32016
99059/ JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	794,638	794,638	794,638	273,502	34%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: CINTALAPA REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE DE LAMINA, ESTR. RL, Y CANCELERÍA DE 6 AULAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59407
99163/ Primaria Bonampak.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,000	835,000	835,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA REHABILITACIÓN DE 2 EDIFICIO CON 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61342
99166/ PRIMARIA OTILIO MONTANO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,140,265	1,140,265	1,140,265	779,990	68%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	LOCALIDAD: PLAN DE AYUTLA REPARACIÓN GENERAL DE 4 AULAS DIDÁCTICAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43198

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
99256/ Secundaria Técnica No. 070.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,167,718	1,167,718	1,167,718	0	0%	0	0	0	0	0	0%	LOCALIDAD: ABASOLO REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DEL TALLER DE ALIMENTOS, EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63315	
99347/ TELESECUNDARIA NO. 913, JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,867	221,867	221,867	107,962	49%	0	0	0	1	0	1%	LOCALIDAD: SAN PABLO HUACANO REHABILITACIÓN GENERAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63735	
99066/ Jardín de Niños Guillermo Prieto.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,959	252,959	252,959	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: DR. SAMUEL LEÓN BRINDIS IMPERMEABILIZACIÓN DE 02 AULAS Y CANCELERIA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59414	
99067/ Jardín de Niños Centro de Atención Múltiple.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,000	358,000	358,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: PALENQUE REPARACIÓN DEL EDIFICIO "B" Y DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59419	
9908023/ PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	760,101	760,101	760,101	0	0%	0	0	0	1	0	0%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO "E" LOCALIDAD: EL PARAISO	
99263/ Secundaria Técnica No. 67.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: JERUSALEN REHABILITACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN GENERAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63352	
99233/ SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELIPE FLORES.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,141,079	1,141,079	1,141,079	0	0%	0	0	0	1	0	0%	REHABILITACIÓN ELÉCTRICA DE LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F, G, I, K, L, Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62040	
99264/ Secundaria Técnica No. 66.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS REPARACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS TECHO DE LAS AULAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63367	
99266/ Secundaria Técnica No. 01 "General Lázaro Cárdenas".	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS REPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE LOS TALLERES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63379	
99248/ Secundaria Técnica No. 6.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: JALTENANGO DE LA PAZ (ANGEL ALBINO CORZO) SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 62061	
99073/ Jardín de Niños Álvaro Obregón.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	438,400	438,400	438,400	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE Reparación de 03 Aulas, Servicios sanitarios y enmallado. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59448	
99186/ PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	92-SOCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,240	182,240	182,240	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: NUEVO CHEJEL REHABILITACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 61522	
99423/ USAER NO. 507.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,882,672	1,882,672	1,882,672	0	0%	0	0	0	1	0	0%	REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 32067	
EQUIPAMIENTO																
99002/ CAM "Primo Navarro Bonifaz".	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	875,000	875,000	875,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	99002/CAM "PRIMO ALFONSO NAVARRO BONIFAZ". LOCALIDAD: ARRIAGA EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CARPINTERIA Y COCINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 59349	
99257/ Secundaria Técnica No. 16.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,000	850,000	850,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	LOCALIDAD: OCOSINGO EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y ADMINISTRATIVO, EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO, MANTTO, RED ELÉCTRICA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 63331	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL SUPERIOR.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,268,556	0	13,268,556	0	0%	0	0	0	47	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS. PROYECTO DE INVERSIÓN AUTORIZADO QUE CONSTITUYE UNA PREVISIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL SUPERIOR, QUE QUEDARÁ CANCELADO CUANDO SE REALICE EL DESGLOSE DE SU RECURSO EN LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.	
99254/ UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,500,000	28,500,000	28,500,000	13,900,623	49%	0	0	0	70	10	14%	CONSTRUCCION DE UNIDAD DE DOCENCIA. INCLUYE 16 AULAS DIDACTICAS, AREA ADMINISTRATIVA, SERVICIOS SANITARIOS, AULA DE DOCENTE Y LABORATORIO BASICOS. LOCALIDAD: SUCHIAPA PROYECTO CON TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: E-FAM (\$28,500,000); P-OTROS SUBSIDIOS (\$10,410,109); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (\$10,410,109).	
99401/ FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,200,000	5,200,000	5,200,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	POLLABORATORIO LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31183	
99402/ FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,792,000	9,792,000	9,792,000	2,649,558	27%	0	0	0	21	1	5%	09 AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, ESCALERAS, 02 MÓDULOS DE BAÑOS, 07 CUBICULOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31199	
99403/ FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS II.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,238,000	14,238,000	14,238,000	0	0%	0	0	0	25	0	0%	11 AULAS Y AULAS DE USOS MÚLTIPLES, LABORATORIO DE COMPUTO, ÁREA DE GOBIERNO, OFICINAS, 03 AULAS DE MAESTRIA, BIBLIOTECAS, ESCALERAS Y 02 MÓDULOS DE BAÑOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 31217	
FASP				287,450,493	287,450,493	164,674,253	164,674,253	87%	0	0	0	225,728	124,224	56%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			188,035,725	188,035,725	110,511,984	110,511,984	59%	0	0	0	LOTE	91,115	39,300	43%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SSYPC \$57,442,937.06 CESP 18,459,095.03 PGI 81,762,762.08 TSJ 6,096,926.39 SRIA INFRAE 13,632,671.36 CECCO 7,679,433.63 PRESUPUESTO EJERCIDO: SSYPC \$10,196,297.84 CESP 16,587,812.59 PGI 69,333,912.11 TSJ 4,691,885.37 SRIA INFRAE 3,702,626.81 CECCO 6,999,559.88 METAS ALCANZADAS. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 9,904 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 11,070 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 17,440 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 264 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO 622 SE HAN GENERADO RENDIMIENTOS FEDERALES POR EL IMPORTE DE \$6,735,367.98 DE LOS CUALES EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA HA AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$849,407.90 MISMOS QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE EJERCER
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			7,370,617	7,370,617	2,893,775	2,893,775	39%	0	0	0	LOTE	14,669	437	3%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$3,821,208.31 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 2,694,266.78 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 856,341.22 INFORME DEL EJERCIDO. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$ 956,382.43 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 1,109,850.00 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 827,542.57 INFORME DE LAS METAS ALCANZADAS. SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA: 112 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA: 192 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: 133

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			8,444,516	8,444,516	3,509,972	3,509,972	42%	0	0	0	LOTE		4	0	0%	EL PRESUPUESTO DE ESTE EJE SERA EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,181,456	1,181,456	1,181,456	1,181,456	100%	0	0	0	LOTE		214	184	86%	EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA LO EJECUTO EL CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			77,162,419	77,162,419	43,404,250	43,404,250	56%	0	0	0	LOTE		119,589	84,216	70%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA: SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA \$4,210,835.29 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 72,951,583.32 INFORME DEL EJERCICIO SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 1,736,699.76 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 41,668,160.32 INFORME DE LAS METAS SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 17 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 84,199
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,255,560	5,255,560	3,172,816	3,172,816	60%	0	0	0	LOTE		135	87	64%	EL PRESUPUESTO PARA ESTE EJE SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
FAETA				224,601,446	224,601,446	224,601,446	147,743,681	66%	0	0	0		226,999	286,240	131%		
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
FORMAR PROFESIONALES TECNICOS-BACHILLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,678,341	93,678,341	93,678,341	74,097,708	79%	0	0	0	ALUMINO		0	0	0%	LA META PROGRAMADA SE INFORMA EN EL TERCER TRIMESTRE, ÚNICAMENTE.
EDUCACIÓN DE ADULTOS																	
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
ADMINISTRACIÓN GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,778,115	101,778,115	101,778,115	57,971,468	57%	0	0	0	DOCUMENTAL		12	12	100%	EN ESTE MONTO ESTA CONSIDERADO LA PARTIDA 9603 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES POR 400,000.00 ADEUDOS POR SERVICIOS PERSONALES DE AÑOS ANTERIORES, SE TOMA OBRA PÚBLICA POR NO HABER ALGUN OTRO CONCEPTO QUE SEA COMPATIBLE CON EL EDUCACIÓN PARA ADULTOS, CIFRAS PRELIMINARES AL 31/12/09, POR CIERRE.
ATENCIÓN A GRUPOS ÉTNICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,253,804	7,253,804	7,253,804	2,001,012	28%	0	0	0	ADULTO		16,183	35,038	217%	INFORMACIÓN PRELIMINAR EL 31/12/09, NO SON CIFRAS DEFINITIVAS, EN EL AMBITO SE TOMO COMO RURAL AUNQUE ABARCA RURAL Y URBANO, SE OPTO TOMAR COMO DESTINO DEL GASTO OBRA PÚBLICA POR NO EXISTIR EN EL FORMATO ALGUN OTRO QUE SE EQUIPARE A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS, ASI COMO TIPO DEL GASTO INVERSIÓN, POR NO HABER OTRO QUE SE EQUIPARE A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
¡CON HECHOS LEEMOS Y ESCRIBIMOS!	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,354,481	9,354,481	9,354,481	7,620,330	81%	0	0	0	ADULTO		109,631	133,649	122%	CIFRAS PRELIMINARES AL 31/12/09, NO SON CIFRAS DEFINITIVAS, TIPO DE GASTO: INVERSIÓN, DESTINO DEL GASTO: OBRA PÚBLICA, POR NO HABER EN SFU OTRO QUE SEA COMPATIBLE A LA EDUCACIÓN DE ADULTOS, EN EL AMBITO ES RURAL Y URBANO, EN FORMATO SOLO DA LA OPCIÓN DE OPTAR POR UNO.
EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,506,784	11,506,784	11,506,784	5,281,510	46%	0	0	0	ADULTO		100,051	126,429	126%	EN ESTAS CIFRAS DE ESTE PROYECTO SE INCLUYE LAS SUBFIENTES DE FINANCIAMIENTO B. ECONOMIAS POR \$1,390,284., D. PROD. FINANCIEROS DE AÑOS ANT \$2,218,634, E. RENDIMIENTOS DE AÑOS ANT. 381,633. SE CONSIDERA TIPO DE GASTO: INVERSIÓN, Y TIPO DE GASTO: OBRA PÚBLICA, POR NO HABER OTRO PARA EFECTOS DEL FORMATO, EN EL AMBITO ES RURAL Y URBANO.
PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,029,921	1,029,921	1,029,921	771,653	75%	0	0	0	ADULTO		118	112	95%	CIFRAS PRELIMINARES NO SON DEFINITIVAS, AL 31/12/09, EN ESTA CIFRA DEL PRESUPUESTO ANUAL SE TIENE CONSIDERADO LA PARTIDA 5301 CON SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO (B) ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR UN IMPORTE DE \$689,921.00. EN EL AMBITO SE CONSIDERA URBANO Y RURAL, AUNQUE PARA EFECTOS DEL FORMATO SE ANOTO URBANO, POR NO PERMITIR AMBOS, EN DESTINO DEL GASTO SE CONSIDERO OBRA PÚBLICA, POR NO HABER ALGUNO QUE SE SEMEJARA A LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS.
FAFEP				639,649,966	603,706,757	636,649,966	283,443,660	47%	0	0	0		1,648	224	12%		
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,498,700	39,498,700	39,498,700	0	0%	0	0	0	VIVIENDA		826	0	0%	EN PROCESO DE SUSCRIBIR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS
BONO DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000,000	0	25,000,000	0	0%	0	0	0	APOYO		278	0	0%	Proyecto CANCELADO, mediante oficio numero SHSUBPP/003065/09, de fecha 13 de Octubre del 2009, con la finalidad de cumplir con los compromisos del Gobierno del Estado para proyectos prioritarios.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,918,900	9,918,900	9,918,900	9,251,175	93%	0	0	0	VIVIENDA		107	0	0%	PENDIENTE DE EJERCER UN MONTO DE \$687,724.74, POR MOTIVOS DE COMPROBACION DE CEDULAS DE GASTO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SALUD (EQUIPAMIENTO).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO		10	0	0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,442,162	0	5,442,162	0	0%	0	0	0	OBRA		1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	1-ACACOYAGUA	ACACOYAGUA	URBANO	10,655,348	10,655,348	10,655,348	5,911,534	56%	0	0	0	OBRA		1	1	80%	
ANDADOR DE LA PREPA PAREDÓN A LA GLORIETA (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,527,749	2,527,749	2,527,749	764,401	30%	0	0	0	OBRA		1	1	92%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
ANDADOR DE LA PREPA PAREDÓN A LA GLORIETA (CONSTRUCCIÓN)	105-TONALA	PAREDÓN	URBANO	85,016	85,016	85,016	0	0%	0	0	0	OBRA		1	1	92%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84327 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
MUELLE DE PAREDÓN (ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MUELLE A BASE DE PILOTES).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	860,365	860,365	860,365	258,109	30%	0	0	0	ESTUDIO		1	1	80%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
PUNTE BARRIO LOS HUMILDES DE PAREDÓN (CONSTRUCCIÓN).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,025,950	3,025,950	3,025,950	882,889	29%	0	0	0	OBRA		1	0	15%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
PUNTE BARRIO LOS HUMILDES DE PAREDON (ESTUDIO Y PROYECTO DE PUNTE URBANO DE 20.0 M.L.)	105-TONALA	PAREDON	URBANO	257,528	257,528	257,528	0	0%	0	0	0	ESTUDIO		1	1	93%	
ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DR. MANUEL VELASCO SUÁREZ (CONSTRUCCIÓN ADEPAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	138,328	138,328	138,328	0	0%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84110 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
CENTRO ESTATAL DE CONTROL DE CONFIANZA CERTIFICADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,117,504	3,117,504	3,117,504	3,038,246	97%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	995,972	995,972	995,972	0	0%	0	0	0	OBRA		1	0	0%	BENEFICIA A LA COLONIA PLAN DE AYALA, MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ.
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA MURO DE CONTENCIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	143,750	143,750	143,750	0	0%	0	0	0	ESTUDIO		1	1	70%	
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (SERVICIOS PROFESIONALES - CALCULO Y DISEÑO DE MUROS ESTRUCTURALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	201,250	201,250	201,250	0	0%	0	0	0	OBRA		1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES, EN PATRIA NUEVA (2A. ETAPA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,050,847	4,050,847	4,050,847	0	0%	0	0	0	OBRA		1	0	0%	
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,661,737	6,661,737	6,661,737	1,934,949	29%	0	0	0	OBRA		1	1	53%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
LIBRAMIENTO NORTE - ORIENTE. CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL KM. 4+660; CALZADA CAÑON DEL SUMIDERO (REUBICACION DE LINEAS DE MEDIA Y ALTA TENSION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	608,948	608,948	608,948	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
MUSEO DEL CAFE DE CHIAPAS (COLOCACION DE TECHUMBRE E INSTALACION ELECTRICA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,730,000	1,730,000	1,730,000	2,749	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
PATIO DE ENCIERRO DE AUTOBUSES (ESTUDIO DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	126,766	126,766	126,766	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DETUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,855,931	95,855,931	95,855,931	60,750,428	63%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISION. (CONSTRUCCION DE BODEGA Y CARPINTERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635,833	635,833	635,833	185,909	29%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF - CHIAPAS) (IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA Y TECHUMBRE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,727,496	1,727,496	1,727,496	894,821	52%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
93090/JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,419,473	1,419,473	1,419,473	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCION DE 03 ANEXOS (DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS) EN UN ESPACIO AULA Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA, ASTA BANDERA, MURO DE ACCESO PRINCIPAL, MURO DE CONTENCIÓN, CISTERNA, RED ELECTRICA Y RED HIDROSANITARIA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.
96001/ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACION FISICA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,775,116	20,497,606	22,775,116	8,901,188	43%	0	0	0	OTROS	6	4	68%	CANCHA DE FUTBOL RAPIDO, PISTA DE ATLETISMO, CANCHA DE FUTBOL, CAFETERIA, PLATAFORMA DE PISTA DE ATLETISMO, OBRA EXTERIOR, ACCESO PRINCIPAL, ESTACIONAMIENTO, ANDADORES E ILUMINACION. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) 54030
96003/ REMODELACION DE ESCUELA DE ENFERMERIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	5,711,942	48%	0	0	0	OTROS	12	12	99%	06 AULAS DIDACTICAS CON EQUIPAMIENTO, UN LABORATORIO DE ENFERMERIA, 02 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERAS, AUDIOVISUAL Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B Y D, Y DEMOLICION DE EDIFICIO C LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) 54548
96016/PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,869,477	2,869,477	2,869,477	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS, 03 ANEXOS (TERMINACION DE DIRECCION Y SERV. SANITARIOS), OBRA EXTERIOR (PLAZA CIVICA Y CANCHA DE USOS MULTIPLES) Y REHABILITACION DE 04 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. EVOLUCION POLITICA).
96017/PRIMARIA VOZ DE MI PATRIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,546,106	4,546,106	4,546,106	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K" (IMPERMEABILITACION, ENTORTADO, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA, REHABILITACION EN SANITARIOS). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
96018/PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,678,915	3,678,915	3,678,915	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIOS, OBRA EXTERIOR (CISTERNA, PINTURA EN BARRA, RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y ENMALLADO PERIMETRAL) TECHADO DE LA PLAZA CIVICA Y REHABILITACION DEL EDIFICIO. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
BANDERA MONUMENTAL	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DEL TALISMAN.
UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE IZAPA	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	1,923,913	1,923,913	1,923,913	559,553	29%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. (CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MÓDULO DE INFORMACION Y AREA DE VENTAS)
CONSTRUCCION DE LETRINAS	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	652,402	652,402	652,402	652,402	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
CAMINO: LA REJOYA - EJIDO OCHUSJOB, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+880	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,589,919	5,589,919	5,589,919	3,522,132	63%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES, DEL MUNICIPIO DE TZIMOL. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
PARQUE RECREATIVO (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	1,220,015	1,220,015	1,220,015	1,220,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AUTODROMO CHIAPAS	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,726,824	38,726,824	38,726,824	29,013,088	75%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE BERRIOZABAL. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
UNIDAD DEPORTIVA.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,575,041	4,575,041	4,575,041	2,768,084	61%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BOCHIL DEL MUNICIPIO BOCHIL (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANA	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,736,889	1,736,889	1,736,889	410,172	24%	0	0	0	VIVIENDA	172	0	0%	EN CONSTRUCCION LAS VIVIENDAS.PARA FINQUITAR LOS PAGOS FALTANTES.
CAMINO:TAPANATEPEC-CINTALAPA-EMPACADORA DE SORGO KM 67+000 (CARRILES ACCELERACION Y DESCERACION, PATIO DE MANIOBRAS Y CANAL DE AGUA PLUVIALES)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,122,693	6,122,693	6,122,693	1,828,259	30%	0	0	0	OBRA	1	1	56%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CINTALAPA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL NO. 14	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	117,891	117,891	117,891	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO TURISTICO ADOLFO LOPEZ MATEOS	18-CINTALAPA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	1,667,300	1,667,300	1,667,300	1,500,570	90%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	MEDIANTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTE ACCION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIRIO A ESA ASOCIACION CIVIL, QUIEN ESTA OBLIGADA, SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS DEL PROYECTO. LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(CONSTRUCCION DE UNA PALAPA, RESTAURANTE, DOS HOSTALES, OBRA EXTERIOR Y PROYECTO EJECUTIVO).
CENTRO TURISTICO LAZARO CARDENAS	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	3,718,300	3,718,300	3,718,300	3,346,470	90%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	MEDIANTE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE CELEBRARON POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE TURISMO Y RELACIONES INTERNACIONALES Y POR LA OTRA PARTE ACCION SOLIDARIA RURAL A.C. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE ESTE PROYECTO, SE TRANSFIRIO A ESA ASOCIACION CIVIL, QUIEN ESTA OBLIGADA, SEGUN CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO, A VIGILAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES Y METAS DEL PROYECTO. LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(CONSTRUCCION DE UNA PALAPA, RESTAURANTE DOS HOSTALES, OBRA EXTERIOR Y PROYECTO EJECUTIVO)
96005/ESCUELA PREPARATORIA DE COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD:COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,748	3,748	3,748	3,748	100%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS SERAN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (MODELO CS-250)	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	4,861,815	4,861,815	4,861,815	4,344,446	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	(SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA (MODELO CS-80); (INSTALACION DE RED ELECTRICA EXTERIOR); (INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO); (CONSTRUCCION DEL HANGAR DE MANTENIMIENTO); (TECHUMBRE Y PINTURA EN EL HANGAR DE PERNOCIA).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
BANDERA MONUMENTAL	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0%	0	0	0	0	0%		
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	884,690	884,690	884,690	884,690	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,376,584	3,376,584	3,376,584	3,376,584	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ESTUDIO Y PROYECTO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	1	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO LA AURORA, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA.	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA. (EL TRIUNFO/LA INDEPENDENCIA).	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,525,614	10,525,614	10,525,614	5,124,467	49%	0	0	0	1	70%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO LA INDEPENDENCIA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,072	40,072	40,072	40,072	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CENTRO ECOTURISTICO CHINCULTIK	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,865,137	24,865,137	24,865,137	14,994,612	60%	0	0	0	1	75%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,753	78,753	78,753	78,753	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CAMINO: MAPASTEPEC - EJIDO DOROTEO ARANGO (ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE EL NOVILLERO DE 120.0 M.L.)	57-MAPASTEPEC	DOROTEO ARANGO	RURAL	640,072	640,072	640,072	0	0%	0	0	0	1	80%		
ESTUDIO, PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,797,411	5,797,411	5,797,411	4,423,856	76%	0	0	0	0	40%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAMORA PICO DE ORO DEL MUNICIPIO MAAARQUES DE COMILLAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,310	93,310	93,310	93,310	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	428,757	428,757	428,757	428,757	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CONSTRUCCION DE MERCADO DE OCOSINGO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	1	0%		
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	634,260	634,260	634,260	634,260	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,771	316,771	316,771	316,771	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (PAVIMENTACION DE LA CALLE JORGE DE LA VEGA ENTRE AVE. JUAREZ Y PERIFERICO SUR; AVENIDA ALLENDE, 6A. SUR Y ALDAMA EN EL BARRIO SAN JUAN; AVENIDA 12 DE OCTUBRE.	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	3,577,136	3,577,136	3,577,136	0	0%	0	0	0	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,496,431	2,496,431	2,496,431	2,496,431	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).	
FRACCIONAMIENTO NAPANA (CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN)	76-PICHUALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,532,198	1,532,198	1,532,198	1,460,696	95%	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PICHUALCO DEL MUNICIPIO PICHUALCO (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)	
CAMINO: MI PATRIA ES PRIMERO - JESUS NAZARENO (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO IXTELJA) (CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RIO IXTELJA DE 43.0 M.L.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,811,236	4,811,236	4,811,236	4,563,519	95%	0	0	0	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)	
CAMINO: MI PATRIA ES PRIMERO - JESUS NAZARENO (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO IXTELJA) PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RIO IXTELJA DE 43.0 M.L.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,907	56,907	56,907	0	0%	0	0	0	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 84224 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,275	6,275	6,275	6,275	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	83-SAN ANDRÉS DURAZNAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,999	215,999	215,999	215,999	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.	
CAMINO: SAN JOSÉ BUENA VISTA - E.C. (INTERNACIONAL - TUXTLA - COMITÁN), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+750 (ESTUDIO Y PROYECTO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,756	318,756	318,756	247,513	78%	0	0	0	1	53%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)	
AUDITORIO MUNICIPAL	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,782,394	3,782,394	3,782,394	2,506,871	66%	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE ANGEL ALBINO CORZO	
PLAZA RECREATIVA	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,756	629,756	629,756	573,287	91%	0	0	0	1	100%	BENEFICIA AL EJIDO FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE ANGEL ALBINO CORZO. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)	
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME	91-SITALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,512	61,512	61,512	61,512	100%	0	0	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO. (CANCELACIÓN PARCIAL POR AMPLIACIÓN DE METAS).	
AUDITORIO MUNICIPAL (SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA, EQUIPOS ESPECIALES EN CANCHA Y SUSTITUCIÓN EN CANALONES).	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	2,360,532	2,360,532	2,360,532	0	0%	0	0	0	1	0%		
CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA DESAZALVOE Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TRAMO: KM. 0+013.48, 0+029.35 Y 0+070.23 KMS.)	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	124,263	124,263	124,263	37,279	30%	0	0	0	1	80%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CANAL PLUVIAL Y PASOS VEHICULARES, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO (TRAMO: 0+013.48,0+029.35 Y 0+070.23 KMS.)	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	768,735	768,735	768,735	230,621	30%	0	0	0	0	0	0	80%	
MALECON DEL RIO COATAN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,358,728	1,358,728	1,358,728	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES)
MALECON DEL RIO COATAN (CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,996,626	5,996,625	5,996,625	5,900,059	98%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
NAVES PARA LA REUBICACION DE LOCATARIOS DEL MERCADO SAN JUAN (TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE: BODEGAS, NAVES 1 A LA 9, SUBESTACION ELECTRICA Y RED DE AGUAS PLUVIALES)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,393,384	11,393,384	11,393,384	8,162,783	72%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
RASTRO MUNICIPAL (COMPLEMENTACION FUNCIONAL A LAS INSTALACIONES)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,590,549	3,590,549	3,590,549	2,399,014	67%	0	0	0	0	0	0	62%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,296,364	4,296,364	4,296,364	3,683,651	86%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO (OFICINAS SINDICALES Y AUDITORIO DE USOS MULTIPLES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	5,459	5,459	5,459	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.83965 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
96004/ ESCUELA DE EDUCACION FISICA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	10,733,483	56%	0	0	0	0	0	0	59%	04 AULAS Y 02 AULAS PARA PRACTICAS, PISTA DE ATLETISMO, AUDITORIO, ALBERCA SEMIOLIMPICA Y CHANCHA DE CROSSBIOL. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):75449
RECONSTRUCCION																
CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO (ADECUACION DE ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	69,055	69,055	69,055	69,055	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	102-TENEJAPA	CHANA	RURAL	2,070,000	2,070,000	2,070,000	605,212	29%	0	0	0	0	0	0	0%	
MUSEO DE PALEONTOLOGIA ELISEO PALACIOS AGUILERA (AMPLIACION DE ESPACIOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	88,635	88,635	88,635	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
MUSEO DE PALEONTOLOGIA ELISEO PALACIOS AGUILERA (AMPLIACION DE ESPACIOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,911,365	2,911,365	2,911,365	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
AMPLIACION DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (INSTALACION ELECTRICA EN EL HANGAR DE MANTENIMIENTO).	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	1,095,188	1,095,188	1,095,188	880,059	80%	0	0	0	0	0	0	100%	
MODERNIZACION																
SUBSECRETARIA DE INGRESOS (REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA DIRECCION DE CATASTRO URBANO Y RURAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	96,399	96,399	96,399	96,399	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
MEJORAMIENTO																
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALA (ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO EN LOS ESTUDIOS DE CANAL 10 DE TELEVISION Y LA ESTACION RADIOFONICA XHNAL FM).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	543,964	543,964	543,964	160,020	29%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TONALA DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
ESTADIO VICTOR MANUEL REYNA (FONDEO Y ROTULACION DE LEYENDA EN FACHADA INTERIOR Y EXTERIOR)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	315,259	315,259	315,259	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL SEGUNDO NIVEL); (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL TERCER NIVEL); (ADECUACION DE ESPACIO EN EL CUARTO NIVEL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,336,330	2,336,330	2,336,330	280,719	12%	0	0	0	0	0	0	98%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO) (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL PRIMER NIVEL); (ADECUACION DE ESPACIOS EN EL QUINTO NIVEL)
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO - ARTISTICO DE TAPACHULA (PARAMENTO P-12 Y P-13).	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	101,763	101,763	101,763	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
MANTENIMIENTO																
BACHEO DE CALLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,589,822	4,589,822	4,589,822	4,589,822	100%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. (DEBIDO A QUE ESTA INCORRECTO EL CATALOGO DE LOCALIDADES) (ADQUISICION DE 3 EQUIPOS JETPATCHER CON CAJA DE RIEGO DE SELLO MONTADOS EN CAMION CHASIS CABINA INTERNACIONAL).
INSTITUTO CHIAPAS SOLIDARIO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,169	46,169	46,169	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
PALACIO DE GOBIERNO (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	647,372	647,372	647,372	586	0%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
PLAZA DEL MARIACHI (PINTURAS EN MUROS Y HERRERIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,361,262	2,361,262	2,361,262	1,951,055	83%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	874,022	874,022	874,022	347,187	40%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CERESO NO. 17 (CORRECCION DE FALLA EN LA INSTALACION ELECTRICA DE LA RED DE MEDIA TENSION)	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	91,962	91,962	91,962	91,962	100%	0	0	0	0	0	0	100%	
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	62,456	62,456	62,456	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	
REHABILITACION																
MEJORAMIENTO DE IMAGEN TURISTICA (REHABILITACION DE PALAPAS, COCINAS Y SANITARIOS)	105-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	7,129,677	7,129,677	7,129,677	584,141	8%	0	0	0	0	0	0	100%	
MUELLE DE PAREDON (DEMOLICION).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	952,512	952,512	952,512	844,162	89%	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAREDON DEL MUNICIPIO TONALA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CANCHA DE USOS MULTIPLES (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
IGLESIA SAN ROQUE (REHABILITACIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,308,427	1,308,427	1,308,427	5,750	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "PATRICIA ORTIZ MENA DE GONZALEZ BLANCO"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,430,093	1,430,093	1,430,093	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SE REFRENDARÁ RECURSOS DE ESTA OBRA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	195,000	30%	0	0	0	ACCION	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION
SECRETARIA DE ECONOMIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	121,461	121,461	121,461	118,373	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
96010JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	REHABILITACION "A", "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
96011JARDIN DE NIÑOS MARTHA LUZ RINCON CASTILLEJOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y "C", Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
96012JARDIN DE NIÑOS RAFAEL SANTAMARINA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,026,087	1,026,087	1,026,087	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A" Y "B" Y DEMOLICION DEL EDIFICIO "C". LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
96014JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ESQUINA MENDEZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,231,304	1,231,304	1,231,304	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", Y OBRA EXTERIOR (SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (FRACC. LAS TORRES).
96015JARDIN DE NIÑOS ESTELA MARINA GUERRA ALFARO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	REHABILITACION GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "E" Y "F" (PINTURA, INSTALACION ELECTRICA), OBRA EXTERIOR (REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA, PINTURA EN BEAD PERIMETRAL). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (PASO LIMON).
96020/PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,128,696	1,128,696	1,128,696	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (PASO LIMON).
96022/TELESECUNDARIA NO. 021 "24 DE FEBRERO".	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	675,652	675,652	675,652	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B", "C", Y "D" (PINTURA GENERAL, PROTECCIONES) REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REHABILITACION CANCHA, BARRA Y GRADERO, ENMALLADO PERIMETRAL, MOBILIARIO PARA DOS AULAS DIDACTICAS). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PATRIA NUEVA).
NAVE PRINCIPAL DE LA EXPO VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	1,258,712	1,258,712	1,258,712	368,013	29%	0	0	0	OBRA	1	0	3%	
REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES. REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO QUE COMPRENDE	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	7,452,000	7,452,000	7,452,000	2,235,600	30%	0	0	0	OBRA	1	0	34%	HIDRAULICO DEL CIRCUITO DEL CENTRO QUE COMPRENDE AVENIDA CENTRAL Y 1A SUR ENTRE 1A ORIENTE Y 7A PONIENTE
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	6,541,304	6,541,304	6,541,304	1,892,598	29%	0	0	0	OBRA	1	0	15%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, LAS CUALES CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE LA AV. CENTRAL NORTE.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO (ESTUDIO Y PROYECTO)	36-FRONTERA COMALAPA	JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (QUESPALA)	RURAL	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	
CÁRCEL DISTRITAL (REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	3,236,080	3,236,080	3,236,080	2,256,010	70%	0	0	0	OBRA	1	0	7%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE OCOSINGO	67-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	3,463,043	3,463,043	3,463,043	1,225,010	35%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, LAS CUALES CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL (KIOSKO, PISOS, ACABADOS, JARDINERIA, MOBILIARIO E INSTALACION ELECTRICA).
RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN MARCOS EVANGELISTA	69-OCOTEPEC	OCOTEPEC	URBANO	703,800	703,800	703,800	703,800	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE 2A. ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	12,569,565	12,569,565	12,569,565	3,566,135	28%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010, LAS CUALES CORRESPONDEN A LA REHABILITACION DE FACHADAS, CALLES Y BANQUETAS REDES DE LA AV. JUAREZ.
REHABILITACION DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,667,391	1,667,391	1,667,391	665,112	40%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(REHABILITACION DE PISOS, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, JARDINERIA, SEÑALIZACION Y FUENTE ESSENCIA DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS)
SISTEMA CHIAPANECO DE RADIO Y TELEVISION .ADECUACION DE ESPACIOS XERA CANAL 10 (REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,737,147	1,737,147	1,737,147	573,874	33%	0	0	0	OBRA	1	1	86%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS DEL MUNICIPIO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
REHABILITACION DE VIVIENDA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JORGE	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,238	415,238	415,238	404,214	97%	0	0	0	VIVIENDA	26	0	0%	YA ESTA EN CONCLUSION LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS, PARA HACER LA SUPERVISION Y ENTREGA DE DICHAS ACCIONES.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,164,948	21,164,948	21,164,948	36,506	0%	0	0	0	PIEZA	76	0	0%	
MAQUINARIA CANAL 10 DE TELEVISION (REHABILITACION, SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE REPETIDORAS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,855,176	3,855,175	3,855,175	3,755,168	97%	0	0	0	EQUIPO	35	35	100%	LA REHABILITACION DE LAS REPETIDORAS DEL CANAL 10 DE TELEVISION SE ENCUENTRA AL 100%, DEVIDO A QUE EN LA LICITACION SE ADJUDICO DE MANERA GLOBAL LAS 35 REPETIDORAS LO QUE FAVORECIO A LOGRAR EL 100% DE LOS AVANCES FISICOS ANTES DE LO PROGRAMADO. EL EQUIPAMIENTO TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100%, PRECIERRE DE EJERCICIO
RADIOFISORAS DEL ESTADO (REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESTACION RADIOFONICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,978,589	5,755,055	5,978,589	4,921,705	86%	0	0	0	EQUIPO	9	9	100%	LA REHABILITACION DE LAS RADIOFISORAS TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100% Y EL EQUIPAMIENTO DE LAS ESTACIONES RADIOFONICAS OCOSINGO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, LA TRINITARIA, PICHUJALCO, PALENQUE, SANTO DOMINGO, TAPACHULA Y TONALA CUENTA CON UN AVANCE FISICO DEL 100%. LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCIÓN DE LA ESTACION RADIOFONICA XETEC AM, TECPATAN SE ENCUENTRA CONCLUIDA. PRECIERRE DE EJERCICIO
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,000	136,000	136,000	136,000	100%	0	0	0	VEHICULO	8	0	0%	SE CUENTA CON LAS 8 CUATRIMOTOS, Y QUE A SU VEZ ESTAN OPERANDO EN LOS DIVERSOS CAMPAMENTOS TORTUGUEROS DEL ESTADO.
OTROS																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 2A. ETAPA (CONVENIO DE REASIGNACION SECTUR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,996,000	3,996,000	3,996,000	2,896,162	72%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	70	70%	LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(INSTALACION DE SEÑALES TURÍSTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS Y CENTROS TURÍSTICOS DEL ESTADO).
PROGRAMAS PARA LA TELEVISIÓN ESTATAL (REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CANAL 10 DE TELEVISIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,154	147,154	147,154	130,629	89%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LAS ACCIONES DE REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCENOGRAFÍAS DEL CANAL 10 DE TELEVISIÓN CORRESPONDIENTES A LOS PROGRAMAS DEL NOTICIERO DE LA MAÑANA Y MUJERES DE NUEVE A ONCE SE ENCUENTRAN CONCLUIDAS AL 100%.
PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 1A. ETAPA	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	SEÑALAMIENTOS	28	14	50%	LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.LAS CUALES CORRESPONDEN A LA INSTALACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. EN EL RUBRO DEL GASTO SE SELECCIONÓ EQUIPAMIENTO, DEBIDO A QUE EL RUBRO SEÑALIZACIÓN NO EXISTE.
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS SERÁN REPORTADOS POR LA SEDESOL. QUIEN ES LA INSTANCIA NORMATIVA DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, Y CUENTAN CON GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA EN COMENTO.
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
FINANCIAMIENTO BANOBRAS PAGO DE CAPITAL PARA OBRA AGUA POTABLE	45-XTAPANGAJÓYA	IXTAPANGAJÓYA	URBANO	589,214	589,214	589,214	589,214	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO REAL DE ESTA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$689,214.02 PERO APLICANDO EL REDONDEO QUEDO CON UN MONTO DE \$689,214.00
PAGO DE INTERESES A BANOBRAS POR PRESTAMO	45-XTAPANGAJÓYA	IXTAPANGAJÓYA	URBANO	47,857	47,857	47,857	47,857	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL MONTO REAL DEL PAGO DE INTERESE A BANOBRAS ES POR LA CANTIDAD DE \$47,857.28 APLICANDO EL REDONDEO QUEDO POR UN MONTO DE \$47,857.00
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,927,511	10,927,511	10,927,511	10,927,511	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES) DEL PRÉSTAMO DE BANOBRAS 2004 Y 2005.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,216,213	7,216,213	7,216,213	7,216,213	100%	0	0	ACCIÓN	2	2	100%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO															
SECTOR INDUSTRIAL															
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	EMPRESA	10	0	0%	CON BASE EN EL CONVENIO DE COORDINACIÓN LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO ACUERDAN ESTABLECER LA BASE DE ASIGNACIÓN DE LOS APOYOS PREVISTOS EN EL PROSOFT. REALIZANDO UNA APORTACIÓN CONJUNTA E INICIAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: \$3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL Y \$ 3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. APORTACIONES QUE SERÁN DESTINADAS A LOS PROYECTOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, CON SUJECIÓN EN LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. EN ESTE SENTIDO LA APORTACIÓN ESTATAL SE LIBERÓ CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2009. Y DE ESTA FORMA CONTAR CON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ATENDER A 10 EMPRESAS QUE PRESENTARON SUS PROYECTOS, MISMO QUE FUERON EVALUADOS POR EL SUBCOMITÉ TÉCNICO ESTATAL. SIN EMBARGO EL GOBIERNO FEDERAL NO APORTÓ LOS \$3,000,000.00, COMO SE TENÍA PREVISTO, DEBIDO A LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL NOTIFICADA MEDIANTE OFICIO NG.
ACCIONES PARA LA PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,335,000	86%	0	0	ESTUDIO	6	0	0%	EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIONES.
APOYOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
PREESCOLAR															
96009/JARDÍN DE NIÑOS TEPOCHCALLI	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	695,979	695,979	695,979	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DIDACTICA Y REHABILITACION DE LOS EDIF.ICIOS "A", "B". OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. INSURGENTE).
99094/JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIÉRREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	980,546	980,546	980,546	564,854	58%	0	0	AULA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FAFEF (980,546); Y E-FAM (941,210) SEGUN FOLIO 88394 DE TERCER TRIMESTRE.
PRIMARIA															
99208/PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	410,435	410,435	410,435	100,000	24%	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DIRECCION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (LAS TORRES) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FAFEF (410,435); Y E-FAM (97,457) SEGUN FOLIO 89120 DE TERCER TRIMESTRE.
MEDIA BÁSICA															
99386/TELESECUNDARIA NO. 1221 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,876,218	2,876,218	2,876,218	1,156,598	40%	0	0	AULA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO H-FAFEF (2,876,218); Y E-FAM (506,087) SEGUN FOLIO 89290 DE TERCER TRIMESTRE.
MEDIA SUPERIOR															
CONALEP NO. 22	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,128,023	1,128,023	1,128,023	525,722	47%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)/75756
CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL.	46-JOQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,118,220	5,118,220	5,118,220	153,189	3%	0	0	OTROS	8	0	0%	CONSTRUCCION DE 04 AULAS DIDACTICAS (02 PARA SERVICIO DE COMPUTO, 01 PARA PROYECCIONES Y 01 PARA TRABAJO EN EQUIPO); 01 MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR; ANDADORES, PLAZA CIVICA, RED EXTERIOR DE INSTALACION ELÉCTRICA E HIDROSANITARIA. INCLUYE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y MANIFIESTOS DE IMPACTO AMBIENTAL LOCALIDAD:TLITEPEC FOLIO ANTERIOR(TERCER TRIMESTRE 2009)/76021
CONVENIOS (248 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				29,646,149	29,646,149	29,645,149	27,140,801	92%	0	0		45,885	84,119	183%	
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA MARGEN DERECHA DE RIO OSTUACÁN	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	4,455,080	4,455,080	4,455,080	4,455,080	100%	0	0	METRO LINEAL	554	554	100%	OBRA DE RECURSO PEMEX
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	86-SAN JUAN CANCUC	NICHTEEL SAN ANTONIO	RURAL	4,568,697	4,568,697	4,568,697	4,563,191	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA CON 3 TIPOS DE APORTACIONES FEDERAL QUE CORRESPONDE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL", APORTACION ESTATAL "PMG" Y LA APORTACION MUNICIPAL. QUE ES RECURSO FORTAMUN 2009. EL DESGLOSE DE LA INVERSION ES: FEDERAL \$ 4 568 697.00 ESTATAL \$ 2 294 096.00 MUNICIPAL \$ 1 209 301.00 TOTAL \$ 8 072 094.00 SE HACE UN PRIMER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 1 209 301.00 CORRESPONDIENTE AL FORTAMUN 2009. FOLIO DE REGISTRO SFU # 42277. SE HACE ESTE SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 568 697.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL". SUMANDO ASI LA CANTIDAD DE \$ 5 777 998.00. FALTANDO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	86-SAN JUAN CANCUC	NICHTEEL SAN ANTONIO	RURAL	2,284,008	2,284,008	2,284,008	2,284,008	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZA CON 3 TIPOS DE APORTACIONES FEDERAL QUE CORRESPONDE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL": APORTACION ESTATAL "PNG" Y LA APORTACION MUNICIPAL QUE ES RECURSO FORTAMUN 2009. EL DESGLOSE DE LA INVERSION ES: FEDERAL \$ 4 588,897.00 ESTATAL \$2 284,008.00 MUNICIPAL \$1 209,301.00 TOTAL \$ 8 082,004.00 SE HACE UN PRIMER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 1 209,301.00, CORRESPONDIENTE AL FORTAMUN 2009. FOLIO DE REGISTRO SFU # 42277 SEGUNDO REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 4 588,897.00, CORRESPONDIENTE AL RAMO ADMINISTRATIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL, FOLIO DE REGISTRO SFU # 42445. Y ESTE TERCER REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 2 284,008.00, CORRESPONDIENTE A LA APORTACION ESTATAL, SUMANDO ASI EL TOTAL DE LA INVERSION QUE ES DE \$ 8 082,004.00
AMPLIACION CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (2DA. ETAPA)	70-OSTUACÁN	PLAN DE AYALA	RURAL	7,886,860	7,886,860	7,886,860	5,498,094	70%	0	0	0	SISTEMA	1	1	55%	OBRA DE RECURSO PEMEX REFRENADA PARA 2010
REHABILITACION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESCUELA SIN AGUA)	56-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA SABANILLA	RURAL	31,705	31,705	31,705	24,876	78%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$6,828.99 LA CUAL YA FUE REINTEGRADO
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,000	225,000	225,000	224,778	100%	0	0	0	ESPACIO	19	19	100%	EL AVANCE SE REFLEJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
OTROS ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COLORIMÉTRICOS (COBERTURA ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,500	32,500	32,500	32,477	100%	0	0	0	UNIDAD	350	350	100%	SE ALCANZO LA META DE ACUERDO A LO PROGRAMADO YA QUE LOS EQUIPOS SE ADQUIRIERON EN UNA SOLA COMPRA Y SE REALIZARA EN DIVERSOS MUNICIPIOS
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	74,900	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	150	150	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DPD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	34,968	100%	0	0	0	PIEZA	20,000	58,700	294%	EL AVANCE ELEVADO QUE SE INFORMA SE DEBE A QUE LAS PASTILLAS SE ADQUIRIERON EN UNA SOLA COMPRA YA QUE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS AUMENTARON
APERTURA DEL ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	CENTRO	5	5	100%	SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	189,950	100%	0	0	0	PERSONA	1,180	730	62%	EL BAJO AVANCE SE DEBE A QUE SOLO SE CAPACITO AL PERSONAL DEL DIF DE LAS DELAGACIONES MUNICIPALES Y HA DELEGADOS TÉCNICOS MUNICIPALES
EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	259,995	100%	0	0	0	EVENTO	12	12	100%	EL AVANCE SE REFLEJA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000	1,000	0	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO SE FISCALIZARAN EN EL EJERCICIO 2010, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
FRASCOS DE PLATA COLOIDAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	149,730	100%	0	0	0	PIEZA	20,000	20,000	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GASTO DE ADMINISTRACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	39,501	99%	0	0	0	VISITA	80	80	100%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA CAÑON DEL SUMIDERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO SABINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE CHIAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LA COSTA DE CHIAPAS Y GERENCIA OPERATIVA DE LOS COMITÉS DE CUENCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	ESTE PROYECTO FUE CANCELADO CAMBIANDO SU CLAVE PRESUPUESTARIA Y NO GENERA NINGUN TIPO DE RECURSO
GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GRJALVA Y USUMACINTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	119,908	100%	0	0	0 CURSO	6	6	100%	LOS AVANCES SE REPORTAN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
INSTALACION DE CLORADORES RÚSTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	665,000	665,000	665,000	665,000	100%	0	0	0 EQUIPO	690	690	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
INSTALACION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	905,801	905,801	905,801	905,801	100%	0	0	0 EQUIPO	131	131	100%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
INSTALACION DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GRJALVA Y USUMACINTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO DEBIDO A QUE FUE CANCELADO Y SE REPORTA CON OTRA CLAVE PRESUPUESTAL
ION PLATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 PIEZA	348	348	100%	ESTE PROYECTO SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	123,744	82%	0	0	0 MTA	2,000	2,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MUESTRA Y SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,500	167,500	167,500	102,037	61%	0	0	0 EVENTO	10	10	100%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE REPORTA DE TAL MANERA DEBIDO AL RETRASO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
PRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO INEDITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	79,994	100%	0	0	0 MATERIAL DE REFERENCIA	4	4	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 PROGRAMA	1	0	0%	DERIVADO DE LA DISIPACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO EN CHIAPAS SE CREO EL INSTITUTO ESTATAL DEL AGUA CON EL OBJETO DE REALIZAR LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS, POR TAL MOTIVO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA SE REALIZO DE MANERA GLOBAL YA QUE SE DESCONOCIA QUE ACCIONES SE IVAN A EJECUTAR ASIGNANDOLES UNA CLAVE PRESUPUESTAL Y CARATULA; DE TAL MANERA QUE EL PRESUPUESTO SE INFORMO CON LAS SIGUIENTES CLAVES: KFET1418002 HASTA KFET1418010.
PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	15	0	0%	LAS ACTIVIDADES DE ESTE PROYECTO NO SE REALIZARAN DEBIDO A QUE ESTE INSTITUTO ES NORMATIVO Y NO LLEVARA A CABO DILIGENCIAS DE OBRA CIVIL POR LO QUE EL BENEFICIO ECONOMICO LO ABSORVERAN LAS ACTIVIDADES DE REPOSICION, SUMINISTRO DE CLORO Y KIT DE REFACCIONES
REFACCIONES KIT DE REFACCIONES PARA EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 UNIDAD	70	68	97%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
REPOSICION DE EQUIPOS HIPOCLORADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	0 EQUIPO	32	36	113%	EL AVANCE SE MODIFICO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO INICIAL FUE MAS ALTO QUE EL DEFINITIVO
REPRODUCCION DE MATERIAL DIDACTICO Y DE DIFUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,000	78,000	78,000	77,775	100%	0	0	0 MATERIAL DE REFERENCIA	104	104	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 TONELADA	6	6	100%	EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE CUENCA DEL RIO LAGARTERO EN ARIAGA	10-ARRIAGA	ARRIAGA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO ZANATECO EN TONALA	105-TONALA	TONALA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNA DE CATAZAJA EN CATAZAJA	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO EN COMITÁN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITÁN DE DOMINGUEZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CUXTPEC EN LA CONCORDIA	49-LA CONCORDIA	LA CONCORDIA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO EN LA INDEPENDENCIA	51-LA INDEPENDENCIA	LA INDEPENDENCIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA LAGUNAS DE MONTEBELLO EN LA TRINITARIA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO COAPA EN PUJIAPAN	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA VALLE DE JOVEL EN SAN CRISTÓBAL LAS CASAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CAHOACÁN EN SUCHIATE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ADMINISTRACIÓN Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO CAHOACÁN EN SUCHIATE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ADMINISTRACIÓN Y EL AVANCE SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
GERENCIA OPERATIVA DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO COATÁN EN TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	SE REPORTA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				60,914,400	60,914,400	60,883,400	34,421,388	48%	0	0		2,102	1,965	93%	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA	109-TUXTLA CHICO	IZAPA 1A. SECCION	RURAL	1,873,126	1,873,126	1,873,126	545,311	29%	0	0	OBRA	1	0	15%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. LAS CUALES CONSISTEN EN LA CONSTRUCCION DE SANITARIOS, MODULO DE INFORMACION Y AREA DE VENTAS.
CONSTRUCCION DE ANDADORES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,672	206,672	206,672	206,672	100%	0	0	METRO CUADRADO	148	148	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009)
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009)
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,104,851	1,104,851	1,104,851	1,104,851	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009)
CONSTRUCCION DE MERCADO PÚBLICO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO SE HA INICIADO DEBIDO A LA FALTA DE TERRENO, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772,056	772,056	772,056	481,618	62%	0	0	METRO CUADRADO	280	185	66%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009).
CONSTRUCCION DE 30 VIVIENDAS	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,059,000	88%	0	0	VIVIENDA	30	27	90%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009).
CONSTRUCCION DE 34 VIVIENDAS	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	VIVIENDA	34	34	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009).
CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	VIVIENDA	36	36	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009).
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	983,150	983,150	983,150	983,150	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CODECOM FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009).
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,560	216,560	216,560	216,560	100%	0	0	METRO CUADRADO	816	816	100%	ESTA OBRA SE EJECUTA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FISM Y RECURSO FEDERAL DEL PROGRAMA HABITAT.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,391	94,391	94,391	94,391	100%	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSO DEL PROGRAMA HABITAT Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,120	171,120	171,120	171,120	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT
REHABILITACION															
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	6,368,625	6,368,625	6,368,625	1,813,025	28%	0	0	OBRA	1	0	15%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. LAS CUALES CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE FACHADAS, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE LA AV. CENTRAL NORTE.
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE OCOSINGO	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	3,371,625	3,371,625	3,371,625	1,202,894	36%	0	0	OBRA	1	1	60%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(REHABILITACION DEL PARQUE CENTRAL KIOSKO, PISOS, ACABADOS, JARDINERIA, MOBILIARIO E INSTALACION ELECTRICA).
MEJORAMIENTO DE IMAGEN E INFRAESTRUCTURA URBANA DE PALENQUE 2A. ETAPA	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	12,237,750	12,237,750	12,237,750	3,450,087	28%	0	0	OBRA	1	1	50%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(REHABILITACION DE LAS CUALES CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE FACHADAS, CALLES Y BANQUETAS REDES DE LA AV. JUAREZ.
REHABILITACION DE BOULEVARD CON CONCRETO HIDRAULICO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	355	355	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTO CON RECURSOS OTORGADOS POR PEMEX-GOBIERNO DEL ESTADO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	486,344	486,344	486,344	486,344	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTARA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CODECOM Y FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM-2009)
REHABILITACION DE LA PLAZA EL CERRILLO EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,623,375	1,623,375	1,623,375	655,284	40%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA INFORMACION REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSION DE LAS ACCIONES FISICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010.(REHABILITACION DE PISOS, MOBILIARIO URBANO, LUMINARIAS, JARDINERIA, SEÑALIZACION Y FUENTE ESCÉNICA).
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
CAMPAÑA DE PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO	76-PICHUHALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,203	93,203	93,203	93,203	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
OTROS															
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE REASIGNACION DE RECURSOS 2009 (SECTUR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,000	31,000	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DEL CONVENIO DE REASIGNACION SE FISCALIZARAN EN EL EJERCICIO 2010, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 5 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,497,000	1,497,000	1,497,000	371,162	25%	0	0	CURSO	20	16	80%	LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. LAS CUALES CONSISTEN EN OTORGAR 7 CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS Y 15 ASESORÍAS PARA CERTIFICACIÓN DE EMPRESAS EN DISTINTIVOS DE CALIDAD EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DE LOS MUNICIPIOS DE COMITÁN, COCOSINGO, PALENQUE, SAN CRISTÓBAL, TAPACHULA Y TUXTLA GUTIÉRREZ. NOTA.- POR LO ANTERIOR SE SELECCIONÓ EN RUBRO DEL GASTO LA MODALIDAD "EQUIPAMIENTO" Y EN DESTINO DEL GASTO "OTRO", DEBIDO A QUE EL RUBRO CAPACITACIÓN Y/O ASESORÍA NO EXISTE.
PROGRAMA DE SENALIZACIÓN TURÍSTICA 2A. ETAPA (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SECTUR)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,992,000	3,992,000	3,992,000	2,895,162	73%	0	0	SEÑALAMIENTOS	100	70	70%	LA INFORMACIÓN REPORTADA DEL PROYECTO CORRESPONDE AL PRECIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009. LA CONCLUSIÓN DE LAS ACCIONES FÍSICAS Y FINANCIERAS DE ESTE PROYECTO SE REPORTARÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2010. (INSTALACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS INFORMATIVAS Y PUBLICITARIAS EN LAS PRINCIPALES CARRETERAS Y CENTROS TURÍSTICOS DEL ESTADO).
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	469,500	469,500	469,500	469,500	100%	0	0	VEHÍCULO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT.
APOYO A CONTRALORIA SOCIAL	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,203	93,203	93,203	93,203	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CURSO DE BELLEZA	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,667	16,667	16,667	16,667	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CARPINTERIA	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,666	16,666	16,666	16,666	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE CORTE Y CONFECCION	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,667	16,667	16,667	16,667	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE EJECUTA CON RECURSOS DE HABITAT
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIOS SOCIAL	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,850	18,850	18,850	18,850	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				421,138,554	421,138,553	420,460,806	216,242,110	51%	66	0		2,504,116	282,703	10%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME DE 191 VIVIENDAS EN 10 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,439,280	1,439,280	1,439,280	1,439,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,857	5,857	100%	ESTA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE 191 PISOS FIRMES CON UN TOTAL DE 5857.45 METROS CUADRADOS DE CONCRETO RESISTENCIA 150 KG/CM2 Y 8 CMS DE ESPESOR EN LAS COMUNIDADES DE PAJONAL PARTE ALTA 19, SAN ANTONIO JACONA 08, SAN ISIDRO 38, SAN ANTONIO JACONA 05, EL CAMPANARIO 03, SAN VICENTE AGUA CLARA 21, NUEVA FLORIDA 09, CANALEJO 02, PAJONAL PARTE BAJA 06, PORTACELUS ALTA 80
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORES DE LENA	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	646,500	646,500	646,500	646,500	100%	0	0	ACCIÓN	249	249	100%	LA CONSTRUCCION DE 249 ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE AGUA CLARA 25, SAN ANTONIO 2DA SECCION 09, PORTACELUS PARTE BAJA 02, SAN ANTONIO JACONA TERCERA SECCION 11, ZAJUNQUIEZ 32, VIDEME DE CAMPO 1A, SECCION 24, VIDEME (2DA SECCION) 29, VIDEME (3A SECCION) 36, SANTA CRUZ 18, EL CHORRO 07, NUEVA ESPERANZA 26
CLÍNICA DE LA MUJER PONIENTE, COLONIA SAN JOSÉ TERÁN (BARRIO EL MIRADOR II)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,723,364	38,723,364	38,723,364	38,723,364	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES RECURSOS FEDERALES 2009
CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN 3A. ORIENTE NORTE ENTRE AV. CENTRAL ORIENTE Y 1A. AV. SUR PONIENTE (ENTRONQUE RÍO SABINAL), COL. SAN JOSÉ TERÁN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,678,646	4,678,646	4,678,646	0	0%	0	0	METRO LINEAL	947	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, CALLE NUEVO LEÓN, PRIV. GUANAJUATO, CALLE NAYARIT ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y ARROYO), COLONIA PLAN DE AYALA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,280,643	4,280,643	4,280,643	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,080	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO "GUSTAVO DIAZ ORDAZ"	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,697,822	69,697,822	69,697,822	9,661,359	14%	0	0	OBRA	1	0	13%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FIDEICOMISO DE ESTRATEGIAS FINANCIERAS MULTISECTORIALES (FIDEFIM) 2009
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "JAIME SABINES", TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,456,543	14,456,543	14,456,543	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, ACCESO AL FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	927,287	927,287	927,287	928,418	100%	0	0	METRO CUADRADO	161	161	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, ACCESO A LA COLONIA LOMA BONITA ENTRE CALZADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE LOS MAGUEYES, COL. LOMA BONITA	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	839,702	839,702	839,702	839,702	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,292	1,292	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, AV. GOLONDRINOS ENTRE CALLE LOS TUCANES Y CALLE HALCÓN, CALLE HALCÓN ENTRE AV. GOLONDRINOS Y AV. CÓNDR COL. LOS PAJAROS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,507,740	1,507,740	1,507,740	1,145,122	76%	0	0	METRO CUADRADO	4,407	2,425	55%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE FIDEL HERNANDEZ ENTRE CALZADA SEÑOR DEL POZO Y AV. ISAAC ALVAREZ, COL. CERRO HUECO	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913,663	913,663	913,663	378,351	41%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	951	70%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y JALISCO, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,928	812,928	812,928	812,928	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,546	1,546	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$812,928.02 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA "CODECOM" EL RAMO Y LA UNIDAD SE CLASIFICO ASI PORQUE DESCONOCIMOS LA FUENTE
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO, GARDENIA ENTRE AV. POMARROSA Y EL ROBLE; AV. EL ROBLE ENTRE GARDENIA Y TULIPANES; TULIPANES ENTRE AV. EL ROBLE Y AV. POMARROSA, COL. LAS CANTERAS	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,027,221	1,027,221	1,027,221	1,023,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,768	1,732	98%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009"

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO 4º. PONIENTE SUR ENTRE 6º. SUR PONIENTE Y 12º. SUR PONIENTE. COLONIA COPOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,630,507	1,630,507	1,630,507	1,510,452	93%	0	0	0	METRO LINEAL	548	520	95%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
REENCARPETAMIENTO DE PAR VIAL, AVENIDA CENTRAL, 5A. PONIENTE, PROLONGACION 3A. NORTE (AV. EL ROSARIO SABINAL) Y BOULEVARD LA GLORIA, FRACC. BUENOS AIRES, COL. TERAN Y FRACC. LA GLORIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,691,044	4,691,044	4,691,044	4,333,568	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,958	33,550	80%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
REENCARPETAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CIRCUITO EN AV. LAUREL ENTRE CALLE OLIVO SUR Y CALLE CAOBA SUR, CALLE CAOBA SUR ENTRE AV. LAUREL, PONIENTE Y CALZADA ARBOLEDAS, COL. PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,756,683	2,756,683	2,756,683	2,376,447	86%	0	0	0	METRO LINEAL	2,062	2,062	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "CODECOM 2009". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIG. DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH49-L30N, DH41-L30N, DH42-L30N, DH48-L30N, DH46-L30N, DH47-L30N, DH48-L30N Y DH49-L30N), TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,845,906	1,845,906	1,845,906	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH01-L48A, DH117-L16CH), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,894	534,894	534,894	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH02-L30S, DH03-L30S, DH04-L30S, DH05-L30S, DH06-L30S, DH06-L30S Y DH09-L30S), TUXTLA GTZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,743,699	3,743,699	3,743,699	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	60%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH16-L30S, DH11-L20S, DH18-L16S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,867	920,867	920,867	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	76%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH18A-L30N, DH18B-L30N), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,233,712	1,233,712	1,233,712	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	87%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH20-L16S, DH21-L16S, DH22-L16S Y DH23-L16S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,086,219	1,086,219	1,086,219	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	75%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES DISTRITOS HIDROMÉTRICOS: (DH25-L14S, DH29-L12S), TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,700	756,700	756,700	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	EL MONTO VALIDADO PROVIENE DE "SMAFA". OBRA REFRENDADA
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO (IRA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	1,575,000	1,575,000	1,575,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	SON RECURSOS CONVENIDOS CON SEMARNAT QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SERAN TRANSFERIDOS AL 100% AL MUNICIPIO DE CINTALAPA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	BACHEN	RURAL	8,285,589	8,285,589	8,285,589	8,285,589	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA COPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL Y MUNICIPAL SE DESGLOSA DE LA SIG. MANERA: FEDERAL \$ 4,971,602.00 ESTATAL \$ 2,485,428.00 MUNICIPAL \$ 828,559.00 TOTAL \$ 8,285,589.00
SC.- AGUA POTABLE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	SANTA ANA	RURAL	2,278,246	2,278,246	2,278,246	2,278,246	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	LA COPARTICIPACION SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL \$ 1,452,237.00 ESTATAL \$ 726,009.00 MUNICIPAL \$ 100,000.00 TOTAL \$ 2,278,246.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LENA	39-HUITIUPAN	HUANAL	RURAL	405,500	405,500	405,500	405,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	159	159	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	BENITO JUAREZ	RURAL	379,386	379,386	379,386	379,386	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800	1,800	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	CACATEAL PITAL	RURAL	481,685	481,685	481,685	481,685	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,041	2,041	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	CINCO DE MAYO	RURAL	486,141	486,141	486,141	467,839	96%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,060	1,983	96%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	FRANCISCO VILLA	RURAL	302,547	302,547	302,547	299,753	99%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,269	1,256	99%	AHORRO PRESUPUESTAL, OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	HUANAL	RURAL	1,517,652	1,517,652	1,517,652	1,517,652	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,505	6,505	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	3,193,874	3,193,874	3,193,874	3,193,874	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	13,694	13,694	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	LA CASCADA	RURAL	263,347	263,347	263,347	263,347	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,100	1,100	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	NUEVA GENERACION EMILIANO ZAPATA	RURAL	686,766	686,766	686,766	686,766	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,925	2,925	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	PABUCHIL COVADONGA	RURAL	78,964	78,964	78,964	78,964	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	306	306	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	SAN DIONISIO	RURAL	64,722	64,722	64,722	64,722	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	244	244	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	205,557	205,557	205,557	205,557	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	851	851	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	SAN JOSE DOLORES	RURAL	90,833	90,833	90,833	90,833	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	357	357	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	SANTA CATARINA LAS PALMAS	RURAL	381,904	381,904	381,904	381,904	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,611	1,611	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	SANTUARIO DEL POZO ESQUIPULAS	RURAL	1,018,500	1,018,500	1,018,500	1,018,500	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,354	4,354	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	39-HUITIUPAN	TRIUNFO LAS PALMAS	RURAL	162,758	162,758	162,758	153,136	94%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	667	627	94%	AHORRO PRESUPUESTAL. OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	39-HUITIUPAN	HUITIUPAN	URBANO	2,004,881	2,004,881	2,004,881	2,004,881	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO A TRAVES DE MEZCLA DE RECURSOS COMO A CONTINUACION SE DETALLA: APORTACION AYUNTAMIENTO: \$ 501,220.00 APORTACION SEDESOL: \$2,004,881.00 MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$2,506,101.00; OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE 1359M2 DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	319,787	319,787	319,787	319,787	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,355	1,355	100%	
CONSTRUCCION DE 5440.76 M2 DE PISO FIRME EN 8 LOCALIDADES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	1,251,250	1,251,250	1,251,250	1,251,250	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,440	5,440	100%	
CONSTRUCCION DE 6885.05 M2 DE PISO FIRME EN 13 LOCALIDADES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	1,353,506	1,353,506	676,753	676,753	50%	0	0	METRO CUADRADO	5,885	4,900	83%	
CONSTRUCCION DE 6248 M2 DE PISO FIRME EN 4 LOCALIDADES	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	1,437,825	1,437,825	1,437,825	1,437,825	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,248	5,800	93%	
MUNICIPIO DE LAS ROSAS	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	1,340,550	1,340,550	1,340,550	1,340,550	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,828	5,828	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO E.C. KM. 342 CARRETERA FRONTERIZA DEL SUR - NUEVA ESPERANZA KM. 0+000 AL 40+000, SUB TRAMO 0+000 AL 2+000 1RA ETAPA A GUADALUPE MIRAMAR	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO MONTE FLOR	58-MARAVILLA TENEJAPA	MONTE FLOR	RURAL	70,930	70,930	70,930	50,381	71%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE OBTIENE AHORRO PRESUPUESTAL POR LA CANTIDAD DE \$20,549.03 LA CUAL YA FUE REINTEGRADO, EL MOTIVO DEL AHORRO ES PORQUE SE UTILIZARON CAMIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	850,216	850,216	850,216	686,321	81%	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$163,894.36 LA CUAL YA FUE REINTEGRADO EL MOTIVO SE DEL AHORRO PORQUE SE UTILIZO CAMIONES VOLTEOS DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	632,400	632,400	632,400	632,400	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	REMO 20

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y LETRINA ECOLOGICA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	2,635,000	2,635,000	2,635,000	2,635,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	GUADALUPE MIRAMAR	RURAL	3,442,999	3,442,999	3,442,999	3,442,999	100%	0	0	0	POZO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO ECOTURISTICO CAUSAS VERDES LAS NUBES	58-MARAVILLA TENEJAPA	LAS NUBES	RURAL	736,073	736,073	736,073	736,073	100%	0	0	0	SISTEMA	100	100	100%	
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	VADO REAL	RURAL	800,668	800,668	800,668	800,668	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	EL RECURSO DE ESTA OBRA ES PRESTAMO CON BANOBRAS
PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	2,697,427	2,697,427	2,697,427	2,697,427	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,768	3,768	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIO RURAL	75-PANTEPEC	JULIAN GRAJALES	RURAL	174,473	174,473	174,473	174,473	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	682,661	682,661	682,661	682,661	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA: \$1,365,255.00 DE LOS CUALES \$682,661.00 (FEDERAL) \$341,280.00 (ESTATAL) Y \$341,314.00 (MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SAN LUCAS	RURAL	565,466	565,466	565,466	565,466	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA: \$1,130,675.00 DE LAS CUALES \$565,466.00 (FEDERAL) \$282,690.00 (FEDERAL) Y \$282,719.00 (MUNICIPAL)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	5,231,210	5,231,210	5,231,210	5,231,210	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA: \$5,734,825.00 DE LOS CUALES \$5,231,210.00 (FEDERAL) Y \$503,15.00 (MUNICIPAL)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75-PANTEPEC	CONCEPCION	RURAL	108,000	108,000	108,000	108,000	100%	0	0	0	PERSONA	40	40	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUFA NO PERSONA.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75-PANTEPEC	EL AVELLANO	RURAL	278,000	278,000	278,000	278,000	100%	0	0	0	PERSONA	108	108	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75-PANTEPEC	EL CARRIZAL	RURAL	223,000	223,000	223,000	223,000	100%	0	0	0	PERSONA	86	86	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUFA NO PERSONAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	175,500	175,500	175,500	175,500	100%	0	0	0	PERSONA	67	67	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	75-PANTEPEC	SANTA CRUZ	RURAL	153,000	153,000	153,000	153,000	100%	0	0	0	PERSONA	58	58	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUFAS
HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	3,367	3,367	3,367	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
HOSPITAL UNIVERSAL DE 30 CAMAS (PROYECTO EJECUTIVO, OBRA, EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO)	80-REFORMA	REFORMA	URBANO	32,203,212	32,203,212	32,203,212	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO CON BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	BENITO JUAREZ	RURAL	622,950	622,950	622,950	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO CON BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	LLANO GARCIA	RURAL	454,107	454,107	454,107	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DE BANOBRAS, BARRIO CANDELARIA	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	419,307	419,307	419,307	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DE BANOBRAS, VALLE BONITO	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	122,453	122,453	122,453	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DE FINANCIAMIENTO DE BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	GABRIEL ESQUINCA	RURAL	1	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	SAN FRANCISCO MONTERREY	RURAL	288,767	288,767	287,767	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
capital comprobado del financiamiento con banobras	85-SAN FERNANDO	SAN JOSE PACAYAN	RURAL	209,010	209,010	208,010	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	SAN ANTONIO	RURAL	457,485	457,485	457,485	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAPITAL DE COMPROBACION DE FINANCIAMIENTO CON BANOBRAS	85-SAN FERNANDO	UNION DESENGAÑO	RURAL	325,908	325,908	325,908	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
OF300300166200	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,303,119	1,303,119	1,303,119	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
UB0102300376200	85-SAN FERNANDO	CANDELARIA	RURAL	589,842	589,842	589,842	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE CAPITAL BANOBRAS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,817,464	3,817,464	3,817,464	3,817,464	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE INTERESES BANOBRAS	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	617,382	617,382	617,382	617,382	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTR.DE UN MODULO SANITARIO Y CONSTR.DE CUATRO SANITARIOS RURALES	90-SIMOJOVEL	EL JARDIN	RURAL	1,002,484	1,002,484	1,002,484	300,745	30%	0	0	MODULO	5	3	60%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	90-SIMOJOVEL	LÁZARO CARDENAS	RURAL	2,880,000	2,880,000	2,880,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,246	0	0%	OBRA EN PROCESO CON APORTACION DEL FONHAPO FISM-3,372,824.16 FONHAPO-2,880,000.00 TOTAL DE LA OBRA:6,252,824.16
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	90-SIMOJOVEL	JOSE CASTILLO TIELEMANS	RURAL	2,131,049	2,131,049	2,131,049	2,131,049	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	OBRA EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULAS Y ANEXOS EN ESC TELESECUNDARIA NO. 1006 BENEMERITA DE LA AMERICAS CON CLAVE 07EY1041V	92-SOCCOLTENANGO	FRANCISCO VILLA	RURAL	1,248,423	1,248,423	1,248,423	1,248,423	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS AHORRADORAS DE LEÑA	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	459,500	459,500	459,500	459,500	100%	0	0	LOTE	171	171	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME, COBERTURA MUNICIPAL	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,099,494	9,099,494	9,099,494	9,099,494	100%	0	0	VIVIENDA	1,410	1,410	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUDA ETAPA)	92-SOCCOLTENANGO	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	511,480	511,480	511,480	511,480	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FEDERAL CON LA CANTIDAD DE \$511,480.45 Y RECURSOS ESTATAL DE \$281,923.21 HACIENDO UN TOTAL DE EJECUCION DE \$793,403.66
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA 2009"	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	2,560,000	2,560,000	2,560,000	2,560,000	100%	0	0	VIVIENDA	64	64	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	3,240,638	3,240,638	3,240,638	3,240,638	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	1,215,871	1,215,871	1,215,871	1,215,871	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN SABINES	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	6,699,999	6,699,999	6,699,999	6,699,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE 1871 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO LA GRANDEZA	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,871	1,871	100%	
MODERNIZACION															
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CHISTE-SAN PEDRO PEDERNAL	40-HUIXTAN	SAN PEDRO PEDERNAL	RURAL	25,336,895	25,336,895	25,336,895	25,336,895	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO YALCUC-LOS POZOS	40-HUXTÁN	LOS POZOS	RURAL	13,006,137	13,005,137	13,005,137	13,005,137	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	2	100%	
MEJORAMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES EN ZONA DE RIESGO DE LA COLONIA LOMAS DEL ORIENTE. COLONIA LOMAS DEL ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	10,833,717	77%	0	0	0	EXPEDIENTE	105	2	77%	OBRA REFRENDADA. EL RECURSO PROVIENE DEL FONDO ESTATAL
0x41445154983484348D34E20444E209390E2454444F20M4C20604F526644E49E2042C20604F42494341444F2045E2045C204544A49444F20544452C14E20454E20415444E4349D34E20410434F4C4F4E4F532041464543441444F53202804F5220434F4E454494E474544E434941292E20434F4C4F4E4941204C4F4D41532044454C204F5249454E5445	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	105	105	100%	EL RECURSO PROVIENE DEL FONDO ESTATAL
REHABILITACION CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. (TOMAS DOMICILIARIAS). COLONIA 6 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	816,745	816,745	816,745	780,048	96%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,200	1,200	100%	
PARQUE NINO DE ATOCHA. BARRIO NINO DE ATOCHA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,999	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "FONDO COMPENSATORIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO" EL MONTO TOTAL ES DE \$500,000.00
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COLONIA COPOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,828	21,828	21,828	21,828	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COLONIA EL JOBO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,160	21,160	21,160	21,160	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COLONIA RIBERA DEL CARMEN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,851	19,851	19,851	19,851	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COLONIA XAMAIPAK	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,580	10,580	10,580	10,580	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. COPOYA (BARRIO LLANO DEL TIGRE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,225	13,225	13,225	13,225	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ESC. SEC. CENTRO DE EDUC. BÁSICA DEL EDO. DE CHIAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. EN LA ESCUELA PRIMARIA "CÉSAR CRUZ SOTO"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,828	21,828	21,828	21,828	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 103, CLAVE: 07DST0108T. COLONIA LAS GRANJAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,450	26,450	26,450	26,450	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM.84, CLAVE: 07DST0088I. COLONIA 24 DE JUNIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,870	15,870	15,870	15,870	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PREESCOLAR "JAIME SABINES GUTIERREZ"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,893	13,893	13,893	13,893	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PREESCOLAR "PROFRA. LUZ GLEZ. BAZ"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,935	7,935	7,935	7,935	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PREESCOLAR "RUBI DEL CARMEN PINTADO FUENTES"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,059	29,059	29,059	29,059	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. FRACC. COVADONGA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,225	13,225	13,225	13,225	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
85328/TELESECUNDARIA NO. 002 ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	218,884	91%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: SALVADOR URBINA REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 77178

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	38-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	209,041	209,041	209,041	154,508	74%	0	0	0 ESCUELA	9	9	100%	OBRA CONCLUIDA
85337/TELESECUNDARIA NO. 374 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	83,646	35%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 3 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: AQUILES SERDAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);78456
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (ESCUELA SIN AGUA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	29,060	29,060	29,060	20,101	69%	0	0	0 ESCUELA	100	100	100%	SE OBTUVO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 8,959.00 LA CUAL YA FUE REINTEGRADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	LIQUIDAMBAR	RURAL	29,059	29,059	29,059	29,059	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	13,225	13,225	13,225	13,225	100%	0	0	0 OTROS	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	100-TAPILULA	VIDEME DE OCAMPO 1A. SECCION	RURAL	295,000	295,000	295,000	295,000	100%	0	0	0 EQUIPO	8	8	100%	CREACION DE UN CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE QUE CONSISTO EN: SUMINISTRO E INSTALACION DE 8 COMPUTADORAS, 01 ANTENA SATELITAL PARA RECEPCION DE INTERNET, IMPRESORA LASER HP,08 MUEBLES DE OFICINA, 08 SILLAS SECRETARIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS PARA 08 COMPUTADORES, Y CENTRO DE CARGA, ROTULOS DEL ESPACIO ALUCIVO AL PROGRAMA DE CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, Y LETRERO DE SEÑALIZACION 2X3METROS.
EQUIPAMIENTO DEL SEDECO (EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE CORTE Y CONFECCION)	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ESTABLECIMIENTO DE TALLER DE COSTURA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 MAQUINA	100	100	100%	
FORTALECIMIENTO AL TALLER DE COSTURA	58-MARAVILLA TENEJAPA	LA BELLA ILUSION	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 MAQUINA	100	100	100%	
OTROS															
APOYO A LAS INSTANCIAS ESTATALES DE JUVENTUD (6 SUBPROYECTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	485,855	485,855	485,855	484,465	100%	37	0	0 PIEZA	24,000	14,519	60%	AL CIERRE DE EJERCICIO SE REALIZARON LA ENTREGA DE 14,519 TARJETAS DE DESCUENTOS PODER JOVEN, 34 PLATICAS CON TEMAS DE SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ADICCIONES, 38 CAMPAÑAS DE LIMPIEZA, 45 CONCURSOS DE CARTELES SOBRE LOS TEMAS DE SEXUALIDAD, ADICCIONES, RECICLAJO DE MATERIALES Y BAILE COREOGRAFICO, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. EL IMPORTE TOTAL AUTORIZADO PARA EL PROYECTO FUE DE \$973,424.86, DEL CUAL LA FEDERACION APORTO \$485,854.86 Y LA DIFERENCIA ES DE APORTACION ESTATAL, EN CONVERSION 1 A 1. AL CIERRE DE EJERCICIO NO SE EJERCIO DE LA APORTACION FEDERAL LA CANTIDAD DE \$1,389.87, MISMA QUE SERA REINTEGRADO A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
ELABORACION DE LOS PROGRAMAS DE CUATRO AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 DOCUMENTO	4	0	0%	ESTOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
ELABORACION DE ESTUDIOS PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN CHIAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,400,000	5,400,000	5,400,000	1,584,023	29%	0	0	0 ESTUDIO	11	0	0%	ESTOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
ESPACIOS PODER JOVEN, EL PARRAL, TUXTLA GUTIERREZ Y TAPACHULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,000	190,000	190,000	133,631	70%	14	0	0 JOVENES	6,355	9,118	143%	AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009, SE ATENDIERON 9,118 JOVENES EN LOS ESPACIOS PODER JOVEN UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE TUXTLA GUTIERREZ Y EN EL PARRAL MUNICIPIO DE VILLA CORZO; EN EL CASO DEL ESPACIO PODER JOVEN DE TAPACHULA, NO OPERO DEBIDO A LA CANCELACION DEL RECURSO POR UN MONTO DE \$50,000.00, DADA LA CRISIS ECONOMICA QUE AFRONTA EL PAIS EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD DETERMINO AJUSTAR EL PROGRAMA, REINTEGRANDOSE LOS RECURSOS MEDIANTE CHEQUE NO. 0000001, DEPOSITADO A LA CUENTA NO. 6550252256, DEL BANCO SANTANDER, A FAVOR DEL INSTITUTO ESTATAL DE JUVENTUD Y LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL CIERRE DE EJERCICIO POR \$6,368.66 SERAN REINTEGRADOS IGUALMENTE AL CITADO INSTITUTO.
RED NACIONAL DE PROGRAMAS PODER JOVEN RADIO, TV Y RADIO POR INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	105,000	58%	14	0	0 PROGRAMA	156	156	100%	SE CONCLUYO AL 100%, LAS METAS PROGRAMADAS, NO SE EJERCIO UN MONTO DE \$75,000.00, LOS CUALES FUERON DEPOSITADOS MEDIANTE CHEQUE NO. 00072, A LA CUENTA No. 6550252256 DE BANCO SANTANDER A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
LEY ESTATAL DE VIVIENDA Y PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 DOCUMENTO	2	0	0%	SE HA ENTREGADO A LA EMPRESA QUE DESARROLLARA LA LEY Y PROGRAMA DE VIVIENDA, UN ANTIPOLO DEL 50% DEL COSTO TOTAL, LO CUAL ESTA PENDIENTE SU COMPROBACION PARA REGISTRARSE COMO EJERCIDO.
CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	SON RECURSOS CONVENIDOS CON SEMARNAT QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO SERAN TRANSFERIDOS AL 100% AL MUNICIPIO DE VILLAFLORES.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS ZONAS SUJETAS A CONSERVACION ECOLOGICA SISTEMA LAGUNAR	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	175,000	175,000	175,000	5,450	3%	0	0	0 DOCUMENTO	8	0	0%	ESTOS RECURSOS SERAN EJERCIDOS AL 100% AL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2009
ESTABLECIMIENTO DE MERCERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	0 EMPRESA	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTABLECIMIENTO DE PAPELERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	EMPRESA	100	100	100%	
ESTABLECIMIENTO DE TIENDA DE ARTICULOS VARIOS	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	25,500	25,500	25,500	25,500	100%	0	0	EMPRESA	100	100	100%	
ESTABLECIMIENTO DE ZAPATERIA	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	EMPRESA	100	100	100%	
MONITOREO DE PECES EN EL AREA NATURAL PROTEGIDA HUMEDALES DE MONTANA "LA KISS"	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	ESTAN PENDIENTE DE COMPROBACION LOS RECURSOS AUTORIZADOS
REFORESTACION DE LAS RESERVAS ESTATALES GERTRUDE, DUBY, HUTEPEC-LOS ALCANFOROS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2,553,468	2,553,468	2,553,468	443,896	17%	0	0	HECTAREA	140	0	0%	SON RECURSOS PROVENIENTES DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, LOS CUALES SE EJERCERAN AL 100 % AL CIERRE DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CONFORMACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE BISUTERIA	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
COORDINACION DE ENSEANZA Y FOMENTO ARTISTICO (PRESENCIA DE GRUPOS NACIONALES E INTERNACIONALES EN FESTIVALES ARTISTICOS DE CHIAPAS.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	936,000	936,000	936,000	44,000	5%	0	0	PARTICIPANTE	12	0	0%	INFORMACION DE PRECIERRE DE EJERCICIO
CULTURA TRASHUMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,901,300	1,901,300	1,901,300	197,432	10%	0	0	FORO	32	16	50%	LAS ACTIVIDES INICIARON A PARTIR DE LA ENTREGA EL CAMION-ESCENARIO QUE FUE ENTREGADO AL CONSEJO A FINALES DEL ULTIMO TRIMESTRE.
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA 40 BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,525,166	1,525,166	1,525,166	600,576	39%	0	0	OTROS	40	0	0%	RECURSOS AUTORIZADOS POR EL CNCA, CON BASE AL NONAGESIMO SEPTIMO ACUERDO ESPECIFICO DE EJECUCION, CON NUMERO DJC-97AE-CND-131-07 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009, RECURSOS MINISTRADOS A LA TESORERIA DEL ESTADO A FINALES DEL MES DE JULIO 2009, SE REALIZARON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD ESTATAL, REALIZANDO LOS PROCESOS LICITATORIOS RESPECTIVOS CONCLUYENDO ALGUNOS EN EL MES DE DICIEMBRE, QUEDANDO PENDIENTES LOS LOTES DECLARADOS DESIERTOS. NOTA: SALDOS PRELIMINARES EN PROCESO DE CIERRE DE EJERCICIO.
FORMACION ARTISTICA MAYA-ZOQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,171,138	1,171,138	1,171,138	527,210	45%	0	0	CURSO	7	0	0%	RECURSOS AUTORIZADOS POR EL CNCA, CON BASE AL CONTRATO DE DONACION CON NUMERO DG-DGCP-3467-09 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2009, RECURSOS MINISTRADOS A LA TESORERIA DEL ESTADO EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009, SE REALIZARON LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS CON BASE A LOS LINEAMIENTOS ESTATALES Y LAS ACCIONES AL CIERRE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCION, EN VIRTUD DE QUE LA PROGRAMACION SE REALIZA A PARTIR DEL DEPOSITO DE LOS RECURSOS. NOTA: INFORMACION DE PRECIERRE DEL EJERCICIO.
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,000	850,000	850,000	588,053	69%	0	0	ACTIVIDAD	12	6	50%	RECURSOS AUTORIZADOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACION DE LAS UNIDADES REGIONAL Y ESTATAL DE CULTURAS POPULARES DEPENDIENTE DEL CNCA, LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS A LA TESORERIA DEL ESTADO EL 20 DE AGOSTO DE 2009. NOTA: INFORMACION DE PRECIERRE
FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,059,472	5,059,472	5,059,472	0	0%	0	0	SERVICIO	62	0	0%	
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ALIANZA POR EL CAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,715	1,715	1,715	0	0%	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES, VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA ALIANZA POR EL CAMPO SE LLEVARA A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZON DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZARAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL (VIII EMISION DE MESAS REDONDOAS Y CONFERENCIAS MAGISTRALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	176,300	176,300	176,300	0	0%	0	0	FORO	1	0	0%	DERIVADO DE LA CANCELACION DEL PONENTES SE GESTIONA LA REPROGRAMACION DE ESTA ACCION.
PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,757,547	2,757,547	2,757,547	0	0%	0	0	PIEZA	9,741	0	0%	
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,023,119	1,023,119	1,023,119	0	0%	0	0	DETECCION	2,500	0	0%	
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DEL CERVIX (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,754,193	3,754,193	3,754,193	0	0%	0	0	DETECCION	8,481	0	0%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,380,971	2,380,971	2,380,971	0	0%	0	0	ENCUESTA	25,697	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PREVENCION Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,411,831	1,411,831	1,411,831	0	0%	0	0	0	DETECCION	8,400	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,742,565	1,742,565	1,742,565	0	0%	0	0	0	VISITA	4	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,606,520	4,606,520	4,606,520	443,441	10%	0	0	0	PROMOTOR	2,160,000	112,010	5%	
PREVENCION Y TRATAMIENTO EN ADICIONES (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,966,067	2,966,067	2,966,067	0	0%	0	0	0	CAMPANA	5	0	0%	
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN (ELABORACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN Y PARA LAS LENGUAS INDÍGENAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,640,400	2,640,400	2,640,400	2,638,348	100%	0	0	0	OTROS	3,000	3,000	100%	RECURSOS AUTORIZADOS POR EL CNCA, CON BASE AL NONAGÉSIMO SÉPTIMO ACUERDO ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN, CON NÚMERO DJC-97AE-CND-131-97 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2008. RECURSOS MINISTRADOS A LA TESORERÍA DEL ESTADO A FINALES DEL MES DE JULIO 2009. A LA FECHA SE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE PRODUCCIÓN.
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,572	607,572	607,572	0	0%	0	0	0	PRUEBA	90,000	0	0%	
PROMOCION DE LA SALUD HACIA UNA NUEVA CULTURA (AFASPE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,127,236	1,127,236	1,127,236	9,600	1%	0	0	0	CURSO	40	0	0%	
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR PRODUCTIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	190,189	38%	0	0	0	PROGRAMA	3	3	100%	LA CIFRA QUE SE REFLEJA EN EL RUBRO DE PRESUPUESTO EJERCIDO NO ES LA DEFINITIVA, TODA VEZ QUE A LA FECHA NO SE HA EFECTUADO EL CIERRE PRESUPUESTARIO DE 2009.
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,059,472	5,059,472	5,059,472	0	0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	3,830	0	0%	
RED DE FESTIVALES INDÍGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,311,111	1,311,111	1,311,111	979,883	75%	0	0	0	EVENTO	3	2	67%	RECURSOS AUTORIZADOS POR EL CNCA CON BASE AL CONVENIO NONAGÉSIMO SÉPTIMO ACUERDO ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN, CON NÚMERO DJC-97AE-CND-131-97 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2009. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FESTIVALES INDÍGENAS, LOS RECURSOS FUERON MINISTRADOS A LA TESORERÍA DEL ESTADO A FINALES DEL MES DE JULIO DE 2009. DURANTE EL EJERCICIO SE REALIZARON LOS SIGUIENTES FESTIVALES: FESTIVAL DE ROCK INDÍGENA MEXICO-GUATEMALA Y EL FESTIVAL MAYA ZOQUE CHIAPANECA-CHIAPAS PLURICULTURAL. NOTA: INFORMACIÓN FINANCIERA DE PRECIERRE DEL EJERCICIO.
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES (AFASPE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,098,038	1,098,038	1,098,038	0	0%	0	0	0	PIEZA	19,801	0	0%	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,701,150	16,701,150	16,701,150	0	0%	0	0	0	UNIDAD	1,153	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A NOTIFICACION
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DEL CAMPO	43-IXTACOMITAN	IXTACOMITAN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	33,136	33,136	33,136	33,136	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA JULIAN GRAJALES	46-JIQUIPILAS	JULIAN GRAJALES	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA EJIDO QUINTANA ROO	46-JIQUIPILAS	QUINTANA ROO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD PECUARIA NUEVA PALESTINA	46-JIQUIPILAS	NUEVA PALESTINA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE UNIDAD PECUARIA JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	50,267	50,267	50,267	50,267	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO A LA ACTIVIDAD PECUARIA JIQUIPILAS	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	8,175	8,175	8,175	8,175	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE (C.C.A. EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA	52-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	PROYECTO	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CHIAPAS RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (465 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				302,609,166	302,609,166	300,706,439	231,667,349	77%	0	0		71,497	71,437	100%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ESCUELA NORMAL DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN FÍSICA.	106-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,668,626	21,668,626	21,668,626	21,668,626	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	EDIFICIO EN "L" PRIMERA ETAPA. 02 AULAS PARA POSGRADO Y 08 AULAS DIDACTICAS. 05 CUBICULOS PARA TUTORIA, BIBLIOTECA, BODEGA, SITE, ESCALERAS, 04 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER PARA CÓMPUTO, DEPTO DE PSICOPEDAGOGÍA, ÁREA ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN, TOILET, SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA, SALA DE JUNTAS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, OBSERVACIÓN, DOCENCIA, TUTORÍA, DIFUSIÓN, CULTURA DEPORTIVA, SERVICIOS MÉDICOS Y CONTROL ESCOLAR, NIVELACIÓN DE TERRENO CON MATERIAL MEJORADO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ FOLIO ANTERIOR: TERCER TRIMESTRE 2009: 103232
ESCUELA PRIMARIA DEL ESTADO CARLOS MACIEL ESPINOSA.	106-Tuxtla Gutiérrez	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,012,037	3,012,037	3,012,037	2,881,181	96%	0	0	OTROS	0	0	0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 12 AULAS, DIRECCIÓN Y DOS MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ COL. CHIAPAS SOLIDARIO) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (\$2,034,101) Y E-FAM (\$5,532,700) SEGUN FOLIO 87868 DE TERCER TRIMESTRE DE 2009.
PROGRAMA CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,191	8,191	8,191	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	AL CORTE DE ESTA INFORMACIÓN AUN NO SE CUENTA CON LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIERO POR ESTAR EN PROCESO DE CERRRE EL EJERCICIO 2009 DE ESTA DEPENDENCIA.
TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,191	8,191	8,191	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	0	0	0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA CARAVANAS DE SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓVILES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,361	8,361	8,361	8,361	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1	1	100%	SIN OBSERVACIÓN
VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA CARAVANAS DE SALUD (UNIDADES MÉDICAS MÓVILES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,361	8,361	8,361	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
CASOS DE INTERVENCIÓN DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	730,563	730,563	730,563	0	0%	0	0	NIÑO	3	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A HOSPITAL
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,080,964	6,080,964	6,080,964	1,439,800	24%	0	0	EQUIPO	5	1	17%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION (CAPITA ADICIONAL 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,659,034	4,659,034	4,659,034	0	0%	0	0	NIÑO	6	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A HOSPITAL
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,561	5,561	5,561	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	2	100%	
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA AGUA LIMPIA (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,561	5,561	5,561	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	AL CIERRE DEL EJERCICIO SE TIENE EL AVANCE FÍSICO SIN EMBARGO EL AVANCE FINANCIERO AL CIERRE DE ESTA INFORMACIÓN AUN NO ESTA EJERCIDA.
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,400	4,400	4,400	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUATRA EN CIERRE DEL EJERCICIO Y AL CORTE DE ESTA INFORMACIÓN AUN NO SE CUENTA CON LOS AVANCES FINANCIEROS.
VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,400	4,400	4,400	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	2	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
Infraestructura (Agua Potable)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,727	1,900,727	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (ADEFAS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,829,234	26,829,234	26,829,234	26,829,234	100%	0	0	METRO CUBICO	11,277	11,277	100%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS, MISMAS QUE NO SE PUEDEN CAPTURAR EN EL SISTEMA. META PROGR. ALCANZADO METRO CUBICO 26,421 26,421 BOMBA 51 51 PIEZA 3 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 3 3 PROYECTO 1 1 METRO LINEAL 343,838.24 343,838.24
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,291,400	4,291,400	4,291,400	1,398,132	33%	0	0	HECTAREA	20	7	33%	PARTE DEL RECURSO SE REFERENDO AL EJERCICIO 2010. SOLICITADO CON OFICIO NUMERO SC/UP/0001/10 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,964,239	4,964,239	4,964,239	2,482,119	50%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	PENDIENTE EL CIERRE FINANCIERO.
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,277,440	1,277,440	1,277,440	0	0%	0	0	MÓDULO	2	0	0%	EL RECURSO SE REFERENDO AL EJERCICIO 2010. SOLICITADO CON OFICIO NUMERO SC/UP/0001/10 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,020,366	18,020,366	18,020,366	16,565,941	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE RASTRO REGISTRADO REGIONAL DE BOVINOS	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,236,487	19,236,487	19,236,487	7,245,765	38%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,412,563	4,412,563	4,412,563	3,970,879	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	PENDIENTE CIERRE FINANCIERO.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ZONAS PRODUCTIVAS	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,481,000	9,481,000	9,481,000	0	0%	0	0	OBRA	17	0	0%	EL RECURSO SE REFERENDO AL EJERCICIO 2010. SOLICITADO CON OFICIO NUMERO SC/UP/0001/10 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS FAMILIARES	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,277,440	1,277,440	1,277,440	0	0%	0	0	MÓDULO	2	0	0%	EL RECURSO SE REFERENDO AL EJERCICIO 2010. SOLICITADO CON OFICIO NUMERO SC/UP/0001/10 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2010 DIRIGIDO A SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	511,967	85%	0	0	ESTUDIO	27	21	76%	ESTE PROYECTO CONTEMPLA 11 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN LOS MUNICIPIOS DE: TONALA, MONTECRISTO DE GUERRERO, PUJIAPAN, BEJUAL DE OCAMPO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, HUIXTLA, JIQUIPILAS Y VILLACORZO. LOS FOLIOS DE ESTE PROYECTO SON: 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211 Y 212.
INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,194,151	13,194,151	13,194,151	10,104,162	77%	0	0	OBRA	24	22	90%	LOS NÚMEROS DE LOS FOLIOS EN EL FIES SON: 189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201. ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE HUEHUETÁN, JUÁREZ, TAPACHULA, TUXTLA,CHICO, EL BOSQUE, TONALA, BEJUAL DE OCAMPO,XTAPA Y OCOXINGO.
188.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,097,840	2,097,840	2,097,840	955,217	46%	0	0	OBRA	1	1	90%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL JARDÍN, MUNICIPIO DE SIMOJOVEL.
181.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. (TENEJAPA - SAN JUAN CANCU - TRES CERROS, TRAMO-POCOLUM - CRUCERO MAJOSIK (SUBTRAMO: DEL KM. 3+787 AL KM. 8+907.)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,934,932	10,934,932	10,934,932	10,828,694	99%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98505 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE TRES CERROS, SABANILLA POCOLUM Y MAJOSIK DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA.
167.-CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	2,270,706	2,270,706	2,270,706	2,270,706	100%	0	0	OBRA	1	1	68%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.98833 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
188.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	105-TONALA	CABEZA DE TORO	URBANO	339,574	339,574	339,574	230,593	68%	0	0	OBRA	1	1	93%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.98865 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE REGULACION BRAZO NORTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	5,999,500	5,999,500	5,999,500	5,130,402	86%	0	0	PREDIO	1	1	86%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CAPTACIÓN Y LA INTERCEPCIÓN DE LOS ESCURRIMIENTOS PLUVIALES-INTERCEPTOR DE AGUAS PLUVIALES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	16,351,776	16,351,776	16,351,776	16,351,776	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE DESCARGA DEL INTERCEPTOR PLUVIAL BRASILITO Y EMISOR POC-POC SANTA ANA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	754,056	754,056	754,056	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL CARRETERA A COPOYA (ESTUDIO Y PROYECTO PARA DREN PLUVIAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	ESTUDIO	1	1	70%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CALZADA EL SUMIDERO (2A. ETAPA) SUBTRAMO KM 2+600= KM. 2+700 - K. 4+878.43= KM. 4+978.43	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	50,469,321	50,469,321	50,469,321	49,606,597	98%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC-POC- SANTA ANA) (MODIFICACIÓN DE TRAZO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,647,764	2,647,764	2,647,764	2,647,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC-POC-SANTA ANA) (MODIFICACIÓN DE RAZO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,578,786	4,578,786	4,578,786	4,578,786	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
POLO TECNOLÓGICO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y PRUEBAS ANALÍTICAS EN BIOCOMBUSTIBLES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	12,590,000	12,590,000	12,590,000	12,590,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO PROGRAMADO ANUAL: 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 0 AVANCE %: 0% UNIDAD DE MEDIDA: PLANO PROGRAMADO ANUAL: 1 ACUMULADO AL TRIMESTRE: 0 AVANCE %: 0% SE SOLICITÓ EL REGISTRO DE NO. DE PROYECTO Y/O CONSECUTIVO EN LA SOLICITUD #16 DEL ANEXO 2 NO SE INFORMA AVANCE FÍSICO Y DE BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN TRÁMITES LOS PROCESOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO, LA OBRA SERÁ REALIZADA BAJO LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ, LIDER DEL PROYECTO, EL CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE CHIAPAS, FUNGE ÚNICAMENTE COMO GESTOR DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA OBRA SERÁ EJECUTADA POR EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
PREDIO INMOMINADO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA (LADO SUR) (CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS, GUARNICIONES Y LOTIFICACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	219,283	219,283	219,283	108,381	49%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000	4,900	49%	
660.- REHABILITACIÓN DE LA CALZADA HACTUMATZA (REHABILITACIÓN A NIVEL BASE HIDRÁULICA IMPREGNADA DEL TRAMO DEL COLEGIO DESCARTES A LA ANTENA DE TV AZTECA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	3,241,731	3,241,731	3,241,731	1,831,791	57%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
138 TERMINACION DEL CENTRO NACIONAL DE TENIS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	EL AVANCE FÍSICO DE LAS INSTALACIONES CORRESPONDEN ACTUALMENTE A UN 100%
146.- CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, TANQUES Y PLANTAS DE BOMBEO ZONA GRANJAS (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	12,320,688	12,320,688	12,320,688	12,320,688	100%	0	0	OBRA	1	0	38%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98512 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
141.- CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE CONDUCCIÓN, CRUCES ESPECIALES Y DERIVACIONES ZONA KM.4- TANQUES SARH-LA CARRETA (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	24,857,580	24,857,580	24,857,580	15,150,271	61%	0	0	0	OBRA	1	0	29%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98578 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
142.-CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE ZONA LA CARRETA-BERRIOZABAL (BRAZO NORTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	31,786,864	31,786,864	31,786,864	31,786,864	100%	0	0	0	OBRA	1	0	38%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98627 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
216.- CANAL PLUVIAL Y PUENTE PEATONAL EN ARROYO EL ARENAL ENTRE CALLEJÓN MACTUMACTZA Y 7A. AV. SUR OTE. (COL. TERAN "LOS TAMARINDOS")	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,441,484	2,441,484	2,441,484	2,219,772	91%	0	0	0	METROS LINEALES	195	195	100%	
217.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA COAHUILA ENTRE NUEVO LEÓN Y CALLE SAN JUAN (COL. PLAN DE AYALA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	551,688	551,688	551,688	540,973	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,660	2,660	100%	
218.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	7,516,708	7,516,708	7,516,708	3,106,752	41%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,353	2,677	45%	BENEFICIA A LA AVENIDA COAHUILA Y LIBRAMIENTO NORTE CALLE PEMEX ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CARRETERA PANAMERICANA, CALLE BUENOS AIRES ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y CERRADA BUENOS AIRES AVENIDA COAHUILA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE NAYARIT (COLONIA PLAN DE AYALA), MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ.
219.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA PLAN DE AYALA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,799,165	4,799,165	4,799,165	2,052,059	43%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,319	0	0%	BENEFICIA LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE AVENIDA COAHUILA Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE BARVASCO, CALLE SAN JUAN Y CALLE SHARON ENTRE AVENIDA PRIVADA COAHUILA Y AVENIDA COAHUILA (COL. PLAN DE AYALA).
220.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN AVENIDA CAMPECHE ENTRE NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN SAN JUAN (COL. PLAN DE AYALA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	552,825	552,825	552,825	542,001	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,660	2,660	100%	
221.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR II ENTRE PRIVADA DE LA 1A. NTE. PTE. Y PROLONGACIÓN 3A. SUR, PROLONGACIÓN DE LA 3A. SUR ENTRE 3A PTE. Y CALLE MIRADOR II	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,164,080	4,164,080	4,164,080	2,247,837	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,040	2,323	33%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR II ENTRE PRIVADA DE LA 1A. NTE. PTE. Y PROLONGACION 3A. SUR, PROLONGACION DE LA 3A. SUR ENTRE 3A PTE. Y CALLE MIRADOR II Y 3A NTE. ENTRE MIRADOR II Y 3A PTE. (SAN JOSE TERAN MIRADOR II)
223.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN 4A. AVENIDA SUR ENTRE 4A. ORIENTE Y 5A. ORIENTE, 5A AVENIDA ORIENTE ENTRE 4A Y 5A SUR (COL. TERAN).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,261,797	1,261,797	1,261,797	1,241,063	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,568	1,568	100%	
224.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLES NAYARIT Y RIZO DE ORO Y CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y AVENIDA GUANAJUATO (COL. PLAN DE AYALA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,578,755	2,578,755	2,578,755	1,359,204	53%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,821	682	38%	
225.-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 16A. CALLE PTE. SUR ENTRE PRIVADA DE LA 12A SUR PTE. Y LIBRAMIENTO SUR PTE. (COL. PENIPAK)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,226,434	1,226,434	1,226,434	1,164,145	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,266	1,266	100%	
226.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LA CASCADEA ENTRE CALLE FLOR DE MAYO Y CALLE RIO AZUPRE (COL. 12 DE NOVIEMBRE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	962,100	962,100	962,100	949,368	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	997	997	100%	
227.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN 20A. AV. SUR PTE. ENTRE 9A. PTE. SUR Y PRIVADA DE LA 9A. PTE. SUR Y PRIVADA DE 9A. PTE. SUR ENTRE 20A. AV. SUR PTE. Y CALLEJÓN PRIVADO (COL. CALVARIUM)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,028,942	1,028,942	1,028,942	1,015,320	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,301	1,301	100%	
228.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARGARITAS ENTRE AV. ASOCIACIÓN GANADERA Y AV. NOGALES (COL. EL ROBLE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,489,385	1,489,385	1,489,385	1,395,037	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,778	1,778	100%	
229.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3A PTE. NTE. ENTRE 12A. Y 13A. AV. NORTE (BARRIO NICHU DE TOCHA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	856,853	856,853	856,853	844,168	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	798	798	100%	
230.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN 3A CALLE OTE. SUR ENTRE 19A 20A. AV. SUR (AGUACATE 1A. SECCIÓN, BARRIO SAN FRANCISCO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,636,129	2,636,129	2,636,129	2,084,600	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	
231.-PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE AV. DISTRITO FEDERAL Y AV. SINALOA (COL. LAS GRANJAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,878,130	1,878,130	1,878,130	1,853,274	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,046	2,046	100%	
232.-PAVIMENTACION MIXTA CIRCUITO SATELITE 2A. ETAPA, CALLE CENTRAL ENTRE PROLONGACION SALOMÓN GONZALEZ BLANCO Y BOULEVARD SATELITE (COL. SATELITE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,808,890	2,808,890	2,808,890	2,539,451	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,613	1,613	100%	
233.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CALLE O CONCRETO HIDRAULICO EN AV. PASEO DE LAS ROSAS ENTRE AND. ROSA DEL CENTRO Y AND. ROSA DEL SUR, INFONAVIT EL ROSARIO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	248,753	248,753	248,753	248,753	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	916	916	100%	
234.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA GUTIERREZ (PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO AV. TAPACHULA ENTRE CALLE TIBURCIO FERNANDEZ Y CALLEJON SACRIFICIO (COL. LOS MANGUITOS))	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	803,884	803,884	803,884	557,708	69%	0	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%	
258.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALMENDROS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y ROSARIO CASTELLANOS (COL. SAN FERNANDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	753,886	753,886	753,886	739,025	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	617	0	0%	
259.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LOS TULIPANES ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y ROSARIO CASTELLANOS (COL. SAN FERNANDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	683,121	683,121	683,121	670,169	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	527	0	0%	
260.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA LOS TAMARINDOS ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y ROSARIO CASTELLANOS (COL. SAN FERNANDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	719,563	719,563	719,563	705,857	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	581	0	0%	
261.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA PALENQUE ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y CERRADA (FRACCIONAMIENTO MACTUMACTZA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,226,875	2,226,875	2,226,875	2,175,511	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,568	0	0%	
262.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACIÓN ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA LOS TULIPANES Y AVENIDA ALMENDROS (COL. SAN FERNANDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	652,096	652,096	652,096	640,949	98%	0	0	0	METRO CUADRADO	440	0	0%	
82119PROGRAMA PARA LA AMPL. DE OFERTA EDUC. 2008 "UNIDAD ACAD DEPART." DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	71,940	1%	0	0	0	OTROS	39	20	50%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT., AUDITORIO, SALA DE JUNTAS, CAFETERIA, CUBICULOS, MODULO DE ESCALERA, CONSTRUCCION DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO. CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL INCLUYE 12 AULAS DIDACTICAS Y EQUIPAMIENTO LOCALIDAD TUXTLA GUTIERREZ NOTA: ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO M-FIES (\$11,500,000) Y L-OTROS CONVENIOS (\$11,500,000) SEGUN FOLIO 86786 DEL CUARTO TRIMESTRE.
144.- CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	110-TUZANTAN	TUZANTAN	URBANO	1,828,242	1,828,242	1,828,242	1,828,242	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98151 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
143.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	112-UNIÓN JUÁREZ	UNIÓN JUÁREZ	URBANO	1,080,183	1,080,183	1,080,183	802,385	74%	0	0	0	0	0	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 98115 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE REGULACIÓN BRAZO NORTE	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	781,839	781,839	781,839	357,249	46%	0	0	0	0	0	46%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
187.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: BOCHIL - EMILIANO ZAPATA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+931.50 (SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.)	15-BOCHIL	YERBABUENA ISBONTICK	RURAL	4,273,043	4,273,043	4,273,043	3,786,799	89%	0	0	0	2	2	86%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 98682 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "EDUARDO ESPONDA TORT" (CERCADO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓN, CONSTRUCCIÓN DE CABAÑAS PARA ASADORES, REMODELACIÓN DE OFICINA Y TANQUE ELEVADO)	18-CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	URBANO	7,954,884	7,954,884	7,954,884	0	0%	0	0	0	1	1	85%	COMPLEMENTO DE LAS ACCIONES A REALIZAR: GUARNICIONES Y VADOS, PLATAFORMA, CAMPO DE BEISBOL, CAMPO DE FÚTBOL INFANTIL Y ESTACIONAMIENTO, BORDOS, PISTA DE TROTE, PLATAFORMA DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, VOLEIBOL PLAYERO, PLAZA DE ACCESO Y CAMPO DE FÚTBOL A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
159.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO CHALCHIHUITÁN - CANTEAL - TZACUCUM, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	22-CHALCHIHUITÁN	CHALCHIHUITÁN	URBANO	9,455,081	9,455,081	9,455,081	9,356,565	99%	0	0	0	4	4	98%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 98997 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
161.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO LAS OLLAS-CHICUMTANTIC, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,045,183	8,045,183	8,045,183	7,965,370	99%	0	0	0	3	3	98%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 98977 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LOCALIDADES BENEFICIADAS VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULA
172.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM.10+800(SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS-SAN JUAN CHAMULA)-BECHULTIC-TZOLUJUM(TIERRA COLORADA),TRAMO KM.0+000-KM.16+924.10	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,163,139	3,163,139	3,163,139	3,139,800	99%	0	0	0	2	2	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO 98542 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES A BENEFICIAR CON ESTA ACCIÓN SON: BECHULTIC CUCHULUMTIC ARVENZA I CATSHTIC AGIL TZOJUM (TIERRA COLORADA DEL MUNICIPIO DE CHAMULA SUBTRAMO DEL KM. 1+500 AL KM. 3+500
180.-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SAN JUAN CHAMULA-IXTAPA, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 47+000	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	4,484,013	4,484,013	4,484,013	3,982,997	89%	0	0	0	4	4	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98944 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
184.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	23-CHAMULA	BAUTISTA CHICO	RURAL	1,352,481	1,352,481	1,352,481	1,086,447	80%	0	0	0	1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98049 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
021.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO	26-CHENALHO	ACTEAL	RURAL	1,692,500	1,692,500	1,692,500	1,208,010	71%	0	0	0	1	1	100%	
RAMAL AMERICA LIBRE, TRAMO: KM. 0+000 AL 17+000	27-CHIAPA DE CORZO	AMERICA LIBRE	RURAL	21,617,878	21,617,878	21,617,878	7,465,611	35%	0	0	0	17	6	35%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
176.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C. EL BOSQUE - CHABAJEBAL, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 12+989.30 (SUBTRAMO A CONSTRUIR DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.)	32-EL BOSQUE	CHABAJEBAL	RURAL	4,535,954	4,535,954	4,535,954	4,517,247	100%	0	0	0	2	2	81%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98703 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ESTACIÓN HUEHUETÁN, SOBRE EL CAMINO: E.C. (ARRIAGA-TAPACHULA)-HUEHUETÁN ESTACIÓN	38-HUEHUETÁN	HUEHUETÁN	URBANO	2,698,813	2,698,813	2,698,813	2,698,813	100%	0	0	0	1	1	100%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
165.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM.193+000 (RANCHO NUEVO-OCOSINGO)-BUENA VISTA VEINTE DE NOVIEMBRE, TRAMO DEL KM. 0+000-KM.12+574.45	40-HUIXTÁN	BUENAVISTA	RURAL	12,050,920	12,050,920	12,050,920	11,962,647	99%	0	0	0	6	6	90%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.99064 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
162.-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (RANCHO NUEVO-OCOSINGO) KM. 207+500 SAN JOSÉ LA NUEVA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 18+500 AL KM. 20+000.)	40-HUIXTÁN	SAN JOSÉ LA NUEVA	RURAL	8,052,430	8,052,430	8,052,430	7,012,094	87%	0	0	0	4	4	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98525 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
179.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO NOPAL - CRUCERO BUENAVISTA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 5+188.80, SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 2+500	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,026,069	5,026,069	5,026,069	5,003,603	100%	0	0	0	3	3	100%	EN EL 2DO TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98768 Y FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA Y EL NOPAL, MUNICIPIO DE IXTAPA.
175.-CAMINO E.C. KM.181+000 (TUXTLA GUTIERREZ-PICHUCALCO) - LAS MARAVILLAS (CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE) (PUENTE DE 20 ML.)	47-JITOTOL	LAS MARAVILLAS	RURAL	2,786,930	2,786,930	2,786,930	2,786,359	99%	0	0	0	20	17	84%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98642 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
183.-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JITOTOL-SAN ANDRÉS DURAZNAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 25+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 13+000 AL KM. 18+000.)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	9,080,217	9,080,217	9,080,217	8,468,634	93%	0	0	0	4	3	66%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98603 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: LA MENDOZA - EL NANCE - NUEVA VIRGINIA, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO KM. 9+100 AL KM. 14+100	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,353,551	9,353,551	9,353,551	9,234,652	99%	0	0	0	5	5	100%	EN EL 2DO TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98821 Y FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP. BENEFICIA A LA LOCALIDAD EL NANCE Y NUEVA VIRGINIA, MUNICIPIO DE ALTAMIRANO.
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO - EL TRAPICHITO - RIO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000	53-LAS MARGARITAS	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,847,542	1,847,542	1,847,542	1,847,542	100%	0	0	0	4	3	74%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
166.-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO-EL TRAPICHITO-RIO BLANCO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 40+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 21+700 AL KM. 25+700.)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,378,961	6,378,961	6,378,961	6,331,507	99%	0	0	0	4	3	74%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98583 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON ESTA ACCIÓN SON: "ARTICULO VEINTISIETE, FRANCISCO I. ADERO" DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS
173.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LAS MARGARITAS- NUEVO MOMÓN-CRUZ DEL ROSARIO-VICENTE GUERRERO-SAN QUINTÍN, TRAMO: KM.0+000-KM.12+000 (SUBTRAMO:DEL KM. 7+500 AL KM. 7+000)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,078,022	11,078,022	11,078,022	11,032,465	100%	0	0	0	4	4	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98558 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON ESTA ACCIÓN SON: "Nuevo morón, Nueva Providencia, Vicente Guerrero, San Isidro, Francisco Villa, Carmen Villalobos, La Realidad Trinidad, San Quintín" DEL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS
160.-CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. KM. 83 (BOCHIL-PICHUCALCO)-NACHITOM SANTO DOMINGO, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000 SUBTRAMO: DEL KM. 25+000 AL KM. 27+000.)	54-LARRANZAR	NACHITOM	RURAL	4,844,257	4,844,257	4,844,257	4,585,541	99%	0	0	0	3	3	98%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98481 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
263.-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "A" INOMINADA ENTRE CARRETERA A LAGUNAS DE MONTEBELLO Y CALLE CENTRAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+512	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	3,752,860	3,752,860	3,752,860	3,698,320	99%	0	0	0	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
264.-PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE "B" INNOMINADA ENTRE CARRETERA A LAGUNAS DE MONTEBELLO Y CALLE CENTRAL. TRAMO: KM. 0+000 - KM. 0+528	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	4,192,689	4,192,689	4,192,689	4,192,689	99%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
265.- PAVIMENTACIÓN DEL CÍRCULO "C" ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLES INNOMINADAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 1+092	56-LA TRINITARIA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	6,159,989	6,159,989	6,189,989	6,072,668	99%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
169.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO. TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 39+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.)	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,316,109	3,316,109	3,316,109	3,298,760	99%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	98%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98735 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP. BENEFICIA A LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON "ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO" DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS
170.- CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "EL TUCAN" UBICADO EN EL KM. 0+158.82 DEL CAMINO ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO.	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,621,692	1,621,692	1,621,692	1,620,438	100%	0	0	0 METRO LINEAL	20	20	99%	EN EL 20O TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98864 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP. BENEFICIA A LAS LOCALIDADES DE ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO. MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS.
171.- CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR "TIGRILLO" UBICADO EN EL KM. 0+814.99 DEL CAMINO ZAMORA PICO DE ORO - SAN ISIDRO.	59-MARQUES DE COMILLAS	ZAMORA PICO DE ORO	URBANO	1,596,946	1,596,946	1,596,946	1,596,013	100%	0	0	0 METRO LINEAL	20	20	98%	EN EL 20O TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98793 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP. BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ZAMORA PICO DE ORO Y SAN ISIDRO. MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS.
HOSPITAL GENERAL DE 20 CAMAS	87-OCOSINGO	OCOSINGO	URBANO	44,335,267	44,335,267	44,335,267	43,752,404	99%	0	0	0 OBRA	1	0	28%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
167.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: E.C (CARRETERA INTERNACIONAL) SAN JUANITO QUECHIT-PAMALA-EL REAL-YAXOQUINTELA-PLACIDO FLORES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,079,844	4,079,844	4,079,844	4,043,791	99%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.98654 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS EN ESTA ACCION SON-"SAN JUANITO,EL REAL, YAXOQUINTELA,PLACIDO FLORES, EL OCOTALLACANDÓN, AGUA DULCE TEHUACÁN UNO, EL TUMBO, EL DIAMANTE" DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
186.-CONSTRUCCION DEL CAMINO: PANTELHO - AURORA ESQUIPULAS, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 29+000 (SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000.)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,778,827	7,778,827	7,778,827	7,010,555	90%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98749 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON-"PANTELHO Y AURORA ESQUIPULAS" DEL MUNICIPIO DE PANTELHO
168.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO RURAL:E.C.(PUEBLO NUEVO- JIOTOL) - ARROYO GRANDE-EJIDO SONORA, TRAMO: DEL KM. 0+000 - KM. 7+360 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,294,249	6,294,249	6,294,249	6,246,423	99%	0	0	0 KILOMETRO	3	2	51%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98670 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON ARROYO GRANDE Y SONORA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
174.- MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO E.C. KM.161+300 (PUEBLO NUEVO- RINCÓN CHAMULA)-SAN FELIPE-TRAMO-DEL KM.0+000-KM.5+642.93(SUBTRAMO DEL KM. 3+500 AL KM. 5+642.93.)	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SAN FELIPE	RURAL	8,255,720	8,255,720	8,255,720	3,210,600	39%	0	0	0 KILOMETRO	4	3	84%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98628 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
EDIFICIO DE MEDICINA TRADICIONAL (PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	15%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
183.- CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO DE LA ZONA NORTE (AMPLIACIÓN CHAMULA)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,511,447	1,511,447	1,511,447	1,511,447	100%	0	0	0 OBRA	1	1	88%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.98646 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
154.-CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR SANITARIO SUMIDERO-TUNEL	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,701,224	1,701,224	1,701,224	1,602,803	94%	0	0	0 OBRA	1	0	39%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98669 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
185.- CONSTRUCCION DEL CAMINO: CHIAPILLA - SAN LUCAS - POZO COLORADO, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 19+000, SUBTRAMO KM. 7+000 AL KM. 10+000	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	POZO COLORADO	RURAL	8,203,638	8,203,638	8,203,638	7,310,376	89%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	EN EL 2DO TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98776 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP.
164.-MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO SANTIAGO EL PINAR-LA GLORIA CHIKINCHEN, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 2+805 AL KM. 5+000.)	88-SANTIAGO EL PINAR	CHIKINCHEN LOS TULPINES	RURAL	3,726,051	3,726,051	3,726,051	3,694,384	99%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO.99016 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
155.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	573,272	573,272	573,272	566,813	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98781 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
156.-CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR Y ORIENTE	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	1,196,827	1,196,827	1,196,827	359,048	30%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98801 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE EXISTENTE A PLANTA LIOFILIZADORA DE CAFÉ POR GRAVEDAD	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	877,259	877,259	877,259	211,167	24%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE TANQUE EXISTENTE A PLANTA LIOFILIZADORA DE CAFÉ POR GRAVEDAD	98-TAPACHULA	PUERTO MADERO (SAN BENITO)	URBANO	1,300,799	1,300,799	1,300,799	316,751	24%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE "SIN NOMBRE" SOBRE EL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA (CONSTRUCCION DEL PUENTES "SIN NOMBRE" DE 149.56 M.L.)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	1,808,939	1,808,939	1,808,939	1,808,939	100%	0	0	0 METRO LINEAL	149	149	100%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
MALECÓN DEL RIO COATAN	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,215,459	27,215,459	27,215,459	26,699,565	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABACERA MUNICIPAL DE TAPACHULA. A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP
PLANTA LIOFILIZADORA DE CAFÉ	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	110,600,000	110,600,000	110,600,000	110,600,000	100%	0	0	0 ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	A LA FECHA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES POR UN MONTO TOTAL DE \$110,600,000.00 PESOS, HAN SIDO TRANSFERIDOS A LA EMPRESA CAFES DE ESPECIALIDADES DE CHAPAS, PARA EL INICIO DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA LIOFILIZADORA DE CAFÉ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
128.-MALECON DEL RIO COATÁN (ADQUISICIÓN DE PREDIOS)	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	467,748	467,748	467,748	0	0%	0	0	0	0	0%		
136 INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000,000	35,000,000	35,000,000	34,431,000	98%	0	0	0	1	100%	LA COMISION TERSECRETARIAL DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARIA DE TRASPORTES REALIZO REUNIONES CON EJECATARIOS Y PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS AFECTADOS LLEVANDO A LA FECHA 41 PREDIOS LIBERADOS QUEDANDO 2 PREDIOS PENDIENTES POR PROBLEMAS DE NEGOCIACIONES. EN ESPERA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERE LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE LOS PREDIOS PENDIENTES. EN EL ESTADO PRESUPUESTAL APARECE EJERCIDO UN MONTO DE 14,977,872 DEBIDO A QUE ESTAN PENDIENTES DE REGISTRAR CEDULAS DEL GASTO. LAS CUALES SE APLICARAN PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO 2009. QUEDANDO UNA ECONOMIA DE 569,000.00 APROXIMADAMENTE. EN AVANCE FISICO UNIDAD DE MEDIDA SE INDICO ACCION LO CORRECTO PERMISO. EN LO REFERENTE A UNIDAD SE INDICA 300 SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES LO CORRECTO ES DIRECCION DE MOVILIDAD URBANA.	
152.-CONSTRUCCION DE COLECTOR SUR PONIENTE EN TAPACHULA	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	5,749,812	5,749,812	5,749,812	5,749,812	100%	0	0	0	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98408 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
177.-MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO: TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, TRAMO DEL KM. 0+000 - KM. 10+000 (SUBTRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000.)	89-TAPALAPA	LIQUIDAMBAR	RURAL	7,003,303	7,003,303	7,003,303	6,551,962	94%	0	0	0	3	88%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98717 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
RECONSTRUCCION															
128.- MALECON DEL RIO COATÁN (ADQUISICIÓN DE PREDIOS)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,011,476	1,011,476	1,011,476	700,338	69%	0	0	0	1	69%	SE BENEFICIA A PUERTO MADERO. EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 100428 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
MODERNIZACION															
162.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO LAS MINAS-YUTNOTIC-TZAJALCHEN II. TRAMO: KM.0+000 AKL. KM. 11+640	85-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,307,287	5,307,287	5,307,287	5,244,488	99%	0	0	0	3	99%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 99318 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
127.- CAMINO E.C. (FRONTERIZA DEL SUR)-ZAMORA PICO DE ORO-REFORMA AGRARIA LAS GUACAMAYAS-BOCA CHAJUL.E.C. FRONTERIZA DEL SUR TRAMO KM. 0+000 - KM. 70+000	89-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,983,474	10,983,474	10,983,474	10,795,722	98%	0	0	0	8	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 99256 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
163.- MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO SAN JUAN CANCUC-GUAQUITEPEC-SITALÁ. TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 32+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+500 AL KM. 8+500	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,744,881	10,744,881	10,744,881	10,684,927	99%	0	0	0	4	90%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 98400 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
MANTENIMIENTO															
023 DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,551,809	3,551,809	3,551,809	579,487	16%	0	0	0	2	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO	
132.-ADECUACION DE ESPACIOS EN LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	601,831	601,831	601,831	601,831	100%	0	0	0	1	100%		
128.- PLANTA LIOLIZADORA (ESTUDIO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	667,250	667,250	667,250	667,250	100%	0	0	0	1	100%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 100553 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP	
REHABILITACION															
93 85111SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA (REFRENDO)	1-ACACOYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,981	300,981	300,981	300,721	100%	0	0	0	1	100%	SUSTITUCION DE ACCESORIOS, PUERTAS, PISOS, PLOMERIA Y PINTURA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD:ACACOYAGUA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO M-FIES (\$300,981); L-OTROS CONVENIOS (\$6,646).	
316 85258/PRIMARIA NINOS HEROES.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,000	402,000	402,000	129,282	32%	0	0	0	1	0%	(TERMINACION)REHABILITACION DE 2 AULAS TIPO RL CON RECHUMBRE DE LAMINA Y CANCELERIA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO ACAMBA(EL FAISAN). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92742	
133.- REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	CERRO MISOPA	RURAL	843,059	843,059	843,059	248,594	29%	0	0	0	1	100%		
288 85172/PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDOÑEZ (REFRENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TILA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80426	
77 PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA (REFRENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD NUEVA ESPERANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70626 SE CORRIGIO NUMERO DE PROYECTO. DECIA 27300FCA59438D078; DEBE DECIR 27300FCA59438D081.	
78 PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS (REFRENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	198,134	97%	0	0	0	1	100%	(TERMINACION) CANCELERIA GENERAL PARA 12 AULAS, IMPERMEABILIZACION PARA 03 AULAS Y FISURAS EN EL CONCRETO LOCALIDAD:PETALINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70644	
85173/PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	100,255	98%	0	0	0	1	77%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94996	
90 PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CORZO (REFRENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 71509	
118 Primaria Fray Matias de Córdoba y Ordoñez (Refrenfo).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	1	100%	IMPERMEABILIZACION Y VIDRIOS PARA LAS VENTANAS (TERMINACION) LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 74365	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
85174 PRIMARIA PROF. ANDRES A. MATEOS (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	0	0	0%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TONALA (LAS VEGAS) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 95136	
86071 Primaria Daniel Delgadillo (Refrendo).	106-TOTOLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	194,915	95%	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE LOS TECHOS - PISOS, MUROS, TECHUMBRE, RED ELECTRICA Y PINTURA EN GENERAL. LOCALIDAD: TOTOLAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 74673	
PARQUE MORELOS BICENTENARIO (REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,316,879	76,316,879	76,316,879	36,754,503	48%	0	0	0	0	1	0	33%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 23A. PRIVADA ORIENTE NORTE ENTRE PROLONGACION CALZADA IGNACIO ZARAGOZA Y RIO SABINAL. (COLONIA EL VERGEL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	689,352	689,352	689,352	0	0%	0	0	0	0	1	1	70%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL FOLIO ASIGNADO POR LA SHCP.
022.- EDIFICIO DORADO MAYA (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,802,806	1,802,806	1,802,806	297,394	16%	0	0	0	0	1	1	75%	
105 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS DR. BELISARIO DOMINGUEZ (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	205,085	100%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73474
110 PRIMARIA CENTENARIO DE TUXTLA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) RECONSTRUCCION DE LA BODEGA. COOPERATIVA Y BARDA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73734
111 PRIMARIA ASUNCION DE LA CRUZ VAZQUEZ (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	94,888	93%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73909
114 PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	205,085	100%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO ESCOLAR LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73860
117 PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 74224
131.- CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (ADECUACION DE ESPACIOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,120,270	1,120,270	1,120,270	1,101,129	98%	0	0	0	0	1	1	100%	
236.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	471,284	95%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA UNO (NUEVA JERUSALEN, JARDINES DEL NORTE, YUKIS, DEMOCRACIA, LAS FLORES, COL. CALICHAL, LAS GRANJAS, LOS ANGELES, LA ESPERANZA, KM. 4, LAS CASITAS SEGUNDA SECCION, 3 DE MAYO, 17 DE MAYO Y TUXTLA CHICO)
236.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	1,779,455	138%	0	0	0	0	538	538	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA DOS (FRACCIONAMIENTO POTINSPAK, LINDA VISTA, SHANKA, EL CARMEN, NUEVA ESTRELLA, SAN FERNANDO, ALBANIA ALTA, GANDOK, 12 DE NOVIEMBRE, PINTSPAK, CALERAS MACIEL Y LUIS DONALDO COLOSIJO) ESTE PROYECTO TIENE UN EXCESO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$490,471.70, MISMA QUE SERA REGULARIZADA AL CIERRE PRESUPUESTAL.
237.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA DOS-A (ELMARSELZER MARCELLE, AMPLIACION SHANKA, SANTA CRUZ Y LAS CASITAS)
238.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	1,273,330	99%	0	0	0	0	538	538	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA TRES (FRACCIONAMIENTO ADOBAH, GRUJALVA, ALBANIA ALTA, FRAC. LOMA REAL, PEDREGAL SAN ANTONIO, FRACCIONAMIENTO LA ANTENA Y LAS AMERICAS)
239.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE DEL COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA CUATRO (AGUA AZUL, LOS CAPULINES 3 ALTOS NORTE, JOSE PATROCINIO GONZALEZ, AMPLIACION LAS CASITAS, AGRIPINO GUTIERREZ, LOS CAPULINES 2, 24 DE MAYO, LAS LAJAS, HUAJITLAN, NATALIA VENEGAS, NUEVA REPORMA, COLINAS DEL ORIENTE, LA FRACCION MAGISTERIO, FRACCIONAMIENTO AMARANTOS, ESTRELLA DEL ORIENTE, LA VICTORIA, RENOVACION, MIS SOL-HA, ALIANZA, EL VALLE, LOS MANGUITOS 24 DE JUNIO Y LOMAS DEL VALLE)
240.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	385,399	30%	0	0	0	0	538	538	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA CINCO (ARROYO BLANCO, PAULINO AGUILAR PANIAGUA, SAN PEDRO PROGRESIVO, SAN ISIDRO, UNIDAD CHIAPANECA, FRACC. EL BOSQUE, FRACC. GRUJALVA, FRACC. LAS FLORES, FRACCIONAMIENTO 21 DE SEPTIEMBRE, JARDINES DEL PEDREGAL Y FRACCIONAMIENTO LAS AGULAS)
241.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA SEIS (FRACC. PASO LIMON, PATRIA NUEVA, EVOLUCION POLITICA MEXICANA, SALINAS DE GORTARI, 27 DE FEBRERO, INSURGENTES, 4 DE FEBRERO, COMITAN, 13 DE JULIO Y LAS TORRES)
242.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA SIETE (AMPLIACION SUR, PLAN DE AYALA, VILLA BLANCA, FRACC. EL CAMPANARIO, LA GLORIA, EL ARENAS Y CAMPESTRE EL ARENAL)
243.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	889,742	179%	0	0	0	0	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA SIETE -A (EJIDO PLAN DE AYALA AMPLIACION NORTE, COL. JUAN CRISPIN Y EJIDO PLAN DE AYALA. ESTE PROYECTO TIENE UN EXCESO EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$393,979.42, MISMA QUE SERA REGULARIZADA EN EL CIERRE PRESUPUESTAL.
244.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	0	0	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA OCHO (FRACC. SAHOP, FRACC. MONTE AZUL, FRACC. BONAPIK, NUEVO EDEN, FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN, FARCO, ATENAS, FRACC. YEGUISTE, ELECTRICISTAS, LADERA DE LA LOMA, LAS CANTERAS, PARASO OJO DE AGUA, MONTE REAL, CALICHAL, INFONAVIT LAGUITOS, CONTINENTAL, MALIBU, FRACC. ALBORADA, FRACC. ALEGRIA, LA ESMERALDA ARUBA, FRACC. VILLAS DE CATAZAJA, VILLAS DEL RIO, JARDINES DE TUXTLA, SAN FRANCISCO SABINAL, FRACC. SAN ISIDRO, FRACC. SAN MARTIN, FRACC. FONVISTE, LOS LAURELES, FRACC. TULIPANES, FRACC. BOULEVARES, FRACC. BOULEVARES, VILLAS DE MONTEBELLO, JARDIN COLONIAL, FRACCIONAMIENTO ISSSTECH, RINCON DE LOS LAGOS, LUM-HA, BUENA VISTA Y SAN JOSE CHAPULTEPEC)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
246.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	471,547	95%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ. (BACHEO EMERGENTE). (REHABILITACION DE ZONA NUEVE (SAN JORGE, SAN PEDRO, PARAISO ALTO, DANIEL ROBLES SASO, HACIENDAS DEL MIRADOR, FRACCIONAMIENTO ANA LUCIA, FOVISSTE PARAISO, PARAISO MEDIO, PARAISO BAJO, LA JOYA, TUXTLA NUEVA, PENIPAK NORTE, FRACC. NUEVO MIRADOR, FRACC. LA LLAVE, FRACC. MIRAMAS, FRACC. DON ANTONIO, LA ANTONIA, BARRIO NIÑO DE ATONIA BARRIO COLON, FRACC. VISTA HERMOSA, FRACC. EL MIRADOR, BARRIO JUY JUY, FRACC. LA GLORIA, FRACC. EL MIRADOR SEGUNDA SECCION, LUKAMUSPAK, SAN MARTIN, PEDREGAL, MIRA VALLE, BARRIO TSATILLO, FRACC. COVADONGA, FRACC. LA HACIENDA DE MEXICO Y FRACCIONAMIENTO LA HACIENDA).
246.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	(REHABILITACION DE ZONA DIEZ (LOS CAFETALES, LAS BRISAS, INFONAVIT LABORANTE, EL MAGUEY, BARRIO DE GUADALUPE, BARRIO STO. DOMINGO, BARRIO EL CERRITO, BARRIO SAN ANDRES, COL. MOCTEZUMA, RINCONADA DEL SOL, FRACC. ARBOLEDAS, RESIDENCIAL ARBOLEDAS, FRACC. RESIDENCIAL CAMPESTRE, LOS SABINOS).
247.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) (REHABILITACION DE ZONA ONCE (ASTURIAS, BARRIO LA PIMENTA, BARRIO SAN JACINTO, BARRIO SAN MARCOS, BARRIO LAS ANONAS, GRANJA UNICIL, BARRIO EL CARMEN, FRACC. BRASLIA, FRACC. MONTEBELLO, LAS DELICIAS, FRACC. BOSQUES DEL PARQUE, FRACC. RINCON DE LA FLORIDA)).
248.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA DOCE (LOMAS DE VALLE, SAN MARCOS, NUEVAS DELICIAS, BUROCRACIA, MAYA, INFONAVIT GRUALVA, SAN AGUSTIN, EL RETIRO, LAS PALMAS, REAL DEL BOSQUE, EL BRASLITO, AMPLIACION LAS PALMAS, FRACC. EL NASTRO, INFONAVIT LAS FLORES, FRACC. BUENAVENTURA, FRACC. SAN ROQUE, UNIDAD HABITACIONAL SAN ROQUE, FRACC. SANTOS, BARRIO HIDALGO Y EL VALLE).
248.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	1,273,330	99%	0	0	METRO CUBICO	538	538	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA TRECE (FRACC. LA HERRADURA, NUEVA GUATEMALA, TERAN, SABATELA, FLAMINGO, ARRIACION, FRACC. BUSAMBIAS, FRACC. FLAMBOYANT, VILLA MONTES AZULES, LOS TUCANES, FRACC. MACTUMATZA, LA GLORIA, FOVISSTE MACTUMATZA, FRACC. TUCHTLAN, FRACC. EL DIAMANTE, COL. PUESTA DEL SOL, LA RELIQUIA, BUENA VISTA, BELISARIO DOMINGUEZ, EL CIPRES, BELLA VISTA).
250.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	1,273,330	99%	0	0	METRO CUBICO	538	538	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA CATORCE (SAN RAFAEL, SAMUEL LEON BRINDIS, SANTA ELENA, PENIPAK, XANAPAK, COL. ISSSTE, LA LONITA, BORGES, XANAPAK POPULAR DR. ROMEO RINCON, EL COCAL, AMPLIACION COCAL, FRACC. ZOOQUE, BUROCRATICA, LOS PINOS, PENIPAK 2 SECCION, BOSQUES DEL SUR, DIVISION PENIPAK, BELEN, FRACC. LINDA VISTA, FRACC. MANUEL MOLANO, DIANA LAURA, REFORMA AGRARIA, SAN JOSÉ LIBRAMIENTO).
251.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA QUINCE (B. SAN ANDRES, B. EL CERRITO, B. EL CALVARIO, B. SAN PASCUALITO, B. LOS MANGOS, B. LAS CANOITAS, LAS TERRAZAS, LINDA VISTA, SAN FRANCISCO, FRACC. LAS LOMAS, FRACC. SANTO DOMINGO, COL. VISTA HERMOSA).
252.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA DIECISEIS (SAN MARCOS, B. SAN ROQUE, B. NUEVO, B. TZOCOTUMBAK, B. SANTA CRUZ, MEXICANIDAD CHIAPINECA, MALDONADO, B. SANTA CECILIA).
253.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE LA ZONA DIECISEIS-A (LOS CHOFERES, LA SALLE, MONSERRAT, MODERNA, SANTA MARIA LA RIVERA, BIENESTAR SOCIAL, EMILIANO ZAPATA).
254.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE ZONA DIECISIETE (OBRERA, MALDONADO, FRACC. LAS LOMAS, FRACC. CALIFORNIA, COQUELEQUITZAN, BENTO JUAREZ).
255.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE LA ZONA DIECISIETE-A (EL COPADO, SANTA ANA, COLONIAL, FRACC. 15 DE MAYO, FRACC. ORQUIDEA, LOMAS DE SANTA MARIA, FRACC. EL ROBLE, LA CAMINERA, SAN JUAN SABINITO, FRANCISCO I. MADERO).
256.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,288,983	1,288,983	1,288,983	1,273,330	99%	0	0	METRO CUBICO	538	538	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE LA ZONA DIECIOCHO (FRACC. LOS PAJAROS, LA AZTECA, COL. 6 DE JUNIO, RIVERA ZIZOQUETE, FRACC. LOMA DEL ORIENTE, FRACC. GUADALUPE, FRACC. BALCONES DEL SUR, CUEVA DEL JAGUAR, FRACC. SABINES, LOS OLIVOS, PASEO DEL BOSQUE, FRACC. LOMA BONITA).
257.-REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	495,763	495,763	495,763	489,742	99%	0	0	METRO CUBICO	207	207	100%	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO EMERGENTE) REHABILITACION DE LA ZONA DIECINUEVE (CASTILLO TIEMANS, FOVISSTE LAS FLORES, FRACC. LA MISION, LA INDUSTRIAL).
40 JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,500	350,500	350,500	344,663	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REPARACION DE CANCELERIA, RED ELECTRICA INTERIOR Y ENMALLADOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 40 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66838
48 JARDIN DE NIÑOS PROFRA. LUZ GONZALEZ BAZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	537,900	537,900	537,900	60,986	11%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION, PINTURA, REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 48 MUNICIPIO: TUXTLA GUTIERREZ LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69318
85 Primaria Juan Benavidez (Refrendo).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 71029
85178/PRIMARIA CARRILLO PUERTO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	89,918	88%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE LA BARRA (8.60 ML) Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95210
85178/PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	205,085	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95298
85177/PRIMARIA ANEXO A LA NORMAL DEL ESTADO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,488	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95346
85178/PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,839	99%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95454
85368/JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	492,000	492,000	492,000	239,746	49%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95788
85367/JARDIN DE NIÑOS ISOLINA VAZQUEZ DE AGUILAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,800	235,800	235,800	207,915	88%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION)REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95801

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
85368/JARDIN DE NIÑOS VICTOR MARIA FLORES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	666,500	666,500	666,500	324,778	49%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96525
85369/ JARDIN DE NIÑOS ESPERANZA CASTELLANOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,000	235,000	235,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96046
85370/JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	199,150	47%	0	0	0	OTROS	1	1	101%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96297
85378/PRIMARIA EDUCACIÓN POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	62,453	48%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96600
85379/SECUNDARIA DEL ESTADO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96651
85383/JARDIN DE NIÑO ROSARIO CASTELLANOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	595,800	595,800	595,800	292,373	49%	0	0	0	OTROS	1	0	10%	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ
86 PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71064
87 PRIMARIA FRANCISCO INDALICIO MADERO (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71206
88 PRIMARIA DR. RODOLFO FIGUEROA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,839	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71273
89 PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	100,381	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71448
91 PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71680
98 PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	45,083	23%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION)REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73203
36 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ SANTOS CHOCANO.	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,500	542,500	542,500	284,354	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE LOZA, SERVICIOS SANITARIOS(MUEBLES, ACCESORIOS Y SALIDA HIDROSANITARIA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 36 MUNICIPIO: TUXTLA CHICO LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 65737
41 JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	54,768	11%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 41 MUNICIPIO: TZIMOL LOCALIDAD: OCHUSJOB FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 67590
108 PRIMARIA CUAUHEMOC (REFRENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	100,381	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73528
311 85250/PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,000	255,000	255,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE LAS VENTANAS, CANCELERIA, CRISTALES); LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA; FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 92314
83 PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:PRESIDENTE ECHEVERRIA (LAJA TENDIDA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70951

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
272 85245/PRIMARIA DOMINGUEZ PALENCIA.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136,734	136,734	136,734	107,377	79%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION DE AULA, RED ELECTRICA Y REPARACION DE LOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LUCIO CABANAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):76237
295 85228/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	526,000	526,000	526,000	151,516	29%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	(TERMINACION) REHABILITACION (REPARACION DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL, ESTRUCTURA METALICA, PUNTURA, RED ELECTRICA Y CANCELERIA...). LOCALIDAD:BUENAVISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 84266
301 85235/PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	598,000	598,000	598,000	108,613	18%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION)REHABILITACION (REPARACION DE LOSA DE 2 AULAS DAÑADAS, REPARACION DE CANCELERIA Y RED ELECTRICA). LOCALIDAD: CANTON IGNACIO ZARAGOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 90079
103 PRIMARIA DANIEL TAMAYO LUNA (REFRENDO).	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION)IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE 08 AULAS LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73436
109 PRIMARIA JOSÉ FELIX GARCÍA (REFRENDO).	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: EL PARRAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 73663
101 Primaria Ignacio Zaragoza (Refrendo).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	101,958	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: DOCTOR DOMINGO CHANONA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73361
85388 - PRIMARIA CORREGIDORA DE QUERETARO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,000	220,000	220,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION TOTAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION LOCALIDAD: VILLA HIDALGO
100 PRIMARIA JIQUILPAN (REFRENDO).	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: YAJALON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73357
99 PRIMARIA CLEMENTE S. TRUJILLO (REFRENDO).	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	194,915	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE TODOS LOS ESPACIOS LOCALIDAD: YAJALON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73338
85371/PRIMARIA 5 DE FEBRERO	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: BELLA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96335
308 85249/PRIMARIA LEONA VICARIO.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405,000	405,000	405,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (REPARACION DE 2 AULAS CON TECHO DE LAMINA Y ENTORRADO). LOCALIDAD:SAN JOSE MORELOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 91272
44 JARDIN DE NIÑOS MARIO ARAUJO RODRIGUEZ.	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,500	538,500	538,500	106,622	20%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(Terminación) Construcción del techo multypanel en aulas, reparación de cancelería, red eléctrica y servicios sanitarios NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO. 44 MUNICIPIO: CACAHOTAN LOCALIDAD: EL AGUILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68676
85162/PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94162
85180/ SECUNDARIA GENERAL DR. RODOLFO FIGUEROA (REFRENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	296,658	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95501
85373/PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	492,000	492,000	492,000	239,748	49%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD:CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96437
319 85283/PRIMARIA FLORES MOGÓN.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,000	475,000	475,000	101,878	21%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DEL TECHO DE LOSA DE 4 AULAS. LOCALIDAD: RIZO DE ORO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92990
134.-REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE (2ª ETAPA)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	175,371	175,371	175,371	175,371	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS SON: RANCHERIA TULATO Y MINA LOS ANGELES DE LA CABECERA MUNICIPAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
270 85246/PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,000	337,000	337,000	70,411	21%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION (REPARACION DEL TECHO DE 2 AULAS CON TECHO DE ASBESTO, REHABILITACION DE LA CANCELERIA Y PINTURA). LOCALIDAD: BOLANTON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 75965
35 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ PANTALEÓN DOMINGUEZ.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	541,000	541,000	541,000	225,747	42%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DE AULAS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 35 MUNICIPIO: COMITAN DE DOMINGUEZ LOCALIDAD: LA FLORESTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65439
57 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69972
89012/ PRIMARIA JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ (REFRENDO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,181	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70730
85163/PRIMARIA JOSÉ PANTALEÓN DOMINGUEZ (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94324
85164/PRIMARIA CULTURA MAYA (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	0	39%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94386
85165/PRIMARIA DIEGO RIVERA (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94567
318 85274/PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	166,510	41%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERIA, PINTURA Y LUZ ELECTRICA. LOCALIDAD: SAN VICENTE (RIBERA HIDALGO). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92937
69 85015/PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFRENDO)	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: COPAINALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70417
70 PRIMARIA CUAUHTEMOC (REFRENDO).	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	194,915	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 5 AULAS, CRISTALES Y ANDADORES. GRADAS LOCALIDAD: COPAINALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70464
321 85261/PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	25-CHAPULTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,000	347,000	347,000	59,938	17%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS DE 2 AULAS). LOCALIDAD: NANCHITAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 93132
322 85267/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,000	347,000	347,000	119,512	34%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DE DOS AULAS, PINTURA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR. LOCALIDAD: MAJUMCHON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 93878
85372/PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: MIGUEL UTRILLA (LOS CHORROS) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96405
25 JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE AULA, PINTURA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 25 LOCALIDAD: PLAYA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34852
31 JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,400	195,400	195,400	148,643	76%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE AULA, PINTURA Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 31 MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64593
34 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES MOGUEL.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL DE AULAS, APLANADOS, PISOS, CANCELERIA, PINTURA, INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, PLAZA CIVICA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 34 MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: SAN JORGE (SAN MIGUEL NAMBAMBA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65264
47 JARDIN DE NIÑOS PETRONA GÓMEZ GUTI.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,400	195,400	195,400	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(Terminación) Reparación de aula, pintura y reparación de servicios sanitarios NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 47 MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: RIBERA DE MONTE RICO (NACAMUCUY) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69204

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
49 JARDIN DE NIÑOS RENATO DESCARTES.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,500	111,500	111,500	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION)REPARACION DE AULAS, COLUMNAS DE PROTECCIONES, PINTURA, REPARACION DE LETRINA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 49 MUNICIPIO: CHIAPA DE CORZO LOCALIDAD: UNION EL PALMAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 69469
81 PRIMARIA 21 DE OCTUBRE (REFRENDO).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	99,930	97%	0	0	OTROS	0	0	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70927
82 PRIMARIA ANGEL ABINO CORZO (REFRENDO).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	100,238	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70971
88382/TELESECUNDARIA NO. 243	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD:CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96673
51 JARDIN DE NIÑOS RICARDO OWEN	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,000	251,000	251,000	122,309	49%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION)IMPERMEABILIZACION, PINTURA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 51 MUNICIPIO: ACAPETAHUA LOCALIDAD: CONSUELO ULAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 69596
102 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO).	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	75,697	74%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: CHUCOMUSELO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 73409
122 Primaria Emiliano Zapata (Refrendo).	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 74766
288 85276/PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	121,817	49%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REPARACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERIA, PINTURA Y LUZ ELECTRICA. LOCALIDAD: CHUCHETEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 80214
293 85257/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,000	201,000	201,000	39,505	20%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACION (REPARACION DE UN AULA Y LETRINA). LOCALIDAD: NUEVA TIERRA BLANCA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80973
296 85276/PRIMARIA IGNACIO MANUEL ATAMIRANO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,000	201,000	201,000	35,439	18%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REPARACION DE LA TECHUMBRE DE LAMINA, PINTURA Y CANCELERIA DE UN AULA. LOCALIDAD: ACHALELJA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 84505
306 85268/PRIMARIA LA LIBERTAD.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,000	347,000	347,000	103,104	30%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACION DE 2 AULAS. LOCALIDAD:CHILÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 90739
266 85247/PRIMARIA 6 DE AGOSTO.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,000	205,000	205,000	80,982	40%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, CANCELERIA Y PINTURA, REPARACION DE LETRINAS). LOCALIDAD: OCHO DE AGOSTO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 75645
269 85232/PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	277,000	277,000	277,000	100,633	36%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE CANCELERIA, PINTURA, RED ELECTRICA DE 2 AULAS. LOCALIDAD: NICOLAS BRAVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 75824
271 85233/PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	277,000	277,000	277,000	98,411	36%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, REPARACION EN MUROS, PINTURA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA). LOCALIDAD: NUEVO SAN GERONIMO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);76057
85166/PRIMARIA PROFDR. MAURO CARRASCO (REFRENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	169,972	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: SANTA TERESA LLANO GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 94649
85167/PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	156,493	78%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: LA LIMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 94707
298 85243/PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	598,000	598,000	598,000	41,842	7%	0	0	OTROS	1	0	10%	(TERMINACION)REHABILITACION (REPARACION DE 2 AULAS, PINTURA, RED ELECTRICA). LOCALIDAD: CANTÓN EL TIVOLI. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 89726

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
38 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	204,661	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACIÓN DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA. NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 38 MUNICIPIO: HUEHUETÁN LOCALIDAD: CUYAMIAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65973
85191/ SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFRENDO)	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	597,868	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: HUEHUETÁN F.F. C.C. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95545
85364/JARDIN DE NIÑOS DIONICIO DIDEROLIT	38-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	492,000	492,000	492,000	239,748	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95685
66 PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFRENDO).	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DE 8 AULAS LOCALIDAD: HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70206
275 85264/PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134,000	134,000	134,000	24,217	18%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS). LOCALIDAD: IXHUATÁN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 76963
304 85271/PRIMARIA LA CONSTITUCION.	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,500	127,500	127,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACION DEL APLANADO, PINTURA, CANCELERIA Y LUZ ELECTRICA LOCALIDAD: EL LIMON
85168/PRIMARIA MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (REFRENDO)	44-XTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,860	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: XTAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94756
26 JARDIN DE NIÑOS ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR.	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	63,347	49%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	REHABILITACIÓN DE AULA DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y LETRINA(TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 26 LOCALIDAD: MICHOACAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 34981
86 PRIMARIA JOSÉ MARIA MUNIZ (REFRENDO)	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	189,923	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: JIQUIPILAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 89956
64 PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ A. (REFRENDO).	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	184,998	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) IMPERMEABILIZACIÓN DE 7 AULA LOCALIDAD: TLITEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70129
286 85251/PRIMARIA FRANCISCO MARQUEZ.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	41,628	10%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN DE 2 AULAS Y LETRINA). LOCALIDAD: LA CONCORDIA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 79246
52 JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	508,000	508,000	508,000	335,342	66%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(Terminación) Rehabilitación de loza de un aula NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 52 MUNICIPIO: LA CONCORDIA LOCALIDAD: NUEVO RESPLANDOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69640
281 85285/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	543,500	543,500	543,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACION) REPARACION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, REPARACION DE LA CANCELERIA, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN. LOCALIDAD: ALTAMIRANO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 77756
273 85286/PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	51-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,500	403,500	403,500	152,734	38%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN DE 6 AULAS Y REMODELACION DE 4 AULAS ANTIGUAS. LOCALIDAD: EL TRIUNFO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 76386
60 PRIMARIA 15 DE MAYO (REFRENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	0	46%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: LAS MARGARITAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70984
85374/PRIMARIA PLAN ANENECUILCO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,500	498,500	498,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: LAS MARGARITAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96488
59 PRIMARIA DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	198,323	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CANCELERIA CRISTALES Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN EN VENTANAS DE 3 AULAS IMPERMEABILIZACIÓN Y LAMI LOCALIDAD: SANTA ROSA (SAR RAMON) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70033

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
309 85231/PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	371,000	371,000	371,000	361,568	97%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	TERMINACION/REHABILITACION (REPARACION DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR). LOCALIDAD: ANTELA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 91613
62 PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS (TERMINACIÓN).	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	99,612	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70110
85384- PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	470,000	470,000	470,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD: MAPASTEPEC
42 JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	62-METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	52,258	12%	0	0	0	OTROS	1	0	5%	REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 42 MUNICIPIO: METAPA DE DOMINGUEZ LOCALIDAD EL ARENAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 67822
299 85242/PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	66-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362,000	362,000	362,000	325,746	90%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION/REHABILITACION (REPARACION DE TECHUMBRE, CANCELERIA, PINTURA Y RED ELECTRICA DE 2 AULAS). LOCALIDAD:IGNACIO ZARAGOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 89957
314 85226/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	66-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION) REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92542
68 PRIMARIA IGNACIO ALLENDE (REFRENDO).	66-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	88,983	87%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69985
291 85263/PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,000	201,000	201,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION) REPARACION DE TECHO DE LAMINA, PINTURA, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR. LOCALIDAD:OCOSINGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80649
72 PRIMARIA GABINO BARREDA (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	100,381	50%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION) REHAB. DE 10 AULAS, IMPERM., CUARTEADURAS DE PAREDES DE SAN. INSTAL. ELEC. BALASTROS Y LAMP. CAMBIO DE PTA Y VTAS LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70510
313 85262/PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,000	347,000	347,000	29,382	8%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION DE LOS TECHOS, PUERTAS Y VENTANAS DE 2 AULAS). LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92436
274 85269/PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	69-OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,400	196,400	196,400	66,392	34%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DE MUTYPANEL, PINTURA Y CANCELERIA DE UN AULA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO TEXAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 76572
79 PRIMARIA JOAQUIN CRUZ CALVO (REFRENDO).	69-OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	101,525	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS LOCALIDAD:OCOZOCAUTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70681
85169/PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ (REFRENDO)	69-OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	100,143	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA (LONDRES) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94821
126 PRIMARIA CULTURA MAYA (REFRENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	DEMOLICION DE 13 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 74859
27 JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,000	235,000	235,000	114,513	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE TECHUMBRE DE MULTYPANEL, CANCELERIA, RED ELECTRICA, PINTURA DE UN AULA (TERMINACION) LOCALIDAD: SATURNINO RIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 27 FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35098
279 85275/PRIMARIA DIEGO RIVERA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	103,582	26%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	TERMINACION) REPARACION DE 2 AULAS EN LA TECUMBRE Y CANCELERIA, RED ELECTRICA INTERIOR. LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 77217
294 85272/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	121,134	30%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	TERMINACION) REPARACION DEL TECHO DE LAMINA, CANCELERIA, PINTURA Y LUZ ELECTRICA. LOCALIDAD: NUEVO YAJALON. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 81128

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
287 85241/PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,000	498,000	498,000	72,167	14%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE LA TECHUMBRE, CANCELERIA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA DE 3 AULAS. LOCALIDAD: SAN MANUEL
32 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ AZUETA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,500	318,500	318,500	126,043	40%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN DE CANCELERIA DE AULAS, PINTURA, INSTALACION ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MUEBLES Y SAL.) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 32 MUNICIPIO: PALENQUE LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64689
85378/PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,000	205,000	205,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 86529
116 PRIMARIA GENERAL CARLOS A. VIDAL (REFRENDO).	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	162,038	79%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS. LOCALIDAD: PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73943
30 JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO.	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	229,598	48%	0	0	OTROS	1	0	1%	TERMINACION DE REHABILITACION DE AULA, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 30 MUNICIPIO: PUJIAPAN LOCALIDAD: LA CENTRAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 64065
85377/PRIMARIA SANTOS DEGOLLADO	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION GENERAL Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96585
320 85259/PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	23,616	7%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE CANCELERIA, PINTURA Y RED ELÉCTRICA DE 2 AULAS). LOCALIDAD: SAN ANTONIO BUENAVISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 93045
280 85279/PRIMARIA DR. ALFONSO CASO.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,000	402,000	402,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	1%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN DE 2 AULAS EN SUS PUERTAS METALICAS Y BANQUETAS DE LAS AULAS TIPO RL CON TECHO DE LAMINA. LOCALIDAD: SHUSHUPÁ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 77340
317 85227/PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CHILINTIEL DE JUÁREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92797
85387.- PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,000	255,000	255,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: EL PARAISO
139.- REFORZAMIENTO DE LAS LINEAS DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIAS Y TANQUES DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE (ZONA CENTRO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	URBANO	3,842,012	3,842,012	3,842,012	3,816,401	99%	0	0	OBRA	1	1	65%	EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 88077 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
94 PRIMARIA FILIBERTO SANTIAGO FLORES (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73139
95 PRIMARIA ÁNGEL ALBINO CÓRZO (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,885	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73151
96 PRIMARIA ADOLFO RAMOS (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73182
97 PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DEMOLICIÓN DE 3 AULAS ESCOLARES LOCALIDAD: LA CALENDARIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73193
88179/PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACIÓN) REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL. LOCALIDAD: SAN FERNANDO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94881
303 85287/ PRIMARIA JUSTO SIERRA (REFRENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	197,880	197,880	197,880	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE 02 AULAS. LOCALIDAD: YASHNAIL PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTOS M-FIES (\$197,880) Y L-OTROS CONVENIOS (\$149,020).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
310 85290/PRIMARIA NIÑOS HEROES.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,000	475,000	475,000	75,374	16%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE 3 AULAS. LOCALIDAD: SAN JOSE CHACTE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92108
267 85230/PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,800	125,800	125,800	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION, REPARACION DE CANCELERIA, PINTURA, RED ELECTRICA INTERIOR Y REPARACION DEL SERVICIO.) LOCALIDAD: NUEVA REFORMA LAS PILAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):75503
266 85229/PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000	38,000	38,000	37,207	98%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE 2 AULAS, CANCELERIA, PINTURA Y RED ELECTRICA INTERIOR), LOCALIDAD: MONTEBELLO ALTAMIRA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):75387
287 85255/PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	456,500	456,500	456,500	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION (REPARACION DE 2 AULAS CON TECHUMBRE DE MULTYPANEL, PINTURA Y RED ELECTRICA, MAS BANQUETA DE CIRCULACION. LOCALIDAD: SIMOJOVEL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 79660
39 JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE 01 AULA Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 39 MUNICIPIO: SIMOJOVEL DE ALLENDE LOCALIDAD: MONTECRISTO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 66088
85390/PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	1%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: SIMOJOVEL DE ALLENDE
46 JARDIN DE NIÑOS PEDRO LASCURAIN.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,500	318,500	318,500	71,458	22%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 46 MUNICIPIO: SUCHIATE LOCALIDAD: DORADO NUEVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68938
130 - PUERTO CHIAPAS (REHABILITACION GENERAL DE TRATAMIENTO E AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE PRETATAMIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,327,074	3,327,074	3,327,074	1,365,910	41%	0	0	0	OBRA	1	1	47%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PUERTO MADERO. EN EL 20. TRIMESTRE FUE CAPTURADO CON EL FOLIO NO. 100621 Y QUE FUE CAPTURADO NUEVAMENTE PARA CUMPLIR CON LOS CRITERIOS GENERALES EMITIDOS POR LA SHCP
28 JARDIN DE NIÑOS FELIPE BERRIOZABAL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	175,433	63%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE TECHOS DE AULAS, PINTURA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 28 LOCALIDAD: FRACCION EL RETIRO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35249
29 JARDIN DE NIÑOS FERNANDO CALDERON.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	508,000	508,000	508,000	170,567	34%	0	0	0	OTROS	1	1	72%	REHABILITACION DE LOSA (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 29 LOCALIDAD: CINCO DE MAYO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35348
37 JARDIN DE NIÑOS JOSÉ TOMAS CUELLAR.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,400	598,400	598,400	77,556	13%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE AULAS, LOSA, MUROS, PINTURA, IMPERMEABILIZACION Y CAMBIOS DE LUMINARIAS NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 37 MUNICIPIO: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ LOCALIDAD: VEINTISEIS DE OCTUBRE (EL RETIRO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 65857
43 JARDIN DE NIÑOS MANUEL BARBACHANO PONCE.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,500	111,500	111,500	37,464	34%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) REPARACION DE AULAS, COLUMNAS DE PROTECCIONES, PINTURA, REPARACION DE LETRINA NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 43 MUNICIPIO: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ LOCALIDAD: CARLOS SALINAS DE GORTARI FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68064
45 JARDIN DE NIÑO NATALIA VENEGAS DE SABINES.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	82,451	20%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR, PLAZA CIVICA Y CERCADO PERIMETRAL. (TERMINACION) NUMERO CONSECUTIVO DEL PROYECTO: 45 MUNICIPIO: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ LOCALIDAD: JUAN SABINES GUTIERREZ (POSTE ROJO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68653
74 PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,839	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70551
75 PRIMARIA CENTRO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE CHIAPAS NO. 2, TEODOMIRO PALACIOS (REFRENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	181,269	88%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA REPARACIONES VARIAS LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70574
88171/PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94926
85282/PRIMARIA FRAY MATIAS DE CORDOVA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,800	361,800	361,800	123,439	34%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) PINTURA GENERAL Y REPARACION DE VENTANAS Y PUERTAS, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95936

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5											
85366/JARDIN DE NIÑOS MANUEL JIMENEZ DE SOLIS	86-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	61,825	48%	0	0	0	OTROS			100%	TERMINACION/REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 95728		
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA																		
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,747,391	23,747,391	23,747,391	23,747,391	100%	0	0	0	PIEZA			6	100%	A CONTINUACION SE MENCIONAN LAS DEMAS METAS, MISMA QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURARLAS: META PROGR ALCANZADA BOMBA 54 54 METRO LINEAL: 844 185 844 185 METRO CUBICO: 2 126 39 2 126 39 OBSERVACIONES: 1. NO SE CAPTURE EL NUMERO CONSECUTIVO REGISTRADO ANTE LA SHCP, YA QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO NO HA AUTORIZADO DICHO NUMERO. NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECCION DE POLITICA DEL GASTO, ESTE PROYECTO SE CAPTURE CON CICLO DEL RECURSO 2008.	
OTROS																		
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,288,285	86%	0	0	0	EQUIPO			1	0	32%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
MUSEOGRAFIA Y MUSEOLOGIA "CASA DE LA ENSEÑANZA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS"	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OTROS			12	9	75%	
ADQUISICION DE SUELO PARA USO HABITACIONAL (COMPLEMENTO)	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,611,114	10,611,114	10,611,114	10,611,114	100%	0	0	0	HECTAREA			80		0%	SE HIZO REINTEGRO DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,972,10 DE ACUERDO AL R.O. NO. 137794, EXPEDIDO POR LA TESORERIA UNICA DE HACIENDA.
OTROS																		
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA ALIANZA POR EL CAMPO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,590	47,590	47,590	0	0%	0	0	0	AUDITORIA			1	0	0%	ESTA SECRETARIA RECIBIO EL RECURSO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009, POR LO QUE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL, SOBRE LOS RECURSOS OTORGADOS AL PROGRAMA ALIANZA POR EL CAMPO ASIGNADO A LA SECRETARIA DEL CAMPO SE LLEVARAN A CABO EN EL EJERCICIO 2010, EN RAZON DE QUE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES.
137 APORTACION AL FONDO DE PREINVERSION 2009 DEL FIDESUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	100%	0	0	0	PAGO			1	1	100%	META ALCANZADA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
RESERVAS TERRITORIALES																		
213 ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO NUEVO ORIZABA	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,800,000	11,800,000	11,800,000	11,000,000	93%	0	0	0	PREDIO			1	1	100%	CON LA ADQUISICION DEL PREDIO EN LA ZONA FRONTERIZA DEL CRUCE NUEVO ORIZABA, EL GOBIERNO DEL ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL CONTRIBUYERON CON ACCIONES ESTRATEGICAS EN MATERIA ADUANAL, MIGRATORIA Y DE SEGURIDAD, EL INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES (INDABRI), SERA EL ENCARGADO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO CONFORME A LAS NECESIDADES Y OBLIGACIONES ESTIPULADAS DENTRO DE LAS RELACIONES BILATERALES MEXICO-GUATEMALA, REFERENTE AL PROYECTO DE INVERSION DENOMINADO "ADQUISICION DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL CRUCE FRONTERIZO NUEVO ORIZABA", LA DIRECCION DE PATRIMONIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE MEMORANDUM NO. DP/1222/09, COMUNICA QUE NO TIENE GASTOS PENDIENTES POR EJERCER, LA META SE ALCANZO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.
FONDOS REGIONALES																		
INVERSION																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
82113/ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,526,000	7,526,000	7,526,000	0	0%	0	0	0	OTROS			0	0	0%	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. LOCALIDAD: LAS MARGARITAS PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO P-OTROS SUBSIDIOS (\$7,526,000); Y L-OTROS CONVENIOS (\$7,526,000) SEGUN FOLIO 81677 DE TERCER TRIMESTRE.
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
SISTEMA DE VENTILACION DEL AREA DE PRODUCCION Y CONSTRUCCION DE VADO SANITARIO PARA DESINFECCION DE VEHICULOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,329	171,329	171,329	171,329	100%	0	0	0	OBRA			1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES (FONDO DEL SUR 2008)
PROGRAMAS REGIONALES																		
OBRA PUBLICA																		
CONSTRUCCION																		
INSTALACION ELECTRICA EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,241,321	1,241,321	1,241,321	1,231,018	99%	0	0	0	OBRA			1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FONDO DEL SUR 2008
82114/ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFRENDO)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,802,000	5,802,000	5,802,000	87,220	2%	0	0	0	OTROS			0	0	0%	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. LOCALIDAD: YAJALON. PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO P-OTROS SUBSIDIOS (\$7,526,000); Y L-OTROS CONVENIOS (\$7,526,000) SEGU FOLIO 83881 DE TERCER TRIMESTRE.
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA IMPACTO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,242	124,242	124,242	80,255	65%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
FISCALIZACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,216,988	2,216,988	2,216,988	1,690,289	76%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
FISCALIZACION DE OBRAS DEL PROGRAMA DE IMPACTO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	941,304	941,304	941,304	906,407	96%	0	0	0	INFORME			1	1	100%	
FISCALIZACION DEL PROYECTO PROGRAMAS REGIONALES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,000	22,000	0	0	0%	0	0	0	INFORME			1	0	0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS REGIONALES 2008 SE FISCALIZARAN EN EL EJERCICIO 2010, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 5 DE LA LEY DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACIÓN DEL ÁREA DE RECEPCIÓN DE GANADO PORCINO EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,892	1,074,892	1,074,892	1,066,824	99%	0	0	OBRA			100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES (FONDO DEL SUR 2008)
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN OBRA ELECTROMECANICA, DEL MANANTIAL EN ESC. DE VETERINARIA A RASTRO PORCINO, CARRETERA A EMILIANO ZAPATA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,206,608	1,206,608	1,206,608	1,206,434	100%	0	0	METRO LINEAL	1,667	1,667	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES (FONDO DEL SUR 2008)
ESTUDIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO E INFRAESTRUCTURA VIAL EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	3,275,593	3,275,593	3,275,593	3,275,593	100%	0	0	ESTUDIO			100%	ESTE PROYECTO ES UN RECURSO AUTORIZADO DESDE EL EJERCICIO 2008. EN EL ESTADO PRESUPUESTAL NO APARECE EJERCIDO, EN VIRTUD DE QUE FALTAN POR CAPTURAR CEDULAS DEL GASTO, LAS CUALES SE REGISTRARAN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
FIDEM															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CAMINO: E. C. (TECPATAN - RAJDALES MALPASO) - EJIDO ESPERANZA DE LOS POBRES TRAMO KM. 9+000 AL KM. 30+000	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,908,391	28,908,391	28,908,391	14,284,585	49%	0	0	OBRA			95%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECPATAN. ACCION A REALIZAR: CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 4+000. CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 4+000 AL KM. 7+000.
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN TECPATAN (ESTUDIO TOPOGRAFICO EN EL PREDIO LOS REYES; ESTUDIO TOPOGRAFICO EN SANTA ANA Y EL BRILLANTE)	101-TECPATAN	TECPATAN	URBANO	1,646,800	1,646,800	1,646,800	669,300	41%	0	0	OBRA			100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,839,656	3,839,656	3,839,656	128,419	3%	0	0	OBRA			65%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TILA DEL MUNICIPIO TILA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO: TONALA - EL CONGRESO - LA LAGUNA (1A. ETAPA) , TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+320	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,639,213	10,639,213	10,639,213	10,478,527	98%	0	0	OBRA			100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE TONALA.
BANCO DE SANGRE (PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO PERMANENTE)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	286,043	286,043	286,043	0	0%	0	0	PROYECTO			85%	
CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL "CARRETERA A COPOYA"	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,568,221	24,568,221	24,568,221	23,496,644	96%	0	0	OBRA			77%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CALZADA EL SUMIDERO, SUBTRAMO: KM. 2+600 = KM. 2+700 - KM. 4+ 878.43- KM. 4+ 978.43 (CONSTRUCCIÓN DEL SUBTRAMO 4+140- KM. 6+101)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	10,287,213	10,287,213	10,287,213	10,025,674	97%	0	0	OBRA			100%	
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (CUENCA ALTA Y MEDIA DEL ARROYO SANTA ANA) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,984,776	2,984,776	2,984,776	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (CUENCA ALTA Y MEDIA DEL ARROYO) (VOLUMENES ADICIONALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8,149,423	8,149,423	8,149,423	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (CUENCA ALTA Y MEDIA DEL INTERCEPTOR ARROYO POC POC) (VOLUMENES ADICIONALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	8,691,674	8,691,674	8,691,674	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (CUENCA ALTA Y MEDIA DEL INTERCEPTOR ARROYO POC POC) (VOLUMENES ADICIONALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	17,092,537	17,092,537	17,092,537	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC - SANTA ANA) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	12,896,760	12,896,760	12,896,760	3,496,789	27%	0	0	OBRA			30%	
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (EMISOR POC POC - SANTA ANA) (VOLUMENES ADICIONALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,776,823	2,776,823	2,776,823	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCION DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (FRANCISCO I. MADERO) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,550,949	1,550,949	1,550,949	0	0%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (SECTOR URBANO BRASILITO) (VOLUMENES ADICIONALES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	7,294,242	7,294,242	7,294,242	2,074,838	28%	0	0	OBRA			0%	
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR PLUVIAL (SECTOR URBANO BRASILITO) (OBRAS INDUCIDAS Y EXTRAORDINARIAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,281,327	4,281,327	4,281,327	0	0%	0	0	OBRA			0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAMINO: E.C. (REVOLUCION MEXICANA-LA CONCORDIA)-NUEVO VICENTE GUERRERO- NUEVO SAN JUAN CHAMULA, TRAMO: KM.0+000-KM.20+000	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,937,794	12,937,794	12,937,794	4,991,869	39%	0	0	0	0	0	40%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 3+000 - KM.4+500). (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000)
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,156,906	11,156,906	11,156,906	5,908,897	53%	0	0	0	0	1	91%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLAFLORES.
HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS (CONSTRUCCION)	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	49,770,000	49,770,000	49,770,000	0	0%	0	0	0	0	1	58%	
CAMINO: BOCHIL - LUIS ESPINOSA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 20+250.40	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,059,162	5,059,162	5,059,162	2,233,159	44%	0	0	0	0	1	94%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE BOCHIL.
CAMINO: E.C. (FAJA DE ORO - ITURBIDE - EL ÁGUILA) - PIEDRA PARADA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+200	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,427,519	9,427,519	9,427,519	8,898,166	94%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CACAHOATÁN. ACCION A REALIZAR: SUBTRAMO KM. 1+458 AL KM. 2+700.
HOSPITAL GENERAL DE COMITAN (ESTUDIO Y PROYECTO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,739,257	65,739,257	65,739,257	62,891,488	96%	0	0	0	0	1	83%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ.
PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ZACALAPA Y CIRCUITO VIAL DIF-AMATE.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,614,534	6,614,534	6,614,534	2,416,306	37%	0	0	0	0	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE COPAINALA
CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE. (HUIXTLA/HUIXTLA)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,402,929	5,402,929	5,402,929	1,534,232	28%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE HUIXTLA DEL MUNICIPIO HUIXTLA (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
NUEVO CENTRO DE POBLACION DE IXHUATÁN	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	310,490,209	310,490,209	310,490,209	156,417,823	50%	0	0	0	0	1	34%	
NUEVO CENTRO DE POBLACION DE IXHUATÁN (TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS)	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0	0	1	100%	
NUEVO CENTRO DE POBLACION DE IXHUATÁN (GERENCIA DE PROYECTOS)	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	11,631,180	11,631,180	11,631,180	7,030,571	60%	0	0	0	0	1	92%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO: SAN ANDRÉS - EL OCOTE, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 31+514	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,712,456	19,712,456	19,712,456	6,436,195	33%	0	0	0	0	1	62%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE JIQUIPILAS.
CAMINO: E.C. KM. 83 (BOCHIL - PICHICALCO) - NACHITOM - SANTO DOMINGO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 38+000 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 5+800 - KM. 17+600 (TERMINACION))	54-LARRAINZAR	NACHITOM	RURAL	9,043,469	9,043,469	0	0	0%	0	0	0	0	1	0%	
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	0	0	1	0%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE LAS ROSAS. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	19,779,932	99%	0	0	0	0	1	92%	BENEFICIA AL BARRIO SAN JOSÉ. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTA RICA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+760	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,337,471	6,337,471	6,337,471	6,229,138	98%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEPEC.
CAMINO: E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA) - ADOLFO RUIZ CORTINEZ - COSTA RICA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 6+760 (SUBTRAMO: KM. 1+000 - KM. 3+660)	57-MAPASTEPEC	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	1,228,268	1,228,268	1,228,268	1,228,268	100%	0	0	0	0	1	100%	LOCALIDADES ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y COSTA RICA DEL MUNICIPIO DE MAPASTEPEC
CAMINO: EMBARCADERO LA ALIANZA - ABRAHAM GONZALEZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 7+900	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,405,256	5,405,256	5,405,256	4,522,078	84%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEPEC. ACCION: SUBTRAMO KM. 3+900 AL KM. 5+620.
CAMINO: SESECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+291.52	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,997,417	3,997,417	3,997,417	3,924,304	98%	0	0	0	0	1	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DE MAPASTEPEC.
CAMINO: SESECAPA - LAS SALINAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+291.52 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 - KM. 0+500 - KM. 1+500)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,637,040	1,637,040	0	0	0%	0	0	0	0	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+360 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+160 (TERMINACION))	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	2,385,553	2,385,553	2,385,553	0	0%	0	0	0	0	1	60%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL: OCOTEPEC - SAN ANTONIO DEL MONTE, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+360 (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+160 (TERMINACION))	68-OCOTEPEC	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	5,932,476	5,932,476	5,932,476	0	0%	0	0	0	0	1	60%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,870,172	2,870,172	2,870,172	55,500	2%	0	0	0	0	1	98%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE EL PACAYAL, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA.
ADQUISICION DEL PREDIO PARA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	393,112	393,112	393,112	125,631	32%	0	0	0	0	1	32%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUVALVA DEL MUNICIPIO OSTUACÁN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO NUEVO JUAN DEL GRUVALVA - EL TAPÓN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 13+000 (ESTUDIO Y PROYECTO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,893,880	2,893,880	2,893,880	592,840	20%	0	0	0	0	13	89%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OSTUACÁN. LAS ACCIONES SON: ESTUDIO Y PROYECTO TRAMO KM. 0+000 AL KM. 13+000. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL TRAMO KM. 0+000 AL KM. 13+000. ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE S/RO SAYULA DE 300.00 M.L., ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE DE 90.00 M.L., ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE DE 30.00 M.L., ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE DE 15.00 M.L.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (DESMANTELAMIENTO)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	543,277	543,277	543,277	107,258	20%	0	0	0	0	0	20%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN)	70-OSTUACÁN	JUAN DEL GRUJALVA	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE AGUA POTABLE),(NUEVO JUAN DEL GRUJALVA/OSTUACÁN)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,205,261	6,205,261	6,205,261	2,004,789	32%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA DEL MUNICIPIO OSTUACÁN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,106,231	14,106,231	14,106,231	6,894,864	49%	0	0	0	0	0	49%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN.
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA (CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y PLATAFORMAS A NIVEL TERRACERIAS, 2A. ETAPA (TERMINACION)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,199,294	21,199,294	21,199,294	4,955,392	23%	0	0	0	64,957	20,796	32%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA DEL MUNICIPIO OSTUACÁN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA (PAVIMENTACION DE CALLES, ANDADORES Y BOULEVARES); (CONSTRUCCION DE VIALIDADES Y PLATAFORMA A NIVEL TERRACERIA, 2A ETAPA).	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,551,874	34,551,874	34,551,874	18,375,963	53%	0	0	0	64,957	61,709	95%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN.
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRUJALVA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,094,707	30,094,707	30,094,707	25,845,696	86%	0	0	0	0	0	93%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA, MUNICIPIO DE OSTUACÁN. LAS ACCIONES SON: (CONSTRUCCION DE MI TIENDA SUPER - CHIAPAS, AGENCIA MUNICIPAL, AREA DE SERVICIOS (ALUMBRADO PUBLICO), CAPILLA I, CAPILLA II, CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CORREO, PANADERIA, CENTRO SOCIAL POPULAR Y DESARROLLO COMUNITARIO, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARADERO DE TRANSPORTE, HOSTAL, BARRA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, ACARREO DE ADOBLOCK Y MANO DE OBRA 2, CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL 2, JARDINERIA DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, ENMALLADO PERIMETRAL DEL PREDIO EN MANZANA 19-B, 01-A, 01-B, 04-A, 04-B, 06).
NUEVO CENTRO DE POBLACION EN LA LOCALIDAD NUEVO JUAN DEL GRUJALVA (CÁLCULO ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE AZTECA); (CONCRETE Premezclado en cimentación de MI TIENDA SUPER - CHIAPAS);	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,973,397	43,973,397	43,973,397	2,047,662	5%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA DEL MUNICIPIO OSTUACÁN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CAMINO: E.C. (PULIAPAN - TAPACHULA) - EJIDO EL CARMEN, TRAMO KM. 0+000 AL KM. 6+020, CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 2+500 AL KM. 3+500.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,931,109	3,931,109	3,931,109	1,780,466	45%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PULIAPAN.
FIDECOMISO PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS MUNICIPIOS	99-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,999,999	7,999,999	7,999,999	3,817,464	48%	0	0	0	0	0	100%	CONTRATO DE PERTURA DE CREDITOS SIMPLE ENTRE EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO Y EL MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS, CELEBRADO EL 17 DE OCTUBRE DEL 2008.
BOULEVARD LOS CAFETALES	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,270,209	6,270,209	6,270,209	6,147,348	98%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPACHULA, (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
RECONSTRUCCION REENCARPETAMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y RURAL (RECICLADO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (CABECERA MUNICIPAL DE HUXTLA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,334,498	5,334,498	5,334,498	1,572,993	29%	0	0	0	0	0	15%	
CONJUNTO CONVENCIONAL DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN (RESTAURACION DE LA CRUIJA PONIENTE Y ATRID).	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,261,928	1,261,928	1,261,928	1,245,689	99%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TECPATAN.
MEJORAMIENTO CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (DESMANTELAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA).	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,034,664	2,034,664	2,034,664	1,543,950	76%	0	0	0	0	0	71%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE ROMULO CALZADA (LA HERRADURA), MUNICIPIO DE TECPATAN.
MANTENIMIENTO DEMOLICION DE CASAS HABITACIONALES (DEMOLICION)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	721,707	721,707	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACION REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	4,730,174	4,730,174	4,730,174	122,820	3%	0	0	0	0	0	100%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,935,719	1,935,719	1,935,719	1,546,007	80%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE NUEVO AMATENANGO, MUNICIPIO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA.
EDIFICIOS PUBLICOS Y ESCUELAS PARA ALBERGUES. (REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN PABLO (2A ETAPA)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111,402	111,402	111,402	109,498	98%	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE OSTUACÁN DEL MUNICIPIO OSTUACÁN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PAGO DE APERTURA DE CUENTA DE CREDITO	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,224	245,224	245,224	245,224	100%	0	0	0	0	0	100%	COMISION POR APERTURA DE CREDITO BANCORAS 2008
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL															
INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,992,061	13,992,061	13,992,061	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EN PROCESO DE SUSCRIBIR CONVENIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS
OTROS PROGRAMAS				1,406,232,788	1,406,232,788	1,406,295,788	545,731,777	39%	0	0	0	841,717	113,036	13%	
PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
920024/CONALEP NO. 22.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,422,475	2,422,475	2,422,475	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COLOCACIÓN DE 90 M2 PLAFÓN EN AULA TIPO, MANTENIMIENTO DE 100 MTS DE BARRA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE IDIOMAS E INFORMÁTICA, EQUIPAMIENTO TALLER DE AUTOTRONICA, EQUIPAMIENTO TALLER DE CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y EXTERIORES LOCALIDAD CHIAPA DE CORZO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: P-OTROS SUBSIDIOS (2,422,475); Y Z-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (2,422,475).	
081001/PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	34-ESCUNTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,217,437	1,217,437	1,217,437	1,041,102	86%	0	0	0	0	0	100%	TERMINACIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS (POR SUSTITUCIÓN), SERVICIOS SANITARIOS (POR SUSTITUCIÓN), EN ESTRUCTURA RC, MURO DE CONTENCIÓN LOCALIDAD SAN JUAN PANAMÁ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 61046	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS ,OPD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,030,034	9,030,034	9,030,034	7,508,462	83%	0	0	0	ALUMNO	76,024	0	0%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 30 DE NOVIEMBRE 2009
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA PGJE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,336,000	19,336,000	19,336,000	17,078,267	88%	0	0	0	EQUIPO	1,205	1,165	97%	CIFRAS PRELIMINARES: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 CON FECHA 16 DICIEMBRE 2009. SE REALIZO LA REPROGRAMACIÓN ENTRE PARTIDAS PRESUPUESTALES A FIN DE ADQUIRIR MÁS BIENES INFORMÁTICOS; SIN EMBARGO, LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS NO HAN ENTREGADO EN SU TOTALIDAD EL EQUIPAMIENTO CONTRATADO. EL INCREMENTO DE METAS SE DERIVO DE LA OBTENCIÓN DE AHORROS PRESUPUESTALES EN LAS PARTIDAS AUTORIZADAS DE ESTE PROYECTO LOS RECURSOS SE ORIENTARON PARA ADQUIRIR MÁS BIENES INFORMÁTICOS PARA REFORZAR LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. EN LO QUE RESPECTA A LA DISMINUCIÓN DE METAS EN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN SE DEBIO A DISPONIBILIDAD DE LAS EMPRESAS EN IMPARTIRLOS. POR LO QUE FUE IMPOSIBLE CUMPLIR CON LO QUE SE TENIA PROGRAMADO, TAMBIEN LOS RECURSOS FUERON REPROGRAMADOS EN LA PARTIDA 5205 DE BIENES INFORMÁTICOS. ADemás SE ADQUIRIERON 105 EQUIPOS TELEFONICOS DIGITALES, 30 EQUIPOS TELEFONICOS DE VIDEO Y PANTALLA DE PROYECCIÓN Y SE APLICARON 17 CURSOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS.
OFICINAS MÓVILES DEL MINISTERIO PÚBLICO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,271,302	1,271,302	1,271,302	1,271,302	100%	0	0	0	UNIDAD	7	7	100%	CORTE: 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL DE LA JUVENTUD																
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,498	1,498	1,498	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO Y AL CORTE DE ESTA INFORMACION NO SE TIENEN LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO FORTALECIMIENTO A INICIATIVAS SOCIALES Y CULTURALES (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,498	1,498	1,498	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD																
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,548	37,548	37,548	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN VIRTUD DE QUE ESTA SECRETARIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO Y AL CORTE DE ESTA INFORMACION AUN NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,548	37,548	37,548	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	0	0	0%	
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE SUELOS																
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA (REFRENDO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	21,240	21,240	21,240	0	0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TEOPISCA (REFRENDO)	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	21,240	21,240	21,240	0	0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO A LA FECHA DEL CORTE DE ESTA INFORMACION NO SE CUENTA CON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,483,395	4,483,395	4,483,395	4,483,395	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,489	527,489	527,489	527,489	100%	0	0	0	PATRULLAJE	648	648	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA PARA LAS METAS ES "POLICIA"
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
INDEMNIZACIÓN Y APOYO A LOS AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRUALVA	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,600,000	199,600,000	199,600,000	79,855,274	40%	0	0	0	PAGO	1,110	337	30%	LA COBERTURA DEL PROYECTO CONTEMPLA TAMBIEN A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OSTUACAN QUE FUERON AFECTADAS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRUALVA. SE CONTEMPLA SU EJECUCIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2009. DERIVADO A LAS DEMORAS EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN PARA EFECTUAR LAS DIVERSAS ESTRATEGIAS ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN DE AFECTADOS POR LA OBSTRUCCIÓN DEL CAUCE DEL RÍO GRUALVA. EN EL CUAL SE ENCUENTRA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS PARTICIPANTES, ASI COMO CON LOS PROPIOS AFECTADOS. LO ANTERIOR, CON EL PROPÓSITO DE ATENDER LA ZONA AFECTADA, ASI COMO EVITAR CONFLICTOS SOCIALES APOYANDO A LA POBLACIÓN EN LA RECUPERACIÓN DE SUS BIENES Y ELIMINANDO ZONAS DE RIESGO MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA SU REFORESTACIÓN Y MEJORA. LO QUE EVITARÁ NUEVOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, DANDO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LA FEDERACIÓN. EL BAJO AVANCE DE LA META ES DEBIDO A QUE SE ESTA NEGOCIANDO CON AFECTADOS PARA SU REUBICACIÓN Y DESALOJAR LA ZONA. SE TIENE UN AVANCE QUE REPRESENTA EL 79% RESPECTO A LAS NEGOCIACIONES. DERIVADO AL PROCESO DE NEGOCIACIÓN CON LOS AFECTADOS, CONTINÚA EL BAJO AVANCE DE LA META. POR LO ANTERIO
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO DEL SUR 2008 (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,668	128,668	128,668	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE A LA FECHA DE CORTE DE ESTA INFORMACION AUN NO SE TIENE LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS DEFINITIVOS.
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DESARROLLO AGRÍCOLA (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO A LA FECHA DE ESTE CORTE AUN NO SE CUENTAN CON LOS AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA DESARROLLO AGRÍCOLA (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	VERIFICACION	1	1	100%	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA IMPACTO RURAL 2008 (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,891	184,891	184,891	52,548	28%	0	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA RURAL 2008 REFRENDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,891	184,891	184,891	52,548	28%	0	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																
INVERSIÓN																
CUBRA PÚBLICA REHABILITACIÓN																
FORTALECIMIENTO A CENTROS DE SALUD (FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,489,485	1,489,485	1,489,485	639,010	43%	0	0	0	ESTUDIO	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A REHABILITACION
PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,470,000	122,470,000	122,470,000	73,681,696	60%	0	0	0	SUPERVISION	351	311	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDER A REHABILITACION
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS (SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,570,516	5,570,516	5,570,516	344,338	6%	0	0	0	SERVICIO	247	0	0%	
REHABILITACION DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLAFLORES	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	1,480,604	1,480,604	1,480,604	492,188	33%	0	0	0	SERVICIO	1	0	41%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACION
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
EQUIPAMIENTO A UNIDADES MEDICAS DEL 2o. NIVEL DE ATENCION (SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,159,228	112,159,228	112,159,228	81,007,303	72%	0	0	0	EQUIPO	78	0	0%	
EQUIPAMIENTO A UNIDADES MEDICAS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION (SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,621,834	16,621,834	16,621,834	7,736,623	47%	0	0	0	EQUIPO	477	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA ACREDITACION DE UNIDADES MEDICAS DE 2DO. NIVEL (SPSS 2008).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,223,450	140,223,450	140,223,450	0	0%	0	0	0	EQUIPO	11	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA ACREDITACION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL (SPSS 2008).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,214,334	35,214,334	35,214,334	0	0%	0	0	0	EQUIPO	105	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL, SALUD PUBLICA (SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,044,513	12,044,513	12,044,513	7,608,112	63%	0	0	0	ESTUDIO	158	158	100%	
ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,835,245	202,835,245	202,835,245	98,056,420	48%	0	0	0	CONSULTA	96,239	74,153	77%	
ATENCION MEDICA DEL PRIMER NIVEL (SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,386,695	40,386,695	40,386,695	16,027,864	40%	0	0	0	EQUIPO	176	0	0%	
ATENCION MEDICA DEL PRIMER NIVEL (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,405,953	161,405,953	161,405,953	66,691,222	41%	0	0	0	LOTE	2,790	0	0%	
CARAVANAS DE LA SALUD (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	54,470	1%	0	0	0	CONSULTA	10,817	7,878	73%	
INFLUENZA (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,695,350	21,695,350	21,695,350	1,937,744	9%	0	0	0	CASO	1,326	3,238	244%	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,915,116	11,915,116	11,915,116	3,589,859	30%	0	0	0	DIAGNOSTICO	27,000	23,774	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUESTRA
PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,534,267	2,534,267	2,534,267	1,246,498	49%	0	0	0	DIAGNOSTICO	619,104	0	0%	
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,220,930	1,220,930	1,220,930	452,876	37%	0	0	0	PERSONA	1,700	809	48%	
REPS GASTOS DE ADMINISTRACION (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,533,531	16,533,531	16,533,531	1,594,894	10%	0	0	0	SERVICIO	58	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (ECONOMIA SPSS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,239,609	53,239,609	53,239,609	3,954,804	7%	0	0	0	SERVICIO	936	0	0%	
SERVICIOS BASICOS PARA UNIDADES MEDICAS (SPSS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,260,355	45,260,355	45,260,355	16,981,607	38%	0	0	0	SERVICIO	936	540	58%	
SISTEMA INTEGRAL DE EXPEDIENTE CLINICO ELECTRONICO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,553,761	114,553,761	114,553,761	44,392,570	39%	0	0	0	EQUIPO	140	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)																
VERIFICACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,821	4,821	4,821	0	0%	0	0	0	VERIFICACION	1	0	0%	
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS FRENTES FRÍOS 2 Y 4 (REFRENDO)	70-OSTUACÁN	JUAN DEL GRUJALVA	RURAL	80,273	80,273	80,273	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS FRENTES FRÍOS 2 Y 4 (REFRENDO)	70-OSTUACÁN	JUAN DEL GRUJALVA	RURAL	80,273	80,273	80,273	0	0%	0	0	AUDITORIA	2	0	0%	EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO A LA FECHA DE CORTE DE ESTA INFORMACIÓN NO SE CUENTA CON LOS AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA REHABILITACION															
CENTRO DE LA DIVERSIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE DEFINIR EL MODELO CONCEPTUAL DEL CENTRO. NOTA: RECURSOS AUTORIZADOS A TRAVÉS DE APOYOS Y DONATIVOS, RUBRO NO INCLUIDO EN LA OPCIÓN DE OTROS PROGRAMAS DEL SISTEMA.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CASAS DE CULTURA EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,232,684	25%	0	0	OTROS	32	0	0%	SE CORRIERON LOS PROCESOS LICITATORIOS RESPECTIVOS POR TAL MOTIVO SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE ADQUISIÓN LOS BIENES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. NOTA: LOS RECURSOS CORRESPONDE AL PROGRAMA DE APOYOS Y DONATIVOS Y EL MENU DEL RUBRO PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO; NO ESTA INCLUIDA ESTA OPCIÓN. INFORMACION DE PRECIERRE
OTROS															
ORQUESTA SINFÓNICA DE CHIAPAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,115,416	61%	0	0	ACCION	7	6	71%	SE REALIZARON CONCIERTOS DIDACTICO-FORMATIVOS DE ORQUESTA SINFONICA Y CORO DE CÁMARA. NOTA: LOS RECURSOS CORRESPONDEN A APOYOS Y DONATIVOS, EN MENU PROGRAMA FONDO CONVENIO - ESPECIFICO NO SE INCLUYE ESTE RUBRO.
MUSEO DE ARTE LITÚRGICO EN TECPATÁN	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	9,321	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EN PROCESO SE DIO INICIO A LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL GUION CIENTIFICO. EN COORDINACIÓN CON EL INAH SE HA SELECCIONADO EL LOTE DE PIEZAS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SE SOLICITO AUTORIZACIÓN AL INAH PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CRUJIA PONIENTE. NOTA: LOS RECURSOS CORRESPONDEN A APOYOS Y DONATIVOS DEL CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES.
MUSEO DE LAS MIGRACIONES EN EL SOCONUSCO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	2,629,092	2,629,092	2,629,092	13,631	1%	0	0	OTROS	1	0	0%	EN PROCESO DE EJECUCIÓN SE HA REALIZADO EL REGISTRO FOTOGRÁFICO QUE FORMARA PARTE DE LA COLECCIÓN DE LA COMUNIDAD CHINA. DE CAPTO INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS RELIGIOSOS, HISTORIA DE LA LLEGADA DE LOS CHINOS, ASÍ COMO INFORMACIÓN SOBRE GASTRONOMIA. SE REALIZO EL ACOPIO DE OBJETO DE LA COMUNIDAD ALEMANA Y DIVERSOS PROCESOS DE CONCERTACIÓN INTERSITUACIONAL. NOTA: LOS RECURSOS CORRESPONDEN A APOYOS Y DONATIVOS DEL CNCA, EN EL APARTADO DE OTROS PROGRAMAS NO SE INCLUYE.
PROGRAMAS SALUD															
FORTALECIMIENTO CON INSTRUMENTAL MEDICO AL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NUEVO JUAN DEL GRUJALVA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	818,400	818,400	818,400	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, EN NUEVO JUAN DEL GRUJALVA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	SERVICIO	4	0	0%	
APORTACIONES FEDERALES (1139 REGISTROS)															
FAEB				299,674,926	299,674,926	299,674,926	299,453,773	100%	0	0		1,516,087	1,516,087	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,050,269	1,050,269	1,050,269	1,050,269	100%	0	0	ALUMNO	1,298	1,298	100%	
EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,396,119	1,396,119	1,396,119	1,396,119	100%	0	0	ALUMNO	270,656	270,656	100%	
EDUCACION PARA TODOS PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,612,786	12,612,786	12,612,786	12,612,786	100%	0	0	ALUMNO	22,518	22,518	100%	
EDUCACION PARA TODOS PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,930,407	18,930,407	18,930,407	18,930,401	100%	0	0	ALUMNO	48,816	48,816	100%	
EDUCACION PREESCOLAR GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,129,779	20,129,779	20,129,779	20,129,779	100%	0	0	ALUMNO	112,778	112,778	100%	
EDUCACION PRIMARIA GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,980,917	36,980,917	36,980,917	36,898,666	100%	0	0	ALUMNO	192,138	192,138	100%	
EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,646,793	13,646,793	13,646,793	13,646,793	100%	0	0	ALUMNO	75,482	75,482	100%	
EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,612,250	194,612,250	194,612,250	194,608,663	100%	0	0	ALUMNO	234,736	234,736	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION DE LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,608	315,608	315,608	180,097	57%	0	0	ALUMNO	557,669	557,669	100%	
FASSA				2,385,505,087	2,385,505,087	2,385,505,087	2,178,334,333	91%	0	0		6,643,125	6,853,079	103%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" (NODO DE ALTA ESPECIALIDAD)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	11,749,856	11,749,856	11,749,856	0	0%	0	0	EQUIPO	14	0	0%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" (NODO DE ALTA ESPECIALIDAD)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	11,749,856	11,749,856	11,749,856	3,640,425	31%	0	0	EQUIPO	14	3	21%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,647,751	57,647,751	57,647,751	54,208,208	94%	0	0	PERSONA	128	128	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,458,855	529,458,855	529,458,855	500,649,122	95%	0	0	PERSONA	2,613	2,543	97%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,303,826,905	1,303,826,905	1,303,826,905	1,282,244,872	97%	0	0	PERSONA	4,112	3,993	97%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1													11		
ADMINISTRACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,421,244	130,421,244	130,421,244	128,677,004	97%	0	0	PERSONA	283	283	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ATENCION MEDICA DE PRIMER NIVEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,608,455	83,608,455	83,608,455	54,855,199	66%	0	0	CONSULTA	3,967,381	4,291,927	108%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
ATENCION MEDICA DE SEGUNDO NIVEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,635,405	123,635,405	123,635,405	84,971,514	69%	0	0	CONSULTA	176,000	179,473	102%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
CAPACITAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,523,867	1,523,867	1,523,867	1,369,571	90%	0	0	PERSONA	7,000	15,192	217%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
COMBATIR LAS ADICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	984,315	984,315	984,315	718,898	73%	0	0	CURSO	533,235	528,450	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ORIENTACION, LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOERCOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	428,461	428,461	428,461	24,570	6%	0	0	CONSULTA	2,425	1,998	82%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE, PALUDISMO, CHAGAS, LEISHMANIOSIS Y ONCOERCOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,969,179	36,969,179	36,969,179	33,325,767	90%	0	0	CASO	3,981	2,909	73%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (EQUIPO MEDICO Y ELECTROMECANICO E INMUEBLE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,351,600	9,351,600	9,351,600	8,122,473	87%	0	0	SERVICIO	300	300	100%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A "MANTENIMIENTO", EL CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,839,019	18,839,019	18,839,019	13,768,615	73%	0	0	CONSULTA	587,437	592,561	101%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLAR ACCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD DE LA INFANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,716	113,716	113,716	0	0%	0	0	PIEZA	75,810	75,810	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLAR EL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,684,498	4,684,498	4,684,498	3,555,365	76%	0	0	ESTUDIO	2,750	2,662	97%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLO INFORMATICO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS (PROYECTO E-SALUD) Y USOS DE REDES E INTERNET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	410,284	410,284	410,284	353,593	86%	0	0	CURSO	1,740	1,740	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A "DESCARGA DE CURSOS" ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DESARROLLO INTEGRAL PARA LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,272,800	2,272,800	2,272,800	1,614,993	71%	0	0	CAPACITACION	454	454	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
DISEÑO DE PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	433,503	433,503	433,503	382,155	88%	0	0	SUPERVISION	154	154	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
EQUIDAD DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,062	599,062	599,062	408,960	68%	0	0	CAMPANA	5	5	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FOMENTAR LA PROMOCION DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,685	481,685	481,685	409,820	85%	0	0	COMUNIDAD	1,725	3,456	200%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FOMENTO Y CONTROL DE LA SALUD AMBIENTAL, OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,031,907	2,031,907	2,031,907	1,732,927	85%	0	0	MODELO	59,176	54,553	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MUJESTRA, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,655,766	1,655,766	1,655,766	1,347,156	81%	0	0	DICTAMEN	19,000	16,734	88%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ACUERDO DE GESTION Y CAPACITACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	950,000	950,000	950,000	0	0%	0	0	CAPACITACION	5	0	0%	NOTA: NO SE REPORTA AVANCE DEBIDO A QUE ESTA PROGRAMADO AL CUARTO TRIMESTRE. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,178,826	7,178,826	7,178,826	118,091	2%	0	0	PERSONA	97	29	30%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,365,924	6,365,924	6,365,924	4,608,113	72%	0	0	PERSONA	71	59	83%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,445	373,445	373,445	80	0%	0	0	APOYO	30	0	0%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,256,096	3,256,096	3,256,096	310,593	10%	0	0	PERSONA	35	2	6%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,711,647	1,711,647	1,711,647	1,190,716	70%	0	0	USUARIO	26,745	32,278	121%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA SANGRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	359,269	36%	0	0	PERSONA	285	259	91%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA SANGRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,430,660	4,430,660	4,430,660	3,928,562	89%	0	0	UNIDAD	1,455	1,334	92%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,539,220	8,539,220	8,539,220	6,374,466	75%	0	0	ESTUDIO	134,100	48,709	36%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,594	436,594	436,594	99,899	23%	0	0	0	CASO	31,151	20,612	66%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, CEREBRALES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	656,006	656,006	656,006	0	0%	0	0	0	CONSULTA	24,976	34,652	139%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A "CASO", LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,276,479	2,276,479	2,276,479	601,290	26%	0	0	0	CASO	1,065	858	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO, YA QUE NO EXISTE EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS Y LEPROSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,584	74,584	74,584	0	0%	0	0	0	CONSULTA	8	0	0%	NOTA: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A TRATAMIENTO, LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO. ESTE RECURSO FISCAL PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,866,429	1,866,429	1,866,429	1,390,499	75%	0	0	0	PERSONA	2,800	2,111	75%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,800	156,800	156,800	145,000	92%	0	0	0	PERSONA	46	41	91%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICIVO UTERINO Y CÁNCER MAMARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,642	142,642	142,642	2,699	2%	0	0	0	REGISTRO	611	626	102%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CERVICIVO UTERINO Y MAMARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,651,523	2,651,523	2,651,523	982,967	37%	0	0	0	DETECCIÓN	277,912	236,484	85%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COLERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,624	92,624	92,624	17,563	19%	0	0	0	CASO	5,020	2,346	47%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,432	339,432	339,432	300,559	89%	0	0	0	DETECCIÓN	42,418	31,847	75%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	848,875	848,875	848,875	285,163	34%	0	0	0	CONSULTA	243,215	268,106	110%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,126	439,126	439,126	42,746	10%	0	0	0	NIÑO	36,484	49,383	135%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PROGRAMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,821,066	1,821,066	1,821,066	1,157,319	64%	0	0	0	INFORME	36	36	100%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,846,509	6,846,509	6,846,509	2,034,279	30%	0	0	0	USUARIO	169,321	149,217	79%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD BUCAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,395	173,395	173,395	3,265	2%	0	0	0	CONSULTA	179,505	198,664	111%	ESTE RECURSO PERTENECE AL EJERCICIO FISCAL 2008
FAIS				407,136,785	405,635,106	405,907,866	357,332,428	88%	7,463	7,463			371,021	336,273	91%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA. (MEJORAMIENTO DE VIVIENDA)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,879,219	1,879,219	1,879,219	27,264	1%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TECPATAN DEL MUNICIPIO TECPATAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,514,100	1,514,100	1,514,100	1,513,096	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (VARIAS) DEL MUNICIPIO TECPATAN (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. KM. 11.3 (TUXTLA - LA ANGOSTURA) - ACCESO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+190	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,021,085	68%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CACAHOATAN - UNIÓN JUAREZ. (CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLA DE DOBLE LINEA EN EL KM. 29+075)	112-UNIÓN JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,596,597	1,596,597	1,596,597	1,403,237	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE UNIÓN JUAREZ.
CAMINO: SANTA ISABEL - VILLAFLORES - REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 45+000 - KM. 124+000 (T.A.)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,733,434	5,733,434	5,733,434	5,634,669	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES
CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA.
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS)	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,081,500	1,081,500	1,081,500	850,328	79%	0	0	0	OBRA	1	0	29%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE PAMALA DEL MUNICIPIO COMITAN DE DOMINGUEZ.
CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LOS RANCHOS.
CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE NOCTIC.
CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	23-CHAMULA	PAJALÓN ALTO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REFLEJA EL 100% EN LA CONSTRUCCION DE LA HOYA QUE SE ENCUENTRA CONCLUIDA. UNICAMENTE FALTA PAGAR EL APOYO ECONOMICO DE LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARON EN LA HOYA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	23-CHAMULA	PUGCHEN CHICO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON REFERENTE A LA LOCALIDAD SE MANEJO DESDE UN PRINCIPIO A NIVEL COBERTURA MUNICIPIO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PUGCHEN CHICO
MERCADO PUBLICO SAN JUAN CHAMULA. (CONSTRUCCION)	23-CHAMULA	CHAMULA	URBANO	28,608,639	28,608,639	28,608,639	15,301,538	53%	0	0	OBRA	1	1	74%	
MODER. Y AMPL. DEL CAMINO E.C. KM 4 (SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS-SAN JUAN CHAMULA)-SAN ANTONIO DEL MONTE-MILPOLETA. (CONSTRUCCION DEL SUBTRAMO KM. 0+000 AL KM. 4+880) (TERMINACION)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,226,118	3,226,118	3,226,118	2,438,087	76%	0	0	OBRA	1	1	98%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULA
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCION DE VIVIENDAS)	26-CHENALHO	BAJOVELTIC	RURAL	2,379,300	2,379,300	2,379,300	1,541,739	65%	0	0	OBRA	1	1	77%	
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA ESPERANZA HUANACASTLE
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCION DE VIVIENDAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,568,175	1,568,175	1,568,175	1,261,610	80%	0	0	OBRA	1	1	70%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE NACIMIENTO.
CONSERVACION DEL CAMINO: OCOZOCOZUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+820 (T.A.)	69-OCOZOCOZUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,965,016	1,965,016	1,965,016	1,235,708	63%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOZUTLA DE ESPINOSA
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCION DE VIVIENDAS)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	811,125	811,125	811,125	555,648	69%	0	0	OBRA	1	1	70%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BAJADAS GRANDES MEDELLIN SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO PALENQUE (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
VIVIENDA NUEVA. (CONSTRUCCION DE VIVIENDAS)	74-PAITELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337	337	337	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE GUADALUPE. (ESTA NOTA SE REALIZA DEVIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS" EJERCICIO 2008 SE PRESENTARON DIFICULTADES EN EL PROCESO DE LICITACION DE LAS CANALETAS A BASE DE TUBO PVC SANITARIO NORMA DE 4" X 6 MTS. INCLUYENDO CORTE LOGITUDINAL DEL TUBO Y LA MEMBRANA DE HULE BUTILO DE 1 MM. DE ESPESOR. 31 X 31 MTS. CONSIDERADAS EN LA PARTIDA 2402 Y LA 4105, POR LA CANTIDAD DE 250,000.00 RECURSO QUE ESTAN CONSIDERADAS PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO (25,000 A CADA UNA DE LAS 10 LOCALIDADES A BENEFICIAR CON EL PROYECTO), QUE CONSISTE EN BENEFICIAR A LAS PERSONAS QUE TRABAJAN COMO PEONES PARA LA CONSTRUCCION DE LAS HOYAS. ESTOS RECURSOS FUERON REFERENDADOS PARA EL EJERCICIO 2009. CON REFERENTE A LA LOCALIDAD SE MANEJO DESDE UN PRINCIPIO A NIVEL COBERTURA MUNICIPIO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LA MERCED.
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PEÑA MARIA I
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE EL PASAJE.
CONSTRUCCION DE HOYAS PARA CAPTACION DE AGUA Y DOTACION E INSTALACION DE TINACOS	92-SOCCOLTENANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON REFERENTE A LA LOCALIDAD SE MANEJO DESDE UN PRINCIPIO A NIVEL COBERTURA MUNICIPIO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LA GRANADA.
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
INTRODUCCION TOTAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EJIDO RICARDO FLORES MAGON	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,259	530,259	530,259	530,259	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.
CONSTRUCCION DE LA CAPTACION Y 3090.14 ML DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL DE 30 M3 PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD CORRAL HIERBA	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,241,653	1,241,653	1,241,653	1,241,653	100%	0	0	METRO LINEAL	3,090	3,090	100%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,215,494	1,215,494	1,215,494	1,215,493	100%	0	0	METRO LINEAL	2,054	2,054	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,086,783	2,086,783	2,086,783	1,787,602	86%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1A ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,816,537	2,816,537	2,816,537	1,680,189	60%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,789	506,789	506,789	425,285	84%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,547,665	2,547,665	2,547,665	2,462,810	97%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	831,633	831,633	831,633	796,830	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,240,116	1,240,116	1,240,116	1,118,641	90%	0	0	METRO LINEAL	2,796	2,796	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	LA FLORIDA	RURAL	341,314	341,314	341,314	341,314	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$ 1,365,255.00, DE LOS CUALES PERTENECE \$ 341,314.00 (AHORRO PRESUPUESTAL FISM 2008) \$ 341,280.00 (REC. ESTATAL) \$ 682,661.00 (REC. FEDERAL-SEDESOL).
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,803	225,803	225,803	225,803	100%	0	0	METRO LINEAL	668	668	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$7,741.01. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE \$225,803.35 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN AGUSTIN 2.
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,140	480,140	480,140	195,009	41%	0	0	METRO LINEAL	1,678	688	41%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0066/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 144,042.09. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SAN ANGEL.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,177	1,000,177	1,000,177	1,000,177	100%	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 300,053.25. EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,000,177.49 EL CUAL SE REFLEJA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADA. LOCALIDAD CANTON 15 DE FEBRERO. GASTO REALIZADO ENERO A DICIEMBRE 2009.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	998,040	998,040	998,040	760,211	76%	0	0	METRO LINEAL	2,550	1,938	76%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0093/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 499,020.00. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO 26 DE OCTUBRE.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,330	182,330	182,330	182,330	100%	0	0	METRO LINEAL	401	401	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0089/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$4,699.11 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 FINQUITO. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SANTA CECILIA SECCION D.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,301	1,001,301	1,001,301	1,001,301	100%	0	0	METRO LINEAL	4,194	4,194	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0078/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$58,659.79 EN EL EJERCICIO 2008. GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO EL EDEN. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, BARRIO EL CERRITO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,474	356,474	356,474	356,474	100%	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS) DE REFRENDEDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE.
REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,945	126,945	126,945	108,062	85%	0	0	METRO LINEAL	442	376	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 38,083.61. REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA DEMOCRACIA.
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE 18 POZOS INDIVIDUALES (EN DOS ETAPAS)	48-JUAREZ	MORELOS 1A. SECCION	RURAL	80,539	80,539	80,539	0	0%	0	0	POZO	4	0	0%	OBRA REFRENDADA AL EJERCICIO 2010
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE 28 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,623	261,623	261,623	261,623	100%	0	0	TANQUE	29	29	100%	OBRA REFRENDADA. TERMINADA
CONSTRUCCION DE 35 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	315,752	315,752	315,752	315,752	100%	0	0	TANQUE	35	35	100%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA
CONSTRUCCION DE 39 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	351,213	351,213	351,213	351,213	100%	0	0	TANQUE	39	39	100%	OBRA REFRENDADA TERMINADA
CONSTRUCCION DE 69 TANQUES RURALES CON CAPACIDAD DE 3 M3	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	622,482	622,482	622,482	622,482	100%	0	0	TANQUE	69	69	100%	OBRA REFRENDADA TERMINADA
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,368,708	1,368,708	1,368,708	1,280,632	94%	0	0	TANQUE	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TANQUE DE CAPTACION DE 25 M3 Y PASO PEATONAL (BARRIO YAXNICHIL)	72-OXCHUC	LAS PALMAS	RURAL	82,361	82,361	82,361	0	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RASTRO MUNICIPAL	46-JUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,152	681,152	681,152	681,152	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA RECURSOS DEL FISM 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,427	54,427	54,427	54,427	100%	0	0	SISTEMA	124	124	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA LOCALIDAD: EL MASH (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL AVANCE TRIMESTRAL)
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,027	296,027	296,027	296,027	100%	0	0	SISTEMA	616	616	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: TZONTEALJA (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL AVANCE ACUMULADO AL TRIMESTRE.)
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,360	69,360	69,360	69,360	100%	0	0	SISTEMA	158	158	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: TZAJALCHEN (ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES IGUAL AL ACUMULADO AL TRIMESTRE)
CONSTRUCCION DE SISTEMA ALTERNATIVO DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	739,316	739,316	739,316	739,316	100%	0	0	SISTEMA	455	455	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: MEDIA LUNA(ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100% POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ANUAL Y TRIMESTRAL ES IGUAL)
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	495,673	495,673	495,673	495,673	100%	0	0	METROS CUBICOS	144	144	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION															
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO UNION JAMAICA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189,605	189,605	189,605	189,605	100%	0	0	RED	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA, FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL_02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	792,856	792,856	792,856	713,297	90%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0061/2008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237,867.04 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 792,856.73 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. ESTIMACION UNO FINQUITO. UNIDAD DE MEDIDA ES:424.50ML., LOCALIDAD COLONIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009.
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUV Y RELLENO DE LAG DE AGUAS NEGRAS (CHITALTIC)	117-YAJALÓN	CHITALTIC	RURAL	150,431	150,431	150,431	150,431	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	RECURSO FISM 2008 REFRENDADO A 2009 OBRA TERMINADA AL 100%
INTRODUCCION DE DRENAJE EN 6A. AV. NORTE Y PAVIMENTACION DE CALLES , EJIDO EL TRIUNFO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,095,751	1,095,751	1,095,751	971,586	89%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	RECURSO FISM 2008, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$124,165.00
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO, BARRIO SANTA CRUZ	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,185	504,185	504,185	504,185	100%	0	0	METRO LINEAL	1,214	1,214	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	680,070	680,070	680,070	680,070	100%	0	0	METRO LINEAL	484	484	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,054,738	2,054,738	2,054,738	1,742,398	85%	0	0	OBRA	1	1	95%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: BARRIO SANTISIMA TRINIDAD PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,570,122	1,570,122	1,570,122	1,418,992	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: BARRIO EL SACRIFICIO PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	410,302	410,302	410,302	410,302	100%	0	0	METRO LINEAL	425	425	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2008. ESTE RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 123,059.84 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 410,302.13. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PORVENIR. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	573,397	573,397	573,397	572,873	100%	0	0	METRO LINEAL	960	960	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 172,019.21 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 573,397.36 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02,03 Y 04 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	907,995	907,995	907,995	907,995	100%	0	0	METRO LINEAL	762	762	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0067/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 372,398.73, REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN AGUSTIN.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,838	591,838	591,838	591,838	100%	0	0	METRO LINEAL	1,095	1,095	100%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 295,919.18. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
AMPLIACION															
INTRODUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE SANITARIO, EJIDO SAN FELIPE TIZAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,773,183	2,773,183	2,773,183	2,773,183	100%	0	0	METRO LINEAL	4,056	4,057	100%	FOLIO 97109 FISM 2008 DE REFRENDOS OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,334	255,334	255,334	131,879	52%	0	0	METRO LINEAL	375	375	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDA 2008 LOCALIDAD (OXCHUC) BARRIO CRUCERO PROYECTO TERMINADO AL 100% CON UN AHORRO PRESUPUESTAL.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,481	187,481	187,481	186,135	99%	0	0	METRO LINEAL	238	238	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 56,244.30 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 187,481.00. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA HUERTOS DE JANEIRO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	790,146	790,146	790,146	742,566	94%	0	0	METRO LINEAL	897	897	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 237,043.95 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 790,146.49. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02,03 Y 04 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE CHIAPAS.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	756,878	756,878	756,878	756,878	100%	0	0	METRO LINEAL	1,342	1,342	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 227,063.35 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 756,878.51. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD EJIDO RIO FLORIDO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	985,336	985,336	985,336	985,336	100%	0	0	METRO LINEAL	1,351	1,351	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 295,600.97 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,006,812	1,006,812	1,006,812	1,006,812	100%	0	0	METRO LINEAL	1,868	1,868	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 302,043.81 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,006,812.70 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON (BARRIO ESQUIPULAS).
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COL LA VENTANA)	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	863,573	863,573	863,573	863,573	100%	0	0	METRO LINEAL	742	742	100%	OBRA REFRENDA RECURSO FISM 2008 A OBRAS 2009 TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (EL BOSQUE)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	400,185	400,185	400,185	400,185	100%	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%	OBRA RECURSO FISM 2008 FINALIZADA AL 100% EN 2009
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,409	309,409	309,409	309,050	100%	0	0	METRO LINEAL	1,304	1,304	100%	VARIAS DIRECCIONES. ESTA OBRA ESTA SIENDO EJECUTADA CON RENDIMIENTOS QUE GENERO LA CUENTA DEL PRESTAMO A BANOBRAS 2008. AHORRO PRESUPUESTAL DE \$358.00
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	3,241	3,241	3,241	0	0%	0	0	METRO LINEAL	73	0	0%	EL MONTO EXACTO ES DE 3,241.83 REC. 2008 ETIQUETADO PARA EJERCER EN 2010. SE COMPLEMENTA CON RECURSO 2007 POR 40,460.83 AVANCE FISICO 80% FINANCIERO 0.00%
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA NUEVO MILENIO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218,037	218,037	218,037	214,030	98%	0	0	METRO LINEAL	362	362	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDS. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE. CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$4,007.00
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,666	156,666	156,666	156,666	100%	0	0	METRO LINEAL	79	79	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 47,000.09 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 156,666.93. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2008 COMO OBRA REFRENDA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,825	167,825	167,825	142,049	85%	0	0	METRO LINEAL	216	184	85%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR 50,347.56. REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA GRANJA LA JOYA.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997,884	997,884	997,884	997,884	100%	0	0	METRO LINEAL	480	480	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 299,365.41 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL RINCONCITO.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,085	277,085	277,085	277,085	100%	0	0	METRO LINEAL	335	335	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 83,125.70 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 277,085.95. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA CUAUHTEMOC.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	752,771	752,771	752,771	752,771	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0064/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 225,831.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 752,771.97. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	798,135	798,135	798,135	798,135	100%	0	0	METRO LINEAL	1,044	1,044	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 239,440.54 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA LA DEMOCRACIA.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,045,683	1,045,683	1,045,683	1,045,683	100%	0	0	METRO LINEAL	1,062	1,062	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0094/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 313,705.09 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01,02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FRAMBOSYANES.
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,208	524,208	524,208	386,087	70%	0	0	METRO LINEAL	521	364	70%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 157,282.54. REFRENDA EN EL EJERCICIO 2008. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES II.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,170,289	1,170,289	1,170,289	1,170,289	100%	0	0	METRO LINEAL	939	939	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISMO/0031/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 585,144.57 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,170,289.14 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO FOVISTE.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES I ETAPA, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,351,047	1,351,047	1,351,047	1,000,406	74%	0	0	PLANTA	1	1	74%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISMO/0008/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 675,523.73. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA EL VERGEL. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA OBRA ES LA SIGUIENTE: RECURSOS INVERSION 2008: 101,047.46 RECURSOS INTERESES 2008: 1,250,000.00 TOTAL: 1,351,047.46
LETRINAS															
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN CHILLJA	117-YAJALÓN	CHILLJA	RURAL	186,166	178,851	186,166	178,851	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	OBRAS CON RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009. OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE 25 LETRINAS SANITARIAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	332,556	332,556	332,556	332,556	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	OBRA REFRENDADA. TERMINADA
CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,993,145	1,993,145	1,993,145	0	0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	70	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
TANQUES SEPTICOS CONSTRUCCION DE BANOS Y FOSA SEPTICA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,271	540,271	540,271	540,271	100%	0	0	TANQUE	22	22	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES															
PAVIMENTACION DE CALLES SINOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	100-TAPILULA	TAPILULA	URBANO	123,357	123,357	123,357	123,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	229	229	100%	SE REFIERE A PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES CALLES (BACHEO DE CALLES) DEL BARRIO SAN FELIPE, CON CONCRETO 200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR. ESTE ES RECURSO DE AHORRO PRESUPUESTAL DE FISM 2008, Y SE HIZO EN EL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION CON ASFALTO, PROLONGACION EN BOULEVARD ANTONIO PARENTE ALGARIN ENTRE 5º. NORTE PONIENTE Y LIBRAMIENTO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,283,169	1,283,169	1,283,169	1,283,169	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,421	2,421	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
PAVIMENTACION 1374 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO, 15 CM ESPESOR, 467 ML GUARNICION CONCRTO, EXCAVACIONES, RELLENOS Y ACARREOS.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	729,196	729,196	729,196	729,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,374	1,374	100%	ESTA OBRA CONFORMA DE LA SIGUIENTE MANERA INVERSION DEL FISM 2008 LA CANTIDAD DE \$543,742.23, Y DE INTERESES 2008 LA CANTIDAD DE \$185,454.02, HACIENDO UN IMPORTE TOTAL DE \$729,196.25. COMO EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, SE CAPTURE DE ESTA MANERA. OBRA TOTALMENTE TERMINADA
PAVIMENTACION DE CALLES (4A PTE NTE) BARRIO JONUTA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	239,582	216,053	329,582	216,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%	OBRA RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009 CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID (CAMINO LIENZO CHARRO FTE A CAMPO AEREO)B CAMPO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	595,108	561,101	595,108	561,101	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA CON RECURSO FISM 2008 FINALIZADA EN 2009. OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BARRIO SAN MIGUEL	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	193,694	180,651	193,694	180,651	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	OBRA DE RECURSO FISM 2008 FINALIZADA EN 2009 CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID BARRIO EFIGENIA CHAPOY	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	196,917	194,873	196,917	194,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	358	358	100%	OBRA DE RECURSO FISM 2008 FINALIZADA AL 2009 CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID (BARRIO EL CAMPO)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	213,270	212,896	213,270	212,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	389	389	100%	OBRA REFRENDADA AL 2009 CON RECURSO DEL FISM 2008 AHORRO PRESUPUESTAL EN OBRA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BARRIO CENTRO	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	294,504	250,289	294,504	250,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS	345	345	100%	OBRA CON RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009. OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BARRIO LOMA BONITA	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	159,786	147,724	159,786	147,724	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	OBRA RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009 CUENTA CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BARRIO SAN MARTIN	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	356,548	355,593	356,548	355,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	456	456	100%	OBRA FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009 OBRA CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN BARRIO VISTA ALEGRE	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	422,370	401,458	422,370	401,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	625	625	100%	OBRA DE RECURSO FISM 2008 REFRENDADA AL 2009 CONCLUIDA AL 100% CON AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN EJ LAZARO CARDENAS	117-YAJALÓN	LÁZARO CARDENAS	RURAL	580,684	573,210	580,684	573,210	100%	0	0	METROS CUADRADOS	956	956	100%	OBRA DE RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009. OBRA CON AHORRO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID EN B. BELISARIO DOMINGUEZ	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	65,047	64,129	65,047	64,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	156	156	100%	OBRA RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009. TIENE AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONC HID 3A PTE SUR SANAT. DEL CARMEN (B. CENTRO)	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	221,269	216,419	221,269	216,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	RECURSO FISM 2008 OBRA AL 100% EN 2009 CON AHORRO DE RECURSO
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,086	144,086	144,086	144,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	362	362	100%	BARRIO E. ZAPATA, (BA. PTE) OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2008 \$144,086.13, 2009 \$50,769.98. TOTAL \$194,856.11. CON UN AHORRO PRESUP. DE \$ 6,327.18
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	653,725	653,725	653,725	653,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,034	1,034	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008. EJECUTADA AL 100% EN EL EJERCICIO 2009
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,779	154,779	154,779	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	400	36%	BARRIO MIGUEL HIDALGO, OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO: 2007: 2,726.16, 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44 REFRENDADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,020	52,020	52,020	52,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	ESTE RECURSO ES UN SALDO QUE QUEDA DEL PRESTAMO A BANOBRAS DEL EJERCICIO 2008 Y QUE SE EJECUTO EN EL EJERCICIO 2009. LA CUAL ESTA EJECUTADA YA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE (2A ETAPA)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	21,667	21,667	21,667	21,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	PAVIMENTACION DE CALLE \$ 1,213,815.05. CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA INVERSION 2009 \$ 1,177,809.26 INVERSION 2008 \$ 21,666.83 PRODUCTOS FINANCIEROS INVERSION ANTERIOR \$ 14,138.96 PRODUCTOS FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE 300 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, FRACCION MALVINAS.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,966	382,966	382,966	382,966	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDOS. OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE 472 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA (PRIMERA ETAPA), EJIDO COLOMBIA II.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,306,528	1,306,528	1,306,528	1,306,528	100%	0	0	0	METROS	472	472	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE 514 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA, EJIDO RINCON VERACRUZ	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,129,788	1,129,788	1,129,788	1,129,788	100%	0	0	0	METROS	1,800	1,800	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA, BARRIO BELISARIO DOMINGUEZ	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	748,693	748,693	748,693	748,693	100%	0	0	0	METROS	600	600	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA, BARRIO NUEVA ESPERANZA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	883,193	883,193	883,193	883,193	100%	0	0	0	METROS	600	600	100%	RECURSO FISM 2008, DE REFRENDO, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DR. OTTA PONIENTE, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,121,114	1,121,114	1,121,114	1,100,545	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,447	1,447	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO DE BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$20,569.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FCO. JAVIER MINA BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	802,751	802,751	802,751	787,329	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,112	1,112	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO DE BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009, 2010), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$35,422.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, BARRIO SANTO DOMINGO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	802,570	802,570	802,570	735,150	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,029	1,029	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$67,420.00
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO INDEPENDENCIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,182,078	1,182,078	1,182,078	1,169,773	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,999	1,999	100%	RECURSO FISM 2008, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE, CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$12,305
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, EJIDO SAN JUAN PANAMA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	898,598	898,598	898,598	631,618	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,160	1,160	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA, SOLO SE HA EJERCIDO EL 70.3%, REFRENDADO PARA AL EÑO 2010
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, FRACCIONAMIENTO FONHAPO, CABECERA MUNICIPAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,176,211	1,176,211	1,176,211	1,152,284	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,123	1,800	85%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$23,927
PAVIMENTACION DE CALLES SINOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,960	100%	OBRAS REFRENDADAS RECURSOS DEL FISM 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,891	559,891	559,891	559,891	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,120	2,120	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
PAVIMENTACION DE 1672 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	838,473	838,471	838,471	838,471	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,572	1,572	100%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA
PAVIMENTACION DE 1632 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	833,968	833,968	833,968	833,968	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,632	1,632	100%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA
PAVIMENTACION DE 2540.33 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,179,709	1,179,709	1,179,709	1,179,709	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 2540.33 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,179,703	1,179,700	1,179,700	1,179,700	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,540	2,540	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 2973 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,521,501	1,437,014	1,437,014	1,437,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,973	2,973	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 2973 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,521,501	1,437,014	1,437,014	1,437,014	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,973	2,973	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 3192.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,381,109	1,381,109	1,381,109	1,381,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,193	3,193	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 3192.60 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,381,109	1,381,109	1,381,109	1,381,109	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,193	3,193	100%	OBRA REFRENDADA
PAVIMENTACION DE 4000.99 M2 DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,894,717	1,894,717	1,894,717	1,894,717	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,001	4,001	100%	OBRA REFRENDADA Y TERMINADA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLE	6-AMATÁN	LA ESPERANZA	RURAL	81,421	81,421	81,421	81,421	100%	0	0	0	METROS	600	600	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008, CON UN COSTO TOTAL DE \$ 1,000,000.00 EJERCIDO EN EL 2008 \$ 918,579.00 EJERCIDO EN EL 2009 \$ 81,421.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES Y OBRAS DE DRENAJE, POB. OJO DE AGUA TZEITAL	67-OCOSINGO	EL OJO DE AGUA	RURAL	1,691,326	1,691,326	1,691,326	1,682,870	100%	0	0	0	METROS	1,044	1,044	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,524,122	1,524,122	1,524,122	989,762	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28,720	18,580	65%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	392,810	392,810	392,810	386,120	98%	0	0	0	METROS	3,750	3,750	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES Y OBRAS DE DRENAJE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,216	2,500,216	2,500,216	2,487,715	100%	0	0	0	METROS	4,548	4,548	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN LA 3A. AV NTE OTE ENTRE 8A OTE Y PERIFERICO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,551,634	1,551,634	1,551,634	1,543,877	100%	0	0	0	METROS	353	353	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA EN LA 8A. OTE. NTE.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,119,006	1,119,006	1,119,006	1,119,006	100%	0	0	0	METROS	232	232	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,313,344	2,313,344	2,313,344	2,301,777	99%	0	0	0	METROS	377	377	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,375,439	1,375,439	1,375,439	1,375,439	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,904	1,904	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,831,175	2,831,175	2,831,175	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,034	1,433	36%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA 2A. OTE. NTE. ENTRE LA 4A. Y 7A NTE.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,048,655	1,048,655	1,048,655	1,042,386	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,691	1,691	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO 2A. ETAPA	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,217,466	2,217,466	2,217,466	2,206,379	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,178	2,178	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,086,995	2,086,995	2,086,995	2,075,560	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,815	2,815	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, BARRIO NUEVO, GUADALUPE	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,100,095	1,100,095	1,100,095	1,100,095	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA. (ESC. SEC. TEC. NO. 70)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,784,964	2,784,964	2,784,964	2,389,163	86%	0	0	0	METROS	1,166	1,166	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,015	1,400,015	1,400,015	1,400,015	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: BUMILJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	284,280	284,280	284,280	284,280	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	96	96	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: XXCHUC (BARRIO KIKCHEN) PROYECTOR TERMINADO AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	674,064	674,064	674,064	674,064	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: TIERRA BLANCA PROYECTO TERMINADO AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,137,823	2,137,823	2,137,823	2,137,823	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	262	262	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PROYECTO TERMINADO AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,070,396	2,070,396	2,070,396	2,070,396	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	272	272	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA 2008 LOCALIDAD: XXCHUC (CABECERA MUNICIPAL) PROYECTO TERMINADO AL 100%.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO	72-XXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,874,239	2,874,239	2,874,239	2,874,239	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	272	272	100%	ESTA ES UNA OBRA REFERENDADA LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PROYECTO TERMINADO AL 100%
CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANOBRAS CAPITAL 2008 (PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	75-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	226,987	226,987	226,987	226,987	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO BANOBRAS 2008 AMPARADA EN LA TABLA DE AMORTIZACION
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CAMPO	92-SOCCOLENANGO	SOCCOLENANGO	URBANO	327,686	327,686	327,686	327,686	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	935	935	100%	EL COSTO TOTAL DE EJECUCION DE LA OBRA ES POR UN IMPORTE DE \$690,743.99 TOMANDO RECURSOS DEL FISM 2008 \$327,686.39 Y FISM 2009 \$363,057.60
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,274,631	1,274,631	1,274,631	1,274,631	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 392,389.38 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,274,631.26. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02, 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIJO CHEPAL NUEVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,705	289,705	289,705	289,705	100%	0	0	0	METROS	1,030	1,030	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 86,911.66 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 289,705.50. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA PROGRESO I.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999,881	999,881	999,881	999,881	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,559	3,559	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2008. REFERENDADA PARA EL EJERCICIO 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0097/2008. SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE PAGO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$499,940.68. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO II.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,547	319,547	319,547	319,547	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 95,864.18 EN EL EJERCICIO 2008., EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUGAMBILIAS.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,918	733,918	733,918	733,918	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/012/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 220,175.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 733,918.19. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL 2009. LOCALIDAD COLONIA LA GLORIA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	939,196	939,196	939,196	915,762	98%	0	0	0	METROS	475	475	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 274,728.89 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 939,196.08. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES 8475 M2. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA HERMOSA PROVIDENCIA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	961,056	961,056	961,056	961,056	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,384	3,384	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 480,527.68 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 961,056.38 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA PRIMAVERA SANTA CRUZ.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	856,083	856,083	856,083	856,083	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,358	3,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 258,824.96 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 856,083.22. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENO SAN JOSE YUCATAN.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,057,461	1,057,461	1,057,461	1,056,606	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,150	3,150	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 317,238.50 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,057,461.06 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,098,174	1,098,174	1,098,174	1,098,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,122	3,122	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$49,087.18, REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA 28 DE OCTUBRE.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	875,415	875,415	875,415	875,415	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,848	3,848	100%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$62,824.52, OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	624,809	577,367	577,367	577,367	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,850	2,850	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 247,442.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 624,809.08. PAGO DE ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA 6 DE ENERO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	833,944	833,944	833,944	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,800	0	0%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 250,183.23 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 833,944.10. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA KICHMILCO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	695,005	695,005	695,005	695,005	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,695	2,695	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0095/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 208,501.56 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO CEBADILLA.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	898,457	898,457	898,457	786,726	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,060	3,573	88%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 448,228.62. EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA NUEVO MUNDO III.
PAVIMENTACION DE CALLES MIXTAS, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,378	370,378	370,378	370,378	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	716	716	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 111,113.48 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 370,378.26. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA LA ESPAÑOLA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,018	147,018	147,018	147,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	385	385	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 44.105.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 147,018.19. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLEJON LAS CRUCES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	953,198	953,198	953,198	953,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS	748	748	100%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2008. REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2008. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$476,598.45. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PARAISO.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,258,614	1,258,614	1,258,614	1,258,614	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 377.584.31 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,258,614.36 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO INDEPENDENCIA.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	808,013	808,013	808,013	808,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	1,640	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0048/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 242.404.01 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 808,013.38 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFERENDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA GRANJA EL PARAISO.
PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADOR, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	537,058	537,058	537,058	537,058	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,115	1,115	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 161.117.47 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 537,058.20. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO.
PAVIMENTACION MIXTA DE ANDADORES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	633,921	633,921	633,921	633,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,358	1,358	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0040/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 190.178.49 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 633,921.86. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	752,595	752,595	752,595	752,595	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/00103/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 225,778.57 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON 10 DE MARZO.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,636	696,636	696,636	696,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$403,318.46. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE SAYULA.
PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	673,387	673,387	673,387	452,607	67%	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	969	68%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0101/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$38,693.69. REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2008. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCION PLAN LAS PALMAS.
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	14-BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	URBANO	114,999	114,999	114,999	114,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	273	273	100%	EL RECURSO PROVIENE DEL SALDO FISM 2008. LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,577,040	1,577,040	1,577,040	1,569,154	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,735	2,735	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA SA. 6A. Y 7A. CALLE OTE. NTE. Y 4A. AV. NTE. OTE.	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,816,744	2,816,744	2,816,744	2,802,660	99%	0	0	METROS CUADRADOS	4,436	4,436	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,901,378	1,901,378	1,901,378	1,848,116	97%	0	0	METROS CUADRADOS	73,560	73,560	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA COMUNIDAD FRONTERA COROZAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	414,981	414,981	414,981	385,570	93%	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO NUEVA PALESTINA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	586,865	586,865	586,865	450,361	77%	0	0	METROS CUADRADOS	6,750	5,171	77%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE CALLES DE CONCRETO ASFALTICO, 06	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,192	300,192	300,192	300,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,365	1,365	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90.057.72 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 300,192.41. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE.
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, EJIDO BRISAS DEL SOCONUSCO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	541,357	541,357	541,357	500,189	92%	0	0	METROS LINEALES	8	8	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO. OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE. TIENE UN AHORRO DE \$41,168.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO CHALACAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,077	512,077	512,077	512,077	100%	0	0	METROS LINEALES	7	7	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO. OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, 2A. SUR Y 2A. PONIENTE, COL. TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	435,185	435,185	435,185	435,185	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, 4A. PONIENTE ENTRE 2A. Y 3A. SUR PONIENTE COL. TERAN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,554	552,554	552,554	552,554	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (EL AZUFRE)	117-YAJALÓN	EL AZUFRE	RURAL	94,122	94,122	94,122	94,122	100%	0	0	METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA RECURSO FISM 2008 FINALIZADA EN 2009 AL 100%
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (EL RECRO)	117-YAJALÓN	EL RECRO	RURAL	390,219	379,219	390,219	379,219	100%	0	0	METROS LINEALES	2	2	100%	OBRA DE RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES DE 3.00 MTS DE CLARO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,533	345,533	345,533	345,533	100%	0	0	METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA REFERENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE BOVEDA Y MURO DE CONTENSION	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,962	793,962	793,962	793,962	100%	0	0	METROS LINEALES	72	72	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,311	68,311	68,311	58,250	85%	0	0	METROS LINEALES	194	160	83%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 40,200.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 134,001.47. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. OBRA REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
SERVICIOS SANITARIOS Y ENMALLADO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL, AV. ZACATECAS, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	589,548	589,548	589,548	589,548	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
ENMALLADO PERIMETRAL DEL CAMPO MUNICIPAL	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	211,635	211,635	211,635	211,635	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	REFRENDO 2008. EL MONTO ES DE \$ 211,635.48.
CONSTRUCCION DE TECHADO CAB MPAL.	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	71,217	71,216	71,217	71,216	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO FISM 2008 CONCLUIDA AL 100% EN 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (1A. ETAPA)	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,707,531	2,707,531	2,707,531	2,702,421	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA 2008. TERMINADA AL 100% EN 2009. AHORROS PRESUP. DE \$ 5110.64
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL EJIDO 8 DE AGOSTO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	897,345	897,345	897,345	897,345	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	122	122	100%	RECURSO FISM 2008. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE TECHA DE CANC HA DE USOS MULTIPLES DE 30X18 MTS.	38-HUEHUETÁN	CUYAMAPA	RURAL	693,840	693,840	693,840	693,840	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	629	629	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE DE BARRIO 1A ETAPA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	1,450,773	1,450,773	1,450,773	1,450,773	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL FISM 2008.
CONSTRUCCION DE OFICINAS DE UNIDAD ADMINISTRATIVA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355,656	355,656	355,656	355,656	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272,554	272,554	272,554	272,554	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REHABILITACION DEL ESTADIO MUNICIPAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	459,427	459,427	459,427	459,427	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	87	87	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REMODELACION 1A ETAPA EXPLANADA PARA LA FERIA DE TODOS SANTOS (PANTEON MUNICIPAL)	55-LAS ROSAS	SAN MARTIN	RURAL	907,861	892,467	892,467	892,467	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	300	100%	OBRA REFRENDADA
APERTURA, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CALLES (PRIMERA ETAPA)	58-MARAVILLA TENEJAPA	SAN FELIPE JATATE	RURAL	801,223	801,223	801,223	801,223	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	REFRENDO 2008 TERMINADO AL 100% EN EL 3ER TRIMESTRE
AMPLIACION DE ESPACIOS PUBLICOS BALNEARIO JATATE Y BALNEARIO LAS LAJAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,845,000	2,845,000	2,845,000	2,465,403	87%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CENDI (CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,738	363,738	363,738	363,738	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	67-OCOSINGO	ATOTONILCO	RURAL	275,074	275,074	275,074	275,074	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,015,324	1,015,324	1,015,324	1,015,324	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PERIFERICO OTE. SUR	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,845,341	2,845,341	2,845,341	1,935,860	68%	0	0	0 UNIDAD	1	1	70%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
SEÑALIZACION DE URBANIDAD TRAMO CASA BLANCA PERIFERICO ORIENTE SUR AL BALNEARIO JATATE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	1,927,044	88%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE BOLIDAROS EN PLAZA CENTRAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,498,551	1,498,551	1,498,551	1,498,551	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL (PLAZA CENTRAL) PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,582	63,582	63,582	63,582	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: SILAILJA ESTE ES UN PORYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	485,653	485,653	485,653	271,453	56%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: GUADALUPE BACJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	377,398	377,398	377,398	376,018	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: PAXTONTICJA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	446,607	446,607	446,607	446,607	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: TZUNUN PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,606	640,606	640,606	640,085	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: PACBILNA PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA	72-OXCHUC	TOLBILJA	RURAL	31,950	31,950	31,950	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	96	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,375	55,375	55,375	55,375	100%	0	0	0 METRO CUBICO	38	38	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: SAN JUAN DEL VALLE PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,656	96,656	96,656	96,656	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: EL NIZ PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DEPORTIVA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,319	478,319	478,319	478,319	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: SANTO TOMAS PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	989,280	989,280	989,280	989,280	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: LEJLENCHU PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO CONS ESTRUCTURA TRIDIMENSIONAL PARA CANCHA DEPORTIVA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	980,024	980,024	980,024	980,024	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UN AOBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: SAKLUMILJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE TECHADO TRIDIMENSIONAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL DIF	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,107,852	1,107,852	1,107,852	992,152	90%	0	0	0 CANCHA	1	1	95%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL(DIF) PROYECTO EN PROCESO.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 25.92X8 MTS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	409,304	409,304	409,304	409,304	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES REFRENDADA 2008 LOCALIDAD ZONA URBANA PROYECTO TERMINADO AL 100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
COSNTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 4X12 MTS	72-OXCHUC	GUADALUPE	RURAL	33,007	33,007	33,007	33,007	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	649,463	649,463	649,463	649,463	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 LOCALIDAD: TZOPILIA PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275,717	275,717	275,717	248,728	90%	0	0	0	METRO LINEAL	864	864	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2008, SE EJECUTO RECURSO QUE CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO PARA EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE \$275,717.84, Y LA MISMA CANTIDAD SE REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD COLONIA ALIANZA 6 DE ABRIL.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,173	232,173	232,173	205,750	89%	0	0	0	METROS	744	662	89%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 69,851.94 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 232,173.12, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009, LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO II.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL																
OBRA COMPLEMENTARIA																
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,501	231,501	231,501	231,501	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	12	12	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	829,546	829,546	829,546	829,546	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	43	43	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906,713	906,713	906,713	906,713	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	47	47	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,169	540,169	540,169	540,169	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	28	28	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,878	520,878	520,878	520,878	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	27	27	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MODULOS SOLARES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	308,668	308,668	308,668	308,668	100%	0	0	0	CELDA SOLAR	16	16	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
RED DE ELECTRICIDAD																
CONSTRUCCION																
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATAN	EL PLATANAR	RURAL	832,098	832,098	832,098	832,098	100%	0	0	0	POSTE	27	27	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,479,496.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 847,398.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 832,098.00
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	6-AMATAN	SAN JOSE (BARTOLO)	RURAL	378,668	378,668	378,668	378,668	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 540,854.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 162,286.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 378,668.00
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,127,427	2,127,427	2,127,427	2,116,790	100%	0	0	0	POSTE	45	45	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	955,970	955,970	955,970	955,970	100%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,030,237	1,030,237	1,030,237	916,783	89%	0	0	0	POSTE	20	18	90%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA SUBTERRANEA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,175,291	2,175,291	2,175,291	2,164,415	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA Y ALUMBRADO PUBLICO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,614	527,614	527,614	527,614	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,306	2,306	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,919	1,999,919	1,999,919	1,995,783	100%	0	0	0	POSTE	48	48	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,026,349	2,026,349	2,026,349	2,016,217	99%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	589,276	589,276	589,276	495,758	84%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	84%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 294,638.48 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA VILLA DE LAS FLORES.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,960	256,960	256,960	256,960	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0096/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77,088.11 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 256,960.37, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009 LOCALIDAD COLONIA LA CEBA.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	505,164	505,164	505,164	505,164	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 151,548.47 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 505,164.90 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, OBRA REFRENADA EN EL EJERCICIO 2008, LOCALIDAD COLONIA LOMAS DE TAPACHULA.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	802,618	802,618	802,618	802,618	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	2	2	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 240,785.51, REFRENADA EN EL EJERCICIO 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACEBO II FRACCION SANTA ROSA.
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,057	1,074,057	1,074,057	1,072,170	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	10	10	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0074/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 322,217.28 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,074,057.62, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA JAZMINES.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, COL. LAS BRISAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,364,236	1,364,236	1,364,236	1,364,236	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	9	9	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
AMPLIACION DE RED DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION, COL. LOS LIMONES	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,296	623,296	623,296	623,296	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	4	4	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
AMPLIACION DE RED ELECTRICA AEREA DE MEDIA TENSION, COL. ROBERTO ALBORES GUILLEN	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,049	422,049	422,049	422,049	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	3	3	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
AMPLIACION DE RED ELECTRICA AREA DE MEDIA TENSION, COL. CALICHAL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	326,437	326,437	326,437	326,437	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	2	2	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
AMPLIACION DE RED ELECTRICA AREA DE MEDIA TENSION, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	356,889	356,889	356,889	356,889	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	2	2	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE AL PRESTAMO FAIS 2008
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 2A. ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,025,173	2,025,173	2,025,173	1,902,204	94%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,380	2,380	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE ENERGIA ELECTRICA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,628,593	1,628,593	1,628,593	1,573,162	97%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	72-OXCHUC	TEJUKABALCHEN	RURAL	597,848	597,848	597,848	597,848	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENADA 2008 LOCALIDAD: TEJUKABALCHEN PROYECTO TERMINADO AL 100%
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SUBTERRANEA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453,068	453,068	453,068	338,509	75%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	75%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 135,920.40 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 453,068.02, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENADA, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD COLONIA OCTAVIO PAZ.

ANEXO XIX
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,010	290,010	290,010	217,959	75%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	76%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 87,003.10 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 290,010.31. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOS LLANES.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,053	182,053	182,053	182,053	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0011/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR \$4,616.16. OBRA REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LA JOYA 1.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	863,452	863,452	863,452	863,452	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	8	8	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 259,035.80. REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN CRISTOBAL. BUENAVISTA.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	723,631	723,631	723,631	575,010	79%	0	0	0	TRANSFORMADO R	5	4	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 217,089.78 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 723,631.51. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDA. ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD 2A. SECCION DE LA CERAMILLA.
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179,309	179,309	179,309	142,439	79%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	79%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2008. RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$3,792.78 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTICIPO A CONTRATISTA. EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON BUENOS AIRES.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN FRACCION PALO BLANCO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	567,441	567,441	567,441	567,441	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS) DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE 89 ML. DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR	72-OXCHUC	EL CALVARIO	RURAL	111,991	111,991	111,991	111,991	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	89	89	100%	CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 89 ML. DE ENMALLADO PERIMETRAL DEL IMSS COPLAMAR OXCHUC BARRIO EL CALVARIO OBRA TERMINADA AL 100%
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	488,382	488,382	488,382	488,382	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	60	60	100%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CASA DIA PARA ADULTOS MAYORES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	365	365	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN EL TELEBACH NO. 0046	6-AMATÁN	AMATÁN	URBANO	205,943	205,943	205,943	205,943	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 614,071.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 498,128.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 205,943.00
BARDEADO PERIMETRAL COBACH NO. 16 CLAVE: 07EC80018L	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,001,218	1,001,218	1,001,218	879,611	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	386	338	88%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 2EE Y SERV. SANITARIO TIPO U-1C	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,712,616	1,712,616	1,712,616	1,156,560	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	1	50%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SERVICIO SANITARIO 6X8 TIPO RC COBACH	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,237,633	1,237,633	1,237,633	1,237,633	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CBTA NO. 91 CLAVE: 07DDA0091K 2A ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,737,060	2,737,060	2,737,060	2,723,375	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,319,036	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,307,781	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE 3 AULAS COBACH EST. RC CLAVE: 078EM50051Y	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	922,653	922,653	922,653	922,653	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DIDACTICAS TIPO U-1C, COBACH 99 CLAVE: 07EM50021D	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,334,001	1,334,001	1,334,001	1,334,001	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (ESC.PREP. EMILIANO ZAPATA), 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,512	416,512	416,512	416,512	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, INODOROS	56	56	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 124,953.67 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 416,512.21. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJEC. CONGREGACION REFORMA.
TECHADO DE ANDADOR DE ENTRADA A LOS SALONES (CAM ROBERTO SOLIS QUIROGA), 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,107	201,107	201,107	201,107	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. CONTRATO NO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2008. SE LE PAGO AL CONTRATISTA EL 30% DE ANTICIPO \$80,332.23 PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA EN EL EJERCICIO 2008. LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION ES \$ 201,107.42. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LAS VEGAS.
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE UN AULA EN PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENDA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE AULA RC EN J.N. BENITO JUAREZ	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,448	144,448	144,448	144,448	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDA 2008 LOCALIDAD: CHIKPOMILIA PROYECTO TERMINADO AL 100%.
CONSTRUCCION DE AULAS J.N. BIL. MAURICIO SWADESH	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,657	203,657	203,657	203,657	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UN AOBRA REFRENDA 2008 LOCALIDAD: CHAONIL PROYECTO TERMINADO AL 100%
BARDEADO PERIMETRAL, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,468	302,468	302,468	302,468	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	155	155	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 90,740.65 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 302,468.83. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES: 155 ML. LOCALIDAD COLONIA MONROY.
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC (J.N. MAXIMO MARTINEZ), 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,490	258,490	258,490	258,490	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 77,547.20 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 258,490.97. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. UNIDAD DE MEDIDA ES:AULA LOCALIDAD COLONIA JOAQUIN DEL PINO.
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (J.N. ESTEFANIA CASTANEDA), 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	346,493	346,493	346,493	337,524	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	36	36	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 173,246.59 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 346,493.17. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO ANTORCHA II III ETAPA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC.JN. 1º DE MAYO, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	779,204	779,204	779,204	701,284	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	558	90%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2008. RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 233,791.44. REFRENDA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR POLIGONO 2.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE AULAS ESC. PREESC. 16 DE SEPTIEMBRE. CVE. 07DJN0530P	72-OXCHUC	OXCHUC	URBANO	25,306	25,306	25,306	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	CONSISTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS, PROTECCION, CRISTALES, CHAPAS Y PINTURAS, ENTRE OTROS CONCEPTOS. PROYECTO NO INICIADO
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE BANDA EN FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ 1A. ETAPA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	7,463	7,463	7,463	7,463	100%	7,463	7,463	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCCOS	10	10	100%	EL MONTO ES DE \$ 55,237.10. DEL CUAL CORRESPONDE \$ 38,678.07 A INT.FIN.2009. INT.FIN.2008 7,463.88 Y \$ 9,095.15. LA UNIDAD DE MEDIDA SON 108.80 ML. DEL CUAL CORRESPONDE A: INT.FIN.2009, SON 80.80 ML INT.FIN.2008, SON 10.00 ML INT.FIN.2007, SON 18.00 ML.	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCOLARES ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "BENITO JUAREZ" CLAVE 07DPR2949N, EJIDO INDEPENDENCIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	618,978	618,978	618,978	605,023	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDADO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, CON AHORRO DE \$13,825.33
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y SANITARIOS PRIM. IGNACIO M. ALTAMIRANO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6X8 MTS EN PRIM. BENITO JUAREZ	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,500	213,500	213,500	213,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA RC. 6.0 X 8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "ARTICULO 27" CLAVE07DPB1219S	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA RC. 6.0 X8.0 MTS EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CLAVE 07DPR143U	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	305,000	305,000	305,000	305,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE 371.77 METROS DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESC PRIM CONAFE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291,271	291,271	291,271	291,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	372	372	100%	OBRA REFRENDADE Y TERMINADA
CONSTRUCCION DE 371.77 METROS DE ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESC PRIM CONAFE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	291,271	291,271	291,271	291,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	372	372	100%	OBRA REFRENDADE Y TERMINADA
CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL (ESC. PRIM. NIÑOS HEROES)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	768,505	768,505	768,505	768,505	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	185	185	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIO SANITARIO 6X8 TIPO RC Y MURO DE CONTENCIÓN	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,312,687	1,312,687	1,312,687	1,053,984	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION AULAS DE 02 EE Y ESCALERAS DE ESTRUCTURA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	993,587	993,587	993,587	993,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL 2008, LOCALIDAD: EL CORRALITO OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIM. BIL. LAS CAÑADAS	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,431	257,431	257,431	257,431	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: LAS CAÑADAS PROYECTO TERMINADO AL 100%.
CONSTRUCCION DE AULA PRIM. BIL. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,008	269,008	269,008	269,008	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: YAAL OKIL ESTE PROYECTO ESTA TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA RC PRIM. GUADALUPE VICTORIA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,527	269,527	269,527	269,527	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: CRUSILIA PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE AULA RC PRIMARIA BIL. JOSE CASO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,584	248,584	248,584	248,584	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: TIERRA BLANCA PROYECTO TERMINADO AL 100%.
CONSTRUCCION DE AULAS DE EE Y ESCALERAS PRI. EMILIANO ZAPATA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,148,518	2,148,518	2,148,518	2,148,518	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE DEL 2008 LOCALIDAD: YOCHIB OBRA TERMINADA AL 100%.
CONSTRUCCION DE AULAS ESTRUCTURA RC DE 6X8, ESC. PRI. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CVE. 07DPB311	72-OXCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	637,860	637,860	637,860	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	EL PROYECTO SE LLEVA A CABO CON RECURSOS DE INTERES 2008, PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE AULAS PRIM. BIL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,338	400,338	400,338	400,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: GUADALUPE XOIXMAL PROYECTO TERMINADO AL 100%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM FRANCISCO I MADERO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,061	416,061	416,061	416,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: STENLEJAKIL PROYECTO TERMINADO AL 100%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. MIGUEL GUTIERREZ NAJERA	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166,976	166,976	166,976	166,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA ESTA ES UNA OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DE 02 AULAS PRIM. BIL. JUAN RULFO	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,854	181,854	181,854	181,854	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: TZUTILJA PROYECTO TERMINADO AL 100 %
CONSTRUCCION DE 02 AULAS RC EN ESC. PRIM BIL. 15 DE SEPTIEMBRE	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,058	74,058	74,058	74,058	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: BUENA VISTA PROYECTO TERMINADO AL 100%.
BARDEADO PERIMETRAL (ESC. PRIM DR. BELISARIO DOMINGUEZ), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	835,230	835,230	835,230	832,540	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 250,589.23 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE \$35,230.75, SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: EJIDO HIDALGO.
CONSTRUCCION DE ANEXO ESCOLAR ESC. PRIM. FEDERAL MEXICO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,490	258,490	258,490	204,723	79%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	79%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2009, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 77,547.29, OBRA REFRENDADE EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD: COLONIA SAN CARALAMPIO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANEXO.
CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC (ESC. PRIM. LIBERACION), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,634	307,634	307,634	168,938	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	26	55%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92,290.28 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 307,634.26, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, UNIDAD DE MEDIDA ES AULA, LOCALIDAD: CANTON PLAN CHAMALE.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,527	281,527	281,527	281,527	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 84,458.32 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 281,527.74, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: EJIDO TOQUIAN GRANDE (BARRIO NUEVO).
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (ESC. PRIM. RURAL DR. MENUEL VELAZCO SUAREZ), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	363,989	363,989	363,989	363,989	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 108,198.77 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 363,989.23, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO, ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: CANTON SINAJ.
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO CLAVE:07EPR36875, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,991	221,991	221,991	217,935	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	36	36	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2009, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 110,995.72, REFRENDADE EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: RANCHERIA BARRA DE CAHOACAN.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETBOL (ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0086/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 248,470.24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: COLONIA BENITO JUAREZ.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIM. 12 DE OCTUBRE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	914,721	914,721	914,721	914,721	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	640	640	100%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 274,418.53, OBRA REFRENDADE EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, LOCALIDAD: EJIDO PAVENUCU.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. REVOLUCION, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	821,567	821,567	821,567	799,408	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2008, RECURSO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 410,783.73 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO, EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	781,273	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008 CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2008, RECURSO DEL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 248,470.24 EL CUAL SE CONTABILIZA COMO DEUDOR A LA CUENTA 1107 ANTIPO A CONTRATISTA. SE PAGO DE ESTIMACION NO.01, EJECUTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. LIC. LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	751,089	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	570	92%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0099/2008, RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 410,783.73, REFRENDADE EN EL EJERCICIO 2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. PRIM. CONSTITUCION DEL 57), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	800,790	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0091/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 248,470.24 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.PRIM.RURAL DEL EDO.LIC.JOSE VALENZUELA R.), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0022/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON LA JOYA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0030/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02, 03, Y 04 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO BONANZA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM. EMILIANO ZAPATA), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,657	407,657	407,657	407,657	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	208	208	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0057/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 122,297.10 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 407,657.00. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA (ESC.PRIM.JOSE EMILIO GRAJALES), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	821,567	821,567	821,567	814,500	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0090/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 246,470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 2009.
CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 MTC. (ESC.PRIM.LAZARO GARDENAS), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	309,744	309,744	309,744	309,744	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0068/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 92,823.46 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 309,744.85 GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: AULA. LOCALIDAD RANCHERIA PLAYA LINDA.
ENMALLADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA, PRIM.OCTAVIO PAZ LOZANO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	647,007	647,007	647,007	463,874	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	407	293	72%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. OBRA REFRENDDADA EN EL EJERCICIO 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO00017/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTIPO POR LA CANTIDAD DE 323,553.91 PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA. SE PAGO ESTIMACION NO.01. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA FRACCIONAMIENTO ANTORCHA VIVAH.
ENMALLADO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	234,529	234,529	234,529	234,529	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0085/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 70,389.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 234,529.79 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 400 METROS LINEALES. LOCALIDAD 2A. SECCION DE TINAJAS. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM. JORGE CASAHONDA CASTILLO), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,301	663,301	663,301	663,301	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	360	360	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0028/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 70,389.94 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 663,301.25. LA UNIDAD DE MEDIDA ES:360 ML. OBRA LA CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01, 02 Y 03 FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD FRACCION SAN AGUSTIN JITOTOL.
ENMALLADO PERIMETRAL (ESC.PRIM.EMILIANO ZAPATA), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,020	281,020	281,020	281,020	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	444	444	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0034/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 84,306.15 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 281,020.52. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 443.60 METROS LINEALES. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. EJECUTADO ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE 2 AULAS PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
SECUNDARIA CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE 2 AULAS 6X8 MTS. CIU EST. RC. ESC. TELESEC. # 698 CLAVE 07ETV0747B, EJIDO SAN ANTONIO MIRAMAR	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	961,458	961,458	961,458	961,458	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO. OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC TELESEC JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	46-JIQUIPILAS	UNION AGRARISTA	RURAL	685,029	685,029	685,029	685,029	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA REFRENDDADA DEL FISM EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELESEC. NO. 1202	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,000	406,000	406,000	406,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96	96	100%	OBRA REFRENDDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA RC DE 6.0X8.0 MTS EN ESC. TELESECUNDARIA NO. 1092 EMILIANO ZAPATA SALAZAR	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,500	220,500	220,500	220,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	100%	OBRA REFRENDDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE 3 AULAS RC. 6.0X8.0 EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 1164 "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CLAVE: 07ETV1178K"	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	246,202	246,202	246,202	246,202	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	OBRA REFRENDDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 039 FRANCISCO VILLA	6-AMATAN	AMATAN	URBANO	59,176	59,176	59,176	59,176	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	OBRA REFRENDDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 302,597.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 241,422.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 59,175.00
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC.SEC.5 DE FEBRERO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,618	272,618	272,618	136,309	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	OBRA CON RECURSO DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO012/2009. RECURSO EJECUTADO DEL 50% DE ANTIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 136,309.18. OBRA REFRENDDADA EN EL EJERCICIO 2009. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD COLONIA LA UNION. UNIDAD DE MEDIDA: CANCHA DEPORTIVA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. TELESECUNDARIA NO.224), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	821,567	821,567	821,567	821,567	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	620	620	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0077/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE 410,783.73 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46 EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDDADA. SE PAGO ESTIMACION NO.01 Y 02. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON MURILLO.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC.TELESECUNDARIA NO.387), 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	821,567	821,567	821,567	810,039	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	540	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO0023/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 246,470.24 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 821,567.46. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD POBLADO JUAN SABINES POSTE ROJO.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PRIMERA ETAPA	6-AMATAN	AMATAN	URBANO	1,514,147	1,514,147	1,514,147	1,514,147	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	2	2	100%	OBRA REFRENDDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 3,119,265.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 1,605,108.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 1,514,147.00
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, NIVEL PRIMARIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	35,000	35,000	34,990	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APORTACION DE MATERIALES PARA EDUCACION	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,580	110,580	110,580	109,079	99%	0	0	0	AULA	30	30	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDDADA 2008 LOCALIDAD: OXCHUC; (DIFERENTES LOCALIDADES) PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME 2009.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,100	188,100	188,100	100,000	53%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,970	0	0%	OBRA REFRENDDADA
VIVIENDA MANTENIMIENTO																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	552,006	552,006	552,006	551,047	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46	46	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,002	156,002	156,002	155,643	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,002	168,002	168,002	167,616	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14	14	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	456,005	456,005	456,005	455,938	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	612,007	612,007	612,007	611,420	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	51	51	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	336,004	336,004	336,004	336,958	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	636,007	636,007	636,007	635,398	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	53	53	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,512,017	1,512,017	1,512,017	1,511,787	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	126	126	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,003	240,003	240,003	239,820	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	516,006	516,006	516,006	515,109	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	43	43	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,007	600,007	600,007	599,432	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
CAMINOS RURALES															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO EJIDO CHIAPAS A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 4+450	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,002,451	1,002,451	1,002,451	1,002,451	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+620 TRAMO AGUILES SERDAN A AREAS DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,042	347,042	347,042	347,042	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO. ARTICULO 27-AREA DE CULTIVO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	704,300	704,300	704,300	704,300	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO BELISARIO DQUEZ SAN PEDRO A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+000 = 6+760 AL 7+900	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,140	1,140	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO LA SOMBRÁ-AREA DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,944	360,944	360,944	360,944	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO: SAN ANTONIO VENENCIA A AREAS DE CULTIVO DEL KM 0+800	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	80	80	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN CARLOS DEL RIO-AREA DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 1+020	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	421,033	421,033	421,033	421,033	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS 2A ETAPA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,562	120,562	120,562	120,562	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,590	1,590	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO MORELIA A AREAS DE CAMPO DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+100	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	3,100	3,100	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO SAN ANTONIO LOS MONTES MEDELLIN DEL KM 0+000 AL KM 2+100	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	404,687	404,687	404,687	404,687	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA TRAMO GONZALEZ DE LEON A CAMPOS DE CULTIVO DEL KM 0+000 AL KM 3+550	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,078,066	1,078,066	1,078,066	1,078,066	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA EN EL EJIDO DE LAS ROSAS SOCTIC DEL TRAMO 0+100 AL 4+000	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,985	229,166	229,166	229,166	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	93%	OBRA REFRENDADA
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
APERTURA DE CAMINO RURAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+289.13, RANCHERIA SAN LUCAS.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	634,248	634,248	634,248	759,649	91%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA. SOLO SE HA EJERCIDO EL 91.1%. REFRENDADA PARA EL AÑO 2010.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO OJO DE AGUA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	395,530	395,530	395,530	381,986	97%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS)DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$13,545.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, EJIDO TRES DE MAYO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	569,193	569,193	569,193	568,762	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS)DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE, CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$401.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO EN FRACCION BANDERAS	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	395,530	395,530	395,530	313,824	79%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS), OBRA TERMINADA, SOLO SE HA EJERCIDO EL 79.3% DEL RECURSO, REFRENDADA PARA EL AÑO 2010
CONSTRUCCION DE 600 ML. DE PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO, BARRIO LAS NUBES JALAPA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,218	659,218	659,218	658,300	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANOBRAS PAGADERO EN LOS AÑOS 2009 Y 2010), OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE, AHORRO PRESUPUESTAL DE \$918.00
PAVIMENTACION DE 370 ML. DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO, RANCHERIA EL QUICHE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,462	700,462	700,462	700,462	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
APERTURA DE CAMINO RURAL, 2A. ETAPA, TRAMO: MORELOS -POB. SAN FRANCISCO II	39-HUITIUPÁN	SAN FRANCISCO DOS	RURAL	259,368	259,368	259,368	259,368	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	DICHO RECURSO PROVIENE DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: AHORROS PRESUPUESTALES 2008 Y RENDIMIENTOS DEL FISM 2006: \$ 259,368.05 RECURSO FISM 2009: \$ 478,275.95 TOTAL DE LA OBRA: \$ 737,644.00, OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. CHIAPAS LEYVA NUEVE REVOLUCION DEL KM 3+800 AL KM 7+200	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	649,951	649,951	649,951	649,951	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN CARLOS VERACRUZ A SANTA LUCIA OJO DE AGUA 0+000 AL 1+5400	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,400	1,400	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SAN JUAN DEL BOSQUE RIO COROZAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,213	1,400,213	1,400,213	1,400,213	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO SANTA ANA LA LAGUNA SAN VICENTE EL ENCANTO DEL KM 0+000 AL KM 12+600 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL KM 3+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,526	1,400,526	1,400,526	1,400,526	100%	0	0	0	KILOMETROS	3,000	3,000	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
PAVIMENTACION DE CAMINO TRAMO AGUILAS SERDAN - SEDECO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,912,273	3,912,273	3,912,273	3,912,273	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE TOTAL ANUAL ES DE: \$ 5'000,000.00 EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2009. \$ 3'912,273.00 ESTA OBRA SE FINIQUITARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO (COMITAN-ALTAMIRANO) 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+000 AL KM 2+644 SUBTRAMO DEL KM 0+000 AL 1+931	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,960,026	1,960,026	1,960,026	1,960,026	100%	0	0	0	KILOMETROS	1,031	1,031	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
PSVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA DEL TRAMO E.C. LOS LAGOS DE MONTEBELLO MARAVILLA TENEJAPA JERUSALEN GUADALUPE TEPEYAC DEL KM 0+000 AL KM 21+000 SUBTRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 1+000	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,540,006	1,540,006	1,540,006	1,540,006	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO DEL KM 0+000 AL 5+935 E.C. LAS NUBES SANTA MARGARITA AGUA AZUL PLAN SANTO DOMINGO	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163,263	163,263	163,263	163,263	100%	0	0	0	KILOMETROS	5,535	5,535	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO: EL EDEN SANTA ANA LAS FLORES DEL KM 0+000 AL KM 11+300 EN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMOS ALTERNOS GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ SAN ANTONIO AGUA ESCONDIDA DEL KM 0+000 AL 7+150	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	566,850	566,850	566,850	566,850	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
RECONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO YALCOC LLANO REDONDO ESPIRITU SANTO DEL KM 0+000 AL 4+350	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,936	341,936	341,936	341,936	100%	0	0	0	KILOMETROS	4,350	4,350	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
BACHEO DE CAMINO 0+1000 AL 11+100 YALPALE-LA SACUALPA-PINUELAR-PLANTA VIEJA-SAN ANTONIO EL PARAJE	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	708,474	418,715	418,715	418,715	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	96%	OBRA REFRENDADA
BACHEO DE CAMINO 0+1000 AL 11+100 YALPALE-LA SACUALPA-PINUELAR-PLANTA VIEJA-SAN ANTONIO EL PARAJE	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	708,474	418,715	418,715	418,715	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	96%	OBRA REFRENDADA
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL BARRENO-CARMEN LA REFORMA DEL TRAMO 0+100 AL 6+515	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,317,007	1,317,007	1,317,007	1,317,007	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFRENDADA
REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL BARRENO-CARMEN LA REFORMA DEL TRAMO 0+100 AL 6+515	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,317,007	1,317,007	1,317,007	1,317,007	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFRENDADA
UB REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTA ELOISA-CHIPLINAR-CRUZ MORALES-EL ZAPOTE-CRUCES NUEVO TEPEYAC DEL TRAMO KM 0+000 AL 7+10 Y DEL KM 0+00 AL 0+380	55-LAS ROSAS	LAS ROSAS	RURAL	709,422	656,487	656,487	656,487	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	OBRA REFRENDADA
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL	6-AMATÁN	EL RETIRO	RURAL	779,863	779,863	779,863	779,863	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 720,137.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 779,863.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LA CHASPA - SAN SEBASTIAN	6-AMATÁN	ROSARIO 2A. SECCION	RURAL	1,050,664	1,050,664	1,050,664	1,050,664	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 449,336.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 1,050,664.00
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, TRAMO LINDA VISTA - ARROYO GRANDE LINDA VISTA	6-AMATÁN	LINDA VISTA ARROYO GRANDE	RURAL	331,277	331,277	331,277	331,277	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008 MONTO TOTAL PRESUPUESTADO \$ 1,500,000.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2008 \$ 1,168,723.00 TOTAL EJERCIDO EN EL 2009 \$ 331,277.00
AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 6+000 AL KM 8+455	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,981,732	1,981,732	1,981,732	1,971,823	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA DE CAMINOS RURALES Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE DRENAJE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,437,514	1,437,514	1,437,514	1,129,278	79%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	79%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA DEL CAMINO RURAL: SAN QUINTIN - NUEVO CHAPULTEPEC	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,809,793	2,809,793	2,809,793	799,401	28%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	30%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,633,844	1,633,844	1,633,844	92,162	6%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,811,893	1,811,893	1,811,893	1,305,081	72%	0	0	0	KILOMETROS	4	3	78%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	991,839	991,839	991,839	985,212	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A RANCHERIA PARAJE ASPULJA DEL KM 0+000 AL KM 0+672	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	994,012	994,012	994,012	989,042	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO A RIA SAN ANTONIO PUSILJA DEL KM 0+000 AL KM 0+660	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,993,641	1,993,641	1,993,641	1,972,390	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+300 INCLUYE OBRAS DE DRENAJE	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	1,986,612	1,986,612	1,986,612	1,976,679	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+931.95	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,651	1,999,651	1,999,651	1,941,990	97%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 3+340 TRAMO POMOLA LAMOSCOBIA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,832,168	2,832,168	2,832,168	2,818,007	99%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 4+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,191,760	2,191,760	2,191,760	460,998	21%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	21%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 1+208 AL KM. 2+360	67-OCOSINGO	SAN FRANCISCO	RURAL	998,425	998,425	998,425	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL SUBTRAMO COMPRENDIDO EN KM 0+000 AL KM 4+170	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,810,536	2,810,536	2,810,536	587,909	21%	0	0	0	KILOMETROS	4	1	20%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,921,460	1,921,460	1,921,460	1,911,852	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO ZA. ETAPA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,334,811	2,334,811	2,334,811	2,323,137	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,299	67,299	67,299	67,299	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: JOVILTON PROYECTO TERMINADO AL 100%.
APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,177,014	1,177,014	1,177,014	1,048,329	89%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	93%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 588,507.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,117,014.87. EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO MEXQUITO 2DA. FRACCION.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,011,056	1,011,056	1,011,056	907,751	90%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 50% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 505,528.44 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,011,056.88. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA.
PAVIMENTACION DE CIRCUITO MONTENEGRO, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,118,104	1,118,104	1,118,104	1,118,104	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2008. RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 335,431.27 EN EL EJERCICIO 2008. EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,118,104.23. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.
RECONSTRUCCION																
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO GPE LOS ALTOS- RIO EUSEBA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,026	1,400,026	1,400,026	1,400,026	100%	0	0	0	KILOMETROS	2,780	2,780	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. MOMON-MATIAS CASTELLANOS DEL KM 0+000 AL KM 4+340	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. AGUA MARINA VALLE LOS LIROS DEL KM 0+000 AL KM 2+195	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,335	144,335	144,335	144,335	100%	0	0	0	KILOMETROS	2,195	2,195	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. FCO. I MADERO RIO BCO GPE LAS FLORES DEL KM 0+000 = 3+700 AL KM 2+200 = 500+900	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	405,747	405,747	405,747	405,747	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO E.C. LAS MARGARITAS-NVO MOMON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEL KM 0+000 AL KM 4+000 SUB TRAMO 0+000 AL KM 1+64	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO: E.C. RAFAEL RAMIREZ PASCACIO GAMBOA AL EJIDO AMPLIACION MONTE SINAI DEL KM 0+000 AL KM 2+340	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	521,258	521,258	521,258	521,258	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE 10692 ML DE CALLES (18 CALLES)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	972,213	972,213	972,213	972,213	100%	0	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL. LA UNIDAD DE MEDIDA VALIDADO ES ML 10892.28
REVESTIMIENTO DE 14 CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,000	74,000	74,000	74,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE 28 CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	414,662	414,662	414,662	414,662	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REVESTIMIENTO DE 7 CALLES	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	141,002	141,002	141,002	141,002	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO RURAL TRAMO: TZAJALA - EJIDO TENANGO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,361,003	1,361,003	1,361,003	1,237,403	91%	0	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM. 0+000- KM. 5+440 DEL TRAMO EJ. LAGUNA STA. ELENA - EJ. OJO DE AGUA SAN JACINTO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	996,051	996,051	996,051	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSERVACION DE CAMINO RURAL S.20KM.	73-PALENQUE	CALATRAMA	RURAL	606,410	606,410	606,410	606,410	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERIA CANUTILLO	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	473,148	473,148	473,148	473,148	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RANCHERIA GRUALVA II	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,397	329,397	329,397	329,397	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 (PRESTAMO BANORAS) DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO 0+000 AL KM. 6+238, EJIDO OVANDO PINUELA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	998,386	998,386	998,386	998,386	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	RECURSOS FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
REVESTIMIENTO DE CALLES 40	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	447,282	447,282	447,282	447,282	100%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008, EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO LA ESTRELLA - PORVENIR EL SERENO Y RAMALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	474,383	474,383	474,383	443,791	94%	0	0	0 KILOMETROS	28	28	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DE CAMINO: CRUCERO MONTELIBANO - EJIDO SAN JOSE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	898,488	898,488	898,488	898,748	100%	0	0	0 KILOMETROS	45	45	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO EJ. SAN LUIS - COMUNIDAD EL CARIBAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,969	620,969	620,969	546,155	88%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DEL CAMINO: EJ. LA SULTANA - EJ. SAN QUINTIN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 20+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,057,705	1,057,705	1,057,705	950,298	90%	0	0	0 KILOMETROS	20	18	90%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO CRUCERO MIGUEL HIDALGO - EJIDO SAN ANTONIO CATARRAYA	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	749,828	749,828	749,828	630,795	84%	0	0	0 KILOMETROS	15	13	88%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
REHABILITACION DEL CAMINO TRAMO LUCUMILIA DEL KM. 0+000 AL KM. 5+600 TRAMOS AISLADOS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,404	375,404	375,404	217,234	58%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
TERRACERIAS, REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO EL MURO-RANCHO EL CURA	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,248,724	1,248,724	1,248,724	1,227,387	98%	0	0	0 KILOMETROS	14	14	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: RANCHO EL CURA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE LA 9A. CALLE ORIENTE Y CALLEJÓN VICENTE GUERRERO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,138	476,138	476,138	476,138	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	64	64	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 142,841.53 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 476,138.44, PROGRAMA SE - URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03 - GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03 - MUROS DE CONTENCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA ES 64ML. SE PAGO ESTIMACION NO 01, 02 Y 03 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA BARRIO NUEVO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ENTRE 9A. CALLE OTE Y CALLEJÓN VICENTE GUERRERO, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,138	476,138	476,138	476,138	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	64	64	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2008, SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 142,841.53 EN EL EJERCICIO 2008, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA BARRIO NUEVO.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	412,901	412,901	412,901	412,901	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 125,870.39 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 412,901.28, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, PROGRAMA SE - URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03 - GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03 - MUROS DE CONTENCIÓN, LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 60 METROS LINEALES SE PAGO ESTIMACION NO 01, 02 Y 03 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA FRANCISCO VILLA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,598	177,598	177,598	177,598	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	24	24	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FISM 2008, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0003/2009, RECURSO EJECUTADO DEL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR 53,279.65, REFRENDADE EN EL EJERCICIO 2009, SE PAGO ESTIMACION NO 01 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DEL SOCONUSCO, PROGRAMA SE URBANIZACION MUNICIPAL, UNIDAD DE MEDIDA: 24 ML.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,073,039	1,073,039	1,073,039	1,073,039	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	65	65	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 321,911.72 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,073,039.96, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, PROGRAMA SE - URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03 - GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03 - MUROS DE CONTENCIÓN, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EL EDEN.
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,164,109	1,164,109	1,164,109	1,164,109	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	130	130	100%	OBRA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2008, RECURSO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL 30% DE ANTICIPO QUE SE LE DIO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA 349,232.95 EN EL EJERCICIO 2008, EL MONTO POR LA CANTIDAD DE INVERSION DEL FISM 2008 ES DE 1,164,109.84, EL CUAL SE REFLEJARA EN EL EJERCICIO 2009 COMO OBRA REFRENDADE, PROGRAMA SE - URBANIZACION, SUBPROGRAMA 03 - GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, PROYECTO 03 - MUROS DE CONTENCIÓN, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 130 ML., SE PAGO ESTIMACION NO 01, 02, 03 Y 04 FINIQUITO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD: COLONIA TEXCUYAPAN.
PUNTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	112-UNION JUAREZ	EUREKA	RURAL	12,177	12,177	12,177	12,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 73,208.79, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 12,177.24 AL FISM 2008.
CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL, EJIDO EL JORDAN	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,957	165,957	165,957	165,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE.
CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA, 1a. ETAPA	39-HUITIUPAN	LINDAVISTA ALMANDRO	RURAL	2,840,228	2,840,228	2,840,228	2,840,228	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	165	165	100%	OBRA REFRENDADE DEL EJERCICIO 2008, OBRA CONCLUIDA
PUNTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A LA ESC. MARTIN FREYSSINET, EJIDO OVANDO TURQUIA	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	566,065	566,065	566,065	564,615	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8	8	100%	RECURSO FISM 2008 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE CON AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,450.00
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	973,969	973,969	973,969	945,842	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	13	13	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 10 MTS. LINEALES UBICADO SOBRE EL RIO JATATE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	647,385	647,385	647,385	637,124	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 18MTS. DE CLARO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,001	2,000,001	2,000,001	1,990,501	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 7.00 MTS. DE ANCHO POR 6.00 MTS. DE ANCHO EN EL KM. 67-100	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	647,680	647,680	647,680	647,680	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (PUENTE BALBOA)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,198,048	2,198,048	2,198,048	2,137,733	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR TRAMO BUSILJA A E.J. BUSILJA KM. 1+000	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,898,594	1,898,594	1,898,594	1,887,585	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	72-0XCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,018	181,018	181,018	181,018	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	6	6	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADE 2008 LOCALIDAD: MESBILJA PROYECTO TERMINADO AL 100%
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
OTROS															
CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO E.C. MARAVILLA TENEJAPA- NUEVO MATZAN TRAMOS AISLADOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	808,370	808,370	808,370	808,370	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE PARCIAL EJECUTADO CORRESPONDE AL MONTO PROGRAMADO TOTAL.
TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO CORRALITO MESBILA.	62- OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	607,178	607,178	607,178	608,929	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA DEL 2008 EL CUAL NO SE EJERCIO EL 100% POR LO TANTO EL IMPORTE ANUAL SOLO REFLEJA LO REFRENDADO. LOCALIDAD: MESBILA PROYECTO TERMINADO AL 100%. QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
CONSTRUCCION DE JAGUEYES (LOCALIDADES VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,400	318,400	318,400	200,000	63%	0	0	OTROS	398	253	64%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (2008).
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	DOCUMENTO	8	8	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008.
ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	NUEVA PALESTINA	URBANO	652,982	652,982	652,982	652,982	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241,500	241,500	241,500	0	0%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASAJE OCOSINGO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430,388	430,388	430,388	430,388	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	67-OCOSINGO	ABASOLO	URBANO	417,250	417,250	417,250	386,638	88%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO	67-OCOSINGO	PLAN DE AYUTLA	RURAL	544,383	544,383	544,383	519,664	95%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA CABECERA MUNICIPAL	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,500	632,500	632,500	603,760	95%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE ACCESOS PRINCIPALES A LA CIUDAD DE OCOSINGO, CHIAPAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2008.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
ESTUDIO DE LA RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	286,218	286,218	286,218	286,218	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	RECURSO FISM 2008 OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE.
GASTOS INDIRECTOS	72- OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,744	6,915	6,915	6,915	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008. EN ESTE PROYECTO QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL.
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (PRODIM)	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	74,076	74,076	74,076	74,076	100%	0	0	HORAS CURSO	5	5	100%	OBRA REFRENDADA RECURSO FISM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009
FORTAMUN				31,666,291	29,351,005	29,351,005	27,427,306	93%	7,096	7,096		7,904,800	73,499	1%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BAHIA DE TRANSPORTE PUBLICO EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO CRUCE CON CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,003	84,003	84,003	40,099	48%	0	0	OBRA	1	0	47%	OBRA REFRENDADA
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE ENTRE CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE Y CALLE HUITUPAN, COLONIA MODULO I	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,354	312,354	312,354	283,238	91%	0	0	PLAZA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FAFM 2008 AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, AV. DEL MISIONERO, COLONIA SAN PEDRO POPULAR	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	246,279	246,279	246,279	208,004	84%	0	0	METRO CUADRADO	639	639	100%	AHORRO PRESUPUESTAL
CONST. 23 COCINAS ESCOLARES DE 4.88x4.85 MTS. CIMENTACION MURO PIEDRA, CADENAS ARMEX 15X20 CM. CASTILLOS 15X16 CM. MURO BLOCK HUECO, TECHO LAMINA, ESTRUCTURA MONTEN, PUERTA Y VENTANA, EXCAVACIONES	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	1,074,534	1,074,534	1,074,534	1,074,534	100%	0	0	OBRA	23	23	100%	ES UN RECURSO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO FAFM 2008 TERMINADA AL 100% EN 2009
CONSTRUCCION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES PARA ESCUELA	16-CACAHOATAN	BENITO JUAREZ EL PLAN	RURAL	40,354	40,076	40,076	40,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	J.N. ADOLFO LOPEZ MATEOS. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008. AHORRO PRESUP. DE \$ 277.67
CONSTRUCCION DE ESCUELA (1A. ETAPA)	16-CACAHOATAN	ROSALES	RURAL	62,000	62,000	62,000	62,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	ADQUISICION DE TERRENO PARA JARDIN DE NIÑOS. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 1A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	ESTA OBRA ES DE RECURSOS REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES HECTAREA. EL RECURSO ES REFRENDO 2008 CONSTA UNICAMENTE EN LA COMPRA DE TERRENO PRIMERA ETAPA.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, RANCHERIA ZACUALPA II	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	530,329	530,329	530,329	530,329	100%	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	RECURSO FAFM 2008. DE REFRENDO. OBRA TERMINADA OPERANDO EFICIENTEMENTE
CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENMALLADO PERIMETRAL EN SALON COLECTIVO	39-HUITUPAN	HUITUPAN	URBANO	146,855	146,855	146,855	146,855	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA; ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA: AHORROS PRESUPUESTALES 2008: \$ 146,854.57 RECURSOS FAFM 2008: \$ 482,944.43 TOTAL DE LA OBRA: \$ 629,799.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PANTEON MUNICIPAL	58-HUITIUPÁN	HUITIUPÁN	URBANO	287,378	287,378	287,378	287,378	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA. ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON AHORROS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2008
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL PARA CASA DE SALUD PROSSEF	58-MARAVILLA TENEJAPA	SANTO DOMINGO LAS PALMAS	RURAL	19,108	19,108	19,108	19,108	90%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	QUEDA UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,844.54 ABRA REFRENDADA DEL 2008
CONSTRUCCION DE BODEGA PARA DESAYUNOS ESCOLARES (EJIDO DAMASCO)	67-OCOSINGO	DAMASCO	RURAL	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DE ECONOMIAS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL COBACH 146	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	EL PACAYAL	URBANO	278,120	278,120	278,120	278,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO EN EL 2009 CON RECURSOS REFRENDADOS DEL 2008
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA 1A. CALLE OTE PROL., 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,944	29,944	29,944	29,944	0%	0	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	687,234	687,234	687,234	687,234	100%	0	0	0	METRO LINEAL	90	90	100%	OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$343,817.43 AL CONTRATISTA PARA EJECUCION DE OBRA CONTRATO MTC/SOPM/FOMED/CO/0001/2009. ESTIMACION NO.01 Y 02 FINIQUITO. LA LOCALIDAD BARRIO LA BOLSA.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (15AV. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,844	82,844	82,844	82,844	0%	0	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE VIALIDAD EN CALLE LAS BRISAS, COLONIA LAS BRISAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,999	28,999	28,999	28,999	20%	0	0	0	METRO CUADRADO	44	9	21%	OBRA REFRENDADA
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA EN BIBLIOTECA SOCONUSCO 2A. ETAPA	3-ACAPETAHUA	SOCONUSCO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	0%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	ESTA OBRA ES PARTE DEL FOLIO 103726. SE ETIQUETA EL RECURSO PARA EJERCER EN EL 2010. LA UNIDAD DE MEDIDA ES TRANSFORMADOR SEGUN OFICIO DE REG. Y CONTROL. EL RECURSO ES REFRENDO 2008
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA	92-SOCCOLTENANGO	SOCOLTENANGO	URBANO	145,401	145,401	145,401	145,401	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REFRENDO 2008
MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PATRIA NUEVA	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	889,319	889,319	889,319	889,319	100%	0	0	0	LUMINARIA	64	64	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	58-MARAVILLA TENEJAPA	NUEVA ARGENTINA	RURAL	10,383	10,383	10,383	10,383	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	REFRENDO DEL AÑO 2008
REHABILITACION																
REHABILITACION DE EDIFICIO DE ESCUELA	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,762	10,762	10,762	10,762	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	575	575	100%	ADQ. DE PINTURA PARA PRIM. DR.BEL. DGEUE. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
REHABILITACION DE EDIFICIO DE ESCUELA	16-CACAHOTÁN	SALVADOR URBINA	URBANO	5,932	5,932	5,932	5,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	973	973	100%	PRIM. EMILIANO ZAPATA. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
REHABILITACION DE LA SALA DE USOS MULTIPLES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,480	22,480	22,480	22,480	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	593	593	100%	REHABILITACION DE EDIFICIO CON PINTURA. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. DEL 2008
REHABILITACION DE TECHADO DE LAMINA DE DOS AULAS	16-CACAHOTÁN	ROSARIO IXTAL	RURAL	15,688	15,688	15,688	15,688	100%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TECHADO DE 2 AULAS DE ESC. PRIM. FCO. MADERO. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
REVESTIMIENTO DE CAMINO	16-CACAHOTÁN	SANTA LUCIA	RURAL	319,678	319,678	319,678	319,678	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008
SEÑALAMIENTOS VIALES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,372	41,372	41,372	41,372	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,815	3,815	100%	SEÑALAMIENTO VIALES (PINTURA) EN CALLES. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,705	87,705	87,705	87,705	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 21,020.00. RECURSOS 2008 87,75.94. RECURSOS 2007 73,755.53. INTERES 2008 247.04 E INTERES 2007 39,311.49. TODO EJERCIDO AL OBIERE. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE EQUIPO COMPLEMENTARIO. POR ESO SE TOMA COMO OTROS. EL RECURSO ES REFRENDO 2008
DEZASOLVE DE RIO SAN CARLOS	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,302	700,302	700,302	700,302	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	OBRA REFRENDADA Y CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 700,302.00
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	53-LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	URBANO	1,311,434	357,125	357,125	357,125	100%	0	0	0	OTROS	2,460	1,697	69%	OBRA REFRENDADA DEL 2008, CON REFRENDO DE: \$ 1'311,433.75
REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,869	29,869	29,869	29,869	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 29,869.00
REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN UNIDAD MEDICA RURAL	53-LAS MARGARITAS	NUEVO MOMÓN	RURAL	29,774	29,774	29,774	29,774	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 29,774.00
REHABILITACION DE ENMALLADO PERIMETRAL Y PATIO DE MANIOBRAS EN LA PURIFICADORA DE AGUA	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,316	87,358	87,358	87,358	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 106,316.00
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EJIDAL	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,797	38,533	38,533	38,533	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. IMPORTE REFRENDADO DE: \$ 38,797.00
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA ATENCION AL ADOLESCENTE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,823	19,823	19,823	19,823	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 19,823.00
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,823	19,823	19,823	19,823	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2008. EL IMPORTE REFRENDADO ES DE: \$ 19,823.00
REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	58-MARAVILLA TENEJAPA	MARAVILLA TENEJAPA	URBANO	117,229	117,229	117,229	117,180	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	REFRENDO DEL AÑO 2008
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,039	56,039	56,039	56,039	100%	0	0	0	EQUIPO	11	11	100%	ADQ.DE 11 RADIOS PORTATILES. PROYECTO EJECUTADO CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA TELESECUNDARIA	16-CACAHOTÁN	GUATIMOC	RURAL	32,500	32,500	32,500	32,500	100%	0	0	0	50	50	100%	50 SILLAS POLIPROPILENO. EJECUTADA CON AHORROS PRESUPUESTALES 2008
EQUIPAMIENTO DE COCINAS ESCOLARES	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,527	150,527	150,527	150,527	100%	0	0	0	21	21	100%	DE LA DIFERENCIA DE SUMINISTRADO A LO EJERCIDO SE DEBE A QUE PARA ESTE PROYECTO SE RETOMO RECURSOS PROVENIENTES DE ECONOMIAS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2008 COMO BONIFICACION EN EL 2009 RECURSO QUE SE UTILIZO PARA BIENES MUEBLES PARA EL IDH.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,314	365,314	365,314	0	0%	0	0	0	25	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,840	54,840	54,840	0	0%	0	0	0	7	0	0%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (J.N. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO J.N. LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN, CABECERA MUNICIPAL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0078/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JAIME SABINES GUTIERREZ), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JAIME SABINES GUTIERREZ), COLONIA JARDINES DE CHAPAS, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0093/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JORGE CASAHONDA CASTILLO), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JORGE CASAHONDA CASTILLO), FRACCION SAN AGUSTIN JTOTOL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0105/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRIM. JOSE EMILIO GRAJALES FRACCIONAMIENTO SOLIDARIDAD 2000, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0091/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CANTON TINAJAS PRIMERA SECCION, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0081/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. LEONA VICARIO), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. LEONA VICARIO), CANTON ACAXAMAN, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00100/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0101/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (PRIM. MELCHOR OCAMPO), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO PRIM. MELCHOR OCAMPO, BARRIO SALCHIL, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0080/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. CUAUHTEMOC), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. CUAUHTEMOC), OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00104/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. GRAL. NARCISO BASSOLS), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. GRAL. NARCISO BASSOLS), COLONIA JOAQUIN DEL PINO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0089/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. MIGUEL BARRALES HERNANDEZ), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (SEC. MIGUEL BARRALES HERNANDEZ), COLONIA VIVA MEXICO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00103/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (TELESECUNDARIA NO 465), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,349	37,349	37,349	37,349	100%	0	0	0	86	86	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE DOS LOTES DE MOBILIARIO (TELESECUNDARIA NO 465), CANTON TINAJAS PRIMERA SECCION, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0082/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. RURAL. BILINGUE LIBERACION), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	43	43	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. RURAL. BILINGUE LIBERACION), CANTON PLAN CHANJALE, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00107/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. VICENTE GUERRERO), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	43	43	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. VICENTE GUERRERO), CANTON LOS TOROS, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00109/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	43	43	100%	PROYECTO Y/O ACCION REALIZADA A TRAVES DEL FONDO IV FAFM 2008. SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-0084/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. VICENTE GUERRERO), 03	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,674	18,674	18,674	18,674	100%	0	0	0	43	43	100%	PROYECTOS Y/O ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, SUMINISTRO DE UN LOTE DE MOBILIARIO (PRIM. VICENTE GUERRERO), CANTON TIRO SEGURO, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-00110/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,990	25,990	25,990	25,990	100%	0	0	0	5	5	100%	REFERENDO 2008
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE 3 CAMIONES	36-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	922,129	922,129	922,129	922,129	100%	0	0	0	3	0	0%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,361,100	1,361,100	1,361,100	1,361,100	100%	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. EN LA ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA.
OTROS															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,801	76,801	76,801	76,801	100%	0	0	0	1	1	100%	ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO. 01 EQUIPO DE BASE DE RADIOCOMUNICACION. 04 EQUIPOS PORTATILES DE RADIOCOMUNICACION. 04 ESCRITORIOS SECRETARIALES. 04 SILLAS SECRETARIALES Y 01 ESCANER SCANJEY HP ESTO ES REFERENDO DEL 2008. Y SE EJECUTO EN 2009
ADQUISICION DE UTENCILIOS	106-TOTOLAPA	TOTOLAPA	URBANO	84,176	84,176	84,176	84,176	100%	0	0	0	1	1	100%	SE ADQUIRIERON CUCHARAS, TENEDORES, SARTENES, CUCHILLOS, PARA EQUIPAR A LAS COCINAS COMUNITARIAS A LOS CENTROS EDUCATIVOS, CON RECURSOS DE AHORROS PRESUPUESTALES DEL EJERCICIO 2008 DEL PROYECTO DESAYUNOS ESCOLARES.
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ROTULACION DE 275 PATRULLAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,272,621	1,272,621	1,272,621	1,272,621	100%	0	0	0	1	1	100%	
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL PARQUE DE SAN JOSE TERAN, 4A. NORTE PONIENTE Y 3A. NORTE PONIENTE ENTRE 1A. PONIENTE NORTE Y 2A. NORTE PONIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,275	776,275	776,275	776,275	100%	0	0	0	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES FAFM 2008
PLATAFORMA MEXICO (ADQUISICION DE RADIOS Y ANTENAS)	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	39,050	39,050	39,050	39,050	100%	0	0	0	2	2	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,060	448,060	448,060	448,060	100%	0	0	0	575	575	100%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,493,533.00, AL CUAL LE CORRESPONDE AL FAFM 2008 \$ 448,060.00 Y \$ 1,045,473.00 A SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL).
EQUIPAMIENTO A COCINAS DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	100%	83 ESCUELAS EQUIPADAS CON 17103 ARTICULOS PARA COCINA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
EQUIPAMIENTO A COCINAS ESCOLARES	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,027	48,027	48,027	48,027	100%	0	0	0	18	18	100%	EL MONTO EXACTO ES DE 48,027.69. EJERCIDO 48,027.69. EQUIPAMIENTO A COCINAS ESCOLARES (DESAYUNOS ESCOLARES) LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE PAQUETE, Y SE TOMA COMO LOTE ES LA QUE MAS SE ACERCA. EL RECURSO ES REFERENDO 2008
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBA DE ALCOHOLMETRO	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	1	1	100%	RECURSOS 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	2	2	100%	PROYECTO REFERENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. ICS/DRZISO/FAFM-000292/2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,300	270,300	270,300	0	0%	0	0	0	OTROS	114	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,615	87,615	87,615	0	0%	0	0	0	EQUIPO	290	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,237	712,237	712,237	712,237	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FORMACION Y PROFECIONALIZACION DE POLICIAS MUNICIPALES	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	PERSONA	15	15	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO	82-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	74,585	74,585	74,585	74,585	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	REFRENDO 2008
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	216,714	216,714	216,714	216,714	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL MONTO TOTA DE ESTA OBRA ES DE \$ 94,000.00 DE CUAL CORRESPONDE AL FAFM-2009 \$ 76,910.99, AL FAFM - 2008 - \$ 216,714.18, Y AL FAFM - 2008 DE PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 374.83.
ESTUDIO Y PROYECTO DEL AGUA POTABLE	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	374	374	374	374	100%	374	374	374	ESTUDIO	1	1	100%	EL MONTO DE ESTA OBRA ES DE \$ 294,000.00, DEL CUAL CORRES-PONDE A \$ 76,910.00 AL FAFM-2009, \$ 216,714.18 AL FAFM-2008 Y \$ 374.83 A PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FAFM-2008
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EJIDO SANTO DOMINGO	112-UNION JUAREZ	SANTO DOMINGO	URBANO	6,722	6,722	6,722	6,722	100%	6,722	6,722	6,722	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 105,722.90 DEL CUAL COTRRESPONDE A \$ 6,722.00 DE RENDIMIENTO DE CUENTA DE DESAYUNOS ESCOLARES FAFM - 2008, \$ 99,000.00 DEL FAFM - 2009.
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA FAMILIAS VULNERABLES	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	68,147	68,147	68,147	68,147	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	RECURSO FAFM 2008 TERMINADA EN 2009
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	16-CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	374,106	374,106	374,106	374,106	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE RECURSO 2009 \$ 182,799.74 Y AHORROS PRESUP. DEL 2008 \$ 374,106.76, CON UN TOTAL DE \$ 556,906.50
AMPLIACION DE PLANTILLA MEDIANTE LA CONTRATACION DE 47 ELEMENTOS POLICIAOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	18,609	18,609	18,609	18,609	100%	0	0	0	PERSONA	47	47	100%	ESTE PROYECTO SE REALIZO CON APORTACIONES DE PRESUPUESTO 2007, 2008 Y 2009, SIENDO LA CANTIDAD DE \$18,609 CORRESPONDIENTE A 2008
APOYO ECONOMICO PARA CENTRO EDUCATIVO ESC. TELESEC. 104 BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE 07ETV243K	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	RECURSO 2008 DE REFRENDO, OBRA TERMINADA Y OPERANDO EFICIENTEMENTE.
APOYO A COCINAS COMUNITARIAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,857	97,857	97,857	97,857	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS DE REGLAMENTACION	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	396,000	396,000	396,000	396,000	100%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	EJECUTADO CON ECONOMIAS 2008
MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL DE TAPACHULA CHIAPAS	41-HUIXTLA	HUIXTLA	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON ECONOMIAS 2008
EQUIPAMIENTO DE UNA UNIDAD DE PRODUCCION PECUARIA	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	316,934	316,934	316,934	316,934	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	150,844	150,844	150,844	150,844	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	DOTACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LIMPIA Y PROTECCION CIVIL INCLUYE EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL Y EVENTOS ESPECIALES LA OBRA SE EJECUTO CON AHORROS PRESUPUESTALES
APOYO A LA PRODUCCION AGRICOLA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	VIVEROS	3	3	100%	CORRESPONDE A RECURSOS 2008
APOYO A LA PRODUCCION PISCICOLA	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	TONELADA	2	2	100%	CORRESPONDEN A RECURSOS 2008
REPARACION MAYOR DE PATRULLAS	48-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	58,118	58,118	58,118	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	CORRESPONDE A RECURSOS DEL 2008 Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010
CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	897,653	897,653	897,653	897,653	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS DE RELLENO SANITARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA SU ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTA FORMA \$ 888,266.43 DE AHORROS PRESUPUESTALES 2008 Y \$ 9,387.28 DE INTERESES GENERADOS EN EL 2008, \$ 62,348.31 DE RECURSO FAFM 2009. PARA HACER LA SUMA TOTAL DE \$ 960,000.00 CON NUMERO DE OBRA FAFM-0014-2009
UTENCILIOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,998	47,998	47,998	47,998	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA - UTENCILIOS PARA DESAYUNOS ESCOLARES ESTA ACCION SE ENCUENTRA INTEGRADA FINANCIERAMENTE DE ESTA FORMA DE ECONOMIAS ANTERIORES 2008 POR \$ 47,998.89 Y DE RECURSOS FAFM \$ 21, 832.13 PARA HACER LAM SUMA TOTAL DE \$ 69,831.02 CON EL NUMERO DE OBRA FAFM-0020-2009
ADQUISICION DE ALAMBRE DE PUAS	66-NICOLAS RUIZ	NICOLAS RUIZ	URBANO	65,475	65,475	65,475	65,475	100%	0	0	0	HECTAREA	700	700	100%	DOTACION DE 700 ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS MEZCLA DE RECURSOS INVERSION 2009 \$ 55,613.00 INVERSION 2008 65,475.00 INTERESES 2009 238.00 INTERESES 2008 4,677.00
TECHO DIGNO (ORGANIZACION UPOSIS)	86-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	283	283	100%	PENDIENTE EL NUMERO DE PROYECTO ESTE PROYECTO ES POR LA CANTIDAD DE \$600,000.00 DEL CUAL \$400,000.00 SE EJECUTA CON RECURSO 2009 Y \$200,000.00 CON RECURSO 2009.
APORTACION PARA EL PROGRAMA CULTURAL MUNICIPAL	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EVENTO	1	1	100%	REFRENDO 2008
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,631	361,631	361,631	179,172	50%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	PROYECTO REFRENADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
PAGO DE LAUDOS	16-CACAHOATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,623	36,623	36,623	36,623	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO: EJERCICIO 2009 \$141,270.00 Y AHORROS PRESUP. 2008 \$ 36,622.54, CON UN MONTO TOTAL DE \$ 177,892.54
PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	70-OSTUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SE REALIZO CON FAFM 2008 FAFM 2009 CON UN MONTO TOTAL DE \$332,505.00
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																
ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS	117-YAJALON	YAJALON	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBRA RECURSO FAFM 2008 REFRENADA AL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REFORESTACION DEL RIO LA VIRGEN	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,397	256,397	256,397	256,397	100%	0	0	PLANTA	6,250	6,250	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2008.
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE REALIZO CON MEZCLA DE RECURSO FAFM 2008 Y FAFM 2009 EL IMPORTE TOTAL FUE \$143,983.76
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA POLICIA MUNICIPAL Y POLICIA CIUDADANO SOLIDARIO CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO)	92-SOCCOLTENANGO	SOCCOLTENANGO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	OTROS	315	315	100%	RECURSO OBTENIDO DE ECONOMIAS FAFM 2008
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, 08	88-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2,060,985	819,507	819,507	723,556	88%	0	0	OTROS	87	0	0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV 2008, REFERENDADA EN EL EJERCICIO 2009, MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
REHABILITACION DE OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 05	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,287,696	2,287,696	2,287,696	2,243,467	98%	0	0	METROS CUADRADOS	414	96	23%	OBRA CON RECURSOS DE ECONOMIAS ANTERIORES PERTENECIENTES AL FONDO IV FAFM 2008, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FAFM/CO0001/2009, SE PAGO ANTICIPO POR LA CANTIDAD DE \$1,143,848.31 AL CONTRATISTA PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	16-CACAHOTÁN	LAS NUBES GUATIMOC	RURAL	108,460	108,460	108,460	108,460	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	FRACCION LAS NUBES GUATIMOC, INICIADA EN 2008 Y TERMINADA DE EJECUTAR AL 100% EN EL 2009.
REHABILITACION DE CAFETALES CON ABONO ORGANICO	16-CACAHOTÁN	EL AGUILA	RURAL	24,600	24,600	24,600	24,600	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ADQ. DE 6150 KGS. DE FERTILIZANTE. OBRA EJECUTADA CON AHORROS PRESUP. 2008
ADQUISICION DE TERRENO PARA EL MERCADO PUBLICO	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	13,245	13,245	13,245	0	0%	0	0	HECTAREA	7,629,568	0	0%	OBRA APROBADA EN EL 2009 Y SE ENCUENTRA EN PROCESO Y SE REFERENDA PARA EL 2010. LA OBRA TIENE UN MONTO TOTAL DE \$ 6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE FORMA ECONOMIAS FORTAMUN 2008 \$ 13,244.54 (TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N.) Y FORTAMUN 2009 \$ 5,833,303.83 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 83/100 M.N.) E INVERSIONES ANTERIORES \$ 152,451.63 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 63/100).
APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	56-LA TRINITARIA	LA ESPERANZA	RURAL	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	HECTAREA	120	120	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
APOYO A PLANTACIONES DE LIMON PERSA	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	HECTAREA	45	45	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,800	403,800	403,800	403,800	100%	0	0	HECTAREA	673	673	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009 Y SE REALIZO CON RECURSO DE FORTAMUN 2008 DE LAS ECONOMIAS.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	459,600	459,600	459,600	0	0%	0	0	HECTAREA	766	766	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA OBRA SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES, ZONA BOQUERON)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179,400	179,400	179,400	179,400	100%	0	0	HECTAREA	299	299	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES, ZONA CALIDA, GRUPO 1)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	373,800	373,800	373,800	373,800	100%	0	0	HECTAREA	623	623	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES ZONA CENTRO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	343,800	343,800	343,800	343,800	100%	0	0	HECTAREA	573	573	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, Y SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES, ZONA FRIA, GRUPO 1)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,400	356,400	356,400	356,400	100%	0	0	HECTAREA	594	594	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% Y SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE LAS ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DE MAIZ (VARIAS LOCALIDADES, ZONA SELVA)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,600	420,600	420,600	420,600	100%	0	0	HECTAREA	701	701	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, EL CUAL SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE LAS ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
APOYO AL CULTIVO DEL MAIZ	56-LA TRINITARIA	EL PARAISO	RURAL	13,320	13,320	13,320	13,320	100%	0	0	HECTAREA	111	111	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
APOYOS A PLANTACIONES DE LIMON PERSA	56-LA TRINITARIA	FLOR DE MAYO	RURAL	43,000	43,000	43,000	43,000	100%	0	0	HECTAREA	43	43	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA CUAL SE REALIZO Y SE APROBO EN EL 2009, CON RECURSOS DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD OVINA	56-LA TRINITARIA	SEIS DE MARZO	RURAL	6,650	6,650	6,650	6,650	100%	0	0	CABEZA	10	10	100%	OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. OBRA QUE SE INICIO Y APROBO EN EL 2009 Y QUE SE REALIZO CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	453,420	453,420	453,420	453,420	100%	0	0	OTROS	20,610	20,610	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE. EL RECURSO ES FORTAMUN 2008. ES RECURSO DE ECONOMIAS DE ANOS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO EN 2009.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,500	93,500	93,500	93,500	100%	0	0	OTROS	4,250	4,250	100%	EL APOYO ES PARA LA ZONA CALIDA Y BOQUERON DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y SON DE ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO Y CONCLUYO EN EL 2009.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,920	106,920	106,920	106,920	100%	0	0	OTROS	4,860	4,860	100%	LAS LOCALIDADES SON DE LA ZONA SELVA DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Y LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES; LA OBRA SE INICIO EN EL 2009.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,220	220,220	220,220	220,220	100%	0	0	OTROS	10,010	10,010	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, EL RECURSO ES DE FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES. LA OBRA SE APROBO E INICIO EN EL 2009.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD HORTICOLA	56-LA TRINITARIA	EL PORVENIR AGRARISTA	RURAL	425,997	425,997	425,997	425,997	100%	0	0	HECTAREA	143	143	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, LA CUAL SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD HORTICOLA	56-LA TRINITARIA	SANTA RITA	RURAL	83,260	83,260	83,260	83,260	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009, CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DEL FORTAMUN 2008.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD OVINA	56-LA TRINITARIA	SAN DIEGO	RURAL	10,700	10,700	10,700	10,700	100%	0	0	CABEZA	16	16	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, OBRA QUE SE INICIO Y SE APROBO EN EL 2009 Y QUE SE REALIZO CON ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
FOMENTO A LA ACTIVIDAD AVICOLA	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,700	183,700	183,700	183,700	100%	0	0	OTROS	8,350	8,350	100%	LAS LOCALIDADES SON LAS CALIDA SECA DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA, LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE, EL RECURSO ES FORTAMUN 2008 Y CORRESPONDE A ECONOMIAS EJERCICIOS ANTERIORES Y LA OBRA SE INICIO EN EL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
FOMENTO A LA GANADERIA BOVINA	56-LA TRINITARIA	LA TRINITARIA	URBANO	93,000	93,000	93,000	93,000	100%	0	0	0	CABEZA	31	31	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%. SE REALIZO Y APROBO EN EL 2009. CON RECURSO DE LAS ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008.
REHABILITACION DE CERCAS PERIMETRALES	56-LA TRINITARIA	JUAN ALDAMA	RURAL	5,953	5,953	5,953	0	0%	0	0	0	HECTAREA	56	0	0%	OBRA APROBADO EN EL 2009 Y QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO. POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL 2010.EL TOTAL DE LA OBRA ES: \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 N.M.), INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA. INTERESES FORTAMUN 2008 \$ 36,046.57 (TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N.) Y ECONOMIAS DE FORTAMUN 2008 \$ 5,953.42 (CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N.)
ELABORACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (VARIAS)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,750	189,750	189,750	189,750	100%	0	0	0	DOCUMENTO	5	5	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008.
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,916	135,916	135,916	135,916	100%	0	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, EN EL EJIDO CHESPAL NUEVO. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,032	127,032	127,032	127,032	100%	0	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, EN EL EJIDO TOLUCA. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,303	108,303	108,303	108,303	100%	0	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, EN EL FRACCION PLAN LAS PALMAS. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE CAFE, 01	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,748	128,748	128,748	128,748	100%	0	0	0	VIVEROS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009, CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008, EN EL CANTON SAN LUIS. GASTADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
FAM				354,861,578	354,861,572	354,861,572	188,122,499	53%	0	0	0		113,655	26,782	24%	
ASISTENCIA SOCIAL																
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ESPECIALES Y APOYOS EN ESPECIE Y/O SERVICIOS (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	621,716	621,716	621,716	494,587	80%	0	0	0	PIEZA	147	141	96%	ESTE PROYECTO REPORTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
APOYO CON KITS ESCOLARES A MENORES IDENTIFICADOS (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,667,089	1,667,089	1,667,089	1,644,937	99%	0	0	0	PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES	10,371	8,334	80%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCE FINAL DE METAS PERO EL AVANCE FINANCIERO FINAL SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
AYUDAS TECNICAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,160,716	7,160,716	7,160,716	6,815,689	95%	0	0	0	PIEZA	2,683	2,302	86%	EN ESTE PROYECTO SE PRESENTAN AVANCES PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO.
CAPULLITO (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,770,236	1,770,236	1,770,236	1,511,819	85%	0	0	0	OTROS	5,900	4,045	69%	ESTE PROYECTO PRESENTA EL CIERRE DE AVANCES DE METAS PERO EL PRESUPUESTO NO ES EL REAL POR LO QUE SERA REPORTADO EN EL SIGUIENTE.
DETECCION Y MANEJO DE PADECIMIENTOS CRONICO-DEGENERATIVOS EN ADULTOS MAYORES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,794,460	1,794,460	1,794,460	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	4,700	997	21%	METAS ACCION:PAQUETE DE ESTUDIOS PARA HOMBRES (ANTIGENO PROSTATICO, COLESTEROL, TRIGLICERIDOS Y GLUCOSAJU DE M- ESTUDIO. META ANUAL: 2,820 Y REALIZADO: 715 CON 25% AVANCE ACCION:PLATICAS DE PREVENCIÓN (PARA DETECTARLOS Y TRATARLOS OPORTUNAMENTE Y EVITAR SECUELAS DISCAPACITANTES) DE M- PLATICA. META ANUAL:47 Y REALIZADO: 20 CON 43% AVANCE ACCION: DOTACION DE MEDICAMENTOS PARA MUJERES CON OSTEOPEÑA UNIDAD DE MEDIDA. APOYO META ANUAL:7,097 Y REALIZADO: 0 CON 0% AVANCE ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
EQUIPAMIENTO DE CASA HOGAR INFANTIL (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,372,163	1,372,163	1,372,163	840,775	61%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO TIENE CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
FORTEALECIMIENTO Y ATENCION NUTRICIONAL A POBLACION VULNERABLE (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,529,441	1,529,441	1,529,441	0	0%	0	0	0	OTROS	77,196	0	0%	EN METAS TENEMOS ACCIONES DE OTORGAR PAQUETES DIDACTICOS, SEGUIMIENTO NUTRICIONAL A MENORES Y OTORGAR EQUIPO PARA DETECCION DE ANEMIA PERO SON CANCELADOS POR EL ARTICULO 40 MISMO QUE DICE: LA ATENCION DEBE SER DE MANERA DIRECTA A LA POBLACION VULNERABLE. ASI MISMO, ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
INSUMOS PARA UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,280,413	3,280,413	3,280,413	321,599	10%	0	0	0	OTROS	124	0	0%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCES CON CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
SALUD VISUAL PARA ADULTOS MAYORES (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,534,174	2,534,174	2,534,174	1,151,120	45%	0	0	0	PIEZA	6,578	6,578	100%	METAS ACCION: ESTUDIOS OPTOMETRICOS. U DE M- ESTUDIO. META ANUAL: 6,578 Y REALIZADO:6578 AL 100% ACCION: PLATICAS DE PREVENCIÓN DE PADECIMIENTOS VISUALES. U DE M- PLATICA. META ANUAL: 118 Y REALIZADO: 118 CON UN 99% DE AVANCE. ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
SEGURIDAD ALIMENTARIA SUSTENTABLE (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,769,456	14,769,456	14,769,456	11,089,871	75%	0	0	0	APOYO	4,929	3,567	72%	ESTE PROYECTO PRESENTA AVANCE BAJO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO EN VIRTUD AL INCREMENTO DEL COSTO EN LOS PAQUETES DE CONEJOS AL PROYECTADO ORIGINALMENTE, POR LO QUE FUE NECESARIO REDUCIR LA CANTIDAD DE APOYOS.
EQUIPAMIENTO A LA CASA HOGAR ANCIANOS I	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	642,007	642,007	642,007	514,593	80%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE PARA PERSONAS INDIGENTES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	531,482	531,482	531,482	347,541	65%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
EQUIPAMIENTO DEL CENDI (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	21,709	21,709	21,709	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO NO TIENE RECURSO EJERCIDO Y PRESENTA AVANCE, DEBIDO A QUE EN EL EJERCICIO 2008 SE ADQUIRIO LA MAYOR PARTE DEL EQUIPAMIENTO, EL RESTO DEL RECURSO NO SERA EJERCIDO POR LA APLICACION DEL ARTICULO 40 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. QUE A LA LETRA DICE LAS APORTACIONES FEDERALES QUE CON CARGO AL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES RECIBAN LOS ESTADOS DE LA FEDERACION Y EL DISTRITO FEDERAL. SE DESTINARAN EXCLUSIVAMENTE AL OTORGAMIENTO DE DESAYUNOS ESCOLARES, APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACION EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, APOYOS A LA POBLACION EN DESAMPARO, ASI COMO A LA CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN SU MODALIDAD UNIVERSITARIA; ESTO CON EL FIN DE EVITAR OBSERVACIONES DE DICHO ORGANO. EL RECURSO SERA ECONOMIA.
EQUIPAMIENTO DE LA CASA HOGAR ANCIANOS II	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	705,243	705,243	705,243	326,736	46%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO CONTIENE DATOS DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2009.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
89177/ Secundaria General Poeta Santiago Serrano (Refrendo).	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,538	298,538	298,538	270,294	91%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SUCHIAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41871
89177/ Secundaria General Poeta Santiago Serrano (Refrendo).	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,538	298,538	298,538	270,294	91%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SUCHIAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41871
9908016/ PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,474,473	1,474,473	1,474,473	1,288,586	87%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA. MUNICIPIO DE SUCHIAPA LOCALIDAD: PACU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 39813 NOTA: EL SISTEMA NO PERMITE LOCALIZAR EL MUNICIPIO PARA LA CAPTURACIÓN.
089161/SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMÍNGUEZ ORTEGA.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,422	504,422	504,422	129,664	26%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: ARRIAGA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41174
089161/SECUNDARIA GENERAL JUAN JAIME DOMÍNGUEZ ORTEGA.	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,422	504,422	504,422	129,664	26%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: ARRIAGA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41174
089078/JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,301	16,301	16,301	12,503	77%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TECPATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53414
089079/JARDIN DE NIÑOS EL AGRARISTA.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,352	399,352	399,352	372,271	93%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53492
089249/ TELESECUNDARIA NO. 484.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,526	400,526	400,526	283,372	66%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49972
089081/JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE TURBIDE.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,818	219,818	219,818	100,190	46%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BAJCHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53534
089203/ ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 117.	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	555,015	555,015	555,015	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	TERMINACIÓN DE TALLER DE UNIDAD DE EXPLOTACIÓN PORCINA. LOCALIDAD: SABANILJA POCOLUM. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 43763
9908011/ PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	199,259	78%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: TEOPISCA (BARRIO EL MIRADERO ALTO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39417
9908012/ Jardín de Niños Prof. Mauro Calderón.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,866	244,866	244,866	199,259	81%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: TEOPISCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39436
9908013/ PRIMARIA JACINTO CANEK.	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	199,259	78%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39451
089083/JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,875	103,875	103,875	86,600	83%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53599
089084/Jardín de Niños Benito Juárez.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,804	457,804	457,804	251,377	55%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CERRO MISOPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53655
089249/ TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUTIERREZ.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	699,064	699,064	699,064	38,686	6%	0	0	0	OTROS	4	1	31%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 49999
089085/JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,947	27,947	27,947	12,503	45%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LA VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53700
089162/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	852,778	852,778	852,778	431,308	51%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41187
089162/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	852,778	852,778	852,778	431,308	51%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CABEZA DE TORO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41187
089086/Jardín de Niños. María Zebadua Gamboa.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,259	32,259	32,259	25,592	79%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (EL MANGUITO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53741
089087/JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	374,880	374,880	374,880	289,978	77%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53781
089089/Jardín de Niños Naciones Unidas.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,272	74,272	74,272	64,952	87%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53895
089090/JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	169,031	169,031	169,031	13,883	8%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53938
089091/JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,917	61,917	61,917	55,470	90%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53987

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
089092/JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,189	39,189	39,189	20,425	52%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)54066
089094/JARDIN DE NIÑO ARACELI ORANTES COUTINO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,118	47,118	47,118	25,788	55%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. 24 DE JUNIO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)54113
089153/PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237,378	237,378	237,378	115,501	49%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40192
089153/PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237,378	237,378	237,378	115,501	49%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40192
089159/PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,800,209	5,800,209	5,800,209	3,335,807	58%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, MODULO DE ESCALERA, USAER, REH. CANC (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41148
089159/PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,800,209	5,800,209	5,800,209	3,335,807	58%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN, BODEGA, MODULO DE ESCALERA, USAER, REH. CANC (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41148
089180/SECUNDARIA GENERAL. JORGE TOVILLA TORRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,053	136,053	136,053	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42108
089180/SECUNDARIA GENERAL. JORGE TOVILLA TORRES.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,053	136,053	136,053	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42108
089260/ JARDIN DE NIÑOS RUBI DEL CARMEN PINTADO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	670,341	670,341	670,341	495,428	74%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)50285
813001/ PRIMARIA CARLOS MACIEL ESPINOSA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,532,700	5,532,700	5,532,700	5,350,840	97%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 12 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y DOS MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. CHAPAS SOLIDARIO) PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, E-FAM (\$5,532,700), Y P-OTROS SUBSIDIOS (\$3,012,037). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 71568
89275/ JARDIN DE NIÑOS HÉROE DE JUAN DE LA BARRERA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,394,373	1,394,373	1,394,373	1,253,161	90%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (FRACC. YUQUIS) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51966
89276/SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 02	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,611,518	2,611,518	2,611,518	1,147,241	44%	0	0	0	AULA	6	2	28%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. PAULINO AGUILAR). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)52002
89288 / PRIMARIA CESAR CRUZ SOTO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,572,388	1,572,388	1,572,388	1,354,840	86%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: FRACC. YUQUIZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53520
9908024/ Secundaria General Jorge Tovilla Torres.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	0	0%	0	0	0	AULA	2	1	42%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)40021
089106/PRIMARIA LICENCIADO MIGUEL ALEMAN VALDEZ.	11-BEJUCAL DE OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,663,611	1,663,611	1,663,611	537,700	32%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL PINO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)55671
89261/ TELESECUNDARIA NO. 766.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	75%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ISLAMAPITA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50292
89261/ TELESECUNDARIA NO. 766.	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS	2	2	75%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ISLAMAPITA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50292
089096/JARDIN DE NIÑOS JUAN BOCCACIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,449	118,449	118,449	76,425	65%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)54334
089176/SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,081	301,081	301,081	196,620	65%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILITIC. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41861
089176/SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,081	301,081	301,081	196,620	65%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: SAN FRANCISCO PUJILITIC. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41861
089098/JARDIN DE NIÑOS LICENCIADO BENITO JUAREZ.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,727	74,727	74,727	72,015	96%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CANTON ZACUALPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)54419
089099/JARDIN DE NIÑOS DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,526	88,526	88,526	78,190	88%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLA COMALTITLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54467
089156/PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,994	194,994	194,994	21,300	11%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ZAPALUTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40412
089156/PRIMARIA AMADO NERVO.	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,994	194,994	194,994	21,300	11%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: ZAPALUTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40412

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
089157/PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,257	196,257	196,257	181,230	92%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: VILLA CORZO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41116
089157/PRIMARIA LUIS VELASCO CASTRO.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,257	196,257	196,257	181,230	92%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: VILLA CORZO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41116
089158/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	541,962	541,962	541,962	150,608	28%	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN. LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41130
089158/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	541,962	541,962	541,962	150,608	28%	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN. LOCALIDAD: NUEVO VICENTE GUERRERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41130
089202/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	385,544	385,544	385,544	248,725	65%	0	0	TALLER	0	0	100%	TERMINACIÓN DE TALLER DE APICULTURA. LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43889
089101/JARDIN DE NIÑOS JOSÉ EMILIO GRAJALES.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,545	86,545	86,545	50,241	58%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54514
089102/JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,820	19,820	19,820	6,224	31%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CUAUHTEMOC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54560
089182/SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,048	206,048	206,048	131,180	64%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42139
089182/SECUNDARIA GENERAL GENERAL TIBURCIO FERNANDEZ RUIZ.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,048	206,048	206,048	131,180	64%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA LOCALIDAD: VILLA HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42139
089205/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,889,751	1,889,750	1,889,750	1,358,251	72%	0	0	OTROS	6	6	92%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, (REACTIVO, EQUIP. DE MED.) Y SERV. SANIT. Y UNIDAD DE EXPLOTACIÓN AVICOLA. LOCALIDAD: YAJALÓN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44163
089104/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	213,076	213,076	213,076	171,726	81%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCIÓN DE LETRINA. LOCALIDAD: PARAJE VALENTAY (SAN JOAQUIN). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 54655
089107/PRIMARIA BENITO JUÁREZ.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,994	487,994	487,994	21,300	4%	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA. CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION) LOCALIDAD: EL PROGRESO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56307
089108/PRIMARIA DOCTOR MORA.	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,827	878,827	878,827	685,498	78%	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPIO: LA HACIENDA LOCALIDAD: BELLA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56335
089002/JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	384,590	384,590	384,590	285,658	69%	0	0	AULA	1	1	99%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: ROBERTO BARRIOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50109 NOTA: AVANCE FÍSICO REAL 99%
089109/PRIMARIA GENERAL BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,651	128,651	128,651	54,045	42%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS PRIMERA SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56369
089110/PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	740,173	740,173	740,173	189,092	26%	0	0	OTROS	3	2	62%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FLOR DE CACAO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56428
089111/PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	728,696	728,696	728,696	357,554	49%	0	0	AULA	3	2	58%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO ORIZABA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56457
089112/PRIMARIA MARIANO ABASOLO.	14-BERRIOZABAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,122,997	1,122,997	1,122,997	422,931	38%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNA) TERMINACIÓN. LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56486
089003/ JARDÍN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,018	257,018	257,018	145,358	57%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50115
089209/ TELESECUNDARIA NO. 394.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,197	233,197	233,197	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL COPAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44266
9908023/ Primaria José María Morelos y Pavón.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	496,699	65%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BOCHIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39992
089209 / TELESECUNDARIA NO. 885, OCTAVO PAZ.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,020,000	1,020,000	1,020,000	50,700	5%	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44325
089209 / TELESECUNDARIA NO. 885, OCTAVO PAZ.	16-CACAHOTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,020,000	1,020,000	1,020,000	50,700	5%	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA CALIENTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44325
089118/PRIMARIA GABRIELA MISTRAL.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,423	101,423	101,423	74,166	73%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: VILLAMORELOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 35181

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
089216/ TELESECUNDARIA NO. 382 OBRERA CAMPESINA.	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,573	121,573	121,573	39,400	32%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 48242
089001/JARDIN DE NIÑOS ALFONSO CASSO.	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,298	297,298	297,298	116,920	39%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT.(TERMINACIÓN) LOCALIDAD: 20 DE NOVIEMBRE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50094 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS
089021/ JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSBIO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,157,614	1,157,614	1,157,614	357,705	31%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, DIRRECCIÓN Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: COMITAN (BARRIO SAN MARTIN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50382
089166/SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,041	107,041	107,041	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41218
089166/SECUNDARIA GENERAL COMITAN.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,041	107,041	107,041	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41216
089166/Secundaria General Javier Mandujano Solorzano.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,766,780	1,766,780	1,766,780	758,429	43%	0	0	OTROS	5	2	45%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACIÓN Y REACTIVO); LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41225
089166/Secundaria General Javier Mandujano Solorzano.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,766,780	1,766,780	1,766,780	758,429	43%	0	0	OTROS	5	2	45%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO CON 2 ANEXOS, (ALMACEN, PREPARACIÓN Y REACTIVO); LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41225
089217/ TELESECUNDARIA NO. 070 MI PATRIA ES PRIMERO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,070	52,070	52,070	0	0%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: YOCAJAB EL ROSARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46375
089218/ TELESECUNDARIA NO. 1028 MELCHOR OCAMPO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	699,064	699,064	699,064	201,983	29%	0	0	OTROS	5	3	55%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUZAJAB LA LAGUNA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46424
89264/ PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO.	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,981,904	1,981,904	1,981,904	1,759,351	89%	0	0	OTROS	6	2	33%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50515
89283 / PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,532,419	1,532,419	1,532,419	600,397	39%	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COPAINALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)53288
089113/PRIMARIA CUAUHTEMOC.	22-CHALCHIHUITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	642,839	642,839	642,839	623,471	97%	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TZAKUKUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)56527
089005/ JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,861	362,861	362,861	307,647	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CUCHULUMTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)50130
089006/ JARDIN DE NIÑOS PEDRO MORENO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,400	253,400	253,400	189,859	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CUCHULUMTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50137 ESTE PROYECTO SE DUPLICÓ EN EL PRIMER TRIMESTRE TIENE EL FOLIO 21466 Y EL 21715. CANCELAR EL SEGUNDO FOLIO QUE SE MENCIONA.
089007/ JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,039	72,039	72,039	42,572	59%	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BACHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50155
089008/ JARDIN DE NIÑOS ALVARO OBREGON.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,112	90,112	90,112	54,937	61%	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PATBON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50157
089009/JARDIN DE NIÑOS TERESA DE CALCUTA.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,740	89,740	89,740	87,063	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LOS RANCHOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50162
089114/PRIMARIA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,659	105,659	105,659	73,803	70%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: RIO JORDAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)56566
89288/JARDIN DE NIÑO LAZARO CARDENAS DEL RIO.	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	820,000	820,000	820,000	146,447	18%	0	0	OTROS	2	0	10%	CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA (CON EQUIPAMIENTO) Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:PAJALTÓN ALTO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)74345
089010/ JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTA.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,702	66,702	66,702	64,025	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA(TERMINACIÓN). LOCALIDAD: MAJOMUT FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)50166
089185/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 141.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,018,859	1,018,859	1,018,859	246,093	24%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: BELISARIO DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42249
089011/ JARDIN DE NIÑOS FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,411	96,411	96,411	69,140	72%	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50169
089012 / JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	582,272	582,272	582,272	264,294	45%	0	0	OTROS	2	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EL TZITZ HORIZONTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50197
089013/ JARDIN DE NIÑOS SALVADOR URBINA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,205	96,205	96,205	72,505	75%	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 50201

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
08914/ JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,508	220,508	220,508	12,503	6%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JUAN DEL GRUJALVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50208
089116/PRIMARIA 21 DE OCTUBRE.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,548	119,548	119,548	21,300	18%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 56675
089164/SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	58,269	58,269	58,269	42,600	73%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41206
089164/SECUNDARIA GENERAL EL MAESTRO MEXICANO.	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	58,269	58,269	58,269	42,600	73%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41206
089255/ JARDIN DE NIÑOS RICARDO CASTRO.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,078,885	1,078,885	1,078,885	429,743	40%	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50208
89286 / SECUNDARIA TÉCNICA NO. 134.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,437,138	1,437,138	1,437,138	571,699	40%	0	0	AULA	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: EL REFUGIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53394
089160/SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	3,340,792	3,340,792	3,340,792	176,673	5%	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41157
089160/SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.	3-ACAPETAHUA	ACAPETAHUA	URBANO	3,340,792	3,340,792	3,340,792	176,673	5%	0	0	OTROS	5	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COMPUTO (INCLUYE 2 ANEXOS). LOCALIDAD: ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41157
089016/ JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,734	500,734	500,734	25,008	5%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50385
089017/ JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201,721	201,721	201,721	134,640	67%	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BACHAJON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50378
089116/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,256	196,257	196,257	141,826	72%	0	0	AULA	1	0	18%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: JUAN SABINES VERAPAZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 34267
089117/PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	968,469	968,469	968,469	635,658	66%	0	0	OTROS	4	4	95%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: PINABETAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 34537
089211/ TELESECUNDARIA NO. 1158 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,508	525,508	525,508	265,877	51%	0	0	OTROS	3	2	90%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: XANIL CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 44926
089212/ TELESECUNDARIA NO. 749 EMILIO RABASA ESTEVANELL.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,263	200,263	200,263	60,869	30%	0	0	AULA	1	0	36%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: PATATEHEL CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 45064
089213/ TELESECUNDARIA NO. 1173 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	863,412	863,412	863,412	202,317	23%	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: JOYBE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 45490
089214/ TELESECUNDARIA NO. 1032 FRAY MATIAS DE CORDOVA Y ORDONEZ.	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,054,352	1,054,352	1,054,352	683,510	65%	0	0	OTROS	5	5	95%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: AURORA GRANDE CORREGIR AMBITO URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 46152
089119/PRIMARIA LUIS ESPINOSA.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,494	258,494	258,494	219,335	85%	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS (REFRENDO). LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 35293
089120/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	782,000	782,000	782,000	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL BOSQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 35458
CONSTRUCCION DE COCINA DE DESAYUNOS ESCOLARES DE 5X6 MTS. EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "FERNANDO MONTES DE OCA" CLAVE 972P61504N	33-EL PORVENIR	LAS MARAVILLAS UNO	RURAL	116,076	116,076	116,076	116,076	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EJERCIDO AL 100%
79289/PRIMARIA GUILLERMO PRIETO.	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,166	561,166	561,166	233,973	42%	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACIÓN) 03 AULAS DIDÁCTICAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA) Y MOBILIARIO PARA 05 AULAS. LOCALIDAD: BARRIO EL ROBLE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47356 CORRECCION: CICLO DEL RECURSO 2007.
089022/JARDIN DE NIÑOS ÁNGEL ALBINO CORZO.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,335	296,335	296,335	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VERACRUZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50388
089023/ JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,440	187,440	187,440	12,503	7%	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50394
089024/ CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM).	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,094,642	2,094,642	2,094,642	28,296	1%	0	0	OTROS	16	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE PORTICO, CENTRO DE DIAGNÓSTICO (EQUIVALENTE A 09 ANEXOS), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA ADMINISTRACIÓN Y ANEXOS (EQUIVALENTE A 05 ANEXOS) TERMINACIÓN. LOCALIDAD: ESCUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50451

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
089121/PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	680,612	680,612	680,612	42,600	6%	0	0	0	OTROS		4	4	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35758
089168/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,129,930	1,129,930	1,129,930	891,362	79%	0	0	0	AULA		2	2	75%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ESCUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);41242
089168/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,129,930	1,129,930	1,129,930	891,362	79%	0	0	0	AULA		2	2	75%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: ESCUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);41242
089220/ TELESECUNDARIA NO. 699 SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	361,371	361,371	361,371	212,185	59%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO LLANO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);46618
089122/PRIMARIA GENERAL CESAR A. LARA.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,297	180,297	180,297	0	0%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE AULA. LOCALIDAD: AGUA ZARCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35803
089123/PRIMARIA LEONA VICARIO.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,926	111,926	111,926	0	0%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: LA LIMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35845
089169/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS		2	2	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41329
089169/SECUNDARIA GENERAL DOCTOR BELISARIO DOMINGUEZ.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,538	298,538	298,538	0	0%	0	0	0	OTROS		2	2	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41329
089221/ TELESECUNDARIA NO. 423 MARIANO MATAMOROS.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	282,817	282,817	282,817	113,562	40%	0	0	0	AULA		0	0	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: NUEVO MAZAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47057
79292/PRIMARIA NIÑOS HEROES.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,812	277,812	277,812	0	0%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE 02 AULAS DIDACTICAS. 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS). LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);47543 CORRECCION: CICLO DEL RECURSO 2007.
89284 / PRIMARIA MARIANO AZUELA.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	479,000	479,000	479,000	188,059	39%	0	0	0	AULA		1	0	0%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: LAS CHAMPAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);53342
089163/SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELLICER.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,071,572	5,071,572	5,071,572	0	0%	0	0	0	OTROS		4	0	0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS, ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS, TALLER DE SOLDADURA. LOCALIDAD: CHAMULAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41197
089163/SECUNDARIA GENERAL CARLOS PELLICER.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,071,572	5,071,572	5,071,572	0	0%	0	0	0	OTROS		4	0	0%	TERMINACION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 2 ANEXOS, ALMACEN Y PREPARACION DE REACTIVOS, TALLER DE SOLDADURA. LOCALIDAD: CHAMULAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41197
089222/ TELESECUNDARIA NO. 372 VICENTE RIVA PALACIO.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	197,100	197,100	197,100	13,800	7%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE 1 AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: TEPEHUTZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47091
79298/PRIMARIA NIÑOS HEROES.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,145,754	2,145,754	2,145,754	933,183	43%	0	0	0	OTROS		2	2	100%	11 AULAS DIDACTICAS. 01 AULA COCINA. 04 ANEXOS (DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA) Y OBRA EXTERIOR. (TERMINACION) LOCALIDAD: CHAMULAPITA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);48612
089223/ TELESECUNDARIA NO. 699 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	287,721	287,721	287,721	283,781	99%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 47131
9908016/ JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	204,989	84%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: XUXCHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39832
9908017/ PRIMARIA DOROTEO ARANGO.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	406,427	80%	0	0	0	AULA		2	2	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: XUXCHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39845
9908018/ JARDIN DE NIÑOS MANUEL LARRAINZAR PINEIRO	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	204,989	84%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: SAN PEDRO COTZL'NAM
9908019/ PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	204,989	80%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: SAN PEDRO COTZL'NAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39875
089926/ JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,882	255,882	255,882	237,021	93%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION). LOCALIDAD: LOS POZOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50509
089124/PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN.	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,720	230,720	230,720	0	0%	0	0	0	OTROS		2	2	100%	TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: HUIXTAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);35882
089927/JARDIN DE NIÑOS HERMANAS ARREOLA LLAUGER.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,440	187,440	187,440	174,012	93%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACION). LOCALIDAD: HUIXTLA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50570
089250/PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,257	196,256	196,256	177,352	90%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: HUIXTLA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);50017

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
089188/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83.	42-IXHUATÁN	IXHUATÁN	URBANO	1,790,070	1,790,070	1,790,070	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: IXHUATÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42473
9908003/ TELESECUNDARIA NO. 1260, JOSÉ VASCONCELOS.	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	300,342	59%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: SANTA ANITA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);38156
089028/ JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-IXTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,401	186,401	186,401	12,503	7%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA.(TERMINACIÓN). LOCALIDAD: IXTACOMITÁN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50578
089016/ JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,301	127,301	127,301	50,459	40%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA.(TERMINACIÓN). LOCALIDAD: MANZANILHO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50208
089031/Jardín de Niños Francisco González Bocanegra.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,996	132,996	132,996	65,154	49%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EL ROBLÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);51040
089126/PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,256,192	1,256,192	1,256,192	1,223,599	97%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESPACIO AULA). LOCALIDAD: EL NOPAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 36489
089126/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	44-IXTAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,153	333,153	333,153	85,200	26%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CARLOS A. VIDAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);36736
089032/JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ.	46-JIQUIPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,390	26,390	26,390	12,503	47%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA.(TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VICENTE GUERRERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);51102
089127/PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,284	449,284	449,284	418,467	93%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: JIOTOL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);36864
089167/SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,201	251,201	251,201	197,609	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRÍA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 41831
089167/SECUNDARIA GENERAL EMILIO RABASA ESTEBANELL.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,201	251,201	251,201	197,609	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: EL AMBAR (EL AMBAR DE ECHEVERRÍA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41831
089036/JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,768	184,768	184,768	95,936	52%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA.(TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VERACRUZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);51282
089184/ Secundaria Técnica No. 122.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,579,957	3,579,957	3,579,957	808,317	23%	0	0	0	OTROS	4	2	56%	TERMINACIÓN DE TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CON ANEXO (BODEGA), Y 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BAJUCU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42220
089184/ Secundaria Técnica No. 122.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,579,957	3,579,957	3,579,957	808,317	23%	0	0	0	OTROS	4	2	56%	TERMINACIÓN DE TALLER DE PREPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS CON ANEXO (BODEGA), Y 2 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: BAJUCU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42220
9908021/ PRIMARIA CUAUHTÉMOC.	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,783	765,783	765,783	82,500	11%	0	0	0	AULA	3	3	90%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: NUEVO MATZAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39949
089191/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27.	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,477,422	1,477,422	1,477,422	1,121,390	76%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS (REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICIÓN, CRISTALERÍA) Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42842
079042/PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS (REFRENDO).	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406,136	406,136	406,136	224,989	55%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EJIDO MORELOS FOLIO ANTERIOR (SEGUNDO TRIMESTRE 2009);98465
08901014/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	723,404	723,404	723,404	701,724	97%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACIÓN GENERAL. (TERMINACIÓN DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53695
08901015/TELESECUNDARIA NO. 831 EMILIO RABASA ESTEBANELL.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,933	473,933	473,933	375,864	79%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE 02 ANEXOS (SERVICIOS SANITARIOS) Y REHABILITACIÓN GENERAL. (TERMINACIÓN DE OBRA) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53795
089128 / PRIMARIA FRANCISCO INDALECIO MADERO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	933,430	933,430	933,430	182,300	20%	0	0	0	OTROS	3	0	1%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN LUIS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 36937
089129/PRIMARIA PASCUAL ORTIZ RUBIO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	414,482	414,482	414,482	198,369	48%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA GLORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 37034
089224/ TELESECUNDARIA NO. 1163 DOROTEO ARANGO.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	735,301	735,301	735,301	71,114	10%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD:FRANCISCO VILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);47183
089170/SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	980,301	980,301	980,301	376,174	38%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);41350
089170/SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	980,301	980,301	980,301	376,174	38%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 41350

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
089109/PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	8-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,635,748	1,635,748	1,635,748	490,318	30%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: EL CALVARIO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54796
089186/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88.	81-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,626,410	1,626,410	1,626,410	408,642	25%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	TERMINACIÓN DE TALLER DE APICULTURA. LOCALIDAD: BUENOS AIRES CORREGIR AMBITO: URBANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42329
9908004/ PRIMARIA NARCISO MENDOZA.	81-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	56,650	11%	0	0	0	AULA	2	2	99%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: ELIDO BUENOS AIRES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38200
89278/ JARDIN DE NIÑOS LA CORREGIDORA.	83-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	169,195	169,195	169,195	169,195	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHAB. GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHIMHUCUM. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):52107
089130/PRIMARIA LAZARO CARDENAS.	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	733,422	733,422	733,422	655,372	89%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN LOCALIDAD: MOTOZINTLA DE MENDOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 37485
089172/SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,770,244	2,770,244	2,770,244	930,268	34%	0	0	0	TALLER	1	0	20%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41365
089172/SECUNDARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,770,244	2,770,244	2,770,244	930,268	34%	0	0	0	TALLER	1	0	20%	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41365
089225/ TELESECUNDARIA NO. 1100 PAULO FREIRE.	85-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	731,217	731,217	731,217	721,991	99%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA LOCALIDAD: BANDERA ARGENTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47214
079181/PRIMARIA YAXCHILAN (REFERENDO)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	383,462	383,462	383,462	207,427	54%	0	0	0	OTROS	2	1	62%	(TERMINACIÓN) 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: OCOSINGO. CORRECCIÓN: CICLO DEL RECURSO 2007 FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43079
089037/JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391,652	391,652	391,652	239,328	61%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51352
089038/JARDIN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,822	42,822	42,822	13,883	32%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SLOKIB CHAY FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51424
089038/JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MARQUEZ.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,150	29,150	29,150	13,883	48%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVO ISRAEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51536
089040/JARDIN DE NIÑOS PLUTARCO ELIAS CALLES.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,428	413,428	413,428	245,945	59%	0	0	0	OTROS	2	2	99%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51578 NOTA: AVANCE FISICO REAL 99%
089042/JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	213,076	213,076	213,076	12,503	6%	0	0	0	OTROS	2	2	97%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN), Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SANTA MARIA LAS FLORES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51613
089132/PRIMARIA JUSTO SIERRA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,784	712,784	712,784	291,578	41%	0	0	0	OTROS	4	2	62%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: RAMÓN F. BALBOA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):37827
089133/PRIMARIA IGNACIO AYALA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,922	713,922	713,922	357,911	50%	0	0	0	OTROS	4	1	41%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: CINTALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):37744
089134/PRIMARIA MARIA DEL CARMEN SERDAN.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,095,313	1,095,313	1,095,313	689,635	63%	0	0	0	OTROS	4	3	84%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LOS PINOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):37875
089137/PRIMARIA JUAN ESCUTIA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	817,804	817,804	817,804	466,564	57%	0	0	0	OTROS	4	3	75%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38393
089138/PRIMARIA LUIS BRAILLE.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,345	465,345	465,345	378,928	81%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C MAS OBRA EXTERIOR (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: OCOSINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 38734
089187/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 108.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,691,994	1,691,993	1,691,993	863,137	51%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	TERMINACIÓN DE TALLER DE CONSERVACION DE INDUSTRIA DE ALIMENTOS. LOCALIDAD: FRONTERA COROZAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42427
089196/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 127.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,557,486	1,557,486	1,557,486	814,803	52%	0	0	0	OTROS	5	1	28%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42789
089198/ SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NO. 149.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,552,275	3,552,275	3,552,275	723,590	20%	0	0	0	OTROS	10	5	50%	TERMINACIÓN DE 1RA ETAPA, 03 AULAS, LAB. POLIF., INCLUYE 03 ANEXOS SERV. SANIT. PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA LOCALIDAD: RAMÓN F. BALBOA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43002
089228/ TELESECUNDARIA NO. 920 JUAN ALDAMA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,228,019	1,228,019	1,228,019	429,868	35%	0	0	0	OTROS	5	1	32%	TERMINACIÓN 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CRISTÓBAL COLÓN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47247
089227/ TELESECUNDARIA NO. 919, JUANA DE ASBAJE.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,390,000	1,390,000	1,390,000	529,065	38%	0	0	0	OTROS	6	0	1%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICA TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. TERMINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN. TERMINACIÓN DE BODEGA. LOCALIDAD: NUEVO OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47329

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
089228/ Telesecundaria No. 1101 Ignacio Manuel Altamirano.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	932,150	932,150	932,150	887,208	95%	0	0	0	OTROS		4	4	96%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: NAZARETH FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54163
089229/ TELESECUNDARIA NO. 780 14 DE SEPTIEMBRE.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,102	265,102	265,102	79,343	30%	0	0	0	AULA		1	0	27%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: UBILIO GARCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47486
089230/ TELESECUNDARIA NO. 327 JOSE MARTI.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	870,656	870,656	870,656	185,268	21%	0	0	0	AULA		2	1	37%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: LA VIRGINIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47625
089231/ TELESECUNDARIA NO. 548 ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	563,696	563,696	563,696	86,109	15%	0	0	0	AULA		2	0	21%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 47681
89265/ PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,635,746	1,635,746	1,635,746	537,700	33%	0	0	0	OTROS		5	0	1%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TZACBATUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50583
089043/JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,574	500,574	500,574	327,939	66%	0	0	0	OTROS		4	4	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DE DIRECCIÓN (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA (EL MORRO), FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51636
089139/PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE.	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,940	81,940	81,940	42,600	52%	0	0	0	AULA		0	0	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: OCUILAPA DE JUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) :39117
089232/ TELESECUNDARIA NO. 170 JOSÉ VASCONCELOS CALDERON.	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,804	222,804	222,804	196,779	88%	0	0	0	AULA		0	0	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49302
9908001/ TELESECUNDARIA NO. 1297, VENUSTIANO CARRANZA.	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	166,750	66%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38097
9908002/ JARDIN DE NIÑOS MARIANO ESCOBEDO	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	199,250	81%	0	0	0	AULA		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: CHQUISBIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38125
089233/ TELESECUNDARIA NO. 177 ENOCH CANCINO CASAHONDA.	71-OSUMACINTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,526	400,526	400,526	39,400	10%	0	0	0	AULA		2	2	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: OSUMACINTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49328
089044 / JARDIN DE NIÑOS BRUNO TRAVEN.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,032,272	1,032,272	1,032,272	618,041	60%	0	0	0	OTROS		3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN EN UN ESPACIO AULA CADA (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (EN UN ESPACIO AULA CADA UNO) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TZONTEALJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51660
089140/Primaria 20 de Noviembre.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,245	345,245	345,245	330,426	96%	0	0	0	AULA		1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: CHIKPOMILJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39397
089193/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,524,288	1,524,288	1,524,288	460,851	30%	0	0	0	OTROS		8	8	100%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, PORTICO, COOPERATIVA Y BODEGA. LOCALIDAD: LELENCHI. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42721
089234/ Telesecundaria No. 910 Benito Juárez García.	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	957,764	957,764	957,764	752,562	79%	0	0	0	OTROS		4	4	100%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: EL TZAY FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49384
089046/JARDIN DE NIÑOS ISMAEL MENDOZA SANCHEZ.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,209	456,209	456,209	250,984	55%	0	0	0	AULA		2	1	71%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):56797
089141/PRIMARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	898,245	898,245	898,245	622,481	69%	0	0	0	OTROS		4	2	54%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39454
089141/PRIMARIA GENERAL JESUS GONZALEZ ORTEGA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	898,245	898,245	898,245	622,481	69%	0	0	0	OTROS		4	2	54%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NUEVO SAN JOAQUIN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39454
089235/ TELESECUNDARIA NO. 370 BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,262	560,262	560,262	286,266	51%	0	0	0	AULA		2	1	67%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49429
089236/ TELESECUNDARIA NO. 183 SALOMÓN GONZALEZ BLANCO.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,685	253,685	253,685	127,729	50%	0	0	0	AULA		1	1	67%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: BAJADAS GRANDES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49466
089259/ JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN SERDAN.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	401,158	401,158	401,158	199,349	50%	0	0	0	OTROS		2	0	0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCIÓN DE LETRINA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: JOSE MARIA MORELOS Y PAVON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50254
089047/JARDIN DE NIÑOS OSCAR E. DUPLAN MALDONADO.	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,672	409,672	409,672	368,434	90%	0	0	0	OTROS		1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: NUEVO NICAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51854
089049/JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER Y LEYVA.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,631	164,631	164,631	152,565	93%	0	0	0	AULA		0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN ISIDRO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51873
089050/JARDIN DE NIÑOS RAMON ESPINOSA VASSALLO.	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,319	203,319	203,319	131,540	65%	0	0	0	AULA		0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAMAUJIPAS (JOAQUIN AMARO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51895

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
089237/ TELESECUNDARIA NO. 888 VENUSTANO CARRANZA.	77-PUIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,904	640,904	640,904	490,197	76%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERV. SANIT., ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: TUTUAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49555
89173/ SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO (REFRENDO).	77-PUIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	887,799	887,799	887,799	607,624	68%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: PUJIAPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41377
89173/ SECUNDARIA GENERAL PRAXEDIS GILBERTO GUERRERO (REFRENDO).	77-PUIJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	887,799	887,799	887,799	607,624	68%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DE 2 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: PUJIAPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41377
089142/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,854,632	1,854,632	1,854,632	1,007,593	54%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39509
089142/PRIMARIA VICENTE GUERRERO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,854,632	1,854,632	1,854,632	1,007,593	54%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	TERMINACIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: SAN JOSE CHAPAYAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39509
089143/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,090	405,090	405,090	402,960	99%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C". LOCALIDAD: ARROYO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39752
089143/PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,090	405,090	405,090	402,960	99%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "C". LOCALIDAD: ARROYO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39752
089174/SECUNDARIA GENERAL SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,712,202	1,712,202	1,712,202	459,402	27%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41384
089174/SECUNDARIA GENERAL SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO.	78-PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,712,202	1,712,202	1,712,202	459,402	27%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41384
089145/PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,338,062	2,338,062	2,338,062	893,100	38%	0	0	0	OTROS	7	2	22%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: RAYON (FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) : 39837
089145/PRIMARIA NICOLAS BRAVO.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,338,062	2,338,062	2,338,062	893,100	38%	0	0	0	OTROS	7	2	22%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: RAYON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)39837
9908005/ SECUNDARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,522	510,522	510,522	339,949	67%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RAYON (BARRIO LA MERCED) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38246
9908006/ PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	329,949	65%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS. LOCALIDAD: RIBERA PINABETO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38298
9908007/ SECUNDARIA GENERAL ROSARIO CASTELLANOS.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,261	255,261	255,261	194,250	76%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: RAYON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39037
9908008/ Primaria Vicente Suárez.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	194,250	76%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD: LA UNION NUEVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39119
9908009/ Jardín de Niños Juan Aldama.	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,866	244,866	244,866	194,250	79%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA LOCALIDAD:RIBERA GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39156
089051/JARDÍN DE NIÑOS PROFESOR. PORFIRIO DAVILA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,832	120,832	120,832	78,833	65%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: REFORMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51915
089052/JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA CABADA.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,702	282,702	282,702	12,503	4%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES (TERMINACIÓN), LOCALIDAD: IGNACIO ZARAGOZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51938
089238/ TELESECUNDARIA NO. 767 JOSÉ MARÍA LUIS MORA.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,932	356,932	356,932	349,178	98%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: ATOYAC NAYLUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49576
89268/ PRIMARIA LIBERTAD.	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,097	311,097	311,097	284,984	92%	0	0	0	AULA	1	1	86%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE AULA. LOCALIDAD: LOS MOYOS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50868
089146/PRIMARIA BENITO JUÁREZ.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	678,151	678,151	678,151	669,316	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRONCONADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39864
089146/PRIMARIA BENITO JUÁREZ.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	678,151	678,151	678,151	669,316	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA TRONCONADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39864
089199/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	888,134	888,134	888,134	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	4	1	23%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, REACTIVOS, EQUIPO Y MEDICIÓN, CRISTALERÍA Y ACCESORIOS. LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):43165
089239/ TELESECUNDARIA NO. 1124 MOSES SAENZ GARZA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,116	620,116	620,116	154,662	25%	0	0	0	OTROS	3	1	26%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERV. SANIT. EN UN ESPACIO AULA CADA UNO. LOCALIDAD: PUNTA BRAVA 2A. SECCION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49992

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
089240/ TELESECUNDARIA NO. 94 EMILIO RABASA ESTABANELL.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	858,051	858,051	858,051	620,449	72%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT., ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: AGUA BLANCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49605
089241/ TELESECUNDARIA NO. 939 GREGORIO TORRES QUINTERO.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,513	89,513	89,513	45,569	51%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACIÓN DE OBRA EXTERIOR (MURO DE CONTENCIÓN). LOCALIDAD: ACTIEPA YOCHIB. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49709
089242/ TELESECUNDARIA NO. 883 MARIANO AZUELA.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,702	216,702	216,702	202,359	94%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA. LOCALIDAD: ESTRELLA DE BELEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49768
089054/JARDIN DE NIÑOS CARLOS NAVARRETE.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,438	357,438	357,438	356,141	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51977
089055/JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	346,919	346,919	346,919	229,678	66%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52001
089056/JARDIN DE NIÑOS LA CONSTITUCIÓN.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,148	289,148	289,148	284,330	91%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LA CANDELARIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52019
089057/JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,609	296,609	296,609	230,534	78%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCIÓN Y SERV. SANIT. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN ANTONIO DEL MONTE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52049
089058/JARDIN DE NIÑOS ARISTOTELES.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,897	33,897	33,897	26,070	77%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BUENAVISTA (B. DE SAN RAMON) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52121
089060/JARDIN DE NIÑOS DIEGO DE ORDAZ.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,008	101,008	101,008	45,999	46%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52315
089200/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66.	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,759	573,759	573,759	153,110	27%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS, (REACTIVO EQUIPO Y MEDICIÓN Y CRISTALERÍA Y ACCESORIOS LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43544
089061/JARDIN DE NIÑOS JAIME SABINES GUTIERREZ.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,460	713,460	713,460	26,676	4%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DIRECCIÓN (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SAN FERNANDO (BARRIO GUADALUPE). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52480
089243/ Secundaria No. 1196 Miguel Hidalgo y Costilla.	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,343	151,343	151,343	99,038	39%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: CUAUHEMOC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49815
089062/JARDIN DE NIÑOS DOCTOR. MANUEL GAMIO.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,986,904	1,986,904	1,986,904	1,460,158	73%	0	0	0	OTROS	6	3	48%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CHILOLIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52560
089147/PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,458	681,458	681,458	245,836	36%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUC'NIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39904
089147/PRIMARIA DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,458	681,458	681,458	245,836	36%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JUC'NIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39904
089201/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 77.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,219,227	2,219,227	2,219,227	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%	TERMINACIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 3 ANEXOS Y TALLER DE UNIDAD DE EXPLOTACIÓN BOVINA INCLUYE 8 ANEXOS. LOCALIDAD: SAN JUAN CANCUC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 43615
089256/ JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,076	213,076	213,076	157,479	74%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE LETRINA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: YASH NAIL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52313
089063/JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,528	182,528	182,528	181,231	99%	0	0	0	AULA	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SILTEPEC. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52589
089149/PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748,302	748,302	748,302	463,916	62%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BUENOS AIRES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39930
089149/PRIMARIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748,302	748,302	748,302	463,916	62%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: BUENOS AIRES. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39930
089244/ TELESECUNDARIA NO. 656 EMILIANO ZAPATA SALAZAR.	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	561,018	561,018	561,018	398,808	71%	0	0	0	AULA	2	2	100%	TERMINACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: LLANO GRANDE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49881
089064/JARDIN DE NIÑOS VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	531,725	531,725	531,725	363,868	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LA CEIBA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52619
089065/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO J. GRAJALES GODOY.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,440	187,440	187,440	182,608	97%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JOSÉ CASTILLO TIELMANS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52658
089150/PRIMARIA ILHUICAMNA.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,513,898	1,513,898	1,513,898	1,461,463	97%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA CEIBA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 39976

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
089190/PRIMARIA ILHUICAMNA.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,513,898	1,513,898	1,513,898	1,461,463	97%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS (ESPACIO AULA). LOCALIDAD: LA CEIBA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39876
9908010/ PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,261	255,261	255,261	217,737	85%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: JOSÉ CASTILLO TIELMANS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39194
9908020/ PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN.	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,522	510,522	510,522	398,424	78%	0	0	0	AULA	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: EL PORVENIR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39917
89204/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 (REFRENDO).	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	735,264	735,264	735,264	597,801	81%	0	0	0	AULA	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS. LOCALIDAD: SITALA
089068/JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO.	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,866	357,866	357,866	288,902	81%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: FRANCISCO I. MADERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):52753
089068/JARDIN DE NIÑOS SOLEDAD ANAYA SOLORZANO.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,343	307,343	307,343	284,730	93%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE LETRINA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LA LIBERTAD. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):52916
089069/CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,245,768	3,245,768	3,245,768	1,476,159	45%	0	0	0	OTROS	22	0	1%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). PRIMERA ETAPA DE ADMINISTRACIÓN EQUIVALENTE A 05 ANEXOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE PORTICO (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO EQUIVALENTE A 9 ANEXOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BODEGA (TERMINACIÓN). CONSTRUCCIÓN DE ANEXOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: SUCHIATE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):52967
089249/ TELESECUNDARIA NO. 225 JOSÉ VASCONCELOS.	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	693,808	693,808	693,808	619,729	89%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA, SERV. SANIT.. LOCALIDAD: DORADO NUEVO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 48998
089070/JARDIN DE NIÑOS. JUAN DE LA BARRERA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,412	199,412	199,412	107,067	54%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53013
089071/JARDIN DE NIÑOS GERTRUDE DUBY BLOM.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,861	580,861	580,861	292,247	50%	0	0	0	OTROS	2	1	35%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: CANTON VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53059
089073/JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DEL RIO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,320	146,320	146,320	42,627	29%	0	0	0	AULA	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53113
089074/JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,178	186,178	186,178	180,864	97%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53167
089075/JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,528	182,528	182,528	178,234	98%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BUJAHUAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53216
089076/JARDIN DE NIÑOS ALMA ARCADIA ARREOLA PEREZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,978	354,978	354,978	190,753	54%	0	0	0	AULA	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. CARMEN LA JOYA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53207
089077/JARDIN DE NIÑOS DIEGO ADRIANO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	485,978	485,978	485,978	413,423	85%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN UN ESPACIO AULA CADA UNO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: 6 DE ENERO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53304
089151/PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,393,396	5,393,396	5,393,396	4,386,972	81%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	TERMINACIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, COOPERATIVA, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40003
089151/PRIMARIA 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,393,396	5,393,396	5,393,396	4,386,972	81%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	TERMINACIÓN DE 9 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERAS, COOPERATIVA, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCIÓN. LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):40003
089152/PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	977,095	977,095	977,095	383,156	39%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40114
089152/PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	977,095	977,095	977,095	383,156	39%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	TERMINACIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40114
089175/SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,469	405,469	405,469	119,878	30%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41852
089175/SECUNDARIA GENERAL UNIDAD CHIAPANECA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,469	405,469	405,469	119,878	30%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: PUERTO MADERO (SAN BENITO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41852
089178/SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,239	744,239	744,239	29,162	4%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA CON 2ANEXOS (SALA DE LECTURA, ACERVO), SERVICIOS MEDICOS, Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA Y PORTICO LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 41879
089178/SECUNDARIA GENERAL CUAUHTEMOC.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,239	744,239	744,239	29,162	4%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	TERMINACIÓN DE BIBLIOTECA CON 2ANEXOS (SALA DE LECTURA, ACERVO), SERVICIOS MEDICOS, Y ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PREFECTURA Y PORTICO LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41879
089179/SECUNDARIA GENERAL. 5 DE FEBRERO.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	956,669	956,668	956,668	404,151	42%	0	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42079

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
089179/SECUNDARIA GENERAL. 6 DE FEBRERO.	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	956,669	956,668	956,668	404,151	42%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 2 AULAS DIDACTICAS LOCALIDAD: TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42079
089246/ TELESECUNDARIA NO. 463.	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,001	533,001	533,001	357,573	67%	0	0	AULA	1	1	100%	TERMINACION DE 02 AULAS DIDACTICAS. LOCALIDAD: EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49920
089247/ TELESECUNDARIA NO. 226.	99-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,017,217	1,017,217	1,017,217	512,287	50%	0	0	OTROS	4	4	100%	TERMINACION DE AULA DIDACTICA, SERV. SANIT. Y ADMINISTRACION. LOCALIDAD: TAPALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49941
REHABILITACION															
85142/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 74 (REFERENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA, PISO, PINTURA, PUERTAS Y VENTANAS (TERMINACION). MUNICIPIO: SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 48859
85144/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33.	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	307,627	51%	0	0	OTROS	1	0	19%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA, TERMINACION DE ESCALERAS, DIVISION DE CUBICULOS, ACCESOS DE BAÑO (TERMINACION). LOCALIDAD: TECPATAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49870
85146/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 88.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	300,720	98%	0	0	OTROS	1	1	97%	CAMBIO DE TECHO E INSTALACION DEL EQUIPO DEL TALLER DE CIA RED ELECTRICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: EL LIMAR. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49889
85147/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 89.	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	300,085	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA RED ELECTRICA GENERAL, RED DE GAS EN LABORATORIO, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN GENERAL (TERMINACION DE OBRA). LOCALIDAD: PETALINGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49892
84058.- SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14	105-TONALÁ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,208	82,208	82,208	82,208	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE AREA DE ADMINISTRACION BIBLIOTECA (RESANE, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE). LOCALIDAD: PAREDÓN PROYECTO DE INVERSION CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: E-FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (\$82,208) Y T-40 GUBERNAMENTALES(\$4,000).
089088/JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,801	194,801	194,801	174,076	89%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):53830
089154/PRIMARIA NIÑO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,747	308,747	308,747	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40263
089154/PRIMARIA NIÑO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,747	308,747	308,747	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION DE REHABILITACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):40263
089156/PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,837	291,837	291,837	279,739	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION Y CANAL PLUVIAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 09) 40281
089156/PRIMARIA ALBERTO GONZÁLEZ BLANCO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,837	291,837	291,837	279,739	96%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION Y CANAL PLUVIAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 40281
85149/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 103.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	298,018	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LABORATORIO, INST. DE GAS Y AGUA DE LAB. DE BIOLOGIA Y BIBLIOTECA, REHAB. DE INST. ELECTRICA DEL EDIF. "C". LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49911
85152/ TELESECUNDARIA NO. 263 MANUEL VELASCO SUÁREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	77,342	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49936
85153/ TELESECUNDARIA NO. 121 ROMEO RINCON CASTILLEJOS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	77,342	75%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49950
89277/ CENTRO PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000	120,000	120,000	58,476	49%	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS "A", "B" Y SERVICIOS SANITARIOS LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (COL. EL CENTENARIO TUCHTLAN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52022
9908014/ JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,462,094	1,462,094	1,462,094	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):39503
089095/JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	364,327	364,327	364,327	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE LA TECHUMBRE DE MULTYPANEL, MUROS, PISOS, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA DE 06 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACION). LOCALIDAD: RICARDO FLORES MAGÓN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54278
089097/JARDIN DE NIÑOS JUAN BOCCACIO.	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,295	181,295	181,295	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 03 AULAS, REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, CANCELERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, REPARACION DE ANADADORES, PLAZA Y CERCADO. LOCALIDAD: VEGA DEL PASO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54383
85100/ PRIMARIA PROF. ALFONSO GRAJALES DIAZ	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENA VISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49671
85150/ Secundaria Técnica No. 37.	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DEL AREA ADMONISTRATIVA, REPARACION DE LOS TALLERES Y SERV. SANIT. AMPLIACION (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49919
089103/JARDIN DE NIÑOS ISABEL LA CATÓLICA.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION). LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):54597

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
85103/PRIMARIA NIÑOS HEROES (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 58605
85105/ PRIMARIA MARIA SUÁREZ DE VELASCO.	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49720
85151/ TELESECUNDARIA NO. 337 CRISTÓBAL COLÓN.	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	0	1	0	0%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: BENEMERITO DE LAS AMERICAS, FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49930
085155 / PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	14-BERRIOZÁBAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: BERRIOZABAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49979
085156 / PRIMARIA JOAQUÍN MIGUEL GUTIERREZ.	15-BOCHIL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,542	102,542	102,542	89,321	87%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: LA YERBA BUENA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49985
089263/ JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA.	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,294	89,294	89,294	82,743	93%	0	0	0	1	1	100%	REP. ELEC. PROTECCIONES, CANCELERIA, REHABILITACIÓN DE SERV. SANIT. (MUEBLES Y SAL. HIDROSANITARIO) Y REPARACIÓN DE CERCADO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: MIXCUM, FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50124
085160 / PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50030
085161 / PRIMARIA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI.	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,982	100%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50038
089216/ TELESECUNDARIA NO. 451 JUAN SABINES GUTIÉRREZ.	16-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,886	210,886	210,886	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE REHABILITACIÓN. LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 46294
85135/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 48.	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	296,228	96%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA E HIDRAULICA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHENALHO, FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49787 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS.
085157 / PRIMARIA CHIAPA UNIDA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,585	209,585	209,585	193,544	92%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELECTRICA, PINTURA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49958
085158 / PRIMARIA LAZÁRO CÁRDENAS DEL RÍO.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,193	100%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50010
085159 / PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	62,947	61%	0	0	0	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50020
84055/ Escuela Secundaria Técnica No. 49.	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,453	36,453	36,453	0	0%	0	0	0	1	0	0%	TERMINACIÓN REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL LOCALIDAD: ESCUINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 68224
89281/ JARDIN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ.	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	232,420	93%	0	0	0	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: AZAPAC AMATLAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 52572
89280/ JARDIN DE NIÑOS AGUILES SERDÁN	40-HUIXTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,178	128,178	128,178	125,193	98%	0	0	0	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA
84071/ PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,675	74,675	74,675	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN SUMINISTRO Y COL. DE 154.00 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN, SUM. TECHUMBRE DE DOMO DE 60 M2, 12 ML DE CANALETA LOCALIDAD : HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69464
84072/ PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104,160	104,160	104,160	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: CANTÓN RANCHO NUEVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69782
84073/ PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,280	88,280	88,280	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE BARRA DE 20 M2, CADENA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 69150
84073/ PRIMARIA LEONA VICARIO.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,838	175,838	175,838	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE BARRA DE 20 M2, CADENA 13 M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN 58 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: COL. EL RELICARIO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49588
84074/ PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,536	88,536	88,536	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA Y 16M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: ESTRELLA ROJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70066
84075/ JARDIN DE NIÑOS LUIS GONZÁLEZ OBREGÓN.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,048	60,048	60,048	0	0%	0	0	0	1	0	0%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE 30 M2 DE LAMINA, 18 ML DE CUMBRE DE DOMO, RECOLOCACION DE 30 ML DE MALLA PERIMETRAL LOCALIDAD: HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70118
84076/ PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,893	170,893	170,893	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO U COLOCACION DE 171 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA METALICA, 21 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 70164
84077.- JARDIN DE NIÑOS VIRGINIA WOLF.	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,106	80,106	80,106	0	0%	0	0	0	1	1	100%	TERMINACIÓN DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD : HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73454

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
84079/ PRIMARIA LEANDRO VALLE.	41-HUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,992	124,992	124,992	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE 72 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD: NUEVA AMERICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);70559
089029/JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA.	43-XTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,419	63,419	63,419	0	0%	0	0	OTROS	0	0	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: IXTACOMITAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 50639
89030/ JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO DE VOLTA (REFRENDO)	43-XTACOMITAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134,263	134,263	134,263	132,055	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL EDIFICIO "A" (TERMINACION). LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);50701
089189/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 87.	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,390,994	3,390,994	3,390,994	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO. LOCALIDAD: LARRAINZAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42533
9906022/ Primaria José María Morelos.	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	425,563	425,563	425,563	205,768	48%	0	0	OTROS	1	0	1%	REHABILITACION. LOCALIDAD: TALONHUITZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);39974
08901013/JARDIN DE NIÑOS FERNANDO ALVA IXTLIXOCHTL.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,953	209,953	209,953	129,943	60%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 53622
85138/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44.	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	298,686	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL LABORATORIO Y 01 AULA, CANCHA Y SERV. SANIT. (TERMINACION). LOCALIDAD: LA TRINITARIA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);49812
089183/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	532,722	532,722	532,722	151,945	29%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION) LOCALIDAD: AMATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 42194
089183/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 98.	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	532,722	532,722	532,722	151,945	29%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO MAS EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO (TERMINACION) LOCALIDAD: AMATAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);42194
84044/ PRIMARIA FRANCISCO VILLA.	60-MAZAPA DE MADERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,124	35,124	35,124	35,123	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION SUSTITUCION DE MALLA PERIMETRAL LOCALIDAD:VILLA HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);67231
084079/TELESECUNDARIA NO. 945 AGUILES SERDAN ALATRISTE.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,827	95,827	95,827	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 55.00 M2 LAMINA GALVANIZADA Y 55.20 M2 DE ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:AGUILES SERDAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);70910
084081/TELESECUNDARIA NO. 1207 AMADO NERVO.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,705	52,705	52,705	0	0%	0	0	OTROS	1	0	3%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 30.38 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:EL MIRADOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 70866
084089/TELESECUNDARIA NO. 236 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,529	127,529	127,529	64,007	50%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE 45 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA, 188 ML DE MALLA PERIMETRAL ANTENA PARABOLICA LOCALIDAD:OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71684
084095/PRIMARIA PRESIDENTE CARRANZA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,724	99,724	99,724	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 67 PIEZAS DE TABLETAS DE CRISTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 M2 DE LAMINA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4.48 M2 DE LAMINA MULTYPANEL LOCALIDAD:MIGUEL ALEMAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);73506
84080/ PRIMARIA NIÑO HÉROES.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	623,943	623,943	623,943	432,948	69%	0	0	OTROS	1	1	85%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 144M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 12 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION 107 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACION 325 M2 DE IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD:CHECUTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);70656
84082/ PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	118,048	118,048	118,048	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);70972
84082/ PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,811	11,811	11,811	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 68 M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD: EMILIANO ZAPATA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);49613
84083/ JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA GURRIA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,993	114,993	114,993	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 66.24M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:IGNACIO ZARAGOZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 71000
84084/ PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,619	100,619	100,619	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 57.96 M2 DE LAMINA GALVANIZADAS LOCALIDAD:LA SOLEDAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71067
84085/ JARDIN DE NIÑOS JOAQUIN CRUZ CALVO.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 79.20 M2 DE MULTYPANEL, SUMINISTRO Y COLOCACION 12M2 DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:LA UNION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71067
84086/ JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,839	16,839	16,839	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3.87 M2 DE 6.03 M2 DE LAMINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO Y COLOCACION DE PIZARRON LOCALIDAD:LAS CABAÑAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71211
84087/ PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,520	121,520	121,520	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70 M2 DE LAMINA, CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE LAMINA LOCALIDAD:BERROZABAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71391
84088/ PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,722	185,722	185,722	182,389	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE 87 M2 LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA 39.36 LAMINA Y MULTYPANEL LOCALIDAD:OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71559
84090/ PRIMARIA ELPIDIO LÓPEZ ESCOBAR.	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166,656	166,656	166,656	161,874	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 96 M2 DE LAMINA CON ESTRUCTURA DE MADERA. LOCALIDAD:SAN JUAN GALERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);71788

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
84091/ PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE.	86-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,748	28,748	28,748	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE 16.56 M2 DE LAMINA ZINTRO. SUMINISTRO Y COLOCACION 16.56 M2 ESTRUCTURA DE MADERA LOCALIDAD:SANTA ANA PINABETO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):71958
089041/JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,343	109,343	109,343	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	REPARACION DE TECHUMBRE, CANCELERIA Y LUMINARIAS (TERMINACION). LOCALIDAD: OJO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51581
089136/PRIMARIA GABINO BARREDA.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,656	175,656	175,656	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	86%	TERMINACION DE REHABILITACION DE EDIF "A" LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):38110
089197/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47.	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,765	114,765	114,765	63,989	56%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELÉCTRICA. LOCALIDAD: OCOSINGO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 42922
08287 / SECUNDARIA TÉCNICA NO. 135	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	346,900	346,900	346,900	158,089	46%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE LABORATORIO. LOCALIDAD: MESSILIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53441
089287/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 68.	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	425,000	425,000	425,000	216,773	51%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE TALLERES BÁSICOS, LAB. Y SERV. SANIT. LOCALIDAD: RIO CHANCALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50218
85117/ SECUNDARIA GENERAL ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 20.	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	300,416	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, PUERTAS, VENTANAS, REPARACION DE MUROS Y RED ELÉCTRICA (TERMINACION). LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):57221
089063/JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,376	311,376	311,376	276,770	89%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LOSA, 04 AULAS, CANCELERIA Y RED ELECTRICA INTERIOR (TERMINACION). LOCALIDAD: EGIPTO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51961
85149/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y AREA ADMINISTRATIVA (TERMINACION). LOCALIDAD: SALTO DE AGUA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49825
089258/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 01 GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,665	159,665	159,665	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	TERMINACION DE SUSTITUCION Y SUMINISTRO DEL TRANSFORMADOR. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50248
85141/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 66.	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	132,875	43%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LOS SERV. SANIT. TECHO DE LAS AULAS (TERMINACION). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49835 ESTE OBRA CAMBIO A PROGRAMA OTROS CONVENIOS.
085154 / PRIMARIA VALENTIN GÓMEZ FARIAS.	9-ANGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	200,265	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL DE 04 AULAS (TERMINACION). LOCALIDAD: ANGEL ALGINO CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 49964
084093/PRIMARIA 12 DE OCTUBRE.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	141,611	141,611	141,611	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	1%	DAÑO EN TECHUMBRE DE LAMINA DE 02 AULAS LAMINA Y ESTRUCTURA DE MADERA LAMINA DE MULTYPANEL DE 22 M2, 148 DE LAMINA ZINTRO, MATERIAL DIDACTICO 1 LOTE LOCALIDAD:PAVENCUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):73353
084094/PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,211	90,211	90,211	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 512 M2 LOCALIDAD: TOQUIAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 73375
084094/PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,449	87,449	87,449	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	TERMINACION DE REHABILITACION DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 310 PIEZAS DE CRISTALES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 512 M2. LOCALIDAD: TOQUIAN GRANDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):49826
84034/ JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,087	37,087	37,087	37,087	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE IMPERMEABILIZANTE DE 01 AULA DIDACTICA LOCALIDAD PAVENCUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)86761
84092/ JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,941	138,941	138,941	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	1%	TERMINACION DE SUMINISTRO O COLOCACION DE LAMINA MULTYPANEL 22M2. SUMINISTRO O COLOCACION DE 145 M2 ZINTRO. SUMINISTRO Y COLOCACION DE 35.20 M2 Y 2 LOTES DE MOBILIARIO LOCALIDAD:PAVENCUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):73244
89263/ CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR XLII.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,400	591,400	591,400	417,673	71%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 50345
89282 / JARDÍN DE NIÑOS MANUEL JIMÉNEZ DE SOLÍS.	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,000	832,000	832,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	REHABILITACION DE LOSA (TERMINACION) LOCALIDAD: PUERTO MADERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 53215
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICION DE MOBILIARIO E INSUMOS PARA TELEAULA	33-EL PORVENIR	EL PORVENIR DE VELASCO SUAREZ	URBANO	37,000	37,000	37,000	37,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
79282, 7901012 Y 8901001/ JARDIN DE NIÑOS AGUILERAS SERDAN (REFRENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	634,967	634,967	634,967	314,677	50%	0	0	0	OTROS	1	1	33%	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO (7 AULAS DIDACTICA, DIRECCION Y AULAS DE USOS MULTIPLES) (TERMINACION). TERMINACION DE OBRA (RELLENO DE EXCAVACIONES CON MATERIAL MEJORADO). REHABILITACION (REPOSICION DE PISO). LOCALIDAD: HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):47242
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
089282/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	3,392,703	34%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	BIBLIOTECA (PROYECTO TRANSVERSAL) TERMINACION LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50046
089283/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,615,430	14,615,430	14,615,430	8,832,508	60%	0	0	0	OTROS	45	45	100%	EDIFICIO DE INGENIERIA AMBIENTAL (INCLUYE 11 AULAS, 03 LABORATORIOS, UN TALLER Y 30 ANEXOS) (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50105

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/4	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
089253/UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,615,430	14,615,430	14,615,430	8,832,508	60%	0	0	0	OTROS	45	45	100%	EDIFICIO DE INGENIERIA AMBIENTAL (INCLUYE 11 AULAS, 03 LABORATORIOS, UN TALLER Y 30 ANEXOS) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):50105
089267/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,310,280	6,310,280	6,310,280	5,922,913	94%	0	0	0	OTROS	18	18	100%	EDIFICIO US-C PARA 08 TALLERES , 04 AULAS Y 04 ANEXOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51210
089267/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,310,280	6,310,280	6,310,280	5,922,913	94%	0	0	0	OTROS	18	18	100%	EDIFICIO US-C PARA 08 TALLERES , 04 AULAS Y 04 ANEXOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51210
089268/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,755,441	76%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	SEDFICIOS PARA AULA POLIFUNCCIONAL Y AREA EXTRACURRICULAR PARA DOCENTES, PRIMERA ETAPA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51569
089268/FACULTAD DE ARQUITECTURA CAMPUS L EDIFICIO NUEVO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,755,441	76%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	SEDFICIOS PARA AULA POLIFUNCCIONAL Y AREA EXTRACURRICULAR PARA DOCENTES, PRIMERA ETAPA (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51569
089270/FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS L	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,040,000	2,040,000	2,040,000	958,776	47%	0	0	0	AULA	20	20	100%	PLANTA BAJA: 14 ANEXOS (10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA, MÓDULO DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: 06 ANEXOS, 02 AULAS DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y AREA COMUN (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51645
089270/FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS L	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,040,000	2,040,000	2,040,000	958,776	47%	0	0	0	AULA	20	20	100%	PLANTA BAJA: 14 ANEXOS (10 CUBICULOS, AREA COMUN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA, MÓDULO DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: 06 ANEXOS, 02 AULAS DE USOS MÚLTIPLES, SALA DE JUNTAS, ARCHIVO, BODEGA Y AREA COMUN (SEGUNDA ETAPA) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51645
089274/FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,199,556	98%	0	0	0	OTROS	14	11	75%	EDIFICIO US-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):51931
089274/FACULTAD DE MEDICINA HUMANA CAMPUS LL	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,199,556	98%	0	0	0	OTROS	14	11	75%	EDIFICIO US-C PARA 05 LABORATORIOS, 01 AULA MAGNA Y 04 AULAS, 04 ANEXOS (INCLUYE DEMOLICIÓN) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51931
89273/ FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,423,536	95%	0	0	0	OTROS	27	20	75%	PLANTA BAJA: INCLUYE 05 ANEXOS (02 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINA Y MÓDULOS DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: INCLUYE 22 ANEXOS (15 ANEXOS, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, 02 BODEGAS, COCINA Y BAÑOS) SEGUNDA ETAPA. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51658
89273/ FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,423,536	95%	0	0	0	OTROS	27	20	75%	PLANTA BAJA: INCLUYE 05 ANEXOS (02 SALAS DE USOS MÚLTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINA Y MÓDULOS DE ESCALERAS) (TERMINACIÓN) PLANTA ALTA: INCLUYE 22 ANEXOS (15 ANEXOS, SALA DE ESPERA, SALA DE JUNTAS, 02 BODEGAS, COCINA Y BAÑOS) SEGUNDA ETAPA. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51658
89272 / FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,051	123,051	123,051	112,208	91%	0	0	0	AULA	1	1	100%	AULA PARA PRACTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51767
89272 / FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV.	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,051	123,051	123,051	112,208	91%	0	0	0	AULA	1	1	100%	AULA PARA PRACTICAS FORESTALES EN RANCHO SAN JUAN (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 51767
FASP				240,349,837	240,349,837	223,476,135	223,476,135	90%	0	0	0		168,966	167,783	99%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARREIRA-	0-COBERTURA ESTATAL			14,833,418	14,833,418	14,729,918	14,729,918	99%	0	0	0	LOTE	13,331	13,331	100%	EL PRESUPUESTO DE ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$ 5,796,663.93 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 236,754.22 LOS RECURSOS FEDERALES HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$12,258,426.60 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL POSEG A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO PARA DIVERSOS EJES, EN LOS QUE EN ESTE ESPACIO SE INFORMARA TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO, EN ESTE EJE SE AUTORIZO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$163,800.00 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$117,300.00 CON LOS RENDIMIENTOS DEL EJERCICIO 2008, SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE \$98,368.03
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			75,323,616	75,323,616	74,328,265	74,328,265	99%	0	0	0	LOTE	57,808	57,808	100%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$ 370,976.09 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 35,911,556.08 SE AUTORIZARON RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 7,763,534.82 DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO \$7,759,463.34
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 988 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			36,282,532	36,282,532	31,087,482	31,087,482	86%	0	0	0	LOTE	100,122	100,122	100%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$ 18,405.34 MISMO QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE EJERCER.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			5,048,156	5,048,156	4,636,704	4,636,704	92%	0	0	0	LOTE	152	152	100%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$ 2,166,586.23 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2,881,569.42 SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$252,146.81 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,307,022	1,307,022	1,247,226	1,247,226	95%	0	0	0	LOTE	39	36	92%	ESTE PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$148,945.01 DE LOS CUALES SE HA EJERCIDO LA TOTALIDAD.
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			16,095,718	16,095,718	12,959,488	12,959,488	81%	0	0	0	LOTE	7	7	100%	ESTE PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			55,484,588	55,484,588	43,074,414	43,074,414	78%	0	0	0	LOTE	5,968	5,968	100%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$ 49,884,522.46 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$ 60,076.60 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$2,177,304.69 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$19,152.20
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			35,824,777	35,824,777	32,423,713	32,423,713	91%	0	0	0	LOTE	11,400	10,240	90%	EL PRESUPUESTO SE ENCUENTRA AUTORIZADO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA IMPORTE SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$21,431,919.85 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 3,174,841.00 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 11,218,016.15
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			9,150,000	9,150,000	8,988,925	8,988,925	98%	0	0	0	LOTE	139	139	100%	EL PRESUPUESTO FUE AUTORIZADO AL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE AUTORIZO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$908,646.51 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$836,391.42
FAETA				127,280,658	127,280,658	127,280,658	120,596,234	95%	0	0	0		165,754	239,430	144%	
EDUCACION TECNOLOGICA																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FORMAR PROFESIONALES TECNICO-BACHILLER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,143,572	2,143,572	2,143,572	489,502	23%	0	0	0	ALUMINO	0	0	0%	LA META PROGRAMADA SE INFORMA EN EL TERCER TRIMESTRE, ÚNICAMENTE.
EDUCACION DE ADULTOS																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
ADMINISTRACION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,295,436	102,295,436	102,295,436	98,070,283	96%	0	0	0	DOCUMENTO	12	12	100%	EN LO REFERENTE AL TIPO DE GASTO SE TOMO INVERSION, DESTINO DEL GASTO: OBRA PUBLICA PARA EFECTOS DEL FORMATO POR NO HABER ALGUNO QUE SE ADECUARA A LA ACTIVIDAD DE EDUCACION DE ADULTOS, DATOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.
ATENCIÓN A GRUPOS ETNICOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,083,590	4,083,590	4,083,590	3,969,280	97%	0	0	0	ADULTO	13,104	21,218	162%	EN LO REFERENTE AL TIPO DE GASTO SE TOMO INVERSION, Y DESTINO DEL GASTO: OBRA PUBLICA, PARA EFECTOS DEL FORMATO, POR NO HABER ALGUNO QUE SE ADECUARA A LA EDUCACION PARA ADULTOS, EL AMBITO ES RURAL Y URBANO, SE LE CONSIDERO UN AMBITO POR NO PERMITIR AMBOS, EN EL SFU (INFORMACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008).

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CHIAPAS SOLIDARIO (CON HECHOS LEEMOS Y ESCRIBIMOS)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,879,838	9,879,838	9,879,838	9,580,320	97%	0	0	ADULTO	77,532	112,612	145%	EN LO REFERENTE AL TIPO DE GASTO SE TOMO DE INVERSIÓN, Y DESTINO DEL GASTO: OBRA PÚBLICA, PARA EFECTOS DEL FORMATO POR NO HABER ALGUNO QUE SE ADECUARA A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS, EN EL AMBITO ES RURAL Y URBANO SE LE CONSIDERO UN AMBITO POR NO PERMITIR AMBOS EN EL SISTEMA. (INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008).
EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,518,222	8,518,222	8,518,222	8,258,346	97%	0	0	ADULTO	74,869	105,480	141%	EN LO REFERENTE AL TIPO DE GASTO SE TOMO INVERSIÓN, DESTINO DEL GASTO: OBRA PÚBLICA, PARA EFECTOS DEL FORMATO POR NO HABER ALGUNO QUE SE ADECUARA A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS, EN EL AMBITO ES RURAL Y URBANO SE LE CONSIDERO UN AMBITO POR NO PERMITIR AMBOS (DATOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008.)
EQUIPAMIENTO PLAZAS COMUNITARIAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,000	360,000	360,000	228,493	63%	0	0	ASISTENCIA	107	108	101%	EN LO REFERENTE AL TIPO DE GASTO SE TOMO INVERSIÓN, Y DESTINO DEL GASTO: EQUIPAMIENTO, PARA EFECTOS DEL FORMATO POR NO HABER ALGUNO QUE SE ADECUARA A LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS, EN EL AMBITO ES URBANO Y RURAL SE LE CONSIDERO UN AMBITO POR NO PERMITIR AMBOS EN EL SISTEMA. (DATOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008).
FAFEE				165,169,048	165,169,048	163,669,048	99,067,806	60%	4	0		4,102	2,927	71%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNIFICADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,641,294	1,641,294	1,641,294	859,162	52%	0	0	OBRA	10	9	88%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMÁS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO PIEZA 10 8.8 EQUIPO 10 8.8 PENDIENTE GERRE FINANCIERO.
PROGRAMA DE APOYO A ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA (PAZAP) (PISO FIRME)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,243,802	1,243,802	1,243,802	1,243,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CLINICA DE LA MUJER	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,499,883	2,499,883	2,499,883	2,206,709	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
ESCUELA SUPERIOR DE TRABAJO SOCIAL.-CONSTRUCCION DE OBELISCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	721,077	721,077	721,077	348,292	48%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
ESTADIO VICTOR MANUEL REYNA (BAJADAS PLUVIALES Y ELECTRICAS; HERRERIA, PINTURA VINILICA Y ESMALTE; PAVIMENTACION ELECTRIFICACION, MALLA CICLON Y ALBANERIA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,994,759	2,994,759	2,994,759	38,100	1%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SECCIÓN VII (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO 3A. ETAPA).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,773,469	1,773,469	1,773,469	1,686,034	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIERREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIERREZ (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
SUPERVISION TECNICA FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE LOS INTERCEPTORES PLUVIALES EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,677,533	1,677,533	1,677,533	910,504	54%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO VICENTE GUERRERO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,251	256,251	256,251	256,251	100%	0	0	METRO CUBICO	147	147	100%	A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS DEMÁS METAS QUE EL SISTEMA NO PERMITE CAPTURAR: PROGR. ALCANZADO OBRA 1 1
CLINICA DE LA MUJER	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,672,803	1,672,803	1,672,803	1,628,338	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE CINTALAPA. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO ACALA I)	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,199	256,199	256,199	0	0%	0	0	METRO CUBICO	148	0	0%	DEBIDO A QUE LA EMPRESA A LA CUAL FUE ADJUDICADA LA OBRA NO CUMPLIO EN EL CONTRATO, SE INICIO EL PROCESO CORRESPONDIENTE.
AMPLIACION DE INSTALACION DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DEL HANGAR DE COMBUSTIBLE	27-CHIAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	267,697	267,697	267,697	267,684	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN COLECTOR PARA CAPTACION DE AGUA EN ZONAS PRODUCTIVAS	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	502,708	502,708	502,708	502,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CARCEL DISTRIAL (DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL; ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	379,500	379,500	379,500	379,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION BIOLÓGICA EN LA LAGUNA BELGICA	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,429,784	2,429,784	2,429,784	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE SUSCRIBIR CONVENIO PARA EJECUCION DE LA OBRA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
CLINICA DE LA MUJER	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,481,659	2,481,659	2,481,659	2,361,472	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENQUE. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CLINICA DE LA MUJER	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,498,189	2,498,189	2,498,189	2,280,527	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE PICHUCALCO. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO AMATENANGO DEL VALLE)	9-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	512,948	512,948	512,948	512,494	100%	0	0	METRO CUBICO	190	190	100%	
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (UNIDAD DE RIEGO SAN NICOLÁS)	9-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	512,862	512,862	512,862	512,481	100%	0	0	METRO CUBICO	190	190	100%	
CAMINO: MI PATRIA ES PRIMERO-JESUS NAZARENO (CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO IXTELJA.-CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE EL RIO IXTELJA DE 43.9 M.L.	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,221	159,221	159,221	88,345	55%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
CLINICA DE LA MUJER	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,564,276	1,564,276	1,564,276	1,497,447	96%	0	0	OBRA	1	1	95%	BENEFICIA A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
ESTADIO DE SOFTBOL (INSTALACION DE ALUMBRADO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓÑEZ	URBANO	416,027	416,027	416,027	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTRO MUNICIPAL (APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR DE LAS AREAS PARA PROCESO DE BOVINO Y PORCINO) (INSTALACION DE TORRE PARA RED TELEFONICA) (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,824,325	1,824,325	1,824,325	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TAPACHULA DEL MUNICIPIO TAPACHULA (ESTA NOTA SE REALIZA DEBIDO A QUE EL CATALOGO DE LOCALIDADES SE ENCUENTRA ERRONEO)
RECONSTRUCCION RECONSTRUCCION DEL CAMINO: TAPANATEPEC-ARRIAGA(CARRILES DE ACCELERACION Y DESACELERACION), KM 30+870 TRAMO: KM 30+630 AL KM 31+110 (T.A.)	0-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	558,458	558,458	558,458	176,578	32%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ARRIAGA
MANTENIMIENTO CONSERVACION DEL CAMINO: LAS LIMAS - REVOLUCION MEXICANA - VALDIVIA, TRAMO: KM. 47+000 - KM. 145+000 (T.A.)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,596,959	1,596,959	1,596,959	12,300	1%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLACORZO
CONSERVACION DEL CAMINO: PERU - LA CONCORDIA - IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 190+000 - KM. 162+000 (T.A.)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	908,609	908,609	908,609	7,100	1%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
REHABILITACIÓN																
EDIFICIO DORADO MAYA (REHABILITACIÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	839,877	839,877	839,877	198,262	24%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSERVACIÓN DEL CAMINO: OCOZOCOZUTLA - APIC PAC, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 51+820 (T.A.)	69-OCOZOCOZUTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,734,984	4,734,984	4,734,984	3,139,309	66%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOZOCOZUTLA DE ESPINOSA
TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN (DEMOLICIÓN)	76-PICHUICALCO	PICHUICALCO	URBANO	1,500,000	1,500,000	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	5%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																
FORTALECIMIENTO CON EQUIPO MEDICO A UNIDADES DE SALUD (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,415,719	96%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%	
FORTALECIMIENTO CON EQUIPO INFORMÁTICO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	121,440	121,440	121,440	0	0%	0	0	0	EQUIPO	23	0	0%	
MAQUINARIA																
CANAL 10 DE TELEVISIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	262,847	262,847	262,847	260,887	99%	4	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN DEL CANAL 10 DE TELEVISIÓN. SE ENCUENTRA CONCLUIDO AL 100%. LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2009 POR LA CANTIDAD DE \$4.45 FUERON REINTEGRADOS, ASI COMO \$1,980.02 POR ECONOMÍAS.
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA TORTUGA MARINA EN CHIAPAS	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,200	583,200	583,200	583,200	100%	0	0	0	VEHICULO	8	0	0%	LA ADQUISICION SE LLEVO A CABO AL 100% DE LAS 8 CUATRIMOTOS.
OTROS																
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,738,356	27%	0	0	0	SUPERVISION	3,328	2,346	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL BASICO DE 8 CAMAS EN TEOPISCA	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,400,000	8,400,000	8,400,000	432,410	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	19%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN TONALA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN CINTALAPA	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL INTEGRAL DE FRONTERA COMALAPA (20 CAMAS)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,499,596	23,499,596	23,499,596	6,970,917	30%	0	0	0	EQUIPO	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	563,884	563,884	563,884	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PALENQUE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN PICHUICALCO	76-PICHUICALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE MODULO PARA CLINICA DE LA MUJER EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	70,311	5%	0	0	0	EQUIPO	1	0	44%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
SANEAMIENTO FINANCIERO																
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO																
VERIFICACION DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD SANEAMIENTO FINANCIERO (PAGO DE CAPITAL E INTERESES).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	0	VERIFICACION	1	0	0%	ESTOS RECURSOS SE RECIBIERON EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2009. SIN EMBARGO LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SE REALIZARAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA SUS ACCIONES EN EL EJERCICIO 2010.
	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,703,677	38,703,677	38,703,677	38,703,677	100%	0	0	0	ACCION	7	7	100%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO DEL MARCO LEGAL Y NORMATIVO																
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICOS DE LA PROPIEDAD (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,203	26,203	26,203	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS Y FINANCIERO EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN CIERRE DEL EJERCICIO Y AL CORTE DE ESTA INFORMACION AUN NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION.
INSPECCION Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,203	26,203	26,203	0	0%	0	0	0	AUDITORIA	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO																
SECTOR AGRICOLARIO																
CONSEJO REGULADOR DE LA CALIDAD DEL CAFE CHIAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	439,572	439,572	439,572	439,572	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE SE HA ADQUIRIDO EL EQUIPO PARA EL LABORATORIO DEL CONSEJO REGULADOR.
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MEDIA SUPERIOR																
82281/ ICATECH S/N.	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,145,528	5,145,528	5,145,528	3,252,798	63%	0	0	0	OTROS	5	5	91%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE: AULA DE USOS MULTIPLES, TALLER DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE TURISMO, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA; Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: TONALA PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FAFEF (\$5,145,528) Y L-OTROS CONVENIOS (\$5,145,528). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 81091
81003 / PREPARATORIA NO. 1.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,164,752	7,164,752	7,164,752	4,836,488	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, CANAL PLUVIAL Y BARRA PERIMETRAL (TERMINACION) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ ESTA OBRA CORRESPONDE AL CICLO 2008 FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 56884
82080/ ICATECH S/N (Refrendo)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,354,473	4,354,473	4,354,473	3,254,041	75%	0	0	0	OTROS	5	5	99%	TERMINACION DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCION DE INDUSTRIA DE ROPA, TALLER DE SOLDADURA, BODEGA Y SUBESTACION ELECTRICA; Y CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: REFORMA PROYECTO DE INVERSION QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: H-FAFEF (\$4,354,473) Y L-OTROS CONVENIOS (\$4,354,473). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 79785
PLANETARIO CASA DE CIENCIA Y CULTURA UNIVERSAL "BACHILLERES DE CHIAPAS"	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,651,132	3,651,132	3,651,132	1,334,120	37%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTR. DE TEATRO AL AIRE LIBRE, PARADA DE TRASP PUBLICO, PARQUE TEMATICO Y OBRA EXTERIOR (PLAZA ACCESO, PATIO DE MANIOBRA CONSTR. DE EDIFICIO, OBRA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DE PARADA DE TRANSPORTE PUBLICO (TERMINACION) LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 56601
SUPERIOR																
86006.- CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL BILINGUE JACINTO CANEK	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,277,385	1,277,385	1,277,385	358,780	28%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 01 AULA DE MEDIO Y 01 ANEXO (CANCHA DE USOS MULTIPLES)(TERMINACION DE OBRA) LOCALIDAD: ZINACANTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 56649

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONVENIOS (261 REGISTROS)				2,018	2,018	2,018	0	0%	0	0		1	0	0%	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SERVICIOS DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,018	2,018	2,018	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	EL RECURSO DE ESTE PROYECTO SE RECIBIÓ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009, Y LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ACCIONES SE REALIZAN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA CON LAS ACCIONES, LAS CUALES SE REALIZARÁN PARA EL 2010.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				358,500	358,500	358,500	320,911	90%	0	0		3	2	67%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
88312/PRIMARIA VASCO DE QUIROGA (REFRENDO).	39-HUITIUPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,000	319,000	319,000	286,911	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE LOSA DAÑADA, REPARACIÓN DE LA CANCELERÍA, APLANADOS, PINTURA, RED ELÉCTRICA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: SAN FRANCISCO LA FRONTERA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 78262
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS FEDERALES DE LOS CONVENIOS DEL EJERCICIO 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
VERIFICACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,500	5,500	5,500	0	0%	0	0	VERIFICACIÓN	1	0	0%	LOS RECURSOS SE RECIBIERON EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2009, Y LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SE REALIZARÁN UNA VEZ QUE LA DEPENDENCIA EJECUTORA CONCLUYA LAS ACCIONES, LO QUE SE REALIZARÁ PARA EL EJERCICIO 2010.
OTROS CONVENIOS				194,972,086	194,094,964	193,172,086	104,200,108	54%	0	0		36,935	4,566	12%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
82063/BCTIS NO. 170 (REFRENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	851,144	851,144	851,144	715,069	84%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EVOLUCIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 78654
82081/ ICATECH NO. SIN (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,145,528	5,145,528	5,145,528	1,892,781	37%	0	0	OTROS	0	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE: AULA DE USOS MÚLTIPLES, TALLER DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE TURISMO, BODEGA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: TONALÁ PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$5,145,528) Y X-FAFEE (\$5,145,528) SEGÚN FOLIO 64126 DE CUARTO TRIMESTRE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 81159
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO CRUCE CON AV. ROSA DEL PONIENTE, TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,377,239	5,377,239	5,377,239	5,377,239	100%	0	0	METRO LINEAL	756	756	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES DE PEMEX
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CALZADA EL SUMIDERO (2A. ETAPA)	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,512,390	7,512,390	7,512,390	7,512,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE TUXTLA GUTIÉRREZ DEL MUNICIPIO TUXTLA GUTIÉRREZ
PROGRAMA PARA LA AMPL. DE OFERTA EDUC. 2008 "UNIDAD ACAD DEPART." DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,145,240	97%	0	0	OTROS	39	20	50%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANIT., AUDITORIO, SALA DE JUNTAS, CAFETERÍA, CUBÍCULOS, MÓDULO DE ESCALERA (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN), CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL INCLUYE 12 AULAS DIDÁCTICAS Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TUXTLA GUTIÉRREZ PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO L-OTROS CONVENIOS (\$11,500,000) Y M-FIES (\$11,500,000) SEGÚN FOLIO 139717 DEL CUARTO TRIMESTRE.
82074/ CECYT NO. 03 (REFRENDO)	114-VILLA COMALTITLÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109,959	4,109,959	4,109,959	3,187,887	78%	0	0	OTROS	6	6	97%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, 01 LABORATORIO DE IDIOMAS, 01 BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN, SEGUNDA ETAPA. LOCALIDAD: VILLA COMALTITLÁN PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$4,109,959) Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$4,109,959) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 90832
82082/ COBACH NO. 32 (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,536	333,536	333,536	236,322	71%	0	0	AULA	1	0	1%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA. LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$333,536); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$533,536) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 92425
82114/ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFRENDO)	117-YAJALÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,802,000	5,802,000	5,802,000	100,000	2%	0	0	OTROS	2	0	0%	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO E IMPACTO AMBIENTAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: YAJALÓN PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO L-OTROS CONVENIOS (\$5,802,000) Y P-OTROS SUBSIDIOS (\$,802,000).
82061/CBTIS NO. 169 (REFRENDO).	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	849,816	849,816	849,816	824,015	97%	0	0	AULA	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: FRACC. ALBORES GUILLEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 78000
82078/ CONALEP NO. 70 (REFRENDO)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	587,501	587,501	587,501	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN 03 AULAS. LOCALIDAD: COMITÁN DE DOMÍNGUEZ PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO L-OTROS CONVENIOS (\$587,501) Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$587,501) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 91849
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN CHILINJOVELTIC	23-CHAMULA	CHILIMJOVELTIC	RURAL	1,429,524	1,429,524	1,429,524	1,119,252	78%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN YUTBASH	23-CHAMULA	YUTBASH	RURAL	1,430,939	1,430,939	1,430,939	1,117,757	78%	0	0	OBRA	1	1	100%	
82088/ COBACH NO. 57 (REFRENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,536	333,536	333,536	321,490	96%	0	0	AULA	1	0	9%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA. LOCALIDAD: CHAMULA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$333,536); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$333,536) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 94263
82090/ COBACH NO. 61 (REFRENDO)	24-CHANAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,536	333,536	333,536	299,622	90%	0	0	AULA	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA. LOCALIDAD: CHANAL PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$333,536); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$333,536) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 94557
82086/ COBACH NO. 53 (REFRENDO)	25-CHAPULTEMANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	684,126	684,126	684,126	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA Y 02 MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CHAPULTEMANGO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$684,126); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$684,126) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 92941
82079/ CONALEP NO. 22 (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,175,001	1,175,001	1,175,001	611,904	52%	0	0	AULA	6	0	1%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 06 AULAS. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO L-OTROS CONVENIOS (\$1,175,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$1,175,001) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 92293

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
82094/ COBACH NO. 74 (REFRENDO)	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,682	492,682	492,682	479,219	97%	0	0	0	OTROS	1	0	21%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. LOCALIDAD: JULIÁN GRAJALES PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$492,682); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$492,682). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95334
82076/ CECYT NO. 06 (REFRENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,108,572	5,108,572	5,108,572	3,417,016	67%	0	0	0	OTROS	7	4	57%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, 01 LABORATORIO DE IDIOMAS, 01 BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN, SEGUNDA ETAPA. LOCALIDAD: ACAPETAHUA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$5,108,572); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$5,108,572). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 91029
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN BOLONTON	31-CHILÓN	BOLONTÓN	RURAL	1,433,114	1,433,114	1,433,114	1,104,816	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN CRUCERO CHICH	31-CHILÓN	CRUCERO CHICH	RURAL	1,403,448	1,403,448	1,403,448	1,089,937	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN EL CARMEN	31-CHILÓN	EL CARMEN	RURAL	1,403,448	1,403,448	1,403,448	1,089,937	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN EL MANGO	31-CHILÓN	EL MANGO	RURAL	1,404,253	1,404,253	1,404,253	1,089,937	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN GOLONTON	31-CHILÓN	GOLONTÓN	RURAL	1,404,253	1,404,253	1,404,253	1,089,937	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN PATELMA	31-CHILÓN	PATELMA	RURAL	1,429,971	1,429,971	1,429,971	1,150,785	80%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN SAN GABRIEL	31-CHILÓN	SAN GABRIEL	RURAL	1,404,253	1,404,253	1,404,253	1,088,442	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN YULUBMAX	31-CHILÓN	YULUBMAX	RURAL	1,404,863	1,404,863	1,404,863	1,088,442	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN SAN MIGUEL LA SARDINA	36-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,431,770	1,431,770	1,431,770	1,152,662	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN ICO	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,547,692	1,547,692	1,547,692	1,043,416	67%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82087/ COBACH NO. 66 (REFRENDO)	43-XTACOMITÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,536	333,536	333,536	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA. LOCALIDAD: XTACOMITÁN PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$333,536); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$333,536). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94060
82077/ CONALEP NO. 263 (REFRENDO)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	516,732	516,732	516,732	473,652	92%	0	0	0	AULA	4	0	7%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 04 AULAS LOCALIDAD: ALTAMIRANO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$516,732); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$516,732). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 91494
82113/ UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS, CREACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,526,000	7,526,000	7,526,000	6,618,547	88%	0	0	0	OTROS	1	0	7%	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELO Y DE IMPACTO AMBIENTAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: LAS MARGARITAS ESTE PROYECTO CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$7,526,000); Y P-OTROS SUBSIDIOS (\$7,526,000). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 124350
82084/ COBACH NO. 41 (REFRENDO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	333,537	333,537	333,537	0	0%	0	0	0	AULA	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 AULA. LOCALIDAD: BIENOS AIRES PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$333,537); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$333,536). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 92796
82086/ COBACH NO. 48 (REFRENDO)	62-METAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,303	460,303	460,303	442,252	96%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: METAPA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$460,303); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$460,303). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 92948
82062/CBTIS NO. 243 (REFRENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	602,288	50%	0	0	0	AULA	4	3	75%	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DIDÁCTICAS CON EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BARRIO SAN FRANCISCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 76205
82076/ CONALEP NO. 262 (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,637,438	1,637,438	1,637,438	823,502	50%	0	0	0	AULA	7	3	44%	TERMINACIÓN DE 07 AULAS LOCALIDAD: OCOSINGO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$1,637,438); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$1,637,438). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 91216
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN CERRO JAQUIMA	68-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,429,524	1,429,524	1,429,524	1,119,252	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN PLAN OCOTAL	69-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,431,225	1,431,225	1,431,225	818,634	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EMISOR DE LLEGADA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	4,604,593	4,604,593	4,604,593	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
Construcción del Sistema de Agua Potable (Captación y Línea de Conducción)	70-OSTUACÁN	OSTUACÁN	URBANO	2,149,372	2,149,372	2,149,372	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82057/CBTA NO. 45 (REFRENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,063,665	2,063,665	2,063,665	1,130,629	55%	0	0	0	OTROS	9	5	60%	CONSTRUCCIÓN AULA DID., LABORATORIA, SERV. SANITARIOS, MÓDULO DE ESCALERA Y REHABILITACIÓN EDIFICIOS B Y D. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 77267

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
82096/ EMSAD NO. 81 (REFRENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95683
82111/ CBTA NO. 45 (REFRENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO "E" CON LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIOS "C" Y "D", (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):79875
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN LAS LIMAS	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,437,159	1,437,159	1,437,159	898,347	63%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82089/ COBACH NO. 99 (REFRENDO)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,302	460,302	460,302	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 BIBLIOTECA. LOCALIDAD: PANTELHO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$460,302); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$460,302). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94347
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MICRORREGIONAL EN LAGUNA GRANDE	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,437,159	1,437,159	1,437,159	1,159,865	81%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
82095/ COBACH NO. 75 (REFRENDO)	79-RAYÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	492,682	492,682	492,682	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. LOCALIDAD: RAYÓN PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$492,682); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$492,682). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 95543
82080/ ICATECH S/N (REFRENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,354,473	4,354,473	4,354,473	1,598,118	37%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TALLER OPERADOR DE MICROCOMPUTADORAS, TALLER DE CONFECCIÓN DE INDUSTRIA DE ROPA, TALLER DE SOLDADURA, BOQUEA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: REFORMA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$4,354,473); Y HIFATEF (\$4,354,473)SEGUN FOLIO 80071 DE TERCER TRIMESTRE.
82083/ COBACH NO. 38 (REFRENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	645,496	645,496	645,496	629,005	97%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE ÁREA ADMINISTRATIVA. LOCALIDAD: SIUCLUMPA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$645,496); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$645,496). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 92550
82073/ CECYT NO. 02 (REFRENDO)	9-ÁNGEL ALBINO CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,349,971	5,349,971	5,349,971	3,825,730	72%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, 01 LABORATORIO DE IDIOMAS, 01 BIBLIOTECA, ADMINISTRACIÓN (SEGUNDA ETAPA), Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE SUELOS. LOCALIDAD: ÁNGEL ALBINO CORZO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$5,349,971); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$5,349,971). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 90294
82091/ COBACH NO. 64 (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,303	460,303	460,303	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: TOQUIJÁN GRANDE PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$460,303); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$460,303). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94693
82092/ COBACH NO. 85 (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,682	492,682	492,682	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. LOCALIDAD: MORELOS PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$492,682); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$492,682). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94789
82092/ COBACH NO. 65 (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,682	492,682	492,682	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 01 LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES. LOCALIDAD: MORELOS PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$492,682); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$492,682). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 94883
82112/ CETMAR NO. 24 (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, 05 AULAS, AUDIOVISUAL, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DAÑADOS DEL EDIFICIO G, D Y M (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PUERTO MADERO PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (5,000,000); Y Z-INGESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS (1,851,587).
MEJORAMIENTO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME 2009.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,450	846,450	846,450	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,970	0	0%	OBRA REFRENDADA. EL RECURSO PROVIENE DEL PROGRAMA NORMAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (PNGE)
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME 2009.	108-TUXTLA GUTIÉRREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,450	846,450	846,450	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,970	0	0%	OBRA REFRENDADA. EL RECURSO PROVIENE DE FONHAPO 2008.
REHABILITACIÓN 85111/ SECUNDARIA GENERAL CENTENARIO DE LA MIGRACION JAPONESA (REFRENDO)	1-ACACUYAGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,646	6,646	6,646	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PUERTAS, PISOS, PLOMERÍA Y PINTURA EN LOS SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: ACACUYAGUA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS(\$6,646); Y M-FIES (\$300,981)SEGUN FOLIO 87188 DE TERCER TRIMESTRE. NUMERO CONSECUTIVO FIES: 92
85186/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11 (REFRENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	297,363	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: AZTECA (LA PUNTA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):97472
85356/ TELESECUNDARIA NO. 016 LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO)	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	84,971	35%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS REHABILITACION DE 03 AULAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):10906
85063/ PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (REFRENDO)	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TAPILULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):90136
85143/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 45 (REFRENDO)	100-TAPILULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	286,272	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE PISOS, TECHOS, RED ELÉCTRICA HIDRÁULICA, INSTALACIÓN DE ALGA Y GAS EN LABORATORIO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TAPILULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):96506
CAMPAMENTOS SOLIDARIOS (REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 2A. ETAPA; REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,601,532	1,601,532	1,601,532	817,609	51%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COBERTURA MUNICIPAL CORRESPONDE A LOCALIDADES VARIAS
85319/ TELESECUNDARIA NO. 799 (REFRENDO)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,000	420,000	420,000	204,661	49%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	LOCALIDAD: ESPERANZA DE LOS POBRES REHABILITACIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 95942
85348/ TELESECUNDARIA NO. 258 (REFRENDO)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	141,831	34%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: ÁNGEL ALBINO CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80176
85145/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 56 (REFRENDO)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA, SANITARIOS, CANCELERÍA Y CRISTALERÍA, CANCHA Y CERCADO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TENEJAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):90728

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
85192/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 40 (REFRENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,371	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TEOPISCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)97781
85193/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 43 (REFRENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,089	100%	0	0	OTROS	1	1	87%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)97817
85320/TELESECUNDARIA NO. 233 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	590,007	98%	0	0	OTROS	1	1	99%	REHABILITACION DE 09 AULAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 78835
85069/PRIMARIA TIBURCIO AGUIRRE HERRERA (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	OTROS	1	1	60%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)90424
85070/PRIMARIA REVOLUCIÓN (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DE LA DIRECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LLAVES DE AGUA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD TRES PICOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)90644
85127/ SECUNDARIA GENERAL PROFESOR RAMON ESCOBAR BALBOA (REFRENDO)	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)95176
82066/CECATI NO. 112 (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	818,370	818,370	818,370	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, TECHUMBRES, BARRA E IMPERMEABILIZACION (TERMINACION). LOCALIDAD:POTRERO MIRADOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):79149
85080/PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)91031
85081/PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)91266
85091/PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)91960
85128/ SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHAB. HIDRAULICA DEL LAB. DE CANCHA, ESTRADO, LAMPARA, INST.ELECTRICA, AIRE ACOND., VENTILADOR, SALON MULT. ALMACEN SER LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)96220
85194/ SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:EL JOBO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)97242
85189/ SECUNDARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGÓN (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)97430
85386.- PRIMARIA ANGEL ALBINO CORZO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION GENERAL, REPARACION DE CRISTALES, OPERADORES DE PERSIANAS Y PINTURA EN GENERAL LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ.
85072/PRIMARIA VICENTE GUERRERO (REFRENDO)	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	88,999	85%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (REFRENDO) LOCALIDAD:IZAPA (2A. SECCIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)90905
85351/TELESECUNDARIA NO. 277 BELISARIO DOMINGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	172,141	34%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: EL TARRAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 78686
85352/TELESECUNDARIA NO. 408 NIÑOS HEROES (REFRENDO)	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	68,788	14%	0	0	OTROS	1	1	60%	REHABILITACION DE 05 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: HERODES DE CHAPULTEPEC (EL LIMÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 78164
85381/TELESECUNDARIA NO. 278	111-TZIMOL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,175	406,175	406,175	138,041	34%	0	0	OTROS	1	0	10%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: SAN VICENTE LA MESILLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)100634
82058/CBTA NO. 46 (REFRENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉTRICA E INSTALACION HIDRAULICA (TERMINACION) LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)77574
82059/CBTA NO. 46 (REFRENDO).	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE INSTALACION ELÉTRICA E INSTALACION HIDRAULICA (TERMINACION) LOCALIDAD:VENUSTIANO CARRANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)77574
85094/PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN (REFRENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,458	95%	0	0	OTROS	1	1	100%	CRISTALES PARA LAB. VENTANAS DE 6 AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:RICARDO FLORES MAGÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)91766
85130/ SECUNDARIA GENERAL MOCTEZUMA PEDRERO (REFRENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	98,787	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:SAN FRANCISCO PUJLITIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)95520
85179/PRIMARIA JORGE TOVILLA TORRES (REFRENDO)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	99,571	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:SOYATITÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)96778
85281/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 81 (REFRENDO)	114-VALLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,000	256,000	256,000	210,809	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION (REPARACION DE RED ELÉCTRICA, CANCELERIA, ENTEJADO DEL AREA ADMINISTRATIVA (TERMINACION) LOCALIDAD: HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):79489

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
85346/TELESECUNDARIA NO. 435 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO)	114-VILLA COMALTITLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	194,308	39%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: TEZITLAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80127
85097/PRIMARIA PRODESCH (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: EL PARRAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92096
85131/ SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DEL LABORATORIO, VENTANAS, RED ELECTRICA Y CRISTALERIA (TERMINACION) LOCALIDAD: REVOLUCION MEXICANA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 95578
85317/TELESECUNDARIA NO. 285 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	161,253	34%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (TERMINACION) LOCALIDAD: MONTERREY FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 79999
85353/TELESECUNDARIA NO. 690 SOR JUANA INES DE LA CRUZ (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	197,178	47%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 02 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION) LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80250
85132/ SECUNDARIA GENERAL EMILIANO RABASA ESTEVANEL (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,290	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE LA RED ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION (TERMINACION) LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 95653
85311/PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,900	183,900	183,900	61,457	33%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION (REPARACION DE LA CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELECTRICA, REPARACION DE LA LETRINA) (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVA PALESTINA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 78198
85318/TELESECUNDARIA NO. 138 IGNACIO JOSE ALLENDE (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	191,074	40%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (TERMINACION) LOCALIDAD: UNION Y PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 78617
85354/TELESECUNDARIA NO. 168 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (REFRENDO)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	299,383	62%	0	0	0	OTROS	1	0	25%	REHABILITACION DE 04 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION) LOCALIDAD: LOS ANGELES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 100809
85298/ PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,000	205,000	205,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SUSTITUCION DEL TECHO DE LAMINA, REPARACION DE CANCELERIA Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD: ESPERANZA TAKINUKUM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80621
85308/PRIMARIA JAIME NUNO (REFRENDO)	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	380,000	380,000	380,000	185,169	49%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	REHABILITACION (SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL 02 AULAS, REPARACION DE CANCELERIA, RED ELECTRICA Y BANQUETA PERIMETRAL) (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN PEDRO BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 81090
85109/PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA (REFRENDO)	118-ZINACANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 05 AULAS Y ENMALLADO (TERMINACION) LOCALIDAD: JECH CHENTIC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92216
85333/TELESECUNDARIA NO. 063 RICARDO FLORES MAGON (REFRENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	43,368	18%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	LOCALIDAD: EL PROGRESO REHABILITACION DE 3 AULAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 91905
85334/TELESECUNDARIA NO. 843 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (REFRENDO)	12-BELLA VISTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	40,699	17%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	LOCALIDAD: LA INDEPENDENCIA REHABILITACION DE 3 AULAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92033
85356/TELESECUNDARIA NO. 561 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (REFRENDO)	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	57,004	24%	0	0	0	OTROS	1	0	20%	REHABILITACION DE 03 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVO ORIZABA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 100856
85357/TELESECUNDARIA NO. 060 PATRIA LIBERTAD (REFRENDO)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	284,142	53%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 05 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: EL AGUILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80328
85187/ SECUNDARIA TECNICA NO. 18 (REFRENDO)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	301,144	50%	0	0	0	OTROS	1	1	73%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: CATAZAJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 97571
85239/SECUNDARIA TECNICA NO. 18 (REFRENDO)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,000	650,000	650,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REP. DEL AREA ADMINI., 5 AULAS, UNIDAD BOVINA, TALLER DE LACTEOS, RED ELEC., RED HIDROS. Y REP. DE LAS BANQUETAS CIRCUL. LOCALIDAD: CATAZAJA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 97829
85338/TELESECUNDARIA NO. 603 MAYA (REFRENDO)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	35,681	15%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: LA TUZA (MACEO) REHABILITACION DE 3 AULAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92445
82054/CBTA NO. 24 (REFRENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,064,876	1,064,876	1,064,876	1,053,423	99%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	REHABILITACION (INSTALACION HIDRAULICA Y CANCELERIA) TERMINACION. LOCALIDAD: CINTALAPA DE FIGUEROA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 76286
85294/ PRIMARIA BENITO JUAREZ (REFRENDO)	3-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	446,000	446,000	446,000	67,968	15%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE 03 AULAS, PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: JAVIER LOPEZ MORENO (LAS PALOMAS) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80592
85013/PRIMARIA PROF. VICTOR M. ARANDA LEON (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,727	95,727	95,727	94,943	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80787
85188/ SECUNDARIA TECNICA NO. 5 (REFRENDO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	22%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 97685
85113/SECUNDARIA GENERAL ANGEL ALBINO CORZO (REFRENDO)	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y PLAZA CIVICA (TERMINACION) LOCALIDAD: COPAINALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 92339

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
85321/TELESECUNDARIA NO. 057 MIGUEL ALVAREZ DEL TORO (REFRENDO).	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	97,258	15%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: BENITO JUAREZ REHABILITACION DE 06 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);91001
85380/TELESECUNDARIA NO. 079	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: LA NUEVA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);100560
85002/PRIMARIA SALVADOR URBINA (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	102,446	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80204
85004/PRIMARIA SIMON BOLIVAR (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,598	102,598	102,598	102,598	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE TODOS LOS ESPACIOS (TERMINACION) LOCALIDAD:GALECIO NARCIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80527
85260/Secundaria General José Emilio Grajales Moguel (Refrendo).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,000	318,000	318,000	318,000	142,619	45%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL. LOCALIDAD: CHIAPA DE CORZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 64074
85290/ PRIMARIA FRANCISCO I. MADRO (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	598,400	598,400	598,400	598,400	120,139	20%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE TECHO DE AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: CHILE VERDE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 79871
85293/ PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,400	195,400	195,400	195,400	35,896	18%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE AULAS, PINTURA, REPARACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: LAS TUNAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);79915
85297/ PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	81,766	29%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: ANGEL ALBINO CORZO REPARACION DE TECHOS DE 02 AULAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 75400
85298/ PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (REFRENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	125,203	45%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE TECHO DE 02 AULAS Y PINTURA (TERMINACION) LOCALIDAD: NUEVO PORVENIR (BERGANTIN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);76586
85133/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 22 (REFRENDO)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	283,276	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LOS TECHOS DEL LABORATORIO, PORTICO E ADMINISTRATIVA, BIBLIOTECA Y 01 AULA Y SERV. SANIT. (TERMINACION) LOCALIDAD:ACAPETAHUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);95735
85330/TELESECUNDARIA NO. 035 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO).	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,000	480,000	480,000	480,000	233,898	49%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	LOCALIDAD: JIQUILPAN (ESTACION BONANZA) REHABILITACION DE 03 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);91645
85008/PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA (REFRENDO)	30-CHICOMUSELO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:PABLO L. SIDAR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80602
85009/PRIMARIA NINOS HEROES (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100,289	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:CHILÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80609
85296/ PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,000	205,000	205,000	205,000	123,935	60%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	SUSTITUCION DEL TECHO DE LAMINA, REPARACION DE CANCELERIA Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD: JOL PAXILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 80860
85309/PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD (REFRENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	505,000	505,000	505,000	505,000	246,077	49%	0	0	0	OTROS	1	1	1%	REHABILITACION (SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL EN AULAS, REPARACION DE CANCELERIA, RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD: JOLAKIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE);75900
85189/ SECUNDARIA TÉCNICA NO 110 (REFRENDO)	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	307,627	306,892	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD:SAN CAYETANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);97703
85016/PRIMARIA PROFR. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA (REFRENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	95,074	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD:EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);80960
85136/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 47 (REFRENDO)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	286,191	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA (TERMINACION) LOCALIDAD:EL TRIUNFO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 95888
85316/TELESECUNDARIA NO. 653 (REFRENDO)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	165,353	31%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	REHABILITACION DE 05 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR PLAZA CIVICA (TERMINACION) LOCALIDAD: SAN JOSE MASPAC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);90423
85018/PRIMARIA NINOS HEROES (REFRENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,237	199,237	199,237	199,237	194,915	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD:FRONTERA COMALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);81079
85020/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACION VARIAS (TERMINACION) LOCALIDAD: SABINALITO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);82819
85359/TELESECUNDARIA NO. 646 JAIME NUÑO (REFRENDO)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	243,711	41%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	LOCALIDAD: EL TRIUNFO DE LAS TRES MARAVILLAS REHABILITACION DE 05 AULAS, LABORATORIO, ADMINSTRACION Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);101005
85310/PRIMARIA ANAHUAC (REFRENDO).	40-HUIXTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	417,220	417,220	417,220	417,220	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	REHABILITACION (SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL EN AULAS, REPARACION DE LA CANCELERIA, RED ELECTRICA Y LETRINA (TERMINACION) LOCALIDAD: CHIGTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 89730
85022/ PRIMARIA MIGUEL ANGEL ZAMUDIO ZAMUDIO (REFRENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 12 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD:HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);82872

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
85114/SECUNDARIA GENERAL. NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC (REFRENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION DE LA RED ELECTRICA DEL LABORATORIO (TERMINACION) LOCALIDAD:CANTON LAS DELCIAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);92439
85119/SECUNDARIA GENERAL. BENEMERITO DE LAS AMERICAS (REFRENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHO, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD:HUIXTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);92543
85338/TELESECUNDARIA NO. 396. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)	41-HUIXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	102,382	20%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACION) LOCALIDAD: JOSÉ MARIA MORELOS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);92634
85137/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 83 (REFRENDO)	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHAB. DE SERV. SANIT., TECHO DEL T. BASICO Y RED ELECTRICA, INSTALACION DE GAS EN EL TALLER, CONST. DE MURO DE CONTENI LOCALIDAD:IXHUATÁN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);96205
85316/TELESECUNDARIA NO. 533 (REFRENDO)	42-IXHUATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	77,968	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE 02 AULAS DIDACTICAS (TERMINACION) LOCALIDAD: LA CUMBRE DE COAHUILA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 90130
85190/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 39 (REFRENDO)	48-JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	300,112	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD:JUAREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);97738
85336/TELESECUNDARIA NO. 487 NINOS HEROES (REFRENDO)	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	109,744	22%	0	0	0	OTROS	1	0	33%	LOCALIDAD: NINOS HEROES REHABILITACION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);92532
85388.- PRIMARIA FILOMENA MATA.	49-LA CONCORDIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,000	251,000	251,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: EJIDO BENITO JUAREZ.
85360/TELESECUNDARIA NO. 468. JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO)	52-LA LIBERTAD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	79,628	33%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE 03 AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 77485
85304/PRIMARIA AMADO NERVO (REFRENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,000	165,000	165,000	16,520	10%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION (REPARACION DE CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELECTRICA) (TERMINACION LOCALIDAD: SAN RAFAEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 75784
85339/TELESECUNDARIA NO. 926. JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	116,949	49%	0	0	0	OTROS	1	0	10%	LOCALIDAD: NUEVO HUIXTAN REHABILITACION DE 3 AULAS (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 76074
85300/PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO)	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	538,500	538,500	538,500	54,513	10%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SUSTITUCION DEL TECHO DE MULTYPANEL 02 AULAS, CANCELERIA, RED ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACION) LOCALIDAD: PONEHUITZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 80761
85028/UNION Y PROGRESO (REFRENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,553	102,553	102,553	100,217	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROTECCION PARA LAS VENTANAS DE LAS AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD:FLOR DE MAYO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);82965
85349/TELESECUNDARIA NO. 351 POLICRONIO FIGUEROA AGUEDA (REFRENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	243,644	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) REHABILITACION DE 02 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: GUADALUPE EL ZAPOTE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);99501
82096/CBTA NO. 43 (REFRENDO).	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	972,657	65%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA E HIDRAULICA, IMPERMEABILIZACION Y CANCELERIA (TERMINACION). LOCALIDAD:MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR(TERCER TRIMESTRE 2009);77051
85139/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 12 (REFRENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,545	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 03 AULAS, REHAB. DE LOS LAB., SERV. SANIT., TALLER DE LACTEOS, 12 PUERTAS (TERMINACION) LOCALIDAD:MAPASTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);96338
85191/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 58 (REFRENDO)	61-MAZATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACION GENERAL DE TECHOS, RED ELECTRICA E HIDRAULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACION) LOCALIDAD:BUENOS AIRES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);97755
85252/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 96 (REFRENDO)	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	478,000	478,000	478,000	276,088	58%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION GENERAL DE 5 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: CHALAM FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);145660
85340/TELESECUNDARIA NO. 306 ISMAEL MENDOZA SANCHEZ (REFRENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	129,222	27%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: BUENOS AIRES REHABILITACION DE TRES AULAS, ADMINISTRACION Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);92741
85341/TELESECUNDARIA NO. 467 JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN (REFRENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	95,222	23%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: SAN JOSÉ KYTEPEC REHABILITACION DE 4 AULAS(TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 92784
85032/PRIMARIA LEANDRO VALLÉ (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	1,025,420	102,542	98,511	10%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 8 AULA (TERMINACION) LOCALIDAD:FRONTERA COROZAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);83098
85289/ PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,000	319,000	319,000	66,766	21%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DEL TECHO DE AULAS (TERMINACION) LOCALIDAD: AURORA BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 76480
85307/PRIMARIA GUILLERMO PRIETO (REFRENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,000	165,000	165,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: LAZARO CARDENAS REHABILITACION (REPARACION DE CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELECTRICA) (TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009);91127
85342/TELESECUNDARIA NO. 712 OCTAVIO PAZ (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: EL CENSO REHABILITACION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA(TERMINACION) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 92817

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
85036/PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC (REFRENDO)	66-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,533	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE 15 AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:OCOZOCOATLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)83124
85038/PRIMARIA LUIS ESPINOSA (REFRENDO)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,083	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:OCOZOCOATLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)83149
85039/PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,237	199,237	199,237	199,237	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:OCOZOCOATLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)83174
85116/SECUNDARIA GENERAL BELISARIO DOMÍNGUEZ PALENCIA (REFRENDO)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	297,708	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE PINTURA GENERAL, REP. DEL AUDITORIO Y CONST. DE CACHA, TECHO DE LA COOP. REHAB. DEL AUDITORIO IMP.(TER LOCALIDAD: OCOZOCOATLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)92727
85331/TELESECUNDARIA NO. 836 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	77,968	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: NUEVA MORELIA REHABILITACIÓN DE 02 DE AULAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 91726
85332/TELESECUNDARIA NO. 896 VENUSTIANO CARRANZA (REFRENDO).	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	118,949	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: OJO DE AGUA LAS CRUCES REHABILITACIÓN DE 03 AULAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)91796
85343/TELESECUNDARIA NO. 191 ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	370,915	77%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA(TERMINACIÓN) LOCALIDAD: NUEVO GUADALUPE VICTORIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)78994
85363/TELESECUNDARIA NO. 193 EMILIO RABASA ESTEBANELL (REFRENDO)	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	551,228	92%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE 07 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)79088
85326/TELESECUNDARIA NO. 179 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (REFRENDO).	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	150,645	30%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: BUMILIA REHABILITACION DE 05 AULAS DIDACTICAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 75974
85327/TELESECUNDARIA NO. 501 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	410,885	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE 6 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TOLBILIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)80083
85041/PRIMARIA REVOLUCIÓN (TERMINACIÓN)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIÓN VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:PALENQUE FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)83253
85322/TELESECUNDARIA NO. 187 LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO).	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	258,944	43%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOCALIDAD: EMILIO RABASA REHABILITACION DE 04 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 91053
85361/TELESECUNDARIA NO. 182 BALUN BOTAN (REFRENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	298,364	60%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE 05 AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: POBLADO LA UNION FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 80396
85362/TELESECUNDARIA NO. 185 ROSARIO CASTELLANOS (REFRENDO)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN DE 05 AULAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: REFORMA AGRARIA (CHINIGUILA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 101064
85375/PRIMARIA JUSTO SIERRA	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,000	165,000	165,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION GENERAL LOCALIDAD: CUAUHTEMOC CHANCALA (EL GUANAL) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)100458
85306/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO).	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,000	251,000	251,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: LAGUNA CHICA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 81006
82058/CBTA NO. 23 (REFRENDO).	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	725,214	48%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, TALLER DE LÁCTEOS Y CARNES (TERMINACIÓN). LOCALIDAD:PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)77466
85182/ SECUNDARIA GENERAL JUAN SABINES GUTIERREZ (REFRENDO)	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:PICHUCALCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)98941
85344/TELESECUNDARIA NO. 541 BENITO JUÁREZ GARCÍA (REFRENDO)	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	107,100	26%	0	0	0	OTROS	1	0	25%	LOCALIDAD: NUEVO NICAPA REHABILITACIÓN DE CUATRO AULAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE) 92858
85345/TELESECUNDARIA NO. 593 PLUTARCO ELÍAS CALLES (REFRENDO)	76-PICHUCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	235,488	39%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	(TERMINACION) REHABILITACION DE CUATRO AULAS , DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:PLUTARCO ELÍAS CALLES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)99317
85303/PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS FIGUEROA (REFRENDO).	8-AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,000	165,000	165,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION (REPARACIÓN DE CANCELERIA, APLANADOS, PINTURA, RED ELÉCTRICA) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: TULANCA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 80962
85328/TELESECUNDARIA NO. 857 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO).	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	95,025	19%	0	0	0	OTROS	1	0	1%	LOCALIDAD: SABANILLA REHABILITACIÓN DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 91582
85048/ PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA (REFRENDO)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	97,488	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: SALTO DE AGUA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 83738
82064/CECATI NO. 133 (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	584,279	584,279	584,279	567,018	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y OTROS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD:BARRIO DE MA. AUXILIADORA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)78775

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
85050/ PRIMARIA PRESIDENTE JUAREZ (REFRENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,085	205,085	205,085	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACIÓN DEL TECHO DE 09 AULAS Y ANEXOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):83745
85119/ SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELIPE FLORES (REFRENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	304,366	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, PISO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, CANCHA Y RED ELÉCTRICA GENERAL. LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):92783
85119/ SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	299,210	97%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):92834
85329/TELESECUNDARIA NO. 114 NIÑOS HEROES (REFRENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	200,452	40%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE 03 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACIÓN) LOCALIDAD: FEDERNAL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 78901
85287/ PRIMARIA JUSTO SIERRA (REFRENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,020	149,020	149,020	70,008	47%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE 12 AULAS LOCALIDAD YASHNAIL PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO L-OTROS CONVENIOS (149,020.00); Y M-FIES (\$197,980.00) SEGÚN FOLIO 87416 DE TERCER TRIMESTRE.
85314/TELESECUNDARIA NO. 625 AGUSTO COMTE (REFRENDO).	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	292,373	49%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION, SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: EL TRETERO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):90067
85054/PRIMARIA MARCOS ENRIQUE BECERRA (REFRENDO)	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:SIMOJOVEL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):83777
85302/PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO (REFRENDO).	90-SIMOJOVEL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,000	251,000	251,000	31,016	12%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN (IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: RÍO BLANCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 80853
85347/TELESECUNDARIA NO. 664 (REFRENDO)	93-SOLOSUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	255,668	53%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: ALVARO OBREGÓN REHABILITACIÓN DE TRES AULAS , ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS(TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 77247
82056/CBTA NO. 60 (REFRENDO).	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,052,446	70%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN DE INSTALACION ELECT., HIDRÁULICA, IMPERMEABILIZACIÓN E INST. SANITARIA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):76501
85129/ SECUNDARIA GENERAL JOSÉ VASCONCELOS (REFRENDO)	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):92921
85121/ SECUNDARIA GENERAL 16 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO)	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	292,373	95%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, TUBERÍA DE LAB., IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA GRAL. Y ENMALLADO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:LA LIBERTAD FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):94741
82067/CETMAR NO. 24 (REFRENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,034,408	1,034,408	1,034,408	1,034,408	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEMOLICIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DAÑADOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):79475
85055/PRIMARIA PRIMERO DE MAYO (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	197,839	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):84176
85058/PRIMARIA LIC. AGUSTIN YÁÑEZ (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	200,000	200,000	197,839	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):84651
85059/PRIMARIA PROFRA. PAULINO TREJO (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA Y REPARACIONES VARIAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):85351
85122/ SECUNDARIA GENERAL MATIAS DE CORDOVA Y ORDONES (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	300,791	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):94794
85123/ SECUNDARIA GENERAL JAIME TORRES BODET (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	279,378	91%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS TECHOS DE LAS AULAS, REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y BARDEADO (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):94846
85124/ SECUNDARIA GENERAL CUAUTEMOC (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	300,822	98%	0	0	0	OTROS	1	1	75%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):94939
85129/ SECUNDARIA GENERAL SECUNDARIA PARA TRABAJADORES (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):95077
85183/ SECUNDARIA GENERAL CONSTITUCIÓN (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,627	307,627	307,627	307,627	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REPARACIÓN GENERAL DE TECHOS, RED ELÉCTRICA E HIDRÁULICA Y PINTURA GENERAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):97207
85253/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129 (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,900	145,900	145,900	71,083	49%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN (REPARACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS) (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPACHULA
85289/ PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,400	598,400	598,400	164,762	28%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE TECHO DE UN AULA(TERMINACIÓN) LOCALIDAD: BARRIO NUEVO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 79798
85291/ PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFRENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	74,771	27%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACIÓN DE TECHO DE 02 AULAS Y PINTURA PARA LAS LÁMINAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: CHESPAL VIEJO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):80490

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
85292/ PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,400	195,400	195,400	36,064	18%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REPARACIÓN DE AULA, PINTURA, REPARACIÓN DE LA LETRINA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: LAS CHICHARRAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 80588
85299/ PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	470,000	470,000	470,000	162,467	35%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SUSTITUCIÓN DEL TECHO DE MULTYPANEL 02 AULAS, CANCELERÍA, RED ELÉCTRICA Y BANQUETA PERIMETRAL (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL BUENAVISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 78780
85323/TELESECUNDARIA NO. 390 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	166,261	35%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	REHABILITACION DE 02 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA (TERMINACIÓN) LOCALIDAD: EL RETIRO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 91221
85324/TELESECUNDARIA NO. 494 JAIME SABINES GUTIERREZ (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	178,091	74%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LOCALIDAD: TOLUCA REHABILITACION DE 03 AULAS DIDACTICAS (TERMINACIÓN) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 91362
85061/PRIMARIA REFORMA EDUCATIVA (REFRENDO)	88-TAPALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,542	102,542	102,542	102,542	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	IMPERMEABILIZACION DE 04 AULAS (TERMINACIÓN) LOCALIDAD:TAPALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 90338
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
82098/ EMSAD NO. 90 (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: CENTRO CHICH PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,000). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96007
OTROS																
82110/ EMSAD NO. 188 (REFRENDO)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,000	490,000	490,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD:MAJOSIK PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L-OTROS CONVENIOS (\$490,000); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,000). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 97251
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN TONALA	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,196	66,196	66,196	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASITS) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,107	64,107	64,107	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE UNEME (CISAME) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,815	79,815	79,815	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION DE UNEME (SORID) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,991	59,991	59,991	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
82101/ EMSAD NO. 101 (REFRENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: RAFAEL CAL Y MAYOR PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96422
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN COMITAN DE DOMINGUEZ	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
82102/ EMSAD NO. 103 (REFRENDO)	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: TZAJALA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96446
82097/ EMSAD NO. 88 (REFRENDO)	35-FRANCISCO LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: SAN JOSE MASPAC PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 95840
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN FRONTERA COMALAPA	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
TERMINACION OBRA NUEVA. CENTRO DE SALUD EN ALDAMA	4-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	118,241	20%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO
82104/ EMSAD NO. 110 (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: JERUSALEN PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96781
82099/ EMSAD NO. 91 (REFRENDO)	56-LA TRINITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: LAZARO CÁRDENAS PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96166
82100/ EMSAD NO. 93 (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: EL CALVARIO PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96323
82106/ EMSAD NO. 137 (REFRENDO)	63-MITONTIC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: CHALAM PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96824
82103/ EMSAD NO. 106 (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: CUXJULIA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 96483
82108/ EMSAD NO. 183 (REFRENDO)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CÓMPUTO. LOCALIDAD: FRANCISCO VILLA PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE); 97140
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN PALENQUE	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
82107/ EMSAD NO. 148 (REFRENDO)	77-PULIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0	0	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO. LOCALIDAD: JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 96957		
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
CONSTRUCCION DE UNEME (SORID) EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,991	59,991	59,991	0	0%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
82108/ EMSAD NO. 149 (REFRENDO)	86-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO. LOCALIDAD: LLANO GRANDE PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CUENTA CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS (\$490,001); Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL (\$490,001). FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE): 97006		
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN TAPACHULA (LA ANTORCHA VI ETAPA)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPA) EN TAPACHULA (LOS CAFETALES)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,308	74,308	74,308	0	0%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASITS) EN TAPACHULA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,107	64,107	64,107	0	0%	0	0	0	0	0	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
CONSTRUCCION DE UNEME (SoRID) EN TAPACHULA	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,991	59,991	59,991	0	0%	0	0	0	0	0	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO		
82086/CECATI NO. 86 (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	818,370	818,370	818,370	0	0%	0	0	0	0	0	0%	EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y AULAS Y LABORATORIO (TERMINACIÓN). LOCALIDAD:FRACCIONAMIENTO INDECO 2 LA CEBOLLADA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):78974		
82105/ EMSAD NO. 127 (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,001	490,001	490,001	0	0%	0	0	0	0	0	0%	TERMINACIÓN EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO LOCALIDAD: PAVENCUL PROYECTO DE INVERSIÓN CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: L- OTROS CONVENIOS \$490,001; Y X-IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE LAS GASOLINAS Y DIESEL \$490,001.		
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
CANCER MAMARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,679	104,679	104,679	0	0%	0	0	0	0	8,000	0	0%		
CULTURA TRASHUMANTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,498,539	100%	0	0	0	0	0	1	100%	DURANTE EL MES NOVIEMBRE SE CONCLUYO EL EQUIPAMIENTO DEL ESCENARIO MOVIL.	
FORTEALECIMIENTO DE LA CULTURA MUNICIPAL.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,015	38,015	38,015	37,972	100%	0	0	0	0	0	1	100%	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD REGIONAL DE CULTURAS POPULARES DEPENDIENTE DEL CNCA. CONCLUSIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN	
PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	0	0	67	0	0%		
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	989,010	989,010	989,010	48,383	5%	0	0	0	0	0	7	7	100%	
PROGRAMA DE CANCER CERVICO UTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,579,633	1,579,633	1,579,633	0	0%	0	0	0	0	0	4	0	0%	
PROGRAMA DE DOTACION DE INSTRUMENTOS Y FORMACION (ACONDICIONAMIENTO DE GRUPOS MARIMBISTICOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,014,957	1,014,957	1,014,957	793,527	78%	0	0	0	0	0	2	2	100%	PROYECTO CON CONCLUSION DE METAS PROGRAMADAS. EN LO QUE REFIERE A 2 ACCIONES EN LA INFORMACION SE INTEGRA DE 12 APOYOS Y CURSOS DE CAPACITACION A MARIMBISTAS DE CASAS DE CULTURA. AL CIERRE DEL EJERCICIO SE CUENTA CON LA ADQUISICION DE MARIMBAS. NOTA:INFORMACION A PRECIERRE DE EJERCICIO.
PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION (ELABORACION DE MATERIALES PEDAGOGICOS EN Y PARA LAS LENGUAS INDIGENAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,039	349,039	349,039	344,241	99%	0	0	0	0	0	3,000	3,000	100%	CONCLUSION DE METAS PROGRAMADAS.
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA (PROVAC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,133,865	1,133,865	1,133,865	0	0%	0	0	0	0	0	225	0	0%	
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,235,315	2,235,315	2,235,315	302,557	14%	0	0	0	0	0	579	579	100%	
PROGRAMA DE RESPUESTA AL VIH/SDA/ITS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,010	40,010	40,010	0	0%	0	0	0	0	0	30	30	100%	
TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PUBLICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198	198	198	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	NO SE PRESENTAN AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS EN VIRTUD DE QUE ESTA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE.
TRANSPARENTAR LOS RECURSOS PUBLICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE SALUD.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198	198	198	0	0%	0	0	0	0	0	1	0	0%	
COMISION POR APERTURA DEL CREDITO FAISM 2008 CONVENIDO CON BANOBRAS	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	198,671	198,671	198,671	198,671	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA COMISION POR APERTURA DE CREDITO, INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FUE CUBIERTA A BANOBRAS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDECOMISO 1249 FIDEM.
CINCPAS RECURSO 2007																	
SUBSIDIOS (386 REGISTROS)																	
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				6,296,429	6,296,429	6,296,429	6,188,716	98%	0	0	0	0	56,202	56,202	100%		
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS																	
INVERSION																	
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10/9		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONVERSION PRODUCTIVA A TRAVES DE PLANTACIONES PERENNES (PALMA DE ACEITE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,296,429	6,296,429	6,296,429	6,188,715	98%	0	0	PLANTA	56,202	56,202	100%	ESTE PROYECTO REFLEJA UN AVANCE FISICO DEL 100% Y ES OPERADO CON RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE PRESUPUESTOS AUTORIZADOS DEL RAMO FEDERAL 23.- PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				596,819,252	596,819,252	596,739,089	574,540,238	96%	2,929,658	2,582,754		57,865	53,440	92%	
FIES															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
APORTACION AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEP) PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO INCLUYE LA CONSTRUCCION.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,215,928	31,215,928	31,215,928	31,215,928	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO EJERCIDO DEL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES, CONFORME A LA CUENTA PUBLICA 2007, FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, PAGINA NO. 7.
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIAS (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,078,687	1,078,687	1,078,687	1,078,687	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	1	100%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO POR LA CANTIDAD DE \$1,153,513.00
DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,382	153,382	153,382	153,382	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$57,029.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,357,937	1,357,937	1,357,937	1,357,937	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	99%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$6,798,650.00
INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,982,923	4,982,923	4,982,923	4,982,923	100%	0	0	OBRA	1	1	92%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$5,718,928.00
INFRAESTRUCTURA (ALCANTARILLADO) (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,155,482	14,155,482	14,155,482	14,155,482	100%	0	0	OBRA	1	1	75%	EL MONTO PENDIENTE POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$17,185,613.00
PLAN MAESTRO DE HIDROELÉCTRICAS PEQUEÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTOS DE SUCHIAPA, CHICOMUSELO Y TAPACHULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	229,112	229,112	PROYECTO	2	0	0%	CONTEMPLA 2 PROYECTOS DE LOS H. AYUNTAMIENTOS DE SUCHIAPA, CHICOMUSELO Y TAPACHULA, QUE POSTERIORMENTE CAPTURARÁN SUS AVANCES.
SUPERVISIÓN TÉCNICA (CONTRATO) (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	556,241	556,241	556,241	556,241	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	86%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL 2008, POR LA CANTIDAD DE \$2,205,528.00
SUPERVISIÓN TÉCNICA (ADMINISTRACIÓN) (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,833	48,833	48,833	48,833	100%	0	0	SUPERVISION	1	0	30%	EL MONTO POR EJERCER FUE REFRENDADO EN EL EJERCICIO DE 2008, POR LA CANTIDAD DE \$751,167.00
013.- ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,153,513	1,153,513	1,153,513	1,153,512	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
013.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,718,928	5,718,928	5,718,928	4,949,903	87%	0	0	OBRA	1	1	97%	
013.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,185,613	17,185,613	17,185,613	15,905,987	93%	0	0	OBRA	1	1	84%	
013.- DESARROLLO INSTITUCIONAL (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,029	57,029	57,029	57,029	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
013.- ESTUDIOS Y PROYECTOS (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,798,650	6,798,650	6,798,650	6,076,008	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
013.- SUPERVISION POR CONTRATO (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,205,527	2,205,527	2,205,527	2,205,527	100%	0	0	0	OBRA	1	1	86%	
013.- SUPERVISION TÉCNICA (ADMINISTRACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	751,167	751,167	751,167	225,000	30%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
115.- PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL (INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y ELECTRIFICACIÓN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,538,151	24,538,151	24,538,151	24,538,151	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
80.- ELECTRIFICACIÓN EN COLONIAS POPULARES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,361,253	7,361,253	7,361,253	7,361,253	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
068.- RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN TECPATÁN (REHABILITACIÓN DE LA CRUJIA NORTE 2A. ETAPA)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	3,996,123	3,996,123	3,996,123	3,996,123	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
075.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL CONJUNTO CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO DE TECPATÁN (ESTUDIO)	101-TECPATÁN	TECPATÁN	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	BARRIO ALTO	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	CHIXTONTIC	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS (PISO FIRME)	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE PARAJE CILBANILLA.
REHABILITACIÓN DE FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	5,777	5,777	5,777	2,656	46%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$3,122.00
071.- REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	1,802,347	1,802,347	1,802,347	1,802,347	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
133.- REHABILITACIÓN DE PLAZOLETA CENTRAL.	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	345,865	339,952	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTAN ECONOMIAS POR \$5,913
135.- REHABILITACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS.	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	65,729	64,600	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$1,123.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDÍGENAS (PISO FIRME)	103-TEOPISCA	TIERRA COLORADA	RURAL	13,718	13,718	13,718	13,718	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
061.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	103-TEOPISCA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$ 150,000.00
064.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	103-TEOPISCA	TEOPISCA	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$750,000.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	104-TILA	MASOJA CHICO	RURAL	26,353	26,353	26,353	26,353	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,226	31,226	31,226	31,226	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA CEIBA EL LIMAR.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	104-TILA	MASOJA GRANDE	RURAL	32,129	32,129	32,129	32,129	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
004.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,739,862	1,739,862	1,739,862	1,507,964	87%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 231,898.20 SE BENEFICIA A LA LOCALIDAD DE BELISARIO DOMINGUEZ DEL MUNICIPIO DE TONALA
111.- PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE PUERTO ARISTA	105-TONALA	PUERTO ARISTA	RURAL	490,000	490,000	490,000	490,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
112.- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TONALA (CONSTRUCCIÓN 2A. ETAPA).(ADEFAS)	105-TONALA	TONALA	URBANO	4,190,506	4,190,506	4,190,506	4,068,453	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$122,053.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,486	45,486	45,486	45,486	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL EJIDO HIDALGO.
018.- PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL EJIDO DE COPOYA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	420,332	420,332	420,332	420,332	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
028 Y 029.- PALACIO DE GOBIERNO (ADECUACION DE ESPACIOS EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO Y COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	808,149	808,149	808,149	808,149	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
039.- LIBRAMIENTO SUR - ORIENTE PASO A DESNIVEL SILIB. SUR - OTE. A LA ALTURA DE LA CARRETERA VILLAFLORES	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	164,552	164,552	164,552	164,552	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
053.- LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	855,094	855,094	855,094	855,094	100%	0	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL. KM. 4+660, CALZADA CAÑON DEL SUMIDERO (JARDINERIA), CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL. KM. 4+660, CALZADA CAÑON DEL SUMIDERO (REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO CARRILES LATERALES)
064.- LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIERREZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+600	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	4,815,872	4,815,872	4,815,872	4,815,872	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 0+700 - KM. 3+000; KM. 6+000 - KM. 14+500 Y KM. 17+000 - KM. 26+200 (MODIFICACION), ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMOS: KM. 3+000 - KM. 6+000 Y KM. 14+500 - KM. 17+000, ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL RAMUNDO ENRIQUEZ, ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTRONQUE (TUXTLA - OCOZOCOAUTLA), ESTUDIO Y PROYECTO PUENTE SOBRE ARROYO SAN FRANCISCO, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL RANCHO VIEJO, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL SANTA ROSA, ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO A DESNIVEL CAMINO VIEJO A SUCHIAPA), ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 26+450 - KM. 28+500 (MODIFICACION DE TRAZO TOPOGRAFICO), ESTUDIO Y PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL VETERINARIA
069.- RESTAURACION DEL ATRIO DEL TEMPLO DEL SENOR DEL CALVARIO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	225,884	225,884	225,884	225,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
074.- RESTAURACION DE LA CATEDRAL DE SAN MARCOS	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	961,126	961,126	961,126	961,126	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
100.- CAMINO: TUXTLA - PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+300 - KM. 40+000, SUBTRAMO: TUXTLA - COPOYA KM. 17+947.40 (RECONSTRUCCION DE ASENTAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,068,651	2,068,651	2,068,651	2,068,651	100%	0	0	0	METROS LINEALES	252	252	100%	
101.- PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	16,939,666	16,939,666	16,939,666	15,702,618	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 1,237,048.87
102.- AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,000,000	61%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	OBSERVACIONES: ESTE PROYECTO ESTÁ AUTORIZADO CON TRES FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FUENTE DE FINAN. RECURSO AUTORIZADO RECURSO EJERCIDO: 1 RAMO 23 \$ 950,000.00; 950,000.73 2 FRIES 1,000,000.00; 1,000,000.00 3.-PNGE (ESTATAL) 1,000,000.00 0.00 **RECURSO AUTORIZADO POR EL ESTADO DENTRO DEL PROGRAMA NORMAL DE GOBIERNO DEL ESTADO.
106.-PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	999,578	999,578	999,578	999,578	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
119.- CASA DE GOBIERNO (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	502,053	502,053	502,053	489,260	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$12,793.4
120.- AUDITORIO POLYFORUM (MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA).(ADEFAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,697,701	1,697,701	1,697,701	1,686,783	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$10,918.00
121.- CENTRO DE CONVENCIONES (REHABILITACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA ELECTRICO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	239,820	239,820	239,820	237,753	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$2,067.00
122.- PALACIO DE GOBIERNO (REHABILITACION)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	213,022	213,022	213,022	207,608	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$5,416.00
123.- CONSTRUCCION DE CASETA Y REESTRUCTURACION DE ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	160,393	160,393	160,393	160,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
124.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS) (REHABILITACION DE BAÑOS E INSTALACION DE AREA DE LAVADO EN OFICINAS CENTRALES).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	1,271,277	1,271,277	1,271,277	1,222,982	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$48,294.00
125.- CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR Y ACCESO AL NUEVO AEROPUERTO (CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL (VEHICULAR) EN EL KM. 37+120 (TERMINACION))	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	424,234	424,234	424,234	424,234	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
129.- ALMACENES GENERALES DE GOBIERNO (REHABILITACION DE LA BODEGA NO. 6)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	211,845	180,606	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$31,239.00
131.- CONSTRUCCION DEL PARQUE DR. MANUEL VELASCO SUAREZ.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	555,602	555,602	555,602	555,602	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
132.- REMODELACION DEL PARQUE SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	702,582	702,582	702,582	702,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
137.- PALACIO DE GOBIERNO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL EN BALCON PRINCIPAL)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	4,562	4,562	OBRA	1	1	100%	
20 CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASITS) EN TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ESTUDIOS (TOPOGRAFICO, DE MECANICA DE SUELOS Y DE IMPACTO AMBIENTAL)
27.- MERCADO DR. RAFAEL PASCALIO GAMBOA (REHABILITACION DE DOMO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	120,715	120,715	120,715	120,715	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
051.- CAMINO: ACCESO CONALEP - TUXTLA CHICO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.)	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,663,389	1,663,389	1,663,389	1,663,389	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	112-UNION JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD B. EL PARAISO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9			
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	PARAISO DEL GRUALVA	RURAL	35,378	35,378	35,378	35,378	100%	0	0	0	OTROS					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,807	38,807	38,807	38,807	100%	0	0	0	OTROS	11		11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SANTA MARIA LA PAZ.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	AGUACATENANGO	URBANO	103,787	103,787	103,787	103,787	100%	0	0	0	OTROS	31		31	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	BAÑOS DEL CARMEN	RURAL	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	0	OTROS	11		11	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA FLORES MAGON
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN SEBASTIAN
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ASIS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA PAZ II
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,241	29,241	29,241	29,241	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SAN BARTOLOME DE LOS LLANOS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,739	35,739	35,739	35,739	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO EL LAUREL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	EL PUERTO	RURAL	29,556	29,556	29,556	29,556	100%	0	0	0	OTROS	9		9	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	29,692	29,692	29,692	29,692	100%	0	0	0	OTROS	10		10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	LAGUNA VERDE	RURAL	12,635	12,635	12,635	12,635	100%	0	0	0	OTROS	4		4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO ORANTES)	RURAL	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	0 OTROS					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	NUEVO PARAISO	RURAL	11,281	11,281	11,281	11,281	100%	0	0	0 OTROS		4	4	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VENUSTIANO CARRANZA	URBANO	106,404	106,404	106,404	106,404	100%	0	0	0 OTROS		33	33	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	113-VENUSTIANO CARRANZA	VICENTE GUERRERO	RURAL	32,941	32,941	32,941	32,941	100%	0	0	0 OTROS		10	10	100%	
065.- CAMINO: VILLACOMALTITLÁN-SANTA CRUZ-LAS BRISAS-EJIDO HIDALGO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 19+700 (T.A.)	114-VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN	URBANO	2,115,570	2,115,570	2,115,570	2,115,570	100%	0	0	0 KILOMETRO		20	20	100%	
010.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	115-VILLA CORZO	EL PARRAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	289,311	60%	0	0	0 ESTUDIO		1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 180,689.35
011.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	450,000	450,000	450,000	313,611	70%	0	0	0 ESTUDIO		1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$136,389.25
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	116-VILLAFLORES	DOCTOR DOMINGO CHANONA	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0 OTROS		10	10	100%	
065.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	116-VILLAFLORES	VILLAFLORES	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	529,304	48%	0	0	0 ESTUDIO		1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 570,695.90
095.-LIBRAMIENTO DE VILLAFLORES, TRAMO: KM. 0+000- KM. 4+860 (PUENTE LA GIRONDA II, EN EL KM. 2+380 CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DEL CONO DE DERRAME)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	612,636	612,636	612,636	612,636	100%	0	0	0 OBRA		1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAFLORES
CAMINO: TEMO - YAJALÓN - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700 , SUBTRAMO: KM. 0+000 AL KM. 40+000	117-YAJALÓN	YAJALÓN	URBANO	11,826,295	11,826,295	11,826,295	11,826,295	100%	0	0	0 KILOMETROS		40	40	100%	SUBTRAMO:40+000-86+700 (T.A)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	117-YAJALÓN	LA VENTANA	RURAL	49,457	49,457	49,457	49,457	100%	0	0	0 OTROS		20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	117-YAJALÓN	AMADO NERVO	RURAL	42,368	42,368	42,368	42,368	100%	0	0	0 OTROS		10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	118-ZINACANTÁN	BOCHOJBO ALTO	RURAL	63,543	63,543	63,543	63,543	100%	0	0	0 OTROS		17	17	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	118-ZINACANTÁN	JECHTOCH	RURAL	51,532	51,532	51,532	51,532	100%	0	0	0 OTROS		16	16	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	12-BELLA VISTA	LAS NUBES	RURAL	72,200	72,200	72,200	72,200	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	URBANO	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	13-BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS	NUEVO CHIHUAHUA	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
CAMINO: CACAHOATÁN-CARRILLO PUERTO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+200 (T.A.)	16-CACAHOATÁN	CACAHOATÁN	RURAL	2,494,647	2,494,647	2,494,647	2,494,647	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	16-CACAHOATÁN	EL AGUILA	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	16-CACAHOATÁN	LA UNIDAD	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
087.- CAMINO: LAS PALOMAS-PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700 (T.A.)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,328	177,328	177,328	177,328	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA
086.- RAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: 18300 40+000, SUB TRAMO: TUXTLA -COPOYA	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	807,257	807,257	807,257	807,257	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CATAZAJA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	18-CINTALAPA	LAZARO CÁRDENAS	URBANO	4,038,096	4,038,096	4,038,096	3,161,268	78%	0	0	OBRA	1	1	100%	
108.- POBLADO LAZARO CÁRDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	18-CINTALAPA	LAZARO CÁRDENAS	URBANO	490,300	490,300	490,300	490,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
098.- CAMINO: LA GRANADILLA-SANTA ROSA- EJIDO LÓPEZ MATEOS, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000	2-ACALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	952,995	952,995	952,995	952,995	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 20+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ACALA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD EL BOSQUE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	CHACALJOCOM	RURAL	92,628	92,628	92,628	92,628	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,378	35,378	35,378	35,378	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO EL BARRIO MARIANO N. RUIZ
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,315	81,315	81,315	81,315	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE SANTA ROSELIA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITÁN DE DOMÍNGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE OGOTZIL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	GUADALUPE PALMIRA	RURAL	67,236	67,236	67,236	67,236	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	66,514	66,514	66,514	66,514	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LA FLORESTA	RURAL	77,615	77,615	77,615	77,615	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	35,468	35,468	35,468	35,468	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	PASHTON ACAPULCO	RURAL	44,870	44,870	44,870	44,870	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	QUILA	RURAL	53,067	53,067	53,067	53,067	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
021.- UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION III FRONTERIZA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COMITAN DE DOMINGUEZ	URBANO	579,269	579,269	579,269	579,269	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,948	31,948	31,948	31,948	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PARAJE SHUCUTON
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	EL POZO	RURAL	49,637	49,637	49,637	49,637	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	TIKOMON	RURAL	57,338	57,338	57,338	57,338	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	23-CHAMULA	YOLONAN	RURAL	42,868	42,868	42,868	42,868	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
099.- CAMINO: SAN JUAN CHAMULA IXTAPA, TRAMO: KM. 0+000- KM. 46+300	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	555,796	555,796	555,796	555,796	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 5+000- KM. 14+780, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 5+000- KM. 14+780, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. KM. 5+000- KM. 14+780 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CHAMULA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,673	69,673	69,673	69,673	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, PERO DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD LA TEJERIA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,018	97,018	97,018	97,018	100%	0	0	OTROS	28	28	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE USILHUCUM.
066.- RESTAURACIÓN DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO (2A ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	1,519,073	1,519,073	1,519,073	1,519,073	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
116.- AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO (ESTUDIO DE EXENCIÓN DE MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL COMPLEJO DEL HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO)	27-CHAPA DE CORZO	FRANCISCO SARABIA	RURAL	40,340	40,340	40,340	40,340	100%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	
126.- LIBRAMIENTO NORTE ORIENTE - BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE RÍO SABINAL, UBICADO EN EL KM. 2+567 (LADO NORTE Y SUR) TERMINACIÓN (ADEFAS))	27-CHAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,915,733	3,915,733	3,915,733	3,915,733	100%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	
012.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	28-CHICOASEN	CHICOASEN	URBANO	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	SE REPORTA ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$450,000.00
006.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE "20 DE ABRIL"	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,121,190	7,121,190	7,121,190	6,942,619	97%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ACAPETAHUA SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 176,570.90
042.- CAMINO: ACAPETAHUA-EMBARCADERO-LAS GARZAS, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+500 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,682,176	1,682,176	1,682,176	1,682,176	100%	0	0	0	KILOMETRO	17	17	100%	
048.- RAMAL A SOCONUSCO -E.C. COSTERA TRAMO: KM. 0+000 - KM. 3+000 (T.A.)	3-ACAPETAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,621,507	1,621,507	1,621,507	1,621,507	100%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	30-CHICOMUSELO	LA FLOR	RURAL	67,507	67,507	67,507	67,507	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	30-CHICOMUSELO	UNION BUENAVISTA	RURAL	74,006	74,006	74,006	74,006	100%	0	0	0	OTROS	23	23	100%	
063.- ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO	30-CHICOMUSELO	PABLO L. SIDAR	URBANO	772,323	772,323	772,323	226,951	29%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 545,371.45
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	CHUCHTEEL	RURAL	21,389	21,389	21,389	21,389	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	GLUAQUITEPEC	RURAL	46,298	46,298	46,298	46,298	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	LIMONAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	PATHUITZ	RURAL	31,587	31,587	31,587	31,587	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO	RURAL	47,200	47,200	47,200	47,200	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	31-CHILÓN	SAN ANTONIO BAHUITZ	RURAL	42,688	42,688	42,688	42,688	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	32-EL BOSQUE	SAN PEDRO NICHITALUCUM	RURAL	47,020	47,020	47,020	47,020	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENA (PISO FIRME)	34-ESCUINTLA	MANACAL LLANO GRANDE	RURAL	18,050	18,050	18,050	18,050	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	34-ESCUINTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
046.- RAMAL A SAN FELIPE TIZAPA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000 (T.A.)	34-ESCUINTLA	SAN FELIPE TIZAPA	RURAL	1,639,782	1,639,782	1,639,782	1,639,782	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
085.- CAMINO: ESCUINTLA-EL TRIUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+800 (T.A.)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,161,473	1,161,473	1,161,473	1,161,473	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE EL SABINO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	36-FRONTERA COMALAPA	NUEVO MEXICO	RURAL	32,760	32,760	32,760	32,760	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
062.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	36-FRONTERA COMALAPA	FRONTERA COMALAPA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
063.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	40-HUIXTAN	DURAZNAL	RURAL	977,221	977,221	977,221	970,212	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 7,008.63
014.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	4,047,489	4,047,489	4,047,489	284,322	7%	0	0	OBRA	1	1	97%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$3,763,167
009.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT. SANEAMIENTO Y MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL	46-JIQUIPILAS	JIQUIPILAS	URBANO	450,000	450,000	450,000	324,984	72%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$125,016.19
109.- CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (TERCERA ETAPA)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	286,026	286,026	286,026	286,026	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	5-ALTAMIRANO	AGUA ESCONDIDA LA FLORIDA	RURAL	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	5-ALTAMIRANO	CANDELARIA	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,450	162,450	162,450	162,450	100%	0	0	OTROS	60	60	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE LAS CASITAS.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	5-ALTAMIRANO	EL TRIUNFO	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	EL MUNICIPIO QUE SE BENEFICIA ES ALTAMIRANO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones	
				2 Total Anual	3 Acumulado al Trimestre			5/3 Avance %	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9 Avance %
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S-ALTAMIRANO	GUADALUPE	RURAL	33,212	33,212	33,212	33,212	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S-ALTAMIRANO	LA GRANDEZA	RURAL	76,261	76,261	76,261	76,261	100%	0	0	OTROS	26	26	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S-ALTAMIRANO	SAN MARCOS	RURAL	33,843	33,843	33,843	33,843	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S-ALTAMIRANO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	43,320	43,320	43,320	43,320	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	
064.- CAMINO:CUSHULIA-ALTAMIRANO,TRAMO:KM. 0+000 - KM.22+000 (T.A)	S-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,162,725	1,162,725	1,162,725	1,162,725	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRANO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S1-LA INDEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE EL HORIZONTE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S1-LA INDEPENDENCIA	LA UNION	RURAL	35,964	35,964	35,964	35,964	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S1-LA INDEPENDENCIA	LA VICTORIA	RURAL	28,067	28,067	28,067	28,067	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIA INDIGENAS (PISO FIRME)	S3-LAS MARGARITAS	SANTA ANA LAS FLORES	RURAL	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S3-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL DE COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD DE MATZAN.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S3-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,968	78,968	78,968	78,968	100%	0	0	OTROS	23	23	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD CANDELARIA BIENES COMUNALES.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S4-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,676	81,676	81,676	81,676	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PARAJE BASHANTIC
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	S4-LARRAINZAR	MAJOVAL	RURAL	109,112	109,112	109,112	109,112	100%	0	0	OTROS	31	31	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	54-LARRAINZAR	TALONHUITZ	RURAL	83,932	83,932	83,932	83,932	100%	0	0	OTROS	31	31	100%	
097.- CAMINO. E.C. (BOCHIL-PICHUALCO)-NACHITOM- SANTO DOMINGO. TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,417,181	1,417,181	1,417,181	1,417,181	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000. ESTUDIO Y PROYECTO. SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 38+000. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SUBTRAMO: KM. KM. 20+000 AL KM. 38+000. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. SUBTRAMO: KM. KM. 20+000 AL KM. 38+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE LARRAINZAR
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	55-LAS ROSAS	CORRAL HIERBA	RURAL	28,067	28,067	28,067	28,067	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	55-LAS ROSAS	EL PIÑUELAR	RURAL	30,263	30,263	30,263	30,263	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	55-LAS ROSAS	EMILIANO ZAPATA	RURAL	35,287	35,287	35,287	35,287	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	55-LAS ROSAS	SAN JOSE	RURAL	56,947	56,947	56,947	56,947	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	EL COCAL	RURAL	30,685	30,685	30,685	30,685	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	LAZARO CÁRDENAS	URBANO	34,656	34,656	34,656	34,656	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	100	1000%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	31,136	31,136	31,136	31,136	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	NUEVO PROGRESO	RURAL	24,638	24,638	24,638	24,638	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	34,295	34,295	34,295	34,295	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	NUEVO VILLAFLORES	RURAL	68,770	68,770	68,770	68,770	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	46,930	46,930	46,930	46,930	100%	0	0	OTROS	13	13	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	SAN JOSE GUADALUPE	RURAL	39,258	39,258	39,258	39,258	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	SANTA ROSA EL ORIENTE	RURAL	35,197	35,197	35,197	35,197	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PRA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	56-LA TRINITARIA	ALBORES DE ZAPATA 2	RURAL	69,853	69,853	69,853	69,853	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
047.- CAMINO.- INDEPENDENCIA - VALDIVIA - MAPASTEPEC TRAMO: CARR.COSTERA-KM 21.6 TRAMO: KM. 0+000 - KM. 21+000 (T.A)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,693,607	1,693,607	1,693,607	1,693,607	100%	0	0	KILOMETRO	21	21	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	58-MARAVILLA TENEJAPA	SALTO DE AGUA	RURAL	39,710	39,710	39,710	39,710	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHA E.C. COMITAN-PALENQUE-EJIDO FLOR DE CAFE, DEL KM 0+000 AL KM 4+832.20	58-MARAVILLA TENEJAPA	FLOR DE CAFE	RURAL	1,585,072	1,585,072	1,585,072	1,585,072	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
096.- CAMINO.- E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA LAS GUACAMAYAS - BOCA CHAJUL - E.C. FRONTERIZA SUR, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 70+000	59-MARQUES DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,201,866	1,201,866	1,201,866	1,201,866	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. 10+000 AL KM. 20+000, ESTUDIO Y PROYECTO, SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 38+000, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 38+000, ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, SUBTRAMO: KM. 20+000 AL KM. 38+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE MARQUES DE COMILLAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	61-MAZATAN	ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	18,050	18,050	18,050	18,050	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
040.- RAMAL A MAZATAN - E.C. (ARRIAGA - TAPACHULA), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.)	61-MAZATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,327,996	4,327,996	4,327,996	4,327,996	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
CONALEP	65-MOTOZINTLA	MOTOZINTLA DE MENDOZA	URBANO	523,807	523,807	523,807	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	SE REPORTA ECONOMIAS POR LA CANTIDAD DE \$ 523,807.13
006.- ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-MOTOZINTLA	EL CARRIZAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	123,074	82%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 26,926.10
114 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE BELISARIO DOMINGUEZ	65-MOTOZINTLA	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	1,171,652	1,171,652	1,171,652	1,042,753	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REINTEGRO \$128,899 A LA TESOFE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	66-NICOLAS RUIZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,187	53,187	53,187	53,187	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BARRIO SAN JOSE.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	67-OCOSINGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	33,353	33,353	33,353	33,353	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	TENANGO	URBANO	145,803	145,803	145,803	145,803	100%	0	0	OTROS	48	48	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	BETANIA	RURAL	54,150	54,150	54,150	54,150	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,490	32,490	32,490	32,490	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD EJIDO EL ZAPOTAL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,150	54,150	54,150	54,150	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD B. LAJA TENDIDA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,225	81,225	81,225	81,225	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA MORELOS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,407	31,407	31,407	31,407	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD NUEVO CHAMUMUN.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	EL CENSO	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	EL SIBAL	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	LA CUEVA	RURAL	21,660	21,660	21,660	21,660	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	LA TRINIDAD	RURAL	18,952	18,952	18,952	18,952	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	LAS TACITAS	RURAL	24,367	24,367	24,367	24,367	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	LIMONAL	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	67-OCOSINGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	87-OCOSINGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	62,272	62,272	62,272	62,272	100%	0	0	0 OTROS	23	23	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	87-OCOSINGO	LOCALIDAD SIN NOMBRE (BELISARIO GONZALEZ)	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	0 OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	87-OCOSINGO	NUEVO SUSHILA	RURAL	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	0 OTROS	17	17	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	87-OCOSINGO	PATIHUITZ	RURAL	36,197	36,197	36,197	36,197	100%	0	0	0 OTROS	13	13	100%	
036.- RAMAL A FLOR DE CACAO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 4+500 (T.A.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,832,069	3,832,069	3,832,069	3,832,069	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
037.- RAMAL A FRONTERA COROZAL TRAMO: KM. 0+000 - KM. 16+600 (T.A.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,477,521	1,477,521	1,477,521	1,477,521	100%	0	0	0 KILOMETRO	17	17	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
088.- RAMAL A RUINAS DE BONAMPAK TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	504,711	504,711	504,711	504,711	100%	0	0	0 KILOMETRO	13	13	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
094.- CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (OCOSINGO - ALTAMIRANO) - PATIHUITZ - LA SULTANA - SAN QUINTIN, TRAMO: KM 0+000 AL KM 124+000. (PIBAI APORTACION ESTATAL)	87-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,739,741	3,739,741	3,739,741	3,739,741	100%	0	0	0 KILOMETRO	14	14	100%	SUBTRAMO: KM. 16+000 - KM. 20+000 SUBTRAMO: KM. 20+000 - KM. 30+000 SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	88-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,432	44,432	44,432	44,432	100%	0	0	0 OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD RIVERAS CAFETAL.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,246	16,246	16,246	16,246	100%	0	0	0 OTROS	6	6	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD VICTOR MANUEL VALENZUELA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	EL GAVILÁN	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	0 OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	0 OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS	RURAL	18,952	18,952	18,952	18,952	100%	0	0	0 OTROS	7	7	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	OCUILAPA DE JUÁREZ	URBANO	67,687	67,687	67,687	67,687	100%	0	0	0 OTROS	25	25	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-OCOZOCOAUHTLA DE ESPINOSA	PIEDRA PARADA	RURAL	46,027	46,027	46,027	46,027	100%	0	0	0 OTROS	17	17	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			11 Información complementaria y explicación de variaciones	
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9 Avance %
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	86-OZOCOAULTLA DE ESPINOSA	UNION ZARAGOZA	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	72-OXCHUC	CHAONIL	RURAL	27,076	27,076	27,076	27,076	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,450	25,450	25,450	25,450	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD ZONA URBANA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,648	35,648	35,648	35,648	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJO A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD SANTISIMA TRINIDAD.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,353	26,353	26,353	26,353	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD MEDIA LUNA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	EL CORRALITO	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	MESBILJA	RURAL	34,296	34,296	34,296	34,296	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	PILALCHEN	RURAL	34,746	34,746	34,746	34,746	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	PULIJA	RURAL	26,984	26,984	26,984	26,984	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	SANTA CRUZ	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	TOLBILJA	RURAL	21,660	21,660	21,660	21,660	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	TOLBILJA	RURAL	95,243	95,243	95,243	95,243	100%	0	0	OTROS	31	31	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	72-OXCHUC	TUXAQUILIA	RURAL	27,708	27,708	27,708	27,708	100%	0	0	OTROS	9	9	100%	
005.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,326,980	3,326,980	3,326,980	1,118,161	34%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE: \$ 2,208,818.64 SE BENEFICIA A LOCALIDAD DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE OXCHUC
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL PLANTEL "CONALEP" DE PALENQUE	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	4,459,284	4,459,284	4,459,284	3,619,393	81%	0	0	ESCUELA	9	9	100%	SE REPORTAN ECONOMIAS POR \$839,881
022.- UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION VI SELVA (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	73-PALENQUE	PALENQUE	URBANO	579,269	579,269	579,269	579,269	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
083.- CAMINO: CRUCERO CHANCALA-SANTO DOMINGO-LACANJA TZELTAL- E.C.(FRONTERIZA DEL SUR) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 100+000 (T.A.)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,614,109	1,614,109	1,614,109	1,614,109	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PALENQUE
088.- CAMINO-PALENQUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM.0+000 - KM. 38+000 (T.A.)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	921,973	921,973	921,973	921,973	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PALENQUE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	74-PANTELHO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	26,804	26,804	26,804	26,804	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
066.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PUJIAPAN - TAPACHULA) - PLAN DE AYALÁ - EMILIANO ZAPATA, RECONSTRUCCION DEL TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 13+000 (T.A.)	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	886,411	886,411	886,411	886,411	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
067.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (TONALA-PUJIAPAN)-NUEVO TENEJAPA-SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+00- KM. 8+800 (T.A.)	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	603,821	603,821	603,821	603,821	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
068.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PUJIAPAN-PALO BLANCO)-SAN ANTONIO- LOS LIMONES, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 9+100 (T.A.)	77-PUJIAPAN	PUJIAPAN	URBANO	962,110	962,110	962,110	962,110	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE PUJIAPAN
069.- RECONSTRUCCION DEL CAMINO: E.C. (PUJIAPAN-CHOCOHUITAL)-RANCHERIA LA GRANDE, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 4+300	77-PUJIAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	462,068	462,068	462,068	462,068	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	8-AMATENANGO DEL VALLE	EL MADRONAL	RURAL	28,880	28,880	28,880	28,880	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	ARROYO EL ENCANTO 1A. SECCION	RURAL	31,226	31,226	31,226	31,226	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	EL PROGRESO	RURAL	33,121	33,121	33,121	33,121	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	69,582	69,582	69,582	69,582	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	NUEVO JOSHIL (LOMA BONITA)	RURAL	31,046	31,046	31,046	31,046	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	PASO NARANJO	RURAL	31,516	31,516	31,516	31,516	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	POTIOJA 2A. SECCION	RURAL	33,392	33,392	33,392	33,392	100%	0	0	0	OTROS				
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	82-SALTO DE AGUA	YIXHTIE	RURAL	32,580	32,580	32,580	32,580	100%	0	0	0	OTROS				
035.- CAMINO: LA TRINIDAD-PASO EL NARANJO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+600 (T.A.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,123,225	3,123,225	3,123,225	3,123,225	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
060.- CAMINO: EL LIMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM.0+000-KM.37+900 (T.A.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,268,197	2,268,197	2,268,197	2,268,197	100%	0	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
086.- CAMINO-FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA.SUBTRAMO:FCO.I.MADERO-PASO NARANJO.SUBTRAMO:KM.0+000-KM.36+200 (T.A.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,209,147	1,209,147	1,209,147	1,209,147	100%	0	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
091.- CAMINO:SALTO DE AGUA-EC.(VILLAHERMOSA-MERIDA),TRAMO:KM.0+000-17+900 (T.A.),SUBTRAMO:KM.0+000-KM.6+200 LIM.EDO.TABASCO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,732,920	1,732,920	1,732,920	1,732,920	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,302	33,302	33,302	33,302	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL CABECERA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,951	43,951	43,951	43,951	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA DAMASCO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,468	35,468	35,468	35,468	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA COLONIA EL EDEN.
105.- RASTRO MUNICIPAL (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	550,160	550,160	550,160	550,160	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
79 CONSTRUCCIÓN DE UNEME (SORID) EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,537	13,537	13,537	13,537	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD PALMIRA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	85-SAN FERNANDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,283	77,283	77,283	77,283	100%	0	0	0	OTROS	24	24	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BARRIO EL CONVENTO.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	86-SAN JUAN CANCUC	CHANCOLM	RURAL	29,963	29,963	29,963	29,963	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS	88-SILTEPEC	MALPASO	RURAL	32,038	32,038	32,038	32,038	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	89-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,955	30,955	30,955	30,955	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD BADOANCHO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	88-SILTEPEC	EL SUSPIRO	RURAL	62,453	62,453	62,453	62,453	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	90-SIMOJOVEL	CONCEPCION EL AMPARO	RURAL	46,237	46,237	46,237	46,237	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	91-SITALA	GOLONCHAN NUEVO PRIMERA FRACCION	RURAL	40,612	40,612	40,612	40,612	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	91-SITALA	GUADALUPE MAZANIL	RURAL	41,093	41,093	41,093	41,093	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	
082.- CAMINO:BACHAJON-SITALA,TRAMO:KM. 0+000 - KM.10+200 (T.A)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,706	1,900,706	1,900,706	1,900,706	100%	0	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	SE BENEFICIA A LOCALIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE SITALA
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	92-SOCCOLTENANGO	CONSTITUCION 27	RURAL	36,100	36,100	36,100	36,100	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
044.- CAMINO: EL GANCHO-LA LIBERTAD-EC.(JARITAS-CD.HIDALGO), TRAMO: LA LIBERTAD-EC.(JARITAS- CD. HIDALGO), TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+000 (T.A.)	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,717,287	1,717,287	1,717,287	1,717,287	100%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	
138.- TIANGUIS "EL CARMEN" (CONSTRUCCION 2A. Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS) (ADEFAS).	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	2,153	2,153	2,153	2,103	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$50.00
138.- TIANGUIS "EL CARMEN" (CONSTRUCCION 2A. Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS) (ADEFAS).	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	160,473	160,473	160,473	145,096	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$15,377.00
MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL SOCONUSCO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	431,660	431,660	431,660	431,660	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. METAS PROGRAMADAS: OBRA, ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTE FOLIO SE MANEJA A NIVEL COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE NO SE ENCONTRO LA LOCALIDAD CANTON LA PAZ.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	98-TAPACHULA	EL EDEN	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS INDIGENAS (PISO FIRME)	98-TAPACHULA	SANTA ELENA	RURAL	27,075	27,075	27,075	27,075	100%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	
024.- NUEVO ACCESO A TAPACHULA (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	649,750	649,750	649,750	649,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
025.- PUENTE VIADUCTO SOBRE LA CARRETERA COSTERA (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	776,250	776,250	776,250	776,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
026.- PUENTE EMBLEMATICO SOBRE EL RIO COATAN (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDONEZ	URBANO	2,449,500	2,449,500	2,449,500	2,449,500	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
041.- CAMINO: TAPACHULA - CARRILLO PUERTO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 13+000 (T.A.)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,705,236	1,705,236	1,705,236	1,705,236	100%	0	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
043.- RAMAL A SAN ANTONIO MIRAMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 6+000 (T.A.)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	2,031,809	2,031,809	2,031,809	2,031,809	100%	0	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	
050.- CAMINO: LOS TOROS-JOQUIN MIGUEL GUTIERREZ TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+700 (T.A.)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,476,592	1,476,592	1,476,592	1,476,592	100%	0	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
052.- RAMAL A EJIDO RIO FLORIDO TRAMO: KM. 0+000 - KM. 8+200 (T.A.)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,270,438	1,270,438	1,270,438	1,270,438	100%	0	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
055.- LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	65,697	65,697	65,697	65,697	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PILA NO. 3 DEL PUENTE SIRIO COATAN
070.- PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA(IV. CENTRAL NORTE Y 2A. OTE.)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	511,750	511,750	511,750	511,750	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
082.- CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN-NEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 (T.A.)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,161,472	1,161,472	1,161,472	1,161,472	100%	0	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	
104.- MERCADO SAN JUAN (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	1,466,163	1,466,163	1,466,163	1,466,163	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
107.- RASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	1,474,356	1,474,356	1,474,356	1,474,356	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
128.- VIALIDAD DE ENLACE ENTRE EL PUENTE EMBLEMATICO Y CARRETERA PUERTO CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	477,377	477,377	477,377	477,377	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
19 CONSTRUCCION DE UNEME (CAPASITS) EN TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	3	3	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A ESTUDIOS (TOPOGRAFICO, DE MECANICA DE SUELOS Y DE IMPACTO AMBIENTAL).
77 CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (TAPACHULA)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION																
113.- PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (RECONSTRUCCION DE VIALIDADES)(ADEFAS)	98-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	463,536	463,536	463,536	463,536	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION																
023.- RODEO DE VILLA CORZO (AMPLIACION DE LINEA Y MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO)	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	647,123	647,123	647,123	646,723	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$400.74
PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO DE CHOCOHUITAL	77-PULJIAPAN	CHOCOHUITAL	RURAL	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO. EN EL RECUADRO DONDE SE ESPECIFICA EL DESTINO DEL GASTO, SE SELECCIONO LA OPCION DE AMPLIACION, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA LA OPCION DE PROYECTO EJECUTIVO.
MEJORAMIENTO																
134.- REHABILITACION DE FACHADA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	176,894	176,894	0	OBRA	1	1	100%	
067.- RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTO DOMINGO EN CHIAPA DE CORZO (1A. ETAPA)	27-CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	URBANO	2,239,131	2,239,131	2,239,131	2,239,131	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
PROGRAMA DE ACUACULTURA Y PESCA ALIANZA CONTIGO (CONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTES) (ADICIONALMENTE ES FINANCIADOS CON RECURSOS ESTATALES)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	44	44	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER: JAULAS, NO EXISTE EN EL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA.
049.- CAMINO: FAJA DE ORO-TURBIDE-EL AGUILA SUBTRAMO: FAJA DE ORO-TURBIDE SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+800 (T.A.)	16-CACAHOTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,816,072	1,816,072	1,816,072	1,816,072	100%	0	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
REHABILITACION																
017.- PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MORELOS Y SU ENTORNO URBANO.	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	875,500	875,500	875,500	873,860	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$1,639.93
117.- MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (INSTALACION DE RED TELEFONICA Y DE VOZ Y DATOS)(ADEFAS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	104,629	104,629	104,629	97,389	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$7,240.00
073.- REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL TEMPLO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO	115-VILLA CORZO	VILLA CORZO	URBANO	1,322,728	1,322,728	1,322,728	1,322,728	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
076.- RESTAURACION DEL TEMPLO DE SANTIAGO APOSTOL EN AMATENANGO DE LA FRONTERA	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	330,263	330,263	330,263	330,263	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
072.- REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL DE RAYON	79-RAYON	RAYON	URBANO	2,495,293	2,495,293	2,495,293	2,495,293	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
118.- UNIDAD ADMINISTRATIVA DE TAPACHULA (MANTENIMIENTO DE ELEVADOR, REHABILITACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA ELECTRICA)(ADEFAS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	21,125	21,125	21,125	20,900	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$225.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
124.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS) (REHABILITACION DEL ALBERGUE DE LA NIÑA Y EL NIÑO MIGRANTE). (ADEFAS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	251,470	251,470	251,470	240,851	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$10,619.00
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS,															
LIBRAMIENTO FERROVIARIO DE TAPACHULA	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDÓNEZ	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,100	100%	18	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA, LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DE 900 PESOS SON ECONOMIAS.
FEIEF															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
OFICINA DE LA REPRESENTACION DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO ARQUITECTONICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360,378	360,378	280,215	280,215	78%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$80,162.95
42 CASA DE LA CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PROYECTO EJECUTIVO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	653,062	653,062	653,062	653,062	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
29 CAMINO: TEOPISCA - NUEVO LEON - NICOLAS RUIZ, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 34+771 (ESTUDIO Y PROYECTO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,702	490,702	490,702	490,702	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DEMOSTRATIVO LA CHACONA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,999,277	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	A CONTINUACION SE MENCIONA OTRA META DEL PROYECTO, MISMA QUE NO SE PUEDE CAPTURAR EN EL ESPACIO CORRESPONDIENTE. UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ANUAL ACUMULADA AL TRIMESTRE AVANCE LOTE 1 0 0 OBSERVACIONES: LA META "LOTE" REFLEJA UN NULO AVANCE, YA QUE PARTE DEL RECURSO SE REFRENDO PARA EL AÑO 2009, DEBIDO AL DESFASAMIENTO EN EL PROCESO DE LICITACION DE LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED DE VOZ Y DATOS. INICIALMENTE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO CON RECURSOS FEIEF POR UN MONTO DE \$6,650,000.00, SIN EMBARGO LA FEDERACION SOLO DEPOSITO \$5,000,000.00 QUEDANDO UNA DIFERENCIA DE \$1,650,000.00 CUBIERTO CON FONDO FIES. FIES= \$1,650,000.00 FEIEF= \$5,000,000.00 CABE SEÑALAR QUE EN CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS QUE RIGEN EL SISTEMA Y A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE POLITICA DEL GASTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS SE CAPTURARON CIFRAS PRELIMINARES DEL 14 AL 23 DE ENERO DE 2007, POR LO TANTO LAS CIFRAS EJERCIDAS REPORTADAS ACTUALMENTE, SON LAS DEFINITIVAS CON FUNDAMENTO AL CIERRE PRESUPUESTAL.
CASA DE GOBIERNO (REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR)(INSTALACION DE CRISTALES BLINDADOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	946,414	946,414	946,414	946,414	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LAS AREAS DE MANEJO Y AUXILIAR DEL CENTRO DE SERVICIO ZOOTECNICOS DEL ZOOLOGICO MIGUEL ALVAREZ DEL TORO. (2A ETAPA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	272,262	272,262	272,262	272,262	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTITUTO DE DESARROLLO HUMANO (IMPERMEABILIZACION Y ADECUACION DE ESPACIOS)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	218,382	218,382	218,382	218,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	2,183,301	2,183,301	2,183,301	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$2,183,300.88
25 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	22,043,972	22,043,972	22,043,972	22,043,972	100%	0	0	METRO LINEAL	29,762	29,762	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$11,577.82
26 REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS EN COLONIAS POPULARES DE TUXTLA GUTIERREZ (BACHEO, SEÑALAMIENTO DE BOYAS), Y GUARNICIONES)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	829,640	829,640	829,640	829,640	100%	0	0	METRO LINEAL	2,221	2,221	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$1,450.36
4 CAMINO: TUXTLA-PORTILLO ZARAGOZA, TRAMO: KM. 1+390 - KM. 40+000 (T.A.), SUBTRAMO: TUXTLA - COPOYA KM. 1+947.40 (RECONSTRUCCION DEL ASENTAMIENTO POR DESLIZAMIENTO DE TALUD)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,966,016	5,966,016	5,966,016	5,966,016	100%	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$8,820.47
50 PARQUE SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (REMODELACIÓN).	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	211,341	191,898	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$19,445.00
54 CONSTRUCCION DE UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA Y TORRE DE DIAGNOSTICO EN TUXTLA	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	300,201	300,201	OBRA	1	1	100%	
52 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCC- Y TANQUE REGULADOR).	112-UNION JUAREZ	CORDOVA MATASANOS	RURAL	0	0	0	0	0%	140,000	0	ESTUDIO	1	0	0%	SE REPORTA UNA ECONOMIA DE \$140,000.00
CAMINO: TEMO - YAJALON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 23+000	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	295,602	295,602	295,602	295,602	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
24 CAMINO TEMO - YAJALON - TILA - EL LIMAR, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 86+700 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 40+000 AL KM. 86+700	117-YAJALON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,597,935	2,597,935	2,597,935	2,597,935	100%	0	0	KILOMETRO	47	47	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$4,680.50
CAMINO: LAS PALOMAS-PARAISO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 10+700 (T.A.)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,330,541	1,330,541	1,330,541	1,330,541	100%	0	0	KILOMETRO	11	11	100%	
20 RAMAL A EL CUYO-ALVARO OBREGON, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 14+700 (T.A.)	17-CATAZAJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,592,389	1,592,389	1,592,389	1,592,389	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$280.66
POBLADO LAZARO CARDENAS (CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL)	18-CINTALAPA	LAZARO CARDENAS	URBANO	737,304	737,304	737,304	737,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO, IMPACTO AMBIENTAL Y FACTIBILIDAD DEL CAMINO: SAN JUAN CHAMULA-IXTAPA, TRAMO: KM. 0+000-KM.46+300	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	686,835	686,835	686,835	686,835	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE TUXTLA GUTIERREZ (ELECTRIFICACION)	27-CHAPA DE CORZO	CHAPA DE CORZO	URBANO	6,127,860	6,127,860	6,127,860	6,127,860	100%	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	
57 CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	30-CHICOMUSELO	CHICOMUSELO	URBANO	0	0	0	0	0%	6,370	6,370	OBRA	1	0	0%	
16 CAMINO: ESCUINTLA-EL TRIUNFO - MANACAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 15+800 (T.A.)	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	944,818	944,818	944,818	944,818	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$1,276.37
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ENTUBADA	42-IXHUATAN	IXHUATAN	URBANO	2,316,699	2,316,699	2,316,699	2,316,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (3A. ETAPA)	47-JITOTOL	JITOTOL	URBANO	366,418	366,418	366,418	366,418	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
14 CAMINO: CUSHULJA-ALTAMIRANO, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 22+000 (T.A.)	5-ALTAMIRANO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,648,077	1,648,077	1,648,077	1,648,077	100%	0	0	KILOMETRO	22	22	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA \$3,825.98
CAMINO: E.C. (BOCHIL-PICHUALCO)-NACHTOM - SANTO DOMINGO, TRAMO: KM. 0+000 AL KM. 38+000	54-LARRAINZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	249,728	249,728	249,728	249,728	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CENTRAL CAMIONERA (PROYECTO EJECUTIVO)	57-MAPASTEPEC	MAPASTEPEC	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CAMINO: E.C. FRONTERIZA DEL SUR - ZAMORA PICO DE ORO - REFORMA AGRARIA - LAS SUACAMAYAS BOCA CHAJUL- E.C. FRONTERIZA SUR, TRAMO: KM 00+000 AL KM. 70+000.	59-MARQUÉS DE COMILLAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,239	56,239	56,239	56,239	100%	0	0	KILOMETRO	28	28	100%	
RAMAL A RUINAS DE BONAMPAK TRAMO: KM. 0+000 - KM. 12+900 (T.A.)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	799,145	799,145	799,145	799,145	100%	0	0	KILOMETRO	13	13	100%	
51 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR).	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0%	61,545	61,545	ESTUDIO	1	1	100%	
51 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE REGULADOR)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	AMATENANGO DE LA FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0%	78,455	77,935	ESTUDIO	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$520.00
CAMINO: PALENQUE-LA LIBERTAD TRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+900 (T.A.)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,591,775	1,591,775	1,591,775	1,591,775	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	
13 CAMINO: CRUCERO CHANCALA-SANTO DOMINGO-LACANJA TZELTAL- E.C.(FRONTERIZA DEL SUR) TRAMO: KM. 0+000 - KM. 100+000 (T.A.)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,891,181	1,891,181	1,891,181	1,891,181	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$454.18
15 CAMINO: EL LIMAR-CAMPANARIO-SALTO DE AGUA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 37+300 (T.A.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,728,114	1,728,114	1,728,114	1,728,114	100%	0	0	KILOMETRO	37	37	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR \$1,883.21
17 CAMINO: FRANCISCO I. MADERO-SALTO DE AGUA, SUBTRAMO: FCO. I. MADERO-PASO NARANJO, SUBTRAMO: KM. 0+000 - KM. 38+200 (T.A.)	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,374,070	2,374,070	2,374,070	2,374,070	100%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UN ECONOMIA DE \$1,826.59
22 CAMINO: SALTO DE AGUA-EC.(VILLAHERMOSA-MERIDA), TRAMO: KM. 0+000-17+500 (T.A.), SUBTRAMO: KM. 0+000-KM. 6+200 LIM. EDO. TABASCO	82-SALTO DE AGUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,891,870	1,891,870	1,891,870	1,891,870	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$2,393.85
MERCADO DE LA ZONA NORTE (PROYECTO EJECUTIVO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	1,259,250	1,259,250	1,259,250	1,259,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
12 CAMINO: BACHAJON - SITALA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 18+200 (T.A.)	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,920,740	1,920,740	1,920,740	1,920,740	100%	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA POR \$4,630.99
55 INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA [ESTUDIO Y PROYECTO] (CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	95-SUCHIAPA	SAN LUIS	RURAL	0	0	0	0	0%	80,000	80,000	ESTUDIO	1	0	0%	
56 ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO: E.C. VILLAFLORES - LA PALMA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 2+000.	95-SUCHIAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	80,000	80,000	ESTUDIO	1	0	0%	
58 AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (ESTUDIO Y PROYECTO)	95-SUCHIAPA	SUCHIAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	35,405	35,405	ESTUDIO	1	0	0%	
PROGRAMA DE RECONSTRUCCION POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCION DE OBRA DE PRETRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	637,379	637,379	637,379	637,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
47 TANGUIS "EL CARMEN" CONSTRUCCION DE LA 2A. ETAPA Y 3A. ETAPA Y ADECUACION DE ESPACIOS (AREA CENTRAL)	96-SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	URBANO	0	0	0	0	0%	24,276	0	OBRA	1	0	0%	SE REPORTA COMO ECONOMIA LA CANTIDAD DE \$24,276.00
CAMINO: TAPACHULA-EL EDEN-NEUEVA ALEMANIA, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 39+100 (T.A.)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,017,744	1,017,744	1,017,744	1,017,744	100%	0	0	KILOMETRO	39	39	100%	ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMIA DE \$1,196.10

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA (ESTUDIO Y PROYECTO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,709	109,709	109,709	109,709	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL SOCONUSCO	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	3,306,106	3,306,106	3,306,106	3,306,106	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS PROGRAMADAS: OBRA ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO. EL PROYECTO ESTA CONCLUIDO AL 100% LA CANTIDAD POR LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y EJERCIDO \$33,894.20. FUE REINTEGRADO A LA FEDERACION, MEDIANTE OFICIO NO. SETPE/125/2008.
39 VALIADAD DE RECONSTRUCCIÓN POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN STAN (CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE PETRAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	316,123	316,123	316,123	316,123	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
53 REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL ((CON RECURSOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS))	102-TENEJAPA	TENEJAPA	URBANO	0	0	0	0	0%	123,864	123,864	OBRA	1	1	100%	
48 AUDITORIO POLYFORUM (MANTENIMIENTO EN EL ÁREA DE SUITE OFICIAL Y DE PRENSA, SALA DE PRENSA, PASILLOS Y ZONA MELÓN)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	225,305	219,425	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UN ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$5,880.00
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
2 APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO (ADICIONALMENTE ES FINANCIADO CON RECURSOS DEL FIES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,857,992	196,857,992	196,857,992	196,857,992	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
4 PLAN MAESTRO DE HIDROELECTRICAS PEQUEÑAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD DE SITIOS Y SELECCIÓN DE LA CARTERA DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	
49 CENTRO DE JOVENES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (DIF-CHIAPAS) (AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	528,878	410,387	OBRA	1	1	100%	SE REPORTA UNA ECONOMIA POR LA CANTIDAD DE \$118,491.00
34 PARQUE EL HUACAL (PROYECTO EJECUTIVO)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	1,410,984	1,410,984	1,410,984	1,410,984	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
36 MERCADO SEBASTIAN ESCOBAR (PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	1,284,504	1,284,504	1,284,504	1,284,504	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
37 RASTRO MUNICIPAL (ESTUDIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	98-TAPACHULA	TAPACHULA DE CORDOVA Y ORDOÑEZ	URBANO	3,021,458	3,021,458	3,021,458	3,021,458	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
FONDOS REGIONALES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,174	38,174	38,174	38,174	100%	0	0	METRO LINEAL	1,170	1,170	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA POR EL FONDO REGIONAL \$150,000.00, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACEBO II FRACCION TEPEYAC.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$187,787.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACEBO II FRACCION LOS COCOS II.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,303	54,303	54,303	54,303	100%	0	0	METRO LINEAL	3,882	3,882	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$415,388.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA POBRES UNIDOS.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	METRO LINEAL	5,729	2,864	50%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,000,000.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBBREGON.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,435	5,800	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$599,672.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	454,936	454,936	454,936	0	0%	0	0	KILOMETRO	1	0	33%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$630,014.00, PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD FRACCION TEOFILO ACEBO II.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	581,672	581,672	581,672	558,761	96%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA (3,291,359), PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,856	579,856	579,856	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	35%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$860,092.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD 2A. FRACCION EJIDO MEXIQUITO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,927	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA 1,627,660.00. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON MONTENEGRO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,374	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,568	623	40%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$325,320. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,178	216,178	216,178	194,563	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	722	657	91%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$216,178. PERTENECIENTE AL PROGRAMA FON REGION 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA 12 DE DICIEMBRE.
PROGRAMAS REGIONALES																
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y CUNETAS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,154,702	1,154,702	1,154,702	1,154,702	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION)"
CONSTRUCCION DE CORRAL Y ACCESO DE ANIMALES LISIADOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	302,583	302,583	302,583	302,583	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL EN EL VERTEDERO DEL AGUAJE, COL. LAS GRANJAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,584	32,584	32,584	22,818	70%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (INTERESES 2007)"
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
TU MUNI CONTIGO ,POR UNA COLONIA LIMPIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,000	59,000	59,000	41,648	71%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
TU MUNI CONTIGO ,POR UNA COLONIA LIMPIAL.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,684	422,684	422,684	422,684	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO ES "PROGRAMA DE IMPACTO PRODUCTIVO (BURSATILIZACION) 2007"
APORTACIONES FEDERALES (236 REGISTROS)																
FAIS				33,978,428	31,394,173	31,394,173	16,781,123	53%	9,095	9,095			74,602	61,756	83%	
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,381,821	2,381,821	2,381,821	2,379,808	100%	0	0	0	METRO LINEAL	7,817	7,817	100%	OBRA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	275,000	275,000	275,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	932	609	65%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$275,000.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001192/2007. GASTO REALIZADO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE 2009.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,636	98,636	98,636	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,031	830	81%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE LA OBRA (167,538). OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001000/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A CANTON FORTUNA BAJA.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,598	156,598	156,598	156,598	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,335	1,335	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 368,790. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001136/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA TEOFILO ACEBO II (FRACC. CANTARRANAS)
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,201	74,201	74,201	74,201	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,651	1,651	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001125/2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 187,767. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA TEOFILO ACEBO II (FRACC. LOS COCOS II).
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,629	297,629	297,629	297,629	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,923	1,923	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$ 708,036. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FISM-000864/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE COLONIA TEOFILO ACEBO II (FRACC. EL SUSPIRO).
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,277	80,277	80,277	80,277	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,423	1,423	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001040/2007. TOTAL ANUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO \$190,383. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA TEOFILO ACEBO II (FRACCION SAN JUAN)
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,276	13,276	13,276	13,276	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,603	2,603	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$415,709. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000208/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OLIMPIA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,023	38,023	38,023	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,162	990	85%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$127,272, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001038/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A COLONIA LOMAS DE SAN JERONIMO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,649	16,649	16,649	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	625	595	95%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO FISM 2007 \$87,039.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000941/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE ES COLONIA LOMAS DE TAPACHULA.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,787	81,787	81,787	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,202	1,180	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$ 157,407.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000465/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA MONTENEGRO.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,331	244,331	244,331	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	2,093	1,465	70%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA 244,331.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000191/2007. GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA SAN ROMAN.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,732	37,732	37,732	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	633	615	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO OBRA \$110,487.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001127/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA SANTA CECILIA LAS PEÑITAS.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,676	45,676	45,676	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	347	333	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$45,676.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000936/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA UNION POPULAR.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,601	84,601	84,601	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	528	476	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$140,553.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000942/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	766,807	766,807	766,807	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	40%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADA \$1,069,489.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-001012/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,909	500,909	500,909	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	5,729	2,864	50%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADO \$1,000,000, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001343/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD EJIDO ALVARO OBREGON.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,189	104,189	104,189	104,189	100%	0	0	0 METRO LINEAL	906	906	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL DE LA OBRA 104,189.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000939/2007. GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA NUEVA JERUSALEM.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,896	23,536	23,536	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	801	785	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$95,896.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001341/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA EL PROGRESO II.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	376,003	35,324	35,324	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,003	2,944	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$376,003.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001342/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009., COLONIA LOS ANGELES.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,768	99,768	99,768	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	832	775	93%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$99,768.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000934/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A DICIEMBRE 2009. LOCALIDAD COLONIA LOS GIRASOLES.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,497	209,497	209,497	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	3,105	2,800	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$765,484.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000763/2007. DEL GASTO EFECTUADO ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,746	31,746	31,746	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	722	686	95%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$109,619.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000933/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SAN LUIS 2.
INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,284	144,284	144,284	144,284	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,728	1,728	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$357,438.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-001137/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LA JOYA I.
AMPLIACION TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,351,078	2,351,078	2,351,078	1,067,632	45%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	OBRA EJECUTADA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,459	37,459	37,459	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	297	291	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$37,459.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000938/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD A LA QUE CORRESPONDE COLONIA LAS TORRES.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,860	40,860	40,860	40,860	100%	0	0	0 METRO LINEAL	65	65	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$40,860.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000409/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OJO DE AGUA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,248	201,248	201,248	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,286	507	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$201,248.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000462/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA HUERTO DE JANEIRO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,599	11,599	11,599	0	0%	0	0	METRO LINEAL	480	480	98%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,163.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001036/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL DIAMANTE.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,920	38,920	38,920	0	0%	0	0	METRO LINEAL	331	315	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$38,920, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA QUINTA SAN ENRIQUE.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,184	33,184	33,184	0	0%	0	0	METRO LINEAL	285	271	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL DE OBRA PRESUPUESTADA \$2,612.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000363/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,322	45,322	45,322	0	0%	0	0	METRO LINEAL	337	270	80%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$45,322.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001037/2007. GASTO EFECTUADO ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA AMPLIACION PROGRESO II.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,030,968	2,030,968	2,030,968	2,030,849	100%	0	0	METRO LINEAL	1,371	1,371	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO REFRENDAADOS DEL EJERCICIO 2007.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,114	126,114	126,114	0	0%	0	0	METRO LINEAL	826	580	70%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$300,000.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001221/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,065	825	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$600,000.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001129/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA 12 DE OCTUBRE.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,560	126,560	126,560	0	0%	0	0	METRO LINEAL	340	51	15%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000903/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA OCTAVIO PAZ.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKISHINO, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,261	41,261	41,261	0	0%	0	0	METRO LINEAL	892	850	95%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$412,618.37, PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR II, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,273	325,273	325,273	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,727	690	40%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTADO \$534,799.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000463/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA VIVA MEXICO.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,169	4,169	4,169	4,169	100%	0	0	METRO LINEAL	498	498	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$243,720, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001128/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO RIO FLORIDO.
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,020	53,020	53,020	53,020	100%	0	0	METRO LINEAL	211	211	100%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$53,020.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000963/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOS AMORES.
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
COMPLEMENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	916,547	916,547	916,547	690,147	75%	0	0	PLANTA	1	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DE ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2007.
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLE	16-CACAOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,726	2,726	2,726	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,116	400	36%	BARRIO MIGUEL HIDALGO, OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSO, 2007: 2,726.16, 2008: \$154,778.96 Y 2009: \$416,957.32. TOTAL \$574,462.44 REFRENDAADA PARA TERMINAR DE EJECUTAR EN 2010
PAVIMENTACION DE CALLE (2A ETAPA)	19-COAPILLA	COAPILLA	URBANO	14,139	14,139	14,139	14,139	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	894	894	100%	PAVIMENTACION DE CALLE, CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA INVERSION 2009 \$ 1,177,809.26 INVERSION 2008 21,666.83 INVERSION 2007 14,138.96 (AHORRO 2007 \$ 320.73 Y PRODUCTOS FINANCIEROS \$ 13,818.23)
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,447,423	1,447,423	1,447,423	1,447,378	100%	0	0	METROS	2,326	2,326	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,744	180,744	180,744	0	0%	0	0	METROS	823	723	88%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	245,423	245,423	245,423	213,860	87%	0	0	METROS	1,160	1,160	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2007.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,584	60,584	60,584	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,435	5,800	90%	OBRA REFRENDAADA CON RECURSOS 2007, TOTAL ANUAL PRESUPUESTO DE OBRA \$599,672.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000356/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,779	72,779	72,779	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,829	1,840	65%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO \$633,967.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00014/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA EL SILENCIO I.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,374	11,374	11,374	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,559	623	40%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$325,320.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000207/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA LOMA BONITA.
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 OTE), 06	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,802	50,802	50,802	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,359	1,332	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$286,049.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00089/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,838	281,838	281,838	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	9	1	15%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000748/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA XOCHIMILCO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	818,736	818,736	818,736	768,297	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	72-OXCHUC	GUADALUPE XOIXMAL	RURAL	31,667	31,667	31,667	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CONSISTE EN SALON DE USOS MULTIPLES DE 4.60 X 2.80 MTS PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES DE 6X4 MTS	72-OXCHUC	MESBILJA	RURAL	22,366	22,366	22,366	22,366	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REMODELACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	72-OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	146,376	146,376	146,376	146,376	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA ES UNA OBRA REFRENDADA 2008 CON RECURSOS 2008 Y 2007 AQUI UNICAMENTE SE REFLEJA LA INVERSION 2007, LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL PROYECTO TERMINADO AL 100%
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PUBLICO																
CONSTRUCCION																
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	96-SAN JUAN CANCUC	SAN JUAN CANCUC	URBANO	25,914	25,914	25,914	25,914	100%	0	0	0	LUMINARIA	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA OBRA ES: ACCESORIO
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACION																
AMPLIACION D LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	1-ACACOYAGUA	JALAPA	RURAL	360,603	360,303	360,303	360,303	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO, ECONOMIAS FISM 2007.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE 3 AULAS 6X8 TIPO RC Y REHABILITACION DE BAÑOS Y REHABILITACION DE MODULOS DE DIRECCION Y BAÑOS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,023,185	1,023,185	1,023,185	598,743	59%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AJUJAS	1	0	0%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	336,730	336,730	336,730	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	135	25%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000470/2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO CONGREGACION REFORMA.
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,052	6,052	6,052	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	27	98%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, PRESUPUESTO DE OBRA \$72,046, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00099/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL EJIDO UNION MIRAMAR.
PRIMARIA																
CONSTRUCCION DE BARRA EN FACHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ 1A ETAPA	112-UNION JUAREZ	UNION JUAREZ	URBANO	9,095	9,095	9,095	9,095	100%	9,095	9,095	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	18	18	100%	EL MONTO DE TOTAL ES DE \$ 55,237.10, DEL CORRESPONDE \$ 9,095.15 DE INT.FIN. 2007, \$ 7,463.88 A INT. FIN. 2008 Y \$ 38,678.07 INT.FIN.2009. LA UNIDAD DE MEDIDA SON EN TOTAL 108.80 ML., NO SE ENCONTRON METROS CUADRADOS, INT.FIN.2009- 80.80 ML. INT.FIN.2008- 10.00 ML. INT.FIN.2007- 18.00 ML.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,243	30,243	30,243	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540	486	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$302,432, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000468/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. URB. HERCILIO ESPINOZA ESQUINCA, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,230	27,230	27,230	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	283	70%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$272,305, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000362/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA NUEVO MILENIO.
CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUTLHUAUC, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,076	43,076	43,076	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	688	482	70%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO \$430,763.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000467/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD CORRESPONDE AL POBLADO EL ENCANTO.
SECUNDARIA																
BARDEADO PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.129, 01	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,479	53,479	53,479	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	240	144	60%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$176,905.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000353/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009.
CAMINOS RURALES																
CAMINOS RURALES																
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,341,166	2,341,166	2,341,166	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	3	0	0%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,333,961	2,333,961	2,333,961	416,231	18%	0	0	0	KILOMETROS	2	0	18%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007.
APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL KM 0+000 AL KM 1+620	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,975,359	1,975,359	1,975,359	1,965,482	99%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMIA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,571	88,571	88,571	88,571	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO \$423,994.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000148/2007, GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD EJIDO TEOHUIJACAN DEL VALLE.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,361	162,361	162,361	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	90%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$804,448.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000361/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,059	221,059	221,059	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	55%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$991,403.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000197/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LOCALIDAD CANTON ISLEVEN.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	454,936	454,936	454,936	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	33%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$630,014.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000475/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES FRACCION TEOFILO ACEBO I.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	833,015	73,832	73,832	59,348	80%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$833,015.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000202/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON LEONCILLO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO SUR RAMAL, 04	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	581,672	581,672	581,672	558,761	96%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$3,291,359.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000422/2007, GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON SAN NICOLAS LAGARTERO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	549,493	549,493	549,493	527,423	96%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,085,816.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000954/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES FRACCION LOS ANGELES.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,759	222,759	222,759	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	40%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$354,687.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-000354/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE 2009, LOCALIDAD ES CANTON MANGA DE CLAVO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,040,587	1,040,587	1,040,587	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	31%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$1,860,887.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000954/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON BUENOS AIRES.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,627,660	215,927	215,927	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	2	1	25%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$1,627,660.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000952/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES CANTON MONTENEGRO.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,856	579,856	579,856	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	35%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$860,092.00, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000953/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES 2DA. FRACCION EJIDO MEXIQUITO.
MUROS DE CONTENCIÓN																
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,286	16,286	16,286	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	76	76%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007, TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA \$326,405.96, OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000196/2007. METAS: 100 METROS LINEALES. PROGRAMA SE- URBANIZACION MUNICIPAL, 03.- GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, 03.- MUROS DE CONTENCIÓN, EN EL SISTEMA SFU EN EL TIPO DE GASTO URBANIZACION MUNICIPAL. SOLO CONTEMPLA EN EL RUBRO DE GASTOS: CALLES, PASOS PEATONALES Y PUENTES Y PASOS PEATONALES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. LA LOCALIDAD ES POBLADO LA CIGÜENA.
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	112-UNION JUAREZ	SANTA TERESA	RURAL	61,026	61,026	61,026	61,026	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	EL MONTO TOTAL ES DE \$ 73,203.79, DEL CUAL CORRESPONDE \$ 61,026.55 AL FISM-2007 Y 12,177.24 AL FISM- 2008.
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 1	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	465,561	465,561	465,561	465,561	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	31	31	100%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 2	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	477,359	477,359	477,359	468,093	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	25	25	100%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 14 MTS. DE CLARO	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,404,246	1,404,246	1,404,246	1,397,224	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	OBRA REFRENDADA, CON RECURSO DE ECONOMÍA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.
FORTAMUN				8,849,976	8,849,976	8,849,976	8,756,288	99%	0	0	0		38,373	38,373	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	770,123	770,123	770,123	770,123	100%	0	0	0	METRO LINEAL	324	324	100%	RECURSO FAFM 2007 DE REFRENDOS, OBRA TERMINADA FUNCIONANDO ADECUADAMENTE
CONSTRUCCION DE LETRINAS	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,021	132,021	132,021	131,911	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	60	60	100%	OBRA QUE SE EJECUTA CON RECURSO DEL EJERCICIO 2007
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS RURALES, VARIAS LOCALIDADES	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,424	307,424	307,424	306,393	100%	0	0	0	KILOMETRO	25	25	100%	RECURSO FAFM 2007,DE REFRENDO, OBRA TERMINADA EFICIENTEMENTE CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$1,031.09
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE 3 CAMIONES	38-HUEHUETAN	HUEHUETAN	URBANO	47,618	47,618	47,618	47,618	100%	0	0	0	PIEZA	3	3	100%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
CONTRATACION DE 152 POLICIAS MUNICIPALES	102-TENEJAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,343,492	6,343,492	6,343,492	6,259,061	99%	0	0	0	PERSONA	37,826	37,826	100%	CONTRATACION DE ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN OFICIO NO. ICSD/DR21/FAFM-000100/2009
OTROS GASTOS DE OPERACION																
MANTENIMIENTO, REFACCIONES Y ROTULACION DE 275 PATRULLAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,201,646	1,201,646	1,201,646	1,201,646	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION DE PLANTILLA MEDIANTE LA CONTRATACION DE 47 ELEMENTOS POLICIAOS PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	17-CATAZAJA	CATAZAJA	URBANO	2,654	2,654	2,654	2,654	100%	0	0	0	PERSONA	47	47	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONFORMADO CON APORTACIONES DE PRESUPUESTO 2007, 2008 Y 2009. SIENDO LA CANTIDAD DE \$ 2,654.98, REINTEGRO DE AUDITORIAS 2007
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																
CONTRATACION Y CAPACITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	70-OSTUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,000	45,000	45,000	36,879	82%	0	0	0	PERSONA	58	58	100%	NO ENCONTRE UNIDAD DE MEDIDA POLICIAS, ESTA OBRA SE REALIZA CON FAFM 2009 Y FAFM 2007 HACIENDO UN MONTO TOTAL DE \$3,302,705.15
FAM				65,539,177	65,539,177	65,539,177	28,928,676	44%	0	0	0		197	173	88%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																
CONSTRUCCION																
79217 / SECUNDARIA TECNICA NO. 74 (REFRENDO)	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,320,632	1,320,632	1,320,632	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL (INCLUYE 03 ANEXOS) Y TALLER DE CÓMPUTO QUE INCLUYE 02 ANEXOS (ESTUDIO Y DISEÑO) (TERMINACION MUNICIPAL. SUCHIAPA LOCALIDAD: SUCHIAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009): 44598. NOTA: SE CAPTURA COMO COBERTURA ESTATAL Y COBERTURA MUNICIPAL DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO PERMITE SELECCIONAR EL CATALOGO DE LOCALIDADES PARA EL MUNICIPIO DE SUCHIAPA.
079146/JARDIN DE NIÑOS DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, (REFRENDO)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,642	243,642	243,642	156,602	64%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y LETRINA. LOCALIDAD: LA ALIANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):42416
079288/PRIMARIA AMERICA LIBRE (REFRENDO)	101-TECPATAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,076	388,076	388,076	228,942	59%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: LA ALIANZA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):46691
79103/ TELESECUNDARIA NO. 234 (REFRENDO)	103-TEOPISCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,854	8,854	8,854	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN AULA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION, Y BODEGA (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACION). LOCALIDAD: COL. NUEVO LEON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41987
079062/PRIMARIA BENITO JUÁREZ (REFRENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,783	524,783	524,783	238,271	45%	0	0	0	AULA	3	2	74%	CONSTRUCCION DE 03 AULAS DIDACTICAS Y DEMOLICION. LOCALIDAD: NUEVA ESPERANZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):41240
79220/SECUNDARIA TECNICA NO. 89 (REFRENDO)	104-TILA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,177	350,177	350,177	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE 02 AULAS (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACION). LOCALIDAD: PETALINGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):44784

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
79109/ TELESECUNDARIA NO. 664 (REFRENDO).	107-TUMBALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,459	16,459	16,459	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: ARROYO AGUA AZUL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42038
079029/JARDIN DE NIÑOS JUAN SABINES GUTIERREZ (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,322	83,322	83,322	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)40470
079223/PRIMARIA NINO ARTILLERO (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,271	38,271	38,271	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION)CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)44919
079232/JARDIN DE NIÑOS CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 2 (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,125,328	1,125,328	1,125,328	1,102,792	98%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE CUBICULOS (TERMINACION), CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, (TERMINACION), COSNSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, (TERMINACION). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)44976
079252/PRIMARIA LAZARO CARDENAS (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,668	65,668	65,668	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION 01 AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: COPOYA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46389
079276/PRIMARIA MANUEL JESUS MARTIN BRAGA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,837	80,837	80,837	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47023
079301/JARDIN DE NIÑOS MOTOZINTLA (REFRENDO)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,473	394,473	394,473	0	0%	0	0	0	AULA	6	6	100%	(TERMINACION) DEMOLICION DE LOS EDIFICIOS A, B Y D Y REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS C, E, F, G, H, I Y CONSTRUCCION DE 06 AULAS DIDACTICAS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ, FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48932
79170/ PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514,146	514,146	514,146	186,549	38%	0	0	0	OTROS	3	1	46%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS. MUNICIPIO: CHILÓN LOCALIDAD: TZAJALÁ 2A. SECCIÓN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42716
79203/ SECUNDARIA GENERAL MOISES SAENZ GARZA (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,116	63,116	63,116	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACION-REACTIVOS). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43602
79221/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 131 (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324,663	324,663	324,663	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	02 AULAS DIDACTICAS Y TALLER DE MECANOGRAFIA. LOCALIDAD:COLONIA LA AZTECA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)44891
79273/SECUNDARIA DEL ESTADO NO. 2 (REFRENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,640,286	1,640,286	1,640,286	0	0%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	(TERMINACION) 02 AULAS DIDACTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ (SAN PEDRO PROGRESIVO) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46838
79204/ SECUNDARIA GENERAL UNIÓN Y PROGRESO EJIDAL (REFRENDO).	110-TUZANTAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,294	101,294	101,294	60,363	60%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) BODEGA, COOPERATIVA Y PORTICO. LOCALIDAD: XOCHILTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43648
079032/JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR (REFRENDO)	115-VILLA CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,746	6,746	6,746	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) DE 02 AULAS. LOCALIDAD:SAN PEDRO BUENA VISTA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41078
79109/ TELESECUNDARIA NO. 138 (REFRENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,344	122,344	122,344	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: GUAQUITEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42053
079189/PRIMARIA MELCHOR OCAMPO (REFRENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,954,625	1,954,625	1,954,625	756,536	39%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	(TERMINACION) 18 AULAS DIDACTICAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS (1 ESP. AULA CU). LOCALIDAD: ZINACANTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43314
079306/PRIMARIA DOCTOR BELSARIO DOMINGUEZ (REFRENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,628	2,500,628	2,500,628	1,132,836	45%	0	0	0	OTROS	4	2	44%	(TERMINACION)CONSTRUCCIÓN DE AULA CON EQUIPAMIENTO, Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: NAVENCHAU FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49004
79297/ TELESECUNDARIA NO. 1023 (REFRENDO).	118-ZINACANTÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,025	288,025	288,025	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION)03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: PATOSIL FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46875
79274/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 138 (REFRENDO).	13-BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	736,572	736,572	736,572	364,301	49%	0	0	0	AULA	2	1	43%	(TERMINACION) CONSTRUCCIÓN DE AULA. LOCALIDAD: ROBERTO BARRIO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46873
079326/JARDIN DE NIÑOS CARLOS PERRAULT. (REFRENDO)	16-CACAHOATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,752	225,752	225,752	134,800	60%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) UN AULA DIDACTICA. LOCALIDAD: CACAHOATAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49484
79069/TELESECUNDARIA NO. 396 (REFRENDO)	18-CINTALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,314	5,314	5,314	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 02 AULAS DIDACTICAS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: CINTALAPA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41275
79070/TELESECUNDARIA NO. 526 (REFRENDO).	20-COMITÁN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,824	7,824	7,824	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA. LOCALIDAD: ZARAGOZA DE LA MONTANA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41284
79074/TELESECUNDARIA NO. 1076 (REFRENDO)	21-COPAINALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	752,792	752,792	752,792	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 03 AULAS DIDACTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACION Y BODEGA, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: RIVERA MIGUEL HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41292
079114/JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN. (REFRENDO)	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211,806	211,806	211,806	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 02 AULAS DIDACTICAS Y LETRINA,INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SETELTON FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42074
079148/JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASSO. (REFRENDO).	23-CHAMULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,798	56,798	56,798	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA. LOCALIDAD: BACHEN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42465

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
79082/TELESECUNDARIA NO. 926 (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,882	354,882	354,882	334,369	94%	0	0	0	OTROS	3	2	79%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA EN UN ESPACIO. LOCALIDAD: NUEVO HUIXTAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41327
79251/PRIMARIA CHAPULTEPEC (REFRENDO)	53-LAS MARGARITAS	VERACRUZ	RURAL	68,136	68,136	68,136	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) DE 02 AULAS (INCLUYE EQUIPAMIENTO). LOCALIDAD: VERACRUZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46351
79310/PRIMARIA 10. DE MAYO (REFRENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,547	221,547	221,547	28,473	13%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINA. LOCALIDAD: EJIDO SANTA ISABEL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49198
79311/PRIMARIA NICOLAS BRAVO (REFRENDO)	57-MAPASTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,405	208,405	208,405	76,463	37%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA (TERMINACIÓN, LETRINA Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: GENERAL NICOLAS BRAVO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 49240
79265/ PRIMARIA 27 DE SEPTIEMBRE (REFRENDO)	6-AMATÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,178	128,178	128,178	118,212	92%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE 02 SANITARIOS. LOCALIDAD: LA LOMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 46636
79290/ TELESECUNDARIA NO. 341 (REFRENDO)	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	431,053	431,053	431,053	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACIÓN) 04 AULAS DIDÁCTICAS, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES). LOCALIDAD: FRACC. 04 DE OCTUBRE, EJIDO CABALLETE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 47384
79086/TELESECUNDARIA NO. 712 (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,653	13,653	13,653	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS, ADMINISTRACIÓN, BODEGA, SERVICIOS SANITARIOS, EN UN ESPACIO AULA (INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: EL CENSO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41336
79178/ PRIMARIA DR. GONZALO AGUIRRE B (REFRENDO)	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,548	257,548	257,548	66,272	26%	0	0	0	OTROS	2	1	99%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA. INCLUYE CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: EL ROSARIO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42965
079182/PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO (REFRENDO)	69-OCOTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,281	249,281	249,281	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: OCOTEPEC FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43109
79088/TELESECUNDARIA NO. 798 (REFRENDO)	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,803	86,803	86,803	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41648
79089/TELESECUNDARIA NO.147 (REFRENDO)	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,559	9,559	9,559	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA (REYMUENDO ENRIQUEZ) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41658
79137/ JARDIN DE NIÑOS EMILIO RABASA ESTEBANEL (REFRENDO)	69-OCOZCOAULTA DE ESPINOSA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,132	179,132	179,132	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA, LETRINA Y MURO DE CONTENCIÓN (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VEINTE CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42163
079184/PRIMARIA JAVIER MINA (REFRENDO)	72- OXCHUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,766	320,766	320,766	16,220	5%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: JAMCOSH. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43199
79091/Telesecundaria No.1106 (Refrendo)	73-PALENQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,936	65,936	65,936	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: BOCA DE CHANGALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41883
79129/ JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MIISTRAL (REFRENDO)	74-PANTELHO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,437	81,437	81,437	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y LETRINA (INCLUYE EQUIPAMIENTO Y CERCADO PERIMETRAL) (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAS LIMAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42147
79093/TELESECUNDARIA NO. 850 (REFRENDO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,338	114,338	114,338	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD:EL CARRIZAL. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41897
079016/JARDIN DE NIÑOS VICENTE RIVA PALACIOS. (REFRENDO)	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,122	560,122	560,122	0	0%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR MAS DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO "B". LOCALIDAD: REFORMA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 40271
79090/ TELESECUNDARIA NO. 1122 (REFRENDO)	81-SABANILLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,253	11,253	11,253	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS CON EQUIPAMIENTO, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: ASUNCIÓN HUITUPAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 41925
079291/PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	642,744	642,744	642,744	150,888	23%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 47469
079323/ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1 (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS, COCINA, SALON DE JUEGOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 57412
79197/ SECUNDARIA GENERAL. MIGUEL UTRILLA TRUJILLO (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	452,726	452,726	452,726	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO INCLUYE 02 ANEXOS (ALMACÉN Y PROBADOR). LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 43340
79212/ SECUNDARIA TECNICA NO. 128 (REFRENDO)	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,948	191,948	191,948	191,948	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 03 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 44307
79214/SECUNDARIA TECNICA NO. 145 (REFRENDO)	86-SAN JUAN CANCUC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,787	125,787	125,787	28,668	23%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) UNIDAD DE EXPLOTACION PORCINA DE 6 VIENTRES (INCLUYE 04 ANEXOS). LOCALIDAD: EL POZO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 44871
079140/JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.	88-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,360	30,360	30,360	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS Y LETRINA. LOCALIDAD: LIBERTAD VENTANAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009) 42185

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
79097/ TELESECUNDARIA NO. 1000 (REFREND0).	86-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,073	13,073	13,073	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA, SE INCLUYE CERCADO PERIMETRAL. LOCALIDAD: EL MATASANO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41940
079020/JARDIN DE NIÑOS ANGEL ALBINO CORZO (REFREND0).	91-SITALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y SERVICIOS SANITARIOS, INCLUYE MURO DE CONTENCIÓN. LOCALIDAD: SITALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)40426
079294/JARDIN DE NIÑOS KA ANBAL. (REFREND0)	96-SUCHIATE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,030	41,030	41,030	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	(TERMINACIÓN) 01 AULA DIDÁCTICA DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. LOCALIDAD: CIUDAD HIDALGO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47661
079298/PRIMARIA JUAN ESCUTIA (REFREND0).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,032	294,032	294,032	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	(TERMINACIÓN) 01 AULA DIDÁCTICA DIRECCION, BODEGA Y COOPERATIVA. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009):
79100/ TELSECUNDARIA NO. 330 (REFREND0).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	637,929	637,929	637,929	387,567	61%	0	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: EL RETIRO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41966
79199/ Secundaria General Miguel Barrales H. (Refrendo).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	638,928	638,928	638,928	148,569	23%	0	0	0	0	2	2	100%	CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA CON 2 ANEXOS (ACERVO Y LECTURA), PREFECTURA, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, SERVICIOS MÉDICOS Y PORTICO. LOCALIDAD: VIVA MEXICO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43398
79200/ SECUNDARIA GENERAL NARCISO BASSOLS (REFREND0).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,651	96,651	96,651	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO POLIFUNCIONAL CON 02 ANEXOS (ALMACEN Y PREPARACIÓN-REACTIVOS). LOCALIDAD: TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43453
REHABILITACIÓN																
7901013/ PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCIA (REFREND0).	10-ARRIAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,509,346	1,509,346	1,509,346	1,385,921	92%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN)REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES. LOCALIDAD: PESQUERIA PUNTA FLOR FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48512
07901014/PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,044,126	1,044,126	1,044,126	1,038,156	99%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49527
07901017/PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,844	111,844	111,844	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION, PINTURA E IMPERMEABILIZANTE LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49564
079271/PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	714,820	714,820	714,820	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46810
079307/PRIMARIA CLUB DE LEONES (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,803	141,803	141,803	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) RED ELÉCTRICA EXTERIOR. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49134
079332/PRIMARIA PLAN DE AYALA (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,017	501,017	501,017	333,366	67%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: PLAN DE AYALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48435
079324/CENTRO DE ATENCION PEDAGOGICA DE EDUCACION PREESCOLAR (REFREND0)	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	657,092	657,092	657,092	657,091	100%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49471
79321/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 79 (REFREND0).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,781	132,781	132,781	132,576	100%	0	0	0	0	0	0	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION GENERAL. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49416
079286/PRIMARIA ARMANDO GUERRA (REFREND0)	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,580	102,580	102,580	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD: UNION Y PROGRESO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47290
79299/TELESECUNDARIA NO. 439 (REFREND0).	20-COMITAN DE DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,057	402,057	402,057	388,727	97%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION. LOCALIDAD: COMITAN DE DOMINGUEZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48901
7901015/ PRIMARIA 16 DE NOVIEMBRE DE 1997 (REFREND0).	26-CHENALHO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,542	60,542	60,542	55,899	92%	0	0	0	0	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS LOCALIDAD:YIBELJOJ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)65979
79319/ PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA (REFREND0).	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,296	490,296	490,296	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE LOS EDIFICIOS A, B, D, F. LOCALIDAD: VENUSTIANO CARRANZA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)57616
79234/ PRIMARIA IGNACIO ALDAMA (REFREND0).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,864	155,864	155,864	121,781	78%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TZAJALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45014
79208/ SECUNDARIA TÉCNICA NO 99 (REFREND0).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,794	347,794	347,794	47,063	14%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) CONSTRUCCIÓN DE AULA. LOCALIDAD: EL BOSQUE. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43732
79293/PRIM. NIÑOS HEROES.	36-FRONTERA COMALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,624	403,624	403,624	0	0%	0	0	0	0	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: FRONTERA COMALAPA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47627
79304/JARDIN DE NIÑOS DIONICIO DIDEROTH (REFREND0).	36-HUEHUETÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,735	35,735	35,735	0	0%	0	0	0	0	0	0	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACION). LOCALIDAD: PLAN DE AYALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)58276

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
79300/SECUNDARIA TÉCNICA NO.116 (REFERENDO).	53-LAS MARGARITAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	197,051	197,051	197,051	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION. LOCALIDAD: EJIDO SALTILLO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48915
79316/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO).	65-MOTOZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,404	208,404	208,404	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS "A" Y "B". LOCALIDAD: MOTOZINTLA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48340
079171/PRIMARIA XICOTENCATL (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,919	149,919	149,919	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: JOL TULJIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42753
7901016/JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237,633	237,633	237,633	109,479	46%	0	0	0	OTROS	1	1	86%	(TERMINACIÓN) REHABILITACIÓN GENERAL. LOCALIDAD: LINDAVISTA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49644
79314/SECUNDARIA TÉCNICA NO.62 (REFERENDO).	67-OCOSINGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,396,914	1,396,914	1,396,914	998,773	71%	0	0	0	OTROS	1	1	45%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: DAMASCO FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49316
079183/PRIMARIA 15 DE MAYO. (REFERENDO)	69-OCOZOCOATLA DE ESPINOSA	VILLAHERMOSA	RURAL	140,790	140,790	140,790	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: VILLAHERMOSA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)43168
079306/JARDIN DE NIÑOS VICENTE LIEVANO. (REFERENDO)	7-AMATENANGO DE LA FRONTERA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,364	204,364	204,364	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: NUEVA MORELIA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48983
79099/TELESECUNDARIA NO. 204 (REFERENDO).	80-REFORMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,713	16,713	16,713	12,020	72%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ACONDICIONAMIENTO DEL AULA DE COMPUTO, REPARACION DE LA INSTALACION ELECTRICA Y BANDA PERIMETRAL. LOCALIDAD: RAFAEL PASCAGO GAMBOA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)41911
79275/SECUNDARIA GENERAL JOSÉ FELIPE FLORES. (REFERENDO).	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	418,647	418,647	418,647	284,478	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RED ELECTRICA GENERAL. LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46998
079303/JARDIN DE NIÑOS MIGUEL UTRILLA TRUJILLO. (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,386	349,386	349,386	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA (COL. INDECO CEBADILLA) FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)48953
079308/PRIMARIA MIGUEL HIDALGO (REFERENDO)	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,201	134,201	134,201	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACIÓN) EDICIOS "A", "B" Y "C". LOCALIDAD: EJIDO RIO FLORIDO. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49167
EQUIPAMIENTO																
079007/JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO. (REFERENDO)	27-CHIAPA DE CORZO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,870	15,870	15,870	0	0%	0	0	0	AULA	1	1	100%	(TERMINACION) DE AULA CON EQUIPAMIENTO Y CERCADO PERIMETRAL LOCALIDAD: NUEVO ZINACANTAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)40110
79277/ SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28 (REFERENDO).	31-CHILÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	485,557	485,557	485,557	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE APICULTURA Y TALLER DE CARNES. LOCALIDAD: HUEHUETAN FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47127
79281/ TELESECUNDARIA NO. 398 (REFERENDO).	34-ESCUINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,508	29,508	29,508	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	(TERMINACION) EQUIPAMIENTO DE AULA DIDACTICAS, ADMINISTRACIÓN Y BODEGA. LOCALIDAD: SAN JUAN PANAMA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47203
79296/PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA (REFERENDO).	47-JITOTOL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,290	70,290	70,290	0	0%	0	0	0	AULA	0	0	100%	TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 03 AULAS DE DIDACTICAS Y REHABILITACION. LOCALIDAD: EJIDO LAS MARAVILLAS. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)47782
7901018/SECUNDARIA TÉCNICA NO. 27 (REFERENDO).	55-LAS ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	736,412	736,412	736,412	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	0%	EQUIPAMIENTO PARA TALLER DE CARNE (TERMINACIÓN). LOCALIDAD: LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)49574
079126/JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA. (REFERENDO)	84-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,180	15,180	15,180	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 01 AULA DIDACTICA Y LETRINA. LOCALIDAD: SAN ANTONIO LAS ROSAS FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)42126
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
079246/ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVA TONALA CAMOUS IX (REFERENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,949	181,949	181,949	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACION) 04 AULAS DIDACTICA 01 ANEXO (MODULO DE ESCALERAS) PRIMERA ETAPA. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45810
079243/FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN CAMPUS I (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,578	28,578	28,578	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	(TERMINACION)14 ANEXOS: CUBICULOS, AREA COMÚN, BODEGA ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS). CON PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO 1A. ETAPA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45702
079317/CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA (UNICACH) (REFERENDO).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,326,242	17,326,242	17,326,242	14,485,521	84%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA (SEGUNDA ETAPA). LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)57651
079244/FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS CAMPUS V. (REFERENDO).	116-VILLAFLORES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	459,864	459,864	459,864	337,464	73%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	(TERMINACION) PLANTA BAJA (05 ANEXOS); 02 SALA DE USOS MULTIPLES, CABINA DE CONTROL, COCINETA, MODULO DE ESCALERAS. (TERMINACION) PLANTA ALTA (22 ANEXOS); 16 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, SALA DE ESPERA, 02 BODEGAS, COCINA Y BAÑO. LOCALIDAD: VILLAFLORES FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45744
079239/FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS CAMPUS IV (REFERENDO).	38-HUEHUETAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,651	111,651	111,651	59,667	53%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) 14 ANEXOS (10 CUBICULOS, AREA COMÚN, BODEGA, ARCHIVO, COCINETA Y MODULO DE ESCALERAS) PREPARACION PARA SEGUNDO NIVEL A FUTURO NO INCLUYE AIRE ACONDICIONADO. LOCALIDAD:HUEHUETAN. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45355
079241/FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV. (REFERENDO).	98-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,166	18,166	18,166	18,166	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	(TERMINACION) DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA Y FARMACIA CON 2 ANEXOS CUBICULOS Y REACTIVOS. LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45542

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
079249/FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CAMPUS IV (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,021,729	1,021,729	1,021,729	828,269	81%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION CONSTRUCCION DE 8 AULAS DIDACTICAS Y 03 ANEXOS (MODULO DE ESCALERAS Y SERVICIOS SANITARIOS. LOCALIDAD:TAPACHULA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46283
REHABILITACION																
079246/ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFRENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,338	182,338	182,338	35,982	20%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EDIF. 1 (LOSETA CANCELERIA (PRIMERA ETAPA). LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45931
079247/ESCUELA DE CIENCIA ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFRENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,429	161,429	161,429	111,584	69%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION/MANTENIMIENTO DE AULAS EDIF. A, B Y C. (SEÑALAMIENTO, LOSETA Y EQUIPO CONTRA INCENDIO). LOCALIDAD: TONALA. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46039
079248/ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS TONALA CAMPUS IX. (REFRENDO).	105-TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	346,532	346,532	346,532	62,243	18%	0	0	0	OTROS	0	0	100%	TERMINACION MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUAL EDIFICIO "2" LOSETA SEÑALAMIENTO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO. LOCALIDAD: TONALA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)46093
079238/Facultad de Medicina Campus II (Refrendo).	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,490	279,490	279,490	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION/ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A AREA DE 17 CUBICULOS (17 ANEXOS); 14 CUBICULOS, SALA DE JUNTAS, MODULO DE SERVICIOS Y ANEXOS. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45307
079237/FACULTAD DE MEDICINA CAMPUS LL (REFRENDO).	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,482	347,482	347,482	106,100	31%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIOTERIO (09 ANEXOS): SECCION CONEJOS, SECCION CUYOS, SECCION RATAS, AREA DE PREPARADO, CUBICULO, 02 BODEGA, BANIA. LOCALIDAD: TUXTLA GUTIERREZ. CORRECCION: ESTA OBRA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ. FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45266
079240/FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV. (REFRENDO).	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,428	107,428	107,428	7,964	7%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A BIBLIOTECA (INCLUYE 04 ANEXOS: SALA DE LECTURA, ACERVO CONSULTA Y CONTROL). LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45467
079242/FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS CAMPUS IV (REFRENDO)	88-TAPACHULA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	265,348	265,348	265,348	148,662	56%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION ADECUACION DE EDIFICIO EXISTENTE A LABORATORIO DE ANALISIS SANITARIAS (INCLUYE UN ANEXO: REACTIVOS) Y TRES ANEXOS (PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVOS ALMACEN Y RPBI). LOCALIDAD: TAPACHULA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009)45592
FASP				212,487,939	212,487,939	204,334,218	204,334,218	96%	0	0	0		340,583	336,349	99%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			17,405,973	17,405,973	17,405,973	17,405,973	100%	0	0	0	LOTE	106,561	106,561	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$17,405,973.97 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,010,063.00 DEL CUAL A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$1,004,686.00
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			34,973,456	34,973,456	34,973,456	34,973,456	100%	0	0	0	LOTE	61,642	61,642	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SRA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$33,394,155.65 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,589,300.00 LOS RECURSOS FEDERALES HAN GENERADO RENDIMIENTOS POR \$14,049,071.60 DE LOS CUALES EL COMITE TECNICO DEL POSEG A DETERMINADO AUTORIZAR EL EJERCICIO PARCIAL DEL RECURSO EN DIVERSOS EJES, POR LO QUE SE INFORMARA EN ESTE ESPACIO, TAL COMO FUE ACORDADO CON LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO. EN ESTE EJE A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$431,771.87 MISMO QUE HA LA FECHA SE ENCUENTRA TOTALMENTE EJERCIDO. DE LOS RENDIMIENTOS SE AUTORIZO EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR EL IMPORTE DE \$178,320.85
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			45,859,777	45,859,777	45,803,995	45,803,995	100%	0	0	0	LOTE	136,124	133,341	98%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA: AUTORIZADO ANUAL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA \$1,143,534.24 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$716,242.80 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS EN ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$3,557,261.80 DEL CUAL SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE 2,677,054.84
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			10,238,184	10,238,184	10,150,972	10,150,972	99%	0	0	0	LOTE	185	185	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$1,154,344.99 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 3,278,076.32 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 5,805,762.49 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$142,679.48 DEL QUE A LA FECHA \$39,969.66 SE ENCUENTRA EJERCIDO
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,274,883	1,274,883	1,274,883	1,274,883	100%	0	0	0	LOTE	87	87	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SERA EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$46,424.24 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$17,702.05
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			4,381,176	4,381,176	4,381,176	4,381,176	100%	0	0	0	LOTE	5	5	100%	SON OBRA PUBLICA Y SERVICIOS DE LA CARCEL DISTRITAL CHAPA DE CORZO Y CUARTEL REGIONAL DE LA POLICIA ESTATAL FRONTERIZA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ES EJECUTADO POR LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 6,867,713.50 DE LOS CUALES A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$ 6,406,236.20 CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE MENORES INFRACTORES DE LA COSTA SEGUNDA ETAPA.
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			46,456,653	46,456,653	38,985,605	38,985,605	84%	0	0	0	LOTE	11,771	10,328	88%	INCLUYE 01 OBRA DEL ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 2DA. Y ULTIMA ETAPA, ADECUACIONES EN LA PLANTA ALTA DE LA SALA REGIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA REGION NORTE, DOMOS DE POLICARBONATO EN EL TECHO DEL EDIFICIO "A" DE LA MAGISTRATURA SUPERIOR/CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA EN EL JUZGADO MIXTO DE ACAPATAHUA, IMPERMEABILIZACION Y TRABAJOS DE MEJORAMIENTO PARA ALBERGAR AULA DE CAPACITACION Y ASPECTO PENAL, TRABAJOS DE MEJORAMIENTO E IMPERMEABILIZACION DEL JUZGADO DE 1A. INSTANCIA DEL RAMO PENAL EN ARRAGA, COMITAN Y TONALA. EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$39,590,072.21 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA \$1,866,580.43 SE HAN AUTORIZADO RECURSOS DE RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$1,194,819.30 DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN EJERCIDO \$924,465.95
COMBATE AL NARCOMENDEO	0-COBERTURA ESTATAL			45,358,271	45,358,271	44,818,562	44,818,562	99%	0	0	0	LOTE	24,070	24,063	100%	EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA ESTA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: DEPENDENCIA EJECUTORA AUTORIZADO ANUAL SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA \$23,392,790.89 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA \$14,922.38 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 12,850,877.92 A LA FECHA SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS A ESTE EJE POR EL IMPORTE DE \$ 153,714.04 MISMOS QUE A LA FECHA SE ENCUENTRAN EJERCIDOS.
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			6,539,566	6,539,566	6,539,566	6,539,566	100%	0	0	0	LOTE	138	137	99%	ESTE PROGRAMA ES EJECUTADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA A ESTE EJE SE HAN AUTORIZADO RENDIMIENTOS POR EL IMPORTE DE \$374,553.90 DEL CUAL A LA FECHA SE ENCUENTRA EJERCIDO EL IMPORTE DE \$96,000.00
FAFEF				1,034,399	1,034,399	1,034,399	659,816	64%	0	0	0		2	1	47%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
PRIMARIA																
76059/ PRIMARIA LEONA VICARIO (REFRENDO)	88-SILTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	143,220	143,220	143,220	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	TERMINACION EQUIPAMIENTO DE 04 AULAS, COCINA Y BODEGA (TERMINACION) LOCALIDAD: CRUZ DE PIEDRA FOLIO ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE 2009); 56624
MEDIA SUPERIOR																
76062/ REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALEP" DE MOTOTZINTLA	85-MOTOTZINTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	891,179	891,179	891,179	659,518	74%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TERMINACION DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DE EXTENSION DEL PLANTEL "CONALEP" DE MOTOTZINTLA. LOCALIDAD: MOTOTZINTLA PROYECTO CON DOS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: FAFEF (\$891,179) Y 2-INGRESOS PROPIOS, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS(\$73,566).
CONVENIOS (6 REGISTROS)																
OTROS CONVENIOS				81,080,767	81,080,767	81,080,767	77,266,541	95%	4,877,874	0	0		617,509	76,923	12%	
CONSTRUCCION																
ADECUACION DEL AREA DE OFICINAS PARA EL AREA DE BAÑOS DE MUJERES, Y MURETE DE PROTECCION MULTIPANEL EN AREA DE OREO DE CANALES EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR. A EJ. EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GTZ, CHIS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,026	197,026	197,026	197,026	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES BANOBRAS 2005
ADECUACION DEL AREA DE OFICINAS PARA EL AREA DE BAÑOS DE MUJERES, Y MURETE DE PROTECCION MULTIPANEL EN AREA DE OREO DE CANALES EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR. A EJ. EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GTZ, CHIS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,636	73,636	73,636	73,636	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES INTERESES PIP (BURSATILIZACION) 2007

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE PRECOCIDO; RAMPAS DE ACCESO AL ÁREA DE BÁSCULA Y PUERTAS; Y CUBIERTA EN ANDÉN CONTENEDORES DE VISCERAS, EN EL RASTRO MPAL PORCINO, CARR A EJ EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GTZ, CHIS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,978	154,978	154,978	154,978	100%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES BANCORAS 2005
ENMALLADO PERIMETRAL EN EL RASTRO MUNICIPAL PORCINO, CARRETERA A EJIDO EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,127	615,127	615,127	615,127	100%	0	0	0	CGRA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES BANCORAS 2005
MODERNIZACIÓN MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL (REINGENIERÍA INMOBILIARIA PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,840,000	79,840,000	79,840,000	76,025,774	95%	4,877,874	0	0	PREDIO	617,500	76,919	12%	EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE COMPONE DE: ANTICIPO DE \$50,088,960.91 COMPROMETIDO DE 26,936,812.50 HACIENDO UN TOTAL DE \$76,025,773.41
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
DISEÑO, EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL MANUAL ESCUELA LIMPIA EN TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	108-TUXTLA GUTIERREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO ES PIP 2007