

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUBSIDIOS (226 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILIETOS A REGLAS DE OPERACION				945,982,453	796,245,390	869,788,181	543,051,678	68%	140,732	139		1,140,606	1,016,056	89%	
SUBSIDIO A LA PRIMA DEL SEGURO AGROPECUARIO															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
SAC	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,254,250	4,254,250	4,254,250	4,254,250	100%	0	0	CABEZA	350,000	350,000	100%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-GUACHOCHI	REJOGACHI	RURAL	1,262,901	1,073,097	1,073,097	1,073,097	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	27-GUACHOCHI	GOMARACHI	RURAL	1,180,047	1,171,650	1,171,650	1,171,650	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHACHI	27-GUACHOCHI	HUICHACHI	RURAL	5,572,350	4,740,704	4,740,704	4,740,704	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CAPOCHI	27-GUACHOCHI	CAPOCHI	RURAL	1,806,944	1,295,077	1,295,077	1,295,077	100%	0	0	SISTEMA	1	1	92%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUICHABOACHI	27-GUACHOCHI	HUICHABOACHI	RURAL	1,155,079	721,696	721,696	721,696	100%	0	0	SISTEMA	1	1	94%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GOBERNADORA	27-GUACHOCHI	LA GOBERNADORA	RURAL	1,037,308	651,360	651,360	651,360	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NACHACACHI	27-GUACHOCHI	NACHACACHI	RURAL	1,542,349	1,119,130	1,119,130	1,119,130	100%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS FRESAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS FRESAS	RURAL	1,744,684	713,154	713,154	713,154	100%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE PENA	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE PENA	RURAL	1,394,624	468,369	468,369	468,369	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	SEGORACHI	RURAL	1,169,002	849,720	849,720	849,720	100%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	SAN ALONSO	RURAL	1,707,503	1,308,547	1,308,547	1,308,547	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	7-BALLEZA	RANCHERIA PINALEJO	RURAL	1,264,598	1,116,872	1,116,872	1,116,872	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BUENAVISTA	7-BALLEZA	BUENAVISTA	RURAL	1,890,126	864,109	864,109	864,109	100%	0	0	SISTEMA	1	1	55%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CUERVO	8-BATOPILAS	EL CUERVO	RURAL	2,550,956	1,584,112	1,584,112	1,584,112	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO 1 PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	209,190,610	186,427,000	209,190,610	73,385,160	39%	0	0	BENEFICIARIO	7,352	1,827	25%	
PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS															
REHABILITACION PACC	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	107,810	107,810	107,810	107,287	100%	2,332	0	HECTAREA	233	233	100%	1.- REINTEGRO DE \$524.00 CORRESPONDIENTES A LA PARTE FEDERAL DE LO PROGRAMADO PARA GASTOS INDIRECTOS 2.- REINTEGRO DE \$2,332.00 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
SAC	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,184,127	19,407,815	19,407,815	19,346,628	100%	60,977	0	HECTAREA	241,270	241,270	100%	1.- DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA TESOFE \$60,977.00 2.- REINTEGRO A LA FEDERACION POR AJUSTE DE PARIPASU \$581,88.94
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA															
MEJORAMIENTO DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,440,723	35,484,670	58,440,723	11,139,020	31%	0	0	BENEFICIARIO	3,461	618	18%	
PROGRAMA DE SOPORTE AL SECTOR AGROPECUARIO															
DE SOPORTE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,715,544	82,161,790	102,715,544	89,962,100	85%	0	0	ACCION	87,074	87,074	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL															
PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,882,344	1,474,120	3,882,344	517,770	35%	0	0	ACCION	49,260	64	0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA															
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE INTEGRACION EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,407,048	3,407,048	3,407,048	489,404	14%	0	0	ACCION	1	0	14%	EXISTE UNA PRORROGA PARA EL EJERCICIO DEL REMANENTE DE ESTE PROGRAMA POR 2,917,644.00
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,784,422	14,784,422	14,784,422	173,880	1%	0	0	ACCION	1	0	1%	
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES															
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA DE MADRES JOVENES Y JOVENES EMBAZARZADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,261,000	1,261,000	1,261,000	620,477	49%	0	0	ACCION	1	0	49%	
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS															
PROGRAMA DE EDUCACION BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	868,864	868,864	868,864	870,334	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE															
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,598,167	12,598,167	12,598,167	8,921,480	71%	0	0	ACCION	1	1	70%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,116,294	1,116,294	1,116,294	909,465	81%	0	0	ACCION	1	1	81%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA															
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,104,583	10,104,583	10,104,583	5,851,247	58%	139	139	ACCION	1	1	57%	EXISTE UNA PRORROGA PARA EL REMANENTE DE ESTE PROGRAMA.
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
PROGRAMA ESCUELA SEGURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,053,748	5,840,202	6,053,748	5,839,654	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO DE "AVANCE FISICO" NO SE REGISTRA INFORMACION YA QUE ESTE PROYECTO FUNGE COMO APOYO PARA LOS DEMAS PROYECTOS POR CONTEMPLAR RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACION (VIATICOS Y PASAJES, ETC.). EN EL PUNTO DE "RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL TRIMESTRE", ESTOS FUERON REPORTADOS EN EL FORMATO UNICO DEL PROYECTO SNAIPNE CON FOLIO 118327. LA CIFRA ESTIPLADA EN EL RUBRO DE MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS EN EL CONCEPTO "TOTAL ANUAL" ES AMPARADA CON EL OFICIO 3001029 DE FECHA 13/04/2009, SIN EMBARGO EL MONTO DEFINITIVO ASIGNADO ES DE \$5,940,402.93 MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE OFICIALIZACION.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION OBRA PUBLICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORAMIENTO															
ACCIONES DE DESINFECCION Y CALIDAD DEL AGUA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,690,000	1,690,000	1,690,000	1,291,966	76%	0	0	0	LOTE	1	1	99%
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASETAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,492,500	1,494,176	1,494,176	1,494,176	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%
ELABORACION DE PROYECTOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,125,000	961,529	961,529	961,529	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	93%
ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,029,638	3,948,813	3,948,813	3,948,813	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%
ELABORACION DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,302,101	2,856,061	2,856,061	2,856,061	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	90%
GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,085,604	1,588,465	1,588,465	1,588,465	100%	0	0	0	INFORME	1	1	73%
INTALACION DE TUBERIA EN BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	2,796,940	2,124,025	2,124,025	2,124,025	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30,000	24,000	80%
INSTALACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	2,171,061	2,167,043	2,167,043	2,167,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	12,000	11,860	99%
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ALIMENTACION EN CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,215,521	534,453	534,453	534,453	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,160	876	40%
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS E INCORPORACION, EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, MUNICIPIO DEL M.N.	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	6,938,017	5,671,821	5,671,821	5,671,821	100%	0	0	0	OBRA	1	1	90%
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO (OBRA CIVIL) Y CERCO DE MALLA CICLONICA DE LA ESTACION DE BOMBEO VALLE D LA MADRID	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,348,172	1,017,134	1,017,134	1,017,134	100%	0	0	0	OBRA	1	1	60%
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA REVOLUCION, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	440,000	335,792	335,792	335,792	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%
INCORPORACION DE POZOS EN RIVIERA DEL SACRAMENTO AL ACUEDUCTO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,623,527	3,108,310	3,108,310	3,108,310	100%	0	0	0	METRO LINEAL	16,843	16,843	100%
LINEA PRINCIPALES DE AGUA POTABLE, EN LA COL. GRANJAS CERRO GRANDE, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,401,866	766,580	766,580	766,580	100%	0	0	0	METROS LINEALES	905	815	90%
PROYECTO EJECUTIVO DE LA INCORPORACION DE NUEVAS FUENTES (POZOS RIVERAS DEL SACRAMENTO) AL ACUEDUCTO EL SAUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	734,056	734,054	734,054	734,054	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LOS TANQUES CERRO GRANDE Y COLINA, EN CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,773,609	9,412,450	9,412,450	9,412,450	100%	0	0	OBRA	1	1	71%	
INSTALACION DE TUBERIA PARA EL COLECTOR LINEAL (LAGUNA SECA) EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	3,447,764	2,522,691	2,522,691	2,522,691	100%	0	0	METRO LINEAL	1,614	1,453	90%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	880,000	602,693	602,693	602,693	100%	0	0	POZO	1	1	80%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
SISTEMA LAGUNAR INCLUYE PROLONGACION DE EMISOR EN LA LOCALIDAD DE GUACHOCHI, MUNICIPIO DEL M.N.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2,767,500	924,097	924,097	924,097	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA, GPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	2,680,000	1,647,539	1,647,539	1,647,539	100%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
REHABILITACION DE COLECTOR RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,125,000	419,587	419,587	419,587	100%	0	0	METRO LINEAL	500	200	40%	
REPOSICION E INCORPORACION DE POZOS EN PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	4,393,514	4,393,514	4,393,514	2,592,993	59%	0	0	OBRA	1	1	53%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE OPERACION PARA EQUIPO DE OSMOSIS INVERSA CON TRES DESPACHADORES EN JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	600,000	600,000	600,000	430,293	72%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
ESTUDIO Y EVALUACION SOCIOECONOMICO DEL ACUEDUCTO PARA AGUA DE LA PRESA PICO DE AGUILA	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	306,187	301,875	301,875	301,875	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. TIERRA DE ENCUENTRO	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	779,204	779,204	779,204	485,125	62%	0	0	OBRA	1	0	20%	
CONSTRUCCION DE VIALIDADES, ALUMBRADO EXTERIOR E INTERIOR, CASETA DE VIGILANCIA, Y VIALIDADES OBRA EXTERIOR EN EL AREA DE PRETRATAMIENTO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000,000	1,934,387	1,934,387	1,934,387	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR LAS TORRES EN JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,925,000	7,925,000	7,925,000	2,714,186	34%	0	0	METRO LINEAL	2,333	584	25%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MADERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	3,802,966	3,802,966	3,802,966	1,900,169	50%	0	0	METRO LINEAL	9,371	5,623	60%	
PERFORACION E INCORPORACION DE POZO PROFUNDO	40-MADERA	EL LARGO	URBANO	800,000	346,494	346,494	346,494	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SISTEMA LAGUNAR INCLUYE PROLONGACION DE EMISOR, EN LAZARO CARDENAS MUNICIPIO DE MEOQUI	46-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	7,499,239	83%	0	0	OBRA	1	1	90%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES ZONA SUR, MEOQUI, MEOQUI	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	4,059,635	4,059,635	4,059,635	2,385,064	59%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ASCENSION	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,048,491	76%	0	0	METRO LINEAL	25,712	24,427	95%	
ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	URBANO	638,250	393,138	393,138	393,138	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
CONSTRUCCION DEL COLECTOR GOMEZ MORIN EN NUEVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	6,160,570	5,988,073	5,988,073	5,573,145	93%	0	0	OBRA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR Y EMISOR EN SAN FRANCISCO DEL ORO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	3,449,223	2,377,296	2,377,296	2,377,296	100%	0	0	SISTEMA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS, EN NAICA	62 SAUCILLO	NAICA	URBANO	683,901	683,901	683,901	676,146	99%	0	0	METROS LINEALES	1,784	1,784	100%	
CONSTRUCCION DE LA 5A ETAPA DEL ACUEDUCTO PRESA SITIRUACHI-SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE CREEL, MUNICIPIO DE BOCOYNA	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	9,296,733	6,007,701	6,007,701	6,007,701	100%	0	0	OBRA	1	0	22%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	6,304,147	1,539,446	1,539,446	1,539,446	100%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	2,400,000	1,670,556	1,670,556	1,670,556	100%	0	0	METRO LINEAL	3,134	2,508	80%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEMETRIA CONSISTENTE EN UNIDADES REMOTAS, EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES, ETC.	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	703,267	339,157	339,157	339,157	100%	0	0	OBRA	1	0	30%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE EMISOR Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BOCOYNA SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	5,070,948	3,411,798	3,411,798	2,948,299	86%	0	0	OBRA	1	1	60%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASETAS DE OPERACION E INSTALACION DE EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA EN VARIAS LOCALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,220,000	2,063,533	2,063,533	2,063,533	100%	0	0	LOTE	1	1	80%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,022,745	4,346,187	4,346,187	4,346,187	100%	0	0	LOTE	1	1	92%	
SUPERVISION TECNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,494,885	2,494,885	2,494,885	1,472,767	59%	0	0	ASESORIA	1	1	59%	
CONSTRUCCION DE 12,489 MTS. DE TUBERIA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS.	10-BUENAVENTURA	SAN LORENZO	RURAL	3,237,554	3,237,554	3,237,554	1,734,119	54%	0	0	METRO LINEAL	12,488	7,124	57%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	600,000	600,000	600,000	457,254	76%	0	0	METRO LINEAL	2,135	1,857	87%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA	12-CARICHÍ	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	1,468,639	1,468,639	1,468,639	897,543	61%	0	0	METRO LINEAL	7,279	5,604	77%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA	15-COYAME DEL SOTOL	CUCHILLO PARADO	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	543,505	43%	0	0	METRO LINEAL	2,906	2,121	73%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	17-CUAUHTEMOC	BARRAGANES	RURAL	1,447,138	1,447,138	1,447,138	1,011,333	70%	0	0	METRO LINEAL	4,533	3,264	72%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA EN EJ. PROGRESO	17-CUAUHTEMOC	EJIDO PROGRESO (SAN IGNACIO)	RURAL	1,200,000	201,240	201,240	201,240	100%	0	0	METRO LINEAL	5,204	520	10%	
SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO (1ERA. ETAPA)	17-CUAUHTEMOC	CUITLAHUAC DE ARRIBA (LA CRUZ)	RURAL	712,097	712,097	712,097	484,301	68%	0	0	METRO LINEAL	2,023	1,842	96%	
SISTEMA LAGUNAR EN EJIDO TRES LAGUNAS, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	TRES LAGUNAS	RURAL	884,148	884,148	884,148	539,411	61%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	20-CHINIPAS	COLONIA MONTENEGRO (SAN ANTONIO)	RURAL	1,318,800	1,318,800	1,318,800	538,766	41%	0	0	METRO LINEAL	5,356	2,160	40%	
SISTEMA LAGUNAR EN COL. INDUSTRIAL, DELICIAS.	21-DELICIAS	COLONIA INDUSTRIAL SUR	RURAL	1,055,723	1,055,723	1,055,723	526,779	50%	0	0	SISTEMA	1	0	46%	
CONSTRUCCION DE 2,610MTS. DE COLECTOR Y 6,540MTS. DE RED DE ATARJEAS.	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	RURAL	2,158,042	2,158,042	2,158,042	1,369,018	63%	0	0	METRO LINEAL	9,510	4,280	45%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE HUCHABOACHI, MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	HUCHABOACHI	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,189,932	24%	0	0	OBRA	1	0	36%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN NACACHI, GUACHOCHI.	27-GUACHOCHI	NACACHI	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,517,566	63%	0	0	SISTEMA	1	1	81%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ATASCADEROS, GPE. Y CALVO.	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	RURAL	2,511,537	2,511,537	2,511,537	1,866,982	74%	0	0	METRO LINEAL	5,730	5,042	88%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN COLORADAS DE LOS CHAVEZ, GPE. Y CALVO.	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHÁVEZ	RURAL	4,085,442	4,085,442	4,085,442	2,138,416	52%	0	0	SISTEMA	1	1	61%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL GRANIZO, GPE. Y CALVO.	29-GUADALUPE Y CALVO	EL GRANIZO	RURAL	5,093,118	5,093,118	5,093,118	4,093,967	80%	0	0	SISTEMA	1	1	81%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LAS COLORADAS DE LOS VILLANUEVA, GPE. Y CALVO.	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS VILLANUEVA (CVAS. COLORADAS)	RURAL	2,703,310	2,703,310	2,703,310	2,190,656	81%	0	0	SISTEMA	1	1	96%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN TOHAYANA, GPE. Y CALVO.	29-GUADALUPE Y CALVO	TOHAYANA	RURAL	6,599,219	6,599,219	6,599,219	3,021,607	46%	0	0	SISTEMA	1	1	86%	11
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN BASUCHIL Y RANCHO DE BORJA, GUERRERO.	31-GUERRERO	BASUCHIL	RURAL	1,432,557	1,432,557	1,432,557	648,874	45%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
SISTEMA LAGUNAR EN PACHERA, GUERRERO.	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	2,366,148	2,366,148	2,366,148	695,778	29%	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUAREZ	SAN AGUSTIN	RURAL	2,300,000	1,796,785	1,796,785	1,734,000	97%	0	0	METRO LINEAL	11,564	9,480	82%	
INCORPORACION DE POZO PROF. TUBERIA PARA CONDUCCION, 2 TANQUES METALICOS, RED DE DISTR. Y TOMAS.	37-JUAREZ	LOMA BLANCA	RURAL	3,726,904	3,726,904	3,726,904	2,477,738	66%	0	0	SISTEMA	1	1	86%	
MEJORAMIENTO DE SISTEMA LAGUNAR Y EMISOR DE AGUA TRATADA	39-LOPEZ	OCTAVIANO LOPEZ	URBANO	591,272	591,272	591,272	547,962	93%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	46-MORELOS	SAN MIGUEL	RURAL	1,188,502	222,867	222,867	222,867	100%	0	0	METRO LINEAL	2,175	260	12%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN SOROBUENA, MORELOS.	46-MORELOS	SOROBUENA	RURAL	4,582,240	4,582,240	4,582,240	2,744,161	60%	0	0	SISTEMA	1	0	41%	
RECTIFICACION DE EMISOR Y ATARJEAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	1,757,707	1,757,707	1,757,707	969,620	55%	0	0	METRO LINEAL	4,204	3,153	75%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN SIERRA OSCURA, MORIS.	47-MORIS	SIERRA OSCURA (EL SERRUCHITO)	RURAL	2,168,881	2,168,881	2,168,881	1,884,757	87%	0	0	METRO LINEAL	4,169	4,127	99%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BENITO JUAREZ	48-NAMIQUIPA	BENITO JUAREZ	RURAL	3,500,000	803,650	803,650	803,650	100%	0	0	METRO LINEAL	19,340	6,780	35%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR	48-NAMIQUIPA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,784,458	1,784,458	1,784,458	1,051,703	59%	0	0	SISTEMA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN COL. INDEPENDENCIA, NAMIQUIPA.	48-NAMIQUIPA	INDEPENDENCIA (CICLOGACHIP)	RURAL	637,506	637,506	637,506	554,353	87%	0	0	SISTEMA	1	1	98%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	48-NAMIQUIPA	GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	RURAL	1,100,125	375,487	375,487	375,487	100%	0	0	POZO	1	0	32%	
SISTEMA LAGUNAR EN NONOAVA, NONOAVA.	49-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	1,235,667	1,235,667	1,235,667	905,834	73%	0	0	OBRA	1	1	86%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN RANCHO NUEVO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	RANCHO NUEVO	RURAL	2,000,000	594,079	594,079	594,079	100%	0	0	SISTEMA	1	0	10%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FCO. I MADERO, BACHINIVA.	8-BACHINIVA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,259,443	1,259,443	1,259,443	781,941	62%	0	0	METRO LINEAL	5,868	5,575	95%	
PERFORACION DE POZO	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	953,916	519,810	519,810	519,810	100%	0	0	POZO	1	0	32%	
CARCAMO, LINEA DE CONDUCCION Y CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN EL GRANILLO	80-SANTA BARBARA	EL GRANILLO	RURAL	1,750,000	563,180	563,180	563,180	100%	0	0	METRO LINEAL	3,940	2,300	58%	
PERFORACION DE POZO	61-SATEVO	EL TORREÓN	RURAL	757,386	757,250	757,250	757,250	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SECTORIZACION Y RED	66-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	2,807,816	2,807,816	2,807,816	1,421,709	51%	0	0	METRO LINEAL	3,663	2,064	56%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE HUISUCHI GRANDE, URIQUE.	66-URIQUE	HUISUCHI GRANDE	RURAL	4,760,426	4,760,426	4,760,426	3,789,063	80%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA LABOR	8-BATOPILAS	LA LABOR	RURAL	4,000,000	2,921,154	2,921,154	2,921,154	100%	0	0	METRO LINEAL	6,310	3,215	51%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL REFUGIO, BATOPILAS.	8-BATOPILAS	EL REFUGIO (RANCHERÍA)	RURAL	2,907,036	2,907,036	2,907,036	2,392,314	82%	0	0	METRO LINEAL	4,574	4,574	100%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN LA PALMA, BATOPILAS.	8-BATOPILAS	LA PALMA	RURAL	2,351,412	2,351,412	2,351,412	2,028,517	86%	0	0	METRO LINEAL	6,617	6,617	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CHINIPAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	2,150,000	1,343,416	1,343,416	1,343,416	100%	0	0	METRO LINEAL	3,940	1,655	42%	
MEJORAMIENTO															
ATENCION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,531,101	3,531,101	3,531,101	826,408	23%	0	0	ASESORIA	1	1	58%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,653,026	6,653,026	6,653,026	826,408	12%	0	0	LOTE	1	1	60%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	831,628	266,682	266,682	266,682	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	1	1	65%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS LOCS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,022,746	5,022,746	5,022,746	4,346,187	87%	0	0	PROYECTO	30	27	90%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,017,994	3,017,994	3,017,994	2,614,988	87%	0	0	LOTE	1	1	90%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS LOCS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,017,994	3,017,994	3,017,994	2,614,988	87%	0	0	PROYECTO	18	16	89%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO															
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,201,692	22,300,000	23,201,692	16,405,680	74%	0	0	BENEFICIARIO	320	20	6%	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELÉCTRICA															
MEJORAMIENTO COTAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,895,000	1,895,000	1,895,000	1,895,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0%	
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA															
MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE U DE RIEGO MOTUR	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,038,462	20,293,250	24,038,462	10,865,360	54%	0	0	BENEFICIARIO	305	150	49%	
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE LA CALLE 4A.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	244,113	244,113	244,113	146,428	60%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE LA CALLE 6A.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	351,484	351,484	351,484	156,136	45%	0	0	METRO LINEAL	855	855	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE LA CALLE 7A.	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	179,920	179,920	179,920	109,162	61%	0	0	METROS LINEALES	480	480	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LA COLORADA	17-CUAJUHTÉMOC	CUAJUHTÉMOC	URBANO	1,109,058	1,109,058	1,109,058	1,003,370	90%	0	0	METRO LINEAL	1,808	1,808	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION (POZO 28)	17-CUAJUHTÉMOC	CUAJUHTÉMOC	URBANO	831,766	831,766	831,766	422,838	51%	0	0	METRO LINEAL	1,494	1,494	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LEALTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,011,876	88%	0	0	METRO LINEAL	2,070	2,070	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA FRANCISCO R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	297,174	297,174	297,174	297,143	100%	0	0	METRO LINEAL	486	486	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	119,703	119,703	119,703	103,691	87%	0	0	METRO LINEAL	42	42	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PEDRO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	134,686	134,686	134,686	133,986	99%	0	0	METRO LINEAL	63	63	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SSANITARIO EN LA COLONIA CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	112,021	112,021	112,021	111,946	100%	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTRILLADO SANITARIO EN LA COLONIA RUIZ MASSIEU	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	115,695	115,695	115,695	110,543	96%	0	0	METRO LINEAL	77	77	100%	
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA COLONIA FRANCISCO R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	420,576	420,576	420,576	385,102	92%	0	0	METRO LINEAL	878	878	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION A TANQUE ELEVADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	80,511	80,511	80,511	80,478	100%	0	0	METRO LINEAL	169	169	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	71,691	71,691	71,691	70,989	99%	0	0	METRO LINEAL	63	63	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	109,623	109,623	109,623	97,567	89%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOM EN LA COL. FCO. R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	218,706	218,706	218,706	218,619	100%	0	0	0 METRO LINEAL	394	394	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL. ESPERANZA EN LA CIUDA DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	60,738	60,738	60,738	60,451	100%	0	0	0 METRO LINEAL	98	98	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO TIPO DIAMANTE EN LA COLONIA ESPERANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	651,501	651,501	651,501	651,419	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO TIPO DIAMANTE EN LA COLONIA ZOOTECNIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	348,529	348,529	348,529	217,431	62%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
UNIDAD EL VERGEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	488	488	100%	
ENCEMENTADO ADOLFO LUGO V. ENTRE AV. TORRES Y JESUS REYES H. COL. LINDA VISTA-PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	153,701	153,701	153,701	153,701	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	615	615	100%	
ENCEMENTADO AV. PARAGUAY ENTRE CALLE COSTA RICA Y GUATEMALA COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	246,112	246,112	246,112	246,112	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,269	1,269	100%	
ENCEMENTADO AV. REYES HEROLES ENTRE CALLE GUATEMALA Y ECUADOR COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	69,239	69,239	69,239	69,239	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	347	347	100%	
ENCEMENTADO CALLE ECUADOR ENTRE AV. SURINAM Y REYES H. LAT. PASEO ECOL. COL. DES URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	40,094	40,094	40,094	40,094	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	205	205	100%	
ENCEMENTADO CALLE RUBEN JARAMILLO (39 SUR) ENTRE AVE. 12 Y 14 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	196,719	196,719	196,719	196,719	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	793	793	100%	
ENCEMENTADO CALLE RUBEN JARAMILLO(39)ENTRE AV. 12 Y 14 SUR COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	196,719	196,719	196,719	196,719	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	793	793	100%	
ENCEMENTADO LATERAL DEL PASEO ECOLOGICO ENTRE CALLE 30 Y 33 SUR. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	82,861	82,861	82,861	82,861	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	398	398	100%	
ENCEMENTADO LATERAL PASEO ECOLOGICO ENTRE AV. JORGE VEGA Y ADOLFO LUGO V. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	186,344	186,344	186,344	186,344	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,043	1,043	100%	
ME08 RELLENOS SANITARIOS REGIONAL	21-DELICIAS	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	2,728,233	2,728,233	2,728,233	2,728,233	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	204,901	204,901	204,901	153,836	75%	0	0	0 METRO LINEAL	525	525	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN VARIAS COLONIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	722,000	722,000	722,000	571,602	79%	0	0	0 METRO LINEAL	1,850	1,850	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	673,500	673,500	673,500	503,603	75%	0	0	0 METRO LINEAL	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRESIDENTES	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	622,281	622,281	622,281	330,085	53%	0	0	0 METRO LINEAL	706	706	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COLONIA ESTACION	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	490,116	490,116	490,116	490,101	100%	0	0	0 METROS LINEALES	554	554	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA CAMPESINA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	240,747	240,747	240,747	63,577	26%	0	0	METRO LINEAL	226	226	100%	
GALLE PUERTO DOVER	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,724,653	1,724,653	1,724,653	1,724,653	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,319	11,319	100%	
CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	157,116	157,116	157,116	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	420	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FELIPE ANGELES LA MESITA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	243,209	243,209	243,209	243,026	100%	0	0	METRO LINEAL	564	564	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	276,591	276,591	276,591	276,251	100%	0	0	METRO LINEAL	340	340	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	460,314	460,314	460,314	459,856	100%	0	0	METRO LINEAL	621	621	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA GALEANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	884,660	884,660	884,660	884,539	100%	0	0	METRO LINEAL	848	848	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA PARA OSMOSIS INVERSA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	128,897	128,897	128,897	127,922	99%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA PARA OSMOSIS INVERSA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	128,897	128,897	128,897	127,922	99%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	327,207	327,207	327,207	326,917	100%	0	0	METRO LINEAL	296	296	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	161,902	161,902	161,902	157,900	98%	0	0	METROS LINEALES	979	979	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	91,358	91,358	91,358	90,799	99%	0	0	METROS LINEALES	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	28,818	28,818	28,818	28,283	98%	0	0	METROS LINEALES	81	81	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VISTA HERMOSA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	356,000	356,000	356,000	355,367	100%	0	0	METROS LINEALES	412	412	100%	
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	132,000	132,000	132,000	131,949	100%	0	0	METROS LINEALES	114	114	100%	
INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A TANQUE CHIHUAHUA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	946,915	946,915	946,915	931,868	98%	0	0	METRO LINEAL	1,700	1,700	100%	
INSTALACION DE TANQUE METALICO SUPERFICIAL CON CUBIERTA TIPO CONVERTIDO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,766,687	1,766,687	1,766,687	1,766,680	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO (SUBCOLECTOR) EN LA COLONIA PUERTO LA PAZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	884,345	884,345	884,345	884,345	100%	0	0	METROS LINEALES	1,051	1,051	100%	
INSTALACION DE TUBERIA DE PVC PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COL. FELIPE ANGELES LA MESITA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	588,607	588,607	588,607	588,587	100%	0	0	METRO LINEAL	557	557	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA AMPLIACION FRANCISCO SARABIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	368,662	368,662	368,662	365,998	99%	0	0	0 METRO LINEAL	463	463	100%	
INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	97,500	97,500	97,500	95,759	98%	0	0	0 METRO LINEAL	189	189	100%	
INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MANUEL VALDEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	104,328	104,328	104,328	104,298	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	
INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PAPANOTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	280,000	280,000	280,000	264,444	94%	0	0	0 METRO LINEAL	875	875	100%	
PAVIMENTACION CALLE SALMON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	316,020	316,020	316,020	316,020	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,658	1,658	100%	
PAVIMENTACION DE CIRCUITO C. MARCELO CARAVEO- C. LORETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	809,634	809,634	809,634	809,634	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,894	3,894	100%	
PAVIMENTACION DE CIRCUITO C. NOGALES- C. ZIMAPAN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	386,823	386,823	386,823	386,823	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,133	2,133	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCOJAVIER MINA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	264,233	264,233	264,233	264,233	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,176	1,176	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRAY JUAN DE TALABAN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	865,130	865,130	865,130	865,130	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,616	4,616	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL MANUEL LOPEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	518,850	518,850	518,850	518,850	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,479	2,479	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUILLERMINA VALDEZ VILLALBA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	483,615	483,615	483,615	483,615	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,321	2,321	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	896,485	896,485	896,485	896,485	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,512	5,512	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PLAN DE AYALA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	965,247	965,247	965,247	965,247	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	7,632	7,632	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PUERTO HABANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	537,363	537,363	537,363	537,363	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,573	2,573	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE RIVERA DE DELICIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	737,775	737,775	737,775	737,775	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,785	3,785	100%	
PAVIMENTACION DEL CIRCUITO C. MARIANO SAMANIEGO - C. TIJUANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	296,741	296,741	296,741	296,741	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,475	1,475	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE METALICO ELEVADO DE 3,000 M3 DE CAPACIDAD Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,763,220	2,763,220	2,763,220	1,868,567	68%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
BANQUETAS CALLE SOLIDARIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR GOMEZ MORIN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	429,746	429,746	429,746	425,124	99%	0	0	0 METRO LINEAL	336	336	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR GOMEZ MORIN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	514,202	514,202	514,202	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	336	34	10%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE AZHAR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	13,400	13,400	13,400	13,400	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	136	136	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	197,798	197,798	197,798	197,798	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	257	257	100%	
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA REFORMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	197,798	197,798	197,798	59,340	30%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	257	26	10%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE SOLIDARIDAD	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	71,056	71,056	71,056	71,056	100%	0	0	METRO CUADRADO	720	720	100%	
PAVIMENTACION C. VALENTIN GOMEZ FARIAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	726,288	726,288	726,288	726,288	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE CHAPULHUAPAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	121,050	121,050	121,050	121,050	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ZDA. ETAPA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	285,301	285,301	285,301	285,301	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
RECONSTRUCCION															
HABILITACION DEL RELLENO SANITARIO CELDA 2 SEGUNDA ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	710,000	710,000	710,000	710,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	279,640	279,640	279,640	279,640	100%	0	0	METRO CUADRADO	92	92	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO PANFILO NATERA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	284,740	284,740	284,740	284,740	100%	0	0	METRO CUADRADO	92	92	100%	
MODERNIZACION															
PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO SUBCENTRO NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	289,072	289,072	289,072	289,072	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	55,000	55,000	55,000	54,467	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	62,500	62,500	62,500	60,477	97%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	36,500	36,500	36,500	34,227	94%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,970	99%	0	0	COMITE	1	1	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	13,500	13,500	13,500	13,330	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,496	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,999	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	95,000	95,000	95,000	92,735	98%	0	0	CAMPANA	7	7	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	89,705	89,705	89,705	88,982	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	64,000	64,000	64,000	59,968	89%	0	0	CAMPANA	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	73,000	73,000	73,000	72,071	99%	0	0	CAMPANA	7	7	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	36,000	36,000	36,000	35,384	98%	0	0	CAMPANA	4	4	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	47,410	47,410	47,410	44,605	94%	0	0	CAMPANA	3	3	100%	
CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,010	80%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,646	93%	0	0	COMITE	7	7	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	13,590	13,590	13,590	13,461	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	35,000	35,000	35,000	34,997	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPANAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	10,000	10,000	10,000	9,985	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	14,000	14,000	14,000	13,187	94%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CAMPANA DE ACTIVACIÓN FÍSICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL PARA PREVENCIÓN DE ADICIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	72,500	72,500	72,500	71,502	99%	0	0	CAMPANA	7	7	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	98,807	99%	0	0	CAMPANA	4	4	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	76,249	76,249	76,249	75,370	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	87,000	87,000	87,000	82,124	94%	0	0	CAMPANA	4	4	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	81,527	81,527	81,527	81,262	100%	0	0	CAMPANA	12	12	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	53,954	53,954	53,954	51,673	96%	0	0	CAMPANA	6	6	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	285,970	285,970	285,970	270,630	95%	0	0	CAMPANA	6	6	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,659	93%	0	0	COMITE	16	16	100%	
CONFORMACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,018	81%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES EN CENTRO COMUNITARIO DE ARTES Y OFICIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	238,500	238,500	238,500	237,511	100%	0	0	CURSO	19	19	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	41,000	41,000	41,000	40,326	98%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	44,000	44,000	44,000	43,936	100%	0	0	OTROS	8	8	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPANAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,000	10,000	10,000	9,990	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	39,000	39,000	39,000	38,040	98%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
ALUMBRADO AV. PARAGUAY COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	24,930	24,930	24,930	24,930	100%	0	0	0	LUMINARIA	7	7	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LAS ADICIONES EN NIÑOS NIVEL ESCOLAR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	48,250	48,250	48,250	48,250	100%	0	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	48,250	48,250	48,250	41,686	86%	0	0	0	CAMPANA	4	4	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	48,250	48,250	48,250	41,686	86%	0	0	0	CAMPANA	4	4	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	30,500	30,500	30,500	29,243	96%	0	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	30,500	30,500	30,500	29,243	96%	0	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,664	93%	0	0	0	COMITE	2	2	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,664	93%	0	0	0	COMITE	2	2	100%	
CURSO CONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE DERECHO. COL. PRI.	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE AUTOCUIDADO. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,400	9,400	9,400	9,400	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE INGLES COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	8,900	8,900	8,900	8,900	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE PREVENCIÓN DELA DELINCUENCIA JUVENIL. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	4,700	4,700	4,700	4,700	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE REPUJADO. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	7,002	7,002	7,002	7,002	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE TEATRO. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,448	9,448	9,448	9,448	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAÑA MIDETE YA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	14,500	14,500	14,500	14,118	97%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAÑA MIDETE YA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	14,500	14,500	14,500	14,118	97%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPAÑAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,463	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,986	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE BISUTERIAS. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	4,300	4,300	4,300	4,300	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TALLER DE BORDADO Y TEJIDO. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE COCINA. COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	7,600	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE ELABORACION Y PINTURA CERAMICA COL. LINDA VISTAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	7,700	7,700	7,700	7,700	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE LITERATURA. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	4,100	4,100	4,100	4,100	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	72,500	72,500	72,500	71,853	99%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	34,456	34,456	34,456	34,024	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	63,392	63,392	63,392	61,597	81%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	64,942	93%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	38,338	38,338	38,338	38,203	100%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	44,823	44,823	44,823	42,736	96%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CONFORMACION DE COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,010	80%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONFORMACION DE COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,337	87%	0	0	COMITE	2	2	100%	
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACION Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	27,000	27,000	27,000	25,515	95%	0	0	OTROS	5	5	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	13,498	13,498	13,498	13,383	99%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPANAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	13,000	13,000	13,000	12,962	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	62,500	62,500	62,500	61,900	99%	0	0	TALLER	7	7	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	82,008	82,008	82,008	81,156	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	62,525	62,525	62,525	61,776	99%	0	0	CAMPANA	7	7	100%	
CAMPANA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	35,500	35,500	35,500	34,704	99%	0	0	CAMPANA	7	7	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	39,712	39,712	39,712	35,164	88%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	36-JIMÉNEZ	JOSE MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,393	88%	0	0	COMITE	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,010	80%	0	0	COMITE	1	1	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAÑA MIDETE YA	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	13,040	13,040	13,040	12,980	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	18,000	18,000	18,000	17,987	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
ESTIMULOS PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	36-JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	URBANO	13,000	13,000	13,000	12,992	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	111,846	111,846	111,846	111,846	100%	0	0	LUMINARIA	93	93	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	225,098	225,098	225,098	225,098	100%	0	0	LUMINARIA	120	120	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	167,930	167,930	167,930	167,930	100%	0	0	LUMINARIA	120	120	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	99,462	99,462	99,462	99,462	100%	0	0	LUMINARIA	75	75	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	169,582	169,582	169,582	169,582	100%	0	0	LUMINARIA	141	141	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	84,830	84,830	84,830	84,830	100%	0	0	LUMINARIA	70	70	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	173,577	173,577	173,577	173,577	100%	0	0	LUMINARIA	141	141	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	495,323	495,323	495,323	495,323	100%	0	0	LUMINARIA	376	376	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	136,458	136,458	136,458	136,458	100%	0	0	LUMINARIA	116	116	100%	
CAMPAÑA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	125,000	125,000	125,000	124,099	99%	0	0	CAMPAÑA	7	7	100%	
CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,125	99%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	
CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	294,000	294,000	294,000	286,972	98%	0	0	CAMPAÑA	7	7	100%	
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD, DESARROLLANDO LOS VALORES EN LOS NIÑOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	120,000	120,000	120,000	119,014	99%	0	0	CAMPAÑA	4	4	100%	
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	53,954	53,954	53,954	51,380	95%	0	0	CAMPAÑA	4	4	100%	
CAMPAÑA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	327,590	327,590	327,590	318,809	97%	0	0	CAMPAÑA	7	7	100%	
CURSOS DE BAILE Y DANZA A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	26,100	26,100	26,100	24,536	94%	0	0	CURSO	4	4	100%	
CURSOS DE BORDADO Y TEJIDO A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUÁREZ	JUÁREZ	URBANO	20,175	20,175	20,175	18,564	92%	0	0	CURSO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSOS DE CANTO A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE COCINA A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	4,000	67%	0	0	CURSO	1	1	75%	
CURSOS DE COMPUTACION A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE CUIDADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE EJECUCION DE INSTRUMENTOS MUSICALES A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE FABRICACION DE VELAS A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE INGLES A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE PANADERIA A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSOS DE PINTURA A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	13,575	13,575	13,575	10,567	78%	0	0	CURSO	2	2	75%	
CURSOS DE REPLUJADO A ADULTOS MAYORES DEL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	4,000	67%	0	0	CURSO	1	1	75%	
CURSOS DE TECNICAS DE RELAJACION EN EL CENTRO COMUNITARIO DEL JARDIN DEL ABUELO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPAÑA MIDETE YA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	41,000	41,000	41,000	40,612	99%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	79,500	79,500	79,500	65,785	83%	0	0	OTROS	15	12	80%	
ESTIMULOS PROMOTORES PARA LA CAMPAÑA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES DENTRO Y FUERA DE POLIGONO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	10,500	10,500	10,500	8,975	85%	0	0	OTROS	2	2	100%	
JARDIN VECINAL AGUILAS DE ZARAGOZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	136,630	136,630	136,630	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	170	0	0%	
PROMOTORES COMUNITARIOS PARA APOYAR EL TRABAJO DE CAMPO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO DESEADOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	55,000	55,000	55,000	54,447	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE ACTIVACION FISICA, DEPORTIVA Y NUTRICIONAL, PARA PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y DELINCUENCIA JUVENIL TODOS ACTIVOS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	55,000	55,000	55,000	16,800	31%	0	0	CAMPANA	1	0	45%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	52,500	52,500	52,500	51,977	99%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CAMPANA DE ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	52,500	52,500	52,500	0	0%	0	0	CAMPANA	1	1	50%	SE ESTA TRABAJANDO EN LA ADQUISICION DE LOS APOYOS FUNCIONALES, DE ACUERDO A LAS NECESIDADES ESPECIFICAS DE LOS BENEFICIARIOS
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	56,500	56,500	56,500	49,303	87%	0	0	CAMPANA	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CAMPANA DE PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	56,500	56,500	56,500	7,560	13%	0	0	CAMPANA	3	2	50%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	43,720	43,720	43,720	42,251	97%	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD MIDETE PERO HAZLO YA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	43,720	43,720	43,720	811	2%	0	0	CAMPANA	2	0	10%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,010	80%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	5,000	5,000	5,000	4,470	89%	0	0	COMITE	3	3	100%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	2,500	2,500	2,500	0	0%	0	0	COMITE	1	1	70%	
CONFORMACION DE LOS COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	COMITE	3	2	67%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,280	14,280	14,280	13,939	98%	0	0	OTROS	4	4	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS PARA LAS ACCIONES DE CAMPO DE LA CAMPANA MIDETE YA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,280	14,280	14,280	0	0%	0	0	OTROS	4	0	10%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,000	14,000	14,000	11,738	84%	0	0	OTROS	3	3	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	9,500	9,500	9,500	7,985	84%	0	0	OTROS	2	2	100%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,000	14,000	14,000	4,500	32%	0	0	OTROS	3	2	50%	
ESTIMULOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PARA LAS CAMPANAS DE APOYOS FUNCIONALES Y PREVENCIÓN A LA DISCRIMINACIÓN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	9,500	9,500	9,500	3,000	32%	0	0	OTROS	2	1	50%	
MANTENIMIENTO															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	65,311	65,311	65,311	58,658	90%	0	0	METROS LINEALES	172	172	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO ENCUENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	117,500	117,500	117,500	117,083	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO ESPACIO DE ENCUENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	96,000	96,000	96,000	95,807	100%	0	0	LOTE	7	7	100%	
EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO JARDIN DEL ABUELO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	85,150	85,150	85,150	76,905	90%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	503,000	503,000	503,000	503,000	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
OTROS															
CAMPANA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	191,900	191,900	191,900	191,900	100%	0	0	PIEZA	448	448	100%	
CAMPANA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	22,100	22,100	22,100	22,100	100%	0	0	PIEZA	52	52	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL MADERA 65	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	77,500	77,500	77,500	77,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	115,982	115,982	115,982	115,982	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	108,004	108,004	108,004	108,004	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CERRO PRIETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	30,464	30,464	30,464	30,464	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MIRADOR CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO COL 3 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
INSTALACION DE OBSERVATORIO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
RECOLECTORES DE BASURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	
CAMPANA DE SALUD VISUAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	199,224	199,224	199,224	199,224	100%	0	0	CAMPANA	6	6	100%	
CAMPANA DE SALUD VISUAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	167,643	167,643	167,643	167,643	100%	0	0	CAMPANA	5	5	100%	
CAMPANA VACUNA BOTULINICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	499,651	499,651	499,651	499,651	100%	0	0	CAMPANA	1	1	100%	
CONTRALORIA SOCIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	10,531	10,531	10,531	10,531	100%	0	0	COMITE	11	11	100%	
CONTRALORIA SOCIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	896	896	896	896	100%	0	0	COMITE	1	1	100%	
CONTRALORIA SOCIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	5,311	5,311	5,311	5,311	100%	0	0	COMITE	5	5	100%	
CURSO DE COMPUTACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	15,426	15,426	15,426	15,426	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE COMPUTACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,130	77,130	77,130	77,130	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
CURSO DE FUTBOL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	46,102	46,102	46,102	46,102	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE FUTBOL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	15,411	15,411	15,411	15,411	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE INGLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,769	77,769	77,769	77,769	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
CURSO DE INGLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	31,030	31,030	31,030	31,030	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSO DE INGLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	47,261	47,261	47,261	47,261	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	15,418	15,418	15,418	15,418	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,081	70,081	70,081	70,081	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	35,121	35,121	35,121	35,121	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	56,724	56,724	56,724	56,724	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE TAE KWON DO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	46,249	46,249	46,249	46,249	100%	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE TAE KWON DO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	15,428	15,428	15,428	15,428	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE VOLLEYBALL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	43,689	43,689	43,689	43,689	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE CENTROS COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	36,824	36,824	36,824	36,824	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
ESTIMULOS A PROMOTORES COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	33,167	33,167	33,167	33,167	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
TALLER DE BAILE URBANO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	38,221	38,221	38,221	38,221	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
TALLER DE BAILE URBANO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	61,159	61,159	61,159	61,159	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	
TALLER DE BASQUETBOL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,688	17,688	17,688	17,688	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE BASQUETBOL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	67,416	67,416	67,416	67,416	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE BOX	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	49,769	49,769	49,769	49,769	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	67,644	67,644	67,644	67,644	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	84,887	84,887	84,887	84,887	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
TALLER DE COMPUTACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,473	77,473	77,473	77,473	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE COMPUTACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	57,733	57,733	57,733	57,733	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE ESTETICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	122,351	122,351	122,351	122,351	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	
TALLER DE ESTETICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,893	39,893	39,893	39,893	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TALLER DE ESTETICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	55,963	55,963	55,963	55,963	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
TALLER DE FUTBOL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	72,656	72,656	72,656	72,656	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE FUTBOL COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	24,019	24,019	24,019	24,019	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLER DE NATACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,024	34,024	34,024	34,024	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE SERIGRAFIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	21,520	21,520	21,520	21,520	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE TAE KWON DO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	113,697	113,697	113,697	113,697	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
TALLER DE VOLLEYBALL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	76,814	76,814	76,814	76,814	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	69,799	69,799	69,799	69,799	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	143,143	143,143	143,143	143,143	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION II	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	69,799	69,799	69,799	69,799	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION II	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	14,002	14,002	14,002	14,002	100%	0	0	TALLER	2	2	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION III	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	62,371	62,371	62,371	62,371	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES CORTE Y CONFECCION III	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	29,524	29,524	29,524	29,524	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	0	0	PAGO	1	0	0%	
ESTIMULO PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	74,315	74,315	74,315	74,315	100%	0	0	PERSONA	16	0	0%	
METODOLOGIA PARA LA PRIORIZACION DE INDICADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,999	3,999	3,999	3,999	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
TALLER PARA ADOLESCENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	CURSO	3	0	0%	
APOYO A INST. DE CONTRALORIA SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
CURSO DE BELLEZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	17,000	17,000	17,000	17,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
CURSO DE CORTE Y CONFECION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
CURSO DE INGLES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
CURSO PREVENCIÓN DE EMBARAZO NO DESEADO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,750	24,750	24,750	24,750	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	6,750	6,750	6,750	6,750	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
TALLER DE AUTO ESTIMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
TALLER DE AUTOESTIMA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
TALLER DE NUTRICION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PROGRAMA	0	0	0%	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
RESTAURANTE EL PESCADOR	2-ALDAMA	LIJAN ALDAMA	URBANO	29,970	29,970	29,970	29,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION TIENDA DE ABARROTES	63-TEMOSACHI	LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIGUEROS)	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION TIENDA DE ABARROTES	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE CHIVAS	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,870	12,787	12,787	12,787	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO MAGINARIA															
ADQUISICION DE TRAILA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	9,765	9,765	9,765	9,765	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS															
ABARROTÉS	30-GUAZAPARES	EL AGUAJE	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS	30-GUAZAPARES	LA CRUZ	RURAL	16,675	16,675	16,675	16,675	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS AREBYM	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS BRISSA	30-GUAZAPARES	EL RINCÓN	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS KEYRA	30-GUAZAPARES	HUBARACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS LA COLMENA	30-GUAZAPARES	SANTA MATILDE	RURAL	11,432	11,432	11,432	11,432	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS LA CRUZ	30-GUAZAPARES	LA CRUZ	RURAL	11,234	11,234	11,234	11,234	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS LA CURVA	30-GUAZAPARES	AGUA SALADA	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS LA ROSITA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS PALMASA	30-GUAZAPARES	LOS LLANOS DE URLIAPAN	RURAL	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTÉS PAOLA	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ARTESANIAS Y MANUALIDADES PAMELA	30-GUAZAPARES	EL RINCÓN	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAFETERIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPINTERIA ALBERTO	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO RODEO	30-GUAZAPARES	BASONAYVO	RURAL	16,675	16,675	16,675	16,675	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CYBER CAFE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
DESPONCHADO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTETICA ELEGANCE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	12,197	12,197	12,197	12,197	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
FRUTERIA	30-GUAZAPARES	SAN JOSÉ	RURAL	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GRANJA	30-GUAZAPARES	LOS LLANOS DE URLUAPAN	RURAL	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GRANJA DE GANADO PORCINO	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GRANJA DE GANADO PORCINO	30-GUAZAPARES	TAHONITAS	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GRANJA DE MARRANOS	30-GUAZAPARES	LOS LLANOS DE URLUAPAN	RURAL	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MECANICA GARCIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PANADERIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PASTELERIA Y REPOSTERIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PASTURAS EL DAMY	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
QUESERIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
QUESERIA CIENEGUITA	30-GUAZAPARES	CIENEGA PRIETA	RURAL	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
QUESERIA LUCERO	30-GUAZAPARES	BATOSEGACHI	RURAL	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RESTAURANTE AZUCENA	30-GUAZAPARES	LOS LLANOS DE URLUAPAN	RURAL	66,600	66,600	66,600	66,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALABRERIA JACOB	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE ARTESANIAS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	13,175	13,175	13,175	13,175	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE COSTURA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	12,128	12,128	12,128	12,128	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE COSTURA ARI	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE COSTURA MARYCHU	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE DESPONCHADO	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER MECANICO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	66,700	66,700	66,700	66,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER MECANICO MULTISERVICIOS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	33,350	33,350	33,350	33,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTES ABHAIL	63-TEMOSACHI	AGUA DE LOS LEONES	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTES LOZANO	63-TEMOSACHI	TOSANACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ABARROTES MARQUEZ	63-TEMOSACHI	MAPIMI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTES PEREZ	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
BLOQUERA YEPACHI	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	47,952	47,952	47,952	47,952	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARNICERIA ADRIANA	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	18,648	18,648	18,648	18,648	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPINTERIA	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPINTERIA GONZALES	63-TEMOSACHI	SAN ISIDRO DE LOMAS	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARPINTERIA SINALOA	63-TEMOSACHI	LA CIENEGA BLANCA (LOS CHIGUEROS)	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO LA LABOR	63-TEMOSACHI	LA LABOR DE GUADALUPE	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO PARA PIE DE CRIA	63-TEMOSACHI	RINCÓN DEL CAÑÓN	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
HORTALIZAS	63-TEMOSACHI	NABOGAME	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
HORTALIZAS DE TRASPATIO	63-TEMOSACHI	PIEDRAS AZULES	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PALETERIA ANGIE	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	10,672	10,672	10,672	10,672	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PALETERIA Y NEVERIA	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAPELERIA BLANCO Y NEGRO	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	15,227	15,227	15,227	15,227	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAPELERIA EVELIN	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAPELERIA Y MERCERIA	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PRODUCCION DE QUESO RANCHERO	63-TEMOSACHI	COCOMORACHI	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TACOS RAMONA	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	16,650	16,650	16,650	16,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE COSTURA	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	11,988	11,988	11,988	11,988	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TIENDA DE ABARROTES	63-TEMOSACHI	COCOMORACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TIENDA DE ABARROTES	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TIENDA DE IMPORTACIONES	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQ. GANADO LECHERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAPIEN	RURAL	39,960	39,960	39,960	39,960	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
CULTIVO DE NOPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAPIEN	RURAL	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
GRANJA AVICOLA	32-HIDALGO DEL PARRAL	SAPIEN	RURAL	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
ZAHUARDA PARA CRIA Y ENGORDA DE CERDOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	CIENEGA DE SAN CRISTOBAL	RURAL	49,950	49,950	49,950	49,950	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PROGRAMA DE VIVIENDA TU CASA 2009	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	1,624,150	1,624,150	1,624,150	1,624,150	100%	0	0	0 ACCION	167	167	100%	PROGRAMA INICIAL POR \$763,500.00 PROGRAMA ADICIONAL POR \$860,650.00
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RECAMARA: 50 ACCIONES	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	371,250	371,250	371,250	371,250	100%	0	0	0 ACCION	50	34	68%	LOS RECURSOS PARA ESTE PROGRAMA SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE MANERA: RECURSOS FEDERALES PARA EL PROGRAMA (SEDESOL) APORTO \$7,425.00 PARA CADA ACCION EL MUNICIPIO APORTO RECURSOS DEL FISM POR UNA CANTIDAD IGUAL A LA DE GOBIERNO FEDERAL Y LOS BENEFICIARIOS APORTARON \$1,650.00. EN ESTE PROGRAMA SE BENEFICIARON CON UNA AMPLIACION DE RECAMARA DE \$16,500.00
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICORREGIONES)															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO	65-URIQUE	TUBARES	RURAL	10,005,001	10,005,001	10,005,001	10,005,001	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
SANITARIOS ECOLOGICOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	520,260	520,260	520,260	520,260	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	60	60	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA LETRINA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ALBERGUE ESCOLAR EN PIEDRAS VERDES	65-URIQUE	PIEDRAS VERDES (TRIGUITO)	RURAL	5,539,467	5,539,467	5,539,467	5,539,467	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	REHABILITACION ALBERGUE
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES															
CONSTRUCCION															
CONST. CAMINO A SAN DIEGO DE ALCALA	2-ALDAMA	SAN DIEGO DE ALCALA	RURAL	587,453	587,453	587,453	587,453	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	30,000	30,000	100%	
CONST. DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	2-ALDAMA	EL PASTOR	RURAL	458,810	458,810	458,810	458,810	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE BODEGA Y CANCHA ESCUELA CINCO DE MAYO	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 BODEGA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$60,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y RECONSTRUCCION DE CANCHA ESCUELA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	34-IGNACIO ZARAGOZA	OJO DE LA PIEDRA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$300,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. EL SALON SE ENCUENTRA TERMINADO Y FUNCIONA ADECUADAMENTE. LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE CANCHA ESTA EN PROCESO. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO.
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	TEPORACHI	RURAL	302,066	302,066	302,066	302,066	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,206,198. APORTACION FEDERAL \$302,066.00, APORTACION ESTATAL 302,066. MUNICIPAL 300,000.00 MIGRANTES \$ 302,066.00
CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA	65-URIQUE	CUITECO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ADQ. CONSOLIDADA DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA SIEMBRA DE MAIZ CRIOLLO	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 TONELADA	25	25	100%	
ADQUISICION FERTILIZANTE PARA SIEMBRA MAIZ CRIOLLO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION															
RECONSTRUCCION DE FACHALETA Y BARANDAL ESCUELA IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	20,001	20,001	20,001	20,001	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$80,004.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
REHABILITACION DE CERCO Y SALÓN DE ACTOS ESCUELA RAFAEL RAMIREZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$60,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
REHABILITACION DE GIMNASIO ESCUELA VALENTIN GOMEZ FARIAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	21,250	21,250	21,250	21,250	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$65,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE SALONES EN ESCUELA JOSE MARIA MORELOS I. PAVON	34-IGNACIO ZARAGOZA	MORELOS	RURAL	5,020	5,020	5,020	5,020	100%	0	0	METRO CUADRADO	142	142	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$20,079.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
REHABILITACION DE TECHO ESCUELA LAZARO CARDENAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$50,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA ESTA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
REHABILITACION GENERAL DE ESCUELA VICENTE GUERRERO	34-IGNACIO ZARAGOZA	EL SAUCITO (EL SAUZ)	RURAL	18,001	18,001	18,001	18,001	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$72,003.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO MUNICIPAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
REMODELACION DE SALON DE ACTOS ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	25,482	25,482	25,482	25,482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$101,928.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO MUNICIPAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN TERMINANDO LA OBRA POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ELABORACION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES DE MADERA ESCUELA AMADO NERVO	34-IGNACIO ZARAGOZA	TRES CASTILLOS	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$30,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. Y DE BUENA CALIDAD.
MOBILIARIO Y REHABILITACION DE PISOS ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	BARRIO EL LEON	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR \$40,000.00 DONDE APORTAN IGUAL CANTIDAD EL GOBIERNO FEDERAL, EL GOBIERNO ESTATAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL (FISM) Y LA INSTITUCION EDUCATIVA. LA OBRA SE ENCUENTRA AUN EN PROCESO PERO EL RECURSO FEDERAL YA SE ENCUENTRA APLICADO EN MATERIALES. EN ESTAS FECHAS YA ESTARIAN RECIBIENDO EL EQUIPO (COPIADORA) QUE YA SE ENCUENTRA TAMBIEN PAGADO Y TERMINANDO LA REHABILITACION DE PISOS POR PARTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA.
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE FERTILIZANTE	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	910,000	910,000	910,000	910,000	100%	0	0	TONELADA	285	285	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION															
EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE	14-CORONADO	CONQUISTA AGRARIA (LA CONQUISTA)	RURAL	45,873	45,873	45,873	45,873	100%	0	0	METRO CUADRADO	490	490	100%	
CONSTRUCCION PUENTE VADO	26-GRAN MORELOS	SANTO TORIBIO	RURAL	139,864	139,864	139,864	139,864	100%	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	
INVERNADERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	38,250	38,250	38,250	38,250	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	BIENEQUILLA	RURAL	31,815	31,815	31,815	31,815	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	31,815	31,815	31,815	31,815	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	LA NORIA	RURAL	31,815	31,815	31,815	31,815	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	LA PARRA	RURAL	12,615	12,615	12,615	12,615	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	RURAL	31,815	31,815	31,815	31,815	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	86,794	86,794	86,794	86,794	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION INVERNADERO TELEBACHILLERATO	39-LOPEZ	OCTAVIANO LOPEZ	URBANO	141,741	141,741	141,741	141,741	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EMPEDRADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	139,874	139,874	139,874	139,874	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,500	1,500	100%	
EMPEDRADO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	555,390	555,390	555,390	555,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSE DE BAQUETEROS)	RURAL	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD	64-EL TULE	EL NOPAL	RURAL	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD	84-EL TULE	LA GUITARRILLA DE ABAJO	RURAL	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
EMPEDRADO ACCESO A COMUNIDAD	84-EL TULE	LAS MORAS	RURAL	34,965	34,965	34,965	34,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
AMPLIACION															
REMODELACION DE PLAZA CIVICA (ANDENES)	1-AHUMADA	SAN LORENCITO	RURAL	17,812	17,812	17,812	17,812	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
MEJORAMIENTO															
REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,224,000	1,224,000	1,224,000	1,224,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	179	179	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS PANTEONS MUNICIPALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	336,600	336,600	336,600	336,600	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	
MANTENIMIENTO DE LOS ARROYOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	227,205	227,205	227,205	227,205	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES MUNICIPALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,119,195	1,119,195	1,119,195	1,119,195	100%	0	0	OBRA	81	81	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO ALAMOS DE PEÑA	1-AHUMADA	ALAMOS DE PEÑA	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	1-AHUMADA	OJO CALIENTE (COLONIA SECA)	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO VILLA AHUMADA Y ANEXAS	1-AHUMADA	VILLA AHUMADA Y ANEXAS	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN LAS PLAYAS	1-AHUMADA	LAS PLAYAS	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPRANDO
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EJIDO MOCTEZUMA	1-AHUMADA	MOCTEZUMA	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN EJIDO RANCHO NUEVO	1-AHUMADA	RANCHO NUEVO	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	172,453	172,453	172,453	172,453	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,232	9,232	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS.
APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA MANUEL REYNALDO GAYTAN	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	30,434	30,434	30,434	30,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,200	2,200	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS.
APLICACION DE PINTURA EN MUROS DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS DEL MUNICIPIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	414,158	414,158	414,158	414,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19,984	19,984	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA LOS MATERIALES Y LAS HERRAMIENTAS. ESCUELA PRIMARIAS: IGNACIO ALLENDE, LOC. IGNACIO ALLENDE 2,866 M2 VICENTE GUERRERO, LOC. EL SAUZ 520 M2 AMADO NERVO, LOC. COLONIA TRES CASTILLOS 596 M2 VALENTIN GOMEZ FARIAS, LOC. BARRIO PACIFICO 1,340 M2 IGNACIO ZARAGOZA, LOC. LUIS L. LEON 750 M2 RAFAEL RAMIREZ, LOC. BARRIO AZTECA 2,024 M2 JOSE MARIA MORELOS, LOC. MORELOS 4,078 M2 5 DE MAYO, LOC. FRANCISCO I. MADERO 1,460 M2 SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, LOC. EL OJO DE LA PIEDRA 650 M2 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LOC. BARRIO CENTRO 5,500 M2
REHABILITACION DEL CAMINO COL. TRES CASTILLOS - MONTES DE OCA	34-IGNACIO ZARAGOZA	TRES CASTILLOS	RURAL	60,926	60,926	60,926	60,926	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA Y LOS GASTOS DE OPERACION DE VEHICULOS
REHABILITACION DEL CAMINO FRANCISCO I. MADERO - EL PRESON	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	284,790	284,790	284,790	284,790	100%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA Y LOS GASTOS DE OPERACION DE VEHICULOS
REHABILITACION DEL CAMINO IGNACIO ZARAGOZA - LUIS L. LEON	34-IGNACIO ZARAGOZA	BARRIO EL LEON	RURAL	167,338	167,338	167,338	167,338	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	SE PAGO EXCLUSIVAMENTE LA MANO DE OBRA Y LOS GASTOS DE OPERACION DE VEHICULOS. EN ESTA OBRA EXISTIA UN SALDO DE \$612.00 YA QUE UN JORNALERO NO TRABAJO LA ULTIMA SEMANA Y POR ESO EXISTE EL PAGO A 12 JORNALES. EL CUAL YA SE REINTEGRO A LA FEDERACION POR MEDIO DE UN DEPOSITO BANCARIO.
REHABILITACION VIVIENDA	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	528,990	52,899	52,899	52,899	100%	0	0	VIVIENDA	45	45	100%	
REHABILITACION CANCHA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	RURAL	71,616	71,616	71,616	71,616	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	RECURSO FEDERAL \$44,903. RECURSO ESTATAL \$ 26713
REHABILITACION PANTEON	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SANTA ANA	RURAL	86,009	86,009	86,009	86,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO FEDERAL \$53928 RECURSO ESTATAL \$32,081

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITACION PLAZA DE SANTA ANA	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SANTA ANA	RURAL	65,385	65,385	65,385	65,385	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	APORTACION FEDERAL \$40,696; APORTACION ESTATAL \$24,389
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REHABILITACION DE VIVIENDA EN EJIDO ZARAGOZA	1-AHUMADA	EJIDO ZARAGOZA	RURAL	17,436	17,436	17,436	17,436	100%	0	0	VIVIENDA	11	11	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
CLASIFICACION Y LIMPIEZA DE DOCUMENTOS HISTORICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	67,320	67,320	67,320	67,320	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EMPLEO TEMPORAL URBANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	2,049,933	2,049,933	2,049,933	2,047,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA GASTOS TRANSVERSALES PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS															
META B1 PROGRAMA EDUCATIVO DE 49 TALLERES DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,218	538,218	538,218	479,948	89%	6,262	0	TALLER	49	49	100%	A TRAVES DE LOS 49 TALLERES SE BENEFICIARON A 1516 PERSONAS, MUJERES 1371 Y 147 HOMBRES.
META B2 IMPARTIR TRES TALLERES CON EL TEMA DE "MUJERES EN SITUACION DE CRISIS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,385	181,385	181,385	166,834	92%	2,110	0	TALLER	3	3	100%	A TRAVES DE LOS 3 TALLERES SE BENEFICIARON A 164 PERSONAS, MUJERES 132 Y 32 HOMBRES.
META B4 PUBLICAR DOS EDICIONES DE LA REVISTA "NOSOTRAS", CON UN TIRAJE DE 1000 UNIDADES CADA UNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,801	38,801	38,801	38,801	100%	451	0	PUBLICACION	2,000	2,000	100%	SE PUBLICARON 2000 REVISTAS DURANTE EL PROYECTO PAIMEF 2009
META B5 CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,047,670	1,047,670	1,047,670	1,045,806	100%	12,190	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CAMPAÑA DE DIFUSION SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES SE REALIZÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009.
META B6 DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DEL ICHMUJER EN LO CONCERNIENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,000	148,000	148,000	148,000	100%	1,722	0	ESTRATEGIA	1	1	100%	SE DISEÑO CAMPAÑA DEL ICHMUJER SOBRE "CAPACITACION PARA EL EMPLEO Y EL AUTOEMPLEO EN EL ICHMUJER" Y LA CAPACITACION CON TECNICAS Y CURSOS PARA FORTALECER LA ECONOMIA FAMILIAR CON EL LEMA "CHIHUAHUA, NECESITA MUJERES COMO TU", GUIÓN TELEVISIVO, POSTER, ROBESQUINAS, CARTELETA Y SPOTS DE RADIO.
META C1 ESTUDIO SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL Y NECESIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE JUÁREZ Y CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,500	149,500	149,500	149,500	100%	1,739	0	ESTUDIO	1	1	100%	SE REALIZÓ UN ESTUDIO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, QUE PERMITA PLANTEAR POLÍTICAS PÚBLICAS ADECUADAS, PROGRAMAS EDUCATIVOS, ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL. ADICIONALMENTE ES NECESARIO DESARROLLAR TEORIAS ESPECIFICAS A CORDES A NUESTRO CONTEXTO ESTATAL. ESTA INVESTIGACION SE LLEVO A CABO EN LAS CIUDADES DE CHIH. Y JUÁREZ EN EL PERIODO DEL 19 DE JUNIO AL 2 DE JULIO PASADO. MUESTRA DE 27 COLONIAS CON NIVEL SOCIO-ECONÓMICO BAJO CLASE B, 270 CUESTIONARIOS, VISITA DE 10 VIVIENDAS POR COLONIA, DIVIDIDAS EN CUATRO MANZANAS. APLICADO A MUJERES CON EXCEPCION DE NIÑAS O PREADOLECENTES.
META D10 EQUIPAR CON VEHICULO Y ACCESORIOS EL MODULO DE CAPACITACION DE ICHMUJER PARA IMPARTIR UN PROMEDIO MENSUAL DE 20 TALLERES EN COLONIAS DE LA CD. DE CHIHUAHUA Y LOCALIDADES ALEDANAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,288	294,288	294,288	263,556	90%	3,424	0	VEHICULO	1	1	100%	SE EQUIPO CON UN MODULO ITNERANTE (CAMIONETA) EL MODULO DE CAPACITACION DEL ICHMUJER EN CIUDAD CHIHUAHUA Y LOCALIDADES ALEDANAS, ASI COMO SU ROTULACION.
META D6 INSTALAR Y DESARROLLAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE DOS MÓDULOS ITNERANTES DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA, PARA LOS MUNICIPIOS DE JUÁREZ Y BOCOYNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,241,427	1,241,427	1,241,427	1,241,427	100%	14,445	0	MODULO	2	2	100%	UNO DE LOS MÓDULOS HACE RECORRIDOS POR LAS ZONAS PERIFERICAS DE CIUDAD JUÁREZ Y EL OTRO RECORRE LA REGIÓN DE LA ALTA TARAHUMARA, PARA BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN A MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. EL TOTAL DE BENEFICIADOS FUERON 2432 PERSONAS, 2033 MUJERES Y 399 HOMBRES. EN BOCOYNA 471 PERSONAS, 295 MUJERES Y 176 HOMBRES. EN CD. JUÁREZ 1961 PERSONAS, 1738 MUJERES Y 223 HOMBRES.
META B3 PRODUCIR Y TRANSMITIR 20 PROGRAMAS DE RADIO DE MEDIA HORA CADA UNO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	1,094	0	PROGRAMA RADIFONICO	20	20	100%	
META D12 CREAR LAS CONDICIONES DE EQUIPAMIENTO PARA LA APERTURA DE UN CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR QUE OPERA EN CONJUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	763,909	763,909	763,909	761,609	100%	8,868	0	CENTRO	1	1	100%	SE APOYO PARA LA CREACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIONES DE DELITO DE GÉNERO Y VIOLENCIA FAMILIAR QUE OPERA EN CONJUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES, EN EQUIPAMIENTO TANTO DE MOBILIARIO PARA OFICINA COMO COMPUTO.
META D2 APOYAR EL TRATAMIENTO DE 100 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA Y ADICIONES EN "TAVAD, A.C."	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	2,211	0	ASOCIACION	1	1	100%	SE APOYO A TAVAD AC, CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS UNA ENFERMERA Y UNA PSICOLOGA. SE BENEFICIARON 365 MUJERES.
META D3 APOYAR LA ATENCIÓN DE 25 MUJERES EMBARAZADAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR, ALBERGADAS EN "VIDA Y FAMILIA, A.C." A TRAVÉS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	1,163	0	ASOCIACION	1	1	100%	SE APOYO LA ATENCIÓN DE MUJERES EMBARAZADAS, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL Y FAMILIAR, ALBERGADAS EN "VIDA Y FAMILIA, A.C." A TRAVÉS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS, UN PSICOLOGO. SE BENEFICIARON A 204 PERSONAS, 190 MUJERES Y 14 HOMBRES (HIJOS).
META DE FORTALECER LA SEGURIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA (MUSIV), PARA ATENDER A 4,500 MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	84,444	84,444	84,444	84,444	100%	982	0	CENTRO	1	1	100%	SE FORTALECIO LA SEGURIDAD DEL CENTRO DE ATENCIÓN A MUJERES Y FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA (MUSIV). SE BENEFICIARON UN TOTAL DE 5468 PERSONAS, 4638 MUJERES Y 629 HOMBRES.
META D9 CREAR UN REFUGIO DE TRANSICIÓN PARA ATENDER A 24 PERSONAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	488,137	488,137	488,137	444,289	91%	5,680	0	CENTRO	1	1	100%	SE APOYO CON ESTE PROYECTO EN LA CREACION DE UN REFUGIO DE TRANSICION DEL ICHMUJER PARA ATENDER A 24 PERSONAS EN EL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE, CON EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPUTO, PAGO DE SERVICIOS, ALIMENTOS, MEDICAMENTOS BASICOS, TELEPORTEO, REMODELACION DEL MISMO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
META 11 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CD. DE CHIHUAHUA PARA ATENDER A 4877 MUJERES.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	36,512	36,512	36,512	36,512	100%	425	0	ASISTENCIA	1	1	100%	APOYO CON LA ASISTENCIA DE UNA TRABAJADORA SOCIAL PARA FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN LA CD DE CHIHUAHUA PARA ATENDER A 4877 MUJERES.
META D1 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL REFUGIO "SIN VIOLENCIA A.C.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	3,083	0	ASOCIACIÓN	1	1	100%	FUERON ATENDIDAS 64 FAMILIAS. SE ATENDIO A 128 MUJERES Y 115 HOMBRES(NINOS) CON UN TOTAL DE 243 PERSONAS. EN EL REFUGIO "SIN VIOLENCIA" FUE FORTALECIDO CON PROFESIONISTAS PARA LA CAPACIDAD OPERATIVA, TRABAJADORA SOCIAL, PSICOLOGIA Y AUXILIAR TRABAJADORA SOCIAL.
META D4 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE "CASA AMIGA A.C." PARA ATENDER A 1,300 MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA, CON SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y DE TRABAJO SOCIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	1,978	0	ASOCIACIÓN	1	1	100%	SE ATENDIO A 1281 MUJERES Y 209 HOMBRES(NINOS) CON UN TOTAL DE 1490 PERSONAS. EN "CASA AMIGA, S.C." FUE FORTALECIDO CON PROFESIONISTAS PARA LA CAPACIDAD OPERATIVA, TANTO TRABAJADORA SOCIAL COMO PSICOLOGA.
META D6 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CIUDAD JUAREZ, PARA ATENDER A 180 MUJERES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	75,001	75,001	75,001	73,801	98%	873	0	MODULO	1	1	100%	SE ATENDIO A 1324 MUJERES Y 150 HOMBRES CON UN TOTAL DE 1474 PERSONAS. FUE FORTALECIDO CCON EQUIPAMIENTO TANTO MOBILIARIO DE OFICINA COMO COMPUTO
META D7 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CREEL, BOCOYNA, PARA ATENDER A 280 MUJERES	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	4,654	0	MODULO	1	1	100%	SE FORTALECIO LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL MODULO DE ATENCIÓN A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA EN CREEL, BOCOYNA, CON PROFESIONISTAS, PSICOLOGA, ABOGADO, MEDICO Y TRABAJADORA SOCIAL. SE BENEFICIARON 888 PERSONAS.875 MUJERES Y 13 HOMBRES.
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION MACROPLAZA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,600,207	1,600,207	1,600,207	1,600,207	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PARQUE COLINAS DEL SUR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DE SAN ISIDRO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	797,752	797,752	797,752	797,752	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO LAGUNAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,084,155	1,084,155	1,084,155	1,084,155	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO VISTAS DEL SOL 2/2	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	520,369	520,369	520,369	520,369	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PLAZA CHE GUEVARA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	255,000	255,000	255,000	255,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PLAZA CHIHUAHUA (COL. OBREA) CONSOLIDACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	61,749	61,749	61,749	61,749	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRURCCION PARQUE RECREATIVO DUBLAN CONSOLIDACION	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LOMA DE PEREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	64,333	64,333	64,333	64,333	100%	0	0	TALLER	16	16	100%	
ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	61,436	61,436	61,436	61,436	100%	0	0	TALLER	13	13	100%	
ORG.SOCIAL.SEG.COM.PREVENCION CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	69,972	69,972	69,972	69,972	100%	0	0	TALLER	15	15	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES CIELO VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	74,131	74,131	74,131	74,131	100%	0	0	CURSO	15	15	100%	
ORG.SOC.SEG.COM._PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA BENITO JUAREZ	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	30,995	30,995	30,995	30,995	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	41,382	41,382	41,382	41,382	100%	0	0	CURSO	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA INDUSTRIAL	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	26,474	26,474	26,474	26,474	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	76,752	76,752	76,752	76,752	100%	0	0	CURSO	13	13	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LAS HUERTAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	72,724	72,724	72,724	72,724	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	72,223	72,223	72,223	72,223	100%	0	0	CURSO	13	13	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.COND.RIESGO Y PROMOTORES PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	77,427	77,427	77,427	77,427	100%	0	0	CURSO	13	13	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LAS MORAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	31,105	31,105	31,105	31,105	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	30,248	30,248	30,248	30,248	100%	0	0	TALLER	7	7	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS.RIESGO Y PROMOTORES UNIDAD DEP.OSCAR FLORES	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	53,464	53,464	53,464	53,464	100%	0	0	TALLER	13	13	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREV.CONDUCTAS.RIESGO Y PROMOTORES UNID.DEPORTIVA COL.EMPLEADO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	55,052	55,052	55,052	55,052	100%	0	0	TALLER	14	14	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREVENION CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	30,744	30,744	30,744	30,744	100%	0	0	TALLER	6	6	100%	
ORG.SOC.SEG.COM.PREVENION CONDUCTAS RIESGO Y PROMOTORES PLAZA REVOLUCION	21-DELIAS	COLONIA REVOLUCION	URBANO	36,018	36,018	36,018	36,018	100%	0	0	TALLER	10	10	100%	
PLAZA COL. BENITO JUAREZ	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	324,224	324,224	324,224	324,224	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA HIDALGO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	408,686	408,686	408,686	408,686	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA INDEPENDENCIA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	320,108	320,108	320,108	320,108	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA INDUSTRIAL	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	238,962	238,962	238,962	238,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA LAS MORAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	281,889	281,889	281,889	281,889	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA LOS GIRASOLES	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	224,520	224,520	224,520	224,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA REVOLUCION	21-DELIAS	COLONIA REVOLUCION	URBANO	374,313	374,313	374,313	374,313	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA COL. EMPLEADO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	492,501	492,501	492,501	492,501	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA OSCAR FLORES	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	386,583	386,583	386,583	386,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHAB. PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,482,182	1,482,182	1,482,182	1,482,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. PARQUE LOPEZ PORTILLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	379,004	379,004	379,004	379,004	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	310,564	310,564	310,564	310,564	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PARQUE CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	101,173	101,173	101,173	101,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	147,751	147,751	147,751	147,751	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	147,367	147,367	147,367	147,367	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	51,263	51,263	51,263	51,263	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE LOPEZ PORTILLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	66,400	66,400	66,400	66,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	65,019	65,019	65,019	65,019	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE MOLINO DEL RETIRO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	67,282	67,282	67,282	67,282	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE SANTO TOMAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	65,434	65,434	65,434	65,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MACRO PLAZA ETAPA 1/3	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	
MACRO PLAZA ETAPA 1/3	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	142,264	142,264	142,264	142,264	100%	0	0	CURSO	7	7	100%	
MACRO PLAZA ETAPA 1/3	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	43,462	43,462	43,462	43,462	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL SUR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,645	14,645	14,645	14,645	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL SUR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	
PARQUE RECREATIVO COLINAS DEL SUR	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	61,355	61,355	61,355	61,355	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	
PARQUE RECREATIVO DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	74,752	74,752	74,752	74,752	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
PARQUE RECREATIVO DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	21,248	21,248	21,248	21,248	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
PARQUE RECREATIVO DUBLAN	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	
PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DE SAN ISIDRO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	178,128	178,128	178,128	178,128	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DE SAN ISIDRO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	APOYO	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PARQUE RECREATIVO HACIENDAS DE SAN ISIDRO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	35,752	35,752	35,752	35,752	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
PARQUE RECREATIVO LAGUNAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	159,519	159,519	159,519	159,519	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
PARQUE RECREATIVO LAGUNAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	33,579	33,579	33,579	33,579	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
PARQUE RECREATIVO LAGUNAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	APOYO	6	6	100%	
PARQUE RECREATIVO VISTAS DEL SOL (II ETAPA)	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	15,336	15,336	15,336	15,336	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO VISTAS DEL SOL (II ETAPA)	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	
PARQUE RECREATIVO VISTAS DEL SOL (II ETAPA)	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	90,664	90,664	90,664	90,664	100%	0	0	CURSO	6	6	100%	
PLAZA CHE GUEVARA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	4,097	4,097	4,097	4,097	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PLAZA CHE GUEVARA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	12,510	12,510	12,510	12,510	100%	0	0	TALLER	3	3	100%	
PLAZA CHE GUEVARA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	APOYO	3	3	100%	
PLAZA CHIHUAHUA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	14,218	14,218	14,218	14,218	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
PLAZA CHIHUAHUA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	APOYO	4	4	100%	
PLAZA CHIHUAHUA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	61,782	61,782	61,782	61,782	100%	0	0	CURSO	5	5	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ALAMO	27-GUACHOCHI	EL ALAMO	RURAL	1,667,480	1,048,096	1,048,096	1,048,096	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA 3ERA. ETPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	9,947,579	6,163,550	6,163,550	6,163,550	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	784,050	784,050	784,050	784,050	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-MORIS	MORIS	URBANO	1,334,000	724,128	724,128	724,128	100%	0	0	METRO LINEAL	2,022	2,022	100%	
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	47-MORIS	EL SOCORRO	RURAL	1,604,848	1,604,848	1,604,848	1,604,848	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	1,668,048	899,470	899,470	899,470	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	100	100	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	989,127	989,127	989,127	989,127	100%	0	0	POSTE	27	27	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CASAS DE SEDESOL	49-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	544,353	543,479	543,479	543,479	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	50	50	100%	
CONST. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA AGUA CALIENTE, TUTUACA PIEDRAS AZULES	63-TEMOSACHI	TUTUACA	RURAL	520,260	520,260	520,260	520,260	100%	0	0	0 POSTE	28	28	100%	
CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	HACIENDA SAENZ (SANTISIMO DE ABAJO)	RURAL	3,452,181	3,452,181	3,452,181	3,452,181	100%	0	0	0 KILOMETRO	13	13	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAGUNAS DE ESTABILIZACION	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	4,002,000	3,561,346	3,561,346	3,561,346	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE EN LOS BARRIOS DEL ARCO Y PISTA AEREA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,640,820	1,640,820	1,640,820	1,640,820	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
MEJORAMIENTO															
SANITARIOS ECOLOGICOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,202,600	520,260	520,260	520,260	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICION DE 60 SANITARIOS ECOLOGICOS	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	520,260	520,260	520,260	520,260	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
ADQUISICION SANITARIOS ECOLOGICOS	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	520,260	520,260	520,260	520,260	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	40	40	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				620,920,358	620,920,358	620,920,358	223,437,888	36%	145,542	0		33,796	33,792	100%	
PROGRAMAS REGIONALES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
INFRAESTRUCTURA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,000,000	260,000,000	260,000,000	38,198,914	15%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	EL RECURSO FUE RADICADO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2009
CONTINUACION DE HOSPITAL GENERAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	15,623,227	78%	63,282	0	0 OBRA	1	1	99%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL LA META ALCANZADA CON RECURSOS RAMO 23 2006, LA INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA ESTA EN PROCESO PARA SU PAGOS
CERESO PRODUCTIVO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	36,095,005	35%	0	0	0 CENTRO	1	0	20%	LA OBRA INICIO SU CONSTRUCCION EN EL 2007, PARA LOS RECURSOS PROGRAMADOS DEL RAMO 23 ESTA EN PROCESO DE INTEGRACION LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
TELEFERICO	66-URIQUE	EL DIVISADERO	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	4,371,463	11%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	EN PROCESO DE
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICION DE TORETES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	0 UNIDAD	3,268	3,268	100%	ADQUISICION DE 3,268 TORETES EN BENEFICIO DE IGUAL NUMERO DE PRODUCTORES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO BOVINO EN 38 MUNICIPIOS, GARANTIZANDOSE LA CALIDAD GENETICA DE LOS SEMOVIENTES
FONDO DE APOYO A MIGRANTES															
OBRA PUBLICA															
MEJORAMIENTO															
APOYO A MIGRANTES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,883,403	6,883,403	6,883,403	4,453,615	65%	82,260	0	0 APOYO	1	1	64%	APOYO A OPERACION DE 6 ALBERGUES QUE RECIBEN MIGRANTES ESTOS ALBERGUES SE ENCUENTRAN 5 EN CD. JUAREZ Y 1 EN CD. OJINAGA, ASI COMO APOYO DE TRANSPORTE A SU LUGAR DE ORIGEN A LOS MIGRANTES REPATRIADOS POR CD. JUAREZ Y OJINAGA, TAMBIEN EN ESTE MONTO SE INCLUYE LOS GASTOS INDIRECTOS DE LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO Y LO CORRESPONDIENTE A LOS ORGANOS DE FISCALIZACION DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL MISMO.
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO															
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104,204,988	104,204,988	104,204,988	90,753,432	87%	0	0	0 BENEFICIARIO	30,521	30,521	100%	APOYOS INDIVIDUALES PARA ADQUISICION DE SEMILLAS (SAVENA, SORGO, MAIZ Y FRUJOL), FERTILIZANTES, CALENTADORES DE AGUA, MATERIALES PARA PROTECCION DE CULTIVOS Y MANEJO DE POTREROS CON CERCCOS PERIMETRALES, POLIDUCTO HIDRAULICO DE DIFERENTES DIAMETROS PARA HABILITAR LINEAS DE CONDUCCION AGUA USO MULTIPLE, EQUIPO DE BOMBO USO AGROPECUARIO (BOMBAS PELECTRICA, DE COMBUSTION INTERNA, ETC), EQUIPO PARA PRODUCTORES PESQUEROS (MOTORES), ENTRE OTROS.
ZONAS DE LA FRONTERA NORTE															
MODERNIZACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA DE LA ZONAS DE LA FRONTERA NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,831,968	38,831,968	38,831,968	4,941,932	13%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	11 EN EL PROGRAMA SE CONSIDERA ACCIONES VARIAS COMO INFRAESTRUCTURA EN SALUD, EDUCACION, URBANIZACION Y VIAS DE COMUNICACION ASI COMO EQUIPAMIENTOS DE LOS MISMOS. LO EJERCIDO CORRESPONDE A ANTICIPOS OTORGADOS PARA INICIO DE LAS ACCIONES
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL															
CONSTRUCCION															
RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL (TIF) PARA EL SACRIFICIO DE GANADO	62-SAUCILLO	SAUCILLO	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE BASES DE CONCURSO
OTROS PROGRAMAS															
PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA				253,173,393	218,178,006	218,178,006	119,753,884	55%	0	0		286,092	204,807	86%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
READAPTACION DE LOS INTERNOS, PROPORCIONANDO UNA ESTANCIA DIGNA, EDUCACION ESCOLAR, ALIMENTACION DIARIA, ATENCION MEDICA Y ARTICULOS PARA SU ASEO PERSONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	29,194,000	29,193,365	29,193,365	29,193,365	100%	0	0	INTERNO	1,830	1,830	100%	
PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,844,046	87,966,978	87,966,978	14,010,094	16%	0	0	OBRA	1	0	30%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
CONSTRUCCION DE ESTACION DUAL SUR AV TEOFILO BORNUBA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,200,549	5,200,549	5,200,549	2,864,767	55%	0	0	OBRA	1	1	70%	OBRA LICITADA PROCESO DE ANTICIPO
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIONES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	5,172,375	5,172,375	5,172,375	5,172,375	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
SISTEMA DE MOVILES PARA RECONOCIMIENTO AUTOMATICO DE MATRICULAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,988,400	5,988,400	5,988,400	0	0%	0	0	SISTEMA	8	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION Y COMPRA
EQUIPAMIENTO RADIOCOMUNICACION															
	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,414,500	1,251,515	1,251,515	1,251,515	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE ARMAS CORTAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
ADQUISICION DE CAMISetas PROGRAMA DARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,225,000	1,225,000	1,225,000	1,225,000	100%	0	0	PIEZA	50,000	50,000	100%	
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALISTICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,630,000	1,630,000	1,630,000	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
ADQUISICION DE LIBROS PARA PRIMARIA Y SECUNDARIA PROGRAMA DARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	634,000	634,000	634,000	0	0%	0	0	PIEZA	50,000	0	0%	
ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA CORTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	378,000	378,000	378,000	378,000	100%	0	0	PIEZA	90,000	90,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA MUNICIONES
ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA LARGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	416,020	416,020	416,020	416,020	100%	0	0	PIEZA	61,000	61,000	100%	MUNICIONES
CAPACITACION DE 50 MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	573,068	573,068	573,068	573,068	100%	0	0	PERSONA	50	50	100%	SE DIO PRIMER PAGO PARA EL CURSO
EQUIPAMIENTO GRUPO TACTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,113,964	1,113,964	1,113,964	1,113,964	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ARMAS Y MUNICIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	641,100	641,100	641,100	641,100	100%	0	0	PIEZA	45	45	100%	45 ARMAS CON MUNICIONES (6750)
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	3,958,586	3,958,586	3,958,586	3,958,586	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	CAMIONETAS DODGE DAKOTA EQUIPADAS CON TORRETAS, LOGOTIPO, TUMBABURROS, ROLL BAR.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
EQUIPO DE COMPUTO SEGURIDAD PUBLICA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	142,804	142,804	142,804	142,804	100%	0	0	EQUIPO	7	7	100%	INCLUYE DOS IMPRESORAS, 2 CAMARA DIGITAL Y ESCANER Y 15 CAMARAS PARA DESPLIEGUE
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES SEGURIDAD PUBLICA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	347,640	347,640	347,640	347,640	100%	0	0	PERSONA	33	33	100%	33 RADIOOS KENWOOD Y ANTENA HUSTIER
VESTUARIOS Y ACCESORIOS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	1,105,709	1,105,709	1,105,709	1,105,709	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO DE ARMAS Y MUNICIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	363,236	358,836	358,836	358,836	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
PROTECCION PERSONAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	464,140	464,140	464,140	464,140	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
VESTUARIO Y ACCESORIOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	875,110	730,155	730,155	730,155	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPACITACION DE PERSONAL	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	394,266	394,266	394,266	394,266	100%	0	0	PERSONA	200	200	100%	
EVALUACION DEL PERSONAL	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	363,072	363,072	363,072	363,072	100%	0	0	PERSONA	195	195	100%	
PRESTACIONES LABORALES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	98,532	98,532	98,532	98,532	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CAPACITACION DE ELEMENTOS EN UNIDAD DE REACCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	PERSONA	100	0	0%	
EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,008,110	3,008,110	3,008,110	2,313,380	77%	0	0	EVALUACION	1,000	1,000	100%	EN PROCESO SE PAGO PARA PROGRAMAR
EVALUACION EN TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	275,000	275,000	275,000	5,500	2%	0	0	EVALUACION	500	0	0%	
FORMACION DE INSTRUCTORES EN INFORME POLICIAL HOMOLOGADO CAPACITACION Y MATERIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	73,800	73,800	73,800	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	CURSO 6 PERSONAS
FORMACION DE INSTRUCTORES EN MANUAL BASICO CAPACITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	120,000	120,000	120,000	36,345	30%	0	0	CAPACITACION	10	10	100%	
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	17,828	1%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
MATERIAL PARA CAPACITACION DE FORMACION DE INSTRUCTORES EN MANUAL BASICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
MATERIAL PARA LA CAPACITACION DE ELEMENTOS EN UNIDAD DE REACCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	LOTE	100	0	0%	
MATERIAL PARA LA CAPACITACION DE 50 MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	LOTE	50	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MATERIAL PARA LA CAPACITACION REPLICA DE CURSOS SUBSEMUN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REPLICA DE CURSO SUBSEMUN Y MATERIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,416,680	2,416,680	2,416,680	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	CURSO PARA 100 PERSONAS
REPLICA DE CURSOS SUBSEMUN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,570,000	8,570,000	8,570,000	1,073,241	13%	0	0	0	PERSONA	520	100	19%	PAGO DE INICIO DE CURSOS
VIATICOS PARA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,828	14,828	14,828	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
VIATICOS PARA LA CAPACITACION DE 50 MANDOS DE LA POLICIA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	26,932	26,932	26,932	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
PROFESIONALIZACION DE ELEMENTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	2,082,000	1,256,657	1,256,657	1,256,657	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
INCENTIVOS PARA APOYAR LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
MANTENIMIENTO																
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN VARIAS LOCALIDADES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,041,926	49,041,926	49,041,926	49,041,926	100%	0	0	0	PLANTA	15	15	100%	
APORTACIONES FEDERALES (2928 REGISTROS)																
FAEB																
				7,272,390,859	7,272,390,859	7,272,390,859	7,272,390,859	100%	0	0			3	3	100%	
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO PLANTELES EDUCATIVOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,922,016	7,922,016	7,922,016	7,922,016	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS PERSONALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,025,785,610	7,025,785,610	7,025,785,610	7,025,785,610	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL EJERCIDO REAL FUE POR \$7,045,299,304. POR LO QUE EXISTE UN SOBREEJERCIDO POR 19'513,694.
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTO DE OPERACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,683,233	238,683,233	238,683,233	238,683,233	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL EJERCIDO TOTAL REAL FUE DE 241'161,907. POR LO QUE HUBO UN SOBREEJERCIDO POR 2'478,674.
FASSA																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
VECTORES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,622,039	1,622,039	1,622,039	1,622,039	100%	0	0	0	EQUIPO	30	30	100%	EN EL TOTAL AUTORIZADO DE GASTO DE INVERSION SE REALIZO COMPRA DE VARIOS EQUIPOS QUE INCLUYEN BIENES INFORMATICOS, MAQUINARIA Y MOBILIARIO
SERVICIOS PERSONALES																
SERVICIOS PERSONALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,197,178,298	1,197,178,298	1,197,178,298	1,197,178,298	100%	0	0	0	PERSONA	4,860	4,860	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REFERIDA COMO PERSONA LABORANDO EN SERVICIOS DE SALUD, EL PROGRAMADO ANUAL ES DE 4860 EMPLEADOS QUE SON LOS QUE SE CUBREN CON ESTE RECURSO
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTO DE OPERACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,071,544	122,071,544	122,071,544	122,071,544	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	EL EJERCIDO REAL ES DE \$171,244,196.95 ORIGINANDO UN SOBREEJERCIDO DE \$49,172,652.95 DE LOS CUALES EL ESTADO CUBRIO \$7,103,886.46 Y EL RESTO ES DE \$42,068,756.49 REPRESENTA EL PASIVO A CARGO DEL ESTADO EL FOLO 156612 DEL 20 ENERO DEL 2010 ESTA INCORRECTO EN EL EJERCIDO REAL DE GASTO DE OPERACION.
FAIS				683,716,466	643,236,934	643,005,946	613,800,936	95%	936,129	935,129			1,860,850	1,776,336	95%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	2,386,000	2,386,000	2,386,000	2,386,000	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL																
ADQ. EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	138,924	138,924	138,924	59,800	43%	0	0	0	EQUIPO	1	0	30%	
ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL																
ADQ. MOBILIARIO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	321,496	321,496	321,496	276,000	86%	0	0	0	EQUIPO	1	1	70%	
ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL																
ADQ. MOBILIARIO NO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	76,869	76,869	76,869	17,768	23%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 6																
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARX 6	2-ALDAMA	LIJAN ALDAMA	URBANO	3,518,091	3,518,091	3,518,091	2,273,797	65%	0	0	0	CENTRO	1	1	64%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL																
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	RURAL	328,369	328,369	328,369	325,803	99%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL																
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	20-CHINIPAS	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	210,729	210,729	210,729	210,729	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	URBANO	1,795,710	1,795,710	1,795,710	1,795,710	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	2,451,405	2,451,405	2,451,405	1,665,703	68%	0	0	CENTRO	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SITEACHI	RURAL	235,256	235,256	235,256	232,490	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUAGUITARE (BAJITARE)	RURAL	26,335	26,335	26,335	26,305	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	MESA DE BASIAGUARE	RURAL	42,096	42,096	42,096	42,096	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	RANCHERIA NANAYAHUACHI	RURAL	36,042	36,042	36,042	36,042	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJACHIQUE	RURAL	40,914	40,914	40,914	40,914	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
INST. DE RED DE VOZ Y DATOS CENTRO AVANZADO LA SALUD	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	533,522	533,522	533,522	307,814	58%	0	0	RED	1	1	50%	
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	SIGUIRICHÍ	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	PUENTE	1	0	0%	
UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,648,043	1,648,043	1,648,043	1,545,372	94%	0	0	UNIDAD	1	0	10%	
OBRA COMPLEMENTARIA CENTRO AVANZADO SALUD LL ETAPA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL NOPAL	RURAL	26,335	26,335	26,335	26,273	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL POTRERO DE LOS GONZALEZ	RURAL	31,169	31,169	31,169	31,169	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	EL BATAMOTE	RURAL	232,273	232,273	232,273	229,207	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	RURAL	220,155	220,155	220,155	220,155	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	30-GUAZAPARES	IRIGOYEN	RURAL	57,855	57,855	57,855	57,855	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	31-GUERRERO	ARROYO SECO	RURAL	322,911	322,911	322,911	320,333	99%	0	0	PUENTE	1	0	0%	
EQUIPO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	167,119	167,119	167,119	91,248	55%	0	0	EQUIPO	1	1	60%	
TERMINACION DE ALDEA INFANTIL WARUPA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	RURAL	169,410	169,410	169,410	169,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	26,414	26,414	26,414	26,414	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONST.CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS I ETAPA	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	60%	
CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	666,717	666,717	666,717	666,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	3,125,108	3,125,108	3,125,108	3,125,108	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,245,517	3,245,517	3,245,517	3,245,517	100%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	AGUA AMARILLA	RURAL	31,248	31,248	31,248	31,248	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	EL CABLE	RURAL	31,248	31,248	31,248	31,248	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	3,122,536	3,122,536	3,122,536	2,637,151	84%	0	0	CENTRO	1	1	80%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	URBANO	3,042,388	3,042,388	3,042,388	2,943,273	97%	0	0	CENTRO	1	1	92%	
CURSO-TALLER CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,000,000	91%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. REMODELACION, ADEC. ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	46-MORELOS	MORELOS	URBANO	1,793,823	1,793,823	1,793,823	896,912	50%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	95%	9500%
CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	46-MORELOS	ANIMAS DE ABAJO	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL BORDO	RURAL	26,651	26,651	26,651	26,651	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	EL TABLÓN	RURAL	31,326	31,326	31,326	31,326	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAJITAS DE PALMIRA	RURAL	41,308	41,308	41,308	41,308	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	35,490	35,490	35,490	35,490	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	95%	
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONCAVA	LA JUNTA DE LOS RIOS	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHABILITACION PUENTE COLGANTE PEATONAL	49-NONCAVA	RIO GRANDE	RURAL	61,194	61,194	61,194	61,194	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONST. CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADO CESSA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	3,286,000	3,286,000	3,286,000	3,286,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,371,600	1,371,600	1,371,600	985,400	72%	0	0	CENTRO	1	1	75%	
CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	2,352,977	2,352,977	2,352,977	2,169,493	92%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	RURAL	243,663	243,663	243,663	242,093	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	GUADALUPE	RURAL	243,663	243,663	243,663	242,093	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION CAMINO SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA KM 0+000 AL 38+000	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	19,904,502	19,904,502	19,904,502	15,000,000	75%	0	0	KILOMETRO	38	30	79%	
CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	CENTRO	1	1	60%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALU TIPO S-C	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	3,243,719	3,243,719	3,243,719	2,921,392	90%	0	0	CENTRO	1	1	90%	
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO EN SALUD (I ETAPA)	62-SAUCILLO	SAUCILLO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	750,000	50%	0	0	CENTRO	1	0	40%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	63-TEMOSACHI	SAN ANTONIO	RURAL	31,129	31,129	31,129	31,129	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONST. REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	65-URIQUE	PAMACHI	RURAL	1,498,371	1,498,371	1,498,371	749,196	50%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	RURAL	110,994	110,994	110,994	102,891	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	RURAL	110,994	110,994	110,994	102,821	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	TUBARES	RURAL	110,994	110,994	110,994	110,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	EL SAUCILLO	RURAL	26,375	26,375	26,375	26,375	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	GUAPALAYNA	RURAL	41,308	41,308	41,308	41,308	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	SIERRITA DE CLEOFAS	RURAL	21,378	21,378	21,378	21,378	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	AGUAROPACHI	RURAL	21,738	21,738	21,738	21,738	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	ORISIVO	RURAL	14,800	14,800	14,800	14,800	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	66-URUACHI	EL RIO	RURAL	121,685	121,685	121,685	121,685	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	LA LOCALIDAD RIO DE ANIMAS NO ESTA EN CATALOGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	86-URUACHI	GUENOYACHI	RURAL	81,375	81,375	81,375	81,375	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONST.REMODELACION Y ADECUACION ALBERGUE ESCOLAR INDIGENA	8-BATOPILAS	YOQUIVO	RURAL	2,654,768	2,654,768	2,654,768	1,327,384	50%	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL POTRERO DE CASTILLO	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPOHJARARE	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSE DE VALENZUELA	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INÉS	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LA CAÑA	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	RURAL	111,294	111,294	111,294	103,191	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	2,903,072	2,903,072	2,903,072	2,903,072	100%	0	0	KILOMETRO	65	50	77%	
DESMANTELIAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	RURAL	93,600	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL ARENAL	RURAL	21,541	21,541	21,541	21,510	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL REFUGIO (RANCHERIA)	RURAL	21,738	21,738	21,738	21,708	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	POLANCO (RANCHERIA MINERAL POLANCO)	RURAL	41,899	41,899	41,899	41,838	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	TASAJISA	RURAL	21,738	21,738	21,738	21,675	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REAH. DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	RURAL	78,185	78,185	78,185	73,133	94%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	SAN JOSÉ DE VALENZUELA	RURAL	14,466	14,466	14,466	14,466	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
REHAB. PUENTE COLGANTE PEATONAL	8-BATOPILAS	CERRO COLORADO	RURAL	43,118	43,118	43,118	43,118	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	RURAL	2,813,263	2,813,263	2,813,263	2,719,813	97%	0	0	OBRA	1	1	80%	
TERMINACION ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	RURAL	420,166	420,166	420,166	372,717	89%	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONST. CARRETERA SAN JUANITO -BASASEACHI TRAMO KM50+000 AL 98+000	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	5,821,409	5,821,409	5,821,409	26,949	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	GUPITARE (RANCHERIA GUPITARE)	RURAL	427,180	427,180	427,180	424,996	99%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL	9-BOCOYNA	SAN ANTONIO	RURAL	360,688	360,688	360,688	359,090	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	HUIYOCHI	RURAL	26,335	26,335	26,335	26,335	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHAB ALBERGUE 'GABRIELA MISTRAL	9-BOCOYNA	SAN IGNACIO DE ARARECO	RURAL	307,742	307,742	307,742	307,742	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
CARCAMO															
MEJORAMIENTO DE CAPTACION EN CARCAMO	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	RURAL	91,427	91,427	91,427	91,427	100%	0	0	CARCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
RED DE AGUA POTABLE CALLE 3A	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	144,986	144,986	144,986	144,986	100%	0	0	METRO LINEAL	109	109	100%	
RED DISTRIBUCION	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	192,279	192,279	192,279	192,279	100%	0	0	METRO LINEAL	151	151	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS JUNTAS	12-CARICHI	LAS JUNTAS	RURAL	46,446	46,446	46,446	46,446	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD LA PAZ DE MEXICO, COYAME	16-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,850	5,850	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	293,464	293,464	293,464	293,464	100%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	
AGUA POTABLE EN C. ADOLFO LOPEZ MATEOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	156,145	156,145	156,145	156,145	100%	0	0	METRO LINEAL	319	319	100%	
CONST. DE RED AGUA POTABLE EN C. FELIPE ANGELES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	235,058	235,058	235,058	235,058	100%	0	0	METRO LINEAL	316	316	100%	
CONST. DE RED DE AGUA COL. LOS PINOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	241,592	241,592	241,592	241,592	100%	0	0	METRO LINEAL	481	481	100%	
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. ABRAHAM GONZALEZ COL. LOS PINOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	384,651	384,651	384,651	384,651	100%	0	0	METRO LINEAL	557	557	100%	
CONST. DE RED DE AGUA POTABLE EN C. PACHUCA COL DEPORTIVA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	49,200	49,200	49,200	49,200	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	
APORTACION MUNICIPAL III ETAPA SISTEMA AGUA POTABLE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	1,398,770	1,398,770	1,398,770	1,398,770	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONST. SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-GUAZAPARES	EL NARANJO	RURAL	454,164	454,164	454,164	454,164	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	RURAL	242,964	242,964	242,964	242,964	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA	31-GUERRERO	CASA BLANCA (CASAS BLANCAS)	RURAL	26,437	26,437	26,437	26,437	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	RURAL	116,092	111,506	111,506	111,506	100%	0	0	METRO LINEAL	1,570	1,570	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SIENEGUITA	RURAL	81,400	19,232	19,232	19,232	100%	0	0	SISTEMA	1	0	23%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	LA TINAJA	RURAL	37,730	37,363	37,363	37,363	100%	0	0	METRO LINEAL	1,784	1,784	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	333,000	333,000	333,000	333,000	100%	0	0	METRO LINEAL	323	323	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	EL SAUCILLO	RURAL	208,125	208,125	208,125	208,125	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN EL PLAN DEL COYORE	55-ROSALES	EL MOLINO	RURAL	27,200	27,200	27,200	27,200	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN EL MOLINO	55-ROSALES	EL MOLINO	RURAL	198,320	198,320	198,320	198,320	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
RED DE AGUA POTABLE EN SALON DE ACTOS	56-ROSALES	SALÓN DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE)	RURAL	92,214	92,214	92,214	92,214	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA PARA USOS MULTIPLES	61-SATEVO	EL DURAZNO	RURAL	81,024	81,024	81,024	81,024	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO POLIDUCTO CONDUCCION A.P.	63-TEMÓSACHI	TOSANACHI	RURAL	380,437	374,753	374,753	374,753	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12,960	12,960	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRESIDENTES DE LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	221,022	221,022	221,022	221,022	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PRESIDENTES EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
AMPLIACION AMPLIACION AGUA POTABLE	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	110,796	110,796	110,796	110,796	100%	0	0	0 METRO LINEAL	950	950	100%	
AMPLIACION AGUA POTABLE EN BACABUREACHI	12-CARICHI	BACABUREACHI	RURAL	219,874	219,874	219,874	219,874	100%	0	0	0 METRO LINEAL	840	840	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	14-CORONADO	JOSE ESTEBAN CORONADO	URBANO	8,719	8,719	8,719	8,719	100%	0	0	0 METRO LINEAL	290	290	100%	
AMPLIACION LINEA DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	16-COYAME DEL SOTOL	EL MANGLE	RURAL	3,145	3,145	3,145	3,145	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	0	0%	OBRA TERMINADA AL 100 %
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	EL TERRERO	RURAL	162,150	162,150	162,150	51,072	31%	0	0	0 METRO LINEAL	7,000	7,000	100%	
AMP. RED DE AGUA SANTA CATALINA	48-NAMIQUIPA	SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA)	RURAL	51,216	51,216	51,216	51,216	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
RED DE AGUA LA GUAJOLOTA	48-NAMIQUIPA	LA GUAJOLOTA	RURAL	96,910	96,910	96,910	96,910	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLE 36A. Y PRIV. DE 36A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	12,487	12,487	12,487	12,487	100%	0	0	0 METRO LINEAL	84	84	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO CIENEGA DE OJOS AZULES	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	27,094	27,094	27,094	27,094	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	574,486	574,486	574,486	574,486	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,653	1,653	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	574,486	333,627	333,627	333,627	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,653	953	58%	
ADQUISICION DE POLIDUCTO PARA REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA EN LOS PARAJES	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS PARAJES	RURAL	22,400	22,400	22,400	22,400	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENTRONQUE OJO FRIO	29-GUADALUPE Y CALVO	ENTRONQUE DE OJO FRIO	RURAL	51,782	51,782	51,782	51,782	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SAN JOSE DE BAQUIACHI	RURAL	1,176	243	243	243	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	BAQUIRIACHI	RURAL	111,797	111,797	111,797	111,797	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	47,430	47,430	47,430	47,430	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	CAJURICHI	RURAL	21,175	21,175	21,175	21,175	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	11
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	EL RINCON	RURAL	24,215	24,215	24,215	24,215	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR)	RURAL	105,660	105,660	105,660	105,660	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	LAS ESTRELLAS	RURAL	328,010	328,010	328,010	328,010	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	NOPALERA	RURAL	61,735	61,735	61,735	61,735	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	51-OCAMPO	CUEVAS BLANCAS (GASACHI)	RURAL	47,430	47,430	47,430	47,430	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DOTACION DE AGUA AMPLIACION															
PROGRAMA DE AGUAS EN PIPAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,572,745	2,876,235	2,876,235	2,876,235	100%	0	0	METROS CUBICOS	39,004	2,450	6%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	35-JANOS	PANCHO VILLA (LA MORITA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN SAN LORENZO	11-CAMARGO	SAN LORENZO	RURAL	49,583	49,583	49,583	49,583	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO POZO	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	192,428	192,428	192,428	192,428	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
POZO A.P. LA PROVIDENCIA	12-CARICHI	PROVIDENCIA	RURAL	755,551	755,551	755,551	755,551	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PROGRAMADOR ARRANCADOR PARA POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	RURAL	6,738	6,738	6,738	6,738	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE CONTROL DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	3,680	3,680	3,680	3,680	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	204,728	204,728	204,728	204,728	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	46-MORELOS	EL CASTILLO	RURAL	86,008	43,004	43,004	43,004	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	46-MORELOS	EL CASTILLO	RURAL	86,008	86,008	86,008	86,008	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION REHAB. TANQUE AGUA RUIZ CORTINEZ	48-NAMIQUIPA	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (PROVIDENCIA)	RURAL	133,751	133,751	133,751	133,751	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REPOSICION DE TANQUE REGULARIZACION Y AUTOMATIZACION DE POZO	18-CUSHUIRIACHI	BAJO DE ABAJO	RURAL	61,527	61,527	61,527	61,527	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CISTERNAS PARA VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,074,999	1,074,999	1,074,999	1,074,999	100%	0	0	TANQUE	182	182	100%	
ADQUISICION DE TINACOS DE 6000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,078,000	1,078,000	1,078,000	1,078,000	100%	0	0	TINACO	115	115	100%	
ADQUISICION DE TINACOS DE 750 LITROS PARA AGUA	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,086,600	1,086,600	1,086,600	1,086,600	100%	0	0	TINACO	800	800	100%	
SUMINISTRO TANQUES CISTERNA	41-MAGUARICHI	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	34,000	34,000	34,000	34,000	100%	0	0	TANQUE	8	8	100%	
TOMA DOMICILIARIA REHABILITACION															
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	305,880	305,800	305,800	305,800	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	777	777	100%	
INSTALACION CALLE ALONZO LIGUORI	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	12,737	12,737	12,737	12,737	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	6	100%	
CALLE 3A	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	15,921	15,921	15,921	15,921	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7	7	100%	
TOMAS Y DESCARGAS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	17-CUALHTEMOC	CUALHTEMOC	URBANO	294,171	294,171	294,171	294,171	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	59	0	0%	
INSTALACION DE REGISTROS PARA TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	NOGAL Y ANEXAS (EL PINO)	RURAL	69,888	69,888	69,888	17,183	25%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	60	60	100%	
TOMAS DOMICILIARIAS	63-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	36,685	36,515	36,515	36,515	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25	25	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS															
AMPL. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	RURAL	6,886	6,886	6,886	6,886	100%	0	0	METRO LINEAL	154	0	0%	OBRA A INICIARSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE
REHABILITACION DE TUBERIA PARA AGUA POTABLE EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	RURAL	9,660	9,660	9,660	9,660	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AGUA POTABLE	27-GUACHOCHI	LOMA DEL MANZANO	RURAL	200,505	200,505	200,500	200,505	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TRASFORMADOR PARA BOMBEO AGUA	27-GUACHOCHI	ROCHEACHI	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE POLIDUCTO DE 3/4	29-GUADALUPE Y CALVO	TOHAYANA	RURAL	387,451	387,451	387,451	387,451	100%	0	0	PIEZA	700	700	100%	
POLIDUCTO PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,073,526	1,073,526	1,073,526	1,073,526	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	340	340	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	SANTO TOMAS	RURAL	35,688	35,688	35,688	35,688	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	RURAL	4,621	4,621	4,621	4,621	100%	0	0	OBRA					
ADQUISICION DE MANGUERA Y ACCESORIOS PARA CONDUCCION DE AGUA	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	RURAL	20,400	20,400	20,400	20,400	100%	0	0	METRO LINEAL	2	2	100%		
REHABILITACION DE CERCO DE AGUA POTABLE	35-JANOS	SAN PEDRO	RURAL	49,501	49,501	49,501	49,501	100%	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%		
REHABILITACION DE TUBERIAS CALLE AGUASCALIENTES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	73,207	73,207	73,207	73,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
REHABILITACION DE TUBERIAS CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	58,050	58,050	58,050	58,050	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	GUAPALAYNA	RURAL	904,702	904,702	904,702	904,702	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	GUAPALAYNA	RURAL	904,702	904,702	904,702	904,702	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	1,729,366	1,729,366	1,729,366	1,729,366	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL. EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	1,167,474	1,167,474	1,167,474	1,167,474	100%	0	0	POZOS	152	152	100%		
COONST. DE CANAL EN COL. LOS PINOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2,482,649	2,482,649	2,482,649	2,482,649	100%	0	0	CANAL	1	1	100%		
CONST. DE CANAL	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,869,239	1,869,239	1,869,239	1,869,239	100%	0	0	CANAL	1	1	100%		
PUENTE ALCANTARILLA EN KM. 4+750 CAMINO SAN ANDRES LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	RURAL	49,134	49,134	49,134	49,134	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%		
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE TRINIDAD PEREYRA DE LA LOC. BALLEZA, MPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	740,407	740,407	740,407	740,407	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN ALCANTARILLADO SUBTERRANEO (DRENAJE PLUVIAL) EN LA CALLE TRINIDAD PEREYRA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	
REHABILITACION																
DRENAJE PLUVIAL CONST. CARCAMO DE BOMBEO AGUA PLUVIAL	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	92,862	92,862	92,862	92,862	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%		
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CERCADO DEL CAMINO AL GUAMIS	11-CAMARGO	EL GUAMIS	RURAL	135,175	135,175	135,175	135,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
ALCANTARILLADO SANITARIO	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	687,498	687,498	687,498	687,498	100%	0	0	METRO LINEAL	537	537	100%		
CALLE LIGUORI	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	241,694	241,694	241,694	241,694	100%	0	0	METRO LINEAL	151	151	100%		
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EJIDO Y COL. EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	3,526,023	3,526,023	3,526,023	3,526,023	100%	0	0	METRO LINEAL	7,344	7,344	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS	25-GOMEZ FARIAS	LA PINTA	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,100	2,100	100%	
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. ABRAHAM GONZALEZ	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	491,021	491,021	491,021	491,021	100%	0	0	0 METRO LINEAL	255	255	100%	
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C. ADOLFO LOPEZ MATEOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	205,063	205,063	205,063	205,063	100%	0	0	0 METRO LINEAL	265	265	100%	
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. CUMBRE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	469,027	469,027	469,027	469,027	100%	0	0	0 METRO LINEAL	707	707	100%	
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LINDAVISTA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	307,613	307,613	307,613	307,613	100%	0	0	0 METRO LINEAL	462	462	100%	
CONST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. TARAHUMBA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	369,497	369,497	369,497	369,497	100%	0	0	0 METRO LINEAL	497	497	100%	
CONST. DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LAS TUNAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	526,514	526,514	526,514	526,514	100%	0	0	0 METRO LINEAL	742	680	92%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN UNIDAD MEDICA AVANZADA DE BABORIGAMA	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAMA	URBANO	570,007	570,007	570,007	570,007	100%	0	0	0 METRO LINEAL	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA LOMA	31-GUERRERO	BASUCHIL	RURAL	448,784	268,638	268,638	268,638	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,234	2,234	100%	
COLECTOR DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS EN NICOLAS BRAVO	40-MADERA	NICOLAS BRAVO	URBANO	823,138	675,170	675,170	675,170	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,548	1,548	100%	1548 METROS LINEALES, 34 DESCARGAS Y 170 METROS LINEALES
ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CANOAS	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	258,000	258,000	258,000	258,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	353	353	100%	
DRENAJE EN EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	313,521	313,521	313,521	313,521	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SALVADOR GOMEZ Y GOMEZ	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,514	167,514	167,514	167,514	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	122,411	122,411	122,411	122,411	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,459	2,459	100%	
DESCARGAS DOMICILIARIAS	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	26,368	26,176	26,176	26,176	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	977,326	977,326	977,326	977,326	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	977,326	977,326	977,326	977,326	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL ALCANTARILLADO Y DRENAJE	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	409,590	409,590	409,590	409,590	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN C. PRIVADA DE FELIPE ANGELES EN BARRIO EL SATELITE EN SAN JUANITO	69-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	87,151	87,151	87,151	87,151	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPLIACION															
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAUZ OJOS AZULES	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	599,998	599,998	599,998	599,998	100%	0	0	0 METRO LINEAL	904	904	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BACABUREACHI	12-CARICHÍ	BACABUREACHI	RURAL	431,551	431,551	431,551	431,551	100%	0	0	METRO LINEAL	612	612	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	14-CORONADO	CONQUISTA AGRARIA (LA CONQUISTA)	RURAL	10,009	10,009	10,009	10,009	100%	0	0	METRO LINEAL	290	290	100%	
AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO DE COYAME	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	179,334	179,334	179,334	179,334	100%	0	0	METRO LINEAL	521	0	0%	OBRA A INICIARCE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HERIBERTO FRIAS	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	95,138	74,115	74,115	74,115	100%	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PRIV.DE REBELION	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	62,302	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AMPLIACION DE SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO	47-MORIS	MORIS	URBANO	416,387	416,387	416,387	416,387	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PRIVADA DE CALLE 30	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	19,892	19,892	19,892	19,892	100%	0	0	METRO LINEAL	61	61	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
RED DE ATARJEAS EN PRIV. DE CALLE 24A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	30,188	30,188	30,188	30,188	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
RED DE ATARJEAS EN PRIV. DE CALLE 36A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	22,548	22,548	22,548	22,548	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
RED DE ATARJEAS EN AV. BOLIVAR Y CALLE 36A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	29,735	29,735	29,735	29,735	100%	0	0	METRO LINEAL	93	93	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
RED DE ATARJEAS EN AVE. COLON Y PRIV. DE 26A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	39,073	39,073	39,073	39,073	100%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
RED DE ATARJEAS EN AVE. MENDEZ Y RPIV DE CALLE 20A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	26,779	26,779	26,779	26,779	100%	0	0	METRO LINEAL	84	84	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
APORTACION MUNICIPAL A LA AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LA OBRA.
REHABILITACION REHABILIT. DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE LIBERTAD (ENTRE Y 8A)	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	113,424	113,424	113,424	113,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE CALABACITAS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	94,812	94,812	94,812	94,812	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE CHAYOTES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	44,388	44,388	44,388	44,388	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE PEREJIL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	48,027	48,027	48,027	48,027	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE RIO SAN PEDRO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	160,308	160,308	160,308	160,308	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE CALLE TRIGALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	107,438	107,438	107,438	107,438	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA Y DRENAJE PROL. AV. JUAREZ	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	46,854	46,854	46,854	46,854	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TOMAS Y DESCARGAS CALLE RIO SAN PEDRO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	17,037	17,037	17,037	17,037	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION															
CONST. DE SISTEMA LAGUNAR	81-SATEVO	LOS PINOS (LOS RUIZ)	RURAL	127,092	127,092	127,092	127,092	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
DESCARGAS CALLE 3A	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	97,898	97,898	97,898	97,898	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE LIGUORI	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	56,221	56,221	56,221	56,221	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
CONST. DE RELLENO SANITARIO	27-GUACHOCHI	BASIAHUARE	RURAL	28,520	28,520	28,520	28,520	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
BAÑOS PUBLICOS	30-GUAZAPARES	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	109,448	109,448	109,448	109,448	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AMPL. ALCANTARILLADO SECTOR GLORIETA	38-JANOS	JANOS	URBANO	158,294	158,294	158,294	158,294	100%	0	0	OTROS	1,000	1,000	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL LARGO	40-MADERA	MADERA	URBANO	1,000,000	445,138	445,138	445,138	100%	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,100	100%	1100 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO, 46 DESCARGAS, 330 ML 63 TOMAS Y 600 ML
TRABAJOS PREVIOS A PAVIMENTACION EN NICOLAS BRAVO	40-MADERA	NICOLAS BRAVO	URBANO	243,464	189,585	189,585	189,585	100%	0	0	METROS LINEALES	534	534	100%	534 METROS LINEALES, 16 DESCARGAS Y 80 ML
CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN C. QUINTA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	71,845	71,845	71,845	61,129	85%	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100%. FINANCIERAMENTE FALTA.
CONSTRUCCION CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN CALLE TEPORACA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	66,035	66,035	66,035	55,607	85%	0	0	METRO LINEAL	45	45	100%	SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100% FALTA COMPROBACION.
CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS PLUVIALES EN AV. GRAN VISION EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	109,885	109,885	109,885	106,379	97%	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	SE ENCUENTRA FISICAMENTE TERMINADA Y FINANCIERAMENTE FALTA.
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. MIGUEL HIDALGO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	767,476	767,476	767,476	767,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,488	5,488	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. 5 DE MAYO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	1,507,044	1,507,044	1,507,044	1,507,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,037	12,037	100%	DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS (NIEVE), Y PRECIPITACIONES PLUVIALES SE HAN PRESENTADO DURANTE EL TRANCURSO DE UN MES SE A DETENIDO UN POCO LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA ESPERANDO TERMINARLOS EN UN PERIODO NO MAYOR DE 15 DIAS.
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DIAZ ORDAZ	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	435,050	435,050	435,050	435,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,619	3,619	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
AMPLIACION DE CALLE AMBROSIO ROYO	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	109,362	109,362	109,362	109,362	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,157	1,157	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE OJINAGA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	524,655	524,655	524,655	524,655	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	9,240	9,240	100%	LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLE SOLIDARIDAD	10-BUENAVENTURA	RODRIGO M. QUEVEDO	RURAL	456,950	456,950	456,950	456,950	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,183	3,517	110%	LA OBRA YA SE ENCUENTRA TERMINADA AL 100%
PAVIMENTACION CON ASFALTO DE CALLE LIBERTAD (ENTRE OCTAVA Y ONCE)	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	431,036	431,036	431,036	431,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,963	1,963	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CALLE LIGUORI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	753,723	753,723	753,723	753,723	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,680	1,680	100%	
PAVIMENTACION CALLE EMILIANO ZAPATA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	244,751	244,751	244,751	244,751	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	518	518	100%	
PAVIMENTACION CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	694,806	694,806	694,806	694,806	100%	694,806	694,806	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,493	1,493	100%	
SUMINISTRO CEMENTO CALLE LIGUORI	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	83,684	83,684	83,684	83,684	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,680	1,680	100%	SUMINISTRO CONCRETO PARA 1680 METROS CUADRADOS
SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CALLE EMILIANO ZAPATA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	25,545	25,545	25,545	25,545	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,180	518	10%	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 518 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO
SUMINISTRO DE CEMENTO PAVIMENTACION CALLE TERCERA	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	74,489	74,489	74,489	74,489	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,493	1,493	100%	SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE 1493 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO.
CAMINO MEJORADO SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	752,263	752,263	752,263	752,263	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000	16,000	100%	
PAVIMENTACION AV VICTORIA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	556,684	556,684	556,684	556,684	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,384	2,384	100%	
PAVIMENTACION AV 21 DE MARZO.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	581,147	581,147	581,147	581,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,384	2,384	100%	
PAVIMENTACION AVENIDA FERROCARRIL JMO.	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	RURAL	521,174	521,174	521,174	521,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,850	7,850	100%	
PAVIMENTACION CALLE CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	COLONIA JUAREZ	RURAL	208,025	208,025	208,025	208,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,111	1,111	100%	
PAVIMENTACION CALLE MEXICO.	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	RURAL	636,908	636,908	636,908	636,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,450	2,450	100%	
PAVIMENTACION CALLEJON HIDALGO	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	114,600	114,600	114,600	114,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	910	910	100%	
PAVIMENTACION CALLE FCO. I MADERO CORONADO	14-CORONADO	JOSE ESTEBAN CORONADO	URBANO	31,188	31,188	31,188	31,188	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	
PAVIMENTACION CALLE NINOS HEROES CORONADO	14-CORONADO	JOSE ESTEBAN CORONADO	URBANO	10,004	10,004	10,004	10,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	264	264	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRIMERA ITURRALDE	14-CORONADO	TURRALDE (EL ORIENTE)	RURAL	82,612	82,612	82,612	82,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,130	2,130	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL BENITO JUAREZ	14-CORONADO	COLONIA BENITO JUAREZ (LOMA DE LA CRUZ)	RURAL	81,589	81,589	81,589	81,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ZAPATA	14-CORONADO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	21,907	21,907	21,907	21,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DELICIAS	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	31,089	31,089	31,089	31,089	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	195	0	0%	OBRA TERMINADA AL 100 %
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLEJON DEL INDIO	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	36,457	36,457	36,457	36,457	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	235	0	0%	OBRA TERMINADA AL 100 %
CALLE AZTLAN ENTRE 32A Y PRIVADA DE 32A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	91,983	91,983	91,983	91,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	284	284	100%	
CALLE COYOACAN ENTRE 42A Y 44A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	263,596	263,596	263,596	263,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	969	969	100%	
CALLE DUBLIN ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AMSTERDAM	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,393,373	1,393,373	1,393,373	1,393,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,368	4,368	100%	
CALLE FAISANES ENTRE 54A Y 56A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	400,029	400,029	400,029	400,029	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,337	1,337	100%	
CALLE TUCANES ENTRE 54A Y 56A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	273,427	273,427	273,427	273,427	100%	0	0	METROS CUADRADOS	807	807	100%	
CALLE XOCMILCO ENTRE 80A Y 82A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	146,611	146,611	146,611	146,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS	417	417	100%	
CALLE 2 DE ABRIL ENTRE NICOLAS BRAVO Y ROMA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,323,999	1,323,999	1,323,999	1,323,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,882	3,882	100%	
CALLE 2A ENTRE NUEVO LEON Y COAHUILA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	358,933	358,933	358,933	358,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173	1,173	100%	
CALLE 2A ENTRE QUINTANA ROO Y CHIAPAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	343,506	343,506	343,506	343,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,126	1,126	100%	
CALLE 20A ENTRE SONORA Y CHIHUAHUA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	328,219	328,219	328,219	328,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,139	1,139	100%	
CALLE 21 DE MARZO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MANUEL NEGRETE	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	141,620	141,620	141,620	141,620	100%	0	0	METROS CUADRADOS	574	574	100%	
CALLE 42A ENTRE CISNES Y PAVORREALES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	122,694	122,694	122,694	122,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	391	391	100%	
CALLE 58A ENTRE TEOTIHUACAN Y AGUILAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	227,780	227,780	227,780	227,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS	723	723	100%	
PAV. C. M PAYNE ENTRE BATALLA DE PUEBLA Y J.M. ARTEAGA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	192,679	192,679	192,679	192,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	546	546	100%	
PAV. CALLE AZTLAN ENTRE 42A Y 44A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	247,075	247,075	247,075	247,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	831	831	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE JAMAICA ENTRE SIMON BOLIVAR Y TASCATES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	433,068	433,068	433,068	433,068	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,364	1,364	100%	
PAV. CALLE J.M. ARTEAGA ENTRE ZARCO E IGNACIO RAMIREZ	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	191,659	191,659	191,659	191,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	699	699	100%	
PAV. CALLE TEXCOCO ENTRE 48A Y 80A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	449,398	449,398	449,398	449,398	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,461	1,461	100%	
PAV. CALLE 14A ENTRE CALIFORNIA Y SONORA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	325,672	325,672	325,672	325,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,075	1,075	100%	
PAV. CALLE 7A ENTRE ARROYO Y CARRETERA L AQUEMADA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGÓN (RUBIO)	RURAL	2,649,019	2,649,019	2,649,019	2,649,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,604	1,604	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 2 ETAPA	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	URBANO	622,250	622,250	622,250	622,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500	1,500	100%	
PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL. CERRO PRIETO TRAMO PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	782,620	782,620	782,620	782,620	100%	0	0	METROS	103	103	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL MILPILLAS	20-CHINIPAS	MILPILLAS	RURAL	316,400	316,400	316,400	316,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	886	886	100%	
CONCRETO CALLE PRINCIPAL Y PERIMETRO DE LA PLAZA COL. KM.92	21-DELIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	RURAL	154,932	154,932	154,932	154,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,348	11,348	100%	
DREN PLUVIAL CALLE TERRAZAS Y AV. 3A COL. LOTES URBANOS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	249,617	249,617	249,617	249,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS	102	102	100%	
EMULSION ASFALTICA PARA BACHEO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	380,052	380,052	380,052	380,052	100%	0	0	METROS	54,000	54,000	100%	SON LITROS
ENCEMENTADO AV. ADOLFO LUGO V. ENTRE AV. TORRES Y JESUS REYES H. COL. LINDA VISTA-PI	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	162,530	162,530	162,530	162,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	615	615	100%	
ENCEMENTADO AV. PARAGUAY ENTRE CALLE COSTA RICA Y GUATEMALA COL. DESARROLLO URBANO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	418,276	418,276	418,276	418,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289	1,289	100%	
ENCEMENTADO AV. REYES HEROLES ENTRE CALLE GUATEMALA Y ECUADOR. COL. DES. URBANO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	74,612	74,612	74,612	74,612	100%	0	0	METROS CUADRADOS	347	347	100%	
ENCEMENTADO CALLE ECUADOR ENTRE AV. SURINAM Y REYES HEROLES LAT. PASEO ECO. COL. DES. URBANO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	42,468	42,468	42,468	42,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	205	205	100%	
ENCEMENTADO CALLE EMILIANO J. LAING DE PASEO ECOLOGICO A AV. 14 1/2 COL. EMILIANO J. LAING	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	50,225	50,225	50,225	50,225	100%	0	0	METROS CUADRADOS	284	284	100%	
ENCEMENTADO CALLE RUBEN JARAMILLO (99) AVE. 12 Y 14 SUR COL. LINDA VISTA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	223,349	223,349	223,349	223,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	793	793	100%	
ENCEMENTADO CALLE 5 ENTRE AVENIDA 2 Y 3A	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	136,710	136,710	136,710	136,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	776	776	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO ACEQUIAS Y CALLE 2A SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	21,749	21,749	21,749	21,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO LAS ACEQUIAS Y CALLE 26 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	30,734	30,734	30,734	30,734	100%	0	0	METROS CUADRADOS	231	231	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO LAS ACEQUIAS Y CALLE 29 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	22,087	22,087	22,087	22,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS	103	103	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO Y CALLE 23 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	19,986	19,986	19,986	19,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	127	127	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO Y CALLE 24 Y 25 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	6,821	6,821	6,821	6,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56	56	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO Y CALLE 28 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	11,421	11,421	11,421	11,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO Y CALLE 27 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	47,640	47,640	47,640	47,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	349	349	100%	
ENCEMENTADO CRUCERO PASEO ECOLOGICO LAS ACEQUIAS Y 21 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	31,152	31,152	31,152	31,152	100%	0	0	METROS CUADRADOS	191	191	100%	
ENCEMENTADO CRUCEROS DE PASEO ECOLOGICO Y CALLE 24 SUR	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	12,504	12,504	12,504	12,504	100%	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	
ENCEMENTADO CRUCEROS PASEO ECOLOGICO LAS ACEQUIAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	122,518	122,518	122,518	122,518	100%	0	0	METROS CUADRADOS	566	566	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ENCENTADO LATERAL DEL PASEO ECOLOGICO ENTRE CALLE 30 Y 33 SUR COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	88,669	88,669	88,669	88,669	100%	0	0	METROS CUADRADOS	398	398	100%	
ENCENTADO LATERAL PASEO ECOLOGICO SUR ENTRE AVE. JORGE VEGA Y ADOLFO LUGO VERDUZCO COL. PRI	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	211,842	211,842	211,842	211,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043	1,043	100%	
PASEO ECOLOGICO LAS ACEQUIAS INVERSION 2009	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,089,628	2,089,628	2,089,628	2,089,628	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	
PAVIMENTACION AV. CONSTITUCION ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y DREN	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	332,636	332,636	332,636	332,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,069	2,069	100%	
PAVIMENTACION AVE. 14 SUR ENTRE ENRIQUE SAENZ Y FRACC. ROMA COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	17,815	17,815	17,815	17,815	100%	0	0	METROS CUADRADOS	425	425	100%	
PAVIMENTACION CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE AV. 18 SUR Y DREN AMPL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	46,172	46,172	46,172	46,172	100%	138,510	138,510	METROS CUADRADOS	670	670	100%	
PAVIMENTACION CALLE 2A ENTRE AV. NARANJOS Y CALLE 4A. COL. CAMPESINA	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	RURAL	164,719	164,719	164,719	164,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,348	11,348	100%	
PAVIMENTACION CALLE 3A SUR ENTRE AV. 16 Y 18 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	89,680	89,680	89,680	89,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,760	2,760	100%	
PAVIMENTACION CALLE 7A ENTRE AV. 1A Y CANAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	143,844	143,844	143,844	143,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,022	1,022	100%	
PAVIMENTACION CALLE 7A NORTE ENTRE PASEO ROSETILLA Y AV. ARROYO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	97,522	97,522	97,522	97,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	422	422	100%	
PAVIMENTACION CALLE 7A SUR FRENTE A MUSEO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	38,621	38,621	38,621	38,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	262	262	100%	
PAVIMENTACION CRUCERO CALLE 28 Y PASEO ECOLOGICO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	56,005	56,005	56,005	56,005	100%	0	0	METROS CUADRADOS	290	290	100%	
PAV. C. SALIDA LAS HUERTAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	LAS HUERTAS (BENITO JUAREZ)	RURAL	215,107	215,107	215,107	215,107	100%	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	
PAV. CALLE INDEPENDENCIA 1ER ETAPA	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	URBANO	980,409	980,409	980,409	980,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,888	4,888	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLÁS DE CARRETAS	URBANO	649,650	649,650	649,650	649,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,763	2,763	100%	
CONST. DE PAVIMENTO EN C. ADOLFO LOPEZ MATEOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2,600,119	2,600,119	2,600,119	2,600,119	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	3,210	500	16%	
CONST. DE PAVIMENTO EN C. FELIPE ANGELES	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,534,826	1,534,826	1,534,826	597,955	39%	0	0	METROS CUADRADOS	2,596	680	26%	
CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. ATLANTE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2,647,585	2,647,585	2,647,585	1,123,252	42%	0	0	METROS CUADRADOS	4,386	0	0%	
CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. PRIV. FRANCISCO VILLA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	768,113	768,113	768,113	225,525	29%	0	0	METROS CUADRADOS	1,322	0	0%	
CONST. DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. SERGIO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,052,449	1,052,449	1,052,449	345,017	33%	0	0	METROS CUADRADOS	1,752	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	236,642	236,642	236,642	236,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,065	1,065	100%	
PAVIMENTACION ACCESO VADO DE CEDILLOS	28-GUADALUPE	VADO DE CEDILLOS	RURAL	620,593	620,593	620,593	620,593	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
PAVIMENTACION CON ASFALTO EN RINCONADA EL MIMBRE	28-GUADALUPE	RINCONADA DEL MIMBRE	RURAL	315,025	315,025	315,025	315,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,132	2,132	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	181,138	181,138	181,138	181,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	881	881	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FELIPE ANGELES	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	111,887	111,887	111,887	111,887	100%	0	0	METROS CUADRADOS	544	544	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LUCIO CABAÑAS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	205,230	205,230	205,230	205,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	998	998	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SALON EJIDAL DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	718,558	718,558	718,558	718,558	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRÁULICO	1,064	1,064	100%	
CONSTRUCCION ACCESO A VALLE DE ALLENDE	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	M2, ACERAS, BANCALLETAS O ANDADORES	243	243	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION CALLE GENERAL ANAYA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	431,180	431,180	431,180	431,180	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,000	2,000	100%	
PAVIMENTACION CALLE JIMENEZ	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	729,693	729,693	729,693	729,693	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	6,051	6,051	100%	
PAVIMENTACION CALLE LOPEZ MATEOS	3-ALLENDE	PUEBLITO DE ALLENDE	RURAL	260,468	260,468	260,468	260,468	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,400	2,400	100%	
PAVIMENTACION CALLE MINA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	199,253	199,253	199,253	199,253	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,855	1,855	100%	
CHUNEL PARRA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	375,378	375,378	375,378	375,378	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	858	858	100%	
LA CAPILLA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	192,334	192,334	192,334	192,334	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	326	326	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES EN CD.GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	988,260	726,918	726,918	726,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,081	954	90%	
ACCESO PERIMETRAL SUR C. CHAPARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	828,534	828,534	828,534	828,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS	916	916	100%	
ACCESO PUENTE VADO CHURIBUSCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	136,570	136,570	136,570	136,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS	481	481	100%	
AV. PRADERAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	337,871	337,871	337,871	337,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,316	2,316	100%	
C. BENITO QUIJANO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,293,598	1,293,598	1,293,598	1,293,598	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,561	5,561	100%	
C. CARACOL II	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	244,675	244,675	244,675	244,675	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,705	1,705	100%	
C. DE LA PAZ	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	311,245	311,245	311,245	311,245	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,435	1,435	100%	
C. HACIENDA DE CANUTILLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	258,589	258,589	258,589	258,589	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,174	1,174	100%	
C. INGLATERRA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	214,275	214,275	214,275	214,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
C. JOSÉ DE LA PAZ GARCÍA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	213,678	213,678	213,678	213,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,010	1,010	100%	
C. JOSÉ DE SUCRE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	160,207	160,207	160,207	160,207	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,117	1,117	100%	
C. MONTES URALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	365,602	365,602	365,602	365,602	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,528	1,528	100%	
C. NOGAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	152,990	152,990	152,990	152,990	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	
C. RETORNO 5 COL. FOVISSSTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	138,441	138,441	138,441	138,441	100%	0	0	METROS CUADRADOS	924	924	100%	
C. RETORNO 6 COL. FOVISSSTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	183,495	183,495	183,495	183,495	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	
C. TOMAS ALBA EDISON	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	370,134	370,134	370,134	370,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,028	2,028	100%	
PAV. C. ACCESO PUENTE VADO LOS CARRIZOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	260,422	260,422	260,422	260,422	100%	0	0	METROS CUADRADOS	444	444	100%	
PAV. C. CAUDILLO DEL SUR	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	75,839	75,839	75,839	75,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	322	322	100%	
PAV. C. CHIHUAHUA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	420,131	420,131	420,131	420,131	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,127	2,127	100%	
PAV. C. CIRCUNVALACION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	513,070	513,070	513,070	513,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,545	2,545	100%	
PAV. C. DE LOS ARCOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	177,583	177,583	177,583	177,583	100%	0	0	METROS CUADRADOS	828	828	100%	
PAV. C. ESTADOS UNIDOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	334,555	334,555	334,555	334,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,332	2,332	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAV. C. FRANCISCO RUIZ ROBLES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	99,777	99,777	99,777	99,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	438	438	100%	
PAV. C. GUATEMALA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	198,258	198,258	198,258	198,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS	655	655	100%	
PAV. C. JOSE SAN MARTIN	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	617,568	617,568	617,568	617,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,299	4,299	100%	
PAV. C. MONTE BLANCO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	30,099	30,099	30,099	30,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	
PAV. C. PRIV. CHAPARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	24,835	24,835	24,835	24,835	100%	0	0	METROS CUADRADOS	66	66	100%	
PAV. C. PROGRESO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	300,408	300,408	300,408	300,408	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,388	1,388	100%	
PAV. C. RETORNO 3 FOVISSSTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	156,909	156,909	156,909	156,909	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092	1,092	100%	
PAV. C. RETORNO 4 FOVISSSTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	164,043	163,043	163,043	163,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,139	1,139	100%	
PAV. C. TARAHUMARAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	33,332	33,332	33,332	33,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
PAV. C TERCERA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	129,397	129,397	129,397	129,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS	949	949	100%	
PAV. C. TRIPLAY	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	257,779	257,779	257,779	257,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	
PAV. C. VETA COLORADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	133,392	133,392	133,392	133,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	608	608	100%	
PAV. C. VIRGINIA DUARTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	208,697	208,697	208,697	208,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	1,025	100%	
PAV. Y CONST. MURO C. PRIV. CHAPARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	352,306	352,306	352,306	352,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	492	492	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL I	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	115,751	115,751	115,751	115,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	1,540	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL II	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	85,454	85,454	85,454	85,454	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	1,050	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y 1A.	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	328,782	328,782	328,782	328,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,627	8,627	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO DEL RECURSO FISM DE \$830,418.00 EL CUAL INCLUYE RECURSO QUE QUEDO PENDIENTE DE EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2008 POR EL IMPORTE DE \$501,636.08 Y QUE SE EJECUTARÁ EN ESTA OBRA DEL EJERCICIO 2009.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 9 DE ENERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	471,676	471,676	471,676	471,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,430	4,430	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA	35-JANOS	JANOS	URBANO	1,100,825	1,100,825	1,100,825	1,100,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,801	3,801	100%	
PAV. CALLE AMADO NERVO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,779	315,779	315,779	315,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,389	2,389	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE AMADO NERVO, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 33; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 129,230.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$ 315,779.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. OBRA CONCLUIDA.
PAV. CALLE AQUILES SERDAN	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,707	82,707	82,707	82,707	100%	0	0	METROS CUADRADOS	591	591	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE AQUILES SERDAN, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 33; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 82,707.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO POR RECURSOS DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDOS, \$ 2,452.00.
PAV. CALLE AVILA CAMACHO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,741	194,741	194,741	194,741	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,565	1,565	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE AVILA CAMACHO, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 33; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 259,283.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$194,741.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSOS DE APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 6,401.00.
PAV. CALLE CENTENARIO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,355	104,355	104,355	104,355	100%	0	0	METROS CUADRADOS	895	895	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE CENTENARIO, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 48; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 104,355.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$ 104,355.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO POR RECURSO DE APORT. MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 3,022.00.
PAV. CALLE DR. QUIROZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,791	165,791	165,791	165,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,414	1,414	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE DR. QUIROZ, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 33; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 193,428.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$165,791.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSO DE APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 5,349.00.
PAV. CALLE EJE REPUBLICANO	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,391	127,391	127,391	127,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,114	1,114	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE EJE REPUBLICANO, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 35; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 127,391.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$127,391.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSO DE APORT. MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 6,338.00.
PAV. CALLE EMILIO CARRANZA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	477,305	477,305	477,305	477,305	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,006	4,006	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE EMILIO CARRANZA, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 35; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 745,790.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$477,305.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO DE RECURSO DE APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 18,124.00.
PAV. CALLE GUADALUPE VICTORIA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,862	398,862	398,862	398,862	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,202	3,202	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 37; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 398,862.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$ 398,862.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO SOLICITUD DE TRÁMITE DE REINTEGRO POR RECURSO DE APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 19,192.00.
PAV. CALLE JESUS GARCIA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,770	236,770	236,770	236,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,058	2,058	100%	OF. REGISTRO DE INVERSIONES 2009-PIEM-A-0161 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009. OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE JESUS GARCIA, BAJO MODALIDAD DE CONTRATO, BENEFICIARIOS 40; COSTO TOTAL DE LA OBRA \$ 236,770.00, SIENDO LA APORTACIÓN MUNICIPAL EJERCIDA POR UN MONTO DE \$236,770.00, EL RESTO CORRESPONDE A LA APORTACIÓN ESTATAL. EN PROCESO TRÁMITE DE SOLICITUD DE REINTEGRO POR RECURSOS DE APORTACIÓN MUNICIPAL NO EJERCIDO, \$ 23,583.00.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CIRCUITO C. NOGALES C. ZIMAPAN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	445,294	390,605	390,605	390,605	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,067	936	88%	
PASO PLUVIAL EN CALLE NAPOLES NORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	910,000	883,125	883,125	883,125	100%	0	0	0 METROS	1	1	97%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV. CALLE BERLIN SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,115	20,358	20,358	20,358	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22	20	89%	
PAV. CIRCUITO AÑO 1920/ AÑO 1913	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	169,477	169,476	169,476	169,476	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	846	846	100%	
PAV. C. FILIPINAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	239,013	217,960	217,960	217,960	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,199	1,093	91%	
PAV. C. LIMONEROS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	31,686	29,126	29,126	29,126	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	156	144	92%	
PAV. C. YUCA/ ANIS-SOJA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	92,023	92,023	92,023	92,023	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	104	104	100%	
PAV. C. ACANTO/ MEZQUITE BLANCO Y MEZQUITE ROJO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	155,688	103,301	103,301	103,301	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	520	345	66%	
PAV. C. ACANTO/ MEZQUITE BLANCO Y MEZQUITE ROJO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	94,426	80,968	80,968	80,968	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140	120	86%	
PAV. C. AGUIRRE BENAVIDES/ LUIS MONZON Y GUILLERMO DIAZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	105,585	105,585	105,585	105,585	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	696	696	100%	
PAV. C. AGUIRRE BENAVIDES/ LUIS MONZON Y GUILLERMO DIAZ SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	107,250	107,250	107,250	107,250	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	119	119	100%	
PAV. C. ARIES/ EMILIA PEREZ P. Y CANCER	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	208,535	208,535	208,535	208,535	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	932	932	100%	
PAV. C. ATZAYACATL/ AV. TECNOLOGICO Y POPOCATEPETL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	207,218	196,313	196,313	196,313	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,103	1,045	95%	
PAV. C. AZCAPOZALCO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	175,674	163,674	163,674	163,674	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	597	557	93%	
PAV. C. AZCAPOZALCO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,452	71,708	71,708	71,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	101	68	67%	
PAV. C. B. DOMINGUEZ/ TEOLOAPAN Y TIXTLA SUM. DE CEMENTO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	169,534	169,534	169,534	169,534	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	189	189	100%	
PAV. C. BELISARIO DOMINGUEZ/ TEOLOAPAN Y TIXTLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	272,486	272,485	272,485	272,485	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,098	1,098	100%	
PAV. C. BENJAMIN YURIAR/ GRAMA Y NATIVIDAD CORTEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	309,941	309,941	309,941	309,941	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,571	1,571	100%	
PAV. C. BENJAMIN YURIAR/ GRAMA Y NATIVIDAD CORTEZ SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	237,259	237,259	237,259	237,259	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	262	262	100%	
PAV. C. BERKELIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	187,528	165,724	165,724	165,724	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	592	523	88%	
PAV. C. BERKELIO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,908	84,854	84,854	84,854	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	102	81	79%	
PAV. C. BISMUTO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	177,184	145,413	145,413	145,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	348	286	82%	
PAV. C. BISMUTO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	177,184	145,413	145,413	145,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	348	286	82%	
PAV. C. BISMUTO SUM. DE COCNETRO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	65,401	50,354	50,354	50,354	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	49	77%	
PAV. C. C. GUADALUPE CASILLAS/ FEDERICO CERVANTES Y GRAMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	133,047	133,047	133,047	133,047	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	842	842	100%	
PAV. C. CAMBOYA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	29,548	22,386	22,386	22,386	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	148	112	76%	
PAV. C. CAMBOYA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	78,532	21,473	21,473	21,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	27	7	27%	
PAV. C. CAPULIN SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	101,363	76,518	76,518	76,518	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	97	73	75%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAV. C. CHARAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,804	31,639	31,639	31,639	100%	0	0	METROS CUADRADOS	148	135	91%	
PAV. C CHARAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	27,384	22,742	22,742	22,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26	22	83%	
PAV. C. DONATO GUERRA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	59,839	54,866	54,866	54,866	100%	0	0	METROS CUADRADOS	195	179	92%	
PAV. C. DONATO GUERRA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,007	30,036	30,036	30,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	56	29	81%	
PAV. C. E.J. LA NORTEÑA/ E.J. PARRITAS Y E.J. NAZAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	107,709	90,716	90,716	90,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	103	87	84%	
PAV. C. EJIDO LA NORTEÑA/ EJIDO PARRITAS Y EJIDO NAZAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	155,903	124,281	124,281	124,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	598	477	80%	
PAV. C. FCO. VILLA / 18 DE MAYO Y FRANCISCO VILLARREAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	231,360	198,857	198,857	198,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	844	725	86%	
PAV. C. FCO. VILLA/ 18 DE MAYO Y FRANCISCO VILLARREAL SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	152,626	127,893	127,893	127,893	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	122	84%	
PAV. C. FIDEL AVILA/ OMITLAN Y PINOTEPA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	256,290	256,290	256,290	256,290	100%	0	0	METROS CUADRADOS	852	852	100%	
PAV. C. FIDEL AVILA/ OMITLAN Y PINOTEPA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	130,011	130,011	130,011	130,011	100%	0	0	METROS CUADRADOS	144	144	100%	
PAV. C. FILIPINAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	212,389	174,204	174,204	174,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	202	165	82%	
PAV. C. GPE CASILLAS/ FEDERICO CERVANTES Y GRAMA SUM. DE CEMENTO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	128,676	128,676	128,676	128,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	146	146	100%	
PAV. C. GROM. PRIETO/ JESUS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,243	56,414	56,414	56,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	67	54	80%	
PAV. C. JOSE MA. SANCHEZ/ GUILLERMO PRIETO Y VALENTIN GOMEZ FARIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	85,713	70,587	70,587	70,587	100%	0	0	METROS CUADRADOS	219	181	82%	
PAV. C. JOSE MA. SANCHEZ/ GUILLERMO PRIETO Y VALENTIN GOMEZ FARIAS SUM. DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	41,066	34,371	34,371	34,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	33	84%	
PAV. C. LIMONEROS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	28,299	22,478	22,478	22,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	27	21	79%	
PAV. C. MARCELO CARAVEO/ ANDRES DEL RIO Y TOPE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	139,349	112,797	112,797	112,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS	411	333	81%	
PAV. C. MARCELO CARAVEO/ ANDRES DEL RIO Y TOPE SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,330	64,111	64,111	64,111	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	62	83%	
PAV. C. MONTEALBAN/ COPILCO Y ZUMPANGO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	403,022	295,015	295,015	295,015	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499	1,098	73%	
PAV. C. MONTEALBAN/ COPILCO Y ZUMPANGO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	265,329	221,183	221,183	221,183	100%	0	0	METROS CUADRADOS	252	210	83%	
PAV. C. NETZAHUALPILLO/ IZTACIHUALTL Y TOPE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	131,352	131,351	131,351	131,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	745	745	100%	
PAV. C. NETZAHUALPILLO/ IZTACIHUALTL Y TOPE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,727	106,727	106,727	106,727	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	124	100%	
PAV. C. OTILIO MONTAÑO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	118,087	109,335	109,335	109,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	587	543	93%	
PAV. C. OTILIO MONTAÑO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	103,955	81,295	81,295	81,295	100%	0	0	METROS CUADRADOS	99	77	78%	
PAV. C. PABLO TELLEZ/ MIJES Y PIMAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	119,310	119,310	119,310	119,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
PAV. C. PABLO TELLEZ Y PIMAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	111,159	92,021	92,021	92,021	100%	0	0	METROS CUADRADOS	106	87	83%	
PAV. C. PARQUE DE CHAPULTEPEC	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	112,193	122,424	122,424	122,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	494	452	92%	
PAV. C. PASCAUAL JARAMILLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	35,446	24,794	24,794	24,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	34	24	70%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAV. C. PASCUAL JARAMILLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	73,151	54,885	54,885	54,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	197	148	75%	
PAV. C. PRIV. FCO. PORTILLO /4A. Y 5A. SUM DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	61,241	61,240	61,240	61,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	73	73	100%	
PAV. C. RICARDO FLORES MAGON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	218,899	180,376	180,376	180,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	785	647	82%	
PAV. C. SANTIAGO/ HOSPITAL Y JOAQUIN TERRAZAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	57,875	57,875	57,875	57,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	
PAV. C. SANTIAGO/ HOSPITAL Y JOAQUIN TERRAZAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	42,848	42,848	42,848	42,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS	49	49	100%	
PAV. C. TIXTLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	84,344	69,033	69,033	69,033	100%	0	0	METROS CUADRADOS	397	325	82%	
PAV. C. TIXTLA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	71,729	59,260	59,260	59,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS	69	57	83%	
PAV. C. YUCA /ANIS-SOJA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	149,161	149,161	149,161	149,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	601	601	100%	
PAV. CALLE CLORO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	62,924	58,440	58,440	58,440	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	148	93%	
PAV. CALLE ALFONSO QUIROZ REYES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	308,002	302,227	302,227	302,227	100%	0	0	METROS CUADRADOS	759	745	98%	
PAV. CALLE ANTONIO MA. DE BUCARELI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	585,138	543,361	543,361	543,361	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,507	1,399	93%	
PAV. CALLE BERLIN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	58,685	27,700	27,700	27,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	124	58	47%	
PAV. CALLE CAPULIN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	116,810	115,795	115,795	115,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	562	557	99%	
PAV. CALLE CERRO TRES CASTILLOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	853,456	636,498	636,498	636,498	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,917	1,430	75%	
PAV. CALLE CERRO VILLA RICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	860,625	856,421	856,421	856,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,667	1,659	100%	
PAV. CALLE CHE GUEVARA ENTRE V. DE LA DIVISION Y FELDESPATO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	54,330	54,330	54,330	54,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	129	129	100%	
PAV. CALLE CHOCHOLTECAS ENTRE C. ACOIHUAS Y MAGDALENA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	719,140	523,359	523,359	523,359	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,603	1,166	73%	
PAV. CALLE DONATO GUERRA ENTRE C. DURAZNO Y NOGAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,283	39,585	39,585	39,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255	95	37%	
PAV. CALLE EJIDO GALENA ENTRE EJ. SAN JUANITO Y EJ. PARRITAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	364,368	135,399	135,399	135,399	100%	0	0	METROS CUADRADOS	865	321	37%	
PAV. CALLE ESPANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	456,703	235,069	235,069	235,069	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,121	577	51%	
PAV. CALLE FIDEL AVILA ENTRE DIV. DEL NORTE Y LEANDRO VALLE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	91,676	35,079	35,079	35,079	100%	0	0	METROS CUADRADOS	167	64	38%	
PAV. CALLE FRANCIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	95,909	73,489	73,489	73,489	100%	0	0	METROS CUADRADOS	373	286	77%	
PAV. CALLE FRANCIA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	66,947	54,935	54,935	54,935	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	52	82%	
PAV. CALLE FRANCISCO VILLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,864	105,873	105,873	105,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	409	405	99%	
PAV. CALLE FRANCISCO VILLA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	74,283	60,928	60,928	60,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS	71	58	82%	
PAV. CALLE FUENTE DE HERCULES ENTRE F. DE DALILA Y BLVD. T. BORUNDA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	445,880	353,096	353,096	353,096	100%	0	0	METROS CUADRADOS	852	675	79%	
PAV. CALLE FUERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	866,470	865,240	865,240	865,240	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,331	1,330	100%	
PAV. CALLE GRAL. ANGEL TRIAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	265,838	225,275	225,275	225,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	489	415	85%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CALLE GRAL. ANGEL TRIAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	265,838	225,275	225,275	225,275	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	489	415	85%	
PAV. CALLE GRAL. ANGEL TRIAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	92,708	75,232	75,232	75,232	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	90	73	81%	
PAV. CALLE JESUS ESCOBAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	985,848	939,936	939,936	939,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,535	1,463	95%	
PAV. CALLE LIBRA ENTRE C. CHALCAS CAPRICORNIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	659,483	649,033	649,033	649,033	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,602	1,577	98%	
PAV. CALLE MARFIL ENTRE C. FEDELPASTO Y C. PEDERNAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	776,645	653,411	653,411	653,411	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,729	1,455	84%	
PAV. CALLE NANGAS ENTRE AV. LOS AZTECAS Y AV. C. AMAYA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,539,328	433,869	433,869	433,869	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,213	1,187	28%	
PAV. CALLE NAVOJOA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	121,698	41,846	41,846	41,846	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	234	80	34%	
PAV. CALLE NAVOJOA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	42,420	34,006	34,006	34,006	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	41	32	80%	
PAV. CALLE NUEVA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	49,539	46,684	46,684	46,684	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	213	201	94%	
PAV. CALLE NUEVA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	16,970	16,969	16,969	16,969	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	
PAV. CALLE NUEVA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,790	33,853	33,853	33,853	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	38	33	85%	
PAV. CALLE OBSIDIANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	738,048	738,048	738,048	738,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,156	1,156	100%	
PAV. CALLE OLIVIA CANO GONZALEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	272,512	175,191	175,191	175,191	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,370	881	64%	
PAV. CALLE OLIVIA CANO GONZALEZ SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	240,995	202,097	202,097	202,097	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	229	192	84%	
PAV. CALLE PABLO CUARON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	831,320	717,435	717,435	717,435	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	973	840	86%	
PAV. CALLE PARQUE DE CHAPULTEPEC SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	89,261	78,783	78,783	78,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	85	75	88%	
PAV. CALLE PISCIS ENTRE C. CANCER Y C. LIBRA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	621,246	546,630	546,630	546,630	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,312	1,155	88%	
PAV. CALLE RICARDO FLORES MAGON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	42,148	36,094	36,094	36,094	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	166	142	86%	
PAV. CALLE RICARDO FLORES MAGON SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	31,576	24,828	24,828	24,828	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	31	24	79%	
PAV. CALLE SIERRA RANCHERIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	52,520	52,517	52,517	52,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	247	247	100%	
PAV. CALLE SIERRA RANCHERIA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	43,717	36,075	36,075	36,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42	34	83%	
PAV. CALLE TEPANECAS ENTRE C. ACOLHUAS Y ESCORPION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	779,745	647,038	647,038	647,038	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,369	1,136	83%	
PAV. CALLE TOGO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	304,420	291,912	291,912	291,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,233	1,183	96%	
PAV. CALLE TOGO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	220,506	167,724	167,724	167,724	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	160	76%	
PAV. CALLE VARSOVIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	372,067	361,559	361,559	361,559	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	835	811	97%	
PAV. CALLE VISTA DEL EBANO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	980,233	932,673	932,673	932,673	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,491	2,370	95%	
PAV. CIRCUITO ANGEL TRIAS / SOTO GAMA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	139,696	139,696	139,696	139,696	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	166	166	100%	
PAV. CIRCUITO ANGEL TRIAS/ SOTO GAMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	189,980	189,979	189,979	189,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	976	976	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CIRCUITO AÑO 1920/ AÑO 1913 SUM. DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	125,448	125,446	125,446	125,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	144	144	100%	
PAV. CIRCUITO B. DOMINGUEZ/ ZACATULA/ RICARDO FLORES MAGON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	738,730	738,730	738,730	738,730	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,580	2,580	100%	
PAV. CIRCUITO B. DOMINGUEZ/ZACATULA/ RICARDO FLORES MAGON SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	372,816	372,816	372,816	372,816	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	431	431	100%	
PAV. CIRCUITO CIRUELO- CERVANTES ENTRE GRAMA A GUSTAVO CARRILLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	668,923	227,181	227,181	227,181	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,373	548	40%	
PAV. CIRCUITO DACOTA/ ALAMEDA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	107,346	107,345	107,345	107,345	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	463	463	100%	
PAV. CIRCUITO DACOTA/ ALAMEDA SUM. DE COCNETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	71,936	71,936	71,936	71,936	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	85	85	100%	
PAV. CIRCUITO FELIPE ORTEGA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	173,788	173,788	173,788	173,788	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	471	471	100%	
PAV. CIRCUITO FELIPE ORTEGA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,994	73,630	73,630	73,630	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	82	82	100%	
PAV. CIRCUITO GUSTAVO BAZAN / MANUEL LOPEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	360,964	360,964	360,964	360,964	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,930	1,930	100%	
PAV. CIRCUITO GUSTAVO BAZANI MANUEL LOPEZ SUM. DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	293,119	293,119	293,119	293,119	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	327	327	100%	
PAV. CIRCUITO ISLA FILIPINAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	400,142	400,142	400,142	400,142	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	
PAV. CIRCUITO ISLA FILIPINAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	195,787	195,787	195,787	195,787	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	233	233	100%	
PAV. CIRCUITO LORENZO AGUILAR / PRIV. L. AGUILAR SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	135,623	132,587	132,587	132,587	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	162	148	98%	
PAV. CIRCUITO LORENZO AGUILAR/ PRIV. L. AGUILAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	159,662	159,662	159,662	159,662	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	889	889	100%	
PAV. CIRCUITO LUIS IBARRADE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	157,155	157,155	157,155	157,155	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	575	575	100%	
PAV. CIRCUITO LUIS IBARRADE SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	87,882	87,882	87,882	87,882	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	99	99	100%	
PAV. CIRCUITO MAGDALENA DE KINO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	85,805	85,804	85,804	85,804	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	379	379	100%	
PAV. CIRCUITO MAGDALENA DE KINO SUM. DE COCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	57,654	57,653	57,653	57,653	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	66	66	100%	
PAV. CIRCUITO NACAR/ GRANITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	378,018	378,018	378,118	378,018	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,840	1,840	100%	
PAV. CIRCUITO ORO/ LAMPASOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	724,170	724,169	724,169	724,169	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,487	1,487	100%	
PAV. CIRCUITO ORO/LAMPASOS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	220,107	220,107	220,107	220,107	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	243	243	100%	
PAV. CIRCUITO PERLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	254,655	254,655	254,655	254,655	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,155	1,155	100%	
PAV. CIRCUITO PERLA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	162,002	162,001	162,001	162,001	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	197	197	100%	
PAV. CIRCUITO PUERTO PRINCIPE/ ACAPULCO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	232,141	232,140	232,140	231,140	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	262	262	100%	
PAV. CIRCUITO PUERTO PRINCIPE/ACAPULCO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	340,429	340,429	340,429	340,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,531	1,531	100%	
PAV. CIRCUITO SONORA/ PRIMERA/ VALLE / QUERETARO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,092,168	1,031,042	1,031,042	1,031,042	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,914	3,914	100%	
PAV. CIRCUITO SONORA/ PRIMERA/ VALLE/ QUERETARO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	705,099	557,468	557,468	557,468	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	532	532	100%	
PAV. CIRCUITO TERCERA/ GRULLA/ ZENZONTE/ TILDIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	616,613	616,612	616,612	616,612	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,356	3,356	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. CIRCUITO TERCERA/ GRULLA/ZENONTLE/ TILDIO SUM. DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	498,180	498,179	498,179	498,179	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	560	560	100%	
PAV. CIRCUITO VERBENA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	288,787	288,786	288,786	288,786	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,590	1,590	100%	
PAV. CIRCUITO VERBENA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	246,063	246,062	246,062	246,062	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	272	272	100%	
PAV. GRANITO SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	254,573	254,572	254,572	254,572	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	306	306	100%	
PAV. GUILLERMO PRIETO/JESUS ESCOBAR Y RAFAEL VELARDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	158,432	85,906	85,906	85,906	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	390	211	54%	
PAV. PLAN DE AYALA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,299,931	971,429	971,429	971,429	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,762	2,064	75%	
PAV. PRIV. DEL CASBURADOR/CALCHAQUIES Y ACOLHIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	83,748	83,742	83,742	83,742	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	588	588	100%	
PAV. PRIV. DE PASCUAL OROZCO / 3A. Y 4A.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	108,074	61,499	61,499	61,499	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	396	225	57%	
PAV. PRIV. DE PASCUAL OROZCO/ 3A. Y 4A. SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	73,196	62,349	62,349	62,349	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	70	60	85%	
PAV. PRIV. DEL CARBURADOR/ CALCHAQUIES Y ACOLHIAS SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	84,522	84,522	84,522	84,522	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	99	99	100%	
PAV. PRIV. FCO. PORTILLO/MAGLOVIO HERRERA Y MARTIN LOPEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,413	70,413	70,413	70,413	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	451	451	100%	
PAV. PRIV. FCO. PORTILLO/MAGLOVIO HERRERA Y MARTIN LOPEZ SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	61,437	61,436	61,436	61,436	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	79	79	100%	
PAV. PRIV. FRANCISCO PORTILLO/4A. Y 5A.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	63,295	63,295	63,295	63,295	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	412	412	100%	
PAV. PRIV. FRANCISCO SARABIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	98,857	74,446	74,446	74,446	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	398	300	75%	
PAV. PRIV. FRANCISCO SARABIA SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	73,044	50,243	50,243	50,243	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	70	48	69%	
PAV. PRIV. FRANCISCO VILLA / 6A. Y 7A.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	116,344	81,298	81,298	81,298	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	427	299	70%	
PAV. PRIV. FRANCISCO VILLA/ 6A. Y 7A. SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	78,532	66,458	66,458	66,458	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	75	64	85%	
PAV. PRIV. PINOTEPA ENTRE F. CARRILLO PUERTO Y PERIMENTAL AMAYA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	224,762	87,910	87,910	87,910	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	407	159	39%	
PAV.C ARIES/ EMILIA PEREZ P. Y CANCER SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	136,631	136,631	136,631	136,631	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	
PAV.C. RICARDO FLORES MAGON SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	142,544	97,165	97,165	97,165	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	136	93	68%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. ASBESTO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	681,351	268,046	268,046	268,046	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,472	579	39%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. GALENITA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,302,016	1,506,225	1,506,225	1,506,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,500	2,276	35%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. NACAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,186,986	1,135,941	1,135,941	1,135,941	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,428	2,322	96%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. OBSIDIANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,002,165	908,852	908,852	908,852	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,245	2,036	91%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. PEDERNAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,072,864	902,295	902,295	902,295	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,049	882	84%	
PAVIMENTACION ARROYO DEL INDI0 C. PERLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	954,417	841,951	841,951	841,951	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,112	1,863	88%	
PAVIMENTACION CALLE CUICUICATZIN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	463,198	370,886	370,886	370,886	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,095	877	80%	
PAVIMENTACION EN CALLE TEZOZOMOC	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,720,513	1,620,175	1,620,175	1,620,175	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,155	3,913	94%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
V. C. ATZAYACATL/AV. TECNOLÓGICO Y POPOCATEPETL SUM. DE CONCRETO HIDRAULICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	193,810	158,607	158,607	158,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	184	150	82%	
PAV. AVENIDA PRIMERA	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	37,687	37,687	37,687	37,687	100%	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
PAV. AVENIDA SEGUNDA	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	43,523	43,523	43,523	43,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS	290	290	100%	
PAV. C. CUARZO	38-JULIMES	LA REGINA	RURAL	157,211	157,211	157,211	157,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,092	1,092	100%	
PAV. C. JIMENEZ	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	164,510	164,510	164,510	164,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,359	1,359	100%	
PAV. CALLE CENTRAL	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	55,496	55,496	55,496	55,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS	488	488	100%	
PAV. CALLE FRANCISCO I. MADERO	38-JULIMES	LA ESPERANZA	RURAL	123,844	123,844	123,844	123,844	100%	0	0	METROS CUADRADOS	884	884	100%	
PAV. CALLE SEGUNDA	38-JULIMES	SAN JOSE DEL CARRIZO (EL CARRIZO VIEJO)	RURAL	91,826	91,826	91,826	91,826	100%	0	0	METROS CUADRADOS	654	654	100%	
PAVIMENTACION CALLE DE LA PLAZA	39-LOPEZ	SANTA ANA DE ABAJO	RURAL	146,575	146,575	146,575	146,575	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,816	1,816	100%	
PAVIMENTACION CALLE FCO I MADERO	39-LOPEZ	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	110,028	110,028	110,028	110,028	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,404	1,404	100%	
PAVIMENTACION CALLE FIGUEROA	39-LOPEZ	EL PORVENIR	RURAL	84,327	84,327	84,327	84,327	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,807	1,807	100%	
PAVIMENTACION CALLE JUAREZ	39-LOPEZ	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	23,621	23,621	23,621	23,621	100%	0	0	METROS CUADRADOS	219	219	100%	
PAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	39-LOPEZ	MOLINA ENRIQUEZ	RURAL	80,874	80,874	80,874	80,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	951	951	100%	
PAV ALLENDE	40-MADERA	MADERA	URBANO	150,523	146,584	146,584	146,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS	542	542	100%	
PAV C. AHUMADA/ CALLES 14 Y 24	40-MADERA	MADERA	URBANO	491,246	491,246	491,246	491,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,760	1,760	100%	
PAV C. INDEPENDENCIA ENTRE C ALDAMA Y GLORIETA	40-MADERA	MADERA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,406	8,406	100%	
PAV C. LAZARO CARDENAS/C. LUIS VILLALOBOS Y MIGUEL FUENTES	40-MADERA	LAS VARAS (ESTACION BABICORA)	RURAL	1,004,806	1,004,806	1,004,806	1,004,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,976	3,976	100%	
PAV C. OJINAGA/ CALLES 14 Y 20	40-MADERA	MADERA	URBANO	259,517	259,517	259,517	259,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS	927	927	100%	
PAV. C. 1A	40-MADERA	MADERA	URBANO	609,770	609,770	609,770	609,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,242	2,242	100%	
PAV C 16	40-MADERA	MADERA	URBANO	100,476	100,476	100,476	100,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	345	345	100%	
PAV. C. 2DA	40-MADERA	MADERA	URBANO	648,891	648,891	648,891	648,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,663	2,663	100%	
PAV C. 20A/ 1 DE MAYO Y GUERRERO	40-MADERA	MADERA	URBANO	778,646	778,646	778,646	778,646	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,600	2,600	100%	
PAV CALLE PRINCIPAL EN EJIDO EL LARGO	40-MADERA	EL LARGO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	873,657	87%	0	0	METROS CUADRADOS	2,420	2,420	100%	
PAV PROL CALLE TERCERA/GLORIETA Y CALLE MEXICO	40-MADERA	MADERA	URBANO	1,485,499	1,485,499	1,485,499	1,485,499	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,176	5,176	100%	
CALLE PUERTO DE SAN DIEGO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	219,900	219,900	219,900	219,900	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	149	149	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 8A	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	URBANO	497,234	497,234	497,234	497,234	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	426	426	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES	45-MEOQUI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,430,693	3,430,693	3,430,693	3,430,693	100%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	7,968	7,968	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	790,559	790,559	790,559	790,559	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,340	7,340	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CALLE MOLINA	47-MORIS	MORIS	URBANO	396,329	396,329	396,329	396,329	100%	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRIMARIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	285,996	285,996	285,996	285,996	100%	0	0	METROS CUADRADOS	589	589	100%	
PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	224,381	224,381	224,381	224,381	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
ENCEMENTADO AV. INSURGENTES	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	194,690	194,690	194,690	194,690	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,260	2,260	100%	
ENCEMENTADO CALLE MORELOS EN EL TERRERO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	648,339	648,339	648,339	648,339	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	3,533	3,533	100%	
ENCEMENTADO CALLE NORTE	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	RURAL	156,295	156,295	156,295	156,295	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	835	835	100%	
ENCEMENTADO CALLE SEGUNDA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	255,719	255,719	255,719	255,719	100%	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
ENCEMENTADO CALLE 44 CASAS COLORADAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,978	198,978	198,978	198,978	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	49-NONAVA	NONAVA	URBANO	110,270	110,270	110,270	110,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	93,013	93,013	100%	
PAVIMENTACION CALLE SEGUNDA	49-NONAVA	NONAVA	URBANO	131,165	131,165	131,165	131,165	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,152	1,152	100%	
PAVIMENTACION CALLE SEXTA	49-NONAVA	NONAVA	URBANO	193,307	193,307	193,307	193,307	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,628	1,628	100%	
PAV. CALLE ALFALFA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	525,535	525,535	525,535	525,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,351	3,351	100%	
PAV. CALLE MEXICO	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	227,245	227,245	227,245	227,245	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,462	1,462	100%	
PAV. CALLE ZARAGOZA	5-ASCENSION	PUERTO PALOMAS DE VILLA	URBANO	1,299,006	1,299,006	1,299,006	1,299,006	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,034	8,034	100%	
PAV. CALLE 2 NACIONES	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	737,705	737,705	737,705	737,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,691	4,691	100%	
PAVIMENTACION CALLE PPL. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	9,302	9,302	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	51-OCAMPO	HUAJUMAR (SAN ISIDRO HUAJUMAR)	RURAL	705,143	705,143	705,143	705,143	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	4,311	4,311	100%	
PAVIMENTACION DE AVE HOMBRES ILUSTRES Y CALLE SEGUNDA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	533,476	533,476	533,476	533,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,700	1,700	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
PAV. C. ALLENDE ENTRE J. I. CEDILLOS A COAHUILA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	167,480	167,480	167,480	167,480	100%	0	0	METROS CUADRADOS	399	399	100%	
PAV. C. VICTORIA ENTRE CENTENARIO Y REVOLUCION	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	206,700	206,700	206,700	206,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,379	1,379	100%	
CALLE GUANAJUATO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	16,681	16,681	16,681	16,681	100%	0	0	METROS	596	596	100%	METRO LINEAL GUARNICIONES
CONST. GUARNICION C. MORELOS	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	19,053	19,053	19,053	19,053	100%	0	0	METROS	198	198	100%	
PAV CALLE MORELOS DE LIBERTAD CENTRAL	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	102,920	102,920	102,920	102,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS	190	190	100%	
PAVIMENTACION ASFALTO AVE CALLE 2A Y CALLE 7MA	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	303,123	303,123	303,123	303,123	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	548	548	100%	
PAVIMENTACION CALLE GRACIANO SANCHEZ	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	257,600	257,600	257,600	257,600	100%	0	0	METROS CUADRADOS	469	469	100%	
PAVIMENTACION CALLE DEL BORDO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	RURAL	82,876	82,876	82,876	82,876	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	305	305	100%	LA PRESENTE OBRA YA ESTA CULMINADA.
PAVIMENTACION CALLE LOS OLIVOS	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA SIENEGA DE OLIVOS)	RURAL	134,948	134,948	134,948	134,948	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	508	508	100%	LA PRESENTE OBRA YA SE CULMINO.
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	56-ROSARIO	RANCHERIA EL TORREON	RURAL	49,066	49,066	49,066	49,066	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	174	174	100%	LA PRESENTE OBRA YA ESTA CULMINADA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERA	56-ROSARIO	SANTO TOMÁS DE OCHOA (LOS MELÉNDEZ)	RURAL	57,889	57,889	57,889	57,889	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	209	209	100%	LA PRESENTE OBRA YA ESTA TERMINADA.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	56-ROSARIO	LA HUERTA	RURAL	57,889	57,889	57,889	57,889	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	209	209	100%	LA PRESENTE OBRA YA SE CULMINO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5TA	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	RURAL	138,191	138,191	138,191	138,191	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	543	543	100%	YA SE ENCUENTRA CULMINADA
PAVIMENTACION DE LA CALLE 7MA	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	RURAL	27,312	27,312	27,312	27,312	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	106	106	100%	ESTA OBRA YA SE CULMINO.
ENCEMENTADO CALLE JUAREZ Y MORELOS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	RURAL	65,854	65,854	65,854	65,854	100%	0	0	METROS CUADRADOS	168	168	100%	ENCEMENTADO CALLE JUAREZ Y MORELOS
ENCEMENTADO CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	RURAL	96,264	96,264	96,264	96,264	100%	0	0	METROS CUADRADOS	210	210	100%	ENCEMENTADO CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA
ASFALTADO DE CALLES PRIMERO DE MAYO Y JUAREZ	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	343,572	343,572	343,572	343,572	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,148	2,148	100%	
PAVIMENTACION C. COL. GUILLERMO PRIETO	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	401,922	401,922	401,922	401,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,285	2,285	100%	INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.
PAVIMENTACION CALLE CUALIHTEMOC	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	519,837	519,837	519,837	519,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,124	2,124	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CLARINES	60-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	388,567	388,567	388,567	388,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104	2,104	100%	SE INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES.
CALLE DESIDERIO VARELA	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	527,448	527,110	527,110	527,110	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,667	2,667	100%	
COMUNIDAD EL PROGRESO	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	157,354	144,622	144,622	144,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	408	400	98%	
PAVIMENTACION CALLE BARRIO BLANCO IV ETAPA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	215,089	215,089	215,089	215,089	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,658	2,658	100%	
PAVIMENTACION CALLE JOSE SEPULVEDA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	146,073	146,073	146,073	146,073	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,506	1,506	100%	
PAVIMENTACION CALLE LIBERTAD	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	28,348	28,348	28,348	28,348	100%	0	0	METROS CUADRADOS	312	312	100%	
PAVIMENTACION CALLE NOGALERA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	47,187	47,187	47,187	47,187	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	
PAVIMENTACION CALLE SAN JOSE	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	RURAL	59,661	59,661	59,661	59,661	100%	0	0	METROS CUADRADOS	728	728	100%	
PAVIMENTACION CALLE SECUOYAS	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	58,284	58,284	58,284	58,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	666	666	100%	
PAVIMENTACION CIRCUITO PLAZA DE ABAJO	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	RURAL	137,312	137,312	137,312	137,312	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833	1,833	100%	
APERTURA DE CALLE Y CONSTRUCCION MURO DE MAMPOSTERIA CON ENCEMENTADO	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	1,753,890	1,753,890	1,753,890	1,753,890	100%	0	0	METROS	500	500	100%	
PAVIMENTACION CALLE ABASOLO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	111,973	111,973	111,973	111,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,758	1,758	100%	
PAVIMENTACION CALLE HERMENEJILDO GALEANA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	29,357	29,357	29,357	29,357	100%	0	0	METROS CUADRADOS	458	458	100%	
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	46,272	46,272	46,272	46,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	494	494	100%	
PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	76,591	76,591	76,591	76,591	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,237	1,237	100%	
PAVIMENTACION CALLE MORELOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	27,328	27,328	27,328	27,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	424	424	100%	
PAVIMENTACION CALLE OCAMPO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	56,176	56,176	56,176	56,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS	856	856	100%	
PAVIMENTACION CUESTA EL ALAMO	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL ALAMO	RURAL	179,004	179,004	179,004	179,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,160	2,160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE ALDAMA EN LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	511,705	511,705	511,705	511,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,396	1,396	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1396 M2 DE LA CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE EN EL VERGEL DEL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	RURAL	979,019	979,019	979,019	963,800	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,675	1,675	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1675.20 M2 EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE EL VERGEL. MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE EN LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	518,044	518,044	518,044	518,044	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,242	1,242	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1242.12 METROS CUADRADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL BERNARDO AGUIRRE EN LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
PAVIMENTACION DE CALLEJON NICANOR SANDOVAL DE LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	44,148	44,148	44,148	44,148	100%	0	0	METROS CUADRADOS	95	95	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 94.92 M2 EN EL CALLEJON NICANOR SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
PAVIMENTACION DE LA CALLE CARLOS PACHECO ENTRE LAS CALLES RUIZ CORTINEZ Y LOPEZ MATEOS, EN LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	625,307	625,307	625,307	621,679	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	1,487	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1487 METROS CUADRADOS EN LA CALLE GENERAL CARLOS PACHECO, EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA
PAVIMENTACION DE LA CALLE DIAZ ORDAZ EN BALLEZA CHIHUAHUA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	625,307	625,307	625,307	558,076	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,487	1,487	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1487 METROS CUADRADOS EN LA CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA, MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA
PAVIMENTACION DE LA CALLE FELIPE ANGELES EN LA LOC. DE BALLEZA MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	156,958	156,958	156,958	156,958	100%	0	0	METROS CUADRADOS	397	397	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 396.89 METROS CUADRADOS EN LA CALLE FELIPE ANGELES EN LA LOC. DE BALLEZA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ISAURO MEDINA EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	593,280	593,280	593,280	580,287	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,613	1,613	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 1613 METROS CUADRADOS EN LA CALLE ISAURO MEDINA ENTRE LAS CALLES RUIZ CORTINEZ Y LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE BALLEZA MUNICIPIO DE BALLEZA
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL CHAO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	156,905	156,905	156,905	156,134	100%	0	0	METROS CUADRADOS	454	454	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 453.84 METROS CUADRADOS EN LA CALLE MANUEL CHAO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA
PAVIMENTACION DE LA CALLE OSCAR FLORES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	263,229	263,229	263,229	261,603	99%	0	0	METROS CUADRADOS	684	684	100%	ME REFIERO A LA PAVIMENTACION DE 684.35 METROS CUADRADOS EN LA CALLE OSCAR FLORES EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PUEBLA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	1,273,290	1,273,290	1,273,290	1,223,758	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,380	2,027	85%	SE EJERCIO AL 100%. HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SEPTIMA EN CREEL, BOC.	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	555,658	555,658	555,658	539,063	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	943	89%	SE EJERCIO AL 100% LA OBRA, HUBO AHORRO PRESUPUESTAL
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO A SISOGUICHI EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	1,336,683	1,336,683	1,336,683	1,258,048	94%	0	0	METROS CUADRADOS	3,453	3,453	100%	ESTA OBRA SE EJERCIO AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DECIMA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	1,087,200	1,087,200	1,087,200	974,463	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1,848	1,803	98%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERROCARRIL Y PRIVADA DE BOCOYNA	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	1,175,724	1,175,724	1,175,724	1,162,502	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,190	2,656	121%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	948,525	948,525	948,525	827,261	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,838	1,631	89%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEOS DE BAKOCHI EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	1,330,527	1,330,527	1,330,527	1,163,376	87%	0	0	METROS CUADRADOS	2,845	2,981	105%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% FISICAMENTE. HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RARAMURI EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	723,638	723,638	723,638	680,216	94%	0	0	METROS CUADRADOS	1,503	1,097	73%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SALIDA A GUPITARE EN BOCOYNA	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	1,337,632	1,337,632	1,337,632	1,320,236	99%	0	0	METROS CUADRADOS	3,247	3,247	100%	SE EJERCIO AL 100% FISICAMENTE LA OBRA Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TERCERA EN BARRIO PINAL EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	1,245,395	1,245,395	1,245,395	1,242,448	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,429	2,127	88%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100% FISICAMENTE Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
AMPLIACION															
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DECIMA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	117,491	117,491	117,491	117,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,948	1,948	100%	ESTA OBRA SOLO FUE FINIQUITO. SE REALIZO AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	55,164	55,164	55,164	55,164	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA FUE FINIQUITO, Y SOLO SE PAGO EL CEMENTO. FUE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL 2008 AL 100%.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PABLO DE ANDA EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	RURAL	65,332	65,332	65,332	65,332	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,009	2,009	100%	ESTA OBRA SOLO FUE FINIQUITO, SE PAGO EL CEMENTO. FUE REALIZADA FISICAMENTE AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2008.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	161,506	161,506	161,506	161,506	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,034	2,034	100%	ESTA OBRA SOLO FUE FINIQUITO, SE PAGO EL CEMENTO. ESTA OBRA FUE REALIZADA AL 100% EN EL EJERCICIO FISCAL 2008.
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACION DE CALLE COORDINADORA DE LA TARAHUMARA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	341,540	341,540	341,540	341,540	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	620	620	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DE PANTEON 2	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	26,522	26,522	26,522	26,522	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	49	49	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DEL PANTEON	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	254,183	254,183	254,183	254,183	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRONTON	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	584,323	584,323	584,323	584,323	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,051	1,051	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION DE CALLE LAS ANTENAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	356,093	356,093	356,093	356,093	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MIGUEL HIDALGO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	152,859	152,859	152,859	152,859	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	252	252	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE NOGAL	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	122,870	122,870	122,870	122,870	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	184	184	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PEDRO MOLINA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	104,235	104,235	104,235	104,235	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	160	160	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE SUBIDA PERIFERICO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	66,170	66,170	66,170	66,170	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	108	108	100%	
PAVIMENTACION DE CALZADA REFORMA	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	509,962	509,962	509,962	509,962	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	904	904	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES EN CD GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,309,170	397,679	397,679	397,679	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,014	307	30%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE TRASVINA Y RETES (TRAMO 2)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	90,221	90,221	90,221	90,221	100%	0	0	METROS CUADRADOS	979	979	100%	
RENOVELACION DE CALLES A BASE DE SELLO ASFALTICO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	URBANO	371,000	371,000	371,000	371,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,060	1,060	100%	
REHABILITACION MEZCLA ASFALTICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,308,625	2,308,625	2,308,625	2,308,625	100%	0	0	METROS	1,500	1,500	100%	SON METROS CUBICOS.
PAVIMENTACION CALLE INDEPENDENCIA	25-GOMEZ FARIAS	SAN JOSE BABICORA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,817	4,817	100%	
RASTREO Y REHABILITACION DE CALLES DE ATASCADEROS	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	RURAL	446,356	446,356	446,356	446,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,009	8,009	100%	
REHABILITACION DE CALLE DEL ARROYO DEL SANTO NIÑO	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	130,058	130,058	130,058	130,058	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,660	3,660	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN COLONIA PRESIDENTES	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	667,144	667,144	667,144	667,144	100%	0	0	METROS CUADRADOS	23,640	23,640	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	650,885	650,885	650,885	650,885	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,463	15,463	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE CIENEGUITA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA CIENEGUITA	RURAL	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,450	7,450	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE LA TRINIDAD	29-GUADALUPE Y CALVO	LA TRINIDAD	RURAL	511,800	511,800	511,800	511,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,545	8,545	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE MESA DE SAN RAFAEL	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN RAFAEL	RURAL	669,400	669,400	669,400	669,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,625	13,625	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE SAN PEDRO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN PEDRO DE CHINATU (RANCHERIA SAN PEDRO)	RURAL	632,071	632,071	632,071	632,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,295	15,295	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	RURAL	671,000	671,000	671,000	671,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,277	10,277	100%	
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPALES DE YERBITAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS YERBITAS (ASERRADERO YERBITAS)	RURAL	666,001	666,001	666,001	666,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,608	15,608	100%	
BACHEO DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	90,442	59,619	59,619	59,619	100%	0	0	METROS	34	34	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUBICOS NO VIENE CONSIDERADA
BACHEO DE LA CALLE 2A. Y 7A.	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	67,962	67,962	67,962	47,845	70%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DR.LUIS MOYA ENTRE 7A. Y 16 DE SEPTIEMBRE	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	418,439	401,341	401,341	401,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347	1,347	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES DE OCA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	514,875	435,672	435,672	435,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,638	2,638	100%	
RASTREO Y RECARGUES DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE CD.GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	269,700	117,020	117,020	117,020	100%	0	0	METROS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION OBRA NO VIENE CONSIDERADA
RASTREO Y RECARGUES DE MATERIAL EN CALLES DE LA COL. EL MIRADOR	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	67,025	33,225	33,225	33,225	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
RASTREO Y RECARGUES DE MATERIAL EN CALLES DE LA LOCALIDAD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	218,250	87,047	87,047	87,047	100%	0	0	METROS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION OBRA NO VIENE CONSIDERADA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 RECARGUES DE MATERIAL EN CALLES DE LA POBLACION	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	5,429	5,429	5,429	5,429	100%	0	0	0 METROS	72	72	100%	11 EN EL REPORTE DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS YA QUE LA OPCION DE METROS CUBICOS NO VIENE CONSIDERADA
REHABILITACION DE CALLES	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	RURAL	120,570	120,004	120,004	120,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,500	13,500	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN CD.GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,023,438	2,023,438	2,023,438	2,023,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,011	3,011	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS DE LA SECCION	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	7,680	7,497	7,497	7,497	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,554	4,554	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE PROGRESO	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	13,572	11,592	11,592	11,592	100%	0	0	METROS CUADRADOS	180	180	100%	EN AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION M3 NO VIENE CONSIDERADA
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE MONTES DE OCA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	467,636	397,808	397,808	397,808	100%	0	0	METROS	376	376	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS MOYA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	269,924	207,368	207,368	207,368	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,436	1,436	100%	
ACOND. C. JUAN MANUEL VILLELA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	8,482	8,482	8,482	8,482	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	
PROGRAM DE BACHEO FISM AREA 1	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,282,713	2,282,713	2,282,713	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,076	100%	
PROGRAMA DE BACHEO FISM AREA 3	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,288,229	2,288,229	2,288,229	100%	0	0	METROS	9,100	9,100	100%	
PROGRAMA DE BACHEO FISM AREA 4	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,287,196	2,287,196	2,287,196	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,095	100%	
PROGRAMA DE BACHEO FISM AREA 6	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,276,809	2,276,809	2,276,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,054	99%	
PROGRMA DE BACHEO FISM AREA 5	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,287,251	2,287,251	2,287,251	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,095	100%	
PROGRSMA DE BACHEO FISM AREA 2	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,288,242	2,287,120	2,287,120	2,287,120	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,100	9,095	100%	
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 2 CRUCE AV. PEDRO GARCIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,080,312	1,349,091	1,349,091	1,349,091	100%	0	0	METROS	1	1	65%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 4 CRUCE BLVD. OSCAR FLORES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	5,498,350	2,199,340	2,199,340	2,199,340	100%	0	0	METROS	1	0	40%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 5 CRUCE AV. PLUTARCO ELIAS CALLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,169,785	1,296,024	1,296,024	1,296,024	100%	0	0	METROS	1	1	60%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 6 CRUCE BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,108,575	2,108,574	2,108,574	2,108,574	100%	0	0	METROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 7 CRUCE BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,787,819	2,787,814	2,787,814	2,787,814	100%	0	0	METROS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTE ALCANTARILLADO NO. 8 CRUCE AV. VALENTIN FUENTES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,146,099	1,588,329	1,588,329	1,588,329	100%	0	0	METROS	1	1	50%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE LA AVE TRASVIÑA Y RETES (TRAMO 1)	52-QJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	577,729	577,729	577,729	577,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,282	6,282	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE INDEPENDENCIA	52-QJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	529,795	529,795	529,795	529,795	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,747	5,747	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE BOLIVAR	52-QJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	64,086	64,086	64,086	64,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	695	695	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ	52-QJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	315,947	315,947	315,947	315,947	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,427	3,427	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE ZARAGOZA	52-QJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	406,435	406,435	406,435	406,435	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,409	4,409	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALEROS EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	MINACA	RURAL	52,663	32,550	32,550	32,550	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL RUBRO AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS LINEALES YA QUE LA OPCION OBRA NO VIENE CONTEMPLADA
REVESTIMIENTO CALLE TALAYOTES	47-MORIS	TALAYOTES	RURAL	232,460	232,460	232,460	232,460	100%	0	0	METROS LINEALES	95	95	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LAS CARRETAS EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	RURAL	502,179	502,179	502,179	466,601	93%	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	SE CONSTRUYÓ 1 PUENTE Y SE COMPROBÓ AL 100%.
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN B. LA CASCADA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	815,604	815,604	815,604	773,645	95%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZÓ AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN ROCHOVO DE CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	266,908	266,906	266,906	254,990	96%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZÓ AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR II EN ROCHOVO DE CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	282,014	282,014	282,014	269,281	95%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZÓ AL 100% Y HUBO AHORRO PRESUPUESTAL.
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN AVE. FERNANDO BAEZA SUR DE 2 A 4 CARRILES ESCALATORIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	382,190	382,190	382,190	382,190	100%	0	0	METROS LINEALES	1,840	1,840	100%	POR QUE NO AMPLIAN LOS CAMPOS DE MEDIDA, EN METROS CUADRADOS, KILOMETROS ETC. CON MAS OPCIONES COMO EN FORTAMUN. GRACIAS
AMPLIACIÓN DE LA CALZADA DEL CHARRO ESCALATORIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	801,524	801,524	801,524	801,524	100%	0	0	METROS LINEALES	1,310	1,310	100%	DE OBRA SE UTILIZARON MAS 467.75 METROS CUADRADOS.
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE BAJADA EN PUENTE PRINCIPAL	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	12,343	9,630	9,630	9,630	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO SE CAPTURA COMO METROS LINEALES YA QUE LA OPCIÓN "OBRA" NO VIENE CONSIDERADA
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN PUENTE CALLE OJINAGA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	54,857	54,857	54,857	54,857	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	
PUENTE CALLE 21 DE MARZO Y OCHOA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	70,562	70,562	70,562	70,562	100%	0	0	METROS LINEALES	13	13	100%	
PUENTE INDEPENDENCIA	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	60,056	60,056	60,056	60,056	100%	0	0	METROS LINEALES	4	4	100%	
PUENTE VEHICULAR EN TOPOLOBAMPO Y ARROYO SAN JORGE	17-CUALTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	780,192	780,192	780,192	780,192	100%	0	0	METROS LINEALES	157	157	100%	
DISTRIBUIDOR VIAL LAS VIRGENES ESCALATORIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	493,386	493,386	493,386	493,386	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ES UN PUENTE
CONST. DE PUENTE PEATONAL	27-GUACHOCHI	LAGUNITAS	RURAL	196,735	196,735	196,735	0	0%	0	0	METROS LINEALES	23	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN PUENTE A DESNIVEL	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	80,422	80,422	80,422	80,422	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO SE CAPTURA COMO METROS LINEALES YA QUE LA OPCIÓN "OBRA" NO VIENE CONSIDERADA
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SANTA MARIA	48-NAMIQUIPA	CRUCES	RURAL	459,470	459,470	459,470	459,470	100%	0	0	METROS LINEALES	110	110	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	51-OCAMPO	BASOGACHI	RURAL	61,034	61,034	61,034	61,034	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL	51-OCAMPO	CAHUISORI	RURAL	52,862	52,862	52,862	52,862	100%	0	0	METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL NO. 1	51-OCAMPO	CUEVAS BLANCAS (GASACHI)	RURAL	65,869	65,869	65,869	65,869	100%	0	0	METROS LINEALES	19	19	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL NO. 2	51-OCAMPO	CUEVAS BLANCAS (GASACHI)	RURAL	59,021	59,021	59,021	59,021	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL NO. 2	51-OCAMPO	MEMELICHI DE ABAJO	RURAL	60,321	60,321	60,321	60,321	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL NO. 3	51-OCAMPO	CUEVAS BLANCAS (GASACHI)	RURAL	60,257	60,257	60,257	60,257	100%	0	0	METROS LINEALES	13	13	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL NO.1	51-OCAMPO	MEMELICHI DE ABAJO	RURAL	60,321	60,321	60,321	60,321	100%	0	0	METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL	51-OCAMPO	LAS ESTRELLAS	RURAL	162,800	162,800	162,800	162,800	100%	0	0	METROS LINEALES	66	66	100%	
CONST. PUENTE VADO	61-SATEVO	RANCHO DE PEÑA	RURAL	319,622	319,622	319,622	319,622	100%	0	0	METROS LINEALES	51	51	100%	
CONST. PUENTE VADO	61-SATEVO	SAN JOSE DE HERNÁNDEZ	RURAL	181,287	181,287	181,287	181,287	100%	0	0	METROS LINEALES	41	41	100%	
CONST. PUENTE VADO	61-SATEVO	SAN ONOFRE	RURAL	319,622	319,622	319,622	319,622	100%	0	0	METROS LINEALES	51	51	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN BARRIO LA PILA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	71,559	71,559	71,559	71,559	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZÓ AL 100%.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN KM. 80 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	105,578	105,578	105,578	105,578	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO AL 100%.
CONSTRUCCIÓN PUENTE VADO EN KM 17+860 CAMINO CREEL - CIÉNEGA DE GUACAYAY CRUCE CON RÍO OTEROS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	1,025,925	1,025,925	1,025,925	1,025,925	100%	0	0	0 METROS LINEALES	32	32	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y ECONÓMICAMENTE.
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN PUENTE VEHICULAR	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	433,173	433,173	433,173	433,173	100%	0	0	0 METROS LINEALES	15	15	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE ALERO EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE ORTIZ	RURAL	10,431	4,550	4,550	4,550	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FÍSICO EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA COMO METROS LINEALES YA QUE EL CONCEPTO "OBRA" NO VIENE CONSIDERADO
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL	51-OCAMPO	LAS ESTRELLAS	RURAL	22,200	22,200	22,200	22,200	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%	
REHABILITACIÓN DE PUENTE COBRIZA	60-SANTA BARBARA	COBRIZA	RURAL	192,565	192,565	192,565	192,565	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL OFICIO DE APROBACION SE ESPECIFICA LA META COMO UN PUENTE.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
OTROS															
NO DETERMINADOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,051,250	4,051,250	4,051,250	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$7,613,196.00, SE EJERCIERON \$3,561,946.00, QUEDANDO POR EJERCER AL 31 DE DICIEMBRE 2009 \$4,051,250.00
CANALIZACIÓN DEL ARROYO SAN JORGE	17-CUALUHTEMOC	CUALUHTEMOC	URBANO	4,888,821	4,888,821	4,888,821	4,888,821	100%	0	0	0 CANAL	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DEL ACCESO A COL. CERRO PRIET TRAMO : PROLONGACION DE LA CALLE ZIRATE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	112,970	112,970	112,970	112,970	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	128	128	100%	
CONSTRUCCIÓN DE AEROPISTA A NIVEL BASE	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	301,680	301,680	301,680	301,680	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL MILPILLAS	20-CHINIPAS	MILPILLAS	RURAL	316,400	158,200	158,200	158,200	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	886	443	50%	
ALUMBRADO AVENIDA PARAGUAY COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	24,930	24,930	24,930	24,930	100%	0	0	0 LUMINARIA	7	7	100%	
CERCADO DE RELLENO SANITARIO	21-DELICIAS	COLONIA CUALUHTEMOC	RURAL	109,496	109,496	109,496	109,496	100%	0	0	0 METROS	2,580	2,580	100%	
ELECTRIFICACIÓN UNIDAD DE SERVICIOS A JORNALEROS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	192,377	192,377	192,377	192,377	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	
PROYECTO CASA HOGAR DIF MUNICIPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
REELABORACION PROYECTO CONSTRUCCIÓN RELENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	COLONIA CUALUHTEMOC	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
UNIDAD DE SERVICIOS INTEGRALES A JORNALEROS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	227,012	227,012	227,012	227,012	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	5,000	5,000	100%	
2 ETAPA SERVICIOS A JORNALEROS AGRICOLAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	21,438	21,438	21,438	21,438	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 14 DE ABRIL	25-GOMEZ FARIAS	PENA BLANCA	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,310	1,310	100%	
CONST. DE D RENAGE PLUVIAL EN C. FCO M. PLANCARTE	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,396	134,396	134,396	134,396	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	16	16	100%	
REHUBICACION DE 5 VIVIENDAS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,001,071	1,001,071	1,001,071	1,001,071	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	53	53	100%	
VELATORIO PORFIRIO PARRA	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA CASETA)	RURAL	423,972	423,972	423,972	423,972	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	101	101	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA ALUMBRADO PUBLICO	28-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,000	442,000	442,000	442,000	100%	0	0	0 LUMINARIA	150	150	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO EN CALLE DE LA COCA COLA	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	33,075	33,075	33,075	33,075	100%	0	0	0 BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA RETENIDA DEL ARROYO	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	284,530	284,530	284,530	284,530	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	140	140	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO ACCESO PRINCIPAL A BABORIGAME	28-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	652,334	652,334	652,334	652,334	100%	0	0	0 LUMINARIA	31	31	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE ARROYO	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	520,057	520,057	520,057	520,057	100%	0	0	0 LUMINARIA	19	19	100%	
INSTALACION LUMINARIAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,893	65,893	65,893	65,893	100%	0	0	0 LUMINARIA	63	63	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN BARRIO EL DIQUE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	11,952	11,952	11,952	11,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION Y COLOCACION DE BARANDAL EN PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	CALERA	RURAL	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RASTREO Y RECARGUES DE CALLES EN VARIAS COLONIAS	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	236,790	103,233	103,233	103,233	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MPAL. OBRAS PIEM 2009	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	2,828,980	2,828,980	2,828,980	2,828,980	100%	0	0	OBRA	9	9	100%	
PUENTE VEHICULAR EN CALLE PRIMERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	1,000,000	873,557	873,567	873,567	100%	0	0	METRO CUADRADO	165	165	100%	
MURO MAMPOSTERIA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	64,500	64,500	64,500	64,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	31,894	31,894	31,894	31,894	100%	0	0	LUMINARIA	8	8	100%	
CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO	47-MORIS	MORIS	URBANO	163,750	163,750	163,750	163,750	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
INSTALACION DE LUMINARIAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AMPL.MALLA CICLONICA Y CASETA EN BASIDERO MUNICIPAL	49-NONCAVA	NONCAVA	URBANO	45,629	45,629	45,629	45,629	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONS. MURO DE CONCRETO EN CALLE SEXTA	49-NONCAVA	NONCAVA	URBANO	174,811	174,811	174,811	174,811	100%	0	0	MZ, BARDAS, CERCOS	45	45	100%	
PAVIMENTACION CALLE MINA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	386,484	386,484	386,484	386,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,557	2,557	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION AVENIDA ABRAHAM GONZALEZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	2,132,140	2,132,140	2,132,140	2,132,140	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,821	12,821	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION AVENIDA OBREGON	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	699,438	699,438	699,438	699,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,663	4,663	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION AVENIDA OBREGON 2	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	639,840	639,840	639,840	639,840	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,266	4,266	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION BELIZARIO DOMINGUEZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	389,580	389,580	389,580	389,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,597	2,597	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION C. MINA 1	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	388,032	388,032	388,032	388,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,587	2,587	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLE AGAVE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	788,670	788,670	788,670	788,670	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,258	5,258	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLE CACTUS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	364,800	364,800	364,800	364,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,432	2,432	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLE MEZQUITE	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	788,670	788,670	788,670	788,670	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,258	5,258	100%	OBRA COPNVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLE 6 DE MARZO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	453,016	453,016	453,016	453,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,161	2,161	100%	OBRA CPNVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLEJON AHUMADA 2	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	41,918	41,918	41,918	41,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION CALLEJON AHUMADA 2	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	41,918	41,918	41,918	41,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	280	280	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
PAVIMENTACION C. LEONEL A. JUAREZ	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	231,030	231,030	231,030	231,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	1,540	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
SANTUARIO SANTA MARIA DE GUADALUPE 1 ETAPA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM APORTACIONES FEDERALES, ESTATALES Y BENEFICIARIOS
SECUNDARIA TECNICA NO.49	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	453,016	453,016	453,016	453,016	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PIEM
CONST. BANQUETAS CALLES 1A., 3A., 5A., 7A Y CALLE CENTENARIO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	315,350	315,350	315,350	315,350	100%	0	0	METRO CUADRADO	901	901	100%	
CONST. BANQUETAS CALLE ABASOLO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	69,960	69,960	69,960	69,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	318	318	100%	
CONST. BANQUETAS CALLE ZAPATA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	111,300	111,300	111,300	111,300	100%	0	0	METRO CUADRADO	318	318	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES AVE 2DA Y CALLE SEPTIMA	55-ROSALES	EL MOLINO	RURAL	106,528	106,528	106,528	106,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	7,881	7,881	7,881	7,881	100%	0	0	METROS CUBICOS	4	4	100%	SE ENCUENTRA CULMINADA
BANQUETAS	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	RURAL	22,438	22,438	22,438	22,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	163	163	100%	BANQUETAS BOQUILLA CALLE JUAREZ Y MORELOS Y PRIVADA DE FRANCISCO VILLA
CARRETERA KM 22 PANTEON MUNICIPAL	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	43,410	43,410	43,410	43,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	320	320	100%	CARRETERA SAN FRANCISCO DE CONCHOS AL PANTEON
CANALIZACION DE ARROYO LAS BRUJAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	103,800	103,800	103,800	103,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	670	670	100%	
CANALIZACION DE ARROYO SAN ANTONIO	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	91,125	91,125	91,125	91,125	100%	0	0	METROS CUADRADOS	484	484	100%	
APORTACION MUNICIPAL AULA J.N. CONAFE	65-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	143,433	143,433	143,433	143,433	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AULA J.N. JOSÉ MARTÍ	65-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	143,433	143,433	143,433	143,433	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AULA PRIMARIA	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	RURAL	155,133	155,133	155,133	155,133	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AULAS TELESECUNDARIA	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	RURAL	233,237	233,237	233,237	233,237	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE AULA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	65-URIQUE	BARAGOMACHI (EL TERRERO)	RURAL	75,922	75,922	75,922	75,922	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL REHABILITACION DE AULAS SEC. HEROES CHIH.	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	236,790	236,790	236,790	236,790	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
APORTACION MUNICIPAL UNIDAD DEPORTIVA	65-URIQUE	CUITECO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA DE RIOS Y ARROYOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA ACCESO A GIMNASIO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	315,922	315,922	315,922	315,922	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ASERRADERO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	728,353	728,353	728,353	728,353	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ENTRONQUE A CDI	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	594,410	594,410	594,410	594,410	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ESTADIO DE BEISBOL	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	328,260	328,260	328,260	328,260	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HOTEL MAGNOLIAS	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	711,240	711,240	711,240	711,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE HOTEL MAGNOLIAS	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	711,240	711,240	711,240	711,240	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE INETRADO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	723,878	723,878	723,878	723,878	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE PLAZA-EXPENDIO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	597,882	597,882	597,882	597,882	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERRACERIAS EN PISTA DE ATERRIZAJE URIQUE	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	271,400	271,400	271,400	271,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL RESTAURACION TEMPLO SANTA ROSA	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	199,985	199,985	199,985	199,985	100%	0	0	LUMINARIA	200	200	100%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS RURALES PARA LAS COMUNIDADES DE EL VERGEL Y DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	655,000	655,000	655,000	655,000	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	ME REFIERON A LA CONSTRUCCION DE 100 VIENDAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL Y DE BALLEZA CHIHUAHUA.
PAVIMENTACION CALLE CALZADA DE COLON	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	326,656	326,656	326,656	326,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	1,041	100%	
PAVIMENTACION CALLE MALECON I ETAPA	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	677,200	677,200	677,200	677,200	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,653	1,653	100%	
PAVIMENTACION CALLE SANTOS DEGOLLADO	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	392,675	392,675	392,675	392,675	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,258	1,258	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES FAISANES COLONIAS GRANJAS AGROINDUSTRIAS II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	79,347	79,347	79,347	79,347	100%	0	0	LUMINARIA	19	19	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO CALLES HUIZACHE Y 37 COLONIA DE FEBRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	29,463	29,463	29,463	29,463	100%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	236,735	236,735	236,735	236,735	100%	0	0	LUMINARIA	54	54	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	113,079	112,562	112,562	112,562	100%	0	0	LUMINARIA	47	47	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	171,152	169,005	169,005	169,005	100%	0	0	LUMINARIA	60	59	98%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	498,828	149,548	149,548	149,548	100%	0	0	LUMINARIA	188	56	30%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	171,109	170,668	170,668	170,668	100%	0	0	LUMINARIA	71	71	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	228,600	226,540	226,540	226,540	100%	0	0	LUMINARIA	91	90	99%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	100,352	100,099	100,099	100,099	100%	0	0	LUMINARIA	38	38	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	140,745	41,200	41,200	41,200	100%	0	0	LUMINARIA	58	17	29%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	86,398	85,373	85,373	85,373	100%	0	0	LUMINARIA	35	35	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	266,933	265,925	265,925	265,925	100%	0	0	LUMINARIA	589	587	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	62,625	62,625	62,625	62,625	100%	0	0	LUMINARIA	125	125	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION RED ELECTRICA ALICANTES	16-LA CRUZ	LOS ALICANTES	RURAL	112,382	112,382	112,382	112,382	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CORRALENO	16-LA CRUZ	CORRALENO DE JUAREZ	RURAL	64,857	64,857	64,857	64,857	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA SAN RAFAEL	16-LA CRUZ	SAN RAFAEL	RURAL	75,086	75,086	75,086	75,086	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR I	16-LA CRUZ	LA CRUZ	URBANO	112,382	60,349	60,349	60,349	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA SECTOR II	16-LA CRUZ	LA CRUZ	URBANO	432,277	432,277	432,277	432,277	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
SUMINISTRO DE 500 LUMINARIAS PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	448,500	448,500	448,500	448,500	100%	0	0	LUMINARIA	500	500	100%	
L.D. Y R.D. BARRIO DEPORTIVO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	398,722	398,722	398,722	398,722	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA.
L.D. Y R.D. BARRIO GIMNASIO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	76,168	76,168	76,168	76,168	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES \$95,210.48 YA QUE TIENE APORTACION DEL 20% DE LOS BENEFICIARIOS.
OBRA COMPLEMENTARIA															
RED DE ALUMBRADO	25-GÓMEZ FARIAS	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	LUMINARIA	75	75	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	136,212	136,212	136,212	136,212	100%	0	0	LUMINARIA	210	210	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	56,137	56,137	56,137	56,137	100%	0	0	LUMINARIA	236	236	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
ADQUISICION DE LUMINARIAS VARIAS COMUNIDADES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,790	62,790	62,790	62,790	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
MODULOS SOLARES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	775,606	775,606	775,606	775,606	100%	0	0	CELDA SOLAR	52	52	100%	
SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS DOMESTICOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,183,937	1,183,937	1,183,937	1,183,937	100%	0	0	CELDA SOLAR	81	81	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MODULOS SOLARES CASA DE SALUD	30-GUAZAPARES	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	57,151	57,151	57,151	57,151	100%	0	0	CELDA SOLAR	3	3	100%	
CELDA SOLARES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	496,024	496,024	496,024	496,024	100%	0	0	CELDA SOLAR	75	75	100%	
SISTEMA ENERGIA SOLAR SEC. DE MESA COLORADA	47-MORIS	MESA COLORADA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	SISTEMA DE ENERGIA SOLAR
EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO PARA BOMBEO AGUA POTABLE	66-URUACHI	PALMARITO (AGUA CALIENTE)	RURAL	785,539	785,539	785,539	785,539	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ADQUISICION DE 100 MODULOS FOTOVOLTAICOS COMPLETOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	522,043	522,043	522,043	522,043	100%	0	0	CELDA SOLAR	100	100	100%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 100 MODULOS FOTOVOLTAICOS COMPLETOS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
ADQUISICION DE BATERIAS PARA REHABILITACION DE SISTEMAS SOLARES	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	475,000	475,000	475,000	474,600	100%	0	0	PLANTA	339	339	100%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 339 BATERIAS PARA LA REHABILITACION DE SISTEMAS SOLARES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
REHABILITACION DE 498 SISTEMAS SOLARES PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	750,000	750,000	750,000	705,804	94%	0	0	CELDA SOLAR	498	498	100%	ME REFIERO A LA REHABILITACION DE 498 SISTEMAS SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA
ELECTRIFICACION DE POZOS LINEAS DE TRANSMISION															
CONST. DE LINEA ELECTRICA EN POZO	27-GUACHOCHI	SAMACHIQUE	RURAL	247,250	247,250	247,250	247,250	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL POZO	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	42,895	42,895	42,895	42,895	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA JARDINES DEL DESIERTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	248,278	248,278	248,278	248,278	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA 2F-3H DE 165 METROS, 600 METROS DE EXTENCION DE LINEAS SECUNDARIAS, INCLUYE 2 BANCOS DE TRANSFORMACION DE 37.5 KVA Y UNO DE 50KVA
AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHUIRIACHI	CAMPO NUMERO VEINTISEIS	RURAL	66,000	66,000	66,000	66,000	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
APORTA MUNICIPAL AL PROGRAMA ELECTRIFICACION VARIAS COLONIAS POPULARES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,491,801	6,491,801	6,491,801	6,491,801	100%	0	0	POSTE	547	547	100%	EJECUTA CFE SE APORTO EL 100 CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-CHINIPAS	LOS LLANOS	RURAL	871,230	755,735	755,735	755,735	100%	0	0	POSTE	25	15	60%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	20-CHINIPAS	LOS LLANOS	RURAL	871,230	871,230	871,230	871,230	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AMPLIACION LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	270,480	270,480	270,480	270,480	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PEQUEÑAS AMPLIACIONES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	290,710	290,710	290,710	290,710	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	OFICIO APROBACION DEL 23 JUNIO 2009
CONST. DE L.D. ARENAL-RANCHO VIEJO	28-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO VIEJO	RURAL	1,249,295	1,249,295	1,249,295	1,249,295	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
CONST. DE RED DE DIST. EN EL PUERTO	28-GUADALUPE Y CALVO	EL PUERTO	RURAL	696,210	696,210	696,210	696,210	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
CONST. DE RED DE DISTRIBUCION EN BARRIO ESC FLORES MAGON	28-GUADALUPE Y CALVO	LA MANGA	RURAL	707,584	707,584	707,584	707,584	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
CONST. DE RED DE DISTRIBUCION EN UACH Y LA PRESA	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	520,829	520,829	520,829	520,829	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DIST Y RED DE DIST EN BAJIO ATASCOSO	28-GUADALUPE Y CALVO	BAJIO ATASCOSO	RURAL	1,018,492	1,018,492	1,018,492	1,018,492	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN-MANGA DE ARRIBA	28-GUADALUPE Y CALVO	SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN (A. SAN IGNACIO)	RURAL	477,240	477,240	477,240	477,240	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST. EN BAJIO DE LA BOQUILLA	28-GUADALUPE Y CALVO	BOQUILLA DE PALMILLAS	RURAL	830,863	830,863	830,863	830,863	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DIST EN NUESTRA SENORA	28-GUADALUPE Y CALVO	NUESTRA SENORA	RURAL	685,019	685,019	685,019	685,019	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION SECTOR GASOLINERA Y CORONADO	28-GUADALUPE Y CALVO	LA MANGA	RURAL	682,078	682,078	682,078	682,078	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION YONQUE CHACAL	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	491,675	491,675	491,675	491,675	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRICIDAD DE LA MANGA DE ARRIBA-LA MANGA DE ABAJO	28-GUADALUPE Y CALVO	LA MANGA	RURAL	870,652	870,652	870,652	870,652	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CALLE ARROYO	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	458,958	458,958	458,958	458,958	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION AMADOR DE ABAJO	28-GUADALUPE Y CALVO	AMADOR	RURAL	432,276	432,276	432,276	432,276	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,260	288,260	288,260	288,260	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
CONST. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-GUAZAPARES	SANTA CLARA	RURAL	591,660	591,660	591,660	591,660	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
CONSTR. LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-GUAZAPARES	SANTA CLARA	RURAL	381,229	381,229	381,229	381,229	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-GUAZAPARES	EL NARANJO	RURAL	606,244	606,244	606,244	606,244	100%	0	0	POSTE	24	24	100%	
CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	30-GUAZAPARES	BATOSEGACHI	RURAL	837,042	837,042	837,042	837,042	100%	0	0	POSTE	32	32	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	136,954	136,954	136,954	136,954	100%	0	0	POSTE	10	9	90%	
CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL TABLÓN	46-MORELOS	EL TABLÓN	RURAL	2,424,885	2,424,885	2,424,885	2,424,885	100%	0	0	POSTE	289	289	100%	
APORT. MPAL. CONSTRUCCION LINEA Y RED DISTR. ELECTRICA EN EL SOCORRO	47-MORIS	EL SOCORRO	RURAL	400,610	400,610	400,610	400,610	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL RED DISTRIBUCION ELECTRICA CIENEGITA DE RODZ.	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	246,929	246,929	246,929	246,929	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	51-OCAMPO	HUEVACHI	RURAL	630,870	630,870	630,870	630,870	100%	0	0	POSTE	87	87	100%	
CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	51-OCAMPO	YOQUIVO (SAN FRANCISCO DE YOQUIVO)	RURAL	393,771	393,771	393,771	393,771	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	51-OCAMPO	GAJURICHI	RURAL	149,594	149,594	149,594	149,594	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE 28 KILOMETROS DE LINEA Y RED DE DIST ELECTRICA EN LA MULA	52-QJINAGA	POTRENO DEL LLANO (LA MULA)	RURAL	1,254,290	1,254,290	1,254,290	1,254,290	100%	0	0	POSTE	62	62	100%	LA FRACCION QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE OBRA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS CON GOB FEDERAL, GOB DEL ESTADO Y BENEFICIARIOS
BARRIO LA MEZA	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	132,859	132,859	132,859	132,859	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
RED BARRIO SALITRALES	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	164,971	164,971	164,971	164,971	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
LINEA DE DISTRIBUCION Y RED ELECTRICA	65-URIQUE	EL NARANJO	RURAL	963,218	963,218	963,218	963,218	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	65-URIQUE	BASIGOCHI	RURAL	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
LINEA Y RED DE DISTRIBUCION	65-URIQUE	BASIGOCHI	RURAL	870,000	870,000	870,000	870,000	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
LINEA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	CUSARECOTA	RURAL	707,091	707,091	707,091	707,091	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
LINEA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	66-URUACHI	CUSARECOTA	RURAL	707,091	707,091	707,091	707,091	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
RED HUERTA DE RIOS	66-URUACHI	HUERTA DE RIOS	RURAL	632,701	632,701	632,701	632,701	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CALDILLO (EL VERGEL)	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	RURAL	312,129	312,129	312,129	327,616	105%	0	0	POSTE	7	7	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE 7 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL CALDILLO (EL VERGEL) EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE AGUA BLANCA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMOACHI	RURAL	379,674	379,674	379,674	379,674	100%	0	0	POSTE	30	30	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE 30 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA (GUACHAMOACHI), MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE LA MAGDALENA, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	LA MAGDALENA	RURAL	282,976	282,976	282,976	282,976	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE 8 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE PEJAMO, MPIO. DE BALLEZA, CHIH	7-BALLEZA	RANCHERIA PENJAMO	RURAL	93,331	93,331	93,331	93,331	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE 4 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PENJAMO, EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE SAN JUAN DE LOS ITURRALDE EN EL MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	SAN JUAN DE LOS ITURRALDE	RURAL	882,676	882,676	882,676	882,676	100%	0	0	POSTE	147	147	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE 147 POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOC. DE SAN JUAN DE LOS ITURRALDE, EN EL MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL (EL VERGEL) EN BALLEZA CHIH.	7-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	RURAL	190,445	190,445	190,445	190,445	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	ME REFIERO A LA INSTALACION DE DOS POSTES PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED ELCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL PEDREGAL (EL VERGEL) E EL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIH.
CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	EL TANQUE	RURAL	612,097	612,097	612,097	612,097	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
CONSTRUCCION RED ELECTRICA	8-BATOPILAS	EL MEZQUITE	RURAL	453,298	453,298	453,298	0	0%	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SAUZ DE OJOS AZULES	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	17,977	17,977	17,977	17,977	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA NOROGACHI	12-CARICHI	NOROGACHITO (NOROGACHI)	RURAL	188,888	188,888	188,888	188,888	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CIENEGA	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	33,608	33,608	33,608	33,608	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN CARICHI	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	23,392	23,392	23,392	23,392	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN CIENEGA	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	36,449	36,449	36,449	36,449	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LAS JUNTAS	12-CARICHI	LA JUNTA	RURAL	127,157	127,157	127,157	127,157	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA (MICAELA VILLAGRAN)	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,700	19,700	19,700	19,700	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION RED ELECTRICA SAPAREACHI	12-CARICHÍ	SAPAREACHI	RURAL	252,475	252,475	252,475	252,475	100%	0	0	POSTE	14	14	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA	14-CORONADO	JOSÉ ESTEBAN CORONADO	URBANO	16,414	16,414	16,414	16,414	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	14-CORONADO	JOSÉ ESTEBAN CORONADO	URBANO	46,663	46,663	46,663	46,663	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA	14-CORONADO	JOSÉ ESTEBAN CORONADO	URBANO	23,875	23,875	23,875	23,875	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO	RURAL	81,182	81,182	81,182	81,182	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	LOS ALAMOS DE CERRO PRIETO	RURAL	19,172	19,172	19,172	19,172	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	RURAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
AMPL. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	CAMPO NUMERO VEINTISIETE	RURAL	32,653	32,653	32,653	32,653	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICIDAD EN RANCHO PALO BLANCO	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	101,991	101,991	101,991	101,991	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPL. RED DE DISTR. ELÉCTRICA BARRIO LAS CASITAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	FAVOR DE CANCELAR ESTE FOLIO 58267, YA QUE POR ERROR EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUBIO ERRONEAMENTE LA CANTIDAD
AMPL. RED DE DISTR. ELECTRICA BARRIO LAS CASITAS	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	26-GRAN MORELOS	EL AGUAJE	RURAL	88,353	88,353	88,353	88,353	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DIST EN BARRIO LA MINA	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	40,711	40,711	40,711	40,711	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DIST EN EL OCOTE	28-GUADALUPE Y CALVO	EL OCOTE	RURAL	283,254	283,254	283,254	283,254	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE RED DE DIST EN FRACC ARBOLEDAS DEL MOHINORA	28-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	40,711	40,711	40,711	40,711	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRIV DE TEPORAKA	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	55,888	54,893	54,893	54,893	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	EL TERRERO	RURAL	131,904	122,068	122,068	122,068	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	GUADALUPE (GUADALUPE DE ABAJO)	RURAL	74,961	60,885	60,885	60,885	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL NOGAL I	31-GUERRERO	EL NOGAL	RURAL	41,395	37,658	37,658	37,658	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL NOGAL II	31-GUERRERO	EL NOGAL	RURAL	29,355	28,458	28,458	28,458	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REBELION	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	69,912	67,735	67,735	67,735	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	54,516	54,516	54,516	54,516	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN GRANJAS EL COYOTE	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	127,901	127,901	127,901	127,901	100%	0	0	POSTE	23	23	100%	
AMP DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EJ PRESON DE GOLONDRINAS	40-MADERA	EL PRESÓN	RURAL	85,480	85,480	85,480	85,480	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPL. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LIENZO CHARRO CATALINA TELLO	40-MADERA	MADERA	URBANO	24,028	24,028	24,028	24,028	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA C. 41	40-MADERA	MADERA	URBANO	34,560	34,560	34,560	34,560	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN BARRIO EL UNO	40-MADERA	MADERA	URBANO	106,973	106,973	106,973	106,973	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION RE DE DISTRIBUCION ELETRICA B LIENZO CHARRO	40-MADERA	MADERA	URBANO	75,533	75,533	75,533	75,533	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA C 29 E ITURBIDE	40-MADERA	MADERA	URBANO	22,176	22,176	22,176	22,176	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	16,706	16,706	16,706	16,706	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA GUADALUPE VICTORIA	45-MEQUI	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	COLONIA	125,000	125,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION ELECTRICA DIVISION DEL NORTE	48-NAMIQUIPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	71,875	71,875	71,875	71,875	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED EN TESEACHI	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,789	29,789	29,789	29,789	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMP.RED ELECTRICA C. GERMAN	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	RURAL	50,419	50,419	50,419	50,419	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
APLIACION RED ELECTRICA C. NORTE	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	RURAL	149,998	149,998	149,998	149,998	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPL. RED DE DISTRIB. ELECTRICA SECTOR ORRANTIA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	703,010	703,010	703,010	703,010	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,449	1,449	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1,449 METROS LO QUE QUIERO REPORTAR
AMPL. RED DE DISTRIB. ELECTRICA SECTOR PALACIOS	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	126,125	126,125	126,125	126,125	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	177	177	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 177 METROS LO QUE QUIERO REPORTAR
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. IGLESIA	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	258,862	258,862	258,862	258,862	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL PUENTE	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	225,788	225,788	225,788	225,788	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DDE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 14A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	15,315	15,315	15,315	15,315	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 22A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	14,930	14,930	14,930	14,930	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA FRACCION QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE OBRA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS PESO POR PESO CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 34A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	33,907	33,907	33,907	33,907	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA FRACCION QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE OBRA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS PESO POR PESO CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 36A Y PRIV. DE 36A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	154,931	154,931	154,931	154,931	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	LA FRACCION QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE OBRA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS PESO POR PESO CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE 39A.	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	84,845	84,845	84,845	84,845	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. DE CALLE 26A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	13,235	13,235	13,235	13,235	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	LA FRACCION DEL TOTAL DE LA OBRA SE DEBE A QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS PESO POR PESO CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. DE CALLE 30A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	74,497	74,497	74,497	74,497	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV DE CALLE 32A	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	9,821	9,821	9,821	9,821	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	LA FRACCION DE QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE OBRA SE DEBE QUE LOS RECURSOS FUERON EMPATADOS PESO POR PESOS CON GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION ELECTRICA	65-URIQUE	MEZCALERA GRANDE	RURAL	175,853	175,853	175,853	175,853	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA	65-URIQUE	MEZCALERA GRANDE	RURAL	175,853	175,853	175,853	175,853	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
R.D. AMPLIACION ELECTRICA EN EL RANCHITO	65-URIQUE	CUITECO	RURAL	843,616	843,616	843,616	843,616	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA	66-URUACHI	HUERTA DE RIOS	RURAL	632,701	632,701	632,701	632,701	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA EN COLONIA EL EL RASTRO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	33,185	33,185	33,185	33,185	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION SECTOR CRUZ	9-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	200,109	200,109	200,109	200,109	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPL. RED ELECTRICA EN BARRIO EL ASERRADERO EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	423,264	423,264	423,264	423,264	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	SE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED ELECTRICA EN BARRIO LA CANADA EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	740,081	740,081	740,081	740,081	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED ELECTRICA EN BARRIO LOS LUNA EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	328,816	328,816	328,816	328,816	100%	0	0	POSTE	9	9	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA DE TAMAUPLIAS EN BARRIO EL PANTEON EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	275,971	275,971	275,971	275,971	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED ELECTRICA EN FRACCIONAMIENTO 2000 EN CREEL	9-BOCOYNA	CREEL	URBANO	409,362	409,362	409,362	409,362	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
AMPL. RED ELECTRICA II EN BARRIO ASERRADERO EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	131,217	131,217	131,217	131,217	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
OBRA COMPLEMENTARIA															
LINEA DE MEDIA TENSION Y SUBESTACION ESC. SEC ES41	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRES	URBANO	97,853	97,853	97,853	97,853	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
ADQUISICION DE MODULOS SOLARES PARA USO DOMESTICO	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	238,648	238,648	238,648	238,648	100%	0	0	MODULO	20	20	100%	ADQUISICION DE MODULOS SOLARES PARA ELECTRIFICACION DE VIVIENDAS EN LOCALIDADES SIN COBERTURA DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
AMPL. RED ELECTRICA TRAMO JUNTO A CANCHA DEPORTIVA LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	RURAL	19,480	19,480	19,480	19,480	100%	0	0	POSTE	1	0	0%	OBRA A INICIARCE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
AMPL. RED ELECTRICA (TRAMO ENTRADA A LA POBLACION) LA PAZ DE MEXICO	15-COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	RURAL	24,032	24,032	24,032	24,032	100%	0	0	POSTE	1	0	0%	OBRA A INICIARCE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE
PLANTAS DE ENERGIA SOLAR VALLE DE SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	ELIJO NUEVO SACRAMENTO	RURAL	197,000	197,000	197,000	197,000	100%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
SUMINISTRO DE COMPONENTES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA SOLAR EJ SAN JUAN EL SORDO	19-CHIHUAHUA	EL SORDO (EL ALAMITO)	RURAL	47,157	47,157	47,157	47,157	100%	0	0	EQUIPO	17	17	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AMP. LADERS DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	838,610	838,610	838,610	838,610	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	73	73	100%	OFICIO DE APROBACION DEL 23 JUNIO 2009
ADQUISICION DE ALUMBRADO PUBLICO PIVARIAS COMUNIDADES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	293,491	293,491	293,491	293,491	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN CLINICA	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	299,406	299,406	299,406	299,406	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ESCUELA SEC. MANUEL B. A.	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	273,942	273,942	273,942	273,942	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	54,654	54,654	54,654	54,654	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN BARRIO TINAJAS	29-GUADALUPE Y CALVO	GUADALUPE Y CALVO	URBANO	54,654	54,654	54,654	54,654	100%	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION	30-GUAZAPARES	TAHONTAS	RURAL	1,212,451	1,212,451	1,212,451	1,212,451	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ENERGA ELECTRICA EN CALLE 16 DE SEPT. Y JESUS GARCIA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	4,101	4,101	4,101	4,101	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION DE TRANSFORMADOR EN RED DE ENERGIA ELECTRICA	31-GUERRERO	LA TENA DE ARRIBA	RURAL	25,121	25,121	25,121	25,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 PLANTAS ELECTRICAS SOLARES	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	98,280	98,280	98,280	98,280	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	6	6	100%	SE INSTALARON Y SUMINISTRARON 6 PLANTAS SOLARES. EN LA COMUNIDAD DE BARRIO ALVARO OBREGON "EL BORREGO" Y LAS OTRAS EN BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL.
CAMBIO DE VOLTAJE RED ELECTRICA	48-NAMIQUIPA	NUEVO NAMIQUIPA	RURAL	120,980	120,980	120,980	120,980	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AMPLIACION BARRIO SE CUNDARIA	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	167,879	167,879	167,879	167,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION BARRIO SE CUNDARIA	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	167,879	167,879	167,879	167,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA BARRIO INTERNADO	65-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	41,336	41,336	41,336	41,336	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN CARCAMO	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	38,792	38,792	38,792	38,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION EN CARCAMO	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	38,792	38,792	38,792	38,792	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MPAL LINEA Y RED DISTRIBUCION	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	780,334	780,334	780,334	780,334	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MNICIPAL RED ELEC. LA CUMBRE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	767,608	767,608	767,608	767,608	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MNICIPAL RED ELEC. LA CUMBRE	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	767,608	767,608	767,608	767,608	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN CELAINA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,607	267,607	267,607	267,607	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA EN CELAINA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,607	267,607	267,607	267,607	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ampliacion de red electica	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	17,787	17,787	17,787	17,787	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL SALTRE	RURAL	40,148	40,148	40,148	40,148	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN FELIPE	RURAL	68,816	68,816	68,816	68,816	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA CAMPESINA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	23,377	23,377	23,377	23,377	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
6700010	67-VALLE DE ZARAGOZA	LA JABONERA	RURAL	92,492	92,492	92,492	92,492	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
COMSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO ARXS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	2,273,797	2,273,797	2,273,797	2,273,797	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	84%	
CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C-3	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	950,881	950,881	950,881	950,881	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	87%	LA OBRA ESTA EN UN AVANCE FISICO DEL 87% EN UNIDAD DE MEDIDA 1 QUE ES POR 1 CENTRO AVANZADO DE SALUD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONST. DE CASA DE SALUD	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	344,860	344,860	344,860	344,860	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	60	100%	
CONST. DE CASA DE SALUD	27-GUACHOCHI	AGUA BLANCA	RURAL	308,522	308,522	308,522	308,522	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	45	45	100%	
CONST. DE CASA DE SALUD	27-GUACHOCHI	AGUA ZARCA	RURAL	301,162	301,162	301,162	301,162	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	45	45	100%	
CENTROS DE SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	717,960	717,960	717,960	717,960	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	25%	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS 1A. ETAPA EN ZONA URBANA DE CD. JIMENEZ, CHIHUAHUA. RECURSOS CONCERTADOS ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y MUNICIPIO (PIEM 2009), OF. APROBACIÓN 2009-PIEM-A-0580 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2009. COSTO TOTAL 1A. ETAPA \$ 4,000,000.00, CORRESPONDE AL MUNICIPIO UNA APORTACIÓN DE \$ 2,000,000.00.
CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	285,316	285,316	285,316	285,316	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CENTRO AVANZADO DE SALUD	4-AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	RURAL	1,318,713	1,318,713	1,318,713	1,318,713	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	SE REGISTRA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	URBANO	1,469,940	1,469,940	1,469,940	1,469,940	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	668	668	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	103,911	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	BACAMBOA	RURAL	207,823	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	BACAMBOA	RURAL	207,823	207,823	207,823	207,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	BACAMBOA	RURAL	103,911	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	CORDON COLORADO	RURAL	207,823	103,912	103,912	103,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	CORDON COLORADO	RURAL	207,823	207,823	207,823	207,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MESA DEL FRUJOL	RURAL	207,823	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MESA DEL FRUJOL	RURAL	207,823	207,823	207,823	207,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MESA DEL FRUJOL	RURAL	103,911	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	207,823	103,911	103,911	103,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	207,823	207,823	207,823	207,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	46-MORELOS	LAS TIERRAS	RURAL	332,526	332,526	332,526	332,526	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	LOS TASCATES	RURAL	207,823	103,912	103,912	103,912	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	46-MORELOS	LOS TASCATES	RURAL	207,823	207,823	207,823	207,823	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL CENTRO SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	304,312	304,312	304,312	304,312	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AVANZADOS	5-ASCENSIÓN	ASCENSIÓN	URBANO	2,453,000	2,453,000	2,453,000	2,453,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	8,034	8,034	100%	
CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	1,371,600	1,371,600	1,371,600	1,371,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO EN SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	1,025,797	1,025,797	1,025,797	1,025,797	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	800	500	83%	LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES APROXIMADA YA QUE LE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE FOMENTO SOCIAL COMO DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA INFORMACION Y LOS IMPORTES SEÑALADOS CORRESPONDEN SOLO A LA APORTACION MUNICIPAL, PROVENIENTES DEL FISM.
CONSTRUCCION DE CENTRO AVANZADO DE SALUD	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	1,331,507	1,331,507	1,331,507	1,331,507	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	800	800	100%	
CENTRO AVANZADO DE SALUD TIPO C3	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	1,711,590	1,711,590	1,711,590	1,711,590	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	65-URIQUE	SAN PABLO	RURAL	232,762	232,762	232,762	232,762	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70	70	100%	
CONSTRUCCION CASA DE SALUD	65-URIQUE	SAN PABLO	RURAL	232,762	232,762	232,762	232,762	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE EL GAVILAN, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	EL GAVILAN	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE PENJAMO MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	RANCHERIA PENJAMO	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE PENJAMO, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOC. DE TRES HERMANOS, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	PUERTO TRES HERMANOS	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (CASAS DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE TRES HERMANOS, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	SAN ESTEBAN	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, MPIO DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	RANCHO CHICO	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD (CASA DE SALUD) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO CHICO, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
REHABILITACION CASA DEC SALUD	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	RURAL	374,424	374,424	374,424	374,424	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD	46-MORELOS	LOS PLACERES	RURAL	99,926	49,963	49,963	49,963	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD	46-MORELOS	LOS PLACERES	RURAL	99,926	99,926	99,926	99,926	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	56-ROSARIO	VALLE DE OLIVOS (LA CIENEGA DE OLIVOS)	RURAL	92,302	92,302	92,302	92,302	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	60	60	100%	SE ENCUENTRA CULMINADA
EQUIPAMIENTO CENTRO AVANZADO EN SALUD	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	311,104	311,104	311,104	311,104	100%	0	0	0 APARATOS MEDICOS	2	2	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES CONSTRUCCION DISPENSARIO MEDICO EN JUAREZ Y REFORMA	28-GUADALUPE	JUAREZ Y REFORMA	RURAL	183,492	183,492	183,492	183,492	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	43	43	100%	
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	51-OCAMPO	RANCHO MIGUEL	RURAL	111,143	111,143	111,143	111,143	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL PALOMO BALLEZA	7-BALLEZA	EL PALOMO	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL PALOMO EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DE ARRIBA EN BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	LOS ANGELES	RURAL	87,676	87,676	87,676	87,676	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS EN BALLEZ, CHIHUAHUA	7-BALLEZA	LOS LLANITOS	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ARRIBA BALLEZA	7-BALLEZA	SAN ANTONIO DE ARRIBA	RURAL	87,677	87,677	87,677	87,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
REHABILITACION REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	302,737	302,737	302,737	302,737	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	15	15	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DISPENSARIO MEDICO	35-JANOS	LÁZARO CÁRDENAS (CUI FRIÓ)	RURAL	7,861	7,861	7,861	7,861	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO AVANZADO DE SALUD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,006,700	1,006,700	1,006,700	1,006,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTA DE UN CENTRO AVANZADO DE SALUD
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO DIF	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	678,432	678,432	678,432	678,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA LUPITA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,747,930	7,747,930	7,747,930	7,747,930	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CASA DE SALUD EN SAN ANTONIO	20-CHINIPAS	SAN ANTONIO	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE RECUPERACION NUTRICION	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	140,514	140,514	140,514	140,514	100%	0	0	CERCOS	88	88	100%	
REHABILITACION DEL CAS DE BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	704,890	704,890	704,890	704,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION C.C. GRANJAS DE CHAPULTEPEC	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	301,377	281,431	281,431	281,431	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	43	93%	
AMPLIACION C.C KM. 20	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	146,374	38,455	38,455	38,455	100%	0	0	METRO CUADRADO	32	9	28%	
AMPLIACION C.C. PANFILO NATERA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	301,377	266,341	266,341	266,341	100%	0	0	METRO CUADRADO	46	40	88%	
CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN COMUNITARIA	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	63,050	63,050	63,050	63,050	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
COSTRUCCION DE CERCO DE MALLA EN CASA DE SALUD	46-MORELOS	SAN PABLO	RURAL	74,771	74,771	74,771	74,771	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN SALA DE VELACIÓN	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN KM 79 EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	KILOMETRO SETENTA Y NUEVE	RURAL	112,869	112,869	112,869	97,807	87%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE ENCUENTRA AL 100% FALTA COMPROBACION.
CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN OSACHI, BOC.	9-BOCOYNA	OSACHI	RURAL	112,869	112,869	112,869	86,000	75%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SOLO FALTA COMPROBACION.
CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN SAGOACHI(EL RANCHITO), BOC.	9-BOCOYNA	SAGOACHI	RURAL	112,869	112,869	112,869	81,765	72%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SOLO FALTA COMPROBACION ECONOMICA.
CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN SAN ELIAS, BOC.	9-BOCOYNA	SAN ELIAS	RURAL	112,869	112,869	112,869	55,000	49%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SOLO FALTA COMPROBACION ECONOMICA.
CONSTRUCCIÓN CASA DE SALUD EN SANTA ELENA, BOC.	9-BOCOYNA	SANTA ELENA	RURAL	112,869	112,869	112,869	87,495	78%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SOLO FALTA COMPROBACION.
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA TINAJA, BOC.	9-BOCOYNA	LA TINAJA	RURAL	112,869	112,869	112,869	102,872	91%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	SOLO FALTA COMPROBACION.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	220,100	220,100	220,100	220,100	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELEBACHILLERATO 8624	20-CHINIPAS	MILPILLAS	RURAL	57,943	57,943	57,943	57,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN TELEBACHILLERATO	20-CHINIPAS	MILPILLAS	RURAL	57,943	28,972	28,972	28,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONST. DE CERCA PERIMETRAL EN UPN	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	527,558	527,558	527,558	527,558	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	170	170	100%	
CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	RURAL	228,874	228,874	228,874	228,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERATO DE COL. DE LOS CHAVEZ	29-GUADALUPE Y CALVO	COLORADAS DE LOS CHAVEZ	RURAL	227,174	227,174	227,174	227,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONST. DE AULA EN TELEBACHILLERATO LLANO GRANDE	29-GUADALUPE Y CALVO	LLANO GRANDE	RURAL	219,874	219,874	219,874	219,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEB. 8686 DE SANTA ROSALIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALIA DE CARRIZAL	RURAL	89,751	89,751	89,751	89,751	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	
CONST. DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELEBACHILLERATO DE RANCHO DE ENMEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE ENMEDIO	RURAL	89,751	89,751	89,751	89,751	100%	0	0	M2, SANITARIOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	102,477	81,748	81,748	81,748	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIDAS, CERCOS	260	260	100%	
CONST. DE BANOS EN ALBERGUE RURAL	35-JANOS	JANOS	URBANO	174,999	174,999	174,999	174,999	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DE JANOS	35-JANOS	JANOS	URBANO	318,763	318,763	318,763	318,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	88	88	100%	
CONSTRUCCION AULAS CBTA 147	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	226,889	226,889	226,889	226,889	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	95	95	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO ESCUELA PREPARATORIA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	89,078	89,078	89,078	89,078	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	220	220	100%	
PREPARATORIA ESTATAL POR COOPERACION 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	1,154,673	1,154,673	1,154,673	1,154,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
CONST. CANCHA USOS MULTIPLES	61-SATEVO	EL CHAMIZAL	RURAL	75,768	75,768	75,768	75,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	
CONST. CANCHA USOS MULTIPLES	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	75,768	75,768	75,768	75,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONST. CANCHA USOS MULTIPLES	61-SATEVO	SAN JOSÉ DE HERNÁNDEZ	RURAL	75,768	75,768	75,768	75,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CANCHA DE EL ALBERGUE EN VERGEL	67-BALLEZA	EL VERGEL (EJIDO EL VERGEL)	RURAL	247,676	247,676	247,676	247,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CANCHA DE EL ALBERGUE EN LA COMUNIDAD DE EL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA, CHIHUAHUA
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOC. DE PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	PICHIQUE	RURAL	547,570	547,570	547,570	547,570	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE PICHIQUE, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO EN BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	RURAL	228,000	228,000	228,000	228,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	SE REALIZO LA OBRA AL 100%. UN AULA DE 6X8.00MTS.
CONSTRUCCION AULA ESCOLAR EN TELEBACHILLERATO EN SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	RURAL	249,472	249,472	249,472	249,472	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	SE REALIZO AL 100% AULA ESCOLAR DE 6X8MTS.
REHABILITACION TELEBACHILLERATO	12-CARICHI	BIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	37,121	37,121	37,121	37,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	REHABILITACION ESCUELA
TELEBACHILLERATO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	4,753	4,753	4,753	4,753	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	UN SALON
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EN ESCUELA USAER NO. 20	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	9,541	9,541	9,541	9,541	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA FRANCISCO I. MADERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	0	0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA FELIPE ANGELES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA SAN ISIDRO RIO GRANDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA 25 DE MARZO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA BICENTENARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA CUSTODIO DE LA REPUBLICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA EMILIANO ZAPATA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA ESPIRIDION PROVENCIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA HOMBRES DE LA REFORMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA IGNACIO ZARAGOZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA INOCENTE OCHOA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA JOSUE ESCOBAR Y ARMENDARIZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA JUAN UDIETA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE CERCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 24	35-JANOS	JANOS	URBANO	111,988	111,988	111,988	111,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	
REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO 24 (IMPERMEABILIZACION)	35-JANOS	JANOS	URBANO	26,391	26,391	26,391	26,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	404	404	100%	
REHABILITACION DE BANOS SECUNDARIA FED # 2	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	315,914	234,962	234,962	234,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	74%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPO
REHABILITACION EN ESC. SECUNDARIA FED. # 14	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,385,643	1,385,643	1,385,643	1,385,643	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN VARIAS SECUNDARIAS	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	34,771	34,771	34,771	34,771	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	2	2	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
MANTENIMIENTO VARIOS TELESECUNDARIA TAJIRACHI	12-CARICHI	TAJIRACHI	RURAL	23,233	23,233	23,233	23,233	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE TELESECUNDARIA DE TAJIRACHI
CONST CANCHA DE USOS MULTIPLES	18-CUSHIURIACHI	LLANOS DE REFORMA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y TEJABAN EN KINDER EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	EJIDO NUEVO SACRAMENTO	RURAL	19,242	19,242	19,242	19,242	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
HECHURA DE PUERTAS METALICAS PARA SALONES Y TECHUMBRE ENTRADA PRINCIPAL EN CREI BOCA DE CIENEGA	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	110,831	110,831	110,831	110,831	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	42 M2 DE TECHUMBRE E INCLUYE UNA PUERTA
MANTENIMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR RURAL NO. 12	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,701	30,701	30,701	30,701	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA	20-CHINIPAS	TECORAHUI	RURAL	50,631	25,316	25,316	25,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA BENITO JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,393	23,084	23,084	23,084	100%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO EN TELEBACHILLERATO	46-MORELOS	LA LAJA	RURAL	249,626	249,626	249,626	249,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO EN PRIMARIA ANDRES VESALIO	46-MORELOS	RINCÓN DEL PLEITO	RURAL	249,626	249,626	249,626	249,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO EN TERCERARIA	46-MORELOS	EL TABLÓN	RURAL	249,626	249,626	249,626	249,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN PRIMARIA MARIANO ARISTA	46-MORELOS	MORELOS	RURAL	1,126,128	1,126,128	1,126,128	1,126,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN CANCHA	46-MORELOS	SAN ANDRES	RURAL	116,232	116,232	116,232	116,232	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO EN TELEBACHILLERATO	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	RURAL	249,626	249,626	249,626	249,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CASA DEL MAESTRO EN PRIM. GUADALUPE VICTORIA	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	90,873	90,873	90,873	90,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO	51-OCAMPO	BASASEACHI	RURAL	96,065	96,065	96,065	96,065	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN BIBLIOTECAS	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	17,385	17,385	17,385	17,385	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
CONST. DE BIBLIOTECA PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	RURAL	248,719	248,719	248,719	248,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	
REHABILITACION CAMPO BEIS GRADAS Y SERVICIOS	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRES	URBANO	99,730	99,730	99,730	99,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS J.N.	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,796	82,796	82,796	82,796	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS J.N.	66-URIQUE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	82,796	82,796	82,796	82,796	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS PRIMARIAS	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	315,940	315,940	315,940	315,940	100%	0	0	EQUIPO	13	13	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS PRIMARIAS	66-URIQUE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	315,940	315,940	315,940	315,940	100%	0	0	EQUIPO	13	13	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS SECUNDARIAS	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
APORT. MPAL. EQUIPAMIENTO CON COMPUTADORAS SECUNDARIAS	66-URIQUE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
APORTACION MPAL. REHABILITACION DE AULA PREP. DEL MAGIST.	66-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	60,745	60,745	60,745	60,745	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PRESCOLAR JUSTO SIERRA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	16,248	16,248	16,248	16,248	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN HUETOSACACHI	9-BOCOYNA	HUETOSACACHI	RURAL	267,802	267,802	267,802	267,801	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ROHUERACHI	9-BOCOYNA	ROGUERACHI	RURAL	376,580	376,580	376,580	376,580	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	SE CONSTRUYO CANCHA DE 30 X 16 MTS. SE ENCUENTRA AL 100%.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD VARIAS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	595,538	595,538	595,538	595,538	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN ESTE PROGRAMA SON VARIAS OBRAS, SE ENCUENTRAN AL 100%.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
VIVIENDA PROGRAMA TU CASA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	774,836	774,836	774,836	774,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION PIES DE CASA SAN JERONIMO	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	RURAL	804,246	804,246	573,436	573,436	71%	0	0	METROS CUADRADOS	4,560	4,560	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2009	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	371,250	371,250	371,250	371,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	680	68%	LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA ESTAN DIVIDIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: GOBIERNO FEDERAL \$7,425.00 GOBIERNO MUNICIPAL \$7,725.00 BENEFICIARIO \$1,650.00 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA: RECÁMARA ADICIONAL, 6 LÁMINAS DE 16 FT. 8 BARROTES, 6 CASTILLOS DEE \$16, 401 SACOS DE CEMENTO, 6 KG. DE CLAVO, 4 SACOS DE MORTERO, 6 SACOS DE YESO, 9 TABLA ROCA, 520 BLOCK Y LA MANO DE OBRA TODO CON UN COSTO TOTAL DE \$16,500.00
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE 2629 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	MARIANO BALLEZA	URBANO	800,000	800,000	800,000	799,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,629	2,629	100%	ME REFIERO A LA ADQUISICION DE 2629 LAMINAS GALVANIZADAS PARA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALLEZA CHIHUAHUA
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN COLONIA CUAUHTEMOC	13-CASAS GRANDES	COLONIA CUAUHTEMOC	RURAL	21,234	21,234	21,234	21,234	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA	13-CASAS GRANDES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	243,122	243,122	243,122	243,122	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN JUAN MATA ORTIZ	13-CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTIZ (PEARSON)	RURAL	32,770	32,770	32,770	32,770	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN SAN JOSE	13-CASAS GRANDES	SAN JOSÉ	RURAL	99,991	99,991	99,991	99,991	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE PIES DE CASA EN SECCION ENRIQUEZ	13-CASAS GRANDES	SECCION ENRIQUEZ	RURAL	207,469	207,469	207,469	207,469	100%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	
CONSTRUCCION CIMENTACION (PLANCHAS) PILAS	14-CORONADO	LAS PILAS (EJIDO TATACA Y SAN ANDRÉS)	RURAL	4,366	4,366	4,366	4,366	100%	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	
CONSTRUCCION CIMENTACION (PLANCHAS) CORONADO	14-CORONADO	JOSE ESTEBAN CORONADO	URBANO	34,723	34,723	34,723	34,723	100%	0	0	VIVIENDA	40	40	100%	
CONSTRUCCION CIMENTACION (PLANCHAS) ITURRALDE	14-CORONADO	ITURRALDE (EL ORIENTE)	RURAL	6,068	6,068	6,068	6,068	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	
CONSTRUCCION DE CIMENTACION (PLANCHAS) SAN PEDRO	14-CORONADO	SAN PEDRO	RURAL	5,582	5,582	5,582	5,582	100%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	
ASENTAMIENTO TARAHUMARA II COL FUNDADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	434,111	434,111	434,111	434,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO ADOSADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,742,608	1,742,608	1,742,608	1,742,608	100%	0	0	LOTE	253	253	100%	
PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA ENJARRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	80,651	80,651	80,651	80,651	100%	0	0	LOTE	43	43	100%	
PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA IMPERMEABILIZACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,492	34,492	34,492	34,492	100%	0	0	LOTE	40	40	100%	
PAQUETE DE MATERIALES PARA VIVIENDA LOSAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	160,911	160,911	160,911	160,911	100%	0	0	LOTE	59	59	100%	
PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA BARDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	206,496	206,496	206,496	206,496	100%	0	0	LOTE	48	48	100%	
PAQUETES DE MATERIALES PARA VIVIENDA CUARTO DE BAÑO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	33,270	33,270	33,270	33,270	100%	0	0	LOTE	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA HOGAR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,052,460	2,052,460	2,052,460	2,052,460	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQ. DE CEMENTO PARA REHAB. PISO FIRME DE VIVIENDA RURAL	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468,550	468,550	468,550	468,550	100%	0	0	APOYO	450	450	100%	
CONST. DE VIVIENDA PROGRESIVA EN SECTOR DE ATASCADEROS	29-GUADALUPE Y CALVO	ATASCADEROS	RURAL	539,480	539,480	539,480	539,480	100%	0	0	VIVIENDA	80	80	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA EN SECCION DE DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	RURAL	538,040	538,040	538,040	538,040	100%	0	0	VIVIENDA	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA EN SECCION DE SAN JULIAN	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JULIAN	RURAL	337,550	337,550	337,550	337,550	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA EN VARIAS COMUNIDADES	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,636,810	1,636,810	1,636,810	1,636,810	100%	0	0	VIVIENDA	180	180	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA SECTOR BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	RURAL	437,781	437,781	437,781	437,781	100%	0	0	VIVIENDA	65	65	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA SECTOR EL VENADITO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL VENADITO	RURAL	404,647	404,647	404,647	404,647	100%	0	0	VIVIENDA	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA SECTOR SAN JUAN NEPOMUCENO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	RURAL	471,162	471,162	471,162	471,162	100%	0	0	VIVIENDA	70	70	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA SECTOR TURUACHI	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	RURAL	875,860	875,860	875,860	875,860	100%	0	0	VIVIENDA	130	130	100%	
REHAB. DE VIVIENDA RURAL DE MUROS Y TECHOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,617,040	3,617,040	3,617,040	3,617,040	100%	0	0	VIVIENDA	834	834	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,072,296	1,072,296	1,072,296	1,072,296	100%	0	0	PIEZA	800	800	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL DE TECHOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,381,701	1,381,701	1,381,701	1,381,701	100%	0	0	VIVIENDA	1,400	1,400	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	49-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	652,409	652,409	652,409	652,409	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	230,125	230,125	230,125	230,125	100%	0	0	VIVIENDA	80	80	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS RURALES	51-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,125	230,125	230,125	230,125	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	
ADQUISICION DE LAMINAS PARA VARIAS COMUNIDADES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,334	55,334	55,334	55,334	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACION AL PRAGRAMO VIVIENDA RURAL SEDESOL	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513,480	513,480	513,480	513,480	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA SEDESOL	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	412,128	412,128	412,128	412,128	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	677,149	677,149	677,149	677,149	100%	0	0	PIEZA	169	169	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULOS SOLARES	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	770,877	770,877	770,877	770,877	100%	0	0	MODULO	45	45	100%	
SUMINISTRO DE 92 PAQUETES DE LÁMINA GALVANIZADA INCLUYENDO CLAVO, PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	607,200	607,200	607,200	607,199	100%	0	0	LOTE	92	92	100%	SE REALIZO EL SUMINISTRO DE 92 PAQUETES, QUE INCLUYE: 12 LAMINAS GALVANIZADAS CAL. 28 Y 5 KGS. DE CLAVO TIPO PARAGUAS. ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100%.
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
TERRACERIA CAMINO CASA BLANCA CHOPEQUE	18-CUSHIURACHI	CASA BLANCA	RURAL	1,171,203	1,171,203	1,171,203	1,171,203	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
COMPLEMENTO PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO E RANCHO DE TRILLO	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA POR ADMINISTRACION Y CORRESPONDE A ALIMENTACION DE CUADRILLA POR TIEMPO EXTRA PARA TRABAJOS CON MAQUINARIA
MEJORAMIENTO VIAL TRAMO CAMINO RURAL LA CASITA-EL TERRERO	19-CHIHUAHUA	EL TERRERO	RURAL	3,589,469	3,589,469	3,589,469	3,589,469	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
MEJORAMIENTO VIAL TRAMO EL SALITRE-TRILLO	19-CHIHUAHUA	EL TRILLO	RURAL	2,244,613	2,244,613	2,244,613	2,244,613	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
MEJORAMIENTO VIAL TRAMO LA NORIA-SOTO DEL KM 6+000 AL KM 10+000	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	2,721,007	2,721,007	2,721,007	2,721,007	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
MEJORAMIENTO VIAL TRAMO PALO BLANCO-EL SALITRE	19-CHIHUAHUA	PALO BLANCO	RURAL	2,621,183	2,621,183	2,621,183	2,621,183	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CANELICH-EL MAJOY	20-CHINIPAS	EL MAJOY	RURAL	658,084	658,084	658,084	658,084	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO PIEDRA BOLA-SAN JOSE HUISIVO	20-CHINIPAS	SAN JOSE HUISIVO	RURAL	675,175	675,175	675,175	675,175	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CONST. CAMINO TUTUACA - SAN FERNANDO (AMPL. Y TRATAMIENTO DE TERRACERIA)	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	TUTUACA (SANTA BARBARA DE TUTUACA)	RURAL	248,774	248,774	248,774	248,774	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION TERRACERIAS CAMINO GRAN MORELOS A SANTA CRUZ DE MAYO	26-GRAN MORELOS	SANTA CRUZ DE MAYO	RURAL	389,150	389,150	389,150	389,150	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONST. TERRACERIAS CAMINO JANOS - MONTEVERDE	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	RURAL	142,708	142,708	142,708	142,708	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	35-JANOS	CASA DE JANOS	RURAL	112,608	112,608	112,608	112,608	100%	0	0	KILOMETROS	24,602	24,602	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	RURAL	170,824	170,824	170,824	170,824	100%	0	0	KILOMETROS	22,887	22,887	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	35-JANOS	TRES ALAMOS	RURAL	112,608	112,608	112,608	112,608	100%	0	0	KILOMETROS	57,963	57,963	100%	
CAMINO VECINAL AUTOPISTA JIMENEZ PARRAL A EJ EL CAIRO	39-LOPEZ	EL CAIRO	RURAL	562,197	562,197	562,197	562,197	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA CAMINO PUERTO CHICURA - SANTA CRUZ II ETAPA	46-MORELOS	SANTA CRUZ	RURAL	714,316	357,158	357,158	357,158	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA CAMINO PUERTO CHICURA - SANTA CRUZ II ETAPA	46-MORELOS	SANTA CRUZ	RURAL	714,316	714,316	714,316	714,316	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA CAMINO LOS TAJOS-AGUA ZARCA 1A. ETAPA	46-MORELOS	LOS TAJOS	RURAL	702,961	702,961	702,961	702,961	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CAMINO PUERTO CHICURA-SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA	46-MORELOS	SANTA CRUZ	RURAL	714,316	357,158	357,158	357,158	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA DE CAMINO PUERTO CHICURA-SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA	46-MORELOS	SANTA CRUZ	RURAL	714,316	714,316	714,316	714,316	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
APERTURA CAMINO CIENEGAS PRIETAS-LAS FLORES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
APERTURA CAMINO DE LA CARRIZOSA-EL SAUCITO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA CAMINO EL PALMAR	47-MORIS	EL PALMAR	RURAL	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
APERTURA CAMINO EL PUERTO-RANCHO VIEJO	47-MORIS	RANCHO VIEJO	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
PARADEROS DE AUTOBUS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	URBANO	42,400	42,400	42,400	42,400	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	UN PARADERO
TERRACERIAS CAMINO SAN ANDRES	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,167,725	1,167,725	1,167,725	1,167,725	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CARRETERA DE AGUA NUEVA-LOMA DE PEREZ	55-ROSALES	AGUA NUEVA	RURAL	545,726	545,726	545,726	545,726	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
APERTURA BRECHA GOSOGACHI-SAHUEACHI	66-URUACHI	GOSOGACHI	RURAL	99,800	99,800	99,800	99,800	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA BRECHALAS GUASMAS-EL METATE	66-URUACHI	LAS GUASIMAS	RURAL	126,080	126,080	126,080	126,080	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA CAMINO BAHUICHIVO-EL MANZANO	66-URUACHI	BAHUICHIVO	RURAL	48,700	48,700	48,700	48,700	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA CAMINO BAHUICHIVO-EL MANZANO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	876,530	876,530	876,530	876,530	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
APERTURA CAMINO HUICOCHI-RINCON DEL TORO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,900	98,900	98,900	98,900	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA CAMINO PALMARITO-SAHUEYO	66-URUACHI	PALMARITO (AGUA CALIENTE)	RURAL	296,999	296,999	296,999	296,999	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
APERTURA DE VIAS DE ACCESO EN LA CUMBRE	66-URUACHI	LA CUMBRE	RURAL	96,850	96,850	96,850	96,850	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y RIEGO DE SELLO V ZARGOZA ANGEL POSADA	67-VALLE DE ZARAGOZA	ANGEL POSADA	RURAL	232,466	232,466	232,466	232,466	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA CAMINO SAN ISIDRO - LAS JUNTAS	8-BATOPILAS	LAS JUNTAS	RURAL	677,200	677,200	677,200	677,200	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
APERTURA CAMINO BACUSEACHI - CARACHI	8-BATOPILAS	BACUSEACHI	RURAL	408,002	408,002	408,002	408,002	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APERTURA CAMINO EL QUELITAL - CURVA VADO GUAMUCHIL	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,500	846,500	846,500	846,500	100%	0	0	0 KILÓMETROS	4	4	100%	
APERTURA CAMINO LA CAÑA - SIERRITA DE BARRAZA IV ETAPA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,519	846,519	846,519	846,519	100%	0	0	0 KILÓMETROS	3	3	100%	
APERTURA CAMINO LA MESITA - SANTA RITA	8-BATOPILAS	SANTA RITA	RURAL	550,272	550,272	550,272	550,272	100%	0	0	0 KILÓMETROS	7	7	100%	
APERTURA CAMINO LATERAL BATOPILAS	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	677,200	677,200	677,200	677,200	100%	0	0	0 KILÓMETROS	3	3	100%	
APERTURA CAMINO LOS BANCOS EL ENCINO	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	592,550	592,550	592,550	592,550	100%	0	0	0 KILÓMETROS	3	3	100%	
APERTURA CAMINO LOS NOVILLOS - SATEVO TRAMO PUERTO BLANCO - MESA DE ALGARRABOS	8-BATOPILAS	LOS NOVILLOS	RURAL	846,500	846,500	846,500	846,500	100%	0	0	0 KILÓMETROS	3	3	100%	
APERTURA CAMINO MESA DEL AMOLE - EL YESCA TRAMO SAN JUAN DE DIOS - LA ESTACION	8-BATOPILAS	SAN JUAN DE DIOS	RURAL	846,500	846,500	846,500	846,500	100%	0	0	0 KILÓMETROS	5	5	100%	
APERTURA CAMINO PUERTO CUMBRE DE CHAPOTILLO - LAS CANDELAS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	592,550	592,550	592,550	592,550	100%	0	0	0 KILÓMETROS	4	4	100%	
APERTURA DEL CAMINO PUERTA DEL FIERRO - TIERRA LARGA	8-BATOPILAS	LA HACIENDITA	RURAL	507,900	507,900	507,900	507,900	100%	0	0	0 KILÓMETROS	4	4	100%	
APERTURA DEL CAMINO PUERTO DEL ALAMBRE - YAGUIRACHI	8-BATOPILAS	YAGUIRACHI	RURAL	592,550	592,550	592,550	592,550	100%	0	0	0 KILÓMETROS	5	5	100%	
CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE TERRACERIAS EN CAMINO DE SAN JUANITO - SITURIACHI EN SAN JUANITO	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	460,500	460,500	460,500	460,500	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FÍSICA Y ECONOMICAMENTE.
RECONSTRUCCIÓN															
REVESTIMIENTO CAMINO CARICHI-BAQUEACHI	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,000	402,000	402,000	402,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	10	10	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO TRAMO CARICHI-BAQUEACHI	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,000	402,000	402,000	402,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO COL. MEXICO - CARRETERA CIUDAD JUAREZ -AGUA PRIETA.	35-JANOS	COLONIA MEXICO	RURAL	168,912	168,912	168,912	168,912	100%	0	0	0 KILÓMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EJ. PANCHO VILLA - LAS VIRGINIAS	35-JANOS	LAS VIRGINIAS	RURAL	422,280	422,280	422,280	422,280	100%	0	0	0 KILÓMETROS	8	8	100%	
APERTURA Y RECONSTRUCCION CAMINO NONOAVA EL ALAMO	49-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	585,494	585,494	585,494	585,494	100%	0	0	0 KILÓMETROS	21	21	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO HUEBACHI-YOQUIVO	51-OCAMPO	HUEVACHI	RURAL	113,448	113,448	113,448	113,448	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,600	338,600	338,600	338,600	100%	0	0	0 KILÓMETROS	245	245	100%	
AMPLIACION															
CAMINO SANTA ROSA-EL ARCO	41-MAGUARICHI	GUASACHIQUE	RURAL	233,092	233,092	233,092	233,092	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
AMPLIACION Y REPARACION CAMINO PUERTO DE LA CRUZ-SIERRA OSCURA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	10	10	100%	
MANTENIMIENTO															
RASTREO DE CAMINOS RURALES	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	244,160	122,080	122,080	122,080	100%	0	0	0 KILÓMETROS	133	66	50%	
RASTREO DE CAMINO DEL TRAMO JESUS LUGO-GUERRERO	31-GUERRERO	JESUS LUGO	RURAL	10,034	10,034	10,034	10,034	100%	0	0	0 KILÓMETROS	9	9	100%	
REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JAVIER-EL CAÑON	56-ROSARIO	SAN NICOLAS DEL CAÑON	RURAL	71,012	71,012	71,012	71,012	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2	2	100%	YA SE CULMINO LA PRESENTE OBRA.
REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAUCITO-MORALES-SAN JAVIER.	56-ROSARIO	EL SAUCITO	RURAL	92,821	92,821	92,821	92,821	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2	2	100%	YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
REVESTIMIENTO DEL CAMINO-SANTO TOMAS DE OCHOA- LA HUERTA-SAN JOSE DE GRACIA.	56-ROSARIO	AGUA CALIENTE	RURAL	92,821	92,821	92,821	92,821	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2	2	100%	YA SE CULMINO LA PRESENTE OBRA.
REVESTIMIENTO DE CAMINO SISOGUICHI - SOJAHUACHI - BAHUINOCACHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	RURAL	677,773	677,773	677,773	677,773	100%	0	0	0 KILÓMETROS	11	11	100%	REVESTIMIENTO DE LA I ETAPA DEL CAMINO. SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION															
CONSERVACION CAMINOS LA CIENEGA-BUENAVISTA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	391,548	391,548	391,548	391,548	100%	0	0	0 KILÓMETROS	7	7	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSERVACIÓN CAMINO TIERRA BLANCA-ORIVO	20-CHINIPAS	ORIVO	RURAL	39,550	19,775	19,775	19,775	100%	0	0	KILOMETROS	10	5	50%	
CONSERVACIÓN CAMINO TIERRA BLANCA-ORIVO	20-CHINIPAS	ORIVO	RURAL	39,550	39,550	39,550	39,550	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
RASTREO DE CAMINOS RURALES	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	244,160	244,160	244,160	244,160	100%	0	0	KILOMETROS	133	133	100%	
REHABILITACIÓN CMINO GUADALUPE VICTORIA GUAZIZACO	20-CHINIPAS	GUAZIZACO	RURAL	137,806	137,806	137,806	137,806	100%	0	0	KILOMETROS	27	27	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PINTO-DOLORES	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	RURAL	619,901	619,901	619,901	619,901	100%	0	0	KILOMETROS	45	45	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CAJONCITO-SAUCITO DE ARAUJO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL CAJONCITO	RURAL	98,778	98,778	98,778	98,778	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE TURUACHI-AGUA FRIA	29-GUADALUPE Y CALVO	TURUACHI	RURAL	116,277	116,277	116,277	116,277	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES-LA JOYA	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	RURAL	290,029	290,029	290,029	290,029	100%	0	0	KILOMETROS	46	46	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DOLORES-LA ROSETILLA	29-GUADALUPE Y CALVO	LA ROSETILLA	RURAL	123,473	123,473	123,473	123,473	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL MUERTECITO-SAN SIMON	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	RURAL	244,945	244,945	244,945	244,945	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL ZORRILLO-VENTANAS	29-GUADALUPE Y CALVO	EL ZORRILLO (BAJO ALMAZAN)	RURAL	104,032	104,032	104,032	104,032	100%	0	0	KILOMETROS	21	21	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENT. TIJERA-RANCHO DE ENMEDIO	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE ENMEDIO	RURAL	72,450	72,450	72,450	72,450	100%	0	0	KILOMETROS	14	14	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA ONZA-LAS VIVORAS	29-GUADALUPE Y CALVO	LAS VIVORAS	RURAL	61,726	61,726	61,726	61,726	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PINTA-MESA DE SAN RAFAEL	29-GUADALUPE Y CALVO	LA PINTA	RURAL	592,668	592,668	592,668	592,668	100%	0	0	KILOMETROS	120	120	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PINTO-BABORIGAME	29-GUADALUPE Y CALVO	BABORIGAME	URBANO	964,429	964,429	964,429	964,429	100%	0	0	KILOMETROS	70	70	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL PTO. OJUELOS-ROSALIA DEL CARRIZAL	29-GUADALUPE Y CALVO	PUERTO DE OJUELOS (AGUA ESCONDIDA)	RURAL	218,500	218,500	218,500	218,500	100%	0	0	KILOMETROS	40	40	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL RIYTO GALEANA	29-GUADALUPE Y CALVO	DOLORES	RURAL	141,278	141,278	141,278	141,278	100%	0	0	KILOMETROS	18	18	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL SANTO DOMINGO-ENTRONQUE EL NOPAL	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTO DOMINGO	RURAL	151,320	151,320	151,320	151,320	100%	0	0	KILOMETROS	24	24	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL TIJERA LOS JUNCOS	29-GUADALUPE Y CALVO	LOS JUNCOS	RURAL	158,570	158,570	158,570	158,570	100%	0	0	KILOMETROS	32	32	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL YERBITAS-BARBECHITOS	29-GUADALUPE Y CALVO	BARBECHITOS	RURAL	970,414	970,414	970,414	970,414	100%	0	0	KILOMETROS	80	80	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ZORRILLO-MESA DEL DURAZNO	29-GUADALUPE Y CALVO	MESA DEL DURAZNO	RURAL	307,585	307,585	307,585	307,585	100%	0	0	KILOMETROS	60	60	100%	
RASTREO DE CAMINO TRAMO RANCHOS DE SANTIAGO-PARAMO DE MORELOS	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	RURAL	38,840	38,213	38,213	38,213	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
RASTREO DE CAMINOS TRAMO PASCUAL OROZCO-EL PINITO	31-GUERRERO	OROZCO (SAN ISIDRO PASCUAL OROZCO)	RURAL	31,425	27,324	27,324	27,324	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION CAMINO TRAMOS DE SAN PABLO DE LA SIERRA	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	RURAL	130,656	130,656	130,656	130,656	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION CAMINO, SECCION PICHACHIC	31-GUERRERO	PICHACHIC	RURAL	231,340	53,997	53,997	53,997	100%	0	0	KILOMETROS	36	36	100%	
REHABILITACION CAMINO, TRAMO: MINACA-LA JUNTA	31-GUERRERO	MINACA	RURAL	24,644	9,739	9,739	9,739	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION CAMINO TRAMO PACHERA-TEMEYCHI	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	493,170	448,437	448,437	448,437	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION CAMINO TRAMO, RANCHO CARPIO-CARRETERA	31-GUERRERO	RANCHO CARPIO	RURAL	39,400	39,376	39,376	39,376	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION DE CAMINO ARROYO ANCHO-HEREDIA	31-GUERRERO	ARROYO ANCHO	RURAL	222,002	222,302	222,302	222,302	100%	0	0	KILOMETROS	26	26	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TEMEYCHI-PACHERA	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	22,230	8,622	8,622	8,622	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO ARISIACHI-STA. ROSA	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	RURAL	168,958	126,646	126,646	126,646	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TRAMO CARRETERA-BARRIO SAN JOSE	31-GUERRERO	BARRIO DE SAN JOSE (PERROS BRAVOS)	RURAL	24,070	4,070	4,070	4,070	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS, SECCION EL TERRERO	31-GUERRERO	EL TERRERO	RURAL	99,876	53,745	53,745	53,745	100%	0	0	KILOMETROS	22	22	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS, SECCION TEMEYCHI	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	347,788	90,214	90,214	90,214	100%	0	0	KILOMETROS	75	75	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS, SECCION TOMOCHI	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	156,020	53,500	53,500	53,500	100%	0	0	KILOMETROS	66	66	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS, TRAMO TEMEYCHI-CHOPEQUE	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	123,517	123,517	123,517	123,517	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL PINO-PEDERNALES	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	113,583	107,155	107,155	107,155	100%	0	0	KILOMETROS	27	27	100%	
RESTREO DE CAMINO TRAMO MINACA-LA JUNTA	31-GUERRERO	MINACA	RURAL	11,110	2,949	2,949	2,949	100%	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
REHAB. CAMINO CIENEGITA-ENTRONQUE AGUAJE VERDE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHAB. CAMINO EL LIMONCITO-LA CANTERA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHAB. CAMINO LA CIENEGA-ELNARANJITO-LA POLVOSA-AGUAJE VERDE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION CAMINO DE LA CARRIZOSA-MESA ATRAVEZADA	47-MORIS	MESA ATRAVESADA	RURAL	67,000	67,000	67,000	67,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION CAMINO TALAYOTES-POTRERO DEL CABALLO-LAS FLORES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
REHABILITACION CAMINOS LA FINCA -CIENEGUITA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CONSERVACION CAMINO GUIRICHIVO-BASOGACHI-GUANAPUCHI	51-OCAMPO	GUANAPUCHI (BASOGACHI)	RURAL	47,175	47,175	47,175	47,175	100%	0	0	KILOMETROS	17	17	100%	
CONSERVACION CAMINO JACALES-SAUCILLO	51-OCAMPO	EL SAUCILLO	RURAL	53,465	53,465	53,465	53,465	100%	0	0	KILOMETROS	25	25	100%	
CONSERVACION CAMINO OCAMPO-LA HUERTA	51-OCAMPO	LA HUERTA	RURAL	94,350	94,350	94,350	94,350	100%	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
CONSERVACION CAMINO OCAMPO-LA MAGUINA	51-OCAMPO	LA MAGUINA	RURAL	37,740	37,740	37,740	37,740	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
CONSERVACION CAMINO SAUCILLO-AGUA CALIENTE	51-OCAMPO	AGUA CALIENTE	RURAL	60,680	60,680	60,680	60,680	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
CONSERVACION CAMINO SAUCILLO-AGUA CALIENTE	51-OCAMPO	AGUA CALIENTE	RURAL	60,680	60,680	60,680	60,680	100%	0	0	KILOMETROS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EL SALITRE Y PALOMAS NUMERO 1	52-OJINAGA	PALOMAS NUMERO UNO	RURAL	27,944	27,944	27,944	27,944	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REHABILITACION DE CAMINOS RANCHOS DEL NORTE	52-OJINAGA	CRUCES Y ANEXAS	RURAL	97,249	97,249	97,249	97,249	100%	0	0	KILOMETROS	165	165	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA DEL MULATO	52-OJINAGA	EL MULATO	RURAL	32,615	32,615	32,615	32,615	100%	0	0	KILOMETROS	47	47	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CORDILLERA DEL RIO BRAVO	52-OJINAGA	SAN ANTONIO DEL BRAVO	RURAL	60,892	60,892	60,892	60,892	100%	0	0	KILOMETROS	103	103	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO LABOR DE OJINAGA-SAN FRANCISCO	52-OJINAGA	SAN FRANCISCO	RURAL	107,740	107,740	107,740	107,740	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y EN OPERACION.
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JAVIER-MORALES.	56-ROSARIO	RANCHERIA LOS MORALES	RURAL	61,993	61,993	61,993	61,993	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA DESDE EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAMINO LA POSTA-LAS VARAS	63-TEMÓSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	115,777	115,532	115,532	115,532	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	66-URIQUE	GUAGUEYVO	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	65	65	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	66-URIQUE	GUAGUEYVO	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	65	65	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO	66-URIQUE	CEROCANHUI	RURAL	1,040,681	1,040,681	1,040,681	1,040,681	100%	0	0	0 KILÓMETROS	30	30	100%	
CAMINO GOSOGACHI-PALO AMARILLO	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	224,000	224,000	224,000	224,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION CAMINO COSAYVO-PALMARITO	66-URUACHI	COSAYVO	RURAL	112,596	112,596	112,596	112,596	100%	0	0	0 KILÓMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION CAMINOS EN TRAMOS CRITICOS CON VOLTEO Y RETROEXCAVADORA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,430	663,430	663,430	663,430	100%	0	0	0 KILÓMETROS	17	17	100%	
REHABILITACION VARIOS CAMINOS	66-URUACHI	PACAYVO	RURAL	608,320	608,320	608,320	608,320	100%	0	0	0 KILÓMETROS	10	10	100%	
VIAS DE ACCESO EN CUSARECOTA	66-URUACHI	CUSARECOTA	RURAL	87,600	87,600	87,600	87,600	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS EL SALITRE	67-VALLE DE ZARAGOZA	SALITRITO	RURAL	423,007	423,007	423,007	423,007	100%	0	0	0 KILÓMETROS	23	23	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS LA JABONERA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LA JABONERA	RURAL	85,586	85,586	85,586	85,586	100%	0	0	0 KILÓMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN VALERIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	RANCHERIA VALERIO	RURAL	166,431	166,431	166,431	166,431	100%	0	0	0 KILÓMETROS	7	7	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCCION KM 3+800 CHARCO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	62,838	62,838	62,838	62,838	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	63	63	100%	
MANTENIMIENTO															
CANALIZACION DE ARROYO	31-GUERRERO	TACUBA	RURAL	126,495	41,374	41,374	41,374	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION DE OBRA NO VIENE CONTEMPLADA
REHABILITACION															
REHABILITACION DE MUROS DE CONTENCCION EN RIO BASUCHIL	31-GUERRERO	BORLIAS	RURAL	619,140	125,133	125,133	125,133	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO CAMINOS RURALES YA QUE LA OPCION DE PROTECCION DE CAUCES FEDERALES NO VIENE CONSIDERADA, ASI MISMO EN AVANCE FISICO SE CAPTURA COMO METROS CUADRADOS YA QUE LA OPCION DE OBRA NO VIENE PARA APLICARSE
PUNTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PASAGANADO EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+800	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	66,955	66,955	66,955	66,955	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
CONST. DE PUENTE PEATONAL EN PANAL QUEMADO	29-GUADALUPE Y CALVO	PANAL QUEMADO	RURAL	40,008	40,008	40,008	40,008	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE EN CIENEGA DE SILVA	29-GUADALUPE Y CALVO	CIENEGA DE SILVA	RURAL	183,299	183,299	183,299	183,299	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	78	78	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AGUA BLANCA	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA BLANCA	RURAL	53,676	53,676	53,676	53,676	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	RURAL	99,178	99,178	99,178	99,178	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	33-HUEJOTITAN	VALSEQUILLO	RURAL	99,179	99,179	99,179	99,179	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	35	35	100%	
RECONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE PASA GANADO EN EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	RURAL	66,219	66,219	66,219	66,219	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%	
VADO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VADO RANCHO AGUILARES DE SECC CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	69,070	69,070	69,070	69,070	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	154	154	100%	
CONST. VADO EN ARROYO EL DURAZNO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	VICENTE GUERRERO (COPETES DE ARRIBA)	RURAL	131,889	131,889	131,889	131,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO A ATASCADEROS	33-HUEJOTITAN	ATASCADEROS	RURAL	54,476	54,476	54,476	54,476	100%	580	580	580 METROS CUADRADOS	490	490	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION VADO EN ARROYO DEL CARPINTERO	33-HUEJOTITÁN	PICHAGUE	RURAL	26,835	26,835	26,835	26,835	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION VADO EN RANCHO NUEVO	33-HUEJOTITÁN	RANCHO NUEVO	RURAL	28,166	28,166	28,166	28,166	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO MORELOS-POTRERO DE PORTILLO CRUCE ARROYO GUALUPIN	46-MORELOS	POTRERO DE PORTILLO	RURAL	190,897	95,448	95,448	95,448	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	150	50%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN CAMINO MORELOS-POTRERO DE PORTILLO CRUCE ARROYO GUALUPIN	46-MORELOS	POTRERO DE PORTILLO	RURAL	190,897	190,897	190,897	190,897	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO MORELOS-POTRERO DE PORTILLO CRUCE ARROYO EL DIKE	46-MORELOS	POTRERO DE PORTILLO	RURAL	132,150	66,075	66,075	66,075	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	184	97	50%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO MORELOS-POTRERO DE PORTILLO CRUCE ARROYO EL DIKE	46-MORELOS	POTRERO DE PORTILLO	RURAL	132,150	132,150	132,150	132,150	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	184	184	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO GASACHI	51-OCAMPO	CUEVAS BLANCAS (GASACHI)	RURAL	74,000	74,000	74,000	74,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	56-ROSARIO	LA CANOA	RURAL	26,941	26,941	26,941	26,941	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VADO	56-ROSARIO	RANCHERIA GUADALUPE	RURAL	14,825	14,825	14,825	14,825	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	17	17	100%	LA PRESENTE OBRA YA SE ENCUENTRA CULMINADA.
VADO LAS HUERTAS	63-TEMÓSACHI	LAS HUERTAS	RURAL	217,647	217,647	217,647	217,647	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE VADO	64-EL TULE	LAS MORAS	RURAL	68,055	68,055	68,055	68,055	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	235	235	100%	
CONSTRUCCION DE VADOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	42,338	42,338	42,338	42,338	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VADO TRAMO DE A. DE ACOSTA LA JABONERA KM 0+400	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	23,737	23,737	23,737	23,737	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	121	121	100%	
REHABILITACION DE VADO TRAMO MEZALA JABONERA KM 0+800	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	41,417	41,417	41,417	41,417	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
REHABILITACION DE VADO TRAMO LA JABONERA-PALO BLANCO KM 1.6	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	26,658	26,658	26,658	26,658	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	193	193	100%	
REHABILITACION DE VADO TRAMO CAMINO JESUS LUGO GUERRERO	31-GUERRERO	JESUS LUGO	RURAL	19,640	17,820	17,820	17,820	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	28	28	100%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	12-CARICHÍ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	259,536	259,536	259,536	259,536	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	56	56	100%	UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	15-COYAME DEL SOTOL	LA CUESTA DE MUNIZ	RURAL	37,860	37,860	37,860	37,860	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CON LOSAS DE CONCRETOS AREA 4 MTS DE ANCHO POR 12M DE LARGO Y 1.5M DE ALTURA. SE INICIARA EN EL MES DE OCTUBRE
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	16-CUSHIURIACHI	CAMPO VEINTIOCHO Y MEDIO	RURAL	43,316	43,316	43,316	43,316	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39	39	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+700	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	35,399	35,399	35,399	35,399	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE CALLES SA Y NIÑOS HEROES COL VILLA JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	591,582	591,582	591,582	591,582	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	96	96	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE KM 15+880 TRAMO LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	79,335	79,335	79,335	79,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE KM 16+680 LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	270,812	270,812	270,812	270,812	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	104	104	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE KM 3+800 TRAMO CHARCO. LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	451,473	451,473	451,473	451,473	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	62	62	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE LA NORIA- SOTO KM 14+600	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	432,203	432,203	432,203	432,203	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y 41 COL LOS LLANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	613,118	613,118	613,118	613,118	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	117	117	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA NORIA-SOTO KM 3+80	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	34,747	34,747	34,747	34,747	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO LA NORIA KM 1+200	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	RURAL	34,747	34,747	34,747	34,747	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 0+140	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	34,326	34,326	34,326	34,326	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+500	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	32,882	32,882	32,882	32,882	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 1+900	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	32,029	32,029	32,029	32,029	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 4+100	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	40,139	40,139	40,139	40,139	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SANTA ISABEL TRAMO RANCHO DE TRILLO-SAITRE CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	EL TRILLO	RURAL	5,464,250	5,464,250	5,464,250	5,464,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	833	833	100%	
PUENTE DE STA. BARBARA DE TUTUACA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	TUTUACA (SANTA BARBARA DE TUTUACA)	RURAL	453,528	453,528	453,528	453,528	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	71	71	100%	
CONSTRUCCION PUENTE	25-GOMEZ FARIAS	EL PORVENIR DEL CAMPESINO (OJO ESCONDIDO)	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28	28	100%	
CONST. DE PUENTE VEHICULAR EN SANTA ROSALIA	29-GUADALUPE Y CALVO	SANTA ROSALIA DE CARRIZAL	RURAL	238,742	238,742	238,742	238,742	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	34-IGNACIO ZARAGOZA	VAQUETEROS	RURAL	439,152	439,152	439,152	439,152	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	7	67%	LA APORTACION MUNICIPAL Y EL 50% DE LA APORTACION ESTATAL YA SE ENCUENTRAN EJECUTADOS PERO A LA FECHA NO SE HA LIBERADO EL 50% RESTANTE DE LA APORTACION ESTATAL.
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR STA. CLARA	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS)	RURAL	717,627	717,627	717,627	717,627	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	
CONST. PUENTE VEHICULAR ARROLLO LA CAL	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	RURAL	76,534	76,534	76,534	76,534	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	SON VEINTE METROS CUADRADOS
PUENTE ALCANTARILLA CAMINO SAN ANDRES-LA DESPEDIDA	54-RIVA PALACIO	LA DESPEDIDA	RURAL	38,972	38,972	38,972	38,972	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	14	14	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
PUENTE ALCANTARILLA CAMINO SAN JOSE -SAN JUAN DE LA VERACRUZ	61-SATEVO	SAN JUAN DE LA VERACRUZ	RURAL	215,977	215,977	215,977	215,977	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18	18	100%	METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE BALLEZA	7-BALLEZA	SAN CRISTOBAL COLÓN (SAN CRISTOBAL)	RURAL	1,112,819	1,112,819	1,112,819	1,112,819	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL DE LONGITUD DE 30 METROS CON UN ANCHO DE CORONA DE 6.4 METROS Y 60 METROS DE GUARNICIONES
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE NAVARRITO, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	RANCHERIA NAVARRITO	RURAL	290,155	290,155	290,155	290,155	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE 20 METROS LINEALES DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE NAVARRITO, MPIO. DE BALLEZA, CHIH.
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOC. DE PINALEJO (LA CRUZADA) EN MPIO. DE BALLEZA, CHIH.	7-BALLEZA	LA CRUZADA	RURAL	352,066	352,066	352,066	352,066	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	ME REFIERO A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR DE UNA LONGITUD DE 30.00 METROS LINEALES EN LA LOCALIDAD DE PINALEJO (LA CRUZADA) EN EL MPIO D EBALLEZA, CHIH.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+600	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	35,582	35,582	35,582	35,582	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	39	39	100%	
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA SOTO KM 0+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	200,303	200,303	200,303	200,303	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	32	32	100%	OBRAS POR ADMINISTRACION AMPLIACION DE UN PUENTE
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+200	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	15,515	15,515	15,515	15,515	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	20	20	100%	
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN TRAMO LA NORIA-SOTO KM 2+300	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	97,716	97,716	97,716	97,716	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	33	33	100%	
REHABILITACION																
RENIVELACION DE PUENTE KM 2+300 TRAMO LA NORIA-SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	17,370	17,370	17,370	17,370	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30	30	100%	30M2
REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CAMINO TRAMO MINACA-LA JUNTA	31-GUERRERO	MINACA	RURAL	10,694	10,694	10,694	10,694	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	EN EL RUBRO DE AVANCE FISICO SE CAPTURE COMO METROS CUADRADOS-LINEALES YA QUE LA OPCION DE OBRA NO VIENE CONTEMPLADA
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
ALIMENTACION, COMPENSACION, SUM DE MADERA Y COMBUSTIBLE PARA CONSTRUCCION DE TERRACERIAS PARA APLICACION DE RIEGO DE SELLO RAMAL LA NORIA-SOTO KM 0+000 AL 0+000	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	1,023,980	1,023,980	1,023,980	1,023,980	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE GUARDAGANADO TRAMO LA NORIA SOTO KM 3+000	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	3,867	3,867	3,867	3,867	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADIO EN EJIDO FRANCISCO I MADERO	19-CHIHUAHUA	FRANCISCO I. MADERO (SAN ISIDRO CALABACILLAS)	RURAL	53,352	53,352	53,352	53,352	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (RANCIENDA EL TORREÓN)	RURAL	53,864	53,864	53,864	53,864	100%	0	0	METRO CUADRADO	14	14	100%	
CANALIZACION Y BORDO EN TRAMO DE PUENTES TRAMO RANCHOS DE SANTIAGO- PEDERNALES	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	RURAL	167,285	167,285	167,285	167,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CUESTA DE ALAMOS	42-MANUEL BENAVIDES	ALAMOS DE SAN ANTONIO	RURAL	102,310	102,310	102,310	102,310	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	372	372	100%	PAVIMENTACION DE LA CUESTA (LOMA) DE ALAMOS DE SAN ANTONIO EN EL MEDIO RURAL
PAVIMENTACION DE LA CUESTA EL SAMUEL.	42-MANUEL BENAVIDES	EL SAMUEL	RURAL	54,387	54,387	54,387	54,387	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	198	198	100%	
CONSTRUCCION TERRAPLEN DE AGUA NUEVA =EL VALENTIN	55-ROSALES	AGUA NUEVA	RURAL	85,416	85,416	85,416	85,416	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	RANCHERIA LOS MORALES	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	MIL. CANALES DE RIEGO	180	180	100%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	SAN JAVIER	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	MIL. CANALES DE RIEGO	177	177	100%	LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA
REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	JUAN MENDOZA	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	MIL. CANALES DE RIEGO	177	177	100%	YA SE ENCUENTRA TERMINADA.
REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO.	56-ROSARIO	SAN NICOLÁS DEL CAÑÓN	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	MIL. CANALES DE RIEGO	177	177	100%	YA SE ENCUENTRA TERMINADA
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CORRALES DE MANEJO	61-SATEVO	SAN ONOFRE	RURAL	100,765	100,765	100,765	100,765	100%	0	0	ESTABLO/APRISC O	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
CONSTRUCCION DE ESTANQUE ACUICOLA	31-GUERRERO	EL JAGUEY	RURAL	2,193,024	2,193,024	2,193,024	2,193,024	100%	0	0	ESTANQUE	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
ACTIVOS PRODUCTIVOS - CONSTRUCCION DE BODEGA Y RASTRILLO FORRAJERO	13-CASAS GRANDES	SAN DIEGO	RURAL	10,181	10,181	10,181	10,181	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONST. DE CORRALES PARA AVES DE TRASPATIO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,055,987	1,055,987	1,055,987	1,055,987	100%	0	0	PRODUCTOR	980	980	100%	
CONST. DE CORRALES PARA GANADO MENOR	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,081,000	1,081,000	1,081,000	1,081,000	100%	0	0	PRODUCTOR	880	880	100%	
REHAB. DE PARCELAS DE SIEMBRA Y PASTOREO	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,075,753	1,075,753	1,075,753	1,075,753	100%	0	0	PRODUCTOR	776	776	100%	
GRANJAS FAMILIARES COMPRA DE POLLOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PIEZA	25,333	22,000	87%	EN EL RUBRO DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO OTRO YA QUE LA OPCION DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA NO VIENE CONSIDERADA
SUMINISTRO DE ALIMENTO PARA POLLOS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL ACTIVOS PRODUCTIVOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	596,476	596,476	596,476	596,476	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	65-URIQUE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,297,271	1,297,271	1,297,271	1,297,271	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223,186	223,186	223,186	223,186	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A ACTIVOS PRODUCTIVOS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	659,040	659,040	659,040	659,040	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL A LOS ACTIVOS PRODUCTIVOS.
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
DIVERSOS GASTOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	152,910	62,910	62,910	62,910	100%	100,000	100,000	OPERACION	40	40	100%	PARTE DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PROGRAMA, SE APLICARON EN ESTA OBRA.
PRUEBAS DE LABORATORIO	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	54,855	54,855	54,855	54,855	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	SE REALIZARON PRUEBAS DE LABORATORIO A 6 OBRAS.
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	62,975	62,975	62,975	62,975	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	590,142	590,142	590,142	590,142	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTOS INDIRECTO EN OBRAS	66-URLACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,975	375,975	375,975	375,975	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
INTEGRACION DE PROPUESYAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	1-AHMADA	MIGUEL AHMADA	URBANO	85,955	85,955	85,955	85,955	100%	0	0	EXPEDIENTE	10	10	100%	ESTE RUBRO CORRESPONDE A LOS GASTOS INDIRECTOS EFECTUADOS PARA LA INTEGRACION Y PROPUESYAS DE EXPEDIENTES ANTE LAS DEPENDENCIAS.
GASTOS INDIRECTOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,000	149,000	149,000	149,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	46-NONAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,472	70,472	70,472	70,472	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
MANTENIMIENTO A VEHICULOS	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	36,086	36,086	36,086	36,086	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	95,035	95,035	95,035	95,035	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN GASTOS INDIRECTOS DE OBRA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR.
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,957,012	1,957,012	1,957,012	1,957,012	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	40-MADERA	MADERA	URBANO	345,557	345,557	345,557	345,557	100%	0	0	OTROS	345,557	345,557	100%	COMBUSTIBLES VIATICOS Y REFACCIONES SON LAS CUENTAS Q APLICAN EL GASTO
DIM 2009	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	131,310	131,310	131,310	131,310	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
ASESORIA DE PROYECTOS, GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA Y DIFUSION	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	159,190	159,190	159,190	159,190	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAGO DE REFACCIONES, COMBUSTIBLES Y ALIMENTACION RELACIONADOS CON LAS OBRAS	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	36,578	36,578	36,578	36,578	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CON ESTE RECURSO SE PAGARON REFACCIONES MENORES Y COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE ANDABAN SUPERVISANDO LAS OBRAS PUBLICAS Y VIATICOS DEL RESPONSABLE.
ADQUISICION DE COPIADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	12,401	12,401	12,401	12,401	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	ADQUISICION DE DOS COPIADORAS
COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	2,432	2,432	2,432	2,432	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	3,567	3,567	3,567	3,567	100%	1,233	1,233	CAPACITACION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	774,459	774,459	774,459	774,459	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LOS GASTOS INDIRECTOS SE EJECUTARON AL 100%.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,963	227,963	227,963	227,963	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	17-CUALTEMOC	CUALTEMOC	URBANO	600,083	600,083	600,083	600,083	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	12	12	100%	
GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	833,066	833,066	833,066	833,066	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,095	125,095	125,095	125,095	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	GASTOS INDIRECTOS 2009: 10 VERTIENTE: CONTRATACION DE INGENIERO CIVIL PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES Y SUPERVISION DE OBRAS, POR EL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009; 2A. VERTIENTE: CONTRATACION DE LABORATORIO PARA LAS OBRAS PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SIMON BOLIVAR, SIENDO UN TOTAL DE 5,940.90M2 A UN PRECIO UNITARIO DE \$ 3.60 MAS IVA; 3A. VERTIENTE: ACCIONES Y PROYECTOS QUE FORTALEZCAN SU CAPACIDAD TECNICA-ADMINISTRATIVA; EQUIPOS DE COMPUTO PENTIUM 17", 1 MESA EJECUTIVA DE JUNTAS, 6 SILLAS DE VISITA Y 2 SILLAS DE TRABAJO
GASTOS INDIRECTOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	723,271	723,271	723,271	723,271	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	66-URIQUE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	723,271	723,271	723,271	723,271	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	152,491	152,491	152,491	152,491	100%	0	0	EQUIPO	22	22	100%	
DIM	17-CUALTEMOC	CUALTEMOC	URBANO	402,920	402,920	402,920	402,920	100%	0	0	EQUIPO	4	4	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL BIENES INFORMATICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	389,000	389,000	389,000	389,000	100%	0	0	EQUIPO	38	38	100%	30 COMPUTADORAS Y 8 LAPTOP
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	40-MADERA	MADERA	URBANO	295,910	295,910	295,910	295,910	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMUNICACION EQUIPO DE COMPUTO
ADQUISICION DE EQUIPO	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	24,013	24,013	24,013	24,013	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PROYECTO
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	40,571	40,571	40,571	40,571	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE COMPRA UNA COMPUTADORA, DOS IMPRESORAS, 3 UPS CON REGULADOR, 3 TECLADOS INALAMBRICOS, 2 SILLONES EJECUTIVOS, 1 MONITOR 22", 1 DISCO DURO EXTRAIBLE, 3 USB 8 GB.
MOBILIARIO															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,270	107,270	107,270	107,270	100%	0	0	MOBILIARIO	10	10	100%	EQUIPAMIENTO DE OFICINAS MUNICIPALES

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
TÉCNICAS																
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA																
ELABORACIÓN DE PROYECTOS TÉCNICOS PARA REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL V. ALLENDE	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	26,333	26,333	26,333	26,333	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	59,303	59,303	59,303	59,303	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA ATENCION AL PUBLICO Y OFICINAS.
DIM 2009																
29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,304,675	1,304,675	1,304,675	1,304,675	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%		
MOBILIARIO DE OFICINA.	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	URBANO	13,346	13,346	13,346	13,346	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	15	15	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-NONCAVA	NONCAVA	URBANO	58,896	58,896	58,896	58,896	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP CAB SENCILLA MODELO 2009	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	106,126	106,126	106,126	106,126	100%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
SESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	86-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,650	250,650	250,650	250,650	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	516,306	516,306	516,306	516,306	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO AL 100%.
FORTAMUN				665,904,604	661,872,797	660,788,256	661,681,340	98%	2,645	2,186			13,641,940	4,639,913	34%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
DOMO DE LA ESCUELA VICTOR N LARA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	415,041	415,041	415,041	415,041	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	579	579	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
DOMO EN JARDIN DE NIÑOS DIF GANADERA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	52,223	52,223	52,223	52,223	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
DOMO ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES 2047	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	408,512	408,512	408,512	408,512	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	825	825	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
DOMO JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZ O	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	46,834	46,834	46,834	46,834	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	100	100	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
ACCESO PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO AHUATZIN	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	181,457	181,457	181,457	181,457	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BARDA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLONIA REVOLUCION	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	403,236	403,236	403,236	403,236	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	67,431	67,431	67,431	67,431	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA BARDA DE LA CAPILLA "COLONIA 4 MILPAS"	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	34,655	34,655	34,655	34,655	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE SAN IGNACIO	11-CAMARGO	SAN IGNACIO	RURAL	220,029	220,029	220,029	220,029	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PALCO Y TECHUMBRE DEL LIENZO CHARRO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	288,184	288,184	288,184	288,184	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO DEL POLIFORO Y SALON DEL DEPORTE	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	24,878	24,878	24,878	24,878	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	
INSTALACION DEL SISTEMA DE INTERNET GRATUITO DE LA "PLAZA GALEANA"	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	103,839	103,839	103,839	103,839	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSISTE EN LA INSTALACION DE INTERNET GRATUITO EN LA PLAZA PUBLICA "GALEANA" QUE INCLUYE CONSTRUCCION DE 2 KIOSCOS METALICOS CON MESAS Y BANCAS EN APOYO A LOS ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES ESCOLARES
PROYECTO ACCESO NORTE	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	33,928	33,928	33,928	33,928	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SEMILICION DE CONSTRUCCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE PUBLICO EN EL LUGAR
VARIAS OBRAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,969,199	7,969,199	7,969,199		0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	DEL TOTAL MINISTRADO POR \$18,735,696.00 SE EJERCIERON \$10,780,835.00, QUEDANDO POR EJERCER AL 31DE DICIEMBRE DE 2009 \$7,969,199.00
PARQUE	12-CARICHÍ	CARICHÍ	URBANO	2,726	2,726	2,726	2,726	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION ASFALTO CALLE DURMIENTES	16-LA CRUZ	ESTACION LA CRUZ	RURAL	220,262	220,262	220,262	220,262	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,273	1,273	100%	
PAVIMENTACION ASFALTO CALLE FERROCARRIL	16-LA CRUZ	ESTACION LA CRUZ	RURAL	202,096	202,096	202,096	202,096	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,167	1,167	100%	
PAVIMENTACION ASFALTO CALLE PLAN DE IGUALA	16-LA CRUZ	ESTACION LA CRUZ	RURAL	332,882	332,882	332,882	332,882	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,907	1,907	100%	
PAVIMENTACION ASFALTO CALLE RODOLFO OBREGON	16-LA CRUZ	ESTACION LA CRUZ	RURAL	474,148	474,148	474,148	474,148	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,482	3,482	100%	
CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO EJ. LA QUEMADA	17-CUAUHTEMOC	LA QUEMADA	RURAL	129,307	129,307	129,307	129,307	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO DE CORRALES DE MANEJO EN EJIDO LA QUEMADA
CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN ESCUELA PRIMARIA FORD	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	285,835	285,835	285,835	285,835	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE GIMNASIO EN ESCUELA PRIMARIA FORD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORT CONST DE AULA PREFABRICADA CON BAÑO EN JARDIN NIÑOS SEWERARE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	407,213	407,213	407,213	407,213	100%	0	0	0	SALÓN	1	1	100%	EJECUTA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
APORT MPAL PARA CONSTRUCCION DE CABLEADO SUBTERRANEO EN AV UNIVERSIDAD ENTRE AV AGUSTIN MELGAR Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,158,750	7,158,750	7,158,750	7,158,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	APORTACION EJECUTA CFE
APORT MUNICIPAL PARA CONST DE PUENTES FRANCISCO VILLA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,968,004	3,968,004	3,968,004	3,968,004	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONCLUSION DE OBRA EN PROCESO DEL 2008
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO DEL 2008
CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE TRAMO PERIF DE LA JUVENTUD A LA AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,076,523	1,076,523	1,076,523	1,076,523	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONCRETO PARA CAMELONES Y BANQUETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	45,884	45,884	45,884	45,884	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CONCLUSION DE OBRA DEL 2008
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLES FELIPE ANGELES Y LIBERACION COL MISHAEL NUNEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	84,368	84,368	84,368	84,368	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ES PAGO DE COMPLEMENTO PENDIENTE DE OBRA DEL 2008
CONSTRUCCION DE GRADAS METALICAS DE 18 M. DE LARGO X 1.60 M DE ALTO ESC TELESECUNDARIA #189 EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREON)	RURAL	79,350	79,350	79,350	79,350	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE II ETAPA PANTALLA DE AGUA EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN CALLES 45 Y TERRAZAS DE LA COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	190,015	190,015	190,015	190,015	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
CONSTRUCCION DE PUENTES GEMELOS SOBRE LA AV LOS NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	11,615,156	11,615,156	11,615,156	11,615,156	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNO AVE MIRADOR E.C TEOFILO BORUNDA COMPL DEL 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	105,278	105,278	105,278	105,278	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ES COMPLEMENTO DE OBRA DEL 2008
CONSTRUCCION DE RETORNO C 27 A E.C. AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	157,653	157,653	157,653	157,653	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO DE OBRA INICIADA EN EL 2008
CONSTRUCCION RETORNO AV INDEPENDENCIA COMPLEMENTO 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	917,693	917,693	917,693	917,693	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO DEL 2008
CONSTRUCCION RETORNO EN AVE PACHECO ENTRONQUE CON AVE TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,737,073	1,737,073	1,737,073	1,737,073	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA AL 100% PENDIENTE DE PAGO
CONSTRUCCION DE RETORNO LISBOA E.C TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,163,230	1,163,230	1,163,230	1,163,230	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO OBRA DEL 2008
DISTRIBUIDOR VIAL PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRONQUE CON AV SILVESTRE TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	36,927,051	36,927,051	36,927,051	36,927,051	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCALERA DE BRONCE PRINCESA BASASEACHI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE PERMISO DE CONSTRUCCION ANTE CONAGUA DE LA OBRA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,760	17,760	17,760	17,760	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
SERVICIO DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL EJERCICIO 2009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,099,999	1,076,776	1,076,776	1,076,776	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE EL PALOMAR UBICADO EN LA CALLE DEL PARQUE ENTRE RAMIREZ CALDERON Y CALLE 10 COL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	288,614	288,614	288,614	288,614	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION CON ENERGIA RENOVABLE PARA CALLE 32 ENTRE JUAN ESCUTIA Y PEDRO DE GABA UNIDAD PROLETARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	40,136	40,136	40,136	40,136	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CASA DE LA CULTURA	2-ALDAMA	LIJAN ALDAMA	URBANO	811,397	811,397	811,397	811,397	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DEPORTIVO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,368	407,368	407,368	407,368	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AFECCION TERRENO AMPLIACION FERNANDO BAEZA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	639,462	639,462	639,462	639,462	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	14,440,397	14,440,397	14,440,397	14,440,397	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION BARDAS Y PASILLO ASILO JUAN DIEGO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	18,609	18,609	18,609	18,609	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 DREN PLUVIAL EN AVE. DE LAS TORRES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,327,814	1,327,814	1,327,814	1,327,814	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EMULSION PARA RIEGO DEL ESTACIONAMIENTO DE ESCUELA LA ROCA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	65,412	65,412	65,412	65,412	100%	0	0	LITRO	9,000	9,000	100%	
PLAZAS HABITAT 2008 (PLACAS ALUMINIO Y SALDOS CONCRETO)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	61,906	61,906	61,906	61,906	100%	0	0	METRO CUBICO	113	113	100%	
PUENTE A DESNIVEL SOBRE VIAS DEL FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	6,863,804	6,863,804	6,863,804	6,863,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL OFICIO DE APROBACION INDICA UNA OBRA
TECHADO CANCHA DEPORTIVA SECUNDARIA TECNICA N° 3	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	122,422	122,422	122,422	122,422	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CONTEMPLA META COMO OBRA DEBIDO A QUE ES UNICAMENTE EL TECHADO DE UNA CANCHA YA EXISTENTE
ELECTRIFICACION CAMELONES GOMEZ FARIAS	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS (2DA ETAPA)	26-GRAN MORELOS	SANTA CRUZ DE MAYO	RURAL	453,486	453,486	453,486	453,486	100%	0	0	SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA)	26-GRAN MORELOS	CIENEGUILLA	RURAL	168,060	168,060	168,060	168,060	100%	0	0	SALON	1	1	100%	EL SALON SE INICIO EN DICIEMBRE DEL 2009 Y SE CONCLUIRA DENTRO DEL 2010
ADQUISICION DE TERRENOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,716,578	1,716,578	1,716,578	1,716,578	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
ADQUISICION DE TERRENOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,474,100	1,474,100	1,474,100	1,474,100	100%	0	0	ACCION	5	4	72%	
CENTROS DE SALUD	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DOMO DE BARREALES	28-GUADALUPE	BARREALES	RURAL	118,400	118,400	118,400	118,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	
PAVIMENTACION C. NIÑOS HEROES	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	7,273	7,273	7,273	7,273	100%	0	0	METRO CUADRADO	229	229	100%	
PAVIMENTACION CALLE MORELOS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	246,540	246,540	246,540	246,540	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,973	1,973	100%	
PAVIMENTACION DE CRUCEROS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	156,320	156,320	156,320	156,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147	1,147	100%	
PLAZA PRINCIPAL COLONIA BARRIO NUEVO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	255,043	255,043	255,043	255,043	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,914	2,914	100%	
TERRENO PLAZA BARRIO NUEVO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,914	2,914	100%	
PAVIMENTACION CALLE JIMENEZ	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	56,206	56,206	56,206	56,206	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CORRAL DE MANEJO	31-GUERRERO	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	66,939	66,939	66,939	66,939	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS EN SALON SOCIAL	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	14,965	14,965	14,965	14,965	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS FRONTALES EN SALON FUNDADORES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	6,979	6,979	6,979	6,979	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO ANEXO A ALCANTARILLA	31-GUERRERO	CALERA	RURAL	1,480	1,480	1,480	1,480	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASETA PARA REPETIDORA EN CERRO DEL GALLO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	43,632	35,915	35,915	35,915	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CELOSIA PARA COLOCACION DE TINACO EN SALA DE VELACION	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	8,879	8,058	8,058	8,058	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MURETE ENTRADA A PANTEON	31-GUERRERO	CALERA	RURAL	110,655	107,507	107,507	107,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	122,601	122,069	122,069	122,069	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CORREDOR AL CECYTECH	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	339,927	141,168	141,168	141,168	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESC.SEC. ES-84	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	145,541	145,541	145,541	145,541	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE FACHADAS EN LA PRESIDENCIA SECCIONAL	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	506,153	500,723	500,723	500,723	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN JARDIN DE NIÑOS	31-GUERRERO	RANCHO COLORADO	RURAL	36,041	36,041	36,041	36,041	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN PUESTO DE CONTROL MILITAR	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	16,603	16,603	16,603	16,603	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARAPETOS EN CAMPAMENTO MILITAR	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	14,089	11,299	11,299	11,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TOPES CON MATERIAL DE BANCO	31-GUERRERO	RANCHO DE SANTIAGO	RURAL	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CASA HABITACION DE INDIGENTE DE LA LOCALIDAD DE PEDERNALES	31-GUERRERO	PEDERNALES	RURAL	1,300	1,300	1,300	1,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CONST.DE SERV.SANITARIOS EN J.NIÑOS	31-GUERRERO	SAN MIGUEL DE TEMEYCHI	RURAL	1,402	1,402	1,402	1,402	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	31-GUERRERO	MINACA	RURAL	204	204	204	204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE DORMITORIOS EN DISPENSARIO MEDICO	31-GUERRERO	PAHUIRACHI	RURAL	122,852	122,852	122,852	122,852	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE EXPLANADA EN LA SECUNDARIA ES-84	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	44,903	44,903	44,903	44,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE GRADAS Y SERV.SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	SAN ISIDRO	RURAL	246,964	246,964	246,964	246,964	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PAHUIRACHI	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	287,985	287,985	287,985	287,985	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	35,320	35,320	35,320	35,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL RUBRO DE LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA EN EDUCACION-DEPORTE YA QUE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NO VIENE CONTEMPLADA
ACCESO COL. LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	59,734	59,734	59,734	59,734	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLA C. MOLINO DEL RETIRO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	204,738	204,738	204,738	204,738	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BANQUETAS Y GUARNICIONES (VILLA CARIÑO)	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	50,404	50,404	50,404	50,404	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANCHA COL. AGUSTIN MENDEZ ROSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	620,855	620,855	620,855	620,855	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION BANDA FOVISSSTE LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	194,806	194,806	194,806	194,806	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE GUARNICIONES CAMPO C.N.O.P.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	299,988	299,988	299,988	299,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	109,599	109,599	109,599	109,599	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GIMNASIO MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN ESTE CONCEPTO SE DECLARA UNICAMENTE LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO.
MURO CONTENSION C. LA PRIETA COL. ESMERALDA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	177,177	177,177	177,177	177,177	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS FONDEN 2009	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
PAV. C. CHURIBUSCO COLONIAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	99,290	99,290	99,290	99,290	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAV. C. PAJARO CARPINTERO 2DA. ETAPA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	574,997	574,997	574,997	574,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAV. DEL 76 BATALLON DE INFANTERIA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	114,061	114,061	114,061	114,061	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION C. RINCONADAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	378,795	378,795	378,795	378,795	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA TECNOLOGICO NO. 2	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	233,430	233,430	233,430	233,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TEMPLETE TEATRO DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	336,608	336,608	336,608	336,608	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EL SAUZ I ETAPA	34-IGNACIO ZARAGOZA	EL SAUCITO (EL SAUZ)	RURAL	308,577	308,577	308,577	308,577	100%	0	0	METRO LINEAL	1,024	1,024	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. 22 ML. DE TUBERIA SUMINISTRADA POR JCAS DE GOBIERNO DEL ESTADO Y 1,002 ML. ADQUIRIDA POR EL MUNICIPIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	104,280	104,280	104,280	104,280	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META SE CUMPLIO DE ACUERDO A LO AUTORIZADO.
DESFOGUE PLUVIAL EN HEROICO COLEGIO MILITAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	298,525	298,525	298,525	298,525	100%	0	0	METRO CUADRADO	57	56	99%	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN FRACCIONAMIENTO PRADERA DORADA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	299,748	299,748	299,748	299,748	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAR VIAL MIGUEL DE LA MADRID (PROYECTO EJECUTIVO)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	345,125	345,125	345,125	345,125	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PASO SUPERIOR JUAN PABLO II Y AV. HEROICO COLEGIO MILITAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE CANCELA POR RECLASIFICACION DE FONDO
PASO VOLADO EN LIBRAMIENTO CAMINO REAL (PROYECTO EJECUTIVO)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO EJE VIAL JUAN GABRIEL - BLVD. OSCAR FLORES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,887,622	1,887,622	1,887,622	1,887,622	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
PROYECTO EJECUTIVO PLAZA BALDERAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,525,119	1,525,119	1,525,119	1,525,119	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CALLE FRANCISCO I. MADERO	38-JULIMES	LA ESPERANZA	RURAL	65,990	65,990	65,990	65,990	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,117	1,117	100%	
CENTRO AVANZADO DE SALUD	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	226,946	226,946	226,946	226,946	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,500	4,500	53%	
LUMBRIFILTRO COL TIERRA Y LIBERTAD	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,120	12,120	12,120	12,120	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAQUE INFANTIL	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,239	212,239	212,239	212,239	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEPORTIVO COL. SAN JOSE	38-JULIMES	COLONIA SAN JOSE	RURAL	168,012	168,012	168,012	168,012	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION CALLE CUARZO LA REGINA	38-JULIMES	LA REGINA	RURAL	157,212	157,212	157,212	157,212	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TECHADO ESC. PRIM. JOSE T. CUELLAR	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	237,229	237,229	237,229	237,229	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GIMNACIO DE USOS MULTIPLES 1A ETAPA	40-MADERA	MESA DEL HURACAN (CHIHUAHUITA)	RURAL	700,000	648,224	648,224	648,224	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA CAMINO MAGUA-SANTA ROSA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	59,897	59,897	59,897	59,897	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO CARRETERO RUMBO SAN JUAN	41-MAGUARICHI	SAN JUAN	RURAL	23,010	23,010	23,010	23,010	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO YEPOSO-PIEDRAS DE LUMBRE	41-MAGUARICHI	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANALIZACION BARRIO PTO. SAN DIEGO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	13,700	13,700	13,700	13,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO NUTRICIONAL OCOVIACHIC	41-MAGUARICHI	OCOVIACHI	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION CCA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	3,400	3,400	3,400	3,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MURO ALBERGUE ROSA SARON	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	3,600	3,600	3,600	3,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PUNTE VEHICULAR ERECVUCHI	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	109,211	109,211	109,211	109,211	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENCEMENTADO CALLE ABASOLO	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	147,300	147,300	147,300	147,300	100%	0	0	METROS CUADRADOS	940	940	100%	
ENCEMENTADO CALLE ALLENDE	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	75,189	75,189	75,189	75,189	100%	0	0	METROS CUADRADOS	520	520	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ENCEMENTADO CALLE FERROCARRIL	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,530	1,530	100%	
ENCEMENTADO CALLE SEGUNDA	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	184,328	184,328	184,328	184,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
592-01-09 ENCEMENTADO CALLE CUARTA	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	199,668	199,668	199,668	199,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	
592-02-09 ENCEMENTADO CALLE FERNANDO GOMEZ	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	124,860	124,860	124,860	124,860	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,635	1,635	100%	
CONSTRUCCION BANQUETAS AVE. LALO NAJERA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	222,976	222,976	222,976	222,976	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,900	2,900	100%	CORREDOR TURISTICO EN VIALIDAD
CONSTRUCCION GIMNACIO COBACH	45-MEOQUI	LÁZARO CÁRDENAS	URBANO	456,433	456,433	456,433	456,433	100%	0	0	DEPORTISTA	0	0	0%	GIMNACIO DE USUS MULTIPLES
PUNTE VEHICULAR SANTA CLARA	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LÁZARO CÁRDENAS)	RURAL	78,246	78,246	78,246	78,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORT. MPAL. PARA PROG. VIVIENDAS RURALES	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	631,990	631,990	631,990	631,990	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LA OBRA, LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA DE QUIERO REPORTAR
ABONO A CONSTRUCCIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ABONO A CONSTRUCCIÓN DE PURIFICADORA DE AGUA EN EL PORVENIR CH692. C.E/19001.
APORTACION MUNICIPAL PREPARATORIA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE LA PREPARATORIA 8404	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	RANCHO UACJ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA 8404 CH402. C.E/19103
CONST. ARENA DE RODEO	54-RIVA PALACIO	SANAPUCHI (LA GARITA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.VADO CAMPO NO. 91	54-RIVA PALACIO	CAMPO NOVENTA Y UNO	RURAL	108,678	108,678	108,678	108,678	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PARQUE DEL PENOL	54-RIVA PALACIO	EL PENOL	RURAL	90,679	90,679	90,679	90,679	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PUNTE CAMPO NO. 42	54-RIVA PALACIO	CAMPO CUARENTA Y DOS	RURAL	148,846	148,846	148,846	148,846	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN EL MOLINO	55-ROSALES	EL MOLINO	RURAL	17,786	17,786	17,786	17,786	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALCANTARILLADO LA GARITA	55-ROSALES	LA GARITA	RURAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BANQUETAS KINDER	55-ROSALES	G.JA. FIERROS (CENTRO RECREATIVO LOS DELFINES)	RURAL	46,785	46,785	46,785	46,785	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
BANOS KM. 99	55-ROSALES	KILOMETRO NOVENTA Y NUEVE	RURAL	179,817	179,817	179,817	179,817	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
BARDA EN ESCUELA PRIM. DE SALON DE ACTOS	55-ROSALES	SALON DE ACTOS (AMPLIACION CUARENTA Y SIETE)	RURAL	8,400	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BODEGA PARA EMPLEO	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	521,701	521,701	521,701	521,701	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCION GRADAS EN TELEBACHILLERATO	55-ROSALES	LOMA LINDA	RURAL	53,726	53,726	53,726	53,726	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CRUCE DE TERRAPLEN LA GARITA	55-ROSALES	LA GARITA	RURAL	70,367	70,367	70,367	70,367	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENMALLADO Y ENBARDADO CAMPO DE FUTBOL	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTALACION LINEA DE AGUA EN BARRANCO	55-ROSALES	BARRANCO BLANCO	RURAL	7,957	7,957	7,957	7,957	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RED PLUVIAL EN U. DEPORTIVA	55-ROSALES	EX-HACIENDA DELICIAS	RURAL	12,143	12,143	12,143	12,143	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TERRAPLEN EN PASE DE RIO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	93,900	93,900	93,900	93,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520,324	520,324	520,324	520,324	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CENTRO AVANZADO DE SALUD	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	727,547	727,547	727,547	727,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIVERSAS OBRAS (PROYECTO CARRETERO, PUENTE LOS FILTROS, GIMNASIO DE BOX)	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	LOS FILTROS	RURAL	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ALMACEN EN CREI PEDRO GARCÍA CONDE	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	RURAL	1,031,311	112,922	112,922	112,922	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS EN CAMINO RANCHO COLORADO	6-BACHINIVA	RANCHO COLORADO	RURAL	119,430	119,430	119,430	119,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE ACCESO A BACHILLERATO	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	490,096	206,094	206,094	206,094	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,016	5,016	100%	
PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE ACCESO A BACHILLERATO	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	490,096	490,096	490,096	490,096	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,016	3,410	68%	
AGUA POTABLE EN YEPACHIC	63-TEMOSACHI	YEPACHI	RURAL	360,880	360,880	360,880	360,880	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CASETA CLORACION AGUA POTABLE	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	27,400	27,400	27,400	27,400	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO HUERTA DE LOS RIOS-URUACHI	66-URUACHI	HUERTA DE RIOS	RURAL	81,517	81,517	81,517	81,517	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION MURO ESCUELA PONCE DE LEÓN	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	72,972	72,972	72,972	72,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	7-BALLEZA	RANCHERIA GUACHAMOACHI	RURAL	487,181	487,181	487,181	487,181	100%	0	0	RED	1	1	100%	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE GUACHAMOACHI (AGUA BLANCA)
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COMUNIDAD EL NOGALITO	7-BALLEZA	EL NOGALITO	RURAL	910,103	910,103	910,103	910,103	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL NOGALITO
RECONSTRUCCION															
APORT MPAL HABITAT OBRA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO HACIENDA DE LA FLOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	132,499	132,499	132,499	132,499	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES SECUNDARIAS EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO POR AFECTACION POR CONSTRUCCION DE OBRA
PAGO DE INDEMNIZACION POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,158,000	2,158,000	2,158,000	2,158,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	2	2	100%	PAGO DE DOS AFECTACIONES POR CONSTRUCCION DE OBRA
PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
PAGO INDEMNIZACION POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	89,684	89,684	89,684	89,684	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DE PARQUE EL ACUEDUCTO CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	270,000	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA AV NOGALES Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	PAGO	2	2	100%	
REFORMAZAMIENTO DE BANDA EN EL CBTIS 158KM 1 Y MEDIO CARRETERA A LA PRES CHIHUAHUA FRACC CAMPESTRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	111,323	111,323	111,323	111,323	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL TALLER DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,069,483	1,069,483	1,069,483	1,069,483	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA MICROCARPETAS ASFALTICAS Y CALEFATEO EN VIALIDADES DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,140,266	1,140,266	1,140,266	1,140,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	428	428	100%	
RECONSTRUCCION DEL TEMPLO EL REFUGIO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	492,981	380,184	380,184	380,184	100%	0	0	OBRA	1	1	80%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN SALA DE VELACION	31-GUERRERO	SAN JOSE DE BAQUIACHI	RURAL	49,090	49,090	49,090	49,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION EN BADO MOCTEZUMA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	15,603	15,603	15,603	15,603	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	MATERIAL PARA RECONSTRUCCION DE BADO DE BARRIO MOCTEZUMA CON NO. DE FACT. 2063 POR LA CANTIDAD DE \$ 4,756.45 CON NO. DE FACT. 2061 POR LA CANTIDAD DE \$10,847.98
ADQUISICION DE PROPIEDAD PARA RESTAURACION DEL CINE VICTORIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	19,150	19,150	19,150	19,150	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REMODELACION DE BAÑOS (MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	138,439	138,439	138,439	138,439	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE IGLESIA MISION DE SAN JOSE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,851	23,851	23,851	23,851	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REMODELACION PLAZA PUBLICA BENITO JUAREZ	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	512,425	512,425	512,425	512,425	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1,800	450	25%	
APORTACION PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO VIRGEN DEL ROSARIO	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	293,500	293,500	293,500	293,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA RESTAURACION DEL TEMPLO VIRGEN DEL ROSARIO ES UNA OBRA CON APORTACION TRIPARTITA ENTRE LOS ORDENES DE GOBIERNO, AL MUNICIPIO LE CORRESPONDE UNA APORTACION EN ESPECIE, Y DICHA CANTIDAD SE TOMO DE LOS RECURSOS DE FORTAMUN.
TEMPLO SAN JAVIER	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	26,952	26,952	26,952	26,952	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
RECONSTRUCCION PUENTE COLGANTE EN LA COMUNIDAD DE SAN FCO. DE LOS BAÑOS	7-BALLEZA	RANCHERIA BAÑOS DE ARRIBA (SAN FRANCISCO)	RURAL	50,321	50,321	50,321	50,321	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	ME REFIERO A LA RECONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE EN LA CMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS BAÑOS.
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PAHUJRACHI	RURAL	2,669	2,669	2,669	2,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	13,225	13,225	13,225	13,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO SALIDA A CHOCACHI	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	6,697	6,697	6,697	6,697	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	122,751	122,751	122,751	122,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,195	2,195	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA COMPLETAMENTE.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO IGNACIO ALLENDE I ETAPA (CASITAS)	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	104,189	104,189	104,189	104,189	100%	0	0	METROS LINEALES	659	659	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. LA TUBERIA SUMINISTRADA POR JCAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO IGNACIO ZARAGOZA II PARTE (VARIOS BARRIOS)	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	318,593	318,593	318,593	318,593	100%	0	0	METROS LINEALES	3,727	3,727	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA. LA TUBERIA ES SUMINISTRADA POR JCAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
ESTUDIO DE CONDICIONES DE VIALIDADES PRINCIPALES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	515,030	515,029	515,029	515,029	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	724,376	724,376	724,376	724,376	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VARIOS DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
AMPLIACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS TRAMO LA TABLETA-URUACHI	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,705	71,705	71,705	71,705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION															
APORT MPAL PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LAS AVENIDAS RELATIVAS AL CORREDOR TRONCAL PARA TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	402,500	322,000	322,000	322,000	100%	0	0	APOYO	1	1	80%	OBRA EJECUTADO POR GOBIERNO DEL ESTADO
APORT MPAL PARA ESTUDIO DE SUBSUELO PARA CORREDOR TRONCAL DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	105,340	105,340	105,340	105,340	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION COMPLETO PARA LA OBRA PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO RANCHERIA JUARES PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	COMPLEMENTO DEL 2008
APORTACION MUNICIPAL COMPLEMENTO PARA OBRA REMODELACION DE PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DIAMANTE HABITAT 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	25,890	25,890	25,890	25,890	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO DEL 2008
PANTALLA PARA ENFOCAR LA LUZ ELECTRICA HACIA VITRALES EN KIOSKO DE LA PLAZA DE ARMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	51,520	51,520	51,520	51,520	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE PUENTE-VADO SOBRE LOS ARROYOS LOS NOGALES Y CACAHUATAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	96,600	96,600	96,600	96,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EN PROCESO DE CENTRO RECREATIVO NINO ESPINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MAQUINARIA PESADA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,897	43,897	43,897	43,897	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE POZO DE AGUA POTABLE	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	1,150	1,150	1,150	1,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AFECCIÓN EN BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	593,133	593,133	593,133	593,133	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
BLVD. NORZAGARAY (AFECCIÓN)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	181,091	181,091	181,091	181,091	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
ESTUDIO DE TRANSPORTE PAR NUEVO PUERTO FRONTERIZO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	383,334	383,333	383,333	383,333	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DE BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,154,838	2,154,838	2,154,838	2,154,838	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DEL BLVD. NORZAGARAY (AFECCIÓN)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	36,248	36,248	36,248	36,248	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
PROYECTO DE INGENIERIA URBANZ PARA PAR VIAL TEOFILO BORUNDA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	770,880	770,880	770,880	770,880	100%	0	0	PROYECTO	1	1	63%	
REMODELACIÓN DE UNIDAD BASICA FRANCISCO I. MADERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	646,172	646,171	646,171	646,171	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MAQUINARIA D-6	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,094	182,094	182,094	182,094	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO REMODELACIÓN DEL VELATORIO DE LA COMUNIDAD DE ALTAVISTA	11-CAMARGO	ALTA VISTA	RURAL	134,214	134,214	134,214	134,214	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TOMAS Y DESCARGAS DE AGUA POTABLE	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	149,917	149,917	149,917	149,917	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	RED DE AGUA POTABLE, DESCARGAS Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIA LADRILLEROS II ETAPA
ANTEPROYECTO CONCEPTUAL DE ESTRUCTURA PASO PEATONAL SOBRE AV TEOFILO BORUNDA ENTRE C ART 123 Y C. LAT MELCHOR OCAIMPO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORT MPAL EST DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	DIAGNÓSTICO	1	1	100%	EJECUTA GOBIERNO DEL ESTADO
APORTACION DEL PROGRAMA DE AHORRO SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA CASA PARA LA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APORTACION AL PROGRAMA FONHAPO
APORTACION DEL PROGRAMA DE MATERIAL DE DONACION BRIGADA DE INVIERNO PARALA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	239,874	239,874	239,874	239,874	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APORTACION AL PROGRAMA
APOT MPAL ESTUDIO COSTO BENF IMPACTO AMBIENTAL RUTA TRONCAL DEL PSMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,661,820	3,661,820	3,661,820	3,661,820	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EJECUTA GOB DEL ESTADO
ASESORIA A LA SUPERVISION DEL CENTRO DEPORTIVO TRICENTENARIO AVE HOMERO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	181,000	181,000	181,000	181,000	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DEL GIMNASIO EN EL PARQUE TUTO OLMOS CALLES YAMBORRELL Y JUSTINIANI COL STA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA EL EDIFICIO DE LA COMANDANCIA DUAL DE SEGURIDAD PUBLICA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CLINICA LUPITA CALLES 2 DE OCT Y MA. ELENA HERNANDEZ COL REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE ESTACION DE BOMBEROS NO. 1 CALLES VALLES DE SAN PEDRO Y VALLES DE SAN MIGUEL COLONIA VALLE DE SAN PEDRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL ALBERGUE PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE GIMNASIO Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	39,100	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA VARIOS CAMINOS	19-CHIHUAHUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184,345	184,345	184,345	184,345	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO DE PUENTE SOBRE RIO SANTA ISABEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR HOMERO Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	80,500	80,500	80,500	80,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EVALUACION SOCIECONOMICA DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	74,750	74,750	74,750	74,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INSPECCION RUTINARIA DE CONTROL DE CALIDAD DE FRACCIONAMIENTO EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	684,200	684,200	684,200	684,200	100%	0	0	INSPECCION	1	1	100%	
LEVANTAMIENTO TRAZO Y CONFIGURACION DE LA PROLONGACION DE LA VIALIDAD L CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	56,350	56,350	56,350	56,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MATERIAL PARA ILUMINACION DE MONUMENTOS Y PARQUES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	487,895	487,895	487,895	487,895	100%	0	0	LUMINARIA	1,025	1,025	100%	
PAGO PARA LA REVISION DE PROYECTO DEL PUENTE HOMERO Y VENCEREMOS Y PUENTE JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,746	17,746	17,746	17,746	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAN DE ATENCION A CONTINGENCIA DEL CENTRO DEPORTIVO NORTE Y ALBERCA OLIMPICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	31,050	31,050	31,050	31,050	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PLAN RECTOR CIENEGA DE ORTIZ	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PLAN RECTOR ENCILLAS II ETAPA	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DE PARQUES QUINTAS PERIFERICO ORTIZ MENA ENTRE CALLES ARIZONA Y MONTANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCCION DE CFE EN CALLE AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,825	17,825	17,825	17,825	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE MODIFICACIONES A LA LINEA DE DISTRIBUCION DE CFE EN CALLE 10 Y AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DEL PARQUE TRICENTENARIO DE LAS TRES EDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DISTRIBUIDOR LOMBARDO TOLEDANO Y CARRETERA ALDAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,082,500	710,125	710,125	710,125	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
PROYECTO EJEUTIVO CLUB KAYAKS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEUTIVO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL MIMBRE EN EL TRAMO ENTRE CALLE AMERICA LATINA Y CONFLUENCIA CON EL RIO PSMUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEUTIVO DE LA MEDIATEGA VERDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEUTIVO DE PUENTES GEMELOS EN INTERSECCION DE AV TEOFILO BORUNDA CON ERNESTO TALAVERA Y MA LUISA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	379,500	379,500	379,500	379,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEUTIVO DEL PLAN CLIMATICO PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	690,000	690,000	690,000	690,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LOS 2 RETORNOS EN LA AV NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	184,000	184,000	184,000	184,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO GEOMETRICO Y ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN AV HOMERO Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL PARQUE TUTO OLMOS CALLE TAMBORREL COL SANTA ROSA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PASO SUPERIOR VEHICULAR EN AV JUAN ESCUTIA Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	598,000	598,000	598,000	598,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL PARQUE LERDO UBICADO EN AV OCAMPO Y PASEO BOLIVAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	248,757	248,757	248,757	248,757	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
VARIOS CAMINOS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,022,444	1,022,444	1,022,444	1,022,444	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
VIVIENDA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,820	510,820	510,820	510,820	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REMODELACION BAÑOS PRESIDENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	135,037	135,037	135,037	135,037	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS EN CRUCE DE FERROCARRIL EN AV. FERNANDO BAEZA Y CARR. PANAMERICANA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	221,798	221,798	221,798	221,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PARQUE TATA CHE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	5,175	5,175	5,175	5,175	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN PLAZA DEL POZO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,300	2,300	2,300	2,300	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO A COMANDANCIA DE POLICIA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	48,542	48,542	48,542	48,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NIVELACION DE TERRENO PARA CORRALES	31-GUERRERO	BASÚCHIL	RURAL	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA PARA BARDA DEL CAMPO DE BEISBOL	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	2,151	2,151	2,151	2,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PUERTA EN IGLESIA	31-GUERRERO	EL JAGÜEY	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRONEUMATICO EN CANCHA DE TENIS	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	9,840	9,840	9,840	9,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CAPILLA DE VELACION	31-GUERRERO	JESUS LUGO	RURAL	38,473	38,473	38,473	38,473	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO CON ASFALTO HIDRAULICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,408,663	1,408,663	1,408,663	1,408,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAPILLA MARIA AUXILIADORA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	70,761	70,761	70,761	70,761	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESC. SEC. VALENTIN GOMEZ FARIAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	148,092	148,092	148,092	148,092	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
RECARPETEO C. LERDO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	499,393	499,393	499,393	499,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	357,850	357,850	357,850	357,850	100%	1	1	ACCION	357,850	357,850	100%	TRASPASO AL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON NO. DE CHEQUE 178 POR LA CANTIDAD DE \$ 67,850.00 CON NO. DE CHEQUE 177 POR LA CANTIDAD DE \$130,000.00 CON NO. DE CHEQUE 179 POR LA CANTIDAD DE \$160,000.00
APORT. MUNICIPAL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	128,491	128,491	128,491	128,491	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTRUCTURA FINANCIERA: SAGARPA \$ 385,473.00 ESTADO 128,491.00 MUNICIPIO 128,491.00 TOTAL ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 \$ 642,455.00
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2009. BENEFICIANDOSE FAMILIAS DE ZONA URBANA Y RURAL DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS.
ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA EDUCACIÓN 2009	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	413,900	413,900	413,900	413,900	100%	0	0	BECA	1,833	1,833	100%	ESTÍMULOS ECONÓMICOS A LA EDUCACIÓN 2009: CANTIDAD DE BECAS MUNICIPALES PAGADAS 1,833. Y SE INTEGRA: NIVEL PRIMARIA 767 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 150.00 C/U NIVEL SECUNDARIA 579 BECAS CORRESPONDIENTES A 10 MESES; \$ 200.00 C/U NIVEL MEDIO SUPERIOR 277 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES; \$ 250.00 C/U NIVEL SUPERIOR 120 BECAS CORRESPONDIENTES A 9 MESES; \$ 300.00 C/U EDUCACIÓN ESPECIAL 172 BECAS CORRESPONDIENTES A 12 MESES; \$ 400.00 C/U CONVOCATORIA NIVEL SUPERIOR 18 BECAS CORRESPONDIENTES A 6 MESES; \$ 500.00 C/U
ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA EN AREAS DE UABJ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	703,996	703,996	703,996	703,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO LINEAS FERROVIARIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	224,250	224,250	224,250	224,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO PARA DETERMINAR PERMEABILIDAD DEL TERRENO NATURAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,500	357,500	357,500	357,500	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,433,142	1,433,142	1,433,142	1,433,142	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
GASTOS NOTARIALES CASINO JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,413	37,413	37,413	37,413	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANEJO DE AGUAS PLUVIALES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	928,911	928,910	928,910	928,910	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MATERIAL Y REPARACION EN ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	174,543	174,543	174,543	174,543	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PINTURA TERMOPLASTICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,643,302	1,643,302	1,643,302	1,643,302	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE CUMPLIO LA META AUTORIZADA. EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TERMOPLASTICA.
PROYECTO DE IMAGEN URBANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA Y FORESTACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO ESTACION CENTRAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO PARA ZONAS INUNDABLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	137,500	137,500	137,500	137,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION DE OBRAS PUBLICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,015,452	1,015,452	1,015,452	1,015,452	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RETIRO DE ANUNCIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	141,900	141,900	141,900	141,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TRABAJOS EN EVENTO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	115,500	115,500	115,500	115,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CALLE CENTRAL	38-JULIMES	COLONIA SAN JOSE	RURAL	13,710	13,710	13,710	13,710	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE SEGUNDA	38-JULIMES	COLONIA SAN JOSE	RURAL	44,717	44,717	44,717	44,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA SOTO MAYNEZ	48-NAMIQUIPA	SANTA ANA (OSCAR SOTO MAYNEZ)	RURAL	376,111	376,111	376,111	376,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SERVICIOS PUBLICOS	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	165,642	165,642	165,642	165,642	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN SERVICIOS PUBLICOS, COMO MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A DIVERSAS OBRAS DEL MUNICIPIO. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
PERTIGA P/ ALUMBRADO PUBLICO	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	26,149	26,149	26,149	26,149	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DETALLES Y ACABADOS POR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	19,962	19,962	19,962	19,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,199	304,199	304,199	304,199	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	2,746 INSUMOS ELÉCTRICOS, FOCOS, BALASTRAS, FOTOCELDAS, CABLE, BASES PARA FOTOCELDAS Y 20 ARBOTANTES OCTAGONALES DE 9 METROS
PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD, "PRIMARIA DAMIAN CARMONA"	11-CAMARGO	EL TECUAN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
ADQUISICION DE 20 SISTEMAS DE RIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	415,617	415,617	415,617	415,617	100%	0	0	SISTEMA	20	20	100%	SON 20 SISTEMAS DE RIEGO
INSTALACION Y PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	947,630	947,630	947,630	947,630	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	149,137	149,137	149,137	149,137	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION BANQUETAS Y LIMPIEZA PLAZAS.-PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	536,124	536,124	536,124	536,124	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
BALASTREO CAMINO LA MARTHA	25-GOMEZ FARIAS	PABLO AMAYA (LA MARTHA)	RURAL	9,350	9,350	9,350	9,350	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
LUMINARIAS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,273	86,273	86,273	86,273	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MAQUINARIA PESADA	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	96,108	96,108	96,108	96,108	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUBESTACION	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MAQUINARIA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	948,665	948,665	948,665	948,665	100%	0	0	ACCION	1	1	60%	
LIMPIEZA DE RELLENO SANITARIO	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	25,814	25,814	25,814	25,814	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CAMPRA REFACCIONES MAQUINARIA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,878	41,878	41,878	41,878	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APLICACION DE PINTURA EN PARQUE EL TRIUNFO	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	38,825	36,171	36,171	36,171	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESASOLVEL DE RIO BASUCHIL EN RANCHO BORJAS	31-GUERRERO	BASUCHIL	RURAL	8,183	8,183	8,183	8,183	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA DE LAGUNA	31-GUERRERO	PAHUIRACHI	RURAL	7,980	7,980	7,980	7,980	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL CAMPO DE BEISBOL DE CD.GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	9,600	9,559	9,559	9,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN EL RUBRO DE LA CLASIFICACION DESTINO DEL GASTO SE CAPTURA COMO EDUCACION YA QUE LA OPCION A FOMENTO DEPORTIVO NO VIENE CONSIDERADA
REVESTIMIENTO DE CANAL DE RIEGO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	74,968	68,004	68,004	68,004	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	734,243	734,243	734,243	734,243	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE CONCEPTO ES POR LA COMPRA DE LAMPARAS, BALASTRAS, MATERIAL ELÉCTRICO, ETC. PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE A CIUDAD.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	53,403	53,403	53,403	53,403	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	
MANTENIMIENTO A ESCUELAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	91,173	91,173	91,173	91,173	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	
MANTENIMIENTO PUERTA DEL TIEMPO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	38,180	38,180	38,180	38,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS DIVERSAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	225,780	225,780	225,780	225,780	100%	0	0	OBRA	17	17	100%	
VIALIDAD CENTAURO DEL NORTE	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	30,728	30,728	30,728	30,728	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR DE TANQUE ELEVADO EN BARRIO MIRADOR EN IG. ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	8,050	8,050	8,050	8,050	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR EN TANQUE ELEVADO EN BARRIO MIRADOR EN IG. ALLENDE CON NO. DE FACT.1955 POR LA CANTIDAD DE \$8,050.00 SE MODIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA
MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO	34-IGNACIO ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,892	67,892	67,892	67,892	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO CON NO. DE FACT. 3057 \$35,056 FAC. # 0853.0754.0753 Y 0751 \$32,835.95 ESTE MATERIAL SE USA PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE EN TODO EL MUNICIPIO.
MATERIAL ELECTRICO PARA DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	22,080	22,080	22,080	22,080	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	FAC. #1955 50 MTS. DE POLIDUCTO DE 2" \$3,277.50 FAC. #1958 24 BALASTROS DE 70 WATTS EN 127 VOLT. V. SODIO. 24 FOCOS DE 70 WATTS VAPOR DE SODIO Y 1 BOBINA PARA CONTACTOR \$11,950.80. FAC. #1064 18 BALASTROS DE 70 WATTS V. SODIO EN 127 VOLTS. \$8,851.70 ESTE MATERIAL SE UTILIZO PARA ARREGLAR Y DAR MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE DENTRO DE TODO EL MUNICIPIO.
REPARACION, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR EN TANQUE ELEVADO IG. ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REPARACION, LIMPIEZA Y PINTURA INTERIOR EN TANQUE ELEVADO EN IG. ALLENDE CON NO. DE FACT.1954 POR LA CANTIDAD DE \$16,100.00 SE MODIFICO LA CANTIDAD DE ACCION
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,498	205,498	205,498	205,498	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD.
ADECUACION DE SENALAMIENTOS EN CORREDOR BERTHA CHIU	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	188,146	188,146	188,146	188,146	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DE CENTROS COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	293,337	293,337	293,337	293,337	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION EN AREAS DEL D.I.F.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	940,273	940,273	940,273	940,273	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION EN DIRECCION DE INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	91,618	91,618	91,618	91,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	9,496,510	9,496,510	9,496,510	9,496,510	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL CONCEPTO DE ESTE PROYECTO ES EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA, REFACCIONES, RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO, GASOLINA, HORAS EXTRAS Y LO EJERCIDO A LA FECHA CORRESPONDE A LO PRESUPUESTADO Y PROGRAMADO A LA FECHA.
MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CALLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,984,980	4,984,980	4,984,980	4,984,980	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	EL CONCEPTO ES EL ARRENDAMIENTO DE 12 CAMIONES DE VOLTEO, EL EJERCIDO ES EL CORRESPONDIENTE A LO CONTRATADO.
MATERIAL PARA ALUMBRADO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	914,306	914,306	914,306	914,306	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SEMAFORIZACION COMPUTARIZADA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	957,338	957,338	957,338	957,338	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ES LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS(CONTROLADOR PARA SEMAFOROS, TARJETAS, FOCOS, ETC)
SENALIZACION VERTICAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,445,162	1,445,162	1,445,162	1,445,162	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ES LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SENALIZACION VERTICAL(ANGULO DE ACERO, ALAMBRE, BARILLA, VINIL, PLACA, ETC)
MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,572	47,572	47,572	47,572	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REMODELACION EDIFICIOS PUBLICOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,006	58,006	58,006	58,006	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REP. BOMBA AGUA POTABLE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,800	27,800	27,800	27,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,408,462	1,408,462	1,408,462	1,408,462	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	243	243	100%	
MANTENIMIENTO MOTOCONFORMADORA	48-NONGAVA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,732	1,732	1,732	1,732	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	54-RIVA PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,290	55,290	55,290	55,290	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
TERRACERIAS CAMPO87-79	54-RIVA PALACIO	CAMPO OCHENTA Y SIETE	RURAL	46,247	46,247	46,247	46,247	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
TECHUMBRE EN SANTA RITA	55-ROSALES	SANTA RITA	RURAL	84,177	84,177	84,177	84,177	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,538	92,538	92,538	92,538	100%	0	0	0	KILÓMETRO	300	300	100%	AQUI SE INCLUYE LOS GASTOS DE OPERACION, Y COMBUSTIBLE DE LA MOTOCONFORMADORA QUE SE UTILIZA PARA EL RASTREO DE LOS CAMINOS VECINALES
REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN BACHINIVA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	17,989	17,989	17,989	17,989	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE ARRANCADOR A. P. LA JOYA	61-SATEVO	LA JOYA	RURAL	2,820	2,820	2,820	2,820	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
TRANSFORMADORES LA JOYA Y SALINAS	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
ALUMBRADO PÚBLICO	63-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	67,453	67,453	67,453	67,453	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OBRAS DIVERSAS	63-TEMOSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,984	168,984	168,984	168,984	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO RASCON	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESC. PREPARATORIA	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
MANO DE OBRA PINTURA DE PUENTES Y BARANDALES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,362	18,362	18,362	18,362	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO GENERAL RED DE AGUA POTABLE	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	4,128	4,128	4,128	4,128	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MATERIAL PARA CAMINO DE IMAGEN DE VIVIENDAS	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	112,551	112,551	112,551	112,551	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE CRISÓSTOMO AGUILAR	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	76,682	76,682	76,682	76,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA POR \$2.00 SE DEBIA AL REDONDEO DE CIFRAS
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE ADOLFO RUEDA MURGA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	96,700	96,700	96,700	96,700	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE POMPEYO VALLES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	129,104	129,104	129,104	129,104	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HORACIO CHAVIRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	18,342	18,342	18,342	18,342	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE JOSÉ REYES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	21,789	21,789	21,789	21,789	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE LA CALLE LIBERTAD	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	51,879	51,879	51,879	51,879	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL CAMINO REAL DE CHAVIRA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	217,961	217,961	217,961	217,961	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD, "PRIMARIA ANTONIO CASTRO"	11-CAMARGO	ALTA VISTA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZADO DE TECHOS
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, "PRIMARIA MELCHOR OCAMPO"	11-CAMARGO	SAN IGNACIO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO PARA LA REHABILITACIÓN DE JARDINES Y EL BARANDAL DE LA ESCUELA
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA A LAS LADRILLERAS (A VARIOS PUNTOS)	11-CAMARGO	LA LADRILLERA	RURAL	7,011	7,011	7,011	7,011	100%	0	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA A "LAS VIRGINIAS"	11-CAMARGO	EL JIDO EL MOLINO (LAS VIRGINIAS)	RURAL	7,648	7,648	7,648	7,648	100%	0	0	0	KILÓMETRO	6	6	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA A "SAN LEONARDO"	11-CAMARGO	ESTACION DIAZ (EJIDO SAN LEONARDO)	RURAL	11,472	11,472	11,472	11,472	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA "LA ENRAMADA"	11-CAMARGO	LA ENRAMADA	RURAL	7,648	7,648	7,648	7,648	100%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA "LA ENRAMADA A SAN GUILLERMO"	11-CAMARGO	LAGUNA JACO (ALVARO OBREGÓN)	RURAL	5,099	5,099	5,099	5,099	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA "LAS CUEVAS"	11-CAMARGO	LAS CUEVAS	RURAL	1,530	1,530	1,530	1,530	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA "LAS LADRILLERAS EL GUAMIS"	11-CAMARGO	EL GUAMIS	RURAL	3,187	3,187	3,187	3,187	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACIÓN CAMINO DE TERRACERÍA "RIO DEL PARRAL A LA LAGUNA DE LAS VACAS"	11-CAMARGO	LA LAGUNA DE LAS VACAS (SAN ISIDRO)	RURAL	14,021	14,021	14,021	14,021	100%	0	0	KILOMETRO	15	15	100%	
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CONSTITUCIÓN 2009	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	146,618	146,618	146,618	146,618	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE LA SECCIÓN MPAL. DE LA PERLA	11-CAMARGO	LA PERLA	RURAL	218,378	218,378	218,378	218,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "AUTOPISTA A JIMENEZ A HACIENDA RIO DEL PARRAL"	11-CAMARGO	RIO DEL PARRAL (LA NORIA)	RURAL	15,296	15,296	15,296	15,296	100%	0	0	KILOMETRO	16	16	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "LA LAGUNA A RANCHO VIEJO"	11-CAMARGO	LA LAGUNA	RURAL	4,461	4,461	4,461	4,461	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "LAS PILAS AL OJO CALIENTE"	11-CAMARGO	LAS PILAS	RURAL	1,530	1,530	1,530	1,530	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "LEYES DE REFORMA A SANTA ELENA"	11-CAMARGO	LEYES DE REFORMA	RURAL	2,549	2,549	2,549	2,549	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "OJO CALIENTE AL CALLEJÓN GATO NEGRO"	11-CAMARGO	OJO CALIENTE DE ARRIBA	RURAL	3,824	3,824	3,824	3,824	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "RANCHO VIEJO A LEYES DE REFORMA"	11-CAMARGO	RANCHO VIEJO	RURAL	5,099	5,099	5,099	5,099	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE TERRACERÍA "SANTA ELENA AL PASCUALENO"	11-CAMARGO	SANTA ELENA	RURAL	3,187	3,187	3,187	3,187	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
REHABILITACIÓN DEL DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE ROMERILLO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	21,626	21,626	21,626	21,626	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DEL PARQUE FRANCISCO I. MADERO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	214,756	214,756	214,756	214,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA EN PROCESO DE LA REHABILITACION DE CELDA 2 DEL RELLENO SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,746,557	2,610,005	2,610,005	2,610,005	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN PERIF LOMBARDO TOLEDANO N-S ENTRE JUAN PABLO II Y CALLE 21	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	324,478	324,478	324,478	324,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,125	4,125	100%	
REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NIÑOS HEROES ENTRE OCCAMPO Y AV COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	990,139	990,139	990,139	990,139	100%	0	0	METROS CUADRADOS	19,809	19,809	100%	
REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FEDOR DOSTOYEVSKY ENTRE DE LA MANCHA T ALSUDER Y ENTRE GRAHAM GREEN Y GLOBIETA NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	664,236	664,236	664,236	664,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,237	9,237	100%	
REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO TRAMO AV GUILLERMO PRIETO ENTRE C MARIANO IRIGOYEN Y C MATAMOROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	103,820	103,820	103,820	103,820	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,882	1,882	100%	
REHABILITACION ASFALTICA EN AV ANTONIO DE MONTES ENTRE BLVD ORTIZ MENA Y AVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	676,214	676,214	676,214	676,214	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,070	9,070	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON APLICACION DE RIEGO DE SELLO 3-4 TRAMO ENTRONQUE KM 28 CART CUATEMOC EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	926,565	926,565	926,565	926,565	100%	0	0	METRO CUADRADO	28,110	28,110	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV NUEVA ESPAÑA ENTRE FUENTES MARES Y PERIF FCC. R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	724,949	724,949	724,949	724,949	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,962	14,962	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV PACHECO ENTRE AV 20 NOV. Y PUENTE INTERCERAMIC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	753,424	753,424	753,424	753,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,841	16,841	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN AV 20 DE NOVIEMBRE ENTRE AV INDEPENDENCIA Y CALLE 24	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	692,445	692,445	692,445	692,445	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,471	14,471	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMO AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	87,655	87,655	87,655	87,655	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX EN TRAMOS DE LA AV VALLARTA ENTRE AV AMERICAS Y AV TECNOLOGICO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	928,255	928,255	928,255	928,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,783	18,783	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DONADO POR PEMEX TRAMO AV TECNOLÓGICO N-S ENTRE CIPRES Y MERCURIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	127,099	127,099	127,099	127,099	100%	0	0	METRO CUADRADOS	4,048	4,048	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN A ZARCO Y OTRAS COLONIAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	731,685	731,685	731,685	731,685	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,369	13,369	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV CARBONEL NTR E BLVD ORTIZ MENA Y A LEONES Y ENTRE CALLE COSTA RICA Y AV AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	804,827	804,827	804,827	804,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,350	11,350	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV FCO VILLA ENTRE PERIFERICO DE LA JUVENTUD Y FCO VILLA NO. 6729	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,116,509	1,116,509	1,116,509	1,116,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,613	17,613	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV H.C. MILITAR ENTRE RIO PANUO Y MONTE ALBAN TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,348,918	1,348,918	1,348,918	1,348,918	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,000	18,000	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV INDUSTRIAS ENTRE CALLE 17 DE JUNIO T ERNESTO ESPINOZA S-N Y ENTRE ERNESTO Y JUAN ESCUTIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	894,928	894,928	894,928	894,928	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,416	12,416	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV MIRADOR ENTRE PASEOS DEL BOSQUE Y AV CUAUHTEMOC ENTRE MISSISSIPPI Y ELIAS MULLER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,613,272	1,613,272	1,613,272	1,613,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22,740	22,740	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 27 ENTRE ESCUDERO Y AV DIVISION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	786,324	786,324	786,324	786,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,071	11,071	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIF DE LA JUVENTUD ENTRE AV TERRAZAS Y CIRCUITO UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,968,576	1,968,576	1,968,576	1,968,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,248	30,248	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD ENTRE AV SILVESTRE TERRAZAS Y CIR UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	429,224	429,224	429,224	429,224	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,529	5,529	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VALIDAD LOS NOGALES ENTRE AV COLON Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,798,147	1,798,147	1,798,147	1,798,147	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,932	17,932	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,138,293	1,138,293	1,138,293	1,138,293	100%	0	0	METROS CUBICOS	423	423	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,999,415	5,999,415	5,999,415	5,999,415	100%	0	0	METROS CUBICOS	2,174	2,174	100%	
BOULEVARD CALLE 23 DE MARZO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	161,821	161,821	161,821	161,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	784	784	100%	
APLICACION DE PINTURA EN GIMNASIO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	51,714	21,517	21,517	21,517	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACION DE PINTURA EN PARQUE INFONAVIT	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	16,755	16,755	16,755	16,755	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACION DE PINTURA EN TANQUE-CISTERNA	31-GUERRERO	EL TERRERO	RURAL	3,066	3,066	3,066	3,066	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
BACHEO DE CALLE EN CD GUERRERO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	167,516	61,730	61,730	61,730	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BACHEO DE CALLES EN LA JUNTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	167,516	72,562	72,562	72,562	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIVISION DE AULA EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	REDERNALES	RURAL	11,599	9,272	9,272	9,272	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CASA DEL CAMPESINO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	24,507	19,837	19,837	19,837	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CERCO PERIMETRAL EN TELEBACHILLERATO	31-GUERRERO	ARISIACHI (EL TERRERO)	RURAL	750	750	750	750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION COMANDANCIA DE POLICIA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	52,765	51,851	51,851	51,851	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALMACEN PARA ESCUELA DE KARATE	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	14,212	3,769	3,769	3,769	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA JUNTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	17,363	17,363	17,363	17,363	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION DEL DIF MUNICIPAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	41,730	38,967	38,967	38,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CLINICA DEL IMSS	31-GUERRERO	EL TERRERO	RURAL	21,987	19,190	19,190	19,190	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GIMNASIO SECCIONAL DE LA JUNTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	90,011	50,745	50,745	50,745	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE MUSEO ABRAHAM GONZALEZ	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	6,842	5,642	5,642	5,642	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE OFICINAS EN PRES.MUNICIPAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	9,290	9,290	9,290	9,290	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE EL MIRADOR	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	25,759	25,759	25,759	25,759	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	61,614	61,614	61,614	61,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RASTRO SECCIONAL	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	13,078	3,558	3,558	3,558	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERV.SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, COL. SAN RAFAEL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,875	1,875	1,875	1,875	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR	31-GUERRERO	SAN ISIDRO	RURAL	39,706	39,706	39,706	39,706	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE PLAZA PUBLICA	31-GUERRERO	PACHERA	RURAL	26,958	26,718	26,718	26,718	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE RASTRO SECCIONAL	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	16,887	16,887	16,887	16,887	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PLAZA PRINCIPAL	31-GUERRERO	TEMECHI (TEMEYCHI)	RURAL	17,092	14,505	14,505	14,505	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION TECHUMBRE CENTRO CULTURAL	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	488	488	488	488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE BAÑOS EN SALON EJIDAL	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	38,662	28,670	28,670	28,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE PUERTAS DE TAMBOR PARA EL CAMPAMENTO MILITAR	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,530	2,530	2,530	2,530	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CALLES EN LA JUNTA	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	21,547	21,547	21,547	21,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE LA REMODELACION DE LA INSPECCION ESCOLAR 108	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	4,225	4,225	4,225	4,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE DEPORTIVO COL. CHE GUEVARA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	941,002	941,002	941,002	941,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE RECREATIVO COL. HEROES DE LA REVOLUCION	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	545,747	545,747	545,747	545,747	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZA PRADERAS NO. 1	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	100,464	100,464	100,464	100,464	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CIUDAD DEL NIÑO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	24,529	24,529	24,529	24,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PARQUE DEL PUEBLO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	245,777	245,777	245,777	245,777	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PARQUE DEPORTIVO LA HUERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	106,459	106,459	106,459	106,459	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PARQUE MINEROS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	15,255	15,255	15,255	15,255	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PARQUE MOLINO DEL RETIRO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	111,265	111,265	111,265	111,265	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PLAZA JOSE GPE. ROCHA ARAIZA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	75,921	75,921	75,921	75,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORT. MPAL. REHAB. PISTA DE ATLETISMO Y CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN DE GRADAS EN INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CD. JIMÉNEZ	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL EJERCIDA PARA OBRA CONCERTADA CON GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE EL PROGRAMA PIEM, POR UN IMPORTE DE \$ 500,000.00 (IA, PARTE 2009) ESTRUCTURA FINANCIERA APROBADA 2009 APORTACION MUNICIPAL (2 PARTES) \$ 520,652.00 \$ 29,652.00 A DESTINARSE EN EL 2010 APORTACION ESTATAL 500,000.00. COSTO TOTAL DE OBRA \$1,029,652.00 REFERENCIA - OF. APROBACION: 2009-PIEM-A-0598 EJECUCION DE LA OBRA SE REPROGRAMO PARA LLEVARSE A CABO EN EL AÑO 2010.
DEMOLICIÓN DE INMUEBLES EN LA CIUDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	405,830	405,830	405,830	405,830	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE BACHEO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,232,948	3,232,948	3,232,948	3,232,948	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROPIEDAD PARA CINE VICTORIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO SAN JOSE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTOS PARA REHABILITACIÓN DE ANDADORES ZONA CENTRO	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	850,000	850,000	850,000	850,000	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	905,648	905,648	905,648	905,648	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION EN CEMA	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	28,262	28,262	28,262	28,262	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	
REMODELACION DE BANDOS SERVICIOS MEDICOS	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	590,703	590,703	590,703	590,703	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE LA COORDINADORA ZARAGOZA	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	169,093	169,093	169,093	169,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE MODULOS EN FERIA EXPO	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	194,879	194,879	194,879	194,879	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL TALLER PARA EL ADULTO MAYOR	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	479,168	479,168	479,168	479,168	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION EN OFICINAS DE CONTRALORIA	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	15,126	15,126	15,126	15,126	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINARIA PARA INFRAESTRUCTURA PLUVIAL	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	192,944	192,944	192,944	192,944	100%	0	0	SERVICIO	1	1	82%	EL CONCEPTO ES LA RENTA DE CAMIÓN PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL, Y EL AVANCE ESTA AL CORRIENTE CON EL CONTRATO.
RESCATE DEL CENTRO HISTORICO (ADQUISICIONES)	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	261,140	261,140	261,140	261,140	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	VARIAS ADQUISICIONES SE CANCELAN POR RECLASIFICACION DE FONDO, UNICAMENTE QUEDAN HONORARIOS.
RESTAURACION IGLESIA MISION DE SAN JOSE (MATERIAL)	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	261,901	261,901	261,901	261,901	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	CONSISTE EN JORNALES Y MATERIAL NECESARIO PARA LA RESTAURACION.
SUPERVISION EN RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	334,088	334,088	334,088	334,088	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
TRABAJOS EN CENTRO COMUNITARIO DE SAMALAYUCA	37-JUÁREZ	JUAREZ	URBANO	37,016	37,016	37,016	37,016	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION CAMINO HERRADURA JAYEPUCHI	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	2,700	2,700	2,700	2,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	214,355	214,355	214,355	214,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PUENTES COLGANTES	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	1,110	1,110	1,110	1,110	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION CAMINOS VECINALES	49-NONGOVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
NOMINA POR REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOMINA POR REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS CH599, C.E/19082.
REHABILITACION DE CALLES MUNICIPALES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	48,164	48,164	48,164	48,164	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION EDIFICIOS PUBLICOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REMODELACION DE EDIFICIOS PUBLICOS CH599M, C.E/18616
UNIDADES DEPORTIVAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	22,487	22,487	22,487	22,487	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CALLE TERCERA	55-ROSALES	EL MOLINO	RURAL	25,845	25,845	25,845	25,845	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CASA JUAREZ	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137,405	137,405	137,405	137,405	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. DE TUBERIAS CALLE QUERETARO	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	82,202	82,202	82,202	82,202	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHAB. TUBERIAS CALLE CHIHUAHUA	56-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	92,898	92,898	92,898	92,898	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHAB. TUBERIAS EN BARRANCO BLANCO	56-ROSALES	BARRANCO BLANCO	RURAL	25,629	25,629	25,629	25,629	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TUBERIAS CALLE AGUASCALIENTES	56-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,111	181,111	181,111	181,111	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TUBERIAS CALLE GUANAJUATO	56-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,009	44,009	44,009	44,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TUBERIAS CALLE MORELOS	56-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,529	325,529	325,529	325,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDAS	56-ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,500	60,500	60,500	60,500	100%	0	0	ACCION	40	40	100%	SE APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS CON MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE SUS VIVIENDAS.
RECAUSAMIENTO RIO SATEVO	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION CAMINO URUACHI-LA FINCA	66-URUACHI	LA FINCA	RURAL	52,450	52,450	52,450	52,450	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LA TABLETA DE GOSOGACHI	66-URUACHI	GOSOGACHI	RURAL	107,525	107,525	107,525	107,525	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION ESC. PRIMARIA JICAMORACHI	66-URUACHI	JICAMORACHI	RURAL	26,207	26,207	26,207	26,207	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
APOYO PARA EQUIPAMIENTO DEL DIF MUNICIPAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	103,902	103,902	103,902	103,902	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
AUTOMÓVIL NISSAN TIDA 2009 PARA FOMENTO ECONOMICO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,000	151,000	151,000	151,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CAMIONETA PARA USO DE COMUNICACION SOCIAL	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA CAFETERIA Y BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CONTADURIA, UACH	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	88,693	88,693	88,693	88,693	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD, PRIMARIA "J. REFUGIO MAR DE LA ROSA"	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	PARA LA COMPRA DE UN VIDEO PROYECTOR Y PANTALLA
ADQUISICION DE 1 PICK UP DOBLE CABINA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	170,542	170,542	170,542	170,542	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,858	125,858	125,858	125,858	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LOS \$125,858.00 CORRESPONDEN, NO AL VALOR TOTAL DEL VEHICULO SINO A LA CANTIDAD PROGRAMADA PARA PAGARSE DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL.
ANTICIPO CHEYENNE 2008	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	96,651	96,651	96,651	96,651	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
EQUIPOS DE TRABAJO Y COMPUTO	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,160	122,160	122,160	122,160	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE COMPUTO PARA DIF MUNICIPAL, 1 SECCIONAL DE ESCALÓN, 1 OBRAS PUBLICAS, ADO. DE 6 EQUIPOS DE COMPUTO Y TRES IMPRESORAS DE PUNTO PARA EL ÁREA DE TESORERIA MUNICIPAL, 1 IMPRESORA DE PUNTO PARA SECCIONAL DE ESCALÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE PLOTHER DE ÁREA DE CATASTRO MUNICIPAL, MANTENIMIENTO A CAMARA DIGITAL DEL ÁREA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA ASUNTOS INTERNOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	10,880	10,880	10,880	10,880	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,523	155,523	155,523	155,523	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
APORT MUNICIPAL PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA Y ASESORIA JURIDICA QUE LLEVEN ACABO LAS ADECUACIONES AL MARCO LEGAL VIGENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	345,000	345,000	345,000	345,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PROYECTO CHIHUAHUA CIUDAD DIGITAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,997,974	10,997,974	10,997,974	10,997,974	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	COMPLEMENTO DEL 2008
EQUIPO DE COMPUTO PARA RECAUDACION DE PREDIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	722,602	722,602	722,602	722,602	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CAMARAS VIDEO, PROGRAMAS
EQUIPO DE COMPUTO Y VEIDEO PARA DEPORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	43,168	43,168	43,168	43,168	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,201	37,201	37,201	37,201	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	SE CUMPLIO CON LA META DE ADQUISICION DE 11 RADIOS
MAQUINARIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
UN TRACTOR SOBRE ORUGAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CONVENIO DE APOYO ECONOMICO TIPO SUBSIDIO PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO AGRICOLA DE LA REGION PARA CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (SE CONCLUYO EL PAGO EL 06 DE JULIO DE 2009)
1 BOMBA DE AGUA PARA LA PIPA DE OBRAS PUBLICAS MARCA HONDA DE 5.5 HP	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	6,957	6,957	6,957	6,957	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1 RETROSCABADORA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	662,297	662,297	662,297	662,297	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,199	160,199	160,199	160,199	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REPARACION MAQUINARIA PESADA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	609,698	609,698	609,698	609,698	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CREDITO CATERPILLAR Y MOTONVELADORA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	3,347,201	3,347,201	3,347,201	3,347,201	100%	0	0	MAQUINA	3	3	100%	PAGOS MENSUALES DE COMPRA DE MAQUINARIA. CAMARAS DE VIGILANCIA
ADQUISICION DE CAJA DE VOLTEO 7M3	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	119,684	119,684	119,684	119,684	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	19-CHIHUAHUA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	777,000	777,000	777,000	777,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS TIPO CABINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	750,231	750,231	750,231	750,231	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN REMOLQUE PARA SERVICIOS PUBLICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	112,700	112,700	112,700	112,700	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE PIEZAS Y LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	74,559	74,559	74,559	74,559	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NO. FACT. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA 189923 \$10,384.50 NO. FACT. DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA PESADA 191000 \$ 9,016.00 NO. FACT. DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA 5973 \$17,388.00 NO. FACT. DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA 5752 \$25,279.93 NO. FACT. DE LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA 5126 \$12,491.51
MAQUINARIA Y EQUIPO 2009	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	562,039	562,039	562,039	562,039	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE CONSISTE EN: UNA PIPA DE AGUA MOD. 1971 CON CAPACIDAD PARA 30MIL LTS. (122_00_002) POR UN MONTO DE \$ 161,000.00; Y UNA RETROEXCAVADORA MARCA FORD MODELO 1997 (122_00_003) POR UN MONTO DE \$ 401,038.70
EQUIPO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	460,550	460,550	460,550	460,550	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	SE CUMPLIO CON LA META AUTORIZADA.
HERRAMIENTA PARA ALLUMBRADO PÚBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	283,173	283,173	283,173	283,173	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	462,000	462,000	462,000	462,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
RENTA DE CAMIONES DE VOLTEO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	904,420	904,420	904,420	904,420	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MOTONVELADORA CAT	38-LÓPEZ	OCTAVIANO LÓPEZ	URBANO	1,553,338	1,553,338	1,553,338	1,553,338	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,343,234	1,343,234	1,343,234	1,343,234	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA PRESIDENCIA	5-ASCENSION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,726	253,726	253,726	253,726	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
COMBUSTIBLE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	389,751	389,751	389,751	389,751	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA PESADA DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	120,992	120,992	120,992	120,992	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LLANTAS PARA MAQUINARIA PESADA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR.
RETRO EXCAVADORA JHON DERE	81-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	308,274	308,274	308,274	308,274	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OTROS															
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, "PRIMARIA LUIS CABRERA	11-CAMARGO	LEYES DE REFORMA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APOYO CON MATERIALES DE CONSTRUCCION
UN CAMIÓN RAM 2000 PARA OBRAS PUBLICAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
1 CAMIÓN CHASIS PARA OBRAS PUBLICAS	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
1000 PLACAS DE IDENTIFICACIÓN DOMICILIARIA PARA LA COLONIA LA LAGUNITA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1,000	1,000	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	101,706	101,706	101,706	101,706	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
VARIAS OBRAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	1,124,560	1,124,560	1,124,560	1,124,560	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,150	1,150	1,150	1,150	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ES SOLO COMPLEMETO DEL 2008
ADQUISICION DE KIT DE JUEGOS RECREATIVOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	518,050	518,050	518,050	518,050	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TRES VEHICULOS COMPACTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	361,620	361,620	361,620	361,620	100%	0	0	0	UNIDAD	3	3	100%	
ADQUISICION DE UN CAMION CHASIS CABINA DEIRECCION DE ASEO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	670,972	670,972	670,972	670,972	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN REMOLQUE DE 8 TONELADAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	143,800	143,800	143,800	143,800	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE UN TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	105,817	105,817	105,817	105,817	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE 50 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	113,850	113,850	113,850	113,850	100%	0	0	0	PIEZA	50	50	100%	
ADQUISICION DE 53 BANCAS DE SOLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	156,350	156,350	156,350	156,350	100%	0	0	0	PIEZA	53	53	100%	
ADQUISICION DE 8 CARROCERIAS STANDAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	171,120	171,120	171,120	171,120	100%	0	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
ADQUISICION DE 8 PICK UP CARGA LIGERA 4X2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,106,208	1,106,208	1,106,208	1,106,208	100%	0	0	0	UNIDAD	8	8	100%	
ADQUISICION DE 960 PAPELERAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,391,040	1,391,040	1,391,040	1,391,040	100%	0	0	0	PIEZA	960	960	100%	
ADQUISICION DE KIT HERRAMIENTA MENORES PARA VEHICULO MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	95,949	95,949	95,949	95,949	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION 1-54-31 HECTAREAS TERRENO PARA VALIDAD CAMINO TRES CASTILLOS COLONIA ALDAMA	34-IGNACIO ZARAGOZA	ALDAMA	RURAL	7,716	7,716	7,716	7,716	100%	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	ADQUISICION DE 1-54-31 HECTAREAS DE TERRENO A VALOR DE \$5,000.00 POR HEC. PARA VALIDAD DE CAMINO COLONIA TRES CASTILLOS - COLONIA ALDAMA
CAJON DE LAZO PARA CORRALES DE MANEJO FCO. I. MDERO	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PROYECTO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS (CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO) COMUNIDAD FRANCISCO I. MADERO
CONSTRUCCION DE CORRALES DE MANEJO FRANCISCO I. MADERO	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	108,300	108,300	108,300	108,300	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	FAC. 594 \$51,915.60 FAC. 2152 \$11,799.00 FAC. 2751 \$43,159.50 FAC. 1892 \$1,425.90 CONSTRUCCION DE PROYECTO PRODUCTIVO DE ACTIVOS PRODUCTIVOS. CORRAL DE MANEJO FRANCISCO I. MADERO
EQUIPO DE BOMBEO PARA ENERGIA SOLAR PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	280,542	280,542	280,542	280,542	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EQUIPO DE BOMBEO PARA ENERGIA SOLAR DEL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS
PLANOS Y PRESUPUESTO EN PROYECTO DE SALON DE USOS MULTIPLES	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PLANOS Y PRESUPUESTO EN PROYECTO EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE IGNACIO ALLENDE CON NO. DE FACT. 518 POR LA CANTIDAD DE \$9,200.00
APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL. EL CUAL ES EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE CULTURA, MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA EDUCA 2009	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,482	139,482	139,482	139,482	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA EDUCA 2009 POR UN IMPORTE DE \$ 139,482.00. PARTICIPANDO EL MUNICIPIO Y LAS ASOCIACIONES CIVILES FECHAC Y EDUCA. QUIENES EN CONJUNTO ACUMULAN LA CANTIDAD DE \$ 358,871.00 PARA EL "PROGRAMA EDUCA". EL CUAL PRETENDE LA IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE MEJORA CONTINUA EN UNIDADES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ; INCLUYE: 10 ESCUELAS EN CAPACITACION, 14 ESCUELAS EN ASESORIA, MANUALES, MATERIAL, ASESORES, OTROS.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,155	99,155	99,155	99,155	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y OFICIALIA MAYOR, REGULADOR DE ALTO VOLTAJE PARA EL DIF MUNICIPAL; 20 SILLAS APILABLES PARA USO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EN EVENTOS OFICIALES; 1 ARCHIVERO METALICO Y 1 ESCRITORIO PARA SECCIONAL DE ESCALON, 15 SILLAS DE VISITA EN COLOR NEGRO Y DE TELA PARA EL ARCHIVO HISTORICO(ATENCION AL PUBLICO); 1 BARRA EN COLOR GRIS PARA APERTURAR DOS CAJAS MAS EN TESORERIA MUNICIPAL; ANAQUELES PARA EL ARCHIVO HISTORICO; EQUIPOS TELEFONICOS PARA VARIOS DEPARTAMENTOS; SILLAS SECRETARIALES PARA VARIOS DEPARTAMENTOS; UN SILLON EJECUTIVO PARA PRESIDENCIA; UNA MESA DE TRABAJO Y 4 SILLAS PARA EL AREA DE REGIDURIA; 2 ANAQUELES PARA EL AREA DE SINDICATURA.
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION GENERAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	78,000	69,390	69,390	69,390	100%	0	0	0	LOTE	1	1	89%	
EQUIPO ANTIGRAFFITI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	209,825	209,825	209,825	209,825	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PLANTAS TRATADORAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	241,078	241,078	241,078	241,078	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PREDIO PARA LA REUBICACION DE PRODUCTORES DE LADRILLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	PREDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
TALLERES DE COSTURA (BECAS DE CAPACITACION)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TALLERES DE COSTURA (SUBSIDIOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	659,581	659,581	659,581	659,581	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE ARMAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	66,021	66,021	66,021	66,021	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	SE HAN ADQUIRIDO UNIFORMES PARA LOS 6 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 4 ARMAS LARGAS 223. 1000 MUNICIONES DE .223 Y 500 MUNICIONES DE 9 MM.
PLACAS PARA OBRA MUNICIPAL	81-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	5,158	5,158	5,158	5,158	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
INDEMINIZACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y TRANSITO POR FALLECIMIENTO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	183,182	183,182	183,182	183,182	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	INDEMINIZACION A FAMILIARES DE 2 POLICIAS Y UN AGENTE DE TRANSITO FALLECIDOS
GASTOS INDIRECTOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,845,604	11,845,604	11,845,604	11,845,604	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	30	30	100%	DE GASTOS INDIRECTOS SE PAGAN SUELDOS Y LISTAS DE RAYA DEL PERSONAL DE BACHEO Y DE ALGUNAS OBRAS
VIATICOS Y GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	42,332	42,332	42,332	42,332	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EN ESTE RUBRO, SE INCLUYE LOS GASTOS Y VIATICOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ORIGINAN CON MOTIVO DE SU FUNCION.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ALUMBRADO PUBLICO	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	372,298	372,298	372,298	372,298	100%	0	0	LUMINARIA	680	680	100%	PRESPUESTO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL.
BECAS NIVEL BASICO	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	795,000	795,000	795,000	795,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APOYO MENSUAL A 350 NIÑOS DEL NIVEL BASICO DE COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO COMO: RICARDO FLORES MAGÓN, E.J. BENITO JUAREZ, E.J. CONSTITUCION, SAN LORENZO, SAN ISIDRO, COLONIA PRIMERO DE MAYO. LA COMUNIDAD DE RODRIGO M. QUEVEDO Y LA CABECERA MUNICIPAL. ESTE PROYECTO SE REALIZO FONDOS FEDERALES DEL CONVENIO FORTAMUN Y CON UNA APORTACION EXTRA DE LOS FONDOS DE GASTO CORRIENTE (OBRA PROPIA) POR \$14,800.00, DANDO UN TOTAL \$ 809,800.00 COMO FONDO PARA LAS BECAS DE NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO, EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SE UBICA EN 100% + 1.18 (FONDOS PROPIOS).
DONACION AL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	7,522	7,522	7,522	7,522	100%	0	0	INSTITUCION	1	1	100%	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE FORTAMUN COBRADAS POR EL BANCO
APORT PROGRAMA HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	126,315	126,315	126,315	126,315	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APORTACION PROGRAMA HABITAT
APORT PROGRAMA HABITAT AMPL CENTRO DES COMUNITARIO QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	710,000	710,000	710,000	710,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORT PROGRAMA HABITAT CONTRALORIA SOCIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,200	3,200	3,200	3,200	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORT PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNITARIO VARIAS COLONIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION HABITAT UNIDAD VERGEL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PROGRAMA HABITAT CAMPAÑA OPTICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PROGRAMA HABITAT EQUIPAMIENTO DE VARIS CENTROS DE DES. COMUNITARI 2009AT000390 A 2009AT000394	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	366,950	366,950	366,950	366,950	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PROGRAMA HABITAT OBRA PD005	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION PROGRAMA HABITAT INSTALACION DEL OBSERVATORIO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
GUARDAGANADO STA ROSALIA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA ROSALIA DE CUEVAS	RURAL	9,279	9,279	9,279	9,279	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
GUARDAGANADO ZARAGOZA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,495	16,495	16,495	16,495	100%	0	0	CERCOS	1	1	100%	
PRESIDENCIA STA. MARIA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA MARIA DE CUEVAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	
TEMPLO CIENEGA DE LOYA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	CIENEGA DE LOYA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	
APOYO AL DEPORTE	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	33,200	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ASISTENCIA SOCIAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	9,230	9,230	9,230	9,230	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAMIONES CREI FEDERAL	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	11,465	11,465	11,465	11,465	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMITES CULTURALES DEL MUNICIPIO	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	5,002	5,002	5,002	5,002	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A LAS ESCUELAS	24-SANTA ISABEL	SANTA ANA	RURAL	109,295	109,295	109,295	109,295	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RENTA DE CAMIONES PARA EL TRANSPORTE DE ALUMNOS	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	274,931	274,931	274,931	274,931	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS EROGACIONES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,924,487	1,924,487	1,924,487	1,924,487	100%	0	0	ACCION	2	2	75%	
REHAB, MANTENIMIENTO, CALLES, EDIFICIOS Y PARQUES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,277	78,277	78,277	78,277	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
REHAB, MANTENIMIENTO, CALLES, EDIFICIOS Y PARQUES	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,977	76,977	76,977	76,977	100%	0	0	ACCION	3	2	67%	
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	326,767	326,767	326,767	326,767	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DIVERSAS EROGACIONES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	4,326	4,326	4,326	4,326	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	ESTE IMPORTE ES DE CARGOS BANCARIOS POR MANEJO DE CUENTA.
LOTIFICACION CASAS PRECONSTRUIDAS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	425,632	425,632	425,632	425,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERMUTA TERRENO FOVIBSSTE LAS FUENTES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	522,546	522,546	522,546	522,546	100%	0	0	OPERACION	1	1	100%	
PROGRAMA EMERGENCIA PARRAL SEGURO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	113,365	113,365	113,365	113,365	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	1,516,680	1,516,680	1,516,680	1,516,680	100%	0	0	MAQUINA	15	15	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	14,252,649	14,252,649	14,252,649	14,252,649	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	EL AVANCE FISICO SE MIDE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS: ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO URBANO.
BOMBA ELECTRICA EN BARRIO MONTES DE OCA	34-IGNACIO ZARAGOZA	MONTES DE OCA (EL HUERFANO)	RURAL	33,458	33,458	33,458	33,458	100%	1	1	ACCION	33,458	33,458	100%	PAGO TOTAL DEL 60% DE LA INSTALACION DE LA BOMBA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE MONTES DE OCA CON NO. DE FACT. 20 POR LA CANTIDAD DE \$33,458.10
COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL AÑO 2009	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	5,713	5,713	5,713	5,713	100%	1	1	ACCION	5,713	5,713	100%	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL EJERCICIO 2009
NOMINAS DE SERVICIOS MUNICIPALES Y DE OBRAS PUBLICAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	107,024	107,024	107,024	107,024	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	QUINCENA 01-15 ABRIL 2009 SERVICIOS MUNICIPALES \$37,069.50 QUINCENA 01-15 ABRIL 2009 OBRAS PUBLICAS \$36,820.00 QUINCENA 01-15 ABRIL 2009 OBRAS PUBLICAS (OPERADORES) \$22,900.00 QUINCENA 01-15 ABRIL 2009 OBRAS PUBLICAS \$10,324.00 QUINCENA 01-15 ABRIL 2009 OBRAS PUBLICAS \$510.00
VIATICOS, ARREGLOS DE MAQUINARIA PESADA Y ADQUISICION DE PIEZAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	46,916	46,916	46,916	46,916	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	VIATICO FAC. 64691 \$201.00 FAC. 86992 \$300.00 FAC. 83840 \$290.00 REFACCIONES Y REPARACIONES FAC. 14 \$25,059.59 FAC. 2509 \$1,150.00 FAC. 4429 \$13,245.42 FAC. 1167 \$6,670.00 ESTA MAQUINARIA SE UTILIZA PARA LAS OBRAS PUBLICAS
ADQUISICION RESERVA TERRITORIAL	45-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	URBANO	332,000	332,000	332,000	332,000	100%	0	0	PUENTE	0	0	0%	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA CARRETERA 45(TRAMO FEDERAL CHIQUAHUA-DELICIAS)
CONSTRUCCION PISTA DE PITINAJE RIO SAN PEDRO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	101,800	101,800	101,800	101,800	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	1,172,993	1,172,993	1,172,993	1,172,993	100%	0	0	MAQUINA	0	0	0%	REPARACION DE MAQUINARIA Y ADQUISICION DE LAS MISMAS
PAGO DE DEUDA PUBLICA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,304	151,304	151,304	151,304	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	848	848	848	848	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA
ENERGIA ELECTRICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	530,039	530,039	530,039	530,039	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA O CONSUMO DE LA PRESIDENCIA MPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR.
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	551,465	551,465	551,465	551,465	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL GASTADO EN EL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
RASTREO DE CALLES	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	30,330	30,330	30,330	30,330	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN RASTREO DE CALLES. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE GASTO QUE QUIERO REPORTAR
INCUBADORA DE EMPRESAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	169,518	169,518	169,518	169,518	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMIONETA TORNADO 2010	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	47,614	47,614	47,614	47,614	100%	0	0	VEHICULO	0	0	0%	NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO
COMISIONES BANCARIAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	1,910	1,910	1,910	1,910	100%	1,910	1,910	PESOS	1,910	1,910	100%	SE ESTA LLEVANDO ACABO AL 100%, POR LO QUE ES SATISFACTORIO
EQUIPO PARA TALLER	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	16,589	16,589	16,589	16,589	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO
GASTOS A COMPROBAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	574	574	574	574	100%	0	0	PESOS	0	0	0%	NO SE TIENE UN PRESUPUESTO SE VA EJERCENDO CONFORME A LAS NECESIDADES
UNIDAD DEPORTIVA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	40,920	40,920	40,920	40,920	100%	0	0	SUBESTACION	0	0	0%	NO SE CUENTA CON UN PRESUPUESTO
COMISION DE CHEQUES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	31	31	31	31	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMISION DE CHEQUES C.E118637

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,171	287,171	287,171	287,171	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ABONOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE SEPTIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008. CH570-C-E18708 Y CH581-C-E18824
REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,605	2,605	2,605	2,605	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MUNICIPIO CH568. C.E/18701.
SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	3,410	3,410	3,410	3,410	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ FACTURAS #393,394 Y 387 CH576. C.E/18803.
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	70,088	70,088	70,088	70,088	100%	0	0	PATRUILLAJE	365	365	100%	EN ESTE RUBRO SE PAGO EL COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR PATRUILLAJES Y ATENDER LOS LLAMADOS DE LA CIUDADADNIA POR ALGUNA FALTA COMETIDA.
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS POR ADQUISICIÓN DE PATRULLAS SEG. PUBLICA	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	159,166	159,166	159,166	159,166	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	25,154	25,154	25,154	25,154	100%	0	0	PESOS	25,154	25,154	100%	
SERVICIO TELEFONO Y FAX	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	12,988	12,988	12,988	12,988	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
COMISIONES BANCARIAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	298	298	298	298	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEUDA ADQ. DE 2 VEHICULOS TRANSPORTE	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	74,170	74,170	74,170	74,170	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO DEUDA ADQ. CAMION Y EQUI. RECOLECTOR BASURA	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	82,985	82,985	82,985	82,985	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PAGO DE DEUDA POR ADQUISICION DE EQUIPO RECOLECTOR DE BASURA Y SU EQUIPAMIENTO
COMISIONES BANCARIAS	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	2,087	2,087	2,087	2,087	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	438,911	438,911	438,911	438,911	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PASIVOS PROVEEDORES 2008	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	9,000,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	ADEUDO A PROVEEDORES 2008. PRESUPUESTADO EN FORTAMUN 2009
GASTOS FINANCIEROS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	986	986	986	986	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO DEUDA 2008	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	80,540	80,540	80,540	80,540	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO IMMS	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	356,734	356,734	356,734	356,734	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	26-GRAN MORELOS	SAN NICOLAS DE CARRETAS	URBANO	776	776	776	776	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	655,681	655,681	655,681	655,681	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SANEAMIENTO DE FINANZAS (PAGO DE DEUDA)	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	565,637	565,637	565,637	565,637	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
COMISIONES BANCARIAS	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	853	853	853	853	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,226,642	1,765,263	1,765,263	1,765,263	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2008	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	788,486	788,486	788,486	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 2008
INTERES Y DESCUENTOS POR SERVICIOS BANCARIOS	38-JULIMES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29	29	29	29	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	40-MADERA	MADERA	URBANO	169,955	169,955	169,955	169,955	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMISIONES BANCARIAS DEL 2009
COMISIONES BANCARIAS	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	25,477	25,477	25,477	25,477	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	1,929	1,929	1,929	1,929	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO ASESORIA S	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,500	27,500	27,500	27,500	100%	0	0	ASESORIA	5	5	100%	
ADEUDO CON LA JUNTA CENTRAL DE AGUAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,492	48,492	48,492	48,492	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	PAGO DE DEUDA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES CON LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
ASESORIA CONTABLE	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISION DE CHEQUES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	7	7	7	7	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMISION DE CHEQUES C.E/18865.
COMISION DE CHEQUES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	33	33	33	33	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRES	URBANO	8,445	8,445	8,445	8,445	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DEUDA	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRES	URBANO	1,419,791	1,419,791	1,419,791	1,419,791	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO DEUDA PUBLICA	56-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	1,237,831	1,237,831	1,237,831	1,237,831	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	5,089	5,089	5,089	5,089	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	434	434	434	434	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	700	700	700	700	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMISIONES BANCARIAS	65-URUQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,275	3,275	3,275	3,275	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE BEN	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	144,021	144,021	144,021	144,021	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE DEUDA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REPARACION DE CAMINOS	87-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	26,130	26,130	26,130	26,130	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
ADQUISICION DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	466,569	466,569	466,569	466,569	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	DERIVADO DEL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA EL PROGRAMA DE DOTACION DE VEHICULOS A LOS DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD FIRMADO CON LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON VIGENCIA DEL 7 DE AGOSTO DE 2008 AL 7 DE JULIO DE 2009 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$933,138.00. EN SEPTIEMBRE SE CONCLUYO EL PAGO
EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA ESTACION DE BOMBEROS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	101,503	101,503	101,503	101,503	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
GASTOS, ARMAMENTO, UNIFORMES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y EDIFICIO DE SEG. PUBLICA	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,514,656	4,514,656	4,514,656	4,514,656	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PREVENCIÓN DE DELITOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	28,811	28,811	28,811	28,811	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	MANTENIMIENTO DE UNIDADES BETAS, MATERIALES DE IMPRENTA, PROGRAMA DE INTERCAMBIO DE JUGUETES BÉLICOS POR CONVENCIONALES Y CARTELES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS.
UNIDAD DE TRANSITO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	351,858	351,858	351,858	351,858	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SON DOS UNIDADES DE TRANSITO CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO POR \$71,760.00
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,660	312,660	312,660	312,660	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
COMPRA VEHICULO SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	216,917	216,917	216,917	216,917	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
HOSPEDAJE DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	16,762	16,762	16,762	16,762	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,534	22,534	22,534	22,534	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATERIAL Y MUNICIONES SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	21,952	21,952	21,952	21,952	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REPARACION DE VEHICULOS	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	8,617	8,617	8,617	8,617	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,014,612	1,014,612	1,014,612	1,014,612	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	408,359	408,359	408,359	408,359	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	14-CORONADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	811,990	811,990	811,990	811,990	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	417,988	417,988	417,988	417,988	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,240,944	6,240,944	6,240,944	6,240,944	100%	0	0	LITRO	808,413	808,413	100%	
LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	414,042	414,042	414,042	414,042	100%	0	0	PIEZA	276	276	100%	
NOMINA PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	135,295,298	135,295,298	135,295,298	135,295,298	100%	0	0	PERSONA	1,040	1,040	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,886,687	2,886,687	2,886,687	2,886,687	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
PAGO DE NOMINA Y MANTENIMIENTO DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	20-CHINIPAS	CHINIPAS DE ALMADA	URBANO	2,464,297	2,464,297	2,464,297	2,464,297	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL SUBSEMUN 2009	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	PERSONA	200	200	100%	EL CONVENIO CON SUBSEMUN 2009 VA A BENEFICIAR A 200 CELULAS
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	223,930	223,930	223,930	223,930	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	FUNDAS,DIADEMAS,COMPUTDORA, GRABADORA, CAMARA DE VIDEO ETC
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	372,869	372,869	372,869	372,869	100%	0	0	SUPERVISION	9	9	100%	
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO 100 CELULAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	16,203	16,203	16,203	16,203	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	100 CELULAS DEL PROGRAMA SUBSEMUN
SUELDOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	7,879,249	7,879,249	7,879,249	7,879,249	100%	0	0	PERSONA	339	339	100%	
UNIFORMES DE S EGURIDAD PUBLICAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	333,145	333,145	333,145	333,145	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	UNIFORMES PANTALON Y CAMISA E INSIGNIAS
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,743	217,743	217,743	217,743	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,326	6,326	6,326	6,326	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	572,201	572,201	572,201	572,201	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SUELDOS, COMPENSACIONES, GRATIFICACIONES ANUALES, PRIMAS VACIONALES Y OTROS	23-GALEANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,498,923	1,498,923	1,498,923	1,498,923	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
NECESIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	277,132	277,132	277,132	277,132	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	24-SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	URBANO	796,656	796,656	796,656	796,656	100%	0	0	PERSONA	14	14	100%	
CONVENIO PATRULLAS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,583	79,583	79,583	79,583	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO RADIOS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,530	14,530	14,530	14,530	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGURIDAD PUBLICA	25-GÓMEZ FARÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	742.943	742.943	742.943	742.943	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	11
ADQ. VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93.431	93.430	93.430	93.430	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100.000	9.567	9.567	9.567	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ESTANCIA DE REOS Y REHAB DE EDIFICIOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2.487.394	2.487.394	2.487.394	2.487.394	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTANCIA DE REOS Y REHAB DE EDIFICIOS	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1.995.068	1.995.068	1.995.068	1.995.068	100%	0	0	ACCION	1	1	70%	
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2.865.973	2.865.973	2.865.973	2.865.973	100%	0	0	ACCION	1	1	70%	
SUELDOS DEL CERESO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1.673.273	1.673.273	1.673.273	1.673.273	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDOS DEL CERESO	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1.673.273	1.673.273	1.673.273	1.673.273	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	551.564	551.564	551.564	551.564	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	551.564	551.564	551.564	551.564	100%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	
NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1.066.605	1.066.605	1.066.605	1.066.605	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGUROS, Y OTROS SEGURIDAD PUBLICA	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	332.006	332.006	332.006	332.006	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	2.623.103	2.623.103	2.623.103	2.623.103	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
EQUIPOS DE RADIO Y COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13.110	13.110	13.110	13.110	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASOLINA PATRULLAS SEGURIDAD PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330.019	330.019	330.019	330.019	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
NEUMATICOS PATRULLAS SEG. PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64.000	64.000	64.000	64.000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2.463.248	2.463.248	2.463.248	2.463.248	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
UNIFORMES SEG. PUBLICA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	47.547	47.547	47.547	47.547	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	3.182.277	3.182.277	3.182.277	3.182.277	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	5.869.794	5.869.794	5.869.794	5.869.794	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	71.738	71.738	71.738	71.738	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A QUINCENA 15-31 AGO NY 15-30 SEPT.	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	58.799	58.799	58.799	58.799	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA QUINCENA DEL 15-31 AGO \$29,399.00 NOMINA DE SEGURODAD PUBLICA CORRESP. A LA QUINCENA DEL 15-30 SEP \$29,399.00
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	60.471	60.471	60.471	60.471	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. A LA QUINCENA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO 2009 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2009
COMBUSTIBLE	35-JANOS	JANOS	URBANO	477.169	477.169	477.169	477.169	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	35-JANOS	JANOS	URBANO	2.784.000	2.784.000	2.784.000	2.784.000	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA 2009	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2.299.878	2.299.878	2.299.878	2.299.878	100%	0	0	ACCION	15	15	100%	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA: 286 UNIFORMES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA 3 LONAS DE "DENUNCIA CIUDADANA" 2 CAMIONETAS FORD RANGER PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD PUBLICA 6 RETENCIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE 3 CAMIONETAS PICK UP, ADQUIRIDAS EN EL 2008 MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO A CUBRIRSE EN PARCIALIDADES. 1 LOTE EQUIPAMIENTO AREA PARA MILITARES PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA* 1 CAPACITACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA 1 LOTE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION 2 LOTES EQUIPO DE SEÑALIZACION (TORRETAS) 3 PICK UP MODELO 2009 "PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA" 3 ROTULACION DE VEHICULOS 1 LOTE SUMINISTRO DE BOTAS 1 AMBULANCIA 2009
SEGURIDAD PUBLICA	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	556.393	556.393	556.393	556.393	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	4-AQUILES SERDAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17.919	17.919	17.919	17.919	100%	0	0	PROGRAMA	12	9	75%	SE REGISTRA HASTA EL 9NO MES.
COMPRA DE EQUIPO, ARMAMENTO Y REFACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	40-MADERA	MADERA	URBANO	154.487	154.487	154.487	154.487	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMPRA DE ARMANAMENTO, EQUIPO Y REFACCIONES PAA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA
COMPRA DE UNIFORMES	40-MADERA	MADERA	URBANO	196.972	196.972	196.972	196.972	100%	0	0	OTROS	86	86	100%	86 PAQUETES DE UNIFORMES CONSTAN DE PANATOLON,CAMISA, PLAYERA, PARES DE BOTAS Y PARES DE GUANTES
POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	264.274	264.274	264.274	264.274	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	URBANO	578.349	578.349	578.349	578.349	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. DE VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	159.166	159.166	159.166	159.166	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICAS (OTROS GASTOS DE OPERACION)	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	352.428	352.428	352.428	352.428	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	URBANO	1.009.686	1.009.686	1.009.686	1.009.686	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	45-MECOQUI	PEDRO MECOQUI	URBANO	11.991.094	11.991.094	11.991.094	11.991.094	100%	0	0	OTROS	11.991.094	2.997.774	25%	SE CONTO CON UN PROMEDIO DE 121 ELEMENTOS EN EL AÑO
NOMINA AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	46-MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500.000	500.000	500.000	500.000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ALIMENTACION DE REOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,410	24,410	24,410	24,410	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,195	34,195	34,195	34,195	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
NEUMATICOS VEHICULOS OFICIALES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
PAGO PERSONAL SEGURIDAD	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,732	138,732	138,732	138,732	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SISTEMAS DE COMUNICACION	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,622	96,622	96,622	96,622	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
VEATICOS SEGURIDAD PUBLICA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,068	116,068	116,068	116,068	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
ATENCION DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	928,504	928,504	928,504	928,504	100%	0	0	DEPENDENCIA	1	1	100%	COMBUSTIBLE,UNIFORMES,BOTAS Y DEMAS EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA
ALIMENTACION PRESOS	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,730	5,730	5,730	5,730	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAMPRA DE CARTUCHOS	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,650	1,650	1,650	1,650	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CHAMARRAS Y CACHUCHAS SEGURIDAD PUBLICA	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,300	3,300	3,300	3,300	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMPENSACIONES SEGURIDAD PUBLICA	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,341	110,341	110,341	110,341	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GRATIFICACIONES COMISARIOSY AUXILIARES	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,803	151,803	151,803	151,803	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO COMBUSTIBLE, NEUMATICOS Y CAMARAS	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	274,751	274,751	274,751	274,751	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO COMANDANCIA	48-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	1,893	1,893	1,893	1,893	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	48-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	160,135	160,135	160,135	160,135	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	48-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	141,610	141,610	141,610	141,610	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
VEATICOS PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	48-NONOAVA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,336	185,336	185,336	185,336	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQ. DE UNIDADES DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	66,319	66,319	66,319	66,319	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL LOTE CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN LA ADQUISICION DE 1 VEHICULO DE SEG. PUBLICA
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	480,839	480,839	480,839	480,839	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	CADA LOTE REPRESENTA COMBUSTIBLE ADQUIRIDO PARA 8 VEHICULOS. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	43,880	43,880	43,880	43,880	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION REPRESENTA EL TOTAL GASTADO EN DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE AL TIPO DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,561	168,561	168,561	168,561	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CADA ACCION CORRESPONDE AL TOTAL INVERTIDO EN EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
LIQUIDACION DE PERSONAL	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	80,479	80,479	80,479	80,479	100%	0	0	ACCION	18	18	100%	UNA ACCION EQUIVALE A UNA LIQUIDACION
MANTENIMIENTO A EDIFICIO DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	30,412	30,412	30,412	30,412	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION REPRESENTA EL TOTAL GASTADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEG. PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
MANTENIMIENTO Y LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	230,083	230,083	230,083	230,083	100%	0	0	LOTE	8	8	100%	CADA LOTE REPRESENTA MANTENIMIENTO PARA 8 VEHICULOS DE SEG. PUBLICA. LA UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CLASE DE OBRA QUE QUIERO REPORTAR
PAGO DE NOMINA Y SERV. PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	3,049,675	3,049,675	3,049,675	3,049,675	100%	0	0	OTROS	24	24	100%	
PAGO DE NOMINA Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	51-OCAMPO	MELCHOR OCAMPO	URBANO	1,262,790	1,262,790	1,262,790	1,262,790	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ATENCION MEDICA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100%	0	0	ATENCION MEDICA	1	1	100%	ATENCION MEDICA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA #10. CH555. C.E/18575
ATENCION SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,325	392,325	392,325	392,325	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AUXILIARES DE SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	822	822	822	822	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	AUXILIARES DE SEGURIDAD PUBLICA CH603. C.E/19119.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDA PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CH580. C.E/18621
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,775	27,775	27,775	27,775	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CH553. C. E/18571
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,398	7,398	7,398	7,398	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA #45159. CH571. C.E/18753.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	17,516	17,516	17,516	17,516	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	FACTURA 45991 COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CH501. C.E/19098.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,913	16,913	16,913	16,913	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACTURA #44916. CH568. C.E/18695.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	59,186	59,186	59,186	59,186	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL FACTURA 45707. CH590. C.E/18967.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	14,646	14,646	14,646	14,646	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	FACTURA 45871. COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA CH597 C.E/19053.
COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	24,782	24,782	24,782	24,782	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS 48311. 45419. CH585. C.E/18877.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	63,388	63,388	63,388	63,388	100%	0	0	0	PATRULLAJE	1	1	100%	
NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	1,655,284	1,655,284	1,655,284	1,655,284	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SISTEMAS DE COMUNICACION	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	117,495	117,495	117,495	117,495	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	39,661	39,661	39,661	39,661	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
COMPRA DE UNIFORMES PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	14,418	14,418	14,418	14,418	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	60-SANTA BARBARA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,032	84,032	84,032	84,032	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BARBARA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,655,827	1,655,827	1,655,827	1,655,827	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	NO SE ESPECIFICA META PUES SE ATIENDE A LA CIUDADANIA EN GENERAL, TANTO EN EL AREA RURAL COMO URBANA.
UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BARBARA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,431	65,431	65,431	65,431	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,111	181,111	181,111	181,111	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPO COMPUTO SEGURIDADPUBLICA	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	24,597	24,597	24,597	24,597	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,939	12,939	12,939	12,939	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MUNICIONES	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	13,698	13,698	13,698	13,698	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO REPARACION VEHICULOS	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	35,466	35,466	35,466	35,466	100%	0	0	0	ACCION	7	7	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	773,908	773,908	773,908	773,908	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
UNIFORMES	61-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	11,931	11,931	11,931	11,931	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	93,491	93,491	93,491	93,491	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	63-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	264,045	264,045	264,045	264,045	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	5,115	5,115	5,115	5,115	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PAGO DE NOMINA PARA SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	709,940	709,940	709,940	582,670	82%	69	0	0	PAGO	1	1	100%	
GASTOS INHERENTES DE EQUIPO DE REPETICION	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,842,203	6,842,203	6,842,203	6,842,203	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
VIATICOS PERSONAL DE EQUIPO DE REPETICION	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,597	15,597	15,597	15,597	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
592-01-02	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	134,581	134,581	134,581	134,581	100%	0	0	0	LITRO	1	1	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	292,332	292,332	292,332	292,332	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION VEHICULO	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	162,938	162,938	162,938	162,938	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,885	99,885	99,885	99,885	100%	0	0	0	ACCION	2	2	100%	
PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RENTA CASA HABITACION	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	66-URUACHI	URUACHI	URBANO	85,698	85,698	85,698	85,698	100%	0	0	0	ACCION	3	3	100%	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	672,169	672,169	672,169	672,169	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQ.DECOMBUSTIBLE DE SEG.PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	17,230	17,230	17,230	17,230	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	72,476	72,476	72,476	72,476	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON SEGURIDAD PUBLICA	9-BOCOYNA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,878,186	11,878,186	11,878,186	11,878,186	100%	273	273	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
CASA CIUDAD0 INFANTIL	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	252,637	252,637	252,637	252,637	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DESPENSAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,315	103,315	103,315	103,315	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FOMENTO A LOS JOVENES	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	793,440	793,440	793,440	793,440	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
FOMENTO ECONOMICO	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,548	184,548	184,548	184,548	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
INSTANCIA DE LA MUJER	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	87,045	87,045	87,045	87,045	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
OBRAS DE FOMENTO SOCIAL	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,127	185,127	185,127	185,127	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA BECAS	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQ. DE CAMION ESCOLAR	25-GOMEZ FARIAS	VALENTIN GOMEZ FARIAS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. MAQUINARIA PESADA	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO ENERGIA ELECTRICA	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,809	85,809	85,809	85,809	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGOS DIVERSOS	25-GOMEZ FARIAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	411,469	411,469	411,469	0	0%	390	0	MAQUINA	2	0	0%	DICHA MAQUINARIA SE ADQUIRIRA EN EL TRANSURSO DEL AÑO FISCAL 2010
APOYO A ESC. PRIMARIAS PARA ESC. DE CALIDAD BARRIO FRANCISCO I. MADERO E IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO A ESC. PRIM. 5 DE MAYO DE BARRIO FCO. I. MADERO PARA ESCUELA DE CALIDAD \$30,000 APOYO A ESC. C.R.E.I. DE IGNACIO ALLENDE PARA ESCUELA DE CALIDAD \$50,000
APOYO A ESC. TELESECUNDARIA BARRIO FCO. I. MADERO ESC. DE CALIDAD	34-IGNACIO ZARAGOZA	FRANCISCO I. MADERO (SAN MIGUEL)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	APOYO ESC. TELESECUNDARIA DE BARRIO FCO. I. MADERO ESC. DE CALIDAD
COOPERACIONES Y HAYUDAS DIVERSAS	38-JULIMES	JULIMES	URBANO	8,500	8,500	8,500	8,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CENTRO AVANZADO DE SALUD	4-AQUILES SERDAN	SAN GUILLERMO (SANTA ELENA)	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE REGISTRA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
EDUCACION Y CULTURA	4-AQUILES SERDAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,873	229,873	229,873	229,873	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE REGISTRA DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2009.
ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	40-MADERA	MADERA	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO	40-MADERA	MADERA	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AGUA POT CALLE LAZARO CARDENAS	40-MADERA	MADERA	URBANO	278,484	129,294	129,294	129,294	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	600 ML, 26 TOMAS
AGUA POTABLE CALLE SEGUNDA	40-MADERA	MADERA	URBANO	73,528	49,993	49,993	49,993	100%	0	0	METRO LINEAL	221	221	100%	26 TOMAS
AGUA POTABLE COL OBRERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	411,230	270,561	270,561	270,561	100%	0	0	METRO LINEAL	1,164	1,164	100%	1164 ML, 55 TOMAS Y 440 ML
AGUA POTABLE NICOLAS BRAVO	40-MADERA	MADERA	URBANO	260,653	95,052	95,052	95,052	100%	0	0	METRO LINEAL	876	876	100%	876 ML, 55 TOMAS Y 600 ML
AGUA POTABLE PROLONGACION TERCERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	253,818	141,753	141,753	141,753	100%	0	0	METRO LINEAL	840	840	100%	840 ML 48 TOMAS Y 500 ML
AGUA Y ALCANTARILLADO DE CALLE MAPLE	40-MADERA	MADERA	URBANO	431,352	281,092	281,092	281,092	100%	0	0	METRO LINEAL	876	876	100%	876 ML 55 TOMAS Y 500 ML DE AGUA
ALCANTARILLADO CALLE OJINAGA	40-MADERA	MADERA	URBANO	190,086	107,784	107,784	107,784	100%	0	0	METRO LINEAL	216	216	12%	
ALCANTARILLADO CALLE MINA	40-MADERA	MADERA	URBANO	41,524	18,056	18,056	18,056	100%	0	0	METRO LINEAL	55	55	100%	5 DESCARGAS 36 ML, 26 TOMAS 261 ML
ALCANTARILLADO CALLE PRIMERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	31,757	17,033	17,033	17,033	100%	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	48 ML 1 TOMA Y 18 ML
ALCANTARILLADO COL OBRERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	623,454	449,500	449,500	449,500	100%	0	0	METRO LINEAL	996	996	100%	996 ML 55 DESCARGAS 276 ML TOMAS
ALCANTARILLADO PROLONGACION TERCERA	40-MADERA	MADERA	URBANO	586,312	425,890	425,890	425,890	100%	0	0	METRO LINEAL	846	846	100%	846 ML, 33 DESCARGAS 330ML, 63 TOMAS Y 600 ML

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ALCANTARILLADOS EN DIVERSAS CALLES	40-MADERA	MADERA	URBANO	20,577	20,577	20,577	20,577	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ALC 5 DE MAYO 4293.50 ALC C JESUS URUETA 1920 ALC C FELIZ U GOMEZ 4788.86 AGUA POT QJINAGA 8784.85 ALC C MORELOS 790.98
APOYO A LA CULTURA	40-MADERA	MADERA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO A PROYECTO PAICE	40-MADERA	MADERA	URBANO	108,422	108,422	108,422	108,422	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO AL MONASTERIO CLARISAS CAPUCHINAS	40-MADERA	MADERA	URBANO	200,007	200,007	200,007	200,007	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO AL SANTUARIO	40-MADERA	MADERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PAGO DE IMSS Y RCV	40-MADERA	MADERA	URBANO	5,054,281	5,054,281	5,054,281	5,054,281	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PAGO DE IMSS Y RCV
PAGO DE PASIVOS	40-MADERA	MADERA	URBANO	1,624,100	1,624,100	1,624,100	1,624,100	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAV EN VARIAS CALLES	40-MADERA	MADERA	URBANO	155,877	155,877	155,877	155,877	100%	0	0	METROS CUADRADOS	623	623	100%	
SEÑALIZACION	40-MADERA	MADERA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
APOYO A FRUTICULTORES COMPRA MAQUINARIA PARA LA JUGERA	41-MAGUARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	182,161	182,161	182,161	182,161	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO LOCALES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,350	23,350	23,350	23,350	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
COMPRA MATERIALES PARA VIVIENDA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,450	214,450	214,450	214,450	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EMPLEADOS EVENTUALES CAMINOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,500	72,500	72,500	72,500	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
FLETES Y MANIOBRAS MATERIAL	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,500	53,500	53,500	53,500	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	
FOMENTO AL DEPORTE	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,290	10,290	10,290	10,290	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO VEHICULOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,101	136,101	136,101	136,101	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHIC. OFICIALES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,539	239,539	239,539	239,539	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO SERVICIO MEDICO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,912	10,912	10,912	10,912	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REUNIONES OFICIALES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,430	70,430	70,430	70,430	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SUBSIDIO S S A	47-MORIS	MORIS	URBANO	2,800	2,800	2,800	2,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUBSIDIOS DIVERSOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,397	70,397	70,397	70,397	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,197	206,197	206,197	206,197	100%	0	0	LUMINARIA	206	206	100%	
APORTACION MUNICIPAL A DESARROLLO RURAL	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	452,036	452,036	452,036	452,036	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
BECAS PARA ALUMNOS DEL MUNICIPIO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	348,000	348,000	348,000	348,000	100%	0	0	BECA	348	348	100%	
PAGO ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,250,909	3,250,909	3,250,909	3,250,909	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
GRATIFICACIONES PROTECCION CIVIL	49-NONCAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PQUETES DE CEMENTO	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,800	62,800	62,800	62,800	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,889	82,889	82,889	82,889	100%	0	0	LUMINARIA	200	160	80%	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO
ALUMBRADO PUBLICO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	39,208	39,208	39,208	39,208	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO PARA DEPARTAMENTO ELECTRICO	80-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	214,000	214,000	214,000	214,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	80-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ASFALTADO CALLE MACLOVIO HERRERA	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	89,317	89,317	89,317	89,317	100%	0	0	METROS CUADRADOS	724	724	100%	
ASFALTADO DE CALLE PRIMERA DE MAYO Y JUAREZ	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	67,607	67,607	67,607	67,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	423	423	100%	
ENCEMENTADO CALLE 3A DE NACCOZARI	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	166,827	166,827	166,827	166,827	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
PAVIMENTACION CALLE GUADALUPE VICTORIA	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	114,472	114,472	114,472	114,472	100%	0	0	METROS CUADRADOS	362	362	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE DOBLADO	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	501,117	501,117	501,117	501,117	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,254	2,254	100%	
PROTECCION A PUERTAS DE EDIFICIO MUNICIPAL	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	166,556	166,556	166,556	166,556	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
RASTRO MUNICIPAL	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	96,787	96,787	96,787	96,787	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CINE MODELO	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	484,400	484,400	484,400	484,400	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	243,906	243,906	243,906	243,906	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	LA META NO SE PUEDE PRECISAR EN NUMEROS
TEMPLO SAN JAVIER	81-SATEVO	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVO	URBANO	22,900	22,900	22,900	22,900	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA TU CASA	83-TEMOSACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	387,439	387,439	387,439	387,439	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE BECAS	83-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,101,564	1,101,564	1,101,564	1,101,564	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROTECCION CIVIL	83-TEMOSACHI	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	53,144	53,144	53,144	53,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQ. DE ENCICLOPEDIAS PARA ESCUELAS Y BIBLIOTECAS PUBLICAS	86-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
DIFUSION DE LA OBRA PUBLICA	86-URUACHI	URUACHI	URBANO	56,231	56,231	56,231	56,231	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS EN EL ANIVERSARIO DE URUACHI	86-URUACHI	URUACHI	URBANO	33,524	33,524	33,524	33,524	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
IMPRESIONES PAPELERIA PRECIDENCIA	86-URUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,786	50,786	50,786	50,786	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION DE PASAJERO	87-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DEE RETROEXCAVADORA	87-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	444,000	444,000	444,000	444,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	87-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	74,519	74,519	74,519	74,519	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
FAM				283,734,269	284,714,119	284,714,128	245,381,160	96%	945,854	0		40,313,619	38,536,849	96%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMA ALIMENTARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	136,656,947	136,656,947	136,656,947	136,656,947	100%	945,854	0	APOYO	40,313,186	38,536,631	96%	EL RECURSOS LO RECIBE EL DIF ESTATAL Y LO DISTRIBUYE A LOS 67 MUNICIPIOS . EN PAQUETE DE VIVERES, DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS CALIENTES, DE ACUERDO A LAS METAS PROGRAMADAS.
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
J.N. LEONOR LOPEZ ORELLANA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	337,296	259,356	259,356	259,356	100%	0	0	AULA	1	1	76%	
J.N. AMADO NERVO	17-CUALTEMOC	CUALTEMOC	URBANO	254,957	98,379	98,379	98,379	100%	0	0	AULA	1	0	38%	
J.N. ROSARIO CASTELLANOS	17-CUALTEMOC	CUALTEMOC	URBANO	368,173	141,698	141,698	141,698	100%	0	0	AULA	1	0	38%	
PRIM. NUEVA CREACION VILLAS DE SAN ANTONIO	17-CUALTEMOC	CUALTEMOC	URBANO	2,389,160	926,767	926,767	926,767	100%	0	0	AULA	8	0	5%	
C.A.M. 7016	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	299,007	299,007	299,007	299,007	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
FABRICACION MODULOS AULA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	240,483	240,483	240,483	0	0%	0	0	AULA	8	0	0%	
J.N. DIONISSIA RUIZ BURROLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	409,684	211,703	211,703	211,703	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
J.N. EBANI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	830,876	830,876	830,876	830,876	100%	0	0	AULA	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
J.N. ELISA GRIENSEN	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	187,444	187,444	187,444	187,444	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
J.N. HERMANAS AGAZZI	19-CHIQUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	RURAL	346,715	346,715	346,715	346,715	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
J.N. MARIA SOLEDAD MOTA VAZQUEZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	332,661	296,457	296,457	296,457	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
J.N. MARTHA ANDRADE	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	562,333	562,333	562,333	562,333	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
J.N. MEXICO 91 1310	19-CHIQUAHUA	ELJIDO RANCHERIA JUAREZ	RURAL	220,157	220,157	220,157	220,157	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
J.N. NUEVA CREACION SOL DE ORIENTE	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	529,699	529,699	529,699	529,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
J.N. OTILIA GARCIA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	203,606	203,606	203,606	203,606	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
J.N. REKONI	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	677,252	677,252	677,252	677,252	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
J.N. VICTOR HUGO RASCON	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	1,018,032	1,018,032	1,018,032	1,018,032	100%	0	0	AULA	10	10	100%	
J.N. 18 DE MAYO 1344	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	462,576	249,786	249,786	249,786	100%	0	0	AULA	2	1	27%	
PRIM. ANGEL TRIAS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	307,674	119,297	119,297	119,297	100%	0	0	AULA	1	0	38%	
PRIM. AGUILES SERDAN	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	310,734	310,734	310,734	310,734	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PRIM. BERNARDINO LOYA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	734,920	697,871	697,871	697,871	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM. CAMINO REAL	19-CHIQUAHUA	PASEOS CAMINO REAL	RURAL	1,051,637	1,051,636	1,051,636	1,051,636	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
PRIM. CAMPO BELLO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	545,386	289,134	289,134	289,134	100%	0	0	ASUNTO	2	0	25%	
PRIM. ELISA BARBARA SIXTU URQUIZA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	314,445	241,037	241,037	241,037	100%	0	0	AULA	1	1	76%	
PRIM. ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	256,037	136,291	136,291	136,291	100%	0	0	AULA	1	1	53%	
PRIM. FRIDA KHALO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	789,797	789,797	789,797	789,797	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
PRIM. GLAFIRA CHAVEZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	707,485	707,485	707,485	707,485	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
PRIM. JOSE MARIA PONCE	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	1,124,666	1,124,666	1,124,666	1,124,666	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
PRIM. JUAN ALANIS	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	374,889	374,889	374,889	374,889	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM. MARIA BRISIA R.	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	374,889	374,889	374,889	374,889	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM. NINO ARTILLERO	19-CHIQUAHUA	ELJIDO NOMBRE DE DIOS	RURAL	255,058	240,294	240,294	240,294	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2803	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	767,909	297,901	297,901	297,901	100%	0	0	AULA	3	0	13%	
PRIM. RAFAEL RAMIREZ 2803	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	802,921	763,170	763,170	763,170	100%	0	0	AULA	3	1	32%	
PRIM. RAFAELA TOCOLI CHAVEZ	19-CHIQUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	RURAL	927,133	456,929	456,929	456,929	100%	0	0	AULA	4	0	12%	
PRIM. RAMON LOPEZ PEREZ	19-CHIQUAHUA	GRANJAS LA SOLEDAD	RURAL	552,367	524,705	524,705	524,705	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	249,393	131,047	131,047	131,047	100%	0	0	AULA	1	1	52%	
PRIM. VICENTE RIVA PALACIO	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	679,818	425,260	425,260	425,260	100%	0	0	AULA	2	1	31%	
PRIM. VICTOR HUGO RASCON BANDA	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	266,604	248,969	248,969	248,969	100%	0	0	AULA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SEC. ESTATAL 3043	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	249,023	249,023	249,023	249,023	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
SEC. NUEVA CREACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,133,848	7,777,024	7,777,024	7,777,024	100%	0	0	AULA	24	1	4%	
SEC. TEC. 92	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	RURAL	2,163,618	2,077,288	2,077,288	2,077,288	100%	0	0	AULA	6	1	16%	
SECUNDARIA POR COOPERACION 8302 GENARO VAZQUEZ ROJAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,255,411	1,070,147	1,070,147	1,070,147	100%	0	0	AULA	7	0	7%	
TELESECUNDARIA 6117	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	487,388	484,771	484,771	484,771	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TELESECUNDARIA 6227	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	478,008	478,005	478,005	478,005	100%	0	0	AULA	2	1	50%	
J.N. MIGUEL HIDALGO 1053	3-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	489,298	482,510	482,510	482,510	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TELESECUNDARIA 6048	21-DELICIAS	COLONIA ABRAHAM GONZALEZ (LA OUEMADA)	RURAL	528,104	502,376	502,376	502,376	100%	0	0	AULA	2	1	47%	
TELESECUNDARIA 6122	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	RURAL	241,231	227,011	227,011	227,011	100%	0	0	AULA	1	1	94%	
TELESECUNDARIA 6048	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	URBANO	276,540	276,540	276,540	276,540	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
SEC. ESTATAL 3040	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	271,098	271,098	271,098	271,098	100%	0	0	AULA	1	1	87%	
J.N. SUSANA T. DE LOZOYA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	3,505,148	3,238,448	3,238,448	3,238,448	100%	0	0	AULA	18	1	5%	
PRIM. 11 DE JULIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	682,629	665,523	665,523	665,523	100%	0	0	AULA	2	1	48%	
PRIM. MIGUEL ALEMAN 3412	36-JIMENEZ	TORREONCITOS	RURAL	695,425	599,533	599,533	599,533	100%	0	0	AULA	2	1	43%	
J.N. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,307,524	1,231,006	1,231,006	1,231,006	100%	0	0	AULA	6	1	16%	
SEC. ESTATAL 3042	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	769,123	521,841	521,841	521,841	100%	0	0	TALLER	1	1	67%	
SEC. ESTATAL 3061	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	883,010	425,538	425,538	425,538	100%	0	0	AULA	2	0	24%	
SEC. ESTATAL 8334	37-JUAREZ	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	URBANO	1,368,639	909,809	909,809	909,809	100%	0	0	AULA	4	1	17%	
SEC. FEDERA 17	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,350,864	901,358	901,358	901,358	100%	0	0	AULA	3	1	22%	
SEC. FEDERAL ES-23	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	890,397	638,478	638,478	638,478	100%	0	0	AULA	2	1	36%	
SEC. FEDERAL 11	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	968,477	613,477	613,477	613,477	100%	0	0	AULA	2	1	32%	
SEC. FEDERAL 18	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,124,481	1,208,409	1,208,409	1,208,409	100%	0	0	TALLER	3	1	19%	
SEC. FEDERAL 19	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	915,851	688,800	688,800	688,800	100%	0	0	TALLER	1	1	75%	
SEC. FEDERAL 8	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	753,774	344,259	344,259	344,259	100%	0	0	AULA	2	0	23%	
SEC. NUEVA CREACION PARAJES DE SAN JOSE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	8,838,839	7,360,995	7,360,995	7,360,995	100%	0	0	AULA	24	1	3%	
SEC. TECNICA 90	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	694,242	688,077	688,077	688,077	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC. TECNICA 90	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	616,468	328,820	328,820	328,820	100%	0	0	TALLER	1	1	53%	
SEC. TECNICA 91	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,117,811	767,827	767,827	767,827	100%	0	0	TALLER	1	1	68%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TELESECUNDARIA 6228	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	761,793	717,589	717,589	717,589	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,000,000	13,159,728	13,159,728	13,159,728	100%	0	0	AULA	56	56	100%	
PRIM. FCO. JAVIER MINA	4-AQUILES SERDAN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDAN	RURAL	312,539	245,772	245,772	245,772	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM. OCTAVIO LEGARRETA SOTO	45-MEOQUI	LAZARO CARDENAS	URBANO	1,064,304	858,635	858,635	858,635	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
J.N. NUEVA CREACION ESTEFANIA CASTANEDA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	1,046,410	410,115	410,115	410,115	100%	0	0	AULA	6	6	100%	
PRIM. FONDO UNIDO	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	771,879	302,658	302,658	302,658	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
SEC. TECNICA 20	52-OJINAGA	EL TECOLOTE	RURAL	518,332	482,708	482,708	482,708	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
J.N PABLO PICASSO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	RURAL	479,644	356,441	356,441	356,441	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC FEDERAL ES-76	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	URBANO	570,893	341,482	341,482	341,482	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TELESECUNDARIA 6004	55-ROSALES	CASA BLANCA	RURAL	615,773	586,728	586,728	586,728	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
REHABILITACION															
J.N. TEPORACA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	55,441	55,441	55,441	55,441	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 27	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHLUAC	URBANO	475,122	475,122	475,122	475,122	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 27	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHLUAC	URBANO	158,693	158,693	158,693	158,693	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CAM JUAN JACOBO ROSSEAU 7009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,798	8,798	8,798	8,798	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CEDEX JOSE MA. MERCADO 3412	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,885	12,885	12,885	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
J.N. MARIA MONTESSORI 1007	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	33,254	33,254	33,254	33,254	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. MARIA MONTESSORI 1007	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	36,163	36,163	36,163	36,163	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. AGUSTIN MELGAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	59,306	59,306	59,306	59,306	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. ALBINO MIRELES 1011	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	13,165	13,165	13,165	13,165	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	23,478	23,478	23,478	23,478	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. AMALIA GONZALEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	71,424	71,424	71,424	71,424	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. BENITO JUAREZ 1111	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,651	6,651	6,651	6,651	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. CELIA GONZALEZ FLORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	67,089	67,089	67,089	67,089	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. EMILIANO ZAPATA 1116	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,476	7,476	7,476	7,476	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. FCO. I. MADERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	118,581	118,581	118,581	118,581	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. FEDERICO FROEBEL 1048	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,467	5,467	5,467	5,467	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JIANA DE ASBAJE 1131	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,937	10,937	10,937	10,937	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,700	34,700	34,700	34,700	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. MARGARITA WOOCAY GARCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	22,393	22,393	22,393	22,393	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO 1015	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,234	7,234	7,234	7,234	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO 1015	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	64,991	64,991	64,991	64,991	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. PRIMERAS LUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	11,287	11,287	11,287	11,287	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,765	10,765	10,765	10,765	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. ROSAURA ZAPATA 1054	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,110	4,110	4,110	4,110	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
J.N. 20 DE NOVIEMBRE 1012	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,172	10,172	10,172	10,172	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE VASCONCELOS 2820	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	61,476	61,476	61,476	61,476	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS 2299	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	11,184	11,184	11,184	11,184	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. AGUSTIN MELGAR 2330	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,329	14,329	14,329	14,329	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ALFONSO N. URUETA CARRILLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	134,226	134,226	134,226	134,226	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ANGEL G. CASTELLANOS 2277	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	23,861	23,861	23,861	23,861	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. BENITO JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	160,137	160,137	160,137	160,137	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	119,944	119,944	119,944	119,944	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	28,449	8,650	8,650	8,650	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	30%	
PRIM. CLUB DE LEONES 2327	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,637	6,637	6,637	6,637	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. DIAZ ORDAZ 2217	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,975	14,975	14,975	14,975	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. EXPROPIACION PETROLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	159,502	159,502	159,502	159,502	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. EXPROPIACION PETROLERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	46,627	46,627	46,627	46,627	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FELIPE ANGELES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	185,154	185,154	185,154	185,154	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	146,197	146,197	146,197	146,197	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	71,750	71,750	71,750	71,750	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	165,980	165,980	165,980	165,980	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FERNANDO MONTES DE OCA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	146,197	146,197	146,197	146,197	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FRIDA KAHLO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	148,920	148,920	148,920	148,920	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. GUADALUPE VICTORIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,983	6,983	6,983	6,983	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. HEROES DE LA REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	110,375	110,375	110,375	110,375	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. INDUSTRIAL FORESTAL 2179	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,207	7,207	7,207	7,207	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE MA. MERCADO 2141	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,853	10,853	10,853	10,853	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE MA. MERCADO 2141	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	54,236	54,236	54,236	54,236	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE VASCONCELOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	122,430	122,430	122,430	122,430	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JUAN ALANIS 2274	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	18,325	18,325	18,325	18,325	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JUAN AREVALO GARDOQUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	156,159	156,159	156,159	156,159	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JUAN AREVALO GARDOQUI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	71,231	71,231	71,231	71,231	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JUAN JACOBO ROSSEAU 2398	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,524	7,524	7,524	7,524	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2399	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	49,958	49,958	49,958	49,958	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 2399	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	118,006	118,006	118,006	118,006	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. LUIS URIAS BALDERRAIN 2005	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	19,194	19,194	19,194	19,194	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. NUEVO MILENIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	59,130	59,130	59,130	59,130	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. NUEVO MILENIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	32,915	32,915	32,915	32,915	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PASCUAL OROZCO 2825	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,853	8,853	8,853	8,853	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PRAXEDIS G. GUERRERO 2226	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	13,325	13,325	13,325	13,325	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PRIMERO DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,660	7,660	7,660	7,660	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2159	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	9,608	9,608	9,608	9,608	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PRIM. REVOLUCION 1	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	145,843	145,843	145,843	145,843	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,378	3,378	3,378	3,378	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SECCION 42	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	21,878	21,878	21,878	21,878	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SIMBOLOS PATRIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	82,755	82,755	82,755	82,755	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SOLIDARIDAD 2701	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	169,760	169,760	169,760	169,760	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. TIERRA Y LIBERTAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,981	3,981	3,981	3,981	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. UNIDAD PROLETARIA 2234	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	11,415	11,415	11,415	11,415	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. VICENTE RIVA PALACIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	98,066	98,066	98,066	98,066	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. ESTATAL 3023	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	134,022	134,022	134,022	134,022	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. FEDERAL 11	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	288,184	288,184	288,184	288,184	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. GENERAL NUEVA CREACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	75,140	75,140	75,140	75,140	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. PEDRO ZULOAGA 3006	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,408	14,408	14,408	14,408	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA COMERCIAL 3101	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,549,235	1,034,287	1,034,287	1,034,287	100%	0	0	ESCUELA	1	1	66%	
SEC. TECNICA 2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	691,259	691,259	691,259	691,259	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6227	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	29,719	29,719	29,719	29,719	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JUSTO SIERRA	2-ALDAMA	LA MESA	RURAL	24,634	24,634	24,634	24,634	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. MIGUEL HIDALGO 1083	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	46,479	46,479	46,479	46,479	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. MIGUEL HIDALGO 1083	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	3,388	3,388	3,388	3,388	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MARIO A. MACIAS SALDANA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	111,879	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	62%	
PRIM. IGNACIO ALDAMA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	85,241	37,626	37,626	37,626	100%	0	0	ESCUELA	1	0	44%	
PRIM. RAFAEL MOLINA BETANCOURT	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	98,626	53,903	53,903	53,903	100%	0	0	ESCUELA	1	1	54%	
TELESECUNDARIA 6060	31-GUERRERO	BASUCHIL	RURAL	17,348	17,348	17,348	17,348	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. MIGUEL HIDALGO 1046	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	20,462	20,462	20,462	20,462	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ 1210	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	60,800	60,800	60,800	60,800	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. DOLORES TORRES SERVIN 2110	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	83,724	83,724	83,724	83,724	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 2118	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	85,188	85,188	85,188	85,188	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSEFA SOLIS DE LOZOYA 2156	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	3,638	3,638	3,638	3,638	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PLAN GRAN VISION 2396	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	70,762	50,263	50,263	50,263	100%	0	0	ESCUELA	1	1	71%	
PRIM. 11 DE JULIO 2491	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	50,302	23,071	23,071	23,071	100%	0	0	ESCUELA	1	0	45%	
J.N. NELLIE CAMPOBELLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	145,987	145,987	145,987	145,987	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. NUEVA CREACION JARDINES DE ROMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	41,976	41,976	41,976	41,976	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. CLUB ROTARIO INDUSTRIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	154,902	154,902	154,902	154,902	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. CONSTITUCION MEXICANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	109,639	109,639	109,639	109,639	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FRIDA KAHLO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	45,993	45,993	45,993	45,993	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. GUILLERMO RONQUILLO REVUELTA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	127,286	127,286	127,286	127,286	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. HUEMAC CAUDILLO TOLTECA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	87,587	87,587	87,587	87,587	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. IGNACIO ZARAGOZA 2038	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	45,271	45,271	45,271	45,271	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JEAN PIAGET	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	52,100	52,100	52,100	52,100	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	60,024	60,024	60,024	60,024	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MAHATMA GANDHI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	175,894	175,894	175,894	175,894	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. NUEVA CREACION JARDINES DE ROMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,934	70,934	70,934	70,934	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. OSCAR CHAVIRA MONTES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	160,658	160,658	160,658	160,658	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PASCUAL OROZCO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	122,046	122,046	122,046	122,046	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. REVOLUCION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	308,425	308,425	308,425	308,425	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SIMON BOLIVAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	145,533	145,533	145,533	145,533	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. UNIDAD NACIONAL (CONST. PLATAFORMA)	37-JUAREZ	SAMALAYUCA	RURAL	1,090,079	1,090,079	1,090,079	1,090,079	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. GENERAL 7 ES-26	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	354,316	354,316	354,316	354,316	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. LEOPOLDO ARTURO ENCERRADO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	656,509	656,509	656,509	656,509	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 82	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,336	26,336	26,336	26,336	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 86	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	155,147	155,147	155,147	155,147	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FCO. VILLA 2207	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	61,231	61,231	61,231	61,231	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MANUEL OJINAGA 2178	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	79,192	79,192	79,192	79,192	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 15	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	127,776	126,736	126,736	126,736	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,941,452	3,941,452	3,941,452	3,941,452	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	
ALBERGUE INDIGENA (EQUIPO DE COMPUTO)	12-CARICHI	TEHUERICHI	RURAL	51,980	51,980	51,980	51,980	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PRIM. 10 DE ABRIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	295,593	295,593	295,593	295,593	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
SEC. TECNICA 57 (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AUDIOVISUAL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	220,000	158,544	158,544	158,544	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SEC. TECNICA 57 (MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AUDIOVISUAL)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	220,000	158,544	158,544	158,544	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SEC. FEDERAL ES-54	2-ALDAMA	LA MESA	RURAL	93,984	93,984	93,984	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	
PRIM. 20 DE NOV. 2201	38-LOPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,556	150,556	150,556	150,556	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
SEC. ESTATAL 3054	62-SAUCILLO	LAS VARAS	URBANO	295,593	295,593	295,593	295,593	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,180,000	32,247,600	32,247,600	23,261,963	72%	0	0	OBRA	1	1	72%	LOS RECURSOS FAM 2009, COMENZARON A RECIBIRSE EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009.
FASP				238,648,485	214,783,636	214,783,636	198,664,182	92%	0	0		621	203	33%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	9-COBERTURA ESTATAL			141,022,669	126,920,402	126,920,402	117,948,948	93%	0	0	PROGRAMA	1	1	84%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	9-COBERTURA ESTATAL			840,420	756,378	756,378	1,087	0%	0	0	BECA	368	3	1%	
COMBATE A LA CORRUPCION (EJE 2009)	9-COBERTURA ESTATAL			1,086,750	978,075	978,075	862,444	88%	0	0	PERSONA	250	198	79%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	9-COBERTURA ESTATAL			90,322,646	81,290,361	81,290,361	77,343,894	95%	0	0	PROGRAMA	1	1	86%	
INDICADORES DE MEDICION (EJE 2009)	9-COBERTURA ESTATAL			5,376,000	4,838,400	4,838,400	2,407,809	50%	0	0	PROGRAMA	1	0	45%	
FAETA				145,894,193	145,894,193	145,894,193	141,291,918	97%	919,433	0		62,802	62,802	100%	
EDUCACION TECNOLOGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,315,588	89,315,588	89,315,588	88,062,125	99%	879,398	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION CUBRE LOS SERVICIOS PERSONALES DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
SERVICIOS DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,162,296	3,162,296	3,162,296	3,162,296	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA ACCION SE REFIERE AL EJERCICIO DE GASTOS DE OPERACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,895,278	34,895,278	34,895,278	34,895,278	100%	0	0	ADULTO	26,400	26,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO CONCLUYERON SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASI MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA), DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO NO CONTEMPLA UNA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL POR CONCEPTO DE PRESTACIONES NO RECONOCIDAS PARA LO CUAL SE REFLEJA LA APLICACIÓN DEL GASTO DENTRO DEL CAPITULO 7000 (GASTOS DE OPERACIÓN), DONDE SE DA UNA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS AUTORIZACIONES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO Y OFICINAS CENTRALES.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,521,031	18,521,031	18,521,031	15,172,219	82%	40,034	0	ADULTO	26,400	26,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MÁS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACIÓN BÁSICA. ASI MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MÁS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA), DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. DENTRO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO SE CONSIDERA LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE SERVICIOS PERSONALES POR CONCEPTO DE PRESTACIONES NO RECONOCIDAS, PARA DAR LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE ACUERDO A LAS AUTORIZACIONES DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO Y OFICINAS CENTRALES.
FAFEF				829,042,708	829,042,708	829,042,708	829,042,708	100%	35,063	35,063		13	13	100%	
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA															
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	117,486,000	117,486,000	117,486,000	117,486,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	1 5710305 2313309 FAFEF-SANEAMIENTO FINANCIERO
SANEAMIENTO Y REFORMA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES															
SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO															
SANEAMIENTO DE PENSIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	711,556,708	711,556,708	711,556,708	711,556,708	100%	35,063	35,063	ACCION	1	1	100%	
CONVENIOS (121 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				328,049,411	319,861,910	321,722,034	297,482,726	93%	211,953	0		44	44	100%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO \$1 118,266.89
PROG. PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	161,090	161,090	161,090	161,090	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN \$1 084,978.33
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	811,036	811,036	811,036	811,036	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL \$1 351,728.17
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
PROG. NAC. DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	840,000	840,000	840,000	840,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA NAC. DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN \$1 715,109.94
OTROS															
PROG. PREV. DETEC. Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA \$3 390,500.03
PROG. PREV. DETEC. Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CERVIX	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	429,326	429,326	429,326	429,326	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CERVIX \$2 739,825.54
PROG. PREV. Y CONTROL DE URG. EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	709,000	709,000	709,000	709,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES \$1 016,477.00
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,794,128	1,794,128	1,794,128	1,794,128	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE \$4 236,807.56
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,275,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA \$8 149,249.14
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,253,714	64,253,714	64,253,714	49,412,087	77%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,956,190	151,281,527	154,956,190	151,281,527	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	COMPROMISOS DIFERIDOS AL MES DE ENERO DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$3,674,663
CARAVANAS (OPERACIÓN)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,513,635	2,772,822	2,772,822	806,901	29%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CARAVANAS (OPERACIÓN) \$3 513,635.80
OPORTUNIDADES 2009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,043,509	5,043,509	5,043,509	5,043,509	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACIÓN FORMA PARTE DEL CONVENIO DE OPORTUNIDADES 2009 POR \$16 930,405.00
PROG. NAC. DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	367,200	367,200	367,200	367,200	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA DE NAC. DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACIÓN \$1 715,109.94 LA UNIDAD DE MEDIDA ES CAPTURISTA-VACUNADOR DE APOYO
PROG. PREV. DETEC. ATENCIÓN TEMPRANA CÁNCER CERVIX	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	UNIDAD MÉDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33 925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER DE CERVIX \$2 739,825.54

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROG. PREV. DETEC. Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREV. DETEC. Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA \$3'390,500.03
PROG. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO \$1'118,266.69
PROG. PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,306,597	1,306,597	1,306,597	1,306,597	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE \$4'236,807.56
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	15,930,117	15,930,117	12,890,023	12,890,023	81%	211,953	0	0	ACCION	1	1	100%	CUBRE BÁSICAMENTE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. LA DIFERENCIA DE LO MINISTRADO CON LO EJERCIDO SE DEBE A QUE NO ESTÁN OCUPADAS TODAS LAS PLAZAS AUTORIZADAS EN PLANTILLA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,911,419	16,418,798	17,911,419	16,418,798	100%	0	0	0	OPERACION	1	1	100%	COMPROMISOS DIFERIDOS AL MES DE ENERO DEL 2010, POR LA CANTIDAD DE \$1,492,621
CARAVANAS (ARRANQUE)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,886,625	4,886,625	4,886,625	4,886,625	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INOFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CARAVANAS (ARRANQUE) \$4'886,625.30 PERO CUENTA CON UN COMPROMETIDO DE \$171,096.00
CARAVANAS SEGUIMIENTO)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,314,517	3,035,113	3,035,113	3,035,113	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE CARAVANAS (SEGUIMIENTO) \$5'314,517.00 CON UN COMPROMETIDO DE \$ 612,167.69
GASTOS CATASTROFICOS (CATARATAS)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,035,709	2,035,709	2,035,709	0	0%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE GASOS CATASTROFICOS (CATARATAS)
OPORTUNIDADES 2009	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	11,786,896	11,786,896	11,786,896	11,558,149	98%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE OPORTUNIDADES 2009 \$16'830,405.00
PROG. NAC. DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	507,909	507,909	507,909	507,909	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DE L AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA NAC. DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION \$1'715,109.94
PROG. PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	923,887	923,887	923,887	923,887	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION \$1'084,978.33
PROG. PREV. DETEC. Y ATENCION TEMPRANA DE CANCER DE CERVIX	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,610,499	1,610,499	1,610,499	1,610,499	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DE CANCER DE CERVIX \$2'739,825.54
PROG. PREV. DETEC. Y ATENCION TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	145,500	145,500	145,500	145,500	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CANCER DE MAMA \$3'390,500.03
PROG. PREV. Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	973,744	973,744	973,744	973,744	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS
PROG. PREV. Y CONTROL DE URG. EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	307,477	307,477	307,477	307,477	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES \$1'016,477.00
PROG. PREV. Y CONTROL DE URG. EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	307,477	307,477	307,477	307,477	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES \$1'016,477.00
PROG. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,058,266	1,058,266	1,058,266	1,058,266	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO \$1'118,266.69
PROG. SALUD SEXUAL Y REP. DE LOS ADOLECENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	864,361	864,361	864,361	864,361	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLECENTES
PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,868,486	1,868,486	1,868,486	1,868,486	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	540,691	540,691	540,691	540,691	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,136,081	1,136,081	1,136,081	1,136,081	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE \$4'236,807.56
PROGRAMA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,728,390	3,728,390	3,728,390	3,728,390	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	874,249	874,249	874,249	874,249	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA \$8'149,249.14
PROM. DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,687,157	1,687,157	1,687,157	1,687,157	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DEL AFASPE \$33'925,082.87 Y DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD UNA NUEVA CULTURA
COMUNIDADES SALUDABLES (GUACHOCHI)	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COMUNIDADES SALUDABLES 2009
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA	50-NUÉVU CASAS GRANDES	NUÉVU CASAS GRANDES	URBANO	5,414,977	5,414,977	5,147,911	5,147,911	95%	0	0	ACCION	1	1	100%	DENTRO DE ESTE RUBRO DE OTROS GASTOS DE OPERACIÓN SE INCLUYEN LOS CAPÍTULOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEBE A UN RECURSO RADICADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2009 PARA EL PROCESO ESTRATEGICO DE ELEVAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN " CERTIFICACION ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004".
COMUNIDADES SALUDABLES (NVO. CASAS GRANDES)	50-NUÉVU CASAS GRANDES	NUÉVU CASAS GRANDES	URBANO	319,141	319,141	319,141	319,141	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COMUNIDADES SALUDABLES 2009
COMUNIDADES SALUDABLES (RIVA PALACIO)	54-RIVA PALACIO	SAN ANDRES	URBANO	1,450,411	1,450,411	1,450,411	1,450,411	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COMUNIDADES SALUDABLES 2009
COMUNIDADES SALUDABLES (BATOPILAS)	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COMUNIDADES SALUDABLES
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	43,641	43,641		1	1	71%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL SOBRE VIAS DEL FFCC KM.A-1514+740 AV. RIO SAN PEDRO DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	43,641	43,641	PUENTE	1	1	71%	INTERESES GENERADOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
OTROS CONVENIOS				843,394,023	841,830,714	841,389,871	763,896,006	91%	154,018	7,227		9,284,430	894,435	10%	
MEJORAMIENTO															
TU CASA	43-MATACHI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	676,594	676,594	676,594	676,594	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL PROGRMA CONSTA DE 237 ACCIONES DE LOS CUALES INCLUYE APLANADOS, PISO FIRME Y TECHOS DE LAMINA
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA "TU CASA 2009"	56-ROSARIO	LIJAN MENDOZA	RURAL	313,716	313,716	313,716	313,716	100%	0	0	ACCION	31	31	100%	YA SE ENCUENTRAN EJECUTADOS LOS TRABAJOS
REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	139,875	139,875	139,875	139,875	100%	0	0	CANAL	341	341	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE VIVIENDA EL MANGLE	15-COYAME DEL SOTOL	EL MANGLE	RURAL	34,761	34,761	34,761	34,761	100%	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	REHABILITACION DE VIVIENDA (CUARTO 5 X 4 X 2.3)
REHABILITACION DE VIVIENDA EN CAÑON DE BARRERA	15-COYAME DEL SOTOL	EL ALAMO (EJIDO CAÑON DE BARRERA)	RURAL	41,080	41,080	41,080	41,080	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	REHABILITACION DE VIVIENDA (CUARTOS 5 X 4 X 2.3)
REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA CUESTA DE MUÑIZ	15-COYAME DEL SOTOL	LA CUESTA DE MUÑIZ	RURAL	37,921	37,921	37,921	37,921	100%	0	0	VIVIENDA	8	8	100%	REHABILITACION DE VIVIENDA (CUARTOS 5 X 4 X 2.3)
REHABILITACION PLAZA PUBLICA EN COYAME	15-COYAME DEL SOTOL	SANTIAGO DE COYAME	URBANO	26,071	26,071	26,071	26,071	100%	0	0	METRO CUADRADO	220	220	100%	REHABILITACION PLAZA PUBLICA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE II ETAPA	42-MANUEL BENAVIDES	PASO DE SAN ANTONIO (LA HACIENDA)	RURAL	32,892	32,892	32,892	32,892	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	REHABILITACION DE 1000 ML DE CONDUCCION CONSISTE EN: DESMONTE DE MEZQUITE Y ARBUSTOS, EXCAVACION CON ZAPAPICOS LA ZANJA DE 1000 ML X 0.50 MDE PROFUNDIDAD X 0.25 DE ANCHO, COLOCACION DE UNIONES Y ABRAZADERAS PARA ACCOPLAR MANGUERA NEGRA, INSTALACION DE MANGUERA Y ARROPE DE ZANJA CON 125 M3 DE TIERRA
RESTAURACION DE LA MISION VIRGEN DEL ROSARIO CUARTA ETAPA	56-ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	URBANO	325,000	325,000	325,000	325,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	YA SE CULMINARON LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN LA IV ETAPA DE LA RESTAURACION DE LA MISION.
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
INSTALACION DE RED DE RADIOCOMUNICACION DE PROTECCION CIVIL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,267,094	2,267,094	2,267,094	0	0%	0	0	INSTALACION	67	0	0%	LA VARIACION EN EL RECURSO DEL TRIMESTRE ANTERIOR A ESTE, ES PORQUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE TOMO EN CUENTA EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DEVIENDO SER UNICAMENTE EL RECURSO FEDERAL (COMO SE ACIENTA EN ESTE CUARTO TRIMESTRE), AHUN SE ENCUENTRA PENDIENTE DE INICIAR CON EL PROYECTO.
OTROS															
PIE DE CRIA GANADO BOVINO. NORMA ISELA	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	RURAL	33,300	33,300	33,300	33,300	100%	0	0	CABEZA	10	10	100%	ADQUISICION DE VAQUILLAS PARA PIE DE CRIA. NORMA ISELA HERNANDEZ SANCHEZ
PLACAS SOLARES	42-MANUEL BENAVIDES	LOS ANGELES	RURAL	682,500	682,500	682,500	682,500	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	45	45	100%	RECIBIDAS EL 100 % DE LA ADQUISICION (45) EL PAGO DE HARA AL TERMINO DE LA INSTALACION DE LAS MISMAS.
GASTO CORRIENTE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SERVICIOS PERSONALES															
APOYOS ADMINISTRATIVOS PARA ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,072,365	1,072,365	1,072,365	1,072,365	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,678,945	16,678,945	16,678,945	16,321,402	98%	0	0	0 MAESTRO	24	24	100%	LA NOMINA DE LA UYCH CORRESPONDE A 227 MAESTROS Y 54 ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2009
1	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	376,611,138	376,611,138	376,611,138	376,611,138	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	1) NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO, YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACCION 4 UN EVENTO DE AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,153	63,152	63,152	63,152	100%	0	0	0 EVENTO	1	1	100%	AL EVENTO DE AGRADECIMIENTO A LA COMUNIDAD INDIGENA ACUDIERON 127 PERSONAS, 87 MUJERES Y 40 HOMBRES. FUERON INVITADOS LOS GOBERNADORES Y GOBERNADORAS INDIGENAS DE LOS MUNICIPIOS GUACHOCHI, ARUACHI Y BOCOYNA.
ACCION1 TRES TALLERES DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS INDIGENAS A LAS 19 MULTIPLICADORAS (PLANEACION DE ACTIVIDADES, TECNICAS Y HERRAMIENTAS Y SEGUIMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	442,675	442,675	442,675	442,675	100%	0	0	0 TALLER	3	3	100%	PARTICIPARON 19 MULTIPLICADORAS PERTENECEN A LOS MUNICIPIOS DE BOCOYNA, GUACHOCHI Y AGUACHI
ACCION2 SE IMPARTIRAN DOS TALLERES POR CADA UNO DE LAS 19 MULTIPLICADORAS, LOS CUALES LOS REALIZARAN EN LAS COMUNIDADES A LAS CUALES REPRESENTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,000	113,000	113,000	113,000	100%	0	0	0 TALLER	38	38	100%	LAS 19 MULTIPLICADORAS PERTENECIENTES DE LOS MUNICIPIOS DE BOCOYNA, GUACHOCHI Y URUACHI, DIERON 39 PLATICASDANDO A CONOCER LOS DERECHOS QUE TIENEN A 36 COMUNIDADES SERRANAS, SE BENEFICIARON 751 PERSONAS , 567 MUJERES Y 184 HOMBRES.
ACCION3 CAMPANA DE INFORMACION Y SENSIBILIZACION. (INFORMAR Y SENSIBILIZAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,173	81,173	81,173	81,146	100%	0	0	0 CAMPANA	1	1	100%	SE REALIZO LA CAMPANA EN EL MES DE NOVIEMBRE CON EL LEMA "YO TENGO DERECHOS Y TU TAMBIEN" TODA LA CAMPANA ESTABA ESCRITA EN ESPANOL Y EN RARAMURI (3000 TRIPTICOS,1000,CARTELES,1000 BOLSAS, 200 PENDONES, SPOTS DE RADIO EN TRES RADIODIFUSORAS).
ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,000	580,000	580,000	568,000	98%	0	0	0 ACCION	1	1	98%	
DIFUSION Y ANIMACION CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,319,000	6,319,000	6,319,000	6,267,830	99%	0	0	0 ACTIVIDAD	13	13	100%	
DOCENCIA, INVESTIGACION Y DIFUSION DE LA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,280,522	1,280,522	1,280,522	1,280,522	100%	0	0	0 ACCION	12	12	100%	
EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,120,983	33,120,983	33,120,983	32,733,503	99%	5,397	0	0 ADULTO	26,400	26,400	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LOS JOVENES Y ADULTOS DE 15 AÑOS O MAS QUE NO HAN CONCLUIDO SU EDUCACION BASICA, ASI MISMO LOS AVANCES REFLEJADOS SE REFIEREN A LAS PERSONAS DE 15 AÑOS O MAS QUE CONCLUYERON ALGUNO DE LOS NIVELES (ALFABETIZACION, PRIMARIA Y/O SECUNDARIA), DENTRO DE LA META PROGRAMADA INCLUYE LO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA REGULAR, REFORZAMIENTO Y PROYECTO POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO. EL REPORTE PRESUPUESTAL DE LOS CONVENIOS INCLUYE LOS PROYECTOS: ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA (REFORZAMIENTO), PLAZAS COMUNITARIAS, ACADEMICOS (FORMACION INSTITUCIONAL SOLIDARIA Y DESARROLLO DE MATERIALES PARA ATENCION DE LA POBLACION INDIGENA), Y POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO.
EDUCACION INDIGENA ATPS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	883,111	883,111	883,111	821,717	93%	0	0	0 ACCION	1	1	93%	
FONDO DE ATENCION A PUBLICOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	404,424	404,424	327,467	81%	0	0	0 ACTIVIDAD	33	33	100%	SE REPORTA EL CUARTO TRIMESTRE DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO
FONDO DE FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	30	30	100%	SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO
FONDO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,680,000	1,020,368	1,020,368	1,020,368	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	45	43	96%	
FONDO INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,200,000	1,984,800	1,984,800	1,984,800	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	1,724	1,059	61%	SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
FONDO JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	207,100	207,100	160,415	77%	0	0	0	ACTIVIDAD	28	28	100%	
FONDO MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	25	21	84%	SE REPORTA EL TERCER TRIMESTRE DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE TRABAJO
FONDO PACMYC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	150	150	100%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
FONDO PRODICI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	576,908	96%	0	0	0	ACTIVIDAD	25	25	100%	
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,300,000	12,300,000	12,300,000	3,866,041	31%	0	0	0	ACTIVIDAD	2	1	50%	
META 14 ENCUENTRO CON PRESIDENTES MUNICIPALES Y TITULARES DE INSTANCIAS MUNICIPALES DE MUJERES PARA GENERAR COMPROMISOS DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,100	287,100	287,100	217,745	76%	6,537	0	0	EVENTO	1	1	100%	PARTICIPARON 28 IMM REPRESENTANDO UN 49% DE LAS IMM QUE SE CONVOCARON 46 PERSONAS PARTICIPANTES (43 MUJERES Y 3 HOMBRES) OBTENIENDO COMPROMISOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE MUJERES (1 ACUERDO MARCO Y 13 ACUERDOS ESPECIFICOS DE COLABORACION) Y PERSONAL DE PRIMER NIVEL DE LAS ADMINISTRACIONES MUNICIPALES SENSIBILIZADOS EN PERSPECTIVA DE GENERO.
META 4 TRES EVENTOS PARA LA PRESENTACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE ATENCION A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA AL PERSONAL DE LOS CENTROS DE ATENCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	104,200	104,200	104,200	95,887	92%	2,372	0	0	EVENTO	3	3	100%	SE REALIZARON 3 EVENTOS CON 40 PARTICIPANTES (35 MUJERES Y 5 HOMBRES) DE 6 DEPENDENCIAS, OBTENIENDO PERSONAL DE CENTROS DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA CAPACITADO PARA LA APLICACION DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE ATENCION.
META 6 PROGRAMA EDUCATIVO PARA AGENTES POLICIAOS QUE ATIENDEN LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR A TRAVES DE 8 CURSOS EN 3 MUNICIPIOS Y SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL (CIPOL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,700	133,700	133,700	129,332	97%	3,044	0	0	CURSO	8	8	100%	SE IMPARTIERON 8 CURSOS EN TRES DEPENDENCIAS MUNICIPALES (DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS DE PARRAL, DELICIAS Y NUEVO CASAS GRANDES, 259 PERSONAS CAPACITADAS (48 MUJERES Y 211 HOMBRES). SE OBTUVO AGENTES POLICIAOS SENSIBILIZADOS EN LA ATENCION CON PERSPECTIVA DE GENERO DE LOS LLAMADOS DE EMERGENCIA DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR (DOCUMENTO DE RESULTADOS TANTO CUALITATIVOS COMO CUANTITATIVOS)
META3 DESARROLLAR UN SOFTWARE PARA GENERAR UNA BASE UNICA DE DATOS DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	56,857	56,857	20%	6,831	0	0	SISTEMA	1	1	100%	PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE SE CONTRATO A UN PROVEEDOR PARA MEJORAR Y ADECUAR EL SISTEMA DE REGISTRO, QUE ACTUALMENTE TIENE EL RCHMUEJ, EL CUAL FUE FINANCIADO CON RECURSO FTGENER02008, AL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE ATENCION Y PUEDE SER USADO COMO REGISTRO UNICO DE LAS DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN LA VIOLENCIA.
META7 REALIZAR ENCUESTA SOBRE LA PREVALENCIA DE ADICCIONES EN CONSUMO DE HABITOS DE DIFERENTES TIPOS, EN LOS 6 PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	575,345	575,345	575,345	575,345	100%	13,100	0	0	ENCUESTA	1	1	100%	SE ENCUESTARON A 184 PERSONAS, SE ELABORO LA ENCUESTA Y SE IMPRIMIERON 500, SE OBTUVO INFORMACION SOBRE LA PREVALENCIA DE ADICCIONES EN EL CONSUMO Y HABITOS DE DIFERENTES TIPOS, EN LOS 6 PRINCIPALES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EXPLICANDO LOS FACTORES DETERMINANTES PARA QUE LA ADICCION SE PRESENTE.
META8 FORO ESTATAL PARA SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR LA PROBLEMÁTICA DE LAS ADICCIONES CON PERSPECTIVA DE GENERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	136,088	97%	3,188	0	0	FORO	1	1	100%	PARTICIPARON 23 DEPENDENCIAS, 234 PERSONAS (164 MUJERES Y 70 HOMBRES). SE OBTUVO PERSONAS SENSIBILIZADAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR MODELOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES CON UN ENFOQUE DE GENERO.
META9 REALIZAR ENCUESTA PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS EN ACTIVIDADES TIPO, COMO: PROSTITUCION, TRABAJO DOMESTICO, TRABAJO FABRICAS, TRABAJO AGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	649,060	649,060	649,060	649,060	100%	14,778	0	0	ENCUESTA	1	1	100%	SE ENCUESTARON A 1320 MUJERES Y NIÑAS DE 12 A 50 AÑOS EN 7 MUNICIPIOS, SE ELABORO LA ENCUESTA CON 500 IMPRESIONES, SE OBTUVO INFORMACION PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE LA TRATA DE MUJERES EN ACTIVIDADES TIPO COMO: PROSTITUCION, TRABAJO DOMESTICO, TRABAJO EN FABRICAS, TRABAJO AGRICOLA, DETECTANDO LOS FACTORES QUE INCIDEN PARA LA VICTIMIZACION.
PATRIMONIO, TURISMO Y DESARROLLO REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,290,000	4,290,000	4,290,000	4,290,000	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	8	8	100%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,578,412	34,578,412	34,578,412	29,172,858	84%	0	0	0	ACCION	1	1	84%	
PROGRAMA ESTRATEGICO DE CULTURA, SUBSIDIO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	15	15	100%	
PROMEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,304,241	12,304,241	12,304,241	4,816,244	39%	0	0	0	ACCION	1	0	39%	LOS RECURSOS PROMEP SE RECIBIERON A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2009.
SISTEMA ESTATAL DE CAPACITACION Y FORMACION CULTURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	4	4	100%	
AMPLIACION OFERTA EDUCATIVA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,653,228	8,653,228	8,653,228	681,453	8%	0	0	0	ALUMNO	8,653,228	681,453	8%	
GASTOS DE OPERACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,083,141	4,083,141	4,083,141	4,083,141	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	LOS GASTOS DE OPERACION SON PARA CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y PARA 3000 SERVICIOS GENERALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS TRANSVERSALES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	455,284	455,284	455,284	277,884	61%	10,368	0	GESTION	1	1	61%	ESTOS SON GASTOS QUE AFECTEN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO Y QUE NO ESTAN VINCULADOS DIRECTAMENTE A LA REALIZACION DE UNA META EN PARTICULAR
META 11 CURSO DE CAPACITACION PARA QUE EL INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER CUENTE CON UN EQUIPO DE 20 PERSONAS PREPARADAS PARA LLEVAR A CABO LAS AUDITORIAS DE GENERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	51,500	51,500	51,500	27,945	54%	1,173	0	CURSO	1	1	100%	EL ICHMUJER CUENTA CON 20 PERSONAS CAPACITADAS PARA EVALUAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA GESTION PUBLICA. 20 PARTICIPANTES EN EL CURSO (17 MUJERES Y 3 HOMBRES).
META 16 CURSO DE CAPACITACION PARA 20 TRABAJADORAS DOMESTICAS EN CONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES Y PROFESIONALIZACION DE SU TRABAJO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	63,084	63,084	63,084	63,084	100%	1,438	0	CURSO	1	1	100%	15 TRABAJADORAS DOMESTICAS QUE PARTICIPAN EN EL CURSO Y 5 EJERCICIOS DE APROBACION DE SUS COMPETENCIAS. SE OBTUVO REPORTE DE LA CAPACITACION. DOCUMENTOS CON LINEAMIENTOS QUE SINTEN LAS BASES PARA UNA POLITICA PUBLICA CON PERSPECTIVA DE GENERO EMPODERE A LAS TRABAJADORAS DOMESTICAS Y VISIBILICE EL VALOR DEL TRABAJO.
META 2 PROTOCOLO HOMOLOGADO DE ATENCION A LA VIOLENCIA CON PEG	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	233,641	233,641	233,641	233,641	100%	5,320	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SEGUN LA PROPUESTA FUE UN PROTOCOLO ELABORADO IMPRESO Y DIGITAL (4 DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 300 PROTOCOLOS IMPRESOS)
META1 DIAGNOSTICO DE CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN 4 DEPENDENCIAS DE GOBIERNO INVOLUCRADAS EN LA ATENCION DE LA PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA DE GENERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	154,500	154,500	154,500	151,919	98%	3,518	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%	CUMPLIMIENTO DE INDICADOR SEGUN LA PROPUESTA 1 DIAGNOSTICO ELABORADO, 1 DOCUMENTO FINAL, 1 INSTRUMENTO GENERADO, 1 INFORME DE AVANCES 57 PERSONAS ENCUESTADAS (SERVIDORES PUBLICOS) Y 42 ENCUESTAS COMPLETAS. (14 DEPENDENCIAS)
META10 PROYECTO DE ARMONIZACION LEGISLATIVA NORMATIVA EN CHIHUAHUA PARA LA INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN 4 LEYES Y 4 CODIGOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	555,960	555,960	555,960	552,000	99%	12,658	0	INICIATIVA	1	1	100%	4 LEYES ARMONIZADAS , 4 CODIGOS ARMONIZADOS, 8 INICIATIVAS DE LEY ELABORADAS.
META12 FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA INCORPORACION DE LA PEG DE 100 FUNCIONARIOS (AS) DE LOS DIFERENTES SECTORES INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA EN PLANEACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	185,000	185,000	185,000	184,900	100%	4,212	0	CURSO	5	5	100%	5 CURSOS IMPARTIDOS A PERSONAL DE 8 DEPENDENCIAS,108 PARTICIPANTES,86 MUJERES Y 22 HOMBRES. SE OBTUVO PERSONAL INVOLUCRADO SENSIBILIZADO Y CAPAZ DE REALIZAR ANALISIS DE GENERO .
META13 DIPLOMADO EN POLITICAS PUBLICAS CON PERSPECTIVA DE GENERO PARA PERSONAL DE SECTORES INVOLUCRADOS EN LA PROPUESTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	800,562	800,562	800,562	800,550	100%	19,227	0	CURSO	1	1	100%	EL DIPLOMADO INICIO EL 11 DE SEPTIEMBRE Y CONCLUYO EL 28 DE NOVIEMBRE EN TOTAL FUERON 21 PARTICIPANTES (2 HOMBRES Y 19 MUJERES)POR DEPENDENCIA SON: ICHMUJER 1 HOMBRE Y 3 MUJERES , DIF ESTATAL 2 MUJERES SPE 2 MUJRES SDR 1 MUJER SGG 4 MUJERES SEC 1 HOMBRA Y 5 MUJERES SDC Y T 2 MUJERES SE IMPARTIERON 24 SESIONES. SE OBTUVO SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS CAPACES DE PLANEAR Y OPERAR PROGRAMAS CON PERSPECTIVA DE GENERO.
META5 CURSO PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DE AGENTES POLICIAOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	162,600	162,600	162,600	156,758	96%	3,702	0	CURSO	1	1	100%	SE IMPARTIERON 6 TALLERES , PARTICIPARON 44 PERSONAS(6 MUJERES Y 38 HOMBRES) TERMINARON 31 PERSONAS (5 MUJERES Y 26 HOMBRES), SE OBTUVO AGENTES POLICIAOS PREPARADOS CON ENFOQUE DE GENERO PARA INTERVENIR EN CRISIS DE VIOLENCIA FAMILIAR
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,056,528	3,056,528	3,056,528	2,528,711	83%	0	0	ACCION	1	1	82%	
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICO EDUCACION PREESCOLAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,556,198	2,556,198	2,556,198	1,974,256	77%	40	40	ACCION	1	1	77%	
PROGRAMA DE ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACION VULNERABLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,454,099	8,454,099	8,454,099	7,310,321	86%	140	140	ACCION	1	1	86%	
PROGRAMA DE CAPACITACION MAGISTERIO PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,054,060	1,054,060	1,054,060	594,971	56%	0	0	ACCION	1	1	56%	
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	8,754,001	63%	5,943	5,943	ACCION	1	1	62%	
PROGRAMA DE REFORMA A LA EDUCACION PRIMARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,078,944	6,078,944	6,078,944	6,080,312	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	9,096,498	9,096,498	9,096,498	8,494,943	93%	1,104	1,104	ACCION	1	1	93%	
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,778,050	6,778,050	6,778,050	6,678,110	99%	0	0	ACCION	1	1	98%	
PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	32,834,598	32,834,598	32,834,598	30,991,477	94%	0	0	ACCION	1	1	94%	
PYME	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	449,820	449,820	449,820	22,491	5%	0	0	PROYECTO	1	1	5%	
1	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	145,351,154	145,351,154	145,351,154	145,351,154	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	1) NO EXISTE NUMERO DE CONVENIO YA QUE SE TRATA DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009, SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
META21 DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	3,654	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%	SE ENCUESTO 150 MUJERES. SE OBTUVO DIAGNOSTICO DE LA CONDICION Y POSICION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE GUACHOCHI. IMPRESO Y DIGITAL.
META18 DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,000	100%	3,654	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%	SE ENCUESTARON 150 MUJERES. SE OBTUVO DIAGNOSTICO DE LA CONDICION Y POSICION DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA. IMPRESO Y DIGITAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
META 15 MODULO PARA BRINDAR ATENCION A MUJERES DE LAS REGIONES SERRANA DE LA ZONA CENTRO-SUR DEL ESTADO E INCORPORAREL CENTRO DE ATENCION POA2010	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	556,103	556,103	556,103	526,037	95%	12,662	0	MODULO	1	1	100%	SE CONTRATARON 3 PROFESIONISTAS (1 HOMBRE Y DOS MUJERES)ABOGADO, TRABAJADORA SOCIAL Y PSICÓLOGO, ATENDIERON A 1121 PERSONAS, 882 MUJERES Y 139 HOMBRES. SE OBTUVO MECANISMOS QUE ACERQUE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO A ZONAS MARGINADAS DE 10 MUNICIPIOS.
CONSOLIDACION 2009	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,978,517	17,978,517	17,978,517	3,782,638	21%	0	0	ACCION	100	20	20%	
INCREMENTO DE MATRICULA 2009	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	11,392,169	11,392,169	11,392,169	3,785,108	33%	0	0	ACCION	100	30	30%	EL PROYECTO INICIO SU EJERCICIO PRESUPUESTAL EN ESTE TRIMESTRE Y ALGUNOS DE LOS REQUERIMIENTOS ESTAN LIGADOS A EQUIPAMIENTO DE AREAS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS QUE REQUIEREN PASAR POR PROCESOS LICITATORIOS QUE ACTUALMENTE ESTAN EN ETAPA DE PLANEACION Y PROGRAMACION.
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 2009	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,637,370	34,637,370	34,637,370	22,486,912	65%	0	0	DOCENTE	300	300	100%	
META20 DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE AGUILERAS SERDAN.	4-AQUILES SERDAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	3,654	0	DIAGNÓSTICO	160,500	160,500	100%	SE ENCUESTARON 150 MUJERES. DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE AGUILERAS SERDAN. IMPRESO Y DIGITAL.
META19 DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN MUNICIPIO NAMIQUIPA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,500	100%	3,654	0	DIAGNÓSTICO	1	1	100%	SE ENCUESTARON 150 MUJERES. SE OBTUVO UN DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA. IMPRESO Y DIGITAL.
META17 DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA	52-OJINAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,500	160,500	160,500	160,000	100%	3,654	0	DIAGNÓSTICO	1	1	100%	SE ENCUESTARON A 150 MUJERES. SE OBTUVO UN DIAGNÓSTICO DE LA CONDICIÓN Y POSICIÓN DE LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE OJINAGA IMPRESO Y DIGITAL.
CHIHUAHUA RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (382 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				381,617,678	379,034,747	379,034,747	381,129,110	98%	325,880	90,146		708,811	718,949	102%	
PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,498,309	7,498,309	7,498,309	6,984,524	93%	178,098	0	HECTAREA	6,189	6,189	100%	1.- DEVOLUCION DE RECURSO NO EJERCIDOS \$468,901 2.- DEVOLUCION DE REMANENTES \$861 3.- DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS \$178,098
PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154,920	154,920	154,920	151,502	98%	2,909	0	HECTAREA	333	333	100%	1.- DEVOLUCION A LA TESOFE DE \$1,912.50 POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PARA EJECUCION DE OBRA. 2.- DEVOLUCION A LA TESOFE DE \$1,906.00 POR CONCEPTO DE GASTOS DE OPERACION NO EJERCIDOS 3.- DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA TESOFE \$2,909
PACC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	803,838	803,838	803,838	651,517	81%	24,654	0	HECTAREA	1,501	1,501	100%	1.- REINTEGRO A LA TESOFE POR \$152,321 POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJERCIDOS 2.- REINTEGRO A LA TESOFE POR \$24,654 POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS
SAC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,073,056	13,073,056	13,073,056	13,073,056	100%	0	0	HECTAREA	156,107	156,106	100%	
PROARBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)															
PROARBOL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,227,229	43,227,229	43,227,229	30,434,906	70%	30,081	0	PAGO	1,022	663	65%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTORES, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, AHUMADA	1-AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	URBANO	2,144,460	2,144,460	2,144,460	2,144,460	100%	0	0	METRO LINEAL	10,400	10,400	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	4,768,251	4,768,251	4,768,251	4,768,251	100%	0	0	METRO LINEAL	36,083	36,083	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMAS LAGUNARES FACULTATIVAS BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	3,895,765	3,895,765	3,895,765	3,895,765	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 4 CASITAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	470,259	470,259	470,259	470,259	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, E.J. BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	ELIDO BENITO JUAREZ	URBANO	1,814,056	1,814,056	1,814,056	1,814,056	100%	0	0	METRO LINEAL	13,906	14,795	106%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN E.J. BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	ELIDO BENITO JUAREZ	URBANO	371,112	371,112	371,112	371,112	100%	0	0	METRO LINEAL	8,500	8,500	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, EN BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	SAN BUENAVENTURA	URBANO	2,129,636	2,129,636	2,129,636	2,129,636	100%	0	0	METRO LINEAL	47,600	47,600	100%	
CONSTRUCCION DE AMPLIACION DE PLANTA POTABILIZADORA, CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	3,299,862	3,299,763	3,299,763	3,299,763	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GALERIA EL EDEN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,069,777	1,069,777	1,069,777	1,069,777	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	558,831	558,831	558,831	558,831	100%	0	0	METRO LINEAL	12,000	12,000	100%	
CONDUCCION DE AGUA TRATADA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,756,172	1,756,172	1,756,172	1,756,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR, COL. ANAHUAC, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	461,864	461,864	461,864	461,864	100%	0	0	METRO LINEAL	990	990	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, COL. ANAHUAC, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	9,151,756	9,151,756	9,151,756	9,151,756	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR AHUEHUETE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,163,863	1,163,863	1,163,863	1,163,863	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR DIVISION DEL NORTE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,742,846	2,742,846	2,742,846	2,742,846	100%	0	0	METRO LINEAL	3,021	3,021	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA VISTA CERRO GRANDE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,536,617	1,536,617	1,536,617	1,536,617	100%	0	0	METRO LINEAL	4,991	4,991	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA TRATADA PARA LOS NUEVOS DESARROLLOS AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,294,945	2,294,945	2,294,945	2,294,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CRUCEROS DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,235,614	2,235,614	2,235,614	2,235,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION E INCORPORACION DEL COLECTOR AEROPUESTO A PLANTA DE TRATAMIENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	377,303	377,303	377,303	377,303	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SECTORIZACION DE LA RED HIDRAULICA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL TANQUE CERRADO GRANDE, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	9-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	10,311,265	10,311,265	10,311,265	10,311,265	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMISOR DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, ALDAMA,	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	3,721,913	3,721,913	3,721,913	3,721,913	100%	0	0	METRO LINEAL	9,784	9,784	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN ALMADA	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	523,282	523,282	523,282	523,282	100%	0	0	METRO LINEAL	12,000	12,000	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA CONEXION DE DESCARGAS EN COLONIA HIDALGO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,708,320	2,708,320	2,708,320	2,708,320	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, EN DELICIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,501	9,501	9,501	9,501	100%	0	0	METRO LINEAL	1,540	1,540	100%	
PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS, HIDALGO DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	3,336,319	3,336,319	3,336,319	3,336,319	100%	0	0	POZOS	7	7	100%	POZOS NEGATIVOS
TERMINACION DE LA PLANTA POTABILIZADORA A HIDALGO DE PARRAL DE LA MENA VETA COLORADA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	5,325,748	5,325,748	5,325,748	5,325,748	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZOS E INCORPORACION, REHABILITACION DE 8 TANQUES Y ELABORACION DE PROYECTOS EN JIMENEZ, JIMENEZ	36-JIMENEZ	JOSE MARIANO JIMENEZ	URBANO	3,893,390	3,893,390	3,893,390	3,893,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTERCONEXION DE POZOS F1 Y F2 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, TREN DE DESCARGA, CASETA, CLORACION Y EQUIPAMIENTO	45-MEOQUI	PEDRO MEOQUI	URBANO	3,355,778	3,355,778	3,355,778	3,355,778	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN ASCENSION	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	6,547,583	6,547,583	6,547,583	6,547,583	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA, LOC. ASCENSION, MPIO. ASCENSION	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	249,109	249,109	249,109	249,109	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA TRATADA (RED MORADA) DE PLANTA DE TRATAMIENTO, NUEVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	4,571,120	4,571,120	4,571,120	4,571,120	100%	0	0	METRO LINEAL	32,485	32,485	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLECTORE, RED DE ATEJEAS Y DESCARGAS	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	2,969,088	2,969,088	2,969,088	2,969,088	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, EN NUEVO CASAS GRANDES	50-NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	URBANO	675,721	675,721	675,721	675,721	100%	0	0	METRO LINEAL	13,618	13,618	100%	
CONSTRUCCION DE EMISOR COLECTORES, RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SEGUNADA ETAPA, PARAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	8,960,091	8,960,091	8,960,091	8,960,091	100%	0	0	METRO LINEAL	19,442	22,791	117%	
CONSTRUCCION DE EMISOR, PRETRATAMIENTO Y SISTEMA LAGUNAR, EL PORVENIR, PRAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	EL PORVENIR	URBANO	5,385,000	5,385,000	5,385,000	5,385,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	4,874,172	4,874,172	4,874,172	4,874,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR EN ROSALES	55-ROSALES	SANTA CRUZ DE ROSALES	URBANO	3,680,489	3,680,489	3,680,489	3,680,489	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR SANTA BARBARA	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	4,999,971	4,999,971	4,999,971	4,999,971	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CUARTA ETAPA ACUEDUCTO PRESA SITURUACHI, SAN JUANITO BOCOYNA	BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	18,500,363	18,500,363	18,500,363	18,500,363	100%	0	0	METRO LINEAL	22,610	22,772	101%	
CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, SAN JUANITO BOCOYNA	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	1,609,457	1,609,457	1,609,457	1,609,457	100%	0	0	METRO LINEAL	6,600	6,600	100%	
RED DE AGUA POTABLE, SECCIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS	9-BOCOYNA	SAN JUANITO	URBANO	2,664,019	2,664,019	2,664,019	2,664,019	100%	0	0	METRO LINEAL	7,400	9,952	134%	
MEJORAMIENTO ELABORACION DE PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,052,237	3,052,237	3,052,237	3,052,237	100%	0	0	PROYECTO	9	9	100%	
GASTOS DE OPERACION DE JCS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,265,450	5,265,450	5,265,450	5,265,450	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN ZONA MEDIA Y BAJA DE CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,244,108	1,244,108	1,244,108	1,244,108	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION A TANQUE Y LINEA DE ALIMENTACION A ZONA ALTA CUATRO MILPAS, CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,528,037	1,528,037	1,528,037	1,528,037	100%	0	0	METRO LINEAL	4,627	4,627	100%	
SECTORIZACION DE CIRCUITOS, VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, E INTERCONEXION DE TANQUES, CAMARGO, CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,239,054	1,239,054	1,239,054	1,239,054	100%	0	0	METRO LINEAL	780	780	100%	
TANQUE METALICO ELEVADO EN ZONA DE CUATRO MILPAS, CAMARGO	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,296,435	1,296,435	1,296,435	1,296,435	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIOS INCLUYE VINCULACION DE CONTRATO-PREDIO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,918,198	1,918,198	1,918,198	1,918,198	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO SUPERFICIAL EN VALLE DE LA MADRID, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,543,611	5,543,611	5,543,611	5,543,611	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
ESTRUCTURA DE SOPORTE, ADEN, PLACA ANTIDERRAPANTE Y POLIPASTO PARA OPERACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN PATR SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	498,897	498,897	498,897	498,897	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y ARCOS DE MEDIDOR, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,641,268	4,641,268	4,641,268	4,641,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRA COMPLEMENTARIA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	1,195,115	1,195,115	1,195,115	1,195,115	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MINA VETA COLORADA Y REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, HIDALGO DE PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	3,985,777	3,985,777	3,985,777	3,985,777	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS TANQUES SUPERFICIALES SOLDABLES DE ACERO UBICADOS EN COLONIA PARAJES EL ORIENTE Y PRADERAS DEL SOL, JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	8,194,054	8,194,054	8,194,054	8,194,054	100%	0	0	TANQUE	2	2	100%	
OBRAS DE PROTECCION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO (PUERT ANAPRA)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,922,446	3,922,446	3,922,446	3,922,446	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL SISTEMA LAGUNAR, CASAS GRANDES	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	1,099,932	1,099,932	1,099,932	1,099,932	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, GUACHOCHI, GUACHOCHI	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	2,799,674	2,799,674	2,799,674	2,799,674	100%	0	0	METRO LINEAL	13,216	14,574	110%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS, GUADALUPE, GUADALUPE	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	4,575,659	4,575,659	4,575,659	4,575,659	100%	0	0	METRO LINEAL	8,686	8,686	100%	
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
SUPERVICIO TECNICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,354,355	2,354,355	2,354,355	2,354,355	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA PARA EJIDO ZARAGOZA, MPIO. AHUMADA	1-AHUMADA	EJIDO ZARAGOZA	RURAL	183,076	183,076	183,076	183,076	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMERA ETAPA, CONSTITUCION, BUENAVENTURA	10-BUENAVENTURA	CONSTITUCION	URBANO	3,184,574	3,184,574	3,184,574	3,184,574	100%	0	0	METRO LINEAL	27,418	27,418	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CASETAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, MPIO. CAMARGO	11-CAMARGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,408	271,408	271,408	271,408	100%	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA EN LA LOCALIDAD DE CUCHILLO PARADO	15-COYAME DEL SOTOL	CUCHILLO PARADO	RURAL	142,278	142,278	142,278	142,278	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALICANTES, MUNICIPIO LA CRUZ	16-LA CRUZ	LOS ALICANTES	RURAL	139,381	139,381	139,381	139,381	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA LAGUNAR, LA QUEMADA, CUAUHTEMOC	17-CUAUHTEMOC	LA QUEMADA	RURAL	2,220,447	2,220,447	2,220,447	2,220,447	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA EN LA LOCALIDAD DEL SAUZ, CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	EL SAUZ	RURAL	138,942	138,942	138,942	138,942	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE 4 CASETAS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, EN EL MUNICIPIO DE ALDAMA	2-ALDAMA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,694	573,694	573,694	573,694	100%	0	0	SISTEMA	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MACLOVIO HERRERA ALDAMA	2-ALDAMA	MACLOVIO HERRERA (ESTACION FALOMIR)	RURAL	1,626,432	1,626,432	1,626,432	1,626,432	100%	0	0	METRO LINEAL	5,860	7,144	122%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, IGNACIO VALENZUELA LAGARDA, CHINIPAS	20-CHINIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	RURAL	2,629,573	2,629,573	2,629,573	2,629,573	100%	0	0	METRO LINEAL	16,725	16,725	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN NICOLAS DE LAS CARRETAS, GRAN MORELOS	28-GRAN MORELOS	SAN NICOLAS DE CARRETAS	URBANO	1,031,064	1,031,064	1,031,064	1,031,064	100%	0	0	METRO LINEAL	6,660	6,660	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARREALES, GUADALUPE	28-GUADALUPE	BARREALES	RURAL	2,320,722	2,320,722	2,320,722	2,320,722	100%	0	0	METRO LINEAL	3,640	3,640	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO, JUAREZ Y REFORMA, GUADALUPE	28-GUADALUPE	JUAREZ Y REFORMA	RURAL	4,125,642	4,125,642	4,125,642	4,125,642	100%	0	0	METRO LINEAL	5,080	5,080	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DR. PORFIRIO PARRA GUADALUPE	28-GUADALUPE	DOCTOR PORFIRIO PARRA (LA GASETA)	RURAL	6,246,930	6,246,930	6,246,930	6,246,930	100%	0	0	METRO LINEAL	10,900	10,900	100%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EL PINITO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	RURAL	2,198,917	2,198,917	2,198,917	2,198,917	100%	0	0	METRO LINEAL	7,839	9,358	119%	
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, SAN JUAN NEPOMUCENO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	RURAL	3,235,158	3,235,158	3,235,158	3,235,158	100%	0	0	METRO LINEAL	4,332	4,332	100%	
SISTEMA SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, EL MUERTECITO, GUADALUPE Y CALVO	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	RURAL	2,537,949	2,537,949	2,537,949	2,537,949	100%	0	0	METRO LINEAL	6,402	6,402	100%	
INSTALACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROGRESO, ALLENDE	3-ALLENDE	COLONIA PROGRESO (EL DORADO)	RURAL	475,575	475,575	475,575	475,575	100%	0	0	METRO LINEAL	1,850	1,850	100%	
INSTALACION DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RANCHO BLANCO, ALLENDE	3-ALLENDE	RANCHO BLANCO	RURAL	443,331	443,331	443,331	443,331	100%	0	0	METRO LINEAL	1,864	2,069	111%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TRES CASTILLO, MUNICIPIO DE IGNACIO ZARAGOZA	34-IGNACIO ZARAGOZA	TRES CASTILLOS	RURAL	602,970	602,970	602,970	602,970	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA PARA LA LOCALIDAD DE CALIFORNIA, MUNICIPIO DE JIMENEZ	36-JIMENEZ	CALIFORNIA	RURAL	136,286	136,286	136,286	136,286	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
PREPARACION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE CONDUCCION PRESURIZADA Y CONSTRUCCION DE SISTEMA LAGUNAR, SAN ISIDRO, JUAREZ	37-JUAREZ	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	URBANO	2,357,891	2,357,891	2,357,891	2,357,891	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN ISIDRO DE JUAREZ	37-JUAREZ	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	URBANO	3,396,255	3,396,255	3,396,255	3,396,255	100%	0	0	METRO LINEAL	21,434	21,434	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SAN ISIDRO, JUAREZ	37-JUAREZ	SAN ISIDRO (RIO GRANDE)	URBANO	2,932,184	2,932,184	2,932,184	2,932,184	100%	0	0	0	METRO LINEAL	17,265	17,265	100%	
TERMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO	40-MADERA	LA NORTEÑA	RURAL	3,784,860	3,784,860	3,784,860	3,784,860	100%	0	0	0	METROS LINEALES	16,578	16,578	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, EN MANUEL BENAVIDES	42-MANUEL BENAVIDES	MANUEL BENAVIDES	URBANO	139,865	139,865	139,865	139,865	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, LOC. PLACITAS DE OTERO, MPIO. PRAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PLACITAS DE OTERO	RURAL	191,302	191,302	191,302	191,302	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN PRETRATAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION PRESURIZADA Y SISTEMA LAGUNAR, EN COL. ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	RURAL	2,752,390	2,752,390	2,752,390	2,752,390	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA ESPERANZA, PRAXEDIS G. GUERRERO	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	COLONIA ESPERANZA	RURAL	3,330,890	3,330,890	3,330,890	3,330,890	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14,122	14,122	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, LOC. BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	BOQUILLA DE BABISAS (LA BOQUILLA DE CONCHOS)	RURAL	191,302	191,302	191,302	191,302	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
FUENTE E INCORPORACION	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	638,239	638,239	638,239	638,239	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ABRAHAM GONZALEZ BACHINIVA	6-BACHINIVA	ABRAHAM GONZALEZ	RURAL	669,039	669,039	669,039	669,039	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,568	5,573	100%	
SISTEMA LAGUNAR CON CAP, INSTALADA DE 2.0 LPS	6-BACHINIVA	ABRAHAM GONZALEZ	RURAL	738,052	738,052	738,052	738,052	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, LOC. PROSPERENO DE ABAJO, MPIO. SAUCILLO	62-SAUCILLO	PROSPERENO DE ABAJO	RURAL	138,458	138,458	138,458	138,458	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 CASETA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE DESMINERALIZACION MEDIANTE OSMOSIS INVERSA, EL TULE	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	149,901	149,901	149,901	149,901	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	664,781	664,781	664,781	664,781	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,891	32,891	32,891	32,891	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,714,316	3,714,316	3,714,316	3,714,316	100%	0	0	0	PROYECTO	36	36	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO																
REHABILITACIÓN																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LOS DISTRITOS DE RIEGO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	537	537	100%	
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA															
MEJORAMIENTO															
USO EFICIENTE DEL AGUA Y DE LA ENERGIA ELECTRICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	1,120,180	25%	0	0	BENEFICIARIO	25	11	44%	
PROGRAMA DE USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA															
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	4,956,050	83%	0	0	BENEFICIARIO	51	40	78%	
PROGRAMA HABITAT															
CONSTRUCCION															
ENCEMENTADO CALLE 43 ENTRE AVENIDA 14 Y16 COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	108,276	108,276	108,276	108,276	100%	0	0	METRO CUADRADO	900	900	100%	
PAVIMENTACION AVE. BELICE ENTRE CALLE HONDURAS Y CHILE COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	205,389	205,389	205,389	205,389	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,812	2,812	100%	
PAVIMENTACION AVE 18 SUR ENTRE CALLE 43 Y AVENIDA ENRIQUE SAENZ COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	123,906	123,906	123,906	123,906	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
PAVIMENTACION AVENIDA SURINAM ENTRE CALLE ECUADOR Y GUATEMALA. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	71,737	71,737	71,737	71,737	100%	0	0	METRO CUADRADO	921	921	100%	
PAVIMENTACION CALLE CHILE ENTRE AV. COLOMBIA Y PASEO ECOLOGICO. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	188,374	188,374	188,374	188,374	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,453	2,453	100%	
PAVIMENTACION CALLE ISIDRO FAVELA ENTRE AVE. 6A Y 8A SUR COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	122,911	122,911	122,911	122,911	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,665	1,665	100%	
PAVIMENTACION CALLE 40 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y 20 COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	64,907	64,907	64,907	64,907	100%	0	0	METRO CUADRADO	868	868	100%	
RELLENO SANITARIO REGIONAL	21-DELICIAS	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	90,146	90,146	90,146	90,146	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA MPIO. DE DELICIAS,MEQUI,SAUCILLO,ROSALES Y JULIMES	21-DELICIAS	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2,271,767	2,271,767	2,271,767	2,271,767	100%	90,146	90,146	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA HABITAT DURANTE EL AÑO 2008. LA APORTACION TOTAL PARA EL RELLENO SANITARIO FUE DE \$ 6,000,000.00, PERO EN EL 2009 SE REINTEGRARON \$ 2,728,233.300.
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS															
ESTETICA MARICRUZ															
ESTETICA MARICRUZ	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERNIZACION															
COMPRA DE EQUIPO PARA BIRRIERIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	468,750	46,875	46,875	46,875	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VENTA DE PLANTAS MEDICINALES CERNA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
GANADO PARA PIE DE CRIA CERDOS	30-GUAZAPARES	ESTACION TEMORIS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
COMPRA MAQUINARIA PARA TALLER	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA Y EQUIPO GANADERO	67-VALLE DE ZARAGOZA	LOS CERRITOS	RURAL	60,468	60,468	60,468	60,468	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LOS CERRITOS	RURAL	89,880	89,880	89,880	89,880	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA	87-VALLE DE ZARAGOZA	EL POLVO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS															
ABARROTES ANEL	30-GUAZAPARES	CIENEGA PRIETA	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTES EL CRUCERO	30-GUAZAPARES	EL ARENOSO	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTES LA TIENDITA	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ARTESANIAS Y MANUALIDADES LIDIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAFETERIA DONALDO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	46,875	46,875	46,875	46,875	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CENADURIA DELFINA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE CERDOS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO BOVINO	30-GUAZAPARES	CORARAYVO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO DE RODEO	30-GUAZAPARES	CIENEGA PRIETA	RURAL	129,600	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO DE RODEO	30-GUAZAPARES	MOCHOMO	RURAL	129,600	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO DE RODEO	30-GUAZAPARES	MOCHOMO	RURAL	129,600	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO DE RODEO	30-GUAZAPARES	MONTERDE (MONTERDE VIEJO)	RURAL	129,600	129,600	129,600	129,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA DE GANADO RODEO	30-GUAZAPARES	CHARUYVO	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTETICA EVA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO DE CALIDAD	30-GUAZAPARES	BASONAYVO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GRANJA AVICOLA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
HERRERIA ISRAJE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
IN N OUT BURGERS	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
LA FONDITA	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PALETERIA Y REGALOS DALIA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RESTAURANTE EL ARROYO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	49,054	49,054	49,054	49,054	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
TALLER DE COSTURA	30-GUAZAPARES	BATOSEGACHI	RURAL	46,875	46,875	46,875	46,875	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TACUERIA LA PASADITA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VIDRERIA LIZMIREL	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTOS	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ABARROTOS EL CARMEN	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ANTOJITOS LORENA	47-MORIS	MORIS	URBANO	64,624	64,624	64,624	64,624	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ARTESANIAS LOCALES Y REGALOS	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CABRAS	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CABRAS	47-MORIS	EL CARMEN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CABRAS LECHERAS	47-MORIS	EL CARMEN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARNICERIA MERAZ	47-MORIS	MORIS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARNITAS Y CHORIZO	47-MORIS	MORIS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
COMPRA DE CHIVAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CRIA PORCINA GUEVARA	47-MORIS	TALAYOTES	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELOTES PEPSI	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	24,852	24,852	24,852	24,852	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTABLO	47-MORIS	MORIS	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADERIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO MARQUEZ	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO MERAZ	47-MORIS	MORIS	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO MORAN	47-MORIS	EL CARMEN	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GANADO VARGAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GRANJA	47-MORIS	MORIS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GRUPO RAMIREZ	47-MORIS	MORIS	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
HUERTA LOS LAURELES	47-MORIS	LOS LAURELES	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
LAS PIPITORIAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
LAVANDERIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MARISQUERIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MARISQUERIA MORIS 2	47-MORIS	MORIS	URBANO	24,179	24,179	24,179	24,179	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MINIS PELUQUERIA	47-MORIS	MESA COLORADA	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MUEBLERIA EL PUEBLO	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PIE DE CRIA	47-MORIS	EL GAVILAN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PUESTO EL TACO	47-MORIS	MORIS	URBANO	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
QUESOS ROMOS	47-MORIS	MORIS	URBANO	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RESTAURANT EL PILAR	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RESTAURANT LA PASADITA	47-MORIS	MORIS	URBANO	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE DESPONCHADO Y SOLDADURA	47-MORIS	EL SAUCITO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE HERRERIA	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER DE SOLDADURA	47-MORIS	MORIS	URBANO	32,286	32,286	32,286	32,286	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TALLER MECANICO	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TORTILLERIA	47-MORIS	MORIS	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VACAS LECHERAS	47-MORIS	SAHUAYACANCITO	RURAL	23,438	23,438	23,438	23,438	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VAQUILLAS	47-MORIS	LA GARROCHA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
VAQUILLAS	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
VAQUILLAS DE RODEO	47-MORIS	MORIS	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO LOCAL (MICRORREGIONES)															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
RELLENO SANITARIO	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	327,500	327,500	327,500	327,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RELLENO SANITARIO
LINEA DE CONDUCCION Y RED ELECTRICA	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	1,819,318	1,819,318	1,819,318	1,819,318	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	6 KILOMETROS 50 POSTES
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA COL. LA PILA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,538	97,538	97,538	97,538	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
RED DE DISTRIBUCION EN COL. AEROPUERTO	47-MORIS	COLONIA PUERTO	RURAL	88,796	88,796	88,796	88,796	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
RED DE DISTRIBUCION EN COLONIA EJIDAL Y LAS CACHIMBAS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,803	382,803	382,803	382,803	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
RED DISTRIBUCION COLLA JUNTA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,107	251,107	251,107	251,107	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
RED ELECTRICA COL. EL PUERTO	47-MORIS	COLONIA PUERTO	RURAL	193,463	193,463	193,463	193,463	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
RED ELECTRICA COL. LA MESA	47-MORIS	MORIS	URBANO	88,293	88,293	88,293	88,293	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
MODERNIZACION															
EQUIPAMIENTO DE CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	1,734,260	173,426	173,426	173,426	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPO COMPUTO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	47-MORIS	MORIS	URBANO	173,426	173,426	173,426	173,426	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	UN LOTE DE EQUIPO
MEJORAMIENTO															
ESTUFAS RURALES	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	151,243	151,243	151,243	151,243	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTUFAS RURALES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,243	151,243	151,243	151,243	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	CIENEGUILLA	RURAL	40,961	40,961	40,961	40,961	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	40,961	40,961	40,961	40,961	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	LA SAUCEDA	RURAL	9,822	9,822	9,822	9,822	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	RURAL	40,961	40,961	40,961	40,961	100%	0	0	VIVIENDA	2	2	100%	
EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL	56-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	132,716	132,716	132,716	132,716	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,510	1,510	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LAS MARIPOSAS	RURAL	20,177	20,177	20,177	20,177	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LAS MARIPOSAS	RURAL	20,177	20,177	20,177	20,177	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE VIVIENDA	64-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	RURAL	24,180	24,180	24,180	24,180	100%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	64-EL TULE	CARLOS A MADRAZO (EJIDO EL ALAMO)	RURAL	12,090	12,090	12,090	12,090	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	64-EL TULE	EL NOPAL	RURAL	12,090	12,090	12,090	12,090	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	72,246	72,246	72,246	72,246	100%	0	0	PROYECTO	30	30	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA	64-EL TULE	SAN MATEO	RURAL	12,090	12,090	12,090	12,090	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
CONSTRUCCION															
PARQUE LINEAL LA ACEQUIA ETAPA 2 (INFRAESTRUCTURA,EQUIPAMIENTO Y SEG. Y PREVENCIÓN SIT.)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	2,848,690	2,848,690	2,848,690	2,848,690	100%	0	0	METRO CUADRADO	37,500	37,500	100%	
PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	398,718	398,718	398,718	398,718	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,321	1,321	100%	
PLAZA LAS HUERTAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	707,592	707,592	707,592	707,592	100%	0	0	METRO CUADRADO	6,205	6,205	100%	
PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	575,343	575,343	575,343	575,343	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,200	2,200	100%	
MEJORAMIENTO															
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREV. DE VIOLENCIA.-PLAZA LAS HUERTAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	176,897	176,897	176,897	176,897	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREV DE VIOLENCIA.-PLAZA SANTA GERTRUDIS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	143,834	143,834	143,834	143,834	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREV. DE VIOLENCIA.-PLAZA TERRAZAS	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	78,033	78,033	78,033	78,033	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	100,829	100,829	100,829	100,829	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.-PLAZA LOTES URBANOS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	117,819	117,819	117,819	117,819	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORGANIZACION COMUNITARIA Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA.-PLAZA LADERAS DEL NORTE	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	98,535	98,535	98,535	98,535	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ORG.COMUNITARIA Y PREV DE VIOLENCIA.- PLAZA LOMA DE PEREZ	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	120,897	120,897	120,897	120,897	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PARTICIPACION COMUNITARIA.- PARQUE LINEAL LA ACEQUIA ETAPA 2	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	352,655	352,655	352,655	352,655	100%	0	0	TALLER	28	28	100%	SE EFECTUARON 28 TALLERES Y CURSOS
PLAZA CIELO VISTA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	403,320	403,320	403,320	403,320	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,674	10,674	100%	
PLAZA LOMA DE PEREZ	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	483,594	483,594	483,594	483,594	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,672	1,672	100%	
PLAZA LOTES URBANOS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	471,280	471,280	471,280	471,280	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,888	3,888	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
PLAZA TERRAZAS	21-DELICIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	312,138	312,138	312,138	312,138	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,520	1,520	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO.-PARQUE LINEAL ETAPA 2	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	137,171	137,171	137,171	137,171	100%	0	0	PAGO	168	168	100%	SE ENTREGARON 168 ESTIMULOS
SEGURIDAD COMUNITARIA -- PARQUE LINEAL 2 ETAPA ORG. COMUNITARIA Y PREV. VIOLENCIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	42,656	42,656	42,656	42,656	100%	0	0	TALLER	5	5	100%	TALLERES Y CURSOS
SENSIBILIZACION Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO.-PARQUE LINEAL ETAPA 2	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	37,256	37,256	37,256	37,256	100%	0	0	TALLER	10	10	100%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,485,136,671	1,485,136,671	1,485,136,671	1,485,998,206	99%	29,255,104	23,745,978		403,941	401,619	99%	
FIES															
CONSTRUCCION															
CARRETERA LA CASITA- HUEJOTITAN -BALLEZA, CON ORIGEN EN LA CASITA Y RAMALES AL TULE, GRAL. CARLOS PACHECO Y A VALLE DEL ROSARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	83,500,000	83,500,000	83,500,000	94,848,052	114%	6,811,689	6,811,689	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA. POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO. EN CUANTO A LOS RENDIMIENTOS, ESTAN VALIDADOS PARA PROYECTOS ESPECIFICOS HASTA LOS GENERADOS EN OCTUBRE POR \$6,774,354. EL DIFERENCIAL SON RENDIMIENTOS DE NOVIEMBRE, APLICADOS EN NOVIEMBRE.
VIALIDAD NORTE-SUR TRAMO, KM 0+000 AL KM 6+714, EN TRAMOS PARCIALES	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	22,758,116	22,758,116	22,758,116	22,758,116	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
PASOS SUPERIORES EN PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA: CALLE 38 Y CALLE BUENAVISTA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	70,161,932	70,161,932	70,161,932	65,320,024	93%	0	0	OBRA	2	2	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA. POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS	21-DELICIAS	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	6,065,122	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN EL INFORME DEL TRIMESTRE DEL 2010 SE MODIFICARA EL TECHO UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA CLAVE DE VALIDACION EN EL ANEXO 2, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA. CABE ACLARAR QUE NO HAY RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER. SIN EMBARGO, COMO LOS REGISTROS EN LA CUENTA PUBLICA ESTATAL. ASI COMO EN LOS DIFERENTES INFORMES QUE SE ELABORAN Y PUBLICAN EN LA PAGINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SON A NIVEL DE OBRA, Y SE HACE REFERENCIA A LO REALMENTE EJERCIDO.
DISTRIBUIDOR VIAL EN ACCESO NORTE A CIUDAD DELICIAS: TRAMO: KM. 2+800 AL KM 3+800, INCL. PASO SUP. E ILUM.	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	47,916,075	47,916,075	47,916,075	47,916,075	100%	63,321	63,321	OBRA	1	1	100%	
CUERPOS LATERALES DE LA CARRETERA JERONIMO-ANAPRA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	44,330,000	44,330,000	44,330,000	44,330,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROLONGACION DEL BOULEVARD JUAN PABLO II, TRAMO: AV PEREZ DE LA SERNA A PUENTE INTERNACIONAL LERDO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	80,998,655	80,998,655	80,998,655	79,452,828	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LA INFORMACION DEL ANEXO 2 VALIDADO, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL SAN PEDRO	46-MEQUII	PEDRO MEQUII	URBANO	11,400,000	11,400,000	11,400,000	7,531,926	66%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS MONTOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO DEL ESTADO SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
CARRETERA ENTRONQUE (BUCCO-JANOS) SAN LORENZO-SANTA CLARA-ENTRONQUE (CARRETERA KM. 62-EL TERRERO) EN TRAMOS PARCIALES	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	44,800,000	44,800,000	44,800,000	51,666,320	115%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES EL PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO A NIVEL DE PROYECTO, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
CARRETERA SAN FRANCISCO DE BORJA - NONOAVA, EN TRAMOS PARCIALES	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	39,000,000	39,000,000	39,000,000	39,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA META PROGRAMADA CON FIES
CARRETERA: ENTRONQUE KM 60.6 (CARRETERA: CUAUHTEMOC-GOMEZ FARIAS)-EL PORVENIR DE BACHINIVA (KM 0+000 A KM 9+020) EN TRAMOS PARCIALES	6-BACHINIVA	EL PORVENIR	RURAL	4,241,218	4,241,218	4,241,218	4,241,218	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CARRETERA SAN JUANITO-BASASEACHI, EN TRAMOS PARCIALES	9-BOCOYNA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	65,748,724	65,748,724	65,748,724	66,413,688	101%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCC. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO DEL ESTADO A NIVEL DE OBRA, POR ELLO SE REGISTRO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
RECONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CARRETERA LA QUEMADA-LAZARO CARDENAS DEL KM 14+900 Y EL KM 24+600, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTEMOC	LA QUEMADA	RURAL	8,188,225	8,188,225	8,188,225	1,545,395	19%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE EL MONTO EJERCIDO ES PUBLICADO EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
AMPLIACION																
AMPLIACION DEL PERIFERICO FRANCISCO R ALMADA II ETAPA, TRAMO KM 5+400 -KM 12+400 (CURVA DE ZOOTECNIA), EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,809,959	17,809,959	17,809,959	17,809,959	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MODERNIZACION																
MODERNIZACION DE LA CARRETERA CUAUHTEMOC - GOMEZ FARIAS, TRAMO: ALVARO OBREGON - ENTRONQUE A LA QUEMADA, EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTEMOC	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	48,700,000	48,700,000	48,700,000	48,700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA ANTIGUA CARRETERA CHIHUAHUA - ALDAMA TRAMO BOULEVARD JUAN PABLO I A LA AUTOPISTA CHIHUAHUA - ALDAMA Y PUNTES GEMELOS DENOMINADOS "FRANCISCO VILLA", EN TRAMOS PARCIALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,482,616	34,482,616	34,482,616	34,833,604	101%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
MODERNIZACION DEL ACCESO SUR A OJINAGA, AV. TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y LAS INSTALACIONES DE LA 3A ZONA MILITAR	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	16,672,295	16,672,295	16,672,295	16,672,295	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO																
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE CARRETERAS ESTATALES NO FIDEICOMITIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	95,467,436	95,437,436	95,467,436	95,068,631	100%	0	0	0	KILOMETRO	3,622	3,622	100%	SE ENVIO VIA ELECTRONICA SOLICITUD DE REPROGRAMACION DE PROYECTOS EL 3 DICIEMBRE DE 2009 Y AL 20 DE ENERO DE 2010 CONTINUA EN REVISION EN LA UPCP. POR ELLO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO CON RESPECTO A LO REALMENTE EROGADO. EN INFORME TRIMESTRAL EN EL 2010 SE EFECTUARAN LAS PRECISIONES PARA SER CONGRUENTES CON LOS ANEXOS 2 VALIDADOS, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS, SIN EMBARGO EL RECURSO EJERCIDO EN LA OBRA NO SE VERA AFECTADO, TODA VEZ QUE ES LO EFECTIVAMENTE PAGADO. CABE ACLARAR QUE LOS RECURSOS EJERCIDOS SON PUBLICADOS EN LA CUENTA PUBLICA Y EN LA PAGINA DE GOBIERNO Y SON A NIVEL DE OBRA, POR ELLO EL RECURSO EJERCIDO DEBE SER EL EFECTIVAMENTE APLICADO.
FONDOS REGIONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	12-CARICHI	OJO DEL BUEY	RURAL	478,829	478,829	478,829	478,829	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTRILLADO SANITARIO	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	237,000	237,000	237,000	236,996	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ALCANTRILLADO SANITARIO.	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	352,123	352,123	352,123	351,576	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,474	2,474	100%	EN PROCESO DE INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA.
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION (CARCAMO), EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA, LINEA DE COND Y ALIMENTACION, TANQUE DE REG, RED DE DIST, SIST DE POTABILIZACION Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	CORRALITOS	RURAL	232,060	232,060	232,060	232,060	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION (CARCAMO)EQUIPAMIENTO, TREN DE DESCARGA, CASETA, LINEA DE COND, ALIMENTACION, TANQUE DE REG, RE DE DIST, SIST DE POTABILIZACION Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	HUICHOCHI	RURAL	124,390	124,390	124,390	124,390	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION (GALERIA FILTRANTE VERTICAL) LINEA DE COND Y ALIM.TANQUE DE REG, SIST DE POTABILIZACION, EQUIPAMIENTO Y TOMAS DOM.	27-GUACHOCHI	CORRURACHI	RURAL	146,101	146,101	146,101	146,101	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO OBRA DE CPATACION (GALERIA FILTRANTE VERTICAL) LINEA DE COND, TANQUE DE REG., ETC	27-GUACHOCHI	RANCHERIA	RURAL	434,289	434,289	434,289	434,289	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERADO OBRA DE CAPTACION (CAJAS CAPTORAS)	27-GUACHOCHI	HUELELYVO	RURAL	155,189	155,189	155,189	155,189	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EQUIPAMIENTO COM ENERGIA SOLAR, CASETA DE OPERACION GALERIA FILTRANTE ETC.	27-GUACHOCHI	CUSARARE	RURAL	613,843	613,843	613,843	613,843	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, LINEA DE ALIMENTACION, EQUIPAMIENTO Y PROTECCION DE POZO, EQ. ELEC SUBEST ELEC Y TREN DE DESC.	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	1,163,092	1,163,092	1,163,092	1,163,029	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA SISTEMAS DE AGUA POTABLE	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	157,008	157,008	157,008	156,401	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,648		4,648	100%	
CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION DE MANANTIALES EN LAS CALAVERA, EL PAJARITO, EL QUITO, ASO COMO LA CONST. DE TANQUE SUPERFICIAL	29-GUADALUPE Y CALVO	EL MUERTECITO	RURAL	113,284	113,284	113,284		0%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE, LINEA DE CONDUCCION, CARCAMO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA, CASETA DE OP EN ARROYO LAS CASITAS Y EL MANZANO Y TANQUE SUP	29-GUADALUPE Y CALVO	EL PINITO	RURAL	388,048	388,048	388,048		0%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS, GALERIA CARCAMO Y TANQUE SUPERFICIAL.	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JUAN NEPOMUCENO	RURAL	26,976	26,976	26,976	10,160	38%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO OBRA DE CAPTACION,(CAJA CAPTORA), LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE REG, RED DE DIST, SISTEMA DE POTABILIZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA FRIA	RURAL	281,194	281,194	281,194	281,194	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO OBRA DE CAPTACION (CAJA CAPTORA) LINEA DE COND, TANQUE DE REG, RED DE DIST, SIST DE POTABILIZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS.	29-GUADALUPE Y CALVO	RANCHO DE MARES	RURAL	1,092,351	1,092,351	1,092,351	1,092,351	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO OBRA DE CAPTACION (CAJA CAPTORA Y GALERIA FILTRANTE), LINEA DE COND, TANQUE DE REG, RED DE DIST, SIST DE POTABILIZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	29-GUADALUPE Y CALVO	AGUA AMARILLA	RURAL	420,500	420,500	420,500	420,500	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO OBRA DE CAPTACION (GALERIA FILTRANTE) LINEA DE COND, TANQUE, RED DE DIST, SISTE DE POTABILIZACION, EQUIPAMIENTO Y TOMAD DOM.	29-GUADALUPE Y CALVO	SAN JOSE DE TURUACHITO	RURAL	328,005	328,005	328,005	328,005	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS , INCLUYENDOSE POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	3-ALLENDE	RANCHO BLANCO	RURAL	124,294	124,294	124,294		0%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS, INCLUYENDOSE POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	3-ALLENDE	COLONIA PROGRESO (EL DORADO)	RURAL	92,930	92,930	92,930		0%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	32-HIDALGO DEL PARRAL	MATURANA	RURAL	2,222,519	2,222,519	2,222,519	1,771,449	80%	0	0	0	SISTEMA		3	2	67%	
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS DE RECTIFICACION Y ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL ALAMILLO EN DIFERENTES TRAMOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	36,000,000	36,000,000	36,000,000	34,754,016	97%	0	0	0	OBRA		1	1	100%	
ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL ALAMILLO EN H. DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	38,399,779	38,399,779	38,399,779	38,399,779	100%	4,450,043	591,905	0	OBRA		1	1	100%	
CANAL REVESTIDO DEL DREN 2-A	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	36,855,443	92%	238,260	0	0	OBRA		1	1	95%	CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DEL DREN 2-A EN EL TRAMO AV. PASEO DE LA VICTORIA A BOULEVARD FRANCISCO VILLARREAL DEL KM 3+439.2 AL 5+542.2 Y PUENTES ALCANTARILLA ASOCIADOS EN CRUCES CON PASEO DE LA VICTORIA DEL KM. 3+385.90 AL KM. 3+439.20 Y EN EL CRUCE CON EL BOULEVARD FRANCISCO VILLARREAL DEL KM. 5+542.27 AL KM. 5+625.16 (EN TRAMOS PARCIALES)
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y RED DE ATRJEAS, INCLUYENDO DESCARGAS DOMICILIARIAS	44-MATAMOROS	INDEPENDENCIA Y REFORMA (LOS CHARCOS)	RURAL	2,534,031	2,534,031	2,534,031	2,533,921	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION Y PROLONGACION DE EMISOR	80-SANTA BÁRBARA	SANTA BÁRBARA	URBANO	1,745,502	1,745,502	1,745,502	481,830	28%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSIDERANDO RED DE DISTRIBUCION, SIST DE POTABILIZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	65-URIQUE	GUAGUEYVO	RURAL	834,270	834,270	834,270	834,270	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE RED DE DISTRIBUCION, SISTEMA DE POTABILIZACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	65-URIQUE	MESA DE ARTURO	RURAL	333,888	333,888	333,888	333,888	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE TOMAS DOMICILIARIAS	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	RURAL	162,451	162,451	162,451	162,451	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE, RED DE DIST. SISTEMA , EQUIPAMIENTO Y TOMAS DOM.	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	RURAL	388,101	388,101	388,101	388,101	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION, LINEA DE ALIMENTACION Y TOMAS DOMICILIARIAS	8-BATOPILAS	KIRARE	RURAL	18,711	18,711	18,711	18,711	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
REPOSICION DE DESCARGAS, TUBERIA, SUBCOLECTORES Y EMISORES, ASI COMO COLECTOR RIO PARRAL EN H. DE PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	16,712,614	16,712,614	16,712,614	16,712,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPOSICION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO EN H. DEL PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	GUILLEMO BACA (EL COBENO)	RURAL	511,378	511,378	511,378	511,378	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESASOLVE DE ESTRUCTURAS DE PRETAMBIENTO Y CARCAMO DE BOMBEO, REPOSICION DE EQUIPO ELECTRONICO, LINEA DE CONDUCCION CONTRUCCION DE LA MITAD DEL SISTEMA LAGUNAR Y EMISOR DE AGUAS TRATADAS	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	7,620,000	7,620,000	7,620,000	7,620,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUSTITUCION Y DESASOLVE DE COLECTORES Y RED DE ATARJEAS, POZOS DE VISITA 350 DESCARGAS EN OJINAGA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FONDO DE MODERNIZACION DE LOS MUNICIPIOS															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES EN BASE A IMAGEN SATELITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,870	222,870	222,870	222,870	100%	0	0	OTROS	17	17	100%	ACTUALIZACION DE REGISTROS CATASTRALES EN BASE A IMAGEN SATELITAL AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUAUHTEMOC, CUSHURIACHI, CHIHUAHUA, CHINIPAS, DELICIAS, DR BELISARIO DOMINGUEZ, GALEANA, GENERAL TRIAS, GOMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTTAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMENEZ, JULIMES, LOPEZ, MADERA, MAGLARIACHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MEOQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, P. G, GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, ETLTULE, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTUALIZACION DEL CATASTRO RUSTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,306,029	4,306,029	4,306,029	4,045,223	94%	0	0	EQUIPO	250	240	96%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ACTUALIZACION DEL CATASTRO RUSTICO (6 IMPRESORAS LASER COLOR, 4 MEMORIAS DDR2 667MHZ DE 2 GB, 4 MEMORIAS DDR 512MB 4000HZ PC3200, 8 MEMORIAS KTD-HS704 4GB DUAL BANK MODULE, 30 MEMORIAS USB CORSAIR SURVIVOR DE 32 GB, 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 3 COMPUTADORAS WORKSTATION DE ESCRITORIO, 2 COMPUTADORAS WORKSTATION LAPTOP, 8 SCANNERS, 5 UPS C/ REGULADOR SOLA BASIC MICROSR 1600 VA, 1 SERVIDOR BLADE, 1 VIDEO PORTERO, 14 TELEFONOS IP, 1 SWITCH CATALYST CISCO 3560, 2 TRANSSEVERES, 4 UPS C/ REGULADOR SOLA BASIC MICROSR 1600 VA, 2 MONITORES LCD DE 17 PULGADAS, 8 MONITORES 22", 3 DISCO DURO EXTERNO DE 1TB, 10 MEMORIAS DDR 1GB 4000HZ PC3200, 6 QUEMADORES DE DVD S DE 24X, 5 PALMS CON GPS, 3 DISCOS DUROS DE 500 GIGAS, 7 LAPTOP, 3 LICENCIAS VISUAL STUDIO, 3 SWITCH 16 PUERTOS, 1 REFRIGERACION PARA SITE, 65 LICENCIAS DE SOFTWARE ARC VIEW, 70 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO.)
DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA GLOBAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA MODERNIZACION DE ADMINISTRACION Y GESTION CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,972,007	99%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA GLOBAL DE ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES PARA LA MODERNIZACION DE ADMINISTRACION Y GESTION CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL DE VALUACION DE PREDIOS RUSTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,994,149	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	DISEÑO Y DESARROLLO DE SISTEMA INTEGRAL DE VALUACION DE PREDIOS RUSTICOS PARA INTEGRAR EL INVENTARIO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA, ELABORANDO LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO RUSTICO Y DETERMINANDO LA JUSTA BASE DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE
RESTITUCION DE CARTOGRAFIA Y ANALISIS DE IMAGENES SATELITALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,037,870	17,037,870	17,037,870	16,694,195	98%	1,412,728	0	KILOMETRO	242,000	240,000	99%	RESTITUCION DE CARTOGRAFIA Y ANALISIS DE IMAGENES SATELITALES AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AQUILES SERDAN, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATOPILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUAUHTEMOC, CUSHURIACHI, CHIHUAHUA, CHINIPAS, DELICIAS, DR BELISARIO DOMINGUEZ, GALEANA, GENERAL TRIAS, GOMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTTAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMENEZ, JUAREZ, JULIMES, LOPEZ, MADERA, MAGLARIACHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MEOQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, P. G, GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, EL TULE, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA. LOS RENDIMIENTOS SON AL MES DE MAYO EN VIRTUD QUE LOS ESTADOS DE CUENTA LLEGAN A ESTA SFA A FINALES DEL MES DE JULIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
TOMA DE LECTURAS DE PUNTOS GEODÉSICOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE IMAGEN SATELITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,735,605	2,735,605	2,735,605	2,672,580	98%	0	0	ACCION	285	197	69%	TOMA DE LECTURAS DE PUNTOS GEODÉSICOS Y GEORREFERENCIACIÓN DE IMAGEN SATELITAL AHUMADA, ALDAMA, ALLENDE, AGUILERAS, ASCENSION, BACHINIVA, BALLEZA, BATORILAS, BOCOYNA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CARICHI, CASAS GRANDES, CORONADO, COYAME, CRUZ LA, CUANATEMOC, CUSHIURACHI, CHINIPAS, DELICIAS, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, GALEANA, SANTA ISABEL, GÓMEZ FARIAS, GRAN MORELOS, GUACHOCHI, GUADALUPE, GUADALUPE Y CALVO, GUAZAPARES, GUERRERO, HIDALGO DEL PARRAL, HUEJOTITÁN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, JIMENEZ, JULIMES, LÓPEZ, MADERA, HAGUARACHI, MANUEL BENAVIDES, MATACHI, MATAMOROS, MECQUI, MORELOS, MORIS, NAMIQUIPA, NONOAVA, NUEVO CASAS GRANDES, OCAMPO, OJINAGA, PG. GUERRERO, RIVA PALACIO, ROSALES, ROSARIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, SAN FRANCISCO DEL ORO, SANTA BARBARA, SATEVO, SAUCILLO, TEMOSACHI, TULE EL, URIQUE, URUACHI, VALLE DE ZARAGOZA
PROGRAMAS REGIONALES															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CARRETERA: LA CASITA-HUEJOTITAN-BALLEZA, EN TRAMOS PARCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	100%	3,444,396	3,444,396	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE A LA META DEL RAMO 23. LA OBRA CONTINUA EN PROCESO DE CONSTRUCCION CON RECURSOS ESTATALES
PROGRAMA DE SUBSIDIO TARIFA ELECTRICA 09 (BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA DE POZO PARA USO AGRICOLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,000,000	230,000,000	230,000,000	230,000,000	100%	5,866,607	5,866,607	PROGRAMA	1	1	100%	EL SUBSIDIO ES PARA PALIAR LA PROBLEMÁTICA DE AGRICULTORES POR LOS ADEUDOS QUE ÉSTOS TIENEN CON CFE Y MEJORAR LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DE 8486 PRODUCTORES AFECTADOS EN 21 MUNICIPIOS (AHUMADA, ALDAMA, ASCENSION, BACHINIVA, BUENAVENTURA, CAMARGO, CASAS GRANDES, CUANATEMOC, CHIHUAHUA, DELICIAS, GALEANA, GUADALUPE DB, GUERRERO, JANOS, JIMENEZ, MECQUI, NAMIQUIPA, NUEVO CASAS GRANDES, OJINAGA, PRAXEDIS G. GUERRERO Y SAUCILLO)
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CONCRETO, CON UNA LONGITUD DE 54.45 M Y ANCHO DE CORONA DE 6 M	12-CARICHI	EL BACOCHI	RURAL	2,085,628	2,085,628	2,085,628	2,085,628	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN EL CAMINO: CARICHI-BAQUIACHI	12-CARICHI	SAN JOSE BAQUEACHI	RURAL	596,434	596,434	596,434	596,434	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: ENTRONQUE KM. 37+500 (CARRETERA: CORONADO-LOPEZ) EJIDO EMILIANO ZAPATA	14-CORONADO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,174,109	4,174,109	4,174,109	4,174,109	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL CAMINO LOS REMEDIOS-SANTA MARIA DE CUEVAS	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	EJIDO LOS REMEDIOS (LA HACIENDA)	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: ALLENDE-ESTACION ADELA	3-ALLENDE	ESTACION ADELA (SAN GREGORIO)	RURAL	3,956,865	3,956,865	3,956,865	3,955,933	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y BARRERA EN UNIDAD DEPORTIVA CNOP A UN COSTADO DEL ARROYO DEL POTRERO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	6,112,000	6,112,000	6,112,000	6,112,000	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTES VADOS EN: PROLONGACION INDEPENDENCIA, ARROYO EL ALAMILLO, CALLE CHURIBUSCO Y VIALIDAD RIO PARRAL.	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	5,999,999	5,999,999	5,999,999	5,999,999	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE DIVERSAS VIALIDADES DE ACCESO	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	6,198,723	6,198,723	6,198,723	6,198,723	100%	0	0	METROS CUADRADOS	71,846	71,846	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL PARRAL EN BENEFICIO DE 164,514 HABITANTES DE POBLACION ABIERTA	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	EL AVANCE FISICO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA META PROGRAMADA CON RECURSOS DEL RAMO 23
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL: ENTRONQUE KM. 53+100 (CARRETERA: JIMENEZ HIDALGO DEL PARRAL)-SANTA ANA	38-LÓPEZ	SANTA ANA DE ABAJO	RURAL	4,174,109	4,174,109	4,174,109	4,174,109	100%	978,162	978,162	KILOMETROS	3	3	100%	
CONST. DE RED ELECTRICA (LINEA DE ALIMENTACION SUBT. INCLUYE CABLE # 6 CONDUIT 2", ARBOTANTES DOBLES Y SENCILLOS, LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE 250 Y 100 WATTS, Y LAMPARAS POSTE CFE 100 WATTS)	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	1,308,795	1,308,795	1,308,795	1,307,498	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	
CONSTRUCCION DE CAMELONES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	357,909	357,909	357,909	334,948	94%	0	0	METRO LINEAL	940	940	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	551,837	551,837	551,837	539,943	98%	0	0	0 METRO LINEAL	5,020	5,020	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	7,754,304	7,754,304	7,754,304	6,551,190	84%	0	0	0 METRO CUADRADO	58,620	58,620	100%	
PUENTE DE CAJONES EN EL KM. 8+900 DE LA CARRETERA A SAINAPUCHI	54-RIVA PALACIO	SAINAPUCHI (LA GARITA)	RURAL	2,880,210	2,880,210	2,880,210	2,880,210	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TELEFERICO	66-URIQUE	EL DIVISADERO	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100%	5,407,649	5,407,649	0GBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO SE ESTA RELACIONANDO CON EL FINANCIERO, TODA VEZ QUE SE TRATA DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES, CON OTRAS FUENTES DE RECURSOS SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL TELEFERICO TODA VEZ QUE SON VARIAS ETAPAS. DOPELYMAYR F 203 DIC 18, 2009 \$ TOTAL \$ 24 037 634.00
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL UBICADO EN EL KM. 45+920 (CARRETERA:PUERTO JUSTO-BALLEZA-GUACHOCHI)-LA CRUZ	7-BALLEZA	LA CRUZ	RURAL	7,611,094	7,611,094	7,611,094	6,680,574	88%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	93%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE ALERO Y CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 39+800 DE LA CARRETERA: LOPEZ - CORONADO	14-CORONADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	710,646	710,646	710,646	710,646	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA RECABANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA QUEMADA-LAZARO CARDENAS KM 14+800A KM 24+500 EN TRAMOS PARCIALES	17-CUAUHTEMOC	LAZARO CARDENAS	RURAL	2,491,546	2,491,546	2,491,546	2,491,546	100%	409,258	409,258	0KILOMETRO	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DEL PUENTE LA VIEJA EN EL KM. 25+600 (CUERPO DERECHO) Y DE LA OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 20+000 DE LA CARRETERA: ALVARO OBREGON	17-CUAUHTEMOC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,517,195	7,517,195	7,517,195	7,517,195	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE VADOS EN VIALIDADES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	2,601,338	2,601,338	2,601,338	2,601,338	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,732	3,732	100%	
RECONSTRUCCION DEL MURO DE MAMPOSTERIA EN TRAMOS PARCIALES EN LA VIALIDAD RIO PARRAL	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	5,544,938	5,544,938	5,544,938	5,544,938	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1,729	1,729	100%	
REPARACION DE DAÑOS EN VIVIENDAS (PARCIALES Y MENORES) EN LAS COLONIAS CENTRO, DEL PARQUE, LAS FUENTES, TECNOLOGICO, SIERRA SECA Y TALLERES	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	919,228	919,228	919,228	919,228	100%	0	0	0 VIVIENDA	68	68	100%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE 2 GALERIAS, REPOSICION EQUIPO ELECTROMECANICO	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERESES SOCIAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	5,850,000	5,850,000	5,850,000	4,339,559	74%	0	0	0 VIVIENDA	26	20	77%	
RECONSTRUCCION DE ACCESOS A PUENTE VADO SOBRE EL RIO SAN PEDRO EN LA CARRETERA DELICIAS - ROSALES	55-ROSALES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	841,120	841,120	841,120	841,120	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN EL KM. 4+300 DE LA CARRETERA CONGREGACION ORTIZ - DELICIAS	55-ROSALES	CONGREGACION ORTIZ	RURAL	287,031	287,031	287,031	287,031	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE TRAMOS PARCIALES DEL KM 0+000 AL KM 61+500 DE LA CARRETERA SATEVO-DELICIAS	61-SATEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,723,702	7,723,702	7,723,702	7,723,702	100%	0	0	0 KILOMETRO	62	62	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SAN JUAN-LA MAGDALENA	7-BALLEZA	SAN JUAN	RURAL	1,342,731	1,342,731	1,342,731	1,342,731	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 9+000 DE LA CARRETERA: CORONADO - ALLENDE	3-ALLENDE	VALLE DE IGNACIO ALLENDE	URBANO	619,498	619,498	619,498	619,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL 10+800 DE LA CARRETERA: JIMENEZ - LOPEZ	39-LOPEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,694	626,694	626,694	626,694	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE PARQUE CLUB SERTOMA	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	715,665	715,665	715,665	715,460	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARQUE SAN JOSE	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	110,548	110,548	110,548	110,548	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION RECONSTRUCCION DEL CAMINO RAMAL A EL MORIELENO	16-LA CRUZ	MORIELENO	RURAL	677,898	677,898	677,898	677,898	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RAMAL A CORRALENO DE JUAREZ	16-LA CRUZ	CORRALENO DE JUAREZ	RURAL	1,056,597	1,056,597	1,056,597	1,056,597	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ESTA REBACANDO LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA
REHABILITACION DEL CAMINO LA CRUZ - SAN RAFAEL - SAN ESTEBAN EN TRAMOS PARCIALES	16-LA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,009,031	1,009,031	1,009,031	1,009,031	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
REHABILITACION DE VADOS EN ARROYO LA LOBERA Y EN ARROYO BAQUIACHI	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	TUTUACA (SANTA BARBARA DE TUTUACA)	RURAL	496,556	496,556	496,556	496,556	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA POPULAR Y DE INTERES SOCIAL	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	1,680,942	1,680,942	1,680,942	314,621	19%	0	0	VIVIENDA	148	120	81%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN TRAMOS PARCIALES DEL CAMINO SAN FCO. DE CONCHOS - AMPARENO	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	EL AMPARARENO (EL AMPARARENO)	RURAL	219,546	219,546	219,546	219,546	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
EQUIPAMIENTO MAQUINARIA															
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CARRETERAS	12-CARICHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,481,483	3,481,483	3,481,483	3,402,972	98%	0	0	KILOMETROS	366	366	100%	EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION DE CAMINOS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: HUACAREACHI-NARARACHI, SAN JOSE BAQUIACHI, CARICHI-SAN JOSE BAQUEACHI, CARICHI-BAQUEACHI ENTRONQUE CON CHINEACHI, CARRETERA CARICHI-CUAUHTÉMOC- EL SALZ OJOS AZULES, CARRETERA CARICHI-CUAUHTÉMOC PROVIDENCIA, CARRETERA CARICHI-CUAUHTÉMOC-ALAMOS DE OJOS AZULES, CIENEGA DE OJOS AZULES A OJOS AZULES, OJOS AZULES-COL. BUENA VISTA, CARICHI-BACABUREACHI, BACABUREACHI-TEHUERCHI, SAN JOSE BAQUIACHI-TEHUERCHI, TEHUERCHI-BETEVAACHI, CARR. BOCOYNA-MOLINARES-EL CONSUELO, ARROYO DEL AGUA-BASCONEACHI, CARICHI-LAS JUNTAS, CARICHI-SAN ISIDRO, CARICHI-NOROGACHI, CARICHI-TAJIRACHI, NOROGACHI-PAPALOTE, CARR. BOCOYNA PASISCOCHI, CARR. BOCOYNA-EL MANZANO, CARR. BOCOYNA-MAGULLACHI, TEUCIBICHI-GUACAREACHI, MAGULLACHI-CHALIMBOA
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	27-GUACHOCHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,452,626	10,452,626	10,452,626	9,934,041	95%	0	0	KILOMETROS	772	772	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	29-GUADALUPE Y CALVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,849,666	11,849,666	11,849,666	11,515,972	97%	0	0	KILOMETROS	741	741	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	32-HIDALGO DEL PARRAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,951,596	1,951,596	1,951,596	1,641,247	84%	0	0	KILOMETROS	280	180	64%	EQUIPAMIENTO PARA CONSERVACION DE CAMINOS EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: EJIDO GUILLERMO BACA, LA GOMERA DE ABAJO, EJIDO MACLOVIO HERRERA, ZAPATEROS, LAS ANIMAS, LAS ANIMAS-EJIDO GOMERA, EJIDO TULE DE EN MEDIO-EL EDÉN, EJIDO RANCHO CORDERO, EJIDO ZAPIEN, ZAPIEN-EJIDO CIENEGA DE SAN CRISTOBAL, CIENEGA DE SAN CRISTOBAL-LOS BARRENOS, EJ. LA GOMERA- GUILLERMO BACA, LAS ANIMAS-SANTA CRUZ DE LA BOCA, SAN ANTONIO DE AREVALO, SAN NICOLAS DEL TULE, SAN ANTONIO DE AREVALO-SAN IGNACIO DE LOYOLA, EL COPIENO, LOS MIMBRES-ESTACION MATORANA, SANTA CRUZ DE VILLEGAS- LA SAUCEDA, ZAPIEN-EL PAJARITO, EJIDO TULE DE EN MEDIO-AGUA DE GUADALUPE, MATORANA, VILLA ESCOBEDO-SAN ANTONIO DEL POTRERO, SAN ANT. DEL POT. AL BORDO ZAPIEN-LOS BARRENOS, EJIDO LA ESTANCUELA, EJIDO TORREON DE LOS BACA, TORREONCILLOS, TORREONCILLOS- LA COLORADA, EL POSADENO- EL CASTILLO-LA ESMERALDA, LAS TORRES- LA PRESA- EL TIENE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	36-JIMÉNEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,174,109	4,174,109	4,174,109	3,706,562	89%	0	0	0 KILÓMETROS	80	23	29%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	44-MATAMOROS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,640,078	1,640,078	1,640,078	1,640,078	100%	0	0	0 KILÓMETRO	370	370	100%	EQUIPAMIENTO PARA CONSERVAR LOS SIGUIENTES CAMINOS: MATAMOROS - CERRO COLORADO MATAMOROS - CIENEGA DE CENICEROS, MATAMOROS - INDEPENDENCIA Y REFORMA, MATAMOROS - LAS NEGRAS, MATAMOROS - EL PAJARO, MATAMOROS - PEINADO, MATAMOROS - SANTA ROSALIA, MATAMOROS - LOS SAUCES, MATAMOROS - EL TERRERO, MATAMOROS - EL VERANTO, MATAMOROS - VALLE DEL REFUGIO, MATAMOROS - SAN JUAN, MATAMOROS - EL FUENTEÑO, MATAMOROS NUEVO PROGRESO, CIENEGA DE CENICEROS - SANTA ROSALIA - VALLE DE ALLENDE, SANTA ROSALIA - VALSEGUILLO - VALLE DE ALLENDE, CAMINO A PRESA TORRESILLAS Y CAMINOS DE SACO COSECHA DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	60-SANTA BÁRBARA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,428,607	2,428,607	2,428,607	2,428,607	100%	172,991	172,991	KILOMETRO	151	151	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,895,531	7,895,531	7,895,531	7,623,544	97%	0	0	0 KILÓMETROS	624	625	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	66-URLUACHI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,291,753	6,291,753	6,291,753	5,981,732	95%	0	0	0 KILÓMETROS	608	600	99%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,694,266	10,694,266	10,694,266	10,437,620	98%	0	0	0 KILÓMETROS	550	525	95%	
OTROS PROGRAMAS				145,967,957	145,967,957	145,967,957	137,853,481	94%	810,869	0		8,016	8,016	100%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CENTRO DE EMERGENCIA Y RESPUESTA INMEDIATA C4, COMANDANCIA NORTE AVENIDA HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,252,004	5,252,004	5,252,004	5,252,004	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	A CONCLUIR CON ADEFAS
CONSTRUCCION DE COMANDANCIA DUAL DE POLICIA ZONA NORTE CALLES VALLE SA PEDRO Y VALLE SAN MIGUEL COL VALLE SAN PEDRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,675,422	3,675,422	3,675,422	3,675,422	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE II ETAPA DE LA COMANDANCIA DE POLICIA ZONA SUR UBICADA EN CALLE PABLO MEOQUI Y AV CARLOS PACHECO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	24,214,779	24,214,779	24,214,779	24,214,779	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA EN PROCESO CONCLUYE CON ADEFAS
MANTENIMIENTO															
INFRAESTRUCTURA E IMAGEN INSTITUCIONAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	3,021	3,021	3,021	3,021	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPO DE RED INALAMBICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	95,200	95,200	95,200	95,200	100%	0	0	0 EQUIPO	17	17	100%	
ADQUISICION DE GPS PARA UNIDADES DE POLICIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,599,500	3,599,500	3,599,500	3,599,500	100%	0	0	0 PIEZA	500	500	100%	
ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA LA DR DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	521,875	521,875	521,875	521,875	100%	0	0	0 PIEZA	25	25	100%	
ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTES Y SISTEMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE TELEFONOS INTELIGENTES Y SISTEMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 UNIDAD	250	250	100%	
CAMARAS DE CCTV EN PERIFERICO DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	0 PIEZA	3	3	100%	
INTEGRACION TECNOLOGICA DEL CENTRO DE MANDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	
PLATAFORMA MEXICO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	224,772	224,772	224,772	224,772	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	PLOTTER, DIADEMA, EQUIPO DE COMPUTO
OTROS															
ADQUISICION DE ARMAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,025,633	6,025,633	6,025,633	6,025,633	100%	0	0	0 PIEZA	370	370	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	182,800	182,800	182,800	182,800	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,010,275	1,010,275	1,010,275	1,010,275	100%	0	0	PIEZA	70	70	100%	
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALISTICOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,921,600	3,921,600	3,921,600	3,921,600	100%	0	0	PIEZA	400	400	100%	
ADQUISICION DE CHAMARRAS PARA UNIFORMES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	351,715	351,715	351,715	351,715	100%	0	0	PIEZA	325	325	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,436,950	1,436,950	1,436,950	1,436,950	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE ESCUDO BALISTICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	113,985	113,985	113,985	113,985	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE GRABADORAS DE TELEFONO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS TIPO PICK UPS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	26,962,796	26,962,796	26,962,796	26,962,796	100%	0	0	UNIDAD	140	140	100%	
ADQUISICION DE PLACAS ANTIBALISTICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	499,100	499,100	499,100	499,100	100%	0	0	PIEZA	140	140	100%	
ADQUISICION DE UNIFORMES DE INVIERNO PARA POLICIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	418,500	418,500	418,500	418,500	100%	0	0	PIEZA	1,200	1,200	100%	
CAMARAS DE MONITOREO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE MODELO DE PROTECCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	346,422	346,422	346,422	346,422	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MODELO ACCESORIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	287,358	287,358	287,358	287,358	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDADES MODELO UTENCILIOS Y ACCESORIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	56,327	56,327	56,327	56,327	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
EVALUACIONES DE TECNICAS DE LA FUNCION POLICIAL Y EXAMEN DE CONOCIMIENTOS GENERALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	208,250	208,250	208,250	208,250	100%	0	0	EVALUACION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SUBSEMUN 2008 SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	8,144,495	8,144,495	8,144,495	8,144,495	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL 2008 SE APLICARON A COMPRA DE EQUIPO DE VEHICULOS, MOTOCICLETAS
EQUIPO DE COMUNICACION	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	317,353	317,353	317,353	317,353	100%	0	0	PIEZA	29	29	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIFRAGMENTACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,597,360	1,597,360	1,597,360	1,597,360	100%	0	0	PIEZA	40	40	100%	
CAPACITACION A UNA CELULA DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	404,178	404,178	404,178	404,178	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
EVALUACION 1 CELULAS DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	110,219	110,219	110,219	110,219	100%	0	0	PERSONA	100	100	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE UNIFORMES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,043,987	7,043,987	7,043,987	7,043,987	100%	0	0	PIEZA	4,188	4,188	100%	LO FALTANTE SE PAGARA CON ADEFAS
CAPACITACION PARA INSTRUCTORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
CAPACITACION PARA UNIDAD DE REACCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CAPACITACION UNIDAD DE ANALISIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	PERSONA	4	4	100%	
EVALUACION UNIDAD DE ANALISIS DE LA UNIDAD MODELO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,750	1,750	1,750	1,750	100%	0	0	EXAMEN	1	1	100%	
PROCESO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
VIATICOS PARA INSTRUCTORES EVALUADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	54,477	54,477	54,477	54,477	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL DREN PLUVIAL LAGUNA SECA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	34,833,854	34,833,854	34,833,854	28,719,378	77%	810,569	0	OBRA	1	1	50%	
APORTACIONES FEDERALES (1479 REGISTROS)															
FAIS				292,723,811	288,696,699	288,696,403	281,314,724	97%	342,662	342,662		392,430	385,119	98%	
FISE															
OBRAS Y ADICIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
ADQ. DE EQUIPO MEDICO HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	2,940,169	2,940,169	2,940,169	2,940,169	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQ.DE MOBILIARIO NO MEDICO PARA HOSPITAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	117,010	117,010	117,010	117,010	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQ.DE MOBILIARIO PARA HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	1,057,568	1,057,568	1,057,568	1,057,568	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL REGIONAL	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	104,206	104,206	104,206	104,206	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REMED ALBERGE ESCOLAR TEPORACA	12-CARICHI	TEHUERICHÍ	RURAL	3,333,332	3,333,332	3,333,332	3,333,332	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	12-CARICHI	LAS JUNTAS	RURAL	98,087	98,087	98,087	98,087	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	12-CARICHI	EL CONSUELO	RURAL	13,557	13,557	13,557	13,557	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	12-CARICHI	LA JUNTA	RURAL	13,579	13,579	13,579	13,579	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
AMPL. Y REMOD CONSULTORIO MEDICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,928	20,928	20,928	20,928	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE REAHAB. Y EDUCACION ESPECIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	350,066	350,066	350,066	350,066	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. CENTRO PREVENCION Y ATENCION DE SIDA II ETAPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	618,212	618,212	618,212	618,212	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
REMD.HOSPITAL GENERAL SALVADOR ZUBIRAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	141,244	141,244	141,244	141,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	20-CHINIPAS	GUAZIZACO	RURAL	102,021	102,021	102,021	102,021	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	20-CHINIPAS	CANELAS	RURAL	13,579	13,579	13,579	13,579	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	20-CHINIPAS	PALMAREJO	RURAL	20,379	20,379	20,379	20,379	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO	22-DR. BELISARIO DOMINGUEZ	LABOR DE SAN ISIDRO	RURAL	401,700	401,700	401,700	401,700	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	98,749	98,749	98,749	98,749	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	ROJACHIQUE	RURAL	93,669	93,669	93,669	93,669	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	20,268	20,268	20,268	20,268	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	HUELEVYO	RURAL	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	27-GUACHOCHI	SAMACHIQUE	RURAL	20,380	20,380	20,380	20,380	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
UNIDAD INTEGRAL DE ATENCION MEDICA	27-GUACHOCHI	GUACHOCHI	URBANO	8,265,972	8,265,972	8,265,972	8,265,972	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL CORDÓN DE LA CRUZ	RURAL	103,551	103,551	103,551	103,551	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	29-GUADALUPE Y CALVO	EL BOSQUE	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	EL FRUJOLAR	RURAL	98,837	98,837	98,837	98,837	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	EL FRUJOLAR	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	30-GUAZAPARES	EL FRUJOLAR	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	30-GUAZAPARES	HORMIGUEROS	RURAL	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	30-GUAZAPARES	TEGORACHI	RURAL	15,786	15,786	15,786	15,786	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQ. EQUIPO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	205,298	205,298	205,298	205,298	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQ. INSTRUM.MEDICO ODONTOLOGICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	22,348	22,348	22,348	22,348	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQ.EQUIPO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	12,005	12,005	12,005	12,005	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQ.MOBILIARIO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	226,549	226,549	226,549	226,549	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQ.MOBILIARIO NO MEDICO CENTRO AVANZADO EN SALUD	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	122,023	122,023	122,023	122,023	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VEHICULAR	31-GUERRERO	SAN JUAN DE SANTO TOMAS	RURAL	261,449	261,449	261,449	261,449	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	31-GUERRERO	SANTA ROSA DE ARISACHI	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	31-GUERRERO	TOMOCHI	URBANO	22,698	22,698	22,698	22,698	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN CAS JANOS	35-JANOS	JANOS	URBANO	351,344	351,344	351,344	351,344	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA E INFECCIONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	10,267,154	10,267,154	10,267,154	10,267,153	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. CENTRO AMBULATORIO PREVENCIÓN SIDA E INFECC. TRANSM.SEXUAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,364,633	1,364,633	1,364,633	1,364,633	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C-3	4-AQUILES SERDAN	SANTA EULALIA	URBANO	563,652	563,652	563,652	563,652	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	40-MADERA	EL OJITO	RURAL	13,646	13,646	13,646	13,646	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE AMBULANCIA PARA CENTRO DE SALUD	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	215,467	215,467	215,467	215,467	100%	0	0	0 UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
CONST. CAMINO RURAL MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE TAMO KM 5+000 AL 12+000	41-MAGUARICHI	ERECHUCHIQUE	RURAL	5,189,592	5,189,592	5,189,592	5,188,755	100%	0	0	0 KILOMETRO	7	7	100%	
CONST.CAMINO MAGUARICHI-ERECHUCHIQUE KM 5+000 AL KM 12+000	41-MAGUARICHI	MAGUARICHI	URBANO	11,484,566	11,484,566	11,484,566	11,484,566	100%	0	0	0 KILOMETROS	17	17	100%	
CONST. CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	1,348,396	1,348,396	1,348,396	1,348,396	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
CONST. PUENTE COLGANTE PEATONAL	43-MATACHI	TEJOLOCACHI	RURAL	493,221	493,221	493,221	493,221	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	44-MATAMOROS	MARIANO MATAMOROS	URBANO	1,639,085	1,639,085	1,639,085	1,639,085	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	ANIMAS DE ARRIBA (EJIDO)	RURAL	15,898	15,898	15,898	15,898	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	BATARAPA DE ABAJO	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	CIENEGA PRIETA	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LA FABRICA	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	LAS TIERRAS	RURAL	15,876	15,876	15,876	15,876	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	MORELOS	URBANO	22,474	22,474	22,474	22,474	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	RINCÓN DEL PLEITO	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	46-MORELOS	SANTA ROSA	RURAL	13,534	13,534	13,534	13,534	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDORES	46-MORELOS	IRACACHI	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REAH. PUENTE COLGANTE PEATONAL	47-MORIS	MESA DE ABAJO	RURAL	118,814	118,814	118,814	118,814	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. CAMINO SAN FCO DE BORJA-NONOAVA TRAMO NOROGACHI-ROCHEACHI	48-NONOAVA	NONOAVA	URBANO	9,977,934	9,977,934	9,977,934	9,977,934	100%	0	0	KILÓMETROS	6	6	100%	
AMPL. Y REMOD. CENTRO DE SALUD	5-ASCENSION	ASCENSION	URBANO	1,403,717	1,403,717	1,403,717	1,403,717	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.CENTRO AVANZADO EN SALUD TIPO C3	57-SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	URBANO	1,213,556	1,213,556	1,213,556	1,213,556	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CENTO AVANZADO EN SALUD TIPO ECO-CAS	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	1,115,371	1,115,371	1,115,371	1,115,371	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	101,575	101,575	101,575	101,575	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	13,646	13,646	13,646	13,646	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	CUITECO	RURAL	20,379	20,379	20,379	20,379	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	65-URIQUE	SAN ISIDRO	RURAL	15,786	15,786	15,786	15,786	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	66-URUACHI	LOS TEPOZANES	RURAL	13,512	13,512	13,512	13,512	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	RURAL	101,666	101,666	101,666	101,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	7-BALLEZA	TIERRA BLANCA	RURAL	100,646	100,646	100,646	100,646	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	7-BALLEZA	ALTOS DE LA GARROCHA	RURAL	22,586	22,586	22,586	22,586	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONST. DE ALBERGUE	8-BATOPILAS	MUNERACHI	RURAL	599,698	599,697	599,698	599,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST.CAMINO SAMACHIQUE-BATOPILAS TRAMO KM 10+000 AL 20+000	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	10,812,075	10,812,075	10,812,075	2,518,670	23%	0	0	KILÓMETRO	10	3	30%	PAGOS REALIZADOS AL MES DE DIC POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON PENDIENTES DE LIBERARA A PARTIR DE SOLICITUDES DE 19 DE DIC.
CONSTRUCCION CAMINO SAMACHIQUE - BATOPILAS	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	9,066,682	9,066,682	9,066,682	9,066,682	100%	0	0	KILÓMETROS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE	8-BATOPILAS	SORICHIQUE	RURAL	1,744,089	1,744,089	1,744,089	1,744,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	98,632	98,632	98,632	98,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	97,632	97,632	97,632	97,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL POTRERO DE CASTILLO	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	EL RODEO	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LA CAÑA	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	LOS GUAYABOS	RURAL	15,630	15,630	15,630	15,630	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	MESA YERBABUENA (LA YERBABUENA)	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	RECUBIRACHI	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	REPOHUARARE	RURAL	13,623	13,623	13,623	13,623	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SAN JOSE DE VALENZUELA	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SANTA INES	RURAL	15,853	15,853	15,853	15,853	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	8-BATOPILAS	SONIRACHI	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONST. ALBERGUE SISOGUICHI	9-BOCOYNA	SISOGUICHI	RURAL	1,941,028	1,941,028	1,941,028	1,941,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. PUENTE VADO KM 17+660 CAMINO CREEL-CIENEGA DE GUACAYVO	9-BOCOYNA	SAN JOSE DE GUACAYVO	RURAL	448,481	448,481	448,481	448,481	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	RURAL	98,166	98,166	98,166	98,166	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BOCOYNA	URBANO	99,400	99,400	99,400	99,400	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	BAHUINOCACHI	RURAL	18,060	18,060	18,060	18,060	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE COMEDOR	9-BOCOYNA	SAN JOSE DE GUACAYVO	RURAL	15,741	15,741	15,741	15,741	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL AMPLIACION RED DE ATARJEAS	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	441,450	441,450	441,450	441,450	100%	0	0	0 METROS LINEALES	6,660	6,660	100%	
EQUIPAMIENTO POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	URBANO	146,007	146,007	146,007	146,007	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	URBANO	744,680	744,680	744,680	744,680	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,445	2,415	54%	
REAHAB. POZO EL BONITO	40-MADERA	MADERA	URBANO	62,486	62,486	62,486	62,486	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APOYO A MUNICIPIOS PUENTE VADO	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	597,985	597,985	597,985	597,985	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.RED DE DIST. AGUA POTABLE	52-OJINAGA	MANUEL OJINAGA	URBANO	631,526	631,526	631,526	631,526	100%	0	0	0 METRO LINEAL	10,018	5,600	56%	
BANQUETAS Y GUARNICIONES	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	293,350	293,350	293,350	293,350	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	874	874	100%	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HIDALGO DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	181,530	181,530	181,530	181,530	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	565	565	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE MORELOS	53-PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	URBANO	62,349	62,349	62,349	62,349	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	266	266	100%	
RECARPETEO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	565,364	565,364	565,364	565,364	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	9,316	9,316	100%	
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
APORTACION MUNICIPAL AL SISTEMA DE AGUA POTABLE II ETAPA	30-GUAZAPARES	TEMORIS	URBANO	2,296,821	2,296,821	2,296,821	2,296,821	100%	96,577	96,577	SISTEMA	1	1	100%	INTERESES GENERADOS 2008 96,577.00
CONSTRUCCION OBRA DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE DE USOS MULTIPLES	84-EL TULE	LAS MORAS	RURAL	48,515	48,515	48,515	48,515	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SISTEMA D EAGUA POTABLE SECTOR I	65-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	1,422,688	1,422,688	1,422,688	1,422,688	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,066	2,066	100%	
RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS	65-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	RURAL	679,492	679,492	679,492	679,492	100%	0	0	0 METRO LINEAL	11,219	11,219	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	65-URIQUE	CEROCACHUI	RURAL	1,192,753	1,192,753	1,192,753	1,192,753	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,816	4,816	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	65-URIQUE	GUAPALAYNA	RURAL	1,052,272	1,052,272	1,052,272	1,052,272	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,773	3,773	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	18-CUSHUIRACHI	CERRO PRIETO DE ARRIBA	RURAL	173,848	173,848	173,848	173,848	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO PARA AGUA DE USOS MULTIPLES	33-HUEJOTITAN	JALISCO	RURAL	142,780	142,780	142,780	142,780	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	33-HUEJOTITAN	EL ALAMO	RURAL	104,339	104,339	104,339	104,339	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA POTABLE	35-JANOS	LAZARO CARDENAS (CJO FRIO)	RURAL	90,200	90,200	90,200	90,200	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA Y CONDUCCION DE AGUA	35-JANOS	ALTAMIRANO	RURAL	112,797	112,797	112,797	112,797	100%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PILA DE AGUA EJIDO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SACRAMENTO	RURAL	42,003	42,003	42,003	42,003	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE METALICO	35-JANOS	SAN PEDRO	RURAL	7,061	7,061	7,061	7,061	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TOMA COMUNITARIA															
INSTALACION															
CONST ASIENTAMIENTO TARAHUMARA II AGUA POTABLE Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	278,389	278,389	278,389	278,389	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	META UNA OBRA CON 432 ML
TOMA DOMICILIARIA															
TOMAS DOMICILIARIAS AGUA POTABLE AVE. INSURGENTES	46-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	6,685	6,685	6,685	6,685	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	12	100%	
TOMAS DOMICILIARIAS AVE. CUAUHTEMOC	46-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	8,033	8,033	8,033	8,033	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
SISTEMA LAGUNA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EJIDO Y COL EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	2,100,575	1,059,614	1,059,614	1,059,614	100%	0	0	OBRA	1	0	40%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CANALIZACION ARROYO EL BARRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	759,221	759,221	759,221	759,221	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CANALIZACION ARROYO EL CHAMIZAL I ETAPA C OCHOA A C SAMANIEGO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	232,106	232,106	232,106	232,106	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CANALIZACION DREN PLUVIAL COL DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	114,141	114,141	114,141	114,141	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CANALIZACION DREN PLUVIAL COL PACIFICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	32,790	32,790	32,790	32,790	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CANALIZACION DREN PLUVIAL FRACC SALUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	46,628	46,628	46,628	46,628	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONST DE DREN PLUVIAL CALLE LA PAZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	146,261	146,261	146,261	146,261	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL BANQUETAS Y GUARNICIONES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	103,698	103,698	103,698	103,698	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MALLA DE PROTECCION CANALIZACION ARROYO LA MANTECA 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	82,262	82,262	82,262	82,262	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
PAV Y CONSTRUCCION DE DRENE PLUVIALES EN C. FRESNO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	593,563	593,563	593,563	593,563	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	METAS UNA OBRA
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION DE ASENTAMIENTO TARAHUMARA II CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	344,102	344,102	344,102	344,102	100%	0	0	METRO LINEAL	235	235	100%	
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	184,066	184,066	184,066	184,066	100%	0	0	METRO LINEAL	1,658	1,658	100%	
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	144,368	144,368	144,368	144,368	100%	0	0	METRO LINEAL	658	658	100%	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	50,130	50,130	50,130	50,130	100%	0	0	METRO LINEAL	421	421	100%	
AMPL. RED DE ALCANTARILLADO BARRIO EL OJITO	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	124,140	124,140	124,140	124,140	100%	0	0	METRO LINEAL	640	640	100%	
ALCANTARILLADO SANITARIO EN FRACC. SAN ANTONIO	49-NONOAVA	EL TERRERO	RURAL	184,066	184,066	184,066	184,066	100%	0	0	METRO LINEAL	1,658	1,658	100%	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS CONSTRUCCION															
APORTACION MPAL. CONST. RELLENO SANITARIO REGIONAL 1A ETAPA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,885,645	1,885,645	1,885,645	1,885,645	100%	236,467	236,467	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	SON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS A NOVIEMBRE DEL 2008 EN LA SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION LO APROBADO PARA ESTE AÑO ES 14,254,420 Y EL ING. SANTOS LLAMO PARA DECIR QUE UNICAMENTE TENIAMOS CAPTURADO EL 89.%. ENTONCES MAS LOS RENDIMIENTOS SERIAN 14,450,900 Y LO CAPTURADO 14,113,507. ESPERO SUS INSTRUCCIONES. GRACIAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APORT. MPAL. A LA CONST. SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL	65-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	432,206	432,206	432,206	432,206	100%	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES															
AV. GALEANA ENTRE 9A Y 12A	17-CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	RURAL	4,056,746	4,056,746	4,056,746	4,056,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,860	12,860	100%	
AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE INDEPENDENCIA Y 5A	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	789,477	789,477	789,477	789,477	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,076	2,076	100%	
PAV. AV. INDEPENDENCIA ENTRE 5 DE FEBRERO Y LA SELVA	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	1,221,551	1,221,551	1,221,551	1,221,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,286	3,286	100%	
PAV. CALLE AZTLAN ENTRE 34A Y 36A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	274,950	274,950	274,950	274,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173	1,173	100%	
PAV. CALLE CHIAPAS ENTRE 20A Y 22A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	280,487	280,487	280,487	280,487	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,119	1,119	100%	
PAV. CALLE COYOACAN ENTRE 32A Y 34A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	373,597	373,597	373,597	373,597	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,552	1,552	100%	
PAV. CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE EJE CENTRAL Y CHOAPAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	344,372	344,372	344,372	344,372	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,398	1,398	100%	
PAV. CALLE J. ALVAREZ ENTRE H. DE REFORMA Y FIN DE LA CALLE	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	210,350	210,350	210,350	210,350	100%	0	0	METROS CUADRADOS	698	698	100%	
PAV. CALLE J. MA FRAGUA ENTRE 21 DE MARZO Y R. PALACIOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	181,299	181,299	181,299	181,299	100%	0	0	METROS CUADRADOS	604	604	100%	
PAV. CALLE LA SELVA ENTRE INDEPENDENCIA Y 7A	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHUAC	URBANO	1,117,620	1,117,620	1,117,620	1,117,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,330	3,330	100%	
PAV. CALLE NAYARIT ENTRE 26A Y 28A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	413,264	413,264	413,264	413,265	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,644	1,644	100%	
PAV. CALLE OAXACA ENTRE 28A Y 30A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	389,594	389,594	389,594	388,343	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,490	1,490	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAV. CALLE P. REJON ENTRE PROL. HAITI Y GUATEMALA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	568,468	568,468	568,468	568,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,245	2,245	100%	
PAV. CALLE VERACRUZ ENTRE 30A Y 34A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	734,059	734,059	734,059	733,631	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,915	2,915	100%	
PAV. CALLE 33A ENTRE MARIANO JIMENEZ Y NICOLAS BRAVO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	229,418	229,418	229,418	229,417	100%	0	0	METROS CUADRADOS	852	852	100%	
PAV. CALLE 4A ENTRE YUCATAN Y QUINTANA ROO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	302,283	302,283	302,283	302,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,229	1,229	100%	
PAV. CALLE 41A ENTRE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	248,785	248,785	248,785	243,389	98%	0	0	METROS CUADRADOS	928	928	100%	
PAV. CALLE 7A ENTRE LA SELVA Y 6 DE FEBRERO	17-CUAUHTEMOC	COLONIA ANAHLUAC	URBANO	1,037,421	1,037,421	1,037,421	1,037,420	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,170	3,170	100%	
PAV. CALLE 9A ENTRE LERDO Y OCAMPO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	382,464	382,464	382,464	382,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,449	1,449	100%	
PAV. CALLE JILGUEROS ENTRE 44A Y 46A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	351,236	351,236	351,236	351,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,364	1,364	100%	
PAV. EN CALLE COAHUILA ENTRE 24A Y 26A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	454,041	454,041	454,041	453,653	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,702	1,702	100%	
PAV. EN CALLE ECUADOR ENTRE CNOP Y M AVITIA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	110,591	110,591	110,591	110,584	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	
PAV. EN CALLE FCO I MADERO ENTRE 24A Y 26A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	286,174	286,174	286,174	286,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,078	1,078	100%	
PAV. EN CALLE JILGUEROS ENTRE 48A Y 50A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	417,263	417,263	417,263	417,262	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,590	1,590	100%	
PAV. EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE 32A Y 34A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	397,948	397,948	397,948	397,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,516	1,516	100%	
PAV. EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE 36A Y 38	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	221,627	221,627	221,627	221,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	874	874	100%	
PAV. EN CALLE PERALES ENTRE ACACIAS Y TEPOZANES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	202,251	202,250	202,250	202,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	746	746	100%	
PAV. EN CALLE PRESA VIRGENES ENTRE PABLO SIDAR Y PRESA TORTOLAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	219,445	219,445	219,445	219,437	100%	0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	
PAV. EN CALLE PRIV. DE AMERICAS ENTRE C DE AMERICAS Y PERU	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	248,624	248,624	248,624	199,064	80%	0	0	METROS CUADRADOS	923	923	100%	
PAV. EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE 8A Y ARROYO	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	229,850	229,850	229,850	229,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	822	822	100%	
PAV. EN CALLE YUCATAN ENTRE AGUSTIN MELGAR Y 2A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	360,093	360,093	360,093	360,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,475	1,475	100%	
PAV. EN CALLE 22A ENTRE ESTADO DE GUERRERO Y ESTADO DE CHIAPAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	546,943	546,943	546,943	546,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,128	2,128	100%	
PAV. EN CALLE 39A ENTRE N. BRAVO Y M. JIMENEZ	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	188,764	188,764	188,764	188,764	100%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	
PAV. EN CALLE 43A ENTRE NICOLAS BRAVO Y MORELOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	165,686	165,686	165,686	165,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	648	100%	
PAV. EN CALLE 44A ENTRE CISNES Y PAVORREALES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	106,076	106,076	106,076	106,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	417	417	100%	
PAV. EN CALLE 45A ENTRE M. JIMENEZ Y MORELOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	207,908	207,908	207,908	207,907	100%	0	0	METROS CUADRADOS	820	820	100%	
PAV. EN CALLE TLATELOLCO ENTRE 36A Y 38A	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	261,842	261,842	261,842	261,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,005	1,005	100%	
ALUMBRADO PUBLICO CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	421,761	421,761	421,761	421,761	100%	0	0	METROS	76	76	100%	METAS LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO COL FUNDADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	174,161	174,161	174,161	174,161	100%	0	0	METROS	26	26	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES COL TORIBIO ORTEGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,171	16,171	16,171	16,171	100%	0	0	METROS	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPON A LUMINARIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE MENDEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	187,781	187,781	187,781	187,781	100%	0	0	METROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
CONST DE PUENTE VEHICULAR COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	391,017	391,017	391,017	391,017	100%	0	0	METROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE O OBRA
CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS DE AJEDREZ PARQUE REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	321,737	321,737	321,737	321,737	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE URQUIDI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	248,131	248,131	248,131	248,131	100%	0	0	METROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UN OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE 122 1/2	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	273,930	273,930	273,930	273,930	100%	0	0	METROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CALLE 45	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	102,885	102,885	102,885	102,885	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA OBRA SE CONCLUYO CON RECURSO PROPIO EN 2009
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN CAMINO EL CHIRCO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	38,632	38,632	38,632	38,632	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
INTEGRACION ASENTAMIENTO TARAHUMARA II PAVIMENTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,067,478	1,067,478	1,067,478	1,067,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,487	4,487	100%	
PAVIMENTACION CALLE TRAMO TAMBOREL Y CALLE 44	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	115,424	115,424	115,424	115,424	100%	0	0	METROS CUADRADOS	224	224	100%	
RUTA INTEGRADORA CARRIZALLO 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,907,407	1,907,407	1,907,407	1,907,407	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,676	5,676	100%	
RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE CALLE JESUS R. DURAN 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	274,606	274,606	274,606	274,606	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,725	8,725	100%	LA OBRA FUE EJECUTADA CON RECURSO DEL 2007 Y CONCLUIDA CON RECURSO 2008 DEL FISM
RUTA INTEGRADORA TRANSPORTE URBANO CALLE 29	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,396,763	2,396,763	2,396,763	2,396,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,900	7,900	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO RUTA INTEGRADORA DE TRANSPORTE URBANO CALLE 29	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	701,150	701,150	701,150	701,150	100%	0	0	METROS	791	791	100%	UNIDAD DE MEDIDA METROS CUBICOS
SUMINISTRO DE CONCRETO RUTA INTEGRADORA TRANSPORTE URBANO JESUS ROBERTO DURAN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	847,754	847,754	847,754	847,754	100%	0	0	METROS	1,387	1,387	100%	LAS METAS SON METROS CUBICOS
APORTACION MUNICIPAL PAV. PERIMETRO	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	198,096	198,096	198,096	198,096	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,015	2,015	100%	
PAVIMENTACION CALLE TRIAS TRAMO I	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	661,254	661,254	661,254	661,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,145	5,145	100%	
PAVIMENTACION CALLE TRIAS TRAMOII	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	732,296	732,296	732,296	732,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,672	5,672	100%	
PAVIMENTACION CALLE 12	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	58,425	58,425	58,425	58,425	100%	0	0	METROS CUADRADOS	558	558	100%	
CALLE 11 NTE/ AVE. 8 Y AV. CANAL SUMINISTRO DE CEMENTO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	12,458	12,458	12,458	12,458	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,363	2,363	100%	OFICIO APROBACION 5.6 TONELADAS
CALLE 20 NOVIEMBRE ENTRE INSURGENTES Y NIÑOZ HEROES COL. OBRERA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	76,281	76,281	76,281	76,281	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,683	1,683	100%	OFICIO APROBACION 77 TON.
ENCEMENTADO CALLE 20 DE NOV. / AV. NIÑOS HEROES Y E. ZAPATA (SUM. CEMENTO)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	50,699	50,699	50,699	50,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,086	1,086	100%	OFICIO APROBACION 52.4 TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
ENCEMENTADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE / AVE. NIÑOS HEROES Y EMILIANO ZAPATAD	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	65,376	65,376	65,376	65,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,086	1,086	100%	
ENCEMENTADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE / INSURGENTES Y NIÑOS HEROES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	96,901	96,901	96,901	96,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,683	1,683	100%	
PAV. AV. 2A ENTRE PASEO TECNOLÓGICO Y CALLE ROSETILLA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	97,203	97,203	97,203	97,203	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,776	1,776	100%	
PAV. AVE. 13 ORIENTE / CALLES 1A Y 3A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	11,619	11,619	11,619	11,619	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,747	1,747	100%	OFICIO APROBACION 5.6TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
PAV. CALLE PRINCIPAL Y PERIMETRO DE LA PLAZA (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELICIAS	COLONIA NICOLÁS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	RURAL	46,142	46,142	46,142	46,142	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,320	10,320	100%	SE AUTORIZO 28.5 TON. CEMENTO, CONTROL CALIDAD, PINTURA
PAV. CALLE 14 1/2/ CALLE ENRIQUE SAENZ Y COSTA RICA SUMINISTRO DE CEMENTO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	8,334	8,334	8,334	8,334	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	AUTORIZACION 3.10 TON.
PAV. CALLE 2A / AV. DE LOS NARANJOS Y CALLE 4A (SUMINISTRO CEMENTO)	21-DELICIAS	COLONIA CAMPESINA	RURAL	142,520	142,520	142,520	142,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,348	11,348	100%	CONTROL CALIDAD Y REPARACION TOMAS DE AGUA,PINTURA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. DE AV. 2A / PASEO TECNOLÓGICO Y C. ROSETILLA (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	15,030	15,030	15,030	15,030	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,776	1,776	100%	APROBADO 5.40 TON.
PAV. DE AV. 24 PTE / CALLE 5 Y 6A PTE. (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	7,733	7,733	7,733	7,733	100%	0	0	METROS CUADRADOS	957	957	100%	OFICIO APROBACION 2.8 TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
PAV. DE AV. 3A / CALLE 1A Y 8A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	39,356	39,356	39,356	39,356	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,354	6,354	100%	OFICIO APROBACION 11.9 TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
PAV. DE AV. 8A / AVE. TERRAZAS Y C.12A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	26,438	26,438	26,438	26,438	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,322	5,322	100%	APROBADO 12.10 TON.
PAV. DE AVE. 2A / CALLE 1A Y 8A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	36,746	36,746	36,746	36,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,007	6,007	100%	APROBADO 15.70 TON
PAV. DE CALLE BENITO JUAREZ / C. 20 NOV. Y 24 FEB. (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	8,010	8,010	8,010	8,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,469	1,469	100%	APROBADO 3.70 TON.
PAV. DE CALLE 1A / AV. CENTRAL Y AV. 4A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	21,979	21,979	21,979	21,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,465	3,465	100%	OFICIO APROBACION 10.4 TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
PAVIMENTACION PRIVADA DE LA FANTASIA DELICIAS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	20,534	20,534	20,534	20,534	100%	0	0	METROS CUADRADOS	528	528	100%	
PAVIMENTACION AV. DIVISION DEL NORTE Y PERIMETRO DE LA PLAZA	21-DELIAS	COLONIA REVOLUCION	URBANO	766,649	766,649	766,649	766,649	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,140	8,140	100%	
PAVIMENTACION AV E. 26 PTE ENTRE 6A Y 7A	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	97,322	97,322	97,322	97,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS	949	949	100%	
PAVIMENTACION AV. JUANA DE ARCO COL. SOLIDARIDAD	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	91,957	91,957	91,957	91,957	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,492	2,492	100%	
PAVIMENTACION AV. 9A NTE. ENTRE CALLE 6A Y 7 COL. LOTES URBANOS	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	64,419	64,419	64,419	64,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275	1,275	100%	
PAVIMENTACION AVE. 26 PTE / 6 Y 7 SUMINISTRO DE CEMENTO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	15,896	15,896	15,896	15,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	949	949	100%	OFICIO AUTORIZACION 37 TONELADAS
PAVIMENTACION AVENIDA JUANA DE ARCO (SUMINISTRO CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	130,516	130,516	130,516	130,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,492	2,492	100%	OFICIO APROBACION 135.2 TON.CEMENTO, INCLUYE CONTROL CALIDAD Y PINTURA CALLES
PAVIMENTACION CALLE EZEQUEL OROZCO /AVE. CENTRAL Y 16	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	84,530	84,530	84,530	84,530	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,511	1,511	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL Y PERIMETRO DE LA PLAZA	21-DELIAS	COLONIA NICOLAS BRAVO (KM. NOVENTA Y DOS)	RURAL	783,992	783,992	783,992	783,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,320	10,320	100%	
PAVIMENTACION CALLE 11 1/2 SUR /C. ENRIQUEZ Y GASOD. SUMINISTRO CEMENTO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	8,677	8,677	8,677	8,677	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,072	1,072	100%	OFICIO APROBACION 4.10 TON.
PAVIMENTACION CALLE 11 1/2 SUR ENTRE C. ENRIQUE SAENZ Y GASODUCTO	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	60,790	60,790	60,790	60,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,072	1,072	100%	
PAVIMENTACION CALLE 14 1/2 / CALLE ENRIQUE SAENZ Y COSTA RICA	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	56,496	56,496	56,496	56,496	100%	0	0	METROS CUADRADOS	855	855	100%	
PAVIMENTACION CALLE 2A ENTRE AVENIDA DE LOS NARANJOS Y CALLE 4A	21-DELIAS	COLONIA CAMPESINA	RURAL	863,608	863,608	863,608	863,608	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,348	11,348	100%	
PAVIMENTACION CALLE 4A/ AVE. 4 A 5A COL. TERRAZAS	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	38,442	38,442	38,442	38,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,245	1,245	100%	
PAVIMENTACION CALLE 4A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	50,585	50,585	50,585	50,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,245	1,245	100%	APROBADO 55.20 TONELADA
PAVIMENTACION DE AVE. 13 ORIENTE ENTRE CALLES 1A Y 3A	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	95,551	95,551	95,551	95,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,747	1,747	100%	
PAVIMENTACION DE AVE. 2 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 8A	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	327,343	327,343	327,343	327,343	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,007	6,007	100%	
PAVIMENTACION DE AVE. 8A ENTRE AV. TERRAZAS Y CALLE 12A	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	281,318	281,318	281,318	281,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,322	5,322	100%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA 24 PONIENTE ENTRE CALLES 5A Y 6A PTE.	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	50,845	50,845	50,845	50,845	100%	0	0	METROS CUADRADOS	957	957	100%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA 3A ENTRE CALLE 1A Y CALLE 8A	21-DELIAS	COLONIA TERRAZAS	RURAL	344,567	344,567	344,567	344,567	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,354	6,354	100%	
PAVIMENTACION DE AVENIDA 9A NORTE / CALLES 6A Y 7A (SUMINISTRO DE CEMENTO)	21-DELIAS	DELIAS	URBANO	6,997	6,997	6,997	6,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275	1,275	100%	APROBADO 2.8 TONELADAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION DE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES 20 DE NOV Y 24 DE FEB.	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	78,700	78,700	78,700	78,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,469	1,469	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 1A ENTRE AV. CENTRAL Y AV. 4A	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	186,211	186,211	186,211	186,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,465	3,465	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 11 NORTE ENTRE AV. 8A Y AV. CANAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	124,177	124,177	124,177	124,177	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,363	2,363	100%	
PAVIMENTACION PRIV. DE LA FANTASIA DELICIAS (SUM.CEMENTO)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	24,434	24,434	24,434	24,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	528	528	100%	OFICIO DE AUTORIZACION 26 TON.
SUMINISTRO CEMENTO CALLE EZEQUIEL OROZCO/AV. CENTRAL Y 15	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	12,011	12,011	12,011	12,011	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,511	1,511	100%	OFICIO AUTORIZACION 5.70 TONELADAS
SUMINISTRO CONCRETO AV. DIVISION NORTE Y PERIMETRO DE LA PLAZA	21-DELICIAS	COLONIA REVOLUCION	URBANO	118,512	118,512	118,512	118,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,140	8,140	100%	OFICIO APROBACION 22.7 TONELADAS
PAVIMENTACION CALLE CLINICA	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	1,619,016	1,619,016	1,619,016	1,619,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,106	5,106	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 7A.	31-GUERRERO	LA JUNTA	URBANO	340,126	339,501	339,501	339,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	892	892	100%	
PAVIMENTACION CALLE ALAMO	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	38,301	38,301	38,301	38,301	100%	0	0	METROS CUADRADOS	768	768	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL PICHAGUE	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	RURAL	54,318	54,318	54,318	54,318	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,184	1,184	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL 2A ETAPA	33-HUEJOTITAN	PICHAGUE	RURAL	15,291	15,291	15,291	15,291	100%	0	0	METROS CUADRADOS	592	592	100%	
PAV. C. COCOTERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	100,411	100,410	100,410	100,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	510	510	100%	
PAVIMENTACION C. ISLA ASCENSION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	257,999	257,999	257,999	257,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	
PAVIMENTACION FISM C. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	66,891	66,891	66,891	66,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	182	182	100%	
PAVIMENTACION FISM C. BENITO JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	60,789	60,789	60,789	60,789	100%	0	0	METROS CUADRADOS	194	194	100%	
PAVIMENTACION FISM C. CRISTOBAL COLON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	195,521	195,521	195,521	195,521	100%	0	0	METROS CUADRADOS	380	380	100%	
PAVIMENTACION FISM C. MALASIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	21,864	21,864	21,864	21,864	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	
PAVIMENTACION FISM C. SIERRA MORONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	63,765	63,765	63,765	63,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	139	139	100%	
PAVIMENTACION FISM C. SIERRA MORONES/ SIERRA ESCONDIDA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	16,382	16,382	16,382	16,382	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4	4	100%	
PAVIMENTACION FISM C. TAMAULIPAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	61,052	61,501	61,501	61,501	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	
PAVIMENTACION FISM C. TLAHUICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	139,493	98,402	98,402	98,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	739	521	71%	OBRA NO ESTA AL 100% CONCLUIDA.
PAVIMENTACION FISM. C. USUMACINTAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,824	23,824	23,824	23,824	100%	0	0	METROS CUADRADOS	45	45	100%	
PAVIMENTACION FISM VADO C. HECTOR MURGUIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	505,809	505,809	505,809	505,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,059	1,059	100%	
PAVIMENTACION FISM VADO KM. 33	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	278,239	278,239	278,239	278,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	
CALLE DR. IRIGOYEN	47-MORIS	MORIS	URBANO	365,728	365,728	365,728	365,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
CALLE FRANCISCO ALMADA	47-MORIS	MORIS	URBANO	599,512	599,512	599,512	599,512	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	
CALLE PRINCIPAL	47-MORIS	MORIS	URBANO	449,874	449,874	449,874	449,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
LAURO CARRILLO	47-MORIS	MORIS	URBANO	98,642	98,642	98,642	98,642	100%	0	0	METROS CUADRADOS	209	209	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV. AVE. CUAUHTEMOC	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	451,721	451,721	451,721	451,721	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,281	3,281	100%	
PAV. AVE. INSURGENTES	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	451,763	451,763	451,763	451,763	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,265	3,265	100%	
PAV. C. FLORES MUÑOZ	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,648	451,648	451,648	451,648	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
PAV. CALLE 44	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	227,751	227,751	227,751	227,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,520	1,520	100%	LOCALIDAD CASAS COLORADAS
PAVIMENTACION C. TERCERA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	57,491	57,491	57,491	57,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	371	371	100%	
PAVIMENTACION CALLE ALDAMA	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	158,074	158,074	158,074	158,074	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,142	1,142	100%	
PAVIMENTACION DE LA C. CASAVANTES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,656	319,656	319,656	319,656	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,421	2,421	100%	LOCALIDAD CASAS COLORADAS
PAVIMENTACION CALLE CORDON DE INDE	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	41,886	41,886	41,886	41,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	360	360	100%	
PAVIMENTACION CALLE HIDALGO	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	179,669	179,669	179,669	179,669	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,842	1,842	100%	
PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION GUILLERMO BACA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	47,042	47,042	47,042	47,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	
ASFALTADO DE CALLE S PRIMERO DE MAYO Y JUAREZ	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	74,138	74,138	74,138	74,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	463	463	100%	
PAVIMENTACION CALLE BARRIO BLANCO ETAPA III	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	116,247	116,247	116,247	116,247	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,650	1,650	100%	
PAVIMENTACION CALLE BARRIO BLANCO 2A ETAPA	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	94,366	94,366	94,366	94,366	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,344	1,344	100%	
PAVIMENTACION CALLE BUENOS AIRES	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	32,894	32,894	32,894	32,894	100%	0	0	METROS CUADRADOS	427	427	100%	
PAVIMENTACION CALLE CRUZADA JOSE SEPULVEDA	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	46,316	46,316	46,316	46,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PAVIMENTACION CALLE OSCAR FLORES	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	286,926	286,926	286,926	286,926	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,134	4,134	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL	84-EL TULE	CARLOS A. MADRAZO (EJIDO EL ALAMO)	RURAL	73,184	73,184	73,184	73,184	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,061	1,061	100%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL EN BARRIO DE LOS OLIVOS	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	67,483	67,483	67,483	67,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	
PAVIMENTACION CIRCUITO ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO	84-EL TULE	BAQUETEROS (SAN JOSÉ DE BAQUETEROS)	RURAL	75,337	75,337	75,337	75,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,093	1,093	100%	
EMPEDRADO DE CALLE ALLENDE	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	92,316	92,316	92,316	92,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAV. CALLE FACO, CHARROI AVITIA ENTRE N. BRAVO Y LEONA VICARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	90,663	90,663	90,663	90,663	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FCO. CHARRO AVITIA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	203,447	203,447	203,447	203,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,464	2,464	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	33,390	33,390	33,390	33,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,807	1,807	100%	
AMPLIACION															
APORTACION MUNICIPAL AMP. CALZADA DEL CHARRO (PROGRAMA INE)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	4,721,087	4,721,087	4,721,087	4,721,087	100%	0	0	METROS	1,310	1,310	100%	1.31 KM
MANTENIMIENTO															
CONST BAYONETAS AV COLEGIO MILITAR QUINTAS CAROLINAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	355,804	355,804	355,804	355,804	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LAS METAS ES UNA OBRA CONSTRUCCION DE BAYONETAS
MANTENIMIENTO DE VARIOS PARQUES DE LA CIUDAD 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,073,229	2,073,229	2,073,229	2,073,229	100%	0	0	ANADOR	1	1	100%	REHABILITACION DE PARQUES UNIDAD DE MEDIDA OBRA
ASFALTO SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,199,252	1,199,252	1,199,252	1,199,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	LO ADQUIRIDO ES 930 M3
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE PARQUE COL ROMA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	247,698	247,698	247,698	247,698	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA 1 OBRA
REHABILITACION DE PILARES Y MUROS EN PLAZA DE ARMAS 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	91,303	91,303	91,303	91,303	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	REHABILITACION EN PARQUE UNIDAD DE MEDIDA OBRA
REMODELACION DE PARQUE 2 DE OCTUBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	208,871	208,871	208,871	208,871	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	REAHABILITACIONES EN GENERAL EN TODO EL PARQUE
REMODELACION DE PLAZA MERINO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	91,547	91,547	91,547	91,547	100%	0	0	0	ANDADOR	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODO EL PARQUE
BLVD. NORZAGARAY TMO. ARROYO DE LAS VIVORAS A LIBRAMIENTO CAMINO REAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	12,092,381	12,092,381	12,092,381	12,092,381	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,906	7,906	100%	
MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO VARIAS CALLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,395,776	3,125,721	3,125,721	3,125,721	100%	0	0	0	METROS	1,681	1,195	71%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON M3. OBRA NO ESTA AL 100% CONCLUIDA.
REHABILITACION PAVIMENTACION CALLE HIDALGO 2A ETAPA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	134,076	134,076	134,076	134,076	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	882	882	100%	
CALLE CENTENARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	50,105	50,105	50,105	50,105	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
REHABILITACION DE CALLE CENTENARIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	71,863	71,863	71,863	71,863	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	700	700	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION																
CONST. DE PUENTE VEHICULAR C. VENCEREMOS 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	851,132	851,132	851,132	851,132	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EL AVANCE ES CONSIDERADO COMO UNA OBRA
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CAMINO LA NORIA KM 4+800 LA NORIA	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	RURAL	71,824	71,824	71,824	71,824	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	UNA OBRA METAS
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL MALVINA 02	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	248,588	248,588	248,588	248,588	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	METAS ES CONSTRUCCION DE UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL COL RAMON REYES 02	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	248,042	248,042	248,042	248,042	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	METAS UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AV CAFETALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	195,875	195,875	195,875	195,875	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	METAS ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C H COLEGIO MILITAR Y ARROYO EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	131,579	131,579	131,579	131,579	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	UNIDAD DEMEDIDA UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR C VENCEREMOS Y CHINAMECAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	523,540	523,540	523,540	523,540	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	METAS UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LA CASITA	19-CHIHUAHUA	LA CASITA	RURAL	516,045	516,045	516,045	516,045	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE
REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y CONST DE PUENTE LA NORIA 01	19-CHIHUAHUA	LA NORIA (SAN ISIDRO)	RURAL	211,893	211,893	211,893	211,893	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	METAS CONST. DE UN PUENTE
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL OTROS																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28-GUADALUPE	GUADALUPE	URBANO	0	0	0	0	0%	7,618	7,618	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PANTEON	35-JANOS	BERNANDEZ LEAL	RURAL	200,682	200,682	200,682	200,682	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMELLONES	35-JANOS	PANCHO VILLA (LA MORITA)	RURAL	76,333	76,333	76,333	76,333	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SALON PARA USOS MULTIPLES	35-JANOS	COLONIA OAXACA (EL MARQUEZOTE)	RURAL	58,847	58,847	58,847	58,847	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONAS DE POBREZA	36-JIMENEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,539	103,539	103,539	103,539	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	REMANENTE 2008. CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ZONAS DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL. COLONIA TIERRA Y LIBERTAD REF. ACUERDO H. AYUNTAMIENTO SESION ORDINARIA 25 NOVIEMBRE 2009
MODERNIZACION DEL BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,155,294	4,155,294	4,155,294	4,155,294	100%	0	0	0	OTROS	3,969	3,969	100%	
SUM. E INSTALACION LUMINARIAS	47-MORIS	MESA ATRAVESADA	RURAL	93,600	93,600	93,600	93,600	100%	0	0	0	LUMINARIA	100	100	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS	47-MORIS	EL PILAR	RURAL	84,240	84,240	84,240	84,240	100%	0	0	0	LUMINARIA	90	90	100%	
CONST. PARQUE RECREATIVO EN C. 2A	49-NONOVA	NONOVA	URBANO	29,750	29,750	29,750	29,750	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ANDADORES EN EXVIA DEL FERROCARRIL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	335,084	335,084	335,084	335,084	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,437	3,437	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	438,063	438,063	438,063	438,063	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAVIMENTO ASFALTICO ENTRONQUE AREPONAPUCHI-DIVISADERO BARRANCAS	65-URIQUE	AREPONAPUCHI	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
REHAB. DE ALUMBRADO PUBLICO	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	569,262	569,262	569,262	569,262	100%	0	0	LUMINARIA	337	337	100%	
SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION COMUNITARIA	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,145,400	1,145,400	1,145,400	1,145,400	100%	0	0	EQUIPO	34	34	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	303,490	303,490	303,490	303,490	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA CALLE PRINCIPAL	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	788,998	788,998	788,998	788,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APERTURA DEL CAMINO HACIENDITA- PUERTO DE GUADALUPE	8-BATOPILAS	LA HACIENDITA	RURAL	857,142	857,142	857,142	857,142	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
APERTURA DEL CAMINO LA LABOR-CHAPOTILLO ETAPA I	8-BATOPILAS	CHAPOTILLO	RURAL	854,636	854,636	854,636	854,636	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
APERTURA DEL CAMINO LOS NOVILLOS-SATEVO ETAPA I	8-BATOPILAS	LOS NOVILLOS	RURAL	859,519	859,519	859,519	859,519	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
MURO DE CONTENCIÓN DE ARROYO DE LOS TACHIS	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	359,204	359,204	359,204	359,204	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PUBLICO COL CRUCERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	63,311	63,311	63,311	63,311	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
ALUMBRADO PUBLICO COL TIRADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	84,746	84,746	84,746	84,746	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
ALUMBRADO PUBLICO COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	57,182	57,182	57,182	57,182	100%	0	0	LUMINARIA	7	7	100%	
SUMINISTRO LUMINARIAS EN CALLE DE LA CLINICA	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	66,130	66,130	66,130	66,130	100%	0	0	LUMINARIA	21	21	100%	
ALUMBRADO PUBLICO BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,619,771	1,619,770	1,619,770	1,619,770	100%	0	0	LUMINARIA	24	24	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	786,301	786,301	786,301	786,301	100%	0	0	LUMINARIA	46	46	100%	
CONSTRUCCION LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	65-URIQUE	MEZCALERA GRANDE	RURAL	912,359	912,359	912,359	912,359	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	KILOMETRO 3.2 Y 3 POSTES
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL OBRA COMPLEMENTARIA															
MODULOS SOLARES PARA USO DOMESTICO	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	614,084	614,084	614,084	614,084	100%	0	0	CELDA SOLAR	57	57	100%	
RED DE ELECTRICIDAD CONSTRUCCION															
APORTACION MPAL CONSTRUCCION DE RED VARIAS COLONIAS 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,212,234	6,212,234	6,212,234	6,212,234	100%	0	0	POSTE	548	438	80%	SE REALIZO LA APORT. A COMISION FEDERAL PARA EJECUCION DE LA OBRA.
ELESTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN SENTAMIENTO TARAHUMARA II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	627,246	627,246	627,246	627,246	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
RED ELECTRICA EJIDO FRANCISCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COLONIA AGRICOLA FRANCISCO VILLA	RURAL	61,733	61,733	61,733	61,733	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	5 POSTES
RED ELECTRICA EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREON)	RURAL	59,399	59,399	59,399	59,399	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	6 POSTES
CONSTR. LINEA Y RED DE DISTR. ELECTRICA TOPOCHIQUE-PUEBLO NUEVO	30-GUAZAPARES	TEPOCHIQUE	RURAL	2,120,503	2,120,503	2,120,503	2,120,503	100%	0	0	POSTE	68	68	100%	
RED DE ELECTRICIDAD SAN ISIDRO Y TAHONITAS	30-GUAZAPARES	SAN ISIDRO	RURAL	1,110,773	1,110,773	1,110,773	1,110,773	100%	0	0	POSTE	47	47	100%	
ELECTRIFICACION BARRIO DE SANTA CATARINA DE VILLELA	48-NAMIQUIPA	SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA)	RURAL	132,667	132,667	132,667	132,667	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ELECTRIFICACION EN BARRIO INDEPENDENCIA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,009	95,009	95,009	95,009	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	LOCALIDAD COL. INDEPENDENCIA
AMPLIACION APM. DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	18-CUSHIURIACHI	CARBAJAL DE ABAJO	RURAL	135,990	135,990	135,990	135,990	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
RED DISTR. ELECTRICA BARRIO EL OJITO	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,011	153,011	153,011	153,011	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION	31-GUERRERO	EL NOGAL	RURAL	142,457	142,012	142,012	142,012	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMP. RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COL.10 DE MAYO	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	217,596	217,409	217,409	217,409	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA OTRA BANDA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	28,646	28,646	28,646	28,646	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACION DE SECTOR CORRALES DE RODEO	36-JANOS	JANOS	URBANO	533,616	533,616	533,616	533,616	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
ELECTRIFICACION DEL SECTOR DE RASTRO MUNICIPAL	36-JANOS	JANOS	URBANO	378,493	378,493	378,493	378,493	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
APORT. MPAL. AMPLIACION RED COL. AEROPUERTO	47-MORIS	MORIS	URBANO	44,398	44,398	44,398	44,398	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
APORTACION MUNICIPAL RED COL. EJIDAL	47-MORIS	MORIS	URBANO	191,402	191,402	191,402	191,402	100%	0	0	POSTE	22	22	100%	
APORTACION MUNICIPAL RED COL. LA JUNTA	47-MORIS	MORIS	URBANO	125,554	125,554	125,554	125,554	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
APORTACION MUNICIPAL RED DE DISTR. ELECTRICA	47-MORIS	CIENEGA DEL PILAR	RURAL	909,659	909,659	909,659	909,659	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	6,000	6,000	100%	6 KILOMETROS
APORTACION MUNICIPAL RED EN COL. MESA	47-MORIS	MORIS	URBANO	44,147	44,147	44,147	44,147	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
APORTACION MUNICIPAL RED EN COL. PUERTO	47-MORIS	COLONIA PUERTO	RURAL	96,732	96,732	96,732	96,732	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
RED DE DISTRIBUCION COL. LA PILA	47-MORIS	MORIS	URBANO	48,769	48,769	48,769	48,769	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	66-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	458,810	458,810	458,810	458,810	100%	0	0	POSTE	17	17	100%	
AMPLIACION RED D EDISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO PABLO MARES	66-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	RURAL	4,428	4,428	4,428	4,428	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION RED D EDISTRIBUCION ELECTRICA ESCARBADEROS	66-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	RURAL	4,428	4,428	4,428	4,428	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO SAN MARTIN	66-URIQUE	SAN RAFAEL	RURAL	279,118	279,118	279,118	279,118	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CRUCECITA	66-URIQUE	CIENEGUITA LLUVIA DE ORO	RURAL	4,428	4,428	4,428	4,428	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA MATANZA	66-URIQUE	MATANZAS	RURAL	506,726	506,726	506,726	506,726	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA PINOZA	66-URIQUE	LA PINOZA	RURAL	216,548	216,548	216,548	216,548	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
6500166	66-URIQUE	EL REBAJE	RURAL	517,751	517,751	517,751	517,751	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE COLONIA EL RASTRO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	132,896	132,896	132,896	132,896	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL CAMPAMENTO	67-VALLE DE ZARAGOZA	EL CAMPAMENTO	RURAL	95,887	95,887	95,887	95,887	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA JABONERA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LA JABONERA	RURAL	38,405	38,405	38,405	38,405	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA N AVENIDA SOLIDARIDAD	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	7,931	7,931	7,931	7,931	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE REDELECTRICA ETAPA 2 COLONIA LA PILA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	67,772	67,772	67,772	67,772	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,983	304,983	304,983	304,983	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION	8-BATOPILAS	CARBONERAS	RURAL	814,440	814,440	814,440	814,440	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	818,100	818,100	818,100	818,100	100%	0	0	POSTE	18	18	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION	8-BATOPILAS	LA CASITA	RURAL	518,078	518,078	518,078	518,078	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	PITORREAL	RURAL	843,149	843,149	843,149	843,149	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	PALMARITO	RURAL	79,360	79,360	79,360	79,360	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	RURAL	190,824	190,824	190,824	190,824	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	EL RODEO	RURAL	6,037	6,037	6,037	6,037	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	LA CASA VIEJA	RURAL	4,830	4,830	4,830	4,830	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION	8-BATOPILAS	LOS LLANITOS	RURAL	94,279	94,279	94,279	94,279	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,220	3,220	3,220	3,220	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
ELECTRIFICACION EN BARRIO NUEVO	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS)	RURAL	95,009	95,009	95,009	95,009	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	
OBRA ELECTRICA COMPLEMENTARIA	65-URIQUE	TUBARES	RURAL	956,346	956,346	956,346	956,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCCION ELECTRICA	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	5,233	5,232	5,232	5,232	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO COL VIDA DIGNA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	332,340	332,340	332,340	332,340	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	METAS UN CENTRO COMUNITARIO
CONSTRUCCION CENTRO AVANZADO DE SALUD 2DA. APORTACION MUNICIPAL	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	811,104	811,104	811,104	811,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	UN CENTRO DE SAUD
REHABILITACION															
REHAB. INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO CRUZ ROJA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	197,652	197,652	197,652	197,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	UNA OBRA
REHABILITACION CLINICA EL MILLON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,200,366	772,289	772,289	772,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	64%	
REHABILITACION CLINICA JESUS CARRANZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	278,812	278,812	278,812	278,812	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	36-JANOS	FERNANDEZ LEAL	RURAL	153,310	153,310	153,310	153,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO	36-JANOS	TRES ALAMOS	RURAL	153,310	153,310	153,310	153,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CASA DE SALUD	65-URIQUE	BACABA	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	SIENEGUITA DE BARRANCA	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
CASA DE SALUD	65-URIQUE	DIVISADERO GALLEG0	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CASA DE SALUD	65-URIQUE	EL HORMIGUERO	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	EL NARANJO	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	CENTRO DE SALUD
CASA DE SALUD	65-URIQUE	LA SIERRITA	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	MESA COLORADA	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	MESA DE GUITAYVO	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	MOGOTAVO	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	PAMACHI	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	PIE DE LA CUESTA	RURAL	194,977	194,977	194,977	194,977	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	SAN JOSÉ DEL PINAL	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	SAQUIRACHI (SAN ISIDRO)	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	TONACHI	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
CASA DE SALUD	65-URIQUE	TUBARES	RURAL	146,170	146,170	146,170	146,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	1 DISPENSARIO MEDICO
AMPLIACION															
AMPLIACION DE DISPENSARIO MEDICO	35-JANOS	SAN PEDRO	RURAL	108,363	108,363	108,363	108,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
UNIDAD MOVIL EQUIPADA PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	110,933	110,933	110,933	110,933	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	UNIDAD MOVIL
UNIDAD MOVIL EQUIPADA PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	GUAGUEYVO	RURAL	242,596	242,596	242,596	242,596	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	UNIDAD MOVIL
UNIDAD MOVIL EQUIPADA PARA AMBULANCIA	65-URIQUE	URIQUE	URBANO	167,744	167,744	167,744	167,744	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	UNIDAD MOVIL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CECYT NO. 86 TECHUMBRE TIPO DOMO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	246,388	246,388	246,388	246,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE
CONSTRUCCION CANCHA MULTUSOS ALAMILLO DE LOS BAYLON	19-CHIHUAHUA	ALAMILLO	RURAL	146,914	146,914	146,914	146,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	UNA CANCHA
CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTUSOS EJIDO EL CHARCO	19-CHIHUAHUA	EL CHARCO	RURAL	92,268	92,268	92,268	92,268	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION GRADAS Y CANCHA DE FUTBOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	159,032	159,032	159,032	159,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
PREPARATORIA MARTIRES DE ALDAMA 8412	2-ALDAMA	JUAN ALDAMA	URBANO	359,156	359,156	359,156	359,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	UNIDAD DE MEDIDA AULAS
CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN TELEBACHILLERATO	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	10,678	10,678	10,678	10,678	100%	0	0	M2, PATIO	500	500	100%	
GINNACIO AUDITORIO 2DA ETAPA	48-NAMIQUIPA	EL MOLINO	RURAL	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	UNA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PREPARATORIA ALFREDO V. BONFIL	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	192,932	192,932	192,932	192,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	DOS AULAS
REHABILITACION															
REMODELACION CAMPO ES ESC DE BEIBOL INFANTIL Y JUVENIL CENTAUROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	340,993	340,993	340,993	340,993	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS UN OBRA
REHABILITACION DE C.M.B.I. FLORES MAGON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,170	357,170	357,170	357,170	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 LOTE.
REHABILITACION EN GUARDERIA CC SIGLO XXI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	173,580	173,580	173,580	173,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REMODELACION DE ESCUELA PREPARATORIA CENTRAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	71,326	71,326	71,326	71,326	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	6,102	6,102	6,102	6,102	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO C.M.B.I. INDEPENDENCIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,170	357,170	357,170	357,170	100%	0	0	SALON	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS.
EQUIPAMIENTO C.M.B.I. RUBEN VALENZUELA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,170	357,170	357,170	357,170	100%	0	0	SALON	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS.
EQUIPAMIENTO C.M.B.I. UACJ IADA IIT	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,170	357,170	357,170	357,170	100%	0	0	SALON	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS.
EQUIPAMIENTO C.M.B.I. UACJ GIMNASIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	357,170	357,170	357,170	357,170	100%	0	0	SALON	2	2	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS.
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
J.N CARMEN CALDERON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	44,023	44,023	44,023	44,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA
CONSTRUCCION DE AULAS J.N. DOS CULTURAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	81,128	81,128	81,128	81,128	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 3 AULAS Y ANEXO
CONSTRUCCION DE AULAS J.N. MIGUEL HIDALGO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,780	17,780	17,780	17,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 2 AULAS Y 2 ANEXOS.
CONSTRUCCION DE AULAS J.N. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	92,392	92,392	92,392	92,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON AULAS Y ANEXO.
CONSTRUCCION DE AULAS J.N. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	348,390	348,390	348,390	348,390	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 3 AULAS Y ANEXO.
CANCHA J. N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	47-MORIS	MORIS	URBANO	19,712	19,712	19,712	19,712	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CANCHA J N JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	47-MORIS	MORIS	URBANO	21,441	21,441	21,441	21,441	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION															
JARDIN DE NIÑOS FREINET COL INSURGENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	4,760	4,760	4,760	4,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
JN CARMEN MENDOZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,762	5,762	5,762	5,762	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS
REHABILITACION JN CAM NO. 7	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACIONES EN GENERAL
REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROBEL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	115,252	115,252	115,252	115,252	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,433	34,433	34,433	34,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. DR. PORFIRIO PARRA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	105,714	105,714	105,714	105,714	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
AFORT MUNICIPAL ADQ AULAS PREFABRICADAS PRIM PEDRO DE LILLE JARDINES DEL ORIENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	435,707	435,707	435,707	435,707	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AFORT MUNICIPAL ADQ DE AULAS PREFABRICADAS PRIM GLAFIRA CHAVEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	522,848	522,848	522,848	522,848	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION UNA AULA
ASENTAMIENTO TARAHUMARA CONSTRUCCION DE BARDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	698,275	698,275	698,275	698,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PRIM DR PORFIRIO PARRA CONST DE TECHUMBRE TIPO DOMO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	125,563	125,563	125,563	125,563	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
PRIM JESUS OROZCO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COL PONCE DE LEON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	287,271	287,271	287,271	287,271	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA
PRIM JUAN JACOBO ROSSEAU 2398 TECHUMBRE METALICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	127,746	127,746	127,746	127,746	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNA OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PRIM LIBERACION CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	120,793	120,793	120,793	120,793	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ TECHUMBRE TIPO DOMO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	387,255	387,255	387,255	387,255	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
PRIM POCYECTO MONTANA TECHUMBRE RESIDENCIAL CAMPESTRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	139,370	139,370	139,370	139,370	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNA OBRA UNIDAD DE MEDIDA
PRIM PROF RAFAEL RAMIREZ TECHUMBRE METALICA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	126,743	126,743	126,743	126,743	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	METAS UNA OBRA
PRIM SIMON BOLIVAR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE COL CUAUHEMOC	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	314,304	314,304	314,304	314,304	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA
ESC. PRIMO VERDAD	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	289,693	289,693	289,693	289,693	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	DOS AULAS
PRIMARIA INDIGENA MURAKA	30-GUAZAPARES	TIERRA BLANCA	RURAL	159,017	159,017	159,017	159,017	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UN AULA
PRIMARIA 5 DE MAYO # 2758	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	159,017	159,017	159,017	159,017	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UN AULA EN MESA DEL CONEJO
CONSTRUCCION DE CANCHA EN PRIMARIA	33-HUEJOTITAN	CIENEQUILLA	RURAL	20,532	20,532	20,532	20,532	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	390	390	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PRIMARIA PORFIRIO TALAMANTES	35-JANOS	JANOS	URBANO	166,030	166,030	166,030	166,030	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA PRIM. NUEVA CREACION VALLE DE ALLENDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	351,084	351,083	351,083	351,083	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	7	7	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 5 AULAS Y 2 ANEXOS.
CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. AGUSTIN MELGAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	410,181	410,181	410,181	410,181	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	6	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 6 AULAS
CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	998,903	998,902	998,902	998,902	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	9	9	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON AULA Y ANEXO.
CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	289,462	289,462	289,462	289,462	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA.
CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIM. PASO DEL NORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	300,454	300,454	300,454	300,454	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA.
CONSTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	233,190	233,163	233,163	233,163	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA.
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ESC. PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	164,494	164,494	164,494	164,494	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
PLATAFORMA Y OBRA COMPLEMENTARIA ESC. PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	494,818	494,818	494,818	494,818	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA.
PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	453,057	453,057	453,057	453,057	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 AULA.
PRIM. NUEVA CREACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	769,422	652,605	652,605	652,605	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	85%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ANEXO.
PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE	47-MORIS	LA MESA DE LOS MARTINEZ	RURAL	198,892	198,892	198,892	198,892	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION CASA DEL MAESTRO	48-NONAVA	NONAVA	URBANO	92,690	81,667	81,667	81,667	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO AL CREI LEOPOLDO ENRIQUEZ E JIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREON)	RURAL	15,048	15,048	15,048	15,048	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	30	30	100%	30 M2 DE TECHUMBRE MALLA 15 ML Y 9.5 M2
REHABILITACION															
CAM NO. 1 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
CAM NO 7504 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
CENDI NO 5 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
CENDI NO 6 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ABEJITAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
J.N ABRAHAM GONZALEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ADOLFO MATEOS NO 1119 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N AGUSTIN MELGAR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ALBORADA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N AMALIA E ORTIZ NO. 1082 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ANA MARIA GALLAGA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ANGEL TRIAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ANGELA PERALTA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ANTONIO DEZA Y LULLOA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N ANTONIO ORTIZ MENA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
J.N AQUILES SERDAN NO 1320 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
J.N ARCOIRIS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
J.N ARTURO GAMIZ NO 1400	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL
J.N AURELIA AGÜERO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N BENITO JUAREZ NO 1111 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARLOS FARFAN TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARLOS MONTEYAYOR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARMEN BAEZ 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARMEN CALDERON CORDOVA 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARMEN GUTIERREZ PEREZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CARMEN MEZA DE HERNANDEZ NO 1010 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N CLUB DE LEONES NO 1280 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
JN DELIA LERNER NO 1391 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN DON QUIJOTE DE LA MANCHA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN EL PRINCIPITO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL
JN ELISA GRIESEN TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN EMILIANO ZAPATA NO 8101 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
JN EMILIANO ZAPATA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
JN ESTEFANIA CASTANEDA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
JN FEDERICO GARCIA LORCA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN FRANCISCO I MADERO NO 1061 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN FRANCISCO MARQUEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN FRANCISCO R ALMADA NO 1221 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN FRIDA KAHLO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN GABRIELA MISTRAL TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN GENARO VAZQUEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN GUADALUPE VICTORIA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN GUSTAVO ADOLFO BECQUER TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN HENRY WALLON NO 1342 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN IGNACIO ALLENDE TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN INSURGENTES DE CHAPULTEPEC TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JEAN PIAGET TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JORGE BAROUSSE TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
JN JOSE DOLORES PALOMINO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
JN JOSE SANTOS VALDEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JOSE VASCONCELOS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO 1075 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL
JN JUAN DE LA BARRERA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JUAN ENRIQUE PESTALOZZI TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JUAN ESCUTA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JUANA DE ASBAJE NO 1131 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JUGANDO APRENDEMOS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN JULIO VERNE NO 1341 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LAUREANA WRIGHT G TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LEONA VICARIO 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LEONOR HERNANDEZ DE ORNELAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LEY SEMENOVICH VIGOTSKY TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LUIS URIAS DELDERRAIN 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LUZ MARIA SERRADELL TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN LYDIA GOMEZ MARIN TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN MARGARITA WOOCAY GARCIA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN MARIA EDMEE ALVAREZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN MARIA ELENA CHANES TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN MARIANO VALENZUELA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN MELCHOR OCAMPO NO. 1232 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
JN MEXICO LEALTAD TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
JN MEXICO 91 NO 1310 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
JN MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL
J.N NARCISO MENDOZA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN NICOLAS BRAVO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN NINEZ MEXICANA NO. 1123 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN OTILIO MONTALO NO 8104	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PABLO NERUDA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PASEOS DE CHIHUAHUA 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PENSIONES CIVILES DEL ESTADO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PORFIRIO PARRA NO 1006 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PRIMERAS LUCES NO 1292 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN PROFRA ALBINO MIRELES TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN REYENARI TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN RODOLFO SANCHEZ TABOADA NO 1033 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN ROSAURA ZAPATA NO 1054 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN RUBEM JARAMILLO NO 8111	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN SEHUAMACHI NO 1142 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN SOLIDARIDAD TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
JN SOR JUANA INES DE LA CRUZ 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN SUAVE PATRIA NO 1249 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
JN TARAHUMARA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N TEPORACA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
JN TOWI NO 1248 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
JN UNIDAD NO 1300 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N 15 DE MAYO NO 1089 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N. 16 DE MAYO 1384 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N 18 DE MARZO 1084 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN 20 DE NOVIEMBRE NO. 1012 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
J.N 22 DE SEPTIEMBRE 1206 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
JN 24 DE FEBRERO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	50%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PIM NETZAHUALCOYOTL TECHUMBRE TIPO DOMO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	397,104	397,104	397,104	397,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA
PRI. JESUS REYES HEROLES NO. 2783 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ABRAHAM GONZALEZ NO. 2383 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE E MEDRANO NO 2208 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2302 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
PRIM ADOLFO MATEOS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
PRIM AGUSTIN MELGAR NO. 2763 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONE EN TODA LA ESCUELA
PRIM AGUSTIN FARABUNDO MARTI TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERALES EN TODA LA ESCUELA
PRIM AGUSTIN MELGAR NO. 2224 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM ALFONSO GARCIA ROBLES TM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM ALFONSO N URUETA CARRILLO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM ALFREDO CHAVEZ NO. 2134 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM AMADO NERVO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM AMADOR HERNANDEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ANGEL TRIAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM. ARTICULO 123 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	DIVERSAS REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PRIM BERNARDINO LOYA GALLEGOS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CAMPO BELLO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO NO 2014 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CESAR AGUSTO SANDINO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CHIHUAHUA 200 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CHIHUAHUA 2000 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM CLUB DE LEONES CHIHUAHUA CENTRO NO. 2187 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CLUB DE LEONES NO. 2235 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM CTM TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM DAVID ALVARO SIQUEIROS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM DIAZ ORDAZ NO 2217 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM DIVISION DEL NORTE TM 01 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ELOY S VALLINA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM EMILIANO ZAPATA NO. 2604 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM EMILIANO ZAPATA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM EMULIANO ZAPATA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ENRIQUE C. REBSAMEN NO. 256 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ERNESTO ELIZANDRO GONZALEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ESTATAL 1 DE MAYO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AJUAS	1	1	100%	REHABILITACION DE LA ESCUELA EN GENERAL
PRIM EXPROPIACION PETROLERA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FELIPE ANGELES T.M 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FELIPE ANGELES TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PRIM FLORES MAGON TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FORD NO 191 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FRANCISCO I MADERO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FRANCISCO J TORRES ARELLANO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FRANCISCO R ALMADA NO. 2357 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM FRANCISCO VILLA T.M 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM GABRIELA MISTRAL TM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DE DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM GABRIELAMISTRAL TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM GENERAL FRANCISCO VILLA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM GLAFIRA CHAVEZ FERNANDEZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM GONZALO A REYES TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM GONZALO AMARANTO REYES NO. 2457 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN TODA LA ESCUELA
PRIM GRAL FELIPE ANGELES TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM GUSTAVO PETROCIOI NO 2629 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSA EN TODA LA ESCUELA
PRIM GUSTAVO PETROCIOI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,234	7,234	7,234	7,234	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REHABILITACIONES GENERALES TODA LA ESCUELA
PRIM HEROES DE LA REVOLUCION TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM HEROES DE NACOZARI TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM INDEPENDENCIA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM INDIGENA GABRIEL TEPORACA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM INDUSTRIAL FORESTAL NO 2179 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM INSURGENTES TM	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JAIME TORRES BODET NO. 2727 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JESUS SALVADOR ALMANZA B T.V 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PRIM JOHON F KENNEDY TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE ALONSO DURAN HERNANDEZ TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE CASCONCELOS CALDERON TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE CLEMENTE OROZCO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE MA MORELOS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE MARTI TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE MARTINEZ ESTRADA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE VASCONCELOS CALDERON TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE VASCONCELOS NO 2875 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JOSE W RANGEL ESPARZA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JUAN GUERCA GUILAR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JUAN JACOBO ROUSSEU TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM JUSTO SIERRA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LAZARO CARDENAS TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LAZARO CARDENAS TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LEOPOLDO MARES DE LA FUENTE NO. 2728 ZONA 43 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LEYES DE REFORMA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LIBERACION TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LICADOLFO LOPEZ MATEOS TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LUIS DONALDO COLOSIO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LUIS DONALDO COLOSIO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM LUIS PASTEUR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MA CONCEPCION CORRAL JURADO 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PRIM MANUEL LOPEZ DAVILA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS ESCUELAS
PRIM MARGARITA MAZA DE JUAREZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MARIA CURIE TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS TODA LA ESCUELA
PRIM MARIANO ESCOBEDO T.M 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MARIANO IRIGOYEN NO. 2136 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MARTIN LUIS GUZMAN TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MELCHOR GUASPE NO 2459 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MIGUEL HIDALGO NO. 2142 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MIGUEL QUINONES PEDROZA T. 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MIGUEL QUINONES PEDROZA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM MONTES DE OCA NO. 2313 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM NARCISO MENDOZA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM NINOS HEROES TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM NUEVO MILENIO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM. PABLO GOMEZ RAMIREZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM PEDRO CURIE TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM PLAN DE AYALA NO. 2788 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM PROF JUAN ALANIS NO 2274 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM QUETZALCOATL TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM RAFAEL MUNOZ TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PRIM RAFAEL RAMIREZ NO 2066 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM RAMON LOPEZ VELARDE NO 2159 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM REPABE RARAMUI TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM REVOLUCION TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM RICARDO FLORES MAGON TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ROTARIA NO 1 TV	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ROTARIA NO. 2 NAYO REVILLA TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM ROTARIA NO 6 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SALVADOR ALLENDE TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SALVADOR ALLENDE TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SALVADOR MARTINEZ PRIETO TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SARH TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SERGIO DE LA TORRE TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SIMON BOLIVAR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SIMON BOLIVAR TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SOLIDARIDAD NO. 2791 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM SOR JUANA INES DE LA CRUZ TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM TIERRA Y LIBERTAD TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM VENUSTIANO CARRANZA NO 2664 TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM VICENTE GUERECA TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
PRIM VICENTE RIO PALACIO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PRIM 18 DE MARZO TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN ESCUELA
PRIM 18 DE MARZO TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
PRIM 2 DE OCTUBRE 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN LA ESCUELA EN GENERAL
PRIM 2 DE OCTUBRE 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL
PRIM 20 ANIVERSARIO NO. 7 T.M 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL EN LA ESCUELA
PRIM 23 DE NOVIEMBRE TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
PRIM 24 DE FEBRERO NO 2645 TM 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN TODA LA ESCUELA
PRIMARIA CAMPO BELLO TV 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS PRIM MELCHOR MUZQUIZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	95,034	95,034	95,034	95,034	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
01 PRIM VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,003	16,003	16,003	16,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	REHABILITACIONES GENERALES EN LA ESCUELA
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	36-JAÑOS	PANCHO VILLA (LA MORITA)	RURAL	68,154	68,154	68,154	68,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA FEDERAL ANAHUAC	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	59,710	59,710	59,710	59,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,790	39,790	39,790	39,790	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. FED. HERMEMEGILDO GALEANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	157,136	157,136	157,136	157,136	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. SOLEDAD HERRERA VILLA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	77,863	77,863	77,863	77,863	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. PLAN DE AYALA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	54,008	54,008	54,008	54,008	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. VICENTE LOMBARDO TOLEDO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,119	7,119	7,119	7,119	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. LAZRO CARDENAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	137,100	108,746	108,746	108,746	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	86%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. LEONA VICARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,921	39,921	39,921	39,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	71,052	65,839	65,839	65,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	92%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	168,810	168,810	168,810	168,810	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	18,740	18,740	18,740	18,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESC. PRIM. 18 DE MARZO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,760	4,760	4,760	4,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS ESCUELA PRIMARIA ERNESTO CHE GUEVARA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	193,716	193,716	193,716	193,716	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. CENTRO ESCOLAR REVOLUCIONARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,596	106,596	106,596	106,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. FED. INDEPENDENCIA DE MEXICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,162	34,162	34,162	34,162	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. FERNANDO AHUATZIN REYES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	54,739	54,739	54,739	54,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON 46 DE ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. GPE. J.VDA. DE BERMUDEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	189,696	171,341	171,341	171,341	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	90%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA Y LA OBRA NO ESTA CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. HUEMEO CAUILLLO TOLTECA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	45,511	45,511	45,511	45,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. INDEPENDENCIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	60,433	60,433	60,433	60,433	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	60%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. JAIME TORRES BODET	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	14,172	14,172	14,172	14,172	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. JESUS HEROES DE NACOZARI	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	30,219	30,219	30,219	30,219	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	83%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. LAZARO CARDENAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,673	7,673	7,376	7,673	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. LUIS VARGAS PINERA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	29,960	29,960	29,960	29,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. OLIVIA FIERRO PINA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	170,704	153,641	153,641	153,641	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	90%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA. Y OBRA NO CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. RAMON LOPEZ VALVERDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	209,037	172,696	172,696	172,696	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	82%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA. Y LA OBRA NO ESTA CONCLUIDA AL 100%
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. REVOLUCION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	40,852	40,852	40,852	40,852	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. REVOLUCION MEXICANA T. VESPERTINO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	11,434	11,434	11,434	11,434	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM. 5 DE SEPTIEMBRE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	179,998	179,998	179,998	179,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA APOSTOLES DEL AGRARISMO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	112,943	112,943	112,943	112,943	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA EMILIO CARRANZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	31,873	31,873	31,873	31,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA HORTENCIA SOLIS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	127,921	127,921	127,921	127,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA JOSE SOTO RAMIREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	19,337	19,337	19,337	19,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA MANUEL AGUILAR SAENZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	126,650	113,752	113,752	113,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA MEXICO LEALTAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	187,337	187,337	187,337	187,337	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIMARIA OSCAR FLORES SANCHEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,114	26,114	26,114	26,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS PRIM.SALVADOR ALLENDE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	134,529	134,529	134,529	134,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DEBAÑOS PRIMARIA AURELIA CALDERON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	96,952	96,952	96,952	96,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION EN PRIMARIA ELMILLON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	32,802	32,802	32,802	32,802	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION EN PRIMARIA LEYES DE REFORMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	273,563	273,563	273,563	273,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE AUDITORIO AUDIOVISUAL EN SEC TECNICA NO 67	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	100,590	100,590	100,590	100,590	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CONSTRUCCION DE UNA OBRA UN AUDITORIO
SEC ESTATAL 3044 AMPL TECHUMBRE	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	250,419	250,419	250,419	250,419	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
SECUNDARIA FEDERAL NO. 13	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	145,043	145,043	145,043	145,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
SECUNDARIA TORRES BODET CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	256,306	256,306	256,306	256,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	METAS UNA OBRA
TELESECUNDARIA FEDERALIZADA CLAVE08DTV00580	30-GUAZAPARES	GUAJIPA	RURAL	159,017	159,017	159,017	159,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UN AULA
SECUNDARIA NO. 7	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	295,858	295,858	295,858	295,858	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	EN UNIDAD MEDIDA ES 1 ANEXO.
REHABILITACION															
ESC SECUNDARIA NO 9	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	221,550	221,550	221,550	221,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
SEC ESTATAL NO. 3024 T.V. 01 REHABILITACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SEC. FEDERAL 11 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SEC. FEDERAL 6 T.V. 01 REHABILITACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SEC GUILLERMO PRADO T.V. 01 REHABILITACION	19-CHIQUAHUA	CHIQUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
SECUNDARIA ESTATAL NO. 3005 T.V 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	NOTA: SE TRATA DE REHABILITACIONES EN GENERAL
SECUNDARIA ESTATAL PO COOP 8366 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3006 T.M 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE TRATA DE REHABILITACIONES EN GENERAL POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3009 T.V. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES EN GENERAL EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3011 T.M 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES VARIAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3013 T.M 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3025 T.V 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3044 T.M 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3046 T.V. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3049 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3060 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3064 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 3066 T.V 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 8302 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA ESTATAL 8304 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 107.M 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 12 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 3 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 4 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 61 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA FEDERAL 7 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SECUNDARIA FEDERAL 9 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA NO. 29 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 32 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS PARA TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 40 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 42 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 46 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 50 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 57 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS POR ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 72 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 74 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
SECUNDARIA TECNICA 76 T.M. 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
TELESECUNDARIA 6116 TM 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
TELESECUNDARIA 6117 TM 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
TELESECUNDARIA 6131 TM 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
TELESECUNDARIA 6155 TM 01 REHABILITACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	REHABILITACIONES DIVERSAS EN TODA LA ESCUELA
REHABILITACION DE CANCHA DE ESC. SECUNDARIA TECNICA 24	35-JANOS	JANOS	URBANO	58,329	58,329	58,329	58,329	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA TECNICA # 84	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	86,107	86,107	86,107	86,107	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA TECNICA # 15	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	44,709	44,709	44,709	44,709	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA DEL MAGISTERIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	40,529	40,529	40,529	40,529	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA FED. # 3	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	96,943	96,943	96,943	96,943	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA TECNICA # 55	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	61,118	61,118	61,118	61,118	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS SECUNDARIA TECNICA # 1	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	102,462	102,462	102,462	102,462	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
REHABILITACION EN ESCUELAS SEC. GENERAL NO. 15	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	65,517	65,517	65,517	65,517	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ESCUELA
REHABILITACION DE BAÑOS TELESECUNDARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,682	37,682	37,682	37,682	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES ESCUELA
TELESECUNDARIA EN GUADALUPE VICTORIA	48-NAMIQUIPA	GUADALUPE VICTORIA (EL PICACHO)	RURAL	95,962	95,962	95,962	95,962	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UN AULA
EQUIPAMIENTO															
SEC. 3052 PRAXEDES GINER DURAN	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	33,200	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	0 LABORATORIO	6	6	100%	LABORATORIO EQUIPO COMPUTO
TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO	30-GUAZAPARES	GUAZAPARES	RURAL	33,200	33,200	33,200	33,200	100%	0	0	0 LABORATORIO	6	6	100%	EQUIPO DE COMPUTO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	33-HUEJOTITAN	SIENEGUILLA	RURAL	6,102	6,102	6,102	6,102	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO	18-CUSHIURIACHI	SAN BERNABÉ	RURAL	641,100	641,100	641,100	641,100	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9		Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE ALBERGUE RURAL	35-JANOS	JANOS	URBANO	14,724	14,724	14,724	14,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
HABILITACION DE GUARDERIA RIVERAS DEL BRAVO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,810,093	1,810,093	1,810,093	1,810,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMOPL. CASA DEL MAESTRO	49-NONCAVA	NONCAVA	URBANO	52,610	52,610	52,610	52,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CECYTECH NO. 11	66-URIQUE	BAHUICHIVO	RURAL	153,034	153,034	153,034	153,034	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	302,831	302,831	302,831	302,831	100%	0	0	EQUIPO	64	64	100%	
J.N CLAVE 08DCC0213L	66-URIQUE	CORAREACHI	RURAL	86,099	86,099	86,099	86,099	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	66-URIQUE	CEROCAHUI	RURAL	131,470	131,470	131,470	131,470	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIMARIA INDIGENA POTREITOS	66-URIQUE	POTREITO	RURAL	102,163	102,163	102,163	102,163	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	66-URIQUE	CIENEGUITA DE BARRANCA	RURAL	86,112	86,112	86,112	86,112	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIMARIA LA CASA DEL PUEBLO	66-URIQUE	PAMACHI	RURAL	86,095	86,095	86,095	86,095	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA LA LAJA 08DPB0405F	66-URIQUE	LA LAJA	RURAL	86,112	86,112	86,112	86,112	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	66-URIQUE	CORAREACHI	RURAL	86,112	86,112	86,112	86,112	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA REDENCION DEL TARAHUMARA	66-URIQUE	EL HORMIGUERO	RURAL	86,100	86,100	86,100	86,100	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	66-URIQUE	EL NARANJO	RURAL	86,099	86,099	86,099	86,099	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA CORAREACHI	66-URIQUE	CORAREACHI	RURAL	86,112	86,112	86,112	86,112	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA GUAGUEYVO	66-URIQUE	GUAGUEYVO	RURAL	172,224	172,224	172,224	172,224	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
VIVIENDA															
AMPLIACION															
PAQUETE DE MATERIALES PARA BANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	67,674	67,674	67,674	67,674	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETES
PAQUETE DE MATERIALES PARA BARDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	116,672	116,672	116,672	116,672	100%	0	0	METROS CUADRADOS	41	41	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
PAQUETE MATERIALES CUARTO ADOSADO 01	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,279,745	1,279,745	1,279,745	1,279,745	100%	0	0	METROS CUADRADOS	256	256	100%	UNIDAD DE MEDIDA 256 PAQUETES DE MATERIALES
PAQUETES DE MATERIALES PARA LOSAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	124,071	124,071	124,071	124,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	61	61	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETES DE MATERIAL
MANTENIMIENTO															
PAQUETE DE MATERIALES PARA IMPERMEABILIZAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	16,442	16,442	16,442	16,442	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32	32	100%	UNIDAD DE MEDIDA PAQUETE
REHABILITACION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA (PIE DE CASA)	17-CUALTEMOC	ARROYO DEL AGUA	RURAL	81,000	81,000	81,000	81,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	64	64	100%	
REHABILITACION VIVIENDA PROGRAMA EMERGENTE	17-CUALTEMOC	ARROYO DEL AGUA	RURAL	36,522	36,522	36,522	36,522	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	La unidad de medida en esta ocacion es muy subjetiva porque en esta obra se realizaron rehabilitados en diversas viviendas y los trabajos fueron variados en algunas se rehabilita techumbre, en otras fue reparacion en paredes con pintura, etc.
PAQUETE DE MATERIALES PARA ENJARRES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	38,154	38,154	38,154	38,154	100%	0	0	METROS CUADRADOS	33	33	100%	PAQUETES 33
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
MEJORAMIENTO VIVIENDA TU CASA 2008 SEDESOL-MUNICIPIO	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,437	113,437	113,437	113,437	100%	0	0	ACCION	279	279	100%	
CONSTRUCCION DE BASES PARA CIMENTACION UNIDAD BASICA VIVIENDA RURAL VARIAS LOCALIDADES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,162,291	1,162,291	1,162,291	1,162,291	100%	0	0	ACCION	171	171	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,084,080	1,084,080	1,084,080	1,084,080	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION VIVIENDAS DAÑADAS POR TROMBA 17 DE JUNIO	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,044	97,044	97,044	97,044	100%	0	0	VIVIENDA	25	25	100%	
REHABILITACION DE TECHOS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	979,743	979,743	979,743	979,743	100%	0	0	PIEZA	161	161	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL EL TERRERO A PALO BLANCO CIENEGA DE ORTIZ	9-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	6,356,874	6,356,874	6,356,874	6,356,874	100%	0	0	0	KILOMETROS	10	10	100%	
CAMINO MONTEVERDE-APORAVO	30-GUAZAPARES	APORAVO	RURAL	240,719	240,719	240,719	240,719	100%	0	0	0	KILOMETROS	30	30	100%	
CAMINO HUEJOTITAN-LOS YUGOS-JACALES-ALAMILLO-LA CASITA	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	115,989	115,989	115,989	115,989	100%	0	0	0	KILOMETROS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA DE CAMINO TRES ALAMOS - SAN PEDRO	35-JANOS	SAN PEDRO	RURAL	200,053	200,053	200,053	200,053	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	SE MANDO INFORMACION DUPLICADA DE LA OBRA 3500062. Y SIENDO ESTA LA QUE CUENTA CON LAS CIFRAS CORRECTAS.
CONSTRUCCION TERRACERIAS CAMINO JANOS - MONTEVERDE	35-JANOS	MONTE VERDE (ALTAMIRA)	RURAL	334,384	334,384	334,384	334,384	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
CAMINO PROVISIONAL ANAPRA SAN JERONIMO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	631,536	631,536	631,536	631,536	100%	0	0	0	KILOMETROS	500	500	100%	
APERTURA CAMINO HORMIGUEROS-EL YESCA	66-URIQUE	EL YESCA	RURAL	3,852,433	3,852,433	3,852,433	3,852,433	100%	0	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	
CORAREACHI-PUERTO COLORADO Y CIENEGUITA-GUITOCHI	66-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,757	231,757	231,757	231,757	100%	0	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO LA QUINTA	67-VALLE DE ZARAGOZA	LA QUINTA	RURAL	50,070	50,070	50,070	50,070	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN ARROYO SAN ANTONIO	67-VALLE DE ZARAGOZA	SAN ANTONIO	RURAL	50,070	50,070	50,070	50,070	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN EL ARROYO LOS ASEBUCHES	67-VALLE DE ZARAGOZA	LOS ASEBUCHES	RURAL	34,273	34,273	34,273	34,273	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
APERTURA CAMINO PUERTO DE SATIBORACHI - LOS NOVILLOS ETAPA I	8-BATOPILAS	LOS NOVILLOS	RURAL	133,148	133,148	133,148	133,148	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APERTURA DE CAMINO MESA DE AMOLE - EL YESCA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	828,279	828,279	828,279	828,279	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
APERTURA DE CAMINO MESA DEL AMOLE - EL YESCA TRAMO EL CHAGUIRO - SAN JUAN DE DIOS	8-BATOPILAS	SAN JUAN DE DIOS	RURAL	644,489	644,489	644,489	644,489	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CAMINO LA CANA - SIERRITA DE BARRAZA ETAPA II	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	584,973	584,973	584,973	584,973	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CANA - SIERRITA DE BARRAZA	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,005	1,000,005	1,000,005	1,000,005	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTA DEL FIERRO - CERRO PRIETO	8-BATOPILAS	CERRO PRIETO	RURAL	703,345	703,345	703,345	703,345	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
RECONSTRUCCION																
CAMINO PILAR DE MORIS-FRIJOLAR	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,465	765,465	765,465	765,465	100%	0	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
APERTURA DE CAMINO LA LABOR - LA FELICIANA	8-BATOPILAS	LA LABOR	RURAL	670,779	670,779	670,779	670,779	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
APERTURA DEL CAMINO PUERTA DE CHAPOTILLO - MINA PAPACHITO	8-BATOPILAS	CHAPOTILLO	RURAL	824,756	824,756	824,756	824,756	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
REHABILITACION CAMINO BATOPILAS - SAN IGNACIO ETAPA II	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	RURAL	644,452	644,452	644,452	644,452	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO BATOPILAS - SAN IGNACIO	8-BATOPILAS	SAN IGNACIO	RURAL	225,727	225,727	225,727	225,727	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
RASTREO Y COMPACTACION DE CAMINO EJIDO CASA DE JANOS - COL. BUENOS AIRES	35-JANOS	CASA DE JANOS	RURAL	120,562	120,562	120,562	120,562	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
CAMINO NUEVO NAMIQUIPA-CAMPO 82	48-NAMIQUIPA	NUEVO NAMIQUIPA	RURAL	192,796	192,796	192,796	192,796	100%	0	0	0	KILOMETROS	7	7	100%	
CAMINO OJOS AZULES CAMPO 53	48-NAMIQUIPA	OJOS AZULES	RURAL	64,025	64,025	64,025	64,025	100%	0	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
CAMINO SANTA CLARA-CAMPO 52	48-NAMIQUIPA	SANTA CLARA (LAZARO CARDENAS)	RURAL	56,993	56,993	56,993	56,993	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION																
REHAB CAMINO RURAL RIEGO DE SELLO EN KM 43+000 CARR CHIH-JUAZ ESTACION TERRAZAS	19-CHIHUAHUA	EJIDO ESTACION TERRAZAS Y MINAS DEL COBRE	RURAL	440,949	440,949	440,949	440,949	100%	0	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHAB DE CAMINO RURAL RIEGO DE SELO EL CHARCO LA NORIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,082,481	1,082,481	1,082,481	1,082,481	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
RASTREO CAMINOS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,578	122,578	122,578	122,578	100%	0	0	0 KILOMETROS	70	70	100%	
REHABILITACION CAMINOS RURALES	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	85	85	100%	
REHABILITACION CAMINOS RURALES	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,667	74,667	74,667	74,667	100%	0	0	0 KILÓMETROS	34	34	100%	
RASTREO CAMINO OCAMPO-MORIS-EL PILAR-MAYCOBA	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,836	75,836	75,836	75,836	100%	0	0	0 KILÓMETROS	70	70	100%	
RASTREO CAMINO SAN ISIDRO-TALAYOTES	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,124	9,124	9,124	9,124	100%	0	0	0 KILÓMETROS	16	16	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO PUERTO DE LA CRUZ-BERMUDEZ	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	358,127	358,127	358,127	358,127	100%	0	0	0 KILOMETROS	12	12	100%	
RASTREO DE CAMINO EL CHURO-SAN RAFAEL	65-URIQUE	CHURO	RURAL	97,796	97,796	97,796	97,796	100%	0	0	0 KILOMETROS	27	27	100%	
CONSTRUCCION Y RIEGO DE SILLO ENE EL CAMINO VALLE DE ZAREAGOZA A SAN JUAN BAUTISTA	57-VALLE DE ZARAGOZA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	428,727	428,727	428,727	428,727	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
RASTREO DE CAMINOS VEGINALES	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,134	304,134	304,134	304,134	100%	0	0	0 KILOMETROS	260	260	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR COL SOTO	19-CHIHUAHUA	COLONIA SOTO	RURAL	656,420	656,420	656,420	656,420	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN VALSEQUILLO	33-HUEJOTITAN	VALSEQUILLO	RURAL	10,246	10,246	10,246	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	35	0	0%	ESTA OBRA SERA EJECUTADA EN EL TRANSURSO DEL AÑO 2009
VADO															
CONSTRUCCION DE CUNETA CAMINO EJIDO GUADALUPE	19-CHIHUAHUA	GUADALUPE	RURAL	39,501	39,501	39,501	39,501	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UNA OBRA
CONSTRUCCION PUENTE VADO EN LOS LEONES	2-ALDAMA	LOS LEONES	RURAL	123,443	123,443	123,443	123,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	198	198	100%	
PUENTES VEHICULARES															
CONST. PUENTE VEHICULAR	18-CUSHUIRACHI	CAMPO NUMERO VEINTISIETE	RURAL	222,618	222,618	222,618	222,618	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONST. PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A CERRO	18-CUSHUIRACHI	CERRO PRIETO DE ARRIBA	RURAL	95,485	95,485	95,485	95,485	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	24	24	100%	
CONST. DE PUENTE KM 0+680 TRAMO RANCHO EL SALITRE	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	42,821	42,821	42,821	42,821	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONST DE PUENTE KM 1+260 TRAMO RANCHO EL SALITRE	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	52,780	52,780	52,780	52,780	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	UN PUENTE
CONST PUENTE KM 1 + 700 TRAMO RANCHO EL SALITRE	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	42,749	42,749	42,749	42,749	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA UN PUENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARAGANADO EJIDO LOS SAUCES	19-CHIHUAHUA	LOS SAUCES	RURAL	53,563	53,563	53,563	53,563	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11	11	100%	
REGENERACION DIVISADERO CONST. DE ACCESO (APORT. MUNICIPAL)	65-URIQUE	EL DIVISADERO	RURAL	294,617	294,617	294,617	294,617	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO CAMINO BAHUICHIVO-URIQUE ETAPA I	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	830,721	830,721	830,721	830,721	100%	0	0	0 KILOMETRO	28	28	100%	
APERTURA DEL CAMINO PUERTO DE SATIBOREACHI -LOS NOVILLOS ETAPS II	8-BATOPILAS	LOS NOVILLOS	RURAL	899,234	899,234	899,234	899,234	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
AMPLIACION															
PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS. (PROGRAMAS SAGARPA)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	266,799	266,799	266,799	266,799	100%	0	0	0 HECTAREA	1	1	100%	CORRESPONDE A UN PROGRAMA
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL ACTIVOS PRODUCTIVOS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	404,022	404,022	404,022	404,022	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS	87-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	18,860	18,860	18,860	18,860	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE ACTIVOS	8-BATOPILAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	553,448	553,448	553,448	553,448	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,659	65,659	65,659	65,659	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	URBANO	54,716	54,716	54,716	54,716	100%	0	0	PLANO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,552	108,552	108,552	108,552	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	336,882	336,882	336,882	336,882	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	353,808	353,808	353,808	353,808	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
GASTOS INDIRECTOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	589,051	589,051	589,051	589,051	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	17,473	17,473	17,473	17,473	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	33-HUEJOTITAN	HUEJOTITAN	URBANO	11,649	11,649	11,649	11,649	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	29,947	29,947	29,947	29,947	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	31,125	31,125	31,125	31,125	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	384,928	384,928	384,928	384,928	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	51,420	51,420	51,420	51,420	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	957,360	957,360	957,360	957,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	META LUBA OBRA REMODELACION OFICINAS
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	388,815	388,815	388,815	388,815	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
PROG. DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	18-CUSHUIRIACHI	CUSHUIRIACHI	URBANO	45,638	45,638	45,638	45,638	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	47-MORIS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,515	103,515	103,515	103,515	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
CONSTRUCCION SALA DE VELACION	18-CUSHUIRIACHI	CAPILLA DE LOS REMEDIOS	RURAL	390,121	390,121	390,121	390,121	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,946	329,946	329,946	329,946	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	25,698	25,698	25,698	25,698	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	84-EL TULE	EL TULE	URBANO	20,750	20,750	20,750	20,750	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	65-URIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,301	465,301	465,301	465,301	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8-BATOPILAS	BATOPILAS	URBANO	336,882	336,882	336,882	336,882	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
FORTAMUN				894,989,511	894,989,511	894,989,511	894,989,511	100%	435,131	435,131		2,823,674	2,823,715	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
SECCIONAL ALVARO OBREGON	17-CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	RURAL	1,512,040	1,512,040	1,512,040	1,512,040	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	REMODELACION Y CONSTRUCCION (PUENTE VEHICULAR EJIDO LA QUEMADA, REMODELACION ARENA DE RODEO LA GUAJOLOTA, AGUA POTABLE EN CAMPO 204 Y 205, OTROS) EN SECCIONAL ALVARO OBREGON

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ALUMBRADO PUBLICO EN AUDITORIO MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	114,540	114,540	114,540	114,540	100%	0	0	0	84	84	100%	84 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN CLUB DE TIRO CON ARCO AV LA CANTERA Y CALLE LUIS DE ANGOSTURAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	279,600	279,600	279,600	279,600	100%	0	0	0	5	5	100%	5 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN COL VISTA CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	342,814	342,814	342,814	342,814	100%	0	0	0	53	53	100%	LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA CRUCEROS, C ALLE TONALA ENTRE C. PABLO GOMEZ Y C. ZAPOCAN C. FCO. MARQUEZ Y PRIV SIQUEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	574,423	574,423	574,423	574,423	100%	0	0	0	73	65	89%	73 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA GRANJAS CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	804,184	804,184	804,184	804,184	100%	0	0	0	86	86	100%	86 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE NUEVO MILENIO UBICADO EN CALLEMA ELENA HERNANDEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,103,122	1,103,122	1,103,122	1,103,122	100%	0	0	0	46	46	100%	46 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES EN COLONIA PASEOS DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	120,405	120,405	120,405	120,405	100%	0	0	0	3	3	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	499,446	499,446	499,446	499,446	100%	0	0	0	84	48	51%	
AMPLIACION CARRETERA E.C PALESTINA CON CRRETERA AEROPUERTO Y AV PALESTINA Y PER LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,903,694	1,903,694	1,903,694	1,903,694	100%	0	0	0	1	1	100%	
APORT. AL HABITAT PARA CONST. DE CANCHA CACHIBOL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EJERCIDO AL 100 COMO APORTACION PARA EL PROGRAMA HABITAT, LA OBRA EN PROCESO EN EL HABITAT
APORT. AL PROGRAMA HABITAT PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EJERCIDO COMO APORTACION LA OBRA ESTA EN PROCESO EN PROGRAMA HABITAT
APORT AL PROGRAMA HABITAT PARA CONST CENTRO COMUNITARIO INTEGRAL NUEVO TRIUNFO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	620,586	620,586	620,586	620,586	100%	0	0	0	1	1	100%	LA APORT. ESTA EJERCIDA AL 100 PARA EJERCER EN EL PROGRAMA HABITAT
APORT AL PROGRAMA HABITAT PARA CONST DE GIMNASIO INTEGRAL EN JARDINES DEL ORIENTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	630,004	630,004	630,004	630,004	100%	0	0	0	1	1	100%	EJERCIDO AL 100 COMO APORT. LA OBRA EN PROCESO DE EJECUCION EN PROGRAMA HABITAT
APORT. AL PROGRAMA HABITAT PARA CONST. DE PARQUE ECOLOGICO MEDERA 66	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	1	1	100%	LA APORT EJERCIDA AL 100 PARA EL PROGRAMA HABITAT, LA OBRA EN PROCESO EN DICHO PROGRAMA
APORT PROGRAMA HABITAT PARA CONST DE GIMNASIO INTEGRAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	1	1	100%	EJERCIDO AL 100 COMO APORTACION, LA OBRA EN PROCESO PARA SU EJECUCION EN PROGRAMA HABITAT
CANALIZACION ARROYO EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	397,635	397,635	397,635	397,635	100%	0	0	0	1	0	3%	OBRA MULTIANUAL SE EJERCIO SOLO EL ANTICIPO CONCLUYE EN 2009
CONCRETO PARA CAMELLONES Y BANQUETAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,207,723	1,207,723	1,207,723	1,207,723	100%	0	0	0	1,328	1,328	100%	
CONSTRUCCION ANDADOR PARA DAR CONTINUIDAD A ESCALEREADO EN C DE LAS ROSAS Y PRIV SAUCES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	22,079	22,079	22,079	22,079	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION BARRANDA-BARANDAL EN CBTIS 188	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	309,635	309,635	309,635	309,635	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MUJERES SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	125,316	125,316	125,316	125,316	100%	0	0	0	1	1	60%	OBRA PROCESO PAGO 2009
CONSTRUCCION DE BARRA EN PANTEON NO. 3 COL. MEXICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	510,317	510,317	510,317	510,317	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN PRIMARIA GONZALO A REYES COL TIRADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	27,830	27,830	27,830	27,830	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CACHA DE USOS MULTIPLES EN EL CREI JORGE BAROUSSE MORENO EN BOCA DE CIENEGA	19-CHIHUAHUA	CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA)	RURAL	20,042	20,042	20,042	20,042	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREON)	RURAL	74,839	74,839	74,839	74,839	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA SOCORRO VILLA VIZCAINO	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	RURAL	11,522	11,522	11,522	11,522	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO CALLES DESIERTO DE SONORA DE LOS LEONES COL SAHUAROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	648,569	648,569	648,569	648,569	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN CALLE MONTE PARNASO Y CALLE WASHINGTON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	344,677	344,677	344,677	344,677	100%	0	0	0	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL PRIV DE DEZA Y ULLOA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,857	34,857	34,857	34,857	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO Y RECARPETEO DE ACCESO AL INSTITUTO AMERICA UBICADO EN PROLONGACION LA CANTERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,021,979	1,021,979	1,021,979	1,021,979	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,786	5,786	100%	
CONSTRUCCION DE GASA DE ACCESO EN RUTA DE TRANSPORTE URBANO COL PRADERAS DEL LEON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	132,780	132,780	132,780	132,780	100%	0	0	METROS CUADRADOS	203	203	100%	
CONSTRUCCION DE GAZA NORTE AV. TEOFILO BORUNDA E.C. PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,744,173	2,744,173	2,744,173	2,744,173	100%	0	0	PUENTE	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE GIMNASIO INTEGRAL APORT HABITAT	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	228,895	228,895	228,895	228,895	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL COL DIVISION DEL NORTE EN CALLE TERCERA Y FCO. VILLA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	354,283	354,283	354,283	354,283	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN AV PALESTINA Y PERIF LOMBARDO TOLEDANO POR AFECTACION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	495,313	495,313	495,313	495,313	100%	0	0	OBRA	2	2	90%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN DEL RIO SACRAMENTO CALLE OSCAR ORNELAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	479,590	479,590	479,590	479,590	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN CALLE 46 Y TERRAZAS DE LA COL INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	443,332	443,332	443,332	443,332	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ZAMPEADO Y LAVADER EN ARROYO EL MIMBRE Y AVENIDAD COLEGIO MILITAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	539,429	539,429	539,429	539,429	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE C FUENTE PAUINA Y PRIV DE FUENTE PAULINA FRACC LAS FUENTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	621,015	621,015	621,015	621,015	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PROLOGACION DE LA AV POLITECNICO NACIONAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,511,991	3,511,991	3,511,991	3,511,991	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS EN ESCUELA PRIM GLAFIRA CHAVEZ EN CALLE ARCOS DE ANCOÑA Y ARCOS DE VATICANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	73,268	73,268	73,268	73,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE PAGO SOLO COMPLEMENTO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE RETORNO AV MIRADOR EC AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,169,544	2,169,544	2,169,544	2,169,544	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNO EN CALLE LISBOA EC TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,438,543	1,438,543	1,438,543	1,438,543	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION PASO SUPERIOR AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. MIRADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	23,687,492	23,687,492	23,687,492	23,687,492	100%	0	0	PUENTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION PASO SUPERIOR VIALIDAD LOS NOGALES ENTRONQUE CON CALLE SOSA VERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	19,849,273	19,849,273	19,849,273	19,849,273	100%	0	0	OBRA	1	1	65%	
COSNTRUCCION DE MURO DE CONCRETO ARMADO RELLENO DE SANITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	446,813	446,813	446,813	446,813	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COSNTRUCCION DE PUENTES GEMELOS EN AV. TEOFILO BORUNDA Y AV. PACHECO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	17,475,554	17,475,554	17,475,554	17,475,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION Y REVISION DEL DICTAMEN ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	DICTAMEN	1	1	100%	
ELABORACION Y REVISION DEL DICTAMEN TECNICO, ECONOMICO Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL MIMBRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ENCAUZAMIENTO LOCALIZADO ENTRE PERIF DE LA JUVENTUD Y AV TECNOLÓGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	365,700	365,700	365,700	365,700	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESPEJO DE AGUA Y FUENTES DE PLAZA EMIGRANTE LIBANES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	378,670	378,670	378,670	378,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO DEL PUENTE PARA PASO SUPERIOR SOBRE C. SOSA VERA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	62,027	62,027	62,027	62,027	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA PSO SUPERIOR SOBRE EL NIVEL DE LA AV. PACHECO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	65,477	65,477	65,477	65,477	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO DEL PUENTE PARA PASO SUPERIOR DE LA CALLE MIRADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	65,477	65,477	65,477	65,477	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
EVALUACION COSTO BENEFICIO DEL ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO EL SAUCITO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
II ETAPA CONSTRUCCION DE PARQUE LAS FUENTES CALLE PRVDA DE FUENTE PAULINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	530,784	530,784	530,784	530,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFORME PREVENTIVO DEL PROYECTO EL SAUCITO ETAPAS 2 A LAS 6 SEGUN TERMINOS NORMATIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
LINEA PARA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN JUAN	19-CHIHUAHUA	SAN JUAN	RURAL	1,495	1,495	1,495	1,495	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NIVELACION DE POZOS DE VISITA YO CAJAS DE VALVULAS EN VIALIDADES DE LA AV INDUSTRIAS AV 20 DE NOV LATERAL O. MENA Y DEZA ULLOA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	202,400	202,400	202,400	202,400	100%	0	0	PIEZA	80	80	100%	
OBRA ADICIONAL MALLA PROTECTORA EN COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	77,798	77,798	77,798	77,798	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO PARA TERMINACION OBRA
PAGO ADEFAZ MEJORAMIENTO EN CENTRO COMUNITARIO CERRO PRIETO UBICADO EN C ORNELAS Y RIO SACRAMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	471,090	471,090	471,090	471,090	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAGO ADEFAZ
PASO A DESNIVEL EN CRUCERO DE VIALIDAD LOS NOGALES Y AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	449,500	449,500	449,500	449,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION CON ESTABILIZADOR ROAD-BOND A NIVEL DE BASE IMPREGNADA EN CALLE 2 DE OCTUBRE ENTRE MIGUEL SIGALA Y VIAL DE LOS NOGALES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	169,694	169,694	169,694	169,694	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,380	2,380	100%	
PROGRAMA DE AHORROS SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2008 PARA LA ZONA URBANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	VIVIENDA	100	100	100%	PAQUETES DE CONSTRUCCION
PROYECTO DEL PLAN PARCIAL DE RESCATE ECOLOGICO DE LAS TRES PRESAS-PLAN MAESTRO TRICENTENARIO Y PROYECTOS EJECUTIVOS PUNTUALES PARA EL PARQUE TRICENTENARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,092,500	1,092,500	1,092,500	1,092,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE DORMITORIOS PARA LA ACADEMIA DE POLICIA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	100,740	100,740	100,740	100,740	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RED ELECTRICA EN EJIDO OCAMPO	19-CHIHUAHUA	COLONIA OCAMPO (HACIENDA EL TORREON)	RURAL	47,225	47,225	47,225	47,225	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO POR ADEFAZ
RED ELECTRIFICACION EN EJIDO FCO. VILLA	19-CHIHUAHUA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	47,226	47,226	47,226	47,226	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COMPLEMENTO PAGO CON ADEFAZ
REHABILITACION DE CRUCERO EN ENTRONQUE AVE JUAREZ Y PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	771,380	771,380	771,380	771,380	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,467	2,467	100%	
SUMINISTRO CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LA CALLE PINO Y AV AGUILAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	234,117	234,117	234,117	234,117	100%	0	0	METRO CUBICO	238	238	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO MR=50 KG/CM2 EN LA REHABILITACION DE CRUCEROS AVE ZARCO Y CALLE 28	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	398,699	398,699	398,699	398,699	100%	0	0	METROS CUBICOS	463	463	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA LA PAVIMENTACION DE CALLE ANEXA TRAMO AV PACHECO A VIALIDAD CH-P	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	267,801	267,801	267,801	267,801	100%	0	0	METRO CUBICO	319	319	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION DE CRUCERO DE LAS AVE WASHINGTON Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	367,684	367,684	367,684	367,684	100%	0	0	METROS CUADRADOS	368	368	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO AV WASHINGTON Y CALLE MELAQUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	263,132	263,132	263,132	263,132	100%	0	0	METROS CUBICOS	344	344	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LA AV PASCUAL GROZCO Y AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	521,200	521,200	521,200	521,200	100%	0	0	METRO CUBICO	490	490	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LAS AVENIDA H. COLEGIO MILITAR Y AGUSTIN MELGAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	307,154	307,154	307,154	307,154	100%	0	0	METRO CUBICO	307	307	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LAS AVENIDA JUAREZ Y PERIFERICO LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	584,792	584,792	584,792	584,792	100%	0	0	METROS CUBICOS	565	565	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LAS AVENIDA PACHECO Y BLVD JUAN PABLO II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	484,372	484,372	484,372	484,372	100%	0	0	METRO CUBICO	484	484	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LAS AVENIDAS INDUSTRIAS Y MERCURIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	234,117	234,117	234,117	234,117	100%	0	0	METRO CUBICO	234	234	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO DE LAS AVENIDAS MELGAR Y AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	834,297	834,297	834,297	834,297	100%	0	0	METROS CUBICOS	2,692	2,692	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN CRUCERO DE LAS AVENIDAS TECNOLOGICO Y AV DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,016,799	1,016,799	1,016,799	1,016,799	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,010	1,010	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTO EN CRUCERO DEL BLVD JUAN PABLO II PERIF LOMBERDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	243,122	243,122	243,122	243,122	100%	0	0	METRO CUBICO	277	277	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PARADA DE CAMION EN AV FUENTES MARES Y NUEVA ESPAÑA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	99,049	99,049	99,049	99,049	100%	0	0	0 METRO CUBICO	99	99	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO AV FRANCISCO VILLA Y AV AGUILAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	323,662	323,662	323,662	323,662	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	344	344	100%	
AFECCION TERRENOS DIST. VIAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,239,462	1,239,462	1,239,462	1,239,462	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	LA AFECCION DEL TERRENO CORRESPONDE A LA AMPLIACION AV. FERNANDO BAEZA
ALUMBRADO CANCHAS PRIMARIA AGUSTIN MENDEZ ROSAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	55,576	55,576	55,576	55,576	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO DEL PASEO ECOLOGICO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,124,973	1,124,973	1,124,973	1,124,973	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	128	128	100%	LUMINARIAS
AMPLIACION AVENIDA FERNANDO BAEZA SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,137,986	5,137,986	5,137,986	5,137,986	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	39,920	39,920	100%	OBRA CON APORTACION ESTATAL
BANQUETA Y ESTACIONAMIENTO DEL GIMNACIO PREPARATORIA FEDERAL ACTIVO 20 30	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	164,846	164,846	164,846	164,846	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CAMELIONES BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE 7A Y AVENIDA DEL PARQUE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	324,644	324,644	324,644	324,644	100%	0	0	0 METRO LINEAL	558	558	100%	
CENTRO COMUNITARIO COL. REVOLUCION	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	153,598	153,598	153,598	153,598	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL, OBRA TOTAL APROBADA CON INE
CONSTRUCCION TECHUMBRES EN CANCHAS DEPORTIVAS ESC. PRIM. ABRAHAM GONZALEZ	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	236,770	236,770	236,770	236,770	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION TECHUMBRES EN CANCHAS DEPORTIVAS ESC. PRIM. SALATIEL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	234,875	234,875	234,875	234,875	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DISTRIBUIDOR VIAL LAS VIRGENES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,554,106	1,554,106	1,554,106	1,554,106	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
ELECTRIFICACION PASEO ECOLOGICO SUR LAS ACEQUIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	237,586	237,586	237,586	237,586	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA CONST. DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	38,065	38,065	38,065	38,065	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PAISAJE URBANIZACION AVENIDA FERNANDO BAEZA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,443,779	1,443,779	1,443,779	1,443,779	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PASEO ECOLOGICO SUR LAS ACEQUIAS, PARQUE LINEAL LAS ACEQUIAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	3,535,543	3,535,543	3,535,543	3,535,543	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION AV. ROSETILLA DE CALLE 2A Y 4 NORTE COL. LOTES URBANOS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,717	9,717	9,717	9,717	100%	0	0	0 METRO CUBICO	21	21	100%	
PAVIMENTACION AV. SURINAM ENTRE CALLE ECUADOR Y GUATEMALA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	71,737	71,737	71,737	71,737	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	922	922	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION AVE. BELICE ENTRE CALLE HONDURAS Y CHILE. COL. DESA. URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	205,389	205,389	205,389	205,389	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,812	2,812	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION AVE. 19 SUR ENTRE CALLE 43 Y AVE. ENRIQUE SAENZ. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	123,906	123,906	123,906	123,906	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION AVENIDA 16 SUR ENTRE CALLE 43 A AVENIDAD DE LAS TORRES	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,682	5,682	5,682	5,682	100%	0	0	0 TONELADA	3	3	100%	
PAVIMENTACION AVENIDA 8 OTE ENTRE CALLE 3A Y 5A OTE. COLONIA CARMEN SERDAN	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	9,915	9,915	9,915	9,915	100%	0	0	0 TONELADA	6	6	100%	
PAVIMENTACION CALLE CHILE ENTRE AV. COLOMBIA Y EL PASEO ECOLOGICO CO. DESA.URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	188,374	188,374	188,374	188,374	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,453	2,453	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT.
PAVIMENTACION CALLE FELIPE CARRILLO DE AVENIDA 1 DE MAYO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	36,422	36,422	36,422	36,422	100%	0	0	0 TONELADA	21	21	100%	
PAVIMENTACION CALLE GPE. POSADA DE AVENIDA 16 Y 17 SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	5,124	5,124	5,124	5,124	100%	0	0	0 TONELADA	3	3	100%	
PAVIMENTACION CALLE ISIDRO FAVELA ENTRE AVENIDA 6A Y 8A SUR. COL. DESARROLLO URBANO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	122,911	122,911	122,911	122,911	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,665	1,665	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION CALLE PLAN DE SAN LUIS ENTRE AV. 6A A 8A SUR COL. DIVISION DEL NORTE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	124,381	124,381	124,381	124,381	100%	0	0	0 TONELADA	47	47	100%	
PAVIMENTACION CALLE 16 1/2 NORTE DE AVE. RIO SACRAMENTO A AVE. 50 ANIVERSARIO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	61,209	61,209	61,209	61,209	100%	0	0	0 TONELADA	21	21	100%	
PAVIMENTACION CALLE 2A NORTE/ AVE.6A NORTE A CANAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	16,736	16,736	16,736	16,736	100%	0	0	0 POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAVIMENTACION CALLE 2A ORIENTE/ AVE. 10A Y 14 OTE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	18,827	18,827	18,827	18,827	100%	0	0	0	TONELADA	10	10	100%	
PAVIMENTACION CALLE 3A ENTRE NICOLAS BRAVO A PRIVADA DE AVENIDA 3A	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	205,658	205,658	205,658	205,658	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	849	849	100%	
PAVIMENTACION CALLE 40 SUR ENTRE AVENIDA 18 Y 20. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	64,907	64,907	64,907	64,907	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	628	628	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT
PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA DE AVE. NICOLAS BARRON A AVE. TERCERA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	16,890	16,890	16,890	16,890	100%	0	0	0	METRO CUBICO	37	37	100%	
PAVIMENTACION ENGEMENTADO CALLE 43 ENTRE AVENIDA 14 Y 16. COL. LINDA VISTA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	108,276	108,276	108,276	108,276	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%	APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA HABITAT
PROYECTO EJECUTIVO ENCAUZAMIENTO DREN LAGUNA SECA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	95,450	95,450	95,450	95,450	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PUENTE A DESNIVEL VIAS FFCC	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	806,606	806,606	806,606	806,606	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	SE SUSTITUYE POR LA OBRA PARQUE LINEAL INVERSION 2009. YA QUE SE REESTRUCTURO LOS PROGRAMAS DE OBRA Y EL ORIGEN DE LOS RECURSOS A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA DE LOS MISMOS Y LA CONTRACCION ECONOMICA EN LOS INGRESOS
SISTEMA DE RIEGO PASEO ECOLOGICO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,904,000	1,904,000	1,904,000	1,904,000	100%	435,131	435,131	0	OBRA	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS SON LOS GENERADOS DURANTE EL AÑO. DE LAS PARTICIPACIONES RECIBIDAS.
SOBRECARPETA AV. FERNANDO BAEZA DE FFCC A AV. 8A SUR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,067,917	1,067,917	1,067,917	1,067,917	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,361	17,361	100%	
SOBRECARPETA AVE. DEL PARQUE DEL MERCADO JUAREZ A CIRC., RELOJ PUBLICO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	633,750	633,750	633,750	633,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,787	9,787	100%	
SOBRECARPETA EN BOULEVARD GOMEZ MORIN ENTRE AVENIDA 7A Y 10 ORIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,865,192	1,865,192	1,865,192	1,865,192	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,316	30,316	100%	
SUMINISTRO DE MORTERO ASFALTICO PARA BACHEO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,673,633	1,673,633	1,673,633	1,673,633	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	1,250	1,250	100%	
TEJADO EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	113,424	113,424	113,424	113,424	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	72	72	100%	
TERMINACION TECHADO ESC. LERDO TEJADA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	351,926	351,926	351,926	351,926	100%	0	0	0	METRO CUBICO	401	401	100%	
APORTACION PARA CONSTRUCCION DE GIMNASIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
BLVD. NORZAGARAY (CAMINO REAL - ARROYO DE LAS VIBORAS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,925,725	4,925,725	4,925,725	4,925,725	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y JUEGOS INFANTILES (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,098,878	2,098,878	2,098,878	2,098,878	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONST. PROLONG. BLVD. JUAN PABLO II (PEREZ SERNA - PUENTE LERDO)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	20,398,628	20,398,628	20,398,628	20,398,628	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	5,362,050	5,362,050	5,362,050	5,362,050	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR EN BLVD. JUAN PABLO II Y AV. COLEGIO MILITAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,367,872	6,367,872	6,367,872	6,367,872	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR EN BLVD. JUAN PABLO II Y HERMANOS ESCOBAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,023,204	7,023,204	7,023,204	7,023,204	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION EN GUARDERIA INFANTIL MUNICIPAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	239,650	239,650	239,650	239,650	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEPORTIVO SALVARCAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,239,325	2,239,325	2,239,325	2,239,325	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ELABORACION DE BARANDAL DE PROTECCION EN CAMELLON	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	808,499	808,499	808,499	808,499	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE TRANSPORTE DE NUEVO PUERTO FRONTERIZO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	191,666	191,666	191,666	191,666	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO EN PARQUE DE BEISBOL EN EJIDO EL SAUZA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	699,252	699,252	699,252	699,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODULO DE RECREACION FELIZ GLADIOLAS II	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	524,675	524,675	524,675	524,675	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODULO DE RECREACION RIVERA LERMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	526,633	526,633	526,633	526,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODULO DE RECREACION TORRES DEL SUR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	157,098	157,098	157,098	157,098	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE CENTRAL ORIENTE (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,999,999	2,999,999	2,999,999	2,999,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE FRANCISCO VILLARREAL (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,113,666	1,113,666	1,113,666	1,113,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE GRANITO (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	687,005	687,005	687,005	687,005	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE KM. 20 (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	488,534	488,534	488,534	488,534	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE PLUTARCO ELIAS CALLES (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,095,285	3,095,285	3,095,285	3,095,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DIVERSAS VIALIDADES (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	631,528	631,528	631,528	631,528	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE CONVENCIONES PASO DEL NORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	398,200	398,200	398,200	398,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUPERVISION DE CALIDAD EN OBRAS DE VIALIDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	934,041	934,041	934,041	934,041	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE OBRA EN U.M.A.A.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	780,367	780,367	780,367	780,367	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DEL BLVD. NORZAGARAY	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,154,837	2,154,837	2,154,837	2,154,837	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
VALIDACION DE PROYECTO HIDRAULICO Y CANALIZACION DEL DREN 2-A	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	293,000	293,000	293,000	293,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
VIVIENDAS PARA FAMILIAS ASENTADAS EN ZONA DE ALTO RIESGO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,074,600	2,074,600	2,074,600	2,074,600	100%	0	0	VIVIENDA	22	22	100%	
MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,082,343	1,082,343	1,082,343	1,082,343	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MATERIAL PARA CORRAL CAMPO SANTO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,300	6,300	6,300	6,300	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATERIAL PARA CORRAL LA GUAJOLOTA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,810	3,810	3,810	3,810	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
AFECTACION EN POSTES CON AMPLIACION EN PERIFERICO R. ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	21,554	21,554	21,554	21,554	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	AFECTACION MOVIMIENTO DE POSTE
ARREGLO DE BAÑOS EN CASA DEL MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	91,904	91,904	91,904	91,904	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RELOJ EN EL PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,127,151	1,127,151	1,127,151	1,127,151	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RETORNO AV INDEPENDENCIA E.C AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,900,291	1,900,291	1,900,291	1,900,291	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION RETORNO CALLE 27A EC AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,005,952	2,005,952	2,005,952	2,005,952	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAGO A CFE POR RELOCALIZACION DE 14 RETENIDA DOBLE ANCLA EN LATERAL LOWBARD TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	8,277	8,277	8,277	8,277	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PAGO A CFE PARA INST. DE 2 ESTRUCTURAS DE MEDIA TENSION EN PUENTE AV TEGUILO BORJUNDA Y MIRADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	41,666	41,666	41,666	41,666	100%	0	0	0 PIEZA	1	1	100%	2 ESTRUCTURAS
RESTAURACION DE KIOSKO DE PLAZA DE ARMAS COLONIA CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	47,371	47,371	47,371	47,371	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
CAMIONES DE VOLTEO PARA CENTRO HISTORICO (RENTA)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	725,230	725,230	725,230	725,230	100%	0	0	0 SERVICIO	1	1	100%	
MANEJO DE AGUAS PLUVIALES INE 2008	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	6,487,033	6,487,033	6,487,033	6,487,033	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECARPETEO Y REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO (FONDEN 2008)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMEDIACION DE MODULO DE VERIFICACION VEHICULAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,704,124	1,704,124	1,704,124	1,704,124	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMEDIACION DEL CENTRO DE ATENCION AL MENOR Y LA FAMILIA EMILIANO ZAPATA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,137,034	1,137,034	1,137,034	1,137,034	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES EN CENTROS COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	149,706	149,706	149,706	149,706	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RESCATE DEL CENTRO HISTORICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	18,276,507	18,276,507	18,276,507	18,276,507	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	263,351	263,351	263,351	263,351	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION PERIF. R ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	18,951,863	18,951,863	18,951,863	18,951,863	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION PERIFERICO R. ALMADA/ BLVD. FUENTES MARES Y C. 16A	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,615,531	1,615,531	1,615,531	1,615,531	100%	0	0	0 OBRA	1	1	55%	
II ETAPA DE AMPLIACION Y REMEDIACION DE CENTRO COMUNITARIO COL PANAMERICANA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	149,966	149,966	149,966	149,966	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAGO POR INDEMNIZACION POR AFECTACION EN AMPLIACION DE VIALIDAD PALESTINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,920,424	2,920,424	2,920,424	2,920,424	100%	0	0	0 PREDIO	11	11	100%	
MODERNIZACION															
APORT AL PROGRAMA HABITAT DEL PLAN PARCIAL DE DESARROLLO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	EJRCIDO COMO APORTACION AL 100%. LA EJECUCION EN PROCESO EN EL PROGRAMA HABITAT
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LOS PUENTES UBICADOS EN AV VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTACION BOMBEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ESTACION DE BOMBEROS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO PUENTE PASO SUPERIOR VIALIDAD LOS NOGALES Y VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	64,170	64,170	64,170	64,170	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
LEVANTAMIENTO Y SUPERVISION TOPOGRAFICA II ETAPA COMANDANCIA DE POLICIA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
MEMORIA DE CALCULO DE LOS PUENTES VEHICULARES CALLEVENCEREMOS Y HDA. DE ENRAMDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	20,700	20,700	20,700	20,700	100%	0	0	0 PROYECTO	2	2	100%	
MEMORIA DE CALCULO DE LOS RETORNOS VEHICULARES CALLE 27 Y PACHECO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	109,250	109,250	109,250	109,250	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO ACUEDUCTO CALLES VIOLETAS 05 DE MAYO LIRIOS Y ESTHERES COL CAMPESINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	119,543	119,543	119,543	119,543	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO BACK VESTIDORES Y AREAS DE PRODUCCION EN EL PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO CIUDAD DIGITAL II ENTREGABLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,598,785	6,598,785	6,598,785	6,598,785	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO DE REHABILITACION DEL MODULO DE ACCESO POSTERIOR E INTERMEDIO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	38,000	38,000	38,000	38,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO CLINICA LAFON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	145,558	145,558	145,558	145,558	100%	0	0	PROYECTO	1	100	10000%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACION COMANDANCIA NORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA AV HOMERO NO. 500	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	152,950	152,950	152,950	152,950	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE UN GIMNASIO Y ALBERCA OLIMPICA MUNICIPAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO GEOMETRICO ILUMINACION SEÑALIZACION. GEOTECNIA PASO A DESNIVEL CRUCERO AV ZARCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	758,425	758,425	758,425	758,425	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA LAS ESTACIONES DE BOMBEROS ZONA NORTE Y SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	116,840	116,840	116,840	116,840	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO RESCATE DE COLONIA CERRO DE LA CRUZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	136,918	136,918	136,918	136,918	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO Y ESTRUCTURAL DEL PASO ELEVADO EN LA AGUSTIN MELGAR Y EL CRUCERO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL MEXICO-CD JUAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	425,500	425,500	425,500	425,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y CONSTRUCTIVOS DE GUARDERIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	237,600	237,600	237,600	237,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMODELACION EDIFICIO ATENCION A JORNALEROS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	136,186	136,186	136,186	136,186	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y REALIZACION DEL PAR VIAL PARA EL BLVD. MIGUEL DE LA MADRID	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,035,375	1,035,375	1,035,375	1,035,375	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAS, AMPLIACION Y REMODELACION DE VARIAS OBRAS	17-CUAUJATEMOC	CUAUJATEMOC	URBANO	562,430	562,430	562,430	562,430	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ES AMPLIACION EN BANOS DE LA ESCUELA UAFNEE, CAFETERIA, CONSTRUCCION DE AULAS, BANQUETAS, OTROS
ADECUACIONES DE LA 1ERA ETAPA DE REMODELACION DE LA CALLE 4A. TRAMO ENTRE C.4A Y C.6A COL. CENTRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	160,924	160,924	160,924	160,924	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE PLANTAS DESERTICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	457,288	457,288	457,288	457,288	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUMINISTRARON 575 PLANTAS
ALUMBRADO PUBLICO COL. VISTA CERRO GRANDE / A. NUEVA ESPAÑA Y C. DIANA LAURA.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	703,663	703,663	703,663	703,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE INSTALARON 108 LUMINARIAS
ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE INFANTIL OBRA EN PROCESO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	402,579	402,579	402,579	402,579	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORT AL PROGRAMA HABITAT PARA REMODELACION PARQUE Y UNIDAD DEPORTIVA DIAMANTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	APORT EJERCIDA AL 100 PARA EL PROGRAMA HABITAT, EN DONDE LA OBRA ESTA EN PROCESO
ELABORACION DE PROYECTO ARQUITECTONICO CONCEPTUAL PARA PARQUE AV HOMERO Y PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO I ETAPA PARQUE HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SANITARIO EN ESCUELA SECADE EN C GUADALUPE GALLARDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	106,490	106,490	106,490	106,490	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y URBANO DEL PUENTE PARA PASO SUPERIOR SOBRE EL NIVEL DEL PFCC SOBRE LA VIALIDAD DE LOS NOGALES Y CRUCE AV. VENCEREMOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	61,181	61,181	61,181	61,181	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO DE IMPACTO VIAL DEL ENTRONQUE DE LA VIALIDAD TEOFILO BORUNDA Y CALLE PACHECO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	63,250	63,250	63,250	63,250	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA REGENERACION DEL ARROYO EL SAUCITO A UNA TASADERETORNO DE 500 ANOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD DE INFORME PREVENTIVO DE LA SEGUNDA ETAPA, COMANDANCIA DE POLICIA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	56,350	56,350	56,350	56,350	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION EN LA AMPLIACION DE LA AV TEOFILO BORUNDA POR CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA AV MIRADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	742,986	742,986	742,986	742,986	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	
PLAN DE ATENCION A CONTINGENCIAS DE LA SEGUNDA ETAPA COMANDANCIA DE POLICIA ZONA SUR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PRESENTACION EN FORMATO VIDEO DEL PROYECTO CIRCUITO INTERIOR PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	86,250	86,250	86,250	86,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DE AV. TEOFILO BORUNDA Y PASO ELEVADO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	413,080	413,080	413,080	413,080	100%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO ARQUITECTONICO DE DOS PASOS SUPERIORES DOBLES AV. TEOFILO BORJUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	394,496	394,496	394,496	394,496	100%	0	0	PROYECTO	1	1	60%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DE LA SOLUCION RETORNO INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	75,556	75,556	75,556	75,556	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO EJECUTIVO GAZA UNIVERSITARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	506,000	506,000	506,000	506,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA LA MUJER MALTRATADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	269,761	269,761	269,761	269,761	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE DEFENSAS METALICAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	198,260	198,260	198,260	198,260	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LUMINACION DE MONUMENTO EN PUERTA PARQUE LERDO, PLAZA DE ARMAS, PALOMAR, PLAZA SAN FRANCISCO, PLAZA BOLIVAR Y OCAMPO, MONUMENTO AL INMIGRANTE Y RELOJ LIBANES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	141,848	141,848	141,848	141,848	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	158	158	100%	158 LUMINARIAS
SUPERVISION EXTERNA DE LA ADECUACION DELA COMANDANCIA NORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL AV HOMERO NO. 500	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	101,040	101,040	101,040	101,040	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
CENTRO MEDICO MUNICIPAL	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	197,832	197,832	197,832	197,832	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO PREVENCION ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	53,964	53,964	53,964	53,964	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CERCO PERIMETRAL EN CENTRO REHABILITACION ALCOHOLICOS VICTORIA	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	32,927	32,927	32,927	32,927	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OBRAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	708,996	708,996	708,996	708,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION OFICINAS FINANZAS Y CATASTRO,	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	236,057	236,057	236,057	236,057	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REUBICACION MONUMENTO ING. CARLOS BLAKE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	293,376	293,376	293,376	293,376	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EN REFERENCIA AL PRIMER SEMESTRE, SE MODIFICO EL AVANCE FISICO YA QUE SE COLOCABA EL IMPORTE EN LUGAR DE LOS METROS LA MEDIDA DE LA OBRA
SUBSIDIOS A ESCUELAS.- PARA INFRAESTRUCTURA FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	CONVENIO CON LA FUNDACION DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE, PARA ATENDER NECESIDADES SOCIALES EN EDUCACION, SALUD Y BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIH.
ESTUDIO PARA CAMINO REAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION DEL AUDITORIO BENITO JUAREZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	130,287	130,287	130,287	130,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MATERIAL PARA DECORACION DE CAMELLONES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	281,023	281,023	281,023	281,023	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OBRAS DE NOMENCLATURA URBANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	839,507	839,507	839,507	839,507	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO AL C4 EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	524,779	524,779	524,779	524,779	100%	0	0	DEPENDENCIA	12	12	100%	SON 12 LA UNIDAD DE MEDIDA PORQUE SON DOCE MENSUALIDADES DE PAGO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL C4
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA REHABILITACION DE PARQUES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	527,677	527,677	527,677	527,677	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	834,639	834,639	834,639	834,639	100%	0	0	METROS CUBICOS	970	970	100%	
APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	996,402	996,402	996,402	996,402	100%	0	0	METRO CUBICO	1,450	1,450	100%	
INSTALACION ELECTRICA EN LA CRUZ ECUMENICA EN EL CERRO GRANDE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	181,873	181,873	181,873	181,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NIVELACION DE POSOS DE VISITA Y/O CAJAS DE VALVULAS EN DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	202,381	202,381	202,381	202,381	100%	0	0	PIEZA	84	84	100%	
RECUBRIMIENTO CON PINTURA SOBRE PAVIMENTO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	235,129	235,129	235,129	235,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,503,541	1,503,541	1,503,541	1,503,541	100%	0	0	METROS CUBICOS	1,450	1,450	100%	
SUMINISTRO DE PINTURA TRAFICO PESADO PARA DIVERSAS VIALIDADES EN LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	146,933	146,933	146,933	146,933	100%	0	0	LITRO	4,000	4,000	100%	4000 LITROS DE PINTURA
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS DE LA CD.	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,155,934	1,155,934	1,155,934	1,155,934	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	7,060,131	7,060,131	7,060,131	7,060,131	100%	0	0	0 METRO CUBICO	3,040	3,040	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	999,755	999,755	999,755	999,755	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA GAZA EN AV TEOFILO BORUNDA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	110,400	110,400	110,400	110,400	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
SOBRECARPETA ACCESO AL CLUB CAMPESTRE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	554,000	554,000	554,000	554,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,804	7,804	100%	
SOBRECARPETA CRUCERO/ CALLE 5 Y AVE. 20 PONIENTE	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	51,598	51,598	51,598	51,598	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	300	300	100%	
SUMINISTRO ASFALTICO FR-3 PARA BACHEO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	294,492	294,492	294,492	294,492	100%	0	0	0 LITRO	44,000	44,000	100%	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,140	27,140	27,140	27,140	100%	0	0	0 ACCION	2	2	100%	
REFACCIONES MAQUINARIA PESADA OBRAS PUBLICAS	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321,450	321,450	321,450	321,450	100%	0	0	0 ACCION	11	11	100%	
REFACCIONES PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL MUNICIPIO	30-GUAZAPARES	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	251,110	251,110	251,110	251,110	100%	0	0	0 ACCION	7	7	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,250,971	1,250,971	1,250,971	1,250,971	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE BACHEO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,574,105	7,574,105	7,574,105	7,574,105	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE BACHEO NOCTURNO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	376,089	376,089	376,089	376,089	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
REPARACIONES EN EL PARQUE CONDESA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	308,945	308,945	308,945	308,945	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEÑALIZACION HORIZONTAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,619,308	2,619,308	2,619,308	2,619,308	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SEÑALIZACION VERTICAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,170,078	2,170,078	2,170,078	2,170,078	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
SUPERVISION EN TRABAJOS DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	668,175	668,175	668,175	668,175	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	841,462	841,462	841,462	841,462	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE LUMINARIAS II	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,513	60,513	60,513	60,513	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
AGUA POTABLE	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,576	3,576	3,576	3,576	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,026	149,026	149,026	149,026	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION															
APLANADO Y PINTURA EN FACHADA DEL COLEGIO PATRIA AV OCAMPO Y C JULIAN GARRILLO COL SAN PEDRO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	141,445	141,445	141,445	141,445	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APORT AL PROHGRAMA HABITAT PARA REHAB. DE PARQUE TIRADORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 APOYO	1	1	100%	EJERCIDO AL 100 COMO APORT AL PROGRAMA HABITAT. LA OBRA EN PROCESO EN EL PROGRAMA HABITAT
INSTALACION Y PINTADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	29,429	29,429	29,429	29,429	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	OBRA EN PROCESO PAGO CON ADEFAS
REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM ESPESOR EN VIALIDADES DE LA AV OCAMPO ENTRE PROGRESO Y AV NUÑOS HEROES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	280,794	280,794	280,794	280,794	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,345	4,345	100%	
REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2 CM DE ESPESOR EN BLVD JUAN PABLO SEGUN II ENTRE PACHO FCO. LOMBARDO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,175,836	1,175,836	1,175,836	1,175,836	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	19,030	19,030	100%	
REHAB. DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDAD FUENTES MARES ENTRE AV INDEPENDENCIA Y FCO R ALMADA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,274,500	2,274,500	2,274,500	2,274,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	42,054	42,054	100%	
REHAB DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2 CM ESPESOR EN VIALIDADES DE BLVD DIAZ ORDAZ ENTRE TEOFILO B Y 1 DE MAYO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,418,519	1,418,519	1,418,519	1,418,519	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22,000	22,000	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE LA AV COLEGIO MILITAR Y RIO PANUCCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	874,994	874,994	874,994	874,994	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,164	2,164	100%	
REHABILITACION DE CRUCERO AV FRANCISCO VILLA Y AV AMERICAS (PAVIMENTACION)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	526,753	526,753	526,753	526,753	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,443	1,443	100%	
REHABILITACION DE CRUCERO ENTRONQUE AV HEROICO COLEGIO MILITAR Y AV AGUSTIN MELGAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	338,983	338,983	338,983	338,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,317	1,317	100%	
REHABILITACION DE CRUCERO ENTRONQUE AVENIDA ZARCO Y CALLE 28	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	563,129	563,129	563,129	563,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,850	1,850	100%	
REHABILITACION DE CRUCEROS ENTRONQUE AVE INDUSTRIAS Y C MERCURIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	335,956	335,956	335,956	335,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	965	965	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA BILINGUE TARAHUMARA EN EJIDO FCO VILLA	19-CHIHUAHUA	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	8,146	8,146	8,146	8,146	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE FORO TRICENTENARIO EN PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,558,023	2,558,023	2,558,023	2,558,023	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE MEDIATECA MUNICIPAL EN AV TEOFILO BORUNDA EN PARQUE EL PALOMAR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	665,622	665,622	665,622	665,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARAPETO DE RUTAS DE TRANSPORTE URBANO AVE UNIVERSIDAD SENTIDO NORTE-SUR Y CALLE AHUEHUETE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	67,637	67,637	67,637	67,637	100%	0	0	METRO CUADRADO	273	273	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA AV. COLON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	182,639	182,639	182,639	182,639	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,316	3,316	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA AV. TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	267,012	267,012	267,012	267,012	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,447	4,447	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA CALLE ELIAS MILLER	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	116,423	116,423	116,423	116,423	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,917	1,917	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DE 2 CM DE ESPESOR EN VIALIDAD AV SILVESTRE TERRAZAS ENTRE PASTURAS OLIVAS Y ENTRONQUE PRESA CHIHUAHUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,735,775	1,735,775	1,735,775	1,735,775	100%	0	0	METRO CUADRADO	29,052	29,052	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA DIVERSAS VIALIDADES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	272,828	272,828	272,828	272,828	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,425	4,425	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA PERIF. DE LA JUVENTUD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	243,233	243,233	243,233	243,233	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,135	4,135	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA 2CM DE ESPESOR EN VIALIDAD DE LA AV TECNOLOGICO S-N ENTRE MERCURIO Y RIO AROS AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,214,307	2,214,307	2,214,307	2,214,307	100%	0	0	METRO CUADRADO	32,589	32,589	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA AV FCO VILLA, LAGUNA LA VIEJA Y BLVD. ORTIZ MENA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,007,449	1,007,449	1,007,449	1,007,449	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,891	15,891	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA AV. UNIVERSIDAD DIVISION DEL NTE Y PASCUAL OROZCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	943,392	943,392	943,392	943,392	100%	0	0	METROS CUADRADOS	14,404	14,404	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VIALIDADES DE LA AV VENUSTIANO CARRANZA / AV. JUAREZ Y NICOLAS BRAVO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,069,160	1,069,160	1,069,160	1,069,160	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,836	15,836	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE AV FRANCISCO VILLA Y AV LAS AGUILAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	544,357	544,357	544,357	544,357	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,375	1,375	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE LA AV TECNOLOGICO DIVISION DEL NORTE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,383,601	1,383,601	1,383,601	1,383,601	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,041	4,041	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE LA AV WASHINGTON Y CALLE MELAQUE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	403,271	403,271	403,271	403,271	100%	0	0	METROS CUADRADOS	282	282	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DE LAS AVENIDAS WASHINGTON Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	500,028	500,028	500,028	500,028	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,531	1,531	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCERO DEL BLVD JUAN PABLO II Y PERIF LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	465,966	465,966	465,966	465,966	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,110	1,110	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CRUCEROS DE LA AV AGUSTIN MELGAR Y AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,275,976	1,275,976	1,275,976	1,275,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,987	2,987	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL CRUCERO DE LA AV PACHECO Y BLVD JUAN PABLO II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	624,661	624,661	624,661	624,661	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,034	1,034	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL CRUCERO DE LA AV OROZCO Y AV TECNOLOGICO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	642,951	642,951	642,951	642,951	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL CRUCERO DE LA CALLE PINO Y CALLE SICHOMORO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	322,415	322,415	322,415	322,415	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PARADA DE CAMION AV FUENTES MARES Y NUEVE ESPAÑA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	111,945	111,945	111,945	111,945	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	450	450	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDAD DE LA AV. DIVISION DEL NORTE / C. CARBONEL Y CALLE 33A	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,132,735	1,132,735	1,132,735	1,132,735	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	19,143	19,143	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LA AV. DEZA Y ULLOA / AV. INDEPENDENCIA Y ORTIZ DE CAMPOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,092,110	1,092,110	1,092,110	1,092,110	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 25 Y AV INDEPENDENCIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,065,126	1,065,126	1,065,126	1,065,126	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	17,666	17,666	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LA C. RIO DE JANEIRO/ MIRADOR A. DE MONTES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,169,213	1,169,213	1,169,213	1,169,213	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	22,673	22,673	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL PERIF. DE LA JUVENTUD Y LATERALES / SILVESTRE TERRAZAS Y C. UNIVERSITARIO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,650,410	2,650,410	2,650,410	2,650,410	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	43,844	43,844	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DEL PERIF. LOMBARDO TOLEDANO / KM 7+967 Y KM 9+447	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,072,639	1,072,639	1,072,639	1,072,639	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	15,369	15,369	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRE CARPETA AV. HOMERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	252,097	252,097	252,097	252,097	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,149	4,149	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRE CARPETA BLVD. JUAN PABLO II	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	253,185	253,185	253,185	253,185	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,703	3,703	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRE CARPETA CALLE 46	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	59,302	59,302	59,302	59,302	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	830	830	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA AV. MIRADOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	274,096	274,096	274,096	274,096	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,853	3,853	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA C. HACIENDAS DEL VALLE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	21,629	21,629	21,629	21,629	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	492	492	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO CON SOBRECARPETA PERIF. LOMBARDO TOLEDANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	268,042	268,042	268,042	268,042	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,489	4,489	100%	
REHABILITACION PAVIMENTO EN TEOFILO BORUNDA Y LAT ENTRE GPE Y PERIF LOMBARDO TOLEDANO TRAMOS AISLADOS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,140,370	1,140,370	1,140,370	1,140,370	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	19,432	19,432	100%	
REHABILITACION PLAZA MONUMENTO A LA MADRE C. ABRAHAM GLZ Y 24	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	603,149	603,149	603,149	603,149	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE PLAZA A LA MUJER CALLE MIRADOR Y RAMIREZ CALDERON	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	182,963	182,963	182,963	182,963	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LA REHABILITACION DE CRUCERO EN AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AMERICAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	354,177	354,177	354,177	354,177	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	370	370	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACION EN CRUCERO AVENIDA H COLEGIO MILITAR Y RIO PANUCO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	425,713	425,713	425,713	425,713	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	519	519	100%	
SUMINISTRO DE CONCRETO PARA REHABILITACION DE PAVIMENTO EN PARADA DE CACION ENTRE AV UNIVERSIDAD Y CALLE AHUEHUETE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	59,230	59,230	59,230	59,230	100%	0	0	0 METRO CUBICO	60	60	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA CALIENTE PARA BACEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,136,030	1,136,030	1,136,030	1,136,030	100%	0	0	0 METRO CUBICO	440	440	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA FRIA PARA IROCARPETAS ASFALTICAS Y CALAFATEO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,099,476	1,099,476	1,099,476	1,099,476	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	517	517	100%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	881,047	881,047	881,047	881,047	100%	0	0	0 METRO CUBICO	365	365	100%	
APORT MPAL. PROGRAMA RESC. ESPACIOS PUBLICOS MEJORAMIENTO FISICO 7 PLAZAS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	2,581,133	2,581,133	2,581,133	2,581,133	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	PROGRAMA CON RECURSOS DEL RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL
ELABORACION DE PROYECTOS (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,081,617	1,081,617	1,081,617	1,081,617	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
FRAGMENTACION DE ROCA EN MIRADOR LIBRAMIENTO CAMINO REAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION Y RENOVACION EN CENTRO CULTURAL PASO DEL NORTE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,129,958	1,129,958	1,129,958	1,129,958	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN ESTACIONAMIENTOS UACJ Y LIENZO CHARRO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,022,576	2,022,576	2,022,576	2,022,576	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE CEMA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	18,067	18,067	18,067	18,067	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE FUENTES MUNICIPALES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	262,198	262,198	262,198	262,198	100%	0	0	EQUIPO	17	17	100%	
REHABILITACION DE PARQUES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,057,875	1,057,875	1,057,875	1,057,875	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITADO DE PAVIMENTO EN VIALIDADES DE LA CIUDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	12,735,121	12,735,121	12,735,121	12,735,121	100%	0	0	METRO CUADRADO	11,961	11,961	100%	
REVESTIMIENTO CAMINOS RURALES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	307,531	307,531	307,531	307,531	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE CASETA PARA OFICINA MOVIL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	97,000	97,000	97,000	97,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
COMPRA DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,843,303	23,843,303	23,843,303	23,843,303	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO VEHICULAR PARA OBRAS PUBLICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	935,379	935,379	935,379	935,379	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	
EQUIPO VEHICULAR PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	984,181	984,181	984,181	984,181	100%	0	0	VEHICULO	7	7	100%	
REPARACION DE MAQUINAS EXTINGUIDORAS Y VEHICULOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	601,259	601,259	601,259	601,259	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPOS GPS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA RECAUDAMIENTO PREDIAL	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	430,655	430,655	430,655	430,655	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE 4 CLICS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	75,900	75,900	75,900	75,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEPARTAMENTO DE SISTEMAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	146,304	146,304	146,304	146,304	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LICENCIAS Y PROGRAMAS COMSIS	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EL RESTO DEL COSTO SE PAGO CON GASTO CORRIENTE
SERVICIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS BASES DE DATOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,417,375	1,417,375	1,417,375	1,417,375	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
SOFTWARE PARA SERVICIOS MEDICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	53,750	53,750	53,750	53,750	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	25000 TARJETAS PLASTICAS
VUELO URBANO (TECNOLOGIA LIDAR)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,465,626	2,465,626	2,465,626	2,465,626	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA															
ADQUISICION CAMION CHASIS GRUA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	103,500	103,500	103,500	103,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMION CHASIS CON CABINA CON TANQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	690,912	690,912	690,912	690,912	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	ADQUISICION DE VEHICULO CHASIS FALTA LA INSTALACION DE TANQUE
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ADQUISICION DE 4 CAJAS COMPACTADORAS DE BASURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,176,000	1,176,000	1,176,000	1,176,000	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
ADQUISICION DE 4 CAMIONES CHASIS CABINA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,441,740	2,441,740	2,441,740	2,441,740	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
ADQUISICION DE 4 CAMIONES 350	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	884,372	884,372	884,372	884,372	100%	0	0	UNIDAD	4	4	100%	
ADQUISICION DE 6 CAMIONES CHASIS 6 CAJAS COMPACTADORAS DE BASURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	5,158,392	5,158,392	5,158,392	5,158,392	100%	0	0	UNIDAD	6	6	100%	
ADQUISICION 1 CAMION CHASIS CABINA CON TAQUE PIPA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	706,828	706,828	706,828	706,828	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MAQUINARIA Y EQUIPO	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,699,908	1,699,908	1,699,908	1,699,908	100%	0	0	UNIDAD	7	7	100%	BARREDORAS Y CAMION SA RUEDA, MINICARGADOR FRONTAL BOBCAT, PLACA VIBRATORIA
ADQUISICION DE GRUA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	870,550	870,550	870,550	870,550	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
AUTOCLAVE PARA ESTERILIZACION DE INSTRUMENTAL MEDICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	353,344	353,344	353,344	353,344	100%	0	0	EQUIPO	353,344	353,344	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	514,155	514,155	514,155	514,155	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	12,222,495	12,222,495	12,222,495	12,222,495	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS															
ADQUISICION DE LUMINARIAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	263,400	263,400	263,400	263,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
VARIAS OBRAS.	13-CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	URBANO	1,133,135	1,133,135	1,133,135	1,133,135	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO VARIOS DEPARTAMENTOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	4,680,496	4,680,496	4,680,496	4,680,496	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	ES COMPRA DE VARIO EQUIPO, POR EJEMPLO. ZAPATO, UNIFORMES, CASCOS DE CICLISTA, ESPOSAS, CHAMARRAS, ENTRE OTROS. POR ESO LE PUSE UN 100%.
ADQUISICION DE EQUIPO DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	262,149	262,149	262,149	262,149	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TRE LEVANTADORES DE CONTENEDORES DE BASURA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	155,250	155,250	155,250	155,250	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
ADQUISICION DE 260 CONTENEDORES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,565,420	2,565,420	2,565,420	2,565,420	100%	0	0	PIEZA	260	260	100%	
ADQUISICION DE AULAS MOVILES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,400,960	1,400,960	1,400,960	1,400,960	100%	0	0	AULA	10	10	100%	
ADQUISICION DE CALENTONES PARA SERVICIOS PUBLICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	23,842	23,842	23,842	23,842	100%	0	0	OTROS	14	14	100%	
ADQUISICION DE DETECTORES DE METAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	153,538	153,538	153,538	153,538	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
ADQUISICION DE EDIFICIO EN AV. LERDO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	11,647,632	11,647,632	11,647,632	11,647,632	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y VIDEO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	58,913	58,913	58,913	58,913	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	51,808	51,808	51,808	51,808	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE INMUEBLES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,020,000	7,020,000	7,020,000	7,020,000	100%	0	0	VIVENDA	76	76	100%	
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE AHORRADORES DE ENERGIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,571,345	4,571,345	4,571,345	4,571,345	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
CONTINGENCIA EN COLONIAS DE LA CIUDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	992,567	992,567	992,567	992,567	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONVENIO CON LA CRUZ ROJA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,447,522	3,447,522	3,447,522	3,447,522	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CURSO DE DANZA REGIONAL (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	120,146	120,146	120,146	120,146	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE DEFENSA (CHALECOS ANTIBALAS, ARMAMENTO, ETC.)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	188,533	188,533	188,533	188,533	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO MEDICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	92,871	92,871	92,871	92,871	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO MEDICO PARA HOSPITAL MUNICIPAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,897	70,897	70,897	70,897	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPO = EQUIPO DENTAL
EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DE BIENESTAR INFANTIL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,180,412	3,180,412	3,180,412	3,180,412	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	248,476	248,476	248,476	248,476	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION TECNICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	217,897	217,897	217,897	217,897	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPO DE COMUNICACION PARA CENTROS COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	90,569	90,569	90,569	90,569	100%	0	0	EQUIPO	34	34	100%	EQUIPOS = RADIOS DE COMUNICACION
EQUIPO DE FUMIGACION E INSECTICIDAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	433,360	433,360	433,360	433,360	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPO DE SONIDO PARA CENTROS COMUNITARIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	124,966	124,966	124,966	124,966	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPO HIDRONEUMATICO Y BOMBEO EN BASCULA DE RELLENO SANITARIO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	62,890	62,890	62,890	62,890	100%	0	0	INSTALACION	1	1	100%	
EQUIPO PREVENTIVO PARA TRABAJO DE CAMPO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	37,159	37,159	37,159	37,159	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPO Y MATERIAL DE DEFENSA PARA CE.RE.SO.	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,659,646	1,659,646	1,659,646	1,659,646	100%	0	0	LOTE	1,659,646	1,659,646	100%	
EVENTO DEMOSTRACION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,777	26,777	26,777	26,777	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
INSTALACION DE PANORAMICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	27,546	27,546	27,546	27,546	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SERVICIO = IMPRESION DE LONAS
PANTALLAS PANORAMICAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PLANTAS TRATADORAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,058,696	1,058,696	1,058,696	1,058,696	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE ATENCION A LA NINEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	185,004	185,004	185,004	185,004	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	7,594,170	7,594,170	7,594,170	7,594,170	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR DE ECOLOGIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,131,046	1,131,046	1,131,046	1,131,046	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PRUEBAS DE LABORATORIO (PLANTAS TRATADORAS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	159,896	159,896	159,896	159,896	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REFACCIONES Y EQUIPO PARA LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,019,654	3,019,654	3,019,654	3,019,654	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SEMAFORIZACION	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,046,031	1,046,031	1,046,031	1,046,031	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SERVICIO DE SEGURIDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,016,566	1,016,566	1,016,566	1,016,566	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
SERVICIOS PROFESIONALES REFERENTE A BONOS DE CARBONO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	362,250	362,250	362,250	362,250	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE COPIADORA	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	12,945	12,945	12,945	12,945	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTOS INDIRECTOS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,089,376	2,089,376	2,089,376	2,089,376	100%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	26	26	100%	DE GASTOS INDIRECTOS SE PAGAN SUELDOS DE ALGUNAS AREAS O TRABAJOS EN PARTICULAR(LISTAS DE RAYA)CADA SEMANA
APARATOS AUDITIVOS	18-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	231,060	231,060	231,060	231,060	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ANAHUAC	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	2,021,846	2,021,846	2,021,846	2,021,846	100%	0	0	EQUIPO	22	22	100%	GASTOS VARIOS (EJEMPLO: RADIOS, LAMINA, EN GRAL. PAQUETES PARA CONSTRUCCION) PARA OBRAS EN SECCIONAL ANAHUAC
APORTACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS PUBLICAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	11,483,276	11,483,276	11,483,276	11,483,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	62,164	62,164	100%	SON DIVERSAS OBRAS PUBLICAS QUE PARA FINALES DEL 2008 YA SE ENCUENTRAN 100% TERMINADAS, LA MAYORIA SON PARA PAVIMENTACION
BACHEO DE VARIAS CALLES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	209,738	209,738	209,738	209,738	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	75,150	75,150	100%	EL BACHEO SE REALIZA CONSTANTEMENTE CONFORME SE NECESITE EN EL MUNICIPIO
COMISIONES BANCARIAS	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	17,049	17,049	17,049	17,049	100%	0	0	INSTITUCION	1	1	100%	INSTITUCION BANCARIA QUE NOS CARGA COMISIONES MES CON MES
COMPRA DE MAQUINARIA	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,625,950	1,625,950	1,625,950	1,625,950	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	ESTA MAQUINARIA SE COMENZO A PAGAR EN EL 2008 Y SON PAGOS MENSUALES, EN OCASIONES NO HAY UNA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE LE ADECUA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CAPACTACION A POLICIA COMUNITARIO (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	35,625	35,625	35,625	35,625	100%	0	0	CAPACTACION	1	1	100%	
CIRCUITO CERRADO EN ESCUELA DE MEJORAMIENTO SOCIAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONVENIO SUBSEMUN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	34,509,239	34,509,239	34,509,239	34,509,239	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	
CURSO DE AUTODEFENSA PARA LA MUJER (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	69,642	69,642	69,642	69,642	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE VIOLENCIA FAMILIAR (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	89,286	89,286	89,286	89,286	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,279,251	1,279,251	1,279,251	1,279,251	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES DE BOMBEROS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	999,447	999,447	999,447	999,447	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA MOTOCICLETAS DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	135,102	135,102	135,102	135,102	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECRETARIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	8,297	8,297	8,297	8,297	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EVALUACION Y CERTIFICACION DEL PERSONAL DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	4,125,165	4,125,165	4,125,165	4,125,165	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EXAMEN TOXICOLOGICO PARA PERSONAL DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	73,657	73,657	73,657	73,657	100%	0	0	PRUEBA	427	427	100%	
IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE EN EDIFICIO DE ESTACION DELICIAS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	164,322	164,322	164,322	164,322	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE UNIDADES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	162,405	162,405	162,405	162,405	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	19,819	19,819	19,819	19,819	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MATERIAL PARA REPARACION A EQUIPO DE ECOLOGIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	70,455	70,455	70,455	70,455	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	105,171	105,171	105,171	105,171	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PLAZAS OPERATIVAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	45,677,010	45,677,010	45,677,010	45,677,010	100%	0	0	PLAZA	290	290	100%	
PROGRAMA DE CE.RE.SO. PRODUCTIVO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,392,765	2,392,765	2,392,765	2,392,765	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA PERSONAL DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	492,534	492,534	492,534	492,534	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
PROGRAMA OPERACION CONJUNTA CHIHUAHUA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,676,604	3,676,604	3,676,604	3,676,604	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROTECCION ESPECIAL PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,693,564	2,693,564	2,693,564	2,693,564	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO JURIDICO REFORMA PENAL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,481,945	2,481,945	2,481,945	2,481,945	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,523,082	2,523,082	2,523,082	2,523,082	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ROTULACION DE PATRULLAS PARA LA DIR. GRAL. DE TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	142,500	142,500	142,500	142,500	100%	0	0	SERVICIO	50	50	100%	
SERVICIO DE PERFIL DE DROGAS DE ABUSO PARA AGENTES POLICIAICOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	281,865	281,865	281,865	281,865	100%	0	0	PRUEBA	1,634	1,634	100%	
SISTEMA DE ALARMA CIUDADANA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	3,470,136	3,470,136	3,470,136	3,470,136	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SISTEMA PLATAFORMA MEXICO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	33,099	33,099	33,099	33,099	100%	0	0	BILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	12	12	100%	
TALLER PARA LAS DROGAS Y METANFETAMINAS (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	300,181	300,181	300,181	300,181	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
UNIDAD DE VENTANA PARA CASETAS DE VIGILANCIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,800	26,800	26,800	26,800	100%	0	0	EQUIPO	8	8	100%	
UNIFORMES PARA TRANSITO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,514,997	1,514,997	1,514,997	1,514,997	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
VEHICULO PARA SEGURIDAD PUBLICA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	2,536,803	2,536,803	2,536,803	2,536,803	100%	0	0	VEHICULO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS SEGURIDAD PUBLICA	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	649,906	649,906	649,906	649,906	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
NEUMATICOS VEHICULOS OFICIALES	48-NAMIQUIPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,418	318,418	318,418	318,418	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	84,409	84,409	84,409	84,409	100%	0	0	PATRULLAJE	4	4	100%	
SISTEMAS DE COMUNICACIONES PARA SEGURIDAD PUBLICA	59-SAN FRANCISCO DEL ORO	SAN FRANCISCO DEL ORO	URBANO	6,963	6,963	6,963	6,963	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	264,836	264,836	264,836	264,836	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	64-EL TULE	EL TULE	URBANO	31,968	31,968	31,968	31,968	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ACCIONES DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS FISCALES															
SERVICIOS PROFESIONALES	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	199,815	199,815	199,815	199,815	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O APORTACION A EL ICHEA PARA PROGRAMA POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO															
CAMPANA DE DIFUSION SEGURIDAD COMUNITARIA (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	46,036	46,036	46,036	46,036	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPANAS DE DIFUSION PARTICIPACION COMUNITARIA (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	267,071	267,071	267,071	267,071	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPANAS DE DIFUSION SENSIBILIZACION Y PREVENION DE CONDUCTAS DE RIESGO (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,124,734	1,124,734	1,124,734	1,124,734	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CAMPEONATO MUNDIAL DE RAQUETBOL	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	
CURSO DE BASQUETBOL (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	27,285	27,285	27,285	27,285	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
GERONTOGIMNASIA (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	59,846	59,846	59,846	59,846	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ORGANIZACION LIGAS (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	54,783	54,783	54,783	54,783	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	67,200	67,200	67,200	67,200	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA GRAFFITTI (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	72,982	72,982	72,982	72,982	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	411,209	411,209	411,209	411,209	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
REDES PRODUCTIVAS (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	33,239	33,239	33,239	33,239	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TAE KWON DO Y FUTBOL (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	494,797	494,797	494,797	494,797	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	14,466	14,466	14,466	14,466	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE INTEGRACION RED LIMPIEIOS MEXICO (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	117,777	117,777	117,777	117,777	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER DE PREVENION DEL SIDA (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,088	17,088	17,088	17,088	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER EL PAPEL DE LA MUJER EN SOCIEDAD (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	12,771	12,771	12,771	12,771	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLER Y TORNEO DE AJEDREZ (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	31,718	31,718	31,718	31,718	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES DE INTEGRACION (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	50,587	50,587	50,587	50,587	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TALLERES DE OFICIO (HABITAT)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,463,102	1,463,102	1,463,102	1,463,102	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
TARDEADA (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	79,047	79,047	79,047	79,047	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TORNEOS DE FUTBOL, BASQUETBOL Y TENIS (ESPACIOS PUBLICOS)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	232,429	232,429	232,429	232,429	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TURISMO DE SALUD	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	27,132	27,132	27,132	27,132	100%	0	0	EVENTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ADICIONES 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,835,000	1,835,000	1,835,000	1,835,000	100%	0	0	UNIDAD MEDICA			100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE ADICIONES 2008 Y ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO NO. 112341
GASTOS CATASTROFICOS (CATARATAS)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	3,945,536	3,945,536	3,945,536	3,926,069	100%	0	0	UNIDAD MEDICA			100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE GASTOS CATASTROFICOS (CATARATAS)
OPORTUNIDADES (RECURSO ADICIONAL 2008)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	6,862,430	6,862,430	6,862,430	5,116,359	75%	0	0	UNIDAD MEDICA			100%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO DE OPORTUNIDADES RECURSO ADICIONAL 2008 \$6,862,430.00
CONVENIOS DE REASIGNACION				16,469,470	16,461,186	16,461,186	16,461,186	100%	0	0		101	101	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	URBANO	173,468	173,468	173,468	173,468	100%	0	0	ESCUELA			100%	
CREI RAMON ENRIQUEZ	12-CARICHI	CIENEGA DE OJOS AZULES	RURAL	123,206	123,206	123,206	123,206	100%	0	0	ESCUELA			100%	
CREI 10 DE MAYO	12-CARICHI	CARICHI	URBANO	163,097	163,097	163,097	163,097	100%	0	0	ESCUELA			100%	
CREI VICTORIA	13-CASAS GRANDES	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	246,769	246,769	246,769	246,769	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. PAULO FREIRE	17-CUAUHTEMOC	VISTA HERMOSA (EL SAPO)	RURAL	123,012	123,012	123,012	123,012	100%	0	0	ESCUELA			100%	
PRIM. MARTIRES DE CHAPULTEPEC 2401	17-CUAUHTEMOC	COLONIA OBREGON (RUBIO)	RURAL	174,553	174,553	174,553	174,553	100%	0	0	ESCUELA			100%	
PRIM. PLUTARCO ELIAS CALLES	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	155,711	155,711	155,711	155,711	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. PROGRAMA ESPECIAL TORIBIO ORTEGA	18-CUSHIQUIACHI	SAN BERNABE	RURAL	71,676	71,676	71,676	71,676	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	208,827	208,827	208,827	208,827	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. ANGEL TRIAS 1090	19-CHIHUAHUA	EL JICO NOMBRE DE DIOS	RURAL	61,903	61,903	61,903	61,903	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. ARCO IRIS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	130,238	130,238	130,238	130,238	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. ARTURO GAMIZ 1400	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	201,577	201,577	201,577	201,577	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. CARLOS MONTEMAYOR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	199,868	199,868	199,868	199,868	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. CARMEN MEZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	91,877	91,877	91,877	91,877	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. CLUB DE LEONES 1280	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	251,293	251,293	251,293	251,293	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. DELIA LERNER NO. 1391	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	151,956	151,956	151,956	151,956	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. ELISA GRIENSEN	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	249,035	249,035	249,035	249,035	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. IGNACIO RODRIGUEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	181,332	181,332	181,332	181,332	100%	0	0	ESCUELA			100%	
J.N. MARIA ELENA CHANEZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	177,461	177,461	177,461	177,461	100%	0	0	ESCUELA			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 1388	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	254,554	254,554	254,554	254,554	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. NELLY CAMPOBELLO 1351	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	216,990	216,990	216,990	216,990	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. NUEVA CREACION EL PORVENIR	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	88,700	88,700	88,700	88,700	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. PEDRO SALAS ESPARZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	89,053	89,053	89,053	89,053	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. PRAXEDIS G. GUERRERO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	33,407	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	75%	
J.N. RODOLFO SANCHEZ TABOADA 1033	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	294,494	294,417	294,417	294,417	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. UNIDAD 1300	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	258,334	258,334	258,334	258,334	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. 18 DE MARZO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	71,438	71,438	71,438	71,438	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ANGEL TRIAS	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	159,138	159,138	159,138	159,138	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. GUSTAVO PETRICIOLI 2629	19-CHIHUAHUA	EL IDO RANCHERIA JUAREZ	RURAL	222,375	222,375	222,375	222,375	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE W. RANGEL ESPARZA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	206,190	206,190	206,190	206,190	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MELCHOR GUASPE 2460	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	97,248	97,248	97,248	97,248	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. NINOS HEROES	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	253,730	253,730	253,730	253,730	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. RAFAEL RAMIREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	183,591	183,591	183,591	183,591	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. RAMON LOPEZ PEREZ	19-CHIHUAHUA	GRANJAS LA SOLEDAD	RURAL	32,829	32,829	32,829	32,829	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE 2352	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	298,624	298,624	298,624	298,624	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. REVOLUCION MEXICANA 2646	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	243,520	243,520	243,520	243,520	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SOCORRO VILLAGRAN	19-CHIHUAHUA	RIBERAS DE SACRAMENTO	RURAL	27,215	27,215	27,215	27,215	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. TARAHUMARA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	223,457	223,457	223,457	223,457	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. TORIBIO ORTEGA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,102	34,102	34,102	34,102	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. VETERANOS DE LA REVOLUCION	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	281,311	281,311	281,311	281,311	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. ESTATAL 3011 MA. EDMME ALVAREZ	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	333,848	333,848	333,848	333,848	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEC. ESTATAL 3089	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	42,891	42,891	42,891	42,891	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. FEDERAL 3 JAIME TORRES BODET	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	231,843	231,843	231,843	231,843	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. FEDERAL 4	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	168,218	168,218	168,218	168,218	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MIGUEL HIDALGO 2402	23-GALEANA	COLONIA LE BARÓN	RURAL	249,083	249,083	249,083	249,083	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6107	23-GALEANA	HERMENEGILDO GALEANA	URBANO	46,628	46,628	46,628	46,628	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI PRIM. BONIFACIA MIRAMONTES 2151	26-GRAN MORELOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	246,541	246,541	246,541	246,541	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI MORELOS	31-GUERRERO	PÁRAMO DE MORELOS	RURAL	205,716	205,716	205,716	205,716	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	31-GUERRERO	COLONIA SAN RAFAEL	RURAL	200,075	200,075	200,075	200,075	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. AGUSTIN ESTRADA	31-GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	84,499	84,499	84,499	84,499	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. HEROES DE NACOZARI	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,351	210,351	210,351	210,351	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SIMON AMAYA	31-GUERRERO	SANTO TOMÁS	RURAL	130,276	130,276	130,276	130,276	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. 12 DE OCTUBRE 2368	31-GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,749	204,749	204,749	204,749	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. 20 DE NOVIEMBRE 2083	31-GUERRERO	SAN ISIDRO	RURAL	172,784	172,784	172,784	172,784	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA MIGUEL QUINONEZ PEDROZA	31-GUERRERO	ARISACHI (EL TERRERO)	RURAL	194,714	194,714	194,714	194,714	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6025	31-GUERRERO	TACUBA	RURAL	107,408	107,408	107,408	107,408	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6148	31-GUERRERO	SAN PABLO DE LA SIERRA (COCHINITOS)	RURAL	118,697	118,697	118,697	118,697	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JUAN RANGEL DE BIESMA 1385	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	204,446	204,446	204,446	204,446	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FEDERICO STALFORTH 2102	32-HIDALGO DEL PARRAL	HIDALGO DEL PARRAL	URBANO	190,014	190,014	190,014	190,014	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI IGNACIO ALLENDE	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	224,947	224,947	224,947	224,947	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI PEDRO HDEZ. ORTIZ	34-IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	URBANO	126,407	126,407	126,407	126,407	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO	35-JANOS	TRES ALAMOS	RURAL	101,463	101,463	101,463	101,463	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6092	35-JANOS	JANOS	URBANO	123,691	123,691	123,691	123,691	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TELESECUNDARIA 6154	35-JANOS	JANOS	URBANO	145,048	145,048	145,048	145,048	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CENTRO ESCOLAR REVOLUCION 2288	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	211,675	211,675	211,675	211,675	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. CARMEN IRIGOYEN DE RIOS	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	105,804	105,804	105,804	105,804	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. FELIX PARRA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	156,929	156,929	156,929	156,929	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JESUS MACIAS DELGADO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	28,006	28,006	28,006	28,006	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JUAN BAUTISTA LA SALLE	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	154,758	154,758	154,758	154,758	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. JULIA VAZQUEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	39,659	39,659	39,659	39,659	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ABRAHAM GONZALEZ	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	219,363	219,363	219,363	219,363	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. BELLAVISTA	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	223,207	223,207	223,207	223,207	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ELISA DOSAMANTES VARELA 2378	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	64,634	64,634	64,634	64,634	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. ELISA GRIENSEN	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	222,340	222,340	222,340	222,340	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. HORTENSIA SOLIS ONTIVEROS 2605	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	123,766	123,766	123,766	123,766	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSE FERNANDEZ MEJIA 8204	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	119,184	119,184	119,184	119,184	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. LEONA VICARIO 2563	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	187,033	187,033	187,033	187,033	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MAESTROS MEXICANOS 2641	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	233,848	233,848	233,848	233,848	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MARIA COVADONGA RIVERO	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	178,615	178,615	178,615	178,615	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SALVADOR MARTINEZ PRIETO 2749	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	188,037	188,037	188,037	188,037	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. UNIDAD NACIONAL	37-JUAREZ	SAMALAYUCA	RURAL	112,043	112,043	112,043	112,043	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. GENERAL 10 ES-83	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	192,108	192,108	192,108	192,108	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 47	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	26,336	26,336	26,336	26,336	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 66	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	106,121	106,121	106,121	106,121	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA 90	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	205,029	205,029	205,029	205,029	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
TELESECUNDARIA 6228	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	185,767	185,767	185,767	185,767	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FCO. JAVIER MINA	4-AQUILES SERDAN	FRACCIONAMIENTO AQUILES SERDAN	RURAL	25,659	25,659	25,659	25,659	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. SANTOS DEGOLLADO	43-MATACHI	MATACHI	URBANO	162,636	162,636	162,636	162,636	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI ADOLFO RUIZ CORTINEZ	48-NAMIQUIPA	ADOLFO RUIZ CORTINEZ (PROVIDENCIA)	RURAL	95,815	95,815	95,815	95,815	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI EMILIANO ZAPATA 2698	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	121,483	121,483	121,483	121,483	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI JOSE FERNANDEZ DE LIZARDI 2329	48-NAMIQUIPA	EL TERRERO	URBANO	176,459	176,459	176,459	176,459	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI MANUEL DOBLADO 2077	48-NAMIQUIPA	NAMIQUIPA	URBANO	125,599	125,599	125,599	125,599	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. FCO. I. MADERO	48-NAMIQUIPA	SANTA CATALINA DE VILLELA (SANTA CATARINA)	RURAL	124,713	124,713	124,713	124,713	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6077	58-SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	URBANO	235,210	235,210	235,210	235,210	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CREI PEDRO GARCIA CONDE	6-BACHINIVA	BACHINIVA	URBANO	152,793	152,793	152,793	152,793	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N MA. DE LA CRUZ REYES 1066	60-SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	URBANO	252,163	252,163	252,163	252,163	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA 6108	61-SATEVO	SAN JOSE DEL SITIO	RURAL	206,407	206,407	206,407	206,407	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. MARIANO ESCOBEDO	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	210,848	210,848	210,848	210,848	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. NIÑOS HEROES	63-TEMOSACHI	YEPOMERA	RURAL	199,240	199,240	199,240	199,240	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PASCUAL OROZCO	63-TEMOSACHI	TEMOSACHI	URBANO	100,769	100,769	100,769	100,769	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SEC. TECNICA NO. 18	67-VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	URBANO	243,918	243,918	243,918	243,918	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
OTROS CONVENIOS				87,387,874	86,235,974	86,235,974	77,482,399	90%	0	0			436	360	83%	
EQUIPAMIENTO																
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
INTEGRACION DEL ATLAS DE PELIGROS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CONSIDERANDO LOS FENOMENOS GEOLOGICOS E HIDROMETEOROLOGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,324,978	2,324,978	2,324,978	2,080,517	89%	0	0	0	EVALUACIÓN	67	67	100%	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ACADEMIA REGIONAL PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,947,969	2,947,969	2,947,969	1,969,638	67%	0	0	0	CAPACITACION	250	215	86%	
PIFI	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	34,217,483	34,217,483	34,217,483	33,447,789	98%	0	0	0	ACCION	1	1	98%	LOS RECURSOS PIFI SE TERMINARON DE RECIBIR EL 29 DE OCTUBRE DE 2008, POR LO QUE AUN SE ESTAN EJERCIENDO.
PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE REFORMA A LA EDUCACION PRIMARIA	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,436,849	1,436,849	1,436,849	1,436,849	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
PROMEP	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	12,003,825	12,003,825	12,003,825	11,028,392	92%	0	0	ACCION	1	1	92%	LOS RECURSOS PROMEP FUERON RECIBIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2008. POR LO QUE AUN NO SE HAN TERMINADO DE EJERCER.
PROMEP	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	472,680	472,680	472,680	402,911	85%	0	0	MAESTRO	4	3	75%	
PROYECTOS FONDOS MIXTOS (FOMIX) 2008	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	2,482,107	1,330,207	1,330,207	1,144,254	86%	0	0	INVESTIGACION	1	1	86%	LOS RECURSOS DE FONDOS MIXTOS 2008 (FOMIX), FUERON RECIBIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2009.
PYME	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	323,050	323,050	323,050	323,050	100%	0	0	ASESORIA	10	10	100%	
PIFI 2008	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	17,178,933	17,178,933	17,178,933	11,649,019	68%	0	0	ACCION	100	60	60%	
CHIHUAHUA RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (3 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				58,079,100	58,079,100	58,079,100	50,061,968	86%	3,394,668	0		1,782	1,339	76%	
PROARBOL - PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
PRO-ARBOL															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,517,505	33,517,505	33,517,505	30,355,130	91%	2,338,240	0	PAGO	628	546	87%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,151,737	20,151,737	20,151,737	15,857,977	79%	881,788	0	PAGO	1,014	706	70%	
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,409,858	4,409,858	4,409,858	3,848,481	87%	174,542	0	PAGO	110	83	75%	
APORTACIONES FEDERALES (8 REGISTROS)															
FASP				171,802,488	171,802,488	171,802,488	162,444,768	95%	0	0		12,168	12,147	100%	
EFES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-				12,133,296	12,133,296	12,133,296	8,757,120	72%	0	0	PERSONA	1,255	1,246	99%	CORRESPONDE A CAPACITACIÓN INICIAL Y ESPECIALIZADA, PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS, RENOVACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. LA VARIACIÓN EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO EN LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO. REASIGNACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA				37,208,698	37,208,698	37,208,698	37,208,698	100%	0	0	PIEZA	9,246	9,246	100%	SE LLEVO A CABO UNA REASIGNACIÓN EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089				10,941,878	10,941,878	10,941,878	8,997,076	82%	0	0	EQUIPO	825	825	100%	REASIGNACIÓN DE RECURSOS EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 2008 EN LA DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA. REASIGNACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN, "PLATAFORMA MEXICO"				18,199,362	18,199,362	18,199,362	18,194,947	100%	0	0	EQUIPO	813	813	100%	SE LLEVO A CABO REASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DEL 2008. LA VARIACIÓN EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2009 EN LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO. REASIGNACIÓN EL DÍA 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR				1,400,000	1,400,000	1,400,000	139,224	10%	0	0	EQUIPO	14	12	86%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA				11,903,337	11,903,337	11,903,337	10,628,100	89%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	CORRESPONDE A GASTO DE INVERSIÓN PARA CONST. MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE CERESOS (EQUIPAMIENTO) LA VARIACIÓN EN EL MONTO ASIGNADO Y PROGRAMADO CORRESPONDEN A LA REASIGNACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2009 DE LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN				46,566,871	46,566,871	46,566,871	45,522,604	98%	0	0	ACCION	1	1	97%	CORRESPONDE A INFRAESTRUCTURA PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, TIPO DE GASTO: INVERSIÓN; DESTINO DEL GASTO: OBRA PÚBLICA; NOMBRE DEL PROYECTO: CONJUNTO DE PROCURAC. JUSTICIA LABORATORIO DE CIENCIAS FORENSES EN CUAUHTEMOC, CHIH. EL IMPORTE DE \$7,000,000.00 PROGRAMADO, \$7,000,000.00 MINISTRADO Y \$7,000,000.00 METAS.- OBRA PROGRAMADA CORRESPONDE A EQUIPAMIENTO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA \$25,303,741.00 PROGRAMADO, \$25,303,741.00 MINISTRADO Y \$24,746,823.00 EJERCIDO. METAS PROGRAMADAS 12,001 PIEZAS. METAS ACUMULADAS 12,001 PIEZAS.
COMBATE AL NARCOTRÁFICO				28,747,623	28,747,623	28,747,623	28,597,568	99%	0	0	PROGRAMA	2	2	100%	LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS DE PRESUPUESTADO Y RADICADO SE DEBE A LA REASIGNACIÓN DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2009 EN LA VIGESIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO. REASIGNACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2009 EN LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN				4,401,433	4,401,433	4,401,433	4,401,433	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	REPROGRAMACIÓN DEL DÍA 24 DE JULIO EN LA DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO.
CONVENIOS (8 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				7,559,987	7,559,987	7,559,987	6,657,754	88%	0	0		5	5	100%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
UNEMES II (CAPA CUAUHTEMOC)	17-CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,228,729	76%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CORRESPONDE A UNEMES II ETAPA DE 12,906,632.00
UNEMES (CAPA CHIHUAHUA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,353,049	99%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	99%	FORMA PARTE DEL CONVENIO DE UNEMES DE 11,798,000.00 LA DIFERENCIA SE SOLICITO REINTEGRO AFINANZAS PARA LA FEDERACION. NO 090281
UNEMES II (CAPA CHIHUAHUA)	19-CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,358,783	84%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CORRESPONDE AL CONVENIO DE UNEMES II ETAPA DE 12,906,632.00
UNEMES II (CAPA DELICIAS)	21-DELICIAS	DELICIAS	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,360,000	84%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	CORRESPONDE A UNEMES II ETAPA 12,906,632.00
UNEMES (CAPA JUAREZ)	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,357,193	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	99%	ESTA INFORMACION FORMA PARTE DEL CONVENIO UNEMES 11,798,000.00 SE PIDIO REINTEGRO POR EL REMANENTE NO EJERCIO S/OF 90281
OTROS CONVENIOS				27,517,736	27,517,736	27,517,736	21,568,288	78%	0	0		151	151	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PIFI UACJ 2007	37-JUAREZ	JUAREZ	URBANO	27,517,736	27,517,736	27,517,736	21,568,288	78%	0	0	ACCIÓN	151	151	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE CONSIDERA PARA CERRAR ESTE PROYECTO YA QUE SE HA CUBIERTO EL AVANCE PROGRAMÁTICO REQUERIDO PARA ELLO. EL SALDO EN EL PREGUPUESTO AUTORIZADO SE CONSIDERA REMANENTE FINANCIERO PARA EL CUAL SE SOLICITARÁ SU REPROGRAMACIÓN EN EL PFI 2008 ANTE LA SEP.